

दिनांक 17.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से समस्त मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के साथ की गयी विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

Video Conferencing में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे-

1. इ. अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. इ. वी.एन. तिवारी, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोडा।
3. इ. डी.के. यादव, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।
4. इ. के.पी. उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
5. इ. पी.के. सिंह, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु देहरादून।
6. इ. एन.पी. सिंह, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी।
7. इ. मनोहर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, पिथौरागढ़।
8. इ. बी.एन. चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, देहरादून।
9. इ. पी.एस. बृजवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. इ. जे.एस. चौहान, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, देहरादून।
11. इ. राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, देहरादून।

आज इस कार्यालय के मीटिंग हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में मुख्य रूप से नाबार्ड/नवीनीकरण/पैच मरम्मत के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा/विचार-विमर्श की स्थिति निम्नवत् है-

1. नवीनीकरण- वर्ष 2020-21 में अनुसूचित मद के अन्तर्गत निर्धारित नवीनीकरण लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक प्रगति मात्र 7.85 प्रतिशत सूचित की गयी है। जनपदवार नवीनीकरण का विवरण इस प्रकार से है-

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत नवीनीकरण (कि०मी० में)		प्रतिशत में
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	उत्तरकाशी	61.38	5.00	8.14
2	टिहरी	168.16	11.60	6.90
3	चमोली	69.00	0.40	0.58
4	रुद्रप्रयाग	34.00	0.00	0.00
5	पौड़ी	158.36	0.00	0.00
6	देहरादून	62.76	28.00	44.61
7	हरिद्वार	66.57	16.00	24.03
8	पिथौरागढ़	58.64	1.00	1.71
9	छम्पावत	11.77	0.50	4.25
10	अल्मोडा	151.79	0.00	0.00
11	बागेश्वर	57.41	17.27	30.08
12	नैनीताल	185.54	9.40	5.07
13	उधमसिंहनगर	146.71	7.50	5.11
	कुल योग	1232.08	96.87	7.85

(2)

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता पौड़ी एवं अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है, कि कार्य प्रारम्भ करने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, किन्तु कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण नवीनीकरण कार्य हेतु वर्तमान में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण नवीनीकरण की प्रगति धीमी है। इसी प्रकार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता देहरादून द्वारा भी अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है तथा शीघ्र ही वांछित प्रगति प्राप्त कर ली जायेगी।

2. पैच मरम्मत- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मार्गों को गड़बड़ा मुक्त करने हेतु निर्धारित पैच मरम्मत के लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक प्रगति मात्र 18.30 प्रतिशत प्राप्त की गयी है। जनपदद्वारा पैच मरम्मत का विवरण इस प्रकार से है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पैच मरम्मत (कि०मी० में)		प्रतिशत में
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	उत्तरकाशी	304.72	36.09	11.84
2	टिहरी	485.45	51.40	10.59
3	चमोली	313.08	36.25	11.58
4	रूद्रप्रयाग	128.90	2.00	1.55
5	पौड़ी	584.20	13.00	2.23
6	देहरादून	679.77	354.00	52.08
7	हरिद्वार	301.02	134.20	44.58
8	पिथौरागढ़	184.70	3.73	2.02
9	चम्पावत	132.70	0.00	0.00
10	अल्मोड़ा	369.23	41.65	11.28
11	बागेश्वर	145.80	9.00	6.17
12	नैनीताल	509.04	39.00	7.66
13	उधमसिंहनगर	468.46	43.93	9.38
	कुल योग	4607.07	764.25	16.59
14	राष्ट्रीय राजमार्ग	524.00	177.15	33.77
15	ए.डी.बी.	16.00	0.80	5.00
	महायोग उत्तराखण्ड	5147.67	942.20	18.30

पैच मरम्मत के कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा पत्रांक 01 कैम्प/देहरादून-याता(क)-उ०/2020 दि० 11.06.2020 द्वारा पूर्व में भी सूचित किया गया था। किन्तु आतिथि तक आपसे प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है, कि उक्त पत्र का संज्ञान गम्भीरता से नहीं लिया गया है। जोकि अत्यन्त खेद जनक है।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता पौड़ी एवं अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है, कि कार्य प्रारम्भ करने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। किन्तु कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण श्रमिक पैच मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वांछित लम्बाई प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है, कि लॉक डाउन के दौरान अवकाश के दिनों में मिक्स से भरे वाहनों को कार्य स्थल पर जाने से जगह-जगह रोका जाता है। जिससे कार्य की प्रगति बाधित होती है। प्रान्तीय खण्ड देहरादून के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है, कि एस.एस.पी. स्तर से पास जारी किये जाय ताकि मिक्स से भरे वाहनों के आवागमन में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा जा सकें।

(3)

पंच मरम्मत के कार्यो को कार्ययोजना में प्राथमिकता अनुसार (A,B,C) सम्मिलित करने हेतु पूर्व में ही सभी मुख्य अभियन्ताओं को अवगत करा दिया गया था, कि प्रेषित लक्ष्यों में इसके उपरान्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन कदापि न किया जाय। आज की बैठक में मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु द्वारा पूर्व में प्रेषित लक्ष्य/उपलब्धि के सापेक्ष लक्ष्य/उपलब्धि कम सूचित की गयी। अतः आप पूर्व में प्रेषित लक्ष्य/उपलब्धि के सापेक्ष लक्ष्य/उपलब्धि कम किये जाने का कारण स्पष्ट तीन दिन में करना सुनिश्चित करें।

कार्यस्थल पर पंच मरम्मत के कार्य के दौरान/कार्य पूर्ण होने पर फोटो ली जाय व फोटो पर कार्य का पूरा नाम अंकित कर पी.उब्लू.डी. एडमिन में whatsapp के माध्यम से भेजा जाय।

3.नाबार्ड:-

(अ) नाबार्ड फेज-26 के प्रस्ताव:-

नाबार्ड फेज-26 में प्रस्तावित 73 कार्यो की डी0पी0आर0 प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक-361/10(21) नाबार्ड-नि0-111/20 दिनांक 11.6.2020 से मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं0 42, आई0टी0पार्क सहस्रधारा रोड देहरादून को प्रेषित कर दी गई है। नाबार्ड में प्रस्तावित कार्यो की डी0पी0आर0 के प्रेषण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 334/10(24) नाबार्ड-नि0-111/20 दिनांक 4.6.2020 से 10 बिन्दुओं के सामान्य निर्देश मेल पत्र के माध्यम से सभी मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को भेजा गया था। प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 के नाबार्ड कार्यालय में जांच उपरान्त ज्ञात हुआ कि इन डी0पी0आर0 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। बैठक में दिये गये निर्देशों को पुनः प्रसारित करते हुए शत प्रतिशत शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु पुनः उद्धरित किये जा रहे हैं।

(1) तकनीकी स्वीकृत आगणन (Technical Sanction Estimate)की सत्यापित फोटो प्रति, कार्य पर कार्यरत क0अभि0, सहा0अभि0 एवं अधिशासी अभि0 का नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर तथा योजना के फोटोग्राफ्स तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाए। नाबार्ड कार्यालय को प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 में परिलक्षित अन्य कमियों जैसे Traffic Census, Miscellaneous work का Break up, Distance Reduction after Construction of Road आदि पत्र दिनांक 4.6.2020 के बिन्दु सं0 3 से 10 का अनुपालन किसी विज्ञ सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से नाबार्ड कार्यालय एवं इस कार्यालय की प्रति में वरसा करवाना सुनिश्चित करें।

(2) प्रस्तावित कार्य के स्वीकृत आगणन में Defect Liability Period (DLP) के दौरान रख-रखाव की स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं। यदि स्वीकृति प्राप्त है तो स्वीकृत धनराशि की सूचना भी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(ब) नॉन स्टार्टर प्रोजेक्ट (NSP)

निम्न 4 Non Starter Project की विस्तार से समीक्षा की गई।

(1) **Construction of 90 m Span Steel Girder Bridge over Ramganga River to connect Gogina Village to Namik Village in Munshiyar Block. (Nabard-XXIII)**

(2) **Construction of 24 m Span Steel Girder Bridge at Naryan Ashram Motor Road to Himkhola Motor Road. (Nabard-XXIII)**

इन योजनाओं के निरस्तीकरण एवं अवमुक्त मोबिलाईजेशन एडवॉस के समायोजन के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक 340/111(3)/2020-801(नाबार्ड)/2011 दिनांक 24.02.2020 से वंचित 4 बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिस पर मुख्य अभियन्ता अल्मोडा से रिपोर्ट अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्रांक 447/111(3)/2020-06 नाबार्ड/2014 दिनांक 27.05.2020 (पत्र संलग्न) पर भी सुस्पष्ट आख्या प्रेषित की जानी है। इस सम्बन्ध में पत्रवार एवं कार्यवार अलग-अलग सुस्पष्ट आख्या मुख्य अभियन्ता के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय। मुख्य अभियन्ता अल्मोडा द्वारा वांचित आख्या दो दिन में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

(4)

(3) Construction of Bui Pato Motor Bridge under State Sector. (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ द्वारा अवगत कराया गया है, कि इस योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है योजना की अद्यतन स्थिति तथा कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि सहित तत्काल उपलब्ध कराये।

(4) Damrikan work from Pipili to Thathi- Dharkot- Musadgaon Missing Link Road from Km. 1 to 2 in Gangotri Constituency of Uttarkashi district (including 24 m span single span Bridge Steel Girder Bridge). (Nabard-XXIV)

इस योजना की तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन हुआ है अथवा नही के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता पौड़ी तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये तथा कार्य पूर्ण होने की समाप्ति की तिथि भी सुचित की जाय।

(स) स्लो मूविंग प्रोजेक्ट (SMP)

वृत्तवार कुल 28 Slow Moving Projects का विवरण संलग्न है।

(1) Improvement & Construction of damaged wall etc. in Tawaghat-Narayan Ashram M/R (MDR-7) from Km 11 to 37. (Nabard-XX)

अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ द्वारा अवगत कराया गया है कि इस योजना पर कार्य प्रगति पर है तथा 10/2020 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

(2) Construction of Angtoli-Majetha-Kotha to Silodi High School M/R in Chamoli under State Sector. (Nabard-XXII)

अधीक्षण अभियन्ता गोपेश्वर द्वारा अवगत किया गया है, कि कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस माह के अन्त तक पी०सी०आर० प्रेषित कर दी जायेगी।

(3) Construction of Missing Link of Rajakhet Nelda-Kaflog M/R in Jakhnidhar block of Tehri Garhwal. (Nabard-XXII)

मुख्य अभियन्ता पौड़ी द्वारा अवगत किया गया है, कि कार्य प्रगति में है तथा 3/2021 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

(4) Construction of Nalagaon-Gandik-Kafoli-Bamiyala-Kandwalgaon M/R in Chamoli under State Sector. (Nabard-XXII)

अधीक्षण अभियन्ता गोपेश्वर द्वारा अवगत किया गया है, कि यह मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई० से प्रगति पर है इसलिए निरस्तीकरण का प्रस्ताव 3 प्रति में विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध कराये।

(5) Construction of Bhatwara to Khaít M/R via Myuanda in Tehri Garhwal. (Nabard-XXII)

मुख्य अभियन्ता पौड़ी द्वारा अवगत किया गया है, कि 3/21 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

(6) Reconstruction of M/R from School to Latif house in Babarkheda in Jaspur, US Nagar. (Nabard-XXII)

मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा अवगत किया गया है, कि इस योजना का कार्य 2018 से भूमि विवाद के कारण मा० सिविल जज के न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस योजना को नाबार्ड से इसी स्तर पर बंद करते हुए पी०सी०आर० उपलब्ध करायी जाय।

(7) Construction of 54.00 m Span Bridge in Vidhan Sabha Area of Kaladhunghi between Daucheri Dugaon- Mosabangar. (Nabard-XXIII)

मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा अवगत किया गया है, कि इस योजना का कार्य प्रगति पर है तथा 2/2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(8) Construction of 70m Span Steel Girder Motor Bridge (One and Half Lane Class A Loading) Over Goriganga River near Bangapani-Mawani. (Nabard-XXIII)

अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ अवगत किया गया है, कि दिनांक 12.05.2020 को पुनः निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, निविदा का निस्तारण किया जा रहा है।

(5)

(9) New construction of Turturya Birkot Naugarh Motor road in Jaunpur block of Tehri Garhwal district. (Nabard-XXIII)

मुख्य अभियन्ता पौडी द्वारा अवगत किया गया है, कि 8 कि०मी० लम्बाई में पहाड कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 6/2021 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(10) Construction of Bamangaon Thanyul Lawa Motor Road under CM announcement. (Nabard-XXIV)

मुख्य अभियन्ता पौडी द्वारा अवगत किया गया है, कि पहाड कटान का कार्य पूर्ण। 2.25 कि०मी० में द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य अभियन्ता पौडी पुनः विस्तृत प्रगति आख्या उपलब्ध कराए।

(11) Construction of Motor Road from km 3 of Nachni-Bansbagarh under State Sector in Munstyari Block of District Pithoragarh. (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ द्वारा अवगत किया गया है कि कार्य पूर्ण, पी०सी०आर० 7/2020 तक प्रेषित कर दी जायेगी।

(12) Construction of Road Police line to Maithana Buthkhola Chami Chaiser with 24 m Span Bridge (Bridge Work) (Nabard-XXIV)

मुख्य अभियन्ता अल्मोडा द्वारा अवगत किया गया है, कि योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा पी०सी०आर० प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को भेज दी गयी है।

(13) Construction of 45 m span Steel Girder Bridge over Alaknanda river at Koteshwar (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता गोपेश्वर द्वारा अवगत किया गया है कि कार्य प्रगति पर है तथा 31.12.2020 तक पूर्ण कर दिया जायगा।

(14) Construction of 60m span Steel Girder Bridge on Baliya Nala in Dhakakhet from jolikt Gheteya via Ganja (Nabard-XXIV)

मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी द्वारा अवगत किया गया है, कि इस योजना की दिनांक 18.06.2020 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई है।

(15) New construction of Motor Road from Kimdhar to Syan-Kishanpur in Block Karanpur. (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता गोपेश्वर द्वारा अवगत किया गया है कि 0.75 किमी० में पार्ट-2 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 30.9.2020 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

(16) New Construction of Bhandarigaon Rajwar Bokta Dhurali Motor Road in Pithoragarh District. (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ द्वारा अवगत किया गया है कि इस योजना का अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।

(17) Construction of 100 meter span Steel Girder Motor Bridge at Haat-Basti near Chandrapuri on Mandakini River in Augustyamuni Block of District Rudraprayag. (Nabard-XXIV)

अधीक्षण अभियन्ता गोपेश्वर द्वारा अवगत किया गया है कि दिनांक 29.5.2020 को Revise Estimate शासन को भेज दिया गया है। पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर दिनांक 31.3.2022 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

(द) प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट (PCR)

(1) दिनांक 16.06.2020 तक नाबार्ड फेज-17 से 24 तक प्रेषित एवं अवशेष PCR का विवरण संलग्न है।

(2) दिनांक 16.06.2020 तक नाबार्ड फेज-17 से 20 तक की वृत्तवार अवशेष PCR का विवरण संलग्न है।

नाबार्ड फेज-26 में प्रस्तावित 73 कार्यों की डी०पी०आर० प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक-361/10(21)

(6)

नाबार्ड-नि०-111/20 दिनांक 11.6.2020 से मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं० 42, आई०टी०पार्क सहस्रधारा रोड देहरादून को प्रेषित कर दी गई है। नाबार्ड में प्रस्तावित कार्यो की डी०पी०आर० के प्रेषण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 334/10(24) नाबार्ड-नि०-111/20 दिनांक 4.6.2020 से 10 बिन्दुओं के सामान्य निर्देश मेल पत्र के माध्यम से सभी मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को भेजा गया था। प्रेषित की गयी डी०पी०आर० के नाबार्ड कार्यालय में जांच उपरान्त ज्ञात हुआ कि इन डी०पी०आर० में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। बैठक में दिये गये निर्देशों को पुनः प्रसारित करते हुए शत प्रतिशत शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु पुनः उद्धरित किये जा रहे हैं।

(1) तकनीकी स्वीकृत आगणन की सत्यापित फोटो प्रति, कार्य पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता, सहा०अभि० एवं अधिशासी अभि० का नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर तथा योजना के फोटोग्राफ्स तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाए। नाबार्ड कार्यालय को प्रेषित की गयी डी०पी०आर० में परिलक्षित अन्य कमियों जैसे आदि पत्र दिनांक 04.06.2020 के बिन्दु सं० 3 से 10 का अनुपालन किसी विज्ञ सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से नाबार्ड कार्यालय एवं इस कार्यालय की प्रति में चर्या करवाना सुनिश्चित करें।

(2) प्रस्तावित कार्य के स्वीकृत आगणन में के दौरान रख-रखाव की स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं। यदि स्वीकृति प्राप्त है तो स्वीकृत धनराशि की सूचना भी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

- संलग्न-1. शासन का पत्र 447 दिनांक 27.5.2020।
2. स्लो मूविंग प्रोजेक्ट की सूची एवं वृत्तवार तथा फेजवार सारांश।
3. दिनांक 18.6.2020 तक नाबार्ड फेज-17 से 20 तक की अवशेष पी०सीआर० का विवरण एवं कार्यो की सूची।
4. दिनांक 16.6.2020 तक नाबार्ड फेज-17 से 24 तक प्रेषित एवं अवशेष पी०सीआर० का विवरण।

ॐ

(अयाज अहमद)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(नियोजन)

पत्रांक- 413/10(13) नाबार्ड-नि०-111

दिनांक- 19/06/2020

- प्रतिलिपि-1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून को सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-11, विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोडा/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/रा.मा./ए.डी.बी.), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता (नाबार्ड) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

19.6.2020
मुख्य अभियन्ता स्तर-1(नियोजन)

ॐ

7

2/28/15

MD 12/29/20-20

1000

उमंग-62

228

संख्या-550K(2) / III(3) / 2020-06(नाबार्ड) / 2014

प्रेषक
दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सहायक महाप्रबन्धक / आर0आई0डी0एफ0
C.F.I

50
550K(2)

ADN-III

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

28/5
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण वि.

30.5.2020
अवकाश अहमद
प्रमुख अभियन्ता स्तर-1 (50-2)

लोक निर्माण अनुभव-3

देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2020

विषय: आर0आई0डी0एफ0-XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण मोबिलाइजेशन एडवांस की वापसी किए जाने विषयक।

CAO-ND
A
S/O

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड के संलग्न पत्र दिनांक 13.04.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0-XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत उक्त 02 कार्यों हेतु नाबार्ड द्वारा अवमुक्त 30 प्रतिशत मोबिलाइजेशन एडवांस की कुल धनराशि ₹ 221.67 लाख की धनराशि को इस आशय से नाबार्ड के खाता संख्या-8692974, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में नाबार्ड के पत्र दिनांक 09.11.2017 के द्वारा निर्धारित शर्तों के क्र.सं 2(iii)(b) के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट्स में कार्य प्रारम्भ न होने के दृष्टिगत अवमुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस को वापस अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

डी वरुणा
48
26

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड के संलग्न पत्र दिनांक 13.04.2020 में किए गए अनुरोध के क्रम में सुरक्षित आख्या शासन को उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

48
03/06/2020

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

संख्या- / III(3) / 2020-06(नाबार्ड) / 2014 तदुदिनांक।
प्रतिलिपि: अपर सचिव, वित्त विभाग (वित्त अनु-1), उत्तराखण्ड शासन को सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 13.04.2020 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित।
संलग्नक: यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

447/2021
18-5-2021



उपरोक्त पत्राची उत्तराखंड क्षेत्र - ID अखतवाईकरण-04, 2020-21
दिनांक 13 अप्रैल 2021

प्रमुख कार्यालय
आजक निर्यात विभाग
पञ्जाब कॉलोनी
देहरादून - 248001

संबंधित
आखतवाईकरण- XMSI के अंतर्गत स्वीकृत शुभ्रा मॉडिनाइजेशन एजेंसी की वापसी

प्रधान अंतर्गत विभाग दिनांक 03 अक्टूबर 2019 के हमारे पत्र से अग्रणी उत्तराखंड क्षेत्र 2083 अखतवाईकरण-04, 2019-20 (सीएलएल) तथा एलसीओ की बैठकों में इस विषय पर किए गए विचार-विमर्श से हमें भी यह पता चला है कि संलग्न रिपोर्ट में दिए गए प्रोजेक्ट्स पर हमारे रिपोर्टों के अनुसार न तो कोई अग्रणी हुआ है न ही हमें कोई बंद कार्रवाई करने की प्रस्ताव मिले बिना के माध्यम से प्राप्त हुआ है और न ही हमें यह मॉडिनाइजेशन एजेंसी इन क्षेत्रीय कार्यालय को वापस किया गया है। अतः आपकी हमारे संलग्न पत्र में दिए गए विवरण अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए अंतर्गत मॉडिनाइजेशन एजेंसी की राशि हमारे बाह्य बैंक खाते में अग्रणीय अवसुद्धा करने की कृपा करें।

1500

आदेश

शुभ्रा मॉडिनाइजेशन एजेंसी

आखतवाईकरण
आजक निर्यात विभाग
पञ्जाब कॉलोनी

12.05.2021

उत्तराखंड क्षेत्र का पत्राचार से अग्रणी उत्तराखंड क्षेत्र का 11-19 अखतवाईकरण-04, 2020-21

जिसे रिपोर्ट की सूचना एवं आग्रहक अंतर्वाही हेतु संश्लेषित

- 1. सचिव- वित्त, वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन, लॉक अप बिल्डिंग, देहरादून-248001
- 2. अतिरिक्त प्रमुख सचिव, आजक निर्यात विभाग, उत्तराखंड शासन, लॉक अप बिल्डिंग-248001
- 3. मुख्य नगर प्रशासक, पञ्जाबी, नयागढ़ प्रधान कार्यालय, मुंडी

सुबोध पत्र
सहायक महाप्रबन्धक

शुभ्रा
श्री MEE (R)
19.5.21

20-8
15.05.2021

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

Annexure - List of Non-Granting Projects (30) of the period 2000-01

Sr. No.	Project Identification Code (PIC)	Name of Project	Type of Project	Object	Total Cost	RDV Loan Subsidized	Grant Share	Mark Advance released	RDV Loan Subsidized	Advances adjusted	Date of sanction	Est. 2000-2001 available
1	RDV-XXIII				3		0	0	0	0	12/20/00	
4	RDV-XXIII	Construction of an 18-Span Steel Girder Bridge over Ranganga River in Coastal Gopura Village in Simla Village in Srirangapatna Block	Road Bridge	Minor project	693.08	800.00	84.11	487.28	800.00	0.00	06.11.2007	400.00
8	RDV-XXIII	Construction of a 30.00m Span Steel Girder Bridge at Narayan Adoga Main Road to Harabola Main road at km. 1.25, 465	Road Bridge	Minor project	207.00	100.00	10.77	34.97	0.00	0.00	09.11.2007	86.42
		Total (XXIII)			900.08	900.00	94.88	522.25	800.00	0.00		486.42

Sep 20 75
 Reimbursement
 30/1/15

3/21
 9/15, 2/16

7/16, 2/17

11/17

7/18, 1/18, 2/19
 3/19

1/20

Circlewise Slow Moving Projects

	Phase 20	Phase 21	Phase 22	Phase 23	Phase 24	Phase 25	Total
Pithoragarh	1	0	1	1	3	0	6
Almora	0	1	3	1	1	0	6
Gopeshwar	0	0	2	0	3 ✓	0	5
Tehri	0	0	2	1	2	0	5
U.S nagar	0	0	1	0	0	0	1
Dehradun	0	0	0	1	1	0	2
Nainital	0	0	0	1	1	0	2
Uttarkashi	0	0	0	0	1	0	1
Total	1	1	9	5	12	0	28


 17/20
 (के. एस. अस्त)

अधिसारी अभियन्ता

Sr. No.	Name of Division / District	Name of Project / PIC No	Upto Sarva Shiksha Mission / N/A	Loan sanctioned	State Govt. Share	Expenditure till 04/2020			Reason of Slow Progress	Present Status
						State Sector	Nabard	Total		
1	2	3		7	8	9	10	11	12	12
5	Tehri Garhwal	Construction of missing link of Kajakhet-Nekla-Kaifog M/R in Jakhmudhar block of Tehri Garhwal P201621000000000917	19.07	0.95	23	0.1	65.13	65.23	व्यवस्था सम्पन्निकर्तों द्वारा विचार करवाने के बाद भी, विभिन्न स्थानों पर खाने के काम चल रहे हैं। इससे प्रगति धीमी चल रही है।	प्रगति में
6	Tehri Garhwal	Construction of Bhatwara to Khaat M/R via Myuanda in Tehri Garhwal P201621000000000920	19.07	0.59	28.54	0.08	77.03	77.11	100 दिवसीय प्रस्ताव में काम चल रहा है। 0.50 दिवसीय में प्रगति दिख रही है। बाकी की लागत में स्थानीय समुदायों द्वारा अधिक विचार करवाने के बाद काम में प्रगति आई। अक्सर ही खाने का विचार चल रहा है। परन्तु अधिकतर खाने के कारण काम अभी प्रगति नहीं दिखा रहा है। प्रगति में काम चल रहा है।	प्रगति में
7	U.S. Nagar	Reconstruction of M/R from School to Laxif house in Babarkheda in Jaspat, U.S. Nagar P201621000000000959	19.07	0.51	27.84	0.1	131.72	131.82	कार्य प्रगति में 3.00 करोड़ प्रमाण में भी- राजस्थान जीवन विज्ञान परत शिक्षण संस्थान के माध्यम से, दिल्ली, कार्य जारी है। 06/2019 में विचार होने के कारण अधिक प्रगति में काम चल रहा है। प्रगति में स्थिति अच्छी हो गई है।	समाप्त में
8	Bageshwar	Extension of Bageshwar-Daifout M/R to Bhindi Kandi M/R (ball side cutting & construction of scupper) in Bageshwar P201621000000000964	19.07	0.31	11.15	0.09	32.85	32.94	अनुदान का अतिरिक्त अडॉप्ट के माध्यम से काम चल रहा है। प्रत्येक मासिक अडॉप्ट करने की कार्यवाही की जा रही है।	पूर्ण निष्पत्ति प्रगति में है।
9	Bageshwar	Construction of Kanda-Jethai M/R to Gurna-Daifout M/R (ball side cutting & construction of scupper) in Bageshwar P201621000000000965	19.07	0.74	19.71	0.43	122.88	123.31	अनुदान 2020 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।	प्रगति में
10	Bageshwar	Construction of C.C. Road in Gram Sabha Chaura in Bageshwar under CM Announcement No 690/2015 P201621000000000969	19.07	0.01	9.45	6.72	84.01	90.73	कार्य पूर्ण दिख रहा है।	कार्य पूर्ण

REGARDING FINANCIAL PROGRESS OF NABARD WORK'S Slow Moving Project

Sr. No. / Division / District	Name of Project PIC No.	Date of Sanctioned	Date of Start Date of Completion	Total Cost	RIDF Loan Sanctioned	State Govt. Share	Expenditure till 04/2020			Reason of Slow Progress	Present Status
							State Sector	Nabard	Total		
1 11	2 Pithoragarh Construction of 70 M span bridge suspension bridge with 2.0M wide pathway for Bridge loading over river Ramganga near Hathkara in Pithoragarh P2016210000000000886	4 19.07.2016	5 17.3.2017 16.09.2018	6 433.64	7 390.28	8 43.36	9 0.54	10 26.27	11 26.81	12 बीजे सरकार का कार्य पूर्ण। लेकिन कार्य के सुविधाने बाज्ज. संसाधन के अभाव का कारण है। उक्त कारण से यह कार्य अधिन है। इस कार्य के सभी अंशों के पूर्ण होना का लक्ष्य है। लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्य को तुरंत शुरू करने पर है। फिर कार्य पर कार्य में देरी को सुनिश्चित है।	कार्य में प्रचलित कार्य
RIDF- XXIII											
12	Nainital Construction of 54.00 m Span Bridge in Vidhan Sabha Area of Kaladhungi between Daucheri Dargah-Mosabangar P2017210000000002305	09.11.2017		280.45	232.4	27.95					कार्य में

REGARDING FINANCIAL PROGRESS OF NABARD WORK'S Slow Moving Project

Sr. No.	Name of Division / District	Name of Project PIC No	Date of Sanctioned State Sector Nabard	Date of Start Date of Completion	Total Cost	RIDF Loan Sanctioned	State Share	Expenditure till 04/2020			Reason of Slow Progress	Present Status
								State Sector	Nabard	Total		
13	Pithoragarh	Construction of 70m Span Steel Girder Motor Bridge (One and Half Lane Class A Loading) Over Goriniganga River near Bangapani-Mawani P201721000000002308	4 09.11.2017	5	6 786.76	7 708.077	8 38.58	9 0.1	10 0	11 0.1	12 उत्तम कार्य हेतु अंतिम अधिकांक महीने के मास 4553/62 मास-03/2018 दिनांक 21.12.2018 को निर्माण अधिकांक की गयी थी। यह काम संपन्नता, अंतिमका प्राप्त दिनांक 10.06.2018 को पूर्णता प्राप्त है। इस आर्थिक निर्माण विभाग कार्य हेतु पूरा निर्माण अधिकांक के अंतर्गत कार्य है। निर्माण कार्य में दिनांक 06.08.2018 से पूरा निर्माण अधिकांक की गयी थी तथा पूरा कार्य समाप्त निर्माण कार्य से के अंतर्गत निर्माण विभाग की मा निर्माण कार्य हेतु पूरा निर्माण दिनांक 10.02.2020 को अधिकांक कर दी गयी है।	14
14	Delhradun	Construction of Sambhu ki Choki to Daudhan Panjiva Bazaar Thorem motor road in Dehradun district. P201721000000002343	4 09.11.2017	5	6 450.53	7 405.48	8 45.05					प्रगति में
15	Tehri Garhwal	New construction of Turturya Birkot Naughar Motor road in Jaunpur block of Tehri Garhwal district P201721000000002365	4 09.11.2017	5	6 519.16	7 467.24	8 51.82	9 4.61	10 143.63	11 148.24		प्रगति में
16	Bageshwar	Construction of Vijaypur to Dhaulinag Mandir motor road in Bageshwar district P201721000000002373	4 09.11.2017	5	6 99.1	7 89.19	8 9.28	9 0.65	10 30.81	11 31.46		निर्माण कार्य

REGARDING FINANCIAL PROGRESS OF NABARD WORK'S Slow Moving Project

Sr. No.	Name of Division / District	Name of Project PIC No	Date of Sanctioned	Date of Start Date of Completion	Total Cost	RIDF Loan Sanctioned	State Govt. Share	Expenditure till 04/2020			Reason of Slow Progress	Present Status
								State Sector	Nabard	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		15
RIDF- XXIV												
17	Tehsil Gorthwal	Construction of Baramgaon Thanyul Lawa Motor Road under CM announcement 774/2012 P201821....1042	02.07.2018		425.01	186.617	18.513	86.79	78.22	165.01	वर्क में देर है।	वर्क में देर है।
18	Pithoragarh	Construction of Motor Road from km 3 of Nachni-Banshugardi under State Sector in Munstyan Block of District Pithoragarh P201821....1058	02.07.2018	22.10.2016 21.04.2018	469.57	312.966	34.774	234.1	156.07	390.17	वर्क पूर्ण।	वर्क पूर्ण।
19	Pithoragarh	Construction of road Police line to Mithana Buthkholia Chami Chaurer with 24 m span bridge (Bridge Work) P201821....1085	02.07.2018	Work complete	162.3	146.07	16.23	16.23	146.07	162.3	वर्क पूर्ण।	वर्क पूर्ण।
20	Rudrapur	Construction of 45 m span steel girder bridge over Alaknanda river at Koteshwar P201821....1091	02.07.2018	01-03-2019 (As per Bopsd) 26-02-2020 (As per Bopsd)	85.93	77.337	8.593	0	22	22	वर्क में देर है।	वर्क में देर है।

REGARDING FINANCIAL PROGRESS OF NABARD WORK'S Slow Moving Project

Sr. No.	Name of Division / District	Name of Project PIC No	Date of Sanctioned State Sector Nabard	Date of Start Date of Completion	Total Cost	RIDF Loan Sanctioned	State Govt. Share	Expenditure till 04/2020			Reason of Slow Progress	Present Status
								State Sector	Nabard	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
27	Rudaspura YG	Construction of 100 meter span steel girder motor bridge at Haat-Baati near Chandrapuri on Mandakini River in Augustyanam Block of District Rudrapurag P201921----106	25-02-2019	-	1438.92	1295.03	143.89	5.89	1.72	7.61	आवक की वजह से प्रगति में देरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम के कारण। 16.6 प्रतिशत अधिक धन पर काम किया जा रहा है।	विशेष प्रकृति निधि 16.6 अधिक धन होने के कारण प्रगति में देरी।
28	Dehradun	Widening and Strengthening of Two Lane Motor Road from Veerpur (Danda) to Thano via Basakot, Bhogpur with B.M.S.D.B.C. in Valhasabha Doiwala P201921-----266	05-03-2019	18.12.2018 17.06.2020	739.33	653.47	72.61	4.47	182.98	187.45	आवक की वजह से प्रगति में देरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम के कारण। 16.6 प्रतिशत अधिक धन पर काम किया जा रहा है।	प्रगति में

सारांश (नाबार्ड फेज-17 से 20)

दिनांक 16¹⁶ 12.06.2020

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल कार्य जिनकी पीसीआर प्रेषित की गयी है।			प्रेषित			आये		
		पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग
1	अन्वेष	19	4	23	14	0	14	5	4	9
2	विश्वरूप	6	8	14	4	2	6	2	6	8
3	अन्वेष-नगर	3	3	6	2	0	2	1✓	3	4
4	नैनीताल	6	0	6	5	0	5	1✓	0	1
5	देहरादून	3	1	4	3	0	3	0	1	1
6	हरिद्वार	1	2	3	0	0	0	1	2	3
7	भौली	10	10	20	3	0	3	7	10	17
8	दिल्ली	34	3	37	20	0	20	14	3	17
9	गौरीशगर	9	10	19	3	0	3	6	10	16
10	अन्वेषकाशी	2	0	2	0	0	0	2	0	2
	योग	93	41	134	54	2	56	39	39	78

अभिषेक अन्वेष (नाबार्ड)

17/6/20

वृत्तवार अवशेष प्रेषित की जाने वाली पीसीआर का विवरण (दिनांक 16. 12.6.2020 का)

क्रमांक	वृत्त का नाम	नाबार्ड-17			नाबार्ड-18			नाबार्ड-19			नाबार्ड-20			योग			
		पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग	पूर्ण	अपूर्ण	योग	
1	अजमेरा	0	3	3	0	1	1	5	0	5	0	0	0	0	5	4	9
2	पिथौरागढ़	0	4	4	0	0	0	2	1	3	0	1	1	2	6	8	
3	अजमेर/रिडिंगर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3	1	3	4	
4	नीलीकाल	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	1	
5	देहरादून	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
6	हरिद्वार	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3	
7	पौड़ी	2	3	5	3	7	12	0	0	0	0	0	0	7	10	17	
8	रिडिंग	9	3	12	1	0	1	3	0	3	1	0	1	7	10	17	
9	गोरखपुर	0	6	6	4	4	8	0	0	0	2	0	2	6	10	16	
10	उत्तरकाशी	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	योग	11	19	30	12	16	28	11	1	12	5	3	8	39	39	78	

अधिसूचना अतिरिक्त (नाबार्ड)
 17/5/20

Nabard Phase-17

S. No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR	PCC	References
							Submitted Yes/No	Submitted Yes/No	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Const. of 60m span bridge road suspension bridge over river Kosi near Suvalbari	P.D Almora	R173500 001	69.00	63.94	Incomplete	No	No	
2	Const. of Hapla Guram Nail M/R with 02 Bridge each of 40m	C.D Pokhari	R173500 006	346.85	312.16	Incomplete	No	No	
3	New const. of Mulyagaon Goriya Manjyami M/R with 01 bridge of 30 m	T.D Ghansali	R173500 007	105.00	46.35	Complete	No	No	
4	Const of Bantakh Bastoli M/R	C.D Kaptot	R173500 029	384.10	345.69	Incomplete	No	No	
5	const. Viraikunji Nauli Harkoti M/R	T.D Gaucher	R173500 035	33.60	33.16	Incomplete	No	No	
6	Const. of Kanakchauri pogatha Rauta M/R Km 7.25 to 13.25	C.D Pokhari	R173500 036	100.80	100.15	Incomplete	No	No	
7	Const. of Kanakchauri pogatha Rauta M/R Km 2.25 to 7.25	C.D Pokhari	R173500 037	72.00	64.80	Incomplete	No	No	
8	Const of village Dewalkot M/R	T.D Gaucher	R173500 038	67.20	60.48	Incomplete	No	No	
9	Const. of Peera Pavoun M/R	P.D Rudprayag	R173500 043	86.40	70.82	Incomplete	No	No	
10	New const. of Pilki Dwari M/R including 01 Bridge	T.D Ghansali	R173500 075	344.80	266.26	Complete	No	No	

Sl. No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR Submitted		PCC Submitted		References
							Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
11	New const. of Reeh Gangi M/R including 01 Bridge	T.D Gaucher	R173500 079	624.47	562.02	Incomplete	No	No			
12	Const of Shivpuri Hadisera M/R	C.D Narender Nagar	R173500 087	220.50	195.08	Complete	No	No			
13	Const of Dandachali to Kainchu M/R	C.D Chamba	R173500 088	64.80	58.32	Incomplete	No				
14	Const. of Gaja Nakot M/R	C.D Narender Nagar	R173500 092	70.00	63.00	Complete	No	No			
15	Const. of Syansi Ratwari Kamand Jwarna M/R	C.D Chamba	R173500 097	208.50	35.17	Complete	No				
16	Const. of Maindkhal Manjkot Kastal Lawani Naerajadhar M/R	C.D Chamba	R173500 100	125.10	112.59	Incomplete	No				
17	Const. of Palariheene Janotipatri-Karatapalari Chanoli Jainkarash M/R	P.D Bageshwar	R173500 120	187.48	168.73	Incomplete	No	No			
18	Const. of Kulhard Band to Barguwarikhal Kandul Dalguawari Hathund Uman Kinsur Vyasghat M/R 10Km	P.D Lansedown	R173500 163	172.50	118.79	Complete	No	No			
19	Const. of Gweedkhal Nairul Motor Road Km1 to2 Km	P.D Lansedown	R173500 167	70.00	63.00	Incomplete	No	No			

S. No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR	PCC	References
							Submitted Yes/No	Submitted Yes/No	
22	Construction of Chandak - Bans-Awalaghat						Yes/No	Yes/No	
20	Gangolighat Motor Road (8 Km) & 25 mtr steel Girder bridge	T.D Berinag	R173500 169	308.80	277.92	Incomplete	No		
21	New construction of remaining part of Tanakpur Jhulaghat Motor Road (Ashote Division 0 with a small 25 mtr bridge	C.D Askot	R173500 172	351.65	316.48	Incomplete	No	No	
22	Construction of Sangor Nayal Bantoli M/R	T.D Berinag	R173500 175	89.00	80.10	Incomplete	No		
23	Construction of Chak Bora Gwal Simalla M/R	T.D Berinag	R173500 176	144.00	129.60	Incomplete	No		
24	Conversion of Kandikhal Sior LVR to M/R -1 Km & New construction of M/R 3Km	T.D Kertinagar	R173500 240	56.30	30.39	Complete	No	No	
25	Const. of Bhatoli Madarasu M/R eith Bridge	T.D Thayud	R173500 241	217.60	61.88	Complete	No	No	
26	Const. Nakot Nagiyana M/R with 30 m span bridge	T.D Thayud	R173500 242	191.60	67.22	Complete	No	No	
27	Const. of Jalpul bhutsi M/R Km5-9	T.D Thayud	R173500 244	91.10	27.98	Complete	No	No	
28	Conversion of Basra Bunga LVR to M/R	C.D Dugadda	R173500 257	60.75	54.67	Incomplete	No	No	

Sl. No	Name of work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR Submitted		PCC Submitted		References
							Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
23											
29	Const. of Jaiharikhal Mandoli Parinda Boutha daryakhhal m/R	P.D Lansedown	R173500 265	172.50	146.05	Incomplete	No	No	No	No	
30	const. of Chalkuundiya Masmoli Sankoli Kasani Panduakholi M/R	C.D Pauri	R173500 276	315.00	283.50	Complete	No	No	No	No	

Nabard Phase-18

S. No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR	PCC	References
							Submitted	Submitted	
							Yes/No	Yes/No	
1	Const. of 72 Mtr Span Steel Girder M/Bridge at Deghat to connect Golna Village from Deghat Khaldua M/R	P.D Raikhet	R183500003	341.63	307.47	Incomplete	No	No	
2	Reconstr. & Strengthening of Ring Road in Rundapur - Kieha, Siargani	C.D Rudpur	R183500032	104.86	64.02				Work Cancelled
3	Const. of Kudkawala to Bihargah Road Bridge (Missing Link) 2007-08 (Const. of RCC Prestressed	C.D Haridwar	R183500034	1650.63	1485.57	Incomplete	No	No	
4	Const. of 95 M Span Steel Girder Motor Bridge over Pinder River at Amsor Seragad M/R with 3.5 KM Approach M/R	T.D Gaucher	R183500037	491.53	442.38	Incomplete	No	No	
5	Constr. of 100 M Span RCC T-Beam Bridge Near Gullar Tree over Kho River at Kotdwar	C.D Dugda	R183500038	510.54	459.49	Incomplete	No	No	
6	Constr. of 72 M Span Double Lane Steel Girder Bridge over River Malan at Karnwashram	C.D Dugda	R183500039	265.00	125.65	Incomplete	No	No	
7	Constr. of Chat Sutol Kanol LVR to M/R & Improvement in 0 to 21	P.D Karanpraya	R183500043	1904.66	1714.19	Complete	No		

S. No	Name of work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR	PCC	References
							Submitted Yes/No	Submitted Yes/No	
25									
8	Widening and Strengthening by BM/SDBC of Prem Nagar-Gadoli-Buakhai Bye	C.D Pauri	R183500049	371.56	334.40	Incomplete	No	No	
9	Improvement work by BM, SDBC in length-11.50 KM of Laldhang -Chillarkhal M/R	C.D Dugadda	R183500051	826.36	743.72	Complete	No		
10	Constr. of Jakhnikhal-Vyasghat to Kharik M/R under Atal Adarsh Gram Yojana - 1 to 7 KM	P.D Lansdown	R183500056	360.78	324.70	Complete	No	No	
11	Constr. of Mustikhal-Puliyansu-Utinda M/R - 10 KM	P.D Lansdown	R183500058	345.40	90.78	Incomplete	No	No	
12	Constr. of Thankhal-Balgaoun-Suralgaoun M/R - 1 to 6 KM	P.D Lansdown	R183500059	103.50	93.15	Incomplete	No	No	
13	Constr. of Hapala-Kalsir-Dotidhar M/R	T.D Gaucher	R183500062	147.00	132.30	Incomplete	No	No	
14	Constr. of Jilasu-High School Sarra M/R	T.D Gaucher	R183500064	169.57	152.61	Incomplete	No	No	
15	Constr. of Dimmer-Simali M/R to Talai Sumalta-Nausari Kunddungra-Kalusain M/R	T.D Gaucher	R183500065	114.10	102.69	Incomplete	No	No	
16	Constr. of GIC Ratura to Village Ratura M/R	P.D Rudprayag	R183500066	33.60	30.24	Incomplete	No	No	
17	Constr. of Bada-Dungra-Bamsu-Arsuin-Nainadevi M/R	P.D Rudprayag	R183500067	42.00	14.19	Complete	No	No	

Sl. No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR Submitted		PCC Submitted		References
							Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
18	Constr. of Mai ki Mandi to GIC Jawari M/R	P.D Rudprayag	R183500068	33.60	18.48	Complete	No	No			
19	Constr. of M/R upto BM/SDBC from Village Manakpur School to Bindu Khadk	C.D Rishikesh	R183500074	278.44	250.60	Incomplete	No	No			
20	Construction of 20 M span foot bridge at main river of Mathana gaon block Thatisain	C.D Paboo	R183500080	33.56	30.20	Complete	No				
21	Construction of 20 M span foot bridge at Banani gharat block Thatisain	C.D Paboo	R183500082	33.03	29.73	Complete	No				
22	Construction of 20 M span foot bridge at Pelar gharat block Thatisain	C.D Paboo	R183500083	32.52	29.27	Complete	No	No			
23	Const. of Jhumrada Kwalgaon M/R, Naugaon	C.D Barkot	R183500089	66.00	49.34	Complete	No	No			
24	Const. of Banboura Murogi Motor Road, Yamunotri	C.D Chinayalisanur	R183500090	181.24	163.12	Complete	No	No			
25	Const. of C.C road from Govindpur village to Badheri Rajputan - Alwarpur Road	CD Rookee	R183500103	54.80	49.32					Work Cancelled	
26	Const. of M/R from Gunkhal-Chailsain M/R to vill. Mathgaon M/R	P.D Lansdown	R183500106	118.98	107.08	Complete	No	No			

S. No	Name of work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR Submitted		PCC Submitted		References
							Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
27	Improvement of Dobra Maroda Jakh New Tehri M/R from KM 1 to 13 by BM/SDBC	C.D Chamba	R183500108	1128.75	1015.87	Complete	No				
28	Jaharikhal Ling Motor Road	P.D Lansdown	R183500108	36.85	-	Incomplete/Complete	No				

Nabard Phase-19

S.No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR Submitted		PCC Submitted		References
							Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
1	Improvement & matting of G.I.C. Manila Approach Road from Km 22 of Barkinda Manila Dotiyal M/R.	P.D Ranikhet	R193500 031	18.02	16.22	Complete	No	No			10
2	Improvement of Kanda-Sanuidiyar-Rawatsera M/R KM 23 to 24	P.D Bageshwar	R193500 044	83.16	74.84	Complete	No				
3	Construction of Chaura-Kamad-Parayee-Bastoli M/R	C.D Kapkot	R193500 048	186.96	168.26	Complete	No				
4	Improvement of Kasiyalekh-Pararam/R	T.D Bhawali	R193500 062	141.02	126.92	Complete	No				
5	Improvement & Reconstruction of M/R from Degree College Lohaghat through Gangnola Naskhola to Pokhari Bora in Champawat	C.D Lohaghat	R1935000 68	156.74	141.07	Incomplete	No				
6	Improvement & Reconstruction of Bardakhan Raighadi M/R (Km 1 to 02)	C.D Lohaghat	R193500 069	62.18	55.96	Complete	No				
7	Improvement & Reconstruction of Raikot Marodakhan M/R from GIC Lohaghat in Lohaghat Champawat	C.D Lohaghat	R193500 071	115.52	103.97	Complete	No				

S.No	Name of Work	Name of Division	PIC	Sanctioned Cost	RIDF Loan	Complete/Incomplete	PCR	PCC	References
							Submitted Yes/No	Submitted Yes/No	
8	Construction of 24 M span steel girder bridge at Chaura-Kamad-Parayee-Bastoli Motor Road	C.D Kapkot	R193500 022	72.00	64.80	Complete	No		
9	Reconstruction & Improvement of Singoli Chaundi M/R in Tehri Garhwal	T.D Kirtinagar	R193500 169	101.15	81.67	Complete	No		
10	Reconstruction & Improvement of Dugadda Saud Pipidhar M/R in Tehri Garhwal	T.D Kirtinagar	R193500 171	169.36	137.70	Complete	No		
11	Reconstruction & Improvement of Khemra-Kundali M/R in Tehri Garhwal	P.D Tehri	R193500 177	31.32	28.19	Complete	No		
12	Black Topping of M/R from Srinagar to Inalu In Distt Almora	P.D Ranikhet	R193500 184	143.62	129.26	Complete	No		

S. No	DISTRIC	Name of Work	RIDGE Phase No.	Date of Sanctioned of Loan	No. of Work	PRC No.	Total Sanctioned cost as per AARIS	Balance Cost of project at the time of sanction of Loan	Loan Amount sanctioned RIDF	EXPENDITURE Upto PREVIOUS MONTH	EXPENDITURE INCURRED DURING THIS	EXPENDITURE TOTAL	Grant TOTAL (15+16)	PHYSICAL	No. of PCR Submitted	Revised for year (-9-20)	REMARKS					
									State Share	NABARD Share	State Share	NABARD Share	State Share (11+13)	NABARD Share (12+14)		TARG ET	ACHIE VEME NT	Com plete				

Tehri

1	Improvement by cement concrete at Veer Chandra Singh Garhwal Road in Dhaivala area of Narendra Nagar in Tehri Garhwal	XX	19.1.15	1	R2035/0225	159.83	159.44	15.59	143.85	15.59	143.85	0.00	0.00	15.59	143.85	159.44	1.80	1.80	1	-	0.30	Work completed
---	---	----	---------	---	------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	------	------	-------	--------	--------	------	------	---	---	------	----------------

Chamoli

2	Construction of Govindghat-Putha Motor Road hwy/ & Motor Bridge in Km 1 in Chamoli	XX	-	1	R2035/00045	414.90	327.80	-	327.80	154.93	-	0.00	154.93	154.93	0.02 + 1.80	0.02 + 1.80	1	-	-	-	Work Completed.
3	Improvement & Reconstruction of Pokhari-Vishal - Nail - Sankri - Ramnath Motor Road in Chamoli	XX	-	1	R2035/00046	773.70	723.51	77.18	696.33	2.46	696.33	6.61	-	696.33	705.40	14.30	14.30	1	-	18.93	Work Completed.

Haldwani

4	उत्पादक संशोधन के क्षेत्रों में (अनुसंधान) क्षेत्र-राजौरा में पशु-पारिचर्या में शैल्युक्त पशुओं के लिए सफाई के लिए एक नए सिमेंट फ्लोर के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। (अधीनस्थ)	NAB ARD-2/21/2015	20	1	R2035/08011	399.44	399.34	39.94	359.40	0.94	349.80	0.27	9.70	1.21	359.5	360.71	1.25 + 1No	-	-	-	81.08	उत्पादक संशोधन के क्षेत्रों में (अनुसंधान) क्षेत्र-राजौरा में पशु-पारिचर्या में शैल्युक्त पशुओं के लिए सफाई के लिए 36 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। (अधीनस्थ)
---	--	-------------------	----	---	-------------	--------	--------	-------	--------	------	--------	------	------	------	-------	--------	------------	---	---	---	-------	---

No. DISTRICT	Phase No.	Sanctioned of Loan	Work	Sanctioned cost as per AAEIS	Sanctioned Cost of project at the time of sanction of loan	Loan Amount sanctioned RIDF		EXPENDITURE Upto PREVIOUS MONTH		EXPENDITURE INCURRED DURING THIS		TOTAL EXPENDITURE		Grant TOTAL (15+16)	PHYSICAL			No. of PCR Submitted	Revised for year (19-20)	REMARKS			
						State Share	NABARD Share	State Share	NABARD Share	State Share	NABARD Share	State Share (11+13)	NABARD Share (12+14)		TARG ET	ACHIEVEMENT	Com plate						
						9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19				20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
5	6	NABARD-20	2/21/2015	1	R2005 00010	331.00	330.90	33.10	297.90	14.19	297.90	16.92	0.00	33.11	297.90	331.01	0.50 +1No	-	-	-	10.45		
6		NABARD-20	2/21/2015	1	R2005 00012	361.59	361.49	36.16	325.43	36.15	325.43	0.00	0.00	36.15	325.43	361.58	1 No. 1 No. 1	-	-	-	0.01		Work Completed
7	C.D. Askole	Improvement & Construction of damaged wall etc in Lawnghat Narayan Assam Moleer road (MDR-7) from km 11 to 37	XX	1/19/2015	1	R203500031	996.56	1006.56	95.66	800.90	34.38	407.52	10.19	91.71	44.77	399.03	441.70	22.00	5.00	0.00	0.00		

Pithoragarh

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त अनुदान ₹ 200.00 लाख के साथ ₹ 96.10 लाख को समर्पित कर दिया गया है। अवशेष कार्य लोकजीवन के पर्याय किया जायेगा।

इस पर मती पूर्व 1 नंबर मती में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। प्रत्येक मती में प्रतीति के तहत पर जांचका किया जा चुका है।

Sl. No.	District	Prize No.	Sanctioned Loan	Mark	Sanctioned cost as per AACS	Estimate Cost of project at the time of sanction of Loan	Loan Amount		EXPENDITURE Upto PREVIOUS MONTH	EXPENDITURE INCURRED DURING THIS	TOTAL EXPENDITURE		Grant TOTAL (15+16)	TARG ET	PHYSICAL		No. of PCR Submit	Revis and Demo no for year 16-20	REMARKS			
							State Share	NABARD Share			State Share (11+13)	NABARD Share (12+14)			ACHIEVEMENT	Comm plets						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Haridwar

8	CD, Roshni																						
	Span RCC Prestressed bridge in subut river in Km. 4 of Parshpur (FS) in Kshri Sahaypur-Jhorbeer-Subanda-Baki Masah Haddnala to Piran Kalyan road under State Sector 13-14.	XX	19.01.15	1.00	14	3852.84	3952.83	395.27	3557.56	395.27	3199.15	0.00	90.71	395.27	3289.86	3685.13	0.00	0.00	0.00			###	निर्धारित व्यय पर प्रमाणित कर दी गई नहीं है।

Submission of PCR to NABARD

Sl No	NABARD Tranche	No of Projects	No of Projects Completed	No of PCR Submitted	Balance PCR to be Submitted (Out of Completed Projects)	Target date for PCR Submission of completed Projects
1	2	3	4	5	6	7
1	RIDF-17	228	209	198	11	30-06-2020
2	RIDF-18	106	92	80	12	30-06-2020
3	RIDF-19	146	145	134	11	30-06-2020
4	RIDF-20	57	54	49	5	30-06-2020
	Total	537	500	461	39	
5	RIDF-21	128	119	100	19	30-06-2020
6	RIDF-22	128	103	84	19	30-06-2020
7	RIDF-23	93	68	49	19	30-06-2020
8	RIDF-24	150	60	42	18	30-06-2020
9	RIDF-25	46	0	0	0	
10	RIDF-26	0	0	0	0	
	Total	545	350	275	75	
	Gross Total	1082	850	736	114	

17/06/20
 (60 रू० अर्थात्)
 सहायता अर्थात्