



पत्रांक:-1167/01570 याता0(क)-उ0/2021
सेवा में,

दिनांक/5.09.2021

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- वार्षिक कार्य समय सारणी (Annual Work Calander) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 282/XXVI(1)/2021एक(14)2 दिनांक 02.09.2021।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित वार्षिक कार्य समय सारणी (Annual Work Calander) संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

(हरि ओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

- प्रतिलिपि:-
1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

EFIT cell
इस विभागीय
पोर्टल में अपलोड
करें।

18
15/9

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
15/09/2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण

योजना का नाम	मद	ईकाई	01.04.2021 को स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
राज्य योजना	नवनिर्माण	किमी में	3969.50	उपलब्धि	5.45	25.51	56.73	14.61	21.11								123.41	
				लक्ष्य	20.00	35.00	35.00	20.00	20.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	38.00	368.00
	पुननिर्माण	किमी में	2639.90	उपलब्धि	15.91	29.27	79.69	10.82	25.27									160.96
				लक्ष्य	25.00	35.00	40.00	20.00	20.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	370.00
	सेतु निर्माण	नं० में	200	उपलब्धि	0	0	1	0	0									1
				लक्ष्य	0	0	1	0	0						4	5	5	15
नाबार्ड	नवनिर्माण	किमी में	639.08	उपलब्धि	5.80	10.05	30.87	4.55	3.25								54.52	
				लक्ष्य	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	155.00
	पुननिर्माण	किमी में	562.32	उपलब्धि	11.00	22.47	57.54	12.57	3.10									106.68
				लक्ष्य	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	167.00
	सेतु निर्माण	नं० में	36	उपलब्धि	0	1	0	0	0									1
				लक्ष्य	0	1	0	0	0						4	4	4	13
एस.सी.एस.पी.	नवनिर्माण	किमी में	497.12	उपलब्धि	0.00	3.25	2.00	1.50	1.50								8.25	
				लक्ष्य	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	47.00
	पुननिर्माण	किमी में	56.31	उपलब्धि	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00									0.68
				लक्ष्य	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	16.00
	सेतु निर्माण	नं० में	8	उपलब्धि	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				लक्ष्य	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टी.एस.पी.	नवनिर्माण	किमी में	539.76	उपलब्धि	2.70	2.20	1.00	2.00	0.00								7.90	
				लक्ष्य	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	22.00
	पुननिर्माण	किमी में	177.31	उपलब्धि	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50									2.50
				लक्ष्य	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00			1.50	1.50	3.00	12.00
	सेतु निर्माण	नं० में	1	उपलब्धि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				लक्ष्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

१९

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण

योजना का नाम	मद	ईकाई	01.04.2021 को स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
जिला योजना	नवनिर्माण	किमी में	461.69	उपलब्धि	0.00	2.00	1.40	3.50	0.64								7.54	
				लक्ष्य	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	29.00
	पुननिर्माण	किमी में	236.05	उपलब्धि	3.00	3.65	1.60	1.58	0.85									10.68
				लक्ष्य	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	13.00
	सेतु निर्माण	नं० में	136	उपलब्धि	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				लक्ष्य	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
योग (क्र.सं० 1 से 5)	नवनिर्माण	किमी में	6107.15	उपलब्धि	13.95	43.01	92.00	26.16	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.62	
				लक्ष्य	40.00	56.00	55.00	39.00	39.00	44.00	56.00	56.00	57.00	57.00	59.00	63.00	621.00	
	पुननिर्माण	किमी में	3671.89	उपलब्धि	30.91	55.39	140.51	24.97	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50	
				लक्ष्य	43.00	53.00	56.00	32.00	32.00	33.00	54.00	54.00	53.00	51.50	57.00	59.50	578.00	
	सेतु निर्माण	नं० में	381	उपलब्धि	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
				लक्ष्य	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8	11	11	35
ग्रामीण संयोजकता	-	नं० में	2489	उपलब्धि	1	4	9	1	1								16	
				लक्ष्य	-	-	-	5	5	10	10	10	10	15	15	17	97	
वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत मार्गों का नवीनीकरण	पुननिर्माण	किमी में	-	उपलब्धि	5.82	65.82	281.23	114.08	8.05								475.00	
				लक्ष्य	49.70	250.00	250.00	150.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00	174.00	196.37	1870.07	
मार्गों पर दाग/गड्ढों की मरम्मत	पुननिर्माण	किमी में	-	उपलब्धि	345.00	300.00	400.00	403.00	0.00								1448.00	
				लक्ष्य	350.00	550.00	800.00	500.00	750.00	1275.00	1329.00							5554.00
अनुदान/व्यय (वर्ष 2021-22) (करोड़ में)	कार्यकारी मदें	₹ करोड़ में	4910.06	उपलब्धि	0.00	12.23	83.59	94.25	125.05								315.12	
				लक्ष्य	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	536.89	2186.89	
राष्ट्रीय राजमार्ग का सामयिक नवीनीकरण का कार्य	पुननिर्माण	किमी में	-	उपलब्धि	0.00	2.36	4.64	-	-								7.00	
				लक्ष्य	0.00	7.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वार्षिक कार्य समय-सारणी (Annual Work Calendar) का विवरण

योजना का नाम	मद	ईकाई	01.04.2021 को स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
चारधाम यात्रा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण	पुननिर्माण	किमी में	52.43	उपलब्धि	0.50	1.00	3.40	-	2.70								7.60
				लक्ष्य	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.05	-	-	-	-	-	-	-
चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण के पश्चात् सतह लेपन का कार्य	पुननिर्माण	किमी में	188.35	उपलब्धि	24.00	3.50	20.00	22.00	17.52								87.02
				लक्ष्य	24.00	15.00	20.00	25.00	20.00	-	-	-	15.00	10.00	10.00	14.59	153.59
(अ) केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत मार्ग निर्माण	पुननिर्माण	किमी में	127.86	उपलब्धि	5.00	10.00	10.00	-	-								25.00
				लक्ष्य	15.00	14.00	10.00	-	-	-	8.00	4.00	6.00	2.00	2.00	-	61.00
(ब) केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत सेतु निर्माण	सेतु निर्माण	नं० में	4	उपलब्धि	-	-	-	-	-								0
				लक्ष्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Handwritten signature