

SNS
21/04/18

1324

M
23/4/18

जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम में प्रस्तावित निर्माण हेतु प्रस्ताव/विस्तृत आगणन की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2018 को सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1) जनपद रुद्रप्रयाग (प्र) शासनालय
2) ज्योतिषी, सचिव, रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, पुनर्निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये प्रस्तावित समस्त जोनों में से जोन-2 के अन्तर्गत मंदिर के सेन्ट्रल एक्सिस एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य के अन्तर्गत पहुँच मार्ग पर पत्थरों की आपूर्ति, बिछान तथा सर्कुलर प्लाजा का निर्माण कार्य ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2018 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री अमित नेगी, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. डा० रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव प्रभारी, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री एच०के०उप्रेती, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री के०पी० उप्रेती, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री मुकेश परमार, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
10. टी०ए०सी० वित्त विभाग के अधिकारी आदि।

दिनांक 12 फरवरी, 2018 को सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक में जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, पुनर्निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये प्रस्तावित समस्त जोनों में से जोन-2 के अन्तर्गत मंदिर के सेन्ट्रल एक्सिस एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य के अन्तर्गत पहुँच मार्ग पर पत्थरों की आपूर्ति, बिछान तथा सर्कुलर प्लाजा का निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा 1265.06 लाख (12 प्रतिशत GST सहित) का सैद्धान्तिक अनुमोदन निम्न शर्त के अधीन किया गया था - “ जिन मदों की दरों का प्रविधान SOR में नहीं है, उन मदों में अधिकतम कार्य एवं न्यूनतम दर का आंकलन करने हेतु स्थानीय उपजिलाधिकारी एवं संबंधित अधिशासी अभियंता की समिति बनायी जाय जो एक सप्ताह तक स्थल पर रहकर मशीनों की कार्यक्षमता का अध्ययन कर 15 दिन के अंदर अपनी आख्या लो०नि०वि० के माध्यम से व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ”

उक्त के क्रम में व्यय वित्त समिति द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर व्यय वित्त समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। गठित समिति द्वारा सोनप्रयाग में मशीनों का वास्तविक आऊटपुट निकाला गया है। गठित समिति की विस्तृत आख्या संलग्न है जिसके अनुसार मशीनों का अधिकतम आऊटपुट 5.8 वर्ग फुट प्रति घंटा है। दरों के विश्लेषण के समय अधिकतम आऊटपुट के आधार पर दरों को विश्लेषित किया गया था। समिति का यह मत था कि कुल कार्य दिवसों का औसत आऊटपुट लिया जाये जो 4.2 वर्ग फुट प्रति घंटा है जिसे दर विश्लेषण में समाहित किये जाने की संस्तुति व्यय वित्त समिति द्वारा की गयी। इस प्रकार श्री केदारनाथ धाम में

Grant

पत्थरों की आपूर्ति की दर रू0 1250 प्रति वर्ग फुट (विस्तृत विवरण संलग्न) प्रमुख अभियंता लो0नि0वि0 द्वारा आंकलित की गयी। तदोपरांत व्यय वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत संस्तुत की गयी।

व्यय वित्त समिति द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पत्थरों की आपूर्ति की संस्तुत दर रू0 1250 प्रति वर्ग फुट के आधार पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्पूर्ण आगणन का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत लागत के सारांश का विवरण निम्नवत है-

लागत का विश्लेषण-

क्र0सं0	मद	एस0आई0 (लाख में)	एन0एस0 आई0 (लाख में)	कुललागत (लाख में)
1.	सर्कुलर एवं पहुंच प्लाजा में दीवार निर्माण कार्य	103.95	-	103.95
2.	पैनलों में पत्थरों की फ्लोरिंग का कार्य	-	1203.90	1203.90
3.	सीढ़ियों में पत्थर लगाने का कार्य	178.95	-	178.95
4.	यूटिलिटी डक्ट एवं नाली का कार्य	101.50	-	101.50
	कुल योग	384.40	1203.90	1588.30

Abstract Of Cost

S.N	Sub Head	S.I	N.S.I.	Grand Total (In Lac)
1	Construction of 16.00 mt. (52.50)Wide shri Kedarnath Temple path at Temple campus under redevelopment and restoring of kedarpuri (Zone-2, central axics and approach zone) in District Rudrprayag.	396.00	1018.08	1588.30
2	Add GST@ 12% (On Schedule Items)	47.52	122.17	133.84
3	ADD Quality Control & Contingency	15.84	-	15.84
	Grand Total	459.36	1140.25	1599.61

पूर्व में व्यय वित्त समिति के निर्णय के अनुरूप गठित समिति की संस्तुति एवं पुनः व्यय वित्त समिति के निर्णय के अनुसार कार्य की लागत रू0 1599.61 लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्यों हेतु 1140.25 लाख + सिविल कार्यों हेतु रू0 459.36 लाख) का अनुमोदन प्रदान किया गया। अन्य शर्तें व्यय वित्त समिति के पूर्व कार्यवृत्त 229/133/व्यय वि0स0/रा0यो0आ0/2017-18 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा जारी आदेश के क्रम में यथावत रहेंगी।

अंत में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव


(Signature)

राज्य योजना आयोग,
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड शासन

संख्या- 435/133/व्य0वि0स0/रा0यो0आ0/2017-18
देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव प्रभारी, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि समिति में लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।
7. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।


(अमित सिंह नेगी)

सचिव



