

श्री मंगेश धिल्डियाल, आई.ए.एस., जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक
30.12.2017 को श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र में गतिमान पुर्ननिर्माण कार्यों की स्थलीय
निरीक्षण आख्या

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.12.2017 को श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र में गतिमान पुर्ननिर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, केदारनाथ पुर्ननिर्माण कार्य, अधीक्षण अभियंता सिंचाई, सहायक अभियंता डी.डी.एम.ए. रुद्रप्रयाग, चौकी प्रभारी केदारनाथ, Architect जे0एस0डब्लू ग्रुप सहित विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

1- श्री केदारनाथ मंदिर से संगम स्थल तक लो0नि0वि0 द्वारा बनाये जा रहे पैदल मार्ग का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा 08 ब्लॉक का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा खड़िण्जा बिछाने का कार्य गतिमान है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त कार्य को 02 दिन अन्दर पूर्ण करने हेतु लो0नि0वि0 के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही इस मार्ग पर जिन ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है वे मार्ग की सतह से 1 मीटर गहरी खुदाई कर बनाये जा रहे हैं, जिस कारण मंदिर का स्पष्ट दृश्य दिखाई देना मुश्किल होगा। अतः इस संबंध में Architect जे0एस0डब्लू ग्रुप से विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर 1.5 मी0 की ऊंचाई बढ़ा दी जाए ताकि मंदिर के दृश्य-अक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा मंदिर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे सके।

(कार्यवाही-अधिसासी/सहायक अभियंता, डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग/श्री निकुल शाह, प्रतिनिधि, JSW ग्रुप।)

एन.आई.एम. द्वारा सरस्वती नदी के किनारे पर किये जा रहे घाट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थान पर लगभग 10 प्रतिशत तक की कार्य किया जाना पाया गया। वर्तमान में केदारनाथ में बर्फबारी के कारण कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा तापमान काफी गिरने के कारण कार्य में प्रगति नहीं लायी जा पा रही है। अतः एन.आई.एम. को निर्देशित किया गया कि इस दौरान केदारनाथ मंदिर के पीछे landscaping व शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधीक्षण/अधिसासी अभियंता, सिंचाई, रुद्रप्रयाग/प्रधानाचार्य NIM)

3- अधीक्षण अभियंता सिंचाई द्वारा अवगत कराया गया कि मंदाकिनी नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा के कार्य से संबंधित टेण्डर प्रक्रिया अंतिम स्थिति में है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधीक्षण/अधिसासी अभियंता, सिंचाई, रुद्रप्रयाग/प्रधानाचार्य NIM)

4- रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग के निर्माण के संबंध में पृच्छा करने पर लो0नि0वि0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य का आंगणन पूर्ण होने के अंतिम चरण में है, जिसके तैयार होने के उपरान्त विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र उक्त कार्य का आंगणन तैयार करते हुए पैदल मार्ग का निर्माण करना सुनिश्चित करें। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थान गरुड़चट्टी से श्री केदारनाथ धाम तक काफी मात्रा में बर्फ पड़ी हुई है, जिस कारण वर्तमान में पैदल मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं हो पायेगा।

12

अतः इस संबंध में लो०नि०वि० के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बर्फ कम होने के उपरान्त उक्त पैदल मार्ग का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशायी/सहायक अभियंता, डी०डी०एम०ए०, रुद्रप्रयाग।)

5- मंदिर के मुख्य 50 फिट पैदल मार्ग पर राजस्थान के कारीगरों द्वारा पत्थरों को तोड़ने का किया जाना पाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो०नि०वि० के अधिकारियों को राजस्थान तथा स्थानीय कारीगरों की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लायी जा सके। साथ ही आगामी यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त पैदल मार्ग का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधिशायी/सहायक अभियंता, डी०डी०एम०ए०, रुद्रप्रयाग।)

6- अधोहस्ताक्षरी द्वारा शंकराचार्य समाधि स्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में Architect जे०एस०डब्लू गुप को निर्देशित किया गया कि समाधि स्थल का तत्काल नक्शा/प्लान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उसके अनुरूप स्थल का समतलीकरण कर कार्य प्रारम्भ किये जा सकें। साथ ही केदारनाथ मंदिर के पीछे के भाग की पूर्व निर्देशानुसार तत्काल landscaping का कार्य भी पूर्ण करने हेतु जे०एस०डब्लू गुप के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया।


(कार्यवाही-श्री निकुल शाह, प्रतिनिधि, JSW गुप)

7- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लो०नि०वि० द्वारा Mi-26 हैलीपैड से सरस्वती एवं मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल तक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो०नि०वि० के अधिकारियों को उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधिशायी/सहायक अभियंता, डी०डी०एम०ए०, रुद्रप्रयाग।)

8- निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ को निर्देशित किया गया कि श्री केदारनाथ धाम में विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा गतिमान कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करते हुए, कार्य में तैनात कर्मचारियों/मजदूरों को आवश्यक वस्तुओं यथा गरम कपड़े, मौजे, जूते के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा तथा खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डारण हेतु संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।)



(मंगेश घिल्डियाल)

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या: 746 /PO/2017 दिनांक 63 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रधानाचार्य, NIM, उत्तरकाशी-हाल केदारनाथ।
4. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
5. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई, उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, रुद्रप्रयाग।
8. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
9. अधिशासी/सहायक अभियंता, डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग।
10. अधिशासी/सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ।
11. श्री निकुल शाह, प्रतिनिधि, JSW ग्रुप, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई।
12. संबंधित भ्रमण दल के अधिकारीगण।
13. गार्ड फाईल।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।