

श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा दिनांक 08.11.2017 को श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र में गतिमान पुनर्निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण आख्या:-

उपस्थिति:

1. श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. कर्नल अजय कोठियाल, प्रधानाचार्य, एन.आई.एम., उत्तरकाशी।
4. श्री गोपाल सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य।
5. श्री के.पी. उप्रेती, अधीक्षण अभियंता, सि०वृ०, लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग।
6. श्री सुशील नौटियाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7. श्री धीरेन्द्र पुण्डीर, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, केदारनाथ।
8. श्री हीरा सिंह नेगी, सहायक अभियंता, डी.डी.एम.ए., सीतापुर, रुद्रप्रयाग।
श्री निकुल शाह, Architect जे०एस०डब्लू ग्रुप।

1- मुख्य सचिव महोदय द्वारा सरस्वती नदी संगम से केदारनाथ मंदिर मार्ग के निरीक्षण के दौरान 50 फिट चौड़े पैदल मार्ग का सुदृढीकरण आगामी यात्रा से पूर्व मंदिर के दृश्य-अक्ष को ध्यान में रखते हुए लो०नि०वि० के अधिकारियों को जे.एस.डब्लू ग्रुप के architect के साथ समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत कार्य करने के निर्देश दिये गये। साथ ही जे.एस.डब्लू ग्रुप के architect श्री निकुल शाह को शंकराचार्य समाधि स्थल का उसके पूर्व स्वरूप के अनुसार यथाशीघ्र डिजाइन तैयार करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- मुख्य अभियंता लो०नि०वि० उत्तराखण्ड/प्रधानाचार्य NIM/श्री निकुल शाह, Architect जे०एस०डब्लू ग्रुप।)

2- मुख्य सचिव द्वारा जे.एस.डब्लू ग्रुप द्वारा सरस्वती नदी के किनारे बनायी जा रही सुरक्षा दीवार एवं घाट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा एन.आई.एम. एवं जे०एस०डब्लू ग्रुप के प्रतिनिधि को उक्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने तथा कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- प्रधानाचार्य NIM/श्री निकुल शाह, Architect जे०एस०डब्लू ग्रुप।)

3- मुख्य सचिव द्वारा केदारनाथ धाम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा गतिमान पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये सी.सी.टी.वी. कैमरों का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम में गतिमान पुनर्निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग करने एवं ड्रोन कैमरा स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।)

4- मुख्य सचिव द्वारा केदारनाथ धाम में स्थापित नोडल अधिकारी, केदारनाथ पुर्ननिर्माण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कार्यालय के निरीक्षण/भ्रमण के दौरान उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को श्री केदारनाथ धाम में गतिमान समस्त पुर्ननिर्माण कार्यों की सतत् रूप से मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/उप जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य)

5- मुख्य सचिव द्वारा केदारनाथ से गरुडचट्टी तथा गरुडचट्टी से रामबाडा तक के ट्रेक मार्ग के संबंध में पृच्छा करने पर सहायक अभियंता डी0डी0एम0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त ट्रेक रूट के सर्वे का कार्य गतिमान है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित कर दी जायेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा रामबाडा से केदारनाथ तक के सम्पूर्ण ट्रेक मार्ग का आगामी यात्रा से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था/विभाग से निर्माण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड, देहरादून।)

6- मुख्य सचिव द्वारा श्री केदारनाथ धाम में गतिमान समस्त पुर्ननिर्माण कार्य पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए सम्पादित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्य में पर्यावरण विशेषज्ञ की सलाह लेकर पुर्ननिर्माण कार्यों को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरणीय मानकों की पूर्ति की अपेक्षा की गयी। पर्यावरण **Consultant** हेतु JSW से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।)

7- मुख्य सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर/मार्ग के चौड़ीकरण में आ रही बदरी-केदार मंदिर समिति की जो भोगशाला (भगवान का प्रसाद बनाने के लिये भवन) बाधा उत्पन्न कर रही है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा मंदिर परिसर/मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दृष्टिगत उक्त भोगशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड, देहरादून/मुख्य कार्याधिकारी, बदरी-केदार मंदिर समिति, केदारनाथ।)

8- मुख्य सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये कि सरस्वती/मंदाकिनी नदियों के संगम के सामने जहां से केदारनाथ मंदिर का स्पष्ट दृश्य दिखायी दे उस स्थान पर एक छत्र भी स्थापित किया जाय।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड, देहरादून/प्रधानाचार्य NIM)

23/11/2017

3146

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं
विभागाध्यक्ष
23 NOV 2017

9- प्रस्तावित चबुतरा निर्माण में यात्रियों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था प्राविधान मास्टर से करने के निर्देश श्री निकुल शाह, Architect जे0एस0डब्लू ग्रुप को दिये गये।

(कार्यवाही-श्री निकुल शाह, Architect जे0एस0डब्लू ग्रुप)

10- चूंकि केदारनाथ धाम से गरूडचट्टी का पैदल मार्ग सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है। अतः मंदाकिनी नदी पर पूर्व से स्वीकृत पुल का अविलम्ब निर्माण करना आवश्यक है। NIM को इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/प्रधानाचार्य NIM)

PA to HOD

C.E. (H.A.)

23/11/17

28/11/17

मुख्य अभियंता

CC Pours

SE Rudrapur

Ex. 01/Ch. m. th
Enpt/Case 21

दिलीप जावलकर
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग

संख्या:-2998/VI(1)/2017-10(31)/2017 T.C
देहरादून: दिनांक 15 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री पर्यटन, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रधानाचार्य, NIM, उत्तरकाशी-हाल केदारनाथ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, SDRF पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
9. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।
10. मुख्य अभियंता, सिंचाई, उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
11. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, रुद्रप्रयाग।
12. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
13. श्री निकुल शाह, प्रतिनिधि, JSW ग्रुप, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई।
14. संबंधित भ्रमण दल के अधिकारीगण।
15. गार्ड फाईल।

upload
IT
28/11/17

आज्ञा से,

(अतुल कुमार सिंह)
अनुसचिव