

दिनांक 05 जनवरी, 2018 को श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में चार धाम सड़क परियोजना (All weather roads Project) तथा NHA के कार्यों की समीक्षा बैठक / V.C. का कार्यवृत्त:-

अ. उपस्थिति :-

समीक्षा बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

ब. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत करते हुये मीटिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा में हुये विचार विमर्श तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा चार धाम सड़क परियोजना तथा NHA के कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तान्तरण तथा स्वीकृत कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश दिए गये हैं :-

मुख्य सचिव, महोदय को अवगत कराया गया कि All weather roads Project में अब तक की Land Acquisition तथा Forest land clearance की प्रगति निम्न प्रकार है:- 3A - 700.45 KM, 3D- 6631.73 KM तथा 3G- 519.14 KM. प्रतिकर भुगतान हेतु Awarded amount Rs. 499.01 Cr., CALA को प्रतिकर भुगतान हेतु दी गयी धनराशि Rs. 264.93 Cr., तथा CALA द्वारा Disbursed amount Rs. 207.40 Cr.

Forest land clearance में अद्यतन प्रगति :-

Proposals cleared by REC 18.60 KM.

Stage I sanctioned 400.15 KM

Stage II sanctioned 204.41 KM

योग

623.16 KM out of 841.25 KM

- Utility shifting के अन्तर्गत बताया गया कि श्रीनगर में 3 Location में Electric Poles shift होने हैं। कि०मी० चनेज 274 से कि०मी० 350 के बीच 850 Electric Poles shift होने हैं। रुद्रप्रयाग में 11 कि०मी० लम्बाई में Electric Poles shift होने हैं। इसके अतिरिक्त चम्पावत में भी Electric Poles shift होने हैं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा MD, UPCL को निर्देशित किया गया कि Utility shifting का कार्य युद्ध स्तर पर करते हुए माह जनवरी, 2018 के अन्त तक पूर्ण कर दिया जाय।
- Package 7 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में Road Cutting का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य में मशीनों की संख्या बढ़ा दी जाय तो कार्य जल्दी हो सकता है। अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में Package 7 के अन्तर्गत 4 विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत 17 JCB तथा 29 पोकलेन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 25 m/c अतिरिक्त लगाने की व्यवस्था शीघ्र कर दी जायेगी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी Packages में विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत जो Date of start दी गयी है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भी अवगत कराया जाय ताकि वे भी कार्य की प्रगति की समीक्षा करते रहें।
- अवगत कराया गया कि लामबगड में Land slide treatment के कार्य में तीन-चार महिने से क्वेरी की समस्या है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलाधिकारी चमोली से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।



- NH-74 में काशीपुर –सितारगंज प्रभाग के अन्तर्गत Arbitration में 482 Cases के उनके Disposal हेतु अतिरिक्त Arbitrators की व्यवस्था हेतु विचार विमर्श किया गया तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य Arbitrators नियुक्त करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हेतु अवगत कराया गया।
- रा0रा0-58 एवं 72 हरिद्वार-देहरादून भाग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण परियोजना।  
कन्सेसनायर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु उपखनिज आपूर्ति के लिये उनके द्वारा खनन विभाग को भा0रा0रा0प्रा0 के माध्यम से आवेदन किया जा चुका है।

निदेशक, खनन द्वारा अवगत कराया गया कि भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा कन्सेसनायर के आवेदन को अग्रसरित करने हेतु कन्सेसनायर को खनन पट्टा दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु राज्य सरकार केवल भा0रा0रा0प्रा0 को ही उक्त परियोजना हेतु खनन पट्टा दे सकती है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कन्सेसनायर द्वारा अभी तक 18 करोड़ रु. की Penalty की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में खनन पट्टा NHA1 को ही दिया जा सकता है न कि कन्सेसनायर को मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम से भी खनिज मैटीरियल उपलब्ध कराने हेतु Apply कर सकते हैं।

- रा0रा0-73, रूड़की-छुटमलपुर-गागलहेड़ी भाग एवं रा0रा0-72ए छुटमलपुर-गणेशपुर भाग के 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।  
भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना में बाधित वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है एवं वृक्षों के पातन की गति अत्यन्त धीमी होने के कारण अभी तक 2987 वृक्षों का पातन अवशेष है, जिससे कि परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2018 तक परियोजना चौड़ीकरण में बाधित वृक्षों के पातन का कार्य पूर्ण करने हेतु वन विकास निगम को निर्देश दिये गये।

- भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 विद्युत लाईनों के स्थानान्तरण हेतु सुपरविजन चार्जज 15 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किये जाने हैं।

अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

स. अंत में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक/V.C. में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही समीक्षा बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव,

मा0 मुख्यमंत्री/लोक निर्माण विभाग।

संख्या : 58 /III(3)/21(सामान्य)/2017T.C.देहरादून, दिनांक 16 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. APCF/Nodal officer, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
6. PCCF MD, FDC, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. प्रबन्ध निदेशक, वन निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
11. GM (Diversification) UKFDC, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अपर सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।
13. श्री आर.पी. भट्ट, तकनीकी परामर्शदाता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
15. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. मुख्य अभियन्ता, R.O. Morth देहरादून।
17. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
18. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (कुमाऊ क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
19. जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
20. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
21. जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
22. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
23. जिलाधिकारी, जनपद टिहरी।
24. जिलाधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग।
25. जिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
26. जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
27. क्षेत्रीय अधिकारी (RO) NHAI, Camp देहरादून।
28. श्री सुनील श्रीवास्तव कमाण्डर, 36 BRTF, BRO.
29. Col. एस0एस0 मक्कड़ 21 BRTF, बी0आर0ओ0।
30. Col. राजेश जिन्दल, Officer CE (P), शिवालिक,
31. श्री एस0सी0 श्रीवास्तव, कमाण्डर, 36 BRTF, BRO.
32. अधीक्षण अभियन्ता, R.O. MORTH, देहरादून।
33. अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
34. G.M., NHIDCL, देहरादून।



35. PIU, MORTH, देहरादून।
36. वनाधिकारी, गढ़वाल, पौड़ी।
37. वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर।
38. वनाधिकारी, बद्रीनाथ।
39. वनाधिकारी, टिहरी डैम, उत्तरकाशी।
40. वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
41. A.C.F. टिहरी, फारेस्ट डिवीजन।
42. अपर जिलाधिकारी, टिहरी।
43. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
44. अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
45. अपर जिलाधिकारी, चमोली।
46. अपर जिलाधिकारी, टिहरी।
47. अपर जिलाधिकारी, देहरादून।
48. अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार।
49. अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
50. अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
51. परियोजना निदेशक, NHAI, Camp देहरादून।

आज्ञा से,  
(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव,  
लोक निर्माण विभाग।

