

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत अनुमोदित गतिमान कार्यों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054-05-337-02-00-24

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना/योजनाओं का नाम एवं विवरण	राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति (डी पी.आर. सहित)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन (90%)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	योजना प्रारम्भ से दि. 31.03.2017 तक व्यय	दि0 01.04.17 को अवशेष/ (Spill over)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय माह (02/2018तक)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कार्ट मैकन्जी मो0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य।(प्रा.ख. देहरादून)	1415.38	1273.84	1259.84	1415.38	0.00	3200.00	0.00	0.00	Work Completed (100%)
2	एस.बी.एस.डी. " शहीद गजेन्द्र सिंह विष्ट मार्ग (शिमला बाईपास मो0 मार्ग) का पुर्न निर्माण एवं सुधार कार्य।(नि0ख0 देहरादून)	4698.25	4228.43	4214.43	4040.00	658.25		658.25	388.95	Work Progress 98%
3	हुँगरीपंथ-छॉतीखाल-खेड़ाखाल मो0 मार्ग के सुधारीकरण एवं 1.5 लेन में परिवर्तन।(नि0ख0 श्रीनगर)	1514.03	1362.63	1318.45	1148.30	365.73		70.00	12.76	Work Progress 80%
4	नगला-किच्छा राज्य मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य।(प्रा.ख.रूद्रपुर) (कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 748.45 लाख में से बचत की धनराशि ₹0 0.45 लाख)	748.00	673.20	673.60	748.00	0.00		0.00	0.00	Work Completed (100%)
5	काशीपुर-ठाकुरद्वारा मो0 मार्ग का चौड़ीकरण, पुर्ननिर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य।(नि0ख0 काशीपुर)	1771.15	1594.04	1594.04	1771.15	0.00		0.00	0.00	Work Completed (100%)
6	जिला देहरादून में आई.एस.बी.टी. तिराहे पर 4-लेन फ्लाई ओवर निर्माण कार्य। (रा0मा0ख0 रुड़की)	5793.09	5213.78	4939.87	5740.24	52.85		52.85	50.34	Work Completed (100%)
7	जिला देहरादून में बल्लीवाला चौक पर 2-लेन फ्लाई ओवर निर्माण कार्य। (कार्यदायी संस्था:- ई0पी0आई0एल0)(कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 4042.30 लाख में से बचत की धनराशि ₹0 204.36 लाख)	3837.94	3454.15	3563.76	3239.40	598.54		100.00	100.00	Work Completed (100%)
8	जिला देहरादून में मण्डारीबाग रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।(कार्यदायी संस्था:- ई0पी0आई0एल0) (कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 4577.37 लाख में से बचत की धनराशि ₹0 700.00 लाख)	3877.37	3489.63	5471.05	872.00	3005.37		0.00	0.00	GAD from railway to be approved
9	देहरादून में बल्लूपुर चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य।(कार्यदायी संस्था:- ई0पी0आई0एल0) (कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 3926.00 लाख में से बचत की धनराशि ₹0 917.00 लाख)	3009.00	2708.10	3360.34	2355.00	654.00		100.00	100.00	Work Completed (100%)
10	पौड़ी गढवाल में हेमवती नन्दन बहुगुणा चौरास परिसर को श्रीनगर शहर से जोडने हेतु अलकनन्दा नदी पर निर्माणाधीन 190.00 मी0स्पान के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।(नि0ख0 श्रीनगर)	3637.43	3273.69	2871.76	2191.71	1445.72		1445.72	840.64	Work Progress (80%)
योग, (क्र0सं0 1 से 10 तक)		30301.64	27271.49	29267.14	23521.18	6780.46			2426.82	1492.69
11	जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-72 के किमी0 156 में आई0एस0बी0टी0 तिराहें से हरिद्वार बाईपास पर 2 लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य। ₹0 83.00 लाख का व्यय (₹0 1904.81-83.00=1821.81 लाख) दिनांक 07.12.2017 द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व राज्य योजना मद से किया गया है।	1904.81 -83.00 1821.81	1639.63	0.00	0.00	1821.81		773.18	724.47	
योग, (क्र0सं0 1 से 11 तक)		32123.45	28911.12	29267.14	23521.18	8602.27	3200.00	3200.00	2217.16	