माहः **July 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	बाजखेत कनकोट तौलबुधानी तुराचौरा मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 1	20Km	03 / 2003	86.00	86.00	43.14		42.86	20Km	0.00	0.00											
						03 / 2003	86.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	सौनी ड्योड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग। (किमी. 21 से 35) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री) 41	15Km	01 / 2004	62.80	62.80	41.57		21.23	15Km	0.00	0.00											
						01 / 2004	62.80																		
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी–कलियालिगुड होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिंह) 175	2.5Km	08 / 2010	31.50	31.50	0.58		30.92	2.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2010	31.50																		
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान कनौली रौलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री कुन्दन बिष्ट, कनिष्ठ अभियन्ता–कु0 मीनू देवी) 177	8Km	10 / 2010	100.80	100.80	7.02		93.78	8Km	0.00	0.00											
						10 / 2010	100.80																		
5	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत बड़गल रौतेला मोटर मार्ग से कफचौन तक मोटर मार्ग का निर्माण 182	1Km	03 / 2011	12.60	12.60	0.35		12.25	1Km	5.00	0.00											
						03 / 2011	12.60																		
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में खग्यार से कोठया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री कुन्दन बिष्ट, क. अभियन्ता–श्री हरि मोहन जोशी) 214	2.5Km	03 / 2011	31.50	31.50	2.31		29.19	2.5Km	0.00	0.00											
						12 / 2011	31.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
एराड़ी बिष्ट–553, फणिया–225, बवाड़ी किचार–220, तौलबुधानी–286, कनकोट–155, कुशिया चौन मल्ला	31/03/2020	563लो0नि0–2/2003–19(प्रा0आ0)/03 दि. 31.03.03	TS VIDE 7276/796C-43/04 dated 27/12/2004 OF Amount 86 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा.सं. 4337/।।।(2)/।।–19(प्रा.आ.)/2008 दि. 01.11.11 से द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नाप भूमि के प्रतिकर के प्रस्ताव गठन की प्रकिया गतिमान है।
पापड़ा–203, चमडोली वामन–22, सगनेटी–206, जाल–54	31/03/2020	59लो0नि0–2/04–41(प्रा0आ0)/03 दि0 22.1.04	TS VIDE 1372/15C-43/05 dated 30/06/2005 OF Amount 62.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		नापभूमि के प्रतिकर का भुगतान किया जाना है। प्रतिकर का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
कलियालिगुड–510, चन्थरखाली–251	31/03/2020	शा.सं. 5150(1)/।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दि. 16 अगस्त, 2010		Area 1.48 (TA)	समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। पूर्व में द्वितीय चरण का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित। दि0 01.05.2019 से दरे परिवर्तन होने के कारण नई दरों पर आगणन रू0 173.05 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3070/02याता0–अ/19 दि0 19.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।
चौगांव–139, कनोली–56, सैकुड़ा–142, रैलीब्याली–114	31/03/2020	शा0सं0 6229(1)/।।।(2)/10–19(प्रा.आ.)/09 दि. 15.10.10		Area 0.39 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वर्तमान में भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षेत्र), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1112/03याता–कु0/15 दि0 16.03.16 द्वारा सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः दि0 01.05.2019 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन रू0 371.78 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2571/830सी–01/19 दि0 24.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
बडगल रौतेला, बडगल भट्ट, कफचौन	31/03/2020	6581/।।। (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011		Area 0.36 (GOI)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों का छपान होने के उपरान्त वृक्षों क कटान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 849/50सी0 दि0 27. जून, 2019 से रू0 117121.00 मात्र की धनराशि की मांग अधीक्षण अभियन्ता महोदय से की गई है।
कोठ्या–211	31/03/2020	शा.सं. 1440/।।।(2)/।।–05(प्रा.आ.)/2010 दि. 28.03.11		Area 0.41 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 6538/12–1(2) दि0 18.06.2016 द्वारा एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	216 मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्याल्दे में एराड़ी बिष्ट से राम सिंह किचार तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिंह)	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	8.07		92.73	8Km	0.00	2.53												
						12 / 2011	100.80																		
8	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	240 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं. –353/2011 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में घटगाड़ से मल्ली बाजार देघाट तक जिला परिषद मार्ग को मोटर मार्ग में एवं इस मार्ग पर विनोद नदी पर बैरतिया में 36मी स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–	6Km+36m	09 / 2011	78.12	78.12	7.01		71.11	6Km+36m	50.00	0.00												
						03 / 2012	78.12																		
9	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	242 जनपद अल्मोड़ा में सुयालबाड़ी–गंगरकोट के मध्य झूला पुल का निर्माण	1no+80m	03 / 2013	6.48	6.48	6.05		0.43	1no+80m	0.43	0.00											
						03 / 2013	6.48																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	243 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा मं अल्मोड़ा–सैनार–चाण मौटर मार्ग का निर्माण (60 मी0 विस्तार स्टील गर्डर सेतु सहित) (मा0मु0मं0घो0–748/2012)	3Km+1no+60m	03 / 2013	42.00	42.00	4.51		37.49	3Km+1no+60m	15.00	0.00												
						03 / 2013	42.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	250 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों गांव से राजकीय हाईस्कूल सत्यों तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.5Km	06 / 2013	14.63	14.63	8.71		5.92	2.5Km	5.92	0.00												
						06 / 2013	14.63																		
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	251 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0–700/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर में ग्राम खूंट में महारूद्रेश्वर मोटर मार्ग क निर्माण	3Km	06 / 2013	17.55	17.55	15.06		2.49	3Km	2.49	0.00												
						06 / 2013	17.55																		
13	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	264 जनपद अल्मोड़ा में चचरोटी मुख्य मार्ग से छियाड़ी बाजार मिलान। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री के0जी0 गोस्वामी)	2.8Km	03 / 2013	35.28	35.28	0.46		34.82	2.8Km	34.82	0.00												
						04 / 2013	35.28																		
14	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	277 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 736/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के दिगोली कांडा से ईडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	10 / 2013	29.25	29.25	0.15		29.10	5Km	1.00	0.00												
						10 / 2013	29.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुशियाचौन तल्ला–148, कुशियाचौन मल्ला–111, रामसिंह किचार–36	31/03/2020 –	शा.सं. 1440/।।।(2)/।।–05(प्रा.आ.)/2010 दि. 28.03.11		Area 0.9 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 695/एक्स–4/16–1(599)/2015 दिनांक 13.12.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। मार्ग निर्माण हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।
तालेश्वर–97	31/03/2020 –	शा.स. 4997/।।।)।।–31(प्रा.आ.)/2011 दि. 19 सितम्बर, 2011			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा प्रस्ताव गठित कर राजस्व विभाग से सत्यापन किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश संख्या सं0–2062/।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20 मार्च, 2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति पाप्त जिसमें दांये व बांये अबट्मेन्ट का कार्य प्रगति पर।
कुनैता गूंठ, चाण	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0–2062(1)/।।।(2)/13(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20 मार्च, 2013	TS VIDE 3159/11c dated 31/12/2014 OF Amount 0.33 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। कार्य के द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
सत्यूं	31/03/2020 –	श्शासनादेश संख्या 4073(1)/।।।(2)/13–08(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 जून, 2013	TS VIDE 3156/11c dated 31/12/2014 OF Amount 1.3 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मार्ग के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त जिस पर कार्य प्रगति पर है।
खूंट	31/03/2020 –	श्शासनादेश संख्या 4073(1)/।।।(2)/13–08(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 जून, 2013		Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष, मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
छियाड़ी–109	31/03/2020 –	1648(।)/।।।(2)/13–52(प्रा.आ.)/2012 दि. 04.03.2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा प्रस्ताव गठित। मुआवजा वितरित किया जाना है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 5490/।।।(2)/13–27(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	TS VIDE 3117/11c dated 29/11/2014 OF Amount 0.55 lac	Area 0 (GOI)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी से डिमान्ड नोट की मांग की गई है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउॅ–दाड़िम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 29.25+9.83) 283	5Km	02 / 2014	39.08	39.08	0.84		38.24	5Km	2.00	0.00													
						02 / 2014	39.08																		
16	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 17.55+181.44) 284	3Km	02 / 2014	198.99	198.99	1.00		197.99	3Km	0.50	0.00													
						02 / 2014	198.99																		
17	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों से जिफल्टा–नैड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 35.10 + 13.61) 289	6Km	02 / 2014	48.71	48.71	25.18		23.53	6Km	23.53	0.00													
						02 / 2014	48.71																		
18	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत बेस चिकित्सालय परिसर से बेतालेश्वर–विकास भवन मोटर मार्ग के कि0मी0 3 तक लिंक मोटर मार्ग का कार्य 291	3Km	02 / 2014	17.55	17.55	0.11		17.44	3Km	0.00	0.00													
						02 / 2014	17.55																		
19	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैंती–बॉजधार–मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (उ0 अधि0 निय0 17.55+5.90) 296	3Km	02 / 2014	23.45	23.45	0.91		22.54	3Km	0.00	0.00													
						02 / 2014	23.45																		
20	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी–देवलीखेत–डयोड़ाखाल–सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।(प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स0 अभियन्ता–श्री कुन्दन बिष्ट, कनिष्ठ अभियन्ता–कु0 मीनू देवी) 298	9Km	05 / 2015	52.65	52.65	2.09		50.56	9Km	0.00	0.00													
						05 / 2015	52.65																		
21	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड–ताड़ीखेत में गनियाद्योली–पाली–नदुली मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से मोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह) 299	4.5Km	11 / 2013	26.33	26.33	1.44		24.89	4.5Km	0.00	0.00													
						11 / 2013	26.33																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जाख, गणाऊ	31/03/2020 –	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE Memo/11c dated 10/10/2014 OF Amount 0.55 lac	Area 0 (GOI)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। छपान की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3597/101याता0–अ0/18 दि0 13.09.18 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE Memo/11c dated 10/10/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (GOI)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी से डिमान्ड नोट प्राप्त सत्यापन हेतु ऑन लाईन किया गया है।
	31/03/2020 –	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3109/11C dated 29/11/2014 OF Amount 0.66 lac	Area 0 (GOI)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त, जिस पर कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	श्शा0 स0 819/ ।।।(2)/14–50(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3140/11c dated 03/12/2014 OF Amount 0.33 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मुआवजा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मल्ली बिनौला, तल्ली बिनौला	31/03/2020 –	श्शा0 सं0 110/ ।।।(2)/14–52(प्रा0आ0)/13 दिनांक 20.02.2014	TS VIDE 3145/11C dated 03/12/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (Nodal)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त आचार संहिता के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।
पस्तौड़ावार–415	31/03/2020 –	शा.सं. 4089/ ।।।(2)/15–23(प्रा.आ.)/2013 दि. 16.05.2015		Area 2.2 (TA)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम असगोली तहसील द्वाराहाट की 4.410 है0 भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण हेतु दि0 11.08.2017 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। प्रस्ताव गठित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शासन को प्रेषित। दि0 01.05.2019 से दरे परिवर्तन होने के कारण नई दरों पर आगणन रू0 474.26 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3071/02याता0–अ/18 दि0 19.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।
मोडी–675	31/03/2020 –	श्शा.सं. 6000/ ।।।(2)/13–28(प्रा.आ.)/2013 दि. 22.11.2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा प्रस्ताव गठन की कार्यवाही गतिमान है। द्वितीय चरण हतु स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान–थुवासिमल मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से उटेश्वर महादेव मंन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (उ0अधि0निय017.55+5.90) 300	3Km	01 / 2014	23.45	23.45	1.65		21.80	3Km	21.80	0.00												
						01 / 2014	23.45																		
23	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख–चापड़–हिड़ाम मोटर मार्ग के किमी. 17 से ग्राम बरोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स0अभि0–श्री कुन्दन बिष्ट, अपर सहा0 अभि.–श्री उमेश लाल साह) 302	3Km	01 / 2015	27.63	27.63	0.10		27.53	3Km	0.00	0.00												
						01 / 2015	27.63																		
24	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 508/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ–नाटाडोल मोटर मार्ग के दयाल बैण्ड से तल्ला गॉव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) 313	3Km	03 / 2015	25.49	25.49	1.04		24.45	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	25.49																		
25	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 504/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) 316	2Km	03 / 2015	16.99	16.99	0.94		16.05	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	16.99																		
26	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 781/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दौलाघट–गुरना मोटर मार्ग का निर्माण 318	5Km+1no +24m	03 / 2015	44.16	44.16	0.90		43.26	5Km+1no+24m	0.00	0.00												
						03 / 2015	44.16																		
27	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 261/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में रिकोशा से शेर इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह) 328	3Km	03 / 2015	27.64	27.64	0.26		27.38	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	27.64																		
28	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 887/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत ज्योली–बसर–खूँट मोटर मार्ग में निर्माणाधीन कार्यो से बसगॉव व दड़माण ग्रामों को जोड़ने की स्वीकृति 329	4Km	03 / 2015	33.98	33.98	15.40		18.58	4Km	1.00	0.00												
						03 / 2015	33.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/13 दिनांक 29.01.2014	TS VIDE 3113/11c dated 29/11/2014 OF Amount 0.33 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा सिविल भूमि की स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीाकृति प्राप्त हो चुकी है जिस पर कार्य प्रगति पर है।
बयेड़ी–177	31/03/2020	शासनादेश सं. 743/ ।।।(2)/15–46(प्रा.आ.)/2013 दि. 31.01.2015		Area 0.94 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्ण कार्यवाही उपरान्त आई0डी0 सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड/18403/2016 द्वारा दि0 10.03.16 को नोडल अधिकारी देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। वर्तमान में विधिवत स्वीकृति प्राप्त। नई दरों पर आगणन रू0 170.36 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2746/972सी–01/19 दि0 29.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2314/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.33 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है। सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त। इस कार्यालय से दिनांक 17.11.2017 को डी0एफ0ओ0 नैनीताल को वृक्षों के छपान/ कटान हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3027/535याता0–कु0/17 दि0 07.072018 द्वारा शासन को प्रेषित।
निसनी, कत्यारी	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2310/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.22 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/264/2015/एफसी0/1692 दि0 15.01.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। आचार सहिता के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।
गुरना	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 1835/ ।।।(2)/1503 (मु0मं0घो0) /2015 दिनांक 19.03.2015			कार्य पूर्ण		विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों के कटान का कार्य प्रगति पर। कार्य के द्वितीय चरण का मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 840/535 याता0–अ0/19 दिनांक 02.03.19 लागत रू0 195.55 लाख का आगणन उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
रिकोशा–58	30/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.4 (FA)	निविदा स्तर पर		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
ढैली, बसगॉव, बसर	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 1935/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 26.03.2015			कार्य पूर्ण		विधिवत् स्वीकृति प्रापत। प्रथम चरण का कार्य पूण दायित्व शेष। मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4007/535याता0–अ0 दिनांक 07.09.2018 रू0 385.64 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 332 219/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में पाली नदुली मो0 मार्ग को जखोली से मोवड़ी होते हुये मंजूरखान मो0 मार्ग का मिलान। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती गायत्री)	7Km	03 / 2015	65.57	65.57	0.10		65.47	7Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	65.57																		
30	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत–गगास मोटर माग्र का दड़माड़ सेतु का विस्तार (मिसिंग लिंक) कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 334	3Km	02 / 2014	27.64	27.64	1.56		26.08	3Km	2.00	0.00												
							27.64																		
31	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 335 227/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में डाबर घट्टी से सौखाल होते हुये ग्राम सभा बैना तक मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभियन्ता–श्रीमती गायत्री)	2.5Km	03 / 2015	23.03	23.03	0.32		22.71	2.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	23.03																		
32	निर्माण खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत रोटापानी बैण्ड से तिमिलटनोला तक मोटर मार्ग का निर्माण। श्री दान सिंह नेगी सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 335	4Km	02 / 2014	34.65	34.65	5.01		29.64	4Km	2.00	0.00												
							34.65																		
33	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 336 228/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताड़ीखेत–मंजूरखान मो0 रोड से स्वत्रंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 स्व0 देव सिंह कुवार्बी के ग्राम कमेछीना तक मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री	2Km	03 / 2015	18.42	18.42	0.19		18.23	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	18.42																		
34	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 337 229/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाद्योली–विशालकोट मो0 मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार काठिया डौनी होते हुये विशालकोट की ओर 3 किमी0 विस्तार कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0ए	3Km	03 / 2015	28.72	28.72	1.86		26.86	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	28.72																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जखोली–70, मोवडी–675	31/03/2020	श्शा0सं0 1835/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.33 (FA)	समरेखण अनुमोदित		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। नई दरों पर डी0पी0आर0 रू0 307.92 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3024/535याता0–अ/19 दि0 24.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।
दड़माड़ किमी. 3.50 आबादी 306	31/03/2020	शासनादेश सं. 1155/111(2)/14–68(प्रा.आ.)/13 दिनांक 22.02.2014	TS VIDE 1502/26C dated 01/07/2015 OF Amount 27.64 lac		कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजे का भुगतान किया जाना है।
सौखोला–364, बैना–292	31/03/2020	शा0सं0 1835/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 2.16 (TA)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में सैदान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। दि0 01.05.2019 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन रू0 137.89 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5003/535याता–अ0/19 दि0 23.07.19 द्वारा सचिव उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
रोटापानी आबादी 127, तिमिलटनोला आबादी 83	31/03/2018	शासनादेश सं. 1155/111(2)/14–68(प्रा.आ.)/13 दिनांक 22.02.2014	TS VIDE 1905/26C dated 11/08/2015 OF Amount 34.65 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता पत्रांक 5110/976सी.–1/14 दिनांक 7.11.14 द्वारा अनुमोदित। शासनादेश सं. 2574/111(2)/15–68 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 19.6.15 द्वारा रू.102.52 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपत्र बनाये जा रहे है।
कमेछीना (तोक)	31/03/2020	शा0सं0 1835/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.74 (FA)	समरेखण अनुमोदित		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। डी0पी0आर0 रू0 109.94 लाख की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2608/1016सी–01/19 दि0 25.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
टाना–307, तस्वाड–336, डौनी–105	31/03/2020	श्शा0सं0 1835/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.9 (TA)	समरेखण अनुमोदित		माह 01/2018 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा। नई दरों पर आगणन रू0 144.53 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1949/535याता0–अ/19 दि0 11.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–907/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत चौबटिया–नागपानी–देहोली मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह) 342	5Km	05/2015	22.66	22.66	2.07		20.59	5Km	0.00	0.00												
						05/2015	22.66																		
36	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 262/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग से हाईस्कूल नौगॉव तक नवनिर्माण 366	1Km	07/2015	34.17	34.17	0.29		33.88	1Km	0.00	0.00												
						07/2015	34.17																		
37	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 825/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत उटेश्वर से थुवासिमल मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 359	6.5Km	07/2015	23.70	23.70	0.08		23.62	6.5Km	0.00	0.00												
						07/2015	23.70																		
38	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 891/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में लोअर माल रोड जल निगम कालौनी सरकार की आली शिव मंदिर के पास से रैलापाली तक जीपेबल मार्ग का नव निर्माण 366	1Km	08/2015	37.40	37.40	0.08		37.32	1Km	0.00	0.00												
						08/2015	37.40																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (38 कार्य)					170.8Km +3no+200m		1,571.37	1,571.37	208.41		1,362.96	170.8Km+3no+200m	167.49	2.53												
					170.8Km +3no+200m		1,571.37																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में मोहननगर से तुनेड़ा–बसेत तक 3किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 258	1job	10/2010	37.80	37.80	28.31		9.49	1job	9.49	0.00												
							37.80																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 222/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताड़ीखेत मंजूरखान पीपली मो0 मार्ग का त्रिारीकरण करते हुये इस मो0 मार्ग में ग्राम सलना हरोली कनवाड़ी मिलोती पजखोला होते हुये नौला की ओर विस्तार। (प्रान्तीय 331	2Km	03/2015	18.42	18.42	0.10		18.32	2Km	0.00	0.00												
						03/2015	18.42																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दहोली–465, सिवाली–318, कालनू–563	31/03/2020	4417/ ।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 3.73 (TA)	निविदा स्तर पर		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
नैगॉव	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5213/ ।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मुआवजा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1261/535याता0–अ0/17 दिनांक 09.05.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 अनुभाग–2 उत्ताखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5213/ ।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015			कार्य पूर्ण		सिविल भूमि की स्वीकृति जिलाधिरी अल्मोड़ा से प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। ग्रामवासियों द्वारा विवाद के कारण द्वितीय चरण का आगणन गठित करने में विलम्ब हो रहा है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मुआवजा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पार्ट–।। का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4268/535 याता0– कु0/15 दिनांक 07.09.16 द्वारा लागत रू0 201.44 लाख का शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण का आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
			216.35	Division:2 GOI:5 TA:6 FA:6 Nodal:1 Finall:2	समरेखण 8 निविदा 2 निर्माणरत् 7 पूर्ण 21	अन्य कारण 1	

तुनेड़ा, बसेत		शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
हरोली–125, सरना–35, मिलोटी–67, नौला–21	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			समरेखण अनुमोदित		डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5849/535याता– अ/15 दि0 04.11.2016 द्वारा सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन रू. 114.25 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2193/535याता.–अ/17 दि0 19.07.17 द्वारा सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन लागत रू0 96.55 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2607/96सी–01/19 दि0 25.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2Km+1job		56.22	56.22	28.41		27.81	2Km+1job	9.49												
					2Km+1job		56.22																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	214 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत पंतगॉव– चमड़खान – शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	4.5Km	08 / 2010	56.70	56.70	15.25		41.45	4.5Km	10.00	0.00													
						12 / 2011	56.70																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	215 जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड में भिकियासैन के अन्तर्गत रतखेत से झड़कोट तक मो मार्ग का निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.73		24.47	2Km	5.00	0.00													
							25.20																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	217 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0मार्ग सं. 87 से गैराड़ मोटर मार्ग मार्ग का द्वाराहाट तक विस्तारीकरण। श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र . चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	6Km	08 / 2010	75.60	75.60	1.32		74.28	6Km	50.00	0.00													
							75.60																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	250 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिकियासैन के अन्तर्गत चौबाटा–सिगोली–खनोलिया मोटर मार्ग से अटल आदर्श ग्राम बोली हेतु लिक मार्ग के नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	07 / 2011	25.20	25.20	0.89		24.31	2Km	0.00	0.00													
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					समरेखण 1 निर्माणरत् 1		

पंतगॉव किमी. 10 आबादी 437, सिमलधार आबादी 320, नीटि आबादी 173	31/03/2020	श्शासनादेश सं.5150/ (1) /111(2)/10–18(प्रा.आ.)/10 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 2715/1C dated 10/11/2015 OF Amount 56.7 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/129/2015/एफ.सी./1855 दि. 13.11.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों हेतु धनराशि प्राप्त। भुगतान कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 853/18 सी0 दिनांक 18.4.2016 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। छपान होना है। द्वितीय चरण की स्वीकृति रू. 183.11 लाख की प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
झड़कोट किमी. 2आबादी 160	31/03/2020	श्शासनादेश सं.5150/ (1) /111(2)/10–18(प्रा.आ.)/10 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 2393/1C dated 01/10/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2651/972सी. दिनांक 21.6.13 द्वारा अनुमोदित। शासनादेश सं. 362/1–4–15/1/ 190/ 2015 दिनांक 1.7.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2413/18सी. दिनांक 7.10.15 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 2513/12–1 दि. 5.11.15 द्वारा आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। शासनादेश सं. 2994/111(2)/16–15(प्रा.आ.)/16 दिनांक 16.11.16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति लागत रू. 99.12 लाख हेतु प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है।
उलैनी आबादी 743, गैराड़ आबादी 316, जुकानोला आबादी 176	31/03/2020	श्शासनादेश सं.5150/ (1) /111(2)/10–18(प्रा.आ.)/10 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 1758/26C dated 29/07/2015 OF Amount 75.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा प्रपत्र बनाये जा रहे है।
बोली किमी. 2आबादी 398		शासनादेश सं. 3126/111(2)/11–42(प्रा.आ.)/2011 दिनांक 13.7.2011	TS VIDE 2692/1C dated 09/11/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 1.08 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 8547/968सी.–01/11 दिनांक 26.12.2011 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र 8बी./यू.सी.पी. /06/67/ 2015/एफ.सी./1476 दिनांक 2.10.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2411/18सी. दि. 8.11.17 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 2170/12–1(2) दिनांक 13.11.17 द्वारा आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजे प्रपत्र बनाये जा रहे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					14.5Km		182.70	182.70	18.19		164.51	14.5Km	65.00												
					14.5Km		182.70																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी में गरूड़ाबाज से काने तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 3	5Km	09 / 2011	63.00	63.00	2.16		60.84	5Km	0.00	0.00												
						09 / 2011	63.00																		
2	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	गरूणाबॉज–मटकन्या–अंडोली मो मा का निर्माण 49	8Km	01 / 2004	34.40	34.40	1.22		33.18	8Km	0.00	0.00												
						01 / 2004	34.40																		
3	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में कोरीछीना बग्वालीपोखर मोटर मार्ग के किमी0 14 से डोटल गांव मोटर मार्ग का 18मी0 स्पान आर.सी.सी. पुल सहित निर्माण 167	7.5Km+1no+18m	09 / 2014	159.89	159.89	0.18		159.71	7.5Km +1no+ 18m	0.00	0.00												
						09 / 2014	159.89																		
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत बसई से अगासपुर इण्टर कालेज से मसोड़ मिलान तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 172	4.5Km	08 / 2010	56.70	56.70	0.18		56.52	4.5Km	0.00	0.00												
						08 / 2010	56.70																		
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत बाजखेत कुसियाचौन–रामसिंह–किचार–ढैया किचार–बावड़ी किचार को बाजखेत–तुराचौरा मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 173	5.5Km	08 / 2010	69.30	69.30	0.68		68.62	5.5Km	0.00	0.00												
						08 / 2010	69.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			182.7	Finall:3	निर्माणरत् 4		

रिखाड़ी–44	31/03/2022	शा0सं0 3177/।।।(2)/11–45(प्रा.आ.)/11 दि0 19.9.11		Area 4.21 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 5.00 किमी0 लागत रू0 288.99 लाख की शा0सं0 148/।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा स्वीकृत।
घुरकुना–265, मटकन्या–427, अण्डोली–249	31/03/2020	59/लो0नि0–2 दि0 22–1–04		Area 7.73 (Division)	समरेखण अनुमोदित		यह मार्ग 8 किमी. हेतु स्वीकृत है। प्रथम 4.00 किमी0 में वनभूमि प्रस्ताव दि0 16.1.2015 को ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। नक्शा एवं खतौनी प्राप्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अमल–दरामद करने हेतु तहसील सोमेश्वर को प्रेषित। द्वितीय 4.00 किमी0 के प्रस्ताव दि0 15.1. 2015 को ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। नये बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
डोटल गांव, डुंगरी	31/03/2022	शा0सं0 4665/।।।(2)/14–22(प्रा.आ.)/14 दि0 23.09.2014		Area 1.63 (TA)	कार्य पूर्ण		यह कार्य शा0सं0 665/।।।(2)/16–48(एम.एल.ए.)/15 दि0 29.2.16 द्वारा ल0 7.00 किमी0+1नं0 सेतु लागत रू0 455.89 लाख का द्वितीय चरण में स्वीकृत।
मैसोड–67, अगासपुर–67	31/03/2020	शा.सं. 5150(1)/।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दि. 16 अगस्त, 2010		Area 1.06 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव सं एफ0पी0/यू0के0/रोड/10521/2015 दि0 04.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ड्राफ्ट स्तर पर। नये जी0ओ0 रिफरैन्स मैप/डिजिटल मैप तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
कुशियाचौन तल्ला–148, कुशियाचौन मल्ला–111, ढयोकिचार–48	31/03/2020	शा.सं. 5150(1)/।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दि. 16 अगस्त, 2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण दि. 14.05.13 को हो चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 86/12–1(2) दि. 04.07.13 से मार्ग में वनभूमि व वृक्ष न पड़ने के कारण प्रस्ताव मूल में वापस। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, ''नियोजन वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1718/01याता.(क)–उ./2013 दि. 28.09.2013 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2869/87सी दि. 17.12.13 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, सल्ट को हस्तान्तरित कर दिया गया है। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा पुनः इस खण्ड को हस्तान्तरित। वर्तमान में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। अतः कार्य निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	174 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तगत देघाट–नागचुलाखाल रोड से शहीद गॉव भेलीपार मिलान के मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	0.01		12.59	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2010	12.60																		
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	176 भिकियासैण बासोट घट्टी मोटर मार्ग के किमी. 4 में बम्योली तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	4Km	10 / 2010	50.40	50.40	0.40		50.00	4Km	0.00	0.00												
						10 / 2010	50.40																		
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	178 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मनाऊ–कोटली–सैलाखान चौना मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.97		36.83	3Km	10.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
9	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	179 जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल से स्यूना, सिमल्टा पत्थरकोट मोटर मार्ग (15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 सेतु सहित) का निर्माण	2Km+1no +15m	03 / 2011	26.25	26.25	0.20		26.05	2Km+1no+15m	0.00	0.00												
						03 / 2011	26.25																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	180 जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत गोलूछीना श्रीखेत मोटर मार्ग के किमी0 8 से गोमड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	03 / 2011	12.60	12.60	0.86		11.74	1Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	12.60																		
11	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	180 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मो0मा0 के किमी0 50 से कलौटा ग्राम हेतु मार्ग का निर्माण (पुल सहित)	13.3Km	10 / 2010	172.62	172.62	0.07		172.55	13.3Km	0.00	0.00												
						10 / 2010	172.62																		
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	181 जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत गोविन्दपुर से डागीखोला तितरमुच्ची क्वैराला मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.82		36.98	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
13	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	181 मा.मु.घो.के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के तहसील भनोली के अन्तर्गत ग्राम अड़चाली से ग्राम खीना तक मो0मा0 का निर्माण।	5Km	11 / 2010	63.00	63.00	0.13		62.87	5Km	5.00	0.00												
						11 / 2010	63.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	183 जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत कुरचौना–पतलना मोटर मार्ग से बसर तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.91		36.89	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		

अड़

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भेलीपार–69	31/03/2020 –	शा.सं. 5150(1)/ III(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दि. 16 अगस्त, 2010			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
बम्योली–111	31/03/2020 –	शा.सं. 5578(I)/ III(2)/10–50(प्रा.आ.)/09		Area 2.08 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 01.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून में परीक्षण स्तर पर।
मनाऊ, कोटली, नैकड़ा, गैज्योला	31/03/2020 –	6581/ III (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011		Area 0.8 (Kattan)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों के कटान/ढुलान की धनराशि जमा की जा चुकी है। वृक्षों का कटान कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	6581/ III (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011		Area 0.46 (Nodal)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	वन विभाग से आपत्तियों में प्राप्त की मार्ग का नाम कटारमल से स्यूना करा जाय तदनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित। स्मरण पत्र इस कार्यालय के पत्र सं0 258/50सी0 दि0 28.02.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020 –	6581/ III (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011		Area 0.54 (GOI)	कार्य पूर्ण		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त है, उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किये जाने की कार्यवही की जा रही है।
	31/03/2022 –	5578(1)/ III(2)/10–50(प्रा0आ0)/09 दि0 20.10.10		Area 6.18 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। छपान कार्य पूर्ण। कटान कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	6581/ III (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011	TS VIDE 3138/11c dated 02/11/2014 OF Amount 0.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रस्तावों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है, डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
अड़चाली–260, खीना–42, मेलकाण्डे–117	31/03/2020 –	6419/ III(2)/10–008(मु.मं.घो.)/10 दि0 9.11.2010		Area 2.73 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/01/2014/एफ.सी./1086 दि0 23.09.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि प्रमुख अभियन्ता देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित। डी.पी.आर.गठित की जानी है।
	– –	6581/ III (2)/11–49 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 04.03.2011	TS VIDE 3136/11c dated 02/11/2014 OF Amount 0.33 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में ग्राम धनखोली के बजरगड़ गधेरे में 15मी0 आर0सी0सी0 पैदल सेतु 184	1no+15m	03 / 2011	2.54	2.54	2.15		0.39	1no+15m	0.39	0.00												
						03 / 2011	2.54																		
16	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में असौं से बसकूना तक 4 किमी0 मोटर मार्ग+2सेतु का नव निर्माण। 185	4Km+2no	08 / 2010	53.20	53.20	3.02		50.18	4Km+2no	2.40	0.00												
							53.20																		
17	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में शहरफाटक भाबू मोटर मार्ग के विस्तार से कालाडुगरा भाबु होते हुए बॉजधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण 185	15Km+4no	03 / 2011	189.00	189.00	0.10		188.90	15Km+4no	0.00	0.00												
						03 / 2011	189.00																		
18	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में महरुडी/स्याकोट से पठक्यूडा तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण। 186	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	1.42		36.38	3Km	2.00	0.00												
							37.80																		
19	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में तल्ला भन्तोली से झांकरा तक 3 किमी0 मोटर मार्ग+1सेतु का नव निर्माण। 186	3Km+1no	08 / 2010	49.90	49.90	0.38		49.52	3Km+1no	0.00	0.00												
							49.90																		
20	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम सनेती से बैकोडी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 188	5Km	12 / 2010	63.00	63.00	3.27		59.73	5Km	2.00	0.00												
							63.00																		
21	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग का निर्माण। 189	5Km+2no	12 / 2010	63.00	63.00	4.44		58.56	5Km+2no	0.00	0.00												
							63.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	द्वाराहाट	तारीखेत	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट में तुस्यारी ग्राम की संयोजकता हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य 191	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.18		37.62	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
23	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड, दारसिंह, खातीगॉव, नाथीसेरा तक मोटर मार्ग +1सेतु का निर्माण। 193	7Km+1no	03 / 2011	88.20	88.20	2.05		86.15	7Km+1no	0.00	0.00												
							88.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1404/III(2)/11–08 (प्रा0आ0)/2010 दि0 22.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन का कार्य प्रगति पर।
बसकूना		5150(1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16.08.10		Area 1.4 (TA)			वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक सं0 805/ग.4.15ध1(451)/ 2015 दिनांक 07 सितम्बर, 2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नामान्तरण पूर्ण। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित पहाड कटान के पश्चात मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जायेगी।
		1404/III(2)/11–08 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28.03.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा डामर से तड़ैनी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता (कु0क्षे0) अल्मोड़ा के पत्रांक 15227/ 516याता0 –कु0/2013 दिनांक 23.01.2013 द्वारा मार्ग को निरस्त करने हेतु प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को प्रेषित।
पठक्यूडा, गोखरी, तिलाडी, लेटला		5150(1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16.08.10		Area 0.72 (Nodal)			शासन के पत्रांक सं0 1208/ग .4.16/ 1(368)/2016 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा
झाकरा		5150(1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16.08.10		Area 1.8 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 18.03.2015 द्वारा ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।
सेनती, बैकोडी		शा0सं0 7326(1)111(2)/10–18(प्रा0आ0) 2010टी0सी0–बी0आई0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010		Area 3.98 (FA)			भारत सरंकार के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06 /26/2013/एफ0सी0/1702 दिनांक 23.10.2015 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
सोभाकुण्ड		शा0सं0 7326(1)111(2)/10–18(प्रा0आ0) 2010टी0सी0–बी0आई0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010		Area 3.15 (TA)			शासनादेश सं0 1801/III(2)/16– 46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नापभूमि का मुआवजा गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क याजनान्तर्गत संख्या– 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनाक 20 मार्च, 2011	TS VIDE 3160/11c dated 31/12/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
पैठाड, दारसिंह, खातीगॉव, नाथीसेरा		शा0सं0 1440/111(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28मार्च, 2011		Area 4.95 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 29.09.2015 को ऑन लाईन कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	200 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कोसी मार्ग ग्वालकोट से तिलौरा रा0उ0मा0वि0 मैगड़ी धनलेख तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km+1no+36m	03/ 2011	52.92	52.92	1.30		51.62	4Km+1no+36m	2.00	0.00												
						03/ 2011	52.92																		
25	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	201 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सोमेश्वर–गिरीछीना मो.मा.के बैगनिया से सतरासी अरड़िया–सूपाकोट सिमरखोल बड़यूड़ाविनायक थल मो.मा.का निर्माण।	3Km+1no+30m	03/ 2011	39.90	39.90	0.24		39.66	3Km+1no+30m	0.00	0.00												
						03/ 2011	39.90																		
26	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	204 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताकुला ऐड़ाद्यो नामक स्थान पर आर.सी.सी. पैदल पुल का निर्माण।	1no+20m	03/ 2011	3.14	3.14	0.13		3.01	1no+20m	2.00	0.00												
						03/ 2011	3.14																		
27	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	205 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड हवालबाग में नाकोट स्थान पर 12मी0 स्पान आर.सी.सी. पैदल सेतु का निर्माण।	1no+12m	03/ 2011	0.87	0.87	0.06		0.81	1no+12m	0.80	0.00												
						03/ 2011	0.87																		
28	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	207 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में अल्मोड़ा–घाट मो0मा0 के किमी0 68 बसोलीखान बैण्ड से ग्राम माण्डू तक मो0मा0 का निर्माण।	4Km	03/ 2011	50.40	50.40	0.13		50.27	4Km	5.00	0.00												
						03/ 2011	50.40																		
29	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	208 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताकुला में द्वाराहाट–सोमेश्वर मो0मा0 के किमी0 26 से डुंगरी औलिया तक मार्ग का निर्माण।	3Km+1no+20m	03/ 2011	37.80	37.80	0.13		37.67	3Km+1no+20m	0.00	0.00												
						03/ 2011	37.80																		
30	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंयाछीना	209 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना में अल्मोड़ा–घाट मो0मा0 के किमी0 10 से बोरा गांव तक मो0मा0 का निर्माण।	4Km	03/ 2011	50.40	50.40	-0.01		50.41	4Km	0.00	0.00												
						03/ 2011	50.40																		
31	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	216 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बकरीगाड़ से गोदी–मोहणी–तल्ली बिठोली–बयेणा मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	10Km	08/ 2010	126.00	126.00	1.11		124.89	10Km	5.00	0.00												
							126.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
तिलौरा–202, मैगड़ी–192, ग्वालाकोट–438	31/03/2022	शा.सं.6581/III(2)/10–49(एम.एल.ए.)/10 दि0 4.3.11		Area 1.27 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 2.2.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर है।
सतरासी अरड़िया–545 सूपाकोट–152, नावली–1, ओलिया गांव–42, लछमपुर–222	31/03/2022	शा.सं.6581/III(2)/10–49(एम.एल.ए.)/10 दि0 4.3.11		Area 2.54 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 23.2.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 1404/III(2)/11–08(प्रा.आ.)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.3.2011		Area 0.02 (TA)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 13.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित। नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 3345/एफ.पी./यू.के./रोड/10886/15 दि0 20.5.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 1072/3सी.व.भू. दि0 26.6.15 द्वारा 10 गुना वृक्षों की धनराशि जमा कर दी गयी है। मृदा परीक्षण हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय को लिखा गया है।
		शा0सं0 1404/III(2)/11–08(प्रा.आ.)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.3.2011			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण/स्थल चयन की कार्यवाही माह दिसम्बर, 12 में पूर्ण कर ली गई है। नापभूमि के प्रस्ताव गठित कर मुआवजा प्रस्ताव बन चुका है। ल0 8मी0 स्पान लागत रू0 26.32 लाख का आगणनमुख्य अभियन्ता(अ0क्षे0) लो.नि.वि., अल्मोड़ा के पत्रांक 5698/101याता0–कु0/ 15 दि. 26.11.2015 द्वारा सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 28.3.2011		Area 3.38 (TA)	कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों के छपान व कटान का कार्य पूर्ण।
डुंगरी ओलिया–237	31/03/2022	शा0सं0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 28.3.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण कार्य में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 63/1सी दि0 4.3.2015 द्वारा उपजिलाधिकारी सोमेश्वर को लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1526/3सी.व.भू. दि0 31.8.15 द्वारा उपजिलाधिकारी सोमेश्वर को स्मरण पत्र प्रेषित। ग्रामवासियों की लिखित आपत्ति के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 28.3.2011			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन हेतु प्रा.आगणन पत्रांक 2047/आगणन दि0 12.9.11 द्वारा अधीक्षण अभि. को प्रेषित।पुनः आगणन पत्रांक 2842/आगणन दि0 23.11.11 द्वारा अधीक्षण अभि. को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता(कु.क्षे.), लो.नि.वि.,अल्मोड़ा के पत्रांक 14979/536याता–कु./11 दि0 24.2.112 द्वारा प्रारम्भिक आगणन नाम परिवर्तन हेतु प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
मोहणी आबादी 72, झोला आबादी 11, तल्ली बिठोली आबादी 108,	31/03/2020	श्शासनादेश सं.5150/ (1)/111(2)/10–18(प्रा.आ.)/10 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 4040/814C-01/16 dated 26/07/2016 OF Amount 101.03 lac	Area 4.41 (chappan)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1968/814सी.–01/19 दिनांक 3.6.19 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/37/2014/ एफ.सी./2328 दिनांक 20.1.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक 16.8.16 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। छपान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	218 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–किरौली मोटर मार्ग का मल्ली मिरई तक विस्तार। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	3.5Km	08 / 2010	44.10	44.10	1.78		42.32	3.5Km	10.00	0.00												
							44.10																		
33	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	223 जनपद अल्मोड़ा में कुमेरिया से डभरा वल्ला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	1.7Km	07 / 2011	21.42	21.42	1.03		20.39	1.7Km	0.00	0.00												
						07 / 2011	21.42																		
34	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	233 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में वृद्ध जागेश्वर से कोटेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण	8Km+1no+15m	09 / 2011	101.85	101.85	44.87		56.98	8Km+1no+15m	0.00	0.00												
						09 / 2011	101.85																		
35	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	234 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 62 से तलेट से बिरकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	09 / 2011	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	5.00	0.00												
						09 / 2011	126.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	239 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भिकियासैण में ग्राम रिंगरै (रिंगरिया) को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता(सं0)–कु0 मीनू देवी)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2011	37.80																		
37	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	239 जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	09 / 2012	63.00	63.00	0.10		62.90	5Km	5.00	0.00												
						09 / 2012	63.00																		
38	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	240 जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग के जाजर बैण्ड से तल्ला जाजर कोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	09 / 2012	63.00	63.00	0.13		62.87	5Km	2.00	0.00												
						09 / 2012	63.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	240 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी–मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर तक मौटर मार्ग का नव निर्माण (24मी0 स्पान स्टील गर्डर पुल सहित)	10Km+1no+24m	02 / 2013	127.68	127.68	1.89		125.79	10Km+1no+24m	0.00	0.00												
						02 / 2013	127.68																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पिनोली आबादी 127, मल्ली किरोली किमी. 4आबादी 443	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं.5150/ (1) /111(2)/10–18(प्रा.आ.)/10 दिनांक 16.8.10		Area 0.11 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 173/962सी. –01/13 दि. 27.2.13 द्वारा अनुमेदित। नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 3590/1जी. दि. 1.6.16 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। भारत सरकार द्वारा 1 हे. से कम होने के कारण राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस कर दिया गया है। नये आदेशों के अनुसार वन भूमि प्रस्ताव आन लाईन किया जाना है।
तोक	31/03/2020 –	2513/ ।।।(2)/11–13(सामान्य)/2009 दि. 13 जुलाई ,2011		Area 1.52 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 26.02.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रयोक्त ऐजन्सी स्तर पर लम्बित। कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के 10कि0मी0 की परिधि में होने के कारण अनापत्ति पत्र प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित।
कुंज गूठ–180, लछनागूंठ–99, मनतोला–140, कोटेश्वर–98	31/03/2022 –	5103(1)/ ।।।(2)/11–14(मु.मं.घो.)/2011 दि0 26.9.2011		Area 3.55 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 8.00 किमी0+1नं0 सेतु लागत रू0 452.07 लाख की शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा प्राप्त।
	31/03/2020 –	5103(1)/ ।।।(2)/11–14(मु.मं.घो.)/2011 दि0 26.9.2011		Area 5 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/172/2015/एफ.सी./80 दि0 15.4.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
रिंगरै–	31/03/2020 –	शा.सं. 1440(1)/ ।।।(2)/11–05(प्रा.आ.)/2010 दि. 28 मार्च 2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	बांज वृक्ष अधिक प्रभावित होते है। स्वीकृति निरस्त की जानी है।
	30/03/2022 –	3241(1)/ ।।।(2)/12–02(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 11.09.2012		Area 4.36 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/29/2014/एफ.सी./1480 दि0 05.10.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2022 –	3241(1)/ ।।।(2)/12–02(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 11.09.2012		Area 4.94 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। वृक्षों के छपान व कटान हेतु मांग की गयी है। इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/28/2014/एफ.सी./1868 दि0 18.1.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। छपान कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश संख्या:– 767(1)/ ।।।(2)/13–48 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01 फरवरी, 2013		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मुख्य वन संरक्षक स्तर से आपत्तियों में प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र लिखा गया है तथा लिंक मार्ग में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	241 जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में गल्ली–रोल मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	09 / 2012	50.40	50.40	2.06		48.34	4Km	5.00	0.00											
						09 / 2012	50.40																		
41	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	241 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत न्यायपंचायत ग्राम सिरसोड़ा मौर मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	02 / 2013	50.40	50.40	0.10		50.30	4Km	0.00	0.00											
						02 / 2013	50.40																		
42	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	245 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरस्वती मंदिर ढूगाधारा मोटर मार्ग दरबारी नगर तक विस्तार	1Km	03 / 2013	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2013	12.60																		
43	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	246 मंख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सेयाजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चोखुटिया में ढोन को संयोजकता हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	03 / 2011	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
44	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	246 जनपद अल्मोड़ाके विकासखण्ड धौलादेवी में सोनासिलिंग से कमुवाकुला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण(प्रथम चरण)	4Km+2no	10 / 2012	51.80	51.80	0.13		51.67	4Km+2no	0.00	0.00											
						10 / 2012	51.80																		
45	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	249 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत मेरधूरा–जोशीधुरा मोटर मार्ग का निर्माण	2.5Km	06 / 2013	14.63	14.63	1.22		13.41	2.5Km	0.00	0.00											
						06 / 2013	14.63																		
46	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	257 जनपद बागेश्वर में देवतोली से ढ्याग तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)।	1job	10 / 2010	37.80	37.80	0.01		37.79	1job	0.00	0.00											
							37.80																		
47	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	260 जनपद बागेश्वर में खातीगॉव से कपूरी तक 2 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	01 / 2010	25.20	25.20	0.42		24.78	1job	0.00	0.00											
							25.20																		
48	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	261 जनपद बागेश्वर में रावतसेरा मोटर मार्ग के किमी0 18 से खोलाखेत बैतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	01 / 2010	25.20	25.20	0.01		25.19	1job	0.00	0.00											
							25.20																		
49	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	262 जनपद बागेश्वर में काण्डा–रावतसेरा पाली बग्याली तक 2किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	01 / 2010	25.20	25.20	0.01		25.19	1job	0.00	0.00											
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रोल–429	31/03/2022	3241(1)/ ।।।(2)/12–02(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 11.09.2012		Area 1.48 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। दि0 18.1.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
		श्शासनादेश संख्या:–767(1)/ ।।।(2)/13–48 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01 फरवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत है अत: निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
		शा0 सं0–2195(1)/ ।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 22 मान्र, 2013		Area 0.9 (Nodal)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वृत्तीय कार्यालय के पत्रांक 1940/775सी0–01/16 दि0 02.05.16 द्वारा मुख्य मंत्री घोषणा से इस कार्य को निरस्त किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को लिखा गया है।
भटकोट आबादी 720, ढोन आबादी 605, रीठाचौरा आबादी 137		शासनादेश सं. 1440/111–2/11–05 प्रा.आ. /2010 दिनांक 28.3.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भतरौजखान–गनाई किमी. 56 से ढोन–भटकोट–रीठाचौरा मार्ग से संयोजित हो जायेगा। निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे है।
पचेल–105	31/03/2020	4829/ ।।।(2)/12–12(प्रा.आ.)/2012 दि0 4.10.12		Area 1.15 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 17.10.2014 को आनलाईन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेशित किया गया । वर्तमान में प्रस्ताव राज्य सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित, जो आनलाइन मुख्य वन संरक्षक से आपत्तियों में प्राप्त।
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 4073(1)/ ।।।(2)/13–08(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 जून, 2013		Area 0.42 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव आन लाईन पोर्टल पर दर्शित नही हो रहा है। प्रस्ताव पुन: ऑन लाईन कर दिया गया है, वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर से कार्यवाही होनी है।
देवतोली, ठांगा, औलानी		शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा खातीगॉव, नरगोली, चन्तोला मोटर मार्ग से हो जायेगा।
कपूरी, चकना		शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा डी.पी.आर. प्रेषित।
		शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का नाम संशोधित किया जाना है। उक्त मार्ग का निर्माण बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग के कि.मी. 18 से होगा जिसके लिए शासनादेश संशोधन कराया जाना है।
आगर, पाली, बग्याली		शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010			सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	संरेखण विवादित है। निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	263 जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानिउडियार मोटर मार्ग से भदौरा–बाजीरोड तक 3किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	01 / 2010	37.80	37.80	0.01		37.79	1job	5.00	0.00												
							37.80																		
51	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	264 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में धौलादेवी–खेती मो0मा0 से सिद्दी के सैम मंदिर तक लिंक मो0मा0 का निर्माण।	1Km	02 / 2013	12.60	12.60	0.11		12.49	1Km	0.00	0.00												
						02 / 2013	12.60																		
52	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	265 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा जागे वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग निर्माण	2Km	02 / 2013	25.20	25.20	4.48		20.72	2Km	2.00	0.00												
						02 / 2013	25.20																		
53	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	265 जनपद अल्मोड़ा में के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट लाल नगरी मोटर मार्ग के किमी0 1 बसनल गांव के समीप से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	2.22Km	03 / 2013	27.72	27.72	0.23		27.49	2.22Km	0.00	0.00												
						04 / 2013	27.72																		
54	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	266 माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ में बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 12 से कमोल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	01 / 2011	50.40	50.40	0.59		49.81	1job	5.00	0.00												
							50.40																		
55	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	266 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा जागे वर में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत बाराकूना से चौना तक मो.मा. का नव निर्माण	5Km	02 / 2013	63.00	63.00	0.11		62.89	5Km	0.00	0.00												
						02 / 2013	63.00																		
56	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	267 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा जागे वर में मेलगांव–दौला चितौला मो. मा. का निर्माण	3Km	02 / 2013	37.80	37.80	0.45		37.35	3Km	2.00	0.00												
						02 / 2013	37.80																		
57	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	268 जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खेती जटेश्वर मोटर मार्ग के जाजर बैण्ड से तल्ला जाजर कोला ग्राम हेतु अवशेष मार्ग का निर्माण।	2.5Km	02 / 2013	31.50	31.50	0.08		31.42	2.5Km	0.00	0.00												
						02 / 2013	31.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भदौरा, बाजीरोट, बमनपुर	—	शासनोदश सं0 5966/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/ 2010टी0सी0–वी, दिनांक 11.10.2010	TS VIDE EE Latter No 1669/1C dated 20/07/2019 OF Amount 37.8 lac	Area 0.84 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाह की जा रही है।
	31/03/2020 —	767/ ।।।(2)/13–48 (प्रा.आ.)/2012 दि0 1.2.13		Area 0.21 (DM)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4684/1055सी0–01/13 दि0 19.9.13 द्वारा स्वीकृत। प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 2208/12–1 दि0 5.2.15 द्वारा संयुक्त निरीक्षण की तिथि 25.2.15 निर्धारित की गई है। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है, उक्त मोटर मार्ग वृक्ष विहीन है। सिविल भूमि के वनभूमि प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 587/3सी.व.भू. दि0 13.4.15 द्वारा उपजिलाधिकारी भनोली को प्रेषित। उपजिलाधिकारी भनोली के हस्ताक्षर उपरान्त सिविल भूमि प्रस्ताव दि0 6.1.16 को जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित।
मैचून–234	31/03/2022 —	767/ ।।।(2)/13–48 (प्रा.आ.)/2012 दि0 1.2.13		Area 0.21 (TA)	कार्य पूर्ण		शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 2.00 किमी0 लागत रू0 92.88 लाख की प्राप्त हो चुकी है। दि0 20.6.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
तल्ली चम्याड़ी–153	31/03/2020 —	1648(।)/ ।।।(2)/13–52(प्रा.आ.)/2012 दि. 04.03.2013			अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 2308/ ।।।(2)–18–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 23.05.18 द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तल्ली चम्याड़ी में मुख्य मोटर मार्ग से प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव स्वीकृत। समरेखण स्वीकृत। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
कमोल	—	शासनादेश सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/ 2010, दिनांक 28.03.2011		Area 2.09 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
चौना भनार–183	31/03/2020 —	767/ ।।।(2)/13–48 (प्रा.आ.)/2012 दि0 1.2.13		Area 3.18 (Division)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव दि0 16.1.2015 को ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर पुनः 29.1.15 को प्रस्ताव ऑन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित, जो पुनः खण्ड में आपत्तियों में प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि हेतु जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित।
दौला–216, चितौला–137	31/03/2022 —	767/ ।।।(2)/13–48 (प्रा.आ.)/2012 दि0 1.2.13			कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	890/ ।।।(2)/13–50(प्रा.आ.)/2012 दि0 20.2.13			समरेखण अनुमोदित		वनभमि प्रस्ताव जाजर बैण्ड से तल्ल जाजर कोला में सम्मिलित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/28/2014/एफ.सी./1868 दि0 18.1.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में दयोनाई–कोहिना 271 मोटर मार्ग के कन्तेश्वर मन्दिर से थाकला तक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण)	1job	01 / 2010	12.60	12.60	0.09		12.51	1job	12.51	0.00												
							12.60									1 s									
59	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में कौसानी भतड़िया 273 मोटर मार्ग से बामड़ी–कटूव से रतमटिया, कौलाग, खडरिया लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	01 / 2010	37.80	37.80	0.11		37.69	3Km	5.00	0.00												
							37.80																		
60	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर–अमसरकोट274 मोटर मार्ग से नदीगॉव तक गोमती नदी किनारे 1 किमी0 लिंक मोटर मार्ग।	1Km	01 / 2010	12.60	12.60	0.12		12.48	1Km	4.00	0.00												
							12.60																		
61	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा से 275 घिरौली तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	1job	01 / 2010	12.60	12.60	0.08		12.52	1job	12.52	0.00												
							12.60									1 s									
62	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में धैना–लखनी मोटर276 मार्ग से धौना तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	3.17		22.03	2Km	22.03	0.00												
							25.20																		
63	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में धैना–लखनी मोटर277 मार्ग से लोकरी सिल्ली बन्ड से कनस्यारी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	08 / 2010	63.00	63.00	0.95		62.05	5Km	4.00	0.00												
							63.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में पन्तक्वैराली मोटर 278 मार्ग के सैडतोक से भुमकाधार तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	01 / 2010	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
65	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 278 जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान से रणाऊँ होते हुए ध्यूली धौनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (15मी0 स्पान के 2 नं0 आर0सी0सी0 पुल सहित)	10Km+2no+15m	11 / 2013	60.60	60.60	0.10		60.50	10Km+2no+15m	0.00	0.00												
						11 / 2013	60.60																		
66	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर काण्डा 279 मोटर मार्ग के कम्पास तोक मनकोट से तल्लामनकोट तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	2Km	01 / 2010	25.20	25.20	0.09		25.11	2Km	3.00	0.00												
							25.20																		
67	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 285 जागेश्वर के अन्तर्गत रतखान से रालाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 23.40+9.07)	4Km	02 / 2014	32.47	32.47	0.10		32.37	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	32.47																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कण्ठेश्वर, थाकला, कोहिना	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010		Area 0.54 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
बामड़ी कटूव, रतमटिया, कौलाग	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010		Area 2.47 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
नदीगॉव	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010			निर्माण प्रारम्भ		भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति प्राप्त।
घिरौली	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010	TS VIDE EE Latter No 481/1C dated 24/02/2018 OF Amount 12.6 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		डी0पी0आर0 स्वीकृत।
धैना	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010		Area 1.1 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
लोकरी, सिल्ली, बण्ड, कनस्यारी	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010		Area 1.74 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संरेखण विवादित है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनाक 22 नवम्बर, 2013	TS VIDE Memo/11c dated 10/10/2014 OF Amount 1.1 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0 वाई0 में स्वीकृत है। अतः निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा हैं।
तल्ला मनकोट	—	शा0सं0 5423 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 27.08.2010		Area 0.22 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	श्शा0 स0 815 / ।।।(2) / 14–57(प्रा0आ0) / 13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3116/11C dated 29/11/2014 OF Amount 0.44 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण व वन भूमि प्रस्ताव गठन हेतु अनुबन्ध गठित। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा मार्ग की आवश्यकता नही है बताया गया है, ग्राम सभा की बैठक के पश्चात् लिखित में सूचित कर दिया गया है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 286 जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों से उरेगी–सिमल्टी–कपलेश्वर–सैंजा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 64.35+24.95)	11Km	02 / 2014	89.30	89.30	1.84		87.46	11Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	89.30																		
69	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 287 जागेश्वर के अन्तर्गत धारखोला से कपिलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 23.40 + 7.86)	4Km	02 / 2014	31.26	31.26	0.39		30.87	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	31.26																		
70	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 288 जागेश्वर के अन्तर्गत चौखुरी से कुन्ज आरा – खड़िया होते हुए जमाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 87.75+29.48)	15Km	02 / 2014	117.23	117.23	0.43		116.80	15Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	117.23																		
71	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 289 भिकियासैन में गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	2.5Km	02 / 2013	31.50	31.50	0.98		30.52	1.8Km	0.00	0.00												
					1.8Km		31.50																		
72	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 290 अल्मेड़ा में ढौरा मैगजीन से ग्राम चौखुटिया डौला छाना परखेत छीड़ा बीनि टम्टा कुन्यूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	02 / 2014	23.40	23.40	0.57		22.83	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	23.40																		
73	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट 295 में दौफाड पपों रताईश मोटर मार्ग का पी0एम0जी0एस0वाई के बैडा पाखड मोटर मार्ग तक विस्तार 3.00 किमी0	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	0.30		37.50	3Km	5.00	0.00												
							37.80								3.35										
74	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 295 जागेश्वर के अन्तर्गत दूबरौली से जाख तिवारी–पंचदेवलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण (उ0 अधि0 निय0 35.10 +11.79)	6Km	02 / 2014	46.89	46.89	1.78		45.11	6Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	46.89																		
75	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 298 जागेश्वर के अन्तर्गत फटक्वालडुंगरा से शिल्पकार तोक पितना मोटर मार्ग का नव निर्माण (उ0 अधि0 नि0 17.55+5.90)	3Km	02 / 2014	23.45	23.45	1.58		21.87	3Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	23.45																		
76	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 299 जागेश्वर के अन्तर्गत बांगा–पलना–अनरियाकोट–कत्यारी–चौनली एवं गूना से जसकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	02 / 2014	20.30	20.30	0.82		19.48	2.5Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	20.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3143/11c dated 03/12/2014 OF Amount 1.21 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की आवश्यकता है जिस हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया है एवं लिंक रोड में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3142/11C dated 03/12/2014 OF Amount 0.44 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र लिखा गया है एवं लिंक रोड में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
जिफल्टा, नैड़ी, सत्यूं	31/03/2020	श्शा0 स0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3144/11C dated 03/12/2014 OF Amount 1.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा से भूमि की मांग की गई है।
खनोलिया आबादी 245, उडोली, आबादी 231, चापड़ आबादी 138, खेरिया आबादी 121		श्शासनादेश सं. 767/111(2)/13–48(प्रा.आ.)/12 दिनांक 01.02.2013	TS VIDE 2663/75C dated 03/11/2015 OF Amount 31.5 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र 8बी./यू.सी.पी./06/75/2014/एफ.सी./1755 दिनांक 28.10.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों हेतु धनराशि प्राप्त। भुगतान कर आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक 939/18 सी0 दिनांक 28.4.2016 द्वारा प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	श्शा0 स0 819/ ।।।(2)/14–50(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 3110/11C dated 29/11/2014 OF Amount 0.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		नोडल आधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
		2198/(1)/111(2)/13–61(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2013				अन्य कारण	यह कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो गया है। इस धनराशि से नापभूमि के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। वनभूमि प्रस्ताव गठित नही किये जाने हैं। सम्पूर्ण समरेखण नापभूमि में पड़ता है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1110/ ।।।(2)/14–52(प्रा0आ0)/13 दिनांक 20.02.2014	TS VIDE 3112/11C dated 29/11/2014 OF Amount 0.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा से भूमि की मांग की गई है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1152/ ।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/13 दिनांक 21.02.2014	TS VIDE Memo/11C dated 10/10/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		ऑन लाईन पोर्टल पर दर्शित नही हो रहा है जिस हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1152/ ।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/13 दिनांक 21.02.2014	TS VIDE 3111/11C dated 29/11/2014 OF Amount 0.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिये गये ह। वर्तमान में वन संरक्षक स्तर से कार्यवाही की जानी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भागादेवली के भंडोली (तल्ली भागादेवली) तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण 302	3Km	03/ 2014	23.44	23.44	0.14		23.30	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2014	23.44																		
78	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक–भाभू मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य 303	2Km	03/ 2014	2.42	2.42	0.04		2.38	2Km	0.00	0.00												
						03/ 2014	2.42																		
79	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागर से भांगादेवली लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण 304	3Km	03/ 2014	23.44	23.44	1.33		22.11	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2014	23.44																		
80	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सराईखेत प्राथमिक पाठशाला सारसौ जूनियाखेत सिरगाड़ चौरीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 307	8Km	07/ 2011	100.80	100.80	0.00		100.80	8Km	0.00	0.00												
						07/ 2011	100.80																		
81	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में गैरखेत–वल्मरा–सराईखेत मोटर मार्ग के किमी. 36.00 से सराईखेत तक मिलान। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 308	3.5Km	03/ 2013	44.10	44.10	0.00		44.10	3.5Km	0.00	0.00												
						03/ 2013	44.10																		
82	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 502/2014-10 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा से ठाठ गॉव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03/ 2015	25.49	25.49	0.19		25.30	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	25.49																		
83	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 509/2014-11 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से भाबू मोटर मार्ग से ग्राम क्वेटा–सुरखाल–निरई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03/ 2015	50.98	50.98	0.77		50.21	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	50.98																		
84	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 507/2014-12 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03/ 2015	25.49	25.49	0.46		25.03	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	25.49																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1473/ ।।।(2)/14–75(प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE Memo/11c dated 10/10/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त हुआ है आपत्यिों के निराकरण हेतु पुनः वृक्षों की गणना की गई थी, वृक्षों की सूची अपेक्षित है। वन क्षेत्राधिकारी नथुवाखान को पत्र प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1473/ ।।।(2)/14–75(प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण पूर्ण , द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर प्रेषित की जानी है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1473/ ।।।(2)/14–75(प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE Memo/11c dated 10/10/2014 OF Amount 0.33 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त है, आपत्तियों का निराकरण हेतु वन क्षेत्राधिकारी नथुवाखान से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2018 से वृक्षोरोपण योजना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं. 1835/ ।।।(2)/11–23(प्रा.आ.)/2011 दि0 11.07.11			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 2310/ ।।।(2)–18–23(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.05.18 द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत चौरीखाल सराईखेत मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव स्वीकृत। ग्रामीणों द्वारा पुनः विरोध किया जा रहा है।
सराईखेत–305	31/03/2020	शासनादेश सं. 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा.आ.)/2012 दि. 04.03.2013		Area 0.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्व में वनभूमि हस्तान्तरित। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निरस्त करने हेतु पत्र लिखा जाना है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2311/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिये गये है। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्तियों में खण्ड को वापस। आपत्ति का निराकरण कर जिलाधिकारी अल्मोड़ा से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.340 है0 सिविल भूमि की मांग की गई है। लिंक मार्ग में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2309/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिये गये है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि वन पंचायत भूमि थी जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नही किया जा रहा है, पुनः 02 है0 सिविल भूमि की मांग जिलाधिकारी अल्मोड़ा से की गई है। लिंक मार्ग में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2308/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव खण्ड में आपत्तियों में प्राप्त था आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	313 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 429/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में इकूखेत–गुदलेख–मुसमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	19Km	12/ 2014	270.75	270.75	0.16		270.59	19Km	0.00	0.00												
						12/ 2014	270.75																		
86	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	314 मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 506/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	5Km	03/ 2015	42.48	42.48	2.26		40.22	5Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	42.48																		
87	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	314 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–436/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में मंगरौखाल–तनशालीसैंण–कालिकाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	16Km	12/ 2014	228.00	228.00	0.13		227.87	16Km	0.00	0.00												
						12/ 2014	228.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	315 मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 505/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैंती तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03/ 2015	25.49	25.49	0.08		25.41	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	25.49																		
89	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	315 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–437/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में भीताकोट खाल गुलार कटपतिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	11Km	12/ 2014	156.75	156.75	0.10		156.65	11Km	0.00	0.00												
						12/ 2014	156.75																		
90	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	316 काठ की नाव अजोली–तल्ली मोटर मार्ग से उन्याल गांव तक मौटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	7.5Km	11/ 2016	106.88	106.88	1.63		105.25	7.5Km	0.00	0.00												
						11/ 2016	106.88																		
91	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	317 मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 510/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ऐरोली–मोरपटयूड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	6Km	03/ 2015	50.98	50.98	0.71		50.27	6Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	50.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जालीखान–72, गुदलेख–286, सारसौ–416, जूनियागढी–177, मसमोली–506	31/03/2020	6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014		Area 7.29 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव ड्राफ्ट स्तर पर। नये जिया रिफरैन्स मैप/डिजिटल मैप तैयार कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2215/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑन लाईन कर लिया गया है। नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त, आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र दि0 22.06.2019 द्वारा प्रपत्र हस्ताक्षर हेतु वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर को प्रेषित।
मगरौखाल–286, गाजर–410	31/03/2020	6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014		Area 8.29 (CC)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षक स्तर पर।
		श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2312/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.33 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन में ग्रामवासियों द्वारा अपनी निजी भूमि मोटर मार्ग हेतु दिये जाने में आपत्ति की जा रही है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था परन्तु विवाद नही सुलझ पोने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित किया जाना है।
गुलार–571, भीताकोट–379	31/03/2020	6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 2336/ ।।।(2)–18–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 24.05.18 द्वारा मा0मु0घो0 सं0 437/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में डाडागांव गड़कोट भीताकोट गुलार कटपतिया मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव स्वीकृत। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
ढनास–103, उनियालगांव–60, अजोली तल्ली–411	31/03/2020	28/एक्स.एक्स.एक्स.वी0–4/2016 दि0 11.02.2016		Area 0.97 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव ड्राफ्ट स्तर पर। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 813/ ।।।(2)/15–03(मु0मं0घो0) /2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	TS VIDE 2313/11c dated 21/08/2015 OF Amount 0.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण पूर्ण। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून से खण्ड में आपत्तियों में प्राप्त है, आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रपत्र की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 461/50सी0 दि0 15.04.2019 से वन क्षेत्राधिकारी नथुवाखान को पत्र प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम		स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
										वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
						वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत नैनी मोटर मार्ग से ग्राम बजेला–तापनी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण	317	8Km+1no+24m	01 / 2014	62.97	62.97	0.14		62.83	8Km+1no+24m	0.00	0.00												
							01 / 2014	62.97																		
93	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 439/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में तड़म–बौरडा–घुघुतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	317	14Km	12 / 2014	199.50	199.50	0.10		199.40	14Km	0.00	0.00												
							12 / 2014	199.50																		
94	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी–चिल मोटर मार्ग से सिन्धियामल्ला–तड़कोट– गुणादित्य मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	318	7Km+1no+24m	01 / 2014	55.30	55.30	0.09		55.21	7Km+1no+24m	5.00	0.00												
							01 / 2014	55.30																		
95	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 440/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में पालपुर–सुनोली–चौना–सौगड–जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	318	10Km+1no+72m	12 / 2014	156.70	156.70	0.10		156.60	10Km+1no+72m	0.00	0.00												
							12 / 2014	156.70																		
96	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या–आरा सलफड़ मोटर मार्ग के मेलगांव मोटर मार्ग से फारखोली–मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	319	4Km	01 / 2014	30.64	30.64	0.49		30.15	4Km	5.00	0.00												
							01 / 2014	30.64																		
97	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 438/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा–कुमारती–सौरे–नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–कु0 मीनू देवी)	319	5Km	12 / 2014	43.31	43.31	0.15		43.16	5Km	0.00	0.00												
							12 / 2014	43.31																		
98	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत काफलीखान–भनोली मोटर मार्ग में झालडूंगरा से कूरी–बयाली–स्वाड़ी–पाली से जमाड़ मुख्य मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	320	10Km	01 / 2014	76.61	76.61	0.09		76.52	10Km	0.00	0.00												
							01 / 2014	76.61																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बजेला–455	31/03/2020 –	शा0सं0 333/।।।(2)/14–46(प्रा0आ0)/2013 दि0 21.01.2014		Area 4.23 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव एफ.पी./यू.के./10672/15 दि0 10.06.2016 को प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग अल्मोड़ा को प्रेषित। वर्तमान में आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव डी.एफ.ओ.को प्रेषित।
तडम–1202	31/03/2020 –	6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि. 19.12.2014		Area 0.9 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वर्तमान में वनभूमि प्रस्ताव ड्राफ्ट स्तर पर। पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत भूमि उपलब्ध कराई गयी थी। मान्य नही होने के कारण सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
मल्ला सिंधिया–306, तड़कोट–338	31/03/2022 –	शा0सं0 333/।।।(2)/14–46(प्रा0आ0)/2013 दि0 21.01.2014		Area 3.08 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 7.00 किमी0+1नं0 सेतु लागत रू0 404.30 लाख की शा0सं0 148/।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा स्वीकृत। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 402/एक्स–4–15/1(261) दि0 1.7.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
पालपुर–328, सुनोली–203, चौना–211, सौगड–111	31/03/2020 –	6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि. 19.12.2014			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण पूर्ण। अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा के पत्रांक 4354/982सी.–01/15 दि. 30.09.15 द्वारा समरेखण स्वीकृत। नाप भूमि प्रभावित होती है। डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित। पुनः दि0 01.05.2018 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
फाराखोली–251	31/03/2022 –	शा0सं0 333/111(2)/14–46 (प्रा0आ0)/13 दि0 21.01.2014		Area 2.8 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 4.00 किमी0 लागत रू0 177.89 लाख की शा0सं0 148/।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा स्वीकृत। नोडल अधिकारी के पत्रांक 3706/एफ.पी./यू.के./10802 दि0 19.6.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
जसाजुनेडा– निगराली–	31/03/2020 –	6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि. 19.12.2014		Area 0.63 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्ण कार्यवाही उपरान्त दिनांक 19.12.2016 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
कूरी–272	31/03/2020 –	शा0सं0 333/111(2)/14–46 (प्रा0आ0)/13 दि0 21.01.2014		Area 6.07 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 24.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित। दि0 18.11.2016 को आपत्तियों में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। डिजिटल मैप तैयार कर उच्चाधिकारियों हस्ताक्षर उपरान्त आनलाइन कर डी.एफ.ओ. को प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	320 जनपद अल्मोड़ा एवं चमोली में मरचुला–भिकियासैण–चौखुटिया खीर–बामसर–महलचौरी तक 5.95 मी. चौड़े मोटर मार्ग को डेढ़ लेन में परिवर्तन। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	125Km	01 / 2015	1,636.25	1,636.25	0.10		1,636.15	125Km	0.00	0.00												
						01 / 2015	1,636.25																		
100	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	323 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 906/2014 के अन्तर्गत शीतलाखेत–हरड़ै मोटर मार्ग में उर्णाधार से सुनियाकोट मटिला मार्ग तक 07 कि0मी0 लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	03 / 2015	65.70	65.70	0.68		65.02	7Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	65.70																		
101	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	324 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 909/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत चम्पाखाली से ग्राम डोलपोखरा होते हुए नये शीतलाखेत मोटर मार्ग में मिलान	3Km	03 / 2015	24.70	24.70	0.31		24.39	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	24.70																		
102	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	324 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 488/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कैहड़गांव जगोई से शिव मन्दिर होते हुये कृषि विज्ञान केन्द्र तक मो0 मार्ग का पुल सहित निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री	2Km	02 / 2015	44.10	44.10	0.34		43.76	2Km	0.00	0.00												
						02 / 2015	44.10																		
103	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	324 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में विकासखण्ड भैसियाछाना में कनारीछीना लोडिथा गधेरे से सुनखाली, धुन्योली, त्रिनैली मोटर मार्ग	15Km	10 / 2016	55.28	55.28	0.19		55.09	15Km	0.00	0.00												
						10 / 2016	55.28																		
104	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	325 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 910/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग 02 कि0मी0 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	03 / 2015	32.93	32.93	0.31		32.62	4Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	32.93																		
105	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	325 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में शहीद हरी सिंह मो0 मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	6Km	02 / 2015	105.30	105.30	0.10		105.20	6Km	0.00	0.00												
						02 / 2015	105.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	श0स0 622/(1)/।।।(2)/15–36(प्रा0आ0)/2014 दि0 23.01.15			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	श0स. 622(1)/।।।(2)/15–36(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 23.01.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रभाग में सर्वेक्षण एवं डिजाईन का कार्य पूर्ण कर पड़ने वाली भूमि की पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	श0सनादेश सं0 1935/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 2305/11c dated 21/08/2015 OF Amount 65.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 से आपत्तियों में प्राप्त है। मार्ग का समरेखन में अत्यधिक बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होते है जिस कारण डी0एफ0ओ0 अल्मोड़ा द्वारा संमरेखन बदलने हेतु निर्देशित किया गया है। वैकल्पिक समरेखण परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	श0सनादेश सं0 1935/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 2304/11c dated 21/08/158 OF Amount 24.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित। प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण हेतु प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किये गये है।
कैहडगांव–686, छानी–109	31/03/2020 –	शा0सं0 1527/।।। (2)/15–01(मु.म.घो.)/2015 दि0 28.02.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4849/986सी –01/15 दि. 30.10.2015 द्वारा अनुमोदित। नाप भूमि प्रभावित होती हे। डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ. क्षेत्र), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा शासन को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन रू0 899.20 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4009/535याता–अ/19 दि0 16.07.19 द्वारा सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
धुन्योली–170, घोन्याली–132	30/10/2020 –	शा0सं0 2841/।।।(2)/16–58(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.10.2016			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वर्तमान में पी.एम.जी.एस.वाई.का मार्ग स्वीकृत है, जिसके वनभूमि प्रस्ताव भी स्वीकृत हैं। इसके स्थान पर लोडिथा गधेरे से सुनखाली खुडियारी सिरकोट मंजर धुन्योली मो0मा0 का प्रथम चरण का आगणन प्रेषित किया गया है। विभाग से उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	श0सनादेश सं0 1935/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 2306/11c dated 21/08/2015 OF Amount 32.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षों की गणना की जा चुकी है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये जा चुके है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की मांग की गई है। लिंक मार्ग में नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
पुरियाचौड–307, तौलबुधानी–286	31/03/2020 –	शा0सं0 1527/।।। (2)/15–01(मु.म.घो.)/2015 दि0 28.02.2015		Area 2.52 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		श0स. 1527/।।।(2)/15–01(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 28.02.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4574/985सी–01/15 दि. 15.10.2015 द्वारा अनुमोदित। क्षेतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि तहसील द्वाराहाट में उपलब्ध। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर पूर्ण कार्यवाही उपरान्त आई0डी0 सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड/21140/2016 दि0 29.08.16 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षक स्तर पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	326 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 911/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत शीतलाखेत मोटर मार्ग से रा0इ0का0 चौमूधार तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03/ 2015	28.14	28.14	0.32		27.82	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	28.14																		
107	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	326 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत चितई से भुल्यूडा मो0मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02/ 2014	31.03	31.03	0.09		30.94	3Km	0.00	0.00												
						02/ 2014	31.03																		
108	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	326 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 497/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में तिमिलटोना, आरूसारी विरोट, भीमीटोला हेतु हुई तलाई तक मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गा	6Km	02/ 2015	105.30	105.30	0.10		105.20	6Km	0.00	0.00												
						02/ 2015	105.30																		
109	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	327 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 912/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मंदिर से बिन्सर कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत सड़क तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	03/ 2015	33.98	33.98	0.32		33.66	4Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	33.98																		
110	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	327 जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	02/ 2014	61.29	61.29	35.32		25.97	8Km	5.00	0.00												
						02/ 2014	61.29																		
111	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	328 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 914/2014 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत काकड़ीघाट के पास सिरोता नदी पर लोहे के गार्डर पुल का निर्माण	1no+50m	03/ 2015	2.00	2.00	0.05		1.95	1no+50m	0.00	0.00												
						03/ 2015	2.00																		
112	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	328 जनपद अलमोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत अल्मोड़ा–घाट मो0मार्ग के किमी0 30 (है0 8–10) से गहताण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	6Km	04/ 2015	45.97	45.97	0.14		45.83	6Km	0.00	0.00												
						02/ 2014	45.97																		
113	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	329 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 220/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाधोली–सिंगोली मो0 मार्ग से ग्रम गुलोली भैसासाली (कमेटपानी) कुलबगड़ तक 02 किमी0 मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट,	2Km	03/ 2015	18.42	18.42	0.10		18.32	2Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	18.42																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 1935/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 2307/11c dated 21/08/2015 OF Amount 28.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन। नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। नोडल अधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
भुल्यूड़ा–241	31/03/2020 –	श्शा0सं0 819/111(2)/ 14 –50 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014		Area 2.09 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 24.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित, जो आपत्ति में वापस। आपत्तियों का निराकरण कर दि0 01.01.19 को नाडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित। प्रस्ताव दि0 21.02.19 को आपत्तियों में खण्ड में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
तिमिलटनोला–83, महंग्यारी–82	31/03/2020 –	शा0सं0 1527/ ।।। (2)/15–01(मु.म.घो.)/2015 दि0 28.02.2015		Area 0.94 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 02.05.2016 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 1935/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। नोडल अधिकारी देहरादून स्तर से आपत्तियों में प्राप्त। ग्रामवासियों द्वारा वनाधिकारी प्रपत्रों में अनापत्ति नही दी जा रही है।
भगरतोला–306, कपकोली–137	31/03/2022 –	शा0सं0 1110/111(2)/14–52 (प्रा0आ0)/13 दि0 20/2/14		Area 2.43 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 8.00 किमी0 लागत रू0 438.73 लाख की शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा प्राप्त। नोडल अधिकारी के पत्रांक 3705/एफ.सी./यू.के./10668 दि0 19.6.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 1935/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 25.03.2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्व शेष। स्थल चयन अनुमोदित। द्वितीय चरण आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 779/11सी0 दि0 12.04.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1582/111(2)/15–52 (प्रा0आ0)/13 दि0 30/4/15		Area 3.26 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 3525/1084सी.–1/15 दि0 1.8.15 द्वारा स्वीकृत। वनभूमि के प्रस्ताव बनाने की कार्यवाही की जा रही है।
गुलोली–120	31/03/2020 –	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	श्शा.स. 1835/ ।।।(2)/15–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 19.03.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण पूर्ण। सहमति पत्र अप्राप्त। गुलोली के ग्रामीणों द्वारा नये समरेखण में सर्वेक्षण की मांग कर समरेखण विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2180/4सी दि0 08.09.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी रानीखेत को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 921/4सी दि0 13.04.2018 द्वारा विवाद सुलझाने हेतु संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को अनुरोध पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
114	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा 329 क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत तोली (मनिआगर) मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतोंली तक विस्तार का कार्य	3Km	01 / 2014	22.98	22.98	15.09		7.89	3Km	2.00	0.00												
						01 / 2014	22.98																		
115	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोडा के अंतर्गत विधान सभा 330 क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत दन्या– डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2014	15.32	15.32	0.09		15.23	2Km	0.00	0.00												
						01 / 2014	15.32																		
116	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 889/2014 330 दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत खूंट–धामस–बसर–ज्योली मोटर मार्ग से ग्राम टकोली तक 02 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	03 / 2015	25.49	25.49	2.13		23.36	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	25.49																		
117	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 330 221/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में चौगांव ज्यूडा से फैटनौला होते हुये सैलापानी तक मो0 मार्ग का विस्तार। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	9Km	03 / 2015	83.99	83.99	0.10		83.89	9Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	83.99																		
118	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0मुख्य मंत्री घोषणा सं. 373/2012 333 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरूली ब जर मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (रामपुर कुनीगाड़ मोटर मार्ग का विस्तार)। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभि	2Km	01 / 2014	18.90	18.90	1.02		17.88	2Km	5.00	0.00												
							18.90																		
119	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषण संख्या 333 817/2014 के अन्तगत जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजेठी–ग्वालदयों अनु. बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	5Km	04 / 2015	42.58	42.58	0.07		42.51	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	42.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बर्तोली–326, चौलेठी–159, मैचून–232	31/03/2022 —	शा0सं0 549/111(2)/ 14 –49 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 29/1/2014		Area 1.39 (TA)	कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति ल0 3.00 किमी0 लागत रू0 164.00 लाख की शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.1.2016 द्वारा स्वीकृत। नोडल अधिकारी के पत्रांक 3705/एफॅ.सी./यू.के./10671 दि0 20.6.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
गौली–654	31/03/2020 —	शा0सं0 549/111(2)/ 14 –49 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 29/1/2014			समरेखण अनुमोदित		सिविल भूमि के प्रस्ताव जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा स्वीकृत। ल0 0.90 किमी0 लागत रू0 38.90 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 4683/101याता.–अ./17 दि0 6.1.18 द्वारा सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 1935/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 26.03.2015	TS VIDE 2258/11C dated 28/09/2016 OF Amount 5.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑन लाईन आपत्तियों में प्राप्त है, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
ज्यूड़ा–92	31/03/2020 —	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	श्शा.स. 1835/ ।।।(2)/15–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 19.03.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। दि0 24.10.15 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम मोहनरी में आयोजित जनता दरबार में निर्देश दिये गये है कि ग्राम फैटनौला को छोड़ते हुए मार्ग का सर्वेक्षण किया जाय। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य किया जायेगा। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2180/4सी दि0 08.09.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी रानीखेत को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 921/4सी दि0 13.04.2018 द्वारा विवाद सुलझाने हेतु संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को अनुरोध पत्र प्रेषित।
रामपुर आबादी 742	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 333/111(2)/14–46(प्र.आ.)/13 दिनांक 21.01.2014		Area 1.35 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4621/975सी.–01/14 दिनांक 26.9.2014 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव आई.डी. नं. एफ.पी./यू.के./रोड/8986/2014 दि. 30.12.14 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को आनलाईन द्वारा प्रेषित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/118/2015/एफ.सी./934 दिनांक 9.9.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आन लाईन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश संख्या 2724/।।।(2)/15–05 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑन लाईन आपत्तियों में प्राप्त है, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
120	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 333 225/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गैरड़ से कोटाड़ लिंक मो0 मार्ग एवं मोअर वाहन पुल का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	6Km	03/ 2015	57.67	57.67	0.30		57.37	6Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	57.67																		
121	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 334 रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मो0 मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	2.5Km	10/ 2016	23.03	23.03	0.10		22.93	2.5Km	0.00	0.00												
						10/ 2016	23.03																		
122	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 334 884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के विकास खण्ड लमगड़ा में चौमू से कलसीमा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	04/ 2015	24.70	24.70	0.67		24.03	3Km	0.00	0.00												
						04/ 2015	24.70																		
123	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा 336 क्षेत्र जागेश्वर के अतर्गत खोला मो0मार्ग से बर्तोली बानठोक मो0मार्ग का निर्माण।	5Km	03/ 2014	29.25	29.25	0.09		29.16	5Km	5.00	0.00												
						03/ 2014	29.25																		
124	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा 337 क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत दन्या–आरा सफल्ड मो0मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मो0मार्ग का नव निर्माण।	6Km	03/ 2014	45.93	45.93	0.09		45.84	6Km	0.00	0.00												
						03/ 2014	45.93																		
125	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा 338 क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत आरा से मानेश्वर तक मो0मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2Km	03/ 2014	15.31	15.31	0.09		15.22	2Km	0.00	0.00												
						03/ 2014	15.31																		
126	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 338 सल्ट के अन्तर्गत सुमनलता भदौला मो0 मार्ग से सेरा कैलानी–तल्ला मनेरिया तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	6Km	01/ 2015	55.27	55.27	0.10		55.17	6Km	0.00	0.00												
						01/ 2015	55.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोटाड–162	31/03/2020	श्शा0सं0 1835/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			समरेखण अनुमोदित		श्शा.स. 1835/।।।(2)/15–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 19.03.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.222 है0 सिविल बेनाप भूमि की आवश्यकता है। भूमि की मांग हेतु पत्र प्रेषित।
गैरा–89	31/03/2020	शा0सं0 2615/।।। (2)/16–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 13.10.2016			अनारम्भ कार्य		क्षेत्रीय ग्रामीणों के विरोध के कारण इस मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या–2615/।।।(2)/16–03(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 13.10.16 द्वारा प्राप्त। मार्ग का राजस्व/वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। 2.070है0 आरक्षित/सिविल बेनाप भूमि प्रभावित होती है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने अर्थात 4.140है0 भूमि की आवश्यकता है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2182/36सी दि0 08.09.2017 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 922/4सी दि0 13.04.2018 द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015			निर्माण प्रारम्भ		वृत्तीय कार्यालय के पत्राक 800(1)/ 419 सी0 – 01/16 दि0 09.03.2016 द्वारा समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा को दिनांक 07.10.2016 को प्रेषित।
बानठोक–233	31/03/2022	1473/111(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 4/3/14		Area 2.7 (TA)	कार्य पूर्ण		इस मार्ग की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि प्रस्तावों पर भारत सरकार के पत्रांक 142/2015/एफ.सी./1519 दि0 8.10.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
चिमखोली–115	31/03/2020	1473/111(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 4/3/14		Area 2.94 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 24.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित जो आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आनलाइन नोडल स्तर पर प्रेषित। जो दि0 1.1.17 को आपत्तियों में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020	1473/111(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 4/3/14			समरेखण अनुमोदित		राजस्व परिषद से भूमि की स्वीकृति प्राप्त। ल0 2.00 किमी.लागत रू0 103.75 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 3960/101याता.–अ./15 दि0 09.8.16 द्वारा सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
जालीखान–72, खडकू भनेरिया–119, कैलानी–98	31/03/2020	शा0सं0 331/।।। (2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015		Area 1.89 (TA)	समरेखण अनुमोदित		माह जनवरी 2019 में वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 339 496/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत रूचियाखाल, गंगाझाला, कान्हेड़ी व तिमिलखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कु	11Km	03/ 2015	193.05	193.05	0.14		192.91	11Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	193.05																		
128	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा 339 क्षेत्र जागेश्वर के अतर्गत बसोलीखान बिरकोला–सलपड़ चिरकोली तल्ला सेराघाट मो0मार्ग का नव निर्माण कार्य। 3 नं0 24 मी0 स्पान स्टीन गर्डर पुल सहित	25Km+3no+24m	03/ 2014	196.57	196.57	1.45		195.12	25Km+3no+24m	0.00	0.00												
						03/ 2014	196.57																		
129	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 340 संख्या–234/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत जालली मोटर मार्ग से रानीखेत नगर के लिए बाईपास मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर	3Km	05/ 2015	13.59	13.59	0.10		13.49	3Km	0.00	0.00												
						05/ 2015	13.59																		
130	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 341 संख्या–905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा–जौरासी मोटर मार्ग मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	4Km	05/ 2015	18.13	18.13	0.10		18.03	4Km	0.00	0.00												
						05/ 2015	18.13																		
131	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा में 341 भतरौजखान–भिकियासैन–चौखुटिया मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं. 12) को सिंगल लेन से डेढ लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा	20Km	02/ 2015	140.30	140.30	5.96		134.34	20Km	5.00	0.00												
							140.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गंगाझाला–108, पीपलखाल–192, कन्होडी–31	31/03/2020	शा0स0 813/।।।(2)/15–03(मु.म.घो.)/2014 दि. 17.03.2015		Area 1.68 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 01.05.2016 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून स्तर पर।
बमोरी खालसा–100	31/03/2020	1473/111(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 4/3/14		Area 11.07 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 25.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित जो आपत्ति में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। नये प्रारूप में बनाकर प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक से आपत्तियों में प्राप्त।
	31/03/2020	4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015			समरेखण अनुमोदित		छावनी परिषद रानीखेत की 0.72 है0 भूमि प्रभावित होती है। भूमि हस्तान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 83/4सी (घो0)/15 दि0 08.01.2016 द्वारा अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद को पत्र लिखा गया था। छावनी परिषद् के पत्रांक 116/ए.डी.एम./बाईपास दिनांक 20.08.2016 द्वारा उक्त सन्दर्भ में रक्षा सम्पदा कार्यालय, बरेली मण्डल, बरेली छावनी को पत्र प्रेषित। रक्षा सम्पदा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली छावनी के पत्रांक डी.ई.ओ./बरेली/टी.एफ.आर./एस.वाई. नं. 03/रानीखेत/04 दिनांक 19.10.2016 द्वारा स्टेशन हैड क्वार्टर, रानीखेत को उक्त प्रतिवेदन पर विशिष्ट टिप्पणी एवं अनुशंसा हेतु पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 2324/36सी दि0 05.09.18 द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद रानीखेत को पत्र प्रेषित।
पजीना–108	31/03/2020	4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 0.96 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्ण कार्यवाही उपरान्त दिनांक 15.12.2016 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून में परीक्षण स्तर पर।
भिकियासैन आबादी 1974, हरनोली आबादी 266	31/03/2020	शासनादेश सं. 1066/111(2)/15–46(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 11.2.2015		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		राज्य सरकार के पत्रांक 01/9–4– 18/1(01)/18 दिनांक 7.2.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। राज्य सरकार के पत्रांक 01/9–4–18/1(01)/18 दिनांक 7.2.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एवं राज्य सरकार शासनादेश सं. 1198(1)/ग–4–18/1(01/18 दिनांक 11.1.19 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 1977/1सी. दिनांक 23.7.19 द्वारा लम्बाई 19.20 किमी. लागत रू. 2352.23 लाख का अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
132	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	345 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं. 217/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में सौगढ़–पंतगॉव–शैलापानी मोटर मार्ग से थौली से चमड़खान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	03 / 2015	17.33 17.33	17.33	0.04		17.29	2Km	0.00	0.00												
133	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	346 मा0मुख्यमंत्री जी की घाषणा सं. 223/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग में पनघट से ग्राम गुलोली होते हुए अम्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री द	2Km	03 / 2015	18.43 18.43	18.43	0.05		18.38	2Km	2.00	0.00												
134	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	347 मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा सं. 230/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में चमनपुरी–कारचूली मोटर मार्ग के फलनासीमा स्थान से रिखोली ग्राम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी,, अपर सह	2Km	03 / 2015	18.43 18.43	18.43	0.20		18.23	2Km	2.00	0.00												
135	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	348 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं. 235/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में ग्राम सिगोली से रीठा महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत कनिष्ठ अभियन्ता	5Km	03 / 2015	43.31 43.31	43.31	0.36		42.95	5Km	10.00	0.00												
136	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	349 जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोली–चमीनी–कुनस्यारी मोटर मार्ग किमी. 6 से चमीनी गैर व चमीनी धार होते हुए कुनस्यारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	5Km	03 / 2015	49.50 49.50	49.50	1.09		48.41	5Km	10.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पंतगॉव आबादी 437, थोली आबादी 250, पाली आबादी 340, सिरमोली आबादी 259, धारड़ आबादी 347, सिरमोली आबादी 482	31/03/2020	शासनादेश सं. 1935/111(2)/15–03(मु.मं. घो.)/20–15 दिनांक 25.03.2015		Area 0 (Final)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। अतः कार्य निरस्त होना है। निरस्तीकरण के प्रस्ताव बनाये जा रहे है।
अम्याड़ आबादी 428	31/03/2020	शासनादेश सं. 1935/111(2)/15–03(मु.मं. घो.)/20–15 दिनांक 25.03.2015		Area 0 (chappan)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 3540(1)/982सी. –01/15 दिनांक 3.8.15 द्वारा अनुमोदित। आई.डी. नं. एफ.पी./यू.के. /रोड/15358/2015 दि. 11.9.15 द्वारा आन लाईन प्रेषित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/87/2017/एफ.सी. /1136 दिनांक 31.8.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 445/18सी. दिनांक 21.2.19 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। छपान की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 2004/535याता.अ/19 दिनांक 16.7.19 द्वारा 2 किमी. लम्बाई एवं लागत रू. 101.15 लाख का शासन को प्रेषित।
रिखोली आबादी 2018	31/03/2020	शासनादेश सं. 1935/111(2)/15–03(मु.मं. घो.)/20–15 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 1557/77c dated 05/07/2016 OF Amount 18.43 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश सं. 90/ग–4–15/10 (23) 2016 दिनांक 8.4.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश सं. 574/9–4–17(24)/ 2016 दिनांक 22.12.17 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। विस्तृत आगणन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2605/981सी.–01/19 दिनांक 22.7.19 द्वारा लम्बाई 1.85 किमी. लागत रू. 115.64 लाख का मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा
सिगोली आबादी 190, चापड़ आबादी 138, उडुली आबादी 231 खैरिया आबादी 121	31/03/2020	शासनादेश सं. 1935/111(2)/15–03(मु.मं. घो.)/20–15 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 2580/26C dated 28/10/2015 OF Amount 43.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पूरी लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजे प्रपत्र बनाये जा रहे है।
कुनस्यारी आबादी 440,	31/03/2020	शासनादेश सं. 2084/111(2)/15–6(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 26.03.2015	TS VIDE 612/1c dated 30/03/2017 OF Amount 49.5 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश सं. 91/ग–4–15/10 (23) 2016 दिनांक 8.4.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। श्शासनादेश सं. 575/9–4–17/1 (23) 2016 दिनांक 4.5. 2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त।ं। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजे प्रपत्र बनाये जा रहे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	349 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 816/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में बसोली से मैरोली, आनुली सिमलखेत तक मो0 मार्ग का नवनिर्माण एवं 24 मी0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	12Km+1no+24m	03/ 2015	94.13	94.13	0.09		94.04	12Km+1no+24m	2.00	0.00												
						03/ 2015	94.13																		
138	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	350 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 814/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर ग्राम बालीखेत व सानीखेत के मध्य पनार नदी में 60 मी0 स्पान झूला पुल का नवनिर्माण।	1no+60m	03/ 2015	4.02	4.02	0.10		3.92	1no+60m	0.00	0.00												
						03/ 2015	4.02																		
139	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	351 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में भगतोला से चौरा पोखरी अम्बेडकर गांव मो0 मार्ग का नव निर्माण।	4Km	03/ 2015	36.74	36.74	0.18		36.56	4Km	1.00	0.00												
						03/ 2015	36.74																		
140	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	352 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 908/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बड़यूडा से थपनिया तक मो0 मार्ग का नवनिर्माण एवं 10 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मो0 सेतु सहित निर्माण।	4Km+1no+10m	03/ 2015	38.03	38.03	0.50		37.53	4Km+1no+10m	1.00	0.00												
						03/ 2015	38.03																		
141	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	353 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 913/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में विकासखण्ड भौसियाछाना के तरूला ग्राम के समीप जटागंगा नदी पर 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण।	1no+36m	03/ 2015	3.15	3.15	0.10		3.05	1no+36m	0.00	0.00												
						03/ 2015	3.15																		
142	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	354 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 890/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जमराडी बैण्ड से बेलवाल गॉव तक मो0 मार्ग का नवनिर्माण एवं 18 मी0 आर0सी0सी0 मो0 सेतु का निर्माण।	3Km+1no+18m	03/ 2015	25.61	25.61	0.16		25.45	3Km+1no+18m	0.00	0.00												
						03/ 2015	25.61																		
143	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	355 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 885/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में में गैराड़ से दिव्या तक मो0 मार्ग का निर्माण।	3Km	03/ 2015	24.69	24.69	1.65		23.04	3Km	0.00	0.00												
						03/ 2015	24.69																		
144	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	357 मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 899/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कफलमोट से बसर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	07/ 2015	16.92	16.92	0.08		16.84	5Km	0.00	0.00												
						07/ 2015	16.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 7.2 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दि0 2.9.2015 को आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में वापस। ग्रामवासियों द्वारा वन पंचायत भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हो गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण। स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभि. महोदय के पत्रांक 5188/1088सी–01/15 दि0 18.11.15 द्वारा स्वीकृत परन्तु नाप भूमि प्रभावित होने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नहीं बनाया जाना है। डी.पी.आर. गठित की जानी है।
	31/03/2022	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 1.57 (Division)	समरेखण अनुमोदित		नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी चाही गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक–1259/3सी0 व0भू0 दि0 04.06.2016 द्वारा हार्डकापी नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। उनके द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में वापस।
वड्यूड़ा–120, थपनिया–392	31/03/2022	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015	TS VIDE 677/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 38.03 lac	Area 0.96 (TA)	समरेखण अनुमोदित		उक्त कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 504/ग–16/01(155)/16 दि0 19.7.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन वर्तमान दरों पर मुख्य अभि. लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 3248/535याता.–अ/17 दि0 19.7.18 द्वारा आगणन रू0 183.34 लाख का सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015			समरेखण अनुमोदित		इस कार्य का स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3447/1090सी–1/15 दि0 1.8.2015 द्वारा स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता (अ0क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 452/535याता0–कु0/ 15 दि0 11.2.16 द्वारा द्वितीय चरण का आगणन ल0 36मी0 स्पान व लागत रू0 94.34 लाख का सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.97 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 24.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित, जो आपत्ति में वापस। आपत्तियों का निराकरण कर दि0 01.01.19 को नाडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित। प्रस्ताव दि0 21.02.19 को आपत्तियों में खण्ड में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
दिव्या–6	31/03/2020	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 2.26 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दि0 16.09.2015 को आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में वापस। वन्य जीव अभ्यरण की दूरी का प्रस्ताव गठित कर प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड के पत्रांक 1782/12–1 दि0 30.12.16 द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5213/ ।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015			अनारम्भ कार्य		पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा सरेखन में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
145	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	357 मु.मं.घो.सं0 811/2014 के अन्तर्गत नैनी से क्वेराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	03/2015	30.98	30.98	0.03		30.95	4Km	0.00	0.00											
						03/2015	30.98																		
146	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	358 मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 785/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रैलाखरक–तिनगेर मोटर मार्ग का नव निर्माण प्रथम चरण	3Km	07/2015	13.59	13.59	0.21		13.38	3Km	0.00	0.00											
						07/2015	13.59																		
147	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	359 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 501/2014 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम तोली जिंगोली से सिमलखेत तक मोटर मार्ग का 18मी0 स्पान आर.सी.सी. मोटर सेतु सहित नव निर्माण।	10Km+1no+18m	06/2015	29.42	29.42	0.10		29.32	10Km+1no+18m	0.00	0.00											
						06/2015	29.42																		
148	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	360 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 500/2014 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खेती जटेश्वर मोटर मार्ग के चौड़ाबैण्ड से स्यूनी–कूनी तक मोटर मार्ग का 18मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित नव निर्माण कार्य	10Km+1no+18m	06/2015	29.42	29.42	0.10		29.32	10Km+1no+18m	0.00	0.00											
						06/2015	29.42																		
149	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	361 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत डौनी नामक स्थान पर डौनी गधेरे में 16 मीटर स्पान आर.सी.सी. पैदल सेतु का नव निर्माण	1no+16m	06/2015	1.04	1.04	0.08		0.96	1no+16m	1.00	0.00											
						06/2015	1.04																		
150	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	361 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 969/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में कर्नाटकखोला से रैला पाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क का निम्रण कार्य	3Km	08/2015	297.84	297.84	0.08		297.76	3Km	0.00	0.00											
						08/2015	297.84																		
151	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	362 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 514/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में बरगला गॉव के समीप पोखरी नदी में पैदल पुल का निर्माण	1no+24m	08/2015	1.04	1.04	0.07		0.97	1no+24m	0.97	0.00											
						08/2015	1.04																		
152	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	362 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कोसी नदी पर वृषमेश्वर नामक स्थान पर 45 मीटर स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण	1no+45m	06/2015	2.41	2.41	0.08		2.33	1no+45m	2.00	0.00											
						06/2015	2.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 1935/ ।।।(2)/15–03(मु.मं.घो.)/2015 दि0 26.3.2015		Area 1.32 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दि0 6.11.2015 को आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में वापस।भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। नये प्रारूप में डिजिटल मैप तैयार कर हस्ताक्षर कराने की कार्यवाही की जा रही है। क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण का संशोधित आगणन कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 5213/ ।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर से आपत्ति में प्राप्त। निराकरण कर लिया गया है प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
कनारी गूठ–445, मेल्टा–367	31/03/2020 —	शा.सं. 4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/15 दि0 19.6.15		Area 7.56 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दि0 2.11.2015 को आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में दि0 30.08.2016 को प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में बनाकर हस्ताक्षर करवाये जा रहे हैं।
	31/03/2020 —	शा.सं. 4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/15 दि0 19.6.15		Area 0.67 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दि0 23.10.2015 को आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में वापस। वर्तमान में दि0 30.08. 2016 को प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। नये प्रारूप में डिजिटल मैप तैयार कर लिये गये हैं। हस्ताक्षर कराने की कार्यवाही की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का संशोधित आगणन वन विभाग से प्राप्त किया जाना है।
	31/03/2022 —	शा.सं.4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा.आ.)/2015 दि0 30.6.2015			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवेत्ता की आख्या प्राप्त। स्थल चयन प्रस्ताव गठित कर लिया गया है। मृदा परीक्षण तथा सेतु की डिजाइनिंग हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लिया गया है, ग्रामवासियों से वनाधिकार प्रपत्र में अनापत्ति मांगी गई थी जो प्राप्त हो चुकी है, राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर करवाये जा रहें है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	शा.सं.4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा.आ.)/2015 दि0 30.6.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भवेत्ता की आख्या प्राप्त। स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभि.को प्रेषित, मृदा परीक्षण व सेतु की डिजाइन हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
153	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 363 515/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम मोरपट्यूड़ी व पोखरी पंगराड़ी के मध्य नदी में पुल का निर्माण	1no+21m	08/2015	0.92	0.92	0.24		0.68	1no+21m	0.68	0.00												
						08/2015	0.92																		
154	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 363 सोमेश्वर के अन्तर्गत कोसी नदी पर ग्राम मठ में 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण	1no+36m	06/2015	2.65	2.65	0.08		2.57	1no+36m	2.00	0.00												
						06/2015	2.65																		
155	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 364 सोमेश्वर के अन्तर्गत कोसी नदी पर छानी नामक स्थान पर 24 मीटर स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण	1no+24m	06/2015	1.57	1.57	0.08		1.49	1no+24m	1.00	0.00												
						06/2015	1.57																		
156	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 364 516/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में कमलेश्वर नदी में ग्राम सैंज के पास झूला पुल का निर्माण	1no+70m	08/2015	2.88	2.88	0.86		2.02	1no+70m	2.02	0.00												
						08/2015	2.88																		
157	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 364 संख्या–1804/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत देवलीखेत से नाफड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश ल	4Km	01/2016	18.13	18.13	0.10		18.03	4Km	0.00	0.00												
						01/2016	18.13																		
158	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 365 518/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में पनार नदी पर टंकेश्वर मंदिर के समीप झूला पुल के निर्माण का कार्य	1no+60m	08/2015	2.48	2.48	0.07		2.41	1no+60m	0.00	0.00												
						08/2015	2.48																		
159	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र 365 कपकोट में ढालन खुनौली मोटर मार्ग का चौरा तक विस्तार 3 किमी0	3Km	02/2014	17.55	17.55	0.10		17.45	3Km	3.00	0.00												
							17.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3080/290सी0 –01/18 दिनाक 17.07.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा.सं.4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा.आ.)/2015 दि0 30.6.2015			समरेखण अनुमोदित		इस कार्य का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पंत्राक 6239/101याता0–कु0/15 दि. 13.12.2016 द्वारा 36मी0 स्पान लागत रू0 115.17 लाख का पुनरीक्षित आगणन सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों पर गठित किया किया जा रहा है। मृदा परीक्षण व सेतु की डिजाइन हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा.सं.4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा.आ.)/2015 दि0 30.6.2015			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवेत्ता की आख्या प्राप्त। स्थल चयन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1777/293सी0–01/18 दिनांक 28.04.2018 द्वारा स्थल चन पस्ताव अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
नाफड़ा–138	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। मार्ग के समरेखण में नाप भूमि प्रभावित होती है। डी0पी0आर0 रू. 284.06 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के के पत्रांक 4158/535याता–अ/17 दि0 13.09.18 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। दि0 01.05.2019 से दरे परिवर्तन होने के कारण नई दरों पर आगणन रू0 230.82 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3072/535याता0–अ/19 दि0 16.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 5988/ ।।। (2)/15–11 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन किया जा रहा है।
चौरा	31/03/2019	शासनादेश सं0 1152(1)/111(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21.02.2014				अन्य कारण	उक्त कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो गया है। इस धनराशि से नापभूमि के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। वनभूमि प्रस्ताव गठित नही किये जाने हैं। सम्पूर्ण समरेखण नापभूमि में पड़ता है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
160	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	365 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1820/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत–खैरना मोटर मार्ग में पन्याली अस्पताल से चमोली तसवाड़ तक 4.00 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बि॰	4Km	01/ 2016	18.13	18.13	0.10		18.03	4Km	0.00	0.00												
						01/ 2016	18.13																		
161	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	366 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1822/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत रींची–बिल्लेख मोटर मार्ग के सुखोली से स्यालीखेत हेतु 3.50 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0	3.5Km	01/ 2016	15.86	15.86	0.10		15.76	3.5Km	0.00	0.00												
						01/ 2016	15.86																		
162	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	366 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबटटा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग का वननिर्माण (प्रथम चरण)	3Km	02/ 2014	35.10	35.10	0.60		34.50	3Km	0.00	0.00												
							35.10																		
163	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	367 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में कोसी दोलाघट मोटर मार्ग से धौतीगाड़–पंचगॉव–स्यूरा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	6Km+1no +30m	08/ 2015	23.98	23.98	0.59		23.39	6Km+1no+30m	0.00	0.00												
						08/ 2015	23.98																		
164	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	367 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1813/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत, सल्ट के अन्तर्गत खैरना–रानीखेत–रामनगर राज्य मार्ग सं.–14 के मोहान से गनियाद्योली प्रभाग को 1.50 लेन में परिवर्तित कर सुधारीकरण का कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स.	70Km	01/ 2016	497.88	497.88	0.10		497.78	70Km	0.00	0.00												
						01/ 2016	497.88																		
165	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	368 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1816/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत ड्यौड़ाखाल–सौलाधार से मंगरा–सौला–नाकुड़ा तक होते हुए ग्राम मिलोती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिश्ट	6Km	01/ 2016	27.19	27.19	0.10		27.09	6Km	0.00	0.00												
						01/ 2016	27.19																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। दि0 22.10.2016 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है। ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किये जाने के कारण पुनः नये विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
सुकोली–तोक	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रीची बिल्लेख भुजान मोटर मार्ग के किमी0 8 से सुखोली मोटर मार्ग के पश्चात् किया जाना है।
बिलखेत, गैराड, भैरु, चौबट्टा		शासनादेश सं0 1152(1)/111(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21.02.2014		Area 2.97 (Nodal)			दिनांक 02.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर दिये गये हैं। अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0 683(1)/4–15– 1(389)/2015 दिनांक 06 जुलाई 2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन सरंक्षक भारत सरकार को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 6096/ ।।। (2)/15–37 (प्रा0आ0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 6384/275सी0–01/16 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्धता हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इस मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में उच्चीकरण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सौलाधार के ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि देने से इन्कार कर दिया गया है। जन प्रतिनिधियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किये गये है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
166	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 369 संख्या–1829/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत देवरापानी से मन्दिर होते हुए रिंगरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	4.5Km	01/2016	17.78	17.78	0.10		17.68	4.5Km	0.00	0.00												
						01/2016	17.78																		
167	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 370 संख्या–1819/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत बैना–थकुलाड़ी प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम कोटार तक 3.00 किमी. सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, क	3Km	01/2016	14.24	14.24	0.10		14.14	3Km	0.00	0.00												
						01/2016	14.24																		
168	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 371 संख्या–1827/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के अन्तर्गत चौनलिया से कोट गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स0अभि0–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता– श्री दर्शन कठायत)	4Km	01/2016	15.81	15.81	0.10		15.71	4Km	0.00	0.00												
						01/2016	15.81																		
169	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 374 संख्या–2247/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत क्वैरला–डभरा मोटर मार्ग का इनलू होते हुए रामगंगा नद तक विस्तार कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	3.1Km	03/2016	12.25	12.25	0.14		12.11	3.1Km	0.00	0.00												
						03/2016	12.25																		
170	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 375 संख्या–2245/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत झीमार बाजार से तल्ला विरलगांव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हरक राम जी के नाम मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिश्ट, अप	6Km	03/2016	28.48	28.48	0.00		28.48	6Km	0.00	0.00												
						03/2016	28.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रिगरिया–275	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		बांज वृक्ष प्रभावित होते है। संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की जानी है।
थकुलाड़ी–328, कोटाड–162	31/03/2020	श्शा0स0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण, भूगर्भीय निरीक्षण एवं संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मार्ग निर्माण में वनभूमि प्रभावित होती है। जिस हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता है। भूमि की मांग हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। ग्राम हउली द्वारा भूमि देने में आपत्ति की जा रही है।
इनलू–371	31/03/2020	1435/ ।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.03.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
मल्ला विरलगांव–466, तल्ला विरलगांव–245	31/03/2020	1435/ ।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.03.2016		Area 2.68 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
171	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 376 1799/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैण्ड से बनी भैंसोली लिंक रो को ग्राम दलमाटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	6Km	03/2016	27.19	27.19	0.24		26.95	6Km	0.00	0.00												
						03/2016	27.19																		
172	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2246/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत बरकिण्डा से खाल्यों तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 376	7.5Km	03/2016	75.06	75.06	0.00		75.06	7.5Km	0.00	0.00												
						03/2016	75.06																		
173	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषण संख्या 377 2294/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मौअर मार्ग का विस्तार कार्य (प्रथम चरण)	10Km+1no+30m	03/2016	35.91	35.91	0.06		35.85	10Km+1no+30m	0.00	0.00												
						03/2016	35.91																		
174	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शीतलाखेत–कठपुड़िया मार्ग से चम्पा–ऐडू होते हुए ज्योली बसर मार्ग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) 378	4Km	03/2016	13.53	13.53	0.06		13.47	4Km	0.00	0.00												
						03/2016	13.53																		
175	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 380 2562/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बजेठी से मालता–जोशीधुरा मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	06/2016	16.10	16.10	0.08		16.02	4Km	1.00	0.00												
						06/2016	16.10																		
176	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 381 2563/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ढौरा–मोतियापाथर मोटर मार्ग से सत्यूं इं. का. तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	06/2016	24.14	24.14	0.38		23.76	6Km	0.00	0.00												
						06/2016	24.14																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	श्शासनादेश संख्या 640/ ।।।(2)/16–51 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 984/269सी0–01/16 दिनांक 07.04.2018 द्वारा समरेखण अनुमोदित। पुनरीक्षित समरेखण पत्रांक 397/314सी0–01/18–19 दिनांक 30.01.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वृक्षों की अधिकता के कारण पुनः पुनरीक्षित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता महोदय से अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कर ली गई है, वृक्षों की सूची प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की आवश्यकता है।जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मांग की गई है।
खाल्यूँ–209	31/03/2020 —	1435/ ।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.03.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण एव भूगर्भीय निरीक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश संख्या 640/ ।।।(2)/16–51 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016			निर्माण प्रारम्भ		वृत्तीय कार्यालय के पत्रांक 3793/273सी0–01/17 दिनांक 16.12.2017 द्वारा समरेखण स्वीकृत। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कर ली गई है। वृक्षों की सूची प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की आवश्यकता है।जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मांग की गई है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश संख्या 640/ ।।।(2)/16–51 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 851/411सी0–01/16 दिनांक 06.04.2018 द्वारा समरेखण स्वीकृत। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण हेतु वनक्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020 —	श्शा0 संख्या 1218/ ।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 6674/271सी0–01/16 दिनांक 24.12.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	श्शा0 संख्या 1218/ ।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण वृत्तीय कार्यालय के पत्रांक 4132/260सी0–01/17 दिनांक 27.12. 2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
177	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	382 मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 2566/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम नाटाडोल में चौमूधार नदी में भाट के पास आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+15m	06 / 2016	0.90	0.90	0.18		0.72	1no+15m	0.72	0.00												
						06 / 2016	0.90																		
178	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	382 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1817/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैण में गाम पंचायत फलसों का भतरौजखान–जीनापानी मोटर मार्ग के किमी0 7 में गुजरगढ़ी नामक स्थान तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय ख	2Km	03 / 2016	7.90	7.90	0.17		7.73	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2016	7.90																		
179	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	383 मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 2567/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम नाटाडोल के कलवानी में आर0सी0सी0 पैदल पुल के निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	1no+15m	06 / 2016	0.90	0.90	0.08		0.82	1no+15m	0.82	0.00												
						06 / 2016	0.90																		
180	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	384 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सौंग–खलीधार हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करने का कार्य।	5Km	01 / 2015	40.50	40.50	0.20		40.30	5Km	2.00	0.00												
							40.50																		
181	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	385 मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 2568/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम भांगादेवली के भुजियागाड़ नदी में लौह पैदल सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+30m	06 / 2016	1.50	1.50	0.18		1.32	1no+30m	0.00	0.00												
						06 / 2016	1.50																		
182	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	385 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बनलेख होराली से पतकन्या तक अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2015	67.95	67.95	0.00		67.95	5Km	2.00	0.00												
							67.95																		
183	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	386 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भॅयू गुलेर मोटर मार्ग के पी0एम0जी0एस0वाई0 के मार्ग के मिलान का कार्य।	1.25Km	01 / 2015	17.94	17.94	2.52		15.42	1.25Km	0.00	0.00												
							17.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 संख्या 1218/।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है। स्थल चयन प्रस्ताव वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं
गुजरगढ़ी–234	31/03/2020	1089/।।।(2)/16–68(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22.03.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। दि0 01.05.2019 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरो पर आगणन रू0 74.72 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2742/999सी–01/19 दि0 29.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0 संख्या 1218/।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
खलीधार		शासनादेश सं0 623/111(2)/15–45 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015			अनारम्भ कार्य		मु0अभि0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 5359/535याता– अ0/15 दिनांक 26.10.2016 द्वारा 3 किमी0 हेतु रु0 485.38 लाख का द्वितीय चरण का आगणन सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित। भू–वैज्ञानिक आख्या के अनुसार चौडीकरण नहीं किया जाना है।
	31/03/2020	श्शा0 संख्या 1218/।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4698/298सी0– 01 /18 दिनांक 11.12.2018 द्वारा अनुमोदित।
पतकन्या		शासनादेश सं0 667/111(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई कपकोट द्वारा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है।बागेश्वर–दोफाड धरमघर से किडई के किमी0 8 से आगे को कार्य किया जा रहा है। अतः निरस्त किया जाना है।
गूलेर		शासनादेश सं0 667/111(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। वनभूमि प्रस्ताव गठित नहीं किये जाने है। सम्पूर्ण ऐलाइमेन्ट नापभूमि में पड़ता हे। भयू गुलेर के किमी0 10 जो कि पूर्व में जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित किया जा चुका है का मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। उससे आगे यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई से किमी0 10 में ही जुड जाता है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
184	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 1810/2015 389 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम नैकणा से बाटुला बाया बाजन मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	9Km	01/ 2016	47.26	47.26	0.10		47.16	9Km	2.00	0.00												
							47.26																		
185	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0मु0मं0घो0 सं0 2293/2015 के 389 अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याहीदेवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के विस्तार कार्य (लम्बाई 6.00 कि0मी0) प्रथम चरण	6Km	07/ 2016	117.13	117.13	1.01		116.12	6Km	0.00	0.00												
						07/ 2016	117.13																		
186	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 1814/2015 390 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सोगढ़–पंतगॉव–चमड़खान–सगीना–नौगॉव–लछमौला लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	01/ 2016	15.75	15.75	0.10		15.65	3Km	0.50	0.00												
							15.75																		
187	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1791/2015 391 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत कमराड़ मानिला मंदिर से शिलंग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5Km	01/ 2016	26.26	26.26	0.10		26.16	5Km	0.50	0.00												
							26.26																		
188	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1789/2015 392 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा –रहड़धार–चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के0एस0रावत, कनिष्ठ अ	6Km	01/ 2016	31.51	31.51	0.25		31.26	6Km	0.50	0.00												
							31.51																		
189	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 517/2014 393 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत उड्यूड़ा गांव के समीप सुयाल नदी में 30मी0 स्पान स्त्रील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य।	1no+30m	08/ 2015	1.98	1.98	0.10		1.88	1no+30m	0.00	0.00												
						08/ 2015	1.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बाजन आबादी 328	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 436/993सी.–01/18 दिनांक 27.02.18 द्वारा अनुमोदित। ग्रामवासियों द्वारा समरेखन परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 2102/।।। (2)/16– 52 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 1855/277c-01/2018 dated 09/05/2018 OF Amount 3.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 3792/277 सी0–01/16 दिनांक 17.10.2017 द्वारा समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर लिये गये है, तहसीलदार अल्मोड़ा को वन भूमि पत्रावली हस्ताक्षर हेतु प्रेषित की गई है।
पंतगॉव आबादी 437, थोली आबादी 250, पाली आबादी 340, सिरमोली आबादी 259, धारड़ आबादी 347, सिरमोली आबादी 482, गैरगॉव आबादी 240	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2580/97सी.–01/17 दिनांक 7.7.17 द्वारा स्वीकृत। आई. डी. सं. 36098/2018 आन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
कमराड़ आबादी 370	– –	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा समरेखन में विवाद किया जा रहा है।
सिनार आबादी 297, चौनिया आबादी 113,ख दलमोड़ी आबादी 142	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा के पत्रांक 295/992सी.–01/17 दिनांक 20.1.18 द्वारा अनुमोदित। आई. डी. सं. 37250/2018 आन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 5988/।।।(2)/15–11(मु.मं.घो.)/2015 दि0 18.8.2015			समरेखण अनुमोदित		स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा के पत्रांक 3172/401सी.–01/16 दि0 25.6.16 द्वारा अनुमोदन प्राप्त। उक्त कार्य का लागत रू0 79.84 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो. नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 3848/535याता.–अ./15 दि0 3.8.16 द्वारा सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित कर प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1805/2015 393 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत बमनचौना से बाटुला–नैल–तल्ला पाली मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	9Km	01/2016	47.26	47.26	0.10		47.16	9Km	2.00	0.00												
							47.26																		
191	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमत्री घोषणा संख्या 810/2014 394 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम खडियारी से नैनी पैदल मार्ग में जटागंगा में 21मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य।	1no+21m	08/2015	1.50	1.50	0.10		1.40	1no+21m	0.00	0.00												
						08/2015	1.50																		
192	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1788/2015 394 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत दौला–बाजन मोटर मार्ग से बधाण सिन्तोली मोटर मार्ग तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्मा।। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (	6.5Km	01/2016	34.14	34.14	0.10		34.04	6.5Km	0.50	0.00												
							34.14																		
193	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमत्री घोषणा संख्या 813/2014 395 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत छनटाना ग्राम के निकट भौरीगाड़ में 21मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य	1no+21m	08/2015	1.50	1.50	0.10		1.40	1no+21m	0.00	0.00												
						08/2015	1.50																		
194	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1787/2015 395 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत बृद्वकेदारेश्वर मंदिर पर झूला पुल का निर्म्राण कार्य । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	0.1Km	01/2016	6.79	6.79	0.10		6.69	0.1Km	0.00	0.00												
							6.79																		
195	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 1793/2015 395 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैण बासोट घट्टी मोटर मार्ग से देवीधूरा–धूरा–हरिजन बाखली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि	2Km	10/2016	7.90	7.90	0.10		7.80	2Km	0.00	0.00												
						10/2016	7.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
वमनचौरा आबादी 447	—	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा समरेखन में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 5988/ ।।।(2)/15–11(मु.मं.घो.)/2015 दि0 18.8.2015			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवेत्ता की आख्या प्राप्त। स्थल चयन प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 2813/आगणन दि0 28.11.16 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को प्रेषित, जो आपत्तियों में वापस।
बाजन आबादी 328, दौला आबादी 302	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा के पत्रांक 156/992सी.–01/17 दिनांक 20.1.18 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट को पत्र लिखा गया है। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 5988/ ।।।(2)/15–11(मु.मं.घो.)/2015 दि0 18.8.2015			समरेखण अनुमोदित		ल0 21मी0 स्पान लागत रू0 111.53 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 4482/535याता.–अ./15 दि0 14.10. 16 द्वारा सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों में गठित किया जा रहा है।
रोटापानी आबादी 156, पथोला आबादी 462 आफलखोला आबादी 77 मुसकाड़ा आबादी 45	—	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			निर्माण प्रारम्भ		भूवैज्ञानिक का निरीक्षण कर लिया। रिपोर्ट प्राप्त। स्थल चयन दिनांक 19.8.17 को किया जा चुका है। आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4043/535याता.–अ./18 दिनांक 30.8.18 द्वारा लम्बाई 70मी. रू. 245. 51 लाख का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0 अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 6144/चौबीस–एल.ए.सी. /2017–18 दिनांक 13.9.18 द्वारा शासन को विश्व बैक हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 —	2588/ ।।।(2)/16–02(मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। भू गर्भवेत्ता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु स्थल उचित नही पाया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
196	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 1826/2015 396 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चौड़ा बैण्ड से कोट मनराल होते हुए अस्पताल तक सड़क का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	5Km	10/2016	19.76	19.76	0.26		19.50	5Km	0.00	0.00												
						10/2016	19.76																		
197	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1908/2015 396 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत खीड़ा धराखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण । श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5Km	01/2016	23.90	23.90	0.10		23.80	5Km	2.00	0.00												
							23.90																		
198	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1518/2015 397 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत भण्डारगॉव मेल्टा से कुनथ्याड़ी–दूनागिरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 9मी0 विस्तार आर0सी0सी0 मोटर सेतु का निर्माण । श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम	6Km+9m	01/2016	32.22	32.22	0.15		32.07	6Km+9m	1.00	0.00												
							32.22																		
199	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 2244/2015 397 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गड़ीखान चौफिया डांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	10Km	10/2016	39.52	39.52	0.29		39.23	10Km	0.00	0.00												
						10/2016	39.52																		
200	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 2096/2015 के 398 अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में खेती जटेश्वर मो0मा0 का गंगोलीहाट सलाण मो0मा0 तक तथा 100मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण	3Km+1no+100m	10/2015	18.69	18.69	0.10		18.59	3Km+1no+100m	0.00	0.00												
						10/2015	18.69																		
201	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं.1798/2015 398 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत मासी पुल पार से गोगता परथोला अफो (केदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण । श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/श्री विजयपाल सैनी,, कनिष्ठ अभियन्ता	9Km	01/2016	43.02	43.02	0.32		42.70	9Km	0.00	0.00												
							43.02																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जसा जुनेडा–94, कोट अस्वाल–218	31/03/2020	2588/ ।।।(2)/16–02(मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। नाप भूमि प्रभावित होती है।
खीड़ा आबादी 4289	31/03/2020	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा भूमि देने में आपत्ति की जा रही है पुनः सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 5 एच.पी. बैण्ड आ रहे है। भूवैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
कुंथाड़ी आबादी 239, भण्डारगॉव आबादी 716, मेल्टा आबादी 236	31/03/2020	शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 5409/987सी. –01/16 दिनांक 20.10.16 द्वारा अनुमोदित। भूमि निर्धारण हेतु संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। नये आदेशों के अनुसार वन भूमि प्रस्ताव आन लाईन किया जाना है।
डांग–507	31/03/2020	2588/ ।।।(2)/16–02(मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। समरेखण स्वीकृत। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण उपरान्त वृक्षों की सूची अपेक्षित/वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नही।
	31/03/2022	शा0सं0 7488/ ।।।(2)/15–12(मु.मं.घो.)/2015 दि0 14.10.2015			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4403/259सी.–01/16 दि0 22.08.16 द्वारा स्वीकृत। स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4061/401सी.–01/16 दि0 03.08.16 द्वारा स्वीकृत। ल0 3.00 किमी0 लागत रू0 239.91 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 6558/535याता.–अ0/15 दि0 03.01.17 द्वारा सचिव, लो. नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। भविष्य में पंचेश्वर डेम के डूब क्षेत्र में आता है।
गोगता आबादी 174		शासनादेश सं. 428/111(2)/16–14(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23.1.2016	TS VIDE 249/1c dated 06/02/2017 OF Amount 43.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3673/989सी–01/17 दिनांक 3.10.17 द्वारा अनुमोदित । इस कार्यालय के पत्रांक 1949/1सी. दि.8.9.17 द्वारा लम्बाई 9.00 किमी. लागत रू. 43.02 लाख का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित। संयुक्त दिनांक 21.12.17 को किया जा चुका है। आख्या अप्राप्त। यह मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड को स्थानान्तरण हो गया है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
202	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 2097/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के ग्रामसभा गुरूड़ा के तोक रतेड़ी को जोड़ने हेतु गुरूड़ाबाज के गैंगहट से रतेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण 399	4Km	10/2015	11.58	11.58	0.30		11.28	4Km	0.00	0.00												
						10/2015	11.58																		
203	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत कबरखाल (छतरी चट्टी) से ग्राम पंचायत सिलफोडी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 400	6Km	12/2016	23.71	23.71	0.26		23.45	6Km	0.00	0.00												
						12/2016	23.71																		
204	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं. 41/2016 दि. 27.1.16 एवं 530/17 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में गैरखेत–जौरासी मोटर मार्ग के नव निर्माण की (प्रथम चरण)। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुथ) श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 402	10Km	02/2016	39.25	39.25	0.35		38.90	10Km	2.00	0.00												
							39.25																		
205	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सौगढ़–पंतगॉव–चमड़खान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डढ़ लेन में परिवर्तन का कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 404	12Km	03/2016	44.14	44.14	0.10		44.04	12Km	5.00	0.00												
							44.14																		
206	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 852/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग तथा स्वत्रन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के गॉव को बनलेख मोटर मार्ग से 406	2Km	04/2015	21.78	21.78	0.10		21.68	2Km	0.00	0.00												
							21.78																		
207	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंयाछीना	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1907/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के ग्राम लिंगुणता में जैंगन नदी पर 40मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य। 407	1no+40m	01/2016	2.38	2.38	0.10		2.28	1no+40m	0.00	0.00												
						01/2016	2.38																		

340,

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0 7488/ ।।।(2)/15–12(मु.मं.घो.)/2015 दि0 14.10.2015		Area 2.61 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2365/1099सी–01/16 दि0 17.05.16 द्वारा अनुमोदित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सिमौड़ा की वनपंचायत भूमि प्राप्त। भूमि का संयुक्त निरीक्षण दि0 23.8.2016 को कर लिया गया है। खसरा–खतौनी एवं नक्शा प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
सिलफोडी–58	31/03/2020 –	3260/ ।।।(2)/16–62(प्रा0आ0)/2016 दि0 29.12.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित। वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित की जा रही है। वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नही।
जौरासी आबादी 130	31/03/2020 –	शासनादेश सें. 1160/111(2)/16–48(एम. एल.ए.)/2015 दिनांक 29.2.2016	TS VIDE 250/1c dated 06/02/2017 OF Amount 39.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3835/3सी.–01/17 दिनांक 13.10.17 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि आई. डी. सं. एफ.पी./यू.के./रोड /38217 /2019 दिनांक 23.1.19 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
340, सिरमोली आबादी 259, धारड़ आबादी 347, सिरमोली आबादी 482	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 1089/111(2)/16–68(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 22.3.2016		Area 0 (chappan)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/32/2018/एफ.सी./1794 दिनांक 27.11.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1136/18सी. दिनांक 23.4.19 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। छपान की कार्यवाही की जा रही है।
रामदत्त जोशी का गॉव	 –	शासनादेश सं0 2724/111(2)/15 –05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015		Area 1.68 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/15675/2015 दिनांक 27.09.2015 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु.मं.घो.)/2015 दि0 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा के पत्रांक 3172/401सी.–01/16 दि0 25.6.16 द्वारा अनुमोदन प्राप्त। सेतु डिजायन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। सेतु का हल्के वाहन हेतु डिजाइन किये जाने हेतु निविदा मांगी जानी है। इसका पूर्व निर्मित सेतु के डिजाइन के अनुसार ही विस्तृत आगणन प्रेषित किया जाना है। मोटर मार्ग स्वीकृत हो जाने से निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
208	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	408 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2097/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या आरा सलफड़ मार्ग उटेश्वर के पास से स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्व0 देवीदत्त जोशी के ग्राम सुकना तल्ला चुपड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	11.58	11.58	0.10		11.48	4Km	0.00	0.00												
						01 / 2016	11.58																		
209	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	409 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2097/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत सुवाखान चलनीछीना मोटर मार्ग के कठपतिया से ग्राम कोल–मेरी टाक तक 7 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	01 / 2016	20.27	20.27	0.45		19.82	7Km	0.00	0.00												
						01 / 2016	20.27																		
210	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	410 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2093/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत अल्मोड़ा दन्या मोटर मार्ग के चलमोड़ीगाड़ के पास से स्व0 जनरल बी0सी0 जोशी के गांव दन्या डसीली मोटर मार्ग तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	01 / 2016	8.69	8.69	0.10		8.59	3Km	0.00	0.00												
						01 / 2016	8.69																		
211	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	410 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2560/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जिफल्टा से कोकिला गांव बिसौद तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km+2no+57m	06 / 2016	53.49	53.49	0.08		53.41	10Km+2no+57m	0.50	0.00												
						06 / 2016	53.49																		
212	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	411 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 2306/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम चौखुड़िया से भैसोड़ा फार्म के बीच सुयाल नदी पर 45 मीटर झूला पुल के निर्माण का कार्य	1no+45m	09 / 2016	1.88	1.88	0.08		1.80	1no+45m	1.80	0.00												
						09 / 2016	1.88																		
213	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	411 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम खोला से भगवती मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2016	8.70	8.70	0.08		8.62	3Km	2.00	0.00												
						01 / 2016	8.70																		
214	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	412 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत मकड़ाऊ–दशौला मोटर मार्ग का विस्तार कार्य, सेतु सहित।	2.5Km+1no+60m	01 / 2016	11.54	11.54	0.08		11.46	2.5Km+1no+60m	0.00	0.00												
						01 / 2016	11.54																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु.मं.घो.) / 2015 दि0 23.01.2016		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभि.के पत्रांक 2957 / 1064सी.–01 / 16 दि0 8.6.16 द्वारा अनुमोदित। राजस्व एवं वन विभाग से संयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2022	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु.मं.घो.) / 2015 दि0 23.01.2016		Area 2.61 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2366 / 1099सी–01 / 16 दि0 17.05.16 द्वारा अनुमोदित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सिमौड़ा की वनपंचायत भूमि प्राप्त। भूमि का संयुक्त निरीक्षण दि0 23.8.2016 को कर लिया गया है। खसरा–खतौनी एवं नक्शा प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु.मं.घो.) / 2015 दि0 23.01.2016		Area 1.57 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव आन लाइन कर दिया गया है। पुनः आपत्तियों में वापस।
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2013 / ।।।(2) / 16–53(एम0एल0ए0) / 2015 / टी0 सी0			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2218 / 301सी0–01 / 19 दिनांक 02.07.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित।
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2477 / ।।।(2) / 16–01(मा0मु0घो0) / 2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा काग्र की स्वीकृति प्राप्त है।			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4112 / 293सी0– 01 / 18 दिनांक 27.09.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	शा0सं0 517 / ।।।(2) / 16–52(प्रा.आ..) / 2015 दि0 25.01.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5535 / 1048सी0–01 / 16 दि0 15.10.16 द्वारा स्वीकृत। राजस्व व वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है। तिथि मांगी गयी है।
	31/03/2022	शा0सं0 517 / ।।।(2) / 16–52(प्रा.आ..) / 2015 दि0 25.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण में विवाद है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
215	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	412 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत कुशैलबैण्ड–थुवासिमल मोटर मार्ग का का थुवासिमल तक विस्तार (प्रथम चरण)	10Km	09 / 2016	29.00	29.00	0.08		28.92	10Km	0.00	0.00												
						09 / 2016	29.00																		
216	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	412 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 75/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत शामा लीती गोगिना माटर मार्ग से नामिक रामगंगा नदी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2015	48.32	48.32	0.52		47.80	2Km	0.00	0.00												
							48.32																		
217	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	413 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चलमोड़ीगाड़ से पड़ाई बाड़ी–जोग्यूड़ा–कोट्यूड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2016	14.48	14.48	0.08		14.40	5Km	2.00	0.00												
						01 / 2016	14.48																		
218	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	413 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 86/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डागती तक मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	05 / 2015	30.20	30.20	4.32		25.88	5Km	2.00	0.00												
							30.20								1.99										
219	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	413 मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 2559/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ज्ञ के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैंती–भनोली मोटर मार्ग के जाखधार से ग्राम दाड़िमी मोटर मार्ग का कोटेश्वर–मथला–छाना तक विस्तार के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	11Km+1no+30m	09 / 2016	35.79	35.79	0.08		35.71	11Km+1no+30m	0.00	0.00												
						09 / 2016	35.79																		
220	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	414 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चनोली से नगरखान तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (पूर्व निर्मित एल.वी.आर. का मोटर मार्ग में परिवर्तन)	3Km	01 / 2016	8.16	8.16	0.08		8.08	3Km	2.00	0.00												
						01 / 2016	8.16																		
221	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	414 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 656/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत खडलेख भनार मोटर मार्ग के 10 किमी0 आगे धरमघर माजखेत मोटर मार्ग के घुरडिया बैण्ड तक मिलान का कार्य।	8Km	05 / 2015	48.32	48.32	3.37		44.95	8Km	2.00	0.00												
							48.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2484/।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा कार्य की स्वीकृति प्राप्त है।			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1742/295सी0–01/18 दिनांक 28.04.2018 द्वारा समरेखण अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव तैयार किये जा रहें है।
नामिक		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 1.35 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव एफ0/पी0/यू0के0 /22925/2016 दिनांक 07.12.2016 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.06.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव दिनांक 04.02.2018 को आपत्तियों में लौटाया गया था। 10.08.2018 को आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2022	शा0सं0 517/।।।(2)/16–52(प्रा.आ..)/2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE 676/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 14.48 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	पूर्व में समरेखण विवाद था। विवाद होने के उपरान्त सर्वे कार्य प्रगति पर है।
ज्ञानधुरा, डांगती		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 4.86 (TA)			शासन के पत्रांक सं0 1208/र .4.16/ 1(368)/2016 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नामान्तरण की स्वीकति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 2225/आगणन दिनांक 28.12. 2018 द्वारा रु0 377.43 लाख का आगणन अधी0अभि0 लो0नि0वि0 बागेश्वर को प्रेषित। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2484/।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा कार्य की स्वीकृति प्राप्त है।			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 171/707सी0–01/18 दिनांक 24.02.2018 द्वारा समरेखण अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहें है।
	31/03/2022	शा0सं0 517/।।।(2)/16–52(प्रा.आ..)/2015 दि0 25.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ल0 3.00किमी0 लागत रू0 291.39 लाख का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता(अ0क्षे0) लो.नि.वि., अल्मोड़ा के पत्रांक 4269/101याता0–अ0 /15 दि. 26.8.2016 द्वारा सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। आगणन पुनःनई दरों में गठित किया जा रहा है।
माजखेत, चुचेर		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 4.76 (TA)			शासन के पत्रांक सं0 702(1)/र–4–16/1(182)/2016, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 2205/आगणन दिनांक 26.12.2018 द्वारा रु0 594.76 लाख का आगणन अधी0अभि0 सिविल वृत्त लो0नि0वि0 बागेश्वर को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
222	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	415 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 2292/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत खूंट में लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ विश्राम गृह (एस0आर0एच0) का निरीक्षण भवन के रूप में उच्चीकरण कार्य (प्रथम चरण)	1B	09/ 2016	1.40	1.40	0.10		1.30	1B	1.30	0.00												
						09/ 2016	1.40																		
223	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	415 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरा से मानेश्वर मोटर मार्ग में 24मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का नव निर्माण कार्य	1no+24m	01/ 2016	2.26	2.26	0.08		2.18	1no+24m	0.00	0.00												
						01/ 2016	2.26																		
224	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	415 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 651/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत करुली बैण्ड से गाजली–विजोरिया तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	10Km	05/ 2015	60.40	60.40	1.74		58.66	10Km	2.00	0.00												
							60.40								0.65									
225	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	416 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2295/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत दिलकोट से रूद्रेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km+1no+15m	10/ 2016	7.96	7.96	0.07		7.89	2Km+1no+15m	0.50	0.00												
						10/ 2016	7.96																		
226	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	416 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 650/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कर्मी मोटर मार्ग से सापुली गुटक लिंक रोड सम्पर्क एवं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	05/ 2015	44.29	44.29	0.98		43.31	8Km	1.00	0.00												
							44.29																		
227	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	417 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 687/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा पल्सों से गापानी कमेट पानी लिंक रोड का निर्माण कार्य।	10Km	05/ 2015	60.40	60.40	0.58		59.82	10Km	1.00	0.00												
							60.40																		
228	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	418 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 689/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत महतगॉव से गाजली, हिरमोली क्लॉग लिंक रोड का निर्माण कार्य।	8Km	05/ 2015	48.32	48.32	1.72		46.60	8Km	0.00	0.00												
							48.32																		
229	निर्माण खण्ड कपकोट	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	421 मा0मुख्यमंत्री घोषणा 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग में मिलान कार्य।	5Km	05/ 2015	35.60	35.60	0.70		34.90	5Km	0.00	0.00												
							35.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शासनादेश संख्या 2477(बी)।।।(2)/16–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 20 सितम्बर, 2016			निर्माण प्रारम्भ		प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 517/।।।(2)/16–52(प्रा.आ..)/2015 दि0 25.01.2016			अनारम्भ कार्य		भूवैज्ञानिक की आख्या प्राप्त। स्थल चयन अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा किया जाना है।
गाजली, विजोरिया		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 4.13 (TA)			द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 2588/।।।(2)/16–02(मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016			निर्माण प्रारम्भ		प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
सापुली, गुटक		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015			समरेखण अनुमोदित		ऐलाइमेन्ट स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव सं0 एफ0सी0/रोड/16177 दिनांक 21.10.2015 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया था परन्तु वृक्षों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऑनलाइन से निरस्त कर दिया गया हे। पुनः ऐलाइमेन्ट किया जाना है।
गापानी, कमेटपानी		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 4.9 (DFO)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव सं0 एफ0पी/रोड/15673/2015 दिनांक 26.09.2015 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को ऑनलाइन प्रेषित किया गया था। नोडल अधिकारी द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया था परन्तु वृक्षों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऑनलाइन से निरस्त कर दिया गया है। पुनः ऐलाइमेन्ट गठित कर अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।
महतगॉव, गाजली, हिरमोली, क्लॉग		शा0सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 5.53 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव सं0 एफ0पी/रोड /15664/2015 दिनांक 26.09.2015 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।
दाडिमखेत, कन्यालीकोट		शासनादेश सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015		Area 1.98 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव एफ0/पी0 /यू0के0 /रोड/20005/ 2016 दिनांक 13.06.2016 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
230	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	425 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वाराहाट–सोमेश्वर मोटर मार्ग के समीप साई नदी में ग्राम रमेला डुंगरी में 24मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+24m	02 / 2016	2.17	2.17	0.08		2.09	1no+24m	2.00	0.00												
						02 / 2016	2.17																		
231	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	426 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वाराहाट–सोमेश्वर मोटर मार्ग के समीप साई नदी में ग्राम दलमोड़ी में 36मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+36m	02 / 2016	2.65	2.65	0.08		2.57	1no+36m	1.00	0.00												
						02 / 2016	2.65																		
232	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	427 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1914/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुल्यूड़ा से बिन्तोला, रीठा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 24मी0 स्पान आर.सी.सी. मोटर सेतु सहित	4Km+1no+24m	03 / 2016	15.45	15.45	0.20		15.25	4Km+1no+24m	0.00	0.00												
						03 / 2016	15.45																		
233	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	427 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 682/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत गरूड़–चौखुटिया मोटर मार्ग (खाला से जनपद अल्मोड़ा की सीमा तक का प्रभाग) का नव निर्माण कार्य। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ	8Km	09 / 2016	38.24	38.24	0.30		37.94	8Km	1.00	0.00												
							38.24																		
234	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	429 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं. 1796/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम जालली–गिरखेत से हरिजन बस्ती भेटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी,, अपर सहायक अभियन्-	4.5Km	10 / 2016	31.08	31.08	0.10		30.98	4.5Km	1.00	0.00												
							31.08																		
235	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	431 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत किरौली से कूना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्रीमती अंजली जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	12 / 2016	16.54	16.54	0.10		16.44	2Km	1.00	0.00												
							16.54																		

बिन्त

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 1152/।।।(2)/16–56(प्रा.आ.)/2015टी.सी. दि0 29.02.2016			समरेखण अनुमोदित		स्थल चयन प्रस्ताव गठित कर अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5483/401सी.–01/16 दि0 15.10.16 द्वारा स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन ल0 24मी0 स्पान व लागत रू0 113.31 लाख का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 3102/आगणन दि0 21.12.16 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित। पुनः आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है। मृदा परीक्षण व सेतु की डिजाइन हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 1152/।।।(2)/16–56(प्रा.आ.)/2015टी.सी. दि0 29.02.2016			समरेखण अनुमोदित		स्थल चयन प्रस्ताव गठित कर अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5483/401सी.–01/16 दि0 15.10.16 द्वारा स्वीकृत। इस कार्य का द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पंत्राक 6238/101याता0–कु0/15 दि. 13.12.2016 द्वारा 36मी0 स्पान लागत रू0 158.15 लाख का सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों पर गठित किया जा रहा है। मृदा परीक्षण व सेतु की डिजाइन हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
बिन्तोला तल्ला–105, बिन्तोला मल्ला–215	20/03/2020	शा0सं0 1431/।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.)/15 दि0 22.3.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 5895/1047सी0–01/16 दि0 10.11.16 द्वारा अनुमोदित। पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत मार्ग निर्माणाधीन हैं अतः निरस्त होना है।
गनाई आबादी 937	31/03/2020	शासनादेश सं. 2477/111(2)/16/01(मु.मं. घो.)/2016 दिनांक 20.9.2016			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2904/988सी.–01/17 दिनांक 26.7.17 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30.1.18 को किया गया है। आख्या प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षण के दौरान मा0 विधायक जी की उपस्थिति में ग्रामवासियों द्वारा सर्वेक्षण परिवत्रन करने हेतु कहा गया, जो सम्भव नहीं है। ग्रमवासियों से सहमति हेतु वार्तालाप जारी है।
जालली आबादी 359		शासनादेश सं. 2588/111(2)/16–02(मु.मं. घो.)/2016 दिनांक 10.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3895/990सी.–01/17 दिनांक 16.10.17 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18.1.18 को किया गया है। आख्या प्राप्त नहीं हुई है।
कूना आबादी 83	31/03/2020	शासनादेश सं. 3180/111(2)/16–48(एम. एल.ए.) /2015 टी.सी. दिनांक 22.12.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कर लिया गया है। भूवैज्ञानिक का निरीक्षण किया जाना है। समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
236	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	432 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चिल से नया सिरकोट चापड़बैण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km+1no+10m	06/2016	15.28	15.28	0.10		15.18	5Km+1no+10m	2.00	0.00												
						06/2016	15.28																		
237	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	433 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी–खेती मोटर मार्ग से रेडासैन द्योतोली को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	06/2016	11.58	11.58	0.10		11.48	4Km	2.00	0.00												
						06/2016	11.58																		
238	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	434 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम खोला को चामी से जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km+1no+10m	06/2016	23.91	23.91	0.10		23.81	8Km+1no+10m	2.00	0.00												
						06/2016	23.91																		
239	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	434 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में भिकियासैन गुनस्यारी चमड़खान मोटर मार्ग के नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	4Km	03/2011	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
240	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	435 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी के ग्राम ल्वेटा लत्फोड़ा में सिन्धिया नदी में 24मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+24m	06/2016	1.64	1.64	0.10		1.54	1no+24m	0.00	0.00												
						06/2016	1.64																		
241	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	436 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत भनोली से चौणी कालीखान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km	06/2016	23.17	23.17	0.10		23.07	8Km	2.00	0.00												
						06/2016	23.17																		
242	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	436 अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अन्तर्गत करबला से ग्राम माल को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	01/2018	237.99	237.99	0.10		237.89	4Km	0.00	0.00												
						01/2018	237.99																		
243	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	437 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी के ग्राम कालीखान में सिन्धिया नदी पर 40मी0 स्पान स्अील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+40m	06/2016	2.28	2.28	0.10		2.18	1no+40m	1.00	0.00												
						06/2016	2.28																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नया सिरकोट–280	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 668/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 15.28 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति में है।
	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 766/Agran dated 11/04/2018 OF Amount 11.58 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद हल होने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।
बलिया–75	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 671/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 23.91 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता का निरीक्षण किया जाना है।
		शासनादेश सं. 1440/111(2)/11–05 (प्रा.आ.)/10 दिनांक 28.03.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	गुन्सर से कड़ाकोट तक 10 किमी. पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। निरस्त होना है।
	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सेतु का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। स्थल चयन प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 678/Agran dated 23/03/2018 OF Amount 23.17 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या अपेक्षित है।
	31/03/2020	श्शाशनादेश सं0 80/।।।(2)/18–52 एम0एल0ए0/2017 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE 3192/294c-01/18 dated 26/07/2018 OF Amount 2.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3124/291सी0 –01/18 दिनाक 18.07.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत भूमि की मांग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016			अनारम्भ कार्य		कार्यस्थल पर 40मी0 स्पान सेतु के स्थान पर 30मी0 स्पान सेतु का स्थल चयन प्रस्ताव स्वीकृत।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
244	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सं.845/2017 437 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा ईड़ा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र जमीनीपार से सेल्टा बाखली चौधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु (प्रथम चरण) श्री हिमांशु	3.5Km	05/ 2017	53.57	53.57	0.10		53.47	3.5Km	2.00	0.00												
							53.57																		
245	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 438 जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी के ग्राम जाख के खडियारी गांव में फल्टिया गाड़ में पुलिया का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+15m	06/ 2016	1.28	1.28	0.10		1.18	1no+15m	0.00	0.00												
						06/ 2016	1.28																		
246	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 438 अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अन्तर्गत ग्राम धारी से श्मशानघाट लमगड़ को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	01/ 2018	41.85	41.85	0.10		41.75	3Km	0.00	0.00												
						01/ 2018	41.85																		
247	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 439 जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी–खेती मोटर मार्ग से ग्राम माड़म तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	06/ 2016	8.69	8.69	0.10		8.59	3Km	1.00	0.00												
						06/ 2016	8.69																		
248	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 439 रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत रतखेत से झड़कोट मोटर मार्ग का झड़कोट मंदिर तक विस्तार कार्य (प्रथम चरण)। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	2Km	10/ 2017	10.42	10.42	0.00		10.42	2Km	1.00	0.00												
							10.42																		
249	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 440 जागेश्वर के अन्तर्गत नगीना बैण्ड/कौवमढ़िया से कुंजागांव तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	06/ 2016	8.70	8.70	0.10		8.60	3Km	1.50	0.00												
						06/ 2016	8.70																		
250	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 441 जागेश्वर के अन्तर्गत आिरतोला से ग्राम जीनाड़ एवं गुनाई हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	06/ 2016	8.70	8.70	0.10		8.60	3Km	2.00	0.00												
						06/ 2016	8.70																		
251	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 442 जागेश्वर के अन्तर्गत ग्रामसभा बसौली से धूना होते हुए दसौला बडयार पैदल मार्ग पर सिन्धिया नदी पर 40मी0 स्पान स्अील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1no+40m	06/ 2016	2.28	2.28	0.10		2.18	1no+40m	0.00	0.00												
						06/ 2016	2.28																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जमीनीपार आबादी 153	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 2878/111(2)/17–51(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 19.5.2017			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2483/996सी–01/18 दिनांक 18.6.18 द्वारा अनुमोदित। उक्त मार्ग का नाम परिवर्तन प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग–4 के पत्रांक 276/गगगअ–4 /18 दिनांक 6.9.18 द्वारा संशोधित किया गया है। संयुक्त निरीक्षण वन विभाग द्वारा दिनांक 20.4.19 को कर लिया गया है। नाप भूमि प्रभावित हो रही है। डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। स्थल चयन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	श्शाशनादेश सं0 80/।।।(2)/18–52 एम0एल0ए0/2017 दिनांक 16.01.2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2196/300सी0–01/19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा समरेखण अनुमोदित।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 767/Agran dated 11/04/2018 OF Amount 8.69 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव गठित।
झरकोट आबादी 160	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 2704/111(2)/17–50(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 12.10.2017		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		2 किमी0 में समरेखन प्रस्ताव पूर्व से अनुमोदिन। आई.डी. सं. 37249/2018 आन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 669/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 8.7 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 670/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 8.7 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सेतु का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। कार्यस्थल पर 40मी0 स्पान सेतु के स्थान पर 36मी0 स्पान सेतु का स्थल चयन प्रस्ताव स्वीकृत है। डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
252	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत डुबरौली–काने–पुनौली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 443	5Km	06 / 2016	14.48	14.48	0.10		14.38	5Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	14.48																		
253	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या स्थित राजकीय पालीटेक्निक से फल्याट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 444	0.9Km	06 / 2016	2.59	2.59	0.10		2.49	0.9Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	2.59																		
254	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत सुरईग्वेल से खरक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के0एस0रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 444	2Km	12 / 2017	12.40	12.40	0.07		12.33	2Km	1.00	0.00												
							12.40																		
255	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत धनिया बगड़ से तुस्यारी तक मोटर मार्ग नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ कु0 अंजली कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 445	3.25Km	12 / 2017	20.99	20.99	0.00		20.99	3.25Km	1.00	0.00												
							20.99																		
256	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत दौला–चौडा गाजा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 446	5Km	12 / 2017	31.00	31.00	0.00		31.00	5Km	1.00	0.00												
							31.00																		
257	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत सिनार दौला मोटर मार्ग में स्थित ग्राम सभा धमेड़ा गंगा मैया स्टेण्ड से सुतौड़ा का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संवि 447	4Km	12 / 2017	24.80	24.80	0.00		24.80	4Km	1.00	0.00												
							24.80																		
258	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत डंगरखोला– टिम्टा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम) / श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 448	3Km	12 / 2017	19.40	19.40	0.08		19.32	3Km	1.00	0.00												
							19.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 1218/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016		Area 0.72 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 24/1043सी0–01/16 दि0 08.03.17 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर नोडल अधिकारी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3418/997सी.–01/18 दिनांक 8.8.18 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव आई.डी. सं.39360/2018 द्वारा आन लाईन कर दिया गया हैं वर्तमान में नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
तुस्यारी आबादी 231	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	पुनः सर्वेक्षण किया गया है। जिसके 3 एच.पी. बैण्ड आये है। भूवैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है।
चौड़ा आबादी 296,, दौला आबादी 302	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कर लिया गया है। भूवैज्ञानिक का निरीक्षण दिनांक 28.6.18 को किया जा चुका है । समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4335/1003–01/18 दिनांक 6.10.18 द्वारा अनुमोदित । संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है। क्षतिपूरक हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता होगी।
सिनार आबादी 297, धमेड़ा आबादी 395	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कर लिया गया है। भूवैज्ञानिक का निरीक्षण दिनांक 28.6.18किया जा चुका है। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4155/1002–01/18 दिनांक 6.10.18 द्वारा अनुमोदित । संयुक्त निरीक्षण हेतु वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट को पत्र लिखा गया है। संयुक्त निरीक्षण किया जाना हैं
टिम्टा आबादी 427	31/03/2020 —	शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 3.4.18 को संयुक्त निरीक्षण किया गया है। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3204/995सी–01/18 दिनांक 23.7.18 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु वन क्षेत्राधिकारी को पत्र लिखा गया है। संयुक्त निरीक्षण किया जाना हैं

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
259	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	449 जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत मेहलखान से बागेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	4Km	12 / 2017	24.80	24.80	0.11		24.69	4Km	1.00	0.00												
							24.80																		
260	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	451 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 532/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में घटगाड़ मल्ली बाजार मोटर मार्ग के किमी0 2 बैरतिया नामक स्थान से श्री शिव मंदिर तालेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	10 / 2018	50.90	50.90	0.10		50.80	6Km	0.00	0.00												
						10 / 2018	50.90																		
261	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	458 एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मो0मा0 का नव निर्माण कार्य	4Km+1no +15m	07 / 2016	14.58	14.58	0.10		14.48	4Km+1no+15m	0.00	0.00												
						07 / 2016	14.58																		
262	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	459 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत दलबैण्ड से हरीश देवड़ी मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण) किमी0 2.00 से 5.00 तक निर्माण कार्य	3Km	07 / 2016	10.14	10.14	0.10		10.04	3Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	10.14																		
263	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	461 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत विकासखण्ड धौलादेवी में काफलीखान–भनोली मोटर मार्ग के किमी0 23 ग्राम डुंगरा के चौराखान से चौड़ीखान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	06 / 2016	8.69	8.69	0.10		8.59	3Km	1.70	0.00												
						06 / 2016	8.69																		
264	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	464 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–447/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में स्यारीचौरा से सिमस्यारी सरना होते हुए दमोला तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2014	56.97	56.97	0.10		56.87	3Km	3.00	0.00												
							56.97																		
265	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	465 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–446/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में मनियाछीना से भाटगाड़ होते हुए पगना तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	12 / 2014	68.04	68.04	0.10		67.94	4Km	5.00	0.00												
							68.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नौबाड़ा आबादी 554	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 4.4.18 को संयुक्त निरीक्षण किया गया है। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3272/994सी.–01/18 दिनांक 24.7.18 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु वन क्षेत्राधिकारी को पत्र लिखा गया है। संयुक्त निरीक्षण किया जाना हैं
	31/03/2020 –	श्शा0स0 श्शा0स0 5305/।।।(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दि0 31.10.2018			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन रू0 254.05 लाख का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 2123/4सी दि0 31.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित।
बखरिया टाना–167	31/03/2020 –	शा0सं0 2102/।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.) /2015 दि0 11.07.2016		Area 1.37 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4066/1075सी.–1/16 दि0 03.08.2016 द्वारा अनुमोदन प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव 14.01.19 को आनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित, जो आपत्तियों में प्राप्त। दि0 20.2.19 को आपत्तियों का निराकरण कर नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन कर दिया गया है। पुनः माह 5/2019 में आपत्तियों में प्राप्त है।
चिराला–135	31/03/2020 –	शा0सं0 2102/।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.) /2015 दि0 11.07.2016		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 5916/1046सी0–01/16 दि0 10.11.16 द्वारा समरेखण अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय को सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2022 –	2013/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015टी. सी. दि0 30.06.2016	TS VIDE 673/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 8.69 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
सिमस्यारी, सरना, दमोला	 –	शा0सं0 6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014, दिनांक 19.12.2014		Area 0.76 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1535/1सी0, दिनांक 21.06.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, बागेश्वर को प्रेषित।
भाटगाड़	 –	शा0सं0 6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014, दिनांक 19.12.2014		Area 1.65 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
266	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	466 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–445/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र के बेहरगॉव से बक्सरझूना खोला तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	12/2014	51.03 51.03	51.03	0.10		50.93	3Km	0.00	0.00												
267	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	467 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग से ग्राम सूची के भूमिया मन्दिर के नीचे तक को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2Km	02/2019 02/2019	58.88 58.88	58.88	0.10		58.78	2Km	0.50	0.00												
268	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	468 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला–शीतलाखेत मोटर मार्ग के डाठ से ग्राम मटीला की अनुसूचित जाति बस्ती तक मौटर मार्ग का कार्य (प्रथम चरण)	4Km	02/2019 02/2019	16.96 16.96	16.96	0.10		16.86	4Km	1.00	0.00												
269	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	469 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ग्राम बड़सीला तक को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	02/2019 02/2019	16.96 16.96	16.96	0.10		16.86	4Km	1.00	0.00												
270	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	लमगढा	471 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम मल्ली चौनली को विश्वनाथ जसकोट मोटर मार्ग में लिंक का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2.5Km	03/2019 03/2019	9.65 9.65	9.65	0.10		9.55	2.5Km	0.75	0.00												
271	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	474 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकासखण्ड कपकोट के ग्राम कर्मी–बघर–ढोक्टीगांव से हल्का वाहन 10 किमी0 मोटर मार्ग।	10Km	08/2015	55.00 55.00	55.00	2.84		52.16	10Km	2.00	0.00												
272	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	475 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम सभा बहाली के छिड़िया गधेरे से कोठा नाघर साहू मयू ईडा, भैरू चौबट्टा लिंक रोड का मिलान काय।	15Km	08/2015	90.60 90.60	90.60	0.10		90.50	15Km	0.00	0.00												
273	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	476 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 654/2015 के अन्तर्गत ग्राम सभा डाना में 05 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	07/2015	30.20 30.20	30.20	0.27		29.93	5Km	1.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बक्सरझूना, खोला	—	शा0सं0 6108 / ।।।(2) / 14–33(प्रा0आ0) / 2014, दिनांक 19.12.2014		Area 1.5 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 29.07.2015 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 25.09.18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 709 / ।।। (2) / 19–51 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 563 / ।।।(2) / 19–51(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 04. 02.2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 563 / ।।।(2) / 19–51(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 04. 02.2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश संख्या 1306(ए) / ।।।(2) / 19–52 (एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य।
बघर, ढोक्टी	—	शासनादेश सं0 5988 / 111(2) / 15–11(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 8 अगस्त, 2015		Area 4.93 (TA)			ासन के पत्रांक सं0 703(1) / र –4–16 / 1(183) / 2016, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। विधिवित स्वीकृति अपेक्षित। अधि0अभि0 का पत्रांक सं0 2213 / आगणन दिनांक 26.12.2018 द्वारा रु0 740.00 लाख का आगणन अधी0अभि0 सिविल वृत्त लो0नि0वि0 बागेश्वर को प्रेषित।
कोठा, नाघर, साहू, मयू ,ईडा, भैरू	—	शासनादेश सं0 5988 / 111(2) / 15–11(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 8 अगस्त, 2015				समरेखण विवाद	छीडी से नाधर तक के गॉव मुख्य सड़क एन0एच0 बैजनाथ बागेश्वर बेरीनाग मोटर माग्र एवं ढालन खुनोली मोटर माग्र से जुडे हुए हैं। तीन बार सर्वेक्षण करने के उपरान्त भी ग्रामीणों द्वारा लिखित रुप में मार्ग हेतु अपनी नापभूमि देने से इंकार किया गया है। पुनः विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
डाना	—	शा0सं0 5213 / ।।।– (2) / 15–09 (प्रा0आ0) / 2015, दिनांक 07.07.2015		Area 3.96 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव एफ0 / पी0 / यू0के0 / 22935 / 2016 दिनांक 07.12.2016 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। 01. 09.2017 पुनः आपत्तियों में लौटाया गया था। 08.09.2017 को आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया था। प्रभा0अधि0 बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक द्वारा बाज के वृक्ष अधिक होने के कारण, द्वितीय समरेखण देखने हेतु लिखा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
274	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में शशिखाल से शहीद स्मारक खुमाड़ मोटर मार्ग के रिवाखाल से मल्ला किचार होते हुए तल्ला किचार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 480	3Km	02 / 2019	32.70	32.70	0.10		32.60	3Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	32.70																		
275	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कन्यालीकोट पैसारी माटर मार्ग का विस्तार। 480	5Km	01 / 2016	32.80	32.80	0.10		32.70	5Km	0.50	0.00												
							32.80																		
276	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत लखमरा मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। 481	5Km	01 / 2016	32.80	32.80	3.38		29.42	5Km	2.00	0.00												
							32.80																		
277	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पनुवानौला गोलू मंदिर से क्वैराली देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 12मी0 आर.सी.सी. स्पान मोटर सेतु सहित 481	5Km+1no +12m	09 / 2016	136.68	136.68	0.10		136.58	5Km+1no+12m	1.00	0.00												
						09 / 2016	136.68																		
278	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत छत्तगुल्ला बैण्ड से बाड़ी बनोली गुप्तली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)/श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता/ कु0 श्वेता कर्दम कनिष्ठ अभियन्ता 482	10Km	12 / 2018	55.72	55.72	0.10		55.62	10Km	2.00	0.00												
							55.72																		
279	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत मासी–आदिगॉव–जौरासी मोटर मार्ग से गोपाल गॉव तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 483	3.5Km	12 / 2018	24.92	24.92	0.10		24.82	3.5Km	2.00	0.00												
							24.92																		
280	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकासखण्ड भिकियासैण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीम में धड़कुवा से विनोली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 483	8Km	05 / 2019	40.64	40.64	0.00		40.64	8Km	0.00	0.10												
						05 / 2019	40.64																		
281	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 758/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बागेश्वर–कपकोट–शामा–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से 24 में भूमि प्रतिकर (प्रथम चरण) हेतु। 483	1job	10 / 2015	128.61	128.61	1.32		127.29	1job	10.00	0.00												
							128.61																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	556/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/17 दि0 01.02.2019			अनारम्भ कार्य		
पैसारी, कन्यालीकोट		शासनादेश सं0 429/111(2)/16–58(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण। ऐलाइमेन्ट गठित किया जा रहा है। जिसमें किमी0 6 से आगे 5 किमी0 लम्बाई में सर्वेक्षण कार्य किया गया।
गैरखेत, लखमरा		शासनादेश सं0 429/111(2)/16–58(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2016		Area 3.37 (TA)			शासन के पत्रांक सं0 883(1)/ग .4.16/1(275)/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।
	30/09/2020	शा0सं0 2484/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 21.09.2016	TS VIDE 1998/266C-01/2018 dated 16/05/2018 OF Amount 136.68 lac		समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण स्वीकृत।
	31/03/2020	शासनादेश सं. 8106/111(02)/18–48(एम. एल.ए.)/15 दिनांक 28.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		संयुक्त निरीक्षण किया जाना हैं
	31/03/2020	शासनादेश सं. 8120/111(2)/18–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 31.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		संयुक्त निरीक्षण किया जाना हैं
	31/03/2020	2150/।।।(2)19–50(एम0एल0ए0)/2017 दि0 30.05.2019			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन रू0 323.35 लाख का गठित कर मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3070/02याता0–अ/19 दि0 19.07.19 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पेषित।
		शासनादेश सं0 7207/।।।(2)/15–47(प्रा0आ0)/ 2012 दिनांक 05.10.2015			तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		मुआवजा प्रस्ताव गठित। वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
282	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	484 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बयेला–नाड़ मोटर मार्ग किमी. 6 से वलना फल्द्वाड़ी होते हुए देवी मंदिर के समीप मिलान मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण), श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता (पंचम) श्री कान्ता प्रसाद गंगवार	5.5Km	12 / 2018	30.65 30.65	30.65	0.10		30.55	5.5Km	2.00	0.00													
283	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	485 माठमु0घो0सं0 1912/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में ग्राम त्रिनैली में सीान सौलदुआ में भलुवाबगड़ गधेरे में 12मी0 स्पान आर0सी0सी0 पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य	1no+12m	09 / 2016 09 / 2016	1.24 1.24	1.24	0.10		1.14	1no+12m	0.00	0.00													
284	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	485 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत डढौली–भौरा–डाना–मूिरई पूर्णिया मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण), श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम) श्री कान्ता प्रसाद गंगवार अपर सहायक अभियन्ता	3.5Km	12 / 2018	53.57 53.57	53.57	0.10		53.47	3.5Km	2.00	0.00													
285	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिा सैण	486 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत जालीखान– नौबाड़ा मोटर मार्ग से ग्राम पटास हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	6Km	01 / 2019	34.08 34.08	34.08	0.10		33.98	6Km	4.00	0.00													
286	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	487 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कुकुछीना–रतखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता / श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5.5Km	01 / 2019	45.48 45.48	45.48	0.10		45.38	5.5Km	4.00	0.00													
287	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	488 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत द्वाराहाट–बिन्ता मोटर मार्ग के बाड़ी धारकोट से ग्राम आरूबगड़ हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता /श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5Km	01 / 2019	28.40 28.40	28.40	0.10		28.30	5Km	3.00	0.00													

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश सं. 8120/111(2)/18–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2477/।।।(2)/16–01(मु.मं.घो.)/2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इस कार्य को शा0सं0 1115/।।।(2)/16–02 (मु.मं.घो.)/2015 टी.सी. दि0 01.03.16 द्वारा उत्तराखण्ड शासन अनुभाग–4 सं0 4089/2016 दि0 18.2.16 से प्राप्त 18 कार्यों की सूची के क्रमांक 15 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। पुनः इस मार्ग की स्वीकृति शा.स. 2477/।।।(2)/16–01(मु.म.घो.)/16 दि0 20.9.17 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इसकी पुष्टि हेतु ग्राम्य विकास विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 8120/111(2)/18–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 269/111(2) /19–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 269/111(2) /19–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 269/111(2) /19–48(एम. एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
288	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	489 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत नौबाड़ा से नैथना देवी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (प्रथम चरण मिसिंग लिंक) श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता /श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	0.6Km	01 / 2019	3.84	3.84	0.10		3.74	0.6Km	2.00	0.00												
							3.84																		
289	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	490 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत रतखाल से नायल होते हुए सुरना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता /श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	12Km	01 / 2019	107.04	107.04	0.10		106.94	12Km	5.00	0.00												
							107.04																		
290	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	491 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत ढुंगाधारा से सीरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता /श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1Km	01 / 2019	18.12	18.12	0.10		18.02	1Km	1.00	0.00												
							18.12																		
291	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	498 मा0मु0मं0 घो0 सं0 2123/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत चिडंग–कलाग– गाजली–बिजोरिया सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण(प्रथम चरण)	1job	07 / 2016	52.64	52.64	0.10		52.54	1job	0.00	0.00												
							52.64																		
292	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	498 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत बिन्ता भतौरा उदेपुर तक 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km+1no+40m	12 / 2017	68.81	68.81	1.66		67.15	10Km+1no+40m	2.00	0.00												
						01 / 2018	68.81																		
293	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	मा0मु0मं0 घो0 सं0 2130/2015 के 499 अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा चौरा से कलढूंगा– सेला– तिलाड़ी– कालीगाड़ तक वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 04 किमी0 मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	26.32	26.32	0.04		26.28	4Km	0.00	0.00												
							26.32																		
294	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0मु0घो0 सं0 138/2017 के अन्तर्गत 499 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में एन.टी.डी. कफड़खान मो0मा0 के किमी0 02 से ग्राम भुल्यूड़ा सब्जी उत्पादन क्षेत्र हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.5Km	01 / 2018	96.37	96.37	0.89		95.48	3.5Km	2.00	0.00												
						01 / 2018	96.37																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं. 269/111(2) /19–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2020	शासनादेश सं. 269/111(2) /19–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2020	शासनादेश सं. 273/111(2) /19–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखन प्रस्ताव गठित किया जाना है।
चिड़ग, क्लॉग, गाजली, बिजोरिया		शासनादेश संख्या 1801/।।। (2)/16–46(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016				समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा भूमि न देने के कारण समरेखण विवाद। पुनः सर्वेक्षण किया जाना है।
	31/03/2022	शा0सं0 3831/।।।(2)/17–48(एम.एल.ए.)/2017 दि0 15.12.2017	TS VIDE 770/Agran dated 11/04/2018 OF Amount 68.81 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत।
कलढूंगा, सेला, तिलाड़ी, कालीगाड		शासनादेश संख्या 1801/।।। (2)/16–46(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण। ऐलाइमेन्ट गठित। भू वैज्ञानिक आख्या प्राप्त।
	31/03/2022	शा0सं0 80/।।।(2)/18–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 674/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 96.37 lac	Area 1.1 (DFO)	सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव आनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। प्रस्ताव पुनः आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आनलाइन डी.एफ.ओ. स्तर पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
295	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	501 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत सीमापानी–डुंगाधारा–कनोली–लालुरी मोटर माग्र के किमी. 9 से ब्याड़ लालुरी होते हुए टिम्टा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मार्ग पर मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता/श्री	4Km	01 / 2019	23.25 23.25	23.25	0.00		23.25	4Km	0.00	0.00												
296	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	501 याचिका सं0 622/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्रामसभा गडवासिरमोली से भटगाड नायल उप्रेती से रनकाण्डे तक मोटर मार्ग के मिलान (4 किमी0) का कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	26.32 26.32	26.32	0.10		26.22	4Km	1.00	0.00												
297	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	501 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–455/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कपकोट में सातचौरा–जल्थाकोट मोटर मार्ग का विस्तार दफौट तक।	8Km	01 / 2015	78.48 78.48	78.48	0.20		78.28	8Km	5.00	0.00												
298	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	501 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के कसार देवी (तिवाड़ी खान) से ग्राम माठ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.5Km	01 / 2018 01 / 2018	148.74 148.74	148.74	0.00		148.74	2.5Km	1.00	0.00												
299	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	502 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत बागेश्वर–कपकोट–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 में अनर्सा– उडियारकुड़ी सन तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	09 / 2014	19.23 19.23	19.23	0.00		19.23	3Km	4.00	0.00												
300	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	502 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड के ग्राम जमीनीपार से रीठा महादेव तक मोटर माग्र का नव निर्माण का कार्य। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता/ श्री कान्ता प्रसाद गंगवार अपर सहायक अभियन्ता	4Km	01 / 2019	22.29 22.29	22.29	0.00		22.29	4Km	0.00	0.00												
301	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	502 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के डीनापानी खड़ेग से मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.5Km	01 / 2018 01 / 2018	148.74 148.74	148.74	0.00		148.74	2.5Km	2.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं. 275/111(2)/19–48(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 22.1.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
भटगाड, नायल उप्रेती		शासनादेश संख्या 1801/।।। (2)/16–46(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य		उपरोक्त क्षेत्र में खडिया की खाने आने क कारण सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।
		शा0सं0 667/।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण करने पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया था। जिसे सुलझा लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण।
माठ–819	31/03/2022	शा0सं0 80/।।।(2)/18–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 785/1079C-01/2018 dated 25/04/2018 OF Amount 148.74 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 225/3सी दि0 25.1.19 द्वारा पत्र लिखा गया है।
अनर्सा, उडियारकुड़ी, सन		शा0सं0 4665/।।।(2)/14–12(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.09.2014		Area 1.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विस्तृत आगणन प्रेषित।
		शासनादेश सं. 275/111(2)/19–48(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 22.1.19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
मटेना–849	31/03/2022	शा0सं0 80/।।।(2)/18–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 1785(ii)/1079C-01/2018 dated 25/04/2018 OF Amount 148.74 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 225/3सी दि0 25.1.19 द्वारा पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
302	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	503 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत खलना से नैण पैठानी मोटर मार्ग का असगोली पैठानी मोटर मार्ग पर मिलान कार्य हेतु (प्रथम चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता/श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता	3.5Km	06 / 2019	19.88 19.88	19.88	0.00		19.88	3.5Km	0.00	0.10												
303	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	503 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत सल्ला भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2018 01 / 2018	19.89 19.89	19.89	0.00		19.89	5Km	2.50	0.00												
304	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	503 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–292/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 17 से मन्यूड़ा होते हुये नरग्वाड़ी तक 3 किमी0 लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2014 43.25	43.25 43.25	43.25	0.00		43.25	3Km	2.00	0.00												
305	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	504 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत जोलबाज से ऐडीखान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2018 01 / 2018	19.89 19.89	19.89	0.00		19.89	5Km	2.50	0.00												
306	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	504 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली मोटर मार्ग का विस्तार बनकोट पिथौरागढ़ तक।	8Km	01 / 2015 83.28	83.28 83.28	83.28	0.00		83.28	8Km	0.00	0.00												
307	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	505 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोड़ा के अन्तर्गत हवालबाग–बसोली मोटर मार्ग में स्थित ग्राम पाखुड़ा से सुन्दर पुर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	01 / 2018 01 / 2018	15.43 15.43	15.43	0.00		15.43	4Km	2.00	0.00												
308	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	506 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत ताकुला–थापला मोटर मार्ग का कनगाड़छीना तक विस्तार। (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2018 02 / 2018	11.93 11.93	11.93	0.00		11.93	3Km	2.00	0.00												
309	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	506 याचिका सं0 691/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुलम के तोक ठागधार गाडाखरिक मार्ग का नव निर्माण 36मी0 मोटर लोह सेतु सहित निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	15Km+1no	11 / 2016 83.04	83.04 83.04	83.04	0.52		82.52	15Km+1no	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश सं. 2306/111(2)/19–48(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 27.6.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
सुकना–105, सल्यूणी–269	31/03/2022	शा0सं0 80/।।।(2)/18–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 675/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 19.89 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 225/उसी दि0 25.1.19 द्वारा पत्र लिखा गया है।
मन्यूड़ा, नरग्वाड़ी	–	शा0सं0 1730/।।।(2)/14–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 24.08.2014	TS VIDE EE Latter No 967/1C dated 19/04/2018 OF Amount 43.25 lac	Area 0.51 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
ऐड़ीखान–178	31/03/2022	शा0सं0 80/।।।(2)/18–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 672/Agran dated 27/03/2018 OF Amount 19.89 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझा लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता का निरीक्षण हो चुका है, रिपोर्ट अपेक्षित। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	–	शा0सं0 667/।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	लगभग 200मी0 के बाद जनपद पिथौरागढ़ की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
पाखुड़ा–561	31/03/2020	श्शा0सं0–80/।।।(2)/18–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 16.01.2018	TS VIDE 1077/Agran dated 19/05/2018 OF Amount 15.43 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 980/उसी दि0 10.06.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित।
थापला–468	31/03/2022	शा0सं0 778(ए)/।।।(2)/18–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.02.2018	TS VIDE 769/Agran dated 11/04/2018 OF Amount 11.93 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध न होने के कारण ठेकेदार को स्मरण पत्र नहीं भेजा जा सका है।
दुलम, ठागधार, गाडाखरिक	–	शासनादेश सं0 3057/।।।(2)/16–46 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 नवम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित		ऐलाइमेन्ट स्वीकृत।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
310	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	507 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत ताकुला में मनान से चन्द्रपुर तक विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2018	6.75	6.75	0.00		6.75	2Km	2.00	0.00	0.91											
						02 / 2018	6.75								0.91										
311	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	507 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के ग्राम लेसानी स्थित सिलिंग के पेड तक 1 किमी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	1Km	11 / 2016	15.40	15.40	0.10		15.30	1Km	0.50	0.00												
							15.40																		
312	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	508 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तगत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक किमी0 8 का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km	11 / 2016	79.90	79.90	0.06		79.84	8Km	0.00	0.00												
							79.90																		
313	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	515 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–803/2014 के अल्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+1no	04 / 2015	94.75	94.75	0.29		94.46	5Km+1no	0.00	0.00												
							94.75																		
314	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	520 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–857/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में टिटोली से बूँगा तक 2.00 किमी0 लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km+1no	04 / 2015	37.62	37.62	0.07		37.55	2Km+1no	0.00	0.00												
							37.62																		
315	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	521 मा0 मंख्यमंत्री घोषणा संख्या–866/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में ग्राम अमस्यारी के टिटोली तोक के ग्राम पंचायत बूँगा तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	04 / 2015	94.05	94.05	0.28		93.77	5Km	5.00	0.00												
							94.05																		
316	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	522 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–867/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में ठुकरा से सैलकुना–गढ़खेत मोटर मार्ग का 15.00 किमी0 नव निर्माण का कार्य।	15Km	04 / 2015	282.15	282.15	0.10		282.05	15Km	0.00	0.00												
							282.15																		
317	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	523 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–804/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में गरूड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगली से घमोली, मालूझाल–ओखल्सों 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	04 / 2015	148.50	148.50	0.10		148.40	10Km	10.00	0.00												
							148.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 778(ए)/ ।।।(2)/18–51(एम.एल.ए.) /2017 दि0 22.02.2018	TS VIDE 768/Agran dated 11/04/2018 OF Amount 6.75 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत।
लेसानी		शासनादेश सं0 3057/ ।।।(2)/16–46 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 नवम्बर, 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण। भू–वैज्ञानिक आख्या अपेक्षित।
सोभाकुण्ड		शासनादेश सं0 3057/ ।।।(2)/16–46 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 नवम्बर, 2016		Area 4.34 (Nodal)			वनभूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0 /रोड/27337/2017 दिनांक 14.08.2017 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा दिनांक 20.04.2018 को आपत्तियों में लौटाया गया है। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
सोलिया, बजानी, मैजुलिया		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015		Area 2.14 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 09.09.2015 द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 16.04.19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामीण निर्माण विभाग से प्रस्तावित। निरस्त किया जाना है।
टिटोली, बूगा		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015		Area 1.5 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
ठुकरा, सैलकुना, गढ़खेत		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015		Area 7.29 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 17.11.2015 को ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियो का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 2686/2ई.व.भू., दिनांक 22.11.17 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।
धमोली, मालूझाल		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015		Area 4.1 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
318	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 524 संख्या–653/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत पुरड़ा–चितईगैर–जिन्तोली तक 13 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	13Km	05/2015	181.48 181.48	181.48	0.28		181.20	13Km	0.00	0.00												
319	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 525 संख्या–667/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत कुलाऊ– ग्वालदम मोटर मार्ग से नौगॉव से कण्डेश्वर तक 2.50 किमी0 डामरीकरण का कार्य।	2.5Km	05/2015	0.53 0.53	0.53	0.10		0.43	2.5Km	0.00	0.00												
320	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 526 संख्या–666/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लाक के जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक 2.50 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	05/2015	17.80 17.80	17.80	0.10		17.70	2.5Km	3.00	0.00												
321	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड 526 भैंसियाछाना के ग्राम पूनाकोट से कालिका मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण।	2Km	06/2018 07/2018	130.40 130.40	130.40	0.10		130.30	2Km	2.00	0.00												
322	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मंख्यमंत्री घोषणा 527 संख्या–663/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत शान्ति बाजार मटखाल–तल्लाडोबा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का निम्राण।	3Km	05/2015	42.96 42.96	42.96	0.10		42.86	3Km	3.00	0.00												
323	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 528 संख्या–856/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत चौफुला से भरड़खेत तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	05/2015	69.80 69.80	69.80	0.10		69.70	5Km	5.00	0.00												
324	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 529 संख्या–668/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लाक के पाण्डेखरक–जिजोली (राजकीय पॉलीटेक्निक हेतु) 2.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	05/2015	28.64 28.64	28.64	0.10		28.54	2Km	2.00	0.00												
325	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 530 संख्या–694/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लाक के लमचूला से गनीगॉव तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	05/2015	21.36 21.36	21.36	0.10		21.26	3Km	2.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पूरड़ा, चितईगैर, जिन्तोली	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		वनभमि प्रस्ताव दिनांक 05.12.2017 को ऑनलाईन कर दिया गया है।
	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		नाम परिवर्तन हेतु लिखा गया है। डी0पी0आर0 स्वीकृत।
जखेड़ा	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015	TS VIDE EE latter No 2585/1C dated 26/09/2018 OF Amount 10.69 lac	Area 1.15 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2557।।।(2)/18–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11.06.2018			समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 225/3सी दि0 25.1.19 द्वारा पत्र लिखा गया है।
शान्तिबाजार, तल्ला डोबा, मटखाल	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015		Area 0.99 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
चौफुला, भरड़खेत	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		नापभूमि पड़ती है। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 2007/1सी0, दिनांक 28.06.19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, बागेश्वर को प्रेषित।
जिजोली, पाण्डेखरक	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015		Area 0.95 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
गनीगॉव	—	शा0सं0 4417/।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015	TS VIDE EE latter No 2594/1C dated 26/09/2018 OF Amount 21.36 lac	Area 0.8 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
326	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	532 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–649/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत दौला–देवलविसराल–भेटा–बाजड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग का निम्रण कार्य।	8Km	05/2015	44.00	44.00	0.10		43.90	8Km	0.00	0.00												
							44.00																		
327	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	533 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–693/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत सोराग से भगदानू होतु हुए मोपाटा चमोली तक 5 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	05/2015	27.68	27.68	0.63		27.05	5Km	0.00	0.00												
							27.68																		
328	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	534 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में हवालबाग–बसोली मोटर मार्ग का खनून होते हुए पातलीबगड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	3Km+1no+10m	01/2019	15.12	15.12	0.10		15.02	3Km+1no+10m	2.00	0.00												
						01/2019	15.12																		
329	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	535 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में मनान(कलेत)–ब्रहमपोखरी मोटर मार्ग के किमी0 10 से मैगड़ी धनलेख स्कूल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	2.5Km	01/2019	8.13	8.13	0.10		8.03	2.5Km	1.00	0.00												
						01/2019	8.13																		
330	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	536 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में ढकुना से दुगौड़ाकोट तक 3.50 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 24मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का कार्य(प्रथम चरण)	3.5Km+1no+24m	01/2019	67.03	67.03	0.10		66.93	3.5Km+1no+24m	1.00	0.00												
						01/2019	67.03																		
331	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	537 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में कौसानी–डोनी मोटर मार्ग का 3.00 किमी0 का विस्तार कार्य(प्रथम चरण)	3Km	01/2019	16.28	16.28	0.00		16.28	3Km	1.00	0.00												
						01/2019	16.28																		
332	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	538 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत साई नदी पर ग्राम नैकाने नामक स्थान पर 24मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	1no+24m	01/2019	4.96	4.96	0.00		4.96	1no+24m	1.00	0.00												
						01/2019	4.96																		
333	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	539 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मंसा नदी पर रसियारा गांव हेतु 24मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	1no+24m	01/2019	4.96	4.96	0.00		4.96	1no+24m	1.00	0.00												
						01/2019	4.96																		
334	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	540 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कठोतिया मंदिर के समीप बेड़गांव में कोसी नदी में 60मी0 झूला पुल के नव निर्माण का कार्य(प्रथम चरण)	1no+60m	01/2019	9.83	9.83	0.00		9.83	1no+60m	1.00	0.00												
						01/2019	9.83																		

दौल

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दौला, देवलविसराल, भेटा, करड़िया, बाजड़	—	शा0सं0 4417/ ।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 27.05.2015	TS VIDE EE Latter No 1671/1C dated 20/07/2019 OF Amount 44 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव प्रस्ताव 31.10.15 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 25.05.2019 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
सोराग, भगदानू	—	शा0सं0 373/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0)/2014, टी0सी0– ।, दिनांक 30.06.2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 22.08.2016 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 20.07.18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 3569/2ई.व.भू. दिनांक 27.12.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।
	31/03/2023 —	शा0सं0 252/ ।।।(2)/19–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 17.01.2019	TS VIDE 1068/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 15.12 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019	TS VIDE 1069/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 8.13 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019	TS VIDE 1067/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 67.03 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019	TS VIDE 1065/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 16.28 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019			अनारम्भ कार्य		डिजाइन हेतु आई.आई.टी. दिल्ली को पत्र प्रेषित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019			अनारम्भ कार्य		डिजाइन हेतु आई.आई.टी. दिल्ली को पत्र प्रेषित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019			अनारम्भ कार्य		डिजाइन हेतु आई.आई.टी. दिल्ली को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
335	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	541 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में होराली से किडईधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण हेतु)	1job	12 / 2016	22.68	22.68	0.10		22.58	1job	0.00	0.00												
							22.68																		
336	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	541 राज्य योजन के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ककराड़ से बजेल तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	10Km+1no+15m	01 / 2019	61.48	61.48	0.00		61.48	10Km+1no+15m	1.00	0.00												
						01 / 2019	61.48																		
337	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	भैसिंयाछीना	543 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में ग्राम भेटुली से ए0एन0एम0 स्वास्थ्य केन्द्र धारीना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	12.72	12.72	0.00		12.72	3Km	2.00	0.00												
						02 / 2019	12.72																		
338	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	544 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत अल्मोड़ा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी0 18 राम मंदिर से गुड़काण्डे तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	10.02	10.02	0.00		10.02	3Km	1.00	0.00												
						02 / 2019	10.02																		
339	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	545 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में मुझोली से कोरीछीना–धनलेख–ऐना मुख्य मोटर मार्ग के बीच 03 किमी0 लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	13.29	13.29	0.00		13.29	3Km	1.00	0.00												
						02 / 2019	13.29																		
340	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	546 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बिजोरिया पच्चीसी से तोक गोविन्दपुर (कुमना) तक 3.50 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3.5Km	02 / 2019	19.00	19.00	0.00		19.00	3.5Km	1.00	0.00												
						02 / 2019	19.00																		
341	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंयाछीना	547 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत पनुवानौला लीसा डिपो से ग्रामसभा दियारी (पंचायत घर) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण+15मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु (02नं0) सहित।(प्रथम चरण)	7Km+2no+15m	03 / 2019	34.51	34.51	0.00		34.51	7Km+2no+15m	1.00	0.00												
						03 / 2019	34.51																		
342	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंयाछीना	549 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में ग्राम डुंगरी से ग्राम कुंजबरगल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	03 / 2019	21.20	21.20	0.00		21.20	5Km	1.00	0.00												
						03 / 2019	21.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
होराली, किडई	—	3179/ ।।।(2)16–44(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किया गया है।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 272/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 22.01.2019	TS VIDE 1068/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 61.48 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0सं0 563/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 04.02.2019	TS VIDE 1209/Agran dated 11/07/2019 OF Amount 12.72 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2023 —	शा0सं0 563/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 04.02.2019	TS VIDE 1206/Agran dated 11/07/2019 OF Amount 10.02 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0सं0 670/ ।।।(2)/19–02(प्रा.आ.)/2018 दि0 14.02.2019	TS VIDE 1066/Agran dated 24/06/2019 OF Amount 13.29 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2023 —	शा0 सं0 709/ ।।।(2)/19–51(एम.एल.ए.)/2017 दि0 18.02.2019	TS VIDE 1207/Agran dated 11/07/2019 OF Amount 19 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य की निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 —	शा0सं0 1306/ ।।।(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1280/Agran dated 19/07/2019 OF Amount 34.51 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022 —	शा0सं0 1306/ ।।।(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1279/Agran dated 19/07/2019 OF Amount 21.2 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
343	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	550 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के अन्तर्गत लिंगुणता से बिनूक, बतलचौरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km+2no+20m	03/ 2019	21.76	21.76	0.00		21.76	4Km+2no+20m	1.00	0.00											
						03/ 2019	21.76																		
344	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	551 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के अन्तर्गत कसानबैण्ड से ग्राम तिमुरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	03/ 2019	21.20	21.20	0.00		21.20	5Km	1.00	0.00											
						03/ 2019	21.20																		
345	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	552 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में ग्राम जमराड़ी बैण्ड से भनोलगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	8Km+1no+15m	03/ 2019	37.52	37.52	0.00		37.52	8Km+1no+15m	1.00	0.00											
						03/ 2019	37.52																		
346	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	553 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में न्योली से तरूला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	6Km	03/ 2019	25.44	25.44	0.00		25.44	6Km	1.00	0.00											
						03/ 2019	25.44																		
347	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	554 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में ग्राम पंचायत हटोला के लोडिया गधेरे से ग्राम सुडियारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	10Km+1no+15m	03/ 2019	46.00	46.00	0.00		46.00	10Km+1no+15m	1.00	0.00											
						03/ 2019	46.00																		
348	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	555 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत उडलगांव से कुंजबरगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	8Km	03/ 2019	33.92	33.92	0.00		33.92	8Km	1.00	0.00											
						03/ 2019	33.92																		
349	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	556 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सुवाखान दोड़म चलनीछीना छड़ौजा मोटर मार्ग के किमी0 14, 15 व 16 (भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र) हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	03/ 2019	8.44	8.44	0.00		8.44	3Km	1.00	0.00											
						03/ 2019	8.44																		
350	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	559 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से ओलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (प्रथम चरण)	3Km+1no+21m	06/ 2019	21.32	21.32	0.00		21.32	3Km+1no+21m	0.00	0.10											
						06/ 2019	21.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1331/Agran dated 24/07/2019 OF Amount 21.76 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1330/Agran dated 24/07/2019 OF Amount 21.2 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1329/Agran dated 24/07/2019 OF Amount 37.52 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1371/Agran dated 26/07/2019 OF Amount 25.44 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1328/Agran dated 24/07/2019 OF Amount 46 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/III(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2022	शा0सं0 2280/III(2)/19–26(प्रा0आ0)/2017 दि0 25.06.2019			अनारम्भ कार्य		नया स्वीकृत कार्य।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
351	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	560 याचिका सं0 620/2016 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के ग्रामसभा खुल्दौडी के काखीधार से खुल्दौडी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(प्रथम चरण)	2Km+1no	02 / 2019	13.95 13.95	13.95	0.00		13.95	2Km+1 no	0.00	0.10												
352	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	586 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 872/2014 के अन्तर्गत मोनियाभ्योल, गुमची, भनार, भूमियागाढ़, धार की टोली, सब्जी भेंसखाल एवं भोलाथल 15 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	15Km	08 / 2015	212.10 212.10	212.10	0.10		212.00	15Km	0.00	0.00												
353	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	591 जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–सानिउडियार मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा–डोबारगाड़ा– धारीमध्या मोटर मार्ग तक निर्माण।	5Km	01 / 2016	27.50 27.50	27.50	0.22		27.28	5Km	5.00	0.00												
354	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	592 जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इडिया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	6Km	01 / 2016	83.76 83.76	83.76	0.25		83.51	6Km	5.00	0.00												
355	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	593 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2119/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत चनूलीगूठ से स्यूनी तक 03 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2016	38.10 38.10	38.10	0.16		37.94	3Km	0.00	0.00												
356	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	594 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2121/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत गिरेछीना मोटर मार्ग व बागेश्वर बायपास के बीच मिहिनिया मार्ग को लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	01 / 2016	23.50 23.50	23.50	0.16		23.34	1Km	0.00	0.00												
357	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	595 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2161/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विधानसभा बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा मण्डलसेरा बाड़ी गधेरे से गंगनाथ मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2016	104.24 104.24	104.24	0.16		104.08	2Km	2.00	0.00												
358	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	596 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2140/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत भौरा पुल से कोटुली तक 03 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no	01 / 2016	30.20 30.20	30.20	0.38		29.82	3Km+1 no	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0स0 596/ ।।।(2)/19–46(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 7 फरवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत कार्य नया है।
मोनियाम्योल, गुमची, भनार, भूमियागाड़, भोलाथल		शा0सं0 6099/ ।।।(2)/15–13(मु.मं.घो.)/2015, दिनांक 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 21.12.2016 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 04.06.19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
डोबरगाड़ा, धारी मध्या, रैतोला		शा0सं0 429/ ।।।2)/16–58(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE latter No 683/1C dated 15/03/2019 OF Amount 27.5 lac	Area 2.42 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
इड़िया, मनाखेत		शा0सं0 429/ ।।।2)/16–58(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE latter No 2595/1C dated 26/09/2018 OF Amount 83.76 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, बागेश्वर को प्रेषित। संरेखन स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
स्यूनी		शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 21.10.2016 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 16.01.19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद
		शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण एवं भूवैानिक निरीक्षण पूर्ण।
कोटुली		शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE Latter No 977/1C EE Latter No 977/1C dated 20/04/2018 OF Amount 30.2 lac		अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियां का निराकरण किया जा रहा है। मार्ग के किमी0 1 में मोटर सेतु के स्थल चयन हतु अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को लिखा गया है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
359	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 597 2151/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत भकुनधार से खाई जोशीझाला होते हुए रा0इ0का0 छत्याणी तक 03 किमी0 लिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2016	28.38 28.38	28.38	0.10		28.28	3Km	3.00	0.00												
360	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 598 2150/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत पिंगलो से छुआ बैण्ड–अनु0जाति होते हुए ग्राम लस्करखेत होते हुए रा0ई0का0 मैगड़ीस्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	37.84 37.84	37.84	0.10		37.74	4Km	4.00	0.00												
361	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 599 1776/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी– वल्दिग्वाड़ से लौबॉज तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km+2no	01 / 2016	390.06 390.06	390.06	0.10		389.96	7Km+2 no	0.00	0.00												
362	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 601 1779/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर– कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km+1no	01 / 2016	80.04 80.04	80.04	0.52		79.52	6Km+1 no	0.00	0.00												
363	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 602 2122/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक 03 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2016	25.68 25.68	25.68	0.16		25.52	3Km	3.00	0.00		1 s										
364	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 603 2126/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत कुचौली से झुटौली मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	22.00 22.00	22.00	0.16		21.84	4Km	2.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE latter No 2591/1C dated 26/09/2018 OF Amount 28.38 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। विवाद सुलझा लिया गया है। समरेखण एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE latter No 2593/1C dated 26/09/2018 OF Amount 37.84 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। विवाद सुलझा लिया गया है। समरेखण एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में ग्रामीणों द्वारा विवाद।
तल्लाधार	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE Latter No 2132/1C dated 04/08/2018 OF Amount 35.65 lac	Area 2.76 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
उडेरा, बसेत	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016		Area 2.36 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 2007/1सी0, दिनांक 28.06.2019 को अधीक्षण अभियन्ता, बागेश्वर को प्रेषित।
गडोली, झुटोली	—	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE Latter No 1670/1C dated 20/07/2019 OF Amount 22 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 04.11.2016 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 14.06.2019 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 1496/2ई.व.भू., दिनांक 17.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
365	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	604 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2117/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत काण्डा पड़ाव से जोगाबाड़ी–नारायणगूठ–ढोलागॉव–पंगचौड़ा–भनकोट मोटर मार्ग के अन्तर्गत पंगचौड़ा से भनकोट प्रभाग में 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km 2.5Km	01 / 2016	69.80 69.80	69.80	2.60		67.20	2.5Km	4.00	0.00												
366	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	605 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2144/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत कन्धार, रौल्याणा, मजकोट मोटर मार्ग का नैलदेव पुरी होते हुए गैरसैण तक विस्तार।	16Km	01 / 2016	151.36 151.36	151.36	1.06		150.30	16Km	5.00	0.00												
367	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	618 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत शहीद जमादार धनसिंह मोटर मार्ग के किमी0 17 से बनीगॉव होकर दुरमल धारा तक मार्ग एवं 18मी0 आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km+1no	06 / 2016	73.78 73.78	73.78	0.09		73.69	7Km+1no	5.00	0.00												
368	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	625 स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	10 / 2016	63.40 63.40	63.40	0.08		63.32	4Km	2.00	0.00		1 s									
369	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	626 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2363/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल नैकाना–खुमटिया से दाड़िमखेत–डेराखत्ता–गढ़खेत मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य।	7Km+1no	10 / 2016	54.64 54.64	54.64	0.08		54.56	7Km+1no	4.00	0.00		1 s									
370	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	627 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–682/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के गरूड़ ब्लाक के अन्तर्गत चौखुटिया मोटर मार्ग का चौखुटिया तक मिलान कार्य सेतु सहित।	15Km+3no	10 / 2016	84.66 84.66	84.66	0.08		84.58	15Km+3no	2.00	0.00												
371	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	628 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2136/2015 के अन्तर्गत गरूड़ ब्लाक मुख्यालय से मटेना, जिनखोला, बण्ड, कुमरौड़ा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km+1no	10 / 2016	33.44 33.44	33.44	0.08		33.36	2Km+1no	0.00	0.00												

जोगा

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जोगाबाड़ी, नारायणगूठ, ढोलागॉव, पंगचौड़ा, मनकोट	–	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015, दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE Latter No 1672/1C dated 20/07/2019 OF Amount 69.8 lac		समरेखण अनुमोदित		5 किमी0 हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। ग्राम पंगचौड़ा भनकोट को 2.5 किमी0 लम्बाई में ही जुड़ जायेगा। जिसमें 5 किमी0 के सापेक्ष 2.5 किमी0 का ही समरेखण अधी0अभि0, सिविल वृत्त,लो0नि0वि0,बागेश्वर के पत्रांक 1357 / 1सी0–बागे0 / 16, दिनांक 09.09.16 से अनुमोदित।
	–	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015, दिनांक 23.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 13.09.2018 को ऑनलाईन कर दिया गया है।
	–	शा0सं0 2063 / ।।।(2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0, दिनांक 30 जून 2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
	–	शा0सं0 2335 / ।।।(2) / 16–53 (प्रा0आ0) / 2016, दिनांक 26.10.2016	TS VIDE EE Latter No 1547/1C dated 22/06/2019 OF Amount 63.4 lac	Area 1.99 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 05.11.2018 को एन.पी.वी. भुगतान कर दी गई है।
नैकाना, खुमटिया, डेराखत्ता	–	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016, दिनांक 10.10.2016	TS VIDE EE latter No 2592/1C dated 26/09/2018 OF Amount 54.64 lac		अनारम्भ कार्य		सरेखण एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
हरबगड़, नौगॉव	–	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016, दिनांक 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
मटेना, जिनखोला, बण्ड, कुमरौड़ा	–	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016, दिनांक 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 3144 / 507याता0–अ0 / 2016, दिनांक 18.09.2017 द्वारा शासन को प्रेषित। पी0एम0जी0एस0वाई0 में प्रस्तावित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
372	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	724 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत खबडोली बैण्ड से मन्या तक मांटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3.5Km	01 / 2019	82.88	82.88	0.10		82.78	3.5Km	5.00	0.00													
							82.88																		
373	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	725 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत ओखलसों मोटर मार्ग के कफड़ाधार से मैजुलिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	32.00	32.00	0.10		31.90	5Km	2.50	0.00													
							32.00																		
374	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	726 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	33.24	33.24	0.10		33.14	3Km	2.00	0.00													
							33.24																		
375	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	727 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में बन्तोली–रिठाड़ से रड़कुड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	55.40	55.40	0.10		55.30	5Km	3.00	0.00													
							55.40																		
376	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	728 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत दयोनाई मोटर मार्ग से दरणा से गैरलेख तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	3.5Km	01 / 2019	38.78	38.78	0.10		38.68	3.5Km	2.50	0.00													
							38.78																		
377	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	729 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत पथरिया से सिमशाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	4Km	01 / 2019	44.32	44.32	0.10		44.22	4Km	3.00	0.00													
							44.32																		
378	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	730 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत जेठाई से तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	01 / 2019	18.40	18.40	0.10		18.30	4Km	2.00	0.00													
							18.40																		
379	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	731 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत सैंज–मल्लीधार से रेंगड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2019	11.36	11.36	0.10		11.26	2Km	1.00	0.00													
							11.36																		
380	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	732 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काण्डे के पंचायत घर से तल्ला डोबा तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	01 / 2019	11.50	11.50	0.10		11.40	2.5Km	1.00	0.00													
							11.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1995/1C dated 30/07/2019 OF Amount 82.88 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1546/1C dated 22/06/2019 OF Amount 33.24 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1666/1C dated 02/07/2019 OF Amount 38.78 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1695/1C dated 04/07/2019 OF Amount 44.32 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1824/1C dated 16/07/2019 OF Amount 18.4 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE latter No 681/1C dated 15/03/2019 OF Amount 11.36 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद। विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–277/ ।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE Latter No 1743/1C dated 08/07/2019 OF Amount 11.5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
381	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	733 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ के अन्तर्गत बैंजनाथ, ग्वालदम मोटर मार्ग (घांघली) से ग्राम पंचायत परेणा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	35.40 35.40	35.40	0.10		35.30	3Km	2.00	0.00												
382	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	747 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत दयोरड़ा से भानीपड़ार होते हुए नाकुरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2019	47.20 47.20	47.20	0.10		47.10	4Km	2.50	0.00												
383	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	748 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 15 से उड़लगॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2019	47.36 47.36	47.36	0.10		47.26	2Km	2.50	0.00												
384	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	749 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत भटोली से स्यूनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2019	19.84 19.84	19.84	0.10		19.74	4Km	2.00	0.00												
385	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	750 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत रूनीलखमार मोटर मार्ग के किमी0 5 से सैलाखरक बगोटिया तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	59.00 59.00	59.00	0.10		58.90	5Km	3.00	0.00												
386	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	751 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ के अन्तर्गत सैणू–लदौलिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	02 / 2019	15.10 15.10	15.10	0.10		15.00	2.5Km	1.00	0.00												
387	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	752 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत पाण्डेखरक–खडेरिया (पालिटेक्नीक) मोटर मार्ग से ग्राम पाये होते हुए गरूड़ देवनाई मोटर मार्ग का मिलान कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	43.80 43.80	43.80	0.10		43.70	3Km	2.50	0.00												
388	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	753 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर में छतीना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2019	40.00 40.00	40.00	0.10		39.90	4Km	2.50	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–277/।।।(2)/19–47 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 22.01.2019	TS VIDE EE latter No 1052/1C dated 03/05/2019 OF Amount 35.4 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1683/1C dated 03/07/2019 OF Amount 47.2 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
	—	शा0सं0 700/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1822/1C dated 16/07/2019 OF Amount 40 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
389	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	754 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ी–पापे मोटर मार्ग से नैल होते हुए बिलेख तक मोटर मार्ग का निर्माण काय्र। (प्रथम चरण)	6Km	02 / 2019	29.76	29.76	0.10		29.66	6Km	2.00	0.00												
							29.76																		
390	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	755 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत रूनीखेत से गांधीग्राम–अमातौड़ा मोटर मार्ग से होते हुए ग्रामसभा खोली (पात्येइजर) मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1.5Km	02 / 2019	15.00	15.00	0.10		14.90	1.5Km	1.00	0.00												
							15.00																		
391	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	756 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्माणाधीन बागेश्वर–तल्लीसेरा–सिमतोली मोटर मार्ग के किमी0 5 में हन्योली से साताप्यारा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	28.40	28.40	0.10		28.30	5Km	2.00	0.00												
							28.40																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (391 कार्य)					1961.92 Km+103no+2011m+11job+1B		19,270.86	19,270.86	239.44		19,031.42	1958.72Km+103no+2011m+11job+1B	520.41	0.40	0.91										
					1958.72 Km+103no+2011m+11job+1B		19,270.86								6.90	5st									
प्रथम चरण के कार्य (435 कार्य)					2149.22 Km+106no+2211m+12job+1B		21,081.15	21,081.15	494.45		20,586.70	2146.02Km+106no+2211m+12job+1B	762.39	2.93	0.91										
					2146.02 Km+106no+2211m+12job+1B		21,081.15								6.90	5st									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में द्योनाई (द्यौयाणी) चौखुटिया मोटर मार्ग का विस्तार। 1	15Km	02 / 2004	285.70	285.70	149.85	5Km	135.85		25.00	0.00												
					5Km	02 / 2004	285.70																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	सुनोली–दड़माड़ मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 2	3.5Km	02 / 2004	48.65	48.65	37.15	3.5Km	11.50		10.00	0.00												
						02 / 2004	48.65																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 700/III(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 2010/1C dated 31/07/2019 OF Amount 29.76 lac		अनारम्भ कार्य		सरेखण की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 700/III(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 2011/1C dated 31/07/2019 OF Amount 15 lac		अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		शा0सं0 700/III(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE latter No 682/1C dated 15/03/2019 OF Amount 28.4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद। विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
			2825.27	Division:30 DM:1 DFO:4 GOI:4 TA:42 FA:5 Chappan:3 Kattan:1 CC:1 Nodal:40 Finall:5	अना0कार्य 126 सर्वेक्षण 23 समरेखण 86 औ0एस0 1 निविदा 1 निर्माणरत् 113 पूर्ण 19	अन्य कारण 9 निरस्त होना हे 15 समरेखण विवाद 19 नाम परिवर्तन 2	
			3224.32	Division:32 DM:1 DFO:4 GOI:9 TA:48 FA:11 Chappan:3 Kattan:1 CC:1 Nodal:41 Finall:10	अना0कार्य 126 सर्वेक्षण 23 समरेखण 95 औ0एस0 1 निविदा 3 निर्माणरत् 125 पूर्ण 40	अन्य कारण 10 निरस्त होना हे 15 समरेखण विवाद 19 नाम परिवर्तन 2	

चौनाई		54/लो0नि0–2/2004–01(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 05.02.2004	TS VIDE CE(Ku) Latter No. 14702/505Yata-Ku/2011 dated 22/12/2011 OF Amount 117.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान कार्यवाही की जा रही है।
कोटयूड़ा किमी. 4 आबादी 272, दड़माड़ किमी. 350 आबादी 306	31/03/2015	शासनादेश सं. 112/लो.नि.–2/ 04– 04 (प्रा.आ.)/04 दि0 6.2.04	TS VIDE 2419/810C-01/10 dated 21/05/2010 OF Amount 48.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।मुआवजे के प्रपत्र गठित। मुआवजे का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	2 वल्मरा स्याल्दे केदार मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	15Km	03 / 2016	208.50	1,073.13	661.18	13Km	411.95	2Km	200.00	80.50	80.23		2								
						03 / 2016	1,073.13								80.23		2								
																	2								
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	3 विकास खण्ड द्वाराहाट में कफड़ा से किरोली मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	56.04	5Km	13.46		10.00	0.00													
						02 / 2004	69.50																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	7 असगोली–चमीनी–कुनस्यारी– तिपोला मोटर मार्ग। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	3Km	02 / 2004	41.70	41.70	39.48	2Km	2.22		2.22	0.00													
					2Km	02 / 2004	41.70																		
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	11 जनपद बागेश्वर में गरूड़–कपकोटी–बिनातोली मोटर मार्ग में 15मी0 विस्तार आर.सी.सी. सेतु के 7 सेतु एवं 48मी0 विस्तार स्टील गर्डर सेतु का 1 सेतु निर्माण।	25Km+8no	02 / 2004	505.63	505.63	247.71	5Km	257.92	8no	41.78	0.00													
					5Km	02 / 2004	505.63																		
7	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	12 रामपुर–कुनीगाड़ मोटर मार्ग । श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	02 / 2004	41.70	41.70	39.50	2Km	2.20		2.20	1.00	0.42												
					2Km	02 / 2004	41.70								0.42										
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	12 लमगड़ा विकास खण्ड में टकोली बैण्ड से बधाड़ तक मोटर मार्ग	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	62.76	2.5Km	42.24	0.5Km	42.24	7.25	6.85		0.3								
						03 / 2009	105.00								6.85		0.5								
																	0.5								
9	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	14 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय से सलना तक मोटर मार्ग। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री बिजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km+1no+15m	12 / 2005	99.57	99.57	81.18	3Km+1no+15m	18.39		18.39	0.00													
						12 / 2005	99.57																		
10	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	21 विकास खण्ड द्वाराहाट में सुनोली–दड़माड़ मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई सहित श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	0.9Km	09 / 2006	41.66	41.66	20.83	0.9Km	20.83		10.00	0.00													
						09 / 2006	41.66																		
11	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	25 मकड़ाऊ–दशौला मोटर मार्ग (किमी. 1–5)	5Km	07 / 2016	155.98	155.98	57.40	2.5Km	98.58	2.5Km	60.00	20.00											
						12 / 2003	155.98								19.25		1								
																0.5 k	2.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उदेपुर–474, नगरगांव–65, छानी–109, तलाई–169, ग्वालीगांव–137	31/03/2020 2Km	1437/।।।(2)/16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 21.03.2016	TS VIDE 3491/03Yata-Aa/2016 dated 27/09/2016 OF Amount 887.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 15.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
किरोली मल्ली किमी. 4 आबादी 433, किरोली तल्ली किमी. 3 आबादी 128	30/11/2016 –	शासनादेश सं. 112/लो.नि.–2/04–04(प्रा.आ.)/04 दि0 6.2.04	TS VIDE 336/26c dated 02/11/2011 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे के प्रपत्र गठित। मुआवजे का भुगतान किया जाना है।
कुनस्यारी किमी. 2आबादी 440, खलना किमी. 3आबादी 332	31/12/2019 –	शासनादेश सं. 112/लो.नि.–2/ 04– 04 (प्रा.आ.)/04 दि0 6.2.04	TS VIDE 3585/815C-01/10 dated 05/06/2010 OF Amount 39.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी. 2 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण एवं स्कपर निर्माण कार्य प्रगति में है। किमी. 3 में ग्रामवासियों द्वारा विवाद के कारण इस किमी. में कार्य नहीं किया जाना है । 4 किमी. अवशेष में डिफैक्ट कटिंग का कार्य प्रगति पर है।
बिनातोली, लोहागड़ी, कपकोटी	31/03/2016 –	196 /लो0नि0–2 /04–10 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 17–2–2004	TS VIDE CE(Ku) No 5534/505yata-ku/15 dated 05/11/2015 OF Amount 309.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। स्वीकृति के सापेक्ष 5 किमी0 पार्ट–।। का कार्य एवं 3नं0 आर.सी.सी. सेतु पूर्ण वर्तमान में आगे मार्ग निर्माण की आवश्यकता है। अवशेष धनराशि के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता द्वारा डामरीकरण की मॉग की जा रही है। शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।
सुनगढ़ी आबादी 486, भनोटिया किमी. 3आबादी 336	30/10/2018 –	शासनादेश सं.299/लो.नि.–2/04–16 (प्रा.आ.)/ 04 दि0 28.2.04	TS VIDE 2758/61C dated 14/12/2012 OF Amount 41.7 lac	Area 1.89 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपत्र तैयार। भुगतान की कार्यवाही की जानी है।
बघाड़	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 853/।।।(2)/09–06(मु0म0घो0)/08 टी0सी0 दिनांक 2 मार्च, 2009	TS VIDE 573/725C-01/2018 dated 24/02/2018 OF Amount 105.93 lac	Area 2.19 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2.80 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
सलना किमी. 3आबादी 1012	31/12/2017 –	शासनादेश सं.284/111 (2)/05 –79(प्रा.आ.)/05 दि.10.12.05	TS VIDE 1523/26C dated 03/07/2013 OF Amount 99.57 lac	Area 0.43 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र तैयार है। भुगतान किया जाना है।
दड़माड़ किमी. 3.50 आबादी 306	31/03/2015 –	शासनादेश सं. 2555/ 111–2/06 –41(प्रा.आ.)/06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE 3076/BC dated 30/12/2010 OF Amount 37.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा का भुगतान होना है। काश्तकार मुआवजा लेने नही आ रहे है।
बालीखेत–318	31/03/2020 1Km	2120/।।।(2)/16–08(प्रा.आ.)/2004टी.सी. दि0 11–07–2016	TS VIDE 4975/663C-01/2016 dated 25/10/2016 OF Amount 121.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 कार्य पूर्ण। शेष 2.00 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान पूर्ण। स्कपरों का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	28 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–बड़ेत मोटर मार्ग किमी. 4 से धौलाड़गूढ होते हुए कुनस्यारी–तिपोला मोटर मार्ग का विस्तार। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	3.5Km	03 / 2009	122.50	122.50	81.89	3Km	40.61		40.61	0.00												
					3Km	03 / 2009	122.50																		
13	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	31 जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छब्बीसा–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई का कार्य। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1.2Km	03 / 2009	42.00	42.00	38.66	1.2Km	3.34		3.34	0.00												
						03 / 2009	42.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	40 ज्वारनैणी से बक्सवाड़ मोटर मार्ग	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	95.02	3Km	43.98	1Km	43.98	7.00	0.47		1								
					4Km	10 / 2005	139.00								0.47		1								
																	1								
15	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	48 पन्याली श्रीराम मन्दिर मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	1.6Km	02 / 2004	22.24	22.24	93.61	1.42Km	9.34	0.18Km	9.34	0.00												
						02 / 2004	102.95																		
16	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	53 असगोली–कुनस्यारी–चमीनी मोटर मार्ग। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ कु0 श्वेता कर्दम,, कनिष्ठ अभियन्ता	4Km	02 / 2005	55.60	55.60	47.41	4Km	8.19		8.19	0.00												
						02 / 2005	55.60																		
17	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	59 जनपद बागेश्वर में बागेश्वर–दफोट मोटर मार्ग का बनकोट तक विस्तार (किमी0 16 से 33 तक) एक सेतु सहित।	25Km+1no	02 / 2004	381.18	530.57	359.81	18Km	170.76	1no	0.00	0.00												
					18Km+1no	03 / 2015	530.57																		
18	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	70 भतरौजखान–जीनापानी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता(सं0)–कु0 मीनू देवी)	5Km	10 / 2005	27.00	27.00	26.59	5Km	0.41		0.00	0.00												
						10 / 2005	27.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	87 कमेटपानी मनुली सरपटा मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	2Km	12 / 2003	27.80	27.80	17.03	2Km	10.77		0.00	0.00												
						12 / 2003	27.80																		
20	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	91 अल्मोड़ा में सोनली– खनेटा –जैठा–खुरड़ी मोटर मार्ग। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	01 / 2004	27.80	27.80	20.28	1.25Km	7.52		1.00	0.00												
					1.25Km	01 / 2004	27.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुनस्यारी किमी. 2आबादी 440	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 869/111 (2)/ 09–45(एम. एल.ए.)./08टी.सी.दि0 2.3.09	TS VIDE 873/772C-01/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 122.5 lac	Area 1.75 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 3.00 किमी. पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक 16.8.16 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। पूर्ण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। शेष लम्बाई हेतु पार्ट–2 की निविदा प्राप्त।
सकुनी किमी. 1 आबादी 393	30/10/2014 –	शासनादेश सं. 869/111 (2)/ 09–45(एम. एल.ए.)./08टी.सी.दि0 2.3.09	TS VIDE 2558/26c dated 06/08/2011 OF Amount 42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष।
सुरचौना, पजेना, लरा, पिपली, बक्सवाड़	31/03/2020 1Km	शा0सं0 2454/।।।–02/05–07 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 (मु0म0घो0)	TS VIDE 4450/723c-01/18 dated 23/10/2018 OF Amount 139 lac	Area 4.83 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 05/2019 दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	169(1)लो0नि0–2/2003–2007(प्रा0आ0)/03 दि. 11.02.04	TS VIDE 2535/4C dated 01/12/2014 OF Amount 748.84 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2017 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
चमीनी तल्ली आबादी 294	31/03/2015 –	सहायक प्रबन्धक कृषि और ग्रामीण विकास बैक देहरादून के पत्रांक रा.बै.(उत्तरांचल) आर. आई.डी.एफ./8046/ आर.आई.डी.एफ. –4/04–05दि 15.2.05	TS VIDE 502/24c-43/05 dated 25/02/2005 OF Amount 55.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष।
बनकोट, रतमोली, ताछनी, गुरना, स्यालडोबा	 –	196 /लो0नि0–2 /04–10 (प्रा0आ0)/ 2004 दिनांक 17–2–2004	TS VIDE CE(Ku) No. 3528/507-Yata-Ku/15 dated 28/07/2015 OF Amount 677.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु का कार्य है। जिसमें वर्ड बैंक, बागेश्वर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
दनपै–1075	31/03/2020 –	शा. सं. 2333/।।।–2/05–57(प्रा.आ.)/05 दि. 14.10.05	TS VIDE 1583/68C dated 12/05/2006 OF Amount 27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
डूगरी–311	31/03/2020 –	शा.सं. 2967 लो.नि. –2/03–36(प्रा0आ0)/03 दि. 30.12.03	TS VIDE 3145/91C dated 20/09/2006 OF Amount 27.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है।
जैठा किमी. 3 आबादी 263	31/03/2016 –	शासनादेश सं. 13/ लो0नि0–2/03 –46 (प्रा.आ.)/03 दि021.1.2004	TS VIDE 2294/63c dated 22/07/2006 OF Amount 27.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । मुआवजे का भुगतान किया जाना है। भुगतान हेतु काश्तकार नही आ रहे है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	सुतनिया–बेल–महरूनैल– बाजन मोटर मार्ग। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 94	5Km	12 / 2003	69.50	69.50	47.88	4.7Km	21.62	-0.7Km	5.00	0.00												
					4Km	12 / 2003	69.50																		
22	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	चौबाटा–सिगोली–खनोलिया मोटर मार्ग। श्री राजेश कुमार,, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 95	2Km	01 / 2004	27.80	27.80	23.62	2Km	4.18		4.18	0.00												
						01 / 2004	27.80																		
23	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पटियाचौरा–बमनचौरा– बाटुला – रिखाड़ी–पाली मोटर मार्ग। श्री राजेश कुमार, , सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 102	12Km	12 / 2005	166.80	166.80	18.58		148.22	4Km	148.22	12.00	11.16	2 k	3									बाटुल
					4Km	12 / 2005	166.80								11.27	2 k	4								
																2 k	4								
24	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा में कालिका– दलमोटी मोटर मार्ग का निर्माण । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 53	8Km	07 / 2005	129.60	129.60	104.22	5.5Km	25.38	2.5Km	2.00	0.00												दल
						07 / 2005	129.60										0								
																2.5 k	2.5								
25	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में हौली–डे होम हेतु पहुच मार्ग का निर्माण 331	0.12Km	03 / 2015	23.38	23.38	17.61	0.12Km	5.77		5.77	0.00												
						03 / 2015	23.38																		
26	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में सत्यों से सत्यों हाईस्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 371	2.12Km	10 / 2015	98.26	98.26	53.15	2.12Km	45.11		45.11	5.00												
						10 / 2015	98.26																		
27	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में पैसिया–पीपना मोटर मार्ग का झीपा–टनला–सीमलीतल–लछिगढ़–जाम्हिर खेत होते हुए डभरा तक विस्तार। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी) 384	10.25Km	03 / 2016	515.52	515.52	398.65		116.87	10.25Km	130.00	0.00												झि
						03 / 2016	515.52																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बेल किमी. 3आबादी 108,	31/12/2018 –	शासनादेश सं. 2404/ लो0नि0 –2/ 03 –2 (मु.मं.घो.)/03 दि. 15.12.03	TS VIDE 3897/797c dated 17/07/2009 OF Amount 52.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र बनाये जा रहे हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. को हस्तान्तरित। उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
सिगोली किमी. 2आबादी 190	30/09/2015 –	शासनादेश सं. 13/ लो0नि0–2/03 –46 (प्रा.आ.)/03 दि0 21.1.04	TS VIDE 2170/26c dated 12/07/2011 OF Amount 27.8 lac	Area 1.45 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष है।
बाटुला, बमनचौरा, रिखाड़ी, पाली आबादी 212	31/12/2020 4Km	शासनादेश सं.284/111 (2)/05–79(प्रा.आ.)/05 दि.10.12.05	TS VIDE 4500/777C-01/18 dated 05/10/2018 OF Amount 166.8 lac	Area 3.06 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 3558/एफ.पी./यू.के./रोड/9894/2015 दि. 2.6.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त। एन0पी0बी0 की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। धनाभाव के कारण 12 किमी. स्वीकृति के सापेक्ष 4 किमी. में ही कार्य किया जाना सम्भव है। अवशेष लम्बाई हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किये जा रहे है। अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 908/18सी. दिनांक 12.4.18 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य 3किमी. में पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
दलमोटी,किमी. 8 आबादी 233, बटुलिया किमी. 6आबादी 103	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 1291/ प्प(2)/05 –41 (प्रा. आ.)/05 दि. 11.7.05	TS VIDE 4786/941C-01/14 dated 13/10/2014 OF Amount 108.88 lac	Area 2.34 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		5.50 किमी. में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण पूर्ण। स्वीकृति प्राप्त। अवशेष 2. 50 किमी. में ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर उथड्रा कर लिया गया है। समरेखन प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	30/10/2018 –	श्शासनादेश सं0 2220(1)/ ।।।(2)/15–17 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 03.03.2015	TS VIDE 2904/11c dated 31/10/2015 OF Amount 23.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 04/2018 दायित्व शेष।
सत्यूं	31/03/2019 –	श्शा0 सं0 6930/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.10.2015	TS VIDE 836/11c dated 26/03/2016 OF Amount 53.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 10/2018 दायित्व शेष।
झिमार–93, कालीगांव–, घांघली–106, रनकुना–528, विनोली–441	31/03/2020 –	1438/ ।।।(2)/16–52(प्रा0आ0)/2006	TS VIDE 3492/03Yata-Aa/2016 dated 03/07/2016 OF Amount 486.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 224/2015 388 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत–गगास मोटर मार्ग का दड़माड़ सेतु का विस्तार (मिसिंग लिंक) कार्य। श्री राजेश कुमार,, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	2Km	01 / 2016	175.91	175.91	62.57	1.7Km	113.34		113.34	6.00	5.20											
					1.7Km		175.91								5.20										
29	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में पैसिया–पीपना मोटर मार्ग का झीपा–टनला–सीमलीतल–लाछिडग–जमि हरखेत होते हुए डभरा तक विस्तार कार्य (किमी0 0.00 से 18.00 तक) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स. अभियन्ता–श्री क 394	18Km	08 / 2016	759.22	759.22	268.06	17Km	491.16	1Km	350.00	62.50	62.32		1								
						08 / 2016	759.22								62.32		1								
																	1								
30	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं. 218/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैण में पंतगॉव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान) का कार्य। श्री राजेश कुमार,, सहायक अभियन्ता (प्रथम 403	4.5Km	03 / 2016	183.11	183.11	69.50	4.5Km	113.61		113.61	0.00											
							183.11																		
31	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा में हौली डे होम में पार्किंग के नव निर्माण का कार्य 419	1job	06 / 2017	18.41	18.41	7.62	1job	10.79		10.79	0.00											
						06 / 2017	18.41																		
32	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में कोरीछीना बग्वालीपोखर मोटर मार्ग के किमी0 8 से कफलना सुतरगांव मोटर मार्ग का निर्माण 429	0.5Km+1 no+4m	03 / 2016	117.19	117.19	15.85	0.5Km	101.34	1no+4m	50.00	0.00											
						03 / 2016	117.19																		
33	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं. 373/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक (रामपुर–कुनीगाड़ मोटर मार्ग का विस्तार) का कार्य (द्वितीय चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता 442	2Km	12 / 2017	117.55	117.55	8.82		108.73	2Km	108.73	0.00		0.3 k	0.5								
							117.55									0.5 k	2								
																0.5 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दड़माड़ किमी. 3.50 आबादी 306	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 61/111(2)/16–15(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 12.1.2016	TS VIDE 885/977C-1/16 dated 20/02/2016 OF Amount 175.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपेत्र तैयार। भुगतान किया जाना है।
झीपा–409, कालीगांव–155, तल्ला विरलगांव–245, बूंगा–115, सिमलीबंगारी–90, वदरूटीला–, सिमलखेत–	31/03/2020 1Km	2314/।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/2004	TS VIDE 6217/03Yata-Aa/2016 dated 05/12/2016 OF Amount 795.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
पंतगॉव किमी. 10 आबादी 437, सिमलधार आबादी 320, नीटि आबादी 173	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 1088/111(2)/16–68(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE 4288/97c-01/16 dated 05/08/2016 OF Amount 145.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। 2 किमी. में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2018 –	श्शासनादेश संख्या 303/।।।(2)/17–08(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 04 जून, 2017	TS VIDE 1778/11c dated 31/07/2017 OF Amount 18.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 12/2018 दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 1216/।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2006 दि0 21.03.2016	TS VIDE 2515/448C-01/16 dated 18/05/2016 OF Amount 117.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। वर्तमान में कार्य बन्द है, ठेकेदार के अनुबन्ध का अंतिमिकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1728/ अनुबन्ध दि0 26.07.18 को कार्यवाही की गयी है।
रामपुर आबादी 742	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं. 3831/111(2) /17–48 (एम. एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017	TS VIDE 1229/975c-01/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 117.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.80 किमी. में पहाड़ कटान ए०। 0.50 किमी. में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	मा0मुंख्यमत्री जी की घोषणा सं. 468 235/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में ग्राम सिंगोली से रीठा महादेव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के कार्य श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	5Km	05 / 2018	281.00	281.00	0.10		280.90	5Km	280.90	40.00	39.84	5 k	2.5								
							281.00								39.84	5 k	5								
																5 k	5								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (34 कार्य)					207.19Km+11no+19m+1job		5,131.96	6,145.98	3,329.61	121.41Km+1no+15m+1job	2,897.08	30.23Km+10no+4m	1,895.94	241.25	206.49	7.3Km	10.3								
																7.5Km	16.5								
					151.64Km+3no+19m+1job		6,226.69								225.85	10.5Km	20.5								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मासी–आदिगॉव–जौरासी मोटर मार्ग। 11 श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	119.95	4Km	265.42	6Km	240.00	0.00												
						02 / 2004	385.37									4.25 k	2								
																4.25 k	6								
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा में गौतिया छिज 33 (सुरईग्वेल) होते हुए पठास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार,, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	6Km	03 / 2009	210.00	210.00	10.31		199.69	3.5Km	100.00	10.00	9.06		2.5								
					3.5Km	03 / 2009	210.00								9.06		3.5								
																	3.5								
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	ताड़ीखेत पीपली सौलाधार चमड़खान 52 गंगोड़ा मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री)	6Km	02 / 2004	83.40	83.40	18.37	1Km	65.03	5Km	65.03	0.00												
						02 / 2004	83.40										1								
																4 k	5								
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा में गनियाद्योली पाली 60 नदूली मोटर मार्ग के किमी. 3 से धौलाधार तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	4Km	05 / 2015	140.00	140.00	35.85		104.15	4Km	50.00	0.00												
						05 / 2015	140.00										2								
																1 k	4								
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	हिनोला काने खलपाटी मोटर मार्ग। (मु.75 घोषणा) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री बी0एन0 पाण्डे)	21Km	12 / 2003	364.26	364.26	52.22		312.04	21Km	120.00	90.50	90.25		3								
						12 / 2003	364.26								90.25		7.1								
																	7.1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 5Km	शासनादेश सं. 1911/111(2)/18–50(एम. एल.ए.)/2017 दिनांक 6.5.2018	TS VIDE 4314/535yata-A/18 dated 12/09/2018 OF Amount 281 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 किमी. में पहाड़ कटान व 2.50 किमी. में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	16.5Km		**6316.83**	GOI:1 TA:2 Nodal:1 Finall:4	निर्माणरत् 14 पूर्ण 20		
आदिगॉव कनौरिया किमी.3 आबादी 522, आदिगॉव फूलोरिया किमी. 10 आबादी 189, सुरना रिखाड़ी, किमी.10 आबादी 310, कोटयूड़ा किमी. 6 आबादी 276	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं.299/लो.नि.–2/04–16 (प्रा. आ.)/ 04 दि0 28.2.04 एवं दिनांक	TS VIDE 4875/822C-01/16 dated 31/08/2016 OF Amount 139 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		5.75 किमी. में पहाड़ कटान पूर्ण। शेष 7.25 किमी. हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 957/1/ग–4/ 15(491)/15 दिनांक 3.11.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया ह धनराशि प्राप्त। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 852/18 सी0 दिनांक 18.4.2016 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। 7. 25 किमी. लम्बाई के सापेक्ष धनाभाव के कारण 5.75 किमी. लम्बाई कार्य पूर्ण। अवशेष लम्बाई के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त के उपरान्त निविदा प्राप्त। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
पठास किमी.4आबादी 121	31/03/2020 3.5Km	शासनादेश सं. 853/ 111 (2)/ 09–06(मु. मं.घा)/08टी.सी.दि0 2.3.09	TS VIDE 6424/831c-01/2016 dated 24/12/2016 OF Amount 210 lac	Area 2.11 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/36/2014/ एफ.सी./2373 दिनांक 28.1.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक 16.8.16 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। 3.50 किमी. पहाड़ कटान एवं 2.50 किमी. में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है। शेष 2.50 किमी. का आगणन प्रेषित किया जाना है।
दूनी–184, मलोटा–54, सजगोरी–189	31/03/2020 1Km	288लो0नि0–2/04–15(प्रा0आ0)/04 दि. 27.02.04	TS VIDE 2526/102C dated 20/10/2016 OF Amount 62.24 lac	Area 0.54 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर। स्वीकृत लागत में 2.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण हो पा रहा है। अवशेष मार्ग निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित।
मल्ला विशुवा–759, तल्ला विशुवा–220, डोबा–253	31/03/2020 2Km	शा0सं0 4287/।।।(2)/15–06(मु0मं0घो0)/08 टी0सी0 दि. 18.05.15	TS VIDE 5981/2C-01/2016 dated 03/11/2016 OF Amount 119.97 lac	Area 0.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
काने खलपाटी, पीनाकोट, भिण्डे, तल्ली मल्ली अजोली, बंड तल्ला, डयोना	31/03/2020 7.1Km	शा.सं. 2404/लो.नि.–2/2003–2(मु.मं.घो.)/2003 दि. 15.12.03	TS VIDE 815/02Yata-Aa/2016 dated 29/06/2016 OF Amount 266.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		21.00 किमी. स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा 10. 35 किमी. लम्बाई में कार्य किया जा रहा हे। 7.10 किमी. हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। पहाड़ कटान एवं 3.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटी बासोट मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 399	9Km	07 / 2006	160.20	160.20	36.51		123.69	9Km	50.00	0.00		4 k									
						07 / 2006	160.20									4 k	2								
																9 k	9								
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–353/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत घटगाड़ से मल्ली बाजार देघाट तक जिला परिषद मार्ग को मोटर मार्ग में एवं इस मार्ग पर विनोद नदी पर बैरतिया में 36मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय 378	3.55Km+ 36m	03 / 2016	425.44	425.44	91.09		334.35	3.55Km+36m	200.00	25.00												
						03 / 2016	425.44										0								
																0.55 k	3.55								
8	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत खग्यार से कोठिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, सहायक अभियन्ता–श्री कुन्दन बिष्ट, कनि0 अभियन्ता(प्रा.)–श्री हरिमोहन जोशी) 386	2.5Km	06 / 2016	122.67	122.67	61.19		61.48	2.5Km	30.00	0.00												
						06 / 2016	122.67										0								
																	2.5								
9	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैन में गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 405	1.8Km	06 / 2016	120.82	120.82	25.15	1Km	95.67	0.8Km	95.67	0.00			0.8									
							120.82										0.8								
																	0.8								
10	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में चौबाटा–सिगोली–खनोलिया मोटर मार्ग से अटल आदर्श ग्राम बौली हेतु लिंक मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 406	2Km	06 / 2016	99.93	99.93	8.46		91.47	2Km	91.47	13.00	12.95	1 k	0.5									
							99.93								12.95	1 k	2								
																1 k	2								
11	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत रतखेत से झड़कोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 430	2Km	11 / 2016	99.12	99.12	22.96	1Km	76.16	1Km	76.16	8.00	7.29		1									
							99.12								7.29		1								
																	1								
12	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत गगास–मनेला–एराड़ी मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 5.00 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 480	5Km	09 / 2016	89.00	323.89	134.21	5Km	189.68		100.00	0.00												
						09 / 2016	323.89																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सरपटा–151, चनुली–153, कोटली–120, दनपौ–1075	31/03/2020 2Km	शा.सं. 2491/111(2)/06–36 (प्रा.आ.)/06 दि. 19.07.06		Area 0.53 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
बसनलगांव–456	31/03/2020 –	545/।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी. पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। सेतु के एबटमैन्ट की एक राफ्ट का कार्य पूर्ण। नाप भूमि प्रस्ताव गठित।
कोठया, खग्यार	31/03/2020 –	श0शा0स0 1845/।।।(2)/16–50(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 02 जून, 206	TS VIDE 3479/951C-01/2016 dated 28/06/2016 OF Amount 105.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी. पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
खनोलिया आबादी 245, उडोली, आबादी 231, चापड़ आबादी 138, खेरिया आबादी 121	31/03/2020 0.8Km	शासनादेश सं. 1845/111(2)/16–50(एम. एल.ए.)/15 दिनांक 2.6.16	TS VIDE 4139/829c-01/16 dated 02/08/2016 OF Amount 93.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बोली किमी. 2आबादी 398	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं. 1845/111(2)/16–50(एम. एल.ए.)/15 दिनांक 2.6.16	TS VIDE 1921/1C dated 05/08/2016 OF Amount 99.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। 0.50 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
झड़कोट किमी. 2आबादी 160	31/03/2020 1Km	शासनादेश सं. 2994/111(2)/16–15(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 16.11.16	TS VIDE 2832/1C dated 22/11/2016 OF Amount 99.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
एराड़ी–368	31/03/2019 –	शा0सं0 2442/।।।(2)/16–91(प्रा0आ0)/2005 दि0 14.09.2016	TS VIDE 6578/10yata-A/2016 dated 30/12/2016 OF Amount 323.89 lac	Area 1.89 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		कटिंग व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पोथिग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 497	5Km	07 / 2016	274.74	274.74	150.18	3.75Km	124.56	1.25Km	35.00	0.00												
							274.74									0.25 k	0.25								
																1.25 k	1.25								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					77.85Km +36m		2,328.58	2,563.47	766.45	15.75Km	2,043.39	59.6Km+36m	1,253.33	146.50	119.55	5Km	7.8								
																9.5Km	21.7								
					75.35Km +36m		2,809.84								119.55										
																21.05Km	45.7								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	खबडोली–उडलगांव–कुकुड़ामाई मोटर मार्ग (किमी0 1 से 5)। 7	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	25.08	3Km	44.42		30.42	3.24											
					3Km	02 / 2004	69.50								3.24										
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जिन्तोली से सलखन्यारी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 21	5Km	09 / 2006	89.00	89.00	29.96	5Km	59.04		59.04	2.64											
						09 / 2006	89.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मोतियापाथर नाटाडोल (जैठी) मार्ग 37	3Km	01 / 2004	41.70	41.70	13.93	0.5Km	27.77	0.5Km	8.00	0.00											
					1Km	01 / 2004	41.70										0								
																0.5 k	0.5								
4	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जागेश्वर के अन्तर्गत चैलनीछीना बाजार में प्राईमरी पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण 44	3Km	03 / 2006	53.40	53.40	41.23		12.17	3Km	12.17	0.00											
						03 / 2006	53.40										0								
																	3								
5	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा में डुबरोली से ध्यूली धोनी सम्पर्क मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति 48	5Km	05 / 2016	199.10	199.10	9.91		189.19	5Km	30.00	0.00											
						05 / 2016	199.10										0								
																	5								
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बिलौना–पगना–पडियारखेत मोटर मार्ग का निर्माण। 56	5Km	02 / 2004	66.75	66.75	20.31		46.44	2Km	46.44	0.00		0.5 k	0.5								
					2Km	08 / 2006	66.75									1 k	1								
																1 k	2								

ननक

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सोभाकुण्ड	31/03/2020 0.25Km	2185/111(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016	TS VIDE 6028/507Yata-A/2016 dated 15/11/2016 OF Amount 473.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति अपेक्षित। 3.75 किमी0 पहाड कटान एवं 3.75 किमी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर। आगे विवाद के कारण कार्य नहीं किया गया।
	21.65Km		**1993.71**	TA:3 FA:1 Finall:2	निर्माणरत् 11 पूर्ण 2		

उडलगॉव	20/03/2020 –	185 / लो0नि0–2 / 04–09(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 16–2–2004	TS VIDE SE BGR Latter No 1715/1C-BAG/15 dated 07/11/2015 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
सलखन्यारी	20/03/2019 –	शा0सं0 2503/111–2/06–37(प्रा0आ0)/06दिनांक 20.09.2006	TS VIDE EE Latter No 3031/1C dated 24/12/2016 OF Amount 89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
नाटाडोल	31/03/2021 –	शा0 सं0 59/लो.नि.–2/04–41(प्रा0आ0)/03 दिनांक 22.1.2004	TS VIDE 957/esitmate dated 11/04/2016 OF Amount 28.07 lac	Area 0.31 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		0.50 कि0मी0 कार्य पूर्ण अवशेष 0.50 कि0मी0 के अवशेष भाग में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा था। विवाद सुलझ नही पाया। उपजिलाधिकारी जैंती के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण करवाया गया जिसमें प्रथम 500 मीटर में ही कार्य करने हेतु उपजिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। अतः कार्य 500 मीटर में ही होना है जिसमें पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।"
चुपड़ा, टीकर	31/03/2021 –	774/111(2)/06–13प्रा.आ./06 दि0 28.3.06	TS VIDE 490/Estimate dated 23/02/2016 OF Amount 53.4 lac	Area 2.38 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर। पार्ट –।। कार्य हेतु द्वितीय चरण का आगणन अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4298/267सी0–01/18 दिनांक 11.10.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित जो आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है।
ननकाण्डे–26, भेंटा–74, ध्यूली रौतेला–214, बसाण–248	31/03/2022 –	शा0सं0 1799/।।।(2)/16–05(प्रा.आ.)/2003 दि0 25.05.2016	TS VIDE 3361/781C-01/16 dated 06/07/2016 OF Amount 167.77 lac	Area 3.62 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर व डिफेक्ट कटिंग का कार्य प्रगति में है।
बिलौना, पगना	 1Km	169 / लो0नि0–2 / 03–07(प्रा0आ0)/2003 दिनांक 11–2–2004	TS VIDE SE No. 6593/682c-43/06 dated 25/08/2006 OF Amount 66.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी.एम.जी.एस.वाई. के द्वारा प्रारम्भिक 7 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वनभूमि 9 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। स्थानीय जनता की मॉग पर शेष 2 किमी. का कार्य इस खण्ड द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जौलकाण्डे से लेटि तक मोटर मार्ग। 63	6Km	09 / 2006	305.26	305.26	97.24	3Km	208.02	3Km	158.02	0.00		2 k									
						02 / 2016	305.26									2 k	1.5								
																3 k	3								
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	गोलूछीना गल्ली बस्यूरा गोबिन्दपुर मो0मा0 (10मी0 आर0सी0सी0 सेतु) 65	7Km+1no+10m	10 / 2005	106.00	106.00	57.93	1Km	48.07	5.1Km+1no+10m	48.07	0.00	17.74		2									
					6.1Km+1no+10m	10 / 2005	106.00								17.74		4.1								
																	5.1								
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	रावतसेरा से सिमकुना तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित। 65	10Km+1no	09 / 2006	371.20	371.20	9.73		361.47	10Km+1no	0.00	0.00												
						09 / 2006	371.20																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	शीतालाखेत कठपुड़िया मोटर मार्ग से बटगल भट्ट (मल्ला) तक मोटर मार्ग 69	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	15.09		124.91	4Km	40.00	7.00												
						03 / 2008	140.00										1								
																	4								
11	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा में दौलाघट से रिखे सिलानी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण 72	2Km	11 / 2008	70.00	70.00	12.19		57.81	2Km	45.00	7.50												
						11 / 2008	70.00										2								
																	2								
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा में कुज्याड़ी से दिलकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण 73	1Km	11 / 2008	35.00	35.00	10.16		24.84	1Km	24.84	0.00			1									
						11 / 2008	35.00										1								
																	1								
13	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	नौगांव पनौरा मार्ग 92	3Km	08 / 2005	41.70	41.70	33.57		8.13	1.5Km	8.13	0.00												
					1.5Km	08 / 2005	41.70										0								
																	1.5								
14	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताकुला के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार 99	5Km	11 / 2008	175.00	175.00	35.87		139.13	3Km	30.00	0.00												
					3Km	11 / 2008	175.00										2								
																	3								
15	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक –ढुगा मोटर मार्ग का निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 101	3Km	10 / 2005	41.70	41.70	0.00		41.70	3Km	41.70													
						10 / 2005	41.70									1 k									
																3 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जौलकाण्डे, लेटी	1.5Km	शा0सं0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06दिनांक 20.09.2006 एवं 1205/।।।(2)/16–37(प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1, दिनांक 29.02.2016	TS VIDE CE(Ku) No 3202/507yata-Alm/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 305.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
गोविन्दपुर, उडला	31/03/2021 4.1Km	शा0सं0 2454/।।।–02/05–07 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 (मु0म0घो0)	TS VIDE 953/315C-01/16 dated 09/03/2016 OF Amount 106 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट 2 का कार्य 2.00 कि0मी0 पूर्ण शेष प्रगति पर। पार्ट–।। के कार्य हेतु अनुबन्ध में हुई बचत 48.00 लाख का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि, अल्मोड़ा के पत्रांक 978/315सी0–01/18 दिनांक 28.02.2019 द्वारा प्राप्त है।
सराल, सिमकोना	—	शा0सं0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06दिनांक 20.09.2006			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/80/2011/एफ.सी./1001, दिनांक 13.09.2011 द्वारा प्रस्ताव को मेरिट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। अन्य विकल्पों पर विवाद है।
बडगल भट्ट	31/03/2021 1Km	शा0सं0 764/।।।(2)/08–65(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 4317/234C-01/16 dated 16/08/2016 OF Amount 140 lac	Area 2.36 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान पूर्ण । क्रास ड्रेनेज का कार्य प्रगति पर।
रिखे, सिलानी	31/03/2020 2Km	शा0सं0 3704/।।।(2)/08–49(एम0एल0ए0)/08 दिनांक 19.11.08	TS VIDE 1361/11c dated 31/05/2016 OF Amount 48.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण । पुलिया का कार्य प्रगति पर।
कुज्याड़ी–दिलकोट	31/03/2020 1Km	शा0सं0 3704/।।।(2)/08–49(एम0एल0ए0)/08 दिनांक 19.11.08	TS VIDE 193/11c dated 20/02/2019 OF Amount 35 lac	Area 0.61 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं क्रास ड्रेनेज का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। कार्य 1.00 कि0मी0 पूर्ण। छुट–पुट कार्य प्रगति पर।
पनौरा	31/03/2021 —	शा0 सं0 1607/।।।(2) 105–53 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 12.08.05	TS VIDE 3191/Estimate dated 08/12/2015 OF Amount 41.7 lac	Area 0 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		डिफैक्ट कटिंग हेतु अनुबन्ध गठित।
चुराड़ी–122 गंगोला कोटुली–398	31/03/2022 2Km	शा0सं0 3704/।।।(2)/08–49(एम0एल0ए0)/08 दिनांक 19.11.08	TS VIDE 260/730C-01/15 dated 05/02/2016 OF Amount 123.04 lac	Area 2.35 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है। श्रमिक एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण 5.00 किमी0 स्वीकृति के सापेक्ष 3.00 किमी0 हेतु रू0 123.85 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। शेष किमी0 3.00 से 4.900 लम्बाई हेतु रू0 107.53 लाख का विस्तृत पुनरीक्षित आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पंत्राक 851/101याता0–कु0/15 दि. 8.3.2016 द्वारा सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। नयी दरों पर पुनः आगणन कार्यालय मुख्य अभि. लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्र सं0 3251/101याता.–अ/18 दि0 25.07.18 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो.नि.अनु.–2 देहरादून को रू0 116.91 लाख का प्रेषित। आगणन पुनःनई दरों से स्वीकृत किया जा रहा है।
ढुंगा आबादी 127	31/03/2020 —	शासनादेश सं.2454/111 (2)/05– 07(प्रा.आ.)/05टी.सी.1दि.28.10.05	TS VIDE 1226/26C dated 02/05/2019 OF Amount 41.7 lac	Area 1.81 (chappan)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		वन भूमि प्रस्ताव आई.डी. नं. एफ.पी.भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/81/2015/एफ.सी./1691 दिनांक 15.1.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1137/18सी. दिनांक 23.4.19 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। छपान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	103 विनायक–रिखाड़ी– कोटियाग मोटर मार्ग श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	7Km	09 / 2006	124.60	124.60	2.17		122.43	3Km	122.43	0.00		1 k									
					3Km	09 / 2006	124.60									3 k	3								
																3 k	3								
17	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	387 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों से जिफल्टा–नैड़ी तका मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	6Km	06 / 2016	392.31	392.31	48.07		344.24	6Km	100.00	0.00											
						06 / 2016	392.31										2								
																	6								
18	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	390 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0–748/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–सैनार– चाण मोटर मार्ग का निर्माण (60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित)	3.87Km+ 1no+60m	07 / 2016	493.42	493.42	108.50		384.92	3.87Km+1no +60m	150.00	0.00											
						07 / 2016	493.42										0								
																1 b	3.87								
19	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	401 जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	01 / 2016	438.73	438.73	121.27		317.46	8Km	100.00	11.00		0.5 k									
						01 / 2016	438.73								18.66	0.5 k	3								
																0.5 k	8								
20	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	402 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में वृद्ध जागेश्वर से कोटेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण	8Km+1no +15m	01 / 2016	452.07	452.07	63.16		388.91	8Km+1no+15m	100.00	10.00											
						01 / 2016	452.07								8.53		3								
																	8								
21	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	403 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा जागे वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग निर्माण	2Km	01 / 2016	92.88	92.88	0.08		92.80	2Km	60.00	0.00											
						01 / 2016	92.88										1								
																	2								
22	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	404 जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या–आरा सलफड़ मोटर मार्ग के मेलगांव मोटर मार्ग से फारखोली–मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	4Km	01 / 2016	177.89	177.89	18.18		159.71	4Km	90.00	0.00											
						01 / 2016	177.89										2								
																	4								
23	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	405 जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी–चिल मोटर मार्ग से सिन्धियामल्ला–तड़कोट– गुणादित्य मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	7Km+1no +24m	01 / 2016	404.30	404.30	30.33		373.97	7Km+1no+24m	100.00	0.00											
						01 / 2016	404.30										2								
																	7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रिखाड़ आबादी 510, कोटियाग आबादी 279	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं. 2491 /111–2/06 –36(प्रा.आ.)/06 दिनांक 19.9.06	TS VIDE 3423/718C-01/18 dated 29/08/2018 OF Amount 124.6 lac	Area 2.7 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/184/2015/एफ.सी. /1129 दिनांक 18.10.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आन लाईन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। कटान की कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। 1 किमी. में पहाड़ कटान पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
सत्यूं जिफल्टा, नैड़ी	31/03/2021 2Km	श्शा0 संख्या 2008/ ।।।(2)/16–53(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 27 जून, 2016	TS VIDE 4202/101yata-estimate dated 14/10/2016 OF Amount 148.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
कुनैता गूंठ, चाण	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 2103/ ।।। (2)/16– 52 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 4473/535yata-a/2016 dated 26/10/2016 OF Amount 124.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.87 कि0मी0 पहाड़ कटान पूर्ण । सेतु निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।
भगरतोला–140, कपकोली–137, पबधार–161, चमुवा गूंठ–142, चक उडियारी–44	31/03/2022 3Km	शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1090/101Yata-Almora/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 305.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर का निर्माण कार्य प्रगति पर।
मनतोला–140, गांजा गूंठ–180, लछना गूंठ–99, कोटेश्वर–98, खाली गूंठ–51, दिगारी गूंठ–35	31/03/2022 3Km	शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1042/101Yata-Almora/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 274.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। किमी0 1 से 7 तक स्कपर का कार्य प्रगति पर है।
तोली–375, मैचून–234	31/03/2022 1Km	शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1343/Agran dated 25/07/2019 OF Amount 92.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति में है।
फाराखोली–251, मल्ली मयोली–218	31/03/2022 2Km	शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1024/1073c-01/16 dated 02/03/2016 OF Amount 100.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
सिन्धिया मल्ला–306, तड़कोट–338	31/03/2022 2Km	शा0सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा.आ.)/2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1140/101yata-Almora/16 dated 30/06/2016 OF Amount 190.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		7.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0मु0मं0घो0 संख्या 1909/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्माड़ा के विधानसभ क्षेत्र सामेश्वर के अन्तर्गत मजखाली–सुन्दरखाल–बिटुलिया मोटर मार्ग के अवशेष भाग के पार्ट–। एवं पार्ट–।। का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 418	1.75Km	05 / 2017	123.85	123.85	0.10		123.75	1.75Km	50.00	8.00	8.64	0.6 k	0.5									
						05 / 2017	123.85								8.64	0.75 k	1.75									
																0.75 k	1.75									
25	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	लोधिया–चौमू मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 12 के अवशेष भाग का निर्माण कार्य 420	6Km	08 / 2016	230.53	230.53	66.70		163.83	6Km	123.00	17.25		0.3 k										
						08 / 2016	230.53									0.5 k	3									
																0.5 k	6									
26	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में कोरीछीना बग्वालीपोखर मोटर मार्ग के किमी0 14 से डोटल गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 से 7.50 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 424	7.5Km+3 no	02 / 2016	455.89	455.89	131.85		324.04	7.5Km +3no	80.00	36.00												
						02 / 2016	455.89								35.31		2									
																	7.5									
27	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खोला मोटर मार्ग से बर्तोली–बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 446	5Km	06 / 2016	227.93	227.93	101.51		126.42	5Km	100.00	0.00												
						06 / 2016	227.93										3									
																	5									
28	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण) 449	5Km+2no +20m	06 / 2016	315.84	315.84	61.13		254.71	5Km+2 no+20 m	30.00	0.00												
						06 / 2016	315.84										0									
																0.5 k	5									
29	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग के जाजर बैण्ड से तल्ला जाजर कोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 450	5Km	06 / 2016	222.24	222.24	32.07		190.17	5Km	50.00	0.00												
						06 / 2016	222.24										2									
																	5									
30	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 126/2011 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 62 से तलेट बैण्ड से बिरकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण 487	10Km	10 / 2016	474.05	474.05	66.20		407.85	10Km	80.00	12.00	5.00	1 k										
						10 / 2016	474.05								16.09	3 k	0									
																3 k	10									
31	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ढालन खुनौली मोटर मार्ग का मजव तक विस्तार का कार्य। 494	5.5Km	07 / 2016	340.30	340.30	109.81	3Km	230.49	2.5Km	50.00	10.00			1									
							340.30										2.5									
																	2.5									
32	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में धैना–लखनी मोटर मार्ग से धैना तक मोटर मार्ग का निर्माण। 661	1Km	10 / 2017	25.91	25.91	10.84	1Km	15.07		15.07	0.00												
							25.91																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बिटुलिया	31/03/2020 1.75Km	श्शासनादेश संख्या 287/।।।(2)/17–51(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 मई, 2017	TS VIDE 818532c-01/2018-19 dated 09/01/2019 OF Amount 123.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.60 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.50 कि0मी0 पार्ट–।। कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
देवली, लाट, चौमू	31/03/2021 3Km	श्शासनादेश संख्या 2290/।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08 अगस्त 2016			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य 5.80 कि0मी0 पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
डोटल गांव–724	31/03/2022 2Km	शा0सं0 665/।।।(2)/16–48(एम.एल.ए.)/2015 दि0 29.02.2016	TS VIDE 2239/101yata-A/2016 dated 08/07/2016 OF Amount 346.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। मार्ग के सभी किमी0 में स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
बर्तोली–326, बानठोक–233	31/03/2022 3Km	शा0सं0 2008/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 4355/1077C-01/16 dated 17/08/2016 OF Amount 163.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
धूरा लग्गा टांक–221	31/03/2022 –	शा0सं0 2008/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 4472/101yata-A/2016 dated 19/09/2016 OF Amount 155.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। किमी0 4 तक स्कपर आंशिक रूप से निर्मित। वर्तमान में कार्य बन्द है।
जाजर–288, कोला–249, कोले–367	31/03/2022 2Km	शा0सं0 2008/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 4356/443C-01/16 dated 10/08/2016 OF Amount 174.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति में है।
भैसाड़ी–860, बिरकोला–319	31/03/2023 –	शा.सं.2579/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 07.10.2016	TS VIDE 5847/535Yata/2016 dated 11/11/2016 OF Amount 352.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण कार्य प्रगति पर।
मजवे	31/03/2020 2.5Km	2185/111(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016	TS VIDE 5774/507/016(CE Ku) dated 28/11/2016 OF Amount 340.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.50 किमी0 पहाड कटान एवं 4.00 किमी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। मजवे में ग्रामीणों से समझता कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
धैना	–	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 693/1C dated 21/03/2018 OF Amount 51.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (32 कार्य)					159.62Km+10no+129m		6,798.05	6,798.05	1,384.17	16.5Km	5,413.88	127.72Km+10no+129m	1,982.33	124.63	31.38	5.9Km	5								
					144.22Km+10no+129m		6,798.05								108.20	11.75Km	42.9								
																15.75Km+1bd	115								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में घुघुती कैलानी से मसमौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री राजेन्द्र गिरी) 4	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	1.95		137.05	10Km	75.00	13.45	13.44	2 k									
						10 / 2005	139.00								13.44	2.5 k	0								
																10 k	10								
2	निर्माण खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	पनेट पत्थर–खानी–धौलछीना मोटर मार्ग 4	14Km	02 / 2004	194.60	194.60	0.73		193.87	14Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	194.60										0								
																14 k	14								
3	निर्माण खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	शैल–घुरसौं छाना कुडगोली हवालबाग मोटर मार्ग 5	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	0.28		138.72	10Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	139.00										0								
																10 k	10								
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में कमेडीदेवी–भन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से रंगधरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग का निर्माण 6	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.83		26.97	2Km	0.00	0.00											
							27.80																		
5	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	झोपडा से शिखर तक मोटर मार्ग का निर्माण 7	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.54		27.26	2Km	0.10	0.00											
							27.80																		
6	निर्माण खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	चितईपन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इ.का. पेटशाल तक लिंक मार्ग 7	8Km	03 / 2006	200.16	200.16	0.26		199.90	8Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	200.16										0								
																8 k	8								
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मंदिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री राजेन्द्र गिरी) 7	22Km	11 / 2006	469.72	469.72	2.87		466.85	22Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	469.72																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	42.85Km		**4384.72**	DFO:1 GOI:1 TA:6 Chappan:1 Kattan:1	अना0कार्य 1 औ0एस0 1 निर्माणरत् 27 पूर्ण 3	निरस्त होना हे 1	

घुघुती–606, कैलानी–186	31/03/2020	2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी.सी. –1 दि. 21.10.05		Area 1.04 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	127/लो.नि.–2 दि0 16.2.04		Area 6.34 (Division)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव को नये एस0ओ0पी0 के वनभूमि प्रस्ताव को नये एस0ओ0पी0 के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना नये दरों पर तैयार कर आनलाईन प्रेषित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि हेतु जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित।
शैल–857, घुरसों–328, छाना–188, कुडगोली–212	31/03/2023	182/लो.नि.–2/04–8(प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04		Area 5.7 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 03.11.2016 को नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा इस खण्ड को आनलाईन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण का पुनः नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। वनक्षेत्राधिकारी द्वारा लिखा गया है कि ग्राम विल्लेख में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र लिखा गया है।
कमेडीदेवी, भन्तोला, स्याकोट		शा0सं0 22/28–5–94–177सा–93 112/लो0नि0वि0–2/2004 –04 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 06.02.04	TS VIDE 1376/1C dated 16/08/2016 OF Amount 27.8 lac	Area 1.05 (TA)		समरेखण विवाद	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा पेड़ों के छपान कटान में याचिका सं0 216/2018 से न्यायालय मे दायर की गयी है।
झोपडा		112 / लो0नि0–2 /2004 –04(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6–2–2004		Area 4.98 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 01.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.10.2017 को पुनः आनलाइन आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 1776/2ई0 दिनांक 29.11.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया था। पुनः दिनांक 30.12.2017 को आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 116/2ई0 दिनांक 16.01.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया है।
पातलदेव, पूनाकोट	31/03/2023	शा0सं0 572/ ।।। (2)/06–08(प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.03.06		Area 2.43 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव नये प्रारूप के अनुसार आनलाईन गठित कर नोडल अधिकारी को प्रेषित। दि0 10.8.17 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा को लिखा गया है।
वेतनधार–123, तल्लाभावर–161, मुनानी–246, मोहनीढया–105, सेरा–140, मालखेत, भनरिया–	31/03/2020	2751/111–2/06–49(प्रा0आ0)/06 दि. 22.11.06		Area 5.27 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 09.02.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून स्तर पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	खपडोली–उडलगांव–कुकुड़ामाई मोटर मार्ग (किमी0 6 से 10)। 8	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	22.49	1Km	47.01	2Km	31.01	0.00											
					3Km	02 / 2004	69.50										2								
																	2								
9	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में गुरूड़खेत सूणी मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–मीनू देवी) 8	5Km	11 / 2006	89.00	89.00	0.34		88.66	5Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	89.00																		
10	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में झोपडा –शिखर मोटर मार्ग का निर्माण 8	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	0.20		183.55	5Km	0.10	0.00											
							183.75																		
11	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता–श्री हरि नन्दन मिश्र) 9	24Km	02 / 2009	840.00	840.00	1.62		838.38	24Km	0.00	0.00											
						02 / 2009	840.00																		
12	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	खीड़ा से खजुरानी मोटर मार्ग । श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 13	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.31		27.49	2Km	0.00	0.00											
							27.80																		
13	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	महाकालेश्वर–बसभीड़ा मोटर मार्ग का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता 22	10Km	09 / 2006	178.00	178.00	0.00		178.00	10Km	1.00												
						09 / 2006	178.00																		
14	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	चौखुटिया–रमनगॉव–ताजपुर– सुनगढ़ी मोटर मार्ग का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता 24	11Km	11 / 2006	190.60	190.60	0.00		190.60	11Km	0.00												
						11 / 2006	190.60																		
15	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	बनलेख से बांसतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण व (1 सेतु) 25	10Km+1no	09 / 2006	384.10	384.10	15.84		368.26	10Km+ 1no	0.00	0.00											
							384.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुकुडामाई	2Km	185 / लो0नि0–2 / 04–09(प्रा0आ0)/ 2004 दिनांक 16–2–2004	TS VIDE SE Bgr Latter No 1715/1C-Bag/15 dated 07/11/2015 OF Amount 69.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
सूणी–297	31/03/2020	शा.स. 2751/111–02/06–49(प्रा0आ0)/06 दि. 22.11.06		Area 1.57 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 11.02.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पार्ट–।। की सही सूचना अपलोड किये जाने की आपत्ति में प्रयोक्ता ऐजन्सी स्तर पर। पार्ट–।। की सही सूचना अपलोड करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2539/36सी दि0 27.10.17 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित। 9.00 मी0 चौड़ाई में पेड़ो की संशोधित सूची हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1261/36सी दि0 31.04.2018 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत को पत्र प्रेषित। पुनः वनक्षेत्राधिकारी रानीखेत को सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित।
झोपडा		शा0सं0 784/111–2/08–42 (एम0एल0ए0)/07 दिनांक 20.03.2008		Area 4.98 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 01.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.10.2017 को पुनः आनलाइन आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 1776/2ई0 दिनांक 29.11.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया था। पुनः दिनांक 30.12.2017 को आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 116/2ई0 दिनांक 16.01.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया है।
ईडाकोट–86, टिटोली–232, खाल्यों–204, बूंगीधार–166, झीझाकोट–51	31/03/2020	3877/।।।–2/09–03(मु.मं.घो.)/08 टी.सी दि. 26.02.09		Area 7.07 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 26.02.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
खीड़ा आबादी 1289		शासनादेश सं.299/लो.नि.–2/04–16 (प्रा. आ.)/ 04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह मार्ग पी0एम0 जी0एस0 वाई0फेज–8 जिसकी लम्बाई 20 किमी. है, के अन्तर्गत आता है। अतः निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
बसभीड़ा आबादी 299		शासनादेश सं. 2555/ 111–2/06 –41(प्रा. आ.)/06 दिनांक 26.9.06			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण में प्रारम्भिक बिन्दु पर ही सीनीय ग्रामीणो की नाप भूमि है जो एन0एच0–87 ई0 से ही लगी है। ग्रामीण किसी भी दशा में अपनी नाप भूमि देने को सहमत नही है। पुनः ग्रामवासियों से सहमति का प्रयास किया जा रहा है
रमनागॉव किमी.3 आबादी 221, तल्ला ताजपुर किमी. 10 आबादी 336, सुनगढ़ी किमी. 5 आबादी 486		शासनादेश सं. 3138 /111–2/06–61 (प्रा. आ.)/06 दिनांक 22.11.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी स्वीकृत है। निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
बनेलख, बासतोली		शा0सं0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	अल्मोड़ा मे विकास खण्ड चौखुटिया के 26 गनाई–जौरासी मोटर मार्ग से (खत्याड़ी) गॉव से श्री लीलाधर मंगगाई के घर भुमका पानी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.05		110.20	3Km	0.00													
						03 / 2008	110.25																		
17	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड 29 द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना–धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूढ– तिपोला तक विस्तार। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री प्रदीप जोशी,, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	6.97		63.03	2Km	2.00	0.00												
						03 / 2009	70.00																		
18	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड 30 द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोली–चमीनी–कुनस्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूढ– तिपोला तक विस्तार। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	0.10		69.90	2Km	30.00	0.00												
						03 / 2009	70.00																		
19	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड 32 द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र .चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	15Km	03 / 2009	598.30	598.30	3.32		594.98	7Km	300.00	0.00												
					7Km	03 / 2009	598.30									3 k	2								
																7 k	7								
20	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	ध्याड़ी–मिरगॉव–मनेश्वर (किमी. 1–5) 36	5Km	07 / 2016	227.40	227.40	73.79		153.61	5Km	40.00	10.00												
						02 / 2004	227.40								8.01	1 k	0								
																1 k	5								
21	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	ध्याड़ी–मिरगॉव–मनेश्वर (किमी. 6–10) 37	5Km	06 / 2016	254.71	254.71	0.03		254.68	5Km	60.00	10.00		1 k									
						06 / 2016	254.71								8.11	1.5 k	0								
																1.5 k	5								
22	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मकड़ाऊ–दशौला मोटर मार्ग (किमी. 6–10) 39	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	16.02		53.48	5Km	1.00	0.00												
						02 / 2004	69.50										0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
तल्ली खत्याड़ी आबादी 191	–	शासनादेश सं. 764 (1)/111–2/ 08–(प्रा.आ.)/07 दि0 24.3.08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	श्री लीलाधर मंगई के घर भूमका पानी स्वीकृत जमड़िया से बाईसओखला मार्ग से जुड़ जायेगा। मार्ग निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
कूना किमी.13 आबादी 182, धन्यारी किमी. 13आबादी 221	–	शासनादेश सं. 869/111 (2)/ 09–45(एम.एल.ए.)./08टी.सी.दि0 2.3.09		Area 0 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 232/931सी.–01/13–14 दि. 17.1.14 अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव आई.डी. नं. एफ.पी./यू.के./रोड/9497 / 2015 दि. 22.1.15 एवं आई.डी.नं. 15092 दि. 3.9.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाईन द्वारा प्रेषित । कई बार प्रकरण पर सम्बन्धित से वार्ता की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है।
चमीनी तल्ली किमी. 1आबादी 294	–	शासनादेश सं. 869/111 (2)/ 09–45(एम.एल.ए.)./08टी.सी.दि0 2.3.09			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	यह मार्ग असगोली चमीनी कुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी. 6 से चमीनी गैर चमीनीधार होते हुए कुनस्यारी तक मोटर मार्ग के अन्तिम विन्दु से प्रारम्भ होगा। उपरोक्त मार्ग निर्माण के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।
कोटिला किमी.2 आबादी 419 गवाड़ किमी. 5आबादी 569, वलना आबादी 229, मूसनौला, फलद्वारी,किमी.4 आबादी 307, सुरईखेत	20/03/2021 4Km	शासनादेश सं. 869/111 (2)/ 09–45(एम.एल.ए.)./08टी.सी.दि0 2.3.09		Area 4.95 (TA)	समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/153/2015/एफ.सी. /1472 दिनांक 23.10.18 द्वारा आन लाईन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। अमलदरामद हो चुका है। एन.पी.वी. की धनराशि रू. 5398970.00 मात्र की मुांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1414/15बी.जी.–01/19 दिनांक 26.4.19 द्वारा किया गया है।
मेलगांव–242, मिरगांव–153	31/03/2022 –	2119/।।।(2)/16–08(प्रा.आ.)/2004 दि0 11.07.2016	TS VIDE 4518/431C-01/15 dated 22/08/2016 OF Amount 196.5 lac	Area 7.1 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		4.00किमी. पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर का निर्माण कार्य प्रगति में।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1977/।।।(2)/16–09(प्रा.आ.)/2004 दि0 21.06.2016	TS VIDE 4474/101yata-A/16 dated 26/10/2016 OF Amount 207.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान व स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति मे है।
	31/03/2023 –	127/लो0नि0–1 दि0 16–2–04	TS VIDE 2115/Agran dated 05/12/2015 OF Amount 12.35 lac	Area 1.95 (TA)	समरेखण अनुमोदित		नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 3725/एफ.पी./यू.के./रोड/9506/15 दि0 20.6.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि रू0 15.50 लाख जमा हो चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	बाराकूना–धरमघर–भन्योलासेंण मोटर मार्ग 5.00 41	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	0.16		69.34	5Km	1.00	0.00											
						02 / 2004	69.50										0								
																5 k	5								
24	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना बसन्तपुर जैंती मोटर मार्ग का निर्माण 42	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	0.77		138.23	10Km	0.00	0.00											
						10 / 2005	139.00										0								
																	10								
25	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	बृद्ध जागेश्वर कसॉर बैण्ड मो.मा. 43	5Km	02 / 2004	69.60	69.60	0.21		69.39	5Km	1.00	0.00											
						02 / 2004	69.60										0								
																5 k	5								
26	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	बृद्ध जागेश्वर से जागेश्वर धाम तक मोटर मार्ग 46	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	0.16		69.34	5Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	69.50										0								
																5 k	5								
27	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	ताड़ीखेत चपलाड़ी मटेला मनिहार मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिश्ट, कनि0 अभियन्ता–श्रीमती पूनम बिश्ट) 53	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	0.50		69.00	5Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	69.50																		
28	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	रानीखेत के अन्तर्गत सोनी देवलीखेत डयोड़ाखाल सिलोर महादेव मार्ग के किमी. 12 में मनराल कोटयूडा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री) 58	4.5Km	03 / 2008	157.50	157.50	0.30		157.20	4.5Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	157.50																		
29	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा में ताड़ीखेत थापला मवड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री) 59	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	0.10		104.90	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2009	105.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बिलौना–शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण 1 सेतु सहित। 64	4Km+1no	09 / 2006	88.60	88.60	0.16		88.44	4Km+1 no	0.00	0.00											
						09 / 2006	88.60										0								
																1 b 4 k	4								
31	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमडथल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण। 66	8Km	11 / 2006	142.00	142.00	1.19		140.81	8Km	2.00	0.00											
						11 / 2006	142.00										0								
																8 k	8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कछयोला–233, सेली–170, तलचौना–127	31/03/2024	182/लो0नि0–2 दि0 12–2–04		Area 4.4 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पी0के0पात्रो, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 267/ד–4–15/1(141)/15 दि0 23.5.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा आन लाईन भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका ह जो आपत्ति में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। मैप तैयार कर आनलाइन किये जा रहे हैं। जो दि0 1.1.17 को आपत्तियों में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 2454/।।।–02/05–07 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 (मु0म0घो0)		Area 2.6 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव आन लाईन किया जा चुका है जो आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रपत्र हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 837/50सी0 दि0 24.06.2019 से वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर को प्रेषित।`
खुडियारी–112, नायल गूंठ–160, खनकारी खालसा–45	31/03/2024	299/लो0नि0–2–16प्रा.आ. दि0 28.2.04		Area 4.36 (Division)	समरेखण अनुमोदित		बांज के अत्यधिक वृक्ष होने के कारण वनभूमि प्रस्ताव निरस्त। अन्य वैकल्पिक समरेखण प्राप्त नहीं।
		182/लो.नि.–2–8प्रा.आ. दि0 12.2.04			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण में अत्यधिक बांज के वृक्ष आने के कारण निरस्तीकरण हेतु मुख्य अभि. (कु.क्षे.) के पत्रांक 9307/518याता–कु./09 दि0 26.9.09 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 को लिखा गया है।
ऊणी, कुरिया मटेला	31/03/2020	288लो0नि0–2/04–15(प्रा0आ0)/04 दि. 27.02.04			समरेखण अनुमोदित		मलुवा निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पाई है। जिस कारण ग्रामीणों द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
मनराल कोटयूड़ा–94	31/03/2020	शा0सं0 764/।।।(2)/08–65(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.08			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दि0 28.07.15 को भूगर्भवेत्ता द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है। मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3485/9सी दि. 23.07.16 द्वारा स्वीकृत। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल बेनाप भूमि की आवश्यकता है। भूमि की मांग की जा रही है।
मवड़ी	31/03/2020	853/111(2)/09–06(मु.मं.घो.)/08 टी.सी. दि. 02.03.09			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा समरेखन पर एकमत न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य बाधित।
शीशाखानी		शा0सं0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06दिनांक 20.09.2006			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
किमोली		शा0सं0 3138/101–2/06–61 (प्रा0आ0)/06दिनांक 22.11.2006			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	67 गोलूछीना–श्रीखेत मोटर मार्ग का भिटारकोट तक विस्तार	5Km	09 / 2006	89.00	89.00	0.60		88.40	3Km	40.00	0.00		2.5 k									
					3Km	09 / 2006	89.00									3 k	0								
																3 k	3								
33	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	67 जनपद बागेश्वर में खातीगांव नरगोली–चन्तोला मोटर मार्ग निर्माण।	7Km	11 / 2006	236.30	236.30	1.08		235.22	7Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	236.30										0								
																7 k	7								
34	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	70 कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03 / 2008	105.00	105.00	0.10		104.90	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	105.00										0								
																3 k	3								
35	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	79 बागेश्वर–देवलधार–मैथाण–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का नव निर्माण।	12Km	03 / 2008	441.00	441.00	0.10		440.90	12Km	2.00	0.00											
						03 / 2008	441.00										0								
																12 k	12								
36	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	71 जनपद अल्मोड़ा में नौला से सल्ला रौतेला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	11 / 2008	35.00	35.00	0.43		34.57	1Km	0.00	0.00											
						11 / 2008	35.00										0								
																1 k	1								
37	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	76 तराड़ी डभरा शशिखाल मोटर मार्ग। (मु0म.घोषणा) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री नफीश अहमद)	40Km+1no	12 / 2003	744.20	744.20	7.48		736.72	40Km+1no	0.00	0.00											
						12 / 2003	744.20										0								
																40 k	40								
38	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	80 पनुवाद्योखन बनकोटा लमजौला मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–मीनू देवी)	3Km	12 / 2003	41.70	41.70	0.18		41.52	3Km	0.00	0.00											
						12 / 2003	41.70										0								
																3 k	3								
39	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	82 रापड़ नौघरिया डमनाकोट जीनापानी उगलिया मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–मीनू देवी)	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.52		27.28	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	27.80										0								
																2 k	2								
40	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	83 शशिखाल तराड़ जाख मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री बी0एन0 पाण्डे)	25Km	02 / 2004	347.50	347.50	1.37		346.13	25Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	347.50										0								
																25 k	25								
41	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	84 कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के गांव गिवाईपानी मोटर मार्ग। (किमी. 1 से 2) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	6.03		21.77	2Km	21.77	0.00		1 k									
						02 / 2004	27.80									1 k	0								
																1 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मुझोली चक बगडवाल, कुलसीबी	31/03/2021	शा0सं0 2555/।।।(2)/ (प्रा0आ0–41) प्रा0 आ0 दिनांक 26.09.06	TS VIDE 515A/Estimate dated 14/03/2018 OF Amount 89 lac	Area 1.92 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
खातीगॉव, नरगोली, चमतोला		शा0सं0 3138/101–2/06–61 (प्रा0आ0)/06दिनांक 22.11.2006			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा कार्य प्रगति पर। निरस्त किया जाना है।
बंगसर	31/03/2022	शा0सं0 764/।।।(2)/08–65 (प्रा0आ0) / 07 दिनांक 24.03.2008		Area 2.26 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		प्रभागीय वनाधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण कर लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
मैथाण, लेटी		शा0सं0 824/111–2/08–43(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 24.03.2008 रू0 61.00 लाख			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2022	शा0सं0 3704/।।।(2)/08–49(एम0एल0ए0)/08 दिनांक 19.11.08		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त है, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
डंगूला–236, चमकना–226, सोली–132, डढरिया–189, कुकराड–129, वमौरा–199	31/03/2020	शा.सं. 2404/लो.नि.–2/2003–2 (मु.म.घो.) / 2003 दि0 15.12.2003	TS VIDE 3649/YATA-KU/05 dated 20/06/2005 OF Amount 4.69 lac	Area 7.14 (TA)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 17.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0 पी0 वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नही है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के बाद निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।
बनकोटा	31/03/2020	शा.सं. 2987 लो.नि.–2/2003 – 36(प्रा.आ.)/03 दि. 30.12.03			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग से संयोजित होने वाले गांव पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित मार्ग से संयोजित हो चुके है। अतः स्वीकृति को निरस्त की जानी है।
रापड़	31/03/2020	शा.सं. 299लो.नि.–2/2004–16(प्रा.आ.)/04 दि. 28.02.04			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति प्राप्त होने के कारण इस कार्य का निरस्तीकरण होना है जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1280(1)/36सी. दि. 27.06.14 एवं पत्रांक 201/36सी. दिनांक 11.03.2015 द्वारा निरस्तीकरण हेतु पुनः अधीक्षण अभियन्ता को पत्र लिखा गया है।
चूरी जखानी–127, उनियालगाव–60, थलमाड़–185, पालीधनियाल–197	31/03/2020	शा.सं. 299लो.नि.–2/2004–16(प्रा.आ.)/04 दि. 28.02.04	TS VIDE 3469/YATA-KU/05 dated 20/06/2005 OF Amount 5.98 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट के पत्राक कैम्प/रामनगर दिनांक 12.12.2014 द्वारा इस खण्ड को हस्तान्तरित। पूर्व में विवाद होने के कारण वर्तमान में नये समरेखण प्रस्ताव गठित कर अनुमोदन हेतु प्रेषित।
मगरौखाल–286	31/03/2020	शा.सं. 299लो.नि.–2/2004–16(प्रा.आ.)/04 दि. 28.02.04	TS VIDE 2515/4C dated 23/10/2017 OF Amount 22.02 lac	Area 1.68 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	85 पीपनाकोला रणकुना गोहाली मोटर मार्ग का 60मी. विस्तार के सेतु सहित निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री नफीश अहमद)	17Km	02 / 2004	301.00	301.00	0.74		300.26	14.5Km	50.00	0.00												
					14.5Km	02 / 2004	301.00										0								
																14.5 k	14.5								
43	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	87 अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा खीराकोट धोलड़ा टोटा सिलिंग व गरूड़ को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	10 / 2005	97.30	97.30	0.03		97.27	7Km	0.00	0.00												
						10 / 2005	97.30										0								
																7 k	7								
44	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	89 अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा ओखली कोटल एवं बजैल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	10 / 2005	41.70	41.70	0.18		41.52	3Km	0.00	0.00												
						10 / 2005	41.70										0								
																3 k	3								
45	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	90 जनपद अल्मोड़ा में सल्ट के अन्तर्गत चकरगांव से गढ़वाल क्षेत्र के कल्याणखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	3Km	10 / 2005	66.90	66.90	0.29		66.61	3Km	0.00	0.00												
						10 / 2005	66.90										0								
																3 k	3								
46	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	92 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत भतरौजखान– निगराली मोटर मार्ग का विस्तार। (16 –20) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन. एस. रावत, कनि. अभियन्ता–कु0 मीनू देवी)	5Km	10 / 2005	82.56	82.56	2.06		80.50	5Km	0.00	0.00												
						10 / 2005	82.56																		
47	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	93 काकड़ीधाट से हरड़ अम्बेडकर ग्राम होते हुए खूंट तक मार्ग विस्तार	3Km	08 / 2005	41.40	41.40	1.26		40.14	3Km	0.00	0.00												
						08 / 2005	41.40										0								
																3 k	3								
48	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	93 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के गांव गिवाईपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (30 मी. सेतु सहित) (किमी. 3 से 7) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	7Km	10 / 2005	160.22	160.22	0.81		159.41	7Km	50.00	0.00												
						10 / 2005	160.22									3 k	0								
																7 k	7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रणकुना, कोटशिमार, सिरोली, कुकराड	31/03/2020 –	शा.सं. 299लो.नि.–2/2004–16(प्रा.आ.)/04 दि. 28.02.04	TS VIDE 4772/YATA-KU/05 dated 20/06/2005 OF Amount 4.06 lac	Area 4.18 (TA)	निविदा स्तर पर		वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। स्वीकृत लागत में मात्र 4.875 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य संभव है। जिस हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष भाग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है। अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा।
	– –	2454/।।।(2)/05–07(प्रा.आ.)/05टी.सी. दि0 28.10.05			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग के समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया है। इस हेतु उपजिलाधिकारी को विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया था, परन्तु ग्रामवासी अपनी सिंचित भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं। निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
पाया–138, बजेल–539, सोन कोटुली–216	31/03/2023 –	2454/।।।(2)/05–07(प्रा.आ.)/05टी.सी. दि0 28.10.05		Area 1.01 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 03.02.15 द्वारा नये एस0ओ0पी0 के आधार पर गठित कर आन लाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि हेतु जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित।
कल्याणखाल	31/03/2020 –	शा.सं. 1753/111(2)/05–63 (प्रा.आ.)/05 दि. 14.10.05	TS VIDE 1865/914C-43/06 dated 23/03/2006 OF Amount 0.83 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त कार्य की स्वीकृति शा0स0 5377(1)/।।।(2)/12–13(मु.मं.घो.)/2012 दि0 14.01.2013 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई हेतु निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, बैजरों (पौढ़ी) से स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें समरेखण भी स्वीकृत हो चुका है। अतः यह कार्य निरस्त होना है।
जीनापानी	31/03/2020 –	शा.सं. 2454/111–2/05–07(प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 28.10.05		Area 0.96 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 17.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
हरड़ा	– –	शा0सं0 1499/।।।(2)/05 – 50 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 5.08.05			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
गिवाईपानी–291	31/03/2020 –	शा.सं. 2454/111–2/05–07 (प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 28.10.05		Area 1.68 (TA)	निविदा स्तर पर		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। किमी0 3 से 7 सेतु सहित का आगणन ल0 5.00+1नं0 लागत रू0 475.74 लाख का गठित कर मु0अ0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3397/03याता–कु0/18 दि0 19.07.18 द्वारा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनरीक्षिति स्वीकृति प्राप्त। ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुनोली मुनोड़ा देवीखाल मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	20Km	10 / 2005	334.70	334.70	1.99		332.71	16Km	50.00	0.00												
					16Km	10 / 2005	334.70										0								
																16 k	16								
50	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	अल्मोड़ा कौसानी मार्ग से सूपाकोट होते हुए रनमन गणानाथ मो.मा.	8Km	09 / 2006	264.80	264.80	0.01		264.79	8Km	0.00	0.00											
						09 / 2006	264.80										0								
																8 k	8								
51	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	6Km	10 / 2005	83.40	83.40	1.24		82.16	6Km	50.00	3.40	3.36	2 k										
						10 / 2005	83.40								3.36	2 k	0								
																6 k	6								
52	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा भिकियासैण हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं अवशेष भाग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	8Km	09 / 2006	189.60	189.60	3.29		186.31	8Km	0.00	0.00												
						09 / 2006	189.60										0								
																8 k	8								
53	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	चौना–ऊचावाहन मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	2Km	08 / 2005	27.80	27.80	0.13		27.67	2Km	0.00	0.00												
						08 / 2005	27.80																		
54	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता– दर्शन कठायत)	18Km	09 / 2006	409.50	409.50	1.77		407.73	16.2Km	0.00	0.00												
					16.2Km	09 / 2006	409.50										0								
																16.2 k	16.2								
55	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	अल्मोड़ा के अन्तर्गत सननै को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	15Km	10 / 2005	329.60	329.60	1.02		328.58	15Km	0.00	0.00												
						10 / 2005	329.60																		
56	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में झीमार भैसखेत डढोली मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	10Km	09 / 2006	178.00	178.00	2.70		175.30	10Km	0.00	0.00												
						09 / 2006	178.00										0								
																10 k	10								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुलोली–353, जसपुर कोट–100, जसपुरसिद्व–35, जसपुर पटवाल–13, मुनडा–199, मनराल टनोला–47	31/03/2020	शा.सं. 2454/111–2/05–07(प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 28.10.05		Area 3.22 (TA)	निविदा स्तर पर		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा कर प्राप्त। 5.00 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर प्रथम वार दि0 08.02.2019 को ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गयी। कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः दि0 18.02.19 को ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गयी। जिसकी तकनीकी बिड दि0 18.03.19 को खोली गयी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण दि0 07.06.19 को तकनीकी मूल्यांकन किया गया। दि0 12.06.19 को प्राईज बिड खोली गयी। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष भाग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है। अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा।
		2555/111(2)/06–41प्रा.आ./06 दि0 26.9.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग के समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया है। इस हेतु उपजिलाधिकारी को विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया था, परन्तु ग्रामवासी अपनी सिंचित भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं।
थलमाड़–185	31/03/2020	शा.सं. 2454/111–2/05–07(प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 28.10.05	TS VIDE 1867(1)/913C-43/06 dated 20/03/2006 OF Amount 1.66 lac	Area 2.2 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		माह 01/2018 में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। सी0ए0 हेतु ग्राम देवायल की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत धनराशि में मार्ग निर्माण हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।
सौखती–84, मिझोरा–126, हनेरी–191	31/03/2020	शा.सं. 2491/111(2)/06–36 (प्रा.आ.)/06 दि. 19.09.06			समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	ए0डी0बी0, निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निरस्तीकरण किया जाना है। नापभूमि प्रस्ताव गठित। सत्यापन की कार्यवाही कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
ऊंचावाहन आबादी 299		शासनादेश सं.1607/111(2)/05 –53 (प्रा.आ.)/05 दि.12.8.05		Area 0.91 (Final)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	यह मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा पी0एम0जी0 एस0 वाई0 खण्ड, द्वाराहाट के पत्रांक 57/1सी. दिनांक 29.1.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि ऊचा वाहन को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण। अतः निरस्तीकरण किया जा चुका है।
रापड़–81, डुमडोली–59, नौधरिया–151, सोली–90, धनौली तल्ला–96, चौनली–50, पुसैला–57, डुमना–185, भनोली–108, करगिना–53, कोट अस्वाल–218, धनोली	31/03/2020	शा.सं. 2491/111(2)/06–36 (प्रा.आ.)/06 दि. 19.09.06		Area 3.24 (TA)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि प्राप्त कर जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण डी गेडेड फारेस्ट में करने हेतु प्रस्ताव गठित कर आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
सनणै, मासों आबादी 271, महरटाना आबादी 144, बसवालटाना आबादी 94		शासनादेश सं. 1753/111–2/05– 63 (प्रा.आ.)/05दि.14.10.05		Area 3.83 (Final)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत स्वीकृत। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
भैसखेत, डउोली	31/03/2020	शा.सं. 2491/111(2)/06–36 (प्रा.आ.)/06 दि. 19.07.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, ''नियोजन वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1718/01याता.(क)–उ./2013 दि. 28.09.2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2869/87सी दि. 17.12.13 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड सल्ट को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा में जैठा– 100 खुरड़ी–शैलापानी– खनोलिया –बनघट मोटर मार्ग का निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	15Km	10 / 2005	208.50	208.50	1.77		206.73	8Km	50.00	0.00												
					8Km	10 / 2005	208.50									8 k									
58	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में कारगिल शहीद 101 आनन्द सिंह रावत के ग्राम गिवाईपानी तक स्वीकृत मोटर मार्ग का ललितपुर खाटली तक विस्तार। (किमी. 9–14) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	6Km	09 / 2006	106.80	106.80	0.26		106.54	6Km	0.00	0.00												
						09 / 2006	106.80										0								
																6 k	6								
59	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में मुनड़ा से भीताकोट 103 मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	10Km	03 / 2009	0.00	0.00	0.01		-0.01	10Km	0.00	0.00												
						03 / 2009	0.00										0								
																10 k	10								
60	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में नागचले से आसूतड़ा 104 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	20Km	03 / 2010	700.00	700.00	0.63		699.37	10Km	0.00	0.00												
					10Km	03 / 2010	700.00										0								
																10 k	10								
61	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा भिकियासैण 105 मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन. एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	15Km	03 / 2010	335.40	335.40	0.69		334.71	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	335.40										0								
																15 k	15								
62	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में कमेटपानी से तया 106 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	5Km	03 / 2010	175.00	175.00	0.11		174.89	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	175.00										0								
																5 k	5								
63	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी 107 भीताकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	15Km	03 / 2010	525.00	525.00	2.24		522.76	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	525.00										0								
																15 k	15								
64	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड में 110 भिकियासैन के अन्तर्गत नोबाड़ा से नौगॉव मोटर मार्ग का निव निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	02 / 2009	105.00	105.00	9.84		95.16	3Km	1.00	0.00												
						02 / 2009	105.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खुरड़ी,आबादी 321, रिखाड़ आबादी 510, खनोलिया आबादी 245	31/12/2021 –	शासनादेश सं.2454/ 111 (2)/05– 07(प्रा.आ.)/05टी.सी.1दि.28.10.05		Area 6.57 (Final)	समरेखण अनुमोदित		जैठा से कोटियाग (किमी.7) तक का प्रभाग पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जिसकी पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड को सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः शेष प्रभाग प्रस्ताव पुनरीक्षित किया जाना है। पी.एम.जी.एस. वाई द्वारा 7 किमी. में कोटियाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कर लिया गया है। शेष आगे भाग में इस खण्ड द्वारा समरेखन परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।
खाटली, ललितपुर	31/03/2020 –	शा.सं. 2491/111–2/06–36 (प्रा.आ.)/06 दि. 19.09.2006			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	शहीद आनन्द सिंह रावत के गांव गिवाईपानी कुमाऊसीमा तक 7.00 किमी. तक इस खण्ड के अन्तर्गत उससे आगे का भाग गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है।
मुनड़ा, भीताकोट	31/03/2020 –	शा.सं. 793/।।।(2)/09–04(मु0म0घो0)/09 दि. 02.03.09			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस मार्ग का समरेखण एवं थला–म्याड़ी–भीताकोट मोटर मार्ग का समरेखण एक ही होने के कारण यह स्वीकृति निरस्त की जानी है।
नागतले आसूतले	31/03/2020 –	शा.सं. 1542/।।।(2)/09–22(मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.10			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त मार्ग से संयोजित होने वाले ग्राम पीपना–मन्हैत–डंगूला मोटर मार्ग से संयोजित हो रहे है। अतः स्वीकृति निरस्त की जानी है।
वमनगांव–183, सिरोली–73, खटोली–250, धरखेतुवा–48, बमौडा–199, तया–377	31/03/2020 –	शा.सं. 1542/।।।(2)/09–22(मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010		Area 4.67 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 02.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
तया–377, तराड़ी–349, डुंगरी–311, दरमोली–143	31/03/2020 –	शा.सं. 1542/।।।(2)/09–22(मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई. फेज–8 में स्वीकृत। मार्ग निर्माण की कार्यवाही पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा की जानी है।
रेवाली वल्ली–73, रेवाली पल्ली–154, गेठिया–260, गडकोट तल्ला–125, गडकोट मल्ला–519, घुरूवाढूँगा–136	31/03/2020 –	शा.सं. 1542/।।।(2)/09–22(मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010		Area 4.27 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
नौगॉव आबादी 102	– –	शासनादेश सं. 541/ 111–(2)/ 08–35(प्रा.आ.)/08 दि0 11.2.09		Area 1.21 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		नोडल अधिकारी के पत्रांक 2915/1जी0ई0 दिनांक 29.3.16 द्वारा आख्या भारत सरकार को प्रेषित। पुनः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर आन लाईन किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	क्वारब–विश्वनाथ–पेटशाल बाईपास का निर्माण 133	28Km	03 / 2010	980.00	980.00	2.57		977.43	28Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	980.00										0								
																28 k	28								
66	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	रानीखेत–मंगचौड़ा–गगास मोटर मार्ग 156 श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	0.70		138.30	10Km	0.00												
						02 / 2004	139.00																		
67	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	द्वाराहाट के अन्तर्गत कालिका से बनोलिया मोटर मार्ग का न.निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 158	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	2.08		67.92	2Km	1.00	0.00											
						03 / 2008	70.00																		
68	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा में हैड़ाखान से दाड़मी–बाधण मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 159	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	0.15		69.85	1.5Km	69.85	0.00											
					1.5Km	03 / 2009	70.00									1.5 k	0.5								
																1.5 k	1.5								
69	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में मछोड़ डूगांमोहान नामक स्थान तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन. एन. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 169	9Km	03 / 2010	315.00	315.00	0.50		314.50	9Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	315.00										0								
																9 k	9								
70	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत 374 देघाट–जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 15.00 किमी.+20मी. स्पान पुल निर्माण सहित) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	15Km+1no+20m	03 / 2008	579.69	579.69	5.43		574.26	15Km+1no+20m	50.00	0.00											
						03 / 2008	579.69										0								
																15 k	15								
71	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल मोटर मार्ग से शहीद गांव भेलीपार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि0 अभियन्ता–श्री जगदीश बिश्ट) 380	0.5Km	03 / 2016	34.52	34.52	0.00		34.52	0.5Km	0.00	0.00											
						03 / 2016	34.52										0								
																0.5 k	0.5								
72	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	खैरना रानीखेत मोहान मोटर मार्ग के किमी0 82 से किमी0 86 तक अन्धे बैण्ड का कटिगं कर सुधारीकरण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह) 398	5Km	12 / 2016	16.70	16.70	2.95		13.75	5Km	0.00	0.00											
						12 / 2016	16.70										0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0 1541/ ।।। (2)/09–23 (मु0म0घो0) /2009 दिनांक 31 मार्च, 2010		Area 7.4 (Division)	अनारम्भ कार्य		प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
मंगचौड़ा–892, मकड़ो–382	 –	शासनदेश सं.299/लो.नि.–2–04 –16(प्रा.आ.)/ 04 दिनांक 28.2.04		Area 6.36 (Final)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।.
बनोलिया आबादी 255	 –	शासनादेश सं. 764(1)/111 –2 / 08–(प्रा.आ.)/07 दि0 24.3.08			सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा समेरखन में विवाद किया जा रहा है। ग्रामवासी सहमत नहीं है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है।
दाड़मी, बधाण–3366	31/03/2020 0.5Km	शासनादेश सं. 853/ 111 (2)/ 09–06(मु.मं.घा)/08टी.सी.दि0 2.3.09		Area 1.53 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव आई.डी. नं. एफ.पी./यू.के./रोड/9966/2015 दि. 7.2.15 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को आनलाईन प्रेषित। पुनः संशोधित प्रस्ताव दि. 4.6.15 को आन लाईन कर नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषितं। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/182/2015/एफ.सी./1821 दिनांक 30.11.18 द्वारा आन लाईन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी. की आकंलन शीट हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को पत्र लिखा गया है।
मछोड़–135, धरकोट–148, डूँगामोहान–322	31/03/2020 –	शा.सं. 1541/।।।(2)/09 –22(मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010		Area 3.48 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 01.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
ग्वालीखान–284, कपलटाना–297, पपरिया–60, सनहभीडा–306, दुबसील–62, सौगड–111	31/03/2020 –	289/।।।(2)/08–47(प्रा.आ.)/07 दिनांक 20.03.2008		Area 4.5 (FA)	निविदा स्तर पर		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
भेलीपार–69	31/03/2020 –	545/।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग निम्राण हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	3244/।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दि0 28.12.2016			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वन विभाग द्वारा कार्य को अवैध खनन मानने हेतु ठेकेदार पर अर्थदण्ड लगाकर कार्य बन्द करवा दिया गया।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	400 जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत तोली (मनिआगर) मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बर्तोली तक विस्तार का कार्य	3Km	01 / 2016	164.00	164.00	3.67		160.33	3Km	10.00	0.00		0.5 k									
						01 / 2016	164.00									2 k	0								
																3 k	3								
74	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	406 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी में गरूड़ाबाज से काने तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2016	286.99	286.99	0.70		286.29	5Km	30.00	0.00											
						01 / 2016	286.99										0								
																2.5 k	5								
75	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	437 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में कारगिल शहीद आनन्द सिह रावत के ग्राम गिवाईपानी मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी0 1 से 2 तक पहाड़ कटान/स्कपर/पुलिया/कॉजवें आदि को निर्माण कार्य)	2Km	04 / 2018	104.76	0.00	0.10		104.66	2Km	50.00	0.00											
						04 / 2018	104.76										0								
																2 k	2								
76	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	445 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत मेलगांव से दौला–चितौला मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2016	106.00	106.00	5.89		100.11	3Km	10.00	0.00											
						06 / 2016	106.00										0								
																2 k	3								
77	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	448 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के विकासखण्ड स्याल्दे में एराड़ी बिष्ट रामसिंह किचार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.15Km	08 / 2018	291.75	291.75	0.10		291.65	4.15Km	100.00	21.60	21.57	3 k									
						08 / 2018	291.75								21.57	3 k	0								
																4.15 k	4.15								
78	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	466 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत बडगल रौतेला से कफचौन तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	02 / 2019	61.67	61.67	0.10		61.57	1Km	40.00	0.00											
						02 / 2019	61.67									1 k	1								
																1 k	1								
79	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	466 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रिकोशा से शेर इन्टर कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.75Km	02 / 2019	154.01	154.01	0.10		153.91	2.75Km	50.00	0.00											
						02 / 2019	154.01									1 k	0								
																2.75 k	2.75								
80	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	467 माननीय मुख्यमंत्री की घोशणा सं0 907/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत चौबटिया नागपानी दहोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+1no+6m	02 / 2019	281.12	281.12	0.10		281.02	5Km+1no+6m	50.00	0.00											
						02 / 2019	281.12										0								
																5 k	5								
81	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	470 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मनाउ–कोटली–सैलाखान–चौना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	02 / 2019	184.55	184.55	0.10		184.45	3Km	50.00	0.00											
						02 / 2019	184.55									3 k	0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बर्तोली–326	31/03/2023 –	शा0सं0 148 / ।।।(2) / 16–59(प्रा.आ.) / 2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1022/1059C-01/16 dated 02/03/2016 OF Amount 116.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.50 किमी पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
काने–930	31/03/2022 –	शा0सं0 148 / ।।।(2) / 16–59(प्रा.आ.) / 2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1331/101Yata-Almora/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 232.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	1622 / ।।।(2) / 18–49(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 19.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
दौला–105, चितौला–137	31/03/2022 –	शा0सं0 2008 / ।।।(2) / 16–53(एम.एल.ए.) / 2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 4082/1057C-01/16 dated 02/08/2016 OF Amount 69.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष लम्बाई में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	4258 / ।।।(2) / 18–05(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0 दिनांक 21.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 684 / ।।।–(2) / 19–51(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी, 2019	TS VIDE 376/11c dated 14/03/2019 OF Amount 61.67 lac		निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	684 / ।।।(2) / 19–51(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 15.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 –	684 / ।।।(2) / 19–51(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 15.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	श्शा0 संख्य 709(ए) / ।।।(2) / 19–51 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी, 2019	TS VIDE 1607/761C-01/2019 dated 18/06/2019 OF Amount 184.55 lac		निविदा स्तर पर		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 504/2014 472 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मौअर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)	2Km	03/2019	109.11	109.11	0.10		109.01	2Km	30.00	0.00												
						03/2019	109.11									2 k	0								
																2 k	2								
83	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैंती–बांजधार–मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण) 473	3Km	03/2019	163.20	163.20	0.10		163.10	3Km	30.00	0.00												
						03/2019	163.20									2 k	0								
																3 k	3								
84	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0–529/2017 (राज्य योजना) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में पत्थरखोला–महरगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 477	8Km	02/2019	604.18	604.18	0.00		604.18	8Km	100.00	0.00												
						02/2019	604.18									5 k	0								
																8 k	8								
85	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के ग्राम गिवाईपानी मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी0 03 से 07 तक पहाड़ कटान/स्कपर/पुलिया/काजवें आदि का 24मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण)। 479	5Km+1no+24m	02/2019	295.10	295.10	0.00		295.10	5Km+1no+24m	100.00	0.00	3.30											
						02/2019	295.10								3.30		0								
																5 k	5								
86	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	मा0मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभ क्षेत्र जागेश्वर के विकासखण्ड धौलादेवी में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 68 बसोलीखान बेण्ड से माण्डू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 482	4Km	09/2016	272.10	272.10	17.09		255.01	4Km	50.00	10.00		1 k										
						09/2016	272.10								9.17	2 k	0								
																2 k	4								
87	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत गल्ली से रौल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 483	4Km	09/2016	230.97	230.97	29.42		201.55	4Km	70.00	15.00												
						09/2016	230.97								15.00		0								
																	4								
88	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 (चलमोड़ीगाड़) से कलौटा ग्राम हेतु मार्ग का निर्माण कार्य 489	13.3Km+6no	12/2016	1,146.57	1,146.57	0.10		1,146.47	13.3Km+6no	0.00	0.00												
						12/2016	1,146.57										0								
																13.3 k	13.3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	श्शासनादेश संख्या 1316/।।।(2)/19–53 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश संख्या 1316/।।।(2)/19–53 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019	TS VIDE 2194/257C-01/2019 dated 09/07/2019 OF Amount 163.2 lac		निविदा स्तर पर		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2020 –	653/।।।(2)/19–24(प्रा0आ0)/2008 दि0 12.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	652/।।।(2)/19–47(प्रा0आ0)/2017 दि0 12.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा प्राप्त। कर मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। किमी 1.00 से पड़ने वाले सेतु एवं किमी. 3.00 से 7.00 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ऑन लाईन निविदा की टैक्नीकल/प्राईज बिड दि. 17.06.2019 को खोली जा चुकी है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त कार्य दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
माण्डू–186	31/03/2022 –	शा0सं0 2485/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 21.09.2016	TS VIDE 5644/101/2016 dated 11/11/2016 OF Amount 173.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
गल्ली–654, रौल–429, पकौन–82	31/03/2022 –	शा0सं0 2485/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 21.09.2016	TS VIDE 5536/634C-01/16 dated 10/10/2016 OF Amount 134.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण कार्य प्रगति पर।
थली–443, कुलौरी–123, नैनोली–350, बिनीखेत–12, रीठाकोट–102, कलौटा–469, मन्योली–174, छनटाना–116, कनेरी–115, पम्यून–78	 –	3169/।।।(2)/16–50(प्रा.आ.)/2009 दि0 20.12.2016	TS VIDE 896/101Yata-A/2017 dated 22/04/2018 OF Amount 876.43 lac		निविदा स्तर पर		निविदा स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में अन्य ठेकेदार द्वारा वाद दायर किया गया है। अतः स्थिति यथावत रखी गयी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
89	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	493 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोली–चमीनी–कुनस्यारी मोटर मार्ग किमी. 6 से चमीनी गैर व चमीनीधार होते हुए कुनस्यारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता /श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संवि	5Km+6m	01 / 2019	330.85	330.85	0.10		330.75	5Km+6m	200.00	0.00													
							330.85									5 k	2								
																5 k	5								
90	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	495 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बकरीगाड़–गोदी–मोहणी–तल्ली बिठोली–बयेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री विजय पसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	10Km	02 / 2019	499.65	499.65	0.10		499.55	10Km	200.00	0.00													
							499.65									5 k	2								
																10 k	10								
91	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	496 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत भतरौजखान–गनाई मोटर मार्ग के किमी. 52 में लखनेश्वरी मंदिर के पास स्कपर एवं दीवार निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता/श्री विजयपाल सै	1job	03 / 2019	8.20	8.20	0.00		8.20	1job	8.20	0.00													
							8.20																		
92	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	496 जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत असौं से बसकूना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	07 / 2016	276.81	276.81	36.52	1Km	240.29	2.6Km	157.00	10.00		0.3 k	1.5								
					3.6Km		276.81									0.6 k	2.6								
																0.6 k	2.6								
93	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	546 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में महरुडी–पठक्यूडा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(द्वितीय चरण)	3Km	12 / 2017	175.69	175.69	0.15		175.54	3Km	55.00	5.00		0.75 k	0.25								
							175.69									0.75 k	0.75								
																2.75 k	3								
94	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	557 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या से डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	0.9Km	03 / 2019	33.19	33.19	0.00		33.19	0.9Km	10.00	0.00													
						03 / 2019	33.19									0.9 k	0								
																0.9 k	0.9								
95	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	567 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में पोलिग मोटर मार्ग के किमी0 08 में मकानों की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	04 / 2018	62.69	62.69	0.08		62.61	1job	55.00	5.00		1 s									
							62.69									1 s									
																1 s									
96	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	571 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रमाडी कनौली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य(किमी0 4 से 8)	4.5Km	01 / 2019	260.88	260.88	0.10		260.78	4.5Km	50.00	0.00													
							260.88									3 k	2								
																4.5 k	4.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 2Km	शासनादेश सं. 275(ए)/111(2)/19–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019	TS VIDE 554/03yata-a dated 25/06/2019 OF Amount 330.85 lac		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		टैक्निकल बिड प्राप्त। तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं. 1066/111(2)/19–41(प्रा.आ.)/2006 दिनांक 25.2.2019	TS VIDE 1925/3yata-a/18 dated 29/06/2019 OF Amount 499.65 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा की प्राईज बिड खोली जा रही है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं. 123/111 (2)/19–48(एम.एल.ए.)/17 टी.सी. दिनांक 6.3.19			निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।
बसकुना	31/03/2020 2.6Km	2185/111(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016	TS VIDE 6094/507Yata/16 dated 05/12/2016 OF Amount 276.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.300 किमी0 पहाड कटान एवं 2.50 किमी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 2 में 18मी0 स्पान पुल का कार्य प्रगति पर।
महरुडी, पठक्यूडा आदि	0.75Km	शासनादेश सं0 225/।।।(2)/17–1 (एम0पी0)/2017			निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित। किमी0 1 व 2 में ऐलाइमेन्ट ठीक न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। और किमी0 3 में 0.750 किमी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	शा0सं0 1306/।।।(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1342/Agran dated 25/07/2019 OF Amount 33.19 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	20/05/2019 1job	शा0सं0 1636/।।।(2)/18–46 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 23 अप्रैल 2018	TS VIDE 1324/1C dated 19/07/2018 OF Amount 62.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	2Km	शा0सं0 107/।।।(2)/19–45 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 09.01.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	572 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत करुली बैण्ड से गाजली बिजौरिया मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 तक नवनिर्माण कार्य।	5Km	02 / 2019	328.21	328.21	0.03		328.18	5Km	50.00	0.00												
							328.21									3 k	2								
																5 k	5								
98	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	577 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 547/2018 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर माग्र से ज्ञानधुरा होते हुए डांगती मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5Km	02 / 2019	242.80	242.80	0.10		242.70	5Km	50.00	0.00												
							242.80									2.5 k	2								
																5 k	5								
99	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	612 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत मोहननगर से तुनेड़ा–बसेत तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2016	121.34	121.34	11.74	1Km	109.60	2Km	89.60	0.00												
							121.34									0.25 k	1								
																0.25 k	2								
100	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	619 राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर–कपकोट–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 8 (झटकवाली) से ग्वाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	06 / 2016	284.57	284.57	0.50		284.07	4Km	75.00	0.00												
							284.57									0.5 k	1								
																1.5 k	4								
101	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	659 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में मण्डलसेरा से घिरौली तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	10 / 2017	67.32	67.32	13.19		54.13	0.5Km	54.13	20.51												
							67.32								20.51		0.5								
																	0.5								
102	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	660 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में कौसानी–भतड़िया मोटर मार्ग से बामड़ी कटूब से रतमटिया–कौलाग, खडरिया लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	10 / 2017	97.53	97.53	0.09		97.44	2Km	97.44	0.00		0.25 k	1									
							97.53									0.5 k	1.5								
																0.5 k	2								
103	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	662 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में जौलकाण्डे से गरजौल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	10 / 2017	33.46	33.46	3.44		30.02	1Km	30.02	0.00												
							33.46									0.3 k	1								
																0.3 k	1								
104	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	663 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में सिमार–कनस्यारी मोटर मार्ग से लखनी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	10 / 2017	51.83	51.83	0.09		51.74	1Km	51.74	0.00												
							51.83									1 k	0.5								
																1 k	1								
105	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	664 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 12 से कमोल तक मोटर मार्ग निर्माण।	3Km	10 / 2017	128.73	128.73	0.28		128.45	3Km	79.20	0.00		0.5 k										
							128.73									1 k	1								
																1 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km	शा0सं0 595/।।।(2)/19–46 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 07.02.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	2Km	शा0सं0 1179/।।।(2)/19–46(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 27 फरवरी 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।
तुनेड़ा, बसेत	1Km	शा0सं0 671/।।।(2)/16–46(एम.एल.ए.)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.03.2016	TS VIDE SE Bgr Latter No 742/1C-Bag/16 dated 19/04/2016 OF Amount 121.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
ग्वाड़	1Km	शा0सं0 2062/।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0, दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE CE (Ku) Alm Latter No 5594/507Yata-A/16 dated 14/10/2016 OF Amount 284.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE latter No 481/1C dated 24/02/2018 OF Amount 67.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
बामड़ी कटूव, रतमटिया	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 1006/1C dated 24/04/2018 OF Amount 97.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
गरजौल	31/03/2020 1Km	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 675/1C dated 21/03/2018 OF Amount 33.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
कनस्यारी, लखनी	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 691/1C dated 21/03/2018 OF Amount 51.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
कमोल	1Km	शा0सं0 1862/।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE SE BGR Latter No 783/1C-BAG/18 dated 18/05/2018 OF Amount 128.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर के विधानसभा 666 क्षेत्र–बागेश्वर में देवनाई–कोहिना मोटर मार्ग के कण्ठेश्वर मन्दिर से थाकला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	10 / 2017	50.97	50.97	10.93		40.04	1Km	40.04	0.00			1									
							50.97										1								
																	1								
107	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विधानसभा 667 क्षेत्र–बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत दूबागाड़ा–करासघट–करासमाफी मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	10 / 2017	82.63	82.63	4.40		78.23	2Km	50.00	0.00	2.63	1.25 k									
							82.63								2.63	1.7 k	0.5								
																1.7 k	2								
108	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 668 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में बागेश्वर–अमस्यारीकोट मोटर मार्ग से नदीगॉव तक गोमती नदी किनारे लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	10 / 2017	89.95	89.95	0.09		89.86	0.5Km	25.00	0.00												
							89.95									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
109	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 734 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत सिमकूना मोटर मार्ग से बाजड़ मछियाकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	4.5Km	02 / 2019	230.18	230.18	0.10		230.08	4.5Km	50.00	0.00												
							230.18									1.5 k	0								
																4.5 k	4.5								
110	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 735 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–सानिउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा–डोबरगाव से धारी–मधिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2019	254.41	254.41	0.10		254.31	5Km	50.00	0.00												
							254.41									2 k	0								
																5 k	5								
111	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 737 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 12 से कमोल तक मोटर मार्ग के किमी0 4 का निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2019	60.84	60.84	0.10		60.74	1Km	20.00	28.57												
							60.84								28.57	1 k	0								
																1 k	1								
112	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 738 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा मोटर मार्ग से मल्ला फल्टनिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	02 / 2019	83.43	83.43	0.10		83.33	0.75Km	20.00	0.00												
							83.43									0.75 k	0								
																0.75 k	0.75								
113	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 739 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा से घिरौली तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2019	14.74	14.74	0.10		14.64	0.5Km	10.00	0.00												
							14.74									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
114	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 740 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत दूबागाड़ा–करासघाट–करासमाफी मोटर मार्ग के किमी0 3 एवं 4 मे पहाड़ कटान कार्य व स्कपरों का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	83.74	83.74	0.10		83.64	2Km	20.00	0.00												
							83.74									1 k	0								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 1862/ ।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0) /2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 695/1C dated 21/03/2018 OF Amount 63.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
दूबागाड़, करासघट, करासमाफी	0.5Km	शा0सं0 1862/ ।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0) /2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 694/1C dated 21/03/2018 OF Amount 82.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
नदीगॉव	0.5Km	शा0सं0 1862/ ।।।(2)/17–47(एम0एल0ए0) /2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 1005/1C dated 24/04/2018 OF Amount 89.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति प्रगति।
	–	शा0सं0 596/ ।।।(2)/19–46(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.– ।, दिनांक 07.02.2019	TS VIDE SE Bgr Latter No 1261/253C-Bag/19 dated 05/07/2019 OF Amount 230.18 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 596/ ।।।(2)/19–46(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.– ।, दिनांक 07.02.2019	TS VIDE CE Alm Latter No 1469/507Yata-A/2018 dated 11/07/2019 OF Amount 254.41 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 625/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1385/1C dated 04/06/2019 OF Amount 60.84 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 625/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE Latter No 855/1C dated 02/04/2019 OF Amount 83.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 625/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE Latter No 880/1C dated 08/04/2019 OF Amount 14.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 625/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
115	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मल्ला बिजोरीझाल से खबडोली तक मोटर मार्ग के किमी0 6 का निर्माण कार्य। 741	1Km	02 / 2019	54.81	54.81	0.10		54.71	1Km	20.00	0.00												
							54.81									1 k	0								
																1 k	1								
116	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में अमसरकोट (जौलकाण्डे) से गरजौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 744	1Km	02 / 2019	46.25	46.25	0.10		46.15	1Km	20.00	0.00												
							46.25									1 k	0								
																1 k	1								
117	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ के अन्तर्गत लौबाज से रतमटिया मोटर मार्ग में कटिंग का कार्य। 745	2Km	02 / 2019	117.13	117.13	0.10		117.03	2Km	20.00	0.00												
							117.13									0.5 k	0								
																2 k	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (117 कार्य)					760.35Km+12no+56m+2job		23,164.49	23,059.73	357.93	3Km	22,806.56	719.15Km+12no+56m+2job	3,407.20	152.53	44.30	16.05Km1st	3.75								
					722.15Km+12no+56m+2job		23,164.49								133.67	75.25Km1st	27.4								
																527.15Km+1bd+1st	562								
नव निर्माण मोटर मार्ग (196 कार्य)					1205.01Km+33no+240m+3job		37,423.08	38,567.23	5,838.16	156.66Km+1no+15m+1job	33,160.91	936.7Km+32no+225m+2job	8,538.80	664.91	401.71	34.25Km1st	26.9								
					1093.36Km+25no+240m+3job		38,999.07								587.28	104Km1st	108								
																574.45Km+2bd+1st	743								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा में भिक्यिासैण घट्टी बासोट मोटर मार्ग का डामरीकरण के अवशेष कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 21	3Km	03 / 2008	60.00	60.00	59.97	3Km	0.03		0.00	0.00												
						03 / 2008	60.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	हरड़ा मोनोढया से नेवलगांव इण्टर कालेज तक सी.सी. मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 114	0.7Km	10 / 2005	13.79	13.79	13.57	0.7Km	0.22		0.00	0.00												
						10 / 2005	13.79																		
3	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में बग्वालीपोखर–बिन्ता मो0मा0 के किमी0 6, 7, व 8 में एस.डी.बी.सी. एवं किमी0 9 से 13 में बी.एम./एस.डी. बी.सी. द्वारा नवीनीकरण 276	8Km	03 / 2013	295.34	295.34	269.96	8Km	25.38		25.00	0.00												
						03 / 2013	295.34																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 625/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1383/1C dated 04/06/2019 OF Amount 54.81 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 625/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE latter No 584/1C dated 05/03/2019 OF Amount 46.25 lac		अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		शा0सं0 625/।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	29.35Km+2job		**5623.25**	Division:11 DFO:4 GOI:4 TA:12 FA:1 Nodal:5 Finall:4	अना0कार्य 31 सर्वेक्षण 5 समरेखण 30 औ0एस0 1 निविदा 17 निर्माणरत् 30 पूर्ण 2	अन्य कारण 4 निरस्त होना हे 18 समरेखण विवाद 5	
	110.35Km+2job		**18318.51**	Division:11 DFO:5 GOI:6 TA:23 FA:2 Chappan:1 Kattan:1 Nodal:6 Finall:10	अना0कार्य 32 सर्वेक्षण 5 समरेखण 30 औ0एस0 2 निविदा 17 निर्माणरत् 82 पूर्ण 27	अन्य कारण 4 निरस्त होना हे 19 समरेखण विवाद 5	

	31/03/2018	789/111–2/08–46(एम.एल.ए.)/07 दि. 20.03.08	TS VIDE 7015C/16C-1/8 dated 19/09/2008 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मोनोढया	20/06/2017	शा.सं. 2333/111(2)/05–57(प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 14.10.2005	TS VIDE 964/10C dated 20/03/2006 OF Amount 13.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	2188/।।।(2)/13–60(प्रा.आ.)/2012 दि0 22.3.2013	TS VIDE 7258/507yata-ku/13 dated 01/07/2013 OF Amount 295.34 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	296 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में भतरौजखान–भिकियासैन –चौखुटिया मोटर मार्ग का सुधारीकरण (मा0मु0मं0घोषणा सं. 551/2012) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	17.5Km	03 / 2013	785.24	785.24	729.00	14.5Km	56.24		56.24	5.00	4.60											
					14.5Km		785.24								4.60										
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	299 जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया–तड़ागताल मोटर मार्ग (वर्तमान नाम भिकियासैन–देघाट–बूंगीधार–मेहलचौरी–बछुवाबान–चौखुटिया मोटर मार्ग) के किमी. 106/107 का नवीनीकरण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	2Km	03 / 2013	18.15	18.15	8.25	2Km	9.90		9.90	0.00												
							18.15																		
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	339 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 717/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में भतरौजखान–भिकियासैन–चौखुटिया (मांसी से चौखुटिया प्रभाग) मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, अपर सहाय	13Km	03 / 2014	1,841.75	1,841.75	1,712.39	13Km	129.36		129.36	1.00	0.96											
							1,841.75								0.96										
7	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	354 मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 897/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत बडगलरौतेला मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 में डामरीकरण/सुधारीकरण का कार्य	0.5Km	07 / 2015	32.77	32.77	27.23	0.5Km	5.54		5.54	0.00	1.75											
						07 / 2015	32.77								1.75										
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	355 मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 898/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत बडगलरौतेला से बटगल भट्ट मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में डामरीकरण/सुधारीकरण का कार्य	1Km	07 / 2015	62.43	62.43	53.08	1Km	9.35		9.35	0.00												
						07 / 2015	62.43																		
9	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	368 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कमेडीदेवी स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 8 से 9 तक सुधारीकरण एवं पुनः निर्माण का कार्य।	2Km	03 / 2014	123.88	123.88	30.76	0.5Km	93.12		60.00	0.00												
					0.5Km		123.88																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	370 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 904/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कठपुड़िया से कुरचौन पतलना मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 में डामरीकरण का कार्य	3Km	08 / 2015	237.61	237.61	185.64	3Km	51.97		51.97	0.00												
						08 / 2015	237.61																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भिकियासैन आबादी 1974, हरनोली आबादी 266	31/10/2016	शासनादेश 2194/111(2)/13–47(प्रा.आ.)/2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE 13052/505yata-ku/2013 dated 30/10/2013 OF Amount 785.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष
तड़ागताल आबादी 146, गोदी आबादी 77, पालगव गड़ी आबादी 174, पुनिया बगढ़ आबादी 170	31/03/2015	शासनादेश 2061/111(2)/13–56(प्रा.आ.)/2012 दिनांक 20.3.2013	TS VIDE 1088/1c dated 17/05/2013 OF Amount 18.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
भिकियासैन आबादी 1974, हरनोली आबादी 266	30/06/2017	शासनादेश सं. 1192/111(2)/14–56(प्रा.आ.)/2012 दिनांक 4.3.2014	TS VIDE 3725/535yata-Ku/2014 dated 24/05/2014 OF Amount 1841.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बडगल रौतेला	30/10/2016	श्शासनादेश सं0 5214/।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015	TS VIDE 3271/11C dated 15/12/2015 OF Amount 32.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 10/2016 दायित्व शेष।
बडगल भट्ट	30/04/2017	श्शासनादेश सं0 5214/।।।(2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई 2015	TS VIDE 1352/11c dated 31/05/2016 OF Amount 62.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 04/2017 दायित्व शेष।
	25/07/2018	शासनादेश सं0 1284/111(2)/14–75 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE 1382/1C-Bag/16 dated 15/09/2016 OF Amount 123.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
पतलना	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 6098/।।।(2)/15–13(मु0मं0 घो0) /2015 दिनांक 18.08.2015	TS VIDE 4697(I)c-590c-01/15 dated 28/10/2015 OF Amount 237.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 03/17 दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाद्योली–धमाईजर–थापला मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह) 385	0.75Km	02 / 2016	27.00	27.00	19.62	0.7Km	7.38	0.05Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	27.00																		
12	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में ममरछीना–पाटिया मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 396	7.15Km	09 / 2015	303.24	303.24	128.60	7Km	174.64	0.15Km	100.00	56.00									0.15		
						09 / 2015	303.24								55.64								0.15		
																							0.15		
13	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में जाख से डांग को मोटर मार्ग का सुधारीकरण व सी0सी0 का कार्य। (विस्तृत आगणन) 402	0.43Km	07 / 2017	51.42	51.42	42.83	0.43Km	8.59		0.00	0.00												
						07 / 2017	51.42																		
14	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग में जैखाल तक का सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन) 404	2.6Km	07 / 2017	51.57	51.57	8.38		43.19	2.6Km	40.00	12.66	12.66								2.6		
						07 / 2017	51.57								12.66								2.6		
																							2.6		
15	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से खल्डुवा (बाजार) का डामरीकरण का कार्य। 405	1.1Km	07 / 2017	37.98	37.98	19.77	0.95Km	18.21	0.15Km	18.21	15.45	15.45											
						07 / 2017	37.98								15.45										
16	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से सुतोली तक मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन) 406	1Km	07 / 2017	71.22	71.22	55.25	1Km	15.97		15.97	1.46	0.46											
						07 / 2017	71.22								0.46										
17	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में जैनल–देघाट मुख्य मोटर मार्ग से बरकिण्डा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन) 407	1Km	07 / 2017	76.09	76.09	58.89	1Km	17.20		17.20	0.00												
						07 / 2017	76.09																		
18	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में बरकिण्डा मानिला डोटियाल मोटर मार्ग में मानिला से बिष्ट बाखली तक मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन) 409	1Km	07 / 2017	60.61	60.61	44.86	1Km	15.75		0.00	0.00												
						07 / 2017	60.61																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थापला, काईजर (तोक)	31/03/2019 –	श्शा0स0 1845/।।।(2)/16–50(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 02 जून, 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कट्यूड़ा–662, पाटिया–728, भट्ट गांव–179	31/03/2020 0.15Km	शा0सं0 6098/।।।(2)/15–13(मु.मं.घो.)/2015 दि0 18.8.2015	TS VIDE 261/101Yata-Ku/2015 dated 01/03/2016 OF Amount 303.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 07/2019 में पूर्ण। पेरापिट कच्चा एवं पक्का ड्रेन का कार्य प्रगति पर है।
डांग–507	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2625/4C dated 03/11/2017 OF Amount 51.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
जैखाल–174	31/03/2020 2.6Km	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2761/4C dated 21/11/2017 OF Amount 51.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
खल्डुवा–147	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2729/4C dated 16/11/2017 OF Amount 37.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वो का भुगतान शेष।
सुतोली–118	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2536/4C dated 25/10/2017 OF Amount 71.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
बरकिण्डा–394	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2626/4C dated 03/11/2017 OF Amount 76.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
कुणीधार–571	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2605/4C dated 02/11/2017 OF Amount 60.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	410 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में बरकिण्डा मानिला डोटियाल मोटर मार्ग से रतखाल बाजार मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं नाली का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1Km	07 / 2017	19.36	19.36	9.99	1Km	9.37		0.00	0.00												
						07 / 2017	19.36																		
20	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	415 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग सराईखेत बाजार से कटपतिया में डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.5Km	07 / 2017	41.29	41.29	21.31	0.5Km	19.98		19.98	13.05	10.58											
						07 / 2017	41.29								13.03										
21	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	423 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–किरोली मोटर मार्ग किमी. 1 से 5 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (द्वितीय चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	5Km	08 / 2016	200.45	200.45	189.93	5Km	10.52		10.52	0.00												
							200.45																		
22	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	424 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से तामाढौन मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	0.85Km	01 / 2018	56.22	56.22	0.00		56.22	0.85Km	50.00	5.45	5.42				0.85	0.85			0.85			
						01 / 2018	56.22								5.42				0.85	0.85			0.85		
23	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	424 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चमनपुरी–कारचूली मोटर मार्ग किमी. 1 से 7 में डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	7Km	08 / 2016	284.49	284.49	175.01	5.25Km	109.48	1Km	109.48	27.00	26.39								1			
					6.25Km		284.49								37.94								1		
24	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	479 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषण सं0 758/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बागेश्वर– कपकोट– शामा–तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से 24 में चौडीकरण का कार्य+18मी0 स्पान के डेढ़ लेन सेतु का निर्माण कार्य।	14.5Km+ 1no+18m	01 / 2016	308.94	308.94	83.99		224.95	11.5Km+1no +18m	5.00	0.00												
					11.5Km+ 1no+18m		308.94																		
25	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	490 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मार्ग में चितई से संग्रहालय तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य	1Km	12 / 2016	50.89	50.89	41.96	1Km	8.93		8.50	0.00												
						12 / 2016	50.89																		
26	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	491 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–450/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दोफाड–पपों–रताईस मोटर माग्र का डामरीकरण का कार्य।	5Km	06 / 2016	257.98	257.98	179.33	4Km	78.65	0.5Km	55.00	20.00	7.37								0.5			
					4.5Km		257.98								31.38								0.5		
																							0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रतखाल–151	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2607/4C dated 02/11/2017 OF Amount 19.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कटपटिया–152	31/03/2019 –	1549/।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2664/4C dated 08/11/2017 OF Amount 41.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
किरोली मल्ली किमी. 4 आबादी 433, किरोली तल्ली किमी. 3 आबादी 128	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 2299/111(2)/16–48(एम.एल.ए.)/2015 दिनाक 10.8.2016	TS VIDE 4816/962lh--01/16 dated 30/08/2016 OF Amount 200.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
तामाबैन–671	31/03/2020 0.85Km	44/।।।(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 08.01.2018	TS VIDE 549/4C dated 08/03/2018 OF Amount 56.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
रिखोली आबादी 2018	30/10/2019 1Km	शासनादेश सं. 2336/111(2)/16–46(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 19.08.2016	TS VIDE 4470/03yata-a/16 dated 07/09/2016 OF Amount 284.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शासनादेश सं0 430/111(2)/16–47(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 23 जनवरी, 2016	TS VIDE CE (KU) 2088/535Yata/2016 dated 18/05/2016 OF Amount 308.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। यह कार्य भारत माला में प्रस्तावित होने के कारण सेतु का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।
	30/06/2018 –	शा0सं0 3200/।।।(2)/16–65(प्रा.आ.)/2016 दि0 23.12.2016	TS VIDE 1288/Agran dated 27/05/2017 OF Amount 50.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य 6/2018 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/05/2019 0.5Km	शासनादेश सं0 2062/।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 30 जून, 2016	TS VIDE CE (Ku) 6096/535Yata/2016 dated 30/11/2016 OF Amount 257.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	कपकोट–पिण्डारी मोटर मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त सड़क को पूर्व स्थिति में लाने हेतु पुर्नस्थापना। 542	0.1Km	06 / 2017	100.98	100.98	84.08		16.90	0.1Km	8.00	0.00													
							100.98																		
28	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भयू गडेरा नरगडा मोटर मार्ग में मकानों के पास नाली एवं सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 561	0.08Km	01 / 2018	9.57	9.57	0.10		9.47	0.08Km	8.00	5.00	0.65												
							9.57								0.65										
29	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भयू मोटर माग्र के किमी0 7 में सुधारीकरण के दीवार निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य। 564	1Km	01 / 2018	100.67	100.67	0.10		100.57	1Km	90.00	5.00													
							100.67								19.41										
30	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 18 से पाखड मोटर मार्ग के किमी0 03 के अवशेष भाग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 565	0.35Km	01 / 2018	12.39	12.39	0.10		12.29	0.35Km	12.29	5.00										0.35			
							12.39															0.35			
																						0.35			
31	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1753/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सानिउडियार–कुचौली मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 609	5Km	03 / 2016	252.35	252.35	209.05	5Km	43.30		43.30	21.75	0.06												
							252.35								21.80										
32	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1754/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के किमी0 5 से 8 का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 621	4Km	06 / 2016	233.51	233.51	222.14	4Km	11.37		11.37	0.00													
							233.51																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (32 कार्य)					111.11Km+1no+18m		6,079.18	6,079.18	4,685.14	84.03Km	1,394.04	18.33Km+1no+18m	970.18	193.82	86.33								4.6		
					102.36Km+1no+18m		6,079.18								221.15				0.85	0.85			5.45		
																			0.85	0.85			5.45		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 893/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में अल्मोड़ा शहर के आन्तरिक मार्गो में इण्टरलॉक टाईल्स से पेब्ड शोल्डर और पक्की नाली का निर्माण 332	1job	04 / 2015	60.59	60.59	32.01		28.58	1job	28.58	0.00													
						04 / 2015	60.59																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/10/2018 –	शा0सं0 378 / ।।।(2) / 17–10 (प्रा0आ0) / 2017 दि0 05.06.2017	TS VIDE 707/1C-Bag/17 dated 11/07/2017 OF Amount 100.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/12/2018 –	शा0सं0 4176(ए) / ।।।(2) / 18–46(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 557/1C dated 05/04/2018 OF Amount 9.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/11/2018 –	शा0सं0 4176(ए) / ।।।(2) / 18–46(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 860/1C-Bag/2018 dated 31/05/2018 OF Amount 100.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	29/05/2019 0.35Km	शा0सं0 4176(ए) / ।।।(2) / 18–46(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 548/1C dated 03/04/2018 OF Amount 12.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र। दायित्व शेष।
सानिउडियार, बल्गाड़ी, कुचौली	 –	शा0सं0 1368 / ।।।(2) / 16–69(प्रा0आ0) / 2015, दिनांक 21 मार्च 2016	TS VIDE CE(Ku) no 3240/535yata-alm/15 dated 30/06/2016 OF Amount 252.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
कभाटा, दाणूथल	 4Km	शा0सं0 2062 / ।।।(2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0, दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE SE Bag Latter No 1497/1C-Bag/16 dated 06/10/2016 OF Amount 233.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	9.45Km		**6052.18**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 28		

	31/03/2020 –	श्शासनादेश संख्या 2500 / ।।।(2) / 15–04 (मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 18 अप्रैल, 2015	TS VIDE 3212/Estimate dated 08/12/2015 OF Amount 60.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	397 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 896/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कफड़खान–बिन्सर मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 व किमी0 10 व 11 में डामरीकरण का कार्य।	5Km	08/2015	151.63	151.63	54.04	3Km	97.59	2Km	90.50	0.00					1	1			1		
						08/2015	151.63												1.5	2			2		
																			1.5	2			2		
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	408 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से सैणमानुर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1Km	07/2017	55.22	55.22	31.34		23.88	1Km	23.88	5.00											
						07/2017	55.22								4.76								0.95		
																							1		
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	416 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से भौनादेवी मन्दिर संपर्क मार्ग का सुधारीकरण, डामरीकरण एवं डिफैक्ट कटिंग का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.8Km	07/2017	44.93	44.93	13.08		31.85	0.8Km	31.85	0.00											0.7		
						07/2017	44.93																0.7		
																							0.8		
5	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	451 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बसोलीखान से चमतोला मोटर मार्ग में डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	3.5Km	06/2016	170.06	170.06	67.61	2Km	102.45	1.5Km	100.00	0.00						1.45			1.5		
						06/2016	170.06													1.45			1.5		
																				1.45			1.5		
6	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	452 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरतोला–जागेश्वर–नैनी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 में एज टू एज पक्कीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	06/2016	181.70	181.70	89.82	2.5Km	91.88	2.5Km	90.00	15.00											0.5		
						06/2016	181.70								10.30			1	1	1			2.5		
																		1	1	1			2.5		
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	559 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर से कपकोट कर्मी मिलान पहुँच मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य(द्वितीय चरण)	0.33Km	01/2018	21.32	21.32	0.10		21.22	0.33Km	20.00	5.00								0.33			0.33		
							21.32													0.33			0.33		
																				0.33			0.33		
8	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	560 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कपकोट पोलिग मोटर मार्ग के किमी0 6 में सुधारीकरण दीवार निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km	01/2018	77.13	77.13	22.26		54.87	1Km	50.00	0.00						1			1		
							77.13								13.84					1			1		
																				1			1		
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	620 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1752/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–रिखाड़ी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	5Km	06/2016	283.30	283.30	197.77	5Km	85.53		85.53	0.35													
							283.30								0.35										

मिथुन

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 6098/ ।।।(2)/15–13(मु.मं.घो.)/2015 दि0 18.8.2015	TS VIDE 4376/415C-01/15 dated 26/10/2015 OF Amount 151.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 3 व 10 में पी.सी. का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
सैणमानुर–730	31/03/2020 0.95Km	1549/ ।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2715/4C dated 14/11/2017 OF Amount 55.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 0.75Km	1549/ ।।।(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2779/4C dated 22/11/2017 OF Amount 44.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
चमतोला–574	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 1218/ ।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 3952/629C-01/16 dated 26/07/2016 OF Amount 170.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य 6/2019 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 2.5Km	शा0सं0 2008/ ।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 4337/205C-01/16 dated 10/08/2016 OF Amount 181.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य पूर्ण। शेष लम्बाई में सोलिंग इण्टर व नाली का कार्य प्रगति पर है।
	25/05/2019 0.33Km	शा0सं0 4176(ए)/ ।।।(2)/18–46(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 540/1C dated 02/04/2018 OF Amount 21.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	29/05/2019 1Km	शा0सं0 4176(ए)/ ।।।(2)/18–46(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 541/1C dated 02/04/2018 OF Amount 77.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मिथुनकोट, पाली बग्याली, आगर, खोलागॉव, रिखाड़ी		शा0सं0 2062/ ।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0, दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE CE(ku) Latter No 5518/507Yata-Alm/16 dated 14/10/2016 OF Amount 283.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					21.63Km +1job		1,045.88	1,045.88	508.03	12.5Km	537.85	9.13Km+1job	520.34	25.35					1	3.78			5.03		
																		1	2.5	5.78			8.98		
					21.63Km +1job		1,045.88								29.25										
																		1	2.5	5.78			9.13		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 368 902/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के अन्तर्गत पैखाम–नैनोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 3.00 में डामरीकरण/सुधारीकरण का कार्य	3Km	08/ 2015	137.57	137.57	51.85		85.72	3Km	60.00	0.00					1								
						08/ 2015	137.57												1	3			2		
																				3			3		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र 441 द्वाराहाट के अन्तर्गत नौबाड़ा से नैथना देवी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	2.57Km	12/ 2017	135.71	135.71	31.22		104.49	2.57Km	60.00	0.00				2									
							135.71											2.07	2.57	2.57			0		
																		2.57	2.57	2.57			2.57		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 452 द्वाराहाट के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तग्रत ब्लॉक मुख्यालय द्वाराहाट से सलना तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	3Km	02/ 2018	187.86	187.86	88.30		99.56	3Km	99.56	57.00	49.98						3			3		
							187.86								49.98					3			3		
																				3			3		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 453 द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत तकुल्टी–सुन्दरखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	4Km	02/ 2018	258.36	258.36	73.39		184.97	4Km	100.00	0.00				2	1								
							258.36											3	3	4			0		
																		3	3	4			4		
5	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 456 अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितईपन्त से मन्योली मोटर मार्ग का किमी0 0.00 से 2.00 तक सुधारीकरण का कार्य	2Km	07/ 2016	126.61	126.61	28.29		98.32	2Km	70.00	15.00						2			2				
						07/ 2016	126.61								15.00					2			2		
																				2			2		
6	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	मा.मु.घो0सं0 844/2017 के अन्तर्गत 492 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में कामा गांव में स्थित गगास नदी पर 42मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु की पुनर्स्थापना एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	05/ 2017	75.55	75.55	11.14		64.41	1job	64.00	0.00		1 s										
							75.55									1 s									
						05/ 2017										1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	9.03Km		**1045.78**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 5		

नैनोली	31/03/2021 2Km	श्शासनादेश सं0 6098/ ।।।(2)/15–13(मु0मं0 घो0) /2015 दिनांक 18.08.2015	TS VIDE 1194/790c-01/16 dated 14/03/2016 OF Amount 137.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग एवं इन्टरकोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।
नौबाड़ा आबादी 554	31/03/2021 –	शासनादेश सं. 3831/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017	TS VIDE 370/826C-01/18 dated 24/02/2018 OF Amount 135.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 किमी. में सोलिंग का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
सलना किमी. 3आबादी 1012	31/12/2019 3Km	शासनादेश सं. 772/111(2)/18–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 21.02.2018	TS VIDE 853/935C-01/18 dated 20/03/2018 OF Amount 187.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
तकुल्टी आबादी 633	30/10/2019 –	शासनादेश सं. 772/111(2)/18–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 21.2.2018	TS VIDE 1271/03yata-a/18 dated 30/05/2018 OF Amount 258.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		3 किमी. में सोलिंग एवं 2.00 किमी. में इन्टर का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 2103/ ।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.) /2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 4784/769C-01/15 dated 16/09/2016 OF Amount 126.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 6/19 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	शा0सं0 395/ ।।।(2)/17–22(प्रा.आ.)/2016 दि0 18.05.2017	TS VIDE 1850/Agran dated 27/06/2017 OF Amount 75.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 6/2019 में पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र 563 कपकोट के अन्तर्गत विजयपुर ढपटी झांकरा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 2.500 तक सुधारीकरण एवं प्रीमिक्स कार्पेट का कार्य।	1.5Km	01 / 2018	106.33	106.33	14.39		91.94	1.5Km	85.00	0.00													
							106.33												1	1.5			1.5		
																			1	1.5			1.5		
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2351/2015 632 के अन्तर्गत बागेश्वर–कपकोट–तेजम स्टेट हाईवे किमी0 1 से 10 तक क्रश बैरियर, पक्की नाली एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	386.48	386.48	49.05		337.43	1job	0.00	0.00													
							386.48									1 s									
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	देवनाई मोटर मार्ग के किमी0 1 से 7 677 सुधारीकरण का कार्य।	1job	02 / 2018	84.07	84.07	32.76		51.31	1job	20.00	0.00						7			7		
							84.07													0			0		
																				7			7		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					16.07Km +3job		1,498.54	1,498.54	380.39		1,118.15	16.07Km+3job	558.56	72.00	49.98	1st		4	2	12			12		
																1st		5.07	7.57	16.1			8.5		
					16.07Km +3job		1,498.54								64.98	2st		5.57	7.57	23.1			23.1		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग में सोलिंग व 39 डामरीकरण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	8.3Km	09 / 2006	145.20	145.20	0.42		144.78	8.3Km	0.00	0.00													
						09 / 2006	145.20																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया के 40 अन्तर्गत गोदी– खीड़ा मोटर मार्ग किमी. 2 से 10 तक डामरीकरण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	9.3Km	09 / 2006	120.35	120.35	0.00		120.35	9.3Km	0.00														
						09 / 2006	120.35																		
3	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मजखाली (रयूनी) मार्ग निर्माण व पुनः 96 निर्माण कार्य	0.9Km	09 / 2006	19.35	19.35	0.01		19.34	0.9Km	0.00	0.00				0	0	0	0	0			
						09 / 2006	19.35											0.9	0.9	0.9	0.9	0.9			
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	दौला–बाजन मोटर मार्ग का डामरीकरण 120 श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के0 एस0 रावत,कनिष्ठ अभियन्ता	7Km	09 / 2006	122.50	122.50	6.51		115.99	7Km	0.00	0.00													
						09 / 2006	122.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 4176(ए)/ ।।।(2)/18–46(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 561/1C-Bag/2018 dated 03/04/2018 OF Amount 106.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 सोलिग, 0.50 किमी0 इण्टर कोट का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0 3205/ ।।।(2)/16–71(प्रा0आ0)/2016, दिनांक 26.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। ए0डी0बी0 खण्ड बागेश्वर के पत्रांक 190/1सी0, दिनांक 12.06.19 द्वारा इस खण्ड को हस्तान्तरित।
		शा0सं0 773/ ।।।(2)/18–47(एम0एल0ए0)/17, दिनांक 21.02.2018	TS VIDE EE Latter No 692/1C dated 21/03/2018 OF Amount 84.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	8.5Km+1job		**1112.06**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 3		

खीड़ा आबादी 1289		शासनादेश सं. 2555 / 111–2/06 –41(प्र्रा.आ.)/06 दिनांक 26.9.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ए0डी0बी0 को हस्तान्तरित।
खीड़ा आबादी 1289		शासनादेश सं. 2555 / 111–2/06 –41(प्र्रा.आ.)/06 दिनांक 26.9.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दो बार स्वीकृत होने के कारण निरस्तीकरण किया जाना है।
		शा0सं0 2228/ ।।।–02/06–32(प्रा0आ0)/06 दिनांक 02.09.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण विवाद। ग्रामवासियों द्वारा अपनी नाप भूमि न देने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 760/1सी0 दिनांक 26.03.2014 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को निरस्तीकरण हेतु लिखा गया है।
बाजन आबादी 328, दौला आबादी 302		शासनादेश सं. 2503 /111–2/06 –37(प्र्र.आ.)/06 दिनांक 20.9.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग ए0डी0बी0 के अन्तर्गत है। कार्य निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	266 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में भतरौजखान–जीनापानी मोटर मार्ग के किमी. 3 व 4 का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता(सं0)–कु0 मीनू देवी)	2Km	03 / 2013	92.84	92.84	25.49		67.35	2Km	0.00	0.00													
						05 / 2013	92.84																		
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	405 चिमटाखाल–चौरीघट्टी तक मोटर मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा सुधारीकरण।	31Km	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	31Km	0.00	0.00													
						03 / 2014	0.10																		
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	403 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग में छीपा बैण्ड से कलीयालिगुड मोटर मार्ग का नव डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1Km	07 / 2017	60.31	60.31	0.10		60.21	1Km	50.00	4.65	4.59												
						07 / 2017	60.31								4.59			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		
8	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	411 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत जमरिया गांव तक रोड का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1Km	07 / 2017	37.15	37.15	0.10	0.5Km	37.05	0.5Km	30.00	0.00													
						07 / 2017	37.15											0.5	0.5	0.5			0.5		
																		1	1	1			1		
9	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	414 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत लखरकोट से कुलान्टेश्वर इण्टर कालेज वाले मार्ग का अवशेष में सी0सी0 का कार्य।	0.43Km	07 / 2017	25.26	25.26	4.69	0.43Km	20.57		20.57	8.60	8.58												
						07 / 2017	25.26								8.58								0		
																							0.43		
10	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	421 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत जिहाड़ से भौनादेवी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	11 / 2017	59.01	59.01	24.31		34.70	1Km	20.00	0.00													
						11 / 2017	59.01											0.9	0.9	0.9			0.9		
																		1	1	1			1		
11	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	423 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में शक्तिपीठ मानिला मंदिर मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.75Km	01 / 2018	26.07	26.07	0.10		25.97	0.75Km	25.97	3.00	2.93					0.75						
						01 / 2018	26.07								2.93					0.75			0.75		
																				0.75			0.75		
12	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	427 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में चौबटिया कुनलाखेत बमस्यूँ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	16Km	03 / 2018	276.93	276.93	0.00		276.93	16Km	200.00	165.00	164.66									16		
						03 / 2018	276.93								164.66								10		
																							16		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	2188/111(2)/13–60(प्रा.आ.)/2012 दिनांक 22 मार्च 2013			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इस प्रभाग हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा से सम्बन्धित है। अतः यह कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1498/III(2)/14–58(प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्ल्ड बैंक आपदा के अन्तर्गत डी0पी0आर0 गठित की जा चुकी है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
कलियालिगुड–510	31/03/2020 1Km	1549/III(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2684/4C dated 09/11/2017 OF Amount 60.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
जमरिया–181	31/03/2020 0.5Km	1549/III(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2866/4C dated 05/12/2017 OF Amount 37.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
कुलान्टेश्वर–205	31/03/2020 –	1549/III(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2606/4C dated 02/11/2017 OF Amount 25.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
जिहाड–102	31/03/2020 0.9Km	शा0स0 3389/III(2)/17–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 29.11.2017	TS VIDE 2868/4C dated 05/12/2017 OF Amount 59.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
मानिला–61	31/03/2020 0.75Km	44/III(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 08.01.2018	TS VIDE 548/4C dated 08/03/2018 OF Amount 23.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
भड़गांव–469, पाखुड़ा–302, घिंघारी–321, खुडोली–138	31/03/2020 10Km	शा0स0 1291/III(2)/18–50(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	436 राज्य योजना (मुख्यमंत्री जी की घोषणा संo–490/2014) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में गैरखेत वल्मरा सराईखेत मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य (गैरखेत से कलछीपा जोशी प्रभाग)।	3Km	04 / 2018	221.27	221.27	0.10		221.17	3Km	200.00	0.00				1								
						04 / 2018	221.27											3	3	3			0		
																		3	3	3			3		
14	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	439 विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में एन0एच0 87 से मटेला पम्प हाऊस तक सड़क का सुधारीकरण/मरम्मत कार्य (द्वितीय चरण)	0.76Km	01 / 2018	32.78	32.79	0.09		32.70	0.76Km	32.70	0.00	8.03											
						01 / 2018	32.79								8.03					0.76			0.76		
																				0.76			0.76		
15	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	441 विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत विकासखण्ड द्वाराहाट में गोलूछीना–श्रीखेत–भिटारकोट मोटर मार्ग में डामरीकरण/सुधारीकरण का कार्य द्वितीय चरण	8Km	03 / 2018	492.72	492.72	0.10		492.62	8Km	60.00	21.00	35.68			3								
						03 / 2018	492.72								35.68			2	0	0			0		
																		8	8	8			8		
16	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	450 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संo 272/2018 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में तहसील स्याल्दे सड़क मार्ग के डामरीकरण का काय (चचरोटी–स्याल्दे–भाकुड़ा)।	7.86Km	10 / 2018	360.38	360.38	0.10		360.28	7.86Km	200.00	0.00												
						10 / 2018	360.38											7.86	7.86	7.86			0		
																		7.86	7.86	7.86			7.86		
17	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	452 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में नागचूला से बमनगांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य।	1.6Km	02 / 2019	65.52	65.52	0.10		65.42	1.6Km	40.00	11.00	10.92											
						02 / 2019	65.52								10.92				1.6						
																			1.6						
18	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	453 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में गौसदन तुराचौरा मोटर मार्ग से सदीगावं तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य।	2Km	02 / 2019	83.59	83.59	0.10		83.49	2Km	50.00	0.00												
						02 / 2019	83.59												2						
																			2						
19	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	454 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में रजवार बाखली–पयालगांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य।	1.2Km	02 / 2019	49.81	49.81	0.10		49.71	1.2Km	40.00	0.00												
						02 / 2019	49.81												1.2						
																			1.2						
20	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	455 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में बाजखेत तुराचौरा मुख्य मार्ग से राम सिंह किचार तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य।	0.88Km	02 / 2019	38.82	38.82	0.10		38.72	0.88Km	30.00	5.00	4.82											
						02 / 2019	38.82								4.82				0.88						
																			0.88						

श्री

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	1642 / ।।।(2) / 18–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 24.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित।
मटेला	31/03/2020 0.76Km	श्शाशनादेश सं0 80(ए) / ।।।(2) / 18–52 एम0एल0ए0 / 2017 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE 1646/11c dated 13/08/2018 OF Amount 32.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
श्रीखेत, मुझोली, कुलसीबी, मिटारकोट, बंगसर, कलोडिया	31/03/2021 –	श्शासनादेश संख्या 426 / ।।।(2) / 18–02(प्रा0आ0) / 2018 दिनांक 09 मार्च, 2018			निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 सोलिंग कोट का र्का पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 श्शा0स0 5072 / ।।।(2) / 18–49(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 15.10.2018			निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित।
	31/03/2020 –	559 / ।।।(2) / 19–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 –	559 / ।।।(2) / 19–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 –	559 / ।।।(2) / 19–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 –	559 / ।।।(2) / 19–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 455 2299/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जोग्यूड़ा टाना से मूलेश्वर मंदिर तक सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य	2.5Km	07 / 2016	189.35	189.35	0.10		189.25	2.5Km	20.00	0.00												
						07 / 2016	189.35											0	0	0			0		
																		2.5	2.5	2.5			2.5		
22	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में देघाट चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से उपराड़ी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य। 456	2Km	02 / 2019	75.32	75.32	0.10		75.22	2Km	50.00	0.00												
						02 / 2019	75.32											1							
																		2							
23	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिक्यिा सैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में देवराड़ी से थापला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य। 457	1.1Km	02 / 2019	50.32	50.32	0.10		50.22	1.1Km	40.00	12.20	12.19											
						02 / 2019	50.32								12.19			1.1							
																		1.1							
24	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में पोखर सौगडा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य। 458	2Km	02 / 2019	67.23	67.23	0.10		67.13	2Km	50.00	0.00												
						02 / 2019	67.23											2							
																		2							
25	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में सराइखेत अस्पताल–सारसों तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य। 459	0.4Km	02 / 2019	43.67	43.67	0.10		43.57	0.4Km	25.00	0.00												
						02 / 2019	43.67											0.4	0.4	0.4					
																		0.4	0.4	0.4					
26	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिक्यिा सैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में धूरा बैण्ड से खटोली तक मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य। 460	1.7Km	02 / 2019	52.22	52.22	0.10		52.12	1.7Km	40.00	0.00												
						02 / 2019	52.22											1.7							
																		1.7							
27	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिक्यिा सैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में खटोली से नागचूला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य। 461	1.8Km	02 / 2019	50.27	50.27	0.10		50.17	1.8Km	40.00	2.40	2.40											
						02 / 2019	50.27								2.40			1.8							
																		1.8							
28	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में कुन्हील से खाल्यों तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य। 462	1.85Km	02 / 2019	58.43	58.43	0.10		58.33	1.85Km	40.00	0.00												
						02 / 2019	58.43											1.85							
																		1.85							
29	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सिराउ–अमेता तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य। 463	1.5Km	02 / 2019	57.40	57.40	0.10		57.30	1.5Km	40.00	7.12	7.10											
						02 / 2019	57.40								7.10			1.5							
																		1.5							

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 2103/।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.)/2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 1065/1097C-01/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 189.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020	559/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	559/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020	556(ए)/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020	556(ए)/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020	556(ए)/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			अनारम्भ कार्य		(भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020	559/।।।(2)/19–49 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–01 दि0 01.02.2019			अनारम्भ कार्य		(भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020	556(ए)/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020	556(ए)/।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	464 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मानिला विद्यालय से कुणीधार गांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सोलिंग का कार्य।	1.4Km	02 / 2019	60.58	60.58	0.00		60.58	1.4Km	40.00	0.00												
						02 / 2019	60.58											1.4							
																		1.4							
31	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	465 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत भौंना देवी मंदिर–भैंरगखाल तक मार्ग का सुधारीकरण व सोलिंग का कार्य।	0.75Km	02 / 2019	48.95	48.95	0.00		48.95	0.75Km	35.00	3.48												
						02 / 2019	48.95								3.47			0.75							
																		0.75							
32	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	468 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में बाजखेत तुराचौरा मोटर मार्ग से भैसोड़ा गांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य।	2Km	02 / 2019	57.89	57.89	0.00		57.89	2Km	40.00	0.00												
						02 / 2019	57.89										2	2							
																	2	2							
33	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	469 ाज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में जैनल–देघाट मुख्य मार्ग से डुंगरी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण।	0.66Km	02 / 2019	26.63	26.63	0.00		26.63	0.66Km	20.00	0.00												
						02 / 2019	26.63										0.66								
																	0.66								
34	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	470 ाज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट में पैसिया गढ़कोट मोटर मार्ग से गेठिया गांव तक मार्ग का सुधारीकरण।	1.62Km	02 / 2019	36.51	36.51	0.00		36.51	1.62Km	30.00	0.00												
						02 / 2019	36.51										1.62								
																	1.62								
35	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	471 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत मरचूला–स्याल्दे–देघाट मोटर मार्ग के किमी0 135 से सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त दीवारों एवं पैरापिट आदि के निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	13.93	13.93	0.00		13.93	1job	13.83	0.00												
						02 / 2019	13.93									1 s									
																1 s									
36	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	474 विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–खूंट मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 6 में डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य	4.5Km	03 / 2019	155.32	155.32	0.10		155.22	4.5Km	125.00	0.00												
						03 / 2019	155.32											2	2	2			2		
																		4.5	4.5	4.5			4.5		
37	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	ताड़ीखेत	481 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–रानीखेत में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पैतृक गांव पीपली को जोड़ने वाले ताड़ीखेत–पीपली–मंजूरखान मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	7.5Km	02 / 2019	383.89	383.89	0.00		383.89	7.5Km	0.00	0.00												
						06 / 2019	383.89																0		
																							7.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	556(ए)/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 –	556(ए)/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 दि0 01.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 2Km	1177/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 27.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 0.66Km	1177/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 27.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 1.62Km	1177/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 27.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	31/03/2020 –	1175/ ।।।(2)/19–49(एम0एल0ए0)/17 टी0सी0–।। दि0 27.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 2Km	श्शासनादेश संख्या 1306/ ।।।(2)/19–52 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/03/2020 –	शा0स0 1260/ ।।।(2)/19–50(एम0एल0ए0)/2018 दिनांक 06.02.2019			निविदा स्तर पर		ऑन लाईन निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	494 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी. 10 से 19 में पी. सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्टे, सहायक अभियन्ता /श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता	10Km	01 / 2019	138.58	138.58	0.10		138.48	10Km	50.00	0.00										3		
							138.58															10		
39	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	498 जनपद अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत दुधौली बैण्ड से पंचायत घर तक मोटर मार्ग का डामरीकरण व सुधारीकरण (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता/श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1.75Km	03 / 2019	134.31	134.31	0.00		134.31	1.75Km	10.00	0.00				1.75	1.75	1.75						
							134.31											1.75	1.75	1.75					
40	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	542 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में दलबैण्ड से स्वामी रामानन्द आश्रम दिगोली तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य	0.5Km	01 / 2019	25.37	25.37	0.10		25.27	0.5Km	25.00	0.00					0.5	0.5			0.5			
						02 / 2019	25.37												0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			0.5		
41	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	558 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चनोली से नगरधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (पूर्व निर्मित एल0वी0आर0 का मोटर मार्ग में परिवर्तन) (द्वितीय चरण)।	3Km	03 / 2019	273.06	273.06	0.00		273.06	3Km	50.00	0.00												
						03 / 2019	273.06											0	0	0			0		
																		3	3	3			3		
42	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	562 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ढालन खुनौली मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से मजवे मोटर मार्ग में किमी0 1.00 से 5.00 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	5Km	01 / 2018	262.52	262.52	65.55		196.97	5Km	185.00	10.00				1	3	5			5		
							262.52											1	3	5			5		
																		1	3	5			5		
43	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	566 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में सनगाड वास्ती मोटर मार्ग के किमी0 3.00 व 4.00 में सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य।	2Km	01 / 2018	134.00	134.00	0.10		133.90	2Km	130.00	40.00				0.5	1.5	2						
							134.00								28.49			0.5	1.5	2			2		
																		0.5	1.5	2			2		
44	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	574 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षे कपकोट के अन्तग्रत विजयपुर ढपटी बांसतोली मोटर माग्र के किमी0 6 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य(द्वितीय चरण)	1Km	02 / 2019	71.68	71.68	0.10		71.58	1Km	50.00	0.00												
							71.68											1	1	1			0		
																		1	1	1			1		
45	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	575 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तग्रत सनगाड वास्ती मोटर मार्ग के किमी0 1 से 2 में सुधारीकरण का कार्य(द्वितीय चरण)	2Km	02 / 2019	123.01	123.01	0.11		122.90	2Km	100.00	0.00												
							123.01											2	2	2			0		
																		2	2	2			2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं. 269(ए)/111(2)/19–48(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019	TS VIDE 496/4c-01/2018-19 dated 15/02/2019 OF Amount 138.58 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं. 123/111 (2)/19–48(एम.एल.ए.)/17 टी.सी. दिनांक 6.3.19	TS VIDE 2395/798C-01/19 dated 10/07/2019 OF Amount 134.31 lac		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		निविदा की प्राईज बिड खोली जा रही है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 637/111(2)/19–52(एम.एल.ए.)/2017 दि0 12.01.2019	TS VIDE 430/Agran dated 27/02/2019 OF Amount 25.37 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य माह 07/2019 में पूर्ण। नाली व अन्य कार्य प्रगति में। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1306/111(2)/19–52(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	25/05/2019 5Km	शा0सं0 4176(ए)/111(2)/18–46(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 1076/507/Yata-A/18 dated 19/04/2018 OF Amount 262.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 4176(ए)/111(2)/18–46(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.01.2018	TS VIDE 731/1C-Bag/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 134 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 किमी0 सालिग, इण्टर, टापकोट का कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर।
	–	शा0सं0 596/111(2)/19–46 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 07.02.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	–	शा0सं0 596/111(2)/19–46 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 07.02.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 576 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के विकास खण्ड कपकोट में पोथिग भतौडा से पोथिग भगवती मंदिर उछात मोटर मार्ग के किमी0 0 से 3 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2.8Km	02 / 2019	177.07	177.07	0.10		176.97	2.8Km	100.00	0.00													
							177.07											2.8	2	1			0		
																		2.8	2.8	2.8			2.8		
47	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 578 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत धिगारतोला देवली मोटर मार्ग के किमी0 0 से किमी0 3 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	3Km	02 / 2019	176.26	176.26	0.10		176.16	3Km	100.00	0.00													
							176.26											3	2	1			0		
																		3	3	3			3		
48	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विधानसभा 671 क्षेत्र–बागेश्वर में बागेश्वर–अमसरकोट–सातरतवे मोटर मार्ग के किमी0 8 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km	10 / 2017	56.71	56.71	0.77		55.94	1Km	30.00	22.94													
							56.71								22.94								1		
																							1		
49	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विधानसभा 672 क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत देवनाई–पोखरी–कोहिना मोटर मार्ग में नौगॉव से कण्ठेश्वर में 1.00 किमी0 सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य।	1Km	10 / 2017	68.91	68.91	10.43		58.48	1Km	30.00	0.00													
							68.91												1	0.5			0		
																			1	1			1		
50	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 736 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत पगना से शक्तेश्वर तक मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य।	2Km	02 / 2019	106.12	106.12	0.10		106.02	2Km	40.00	0.00													
							106.12											1	1	0			0		
																		2	2	2			2		
51	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 742 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग से भीड़ी–किमोली में डामरीकरण का कार्य।	2Km	02 / 2019	111.17	111.17	0.10		111.07	2Km	2.50	0.00													
							111.17											1	1	0			0		
																		2	2	2			2		
52	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 743 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के ग्राम मोहननगर से तुनेड़ा–बसेत मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में डामरीकरण का कार्य।	2Km	02 / 2019	110.42	110.42	0.10		110.32	2Km	2.00	0.00													
							110.42											1	1	0			0		
																		2	2	2			2		
53	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 746 बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत देवनाई–पोखरी–कोहिना मोटर मार्ग के नौगॉव से कण्ठेश्वर तक किमी0 9 में सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य।	1Km	02 / 2019	61.79	61.79	0.20		61.59	1Km	2.00	0.00													
							61.79											1	1	0			0		
																		1	1	1			1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 1179 / III(2) / 19–46(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0– I दिनांक 27 फरवरी 2019			निविदा स्तर पर		दिनांक 28.06.2019 को पुनः निविदा आमत्रित।
		शा0सं0 1179 / III(2) / 19–46(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0– I दिनांक 27 फरवरी 2019			निविदा स्तर पर		दिनांक 28.06.2019 को पुनः निविदा आमत्रित।
क्वैराली, शांतेश्वर, भयेड़ी	31/03/2020 1Km	शा0सं0 1862 / III(2) / 17–47(एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 673/1C dated 21/03/2018 OF Amount 56.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2020 1Km	शा0सं0 1862 / III(2) / 17–47(एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE EE Latter No 696/1C dated 21/03/2018 OF Amount 68.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0 625 / III(2) / 19–47(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		शा0सं0 625 / III(2) / 19–47(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		शा0सं0 625 / III(2) / 19–47(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		शा0सं0 625 / III(2) / 19–47(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी., दिनांक 11.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1407/1C dated 07/06/2019 OF Amount 61.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (53 कार्य)					177.31Km+1job		5,788.85	5,788.86	141.58	0.93Km	5,647.28	176.38Km+1job	2,554.57	316.39	261.91			5.5	5	8.25			21.5		
																1st	4.28	48.8	40.1	31.9			27.4		
					177.31Km+1job		5,788.86								316.81										
																1st	4.28	68.3	62.4	60.7	0.9	0.9	92.6		
पुनः निर्माण व सुधार (103 कार्य)					326.12Km+1no+18m+5job		14,412.45	14,412.46	5,715.14	97.46Km	8,697.32	219.91Km+1no+18m+5job	4,603.65	607.56	398.22	1st		9.5	8	24.0			43.1		
																2st	4.28	54.9	51.0	54.6			50.3		
					317.37Km+1no+18m+5job		14,412.46								632.19										
																3st	4.28	74.9	73.3	90.4	0.9	0.9	130		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में सुरजकुण्ड के पास सरयू नदी पर 85मी0 विस्तार क्लास ए लोडिंग लोडिंग मोटर सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण) (पन्तपार्क के समीप)।	265 1job	01/2011	8.50	8.50	6.78		1.72	1job	0.00	0.00											
							8.50									1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 703/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत हवालबाग–बसोली मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में पाखुड़ा में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	319 1no+24m	02/2015	121.62	121.62	78.17	1no+24m	43.45		43.45	0.00											
						02/2015	121.62																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					1no+24m+1job		130.12	130.12	84.95	1no+24m	45.17	1job	43.45												
					1no+24m+1job		130.12									1st									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में देघाट हल्का मोटर पुल का भारी मोटर पुल में परिवर्तन (मु.मं.घो. सं. 391/2009) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	211 1no+48m	11/2010	8.40	8.40	2.57		5.83	1no+48m	0.00	0.00											
						07/2012	8.40																		
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	32.69Km		**1309.13**		अना0कार्य 13 औ0एस0 1 निविदा 16 निर्माणरत् 21 पूर्ण 2	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 5	
	59.67Km+1job		**9519.15**		अना0कार्य 13 औ0एस0 1 निविदा 16 निर्माणरत् 35 पूर्ण 38	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 5	

		शासनादेश सं0 1442/ ।।।(2)/11–07(मु0मं0घो0) /05टी0सी0– ।।, दिनांक 28.03.2011			अनारम्भ कार्य		राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 1580/ ।।।(2)/15–56(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 4811c/420c-01/15 dated 30/10/2015 OF Amount 121.62 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूर्ण माह 06/2017 दायित्व शेष।
			121.62		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

	31/03/2020	शा0सं0 6419(1)/ ।।।(2)/10–08(मु.मं.घो.)/10 दिनांक 09.11.10			समरेखण अनुमोदित		दि0 01.05.2019 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र 252 द्वाराहाट के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर भटकोट के पास लडडूमणी/कारचूली हेतु मोटर पुल का निर्माण (या.सं. 337/2010)। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता,	1no+48m	07 / 2011	10.44	10.44	0.10		10.34	1no+48m	0.00	0.00												
							10.44																		
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र 570 कपकोट में कपकोट पोलिंग मोटर मार्ग के किमी0 11 में 30मी0 स्पान मोटर स्अील गर्डर सेतु के निर्माण का अवशेष कार्य।	1no+30m	04 / 2018	114.24	114.24	0.10		114.14	1no+30m	100.00	20.00												
							114.24									1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3no+126m		133.08	133.08	2.77		130.31	3no+126m	100.00	20.00											
							133.08									1bd									
					3no+126m											2bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में ब्लाक मुख्यालय 39 गरूड़ (बैजनाथ) के पास से पटवारी हेडक्वाटर के पास गोमती नदी में मोटर पुल का निर्माण।	1no	10 / 2005	162.43	162.43	0.34		162.09	1no	0.00	0.00												
						10 / 2005	162.43									1 b									
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	चौखुटिया–गोदी–खीड़ा मोटर मार्ग के 43 किमी. 8(खीड़ा) में 48 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1no+48m	10 / 2005	68.56	68.56	0.22		68.34	1no+48m	0.00													
							68.56																		
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिकियासैण	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 310 सल्ट के अन्तर्गत भिकियासैण, मानिला डोटियाल मोटर मार्ग पर भिकियासैण के समीप रामगंगा नदी पर 84मी. विस्तार के (1.5 लेन क्लास ''ए'' लोडिंग) स्टील ट्रस (गर्डर) मोटर सेतु का निर्माण।	1no+84m	12 / 2014	8.40	8.40	0.10		8.30	1no+84m	0.00	0.00												
						12 / 2014	8.40									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 327 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में ईडा–जौरासी मो0 मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मो0 सेतु का निर्माण।	1no+72m	03 / 2015	7.92	7.92	1.35		6.57	1no+72m	0.00	0.00												
						03 / 2015	7.92									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भटकोट आबादी 720	—	श्शासनादेश सं. 2700/111(2)/11–38(प्रा.आ.)/2011 दिनांक 18.7.2011		Area 0.01 (Final)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन लो0नि0अनुभाग–2 देहरादून के पत्रांक 4620/111(2)/18–38 (प्रा.आ.)/11 दिनांक 7.9.18 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
	1no	शा0सं0 1636/111(2)/18–46 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 23 अप्रैल 2018			निर्माण प्रारम्भ		इरेक्शन का कार्य प्रगति पर।
	1no			Finall:1	समरेखण 2 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

गढ़सेर	—	2454 /111–2 / 05–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28.10.2005			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद सुलझाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।
खीड़ा आबादी 1289	—	शासनादेश सं. 1753 /111 –2/ 05– 63 (प्रा.आ.)/05दि.14.10.05			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस पुल में ए0डी0बी0 खण्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। अतः निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	6108/111(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		सेतु के मृदा परीक्षण एवं स्ट्रक्चर डिजाईन की निविदा प्राप्त कर निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अविलम्ब नई दरों पर आगणन गठित कर प्रेषित किया जायेगा।
	31/03/2020	शा0सं0 1835/111 (2)/15–03(मु.म.घो.)/2015 दि0 19.03.2015		Area 0.59 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमन में प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून में परीक्षण स्तर पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	467 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–444/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली खरेही क्षेत्र के सप्तेश्वर सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण।	1no	12/2014	8.90	8.90	0.10		8.80	1no	0.00	0.00												
							8.90									1 b									
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	478 राज्य योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे देघाट में स्थित गोलना को तामाढौन देघाट–खल्डुवा मोटर मार्ग अथवा देघाट गनाई मोटर मार्ग से जौरासी मोटर मार्ग हेतु सेतु का निर्माण कार्य।	1no	02/2019	173.90	173.90	0.00		173.90	1no	150.00	0.00												
						02/2019	173.90									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					6no+204m		430.11	430.11	2.11		428.00	6no+204m	150.00												
					6no+204m		430.11									5bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (11 कार्य)					10no+354m+1job		693.31	693.31	89.83	1no+24m	603.48	9no+330m+1job	293.45	20.00											
					10no+354m+1job		693.31									1bd									
																7bd+1st									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	246 जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्याल्दे में विनोद नदी पर पालपुर में 75मी. विस्तार का झूला पुल का निर्माण। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	1no+75m	11/2011	3.75	3.75	3.74		0.01	1no+75m	0.00	0.00												
						12/2012	3.75									1 b									
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	248 मंख्यमंत्री ग्राम संयोजकता विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत चरी–रतखाल हेतु पुल निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	1job	03/2011	3.54	3.54	0.15	1job	3.39		3.39	0.00												चरी
							3.54																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	440 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट से चरी–रतखाल पुल का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1no+15m	12/2017	12.11	12.11	5.55	1no	6.56	15m	6.56	7.00	1.62											चरी
							12.11								1.62										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पगना, सप्तेश्वर	—	शा0सं0 6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014, दिनांक 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		निरस्तीकरण किया जाना है।
	31/03/2020 —	616/।।।(2)/19–65(प्रा0आ0)/2007 दि0 07.02.2019			निविदा स्तर पर		पुनरीक्षित स्वीकृति उपरान्त ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर दि0 17.06.2019 को टैक्निकल बिड खोली गयी। तकनीकी मूल्यांकन का कार्य दि0 29.06.2019 को किया गया। जिसमें कोई भी निविदा योग्य नही पाये जाने के कारण पुनः दि0 29.06.2019 को निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित।
				Nodal:1	अना0कार्य 5 निविदा 1	निरस्त होना हे 2	
	1no		**121.62**	Nodal:1 Finall:1	अना0कार्य 6 समरेखण 2 निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 3	

	31/03/2020 —	शा.सं. 4444(1)/।।।(2)/11–18(मु.मं.घो.)/2011 दि. 04.11.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस सेतु के स्थान पर मुख्यमंत्री घोषणा सं0 440/2014 के अन्तर्गत पालपुर सुनोली चौना सौगड़ जौरासी मोटर मार्ग निर्माण हेतु सेतु सहित में मोटर सेतु की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।
चरी आबादी 248, रतखाल आबादी 234	31/08/2019 —	शासनादेश सं. 1440/111–2/11–05 प्रा.आ./2010 दिनांक 28.3.2011	TS VIDE 2392/1B/C dated 01/10/2015 OF Amount 3.54 lac	Area 0.03 (Final)	सर्वेक्षण पूर्ण		जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय ज्ञाप सं. 3896/ग्यारह–23/ 2012–13 दिनांक 28.2.15 द्वारा 10 विन्दुओं पर भूमि निशुल्क सशर्त हस्तान्तरित की गयी है। 15मी. स्पान हेतु पुनः भूवैज्ञानिक का निरीक्षण हो गया है। द्वितीय चरण की लागत 12.11 लाख की प्राप्त।.
चरी आबादी 248, रतखाल आबादी 234	31/03/2019 —	शासनादेश सं. 3831/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017	TS VIDE 30/1C dated 02/01/2018 OF Amount 12.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	448 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी में ग्राम खोला तथा बीना के मध्य नौलाबगड़ में 12/14मी0 स्पान आर.सी.सी.पैदल पुल का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1no+14m	06/2016	69.84	69.84	45.70	1no+14m	24.14		20.00	0.00												
						06/2016	69.84																		
5	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	457 मा0मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में पभ्या में 15मी0 स्पान आर.सी.सी. पैदल पुल का निर्माण कार्य	1no+15m	07/2016	33.98	33.98	11.70	1no+15m	22.28		20.00	0.00												
						07/2016	33.98																		
6	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	479 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कनल गांव के समीप गगास नदी में 30मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल पुल का निर्माण	1no+30m	08/2016	114.02	114.02	102.42	1no+30m	11.60		10.00	0.00												
						08/2016	114.02																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					5no+149m+1job		237.24	237.24	169.26	4no+59m+1job	67.98	1no+90m	59.95	7.00	1.62										
					5no+149m+1job		237.24								1.62	1bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	213 मुख्य मंत्री ग्राम संयोजकता के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताड़ीखेत में ग्राम सभा दूनी में नाल गधेरे पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री कुन्दन बिष्ट. कनिष्ठ अभियन्ता–कु0 मीनू देवी)	1no+12m	03/2011	2.82	2.82	1.06		1.76	1no+12m	0.00	0.00												
						12/2012	2.82																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	217 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण विकासखण्ड स्याल्दे में ग्राम खडगडांग व पहाड़पानी में नाली गधेरे पर पैदल स्टील गर्डर पुल। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	1no+30m	03/2011	3.54	3.54	2.09		1.45	1no+30m	0.00	0.00												
						12/2012	3.54																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+42m		6.36	6.36	3.15		3.21	2no+42m													
					2no+42m		6.36									2bd									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	28/02/2018	शा0सं0 2008/।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE 2465/Agran dated 30/09/2016 OF Amount 69.84 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य माह 2/18 में पूर्ण। पहुँच मार्ग का कार्य पूर्ण। माह 07/18
	31/03/2019	शा0सं0 2103/।।।(2)/16–52(एम.एल.ए.)/2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 1826/Agran dated 28/07/2016 OF Amount 33.98 lac	Area 0.02 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2019 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/08/2018	2299/।।।(2)/16–48(एम.एल.ए.)/2015 दि0 10.08.2016	TS VIDE 5177/870C-01/16 dated 20/09/2016 OF Amount 114.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 5/18 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			233.49	TA:1 Finall:1	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 1 पूर्ण 4	निरस्त होना हे 1	

	31/03/2020	शा.स. 1404/।।।(2)/11–08(प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–1 दि. 22.03.11			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	तहसीलदार, रानीखेत के पत्र सं. 859/र.का.–भूमि हस्तान्तरण/2014–15 दि. 18.05.2015 द्वारा उपजिलाधिकारी, रानीखेत को प्रेषित। उपजिलाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति सहित प्रस्ताव दिनांक 23.05.2015 के द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को भेजने हेतु इस कार्यालय को प्रषित। दि0 23.05.15 को प्रस्ताव जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020	शा.सं. 1404/।।।(2)/11–08(प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–। दि. 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		नाप भूमि प्रभावित होती है। स्थल चयन किया जा चुका है।
					अना0कार्य 2	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता विकास खण्ड 247 भिकियासैन में नौगॉव ग्राम हेतु नैकण गधेरे में पुल निर्माण। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1job	03 / 2011	3.30	3.30	1.77		1.53	1job	1.53	0.00												
							3.30																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्याल्दे 24 में विनोद नदी पर कैहड़गांव में 85मी. विस्तार का झूला पुल का निर्माण। (प्रथम चरण) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन.एस. रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	1no+85m	11 / 2011	4.25	4.25	1.59		2.66	1no+85m	0.00	0.00												
						03 / 2012	4.25									1 b									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता 267 योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में ग्राम होनेरा में स्थानीय गधेरे में (10+12) 22मी0 विस्तार पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	03 / 2011	5.56	5.56	2.10		3.46	1job	0.00	0.00												
							5.56									1 s									
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 331 721/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में रामगंगा नदी पर बिन्ता–भिचिलम में पुल का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ कु0 प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1no+70m	11 / 2013	4.49	4.49	0.43		4.06	1no+70m	0.00	0.00												
							4.49																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 332 722/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में तड़ागताल में (ढनाण के पास 125मी. विस्तार के) झूला पुल का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ कु0 प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	1no+125m	11 / 2013	7.94	7.94	1.32		6.62	1no+125m	0.00	0.00												
							7.94																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					3no+280m+2job		25.54	25.54	7.21		18.33	3no+280m+2job	1.53												
					3no+280m+2job		25.54									1bd+1st									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नौगॉव आबादी 102		शासनादेश सं. 1440/111–2/11–05 प्रा.आ. /2010 दिनांक 28.3.2011	TS VIDE 2560/1B/C dated 26/10/2015 OF Amount 3.3 lac	Area 0 (TA)	सर्वेक्षण पूर्ण		अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 3228/एफ.पी./यू.के./रोड/10419/2015 दि. 8.5.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 जमा कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 153/18सी. दि. 19.1.16 द्वारा आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित। आगणन पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 662/1सी. दिनांक 19.3.18 द्वारा लम्बाई 12मी. स्पान एवं लागत रू.14.53 लाख का अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित। डी. पी.आर. के आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा.सं. 4444(1)/।।।(2)/11–18(मु.मं.घो.)/2011 दि. 04.11.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस सेतु के स्थान पर मुख्यमंत्री घोषणा सं0 488/2014 के अन्तर्गत कहैड़गांव जगोई से शिव मंदिर होते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सेतु सहित में मोटर सेतु की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।
		शासनादेश सं0 1404/।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1, दिनांक 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
असेटी आबादी 355		शासनादेश सं. 6667/111(2)/13–32(प्रा.आ.)/13 दिनांक 22.11.2013	TS VIDE 627/26C dated 18/03/2015 OF Amount 4.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1991/ 10एम.जी. दिनांक 12.8.16 द्वारा परियोजना प्रबन्धक उ0रा0अ0वि0 नि0लि0 हल्द्वानी को हस्तान्तरित।
तड़ागताल आबादी 146		शासनादेश सं. 5927/111(2)/13–31(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22.11.2013	TS VIDE 626/1c dated 18/03/2015 OF Amount 7.94 lac	Area 0.04 (Final)	अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 6144/चौबीस–एल.ए.सी./2017–18 दिनांक 13.9.18 द्वारा शासन को विश्व बैक हेतु प्रेषित।
			15.73	TA:1 Finall:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	61 सेरासबसील गांव के मध्य कुटौलीगैर में 60मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण	1no+60m	09 / 2016	100.00	100.00	0.07		99.93	1no+60m	50.00	0.00											
						09 / 2016	100.00									1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	62 ग्राम ज्यूड़ा में गगास नदी पर झूलापुल का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री)	1no+40m	02 / 2004	41.07	41.07	2.60		38.47	1no+40m	0.00	0.00											
						02 / 2004	41.07									1 b									
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	251 जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम पालगवाड़ी–चलुरासीम में रामगंगा नदी पर 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण (या.सं. 339/2010)। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1no+70m	07 / 2011	5.14	5.14	0.16		4.98	1no+70m	0.00	0.00											
							5.14																		
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	311 जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र सल्ट के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मटेला गांव के समीप खतरौन नदी पर 36मी0 स्पान के स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी)	1no+36m	12 / 2014	1.44	1.44	0.10		1.34	1no+36m	0.00	0.00											
						12 / 2014	1.44									1 b									
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	323 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 456/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में डुगरिया सेरा नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण।	1no+100m	02 / 2015	7.11	7.11	0.10		7.01	1no+100m	0.00	0.00											
						02 / 2015	7.11									1 b									
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	373 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2289/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत नागतले–ढणास के मध्य रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+70m	03 / 2016	5.16	5.16	0.00		5.16	1no+70m	0.00	0.00											
						03 / 2016	5.16									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 2394/ ।।।(2)/16–09(प्रा.आ.)/2004 दि0 01.09.2016	TS VIDE 2829/Agran dated 15/11/2016 OF Amount 100 lac		अनारम्भ कार्य		इस कार्य का पुनरीक्षित आगणन रू0 157.98 लाख का मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 355/101याता.–अ./17 दि0 21.2.18 द्वारा सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। क्योंकि कार्य की स्वीकृत लागत रू0 100.00 लाख है जिस पर यह कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्माण सामग्री एकत्रीकरण व नीव खुदान का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शा.सं. 169/लो.नि.–2/2003–07 (प्रा.आ.) /03 दि. 11.02.2004			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	तहसीलदार, रानीखेत के पत्र सं. 860/र.का.–भूमि हस्तान्तरण/2014–15 दि. 18.05.2015 द्वारा उपजिलाधिकारी, रानीखेत को प्रेषित। उपजिलाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति सहित प्रस्ताव दिनांक 23.05.15 के द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को भेजने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1030/36सी. दि. 25.05.2015 द्वारा ग्राम खरगोली की आख्या हेतु उप जिलाधिकारी, भिकियासैण को प्रेषित। दि0 27.06.15 को प्रस्ताव जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित।
चुलेरासीम आबादी 209, पालगव गड़ी आबादी 174		श्शासनादेश सं. 2700/111(2)/11–38(प्रा. आ.)/2011 दिनांक 18.7.2011		Area 0.09 (Final)	समरेखण अनुमोदित		आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 2241/1सी. दिनांक 28.9.18 द्वारा लम्बाइ 70मी. लागत रू. 286.43 लाख का अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 6144/चौबीस–एल.ए.सी. /2017–18 दिनांक 13.9.18 द्वारा शासन को विश्व बैक हेतु प्रेषित।
	31/03/2020	6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		श्शासनादेश सं0 6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 19.12.2014 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त। स्थल चयन किया जा चुका है। दि0 01.05.2019 द्वारा प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन रू0 76.01 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2794/941सी–01/19 दि0 29.07.19 द्वारा मुख्य अभि0 (अ0 क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 1527/ ।।। (2)/15–01(मु.म.घो.)/2015 दि0 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		श्शा.स. 1527/ ।।।(2)/15–01(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 28.02.2015 द्वारा प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त। सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के डिजाईन हेतु निविदा प्राप्त कर निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	1435/ ।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्ट्रक्चर डिजाईन का कार्य किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	377 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2190/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सल्ट के अन्तर्गत सुरमोली नामक स्थान पर विनोद नदी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भगवत सिंह कादली के नाम से झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+60m	03/ 2016	5.71	5.71	0.00		5.71	1no+60m	0.00	0.00												
						03/ 2016	5.71									1 b									
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	382 जनपद बागेश्वर में काफलीगैर–खौलसीर में शिव मन्दिर के पास 15मी0 विस्तार पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1no	03/ 2013	0.60	0.60	0.04		0.56	1no	0.00	0.00												
							0.60									1 b									
9	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	432 जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम मटेला के पास गगास नदी पर 24मीटर विस्तार पैदल पुल का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	1no+24m	12/ 2016	2.25	2.25	0.00		2.25	1no+24m	2.25	0.00												
							2.25									1 b									
10	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	443 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं. 848/2017 जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत भटकोट में (भटकोट झला गॉव के पास) 125मी. विस्तार पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभिय	1no+125m	12/ 2017	16.80	16.80	0.00		16.80	1no+125m	0.00	0.00												
							16.80																		
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	447 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में देवतोली इण्टर कालेज से सिमायलगॉव को जोड़ने हेतु 30मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)।	1no	08/ 2013	1.20	1.20	0.10		1.10	1no	0.00	0.00												
							1.20									1 b									
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	448 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम पंचायत मलसूना के इजिड़िया नदी में 24मी0 विस्तार स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no	08/ 2013	0.96	0.96	0.10		0.86	1no	0.00	0.00												
							0.96									1 b									
13	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	449 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 531/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में तामाढौन के समीप विनोद नदी पर झूला पुल निर्माण कार्य।	1no+84m	10/ 2018	12.67	12.67	0.00		12.67	1no+84m	0.00	0.00												
						10/ 2018	12.67									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1435/।।।(2)/16–49(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्ट्रक्चर डिजाईन का कार्य किया जाना है।
खोलसीर		शा0सं0 2198(1)/।।।(2)/13–61(प्रा0आ0)/ 2012, दिनांक 28.03.2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। राज्य योजना से निरस्त किया जाना है।
मटेला आबादी 349	31/12/2019	शासनादेश सं. 3180/111(2)/16–48(एम. एल.ए.) /2015 टी.सी. दिनांक 22.12.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही कर स्थल चयन प्रस्ताव बनाया जा रहा है। भूवैज्ञानिक द्वारा स्थल सर्वेक्षण किया गया है।
जाला आबादी 225		श्शासनादेश सं. 3831(ए)/111(2) /17–48 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 15.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। स्थल चयन दिनांक 05..07.2018 को अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा किया गया। स्थल चयन प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1880/1सी. दिनांक 9.8.18 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया है। डी.पी.आर. की कार्यवाही प्रगति पर है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 6144/चौबीस–एल.ए.सी./2017–18 दिनांक 13.9.18 द्वारा शासन को विश्व बैक हेतु प्रेषित।
सिमायल गॉव		शा0सं0 4821(1)/।।।(2)/13–15(प्रा0आ0)/ 2013, दिनांक 08.08.2013।			सर्वेक्षण पूर्ण		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित किये जा रहे है।
गडोली, झुटौली		शा0सं0 4821(1)/।।।(2)/13–15(प्रा0आ0)/ 2013, दिनांक 08.08.2013।			सर्वेक्षण पूर्ण		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित किये जा रहे है।
	31/03/2020	श्शा0स0 5070/।।।(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दि0 15.10.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	454 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–379/2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर से नुमाईशखेत को जोड़ने हेतु 65मी0 झूला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no	02/ 2014	3.44 3.44	3.44	0.10		3.34	1no	3.34	0.00		1 b									
15	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	456 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम हड़बाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहूर नदी पर 30मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)।	1no	03/ 2014	1.20 1.20	1.20	0.10		1.10	1no	0.00	0.00		1 b									
16	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	463 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–453/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरे से सरयू नदी में झिरौली (घिरौली) गॉव को जोड़ने हेतु झुला पुल का निर्माण।	1no	12/ 2014	7.42 7.42	7.42	0.10		7.32	1no	0.00	0.00		1 b									
17	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	482 माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 531/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत चुराचौरा नामक स्थान पर खतरौन नदी पर झूलापुल का निर्माण कार्य।	1no+60m	12/ 2018 12/ 2018	9.79 9.79	9.79	0.00		9.79	1no+60m	0.00	0.00											
18	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	492 राज्य योजना के अन्तर्गत अग्नेरी–थनीगॉव मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता /श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता	1no	01/ 2019	15.74 15.74	15.74	0.10		15.64	1no	15.64	0.00		1 b 1 b									
19	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	500 मा0मु0मं0 घो0 सं0 2360/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत चलकाना तोक लखमरा (बल्दियाबगड) में 30मी0 स्पान पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	07/ 2016	1.50 1.50	1.50	0.04		1.46	1job	0.00	0.00											
20	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	517 मा0 मंख्यमंत्री घोषणा संख्या–862/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में लाहूर नदी में ग्राम पंचायत नैकाना खुमटिया, कालरौ, बैगांव, छानिसेरा व दाड़िमखेत के मध्य झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no	04/ 2015	6.78 6.78	6.78	0.10		6.68	1no	0.00	0.00		1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 1110 / ।।।(2) / 14–52(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 20.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
हड़बाड़		शा0सं0 1473 / ।।।(2) / 14–75(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 04.03.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित किये जा रहे है।
		शा0सं0 6108 / ।।।(2) / 14–33(प्रा0आ0) / 2014, दिनांक 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0स0 7033 / ।।।(2) / 18–49(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–01 दि0 02.12.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1no	शासनादेश सं. 275(ए) / 111(2) / 19–48(एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी.–1 दिनांक 22.1.2019	TS VIDE 227/1c dated 25/01/2019 OF Amount 15.74 lac		निविदा स्तर पर		एकल निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त। पुनः निविदा दिनांक 16.4.19 को आमंत्रित की गयी। दिनांक 4.7.19 को प्राप्त कर दिनांक 5.7.19 को खोली गयी। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1801 / ।।। (2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016			निर्माण प्रारम्भ		अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 1747 / आगणन दिनांक 22.11.2017 द्वारा रु0 51.16 लाख का आगणन अधी0अभि0 लो0नि0वि0 बागेश्वर को प्रेषित।
		शा0सं0 2724 / ।।।(2) / 15–05(मु0मं0घो0) / 2015, दिनांक 24.04.2015			अनारम्भ कार्य		विश्व बैंक खण्ड, बागेश्वर द्वारा निर्मित किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	519 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–864/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, वज्यूला, अमस्यारी, घेटी व भिलकोट के मध्य 80मी0 झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no	04 / 2015	8.98 8.98	8.98	0.10		8.88	1no	0.00	0.00		1 b									
22	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	558 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत अकसौडा सलेत के पास पुगर नदी में 36मी0 स्पान के पैदल सेतु का निर्माण कार्य(पंथम चरण हेतु)	1no+36m	01 / 2018	3.60 3.60	3.60	0.10		3.50	1no+36m	0.00	0.00											
23	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	568 जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम लाथी कफल कोट शिवालय के पास गधेरे में 30मी0 पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य।	1no+30m	04 / 2018	50.08 50.08	50.08	0.10		49.98	1no+30m	45.00	0.00		1 b 1 b									
24	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	569 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट मे ग्राम नौकोडी के घटाबगड नाले में 24 मी0 स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	1no+24m	04 / 2018	52.08 52.08	52.08	0.10		51.98	1no+24m	50.00	0.00		1 b 1 b									
25	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	579 राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 179/2018 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पिण्डारी ग्लेशियर पैदल मार्ग के किमी0 30 में द्वाली में 70मी0 स्पान झूलापुल के सुपरस्ट्रचर के कार्य एवं अवशेष कार्य।	1no+70m	03 / 2019	106.55 106.55	106.55	0.08		106.47	1no+70m	70.00	0.00		1 b									
26	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	587 माननीय मंख्यमंत्री घोषणा संख्या 874/2014 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरबाड़ के (उडयार बगड़) जाख के मध्य लाहूर नदी में 50मी0 के पैदल झूला पुल का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no	08 / 2015	2.50 2.50	2.50	0.10		2.40	1no	0.00	0.00		1 b									
27	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	600 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1763/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत लाहूर नदी में लखूटीबगड़ के पास 50मी0 स्पान पैदल झूला सेतु का निर्माण कार्य।	1no	01 / 2016	4.19 4.19	4.19	0.10		4.09	1no	0.00	0.00		1 b									
28	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	613 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2349/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत कपूरी टकनार पैदल सम्पर्क मार्ग के पास त्याकोट के पास 30मी0 स्पान पैदल पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no	06 / 2016	1.48 1.48	1.48	0.09		1.39	1no	0.00	0.00		1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मवई, अमस्यारी		शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 24.04.2015			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित किये जा रहे है।
		शा0सं0 4176/ ।।।(2)/18–46(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22.01.2018			अनारम्भ कार्य		अधी0अभि0 सिविल वृत्त, लो0नि0वि0 बागेश्वर के पत्रांक 41/1सी–बागे0 2018 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2020 1no	शा0सं0 1636/ ।।।(2)/18–46 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 23 अप्रैल 2018	TS VIDE 970/1C Dated 07-06-2018 dated 07/06/2018 OF Amount 50.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		अबटमेन्ट का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no	शा0सं0 1636/ ।।।(2)/18–46 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 23 अप्रैल 2018	TS VIDE 1110/1C dated 26/06/2018 OF Amount 52.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		इरेक्शन का कार्य पगति पर।
		शा0स0 1298/ ।।।(2)19–46(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		दिनांक 28.06.2019 को पुनः निविदा आमत्रित।
उडयार बगड़		शा0सं0 5988/ ।।।(2)/15–11(मु.मं.घो.)/2015, दिनांक 18.08.2015			अनारम्भ कार्य		डिजाईन, डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
लखुटीबगड़		शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015, दिनांक 23.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		विश्व बैंक खण्ड, बागेश्वर द्वारा निर्मित किया जाना है।
त्याकोट		शा0सं0 2063/ ।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0, दिनांक 30 जून 2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण एवं स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	याचिका संख्या–372/2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के ग्राम चन्तोला के कन्या जूनियर हाईस्कूल से गॉव जोड़ने हेतु चूड़ागाड़ नदी में 36मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no	11 / 2016	1.64	1.64	0.09		1.55	1no	0.00	0.00												
							1.64									1 b									
30	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	याचिका संख्या–553/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के ग्राम नरगोली गॉव के बीच चौरा गधेरे में 36मी0 स्पान गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no	11 / 2016	1.64	1.64	0.09		1.55	1no	0.00	0.00												
							1.64									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (30 कार्य)					29no+889m+1job		478.72	478.72	4.76		473.96	29no+889m+1job	236.23												
					29no+889m+1job		478.72									3bd									
																25bd									
पैदल सेतु (43 कार्य)					39no+1360m+4job		747.86	747.86	184.38	4no+59m+1job	563.48	35no+1301m+3job	297.71	7.00	1.62										
					39no+1360m+4job		747.86								1.62	3bd									
																29bd+1st									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 :–372/742/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–जागेश्वर में जैंती में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	1B	01 / 2016	118.16	118.16	15.00		103.16	1B	103.16	30.00												
						01 / 2016	118.16																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1B		118.16	118.16	15.00		103.16	1B	103.16	30.00											
					1B		118.16																		
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		118.16	118.16	15.00		103.16	1B	103.16	30.00											
					1B		118.16																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 3057 / ।।।(2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015, दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्तमान में इस स्थान पर पुलिया बन गयी है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है।
		शा0सं0 3057 / ।।।(2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015, दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्तमान में इस स्थान पर पुलिया बन गयी है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है।
	3no		**217.9**	Finall:1	अना0कार्य 18 सर्वेक्षण 5 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 5	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 3	
	3no		**467.12**	TA:2 Finall:3	अना0कार्य 24 सर्वेक्षण 7 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 6 पूर्ण 4	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 5	
	30/06/2019 1B	श्शा0 सं0 21 / ।।।(2) / 16–03(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 27 जनवरी, 2016	TS VIDE 2498/398c-01/16 dated 18/05/2016 OF Amount 118.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन निर्माण कार्य पूर्ण, पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
	1B		**118.16**		निर्माणरत् 1		
	1B		**118.16**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
राज्य सैक्टर सामान्य (789 कार्य)					3680.35 Km+189no+4183m+25job+2B		74,476.01	75,620.17	12,336.96	254.12 Km+6no+98m+2job	63,715.05	3302.63Km+183no+4085m+23job+2B	14,599.16	1,332.40	802.47	34.25K m2st	26.9	9.5	8	24.0			43.1		
					3556.75 Km+181no+4183m+25job+2B		76,052.01								1,227.99	104Km+4bd+3st	113	54.9	51.0	54.6			50.3		
																574.45K m+38bd+11st	747	74.9	73.3	90.4	0.9	0.9	130		

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत गुरूड़ाबाज से अम्बेडकर ग्राम मल्ली गैराड़ घुरकुना मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 486	3Km	10 / 2016	8.69	8.69	0.10		8.59	3Km	0.00	0.00													
						10 / 2016	8.69																		
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस0सी0एस0पी0 योजना में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़–थकलाड़–विल्लेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 631	6Km+1no	11 / 2016	130.56	130.56	0.10		130.46	6Km+1no	0.00	0.00			0										
							130.56									1 b 6 k	6								
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस.सी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत खांकर से सकीड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 719	3.5Km	08 / 2018	22.82	22.82	0.30		22.52	3.5Km	0.00	0.00			0										
							22.82									3.5 k	3.5								
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत लखनी बगला होते हुए एराड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 758	4Km	02 / 2019	24.10	24.10	0.00		24.10	4Km	0.00	0.00													
							24.10																		
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के अन्तर्गत नौगॉव–हरूमन्दिर से मटियोली तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 759	6Km	02 / 2019	27.60	27.60	0.00		27.60	6Km	0.00	0.00													
							27.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	170.02Km+4no+3job+1B		**31768.88**	Division:43 DM:1 DFO:9 GOI:15 TA:73 FA:13 Chappan:4 Kattan:2 CC:1 Nodal:48 Finall:24	अना0कार्य 201 सर्वेक्षण 35 समरेखण 128 अी0एस0 4 निविदा 38 निर्माणरत् 250 पूर्ण 110	अन्य कारण 17 निरस्त होना हे 47 समरेखण विवाद 24 नाम परिवर्तन 2	

	31/03/2022	शा0सं0 2895/ ।।।(2)/16–53(एम.एल.ए.)/2015 दि0 27.10.2016			अनारम्भ कार्य		इसी समरेखण में पूर्व से राज्य योजना के अन्तर्गत गुरूड़ाबाज मटकन्या अण्डोली मो0मा0 ल0 8.00 किमी0 स्वीकृत है। प्रथम 4.00 किमी0 में वनभूमि प्रस्ताव दि0 16.1.2015 को ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। नक्शा एवं खतौनी प्राप्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अमल–दरामद करने हेतु तहसील सोमेश्वर को प्रेषित। द्वितीय 4.00 किमी0 के प्रस्ताव दि0 15.1.2015 को ऑनलाइन नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित जो आपत्ति में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में मांगा गया है। नये बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
विल्लेख		शा0सं0 3062/ ।।।(2)/16–65(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0, दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को पत्र प्रेषित।
		शा0सं0 4051/ ।।।(2)/18–47(एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 08.08.2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण विवाद। विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 710/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–।, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1712/1C dated 05/07/2019 OF Amount 24.1 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 710/ ।।।(2)/19–47(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–।, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Latter No 1821/1C dated 16/07/2019 OF Amount 27.6 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					22.5Km+1no		213.77	213.77	0.50		213.27	22.5Km+1no													
					22.5Km+1no		213.77									9.5Km+1bd	9.5								
प्रथम चरण के कार्य (5 कार्य)					22.5Km+1no		213.77	213.77	0.50		213.27	22.5Km+1no													
					22.5Km+1no		213.77									9.5Km+1bd	9.5								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	पोखरी–बैगनिया व पोखरी बिल्वान हेतु चायखान से बलिया होते हुए सम्पर्क मार्ग 15	10Km	10/2006	183.20	183.20	170.20	8Km	13.00		13.00	0.00												
					8Km	10/2006	183.20																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	भिकियासैण से थापला तक मोटर मार्ग (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 29	10Km	10/2006	236.00	236.00	173.38	5.25Km	62.62		15.00	0.00												
					5.25Km	10/2006	236.00																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	एस.सी.पी.के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया गनाई से अखेती मोटर मा. का नव निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 47	3Km	03/2006	53.40	53.40	51.09	3Km	2.31		2.31	25.00												
						03/2006	53.40																		
4	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	खूंट काकड़ीघाट मार्ग से अनु0 ग्राम सिद्धपुर तक लिंक मार्ग 82	3Km	03/2006	53.40	53.40	49.12	2.37Km	4.28		4.28	0.00												
					2.37Km	03/2006	53.40																		
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	बागेश्वर में कज्यूली–कोटफुलवारी–पडियारखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण। 85	5Km+1no	07/2008	400.55	400.55	272.48	4.5Km+1no	128.07		128.07	20.00	0.17											
					4.5Km+1no		400.55								0.17										
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में ग्राम पापे हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। 88	4Km	07/2008	237.40	237.40	199.06		38.34	4Km	38.34	10.00												
							237.40									2 k	0								
																2 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			51.7		अना0कार्य 5	समरेखण विवाद 1	
			51.7		अना0कार्य 5	समरेखण विवाद 1	

पोखरी बैगनिया, पोखरी बिल्वान, बलिया	31/01/2019	शा0सं0 2580/ ।।।–2/06 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.10.06	TS VIDE 3145/239C-01/2018 dated 19/07/2018 OF Amount 183.2 lac	Area 1.24 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 01/2019 दायित्व शेष।
थापला–163	31/03/2019	2580/111(2)/06–44(प्रा0आ0)/06 दि. 19.10.06	TS VIDE 4372/91C-01/2016 dated 22/08/2016 OF Amount 207.78 lac	Area 1.25 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में विधिवत स्वीकृति प्राप्त। 5.25 किमी. पहाड़ कटान एवं 5.25 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
अखेती आबादी 64	31/12/2018	शासनादेश सं. 827/ प्प–2/06 – 76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी.–1 दि.28.3.06	TS VIDE 921/1c dated 28/04/2016 OF Amount 53.4 lac	Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 7865/865सी.–01/10 दिनांक 8.9.10 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय किमी. (चैनेजं 1.50 तक) में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण । पार्ट–2 क्रास ड्रेन आदि के प्रगति पर है। नाप भूमि मुआवजे हेतु धनराशि की मांग की जा रही है। धनाभाव के कारण 2 किमी. आगे का कार्य किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
सिद्धपुर	31/03/2019	शा0सं0 827/ ।।।–2/06–76 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06	TS VIDE 944/11c dated 08/04/2016 OF Amount 53.4 lac	Area 0 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 08/2018
कोटफुलवारी, पडियारखेत, कज्यूली		शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE CE(Ku) No 5533/507yata-ku/15 dated 05/11/2015 OF Amount 207.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
पापे, सेल्टा		शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE SE BGR No 491/1C-BAG/2016 dated 30/03/2016 OF Amount 237.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु का कार्य पूर्ण। मार्ग का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–गिरेछीना मोटर मार्ग के थुनाई से मिहिनिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 98	4Km+1no	07 / 2008	142.36	142.36	129.69	2.2Km +1no	12.67		12.67	5.00											
					2.2Km+1 no		142.36																		
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में दाणूछीना से लोब तक मोटर मार्ग का बेहरगॉव–पगना तक विस्तार। 99	6Km	07 / 2008	220.50	220.50	127.32	4Km	93.18	2Km	80.00	0.00			1								
							220.50										2								
9	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	जनपद अल्मोड़ा में सल्ट के अन्तर्गत 126 भौनडाडा से जैखाल तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री सतनाम सिह)	6Km	03 / 2006	106.80	106.80	104.27	4.2Km	2.53		0.00	0.00											
					4.2Km	03 / 2006	106.80																		
10	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग से 128 रिखाड़ी– धोबीतुरा मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	3Km	12 / 2004	41.70	41.70	38.59	2.9Km	3.11		3.11	0.00											
					2.9Km	12 / 2004	41.70																		
11	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	लछमौला–नौवा मोटर मार्ग (12 मीटर 140 सेतु सहित) (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	5Km+12 m	03 / 2006	103.40	103.40	59.40		44.00	3Km+12m	0.00	0.00											
					3Km+12 m	03 / 2006	103.40																		
12	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा 372 क्षेत्र–रानीखेत में गनियाद्योली–पाली–नदुली मोटर मार्ग के किमी. 3 से मोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	01 / 2016	375.29	375.29	135.04	4Km	240.25	0.5Km	100.00	20.00	2.19										
						01 / 2016	375.29								2.19		0.5								
																	0.5								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					63.5Km+2no+12m		2,154.00	2,154.00	1,509.64	40.42Km+2no	644.36	9.5Km+12m	396.78	80.00	2.36										
					49.92Km+2no+12m		2,154.00								2.36	2Km	1.5								
																2Km	6.5								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	अनु0 ग्राम बजेठी तक मो0मा0 निर्माण 14	7Km	03 / 2006	124.60	124.60	65.33	2Km	59.27	2.5Km	59.27	0.00			2.5								
					4.5Km	03 / 2006	124.60										2.5								
																	2.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मिहिनिया, थुनाई	31/03/2016 –	शा0सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0)/ 2007 दिनांक 25 जुलाई 2008	TS VIDE SE-I Latter No 6184/972C-01/11 dated 01/10/2011 OF Amount 119.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
लोम, बेहरगॉव	1Km	शा0सं0 2490/111–2 /08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE SE Bgr Latter No 1876/1C-Bag/15 dated 23/12/2015 OF Amount 220.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 5 तक पी.एम..जी.एस.वाई. बागेश्वर द्वारा डामरीकरण की निविदाये आमंत्रित की गई है। शेष किमी0 में पार्ट–।। का कार्य किया जाना है।
जैखाल	31/03/2019 –	शा.सं. 827/111(2)/06–76(प्रा.आ.)/05 टी. सी.–। दि. 28.03.06	TS VIDE 1181/938C-01/2016 dated 14/03/2016 OF Amount 106.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जाना है।
रिखाड़ी, धोबीतुरा आबादी 162	30/06/2014 –	शासनादेश सं. 3034/ग्टप्प 61 (प्रकोष्ठ)/04 दिनांक 27.12.2004	TS VIDE 3675(1)/810C-1/08 dated 21/06/2008 OF Amount 41.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष।
नौबा–184	31/03/2020 –	827/।।।(2)/06–76(प्रा0आ0)/05 टी.सी. –01 दि. 28.03.06	TS VIDE 7035/80C-01/10 dated 26/10/2010 OF Amount 79.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, ''नियोजन वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1718/01याता.(क)–उ./2013 दि. 28.09.2013 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 234/87सी दि. 29.01.14 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
जखोली, मोडी	31/03/2020 0.5Km	363/।।।(2)/16–28(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 21.01.2016	TS VIDE 823/2Yata-Ku/2015 dated 01/03/2016 OF Amount 180.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	1.5Km		**1691.2**	GOI:1 TA:1 FA:1 Finall:1	निर्माणरत् 6 पूर्ण 6		

बजेठी	31/03/2020 2.5Km	शा0सं0 827/।।।–2/06–76 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06	TS VIDE 4160/554c-01-18 dated 20/10/2018 OF Amount 124.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण, कि0मी0 1.00 में 6 मीटर स्पान पुलिया हेतु अनुबन्ध गठित, कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	टकोली बैण्ड से बलमा बड्यूड़ा ठाणा–मटेना मोटर मार्ग का नव निर्माण (नाम परिवर्तन) 17	17Km	08/2017	595.00	595.00	148.59	2Km	446.41	11Km	300.00	0.00			3									
					13Km	08/2017	595.00										9									
																	11									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में मच्छीबगड़–ग्वालदे तक मोटर मार्ग का निर्माण। 86	10Km+2no	07/2008	517.50	517.50	131.68	4.75Km	385.82	1Km+2no	100.00	10.00												
					5.75Km+2no		517.50									1 k	1									
																2 b 1 k	1									
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में काण्डा से रिखाडी तक मोटर मार्ग निर्माण। 95	5Km	10/2006	168.40	168.40	115.28	5Km	53.12		53.12	20.00												
						10/2006	168.40																			
5	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 0+24 21 से पनौरा तक मोटर मार्ग निर्माण	2Km+1no+70m	07/2008	289.17	289.17	165.48		123.69	2Km+1no+70m	0.00	0.00												
							289.17										0									
																1 b 2 k	2									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					41Km+3no+70m		1,694.67	1,694.67	626.36	13.75Km	1,068.31	16.5Km+3no+70m	512.39	30.00			5.5									
					30.25Km+3no+70m		1,694.67									1Km	12.5									
																3Km+3bd	16.5									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	बागेश्वर में दुदीला–अमोली–महरपाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। 83	10Km	07/2008	387.10	387.10	142.98	5Km	244.12	3Km	244.12	20.00												
					8Km		387.10																			
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km		387.10	387.10	142.98	5Km	244.12	3Km	244.12	20.00												
					8Km		387.10																			

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बलमा, बड़यूड़ा, टानामटना, छतौला, ढैली, नौरा	31/03/2022 9Km	पूर्व शा0स0 2490/ ।।।–2 /08–61(प्रा0आ0)/07 दिनांक 25.07.08 एवं (नाम परिवर्तन) शा0 सं0 4224/ ।।।(2)/14–61	TS VIDE 5647/101yata-A/16 dated 03/11/2016 OF Amount 447.84 lac	Area 10.06 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		13.00 कि0मी0 पहाड़ कटान पूर्ण व 5.00 कि0मी0 पार्ट–।। कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर। मार्ग का नाम परिवर्तन हुआ है। श्रमिक एवं सामग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण स्वीकृत लम्बाई 17.00 कि0मी0 के विरूद्ध 13.00 कि0मी0 का कार्य कराया जा रहा है। शेष 4.00 कि0मी0 हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होना बताया जा रहा है जिस हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 को पत्र लिखकर पुष्टि की जा रही है।
मच्छीबगड़, ग्वालदे, पोखरी, हरबगड़	1Km	शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE CE(Ku) Latter No 2992/507yata-Alm/16 dated 22/06/2016 OF Amount 282.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। किमी0 4.70 के बाद विवाद के कारण विलम्ब।
मिथुनकोट, रिखाड़ी, आगर	—	शा0सं0 2580/111–2/06–44 (प्रा0आ0)/06दिनांक 19.10.2006	TS VIDE SE BGR no 228/1C-BAG/2015 dated 25/02/2015 OF Amount 168.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष एवं मुआवजा भुगतान होना है।
पनौरा	—	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008	TS VIDE 3443/565YATA-KU/2010 dated 12/05/2010 OF Amount 210.88 lac	Area 0 (0)		अन्य कारण	सेतु के अबटमेन्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एवं सेतु के इरेक्शन का प्रगति पर था वर्षा ऋतु में क्षेत्र में अतिवृष्टि एंव बादल फटने से नदी में आयी बाढ से पुल पर लगे स्पोट बहने के कारण पुल नदी में गिर गया। ठेकेदार द्वारा दिनांक 19.11.2012 से पुनः कार्य हेतु श्रमिक लगा दिये गये है।इरेक्शन का कार्य प्रगति पर था। दिनांक 13.07.2013 एवं 14.07.2013 की रात्रि को पुल टूट कर नीचे सरयू नदी में गिर गया था। डिस्पेंटलिंग किनारे लगा दिया गया है। 1.00 किमी0 मोटर मार्ग का समरेखण गठित किया गया है।
	12.5Km		**1234.37**	GOI:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

दुदीला, अमोली, महरपाल, बाड़ीखेत	—	शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE CE(Ku) No 2993/507yata-Alm/2016 dated 24/06/2016 OF Amount 387.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			387.1		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	ठाठ बैण्ड ठेली नौला बलमा बड्यूड़ा टानामटेना मो0मा0 16		03 / 2008	442.00	442.00	9.12	+	432.88	+	0.00	0.00											
						03 / 2008	442.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	बासोट–घट्टी मोटर मार्ग के किमी. 15 से थापला गांव तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत) 27	8Km	03 / 2006	142.40	142.40	0.93		141.47	8Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	142.40									0									
																8 k	8								
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	देघाट चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री राजेन्द्र गिरी) 28	3Km	03 / 2006	53.40	53.40	0.37		53.03	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	53.40									0									
																3 k	3								
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	एस.सी.पी.के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में जमड़िया से बाईओखला मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री दान सिंह नेगी सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता 48	5Km	03 / 2006	89.00	89.00	0.31		88.69	5Km	1.00	0.00											
						03 / 2006	89.00									0									
																5 k	5								
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 847/2017 में एस.सी.पी.के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में गनाई–जौरासी मोटर मार्ग से आगर मनराल तक मोटर मार्ग। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता 49	9Km	03 / 2009	125.10	125.10	0.48		124.62	3Km	20.00	0.00											
					3Km	03 / 2006	125.10									1 k	1								
																3 k	3								
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला–नाड़ मोटर मार्ग का निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र .चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता 51	8Km	12 / 2004	111.20	111.20	42.88		68.32	4Km	68.32	0.00		0.5 k									
					4Km	12 / 2004	111.20									4 k	2								
																4 k	4								
7	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	अनु0 ग्राम दाड़िम उड्यारी तक मोटर मार्ग 51	15Km	03 / 2006	267.00	267.00	1.29		265.71	15Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	267.00									0									
																15 k	15								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बलमा–बड़यूड़ा–टानामटेना	+	शा0स0 830/ ।।।(2)/08–29(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	शशासनादेश सं0 830/ ।।।–2/08–09(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008 द्वारा उक्त मार्ग जिसकी लम्बाई स्वीकृत नही है, यह माग्र टकोलीबैण्ड–बलमा–बड़यूड़ा मोटर मार्ग (17.00 कि0मी0) जो पूर्व में शासनादेश सं0 2490/ ।।।–2/08–61(प्रा0आ0) 07 दिनांक 25.07.2008 द्वारा वीकृत मोटर मार्ग के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले ग्राम ढैली, औली, नौरा, छतोली, बलमा, बड़यूड़ा, टानामटेना आदि से आच्छादित हो रहा है। अतः इस कार्यालय के पत्रांक 885/50सी0 दिनांक 25.05.2013 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
थापला, पीपलगांव–69, थापली–163, देवराडी–125, वहरकोट–	31/03/2020 –	827/111(2)/06–76(प्रा0आ0)/05टी.सी.–01 दि. 28.03.06		Area 1.62 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 28.01.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव प्रयोक्त ऐजन्सी स्तर पर। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि गौचर मान्य न होने के कारण पुनः सिविल भूमि उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी भिकियासैण को पत्र प्रेषित।
कोठा–60, ढोडियाल बाखल–49	31/03/2020 –	827/।।।(2)/06–76(प्रा0आ0)/05 टी.सी.–01 दि. 28.03.06		Area 0.49 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 01.01.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून स्तर पर।
बाईसओखला आबादी 247	–	शासनादेश सं. 827/ ष्ष–2/06 – 76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी.–1 दि.28.3.06	TS VIDE 4263(2C)/923C-43/06 dated 18/07/2006 OF Amount 0.65 lac	Area 3.1 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव एफ.पी./यू.के./रोड 9732/2015 दि. 30.1.15 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को आन लाईन किया गया था। परन्तु ग्रामीणों द्वारा समरेखन परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस आधार पर उक्त मोटर मार्ग को निकासी कर लिया गया है। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
आगर मनराल आबादी 255, सेलाआगर आबादी 55	31/03/2020 1Km	शासनादेश सं.829/ ष्ष–2/ 06 –62 (प्रा.आ.)/05 टी.सी.–1 दि.28.3.06		Area 3.78 (Final)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 12.6.19 को विधिवत स्वीकृति प्राप्त। मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान के पातन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1569/18सी. दिनांक 10.6.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को पत्र लिखा गया है। पातन होने के पश्चात निविदा की कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 29.7.19 को निविदा आन लाईन द्वारा आमंत्रित की गयी है एवं दिनांक 30.8.19 को निविदा प्राप्त की जानी है।
बयेला आबादी 275, नाड़ आबादी 109	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं. 3034 /ग्टप्ब 61 (प्रकोष्ठ)/04 दिनांक 27.12.04	TS VIDE 93/999c-01/2019 dated 09/01/2019 OF Amount 111.2 lac	Area 4.41 (TA)	निविदा स्तर पर		वन भूमि प्रस्ताव एफ.पी./यू.के./रोड 9364/2015 दि. 16.1.15 द्वारा आन लाईन प्रेषित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी.यू.सी.पी./06/112/15/एफ.सी./747 दिनांक 7.9.17 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पुनरीक्षित समरेखन प्रस्तावअधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3558/999सी.–01/18 दिनांक 23.8.18 द्वारा अनुमोदित। एन.पी.वी. की धनराशि रू. 5970300.00 का भुगतान कर दिया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आन लाईन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। 0.50 किमी. में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
दाड़िम उड़यारी, जिफल्टा, गंगातानी, सिमल्टी उरैगी, रैलाकोट	31/03/2022 –	शा0सं0 827/।।। –2/06–76 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06		Area 7.86 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	खूंट काकड़ीघाट मार्ग से अनु0 ग्राम ठाठ तक लिंक मार्ग 81	4Km	03 / 2006	71.20	71.20	2.32		68.88	4Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	71.20										0								
																4 k	4								
9	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	कड़पुठिया से कलोड़िया (कतूनिया) तक मो0मा0 निर्माण 83	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	0.70		54.90	4Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	55.60										0								
																4 k	4								
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	नौला रेखलधार (मटेला) मोटर मार्ग 84	5Km	03 / 2008	117.00	117.00	0.10		116.90	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	117.00										0								
																5 k	5								
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	बागेश्वर में हरीनगरी–पय्या मोटर मार्ग का हड़ापडाबू तक विस्तार। 84	10Km	07 / 2008	473.11	473.11	5.63		467.48	10Km	0.00	0.00											
							473.11										0								
																10 k	10								
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	अल्मोड़ा में सौंज–ढटवाल मोटर मार्ग निर्माण 85	2.5Km	07 / 2008	87.50	87.50	0.12		87.38	2.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2008	87.50										0								
																2.5 k	2.5								
13	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	बागेश्वर में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 87	6Km	07 / 2008	370.50	370.50	50.05		320.45	6Km	100.00	0.00		2 k									
							370.50									2.5 k	2								
																3.5 k	6								
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में काफलीगैर से जाठा ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण। 97	3Km	07 / 2008	147.45	147.45	1.76		145.69	3Km	0.00	0.00											
							147.45										0								
																3 k	3								
15	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	द्वारसो से खकोली (सुडोली) मोटर मार्ग 99	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	0.08		55.52	4Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	55.60										0								
																4 k	4								
16	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	अल्मोड़ा में मजखाली–दिगोटी मो0 मार्ग मजेटी ग्राम तक मो0 मार्ग निर्माण 100	4Km	07 / 2008	140.00	140.00	1.38		138.62	4Km	0.00	0.00											
						07 / 2008	140.00										0								
																4 k	4								
17	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मो0 मार्ग से दुरकोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण 101	3Km	07 / 2008	105.00	105.00	2.73		102.27	3Km	0.00	0.00											
						07 / 2008	105.00										0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ठाठ	31/03/2022 —	शा0सं0 827/ ।।।–2/06–76 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06	TS VIDE 3354/11c dated 31/12/2014 OF Amount 0.44 lac		अनारम्भ कार्य		भारत सरकार स्तर से आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
कतुनिया	31/03/2022 —	शा0सं0 829/ ।।।–2/06–62(प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06	TS VIDE 3358/11c dated 31/12/2014 OF Amount 0.44 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
	31/03/2022 —	शा0स0 830/ ।।।(2)/ 08–29(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008		Area 0.99 (GOI)	अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। ग्राम रेखलधार के ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा हैं। वर्तमान में आंशिक मार्ग निर्माण हेतु विवाद दिनांक 19.06.2019 को सुलझा लिया गया है। संशाधित समरेखण आगणन गठित किया जा रहा है।
हड़ापडाबू	— —	शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	— —	शा0सं0 1607/ ।।।(2)/05–53(प्रा0आ0)/05 दिनांक 12.08.05			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत ।
मवई, हरिनगरी	— 2Km	शा0सं0 2490/111– 2/08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008	TS VIDE CE Alm Latter No 2263/507Yata-A/18 dated 01/06/2018 OF Amount 370.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
जॉठा	— —	शा0सं0 2490/111–2 /08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 4205/ 1 जी–3177 (बागे) दिनांक 06.06.10 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित्। भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ यू.सी.पी./ 06/ 175/ 2010/ एफ.सी./ 392 दिनांक 18.06. 10 एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 4372/ 1 जी– 3177(बागे) दिनांक 26.06. 10 द्वारा मार्ग का बड़ा भाग आरक्षित वन में होने के कारण प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।
खाकोली, सुडोली	— —	शा0सं0 829/ ।।।–2/06–62 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 28.03.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत ।
	31/03/2022 —	शा0स0 2490/ ।।। –2/08–61(प्रा0आ0)/07 दिनांक 25.07.08		Area 0.72 (GOI)	अनारम्भ कार्य		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3114/289सी0 –01/18 दिनाक 18.07.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव पुनः ऑन लाईन किये गये है। नोडल अधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
	31/03/2022 —	शा0स0 2490/ ।।।–2/08 –61(प्रा0आ0)/07 दिनांक 25.07.08		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को एन0पी0वी0 की धनराशि सत्यापन हेतु ऑन लाईन की गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	101 बागेश्वर में पालडीछिना–मललीढाना–नैनी–विनसर–गौगाड़ी–दाणूछिना–भटखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	07 / 2008	220.50	220.50	0.25		220.25	6Km	0.00	0.00												
							220.50										0								
																6 k	6								
19	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	116 बागेश्वर में हरसलि–पुडकुनी (पी0एम0जी0एस0वाई) मोटर मार्ग के किमी0 11 से छुरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km+1no	07 / 2008	725.41	725.41	65.87		659.54	7Km+1 no	0.00	0.00												
							725.41																		
																7 k									
20	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	118 रनमन गणानाथ मो.मा. के किमी 3 से निरई सेलधार लछमपुर सूपाकोट मो.मा.	5Km	03 / 2006	69.50	69.50	0.02		69.48	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2006	69.50										0								
																5 k	5								
21	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	119 बागेश्वर में रमाणी कनौली मोटर मार्ग का किचवा तक विस्तार कार्य	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	20.32		126.68	4Km	0.00	0.00												
							147.00																		
22	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	123 बागेश्वर में कन्यालीकोट जगन्थाना मोटर मार्ग के किमी0 4 से पैसारी तक मार्ग निर्माण	6Km+2no	07 / 2008	287.70	287.70	2.55		285.15	3Km+2 no	175.00	20.00		1 k										
					3Km+2no		287.70									2.7 k	3								
																2.7 k	3								
23	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	125 बागेश्वर में मउडियार गवातोली मोटर मार्ग का निर्माण	12Km	07 / 2008	441.00	441.00	2.07		438.93	12Km	150.00	0.00												
							441.00									4 k	2								
																12 k	12								
24	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	124 बागेश्वर में भलोढी मोटर मार्ग सेतु सहित	3Km+1no	07 / 2008	211.68	211.68	0.58		211.10	3Km+1 no	0.00	0.00												
							211.68																		
																3 k									
25	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	127 जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैण के अन्तर्गत रापड़ नौधरिया सौली, धनौला, भनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	7Km	07 / 2008	245.00	245.00	0.10		244.90	7Km	0.00	0.00												
						07 / 2008	245.00										0								
																7 k	7								
26	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	129 नौला–स्यौतरा–महरनैल मोटर मार्ग। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	10Km	10 / 2006	178.00	178.00	0.00		178.00	10Km	0.00	0.00												
						10 / 2006	178.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नैनी, बिनसर, भौगाड़ी	—	शा0सं0 2490/111–2 /08–61 (प्रा0आ0)/ 2007 दि0 25.07.2008			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 18.03.2015 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 23.08.18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
छुरिया।	—	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008		Area 3.85 (Nodal)			दिनांक 14.02.2015 को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा दि0 14.12. 2017 द्वारा प्रस्ताव ऑरलाइन आपत्तियों में लौटाया गया था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 1972/2ई0 दि0 27.08.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया है।
	—	829/111–2–06प्रा.आ./05/06 दि0 28.3. 06			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सर्वे किमी0 3 की बजाय किमी0 1 से ग्रामवासियों की सहमति है। किमी0 1 से मार्ग का नाम बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित।
किचुवा	—	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008		Area 9.54 (Final)	निविदा स्तर पर		पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06 /314/314/2010/एफ0सी0/1588 दिनांक 12.10.2015 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 28.06.2019 को निविदा आमंत्रित।
पौसारी	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008	TS VIDE 1738/507Yata-A/2018 dated 18/06/2018 OF Amount 287.7 lac	Area 4.86 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शासन के पत्रांक सं0 884/ग.4.16ध1(276) /2016 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा । पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
मउडियार, ग्वातोली	2Km	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008		Area 4.41 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0 /06/262/2015/एफ0सी0/917 दिनांक 02.08. 2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा लगाने की कार्यवाही की जा रही है।
भलौडी	—	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0) /2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008		Area 9.54 (Final)	निविदा स्तर पर		पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06 /314/314/2010/एफ0सी0/1588 दिनांक 12.10.2015 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 28.06.2019 को निविदा आमंत्रित।
सौली, भनोली	31/03/2020 —	शा0स0 2490/ ।।।–2/08–61(प्रा0आ0)/07 दि. 25.07.08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति प्राप्त होने के कारण इस कार्य को निरस्त किया जाना है। इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1280(1)/36सी. दि. 27.06.14 एवं पत्रांक 501/36सी. दिनाक 11.03.2015 द्वारा निरस्तीकरण हेतु पुनः अधीक्षण अभियन्ता को पत्र लिखा गया है।
डोब स्योतरा आबादी 139, महरनैल आबादी 156	—	शासनादेश सं 2580/ 111–2/06 –44 (प्र. आ.)06 दि..19.10.06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	130 भिकियासैन के अन्तर्गत नौला–स्यौतरा–महरनैल मोटर मार्ग का एस.सी.पी. के अन्तर्गत नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	10Km	03 / 2008	233.00	233.00	0.92		232.08	10Km	5.00	0.00												
						03 / 2008	233.00																		
28	निर्माण खण्ड अल्मोडा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	170 जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट में विन्ता सोमेश्वर मो0मा0 से नायल तक मोटर मार्ग	5Km	10 / 2005	69.50	69.50	0.00		69.50	5Km	0.00	0.00											
						10 / 2005	69.50										0								
																5 k	5								
29	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	388 बागेश्वर में हरसीला–पुडकुनी मोटर मार्ग से चचई तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित।	5Km+6no	07 / 2008	455.75	455.75	21.97		433.78	4Km+2no	150.00	15.00		2 k	0.5								
					4Km+2no		455.75									2 k	1								
																2 k	4								
30	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	573 एस0सी0एस0पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक लिंक मोटर माग्र के नवनिर्माण कार्य(द्वितीय चरण)	3Km	02 / 2019	179.97	179.97	0.10		179.87	3Km	40.00	0.00												
							179.97									2 k	1								
																3 k	3								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (30 कार्य)					176.5Km +10no		6,317.07	6,317.07	235.00		6,082.07	162.5Km+6no	709.32	35.00		5.5Km	0.5								
					162.5Km +6no		6,317.07									18.2Km	12								
																133.7Km	129								
नव निर्माण मोटर मार्ग (48 कार्य)					291Km+15no+82m		10,552.84	10,552.84	2,513.98	59.17Km+2no	8,038.86	191.5Km+9no+82m	1,862.61	165.00	2.36	5.5Km	6								
					250.67Km+11no+82m		10,552.84								2.36	21.2Km	26								
																138.7Km+3bd	152								

पुनः निर्माण व सुधार

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	497 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत गनाई–अखेती मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता/ श्री विजयपाल सैनी, अपर सहायक अभियन्ता	1.5Km	03 / 2019	103.16	103.16	0.00		103.16	1.5Km	70.00	0.00												
							103.16											1.5	1.5	1.5			0		
																		1.5	1.5	1.5			1.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
डोब स्योतरा आबादी 139, महरनैल आबादी 156	–	शासनादेश सं 830 /111(2)/08 –29 (प्र. आ.) दि..24.3.08		Area 4.99 (Final)	समरेखण अनुमोदित		पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत नौला से थिरोली मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिसका समरेखन नौला से स्यौतरा (किमी. 5.75) तक समान है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वाराहाट से वार्ता की गयी । पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शेष आगे का कार्य किया जाना है।
नायल–301	31/03/2023 –	2117/111–2–05 प्रा0आ0/05 दि0 19.10.05		Area 1.33 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 7.3.15 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को आनलाइन प्रेषित जो दि0 1.9.16 को आपत्ति में प्राप्त। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारूप में बनाने हेतु लिखा गया है। डिजिटल मैप तैयार कर उच्चाधिकारियों हस्ताक्षर उपरान्त नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
चचई	1Km	शासनादेश सं0 2490/111(2)/08 –61(प्रा0आ0)/2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008	TS VIDE 1737/507Yata-A/2018 dated 18/06/2018 OF Amount 268.77 lac	Area 3.01 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शासन के पत्रांक सं0 784/र.4.16ध1(223) /2016 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 53/छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 25.11.2016 द्वारा नामान्तरण /हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। 4 किमी0 पहाड कटान पूर्ण, 0.50 किमी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0स0 596/ ।।।(2)/19–46 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 07.02.2019			तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही चल रहा है।
	12Km		**1039.7**	Division:3 DFO:1 GOI:3 TA:4 Nodal:5 Finall:4	अना0कार्य 13 समरेखण 7 अी0एस0 1 निविदा 3 निर्माणरत् 5	अन्य कारण 3 निरस्त होना हे 2 नाम परिवर्तन 1	
	26Km		**4352.37**	Division:3 DFO:1 GOI:5 TA:5 FA:1 Nodal:5 Finall:5	अना0कार्य 13 समरेखण 7 अी0एस0 1 निविदा 3 निर्माणरत् 14 पूर्ण 8	अन्य कारण 4 निरस्त होना हे 2 नाम परिवर्तन 1	
	31/03/2020 –	शशासनादेश सं. 123/111 (2)/19–48(एम. एल.ए.)/17 टी.सी. दिनांक 6.3.19	TS VIDE 2604/924C-01/19 dated 22/07/2019 OF Amount 96.5 lac		निविदा स्तर पर		निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1.5Km		103.16	103.16			103.16	1.5Km	70.00												
					1.5Km		103.16											1.5	1.5	1.5					
																		1.5	1.5	1.5			1.5		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1.5Km		103.16	103.16			103.16	1.5Km	70.00												
					1.5Km		103.16											1.5	1.5	1.5					
																		1.5	1.5	1.5			1.5		

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	भिकियासैण से थापली के अन्तर्गत 30 रामगंगा नदी पर झूला पुल। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, कनिश्ठ अभियन्ता–श्री दर्शन कठायत)	1no+100m	10 / 2006	186.00	186.00	1.13		184.87	1no+110m	0.00	0.00													
					1no+110m	10 / 2006	186.00																		
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+100m		186.00	186.00	1.13		184.87	1no+110m													
					1no+110m		186.00																		
																1bd									
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+100m		186.00	186.00	1.13		184.87	1no+110m													
					1no+110m		186.00																		
																1bd									
<u>एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (55 कार्य)</u>					315Km+17no+182m		11,055.77	11,055.77	2,515.61	59.17Km+2no	8,540.16	215.5Km+11no+192m	1,932.61	165.00	2.36	5.5Km	6								
					274.67Km+13no+192m		11,055.77								2.36	21.2Km	26	1.5	1.5	1.5					
																148.2Km+5bd	161	1.5	1.5	1.5			1.5		

नाबार्ड 14

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			96.5		निविदा 1		
			96.5		निविदा 1		

थापली–169	31/03/2021	2580/111(2)/06–44(प्रा0आ0)/06 दि. 19.10.2006			अनारम्भ कार्य		सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के डिजाईन का कार्य किया जाना है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
	26Km		**4500.57**	Division:3 DFO:1 GOI:5 TA:5 FA:1 Nodal:5 Finall:5	अना0कार्य 19 समरेखण 7 औ0एस0 1 निविदा 4 निर्माणरत् 14 पूर्ण 8	अन्य कारण 4 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 1 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	141 रानीखेत के अन्तर्गत ज्याड़ी में कोसी नदी पर 60मी. स्पान स्टील गर्डर पुल का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	1no+60m	12 / 2006	164.60	164.60	12.05		152.55	1no+66m	0.00	0.00											
					1no+66m	12 / 2006	164.60																		
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		164.60	164.60	12.05		152.55	1no+66m													
					1no+66m		164.60																		
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+60m		164.60	164.60	12.05		152.55	1no+66m													
					1no+66m		164.60																		
																1bd									
<u>नाबार्ड 14 (1 कार्य)</u>					1no+60m		164.60	164.60	12.05		152.55	1no+66m													
					1no+66m		164.60																		
																1bd									

नाबार्ड 15

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिकियासैण	88 नार्गाजुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0श्वेता कर्दम, कनिष्ठ अभियन्ता	13.17Km	09 / 2006	234.51	234.51	226.65	13.17Km	7.86		7.86	0.00												
						09 / 2006	234.51																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	152 रानीखेत–गगास मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	6Km	02 / 2004	94.20	94.20	83.48	6Km	10.72		10.72	0.00												
						02 / 2004	94.20																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					19.17Km		328.71	328.71	310.13	19.17Km	18.58		18.58												
					19.17Km		328.71																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ज्याड़ी–188	31/03/2021	शा.सं. 3157/।।।–2/06–71(प्रा.आ.)/06 दि. 18.12.06			अनारम्भ कार्य		सेतु निर्माण हेतु पुनरीक्षित विस्तृत आगणन रू0 479.81 लाख का गठित कर मुख्य अभियन्ता (अ0 क्षे0) के पत्राक 2814/13याता–कु0/15 दि0 27.06.15 द्वारा सचिव, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित। पुनः दि0 01.05.2019 से प्रभावी एस0ओ0आर0 की दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

नारसिंग आबादी 178, मयोली, आबादी 37, डहल आबादी 288 नागार्जुन		शासनादेश सं 2503/111–2/06 –37 (प्र. आ.)06 दि.20.9.06	TS VIDE 9736/505yata-Ku. dated 30/08/2011 OF Amount 234.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र तैयार।
वलना आबादी 229, पंतकोटली–476		शासनदेश सं.288/लो.नि.–2–04 –15 (प्रा. आ.)/ 04 दि. 27.2.04	TS VIDE 3078/1C dated 30/12/2010 OF Amount 94.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी.सी.आर. प्रेषित। मुआवजे वितरित होना है। मुआवजे प्रपत्र बने है। कास्तकार मुआवजे लेने को तैयार नहीं है।
			328.71		पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					19.17Km 19.17Km		328.71 328.71	328.71	310.13	19.17Km	18.58		18.58												
नाबार्ड 15 (2 कार्य)					19.17Km 19.17Km		328.71 328.71	328.71	310.13	19.17Km	18.58		18.58												

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	द्वाराहाट के अन्तर्गत सिमलगॉव – सुरईखेत मोटर मार्ग । श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ कु0 श्वेता, कनिष्ठ अभियन्ता	8 10Km 5Km	02 / 2004 02 / 2004	139.00 139.00	139.00	126.12	5Km	12.88		12.88	5.00												काण
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	द्वाराहाट–भगतोला मोटर मार्ग । श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री कान्ता प्रसाद गंगवार अपर सहायक अभियन्ता	9 8Km+1no +30m 5Km+1no +30m	12 / 2004 12 / 2004	195.40 195.40	195.40	165.76	5Km+1no+30m	29.64		29.64	5.00	0.03 0.03											बड़ा
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	बागेश्वर विकासखण्ड गरूड़ में बिनातोली से कुंझाली मजकोट से अगरकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	12 15Km 10Km	02 / 2004 02 / 2004	208.50 208.50	208.50	170.39	2Km	38.11	8Km	30.00	5.00			5 0 8									
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना–धन्यारी मोटर मार्ग मार्ग।श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री प्रदीप जोशी,, कनिष्ठ अभियन्ता	15 3Km 2.2Km	12 / 2005 12 / 2005	54.57 54.57	54.57	41.21	2Km	13.36	0.2Km	13.36	5.00												कू
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	अल्मोड़ा में द्वारहाट के अन्तर्गत उखल्लेख–कुन्थाड़ी मोटर मार्ग। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	17 4Km	01 / 2006 01 / 2006	71.20 71.20	71.20	64.03	4Km	7.17		7.17	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			328.71		पूर्ण 2		
			328.71		पूर्ण 2		

काण्डे आबादी 452, तल्ली विठोली,आबादी 108, मोहनी आबादी 72	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 127/लो.नि.–1/04 –09(प्रा.आ.)/04 दि0 16.2.04	TS VIDE 735/4C dated 19/02/2015 OF Amount 139 lac	Area 4.23 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		5 किमी. में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर , दीवार निर्माण कार्य एवं पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है। किमी. 6 व 7 हेतु कटिंग का कार्य प्रगति पर है। मुआवजा प्रपत्र तैयार। पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा का पत्रांक 1692/03यता.कु./18 दिनांक 13.6.19 द्वारा शासन को प्रेषित।
बडास आबादी 105, नटृटागुल्ली, आबादी 263, भगतोला	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 1425/ 111 –2/04– 19 (आश्वासन)/04 दिनांक 21.12.2004	TS VIDE 4460/4c-01/16 dated 17/08/2016 OF Amount 195.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का आगणन पी.एम.जी.एस.ई.खण्ड, लो0नि0वि0, द्वारा के पत्रांक 605/डी.पी.आर./पी.एम.जी.एस.वाई./19 दिनांक 29.7.19 द्वारा पंतनगर यूनिर्वसिटी द्वारा एस.टी.ए. कराने के पश्चात यू.आर.आर. डी.एं. को प्रेषित।
मजकोट, कुझाली, अगरकोट	31/03/2020 8Km	शा0 सं0 288 /लो0नि0–2 /2004–15 (प्रा0आ0)/ 2004 लो0नि00 अनु0–2 दिनांक 27–2–2004	TS VIDE SE BGR No 239/1C-BGR/2015 dated 25/02/2015 OF Amount 208.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
कूना आबादी 182, धन्यारी आबादी 221	31/03/2018 –	शासनादेश सं.284/ष्ष (2)/ 05 –79(प्रा.आ.)/05 दि.10.12.05	TS VIDE 2296/26C dated 20/07/2011 OF Amount 54.57 lac	Area 1.12 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान होना है।
कुन्थाड़ी आबादी 239	31/03/2018 –	शासनादेश सं.63/111 (2)/06 –91(प्रा.आ.)/05 दि.6.1.06	TS VIDE 2383/26C dated 30/09/2015 OF Amount 71.2 lac	Area 0 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	20 अल्मोड़ा के अन्तर्गत दूनागिरी मोटर मार्ग में घटौड़ा पुल से ग्राम सभा बिजेपूर– धनखलगॉव होते हुए मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र .चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	10 / 2006	53.40	53.40	34.21	3Km	19.19		19.19	0.00												
						10 / 2006	53.40																		
7	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	25 अल्मोड़ा के अन्तर्गत कफड़ा – बड़ेत मोटर मार्ग किमी.4में दौलाड़गूठ होते हुए कुनस्यारी –तिपोला मार्ग श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री बिजय प्रसाद बरमोला कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	13Km	09 / 2006	278.20	278.20	249.94	13Km	28.26		28.26	0.00												
						09 / 2006	278.20																		
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	26 बागेश्वर मे जिला मुख्यालय से रिंग रोड का निर्माण।	12Km	03 / 2008	730.00	945.06	784.94	8Km	160.12	0.2Km	160.12	30.00											
					8.2Km	03 / 2008	945.06										0.2								
																	0.2								
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	58 जनपद बागेश्वर में कठपूड़िया–सेराघाट मोटर मार्ग का विस्तार।	12Km+1no	02 / 2004	193.68	193.68	184.10	5Km	9.58	7Km+1no	0.00	0.00											
					12Km	02 / 2004	193.68										0								
																	7								
10	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	78 पीपना मन्हैत डंगूला मोटर मार्ग। (मु.मं. घोषणा) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री नफीश अहमद)	20Km	12 / 2003	297.80	297.80	240.82	15.5Km	56.98	2.5Km	20.00	5.00											
					18Km	12 / 2003	297.80										2.5								
																	2.5								
11	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	89 जनपद अल्मोड़ा में सल्ट के अन्तर्गत मरचूला भैरंगखाल सौपखाल डोटियाल सराईखेत मोटर मार्ग के मटखानी नामक स्थान से गढ़वाल क्षेत्र के ललितपुर को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	8Km	10 / 2005	186.00	186.00	157.61	4.7Km	28.39		0.00	0.00												
					4.7Km	10 / 2005	186.00																		
12	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	92 भिकियासैन विकास खण्ड के अन्तर्गत नौला (सौखेत) दलमोड़ी–सिनार मो. मार्ग। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	9Km	02 / 2004	125.10	125.10	97.87	9Km	27.23		27.23	0.00												
						02 / 2004	125.10																		
13	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	92 जनपद अल्मोड़ा में मनान(कलैत) ब्रहमपोखरी मो.मा. का निर्माण	18Km	10 / 2005	292.60	292.60	292.39	10Km	0.21	6Km	0.00	0.00											
					16Km	10 / 2005	292.60										0								
																6 k	6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
धनखलगॉव आबादी 313	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 2645/ 111–(2)/06 –47(प्रा.आ.)/06 दिनांक 9.10.06	TS VIDE 2280/26c dated 18/07/2011 OF Amount 53.4 lac	Area 0.69 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। ग्रामीण द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे है। मुआवजे हेतु प्रस्ताव गठित किया जा चुका है।
धौलाड़गूढ आबादी 257, बड़ेत आबादी 221, कुनस्यारी आबादी 440	31/03/2017 –	शासनादेश सं. 2555 /111–2/ 06 –41(प्रा.आ.)/06 दि. 26.9.06	TS VIDE 14866/505yata-Ku/12 dated 21/12/2012 OF Amount 170.7 lac	Area 5.77 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र तैयार।
कठायताबाड़ा, आरे, मण्डलसेरा, मजियाखेत, पालनीकोट	31/03/2020 0.2Km	शा0सं0 824/111–2/08–43(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 24.03.2008 रू0 1460.00 लाख	TS VIDE CE(Ku) Latter No 5640/505Yata-ku/10 dated 03/07/2010 OF Amount 898.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
तरमोली, सेराघाट	–	196 /लो0नि0–2 /04–10 (प्रा0आ0)/ 2004 दिनांक 17–2–2004	TS VIDE SE-I Latter No 7765/579C-01/11 dated 25/11/2011 OF Amount 183.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जा रहा है।
आसूतले–180, मन्हैत–212, टुकनौली–177, तड़ी–191	31/03/2020 2.5Km	शा.सं. 2404/लो.नि.–2/2003–2 (मु.म.घो.) / 2003 दि. 15.12.03	TS VIDE 3649/Yata-Ku/05 dated 20/06/2005 OF Amount 274.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में 18.00 किमी. लम्बाई के सापेक्ष 18.00 किमी. में पहाड़ कटान एवं 15.50 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
मटखानी, ललितपुर	30/06/2018 –	शा.सं. 1753/111(2)/05–63(प्रा.आ.)/05 दि. 14.10.05	TS VIDE 3874/734C-01/13 dated 25/07/2013 OF Amount 186 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जाना है।
स्योतरा आबादी 149, दलमोड़ी, आबादी 142, डोब स्योतरा आबादी 139, सिमतोली आबादी 47	31/10/2017 –	शासनादेश सं.54/लो.नि.–2/04 –01 (प्रा. आ.)/ 04 दि0 5.2.04	TS VIDE 4365/828C dated 19/08/2013 OF Amount 125.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष। द्वितीय चरण का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा के पत्रांक 2633/828सी.–01/19 दिनांक 25.7.19 द्वारा लम्बाई 9 किमी. लागत रू. 586.53 लाख का मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/07/2019 –	2454/।।।(2)/05–07(प्रा.आ.)/05टी.सी. दि0 28.10.05	TS VIDE 5402/01YATA-Ku/15 dated 03/11/2015 OF Amount 292.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लागत में मात्र 10 किमी0 लम्बाई में ही कार्य पूर्ण हो पाया, शेष 6.00 किमी0 लम्बाई हेतु पूर्व में अवशेष लम्बाई की डी.पी.आर. शासन को भेजी गयी थी। पुनः नई दरों में आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	95 जनपद अल्मोड़ा में महरौली–चित्तौड़खाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (किमी. 6–15) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	9.65Km	10 / 2005	134.14	134.14	121.97	2.29Km	12.17		0.00	0.00												
					2.29Km	10 / 2005	134.14																		
15	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	157 जनपद अल्मोड़ा में नैनी –जाना– गिनाई मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री श्री मनोज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता	6Km	08 / 2005	83.40	83.40	80.92	6Km	2.48		2.48	0.00												
						08 / 2005	83.40																		
16	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	166 रापड़–गंगोड़ा–पंतगॉव मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	7Km	02 / 2004	97.30	97.30	83.92	7Km	13.38		13.38	0.00												
						02 / 2004	97.30																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (16 कार्य)					157.65Km+2no+30m		3,140.29	3,355.35	2,896.20	101.49Km+1no+30m	459.15	23.9Km+1no	363.71	55.00	0.03		5								
					125.39Km+1no+30m		3,355.35								0.03		2.7								
																6Km	23.7								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	63 खूंट घामस बसर ज्योली मोटर मार्ग	13Km	10 / 2005	257.87	257.87	224.37	4Km	33.50	9Km	33.50	33.50											
						10 / 2005	257.87										0								
																	9								
2	निर्माण खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	81 ताकुला में पातलीबगड़– गणनाथ मो.मा (मु0मं0घो0)	10Km	12 / 2003	139.00	139.00	123.97	4Km	15.03	3.85Km	0.00	0.00											
					7.85Km	12 / 2003	139.00										0								
																3.85 k	3.85								
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	97 जालली–तकुल्टी–भन्टी– पटास मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	23.48		115.52	5Km	115.52	20.00	0.82	4 k									
					5Km	02 / 2004	139.00								0.82	3 k	2								
																5 k	5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					33Km		535.87	535.87	371.82	8Km	164.05	17.85Km	149.02	53.50	0.82	4Km									
					25.85Km		535.87								0.82	3Km	2								
																8.85Km	17.9								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
विसारखेत–220, भेटी–85, कनारीथौड़–208	31/03/2019 —	शा.सं. 2454/111–2/05–07(प्रा.आ.)/05 टी.सी.–। दि. 28.10.05	TS VIDE 3829/78C-01/13 dated 25/07/2013 OF Amount 134.14 lac		कार्य पूर्ण		किमी0 6 से 12 तक मार्ग निर्माण हेतु आगणन गठित कर मु0अभि0(अ0 क्षे0),लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3069/535याता–अ/19 दि0 16.07.19 द्वारा शासन को प्रेषित।
नैनी, आबादी 255 जाना आबादी 229, डडगलिया आबादी 4494, गिनाई आबादी 305	31/03/2015 —	शासनादेश सं. 1499/111 (2)/05 –50 (प्रा.आ.)/05 दि. 5.8.05	TS VIDE 2816/26C dated 24/12/2012 OF Amount 83.4 lac	Area 0 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र तैयार।
गंगोड़ा आबादी 325	31/10/2016 —	शासनादेश सं.299/लो0नि0 –2/ 04–16 (प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04	TS VIDE 2817/26C dated 24/12/2012 OF Amount 97.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे प्रपत्र तैयार।
	10.7Km		**3167.95**	Finall:6	निर्माणरत् 7 पूर्ण 9		

दरमार, बटगल भट्ट, बसर, बसगॉव	30/03/2021 —	शा0सं0 2454/।।।–02/05–07 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 (मु0म0घो0)	TS VIDE 5620/101yata-ku/2015 dated 03/11/2015 OF Amount 257.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर। अत्यावश्यक स्थानों पर पुलिया का निर्माण प्रगति पर। मुआवजा प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित।
पोखरी–310, थपनिया–507, नाईढोल–619	31/03/2021 —	2529/लो.नि.–2 दि0 30–12–03	TS VIDE 7176C/466C-01 dated 26/12/2012 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत रू0 139.00 लाख के सापेक्ष 4.00 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 3.85 किमी0 लम्बाई हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभि.लो.नि.वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 3573/535याता–अ0/17 दि0 20.08.18 द्वारा रू0 219. 77 लाख का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
खड़क आबादी 167, तकुल्टी, आबादी 633,मण्टी आबादी 441	31/03/2020 2Km	शासनदेश सं.299/लो.नि.–2–04–16(प्रा.आ.) / 04 दिनांक 28.2.04	TS VIDE 5551/824C-01/11 dated 10/08/2011 OF Amount 118.79 lac	Area 5.97 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		4 किमी. में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	2Km		**515.66**	Finall:1	निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	खैरना ज्याड़ीपोखरी मोटर मार्ग। 47 (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिश्ट, कनि0 अभियन्ता–श्रीमती पूनम बिश्ट)	5Km	02 / 2004	69.50	69.50	14.01		55.49	2Km	0.00	0.00												
					2Km	02 / 2004	69.50																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	गगास–उड़ीमहादेव–शैला– पानी भिकियासैन– मरचूला मोटर मार्ग । श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 96	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	22.72		116.28	8Km	116.28	0.00												
					8Km	02 / 2004	139.00									2 k	0								
																2 k	2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					15Km		208.50	208.50	36.73		171.77	10Km	116.28												
					10Km		208.50									2Km									
																2Km	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	रिस्कना पुल (तिपोला) से बिलनागॉव तक नैणी–पैठानी होते हुए सिमलगॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता 19	8Km	03 / 2006	142.40	142.40	1.08		141.32	8Km	0.00	0.00												
						03 / 2006	142.40																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	थकुलाड़ी बैना मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, कनि0 अभि0–श्रीमती सुकीर्ति राठौर/गायत्री) 45	5Km	01 / 2004	100.00	100.00	0.64		99.36	5Km	0.00	0.00												
						01 / 2004	100.00																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिकियासैण	धमेड़ा–शिलिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) 104	15Km	09 / 2006	267.00	267.00	1.06		265.94	15Km	5.00	0.00												
						09 / 2006	267.00										0								
																15 k	15								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					28Km		509.40	509.40	2.78		506.62	28Km	5.00												
					28Km		509.40																		
																15Km	15								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बोहरागांव–75, मलोना–261	31/03/2020 –	169(1)लो0नि0–2/2003–07(प्रा0आ0)/03 दि. 11.02.04	TS VIDE 2985/96C dated 29/10/2010 OF Amount 46.07 lac		अनारम्भ कार्य		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, ''नियोजन वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1718/01याता.(क)–उ./2013 दि. 28.09.2013 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 234/87सी दि. 29.01.14 द्वारा पी.एम.जी. एस.वाइ. खण्ड, अल्मोड़ा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
खनोलिया आबादी 245, उडोली, आबादी 231, चापड़ आबादी 138, खेरिया आबादी 121	31/12/2019 –	शासनादेश सं.299/ लो0नि0– 2/04–16 (प्रा.आ.)/04 दि028.2.04	TS VIDE 426/909C-01/11 dated 20/01/2011 OF Amount 108.65 lac	Area 7.29 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		6 किमी. पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। किमी. 5 से 8 में कार्य प्रगति पर है। परन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद। नाप भूमि प्रस्ताव गठित कर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा धारा–4 जारी की जा चुकी है। धारा–6की कार्यवाही की जानी है। भूमि अधिग्रहण की नियमावली में परिवर्तन होने के कारण पुनः नई नियमावली से प्रस्ताव गठित किये जाने है। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा सहमति नहीं दी जा रही है। शेष 2 किमी. में एकल निविदा प्राप्त। पुनः निविदा आमंत्रति की जानी है।
			154.72	Finall:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

नैणी, आबादी 201, पैठानी, आबादी 393, बिलनागॉव	––	शासनादेश सं. 572/ 111–2/06– 08(प्रा. आ.)/06 दि.28.3.06		Area 4.99 (Final)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि प्रस्ताव पत्रांक 324/1जी–3190(अ) दि. 29.7.11 द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को मैरिट के आधार पर निरस्त कर दिये है। ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय सं. 2475/पी–3–14/यू.आर. आर.डी.ए./13 दि. 11.12.13 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2963/1सी. दि. 6.12.13 द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. द्वाराहाट को पत्र लिखा गया। दिनांक 24. 2.14 को मार्ग हस्तान्तरित।
थकुलाड़ी, बैना	31/03/2020 –	59लो0नि0–2/04–05(प्रा0आ0)/03 दि. 22. 01.04	TS VIDE 6828/841C dated 28/10/2005 OF Amount 1.46 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम की धारा 4.14 के तहत बॉज वृक्ष अधिक प्रभावित होने पर निरस्त कर दिया गया है। बैना गांव को जोड़ने हेतु सड़क की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नाबार्ड से हटाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। नये समरेखण पर ग्रामीणों की सहमति उपरात संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। समरेखण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित।
सिलिंग आबादी 234, धमेड़ा आबादी 395	31/03/2020 –	शासनादेश सं. 2503 /111–2/06 –37(प्र. आ.)/06 दिनांक 20.9.06		Area 2.93 (chappan)	समरेखण अनुमोदित		समरेखन अनुमोदित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी. /06/139/2015/एफ.सी./1740 दिनांक 22.1.18 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1138/18सी. दिनांक 23.4.19 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। छपान की कार्यवाही की जा रही है।
			1.46	Chappan:1 Finall:1	सर्वेक्षण 1 समरेखण 2	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (24 कार्य)					233.65Km+2no+30m		4,394.06	4,609.12	3,307.53	109.49Km+1no+30m	1,301.59	79.75Km+1no	634.01	108.50	0.85	4Km	5								
					189.24Km+1no+30m		4,609.12								0.85	5Km	4.7								
																31.85Km	58.6								
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	सीमापानी–ढूंगाधारा–कनोली– लालूरी 38 मोटर मार्ग का सुधार कार्य डामरीकरण एवं नव निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला,/श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	9Km	09 / 2006	146.52	146.52	127.42	8.5Km	19.10		19.10	0.00											
					8.5Km	09 / 2006	146.52																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					9Km		146.52	146.52	127.42	8.5Km	19.10		19.10												
					8.5Km		146.52																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					9Km		146.52	146.52	127.42	8.5Km	19.10		19.10												
					8.5Km		146.52																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में जिला मुख्यालय में 268 रिंग रोड में सेतुओं का निर्माण।	6no	03 / 2008	730.00	730.00	723.86	6no	6.14		6.14	6.14											
						12 / 2010	730.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					6no		730.00	730.00	723.86	6no	6.14		6.14	6.14											
					6no		730.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	12.7Km		**3839.79**	Chappan:1 Finall:9	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 1 समरेखण 2 निर्माणरत् 11 पूर्ण 9	अन्य कारण 1	

सीमापानी आबादी 108, कनोली आबादी 203, लालूरी आबादी 157	30/11/2018	शासनादेश सं. 2555 / 111–2/06 –41(प्रा.आ.)/06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE 4065/827c-1/11 dated 25/06/2011 OF Amount 140.86 lac	Area 7.66 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		डिफैक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण। अवशेष लागत की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त।
			140.86	Finall:1	निर्माणरत् 1		
			140.86	Finall:1	निर्माणरत् 1		

आरे, मण्डलसेरा, द्यागण, मेहनरबूंगा		शा0सं0 824/।।।–2/08–43(एम.एल.ए.)/07, दिनांक 24.03.2008	TS VIDE CE(Ku) Latter No 5640/505Yata-Ku/2010 dated 03/07/2010 OF Amount 146 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। पहुॅच मार्ग का कार्य प्रगति पर।
			146		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					6no		730.00	730.00	723.86	6no	6.14		6.14	6.14											
					6no		730.00																		
नाबार्ड 16 (26 कार्य)					242.65Km+8no+30m		5,270.58	5,485.64	4,158.81	117.99Km+7no+30m	1,326.83	79.75Km+1no	659.25	114.64	0.85	4Km	5								
					197.74Km+7no+30m		5,485.64								0.85	5Km	4.7								
																31.85Km	58.6								

नाबार्ड 17

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	6 गहणखाल कुन्हील तौलबुधानी मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री बी0सी0 भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता–श्री हरि नन्दन मिश्र)	17Km	09 / 2006	275.40	275.40	204.96	6.7Km	70.44		0.00	0.00												
					6.7Km	09 / 2006	275.40																		
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	10 जनपद बागेश्वर में रमाडी कनौली तक मोटर मार्ग	8Km	03 / 2006	133.90	133.90	133.49	3.5Km	0.41		30.00	0.00											
					3.5Km		133.90																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	111 जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड में भिकियासैन के अन्तर्गत नौबाड़ा से नैथना देवी मंदिर तक मोटर मार्ग। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	02 / 2009	105.00	105.00	63.43	2.5Km	41.57		5.00	3.00											
					2.5Km	02 / 2009	105.00																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	203 जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत मासी–आदिगॉव–जौरासी मोटर मार्ग किमी. 7 से शहीद मोहन चन्द्र शर्मा के पैतृक गॉव तिमिलगॉव तक सम्पर्क मार्ग। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता	4Km	03 / 2010	140.00	140.00	74.23	4Km	65.77		10.00	0.00											
						01 / 2010	140.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			146		पूर्ण 1		
	12.7Km		**4126.65**	Chappan:1 Finall:10	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 1 समरेखण 2 निर्माणरत् 12 पूर्ण 10	अन्य कारण 1	

कुन्हील स्योत्तरा–121, डूंगरा–104, झीमार–93	31/03/2019	2503/111–2/06–37(प्रा0आ0)/06 दि. 20.09.06	TS VIDE 1689/505Yata-Ku/2014 dated 19/02/2014 OF Amount 275.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान किया जाना है।
रमाडी, कनौली	31/03/2019	शा0सं0 572/111–2/06–08(प्रा0 आ0)/06 दिनांक 28.03.06	TS VIDE 1877/1C-Bag/15 dated 23/12/2015 OF Amount 133.9 lac	Area 9.54 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित।
नौबाड़ा आबादी 554	31/03/2019	शासनादेश सं. 541/ 111–(2)/ 08–35(प्रा. आ.)/08 दि0 11.2.09	TS VIDE 5331/826c-01/14 dated 26/11/2014 OF Amount 76.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। डामरीकरण के कार्य की स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा प्रपत्र तैयार।
आदिगॉव कनौरिया किमी.3 आबादी 522, आदिगॉव	31/12/2017	शासनादेश 1541/111(2)/09/22(मु.मं.घो.) दि. 31.3.2010	TS VIDE 1183/950C dated 28/02/2011 OF Amount 72.83 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपत्र तैयार। पुनः निर्माण/ डामरीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	241 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं. –543/2011 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–भिकियासैण में बाजखेत–कनकोट–तौलबुधानी–तुराचौरा मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन्दन गिरी गोस्वामी	23.12Km	11/ 2011	1,396.00	1,396.00	1,257.05	23.12Km	138.95		0.00	7.00	6.17											
						03/ 2012	1,396.00								6.17										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					55.12Km		2,050.30	2,050.30	1,733.16	39.82Km	317.14		45.00	10.00	6.17										
					39.82Km		2,050.30								6.17										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	61 बागेश्वर में पालड़ीछीना–जनौटीपालड़ी–करानापालड़ीचनौली–जैनकरास मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	10/ 2005	187.48	187.48	124.99	1Km	62.49	4Km	0.00	0.00	-33.10										
					5Km	10/ 2005	187.48								-33.10		0								
																	4								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					12Km		187.48	187.48	124.99	1Km	62.49	4Km			-33.10										
					5Km		187.48								-33.10										
																	4								
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					67.12Km		2,237.78	2,237.78	1,858.15	40.82Km	379.63	4Km	45.00	10.00	-26.93										
					44.82Km		2,237.78								-26.93										
																	4								
<u>नाबार्ड 17 (6 कार्य)</u>					67.12Km		2,237.78	2,237.78	1,858.15	40.82Km	379.63	4Km	45.00	10.00	-26.93										
					44.82Km		2,237.78								-26.93										
																	4								

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
तल्ला मटेला–78, मल्ला मटेला–159, फनिया–225, आमखेत–36, कनमूंगा–67, अटलिया–57, पिलखी–127, कनकोट–155	31/03/2019	शा.सं. 4337/ ।।।(2)/11–19(प्रा.आ.)/2003 दि. 01 नवम्बर, 2011	TS VIDE 8862/535Yata-Ku/2014 dated 28/11/2014 OF Amount 1395.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			1954.39	Finall:1	पूर्ण 5		
करालापालड़ी, चनौली, जैनकरास		शा0 सं0 2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05टी0सी0 दिनांक 28.10.2005	TS VIDE SE-I Alm Latter No 6144/651C-01/13 dated 03/12/2013 OF Amount 146.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		मु0अ0अल्मोडा के पत्रांक सं0 78/507याता0–अ0/18 दिनांक 25.02.2019 द्वारा पुनरीक्षित आगणन अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित।
			146.18		निर्माणरत् 1		
			2100.57	Finall:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		
			2100.57	Finall:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	10 छब्बीसा–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग दोसाद नदी पर सेतु निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्रीमती अंजली जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	5Km+1no+30m	02 / 2004	110.20	110.20	106.36	3Km+1no+30m	3.84		3.84	3.84	3.85											
					3Km+1no+30m	02 / 2004	110.20								3.85										
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	24 जनपद बागेश्वर में बालीघाट–पन्द्रपाली–मोटर मार्ग के किमी0 2 से छोना तक मोटर मार्ग का निर्माण कारगिल शहीद श्री चन्द्रशेखर मिश्रा।	2Km	01 / 2007	35.60	35.60	30.89	2Km	4.71		4.71	4.71												
						01 / 2007	35.60																		
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	149 भतरौजखान जीनापानी मोटर मार्ग (किमी. 6–10)। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनि. अभियन्ता(सं0)–कु0 मीनू देवी)	5Km	03 / 2006	67.50	67.50	64.61	5Km	2.89		0.00	0.00												
						03 / 2006	67.50																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					12Km+1no+30m		213.30	213.30	201.86	10Km+1no+30m	11.44		8.55	8.55	3.85										
					10Km+1no+30m		213.30								3.85										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	5 जनपद अल्मोड़ा में पत्थरखोला–महरगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, अपर स0 अभियन्ता–श्री राजेन्द्र गिरी)	12Km	10 / 2005	166.80	166.80	109.81	2Km	56.99	2Km	0.00	27.00	36.21											
					4Km	10 / 2005	166.80								36.21		2								
																	2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					12Km		166.80	166.80	109.81	2Km	56.99	2Km		27.00	36.21										
					4Km		166.80								36.21		2								
																	2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (4 कार्य)					24Km+1no+30m		380.10	380.10	311.67	12Km+1no+30m	68.43	2Km	8.55	35.55	40.05										
					14Km+1no+30m		380.10								40.05		2								
																	2								

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मासर आबादी 176, सकुनी, आबादी 393,मेल्टा आबादी 236 भण्डारगॉव आबादी 716	31/12/2018 –	शासनादेश सं. 54/लो.नि.–2/ 04–01(प्रा. आ.) /04दि0 5.2.04	TS VIDE 527/808-01/13-14 dated 03/02/204 OF Amount 110.2 lac	Area 1.76 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपत्र तैयार। आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 3653/03याता.–कु./16 दिनांक 17.10.17 द्वारा लम्बाई 6.55 किमी. लागत रू. 461.43 लाख का आगणन सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
छौना	––	शा0सं0 3157/111–2/06–71(प्रा0 आ0)/06 दिनांक 08.12.2006	TS VIDE EE Latter No 1399/1C dated 19/07/2013 OF Amount 35.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
निगराली–168, फलसौ–206, जसा जुनेड़ा–94	31/03/2019 –	शा.सं. 766/।।।(2)/06–94(प्रा.आ.)/02 दिनांक 20.03.2006	TS VIDE 1781/90C dated 24/07/2013 OF Amount 67.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			213.3	Finall:1	पूर्ण 3		

तल्ला महरगांव–50, मल्ला महरगांव–119, पीपलगांव–144	31/03/2020 2Km	2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी.सी. –1 दि. 28.10.05	TS VIDE 4954/906C-01/15 dated 02/11/2015 OF Amount 140.53 lac	Area 4.78 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		4.00 किमी. लम्बाई में पहाड़ कटान एवं 2.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	2Km		**140.53**	Finall:1	निर्माणरत् 1		
	2Km		**353.83**	Finall:2	निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	245 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–भिकियासैण के अन्तर्गत स्याल्दे–देघाट में स्थित ग्राम गोलना को तामाढौन–देघाट– खल्डुवा मोटर मार्ग अथवा देघाट–जौरासी मोटर मार्ग से जौरासी मोटर मार्ग पर 72.00मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स.	1no+72m	12 / 2011	341.63	341.63	128.44		213.19	1no+72m	200.00	70.00												
						12 / 2011	341.63									1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+72m		341.63	341.63	128.44		213.19	1no+72m	200.00	70.00											
					1no+72m		341.63									1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+72m		341.63	341.63	128.44		213.19	1no+72m	200.00	70.00											
					1no+72m		341.63									1bd									
<u>नाबार्ड 18 (5 कार्य)</u>					24Km+2no+102m		721.73	721.73	440.11	12Km+1no+30m	281.62	2Km+1no+72m	208.55	105.55	40.05										
					14Km+2no+102m		721.73								40.05		2								
																1bd	2								

नाबार्ड 19

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	26 जनपद बागेश्वर में चौरा कमद्ध–पडाई–बांसतोली मोटर मार्ग का निर्माण	12Km	09 / 2006	186.96	186.96	48.63	2Km	138.33	1Km	110.00	20.00	35.39		1								
					3Km		186.96								35.39		1								
																	1								
2	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	269 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत कुशैल बैण्ड से तोली जिंगोली मो0मा0 के अवशेष भाग का निर्माण।	12Km	02 / 2013	353.75	353.75	313.19	12Km	40.56		20.00	0.00											
						02 / 2013	353.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गोलना–273	31/03/2020	शा.स. 6685/।।।(2)/11–65(प्रा.आ.)/07 दि. 24.12.2011	TS VIDE 8219/720c-01 dated 08/12/2011 OF Amount 142 lac		निविदा स्तर पर		दोनों एबटमैन्टों का कार्य पूर्ण। पुनरीक्षित स्वीकृति उपरान्त ऑन लाईन निविदा प्राप्त कर दि0 17.06.2019 को टैक्निकल बिड खोली गयी। तकनीकी मूल्यांकन का कार्य दि0 29.06.2019 को किया गया। जिसमें कोई भी निविदा योग्य नही पाये जाने के कारण पुनः दि0 29.06.2019 को निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित।
			142		निविदा 1		
			142		निविदा 1		
	2Km		**495.83**	Finall:2	निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

चौरा, कमद्व, पढाई, बासतोली	25/06/2019 1Km	शा0सं0 255/111–2/06–41 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.9.2006	TS VIDE 3056/507/Yata/2016 dated 27/06/2016 OF Amount 186.96 lac	Area 3.86 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
तोली–375, जिंगोली–445	31/03/2016	923(1)/।।।(2)/13–08(प्रा.आ.)/2006 दि0 27.2.13	TS VIDE 850/507Yata-Ku/2014 dated 16/02/2015 OF Amount 353.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता 0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता 0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					24Km		540.71	540.71	361.82	14Km	178.89	1Km	130.00	20.00	35.39		1								
																	1								
					15Km		540.71								35.39										
																	1								
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					24Km		540.71	540.71	361.82	14Km	178.89	1Km	130.00	20.00	35.39		1								
																	1								
					15Km		540.71								35.39										
																	1								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र 294 द्वाराहाट में सुनोली–दड़माड़ मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	4.4Km	03 / 2013	164.27	164.27	147.09	4.4Km	17.18		17.18	0.00													
							164.27																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					4.4Km		164.27	164.27	147.09	4.4Km	17.18		17.18												
					4.4Km		164.27																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					4.4Km		164.27	164.27	147.09	4.4Km	17.18		17.18												
					4.4Km		164.27																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में चौरा 352 कमद्ध–पडाई–बांसतोली मोटर मार्ग में 24 मी0 मोटर सेतु का निर्माण।	1no+24m	09 / 2006	72.00	72.00	0.18		71.82	1no+18m	60.00	0.00											
					1no+18m		72.00								17.11	1 b									
																1 b									

कोट

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km		**540.71**	FA:1	पूर्ण 2		
	1Km		**540.71**	FA:1	पूर्ण 2		

कोटयूड़ा किमी. 4 आबादी 272, दड़माड़ किमी. 350 आबादी 306	31/03/2019	शासनादेश 2188/111(2)/13–60(प्रा.आ.)/2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE 3315/810C-01/13 dated 01/07/2013 OF Amount 164.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			164.27		पूर्ण 1		
			164.27		पूर्ण 1		

	31/03/2020 1no	शा0सं0 255/111–2/06–41 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.9.2006	TS VIDE 3056/507Yata /2016 dated 27/06/2016 OF Amount 72 lac		निर्माण प्रारम्भ		फैबिकेशन का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+24m		72.00	72.00	0.18		71.82	1no+18m	60.00												
					1no+18m		72.00								17.11	1bd									
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+24m		72.00	72.00	0.18		71.82	1no+18m	60.00												
					1no+18m		72.00								17.11	1bd									
																1bd									
<u>नाबार्ड 19 (4 कार्य)</u>					28.4Km+1no+24m		776.98	776.98	509.09	18.4Km	267.89	1Km+1no+18m	207.18	20.00	35.39		1								
					19.4Km+1no+18m		776.98								52.51	1bd	1								
																1bd	1								

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 700/2012-820 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूंट–महारूद्रेश्वर मोटर मार्ग क (द्वितीय चरण)	2.5Km	03/2015	174.20	174.20	58.43	1.5Km	115.77	1Km	115.77	35.00													
						03/2015	174.20										1								
																	1								
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में रोटापानी बैण्ड से तिमिलटनौला तक मोटर मार्ग का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 350	2.15Km	06/2015	102.52	102.52	67.28	2.15Km	35.24		35.24	5.00													रोटापा
							102.52																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					4.65Km		276.72	276.72	125.71	3.65Km	151.01	1Km	151.01	40.00											
					4.65Km		276.72										1								
																	1								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no		**72**		निर्माणरत् 1		
	1no		**72**		निर्माणरत् 1		
	1Km+1no		**776.98**	FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

खूंट–वल्सा	31/03/2020 1Km	श्शासनादेश सं0 682/।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 07.03.2015	TS VIDE 1778/768C-01/2018 dated 25/04/2018 OF Amount 174.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान पूर्ण। 1.50 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष लम्बाई 0.50 कि0मी0 का आगणन अधीक्षण अभियन्ता महोदय के पत्रांक 1341/768सी0–01/19 दिनांक 30.03.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को प्रेषित।
रोटापानी आबादी 127, तिमिलटनोला आबादी 83	31/03/2018 –	शासनादेश सं. 2574/111(2)/15–68(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 19.6.2015	TS VIDE 4114/976C-01/15 dated 08/09/2015 OF Amount 102.5 lac		कार्य पूर्ण		पार्ट–1 एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	1Km		**276.7**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	81 गगास उडी महादेव सेलापानी भिकियासैंण मरचुला मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री सतनाम सिंह, अपर स0 अभियन्ता–श्री बी0एन0 पाण्डे)	40Km	02 / 2004	556.00	556.00	197.67	4Km	358.33	8Km	200.00	75.00	71.91											
					12Km	02 / 2004	556.00								71.91		4								
																	8								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					40Km		556.00	556.00	197.67	4Km	358.33	8Km	200.00	75.00	71.91										
					12Km		556.00								71.91		4								
																	8								
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					44.65Km		832.72	832.72	323.38	7.65Km	509.34	9Km	351.01	115.00	71.91										
					16.65Km		832.72								71.91		5								
																	9								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	252 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत मेरधूरा–सत्यों मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से 03 में पी0सी0 द्वारा डामरीकरण।	2.2Km	06 / 2013	172.49	172.49	147.49	1.9Km	25.00		25.00	25.00												
					1.9Km	06 / 2013	172.49																		
2	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	279 जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बेस अस्पताल से बेतालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 6.00 में डामरीकरण/सुधारीकरण कार्य	6Km	02 / 2014	202.54	202.54	192.54	4.7Km	10.00		10.00	10.00												
					4.7Km	02 / 2014	202.54																		
3	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	280 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग में सरना–पतलिया–सैंज तक डामरीकरण/सुधारीकरण	7Km	02 / 2014	348.50	348.50	310.95	3.5Km	37.55	1.5Km	37.55	37.55									1.5		
					5Km	02 / 2014	348.50																1.5		
																							1.5		
4	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	282 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में लोधिया–चौमू मौटर मार्ग में सुधारीकरण का कार्य	6Km	02 / 2014	218.43	218.43	216.91	4.6Km	1.52		1.52	1.52												
					4.6Km	02 / 2014	218.43																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	302 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग का सुधारीकरण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता / कु0 श्वेता कर्दम, कनिष्ठ अभियन्ता	13.17Km	07 / 2013	449.24	449.24	366.20	9Km	83.04	2Km	83.04	50.00									2			
					11Km		449.24																2		
																							2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थलराड़, मटवास, डूंगरी, देवराड़ी, आमडोली, बंद्राण, नागतले	31/03/2020 4Km	शा.सं. 288लो.नि.–2/01–15(प्रा.आ.)/04 दि. 27.02.04	TS VIDE 1977(1)/02Yata-Aa/2016 dated 06/05/2016 OF Amount 511.31 lac	Area 17.79 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		श्भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/83/2014/एफ.सी./157 दि. 28.04.15 एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को पत्रांक 3125/एफ.पी./यू.के./रोड/ 8936/2014 दि. 05.05.15 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	4Km		**511.31**	TA:1	निर्माणरत् 1		
	5Km		**788.01**	TA:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

सत्यों	31/03/2019 –	श्शासनादेश संख्या 3744/III(2)/13–08(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26.06.2013	TS VIDE 3573c/696c-01/15 dated 08/10/2015 OF Amount 172.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 10/2018 दायित्व शेष।
पौधार, खत्याड़ी, भनार	31/03/2017 –	श्शा0 स0 747/III(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 5292-c/706c-01/14 dated 28/11/2014 OF Amount 202.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 03/17 दायित्व शेष।
सरना, सैंज	31/03/2020 1.5Km	श्शा0 स0 747/III(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 6111/101Yata-Ku/15 dated 21/01/2016 OF Amount 348.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 07/2016 दायित्व शेष।
चौमू, कलसीमा	31/03/2017 –	श्शा0 स0 811/III(2)/14–50(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 5291c/765c-01/14 dated 28/11/2014 OF Amount 218.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 11/2016 दायित्व शेष।
नारसिंग आबादी 178, मयोली, आबादी 37, डहल आबादी 288 नागार्जुन	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं. 4161/111(2)/13–13(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 19.7.2013	TS VIDE 8081/507yata-Ku./2014 dated 16/10/2014 OF Amount 449.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी.सी.का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैन में सिनार–बाजन मोटर मार्ग का हॉटमिक्स से सुधारीकरण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री के.एस.रावत, कनिष्ठ अभियन्ता 344	4Km	03 / 2015	363.21	363.21	328.48	4Km	34.73		34.73	34.73	19.40											
							363.21								19.77										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					38.37Km		1,754.41	1,754.41	1,562.57	27.7Km	191.84	3.5Km	191.84	158.80	19.40								3.5		
					31.2Km		1,754.41								19.77								3.5		
																							3.5		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत सीमापानी ढुगाधारा कनौली लालूरी मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला/श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता 330	8Km	09 / 2013	311.57	311.57	59.41		252.16	8Km	150.00	50.00	50.00				4.5	4.5					
							311.57								50.00				2.5	1			2.5		
																			7	7			8		
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जिन्तोली–उडखुली–गढ़खेत मोटर मार्ग के किमी0 1 से 10 तक पी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य। 588	10Km	08 / 2013	286.70	457.01	286.70	10Km	170.31		0.00	0.00											
							457.01																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					18Km		598.27	768.58	346.11	10Km	422.47	8Km	150.00	50.00	50.00				4.5	4.5					
					18Km		768.58								50.00				2.5	1			2.5		
																			7	7			8		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बांगा–पलना–निसनी–अनरियाकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 5.00 तक सुधारीकरण/डामरीकरण का कार्य 321	5Km	03 / 2015	291.37	291.37	253.03		38.34	5Km	38.34	38.34										5		
						03 / 2015	291.37																	5		
																								5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					5Km		291.37	291.37	253.03		38.34	5Km	38.34	38.34									5		
					5Km		291.37																5		
																							5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सिनार आबादी 297, कमराड़ आबादी 3370, मिलेख आबादी 34, डयोना आबादी 248, बाड़ीकोट आबादी 296, बेल्टी आबादी 159	31/12/2018 –	शासनादेश सं. 2220(1)/111(2)/15–17(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 31.3.2015	TS VIDE 2195/02yata-Ku/2015 dated 08/05/2015 OF Amount 363.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	3.5Km		**1754.41**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		
सीमापानी आबादी 108, कनोली आबादी 203, लालूरी आबादी 157	31/03/2020 –	शासनादंश सं0 5061/।।। (2)/13–21 (प्रा0आ0)/2013 दिनांकं 12.9.2013	TS VIDE 8080/507yata-ku./2014 dated 16/10/2014 OF Amount 311.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 किमी. में इण्टर कोट एवं 5.00 किमी. टॉप कोट तक का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
उडखुली, गढ़खेत	 –	शा0सं0 4658/।।।(2)/13–02(मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 30.08.2013	TS VIDE CE(Ki) Latter No 594/535Yata-Ku/2013 dated 23/01/2014 OF Amount 457.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1035/77सी0, दिनांक 02.05.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर को प्रेषित।
			768.58		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
निसनी, अनरियाकोट, पलना	31/03/2020 5Km	श्शासनादेश सं0 2073/।।।(2)/15–07(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 25.03.2015	TS VIDE 4695/101yata-ku/2015 dated 26/11/2015 OF Amount 291.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 07/2019 दायित्व शेष।
	5Km		**291.37**		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (9 कार्य)					61.37Km		2,644.05	2,814.36	2,161.71	37.7Km	652.65	16.5Km	380.18	247.14	69.40				4.5	4.5			8.5		
																			2.5	1			11		
					54.2Km		2,814.36								69.77										
																			7	7			16.5		
नाबार्ड 21 (12 कार्य)					106.02Km		3,476.77	3,647.08	2,485.09	45.35Km	1,161.99	25.5Km	731.19	362.14	141.31				4.5	4.5			8.5		
																	5		2.5	1			11		
					70.85Km		3,647.08								141.68										
																	9		7	7			16.5		

नाबार्ड 22

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	अल्मोड़ा में द्वाराहाट में राजकीय इण्टर कालेज असगोली–पैठानी तक सड़क निर्माणं। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	18	10Km	02 / 2006	178.00	178.00	173.26	10Km	4.74		4.74	0.00												
							02 / 2006	178.00																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत चौखुटिया–मासी मोटर मार्ग के किमी. 56 भटकोट से ढोन– रीठाचौरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे,, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता	23	5Km	09 / 2006	107.00	107.00	74.55	4.75Km	32.45		32.45	10.00	0.12											
						4.75Km	09 / 2006	107.00								0.12										
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में गरूड के अन्तर्गत ग्राम सैणू से लदौलिया बाजार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	25	2.5Km	12 / 2006	73.70	73.70	65.68	2.5Km	8.02		8.02	8.02												
							12 / 2006	73.70																		
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी–मलसूना–टकनार खातीगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	60	15Km+1no	02 / 2004	241.40	241.40	217.74	5Km	23.66	1no	23.66	10.00												
						5Km	02 / 2004	241.40																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	सिरमोली बग्डवार–मल्ली मोहनरी–थापला–रिची मोटर मार्ग (नाम परिवर्तन रीची–मल्ली मोहनरी–मल्ला बग्डवार–मल्ला भकुनिया मोटर मार्ग) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	167	8Km	02 / 2004	111.20	111.20	237.94	6.75Km	105.50	0.5Km	50.00	0.00												
						7.25Km	02 / 2004	343.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8.5Km		**2814.36**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 7		
	13.5Km		**3602.37**	TA:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 8		

पैठानी आबादी 393	30/11/2018	शासनादेश सं.455/ 111 (2)/06–97 (प्रा. आ.) / 05 दिनांक 24.2.06	TS VIDE T.S. Letter No 1963/954C-01/16 dated 19/04/2016 OF Amount 178 lac	Area 4.32 (Final)	कार्य पूर्ण		10.00 किमी. पहाड़ कटान एवं अवशेष आंशिक पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। अवशेष डिफैक्ट का कार्य प्रगति पर है। (दायित्व शेष) अवशेष कार्य का आगणन अधीक्षण अभियन्ता,प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1896/954सी. –01/19 दिनांक 27.5.19 द्वारा लम्बाई 10 किमी. लागत रू. 399.94 लाख का मुख्य अभियन्ता, अल्मोडा को प्रेषित।
ढोन आबादी 605, रीठाचौरा आबादी 137	31/03/2019	शासनादेश सं. 2555 /111–2/06 –41(प्रा. आ.)/06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE 2115/952c dated 18/05/2016 OF Amount 107 lac	Area 1.47 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। आंशिक पार्ट–2, पुलिया का कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्य का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 4253/973सी.–01/18 दि. 20.10.18 द्वारा लम्बाई 4.75किमी. लागत रू. 307.83 लाख मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा को प्रेषित।
लदोलिया, सैणू		शा0सं0 3157/111–2/06–07–71 (प्रा0 आ0)/06दिनांक 18.12.06	TS VIDE EE Latter No 2181/1C dated 30/10/2015 OF Amount 73.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
मलसूना		196 /लो0नि0–2 /04–10 (प्रा0आ0)/ 2004 दिनांक 17–2–2004	TS VIDE SE Latter No 1055/1C-Bag/15 dated 10/08/2015 OF Amount 241.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बग्डवार आबादी 211, मल्ली मोहनरी आबादी 259, थापला आबादी 181	31/07/2019	शासनादेश सं.299/लो0नि0 –2/ 04–16 (प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04/शा.सं. 6912/111(2)/15–16(प्रा.आ.)/2004टी.सी. दि. 11.9.15	TS VIDE 558/03yata-Ku/15 dated 09/02/2016 OF Amount 343.44 lac	Area 0 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अन्तिम 0.500 किमी. में ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य बाधित है। पुनः विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	401 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87ई. से गैराड़ मोटर मार्ग का द्वाराहाट तक विस्तारीकरण का कार्य। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (सविदा)	6Km	02 / 2016	293.76	293.76	239.93	5.25Km	53.83	0.75Km	53.83	20.00	0.49										
							293.76								0.49										
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	488 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सनेती बैकोडी मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 3.00 से किमी0 5.00 इत्यादि का कार्य।	3Km	03 / 2016	140.12	140.12	38.80	2Km	101.32	1Km	80.00	0.00	37.77		1								
							140.12								37.77		1								
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	623 जनपद बागेश्वर में बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग का बनकोट तक विस्तार (किमी0 34 से 42 तक)।	7.77Km	02 / 2004	322.91	322.91	235.29	7Km	87.62	0.77Km	87.62	15.00											
							322.91										0								
																	0.77								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					57.27Km +1no		1,468.09	1,468.09	1,283.19	43.25Km	417.14	3.02Km+1no	340.32	63.02	38.38		1								
					46.27Km		1,700.33								38.38		1								
																	1.77								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	617 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–दफोट मोटर मार्ग से भीड़ी–किमोली का विस्तार किमी0 1 से 2 तक पहाड़ कटान व आर.सी.सी. स्कपर का निर्माण।	2Km	01 / 2016	111.46	111.46	32.50	1Km	78.96	1Km	78.96	15.00	0.16										
							111.46								0.16		1								
																	1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		111.46	111.46	32.50	1Km	78.96	1Km	78.96	15.00	0.16										
					2Km		111.46								0.16		1								
																	1								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	616 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–जेठाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित) से गुरना–दफौट मोटर मार्ग पर मिलान का कार्य।	4Km	03 / 2016	197.11	197.11	37.27	2Km	159.84	2Km	159.84	40.00	28.75	1 k	0.5								
							197.11								28.75	1 k	2								
																1 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नाट्टागुल्ली 263ए पान 371	31/03/2019 –	शासनादेश सं.665/111(2)/16–48 (एम0एल0एम0)/2015 दिनांक 29.2.2016	TS VIDE 3244/03yata-a/2016 dated 29/06/2016 OF Amount 280.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		5किमी. पहाड़ कटान पूर्ण। 0.75 किमी. (किमी. 6) में ग्रामीणों द्वारा भूमि नहीं दी जा रही है। कई बार ग्रामीणों के साथ वार्ता की गयी एक ही परिवार की अधिक भूमि प्रभावित होने के कारण सड़क निर्माण हेतु भूमि देने में पूर्ण असमर्थता की गयी है। जिससे ग्रामीण भूमि देने हेतु असहमत है। जिसके कारण कार्य नहीं किया जा सका। सहमति बनने पर पुनः समरेखन हेतु प्रेषित।
	25/06/2019 1Km	शा0सं0 671/।।।(2)/16–46(एम0एल0स0)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE 859/1C-Bag/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 140.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र। दायित्व शेष।
बनकोट, रतमोली, ताछनी	0.78Km	शा0सं0 196/लो0नि0–2/04–10(प्रा0आ0)/2004, दिनांक 17.02.2004	TS VIDE CE(ku) Latter No 3528/507Yata-Ku/15 dated 08/07/2015 OF Amount 322.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर।
	1.78Km		**1687.5**	Finall:3	निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

किमोली	31/03/2019 1Km	शा0सं0 432/।।।/2)/16–54(प्रा0आ0)/2015, दिनांक 25.01.2016	TS VIDE SE BGR No 566/1C-BAG/2016 dated 19/04/2016 OF Amount 111.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1Km		**111.46**		निर्माणरत् 1		

क्वैराली, गुरना, सिमलगॉव	31/03/2020 2Km	शा0सं0 671/।।।(2)/16–46(एम.एल.ए.)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.03.2016	TS VIDE SE Latter No 922/1C-Bag/16 dated 23/06/2016 OF Amount 197.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					4Km		197.11	197.11	37.27	2Km	159.84	2Km	159.84	40.00	28.75	1Km	0.5								
																1Km	2								
					4Km		197.11								28.75										
																1Km	2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (10 कार्य)					63.27Km +1no		1,776.66	1,776.66	1,352.96	46.25Km	655.94	6.02Km+1no	579.12	118.02	67.29	1Km	1.5								
																1Km	4								
					52.27Km		2,008.90								67.29										
																1Km	4.77								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर में कपकोट–पिण्डारी ग्लेशियर पैदल मार्ग के किमी0 21.90 से किमी0 30.00 तक पुनःनिर्माण एवं मरम्मत कार्य।	8.1Km	05 / 2015	60.00	60.00	53.43	8Km	6.57	0.1Km	6.00	0.00	5.78											
																	0.1								
							60.00								5.78										
																	0.1								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					8.1Km		60.00	60.00	53.43	8Km	6.57	0.1Km	6.00		5.78										
																	0.1								
					8.1Km		60.00								5.78										
																	0.1								
पैदल मार्ग (1 कार्य)					8.1Km		60.00	60.00	53.43	8Km	6.57	0.1Km	6.00		5.78										
																	0.1								
					8.1Km		60.00								5.78										
																	0.1								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–बड़ैत–धौलाड़गूढ़ मोटर मार्ग किमी0 4.00 से धन्यारी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	7Km	02 / 2016	361.58	361.58	297.52	7Km	64.06		64.06	5.00													
							361.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km		**197.11**		निर्माणरत् 1		
	4.78Km		**1996.07**	Finall:3	निर्माणरत् 5 पूर्ण 5		

	31/03/2020	शासनादेश सं0 4053/111(2)/15–26 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 13 मई, 2015	TS VIDE Reg No-02 Sno-9 dated 15/05/2015 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		90 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 100मी0 कठोर चटटान होने के कारण नहीं कट पा रहा है।
			60		निर्माणरत् 1		
			60		निर्माणरत् 1		

कुनस्यारी किमी. 2आबादी 440	31/03/2019	शासनादेश सं. 665/111(2)/16–48(एम0एल0एम0)/2015 दिनांक 29.2.2016	TS VIDE 3735/03yata-a/2016 dated 26/07/2016 OF Amount 361.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता 400	3Km	02 / 2016	127.12	127.12	114.59	3Km	12.53		12.53	2.00												
							127.12																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					10Km		488.70	488.70	412.11	10Km	76.59		76.59	7.00											
					10Km		488.70																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 895/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत दलबैण्ड से हरीश देवड़ी मोटर मार्ग के किमी0 0.500 से किमी0 2.00 में डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य 358	1.5Km	06 / 2015	111.84	111.84	97.36	1.5Km	14.48		14.00	14.00												
						06 / 2015	111.84																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1.5Km		111.84	111.84	97.36	1.5Km	14.48		14.00	14.00											
					1.5Km		111.84																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 690/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम सभा चौरा से लिंक रोड़ में 1200 मी0 सी0सी0 रोड व दीवारों का कार्य। 482	1.2Km	01 / 2016	93.46	93.46	20.83		72.63	0.8Km	40.00	0.00												
					0.8Km		93.46											0.4					0.8		
																		0.4					0.8		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1.2Km		93.46	93.46	20.83		72.63	0.8Km	40.00												
					0.8Km		93.46											0.4					0.8		
																		0.4					0.8		
पुनः निर्माण व सुधार (4 कार्य)					12.7Km		694.00	694.00	530.30	11.5Km	163.70	0.8Km	130.59	21.00											
					12.3Km		694.00											0.4					0.8		
																		0.4					0.8		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोटिला आबादी 419, ग्वाड़ आबादी 569	31/07/2017 –	शासनादेश सं. 665/111(2)/16–48(एम0एल0एम0)/2015 दिनांक 29.2.2016	TS VIDE T.S. Letter No 2017/806 C-01/16 dated 25/04/2016 OF Amount 127.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			488.7		पूर्ण 2		
	31/08/2018 –	शा0सं0 4874/।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.6.2015	TS VIDE 3392/670C-01/15 dated 04/08/2015 OF Amount 111.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2019 में पूर्ण। वित्तीय दायित्व शेष।
			111.84		पूर्ण 1		
	31/03/2020 0.8Km	शासनादेश सं0 61/111(2)/16–15 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE 79/1C dated 20/05/2016 OF Amount 93.46 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	0.8Km		**93.46**		निविदा 1		
	0.8Km		**694**		निविदा 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत नामती चेटाबगड के किमी0 7 में 48मी0 स्पान के स्टील गर्डर लौह सेतु का निर्माण कार्य। 478	1no+48m	11 / 2015	457.46	457.46	228.68	1no	228.78	48m	180.00	176.00	21.71											
							457.46								21.71										
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत मोहन नगर से तुनेड़ा–बसेत मोटर मार्ग के किमी0 2 में 10मी0 आर0सी0सी0 मोटर सेतु का निर्माण। 622	1no	03 / 2016	34.73	34.73	29.15	1no	5.58		5.58	5.58												
							34.73																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+48m		492.19	492.19	257.83	2no	234.36	48m	185.58	181.58	21.71										
					2no+48m		492.19								21.71										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					2no+48m		492.19	492.19	257.83	2no	234.36	48m	185.58	181.58	21.71										
					2no+48m		492.19								21.71										

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में काफली कमेड़ा के घुरडिया गधेरे में 24 मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण कार्य। 379	1no+24m	01 / 2015	31.06	31.06	30.49	1no	0.57	24m	0.00	0.00	0.32											
						02 / 2015	31.06								0.32										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+24m		31.06	31.06	30.49	1no	0.57	24m			0.32										
					1no+24m		31.06								0.32										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कालपैर कापडी के पास रामगंगा नदी पर 110मी0 स्पान झूलापुल का निर्माण कार्य। 484	1no+110 m	03 / 2016	368.79	368.79	293.76		75.03	1no+10m	50.00	0.00		1 b										
							368.79									1 b									
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शासनादेश सं0 7219/।।।(2)/15–53(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015	TS VIDE CE(Ku) 3784/507Yata/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 457.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		शा0सं0 671/।।।(2)/16–46(एम.एल.ए.)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.03.2016	TS VIDE SE Latter No 742/1C-Bag/16 dated 19/04/2016 OF Amount 34.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेषं। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
			492.19		पूर्ण 2		
			492.19		पूर्ण 2		
	31/03/2019	शासनादेश सं0 623/111(2)/15–45 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.01.2015	TS VIDE Rg No-02 Sno-13 dated 15/05/2015 OF Amount 31.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पी0सी0आर0 गठित की जानी है।
			31.06		पूर्ण 1		
	24/07/2019 1no	शासनादेश सं0 5337/।।।(2)/16–46 (एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE CE(Ku) 2643/535Yata/2016 dated 31/05/2016 OF Amount 368.79 lac		कार्य पूर्ण		काय पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	487 जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रमाडी में रामगंगा नदी पर 110 मी0 स्पान के पॅदल झूलापुल का निर्माण कार्य।	1no+110m	03 / 2016	369.38	369.38	211.39		157.99	1no+110m	130.00	100.00	1.99										
							369.38								18.44	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+220m		738.17	738.17	505.15		233.02	2no+220m	180.00	100.00	1.99	1bd									
					2no+220m		738.17								18.44	2bd									
																2bd									
पैदल सेतु (3 कार्य)					3no+244m		769.23	769.23	535.64	1no	233.59	2no+244m	180.00	100.00	2.31	1bd									
					3no+244m		769.23								18.76	2bd									
																2bd									
<u>नाबार्ड 22 (20 कार्य)</u>					84.07Km+6no+292m		3,792.08	3,792.08	2,730.16	65.75Km+3no	1,294.16	6.92Km+3no+292m	1,081.29	420.60	97.09	1Km+1bd	1.5								
					72.67Km+5no+292m		4,024.32								113.54	1Km+2bd	4.1	0.4					0.8		
																1Km+2bd	4.87	0.4					0.8		

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	अग्नेरी–थनीगॉव मोटर मार्ग। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता 6	19.7Km	02 / 2004	317.00	317.00	269.72	7.7Km	47.28		47.28	4.00	4.08										
					7.7Km	02 / 2004	317.00								4.08										
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	भिकियासैन के अन्तर्गत गनोली–बावन मोटर मार्ग का निर्माण। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र .चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता 27	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	79.38	4Km	60.62		60.62	0.00											
						03 / 2008	140.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में रूनीखेत से गॉधीग्राम–अमतौड़ा वाया मजवे डुगंरगॉव मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण। 462	6Km	08 / 2014	303.86	303.86	240.65	5Km	63.21		63.21	15.00	0.70										
					5Km		303.86								0.70										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no	शासनादेश सं0 5337/।।।(2)/16–46 (एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE CE (Ku) 2089/507Yata/2016 dated 31/05/2016 OF Amount 369.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		फेब्रिकेशन का कार्य प्रगति पर।
	2no		**738.17**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	2no		**769.23**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	5.58Km+2no		**4011.49**	Finall:3	निविदा 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 12		

धुधलिया मनराल किमी.3 आबादी 762, क्वैराली वल्ली,किमी. 13 आबादी 211 मल्साखेत किमी. 14 आबादी 107	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 54/लो.नि.–2/04–01 (प्रा. आ.)/04 दि0 5.2.04	TS VIDE 3532/03yata-a/2018 dated 18/08/2018 OF Amount 317 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष।
गनोली, किमी.4 आबादी 518, बावन आबादी 135	31/03/2019 –	शासनादेश सं. 764 (1)/111–2/ 08–(प्रा. आ.)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE 3796/941C-01/15 dated 28/08/2015 OF Amount 140 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रपत्र तैयार किये जा रहे है।
अमतौड़ा, खोली, काकड़ा	31/03/2019 –	शा0सं0 4784/।।।(2)/14–07(प्रा0आ0)/2004, दिनांक 27.08.2014	TS VIDE CE(Ku) Latter No 6014/507Yata-ku/15 dated 05/12/2016 OF Amount 303.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					29.7Km		760.86	760.86	589.75	16.7Km	171.11		171.11	19.00	4.78										
					16.7Km		760.86								4.78										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	स्याल्दे	जनपद अल्मोड़ा में तल्ली चम्याड़ी से 10 राणलखाल मोटर मार्ग। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री एन0एस0 रावत, कनिष्ठ अभियन्ता–श्री अतर सिह)	13.5Km	03 / 2009	472.50	472.50	216.20	3Km	256.30	6.68Km	100.00	56.00	53.91										
					9.68Km	03 / 2009	472.50								53.91		4								
																	6.68								
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा 383 क्षेत्र–रानीखेत मं पीपली–मंजूरखान मोटर मार्ग का निर्माण।	5.5Km	03 / 2016	376.30	376.30	139.27	3Km	237.03	2.5Km	100.00	50.00	53.71										
						03 / 2016	376.30								53.71		2.5								
																	2.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					19Km		848.80	848.80	355.47	6Km	493.33	9.18Km	200.00	106.00	107.62										
					15.18Km		848.80								107.62		6.5								
																	9.18								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र 386 जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान–थुवासिमल मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से उटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2016	165.29	165.29	126.87	1Km	38.42	2Km	38.42	0.00													
						06 / 2016	165.29										2								
																	2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		165.29	165.29	126.87	1Km	38.42	2Km	38.42												
					3Km		165.29										2								
																	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विधानसभा 614 क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत विजयपुर से धौलीनाग मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2016	99.10	99.10	24.86		74.24	2Km	74.24	20.00													
							99.10									0.5 k	1								
																0.5 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			760.86		पूर्ण 3		

तल्ली चम्यारी–153, मोहनीढया–105	31/03/2020 4Km	793 / 111(2) / 09–14(मु.मं.घो.) / 09 दि. 12.03.09	TS VIDE 4097/535Yata-Aa/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 368.02 lac	Area 4.58 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पूर्ण कार्यवाही उपरान्त प्रस्ताव दि0 04.03.2015 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन प्रेषित। सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित का 6.00 किमी. पहाड़ कटान एवं 3.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
पचखोला–6, चमडोली बगोटी–65	31/03/2020 2.5Km	1041 / ।।।(2) / 16–07(प्रा0आ0) / 2004टी0स0 दिनांक 21.03.2016	TS VIDE 3229/02Yata-Aa/2016 dated 11/07/2016 OF Amount 205.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य माह मार्च 2016 में स्वीकृत। निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
	6.5Km		**573.07**	TA:1	निर्माणरत् 2		

कनरा	31/03/2020 2Km	श्शा0 संख्या 2008 / ।।।(2) / 16–53(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 27 जून, 2016	TS VIDE 4304/270c-01/16 dated 06/08/2016 OF Amount 110.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 पहाड़ कटान पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
	2Km		**110.38**		निर्माणरत् 1		

	1Km	शा0सं0 671 / ।।।(2) / 16–46(एम.एल.ए.) / 2015 टी0सी0, दिनांक 22.03.2016	TS VIDE EE Latter No 865/1C dated 02/05/2016 OF Amount 99.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		99.10	99.10	24.86		74.24	2Km	74.24	20.00											
					2Km		99.10									0.5Km	1								
																0.5Km	2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (7 कार्य)					53.7Km		1,874.05	1,874.05	1,096.95	23.7Km	777.10	13.18Km	483.77	145.00	112.39										
					36.88Km		1,874.05								112.39	0.5Km	9.5								
																0.5Km	13.2								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 903/2014-69 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	3Km	08/ 2015	156.31	156.31	120.14	3Km	36.17		36.17	0.00												
						08/ 2015	156.31																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					3Km		156.31	156.31	120.14	3Km	36.17		36.17												
					3Km		156.31																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत मासी–आदिगॉव–जौरासी मोटर मार्ग एवं मासी–आदिगॉव मोटर मार्ग से शहीद मोहन चन्द्र शर्मा लिंक मोटर मार्ग को सुधारीकरण एवं डामरीकरण । श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता/ श्री विजयप	6Km	10/ 2016	427.20	427.20	132.99		294.21	5Km	200.00	50.00	0.53			3								
					5Km		427.20								0.53			3	5	5			0		
																		3	5	5			5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		427.20	427.20	132.99		294.21	5Km	200.00	50.00	0.53			3							
					5Km		427.20								0.53			3	5	5					
																		3	5	5			5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km		**99.1**		निर्माणरत् 1		
	9.5Km		**1543.41**	TA:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 3		
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 6098/।।।(2)/15–13(मु0मं0 घो0) /2015 दिनांक 18.08.2015	TS VIDE 4697C/787C-01/15 dated 28/10/2015 OF Amount 156.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
			156.31		पूर्ण 1		
आदिगॉव कनौरिया किमी.3 आबादी 522, आदिगॉव फूलोरिया किमी. 10 आबादी 189, सुरना रिखाड़ी, किमी.10 आबादी 310, कोटयूड़ा किमी. 6 आबादी 276	31/03/2020	शासनादेश 2834/111(2)/16–48(एम.एल.ए.)/15 दिनांक 20.10.2016	TS VIDE 6568(1)/03yata-a/16 dated 31/12/2016 OF Amount 427.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 किमी. जी.एस.बी. कार्य पूर्ण। 3 किमी. में सोलिंग कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
			427.2		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					9Km		583.51	583.51	253.13	3Km	330.38	5Km	236.17	50.00	0.53			3							
																		3	5	5					
					8Km		583.51								0.53										
																		3	5	5			5		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में आई0टी0आई0 को जाने हेतु खाईबगड के बीच 84मी0 स्पान मोटर लौह सेतु का निर्माण कार्य। 504	1no+84m	11 / 2016	579.23	579.23	400.15		179.08	1no+84m	160.00	120.00	58.89											
							579.23								63.18	1 b									
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+84m		579.23	579.23	400.15		179.08	1no+84m	160.00	120.00	58.89										
					1no+84m		579.23								63.18	1bd									
																1bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	असौ बसकूना मोटर मार्ग के किमी0 1544 00 व 4.00 में 24 मी0 एव 18मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	2no+24m	07 / 2016	193.28	193.28	32.78		160.50	2no+24m	80.00	0.00	30.64											
							193.28								30.64	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2no+24m		193.28	193.28	32.78		160.50	2no+24m	80.00		30.64										
					2no+24m		193.28								30.64	1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में पोथिग सोभाकुण्ड मोटर मार्ग के किमी0 1.00 (चैनेज 1/8 व 1/29) में 24मी0 (2नं0) स्अील गर्डर मोटर सेतुओं का निर्माण कार्य। 545	2no+24m	07 / 2016	199.10	199.10	28.02		171.08	2no+24m	155.00	60.00													
							199.10								29.40	1 b									
																2 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2no+24m		199.10	199.10	28.02		171.08	2no+24m	155.00	60.00											
					2no+24m		199.10								29.40	1bd									
																2bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			583.51		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	30/03/2020 1no	शासनादेश सं0 1941/।।।(2)/16–55(प्रा0आ0) /2012 टी0सी0 दिनांक 22 नवम्बर, 2016	TS VIDE CE(Ku)6249(1)/507Yata/2016 dated 05/12/2016 OF Amount 579.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		बियरिग फिसिंग का कार्य प्रगति पर।
	1no		**579.23**		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 1no	2185/।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2016	TS VIDE 6094/507Yata/2016 dated 05/12/2016 OF Amount 193.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		24 मी0 सेतु के इरेक्शन का कार्य पूर्ण। डैकस्लब की कास्टिग हेतु सटरिग का कार्य प्रगति पर। 18मी0 सेतु का निर्माण नहीं किया जाना है। अतः नाबार्ड से निरस्त किया जाना है।
	1no		**193.28**		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 1no	2185/।।।(2)/16–46(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2016	TS VIDE 6028/507Yata/2016 dated 15/11/2017 OF Amount 199.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		चैनेज 1/29 में इरेक्शन का कार्य पूर्ण। डैकस्लब कास्टिग हेतु सटरिग का कार्य प्रगति पर। 1–8 में बाक्स कलर्वट के निर्माण हेतु आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	1no		**199.1**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (3 कार्य)					5no+132m		971.61	971.61	460.95		510.66	5no+132m	395.00	180.00	89.54										
					5no+132m		971.61								123.22	3bd									
																4bd									
पैदल सेतु																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 503 जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में रेवती नदी (कपकोट) में स्थान हीरुकला के समीप 60 मी0 पैदल झूलापुल का निर्माण।	1no+60m	07 / 2016	210.96	210.96	130.10		80.86	1no+60m	70.00	0.00	26.08										
							210.96								26.08	1 b									
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		210.96	210.96	130.10		80.86	1no+60m	70.00		26.08										
					1no+60m		210.96								26.08	1bd									
																1bd									
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+60m		210.96	210.96	130.10		80.86	1no+60m	70.00		26.08										
					1no+60m		210.96								26.08	1bd									
																1bd									
<u>नाबार्ड 23 (13 कार्य)</u>					62.7Km+6no+192m		3,640.13	3,640.13	1,941.13	26.7Km	1,699.00	18.18Km+6no+192m	1,184.94	375.00	228.54			3							
																0.5Km+4bd	9.5	3	5	5					
					44.88Km+6no+192m		3,640.13								262.22	0.5Km+5bd	13.2	3	5	5			5		

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 399 432/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में गगास उड़ी महादेव सैलापानी भिक्यौण मरचूला मोटर मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति सेतु सहित। (प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स. अभियन्ता–श्री कुन-	24Km+8no	11 / 2016	2,433.59	2,433.59	100.66		2,332.93	24Km+8no	800.00	150.00		5 k										
						11 / 2016	2,433.59									10 k	10									
																14 k	24								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3no		**971.61**		निर्माणरत् 3		

	31/03/2020 1no	2185 / 111(2) / 16–46(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016	TS VIDE 1680/1C-Bag/2016 dated 16/11/2016 OF Amount 210.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		इरेक्शन का कार्य पगति पर।
	1no		**210.96**		निर्माणरत् 1		
	1no		**210.96**		निर्माणरत् 1		
	9.5Km+4no		**3309.49**	TA:1	निर्माणरत् 9 पूर्ण 4		

नागतले–138, मटवास–151, मिने–264, डयोना–358, सिसवारी–127, नानणकोट–203, मलिहारी–160, दुगोलीबाग–122, बगड–66	31/03/2020 10Km	2981 / ।।।(2) / 16–15(प्रा0आ0) / 2004 दि0 15.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		15.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					24Km+8no / 24Km+8no		2,433.59 / 2,433.59	2,433.59	100.66		2,332.93	24Km+8no	800.00	150.00		5Km / 10Km / 14Km	10 / 24									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जनपद अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी तक (कोसी नदी के किनारे) बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण 10	15Km+1no+18m	07/2008 / 07/2008	525.00 / 525.00	525.00	419.09	3Km	105.91	12Km+1no+18m	50.00	0.00		0 / 1 b 12									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2117/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत काण्डा पड़ाव से पंगचौड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 615	5Km+2no	03/2016	305.76 / 305.76	305.76	137.22	4Km	168.54	1Km+2no	168.54	80.00	28.57 / 43.95	2 b 0.5 / 2 b 1 / 2 b 1									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					20Km+3no+18m / 20Km+3no+18m		830.76 / 830.76	830.76	556.31	7Km	274.45	13Km+3no+18m	218.54	80.00	28.57 / 43.95	2bd 0.5 / 2bd 1 / 3bd 13									
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					44Km+11no+18m / 44Km+11no+18m		3,264.35 / 3,264.35	3,264.35	656.97	7Km	2,607.38	37Km+11no+18m	1,018.54	230.00	28.57 / 43.95	5Km+2bd 0.5 / 10Km+2bd 11 / 14Km+3bd 37									
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत–गगास मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 425	6Km	08/2016	271.71 / 271.71	271.71	235.69	6Km	36.02		36.02	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	10Km				निर्माणरत् 1		

चौसली, बड़सीमी, धड़सीमी सैनार, कुनैता, गूंठ, फड़का, स्याली, अधेली सुनार, अधेली तिवारी, सुनौली, मटेला, खत्याड़ी	31/03/2022	शा0सं0 2488/।।।–(2)/08–03(मु0मं0घो0)/08 दिनांक 25 जुलाई, 2008	TS VIDE 1005(1)/101Yata-Ku/2015 dated 05/03/2016 OF Amount 427.98 lac	Area 10.17 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की कुल लम्बाई 18.150 कि0मी0 है जिस पर 15.00 कि0मी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है जिस पर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण व 3.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य के नव निर्माण का आगणन लम्बाई 3.150 कि0मी0 एवं लागत रू0 429.50 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1786/535याता0–अ0/17 दिनांक 28.05.2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित। प्रस्तावित स्पान 18मीटर सेतु हेतु अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1032/667सी0–01/19 दिनांक 14.03.2019 द्वारा स्थल चयन प्रस्ताव अनुमोदित।
जोगाबाड़ी, नारायणगूंठ, पंगचौड़ा	31/03/2020 1Km+2no	शा0सं0 671/।।।(2)/16–46(एम.एल.ए.)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.03.2016	TS VIDE CE(Ku) No 3240(1)/535-yata-alm/16 dated 30/06/2016 OF Amount 305.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 पुल का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	1Km+2no		**733.74**	GOI:1	निर्माणरत् 2		
	11Km+2no		**733.74**	GOI:1	निर्माणरत् 3		

वलना आबादी 229, पंतकोटली–476	30/10/2019	शासनादेश सं. 2336/111(2)/16–46(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 19.08.2016	TS VIDE 4469/03yata-a/16 dated 07/09/2016 OF Amount 271.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	426 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत विजेपुर–धनखलगॉव मोटर माग्र में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (पंचम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	3Km	08 / 2016	140.78	140.78	113.44	3Km	27.34		27.34	20.00													
							140.78																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					9Km		412.49	412.49	349.13	9Km	63.36		63.36	20.00											
					9Km		412.49																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	तारीखेत	426 वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत चौबटिया कुनलाखेत बमस्यूँ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (किमी0 17 से 20) (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल	4Km	02 / 2018	233.36	233.36	81.59		151.77	4Km	151.77	62.94	6.80					2					
						02 / 2018	233.36								6.80					4			4		
																				4			4		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	435 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 322/2017 में जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत नैनी–जाना–गिनाई मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता(प्रथम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी,, अपर सहायक अभियन्ता	8Km	05 / 2017	341.94	341.94	29.82		312.12	5.7Km	150.00	30.00	24.74			3	0.5								
																		3.7	4.7	5.7			0		
					5.7Km		341.94								24.74			3.7	4.7	5.7			5.7		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	सामेश्वर (अ0जा0)	द्वाराहाट	436 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 323/2017 में जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कालिका–दलमोटी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधार का कार्य (द्वितीय चरण) श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता(प्रथम)/श्री दीप चन्द्र चौधरी,, अपर सहायक अभियन्ता	5.4Km	05 / 2017	225.78	225.78	72.44		153.34	4.2Km	100.00	35.00					1.5							
																		0.2	2.2	4.2					
					4.2Km		225.78											0.2	2.2	4.2					
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					17.4Km		801.08	801.08	183.85		617.23	13.9Km	401.77	127.94	31.55			3	2	2					
																		3.9	6.9	13.9			4		
					13.9Km		801.08								31.55			3.9	6.9	13.9			9.7		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
धनखलगॉव आबादी 313	31/03/2019 —	शासनादेश सं. 2336/111(2)/16–46(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 19.08.2016	TS VIDE 4823/809C-01/16 dated 31/08/2016 OF Amount 140.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			412.49		पूर्ण 2		

मंगडोली–58	30/11/2019 4Km	शा0स0 778/।।।(2)/18–51(एम0एल0ए0)/17 दि0 22.02.2018	TS VIDE 1163/23C-01/2018 dated 09/04/2018 OF Amount 233.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ। (भौतिक रूप से कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा)
नैनी, आबादी 255 जाना आबादी 229, डडगलिया आबादी 4494, गिनाई आबादी 305	30/10/2019 —	शासनादेश सं. 287/111(2)/17–51(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 19.5.2017	TS VIDE 4379/02yata-a/17 dated 20/12/2017 OF Amount 341.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 किमी. में सोलिंग व 1.50 में इन्टर का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
दलमोटी,किमी. 8 आबादी 233, बटुलिया किमी. 6आबादी 103	30/10/2019 —	शासनादेश सं. 287/111(2)/17–51(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 19.5.2017	TS VIDE 4535/941C-01/17 dated 07/12/2017 OF Amount 225.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 किमी. सोलिंग एवं 3.50 किमी. इन्टर का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	4Km		**801.08**		निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	392 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2296/2018 के अन्तर्गत द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा ज्योली–कुज्याड़ी–बसर मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य	3Km	07/2016	179.57	179.57	107.10		72.47	3Km	72.47	72.47						1			3		
						07/2016	179.57													1			3		
																				1			3		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		179.57	179.57	107.10		72.47	3Km	72.47	72.47						1			3		
					3Km		179.57													1			3		
																				1			3		
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					29.4Km		1,393.14	1,393.14	640.08	9Km	753.06	16.9Km	537.60	220.41	31.55			3	2	3			3		
					25.9Km		1,393.14								31.55			3.9	6.9	14.9			7		
																		3.9	6.9	14.9			12.7		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	343 जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–बड़ैती मोटर मार्ग के किमी. 8 में खिरों गधेरे पर 35मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। श्री राजेश कुमार,, सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/श्री विजय प्रसाद बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1no+35m	03/2015	144.86	144.86	45.70		99.16	1no+35m	99.16	20.00	18.42											
							144.86								18.42	1 b									
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+35m		144.86	144.86	45.70		99.16	1no+35m	99.16	20.00	18.42										
					1no+35m		144.86								18.42	1bd									
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+35m		144.86	144.86	45.70		99.16	1no+35m	99.16	20.00	18.42										
					1no+35m		144.86								18.42	1bd									
																1bd									
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुज्याड़ी, बिसरा	31/03/2020 3Km	श्शासनादेश सं0 2103/।।। (2)/16– 52 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 11.07.2016	TS VIDE 4886/577c-01/16 dated 31/08/2016 OF Amount 179.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग कोट व इन्रकोट व टॉप कोट का कार्य पूर्ण, 3.00 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर है।
	3Km		**179.57**		निर्माणरत् 1		
	7Km		**1393.14**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 2		
कफड़ा आबादी 445, बड़ेत आबादी 331	31/03/2020 1no+35m	शासनादेश सं. 1924/111(2)/15–41(प्रा.आ.)/2006 दिनांक 24.03.2015	TS VIDE 2057/772c-01/15 dated 08/05/2015 OF Amount 144.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल के बाये एवटमैन्ट के नीचे कैविटी होने के कारण पुल का स्पान 35मी. से 42मी. का करना पड़ा जिस कारण कार्य में विलम्ब हुआ। पुल का कार्य दिनांक 30.11.19 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान में एवटमैन्ट व पहुॅच मार्ग कार्य पूर्ण। पुल के सभी पार्टस् कार्यशाला पिरूमदारा, रामनगर से कार्यस्थल पर पहुॅच चुकें है। पुल के बॉटम का इरेक्शन व फेब्रीकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
	1no+35m		**144.86**		निर्माणरत् 1		
	1no+35m		**144.86**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ में ग्राम थकलाड़ के पास गोमती नदी पर पैदल झूलापुल का निर्माण कार्य। 610	1no	03 / 2016	251.51	251.51	217.55	1no	33.96		33.96	15.00	-0.38											
							251.51								7.36										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no		251.51	251.51	217.55	1no	33.96		33.96	15.00	-0.38										
					1no		251.51								7.36										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 753/2012 के 379 अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में सुयालबाड़ी–गंगरकोट के मध्य 60 मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण	1no+60m	03 / 2016	133.95	133.95	94.69		39.26	1no+60m	39.26	39.26												
						03 / 2016	133.95									1 b									
																1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		133.95	133.95	94.69		39.26	1no+60m	39.26	39.26											
					1no+60m		133.95									1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–379/2017 के 610 अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर से नुमाईशखेत को जोड़ने हेतु 65.00मी0 झूला पुल का निर्माण। (स्थल चयन के आधार पर 70.00मी0 पैदल पुल)	1no	10 / 2017	316.91	316.91	2.09		314.82	1no	100.00	60.00	50.35											
							316.91								50.35	1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no		316.91	316.91	2.09		314.82	1no	100.00	60.00	50.35										
					1no		316.91								50.35										
																1bd									
पैदल सेतु (3 कार्य)					3no+60m		702.37	702.37	314.33	1no	388.04	2no+60m	173.22	114.26	49.97										
					3no+60m		702.37								57.71	1bd									
																2bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थकलाड़		शा0सं0 1200 / ।।।(2) / 16–29(प्रा0आ0) / 2007, दिनांक 04.03.2016	TS VIDE CE(Ku) No 3200/507yata-Alm/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 251.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
			251.51		पूर्ण 1		
	31/12/2019 1no+60m	श्शासनादेश सं0 546 / ।।।(2) / 16–52(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 22.03.2016	TS VIDE 3814/228c-01/16 dated 26/07/2016 OF Amount 133.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		फरवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक वर्षा होने के कारण एवं बांये एंकर ब्लॉक के पीछे भू–स्खलन होने के कारण कार्य बाधित रहा, भूस्खलन से आये मलुवे की सफाई करने के पश्चात् एंकर ब्लॉक, निरीक्षण गैलरी एवं इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
	1no+60m		**133.95**		निर्माणरत् 1		
		शा0सं0 1862 / ।।।(2) / 17–47(एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक 31.10.2017	TS VIDE CE(Ku) Latter No 5306/535Yata-Alm/18 dated 23/01/2019 OF Amount 316.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		दाये एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
			316.91		निर्माणरत् 1		
	1no+60m		**702.37**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 24 (13 कार्य)					73.4Km+15no+113m		5,504.72	5,504.72	1,657.08	16Km+1no	3,847.64	53.9Km+14no+113m	1,828.52	584.67	128.51	5Km+2bd	0.5	3	2	3			3		
																10Km+4bd	11	3.9	6.9	14.9			7		
					69.9Km+15no+113m		5,504.72								151.63	14Km+6bd	37	3.9	6.9	14.9			12.7		

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	अमसरकोट–जौलकाण्डे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के किमी0 4 (खर्कटम्टा) से गरजौली तक मोटर मार्ग लम्बाई 4 किमी0 (भूमि हस्तान्तरण हेतु)।	172	1job	07 / 2009	1.00	1.00	3.83		-2.83	1job	0.00	0.00													
								1.00								1 s										
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग किमी0 12 (क्वैराली) से नौगांव हरूमन्दिर (दफौट) मोटर मार्ग लम्बाई 3 किमी0 (भूमि हस्तान्तरण हेतु)।	173	1job	07 / 2009	1.00	1.00	1.06		-0.06	1job	0.00	0.00													
								1.00								1 s										
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	काफलीगैर में दूबागड़ा से करासघट तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3 किमी0 (भूमि हस्तान्तरण हेतु)।	174	1job	07 / 2009	1.00	1.00	5.53		-4.53	1job	0.00	0.00													
								1.00								1 s										
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	झोपडा शिखर मोटर मार्ग का विस्तार वास्ती तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	176	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.49		0.01	1job	0.00	0.00													
								0.50																		
5	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	दोफाड धरमघर मोटर मार्ग से छिपछिम तक मोटर मार्ग का निर्माण(वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)।	177	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00													
								0.50																		
6	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	हिसवाडी यात्री सैड से पगराडी गुरसुती तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)।	183	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00													
								0.50																		
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	बालीघाट धरमघर मोटर मार्ग खन्तोली पुल से गुजगुचा प्रा0 पाठशाला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	205	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.47		0.03	1job	0.00	0.00													
								0.50																		
8	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	मजवा फार्म से डौला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी0	226	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00													
								0.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	18Km+4no+95m		**2974.11**	GOI:1	निर्माणरत् 10 पूर्ण 3		

		जिलाधिकारी का पत्रांक– 675/जि0यो0/2009–10 दिनांक 14.07.09		Area 1.36 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 स्वीकृत।
		जिलाधिकारी का पत्रांक– 675/जि0यो0/2009–10 दिनांक 14.07.09			कार्य पूर्ण		डी0पी0आर0 नई दरों पर इस कार्यालय के पत्रांक 2470/1सी0, दिनांक 23.09.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, बागश्वेर को प्रेषित। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रस्तावित है।
दूबागाड़, करासघट, करासमाफी		जिलाधिकारी का पत्रांक– 675/जि0यो0/2009–10 दिनांक 14.07.09		Area 4.26 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
झोपडा, शिखर, वास्ती		जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 929/जि0यो0 /2010–11 दि0 17 अगस्त, 2010		Area 4.98 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 29.11.2017 को वनभूमि प्रस्ताव गठित कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर पर है।
छिपछिया।		जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 929/जि0यो0 /2010–11 दि0 17 अगस्त, 2010		Area 2.1 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 15.02.2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2017 द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 87/2ई0 दिनांक 11.01.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित।
पगराडी, गुरसुटी		जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 929/जि0यो0 /2010–11 दि0 17 अगस्त, 2010		Area 4.76 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के/ रोड/25824/2017दिनांक 24.04.2017को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर पर है।
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011		Area 0.63 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 20.05.2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव खण्ड स्तर पर लम्बित है।
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0 227	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.42		0.08	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
10	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयॅ गडेरा के चकईधार से जालेख तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0 245	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	करासघट से करासमाफी तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)। 248	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत घटगाड़ से पगना तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)। 254	1job	08 / 2010	1.00	1.00	0.99		0.01	1job	0.00	0.00											
							1.00									1 s									
13	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	गरूड़–कनस्यारी मोटर मार्ग से लखनी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2 किमी0। 284	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.48		0.02	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	गनीगॉव से पाण्डूथल तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0। 298	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									
15	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	गोगिनापानी से कलियाबगड़ होते हुए मण्डलसेरा बाईपास में मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0। 300	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									
16	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	कौसानी–जाड़ापानी–बगरी–मटखाल–सेरा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी0। 303	1job	10 / 2011	0.94	0.94	0.74		0.20	1job	0.00	0.00											
							0.94									1 s									
17	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	नरगोली से तुसरेड़ा मोटर मार्ग। 304	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.52		-0.02	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									
18	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	नरगोली–सिमायल–भण्डारीसेरा–सलियाजग्यूड़ाबास(सेराघाट मिलान) (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी0। 306	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.41		0.09	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011		Area 2.51 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 16.07.2017 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.02.2018 को आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 801/1सी दिनांक 11.04.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011		Area 3.49 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 12.06.2017 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित। नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 929/जिला योजना/ 2010–11, दिनांक 17.08.2010		Area 4.26 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
कठानी	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 929/जिला योजना/ 2010–11, दिनांक 17.08.2010			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित। परन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद।
कनस्यारी	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011		Area 0.5 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 स्वीकृत।
पाण्डूथल	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, संरेखन विवाद। सर्वे कार्य कराया जा रहा है।
कलियाबगड़	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 21.12.2016 को ऑनलाईन कर दिया गया है। दिनांक 08.05.2018 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 2379/2ई.व.भू. दिनांक 04.09.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण एवं भूवैज्ञानिक निरीक्षण पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्तावन दिनांक 02.12.2015 ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्तावन दिनांक 08.12.2015 ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 2378/2ई.व.भू., दिनांक 04.09.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बोहाला–घटगाड़ लिंक मोटर मार्ग 307 किमी0 3 से हन्योली पम्प हाउस तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.50		0.00	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
																1 s									
20	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग 309 का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.40		0.10	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
																1 s									
21	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	पौड़ीबैण्ड–चौगॉवछीना मोटर मार्ग के 317 मुखानीधार से खर्कटम्टा तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.51		-0.01	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
																1 s									
22	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला 320 तिपोला तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.47		0.03	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
																1 s									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (22 कार्य)					22job		13.44	13.44	20.32		-6.88	22job													
					22job		13.44																		
																15st									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला अस्पताल बागेश्वर के निकट 141 सरयू नदी पर मोटर सेतु निर्माण के अन्तर्गत जिला पंचायत की दुकानों का पुनः निर्माण (प्रथम किस्त)।	1job	07 / 2009	16.00	16.00	8.02		7.98	1job	0.00	0.00												
							16.00																		
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	बासपटान–रावतसेरा मोटर मार्ग के 250 किमी0 2 से रावतसेरा ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (सर्वेक्षण कार्य)	1job	08 / 2010	1.50	1.50	0.61		0.89	1job	0.00	0.00												
							1.50																		
																1 s									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जौलकाण्डे से शीशाखानी मोटर मार्ग 308 का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.37		0.13	1job	0.13	0.00												
							0.50																		
																1 s									
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	रावतसेरा मोटर मार्ग डौला से देवल 310 विसराल माणा दिगोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.36		0.14	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
																1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
हन्योली	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त डी0पी0आर0,गठन की कार्यवाही चल रही है।
नंदीगॉव	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011		Area 1.44 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण पूर्ण। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 30.07.2018 को ऑनलाईन कर दिया गया है।
				TA:4 FA:1 Nodal:10	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 6 निर्माणरत् 11 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 1	

	—	जिलाधिकारी का पत्रांक–675/जि0यो0/2009–10 दिनांक 14.07.09			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्त होना है। निरस्तीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1901/35सी0बी0, दिनांक 01.08.2017 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 929/जिला योजना/ 2010–11, दिनांक 17.08.2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण विवाद। निरस्त होना है।
लेटी, शीशाखानी, जौलकाण्डे	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011		Area 2.23 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		सरेखण विवाद। माणा–दिगोली हेतु पी.एम.जी.एस.वाई. में मोटर मार्ग का काग्र प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4job		18.50	18.50	9.36		9.14	4job	0.13												
					4job		18.50									4st									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयुँ गुलेर मोटर मार्ग के हितिगघाट से परगडा भैसोडी नरगडा मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)। 184	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.37		0.13	1job	0.13	0.00													
							0.50																		
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	भाकड़पन्त मोटर मार्ग से नागकन्याल तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। 251	1job	08 / 2010	6.00	6.00	2.20		3.80	1job	0.00	0.00													
							6.00									1 s									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	देवीनगर–धामपुर से तुसरेड़ा ढांगा तक मोटर मार्ग। 305	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.22		0.28	1job	0.28	0.00													
							0.50									1 s									
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयू गडेरा मोटर मार्ग का सनेती तक विस्तार सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव हेतु। 339	1job	09 / 2013	0.30	0.30	0.18		0.12	1job	0.12	0.00													
							0.30																		
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	पगना मोटर मार्ग से बक्सरझूना की ओर मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 396	1Km	02 / 2013	12.60	12.60	5.00		7.60	1Km	0.00	0.00													
							12.60									1 k									
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	अल्मोड़ा–बागेश्वर मोटर मार्ग के दाणोछीना से मल्लीछीना पन्तगॉव मोटर मार्ग का निर्माण। 411	1Km	09 / 2013	12.00	12.00	1.62		10.38	1Km	0.00	0.00													
							12.00									1 k									
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयू गडेरा मोटर मार्ग के किमी0 8 मल्ला गडेरा होते हुए अनु0जा0बस्ती दुनाधार चौबिटा पोखरी से बैडा दोफाड मिलान 10 किमी0 435	1job	05 / 2015	2.00	2.00	1.00		1.00	1job	0.00	0.00													
							2.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					2Km+5job		33.90	33.90	10.59		23.31	2Km+5job	0.53												
					2Km+5job		33.90									2Km2st									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
				TA:1	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 2	

	—	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 929/जि0यो0 /2010–11 दि0 17 अगस्त, 2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 929/जिला योजना/ 2010–11, दिनांक 17.08.2010			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	—	शासनादेश संख्या–978/ ।।।(2)/13–03(बजट) /2012, दिनांक 12.02.2013			समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव ऑनलाइन कर दिया गया है।
पंतगॉव, भनारतोली	—	मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
				Nodal:1	अना0कार्य 5 समरेखण 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 3	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	पन्त क्वैराली स्कूल तक मोटर मार्ग (भूमि हस्तान्तरण हेतु) 3.500 किमी0 की लागत रु0 1.00 लाख 138	1job	04 / 2010	1.00	1.00	0.12		0.88	1job	0.88	0.00													
							1.00																		
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)। 180	1job	08 / 2010	0.50	0.50	0.34		0.16	1job	0.00	0.00													
							0.50																		
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	धिगारतोला देवली मोटर मार्ग के उजेडी से ईडा से भैरु चौपाटा जू0 हाईस्कूल तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0 201	1job	10 / 2011	1.00	1.00	0.09		0.91	1job	0.00	0.00													
							1.00																		
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	दोफाड पपों रताईस मोटर माग्र से गापानी विजोरिया खलदौडी मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 10 किमी0 202	1job	10 / 2011	2.00	2.00	1.30		0.70	1job	0.00	0.00													
							2.00																		
5	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	कपकोट शामा के रमाडी से नान पन्याली डांगती होकरा मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 16 किमी0 213	1job	10 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00													
							1.00																		
6	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	दारसिंग नाथीसेरा से भन्ताला मिलान मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0 214	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00													
							0.50																		
7	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	रमाडी मनधूरा मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0 217	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00													
							0.50																		
8	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	पोथिग से तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी0 223	1job	10 / 2011	0.40	0.40	0.40		0.00	1job	0.00	0.00													
							0.40																		
9	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जगथाना से पाथिग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी0 224	1job	10 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00													
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 147/जिला योजना/2009–10 दिनांक 28.04.2010 द्वारा रु0 1.00 लाख			सर्वेक्षण पूर्ण		ऐलाइमेन्ट गठित किया जा रहा है।
पाली, लीमा	—	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 929/जि0यो0 /2010–11 दि0 17 अगस्त, 2010		Area 1.8 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के/ रोड/ 20732/ 2016 दिनांक 29.07.2016 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	चूंकि ईडा से भैरुचौबट्टा से मार्ग जुड जायेगा। अतः दोहरी स्वीकृति के कारण निरस्त किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011		Area 4.95 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 29.09.2015 को ऑन लाईन कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	—	जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			समरेखण अनुमोदित		ऐलाइमेन्ट स्वीकृत। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है।
	—	जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011		Area 4.28 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव एफ0/पी0/यू0के0 /रोड/23336 दिनांक 29.12.2016 को ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था। नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा 01.03.2018 को आपत्तियों में लौटाया गया था। 08.04.2018 को आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	पुडकूनी से पाथिग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी0। 225	1job	10 / 2011	0.40	0.40	0.40		0.00	1job	0.00	0.00											
							0.40																		
11	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	जारती से रीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि 232 हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.36		0.14	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला अस्पताल बागेश्वर के निकट सरयू नदी पर मोटर सेतु निर्माण के अन्तर्गत जिला पंचायत की दुकानों के पुनः निर्माण हेतु मुआवजा (द्वितीय किस्त)। 236	1job	08 / 2010	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00									1 s									
13	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	खनिया से ऐरोली तक मोटर मार्ग का 237 निर्माण कार्य। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	2Km	02 / 2015	10.00	10.00	0.02		9.98	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	10.00										0								
																	2								
14	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	लीती लिंक से होकरा तक मोटर मार्ग 241 (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी0	1job	10 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
15	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	कपकोट कर्मी मार्ग से तल्ला गोदियाधार 244 होते हुयें राजस्व गॉव सुलमती, तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी0	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.20		0.30	1job	0.30	0.00											
							0.50																		
16	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	कपकोट शामा मोटर मार्ग के प्रा0पा0 249 झोपडा से खवेधार तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.20	0.00											
							0.50																		
17	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	बैडा –मझेडा जारती प्रधानमंत्री ग्राम 250 सडक योजना जारती से तोली मूलनारायण मंदिर तक मोटर माग्र (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.20	0.00											
							0.50																		
18	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	असौं बसकुना मोटर मार्ग से बैडा 253 मिलान मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
19	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	पोखरी–ग्वालदे मोटर मार्ग में वन्तोली 283 से रणकुरी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00											
							0.50									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011		Area 1.54 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 19.09.2018 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
		जिलाधिकारी के पत्रांक 929/जिला योजना/ 2010–11, दिनांक 17.08.2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्त होना है। निरस्तीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1901/35सी0बी0, दिनांक 01.08.2017 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।
एरोली–1084	31/03/2020	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 165/जि0 या0–स्वीकृति/14–15 दि. 05.02.2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि के मुआवजें की मांग की जा रही है। माग्र निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि के मुआवजा प्रस्ताव गठित कर राज्य योजना के अन्तग्रत प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है।
		जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
		जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
		जिलाधिकारी,बागश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			समरेखण अनुमोदित		एलाइमेन्ट स्वीकृत।
		जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
		जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्वौरड़ा 285 होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग 2 किमी0 सर्वेक्षण हेतु।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50									1 s									
21	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	काण्डा मोटर मार्ग से मल्ला फल्टनिया 287 होतु हुए दफौट मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50									1 s									
22	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	भिलकोट से चरणगूठ–मनाखेत–इंडिया 289 होते हुए परकोटी मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50									1 s									
23	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	कठायतबाड़ा बाईपास से कठायतबाड़ा 299 तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 1 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.03		0.47	1job	0.00	0.00												
							0.50									1 s									
24	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	सातचौरा–जल्थाकोट मोटर मार्ग के 311 किमी0 2 से गंगानाथ धार से सिरौली नारायणदेव मन्दिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0।	1job	10 / 2011	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00												
							0.50									1 s									
25	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	सनगाड बासती दियारी मोटर मार्ग का 335 विस्तार सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव हेतु।	1job	09 / 2013	0.40	0.40	0.00		0.40	1job	0.00	0.00												
							0.40																		
26	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	घिधारतोला देवली मोटर माग्र का 337 भैराचौबटटा तक विस्तार सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव हेतु।	1job	09 / 2013	0.20	0.20	0.00		0.20	1job	0.00	0.00												
							0.20																		
27	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	नरगडा से रीमा मोटर मार्ग सर्वेक्षण एवं 341 वनभूमि प्रस्ताव हेतु।	1job	09 / 2013	0.40	0.40	0.00		0.40	1job	0.00	0.00												
							0.40																		
28	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	लीती लिंक मोटर माग्र का जैती 343 झूलापुल होकरा तक विस्तार सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव हेतु।	1job	09 / 2013	0.30	0.30	0.00		0.30	1job	0.00	0.00												
							0.30																		
29	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	पूर्व निर्मित ढालन खुनौली मोटर मार्ग 395 का भूमि प्रतिकर।	1job	02 / 2015	22.00	22.00	0.50		21.50	1job	5.00	0.00												
							22.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 19.09.15 द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण में विवाद।
कठायतबाड़ा	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण पूर्ण। संरेखण विवाद। निरस्त होना है।
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण पूर्ण। ऐलाइमेन्ट गठन की कार्यवाही चल रही है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	—	मु0वि0अ0 बागेश्वर के पत्रांक सं0 111/जि0यो0वै0 / 2014 –15 दिनांक 2 फरवरी 2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	चौगॉवछीना–जोशीगॉव मोटर मार्ग के 396 किमी0 3 से ग्राम काण्डाधार लिंक मार्ग में सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। (सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव)	1job	02 / 2013	0.20	0.20	0.00		0.20	1job	0.00	0.00												
							0.20									1 s									
31	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	व्हीलकुलवान मोटर मार्ग से 427 स्योकुणा–ग्वालदम नाग तक मोटर मार्ग (सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव)	1job	09 / 2013	0.40	0.40	0.00		0.40	1job	0.00	0.00												
							0.40									1 s									
32	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	व्हीलकुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट 434 को जोड़ने हेतु 3 किमी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव)	1job	09 / 2013	0.30	0.30	0.00		0.30	1job	0.00	0.00												
							0.30									1 s									
33	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	फल्याटी नामतीचेटाबगड मोटर माग्र 521 लम्बाई 7.00 किमी0 में भूमि प्रतिकर।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.94		14.06	1job	8.00	0.00												
							15.00																		
34	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ढपटी झांकर 523 मोटर मार्ग 4.50किमी0 में भूमि प्रतिकर।	1job	08 / 2016	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	5.00	0.00												
							12.00																		
35	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	विजयपुर पैसिया रनकाण्डे मोटर मार्ग 524 के 10किमी0 में भूमि प्रतिकर।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.00	0.00												
							10.00																		
36	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	सनगाड वास्ती मोटर मार्ग के किमी0 525 से 4 तक भूमि प्रतिकर।	1job	08 / 2016	12.00	12.00	1.30		10.70	1job	5.00	0.00												
							12.00																		
37	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	बनलेख गडेरा मोटर मार्ग किमी0 1 से 526 3 तक भूमि प्रतिकर।	1job	08 / 2016	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	3.00	0.00												
							12.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	दफौट–बनकोट मोटर मार्ग में उडियार 676 बैंड से आगे मोटर मार्ग निर्माण। (प्रथम किस्त)	1Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1Km	10.00	0.00			0									
							10.00									1 k	1								
39	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	दुदीला से टकनार तक लिंक मोटर 678 मार्ग निर्माण। (प्रथम किस्त)	3Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	3Km	10.00	0.00												
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–978 / ।।।(2) / 13–03(बजट) / 2012, दिनांक 12.02.2013			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	भूवैज्ञानिक निरीक्षण हो चुका है। समरेखण विवाद
	—	मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 736 / जि0यो0 / 2013–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 21.05.2015 को ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 3552 / 2ई. व.भू., 26.12.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को प्रेषित।
	—	मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 736 / जि0यो0 / 2013–14	TS VIDE EE Latter No 2134/1C dated 04/08/2018 OF Amount 0.24 lac	Area 0.91 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584 / जि0यो0(1) / 2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284 / 125 / रा0यो0आ0 / 2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584 / जि0यो0(1) / 2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मुआवजा गठित कर धनावटन हेतु उच्चाधिकारियो को लागत रु0 48.15 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतः निरस्त किया जाना है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584 / जि0यो0(1) / 2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा गठित किया जा रहा है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584 / जि0यो0(1) / 2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा गठित किया गया है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584 / जि0यो0(1) / 2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा गठित किया गया है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584 / जि0यो0(1) / 2015–16, दिनांक 02.08. 2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584 / जि0यो0(1) / 2015–16, दिनांक 02.08. 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	टकनार जुड़ गया है। निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बोहाला से सतेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम किस्त) 679	3Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	3Km	4.00	0.00			0								
							10.00									3 k	3								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (40 कार्य)					9Km+36job		160.00	160.00	6.00		154.00	9Km+36job	57.58												
					9Km+36job		160.00									4Km10st	6								
प्रथम चरण के कार्य (73 कार्य)					11Km+67job		225.84	225.84	46.27		179.57	11Km+67job	58.24												
					11Km+67job		225.84									6Km31st	6								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	किडईधार से होराली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 209	1job	10 / 2011	4.00	4.00	0.18		3.82	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	गचेर पुल से राजस्व गॉव घुसैला तथा 259 चोनलिया हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री विजय बरमोला,, कनिष्ठ अभियन्ता	1job	09 / 2011	15.00	15.00	15.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						10 / 2011	15.00																		
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ढालन खुनौली मोटर मार्ग के किमी0 8 326 से चौरा भैरों चपटटा मोटर मार्ग का मिलान।	1Km	09 / 2013	15.00	15.00	0.16	0.8Km	14.84		14.00	0.00											
					0.8Km		15.00																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग 463 के किमी0–3 में पुलिया एंव पहाड़ कटान का कार्य। श्री हिमांशु भट्ट सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	1job	07 / 2015	35.00	35.00	31.26	1job	3.74		0.00	0.00											
							35.00																		
5	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	उत्तरौडा पोलिग मोटर मार्ग का विस्तार 424 2.50 किमी0 में पहाड कटान का कार्य।	2.5Km	05 / 2015	49.00	49.00	34.80	2.5Km	14.20		10.00	0.00											
							49.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मयूं चनबौड़ी, साता	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
			0.24	TA:1 Nodal:6	अना0कार्य 24 सर्वेक्षण 3 समरेखण 6 निर्माणरत् 7	निरस्त होना हे 18 समरेखण विवाद 2	
			0.24	TA:6 FA:1 Nodal:17	अना0कार्य 35 सर्वेक्षण 4 समरेखण 13 निर्माणरत् 20 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 24 समरेखण विवाद 2	

	—	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011	TS VIDE E.E. Reg No-1 S.No-44 dated 18/01/2014 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों के आपत्तियों के कारण अनुबन्ध निरस्तीरण की कार्यवाही की जा रही है। कार्य निरस्त किया जाना है।
सलना आबादी 1012	31/12/2017 —	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 12060/जिला योजना–स्वीकृति/2011–12 दिनांक 27.9.2011	TS VIDE 1412/1c dated 16/06/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर का पत्रांक सं0 736/जि0यो0/2013–14	TS VIDE Reg.-02 Sno-33 dated 19/09/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
कूना आबादी 182, धन्यारी आबादी 221	30/09/2017 —	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 991/जि0यो0(स्वी0) / 2015–16 दिनांक 9.7.15 एवं दिनांक 13.7.2015	TS VIDE 1772/1C dated 30/07/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/02/2019 —	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015	TS VIDE Reg No 02 S.No-38 dated 18/08/2015 OF Amount 49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयू–गुलेर मोटर मार्ग के पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग में मिलान हेतु पहाड कटान का कार्य। 425	1.25Km	05 / 2015	35.00	35.00	28.46	1.25Km	6.54		5.00	0.00												
							35.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	लमगढा	ढौरा–छाना मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से बिनी टम्टा होते हुए कुन्यूड़ा की ओर मार्ग निर्माण 440	1job	03 / 2018	10.00	10.00	10.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	10.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	सिकुड़ाबैण्ड में पार्किंग निर्माण 457	1job	07 / 2018	9.00	9.00	9.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	9.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	राजपुर वार्ड में मारूति सर्विस सेन्टर से भ्यारखोला में श्री अशोक गड़िया जी के मकान तक नाले एवं पटाल व रास्ते का निर्माण कार्य (एस0सी0पी0) 458	1job	07 / 2018	5.00	5.00	5.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	5.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	मकेड़ी में श्री सिजवाली जी के घर के पास कलमठ/नाला निर्माण 459	1job	07 / 2018	6.00	6.00	5.99		0.01	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	6.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	पनिउड्यार ग्रेस स्कूल से लोहनी जी 462 स्कूल तक नाला निर्माण	1job	07 / 2018	4.00	4.00	4.01		-0.01	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	4.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	हवालबाग	बिनौला गॉव के असना से खादी मार्केट के नीचे जैंती तक लिंक मार्ग 464	1job	07 / 2018	10.00	10.00	10.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	10.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	हवालबाग	विकास खण्ड लमगड़ा में शहरफाटक–भाबू एप्रोच मार्ग में कॉजवे, नाला एवं दीवार निर्माण 465	1job	07 / 2018	9.00	9.00	9.01		-0.01	1job	0.00	0.00												
						07 / 2018	9.00																		
14	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	लीती लिंक मोटर मार्ग के किमी0 1.50 से 3.00 तक पहाड कटान का कार्य। 519	1.5Km	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1.5Km	12.00	0.00		0.25 k 0.5 k 0.5 k									
							15.00																		
15	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	लीली लिंक मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3.00 तक पार्ट–2 एवं स्कपरों का निर्माण कार्य। 520	3Km	08 / 2016	20.00	20.00	5.81	3Km	14.19		10.00	0.00												
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	22/05/2017 –	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015	TS VIDE Reg-02 S.No-50 dated 30/12/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	अर्थ एवं संख्याधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 1486/जि0यो0/207–18 दिनांक 01.01. 2018 एवं संशोधत नाम परिवर्तन पत्रांक 319/जि0यो0/17–18 दि0 22.03.2018	TS VIDE 2097/11C dated 25/10/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1597/11C dated 06/08/2018 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 04/2019 दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1597/11C dated 06/08/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1597/11C dated 06/08/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1975/Esitmate dated 06/10/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1975/Estimate dated 06/10/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1597/11C dated 06/08/2018 OF Amount 9 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1430/1C dated 29/08/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	22/11/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1428/1C dated 24/08/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	पाण्डेखरक–खडेरिया मोटर मार्ग में 538 मुआवजा भुगतान।	1job	05 / 2015	18.00	18.00	13.10		4.90	1job	0.00	0.00											
							18.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (16 कार्य)					9.25Km+ 11job		259.00	259.00	181.78	7.55Km+2job	77.22	1.5Km +9job	51.00			0.25Km									
					9.05Km+ 11job		259.00									0.5Km									
																0.5Km									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	रींची बिल्लेख भुजान मोटर मार्ग के 181 किमी. 10 से स्यालीखेत तक कच्चा मोटर मार्ग का निर्माण (600मी.)। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह)	0.6Km	12 / 2010	5.62	5.62	5.62		0.00	0.6Km	0.00	0.00												
						12 / 2010	5.62																		
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	दोफाड पपों रताईस मोटर मार्ग का 423 पी0एम0जी0एस0वाई0 के बैडा पाखड मोटर मार्ग तक विस्तार में पहाड कटान का कार्य।	2Km	05 / 2015	45.00	45.00	22.72		22.28	2Km	20.00	0.00			1									
							45.00										1								
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	मैणाकोट के ग्राम जामड़ी से गौलीखाल 443 को किमी0 सी0सी0 मार्ग।	1job	06 / 2018	15.00	15.00	15.00		0.00	1job	0.00	0.00											
						06 / 2018	15.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में भागीरथी नाले के समीप 494 स्थित पैदल सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.65	1job	0.35		0.35	0.00											
							3.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	कुचौली से टकनार मोटर मार्ग का 534 निर्माण 5 किमी0 भाग प्रथम का कार्य।	5Km	05 / 2015	72.00	72.00	45.23	3Km	26.77	2Km	26.77	0.00		2 k									
							72.00									3 k	2								
																4 k	2								
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	काण्डा महाविद्यालय सम्पर्क मार्ग का 535 निर्माण।	1job	05 / 2015	15.00	15.00	9.53	1job	5.47		5.47	0.00											
							15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। धनांवटन होना है।
	7job		**241**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 8 पूर्ण 7	निरस्त होना हे 1	

स्यालीखेत–113	31/03/2020	जिला अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 1920/जिला योजना–स्वीकृति/10–11/एल.ए.सी. दि. 03. 12.10			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015	TS VIDE 1550/1C dated 20/08/2015 OF Amount 45 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। 1 किमी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	751/जि0यो0(स्वी0)/2018–19 दिनांक 21. 06.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 157/जि0यो0 (स्वी0)2014–15, दिनांक 23. 02.2015	TS VIDE EE Latter No 321/1C EE Latter No 321/1C dated 28/02/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
टकनार	2Km	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 105/1C dated 21/01/2016 OF Amount 72 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
भण्डार		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 1092/1C dated 16/06/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					7.6Km+3job 7.6Km+3job		155.62 155.62	155.62	100.75	3Km+2job	54.87	4.6Km+1job	52.59			2Km 3Km 4Km	 3 3									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भराडी टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण कार्य। 430	1job	05 / 2015	50.00 50.00	50.00	19.00		31.00	1job	16.00	0.00												
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	विजयपुर–हथरसिया मोटर मार्ग का निर्माण भाग प्रथम का कार्य। 536	1Km	05 / 2015	18.00 18.00	18.00	16.92	1Km	1.08		1.08	0.00												
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	देवनाई बाजार से दरणा की ओर मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम किस्त) 986	1Km	08 / 2016	25.00 25.00	25.00	9.26		15.74	1Km	15.74	0.00			1 1									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					2Km+1job 2Km+1job		93.00 93.00	93.00	45.18	1Km	47.82	1Km+1job	32.82				1 1									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	रींची बिल्लेख भुजान मोटर मार्ग के किमी. 8 से ग्राम सुनोली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (500मी.)। (प्रान्तीय खण्ड–रानीखेत, स. अभियन्ता–श्री के0एस0 बिष्ट, अपर स0 अभियन्ता–श्री उमेश लाल साह) 180	0.5Km	12 / 2010 12 / 2010	6.00 6.00	6.00	0.06		5.94	0.5Km	0.00	0.00			0 0.5									
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	काण्डे थपलिया मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय किस्त। 195	3Km	10 / 2011	10.00 10.00	10.00	0.31		9.69	3Km	9.00	0.00		1.5 k 3 k	1.5 3									
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	वास्ती मोटर मार्ग का विस्तार (नापभूमि में) 246	1job	10 / 2011	2.00 2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3Km		**135**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

	–	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015	TS VIDE 1687/1C dated 13/10/2016 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पगति पर।
हथरसिया	–	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 866/1C dated 02/05/2016 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1Km	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 2899/1C dated 16/12/2016 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	1Km		**93**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

	31/03/2020 –	जिला अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 1920/जिला योजना–स्वीकृति/10–11/एल.ए.सी. दि. 03. 12.10			समरेखण अनुमोदित		मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली राज्य सिविल बेनाप भूमि के लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयुक्त एवं सचिव राज्य परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 174/पांच–157/015 दि. 13.04.15 द्वारा उपसचिव उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–2 देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 1.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जानी है।
	–	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0 1499/जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश सं0 284/125/ रा0यो0आ0/2018–19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है को निरस्त किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	298 भयू गडेरा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 17 से 20 तक (प्रथम किस्त)	1job	03 / 2013	16.00	16.00	16.00		0.00	1job	0.00	0.00											
							16.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	387 ग्राम पंचायत हरड़ा मौलेखी में भनिया टनोला से एहड़धार अ.जा. बाखली मोटर मार्ग। (एस.सी.पी.)	1job	11 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
						11 / 2016	15.00									1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	भिक्यिासैण	446 ग्राम पंचायत कनगढ़ी में खटनौला से खल्डुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	06 / 2018	6.00	6.00	6.00		0.00	1job	0.00	0.00											
						06 / 2018	6.00									1 s									
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	486 गागरीगोल–चनोली मोटर मार्ग से रामपुर–दिगोली तक मोटर मार्ग के अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.96	1job	9.04		9.04	0.00											
							10.00																		
8	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	510 ग्राम गुलेर से बुदियानी ताक होते हुए खर्कु हुये कानातोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम किस्त)	1job	08 / 2016	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	0.00											
							30.00																		
9	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	518 ओखलधार पपों रताईस मोटर मार्ग में पार्ट–2 का कार्य।	2Km	08 / 2016	25.00	25.00	3.52		21.48	2Km	11.67	0.00			2								
							25.00										2								
10	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	539 तल्ली लोहारी से अमोली मोटर मार्ग में भुआवजा भुगतान।	1job	05 / 2015	20.00	20.00	4.81		15.19	1job	15.19	0.00											
							20.00									1 s									
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	641 बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग के किमी0 12 से नौगॉव–हरूमन्दिर (दफौट) तक मोटर मार्ग निर्माण (किमी0 1 में पहाड़ कटान एवं भाग द्वितीय का कार्य)।	1Km	08 / 2016	50.00	50.00	2.21		47.79	1Km	47.79	0.00		0.1 k									
							50.00									1 k	1								
																1 k	1								
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	648 जिन्तोली–सलखन्यारी मोटर मार्ग के किमी0 6 का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1Km	60.00	0.00											
							60.00									1 k	1								
																1 k	1								
13	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	653 धैना–लखनी मोटर मार्ग से धैना मोटर मार्ग के किमी0 2 का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2018	60.00	60.00	8.07	1Km	51.93		51.93	0.00											
							60.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 1551/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22.03.2013		Area 1.08 (Nodal)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 —	अर्थ एवं संख्याधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 1720/जि0यो0/2016–17 दिनांक 26.11.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	अर्थ एवं संख्याधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 1720/जि0यो0/2016–17 दिनांक 26.11.2016 द्वारा नाम परिवर्तन प्रस्ताव स्वीकृत।
	31/03/2020 —	751/जि0यो0(स्वी0)/2018–19 दिनांक 21.06.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
चनोली	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 157/जि0यो0 (स्वी0)2014–15, दिनांक 23.02.2015	TS VIDE EE Latter No 360/1C dated 09/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	विवाद के कारण निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 2Km	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1436/1C dated 27/08/2016 OF Amount 25 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। धनावंटन होना है।
	1Km	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2912/1C dated 17/12/2016 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
सलखन्यारी	1Km	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
धैना	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1013/1C dated 24/04/2018 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः **July 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	सिमार–कनस्यारी मोटर मार्ग से लखनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1Km	60.00	0.00			1								
							60.00										1								
																	1								
15	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	गरूड–देवनाई से कोहिना मोटर मार्ग के अवशेष कार्य के अन्तर्गत पहाड़ कटान व स्कपर का निर्माण। (प्रथम किस्त)	1.5Km	08 / 2016	50.00	50.00	6.95		43.05	1.5Km	43.05	0.00											
							50.00									0.5 k	0								
																1.5 k	1.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (15 कार्य)					11Km+7job		420.00	420.00	50.89	1Km+1job	369.11	10Km+6job	307.67			0.1Km	1								
					11Km+7job		420.00									4Km	6.5								
																6.5Km3st	10								
नव निर्माण मोटर मार्ग (40 कार्य)					29.85Km+22job		927.62	927.62	378.60	12.55Km+5job	549.02	17.1Km+17job	444.08			2.35Km	1								
					29.65Km+22job		927.62									7.5Km	10.5								
																11Km3st	14								

पैदल मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 से श्री राम मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.5Km	06 / 2008	1.00	1.00	0.00		1.00	0.5Km	0.00	0.00											
							1.00										0								
																	0.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.5Km		1.00	1.00			1.00	0.5Km													
					0.5Km		1.00																		
																	0.5								
पैदल मार्ग (1 कार्य)					0.5Km		1.00	1.00			1.00	0.5Km													
					0.5Km		1.00																		
																	0.5								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कनस्यारी	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1012/1C dated 24/04/2018 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 1992/1C dated 30/07/2019 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	5.5Km		**255**	Nodal:1	अना0कार्य 5 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 4	निरस्त होना हे 3 समरेखण विवाद 1	
	9.5Km+7job		**724**	Nodal:1	अना0कार्य 6 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 16 पूर्ण 16	निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 1	
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी पत्रांक सं0 632/जिला –योजना–वित्तीय स्वीकृति/08–09, दि0 20.06.2008			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भूमि उपलब्ध नहीं है। निरस्त होना है।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	232 खैरना–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग में पैदल मार्ग का सुधारीकरण। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (तृतीय)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1job	12 / 2010	10.00	10.00	10.00	1job	0.00		0.00	0.00												
						02 / 2011	10.00																		
2	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	भैसिंया छीना	252 दलबैण्ड देवड़ा मो0 मा0 का डामरीकरण कार्य। किमी0 0.00 से 0.500 (एस.सी.पी.)	0.5Km	02 / 2015	16.00	16.00	25.66	0.5Km	-9.66		0.00	0.00											
						02 / 2015	16.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	350 एस0आर0एच0 खूंट में साज–सज्जा का कार्य	1job	05 / 2015	10.00	10.00	10.00		0.00	1job	0.00	0.00											
						05 / 2015	10.00																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	365 चौबाटा सिंगोली खनोलिया मोटर मार्ग के किमी0–1व 2 में दीवार एंव स्कपर निर्माण का कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/श्री के.एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	1job	07 / 2015	15.00	15.00	14.85	1job	0.15		0.00	0.00											
							15.00																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	चौखुटिया	375 रिखाड़ी धोबीतुरा मोटर मार्ग में दीवार व स्कपर निर्माण का कार्य। (एस0सी0पी0) श्री राजेश कुमार सहायक अभियन्ता (प्रथम)/कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1job	07 / 2015	15.00	15.00	14.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							15.00																		
6	निर्माण खण्ड कपकोट	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	420 जिला योजना के अन्तग्रत कलनाबैण्ड–पन्तक्वैराली–बिलखेत माटर मार्ग किमी0 8 में (1.00 किमी0) लम्बाई के पुनः निर्माण कार्य।	1Km	09 / 2013	24.00	24.00	5.85	1Km	18.15		15.00	0.00											
							24.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	435 लक्ष्मेश्वर वार्ड स्थित पालिका मेनेजमेन्ट वाली भूमि खेत नं0 2157 मध्ये, 2130 मध्ये, 2165 मध्ये, 2128 मध्ये सरकारी कालौनी व लक्ष्मेश्वर धारे के मध्य पार्किंग का निर्माण कार्य	1job	07 / 2017	10.00	10.00	10.00		0.00	1job	0.00	0.00											
						07 / 2017	10.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	सामेश्वर (अ0जा0)	हवालबाग	456 महरलेख से बगडलरौतेला कि0मी0 4.00 में डामरीकरण का कार्य (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2018	22.67	22.67	22.68		-0.01	1job	0.00	0.00											
						07 / 2018	22.67																		
9	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	463 गुणादित्य से तड़कोट तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य	1job	08 / 2016	30.00	30.00	30.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						08 / 2016	30.00																		
10	निर्माण खण्ड अल्मोडा	अल्मोड़ा	हवालबाग	495 पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत नरसिंह बाड़ी के आवासों में पानी की उचित निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण	1job	07 / 2017	10.76	10.76	8.53	1job	2.23		0.00	0.00											
						12 / 2017	10.76																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2017 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 1920/जिला योजना–स्वीकृति/10–11/एल.ए.सी.दि. 3.12.2010	TS VIDE 668/37C dated 20/03/2013 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2016 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 165/जि.यो.(स्वी.)/2014–15 दि0 5.2.2015	TS VIDE 883/Agran dated 29/05/2015 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह 6/16
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 665/जि0यो0स0 कार्यवाही/2014 –15 दिनांक 06 मई, 2015	TS VIDE 683/Es. dated 09/03/2016 OF Amount 3.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 05/2019
सिगोली किमी. 2आबादी 190	31/10/2017 –	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 991/जि0यो0(स्वी0) / 2015–16 दिनांक 9.7.15 एवं दिनांक 13.7.2015	TS VIDE 1818/1C dated 01/08/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
रिखाड़ी, धोबीतुरा आबादी 162	30/06/2018 –	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 991/जि0यो0(स्वी0) / 2015–16 दिनांक 9.7.15 एवं दिनांक 13.7.2015	TS VIDE 1717/1C dated 25/07/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/03/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 736/जिला–योजना/2013–14 दिनांक 05.09.2013 द्वारा रु0 24.00 लाख	TS VIDE 2201/1C dated 29/10/2013 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी अल्मोड़ा पत्रांक 967/जि0यो0स0 कार्यवाही/2017–18 दिनांक 27.07.2017	TS VIDE 623/11c dated 23/03/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 816/जि0यो0/2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018	TS VIDE 1597/11C dated 06/08/2018 OF Amount 22.67 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूर्ण माह 05/2019
	 –	शा0सं0 1258/जि0यो0/2016–17 दि0 08.08.2016	TS VIDE 2196/Agran dated 01/09/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह 9/2017
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक 967/जि.यो.स. कार्यवाही/2017–18 दि0 27.07.2017	TS VIDE 2657/Agadan 2657/Agadan dated 30/11/2018 OF Amount 10.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य 03/2019 में पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत विजयपुर ढपरी झाकरा मोटर मार्ग के किमी0 1 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	45.00	45.00	26.49	1Km	18.51		15.00	0.00												
							45.00																		
12	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	भयू गुलेर मोटर मार्ग के किमी0 6 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	45.00	45.00	26.78	1Km	18.22		15.00	0.00												
							45.00																		
13	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	अल्मोड़ा बागेश्वर कौसानी मो0मा0 के किमी0 15 से 25 तक पैरापिट व नाली निर्माण	1job	07 / 2018	20.00	20.00	8.06		11.94	1job	0.00	0.00		1 s									
						07 / 2018	20.00									1 s									
																1 s									
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत थुनाई मिहिनिया मोटर मार्ग के किमी0 1 में डामरीकरण का कार्य।	1Km	05 / 2015	35.00	35.00	18.76	1Km	16.24		16.24	0.00												
							35.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	विकास भवन से नुमाईशखेत की तरफ जाने वाले मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण।	1job	04 / 2017	2.50	2.50	1.99	1job	0.51		0.51	0.00												
							2.50																		
16	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	विकास भवन से नुमाईशखेत मार्ग में दीवार व सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	04 / 2018	28.00	28.00	22.40		5.60	1job	0.00	0.00												
							28.00									1 s									
17	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	तहसील गरूड़ के पहुँच मार्ग का डामरीकरण।	1.5Km	08 / 2016	10.00	10.00	8.79	0.2Km	1.21		1.21	0.00												
					0.2Km		10.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–गिरेछीना मोटर मार्ग के किमी0 1 में चौड़ीकरण का कार्य।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	16.46	1job	3.54		3.54	0.00												
							20.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	कठपुड़ियाछीना–सेराघाट मोटर मार्ग के किमी0 16 एवं 17 में सोलिंग का कार्य।	2Km	08 / 2016	18.00	18.00	12.35	2Km	5.65		5.65	0.00												
							18.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में जिला अस्पताल के पास सेतु के पहुँच मार्ग का कार्य एवं पहुँच मार्ग में डामरीकरण इत्यादि का कार्य। (द्वितीय किस्त)	0.11Km	08 / 2016	30.00	30.00	25.02	0.11Km	4.98		4.98	0.00												
							30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/11/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1377/1C dated 16/08/2016 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	12/03/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1399/1C dated 19/08/2016 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	816/जि0यो0/2018–19 दि0 05.07.2018	TS VIDE 1990/Agran dated 27/08/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 6/2019 में पूर्ण।
मिहिनया, थुनाई	 –	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 1445/1C 1445/1C dated 28/07/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 391/जि0यो0/प्रशा0/वित्ती–स्वी0/2016–17, दिनांक 17.04.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आ0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य सिंचाई खण्ड, बागेश्वर द्वारा कराया जा रहा है। धनराशि रू0 19. 90 लाख सिंचाई खण्ड, बागेश्वर को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
गढसेर	 –	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 2681/1C dated 22/11/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र। दायित्व शेष।
नदीगॉव	 –	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 2382/1C dated 20/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
तरमोली	 –	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 2804/1C dated 05/12/2016 OF Amount 17.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 2548/1C dated 05/11/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (20 कार्य)					8.11Km+ 12job		416.93	416.93	319.62	6.81Km+7job	97.31	5job	77.13			1st									
					6.81Km+ 12job		416.93									1st									
																2st									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	धौलादेवी खेती मोटर मार्ग के किमी0 462 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धौलादेवी पहुँच मार्ग में सी0सी0 का कार्य ल0 250मी0	1job	12 / 2017	6.00	6.00	2.18		3.82	1job	0.00	0.00													
						01 / 2018	6.00									1 s									
																1 s									
2	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	दयूनाथल बुधाण मोटर मार्ग में 472 डामरीकरण कार्य	1job	08 / 2016	15.00	15.00	14.94	1job	0.06		0.00	0.00													
						08 / 2016	15.00																		
3	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	ग्राम गुणादित्य से तड़कोट तक जीप 496 मार्ग का अवशेष कार्य	1job	12 / 2017	20.00	20.00	19.75		0.25	1job	0.00	0.00		1 s									
						12 / 2017	20.00									1 s									
																1 s									
4	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	इटौला कनालबूंगा सड़क 500मी0 विस्तार 529	1job	07 / 2018	10.00	10.00	9.61		0.39	1job	0.00	0.00		1 s									
						07 / 2018	10.00									1 s									
																1 s									
5	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	अल्मोड़ा घाट मो0मा0 के गैंगहट सीन 530 से डिगरी कालेज गुरूड़ाबांज जीप मार्ग का सुधारीकरण	1job	07 / 2018	23.00	33.00	28.16		4.84	1job	0.00	0.00													
						07 / 2018	33.00									1 s									
																1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	कुलाऊँ मोटर मार्ग के किमी0 11 एवं 636 12 में नाली व स्कपर इत्यादि निर्माण।	1job	04 / 2018	25.00	25.00	13.54	1job	11.46		11.46	0.00													
							25.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में विवेकानन्द पहुँच मार्ग मे 649 डामरीकरण कार्य का अवशेष कार्य (द्वितीय किस्त)	1job	04 / 2018	15.00	15.00	7.90		7.10	1job	7.10	0.00													
							15.00									1 s									
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	विजयपुर–खन्तोली मोटर मार्ग के 695 किमी0 3 में क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनः निर्माण।	1job	08 / 2016	22.00	22.00	16.14	1job	5.86		5.86	0.00													
							22.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	4job		**379.75**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 18		

	31/03/2020 1job	शा0सं0 1061/जि0यो0स0कार्यवाही/2016–17 दि0 30.06.2016 एवं संशोधित पत्रांक 1485/जि.यो./2017–18 दि0 1.12.17	TS VIDE 177/Agran dated 19/01/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/01/2019 –	शा0सं0 1258/जि0यो0/2016–17 दि0 08.08.2016	TS VIDE 2196/Agran dated 01/09/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य 01/2019 को पूर्ण।
	31/03/2020 1job	शा0सं0 1486/जि.यो./2017–18 दि0 01.12.17	TS VIDE 361/Agran dated 16/02/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 6/2019 में पूर्ण।
	31/03/2019 1job	816/जि0यो0/2018–19 दि0 05.07.2018	TS VIDE 2013/Agran dated 29/08/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 6/2019 में पूर्ण।
	31/03/2020 1job	816/जि0यो0/2018–19 दि0 05.07.2018	TS VIDE 1988/Agran dated 27/08/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		इण्टर, टाप व बेस में सी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	– –	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE latter No 1108/1C dated 04/05/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मण्डलसेरा	– –	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1052/1C dated 27/04/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2547/1C dated 05/11/2016 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	पन्द्रहपाली–हड़बाड़ मोटर मार्ग के 696 किमी0 2 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	14.99	1job	5.01		5.01	0.00											
							20.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	चौफुला–मटे–तिलसारी मोटर मार्ग के 700 किमी0 6 में डामरीकरण का कार्य। (प्रथम किस्त)	1Km	08 / 2016	25.00	25.00	21.13	1Km	3.87		3.87	0.00											
							25.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	काण्डा–सानिउडियार–रावतसेरा मोटर 703 मार्ग के किमी0 25 है0मी0 6 से 8 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	7.62	1job	7.38		7.38	0.00											
							15.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	सीमा–लतोलिया मोटर मार्ग के किमी0 707 1 से 3 में सोलिंग का कार्य।	3Km	08 / 2016	25.00	25.00	16.65	3Km	8.35		8.35	0.00											
							25.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					4Km+10job		221.00	231.00	172.61	4Km+5job	58.39	5job	49.03			2st									
					4Km+10job		231.00									4st									
																5st									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	अल्मोड़ा घाट के मुगरो से काफली गॉव 692 तक मोटर मार्ग निर्माण	1job	07 / 2018	10.00	10.00	9.87		0.13	1job	0.00	0.00											
						07 / 2018	10.00									1 s									
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–गिरेछीना मोटर मार्ग में 642 क्षतिग्रस्त दीवारों एवं नाली का पुनः निर्माण।	1job	04 / 2018	50.00	50.00	18.64		31.36	1job	31.36	0.00											
							50.00																		
																1 s									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	बालीघाट–पन्द्रहपाली मोटर मार्ग से 697 शहीद चन्द्रशेखर मिश्रा मोटर मार्ग में दीवार निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	9.85		10.15	1job	10.15	0.00											
							20.00									1 s									
																1 s									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		80.00	80.00	38.36		41.64	3job	41.51			2st									
					3job		80.00									3st									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2560/1C dated 08/11/2016 OF Amount 19.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मटे, तिलसारी	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2520/1C dated 05/11/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2898/1C dated 16/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2551/1C dated 05/11/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	4job		**220.89**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 9		

	31/03/2020 1job	816/जि0यो0/2018–19 दि0 05.07.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
नदीगॉव, अमसरकोट, बिजौरी, धारी, डोबा, फल्याटी, चौहाना	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1051/1C dated 27/04/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
छौना	31/03/2020 1job	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2896/1C dated 16/12/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	3job		**70**		निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	धरमघर सनगाड मोटर मार्ग के किमी0 5 (5.00 से 5.500) तक में डिफेक्ट कटिंग, दीवार निर्माण एवं इण्टर कोट, टापकोट का कार्य।	0.5Km	05 / 2015	40.00	40.00	35.62		4.38	0.5Km	4.00	0.00				0.5									
							40.00											0.5							
																		0.5							
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	ग्राम सभा टटलगॉव में रिवाड़ी गधेरे में हनुमान मंदिर के पास पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00													
							15.00																		
3	निर्माण खण्ड अल्मोडा	जागेश्वर	धौलादेवी	बसोली गांव से बसोलीखान तक जीप मार्ग का निर्माण (एस.सी.एस.पी.)	1job	12 / 2017	10.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	6.00													
						12 / 2017	6.00								5.94	1 s										
																1 s									
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	निरीक्षण भवन बागेश्वर के पुराने भवन के मरम्मत का कार्य।	1job	05 / 2015	18.00	18.00	0.21		17.79	1job	17.79	0.00													
							18.00																		
																1 s									
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	चौगॉवछीना–खर्कटम्टा–जोशीगॉव मोटर मार्ग के किमी0 1 में भवनों की सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवारों का निर्माण।	1job	05 / 2015	10.00	10.00	1.92	1job	8.08		8.08	0.00													
							10.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	ज्वालादेवी वार्ड गोमती पुल से नदीगॉव आईस्क्रीम फैक्ट्री तक पक्की नाली का निर्माण।	1job	04 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00													
							20.00									1 s									
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	द्यागण–कठायतबाड़ा–आरे मोटर मार्ग के किमी0 2 से वृद्धाआश्रम तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य।	1Km	04 / 2018	55.00	55.00	0.22		54.78	1Km	54.78	0.00			1	1	1			0					
							55.00											1	1	1			1		
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	घटगाड़ लिंक मोटर मार्ग में दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य।	1job	04 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00													
							5.00									1 s									
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	थुनाई–मिहिनिया मोटर मार्ग के किमी0 2 में डामरीकरण का कार्य।	1Km	04 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1Km	60.00	0.00													
							60.00									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/04/2019 0.5Km	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015 नाम परिवर्तन पत्र सं0 1141/जि0यो0/योजना	TS VIDE 133/1C dated 18/01/2018 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 816/जि0यो0/2018–18 दिनांक 5.7.2018	TS VIDE 432/1c dated 20/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		सुरक्षात्मक दीवार के स्थान पर 15मी. स्पान पुलिया का निर्माण कार्य लागत रू. 15.00 लाख का कराया जाना है। अर्थ एवं संख्याधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 122/जि.यो./18–19 दिनांक 1.2.19 द्वारा नाम परिवर्तन किया गया है जिसमें वर्ष 2018–19 में रू. 5.00 लाख अनुमोदित है। जिस हेतु शेष धनराशि के लिए मुख्य विकास अधिकारी को धनावंटन की मांग की गयी है। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	1486/जि.यो./2017–18 दि0 01.12.17	TS VIDE 429/Agran dated 27/02/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 29/EE/2015-16 dated 30/04/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		अप्रैल 2018 में अनुबन्ध गठित कर दिया गया है।
		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 1220/1C dated 02/07/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य		नया कार्य।
		जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1000/1C dated 24/04/2018 OF Amount 55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1011/1C EE Latter No 1011/1C dated 24/04/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित।
भटोली		जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1053/1C dated 27/04/2018 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	हरिनगरी–पय्या मोटर मार्ग के किमी0 660 व 5 में डामरीकरण का कार्य।	2Km	04 / 2018	120.00	120.00	0.00		120.00	2Km	80.00	0.00				1	1						
							120.00											2	2	2			0		
																		2	2	2			2		
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	अमसरकोट–सातरतवे मोटर मार्ग के 651 किमी0 9 में डामरीकरण इत्यादि का कार्य।	1Km	04 / 2018	65.00	65.00	0.00		65.00	1Km	65.00	0.00						1			0		
							65.00													1			1		
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला अस्पताल के समीप मोटर सेतु से 673 आगे मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	1job		13.00	13.00	0.00		13.00	1job	0.00	0.00											
							13.00									1 s									
13	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	देवनाई–पोखरी–कोहिना मोटर मार्ग में 722 नौगॉव से कण्ठेश्वर तक 1 किमी0 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km		1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00											
							1.00									1 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					6.5Km+7job		432.00	428.00	37.97	1job	390.03	6.5Km +6job	304.65	6.00				1.5	1						
																1st		3.5	3	4					
					6.5Km+7job		428.00								5.94	1Km6st		3.5	3	4			4		
पुनः निर्माण व सुधार (48 कार्य)					18.61Km +32job		1,149.93	1,155.93	568.56	10.81Km+13job	587.37	6.5Km +19job	472.32	6.00		3st		1.5	1						
																8st		3.5	3	4					
					17.31Km +32job		1,155.93								5.94	1Km16st		3.5	3	4			4		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	कपकोट कर्मी मोटर मार्ग के किमी0 1531 में स्थित मोटर लौह सेतु के दायी तरह सुरक्षात्मक कार्य।	1job	08 / 2016	6.00	6.00	1.28	1job	4.72		4.00	0.00											
							6.00																		
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत भयू गडेरा 537 मोटर माग्र के किमी0 10 में 8मी0 आर0सी0सी0 मोटर सेतु का निर्माण।	1no+8m	08 / 2016	25.00	25.00	1.32	1no+8m	23.68		20.00	0.00											
							25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पय्या	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE SE BGR Latter No 784/1C-BAG/18 dated 18/05/2018 OF Amount 120 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
गूनाकोट, नड़ीगॉव, हनेती	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1010/1C dated 24/04/2018 OF Amount 65 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर।
	—				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	—				निर्माण प्रारम्भ		कार्य पगति पर। वर्तमान में कार्यस्थल पर विवाद होने के कारण कार्य रूका है।
	0.5Km+2job		**394**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 10 पूर्ण 2		
	0.5Km+13job		**1064.64**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 17 पूर्ण 29		

	12/03/2018	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1969/1C dated 01/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	21/03/2017	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1431/1C dated 26/08/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कपकोट पोलिग मोटर माग्र के किमी0 8में 8मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 538	1no+8m	08 / 2016	24.00	24.00	10.60	1no+8m	13.40		10.00	0.00												
							24.00																		
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कपकोट पोलिग मोटर माग्र के किमी0 11 में 30मी0 विस्तार लौह सेतु का निर्माण (प्रथम किस्त) 539	1no+30m	02 / 2016	30.00	30.00	1.52	1no+30m	28.48		22.00	0.00												
							30.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत थुनाई–मिहिनिया मोटर मार्ग के किमी0 2 में 18मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण। (प्रथम किस्त)। 555	1no	05 / 2015	60.00	60.00	52.39	1no	7.61		7.61	0.00												
							60.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	इन्डोर स्टेडियम के पास निर्मित मोटर सेतु का पहुॅच मार्ग। 556	1job	05 / 2015	25.00	25.00	22.19	1job	2.81		2.81	0.00												
							25.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	द्यौनाई मोटर मार्ग के किमी0 1 में 30मी0 विस्तार मोट सेतु का निर्माण। 560	1no	05 / 2015	95.00	95.00	84.24	1no	10.76		10.76	0.00												
							95.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					5no+46m +2job		265.00	265.00	173.54	5no+46m+2job	91.46		77.18												
					5no+46m +2job		265.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर–कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में पुलियों का सुधारीकरण कार्य। 547	1job	04 / 2018	15.00	15.00	3.96		11.04	1job	11.04	0.00												
							15.00									1 s									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		15.00	15.00	3.96		11.04	1job	11.04												
					1job		15.00									1st									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/08/2018	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 1432/1C dated 26/08/2016 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
भटोली, खोली	31/03/2019	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE No 169/1C dated 01/02/2016 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2365/1C dated 26/11/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2376/1C dated 28/11/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			170		पूर्ण 7		

		जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1050/1C dated 27/04/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			15		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	काण्डा–रावतसेरा मार्ग से रावतसेरा की ओर लिंक मार्ग में पुल का निर्माण कार्य। 215	1no	01 / 2011	10.00	10.00	0.00		10.00	1no	0.00	0.00		1 b										
							10.00																			
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	रिंग रोड बिलौना प्रभाग में 84मी0 सेतु पहुँच मार्ग का निर्माण। 684	1job	08 / 2016	50.00	50.00	11.07		38.93	1job	38.93	0.00		1 s										
							50.00																			
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	गरूड–चौखुटिया मोटर मार्ग के किमी0 1 में सेतु निर्माण के अवशेष कार्य। 687	1job	08 / 2016	30.00	30.00	25.03	1job	4.97		4.97	0.00												
							30.00																			
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	कन्धार रौल्याना मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त कॉजवे के स्थान पर पुलिया निर्माण। 892	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00		1 s										
							20.00																			
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					1no+3job		110.00	110.00	36.10	1job	73.90	1no+2job	43.90			1bd+2st										
					1no+3job		110.00																			
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (12 कार्य)					6no+46m+6job		390.00	390.00	213.60	5no+46m+3job	176.40	1no+3job	132.12			1bd+3st										
					6no+46m+6job		390.00																			

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	विकास खण्ड चौखुटिया के तल्ला ताजपुर में पुलिया निर्माण (एस0सी0पी0)। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता 417	1job	06 / 2016	20.00	20.00	20.01	1job	-0.01		0.00	0.00												
							20.00																			
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	ग्राम बनोली रिक्शन घाटी में लाल सिंह के घराट से रोड तक पुलिया निर्माण। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री विजय बरमोला, कनिष्ठ अभियन्ता 421	1job	06 / 2016	12.00	12.00	7.24	1job	4.76		0.00	0.00												
							12.00																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12, दिनांक 22.10.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मोटर सेतु का स्पान 15मी0 है। अतः स्वीकृत धनराशि में सेतु निर्माण सम्भव नहीं है। निरस्त होना है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2020/1C dated 01/09/2016 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 1081/1C dated 19/07/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त स्थल पर सेतु की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत है। उक्त कार्य निरस्त होना है।
			80		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 2	
			265		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 8	निरस्त होना हे 2	

तल्ला ताजपुर आबादी 236	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 1061/जि0यो0स0कार्यवाही/2016–17 दि. 30.6.2016	TS VIDE 2777/37C dated 17/11/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्रांक 1061/जि0यो0स0कार्यवाही/2016–17 दि. 30.6.2016	TS VIDE 12/37C dated 01/01/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	बागेश्वर में भागीरथी नाले के समीप स्थित पैदल सेतु का सुरक्षात्मक कार्य। 562	1job	05 / 2015	4.00	4.00	3.82		0.18	1job	0.18	0.00		1 s									
							4.00																		
																1 s									
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	लाहूर नदी के ऊपर ग्राम पंचायत जाख 574 खारी में अकरोठ के पेड़ के पास 30मी0 स्पान पैदल सेतु निर्माण (प्रथम किस्त)	1no	05 / 2015	30.00	30.00	28.34		1.66	1no	1.66	0.00											
							30.00																		
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					1no+3job		66.00	66.00	59.41	2job	6.59	1no+1job	1.84			1st									
					1no+3job		66.00																		
																1bd+1st									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	भनारतोली के पास द्यौरड़ा गधेरे में 8मी0 पैदल पुल का निर्माण। 438	1no	09 / 2013	9.90	9.90	5.67	1no	4.23		4.23	0.00											
							9.90																		
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	अयारतोली मोटर मार्ग से पार की आर 572 20मी0 स्पान पुलिया का निर्माण।	1no	05 / 2015	24.00	24.00	12.00		12.00	1no	12.00	0.00											
							24.00																		
																1 b									
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	मल्ला हड़बाड़ तोक में लाहुर नदी में 579 पुलिया निर्माण। (प्रथम किस्त)	1no	05 / 2015	30.00	30.00	14.51		15.49	1no	15.49	0.00											
							30.00																		
																1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जैगनगाड़ में पैदल लौह सेतु के 694 क्षतिग्रस्त पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण व सुरक्षात्मक कार्य।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	5.56		4.44	1job	4.44	0.00											
							10.00																		
																1 s									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					3no+1job		73.90	73.90	37.74	1no	36.16	2no+1job	36.16												
					3no+1job		73.90																		
																2bd+1st									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
जाख	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2897/1C dated 16/12/2016 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
			62		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

	—	मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 736/जि0यो0/2013–14	TS VIDE EE Latter No 2360/1C dated 25/11/2013 OF Amount 9.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
अयारतोली	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2316/1C dated 07/11/2016 OF Amount 24 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2048/1C dated 03/09/2016 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016	TS VIDE EE Latter No 1243/1C dated 01/06/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			73.9		निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ग्राम तुपेड के पुगर नदी में गुरघटिया 511 घाट में झूलापुल निर्माण	1no	08 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	1no	20.00	0.00		1 b									
							25.00									1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	लाहुर के पास बरमती गधेरे पर 18मी0 527 पैदल सेतु का अवशेष कार्य एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	10.27		4.73	1job	3.00	0.00		1 s									
							15.00									1 s									
																1 s									
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	तुपेड में पुँगर नदी में गुरघटिया घाट 547 झूलापुल का निर्माण कार्य।	1no+40m	08 / 2017	60.00	60.00	0.00		60.00	1no+40m	45.00	0.00												
							60.00									1 b									
																1 b									
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ग्राम पंचायत तोली व चीराबगड कीी 555 सीमा पर स्थित रा0ई0का0 तिलाडी के पास 22मी0 पैदल पुलिया निर्माण।	1no+22m	08 / 2017	50.00	50.00	0.00		50.00	1no+22m	30.00	0.00												
							50.00																		
																1 b									
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जखेड़ा में झूला पुल के मरम्मत का 635 कार्य।	1job	04 / 2018	20.00	20.00	8.18	1job	11.82		11.82	0.00												
							20.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					3no+62m +2job		170.00	170.00	18.45	1job	151.55	3no+62m+1job	109.82			1bd+1st									
					3no+62m +2job		170.00									2bd+1st									
																3bd+1st									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	खर्ककानातोली के बासानी तोक हेतु 473 झूलापुल का निर्माण (प्रथम किस्त)	1no	05 / 2015	100.00	100.00	11.70		88.30	1no	70.00	0.00												
							100.00									1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ग्राम भाटनीकोट के पास पुंगर नदी पर 509 30मी0 विस्तार पैदल लौह सेतु का निर्माण (प्रथम किस्त)	1no+30m	08 / 2016	30.00	30.00	2.95		27.05	1no+30m	20.00	0.00		1 b									
							30.00									1 b									
																1 b									
3	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ग्राम सोराग के तोक उॅगिया में तोक 556 गंटो गधेरे में 19मी0 पैदल पुलिया।	1no+19m	08 / 2017	50.00	50.00	0.00		50.00	1no+19m	25.00	0.00												
							50.00																		
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/07/2019 1no	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/07/2019 1job	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1no	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 534/जि0यो0/17–18 दिनांक 21.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		अबटमेन्टो का कार्य पूर्ण।
	–	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 534/जि0यो0 /17–18 दिनांक 21.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1093/1C dated 02/05/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	2no+1job		**20**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		

	1no	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 405/जि0यो0/2015–16 दिनांक 29 मई, 2015	TS VIDE 1412/1C dated 22/08/2016 OF Amount 100 lac		निर्माण प्रारम्भ		अबटमेन्टों का कार्य पगति पर।
	27/07/2019 1no	मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 584/जि0यो0(1)/2015–16 दिनांक 2 अगस्त, 2016	TS VIDE 633/1C dated 12/04/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 534/जि0यो0 /17–18 दिनांक 21.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		अबटमेन्टों का कार्य पूर्ण।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	ग्राम पंचायत बदियाकोट के तोक पटाक 557 में घटगाड गधेरे में 19मी0 पुलिया निर्माण।	1no+19m	08 / 2017	40.00	40.00	0.00		40.00	1no+19m	25.00	0.00												
							40.00									1 b									
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	दाड़िमखेत मोटर मार्ग में सैलानी के 564 लखुटिया बगड़ में 30मी0 पुलिया निर्माण। (प्रथम किस्त)।	1no	05 / 2015	30.00	30.00	0.00		30.00	1no	0.00	0.00												
							30.00									1 b									
6	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	वज्यूला(पासतोली) के पास प्रा0वि0 से 571 पहले 20मी0 स्पान पुलिया का निर्माण।	1no	05 / 2015	24.00	24.00	0.00		24.00	1no	0.00	0.00												
							24.00									1 b									
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	देवनाई के पास पैदल लौह सेतु की 640 मरम्मत का कार्य।	1job	04 / 2018	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	0.00												
							15.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	खोलसीर में शिव मन्दिर के पास 24मी0 652 विस्तार पैदल सेतु का निर्माण।	1no	04 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1no	20.00	0.00												
							50.00									1 b									
9	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	ग्रामसभा ग्वाड़ पजेना के पास जैसर 655 बगड़ में 24मी0 विस्तार पैदल सेतु का निर्माण।	1no	04 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1no	0.00	0.00												
							50.00									1 b									
10	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	रानीकोट के पास गोमती नदी पर बने 656 पैदल सेतु के अवशेष कार्य (जिला पंचायत द्वारा पूर्व में निर्मित)	1job	04 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00									1 b									
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	ग्राम पन्द्रहपाली के तोक स्याव के पास 657 24मी0 विस्तार पैदल सेतु का निर्माण।	1no	04 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1no	0.00	0.00												
							50.00									1 b									
12	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	ग्राम पंचायत रिखाड़ी के आगर गधेरे में 658 24मी0 विस्तार पैदल सेतु का निर्माण।	1no	04 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1no	0.00	0.00												
							50.00									1 b									
13	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	तहसील एवं ब्लाक गरूड़ को जोड़ने 680 हेतु पैदल झूला पुल का निर्माण। (प्रथम किस्त)	1job	08 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00												
							25.00									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं0 534/जि0यो0 /17–18 दिनांक 21.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		अबटमेन्टों का कार्य प्रगति पर। वर्षात के कारण अवरुद्व है।
	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	राज्य योजना में स्वीकृति तद्नुसार कार्य होना है। स्वीकृति निरस्त की जानी है।
वज्यूला	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015	TS VIDE EE Latter No 2339/1C dated 13/10/2016 OF Amount 24 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	जिला पंचायत द्वारा उक्त स्थान पर पुल निर्मित किया जा चुका है। कार्य निरस्त होना है।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018	TS VIDE EE Latter No 1072/1C dated 01/05/2018 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य		जिला पंचायत द्वारा निर्मित किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्य निरस्त होना है। ब्लाक बागेश्वर द्वारा उक्त स्थान पर पुल निर्मित किया जा चुका है।
	—	जिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 534/ब0आव0/लो0नि0वि0/आयोजनागत/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.04.2018			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्त होना है। स्थानीय जनता द्वारा अन्यत्र स्थान पर पुल का निर्माण चाहते है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	वज्यूला (पासतोली) के पास पैदल लौह 688 सेतु का निर्माण। (द्वितीय किस्त)	1job	08 / 2016	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	0.00	0.00											
							12.00									1 s									
15	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	अयारतोली मोटर मार्ग से पार की ओर 689 पैदल लौह सेतु का निर्माण। (द्वितीय किस्त)	1no	08 / 2016	12.00	12.00	0.00		12.00	1no	12.00	0.00											
							12.00									1 b									
16	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	मल्ला हड़बाड़ तोक में लाहुर नदी में 690 पुलिया निर्माण। (द्वितीय किस्त)	1no	08 / 2016	45.00	45.00	10.66		34.34	1no	34.34	0.00											
							45.00									1 b									
17	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जॉख खारी के पास लाहुर नदी पर सेतु 691 निर्माण। (द्वितीय किस्त)	1no	08 / 2016	45.00	45.00	0.00		45.00	1no	45.00	0.00											
							45.00									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (17 कार्य)					13no+68m+4job		643.00	643.00	25.31	1job	617.69	13no+68m+3job	266.34			1bd									
					13no+68m+4job		643.00									2bd									
																14bd+2st									
पैदल सेतु (30 कार्य)					20no+130m+10job		952.90	952.90	140.91	1no+4job	811.99	19no+130m+6job	414.16			2bd+2st									
					20no+130m+10job		952.90									4bd+1st									
																20bd+5st									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला मुख्यालय बागेश्वर में सर्किट 441 हाउस का निर्माण कार्य। (प्रथम किस्त)	1B	09 / 2013	36.00	36.00	25.00		11.00	1B	0.00	0.00											
							36.00									1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	पूल्ड आवास के अन्तर्गत श्रेणी–5 हेतु 713 गैराज, बाउन्ड्रीवाल एवं विद्युतीकरण के अवशेष कार्य (द्वितीय किस्त)।	1job	08 / 2016	25.00	25.00	32.80	1job	-7.80		2.42	0.00											
							25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2339/1C dated 13/10/2016 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	जिला पंचायत द्वारा सेतु का निर्माण कर दिया गया है। निरस्त होना है।
अयारतोली	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2316/1C dated 07/11/2016 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2048/1C dated 03/09/2016 OF Amount 45 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
जाख	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 2897/1C dated 16/12/2016 OF Amount 45 lac		निर्माण प्रारम्भ		एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	2no		**283**		अना0कार्य 9 निर्माणरत् 6 पूर्ण 2	निरस्त होना हे 6	
	4no+1job		**438.9**		अना0कार्य 9 निर्माणरत् 12 पूर्ण 9	निरस्त होना हे 6	

	—	मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर का पत्रांक 736/जि0यो0/2013–14			अनारम्भ कार्य		भूमि उपलब्ध नहीं है। धनराशि डिपोजिट मद में रखी गयी है।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08.2016	TS VIDE EE Latter No 388/1C dated 20/02/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					1job+1B		61.00	61.00	57.80	1job	3.20	1B	2.42												
					1job+1B		61.00																		
																1st									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	द्वाली निरीक्षण भवन के सुधारीकरण का कार्य। 704	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.70	1job	3.30		3.00	0.00											
							5.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		5.00	5.00	1.70	1job	3.30		3.00												
					1job		5.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	खरकिया निरीक्षण भवन के सुधारीकरण का कार्य। 703	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.37		2.63	1job	2.50	0.00											
							5.00									1 s									
																1 s									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		5.00	5.00	2.37		2.63	1job	2.50												
					1job		5.00									1st									
																1st									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला मुख्यालय बागेश्वर में सर्किट हाउस का निर्माण (द्वितीय किस्त) 585	1job	05 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	पूल्ड हाउस टाईप–।। निर्माण के अन्तर्गत अवशेष कार्य। 711	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	0.00											
							20.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	ट्रॉजिट हास्टल निर्माण के अन्तर्गत अवशेष कार्य। 712	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	0.00											
							20.00																		
																1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			25		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

	—	मु0वि0अ0 बागेश्वर के पत्रांक सं0 111/जि0यो0बै0 / 2014 –15 दिनांक 2 फरवरी 2015	TS VIDE 706/1C dated 23/04/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			5		पूर्ण 1		

	31/03/2020 1job	मु0वि0अ0 बागेश्वर के पत्रांक सं0 111/जि0यो0बै0 / 2014 –15 दिनांक 2 फरवरी 2015	TS VIDE 124/1C dated 17/01/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job		**5**		निर्माणरत् 1		

	—	जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 405/जि0यो0/ 2015–16, दिनांक 29.05. 2015			अनारम्भ कार्य		
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर का पत्रांक 584/जि0यो0(1)/2015–16, दिनांक 02.08. 2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला कार्यालय बागेश्वर के मुख्य भवन की छत में वाटर प्रूफिंग का कार्य। 723	1job		2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
							2.50																		
																1 s									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4job		57.50	57.50			57.50	4job	42.50												
					4job		57.50																		
																3st									
भवन कार्य (8 कार्य)					7job+1B		128.50	128.50	61.87	2job	66.63	5job+1B	50.42												
					7job+1B		128.50									1st									
																5st									
<u>जिला सैक्टर (212 कार्य)</u>					59.96Km +26no+176m+144 job+1B		3,775.79	3,781.79	1,409.81	23.36Km +6no +46m+ 27job	2,371.98	35.1Km +20no +130m +117 job+1B	1,571.34	6.00		2.35Km +2bd+5st	1	1.5	1						
					58.46Km +26no+176m+144 job+1B		3,781.79								5.94	7.5Km+ 4bd+10st	10.5	3.5	3	4					
																18Km+21bd+63st	20.5	3.5	3	4			4		

निक्षेप कार्य

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अल्मोडा	सामेश्वर (अ0जा0)	ताकुला	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 32/2016 के अन्तर्गत रनमन–गणानाथ मोटर मार्ग तथा गणानाथ विनायक स्थल से जैंगड़खाल इण्टर कालेज तक वन मोटर मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण कार्य 430	7.5Km	02/ 2016	96.13	96.13	60.75	7.5Km	35.38		0.00	0.00												
						02/ 2016	96.13																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	कोषागार रानीखेत के दो तालक कक्ष की छत की वाटर प्रूफिग का कार्य श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता 451	1job	01/ 2018	2.97	2.97	2.04	1job	0.93		0.93	0.93												
							2.97																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					7.5Km+1job		99.10	99.10	62.79	7.5Km +1job	36.31		0.93	0.93											
					7.5Km+1job		99.10																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अनारम्भ कार्य		
					अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	1job		**35**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		
	10Km+4no+22job		**2527.78**	TA:6 FA:1 Nodal:18	अना0कार्य 58 सर्वेक्षण 4 समरेखण 14 निविदा 1 निर्माणरत् 69 पूर्ण 66	निरस्त होना हे 37 समरेखण विवाद 3	

	31/03/2017	शा0सं0 37/।।।–4/16/12(118)/15 दि0 09.02.2016	TS VIDE 1153/Agran dated 17/05/2016 OF Amount 96.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019	को ाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक 425/पन्द्रह–24/17 दिनांक 4.1.18	TS VIDE 1051/1CB dated 17/05/2018 OF Amount 2.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
			99.1		पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	द्वाराहाट	479 रिलाईन्स जियों द्वारा द्वाराहाट–विमाण्डेश्वर– ईड़ा मोटर मार्ग किमी. 0.000 से 19.000 रू. 6205500.00 एवं रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग किमी. 3.000 से 31.000 तक रू. 9201500.00 श्री मनोज पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता/ श्री विज	1job	12 / 2016	154.07	154.07	0.00		154.07	1job	0.00	154.07											
							154.07																		
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	480 रिलाईन्स जियों द्वारा भतरौजखान–भिकियासैन मोटर मार्ग में ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	1job	04 / 2018	157.05	157.05	21.17		135.88	1job	0.00	135.88	25.50										
							157.05								25.50										
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	481 रिलाईन्स जियों द्वारा दौला–बाजन–सिनार मोटर मार्ग में ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, श्री के. एस. रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	1job	09 / 2018	36.81	36.81	0.00		36.81	1job	0.00	36.81											
							36.81																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	499 लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन चौखुटिया अवशेष कार्य।	1job	03 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	11.00											
							20.00																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	500 कोषागार भवन के बाहरी भाग में स्थित नाली को कवर प्लेटफार्म बनाये जाने व टाईल्स लगान के कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता /श्री दीप चन्द्र चौधरी, अपर सहायक अभियन्ता	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	1.50											
							1.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		369.43	369.43	21.17		348.26	5job		339.26	25.50										
					5job		369.43								25.50										
पुनः निर्माण व सुधार (7 कार्य)					7.5Km+6job		468.53	468.53	83.96	7.5Km +1job	384.57	5job	0.93	340.19	25.50										
					7.5Km+6job		468.53								25.50										

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	रिलायन्स जियो के पत्रांक आर.जे.आई. एल/ओ.एफ.सी./एन.एल.डी./यू.के. /रानीखेत द्वाराहाट/सी.पी.डब्ल्यू.डी./02 ओ.एफ.सी. दिनांक 6.12.16			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	रिलायन्स जियो दिनांक 2.4.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	रिलाईन्स जियो ओ.एफ.सी. दौला–सिनार–बाजन दिनांक 20.9.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य काग्रकारी अधिकारी गैरसैण विकास परिषद गैरसैण–चमोली के पत्रांक 1829/गै0वि0परि0–बजट/2018–19			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की कार्यवाही की जा रही है।
		कोशाधिकारी रानीखेत के पत्रांक 443/ कोशागार/रानीखेत दिनांक 25.02.2019			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	4job				अना0कार्य 2 निर्माणरत् 3		
	4job		**99.1**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	214 जनपद बागेश्वर में न्याय विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण।	50B	10 / 2006	421.00	754.82	703.11	25B	51.71	8B	51.71	0.00	37.17										
					33B		754.82								37.17	8 s									
2	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	भिक्यिासैण	379 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड भिकियासैन में राजकीय इण्टर कालेज नागार्जुन विद्यालय भवन का निर्माण कार्य। श्री हिमांशु भट्ट , सहायक अभियन्ता (पंचम)/ श्री दीप चन्द्र .चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	1B	07 / 2015	44.46	44.46	32.41	1B	12.05		12.05	12.05											
							44.46																		
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	380 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राजकीय इण्टर कालेज मासी में भवन निर्माण कार्य। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता	1B	07 / 2015	48.74	48.74	43.86	1B	4.88		4.88	4.88											
							48.74																		
4	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	381 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राजकीय इण्टर कालेज धामदेवल में भवन का निर्माण कार्य। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ कु0 अंजली, कनिष्ठ अभियन्ता	1B	07 / 2015	41.47	41.47	26.32	1B	15.15		15.15	15.15											
							41.47																		
5	निर्माण खण्ड रानीखेत	द्वाराहाट	चौखुटिया	382 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में राजकीय हाईस्कूल भटकोट में भवन का निर्माण कार्य। श्री दान सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)/ श्री विजयपाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता	1B	07 / 2015	39.22	39.22	35.29	1B	3.93		3.93	3.93											
							39.22																		
6	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिक्यिासैण	383 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैन में राजकीय इण्टर कालेज खरखीना में भवन का निर्माण कार्य। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रथम)/ कु0 पूजा गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	1B	07 / 2015	51.94	51.94	25.97		25.97	1B	25.97	0.00											
							51.94																		
7	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	383 जनपद बागेश्वर में राज्य अतिथि गृह कौसानी में रिसैप्शन, बाउन्ड्रीवाल, रिवायरिंग एवं अवशेष मरम्मत का कार्य।	1job	12 / 2012	64.88	64.88	57.47	1job	7.41		7.41	0.00											
						12 / 2012	64.88																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 30–दो(1)35/2006, दिनांक 26.10.2006	TS VIDE CE(Ku) Latter No 504/28Bhawan-Ku/2008 dated 11/02/2009 OF Amount 421 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लागत में 28 न0 क्वाटर एवं एप्रोच रोड, गैराज का कार्य पूर्ण हो गये हैं। हस्तान्तरण की कार्यवाही अवशेष है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1433/136भवन–नि.–111/15 दिनांक 24.7.15	TS VIDE 2337/28CB dated 24/09/2015 OF Amount 44.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1433/136भवन–नि.–111/15 दिनांक 24.7.15	TS VIDE 2338/28CB dated 24/09/2015 OF Amount 48.74 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य कार्य पूर्ण हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1433/136भवन–नि.–111/15 दिनांक 24.7.15	TS VIDE 2339/28CB dated 24/09/2015 OF Amount 41.47 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1433/136भवन–नि.–111/15 दिनांक 24.7.15	TS VIDE 2343/28CB dated 24/09/2015 OF Amount 39.22 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 1B	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1433/136भवन–नि.–111/15 दिनांक 24.7.15	TS VIDE 2344/28CB dated 24/09/2015 OF Amount 51.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		6 कक्षों का निर्माण होना है। पूर्व में ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार अन्तिमीकरण किया गया तदपश्चात पुनः निविदा लगायी गयी। अनुबन्ध गठित कर कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया, इस कारण विलम्ब हुआ।। वर्तमान में भूतल का स्लैब, कास्टिंग के बाद प्रथम तल में दीवार की चिनाई, कालम एवं स्लैब का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2015 —	शा0सं0 1169/एक्स.एक्स.एक्स.आई.आई.(1)/01(दो)–38/निर्माण/प्लान/2012–13, दिनांक 06.12.2012	TS VIDE EE Latter No 01/C dated 18/07/2013 OF Amount 47.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर के थाना बैजनाथ में 457 श्रेणी द्वितीय के 04 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	4B	03 / 2014	51.04	51.04	41.57	4B	9.47		9.47	0.00											
							51.04																		
9	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	राजकीय हाईस्कूल सनगाड के भवन 490 का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2015	71.92	71.92	57.08	1job	14.84		0.00	0.00											
						11 / 2015	71.92																		
10	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 589 अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहुली में विभिन्न कक्षा कक्षों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण।	1B	07 / 2015	61.35	82.04	45.08	1B	36.96		36.96	0.00											
							82.04																		
11	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 590 अन्तर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरड़ा में विभिन्न कक्षा कक्षों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	58.79	79.72	50.57	1B	29.15		29.15	0.00											
							79.72																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					2job+61B		954.81	1,330.25	1,118.73	2job+35B	211.52	9B	196.68	36.01	37.17										
					2job+44B		1,330.25								37.17	8st									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	जजशिप अल्मोड़ा में न्याय विभाग के 136 आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण	83B	03 / 2006	465.44	730.33	575.00	36B	155.33	34B	0.00	0.00											
					70B	03 / 2006	730.33																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					83B		465.44	730.33	575.00	36B	155.33	34B													
					70B		730.33																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड कपकोट	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में ट्रेजरी के आवासीय 135 भवनों का निर्माण	1job		91.00	91.00	1.93		89.07	1job	0.00	0.00											
							91.00									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 581 / बीस–1 / 14–4(15)2013, दिनांक 28.03.2014	TS VIDE EE Latter No 842/1C EE Latter No 842/1C dated 29/05/2014 OF Amount 51.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/01/2019	नियोजन / 325 नि0क0 2015–16 / 2016 दिनांक 7 सितम्बर, 2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड,देहरादून का पत्रांक नियोजन / 1237 / 40 / 24–निर्माण / 2015–16	TS VIDE EE Latter No 2133/1C dated 04/08/2018 OF Amount 82.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		भूतल तक के कार्य पूर्ण। प्रथम तल के स्लैब लेबल प्लान पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
		राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड,देहरादून का पत्रांक नियोजन / 1237 / 40 / 24–निर्माण / 2015–16	TS VIDE EE Latter No 2131/1C dated 04/08/2018 OF Amount 79.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		भूतल तक के कार्य पूर्ण। प्रथम तल में स्लैब /प्लास्टर का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	1B		**907.04**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 7		

		शा0सं0 1 / 36 1 / 05 दिनांक 07.03.06	TS VIDE 9987/63-bhawan-ku/08 dated 19/11/2008 OF Amount 730.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		पूर्व में हस्तान्तरित अनावासीय / आवासीय भवनों के अतिरिक्त टाईप ।। के 8 आवास बनाये जा चुके है जो हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष टाईप–।।। के 2 तथा टाईप –। के 32 आवासों हेतु भूमि उपलब्ध नही है।
			730.33		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020				सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया गया है आख्या प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	जनपद बागेश्वर में विकास खण्ड गरूड़ 311 के अन्तर्गत ग्राम–अगरकोट (मजकोट) में लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन का निर्माण।	1B		58.30	58.30	1.00		57.30	1B	0.00	0.00												
							58.30																		
																1 s									
3	निर्माण खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	सिविल जज (जू0डि0) द्वाराहाट के 342 आवासीय भवनों का निर्माण। श्री मनोज कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता (तृतीय)/ श्री प्रदीप जोशी कनिष्ठ अभियन्ता	1B	09 / 2014	5.42	5.42	0.26		5.16	1B	5.16	5.16												
							5.42																		
4	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर में 674 दिव्यांगों हेतु प्रवेश द्वार पर रैम्प, महिला एवं पुरूष शौचालय का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2017	2.47	2.47	0.00		2.47	1job	2.47	0.00		1 s										
							2.47																		
																1 s									
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में ई0वी0एम0 एवं 757 वी0वी0पैड के भण्डारण हेतु वेयर हाउस का निर्माण।	1B	11 / 2018	211.06	211.06	11.52		199.54	1B	199.54	0.00												
							211.06																		
																1 s									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					2job+3B		368.25	368.25	14.71		353.54	2job+3B	207.17	5.16		1st									
					2job+3B		368.25																		
																4st									
भवन कार्य (17 कार्य)					4job+147B		1,788.50	2,428.83	1,708.44	2job+71B	720.39	2job+46B	403.85	41.17	37.17	1st									
					4job+117B		2,428.83								37.17										
																12st									
<u>निक्षेप कार्य (24 कार्य)</u>					7.5Km+10job+147B		2,257.03	2,897.36	1,792.40	7.5Km+3job+71B	1,104.96	7job+46B	404.78	381.36	62.67	1st									
					7.5Km+10job+117B		2,897.36								62.67										
																12st									

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—				अनारम्भ कार्य		भूमि उपलब्ध नहीं है।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं. 26–दो(8)/–36(2)/2014 दिनांक 26.9.2014	TS VIDE 242/1CB dated 29/01/2015 OF Amount 4.47 lac		अनारम्भ कार्य		डिजाईन एवं डी0पी0आर0 बनाने हेतु अनबन्ध गठित। डिजाईन एवं डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य प्रगति पर।
	—	जिला न्यायालय, बागेश्वर का पत्रांक 71/एडमिन, दिनांक 03.07.2017	TS VIDE EE Latter No 1822/1C dated 20/07/2017 OF Amount 2.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	शासनादेश संख्या 1974/पच्चीस–02/18, दिनांक 14.11.2018	TS VIDE SE Bgr Latter No 411/EVM Bhawan-Bag/19 dated 27/02/2019 OF Amount 211.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			218		अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	1B		**1855.37**		अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 6 पूर्ण 8		
	4job+1B		**1954.47**		अना0कार्य 4 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 9 पूर्ण 10		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड कपकोट	कपकोट	कपकोट	एस0पी0ए0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में तहसील कार्यालय से ब्लाक मुख्यालय को जोडने वाला सरयू नदी पर 100मी0 विस्तार के झूलापुल का निर्माण 492	1no+100m	06/2016	322.38	322.38	322.38		0.00	1no+100m	0.00	0.00												
							322.38																		
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+100m		322.38	322.38	322.38			1no+100m													
					1no+100m		322.38																		
																1bd									
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+100m		322.38	322.38	322.38			1no+100m													
					1no+100m		322.38																		
																1bd									

भवन कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	एस.पी.ए.–आर. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा में कार पार्किंग का निर्माण कार्य। 720	1job	07/2018	72.54	72.54	0.00		72.54	1job	72.54	0.00												
							72.54																		
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बागेश्वर (अ0जा)	गरूड	एस.पी.ए.–आर. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के तहसील गरूड़ में कार पार्किंग का निर्माण कार्य। 721	1job	07/2018	69.22	69.22	0.00		69.22	1job	69.22	0.00												
							69.22																		
																1 s									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		141.76	141.76			141.76	2job	141.76												
					2job		141.76																		
																2st									
भवन कार्य (2 कार्य)					2job		141.76	141.76			141.76	2job	141.76												
					2job		141.76																		
																2st									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 373/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी–।।। दिनांक 30.06.2016	TS VIDE 1018/1C-Bag2016 dated 05/07/2016 OF Amount 322.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		दायी ओर के अबटमेन्ट का कार्य पूर्ण। बायी ओर के अबटमेन्ट के विडब्लाक का कार्य पूर्ण। बायी तरफ के अबटमेन्ट का कार्य गैलरी तक पूर्ण। कार्य प्रगति पर।
			322.38		निर्माणरत् 1		
			322.38		निर्माणरत् 1		

		शा0सं0 202/अठारह–(2)/18–4(17)/2017, दिनांक 26.07.2018	TS VIDE EE Latter No 1153/1C dated 13/05/2019 OF Amount 72.54 lac		अनारम्भ कार्य		डिजाईन एवं ड्राईग हेतु अनुबन्ध गठित।
		शा0सं0 202/अठारह–(2)/18–4(17)/2017, दिनांक 26.07.2018	TS VIDE EE Latter No 1154/1C dated 13/05/2019 OF Amount 69.22 lac		अनारम्भ कार्य		डिजाईन एवं ड्राईग हेतु अनुबन्ध गठित।
			141.76		अना0कार्य 2		
			141.76		अना0कार्य 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) (3 कार्य)					1no+100m+2job		464.14	464.14	322.38		141.76	1no+100m+2job	141.76												
					1no+100m+2job		464.14									1bd+2st									

एस.डी.आर.एफ.

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	428 दैवीय आपदा वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में विकासखण्ड सल्ट तहसील सल्ट क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा दि0 25.06.17 से 12.07.17 के मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	1job	09 / 2017	2.85	2.85	2.56	1job	0.29		0.00	0.00													
						09 / 2017	2.85																		
2	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	429 विकासखण्ड ताड़ीखेत तहसील रानीखेत क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा वर्षाकाल में दि0 15.07.17 तक स्लिप सफाई का कार्य।	1job	09 / 2017	0.80	0.80	0.72	1job	0.08		0.00	0.00													
						09 / 2017	0.80																		
3	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	430 दैवीय आपदा के अन्तर्गत खैरना रानीखेत मोहान मोटर मार्ग के किमी. 90 में यातायात चालू करने हेतु पहाड़ कटान आदि का कार्य।	1job	02 / 2017	8.07	8.07	7.26	1job	0.81		0.00	0.00													
						02 / 2017	8.07																		
4	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	भिकियासैण	431 तहसील भिकियासैण में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा दि0 01.07.17 से 05.08.17 क मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	1job	02 / 2017	1.15	1.15	1.35	1job	-0.20		0.00	0.00													
						02 / 2017	1.15																		
5	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	432 खैरना रानीखेत मोहान मोटर मार्ग के किमी0 98 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य।	1job	02 / 2017	1.50	1.50	1.03	1job	0.47		0.00	0.00													
						02 / 2017	1.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	434 दैवीय आपदा वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत प्रान्तीय ख्ण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत में विकासखण्ड ताड़ीखेत तहसील रानीखेत क्षेत्र में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा दि0 16.07.17 से 15.08.17 के मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	1job	02 / 2017	2.00	2.00	1.80	1job	0.20		0.00	0.00													
						02 / 2017	2.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	रानीखेत	तारीखेत	435 विकासखण्ड ताड़ीखेत तहसील रानीखेत में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा वर्षाकाल में दि0 16.08.17 से दि0 27.09.17 तक स्लिप सफाई का कार्य।	1job	02 / 2017	1.30	1.30	1.17	1job	0.13		0.00	0.00													
						02 / 2017	1.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			464.14		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		

	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्राक 14/तेरह–07/दै0आपदा/2015–16 दि0 18.09.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 2.56 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्राक 14/तेरह–07/दै0आपदा/2015–16 दि0 18.09.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 0.72 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 7.26 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 1.35 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 1.03 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 1.80 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 1.17 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					7job		17.67	17.67	15.89	7job	1.78														
					7job		17.67																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	एल0आर0साह मोटर मार्ग के कि0मी0 442 02 में श्री मनोज गुप्ता जी के घर के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण इत्यादि कार्य	1job	03 / 2018	1.27	1.27	1.14	1job	0.13		0.00	0.00												
						05 / 2017	1.27																		
2	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	अल्मोड़ा–पौधार–रामेश्वर मोटर मार्ग के 443 कि0मी0 9 में स्कपर एवं सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण	1job	03 / 2018	8.31	8.31	7.73	1job	0.58		0.00	0.00												
						06 / 2017	8.31																		
3	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	विश्वनाथ–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 444 00 में स्थित पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	03 / 2018	1.90	1.90	1.71	1job	0.19		0.00	0.00												
						03 / 2018	1.90																		
4	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	भनोली जैंती मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त 445 दीवारों व कॉजवे का पुनः निर्माण कार्य	1job	03 / 2018	4.80	4.80	2.48	1job	2.32		0.00	0.00												
						03 / 2018	4.80																		
5	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के 446 कि0मी0 16 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	03 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	0.00												
						03 / 2018	1.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	बी0ए0बी0 मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में 447 क्षतिग्रस्त स्कपर का निर्माण कार्य	1job	03 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	1.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	श्शीतलाखेत–कठपुड़िया–दौलाघट, 448 गोलूछीना– श्रीखेत–भिटारकोट, शीतलाखेत–काकड़ीघाट व इनसे जुड़े सभी ग्रामीण मोटर मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए 15 जून, 2017 से 12 अगस्त, 2017 तक जे0सी0बी0 मशीन ऑपरेटर के साथ किराये हेतु	1job	03 / 2018	3.80	3.80	3.42	1job	0.38		0.00	0.00												
						03 / 2018	3.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 7		

	31/03/2019 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 22/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 1777/11c dated 03/07/2017 OF Amount 1.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 22/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 7744/424c-01/17 dated 18/12/2017 OF Amount 8.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 2343/48c dated 09/10/2017 OF Amount 1.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	31/08/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 91/11c dated 10/01/2018 OF Amount 4.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	30/08/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 216/11c dated 01/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16			अनारम्भ कार्य		अवमुक्त धनराशि में कार्य किया जाना सम्भव नही है। इस हेतु जिलाधिकारी से अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।
	31/08/2018 –	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 177/11c dated 25/01/2018 OF Amount 3.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	449 द्वारसों–काकड़ीघाट, खूंट–काकड़ीघाट, हरड़ा–शीतलाखेत मोटर मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए 15 जून, 2017 से 12 अगस्त, 2017 तक जे0सी0बी0 मशीन ऑपरेटर के साथ किराये हेत	1job	03 / 2018	3.80	3.80	3.40	1job	0.40		0.00	0.00												
						03 / 2018	3.80																		
9	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	450 लोअर माल रोड लिंक मोटर मार्ग कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण	1job	03 / 2018	1.00	1.00	0.89	1job	0.11		0.00	0.00												
						03 / 2018	1.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	451 भनोली–जैंती–अलीगैर लोहना कुज जैंती पिपली वाल्का मोरनौला जैंती मोटर मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिए 15 जून, 2017 से 12 अगस्त, 2017 तक जे0सी0बी0 मशीन ऑपरेटर के साथ किराये हेतु	1job	03 / 2018	4.50	4.50	6.26	1job	-1.76		0.00	0.00												
						03 / 2018	4.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	452 चायखान–थुवासिमल, मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त स्कपर निर्माण कार्य	1job	03 / 2018	1.50	1.50	1.35		0.15	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	1.50																		
12	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	जागेश्वर	लमगढा	453 अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के कि0मी0 28,38 एवं 39 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर का निर्माण	1job	03 / 2018	3.50	3.50	3.18	1job	0.32		0.00	0.00												
						03 / 2018	3.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग	454 बी0ए0बी0 मोटर मार्ग के कि0मी0 3 है0मी0 4–6 पशु चिकित्सालय अल्मोड़ा के पास क्षतिग्रस्त स्कपर का निर्माण	1job	03 / 2018	1.75	1.75	1.27	1job	0.48		0.00	0.00												
						03 / 2018	1.75																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					13job		38.13	38.13	32.83	11job	5.30	2job													
					13job		38.13																		
पुनः निर्माण व सुधार (20 कार्य)					20job		55.80	55.80	48.72	18job	7.08	2job													
					20job		55.80																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 183/11c dated 27/01/2018 OF Amount 3.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 22/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 834/11c dated 21/04/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	31/08/2018 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 490/11c dated 12/03/2018 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 492/11c dated 12/03/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2018 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16	TS VIDE 629/11c dated 23/03/2018 OF Amount 1.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
	31/08/2018 —	जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्र सं0 23/तेरह–07/दै0आ0/2015–16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण माह 06/2018 दायित्व शेष।
			33.63		अना0कार्य 1 पूर्ण 12		
			33.63		अना0कार्य 1 पूर्ण 19		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रानीखेत	सल्ट	सल्ट	दैवीय आपदा वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत में विकासखण्ड व तहसील सल्ट में यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 मशीन द्वारा दि0 14.07.17 से 15.09.17 के मध्य स्लिप सफाई का कार्य।	1job	02 / 2017	3.00	3.00	2.70	1job	0.30		0.00	0.00												
						02 / 2017	3.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		3.00	3.00	2.70	1job	0.30														
					1job		3.00																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		3.00	3.00	2.70	1job	0.30														
					1job		3.00																		
एस.डी.आर.एफ. (21 कार्य)					21job		58.80	58.80	51.42	19job	7.38	2job													
					21job		58.80																		
कुल योग **(1206 कार्य)**					4770.34Km+272no+5454m+202job+150B		118,001.62	120,177.48	34,530.38	706.33Km+26no+204m+51job+71B	86,311.18	3744.48Km+242no+5260m+151job+49B	24,614.15	3,877.36	1,512.32	52.1Km+5bd+8st	41.9	17	15.5	31.5			54.6		
					4450.81Km+258no+5464m+202job+120B		120,841.56								2,034.52	149.2Km+19bd+13st	186	67.2	69.9	81.0			69.1		
																788Km+81bd+88st	1060	87.2	96.7	123	0.9	0.9	171		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	जिलाधिकारी अल्मोड़ा क पत्राक 19/तेरह–07/दि0आपदा/2015–16 दि0 28.02.17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह मार्च तक 2.70 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष दायित्वों का भुगतान शेष।
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		
			33.63		अना0कार्य 1 पूर्ण 20		
	268.3Km+19no+95m+29job+2B		**62975.67**	Division:46 DM:1 DFO:10 GOI:21 TA:86 FA:16 Chappan:5 Kattan:2 CC:1 Nodal:71 Finall:45	अना0कार्य 287 सर्वेक्षण 41 समरेखण 151 टी0एस0 5 निविदा 45 निर्माणरत् 388 पूर्ण 264	अन्य कारण 22 निरस्त होना हे 86 समरेखण विवाद 28 नाम परिवर्तन 3	