माहः **July 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा कर्णप्रयाग में गैरसैंण में सारकोट सम्पर्क मार्ग का भराड़ीसैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	2.11		35.69	3Km	0.00	0.00													
							37.80																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	बमोथ से कर्णप्रयाग तक मोटर मार्ग एवं अलकनन्दा नदी के ऊपर 95 मी0 स्पान मोटर सेतु।	3Km+1no +95m	09 / 2010	45.40	45.40	6.31		39.09	3Km+1no+95m	3.00	0.00													
						03 / 2011	45.40																		
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गैरसैण पजियाणा–घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार। (घोषणा संख्या 132/2011)	6Km	09 / 2011	75.60	75.60	11.18		64.42	6Km	0.00	0.00													
							75.60																		
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णपयाग में मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसमे से रोहिडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (133/2011)	6Km	09 / 2011	75.60	75.60	6.40		69.20	6Km	9.49	9.49													
							75.60								9.49										
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बूंगीधार मैहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग से हरगढ़ तक 2.00 किमी0 तक मोटर मार्ग का निर्माण। (134/2011)	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	18.51		6.69	2Km	0.00	0.00													
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5810/111 (2)/10–18 (प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–11 दिनांक 20/09/2010		Area 0.4 (FA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। शा0संख्या 989/10–4–18 / 01(74)/2016 दिनांक 09.10.2018 द्वारा वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति लागत रू॰ 171.99 लाख मात्र की शा॰सं॰ 1294 /।।। (2)/18–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 19.03.2018 द्वारा प्राप्त। जिसमें निर्माण कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10	TS VIDE 1756/1c dated 22/11/2016 OF Amount 10.32 lac	Area 1.18 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की से0 स्वीकृत प्राप्त एन0पी0बी0 रू0 27.92 लाख दि0 24.07.18 द्वारा भुगतान कर दी गई है। शा0सं0 872/(1)/एक्स–4–18/ 1(557)/2015 दिनांक 05.12.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। सेतु के स्थल चयन व भू–वैज्ञानिक निरीक्षण दिनांक 18.07.2019 को किया गया है। मोटर सेतु का स्पान 60मी0 से अधिक होने के कारण द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 हेतु प्रकरण व्रजकुल को भेजा जा रहा है।
		शा0संख्या 4305/111 (2)/11–16 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 16/09/2011		Area 1.98 (TA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 38 / 2016 /एफ0सी0/2080 दिनांक 14.03.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 1531/12–1 गोपेश्वर दिनांक 9.10.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। उक्त मोटर मार्ग की द्वितीय चरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 403 / ।।।(2) /17–06(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.07.2017 द्वारा लागत रू0 309.91 लाख मात्र की प्राप्त है। जिसमे निर्माण कार्य प्रगति में है।
		शा0संख्या 4305 (1)/111 (2)/11–16 (मु.मं. घो.)/2011 दिनांक 16/12/2011		Area 2.15 (TA)	कार्य पूर्ण		शा॰सं॰ 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 282/ 2015/एफ0सी0/2169 दिनांक 14.03.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ के पत्रांक 2909/12 –1 दिनांक 02. 02.2019 द्वारा वन विभाग नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 681/1एल॰ए॰ दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 947/1एल॰ए॰ दिनांक 24.07.2019 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र लिखे गये हैं। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰सं॰ 5542/।।।(2)/ 18– 06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11.2018 द्वारा रू॰ 187.15 लाख मात्र की प्राप्त। जिसमे निर्माण कार्य प्रगति मे।
		शा0सं0 4305 (1)/111 (2)/11–16 (मु.मं. घो.)/2011		Area 0.22 (FA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। शा0संख्या 387 / 10 – 4 – 17 / 1(152) /2016 दिनांक 16 अगस्त 2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। उक्त कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0संख्या 1623 / ।।।(2) / 17–06 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017 द्वारा लागत रू0 102.68 लाख की प्राप्त। जिसका निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कल्याणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2013	25.20	25.20	1.96		23.24	2Km	4.11	4.11												
							25.20								4.11										
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत पोखरी – हरिशंकर मोटर मार्ग से थौली – थालाबैण्ड तक मोटर मार्ग	3Km	10 / 2010	37.80	37.80	34.88		2.92	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
8	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में खजूरखाल में निगलानी–तिमुलपानी–गौगनानी–दमदड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2013	75.60	75.60	5.94		69.66	6Km	0.51	0.00												
							75.60																		
9	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के मालकोट कालीमाटी सैरा तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no +30m	12 / 2013	31.38	31.38	13.62		17.76	3Km+1no+48m	0.00	0.00												
					3Km+1no +48m		31.38																		
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानों – क्वींठी मोटर मार्ग से तोली – गैलुंग तक मोटर मार्ग विस्तार।	2.5Km	01 / 2014	22.73	22.73	0.09		22.64	2.5Km	3.00	0.00												
						04 / 2015	22.73																		
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	ढाक – रेगड़ी – कर्छो मोटर मार्ग	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	1.35	1Km	2.95		0.00	0.00												
						03 / 2003	4.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14/01/2013		Area 1.01 (TA)	कार्य पूर्ण		शा॰ सं॰ 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 204 / 2016 / एफ0सी0 /1013 दिनांक 15.09.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰ इत्यादि की धनराशि रू॰ 13.72 लाख मात्र का भुगतान दिनांक 03.07.2018 कर दिया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 3249/12–1 दिनांक 01.03.2019 द्वारा नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰सं॰ 5542/111(2)/ 18– 06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11.2018 द्वारा रू॰ 126.74 लाख मात्र की प्राप्त। जिसमें निर्माण कार्य प्रगति मे है।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5578/111(2)/10–50(प्रा0आ0)/09 दिनांक 20.10.2010	TS VIDE 246/32C dated 13/02/2015 OF Amount 37.8 lac	Area 0.49 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की विधिवत् स्वी0 शा0स0 :– जी0आई0 2656/7–1–2012–600/(3781)/2011 दिनांक 10.12.2012 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/111(2)/ 17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10. 2017 द्वारा लम्बाई 3.00 कि0मी0+2सेतु लागत रू0 275.87 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में।
		शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु0मं.घो.)/2012 दिनांक 14/01/2013		Area 2.97 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मत्रालय के पत्रांक 8 बी/यू॰सी॰पी॰/06/189 / एफ॰सी॰/1770 दिनांक 25.01.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰ इत्यादि की धनराशि लागत रू॰ 36.16 लाख मात्र का भुगतान दि0 01.09.2018 को वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 5863/छब्बीस–2017–18 गोपेश्वर दिनांक 12.07.2018 द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1233/1एल॰ए॰ दिनांक 14.09.2018 द्वारा डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित। प्रथम 3.00 किमी॰ हेतु द्वितीय चरण की डी॰पी॰आर॰ लागत रू॰ 172.07 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौडी के पत्रांक 2607/7(538) याता– पौडी/ 2018 दिनांक 21.12.2018 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
कालीमाटी, सैरा (तिवार्खक)		शासनादेश संख्या 6970/111 (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14/12/2013		Area 1.62 (FA)	समरेखण अनुमोदित		शा॰सं॰ 8 बी/ यू॰सी॰पी॰/ 06 /47/ 2016 /एफ॰सी॰/2304 दिनांक 27.02. 2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। पूर्व में द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 लागत रू॰ 540.59 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौडी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को शासन को प्रेषित। वर्तमान में डी॰पी॰आर॰ लागत रू॰ 572.50 लाख मात्र की एस॰ओ॰आर॰ की नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 953/1सी॰ दिनांक 25.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0:– 333/111(2)/14–46(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 21.01.2014		Area 1.57 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि कि विधिवत स्वीकृति शा0सं0 799/10–4–18/1(31)/2016 दिनांक 17.10.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/111(2)/ 17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10.2017 द्वारा लम्बाई 2.50 कि0मी0 लागत रू0 151.54 लाख की प्राप्त।
	31/03/2018	8448/लो॰नि॰–2/02–95 (प्रा॰आ॰)/2002 दि॰ 19.12.02		Area 0 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		0.754 हे0 वनभूमि की उत्तराखण्ड शासन के प0 917/.4/17/ 01/2016 दि॰ 02.05.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण58 के अन्तर्गत टैटुडा में रामगंगा नदी पर 45 मी0 स्पान के झूलापुल का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no+45m	08 / 2015	1.80	1.80	0.10		1.70	1no+42m	1.70	0.00												
					1no+42m		1.80																		
13	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण59 के अन्तर्गत विसराखेत (मैहलचौरी) में रामगंगा नदी पर 42 मी0 स्पान के झूलापुल का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no+42m	08 / 2015	1.68	1.68	0.10		1.58	1no+40m	1.58	0.00												
					1no+40m		1.68																		
14	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य। 64	4Km	11 / 2015	2.92	2.92	0.50		2.42	4Km	0.00	0.00												
							2.92																		
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैण के अन्तर्गत जाख, अक्सोडा मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 69	8Km	09 / 2010	100.80	100.80	99.67		1.13	8Km	1.13	0.27	0.27											
						04 / 2011	100.80								0.27										
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गंधारी–चापड़ मोटर माग 75	2Km	12 / 2002	8.60	8.60	5.66	2Km	2.94		0.00	0.00												
						12 / 2002	8.60																		
17	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत रिखोली नेल जागडी सैरा मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्लास–ए लोडिंग सिंगल लेन 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 82	1no+30m	10 / 2016	2.10	2.10	0.00		2.10	1no+30m	2.10	0.00												
							2.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5988/ ।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18/08/2015			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में 42 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु की डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2976/7 (491) याता–पौडी/2016 दिनांक 29.12.2016 एवं पत्रांक 1218/7(496) याता –पौडी/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। वर्तमान में उक्त सेतु की डी.पी.आर. (लागत रू. 96.94 लाख मात्र) की नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 951/1सी. दिनांक 25.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपश्वर को प्रेषित की गयी है।
		शासनादेश संख्या 5988/ ।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18/08/2015			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में 40 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु की डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2976/7 (491) याता–पौडी/2016 दिनांक 29.12.2016 एवं पत्रांक 1218/7(496) याता –पौडी/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। वर्तमान में उक्त सेतु की डी.पी.आर. (लागत रू. 88.81 लाख मात्र) की नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 951/1सी. दिनांक 25.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपश्वर को प्रेषित की गयी है।
		शासनादेश संख्या 6072/ ।।। (2)/15–41 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015		Area 1.27 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मत्रालय के पत्रांक 8 बी/यू.सी.पी./06/108/2017 /एफ.सी./656 दिनांक 04.07.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी.इत्यादि की धनराशि रू.17.88 लाख मात्र का भुगतान दिनांक 01.10.2018 को वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। स्यूटेशन जिलाधिकारी चमोली के आ.सं. 4059/छब्बीस–15(2018–19) गोपेश्वर दिनांक 05.04.2019 द्वारा पूर्ण। द्वितीय चरण की डी.पी.आर लागत रू. 889.06 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पोडी के पत्रांक 2145 / 7(496) याता –पौडी/2018 दिनांक 06.10.2018 द्वारा शासन का स्वीकृति हेतु प्रेषित। वर्तमान में डी.पी.आर. लागत रू. 893.05 लाख मात्र की एस.ओ.आर. की नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 918/1सी. दिनांक 19.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर को प्रेषित।
		5151/ ।।।(2)/10–35(एम0एल0ए0)/2010 टी–सी 1 दि0 24 सितम्बर 2010।		Area 4.34 (TA)	कार्य पूर्ण		भारत सरकार के पत्रांक सं08बी/यू0सी0पी0/06/251 /2015/एफ0सी0/05 दि0 04/04/2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त । भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी0/यू0सी0पी0 /06/251/2015/एफ.सी. /2170 दि0 14.03.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। नापभूमि का प्रतिकर प्रस्ताव गठित।
	31/03/2012	शा.सं 8448(1)लो.नि.–2/02–95(प्रा0आ0) दि0 19.12.02	TS VIDE 244/1 C dated 18/01/2005 OF Amount 8.6 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		शासनादेश संख्या 2837/ ।।। (2)/16–06(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 20 अक्टूबर 2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की की स्वीकृति शा. सं. 8115 / ।।। (2)/ 18– 06 (एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2018 द्वारा लागत रू. 204.90 लाख मात्र की प्राप्त। जो निविदा स्तर पर लम्बित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	84 जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	07 / 2011	50.40	50.40	40.92		9.48	4Km	9.00	0.00												
						09 / 2011	50.40																		
19	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	95 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में गेड़ से बस्टी गड़गु मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	12.16		0.44	1Km	0.44	0.00												
						06 / 2011	12.60																		
20	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	101 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	120.30		5.70	10Km	5.70	0.00												
							126.00																		
21	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	156 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे बसोला–बगडियाल गांव–समया मोटर मार्ग।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	100.89		25.11	10Km	25.11	0.00												
							126.00																		
22	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	177 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत ग्राम सारसों–जन्दरिया–काण्डई (चौथान) मो0मा0 का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029. 25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	36.58		0.62	5Km	0.62	0.00												
							37.20																		
23	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	210 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 411/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चमेला कटाखोली मो0मार्ग का ग्राम ग्वाड तक विस्तार का कार्य।	5Km	05 / 2015	41.54	41.54	32.53		9.01	5Km	9.00	0.00												
							41.54																		
24	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	212 कर्णप्रयाग – नौटी – किरसाल मोटर मार्ग कि0मी0 12 से चौण्डी – सेरा – बजाण – सिलंगी मोटर मार्ग	4Km	09 / 2010	50.40	50.40	15.90		34.50	4Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	50.40																		
25	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	221 डुंग्री–बिजराकोट–छिनका (कोठागधार) नौरीधार–बौंला–दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	8Km	08 / 2010	100.80	100.80	64.96		35.84	8Km	0.50	0.00			0									
						11 / 2011	100.80									8 k	8								
26	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	226 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1195/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गजेली–सौड से खेडाखाल मोटर मार्ग को मंगलाकोटी तक विस्तार कार्य।	2.5Km	01 / 2016	49.75	49.75	0.38		49.37	2.5Km	35.00	0.00												
							49.75																		

समे

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	1516/111 (2)/11–24 (प्रा0आ0)/2011 दि0 06.07.2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	 –	शा.सं. 5150/।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2284/17C dated 25/06/2011 OF Amount 12.6 lac	Area 0.65 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/02/2016/ ए.एफ.सी./1064 दिनांक 22–09–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु. 1131050.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रानजैकशन नम्बर 323720180904282965 दिनांक 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। द्वितीय चरण के आगणन गठन का काग्र प्रगति पर।
सुन्दरगॉव, चौण्डा, जैन्ती, दैड़ा	28/06/2015 10Km	शा0सं0 6836/111(2)/11–03(मुं0मं0घो0)/2011 दि0 25.03.2011		Area 3.45 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु स्टेज–2 में अनुपालन आख्या जॉन लॉन दि0 05.04.2018 को अपलोड की गई है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लम्बित। इस कार्यालय के पत्रांक 922/14 सी0 दि0 10.06.2019 द्वारा भारत सरकार उत्तर मध्य क्षेत्र को अनुस्मारक पत्र लिखा गया
समेया, डांग, भैसवाडा बसोला, डांडख्लि, बगडियाल गॉव	30/06/2015 10Km	शा0सं0 5377/(1)/111(2)/12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 14–1–2013		Area 10.95 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु स्टेज–2 में अनुपालन आख्या ऑन लाईन दि0 28.08.18 को अपलोड की गई है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लम्बित। इस कार्यालय के पत्रांक 921/14 सी0 दि0 10.06.19 द्वारा भारत सरकार उत्तर मध्य क्षेत्र को अनुस्मारक पत्र लिखा गया है
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। मुआवजा शेषी। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 –	शा0सं0 2997/111 (2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			कार्य पूर्ण		समरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 4784/858 याता–12/13 दि0 16.10.15 द्वारा अनुमोदित। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0 :– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10	TS VIDE 245/4C dated 13/02/2015 OF Amount 48.02 lac	Area 0.46 (GOI)	कार्य पूर्ण		सिविल भूमि की वि0 स्वी. जिलाधिकारी चमोली के प. 5260/26–18 (2013–14) दि. 04.07.14 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. 2379/।।।(2)/16–6(एम.एल.ए.)/ 2015 दि. 31.08.2016 द्वारा रु. 255.19 लाख की प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 94(1) दि. 15.03.2016 द्वारा 3.15 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 –	शा0सं0 428/111 (2)/16–14 (मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 5012/111 (2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.18 द्वारा द्वितीय चरण की लम्बाई 2.125 किमी0 लागत 94.02 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग में जखोली में धान्यूं227 –कोटी – घरडा मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	13.36	3Km	24.44		5.00	0.00												
						02 / 2011	37.80																		
28	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी227 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र – पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 से ग्राम तुगढुन्डा तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	60.22		2.68	5Km	2.68	0.00												
						02 / 2013	62.90																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड 258 जखोली के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय जखोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	20.84	2Km	4.36		0.00	0.00												
						09 / 2011	25.20																		
30	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड 259 जखोली के अन्तर्गत तलपंदेरा से क्वीलाखाल सकलाना (भरदार) मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	21.17	2Km	4.03		0.00	0.00												
						09 / 2011	25.20																		
31	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा281 होते हुये चांदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग	7Km+2no +70m	09 / 2011	83.83	83.83	7.89		75.94	7Km+2 no+70 m	5.00	0.00												
						03 / 2014	83.83																		
32	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	नौटी – छातोली मोटर मार्ग का जखेड282 तक विस्तार कि0मी0 4.00 से 8.00 तक	4Km	09 / 2011	50.32	50.32	0.00		50.32	4Km	0.00	0.00												
						03 / 2012	50.32																		
33	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	कर्णप्रयाग – नौटी – पेठाणी राज मार्ग283 सं0 34 से मालई तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2011	25.16	25.16	0.77		24.39	2Km	0.00	0.00												
						12 / 2017	25.16																		
34	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 292 संगलाकोटी – भेडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जजेडी तक विस्तारीकरण का कार्य।	12Km	11 / 2013	191.10	191.10	37.56		153.54	12Km	153.54	5.00	4.77											
						11 / 2013	191.10								5.11										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोटी, घरडा, मखेत	31/03/2016 –	शासनादेश संख्या 6985/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011			कार्य पूर्ण		कुछ काश्तकारों के प्रतिकर का आंशिक वितरण किया जा चुका है। शेष प्रतिकर का वितरण इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5377/III(2) / 13–13 (मु0म0घो0)/2012 दिनांक 004.01.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		अधिकांश काश्तकारों का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। शेष काश्तकारों के मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0म0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011		Area 1.67 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0शा.सं.1086/ दि. 10.01.2017 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 1.80 कि.मी. + 30 मी0 स्पान सेतु लागत – रु. 250.64 लाख की प्राप्त। शेष लम्बाई 4.25 कि.मी. +24मी0 स्पान सेतु लागत रु. 449.13 लाख का द्वितीय चरण का आगणन शासनादेश संख्या 676/III (2)/19–06(एम.एल.ए.)/2017 दि0 14.02.2019 द्वारा रु0 443.12 लाख का स्वीकृति प्राप्त। कार्य की ई–टेडरिंग सें दिनांक 27.05.2019 को कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।
	31/03/2020 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0म0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011		Area 0.17 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै0 स्वी0 8बी0/यू0 सी0पी0/06/90/2016/एफ0सी0/2157 दिनांक 14.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 6.73 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। सै0 स्वी0 की अनुपालन आख्या माह 01/2019 में भारत सरकार को प्रेषित। छपान कार्य पूर्ण, कटान एवं ढुलान हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0म0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011	TS VIDE 1817/4C dated 16/12/2017 OF Amount 1.96 lac	Area 0.45 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0 स्वी0 भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/25/2016/एफ0सी0/466 दि. 29.05.2019 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वी0 शा0सं0 :– 5542/III (2)/18–06(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 14.11.2018 द्वारा लं0 1.75 कि0मी0, लागत रु0 136.12 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण में पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
गुडिन्डा, सल्ड, महरगांव मल्ला, महरगाव तल्ला।	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5927/III (2) /2013–31 प्रा0आ0/2013 दिनांक 22.11.2013			निर्माण प्रारम्भ		कास्तकारों को मुआवजा वितरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 297 553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में भणज–ग्वाड़– मचकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) ।	2Km	04 / 2015	17.72	17.72	13.74		3.98	2Km	3.98	0.00												
							17.72																		
36	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मु0मं0घो0 के अन्तर्गत बौंला से सिरकोट 326 मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2013	25.16	25.16	0.12		25.04	2Km	5.00	0.00												
						02 / 2017	25.16																		
37	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निजमूला–पाणा मोटर मार्ग से गौंणा 337 भनाली तक लिंक मोटर मार्ग	4Km+1no +90m	12 / 2013	84.24	84.24	26.67		57.57	4Km+1no+90m	0.50	0.00												
						04 / 2014	84.24									1 b 4 k									
38	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर मंदिर मार्ग से 338 वैतरणी–सिरोखोमा–सेटुंणा–बैरागना मोटर मार्ग	6Km	12 / 2013	106.38	106.38	1.52		104.86	6Km	0.50	0.00												
						04 / 2014	106.38									6 k									
39	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर–मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम 340 ग्वाड़ मोटर मार्ग निर्माण	2.5Km	01 / 2014	44.33	44.33	0.29	2.5Km	44.04		0.20	0.00												
						04 / 2014	44.33																		
40	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत चट्वापीपल से 357 ग्राम सिरण – एण्ड तक मोटर मार्ग	14Km	10 / 2013	126.00	126.00	8.00		118.00	14Km	20.00	0.00												
						03 / 2014	126.00																		
41	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – 359 सांकरी – पलेठी – रिठोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	12 / 2013	54.00	54.00	0.36		53.64	6Km	5.00	0.00												
						03 / 2016	54.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं॰ 2724 / ।।।(2) / 15–05 (मु.मं.घो॰) / 15 दिनांक 23–04–2015		Area 0.76 (TA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 941 / एक्श–4–7 / 1(136) / 2017 दि॰ 09–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 1334974.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रांजेशन नम्बर 323720180904283064 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड शासन स्तर पर विचाराधीन है। द्वितीय चरण का आगणन रु॰ 208.76 लाख का इस कार्यालय के पत्रांक 1993 / 17सी॰ दिनांक 26–7–2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
	31/03/2020 —	1971 / ।।।(2) / 13–55(प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 14.03.2013		Area 0.32 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सैद्वान्तिक सवीकृति भा.स. के प. 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 2021 / 2015 / एफ.सी. / 1222 दि. 11.10.2017 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि रु0 6.77 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। अनुपालन आख्या दि0 22.10.18 द्वारा भा0स0 को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 8115 / ।।।(2) / 18–06(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 31.12.2018 द्वारा प्राप्त। छपान एवं कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	शा0सं0 7075 / ।।।(2) / 13–41 (प्रा0आ0) / 2013 दि॰ 20.12.2013			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 388(54) दि॰ 26.05.2016 द्वारा 1.855 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।। क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण आदि हेतु रु॰ 25.63 लाख का भुगतान वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। वृक्षों का छपान कार्य पूर्ण,
	31/03/2019 —	शा0सं0 7075 / ।।।(2) / 13–41 (प्रा0आ0) / 2013 दि॰ 20.12.2013			कार्य पूर्ण		उत्तराखण्ड शासन के प0 946 / 4–16 / 1(124) / 2016 दि0 16.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 —	शा0सं0 333 / ।।।(2) / 14–46 (प्रा0आ0) / 2013 दि॰ 21.01.2014			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 100 / (30) / 2016 दि॰ 11.06.2018 द्वारा 0.77 हे0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	5490 / ।।।(2) / 13–27(प्रा0आ0) / 2013 दि0 17.10.2013	TS VIDE 307/426C-07/2017 dated 04/03/2017 OF Amount 115.1 lac	Area 4.44 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0 शा.सं. 1068 दि. 10.01.2017 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 5.00 कि.मी., लागत – रु. 385.84 लाख की प्राप्त। शेष लम्बाई 5.25 कि.मी. लागत रु. 459.09 लाख का द्वितीय चरण का आगणन शा0सं0 8116 / ।।। (2) / 18–16(एम.एल.ए.) / 2017 दि0 31.12.2018 द्वारा रु0 459.09 लाख का स्वीकृति प्राप्त। ई–टेण्डरिंग से कार्य की निविदा प्राप्त की जा चुकी है अनुबन्ध आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत गठित किया जायेगा।
	31/03/2020 —	शा.सं. 6970 / ।।।(2) / 13–40(प्रा0आ0) / 13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 1821/23C dated 26/12/2017 OF Amount 6.72 lac	Area 3.1 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै0 स्वी0 भारत सरकार के प. 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 1110 / 2016 / एफ0सी0 / 1735 दि. 22.01.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है। एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 37.63 का भुगतान दि0 28.03.2019 द्वारा किया जा चुका है। म्यूटेशन हेतु पत्रावली 07 / 2019 में जिलाधिकारी को प्रेषित। मोटर मार्ग में 24 मी0 एवं 18 मी0 स्पान के दो सेतुओं का स्थल चयन दि0 28.04.2019 में पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	360 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत किमधार – स्यान – किशनपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	12 / 2013	63.00	63.00	0.77		62.23	1.35Km	5.00	0.00											
					1.35Km	03 / 2015	63.00																		
43	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	392 विकास खण्ड कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर – बैनोली से ऐरोली तक मोटर मार्ग।	3Km	11 / 2014	42.51	42.51	8.32		34.19	3Km	5.00	0.00											
						08 / 2017	42.51																		
44	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	433 मा0मु0घो0 सं. 25/2011 के अन्तर्गत विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली में पिण्डर नदी के ऊपर 80 मी0 स्पान लौह सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1no+80m	06 / 2011	20.60	20.60	7.00		13.60	1no+80m	13.00	0.00											
						04 / 2012	20.60																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (44 कार्य)					184.5Km+9no+482m		2,254.65	2,128.65	861.60	12.5Km	1,393.05	166.35Km+9no+495m	336.39	18.87	5.04										
					178.85Km+9no+495m		2,254.65								18.97	18Km+1bd	8								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	2 घाघली बैण्ड–सदंणा–मठाली मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	12Km	03 / 2003	51.60	51.60	20.50		31.10	12Km	1.00	0.00											
						03 / 2004	51.60																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	3 रानों–क्वींठी मोटर मार्ग से तोली – गैंलुंग तक मोटर मार्ग	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.33		37.47	3Km	5.00	0.00											
						03 / 2011	37.80																		
3	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	9 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र थैलीसैण के अन्तर्गत स्योली–टीला मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 0 से 3 किमी0 (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	26.32		11.48	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	72 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत मजरा महादेव – कठुड मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	6Km	01 / 2013	75.48	75.48	48.98		26.50	6Km	12.00	0.25	0.25										
							75.48								0.25										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा.सं. 6970/।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 1015/12C dated 20/07/2019 OF Amount 2.82 lac	Area 0.94 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0 शा0सं0 869/10–4–17/1(613)/2015 दि0 02.05.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 /।।।(2)/17(एम.एल.ए.)/2017टी.सी. दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 1.35 कि.मी., लागत – रु. 92.12 लाख की प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है।
	31/03/2020	शा.सं. 5570/।।।(2)/14–27(प्रा.आ.)/2014 दि. 19.11.2014	TS VIDE 341/14C dated 28/03/2017 OF Amount 16.71 lac		कार्य पूर्ण		नाप भूमि का प्रतिकर बांटा जा रहा है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. शा.सं. 3263/।।।(2)/16–27(प्रा.आ)/ 2014 दि. 30.12.2016 द्वारा रु. 96.17 लाख की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	शा.सं. 2014/।।।(2)/11–07(मु.मं.घो.)/2011 दि. 01.06.2011	TS VIDE 614/32C dated 17/04/2015 OF Amount 6.4 lac	Area 0.12 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति भा.स. के प. 8बी0/यू.सी.पी./06/97/2016/एफ.सी./1088 दि. 23.09.2017 द्वारा प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है। कार्य पूर्ण।
	25Km		**267.05**	GOI:4 TA:10 FA:8 Kattan:1 Nodal:4	अना0कार्य 2 समरेखण 6 निर्माणरत् 4 पूर्ण 32		

घांघली, सदणा, मठाली	31/12/2020	शा0सं0 743 /लो0नि0–1 /03–20 (प्रा0आ0) दि0 31.3.03	TS VIDE 1188/469Yata-3603-04 dated 30/03/2004 OF Amount 51.6 lac	Area 4.72 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भूमि अधिग्रहण शेष। 9किमी0 में मुआवजा बांटा जाना है।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10		Area 1.7 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै0 स्वी0 शा.सं. 86/ दि. 6.2.2016 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 3976(ए)/।।।(2) /17/04(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 12.12.2017 द्वारा 142.50 लाख की प्राप्त। म्युटेशन की पत्रावली कार्यवाही पूर्ण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 381/11सी0 दिनांक 30.03.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 कार्यालय को प्रेषित, डी0एफ0ओ0 कार्यालय के पत्र सं0 3902/12–1 दिनांक 23.04.2019 द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित।
		शासनादेश सं0 1428/।।।(2) /11–18 (प्रा0आ0)/ 2010 टी.सी. –5 दि0 25 मार्च 2011।		Area 2.63 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन के पत्रांक 1110/एक्स0–4–15/1(559)/2015 दि0 07/11/2015 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । प्रस्ताव आपत्तियों में वापस। पुनः नए समरेखण पर विचार किया जा रहा है।
		5377/।।।(2)/13–13(मु0मं0घो0)/2012, दि0 14 जनवरी 2013।		Area 4.86 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		69/एक्स–4–17/1(571)/2015 दि0 20 जुलाई 2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति में। प्रतिकर प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के 95 अन्तर्गत जनपद पौडी के विकासखण्ड एकेश्वर में सुन्ना हलाई मल्ली – हलाई तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	20.64		17.16	3Km	5.00	0.00													
							37.80																		
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 102 केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	6.48		6.12	1Km	6.12	0.00													
							12.60																		
7	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा 152 क्षेत्र लैन्सडौन में सिसल्डी–सतपुली मोटर मार्ग के किमी0 3 से चिनबों गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	26.02		24.38	4Km	2.00	1.00	0.25												
							50.40								0.25										
8	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के 157 अन्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे मैखुली–कठूरखाल–गणतखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	92.70		33.30	7Km	33.30	0.00													
					7Km		126.00																		
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 232 केदारनाथ में ऊखीमठ (तोंणीडाली) से काकड़ागाड मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)।	8Km+2no	03 / 2013	102.62	102.62	54.50		48.12	8Km+2 no	48.12	0.00													
							102.62																		
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत 291 ढाक से रेगड़ी तक मोटर मार्ग	5Km	01 / 2013	63.00	63.00	0.10		62.90	5Km	0.00	0.00													
						05 / 2013	63.00									5 k									
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली 297 में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	04 / 2013	103.16	103.16	0.10		103.06	8Km	0.50	0.00													
						05 / 2013	103.16									8 k									
12	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम 339 घुड़साल–रिखोली तोक तक मोटर मार्ग	1.5Km	01 / 2014	26.60	26.60	0.34		26.26	1.5Km	0.20	0.00													
						04 / 2014	26.60									1.5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं0 1440 / ।।।(2) /11 – 05 (प्रा0 आ0) /2010 दिनांक 28 मार्च 2011			अनारम्भ कार्य		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 4713/1023याता–12/13 दिनांक 30.11.2013 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 532/12(359)याता–पौडी/2019 दिनांक 07.03.2019 द्वारा रू0 173.25 लाख एवं लम्बाई 2.050 किमी0 का विस्तृत आगणन शासन को प्रेषित।
		शा॰सं॰ 5150/।।।(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 1870/17C dated 15/06/2015 OF Amount 12.6 lac	Area 0.35 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/254/2016/एफ॰ सी॰/1335 दिनांक 06–11–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 1855 दिनांक 03–01–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य उनके द्वारा कराया जाना है। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 620206.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रांजेशन नम्बर 323720180904283000 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। (पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरितै)
	31/03/2020	6920/111(2)/11–134(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			कार्य पूर्ण		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
गणतखाल, कठूरखाल, मतोली, गंगारू, स्यूसाल, डांग	30/06/2015 7Km	शा0सं0 5377/(1)/111(2)/12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 14–1–2013			निर्माण प्रारम्भ		किमी0 23, 24 व 25 में नापभूमि होने के कारण 3.000 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण। शेष लम्बाई में ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद एवं नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है।
		शा॰सं॰ 2189(1)/।।।(2) 13–60(प्रा॰आ॰)/2012 दिनांक 22–03–2013		Area 2.88 (FA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 1129/एक्स–4–18/1(123)/2016 दि॰ 04–12–2018 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 1061 दि॰ 04.11.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि का भुगतान किया जाना है।
	31/03/2019	शा0 सं0 1971(1)/।।।(2)/13–52(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 14.03.2013			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी॰पी॰आर॰ नयी दरों पर गठित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित।
	31/03/2019	शा0सं0 333/।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा वनभूमि प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं । एन0पी0वी0 आदि का भुगतान कर दिया गया है। रु॰ 134.81 लाख डी0पी0आर0 नयी दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियंता ,7वॉ वृत्त, गोपेश्वर के प॰ 5152/154 दि॰ 13.12.18 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत 343 ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण, घोषणा सं0 110/2014	1.5Km	08/2014	16.88	16.88	0.20		16.68	1.5Km	0.00	0.00												
						06/2014	16.88									1.5 k									
14	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 345 322 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में घडियाल – कनोठाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	04/2015	32.18	32.18	10.14		22.04	3.45Km	22.04	0.00												
					3.45Km	05/2015	32.18																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (14 कार्य)					70Km+2no		773.92	647.92	307.35		466.57	66.45Km+2no	135.28	1.25	0.50										
					66.45Km+2no		773.92								0.50	16Km									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 1 थैलीसैण के अन्तर्गत पाबौ–विशल्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	02/2010	96.64	96.64	43.40		53.24	6Km	10.00	0.00												
						09/2010	96.64																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी – हरिशंकर – चौण्डी – रोता 12 मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	12/2013	22.73	22.73	0.17		22.56	2.5Km	1.00	0.00												
						04/2015	22.73																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 49 क्षेत्र पौडी के विकासखण्ड पौडी में शहीद नेत्रसिंह मोटर मार्ग का बारै से होते हुए ग्राम मरोडा (नौगांव लगा बाडा) तक मोटर मार्ग का निम्रण कार्य।	5Km	02/2016	17.29	17.29	1.60		15.69	5Km	5.00	0.00												
						04/2016	17.29																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नोलापुर खेतु 103 केदारगली कोणागाढ़ घोड़ियाग बीरोंखाल मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	07/2011	126.00	126.00	28.10		97.90	7.13Km	40.00	0.00												
					7.13Km		126.00																		
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 104 केदारनाथ में चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)।	1.5Km	08/2010	18.90	18.90	11.14		7.76	1.5Km	7.76	0.00												
							18.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	शा0सं0 1730/।।।(2)/14–03 (मा0मु0घो0)/2014 दि॰ 24.08.2014			समरेखण अनुमोदित		0.66 हे0 वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिये गये हैं, वर्तमान में प्रस्ताव सी0एफ0 स्तर से आपत्तियों में वापस में प्रात, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2754/।।।(2) /15–05 (मु0मं0घो0) दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
	7Km		**64.2**	GOI:1 TA:3 FA:2	अना0कार्य 3 समरेखण 6 निर्माणरत् 4 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

	——	5640/।।।(2)/10–01(मा0मु0मं0घो0)/2010 टी0सी0–1 दि0 10 सितम्बर 2010			कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 7076/।।।(2)/13–13(प्रा0आ0)/07 टी0सी0 दि0 17.11. 2008 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य पूर्ण। प्रभावित नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान अधिकाश कास्तकारों को कर दिया गया है।
	31/03/2020 —	शा0सं0:– 7075/।।।(2)/13–41(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 20.12.2013		Area 1.18 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव पुनः दि. 24.07.2018 द्वारा नोडला अधिकारी द्वारा,पस्ताव दिनांक 24.07.2019 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/।।।(2)/7–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10.2017 द्वारा लम्बाई 1.925 कि0मी0 लागत रू0 105.29 लाख की प्राप्त।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 1152/।।।(20)/156–56 (प्रा0आ0/2015 टी0सी0 दिनांक 29 फरवरी, 2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 मुख्या अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौडी के कार्यालय पत्र सं0 1272/ 12 (282) याता– पौडी/ 2018 दिनांक 19.06. 2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। कर दी गयी थी, पुनः विस्तृत आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
नौलापुर,खेतू,केदारगली, कोणागाड, घोडियाणा, बीरोंखाल	30/06/2015 7.13Km	2855/।।।(2)/11–39 (प्रा0आ0)/2011 दि0 06.07.2011		Area 1.65 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपजिलाधिकारी धुमाकोट के पत्रांक 110/अहलमद–विविध/2018–19 दि0 28.03.2019 को दाखिल खारिज पत्रावली जिलाधिकारी पौडी गढ़वाल को प्रेषित।
	——	शा.सं॰ 5150/।।।(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0.75 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/02/2016/ए॰एफ॰ सी॰/1228 दिनांक 16–10–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 980035.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्राजेशन नम्बर 323720180904283049 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2731/13सी॰ दिनांक 25–09–2018 द्वारा प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। कार्य का द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	106 विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत गढ़सारी मोटर मार्ग का कुल्याणी घाधणखेत तक विस्तार	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	36.50		1.30	3Km	1.30	0.00											
							37.80																		
7	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	108 विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज ग्वीनखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	11 / 2011	12.60	12.60	0.50		12.10	0.85Km	2.00	0.00											
					0.85Km		12.60																		
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	136 विकास खण्ड द्वारीखाल में सतपुली–बरसूड़ी मोटर मार्ग से पोखरी चमोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	03 / 2011	63.00	63.00	24.26		38.74	5Km	20.00	0.00											
							63.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	148 विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा–मोटर मार्ग विस्तार डेरियाखाल तक नव निर्माण हेतु(प्रथम चरण)	4Km	11 / 2011	50.32	50.32	23.43		26.89	4Km	3.00	13.00	0.26										
							50.32								13.20										
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	149 विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में खरीक सम्पर्क मोटर मार्ग का विस्तारु(प्रथम चरण)	3Km	12 / 2011	37.74	37.74	10.50		27.24	3Km	2.00	1.00											
							37.74								0.32										
11	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	158 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे चकरगांव–कलाण–किमोडा–डांडखिल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	44.64		81.36	7.12Km	10.00	0.00											
					7.12Km		126.00																		
12	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	174 जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में मींग बैनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	01 / 2014	40.95	40.95	16.04		24.91	3.5Km	0.00	0.00											
					3.5Km		40.95																		
13	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	176 जनपद पोड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत मुसेटी–कफल्ड–थलीसैंण मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	11.21		25.99	5Km	25.99	0.00											
							37.20																		
14	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	189 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कैन्यूर सर्म्पक माग् का निर्माण।	3Km	03 / 2015	15.36	15.36	8.31		7.05	3Km	7.05	0.00											
							15.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
धाधणखेत, कुल्याणी	30/06/2015 3Km	शासनादेश संख्या 5161/ ।।।(2)/10–35 (एम0एल0ए0)/10 टी0सी0–1 दि0 24.09.10		Area 1.08 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 923/14 सी0 दिनांक 10.06.2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी थलीसैण को क्षति0 वृक्षा0 स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र हेतु संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।
ग्वीन, बवॉसा	28/03/2015 0.85Km	4996)/ ।।।(2)/ ।।–84(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.11.2011			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 866/11 सी0 दि0 31.05.2019 के द्वारा द्वितीय चरण का आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/12/2018	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010	TS VIDE 14(T.S.)/16C dated 28/03/2012 OF Amount 35.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अधी0अभि0,पौड़ी को प्रेषित।
बौंठा		शा0सं0 5571/111(2)/11–13(प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 25.11.2011			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/84/2015 /एफ0सी0/1451दि0 09.12.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 1229/21सी0 दि0 26.09.17 द्वारा जिलाधिकारी गढ़वाल को चयनित क्षेत्र का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु लिखा गया है। चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किए जाने की सूचना खण्ड को प्राप्त नही हुई है। मोटर मार्ग की द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
खरीक	31/03/2020	शा0सं0 6467/111(2)11–12(प्रा0आ0)/11 दि0 22.12.2011	TS VIDE 07(T.S.)/16C dated 02/09/2013 OF Amount 22.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित की जा रही है।
कलाड, किमोडा, डांडखिल	25/06/2015 7.12Km	शा0सं0 5377/(1)/111(2)/12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 14–1–2013		Area (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है। दि0 30.07.2019 तक पत्रावली तैयार कर ली जायेगी।
मींग, बैनोली, विनायक		333/ ।।। (2)/14 –46 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21/1/2014			कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06 /225/2015 /एफ0सी0/1475 दिनांक 23/10/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में हस्तान्तरित हो चुकी है। अग्रिम कार्यवाही पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा की जानी है। इस खण्ड से निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है।
	28/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
कैन्यूर	 3Km	1903/ ।।।(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 207 क्षेत्र लैन्सडौन में फतेहपुर–लैन्सडौन–गुमखाल मोटर मार्ग 1.50 लेन में परिवर्तन(प्रथम चरण)।	31.83Km	08 / 2014	104.08	104.08	31.12		72.96	31.83Km	3.00	0.00												
							104.08								9.78										
16	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 212 क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गंगाऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2016	2.57	2.57	0.10		2.47	1Km	2.47	0.00												
							2.57																		
17	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 213 क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत पफड़ियाना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2016	2.57	2.57	0.10		2.47	1Km	2.47	0.00												
							2.57																		
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	बूंगा–मांगथा मोटर मार्ग का विस्तार। 213	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	11.74		26.06	3Km	0.50	0.00												
							37.80																		
19	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 214 क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत मंज्यूर सम्पर्क मार्ग का नव निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2016	5.92	5.92	0.10		5.82	0.75Km	2.00	0.00												
					0.75Km		5.92																		
20	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 215 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बैजरौं जोगमढ़ी मोटर मार्ग में भेंसोड़ा बमेड़ा मिसिंग लिंक के नव निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	03 / 2016	23.64	23.64	5.13		18.51	3Km	18.51	0.00												
					3Km		23.64																		
21	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत गौचर –215 सिदोली मोटर मार्ग से पनाई अनु0जाति बस्ती तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	0.50		24.70	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	25.20																		
22	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा 259 क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नाथूखाल–हर्षू–मुण्डगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	16.75		33.65	4Km	10.00	0.00												
							50.40																		
23	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में 266 डाडामण्डी–जमेली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	19.98		17.82	3Km	15.00	0.00												
							37.80																		
24	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत 269 घट्टूगाड–सिलोगी–चैलूसैण–द्वारीखाल–गूमखाल मोटर मार्ग के किमी0 21 से ग्राम कठुड बड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2016	26.32	26.32	7.11		19.21	4Km	3.00	3.00												
							26.32								7.83										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 4665/III(2)14–12(प्रा0आ0)/2014 दि0 23.08.2014	TS VIDE 3039/641Yata-12/2015 dated 27/07/2015 OF Amount 104.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 में संशोधन किया जा रहा है।
गंगाउ	1Km	शासनादृश सेख्या 1432/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य जिला योजना में पूर्ण। द्वितीय चरण की आवश्यकता नही है।
पफडियाणा	1Km	शासनादृश सेख्या 1432/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य जिला योजना में पूर्ण। द्वितीय चरण की आवश्यकता नही है।
बूंगा, मांगथा	31/03/2020	5150(17)/III–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक–431/12 (203) याता–पौड़ी/19 दि0 25/2/19 द्वारा रू0 132.66 लाख मात्र का आगणन अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
मंज्यूर	0.75Km	शासनादेश संख्या 1152/III(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दि0 29 फरवरी 2016			निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	डी0पी0आर0 को नई दरों पर गठित कर प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
बथेडा, भैसवाडा	3Km	शासनादेश संख्या 1434/III(2)/16–39(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। 3.000 किमी0 लम्बाई हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 :– 5113/III(2)/10–02(मु0मं0घो0)/ 2010 दि0 23.09.2010		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		संरेखण में विवाद समाप्त। संरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 के पत्रांक 4192/99याता–07/2018 दि0 15.11.2018 द्वारा स्वीकृत। डिजीटल मैप माह 06/2019 में तैयार, वन भूमि पत्रावली तैयार करने हेतु अभिलेख लिये जा रहे है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–5357/III(2)/11–91 (प्रा0आ0)/11 दि0 13/12/11	TS VIDE 473/1C dated 10/02/2015 OF Amount 50.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		1707(I)/III(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/10/2019	शा0सं0–6467/III(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11	TS VIDE 2225/1C dated 19/07/2013 OF Amount 21.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अनुमोदित। प्रतिकर प्रस्ताव रू0 26.87 लाख मात्र का गठित कर लिया गया है। काश्तकारों को अभिलेख हेतु लिखा गया है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	–	शा0सं0 3121/III(2)/16–11(प्रा0आ0)/2016 दि0 15.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग 289	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.22		125.78	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक विस्तार 298	4Km	04 / 2013	50.32	50.32	0.63	4Km	49.69		0.10	0.00											
						04 / 2013	50.32																		
27	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मु0मं0घो0 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग (प्रथम चरण) 325	10Km	03 / 2013	125.80	125.80	1.34		124.46	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2015	125.80																		
28	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0मं0घो0 के अन्तर्गत लंगासू – उत्तरों – चमाली – स्वर्का मोटर मार्ग (प्रथम चरण)। 328	15Km	03 / 2013	188.70	188.70	1.00		187.70	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	188.70																		
29	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण 348	8Km	02 / 2014	141.84	141.84	0.10		141.74	8Km	0.10	0.00												
						04 / 2014	141.84									8 k									
30	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग। 399	3Km	03 / 2015	42.51	42.51	0.05		42.46	3Km	0.00	0.00												
						08 / 2016	42.51																		
31	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा.मु.घो. सं. 1471/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग। 426	3Km	01 / 2016	35.40	35.40	0.05		35.35	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2017	35.40																		
32	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	याचिका संख्या :– 41/2003 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत खरसाई–माठा–ग्वाड़ 2.50 कि.मी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 468	2.5Km	10 / 2016	22.30	22.30	0.10		22.20	2.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	22.30																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (32 कार्य)					176.33Km		1,751.70	1,625.70	355.92	4Km	1,395.78	161.68Km	192.25	17.00	0.26										
					165.68Km		1,751.70								31.13	18Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र पुनः चाहा गया हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1971(1)/111(2)/13–52(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 14.03.2013			समरेखण अनुमोदित		0.937 हे0 पर भारत सरकार के प0 8बी/यूसीपी/06/191/एफसी दि0 16.04.19 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
	31/03/2020 —	1971/111(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14.03.2013		Area 6.45 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि. 22.05.2015 द्वारा आनलाइन कर दिया गया है। प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दि0 22.04.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। प्रस्ताव माह 06/2019 में भारत सरकार को प्रेषित। दिनांक 29.07.2019 को आर0ए0सी0 के साथ बैठक की गयी।
	31/03/2020 —	2198/111(2)/13–61(प्रा0आ0)/2012 दि0 28.03.2013		Area 3.69 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि. 01.03.2015 को आनलाइन। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव दि0 26.12.2018 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। प्रस्ताव माह 02/2019 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। दि0 06.03.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। जिसका निराकरण कर दि0 29.03.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। मार्ग का चयन पी0एम0जी0एस0वाई0 में हुआ है। मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में चयनित होने के कारण आनलाइन वन भूमि प्रस्ताव वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 818/111(2)/14–48 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 08.02.2014			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	शा.सं. 1903/111(2)/15–5(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 20.03.2015	TS VIDE 32 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 1.39 lac	Area 0.86 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव तैयार कर दि. 12.03.2018 द्वारा आनलाइन। प्रस्ताव दिनांक 15/06/2019 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त। के0एम0एल0 फाइल संशोधित की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा.सं. 428/111(2)/16–14(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 23.01.2016	TS VIDE 283/4C dated 16/03/2017 OF Amount 0.93 lac	Area 0.94 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 के प. 594/475 याता–07 /2017 दि. 03.03.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 30.01.2019 द्वारा आन–लाईन कर दिया गया है। दि0 23.05.2019 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त। के0एम0एल0 फाइल संशोधित की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा.सं.– 2837/111(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016		Area 0.87 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 02.05.2018 को आनलाइन कर दिया गया है। प्रस्ताव नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। के0एम0एल0 फाइल संशोधित की जा रही है।
	31.85Km		**236.42**	Division:2 TA:3 Nodal:6	अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 1 समरेखण 9 निर्माणरत् 18 पूर्ण 2	समरेखण विवाद 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	1 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैण्डखाल–ढांसी मोटर मार्ग का कटघर तक विस्तार।	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	14.94		22.86	3Km	3.00	6.00												
							37.80								5.92										
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	2 रसोड़ा से देवीखेत मोटर मार्ग	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.01		37.79	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
3	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	2 मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आगर जिनगोड मोटर मार्ग का वासीसेम लग्गा अक्सवाडा तक मोटर मार्ग का विस्तार।	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	2.22		85.98	7Km	2.00	0.00												
							88.20																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	3 मा0मु0मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वि0खण्ड जयहरीखाल में पट्टी मल्ला बदलपुर(गवाणा–रेडा–कमलखेत) मोटर मार्ग का निर्माण(प्रथम चरण)।	8Km	11 / 2013	61.36	61.36	0.10		61.26	8Km	3.00	0.00												
							61.36																		
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	4 रानों से सूगी तक मोटर मार्ग	2.5Km	09 / 2010	31.50	31.50	0.01		31.49	2.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	31.50																		
6	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	5 कनकचौरी – रौता मोटर मार्ग पर पोगठा बैण्ड से पोगठा देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग	1Km	09 / 2010	12.60	12.60	0.01		12.59	1Km	0.00	0.00												
						03 / 2016	12.60																		
7	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	5 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में सैंजी से कुल्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2010	36.24	36.24	28.75		7.49	3Km	7.49	0.00												
						07 / 2010	36.24																		
8	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	6 सरमोला – रानों मोटर मार्ग पर सरमोला बैण्ड से सरमोला गांव तक मोटर मार्ग	0.5Km	09 / 2010	6.30	6.30	0.01		6.29	0.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	6.30																		
9	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	7 जनपद पौडी गढवाल में विकासखण्ड पाबौं में कुई मोटर मार्ग का 2.00 कि0मी0 डुमकोट तक विस्तारीकरण । (प्रथम चरण)	2Km	04 / 2010	25.20	25.20	2.66		22.54	2Km	10.00	5.00	0.35											
							25.20								5.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 5150/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 18.6.2010	TS VIDE 01(T.S.)/16C dated 05/05/2015 OF Amount 15.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वांटा जा चुका है। द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम म्यूली रसोड़ा द्वारा सरेखण विवाद, कार्य निरस्तीकरण हेतु पत्रावली 30.09.2019 तक प्रेषित कर दी जायेगी।
		1440/111 (2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28/03/2011		Area 2.31 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 08 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08.2019 स्तर– पैन्डिग विद् यू0ए0। पूर्व में आदिबद्री लालनगरी में उपलब्ध दुगनी भूमि वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर द्वारा अनुपयुक्त बताई गयी है। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 963/1एल॰ए॰ दिनांक 26.07.2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर को भूमि की उपयुक्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है।
रेडा, कमलखेत	31/03/2020	शा0सं0 5060/111(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दि0 12.09.2013			अनारम्भ कार्य		गांव वालों की सहमति के अनुसार कार्य निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। क्योकि यह कार्य अन्य योजना में स्वीकृत होकर पूर्ण किया जा चुका है। मु0अभि0 के पत्रांक 2775/12(199)याता0(मा0नि0)ग0क्षे0/2014 दि0 27.12.14 द्वारा प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, देहरादून को निरस्त हेतु सूचित किया गया।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव माह 02.2019 में पुनः आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण कर 07.2019 में पुनः वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			समरेखण अनुमोदित		ग्राम पोगठा वासियों सरेखण विवाद समाप्त कर सर्वे कार्य माह 11/2014 में पूर्ण दिं.0 15.01.2015 द्वारा सरेखण अनुमोदित पुनः ग्रामीणों द्वारा सरेखण विवाद। माह 02.2019 में ग्रामीणो के साथ स्थल पर बैठक की गई थी किन्तु ग्रामीणों द्वारा भूमि में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2019	3391(1)/।।।(2) /10–1 (मु0मं0घो0)/2010 दि0 26 जुलाई 2010			कार्य पूर्ण		शा0स0 1322/।।।(2)/15–01 (मा0मु0घो0) /2010 दि0 26.03.2015 द्वारा 3.00 कि0मी0 + 1 सेतु की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। अधिकाश कास्तकारों का भुगतान कर दिया गया है। शेष कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि पत्रावली तैयार की जा रही है। राज्सव विभाग से अभिलेख प्राप्त किये जा चुके है। डिजिटल मैप तैयार किये जा रहे है।
		5706 (1)/।।।(2) /10–22 (प्रा0आ0)/2010, दि0 04 नवम्बर 2010		Area 1.01 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक –08बी/यू0सी0पी0/06/184/2013/एफ0सी0/934 दि0 10.08.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1221/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 2.000 किमी0 व लागत रू0 107.99 लाख की द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में विनायकधार मोटर मार्ग का कस्वीनगर (थराली) तक विस्तार। 7	3Km	01 / 2013	37.80	37.80	0.56		37.24	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	उडामांडा – सिनाऊ – रौता मोटर मार्ग पर काण्डईधार बैण्ड से विरशण मज्याड़ी – चौण्डी मोटर मार्ग 7	5Km	09 / 2010	63.00	63.00	0.01		62.99	5Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	63.00																		
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सलला–हापला मोटर मार्ग पर भूस्खलित क्षेत्र में संरेखण परिवर्तन करने हेतु मोटर मार्ग 9	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	0.08		25.12	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	25.20																		
13	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में रोता–मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग 10	5Km	03 / 2011	63.00	63.00	0.27		62.73	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	63.00																		
14	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 830/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग का नारायणबगड से जोडने के लिए 10 किमी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 10	10Km	11 / 2013	96.21	96.21	1.92		94.29	9.1Km	0.00	0.00												
					9.1Km	01 / 2014	96.21																		
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम नांदा तक मो0 मार्ग व पश्चिम नयार पर 36 मी0 स्पान मो0 सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 11	6Km+1no+36m	12 / 2013	77.64	77.64	37.26		40.38	6Km+1no+36m	20.00	0.00												
						01 / 2013	77.64																		
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	उडामांडा से तल्ला बिनगड़ – खुनीगाड़ – कुमेड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 11	10Km	12 / 2013	90.90	90.90	0.68		90.22	10Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	90.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14/02/2013		Area 3.65 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 13 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08.2019 स्तर– पैन्डिग विद्.ए.। उक्त मोटर मार्ग में अधिक वृक्ष आने के कारण वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी. /06/115/2018 /1695 दिनांक 15.11.2018 द्वारा निरस्त। मार्ग की महत्ता को देखते हुए वन भूमि प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक 71/1एल.ए. दिनांक 09.01.2019 द्वारा अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 —	शा0सं0:– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम इज्जर, मज्याड़ी एवं काण्डई द्वारा संरेखण विवाद। ग्रामीणो द्वारा मार्ग का निर्माण सिमखोली बैण्ड से सहमति व्यक्त की गई है। नाम परिवर्तन का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 07वां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पंत्रांक 481/याता–07/2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। जो आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। अ0अ0 के पत्रांक 1260/1सी0 दिनांक 26.07.2019 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0:– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			सर्वेक्षण पूर्ण		स्वीकृति लम्बाई में भूस्खलन होने के कारण वैक्लपिक मार्ग सम्भव नहीं है। निरस्तीकरण प्रस्ताव दिनांक 31.05.2019 तक प्रेषित कर दिया जायेगा। पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग के स्थान सलना में ए0डी0वी0 द्वारा सुरक्षात्मक कार्य कराया जा चुका है।
	31/03/2020 —	शा0सं0:– 1440/III(2)/11–5(प्रा0आ0)/11 टी0सी0 दिनांक 28.03.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मार्ग निर्माण के बाद मार्ग प्रारम्भ होता है। सर्वे कार्य पूर्ण। भू–विज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव हेतु हवाई दूरी का प्रमाण पत्र के लिये आई0टी0जी0सी0 देहरादून को माह 07/2019 में पत्र लिखा गया है।
	—	शासनादेश संख्या 5927/111 (2)/13–31 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22/11/2013		Area 6.52 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 23(III)/448 यातायात–7/ 2015 दिनांक 24.01.2015 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08.2019 स्तर– पैन्डिग विद् यू.ए. स्तर पर लम्बित है। आपत्तियों का निराकरण खण्ड स्तर पर किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	5377/111(2)/13–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 24 दिसम्बर 2013			कार्य पूर्ण		,शा0स0 687/III(2)/15–13 मा0मु0घो0/2012 दि0 20.03.2015 द्वारा 6 कि0मी0+36 मी0 सेतु एवं लागत रू0 430.49 लाख की द्वितीय चरण में स्वीकृत एवं कार्य पूर्ण। कुछ कास्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ग्राम ओडली एवं नान्दा का प्रतिकर प्रस्ताव तैयार कर प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0:– 6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 14.12.2013		Area 2.51 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण। पुनः कि0मी0 7 के बाद सरेंखण विवाद। 7 कि0मी0 लम्बाई का वन भमि प्रस्ताव तैयार कर 16.07.2019 द्वारा आन लाईन कर दिया गया हैं। नोडल अधिकारी द्वारा आपत्तियों लगाई गई थीं जिसका निकराकरण कर दिनांक 31.07.2019 द्वारा पुनः नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	13 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा – हरिशंकर मोटर मार्ग से पोखरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	02 / 2014	152.50	152.50	0.10		152.40	10Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	152.50																		
18	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	15 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चोपडा–नौगांव–न्याणगढ मोटर मार्ग का डुंग्री तक विस्तार। (प्रथम चरण)	4Km	06 / 2013	28.45	28.45	25.92		2.53	5.52Km	2.53	0.00												
					5.52Km	11 / 2016	28.45																		
19	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	15 मा.मु.घो. सं. 995/2014 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में जिलासू से झिलोटी मोटर मार्ग।	3Km	07 / 2015	30.00	30.00	0.08		29.92	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2015	30.00																		
20	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	16 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बिडोनी बाजार से ग्राम बिडोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	06 / 2013	11.79	11.79	10.12		1.67	0.8Km	1.67	0.00												
					0.8Km	11 / 2016	11.79																		
21	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	17 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में फुरखण्डाखाल शुक्र ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं ग्राम शुक्र से बुधणी तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06 / 2013	39.93	39.93	29.60		10.33	6.47Km	10.33	0.00												
					6.47Km	01 / 2017	39.93																		
22	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	32 मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में लोस्तु–पांथरी ग्राम हेतु खाली गधेरे पर पैदल सेतु	1no+30m	03 / 2011	1.20	1.20	0.09		1.11	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
23	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	33 विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कुमैंडांग नदी पर कुमैंडांग नामक स्थान पर पैदल सेतु।	1no+30m	01 / 2015	1.20	1.20	0.05		1.15	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
24	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	35 लंगसी – द्वींग – तपोण मोटर मार्ग	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	0.13		4.17	1Km	0.00	0.00												
						06 / 2005	4.30									1 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0:– 1155/ ।।।(2)/14–68(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 22.02.2014		Area 3.01 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिं0 15.10.2017 द्वारा आन–लाइन किया जा चुका है। आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त माह 07/2019 में नोडल अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा माह 07/2019 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्ताव दिनांक 28.07. 2019 द्वारा आपत्तियों में उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित।
	31/03/2014 –	4073 (1)/111 (2)/13–08 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26 जून 2013		Area 2.9 (TA)	कार्य पूर्ण		भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/238/2015/1087 दि0 23.09.2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809/।।।(2)/16–30 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पर्ण। अधिकांश कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है। शेष अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0:– 4886/।।।(2)/15–10(मु0मं0घो)/15 दिनांक 22.07.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि के प्रस्ताव तैयार क्षतिपूति वक्षारोपण हेतु राज्सव विभाग से भूमि प्राप्त की जा रही है। जिसके लिये दिनांक 31.05.2019 को पत्र लिखा गया हैं।
	 –	4073 (1)/111 (2)/13–08 (प्रा0आ0)/2013, दि0 26 जून 2013			कार्य पूर्ण		,शासनादेश सं0 668/।।।(2)/2016 –38 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत एवं निर्माण कार्य पूर्ण। प्रभावति नापभूमि का प्रतिकर तैयार किया गया है। भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है। अधिकांश कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है। शेष अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	 –	4073 (1)/111 (2)/13–08 (प्रा0आ0)/2013, दि0 26 जून 2013		Area 2.16 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक –08बी/यू0सी0पी0/06/199 /2015/एफ0सी0/1071 दि0 28.08.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1808/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016 द्वारा प्रथम 3.800 किमी0 की डामरीकरण की स्वीकृति प्राप्त। शेष 2.875 किमी0 के नव निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश सं0 5072/।।।(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05/10/2018 द्वारा रू0 166.23 लाख व लम्बाई 2.875 किमी0 की द्वितीय चरण मे स्वीकृतं।
	 –	शा0सं0:–1404 /।।।(2)/11–8 (प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		कार्य स्थल पर सेतु की आवश्यता हेतु ग्रामीणा से सहमति ली जा रही है। तदपरान्त स्थल चयन व भू–वैज्ञानिक निरीक्षण कराया जायेगा।
	 –	शा0सं0:–331 /।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों के सहमति के उपरान्त स्थल चयन की कार्यवाही की जायेगी। माह 02. 2019 में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई।
	31/03/2019 –	8448/लो॰नि॰–2/02–95 (प्रा॰आ॰)/2002 दि॰ 19.12.02	TS VIDE wide letter no 4755/35 C dated 16/12/2005 OF Amount 4.3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग का निर्माण टी॰एच॰डी॰सी॰ द्वारा किया गया है। इससे आगे शा॰सं॰ 337/।।।(2)/09–43(प्रा0आ0)/2009 दि॰ 12.03.2010 द्वारा राज्य योजना में अटल आदर्श योजनान्तर्गत ट्वींग–तपोण मोटर मार्ग के नाम से 7.00 किमी॰ लम्बाई हेतु प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	37 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखडा में कुण्जखाल – कोलाखाल मोटर मार्ग किमी0 6.00 से गौखण्ड – रिकडेरा – पाटल्यूँ के लिये मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	12 / 2017	60.60	60.60	0.00		60.60	12Km	10.00	0.00												
						01 / 2018	60.60																		
26	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	44 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत खाल्यूडांडा – खेडगांव मोटर मार्ग का थापला – नौला से मालकोट मंझी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	02 / 2018	27.71	27.71	0.00		27.71	6Km	5.00	0.00												
						03 / 2018	27.71																		
27	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	45 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत जूनीसेरा – बांसई मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6Km	02 / 2018	0.84	0.84	0.00		0.84	6Km	0.84	0.00												
						03 / 2018	0.84																		
28	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	47 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 737/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत बाटाधार–देवस्थान–रोहिडा मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	07 / 2015	61.60	61.60	1.51		60.09	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2015	61.60																		
29	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	47 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गरूड–दियोनायी–बिनतोली–तडकताल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	11Km	08 / 2015	90.20	90.20	0.06		90.14	11Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	90.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं0 3274 ए0/ ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का सर्वेक्षण कर समरेखण निर्धारित कर दिया गया है। मार्ग पर वनभूमि पडती है। जिसका संयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग को 17.05.2019 को लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 508/ ।।। (2)/ 18–39 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 09 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य के स्थान पर घुमटिया संगलाकोटी – हारकोट मयालगांव देवराजखाल मोटर मार्ग स्वीकृत है। जिसमें कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है। जिससे इस मार्ग पर पडने वाले सभी ग्राम उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित हो जायेगें। अतः इस माग की आवश्कता नही है, मार्ग निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 508/ ।।। (2)/ 18–39 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 09 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण का आगणन मुख्या अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौडी के कार्यालय पत्र सं0 1354/ 12 (277) याता– पौडी/ 2018 दिनांक 09.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में एस0ओ0आर0 की नई दर प्रचलित होने के कारण आगणन पुनः नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 4886/111 (2)/15–10 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 22 जुलाई 2015।		Area 2.5 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 1061(।।।)/326 यातायात– 7/2016 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 08.09.2016 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08. 2019 द्वारा पैन्डिग विद् यू॰ए॰ स्तर पर लम्बित है। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 867/1एल॰ए॰ दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून को दूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। दूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी।
		शासनादेश संख्या 6075/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनोक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्णतः बागेश्वर जनपद में पड़ता है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्राक 122/07/469 याता0–पौडी /2016 दिनांक 19.01.2016 के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016 को अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	48 जनपद पौडी एवं चमोली में पावौ से गैरसैण तक (पूर्वी नयार के साथ) मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	60Km	08 / 2015	492.00	492.00	0.10		491.90	60Km	0.00	0.00											
						08 / 2015	492.00																		
31	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	49 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णपयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत पाण्डुवाखाल से देघाट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15Km	08 / 2015	123.00	123.00	0.10		122.90	15Km	0.00	0.00											
						08 / 2015	123.00																		
32	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	52 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2013	17.55	17.55	1.08		16.47	3Km	16.47	0.00											
						09 / 2013	17.55																		
33	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	59 मुख्यमंत्री ग्राम सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पौडी में देहलचौरी पौडी मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से भण्डारीगांव गढसेरा मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	7.71		67.89	6Km	5.00	0.00											
							75.60																		
34	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	60 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में उमरासू– नकोट – मकलोडी मोटर मार्ग से ग्राम कोटा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.8Km	09 / 2011	35.28	35.28	0.09		35.19	2.8Km	5.00	0.00											
							35.28																		
35	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	61 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी मोटर मार्ग से चामापानी धौलकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	5.03		57.97	5Km	5.00	0.00											
							63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 6075/ ।।।(2)/15–41 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्व से 16 किमी0 निर्मित है। शेष 44 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग जनपद पौडी व चमोली में पड़ता है। इस खण्ड के अन्तर्गत अनुमानित 10 किमी0 लम्बाई पड़ती है, जोकि भराडीसैण से दूधातौली की ओर है। इसके अतिरिक्त शेष अनुमानित 34 किमी0 पौडी जनपद के अन्तर्गत है। इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016, पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गये है। उक्त भाग पौडी जनपद में बैजरों खण्ड के अन्तर्गत पडता है। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 263/1सी॰ दिनांक 25.02.2019 एवं पत्रांक 1359/1सी॰ दिनांक 12.10.2018 द्वारा अ॰अभि॰ लो॰नि॰वि॰ बैजरों को पत्र प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 6075/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्णतः अल्मोडा जनपद में पड़ता है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्राक 122/07/469 याता0–पौडी /2016 दिनांक 19.01.2016 के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016 को अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4821/ ।।।(2)/13–15 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 08 अगस्त, 2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	1440/111(2)/11–05 (प्रा0आ0)/ 2010 दिनांक 28.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी महोदय, के पत्र सं0 2569/26 प्र0आ0 सा0अधि0 (सा0प्र0सा0)/2015 दिनांक मई 24, 2016 के द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण हस्तान्तरण कर दिया गया है 75 रायपुर रोड देहरादून के माध्यम से दिनांक 11 मार्च 2016 को एन0पी0वी0 की धनराश जमा कर दी गई है। जिसकी विधिवत स्वीकृति ऑनलाईन प्राप्त हुई है, किन्तु पत्र आना अपेक्षित है।
	31/03/2020	4214/111(2)/11–61 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 16.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.02.2018 को प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियों में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं0 1441/2 भू0आ0 दिनांक 14.12.2018के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी को प्रेषित किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी द्वारा ऑनलाईन भरत सरकार वनमंत्रालय देहरादून को प्रेषित की गई है।
	31/03/2020	6034/111(2)/11–109 (प्रा0आ0) /2011दि0 22.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.04.2018 को पूर्ण कर लिया गया है। प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र सं. 470/2भू0आ0 दि0 7.5.19 के द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी को प्रेषित किया गया है। हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	62 जनपद पौडी गढवाल में देहलचौरी – पौडी मोटर मार्ग से मंजाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.7Km	12 / 2011	8.82	8.82	0.17		8.65	0.7Km	0.00	0.00												
							8.82																		
37	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	63 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत अरकनी – खन्दुखाल मुछियाली मोटर माग्र से देवलगांव तक लिंक मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2014	4.06	4.06	1.02		3.04	0.5Km	0.00	0.00												
							4.06																		
38	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	65 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैंण–सारकोट–सिंगरवाड गैरसैण मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.5Km	11 / 2015	12.30	12.30	0.10		12.20	1.5Km	0.00	0.00												
							12.30																		
39	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	66 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत मुख्य बाजार गवाणी से ताली – खन्दोरी – गडरी तक मोटर मार्ग एवं 30 मीटर स्पान स्अील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	6Km+30no	12 / 2018	37.50	37.50	0.00		37.50	6Km+30no	0.00	0.00												
							37.50																		
40	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	66 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत सामा सौंग ग्वालदम लोल्टी कश्वीनगर बछुवाबाण मैहलचौरी मोटर मार्ग में कश्वीनगर देवपुरी के मध्य 4.98 किमी0 मिसिंग ल. 5.95 मी0 चौडा एक लेन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.98Km	11 / 2015	40.78	40.78	0.10		40.68	4.75Km	0.00	0.00												
					4.75Km		40.78																		
41	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	67 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत चौबट्टाखाल – दमदेवल मो0 मार्ग से ग्राम गडरी के अन्तर्गत सन्दणा – तैराण – छोयाधार मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2018	11.10	11.10	0.00		11.10	3Km	0.00	0.00												
							11.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0) /11 दिनांक 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		कास्तकारों द्वारा अपनी निजि भूमि देने से इनकार किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	818/111 (2)/14–43 (प्रा0आ0/13 दिनांक 08.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य के स्थान पर एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत मार्ग स्वीकृत हो गया है, जिस कारण इस कार्य को निरस्त किया जाना है।
		शासनादेश संख्या– 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को भू गर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0 वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 1061(1)/471 यातायात–07/2016 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। दिनांक 13.05.2016 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त वन भूमि प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश सं0 6096/ ।।। (2)/18 – 39 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17 दिसम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		नया कार्य स्वीकृत।
		शासनादेश सख्या 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर द्वारा दिनांक 12.05.2016 द्वारा अनुमोदित। क्षतिपूरक वृक्षारापेण के लिए दुगनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1307/1एल.ए. दिनांक 28.09.2018 द्वारा अपर जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिखा गया है। इसी सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 936/1एल.ए. दिनांक 24.07.2018 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1094 / 1एल.ए. दिनांक 16.08.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश सं0 5937/ ।।।(2)/18 – 39 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 07 दिसम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		नया कार्य स्वीकृत।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	67 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पटोडी धारगैड से सोनियाणा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km+1no+24m	11 / 2015	105.98	105.98	0.98		105.00	3.5Km +1no+ 24m	0.00	0.00												
							105.98																		
43	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	68 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत मजरा महादेव–सौठ मोटर मार्ग से मैठाणा गांव के लिए मोटर मार्ग 1.5 किमी0 (प्रथम चरण)	1.5Km	03 / 2011	18.90	18.90	11.67		7.23	1Km	5.00	0.00												
					1Km	03 / 2011	18.90																		
44	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	68 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सलियाणा बैण्ड से गोलोक होटल से गैरसैण हेतु बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.42Km	11 / 2015	42.23	42.23	0.00		42.23	1.42Km	0.00	0.00												
							42.23																		
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	76 पीड़ा – पावौं मोटर मार्ग किमी0 8.00 से 9.00 तक	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	0.32	1Km	3.98		0.00	0.00												
						12 / 2002	4.30																		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	77 जवाड़ी–कोटली–बांसी–सेरा मोटर मार्ग (किमी0 6.00 से 7.00)	1Km	05 / 2007	4.30	4.30	1.02		3.28	1Km	0.00	0.00												
						05 / 2007	4.30																		
47	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	91 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत पंचाली छड़गाड से नौगांव मल्ला होते हुए आन्द्रपा बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	02 / 2019	33.74	33.74	0.15		33.59	3.5Km	1.00	0.00												
							33.74																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को भू गर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त। वर्तमान मे गैरसैण से ग्राम धारगैड तक मोटर मार्ग का निर्माण ग्रामीण निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा किया जा चुका है। शेष मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1090/1सी॰ दिनांक 16.08.2018 एवं पत्रांक 846/1सी॰ दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है। पनुः इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा इस सम्बन्ध में मा॰ विधायक कर्णप्रयाग वि॰ क्षे॰ को पत्र भी लिखा गया है।
	—	शासनादेश सं01428/ ।।।(2)/11–18(प्रा0आ0)/2010 टी.सी.–5 दि0 25 मार्च 2011			निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकति प्राप्त जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण। भूमि प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 6072/ ।।। (2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को भू गर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0 वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 1061(3)/471 यातायात–07/2016 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। दिनांक 09.05.2016 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा मार्ग के समरेखण में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1090/1सी॰ दिनांक 16.08.2018 एवं पत्रांक 846/1सी॰ दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है। पनुः इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा इस सम्बन्ध में मा॰ विधायक कर्णप्रयाग वि॰ क्षे॰ को पत्र भी लिखा गया है।
	31/03/2012 —	शा.सं0 8448(1)लो.नि. –2/2002–95(प्रा0आ0) दि0 19.12.02	TS VIDE 244/1C dated 18/01/2005 OF Amount 4.3 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा में प्राप्त है।
	31/03/2022 —	शा.सं 1080/111(2)/07–97 प्रा0आ0/05 दि 17.05.07		Area 0.55 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। छपान का कार्य किया जा रहा है।
	—	शासनादेश संख्या 617/ ।।।(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰ सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 930/1एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा सहायक भूवैज्ञानिक कार्यालय मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौड़ी को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	92 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत सिटोली–सिमार अनुसूचित जाति बस्ती गोवर चौड़ा होते हुए मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	28.92	28.92	0.15		28.77	3Km	1.00	0.00												
							28.92																		
49	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	93 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत कोयलख से लोहारखण्ड तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	28.92	28.92	0.15		28.77	3Km	0.00	0.00												
							28.92																		
50	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	94 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत गंगानगर (मन्दिर) से बैराबगड़ तोक के लिए रामगंगा नदी पर 60 मी॰ स्पान झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+60m	02 / 2019	7.20	7.20	0.00		7.20	1no+60m	7.20	0.00												
							7.20																		
51	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	94 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में पठालीधार–पलद्वाडी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.16		24.04	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
52	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	95 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत भराडीसैण से चौरडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	02 / 2019	36.90	36.90	0.15		36.75	4.5Km	0.00	0.00												
							36.90																		
53	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	96 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में रा॰उ॰महा॰वि॰बाड़व से आयु॰ चिकित्सालय बाड़व तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.25Km	08 / 2010	15.75	15.75	0.01		15.74	1.25Km	0.00	0.00												
							15.75																		
54	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	97 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मौंदाडी – बग्याली मोटर मार्ग से ग्राम सालकोट व वैष्णों देवी मन्दिर होते हुए ग्राम पाखरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km	07 / 2011	63.00	63.00	9.59		53.41	4.45Km	1.00	0.00												
					4.45Km		63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 617/ ।।।(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण के दौरान ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु सम्बधित सहायक अभियन्ता के पत्रांक 67/1 सी॰ दिनांक 27.04.2019 द्वारा ग्राम प्रधान सिंटोली को पत्र लिखा गया है। वर्तमान मे भी इस खण्ड द्वारा विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 617/ ।।।(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 930/1एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा सहायक भूवैज्ञानिक कार्यालय मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौड़ी को पत्र लिखा गया है।
	—	शासनादेश संख्या 617/ ।।। (2) /19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं साईट सलैक्शन प्रस्ताव गठन का कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 551/1 ई॰ दिनांक 07.05.2019 एवं पत्रांक 930/1एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा सहायक भूवैज्ञानिक कार्यालय मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौड़ी को पत्र लिखे गये हैं।
	—	शा॰सं॰ 5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 1.35 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र सं॰ संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/102/ 2016/ ए॰एफ॰ सी॰/1698 दिनांक 15–11–2018 द्वारा दिनांक 26–11–2018 को आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 549/13सी॰ दि॰ 14–02–19 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। पुनः भारत सरकार के पत्र सं॰ संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/116/ 2018/ ए॰एफ॰ सी॰/2537 दिनांक 29–03–2019 द्वारा दिनांक 18–04–2019 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1997/13सी॰ दि॰ 27–07–19 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 617 /।।। (2)/ 19–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण एवं समरेखण आदि की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2015 —	शा॰सं॰ 5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्थानीय काश्तकार जमीन देने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणां द्वारा दिनांक 29–12–2014 को असहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 03–01–2015 द्वारा मार्ग निरस्तीकरण की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो॰नि॰वि॰ रुद्रपग्राग को की गई है।
	—	563/ ।।। (2)/11–12 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 13 जुलाई 2011			समरेखण अनुमोदित		संमरेखण विवाद था। जिसमें पुनः सहमति प्राप्त कर संरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित । अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 3484/931याता0– 12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 835/9सी0 दिनांक 24.06.2019 द्वारा लम्बाई 4.450 किमी रू0 243.25 लाख का अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	98 जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर में एकेश्वर – जैतोली – रेडू मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km	09 / 2011	126.00	126.00	9.93		116.07	4.15Km	25.00	0.00												
					4.15Km	11 / 2011	126.00																		
56	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	99 विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत नौगांवखाल – तुनाखाल मोटर मार्ग से सीला दुन्दराकोटी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	3Km	11 / 2011	37.80	37.80	11.20		26.60	3Km	10.00	0.41	0.41											
						02 / 2012	37.80								0.41										
57	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	99 जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू में एन0एच0–119 से ग्राम बरसूड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.63		37.17	3Km	30.00	0.00												
							37.80																		
58	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	100 सरकारी आश्वासन संख्या 06/2002 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मटियालना पुंल से पिलखेरा तक मोटर मार्ग निर्माण निर्माण। (प्रथम चरण)	3Km+2no+15m	11 / 2011	38.46	38.46	0.94		37.52	1.55Km+2no+15m	0.00	0.00												
					1.55Km+2no+15m		38.46																		
59	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	101 जनपद पौड़ी गढवाल में श्रीकोट गंगानाली ऊपरी हिस्से को पौड़ी–खिर्सू–श्रीनगर मोटर मार्ग के किमी0 (रतूडा बैण्ड) तक का निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.14		37.66	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
60	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	101 जनपद पौडी गढवाल में सतपुली – एकेश्वर मोटर मार्ग के मलेठी बैण्ड से मलेठी गेछीखेत पणिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	12 / 2011	75.60	75.60	48.17		27.43	6.15Km	10.00	0.00												
					6.15Km	04 / 2015	75.60																		
61	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	102 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत लोल्टी–मालबज्वाड़ मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	2.25		22.95	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	5016/।।।(2) /11–13 (प्रा0आ0)/11 दि0 20 सितम्बर 2011			निर्माण प्रारम्भ		,शासनादेश सं0 663/।।।(2)/2016–39 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। प्रभावित नापभुमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है
	—	4996/।।।(2)/11–84 (प्रा0आ0)/2011 दि0 23 नवम्बर 2011			निर्माण प्रारम्भ		जिला योजना 15–16 के अन्तर्गत जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्र सं0 487/जी0ओ0/लो0नि0वि0/ 15–16 दि0 08.07.2015 द्वारा 1.90 किमी0 की स्वीकृति प्राप्त। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। नापभूमि प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 4391/111 (2)/11–45 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 14.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार एंव वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/133/2015/ एफ0सी0/107 दि0 17.04.08 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृत के पश्चात शर्त नं0 7 के अनुपालन की आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 671/28सी0 दि0 15.05.18 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग पौडी को पत्र प्रेषित। कटान एवं छपान का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण कार्य प्रगति पर।
	—	5373/।।।(2)/11–93 (प्रा0आ0)/2011 17 नवम्बर 2011			अनारम्भ कार्य		ग्राम कमेडी एवं अन्य ग्रामवासियों के बीच विवाद सुलझ गया है। तद्नानसार समरेखण स्वीकृत। मु0अभि0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 256/12(281)याता पौडी/2018 दि0 19.02.2018 द्वारा लागत रू0 236.94 लाख एवं लम्बाई 1.55 किमी0 + 2 सेतु का विस्तृत आगणन पुनः नये दरो पर आगणन शासन को प्रेषित। पुनः नई दरों पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 246/1सी0 दिनांक 25.02.2019 द्वारा रू0 279.80 लाख का अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित।
	—	शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। स्लाइड जोन होने के कारण भूर्गवेता द्वारा असुरक्षित बताया गया। स्लाइड जोन होने के कारण मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नही है। पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	—	7235/।।।(2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24 दिसम्बर 2011			कार्य पूर्ण		शा0सं0 330/।।।(20)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015 द्वारा 6 कि0मी0 एवं लागत रू0 239.92 लाख की द्वितीय चरण मे स्वीकृति प्राप्त है। अधिकाश कास्तकारों का भुगतान कर दिया गया है। अनुपस्थित कास्तकारों हेतु कार्यवाही गतिमान।
	—	7034/।।।(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.8 (CC)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1397/1 सी0 दि0 3/8/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को प्रेषित। आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 2043/1 सी0 दि0 17/10/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को पुनः प्रेषित। पुनः मु0अभि0 के पत्रांक 15/7 (514) याता–पौड़ी/19 दिनांक 10/1/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर पत्रांक 380/1 सी0 दि0 7/3/19 द्वारा पुनः प्रेषित। वृक्षों के पातन हेतु 183/36 सी0 दि0 2/2/19 द्वारा डी0एफ0ओ0 गोवेश्वर को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	102 जनपद पौड़ी गढवाल में गवाणा मोटर मार्ग के किमी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (आगणन 02 चरणों में प्राप्त)	7Km	12 / 2011	88.20	88.20	1.92		86.28	7Km	40.00	0.00												
							88.20																		
63	नि0ख0 पाबो	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	103 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 30/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड एकेश्वर में नावा–घटगढ मोटर मार्ग के पिंगलापाखा स्थान से ऊँचाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11 / 2013	22.95	22.95	5.63		17.32	2.17Km	0.00	0.00												
					2.17Km		22.95																		
64	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	103 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत बनेला–सिमली–कोठा मोटर मार्ग से मजेठा–चिड़िंगा मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	0.76		24.44	1.12Km	0.00	0.00												
					1.12Km		25.20																		
65	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	103 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में राउलेंक से जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	3.55		21.65	2Km	21.65	0.00												
						06 / 2011	25.20																		
66	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	103 जनपद पौड़ी गढवाल में डुंगरीपंत–छातीखाल–खेडाखाल मार्ग के किमी0 5 से कुमलेश्वर महादेव होकर जखोटखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	12 / 2011	126.00	126.00	15.91		110.09	10Km	50.00	0.00												
							126.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 945/1096 याता–12/13 दि0 21.4.15 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/154/2016/एफ0सी0 /1488 दि0 0612.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त।प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग के पत्रांक 582/12–1 दि0 29.1.18 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अपर वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.19 के अनुसार गठित कर (गवाणा से पोखरी) लम्बाई 4.150 किमी0 लागत रू0 258.90 लाख का इस कार्यालय के पत्राक 902/31सी0 दि0 6.7.19 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। एवं द्वितीय भाग पोखरी से सुराड़ी तक ल0 2.50 किमी0 की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
		5927/III(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			समरेखण अनुमोदित		पुनः नई दर पर अधि0अभि0 लो0नि0वि0 पाबौ के पत्रांक सं0 1629/9सी0 दि0 05.12.2015 द्वारा द्वितीय चरण का विस्तृत आगणन अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। आपत्तियों में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आगणन गठित किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 3023/12(204)याता0(3)–पौडी/2016 दिनांक 14.01.2018 द्वारा शासन को प्रेषित। पुनः नई दरा पर आगणन इस कार्यालय के पत्र संख्या 837/9सी0 दि0 25.06.2019 द्वारा रू0 130.46 लाख लम्बाई 2.450 किमी0 का अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2015	शा.सं. 5150/III(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2280/17C dated 25/06/2011 OF Amount 25.2 lac	Area 1.63 (TA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 872/एक्स–4–16/1(268)/2016 दि. 12–08–2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र सं. 2757/13सी. दिनांक 30–08–2016 द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र दिनांक 30–08–2016 द्वारा वन विभाग के पक्ष में रु. 3109814.00 जमा करने हेतु लिखा है। धनांवटन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 23–9–2016 विभागाध्यक्षण लो.नि.वि., देहरादून को पत्र लिखा गया है।
चिड़िंगा		7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.6 (FA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 870/10–4–17/1 (457) 2015 दिनांक 16/04/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 दि0 1/5/19 से प्रभावी दरों पर गठित कर पत्रांक 1114/1 सी0 दि0 24/7/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। माह 4/19 में छपान कार्य पूर्ण।
		शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित समरेखण अधी0अभि0 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/2015/एफ0सी0/469 दि0 30.6.17 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृत प्राप्त।प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि प्राप्त। रू0 1666217 मात्र आर0टी0जी0एस0 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा। जिलाधिकारी का पत्रांक 1857/26–प्रा0अधि0 (सा0प्रा0)/2018 दि0 12.6.18 के द्वारा 2.520 हे0 भूमि का वन विभाग के नाम पर हस्तानान्तरण एवं नामान्त्रण किया गया है। विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही हे। शा0सं0 5012/111 (2)/18–38 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 05.10.18 द्वारा द्वितीय चरण की लम्बाई 2.50 किमी0 लागत 173.60 लाख की प्राप्त। कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	104 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत संगलाकोटी बाजार से संगलाकोटी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	11 / 2013	31.50	31.50	0.20		31.30	2Km	0.00	0.00												
							31.50																		
68	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	104 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पुरणा से धरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	1.96		35.84	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
69	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	105 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	0.20		25.00	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
70	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	105 जनपद रुद्रप्रयाग में मस्तुरा से देड़ा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र देड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	0.00	0.00												
						07 / 2011	25.20																		
71	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	106 जनपद रुद्रप्रयाग में कालीमठ से ब्यूंखी मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा संख्या 229/2010	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	0.25		37.55	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
72	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	107 विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत स्कुली बच्चों की स्कुल जाने की सुविधा के दृष्टिगत जलकड़ी में श्री गुरुरामराय के सामने अलकनन्दा नदी के उपर झूला पुल।	1no+140m	01 / 2015	8.40	8.40	0.05		8.35	1no+140m	0.00	0.00												
							8.40																		
73	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	107 जनपद रुद्रप्रयाग में नागजगई(तोली) तिनसोली मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा संख्या 230/2010	4Km	02 / 2011	50.40	50.40	0.25		50.15	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
74	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	107 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत कोलसों बैण्ड से चुला–गबीनी–कफोली–बमियाला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	02 / 2011	63.00	63.00	0.01		62.99	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31 प्रा0आ0/2011 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		अधि0अभि0 लो0नि0वि0 पाबौ के पत्रांक सं0 1627/9सी0 दि0 05.12.2015 द्वारा द्वितीय चरण का विस्तृत आगणन रू0 77.36 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। आपत्तियों में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आगणन गठित किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 3023/12(204)याता0(3)–पौडी/2016 दिनांक 14.01. 2018द्वारा शासन को प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 246/9सी0 दिनांक 25.02.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित।
धरा		7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव माह 2/2015 को ऑनलाईन अपलोड कर लिया गया थौ। परन्तु बार–बार संरेखण विवाद के कारण विलम्ब हुआ। पुनः संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 973/513 याता–7/2019 दि0 7/3/19 द्वारा अनुमोदित। दि0 26/4/19 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1114/1 सी0 दि0 24/7/19 द्वारा अधी0अभि0 कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020	शा.सं. 5150/III(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2871/17C dated 29/07/2011 OF Amount 25.2 lac	Area 1.56 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/82/ 2018/ ए.एफ. सी./2539 दिनांक 29–03–2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
पैठाणी		7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 1.58 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 343/10–4–17/1 (81) 2016 दिनांक 20/07/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। परन्तु शासनादेश सं0 939 (1)/10–4–18/1(81)/2016 दि0 4/10/18 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। डी0पी0आर0 स्वीकृत। पुनः वन भूमि प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है। तथा वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन दोबारा किये जाने के लिये राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है।
व्यूंखी		113/III(2)/11–01 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 24–02–2011		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग के पत्रांक 963/03 याता.–सि.वृ./2019 दिनांक 13–06–2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
		शा0सं0 331/III(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		ग्राम जयकण्डी द्वारा सहमति पत्र नही दिया जा रहा है। उक्त स्थल के 150मी डाउन स्टीम में मोटर पुल का कार्य हेतु पहुंच मार्ग निर्माधिन होने के कारण इस सेतु की आवश्यकता नहीं है। निरीस्तीकरण प्रस्ताव माह 07/2019 में प्रेषित कर दिया जायेगा।
		शा.सं. 113/III(2)/11–01(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 24–02–2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वर्तमान में सिचाई खण्ड, लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग द्वारा मार्ग पर कार्यवाही की जा रही है।
बमियाला, गबनी		7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	कोल्सों बैण्ड से गवनी तक तक प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु का निर्धारण न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। माह मई/2018 में अन्तिम बिन्दु का निर्धारण होने के पश्चात सर्वेक्षण किया गया परन्तु बमियाला के ग्राम वासियों द्वारा विवाद करने के पश्चात दोबारा सर्वेक्षण किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत जोगीमढ़ी से कांलिका मन्दिर तक मोटर मार्ग। 107	5Km	11 / 2011	63.00	63.00	2.68		60.32	5Km	2.00	0.00												
							63.00																		
76	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी में होई स्कूल सरणा से सरणा ऐरास तक मोटर मार्ग। 108	1.5Km	12 / 2016	18.13	18.13	0.00		18.13	1.5Km	0.50	0.00												
						03 / 2018	18.13																		
77	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–परखाल–बिजोरागढ़–पाल छुनी–मानरू मोटर मार्ग का निर्माण। 108	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	0.83		24.37	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
78	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	माननीय मुख्य मंत्री जी सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड, ऊखीमठ में चुन्नी बैण्ड से सरूणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 109	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
79	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विधानसभा क्षेत्र बीरांखाल के अन्तर्गत ग्राम वापता हेतु जिंवई वापता मोटर मार्ग 109	3Km+1no	11 / 2011	40.48	40.48	0.03		40.45	3Km+1no	1.00	0.00												
							40.48																		
80	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी में गुनियालाखाल से दुखथम्बेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)। 109	1.5Km	12 / 2016	41.89	41.89	0.00		41.89	1.5Km	0.00	0.00												
							41.89																		
81	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी में थलगढ़–डाडौं मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। 110	4Km	01 / 2017	48.35	48.35	0.00		48.35	4Km	0.50	0.00												
						02 / 2018	48.35																		
82	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाणा–स्यालतरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 111	4Km	01 / 2017	48.35	48.35	0.00		48.35	4Km	0.50	0.00												
						02 / 2018	48.35																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भैसोड़ा सावली, बुरांशपानी, धोबीघाट, लखोराखाल	28/05/2015 5Km	4996/III(2)/I–84(प्रा0आ0)/2011		Area 3.78 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		डी0एफ0ओ0 के निरीक्षणोपरान्त समरेखण को बांज प्रजाति के वृक्षो की सेख्या अधिक होने के कारण एवं दलदला भाग होने के कारण निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा पुनः समरेखण किया जाना है। जिस हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0 सं0 3268/III(2)/16–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 30.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा पुनः दिनांक 18.07.2019 को निरीक्षण किया गया है।
पालछुनी		7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.95 (FA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 881/10–4–17/1 (588) 2015 दिनांक 02/05/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त।
सरूणा		शा.सं॰ 1440/III(2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28–03–2011		Area 0 (0)	सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया था परन्तु वर्ष 2013–14 की आपदा के कारण मार्ग के संरेखण पर दो–तीन स्थानों पर भूस्लखन जॉन बन गये हैं। पुनः भवैज्ञानिक द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। मार्ग का सरेखण मार्ग निर्माण हेतु उचित नहीं पाया गया है। उक्त मोटर मार्ग को पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ खण्ड द्वारा ऊखीमठ–उनियाणा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 4 से पाली सरूणा के लिए पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 1723/पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ दिनांक 02–04–2019 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। इस स्वीकृति को निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2362/1सी॰ दिनांक 18–08–2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰निल॰वि॰, रुद्रप्रयाग को पत्र लिखा गया है।
बापता	28/03/2015 3Km+1no	4996)/III(2)/I–84(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.11.2011			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	उक्त मार्ग पर 45 मी0 स्पान के पुल आवश्यकता होगी। जिसका निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाना है।
		शा0 सं0 3268/III(2)/16–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 30.01.2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम ग्रनियाला के कास्तकारों द्वारा अपनी नाप भूमि में विवाद किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी पोखरी को विवाद समाप्त करने हेतु माह 02.2019 में पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0 3278/III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 03.01.2017			समरेखण अनुमोदित		सरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। वन भूमि पत्रावली हेतु डिजिटल मैप तैयार करने हेतु तहसील से दुगने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन द्वारा दिनांक 30/05/2019 को राज्सव विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0 3278/III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 03.01.2017			समरेखण अनुमोदित		सरंखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पंत्राक 1326/487याता–07/2018 दि0 28.04.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली हेतु डिजिटल मैप तैयार किये जा रहे है। क्षतिपूति वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग से भूमि प्राप्त की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में जूनीधार–गोठिण्डा–दुन्ड्री मोटर मार्ग का निर्माण। 111	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	4.00		122.00	7.5Km	0.00	0.00												
					7.5Km		126.00																		
84	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) 112	5Km	01 / 2017	42.62	42.62	0.42		42.20	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	42.62																		
85	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली के विकासखण्ड देवाल में मानमति–चोटिंग–हरमल–झलिया मोटर मार्ग का निर्माण। 112	20Km	03 / 2011	252.00	252.00	3.10		248.90	17Km	0.00	228.00												
					17Km		252.00																		
86	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत केदारनाथ विधान सभा में फापंज से बरसाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 125	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	1.03		49.37	4Km	40.00	0.00												
							50.40																		
87	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र पिण्डर में ग्राम कस्बीनगर हेतु लोल्टी–कस्बीनगर मोटर मार्ग का विस्तार। 126	2Km	11 / 2011	25.20	25.20	7.60		17.60	2Km	0.00	0.00	1.99											
							25.20								1.99										
88	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत केदारनाथ विधान सभा में कण्डारा–दौला–कन्यास मोटर मार्ग का नव निर्माण। 126	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.39		24.81	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
89	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत ग्राम परकण्डी की अनुसूचित जाति बस्ती को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 127	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.10		50.30	4Km	50.00	0.00												
							50.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गोठिण्डा, टुण्ड्री	—	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28/3/2011		Area 4.9 (TA)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/17/2016 एफ0सी0 /1270 दिनांक 25/10/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1397/1 सी0 दि0 3/8/18 द्वारा प्रेषित। आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1816/1 सी0 दि0 27/09/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को पुनः प्रेषित। पुनः अधी0अभि0 के पत्रांक 5487/421 यातायात–7/19 दिनांक 7/1/19 द्वारा आगणन आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर दिनांक 20/1/19 को पुनः प्रेषित। क्षतिपूति हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा अपर जिलाधिकारी को पत्र प्रेषिते। दि0 588/36 सी दि0 25/4/19 द्वारा तहसीलदार को पुनः प्रेषित।
	31/03/2020	शा0 सं0 3278/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दिं0 03.01.2017		Area 1.75 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सर्वे पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव स्वीकृत वन भूमि पत्रावली माह 02.2019 में आन–लाईन कर दी गई है। नोडल अधिकरी द्वारा प्रस्ताव में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव दिनांक 23.03.2019 द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। नोडल अधिकरी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पुनः दिनांक 20.05.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त, खण्ड द्वारा आपत्तियों का निमराकरण कर दिनांक 20. 06.2019 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित।
चोटिंग, हरमल, झलिया, मानमति, उपथर	—	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28/3/2011			सर्वेक्षण पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/41/2017 एफ0सी0 /1782 दिनांक 26/11/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। खेता से गुगलेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 2 किमी0 हेतु शासनादेश सं0 694/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0) 2017 दि0 15/2/19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर पुनः प्रेषित। एन0पी0वी0 व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनावंटन प्राप्त।
	—	शा॰सं॰ 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011	TS VIDE 1871/17C dated 05/06/2015 OF Amount 50.4 lac	Area 0.98 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/71/ 2016/ ए॰एफ॰ सी॰/1717 दिनांक 17–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 2071100.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्राजेशन नम्बर 323720180904283025 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	—	शा॰सं॰ 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 963/03 याता॰–सि॰वृ॰/2019 दिनांक 13–06–2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	—	4444 (1)/ ।।। (2)/ ।।–18 (मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 4/11/2011			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड कर लिया गया था। परन्तु संरेखण विवाद के कारण पुनः संशोधित संरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर माह 11/18 में ऑनलाईन किया गया है। आपत्तियों में वापस प्राप्त, निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	—	शा॰सं॰ 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
90	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	128 जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत बांसवाड़ा–कणसिल–चन्द्रनगर–मोहनखाल मोटर मार्ग के किमी॰ 4.00 हैमी॰ 8–10 से ग्राम कण्डारा–राजगढी हेतु 2.00 किमी॰ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
91	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	133 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.01		25.19	2Km	3.00	0.00												
							25.20																		
92	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	133 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी–धनसाली मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	08 / 2010	63.00	63.00	3.73		59.27	5Km	3.00	0.00												
							63.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	134 विकास खण्ड रिखणीखाल में मैलीगांव–मछेलीगांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	10.00		27.80	3Km	3.00	1.00	0.37											
							37.80								0.37										
94	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	135 विकास खण्ड जयहरीखाल में बूचाखाल से नैग्याणा–सूराईखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	43.91		56.89	8Km	2.00	1.00												
							100.80								0.43										
95	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	136 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–763/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत सलना–डांण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	10 / 2018	61.60	61.60	0.10		61.50	4Km	1.00	0.00												
						03 / 2019	61.60																		
96	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	137 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से धतोड़ा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km+2no	09 / 2010	65.45	65.45	5.00		60.45	5Km+2no	4.00	0.00												
							65.45																		
97	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	139 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः–764/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी से कर्णप्रयाग तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	25.81Km	03 / 2019	8.78	8.78	0.10		8.68	25.81Km	3.00	0.00												
							8.78																		
98	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	141 मुख्यमत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल में नैल–दमेली–बलोद–मोडोली मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	03 / 2011	151.20	151.20	70.20		81.00	12Km	50.00	0.93												
						03 / 2011	151.20								0.93										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा॰सं॰ 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	संरेखण को लेकर ग्रामीण एकमत नहीं हैं प्रधान द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 29–12–2014 को कार्यालय में दिया गया है। जिस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 32/19 ए॰सी॰ दिनांक 03–01–2015 द्वारा मार्ग निरस्तीकरण की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 5150/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 04(T.S.)/16C dated 04/08/2015 OF Amount 18.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	—	शा0सं0 5150/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दि0 16.8.10			अनारम्भ कार्य		चालान द्वारा वांछित एन0पी0वी0 व क्ष0पू0वृ0 धनराशि रू0 2068046.00 दिनांक 9.3.18 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। अन्य सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन की कार्यवाही ऑन लाईन अपलोड की जा रही है।
	31/03/2020	1440/।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0,स्तर–1, पौड़ी के पत्रांक 2287/12(2019)याता–पौड़ी/2017 दि0 11.11.2017 द्वारा शासन को प्रेषित थी पुनः डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित की जानी है।
	31/03/2020	1440/।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। मुआवजा वितरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्तियों प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 5029/।।।(2)/18–04 (एम0एल0ए0)/2017 दिंनाक 11.10.2018।			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे पूर्ण ग्रामीणो की सहमति वाला सरेखण का भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पुनः निरीक्षण किया गया है।
घतोड़ा	5Km+2no	शासनादेश संख्या 5810/।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–।। दिनांक 20.9.2010		Area 1.09 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश संख्या 8115/।।।(2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31 दिसम्बर द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।
	—	शां0सं0 1308/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017टी.सी.।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE 508/1C dated 24/04/2019 OF Amount 8.01 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		अनुबन्ध गठित कर सर्वे कार्य पूर्ण कर कनस्टेण्ड द्वारा डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 1440/।।।ए0ई/11–05घ्रा0आ0ई/2010 दि0 28–03–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	142 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी के विकासखण्ड कोट में ग्राम नवन–नखौन–पाली एवं नकोट बाडा को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	1.63		124.37	10Km	40.00	0.00												
						03 / 2011	126.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	145 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत सीन्धी–बामसू–अन्द्रोली मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	10 / 2011	50.32	50.32	3.14		47.18	4Km	2.00	1.00												
							50.32								0.90										
101	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	146 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत वयेला मल्ला सिरवाणा–कारखाल–भयांसू मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	10 / 2011	75.48	75.48	13.40		62.08	6Km	3.00	0.00												
							75.48																		
102	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	147 मा0मु0घो0 सं0 466/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में नौगांवखाल मोटर मार्ग से गजेरा–गजेरासैण–मैणा मोटर मेार्ग 8 किमी0 का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km+2no +15m	06 / 2015	43.14	43.14	1.27		41.87	6.47Km+2no +15m	0.00	0.00												
					6.47Km+2no+15m		43.14																		
103	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	148 मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km+1no	03 / 2011	50.40	50.40	0.84		49.56	4Km+1no	0.00	0.00												
							50.40																		
104	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	150 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमके वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठंठोली मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	4.41		33.39	3Km	3.00	8.00												
							37.80								7.87										
105	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	151 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत बड़खेत मल्ला स्थान कुण्जखाल से धामधार– रथुवाढाब मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 54मी0 सेतु सहित।	4Km+54no	12 / 2011	54.10	54.10	0.38		53.72	4Km+54no	0.00	0.00												
							54.10																		
106	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	151 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढखेत से रखूण–सिमल्यासू होते हुये कुण्डाधार जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	08 / 2010	75.66	75.66	51.40		24.26	6Km	25.00	0.00												
						08 / 2010	75.66																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 1440/ ।।।घ्2घ/11–05घ्प्रा0आ0घ/2010 दि0 28–03–2011			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 277/ 1ए0सी0 दि0 27.01.2018 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 4842(1)/111(2)/11–30(एम0एल0ए0)/2011 दि0 10.10.2011	TS VIDE 10(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 26.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 4842(1)/111(2)/11–30(एम0एल0ए0)/2011 दि0 10.10.2011	TS VIDE 01/16C dated 25/04/2016 OF Amount 40.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण में 3.00किमी0 हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	——	4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12 वॉ वृत्त लो0नि0वि0,पौडी के पत्रांक सं0 6115/याता0–12/16 दि0 30/12/16 द्वारा स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन लागत रू0 586.64 लाख एवं लम्बाई 1.600 किमी0 + 2 सेतु का कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 152/378याता–12/2018 दिनांक 08.03..2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0 47/9सी0 दिनांक 17.01.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 12 वॉ वृत्त लो0नि0वि0,पौडी को प्रेषित।
चोपड़ाकोट	— 4Km+1no	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28 मार्च 2011।		Area 2.36 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰ की धनराशि जमा कर दी गयी है। म्यूटेशन की कार्यवाही प्रगति में। डी॰पी॰आर॰ गठित करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	6467/111(2)/11–120(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 10(T.S.)/16C dated 05/10/2013 OF Amount 22.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	31/03/2020 —	5176/111(2)/11–90(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 07/TS/16C dated 15/09/2015 OF Amount 23.69 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। विवाद होने के कारण 3किमी0 का अतिरिक्त पुल का पहुंच माग्र का नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5150घ1घ।।।घ्2घ/10–18घ्प्रा0आ0घ/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	152 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2011	37.80	37.80	4.56		33.24	3Km	0.00	0.00												
						07 / 2011	37.80																		
108	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	152 जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढखेत–पुण्डेरी रामपुर होते हुए ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	08 / 2010	50.40	50.40	15.33		35.07	4Km	30.00	0.00												
						08 / 2010	50.40																		
109	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	153 जनपद पौड़ी गढ़वाल में वड्डा–ताड़के वर मोटर मार्ग का मलारा छोटा तक विस्तार का कार्य (प्रथम चरण)।	10Km	12 / 2011	126.00	126.00	0.90		125.10	10Km	0.00	2.00												
							126.00								1.43										
110	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	154 पौड़ी–ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के घिडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	09 / 2014	13.90	13.90	2.42		11.48	1.5Km	11.00	0.43	0.33											
						09 / 2014	13.90								0.44										
111	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	154 जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत घडियाल–गुडेथघ्हास्पिटलघ से थापला मोटर मार्ग का निर्माण।	2.5Km	08 / 2010	31.50	31.50	10.80		20.70	2.5Km	15.00	0.00												
						08 / 2010	31.50																		
112	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	155 जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत घुसगली धार से गैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माणं	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	12.29		12.91	2Km	12.00	0.00												
						08 / 2010	25.20																		
113	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	156 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा धुमाकोट के अन्तर्गत द्वारी से सिलगांव सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	12 / 2011	62.90	62.90	2.60		60.30	5Km	3.00	35.00												
							62.90								33.58										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
शैलेश्वर	3Km	श्शासनादेश संख्या 2970 (1)/।।।(2)/11–10 (मु.मं.घो.) /2011 दिनांक 15 जुलाई 2011		Area 1.44 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्वान्तिक सवीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में। द्वितीय चरण का आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1245/1 सी॰ दिनांक 17.06.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया था। जो उनके पत्रांक 2700/38 यातायात–7/2019 दिनांक 03.07.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण कर आगणन पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1564/3 सी॰ दिनांक 18.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 5150द1द।।।द्2द/10–18घ्रा0आ0द/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		समरेखण विवाद।
		7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011		Area 4.05 (GOI)	अनारम्भ कार्य		नोडल अधिकारी,देहरादून द्वारा बढ़ी हुई दरों पर खण्ड से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। बजट खण्ड को प्राप्त हो चुका है। ऑन लाईन चालान जनरेट जनरेट हो चुका कार्पोरेशन बैंक,देहरादून में जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0स0 5440/।।।(2)/14–26(प्रा0आ0)/2014 दि0 30.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 5150द1द।।।द्2द/10–18घ्रा0आ0द/2010 दिनांक 16–08–2010			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 5150द1द।।।द्2द/10–18घ्रा0आ0द/2010 दिनांक 16–08–2010			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011	TS VIDE 06(TS)/16C dated 15/09/2015 OF Amount 29.61 lac		अनारम्भ कार्य		मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 1788/12 (203)याता0–पौड़ी दि0 5.9.17 द्वारा द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर डी0पी0आर0 अधी0अभि0,पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
114	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	158 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में सौड़ गजेली कगडी मंगलाकोटी पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	06 / 2013	48.71	48.71	3.30		45.41	6Km	30.00	0.00												
							48.71																		
115	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	158 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल ब्लॉक में देवियोखाल–डाबरीसैण–डाबरी पल्ली –मुगयाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.33		50.07	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
116	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	159 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड कल्जीखाल के ग्राम ध्वीली से ग्राम सरकयाना बल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	11 / 2014	15.12	15.12	0.10		15.02	1.2Km	15.00	0.00												
						11 / 2014	15.12																		
117	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	159 जनपद पौड़ी गढ़वाल में बरस्वार– कुन्डियों मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.13		50.27	4Km	0.00	10.00												
							50.40								8.19										
118	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	160 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत घुडदौडी–देवप्रयाग मार्ग पर बलमणा गांव से दालमी को जाने वाले मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	12 / 2014	23.18	23.18	7.41		15.77	2.5Km	15.00	0.00												
						12 / 2014	23.18																		
119	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	160 जनपद पौड़ी गढ़वाल में सुन्द्रोली से मज्याणीसैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	10Km	12 / 2011	125.80	125.80	4.19		121.61	10Km	3.00	1.00												
							125.80								0.49										
120	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	172 जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के कल्जीखाल ब्लाक में ढाडूखाल–कल्जीखाल मोटर मार्ग का विस्तार/नव निर्माण।	8Km	09 / 2011	100.80	100.80	107.97		-7.17	8Km	0.00	0.00												
						09 / 2011	100.80																		
121	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	173 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत थलीसैंण बस अडडे से डाक बंगला –हास्पिटल –माडौसैंण होते हुए डिग्री कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय0 8.77+ 2.39)	1.5Km	02 / 2014	11.16	11.16	0.11		11.05	1.5Km	0.00	0.00												
							11.16																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 4073 (1)/111 (2)/13–08 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.06.2013		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4702/1073 याता–12/14 दि0 15.12.14 द्वारा अनुमोदित। प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 167/28सी0 दि0 20.1.15 के द्वारा जिलाधिकारी गढवाल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित। दि0 23.1.15 को हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव कया गया। वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित। सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 146/एक्स–4–15/1 (100)/2015 दि0 10.4.15 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। पुन आपत्तियों में वापस इस कार्यालय के पत्रांक 2177/28सी0 दि0 27.8.15 डी0एफ0ओ0 रूद्रप्रयाग को प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक 2121/19सी0 दि0 06.08.16 द्वारा निराकरण कर ऑन लाइन प्रेषित। पुनः समरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 4247/1073 याता–12/15 दि0 25.10.16 द्वारा अनुमोदित, प्रस्ताव विदड्राल।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीकृत द्वितीय चरण की डी0पी0आर0गठित की जा रही है।
	31/10/2020 —	5510/।।।(2)/14–27(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.11.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृति प्रतिकर भुगतान क काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ ग्रामीणों द्वारा विवाद। पुनः ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5103/द्य द/।।।द्व द/11–14 मु0म0घो0/2011 दि0 26–09–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	28/03/2015 1.5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद, पुनः समरेखण हेतु विवाद सुलझाया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
122	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	173 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल में ग्राम पंचायत बोरिख के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम बकरौली से मुण्डेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	09 / 2011	88.20	88.20	16.44		71.76	7Km	25.00	0.72	0.52											
						09 / 2011	88.20								0.74										
123	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	174 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत गडसारी–कुल्याणी मोटरमार्ग का विस्तारीकरण ग्राम ग्वारी मल्ली व तल्ली–सिरमोलिया–डांडखित–उडेली–खरकयूँ हेतु मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण (उ0अधि0 निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	27.80		9.40	5Km	0.00	0.00												
							37.20																		
124	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	175 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत ग्राम कठूडखाल से जैंती–दैडा विन्सर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0अधि0 निय0 29.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	1.58		35.62	5Km	1.00	0.00												
							37.20																		
125	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	175 जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में कुलसारी–नेल–ढालू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	01 / 2014	48.60	48.60	0.57		48.03	4.12Km	0.00	0.00												
					4.12Km		48.60																		
126	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	177 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत विरसणीखाल–कोटा–सिल्सू–भूतनिसी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से ग्राम कोटा की अनुसूचित बस्ती को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	23.05		2.15	2Km	2.00	0.00												
						12 / 2011	25.20																		
127	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	177 खौलाचौरी–आर्यनगर मोटर मार्ग को भटकोट हेतु टुंगर बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2015	45.00	45.00	29.82		15.18	4Km	15.00	0.00												
						03 / 2015	45.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	178 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम बनेख से बलूनी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	5.10		20.10	2Km	15.00	0.00												
						12 / 2011	25.20																		
129	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	178 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत एन0एच0 121 से थोरा–फुटाणी–कैन्यूर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	0.08		37.12	5Km	2.00	0.00												
							37.20																		
130	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	178 गडोली सम्प्रेक्षा गृह से नागराजाधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2015	142.30	142.30	5.79		136.51	2Km	25.00	0.00												
						03 / 2015	142.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 4110/111घ2घ/11–55घ्रा0आ0घ/2011 दि0 16–09–2011		Area 0 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की काय्रवाही की जा रही है।
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
जैन्तीचेक, दैडा, जैन्ती, डांग	28/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 924/14 सी0 दि0 10.06.2019 के द्वारा वनक्षेत्राधिकारी थलीसैंण को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने हेतु पत्र लिखा गया है।
नेल	— —	333/ ।।। (2)/14 –46 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21/1/2014			समरेखण अनुमोदित		माह 5/19 में ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में वापस प्राप्त निराकरण कर पुनः प्रेषित।
	31/10/2020 —	शा0सं0 5922/ ।।।घ2घ/11–106घ्रा0आ0घ/2011 दि0 14–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2020 —	1912(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 6076/ ।।।घ2घ/11–33घ्रा0आ0घ/2011 दिनांक 2–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा भूमि विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	1912(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
131	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 179 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत बन्तापानी से भुवनेश्वरी मोटर मार्ग से कन्या जूनियर हाईस्कूल कडाकोट भल्यान–गुदरखाल–सुमेट मकडजाला हरिजन बस्ती को जोडने वाला मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	11.89		25.91	3Km	15.00	0.00												
						12 / 2011	37.80																		
132	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर 179 के अंतर्गत रतवाड–सितोली– कनेरा पल्ला–पटोरी–दौण्ड मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय0 40.95+11.13)	7Km	02 / 2014	52.08	52.08	0.08		52.00	7Km	1.00	0.00												
							52.08																		
133	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	कल्जीखाल–थापली–नलई मोटर मार्ग 179 से कडैखाल–तुन्देड मोटर मार्ग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2015	66.60	66.60	0.77		65.83	4Km	15.00	0.00												
						03 / 2015	66.60																		
134	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 180 विकास खण्ड़ पौड़ी में घोडीखाल–निसणी मोटर मार्ग से ग्राम टाण्डियूँ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	12 / 2011	12.60	12.60	7.56		5.04	1Km	5.00	0.00												
						12 / 2011	12.60																		
135	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	मरोडा से पीथा मोटर मार्ग का निर्माण 181 कार्य।	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	0.52		55.73	5Km	15.00	0.00												
						03 / 2015	56.25																		
136	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	खाण्डयूसैण–बन्तापानी–देवार–कडाकोट 182 भुवनेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग का वैधगांव (सिराण्यू) तक विस्तार का कार्य।	2.5Km	03 / 2015	28.13	28.13	21.52		6.61	2.5Km	6.61	0.00												
						03 / 2015	28.13																		
137	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 183 गढ़वाल में विधान सभ क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत कोला सिण्डी से नानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	12 / 2011	100.80	100.80	98.58		2.22	8Km	2.22	0.00												
						12 / 2011	100.80																		
138	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल में तिमली से 184 खरकोटा होते हुए कालिंका मन्दिर सुनार ढांढरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	3.89		33.91	3Km	15.00	0.00												
						12 / 2011	37.80																		
139	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 185 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत व्यासघाट से डांडा नागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम–सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2014	92.70	92.70	1.69		91.01	10Km	50.00	0.00												
						01 / 2014	92.70																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 6486/ ।।।ध्2ध्/11–124घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 21–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
रतवाड़, गडोली, ढौण्ड	25/06/2015 7Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वनभूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही हेतु डिजिटल मैप मंगवाये जाने हैं।
	31/03/2020 —	1912(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण पूर्ण। मार्ग में वन भूमि पडती है। संयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
	30/11/2020 —	शा0सं0 6466/ ।।।ध्2ध्/11–120घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 22–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 277/ 1ए0सी0 दि0 27.01.2018 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	1912(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	30/11/2020 —	1912(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 6920/ ।।।ध्2ध्/11–134घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 7235/ ।।।ध्2ध्/11–39घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		आगणन अधी0अभि0 को प्रेषित किया गया था। जो आपत्तियों में वापस लौटाया गया है। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
140	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	186 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत बडखोलू–साकनीखेत–बड़खोलू–रौतेला–काण्डा–बौसाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	12Km	12 / 2011	151.20	151.20	63.92		87.28	12Km	40.00	0.00												
						12 / 2011	151.20																		
141	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	187 जनपद चमोली विकासखण्ड कर्णप्राग रामबोरी से ग्राम सेरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	03 / 2013	50.32	50.32	0.62		49.70	4Km	0.00	0.00												
							50.32																		
142	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	187 जनपद पौड़ी गढ़वाल में घण्डियाल देवल–बडेगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	8Km	12 / 2011	100.80	100.80	36.84		63.96	8Km	25.00	0.00												
						12 / 2011	100.80																		
143	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	188 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत कांसखेत–आसुई–नौगांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.75		62.25	5Km	20.00	0.00												
						12 / 2011	63.00																		
144	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	189 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत जाखणीखाल–अमोला मोटर मार्ग से ग्राम गडमोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	1.5Km	03 / 2013	18.90	18.90	1.70		17.20	1.5Km	3.00	0.00												
							18.90																		
145	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	189 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	0.66		37.14	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
146	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	190 जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम क्यार को बड़ेथखाल –गूम–किन्सूर–बागी मोटर मार्ग का नवनिर्माण(3.00 किमी0 लम्बाई के मोटर मार्ग किमी0 1.00 में 21 मी0 स्टील ब्रिज सहित)	3Km+21m	03 / 2013	39.21	39.21	1.90		37.31	3Km+21m	3.00	0.00												
							39.21																		
147	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	190 जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चमधार–सिरों–नउकोटी–खोगास–तीर–मह़–साकनीखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	12 / 2011	126.00	126.00	72.30		53.70	10Km	40.00	0.00												
						12 / 2011	126.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 7235/ ।।।ध्2ध्/11–139घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
रामबोरी, सेरा	4Km	शा.सं. 2198 (1)/ ।।। (2)/13–61 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 28 मार्च 2013		Area 1.1 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन अधी॰ अभि॰, 7वॉ वृत्त, गोपेश्वर के पत्रांक 2977/451 याता–7/2018 दिनांक 26.07.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक 1614/12(203) याता॰–पौड़ी/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति शा॰सं॰ 1021(1)/एक्स–4 –18/1(72)/2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त।
	31/03/2020 —	शा0सं0 7235/ ।।।ध्2ध्/11–139घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 305/ 1ए0सी0 दि0 31.01.2018 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 7235/ ।।।ध्2ध्/11–139घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में वनभूमि पड़ती है। वन विभाग के साथ सयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 —	2198(1)/111(2)/13–61(प्रा0आ0)/2012 दि0 28.03.2013	TS VIDE 08/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 10.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
बगोली	3Km	शासनादेश संख्या 1971 (1)/ ।।। (2)/13–55 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 14 मार्च 2013			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक 1737/452यातायात–7/2019 दिनांक 07.05.2019 द्वारा आगणन नयी दरों पर गठित करने हेतु खण्ड को लौटाया गया था। आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1514/3 सी॰ दिनांक 11.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था, जो पुनः उनके पत्रांक 3315/452 यातायात–7/2019 दिनांक 29.07.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	1648/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 10/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0गठित की जानी है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 7235/ ।।।ध्2ध्/11–139घ्प्रा0आ0ध्/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
148	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	191 जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल–कुठार मोटर मार्ग के स्थान मस्ट से कलसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	5.94		19.26	2Km	3.00	0.00												
							25.20																		
149	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	192 जनपद पौड़ी गढ़वाल में आमसैण–बुधोली मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	28.70	28.70	1.04		27.66	2Km	3.00	0.00												
							28.70																		
150	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	193 जनपद पौड़ी गढ़वाल में काण्डी–सिंगटाली मोटर मार्ग से ग्राम खण्ड तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	03 / 2013	18.90	18.90	2.70		16.20	1.5Km	3.00	0.00												
							18.90																		
151	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	194 बीरोंखाल क` अन्तर्गत नन्दाखेत कफलसार मोटर मार्ग का विस्तार पुचपुरी तक (06 कि0मी0) किया जायेगा।	6Km+1no+40m	05 / 2015	47.32	47.32	0.10		47.22	6Km+1no+40m	5.00	0.00												
						05 / 2015	47.32																		
152	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	196 विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत सौंफखाल (सीली मल्ली)–खैराड़–कफलगैरीचौड़–सुगरखाल होते हुये परयोखोला तक 10 कि0मी0 मौटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	10Km	06 / 2015	25.70	25.70	1.15		24.55	7.15Km	2.50	0.00												
					7.15Km	06 / 2015	25.70																		
153	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	199 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बारमगाड़–रेई मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2015	26.76	26.76	0.14		26.62	3Km	0.00	0.00												
							26.76																		
154	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	201 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कांसखेत–असगढ–घण्डियालधार मोटर मार्ग का बराली होते हुए बहेडाखाल–अलासू–कुण्डकली तक विस्तार का कार्य। घ्र्रथम चरणघ	10Km	10 / 2013	92.70	92.70	30.94		61.76	10Km	40.00	0.00												
						10 / 2013	92.70																		
155	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	201 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग का दो सेतु सहित निर्माण।	9Km+2no+54m	06 / 2015	126.18	126.18	0.00		126.18	9Km+2no+54m	0.00	0.00												
							126.18																		
156	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	202 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बिजोरागाड़–पालछुनी–परखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	06 / 2015	32.80	32.80	0.00		32.80	4Km	0.00	0.00												
							32.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1648/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 09/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 1648(1)/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 09/(T.S.)/16C dated 15/10/2014 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 1648(1)/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 02(T.S.)16C dated 05/05/2015 OF Amount 7.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
मासी, रतकोट, बमणखाला, अरकण्डारी वल्ली, पल्ली	6Km+1no+40m	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 2997/111(2)15–06(मा0मु0घो0)/2015			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 912 /14सी0 दिनांक 10.06.2019 द्वारा ग्राम सभा प्रधान अरकण्डाई को ग्राम की आम सभा की बैठक का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लिखा गया है। स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के पश्चात नये समरेखण में सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है।
सीली तल्ली, मल्ली, चौण्डा, सुगरखाल, परियोंखोला	7.15Km	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 4520/111(2)15–08(मा0मु0घो0)/2015			निर्माण प्रारम्भ		डिजिटल मैप प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध करवाने हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909/14 सी0 दि0 10.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी पौडी को प्रथम अनुस्मारक एवं पत्रांक 1012/14 सी0 दि0 26.06.2019 द्वारा द्वितीय अनुस्मारक पत्र लिखा गया है।
रेई		4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15		Area 1.8 (Nodal)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/77/2017 एफ0सी0 /1577 दिनांक 31/10/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की मांग पत्र सत्यापन हेतु माह 5/19 में नोडल अधिकारी देहरादून को ऑनलाईन प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0 5490/111ए2ए/13–27घ्रा0आ0ए/2013 दि0 17–10–2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
देवसारी		4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15		Area 5.96 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06 /15/2018 /एफ0सी0/1026 दिनांक 21/07/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जानी है। खण्ड से निरस्तीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
मानुर, बेड़ गांव		4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हो रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	202 मा0 मुख्य मंत्री जी की धोषणा के अन्तर्गत बडियूँ–जखनोली मोटर मार्ग का कुण्डकली–अलासू तक विस्तार का कार्य। घ्प्रथम चरणघ	8Km	10 / 2013	74.16	74.16	2.57		71.59	8Km	25.00	0.00												
						10 / 2013	74.16																		
158	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	203 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बगड़ीगाड़ धुरा–धारकोट से बांक–पिनाऊ तक एक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	23Km+4no+42m	06 / 2015	191.54	191.54	4.08		187.46	23Km+4no+42m	0.00	0.00												
							191.54																		
159	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	206 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल के अन्तर्गत सतपुली–चमोली–कोटली–नैणी मोटर मार्ग से ग्राम सीला मल्ला व खण्डाखोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	01 / 2014	15.28	15.28	0.00		15.28	2Km	0.00	0.00												
							15.28																		
160	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 206 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्सू के अन्तर्गत ग्राम कोटा से देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4Km	01 / 2014	37.08	37.08	28.78		8.30	4Km	8.00	0.00												
						01 / 2014	37.08																		
161	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	208 मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी0 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होतु हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण क	10Km	12 / 2013	93.60	93.60	3.00		90.60	10Km	2.00	0.00												
						01 / 2014	93.60																		
162	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	209 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 412/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में ग्राम मेलचौरी हुलाकीखाल को श्रीनगर खिर्सू मो0मार्ग तक जोडने का कार्य।	3.5Km	05 / 2015	29.08	29.08	5.07		24.01	3.5Km	24.00	0.00												
							29.08																		
163	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	209 मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में काण्डई पुल से खड़गोली कमेड़ा मोटर मार्ग का कार्य।	4Km	12 / 2013	37.44	37.44	0.83		36.61	4Km	0.00	0.00												
						01 / 2014	37.44																		
164	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	210 मींग गधेरा–गढ़कोट मोटर मार्ग से नौगांव, मरोड़ा, कंसोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2015	24.60	24.60	0.20		24.40	3Km	0.00	0.00												
							24.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	शा0सं0 5490/ ।।।ध्2ध्/13–27घ्प्रा0आ0ध्/2013 दि0 17–10–2013			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पौड़ी के पत्र सं0 1310/12(203) याता0–पौडी/2018 दि0 20.06.2018 द्वारा शासन को प्रेषित।
बांक, पिनाऊ	— —	4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15			सर्वेक्षण पूर्ण		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। पेड़ों के लिस्ट दि0 16/8/18 को प्राप्त। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 33.80 हे0 भूमि अपर जिलाधिकारी महोदय को दि0 6/10/18 व 15/2/19 को पत्र प्रेषित गया गया ह। क्षतिपूति हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा अपर जिलाधिकारी को पत्र प्रेषिते।
	— —	शा0सं0 333 /111(2)14–46(प्रा0आ0)/13 दि0 21.01.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य्र कराया जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है। सहायक अभियन्ता द्वारा ग्राम प्रधान को अनापत्ति हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 333/ ।।।ध्2ध्/14–46घ्प्रा0आ0ध्/2013 दि0 21.01.2014		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
चटिंग्याला, कोटी, नौली, हिण्डोली	— 10Km	शासनादेश संख्या 6970/ ।।। (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013		Area 1.3 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन नयी दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1648/7(157)याता॰–पौड़ी/2018 दिनांक 04.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। जो शासनादेश संख्या 5542/ ।।। (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा रू॰ 183.80 लाख स्वीकृत। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।
	— —	शा0सं0 2997/111 (2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4783/1128 याता–12/15 दि0 18.12.15 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.18 के अनुसारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 1443/12 (203) याता)–पौड़ी/2018 दि0 21.7.18 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। लागत रू0 172.78 लाख। पुनः नयी एस0ओ0आर0 1.5.19 के अनुसार आगणन इस कार्याल के पत्रांक 875/31सी0 दि0 4.7.19 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। लागत रू0 179.22 लाख।
खड़गोली, कमेड़ा	— 4Km	शासनादेश संख्या 6970/ ।।। (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013		Area 1.72 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		एन॰पी॰वी॰ व अन्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। उक्त कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ खण्ड कर्णप्रयाग में प्रस्तावित। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।
मरोड़ा	— —	4520/ ।।। (2)/15–08 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19/6/15			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। खण्ड से निरस्तीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
165	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	211 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 82/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत काण्डा घण्डियाली बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	17.68	17.68	0.12		17.56	2.55Km	2.00	0.89	0.89											
					2.55Km		17.68								0.89										
166	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	212 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 83/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत कठूड से चणेठी तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	10.34	10.34	0.11		10.23	3Km	1.00	0.00												
							10.34																		
167	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	212 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–461/2015 के अन्तर्गत बस्टोला से धमान्दा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.21		23.99	2Km	5.00	0.00												
							25.20																		
168	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	213 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 84/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत चौरा से बंगाली तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km+2no +8m	09 / 2017	17.68	17.68	0.08		17.60	1.85Km+2no +8m	10.00	0.00												
					1.85Km+ 2no+8m		17.68																		
169	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	213 रिठोली बैण्ड से सुन्दरगांव – गैरोली मोटर मार्ग का विस्तार	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.20		37.60	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
170	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	214 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 85/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत खण्डगांव से सौलासैंण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	17.68	17.68	0.05		17.63	3Km	2.00	0.00												
							17.68																		
171	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	214 भवांसी–माण्डलू मोटर मार्ग से मसोगी–कूतणी अमाल्डू मोटर मार्ग तक मिसिंग मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	2.21		35.59	3Km	5.00	0.00												
							37.80																		
172	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	214 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 203/2013 के अंतर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8 किमी0 मो0 मार्ग एवं 60 मी0 स्पान सुतु का निर्माण।	8Km+1no +60m	02 / 2014	125.88	125.88	2.88		123.00	8Km+1no+60m	15.00	0.00												
						03 / 2014	125.88																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 664/1030याता–12/18 दिनांक 02.03.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0 1543/12(203) याता–पौड़ी/19 दि0 26.06.2019 द्वारा विस्तृत आगणन (द्वितीय चरण) लम्बाई 2.550 किमी0 व लागत रू0 152.59 लाख का वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण में स्वीकृत। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। परन्तु लाभान्वित ग्रामवासियों में मार्ग समरेखण हेतु सहमति नहीं बन पाई है। दिनांक 29.08.2018 को राजस्व विभाग, लो0नि0वि0 एवं ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों के साथ आमसहमति हेतु बैठक की गई परन्तु सहमति नहीं बनी। इस कायार्लय के पत्र सं0 807/1सी0 दि0 22.06.2019 द्वारा पुनः ग्राम प्रधान/उपजिलाधिकारी को सहमति बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
बस्टोला,धमान्दा	31/03/2020	5150(17)/III–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक– 2495/5 सी0 दिनांक 24/7/19 द्वारा रू0 98.34 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	30/09/2020	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निविदा स्तर पर		अधीक्षण अभिन्यन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्र. सं0 3655/1264याता0–12/17 दि0 10.09.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। शासनादेश संख्या 1323/III(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 1.850 किमी0 + 8 मी0 स्पान 2 नं0 सेतु व लागत रू0 132.16 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित।
		शा0सं0 :– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम कुकड़ई के ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद। उपजिलाधिकारी द्वारा भी बैठक में विवाद निस्तारित नहीं हुआ है। कार्य का निरस्तीकरण प्रस्ताव दि0 31.03.2019 तक प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण में स्वीकृत। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। परन्तु लाभान्वित ग्रामवासियों में मार्ग समरेखण हेतु सहमति नहीं बन पाई है। इस कायार्लय के पत्र सं0 805/1सी0 दि0 22.06.2019 द्वारा ग्राम प्रधान/उपजिलाधिकारी को सहमति बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
भवांसी, माण्डलू, कूंतणी, मसोगी	31/03/2020	5150(17)/III–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010	TS VIDE 648/1C dated 26/02/2015 OF Amount 37.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। पुनः नई दरों पर आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2327/5सी0 दिनांक 12/7/19 द्वारा रू0 151.42 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
भेरणी	8Km+1no+60m	शासनादेश संख्या 1110/111(2)/14–52 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 3067/T.S. dated 17/11/2018 OF Amount 8.99 lac	Area 4.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 08बी/यू.सी.पी./06/3/2016 /एफ.सी./1423 दिनांक 24.11.2017 द्वारा प्राप्त। किमी. 1 में 72 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का स्थल चयन प्रस्ताव गठित कर दिया गया है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. गठन का कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
173	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 86/2018 215 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत चुठाणी से इज्जर तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/2017	14.01	14.01	0.00		14.01	2.3Km	1.00	0.00												
					2.3Km		14.01																		
174	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	गूमखाल–मोहनी रावत मोटर मार्ग का 215 रिठूड़ तक विस्तार।	2Km	08/2010	25.20	25.20	2.47		22.73	2Km	5.00	2.00												
							25.20								1.43										
175	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 215 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम गोर्स से ग्राम कुलासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03/2014	30.34	30.34	2.19		28.15	2Km	20.00	0.00												
						03/2014	30.34																		
176	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 87/2018 216 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत सलोनगांव तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	09/2017	11.79	11.79	0.00		11.79	1.3Km	5.00	0.00												
					1.3Km		11.79																		
177	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 216 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत तैडी–बसन्तपुर–भूतनिसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	03/2014	55.62	55.62	12.58		43.04	6Km	30.00	0.00												
						03/2014	55.62																		
178	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 88/2018 217 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत गडोली डुंगरी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	09/2017	23.58	23.58	0.10		23.48	3.35Km	10.00	0.00												
					3.35Km		23.58																		
179	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 217 क्षेत्र पौड़ी में खाल्यूं बैण्ड से ग्राम ढंगी–बमराडी–कमरगढ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03/2014	75.85	75.85	46.60		29.25	5Km	25.00	0.00												
						03/2014	75.85																		
180	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 89/2018 218 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत पैठाणी से भरीक तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/2017	17.68	17.68	0.53		17.15	2.9Km	1.00	0.00												
					2.9Km		17.68																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 4639/1292 याता–12/17 दिनांक 06.12.2018 द्वारा प्राप्त। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वनविभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र सं0 807/1सी0 दिनांक 22.06.2019 द्वारा सी0ए0 हेतु भूमि चयन उपलब्ध हेतु जिलाधिकारी गढवाल को अनुरोध किया गया है।
रिठूड़, मोहनीरावत	31/10/2019	5150(17)/।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित कर रू0 91.84 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता स्तर 1, लो0नि0वि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ह्2ई/14–71घ्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निविदा स्तर पर		अधिशासी अभियन्ता के पत्र सं0 1023/9सी0 दिनांक 25.10.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी द्वारा स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1323/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 1.300 व लागत रू0 78.31 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ह्2ई/14–71घ्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 4639/842याता–12/17 दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1323/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 3.350 किमी0 व लागत रू0 211.27 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ह्2ई/14–71घ्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 1528/1254याता0 –12/17 दि0 01.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रभावित वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है। सी0ए0 हेतु भूमि की चयन प्रक्रिया गतिमान। इस कार्यालय के पत्र सं0 808/1सी0 दिनांक 22.06.2019 द्वारा सी0ए0 हेतु भूमि चयन उपलब्ध हेतु जिलाधिकारी गढवाल को अनुरोध किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
181	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	218 बद्रीनाथ में गुलाबकोटी से हेलंग तक पुराने पैदल मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	6Km	08 / 2010	75.60	75.60	0.14		75.46	6Km	0.00	0.00												
						04 / 2011	75.60										0								
																6 k	6								
182	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	219 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 90/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सकन्याणा मल्ला में सम्पर्क मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	1Km	09 / 2017	4.83	4.83	0.77		4.06	0.75Km	4.06	0.00												
					0.75Km		4.83																		
183	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	219 वणद्वारा से काण्डई तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	1.81		35.99	3Km	0.01	0.00												
						09 / 2011	37.80										0								
																3 k	3								
184	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	220 सिरौली से मॉ अनुसूया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	0.06		12.54	1Km	0.00	0.00												
						04 / 2011	12.60										0								
																1 k	1								
185	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	220 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 91/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सैंजी से बुरांसी कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	14.50	14.50	1.75		12.75	3.5Km	10.00	0.00												
					3.5Km	02 / 2019	14.50																		
186	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	221 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 92/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी फल्द्वाडी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	09 / 2017	9.67	9.67	0.92		8.75	1.3Km	5.00	0.00												
					1.3Km	02 / 2019	9.67																		
187	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	221 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2010 के अन्तर्गत– सुमाडी–विरांणगांव–जाखाल मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	10Km	11 / 2010	126.00	126.00	1.30		124.70	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
188	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	222 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 93/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चोलोसैण से पोखरी दुमका तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	09 / 2017	19.34	19.34	1.38		17.96	2.85Km	10.00	0.33	0.33											
					2.85Km	02 / 2019	19.34								0.33										
189	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	222 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2010 के अन्तर्गत– कोटली–बांसी–सेरा मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	8Km	11 / 2010	100.80	100.80	0.10		100.70	8Km	0.00	0.00												
						05 / 2007	100.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	5150/III(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010	TS VIDE EE no- 2180/16 C dated 09/08/2011 OF Amount 75.6 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया।
	31/03/2020	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 157/912याता0 –12/17 दि0 19.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। शासनादेश सं0 5302/III(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 31/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत । पार्ट। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	5150/III(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			समरेखण अनुमोदित		0.91 हे0 वनभूमि प्रस्ताव को ऑन लाईन कर दिये गये हैं।भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र पुनः चाहा गया हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है।
	31/03/2019	5150/III(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य निरस्त किया जाना है।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 890/1059याता0–12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत । शासनादेश सं0 5072/III(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत प्राप्त । पार्ट। का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 889/643याता0–12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत । शासनादेश सं0 5072/III(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत प्राप्त। पार्ट। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	शासनादेश सख्या 5157/III(2)/10–05 (मु0मं0घो0)/2010 दिनांक 9.11.2010		Area 2.77 (CC)	समरेखण अनुमोदित		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/III(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 1526/1253याता0–12/2017 दिनांक 06.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 5302/III(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 31/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत प्राप्त । पार्ट। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	शासनादेश सख्या 5157/III(2)/10–05 (मु0मं0घो0)/2010 दिनांक 9.11.2010		Area 4.55 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। छपान का कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
190	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	223 जनपद रूद्रप्रयाग में काण्डई–बैरागना–पाटा (बच्छणस्यूं) मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02/2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00											
						02/2011	37.80																		
191	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	224 जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में महावीर चक्र विजेता स्व॰ श्री अनुसूया प्रसाद, सिपाही नं॰–9212865, 10 महर रेजीमेन्ट के पैतृक ग्राम नौना तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1Km	02/2015	17.55	17.55	1.20		16.35	1Km	2.00	0.00											
						02/2015	17.55																		
192	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	224 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ग्रामसभा सासैं से ग्रामसभा पबौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	12/2017	18.69	18.69	0.56		18.13	4Km	1.00	0.00											
						03/2019	18.69																		
193	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	224 जनपद रूद्रप्रयाग में डूग्रा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02/2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00											
						02/2011	37.80																		
194	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	224 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1194/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत खिर्सू–घौडिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01/2016	78.60	78.60	0.16		78.44	3Km	20.00	0.00											
							78.60																		
195	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	225 जनपद पौउी गढवाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मजाडी से गोजीगांव, पीलखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12/2017	11.79	11.79	0.00		11.79	2Km	1.00	0.00											
							11.79																		
196	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	225 जनपद रूद्रप्रयाग में चोपड़ा–डूंग्री–चापड मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02/2011	37.80	37.80	1.84		35.96	3Km	5.00	0.00											
						02/2011	37.80																		
197	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	225 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1193/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कठुली से डांगू–तोली मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	01/2016	69.15	69.15	1.17		67.98	3Km	50.00	0.00											
							69.15																		
198	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	226 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत पुसोली थापली मोटर मार्ग का मरखोला तक विस्तार। (प्रथम चरण)	2.5Km	12/2017	12.09	12.09	0.28		11.81	2.5Km	11.81	0.00											
						03/2019	12.09																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
नौना	1Km	शासनादेश संख्या 13/।।। (2)/15–01 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 11 फरवरी 2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीकृत। शासनादेश संख्या 1246/।।(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 6 मार्च, 2019 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शा0सं0 3274/।।।(2)/17–3ृ(एम.एल.ए)/2017 दिनांक 27.12.17			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3000/याता0–12/2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011			समरेखण अनुमोदित		विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वे कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या अनुमोदित। वनभूमि प्रकरण गतिमान है।
		शा0सं0 428/111(2)/16–14 (मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा हैं।
		शा0सं0 3274/।।।(2)/17–3ृ(एम.एल.ए)/2017 दिनांक 27.12.17			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य गतिमान। समरेखण विवाद। इस कार्यालय के पत्र सं0 126/1सी0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा ग्राम प्रधान को समरेखण हेतु आम सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011		Area 1.46 (TA)	कार्य पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
		शा0सं0 428/111(2)/16–14 (मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0 3274/।।।(2)/17–3ृ(एम.एल.ए)/2017 दिनांक 27.12.17			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3051/1098याता0–12/2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0ए0ल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25.01.2019 द्वारा रू0 81.22 लाख की प्राप्त। कार्य प्रारम्भ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
199	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग में सारी–बिजराकोट226 मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02/2011	37.80	37.80	1.38		36.42	3Km	5.00	0.00											
						02/2011	37.80																		
200	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड227 पाबौ में इठूड़ बाजार से इठूड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12/2017	9.67	9.67	0.12		9.55	2Km	6.00	0.00											
						03/2019	9.67																		
201	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 228 346/2013 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में लुडधर से बडेथ थापला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	05/2015	17.55	17.55	0.00		17.55	3Km	1.00	0.00											
							17.55																		
202	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखण्ड 230 बीरोंखाल में ग्राम स्यूँसी होते हुए ग्राम आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	12/2016	23.59	23.59	0.15		23.44	7Km	2.00	0.00											
							23.59																		
203	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 231 के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीधाट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01/2017	16.85	16.85	0.20		16.65	5Km	2.00	0.00											
							16.85																		
204	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद 231 रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में चिरबटिया से पर्यटक स्थल पंवालीकांठा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घोषणा संख्या 266/2010)	35Km	03/2011	441.00	441.00	0.10		440.90	35Km	0.00	0.00											
							441.00																		
205	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा 232 क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत खण्डाह–भेलगढ–जाख–कठुली मोटर मार्ग के अवशेष भाग एवं 10 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण।	7Km+10m	03/2016	42.02	42.02	0.00		42.02	7Km+10m	20.00	0.00											
							42.02																		
206	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद 232 रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में गैठाणा–सिरवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 261/2010)	5Km	03/2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	0.00	0.00											
							63.00																		
207	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	माननीय मुंख्यमंत्री घोशणा संख्या 232 402/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में नन्दप्रयाग मेहरबगटी सकंड़ धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	9Km	04/2015	125.55	125.55	0.62		124.93	9Km	2.00	0.00											
						04/2015	125.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 6985 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011		Area 2.61 (FA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	– –	शा0सं0 3274 / ।।।(2) / 17–39(एम.एल.ए) / 2017 दिनांक 27.12.17			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3001 / 1261याता0–12 / 2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 310 / ।।।(2) / 19–39(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 25.01.2019 द्वारा रू0 114.39 लाख की प्राप्त। कार्य प्रारम्भ।
	– –	शा0सं0 2957 / ।।।(2) / 15–06(मु0मा0घो0) / 2015 दिनांक 08.05.15			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। इस कार्यालय के पत्र सं0 127 / 1सी0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा ग्राम प्रधान को समरेखण हेतु आम सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।
	– 7Km	3206 / ।।।(2) / 16–54(प्रा0आ0) / 2016 दि0 26.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 10.06.2019 को पत्रावली प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से प्रतिहस्ताक्षर कर प्राप्त की, दिनांक 25.06.2019 को आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित।
	– 5Km	शासनादेश संख्या 06 / ।।।(2) / 17–23(प्रा0आ0) / 2016 दि0 04 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		पस्ताव दि0 18.06.2019 को एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 40720 / 2019 के द्वारा ऑन लाईन किया जा चुका है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1430 / ।।।(2) / 11–04(मु.मं.घो.) / 2011 दिनांक 25.03.2011			अनारम्भ कार्य		मार्ग की कुल ल0 35 किमी0 है। सम्पूर्ण लम्बाई मं आरक्षित वन भूमि पड़ती है। कोई भी गांव लाभान्वित नहीं हो रहा है। निरस्त किया जाना है।
	– –	शा0सं0 1432 / 111 (2) / 16–38 (एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया गया था। अब ग्रामीणो की सहमति बन गयी है। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1430 / ।।।(2) / 11–04(मु.मं.घो.) / 2011 दिनांक 25.03.2011		Area 3.13 (TA)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
मेहरबगटी, सकण्ड, धारकोट	– 9Km	शा॰सं॰ 2724 / ।।।(2) / 15–05 (मु॰मं॰घो॰) / 2015 दि॰ 23.4.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने क्षेत्रफल की भूमि प्राप्त। डिजिटल मैप तैयार कर लिये गये है तथा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। जिनमें वनक्षेत्राधिकारी, चमोली द्वारा हस्ताक्षर किये जाने थे। उनके द्वारा दुगुने क्षेत्रफल की भूमि में आपत्ति लगायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुने क्षेत्रफल की भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। वनक्षेत्राधिकारी से आख्या प्राप्त। डिजिटल मैप बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
208	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगल चट्टी तक विस्तारीकरण कार्य।	8Km	07/2015	94.40	94.40	0.53		93.87	8Km	2.00	0.00												
						07/2015	94.40																		
209	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में अगस्त्यमुनि–नाकोट–धान्यूं–कोटनगर–जहंगी मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 273/2010)	8Km	03/2011	100.80	100.80	0.26		100.54	8Km	0.00	0.00												
							100.80																		
210	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0 सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में अन्थोली–जाखाल मोटर मार्ग से विरानगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
211	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 740/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत भटोली–खगेली–रा॰इ॰का॰ उज्जवलपुर–कण्डवाल गांव (सैम) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	07/2015	59.00	59.00	2.08		56.92	5Km	2.00	0.00												
						07/2015	59.00																		
212	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मा0मु0 सड़क संयो. या. में जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग के किमी0 10 ढमक्या बैण्ड से बौंठा लग्गा खतेणा तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3Km	03/2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
213	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत हुलाकीखाल–तोल्यू–घोड़ीखाल–मरखोला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	05/2016	117.90	117.90	1.82		116.08	4.5Km	40.00	0.00												
							117.90																		
214	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 741/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली–जैंटाकाटी–ग्वालखेत–पैखेली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।	10Km	07/2015	118.00	118.00	0.79		117.21	10Km	0.00	0.00												
						07/2015	118.00																		
215	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकास खण्ड दुगड्डा में मंज्याड़ी–लडोखी–कफल्डी–पाली मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03/2011	37.80	37.80	0.96		36.84	3Km	5.00	0.00												
							37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8Km	श्शासनादेश संख्या 4886/III(2)/15–10(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 15.03.2019 को ऑन–लाईन किया गया था, जो दिनांक 19.03.2019 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरण के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1671/10 एल.ए. दिनांक 26.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021	शा0सं0 1430/III(2)/11–04(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 25.03.2011		Area 2.13 (CC)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	शा0सं0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0.)/2010 दिनांक 28.03.2011			अनारम्भ कार्य		पूर्व स्वीकृत सुमाडी–विराणगांव–जाखाल लम्बाई 10 किमी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण विराणगांव व जाखाल उक्त मार्ग से जुड जायेंगे। अतः इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।
कण्डवाल गांव	5Km	शासनादेश संख्या 4886/III(2)/15–10(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण अनुमोदित। द्वितीय चरण हेतु डी.पी.आर. गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी के पत्रांक 1653/7(496)याता.–पौड़ी/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		सम्रे कार्य पूर्ण। विवाद सुलझा दिया गया है। संरेखण आख्या गठित की जा रही है।
		शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 3227/1174 याता–12/15 दि0 10.08.16 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.18 के अनुसारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 1316/12 (202) याता –पौड़ी/2018 दि0 26.6.18 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। लागत रू0 170.88 लाख। पुनः नयी एस0ओ0आर0 1.5.19 के अनुसार आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 875/31सी0 दि0 4.7.19 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। लागत रू0 188.34 लाख।
ग्वालखेत, पैखोली	10Km	शासनादेश संख्या 4886/III(2)/15–10(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर दिनॉक 29.10.2016 को ऑन–लाईन कर दिया गया है। नोडल स्तर से पुनः प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगाई गयी है। आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 26.06.2019 को पुनः ऑन–लाईन प्रेषित। डी.एफ.ओ. स्तर पर लम्बित।
	31/03/2020	1440/III (2)/11–05 (प्रा0आ0)/10 दि0 28/3/2011	TS VIDE 639/1C dated 24/02/2015 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। पुनः नई दरों पर आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2320/5सी0 दिनांक 12/7/19 द्वारा रू0 155.49 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
216	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	237 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर में घोरपल्ली–मुगलिया होते हुए क्यूरलगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km+1no+40m	03 / 2011	37.80	37.80	1.04		36.76	3Km+1no+40m	2.00	0.00												
							37.80																		
217	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	243 तपोवन–रींगीं–भविष्यबद्री मोटर मार्ग किमी0 11 से 18 तक	8Km	11 / 2010	100.80	100.80	1.93		98.87	8Km	0.00	0.00											
						01 / 2011	100.80									8 k									
218	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	244 माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गेहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु	4Km+1no+90m	03 / 2011	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km+1no+90m	0.10	0.00												
						03 / 2011	50.40									1 b 4 k									
219	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	245 माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	4.5Km+1no+30m	03 / 2011	56.70	56.70	0.00		56.70	4.5Km+1no+30m	0.00	0.00												
						03 / 2011	56.70									1 b 4.5 k									
220	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	247 मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा यमकेश्वर ब्लॉक द्वारीखाल में गुमखाल–द्वारीखाल के कफल्डी–सिमल्य(लंगूर) मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	05 / 2015	15.28	15.28	1.25		14.03	2Km	3.00	0.00												
							15.28																		
221	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	248 मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में गाडियू पुल–द्वारी–चैड़–चैनपुर मोटर मार्ग से तोल्यूडांडा मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	4Km	08 / 2015	26.48	26.48	0.78		25.70	4Km	3.00	0.00												
							26.48																		
222	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	254 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा–बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला–काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण कार्य।	5Km+1no+12m	06 / 2016	41.72	41.72	0.89		40.83	5Km+1no+12m	0.00	0.00												
						06 / 2016	41.72																		
223	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	255 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी॰ 5 से र्स्वका बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बिणयास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	06 / 2016	68.00	68.00	0.10		67.90	5Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	68.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1440/III (2)/11–05(प्रा0आ0)/10 दि0 28/3/2011			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव दि0 22/1/19 द्वारा स्वीकृत। आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	5157/III(2)/10–05 मु0म0घो0/2010 दि0 09.11.2010			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हैब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020	1440/III(2) 11–05 (प्रा0बा0)/2010 दि0 28.03.11			अनारम्भ कार्य		एन0टी0पी.0सी0 के पत्रांक टी.वी.एच.पी.पी./5505/2016 दि0 14.12.16 द्वारा संरेखण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी है। पूर्व चयनित सील भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त, पुनः स्थल चयन किया जाना हैं
	31/03/2019	1440/III(2) 11–05 (प्रा0बा0)/2010 दि0 28.03.11	TS VIDE EE no- 1694/14 C dated 14/07/2011 OF Amount 56.7 lac		समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव दि0 30.08.19तक गठित किये जाने हैं।
		शा0स0 2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 पुनः गठित कर अधी0अभि0, पौड़ी को प्रेषित थी पुनः आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/12/2020	शा0स0 5988/III(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015	TS VIDE 03/16C dated 25/04/2016 OF Amount 26.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	5Km+1no+12m	शासनादेश संख्या 1843/III(2)/16–06 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 02 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण अनुमोदित। वन विभाग से वृक्षों की मूल्य सूची प्राप्त। मार्ग का डिजिटल मैप प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुने क्षेत्रफल का डिजिटल मैप बनाने हेतु नोडल अधिकारी, देहरादून को पत्र लिखा गया है।
	5Km	शासनादेश संख्या 1843/III(2)/16–06 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 02 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 5460/79 यातायात–7/2019 दिनांक 21.01.2019 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
224	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	256 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 2468/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में सितेल से लेटाला होते हुए कनोल मोटर मार्ग के 02 सेतुओं सहित नव निर्माण कार्य।	15Km+2no+40m	06/ 2016	142.10	142.10	0.09		142.01	15Km+2no+40m	0.00	0.00												
						06/ 2016	142.10																		
225	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	257 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत लिस्वाल्टा बांगर–जखोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	09/ 2011	12.60	12.60	0.26	1Km	12.34		5.00	0.00												
						09/ 2011	12.60																		
226	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	257 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत एस॰सी॰पी॰ योजना के अर्न्तगत बीरों–देवल मोटर मार्ग से अनुसूचित जाती बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	03/ 2014	13.29	13.29	0.10		13.19	1.5Km	10.00	0.00												
							13.29																		
227	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	257 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2469/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग के किमी॰ 18.00 से मोरी सींक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	06/ 2016	45.50	45.50	0.00		45.50	5Km	0.00	0.00												
						06/ 2016	45.50																		
228	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	258 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अर्न्तगत उथिण्ड से पैलिंग मैाटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/ 2014	31.09	31.09	0.10		30.99	3Km	0.00	0.00												
							31.09																		
229	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	258 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–156/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत काण्डी–लक्ष्मणझूला मार्ग के काण्डी से शीला तक मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12/ 2011	62.90	62.90	0.50		62.40	5Km	8.00	0.00												
							62.90																		
230	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	258 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत चरबंग से महादेव ताल तक लिंक रोड़ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	06/ 2016	63.50	63.50	0.00		63.50	5Km	0.00	0.00												
						06/ 2016	63.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15Km+2no+40 m	शासनादेश संख्या 1768/ ।।।(2)/16–25 (प्रा॰आ॰)/2016 दिनांक 24 जून 2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व में उक्त मोटर मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ में प्रस्तावित था। जिसमें उनके द्वारा मात्र ग्राम कनोल को जोड़ने हेतु मार्ग का सर्वेक्षण किया गया तथा ग्राम लेटाला, प्राणमती, शर्मा एवं बडगुना को छोड़ दिया गया। उक्त ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन समाप्ति हेतु मा॰ विधायक विधानसभा थराली द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अपने पत्र संख्या 401 दिनांक 04.01.2018 द्वारा उक्त छोड़े गये ग्रामों को जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषणा की गयी है। जिसके क्रम में मा॰ मु॰घो॰सं॰ 411/2018 के अन्तर्गत नयी दरों पर प्रथम चरण का आगणन शासन को प्रेषित किया गया था। जो शा॰सं॰ 5861/ ।।।(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018 द्वारा रू॰ 271.32 लाख स्वीकृत।
	31/03/2016	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान किया जाना है।
		शा॰सं॰ 1473 /।।। (2) 14–75(प्रा॰आ॰) /2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	5Km	शासनादेश संख्या 2004/ ।।।(2)/16–73 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 27 जून 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण तैयार किया जा रहा है। कार्य का नाम परिवर्तित किया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1256/2 सी॰ दिनांक 19.06.2019 द्वारा प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था जो उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को प्रेषित किया गया था। मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1551/07 याता॰–पौड़ी/2019 दिनांक 09.07.2019 द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त।
		शा॰सं॰ 1473 /।।। (2) 14–75(प्रा॰आ॰) /2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ ,खण्ड, रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरित होना है।
	25/03/2020	शा0सं0–4536/ ।।।(2)/11–73 (प्रा0आ0)/11 दि0 15/12/11	TS VIDE 2017/1C dated 05/07/2013 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी के पत्रांक–411/12(202) याता–पौड़ी/19 दि0 25/2/19 द्वारा रू0 315.32 लाख मात्र की अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	5Km	शासनादेश संख्या 1870/ ।।।(2)/16–69 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 7 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर के पत्रांक 5211/503 यातायात–07/2018 दिनांक 13.12.2018 द्वारा स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
231	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	259 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत कणसिल–जावरी मोटर मार्ग के आंसों–जयकण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	03 / 2014	43.55	43.55	0.10		43.45	5Km	0.00	0.00												
							43.55																		
232	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	260 मा0मु0घो0 2011 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में जवाडी इण्टर कालेज से दरमोला–रौटिया–जवाडी को जोडने हेतु मिसिंग लिंक का नव निर्माण।	4Km	09 / 2011	50.40	50.40	1.42	4Km	48.98		10.00	0.00												
							50.40																		
233	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	260 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–464/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत पोखरी से सिमलना–बिचला तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	1.83		61.17	5Km	10.00	0.00												
							63.00																		
234	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	261 वाण–सुतोल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	37Km+3no	10 / 2016	308.96	308.96	0.00		308.96	37Km+3no	0.00	0.00												
							308.96																		
235	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	262 सेराविजयपुर से बैनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km+2no	10 / 2016	48.38	48.38	0.29		48.09	5Km+2no	2.00	0.00												
							48.38																		
236	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	264 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताछला मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	5.00	0.00												
							63.00																		
237	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	267 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा–जुवा मोटर मार्ग से बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.24		24.96	2Km	10.00	0.00												
							25.20																		
238	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	268 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत कुमोली (कर्णधार) से बमोली–मयकोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.50		49.90	4Km	5.00	0.00												
							50.40																		
239	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	268 जनपद पौड़ी में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गन्देल काटल पुल से छोटी बिजनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	14Km	12 / 2011	176.40	176.40	19.52		156.88	12.22Km	20.00	0.00												
					12.22Km		176.40																		
240	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	269 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षत्रान्तर्गत मोहनचट्टी पम्प हाउस से रा0इ0का0 मोहनचट्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.6Km	12 / 2011	7.56	7.56	0.00		7.56	0.6Km	5.00	0.00												
							7.56																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा॰सं॰ 1473 / ।।। (2) 14–75(प्रा॰आ॰) / 2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सिंचाई खण्ड, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग द्वारा ही कार्यवाही की जानी है।
	31/03/2019	शा0सं0 4305(1) / ।।।(2) / 11–16(मु0मं0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। मुअवजा पत्रावली गठित कर वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020	शा0सं0–5357 / ।।।(2) / 11–91 (प्रा0आ0) / 11 दि0 13 / 12 / 11	TS VIDE 599/1C dated 19/02/2015 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी के पत्रांक–1565 / 12(283) याता–पौड़ी / 19 दिनांक 15 / 7 / 19 द्वारा रू0 258.66 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
कनोल		2599 / ।।।(2) / 16–05(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 10 / 10 / 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण को निरस्त कर दिया गया है।
सेराविजयपुर, बैनोली		2599 / ।।।(2) / 16–05(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 10 / 10 / 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020	शा0सं0–6467 / ।।।(2) / 11–121 (प्रा0आ0) / 11 दि0 22 / 12 / 11	TS VIDE 3247/1C dated 17/10/2013 OF Amount 63 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण किया गया। यह कार्य जिला पंचायत द्वारा पूर्व में कर दिया गया है। जो कि विभागीय मानकों के अनुसार नहीं है। अतः पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0–6467 / ।।।(2) / 11–121 (प्रा0आ0) / 11 दि0 22 / 12 / 11	TS VIDE 2447/1C dated 03/08/2013 OF Amount 14.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य राज्य योजना से किया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2020	शा0सं0 6700 / ।।।(2) / 11–129(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 22.12.2011		Area 0.59 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
	31/10/2019	शा0सं0–6467 / ।।।(2) / 11–121 (प्रा0आ0) / 11 दि0 22 / 12 / 11	TS VIDE 1550/413 yata-Parv-12/12 dated 23/05/2012 OF Amount 176.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अनुमोदित। मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक– 417 / 12(359) याता –पौड़ी / 19 दि0 25 / 02 / 19 द्वारा लम्बाई 5.00 कि0मी0 हेतु लागत रू0 182. 43 लाख मात्र का आगणन अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/08/2019	शा0सं0–6467 / ।।।(2) / 11–121 (प्रा0आ0) / 11दि0 22 / 12 / 11	TS VIDE 3580/1C dated 29/11/2012 OF Amount 7.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
241	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मं0घो0 2011 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के अन्तर्गत जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0सं0 160/2011) 270	3Km	09/2011	37.80	37.80	0.10	3Km	37.70		10.00	0.00												
							37.80																		
242	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में विकासखण्ड जयहरीखाल में जयहरी–लिंगवाणा मोटर मार्ग का विस्तार ग्राम होली–सकमुण्डा–मंजीन–ओडल होते हुए ग्राम पाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। 270	10Km	12/2016	72.10	72.10	0.10		72.00	10Km	3.00	0.00												
							72.10																		
243	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 32/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड पोखडा में लियाखाल से उबोट एवं सिलेथ मोटर मार्ग का नव निर्माण। 271	3Km	11/2013	17.55	17.55	0.78		16.77	3Km	16.77	0.00												
						02/2014	17.55																		
244	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डाबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सेतु सहित। 271	5Km+1no +30m	12/2011	72.36	72.36	0.00		72.36	5Km+1no+30m	7.00	0.00												
							72.36																		
245	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 469/16 के अन्तर्गत विधानसभा लैन्सडौन में विकासखण्ड रिखणीखाल के वयेला मल्ला से बगरखाल तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)। 272	2Km	04/2017	14.42	14.42	1.60		12.82	2Km	3.00	0.00												
							14.42																		
246	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में इठूड़ से धारकोट होते हुए चम्पेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 273	3Km	02/2019	17.90	17.90	0.00		17.90	3Km	3.00	0.50	0.50											
							17.90								0.50										
247	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत चैलूसैण से ग्राम सुराड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 273	3Km	12/2016	19.47	19.47	0.00		19.47	3Km	3.00	0.00												
							19.47																		
248	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 29/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में ग्राम सभा दॉथा ताली – संदणा तथा छौयाधार तक मोटर मार्ग का निमाण कार्य। 273	6Km	11/2013	35.10	35.10	0.10		35.00	6Km	0.00	0.00												
						02/2015	35.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	शा0सं0 4104(1)।।।(2)/11–15 (मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 19.09.2011		Area 0.74 (TA)	कार्य पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। मुअवजा वितरण हेतु प्रत्रावली गठित की जा रही है।
		शा0सं0 3262/।।।(2)/16–35(प्रा0आ0)/2016 दि0 30.12.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	5927/।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0–6467/।।।(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं। दि0 4/7/18 को सर्वेक्षण किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। ग्रामवासियों की आम सहमति हेतु पत्र लिखा गया है।
		शा0सं0 06/।।।(2)/17–23(प्रा0आ0)/2016 दि0 04.01.2017	TS VIDE 12(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 14.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 607/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
		शा0सं0 3259/।।।(2)/16–48(प्रा0आ0)/2016 दि0 29.12.2016			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
		5927/।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा था। जिसे सुलझाने हेतु बार–बार प्रयास किये गये, किन्तु कास्तकारों द्वारा अपनी भूमि देने से इन्कार किया जा रहा हैं। जिस हेतु मार्ग निरस्त किया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
249	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा कोटद्वार में कोटद्वार–देवीरोड़ से सिगड्डी/झण्डीचौड़ /कलालघाटी/किशनपुर तक सड़कों का चौड़ीकरण (नहर पाटकर) एवं हॉटमिक्स जामुन स्रोत पर पुलिया निर्माण व मानपुर बिष्ट कालोनी में पुलिया निर्माण।	36.25Km	12 / 2011	869.56	869.56	153.45		716.11	36.25Km	20.00	0.00												
							869.56																		
250	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत खैरासैण मोटर मार्ग के ग्राम खैरासैण से ग्राम डौर–नगधार,बयाली तक मोटर मार्ग का विस्तार(प्रथम चरण)।	7Km	08 / 2017	34.72	34.72	3.91		30.81	7Km	3.00	1.00	0.23											
							34.72								0.23										
251	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत माण्डलू–गढ़कोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
252	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 58 से धमका गांव से चोपड़ा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2019	14.88	14.88	0.07		14.81	2Km	10.00	0.00												
							14.88																		
253	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत भृगुखाल–बघेलगांव–जयहरी मल्ली– जयहरी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	5.00	0.00												
							63.00																		
254	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत फरासू मंदोली चकवाली मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से गहड़ लगा भटोली के तोक कुमराणु होते हुए स्वीत गहड़ मोटर मार्ग के किमी0 8.00 तक मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	37.19	37.19	0.07		37.12	5Km	20.00	0.00												
							37.19																		
255	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में विकासखण्ड पोखडा में देवराडी से सेडियालाखाल मोटर मार्ग का पडियारगांव लखोली उबोट गवाडी तक विस्तार कार्य।	10Km	11 / 2013	157.50	157.50	3.75		153.75	10Km	153.75	0.00												
						02 / 2014	157.50																		
256	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	घोडीखाल बैण्ड से पालसैण अ0जा0 बस्ती, भीमली तल्ली, रैदुल, आलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.75Km	03 / 2016	33.91	33.91	1.68		32.23	4.75Km	20.00	1.02												
						03 / 2016	33.91								1.01										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2019	श्शा0सं0–4537 / ।।।(2) / 11–74 (प्रा0आ0) / 11दि0 20 / 12 / 11			निर्माण प्रारम्भ		आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शा0सं0 1868 / ।।।(2) / 17–07(प्रा0आ0) / 2017 दि0 03.08.2017	TS VIDE 11(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 34.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा रही है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–7235 / ।।।(2) / 11–139 (प्रा0आ0) / 11 दि0 24 / 12 / 11			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार द्वारा कार्य प्रगति पर। निरस्त होना है।
		शा0सं0 607 / 111 (2) / 19–38 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 07 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–6920 / ।।।(2) / 11–134 (प्रा0आ0) / 11 दि0 24 / 12 / 11	TS VIDE 2024/1C dated 06/07/2013 OF Amount 63 lac		निर्माण प्रारम्भ		सरेखण स्वीकृत। अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–3521 (1) याता–12 / 2018 दि0 19 / 9 / 18 द्वारा लागत रू0 184.35 लाख मात्र का आगणन आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
		शा0सं0 607 / 111 (2) / 19–38 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 07 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	5927 / ।।।(2) / 13–31 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण के कार्य में कास्तकारों को मुआवजा वितरण हेतु पत्रावली तैयार कर ली गई है। मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 1428 / ।।।(2) / 16–37(एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
257	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	285 वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मासौं से मासौं इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण)	2.5Km	01 / 2019	11.84	11.84	0.00		11.84	2.5Km	3.00	0.00												
							11.84																		
258	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	287 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थैलीसैण के अन्तर्गत पिनाकौट से कुआखर्क तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2019	18.68	18.68	0.00		18.68	4Km	1.00	0.00												
							18.68																		
259	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	288 विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखडा स्थित ग्राम भदमोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.99		24.21	2Km	24.21	0.00												
						12 / 2011	25.20																		
260	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	288 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत ल्यारी–पल्ला–जखोला–किमाणा–कलगोठ तक मोटर मार्ग	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
261	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	290 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत सलूड़–डुंग्रा–पगनौं तक मोटर मार्ग	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
262	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	293 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत रीठाखाल– दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल के लिए लिंक मार्ग का निर्माण काय।	1.5Km	02 / 2014	23.63	23.63	0.63		23.00	1.5Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	23.63																		
263	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	294 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत बांघाट–नैनी–सिल्डी मोटर मार्ग के किमी0 6 से ग्राम गढ़ीगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	02 / 2018	21.63	21.63	0.10		21.53	3Km	2.00	1.00												
							21.63								0.49										
264	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	295 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1464/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–रतूड़ा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 1.00 से 26.500 तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	26.5Km	09 / 2016	5.57	5.57	3.68		1.89	26.5Km	1.89	1.77												
						09 / 2016	5.57								1.77										
265	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	295 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत रेगांव से सिलकोटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2018	20.24	20.24	0.18		20.06	2Km	0.00	0.00												
							20.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	299/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25 जनवरी 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 607/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 4420/।।।(2)/11–69 प्रा0आ0/2011 दिनांक 23.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3378/पी–1–26/यू.आर.आर.डी.ए./14 दि॰ 05.02.2014 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।कार्य निरस्त किया जाना है।
	—	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 781/पी–1–32 /यू.आर.आर.डी.ए./17 दि॰ 09.05.2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 519/।।।(2)/14–50 प्रा0आ0/2013 दिनांक 06.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, नोडल अधिकारी देहरदून द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्ती लगाई गई थी, जिसका निराकरण किया जा रहा है।
	—	शा0सं0 508/।।।(2)/18–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/10/2019 26.5Km	शासनादेश संख्या 2477/।।।(2)/16–01 (मु॰मं॰घो॰)/2016 दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था, जो उनके पत्रांक 2978/79 यातायात–7/2017 दिनांक 03.08.2017 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है एवं आगणन नयी दरों पर गठित किया जा रहा है।
	—	147/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 9/02/2018			सर्वेक्षण पूर्ण		दिनांक 8/5/19 को ग्रामीणों द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया, जोकि निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया। अब पुनः नई भूमि के लिए एन0ओ0सी0 दी जानी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
266	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	295 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ल्वां–दिगोली–श्रीकोट–मायापुर मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	04 / 2013	37.74	37.74	0.10		37.64	3Km	0.00	0.00												
						04 / 2013	37.74										0								
																3 k	3								
267	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	295 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–272/2015 के अर्न्तगत रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड, ऊखीमठ के अर्न्तगत मस्ता से रिणकोट–कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7Km+3no	04 / 2015	71.72	71.72	0.10		71.62	7Km+3no	0.00	0.00												
					3no		71.72																		
268	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	296 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –278/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रपग्राग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्यूंजा गाड पर पैदल सेतु का निर्माण।	1no+30m	04 / 2015	1.20	1.20	0.00		1.20	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
269	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	296 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग एवं किमी0 2 में 30 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य।	2Km+3no	04 / 2018	28.64	28.64	0.36		28.28	2Km+3no	0.00	0.00												
							28.64																		
270	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	296 किनगोडीधार सल्डा मोटर मार्ग के नागराजा धार से सौडू होते हुए ग्राम अठूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2016	35.40	35.40	0.10		35.30	3Km	15.00	0.00												
						06 / 2016	35.40																		
271	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	296 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंगरी से कुंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग मार्ग	10Km	04 / 2013	125.80	125.80	0.42		125.38	10Km	0.00	0.00												
						04 / 2013	125.80										0								
																10 k	10								
272	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	297 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत हरमनी करच्यूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 से विणागांव–झंगोरगांव–एस0सी0 बस्ती हरमनी–हरमनी तल्ली तक मौटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2018	27.44	27.44	0.33		27.11	2Km	0.00	0.00												
							27.44																		
273	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	298 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में चन्द्रापुरी–गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा–टकरोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2Km	04 / 2015	18.16	18.16	0.00		18.16	2Km	0.00	0.00												
							18.16																		
274	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	298 विकास खण्ड थराली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2018	27.44	27.44	0.00		27.44	2Km	0.50	0.00												
							27.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013			अनारम्भ कार्य		एस॰सी॰पी॰ डिपाजिट के अन्तर्गत शा॰सं॰ 3034/04–16/ प्रकोष्ट/2004 दि॰ 27.12.04 द्वारा 10 किमी॰ लागत 144.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ग्राम ल्वां, दिगोली पूर्व ही मोटर मार्ग से जुड़ गया है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	— —	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण करने के उपरान्त ग्रामीणों द्वारा संरेखण बगडवाल धार से होते हुए कालीमठ तक सहमती बनी है। पुनः विवाद सुलझान हेतु अस कार्यालय को पत्रांक 320/1सी॰ दिनांक 01–02–2019 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	— —	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰ नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 474/02याता॰ क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	— —	1588/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 12/04/2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 733/511 यातायात–7/2019 दिनांक 20/2/19 द्वारा संरेखण अनुमोदित।
	31/03/2020 —	2002/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्य्रवाही की जा रही है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र पुनः चाहा गया हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है।
	— —	147/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव माह 6/2019 को ऑनलाईन कर दिया गया है।
	— —	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰ नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 474/02याता॰ क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	— —	147/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 476/506 यातायात–7/2019 दिनांक 05/2/19 द्वारा संरेखण अनुमोदित। माह 5/2019 को वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर डी0एफ0ओ0 स्तर पर प्रेषित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
275	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 299 553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, ऊखीमठ में नारायणकोटी–कुठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) ।	2Km	04 / 2015	18.16 18.16	18.16	0.10		18.06	2Km	0.00	0.00												
276	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 300 संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड–जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) ।	2Km	04 / 2015	17.82 17.82	17.82	0.27		17.55	2Km	2.00	0.00												
277	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	विकास खण्ड थराली में थराली–पैनगढ़ 300 मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ईरी बैशखान मेन राजस्व ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	09 / 2018	41.16 41.16	41.16	0.21		40.95	3Km	1.00	0.00												
278	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 301 संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र. केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्तमुनि में क्यार्क–बरसूडी– भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	04 / 2015	17.84 17.84	17.84	0.10		17.74	2Km	1.00	0.00												
279	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत 301 सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no +48m	02 / 2018	38.40 38.40	38.40	0.00		38.40	3Km+1no+48m	1.00	0.00												
280	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	अल्मोड़ा– बैजनाथ– ग्वालदम 302 –कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से पैठाणी हेतु मोटर मार्ग एवं 84 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण।	1.5Km+1 no+84m	02 / 2018	30.70 30.70	30.70	0.00		30.70	1.5Km +1no+ 84m	5.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा.सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु.मं.घो.)/15 दिनांक 23–04–2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमादित। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं॰ 259/3सी॰ दिनांक 28–01–2019 द्वारा उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग को पत्र लिखा गया है। उक्त पत्र के क्रम में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग के पत्र सं॰ 2182/12–1(2) दिनांक 02–05–2019 द्वारा दिनांक 08–05–2019 वं दिनांक 09–05–2019 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या वन विभाग से प्राप्त। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित करने की कार्यवाही गतिमान है।
		शा.सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु.मं.घो.)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		जनपद स्तर की औपचारिक्ताओं के उपरान्त प्रस्ताव दि.09–01–2018 को आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। जिनका आनलाइन परपोजल सं.एफ.पी./ यू.के./ रोड/ 31257/2018 है। की प्रति व पावती रसीद उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। स कार्यालय के पत्र सं॰ 1599/13सी॰ दि.13–07–18 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। पुनःउप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1662/12–1(2) दिनांक 06–02–2019 द्वारा प्रस्ताव ऑन लाईन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरण हेतु पिल्ल्र लगाये जाने हैं। किन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है जिस कारण पिल्लर लगाने का कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रस्ताव ऑन लाईन इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1850/13सी॰ दिनांक 10–07–2019 द्वारा उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
		147/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 2608/123 यातायात–07/2019 दिनांक 17/06/19 द्वारा संमरेखण अनुमोदित।
		शा.सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु.मं.घो.)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि॰ 21–06–2019 को परपोजल सं.एफ./पी॰/रोड़/ 40773/2019 द्वारा आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। दि॰ 08–07–2019 को नोडल अधिकारी स्तर से आनलाइन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरणोपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 1852/13सी॰ दिनांक 10–07–2019 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित।
		789(अ)/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण इस कार्यालय के पत्रांक 1047/1 सी0 दिनांक 15/7/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित।
		789(अ)/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण एवं स्थल चयन आदि की निविदा आमंत्रित। मार्ग निर्माझा हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण पूर्ण। आख्या अपेक्षित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
281	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 302 संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में जाबरी–पाटियों–मुनासू–मोली–कलई–केड़ा–चन्द्रनगर मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) ।	5Km	04 / 2015	44.30 44.30	44.30	0.28		44.02	5Km	0.00	0.00												
282	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-305 837/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सुरसाल मोटर मार्ग से बरसूड़ी लालकाठा–जलई तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	06 / 2015	9.57 9.57	9.57	0.10		9.47	2Km	2.00	0.00												
283	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-306 835/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत लो.नि.वि. मोटर मार्ग बड़ेता से अनुसूचित बस्ती खुमेरा से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूंगगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	06 / 2015	22.38 22.38	22.38	0.10		22.28	3Km	0.00	0.00												
284	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-307 836/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बडियारी कुसुमगाड़ ग्राम औरिंग के सम्पर्क मोटर मार्ग के थमचिल नामक स्थान से गांव के कुण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	06 / 2015	8.63 8.63	8.63	0.10		8.53	2Km	1.00	0.00												
285	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-308 833/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बसुकेदार–डालसिंगी तक मोटर मार्ग के नागराजा तोक से पंचायत घर के मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.5Km	06 / 2015	9.59 9.59	9.59	0.10		9.49	1.5Km	1.00	0.00												
286	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-309 832/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बसुकेदार से डालसिंगी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	06 / 2015	19.10 19.10	19.10	0.10		19.00	3Km	1.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा॰सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पर पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
		श्शा॰सं॰ 4520/।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			समरेखण अनुमोदित		सयुक्त निरीक्षण कर लिया गया हैं। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
		शा॰सं॰ 4520/।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 908/1सी॰ दिनांक 26–03–2019 को विवाद सुलझाने हेतु उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया था।
		शा॰सं॰ 4520/।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण हेतु उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को पत्रांक 1767/13सी॰ दिनांक 29–06–2017 द्वारा पत्र लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्र सं॰ 444/12–1–2 दिनांक 17–8–2017 द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। पत्रावली गठित की जा रही है।
		शा॰सं॰ 4520/।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015				समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामीणों द्वारा संरेखण में परिवर्तन की मांग की गई है। /एक मत नहीं हैं। पुनः सहायक अभियन्ता के पत्र सं॰ 118/13सी॰ दिनांक 9–12–2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, बसुकेदार के माध्यम से विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया है। विवाद सुलझने के उपरन्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ग्रामीण संरखण को एकमत नहीं है पुनः विवाद सुलझाने के प्रयाय जारी है।
		शा॰सं॰ 4520/।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।/। परन्तु ग्राम कौशल पुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र पर सहमति नही दी जा रही है। पुनः ग्रामीणों की सहमति के अनुसार सर्वेक्षण कार्य कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त। भूवैज्ञानिक द्वारा आख्या प्राप्त। संरेखण गठन कर कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
287	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	311 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 2.00 से डाण्डेधार रतनपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2018	24.60	24.60	0.10		24.50	3Km	0.00	0.00												
						05 / 2018	24.60																		
288	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	315 जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी–जमेली मोटर मार्ग से ग्राम सैंज, सिंराई, जौली मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	0.15		25.05	2Km	5.00	0.00												
							25.20																		
289	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	316 जनपद पौड़ी गढ़वाल में चाक्यू–डोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	10.00	0.00												
							25.20																		
290	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	318 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गरूड़चट्टी–काण्डी रोड़ से वासवा, खेड़ा–गुजराड़ी तौलसरी, मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	1.75		23.45	2Km	15.00	0.00												
							25.20																		
291	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	319 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शीला–यमकेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	4.14		21.06	2Km	5.00	0.00												
							25.20																		
292	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	323 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–345/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में नाथूखाल–मुण्डगांव–नाड़ीकाटल–तिमल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	09 / 2013	74.52	74.52	0.24		74.28	6Km	5.00	0.00												
							74.52																		
293	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	326 वित्तीय वर्ष 2018–19 में मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	19Km	10 / 2018	128.44	128.44	0.10		128.34	19Km	15.00	0.00												
						10 / 2018	128.44																		
294	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	327 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में लेकुली–नाड–मज्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	6Km	07 / 2018	47.70	47.70	0.00		47.70	6Km	3.00	0.00												
							47.70																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	2394/III(2)/18–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 30 मई, 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1648(1)/III (2)/13–52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 4/3/2013		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। विस्तृत आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2069/10 सी0 दिनांक 27/6/19 द्वारा लागत रू0 115.82 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/10/2019 –	1648(1)/III (2)/13–52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 4/3/2013	TS VIDE 3124/1C dated 30/09/2016 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। शा0सं0–1707(ए)/III(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 –	2198(1)/III (2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28/3/2013	TS VIDE 1958/1C dated 08/07/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	2198(1)/III (2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28/3/2013	TS VIDE 1957/1C dated 08/07/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। इस कार्यालय के पत्रांक–694/5सी0 दिनांक 16/02/19 द्वारा रू0 126.18 लाख मात्र का अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	5060(1)/III(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2013	TS VIDE 469/1C dated 07/02/2015 OF Amount 74.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा था। विवाद सुलझाने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक–2430/5सी0 दिनांक 19/7/19 द्वारा संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 19Km	श्शासनादेश संख्या 5069/III(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018	TS VIDE 489/T.S. dated 26/02/2019 OF Amount 3.9 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त। विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। डी॰पी॰आर॰ गठन का कार्य प्रगति में। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन के अन्तर्गत वृक्षों की गणना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1445/10 एल॰ए॰ दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं उपजिलाधिकारी, चमोली को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है। डिजिटल मैप बनाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1602/10 एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रमुख वनसंरक्षक (आई॰टी॰सैल), उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है।
	 –	शा0सं0 3787/III(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
295	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत सिसल्डी–असनखेत–मंजोला मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (प्रथम चरण)। 328	3Km	07 / 2018	19.74	19.74	0.01		19.73	3Km	3.00	0.00												
							19.74																		
296	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में किल्बोखाल से सुन्द्रोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 329	2Km	07 / 2018	14.42	14.42	0.00		14.42	2Km	3.00	0.00												
							14.42																		
297	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 329	22Km+2no	12 / 2018	290.56	290.56	0.10		290.46	22Km+2no	10.00	0.00												
						01 / 2019	290.56																		
298	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-1948/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम तालजामण के चन्दनगंगा नदी पर पैदल पुल निर्माण का कार्य। 330	1no+30m	02 / 2016	1.20	1.20	0.10		1.10	1no+30m	1.00	0.00												
							1.20																		
299	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	कस्बीनगर से ग्राम हरचन्द तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 330	3Km	02 / 2019	63.05	63.05	0.09		62.96	3Km	0.50	0.00												
							63.05																		
300	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 411/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में सितेल–लेटाला–कनोल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 330	15Km+2no	12 / 2018	271.32	271.32	0.10		271.22	15Km+2no	10.00	0.00												
						01 / 2019	271.32																		
301	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-2428/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में चन्द्रापुरी–भटवाडी–सुनार –कुणजेठी–अजयपुर–जयकण्डी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 331	6Km	02 / 2016	46.96	46.96	0.00		46.96	6Km	0.00	0.00												
							46.96																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 3787/III(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
		शा0सं0 3787/III(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020 22Km+2no	शासनादेश संख्या 5861/III(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1177/T.S. dated 04/06/2019 OF Amount 45.04 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु जिला टास्क फोर्स, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया था। जिसके क्रम में भू–गर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा उनके द्वारा मार्ग के संरेखण का डिजिटल मैप उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। डिजिटल मैप बनाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1602/10 एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रमुख वनसंरक्षक (आई॰टी॰सैल), उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है।
		शा॰सं॰ 1156/III(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰) /2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य		दिनांक 16–12–2016 को अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, रुदप्रयाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा दायें ओर का एवटमेन्ट सिविल वन भूमि में पड़ रहा है संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18–7–2017 को कर लिया गया था। परन्तु वन विभाग से आख्या प्राप्त ने होने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1582/13सी॰ दिनांक 15–06–2019 द्वारा उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
		1190(1)/III(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 15Km+2no	शासनादेश संख्या 5861/III(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1165/T.S. dated 03/06/2019 OF Amount 33.72 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1055/2सी दिनांक 15.05.2019 द्वारा भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया था। जिसके क्रम में भू–गर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा उनके द्वारा मार्ग के संरेखण का डिजिटल मैप उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। डिजिटल मैप बनाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1602/10 एल॰ए॰ दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रमुख वनसंरक्षक (आई॰टी॰सैल), उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है।
		शा॰सं॰ 1156/III(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰) /2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰ नियोजन–I, देहरादून के पत्रांक 474/02याता॰ क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
302	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	331 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 412/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बूरा से आला–जोखना–सितेल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km+1no	12/2018	161.20	161.20	0.11		161.09	10Km+1no	10.00	0.00												
						01/2019	161.20																		
303	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	332 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 2551/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत मचकण्डी–अखोडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02/2016	18.12	18.12	0.00		18.12	3Km	1.00	0.00												
							18.12																		
304	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	332 गोविन्दघाट से श्रीहेमकुण्ड साहिब तक पैदल मार्ग निर्माण	20Km	09/2013	266.00	266.00	0.10		265.90	20Km	0.00	0.00												
						05/2014	266.00									20 k									
305	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	333 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 365/2013 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अर्न्तगत कोटमा से स्यांसू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km+1no+90m	02/2016	34.80	34.80	0.00		34.80	6Km+1no+90m	0.00	0.00												
							34.80																		
306	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	333 विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नलधूरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	02/2019	43.60	43.60	0.09		43.51	4Km	0.50	0.00												
							43.60																		
307	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	334 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत भटवाडी सुनार– चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का दुबाडखु–सेरा–कुणजेठी–अजयपुर–जयकण्डी होते हुए आंसों तक विस्तारीकरण का कार्य।	8Km	02/2016	73.40	73.40	0.72		72.68	8Km	1.00	0.00												
							73.40																		
308	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	334 तपोवन–रींगी–भविष्यबद्री मोटर मार्ग के किमी0 5 से ग्राम सुभाईं तक मोटर मार्ग	5Km	01/2014	78.75	78.75	0.10		78.65	5Km	0.00	0.00												
						04/2014	78.75									5 k									
309	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	336 मरचूला संराईखेत बैजरौ पोखडा सतपुली पौडी के मोटर मार्ग के कि0मी0 218 से बांजखेत नामक स्थान ग्राम हंसूडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.5Km	08/2017	31.85	31.85	4.36		27.49	3.5Km	15.00	0.00												
						08/2017	31.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 10Km+1no	शासनादेश संख्या 5861/ ।।।(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1166/T.S. dated 03/06/2019 OF Amount 17.2 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1044/2सी दिनांक 14.05.2019 द्वारा भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया था। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया गया परन्तु कुछ स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा सहमति नहीं बन पायी थी। दिनांक 24.07.2019 को ग्रामवासियों के साथ वार्ता कर सहमति बना ली गयी है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
		शा॰सं॰ 1156/ ।।।(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व में मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया था। जिस पर भूस्खलन क्षेत्र पड़ने के कारण पुनः स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 909/1सी॰ दिनांक 26–03–2019 द्वारा सहायक भू–वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शा0 सं0 6704/ ।।।–2/13–44(प्रा0आ0)/2013 दि0 09.12.2013			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त किया जाना है।
		शा॰सं॰ 1156/ ।।।(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	पूर्व में सवेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु ग्रामीणों द्वारा अन्नापत्तित्त प्रमाण पत्र देने में असहमति व्यक्त की गई है। पुनः विवाद सुलझाने हेतु इस काय्रालय का पत्राक 319/1सी॰ दिनांक 01–02–2019 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
		1191/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
		शा॰सं॰ 1156/ ।।।(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 29–02–2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित। वर्तमान में विवाद सुलझ गया है। पुनः दिनांक 12–02–2018 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 11–06–2018 को इस कार्यालय को प्राप्त। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
		शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हेब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना हैं।
	31/03/2020	1845/ ।।।(2)/17–16(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 1 दि0 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण अधी0अभि0 को प्रेशित किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
310	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बैरागना से खल्ला–कोटेश्वर मोटर मार्ग	5Km+1no+90m	12 / 2013	97.65	97.65	0.10		97.55	5Km+1no+90m	0.00	0.00											
						04 / 2013	97.65									1 b 5 k									
311	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	नासिर बाजार से भेटा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	41.15	41.15	0.00		41.15	2Km	0.00	0.00											
							41.15																		
312	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नलगांव से भेली, एस0सी0 बस्ती तुनेड़ा गाड़ राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल होते हुये चोपता तक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य।	5Km+1no	01 / 2019	54.40	54.40	0.00		54.40	5Km+1no	0.00	0.00											
							54.40																		
313	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	थराली–देवाल मोटर मार्ग के पूर्णा से स्यूनीगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	17.84	17.84	0.00		17.84	2Km	0.00	0.00											
							17.84																		
314	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 814/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत एन0एच0 119 ग्राम बरसूडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (प्रथम चरण)।	3Km	10 / 2018	21.99	21.99	0.00		21.99	3Km	1.00	0.00											
							21.99																		
315	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के 10 किमी0 से ग्राम लासी तक मोटर मार्ग	2Km	01 / 2014	35.46	35.46	0.25		35.21	2Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	35.46									2 k									
316	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बछेर रोपा मोटर मार्ग से रोपा तल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण	1Km	01 / 2014	17.73	17.73	0.25		17.48	1Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	17.73									1 k									
317	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग के ग्राम डल–ग्वाडी–उमन–मैठाणा एवं पोगटा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	10Km	11 / 2018	79.60	79.60	0.00		79.60	10Km	0.00	0.00											
							79.60																		
318	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मस्टखाल–उतिण्डा मोटर मार्ग के बन्दीला मार्ग से भरग्वाडी–दनिक–बसाडी होते हुए कफोल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	11 / 2018	39.80	39.80	0.00		39.80	5Km	0.00	0.00											
							39.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 7075/ ।।।(2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 20.12.2013			समरेखण अनुमोदित		पूर्व स्वीकृत समरेखण पर भूमि विवाद होने के कारण पुनः ग्रामीणों की सहमति से समरेखण कार्य किया जाना है।
		300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण निरस्त कर दिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
		300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ।
		300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		
		शा0सं0 5047/ ।।।(2)/18–39(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 11.10.2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019	शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014	TS VIDE EE letter no- 3365/16 c dated 06/10/2015 OF Amount 35.46 lac		समरेखण अनुमोदित		ग्राम लासी मोटर मार्ग से जुड़ा है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2019	शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		संरखण अनुमोदित, नापभूमि होने के कारण वनभूमि की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य बाधितं।
		शा0सं0 5341/ ।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/ 201 /टी0सी0 दि0 02.11.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
		शा0सं0 5341/ ।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/ 201 /टी0सी0 दि0 02.11.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
319	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 321/344 के अन्तर्गत पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में हलूणी – गवाणा तल्ला – दमदेवल – कण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	04/2015	112.64	112.64	0.71		111.93	13.57Km	10.00	0.00												
					13.57Km	05/2015	112.64																		
320	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 324/346 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	04/2015	32.18	32.18	0.35		31.83	4Km	5.00	0.00												
						05/2015	32.18																		
321	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 327/347 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से ग्राम अन्दरपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	04/2015	20.12	20.12	0.34		19.78	1.75Km	5.00	0.00	0.71											
					1.75Km	05/2015	20.12								0.71										
322	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत धदोली से मोली पास्ता मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	12/2018	23.25	23.25	0.00		23.25	3Km	0.00	0.00												
							23.25																		
323	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत जुलेडी–धारकोट मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक मोटर मार्ग तथा तेड़ोगाड़ नदी पर आर0सी0सी0 सेतु व ताल नदी पर लोह सेतु का निर्माण।	14Km+2no+250m	03/2014	212.40	212.40	1.72		210.68	14Km+2no+250m	1.00	0.00												
							212.40																		
324	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन में कर्तिया जुई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	02/2014	93.66	93.66	3.09		90.57	6Km	1.00	0.00												
							93.66																		
325	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	7Km+1no+4500m	12/2014	418.30	418.30	72.59		345.71	7Km+1no+4500m	0.00	0.00												
							418.30																		
326	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत नाकोट बैण्ड से खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12/2013	45.00	45.00	0.10		44.90	5Km	0.00	0.00												
							45.00																		
327	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनगढ से कुनियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (132/2012)	10Km	10/2012	126.00	126.00	1.11		124.89	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2754/।।।(2) /15–05 (मु0मं0घो0) दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा ऑनलाई कर दिया गया है। जिसपर नोडल अधिकारी देहरादून दि0 23.5.19 के द्वारा कुछ आपत्तीयां लगाई गई जिसका निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2754/।।।(2) /15–05 (मु0मं0घो0) दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, जिसपर नोडल अधिकारी द्वारा दि0 15.3.19 को प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियों लगाई गयी जिसका निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2997/।।। (2) / 15–06 (मु0म0घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग पर वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही हें जिसका वनभूमि प्रस्ताव पर जी0आई0एस0 मैप उपलब्ध करने हेतु इस कार्यालय के पत्र से0 550/2भू0आ0 दि030.05.19 को प्रमुख वन संरक्षक आर0टी0सैल देहरादून को पत्र लिखा गया है। ततपश्चात ही प्रस्ताव गठित किया जायेगा। करने की कार्यवाही की जा रही है।
		शा0सं0 5937/(।।)/।।।(2) 18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	शा0सं0–1466/11/14–71 (प्रा0आ0)/2013 दि0 4/3/14			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है, जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0–779/।।।(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26/2/14			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि हस्तान्तरण हेतु डिजिटल मैप तैयार किया जा चुका है। वन भूमि हस्तान्तरण के प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।
	31/03/2020	6040/।।।(2)/14–07 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–4 दि0 6/12/14			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 36.600 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पत्र सं0–261/26 दि0 30/10/2017 को सभी उपजिलाधिकारियों को लिखा गया है।
		शा.सं. 6970/।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद समाप्त करने हेतु दि. 25.11.14, 02.04.2018 को ग्राम नाकोट, डिम्मर एवं खोला के ग्रामवासियों के साथ बैठक की गयी, पुनः संरेखण विवाद। स0अ0 के प. 155/1सी0 दि0 04.10.2018 द्वारा पुनः उपजिलाधिकारी को लिखा गया है। कार्य का निरस्तीकरण प्रस्ताव 30.08.2019 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
	31/03/2020	शा0सं0 3698(1)/।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.39 (TA)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
328	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	363 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भटवाडी से पुजारगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (133/2012)	6Km	10/2012	75.60	75.60	0.56		75.04	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
329	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	364 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत सतपुली–सिसल्डी मोटर मार्ग के किमी0 10 से ग्राम मजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	02/2019	15.42	15.42	0.00		15.42	3Km	0.00	0.00												
							15.42																		
330	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	365 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सूर्यप्रयाग–जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण (134/2012)	5Km	10/2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
331	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	366 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग संख्या 121 स्थित खोली खन्दक तोक से स्वतन्त्रता सैनानी श्री मस्टराम सुन्द्रियाल के पैतृक गांव पतगांव तक सड़क निर्माण।	4Km	10/2011	50.40	50.40	16.91		33.49	4Km	1.00	0.00												
						03/2021	50.40																		
332	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	367 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मरडीगाड श्रीकोट से जाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (135/2012)	4Km	10/2012	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
333	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	368 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 स्थित ढकरीखाल तोक से कयाग बिचला होते हुए चौरीखाल तक सड़क निर्माण।	2Km	10/2011	25.20	25.20	0.07		25.13	2Km	1.00	0.00												
						10/2011	25.20																		
334	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	369 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया–खैडा–घेंघडखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (136/2012)	5Km	10/2012	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	10.00	0.00												
							63.00																		
335	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	370 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौंदा से मठियाणाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (137/2012)	5Km	10/2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
336	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	371 विकासखण्ड नैनीडाड़ा में दियोड़–रौदड़ी–ताल–चिलाऊ मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से गोदियाल गांव बसेरी सम्पर्क मार्ग।	6Km	03/2011	75.60	75.60	1.40		74.20	6Km	1.00	0.00												
						03/2011	75.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.83 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व पत्रावली को निरस्त पर पुनः पत्रावली गठित। हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	— —	शा0सं0 604/ ।।।(2)19–40(एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जाना है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 0.43 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
पनगांव तल्ला, पतगांव मल्ला	— —	4842(1)/ ।।।(2)/ ।।–30(एम0एल0ए0)/20 11			निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति दि0 27.08.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है। स्वीकृत लागत रू0 50.40 लाख के सापेक्ष रू0 16.91 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.8 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली गठित। भूवैज्ञानिक द्वारा सवे निरस्त। वैकल्पिक संरेखण पर ग्रामीणों की सहमति के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। आपसी सहमति बनने के बाद ही सर्वे कार्य किया जाना सम्भव होगा।
कसाणा बिचला	01/03/2021 —	शा0सं0 4842(1)/ ।।।(2)/ ।।–30 (एम0एल0ए0)/2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है। स्वीकृत लागत रू0 25.20 लाख के सापेक्ष रू0 0.07 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.75 (TA)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। किन्तु मार्ग के प्रथम बिन्दु पर ग्रामीणों द्वारा आवासीय भवन बनने के कारण पुनः नये संरेखण हेतु सर्वे कार्य किया जाना है।
उपगांव,बसेरी,चिलाऊ	31/03/2021 —	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/10–05 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 15 मार्च 2016 को वन भूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 18041/2016 के द्वारा ऑन लाईन किया जा चुका है। दिनांक 09.10.2018 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 75.60 लाख के सापेक्ष रू0 1.40 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
337	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत अपोला गांव से अपोलोसेरा नलय तक सड़क निर्माण का कार्य। 368	4Km	10/2011	50.40	50.40	1.06		49.34	4Km	1.00	0.00												
						10/2011	50.40																		
338	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौंराखाल से सतनी–बांसी–कोटली होते हुए मल्यासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (138/2012) 368	10Km	10/2012	126.00	126.00	1.21		124.79	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
339	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत ब्लॉक धुमाकोट पिपली मोटर मार्ग से खुटीरा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 369	3Km	12/2008	37.80	37.80	9.09		28.71	3Km	0.00	0.00												
						12/2011	37.80																		
340	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत सिमड़ी कुण्डली छोटी –पाटिल्यूं– तिमलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 370	6Km	02/2014	44.52	44.52	0.64		43.88	6Km	1.00	0.00												
						02/2014	44.52																		
341	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	श्रीबद्रीनाथधाम हेतु लामबगड़ जे0पी0 कम्पनी एडिट से लामबगड़ बाईपास मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 370	3Km	06/2014	56.31	56.31	0.10		56.21	3Km	0.00	0.00												
						05/2015	56.31									3 k									
342	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली से पाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (141/2012) 370	5Km	10/2012	63.00	63.00	0.20		62.80	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
343	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत हल्दूखाल– नैनीडांडा मोटर मार्ग के मूजडाबैण्ड से सिद्वपीठ अपोलासेरा मोटर मार्ग का डामरीकरण । 371	8Km	03/2014	1.35	1.35	0.10		1.25	8Km	1.00	0.00												
						03/2014	1.35																		
344	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत नैनीडांडा–हल्दूखाल मोटर मार्ग के स्थान काली नदी से रा0उ0मा0 वि0 तथा प्राथमिक विद्यालय चमाडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। 372	8Km	03/2014	59.36	59.36	0.09		59.27	8Km	1.00	0.00												
						03/2014	59.36																		
345	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दिउली–गडबू–डांडाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (144/2012) 372	7Km	10/2012	88.20	88.20	0.00		88.20	7Km	0.00	0.00												
							88.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	शा0सं0 4842(1)/ ।।।(2)/ ।।–30 (एम0एल0ए0)/2011			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 23.01.2018 को संरेखण प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त। स्वीकृत लागत रू0 50.40 लाख के सापेक्ष रू0 1.06 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		ग्राम बांसी के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
खुटीड़ा, खुटीड़ा तल्ला, खुटीडा मल्ला।	01/03/2021 —	शा0सं0 4018/111 (2)/08 15 (प्रा0आ0)/08 दि0 5.12.08			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0,(सिचाई खण्ड) बैजरों के द्वारा निर्माण कार्य हेतु हस्तान्तरित। स्वीकृत लागत रू0 37.80 लाख के सापेक्ष रू0 9.09 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 44.52 लाख के सापेक्ष रू0 0.64 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2019 —	2248/ ।।।(2)/14–1 (प्रा0आ0)/2014 दि॰ 02.06.2014			अनारम्भ कार्य		राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड द्वारा किया जा रहा है। कार्य निरस्त किया जाना हैं।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			समरेखण अनुमोदित		संरेखण में ग्रामीणों का विवाद। निरस्त किया जाना है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1855/ ।।।(2)14–71(प्रा0आ0)2013 दि0 04.03.2014			निर्माण प्रारम्भ		पुनः डी0पी0आर0 नई दरों पर गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 1.35 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1473/ ।।।(2)/14–71(प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		भूभगीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद किया गया, जिसमें पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 59.36 लाख के सापेक्ष रू0 0.09 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। भूवैज्ञानिक आख्या अपेक्षित है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
346	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	372 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–432/2015 के अन्तर्गत मागथा–कपोलकाटल–माला मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	05 / 2015	131.67	131.67	0.10		131.57	7Km	1.00	0.00											
							131.67																		
347	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	373 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत कण्डूली बड़ी से तिमलीखाल मिलाने हेतु मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2017	10.44	10.44	0.10		10.34	3Km	1.00	0.00											
						12 / 2017	10.44																		
348	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	373 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–433/2015 के अन्तर्गत धारकोट–सीला मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	18Km	05 / 2015	223.38	223.38	0.10		223.28	18Km	1.00	0.00											
							223.38																		
349	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	374 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत अमखोली (खिरैरीखाल) से बागू (नलाई मल्ली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12 / 2017	17.40	17.40	0.10		17.30	5Km	1.00	0.00											
						12 / 2017	17.40																		
350	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	374 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–442/2015 के अन्तर्गत जोलधार से सार तक 1.50 किमी0 लिंक मार्ग का निर्माण।	1.5Km	04 / 2015	20.66	20.66	1.49		19.17	1.5Km	5.00	0.00											
							20.66																		
351	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	374 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रा0इ0का0 चमकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (147/2012)	3Km	10 / 2012	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
352	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	375 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खडोलियाखेत से कौला पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	4Km	12 / 2017	13.40	13.40	0.10		13.30	4Km	1.00	0.00											
						12 / 2017	13.40																		
353	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	375 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रा0इ0का0 लदोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (148/2012)	3Km	10 / 2012	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
354	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	376 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत पंजई मोक्षण से बैडहाड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण।	5Km	12 / 2017	16.75	16.75	0.10		16.65	5Km	1.00	0.00											
						12 / 2017	16.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है, जिसे सुलझाने के उपरान्त विस्तृत आगणन अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–3662/378 याता–12/2018 दि0 6/10/18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। पुनः ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/12/2021 –	3867(0)/III(2)/17–40(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव दिनांक 15.11.2018 को अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु लो0नि0वि0, बैजरों कार्यालय के पत्रांक 15/14सी0 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को लिखा गया है। स्वीकृत लागत रू0 10.44 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। क्षतिपूरक भूमि वन विभाग से प्राप्त न होने के कारण डी0पी0आर0 गठित नहीं हो पा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/III(2)/17–40/(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 17.40 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। पुनः आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2243/5सी0 दिनांक 9/7/19 द्वारा रू0 68.21 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/III(2)/17–40/(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 08.10.2018 को भूवैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है। स्वीकृत लागत रू0 13.40 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है। सहमति के उपरान्त पुनः सर्वे कार्य किया जायेगा।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/III(2)/17–40/(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 16.75 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
355	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	376 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सुनाऊ से पौड़ीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (149/2012)	5Km	10/2012	63.00 63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
356	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	376 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–448/2015 के अन्तर्गत कण्वाश्रम–पौखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+2no	04/2015	196.02 196.02	196.02	0.21		195.81	10Km+2no	2.00	0.00												
357	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	377 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत मजेडाबैण्ड छिन्नखाल से कमेड़ा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	2.5Km	12/2017 12/2017	8.37 8.37	8.37	0.10		8.27	2.5Km	1.00	0.00												
358	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	377 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रणधार से वासुदेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (151/2012)	5Km	10/2012	63.00 63.00	63.00	0.57		62.43	5Km	0.00	0.00												
359	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	377 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–450/2015 के अन्तर्गत चरेख–धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	04/2015	70.65 70.65	70.65	2.78		67.87	5Km	2.00	0.00												
360	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	378 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–452/2015 के अन्तर्गत पौखाल से मांडई तक 06 कि0मी0 तक मोटर मार्ग का डामरीकरण।	6Km	04/2015	1.02 1.02	1.02	0.10		0.92	6Km	0.92	0.00												
361	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	378 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खुटीड़ा बिचला से खुटीड़ा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	07/2018 07/2018	10.80 10.80	10.80	0.00		10.80	3Km	1.00	0.00												
362	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	378 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत लाउडी–लडियासू–जाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (152/2012)	5Km	10/2012	63.00 63.00	63.00	1.01		61.99	5Km	0.00	0.00												
363	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	379 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–454/2015 के अन्तर्गत अमोला से डाडादमराड़ा तक 04 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	04/2015	53.64 53.64	53.64	0.10		53.54	4Km	5.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3867(0)/ ।।।(2)/17–40/(एमएलए) /2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 8.37 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.78 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। डीएफओ द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु कहा गया है।
	31/10/2019 —	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015	TS VIDE 1903/10C dated 10/05/2018 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुनः आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक–3778/5सी0 दिनांक 29/08/18 द्वारा आगणन लागत रू0 227.52 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेशित अधी0अभि0 पौड़ी के पत्रांक–3662/378–12/2018 दि0 6/10/18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/10/2019 —	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी के पत्रांक–1269/12 (283) याता–पौड़ी/18 दि0 19/6/18 द्वारा रू0 386.75 लाख मात्र का आगणन अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3787/ ।।।(2)/18–40/(एमएलए) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.18 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्तं। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली नोडल स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। पुनः नई दरों पर आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–4466/5सी0 दिनांक 11/10/18 द्वारा रू0 186.29 लाख मात्र का अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–4410/378 याता–12 /18 दि0 12/11/18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
364	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अं 379 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग से पर्यटक स्थल पटांगणियां तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (180/2012)	5Km	10/2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
365	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अं 380 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भटवाडी से अन्थोली–जाखाल मोटर मार्ग के जखोली भरदार बैण्ड से घरियाणा भरदार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (181/2012)	1Km	10/2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	5.00	0.00												
							12.60																		
366	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 380 सं0–455/2015 के अन्तर्गत च्खुयानी–गुमालगांव–बुधोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	04/2015	126.63	126.63	0.10		126.53	7Km	10.00	3.00	2.35											
							126.63								2.35										
367	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 381 सं0–456/2015 के अन्तर्गत बोरगॉव लिंक मार्ग का निर्माण।	2Km	04/2015	26.10	26.10	0.10		26.00	2Km	2.00	0.00												
							26.10																		
368	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 382 सं0–457/2015 के अन्तर्गत गंगाभोगपुर से तालकंडरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	04/2015	54.27	54.27	0.10		54.17	3Km	0.50	0.00												
							54.27																		
369	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 383 सं0–458/2015 के अन्तर्गत खेड़ा से दुबड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	04/2015	18.09	18.09	0.22		17.87	1Km	5.00	0.00												
							18.09																		
370	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 384 सं0–459/2015 के अन्तर्गत भृगुखाल से निसणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	04/2015	94.05	94.05	0.10		93.95	3.4Km	40.00	0.00												
					3.4Km		94.05																		
371	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 385 सं0–462/2015 के अन्तर्गत स्यालनी मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	04/2015	41.31	41.31	0.10		41.21	3Km	5.00	0.00												
							41.31																		
372	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 386 सं0–464/2015 के अन्तर्गत यमकेश्वर से ढुंगा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	04/2015	94.05	94.05	0.76		93.29	5Km	20.00	0.00												
							94.05																		
373	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 387 सं0–464/2015 के अन्तर्गत आमकाटल से ढुंगा मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	04/2015	75.24	75.24	0.10		75.14	4Km	0.00	0.00												
							75.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 18.10.2012			समरेखण अनुमोदित		सेरेखण वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करते समय पालाकुराली के ग्रामीणों के विवाद को सुलझा दिया गया हौ वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 18.10.2012		Area 0.47 (TA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	यह मार्ग राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्रान्तर्गत है। अतः सर्वक्षण की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/10/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/08/2019	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव दि0 22/1/2019 द्वारा स्वीकृत। विस्तृत आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2394 /5 सी0 दिनांक 16/7/19 द्वारा रू0 173.32 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण को निरस्त कर दिया गया है। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण निरस्त किया जाना है। यह मार्ग यमकेश्वर ढूंगा से जुड़ जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
374	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	399 काण्डई–कमोल्डी–मोलखाखाल मोटर मार्ग के किमी0 10 से कमोल्डी गावं हेतु लिंक मार्ग।	2Km	02 / 2014	10.50	10.50	0.41		10.09	2Km	5.00	0.00											
							10.50																		
375	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	399 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में डाडामण्डी मदनपुर मोटर मार्ग का सनेयाखाल तक विस्तार।	5Km	03 / 2015	85.00	85.00	6.43		78.57	5Km	30.00	0.00											
							85.00																		
376	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	403 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड घोबीघाट के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2018	32.35	32.35	0.00		32.35	5Km	1.00	0.00											
						02 / 2018	32.35																		
377	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	403 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–602/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत हनुमंती–उफ्रैखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	06 / 2015	41.00	41.00	2.19		38.81	5Km	5.00	0.00											
							41.00																		
378	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	403 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत रवाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	7Km	04 / 2015	103.95	103.95	0.33		103.62	7Km	1.00	0.00											
						05 / 2018	103.95																		
379	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	404 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत फरसाड़ी गढ़कोट छांछरौ मोटर मार्ग पर छांछरों से गुड़ियलखील मल्ली सत्यनगर मलला/तल्ला मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2018	7.00	7.00	0.05		6.95	2Km	1.00	0.00											
						02 / 2018	7.00																		
380	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	406 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विशनपुर मुख्य सड़क से रतनपुर–जीतपुर के रौले तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2015	33.40	33.40	0.10		33.30	2Km	5.00	0.00											
							33.40																		
381	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	408 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भौसाल चौण्ड मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03 / 2014	16.21	16.21	0.22	2Km	15.99		5.00	0.00											
							16.21																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा.सं. 1152(1) ।।। (2)/14–62(प्रा0आ0)/13 दिनांक 21.02.14			अनारम्भ कार्य		संरेखण आख्या स्वीकृत। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2221/।।।(2)/15–17 (प्रा0आ0)/2015 दि0 31/3/15	TS VIDE 3140/1C dated 03/10/2016 OF Amount 85 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0–1621/।।।(2)/18–17 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 19/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। पुनरीक्षित संरेखण स्वीकृत।
	5Km	शा0सं0 508/।।।(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु वन क्षेत्राधिकारी पूर्वी अमेली रेंज थलीसैण को इस कार्यालय के पत्रांक 910/14 सी0 दिनांक 10.06.2019 को पत्र लिखा गया था। पुनः 02.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गई है।
	31/03/2020 –	4520/।।।(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2321/5 सी0 दिनांक 12/7/19 द्वारा रू0 248.84 लाख मात्र की अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 24.04.2015			समरेखण अनुमोदित		ग्राम ग्वाड़ द्वारा संरेखण विवाद। दि. 22.12.2017 को ग्राम कनखुल से सर्वे करने पर सहमति बनी है। जिसमें सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव दि0 06.02. 2019 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। दि0 22.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	2Km	शा0सं0 508/।।।(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है। ग्रामवासियो द्वारा समरेखण में असहमति जतायी जा रही है। ग्रामवासियों की सहमति हेतु प्रयास किये जा रहे है।
	31/10/2019 –	5213/।।।(2)/ 15–09(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2018 –	शा0सं0 1473/।।।(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014		Area 0.49 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण शेष है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
382	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 409 सं0–606/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत चपड़ेत–कन्दलाई–अमडंडा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण।	5Km	06/2015	1.05 1.05	1.05	0.10		0.95	5Km	0.95	0.00												
383	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड 409 द्वारीखाल के अन्तर्गत जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग के असनेथ बैण्ड से ग्राम असनेथ टाटरी तक लिंक मोटर माग्र का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	6Km	02/2019	47.04 47.04	47.04	0.00		47.04	6Km	0.00	0.00												
384	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 409 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत स्वारी–ग्वांस मोटर मार्ग से मालखी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	03/2014	53.16 53.16	53.16	0.09		53.07	6Km	0.00	0.00												
385	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 410 सं0–607/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत बगेड़ा में हैलीपेड तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	06/2015	19.05 19.05	19.05	0.62		18.43	1.5Km	2.00	0.00												
386	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 410 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सौड भट्टगांव से क्यार्क–फलासी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03/2014	61.60 61.60	61.60	0.53		61.07	7Km	0.00	0.00												
387	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 411 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बुघाणी–मयकोटी मोटर मार्ग से तिलवाडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/2014	26.40 26.40	26.40	0.58		25.82	3Km	0.00	0.00												
388	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 411 सं0–604/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मल्ला–रिखेड़ा–बयेड़सैण–रिखेड़ा तल्ला–मुण्डियाना मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	06/2015	63.50 63.50	63.50	1.09		62.41	5Km	5.00	0.00												
389	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 419 सूला–सांगूडा मोटर मार्ग का पक्कीकरण व डामरीकरण का कार्य।	5Km	11/2018 11/2018	1.15 1.15	1.15	0.00		1.15	5Km	1.15	0.00												
390	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	धारी से मल्यासू तक मोटर मार्ग का ~~412~~ 421 निर्माण, 30–30 मीटर विस्तार के दो सेतुओं सहित।	10Km	09/2014	109.40 109.40	109.40	1.07		108.33	10Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		पुनः आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2326/2 सी0 दिनांक 12/7/19 द्वारा रू0 244.26 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	––	शा0सं0 605/III(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 19/T.S./16C dated 05/12/2013 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति। सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		पुनः मालखी के ग्रामणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/10/2019 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक–1557/12(203) याता–पौड़ी/2018 दि0 28/7/18 द्वारा आगणन लागत रू0 74.93 लाख मात्र का आपत्तियों में प्राप्त। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि देने से मना कर दिया गया है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014		Area 1.4 (CC)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में भूमि विवाद है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		पुनः मुख्य अभियन्ता स्तर–1, पौड़ी के पत्रांक– 1555 /12 (202) याता–पौड़ी/2018 दिनांक 7/8/18 द्वारा आगणन लागत रू0 204.87 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 –	5493/III(2)/18–05(रिट)/2018 दि0 05.11.2018			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2022 –	शा0सं0 4280/III(2)/24–17(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 01.09.2014		Area 5.23 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
391	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खेडा–चुर्थ–धारी–पोखरी एंव ली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 421	8.5Km	12/ 2018	153.65	153.65	0.00		153.65	8.5Km	10.00	0.00											
						12/ 2018	153.65																		
392	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2478/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत लंगासू – जयकण्डी–बणसोली मोटर मार्ग के ग्राम बणसोली से होते हुये सिलंगी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 428	10Km	06/ 2016	82.00	82.00	0.11		81.89	10Km	0.00	0.00											
							82.00																		
393	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2480/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बणसोली मोटर मार्ग के कुण्डडुंग्रा–किमधार–सेरागाड़ होते हुये गुनाड़ तक विस्तार का नवनिर्माण कार्य। 429	10Km+1no+15m	06/ 2016	119.05	119.05	3.45		115.60	10Km+1no+15m	0.00	0.00											
						10/ 2017	119.05																		
394	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2481/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विडोली तल्ली से कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। 430	3Km	06/ 2016	35.40	35.40	0.16		35.24	3Km	0.00	0.00											
							35.40																		
395	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	सुतारगांव–छवढेकरी मोटर मार्ग का काण्डई तक विस्तार का कार्य। 430	3Km	02/ 2019	56.61	56.61	0.00		56.61	3Km	10.00	0.00											
						02/ 2019	56.61																		
396	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	सल्डा पम्प हाउस से डांडाधार होते हुए ग्राम गोर्थ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 431	2Km	02/ 2019	32.78	32.78	0.00		32.78	2Km	20.00	0.00											
						02/ 2019	32.78																		
397	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2482/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत इण्टर कालेज कनखुल से चौपडयू–मैखुरा मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। 431	6Km	06/ 2016	70.80	70.80	0.16		70.64	6Km	0.00	0.00											
							70.80																		
398	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	घण्डियाल पाली मोटर मार्ग से डांगी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 432	3Km	02/ 2019	29.73	29.73	0.00		29.73	3Km	20.00	0.00											
						02/ 2019	29.73																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	8111/III(2)/18–37(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.12.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
		शा.सं.:– 1843/III(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम बणसोली में दि. 10.04.2017 एवं 11.08.2018 को बैठक की गयी, जिसमें मार्ग निर्माण हेतु सहमति नहीं बन पायी। संरेखण विवाद । स0अ0 के प. 97/1सी0 दि0 16.08.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को विवाद समाप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। ग्राम बणसोली द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त हुआ है। सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा.सं.:– 1843/III(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद समाप्त कर सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव 08/2018 में स्वीकृत। वन भूमि प्रस्ताव गठित करने हेतु पत्रावली तैयार की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण माह 12/2018 में किया जा चुका है। वन भूमि पत्रावली हेतु डिजीटल मैप माह 06/2019 में तैयार कर दिये गये हैं। दि0 18.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
		शा.सं.:– 1843/III(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद। ग्रामवासियों द्वारा डिम्मर–सिमली–कुण्डुग्रा मोटर मार्ग से मार्ग निर्माण हेतु मांग की गयी है, जिसकी प्रथम चरण की स्वीकृति दि0 08.02.2019 द्वारा प्राप्त। निरस्तीकरण प्रस्ताव दि0 30.08.2019 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
	31/03/2020	566/III(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	566/III(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
		शा.सं.:– 1843/III(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के प्रारम्भ में ग्राम कनखुल द्वारा विवाद। दिनांक 23.11.2016, 10.01.2018 एवं 20.09.2018 को विवाद समाप्त करने हेतु तहसीलदार एवं विभागीय कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के साथ बैठक की गयी, जिसमें सहमति नहीं बनी है। ग्राम कनखुल के कास्तकार अपनी नाप भूमि देने से मना कर रहे हैं। स0अ0 के प. 86/1सी0 दि0 04.08.2018 एवं माह 03/2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को पुनः विवाद समाप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	566/III(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
399	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– 432 कर्णप्रयाग के विकासखण्ड–गैरसैंण में पिण्डवाली मोटर मार्ग के पिण्डवाली बैण्ड से ऐगड़ गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4Km	06 / 2016	32.80	32.80	0.15		32.65	4Km	0.50	0.00												
						10 / 2017	32.80																		
400	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	तैडी–विजयनगर–मरोडा मोटर मार्ग क्म436 नव निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	37.64	37.64	0.00		37.64	4Km	20.00	0.00											
						02 / 2019	37.64																		
401	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	साकनीखेत मोटर मार्ग से ग्राम धौडा 437 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	29.73	29.73	0.00		29.73	3Km	13.05	0.00											
						02 / 2019	29.73																		
402	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खौलाचौरी से ग्राम सभा खौला पट्टी 438 सितोनस्यूँ अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	12.94	12.94	0.00		12.94	3Km	10.00	0.00											
						02 / 2019	12.94																		
403	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	बगानीखाल दिउसा मोटर मार्ग का 439 रिंगुड होते हुए बहेडाखाल तक विस्तार का कार्य।	6Km	02 / 2019	113.22	113.22	0.00		113.22	6Km	10.00	0.00											
						02 / 2019	113.22																		
404	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एन0एच0 119 से चन्दोला राई तक 440 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	37.74	37.74	0.00		37.74	2Km	10.00	0.00											
						02 / 2019	37.74																		
405	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	नवन पल्ला से पथराडाखाल–गैठीछेड़ा441 मोटर मार्ग पर जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.25Km	02 / 2019	43.92	43.92	0.00		43.92	2.25Km	10.00	0.00											
						02 / 2019	43.92																		
406	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधान सभा 445 क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के खेत गदेरे से बुराखोली–कैड़ा–पंडाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	08 / 2016	137.60	137.60	0.10		137.50	8Km	0.50	0.00											
						05 / 2017	137.60																		
407	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत वर्ष 445 2015 में चमोली–लासी–सरतोली मोटर मार्ग का बैरासकुण्ड तक विस्तारीकरण	20Km+1no+36m	10 / 2016	184.52	184.52	0.10		184.42	20Km+1no+36m	0.00	0.00											
						12 / 2016	184.52									1 b 20 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा.सं:– 1843/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभि0 के पत्रांक 5477/491 यातयात–07/2019 दिनांक 07.01.2019 द्वारा अनुमोदित। दि0 13.03.2019 द्वारा संयुक्त निरीक्षण हो चुका है। ग्राम बड़ेथ द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2021	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	635/।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	शा.सं. :– 2380/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव दि0 29.8.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि के संयुक्त निरीक्षण दि0 17.01.2019 द्वारा पूर्ण। बुरोखोली को जोड़ने हेतु 3.00 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता है। दि0 05.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 2599/।।।(2)/16–05 (एम.एल.ए.)/2015 दि0 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य के दौरान ग्राम सरतोती के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
408	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	446 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2016	30.00	30.00	0.10		29.90	3Km	0.50	0.00												
						08 / 2017	30.00																		
409	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	447 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत पिण्डवाली से गिदोखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	08 / 2016	95.20	95.20	0.10		95.10	7Km	0.00	0.00												
						05 / 2017	95.20																		
410	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	448 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के नगली से ईश्वरीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2016	86.00	86.00	0.10		85.90	5Km	0.00	0.00												
							86.00																		
411	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	448 विकासखण्ड जोशीमठ में तल्ला हेलंग से मल्ला हेलंग तक 5.50 किमी॰ मोटर मार्ग का नवनिर्माण	5.5Km	12 / 2016	102.52	102.52	0.10		102.42	5.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	102.52									5.5 k									
412	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	449 विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पूर्व विधायक के आवास से गौ।ख तक 2.00 किमी॰ मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	12 / 2017	106.40	106.40	0.10		106.30	2Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	106.40									2 k									
413	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	458 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–567/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के अन्तर्गत कौड़िया से खोह नदी के किनारे गाड़ीघाट एवं ग्रास्टनगंज तक बाईपास सड़क का निर्माण।	3.5Km	08 / 2015	204.61	204.61	0.10		204.51	3.5Km	0.00	0.00												
							204.61																		
414	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	466 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बौला – सिन्द्रवाणी से सकण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	10 / 2016	62.44	62.44	0.10		62.34	7Km	0.00	0.00												
						03 / 2017	62.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा.सं. :– 2380/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE 30 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 0.84 lac		समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण, संरेखण प्रस्ताव अधी. अभि. के प. 357 दि. 29.01.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली राजस्व विभाग से सत्यापन के उपरांत डी0एफ0ओ0 द्वारा दि0 31.7.2019 को हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। पत्रावली जिलाधिकारी चमोली को प्रेषित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा.सं. :– 2380/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE 1829/15C dated 27/12/2017 OF Amount 7.84 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। गिदोखाल को जोड़ने हेतु 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता है।
	 –	शा.सं. :– 2380/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के संरेखण सहमति बन गयी थी। ग्राम ढमकर द्वारा संरेखण विवाद माह 02/2019 में समाप्त। पुनः ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शा॰सं॰ 3268/।।।(2)/04(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि॰ 30.12.2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदितं। मार्ग का संयुक्त कर लिया गया है, वनभूमि प्रस्ताव दि॰ 31.07.2019 तक गठित कर आन लाईन कर दिया जायेगा।
	31/03/2019 –	शा॰सं॰ 3268/।।।(2)/04(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि॰ 30.12.2016			अनारम्भ कार्य		पुनः भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 –	5988/।।।(2)/ 15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.08.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासन के पत्रांक–5073/।।।(2) /18–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 15/10/2018 द्वारा दूसरी स्वीकृति प्राप्त। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2021 –	शा.सं:– 2837/।।।(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016	TS VIDE 29 Camp/2C dated 16/03/2017 OF Amount 3.24 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, वन भमि प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि में वन विभाग सहमत नहीं है। अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी चमोली द्वारा तहसील थराली में भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। तहसील थराली में भी भूमि उपलब्ध नहीं है। अ0अ0 के प. 1435/1सी0 दि0 13.09.2018 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को अन्य स्थल पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु पुनः पत्र लिखा गया है। तहसील कर्णप्रयाग द्वारा 9.80 हे0 भूमि विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी। किन्तु भूमि चारागाह में प्राप्त होने के कारण न्यायालय द्वारा चारागाह की भूमि में प्लान्टेसन की अनुमति नहीं होने के कारण पुनः अ0अ0 के पत्र दि0 23.07.2019 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को अन्य स्थल पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
415	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	467 जनपद चमोली के विधान सभा क्षत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत चांदपुरगढ़ी – खालधार – कुमखोली – जुलगढ़ – बकरिया बैण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	10/ 2016	113.90	113.90	0.10		113.80	5Km	0.00	0.00												
						10/ 2018	113.90																		
416	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	469 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10/ 2016	51.52	51.52	0.10		51.42	4Km	0.00	0.00												
						03/ 2017	51.52																		
417	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	480 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट–पुलना मोटर मार्ग के किमी॰ 6 में भ्यूंडार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km	10/ 2017	136.00	136.00	1.28		134.72	10Km	0.20	0.00												
						12/ 2017	136.00									10 k									
418	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	481 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत सेटनाधार से ईरानी गांव तक 3 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	10/ 2017	27.84	27.84	0.10		27.74	3Km	0.20	0.00												
						02/ 2018	27.84									3 k									
419	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	484 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मण्डल से संगूड़ पैदल पुल तक 4.00 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	02/ 2018	44.32	44.32	0.10		44.22	4Km	0.20	0.00												
						04/ 2018	44.32									4 k									
420	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	485 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत झींझीं पुल से झींझीं गांव तक 4.00 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	02/ 2018	37.12	37.12	0.10		37.02	4Km	0.20	0.00												
						04/ 2018	37.12									4 k									
421	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	488 मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 765/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाण्डुकेश्वर में राष्ट्रीय राज मार्ग के कौंथे तोक से योगध्यानबद्री तक 3.00 किमी॰ मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	3Km	07/ 2018	169.68	169.68	0.00		169.68	3Km	0.20	0.00												
						08/ 2018	169.68									3 k									
422	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	489 मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 762/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोठियालगांव से पाडुली होते हयु लीसा बैण्ड तक 4.00 किमी॰ मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4Km	07/ 2018	359.80	359.80	0.00		359.80	4Km	0.20	0.00												
						08/ 2018	359.80									4 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा.सं.:– 2837/।।।(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम खाल एवं कुमखोली द्वारा भूमि विवाद किये जाने के कारण मा0 विधायक कर्णप्रयाग विधान सभा के निर्देशानुसार बकरीया बैण्ड के समीप से जुलगड़ थालधार कुमखोली तक सर्वे कार्य दि. 26.12.2017 को पूर्ण कर लिया गया है। आगे ग्राम जुलगढ़ द्वारा भूमि विवाद किया जा रहा है। संरेखण प्रस्ताव दि0 23.02.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। उपजिलाधिकारी गैरसैंण को ग्राम जुलगड़ से विवाद समाप्त करने हेतु दि0 28.03.2019 द्वारा पत्र लिखा गया है। संरेखण प्रस्ताव पुनः माह 06/2019 में आपत्तियों में प्राप्त।
	31/03/2020	शा.सं. :– 285/।।।(2)/16–40(प्रा0आ0)/2016 दिनांक :– 21.10.2016	TS VIDE 31 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 1.85 lac		समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण। वन भूमि पत्रावली राजस्व विभाग से सत्यापन के उपरांत दि0 26.4.2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 2661/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 12.10.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण, भूगर्भवेत्ता से स्थल निरीक्षण कराया जाना है।
	31/03/2020	शा0सं0 2661(ए)/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 12.10.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भवेत्ता द्वारा सिल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2021	शा0सं0 511/111(2)/18–04(एम0एल0ए0)/ 2017 दि॰ 09.02.18			सर्वेक्षण पूर्ण		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु दि0 29.06.19 को अधीक्षण अभयन्ता 7वॉ वृत्त गोपेश्वर को प्रेषित। प्रस्ताव आपत्तियों में वापस प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0 511/111(2)/18–04(एम0एल0ए0) /2017 दि॰ 09.02.18			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, संरेखण प्रस्ताव गठित किये जाने हैं, भूगर्भवेत्ता की आख्या प्राप्त।
	31/03/2021	शा0सं0 3422/।।।(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण, ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने है। भूगर्भवेत्ता की आख्या अपेक्षित, जिसे दि॰ 20.08.19 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
	31/03/2021	शा0सं0 3422/।।।(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेंखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 2889/509 याता–7/2019 दि॰ 05.07.2019 द्वारा 3.00 किमी॰ लम्बाई का अनुमोदित किया गया है। वनभूमि प्रस्ताव गठित करने हेतु राजस्व एवं विभाग से स्थलीय निरीक्षण करवाया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
423	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 493 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में काण्डई–कमोल्डी–मोलखाखाल मोटर मार्ग से बरसूडी–संकरोडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 956/2015)।	6Km	06/2015	25.44	25.44	0.08		25.36	6Km	0.00	0.00												
							25.44																		
424	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 495 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बधाणीताल से छेनागाड (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 947/2015)।	4Km	06/2015	16.96	16.96	1.08		15.88	4Km	0.00	0.00												
							16.96																		
425	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 496 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में खडपतिया से किरमोडू–रवांलीखाल–आगर–जवाडी–चांदनीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 839/2015)।	6Km	06/2015	37.86	37.86	0.00		37.86	6Km	0.00	0.00												
							37.86																		
426	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोशणा 496 सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमके वर विधान सभा, दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा– तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	10/2016	60.80	60.80	1.74		59.06	5Km	5.00	0.00												
							60.80																		
427	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 497 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ककोडाखाल से नाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 953/2015)।	3Km	06/2015	18.93	18.93	0.07		18.86	3Km	0.00	0.00												
							18.93																		
428	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 498 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में विजयनगर–तैला मोटर मार्ग के मरघट से बाराकोट–सिंगोडगांव–सिल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (घो0 सं0 838/2015)।	3Km	06/2015	18.93	18.93	0.57		18.36	3Km	0.00	0.00												
							18.93																		
429	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 499 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में डूंगरा–आरस्यूं से नैनादेवी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0सं0 955/2015।	4Km	06/2015	26.32	26.32	0.08		26.24	4Km	0.00	0.00												
							26.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	31/03/2021	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्राम क्यूडी के ग्रामीणों का विवाद है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
	31/03/2020	2550/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/10/16			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	31/03/2021	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015		Area 0.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्डे स्तर पर लम्बित है। संरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों की सहमति प्राप्त। संरेखण आख्या अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग से पूर्व से स्वीकृति डूंगरा से आरस्यूं मोटर मार्ग के संरेखण में डूंगरा के ग्रामीणों की आपत्ति की जा रही है। विवाद सुलझने के पचात ही सर्वे कार्य किया जाना सम्भव होगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
430	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 500 कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन गौचर – दुवा – ढमढमा मोटर मार्ग से राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाल्यूग्वाड़ के निकट ग्राम ईड़ा (तोलसैंण) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	28.34 28.34	28.34	0.10		28.24	2Km	0.00	0.00												
431	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 500 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जसोली से नैल–चमकोट हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (घो0 सं0 965/2015)।	5Km	06 / 2015	43.70 43.70	43.70	0.07		43.63	5Km	0.00	0.00												
432	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 501 गढ़वाल के विधानसभाक्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसेंण के अन्तर्गत बूंगीधार से स्यूसाल सम्पर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	21.40 21.40	21.40	0.00		21.40	5Km	0.00	0.00												
433	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 501 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग से दीवान का बूंग देवकण्डाई भैंसवाड़ा नोखोली मोटर मार्ग का निम्रण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	12 / 2018	31.75 31.75	31.75	0.00		31.75	5Km	1.00	0.00												
434	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 501 रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में जगतोली से वनथापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	05 / 2015	58.85 58.85	58.85	0.08		58.77	5Km	0.00	0.00												
435	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैंण	जनपद चमोली के विधानसभा 501 क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में ऐरोली से मलेठी – रिठोला तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य ।	5Km	02 / 2019	71.15 71.15	71.15	0.10		71.05	5Km	0.50	0.00												
436	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 502 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग से चोरखिण्डा मल्ला हेतु सम्पर्क मार्ग का निम्रण कार्य । (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	19.05 19.05	19.05	0.00		19.05	3Km	1.00	0.00												
437	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 502 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम भीड़ा – गंगाऊ सम्पर्क मार्ग का निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	22.71 22.71	22.71	0.00		22.71	3Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा.सं:–1155/।।।(2)/14–68(प्रा.आ.)/2013 दि. 22.02.2014 एवं 82/।।।(2)/19–68(प्रा.आ.) /2013 दि. 04.01.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		नाम परिवर्तन का प्रस्ताव दि0 04.01.2019 को शासन द्वारा स्वीकृत। सर्वे कार्य पूर्ण।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सरेखण में ग्रामीणों का विवाद है।
	5Km	607/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण काग्र किया जा रहा है।
	5Km	शा0सं0 5937/।।।(2/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0 2997/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्राम जरम्वाड़ के ग्रामीणों का विवाद है।
	–	शा0सं0–617/।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य 02/2019 में पूर्ण।
	3Km	शा0सं0 5937/।।।(2/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया गया। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद।
	3Km	607/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
438	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	502 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	35.64	35.64	0.14		35.50	3Km	0.50	0.00												
							35.64																	
439	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	502 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में डडोली से डोबा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 635/2014)।	7Km	04 / 2015	63.70	63.70	11.05		52.65	7Km	0.00	0.00												
							63.70																	
440	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	503 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली खमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 834/2015)	3Km	06 / 2015	18.93	18.93	0.00		18.93	3Km	5.00	0.00												
							18.93																	
441	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	503 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में भकुण्डा से ढुंग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2019	20.80	20.80	0.14		20.66	1Km	0.50	0.00												
							20.80																	
442	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	504 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण में कांवासेरा–थापली मोटर मार्ग से तलसारी–रंवारी–हरगांव – हरकोटी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	34.56	34.56	0.09		34.47	4Km	1.00	0.00												
							34.56																	
443	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	515 मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 761/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत रा0इ0का0 छिनका से मल्ला नौरी तक 5.00 किमी॰ मोटर मार्ग	5Km	10 / 2018	98.60	98.60	0.00		98.60	5Km	0.20	0.00												
						11 / 2018	98.60									5 k								
444	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	518 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ागांव के मुख्य मोटर मार्ग पापड़ीधार से पयॉ–चोर्मी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2019	84.27	84.27	0.10		84.17	3Km	0.20	0.00												
						04 / 2019	84.27									3 k								
445	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	519 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत मारवाड़ी से चांई गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	03 / 2019	131.00	131.00	0.10		130.90	5Km	0.20	0.00												
						04 / 2019	131.00									5 k								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य माह 03/2019 में पूर्ण।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु.मं.घो.)/15 दिनांक 24.04.2015		Area 0.87 (FA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्तं। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 4886/ ।।।(2)/15–10(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015		Area 0.38 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
		शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य माह 03/2019 में पूर्ण।
		शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2022	शा0सं0 5029/ ।।।(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11.10.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य के दौरान ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। इस कार्यालय के प॰ 989/2 सी दि॰ 22.06.19 द्वारा नाम परिवर्तन करने हेतु अधीक्षण अभियनता, 7वॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया। मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के प॰ 1634/07(544) याता– पौड़ी /2019 दि॰ 04.07.2019 द्वारा आपत्तियों में वापस लौटाया गया है। आपत्तियों के निराकरणोपरांत अधीक्षण अभियनंत, गोपेश्वर के पत्रांक 3228/169 याता–7 दि॰ 29.07.19 द्वारा मुख्य मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021	1308/ ।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे आदि कार्य करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	1308/ ।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
446	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	530 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सिमलना बिचला से पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	10 / 2017	44.04 44.04	44.04	0.15		43.89	3Km	5.00	0.00												
447	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	542 राज्य योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत विथ्याणी यमकेश्वर लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में स्थित (जी0एम0वी0एन0 डाकबंगला) रपटे से चण्डी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2018	30.36 30.36	30.36	0.10		30.26	3Km	2.00	0.00												
448	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	543 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2438 /2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विजयनगर तैला मोटर मार्ग के मरघट से बाराकोट से सिंगोडगांव मल्ला सिल्ला तक 2 किमी0 अतिरिक्त मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	02 / 2016	13.88 13.88	13.88	1.20		12.68	2Km	0.00	0.00												
449	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	543 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत भृगुखाल–निसणी मोटर मार्ग का तिमल्याणी तक विस्तार कार्य।	2Km	04 / 2018	29.36 29.36	29.36	0.12		29.24	2Km	2.00	0.00												
450	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	556 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी–गजवाड़–गोरखनाथ मंदिर से सैंधीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2018	9.96 9.96	9.96	0.12		9.84	3Km	5.00	0.00												
451	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	557 जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत राजबाट से रिंगवाड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	07 / 2018	54.32 54.32	54.32	0.12		54.20	3.5Km	5.00	0.00												
452	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	572 कोटद्वार बाईपास के रूप में कौड़िया फ्लशडोर फैक्ट्री होते हुए गूलर सेतु कुम्भीचौड़ तिराहे से मनकामेश्वर मंदिर सिद्धबली एन0एच0 534 तक रिंग रोड़ का निर्माण।	7Km+1no +120m	10 / 2018	318.38 318.38	318.38	0.12		318.26	7Km+1no+120m	5.00	0.00												
453	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	573 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–156/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में शीला काण्डई मोटर मार्ग एवं 24 मी0 स्पान सेतु सहित निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km+1no +24m	11 / 2018	57.40 57.40	57.40	0.12		57.28	5Km+1no+24m	5.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2712/।।।(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17			निर्माण प्रारम्भ		सरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2432/5सी0 दिनांक 19/7/19 द्वारा रू0 168.76 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/10/2019	1474/।।।(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31/3/18			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सरेखण विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा.सं. 1156/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों की सहमति प्राप्त। सरेखण आख्या अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	1707/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 27/4/2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019	3787/।।।(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 27/7/2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/12/2019	3259/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)2017 दि0 9/7/2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	5073/।।।(2)/18–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 15/10/2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/प्रतिकर हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/03/2020	शा0सं0–5618/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 20/11/2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
454	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत काण्डाखाल–चैलूसैण मोटर मार्ग से सैणा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	1.5Km	12 / 2018	22.97	22.97	0.11		22.86	1.5Km	7.00	0.00												
							22.97																		
455	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत रा0चि0 झर्त गाजरीखाल–ढिकोलिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	45.09	45.09	0.12		44.97	3Km	2.00	0.00												
							45.09																		
456	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत दुबड़ा से तोलसारी–गुजराड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	78.15	78.15	0.11		78.04	5Km	10.00	0.00												
							78.15																		
457	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत भेल्डा मोटर मार्ग से ग्राम छोटा भेल्डा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2019	23.60	23.60	0.08		23.52	2Km	5.00	0.00												
							23.60																		
458	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत गोला मल्ला से मंज्याड़ी होते हुए खोडियालगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	52.70	52.70	0.22		52.48	5Km	5.00	0.00												
							52.70																		
459	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत बूंगा से मुण्डियाना मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य सेतु सहित (प्रथम चरण)	3Km+1no+30m	02 / 2019	41.40	41.40	0.00		41.40	3Km+1no+30m	0.00	0.00												
							41.40																		
460	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत पीपलचौड़–कोलागाड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (प्रथम चरण)	11Km	02 / 2019	2.44	2.44	0.00		2.44	11Km	0.00	0.00												
							2.44																		
461	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत आमडाला–हडेटीखाल–बजूण मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2016	10.56	10.56	0.42		10.14	3Km	0.00	0.00												
							10.56																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019	शा0सं0–5860/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04/12/2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/10/2019	श्शा0सं0–251/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 17/1/2019	TS VIDE 1778/2C dated 04/06/2019 OF Amount 45.09 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
	31/10/2019	शा0सं0–605/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 7/2/2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/10/2019	शा0सं0–605/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 7/2/2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019	शा0सं0–605/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 7/2/2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	श्शा0सं0–697/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 18/2/2019	TS VIDE 1779/2C dated 04/06/2019 OF Amount 41.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–697/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 18/2/2019			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया जाना है। सिंचाई खण्ड सतपुली (कोटद्वार) द्वारा कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022	शासनादेश संख्या 3182/।।।(2)/16–41(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 21.12.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
462	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	601 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम स्यूण्ड से धौलसारी नरेगा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2016	32.16 32.16	32.16	0.09		32.07	3Km	0.00	0.00												
463	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	603 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बेदीखाल भरोलीखाल एरोली मोटर मार्ग का चन्दोली तक विस्तारीकरण का निम्रण कार्य।	5Km	12 / 2018	19.75 19.75	19.75	0.00		19.75	5Km	1.00	0.00												
464	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	687 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में चौण्डा पल्लीगाड से मुरचौण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	19.74 19.74	19.74	0.10		19.64	3Km	0.00	0.00												
465	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	688 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में खरगेड से बडियारगढ धौडंगी सौंराखाल तक मिसिंग भाग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	19.29 19.29	19.29	0.10		19.19	3Km	0.00	0.00												
466	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	689 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान तिलणी से लुंगई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	13.56 13.56	13.56	0.10		13.46	3Km	0.00	0.00												
467	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	690 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रतूडा गांव से लुंगई डूंगरी जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	13.56 13.56	13.56	0.11		13.45	3Km	0.00	0.00												
468	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	691 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिद्धसौड बाजार से बणसाल बांध होते हुए जम्बूखाल कुरछोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	12 / 2018	35.35 35.35	35.35	0.11		35.24	5Km	0.00	0.00												
469	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	692 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में स्थानीय बाजार चिरबटिया से लुठियांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	12 / 2018	34.75 34.75	34.75	0.09		34.66	5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	शासनादेश संख्या 3259/ ।।। (2)/16–48 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29.12.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद सुलझा दिया गया है। पुनः सर्वे कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	5Km	शा0सं0 6096/ ।।।(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। ग्राम एरोली द्वारा सर्वेक्षण में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
470	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 693 711/2017 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से कुरझण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2019	9.13	9.13	0.00		9.13	1Km	0.00	0.00												
							9.13																		
471	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 708 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम सांदर हेतु लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2019	34.86	34.86	0.00		34.86	1Km	0.00	0.00												
							34.86																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (471 कार्य)					2369.01 Km+148no+6174m		27,144.17	27,144.17	1,700.33	11Km	25,443.84	2322.59Km+148no+6174m	2,453.48	312.00	8.98										
					2326.59 Km+146no+6114m		27,144.17								78.40	165Km+4bd	23								
प्रथम चरण के कार्य (561 कार्य)					2799.84 Km+159no+6656m		31,924.44	31,546.44	3,225.20	27.5Km	28,699.24	2717.07Km+159no+6669m	3,117.40	349.12	14.78										
					2737.57 Km+157no+6609m		31,924.44								129.02	217Km+5bd	31								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	चन्द्रापुरी से गुगली– आसों–जयकण्डी 10 मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2006	84.00	223.34	76.28	2.5Km	147.06	2.37Km	147.06	4.38	0.23	0.55 k									
					4.87Km	03 / 2007	223.34								4.38	1.63 k	2.38								
																1.63 k	2.38								
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	नैल बैण्ड से झूमाखेत मोटर मार्ग का 11 नव निर्माण।	6Km	02 / 2004	86.00	86.00	73.90	2Km	12.10		12.10	0.00											
					2Km	08 / 2005	86.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शासनादेश संख्या 1269/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 टीसी दिनांक 07.03.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को अनुमादन हेतु प्रेषित।
	31/03/2022 –	शासनादेश संख्या 1254/ ।।।(2)/19–08 (एम.एल.ए.) /2017टीसी दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	289.15Km+14no+152m		**1644.5**	Division:16 DM:1 GOI:3 TA:17 FA:6 CC:5 Nodal:15 Finall:7	अना0कार्य 198 सर्वेक्षण 48 समरेखण 72 निविदा 2 निर्माणरत् 135 पूर्ण 15	अन्य कारण 13 निरस्त होना हे 11 समरेखण विवाद 13	
	353Km+14no+152m		**2212.17**	Division:18 DM:1 GOI:8 TA:33 FA:16 Kattan:1 CC:5 Nodal:25 Finall:7	अना0कार्य 205 सर्वेक्षण 49 समरेखण 93 निविदा 2 निर्माणरत् 161 पूर्ण 50	अन्य कारण 14 निरस्त होना हे 11 समरेखण विवाद 14	

गुगली	31/03/2014 2.38Km	63(1)/ ।।।–2/06/91(प्रा॰आ॰)/05 दि0 16.01.06 एवं शा॰सं॰ 1679/ ।।।(2)/18–91 (प्रा॰आ॰)/2005 दिनांक 26–04–2018	TS VIDE 1429 dated 09/05/2016 OF Amount 84 lac	Area 0.94 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		1.40 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 288 लो.नि.–2/2004–15 (प्रा.आ.)/04	TS VIDE 1539/1C (T.S) dated 27/10/2015 OF Amount 86.4 lac		कार्य पूर्ण		5.040 किमी0 हेतु सैद्वान्तिक एवं विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में दरों में वृद्वि के कारण केवल 2 किमी0 लम्बाई का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है, जिस हेतु अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर का पत्रांक 1554/352 यातायात–7/2015 दिनाक 22.04.2015 द्वारा 2 किमी0 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त। 2 किमी0 लम्बाई में पार्ट–। एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। अवशेष 3.040 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाना है। इस खण्ड द्वारा मार्ग से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दिनांक 24.12.2017 को पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ (ग्रामीण निर्माण विभाग) कर्णप्रयाग को हस्तगत कर दिये गये है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	14 घाट –सुतौल कनोल ह0 वा0 मार्ग।	32Km+7no	02/1998	251.22	693.50	694.49	18Km+6no	-0.99	14Km+1no	0.00	0.00											
						02/2002	693.50																		
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	16 जनपद चमोली में दुगड्डा–बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3Km	01/2008	110.25	110.25	35.38	0.5Km	74.87	0.3Km	25.00	0.00											
					0.8Km	11/2017	110.25										0.3								
																	0.3								
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	20 देहलचौरी मंजिन काण्डा मोटर मार्ग से मंजाकोट लिंक मार्ग	1Km	12/2008	35.00	35.00	29.42	1Km	5.58		5.58	0.00											
						10/2009	35.00																		
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	21 देवप्रयाग बाह बाजार धनेश्वर से ग्राम पुण्डल में मॉ भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर तक मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार	2Km	12/2008	70.00	70.00	56.86	2Km	13.14		13.14	0.00											
						08/2009	70.00																		
7	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	23 डांग धोबीघाट से माईचौरी (ग्राम उफल्डा) तक मोटर मार्ग	2Km	12/2008	70.00	70.00	62.84	1.6Km	7.16		7.16	0.00											
					1.6Km	10/2009	70.00																		
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	25 जामलाखाल से पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	12/2008	105.00	105.00	67.98	1.35Km	37.02		20.00	0.00											
					1.35Km	08/2013	105.00																		
9	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	31 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में निजी विश्वविद्यालय हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण ।	0.7Km	08/2015	67.43	67.43	43.53	0.7Km	23.90		23.90	0.00											
						09/2015	67.43																		
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	42 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 55/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड – पोखडा में देवराडी – सेडियाखाल मोटर मार्ग का पडियारगांव लखोली – उबोट – गवाणी तक विस्तार कार्य।	10Km	02/2016	557.13	557.13	551.69	10Km	5.44		5.44	0.00											
						03/2016	557.13																		
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	43 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 320/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत संगलाकोटी – भैडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य।	12Km	03/2016	495.22	495.22	417.12	12Km	78.10		0.00	0.00	-47.43										
						03/2016	495.22								-47.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बादुक, गुलाड़ी, सितेल	14Km+1no	शासनादेश संख्या 423 लो.नि.–1 –02 –546 लो.नि. दि. 19.10.02 द्वारा रू. 693.50 लाख।	TS VIDE 918/38(27)C-P dated 02/04/2002 OF Amount 605.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी. 16, 18, 25 एवं 30 में सेतु कार्य पूर्ण। उक्त शेष कार्य वर्तमान में नन्दादेवी राजजात के अन्तर्गत परिवर्तन, सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण हेतु स्वीकृत।
बरतोली	31/03/2020 0.3Km	171/ ।।।–2 /08–42(प्रा0आ)/07 दि0 17.1.2008 एवं 748/ ।।।(2)/08–42(प्रा0आ)/07 दि0 24.3.2008	TS VIDE 4359/246Yata-7/2017 dated 30/10/2017 OF Amount 71.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.80 कि.मी. है। 0.80 कि.मी. में पहाड़ कटान पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति में। 0.80 कि0मी0 से आगे मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के मोटर मार्ग से संयोजित हो चुका है।
मंजाकोट,	–	शा0सं0 4029/ 111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3198/19C dated 06/09/2024 OF Amount 22.28 lac		कार्य पूर्ण		काय पूर्ण। दायित्व अवशेष
कोठीग्राम	–	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3969/695 dated 08/01/2009 OF Amount 44.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
माईचौरी	–	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3372/857 yata-12/09 dated 09/07/1931 OF Amount 43.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
पोखरी	–	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE SE Letter No. 3680/669 Yata-12/2013 Dt. 19-8-13 dated 19/08/2013 OF Amount 76.75 lac	Area 1.46 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5605/ ।।।(2) /15–36 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 05.08.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 24/ts dated 28/08/2015 OF Amount 61.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 8817/ ।।। (2) / 15–31 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 02, फरवरी, 2016	TS VIDE C.E. Garhwal PWD Pauri Letter No. 894/12 (246)yata-Pauri/ 2015 dated 31/03/2016 OF Amount 557.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 663/ ।।।(2)/16–39 (एम0एल0ए0)/ 2015 दिनांक 22 मार्च 2016	TS VIDE C.E. PWD Pauri Garhwal Letter No. 1530/12 (253) yata- pauri/ 2016 dated 21/06/2016 OF Amount 495.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। उक्त कार्य माह 12/2018 में पूर्ण हो गया था, जिसमें अवशेष बची धनराशि रू0 166.00 लाख मात्र नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ। परन्तु माह 12/2018 से पहले ही मार्ग पर राज्य योजना के अन्तर्गत 87.76 लाख का व्यय पहले ही हो चुका था, जिस कारण से कार्य को उक्त योजना में रखा गया था, रू0 87.76 लाख की टी0ओ0 बनाने के उपरान्त कार्य को वापस कर दिया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	53 तिमली–बडमा से डोबल्या– मरोडा –किरोडा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	57.35	2Km	16.15		16.15	2.25											
						03 / 2008	73.50								2.25										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	56 कोटी–बडमा–घटियाली (घरियांज) मोटर मार्ग	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	68.22	2Km	5.28		5.30	0.00											
						03 / 2008	73.50																		
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	69 मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) तिमली–मरोडा–किरोडा मोटर मार्ग	4Km	12 / 2008	147.00	147.00	119.91	4Km	27.09		27.09	2.42											
						12 / 2008	147.00								2.42										
15	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	81 पिण्डर नदी पर आमसोड़–सेरागाड़ स्थान पर 95 मीटर स्पान मोटर सेतु एवं 3.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण	3.5Km+1no+95m	02 / 2009	491.53	821.15	544.99	0.5Km	276.16	1.32Km+1no+66m	200.00	20.00	16.48										
					1.82Km+1no+66m	02 / 2014	821.15								16.48	1 b	0								
																1 b 1.32 k	1.32								
16	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	86 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयागें बॅूगीधार–मैहलचौरी–बच्छुवाबाण मोटर मार्ग से हरगढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	08 / 2017	102.68	102.68	37.40	2Km	65.28		65.28	0.00											
							102.68																		
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	91 जनपद पौड़ी गढ़वाल में भंवासी चमस्यूल गहली मोटर मार्ग एवं सेतु निर्माण।	5Km+1no+30m	02 / 2006	98.00	290.73	215.08	3Km+1no+30m	75.65	2Km	72.20	0.00		2 k									
						02 / 2009	290.73									2 k	2								
																2 k	2								
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	116 सौरगढ़–चोपड़ा–भट्टगांव–बावई मोटर मार्ग	7Km	11 / 2006	117.60	117.60	99.95		17.65	7Km	17.65	0.00											
						11 / 2006	117.60										0								
																3 k	7								
19	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	119 उफरैंखाल–कल्याणखाल–बसौंला–दघाट मोटर मार्ग	3Km	03 / 2010	105.00	105.00	104.69	2.5Km	0.31		0.31	0.00											
					2.5Km		105.00																		
20	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	124 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी–हरीशंकर मोटर मार्ग से थौली–थाला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km+2no+27m	10 / 2017	275.87	275.87	100.09	1Km	175.78	2Km+2no+27m	100.00	15.00	6.29	1 b									
						06 / 2018	275.87								19.55	1 b	0.5								
																2 b	2								
21	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	125 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में थलीसैंण फरस्यूड़ी धांधणखेत मोटर मार्ग का निम्रण कार्य कि0मी0 9 से 12	3Km	12 / 2015	152.58	152.58	47.96	3Km	104.62		104.62	0.00											
							152.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मरोड़ा	31/03/2019 –	शा.सं. 748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08	TS VIDE 4205/1C dated 05/12/2018 OF Amount 73.5 lac	Area 1.35 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा.सं. 748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08	TS VIDE 601/1C dated 07/01/2017 OF Amount 73.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मरोड़ा किरोड़ा	31/03/2018 –	4199/111 (2)/08–03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 24.12.08	TS VIDE 1639/90Yata CC/2016 dated 15/07/2017 OF Amount 146.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
सेरागाड़	30/10/2019 1no+66m	शा0सं0:–510/।।।–2/09–24 (प्रा0आ0)/08 दि0 10.2.09 एवं 16/।।।(2)/ 19–24(प्रा.आ.)/2008 दि0 3.1.2019	TS VIDE CE No. 468/7(458)C-P/2019 dated 28/02/2019 OF Amount 821.15 lac	Area 1.89 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 जी0आई0 2730 दि0 09.05.2013 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। दोनो ऐबटमेन्ट पूर्ण। सेतु का का ग्राउण्ड इरेक्शन पूर्ण कर सेतु का ढुलान कार्य पूर्ण। इरेक्शन कार्य हेतु एकंर टावर का कार्य पूर्ण कर इरेक्शन कार्य प्रगति में।
किमी॰ 02 में हरगढ	–	शासनादेश संख्या 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03 अगस्त 2017	TS VIDE 5236/34yatayat-7/2017 dated 23/12/2017 OF Amount 102.68 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी॰ लम्बाई में पहाड कटान (पार्ट–।). एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
गहली, चमस्यूल,	31/12/2019 2Km	शा0सं0–455/।।। (2)/06–97 (प्रा0आ0)/05 पुनः स्वी0 6472/।।।(2)/11–97(प्रा0आ0)/05 दि0 24/02/06 दि0 30/11/2011	TS VIDE 4053/12 (172)Yata-Parv/13 dated 29/11/2013 OF Amount 282.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		3 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण व सेतु कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
चोपड़ा भट्टगांव	31/03/2021 –	शा.सं.3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि 23.11.06	TS VIDE 1093/154Yata/2016 dated 20/06/2016 OF Amount 101.44 lac	Area 3.22 (FA)	निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	विधिवत स्वीकृति प्राप्त। 4 किमी0 में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्यों हेतु पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित। स्वीकृति के पश्चात शेष भाग में कार्य किया जाना सम्भव होगा।
भैडगॉव मल्ला/तल्ला, डांडखिल	30/05/2015 –	शा0सं0 1542 /111(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE SE1422/526YATA-12/2016 dated 12/04/2016 OF Amount 105 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
थालाब्रड़ एवं सटयाणा माह 01/2019 मे जुड़ गये है।	31/03/2020 0.5Km+1no+15 m	शा0सं0 2661/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.10.2017	TS VIDE 918/7(520)Yata-Paudi/2018 dated 24/04/2018 OF Amount 275.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 1.00 कि0मी0 में पार्ट–।। कार्य पूर्ण शेष प्रगति में। कि0मी0 2.00 में 15मी0 आर0सी0सी0 सेतु का कार्य 06/2019 में पूर्ण। 12मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु के स्लेब का कार्य पूर्ण। बिंग वाल का कार्य प्रगति में।
धाधणखेत	–	शासनादेश संख्या 8705/।।।(2)/15–07(प्रा0आ0)/2005 टी0सी0 –1	TS VIDE CE1273/12(24)YATA-PAURI/2016 dated 10/06/2016 OF Amount 151.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	136 गडोरा–अमरपुर से कम्यार तक मोटर माग	7Km	03 / 2010	257.25	257.25	200.62	2Km	56.63	3.25Km	56.00	50.00											
					5.25Km	04 / 2010	257.25										0								
																	3.25								
23	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	163 सिसबाड़ी–अमलेसा–लागबाड़ी–इलमोड़ी–ढयोडी धौलखेतखाल मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	09 / 2006	185.85	185.85	175.70	9Km	10.15	1Km	2.80	2.80											
						02 / 2007	185.85								2.79		0								
																1 k	1								
24	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	175 पौड़ी गढ़वाल में देवलखाल से लंगूरीबैण्ड मोटर मार्ग एवं सेतु निर्माण।	15Km	11 / 2006	396.75	396.75	345.76	6Km	50.99	9Km	50.00	15.00	3.58		1								
						12 / 2008	396.75								13.68		3								
																	9								
25	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	221 मैखुली–देवराडी–कदूरखाल–गणतखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 23 से 25 का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2016	160.00	160.00	44.14	2Km	115.86	1Km	115.86	25.00			1								
						05 / 2016	160.00								13.00		1								
																	1								
26	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	223 जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड खिर्सू में पौड़ी खिर्सू श्रीनगर मोटर मार्ग से बलोड़ी ग्राम (वृद्वाआश्रम) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण)	1.35Km	07 / 2015	87.69	87.69	59.86	1.35Km	27.83		20.00	0.00											
							87.69																		
27	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	223 ग्राम सारकौ–जन्दरिया–काण्डई (चोथान) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+1no+10m	05 / 2016	196.78	196.78	133.22	5Km	63.56	1no+10m	63.56	25.00											
						05 / 2016	196.78								10.45										
28	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	237 जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	05 / 2016	207.78	207.78	117.79	4Km	89.99		40.00	0.00											
						09 / 2016	207.78																		
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	271 पौड़ी–ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ग्राम धिडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.87Km	10 / 2015	51.78	51.78	50.11	0.87Km	1.67		1.67	0.00											
						10 / 2015	51.78																		
30	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	272 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट में बलमणा गांव से दालमी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण)	2.5Km	07 / 2015	147.92	147.92	129.86	2.5Km	18.06		18.00	0.00											
						07 / 2015	147.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कम्यार	31/03/2019 –	शा.सं॰ 1542/III(2)/09–22 (म.मु.घो.)/09 दि॰ 31.03.10	TS VIDE CE level-1 Pauri letter no- 1163/7 (480) dated 06/05/2016 OF Amount 173.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 2 किमी0 में दीवार निर्माण कार्य पूर्ण,
सिसबाड़ी, ल्वीठा, इलमोड़ा	31/03/2020 –	शा0सं0–2555/III–(2)/06–41 (प्रा0आ0)/06 दि0 26/9/2006	TS VIDE 6796/12TCYata-Parv/06 dated 28/12/2006 OF Amount 147.55 lac	Area (0)	निर्माण प्रारम्भ		प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड के पत्र सं0–502/12–1 दि0 9/9/14 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव भासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, कालागढ़ द्वारा पत्र सं0–1982/12–1 दि0 28/2/18 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर राज्य वन्य बोर्ड द्वारा कार्यवाही की कार्यवृत्ति प्राप्त नहीं है।
बोरगांव, देवल, खडेती, लंगूरी	31/03/2020 3Km	शा0सं0–2755/III–(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10/11/2006	TS VIDE 4539/36(537)Yata-Parv/08 dated 05/11/2012 OF Amount 306.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		14 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। 9 कि0मी0 में भाग दो का कार्य पूर्ण। अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–549/794 याता–12/2018 दिनांक 16/3/18 द्वारा लम्बाई 15 कि0मी0, लागत रू0 307.98 लाख मात्र का विस्तृत आगणन आपत्तियों में प्राप्त। आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 1Km	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE SE 4527/1103 yata-12/06 dated 04/11/2016 OF Amount 160 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 23 व 25 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण एवं किमी0 24 में पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
बलोडी।	–	शा0सं0 4385/111 (2)/15–124 (प्रा0आ0)/2011 दि0 31.07.2015	TS VIDE EE No. 2372/1C Dt. 31-08-2015 dated 31/08/2015 OF Amount 75.34 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
जन्दरिया मल्ला/तल्ला, काण्डई	31/03/2017 1no+10m	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE 4525/1105 yatayat-12/2016 dated 03/11/2016 OF Amount 196.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
अमधार।	31/12/2019 –	शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE SE Letter No. 3704/976-Yata-12/2016 Dt. 3-9-16 dated 03/09/2016 OF Amount 207.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/11/2020 –	5595/III(2)/15–26(प्रा0आ0)/2014 दि0 27.10.2015	TS VIDE TS vide EE letter no 5 dt. 07.10.2015 dated 07/10/2015 OF Amount 51.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेषं।
	31/10/2020 –	4875/III(2)/15–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 21.07.2015	TS VIDE TS vide se no 4445/1000yata-12/15 dt. 18.12.15 dated 18/12/2015 OF Amount 147.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता 0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता 0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कांसखेत–असगढ–धडियालधार मोटर मार्ग का बराली होते हुए बहेडाखाल–अलासू–कुनकुली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (मुख्य मंत्री धोषण) 274	10Km	02 / 2016	496.54	496.54	341.50	10Km	155.04		154.00	35.00	0.08										
						02 / 2016	496.54								34.93										
32	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खाल्यूं बैण्ड से ग्राम ढुंगी बमराड़ी कमरगढ़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 275	4Km	03 / 2016	198.82	198.82	185.36	4Km	13.46		13.46	1.99											
						03 / 2016	198.82								1.98										
33	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बिरसणीखाल–कोटा–सिल्सू–भूतनिसी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से ग्राम कोटा की अनुसूचित बस्ती को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 280	2Km	03 / 2016	95.61	95.61	87.13	2Km	8.48		8.48	0.00											
						03 / 2016	95.61																		
34	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बीरों देवल मोटर मार्ग से अनु॰जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 329	1.44Km	02 / 2016	76.14	76.14	71.20	1.44Km	4.94		4.94	3.63	3.63										
							76.14								3.63										
35	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	नैल–धमेली–मोडोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 332	11.5Km	10 / 2016	552.12	552.12	296.99	10Km	255.13	1.5Km	220.00	10.00	9.64										
						10 / 2016	552.12								9.89		0								
																1.5 k	1.5								
36	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण, खड़न्जा की मरम्मत, रेलिंग , रेन शेल्टर, कंक्रीट बैराज, सुलभ शौचालय, गार्वेज डिस्पोजल एवं हाई पावर लाईट आदि विविध निर्माण कार्य 354	20Km	02 / 2016	613.62	613.62	606.73	20Km	6.89		6.89	0.00											
						12 / 2014	613.62																		
37	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	मुजरा बैण्ड–चमाडा–अपोलोसेरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण/विस्तारीकरण। 379	10.6Km	09 / 2006	124.70	124.70	124.64	8Km	0.06	0.6Km	0.00	0.00											
					8.6Km	09 / 2006	124.70																		
38	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	डोलियाखाल–अदवाड़ा–जोगीडा–शीला चमाड़ा मोटर मार्ग। 380	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	164.91	7Km	7.59		5.00	0.00											
					7Km	11 / 2006	172.50																		
39	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	मजेड़ागांव–डुमलोट–सिवाखेल–किनाथी चोरगढ़–डोलियाखाल मोटर मार्ग। 381	5Km	11 / 2006	86.25	86.25	86.22	4Km	0.03		0.00	0.00											
					4Km	11 / 2006	86.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	6913/ III(2)/16–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 02.02.2016	TS VIDE C.E letter No 1835/12(255)yata- pauri/2016 dt. 31.08.2016 dated 31/08/2016 OF Amount 496.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020 —	शा0सं0 1157/ III (2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016	TS VIDE 5717/108yata-12/2016 dt. 06.05.2016 dated 06/05/2016 OF Amount 198.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	शा0सं0 1157/ III (2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 1 dt. 01-04-2016 dated 01/04/2016 OF Amount 95.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	शा.सं. 1155/ III(2)/16–07 (एम.एल.ए.) /2015 दिनांक 29–02–2016	TS VIDE 2267/17 dated 18/07/2016 OF Amount 76.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2857/ III(2)/16–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 24.10.2016	TS VIDE CE letter no 2898/12(268)yata-pauri/2016 dt. 28-12-2016 dated 28/12/2016 OF Amount 552.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		10 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में समरेखण विवाद होने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2019 —	661/ III (2)/16–26 (प्रा0आ0)/2014 दि0 09.02.2016	TS VIDE CE Pauri letter no-693/7(482) dated 11/03/2016 OF Amount 601.77 lac		कार्य पूर्ण		बैंचेज, रेलिंग एवं रैन शेल्टर एवं 2 नं0 हाई मास्ट लाईट एवं किमी. 4 से 7 तक दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण एवं किमी0 8 में पैदल मार्ग का कार्य पूर्ण।
बेलम गुम चमाडा खडैत मनग्वेनाथ	31/03/2021 —	शा0सं0 2370/111–2–06–34 (प्रा0आ0)/06 दि0 08.09.2006	TS VIDE 6603/36(241) Yata-Parv/07 dated 17/12/2007 OF Amount 65.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। 0.600 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पुल निर्माण के बाद ही कराया जायेगा। पुल का विस्तृत आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। स्वीकृत लागत रू0 124.70 लाख के सापेक्ष रू0 124.64 लाख तथा भौतिक 8.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
अदवाडा तल्ला मल्ला/वल्ला पल्ला नैखण गूम चमाड़ा	31/03/2021 —	शा0सं0 2755/111–(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.06	TS VIDE 1226/797Yata-12/2014 dated 23/03/2015 OF Amount 172.5 lac	Area 0.74 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		7.00 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 172. 50 लाख के सापेक्ष रू0 164.91 लाख तथा भौतिक 7.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
डुगरी तल्ली, बसोली मल्ली, डुमलोट, सियाभेल।	31/03/2021 —	शा0सं0 2755/111–(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 1745/763-Yata-12/08 dated 05/09/2008 OF Amount 50.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूण। स्वीकृत लागत रू0 86.25 लाख के सापेक्ष रू0 86. 22 लाख तथा भौतिक 4.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठांणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–34) के कि.मी. 12 से चौण्डली–सेरा–बजांण–सिलंगी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 449	4Km	08 / 2016	255.19	255.19	160.46	4Km	94.73		50.00	35.00	34.01			2.5								
						12 / 2016	255.19								34.89			0								
																		2.5							
41	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर–बैनोली मोटर मार्ग से ऐरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 470	1.97Km	12 / 2016	96.17	96.17	37.05	1Km	59.12	0.97Km	30.00	5.00	4.05		0.5									
						01 / 2018	96.17								4.89		0.97									
																	0.97								
42	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में भौसाल–चौण्ड से डोभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 540	1Km	02 / 2016	45.73	45.73	30.59	1Km	15.14		15.14	6.01												
							45.73								6.01										
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में सन बैण्ड से हडेटीखाल मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण) 542	1.5Km	02 / 2016	76.76	76.76	68.90	1Km	7.86	0.5Km	7.88	0.00			0.5									
							76.76										0.5								
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज जवाड़ी से दरमोला–रौठिया को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक के नव निर्माण 549	1.95Km	07 / 2016	90.26	90.26	71.08	1.95Km	19.18		19.16	0.50												
							90.26								0.50										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (44 कार्य)					244.88Km+12no+162m		8,240.72	9,344.69	7,094.95	179.76Km+7no+30m	2,249.74	46.81Km+5no+103m	1,770.82	258.98	30.56	2.55Km+1bd	2.5	2.5							
																3.63Km+2bd	10.7								
					226.57Km+12no+133m		9,344.69								134.29	10.45Km+3bd	32.2	2.5							

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	परखाल–जुनेर–धुलेट–डुंग्री तक मार्ग निर्माण। 5	5Km	11 / 2006	84.00	84.00	82.15	1.25Km	1.85	3Km	0.00	0.00											
					4.25Km	06 / 2008	84.00										0								
																1.97 k	3								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	अंगतोली–जाख सणकोट मोटर मार्ग का विस्तार एक सेतु सहित। 6	10Km+1no+30m	11 / 2006	205.50	205.50	136.44	2.62Km	69.06	1no+30m	0.00	0.00											
					2.62Km	02 / 2008	205.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चौण्डली माह 05/2017 में एवं सिलंगी ग्राम माह 09/2017 में जुड़ गया है।	31/03/2020 –	शा.सं. :– 2379/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE CE No. 2596/7(497)C-P/2016 dated 27/10/2016 OF Amount 246.91 lac		कार्य पूर्ण		4.00 कि.मी. में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। सोलिंग कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.97Km	शा.सं. 3263/।।।(2)/16–27(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 30.12.2016	TS VIDE 342/14C dated 28/03/2017 OF Amount 96.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 –	शा.सं. 1155/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 4072/1C dated 20/11/2018 OF Amount 45.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
स्यूँण्ड	31/03/2020 0.5Km	शा.सं. 1155/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 2148/1C dated 25/06/2018 OF Amount 72.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शा.सं. 2101/।।।(2)/16–16(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11.07.2016	TS VIDE 3770/1C dated 14/12/2017 OF Amount 90.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	24.65Km+4no+91 m		**8608.62**	Division:3 GOI:1 FA:2 Finall:1	निर्माणरत् 18 पूर्ण 26	अन्य कारण 1	

जुनैर, धुलेट, डुंग्री	––	2755/111–2/ 06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10/11/2006	TS VIDE 4288/1 C dated 30/12/2013 OF Amount 81.39 lac	Area 3.42 (FA)	कार्य पूर्ण		2.275 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष 1.98 किमी0 का पुनरीक्षित आगणन मु0अभि0 पौड़ी से शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। 2.27 किमी0 लम्बाई में पी0एम0जी0एस0वाई0 में प्रस्तावित किया गया है।
अंगतोली, केई पेटी, जाख, सणकोट	––	2896/111–2/ 06–97 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 8/11/2006	TS VIDE 3955/38(160) Com-Hil/2013 dated 21/11/2013 OF Amount 178.14 lac	Area 0.6 (FA)	कार्य पूर्ण		मार्ग 2.625 किमी0 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। मु0अभि0 के पत्रांक 961/07/549/याता (पी0एम0जी0एस0वाई0)/पौड़ी–2019 दि0 25/2/19 द्वारा मुख्य अभि0 एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास अभिकरण देहरादून को डी0पी0आर0 प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	चमोली में बांजबगड तेलान मोटर मार्ग 11 के किमी0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी0 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2008	138.60	138.60	48.32		90.28	4Km	90.29	24.62	2.24											
						07 / 2009	138.60								23.83		2								
																2 k	4								
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	असनोली औणी मोटर मार्ग का कोठार 13 तक विस्तार	7Km	09 / 2006	120.75	120.75	115.05	5.5Km	5.70	1.5Km	5.70	0.00											
						03 / 2007	120.75																		
5	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत 16 टकोलीखाल– बीरोंखाल मोटर मार्ग का विस्तार (किमी0 16 से 19) (4 किमी0) मिसिंग	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	110.42	3.85Km	29.58	0.15Km	25.00	0.00											
							140.00										0.15								
																	0.15								
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	डोभ श्रीकोट जामणाखाल हुलाकीखाल 17 मो. मार्ग का विस्तार	13Km	03 / 2006	166.50	166.50	78.78	5Km	87.72	3.5Km	20.00	0.00											
					8.5Km	12 / 2006	166.50																		
7	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग–नौटी – 17 किरसाल मो0 मार्ग में खेत गधेरे से खेती– जखेट–चौरासैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	01 / 2008	183.75	183.75	48.41		135.34	3Km	100.00	12.00	3.15	1 k									
					3Km	03 / 2015	183.75								10.11	1.5 k	1								
																1.5 k	3								
8	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में गौचर–रानों–क्वींठी–24 सिमखोली मोटर मार्ग का विस्तार	9Km	02 / 2009	330.75	330.75	34.63	1Km	296.12	2Km	50.00	10.00											
					3Km	03 / 2015	330.75								1.76		1								
																	2								
9	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जोगीमढी–सराईखेत (कटपतिया होते 27 हुये) मोटर मार्ग।	13Km	09 / 2006	225.25	225.25	68.03		157.22	6.25Km	157.22	0.00	1.38										
					6.25Km		225.25								11.50		6								
																	6.25								
10	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौड़ी गढ़वाल में धुड़दौड़ी चराकोटी 32 जमनाखाल देवप्रयाग मार्ग का विस्तार	8Km	11 / 2008	343.00	343.00	311.88	6Km	31.12	2Km	31.00	0.00											
						11 / 2008	343.00										0								
																2 k	2								
11	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	बीरोंखाल से रसियामहादेव– 34 कालिंकाधार– मटकुण्डा– बडेरू ढैंया–नागणी–गिवईपानी– चित्तौडखाल मोटर मार्ग (रसियामहादेव को कुमायू क्षेत्र से जोडने वाली सडक)	6Km	11 / 2006	103.50	103.50	77.96		25.54	4Km	25.53	0.00											
					4Km		103.50										4								
																	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बांजबगड़, तेलान	31/03/2020 2Km	शासनादेश संख्या 764/ ।।। (2)/08–85 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.3.08	TS VIDE 1201/96Yata-7/2018 dated 04/04/2018 OF Amount 138.6 lac	Area 2.01 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 23.01.2015 को ऑन–लाईन प्रेषित। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। किमी॰ 9 व 10 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति में।
कोठार		शा0सं0 2555/111 –2/06–41 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.09.06	TS VIDE 1086/36YATA-PARV/06 dated 24/03/2007 OF Amount 120.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व भुगतान शेष।
बाडा,थापला,अगरोडा	31/03/2020	शा0सं0828 /111(2)08 –64(प्रा0 आ0) /07 दि0 24.3.08	TS VIDE 3350/855Yata-12/13 dated 13/08/2013 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। कठोर चट्टान के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। पुनः निविदा आमंत्रित कर पुनः अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है।
श्रीकोट, जामणाखाल, हुलाकीखाल	31/12/2019	शा0सं0 572/(1)/111 – 2/ 05 दिनांक 28.3.06	TS VIDE 6388/36 YATA-PARV/06 dated 15/12/2006 OF Amount 99.05 lac	Area 3.71 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		4.50 कि0मी0 को ह0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिर्वतन करना एवं तत्पश्चात 4.00 कि0मी0 नव निर्माण मोटर मार्ग प्रगति में है। 8.50 कि0मी0 के बाद आरक्षित वन भूमि होने के कारण वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। बांज वृक्ष के कारण पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठित। प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/रोड/20783/2016 दि0 16.05.16 को ऑन लाइन प्रेषित। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./60 /111/2018/एफ.सी. 7585 दि0 31.10.18 द्वारा आपत्तियों में वापस, खण्ड को प्रेषित। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
जखेट	31/03/2020 1Km	171/ ।।।–2 /08–42 (प्रा0आ)/07 दि0 17.1.2008 एवं 748/ ।।।(2)/08–42 (प्रा0आ)/07 दि0 24.3.2008	TS VIDE 1462/98C-7/2018 dated 24/04/2018 OF Amount 183.75 lac	Area 1.48 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 8बी0/यु0सी0 पी0/06/04/2018 /एफ0सी0/2131 दि0 07.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 धनराशि रु0 17.12 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। सै0स्वी0 की अनुपालन आख्या माह 01/2019 में भा0स0 को प्रेषित। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
ग्राम–क्वीठी माह 03/2019 में जुड़ गया है।	31/03/2020 1Km	शा0सं0:–543 /।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 2275/7(510) dated 16/11/2017 OF Amount 153.72 lac	Area 1.47 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति शा0 सं0 113/एक्स–4–18/ 1(169)/2016 दिं0 11.06.2018 द्वारा प्राप्त। 3.00 कि0मी0 में पहांड कटान कार्य पूर्ण पार्ट 2 का कार्य प्रगति में।
कामलिया बडा कामलिया छोटा	30/06/2015 6.25Km	2228/111–2–06–32 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 2–9–06		Area 4.47 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 6 तक पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण।
	31/10/2020	शा0सं0 3675/।।।ध्2ध्08 –42 ध्प्रा0आ0ध्/07 टी0सी0 दिनांक 17–11–08	TS VIDE TS vide ce latter no 1947/36(514)pav/2013 dt. 28.06.2013 dated 28/06/2013 OF Amount 343 lac		निर्माण प्रारम्भ		6कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष 2 कि0मी0 में समरेखण विवाद होने के कारण कार्य विवादित है
नऊ नागणी हिण्डोलागौरी कलिकाधार मटकुण्डा	30/06/2015 4Km	3109/111–(2)/06–18 (प्रा0आ0)/06 दि0 23–11–06		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 4 तक पहाड कटान का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण। स्कपरों का निर्माण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण 51	3Km	10 / 2005	41.70	41.70	31.75		9.95	3Km	0.00	0.00											
						08 / 2006	41.70																		
13	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गैरसैण में सारकोट सम्पर्क मार्ग का भराडीसैण तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)। 87	3Km	03 / 2018	171.99	171.99	34.18	0.5Km	137.81	2.5Km	119.50	0.00		0.2 k									
							171.99									0.7 k	2.5								
																0.7 k	2.5								
14	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जनपद पौडी गढवाल में दमदेवल–गडरी मोटर मार्ग का झलपाडी तक विस्तार 106	27Km	03 / 2010	945.00	945.00	570.75	10Km	374.25	5.57Km	25.00	0.00											
					15.57Km	03 / 2010	945.00										0								
																3 k	5.57								
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोटखाल–जगतोली मोटर मार्ग से तलगढ़ तक मोटर मार्ग 120	7Km	03 / 2008	257.25	257.25	117.45		139.80	7Km	40.00	0.30											
						03 / 2008	257.25								0.30		3								
																	7								
16	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	कैन्यूर–रौली–बगवाडी–कुणेथ–मरोडा मोटर मार्ग। 170	12Km	09 / 2006	166.80	166.80	160.54	1Km	6.26	3Km	6.26	0.00			1								
					4Km		166.80								6.00		1								
																	1								
17	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत चट्वापीपल – झिरकोटी मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 0.00 से 5.00 201	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	33.77		149.98	2Km	40.00	4.50		0.2 k									
					2Km	03 / 2017	183.75									0.2 k	1								
																0.2 k	2								
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दूणीमाण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 208	10Km	03 / 2010	350.00	350.00	240.43	6.7Km	109.57	2Km	60.00	35.00	23.88	1 k									
					8.7Km	06 / 2010	350.00								32.97	2 k	2								
																2 k	2								
19	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	देवलसैण कफल्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 220	5Km	05 / 2016	297.81	297.81	103.68		194.13	5Km	194.13	25.00			2								
						05 / 2016	297.81								11.00		5								
																	5								
20	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	कैन्सूर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य। 222	1.45Km	05 / 2016	70.52	70.52	13.65		56.87	1.45Km	56.87	0.00			1								
						05 / 2016	70.52										1								
																	1.45								
21	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	तैड़ी–बन्सतपुर–भुतनीसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 276	6Km	03 / 2016	275.24	275.24	149.47	6Km	125.77		125.77	36.00	0.44										
						03 / 2016	275.24								35.42										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	शा0सं0 1753/111 (2)/05–63 (प्रा0आ0)/05 दि014.10.05	TS VIDE 524/568Yata 36/05 dated 02/08/2006 OF Amount 41.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 2524/1सी0–3399(पौड़ी) दिनांक 19.01.2018 द्वारा 2बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। जिसमें दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जियोरिफ्रेन्सड मैप तथा चयनित भूमि के वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।
किमी॰ 1 में सारकोट	2.5Km	शासनादेश संख्या–1293/111(2)/18–06(एम0एल0ए0)/2018 टी0सी0 दिनांक 19 मार्च 2018	TS VIDE 2757/103 yatayat-7/2018 dated 14/08/2018 OF Amount 171.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी॰ लम्बाई में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 0.50 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 1542/111(2)/09–22(मु0म0 धोषणा)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE CE PWD Pauri Latter NO. 1449/12(130) Yata (M M G) Pauri/ 15 dated 08/07/2015 OF Amount 544.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के कुछ स्थानों पर वनभूमि पडती है। जिसका वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है। नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्तीयां लगाई गई जिसका निराकरण इस कार्यालय के पत्र सं0 441/2भू0आ0 दि0 27.4.19 के द्वारा पूर्ण कर प्रभागीय वनाधिकारी गढवाल वन प्रभाग पौडी को प्रेषित कर दिया गया है। अवशेष स्थानों पर पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
जग्गी काण्डई तलगढ़	31/03/2021 3Km	शा.सं. 764/111(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 117/7(187)Yata-Parv/2014 dated 18/01/2014 OF Amount 177.16 lac	Area 5.51 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
रौली	30/05/2015 3Km	2228/111–02–06–32 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 2–9–2006	TS VIDE 31/78/yata-12/2016 dated 02/01/2017 OF Amount 166.3 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। किमी0 3 एवं 4 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1Km	337/111(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12.3.10	TS VIDE SE No. 5900/375C-7/2017 dated 10/02/2017 OF Amount 94.24 lac	Area 0.59 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वी. शा.सं. एक्स–4–16/1(489)/2015 दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्राप्त। मार्ग के संरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद को समाप्त कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 2Km	शा0सं0–337/111–(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12/3/2010	TS VIDE 522/498(4) Yata-Parv/13 dated 22/03/2013 OF Amount 192.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		6.70 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। भाग दो का कार्य प्रगति पर। अवशेष प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
कफल्ड	31/03/2017 5Km	1809/111(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE CE-447/12 (302) Yata-pauri/2017 dated 17/05/2017 OF Amount 279.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 व 2 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 3, 4, 5 में स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
कैन्यूर	31/03/2017 1.45Km	1809/111(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE 1059/18C dated 03/11/2016 OF Amount 67.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष किमी0 में पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1157/111 (2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE C.E letter No 1209/12(249)yata pauri/2016 dt. 09.05.2016 dated 09/05/2016 OF Amount 275.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दावित्व शैष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौड़ी के ग्राम गोंसू से ग्राम कुलासू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 277	1.1Km	03 / 2016	40.72	40.72	33.51	1.1Km	7.21		7.21	0.00											
						03 / 2016	40.72																		
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कोटा से देवप्रयाग–व्यासघाट तक मोटर 278 मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2016	199.00	199.00	148.17	4Km	50.83		50.83	0.00											
						03 / 2016	199.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी देवार कडाकोट भुवनेश्वर 279 मोटर मार्ग से भवन वैद्यगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.4Km	03 / 2016	72.50	72.50	62.64	1.4Km	9.86		9.86	14.93	0.06										
						03 / 2016	72.50								2.05										
25	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	घडियाल–गुढेथ से थापला मोटर मार्ग 282 का निर्माण।	2.5Km	01 / 2016	111.63	111.63	69.99	2.5Km	41.64		41.64	6.40											
						01 / 2016	111.63								6.40										
26	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी–देवार–कडाकोट–भुवनेश्वरी 288 मोटर मार्ग के जू0 हाई0 स्कूल कडाकोट से भल्यान–गुदरखाल–सुमेर–मकड़जाला हरिजन बस्ती को जोडने वाला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2016	158.29	158.29	93.56	3Km	64.73		64.00	39.00	0.39										
						06 / 2016	158.29								38.92										
27	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	आर्यनगर भट्ट कोट टुंगर मोटर मार्ग 289 का नव निर्माण कार्य।	3.8Km	06 / 2016	192.41	192.41	143.36	3.8Km	49.05		49.00	15.60											
						06 / 2016	192.41								15.58										
28	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गढखेत से रखूण सिमल्यासू होते हुए 292 कुण्डाधार जोंडने हेत मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	06 / 2016	315.81	315.81	153.79	6Km	162.02		162.00	12.00	3.21										
						06 / 2016	315.81								11.05										
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ग्राम बनेख से बलूनी तक मोटर मार्ग 298 का नव निर्माण कार्य।	2Km	06 / 2016	93.09	93.09	72.77	2Km	20.32		20.32	3.69											
						06 / 2016	93.09								3.69										
30	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 300 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बैजरौं–जोगीमढ़ी मोटर मार्ग से भैसवाड़ा–बसेड़ा मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2017	137.47	137.47	35.26		102.21	3Km	102.21	25.00											
							137.47								27.57		3								
																	3								
31	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कोला सिल्डी से नानसू मोटर मार्ग का 329 नव निर्माण कार्य।	8Km	10 / 2016	397.09	397.09	203.07	6Km	194.02	2Km	194.00	31.65											
						10 / 2016	397.09								31.64	0.6 k	0								
																1.6 k	1.6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2020 —	शा0सं0 1157 / III (2) / 16–37(एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 7/1c dt. 09.06.2016 dated 09/06/2016 OF Amount 40.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	शा0सं0 1157 / III (2) / 16–37(एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE S.E letter No 1719/1085 yata-12/16 dt. 10.05.2016 dated 10/05/2016 OF Amount 199 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020 —	शा0सं0 1157 / III (2) / 16–37(एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 2 dt. 01-04-2016 dated 01/04/2016 OF Amount 72.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	शा0सं0 432 / III(2) / 2016–54(प्रा0आ0)2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE S.E letter No 1720/1016 yata-12/2016 dt. 10.05.2016 dated 10/05/2016 OF Amount 111.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2003 / III(2) / 16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide se letter no 3647/1068yata-12/2016 dt 14-10-2016 dated 14/10/2016 OF Amount 158.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2003 / III(2) / 16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide se letter no 2671/1123yata-12/2016 dt 20-10-2016 dated 20/10/2016 OF Amount 192.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2005 / III(2) / 16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide by CE letter no 2464/12(268)yata-pauri dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 315.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020 —	427 / III(2) / 16–33(प्रा0आ0) / 2011 दि0 23.06.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 13 dt. 20-09-2016 dated 20/09/2016 OF Amount 93.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष ।
	3Km	725 / III(2) / 17–39(एम0एल0ए0) / 2015 दि0 05.06.02017	TS VIDE SE 3832/1170 yatayat-12/2017 dated 21/12/2017 OF Amount 137.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		3 किमी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2020 0.6Km	2843 / III(2) / 16–134(प्रा0आ0) / 2011 दि0 20.10.2016	TS VIDE TS vide ce letter no 2995/12(268)yata-pauri/2016] dt. 28-12-2016 dated 28/12/2016 OF Amount 397.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		6 कि0मी0 में कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड कल्जीखाल में ग्राम ध्वीला 380 से ग्राम सरक्याना बल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1Km	10/ 2016	46.85	46.85	28.49	1Km	18.36		18.36	0.00											
						10/ 2016	46.85																		
33	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडोन	नैनीडांडा	भौन–खाल्यूडांडा–द्वारी मोटर मार्ग का 382 निर्माण।	10Km	12/ 2005	139.00	139.00	112.82	5Km	26.18	3Km	10.00	7.00	6.15										
					8Km	12/ 2005	139.00								6.15		0								
																3 k	3								
34	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 405 सं0–568/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत गाड़ीघाट तिराहे से खोह नदी तक पानी की निकासी हेतु हयूम पाईप का कार्य।	0.35Km	07/ 2015	62.14	62.14	44.20	0.35Km	17.94		17.94	0.00											
							62.14																		
35	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :497 138/2011 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग संख्या–34 से मालई तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1.75Km	11/ 2018	136.12	136.12	0.14		135.98	1.75Km	70.00	12.50	3.36	1.5 k										
						02/ 2019	136.12								12.01	1 k	0.5								
																1.75 k	1.75								
36	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 संख्याः–410/2012 के 499 अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बौंला–श्रीकोट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.85Km	12/ 2018	65.81	65.81	8.89		56.92	0.85Km	45.00	7.00		0.5 k										
						02/ 2019	65.81								6.88	0.5 k	0.5								
																0.65 k	0.85								
37	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 534 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली मे जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	01/ 2016	154.76	154.76	74.72		80.04	3Km	80.05	0.73											
							154.76								0.73	0.2 k	2								
																0.2 k	3								
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 535 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मे चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.77Km	01/ 2016	141.00	141.00	74.95	0.5Km	66.05	2.27Km	25.00	1.77											
							141.00								1.77		1								
																	2.27								
39	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 541 केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में खुजीर बैण्ड चौकी बर्सिल से तमिण्ड सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण)।	1Km	02/ 2016	49.38	49.38	28.89	1Km	20.49		20.51	0.21											
							49.38								0.21										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (39 कार्य)					218.97Km+1no+30m		7,314.73	7,314.73	3,956.96	87.07Km	3,357.77	76.79Km+1no+30m	2,160.20	324.90	44.27	4.4Km	4								
					163.86Km		7,314.73								297.55	6.7Km	36.7								
																20.57Km	66.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2020 –	2838 / ।।।(2) / 16–27(प्रा0आ0) / 2014 दि0 21.10.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 27 dt. 9-10-2016 dated 09/10/2016 OF Amount 46.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
ढंगलगांव, चैड बड़ा , पांसीखाल	31/03/2021 –	शा0सं0 2847 / (1) / 111–2 / 05 दि0 19.12. 2005	TS VIDE 6800/TS/Yata- Parv/06 dated 28/12/2006 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष पहाड़ कटान हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 139.00 लाख के सापेक्ष रू0 112.82 लाख तथा भौतिक 5.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	31/03/2019 –	5214 / ।।।(2) / 15–09(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 07.07.2015	TS VIDE 2577/1C dated 24/08/2015 OF Amount 62.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 :– 5542 / ।।।(2) / 18–06(एम0एल0ए0) दिनांक 14.11.2018	TS VIDE 407/100C-7/2019 dated 25/01/2019 OF Amount 136.12 lac	Area 0.45 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति भारत सरकार भा0स0 के पत्रांक :– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 25 / 2016 / एफ0 सी0 / 466 दि0 29.05.2019 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:– 8115 / ।।।(2) / 18–06(एम.एल.ए.) / 2017 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE 24/2C dated 02/01/2019 OF Amount 65.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 2Km	शा.सं. 148 / ।।।(2) / 15–59(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 13.01.2016	TS VIDE 357/151 Yata/16 dated 05/03/2016 OF Amount 90.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
डूगरी	31/03/2021 1Km	शा.सं. 148 / ।।।(2) / 15–59(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 13.01.2016	TS VIDE 496/152/ Yata/16 dated 04/03/2016 OF Amount 80.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शा.सं. 1155 / ।।।(2) / 16–07(एम.एल.ए.) / 2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 3965/1C dated 15/11/2018 OF Amount 49.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	39.8Km		**5837.99**	Division:2 DFO:1 GOI:3 FA:5 CC:1 Nodal:1	निर्माणरत् 25 पूर्ण 14		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	सारी–रवीसड़ी (देवरियाताल) मोटर मार्ग का नव निर्माण। 8	3Km	02 / 2004	43.20	43.20	22.04	1Km	21.16	2Km	5.00	0.00											
						03 / 2005	43.20										0								
																2 k	2								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली में बगड़ीगाड़ – धूराधारकोट मोटर मार्ग का विस्तार। 8	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	71.18	1Km	2.32	1Km	2.32	0.00											
						01 / 2009	73.50										1								
																	1								
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	कोट – घोलतीर मोटर मार्ग। 10	10Km	05 / 2000	144.00	468.15	210.63	5Km	257.52	5Km	50.00	4.96											
						05 / 2000	468.15								4.96		0								
																2.95 k	5								
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में गैरसैण के अन्तर्गत खेती से रंडोली बैनीताल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 12	2Km	03 / 2006	33.60	114.49	33.03	0.75Km	81.46	1.25Km	50.00	6.88	6.88	0.75 k									
						12 / 2016	114.49								6.88	1 k	0.25								
																1.25 k	1.25								
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण के अन्तर्गत मैहलचौरी मोड़ से ग्राम सिलंगना के घनियाली गॉव तक 5 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 15	5Km	10 / 2006	99.98	99.98	25.71		74.27	1.5Km	74.27	0.00		0.8 k									
					1.5Km		99.98									1 k	1								
																1 k	1.5								
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा से किरोदी–जलई–गैर – कण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण। 16	4Km	03 / 2008	147.00	147.00	16.56	1.4Km	130.44	2.6Km	20.00	0.00											
						06 / 2009	147.00									0.5 k	0.6								
																2.5 k	2.6								
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेड़ाखाल–पौड़ीखाल–खांकरा मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम खांकरा–पौड़ीखाल–खेड़ाखाल मो0 मार्ग 18	3Km	05 / 2007	41.70	41.70	16.18		25.52	3Km	15.00	4.72											
						05 / 2007	41.70								4.72	0.3 k	0								
																1.95 k	3								
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	थैलीसैण	खिर्सू मोजखाल मोलखाखाल डोबरी तिलखनीखाल पुनगांव आदीबद्री मो. मार्ग 18	26Km	12 / 2005	318.90	318.90	165.43	7.72Km	153.47	18.08Km	50.00	0.00	12.50										
					25.8Km	09 / 2007	318.90								12.50	0.5 k	0.8								
																19.58 k	19.6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015	112/लो॰नि॰–2/04 (प्रा॰आ॰)/2004 दि0 06.02.04	TS VIDE 737/85yata-07/2011 dated 29/01/2011 OF Amount 18.94 lac	Area 1.4 (GOI)	अनारम्भ कार्य		प्रथम किमी॰ नाप भूमि में कार्य पूर्ण। शेष दो किमी॰ लं॰ में वन भूमि पत्रावली दिनांक 25–12–2014 को ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 1612/ 13सी॰ दि॰ 09–06–2017 द्वारा आई॰टी॰सेल देहरादून को जियो रिफरेन्श मानचित्र उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रस्ताव ऑनलाईन सीमाकंन सम्बन्धित आपत्तियों में लौटाया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2876/13सी॰ दिनांक 09–10–2018 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में व पार्ट–I, II, III नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित। वर्तमान मे प्रस्ताव आनलाईन भारत सरकार स्तर पर हैं। इस कार्यालय के पत्र सं॰ 572/13सी॰ दि॰ 22–02–19 द्वारा उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रस्ताव प्रेषित।
धूराधारकोट, कोट		595/111–(2)/ 08–42 (प्रा0आ0) 7 टी0सी0 दिनांक 20/3/2008	TS VIDE 8930/328 Com.-07/08 dated 24/09/2008 OF Amount 27.56 lac	Area 0.9 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		1 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण। शेष 1 किमी0 लम्बाई में वन भूमि की स्वीकृति वर्ष 2018 को प्राप्त होने के पश्चात पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–II का कार्य प्रगति पर है।
मरोड़ा	31/03/2021	शा.स.1222/28.5.2000–105सा/98 दि 23.05.2000 पुनरीक्षित शा.सं. 2449/III(2)/16–60(प्रा0आ0)/16 दिनांक 26.09.2016	TS VIDE 938/7(451)Yata-Pauri/18 dated 25/04/2018 OF Amount 266.87 lac	Area 4.95 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		2.60 किमी0 लम्बाई में पहाड कटान किया जा चुका है। पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	0.25Km	शा0सं0 572/111–2/06–08 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 28/03/2006 एवं 574/III(2)/19–08(प्रा॰आ॰)/2006 दिनांक 04 फरवरी 2019	TS VIDE 940/392 Yatayat-7/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 110.88 lac	Area 0.59 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी॰ मे पहाड कटान एवं 0.75 किमी॰ में पार्ट–II का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
सिलगा/सिलंगी	1Km	शासनादेश संख्या 2645/111 (2)/06–47 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 09/10/2006	TS VIDE 910/1C T.S. dated 20/07/2018 OF Amount 99.98 lac	Area 0.45 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		1.30 किमी॰ लम्बाई में पार्ट–I का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	30/10/2019 0.6Km	778/III–27/08 दि0 24.03.08	TS VIDE 3144/148Yata/2016 dated 12/01/2016 OF Amount 71.11 lac	Area 2.06 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/46/ 2018/ ए॰एफ॰सी॰/2540 दिनांक 29–03–2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में नाप भूमि 2.00 कि॰मी॰ के सापेक्ष 1.40 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
पौड़ीखाल, सुनाउ	31/03/2021	शा.सं. 288 दि. 27–2–04 व परि0 शा0सं0 1081 /111(2) /07–15 प्रा0आ0/04 दि0 17.5.07	TS VIDE 3999/1C dated 10/11/2018 OF Amount 41.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
डबरूखाल, डोडियाखाल, मौजखाल मोल्खाखाल, स्योली मल्ली, टीला, डोबरी, तिलखनीखाल	31/03/2020 0.8Km	शा0सं0 287/111–2/ 05–79 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12..05	TS VIDE TS CE-Level-1 Leter No. 1461/36 (421) Tata-Pauri/2017 Dt. 27-7-2017 dated 27/07/2017 OF Amount 246.15 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 6.225 किमी0 पार्ट द्वितीय का कार्य पूर्ण । शेष लम्बाई 6.225 से आगे 19.025 तक कुल 12.80 किमी0 में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य प्रगति पर है। 19.025 से 26.00 तक कुल 6.975 किमी0 वन भूमि प्रस्ताव अत्यधिक बांज वृक्ष होने के कारण भारत सरका द्वारा अस्वीकृति। इस स्वीकृति के अन्तर्गत अन्तिम गांव डोबरी को जोड़ने के लिए पुनरीक्षित समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा स्वीकृत। 2.675 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	22 जनपद चमोली में हापला–गुडम–नैल–नोली मोटर मार्ग का विस्तार	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	16.62		167.13	5Km	60.00	10.00		0.5 k									
																2 k	0								
						03 / 2015	183.75								8.69	3 k	5								
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	27 खण्डाह असनोली ओणी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से धरीगांव प्राईमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग।	0.5Km	12 / 2006	8.63	8.63	4.44		4.19	0.5Km	0.00	0.00											
																	0								
						10 / 2009	8.63										0.5								
11	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	32 फरसाडी–गढकोट–छांछरौ मोटर मार्ग पर छांछरौ से गुडियलखील मल्ला–सत्यनगर मलला–तल्ला मोटर मार्ग	3Km	11 / 2006	51.75	51.75	4.75		47.00	3Km	47.00	0.00											
																	0								
							51.75									2.75 k	3								
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	35 छेना–उछोला–बक्सीर–डांगीखोड़ मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	5Km	01 / 2006	35.15	35.15	15.14		20.01	5Km	0.00	0.00											
																	0								
						01 / 2006	35.15									2 k	5								
13	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	57 मस्टखाल –पुलांसू–उतिण्डा 2 किमी0 ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में विस्तार सहित	7Km	09 / 2006	172.50	172.50	83.68	6.75Km	88.82	0.25Km	40.00	30.00											
																	0.25								
						11 / 2006	172.50								30.09		0.25								
14	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	68 सिसल्डी–गिवाली–काण्डाखाल ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में परिवर्तन तथा चाई गिवाली– रैतपुर– दंगलेश्वर का किमी0 9 से 12 तक नव निर्माण।	9.5Km	11 / 2006	97.50	97.50	46.10	6Km	51.40	3.5Km	10.00	0.00											
																	0.5								
						12 / 2006	97.50								1.96		0.5								
15	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	85 राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	6Km	07 / 2017	309.91	309.91	19.89	1Km	290.02	5Km	163.00	10.67	10.67										
																2 k	2								
							309.91								10.67	3 k	5								
16	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	138 बालखिला पुल से सिरौं–कठूड़ मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.04		183.71	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	183.75									5 k									
17	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	72 अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग को मोटर मार्ग से जोड़े जाने का कार्य	7Km+1no+24m	03 / 2010	330.74	330.74	29.45		301.29	7Km+1no+24m	0.00	0.00											
						03 / 2010	330.74									1 b 7 k									
18	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	224 विकास खण्ड थैलीसैण के अन्तर्गत उफरैखाल–वसोलर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km		203.84	203.84	12.16		191.68	4Km	191.68	0.00	5.00	2 k									
																2 k	0								
						05 / 2016	203.84								5.00	2 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नैल	31/03/2021 –	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 3388/486C-7/2018 dated 24/07/2018 OF Amount 183.75 lac	Area 1.61 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति शा0 सं0 798/एक्स–4–18/1/2016 दि0 11.10.2018 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
धरीगांव प्राइमरी पाठशाला	31/03/2020 –	शा0सं0 3167/111 (2)/06–73 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 14.12.06	TS VIDE EE no. 728/1c dated 02/03/2009 OF Amount 8.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। विगत बरसात से मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। मार्ग का सिंकिंग जोन में होने के कारण समरेखण परिवर्तित करने हेतु सर्वे किया गया। किन्तु ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है। जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
गुडियलखली मल्ला	30/06/2015 3Km	3109/111–(2)/06–18 (ग0क्षे0)/06 दि0 23–11–06			निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1.500 से 3.00 तक पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर। किमी0 1.00 से किमी0 1.500 तक वनभूमि पत्रावली गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्रांक 1043/14 सी0 दि0 27.06.2019 को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपजिलाधिकारी थलीसैंण को प्रेषित।
घंघासू	31/03/2022 –	शा.सं. 213/।।।(2)/06–91(प्रा0आ0) /06 दि 30.01.06	TS VIDE 5620/19 C dated 10/11/2006 OF Amount 35.15 lac	Area 1.78 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/12/2019 0.25Km	शा0सं0 552/111/–(2)/06–08(प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE 5866/36(282)Yata P/06 dated 17/11/2006 OF Amount 107 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 2524/1सी0–3399(पौड़ी) दिनांक 19.01.2018 द्वारा 2बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। जिसमें दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जियोरिफ्रेन्सड मैप तथा चयनित भूमि के वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।
सिसल्डी,चाई,गिवाली,रैतपुर	31/12/2018 0.5Km	शा0सं0 3138/111 –2/06–61 (प्रा0आ0) /06 दि0 22.11.06	TS VIDE 7912/4-62Yata-12/07-07 dated 26/12/2006 OF Amount 55.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान किया जाना है।
किमी॰ 1 में छापली, घण्डियाल लग्गा छापली, किमी॰ 2 में परमघाट लग्गा छापली, किमी॰ 05 में मेहरगॉव एवं किमी॰ 06 में रामडा मल्ला	2Km	शासनादेश संख्या 403/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.07.2017	TS VIDE 783/7(512) Yata-Pauri/2018 dated 10/04/2018 OF Amount 309.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 1.00 किमी॰ में यातायात योग्य (पार्ट–।।) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 –	शा॰सं॰ 1542/।।।(2)/09–22 (म.मु.घो.)/09 दि॰ 31.03.10			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण के औचित्य चाहा गया है। वर्तमान में उनके द्वारा उक्त प्रकरण निरस्त किया गया है।
	31/03/2019 –	337/।।। (2)/09–43 (प्रा0आ0)/09 दि॰ 12.01.10			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव आन लाईन कर दिये गये हैं। प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दि0 31.08.2018 को प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन॰पी॰वी॰ एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि रु॰ 2944893.00 का भुगतान दि॰ 29.01.19 को वन विभाग के पक्ष कर दिया गया है। इस कार्यालय के प॰ 1640/23 एल.ए. दि॰ 29.09.18 द्वारा वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु अनुरोध किया गया है।
बसोला, उखलियॅ, डांग	31/05/2017 4Km	1808/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2016 दि0 26.05.2016	TS VIDE 4263/525 Yata-12/2016 dated 04/11/2016 OF Amount 203.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 7, 8 व 9 में पकाड कटान का कार्य 60 प्रतिशत तक पूर्ण। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	खिर्सू	252 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत पौड़ी एन.एच. 119 से बरसूडी तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.67Km	09 / 2017	186.91	186.91	32.70		154.21	2.67Km	100.00	0.00												
							186.91									0.5 k	1.2								
																0.67 k	2.67								
20	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	253 वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1193/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कठूली से डंगू तोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	09 / 2017	164.98	164.98	15.69		149.29	1.75Km	140.00	15.00												
					1.75Km		164.98									0.5 k	1								
																0.75 k	1.75								
21	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	288 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड रिखणीखाल में वयेला मल्ला–सिरवाणा–बगरखाल–भयांसू मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	3Km	06 / 2017	167.47	167.47	52.67		114.80	3Km	90.00	10.00		1 k									
							167.47								14.84	1 k	0								
																1 k	3								
22	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	297 चमधार–सिरौ–नउकोटी–खोगसा–तीर हड–साकनीखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	06 / 2016	499.60	499.60	186.54	5Km	313.06	5Km	300.00	9.70											
						06 / 2016	499.60								9.71	1 k	1								
																5 k	5								
23	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	बीरोंखाल	320 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 83/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बसोला–बगडियालगॉव समैया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	12 / 2017	483.86	483.86	50.67		433.19	10Km	300.00	25.00		3 k									
							483.86								20.22	4 k	0								
																4 k	10								
24	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	331 पौड़ी–ल्वाली मोटर मार्ग से ग्राम ननकोट के लिए सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2016	120.90	120.90	32.30	1Km	88.60	1Km	88.60	18.11											
						11 / 2016	120.90								18.11		0								
																1 k	1								
25	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	482 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत निजमूला–पाणा मोटर मार्ग से गौ।णा–भनाली तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1.32Km	12 / 2017	106.15	106.15	11.10		95.05	1.32Km	50.00	50.00	9.98	0.7 k									
						02 / 2018	106.15								9.98	0.82 k	1								
																0.82 k	1.32								
26	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	635 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत चाका बुडोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2018	58.24	58.24	12.50		45.74	1Km	45.85	6.97												
							58.24								6.97		1								
																	1								
27	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	636 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत काण्डई–बैरागणा–पाटा (बच्छणस्यूं) मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	3Km	01 / 2018	150.07	150.07	40.62		109.45	3Km	70.00	21.25		1 k									
							150.07								21.25	1.5 k	1								
																1.5 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बरसूडी।	31/12/2019 1Km	शा0सं0 2237/111 (2)/17–37 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 2 दि0 18.09.2017	TS VIDE SE Letter No. 982 Yata - 12/18-19 Dt. 09-04-2018 dated 09/04/2018 OF Amount 186.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
डंगूतोली।	1Km	शा0सं0 2066 (पी.)/111 (2)/17–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017	TS VIDE SE Letter No. 809/1160 Yata-12 /2018 Dt. 09-04-2018 dated 09/04/2018 OF Amount 164.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं पुलिया का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0सं0 3867/111(2)/17–40(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 1715/1048Yata-12/18 dated 11/07/2018 OF Amount 167.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 2 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	2014/111(2)/16–139(प्रा0आ0)/2011 दि0 30.06.2016	TS VIDE TS vide ce letter no 2837/12(272)yata-pauri/2016] dt. 30-11-2016 dated 30/11/2016 OF Amount 499.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में समरेखण विवाद के कारण कार्य बाधित है।
	10Km	शासनोदश संख्या 3865/111(2)/17–38(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017	TS VIDE CE 520/12 (332) yata-pauri/2018 dated 12/03/2018 OF Amount 483.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 10 में पहाड कटान का कार्य 50 प्रतिशत तक पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	3042/111(2)/16–65(प्रा0आ0)/2007 दि0 23.11.2016	TS VIDE SE letter no 6010/866 yata-12/2016 dt. 30.12.2016 dated 31/12/2016 OF Amount 120.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1Km	3976/111(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि॰ 12.112.107	TS VIDE SE leeter No- 3216/5 Yata-7 dated 26/09/2018 OF Amount 106.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 1Km	शा0 सं0 4050/111(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 282/1C dated 20/01/2018 OF Amount 37.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 1Km	शा0 सं0 4050/111(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 1997/188Yata/C-C/15 dated 11/10/2018 OF Amount 105.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (27 कार्य)					142.99Km+1no+24m		4,417.58	4,822.62	1,227.82	36.62Km	3,594.80	101.42Km+1no+24m	1,962.72	223.26	45.02	9.75Km									
					138.04Km+1no+24m		4,822.62								186.54	18.62Km	12.6								
																70.72Km+1bd	87.9								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में तलगत मोटर मार्ग निर्माण कार्य। ।।। 3	1Km	02 / 2016	44.29	44.29	0.00		44.29	1Km	3.00	0.00												
							44.29										0								
																1 k	1								
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	फाटा–जामू मोटर मार्ग नव निर्माण। 6	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	0.47		13.93	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2004	14.40										0								
																1 k	1								
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	त्रियुगीनारायण– तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण। 7	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	0.00		14.40	1Km	0.00	0.00											
						04 / 2010	14.40										0								
																1 k	1								
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	टकोलीखाल से छानीखाल मोटर मार्ग 7	5Km	10 / 2005	69.50	69.50	1.89		67.61	5Km	0.00	0.00											
							69.50								1.04		0								
																5 k	5								
5	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	विकास खण्ड घाट से घाट थराली मोटर मार्ग के किमी. 8 से कोपटर चोपडा लांखी कदूडाधार डुवा भेंटी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 8	8Km	11 / 2006	134.40	134.40	1.91		132.49	8Km	0.00	0.00											
						04 / 2008	134.40										0								
																8 k	8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	28.4Km		**3658.85**	Division:1 GOI:2 TA:2 FA:4 Nodal:1	अना0कार्य 2 समरेखण 2 निर्माणरत् 23		

तलगल	31/03/2020	शासनादेश सं0 1153/।।।(2)/16–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, नोडल अधिकारी देहरदून द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्ती लगाई गई थी, जिसका निराकरण किया जा रहा है।
		112/लो०नि०–2/04–(प्रा०आ०)/2004 दि0 06.02.04	TS VIDE 3350/17C dated 31/12/2004 OF Amount 11.5 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मुख्य अभियन्ता (गढ़0क्षेत्र) पौड़ी के दि0 19.09.08 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को परिवर्तन हेतु जामू–रविग्राम मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु संस्तुति की गई है। प्रस्ताव पुनः तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2019	112/लो०नि०–2/04–(प्रा०आ०)/2004 दि0 06.02.04		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं० 1301/12–1 दिनांक 08–11–2016 द्वारा प्रस्ताव अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रस्तावके भाग–5 पर शासन की टिप्पणी अंकित कर अपर मुख्य सचिव वन के हस्ताक्षरोंपरान्त भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु लिखा है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 24–01–2017 द्वारा कतिपय आपत्तियों के निराकरणोपरान्त अपर सचिव, वन्य एवं पर्यावरण अनुभाग टी०–2 उत्तराखण्ड, शासन देहरादून के पत्र संख्या 2641/12–01 दिनांक 12–04–2017 द्वारा भारत सरकार को संन्दर्भित किये जाने हेतु प्रेषित किये गये है।
टकोलीखाल		शा0सं0 1753/111 (2)/05–63 (प्रा0आ0)/05 दि014.10.05		Area 4.95 (Division)	अनारम्भ कार्य		पुनः नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा बढ़ी हुई दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 711/21सी0 दि0 21.06.2017 द्वारा प्रमुख अभि0,देहरादून से रू0 227997.00 का बजट आवंटन करने हेतु अनुरोध किया गया है। बजट खण्ड को प्राप्त हो चुका है। ऑन लाईन चालान जनरेट हो चुका है चालान कार्पोरेशन बैंक देहरादून मे जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	8Km	शासनादेश संख्या 2935/ 111(2) /06–59 (प्रा.आ.)/06 दि. 22.11.06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। चैक लिस्ट के अनुसार वनभूमि प्रस्ताव तैयार किये जा चुके थे। वन पंचायत सरपंच द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने से मना किया गया है। कई बार वार्ता की गयी व उपजिलाधिकारी, चमोली द्वारा भी दिनांक 16.03.2016 को बैठक की गयी। जिसमें वन सरपंच एवं प्रस्तावित मार्ग के नीचे पड़ने वाले ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तावित संरेखण से मार्ग निर्माण का विरोध किया गया। पुनः वन सरपंच एवं उक्त ग्राम के ग्रामवासियों से वार्ता की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	9 मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12 / 2005	84.00	84.00	0.12		83.88	5Km	5.00	0.00												
						03 / 2008	84.00										0								
																5 k	5								
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	9 घराट(कोटद्वार) मुंडला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	0.86		138.14	10Km	6.00	0.00												
						12 / 2006	139.00																		
8	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	11 नौटी–छातोली–कल्याणी– चौरासैंण मोटर मार्ग कि0मी0 2.00 से 4.00	2Km	09 / 2006	33.60	33.60	0.03		33.57	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	33.60										0								
																2 k	2								
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	11 जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km+1no+36m	01 / 2009	478.98	478.98	0.10		478.88	10Km+1no+40m	0.00	0.00												
					10Km+1no+40m	03 / 2009	478.98										0								
																1 b 10 k	10								
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	12 देवीखाल(भदालीखाल) सें जुंकरसैण–फतेहपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	4.80		167.70	10Km	60.00	0.00		2 k										
						08 / 2008	172.50									2 k	0								
																3.5 k	3.5								
11	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	12 जनपद चमोली में घाट थराली मोटर मार्ग को थराली घाट मोटर मार्ग में जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	22Km	03 / 2009	808.50	808.50	4.87		803.63	15.62Km	0.00	0.00												
					15.62Km	03 / 2009	808.50										0								
																15.62 k	15.6								
12	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	13 जनपद चमोली में गैरसैण के अन्तर्गत कालीमाटी (मरोडा) हाईस्कूल से सारकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03 / 2006	49.00	49.00	1.75		47.25	2Km	0.00	0.00												
							49.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गौण्डार, पौण्डार	31/03/2016 –	2847(1)/III–2/05–79प्रा0आ0/05 दि0 19.12.05		Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार ने अपने पत्र सं॰ एफ॰ नं॰ 6–30/2015 डबलू॰एल॰ (33आर॰डी॰ मीटिंग)दि॰ 10–04–2015 द्वारा प्रकरण पर संस्तुति दी गई है। मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। दिनांक 04–01–2016 को वृक्षों की सूची प्राप्त। कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1862/13सी॰ दि॰ 10–07–2019 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक गोपेश्वर को प्रेषित। वर्तमान में यह पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर विचाराधीन है।
मुण्डला	31/03/2020 –	शा0सं0 2454/III–2/05–07 (प्रा0आ0)/05टी0सी0 दि0 28/10/2005		Area 8.1 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वन्य जीव संस्थान ने अपने पत्र सं0डब्लू0II/डीन/3/22/2014 दिनांक 21/2/18 द्वारा आख्या संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड भासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेशित। इस कार्यालय के पत्रांक–782/19सी0 दिनांक 9/3/18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, लै0वन प्रभाग, कोटद्वार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020 –	2555/III–2/06–04(प्रा0आ0)/06 दि0 26.9.2006		Area 1.89 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै.स्वी. 8बी./यू.सी.पी. /06/99/2016/एफ.सी./1618 दि. 28.12.2017 द्वारा प्राप्त। मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई. में चयनित। निरस्तीकरण प्रस्ताव दि0 31.03.2019 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
दिदिना	 –	2284/111–2/08 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 14/1/09		Area 4.6 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		पूर्व सर्वेक्षण में अधिक वृक्ष आने के कारण सर्वेक्षण निरस्त किया गया। तत्पश्चात पुनः सर्वेक्षण किया गया परन्तु माह 7/2018 को आपदा में भूस्खलन होने के कारण भूवैज्ञानिक निरीक्षण के पश्चात पुनः निरस्त किया गया। वर्तमान में अधी0अभि0 के पत्रांक 2703/366 यातायात–7/2109 दिनांक 25/6/2019 द्वारा संरेखण अनुमोदित। सुंयक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1086/36 सी0 दि0 19/7/19 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी देवाल को पत्र प्रेषित।
भ्यूलेंथ, जुगरसैण	31/03/2020 –	शा0सं0–2935/III–(2)/ 06–59(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/2006	TS VIDE 295/843 Yata-12/18 dated 07/02/2019 OF Amount 172.5 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
बंगाली	 –	793 (1)/II (2) 09–04 (मु0म0घो0) /09 लो0नि0 अनु0–2 देहरादून दिनांक 2/3/09		Area 11.14 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनांक 16/1/2015 को आनलाईन अपलोड किया गया था। भारत सरकार द्वारा लिंक मार्ग हटाने हेतु प्रस्ताव वापस प्राप्त कराया गया था। पुनः संशोधित संरेखण अनुमोदन के उपरान्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 21.820 हे0 भूमि की मांग की गई थी जिसके परिपेक्ष्य में उपलब्ध कराई गई भूमि को वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर अयोग्य निर्धारित किया गया। पुनः भूमि की मांग हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 3/11/17 व दि0 12/3/18 व दि0 16/8/18, दि0 6/10/18, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारो पत्र प्रेषित किये गये।
	 –	शा0सं0 572/111–2/06–08 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 28/03/2006		Area 1.59 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 5063 (1)/392 यातायात –7/2014 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11.05.2017 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक दिनांक 01.08.2019 स्तर– भारत सरकार स्तर पर लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण के अन्तर्गत कुमोली रायवन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एंव 20 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु। 14	2.5Km+1no+20m	09 / 2006	71.50	71.50	6.92		64.58	1.9Km +1no+ 24m	50.00	0.00												
					1.9Km+1no+24m		71.50									0.5 k									
																1 b 1.9 k									
14	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत टकोलीखाल– छानीखाल मो0मार्ग का निर्माण 3 किमी0 मिसिंग लिंग 15	3Km	03 / 2008	105.00	105.00	0.00		105.00	3Km	0.00	0.00												
							105.00										0								
																3 k	3								
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	त्रियुगीनारायण– तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण सेतु सहित। 15	6Km+1no+25m	09 / 2006	148.80	148.80	0.16		148.64	6Km+1no+25m	5.00	0.00												
						01 / 2010	148.80										0								
																1 b 6 k	6								
16	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	जखोली	रतनगढ़–थापला–कुन्याली मोटर मार्ग का नव निर्माण 17	3Km	02 / 2004	41.70	41.70	0.61		41.09	3Km	15.00	0.00												
						02 / 2004	41.70										0								
																3 k	3								
17	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग में बंरगाली–पाब– जगपुड़ा–मक्कू मोटर मार्ग का नव निर्माण। 17	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.10		110.15	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2009	110.25										0								
																3 k	3								
18	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग में घुत्तू–तुलंगा मोटर मार्ग का ग्राम खेडा तक विस्तार। 18	1Km	07 / 2008	36.75	36.75	0.10		36.65	1Km	0.00	0.00												
						03 / 2009	36.75										0								
																1 k	1								
19	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	तपोवन – भविष्यबद्री मोटर मार्ग का निर्माण (किमी॰ 5 से 10) 18	5Km	10 / 2005	72.00	72.00	19.31		52.69	5Km	0.00	0.00												
						06 / 2009	72.00																		
																5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 2645/111 (2)/06–47 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 09/10/2006	TS VIDE 725/1C T.S. dated 26/06/2019 OF Amount 71.5 lac	Area 0.78 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शा॰ सं॰ 8 बी/यू.सी.पी॰/06/178 /2016 /एफ॰सी॰/1769 दिनांक 25.01.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त।विधिवत स्वीकृति हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 906/12–1 गोपेश्वर दिनांक 30.08.2018 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। स्वीकृत लागत में मात्र 1.100 लम्बाई में पहाड कटान का कार्य किया जाना सम्भव है जिसमें निर्माण कार्य प्रगति में है।
छानीखाल	—	शा0सं0828/111(2)08–64(प्रा0 आ0)/07 दिनांक 24.3.08		Area 4.95 (Division)	अनारम्भ कार्य		पुनः नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा बढ़ी हुई दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 711/21सी0 दि0 21.06.2017 द्वारा प्रमुख अभि0,देहरादून से रू0 227997.00 का बजट आवंटन करने हेतु अनुरोध किया गया है। बजट खण्ड को प्राप्त हो चुका है। इस कार्यालय के पत्रांक 11/21सी0 दि0 03.01.18 द्वारा वांछित सूचना डी0एफ0ओ0 गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित। वन विभाग पौड़ी के पत्रांक 1866/12–1 दि0 11.01.2018 द्वारा सूचना नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित।
तोषी	31/03/2014 —	2555/ ।।।–2/06–41 (प्रा॰आ॰)/06 दि0 26.09.06			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव दि॰ 06–03–2019 को परपोजल सं॰ एफ॰पी॰/यू॰के॰/रोड/37828/2018 द्वारा आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। दि॰ 16–03–2019 को नोडल अधिकारी स्तर से आनलाइन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 1312/13सी॰ दिनांक 08–05–2019 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। पुनः दिनांक 22–05–2019 द्वारा नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त। इस कार्यालय के पत्र संख्या 1917/13सी॰ दिनांक 17–07–2019 द्वारा प्रस्ताव की एक प्रति उप वन संरक्षक, कार्यालय केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा.सं. 288/लो0नि0–2/04–15 (प्रा0आ0)/04 दि. 27–2–04			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	887/ ।।।(2)/08–42(प्रा॰आ॰)/07 टी॰सी॰ दि0 31.3.2008		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 621/24सि॰वृ॰ (रुद्र॰)/2016 दिनांक 28–11–2016 द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रभारी सचिव, लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादूनक को प्रेषित।
	—	2300/ ।।।(2)/08–42 प्रा0आ0/07टी॰सी॰– दिनांक 4.7.08		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 621/24सि॰वृ॰ (रुद्र॰)/2016 दिनांक 28–11–2016 द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रभारी सचिव, लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादूनक को प्रेषित।
	31/03/2019 —	2454/ ।।।–2/5–07 (प्रा॰आ॰)/05 टी॰सी॰ दि॰ 28.10.05			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हेब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मोहनखाल – केदारकांठा राजकीय मैड़18 प्रजनन केन्द्र तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 10.00	10Km	11 / 2006	168.00	168.00	0.11		167.89	10Km	0.00	0.00											
						12 / 2014	168.00										0								
																10 k	10								
21	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सिरोपाणी से गजेड़ मोटर मार्ग कि0मी019 0.00 से 2.00	2Km	11 / 2006	33.60	117.43	0.96		116.47	2Km	40.00	0.00											
						04 / 2015	117.43									1 k	0								
																2 k	2								
22	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	गोगनापाणी से भदोड़ा मोटर मार्ग 20 कि0मी0 0.00 से 3.00	3Km	11 / 2006	49.80	49.80	0.09		49.71	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2017	49.80										0								
																2 k	2								
23	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	बधाणी–छेनागाड़ मोटर मार्ग का नव 20 निर्माण	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	16.24		122.76	10Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	139.00										0								
																8.5 k	10								
24	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 20 रुद्रप्रयाग में सल्या– खेड़ा–तुलंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km+1no +24m	03 / 2008	240.83	240.83	16.11		224.72	4Km+1no+24m	50.00	0.00											
						09 / 2008	240.83									1 b	1								
																1 b 3 k	4								
25	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग में खणेटी–पाटा– 21 मोलखाखाल मोटर मार्ग (एन0पी0 लागत सहित) का प्रस्तावित परिवर्तित नाम पाटा–स्यालखेत –चिड़पी–गुरदासपुर–पीपली मो0मार्ग	2Km	02 / 2004	38.00	38.00	0.05		37.95	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	38.00										0								
																2 k	2								
26	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सेमी (देवतोली) से झुला पुल सिवांई 21 तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 3.00	3Km	11 / 2006	50.40	50.40	0.10		50.30	3Km	0.00	0.00											
							50.40										0								
																3 k	3								
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	कोटणीसैण के समीप ग्राम पैयागढ़ी 21 –रजबै मल्ला –दियोड मो0मार्ग का निर्माण	15Km	11 / 2006	258.75	258.75	5.32		253.43	15Km	0.00	0.00											
							258.75										0								
																15 k	15								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0:–2755 / ।।।–2/6–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006		Area 3.29 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी के प. 1857/1जी.–2698(च) दि. 06.01.2015 द्वारा भा.स. को प्रेषित। पुनः दिनाक 15.06.2017 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। ग्राम डुगर,ब्रंहमण थाला एवं बंगथल के ग्रामवासियों से सहमति मांगी गई थी। ग्रामवासीयों द्वारा सहमति नहीं दी जा रही हैं सहमति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि प्रस्ताव नये सिरे से गठित कर आन–लाईन किया जायेगा।
	31/03/2020 –	शा0सं0:–3174 / ।।।–2/6–32 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 27.11.2006 एवं शा0सं0 570/।।।(2)/19–32(प्रा0आ0)/2006 दि 04.02.2019	TS VIDE 2943/413Yata-7/2019 dated 09/07/2019 OF Amount 81.1 lac	Area 1.8 (FA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि वि0 स्वी0 शा.सं. 123/एक्स–4–18/1(570)/ 2015 दि.11.06.2018 द्वारा प्राप्त। पुनरिक्षित स्वीकृति दिनांक 04.02.2019 द्वारा प्राप्त। कार्य की निविदा ई–टेण्डर से दिनांक 07.08.2019 को प्राप्त किजायेगी।
भदोड़ा	31/03/2020 –	शा0सं0:–3174 / ।।।–2/6–32 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 27.11.2006		Area 1.35 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/05/एफ0सी0–1572 दिनांक 19.1.10 द्वारा निरस्त। प्रस्ताव माह 02..2019 द्वारा पुनः आन–लाईन कर नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2019 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
खोड़, डांगी, मथ्थागांव	31/03/2022 –	शा.सं. 288/लो0नि0–2/04–15 (प्रा0आ0)/04 दि 27–2–04	TS VIDE 5258/7(351)Yata-Parva/07 dated 27/09/2007 OF Amount 40.73 lac	Area 3.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्यिों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली नोडल स्तर पर लम्बित है।
खेड़ा	31/03/2019 –	764/।।।(2)/08–65 (प्रा.आ.)/07 दिनांक 24.3.2008	TS VIDE 12038/109Yata-07/2012 dated 29/12/2012 OF Amount 16.19 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		1 कि.मी. लम्बाई में पार्ट–।। कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है। सेतु कार्य हेतु स्थल चयन आख्या एवं विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शा.सं. 299/लो0नि0–2/04–16 (प्रा0आ0)/04 दि 28–2–04			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव अधी0 अभि0 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। अभी नाम परिवर्तन नहीं हुआ। पुन : 1 कि.मी. हेतु प्रस्ताव प्रेषित
	 –	शा0सं0:–2755 / ।।।–2/6–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006		Area 1.4 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		सरेखण विवाद एवं सिवाई पुल के नहीं बनने के कारण मार्ग का निरस्तीकरण प्रस्ताव 30.05.2019 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
कोटडीसैण,पैयागढी,रजबौ	 –	शा0सं0 2755 /111–2/ 06(प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.06		Area 4.99 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 326/ 21सी0 दि0 02.02.2018 द्वारा लिखा गया है। डी0एफ0ओ0 स्तर से उपयुक्त्ता प्रमाण पत्र अपेक्षित। एन0पी0वी0 व क्ष0पू0वृ0 हेतु धनराशि रू0 8668044.00 दि0 09.3.2018 में वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	23 जनपद चमोली में विशालखाल–देवीखेत– बांमेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार	7Km	02 / 2009	257.25	257.25	0.10		257.15	5Km	2.00	0.00											
					5Km	02 / 2015	257.25										0								
																5 k	5								
29	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	24 सलूड़ – डुंग्रा मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी॰ 6.825 से 11.825)	5Km	09 / 2006	84.00	84.00	19.44		64.56	5Km	0.00	0.00											
						09 / 2009	84.00																		
																5 k									
30	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	24 जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार कि0मी0 24.500 से 27.500	3Km	03 / 2009	110.25	110.25	0.11		110.14	3Km	5.00	0.00											
						05 / 2015	110.25										0								
																3 k	3								
31	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	25 जनपद पौडी गढवाल में विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत स्योली खण्ड–काण्डा घण्डियाली–करतोली मोटर मार्ग का निमार्ण	3Km	11 / 2008	105.00	105.00	59.18	2.5Km	45.82	0.5Km	45.82	23.00	12.71		0.5								
						11 / 2008	105.00								22.07		0.5								
																	0.5								
32	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	25 जनपद चमोली में चांदनीखाल–रडवा–काण्डई–रेंसू मोटर मार्ग का विस्तार	6Km	02 / 2009	220.50	220.50	0.10		220.40	6Km	0.00	0.00											
							220.50										0								
																6 k	6								
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	28 पातालगंगा से गणाई –मोल्टा तक 10 किमी॰ एवं किमी॰ 5 पर 2 (40 मी॰, 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर 2 (25 मी॰, 20 मी॰) मोटर सेतु	10Km+4no+115m	12 / 2006	493.95	493.95	2.27		491.68	10Km+4no+115m	0.00	0.00											
						11 / 2007	493.95																		
																4 b 10 k									
34	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	32 जनपद पोडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत पैडुल – उरेगी मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से चकली गाड तोक तक से ग्राम उरेगी (हरिजन बस्ती) तक मोटर मार्ग का कार्य।	3Km	08 / 2018	13.30	13.30	0.11		13.19	3Km	13.19	0.00	0.79										
							13.30								0.79		0								
																3 k	3								
35	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	33 छेनागाड–घंघासू मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.5Km	01 / 2006	58.80	58.80	2.81		55.99	3.5Km	0.00	0.00											
						01 / 2006	58.80										0								
																2.4 k	3.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
देवीखेत और ठामाक	31/03/2021 —	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009		Area 1.75 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै0स्वीकृति भा0सं0 के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/28/2016/एफ0सी0/2199 दिं0 15.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 21.25 लाख दिं0 24.07.2018 को जमा कर दी गई है। म्यूटेशन की पूर्ण कर दिनांक 17.01.19 द्वारा आन–लाइन नोडल को प्रेषित। अनुपालन आख्या अ0अ0 के पत्र सं0 08/11सी0 दिनांक 17.01.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 कार्यालय को प्रेषित। डी0एफ0ओ0 कार्यालय के पत्र सं0 2832/12–1 दिनांक 25.01.2019 द्वारा अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। मार्ग के प्रारम्भिक स्थल में 500मी0 भाग में भारी भू–स्खलन होने के कारण प्रारम्भिक स्थल पर परिर्वतन की आवश्यकता है। जिस हेतु सशोधित समरेखण तैयार किया जा रहा है। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 18.07.2019 को निरीक्षण किया गया है।
	— —	2555/।।।–2/06–41 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 26.09.06			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 781/पी–1–32 (ग्प्ट)/यू.आर.आर.डी.ए./17 दि॰ 09.05.2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।
धनपुर खास	31/03/2021 —	312/।।।(2) /09–06 (मु0मं0घो0)/ 08 दि0 2.3.09		Area 2.33 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै0स्वी0 भारत सरकार` प. 8बी0/यू.सी.पी./06/216/2017/एफ.सी./1670 दि0 12.11.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. रु. 21.27 लाख के भुगतान। म्यूटेशन हेतु जिलाधिकारी चमोली के पत्र दि0 17.06.2019 द्वारा अन्यत्र स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को पत्र लिखा गया है। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पायेगा। पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 — 0.5Km	शासनादेश सं0 3675/111(2)/06–42(प्रा0आ0)/07टी0सी0 दि0 17 नवम्बर 2008	TS VIDE TS VIDE S.E. PAURI 5106/1030 yatayaat - 12/2013 dated 13/01/2014 OF Amount 105 lac	Area 1.86 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/12/016/430 दि0 03/06/2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
	— —	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009			अनारम्भ कार्य		ग्राम रडवा द्वारा संरेखण विवाद किया जा रहा है। सहमति न होने की स्थिति में निरस्तिकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।
	— —	3431/।।।–2/06–56 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 22.12.06			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 7वा वृत्त, गोपेश्वर द्वारा स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठित, विभिन्न स्तरों पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं
	— —	उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 4257/।।।(2)18–31 (प्रा0आ0) /2018 दिनांक 23 अगस्त 2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कर समरेखण निर्धारित कर दिया गया है।
	31/03/2022 —	शा.सं. 63/।।।(2)/06–91/05 दि. 16.01.06	TS VIDE 8347/76 Yata-07 dated 28/11/2007 OF Amount 58.8 lac	Area 1.5 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। उक्त मार्ग का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया है। खण्ड को मात्र मार्ग हस्तान्तरित होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	38 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में किमगडी सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	0.6Km	12 / 2017	34.09	34.09	10.68		23.41	0.6Km	23.41	0.00	1.97				0.6	0.6			0.6		
						01 / 2018	34.09								1.97				0.6	0.6			0.6		
																			0.6	0.6			0.6		
37	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	39 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2017	139.65	139.65	0.00		139.65	3Km	0.00	0.00												
						01 / 2018	139.65																		
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	40 सेरा–खरगेड़–बांसी–कोटली–रौंठिया–जवाड़ी मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम जवाड़ी–कोटली– बांसी–सेरा मो0 मार्ग	4Km	05 / 2007	67.20	67.20	0.15		67.05	4Km	0.00	0.00												
						05 / 2007	67.20									0.5 k	0								
																4 k	4								
39	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	43 जखोली–पाला–कुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण	17Km	08 / 2006	244.80	244.80	0.75		244.05	17Km	0.00	0.00												
						08 / 2006	244.80										0								
																17 k	17								
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	46 खेड़ाखाल–नवासू–हरियाली देवी मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.09		33.51	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2006	33.60										0								
																2 k	2								
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	47 डोभ–धनपुर–सिमतोली–काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.07		33.53	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2006	33.60										0								
																2 k	2								
42	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	48 विकास क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडग्वीन (ग्रामसभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का निर्मण कार्य	6Km	03 / 2008	120.00	120.00	5.60		114.40	4Km	5.00	0.00												
					4Km		120.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	49 रायड़ी–फुटगढ़–अरखुण्ड मोटर मार्ग	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.06		33.54	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2006	33.60									0.5 k	0								
																2 k	2								
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	51 पांजणा–चोपडा मोटर मार्ग निर्माण	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	0.10		73.40	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2008	73.50										0								
																2 k	2								
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	52 पंयाताल त्यूंखर चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण	2Km	01 / 2008	73.50	73.50	0.34		73.16	2Km	15.00	0.00												
						01 / 2008	73.50									2 k	0								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.6Km	शासनादेश सं0 3274 / ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 03/ TS dated 27/04/2018 OF Amount 34.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 3274/ ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017 03.12.2017	TS VIDE S.E. Pauri letter no. 1629/1074 yata-12/2018 dated 30/05/2018 OF Amount 139.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है।
मल्यासू	31/03/2022 –	शा.सं. 1080/111(2)/07–97 (प्रा0आ0)/05 दि0 17.05.07		Area 2.22 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा.सं. 2109/।।।–(2)/06–31(प्रा0आ0)/6 टी0सी0 दि. 22.08.06		Area 4.5 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। ग्रामीणों द्वारा वीएलसी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रकरण निरस्त किया जाना है।
हरियाली मन्दिर	31/03/2022 –	शासनादेश संख्या 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0) /6 दिनांक 23.11.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। शून्य वृक्ष हैं। स्वीकृत धनराशि में मात्र 1.00 किमी0 का ही निर्माण किया जा सकता है, इस 1.00 किमी0 के निर्माण से कोई गांव नहीं जुड रहा है।
	31/03/2022 –	शा.स. 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि. 23.11.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा वृक्षों के आधिक्य के कारण मैरिट के आधार पर निरस्त। उक्त मार्ग कोट–घोलतीर मार्ग से प्रस्तावित है। परन्तु कोट–घोलतीर मार्ग भूस्खलन के कारण संरेखण में परिवर्तन होना है। पुनरीक्षित स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है।
ग्वीन मल्ला (वल्ली) डांडा ग्वीन	30/05/2015 4Km	शा0सं0 764/111 (2)/08 दि0 24–3–08		Area 5.92 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 3426/12–1 दि0 पौडी 20.06.2019 के द्वारा दि0 22.06.2019 को इस खण्ड को प्राप्त। एफ0पी0/यू0के0/ रोड/40897/2019 दि0 28.06.2019 के द्वारा ऑनलाईन किया जा चुका है।
	31/03/2021 –	शा.सं. 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दिनांक 23.11.06			निविदा स्तर पर	अन्य कारण	निविदा प्राप्त। निस्तारण किया जा रहा है।
चोपड़ा	31/03/2022 –	शा.सं. 748/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08			अनारम्भ कार्य		भा.स. के पत्रांक 8 बी0/यू0सी0पी0/ 06 /112/2010 /एफ0सी0 /91 दि0 23.04.10 द्वारा मेरिट के आधार पर निरस्त। निरस्त कराये जाने हेतु कार्यवाही की जानी है।
	31/03/2021 –	748/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दिनांक 24.03.08		Area 1.4 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तिमली (बडमा) से महादेव मन्दिर मोटर मार्ग 54	1Km	03 / 2008	36.75	36.75	0.13		36.62	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	36.75									0									
																1 k	1								
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जसोली–लाटू देवता से भुनका धनपुर मोटर मार्ग 55	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	1.09		72.41	2Km	40.00	4.69		0.5 k									
						03 / 2008	73.50								4.69	0.5 k	0								
																1.5 k	2								
48	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	वि0 ख0 कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर सेम धारकोट मार्ग के किमी. 3 से तोप दुणगांव से श्री नन्दा देवी मन्दिर सेम तक मोटर मार्ग। 57	2Km	12 / 2006	33.60	33.60	0.28		33.32	2Km	0.00	0.00											
							33.60									0									
																2 k	2								
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	वीरों–मोलखण्डी–चिनग्वाड–छौडा तक मोटर मार्ग निर्माण 60	6Km	03 / 2008	220.00	220.00	0.35		219.65	6Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	220.00									0									
																6 k	6								
50	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	प्लैन्सडौन से फतेहपुर मोटर मार्ग का निर्माण 62	11.5Km	02 / 2006	156.00	156.00	0.68		155.32	11.5Km	0.00	0.00											
							156.00									0									
																11.5 k	11.5								
51	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	उत्यासू–मल्यासू–बांसी मोटर मार्ग का निर्माण 63	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	13.78		96.47	3Km	40.00	24.73											
						03 / 2008	110.25								24.73	1 k	0								
																1 k	3								
52	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	समखाल –मैन्दोली मो0 मार्ग का निर्माण 64	3Km	12 / 2005	41.70	41.70	7.49		34.21	3Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	41.70									0									
																3 k	3								
53	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग का निर्माण 65	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.05		110.20	3Km	10.00	0.00											
						03 / 2008	110.25									0									
																3 k	3								
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पौडीखाल–गहडखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग 66	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	0.05		183.70	5Km	20.00	0.00											
						03 / 2008	183.75									0									
																5 k	5								
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) 67 जखोली–भीरी–गुप्तकाशी मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग निर्माण।	3Km	07 / 2008	110.25	110.25	0.09		110.16	3Km	20.00	0.00											
						03 / 2009	110.25									1 k	0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
महादेव मन्दिर	31/03/2022 —	शा.सं. 748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है।
	31/03/2021 —	शा.सं. 887/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दि. 31.03.08	TS VIDE 348/1C(Camp) dated 14/11/2017 OF Amount 59.91 lac	Area 1.09 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। कार्य प्रगति पर है।
सेम	2Km	शासनादेश संख्या 3181/111(2)/ 06–52(प्रा.आ.)/06 टी.सी.–1 दि. 14.12.06			सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद का निस्तारण कर पुनः संरेखण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय आख्या प्राप्त। पुनः ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।
चिनग्वाड़, छोड़ा	31/03/2022 —	शा.सं. 764/।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि 24.03.08			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	स्वीकृत मार्ग को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर चाम गधेरा से चिनग्वाड–गढधार मोटर मार्ग के निर्माण का आगणन प्रथम चरण हेतु माह 4/14 में शासन को प्रेषित है। पुनः आगणन प्रेषित है।
धूरा,मोहरा	—	शा0सं0 465/111(2) 06–97(प्रा0 आ0)/05 दि0 24.2.06		Area 3.61 (CC)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 904/ 21सी0 दि0 27.05.2015 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी,गढ़वाल को लिखा गया है। जी0आर0आर0सी0 लैन्सडौन द्वारा एन0ओ0सी0 नही दी जा रही है। वर्तमान में मार्ग के संशोधित संरेखण में सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
कोटली	31/03/2021 —	शा.सं. 764/।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 3455/120Yata/C-C/2016 dated 04/07/2017 OF Amount 107.7 lac	Area 1.67 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
मैन्दोली	—	शा0सं02849 /111/–2 /05–07(प्रा0 आ0)/05 दि0 19.12.05	TS VIDE 6414/32Yata-12/06-07 dated 06/11/2006 OF Amount 41.7 lac	Area 2.39 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को सन्दर्भित।इस कार्यालय के पत्रांक 1175/21सी0 दि0 15.09.2017 द्वारा उपवन संरक्षक भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन को प्रेषित। वाछित प्रमाण पत्र भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रांक 592/12–1दि0 27.9.17 द्वारा नोडल अधिकारी,देहरादून को प्रेषित।
भुनका वल्ला व पल्ला	31/03/2021 —	शा.सं. 764/।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08		Area 1.48 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि की ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
गहड़खाल	31/03/2022 —	शा.सं. 764/।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08			निविदा स्तर पर		सवेकृत लम्बाई के सापेक्ष 2.50 किमी0 हेतु निविदा प्राप्त की जा चुकी हैं। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
डोभा	31/03/2021 —	शा.सं. 2488(1)/111 (2)/08 –03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 25.07.08			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों के मध्य नाप खेत में संरेखण करने की सहमति दी गयी है। जिस हेतु संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत। विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	70 मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) सिद्धसौड–टाट–पाली–सिमली मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2008	110.25	110.25	0.10		110.15	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2008	110.25										0								
																3 k	3								
57	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	71 सोनला – मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला – गैन मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 10.00	10Km	11 / 2006	168.00	168.00	2.32		165.68	7.25Km	75.00	0.00												
					7.25Km	03 / 2019	168.00									1 k	0								
																7.25 k	7.25								
58	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	72 जनपद रूद्रप्रयाग के अगत्यमुनि विकास खण्ड में ग्वाड़–खेड़ीखाल –घण्डियाल्का–पाबौं मो0मार्ग निर्माण	5Km	12 / 2008	183.75	183.75	0.10		183.65	5Km	0.00	0.00												
						12 / 2008	183.75										0								
																5 k	5								
59	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	73 मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाबौं–ग्वाड़–भुनका मो0मार्ग का निर्माण	15Km	03 / 2010	551.25	551.25	0.45		550.80	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	551.25										0								
																15 k	15								
60	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	74 मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुपाणा धारी से भरदार–खरगेड़ मो0मार्ग का निर्माण	15Km	03 / 2010	551.25	551.25	0.53		550.72	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	551.25										0								
																15 k	15								
61	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	79 लंगासू–निवाड़ी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग	15Km	03 / 2008	551.25	551.25	3.85		547.40	7.9Km	200.00	0.50	0.24											
					7.9Km	03 / 2019	551.25								0.48	2 k	0								
																7.9 k	7.9								
62	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	91 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 133/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली–नलगॉव–लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	11 / 2018	187.15	187.15	0.10		187.05	3Km	150.00	7.31	7.02	0.25 k										
							187.15								7.02	1.5 k	0.5								
																3 k	3								
63	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	92 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 376/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	11 / 2018	126.74	126.74	0.12		126.62	2Km	100.00	1.54	1.54	0.2 k										
							126.74								1.54	1 k	0.5								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पाली	31/03/2021 –	शा.सं. 4199/111–2/08 (मु0मं0घो0/08 दिनांक 24.12.08		Area 1.88 (FA)	अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
गेंन	31/03/2021 1Km	शा0सं0:–3174/111–2/06–32 (प्रा0आ0)/06 दि0 27.11.2006	TS VIDE 926/366Yata-07/2019 dated 01/03/2019 OF Amount 168 lac	Area 4 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 भा0स0 के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/229/2015 /एफ0सी0/1420 दि0 12.10.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. रु0 58.14 लाख भुगतान। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर अनुपालन आख्या माह 06/2019 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। छपान कार्य पूर्ण। वन निगम द्वारा कटान का आगणन प्रस्तुत किया जाना है। स्वीकृत लागत में 2.50 कि0मी0 में ही निर्माण कार्य हो पायेगा।
खेछड़ीखाल, घण्डियाल्का, पाबौं	31/03/2022 –	शा.सं. 4018/111 (2)/08–15 (प्रा0आ0)/08 दि. 05.12.08		Area 3.53 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
पाबो, ग्वाड़, भुनका	31/03/2022 –	शा.सं. 1542/111 (2)/9–22 (मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पीएमजीएसवाई द्वारा टेक अप किया जाना है।
खरगेड़	31/03/2022 –	शा.सं. 1542/111 (2)/9–22 (मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010		Area 5.51 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर परीक्षण हेतु लम्बित है। एकनालेजमेन्ट स्लिप पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
	31/03/2021 –	शा0सं0:–764/111(2)/08–65 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE 469/7(550)C-P/2019 dated 28/02/2019 OF Amount 487.49 lac	Area 3.09 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 भा0स0 के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/76/2017 /एफ0सी0/1164 दि0 6.9.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 रु0 37.52 लाख भुगतान कर दी गयी है। नाप भूमि में कार्य प्रगति में। छपान कार्य दि0 04.05. 2019 में पूर्ण। वन निगम द्वारा वृक्षों का कटान हेतु रु0 16.84 लाख की मांग प्रमुख अभियन्ता को दि0 10.07.2019 द्वारा पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 0.5Km	शा.सं॰ 5542/111 (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11. 2018	TS VIDE 753/409 Yatayat-7/2019 dated 20/02/2019 OF Amount 187.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.25 किमी॰ में पहाड कटान (पार्ट–I) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	 0.5Km	शा.सं॰ 5542/111 (2) /18–06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11. 2018	TS VIDE 437/447Yatayat-7/2019 dated 30/01/2019 OF Amount 126.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.20 किमी में पहाड कटान (पार्ट–I) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति मे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	चौरीखाल मरगांव मोटर मार्ग । (द्वितीय चरण) 93	2.07Km	01 / 2016	69.00	69.00	62.57	2.07Km	6.43		6.43	2.47											
						01 / 2016	69.00								2.47										
65	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में स्थित ग्राम भदोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 94	2Km	01 / 2019	104.06	104.06	0.09		103.97	2Km	103.97	0.00	16.75	2 k	1								
						03 / 2019	104.06								16.75	2 k	2								
																2 k	2								
66	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौखाल–भवांसी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण । 95	1Km	03 / 2008	21.35	21.35	1.70		19.65	1Km	19.65	0.00											
							21.35										1								
																	1								
67	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौडी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग। 100	9Km	03 / 2006	219.40	219.40	2.81		216.59	9Km	2.00	0.00											
						07 / 2007	219.40																		
68	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अगस्त्यमुनि–डोभा–गणेशनगर ह0 वा0 मार्ग निर्माण के अवशेष भाग (किमी0 13 से 17.75) 111	4.75Km	01 / 2006	75.70	75.70	0.34		75.36	4.75Km	0.00	0.00											
						01 / 2006	75.70										0								
																4.75 k	4.75								
69	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	घिमतोली–स्वारी–ग्वांस मोटर मार्ग 117	5Km	11 / 2006	84.00	84.00	0.01		83.99	5Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	84.00										0								
																5 k	5								
70	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विधानसभा बीरोंखाल के अन्तर्गत एन0एच0बैण्ड से कोठिला खिटोटिया मोटर मार्ग का निर्माण 118	10Km	03 / 2010	350.00	350.00	3.63		346.37	10Km	1.00	0.00											
							350.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा0मु0मत्री की घोषणा केदारनाथ के अन्तर्गत बावई– फलासी– बछनी–भटवाड़ी –चौण्ड सम्पर्क मो0मार्ग का निर्माण 121	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.04		183.71	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	183.75										0								
																5 k	5								
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा0मु0मत्री की घोषणा केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता से लोदला तक मो0मार्ग का निर्माण 122	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.10		183.65	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	183.75										0								
																5 k	5								
73	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी–हरिशंकर–चौण्डी–रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 125	1.92Km	10 / 2017	105.29	105.29	0.10		105.19	1.92Km	0.00	0.00											
							105.29										0								
																1.92 k	1.92								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 –	82(1)/ ।।।–2/16–97 (प्रा0आ0)2005, 14. 01 2016।	TS VIDE TS VIDE EE letter No 657/1c dated 09/05/2016 OF Amount 69 lac		कार्य पूर्ण		शासन के पत्रांक सं0 455/ ।।।(2)/06–97 प्रा0आ0/2012 दि0 14.01.2013 द्वारा पिठुंण्डी मरगोंव मोटर मार्ग का शासन के पत्रांक सं0 82/ ।।।(2)/16–97 प्रा0आ0/2005 दि0 14.01.2016 द्वारा चौरीखाल मरगांव मौटर मार्ग मे नाम परिवर्तन कर लिया गया है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 2Km	संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 298/ ।।।(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी 2019	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter No. 977/964 Yata-12/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 104.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
भवांसी	31/12/2019 1Km	शा0सं0–804/ ।।। (2)/08–33(प्रा0आ0)/07 दि0 20/3/2008	TS VIDE 1097/5C dated 28/03/2018 OF Amount 21.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
दुनारगांव, काटा	31/03/2020 –	शा0सं0–572/ ।।।–(2)/06 –08(प्रा0आ0)/06 दि0 28/3/2006		Area 6.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/ रोड़/15984/ 2015 माह 12/10/15 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। पुनः ड्राफ्ट में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 13.275 हे0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–758/19सी0 दिनांक 8/3/18 द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी को लिखा गया है।
	31/03/2021 –	शा.सं. 213/ ।।।(2)/06–91 (प्रा0आ0)/06 दि. 30.01.06		Area 2.81 (CC)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
स्वांरी ग्वास	31/03/2021 –	शा.सं. 3109/ ।।।–2/06–68(प्रा0आ0) /6 दि. 23.11.06			सर्वेक्षण पूर्ण	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। विवाद सुलझा दिया गया है। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
कोठिला, खिटोटिया, सिरोली, सीमाखोली, डूंडाखोली, भटोरीधार	28/05/2015 10Km	शा0सं0 1542 /111(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31. 03.2010		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8 बी0/यू0सी0पी0/ 06 /55 /2019/ एफ0सी0/449 दिनांक 27.05.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण दि0 14.06.2019 को किया गया। दि0 29.06.2019 की ऑन लाईन की स्टेटानुसार नोडल अधिकारी देहरादून स्तर पर लम्बित।
फलासी बछनी	31/03/2021 –	शा.स. 1542/ ।।। (2)/09–22 (मु0मं0घो0)/2009 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	संरेखण में ग्राम बावई के ग्रामीण द्वारा विवाद किया जा रहा है।
लोदला	31/03/2021 –	शा.स. 1542/ ।।। (2)/09–22 (मु0मं0घो0)/2009 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है। भूगभीर्य निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या प्राप्त। पुनः विवाद।
	 –	शा0सं0 2661/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.10.2017			अनारम्भ कार्य		कार्य दि0 12.10.2017 को स्वीकृत हुआ है। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। वनभूमि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 24.07.2019 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	126 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानौं–क्वीठी मोटर मार्ग से तोली–गेलूंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	2.5Km	10 / 2017	151.54	151.54	0.10		151.44	2.5Km	30.00	0.00												
							151.54									1 k	0								
																2.5 k	2.5								
75	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	127 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में रानों–क्वींठी मोटर मार्ग से तौली–गैलूंग तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	12 / 2017	142.50	142.50	0.56		141.94	3Km	50.00	5.00	1.65	0.5 k										
						05 / 2019	142.50								2.71	2 k	0.5								
																3 k	3								
76	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	130 जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली कोटी मोटर मार्ग के विस्तार का कार्य। (6 किमी0)	6Km	03 / 2010	220.50	220.50	0.19		220.31	6Km	0.00	0.00												
						05 / 2010	220.50										0								
																6 k	6								
77	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	160 पैठाणी–कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	28.07		27.53	2Km	27.53	0.00												
					2Km	12 / 2016	55.60										0								
																	2								
78	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	165 पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत भातखाल–बांसी मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	03 / 2006	13.90	13.90	0.05		13.85	1Km	0.00	0.00												
						04 / 2010	13.90																		
79	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	166 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत माजरा महादेव से कठूड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	05 / 2016	310.60	310.60	229.17	5Km	81.43	1Km	81.43	6.13	0.80											
						09 / 2016	310.60								6.13	0.5 k	1								
																0.5 k	1								
80	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	184 दियोड़–धामधार मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	7.88		164.62	10Km	0.00	0.00												
						10 / 2008	172.50																		
81	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	192 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत पित्र सैण मुख्यालय को सम्पर्क मार्ग से जुडाना।	20Km	07 / 2010	920.00	920.00	0.00		920.00	20Km	5.00	0.00												
						07 / 2010	920.00																		
82	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	209 जनपद पौड़ी गढ़वाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सिराई सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2010	105.00	105.00	1.38		103.62	3Km	60.00	0.00		1.5 k										
						06 / 2010	105.00									3 k	0								
																3 k	3								

सोब

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 2661 / ।।।(2) / 17–04(एम0एल0ए0) / 2017 दिं0 12.10.2017			निविदा स्तर पर		कार्य दिं0 12.10.2017 को स्वीकृत हुआ है। वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रथम 3.00 कि0मी0 की वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही है। प्रथम 3 किमी0 में निर्माण होने के उपरान्त इस भाग में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह भाग किमी0 3.00 से 5.00 का है। कार्य की निविदायें प्राप्त कर दी गई है।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 3976ए / ।।।(2) / 17–04(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दिं0 12.12.2017	TS VIDE 1836/478yata-07/2019 dated 09/05/2019 OF Amount 145.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति हेतु म्यूटेशन कार्यवाही को पूर्ण डी0एफ0ओ0 के पत्र दिनांक 23.04.2019 द्वारा अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	6Km	शासनादेश संख्या 1541 / ।।। (2) / 09–23 (मु.म.घो.) / 2009 दिनांक 31 मार्च 2010		Area 2.21 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 15.02.2015 को ऑन–लाईन प्रेषित। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्तियां लगाई गई थी। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः दिनांक 17.03.2019 को ऑन–लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर लम्बित।
	—	शासनादेश सं0 286 / लो0नि0वि0 / 2004–15(प्र0आ0) / 2004 दि0 27.02.2004	TS VIDE ee letter No 995/9C dated 29/07/2019 OF Amount 55.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र प्रथम 2 किमी0 में कार्य प्रस्तावित। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। रिट पिटीशन 1166 / एम0एस0 2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य रोक दिया गया है। अतः अनुबन्धों के अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
बांसी	31/12/2019 —	शा0सं0–572 / ।।।–(2) / 06–08(प्रा0आ0) / 06 दि0 28 / 3 / 2006		Area 0.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार ने अपने पत्र सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 161 / 2007 / एफ0सी0 / 1523 दि0 15–01–2010 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के मार्ग द र्ी के पैरा 4.14 के तहत प्रस्ताव निरस्त कर दिया है।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 1809 / ।।।(2) / 16–38(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide No 2346/12(266)yata-pauri/2016 dated 15/09/2016 OF Amount 310.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का काय प्रगति पर। पार्ट ।। की निविदा आमंत्रित। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 877 / 73नाबार्ड एक्स.एक्स.आई. वी–पौडी / 2018 दि0 17.04.2018 द्वारा प्रस्ताव नाबार्ड 24 में स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।
दियोड़, जुई, कर्तिया, धामधार	31/03/2020 —	शा0सं0–2884 / ।।।–(2) / 06–56(प्रा0आ0) / 06 दि0 10 / 11 / 2006		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	दैवी आपदा से संरेखण बह गया था। ग्रामवासियों द्वारा पुनः संरेखण में आपत्ति की गई है। पुनः सर्वेक्षण कर संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। ग्रामवासियों द्वारा पुनः संरेखण में विवाद किया गया है। विवाद सुलझाया जा रहा है। मार्ग का नाम परिवर्तन करने हेतु लिखा गया है।
सोबरा, पित्रसेण, रौता, कोटा, सिमखोली, ईडा, मटेला, कोलिण्डा,	20Km	2818 / ।।।–2 / 10–50पा0आ0 / 09 दि0 13.07.2010		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 9.990 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 772 / 14 सी0 दिनांक 21.04.2019 के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है एवं पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909 / 14सी0 दिनांक 10.06.2019 द्वारा प्रथम अनुस्मारक लिखा गया है।
सिंराई	31/03/2020 —	श्शा0सं0–337 / ।।।–(2) / 09–43(प्रा0आ0) / 09 दि0 12 / 03 / 2010	TS VIDE 4403/904 yata-12/18 dated 28/11/2018 OF Amount 105 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :256 90/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सकन्याणा मल्ला में सम्पर्क मार्ग विस्तार कार्य।	0.75Km	10/ 2018	60.58	60.58	0.07		60.51	0.75Km	60.51	6.16		0.5 k									
						02/ 2019	60.58								6.16	0.75 k	0.5									
																0.75 k	0.75								
84	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :257 93/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चोलोसैण से पोखरी ढुमका तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	2.85Km	10/ 2018	174.22	174.22	0.00		174.22	2.85Km	130.00	26.00	3.99	2 k									
						02/ 2019	174.22								25.31	1.5 k	1.5								
																2.85 k	2.85								
85	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :258 91/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सैंजी से बुरासी कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	3.5Km	10/ 2018	213.17	213.17	0.00		213.17	3.5Km	160.00	13.00		1.5 k									
						02/ 2019	213.17								12.35	1.5 k	1								
																3.5 k	3.5								
86	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :259 92/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी फल्द्वाडी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	1.3Km	10/ 2018	67.26	67.26	0.00		67.26	1.3Km	50.00	8.00	3.36	1 k									
						02/ 2019	67.26								7.10	1 k	1								
																1.3 k	1.3								
87	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी260 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चैरी बंगला मंथीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	10/ 2018	58.92	58.92	0.00		58.92	1Km	50.00	13.00	2.91	1 k									
						02/ 2019	58.92								12.16	0.75 k	0.75								
																1 k	1								
88	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी262 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत फुरकण्डाखाल – शुक मोटर मार्ग का बुधणी तक विस्तार का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.87Km	10/ 2018	166.23	166.23	0.00		166.23	2.87Km	100.00	8.00	7.18	1 k									
						03/ 2019	166.23								7.18	1.5 k	1								
																2.87 k	2.87								
89	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी265 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ में इठूड़ बाजार से इठूड़ गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	01/ 2019	114.39	114.39	0.11		114.28	2Km	70.00	26.00	0.45	1.5 k									
						03/ 2019	114.39								25.72	1.5 k	1								
																2 k	2								
90	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी266 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत पुसोली थापली मोटर मार्ग का मरखोला तक विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	1.5Km	01/ 2019	81.22	81.22	0.12		81.10	1.5Km	60.00	4.00	3.61	0.2 k									
						03/ 2019	81.22								3.61	1 k	0.5								
																1.5 k	1.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	शासनादेश सं0 5302/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.10.2018	TS VIDE EE Letter No 99/1C dated 25/01/2019 OF Amount 60.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 2Km	शासनादेश सं0 5302/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.10.2018	TS VIDE SE Letter No 434/1253 yata-12/2018 dated 14/02/2019 OF Amount 174.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 1.5Km	शासनादेश सं0 5012/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No 246/1059 yata-12/2018 dated 14/02/2019 OF Amount 213.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 1Km	शासनादेश सं0 5012/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 86/TS dated 19/01/2019 OF Amount 67.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 1Km	शासनादेश सं0 5012/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 161/TS dated 06/02/2019 OF Amount 58.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य की निविदा आमंत्रित।
	30/06/2021 1Km	शासनादेश सं0 5012/।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No 435/1046 Yata-1282018 dated 14/02/2019 OF Amount 166.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 1Km	शासनादेश सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE SE Letter NO 612/1261 yata -12/ 2018 dated 14/02/2019 OF Amount 114.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 0.5Km	शासनादेश सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE EE Letter No, 154/TS dated 04/02/2019 OF Amount 81.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	269 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–1195/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा श्रेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत गजेली–सौड से खेडाखाल मोटर मार्ग का मंगलाकोटी तक विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	2.12Km	10 / 2018	94.02	94.02	0.15		93.87	2.12Km	80.00	5.00	4.85	1.5 k									
							94.02								4.85	1 k	1								
																2.12 k	2.12								
92	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	271 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में डुंगरीपंथ छातीखाल खेडाखाल मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से कुमलेश्वर महादेव जखोटखाल मोटर मार्ग के किमी0 5 से खांकरियू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण)	2.5Km	10 / 2018	173.60	173.60	0.17		173.43	2.5Km	50.00	10.00		1 k									
							173.60									1 k	0.5								
																2.5 k	2.5								
93	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	278 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत गैण्डखाल–ढांसी मोटर मार्ग का कटघर तक विस्तार (द्वितीय चरणौ)।	3Km	10 / 2017	153.00	153.00	0.10		152.90	3Km	90.00	20.00	0.47	0.5 k									
							153.00								19.99	2 k	0								
																2.25 k	3								
94	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	279 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरणौ)।	2Km	10 / 2017	110.54	110.54	0.10		110.44	2Km	75.00	5.00		0.5 k									
							110.54									1 k	0								
																2 k	2								
95	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	280 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत जाखणीखाल– अमोला मोटर मार्ग से ग्राम गडमोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरणौ)।	1.5Km	10 / 2017	77.17	77.17	0.10		77.07	1.5Km	75.00	5.00											
							77.17									1.25 k	1								
																1.25 k	1.5								
96	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	280 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू में रामपुर गवाणा मोटर मार्ग का सुराड़ी तक विस्तार में पोखरी से सुराड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.5Km	03 / 2019	103.60	103.60	0.09		103.51	2.5Km	60.00	0.00											
							103.60									1 k	0.5								
																2.5 k	2.5								
97	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	281 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण में भैंरोखाल बैण्ड से सलोनगांव मोटर मार्ग के विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.3Km	03 / 2019	78.31	78.31	0.17		78.14	1.3Km	60.00	0.00											
						03 / 2019	78.31									1 k	0.5								
																1.3 k	1.3								
98	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	281 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठंठोली मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरणौ)।	3Km	10 / 2017	158.85	158.85	6.80		152.05	3Km	90.00	10.00		0.75 k									
							158.85								8.28	2 k	1								
																2.25 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km	शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018	TS VIDE EE No. 210/1C Dt. 7-2-2018 dated 07/02/2018 OF Amount 94.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 में पहाड़ कटान का पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No. 655/1035 Yata-12/ 2018 Dt. 15-02-2019 dated 15/02/2019 OF Amount 173.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020	शा0सं0 2712/III(2)/17–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 1635/639/Yata-12/18 dated 30/05/2018 OF Amount 153 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0सं0 2712/III(2)/17–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 1636/801Yata-12/18 dated 30/05/2018 OF Amount 110.54 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020	शा0सं0 2712/III(2)/17–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 12/(T.S.)/16C dated 30/12/2017 OF Amount 77.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0सं0 1221/111 (2)/19–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05 मार्च 2019			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 0.5Km	1323/III(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE EE Letter No 872/TS Dated 06-07-2019 dated 06/07/2019 OF Amount 78.31 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020	शा0सं0 2712/III(2)/17–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 2712/892Yata-12/2018 dated 26/07/2018 OF Amount 158.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का काग्र प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	282 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत गडोली डुंगरी मोटर मार्ग के विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 संख्या 88/2018 के अन्तर्गत)	3.35Km	03/ 2019	211.27	211.27	0.07		211.20	3.35Km	80.00	1.00	0.02											
						03/ 2019	211.27								0.02	1.5 k	1								
																3.35 k	3.35								
100	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	283 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण में चौरा से बंगाली तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 संख्या 84/2018)	1.85Km+ 2no+8m	03/ 2019	132.16	132.16	0.07		132.09	1.85Km+2no +8m	70.00	0.00												
						03/ 2019	132.16									1 k	0.5								
																2 b 8 s 1.85 k	1.85								
101	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	284 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत कुई मोटर मार्ग का डुमलोट तक विस्तारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	03/ 2019	107.99	107.99	0.07		107.92	2Km	30.00	0.10												
						03/ 2019	107.99								0.10	1 k	0.5								
																2 k	2								
102	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	287 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत सिसल्डी–सतपुली मोटर मार्ग के किमी0 3 से चिनबों ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	2.9Km	12/ 2017	111.72	111.72	8.63		103.09	2.9Km	90.00	10.00		0.5 k										
							111.72								8.69	1.5 k	1								
																1.9 k	2.9								
103	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	288 बडखोलू–साकणीखेत–रौतेला–काण्डा–दो साल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12Km	06/ 2016	486.04	486.04	22.37		463.67	12Km	150.00	0.00												
						06/ 2016	486.04																		
104	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	295 जनपद पौडी में गुमटिया संगलाकोटी हार्डकोट मयालगांव देवराजखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	12/ 2008	420.00	420.00	0.39		419.61	12Km	244.56	0.00												
						12/ 2008	420.00									4 k	2								
																12 k	12								
105	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	303 नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण)	2Km	02/ 2018	147.82	147.82	0.00		147.82	2Km	50.00	0.00												
							147.82										0								
																2 k	2								
106	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	305 मींग गधेरे से गढनी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.5Km	02/ 2018	176.58	176.58	0.70		175.88	2.5Km	100.00	0.00												
							176.58									1.5 k	1								
																2.5 k	2.5								
107	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	306 परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुशमहादेव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	02/ 2018	197.81	197.81	44.99		152.82	2Km	120.00	30.00	0.38											
							197.81								0.38	0.5 k	1								
																1 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2020 1Km	1323/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	30/06/2021 0.5Km	शासनादेश संख्या 1323/ ।।।(2)/ 19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	30/06/2021 0.5Km	शासनादेश संख्या 1221/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 05 मार्च 2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3867/ ।।।(2)/17–40(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 1887/394Yata-12/2018 dated 11/07/2018 OF Amount 111.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	2005/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016			अनारम्भ कार्य		पुल की ओर से 5 कि0मी0 पी0एम0जी0एस0वाई में कार्य स्वीकृत।
मंजी किमी0 1.00, थापला किमी0 3.00ए नौला किमी0 3.50 एवं हार्डकोट मल्ला किमी0 4.00	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं0 2359/ ।।।(2)/08–42 प्रा0आ0/07 टी0सी0 दिनांक 10.12.2008			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है। पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रपत्र गठित कर ऑनलाईन कर दिये गये हैं।
	 –	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 106/464 Com-7/2019 dated 07/01/2019 OF Amount 176.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति में है।
	 –	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 3143/276 com.-7/2018 dated 29/09/2018 OF Amount 197.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
108	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	326 विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड जयहरीखाल में मैन्दोली–परिन्दा–बोठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	2.9Km	05 / 2018	155.19	155.19	0.10		155.09	2.9Km	25.00	0.00			0									
							155.19									2.9 k	2.9								
109	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	327 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना–कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी॰ 3.00 से चटिंग्याला– कोटी– नौली– हिण्डोली होते हुए सोनला–कण्डारा मोट	3Km	11 / 2018	183.80	183.80	0.13		183.67	3Km	100.00	0.00		1.4 k									
						11 / 2018	183.80									2 k	0								
																3 k	3								
110	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	328 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग 15 मीटर आर॰सी॰सी॰ मोटर सेतु सहित नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km+1no +15m	12 / 2018	248.96	248.96	0.11		248.85	2Km+1no+15m	200.00	0.00												
						03 / 2019	248.96									1 k	0								
																1 b 2 k	2								
111	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	330 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में खैरासैण से डोर–नगधार–वयाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	7Km	08 / 2018	399.31	399.31	29.23		370.08	7Km	90.00	25.00		1 k									
							399.31								21.15	5 k	0								
																5.5 k	7								
112	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	332 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में मोख– बांसवाड़ा– बारों मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।	3Km	03 / 2019	174.81	174.81	0.00		174.81	3Km	150.00	0.00												
						03 / 2019	174.81									2 k	0								
																3 k	3								
113	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	333 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत महावीर चक्र विजेता सिपाही स्व॰ अनुसूया प्रसाद के पैतृक ग्राम नौना को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.87Km	03 / 2019	60.20	60.20	0.00		60.20	0.87Km	60.20	0.00												
						03 / 2019	60.20									0.87 k	0.87								
																0.87 k	0.87								
114	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	334 विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत लो0नि0वि0 की सड़क की सुरक्षा हेतु ब्लाक स्तरीय क्रीडा स्थल की दीवार का कार्य।	1job	12 / 2016	492.23	492.23	3.88		488.35	1job	50.00	0.00												
						12 / 2016	492.23																		
115	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	336 खेता से गुगलेश्वर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	127.80	127.80	0.09		127.71	2Km	0.00	0.00			0									
							127.80									2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2021 –	शा0सं0 1755/155(2)/18–40 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 03.05.2018	TS VIDE Letter No. 02/640Yata-12/18 dated 25/04/2019 OF Amount 155.03 lac		अनारम्भ कार्य		वर्ष 2017–18 में नई स्वीकृति प्राप्त हुई है। निविदायें प्राप्त। आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 3Km	श्शा॰स॰ 5542/।।। (2)/ 18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 14 नवम्बर, 2018	TS VIDE 599/87 Yatayat-7/2019 dated 06/02/2019 OF Amount 183.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर के पत्रांक 599/87 यातायात–7/2019 दिनांक 06.02.2019 द्वारा रू॰ 183.80 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2150/12–1 दिनांक 27.12.2018 द्वारा कार्य करने की अनुमति प्राप्त। कार्य प्रगति में।
	31/07/2020 2Km+1no+15m	शासनादेश संख्या 8115/।।।(2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31 दिसम्बर, 2018	TS VIDE 932/363 Yatayat-7/2019 dated 01/03/2019 OF Amount 248.96 lac		निविदा स्तर पर		कार्य की ई–निविदा तीन भागों में आमंत्रित की गयी थी। जो दिनांक 22.02.2018 को खोली गयी। जिसमें प्रथम भाग एवं तृतीय भाग की निविदा पुनः आमंत्रित की गयी है। जो दिनांक 05.07.2019 को खोली गयी है। निविदा निस्तारित की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 4263/।।।(2)/2018–07(प्रा0आ0)/2017 दि0 23.08.2018	TS VIDE 1917/12(355)Yata/2018 dated 05/09/2018 OF Amount 398.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 3Km	शासनादेश संख्या 1299/।।।(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 मार्च, 2019			निविदा स्तर पर		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विस्तृत आगणन खण्ड स्तर पर तैयार किया जा रहा है। निविदा दिनांक 28.06.2019 को खोली गयी है। निविदा निस्तारित की जा रही है।
	31/03/2020 0.87Km	शासनादेश संख्या 1246/।।।(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 06 मार्च, 2019			निविदा स्तर पर		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विस्तृत आगणन खण्ड स्तर पर तैयार किया जा रहा है। निविदा दिनांक 28.06.2019 को खोली गयी है। निविदा निस्तारित की जा रही है।
	31/03/2021 –	3219/।।।(2)/16–41(प्रा0आ0)/2016 दि0 27.12.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य का आगणन गठित किया जा रहा है।
	 –	694/।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15/2/19			अनारम्भ कार्य		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
116	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	व्यासघाट से डाडांनागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 341	5Km	09 / 2017	233.15	233.15	11.90	1Km	221.25	4Km	1.00	1.11	0.27										
						09 / 2017	233.15								1.11										
117	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में वयेला मल्ला– सिरवाणा–बगरखाल–भंयासू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (किमी0 4 से 6) द्वितीय चरण। 352	3Km	01 / 2019	160.45	160.45	0.10		160.35	3Km	50.00	0.00		1 k									
							160.45									1 k	0								
																3 k	3								
118	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में मैलीगांव–मछेलीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 353	3Km	01 / 2019	151.16	151.16	0.10		151.06	3Km	50.00	0.00											
							151.16									1 k	0								
																3 k	3								
119	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सतपुली–बरसूडी मोटर मार्ग का पोखरी–चमोलीगांव तक नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 354	2Km	01 / 2019	110.97	110.97	0.10		110.87	2Km	50.00	0.00											
							110.97									1 k	0								
																2 k	2								
120	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत घांघली बैण्ड–सदणा–मठाली मोटर मार्ग निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति (किमी0 4 से 12)। 355	5Km	02 / 2019	218.64	218.64	0.00		218.64	5Km	50.00	10.00											
							218.64								10.01	1 k	0								
																4.75 k	4.75								
121	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत जयहरीखाल से लिंगवाणा मोटर मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति किमी0 1 से 3 । 356	3Km	02 / 2019	113.44	113.44	0.00		113.44	3Km	40.00	3.00											
							113.44								2.79	1 k	0								
																2 k	2								
122	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल में सिन्धी –बामसू–अन्दोली मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण)। 357	3Km	02 / 2019	156.14	156.14	0.10		156.04	3Km	50.00	0.00											
							156.14									1 k	0								
																3 k	3								
123	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत द्वारी से सिलगांव सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 358	5Km	02 / 2019	257.07	257.06	0.10		256.96	5Km	50.00	0.00											
							257.06									1 k	0								
																5 k	5								
124	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सिलोगी –घनसाली मोटर मार्ग का किमी0 4 से 8 तक विस्तार कार्य हेतु (द्वितीय चरण)। 361	5Km	03 / 2019	296.67	296.67	0.00		296.67	5Km	50.00	0.00											
							296.67									1 k	0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	2067 / III(2) / 17–37 / (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 194/1116yata-12/2017 dt. 12.03.2018 dated 12/03/2018 OF Amount 233.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		' नाबार्ड–24 में स्वीकृत।
	31/03/2021 —	शा0सं0 309 / III(2) / 19–40(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 24.01.2019	TS VIDE 1698/1048Yata-12/18 dated 13/05/2019 OF Amount 160.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2021 —	शा0सं0 309 / III(2) / 19–40(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 24.01.2019	TS VIDE 1697/934Yata-12/2019 dated 13/05/2019 OF Amount 151.16 lac		अनारम्भ कार्य		निविदाओं का निस्तारण किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 310 / III(2) / 19–39(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1149 / III(2) / 19–49(प्रा0आ0) / 2018 दि0 27.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 2Km	शा0सं0 569(1) / III(2) / 18–50(प्रा0आ0) / 2005 दि0 09.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 697ए / III(2) / 19–40(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1195 / III(2) / 19–40(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1331 / III(2) / 19–36(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
125	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	362 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 331/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल में गुमखाल–द्वारीखाल के कफल्डी–सिमल्या (लंगूर) मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	2Km	03 / 2019	117.74	117.74	0.00		117.74	2Km	50.00	0.00												
							117.74									1 k	0								
																2 k	2								
126	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	383 डुगरी–डुमलोट–सियामेल–क्वली–डोभी–कनाथी–पटोटिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	10Km	02 / 2009	350.00	350.00	125.42		224.58	10Km	2.00	0.00												
						02 / 2009	350.00										0								
																10 k	10								
127	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	384 धुमाकोट के अन्तर्गत डोलियाखाल से सियालखेत हेतु लिंक मार्ग निर्माण।	5Km	03 / 2008	175.00	175.00	0.00		175.00	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2008	175.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	385 धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली–कोटा मोटर मार्ग।	3Km	03 / 2010	105.00	105.00	0.74		104.26	3Km	2.00	0.00												
						03 / 2010	105.00										0								
																3 k	3								
129	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	386 विकासखण्ड नैनीडांडा में न्यायपंचायत कमेड़ा मुख्यालय को मोटर मार्ग से जोड़ना।	8Km	03 / 2010	280.00	280.00	0.01		279.99	8Km	0.00	0.00												
						03 / 2010	280.00										0								
																8 k	8								
130	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	395 राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अग्रस्त्यमुनि में कुसुमगाड से औरिंग तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2018	254.41	254.41	2.19		252.22	2Km	250.00	0.00		0.1 k										
							254.41									1.9 k	2								
																1.9 k	2								
131	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	396 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड उखीमठ में राज्य योजना के अन्तर्गत मस्तूरा दिलमी करोखी मोटर मार्ग का नव निर्माण (चैनेज 2/20 से 3/20 तक) पुनरीक्षित स्वीकृति।	1.02Km	05 / 2018	97.84	97.84	0.00		97.84	1.02Km	97.00	4.33	4.33	0.2 k	0.7									
							97.84								4.33	0.2 k	1.02								
																0.2 k	1.02								
132	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	397 राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ में तोणीडाली से काकड़ाकाड तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	5.45Km	09 / 2018	487.02	487.02	0.67		486.35	5.45Km	450.00	2.23	2.23	0.3 k										
							487.02								2.23	3 k	5.45								
																3 k	5.45								
133	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	398 राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्युमुनि में कोन्था–तेवड़ी कालई–मोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	10 / 2018	239.51	239.51	14.54		224.97	3Km	220.00	2.68		0.5 k										
							239.51								2.68	1 k	3								
																1 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 1236/ ।।।(2)/19–36 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 06.03.2019	TS VIDE 2895/1113Yata-12/18 dated 27/07/2019 OF Amount 117.74 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
सियाभेल, क्वली, डोभा, किनाथी	31/03/2021	शा0सं0 3877/111(2)/09–03(मु0मं0घौ0)/08 दि0 26.02.2009			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 350.00 लाख के सापेक्ष रू0 125.42 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
सियालख्म, सियालखेत	31/03/2021	शा0सं0 764/111(2)/08 दिनांक 24.03. 2008			अनारम्भ कार्य		सियालखेत ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
मैन्दोली, कोटा	31/03/2021	शा0सं0 1541/ ।।।(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, वनाधिकारी अधिनियम 2016 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ग्रामवासियों द्वारा नही दिये गये है तथा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 105.00 लाख के सापेक्ष रू0 0.74 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
कमेड़, बिचला/ तल्ला, भुण्ड, गंगोली	31/03/2021	शा0सं0 337/ ।।।(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12.03.2010			अनारम्भ कार्य		पुनः सवेक्षण करने के उपरान्त भी कमेड़ा ग्रामवासी पुनः विवाद कर रहे है। विवाद सुलझा लिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शा.सं.1589/(1)/ ।।। (2)/18–10 (प्रा.आ.) / 2018 दि. 15–05–2018	TS VIDE 2436/01 dated 01/12/2018 OF Amount 254.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.20 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
		शा.सं. 2465(1)/ ।।।(2) /18–41 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 30.02.2015	TS VIDE 2560/147 dated 30/05/2018 OF Amount 97.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.70 कि.मी. लम्बाई में दीवार कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
		शा.सं. 4392(1)/ ।।। (2) 18–38 (प्रा.आ.) /2018, दिनांक 07–09–2018	TS VIDE 2622/53 dated 24/12/2018 OF Amount 487.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.75 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
		शा.सं. 5071/ ।।। (2) 18–38 (प्रा.आ.) /2018, दिनांक 15–10–2018	TS VIDE 2562/184 dated 06/12/2018 OF Amount 239.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
134	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	433 घोडीखाल बैण्ड से पालसैण अनुसूचित जाति बस्ती भीमली तल्ली रैदुल आलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.75Km	01 / 2019	231.26	231.26	0.00		231.26	4.75Km	100.00	0.63	0.62										
						01 / 2019	231.26								0.62	1.5 k	1.5								
																4.75 k	4.75								
135	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	434 ग्राम पंचायत बोरिक के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम बकरौली से मुण्डेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5Km	03 / 2019	262.48	262.48	0.00		262.48	5Km	100.00	0.00											
						03 / 2019	262.48										0								
																5 k	5								
136	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	435 डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर से श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.5Km	03 / 2019	191.03	191.03	0.00		191.03	3.5Km	100.00	0.00											
						03 / 2019	191.03										0								
																3.5 k	3.5								
137	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	498 मा0मु0घो0 संख्याः– 449/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत चट्वापीपल से ग्राम सिरण–एण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (कि0मी0 6 से 10.250)	5.25Km	12 / 2018	459.09	459.09	0.06		459.03	5.25Km	250.00	0.00		0.5 k										
						06 / 2019	459.09									2 k	0								
																5.25 k	5.25								
138	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	501 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में गरूड़चट्टी–काण्डी रोड़ से वासवा–खेड़ा–गुजराड़ी–तोलसारी मोटर मार्ग का का निर्माण।	2Km	12 / 2016	89.00	89.00	7.83		81.17	2Km	60.00	5.00	3.93	2 k										
							89.00								3.93	2 k	1								
																2 k	2								
139	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	505 मा0मु0घो0 सं0 :– 272/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा होते हुये चॉदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य(द्वितीय चरण)।	4.25Km+ 1no+24m	02 / 2019	443.12	443.12	0.20		442.92	4.25Km+1no +24m	200.00	0.00													
							443.12									1 k	0								
																1 b 4.25 k	4.25								
140	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	521 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री–बिजराकोट –छिनका (कोठागधार)–नौरीधार–बौंला–दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	373.02	373.02	0.10		372.92	5Km	100.00	0.00													
						04 / 2019	373.02									1 k									
																5 k									
141	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	522 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर–मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	2.5Km	03 / 2019	148.94	148.94	0.10		148.84	2.5Km	50.00	0.00													
						04 / 2019	148.94									1 k									
																2.5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 2Km	410 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 29.01.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित कर प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1309 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 07.03.2019	TS VIDE Ts vide ce letter no 1499/12 (399)yata-pauri/19 dt. 28-06-2019 dated 28/06/2019 OF Amount 262.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदायें अमात्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	1309 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदायें आमंत्रित कर ली गई है।
	31/03/2020 –	शा0सं0:– 8116 / ।।।(2) / 18–06(एम.एल.ए.) / 2017 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE 513/7(516)C-P/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 459.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		ई–टेण्डरिंग से टू–बिड सिस्टम में निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
	31/12/2019 2Km	3207 / ।।।(2) / 16–41 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 27 / 12 / 16	TS VIDE 3931/1C dated 31/12/2016 OF Amount 89 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	–	शा0सं0–676 / ।।।(2) / 19–06(एम.एल.ए.) / 2017 दि0 14.02.2019			अनारम्भ कार्य		ई–टेण्डरिंग से आनलाइन निविदा प्रकाशित। दि0 27.05.2019 को कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुन दि0 01.07.2019 को मात्र एक ही निविदा प्राप्त हुई हैं। पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है, जो दि0 02.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2022 1Km	1220 / ।।।(2) / 19–04(एम0एल0ए0) / 2017 टीसी दि0 05.03.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 1Km	1220 / ।।।(2) / 19–04(एम0एल0ए0) / 2017 टीसी दि0 05.03.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
142	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	523 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली दशोली में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी–सिरौखोमा–सिटुणा–बैरागना मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	352.51	352.51	0.10		352.41	5Km	80.00	0.00												
						04 / 2019	352.51									1 k									
																5 k									
143	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	544 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत मोहनचट्टी पम्प हाउस से रा0इ0का0 मोहनचट्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	0.6Km	04 / 2018	25.63	25.63	0.12		25.51	0.6Km	10.00	0.00												
							25.63									0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
144	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	545 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा में नाथूखाल–हर्षू–मुण्डगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	4Km	04 / 2018	189.31	189.31	0.11		189.20	4Km	75.00	15.00		3.5 k										
							189.31								13.77	4 k	2								
																4 k	4								
145	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	546 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत चाक्यू–डोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	04 / 2018	94.41	94.41	0.11		94.30	2Km	60.00	7.00	3.77	1 k										
							94.41								7.54	2 k	0								
																2 k	2								
146	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	547 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में डाडामण्डी–मदनपुर मोटर मार्ग का सनेयाखाल तक विस्तार (द्वितीय चरण)	4.75Km	04 / 2018	206.89	206.89	0.16		206.73	4.75Km	80.00	0.00		1 k										
							206.89									2.7 k	0								
																4.75 k	4.75								
147	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	582 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–458/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में खेड़ा से दुबड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	02 / 2019	62.00	62.00	0.16		61.84	1Km	20.00	0.00												
							62.00									1 k	1								
																1 k	1								
148	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	583 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–464/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत यमकेश्वर से ढूंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2.5Km	02 / 2019	139.91	139.91	0.06		139.85	2.5Km	70.00	0.00												
							139.91									2 k	0								
																2.5 k	2.5								
149	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	589 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विशनपुर मुख्य सड़क से रतनपुर–जीतपुर के रौले तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.75Km	02 / 2019	154.07	154.07	0.17		153.90	1.75Km	70.00	7.00	6.67											
							154.07								6.67	1.7 k	0								
																1.75 k	1.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 1Km	1220/III(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 टीसी दि0 05.03.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की काग्रवाही की जा रही है।
	31/12/2019 0.6Km	1707(ए0)/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 1417/5C dated 01/05/2018 OF Amount 25.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	25/03/2020 2Km	1707(ए0)/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 4780/741 yata-12/2018 dated 15/11/2018 OF Amount 189.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1707(ए0)/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 1412/5C dated 01/05/2018 OF Amount 94.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	1621/III(2)/18–17(प्रा0आ0)/2015 दि0 19/4/2018	TS VIDE 534/337 YATA-12/18 dated 07/02/2019 OF Amount 206.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति।
	31/10/2019 1Km	श0सं0–1075/III(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 II दि0 27/2/2019	TS VIDE 850/1C dated 02/03/2019 OF Amount 62 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2019 –	शा0सं0–1075/III(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 II दि0 27/2/2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–959/5सी0 दिनांक 15/3/19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/10/2020 –	शा0सं0–674/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 14/2/2019	TS VIDE 914/1178 YATA-12/18 dated 02/03/2019 OF Amount 154.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
150	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत पाली बैण्ड से पाली गांव तक हल्का वाहन मोटर मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (प्रथम चरण) 601	7.1Km	12 / 2016	70.67	70.67	0.00		70.67	7.1Km	0.00	0.00												
							70.67																		
151	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नौलापुर खेतु केदारगली कोणागाड़ धोड़ियाणा बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 601	7.62Km	01 / 2019	413.08	413.08	0.00		413.08	7.62Km	200.00	25.00		0.5 k										
							413.08								11.58	4 k									
																7.62 k									
152	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में सारी विजराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण 602	3Km	01 / 2017	151.28	151.28	0.11		151.17	3Km	30.00	0.00												
							151.28									3 k	0								
																3 k	3								
153	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खेडा घेघडखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) 653	2Km	03 / 2018	137.68	137.68	26.05		111.63	2Km	40.00	0.50												
							137.68								0.50	0.2 k	2								
																0.2 k	2								
154	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खैडा घंघडखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (अवशेष भाग) कार्य (द्वितीय चरण) 695	3Km	03 / 2019	160.02	160.02	0.00		160.02	3Km	10.00	0.00												
							160.02									2 k	0								
																3 k	3								
155	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में काण्डई कमोल्डी मोलखाखाल मोटर मार्ग के किमी0 10 से कमोल्डी गांव हेतु लिंक मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) 698	2Km	03 / 2019	126.59	126.59	0.00		126.59	2Km	5.00	0.00												
							126.59									1 k	0								
																2 k	2								
156	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बैठाणा सिरवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) 699	5Km	03 / 2019	271.33	271.33	0.00		271.33	5Km	20.00	0.00												
							271.33									2 k	0								
																5 k	5								
157	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) 700	2Km	03 / 2019	91.58	91.58	0.00		91.58	2Km	20.00	0.00												
							91.58									2 k	0								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	3262/III(2)/16–35(प्रा0आ0)/2016 दि0 30/12/16			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	7.62Km	शा0सं0 310/III(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 25.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 में पहाड कटान का कार्य 50 प्रतिशत तक पूर्ण। सकपर निर्माण काय्र प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 3277/III(2)/17–18(प्रा0आ0) /2010 टीसी–चार दिनांक 03.01.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 1464/III(2)/18–04(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 1168/104Yata-C-C/18 dated 16/08/2018 OF Amount 137.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/III(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/III(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1326/III(2)/19–08 (एमएलए)/2017टीसी III दिनांक 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1326/III(2)/19–08 (एमएलए)/2017टीसी III दिनांक 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (157 कार्य)					693.44Km+12no+267m+1job		27,165.55	27,249.37	865.51	10.57Km	26,383.86	660.04Km+12no+275m+1job	7,467.70	384.11	92.51	33.4Km	2.2		0.6	0.6			0.6		
					670.61Km+12no+275m+1job		27,249.37								323.18	117.42Km+1bd	46.2		0.6	0.6			0.6		
																531.07Km+12bd+8st	512		0.6	0.6			0.6		
नव निर्माण मोटर मार्ग (267 कार्य)					1300.28Km+26no+483m+1job		47,138.58	48,731.41	13,145.24	314.02Km+7no+30m	35,586.17	885.06Km+19no+432m+1job	13,361.44	1,191.25	212.36	50.1Km+1bd	8.7	2.5	0.6	0.6			0.6		
					1199.08Km+25no+432m+1job		48,731.41								941.56	146.37Km+3bd	106		0.6	0.6			0.6		
																632.81Km+16bd+8st	698	2.5	0.6	0.6			0.6		
पैदल मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 129 –केदारनाथ में मस्ता–मद्महेश्वर पैदल मार्ग का सुधार एवं विशेष मरम्मत (गौण्डार से मद्महेश्वर मन्दिर तक का प्रभाग)।	9.5Km	12 / 2011	392.19	392.19	287.62	9.5Km	104.57		100.00	4.98	4.98										
						09 / 2014	392.19								4.98										
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ में गोविन्दघाट–घांघरिया पैदल मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण 335	14.42Km	02 / 2014	444.13	444.13	434.01	6Km	10.12		10.12	0.00											
					6Km	04 / 2014	444.13																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					23.92Km		836.32	836.32	721.63	15.5Km	114.69		110.12	4.98	4.98										
					15.5Km		836.32								4.98										
पैदल मार्ग (2 कार्य)					23.92Km		836.32	836.32	721.63	15.5Km	114.69		110.12	4.98	4.98										
					15.5Km		836.32								4.98										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	106.69Km+1no+15m		**9396.79**	Division:17 DFO:2 GOI:4 TA:6 FA:7 CC:2 Nodal:4	अना0कार्य 69 सर्वेक्षण 4 समरेखण 10 निविदा 13 निर्माणरत् 58 पूर्ण 3	अन्य कारण 14 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 1	
	199.54Km+5no+106m		**27502.25**	Division:23 DFO:3 GOI:10 TA:8 FA:18 CC:3 Nodal:6 Finall:1	अना0कार्य 71 सर्वेक्षण 4 समरेखण 12 निविदा 13 निर्माणरत् 124 पूर्ण 43	अन्य कारण 15 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 1	

	31/03/2019	शा.सं. 6640 / ।।।(2) / 11–126(प्रा.आ.) / 2011 दिनांक 09–12–2011	TS VIDE 0054/7(182) Yata- PRV dated 09/01/2014 OF Amount 392.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		9.50 कि.मी. में खडंजा, का पूर्ण एवं 6.00 कि.मी. लम्बाई में क्रेंच खंडजे का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018	शा0सं0 1109 / ।।।(2) / 14–52 (प्रा0आ0) / 2013 दि. 20.02.2014	TS VIDE CE Pauri letter no-633/07 (196) Yata dated 21/03/2014 OF Amount 444.13 lac		कार्य पूर्ण		किमी. 4 से 10 तक में दीवार, क्रेच खड़न्जा आदि कार्य पूण्र।
			836.32		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
			836.32		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	19 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 405/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली खिनसर मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुल निर्माण का कार्य।	3Km+1no+15m	02/ 2014	217.34	217.34	151.43	1.4Km +1no+ 15m	65.91	1Km	65.30	0.00										1		
					2.4Km+1no+15m	12/ 2015	217.34															1		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	127 माननीय मुंख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चौखाल जसपुरखाल भण्डेली मौटर मार्ग के कि0मी0 21 से 29 में सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9Km	09/ 2015	300.90	300.90	299.24	8Km	1.66		1.66	0.00												
					8Km		300.90																	
3	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	174 मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 5 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	5Km	01/ 2016	210.28	210.28	205.04	5Km	5.24		5.24	0.00												
							210.28																	
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	182 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में डबरूखाल मोलखाखाल टीला मोटर मार्ग के किमी0 1 से किमी0 7 (चैनेज 0.000 से 6.225) तक डामरीकरण का कार्य।	6.22Km	02/ 2014	197.94	197.94	178.72	6.22Km	19.22		19.22	0.00												
						05/ 2014	197.94																	
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	184 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत रामपुर गवाणा मोटर मार्ग किमी0 1 से किमी0 4 तक डामरीकरण का कार्य।	4Km	02/ 2014	161.24	161.24	152.81	4Km	8.43		8.43	0.00												
						09/ 2014	161.24																	
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	205 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में ब्लाक खिर्सू के अन्तर्गत खण्डाह–सुमाड़ी–बुघाणी मोटर मार्ग से खल्लू सम्पर्क मार्ग में डामरीकरण।	1Km	03/ 2015	49.43	49.43	47.21	1Km	2.22		2.20	0.00												
						04/ 2016	49.43																	
7	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	211 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 44/2012 क अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत थलीसैंण बाजार के सौन्र्यकरण हेतु सी0सी0 रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	1job	03/ 2016	39.38	39.38	27.47	1job	11.91		11.91	0.00												
							39.38																	
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	261 जखोली–चौंरा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (3 किमी.) एवं 5 किमी0 में पुनः निर्माण व सुधार कार्य (प्रथम चरण)	5Km	11/ 2011	5.45	5.45	3.42		2.03	5Km	0.00	0.00												
							5.45																	

किमी,

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
किमी॰ 2 में मैखोली एवं किमी॰ 3 में खिनसर	31/12/2018 1Km	शा0सं0 811/111 (2)/14–50 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 08/02/2014	TS VIDE 5114/238 dated 16/03/2015 OF Amount 217.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 तथा 2 एवं 3 मे चौडीकरण (एक्स्ट्राहिल साईड कटिंग) का कार्य पूर्ण। 3.00 किमी0 लम्बाई में सोलिंग, 2.40 किमी0 लम्बाई में इण्टर एवं 2.400 किमी0 लम्बाई में टाप कोट का कार्य पूर्ण। 1.400 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में। किमी0 3 में स्थित 15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	शासनादेश संख्या 6443/।।।(2)/15–09(मु0मं0घो0)/2015 दि0 11.09.2015	TS VIDE CE601(1)12(233)YATA-PAURI/2016 dated 29/02/2016 OF Amount 300.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	शासनादेश संख्या 61/।।।(2)/16–15 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 12 जनवरी 2016	TS VIDE SE2085/737YATA-12/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 210.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
डबरूखाल मोलखाखाल।	—	शा0सं0 1156/111 (2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 1704/17 Yata-12/2014 Dt. 23-5-14 dated 23/05/2014 OF Amount 197.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
गवाणा।	—	शा0सं0 1156/111 (2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 3444/691 Yata-12/2014 Dt. 20-09-14 dated 20/09/2014 OF Amount 161.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
खल्लू	—	शा0सं0 1902/111 (2)/15–05 (प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015	TS VIDE SE No. 954/3C Dt, 28-4-15 dated 28/04/2015 OF Amount 49.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	शासनाद्रश सेख्या 668/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE 1091/18 C dated 11/11/2016 OF Amount 39.38 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 5137/।।।(2)/11–88 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 02.11.2011			अनारम्भ कार्य		कपणियां गाव के नीचे खेतों से होकर संरेखण तय किया गया ह। खेतों का प्रतिकर स्वीकृत है। प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	312 विधान सभा कोटद्वार के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो का हॉटमिक्स तथा सी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	8.58Km	02 / 2013	693.69	693.69	565.01	8.58Km	128.68		128.68	40.00	27.35										
						08 / 2013	693.69								37.22										
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	348 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में रामपुर रोड़ से नाथुपुर टयूबवैल सं0–21 तक सड़क निर्माण कार्य	0.4Km	02 / 2014	57.12	57.12	48.15		8.97	0.4Km	8.97	0.00									0.4		
							57.12																0.4		
																							0.4		
11	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	350 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग का पुनः निर्माण।	12.3Km	02 / 2014	626.56	626.56	524.89	12.3Km	101.67		25.00	10.00											
						07 / 2014	626.56								8.98										
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	366 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में झण्डीचौड़ उत्तरी में पूर्व प्रधान श्री महेन्द्र सिंह जी के घर से अवतार सिंह के घर की ओर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	0.8Km	03 / 2015	30.72	30.72	16.39	0.8Km	14.33		14.33	3.00	2.29										
							30.72								2.29										
13	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	387 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के टाण्डियू बैण्ड से टाण्डयू ग्राम मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	2.5Km	02 / 2016	130.22	130.22	122.45	2.5Km	7.77		5.00	0.00											
						02 / 2016	130.22																		
14	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	388 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत लालपानी स्थित गुरूरामराय स्कूल से चम्बल कण्डी तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.8Km	05 / 2015	56.58	56.58	47.73		8.85	0.8Km	8.85	0.00									0.8		
							56.58																0.8		
																							0.8		
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	389 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में तहसील परिसर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	0.46Km	05 / 2015	40.68	40.68	12.35	0.46Km	28.33		28.33	0.00											
							40.68																		
16	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	391 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में हल्दूखाता–कण्वाश्रम मोटर मार्ग से बालागंज लूथापुर मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	1.1Km	05 / 2015	32.09	32.09	21.20	1.1Km	10.89		10.89	5.00	4.41										
							32.09								4.41										
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	395 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में तहसील तिराहे से बालाजी मंदिर तक मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य।	0.6Km	05 / 2015	12.39	12.39	0.10	0.6Km	12.29		12.29	0.00											
							12.39																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 –	766/III (2)/13–48 (प्रा0आ0)/2012 दि0 1/2/13	TS VIDE 2730/12(169)yata-parv/2013 dated 17/08/2013 OF Amount 680.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 एवं हॉटमिक्स कार्य पूर्ण। नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
	25/10/2019 0.04Km	शा0सं0–1156/III(2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22/2/14	TS VIDE 1806/1C dated 04/08/2014 OF Amount 57.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0–1156/III(2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22/2/14	TS VIDE 1262/12(189)Yata Parv/14 dated 04/07/2014 OF Amount 626.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	शा0सं0–2218/III (2)/15–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 30/03/15	TS VIDE 2152/1C dated 30/07/2015 OF Amount 30.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1153/111(2)/2/16–56(प्रा0आ0)/15 टी0सी0 दि0 29.02.2016	TS VIDE 3433/822-Yata-12/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 130.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 0.8Km	शा0सं0 2998/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2578/1C dated 24/08/2015 OF Amount 56.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2463/1C dated 14/08/2015 OF Amount 40.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 कार्य पूर्ण। नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2467/1C dated 14/08/2015 OF Amount 32.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2500/1C dated 18/08/2015 OF Amount 12.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 38.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 453	1job	09 / 2016	17.93	17.93	14.20	1job	3.73		3.50	1.50												
						10 / 2016	17.93																		
19	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में उज्जवलपुर – बैनोली मोटर मार्ग के कि.मी. 3.00 से 12.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 454	1job	09 / 2016	18.03	18.03	12.12	1job	5.91		5.50	0.00												
						10 / 2016	18.03																		
20	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में खरसाई–ग्वाड़–मासी मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 3.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 457	1job	09 / 2016	4.08	4.08	1.54	1job	2.54		2.50	0.00												
						10 / 2016	4.08																		
21	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नैनीसैंण – कालूसैंण मोटर मार्ग के कि.मी. 27.00 से 32.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 459	1job	09 / 2016	3.38	3.38	2.75	1job	0.63		0.50	0.00												
						10 / 2016	3.38																		
22	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में ढमढमा – बरतोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 5.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 460	1job	09 / 2016	4.54	4.54	2.07	1job	2.47		2.00	0.00												
						10 / 2016	4.54																		
23	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – सिमली मोटर मार्ग से डिम्मर–सिमली मोटर मार्ग के कि.मी. 2.00 एवं 4.00 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का पुनः निर्माण। 461	1job	09 / 2016	17.73	17.73	13.04	1job	4.69		4.50	2.00	1.98											
						10 / 2016	17.73								1.98										
24	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में देवलकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 2.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 462	1job	09 / 2016	6.07	6.07	2.47	1job	3.60		3.50	0.00												
						11 / 2016	6.07																		
25	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा दुर्गापुर के अन्तर्गत श्री ताड़के वर नगर में विभिन्न सम्पर्क मार्गों एवं पदमपुर मोटाढांग के अन्तर्गत सूर्जी वैडिंग प्वाइण्ट से मोहननगर तक पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य। 470	4.19Km	08 / 2016	250.60	250.60	190.23	4.19Km	60.37		60.37	0.00												
							250.60																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (25 कार्य)					64.95Km+1no+15m+8job		3,184.37	3,184.37	2,662.03	56.15Km+1no+15m+8job	522.34	7.2Km	438.67	61.50	36.03								1.2		
																							2.2		
					63.35Km+1no+15m+8job		3,184.37								54.88								2.2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1503/15C dated 19/09/2016 OF Amount 17.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1498/14C dated 19/09/2016 OF Amount 18.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1501/2C dated 19/09/2016 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2019 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1504/23C dated 19/09/2016 OF Amount 3.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1502/13C dated 19/09/2016 OF Amount 4.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1506/4C dated 19/09/2016 OF Amount 17.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा.सं.:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1496/15C dated 19/09/2016 OF Amount 6.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	2243/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 794/12 (294) yata-Pauri/16 dated 17/05/2017 OF Amount 201.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1.84Km		**3116.96**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 21	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	126 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कफल्ट मुसेटी फरस्यूड़ी धांधणखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	8Km	09 / 2015	333.35	333.35	280.20		53.15	8Km	53.15	0.00													
							333.35													3.7			0		
																				5			8		
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	268 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत भटोली नाईखेत मो0मार्ग के किमी0 1 से किमी0 4 तक डामरीकरण का कार्य।	4Km	05 / 2015	195.62	195.62	101.91	2Km	93.71	2Km	10.00	0.00													
						07 / 2015	195.62											0	0	0			0		
																		2	2	2			2		
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	312 जनपद चमोली के उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 1.00 से किमी॰ 2.00 (चैनेज 0.600 से चैनेज 1.600) तक डामरीकरण कार्य।	1Km	05 / 2018	49.99	49.99	15.44		34.55	1Km	34.55	23.23	0.72			1	1	1			1		
						05 / 2018	49.99								23.24			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	825 वित्तीय वर्ष 2018–19 में दैवीय आपदा वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में दिनांक 15 जुलाई, 2018 की मध्य रात्रि को ग्राम कुण्डी में बादल फटने/अतिवृष्टि होने के कारण धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी॰ 1 से 4 तक क्षति	4Km	09 / 2018	201.21	201.21	58.37		142.84	4Km	142.84	10.38	0.45		4								
						09 / 2018	201.21								10.38		4								
																	4								
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	347 जनपद पौड़ी के विधान सभा कोटद्वार कोटद्वार–देवीरोड़ से सिगड्डी/झण्डीचौड़ /कलालघाटी/किशनपुर तक सड़कों का चौड़ीकरण (नहर पाटकर) एवं हॉटमिक्स जामुन स्रोत पर पुलिया निर्माण व मानपुर बिष्ट कालोनी में पुलिया निर्माण। (घो0सं0–670/2011)	28.42Km	02 / 2014	4,197.84	4,197.84	2,878.70	26.42Km	1,319.14	2Km	250.00	1.00	0.35										2
						07 / 2014	4,197.84								0.35								2		
																							2		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	471 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा उदयरामपुर नयाबाद, लोकमणिपुर एवं सिम्मलचौड़ में विभिन्न मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	4.4Km	08 / 2016	262.38	262.38	198.62	2.4Km	63.76	2Km	63.00	10.00							2			2		
							262.38								3.80					2			2		
																				2			2		
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	526 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–832/2016 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड, दुगड्डा के अन्तर्गत पी0सी0 एवं सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	4.1Km	08 / 2017	236.23	236.23	118.64	2Km	117.59	2.1Km	117.59	35.00	7.63						2.1			1.5		
							236.23								31.72					2.1			2.1		
																				2.1			2.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8Km	शासनादेश संख्या 6443/ ।।।(2)/15–09(मु0म0घो0)/2015 दि0 11.09.2015	TS VIDE CE1409/12(235)YATA-PAURI/2016 dated 09/06/2016 OF Amount 333.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, व जी0–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 6, 7, 8 में जी0–3 का कार्य पूर्ण व शेष में कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019	शा0सं0 4416/111 (2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015 दि0 27.05.2015	TS VIDE SE No. 3329/690 Yata-12/2015 Dt. 22-7-15 dated 22/07/2015 OF Amount 101.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 में जी–1,जी–2,जी–3 एवं पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/07/2019 1Km	2394(ए)/ ।।।(2)/18–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 30 मई, 2018	TS VIDE 1642/T.S. dated 06/07/2018 OF Amount 49.99 lac		कार्य पूर्ण		पी॰सी॰ कार्य पूर्ण।
	31/07/2019 4Km	शासनादेश संख्या 4106/ ।।।(2)/18–33(प्रा॰आ॰)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2018	TS VIDE 4918/57 Yatayat-7/2018 dated 16/11/2018 OF Amount 201.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		वॉशआउट भागों का पुनः निर्माण एवं क्रास ड्रेनेज का कार्य पूर्ण। कच्ची व पक्की नाली निर्माण का कार्य प्रगति में।
	31/10/2019 2Km	शा0सं0–747/ ।।।(2)/14–57 (प्रा0आ0)/2013 दि0 8/2/14	TS VIDE 1488/12(13)yata-prav/2014 dated 28/07/2014 OF Amount 3886.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 2Km	2243/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 1143/36(173)Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 262.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 2.1Km	1912/ ।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3688/701 YATA-12/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 236.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					53.92Km		5,476.62	5,476.62	3,651.88	32.82Km	1,824.74	21.1Km	671.13	79.61	9.16		4	1	1	5.1			4.5		2
																	4	1	1	8.8			5.1		2
					53.92Km		5,476.62								69.48										
																	4	3	3	12.1			15.1		2
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जखोली विकास खण्ड के अन्तर्गत सिद्धसौड बाजार में डामरीकरण 90	0.2Km	03 / 2008	5.04	5.04	2.31	0.2Km	2.73		0.00	0.00											
						03 / 2008	5.04																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बार्डर रोड एवं ट्रैक कार्य 142	68Km	02 / 2006	429.49	429.49	144.99	12Km	284.50	44Km	0.00	0.00											
					56Km	12 / 2006	429.49									56 k									
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट में राज्य योजनान्तर्गत देवप्रयाग बाह बाजार कोठी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। 268	4.5Km	05 / 2018	226.47	226.47	49.49		176.98	4.5Km	100.00	30.00	22.21			3	2							
							226.47								22.21	0.5 k		2	2	2			1		
																0.5 k		4.5	4.5	4.5			4.5		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत जिवई – विरगड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। 301	8Km	06 / 2017	430.33	430.33	65.04		365.29	8Km	300.00	0.00				2	5	5						
							430.33								33.57			2	6	8			0		
																		2	6	8			8		
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड उखीमठ में गुप्तकाशी–कालीमठ–कोटमा–जाल चौमासी मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से 24.850 तक सुधारीकरण एवं पीसी द्वारा डामरीकरण कार्य। 337	14.85Km	08 / 2016	847.98	847.98	196.35		651.63	14.85Km	600.00	127.77											5		
						08 / 2016	847.98								127.66								14		
																							14.9		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 ब्लॉक इण्टर लॉकिंग टाईल्स एवं पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य। 472	6.9Km	08 / 2016	381.86	381.86	144.08	2Km	237.78	4.9Km	100.00	75.00				2.9	2.9	3.9			4.4		
							381.86								71.37			2	2	2			1		
																		2.9	2.9	4.9			4.9		
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य। 535	3.9Km	11 / 2017	297.28	297.28	113.13		184.15	3.9Km	100.00	15.00						3			3		
							297.28								13.68					3			3		
																				3.9			3.9		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	19.1Km		**5071.75**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		

	31/03/2019 –	शा.सं. 748 / |||–2 / 08–42 / 07 दि. 24.03.08	TS VIDE 2519/1 C dated 28/05/2008 OF Amount 3.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा॰ सं॰ 455 / |||–2 / 06–07(प्रा॰आ॰) / 05 दि॰ 24.02.06	TS VIDE CE Pairu No- 978/82 C dated 28/02/2009 OF Amount 137.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में बी0आर0ओ0 द्वारा मार्ग / सेतु का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत कार्यों को उसी स्तर पर बन्द कर दिया गया है।
	1Km	2397 / 111 (2) / 18–37 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 30.05.2018 लोक निर्माण अनुभाग–2 दि0 30.05.2018।	TS VIDE SE Letter No. 4166/695 Yata-12/2018 Dt. 28-09-2018 dated 28/09/2018 OF Amount 226.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 किमी0 में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण। 3.00 किमी0 में सोलिंग एवं 1.00 किमी0 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	8Km	921 / |||(2) / 17–12(प्रा0आ0) / 2017 दि0 14.06.02017	TS VIDE CE 813/12(339) yata-pauri/2018 dated 10/04/2018 OF Amount 430 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 8 तक जी0–1 एवं जी0–2 का कार्य पूर्ण। जी0–3 के एकत्रीकरण का कार्य 60 प्रतिशत तक पूर्ण।
	31/03/2019 –	शा.सं. 1832 / |||(2) / 16–27 (प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 17.08.2016	TS VIDE 526/ dated 29/04/2017 OF Amount 847.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 कि॰मी॰ लम्बाई में पी॰सी॰ कार्य पूर्ण। अवशेष लम्बाई में मौसमानुकूल होने पर पी॰सी॰ कार्य कराया जायेगा।
	31/03/2020 2Km	2243 / |||(2) / 16–41 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 1 / 8 / 2016	TS VIDE CE HILL NO 223/12(296)YATA-PAURI/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 381.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 3Km	3827 / |||(2) / 17–41 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 29 / 11 / 17	TS VIDE CE LETTER NO 835/12 (243) YATA-PAURI/2018 dated 21/05/2018 OF Amount 297.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	638 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत जखनोली बैण्ड से कुरछोला मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	4.5Km	01 / 2018	101.32	101.32	35.28		66.04	2Km	66.04	22.75					0.5			2		
					2Km		101.32								22.75				0.5			2		
																			0.5			2		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					110.85Km		2,719.77	2,719.77	750.67	14.2Km	1,969.10	82.15Km	1,266.04	270.52	22.21			7.9	9.9	12.4			14.4		
																0.5Km		6	10	15.5			21		
					96.35Km		2,719.77								291.23										
																56.5Km		9.4	13.4	21.8			38.2		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	95 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में चौबट्टाखाल – दांथा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	7.35Km	01 / 2019	119.27	119.27	0.10		119.17	7.35Km	119.17	65.00	31.12									7.35		
						03 / 2019	119.27								68.56								7.35		
																							7.35		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	120 जोशीमठ–औली मोटर मार्ग के अन्तिम भाग का नव निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	1Km	01 / 2004	25.10	25.10	2.08		23.02	1Km	0.00	0.00												
						05 / 2005	25.10																		
																1 k									
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	138 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत उडामाण्डा–चोपड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (कि0मी0 6 से 8 तक)।	3Km	03 / 2019	222.23	222.23	0.10		222.13	3Km	50.00	0.00												
							222.23											2	1	0			0		
																		3	3	3			3		
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	140 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में जिलासू–आली मोटर मार्ग कि0मी0 10 से 14 तक पुननिर्माण एवं सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km	03 / 2019	266.41	266.41	0.10		266.31	4Km	70.00	0.00												
							266.41											3	1	0			0		
																		4	4	4			4		
5	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	172 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड थैलीसैण में रिखोली बैण्ड से गडोली तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य।	0.7Km	05 / 2016	36.06	36.06	10.82		25.24	0.7Km	25.24	7.49					0.3	0.3						
						09 / 2016	36.06								7.36				0.3	0.3			0.7		
																			0.3	0.3			0.7		
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	173 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत फुरखण्डाखाल शुक्र हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3.8Km	05 / 2016	236.90	236.90	37.71		199.19	3.8Km	180.00	148.00	0.12			1	1.3	1.3			3		
						09 / 2016	236.90								147.60	0.7 k		1	1.3	0.5			2		
																0.7 k		1	1.3	1.3			3.8		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	शा0 सं0 4050/ ।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 2496/191Yata-C-C /15 dated 16/11/2018 OF Amount 101.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	16Km		**2426.67**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		
	31/03/2020 7.35Km	संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 30/ ।।।(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी 2019	TS VIDE S.E. Pauri Letter No. 949/323 yata-12/2018 dated 02/03/2019 OF Amount 119.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		2951(1)/लो॰नि॰–2/03–38(प्रा॰आ॰)/03 दि॰ 02.01.04		Area 3.6 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन विभाग द्वारा कार्य रोक दिये जाने के कारण कार्य निरस्त किया जाना है।
		शां0 सं0 1257/ ।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		ई–टेण्डरिंग से निविदा दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		शां0सं0 1308ए/ ।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/ 2017टी.सी.।। दिनांक 08.03.2019।			अनारम्भ कार्य		ई–टेण्डरिंग से निविदा दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020 0.7Km	शा0सं0 1808/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE letter No 1228/9c dated 23/08/2016 OF Amount 36.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉपकोट तक का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 1808/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS ViDe SE Letter No 3539/1046 Yata-Yaat-12 dated 30/08/2016 OF Amount 236.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी. 01,02,03 में पी0सी0 तक कार्य पूर्ण। किमी0 04 में जी03 तक कार्य पूर्ण। शूष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	190 कौडियाला से व्यासघाट तक के भाग का डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं सुधारीकरण का कार्य।	7.75Km	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	7.75Km	0.00	0.00											
							0.10																		
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	192 कौडियाला से व्यासघाट तक के भाग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं सुधारीकरण।	22Km	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	22Km	0.00	0.00											
							0.10																		
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	267 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत तिलबाड़ा–तोलब–मयकोटी व मालकोटी–डांगी–गुनाऊं हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण कार्य (प्रथम चरण)	7.25Km	12 / 2011	25.01	25.01	0.53		24.48	7.25Km	0.00	0.00											
							25.01																		
10	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	267 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में धूर–रैसोली मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	01 / 2019	106.72	106.72	22.69		84.03	2Km	50.00	0.00				2	2	0			0		
						01 / 2019	106.72											2	2	2			2		
11	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	270 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत फरासू–मन्दोली–चकवाली–चौखाल (स्वीत गांव तक) मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.35Km	10 / 2018	79.75	79.75	0.08		79.67	1.35Km	20.30	0.00				0	0	0			0		
							79.75									1.35 k		1.35	1.35	1.35			1.35		
12	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	290 पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी से कण्डोलिया तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	0.9Km	06 / 2016	78.09	78.09	50.32		27.77	0.9Km	27.77	0.00											
						06 / 2016	78.09																		
13	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	291 पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत कण्डोलिया से क्यूकालेश्वर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	2.5Km	06 / 2016	299.27	299.27	102.25		197.02	2.5Km	150.00	20.82											0
						06 / 2017	299.27								20.81										2.5
14	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	308 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में थराली–देवाल–मुन्दोली–लौहजंग–वाण मोटर माग का बी0एम0 द्वारा डामरीकरण कार्य।	52.2Km	04 / 2018	0.00	0.00	0.00		0.00	52.2Km	0.00	0.00											
							0.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0`12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 13.93 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
		1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0`12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 39.55 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 6700/111(2)/11–129(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 92/1C dated 05/10/2013 OF Amount 1.64 lac	Area 2.37 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
	20/10/2020	शासनादेश सं0 310/111(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE SE Letter No 864/620 Yata-12/2018 dated 22/02/2019 OF Amount 106.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018			अनारम्भ कार्य		एन0एच0–58 से टेकअप प्वाइंट में ऑल वेदर रोड़ का कार्य प्रगति में है एन0एच0–58 के कटिग पूर्ण होने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जायेगी।
	31/03/2020	2003/111(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide ee lettter no 48 dt. 30.03.2017 dated 30/03/2017 OF Amount 78.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	2003/111(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE CE letter no 2544/(1)/12(271) yata-pauri /2016 dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 299.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		1680/111(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26/04/2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 2557/7 (494) याता–पौड़ी/2019 दि0 3/1/19 द्वारा शासन को प्रेषित। नया कार्य स्वीकृत हो चुका है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	331 थराली–सूना–पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 2 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण।	1Km	02/ 2019	79.59	79.59	0.09		79.50	1Km	75.00	0.00												
							79.59											1	1	0			0		
																		1	1	1			1		
16	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	335 थराली–देवाल–मुन्दोली–वाण मोटर मार्ग का बी0एम0/बी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य।	5Km	03/ 2019	99.12	99.12	0.09		99.03	5Km	80.00	0.00												
							99.12																1		
																							5		
17	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	335 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के गांव घिंडी तक मोटर मार्ग का 0.500 कि0मी0 लम्बाई में नव निर्माण एंव 1.325 में पक्कीकरण/डामरीकरण का कार्य।	1.32Km	12/ 2016	111.87	111.87	0.10		111.77	1.32Km	100.00	0.00												
						12/ 2016	111.87									0.5 k	0.5	0.82	0.82	0.82			0		
																0.5 k	0.5	0.82	0.82	0.82			0.82		
18	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	338 बगोलीधार से दोन्दल ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एंव डामरीकरण का कार्य।	4Km	09/ 2017	267.40	267.40	68.08	2.5Km	199.32	1.5Km	150.00	35.00	19.03	1 k	1.5	0.5								
						09/ 2017	267.40								34.97	1 k	1.5	1.5	1.5	1.5			0		
																1 k	1.5	1.5	1.5	1.5			4		
19	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	339 सत्यखाल मोटर मार्ग से डिडांग मोटर मार्ग का पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	1Km	09/ 2017	68.94	68.94	1.53		67.41	1Km	67.00	0.55	0.27			1	1	1					
						09/ 2017	68.94								0.59			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		
20	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	340 प्रेमनगर गडोली खण्डाह मोटर मार्ग का पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	4Km	09/ 2017	211.76	211.76	18.72		193.04	4Km	0.00	0.00												
						09/ 2017	211.76																		
21	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	350 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत गवाणा–कमलखेत–बन्दूण मोटर मार्ग का पक्कीकरण का कार्य।	2Km	12/ 2018	158.66	158.66	0.10		158.56	2Km	113.00	20.00												
							158.66								23.27			2	2	2					
																		2	2	2					
22	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	351 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत दुधारखाल–धारकोट मोटर माग्र के अवशेष भाग का सुद्वडीकरण तथा रामनगर मार्ग से जोड़ने का कार्य।	4Km	12/ 2018	268.55	268.55	0.10		268.45	4Km	100.00	0.00												
							268.55								0.47			2	2	2					
																		4	4	4					
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	358 सिलेथ क्यार्क सैण मोटर मार्ग में डामरीकरण एंव पक्कीरण का कार्य।	3Km	09/ 2017	174.90	174.90	1.47		173.43	3Km	100.00	2.31	0.86				1	2					
						09/ 2017	174.90								2.32				1	3			3		
																			1	3			3		
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	371 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रैंतोली–जसोली हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण (142/2012)	15.38Km	10/ 2012	37.36	37.36	0.00		37.36	15.38Km	0.00	0.00												
							37.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1190/III(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित। निविदा निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	—	1303/III(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08/3/19			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित। निविदा निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.5Km	3152/III(2)/16–46(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दि0 16.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1.5Km	2201/III(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 1 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide CE letter no 489/12(331)yata-pauri/2018 dt. 28-02-2018 dated 28/02/2018 OF Amount 267.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एंव पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 2.50 जी–1,जी–2,जी–3 का कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	2067/III(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 10- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 68.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	2067/III(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 195/268yata-12/2017 dt. 09.03.2018 dated 09/03/2018 OF Amount 211.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि0मी0 1 व 2 में जी–1, जी–2 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5937/(II)/III(2) 18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		सेतु एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	शा0सं0 8114/III(2) 18–40 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 3Km	2237/III(2)/17–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 2 दि0 18.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 2262/806yata-12/2018 dt 07-12-2018 dated 07/12/2018 OF Amount 174.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2 का कार्य पूर्ण जी–3 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4097/1C dated 04/12/2013 OF Amount 3.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	373 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत स्यूणी–टैठी–पाटा मोटर मार्ग का डामरीकरण (18 मीटर स्पान सेतु सहित) (146/2012)	10Km	10 / 2012	4.36	4.36	0.00		4.36	10Km	0.00	0.00												
							4.36																		
26	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	390 जनपद रूद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मयाली–जखोली–गुप्तकाशी एवं मयाली–तिलवाडा मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं बीएम/ एसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण (प्रथम चरण)	98Km	08 / 2013	568.40	568.40	17.29		551.11	98Km	0.00	0.00												
							568.40																		
27	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	420 बन्तापानी–कडाकोट–भुवनेश्वरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 में पक्कीकरण एंव सुधारीकरण कार्य।	4Km	12 / 2018	227.73	227.73	0.78		226.95	4Km	150.00	2.41				2						0		
						12 / 2018	227.73								1.80			3.28	3.18	1.18					
																		4	4	4			4		
28	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	467 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 ब्लॉक इण्टर लॉकिंग टाईल्स एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	2.59Km	06 / 2016	163.41	163.41	18.70	0.25Km	144.71	2.34Km	100.00	15.00	13.95					0.5			0.5		
							163.41								13.95					2.34			1		
																				2.34			2.34		
29	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	468 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का पी0सी0 द्वारा सृदृढीकरण कार्य।	5.88Km	06 / 2016	498.59	498.59	177.27	3Km	321.32	2.88Km	150.00	5.00	0.58			2	2	2			1.5		
							498.59								5.13			2	2	2.4			1.5		
																		2.88	2.88	2.88			2.88		
30	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	469 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा झण्डीचौड़ पूर्वी, झण्डीचौड़ पि चमी, झण्डीचौड़ उत्तरी, मगनपुर मवाकोट एवं भीमसिंहपुर में विभिन्न मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	7.11Km	08 / 2016	383.69	383.69	46.59	1Km	337.10	6.11Km	200.00	5.00	4.43											
							383.69								4.43			6	6	6			3		
																		6.11	6.11	6.11			6.11		
31	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	497 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के अन्तर्गत लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य।	11Km	11 / 2016	706.60	995.71	142.34	2.75Km	853.37	8.25Km	400.00	0.00				3	0.5							
							995.71											4.6	4.6	2			0		
																		8.25	8.25	8.25			8.25		
32	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	520 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ–परसारी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	2.3Km	03 / 2019	96.06	96.06	0.10		95.96	2.3Km	50.00	0.00	1.24											
						04 / 2019	96.06								1.24			1	1	1					
																		2.3	2.3	2.3					

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4097/1C dated 04/12/2013 OF Amount 3.46 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 4657(1)/ ।।।(2)/13–02 (मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 30.08.13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	8111/ ।।।(2)/18–37(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.12.2018	TS VIDE Ts vide se letter no 675/699yata-12/2016 dt 07-03-2019 dated 07/03/2019 OF Amount 227.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 में जी–1 का कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 2Km	1838/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 2/6/2016	TS VIDE 1678/701 yata-12/2017 dated 20/06/2017 OF Amount 163.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1.5Km	1838/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 2/6/2016	TS VIDE 1144/12(299) Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 475.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	2243/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 1141/12(298) Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 383.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	3031/ ।।।(2)/16–12 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 22/11/16 एवं 3693/ ।।।(2)/17–12 (प्रा0आ0)/16 दि0 24/11/17 रू0 289.11 लाख	TS VIDE 2543/12(264)/YATA-PAURI/2018 dated 29/11/2018 OF Amount 977.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 1Km	1308(ए)/ ।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019	TS VIDE Ee letter no-859/16C dated 29/05/2019 OF Amount 96.06 lac		अनारम्भ कार्य		पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	524 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर–घिंघरांण मोटर मार्ग से नैल–कुड़ाव मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	263.97	263.97	0.10		263.87	5Km	150.00	0.00													
						04 / 2019	263.97											3	3	3					
																		5	5	5					
34	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	534 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गो का सी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	2.5Km	11 / 2017	160.91	160.91	22.38		138.53	2.5Km	100.00	19.20	9.50					2			2			
							160.91								19.07					2			2		
																				2.5			2.5		
35	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	536 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–605/2015 एवं 33/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल में बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	5Km	06 / 2017	246.05	246.05	25.24		220.81	5Km	114.47	40.00	34.13			5								
							246.05								39.68			5	5	2.76			0		
																		5	5	5			5		
36	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	570 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत ढौंटियाल–चपड़ेत–बसड़ा मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य।	2.5Km	10 / 2018	99.78	99.78	0.15		99.63	2.5Km	60.00	0.00				2.5		2						
							99.78											2.5	2.5	2.5			1.3		
																		2.5	2.5	2.5			2.5		
37	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	577 जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत स्व0 जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग के कि0मी0 56 से गाजसेरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य।	0.9Km	12 / 2018	92.82	92.82	0.15		92.67	0.9Km	91.77	10.00	1.86			0.9	0.9	0.9						
							92.82								10.04			0.9	0.9	0.9			0.9		
																		0.9	0.9	0.9			0.9		
38	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	580 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड–दुगड्डा में कोटद्वार–कालागढ़–पाखरौ मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण कार्य।	18Km	01 / 2019	188.05	188.05	0.12		187.93	18Km	150.00	120.00	73.84										18		
							188.05								116.66								10		
																							18		
39	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	590 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी–गजवाड़–गोरखनाथ मंदिर तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य (कि0मी0 4 से 5.50 तक)।	2.5Km	02 / 2019	137.62	137.62	0.11		137.51	2.5Km	60.00	0.00													
							137.62											2.5	2.5	2.5			0		
																		2.5	2.5	2.5			2.5		
40	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	593 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा ग्राम खोलकण्डी में सड़क का सी0सी0 (कंक्रीट ब्लॉक) द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.25Km	03 / 2019	172.20	172.20	0.12		172.08	2.25Km	100.00	0.00													
							172.20																1.25		
																							2.25		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	1220/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 टीसी दि0 05.03.2019			अनारम्भ कार्य		पूर्व में दो बार निविदा आमंत्रित की गयी हैं। प्रथम बार में कोई निविदा प्राप्त न होने एवं द्वितीय बार में एकल निविदा प्राप्त होन पर पुनः दि॰ 01.08.19 को निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019 2Km	3827/।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 29/11/17	TS VIDE 337/701 Yata-12/2017 dated 20/04/2018 OF Amount 160.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	3867/।।।(2)/17–40 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 06/12/17	TS VIDE 161/618 yata-12/18 dated 23/04/2018 OF Amount 246.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 2.5Km	5013/।।।(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 9/10/2018	TS VIDE 4488/1C dated 12/10/2018 OF Amount 99.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/10/2019 0.9Km	शा0सं0–5860/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0) /2017 दि0 04/12/2018	TS VIDE 375/5C dated 25/01/2019 OF Amount 92.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/08/2019 10Km	शा0सं0–270/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 22/1/2019	TS VIDE 539/368YATA-12/18 dated 15/02/2019 OF Amount 188.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/08/2019 –	शा0सं0–603/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0) /2017 दि0 7/2/2019	TS VIDE 752/617 yata-12/18 dated 5/3/19 dated 05/03/2019 OF Amount 137.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1.25Km	शा0सं0–1235/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक–2012/5सी0 दिनांक 26/6/19 द्वारा आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पौडी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 594 गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा जयगांव में सड़क का ककीट ब्लॉक (इण्टर लॉकिंग टाईल्स) द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	0.75Km	03 / 2019	60.93	60.93	0.20		60.73	0.75Km	60.00	0.00											0.75		
							60.93																0.75		
42	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 595 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में मनकामेश्वर मंदिर कुम्भीचौड़ तिराहा–लालपानी–सनेह मोटर मार्ग का पी0सी0 एवं इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	5Km	03 / 2019	279.94	279.94	0.12		279.82	5Km	100.00	0.00						5					1		
							279.94													5			5		
43	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 596 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में ग्राम सभा दुर्गापुर के अन्तर्गत श्री ताड़केश्वर नगर में विभिन्न सम्पर्क मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.19Km	03 / 2019	110.04	110.04	0.19		109.85	2.19Km	60.00	0.00				1.5	1.5	1.5			1		
							110.04											2.19	2.19	2.19			2.19		
44	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 597 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के लालपानी क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों का पी0सी0 एवं इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.3Km	03 / 2019	101.18	101.18	0.15		101.03	2.3Km	80.00	0.00				1.5	1.5	1			1		
							101.18											1.5	1.5	2.3			2.3		
45	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 598 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र –लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी– गजवाड़– गोरखनाथ मंदिर तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य (कि0मी0 1 से 3.00 कि0मी0)	3Km	03 / 2019	199.71	199.71	0.24		199.47	3Km	60.00	0.00				3	3	3			1		
							199.71											3	3	3			3		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 637 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत माई की मण्डी से दरमोला रौठिया मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	3.65Km	01 / 2018	200.00	200.00	1.34		198.66	3.65Km	80.00	0.98					2						
							200.00												3.65	3.65			0		
																			3.65	3.65			3.65		
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 654 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में छेनागाड बक्सीर भुनालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2018	364.04	364.04	34.85		329.19	5Km	100.00	14.26				1.5							
							364.04								14.26			1.5	3	5			1		
																		1.5	5	5			5		
48	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 694 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सर्यूनगर मुसाढुग (सूर्यपयाग मुसाढुग) मोटर मार्ग (किमी0 11 व 12) में डामरीकरण कार्य।	2Km	03 / 2019	91.43	91.43	0.00		91.43	2Km	50.00	0.00				2	2	1			0		
							91.43											2	2	2			2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.75Km	शा0सं0–1235/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1553/2C dated 16/05/2019 OF Amount 60.93 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0–1247/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1572/12(405) yata-pauri/19 dated 29/06/2019 OF Amount 279.94 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1247/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्रांक–2333/8 सी0 दिनांक 12/7/19 द्वारा आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1247/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित। विस्तृत आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–2009/2 सी0 दिनांक 26/6/19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1209/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 5/3/2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्रांक–2431/2सी0 दिनांक 19/7/19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0 सं0 4050/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 1767/113Yata/C-C /15 dated 20/08/2018 OF Amount 200 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 2Km	शा0सं0 1465/।।।(2)/18–08(एमएलए)/2017 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 2146/50Yata-C-C/Parv-pauri/2018 dated 11/10/2018 OF Amount 364.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शासनादेश संख्या 1280/।।।(2)/19–08(एमएलए)/2017 टीसी दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	696 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बछुवाड चौंरा मोटर मार्ग का सुधार एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	2.15Km	03 / 2019	147.98	147.98	0.00		147.98	2.15Km	20.00	0.00												
							147.98											2.15	2.15	1			1		
																		2.15	2.15	2.15			2.15		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	697 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जखनोली बैण्ड से कुरछोला मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.83Km	03 / 2019	78.93	78.93	0.00		78.93	1.83Km	30.00	0.00												
							78.93											1.83	1.83	1.83			0		
																		1.83	1.83	1.83			1.83		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (50 कार्य)					363.9Km		8,617.58	8,906.69	805.79	9.5Km	8,100.90	354.4Km	3,993.72	531.02	190.92	1Km	1.5	19.4	11	10			32.4		
																2.2Km	2	60.6	64.2	62.7			42.8		
					363.9Km		8,906.69								532.20										
																4.55Km	2	75.3	84.0	96.7			122		2.5
पुनः निर्माण व सुधार (90 कार्य)					593.62Km+1no+15m+8job		19,998.34	20,287.45	7,870.37	112.67Km+1no+15m+8job	12,417.08	464.85Km	6,369.56	942.65	258.31	1Km	5.5	28.3	21.9	27.5			52.5		2
																2.7Km	6	67.6	75.2	87			71.1		2
					577.52Km+1no+15m+8job		20,287.45								947.79										
																61.05Km	6	87.7	100	131			178		4.5

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	86 जनपद चमोली के विधानसभा थराली थराली– देवाल– मुन्दोली मोटर मार्ग के किमी0 6 में चेपड़ों गधेरे पर 30 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण। (द्वितीय चरण)	1no+30m	03 / 2014	214.89	214.89	123.30		91.59	1no+30m	90.00	30.00	14.21											
							214.89								14.25	1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	322 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–330/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लन्सडौन में रिखणीखाल ब्लॉक में बरई व चांदपुर के मध्य मंदाल नदी पर 60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+60m	09 / 2013	19.81	19.81	19.03		0.78	1no+60m	0.00	0.00												
							19.81																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+90m		234.70	234.70	142.33		92.37	2no+90m	90.00	30.00	14.21										
																1bd									
					2no+90m		234.70								14.25										
																1bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	50.95Km		**5761.5**	Division:1 TA:1	अना0कार्य 24 निर्माणरत् 26		
	87.89Km		**16376.88**	Division:1 TA:1	अना0कार्य 25 निर्माणरत् 40 पूर्ण 25	अन्य कारण 1	

	1no+30m	985/ ।।। (2)/14–50 (प्रा0आ0)/14 दिनांक 22/2/2014	TS VIDE 573/26 com. -7/2014 dated 03/03/2014 OF Amount 214.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। एवेटमेंट का कार्य पूर्ण। फेब्रिकेशन व विंग वाल का पूर्ण। इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	5060(1)/ ।।।(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2013	TS VIDE 2309/1C dated 20/09/2014 OF Amount 19.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		उक्त सेतु वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
	1no+30m		**234.7**		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	57 अलकनन्दा नदी पर हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के पास पुल का निर्माण (राज्यांश)।	1no+190 m	02 / 2005	316.58	316.58	119.15		197.43	1no+190m	0.00	0.00												
						06 / 2006	316.58																		
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	91 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में खिर्सू–मूसागली मोटर मार्ग एवं एन0एच0 के बीच मूसागली में नयार पर 36 मी0 स्पान मोटर सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+36m	01 / 2015	7.89	7.89	5.36		2.53	1no+36m	2.53	0.00												
						11 / 2016	7.89																		
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	388 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत कोली नदी में अपोलोसेरा मोटर मार्ग के किमी0 9 में 70मी0 मोटर पुल का निर्माण।	1no	03 / 2014	4.90	4.90	4.90		0.00	1no	0.00	0.00												
						03 / 2014	4.90																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	389 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन मे विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत जडाऊखांद –मजेडाबैण्ड मोटर मार्ग के घौलेणा में 36मी0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	36no	12 / 2017	9.72	9.72	0.10		9.62	36no	0.00	0.00												
						12 / 2017	9.72																		
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	407 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–571/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कलालघाटी–मवाकोट मार्ग के मध्य मालन नदी पर 300 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य।	1no+300 m	07 / 2015	46.16	46.16	24.60		21.56	1no+300m	10.00	0.00												
							46.16																		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	554 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–123/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में संगमचौक से चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर गन्दरियाखाल में तेलीस्रोत पर आर0सी0सी0 प्लेट गर्डर सेतु का निर्माण (द्वितीय चरण)।	1no+24m	05 / 2018	63.93	63.93	35.19		28.74	1no+24m	28.74	20.00	11.31	1 b										
							63.93								11.31	1 b									
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	555 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–123/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में अम्बेडकर की मूर्ति के निकट तेलीस्रोत पर आर0सी0सी0 प्लेट गर्डर सेतु का निर्माण (द्वितीय चरण)।	1no+24m	05 / 2018	63.93	63.93	38.75		25.18	1no+24m	25.18	20.00	11.31	1 b										
							63.93								11.31	1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 20/लो0नि0–3/05 –90 (सा0)/95 दि0 8.02.05 रू0 1171.45 लाख पुनः शा0सं0 1407/111 (3)/11–90 (सामान्य)/95 दि0			अनारम्भ कार्य		सम्पूर्ण कार्य हो गया था डैक स्लैव डालते समय दि0 25.03.12 को सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने को रू0 76.26 लाख की बिड श्री राधाकृष्ण भट्ट कर्णप्रयाग के नाम दि0 7.6.12 को स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुसार दि0 22.8.12 तक क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने का कार्य व सेतु के दोनो ओर के सही भाग को सुरक्षित निकालने का कार्य। दि0 26.7.12 तक कंक्रीट काटने व दोनो भागों को अलग–अलग करने का कार्य कर दिया गया था। दि0 3.8.12 की रात्रि में आयी बाढ़ में सेतु के श्रीनगर वाला भाग बह कर एबटमेन्ट के ऊपर नदी के समान्तर हो गया। चौरास वाले भाग को दि0 26.9.12 को नदी से उठा कर एबटमेन्ट में रख दिया गया है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर सेतु का पुनः निर्माण किया जा चुका है।
		शा0सं0 330/।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 1808/।।।(2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत । जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रभावित खेत का प्रतिकर तैयार किया जा चुका है।
	31/03/2021	शा0सं0 1855/।।।(2)/14–71(प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 613/01व्यग–याता0(क) 30/2017 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा इस मोटर मार्ग पुल को विश्व बैंक ए0डी0बी0 द्वारा किये गये जाने हेतु निर्देशित।
	31/03/2021	शा0सं0 3867(0)/।।।(2)17–40(एम0एल0ए0) /2017 दि0 06.12.2017		Area 1.64 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		ए0डी0बी0 द्वारा प्रस्तावित।
	31/03/2020	5213/।।।(2)/ 15–09(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015	TS VIDE 582/1C dated 20/02/2016 OF Amount 46.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक–806/8सी0 दिनांक 27/2/19 द्वारा रू0 1885.04 लाख मात्र का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। दि0 25/3/19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/08/2019 1no	2400/।।।(2)/18–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 30/05/18	TS VIDE 2273/TS dated 02/06/2018 OF Amount 63.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		फैब्रीकेशन, इरैक्शन कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/08/2019 1no	2400/।।।(2)/18–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 30/5/18	TS VIDE 2272/TS dated 02/06/2018 OF Amount 63.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		फैब्रीकेशन, इरैक्शन कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					42no+574m		513.11	513.11	228.05		285.06	42no+574m	66.45	40.00	22.62										
																2bd									
					42no+574m		513.11								22.62										
																2bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	171 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत मैखुली–देवराडी मोटर मार्ग के किमी0 5 में मोटर लौह पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1no+30m	02 / 2014	2.10	2.10	2.10		0.00	1no+30m	0.00	0.00											
							2.10																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	171 जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली में कुलसारी को सुनाऊ से जोड़ने हेतु पिण्डर नदी के ऊपर लौह मोटर सेतु तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1no+84m	08 / 2013	12.57	12.57	7.56		5.01	1no+84m	1.00	0.00											
							12.57																		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	529 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 20 मी0, 90 मी0 स्पान डबल लेन आ	2no+110m	08 / 2017	14.95	14.95	7.04		7.91	2no+110m	5.00	0.00											
							14.95																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					4no+224m		29.62	29.62	16.70		12.92	4no+224m	6.00												
					4no+224m		29.62																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	91 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–366/2016 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में रिखोली–नैल–जागडी सैरा मोटर मार्ग के किमी॰ 01 में 30 मी॰ स्पान क्लास ए लोडिग सिंगल लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण	1no+30m	12 / 2018	204.90	204.90	0.00		204.90	1no+30m	30.00	0.00											
							204.90																		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	172 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत मैखुली–देवराड़ी मोटर मार्ग के किमी0 2 में मोटर पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1no+12m	02 / 2014	0.84	0.84	0.84		0.00	1no+12m	0.00	0.00											
							0.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2no		**174.02**	GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 6		
	25/10/2014 1no+30m	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		संशाधित समरेखण के कारण उक्त माग्र पर पुल की आवश्यकता नही है।
		4821 (1)/ ।।। (2)/13–15 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08, अगस्त, 2013			सर्वेक्षण पूर्ण		आगणन मु0अभि0 के पत्र सं0 1309/7 (491)/याता–पौड़ी/2016 दि0 27/6/18 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/12/2019	श्शा0सं0–1912(।)/ ।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 1942/8C dated 11/05/2018 OF Amount 14.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित।
	1no+30m		**14.95**		सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 2		
		शा॰ सं॰ 8115/ ।।। (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31.12. 2018			निविदा स्तर पर		पूर्व में सेतु निर्माण कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ के पत्रांक 2396/450 याता दिनांक 07.06.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई थी। जिसकी टैक्नीकल बिड दिनांक 20.07.2019 को खोली गयी। कुल प्राप्त दोनों निविदाओं की तकनीकी बिड डिसक्वालीफाईड होने के कारण पुनः सेतु निर्माण कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 3401/34 याता–07/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई है।
	28/10/2014 1no+12m	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मैखुली–देवराड़ी–कफलेख मार्ग के संशोधित समरेखण में सेतु की आवश्यकता नही है। जिस कारण स्वीकृत कार्य सम्भव नही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	191 कौडियाला के निकट गंगा नदी पर 195 मीटर स्पान का सेतु निर्माण का कार्य।	1no+195m	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	1no+195m	0.00	0.00											
							0.10																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	195 बीरोंखाल साबली खाटली मिलान के लिए चोंडला महादेवसैंण में पुल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	1no+50m	05 / 2015	3.50	3.50	0.10		3.40	1no+54m	0.40	0.00											
					1no+54m	05 / 2015	3.50																		
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	260 पैनगढ़ से हरमनी हेतु पिण्डर नदी पर 120 मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	1no+120m	10 / 2016	13.20	13.20	0.00		13.20	1no+120m	5.00	0.00											
							13.20																		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	402 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–601/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा–जुवा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में लंगूरीगाड़ पर 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	06 / 2015	14.40	14.40	0.00		14.40	1no+30m	5.00	0.00											
							14.40																		
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	494 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अस्त्यमुनि से चाका हेतु 95 मीटर विस्तार पुल का निर्माण (घो0 सं0 831/2015)।	1no+95m	06 / 2015	9.50	9.50	0.00		9.50	1no+95m	0.00	0.00											
							9.50																		
8	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	502 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल में रथुवाढाब–झर्त के मध्य मन्दाल नदी पर 200 मी0 स्पान डेढ लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1no+200m	01 / 2017	32.70	32.70	0.19		32.51	1no+200m	5.00	0.00											
							32.70																		
9	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	दुगड्डा	533 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–473/2016 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन में विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत मन्दाल नदी पर ढिकोलिया में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+275m	01 / 2017	27.90	27.90	0.17		27.73	1no+275m	5.00	0.00											
							27.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0`12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 45.47 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष देहरादून के पत्रांक 546/24 (12) याता 'क'/2016 दि0 16.9.16 द्वारा स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रभारी सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	1no+54m	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 2997/III(2)15–06(मा0मु0घो0)/2015			अनारम्भ कार्य		पूर्व में स्थल चयन पर विवाद होने के कारण पुनः स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	2599/III(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व चयनित स्थल भू–वैज्ञानिक द्वारा निरस्त किये जाने के कारण पुनः स्थल चयन कर 135 मी0 स्पान हेतु आख्या अधी0अभ0 को प्रेषित। अधी0अभि0 द्वारा स्थल चयन हेतु निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2020	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		पुनः मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक–337/12(204) याता–पौड़ी/19 दि0 18/2/19 द्वारा रू0 202.44 लाख मात्र का आगण्न अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र संख्या 3184/4सी दिनांक 03.09.2016 द्वारा राज्य अवस्थापना निर्माण निगम को हस्तान्तरित।
	31/03/2020	22/III(2)/17–11 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/1/17	TS VIDE 3148/2C dated 24/07/2018 OF Amount 32.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		डिजायन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020	06/III(2)/17–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/1/17	TS VIDE 1940/2C dated 11/05/2018 OF Amount 27.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डिजायन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	552 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नालीखाल–बनचूरी–नैल–कपोलकाटल मोटर मार्ग के कि0मी0 5 के ढिकेरा नामक स्थान में 24 मी0 स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग 0.500 कि0मी0 का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	0.5Km+1no+24m	06 / 2018	12.42 12.42	12.42	0.12		12.30	0.5Km +1no+ 24m	5.00	0.00												
11	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	553 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+200m	06 / 2018	29.67 29.67	29.67	0.18		29.49	1no+200m	5.00	0.00												
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	571 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–485/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल में बसड़ा–बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग के स्थान नैनीनाला में 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+48m	10 / 2018	12.90 12.90	12.90	0.17		12.73	1no+48m	5.00	0.00												
13	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	579 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–326/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड–दुगड्डा में कोटद्वार–कालागढ़ मोटर मार्ग पर पड़ने वाली कोल्हूचौड़ नदी पर 100 मी0 स्पान प्री–स्ट्रेस सेतु का निर्माण।	1no+100m	01 / 2019	12.46 12.46	12.46	0.16		12.30	1no+100m	5.00	0.00												
14	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	591 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 90 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0	1no+90m	03 / 2019	482.30 482.30	482.30	0.45		481.85	1no+90m	100.08	0.00		1 b										
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	592 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 20 मी0, 90 मी0 स्पान डबल लेन आ	1no+30m	03 / 2019	182.66 182.66	182.66	0.35		182.31	1no+30m	46.00	0.00		1 b										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2786/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 18/6/18			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन/सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020	2786/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 18/6/18			अनारम्भ कार्य		यह क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है। वन विभाग, सिंचाई विभाग, जल विद्युत निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत पेड़ों की गणना की जा चुकी हैं आख्या आपेक्षित। स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्य का वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 18/4/19 को ऑन लाईन अपलोड किया जा चुका है। निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, पार्क देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक–1867/5सी0 दिनांक 15/6/19 द्वारा0.51 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020	5013(ए)/III(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 9/10/2018	TS VIDE 1788/2C dated 07/06/2019 OF Amount 12.9 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019	शा0सं0–270(ए0)/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 22/1/2019			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0–1248/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1573/12(404) yata-pauri/19 dated 27/06/2019 OF Amount 482.3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0–1248/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्रांक–2067/8सी0 दिनांक 27/6/19 द्वारा विस्तृत आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (15 कार्य)					0.5Km+15no+1499m		1,039.45	1,039.45	2.83		1,036.62	0.5Km+15no+1503m	216.48												
					0.5Km+15no+1503m		1,039.45									2bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (27 कार्य)					0.5Km+63no+2387m		1,816.88	1,816.88	389.91		1,426.97	0.5Km+63no+2391m	378.93	70.00	36.83										
					0.5Km+63no+2391m		1,816.88								36.87	3bd									
																5bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	80 रड़वा के नीचे निगोल नदी पर झूला पुल।	1no+70m	11/2006	75.60	97.00	89.11	1no+70m	7.89		7.00	0.00											
						10/2007	97.00																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	189 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बोरागाड़ में पिण्डर नदी पर 130 मी0 स्पान की इंजन चालित ट्रॉली का निर्माण कार्य।	1no+130m	08/2014	32.64	32.64	31.07	1no+130m	1.57		1.57	0.00											
							32.64																		
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	190 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हरमल में पिण्डर नदी पर 130 मी0 स्पान की इंजन चालित ट्रॉली का निर्माण कार्य।	1no+130m	08/2014	35.64	35.64	24.47	1no+130m	11.17		10.00	0.00											
							35.64																		
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	263 हरमनी में पिण्डर नदी के ऊपर 130 मी0 स्पान विद्युत चालित ट्राली का का निर्माण कार्य।	1no+130m	10/2016	40.74	40.74	26.05	1no+130m	14.69		10.00	0.00											
							40.74																		
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	264 सुपलीगाड़ में कैल नदी के ऊपर 90 मी0 स्पान विद्युत चालित ट्राली का निर्माण कार्य।	1no+90m	10/2016	40.50	40.50	21.34	1no+90m	19.16		10.00	0.00											
							40.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	249 अलकनन्दा नदी पर अरुड़ी–पटूड़ी ग्राम हेतु 80 मी0 स्पान एम0एस0 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य	1no+80m	06/2014	24.95	24.95	21.80	1no+80m	3.15		3.15	0.00											
						07/2014	24.95																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2no+66m		**555.8**		अना0कार्य 11 निविदा 1 निर्माणरत् 3	अन्य कारण 1	
	6no+126m		**979.47**	GOI:1	अना0कार्य 12 सर्वेक्षण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 13	अन्य कारण 1	

	31/03/2020	शा0सं0:–2555 / ।।।–2 / 06–41(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 10.11.2006, 3989 / ।।।–(2) / 18–41(प्रा0आ0) / 2006	TS VIDE 1885/1C dated 03/08/2018 OF Amount 97 lac	Area 0.02 (GOI)	कार्य पूर्ण		सेतु कार्य 12.2017 में पूर्ण। दायित्वों का भूगतान शेष। पुनरीक्षत स्वीकृति प्राप्त। आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।
		4314 / ।।। (2) / 14–21 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 20 / 8 / 2014	TS VIDE 2991/1 C dated 25/09/2014 OF Amount 32.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		4314 / ।।। (2) / 14–21 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 20 / 8 / 2014	TS VIDE 2992/1 C dated 25/09/2014 OF Amount 35.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		2598 / ।।।(2) / 16–05(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 10 / 10 / 2016	TS VIDE 2311/1 C dated 22/11/2016 OF Amount 32.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		2598 / ।।।(2) / 16–05(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 10 / 10 / 2016	TS VIDE 07/1 C dated 02/01/2017 OF Amount 40.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2018	3800 / ।।। (2) / 14–12 (प्रा॰आ॰) / 2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE letter no- 4480/16 C dated 17/07/2014 OF Amount 24.95 lac		कार्य पूर्ण		ट्राली निर्माण कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पीपलकोटी–मठ–स्यूंण–बेमरु पैदल मरार्ग के मैनागाड़ नामक स्थान पर 80 मी0 स्पान एम0एस0 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य 353	1no+80m	06/ 2014	24.95	24.95	20.60	1no+80m	4.35		4.35	0.00												
						07/ 2014	24.95																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					7no+710m		275.02	296.42	234.44	7no+710m	61.98		46.07												
					6no+630m		296.42																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	जनपद पौडी गढ़वाल मे टेवलिया–रणियास (थलीसैंण– चौथान) मे मुख्य नदी पर पैदल सेतु का निर्माण 15 मी0 66	1no+15m	01/ 2008	0.10	0.10	0.09		0.01	1no+15m	0.00	0.00												
							0.10																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली में हरमनी से पैनगढ़ हेतु पिण्डर नदी के ऊपर झूला पुल का निर्माण कार्य। 172	1no+100m	07/ 2013	6.14	6.14	5.00		1.14	1no+100m	0.00	0.00												
							6.14																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अलकनन्दा नदी दुसातगांव–चटोली में 90 मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण 293	1no+90m	01/ 2013	6.25	6.25	2.77		3.48	1no+90m	0.00	0.00												
						05/ 2013	6.25									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	पाटली नदी पर किनाथ के नीचे 40 मी0 का झूला पुल का निर्माण। 390	1no	11/ 2006	36.40	36.40	17.16		19.24	1no	0.00	0.00												
						11/ 2006	36.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4no+205m		48.89	48.89	25.02		23.87	4no+205m													
					4no+205m		48.89									1bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत सेरामाण्डे सम्पर्क मार्ग पर लौह सेतु का निर्माण कार्य। 102	1no+20m	03/ 2011	3.24	3.24	3.24		0.00	1no+20m	0.00	0.00												
						03/ 2011	3.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	3800/III(2)/14–12 (प्रा॰आ॰)/2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE LETTER NO-4404/16 C dated 18/07/2014 OF Amount 24.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			288.45	GOI:1	पूर्ण 7		

	1no+15m	शा0सं0 171/111 (2)/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि0 17–1–08			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	मुख्य अभियनता स्तर–1, लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2012/12 (219) याता–पौड़ी/2016 दि0 1911 2016 के द्वारा लागत 33.64 लाख का आगणन शासन को प्रेषित किया गया परन्तु नई दरों पर पुनः गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		4490 (1)/III (2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20, जुलाई, 2013			कार्य पूर्ण		रू0 449.16 लाख की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1803/1 सी0 दि0 30/8/2015 द्वारा अधी0अभि0 लो0नि0वि0 गोपेश्वर को पुनः प्रेषित। पुनः पी0डब्ल्यू0आई0एम0एस0 में आगणन गठित करने हेतु वापस प्राप्त हुआ है।
	31/03/2016	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		वृक्ष विहीन होने के कारण प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात जिलाधिकारी, चमोली के प0 5085/छब्बीस–17 दि॰ 08.06.16 द्वारा 0.04 हे0 वनभूमि निशुल्क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित। डी॰पी॰आर॰ अधीक्षण अभियंता 7वॉ वृत्त, गोपेश्वर से आपत्तियों में वापस प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021	2755/III(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006			निर्माण प्रारम्भ		संशोधित दरों पर पुनः आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 36.40 लाख के सापेक्ष रू0 17.16 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	1no+15m				समरेखण 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

	30/08/2015 1no+20m	शा0सं0 3836/111(2)/11–03 (मु0मं0घो0)/2011 दि0 25.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		सम्बन्धित ग्राम पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से जुडने के कारण सेतु निर्माण से सम्बन्धित कार्य उन्ही के खण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है, जिस हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+20m		3.24	3.24	3.24			1no+20m													
					1no+20m		3.24																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला सेतु के निर्माण का कार्य। 30	1no+94m	01 / 2006	129.97	129.97	0.00	+	129.97	+	0.00	0.00												
					1no+80m		129.97									1 b									
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर 86 के विकासखण्ड में ग्राम सभा मथिगांव के अन्तर्गत ग्राम गामडू में 8 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	1no+8m	01 / 2015	0.32	0.32	0.07		0.25	1no+8m	0.00	0.00												
							0.32																		
3	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकतायोजना के 107 अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल से कोलिंड़ा–कथेड़–पासी–ईड़ा–खिखोली हेतु पैदल पुल का निर्माण	1no+14m	03 / 2011	0.56	0.56	0.53		0.03	1no+14m	0.00	0.00												
							0.56																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के 109 अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैंण में देड़ा–जोमीचौक–तोलियूँगॉव–डांग्र हेतु पैदल पुलिया का निर्माण	1no+18m	03 / 2011	0.72	0.72	0.72		0.00	1no+18m	0.00	0.00												
							0.72																		
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में बुडेरा गधेरे में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण। 113	1no+10m	03 / 2011	2.74	2.74	0.00		2.74	1no+10m	0.00	0.00												
							2.74																		
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली के विकासखण्ड देवाल 114 में उपथर चक हरमल गधेरे में स्टील गर्डर पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+30m	03 / 2011	3.54	3.54	0.05		3.49	1no+36m	0.00	0.00												
					1no+36m		3.54																		
7	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली 173 के अन्तर्गत ग्राम नाखोली के नौसिमा गधेरे पर झूला पुल का निर्माण।	1no+70m	07 / 2013	2.80	2.80	0.00		2.80	1no+70m	1.50	0.00												
							2.80																		
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत 292 मैनागाड़ नदी पर 45 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण	1no+45m	01 / 2013	1.80	1.80	0.10		1.70	1no+45m	0.00	0.00												
						05 / 2013	1.80									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+20m				निर्माणरत् 1		

	+ —	63(1)/111–2/06–91/(प्रा0आ0)/05 दिनांक 16.1.2006			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मु॰अभि॰(ग॰क्षे॰) पौडी दि॰ 19–9–08 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को परिवर्तन हेतु भीरी में झूला पुल निर्माण की संस्तुति की गई है। पुनः प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
	—	शा0सं0 329/111(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		पुनः नये दर पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2014 1no+14m	शासनादेश संख्या 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/10 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पूर्ण। डी0पी0आर0 बनाई जा रही है।
	28/10/2014 1no+18m	शासनादेश संख्या 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/10 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		जिला योजना मद से स्वीकृति मिलने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण।
	—	1404/111 (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 22/3/2011			अनारम्भ कार्य		निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
	—	1404/111 (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 22/3/2011			सर्वेक्षण पूर्ण		स्थल चयन का कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	4490 (1)/111 (2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20, जुलाई, 2013			सर्वेक्षण पूर्ण		स्थल चयन का कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। अधी0अभि0 द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जाने हैं।
	—	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		सेतु की डी॰पी॰आर॰ यू0डी0आर0डी0 एडिशनल फडिंग के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः कार्य निरस्त किया जाना है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग पर पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। 399	1no	02 / 2018	13.00	13.00	0.05		12.95	1no	0.00	0.00												
							13.00																		
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत पिण्डर नदी पर मोड़ा से पदमला पैदल झूला पुल का निर्माण। 332	1no+100m	02 / 2019	12.00	12.00	0.09		11.91	1no+100m	2.00	0.00												
							12.00																		
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 348 326 के अन्तग्रत विकासखण्ड पोखड़ा में गवाणी –सलाणा–झलपाड़ी मोटर मार्ग के सलाण गधेरे में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+20m	05 / 2015	1.20	1.20	0.04		1.16	1no+20m	1.16	0.00												
						05 / 2015	1.20									1 b 20 s									
12	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुन्दरवन में 80 मी0 स्पान एम0एस0 352 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य	1no+80m	06 / 2014	24.95	24.95	13.42		11.53	1no+80m	0.00	0.00												
						07 / 2014	24.95									1 b									
13	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	अनुसूया गेट से मण्डल के ढुमकला 371 तोक में बालखिला नदी पर 18 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण	1no+18m	01 / 2015	0.72	0.72	0.10		0.62	1no+18m	0.00	0.00												
						06 / 2015	0.72									1 b									
14	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना 391 अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड नैनीडांडा में खुटीडा तल्ला–खुटीड़ा मल्ला हेतु पैदल पुल।	1m	03 / 2011	0.40	0.40	0.40		0.00	1m	0.00	0.00												
						03 / 2011	0.40																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (14 कार्य)					13no+508m		194.72	194.72	15.57		179.15	12no+420m	4.66												
					13no+500m		194.72									5bd+20st									
पैदल सेतु (26 कार्य)					25no+1443m		521.87	543.27	278.27	7no+710m	265.00	17no+645m	50.73												
					24no+1355m		543.27									6bd+20st									

भवन कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	147/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 9/02/2018			सर्वेक्षण पूर्ण		स्थल चयन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 152/1 सी0 दिनांक 30/1/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। वर्ल्ड बैंक गौचर में स्वीकृत।
	—	1191/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2997/ ।।। (2) / 15–06 (मु0म0 घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 —	3800/ ।।। (2)/14–12 (प्रा॰आ॰)/2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE lettar No- 420/16 C dated 25/02/2016 OF Amount 24.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा ट्राली निर्माण का विरोध किया जा रहा है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2018 —	331/ ।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दि॰ 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की काग्रवाही गतिमान है।
	31/03/2021 —	1404/ ।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0 –1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पूर्ण डी0पी0आर0 गठन की जानी है।
	2no+32m		**24.95**		अना0कार्य 10 सर्वेक्षण 3 निर्माणरत् 1	अन्य कारण 1	
	4no+67m		**313.4**	GOI:1	अना0कार्य 10 सर्वेक्षण 3 समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 8	अन्य कारण 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी में ग्राम सीकू में लोक निम्राण विभाग के निरीक्षण भवन का कार्य। 50	1B	03/ 2016	133.98	133.98	59.17		74.81	1B	74.81	70.00	10.71										
						05/ 2016	133.98								26.83										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		133.98	133.98	59.17		74.81	1B	74.81	70.00	10.71										
					1B		133.98								26.83										
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		133.98	133.98	59.17		74.81	1B	74.81	70.00	10.71										
					1B		133.98								26.83										
राज्य सैक्टर सामान्य (974 कार्य)					4718.16 Km+274no+10984m+9job+		102,370.41	103,895.75	25,689.79	469.69 Km+15no+755m+8job	78,583.96	4067.48Km+258no+10137m+1job+1B	23,462.99	2,628.00	537.97	51.1Km+1bd	14.2	30.8	22.5	28.1			53.1		2
					4530.17 Km+270no+10802m+9job+		104,273.75								2,087.05	149.07Km+6bd	112	67.6	75.8	87.6			71.7		2
																910.86Km+32bd+28st	735	90.2	101	131			178		4.5

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	चांदपुर गढ़ी से नौना पंया (पेन्था) तक मोटर मार्ग 284	7Km+1no+30m	09/ 2011	90.00	90.00	5.08		84.92	7Km+1no+30m	0.00	0.00											
						03/ 2014	90.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km+1no+30m		90.00	90.00	5.08		84.92	7Km+1no+30m													
					7Km+1no+30m		90.00																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1B	शासनादेश सं0 364/।।।(2) / 16–64 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 15 मार्च, 2016	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter no. 2873/23 bhwan - 12/2016 dated 14/07/2016 OF Amount 133.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1B		**133.98**		निर्माणरत् 1		
	1B		**133.98**		निर्माणरत् 1		
	640.43Km+29no+ 451m+1B		**48354.47**	Division:42 DM:1 DFO:3 GOI:20 TA:42 FA:34 Kattan:1 CC:8 Nodal:31 Finall:8	अना0कार्य 323 सर्वेक्षण 57 समरेखण 106 निविदा 16 निर्माणरत् 344 पूर्ण 127	अन्य कारण 33 निरस्त होना हे 13 समरेखण विवाद 15	

	31/03/2021	शा0सं0 :– 4208/।।।(2)/11–59 (प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 19.09.2011	TS VIDE 405/15C dated 17/04/2017 OF Amount 11.09 lac	Area 1.8 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै.स्वी. भा.स. के पत्र. 8बी0/यू0सी0पी0/06/15/2014 /एफ0सी0/1450 दि. 29.09.2015 द्वारा प्राप्त। प्लांटेसन का प्रमाण पत्र दि0 26.09.2018 द्वारा आनलाइन नोडल अधिकारी को प्रेषित। एन.पी.वी. जमा। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता पौड़ी के प. 1342/7(513)याता–पौड़ी/2018 दि0 26.6.2018 द्वारा रु0 295.68 लाख की, लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 36 मी0 स्पान सेतु की शासन को प्रेषित। पनः शासन के निर्देशानुसार सेतु की ड्राइंग तैयार करायी जा रही है। तदोपरांत डी0पी0आर0 गठित की जायेगी।
			11.09	FA:1	पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	34 पाणीसैण–डबराड़–बूथानगर मोटर मार्ग	15Km	03 / 2003	64.50	64.50	44.95		19.55	12Km	3.00	0.00											
					12Km	04 / 2005	64.50																		
2	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	37 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थैलीसैंण के अन्तर्गत पुसोली – थापली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण)	2Km	09 / 2010	48.32	48.32	39.70	2Km	8.62		8.62	0.00											
							48.32																		
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	144 विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत खालदरखास्ती मोटर मार्ग का डबराड तक विस्तार।	5Km	09 / 2011	63.00	63.00	44.13		18.87	5Km	3.00	0.00											
							63.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					22Km		175.82	175.82	128.78	2Km	47.04	17Km	14.62												
					19Km		175.82																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	130 जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 योजना में अलकनन्दा नदी के ऊपर एन0एच0 58 मुल्यागांव के समीप सीतासैण के निकट 200 मी0 स्पान गर्डर मोटर सेतु एवं 5.00 किमी0 पहुंच मार्ग का निर्माण काय।	5Km+200m	10 / 2012	79.00	79.00	55.37		23.63	5Km+200m	2.78	0.00											
							79.00																		
2	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	262 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में नालीखाल–बनचूरी मार्ग से नौगांव–चोपड़ा–ठठोलगांव–सुनारगांव तक मार्ग का नव निमाण।	8Km	12 / 2011	100.64	100.64	27.17		73.47	8Km	10.00	0.00											
							100.64																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 743/लो0नि01/03–20(प्रा0आ0)02 दि0 31.3.03	TS VIDE 1461/Yata-36/05 dated 06/04/2005 OF Amount 63.1 lac	Area 6.93 (GOI)	अनारम्भ कार्य		नोडल अधिकारी देहरादून की पत्र सं0 3099/1जी0–3908(पौड़ी) दि0 8.3.18 द्वारा भारत सरकार की पत्र दि0 26.2.18 का सन्दर्भ देते हुए एन0पी0वी0 व क्ष0पू0वृ0मदों में वन विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराई गई धनराशि एन0आई0सी0 दिल्ली के माध्यम से ई0पोर्टल पर इन्ट्री करवाकर सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रेषित की गई है।
		5639/।।।(2)/10–01(मु0म0घो0)/2010 टी0सी0–1 दि0 10 सितम्बर 2010।			कार्य पूर्ण		शा0सं0 9086/।।।(2)/15–01(मा0मु0घो0)2010 टी0सी0 01 दि0 04.02.2016 द्वितीय चरण लम्बाई 2 किमी0 में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण। प्रतिकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 2813/111(2)/11–36(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 14.9.2011	TS VIDE 03(T.S.)16C dated 28/07/2015 OF Amount 32.35 lac	Area 1.71 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1158/21 दिनांक 01.08.2016 द्वारा वन विकास निगम पौड़ी को मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के कटान हेतु लिखा जा चुका है। मार्ग में सीमाकंन कर दिया गया है। वृक्षो का कटान कार्य पूर्ण। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
			95.45	GOI:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

मुछियाली, देवलगावं, उतरासू, कुलासू, कण्डी, पंचूर, कोल्टा।	31/12/2019	शा0सं0 3819/111 (2)/12–15 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28.10.2012	TS VIDE EE Letter No. 3275/10C Dt. 21-9-13 dated 21/09/2013 OF Amount 79 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण स्थल चयन का कार्य प्रगति पर। प्रथम चरण की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। पुनः संशोधित समरेखण अधी0अभि0 पौड़ी अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0 106/41/2015/एफ0सी0 / 1559 दि0 02.1.17 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकति प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 173/28सी0 दि0 8.2.17 द्वारा क्ष.पू.वृ.रो0 एवं एन.पी.वी. की धनराशि रू0 2040394.00 मात्र की धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम एवं पौड़ी के पत्रांक 452/12 –1 दि0 25.9.17 द्वारा प्राप्त। जिसे ऑल लाइन अपलोड कर भुगतान किया जा चुका है। डी.पी.आर पुनः दो लेन हेतु मु.अभि. पौड़ी के पत्रांक 2588/12 (67) यता–पौड़ी/15 दि0 18.10.15 द्वारा सचिव उ0 शा0 को प्रेषित। रू0 5138.96 लाख। पुनः नई एस.ओ.आर. दरों पर आगणन
	31/03/2020	शा0सं0–4535/।।।(2)/11–72 (प्रा0आ0)/11 दि0 14/12/11			निर्माण प्रारम्भ		पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–2498/5सी0 दि0 24/7/19 द्वारा लम्बाई 5.00 कि0मी0 लागत रू0 219.21 लाख मात्र का आगणन अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					13Km+200m		179.64	179.64	82.54		97.10	13Km +200m	12.78												
					13Km+200m		179.64																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र –कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में दाडिमडाली मुसौं कुलागाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 50	5Km	08 / 2015	41.00	41.00	0.10		40.90	5Km	2.00	0.00													
						08 / 2015	41.00																		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में अम्बेडकर ग्राम कुनेली लगा सलियाणा हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 51	6Km	08 / 2015	178.80	178.80	0.93		177.87	3.5Km	0.00	0.00													
					3.5Km	08 / 2015	178.80																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तग्रत मुछियाली – चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 64	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	3.49		59.51	5Km	5.00	0.00													
							63.00																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	जनपद पौडी गढवाल के अन्तग्रत विधानसभा क्षेत्र पौडी अरकनी खन्दुखाल – मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 8.00 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 65	13Km	10 / 2012	163.80	163.80	29.96		133.84	13Km	133.84	0.00													
						03 / 2019	163.80																		
5	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	सुरपुर–डांडानागराजा मोटर मार्ग के पुरमिसी होते हुए अम्बेडकर ग्राम भूतनिसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। 173	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	34.53		21.72	5Km	10.00	0.00													
						03 / 2015	56.25																		
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	स्यालखाल से श्रीखाल पंवई तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 174	3Km	03 / 2015	33.75	33.75	30.19		3.56	3Km	3.00	0.00													
						03 / 2015	33.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			79	GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

	—	शासनादेश संख्या 6076/III(2)/51–41(प्रा0आ0)/2015टी0स ो0 दिनांक 17 अगस्त 2015		Area 1.68 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2017 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08. 2019 को स्तर–पैन्डिग विद् यू.ए.। पूर्व अनुमोदित समरेखण के प्रारम्भिक बिन्दु से लगभग 400 मी॰ की दूरी पर रामगंगा नदी के उपर 48.00 मी॰ स्पान स्टील गर्डर सेतु पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः उक्त मोटर मार्ग का संशोधित समरेखण प्रस्तावित सेतु से किया जाना है। जिस हेतु दिनांक 25. 05.2019 एवं 26.05.2019 को पुनः सर्वेक्षण का कार्य किया गया जिसमें स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 6076/III(2)/51–41(प्रा0आ0)/2015टी0स ो0 दिनांक 17 अगस्त 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 3904/496 यातायात–7/2018 दिनांक 17.11.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही खण्ड स्तर पर की जा रही है।
	—	7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा जमीन देने के इनकार किया जा रहा है। जिसे सुलझाने का प्रयास कियसा जा रहा है। मार्ग पर वनभूमि भी पडती है।
	31/03/2021 —	3819/111(20/12–15 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28.10.2012			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तो सं 02 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षा रोपण व एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया है। जो कि इस कार्यालय द्वारा एन0पी0वि0 की धनराशि रू0 5385554.00 मात्र कारपोरेशन बैक के माध्यम से उत्तराचंल कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी द्वारा पुनः अपने पत्र सं0 1380/ 12–1 पौडी दि0 मई 21, 2019 द्वारा अवगत कराया गया हे कि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढोतरी के उपरान्त रू0 609076.00 मात्र अतिरिक्त जमा करने हेतु लिखा गया हे। जिसकी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पौड़ी के पत्र सं0 1476/12(227)याता0– पौडी/2018 दि0 13.07.2018 द्वारा शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	भुवनेश्वरी मन्दिर से पोखरी होते हुए पथराडाखाल मोटर मार्ग तक विस्तार कार्य। 175	2.5Km	03 / 2015	28.13	28.13	10.25		17.88	2.5Km	10.00	0.00												
						03 / 2015	28.13																		
8	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर–काण्डई होते हुए श्रीकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 176	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	31.00		25.25	5Km	10.00	0.00												
						03 / 2015	56.25																		
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायणबगड	नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग का निर्माण। 225	6Km+1no +30m	02 / 2016	51.30	51.30	0.38		50.92	6Km+1no+30m	0.00	0.00			0									
							51.30									1 b 6 k	6								
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	थराली	घनियालधार–त्रिकोट–बुड़जोला मोटर मार्ग का नव निर्माण। 259	5Km	08 / 2016	59.00	59.00	0.50		58.50	5Km	0.00	0.00			0									
							59.00									5 k	5								
11	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कोलू बैण्ड से ग्राम मकलोडी तक अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य। 295	2.5Km	06 / 2016	17.87	17.87	2.19		15.68	2.5Km	10.00	0.00												
						06 / 2016	17.87																		
12	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	टंगणी से आगे अनुसूचित जाति बस्ती से टंगणी मल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण 333	5Km	01 / 2014	83.25	83.25	0.10		83.15	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2014	83.25									5 k									
13	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	ल्वाली–पुण्डेरी मोटर मार्ग के हॉस्पिटल ल्वाली चमल्याखाल सुमरेपुर ठिन्डू मसोणोधार कठूल होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती सिमन्द कडकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 337	4Km	06 / 2017	36.40	36.40	3.69		32.71	4Km	10.00	0.00												
						06 / 2017	36.40																		
14	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा 0)	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत मोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के किमी॰ 22 से अनुसूचित जाति ग्राम नैथोली तक मोटर मार्ग का नव निमाण 446	7Km	12 / 2016	64.96	64.96	0.10		64.86	7Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	64.96									7 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (14 कार्य)					74Km+1no+30m		933.76	933.76	147.41		786.35	71.5Km+1no+30m	193.84												
					71.5Km+1no+30m		933.76									23Km+1bd	11								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणां द्वारा विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		राज्य सैक्टर में द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
मुसाउडियार, नैणी		1154/III(2)/16–56 (प्रा0आ0) /2015 टी0सी0 दिनांक 29/2/2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। दिनांक 18/7/18 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। नैणी ग्राम की अनापत्ति पत्र प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 8.612 हे0 की मांग हेतु उपजिलाधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 296/36 सी0 दि0 23/2/19 द्वारा पत्र प्रेषित है। पत्रांक 577/36 सी0 दि0 24/4/19 द्वारा पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित। क्षतिपूरक वन भूमि प्राप्त। डिजिटल मैप तैयार कर वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
त्रिकोट, बुरजोला		2321/III(2)/16–05 (एम0एल0ए0) 2015 टी0सी0 दिनांक 17/8/2016			सर्वेक्षण पूर्ण		क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपजिलाधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 124/13 सी0 दिनांक 24/1/19 द्वारा पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	2002/III(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत, विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019	शा0सं0 14/III(2)/14 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 02.01.2014			समरेखण अनुमोदित		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (भूं)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2021	1115/III(2)/17–11(प्रा0आ0)/2017 दि0 20.06.2017			अनारम्भ कार्य		मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पौड़ी के पत्र सं0 1475/12(229)याता0 –पौडी/2018 दि0 13.07.2018 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा॰सं॰ 3097/III(2)/16–11(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दि॰ 09.12.2016			समरेखण अनुमोदित		संरखण अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
				Division:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 5 निर्माणरत् 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य (20 कार्य)					116Km+2no+260m		1,379.22	1,379.22	363.81	2Km	1,015.41	108.5Km+2no+260m	221.24												
					110.5Km+2no+260m		1,379.22																		
																23Km+1bd	11								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	चमोली में हरमनी–करच्यूड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण। 27	8Km	07 / 2008	294.00	294.00	258.59	8Km	35.41		20.00	0.00	0.06										
							294.00								0.06										
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कुहेड़ – मैठाणा – पलेठी हल्का वाहन मार्ग से ग्राम मथरपाल – नैथेली तक मोटर मार्ग 80	30Km	03 / 2008	813.70	813.70	416.77	8Km	396.93	3.47Km	300.00	70.00			1.5									
					11.47Km	06 / 2009	813.70										3								
																	3.47								
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	खालदरखास्ती मोटर मार्ग लौह सेतु सहित निर्माण 41	6Km+24m	11 / 2005	112.44	112.44	84.97	4.5Km	27.47	1.5Km+24m	15.00	30.00	12.57										
						02 / 2009	112.44								27.08		0								
																	1.5								
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबौं में ग्राम बेड़ा का बगड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण 68	6Km	03 / 2006	469.45	469.45	444.80	6Km	24.65		24.65	24.65											
						07 / 2006	469.45																		
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत जिलासू से आली मोटर मार्ग एवं अलकनन्दा नदी के ऊपर स्टील गर्डर सेतु कि0मी0 0.00 से 10.00 74	10Km+1no+120m	10 / 2006	451.20	719.90	693.43	5.3Km+1no+120m	26.47	4.7Km	26.00	5.00											
						01 / 2008	719.90									1 k	1								
																1 k	4.7								
6	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत जिलासू–आली मोटर मार्ग का विस्तार (कि0मी0 10.00 से 16.00) 75	6Km	07 / 2008	220.50	220.50	207.80	4.05Km	12.70		12.00	5.00											
					4.05Km	02 / 2012	220.50																		
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग के कि0मी0–14 से खेराणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 121	8Km	11 / 2005	111.20	111.20	97.83	6.5Km	13.37		13.37	0.00											
					6.5Km	12 / 2009	111.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			185.54	Division:1 GOI:3 FA:1	अना0कार्य 5 सर्वेक्षण 1 समरेखण 5 निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

हरमनी मल्ली, हरमनी तल्ली, देवपुरी, बामण गांव, सुनसारी, करच्यूड़ा	–	2490/111–2/ 08–61 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 25/7/2008	TS VIDE 502/7 (171) Com.-Hill/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 294 lac	Area 0.12 (FA)	कार्य पूर्ण		मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
	31/03/2019 3Km	830/|||–2/08–29 (प्रा॰आ॰)/07 दि॰ 24.03.08	TS VIDE CE level1 Pauri letter no- 1038/7(485) dated 25/05/2016 OF Amount 789.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 5.75 किमी॰ में पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष 11.47 किमी॰ में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्कपर दीवारों का निर्माण कार्य प्रगति में।
खालदरखास्ती,	31/03/2020 –	शा0सं0 829/111– 2/06–62(प्रा0आ0)/05टी0सी0 दि0 28.03.2006	TS VIDE 5078/36(598)Yata P/2008 dated 19/11/2009 OF Amount 110.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		भाग–2 का कार्य प्रगति पर लौह सेतु का एक एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण, मानसून में कटाव बढने से 24मी0 के स्थान पर 30मी0 सेतु की आवश्यकता है। तद्नुसार पुनः पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर गठित कर अधी0अभि0 को प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त अवशेष कार्य का आगणन नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्रांक 2288/12(204) याता0–(3)–पौड़ी/2017 दि0 11.11.2017 द्वारा शासन को प्रेषित था। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। कार्यस्थल के अनुसार पुल का निर्माण कराया जा रहा है।
बेडा का बगड	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 829/111–2 /06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–2006 रू0 83.40 लाख पुनः शा0 सं0 4503/ ||| (2) /15 –62 (प्रा0आ0)	TS VIDE CE Pauri Latter No. 1650/12 (212) Yata& Gar Chet /2015 dated 09/07/2015 OF Amount 469.45 lac	Area 4.95 (DFO)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
जिलाशू	31/03/2020 1Km	2580/|||–2/06–44(प्राआ.)/06 दि0 19.10.06 एवं 1379/ ||| (2)/10–44(प्रा.आ.) दि0 14.05.10	TS VIDE 1168/18C-P/11 dated 17/03/2011 OF Amount 591.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		120 मी0 स्पान सेतु का कार्य पूण कर यातायात हेतु उपलब्ध। 8 मी0 आर. सी. सी. सेतु एवं पहुंच मार्ग पूर्ण। मार्ग का पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
आली काण्डई	31/03/2020 –	शा0सं0:–2419/ |||–2/08–61(प्रा0आ0)/07 दिनांक 25.07.2008	TS VIDE 169/296C-07/2014 dated 01/02/2014 OF Amount 206.18 lac	Area 0.81 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, विधिध कार्य कराये जा रहे है।
खैराणा	31/03/2019 –	शा0सं0–2117/ |||–2–/05–59 (प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 3908/12(59)Yata-Parv/13 dated 16/11/2013 OF Amount 93.94 lac	Area 0 (0)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	दुगड्डा–लक्ष्मणझूला–बैराज के कि0मी0 –56.00 से गाजसेरा मोटर मार्ग का निर्माण। 126	7Km	11 / 2005	97.30	97.30	96.53		0.77	4Km	0.77	0.00			3								
					4Km	05 / 2010	97.30										4								
																	4								
9	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने हेतु मो0 मा0 का नव निर्माण। (ल0 10 किमी.) 127	10Km	03 / 2010	367.50	367.50	203.04	3.5Km	164.46	3.5Km	80.00	0.00											
					7Km	05 / 2016	367.50										0.5								
																3 k	3.5								
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	दियोड–रौंदणी–ताल–चिलाऊ मोटर मार्ग का निर्माण। 392	5Km	03 / 2006	69.50	69.50	66.19	5Km	3.31		0.00	0.00											
						03 / 2006	69.50																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (10 कार्य)					96Km+1no+144m		3,006.79	3,275.49	2,569.95	50.85Km+1no+120m	705.54	17.17Km+24m	491.79	134.65	12.62		4.5								
					68.02Km+1no+144m		3,275.49								27.14	1Km	8.5								
																4Km	17.2								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग। 24	20Km+2no+84m	03 / 2006	429.00	2,234.99	1,080.60	3.37Km+1no+84m	1,154.39	6.08Km+1no	200.00	25.00	19.53										
					9.45Km+2no+84m	03 / 2006	2,234.99								19.53		3								
																	6.08								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	खम्पाधार से अम्बेडकर ग्राम मल्ला चिड़िंगा मोटर मार्ग का निर्माण। 26	8Km	03 / 2008	294.00	294.00	294.06	1.5Km	-0.06	5.5Km	0.00	0.00											
					7Km		294.00										0								
																	5.5								
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	शिवानन्दी–सिमतोली मोटर माग 100	8Km	12 / 2006	134.40	134.40	57.48		76.92	8Km	20.00	0.00											
						12 / 2006	134.40										1.5								
																6.5 k	8								
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	शिवानन्दी–सिमतोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण। 103	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	103.71	2Km	43.29	2Km	43.28	10.00			1								
						07 / 2008	147.00										2								
																	2								
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	आश्रम से घरडा–मखेत मोटर मार्ग ग्राम कोटी तक विस्तार 104	6Km+1no+45m	07 / 2008	358.00	358.00	238.86	4.5Km	119.14	1.5Km+1no+45m	119.15	10.00			0.2								
						07 / 2008	358.00										1.5								
																1 b	1.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गाजसेरा	31/03/2020 4Km	शा0सं0–2117/ ।।।–2/05–59 (प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 6914/712 Yata-12/10 dated 20/03/2010 OF Amount 97.3 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। भाग दो का कार्य प्रगति पर।
उस्तोली	31/03/2020 3.5Km	शासनादेश संख्या 1134/ ।।।(2)/09–43(प्रा.आ.)/2009 टी.सी.–।। दिनांक 11 मार्च 2010	TS VIDE 402/7(478) C-P/2016 dated 08/02/2016 OF Amount 367.5 lac	Area 4.56 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। के अन्तर्गत स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 –	829/ ।।।–02/06–62 (प्रा0आ0)/ एस0सी0पी0 /05 टी0सी0 दि0 28.3.06	TS VIDE 2430/475Yata-12/2008 dated 05/06/2008 OF Amount 43.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 69.50 लाख के सापेक्ष रू0 66.19 लाख तथा भौतिक 5.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	11.5Km		**3063.8**	DFO:1 GOI:2 FA:1	निर्माणरत् 6 पूर्ण 4		

भटियाणा, कोठली	–	435/111–2/06– 59 (प्रा0आ0)/06 एस0सी0पी0 दिनांक 28/3/2006 व 577/ ।।। (2)/15–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–1 दिनांक 17/3/15	TS VIDE 2363/28 Com-Hill/15 dated 26/09/2015 OF Amount 1189.97 lac	Area 13.23 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		0/1 से 9/18 में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। क्रा0सै0 9/18 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है। किमी0 2 में पुल हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
खम्पाधार, चायखाना, सिराल, सोल्टा, खेत, चिड़िंगा	–	827/111(2)/ 08 /26(प्रा0आ0)/07 लो0नि0 अनु–2 देहरादून दिनांक 24/3/2008	TS VIDE 3954/07 (184) S.C.P-hill/2013 dated 21/11/2013 OF Amount 267.16 lac	Area 2.4 (FA)	कार्य पूर्ण		अवशेष कार्य का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 3042/228 याता–7/2019 दिनांक 25/7/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
बणखिल, चिवई	31/03/2020 1.5Km	शा.सं. 3318/ ।।।–2/06–09(प्रा0आ0)/6 टी.सी. दि. 12.12.06	TS VIDE 3455/120 Yata /C-C /2016 dated 13/06/2017 OF Amount 25.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।1.50 किमी0 से आगे के भाग में पीएमजीएसवाइ खण्ड द्वारा कार्य किया जाना है।
शिमतोली	31/03/2020 2Km	शा.सं. 2490/ ।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि. 25.07.08	TS VIDE 128/120Yata-C-C/15 dated 04/02/2019 OF Amount 147 lac		निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
कोटी	31/03/2020 1.5Km	शा.स. 2490/ ।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि. 25.07.08	TS VIDE 554/01Yata(SCP)-Pauri/2019 dated 05/03/2019 OF Amount 237.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					46Km+3no+129m		1,362.40	3,168.39	1,774.71	11.37Km+1no+84m	1,393.68	23.08Km+2no+45m	382.43	45.00	19.53		1.2									
																	8								
					34.45Km+3no+129m		3,168.39								19.53											
																6.5Km+1bd	23.1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत नन्दप्रयाग –देवखाल मोटर मार्ग के किमी॰ 3 से दादर तक मोटर मार्ग 21	6Km	03/2006	162.48	162.48	2.88		159.60	6Km	0.00	0.00												
						11/2007	162.48																		
																6 k									
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	मींग गड़कोट मोटर मार्ग का करच्यूड़ा तक विस्तार। 23	25Km+1no	11/2005	405.60	405.60	196.50	0.5Km	209.10	19.5Km+1no	100.00	0.00											
					20Km+1no		405.60										4								
																12.1 k	19.5								
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	टांगो सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 55	2Km	11/2005	27.80	27.80	7.50		20.30	2Km	20.30	20.30			1								
							27.80								20.30		1								
																	1								
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग में रूद्रप्रयाग–गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 109 के कि.मी. 23 अन्दगढ़ी से धारतोल्यूं मोटर मार्ग 63	7Km	09/2009	257.25	257.25	109.31	2.5Km	147.94	4.5Km	140.00	15.00												
						06/2011	257.25									0.8 k	2								
																3.3 k	4.5								
5	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत बगोली से श्यान–किशनपुर मोटर मार्ग एवं पिण्ड नदी के ऊपर 80 मी0 स्पान का लोह सेतु। 78	6Km+1no+80m	03/2008	397.20	1,495.83	94.33		302.87	6Km+1no+80m	160.00	10.00												
						04/2017	397.20									1 k	1								
																1 b 3 k	6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					46Km+2no+80m		1,250.33	2,348.96	410.52	3Km	839.81	38Km+2no+80m	420.30	45.30			1									
																1.8Km	8								
					41Km+2no+80m		1,250.33								20.30											
																24.4Km+1bd	31								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km		**1867.69**	FA:2	निर्माणरत् 4 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

	31/03/2019 –	827/III–2/06–76 (प्रा॰आ॰)/05 दि॰ 28.03.06		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 540(164) दि॰ 13.06.2016 द्वारा 2.768 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। ग्राम मासौं के ग्रामीणें द्वारा विवाद किया जा रहा है।
खैनोली, हसंकोटी, ज्यूड़ा, कंसोला, अंगोठ, करच्यूड़ा	– –	2117/111–2/ 05–59 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 19/11/2005	TS VIDE 5388/7 (160) Com.Hill/2011 dated 06/08/2011 OF Amount 167.43 lac	Area 8.73 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		9 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। कार्य का आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधी0अभि0 को इस कार्यालय के पत्रांक 256/1 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा प्रेषित किया गया है। डी0पी0आर0 मु0अभि0 पौडी के पत्रांक 460/7 (548) याता (पी0एम0जी0एस0वाई0) पौड़ी/19 दि0 25/2/19 द्वारा मु0अभि0 एवं उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून को प्रेषित। किमी0 9 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
टांगो	31/08/2019 –	शा0सं0–2117/III–2/05–59(प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 469/1C dated 02/03/2017 OF Amount 27.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
धारतोल्यों	31/03/2020 –	2910/III (2)/09–146 (सामान्य)/07 दिनांक 03.09.09	TS VIDE 2328/07 (428) Yata-Parv/08 dated 16/11/2017 OF Amount 310.13 lac	Area 1.49 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 2.50 किमी॰ नाम भूमि में कार्य पूर्ण। 2.00 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य प्रगति पर। नोडल अधिकारी के पत्रांक 1647/एफ॰पी॰/ यू॰के॰/रोड/15652/2015 दिनांक 16–11–2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।
श्यान किशनपुर	31/03/2021 2Km	शा0सं0:–830/III(2)/08–29 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE CE(P) 597/7(506)C-P/2017 dated 29/04/2017 OF Amount 297.15 lac	Area 2.7 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की वि0स्वी0शा0सं0 जी0आई0 2556 दि0 20.4.2011 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में। कि.मी. 1.00 में 95 मी0 एवं 21.50 मी0 स्पान सेतुओं का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु पुन0आ0 गठित कर मुख्य अभि0 पौड़ी के प. 221/7 (491) याता–पर्व/2016 दि. 01.02.2018 द्वारा रु. 1495. 83 लाख का शासन को प्रेषित। पुन0आ0 पुनः नयी दरों पर गठित किया जा रहा है।
	2Km		**802.51**	Division:1 GOI:1 FA:1 Finall:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	20 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कौड़िया – सियासैण मोटरमार्ग का विस्तार (किमी॰ 2.75 से 5.75)	3Km	03 / 2006	43.20	43.20	0.20		43.00	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2006	43.20									3 k									
2	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	21 चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम जोखना लग्गा बूरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km+1no	03 / 2008	233.33	233.33	1.16		232.17	7Km+1no	0.00	0.00												
						05 / 2009	233.33									1 b 7 k	7								
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	22 जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम कुण्जेठी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	08 / 2008	73.50	73.50	0.38		73.12	2Km	0.00	0.00												
						12 / 2008	73.50									2 k	2								
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	25 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत पुरसाड़ी – पलेठी – सरतोली मोटर मार्ग का मथरपाल तक विस्तार	10Km	10 / 2006	266.00	266.00	2.60		263.40	10Km	0.00	0.00												
						01 / 2007	266.00									10 k									
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	25 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी में अरकनी – खन्दूखाल – मुछियाली मो0 मार्ग के किमी0 8.00 मटाखाली से कोल्टा, मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0 मार्ग के निर्माण।	8.72Km	06 / 2016	417.68	417.68	0.00		417.68	8.72Km	250.00	45.35	1.70	0.5 k										
							417.68								1.70	5.5 k	3								
																8.72 k	8.72								
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	40 पाणीसैण–डबराड़ बूथानगर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) किमी0 4 से 15)	12Km	02 / 2004	115.20	115.20	24.41		90.79	12Km	4.00	4.00												
							115.20									12 k	12								
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	56 धरियालसार सम्पर्क मार्ग।	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	0.00		55.60	4Km	2.00	0.00												
							55.60																		
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	76 मलारा छोटा सम्पर्क मार्ग ।	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.48		69.02	5Km	0.00	5.00												
							69.50								4.63	5 k	5								
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	77 सारी मल्ली सम्पर्क मार्ग	2Km	11 / 2005	27.80	27.80	2.76		25.04	2Km	0.00	0.00												
						08 / 2006	27.80									2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	827/III–2/06–76 (प्रा॰आ॰)/05 दि॰ 28.03.06			अनारम्भ कार्य		इस स्थान पर टी0एच0डी0सी0 का कार्य चल रहा है, वर्तमान में टी0एच0डी0सी0 द्वारा ग्राम तेन्दुलीचक हाट को मोटर मार्ग से जोड़ दिया गया है। अतः मार्ग निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
जोखना लग्गा आला	7Km+1no	830/III(2)/08–29 (प्रा0आ0) /2007 दि0 24.3.08		Area 3.94 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा बार–बार संरेखण विवाद व सहमति न बनने के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1236/10 एल॰ए॰ दिनांक 15.06.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, देहरादून को पत्र लिखा गया है।
खेती नान्दला	31/03/2017	2490/III–2/2008–61 (प्रा॰आ॰)/07 दिनांक 25.8.2008		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		दिनांक 30–03–2017 को मॅ–वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
	—	2580/III–2/06–41 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 19.10.06			अनारम्भ कार्य		ग्राम मथरपाल कुहेड़–मैठाणा–पलेठी मोटर मार्ग से जुड़ रहा है। कार्य निरस्त किया जाना है।
कोल्टा 2.00 किमी0, मुछियाली 6.00 किमी0, माटाचौरी 7.00 किमी0 एवं उतरासू 8.72 किमी0	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं0 1421/III(2)/16–37 (एस0एल0ए0)/ 2015 टी0सी0 दिनांक 27 जून 2016	TS VIDE C.E. PWD Pauri Letter No. 555/12(384) Yata- Pauri/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 417.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर हैं।
छडियाली लगा डबराड, छडियाडी लगा अन्दरगांव, बूथानगर	31/03/2020	शा0सं0 21/लो0नि0 1/04–07(प्रा0आ0)04 दि0 12.02.04	TS VIDE 4275/468Yata-12/2010-11 dated 10/08/2010 OF Amount 25.22 lac	Area 6.93 (GOI)	अनारम्भ कार्य		नोडल अधिकारी देहरादून की पत्र सं0 3099/1जी0–3908(पौड़ी) दि0 8.3.18 द्वारा भारत सरकार की पत्र दि0 26.2.18 का सन्दर्भ देते हुए एन0पी0वी0 व क्ष0पू0वृ0मदों में वन विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराई गई धनराशि एन0आई0सी0 दिल्ली के माध्यम से ई0पोर्टल पर इन्ट्री करवाकर सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रेषित की गई है।
धरियालसार	31/12/2019	शा0सं0–929/III–2/06 दि0 28/3/2006		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत।संयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग को लिखा गया है।
ग्वीलाणी, बन्दूण	—	शा0सं0 2117/111(2) 05(प्रा0आ0)05 दि0 19.11.05		Area 3.6 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सम्पूर्ण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 13/21 सी0 दि0 03.01.2018 द्वारा डी0एफ0ओ0 गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित। वन विभाग पौड़ी के पत्रांक 1865/12–1दि0 11.01.18 द्वारा नोडल अधिकारी,देहरादून को प्रेषित। अवशेष एन0पी0वी0 धनराशि रू0 380250.00 को चालान के माध्यम से दि0 28.03.18 को वन विभाग के पत्र में जमा करा दिया गया है।
सारी	—	शा0सं0 2117/111– 2/05 दि0 19.11.05	TS VIDE 2589/1C dated 19/08/2006 OF Amount 27.8 lac	Area 1.08 (CC)	अनारम्भ कार्य		इस मार्ग से पूर्व समखाल–मैन्दोली मोटर मार्ग 3.00 किमी0 लम्बाई में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात इस मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	82 चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूला कोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03 / 2008	81.24	81.24	20.14		61.10	3Km	61.10	0.00		0.3 k									
						10 / 2018	81.24									0.8 k	1								
																2.8 k	3								
11	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	96 पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 39–40 से पयालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	8.50	0.3Km	47.10	3.7Km	32.01	0.00											
						03 / 2006	55.60										0								
																3.7 k	3.7								
12	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	102 पोखरी उर्फ घुमेली गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण	8Km	10 / 2006	138.00	138.00	18.95		119.05	8Km	0.00	0.00											
							138.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	102 खांकरा–पौड़ीखाल–गहडखाल मार्ग से मरगांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	0.10		146.90	4Km	0.00	0.00											
						07 / 2008	147.00										0								
																4 k	4								
14	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	125 सिमलखेत सम्पर्क मार्ग।	8Km	03 / 2006	111.20	111.20	3.15		108.05	8Km	33.56	30.00		1 k									
						12 / 2009	111.20									3 k	0.5								
																3 k	3								
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	128 द्वाल्दी सम्पर्क मोटर मार्ग।	7Km	03 / 2006	97.30	97.30	0.84		96.46	5.92Km	0.00	0.00											
					5.92Km		97.30																		
16	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	268 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के ब्लॉक रिखणीखाल के अन्तर्गत खालदरखास्ती मोटर मार्ग का (डबराड तक निर्माण) (द्वितीय चरण)।	5Km	12 / 2016	258.45	258.45	54.75		203.70	5Km	75.00	21.00											
							258.45									3 k	0								
																4 k	5								
17	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	393 गौलीखाल–पतरौली वल्ली–गढ़खेत मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2006	41.70	41.70	41.70		0.00	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	41.70																		
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	394 खिरैरीखाल से छउपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	10 / 2006	34.50	34.50	34.50		0.00	2Km	0.00	0.00											
						10 / 2006	34.50																		
19	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	395 नैनीडांडा ब्लॉक में मुजरा बैण्ड से खडैल तक मोटर मार्ग का विस्तार।	5.5Km	10 / 2006	66.00	66.00	66.00		0.00	5.5Km	0.00	0.00											
						10 / 2006	66.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बनियास	31/03/2020 3Km	शा0सं0 830/ ।।।(2)/08–29 (प्रा0आ0) /2007 दि0 24.3.08	TS VIDE 955/T.S. dated 21/04/2018 OF Amount 81.24 lac	Area 1.44 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	६ शा0सं0 829/ ।।। ६२६ /06–62घ्रा0आ0६/ 2005टी0सी0 दिनांक 28 मार्च 2006६	TS VIDE 1860/683yata-12/7-08 dt 8.06.07 dated 08/06/2007 OF Amount 55.6 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		मार्ग वनभूमि के कारण नही बन पाया था। वर्तमान में विधिवत स्वीकृत प्राप्त। दरों में वृद्वि होने के कारण पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
खरक्यॅ, पोखरी, रौता, पाली, हॅस्यॅडी	30/06/2015 8Km	शा0 संख्या 2580/111 (2)/06–44 (प्रा0आ0)/05 दि0 19–10–06		Area 7.93 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पेडों की संख्या अधिक होने के कारण पुनः समरेखण किया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 926/14 सी0 दि0 10.06.2019 के द्वारा स0अ0 को पत्र लिखा गया है एवं दि0 927/14 सी0 दि0 10.06.2019 के द्वारा ग्राम प्रधान पोखरी को एन0ओ0सी0 हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2022 –	शा.सं. 2490/ ।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि 25.07.08			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण विवाद है।
सिमलखेत	31/03/2020 1Km	शा0सं0–829/ ।।।–2/06 दि0 28/3/2006	TS VIDE 925/630 YATA-12/2018 dated 15/06/2018 OF Amount 111.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
द्वाल्दी	31/12/2019 –	शा0सं0–829/ ।।।–2/06 दि0 28/3/2006		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है।
	 –	शा0सं0 3127/ ।।।(2)/16–36(प्रा0आ0)/2011 दि0 15.12.16	TS VIDE 1529/350Yata-12/2018 dated 12/07/2018 OF Amount 256.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
पतरोली वल्ली	31/03/2021 –	829/ ।।।–02/06–62 (प्रा0आ0)/ एस0सी0पी0/05 टी0सी0 दि0 28.03.2006	TS VIDE 19/TS/16C dated 17/10/2015 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों भूमि देने में सहमत नही है। लो0नि0वि0 बैजरों के पत्रांक सं0 2837/1सी0 दि0 25.09.2007 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
	31/03/2021 –	2580/ ।।।(2)/06–44(प्रा0आ0) /05 दिनांक 19.10.2006			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा भूमि से इन्कार। लो0नि0वि0 बैजरों के पत्रांक सं0 2837/1सी0 दि0 25.09.2007 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित। सहमति बनाकर प्राप्त किया जा चुका है। उपप्रभागीय वनाधिकारी थैलीसैण द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।
	 –	शा0सं0 2580/ ।।।(2)/06–44(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.10.2006			अनारम्भ कार्य		मजेडा बैण्ड–चमाडा–अपोलासैरा मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है। जिसमें खडैत गांव जुड गया है। अतः कार्य की आवश्यकता नही है। अधी0अभि0 के पत्रांक 2948/(1)याता0–12/08 दिनांक 05.09.2009 द्वारा मुख्य अभियन्ता को निरस्त करने हेतु प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					103.22Km+1no		2,332.80	2,332.80	280.62	0.3Km	2,052.18	101.84Km+1no	457.67	105.35	1.70	1.8Km										
					102.14Km+1no		2,332.80								6.34	12.3Km	4.5									
																67.22Km+1bd	55.4									
नव निर्माण मोटर मार्ग (39 कार्य)					291.22Km+7no+353m		7,952.32	11,125.64	5,035.80	65.52Km+2no+204m	4,991.21	180.09Km+5no+149m	1,752.19	330.30	33.86	1.8Km	6.7									
					245.61Km+7no+353m		10,027.01								73.31	15.1Km	29									
																102.12Km+3bd	127									

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत खण्डाह गिरगांव मोटर मार्ग का मैठाणा तक विस्तार के किमी0 1 से किमी0 3 चैनेज 0.000 से 3.000 तक डामरीकरण का कार्य। 186	3Km	02/2014	98.28	98.28	109.98	3Km	-11.70		0.00	0.00													
							98.28																			
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत चराकोट पंचूर मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। 187	5Km	02/2014	175.58	175.58	173.12	5Km	2.46		2.46	2.00													
						05/2014	175.58																			
3	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर से बैनोली मोटर मार्ग का सुधारीकरण /डामरीकरण कार्य। 450	10Km	08/2016	343.52	343.52	188.23	3Km	155.29	7Km	140.00	130.00						4			7				
						12/2016	343.52								50.00					2			3			
																				4			7			
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					18Km		617.38	617.38	471.33	11Km	146.05	7Km	142.46	132.00						4			7			
					18Km		617.38								50.00					2			3			
																				4			7			

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–833/2016 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में भीमसिंहपुर से उदयरामपुर मोटर मार्ग का बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य। 528	2.3Km	08/2017	130.77	130.77	58.57		72.20	2.3Km	70.00	49.70										2.3	2.3
							130.77																	2.3	2.3
																								2.3	2.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	22Km+1no		**980.39**	Division:2 DFO:1 GOI:3 CC:1 Nodal:1	अना0कार्य 13 निर्माणरत् 6	अन्य कारण 2	
	40.5Km+1no		**6714.39**	Division:3 DFO:2 GOI:6 FA:4 CC:1 Nodal:1 Finall:1	अना0कार्य 13 समरेखण 1 निर्माणरत् 19 पूर्ण 6	अन्य कारण 3	

मैठाणा।		शा0सं0 817/111 (2)/14–48 (प्रा0आ0)/13 दि0 08.02.2014	TS VIDE EE Letter No, 1282/1C Dt. 15-5-14 dated 15/05/2014 OF Amount 98.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
पंचूर, चराकोट।		शा0सं0 817/111 (2)/14–48 (प्रा0आ0)/13 दि0 08.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 1770/548 Yata-12/14 Dt. 23-05-14 dated 23/05/2014 OF Amount 175.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 3Km	शा.सं. 2310/111(2)/16–06(एम0एल0ए0)/ 2015 टी0सी0 दि. 11.08.2016	TS VIDE CE No. 2599/7(498)C-P/2016 dated 27/10/2016 OF Amount 343.52 lac		कार्य पूर्ण		10.00 कि0मी0 में इण्टर, टोप कोट एवं पी.सी. का कार्य पूर्ण। कार्य 06/2019 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	3Km		**617.38**		पूर्ण 3		

	31/12/2019 2.3Km	2096/111(2)/17–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3892/yata-12/17 dated 15/02/2018 OF Amount 130.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.3Km		130.77	130.77	58.57		72.20	2.3Km	70.00	49.70										2.3	2.3
					2.3Km		130.77																	2.3	2.3
																								2.3	2.3
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	334 हरमनी–करच्यूड़ा माटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5Km	03 / 2019	324.51	324.51	0.09		324.42	5Km	100.00	0.00												
							324.51											2	2	0			0		
																		5	5	5			5		
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	359 पौडी–देवप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 38 से मरोडा–गोदी–चौण्डी–घिण्डवाडा मोटर मार्ग का डामरीकरण एंव पक्कीकरण कार्य।	5Km	06 / 2017	250.25	250.25	135.26		114.99	5Km	114.99	0.00				2	4								
						11 / 2017	250.25											2	4	4.5			4.5		
																		2	4	5			5		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	587 एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में कौड़िया (जे0के0फार्म के निकट) में विभिन्न मार्गो का इण्टर लॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	1.53Km	02 / 2019	98.26	98.26	0.13		98.13	1.53Km	40.00	0.00												
							98.26													1			1		
																				1.53			1.53		
4	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	588 एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कौड़िया(काशीरामपुर) में विभिन्न मार्गो का इण्टर लॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	2.08Km	02 / 2019	143.31	143.31	0.20		143.11	2.08Km	60.00	0.00												
							143.31													1			1		
																				2.08			2.08		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					13.61Km		816.33	816.33	135.68		680.65	13.61Km	314.99					2	4						
					13.61Km		816.33											4	6	6.5			6.5		
																		7	9	13.6			13.6		
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					33.91Km		1,564.48	1,564.48	665.58	11Km	898.90	22.91Km	527.45	181.70				2	4	4			7	2.3	2.3
					33.91Km		1,564.48								50.00			4	6	8.5			9.5	2.3	2.3
																		7	9	17.6			20.6	2.3	2.3

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.3Km		**130.77**		पूर्ण 1		

		1329/III(2)/19–61 (प्रा0आ0)/2007 दिनांक 10/3/19			निविदा स्तर पर		आगणन गठित कर अधी0अभि0 को प्रेषित। निविदा 20/7/19 को आमंत्रित की गई थी। परन्तु एकल निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 5Km	3310/III(2)/17–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 06.11.2017	TS VIDE Ts vide Ce letter no 640/12(341)yata-pauri/2018 dt. 25-04-2018 dated 25/04/2018 OF Amount 250.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2 का कार्य पूर्ण। जी–3 का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 1Km	शा0सं0–696/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 । दि0 15/2/2019	TS VIDE 884/8C dated 08/03/2019 OF Amount 98.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019 1Km	शा0सं0–696/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 । दि0 15/2/2019	TS VIDE 917/701 YATA-12/18 dated 02/03/2019 OF Amount 143.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	7Km		**491.8**		निविदा 1 निर्माणरत् 3		
	12.3Km		**1239.95**		निविदा 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	चमोली में मींग गधेरा–गढ़कोट मोटर मार्ग का करचूड़ा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित। 29	3no+120m	07/2008	227.34	227.34	0.10		227.24	3no+120m	0.00	0.00												
							227.34																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3no+120m		227.34	227.34	0.10		227.24	3no+120m													
					3no+120m		227.34																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					3no+120m		227.34	227.34	0.10		227.24	3no+120m													
					3no+120m		227.34																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	बागवान में अलकनन्दा नदी के उपर झूला पुल 56	1no+80m	10/2006	136.60	332.00	400.11	1no+144m	23.20		23.20	8.00	0.67										
					1no+144m	02/2008	423.31								0.67										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		136.60	332.00	400.11	1no+144m	23.20		23.20	8.00	0.67										
					1no+144m		423.31								0.67										
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+80m		136.60	332.00	400.11	1no+144m	23.20		23.20	8.00	0.67										
					1no+144m		423.31								0.67										
<u>एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (69 कार्य)</u>					441.13Km+13no+813m		11,259.96	14,628.68	6,465.40	78.52Km+3no+348m	7,155.96	311.5Km+10no+529m	2,524.08	520.00	34.52	1.8Km	6.7	2	4	4			7	2.3	2.3
					390.02Km+13no+877m		13,621.36								123.97	15.1Km	29	4	6	8.5			9.5	2.3	2.3
																125.12Km+4bd	138	7	9	17.6			20.6	2.3	2.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खैनोली, सनेड़, हसंकोटी, ज्यूड़ा, अंगोठ, गड़कोट, स्यूटा, करच्यूड़ा	–	2490/111–2/ 08–61 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 25/7/2008			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कटिंग का कार्य किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
कोल्टा, मुछियाली, अरकनी, जनासू।	–	2580/एस.सी.एस.पी./111 –2/06 –44 (प्रा0आ0) /06 दि0 19.10.06	TS VIDE 810-47 SCP-P-2007 Rev. TS No. CE(H) Letter No. 1514/47 SCP-GZ/2014 Pauri Dt. 1-8-14 Rs. 423.31 Lacs dated 29/02/2008 OF Amount 423.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
			423.31		पूर्ण 1		
			423.31		पूर्ण 1		
	52.8Km+1no		**8563.19**	Division:4 DFO:2 GOI:9 FA:5 CC:1 Nodal:1 Finall:1	अना0कार्य 19 सर्वेक्षण 1 समरेखण 6 निविदा 1 निर्माणरत् 29 पूर्ण 13	अन्य कारण 3	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	483 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम रैंणी के निकट धौलीगंगा नदी पर 70 मी0 स्पान झूला पुल निर्माण	1no+70m	12 / 2017	9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m	0.00	0.00												
						01 / 2018	9.10									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m													
					1no+70m		9.10																		
																1bd									
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m													
					1no+70m		9.10																		
																1bd									
नव निर्माण मोटर मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	7 एस॰एन॰डी॰ के अन्तर्गत सुराईथोटा – तोलमा मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	01 / 2004	41.50	41.50	35.56	2.5Km	5.94	0.5Km	5.94	0.00												
						08 / 2009	41.50										0								
																	0.5								
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	77 जोशीमठ – मलारी मोटर मार्ग से ग्राम कोषा तक मोटर मार्ग	3Km	11 / 2005	43.20	43.20	39.54	1.85Km	3.66		3.66	0.00												
					1.85Km	06 / 2006	43.20																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	135 मलारी–नीती मोटर मार्ग किमी॰ 4 से कुरकुती से मेहरगांव तक मोटर मार्ग	2.5Km	02 / 2009	91.88	91.88	87.18	2.5Km	4.70		4.70	0.00												
						10 / 2009	91.88																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					8.5Km		176.58	176.58	162.28	6.85Km	14.30	0.5Km	14.30												
					7.35Km		176.58										0.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	3976/III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि॰ 12.112.107			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव गठित कर विभिन्न स्तरों पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
	31/03/2019	59/लो॰नि॰–2/04–41(प्रा॰आ॰)/2003 दि॰ 22.01.04	TS VIDE Vide leeter No-5021/268 Yata dated 13/07/2009 OF Amount 41.3 lac	Area 1 (chappan)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम जॉब पर ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया था,जिसका अन्तिमीकरण करने की कार्वाही गतिमान है।
कोषा	31/03/2019	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05	TS VIDE EE No- 860/16 C dated 02/04/2013 OF Amount 24.22 lac	Area 0 (DFO)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ग्राम कोषा मोटर मार्ग से जुड़ गया है। दाईत्व शेष।
	31/03/2018	शा॰सं॰ 540/III(2)/09–37(प्रा॰आ॰)/08 दि॰ 11.02.09	TS VIDE EE no- 1676/16 C dated 05/07/2011 OF Amount 42.14 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			107.66	DFO:1 Chappan:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जुम्मा से कागा लग्गा द्रोणागिरी तक 10 किमी॰ मोटरमार्ग एवं प्रथम किमी॰ पर 90 मीटर विस्तार का मोटर सेतु	16Km+1no+90m	11 / 2005	441.50	1,094.25	708.64	0.2Km	385.61	6.4Km+1no+90m	200.00	40.00												
					6.6Km+1no+90m	09 / 2008	1,094.25									0.5 k									
																2.6 k									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					16Km+1no+90m		441.50	1,094.25	708.64	0.2Km	385.61	6.4Km+1no+90m	200.00	40.00												
					6.6Km+1no+90m		1,094.25									0.5Km									
																2.6Km									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईथोटा के 2 किमी॰ आगे से पगरासू 4 तक मोटर मार्ग	4Km+1no+36m	11 / 2005	206.40	206.40	12.21		194.19	4Km+1no+36m	0.00	0.00												
						07 / 2006	206.40									1 b 4 k									
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लाता– लाता मन्दिर मोटर मार्ग के 16 किमी॰ 0.50 से 4.00 तक विस्तार	3.5Km	12 / 2017	50.40	92.81	10.01		82.80	1.5Km	82.00	31.40												
					1.5Km	11 / 2007	92.81										1									
																	1.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7.5Km+1no+36m		256.80	299.21	22.22		276.99	5.5Km+1no+36m	82.00	31.40												
					5.5Km+1no+36m		299.21										1									
																4Km+1bd	1.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ ब्लॉक में रेणी से जुगजू चकलाता तथा जुवाग्वाड़ तक मोटर मार्ग एवं किमी॰ 2 में 90 मी॰ व किमी॰ 5 में 30 मी॰ सेतु 8	7Km+2no+120m	11 / 2005	388.50	388.50	1.89		386.61	7Km+2no+120m	0.00	0.00												
						09 / 2006	388.50									2 b 7 k									
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बेनाकुली के समीप खीरौं ग्राम हेतु मोटर 9 मार्ग एवं किमी॰ 1 में 90 मीटर व किमी॰ 5 में 25 मीटर विस्तार सेतु	5Km+2no+115m	11 / 2005	340.00	340.00	1.40		338.60	5Km+2no+115m	0.00	0.00												
						07 / 2006	340.00									2 b 5 k									
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जुम्मा – द्रोणागिरी मोटर मार्ग के कागा 11 से गरपक तक मोटर मार्ग एवं 21 मी॰ विस्तार का मोटर सेतु	5Km+1no+21m	11 / 2005	119.88	119.88	4.42		115.46	5Km+1no+21m	0.00	0.00												
						06 / 2006	119.88									1 b 5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05 एवं 3242/III(2) दि॰ 14.09.12	TS VIDE C.E. Pauri letter no-759/7/2013 dated 22/03/2013 OF Amount 605.36 lac	Area 0 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण, पहाड़ कटान कार्य प्रगति में है। किमी॰ 4.10 से 6.60 तक की ई–निविदा दि0 24.01.2019 को आमंत्रित की गयी। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा दि॰ 09.05.19 को आमंत्रित की गयी, जिसमें कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई पुनः निविदा आमंत्रित की जानी है।
	0.5Km		**605.36**	FA:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 –	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 1030 दि॰ 04.11.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
	31/03/2019 1Km	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05 एवं पुन0स्वी0 4178/III–2/17–04(एम.एल.ए.)/2017 दि॰ 27.12.2017	TS VIDE EE letter No- 377/16C dated 09/03/2018 OF Amount 69.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 715(187) दि॰ 28.06.2016 द्वारा 0.738 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, दीवार निर्माण कार्य प्रगति में।
	1Km		**69.64**		समरेखण 1 निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 –	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भवत्ता के प0 1022/भू0वै0–07– पौड़ी / 2016 दि॰ 08.04.2016 द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
		1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस क्षेत्र में एच॰ई॰पी॰ द्वारा पावर प्रोजेक्ट कार्य किया जा रहा है, जिस कारण मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नही है।
	31/03/2020 –	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है। 1 किमी॰ में संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रेणी से पेंग चक लाता तथा मोरना चक सुभांई मोटर मार्ग एवं किमी॰ 4 में 70 मी॰ विस्तार का सेतु 12	8Km+1no+70m	11 / 2005	271.98	271.98	4.02		267.96	8Km+1no+70m	0.00	0.00												
						06 / 2007	271.98																		
																1 b 8 k									
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईथोटा– तोलमा मोटर मार्ग का विस्तार (किमी॰ 3 से 4.50) 13	1.5Km	11 / 2005	21.60	21.60	0.63		20.97	1.5Km	0.00	0.00												
						06 / 2008	21.60																		
																1.5 k									
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	तमकनाला से लोंगसकरी तक मोटर मार्ग नव निर्माण 15	8Km	11 / 2005	115.20	115.20	0.71		114.49	8Km	0.00	0.00												
						06 / 2006	115.20																		
																8 k									
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ–मलारी मोटर मार्ग के सुराईथोटा पुलिस सुरक्षा चौकी बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव मोटर मार्ग 78	5Km	11 / 2005	72.00	72.00	0.22		71.78	5Km	0.00	0.00												
						10 / 2006	72.00																		
																5 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					39.5Km+6no+326m		1,329.16	1,329.16	13.29		1,315.87	39.5Km+6no+326m													
					39.5Km+6no+326m		1,329.16									39.5Km+6bd									
नव निर्माण मोटर मार्ग (13 कार्य)					71.5Km+8no+452m		2,204.04	2,899.20	906.43	7.05Km	1,992.77	51.9Km+8no+452m	296.30	71.40												
					58.95Km+8no+452m		2,899.20									0.5Km	1								
																46.1Km+7bd	2								

पैदल मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जनपद चमोली में जुम्मा–द्रोणागिरी पैदल मार्ग के किमी॰ 6.60 से 12.00 तक निर्माण 454	5.4Km	12 / 2016	2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	2.70																		
																5.4 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					5.4Km		2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km														
					5.4Km		2.70									5.4Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवतत्ता के प0 1023/भू0वै0–07– पौड़ी / 2016 दि॰ 08.04.2016 द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2020	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव में पूर्व में मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल न जुड़ने के कारण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल जोड़ते हुये पुनः प्रस्ताव आन लाईन किया जाना है।
		1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2020	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		वर्तमान में वनभूमि प्रस्ताव गठित। प्रस्ताव आन लाईन कर दिया गया है। नोडल अधिकारी स्तर पर अंडर एक्जामिन है।
				Division:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 3		
	1.5Km		**782.66**	Division:1 DFO:1 FA:1 Chappan:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2020	शा0सं0 3257/ ।।।(2)ध16–54(प्रा0आ0)/2016 दि0 29.12.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	अनुदान	व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					5.4Km		2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km													
					5.4Km		2.70									5.4Km									
ट्राइबल सब प्लान (15 कार्य)					76.9Km+9no+522m		2,215.84	2,911.00	906.63	7.05Km	2,004.37	57.3Km+9no+522m	296.30	71.40											
					64.35Km+9no+522m		2,911.00									0.5Km	1								
																51.5Km+8bd	2								

नाबार्ड 14

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी के अर्न्तगत ग्राम सिवाई हेतु अलकनन्दा नदी पर स्टील गर्डर सेतु 79	1no+95m	11 / 2006	235.20	488.68	199.79		288.89	1no+95m	0.00	0.00											
						07 / 2008	488.68									1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+95m		235.20	488.68	199.79		288.89	1no+95m													
					1no+95m		488.68									1bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अलकनन्दा नदी पर घोलतीर– कोठगी मोटर पुल तथा मार्ग निर्माण। 125	0.5Km+1no+75m	03 / 2008	284.00	284.00	44.50	0.5Km	239.50	1no+75m	0.00	0.00											
						03 / 2008	284.00									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.5Km+1no+75m		284.00	284.00	44.50	0.5Km	239.50	1no+75m													
					0.5Km+1no+75m		284.00									1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 1		
	1.5Km		**782.66**	Division:1 DFO:1 FA:1 Chappan:1	अना0कार्य 5 सर्वेक्षण 1 समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2018	2755/III–2/06–52(प्राआ.)/06 दि10.11.06 एव1338/III (2)/10–52(प्राआ.)/06 दि08.06.10	TS VIDE 3099/36C-P/07 dated 14/07/2008 OF Amount 235.2 lac	Area 0.7 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		दायां एबटमेन्ट पूर्ण सेतु के फैब्रीकेट पार्ट ठेकेदार की कार्यशाला ऋषिकेश में है। वन भूमि हेतु ग्राम उम्मटा एवं बरसाली द्वारा एन0आ0सी0 नही दी जा रही है। शासन से सेतु के फैब्रीकेट को बगोली में उपयोग करने के हेतु गौचर खण्ड में आदेश प्राप्त हुये है।
			235.2	DFO:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2022	शा.स. 887/III–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि. 31.03.08	TS VIDE 7090/7(424)Yata-Parv/11 dated 23/12/2011 OF Amount 18.52 lac	Area 0.86 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण। पुल निर्माण हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है। निविदा प्राप्त। अग्रिम कार्यवाही जारी है। सेतु निर्माण हेतु क्लास ए लोडिंग की आवश्यकता है। रेलवे की टनल पुल के निकट प्रस्तावित है।
			18.52	FA:1	निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					0.5Km+2no+170m		519.20	772.68	244.29	0.5Km	528.39	2no+170m													
					0.5Km+2no+170m		772.68									2bd									
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्राम कल्याणी में पिण्डर नदी के ऊपर झूला पुल।	1no+80m	11 / 2006	147.20	147.20	124.25	1no+80m	22.95		0.00	0.00											
						01 / 2008	147.20																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		147.20	147.20	124.25	1no+80m	22.95														
					1no+80m		147.20																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मन्दाकिनी नदी पर अगस्त्यमुनि में खेल98 मैदान के पास झूला पुल निर्माण	1no+120m	03 / 2008	254.64	254.64	0.20		254.44	1no+75m	0.00	0.00											
					1no+75m	03 / 2008	254.64																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+120m		254.64	254.64	0.20		254.44	1no+75m													
					1no+75m		254.64																		
पैदल सेतु (2 कार्य)					2no+200m		401.84	401.84	124.45	1no+80m	277.39	1no+75m													
					2no+155m		401.84																		
<u>नाबार्ड 14 (4 कार्य)</u>					0.5Km+4no+370m		921.04	1,174.52	368.74	0.5Km+1no+80m	805.78	3no+245m													
					0.5Km+4no+325m		1,174.52									2bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			253.72	DFO:1 FA:1	निर्माणरत् 2		

कल्याणी	30/07/2014	2935/111–2/06– 59(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 22/11/06	TS VIDE 6553/38 (257) Com.Hill/07 dated 01/12/2007 OF Amount 115.06 lac	Area 0.01 (FA)	कार्य पूर्ण		पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत कार्य अधूरा छोड़े जाने के कारण वसूली हेतु रू0 22 लाख प्रकीर्ण डाली गई थी, जिस कारण व्यय में कमी हुई है। वर्तमान में अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वसूली हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
			115.06	FA:1	पूर्ण 1		

	31/03/2022	शा.सं. 887/111–2/08 –42 (प्रा0आ0) /07 दि. 31.03.08			अनारम्भ कार्य		सेतु का निर्माण अवस्थापना विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
			115.06	FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
			368.78	DFO:1 FA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ढाबखाल–से खनेताखाल मोटर मार्ग का विस्तार 9.850 से 12.850 11	3Km	07 / 2007	51.75	51.75	39.57		12.18	3Km	5.00	0.00											
						01 / 2008	51.75										0								
																3 k	3								
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	टकोलीखाल से बीरोंखाल मोटर मार्ग का निर्माण 11	15Km	07 / 2007	258.75	258.75	258.74	8Km	0.01	7Km	0.00	0.00											
							258.75										0								
																7 k	7								
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	बीरोंखाल	कौडियाला व्यासघाट मोटर मार्ग 19	21Km+3no+362m	08 / 2006	1,579.80	1,579.80	1,132.14	21Km+2no+48m	447.66	1no+314m	100.00	50.00	4.49										
						09 / 2007	1,579.80								4.49										
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण में देवागाड़ कण्डारीखोड मोटर मार्ग का निर्माण। 26	2Km	02 / 2004	28.80	28.80	27.89	1Km	0.91	1Km	0.91	0.00											
							28.80																		
5	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	उफरैंखाल–कल्याणखाल– बसोला–देघाट मोटर मार्ग 41	3Km	12 / 2008	105.00	105.00	105.00	3Km	0.00		0.00	0.00											
							105.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्वाड–खैडीखाल–घण्डियाल्का– पावौं मोटर मार्ग (कि.मी. 2 से 5) (नाबार्ड–16) 62	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	83.48	3Km	26.77		26.76	0.00	0.60										
						03 / 2008	110.25								2.41										
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घाषणा (2008–09 में) सिराई–नन्दवाण गांव –भटवाड़ी मार्ग निर्माण (नाबार्ड–16) 68	6Km	12 / 2008	220.50	220.50	205.94	5Km	14.56	1Km	14.57	0.00											
						12 / 2008	220.50										1								
																	1								
8	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कपीरी–नैनीसैंण –किमोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण 76	2.5Km	07 / 2008	91.87	91.87	78.55	0.5Km	13.32	2Km	13.00	5.00											
						06 / 2009	91.87										0								
																0.5 k	0.5								
9	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में धारकोट से जुलेड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 101	20Km	03 / 2009	700.00	700.00	659.63	20Km	40.37		40.37	10.00											
						04 / 2010	700.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खनेता मल्ला व बिचला	31/12/2019 –	शा0सं0 1537 /111(2) 07(प्रा0आ0)/07 दि0 13.7.07	TS VIDE 66(1)/370Yata12/07 dated 22/01/2008 OF Amount 36.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है। ठेकेदार द्वारा कार्य नही किया जा रहा है। ठेकेदार को सहायक अभियन्ता द्वारा नोटिस भेजा गया है। कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड में कार्य करने हेतु प्रस्तावित है।
टकोलीखाल, पटोटिया,घोडपल्ला,,मल्ला, तल्ला	31/03/2020 7Km	शा0सं0 1537/111(2) 07(प्रा0आ0)/07दि0 13.7.07	TS VIDE 1160/12(207)Yata-Pauri/15 dated 28/05/2015 OF Amount 258.75 lac	Area 4.95 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित है।
काण्डी, खण्ड, सिमालू, दाबड	31/12/2019 –	शा0सं0 2531/111 –2/06–80 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 30.08.06	TS VIDE CE-Level -I Letter No. 1055/36 (173) Yata-Parv/14 Dt. 13-6-2017 dated 13/06/2017 OF Amount 1433.39 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सैद्वान्तिक/विधिवत स्वीकृति प्राप्त। किमी0 01 से 21 तक पहाड कटान एवं भाग–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 10 में 24मी0 सेतु का कार्य पूर्ण। किमी0 05 में 24 मी0 सेतु का कार्य पूर्ण। कमी0 01 में गंगा नदी पर 200 मी0 स्पान सेतु स्थल पर प्रस्तावित सेतु पर पहुंच मार्ग का संरेखण हेतु विवाद। पुनः सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही वर्ड बैंक खण्ड द्वारा की जा रही है।
	– –	शासनादेश संख्या 112 लो.नि.–2/2004–04 (प्रा.आ.)/04	TS VIDE 4078/T.S dated 22/11/2008 OF Amount 28.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पी.एम.जी.एस। वाई। आर। डब्ल्यू। डी। कर्णप्रयाग के अन्तर्गत है।
किमोज, कलाण, लिंगुडिया, भैडगॉव तल्ला/मल्ला, कल्याणखाल	– –	शा0सं0 2359/111 (2)/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि0 10–12–08	TS VIDE SE-593/874 YATA-12/12 dated 21/04/2012 OF Amount 69.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
खेड़ीखाल	31/03/2016 –	शा.सं. 764/।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 439/112Yat/2015 dated 21/02/2015 OF Amount 70.92 lac	Area 1.42 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
भटवाड़ी	31/03/2020 1Km	शा.सं. 4199 /111–2/08–03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 24.12.08	TS VIDE 2607/118Yata-C-C/15 dated 07/12/2018 OF Amount 211.95 lac	Area 2.47 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति में है।
कपीरी तल्ली मल्ली	31/03/2020 –	शा0सं0:– 2538/।।।(2)/08–42 (प्रा0आ0)/07टी0सी0 दि0 17.7.08	TS VIDE 1219/23C dated 07/08/2018 OF Amount 88.55 lac		कार्य पूर्ण		कि0मी0 2.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। कि.मी. 0.50 में संरेखण विवाद।
धारकोट, जुलेड़ी	31/03/2019 –	शा0सं0–852/।।।–(2)/08 –03(मु0मं0घो0)/08 दि0 3/03/09	TS VIDE 2277/12(80)Yata-Paur/16 dated 22/04/2017 OF Amount 403.57 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान किया जाना शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	302 कोट मल्ला से कोट तल्ला कण्डिया कुलासू रीठाखाल मार्ग का निर्माण एवं 48 मी0 स्पान सेतु का निर्माण।	15Km+1no+48m	11 / 2006	337.57	337.57	272.89	14.5Km	64.68	1no+48m	20.00	0.00												
					14.5Km+1no+48m	11 / 2006	337.57																		
																1 b 48 s									
11	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	363 ढाबखाल–अंगणी–खनेताखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.850 से 9.850 तक निर्माण।	6Km	03 / 2006	103.00	103.00	96.01	4Km	6.99	2Km	5.00	5.00											
						11 / 2006	103.00										2								
																	2								
12	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	396 रिंगलछा–किनाथ मोरगढ–कफलटन्डा–कोला–नैनियाखेत मोटर मार्ग।	5Km	11 / 2006	86.25	86.25	92.33	4.2Km	-6.08	0.8Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	86.25										0								
																0.8 k	0.8								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					101.5Km+4no+410m		3,673.54	3,673.54	3,052.17	84.2Km+2no+48m	621.37	16.8Km+2no+362m	225.61	70.00	5.10										
																	3								
					101Km+4no+410m		3,673.54								6.91										
																11.3Km+1bd+48st	14.3								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	8 पौडी में हनुमंती से चण्डा एवं माण्डई तक मार्ग का निर्माण।	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	91.18	4Km	47.82	6Km	47.82	14.61	4.98	1 k									
						12 / 2006	139.00								9.59	2 k	4								
																3.5 k	6								
2	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	27 जनपद चमोली में विकासखण्ड गैरसैण में रिखोली नैल जागड़ी सैरा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	02 / 2004	243.00	243.00	137.52	4Km	105.48	2Km	105.48	30.00	0.20	1 k									
					6Km		243.00								0.20	1.5 k	1								
																1.5 k	2								
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	58 गवाणा– कमलखेत–बन्दूण ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में परिवर्तन व 6 किमी0 निर्माण	12Km	09 / 2006	137.70	137.70	103.71	10.5Km	33.99	1.5Km	15.00	5.00											
						10 / 2006	137.70								11.71		1.5								
																	1.5								

गैनोर्ल

किमी॰

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 3136/।।।(2)/06–61 प्रा0आ0/2006 दिनांक 22.11.2006	TS VIDE C.E. Latter No. 144/36 (414) Yata- G.C./2015 dated 13/02/2015 OF Amount 250.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण कार्य ए0डी0बी0 में स्वीकृत हुआ है।
	31/12/2019 –	शा0सं0 825/।।।(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दि0 28.03.2006	TS VIDE 6322/36(355)YataP/6 dated 28/11/2006 OF Amount 103 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष भाग में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।
	 –	2755/।।।(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 2559/788-Yata-12/08 dated 05/06/2008 OF Amount 76.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 5 में पहाड़ कटान व स्कपर का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत लागत रू0 86.25 लाख के सापेक्ष रू0 92.33 लाख तथा भौतिक 4.20 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	8Km		**3032.01**	Division:1 DFO:1 FA:2 Finall:1	निर्माणरत् 8 पूर्ण 4		
गैनोली, डाल्मीसैण, चण्डा वल्ला, चण्डा तल्ला	31/03/2020 4Km	शा0सं0 2454/।।।–2/05–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28/10/2005	TS VIDE 4629/36(191)Yata-Parv/2010 dated 21/07/2010 OF Amount 125.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक–8वी0/यू0सी0पी0/ 06/42/11/एफ0सी01318 दि0 11/11/11 द्वारा सैद्धा0स्वी0 प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित। स्वीकृति आपेक्षित। 7.50 किमी मे पहाड़ कटान पूर्ण। प्रेशित। भारत सरकार के पत्र सं0–8वी0/यू0सी0पी0/06/42/2011/एफ0सी0 /1810 दिनांक 5/2/18 द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक–1178/19सी0 दिनांक 6/4/18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को प्रेशित।
किमी॰ 2 में रिखोली, किमी॰ 3 में नैल लग्गा फरकण्डे	31/12/2018 1Km	शा0सं0 54 लो.नि.–2/2004–01 (प्रा.आ.)/2004 दिनांक 05/02/2004	TS VIDE 4714/450 dated 05/11/2016 OF Amount 226.77 lac	Area 3.22 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		5.50 किमी॰ लम्बाई में पहाड कटान एवं 4.00 किमी॰ लम्बाई में पाट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में। वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति शा॰ सं॰ 256/10–4–16/1(80)/2016 दिनांक 30 मार्च 2016 द्वारा प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपवन सरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का पत्रांक 1697/12–1 दिनांक 11.11.2016 द्वारा अपर प्रमख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 681/1एल॰ए॰ दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 947/1एल॰ए॰ दिनांक 24.07.2019 द्वारा वन विभाग नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित।
बंदूण, पास्ता, तल्ला, मल्ला	31/03/2020 –	शा0सं0 2555/111/2/06–41(प्रा0आ0)/06 दि0 26.9.06	TS VIDE 837/36(293)Yata-P/07 dated 28/02/2009 OF Amount 137.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर। अन्तिम किमी0 में पहाड़ कटान के छूटे डिफेक्ट हटाये जा रहे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	(नोडखाल नांद मोटर मार्ग का सिंगटाली 397 तक विस्तार पुल सहित।	10Km	03 / 2008	421.28	421.28	279.59	10Km	141.69		35.00	10.00	0.72										
							421.28								18.38										
5	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट 397 विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिगोलीखाल से आसों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	06 / 2005	139.00	139.00	150.89	6.75Km	-11.89	0.25Km	0.00	0.00											
					7Km		139.00									3.25 k	3.25								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					49Km		1,079.98	1,079.98	762.89	35.25Km	317.09	9.75Km	203.30	59.61	5.90	2Km									
					45Km		1,079.98								39.88	3.5Km	6.5								
																8.25Km	12.8								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	कालीमठ से जग्गीबगवान मोटर मार्ग 12 का नव निर्माण। (नावार्ड–16)	8Km	03 / 2006	134.40	134.40	115.31	2Km	19.09	6Km	3.00	0.00											
						03 / 2007	134.40										0								
																2 k	6								
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में 13 पालकोट–बरस्वार मो0मार्ग का निर्माण।	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	63.81	4Km	76.19		0.00	0.00											
						07 / 2009	140.00																		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बल्ली 22 –कांडई–ग्वीराला–मथाणा मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	08 / 2006	86.25	86.25	34.12	1Km	52.13	4Km	52.13	5.00	0.98	1 k	1								
						12 / 2008	86.25								9.49	3 k	1								
																4 k	4								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					17Km		360.65	360.65	213.24	7Km	147.41	10Km	55.13	5.00	0.98	1Km	1								
					17Km		360.65								9.49	3Km	1								
																6Km	10								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नांद, कुला, खेड़ा, झैड़	31/03/2020 –	शा0सं0 764/111 (2)08–65 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE CE 4052/12(133) Yata-Parv/13 dated 29/11/2013 OF Amount 315.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 कार्य प्रगति पर। आश्वासन सं0 78 से अच्छादित है।पी0सी0आर0 प्रेषित की जानी है। तथा मुआवजा गठित किया जाना है।
	 –	1181/111(2)/05–31(प्रा0आ0)/05 दिनांक 22 जून, 2005	TS VIDE 1559/36(271)Yata GC/15 dated 28/07/2016 OF Amount 135.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 6.75 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 की निविदा प्राप्त। किमी0 7 हेतु वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 17.02.16 को एफ0पी0/ यू0के / रोड/18036 /2016 के द्वारा ऑन लाईन। आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 139.00 लाख के सापेक्ष रू0 150.89 लाख तथा भौतिक 6.75 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	5Km		**940.75**	TA:1	निर्माणरत् 5		

जग्गी बगवान, बेडुलाबान	31/03/2015 –	572/।।।–2/06–08 प्रा॰आ॰/06 दि0 28.03.06	TS VIDE 10133/135Yata/07/2010 dated 25/11/2010 OF Amount 134.4 lac	Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	किमी॰ 1 एवं 2 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष 6 कि॰मी॰ में पहाड़ कटान कार्य प्रगति था। परन्तु ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरा छोड दिया गया है। जिसका अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है। अब यह कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा किया जा रहा है। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 828/111(2)08–64(प्रा0आ0)/07दिनांक 24.3.08	TS VIDE 6529/844Yata-12/2011 dated 17/12/2011 OF Amount 107.59 lac	Area 1.2 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		तहसील स्तर पर पर नोन जेड ए खतौनी मे अमल– दरामद दर्ज हो चुका है सैद्वान्तिक शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1397/21सी0दि0 15.9.16 द्वारा डी0एफ0ओ0 कोटद्वार को हार्ड कापी में प्रेषित। सैद्वान्तिक शर्तो की अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड की जानी है।
बल्ली, काण्डई	31/12/2019 1Km	शा0सं0–1806/।।।–(2)/06–07(प्रा0आ0)/05 दि0 14/8/2006	TS VIDE 1147/1C dated 19/05/2017 OF Amount 86.25 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। पुनःरीक्षित आगणन रू0 143.91 लाख मात्र का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–4439/5सी0 दिनांक 9/10/18 द्वारा अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	1Km		**328.24**	Division:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	19 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में बंरगाली से मक्कू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड–16)	6Km+1no+50m	03 / 2008	328.52	328.52	0.39		328.13	6Km+1no+50m	0.00	0.00												
						03 / 2009	328.52										0								
																1 b 6 k	6								
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	28 बी.एम.बी. मोटर मार्ग का कस्वीनगर तक विस्तार।	2Km	09 / 2006	33.60	33.60	1.45		32.15	2Km	0.00	0.00											
							33.60																		
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	101 पौडी गढ़वाल मे मस्टखाल–रैंस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	22.39		47.61	2Km	20.00	5.00		0.25 k									
						02 / 2009	70.00									0.25 k	0								
																0.25 k	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					10Km+1no+50m		432.12	432.12	24.23		407.89	10Km+1no+50m	20.00	5.00		0.25Km									
					10Km+1no+50m		432.12									0.25Km									
																6.25Km+1bd	8								
नव निर्माण मोटर मार्ग (23 कार्य)					177.5Km+5no+460m		5,546.29	5,546.29	4,052.53	126.45Km+2no+48m	1,493.76	46.55Km+3no+412m	504.04	139.61	11.98	3.25Km	1								
					173Km+5no+460m		5,546.29								56.28	6.75Km	10.5								
																31.8Km+2bd+48st	45.1								
<u>नाबार्ड 16 (23 कार्य)</u>					177.5Km+5no+460m		5,546.29	5,546.29	4,052.53	126.45Km+2no+48m	1,493.76	46.55Km+3no+412m	504.04	139.61	11.98	3.25Km	1								
					173Km+5no+460m		5,546.29								56.28	6.75Km	10.5								
																31.8Km+2bd+48st	45.1								

नाबार्ड 17

नव निर्माण मोटर मार्ग

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गुण्डा ग्वाड़, दिलण ग्वाड, गुजर ग्वाड, लक्ष्मण ग्वाड, चिन्न ग्वाडद्व	31/03/2017 –	764/।।।(2)/08–65 (प्रा॰आ॰)/07 दिनांक 24–3–08		Area 3.14 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	दिनांक 25–01–2018 को ऑनलाईन जाचोंपरान्त में यह प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। न विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 4410328.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रांजेशन नम्बर 323720180904282994 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। अनुपालन आख्या इस कार्या॰ के पं॰ सं॰ 1605/13सी॰ दिं॰ 19–06–2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रपग्राग को प्रेषित। पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ रुद्रप्रयाग द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।
	 –	शासनादेश संख्या 2555/111–2/06–41 प्रा.आ./06 दिनांक 26.09.2006		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 13 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 01.08.2019 स्तर– पैन्डिग विद् यू॰ए॰। उक्त मोटर मार्ग में अधिक वृक्ष आने के कारण वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8 बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/115/2018 /1695 दिनांक 15.11.2018 द्वारा निरस्त। उक्त कार्य नाबार्ड 16 के अन्तर्गत अनारम्भ कार्य है। जिसके निरस्तीकरण हेतु पी0सी0आर0 प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक 859/10(10 नाबार्ड)/नि0–3/16 दिनांक 28.06.2017 द्वारा महा प्रबन्धक नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सनराइज होटल राजपुर रोड देहरादून को प्रेषित।
रैस	31/03/2020 –	शा0सं0 748/111(2) 08–42(प्रा0 आ0)/07 टी0सी0 दि0 24.3.08	TS VIDE 110/684Yata-12/09 dated 28/02/2009 OF Amount 27.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। पी0एम0जी0एस0वाई0 में है।
			27.71	Division:1 TA:1	अना0कार्य 1 समरेखण 1 निर्माणरत् 1	अन्य कारण 1	
	14Km		**4328.71**	Division:3 DFO:1 TA:2 FA:2 Finall:1	अना0कार्य 2 समरेखण 1 निर्माणरत् 16 पूर्ण 4	अन्य कारण 2	
	14Km		**4328.71**	Division:3 DFO:1 TA:2 FA:2 Finall:1	अना0कार्य 2 समरेखण 1 निर्माणरत् 16 पूर्ण 4	अन्य कारण 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पीड़ा–पावौं मोटर मार्ग का निर्माण (किमी0 3–8 तक) (नाबार्ड–17) 25	6Km	10/ 2005	86.40	86.40	73.07		13.33	6Km	13.30	0.00	8.07											
						10/ 2005	86.40								8.07		0								
																1.6 k	6								
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	काण्डई–महड–पीपली मोटर मार्ग (नाबार्ड–17) 58	2Km	03/ 2008	73.50	73.50	69.70	2Km	3.80		3.81	0.00	0.85										
						03/ 2008	73.50								0.85										
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी – रोता मोटर मार्ग कि0मी0 2.25 से 7.25 84	5Km	10/ 2005	72.00	72.00	44.19	1.2Km	27.81	0.8Km	27.00	8.00											
					2Km	02/ 2014	72.00										0.5								
																	1.8								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					13Km		231.90	231.90	186.96	3.2Km	44.94	6.8Km	44.11	8.00	8.92										
					10Km		231.90								8.92		0.5								
																1.6Km	7.8								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	उज्जवलपुर से ग्वाड़ डुंग्री – जसपुर मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 2.00 9	2Km+1no +30m	03/ 2006	78.00	78.00	76.84	1.7Km	1.16	1no+30m	1.00	0.00											
					1.7Km+1no+30m	03/ 2011	78.00									1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	ष्कुल्हाडबैण्ड से भरग्वाडीखाल– कैण्डूल–डलग्वाडी– हथनूड –उमन– किनसूर– व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण 54	10Km	09/ 2006	172.50	172.50	129.42	6Km	43.08	4Km	40.00	35.00											
						12/ 2006	172.50								33.92		2								
																	4								
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में हापला–गुड़म–नैल मोटर मार्ग का निर्माण 85	3Km+2no +80m	03/ 2008	346.85	346.85	229.93	1.5Km +1no+ 36m	116.92	1.5Km +1no+ 44m	60.00	20.00	22.77		0.5								
						11/ 2011	346.85								22.77		1.5								
																1 b	1.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					15Km+3no+110m		597.35	597.35	436.19	9.2Km +1no+ 36m	161.16	5.5Km +2no+ 74m	101.00	55.00	22.77		0.5								
					14.7Km+3no+110m		597.35								56.69		3.5								
																2bd	5.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पाबौं	31/03/2021 –	शा.सं. 2454/।।।(2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी.सी. दि. 28–10–05	TS VIDE 12747/137 Yata-7/09 dated 30/12/2009 OF Amount 83.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर।
गहड़	31/03/2013 –	शा0सं0 887/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि 31.03.08	TS VIDE 13028/1C dated 18/12/201 OF Amount 46.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
गोदीगीवाला	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0:–2454/।।।(2)/2005–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28.10.2005	TS VIDE 261/32C dated 10/02/2014 OF Amount 41.43 lac	Area 7.47 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 2495/7–1–2011–600 (3356)/2009 दि0 25.1.2011 द्वारा विधिवत् स्वी0 प्राप्त। कि.मी. 2.25 से 5.25 में पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा कार्य किया गया, शेष भाग में विवाद समाप्त कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	0.5Km		**171.55**	GOI:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
जसपुर	31/03/2020 –	572/।।।(2)/06–08(प्रा0आ)/06 दि0 28.3.2006	TS VIDE 769/15C dated 13/05/2015 OF Amount 78 lac	Area 1.71 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 :– जी0आई0–2426 दि0 30.10.10 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। पुरी0आ0 पुनः नयी दरों पर गठित कर मु0.अभि. के प. 199/7(513) याता–पौड़ी/2017 दि. 28.02.2018 द्वारा रु. 204.28 लाख का शासन को प्रेषित। पुनः नयी दरों एवं शासन के निर्देशानुसार सेतु कार्य की ड्राइग आई.आई.टी. से वेट करायी जा रही है।
कुल्हाड़, पोखरी	31/12/2019 –	शा0सं0 2228 /111–(2) /06–32 (प्रा0आ0)/ 06दि02.9.06	TS VIDE 6808/88Yata-P/06 dated 26/12/2006 OF Amount 172.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
गुड़म	31/03/2021 1.5Km	शा0सं0:–748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 480/7(162)C-Paudi/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 250.44 lac	Area 0.63 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 36 मी. स्पान मोटर सेतु का कार्य माह 02.2018 पूर्ण। पार्ट–।। कार्य प्रगित में।
	1.5Km		**500.94**	GOI:2	निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैंण में देवलकोट ग्राम हेतु मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 4.00 13	4Km	10/2006	67.20	67.20	63.09	1Km	4.11	3Km	4.00	0.00			0.5									
						03/2013	67.20									2 k	3									
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विराजकुंज से नौली – हड़कोटी मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 2.00 68	2Km	11/2006	33.60	33.60	33.42		0.18	2Km	0.00	0.00			0									
						03/2012	33.60										2									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					6Km		100.80	100.80	96.51	1Km	4.29	5Km	4.00				0.5									
					6Km		100.80									2Km	5									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																										
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जयहरीखाल के अन्तर्गत ग्राम मैन्दोली–परिन्दा– बौठा– डेरियाखाल मो0 मार्ग का निर्माण। 65	10Km	03/2006	172.50	172.50	27.46		145.04	10Km	0.00	0.00			0									
						09/2006	172.50									10 k	10									
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी–पोगठा–रौता मोटर मार्ग कि0मी0 7.25 से 13.25 86	6Km	11/2006	100.80	100.80	37.59	0.5Km	63.21	1.5Km	60.00	20.00	1.97	0.5 k										
					2Km	06/2018	100.80								5.73	1 k	0.5									
																1.5 k	1.5									
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौड़ी गढ़वाल मे ध्वीडखाल – नैरूल मोटर मार्ग का निर्माण 100	2Km	03/2008	70.00	70.00	24.77		45.23	2Km	30.00	0.00	3.24											
						10/2009	70.00								6.64		1									
																	2									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					18Km		343.30	343.30	89.82	0.5Km	253.48	13.5Km	90.00	20.00	5.21	0.5Km										
					14Km		343.30								12.37	1Km	1.5									
																11.5Km	13.5									
नव निर्माण मोटर मार्ग (11 कार्य)					52Km+3no+110m		1,273.35	1,273.35	809.48	13.9Km+1no+36m	463.87	30.8Km+2no+74m	239.11	83.00	36.90	0.5Km	0.5									
					44.7Km+3no+110m		1,273.35								77.98	1Km	6									
																15.1Km+2bd	31.8									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	2645/ ।।।–2/06–47(प्रा0आ0)/06 दि0 9.10.2006	TS VIDE 1835/15C dated 29/12/2017 OF Amount 66.72 lac	Area 1.62 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि.मी. में पहाड़ कटान एवं 1.00 कि0मी0 में पार्ट–।। कार्य पूर्ण। शेष 2.00 कि.मी. में संरेखण विवाद को दि0 23.05.2019 को समाप्त किया जा चुका है। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पायेगा। मार्ग में 2 नं0 मोटर सेतु की आवश्यकता है। जिसके लियें पुनरीक्षित आगणन में प्राविधान कर आगणन शासन को प्रेषित किया जायेगा।
हड़कोटी	31/03/2020 —	शा0सं0:–2755/ ।।।–2/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 1438/28C dated 18/09/2017 OF Amount 31.6 lac	Area 0.9 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		दैवी आपदा वर्ष 2013–14 के कारण मार्ग का 200 मी0 भाग वास आऊट। वन भूमि की सै0स्वी0 प. 403/एक्स–4–17/1 (161)/2016 दि. 06.07.2017 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि 2.23 लाख जमा की जा चुकी है। पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है। पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, एन.एच. के चौड़ीकरण में मार्ग का प्रारम्भिक स्थल क्षतिग्रस्त।
			98.32	GOI:2	निर्माणरत् 2		

मैन्दोली,परिन्दा,बौठा	——	शा0सं0774 /111/–(2) /06–103 (प्रा0आ0)/05 दि0 26.3.06	TS VIDE 6382/36(282)/Yata-P/06 dated 12/09/2006 OF Amount 171.36 lac	Area 3.34 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1261/ 21सी0 दि0 9.10.17 द्वारा पूर्व में वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित भूमि को खण्डित कर नये चयनित स्थल का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करने हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल को लिखा गया। पत्रांक 44/21सी0 दि0 3.1.18 द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को स्मरण पत्र लिखा गया है।
रौता	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0:–2755/ ।।।–2/06–52(प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006	TS VIDE 365/149 dated 05/02/2018 OF Amount 100.8 lac	Area 7.47 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 2495/7–1–2011–600 (3356)/2009 दि0 25.1.2011 द्वारा विधिवत् स्वी0 प्राप्त। विवाद समाप्त। स्वीकृत लागत में 2.00 कि.मी. में ही कार्य पूर्ण हो पा रहा है। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
ध्वीडखाल, नैरूल, बागी	31/03/2020 —	शा0सं0 748/111(2) 08–42(प्रा0 आ0)/07 टी0सी0 दि0 24.3.08	TS VIDE 5804/861 Yata-12/09 dated 14/10/2009 OF Amount 44.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	0.5Km		**316.35**	GOI:2	निर्माणरत् 3		
	2.5Km		**1087.16**	GOI:7	निर्माणरत् 10 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 17 (11 कार्य)					52Km+3no+110m		1,273.35	1,273.35	809.48	13.9Km+1no+36m	463.87	30.8Km+2no+74m	239.11	83.00	36.90	0.5Km	0.5								
																1Km	6								
					44.7Km+3no+110m		1,273.35								77.98										
																15.1Km+2bd	31.8								

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	डिम्मर सिमली मोटर मार्ग से ग्राम तल्यी–सुमल्टा–नोसारी–कुण्डुग्रा – कालूसैंण मोटर मार्ग 58	7Km	03 / 2006	117.60	117.60	110.94	3Km	6.66	4Km	6.50	0.00	3.57		1									ग्राम
						03 / 2015	117.60								3.57		1								
																	4								
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में हापला–कलसीर–धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण 88	4Km	03 / 2008	147.00	147.00	105.08	2.5Km	41.92	0.7Km	20.00	5.00	3.15										
					3.2Km	02 / 2014	147.00								3.15		0.5								
																	0.7								
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में जिलासू से हाईस्कूल सरणा तक मोटर मार्ग निर्माण 89	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	100.19	3.5Km	83.56	1.5Km	60.00	10.00												कोल्ह
						01 / 2015	183.75									0.3 k	0.5								
																0.3 k	1.5								
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जनपद चमोली के अन्तर्गत घाट–सुतोल–कनोल हल्का वाहन/मोटर मार्ग के किमी0 0.00 से 21.00 तक का चौड़ीकरण तथा डामरीकरण एवं किमी0 21 से किमी0 30.180 तक नव निर्माण कार्य। 167	30.18Km	12 / 2011	1,904.66	1,904.66	1,876.19	29.69Km	28.47	0.49Km	0.00	0.00													
						12 / 2011	1,904.66									0.49 k									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					46.18Km		2,353.01	2,353.01	2,192.40	38.69Km	160.61	6.69Km	86.50	15.00	6.72		1								
																0.3Km	2								
					45.38Km		2,353.01								6.72										
																0.79Km	6.2								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सूर्य प्रयाग–कण्डाली मूसाढुंग –चाका मोटर मार्ग किमी0 1.00 (नाबार्ड–18) 14	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	10.62	1Km	3.78		3.79	0.00												
						02 / 2004	14.40								2.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.5Km		**1087.16**	GOI:7	निर्माणरत् 10 पूर्ण 1		

ग्राम बांगड़ी माह 06/2016 में जुड़ गया है।	31/03/2020 1Km	शा0सं0:–572/।।।(2)/06–08 (प्रा0आ0)/06 दि0 28.3.2006	TS VIDE SE No. 4358/367C-07/2014 dated 22/11/2014 OF Amount 117.6 lac	Area 3.6 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 4.00 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। ग्राम बांगड़ी माह 06/2016 में जुड़ गया है।
कलसीर	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0:–748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 3355/47Yata-07/2014 dated 16/09/2014 OF Amount 128.2 lac	Area 2.97 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		3.20 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 2.50 कि.मी. में पार्ट–।। कार्य पूर्ण। 3.20 के पश्चात पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जायेगा।
कोल्डा गांव मार्ग के कि0मी 2 जुड़ गया है।	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:–543/।।।(2)/09–14(प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 685/389 Yata-07/2015 dated 24/02/2015 OF Amount 114.51 lac	Area 3.15 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		3.5 कि0मी0 के बाद हाई स्कूल से आगे विवाद समाप्त कर पहाड़ कटान एवं पार्ट ।। का कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 0.49Km	शासनादेश संख्या 6386/।।। (2)/11–50 (प्रा.आ.)/2011 दिनांक 24.12.2011	TS VIDE 2290/7(175)C-P/2016 dated 06/09/2016 OF Amount 1876.18 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कि॰मी॰ 1 से 21 तक डामरीकरण का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 22 से 30.18 में 29.75 कि॰मी॰ लम्बाई तक कटिंग का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 22 से 25 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण एवं किमी॰ 21 से 30.00 में छोड़े गये डिफेक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 0.00 से 21.00 में पैरापिट एवं क्षतिग्रस्त दीवारों व सतह सुधार का कार्य पूर्ण।
	2.49Km		**2236.49**	Division:1 GOI:2 FA:1	निर्माणरत् 4		

	31/03/2019	शा.स.112/लो0नि0–2/04–04 (प्रा0आ0)/04 दि 6–2–04	TS VIDE 189/1 C dated 08/01/2011 OF Amount 13.73 lac	Area 0.36 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 रतूड़ा से ग्राम रतूड़ा तक मोटर मार्ग (नाबार्ड–18) 48	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	23.15		10.45	2Km	10.45	0.00												
						11 / 2006	33.60										1								
																0.5 k	2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					3Km		48.00	48.00	33.77	1Km	14.23	2Km	14.24												
					3Km		48.00								2.28		1								
																0.5Km	2								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	थानखाल–भलगांव– सुरालगांब मो0मार्ग96 का निर्माण	6Km	09 / 2006	103.50	103.50	68.06		35.44	6Km	30.00	30.00	34.24		3								
						06 / 2011	103.50								52.18		2								
																	6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		103.50	103.50	68.06		35.44	6Km	30.00	30.00	34.24		3								
					6Km		103.50								52.18		2								
																	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (7 कार्य)					55.18Km		2,504.51	2,504.51	2,294.23	39.69Km	210.28	14.69Km	130.74	45.00	40.96		4								
					54.38Km		2,504.51								61.18	0.3Km	5								
																1.29Km	14.2								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली में थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण। 127	37.7Km	11 / 2011	862.91	862.91	779.61	37.7Km	83.30		0.00	0.00											
							862.91																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					37.7Km		862.91	862.91	779.61	37.7Km	83.30														
					37.7Km		862.91																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रतूड़ा	31/03/2021 1Km	शा.सं. 3109/ ।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि. 23.11.06	TS VIDE 40(Camp)/1C dated 28/02/2014 OF Amount 28.46 lac	Area 1.03 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		दरें पुनरीक्षित होने के कारण 2 किमी0 के सापेक्ष 1.50 किमी0 में ही कार्य प्रगति पर है।
	1Km		**42.19**	FA:2	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

थानखाल,भलगांव, सुरालगांव	31/03/2020 –	शा0सं0 2228/111 (2)06–32 (प्रा0आ0)/06टी0सी0 दि2.9.06	TS VIDE 3153/849Yata-12/2011 dated 17/06/2011 OF Amount 99.51 lac	Area 1.57 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
			99.51	TA:1	निर्माणरत् 1		
	3.49Km		**2378.19**	Division:1 GOI:2 TA:1 FA:3	निर्माणरत् 6 पूर्ण 1		

	– –	1962/ ।।।(2)/11–14 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 1/11/11	TS VIDE 1292/7 (174) Com.-Hill/2012 dated 18/05/2012 OF Amount 862.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन द्वारा पूर्व में कार्य अधूरा छोडने/आवश्यक भौतिक प्रगति न प्राप्त करने के कारण डेविडेवल एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया। अतः वर्तमान में उक्त ठेकेदार के अनुबन्ध के तहत प्रकीर्ण डाला गया है।
			862.91		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 169 क्षेत्र– पौडी में प्रेमनगर – गडोली – बुवाखाल बाईपास मोटर मार्ग में बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सृदृढीकरण कार्य।	6Km	12 / 2011	371.56	371.56	122.51		249.05	6Km	249.05	0.00												
						02 / 2012	371.56												4	4				3	3
																			6	6				6	6
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		371.56	371.56	122.51		249.05	6Km	249.05												
					6Km		371.56												4	4				3	3
																			6	6				6	6
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					43.7Km		1,234.47	1,234.47	902.12	37.7Km	332.35	6Km	249.05												
					43.7Km		1,234.47												4	4				3	3
																			6	6				6	6
पैदल सेतु																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड42 थैलीसैण के अन्तर्गत बनाणी घराट पर मुख्य नदी पर कठुड के लिये 20 मी0 स्पान पैदल सेतु का निर्माण।	1no+20m	11 / 2012	33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m	0.00	0.00												
							33.03																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+20m		33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m													
					1no+20m		33.03																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+20m		33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m													
					1no+20m		33.03																		
<u>नाबार्ड 18 (10 कार्य)</u>					98.88Km +1no+20m		3,772.01	3,772.01	3,198.85	77.39Km	573.16	20.69Km+1no +20m	379.79	45.00	40.96		4								
																0.3Km	5		4	4				3	3
					98.08Km +1no+20m		3,772.01								61.18	1.29Km	14.2		6	6				6	6

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	7244/ ।।।(2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011	TS VIDE 1174/36(3)yata-parv/2012 dated 11/05/2012 OF Amount 312.82 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रीन ट्रयूवनल नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी, जिसे वर्तमान में हटा दी गई थी। जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	3Km		**312.82**		अना0कार्य 1		
	3Km		**1175.73**		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

		2706/ ।।।(2)/12–22 प्रा0आ0 / 2010, दि0 26 नवम्बर 2012।	TS VIDE TS VIDE 23/1c dated 18/01/2013 OF Amount 33.03 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पर विवाद। निस्तारण हेतु ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है।
			33.03		अना0कार्य 1		
			33.03		अना0कार्य 1		
	6.49Km		**3586.95**	Division:1 GOI:2 TA:1 FA:3	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी – विशाल – नैल – बांमनाथ मोटर मार्ग का चौड़ीकरण दीवार निर्माण एवं कि0मी0 0.50 से 14.80 तक पी.सी. का कार्य। 90	14.3Km	12 / 2013	723.70	723.70	686.18	14.3Km	37.52		37.00	10.00	0.17											
						10 / 2015	723.70								0.17										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					14.3Km		723.70	723.70	686.18	14.3Km	37.52		37.00	10.00	0.17										
					14.3Km		723.70								0.17										
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					14.3Km		723.70	723.70	686.18	14.3Km	37.52		37.00	10.00	0.17										
					14.3Km		723.70								0.17										
<u>नाबार्ड 20 (1 कार्य)</u>					14.3Km		723.70	723.70	686.18	14.3Km	37.52		37.00	10.00	0.17										
					14.3Km		723.70								0.17										

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में विशालखाल से चमसिल–देवीखेत–बांमनाथ मोटर मार्ग का निर्माण 91	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	94.78	3Km	15.47		15.00	5.00												चमो
						06 / 2014	110.25																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					3Km		110.25	110.25	94.78	3Km	15.47		15.00	5.00											
					3Km		110.25																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 --	शा0सं0:– 6971 / ।।।(2) / 13–40(प्रा0आ0) / 13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 451/07(460)C-G/2015 dated 11/03/2015 OF Amount 722.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। विभिध कार्य कराये जा रहें है। दायित्वों का भुगतान शेष। ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्तर पी0सी0 का मरम्मत कार्य किया जाना शेष है।
			722.01		पूर्ण 1		
			722.01		पूर्ण 1		
			722.01		पूर्ण 1		
चमसिल ग्राम मार्ग के कि0मी 2 से जुड़ गया है।	31/03/2019 --	शा0सं0:– 748 / ।।।(2) / 08–42(प्रा0आ0) / 07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 576/234C-7/2018 dated 05/02/2018 OF Amount 110.25 lac	Area 2.25 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कि0मी0 3.00 में भू–स्खलन होने के कारण भू–वैज्ञानिक की संस्तुति के आधार शेष कार्य नहीं कराये जाने है।
			110.25	GOI:1	पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	7 कण्डारा–सैंज–खतोली मोटर मार्ग निर्माण।	15Km	10 / 2005	216.00	216.00	206.31		9.69	6Km	0.00	0.00			0									
					6Km	06 / 2007	216.00									2 k	6									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km		216.00	216.00	206.31		9.69	6Km														
					6Km		216.00									2Km	6									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	369 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संं0–568/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में मानपुर–शिवपुर मोटर मार्ग पर नाली एवं क्रॉस ड्रेन का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2015	100.66	100.66	72.68	2Km	27.98	0.5Km	27.98	10.00			0.3									
							100.66								12.01		0.5									
																	0.5									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km		100.66	100.66	72.68	2Km	27.98	0.5Km	27.98	10.00			0.3									
					2.5Km		100.66								12.01		0.5									
																	0.5									
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					20.5Km		426.91	426.91	373.77	5Km	53.14	6.5Km	42.98	15.00			0.3									
					11.5Km		426.91								12.01		0.5									
																2Km	6.5									

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	18 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 829/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत खजूरखाल भण्डारीखोड कुनीगाड़ मोटर मार्ग का किमी0 9 से 16 (चैनेज 8.00 – 15.675) तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	7.67Km	11 / 2013	492.01	492.01	478.90	7.67Km	13.11		13.11	13.11												
						11 / 2013	492.01																			
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा.मु.घो. के अन्तर्गत पोखरी–विशाखाल 92 – आली – काण्डई मोटर मार्ग का डामरीकरण।	16Km	04 / 2015	419.35	419.35	345.52	9Km	73.83		50.00	20.00	12.72											
					9Km	03 / 2016	419.35								12.72											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भुलक्वानी, सुनभी, भटियाणा	–	2454/111–2/ 05–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28/10/2005	TS VIDE 5959/310 Com-7/2013 dated 28/11/2013 OF Amount 199.53 lac	Area 1.86 (FA)	कार्य पूर्ण		पहाई कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण किया जाना है। पी0एम0जी0एस0वाई0 में हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित।
			199.53	FA:1	पूर्ण 1		
	31/10/2019 0.5Km	शा0सं0–2218/ ।।।(2)/15–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 30/03/15	TS VIDE 5094/701 yata-12/16 dated 21/12/2016 OF Amount 96.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	0.5Km		**96.22**		निर्माणरत् 1		
	0.5Km		**406**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
कनीगाड मल्ला, भण्डारीखोड, सिमलिया लग्गा कुनीगाड, कुनीगाड बिचली, कुनीगाड तल्ली, सहजकोट	30/06/2018 –	शासनादेश संख्या 6112/111 (2)/13–32 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22/11/2013	TS VIDE 384/07(130)MMG-Parv/2014 dated 05/02/2014 OF Amount 492.01 lac		कार्य पूर्ण		पूर्ण लम्बाई (7.675 किमी0) में सोलिंग, इण्टर, टॉपकोट एवं पी0सी0 का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0:– 2500/ ।।।(2)/15–04(मु.म. घो)/2015 दिनांक 18.04.2015	TS VIDE 3098/7(473)C-PAURI/2015 dated 17/12/2015 OF Amount 419.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 06/2018 में पूर्ण। क्षतिग्रस्त कार्य/डिफेक्ट कटिंग का कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड खिर्सू में फरासू मन्दोली चकवाली चौखाल मोटर मार्ग के किमी0 2 से किमी0 11 तक डामरीकरण का कार्य।	10Km	12/2013	397.61	397.61	394.54	9Km	3.07	1Km	3.07	3.07												
						02/2015	397.61																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	चारधाम यात्रा 2015 के अन्तर्गत जोंशीमठ में गोविन्दघाट से पुलना मोटर माग्र का सुदृढीकरण कार्य 373	6Km	03/2015	468.52	468.52	466.90	5.18Km	1.62		1.62	0.00											
					5.18Km	04/2015	468.52																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	काण्डई–बाडा–मोलखाखाल (काण्डई–कमोल्डी– मोलखाखाल) मोटर मार्ग का डामरीकरण 402	10.78Km	02/2014	582.13	582.13	480.30	6.5Km	101.83	4.28Km	101.82	50.00	8.45										
							582.13								8.94				2.78	3.28			1		
																			2.78	3.28			4.28		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 1 से 19 तक प्रीमिक्स कारपेट द्वारा सुदृढीकरण का कार्य। 404	19Km	03/2014	413.10	413.10	403.06	17Km	10.04		10.01	0.00	0.85										
					17Km		413.10								8.22										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					69.45Km		2,772.72	2,772.72	2,569.22	54.35Km	203.50	5.28Km	179.63	86.18	22.02										
																			2.78	3.28			1		
					59.63Km		2,772.72								29.89										
																			2.78	3.28			4.28		
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					69.45Km		2,772.72	2,772.72	2,569.22	54.35Km	203.50	5.28Km	179.63	86.18	22.02										
																			2.78	3.28			1		
					59.63Km		2,772.72								29.89										
																			2.78	3.28			4.28		
<u>नाबार्ड 21 (9 कार्य)</u>					89.95Km		3,199.63	3,199.63	2,942.99	59.35Km	256.64	11.78Km	222.61	101.18	22.02		0.3								
																	0.5		2.78	3.28			1		
					71.13Km		3,199.63								41.90										
																2Km	6.5		2.78	3.28			4.28		

नाबार्ड 22

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
फरासू, मन्दोली, चकवाली, चौखाल।	31/12/2019 –	शा0सं0 7076/111 (2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.12.2013	TS VIDE CE (H) No 292/12 (130) MA MU GO (20)-PARV/2015 DT. 12-02-15 dated 12/02/2015 OF Amount 397.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		10.00 किमी0 जी–1, जी–2 एवं 9.00 किमी0 में जी–3 का कार्य पूर्ण। एवं 9 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	2244/III(2)/15–19(प्रा0आ0)/2015 दि॰ 31.03.2015	TS VIDE CE Pauri no- 930/7(463) Yata dated 10/04/2015 OF Amount 468.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2021 1Km	शा.सं. 1156(1)/III (2)/14–58(प्रा0आ0)/13 दिनांक 22.02.14	TS VIDE 2793/10Yata-C-C-Parv/14 dated 25/02/2015 OF Amount 581.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0सं0 1284/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE 218/13Yata-C-C-Parv/14 dated 29/01/2015 OF Amount 413.1 lac		कार्य पूर्ण		17 किमी0 पीसी कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1Km		**2772.53**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		
	1Km		**2772.53**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		
	1.5Km		**3178.53**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 6		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली में मौणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 10	3Km	01 / 2008	138.70	138.70	90.32	1.5Km	48.38	0.5Km	48.00	25.00	12.01		0.5								
					2Km		138.70								12.01		0.5								
																	0.5								
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में कावांसेरा से थापली मोटर मार्ग का निर्माण 23	1Km+1no+30m	02 / 2009	36.75	267.35	240.51	1Km+1no+24m	26.84		25.00	15.00	3.84										
					1Km+1no+24m	04 / 2016	267.35								3.84										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत देवाल –बेराधार मोटर मार्ग का निर्माण। 88	10.5Km	03 / 2010	433.79	433.79	274.52	6Km	159.27	2.5Km	50.00	0.00											
					8.5Km	03 / 2010	433.79																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					14.5Km+1no+30m		609.24	839.84	605.35	8.5Km+1no+24m	234.49	3Km	123.00	40.00	15.85		0.5								
					11.5Km+1no+24m		839.84								15.85		0.5								
																	0.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से दुगड्डा से हा0 स्कूल बरतोली तक मोटर मार्ग कि0मी0 6.50 से 8.50 12	2Km	09 / 2006	33.60	33.60	26.96		6.64	1Km	6.00	0.00											
					1Km	04 / 2016	33.60										0								
																	1								
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मटेला तल्ला रणगेरा बदाडू तनकिला कफलगेर डुमलोट डामर भिड़कोट बथेड़ा कमलिया मोटर मार्ग 226	15Km	07 / 2016	525.00	525.00	489.55		35.45	15Km	35.45	0.00											
							525.00										0								
																	15								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					17Km		558.60	558.60	516.51		42.09	16Km	41.45												
					16Km		558.60																		
																	16								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नलगांव–गण्डीक–कफोली–बमियाला–कण्डवालगांव मोटर मार्ग। 4	15Km+3no+60m	11 / 2006	306.00	306.00	36.80		269.20	6Km+3no+60m	0.00	0.00											
					6Km+3no+60m	03 / 2008	306.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मौणा	0.5Km	171/111–2/ 08–42 (प्रा0आ0) देहरादून दिनांक 17/1/2008	TS VIDE 1522/356 Com-7/2016 dated 05/04/2016 OF Amount 138.7 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	543/।।।(2) /09–14 (प्रा0आ0)/ 08 दि0 11.2.09 एवं 7210/।।।(2)/15–14(प्रा. आ.)/2008 दि. 15.10.2015	TS VIDE CE(P) No. 744/7(483)yata-Pauri/2016 dated 05/03/2016 OF Amount 253.26 lac	Area 0.33 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाना है।
अठ्ठू, बेराधार, सिंथल		1157/।।। (2)/09–24 (मु0मं0घो0) /2009 दिनांक 15/3/10	TS VIDE 117/7 (479) Com-Pauri dated 31/03/2016 OF Amount 433.79 lac	Area 3.88 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष। पुनरीक्षित आगणन मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 456/7 (533) याता–पौड़ी/2019 दि0 7/3/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	0.5Km		**825.75**	FA:3	पूर्ण 3		
	31/03/2020	2555/।।।–2/06–04(प्रा0आ)/06 दि0 26.9.2006	TS VIDE 04/2C dated 01/01/2016 OF Amount 33.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य 1.00 कि.मी. में पूर्ण।
	15Km	1542/।।।(2)/09–23(मु0मं.घे0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE 330/12(200) YATA-GARHWAL CHHATRA/2015 dated 13/02/2015 OF Amount 464.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 के कार्य हेतु विस्तृत आगणन गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तिों का निराकरण किया जा रहा है।
	15Km		**497.77**		निर्माणरत् 2		
गंडीक, बमियाला, कफोली		2755/111–2/ 06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10/11/2006	TS VIDE 2454/7 (192) Com_hill/2016 dated 28/12/2016 OF Amount 299.65 lac	Area 6.24 (FA)			पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तगत कर दी गई है। तीन अनुबन्धों के अंतिमीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	अंगतोली से मजेठा कोठा सिलोड़ी हाईस्कूल तक मोटर मार्ग। 255	2.65Km	02 / 2016	221.66	221.66	69.99		151.67	2.65Km	100.00	50.00											
							221.66										2								
																	2.65								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					17.65Km +3no+60m		527.66	527.66	106.79		420.87	8.65Km +3no +60m	100.00	50.00											
					8.65Km+ 3no+60m		527.66										2								
																	2.65								
नव निर्माण मोटर मार्ग (7 कार्य)					49.15Km +4no+90 m		1,695. 50	1,926. 10	1,228. 65	8.5Km +1no+ 24m	697.45	27.65K m+3no +60m	264.45	90.00	15.85		0.5								
					36.15Km +4no+84 m		1,926. 10								15.85		2.5						3		
																	19.2						3		

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संo–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में पदमपुर से सिम्मलचौंड़ मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य। 393	3Km	05 / 2015	34.91	34.91	19.66		15.25	3Km	15.25	0.00													
							34.91								3.94								3		
																							3		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		34.91	34.91	19.66		15.25	3Km	15.25												
					3Km		34.91								3.94								3		
																							3		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					3Km		34.91	34.91	19.66		15.25	3Km	15.25												
					3Km		34.91								3.94								3		
																							3		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	कुलसारी–आलकोट–धारवारम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार हेतु किमी0 2 में मिसिंग लिंक मोटर सेतु का निर्माण। 227	1no+48m	03 / 2016	498.81	498.81	466.84	1no+48m	31.97		31.97	31.97													
							498.81																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		883/।।।(2)/15–09(प्रा0आ0)/2004 टी0सी0 दि0 17/2/16	TS VIDE 2276/07 (507) Com.Pauri.Hill/17 dated 15/11/2017 OF Amount 308.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
			607.71	FA:1	निर्माणरत् 1		
	15.5Km		**1931.23**	FA:4	निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		
	31/12/2019 3Km	शा0सं0 2998/।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2465/1C dated 14/08/2015 OF Amount 34.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	3Km		**34.91**		निर्माणरत् 1		
	3Km		**34.91**		निर्माणरत् 1		
		662/।।।(2)/16–05 (एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 3/3/2016	TS VIDE 2415/7(487) Com.-Pauri/2016 dated 01/10/2016 OF Amount 497.86 lac		कार्य पूर्ण		सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0 मु0 घो0 के अन्तर्गत विकासखण्ड280 कर्णप्रयाग में सिमली में पिण्डर नदी के ऊपर 80 मीटर स्पान सेतु एवं पंहुच मार्ग का निर्माण	1no+80m	02 / 2016	952.22	952.22	765.83		186.39	1no+80m	182.50	90.00												
						03 / 2017	952.22									1 b									
																1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+128m		1,451.03	1,451.03	1,232.67	1no+48m	218.36	1no+80m	214.47	121.97											
					2no+128m		1,451.03									1bd									
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					2no+128m		1,451.03	1,451.03	1,232.67	1no+48m	218.36	1no+80m	214.47	121.97											
					2no+128m		1,451.03									1bd									
																1bd									
<u>नाबार्ड 22 (10 कार्य)</u>					52.15Km +6no+218m		3,181.44	3,412.04	2,480.98	8.5Km +2no+72m	931.06	30.65Km +4no +140m	494.17	211.97	15.85		0.5									
					39.15Km +6no+212m		3,412.04								19.79	1bd	2.5						3		
																1bd	19.2						3		

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	खांकरा–पौड़ीखाल मोटर मार्ग का 26 निर्माण किमी0 0–5 तक	5Km	10 / 2005	72.00	72.00	65.09	1Km	6.91	4Km	6.91	0.00											
						10 / 2005	72.00										0								
																3.35 k	4								
2	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत129 जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (ल0 7.00 किमी0)	7Km	03 / 2010	257.25	257.25	200.50	1.95Km	56.75	2.05Km	34.58	0.00			0.12								
					4Km	04 / 2010	257.25										0.9								
																1.15 k	2.05								
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र407 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में महाविद्यालय जखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2014	84.87	84.87	83.20	2Km	1.67		1.68	0.00											
							84.87																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र537 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत गन्धारी–चापड मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	01 / 2016	85.07	85.07	81.73	2Km	3.34		3.33	0.00											
							85.07																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+80m	शा0सं0 :– 8394 / ।।।(2) / 15–07(मु.मु.घो.) / 2011 दि. 16.2.2016	TS VIDE 2610/7(490)CE-P/2016 dated 19/11/2016 OF Amount 918.47 lac	Area 0.12 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मोटर सेतु के दोनो ऐबेटमेन्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण। सेतु का फेब्रीकेशन का कार्य कार्यशाला में पूर्ण। इरेक्सन कार्य हेतु नदी को चेनेलाइज की अनुमति जिलाधिकारी चमोली से माह 01 / 2019 में प्राप्त। नदी को चैनालाइज एवं दायें ओर पहुॅच मार्ग का कार्य प्रगति में।
	1no+80m		**1416.33**	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	1no+80m		**1416.33**	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	18.5Km+1no+80m		**3382.47**	FA:4 Nodal:1	निर्माणरत् 5 पूर्ण 4		

रामपुर, कलेथ	31/03/2021 –	शा.सं. 2454 / ।।।(2) / 05–07(प्रा0आ0) / 2005 टी. सी. दि. 28–10–05	TS VIDE 2359/1C dated 29/06/2015 OF Amount 72 lac	Area 2.28 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लम्बाई 5.00 किमी0 के सापेक्ष 1.65 किमी0 में ही पहाड कटान व स्कपर निर्माण कार्य किया गया।
थापली	31/12/2019 2.05Km	शासनादेश संख्या 337 / (2) / 09–43 (प्रा.आ.) / 2009 दिनांक 12.03.2010	TS VIDE 2888/7(471)yata-Pouri/2015 dated 26/11/2015 OF Amount 235.08 lac	Area 1.25 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। के अन्तर्गत पैरापिट एवं प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य प्रगति में।
	31/03/2017 –	शा0सं0 1157 / ।।।(2) / 14–69 (प्रा0आ0) / 13 दिनांक 22.02.2014	TS VIDE 1726/1C dated 20/05/2014 OF Amount 84.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
आमडाला	31/03/2018 –	शा.सं. 432 / ।।।(2) / 16–54(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE 350/1C (Camp) dated 17/11/2017 OF Amount 85.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					16Km		499.19	499.19	430.52	6.95Km	68.67	6.05Km	46.50				0.12								
																	0.9								
					13Km		499.19									4.5Km	6.05								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ढाडूखाल कल्जीखाल मोटर रोड़ का विस्तारीकरण कार्य। 400	8Km	06 / 2016	302.31	302.31	302.31	6.5Km	0.00	1.5Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	302.31										0								
																1.5 k	1.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8Km		302.31	302.31	302.31	6.5Km		1.5Km													
					8Km		302.31																		
																1.5Km	1.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में ग्रामसभा खिर्सू मुसागली मोटर मार्ग एवं एन0एच0 121 के बीच मुसागली में नयार पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 230	1no+36m	05 / 2016	229.49	229.49	107.49		122.00	1no+36m	100.00	50.00	1.23										
						11 / 2016	229.49								26.40	1 b 36 s		0.3	0.3	0.3			0		
																1 b 36 s		0.3	0.3	0.3			0.3		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+36m		229.49	229.49	107.49		122.00	1no+36m	100.00	50.00	1.23										
					1no+36m		229.49								26.40	1bd+36st		0.3	0.3	0.3					
																1bd+36st		0.3	0.3	0.3			0.3		
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					24Km+1no+36m		1,030.99	1,030.99	840.32	13.45Km	190.67	7.55Km+1no+36m	146.50	50.00	1.23		0.12								
																1bd+36st	0.9	0.3	0.3	0.3					
					21Km+1no+36m		1,030.99								26.40	6Km+1bd+36st	7.55	0.3	0.3	0.3			0.3		

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.05Km		**477.02**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		

	31/03/2021	2005 / ।।।(2) / 16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide by ce letter no 2482812(270)yata-pauri dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 371.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		6.50 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष 1.50 कि0मी0 में विवाद।
			371.99		निर्माणरत् 1		

	1no+36m	शा0सं0 1808 / ।।।(2) / 16–38(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide SE Letter No 4481/100yata yat-12/2016 dated 04/11/2016 OF Amount 229.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		महाप्रबन्धक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं0 एन.बी.एस.पी. डी / 2308 / आर.आई.डी.एफ–एक्स.एक्स।।।(उत्तराखण्ड) / 167 पी.एस.सी.–3. 11.17.2018 दि0 09.11.2017 एवं एन.बी.एस.पी.डी / 2310 / आर.आई.डी. एफ–एक्स.एक्स।।। (उत्तराखण्ड) / 167 पी.एस.सी.–3.11.17 / 2017 दि0 09.11. 2017 नाबार्ड 23 में स्वीकृत। एवटमेंण्ट का कार्य पूर्ण। फैबरिकेशन का कार्य पूर्ण । पहुॅच मार्ग व इरेक्शन का कार्य प्रगति पर।
	1no+36m		**229.49**		निर्माणरत् 1		
	2.05Km+1no+36m		**1078.5**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	398 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत नैनीडांडा से शंकरपुर मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9.12Km	06 / 2016	367.18	367.18	307.20	4Km	59.98	4Km	20.00	0.00												
					8Km	06 / 2016	367.18																0		
																							5		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	400 चौबट्टाखाल के अन्तर्गत मैठाणाघाट–तकुलसारी–रसियामहादेव–ढौर–जाखणी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य।	10Km	06 / 2016	462.51	462.51	249.87	3Km	212.64	4Km	212.64	90.00	-10.88										
					7Km		462.51								-10.88			1	2	4			4		
																		1	2	4			4		
3	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौन	नैनीडांडा	401 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत नैनीडांडा से शंकरपुर मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9.12Km	06 / 2016	367.18	367.18	307.20	4Km	59.98	4Km	59.98	35.00	16.83								2		
					8Km		367.18								16.83				0.5	2			4		
																			0.5	2			4		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					28.24Km		1,196.87	1,196.87	864.27	11Km	332.60	12Km	292.62	125.00	5.95								2		
					23Km		1,196.87								5.95			1	2.5	6			8		
																		1	2.5	6			13		
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					28.24Km		1,196.87	1,196.87	864.27	11Km	332.60	12Km	292.62	125.00	5.95								2		
					23Km		1,196.87								5.95			1	2.5	6			8		
																		1	2.5	6			13		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	3 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाड़ीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खोह नदी पर 90 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 प्रिस्ट्रेस्ड सेतु का निर्माण्ज्ञं	1no+90m	03 / 2015	409.54	409.54	286.75	1no+90m	122.79		122.79	30.00												
							409.54								11.68										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+90m		409.54	409.54	286.75	1no+90m	122.79		122.79	30.00											
					1no+90m		409.54								11.68										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 1313/111(2)/10–73(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 27.06.2016	TS VIDE 1156/12(508)Yata-Pauri/2017 dated 25/06/2018 OF Amount 367.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01 का कार्य पूर्ण। जी0–2 , किमी0 12 से 18.500 तक पूर्ण। जी0–3 किमी0 12 से 17 तक पूर्ण। पी0सी0 किमी0 12 से 15.00 तक पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 367.18 लाख के सापेक्ष रू0 307.20 लाख तथा भौतिक 4.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	4Km	1840/III(2)/16–39(एम0एल0ए0)/2015 दि0 02.06.2016	TS VIDE CE 800/12 (290) yata-pauri/2017 dated 26/05/2017 OF Amount 448.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 4, 5, 6 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। किमी0 1, 2, 3 एवं 7, 8, 9, 10 में जी0–2 का कार्य 60 प्रतिशत एवं, जी0–3 के एमत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	4Km	1313/III(2)/10–73(प्रा0आ0)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE CE 1156/12 (508) yata-pauri/2017 dated 25/06/2018 OF Amount 367.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1 का कार्य पूर्ण।, जी0–2, किमी0 12 से 18.500 तक पूर्ण। जी0–3 किमी0 12 से 17 तक पूर्ण। पी0सी0 किमी0 12 से 17.000 तक पूर्ण।
	8Km		**1182.59**		निर्माणरत् 3		
	8Km		**1182.59**		निर्माणरत् 3		

	30/06/2019	1260(1)/III (2)/15–31(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 31/03/15	TS VIDE 1231/12(208) Yata-Pauri/15 dated 28/05/2015 OF Amount 409.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			409.54		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+90m		409.54	409.54	286.75	1no+90m	122.79		122.79	30.00											
					1no+90m		409.54								11.68										
नाबार्ड 23 (10 कार्य)					52.24Km+2no+126m		2,637.40	2,637.40	1,991.34	24.45Km+1no+90m	646.06	19.55Km+1no+36m	561.91	205.00	7.18		0.12						2		
																1bd+36st	0.9	1.3	2.8	6.3			8		
					44Km+2no+126m		2,637.40								44.03										
																6Km+1bd+36st	7.55	1.3	2.8	6.3			13.3		

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	60 लंगासू–ग्वाड–बणसोली–काण्डा – मैखुरा मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 15.00	15Km	09 / 2006	252.00	586.89	358.07	8Km	228.82	7Km	220.00	70.00	15.12		2								
																	4								
						06 / 2009	586.89								19.22										
																	8								
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	87 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 320/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत संगलाकोटी – भैडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य।	12Km	12 / 2018	495.22	495.22	391.00	8.5Km	104.22	3.5Km	104.22	94.22	49.97										
						03 / 2016	495.22								49.97										
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	230 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 411/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चमेला–कट्टाखोली मोटर मार्ग का ग्राम ग्वाड तक विस्तार का कार्य। (द्वितीय चरण)	5.37Km	03 / 2016	308.22	308.22	258.01	5.37Km	50.21		40.00	15.00	0.40										
						03 / 2009	308.22								0.40										
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	373 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चन्द्रापुरी में मन्दाकिनी नदी पर 80 मीटर विस्तार पैदल झूला पुल का अवशेष निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।	1no+80m	06 / 2017	205.50	205.50	197.11	1no+80m	8.39		8.39	8.39											
							205.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			409.54		पूर्ण 1		
	10.05Km+1no+36 m		**2670.63**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 7 पूर्ण 3		

ग्वाड़,बणसोली	30/08/2019 4Km	शा0सं0:–2503 / ।।।–2 / 06–37 (प्रा0आ0) / 06 दि0 20.9.2006 एवं 907 / ।।।(2) / 18–43(प्रा0आ0) / 2017 दि0 26.02.2018	TS VIDE 1843/07(484)C-P/2018 dated 25/08/2018 OF Amount 586.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि.मी. 1 से 14 में यातायात उपलब्ध है। पुरी0आ0 शा0सं0 907 / ।।।(2) / 18 – 43(प्रा0आ0) / 2017 दि. 26.02.2018 द्वारा रु. 586.89 लाख की स्वी0 प्राप्त। कि0मी0 15 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
	31/03/2020	पत्र संख्या 1280 / 19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित / 2018–19 दिनांक 04.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		उक्त मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत भी स्वीकृत था, जो माह 12 / 2018 में नाबार्ड 24 के अन्तर्गत हो चुका है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 87.76 लाख का व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। जो राज्य योजना में भी दर्शाया गया है।
	31/12/2019	शा0सं0 668 / 111 (2) / 16–38 (एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE CE Level-1 PWD Pauri Letter No 1973/12 (260) Yata-Pauri/2016 Dt. 4-8-16 dated 04/08/2016 OF Amount 308.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/05/2018	शासनादेश संख्या 1217 / ।।।(2) / 17–17 (प्रा॰आ॰) / 2017 दिनांक 30–06–2017	TS VIDE 468/09Yata(Civil circle) - Pauri/2018 dated 09/03/2018 OF Amount 205.5 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पी॰सी॰आर॰ गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	483 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 375/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत चट्वापीपल से ग्राम सिरण – एण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	08/ 2017	385.84	385.84	153.73	1Km	232.11	4Km	200.00	90.00	31.62		4	1.5								
						04/ 2018	385.84								31.82		2	0								
																	4	1.5								
6	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	484 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 135/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा होते हुये चांदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.8Km+1no+30m	08/ 2017	250.64	250.64	189.38	1Km	61.26	0.8Km+1no+30m	60.00	20.00			0.5									
						03/ 2018	250.64									1 b	0.8									
																1 b	0.8									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					39.17Km+2no+110m		1,897.42	2,232.31	1,547.30	23.87Km+1no+80m	685.01	15.3Km+1no+30m	632.61	297.61	97.12		6.5	1.5								
																1bd	6.8									
					39.17Km+2no+110m		2,232.31								101.42											
																1bd	12.8	1.5								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	485 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 376/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत किमधार से स्यान – किशनपुर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.35Km	08/ 2017	92.12	92.12	27.53		64.59	1.35Km	50.00	5.00		0.05 k										
						12/ 2017	92.12									0.05 k	1									
																0.05 k	1.35									
2	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	575 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–455/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में भृगुखाल निसनी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	3.4Km	10/ 2017	156.49	156.49	102.45	2.5Km	54.04	0.9Km	24.04	9.50			0.9									
							156.49								4.33		0.9									
																	0.9									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					4.75Km		248.61	248.61	129.98	2.5Km	118.63	2.25Km	74.04	14.50		0.05Km	0.9									
																0.05Km	1.9									
					4.75Km		248.61								4.33											
																0.05Km	2.25									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ग्राम सिरण माह 06/2019 में संयोजित।	30/10/2019 2Km	शा.सं. :– 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE CE(P)- 286/7(516)Yata-Pauri/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 385.84 lac		कार्य पूर्ण		5.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य माह 06/2019 में पूर्ण। ग्राम सिरण माह 06/2019 में संयोजित। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.8Km+1no+30m	शा.सं. :– 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE CE(P)-287/7(515)Yata-Pauri/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 250.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 1.50 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। 30 मी0 स्पान मोटर सेतु के दोनो एबेटमेन्ट में चिनाई पूर्ण। सेतु का रिबिटिंग कार्य पूर्ण।
	6.8Km+1no+30m		**1737.09**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		

	31/03/2021 1Km	शा.सं. :– 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE 1697/23C dated 23/11/2017 OF Amount 92.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.35 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष प्रगति में।
	31/03/2020 0.9Km	2712(1)/।।।(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17	TS VIDE 3690/1173 yata-12/2017 dated 21/12/2017 OF Amount 156.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं दीवारों का निर्माण कार्य पूर्ण। पैरापिट का निर्माण कार्य प्रगति पर।
	1.9Km		**248.61**		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य। 88	3Km	04 / 2018	139.65	139.65	48.95		90.70	3Km	76.74	2.00												
						01 / 2018	139.65									1 k	3								
																1 k	3								
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत स0 444/15 अन्तर्गत विधानसभा लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत गाडियूपुल से चैड़–चैनपुर मोटर मार्ग से तोल्यूडांडा मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 359	4Km	12 / 2017	203.50	203.50	21.02		182.48	4Km	100.00	30.00	5.85	1.5 k										
							203.50								8.34	2 k	0								
																2 k	4								
3	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 54/2011 के अन्तर्गत मैखुली देवराड़ी कफलेख कठूरखाल मोटर मार्ग का निम्रण कार्य। 503	10Km	09 / 2017	470.92	470.92	98.04		372.88	10Km	200.00	90.00	6.18	3 k										
							470.92								6.18	5.5 k	0								
																5.5 k	10								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					17Km		814.07	814.07	168.01		646.06	17Km	376.74	122.00	12.03	4.5Km									
					17Km		814.07								14.52	8.5Km	3								
																8.5Km	17								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में ढौर से सकल्याणा तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य। 12	6Km+1no +24m	05 / 2016	498.93	498.93	199.50	3Km	299.43	3Km+1no+24m	230.00	31.94	23.79	0.5 k										
						10 / 2016	498.93								23.79	24 b 1 s 2 k	0								
																24 b 1 s 2 k	3								
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थैलीसैण में ग्रामसभा स्योली तल्ली के अन्तर्गत तिरपणी (मन्दिर) में,खण्ड नयार व टीला नयार पर 24 मी0 पैदल पुल का निर्माण का कार्य। 272	1no+24m	03 / 2016	63.78	63.78	54.08	1no+24m	9.70		9.70	0.00	9.69											
						10 / 2016	63.78								9.69										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	नारायणबगड़–परखाल–बिजोरागढ़–पाबौ छुनी–मानरू मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण) 304	2Km	02 / 2018	161.20	161.20	16.07		145.13	2Km	100.00	40.00	8.15											
							161.20								8.15	1.5 k	1								
																2 k	2								
4	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	व्यासघाट से डाडांनागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। नाबार्ड–24 422	5Km	09 / 2017	209.84	209.84	120.09	1Km	89.75	4Km	89.75	0.00			2.5									
						09 / 2017	209.84									1.5 k	4								
																1.5 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं0 3274/।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			निर्माण प्रारम्भ		उक्त मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत भी स्वीकृत था, जो माह 12/2018 में नाबार्ड 24 के अन्तर्गत हो चुका है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9.17 लाख का व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। जो राज्य योजना में भी दर्शाया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1331/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019	TS VIDE letter No. 1719/1139Yata-12/2018 dated 12/07/2018 OF Amount 203.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	10Km	2693/।।।(2)/2017–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.09.2017	TS VIDE CE 519/12 (333) Yata-Pauri 2018 dated 12/03/2018 OF Amount 470.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 7 से 10.500 तक पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	13Km		**674.4**		निर्माणरत् 3		

	31/03/2021 –	शा0सं0 1808/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide letter No. 2368/12(267)Yata-Pauri/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 498.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		महाप्रबन्धक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं0 971/आर0आई0डी0एफ0–16 /2018–19 दि0 02.07.2018 द्वारा नाबार्ड 24 में स्वीकृति प्रदान।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 668/।।।(2)/2016–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE TS Letter No. 1497/9C dated 13/10/2016 dated 13/10/2016 OF Amount 63.78 lac		कार्य पूर्ण		नाबार्ड के पत्र सं0 2118/आर0आई0डी0एफ0–एक्स0एक्स0आई0वी0(उत्राखण्ड)176पी0एस0सी0–26.10.2018–2019 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नाबार्ड 24 में स्वीकृत। कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित।
	–	789/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 304/466 Com.-7/2019 dated 24/01/2019 OF Amount 161.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 4Km	2067/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide se letter no 191/1116yata-12/2017 dt. 12-03-2018 dated 12/03/2018 OF Amount 233.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.50 कि0मी0 पहाड़ कटान एंव 2.50 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 574 सं0–455/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में सैंज–चुब्यानी–गुमालगांव–बुधौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2017	364.30	364.30	95.36		268.94	7Km	44.62	10.00		2 k										
							364.30									5 k	1									
																6 k	7									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					20Km+2no+48m		1,298.05	1,298.05	485.10	4Km+1no+24m	812.95	16Km+1no+24m	474.07	81.94	41.63	2.5Km	2.5									
					20Km+2no+48m		1,298.05								41.63	10Km+24bd+1st	6									
																11.5Km+24bd+1st	16									
नव निर्माण मोटर मार्ग (16 कार्य)					80.92Km+4no+158m		4,258.15	4,593.04	2,330.39	30.37Km+2no+104m	2,262.65	50.55Km+2no+54m	1,557.46	516.05	150.78	7.05Km	9.9	1.5								
																18.55Km+25bd+1st	17.7									
					80.92Km+4no+158m		4,593.04								161.90	20.05Km+25bd+1st	48.1	1.5								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 991/2015 113 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के अन्तर्गत जिलासू–उत्तरौं (गिरसा) मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य।	3.4Km	01 / 2017	185.06	185.06	173.24	3.4Km	11.82		11.00	5.00													
						03 / 2017	185.06																			
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 44/2012 231 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत ग्राम श्रीकोट गंगानाली की सड़को का मरम्मत एवं सुधार कार्य।	4.09Km	03 / 2016	188.32	188.32	173.75	4.09Km	14.57		14.00	5.00	0.75												
						08 / 2016	188.32								0.75											
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 87/2012 236 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य।	4.65Km	05 / 2016	257.24	257.24	198.00	3.65Km	59.24	1Km	50.00	25.00	0.88								1				
						10 / 2016	257.24								0.88								1			
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा 238 क्षेत्र श्रीनगर के खण्डाह ढामकेश्वर भेलगढ जाख कठुली मोटर मार्ग के किमी0 1.15 से किमी0 6.50 तक डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	5.35Km	05 / 2016	294.66	294.66	227.19	5.35Km	67.47		50.00	10.00													
						10 / 2016	294.66																			
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रैतोली–जसोली हल्का वाहन मार्ग का 401 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य	15.38Km	02 / 2014	1,101.57	1,101.57	942.16	12.88Km	159.41	2.5Km	159.39	70.00	3.88			0.38	0.38	0.38			2.5			
							1,101.57								6.02			0.38	0.38	0.38			1			
																		0.38	0.38	0.38			2.5			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1Km	2712(1)/ ।।।(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17	TS VIDE 521/12(334) YATA-PARV/2016 dated 09/03/2018 OF Amount 364.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	5Km		**1321.36**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		
	26.7Km+1no+30m		**3981.46**		निर्माणरत् 12 पूर्ण 4		

	31/03/2020 –	शा0 सं0 26/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 04.01.2017	TS VIDE 5042/480 dated 12/12/2017 OF Amount 185.06 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण विधिध कार्य कराये जा रहे है।
	31/12/2019 –	शा0सं0 668/111 (2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE SE Letter No, 3585/378 Yata-12/2016 Dt. 23-08-2016 dated 03/08/2016 OF Amount 188.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष ।
क्वीसू, सुमाडी।	31/12/2019 1Km	शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016	TS VIDE CE-Level-1 Letter No. 2327/12 (262) Yata-Pauri/2016 Dt. 01-10-16 dated 01/10/2016 OF Amount 257.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
ढामकेश्वर, जाख, कठूली।	31/12/2018 –	शासनादेश सं0 1808/111 (2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0 दि0 26.05. 2016	TS VIDE CE-Level-1 Letter No. 2326/12 (262) Yata-Pauri Dt. 01-10-16 dated 01/10/2016 OF Amount 294.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 1Km	शा.सं. 1156(1)/ ।।। (2)/14–58(प्रा0आ0)/13 दिनांक 22.02.14	TS VIDE 1232/04Yata(Civil)-Parv/Garhwal Region/15 dated 28/05/2015 OF Amount 1101.57 lac		कार्य पूर्ण		पीसी कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					32.87Km		2,026.85	2,026.85	1,714.34	29.37Km	312.51	3.5Km	284.39	115.00	5.51			0.38	0.38	0.38			3.5		
																		0.38	0.38	0.38			2		
					32.87Km		2,026.85								7.65										
																		0.38	0.38	0.38			3.5		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 179/2012207 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत स्वीत गहड ह0वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिर्वतन एवं मलेथा तक डामरीकरण तथा मलेथा से बुधाणी देवलगढ चमधार तक मो0मार्ग का विस्तार कार्य।	8.25Km		486.14	486.14	276.61	3.5Km	209.53	4.75Km	100.00	50.00	0.37								0.5		
																		1	1	1			2		
						12 / 2015	486.14								24.51			2	2	2.92			5.25		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8.25Km		486.14	486.14	276.61	3.5Km	209.53	4.75Km	100.00	50.00	0.37								0.5		
																		1	1	1			2		
					8.25Km		486.14								24.51										
																		2	2	2.92			5.25		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड 360 जयहरीखाल के अन्तर्गत खैरासैण मोटर मार्ग का पक्कीकरण किमी0 1 से 3 (द्वितीय चरण)।	3Km	05 / 2017	232.38	232.38	102.97		129.41	3Km	100.00	60.00	26.79								3		
																							3		
							232.38								56.91										
																							3		
2	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 527 सं0–833/2016 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	1.5Km	08 / 2017	137.60	137.60	41.81	0.5Km	95.79	1Km	50.00	15.00									0.2		
																							1		
							137.60								18.04										
																							1		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 576 सं0–831/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में सिम्मलचौड़ से सिताबपुर, दुर्गापुर से हल्दूखाता एवं झण्डीचौड़ से लालढांग मोटर मार्ग का बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	11.55Km	08 / 2017	456.17	456.17	190.99	3.55Km	265.18	8Km	75.00	15.89						8				8	8
																				8				4	4
							456.17								50.43					8				8	8

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km		**2026.85**		पूर्ण 5		

स्वीत, गहड, मलेथा।	31/12/2019 2Km	शा0सं0 4416/111 (2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015 दि0 27.05.2015	TS VIDE CE-Level -1 Letter No. 3171/12 (234) Yata (CMG)-Pauri/2015 Dt. 10-12-15 dated 10/12/2015 OF Amount 486.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.25 किमी0 में पहाड कटान एवं भाग –2 पूर्ण। 4.50 किमी0 में जी–1, जी–2 5.25 किमी0 जी–3 4.33 किमी0 एवं 3.50 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	2Km		**486.41**		निर्माणरत् 1		

	31/12/2019	शा0सं0 297/111(2)/17–07(प्रा0आ0)/17 दि0 03.05.2017	TS VIDE Lettr No. 3583/895Yata-12/17 dated 21/12/2017 OF Amount 232.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 1Km	1912/111(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3964/701 YATA-12/17 dated 11/04/2018 OF Amount 137.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.700 कि0मी0 में सी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 4Km	1912/111(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 1113/12(344) yata-pauri/2018 dated 21/05/2018 OF Amount 456.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0, बी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					16.05Km		826.15	826.15	335.77	4.05Km	490.38	12Km	225.00	90.89	26.79					8			3.2	8	8
					16.05Km		826.15								125.38					8			4	4	4
																				8			4	8	8
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 269 क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में पाबौ विशल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	5Km	05/2016	257.78	257.78	141.06		116.72	4.5Km	116.72	50.00											3
					4.5Km	10/2016	257.78								9.26				0.5	1					4.5
																			0.5	1					4.5
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	प्रेमनगर गडोली खण्डाह मोटर मार्ग कि0मी0 0/0 से 4/23 पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य। नाबार्ड– 24	4Km	09/2017	190.58	190.58	29.91		160.67	4Km	160.67	0.00					3						
						09/2017	190.58												3	3			4		
																			3	3			4		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					9Km		448.36	448.36	170.97		277.39	8.5Km	277.39	50.00					3						3
					8.5Km		448.36								9.26				3.5	4			4		4.5
																			3.5	4			4		4.5
पुनः निर्माण व सुधार (11 कार्य)					66.17Km		3,787.50	3,787.50	2,497.69	36.92Km	1,289.81	28.75Km	886.78	305.89	32.67			0.38	3.38	8.38			7.2	8	11
					65.67Km		3,787.50								166.80			1.38	4.88	13.4			12	4	8.5
																		2.38	5.88	15.3			16.8	8	12.5
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र 290 लैन्सडौन में विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत गढ़कोट सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 में 30मी0स्टील गर्डर पुल का निर्माण (द्वितीय चरण)।	30m	12/2017	163.42	163.42	31.40		132.02	30m	100.00	20.00	3.18											
							163.42								3.18	1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 372 केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन॰एच॰–109 (107) से जोडने के लिए मंदाकिनी मदी पर "शहीद गजेन्द्र सिह बिष्ट " के नाम से लौह सेतु का निर्माण।	1no	01/2017	1,438.92	1,438.92	5.60		1,433.32	1no	800.00	0.00												
							1,438.92								0.29	1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km		**826.15**		निर्माणरत् 3		

	30/10/2020 4.5Km	शासनादेश सं0 1809/।।।(2)/ 16–38 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 26.05. 2016	TS VIDE TS Vide Letter No 2475/12(269)/yata pauri dated 18-10-2016 dated 18/10/2016 OF Amount 257.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड के पत्र सं0 2118/आर0आई0डी0एफ0–एक्स0एक्स0आई0वी0(उत्राखण्ड)176पी0एस0सी0–26. 10.2018–2019 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नाबार्ड 24 में स्वीकृत। स्कपर, दीवार व इण्टर कोट का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 4Km	2237/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 18.09.2017	TS VIDE Ts vide se letter no 195/268yata-12/2017 dt. 09-03-2018 dated 09/03/2018 OF Amount 211.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,जी–2, का कार्य पूर्ण। जी–3 का कार्य प्रगति पर।
	8.5Km		**469.54**		निर्माणरत् 2		
	17.5Km		**3808.95**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 5		

	31/03/2020 —	शा0सं0 3717/।।।(2)/17–40(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 938/632Yata-12/2018 dated 20/04/2018 OF Amount 163.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		दोनों ऐवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। फेब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	——	शा॰सं॰ 21/।।।(2)/17–35 (प्रा॰आ॰) /2010 दिनांक 04–01–2017 एवं पत्र सं॰ एन॰बी॰ण्एस॰पी॰डी॰ /3315/आर॰आई॰डी॰एफ॰–24			निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1no+30m		1,602.34	1,602.34	37.00		1,565.34	1no+30m	900.00	20.00	3.18										
																1bd									
					1no+30m		1,602.34								3.47										
																2bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					1no+30m		1,602.34	1,602.34	37.00		1,565.34	1no+30m	900.00	20.00	3.18										
																1bd									
					1no+30m		1,602.34								3.47										
																2bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	394 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत स्यांसूगाड में सरस्वती नदी पर 90 मीटर स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण कार्य पुनरीक्षित कार्य।	1no+90m	02/2018	136.84	136.84	130.64	1no+90m	6.20		6.20	6.20												
							136.84								6.20										
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	639 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विजयनगर में मन्दाकिनी नदी पर 145 मीटर (वास्तविक स्पान 108 मीटर) विस्तार के पैदल झूला पुल के अवशेष निर्माण कार्य।	1no+108m	02/2018	784.75	423.29	239.01	1no+108m	184.28		134.27	30.00	2.11											
							423.29								9.93										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+198m		921.59	560.13	369.65	2no+198m	190.48		140.47	36.20	2.11										
					2no+198m		560.13								16.13										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	253 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में आई॰टी॰आई॰ से सुभाषनगर के लिये 110 मी॰ स्पान पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+110m	06/2016	588.36	588.36	200.10		388.26	1no+110m	388.06	70.00	0.12											
						06/2016	588.36								69.57	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+110m		588.36	588.36	200.10		388.26	1no+110m	388.06	70.00	0.12										
																1bd									
					1no+110m		588.36								69.57										
																1bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			163.42		निविदा 1 निर्माणरत् 1		
			163.42		निविदा 1 निर्माणरत् 1		

	30/06/2018	शासनादेश संख्या 79(1)/ ।।।(2)/18–40 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22.02.2018	TS VIDE 1125 dated 04/05/218 OF Amount 136.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी॰सी॰आर॰ गठित की जा रही है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 438(1)/ ।।।(2)/18–19 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 07.02.2018	TS VIDE 517/08Yata C-C/Pauri/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 784.75 lac		कार्य पूर्ण		सेतु जोडने का कार्य पूण। सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।
			921.59		पूर्ण 2		

	31/12/2019 1no+110m	शासनादेश संख्या 1846/ ।।।(2)/16–61(प्रा॰आ॰) /2012 दिनांक 02 जून 2016	TS VIDE 563/7(517)Yata-Pauri/2018 dated 09/03/2018 OF Amount 588.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		बांयी ओर का एवटमेन्ट एवं विंड ब्लॉक का कार्य एवं दांयी ओर के एवटमेन्ट का कार्य डैक लेबिल तक पूर्ण, बांयी ओर के एंकर ब्लॉक का कार्य प्रगति में तथा सेतु की सामग्री एवं रस्सों की आपूर्ति कार्यस्थल पर कर दी गयी है।
	1no+110m		**588.16**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	655 जनपद रूद्रप्रयाग में कोटेश्ववर में अलकनन्दा नदी पर 46 मीटर स्पान स्टील गर्डर लौह सेतु निर्माण (द्वितीय चरण)	1no+46m	03 / 2018	85.93	85.93	22.00		63.93	1no+46m	63.93	0.00												
							85.93																		
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+46m		85.93	85.93	22.00		63.93	1no+46m	63.93												
					1no+46m		85.93																		
																1bd									
पैदल सेतु (4 कार्य)					4no+354m		1,595.88	1,234.42	591.75	2no+198m	642.67	2no+156m	592.46	106.20	2.22										
																1bd									
					4no+354m		1,234.42								85.70										
																2bd									
<u>नाबार्ड 24 (33 कार्य)</u>					147.09Km+9no+542m		11,243.87	11,217.30	5,456.83	67.29Km+4no+302m	5,760.47	79.3Km+5no+240m	3,936.70	948.14	188.86	7.05Km	9.9	1.88	3.38	8.38			7.2	8	11
																18.55Km+27bd+1st	17.7	1.38	4.88	13.4			12	4	8.5
					146.59Km+9no+542m		11,217.30								417.87										
																20.05Km+29bd+1st	48.1	3.88	5.88	15.3			16.8	8	12.5

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	134 ककोला–शीशों–अमर (तोन्दला–कलाकोट–पिल्लू–जयकण्डी–आसों तक मोटर मार्ग। परिवर्तित नामः– (ककोला–शीसों–अमरतोन्दला–कलाकोट–जयकण्डी–अकडधार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग।)	3Km	09 / 2012	37.80	37.80	0.25		37.55	3Km	35.00	0.00													
							37.80																		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	142 बणसू–त्यूडी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	9.31		3.29	1Km	3.29	0.00													
							12.60																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	144 फाटा मोटर मार्ग से महिषमर्दनी देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	14.45		10.75	2Km	10.00	0.00													
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 1465/ ।।।(2)/18–08(एमएलए)/2017 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 4206/1C dated 05/12/2018 OF Amount 85.93 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा का निस्तारण किया जा रहा है।
			85.93		अना0कार्य 1		
	1no+110m		**1595.68**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	44.2Km+2no+140 m		**9549.51**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 20 पूर्ण 11		

		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0 (TA)	समरेखण अनुमोदित		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 833/10–4–18/1(138)/2018 दि॰ 10–09–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। जिला योजना में धनांवटन प्राप्त। एन॰पी॰बी॰ जमा कर दी गई है।
		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.78 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 160(1)/एक्स–4–19/1(75)/2018 दि॰ 23–04–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त।
		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.73 (Final)	अनारम्भ कार्य		त्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 166(1)/एक्स–4–19/1(124)/2017 दि॰ 23–04–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	147 नेरा–पिलखेडा मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	4.14		14.76	1.5Km	14.00	0.00											
							18.90																		
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	151 जामू (जमदग्नेश्वर) से रवीग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित (प्रथम चरण)	1.5Km+1no+12m	09 / 2012	19.62	19.62	13.47		6.15	1.5Km +1no+ 12m	6.00	0.00											
							19.62																		
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	152 ग्राम पंचायत नारायणकोटि मन्दिर पहुंच मार्ग।	0.5Km	09 / 2012	6.30	6.30	1.59		4.71	0.5Km	4.71	0.00											
							6.30																		
7	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	155 रांऊलैंक से मोहननगर–जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	25.20	0.00											
							25.20																		
8	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	159 पिलौंजी से गिरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	7.18		5.42	1Km	5.42	0.00											
							12.60																		
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	161 ऊखीमठ आन्तरिक मोटर मार्ग से किमाणा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.75Km	09 / 2012	22.05	22.05	3.58		18.47	1.75Km	18.00	0.00											
							22.05																		
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	204 देवराजखाल बैण्ड से धरतोली मोटर मार्ग।	1Km	12 / 2012	12.60	12.60	8.97	1Km	3.63		3.63	0.00											
						12 / 2012	12.60																		
11	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	260 ऋषि आश्रम देवली से धघोरा संरवानी तक मोटर मार्ग का निर्माण(प्रथम चरण)		11 / 2013	6.30	6.30	4.90		1.40		1.40	0.00											
							6.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.44 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 191/एक्श–4–17/1(300)/2016 दि॰ 19–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.99 (Final)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र सं॰ 08बी॰/4 यू॰सी॰पी॰/06/127/2016/ एफ॰सी॰ / 2303 दिनांक 27–02–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.13 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 192 /एक्श–4–17/1(269)/2016 दि॰ 18–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 1.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 872द्ध.4.16ध्1;268द्धध्2016 दि॰ 12–08–2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डनजंजपवद की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2757/13सी॰ दिनांक 30–08–2016 द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र दिनांक 30–08–2016 द्वारा वन विभाग के पक्ष में रु॰ 3109814.00 मात्र जमा करने हेतु लिखा है धनावंटन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 23–9–2016 को प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को पत्र लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2948/13सी॰ दिं॰ 12–10–2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित। ग्रामीणों की सहमति के अनुसार 0.75 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य के सापेक्ष 0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण। आवशेष कार्य प्रगति पर।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 1870/17C dated 05/06/2015 OF Amount 12.6 lac	Area 0.69 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 189 /एक्श–4–17/1(266)/2016 दि॰ 01–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणो द्वारा सहमति पत्र दिया गया है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य करवाया जाय तथा पुनः स्वीकृति मिलने के उपरान्त ग्रामीणों को नाप भूमि का प्रतिकर दिया जाय। वर्तमान में 1.30 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 3274/।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 743/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 28–11–2013		Area 0.44 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 190 /एक्श–4–16/1(270)/2016 दि॰ 18–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार 271	1Km	09/2012	12.60	12.60	6.90		5.70	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग–चोपडा–उडामाण्डा सड़क से सणगू तक सड़क निर्माण 272	1Km	09/2012	12.60	12.60	6.80		5.80	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल मार्ग का विस्तार 280	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.82		11.78	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम सभा भौसाल के अन्तर्गत ग्राम चौण्ड की सड़क से तिन्सी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 448	1Km	02/2015	12.60	12.60	2.78		9.82	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (15 कार्य)					19.25Km +1no+12m		249.57	249.57	85.14	1Km	164.43	18.25Km+1no +12m	146.65												
					19.25Km +1no+12m		249.57																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	ग्राम स0 कुल्हाड के अन्तर्गत उपगांव 181 कटुगांव रणकोट स्यार जिठांक, कोटली सड़क निर्माण।	1Km	12/2012	12.60	12.60	8.31		4.29	1Km	2.00	0.00											
							12.60																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	सुनाऊ–बच्छणस्यूं मोटर मार्ग का नव 243 निर्माण	0.5Km	09/2011	6.30	6.30	3.87	0.5Km	2.43		0.00	0.00											
						09/2011	6.30																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	नाई बैण्ड से धस्तानी मोटर मार्ग का 321 कार्य।	1Km	12/2012	12.60	12.60	5.47		7.13	1Km	7.13	0.00											
						12/2012	12.60																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	चाका–बुडोली मोटर मार्ग का निर्माण 323	1Km	09/2012	12.60	12.60	4.01	1Km	8.59		0.00	0.00											
							12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.5 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.63 (FA)	अनारम्भ कार्य		वनभमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.49 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015		Area 0.19 (FA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
			12.6	TA:4 FA:2 Finall:7	अना0कार्य 9 समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		

	31/12/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 31(T.S.)/16C dated 03/01/2014 OF Amount 12.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य इसी स्वीकृति के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है। अधिकांश कास्तकारों का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। दायित्व अवशेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24. 09.11			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
स्योली मल्ली	31/03/2020 —	1082/जि0यो0 /लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17 दिसम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.2 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी की धनराशि जमा की जा चुकी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पोखरी से गुडिन्डी मोटर मार्ग का कार्य। (प्रथम चरण) 323	2Km	08 / 2012	25.20	25.20	17.42		7.78	2Km	7.78	0.00											
						10 / 2012	25.20																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग पर मध्यागांव से उछोला गांव तक मोटर मार्ग 327	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	28.23		-3.03	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
7	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	नैनीडांडा से अनु0ब0उटिण्डा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 399	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	17.58		7.62	2Km	0.00	0.00											
						12 / 2012	25.20																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					9.5Km		119.70	119.70	84.89	1.5Km	34.81	8Km	16.91												
					9.5Km		119.70																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	वड्डा–ताडकेश्वर मोटर मार्ग (प्रथम चरण) 79	1Km	01 / 2002	3.50	3.50	1.35		2.15	1Km	0.00	0.00											
						01 / 2009	3.50																		
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	गाडियोंपुल–जुई मोटर मार्ग नव निर्माण 184	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	5.79		19.41	2Km	10.00	0.00											
							25.20																		
3	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग 287	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						01 / 2018	12.60																		
4	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	द्वारीखाल	ग्राम सभा सिमल्या के अर्न्तगत मथगांव हेतु माटर मार्ग (प्रथम चरण) 310	1Km	08 / 2012	12.60	12.60	4.28		8.32	1Km	1.00	0.00											
						12 / 2012	12.60																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					5Km		53.90	53.90	11.42		42.48	5Km	11.00												
					5Km		53.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	666/जि0यो0/2012–13 दिनांक 30 अगस्त 2012			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.4 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1082जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण व संमरेखण कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। स्वीकृत लागत रू0 25.20 लाख के सापेक्ष रू0 17.58 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
			12.6	Division:2 TA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 2		

	——	आयुक्त पौड़ी के पत्रांक 891(1)जि0 यो0 2001–02 दि0 4.1.02	TS VIDE Camp/1C dated 31/01/2009 OF Amount 3.5 lac	Area 0.87 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सम्पूर्ण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 13/21 सी0 दि0 03.01.2018 द्वारा डी0एफ0ओ0 गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित। वन विभाग पौड़ी के पत्रांक 1865/12–1दि0 11.01.18 द्वारा नोडल अधिकारी,देहरादून को प्रेषित। अवशेष एन0पी0वी0 धनराशि रू0 380250.00 को चालान के माध्यम से दि0 28.03.18 को वन विभाग के पत्र में जमा करा दिया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 27/T.S./16C dated 28/02/2014 OF Amount 12.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। मुआवजा गठन का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1145/जि0यो0 –3/ 2011–12 दिनांक 06. 09.2011		Area 0.4 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग में पूर्व में संरेखण विवाद था। वर्तमान में वन भूमि प्रस्ताव दि0 24.02.2018 को आनलाइन। दि0 28/01/2019 द्वारा लगायी गई आपत्तियो का निराकरण कर दि0 19.07.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।
	31/10/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
			16.4	GOI:1 Nodal:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	हापला – नैल – गुड़म मार्ग के कि0मी0 1 से मशोली गांव तक लिंक मार्ग। 34	0.25Km+ 1no+18m	09 / 2011 08 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00		6.00	0.25Km+1no +18m	0.00	0.00												
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	विकासखण्ड गैरसैण में मटकोट पजियाणा से महर गॉव रामडा मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2 किमी0) (एस0सी0पी0) (प्रथम चरण) 55	2Km	09 / 2015	16.40 16.40	16.40	0.00		16.40	2Km	0.00	0.00												
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	प्रथम चरण के अन्तर्गत परखाल–डुंग्री मोटर मार्ग के किमी0 8 से रा0ई0का0 पैतोंली राजकीय उद्यान विभाग पैंतोली होते हुये स्थान पैंतोली तक नव निर्माण। 91	2Km	12 / 2010	25.20 25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00												
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	कोड़वा बैण्ड से देवस्थली मोटर मार्ग का नव निर्माण। 98	1Km	12 / 2010	9.20 9.20	9.20	8.24		0.96	1Km	0.96	0.96												
5	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	तुनांखाल थापला पांग मोटर मार्ग को मिलाने हेतु मोटर मार्ग । (प्रथम चरण) 107	0.9Km	07 / 2011	8.51 8.51	8.51	0.00		8.51	0.9Km	0.00	0.00												
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवलीपानी से मलतोक ग्राम बासुड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 118	1Km	09 / 2011	12.60 12.60	12.60	11.74		0.86	1Km	0.86	0.86												
7	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	अन्द्रवाणी से पिठोरा तक सम्पर्क मार्ग। 143	1.5Km	09 / 2012	18.90 18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00												
8	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	अन्द्रवाडी गधेरे से अनुसूचित वस्ती तक मोटर मार्ग। 148	1Km	09 / 2012	12.60 12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145/जि0यो0–3 2011–12 दिनांक 06.09.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		नाप भूमि में निर्माण हेतु सहमति बन गयी है। मार्ग के आरम्भ में ही 30 मी0 मोटर सेतु की आवश्यकता है। स्वीकृत लागत में निर्माण कार्य सम्भवन नहीं है। कार्य का नाम परिर्वतन का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की सहमति से बनाया जा रहा है।
		1447/जि0यो0/2015–16 दिनांक 26/09/2015			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 3128/497 यातायात–7/2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में पनः ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। मटकोट के समस्त ग्रामवासियों द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित पत्र खण्ड को प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वे उक्त मोटर मार्ग का निर्माण नहीं चाहते हैं। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 608/1 सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा मा॰विधायक कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र को पत्र भी लिखा गया है।
पैंतोली		जिलाधिकारी का पत्रांक 1031/जि0यो0–3/2010–11 दिनांक 4/12/2010			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दि0 7/1/19 को आनलाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन0पी0वी0 एवं मुआवजा वितरण कर दिया जायेगा।
पैंतोली		जिलाधिकारी का पत्रांक 1031/जि0यो0–3/2010–11 दिनांक 4/12/2010		Area 0.64 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/29/2016 एफ0सी0 /1281 दिनांक 26/10/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 /लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2011			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु पुनः ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		1145/जि0यो0–3/2011–12 दिनांक 6/9/11		Area 0.91 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/181/2016 एफ0सी0 /1328 दिनांक 03/11/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य पूर्ण।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सर्वेक्षण कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया है। ग्रामीणों द्वारा गठित समिति द्वारा मार्ग निर्माण हेतु असहमति जताई गई है। अतः नाम परिर्वतन किया जाना है।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सर्वेक्षण कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है ग्रामिणों द्वारा गठित समिति ने मार्ग निर्माण में असहमति व्यक्त की है। अतः नाम परिवर्तन किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	गणेशनगर मोटर मार्ग से ग्राम बांजगडू़ 149 तक मोटर मार्ग। परिवर्तित नामः– (दूलाधार–गणेशनगर मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 12 पर गोल्डी गधेरे से बांजगडू़ मोटर मार्ग।)	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.02		25.18	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
10	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	त्यूडी से कोरखी मल्ली तक मोटर मार्ग 150 का निर्माण। परिवर्तित नामः– (राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 107 के कि॰मी॰ 51 के स्थान पर खलोनी से करोखी मल्ली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण)।	1Km	01 / 2019	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खांकरा–पौड़ीखाल मो. मार्ग (किमी0 5.00 से 5.50 तक) (3/2002) 152	0.5Km	10 / 2002	2.15	2.15	0.00	0.5Km	2.15		0.00	0.00											
						10 / 2002	2.15																		
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेना–उछोला मोटर मार्ग 153	1Km	03 / 2002	4.30	4.30	0.03		4.27	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2002	4.30																		
13	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ऊखीमठ–मनसूना मोटर मार्ग से ग्राम 154 मंगोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
14	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	पिलौंजी से हास्पिटल तक मोटर मार्ग 157 का निर्माण (प्रथम चरण)।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.09		12.51	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
15	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट–रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ 170 से कण्ड बगड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1Km	07 / 2012	12.60	12.60	0.19		12.41	1Km	0.00	0.00											
						09 / 2012	12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बांजगड़ू	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र सं॰92/13सी॰ दि॰ 10–01–2018 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन दि॰ 15–01–2018 को पुनः आपत्तियों में वापस लौटाया गया है। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 3670/13सी॰ दिनांक 20–12–2018 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। पुनः उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या1296/ 12–1(2) दिनांक 24–12–2018 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु आपत्तियों में प्राप्त है। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2021/13सी॰ दिनांक 30–07–2019 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। वर्तमान में यह पत्रावली ऑनलाइन वन संरक्षक स्तर पर विचाराधीन है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक			अनारम्भ कार्य		मार्ग का नाम परिवर्तित के अनुसार सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	आयुक्त के पं. 603/जिला योजना दिनांक 22.10.2002		Area 0.28 (FA)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पथम चरण का कार्यपूर्ण।
	31/03/2022 —	आयुक्त के पं. 1065/जिला योजना दिनांक 28.03.2002		Area 0.21 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण अनुमोदित अनानत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त। पूर्व स्वीकृत संरेखण में आंशिक परिवर्तन की ग्रामीणों द्वारा सहमति पाप्त हुई है। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र दिनांक 9–2–2015 द्वारा नाम परिवर्तन (गैड रोड से हास्पिटल होते हुए गिरिया गधेरे तक मार्ग निर्माण हेतु लिखा है।
कुण्डबगड़	1Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31.7.2012		Area 0.81 (Division)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश संख्या 1364(1)/–4–18/1(224)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। परन्तु ऑन–लाईन पोर्टल में उक्त कार्य राज्य सरकार स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा है। जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1283/10 एल॰ए॰ दिनांक 21.06.2019 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है। मार्ग का संरेखण अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 3681/444यातायात–7/2015 दिनांक 18.09.2015 द्वारा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। डी॰पी॰आर॰ गठन का कार्य प्रगति में।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	गुमखाल से डेबडाली–सारी मोटर मार्ग 173 का निर्माण।	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	0.04		25.16	2Km	8.00	0.00											
							25.20																		
17	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पिनानी नौगुडू मोटर मार्ग से नौगुडू तक 178 विस्तारीकरण। (लम्बाई 1.00 किमी0)	1Km	08 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00	0.05										
							1.00								0.05										
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	मस्टखाल–कल्यासू कैण्डूल तल्ला 180 किमी0 17 से ग्राम धन्यार 2 किमी0 व एक पुलिया।	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	15.00	15.00											
							25.20																		
19	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग 211 का निर्माण।	2Km	08 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.99	0.99											
							2.00																		
20	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	हरमनी–करच्यूड़ा मोटर मार्ग ग्राम सभा 247 देवपुरी से आगे मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत 247 पपड़ियाणा–सुभाषनगर लिंक सम्पर्क मार्ग का विस्तार नव निर्माण, कास से0 0/20 से 0/40	0.5Km	09 / 2011	6.30	6.30	3.59		2.71	0.5Km	0.00	0.00											
						12 / 2011	6.30									0.5 k									
22	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग 248 का निर्माण।	4Km	08 / 2016	8.00	8.00	1.00		7.00	4Km	0.00	0.00											
							8.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	लीसा फैक्टी बाईपास मोटर मार्ग से 248 रिखूलीसैंण/रौली मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	07 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	12.60									1 k									
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	चौर गधेरा बैण्ड से इन्टर कालेज 248 घंघासू होते हुए नौगाड नाले तक मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						09 / 2011	12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE Camp 01(T.S)/16C dated 19/05/2014 OF Amount 9.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत मुआवजा गठन करने का कार्य प्रगति पर।
	—	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य दमदेवल से नौगुडू मोटर मार्ग निर्माण कार्य का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 13(T.S.)/16C dated 05/10/2013 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा गठित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर।
	—	1233/जि0यो0–3/2015–16 दिनांक 11/8/2015			अनारम्भ कार्य		ग्राम सभा आलयू व फर्स्वाण कोट के ग्रामवासियों की आपसी सहमति न बन पाने के कारण सर्वेक्षण कार्य बार–बार बाधित रहा। दिनांक 16/2/19 को ग्राम प्रधान डुंग्री को सहमति हेतु पनुः पत्र प्रेषित किया गया है। माह मई/2019 में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त।
	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्राम निलाड़ी के ग्रामवासियों द्वारा दि0 28/10/18 को बैठक में सहमति व्यक्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। माह दिसम्बर/18 में पुनः पत्र प्रेषित।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145/जि0यो0–3/2011–12 दि॰ 06.09.2011			अनारम्भ कार्य		375 मी0 लम्बाई ब्रें मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण, शेष भाग में आबादी क्षेत्र होने के कारण स्थानीय जनता के अनुरोध पर वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में ग्रमा फारकोट एवं सोल्टा के ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया। पुनः सहमति के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर संरेखण इस कार्यालय के पत्रांक 117/1 सी0 दिनांक 23/1/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित किया गया था। जिसे अधी0अभि0 के पत्रांक 378/499 याता–7/19 दिनांक 5/2/19 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2291/36 सी0 दिनांक 20/11/18 द्वारा उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित। पत्रांक 574/36 सी0 दि0 24/4/19 द्वारा उपजिलाधिकारी थराली का`पुनः पत्र प्रेषित।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 2223/जि0यो0–3 /2011–12 दि॰ 17.07.2012 (दि0 06.06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। किन्तु सब्रेदय की भूमि पड़ने के कारण संरेखण विवाद।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है। विवाद सुलझने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	चाका बुडोली मोटर मार्ग का नव निर्माण 249	0.5Km	09 / 2011	6.30	6.30	0.05	0.5Km	6.25		0.00	0.00											
						09 / 2011	6.30																		
26	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	छकुण्डागाड से लिस्वाल्टा मोटर मार्ग 254 का नव निर्माण किमी0 1.00 से 2.00 तक के स्थान पर बजूण बैण्ड से बजूण मोटर मार्ग	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						09 / 2011	12.60																		
27	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गैर पुल से गैर गांव तक मोटर मार्ग 270 नव निर्माण	0.5Km	07 / 2012	6.30	6.30	0.00		6.30	0.5Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	6.30									0.5 k									
28	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम सभा बष्टी के अर्न्तगत बौंड बबरा 270 बैंड से डूंगर तक सड़क निर्माण।	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
29	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत त्रियुगीनारायण से 272 बूढादेवल हटी केड़ा तक मोटर मार्ग 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
30	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मंगोली से गिरिया सरूणा पाली सरूणा 273 तक मोटर मार्ग का निर्माण 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम बीना में तोक रणौ गैर से रणौ 273 पानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.00	1.5Km	18.90		5.00	0.00											
							18.90																		
32	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	कुण्ड सिंगोली ल्वारा फली फसालत 274 लमगौण्डी तक मोटर मार्ग निर्माण 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
33	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	तोलब से पांदी तक मोटर मार्ग निर्माण 274	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.10		12.50	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
34	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम सेना गडसारी से चोटा बैण्ड 275 (गरपोंगा से)बलसूण्डी तक 1 कि॰मी॰ मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11		Area 0.15 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण शेष है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का संशोधित पत्र 737/विविध दिनांक 26.11.13		Area 0.7 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी थी। पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/2012–13 दि0 31.07.12 (दि0 06.06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			समरेखण अनुमोदित		0.50 किमी0 लम्बाई में सरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। शेष 3.00 किमी0 लंबाई का आगणन मा0मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत रु0 59.16 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी के प0 दि0 22.05.19 द्वारा शासन को प्रेषित
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य के समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने के प्रयास जारी है।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य		पूर्व सर्वेक्षण के पश्चात् ग्राम प्रधान द्वारा पुनः सर्वेक्षण हेतु कहा गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			सर्वेक्षण पूर्ण		भू–वैज्ञानिक द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.22 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कर्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.63 (TA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			सर्वेक्षण पूर्ण		स्वीकृत मार्ग पर एल॰एन॰टी॰ द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा अवगत करया गया है कि कार्य पूर्ण के पश्चात नाप खेत पर विभागीय सवेक्षण कार्य किया जाय।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.59 (TA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	275 बर्सिल से बमोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
36	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	276 रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग पर बैण्ड से ग्राम पंचायत गडोरा के राजीव गांधी पंचायत भवन चौबट्टा तक मोटर मार्ग	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
37	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	278 गुलाबराय–तूना–बौठा मोटर मार्ग के बौठा से किमोठा–नाग–नैली तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
38	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	280 राष्ट्रीय राजमार्ग 109 से प्राथमिक विद्यालय सौडी होते हुए डालसिंगी से बसुकेदार लिंक मार्ग।		02 / 2015	6.30	6.30	0.00		6.30		0.00	0.00											
							6.30																		
39	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	281 सतेराखाल से स्यूण्ड मोटर मार्ग का विस्तार	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	282 कुरझण–काण्डई मोटर मार्ग पर तिलाडी नामक स्थान से इशाला तक मोटर मर्गा का नव निर्माण	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
41	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	285 चिडिंगा–खम्पाधार मोटर मार्ग से मटेल्ला मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	06 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km	0.00	0.00											
							8.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	285 सन बैण्ड से हडेटीखाल मोटर मार्ग का विस्तार	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
43	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	286 जयकण्डी – मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से सेरागाड़ तक सम्पर्क मार्ग ।	0.3Km+1no+12m	09 / 2011	6.00	6.00	0.03		5.97	0.3Km +1no+ 12m	0.00	0.00											
						03 / 2016	6.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	288 चोपता से फलासी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	09 / 2012	31.50	31.50	0.00		31.50	2.5Km	0.00	0.00											
							31.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			सर्वेक्षण पूर्ण		संरेखण विवाद है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीण नाप भूमि देने को तैयार नहीं है। विवाद सुलझाने के प्रयास जारी है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.19 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.98 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपतितयों मे प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	—	675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित, वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			समरेखण अनुमोदित		नापभूमि में प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1145/जि0यो0 –3/ 2011–12 दिनांक 06. 09.2011		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण आख्या गठित की जा रही भूगर्भीय आख्या अपेक्षित है। पुनः ग्राम छतोडा व मलांऊ के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	312 लक्ष्मणझूला से किमोला जोंक वनवे मार्ग निर्माण।	1Km	08 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2012	12.60																		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	314 घनसाली–मयाली मोटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना ढैंचल तक सड़क निर्माण	5Km	09 / 2012	63.00	63.00	1.00		62.00	5Km	20.00	0.00											
							63.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	315 पट्टी लस्या के अन्तर्गत गोर्ती त्यूंखर वाली रोड पर धानियों से धनोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	09 / 2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00											
							63.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	316 रतनपुर–दरमोला मोटर मार्ग से ग्राम सेम–डूंगरी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2.5Km	09 / 2012	31.50	31.50	0.53		30.97	2.5Km	0.00	0.00											
							31.50																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	317 माई की मण्डी जवाडी बाईपास से काला पहाड भेंट–थापली–ख्वीड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण।	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.39		24.81	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	318 गोरपा रा0इ0का0 कैलाशनगर होते हुए अनुसूचित बस्ती बड्डुवाल–फार्म–भौंसा–छकुण्डागाड तक मोटर मार्ग	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.10		12.50	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
51	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	320 बैनोली से रिंगेड तक मोटर मार्ग	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.11		18.79	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
52	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	325 मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयुवेर्दिक चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोला–माना मोटर मार्ग	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	5.00	0.00											
							12.60																		
53	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	326 विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	333 ग्राम पंचायत मयाली के थापला नामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक 1.50 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.14		18.76	1.5Km	5.00	0.00											
							18.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण हेतु वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण निरस्त होना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.34 (TA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रेषित। विस्तृत आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग से जुडने वाले धान्यू व धनौली गांव दोनों ओर से सडक से जुडे हैं। जिस हेतु इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.44 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.72 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.7 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनःपत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.77 (GOI)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली भारत सरकार स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.35 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.4 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.33 (TA)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत कपणिया में डोडिंग सौड334 ब्लॉक रोड जखोली से कण्डवाल गांव कपणियां तक 1.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.06		12.54	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
56	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	निर्माणाधीन चेपड़ों त्रिकोट झूला पुल से346 सेराविजयपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.8Km	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	0.8Km	2.00	0.00												
							8.00																		
57	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	भटवाडी सुनार मोटर मार्ग एवं जामू 409 रविग्राम मोटर मार्ग की एन॰पी॰वी॰ की धनराशि।		01 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00		30.00	0.00												
							30.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अंथोली–जाखाल मोटर मार्ग पर बसिल427 गदेरे से दांतागैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.22		12.38	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
59	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिलगांव से मठियाणाखाल तक मोटर428 मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
60	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	बच्छणस्यूं पट्टी में स्यूणी–टैंठी–पाटा 432 मोटर मार्ग से मुस्यागांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.5Km	02 / 2015	18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00												
							18.90																		
61	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 गडधार से ग्राम पंचायत 433 चिनग्वाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	02 / 2015	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
62	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	डांडाखाल मोटर मार्ग से भट्टगांव तक436 मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
63	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम सभा जुन्टई के अन्तर्गत मरगांव से438 माडला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
64	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अरखुण्ड से दानकोट तक मोटर मार्ग 439 का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		कपणियां गांव जखोली चोंरा मोटर मार्ग से जुड चुका है। अतः यह स्वीकृति निरस्त की जानी है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक 25–01–2019			अनारम्भ कार्य		एन॰पी॰वी॰ भुगतान की कार्यवाही गतिमान में।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण आख्या गठित की जा रही है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण आख्या गठित की जा रही है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015		Area 0.42 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तिलवाडा–भरदार–स्यांरी मोटर मार्ग से 440 स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02/2015	12.60	12.60	0.12		12.48	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
66	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जाखणी से टेण्डवाल तक मोटर मार्ग 514 का निर्माण।	1Km	12/2015	10.00	10.00	0.22		9.78	1Km	0.00	0.00											
							10.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ममणी–उरोली मोटर मार्ग से धनकुराली 538 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	02/2016	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (67 कार्य)					91.75Km +2no+30m		1,066.56	1,066.56	28.29	2.5Km	1,038.27	89.25Km+2no+30m	102.81	17.81	0.05										
					91.75Km +2no+30m		1,066.56								0.05	2Km									
प्रथम चरण के कार्य (93 कार्य)					125.5Km +3no+42m		1,489.73	1,489.73	209.74	5Km	1,279.99	120.5Km+3no+42m	277.37	17.81	0.05										
					125.5Km +3no+42m		1,489.73								0.05	2Km									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	पोखरी से गुरण्डी मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य।	1Km	07/2015	43.00	43.00	30.30	1Km	12.70		12.70	12.70											
						07/2015	43.00																		
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	धार का मरगांव मोटर मार्ग का अयाल तक विस्तारीकरण।	0.75Km	07/2015	46.62	46.62	39.95	0.9Km	6.67		6.67	6.67											
					0.9Km	07/2015	46.62																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पाबौ कोटा चैड मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07/2015	36.26	36.26	19.35	0.75Km	16.91		16.91	16.91											
					0.75Km	07/2015	36.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0 95 / जिला योजना / अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) / 2014–15 दिनांक 10.02. 2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा चुका है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786 / अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) / 2015–16 दिनांक 23.12.2015		Area 0.74 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वतमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 505 / विविध / 2015–16 दिनांक 08.02.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण होना है।
	1Km		**34.72**	Division:12 GOI:1 TA:8 FA:2 Nodal:1	अना0कार्य 44 सर्वेक्षण 7 समरेखण 9 निर्माणरत् 3 पूर्ण 4	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 3	
	1Km		**76.32**	Division:14 GOI:2 TA:14 FA:4 Nodal:2 Finall:7	अना0कार्य 54 सर्वेक्षण 7 समरेखण 11 निर्माणरत् 14 पूर्ण 7	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 3	
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 19/ts dated 18/08/2015 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter No. 10/ ts dated 11/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Eng. Latter No. 28/ Ts dated 03/09/2015 OF Amount 36.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सिमतोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से अनूसूचित बस्ती होते हुये प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 10	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	42.67	0.9Km	3.95		3.95	3.95												
						07 / 2015	46.62																		
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	कोटा–चैड़ तल्ला मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। 12	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	22.46	0.5Km	3.44		3.44	3.44											
						07 / 2015	25.90																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	बैली भागुडी मोटर मार्ग का विस्तार। 15	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	38.12	0.9Km	8.50		8.50	8.50											
					0.9Km	07 / 2015	46.62																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	अजबपुर सम्पर्क मार्ग में अतिरिक्त पहाड़ी 17 कटान एंव दीवारों का निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	30.00	30.00	23.21	0.5Km	6.79		6.79	6.79											
						07 / 2015	30.00																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	चौबट्टाखाल गवाणी मो0 मार्ग के किमी0 12.00 से किमगडी तक 1 किमी0 मो0 मार्ग का विस्तारीकरण डामरीकरण पुस्ता एवं नाला निर्माण कार्य। 19	1Km	08 / 2017	43.00	43.00	9.66	1Km	33.34		33.34	0.00											
						10 / 2017	43.00																		
9	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	देवराडी देवी से सिरियाखाल मार्ग का गवाणी तक विस्तार कार्य। 21	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	17.62	0.5Km	5.38		5.38	0.00											
						10 / 2017	23.00																		
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ओडगांव–बोन्दारखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में आर0सी0सी0 सेतु के पहुच मार्ग का कार्य। 22	1job	07 / 2015	12.00	12.00	6.75	1job	5.25		5.25	5.25											
						07 / 2015	12.00																		
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	घुंघटिया–जयखाल मोटर मार्ग के (बिन्दुवावा) से मालकोट मज्जी बैण्ड होते हुये थापला नौला खेड़गांव तक रोड़ स्वीकृति। 24	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	22.84	0.5Km	3.06		3.06	3.06											
						07 / 2015	25.90																		
12	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	नाई बैण्ड से धस्मानी मोटर मार्ग 26	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	13.01	0.5Km	12.89		12.89	8.00											
						07 / 2015	25.90																		
13	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जिलासु – आली 29 मोटर मार्ग के कि.मी. 2,3 व 4 में कासड्रेनेज, कलवर्ट एवं मार्ग के अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	1job	10 / 2015	38.00	38.00	33.66	1job	4.34		4.34	1.00											
						12 / 2015	38.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter No. 18/ts dated 18/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 30/ TS dated 04/09/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Engi Latter no. 17/ts dated 17/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi Latter No. 7/ts dated 03/08/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Engi CD Pauri Letter No. 5/ts dated 28/04/2018 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 01/TS dated 26/04/2018 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter no. 14/ts dated 14/08/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेषं।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 11/ts dated 11/08/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 3/ts dated 06/06/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक:–1513/जि0यो0 2015–16 दिनांक 4.10.2015	TS VIDE 1694/32C dated 28/10/2015 OF Amount 38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	40 सेमी–मासों मिसिंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	07 / 2013	25.00	25.00	21.14	0.78Km	3.86		3.86	1.00											
					0.78Km	03 / 2015	25.00																		
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	41 चन्द्रापुरी–गुगली– गणेशनगर मोटर मार्ग।	1.5Km	11 / 2006	33.30	33.30	22.72		10.58	1.5Km	10.00	0.00											
						02 / 2009	33.30																		
16	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	53 भरतपुर – नौल्यू – डबरा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	17.90	0.5Km	5.40		5.40	0.00											
						10 / 2013	23.30																		
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	54 भरतपुर– नौल्यू डबरा मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	11.98	0.5Km	11.32		11.32	11.32											
						10 / 2013	23.30																		
18	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	69 सुमाडी हरकण्डी जलेथा मोटर मार्ग से सुमाडी की डांग बस्ती एवं दत्ताखेत एवं नागराजा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.3Km	07 / 2010	31.14	31.14	26.42	1.3Km	4.72		4.72	4.72											
						12 / 2010	31.14																		
19	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	70 सापला बैण्ड से पाली मोटर मार्ग का ग्राम मंजकोट तक विस्तार।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	14.64	0.5Km	10.17		10.17	0.00											
						10 / 2016	24.81																		
20	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	82 दुधारखाल – कोटा कण्डिया कुलासू रीठाखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	08 / 2016	74.43	74.43	7.05	1.5Km	67.38		67.38	0.00											
						10 / 2016	74.43																		
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	83 विकासखण्ड पोखडा में लटिबौ – दलिबौ नाई मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	08 / 2016	99.24	99.24	26.05	2Km	73.19		73.19	0.00											
						10 / 2016	99.24																		
22	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	87 खण्डाह भेलगढ जोख कठुली मोटर मार्ग के किमी0 9 एवं 10 में अवशेष कार्य।	1Km	08 / 2011	12.60	12.60	4.52	1Km	8.08		8.00	0.00											
						11 / 2016	12.60																		
23	निर्माण खण्ड पौड़ी	श्रीनगर	कोट	93 ग्राम कण्डी मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से तोल्यू नामक स्थान तक 300 मीटर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	0.3Km	08 / 2016	14.89	14.89	3.49	0.3Km	11.40		11.40	0.00											
						10 / 2016	14.89																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695/जि0यो0–3 2013–14 दिनांक 6.07.2013	TS VIDE 475/32C dated 31/12/2013 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	2979/जि0यो0(2006–07) 24–4 दि0 17.11.06	TS VIDE 672/17C dated 16/02/2009 OF Amount 16.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। पार्ट–।। कार्य हेतु अलग से स्वीकृति प्राप्त है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 25/1c dated 18/08/2013 OF Amount 11.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 27/1c dated 24/08/2013 OF Amount 12.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
जलेथा, दत्ताखेत, डांगबस्ती	31/12/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 1866/जि0यो0 (लो0नि0वि0)/09 दि0 12.07.10	TS VIDE EE Letter No. 3974/1C Dt. 31-12-10 For Rs. 31-06 dated 31/12/2010 OF Amount 31.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 22/T.S dated 02/01/2017 OF Amount 24.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 14/T.S. dated 03/12/2016 OF Amount 74.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 17/T.S. dated 09/12/2016 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2019 —	770/जि0यो0 (लो0नि0वि0)/2011 दि0 24.08.2011	TS VIDE EE Letter No. 138/1C Dt. 05-11-2016 dated 05/11/2016 OF Amount 12.6 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी के पत्रांक 1129/जि0यो0/2016–17 दि0 21.09.16 द्वारा खिर्सू बाजार के लिये लिंक सड़क का निर्माण (प्रथम चरण) के स्थान पर खण्डाह भेलगढ जाख कठुली मो0मार्ग के किमी0 1 एवं 10 में अवशेष कार्य को परिवर्तित किया गया हे। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Engi Letter no. 29/T.S dated 20/03/2017 OF Amount 14.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	100 बगोली कोटी मोटर मार्ग के कोटी बैण्ड से धतोडा देवीधार तक मोटर मार्ग ।	1Km	11 / 2006	26.60	26.60	25.73	1Km	0.87		0.00	0.84	0.84										
						02 / 2009	26.60								0.84										
25	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	110 सिसई से डांगू मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण	1.5Km	08 / 2011	18.90	18.90	5.00	1Km	13.90		13.90	0.00	14.22										
					1Km		18.90								14.22										
26	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	111 जामणाखाल कठूड से कठूली तक लिंक सड़क का निर्माण लम्बाई 0.80 किमी0	0.8Km	08 / 2012	24.00	24.00	21.60	0.8Km	2.40		2.40	2.40											
						12 / 2015	24.00																		
27	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	112 खिर्सू मोटर मार्ग के फैडखाल से ग्राम सिगोरी (कठुली) सड़क का विस्तारीकरण लम्बाई 1.00 किमी0	1Km	08 / 2012	33.40	33.40	24.86	1Km	8.54		8.00	8.54											
						02 / 2016	33.40																		
28	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	114 अन्दगडी–धारतोल्यों मोटर मार्ग के किमी॰ 3 से गिंवाला सम्पर्क मार्ग	0.15Km	09 / 2011	2.24	2.24	0.83	0.15Km	1.41		1.41	0.00											
						09 / 2012	2.24																		
29	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	115 अमोठा – कठुली – नावा – जैरल एवं अनु0 बस्ती रैसोडा –किमोला से आगे 700 मीटर मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	12 / 2012	21.00	21.00	18.88	0.7Km	2.12		2.12	0.00											
					0.7Km	12 / 2012	21.00																		
30	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	121 ल्वांणी अस्पताल पहुंच मार्ग का निर्माण।	0.2Km	09 / 2011	9.20	9.20	5.87	0.2Km	3.33		3.33	0.00											
							9.20																		
31	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	133 देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग।	0.4Km	07 / 2012	7.00	7.00	4.92		2.08	0.31Km	0.00	0.00			0								
					0.31Km		7.00										0.31								
32	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	146 तनकिला बैण्ड से क्यार्क तक मोटर मार्ग निर्माण।		09 / 2012	12.00	12.00	0.00		12.00		12.00	0.00											
							12.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	152 सलना–ऊर्गम–पल्ला मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	10 / 2009	36.75	36.75	32.31	1Km	4.44		0.00	4.44											
						03 / 2010	36.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
घतोड़ा	31/07/2019 —	आयुक्त ग0म0 के पत्रांक 3024/जि.यों. 2006–07/24–41 दि. 25.11.06	TS VIDE 28 Camp/T.S. dated 02/06/2012 OF Amount 26.6 lac	Area 0 (Nodal)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है।
डांगू मल्ला	— —	जिलाधिकारी के पत्रांक 770/जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2011–12 दि0 24.08.2011	TS VIDE EE 330/18 C dated 28/03/2018 OF Amount 18.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
जामणाखाल, कठूड।	31/12/2019 —	मु0विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 644/जि0यो0/2012–13 दि0 25.08.12	TS VIDE EE No. 3107/29C Dt. 30-12-2015 dated 30/12/2015 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
फैडखाल, सिंगोरी।	31/12/2019 —	मु0विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 644/जि0यो0/2012–13 दि0 25.08.12 (अनुमोदित)	TS VIDE EE Letter No. 286/29C Dt. 02-02-2016 dated 02/02/2016 OF Amount 33.4 lac	Area 0 (Nodal)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग पत्रांक 587/जि॰यो॰/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2011–12 दि॰ 24–9–2011	TS VIDE 3617/17c dated 19/09/2012 OF Amount 2.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	शासनादेश सं0 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि /2012–13 दिनांक 17.12.2012	TS VIDE TS VIDE E.E. latter no. 132/T.S/Jyo/2013-13 dated 23/02/2013 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग पत्रांक 587/जि॰यो॰/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2011–12 दि॰ 24–9–2011	TS VIDE 1474/17C dated 13/05/2015 OF Amount 9.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31/7/2012	TS VIDE 4289/1 C dated 30/12/2013 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन कर दिये गये है। प्रकरण खण्ड स्तर पर वापस प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 140 dated 19/01/2019 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत 0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली का प॰ 780/जि॰यो॰–3/2009–10 दि॰ 03.10.09	TS VIDE EE no- 5218/46 C dated 14/12/2010 OF Amount 36.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	चौपडियू में सी0सी0 रैलिंग एंव अन्य कार्य। 190	1job	03 / 2015	5.00	5.00	3.94	1job	1.06		1.06	1.06											
							5.00																		
35	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	खाल्यूँडांडा से खेडगांव तक मोटर मार्ग । 205	0.6Km	12 / 2012	18.00	18.00	10.87	0.6Km	7.13		7.13	7.13											
						02 / 2013	18.00																		
36	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	रेवडी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 215	1job	07 / 2015	46.62	46.62	38.36	1job	8.26		7.00	8.26											
						08 / 2015	46.62																		
37	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग 5.00 से 5.50 किमी॰ तक। 216	0.5Km	03 / 2006	8.40	8.40	8.40		0.00	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2006	8.40									0.15 k	0								
																0.15 k	0.5								
38	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	सेरा–मोख–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी॰ 3 व 4 में खेतों के दबान का मुआवजा भुगतान। 221	1job	01 / 2015	2.00	2.00	1.66		0.34	1job	0.00	0.34											
						01 / 2015	2.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के किमी॰ 4 से 8 में खेतों के दबान का मुआवजा भुगतान। 222	1job	01 / 2015	4.00	4.00	2.90		1.10	1job	0.00	1.10											
						01 / 2015	4.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	सेमा–बैराऊँ मोटर मार्ग के किमी॰ 4 व 5 में खेत दबान व किमी॰ 8, 9, 10 में प्रतिकर भुगतान एवं किमी॰ 9 व 10 में दीवार निर्माण। 223	1job	01 / 2015	38.00	38.00	37.20		0.80	1job	0.00	0.80											
						01 / 2015	38.00																		
41	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मुसोली–तैलाधार–जखोटखाल मिसिंग लिक मोटर मार्ग पहाड कटान एवं दीवार निर्माण कार्य। 234	1job	03 / 2016	10.00	10.00	7.58	1job	2.42		2.40	2.42											
						05 / 2016	10.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	कीर्तिखाल मुख्य सड़क से सिमल्या–कफल्डी तक सड़क निर्माण। (0.500किमी0) 240	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	21.22	0.5Km	4.68		0.00	0.00											
							25.90																		
43	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	कीर्तिखाल मुख्य सड़क से सिमल्या–कफल्डी का विस्तार (0.500किमी0)। 242	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	14.96	0.5Km	10.94		5.00	0.00											
							25.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	––	जिलधिकारी के पत्रांक 247/जि0यो0/लो0नि0वि0/201–15 दि0 10.03.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 ––	1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17 दिसम्बर 2012	TS VIDE Ex. Eng. Latter no. 01 /ts dated 08/06/2015 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2019 ––	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE No. 2375/29C Dt. 31-8-2015 dated 31/08/2015 OF Amount 86.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/07/2019 0.5Km	आयुक्त, पौड़ी के पत्रांक 1467/जि॰यो॰–2005–06/24–4 दिनांक 27.03.2006	TS VIDE 2569/28C dated 29/07/2006 OF Amount 5.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		कुछ कास्तकारों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष कास्तकारों को भुगतान किया जा रहा है।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015	TS VIDE 507/T.S. dated 19/02/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान एवं दीवार निर्माण कार्य पूर्ण। खेत दबान का मुआवजा भुगतान शेष।
	31/12/2019 ––	जिलाधिकारी का पत्रांक 383/जि0यो0/2015–16 दिनांक 30.03.2016	TS VIDE EE No. 1109/29C Dt. 03-05-2016 dated 03/05/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी का पत्रांक 383/जि0यो0/2015–16 दिनांक 30.03.2016 द्वारा मुसाली तैलाधार जखोटखाल मोटर मार्ग कि किमी0 2 में मन्दिर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण एवं प्लम्बिग निर्माण कार्य। के स्थान पर स्वीकृत हुआ। प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 ––	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 28(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण मुआवजा अवशेष।
	31/03/2020 ––	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 29(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	कर्जाबगड़ से वाण तक मोटर मार्ग का 244 निर्माण।	1Km	08 / 2016	25.24	25.24	22.63		2.61	1Km	2.61	2.61											
							25.24										0								
																	1								
45	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सीरी सलियाणा नैल खांखरा मोटर मार्ग 251 के किमी0 4, 5 व 6 में खेत दबान का भुगतान।	1job	10 / 2015	7.00	7.00	4.95		2.05	1job	0.00	2.05											
						10 / 2015	7.00																		
46	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	नाई बैण्ड से धस्मानी मोटर मार्ग । 252 (द्वितीय चरण) चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	19.12	0.5Km	4.18		4.18	0.00											
						02 / 2014	23.30																		
47	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	देवराजखाल बैण्ड से धरतोली मोटर 253 मार्ग ।(द्वितीय चरण) चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	21.46	0.5Km	1.84		1.84	1.84											
						10 / 2013	23.30																		
48	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	चमेला गदेरे से ग्राम गेरू तक सड़क 255 निर्माण।	0.3Km	08 / 2017	18.00	18.00	5.33	0.3Km	12.67		10.00	0.00											
							18.00																		
49	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम गंगाऊ हेतु मोटर मार्ग का निम्नण 256 कार्य।	0.32Km	10 / 2016	10.00	10.00	0.00	0.32Km	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
50	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम गंगाऊ में खेल मैदान का निर्माण 257 कार्य।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	7.17	1job	2.83		2.83	0.00											
							10.00																		
51	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम पफड़िया हेतु मोटर मार्ग का निम्न 259	0.32Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	0.32Km	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दुर्गाधार–बावई एवं तिलवाडा–बावई 279 मिसिंग लिंक	2.6Km	09 / 2012	100.36	100.36	89.23	2.6Km	11.13		10.00	0.00											
							100.36																		
53	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम कण्डारा मोटर मार्ग से ब्रहमखाल 281 मैदान तक सड़क का निर्माण।		02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00		8.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1957/1 C dated 20/09/2016 OF Amount 25.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/07/2019 1job	जि॰अ॰ का पत्र सं॰ 1514/जि॰यो॰/2015–16 दिनांक 04.10. 2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE 15/1c dated 08/08/2013 OF Amount 19.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE 24/1c dated 17/08/2013 OF Amount 11.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2019 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE EE Letter No. 717/29C Dt. 22-05-2018 dated 22/05/2018 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE 268/18C dated 31/03/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE 446/18 C dated 23/05/2017 OF Amount 9.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE 269/18C dated 31/03/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 316/287Yata-7 dated 01/02/2013 OF Amount 53 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015	TS VIDE 1944 dated 17/07/2018 OF Amount 8 lac	Area 0.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान का कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	287 गंगतल–डांगी–बैंजी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	54.56	1.5Km	3.34		0.00	0.00											
							57.90																		
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	329 छकुण्डागाड से लिस्वाल्टा मोटर मार्ग का द्वितीय चरण निर्माण	0.75Km	09 / 2012	28.95	28.95	24.51	0.75Km	4.44		4.00	0.00											
							28.95																		
56	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	349 बांजीमणी तोक से भौलेश्वर मन्दिर के लिये पहुंच मार्ग ।	0.3Km	07 / 2013	8.85	8.85	7.38	0.2Km	1.47		1.47	0.00											
					0.2Km	05 / 2016	8.85																		
57	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	349 धरतोली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण)	1Km	07 / 2015	21.50	21.50	17.98	0.5Km	3.52		3.52	0.00											
					0.5Km	07 / 2015	21.50																		
58	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	375 राऊलेंक से मोहनगर–जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	8.90	1Km	21.10		21.00	0.00											
					1Km	01 / 2018	30.00																		
59	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	376 ऋषि आश्रम देवली से धघोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.39Km	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	0.39Km	20.00	0.00											
							20.00										0.39								
																	0.39								
60	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	379 नेरा–पिलखेडा मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	24.15	0.58Km	5.85		5.85	0.00											
							30.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	400 ज्यूदाल्यूं से कुलेखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	40.10	0.9Km	4.56		4.00	0.00											
						08 / 2016	44.66																		
62	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	405 बणसू त्यूडी मोटर मार्ग की एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	14.07	14.07	0.00	1job	14.07		14.07	0.00											
							14.07																		
63	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	406 फाटा से महिषी मर्दिनी मन्दिर तक मोटर मार्ग की एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	12.41	12.41	0.00	1job	12.41		12.41	0.00											
							12.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 511/1C dated 08/02/2016 OF Amount 57.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण शेष है।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 1763(1)/1C dated 26/05/2014 OF Amount 28.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं. 695/जि0यो0–3 2013–14 दि0 06.07.2013	TS VIDE 649/15C dated 30/04/2016 OF Amount 8.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेषं।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2017	TS VIDE Ex.Engi Letter no. 37/ts dated 29/07/2016 OF Amount 21.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/08/2018 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 51/17C(II) dated 03/01/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.39Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1421/17C dated 29/05/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट—।। का कार्य प्रगति पर।
	28/02/2019 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1962 dated 18/07/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 1172/18C dated 07/12/2016 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तलपंदेरा–क्वीलाखाल से इण्टर कालेज429 तक मोटर मार्ग का विस्तार	1Km	02 / 2015	15.00	15.00	13.78	0.5Km	1.22	0.5Km	0.00	0.00											
							15.00										0.5								
																	0.5								
65	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी भरदार बाईपास से 445 मल्यासू–कोटली मोटर मार्ग के किमी0 1 के क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण	1job	02 / 2015	13.00	13.00	10.73	1job	2.27		1.00	0.00											
							13.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत492 लंगसी–गुलाबकोटी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	1job	07 / 2018	6.62	6.62	6.54	1job	0.08		0.00	0.08	0.08										
						09 / 2018	6.62								0.08										
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल मोटर मार्ग 510 का विस्तार।	1Km	12 / 2015	51.80	51.80	34.06	1Km	17.74		10.00	0.00											
							51.80																		
68	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	गंगतल–डांगी–बैंजी मोटर मार्ग के 511 प्रारम्भिक भाग में धारक दीवार सतह सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	10.00	10.00	6.56	1job	3.44		0.00	0.00											
							10.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत670 बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग का एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	10.00	10.00	10.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (69 कार्य)					40.94Km +16job		1,789.70	1,789.70	1,191.74	35.25Km+12job	597.96	4.2Km +4job	551.19	137.22	15.13										
																0.15Km	0.89								
					38.55Km +16job		1,789.70								15.13										
																0.15Km	2.7								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 8 सुंगरखाल–सीकू–ज्वाल्पादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 0.900 से ग्राम नौगांव–टाड्यूं हेतु मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	4.72	0.5Km	41.90	0.5Km	41.90	0.00											
						07 / 2015	46.62										0.5								
																	0.5								
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	भटवाड़ी–सुनार– चन्द्रापुरी मोटर मार्ग 39 नव निर्माण।	2Km	02 / 2006	33.60	33.60	0.47		33.13	2Km	20.00	0.00											
							33.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 3426/1C dated 20/09/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है।
	31/03/2015 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1430/16 C dated 04/09/2018 OF Amount 6.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 228/1C (Camp) dated 21/09/2017 OF Amount 51.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4807/1C dated 30/12/2015 OF Amount 6.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		एनपीवी की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा चुकी है। कार्य पूर्ण।
	1.39Km+4job		**1604.03**	Division:1 TA:1 Nodal:2	निर्माणरत् 14 पूर्ण 55		

	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. CD Pauri letter no. 2/ts dated 06/06/2016 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूण्र। पार्ट–2 का कर्या प्रगति पर है।
	––	989/जि0यो0 (2004–05) 24–4 दि0 06.02.06		Area 0.61 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/102/ 2016/ ए॰एफ॰सी॰/1690 दिनांक 15–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। ₹

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जालमल्ला बैण्ड से चिलौन तक मोटर मार्ग का निर्माण। 40	2Km	03 / 2006	33.60	33.60	12.13		21.47	2Km	20.00	0.00											
						03 / 2009	33.60																		
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	भैरोखाल बैण्ड से सलोनगांव तक मोटर मार्ग। 62	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	28.79	1Km	4.61		4.61	4.61	0.17										
						11 / 2015	33.40								0.17										
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	बैली – भोंकडी मोटर मार्ग का विस्तार 76	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.17		24.64	0.5Km	24.64	0.00											
						10 / 2016	24.81										0.5								
																	0.5								
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	द्वारीखाल	वड्डा–ताडकेश्वर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) 81	1Km	12 / 2002	13.10	13.10	6.30	1Km	6.80		0.00	0.00											
						02 / 2004	13.10																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	अजबपुर सम्पर्क मार्ग में दीवार निर्माण 81 का कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	11.58		3.42	1job	3.42	0.00											
						10 / 2016	15.00																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0सी0एस0पी0 के अन्तग्रत जणदादेवी 85 से बौन्दरखाल मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में डामरीकरण कार्य।	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	14.49	0.4Km	20.21	0.6Km	20.21	0.00									0.6		
						10 / 2016	34.70																0.6		
9	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सीला धार से चुरिण्डा तक मिलान 113 किमी0 1.00 ।	0.5Km	08 / 2013	28.00	28.00	24.16	0.5Km	3.84		3.84	3.08											
						03 / 2014	28.00																		
10	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जनपद पौडी गढवाल के कमोली से 116 गजेरासैण का पहाड कटान व नव निमाण कार्य।	1Km	11 / 2013	14.00	14.00	11.93	0.5Km	2.07		2.07	0.00											
					0.5Km	04 / 2013	14.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेड़ाखाल–नवासू मोटर मार्ग (किमी0 1.75 से 2.25) 128	0.5Km	11 / 2006	13.30	13.30	7.77	0.5Km	5.53		0.00	0.00											
						11 / 2006	13.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चिलौन	31/03/2015 —	1568/जि0यो0(2005–06) 24–4/05 दि0 29.03.06		Area 1.61 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू.सी॰पी॰/06/74/ 2017/ ए.एफ॰ सी॰/1579 दिनांक 31–10–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र अनुसार रु॰ 5134952.00 वन विभाग के पक्ष में दिनांक 31–03–2019 द्वारा जमा कर दिया गया है। इस कार्या॰ के पं॰ सं॰ 1604/13सी॰ दिं॰ 19–06–2019 के द्वारा द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत की जानी है। मोटर मार्ग का प्रथम चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 —	1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/12–13, दि0 17 दिसम्बर 2012।	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 1552/TS dated 07/11/2015 OF Amount 33.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर वितरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.5Km	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 30/ts dated 20/03/2017 OF Amount 24.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	— —	पत्रांक 1648/जि0यो0पौड़ी202–03 दिनांक 05.12.02	TS VIDE Camp/1C dated 02/02/2004 OF Amount 13.1 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सम्पूर्ण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 13/21 सी0 दि0 03.01.2018 द्वारा डी0एफ0ओ0 गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित। वन विभाग पौड़ी के पत्रांक 1865/12–1दि0 11.01.18 द्वारा नोडल अधिकारी,देहरादून को प्रेषित। अवशेष एन0पी0वी0 धनराशि रू0 380250.00 को चालान के माध्यम से दि0 28.03.18 को वन विभाग के पत्र में जमा करा दिया गया है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 7/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.6Km	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 4/T.s. dated 06/10/2016 OF Amount 34.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	— —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE TS VIDE Ex. Eng. 49/1c dated 26/03/2014 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर तैयार एवं भुगतान किया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
	— —	जिलाधिकारी पौडी के पत्रांक 828/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दिनांक 27.11.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर तैयार एवं भुगतान किया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
नवासू	31/03/2012 —	आयुक्त पौड़ी के पं. 2979/जि0यो0 06–07/24–4/दि 17.11.06	TS VIDE 2529/1 C dated 26/05/2007 OF Amount 8.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण है। मुआवजा बांटना शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रीठाखाल नन्दोली मोटर मार्गे से बडोली 131 बिन्जोली मोटर मार्ग का लिंक मार्ग का निर्माण।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	32.53	0.9Km	14.09		14.09	14.09											
						12 / 2016	46.62																		
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का 134 निर्माण	2Km	02 / 2006	33.60	33.60	23.24	1Km	10.36	1Km	10.00	0.00											
						02 / 2006	33.60										0								
																0.9 k	1								
14	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में थौली–थाला मोटर 137 मार्ग से ब्राहमण थाला तक मोटर मार्ग।	0.75Km	07 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	0.75Km	6.00	6.00	2.89	0.5 k									
						03 / 2019	6.00								2.89	0.75 k									
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	टीला मोटर मार्ग से हाईस्कूल तक 141 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	22.22	0.5Km	3.68		3.68	3.68											
						11 / 2015	25.90																		
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत परकण्डी के अन्तर्गत नहर 145 से कुण्डलिया मोटर मार्ग का निर्माण।		09 / 2012	12.00	12.00	7.34		4.66		4.66	0.00											
						10 / 2014	12.00																		
17	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मैठाणा–दुवलान मोटर मार्ग का निर्माण 145	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	24.88	1Km	8.52		8.52	0.00	-7.80										
							33.40								-7.80										
18	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	विकास भवन से श्री सुर्दशन नेगी जी 170 के मकान के सामने तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2011	34.89	34.89	29.37	0.9Km	5.52		5.00	0.00											
						08 / 2011	34.89																		
19	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	कोठार–खण्डाह मोटर मार्ग के 175 मोलखण्डी बैण्ड से ग्राम भिताई हेतु 2 कि0मी0 मोटर मार्ग का घद्वितीय चरणद चालू कार्य।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	25.79	1Km	20.81		20.00	20.00											
						08 / 2013	46.60																		
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा सेतु तक 179 मिसिंक लिंक में अव ेश कार्य एवं निर्माणाधीन मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा मोटर मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2014	53.00	53.00	30.58	1job	22.42		15.00	15.00											
						02 / 2014	53.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	धमुण्ड से चमोली अनु0 बस्ती को 183 सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण घएस0सी0पी0 कार्यद	0.5Km	08 / 2013	28.00	28.00	22.18	0.5Km	5.82		5.82	0.00											
						08 / 2013	28.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter No 217/9C dated 10/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
दानकोट नौना	31/03/2019	आयुक्त पौड़ी के पं. 1568/24–4/05–06/जि0 यो0/05 दि0 6.2.06	TS VIDE 2153/1C dated 26/06/2018 OF Amount 33.6 lac	Area 0.47 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/18–19 दिनांक 07.07.2018 एवं 1148/जि0यो0/वि0प्रा0/2018–19 दिनांक 14.02.19	TS VIDE 944/JY dated 27/06/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
	—	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS VIDE EE letter No 1516/T.S dated 28/10/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2016	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 3413/17C dated 21/10/2014 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
कैलड	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17–12–2012	TS VIDE EE 1140-AA/18C dated 24/10/2017 OF Amount 33.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर।
	31/10/2020	जिलाधिकारी गढवाल के 770/जि0यो0 ग्लो0नि0वि0ए/2011–12 दिनांक 24–08–2011	TS VIDE Ts vide EE latter no 147/J.Y/dt. 17.04.2013 dated 17/04/2013 OF Amount 34.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/11/2020	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE TS vide ee letter no 29 dt. 17.11.2015 dated 17/11/2015 OF Amount 46.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020	आयुक्त गढ़वाल मण्डल के पत्रांक 93/जि0यो0/ 2013–14 दि0 05.02.2014	TS VIDE 25/T.S./16C dated 25/02/2014 OF Amount 53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/11/2019	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 34/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	चमना से भुवनेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग 185 का विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2013	28.00	28.00	22.25	0.5Km	5.75		5.75	0.00											
						08 / 2013	28.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणौधार–मासौ–खण्डाह मोटर मार्ग से 187 रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग लिंक निर्माण प्रतिकर भुगतान हेतु (द्वितीय चरण)	1job	03 / 2016	20.00	20.00	4.59	1job	15.41		10.00	0.00											
						03 / 2016	20.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणौधार–मासौ–खण्डाह मोटर मार्ग से 188 रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग लिंक निर्माण घद्वितीय चरणद	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	19.78	1Km	13.62		13.00	0.00											
						12 / 2012	33.40																		
25	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पीपला–टेका मार्ग से कल्जीखाल ब्लाक 194 मुख्यालय की तरफ भलाउ के आगे से चिलोली गांव तक ह0वा0 मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तन।	2Km	08 / 2013	31.00	31.00	21.34	2Km	9.66		9.66	0.00											
						08 / 2013	31.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	मस्टखाल–कुलांसू–कैण्डूल तल्ला 196 किमी0 17 से धन्यार 2किमी0 एवं पुलिया निर्माण(द्वितीया चरण चालू कार्य)।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	31.10	1Km	15.50		15.00	0.00											
						01 / 2014	46.60																		
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	गुमखाल से डेबडाली मोटर मार्ग नव 201 निर्माण(द्वितीय चरण)चालू कार्य।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	27.33	1Km	19.27		10.00	10.00											
							46.60																		
28	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	कण्डलसेरा डंडेला मोटर मार्ग का नव 204 निर्माण।	1.2Km	02 / 2014	56.00	56.00	32.47	1.2Km	23.53		10.00	10.00											
							56.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पथराडाखाल गैठीछेडा के मख्य मार्ग से 212 सिरवाण्यू से वैद्यगांव तोणख्या तक 500 मी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	0.5Km	12 / 2012	16.70	16.70	8.68	0.5Km	8.02		8.02	0.00											
						12 / 2012	16.70																		
30	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	रैतपुर–कुणजोली मोटर मार्ग का नव 223 निर्माण (द्वितीय चरण) किमी0 3	1Km	07 / 2015	43.00	43.00	32.12	1Km	10.88		10.00	10.00											
							43.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गाम सभा काण्डा के उप ग्राम बाडियूँ 225 एंव डाण्डा काझा की अनु0 बस्ती मोटर मार्ग निर्माण (एस0सी0पी0)	0.5Km	07 / 2015	21.50	21.50	0.04	0.5Km	21.46		20.00	20.00											
						07 / 2015	21.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 40/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	383/जि0यो0/2015–16/ दि0 30.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	शा0सं0 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17–12–2012	TS VIDE TS vide EE latter No 134/J.Yo/2012-13 dt. 26-02-13 dated 26/02/2013 OF Amount 33.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 36/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 423/जि0यो0/2013 –14 दि0 03.08.2013	TS VIDE 23/T.S./16C dated 31/01/2014 OF Amount 46.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। मुआवजा अवशेष।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 423/जि0यो0/2013 –14 दि0 3.8.13	TS VIDE 04(T.S.)/16C dated 02/09/2014 OF Amount 43.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य लगभग पूर्ण। मुआवजा अवशेष।
	31/03/2020 —	आयुक्त गढ़वाल मण्डल के पत्रांक 92/अ0स0नि0/ जि0यो0बजट/2013–14 दि0 04.02.2014	TS VIDE 5(T.S.)/16C dated 02/09/2014 OF Amount 54.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17–12–2012	TS VIDE Tsvide EE latter No 125/T.S/J.Yo/2012-13 dt. 23-02-2013 dated 23/02/2013 OF Amount 16.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 27(T.S.)/16C dated 20/11/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 10 dt. 26.07.2016 dated 26/07/2016 OF Amount 21.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		भाग–2 का कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	226 घण्डियाल–रतनपुर–गढकोट मोटर मार्ग का द्वितीय चरण अवशेष कार्य।	0.5Km	07 / 2015	21.50	21.50	3.30	0.5Km	18.20		18.00	18.00											
						07 / 2015	21.50																		
33	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	230 सिण्डी जसकोट मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।	0.85Km	07 / 2015	46.75	46.75	32.62	0.85Km	14.13		14.00	0.00											
						07 / 2015	46.75																		
34	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	242 गाम डांगू से रामलीला मैदान कठुली तक मोटर मार्ग।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	4.75		5.25	1job	5.00	0.00											
							10.00									0.15 k	1								
																0.15 k	1								
35	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	242 अगरोडा पुल से सहित सुरेश अनील अगरोडा गांव तक लिंक मार्ग निर्माण ल0 500मी0	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	20.43	0.5Km	5.47		5.00	0.00											
						07 / 2015	25.90																		
36	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	244 चिलोली–किमोली मोर मार्ग इन्दिरा कालोनी मगरों तक विस्तार।	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	33.54	0.8Km	7.90		7.00	0.00											
						07 / 2015	41.44																		
37	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	244 सौड से गजेली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	08 / 2016	68.00	68.00	17.48	1Km	50.52	0.5Km	20.00	0.00											
						11 / 2016	68.00										0.5								
																	0.5								
38	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	245 जामणाखाल कठूड से कठुली तक लिंक मार्ग में अवशेष मुआवजा भुगतान कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	11.38		3.62	1job	3.62	0.00											
							15.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	246 टोलू से दियूसा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (एस0सी0पी0)	2Km	07 / 2015	38.00	38.00	0.20	2Km	37.80		30.00	30.00											
						07 / 2015	38.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	248 बडकोट मन्दिर मोटर मार्ग का कांसखेत असगढ मोटर मार्ग तक विस्तार मिसिंग लिंक का निर्माण। (एस0सी0पी0)	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	31.81	0.8Km	9.63		9.00	0.00											
						07 / 2015	41.44																		
41	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	249 पिपला टैका मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2015	25.00	25.00	15.45	1job	9.55		9.00	0.00											
						07 / 2015	25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 33 dt. 17.11.2015 dated 17/11/2015 OF Amount 21.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 47 dt. 31-03-2016 dated 31/03/2016 OF Amount 46.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE No. 1138/29C Dt. 2-8-2018 dated 02/08/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.850 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 35 dt. 11.12.2015 dated 11/12/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE EE letter no 11 dt. 18.08.2016 dated 18/08/2016 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 137/1C Dt. 05-11-2016 dated 05/11/2016 OF Amount 68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। भाग–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की पत्रावली तैयार की जा चुकी है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 21 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 27 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ं दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 42 dt. 21-12-2015 dated 21/12/2015 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	सुतारगांव छवढेकरी मोटर मार्ग में अवशेष कार्य एंव प्रतिकर सहित। (एस0सी0पी0) 250	1job	07 / 2015	20.00	20.00	9.78	1job	10.22		10.00	0.00												
						07 / 2015	20.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	सतपुली मरोडा व्यासघाट मोटर मार्ग 252 कि0मी0 11 में स्थित 90 मी0 स्पान के मंगोली झूला पुल का अवशेष कार्य।	1m	07 / 2015	28.00	28.00	23.29	1m	4.71		4.00	0.00												
						07 / 2015	28.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पालीखाल–चमोली मोटर मार्ग से अनुसूचित जाति बस्ती चमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (एस0सी0पी0) 253	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	8.01	0.5Km	17.89		17.00	0.00												
						07 / 2015	25.90																		
45	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	घिण्डवाडा बजूण गोदी मरोडा पयालगाड 255 मोटर मार्ग में सुरक्षात्क कार्य हेतु दीवारों का निर्माण कार्य एंव प्रतिकर भुगतान हेतु। (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	48.00	48.00	31.10	1job	16.90		15.00	0.00												
						07 / 2015	48.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी–भुवनेश्वरी के मोटर मार्ग से 256 ग्राम बन्डुल तक 0.500 मी0 सड़क निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	15.62	0.5Km	10.28		10.00	0.00												
						07 / 2015	25.90																		
47	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गैण्ड जूनियर हाईस्कूल मोटर मार्ग का 257 विस्तार (अवशेष भाग)	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	38.80	0.9Km	7.82		7.00	0.00												
						07 / 2015	46.62																		
48	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	ग्राम सभा पोखरी के अन्तर्गत गढखेत 259 से ए0एन0एम0 सेन्टर होते हुए मसाणगांव तक सम्पर्क मार्ग।	0.6Km	07 / 2015	31.08	31.08	24.32	0.6Km	6.76		6.76	0.00												
						07 / 2015	31.08																		
49	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कोलू बैण्ड से मकलोडी तक मोटर मार्ग 260 का विस्तारीकरण।	0.95Km	07 / 2015	49.21	49.21	44.63	0.95Km	4.58		4.58	0.00												
						07 / 2015	49.21																		
50	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पथराडाखाल गैठीछेडा मोटर मार्ग से 261 भारतीय स्टेट बैक हेतु मोटर मार्ग में अवशेष कार्य।	1job	07 / 2015	12.00	12.00	10.95	1job	1.05		1.00	0.00												
						07 / 2015	12.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	अदवाणी नाहसैण बहेडाखाल मोटर मार्ग 265 के कि0मी0 14 एंव कि0मी0 22,23 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य्र।	1job	07 / 2015	18.00	18.00	14.88	1job	3.12		3.00	0.00												
						07 / 2015	18.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 8 dt. 03-11-2015 dated 03/11/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 3 dt. 07-10-2015 dated 07/10/2015 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 5 dt. 07-05-2016 dated 07/05/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 31 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 38 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide by EE letter no 23 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 37 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 31.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 36 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 49.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 18 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दायित्व शेष

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	कण्डोलिया मार्ग पर बृज मेडिकल स्टोर 269 से निर्माण खण्ड कार्यालय तक सड़क का पुस्ता/सी0सी0/डामरीकरण का कार्य।	1job	07 / 2015	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	0.00											
						07 / 2015	15.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पीपला टेका पैडुल डाटपुल विस्तार 303 मोटर मार्ग के कि0मी0 22 व 23 में दीवारें का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	11.46	1job	3.54		3.54	0.00											
						08 / 2016	15.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	प्रेमनगर गडोली खण्डाह मार्ग में अवशेष 304 कार्य।	1job	08 / 2016	22.00	22.00	10.57	1job	11.43		11.43	0.00											
						08 / 2016	22.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	धुसगुली कालेश्वर मोटर मार्ग के पूर्व 305 निर्मित मोटर मार्ग मे अवशेष कार्य एंव प्रतिकर का भुगतान।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	4.09	1job	15.91		15.00	0.00											
						08 / 2016	20.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	बडकोट मन्दिर मार्ग से खिपलधार की 310 अनु0 बस्ती हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (एस0सी0पी0)	0.8Km	08 / 2016	39.70	39.70	17.21	0.5Km	22.49	0.3Km	20.00	20.00											
						08 / 2016	39.70										0.3								
																	0.3								
57	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	नेहरा–कुण्डलिया मोटर मार्ग में पार्ट–3 311 का कार्य।	0.7Km	12 / 2015	15.00	15.00	7.05	0.7Km	7.95		7.95	0.00											
							15.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	शहीद अनिल सुरेश मार्ग अगरोडा पुल 311 से ग्राम अगरोडा कोलडी लिंक मार्ग का विस्तार	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00	0.5Km	24.81		20.00	4.22											
						08 / 2016	24.81																		
59	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जखेटी नानसू मार्ग के कि0मी0 6 से 8 313 में अतिरिक्त पहाड कटान व सुरक्षात्मक दीवारो का निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	1job	08 / 2016	15.00	15.00	7.95	1job	7.05		10.00	0.00											
						08 / 2016	15.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कापडखाल चौड़ी मोड से बिन्जवाण 317 गांव तक सम्पर्क मार्ग (एस0सी0पी0)	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00	0.5Km	24.81		20.00	0.00											
						08 / 2016	24.81																		
61	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	अदवाणी नाहसैण बहेडाखाल मोटर मार्ग 319 के कि0मी0 32 से 37 के मध्य तंग भागों का चौडीकरण एंव सुरक्षात्क दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	9.22	1job	10.78		10.00	0.00											
						08 / 2016	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 05 dt. 03.06.07 dated 03/11/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 31 dt. 14.10.2016 dated 14/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 26 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide EE letter no 29 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.3Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 46 dt. 28.03.2017 dated 28/03/2017 OF Amount 39.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 830/17C dated 10/03/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेप। तथा प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 36 dt. 22.12.2016 dated 22/12/2016 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 35 dt. 04.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 37 dt. 02.01.2017 dated 02/01/2017 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 34 dt. 04.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	रामकुण्ड चुर्थ मोटर मार्ग में अवशेष कार्य एंव अधिगृहित भूमि का (एस0सी0पी0)प्रतिकर। 321	1job	08 / 2016	24.19	24.19	0.00	1job	24.19		15.00	0.00												
						08 / 2016	24.19																		
63	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	विद्याकोटी हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण (0.400 कि0मी0) एंव विद्याकोटी में निर्माणधीन मोटर मार्ग से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति एंव पैदल क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य। 322	1job	08 / 2016	35.00	35.00	4.99	1job	30.01		20.00	0.00												
						08 / 2016	35.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तल्ला कुरछोला से मल्ला कुरछोला तक मोटर मार्ग 324	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	37.98	1.5Km	19.92		10.00	0.00												
							57.90																		
65	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	घुडेत बैण्ड से लीई तक 600 मी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 323	0.6Km	08 / 2016	29.77	29.77	5.61	0.6Km	24.16		20.00	0.00												
						08 / 2016	29.77																		
66	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मधुवन होटल के समीप जिला चिकित्सालय आवासीय कालोनी के नीचे पार्किग हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य 325	1job	08 / 2016	20.00	20.00	6.67	1job	13.33		13.00	0.00												
						08 / 2016	20.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	विवेक के घर से लोअर बाजार में शहजाद की दुकान तक स्कपर तथा दीवार का निर्माण कार्य। 326	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	0.00												
						08 / 2016	15.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	च्वींचा गांव में राजेन्द्र बुक डिपो के घर से एडवोकेट पंकज के घर तक सी0सी मार्ग तथा पी0वी0सी0 नाली का निर्माण। 327	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00												
						08 / 2016	10.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	वार्ड न0–3 में नाली पुस्ता तथा सी0सी0 रास्ते का निर्माण। 328	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00												
						08 / 2016	10.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	अपर चोपडा में वार्ड नं0 10 में जुयाल भवन से हनुमान मन्दिर जाने वाले रास्ते में सी0सी0 पुस्ता, रेलिंग का निर्माण कार्य। 346	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00												
						08 / 2017	8.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	वार्ड नं0 11 में मल्ली राई में प्रधाण गदेरे पर पुस्ता सी0सी0 तथा रैलिंग का निर्माण कार्य। 347	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		8.00	0.00												
						08 / 2017	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 28 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 24.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter No 4 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पगति पर।
	30/06/2017	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 54/1C dated 07/01/2017 OF Amount 57.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। मुआवजा वितरण शेष है।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 47 dt. 30.03.2017 dated 30/03/2017 OF Amount 29.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दावित्व शेष।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 14 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 18 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 20 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 15 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 33 dt. 06-03-2018 dated 06/03/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 35/ dt. 06-03-2018 dated 06/03/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
72	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पैडुल डाट पुल से डांग भवन्यू पाली मरोडा रोड का कदौला नौसीन डालीगाड तक विस्तारीकरण। 349	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00	0.5Km	23.00		15.00	0.00												
						08 / 2017	23.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मधुवन होटल के सम्मुख बनायी जा रही पार्किंग एंव आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण कार्य। 350	1job	08 / 2017	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		20.00	0.00												
						08 / 2017	20.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	सर्किट हाउस पौडी की मरम्मत का कार्य। 351	1job	08 / 2017	10.00	10.00	8.92	1job	1.08		1.00	0.00												
						08 / 2017	10.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कांसखेत निरीक्षण भवन हेतु मरम्मत का कार्य। 355	1job	08 / 2017	10.00	10.00	7.41	1job	2.59		2.00	0.00												
						08 / 2017	10.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौडी देहलचौरी मोटर मार्ग से नव निर्मित केन्द्रीय विद्यालय तक पहॅच मार्ग। 401	0.2Km	02 / 2018	20.00	20.00	10.00	0.2Km	10.00		10.00	0.00												
						02 / 2018	20.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौडी देलचौरी मोटर मार्ग से नव निर्मित केन्द्रीय विद्यालय तक पहूँच मार्ग का अवशेष कार्य। 406	0.3Km	08 / 2018	15.00	15.00	8.01	0.3Km	6.99		6.99	0.00												
						08 / 2018	15.00																		
78	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ऊखीमठ आन्तरिक मोटर मार्ग से किमाणा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण) 410	1.3Km	01 / 2019	68.50	68.50	0.00		68.50	1.3Km	60.00	0.00												
							68.50										1.3								
																	1.3								
79	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	हनुमंती–जुवा मोटर मार्ग में लिंक मार्ग बोरगांव के लिए 0.900 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 414	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	22.90		23.72	0.9Km	20.00	0.00		0.9 k										
							46.62									0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
80	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	मुख्य मार्ग (दुगड्डा लक्ष्मणझूला के गयड्डा पुल) से ग्राम भेड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 416	1Km	07 / 2015	25.90	25.90	17.85	1Km	8.05		8.00	0.00												
							25.90																		
81	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ब्लॉक जखोली में बछुवाड–चौंरा मोटर मार्ग का ग्राम कपणियां तक विस्तार 509	0.8Km	12 / 2015	41.44	41.44	13.97	0.8Km	27.47		15.00	0.00												
							41.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 01/ dt. 09-07-2018 dated 09/07/2018 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 37/ dt. 24-03-2018 dated 24/03/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेषै।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 14 - dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 8- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	208/जि0यो0/2017–18 दि0 17.02.2018	TS VIDE TS vide EE. letter No 17- dt. 26-02-2018 dated 26/02/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 4 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1.3Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक 25–01–2019			निविदा स्तर पर		दीवार निर्माण कार्य हेतु निविदा आंमत्रित। अग्रिम काग्रवाही गतिमान है।
	25/10/2019 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 3528/1C dated 03/12/2015 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 3912/1c dated 30/12/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4782/1C dated 29/12/2015 OF Amount 37.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नीलकण्ठ महादेव से पार्वती मंदिर मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में पार्किंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत स्थल विकास कार्य दीवार निर्माण पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य एवं कुम्भ मेला 2021 के प्रस्तावित नये कार्य के लिए दो लेविल पार्किंग एवं गेस्ट हाउस निर्माण हेतु डिजायन एवं ड्राई 540	1job	02/2018	75.52	75.52	37.16		38.36	1job	38.00	0.00											
							75.52																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (82 कार्य)					46.75Km+1m+28job		2,377.84	2,377.84	1,181.70	35.9Km+1m+24job	1,196.14	10.35Km+4job	1,001.76	188.68	-4.75	1.4Km									
					46.25Km+1m+27job		2,377.84								-4.75	1.05Km	5						0.6		
																2.7Km	6						0.6		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	सुंगरखाल–सीकखालू–ज्वाल्पादेवी मोटर मार्ग से ग्राम निसनी पैडुलस्यू तक 0.500 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 113	0.5Km	07/2015	25.90	25.90	13.43		12.47	0.5Km	12.42	0.00			0.5								
						07/2015	25.90										0.5								
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम कलढंग के प्राथमिक विद्यालय से डोभ गांव तक 0.500 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 92	0.5Km	08/2016	24.81	24.81	5.53	0.35Km	19.28	0.15Km	19.28	0.00											
						10/2016	24.81										0.15								
																	0.15								
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नौगुंवखाल –तुनाखाल मोटर मार्ग से दुन्दराकोटी सीला मल्ला 0.900 कि0मी0 सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण । 132	0.9Km	07/2015	46.62	46.62	31.54	0.9Km	15.08		15.08	15.08											
						02/2016	46.62																		
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मोलखाखाल टीला मोटर मार्ग पर कि0मी0 3 से सयाली मल्ली से तल्ली का लिंक मार्ग निर्माणे। 0.800 कि0मी0 । 139	0.8Km	07/2015	41.44	41.44	34.94	0.9Km	6.50		6.50	6.50											
					0.9Km	10/2015	41.44																		
5	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जयहरी–परिन्दा मोटर मार्ग का मैन्दोली–परिन्दा तक मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक) द्वितीय चरण। 200	1Km	11/2013	46.60	46.60	13.60	1Km	33.00		10.00	0.00											
							46.60																		
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम स्वीत गहड ह0वा0 मार्ग में बसल्यू मिलन केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का कार्य लम्बाई 300 मी0 213	1job	07/2015	15.54	15.54	8.50		7.04	1job	7.00	0.00											
						02/2016	15.54																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक–240/01/जि0यो0/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 24/2/18	TS VIDE 591/1C dated 21/02/2018 OF Amount 66.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्किंग कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	4.6Km+2job		**2152.42**	GOI:1 TA:3	अना0कार्य 2 निविदा 1 निर्माणरत् 38 पूर्ण 41		

	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 3/ts dated 06/06/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूण। पार्ट–2 के कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही हैं
	31/03/2020 0.15Km	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 19/Ts dated 21/12/2016 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter No 216/9C dated 10/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE letter No 1515/T.S dated 28/10/2015 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 828/जि0यो0/2013 –14 दि0 27.11.2013	TS VIDE 35/TS/16C dated 23/01/2016 OF Amount 46.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
बसल्यू।	31/03/2020 1job	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 285/29C Dt. 02-02-2016 dated 02/02/2016 OF Amount 15.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	गुमखाल–डेबडाली–सारी मोटर मार्ग 222 किमी0 2 का नव निर्माण (द्वितीय चरण)। 1.00किमी0	1Km	07/2015	43.00	43.00	19.58	1Km	23.42		10.00	10.00												
						12/2015	43.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सारी–डेबडाली मिसिंग लिक का 236 निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07/2015	41.44	41.44	11.72	1Km	29.72		5.00	5.00											
							41.44																		
9	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ग्राम थापली में रैलिंग, सीसी एवं पुस्ते 243 निर्माण (एस0सी0पी0)	1job	07/2015	6.00	6.00	2.22	1job	3.78		3.78	0.00											
						07/2015	6.00																		
10	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	ग्राम सिसई – डांगू 265 तल्ला–तलाई–धनश्याली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.5Km	08/2016	24.81	24.81	20.84		3.97	0.75Km	3.97	0.00	-8.11	0.5 k									
					0.75Km		24.81								-8.11	0.75 k									
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत 275 उर्गम–पल्ला–किमाणा–डुमक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का अवशेष कार्य, कास से0 2/0 से 2/10	1Km	07/2012	49.57	49.57	16.64		32.93	0.25Km	15.73	15.63			0.2								
					0.25Km	12/2012	49.57										0								
																	0.25								
12	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ग्राम धारी–पालसू–ओलना मार्ग से ग्राम 309 पीपली–शैली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	08/2016	74.43	74.43	4.17	0.5Km	70.26	1Km	34.84	0.00											
						08/2016	74.43										1								
																	1								
13	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	ग्राम सभा सिमल्या के अन्तर्गत मथगांव 335 हेतु मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)।	0.5Km	08/2013	23.30	23.30	5.89		17.41	0.5Km	15.00	0.00		0.5 k	0.5								
							23.30									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पुराना गदेरा गौन्दपानी से ग्राम केवर्स 345 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08/2017	46.00	46.00	0.00	0.5Km	46.00	0.5Km	40.00	0.00											
						08/2017	46.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
15	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर – दुवा – काण्डा मोटर मार्ग में 420 ग्राम दुवा के कास्तकारों का अवशेष मुआवजा एवं दीवार निर्माण तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	1job	10/2015	9.00	9.00	2.21	1job	6.79		6.79	0.00											
						03/2016	9.00																		
16	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	सिमल्याखाल से देवीधार तक मोटर 441 मार्ग का निर्माण।	1Km	07/2015	38.90	38.90	9.89		29.01	1Km	10.00	29.00			1								
							38.90										1								
																	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 32(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 43 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/12/2020 5Km	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 15 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
डांगू तल्ला	0.75Km	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE 330/18 C dated 28/03/2018 OF Amount 24.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/ 2012–13 दि0 31.07.12 एवं दि0 18.01.18 द्वारा कार्य परिवर्तित	TS VIDE EE letter no- 537/16C dated 09/04/2018 OF Amount 42.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		खड़ी एवं कठोर चट्टान होने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिस कारण कार्य बाणित रहा। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न हाने के कारण जिला योजना में कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की गयी। जिसके अन्तर्गत पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 1Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 45 dt. 15.03.2017 dated 15/03/2017 OF Amount 74.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दि0 3/8/13	TS VIDE 1161/TS dated 05/05/2018 OF Amount 23.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 31 dt. 05-03-2018 dated 05/03/2018 OF Amount 46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1513/जि.यो. /2015–16 दि. 04.10.2015	TS VIDE 1623/30C dated 15/10/2015 OF Amount 2.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है। अन्य कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान प्राप्त होने पर किये जायेंगे।
	31/10/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 939/1C dated 22/03/2016 OF Amount 38.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नालीखाल से थलनदी तक मोटर मार्ग 443 का निर्माण।	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	10.53		36.09	1Km	10.00	0.00											
							46.62										1								
																	1								
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	पीपलचौड़–पैनलगांव मोटर मार्ग से 447 कोलागाड़ मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	49.00	49.00	21.59		27.41	1Km	10.00	0.00											
							49.00									0.7 k	1								
																0.7 k	1								
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौखाल–सिमलना–कण्वाश्रम मोटर मार्ग 494 के कि0मी0 1 से कि0मी0 6 तक अवशेष कार्य।	1job	08 / 2016	37.43	37.43	12.90	1job	24.53		24.50	0.00											
							37.43																		
20	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	महाविद्यालय जखोली के पहुच मार्ग का 574 विस्तार	1job	11 / 2016	25.90	25.90	8.86		17.04	1job	15.00	0.00											
							25.90																		
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम बीना से तोक रणौं गेर से रणौ 619 पानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	11 / 2017	26.00	26.00	8.89		17.11	0.5Km	10.00	0.00											
							26.00										0.5								
																	0.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (21 कार्य)					13.7Km+5job		742.31	742.31	263.47	6.15Km+3job	478.84	7.15Km+2job	284.89	81.21	-8.11	1Km	1.7								
																2.45Km	6.15								
					13.3Km+4job		742.31								-8.11	2.45Km	6.4								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत 2 निर्माणाधीन घोडीखाल – डुगरी मोटर मार्ग के किमी0 2.00 में ग्राम जोशियाणा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	36.26	36.26	0.00		36.26	1Km	36.26	0.00											
							36.26									1 k	1								
																1 k	1								
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खण्डुखाल – मुछियाली मोटर मार्ग के 4 किमी0 14 (मटखण्यूँ नामक स्थान) से रा0इ0का0 भाताचौरी मुछियाली की ओर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	46.00	46.00	0.00		46.00	1Km	0.00	0.00											
						10 / 2017	46.00										0								
																0.5 k	1								
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत राष्टीय 5 राजमार्ग संख्या 119 के हरिजन छात्रावास पौडी से ग्राम मल्ली राई तक मोटर मार्ग का निमार्ण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 931/1C dated 21/03/2016 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 462/1C dated 01/03/2017 OF Amount 49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3932/1C dated 31/12/2016 OF Amount 37.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 226/1C dated 20/09/2017 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 347/1C (Camp) dated 14/11/2017 OF Amount 21.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण।
	11.9Km+2job		**681.55**		निर्माणरत् 16 पूर्ण 5		

	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 849/जि0यो0/ 2017–18 दिनांक 07.08.2018			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा विवाद। समरेखण निस्तारण हेतु पुनः सर्वे किया जाना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Engi. Latter no. 6/ts dated 03/08/2015 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संमरेखण विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पाबौ	तिमली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण 14	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0								
																0.5 k	0.5								
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	कठूली से सेडियाखाल मोटर मार्ग का निर्माण। 16	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	23.00	0.00											
																0.1 k	0.5								
						10 / 2017	23.00									0.1 k	0.5								
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	सैंजी गदेरे से उदलखा गांव तक सड़क 20 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जयखाल – कुण्डिल मौटर मार्ग 20 खाल्यूडांडा से मस्तूखाल तक 0.500 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.61		25.29	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0								
																0.5 k	0.5								
8	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण में कालीमाटी से हाईस्कूल 32 मरोडा होते हुए सारकोट तक मोटर मार्ग।	0.5Km	02 / 2006	8.40	8.40	0.00		8.40	0.5Km	0.00	0.00											
							8.40																		
9	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	लिंक रोड ग्वाड गदेरा से मल्ला ग्वाड 33 तक।	0.5Km	07 / 2013	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
							15.00																		
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी – पोग्ठा हरिजन बस्ती से 43 मन्दिर तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 0.75	0.75Km	04 / 2007	12.60	12.60	0.02		12.58	0.75Km	0.00	0.00											
						06 / 2017	12.60										0								
																0.75 k	0.75								
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	देहलचौरी से सेमू– स्वाडूधार तक मोटर 46 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						09 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 17/ts dated 17/08/2015 OF Amount 46.62 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण विवाद। कई प्रयासों के बावजूद निस्तारण नही हो पा रहा है। अतः कार्य निरस्त कर नया कार्य स्वीकृत किया जाना है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 02/TS dated 26/04/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दिनांक 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण हेतु ग्रामीणों से विचार विमर्श किया जा रहा है।
	–	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामीणों द्वारा मोटर माग्र का निर्माण न किये जाने हेतु लिखित में दिया गया है। कार्य को निरस्त करने की काग्रवाही की जा रही है।
	–	आयुक्त ग0म0 के पत्रांक 1060/जि.यों. 2005–06/24–4		Area 1.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त है। उक्त 2.00 किमी0 में लक्षित ग्राम मरोड़ा जुड रहा है। अतः उक्त 0.50 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 1373/4ए0सी0 दिनांक 04.11.2016 एवं 376/4ए0सी0 दिनांक 20.04.2017 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चमोली को कार्य के निरस्तीकरण हेतु पत्र लिखा गया है। अतः पूर्व मे ऑन लाईन प्रेषित वन भूमि प्रस्ताव को विद् ड्राल कर दिया गया है।
	–	शासनादेश संख्या 695/जि0यो0–3/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि मार्ग के समरेखण हेतु एक मात्र उपलब्ध भूमि मार्ग निर्माण हेतु सुरक्षित नहीं है। इसलिए ग्रामवासियों द्वारा विवाद भी किया गया था। आबादी पूर्व से ही संयोजित है। अतः मार्ग निर्माण की आवश्यकता नही है। कार्य निरस्त कराया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 267/1सी0 दिनांक 01.03.2016 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिख गया है एवं इस कार्य के निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 385/4ए0सी0 दिनांक 26.03.2016 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को पत्र लिखा गया है। इसी सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा माननीय विधायक 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021 –	आयु0ग0क्षेत्र पौडी के पत्रांक 3346/जि0यो0 24–4 /2006–7 दिनांक 30.04.2007			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। ग्रामीणों द्वारा ए0ओ0सी0 नहीं दी गई है। एन0ओ0सी0 प्राप्त पुनः सर्वे कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक से निरीक्षण आख्या प्राप्त होनी है।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी – गोपेश्वर मोटर मार्ग के ग्राम सलना में कास्तकारों की भूमि का मुआवजा । 47	1job	09 / 2011	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	1.50																		
13	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	कमलपुर इण्टर कालेज से संगलाकोटी झूलापुल तक मोटर मार्ग का निर्माण। 47	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	15.00	0.00											
						09 / 2018	15.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
14	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पोखरी से तहसील तक सम्पर्क मार्ग। 48	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
						03 / 2019	3.00																		
15	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	लटिबौ– दलिबौ मोटर मार्ग का ग्राम सभा नाई तक विस्तारीकरण। 48	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	20.00	0.00											
						09 / 2018	20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
16	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लंगसी – गुलाबकोटी मोटर मार्ग का विस्तार 69	1Km	03 / 2006	16.80	16.80	2.44		14.36	1Km	9.80	4.56											
						09 / 2007	16.80										0								
																	1								
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी के धार का मरगांव मोटर मार्ग का अयाल तक विस्तार (10 मीटर स्पान आर0सी0सी0 सेतु सहित) 72	1job	08 / 2016	32.00	32.00	0.00		32.00	1job	32.00	0.00											
						10 / 2016	32.00																		
18	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	ग्वाड कुलासू सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित पुलिया का पहुच मार्ग पर अवशेष कार्य। 73	1no	08 / 2016	15.00	15.00	6.53		8.47	1no	8.47	0.00											
						10 / 2016	15.00																		
19	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत कीर्तिनगर कुलासू मोटर मार्ग में निर्माणाधीन पुलिया से कुलासू की ओर से पहुच मार्ग का निर्माण। 74	0.3Km	01 / 2019	14.89	14.89	0.00		14.89	0.3Km	14.89	0.00											
							14.89																		
20	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर–घिंघरांण मोटर मार्ग के किमी0 9 के स्थान स्यांणा तोक से स्वींग–मलाना तोक मोटर मार्ग का निर्माण 74	1Km	11 / 2006	26.60	26.60	1.71		24.89	1Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	26.60																		
																1 k									
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पंचुर से कमरगढ– देहलचौरी मोटर मार्ग का निर्माण। 75	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.00		49.62	1Km	0.00	0.00											
						10 / 2016	49.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011	TS VIDE 2302/32C dated 09/09/2011 OF Amount 1.2 lac		अनारम्भ कार्य		स्लाईड जौन होने के कारण भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कार्य को परिवर्तित करने का प्रस्ताव मा0 विधायक जी की सहमति से तैयार किया जायेगा।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011			अनारम्भ कार्य		निरीक्षण भवन के परिसर से वर्तमान में तहसील द्वारा पहंच मार्ग का उपयोग कर रहे है। अनुदान प्राप्त होने पर पहुंच मार्ग का ग्रेड सुधार एवं रेलिग का कार्य किया जायेगा।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		नया कार्य स्वीकृत हुआ है।¸
	31/03/2019 –	आयुक्त (ग0म0) पौड़ी के पं॰ 1467/24–4/जि॰यो॰/2005 दि॰ 27.03.06	TS VIDE EE no- 3605/16C dated 04/12/2012 OF Amount 16.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 20/T.S. dated 22/12/2016 OF Amount 32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 6/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1323/जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2018–19 दिनांक 26.01.2019	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 16/T.S. dated 09/12/2016 OF Amount 14.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य पूर्व में कीर्तिनगर कुलासू मोटर मार्ग से ग्राम देवलगांव तक 300 मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण के नाम से स्वीकृति था जो कि निस्त हो चुका है। इस कार्य के स्थान पर जिलाधिकारी पौडी के पत्रसं0 1323/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 26.01.2019 द्वारा नया कार्य कीर्तिनगर से कुलासू मो0 मार्ग में निर्माणाधीन पुलिया के कुलासू की ओर से पहुंच मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
	31/03/2019 –	आयुक्त(ग0म0) पौड़ी के पं॰ 3024/जि॰यो॰ /2006–07/24–4 दि॰ 25.11.06 (दि0 06. 06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति में है किन्तु ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 18/T.S. dated 10/12/2016 OF Amount 49.62 lac		अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा विविाद ।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पाबौ	सुगरखाल – सीकूखाल – ज्वालपादेवी77 मोटर मार्ग के विभिन्न सीानों पर क्षतिग्रस्त काजवें आरवाल ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	14.55		5.45	1job	5.45	0.00												
						10 / 2016	20.00																		
23	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पाबौ	बैली – भोंकडी मोटर मार्ग के किमी0 7.8 00 में ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00											
						10 / 2016	15.00																		
24	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पाबौ	एन0एच0 121 से तुगढुन्डा मोटर मार्ग 80 के किमी0 3 एवं 5 में दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	18.00	18.00	15.03		2.97	1job	2.97	0.00											
						10 / 2016	18.00																		
25	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	भीरी–सुरसाल मोटर मार्ग निर्माण 84 (बेला–बरसूडी–नाला –कठाह तक)	0.2Km	07 / 2010	9.50	9.50	0.00		9.50	0.2Km	0.00	0.00											
							9.50																		
26	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	बीरोंखाल–डुमैला तल्ला– 87 भमरईखाल–दुनाव मोटर मार्ग के स्थान पर डिण्डोलीखाल से चन्दोली तल्ली–ग्वानियर (अनु0 जाति वाली) एवं ग्राम महादेव सैंण तक सम्पर्क मार्ग	1Km	11 / 2007	21.35	21.35	16.52		4.83	1Km	4.83	0.00	-11.64	0.7 k										
							21.35								-11.64	1 k									
27	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पुसोली थापली मोटर मार्ग का 89 विसतारीकरण।	1.5Km	03 / 2015	40.00	40.00	20.08	1.5Km	19.92		19.92	0.00											
						05 / 2017	40.00																		
28	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0 सी0 एस0 सी0 पी0 के अन्तर्गत 94 बामनाथ–नैल सांकरी मोटर मार्ग से साकरी पंहुच मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.3Km	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	0.3Km	0.00	0.00											
							15.00									0.3 k	0.3								
29	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नैली मुख्य मोटर मार्ग से उटगीधार 105 मल्ला अनुसूचित जाति बस्ती हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2015	46.62	46.62	26.64	0.9Km	19.98		19.98	0.00											
						08 / 2015	46.62																		
30	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	भरतपुर से दुणी मोटर मार्ग का निर्माण112 (द्वितीय चरण)चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	18.65	0.5Km	4.65		4.65	0.00											
						01 / 2015	23.30																		
31	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पिनानी मोटर माग्र से नौगुडू तक मोटर126 मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 0.500 कि0मी0)	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
							25.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 11/T.S. dated 18/10/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 5/T.S. dated 06/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 10/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2010–2011			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सरेखण नाप भूमि में पड़ने के कारण गामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः विवाद सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
महादैवसैंण	1Km	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी के पत्र संख्या 179/24– 4/जि0यो0/ 07–08 दि0 7–11–07			निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर।
	— —	247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS Vide letter No 526/9c dated 08/05/2017 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
	— —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08. 2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग निर्माण हेतु सहमति बनाई जा रही है।
	— —	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक	TS VIDE TS Vide letter No. 749/1c dated 25/05/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर आगणन तैयार किया जा रहा है।
	— —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE EE latter No 14/TS dated 08/01/2015 OF Amount 23.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी गढवाल के हस्ताक्षरोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	ग्राम सभा चौमासूधार से चौमासूगाड तक मोटर मार्ग का निर्माण। 130	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	31.28	0.45Km	15.34		15.34	15.34											
					0.45Km	02 / 2016	46.62																		
33	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एकेश्वर के ग्राम मलेथा तक मोटर मार्ग 133 का निर्माण ।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	25.30	0.3Km	0.60		0.60	0.00											
					0.3Km	02 / 2016	25.90																		
34	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मौन्दाडी बग्याली मोटर मार्ग के किमी0 135 8 से बल्यूणी तक मोटर मार्ग।	0.5Km	03 / 2016	25.90	25.90	17.93	0.5Km	7.97		7.97	0.00											
						01 / 2017	25.90																		
35	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	कुलासू से दुणी तक मोटर मार्ग का 136 निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	38.85	38.85	0.24		38.61	0.5Km	5.27	0.00											
							38.85									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
36	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नौगांवखाल–तुनाखाल मोटर मार्ग से 137 दुन्दराकोटी सीला मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।	0.75Km	07 / 2015	38.85	38.85	36.58	1Km	2.27		2.27	2.27											
					1Km	02 / 2016	38.85																		
37	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मजरा महादेव नौणी सौठ से मैठाणा 138 तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	20.53	0.75Km	5.37		5.37	5.37											
					0.75Km	08 / 2015	25.90																		
38	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	चौठाणी मोटर मार्ग में सालू सैण से 140 डोलाग मोटर मार्ग्र।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	5.54	0.5Km	20.36		20.36	20.36											
						05 / 2016	25.90																		
39	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 143 पोखरी–विशालखाल–आली मोटर मार्ग के ग्राम पंचायत आली में पासिंग प्लेस का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
40	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत लोक 144 निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पोखरी से तहसील तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2019	7.78	7.78	0.00		7.78	1job	7.78	0.00											
							7.78																		
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रैतोली – जसोली मार्ग से ग्राम लोली 144 तक मोटर मार्ग का निर्माण	0.4Km	06 / 2008	14.70	14.70	0.00		14.70	0.4Km	0.00	0.00											
						06 / 2008	14.70										0								
																	0.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter 274/9C dated 24/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE Letter No 218/9C dated 10/02/2016 OF Amount 20.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 03/9C dated 02/01/2017 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी ग0 के पत्र सं0 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016 द्वारा मूल कार्य लाटखाल बछेली से बल्यूली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के स्थान पर मौन्दाली बग्याली मौटर मार्ग के किमी0 8 से बल्यूणी तक मोटर मार्ग कार्य में परिवर्तित। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015			सर्वेक्षण पूर्ण		पुनः समरेखण विवाद। जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 209/9C dated 09/02/2016 OF Amount 38.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। नापभूमि प्रतिकर तैयार अधिकांश कास्तकारों को वितरित कर दिया गया है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS VIDe letter No. 1227/T.S dated 19/08/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE letter No 656/9C dated 09/05/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
		जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
लोली	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्र सं0 427/जियो–स्वी/ 08–09, दि 25.06.2008	TS VIDE 3406/1C dated 19/09/2016 OF Amount 11.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	थौली–थाला मोटर मार्ग से ब्राह्मण थाला तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 145	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
43	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मैली मरखोला डांडा मरखोला मोटर मार्ग के किमी0 2 निर्माण कार्य। 145	1Km	03 / 2016	14.79	14.79	0.24		14.55	1Km	10.00	0.00											
						12 / 2016	14.79																		
44	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम पंचायत सिनाउ पल्ला के धारा तोक में सुरक्षात्मक कार्य। 146	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
45	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	तुनाखाल–थापला–पांग मोटर मार्ग का मिलान हेतु द्वितीय चरण। 148	0.9Km	07 / 2015	38.70	38.70	0.00		38.70	0.9Km	0.00	0.00											
							38.70										0								
																0.9 k	0.9								
46	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग कि0मी0 51 के नीचे थाना भवन के समीप सुरक्षात्मक कार्य। 149	1job	07 / 2019	10.56	10.56	0.00		10.56	1job	10.56	0.00											
							10.56																		
47	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	खाल–सरमोला मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 2 में भू–धसाव का सुरक्षात्मक कार्य। 150	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
48	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	आम जनता की मांग के परिपेक्ष में आरक्षित। 154	1job	07 / 2019	6.53	6.53	0.00		6.53	1job	6.53	0.00											
							6.53																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मवाधार–चामक मोटर मार्ग का निर्माण 177	2Km	02 / 2006	33.60	33.60	0.47		33.13	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2006	33.60										0								
																2 k	2								
50	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पाबौ पांग पिनानी मोटर मार्ग में मिसिंग लिंक में 300 मी0 भाग का निर्माण एवं अन्य अवशेष कार्य। 177	1job	08 / 2016	34.00	34.00	21.34		12.66	1job	12.66	8.86											
						09 / 2016	34.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कौल्सों से मंगरा–पखुण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 178	1Km	07 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						09 / 2012	12.60									1 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020	,जिला विकास अधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक सं0 4221/18–वि0नि0/श्रीनगर/2014–15 दि0 16.03.2015	TS VIDE EE Letter No 1669/9C dated 20/12/2016 OF Amount 14.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी ग0 के पत्र सं0 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016 द्वारा मूल कार्य पैठाणी से जाख मोटर मार्ग का सम्पर्क के स्थान पर मैली मरखोला डाण्डा मरखोला मोटर मार्ग के किमी0 2 का निर्माण कार्य में परिवर्तित। कार्य चै0 1.000 से 1.500 किमी0 तक कार्य पूर्ण। आगे के भाग में विवाद।
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृतियां अलग से जिलाधिकारी से प्राप्त की जायेगी।
चामक	31/03/2021	आयुक्त पौड़ी के पं. 1568/24–4/05–06/जि0 यो0/05 दि0 6.2.06		Area 0.91 (TA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1336/T.S dated 08/09/2016 OF Amount 34 lac		कार्य पूर्ण		अन्य अवशेष कार्य के अन्तर्गत दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। 300 मी0 मिसिंग मार्ग में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर द्वारा कार्य कर लिया गया है।
	1Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31.7.2012			अनारम्भ कार्य		संरेखण हेतु ग्रामवासियों से आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	त्रिपालीसेण (बगेली) में लोक निर्माण विभाग के गेगहट का सुधारीकरण एवं मरम्मत कार्य। 179	1job	01 / 2018	12.81	12.81	11.10		1.71	1job	1.71	0.00												
							12.81																		
53	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	ग्राम तिमलखाल के अन्तर्गत पाबौ पांगी गड़िगांव जबरोली पिनानी मोटर माग्र से चोपडियू तक मोटर मार्ग का निर्माण। 180	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.00	1Km	49.62		49.62	0.00												
						09 / 2017	49.62																		
54	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	ग्राम सभा पोखरी गांव में खतगेड में सड़क निर्माण। 184	1job	08 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
55	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सतपुली रीठाखाल मोटर मार्ग से ग्राम ईडा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण। 185	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	9.37		35.29	0.9Km	35.24	0.00												
						03 / 2017	44.66										0.9								
																	0.9								
56	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नैली उटगीधार मल्ला पंचुर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 186	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	15.00	0.00												
						03 / 2017	24.81										0								
																0.5 k	0.5								
57	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 13 से देवीधार, ध्याडी, मंडाव अनु0 बस्ती बेलपानी तक मोटर मार्ग (एस0सी0पी0) 187	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.24	1Km	49.38		49.38	0.00												
						03 / 2017	49.62																		
58	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मौन्दाडी बग्याली मोटर मार्ग से बल्यूली लाटखाल बछेली मोटर मार्ग का विस्तार। 188	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	6.83	0.5Km	17.98		17.98	0.00												
						01 / 2017	24.81																		
59	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	एन0एच0 121 से सुनारगांव तक मोटर मार्ग का निर्माणं। 190	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.29	1Km	44.37		44.37	0.00												
					1Km	12 / 2016	44.66																		
60	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोटखाल–जगतोली मो0मार्ग से ग्राम आगर हेतु मो0मार्ग निर्माण 191	0.3Km	09 / 2009	11.02	11.02	1.43		9.59	0.3Km	0.00	0.00												
						09 / 2009	11.02										0								
																0.18 k	0.3								
61	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम स्योली तल्ली हेतु मोटर मार्ग । 192	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.25		9.75	0.37Km+1job	9.75	0.00												
					0.37Km		10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 03/जि0यो0//2017–18 दि0 01.01.2018	TS VIDE EE Letter No 217/9C dated 17/05/2018 OF Amount 12.81 lac		कार्य पूर्ण		ग्राम विशल्ड अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य का व्यवर्तन करते हुए 12.81 लाख की एवं अवशेष 6.00 लाख की अन्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 1150/12AC dated 12/09/2017 OF Amount 49.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	–	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No 538/9C dated 15/05/2017 OF Amount 7 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2019 0.9Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 299/9C dated 17/03/2017 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट।। के कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS VIDE EE Letter No 501/9C dated 03-05-2017 dated 30/05/2017 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता का निरीक्षण एवं ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रत्र आपेक्षित।
	–	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide No 298/9C dated 17/03/2017 OF Amount 49.62 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE 01/9c dated 02/01/2017 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1672/9C dated 21/12/2016 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य पूर्ण।। नापभूमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 –	जिलाधि. का पत्रांक 591/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2009–10 दि0 02.09.09	TS VIDE 1290/1C dated 07/04/2010 OF Amount 11.02 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2018 0.37Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1824/9C dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है। जो पूर्ण। दायत्वि अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम स्योली मल्ली से टीला मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक का कार्य। 193	1job	08 / 2016	10.00	10.00	7.25		2.75	0.75Km+1job	2.75	0.00		0.2 k									
					0.75Km	05 / 2017	10.00									0.75 k									
																0.75 k									
63	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	नलई चोपडा मोटर मार्ग से पुलेना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 194	1job	07 / 2018	21.00	21.00	0.00		21.00	1job	21.00	0.00												
							21.00									1 k									
64	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	गाम नौडी अनु0 बस्ती हेतु गुलयारी से मुलाझाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (एस0सी0पी0) 195	1job	08 / 2016	10.00	10.00	3.08		6.92	0.8Km+1job	6.92	0.00		0.8 k									
					0.8Km	09 / 2018	10.00									1 k									
																1 k									
65	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम पैठाणी हेतु मोटर मार्ग। 196	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.23		9.77	0.7Km+1job	5.00	0.00												
					0.7Km		10.00																		
66	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम रिस्ती हेतु मोटर मार्ग। 197	1job	08 / 2016	10.00	10.00	3.28		6.72	0.5Km+1job	6.72	0.00		0.5 k									
					0.5Km		10.00									0.5 k									
																0.5 k									
67	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	डाडा मरखोला सम्पर्क मार्ग। 198	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00									1 k									
68	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	पैठाणी कोट मोटर मार्ग से नौगांव पज्याणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 199	0.5Km	07 / 2018	21.00	21.00	0.43		20.57	0.5Km	10.00	0.00												
							21.00									0.5 k									
69	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम खरकासारी से मयाडा हेतु मोटर मार्ग। 200	1job	08 / 2016	10.00	10.00	6.08		3.92	0.75Km+1job	3.92	0.00		0.4 k									
					0.75Km	12 / 2016	10.00									0.75 k									
70	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	स्योली मल्ली से टीला मोटर मार्ग। (लम्बाई 1.25 किमी0) 202	1.25Km	10 / 2017	44.66	44.66	0.00		44.66	1.25Km	40.00	0.00		0.8 k									
							44.66									1.25 k	0								
																1.25 k	1.25								
71	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मल्ला थापला बैण्ड से पुसोली पांग मोटर मार्ग निर्माण। 203	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	1.00	0.00												
							23.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.75Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 501/9C dated 03/05/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है, जो पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य ग्राम खण्ड के प्राथमिक विद्यालय भरतपुर में पुलिया निर्माण का कार्य एवं कोटेश्वर महादेव से लदवाडी हेतु मोटर मार्ग का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। सर्वेक्षण हेतु ग्रामीणों से विचार विर्मश किया जा रहा है।
	31/03/2018 0.8Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 839/T.S 9C dated 13/09/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 2999/1263याता–12/17 दि0 10.8.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 0.7Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1668/9C dated 20/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद। मार्ग में पहाड कटान का कार्य प्रारम्भ परन्तु पुनः ग्रामीणों द्वारा विवाद के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2020 0.5Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1825/9C dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है। जो पूर्ण। दायत्वि अवशेष।
	—	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रस्तावित मार्ग चै0 2.000 से 3.00 तक है। समरेखण विवाद।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य ग्राम चौरा से बिरसोडा मोटर मार्ग एवं ग्राम विशल्ड अनुसूचित बस्ती हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.75Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1667/9C dated 20/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है। जो पूर्ण। दायत्वि अवशेष।
	31/03/2020 1.25Km	जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017	TS VIDE EE Letter NO 29/TS dated 07/01/2019 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य मौल्खाल टीला मोटर मार्ग के किमी0 03 से स्योली मल्ली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
72	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	चुठाणी से चोपडियू मोटर मार्ग का 204 निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	21.00	21.00	0.00		21.00	1job	10.00	0.00											
							21.00										0								
																0.5 k	0.5								
73	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	चोपडियू घण्डियालधार मोटर मार्ग का 205 विस्तारीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	35.70	35.70	0.86		34.84	0.8Km	10.00	0.76	0.76										
							35.70								0.76		0								
																0.8 k	0.8								
74	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जैतोली रेडू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 206	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	5.00	0.00											
							23.00										0								
																0.5 k	0.5								
75	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	पाटीसैण तछवाड मोटर मार्ग का 207 विस्तार।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	3.17		19.83	0.5Km	19.83	0.00											
							23.00										0.5								
																	0.5								
76	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	खरकासारी से मरोड़ा भाग–2 का 209 निर्माण कार्य।	0.75Km	08 / 2017	14.00	14.00	0.00		14.00	0.75Km	14.00	0.00											
							14.00										0.75								
																	0.75								
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड से क्यूडी–स्वांरीगांव के 209 (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग के किमी0 3 से 500 मी0 लम्बाई सम्पर्क मार्ग निर्माण (ग्राम सभा दानकोट तक)	0.5Km	07 / 2010	23.75	23.75	0.00		23.75	0.5Km	0.00	0.00											
							23.75										0								
																0.5 k	0.5								
78	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	रिस्ती मोटर मार्ग पर स्कपर भाग–2 का 210 निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	14.00	14.00	0.00		14.00	1Km	14.00	0.00			0.5								
							14.00										1								
																	1								
79	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम सभा डांग से मुख्य सडक से हर्षू 216 मिंया के घर होने हुये आम्रकुंज तक नाली की निकासी एवं सी0सी0 मार्ग का कार्य।	1job	07 / 2015	12.00	12.00	0.10		11.90	1job	0.00	0.00											
							12.00																		
80	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम सभा डांग में आन्तरिक मार्ग का 220 सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	07 / 2015	10.00	10.00	4.41		5.59	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
81	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नैली उटकीधार मार्ग का किमी0 01 से 223 आगे का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	10.46	0.00											
							23.00										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य ग्राम सलौन में सम्पर्क मार्ग का निर्माण का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। सर्वेक्षण हेतु ग्रामवासियों के साथ आम सहमति बनायी जा रही है।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 439/9C dated 27/06/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 1682/583याता–12/17 दि0 26.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य का अनुबन्ध गठित।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान ।
	31/03/2022 —	505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/10–11 दि0 28.07.10		Area 0.35 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी थी। पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 681/1C Dated 28-5-2019 dated 28/05/2019 OF Amount 14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कुछ स्थानीय लोगो के द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा हे। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्ववेता का निरीक्षण एवं ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रत्र आपेक्षित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	227 पुण्डोरी–थापला का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण)	1Km	07 / 2015	43.00	43.00	17.11	0.5Km	25.89	0.5Km	20.00	0.00											
						07 / 2015	43.00										0								
																0.5 k	0.5								
83	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	229 पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 व 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						03 / 2016	8.00																		
84	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	229 ज्याल्पधाम शमशासन घाट से मार्वल्या बैण्ड नर्सरी तक मोटर मार्ग।	0.6Km	08 / 2017	30.00	0.00	0.00		30.00	0.6Km	30.00	0.00		0.6 k									
							30.00									0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
85	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	229 वड्डा–ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	0.07		46.55	1Km	0.00	0.00											
							46.62																		
86	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	230 पास्ता से छोटा मलारा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	6.81	1Km	39.81		15.00	15.00											
							46.62																		
87	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	231 राजकीय इन्टर कालेज क्यार्क लिंक रोड के मोड से नन्दा देवी मन्दिर तथा इण्टर कालेज क्यार्क तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	20.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0.5								
																	0.5								
88	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	232 रैतपुर–कुणजोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) किमी0 3 पर स्कपर एवं दीवार निर्माण। (एक मुश्त)	1job	07 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
							8.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	233 बस स्टेशन से सर्किट हाउस तक पक्की नाली एंव इन्टर लांकिंग टाईलस का कार्य एंव आवश्कतानुसार मार्ग की चौडाई बढाने के लिए दीवारों का निर्माण।	1job	07 / 2015	20.00	20.00	9.82		10.18	1job	10.00	0.00											
						07 / 2015	20.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	234 पास्ता से छोटा मलारा तक मोटर मार्ग का विस्तार। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	31.08	31.08	0.00	1Km	31.08		10.00	0.00											
							31.08																		
91	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	236 ईड़ा तल्ला से चौथी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	01 / 2018	12.50	12.50	0.00		12.50	0.5Km	12.50	0.00											
						01 / 2018	12.50										0								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE EE letter no 16 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.6Km	शा0सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 155/TS dated 05/02/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 07(T.S.)/16C dated 10/08/2017 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि के कारण कार्य बाधित।
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 22/TS/16C dated 20/10/2015 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter No 2 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	– –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	31/03/2020 1job	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 12 dt. 03-11-2015 dated 03/11/2015 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 23/TS/16C dated 20/10/2015 OF Amount 31.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/09/2020 –	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018	TS VIDE EE Letter No 30/TS dated 07/01/2019 OF Amount 12.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 4347/1290याता–12/2017 दिनांक 16.10.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	सोलूसैंण मोटर मार्ग से कनाकोट धोलान तक मोटर मार्ग । 237	0.5Km	01 / 2018	12.50	12.50	0.00		12.50	0.5Km	5.00	0.00											
						01 / 2018	12.50									0.5 k									
93	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	चोपडियू सरणा भट्टीगांव मोटर मार्ग 238 241 कुलमोरी तक निर्मित रास्ते में सी0सी0 एवं नाली आदि का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	12.50	12.50	9.83	1job	2.67		2.67	0.00											
							12.50																		
94	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	नौठा में लोक निर्माण विभाग निरीक्षण 241 भवन का सुधारीकरण एवं मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.07	1job	5.93		5.93	0.00											
							6.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडो न	लैन्सडौ न	रिखणी खाल	तोल्यूडांडा से ग्राम चौरा तक मोटर मार्ग 243 का निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	41.44	41.44	29.65	1Km	11.79		5.00	0.00											
							41.44																		
96	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	सतपुली एकेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के 244 डीव के बैण्ड से किमोली मल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.1Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1.1Km	15.00	0.00											
							20.00									1.1 k									
97	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडो न	यमकेश वर	यमकेश वर	गैण्डखाल–आमसैण मोटर मार्ग के 244 किमी0 1 व 2 में मार्ग सुधारीकरण, दीवार,स्कपर निर्माण तथा किमी0 3 से 5 में दीवार एवं स्कपरों का निर्माण कार्य। (5.00किमी0)	5Km	07 / 2015	38.00	38.00	22.46	5Km	15.54		10.00	10.00											
							38.00																		
98	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	ग्राम ईडा से चौथी मोटर मार्ग का 245 निर्माण।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
99	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीख ाल	पिपला टेका मोटर मार्ग के कि0मी0 2245 में 20 मी0 स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	1no	07 / 2015	40.00	40.00	0.00	1no	40.00		30.00	0.00											
						07 / 2015	40.00																		
100	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	नैली–उटगीधार अनु0 बस्ती मोटर मार्ग 247 का विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
							15.00									0.5 k									
101	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के मलेठी 248 से मलेठी गौछीखेत पणिया मोटर मार्ग से गौछीखेत तक अवशेष सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00											
							15.00									0.5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। ग्राम कनाकोट द्वारा पुनः समरेखण विवाद।
	31/03/2019	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2019	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 03/जि0यो0//2017–18 दि0 01.01.2018			कार्य पूर्ण		ग्राम विशल्ड अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य का व्यवर्तन करते हुए 6.00 लाख की एवं अवशेष 12.81 लाख की अन्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 04/16C dated 25/04/2016 OF Amount 41.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण।
	30/09/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 202/1300याता–12/18 दिनांक 02.02.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत।
	31/03/2020	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 13/T.S./16C dated 26/12/2016 OF Amount 31.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		योजना परिवर्तित होनी है।
	31/03/2020	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता का निरीक्षण एवं ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रत्र आपेक्षित।
		जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 203/979याता–12/18 दिनांक 02.02.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
102	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	मस्टखाल–उतिण्डा–पुलांसू मोटर मार्ग के किमी0 11 से 22 तक के अवशेष कार्य। 248	7Km	05 / 2016	25.20	25.20	6.99	3.75Km	18.21	3.25Km	15.00	0.00			0.25								
							25.20										1.8								
																	3.25								
103	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	गुण्डलखेत–मनीगांव मोटर मार्ग में अवशेष भाग का कार्य। 251	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	1.13	0.25Km	48.49	0.75Km	20.00	0.00			0.65								
							49.62										0								
																	0.75								
104	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 ल्वाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 252	1Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1Km	0.00	0.00											
							10.00																		
																1 k									
105	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	दुधारखाल–धारकोट से भरदोली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 253	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	20.00	0.00											
							44.66										0.9								
																	0.9								
106	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	बनड़ कठोली खक्रयूँ गदेरे में पुलिया का निर्माण। 254	1job	08 / 2017	10.00	10.00	6.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							10.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत ग्रामसभा गमशाली में निर्माणाधीन झील के लिये कास्तकारों द्वार ली गयी भूमि का प्रतिकर 254	1job	09 / 2011	11.00	11.00	2.35		8.65	1job	0.00	0.00											
						12 / 2011	11.00																		
																1 s									
108	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पथराडाखाल गैठीछेडा मोटर मार्ग से भारतीय स्टेट बैक हेतु मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 254	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	0.00		41.44	0.8Km	25.00	0.00											
						07 / 2015	41.44										0								
																0.8 k	0.8								
109	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	पास्ता से छोटा मलारा मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में कॉजवे का निर्माण एवं विस्तारीकरण। 256	1job	08 / 2016	52.00	52.00	0.00		52.00	1job	10.00	0.00											
						03 / 2017	52.00										1								
																	1								
110	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मधुखाल से इगारा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 261	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	5.48	0.5Km	19.33		5.00	0.00											
							24.81																		
111	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	मैन्दोली से सुरमाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 262	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी 567 / जि0यो0 / 2015–16 दि0 25.05.2016	TS VIDE 5/T.S./16C dated 25/05/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 20(T.S.)/16C dated 31/03/2018 OF Amount 34.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
ल्वाणी	– –	1142 / जि0यो0 / 2016–17 दिनांक 16 / 8 / 16			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित हो गया है एवं आनलाईन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 05/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	589 / वा0जि0यो0 / 2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE EE No. 211/29C Dt. 07/02/2019 dated 07/02/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्लैब कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145 / जि0यो0–3 / 2011–12 दि॰ 06.09. 2011			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों को मुआवजा भुगतान एस0एल0ओ0 के माध्यम से किया जाना है।
	31/03/2021 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS No 08/TS/16C dated 19/12/2016 OF Amount 28 lac		निर्माण प्रारम्भ		काजवे का कार्य प्रगति पर है। संरेखण गठित कर अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/12/2019 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 06(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य लगभग पूर्ण।
	– –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		वर्ष 2016–17 में नई स्वीकृति। संरेखण गठित किया जा रहा है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
112	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	263 कुल्हाड मोटर मार्ग से कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	3.59	0.5Km	41.07	0.4Km	10.00	0.00			0.4								
							44.66										0.4								
																	0.4								
113	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	264 ग्राम च्वारा से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	20.00	0.00		0.5 k									
							44.66									0.5 k	0.9								
																0.5 k	0.9								
114	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	265 ग्राम च्वारा में किमी0 1 से मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	16.00	0.00		0.5 k									
							24.81									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
115	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	266 डुगरीपंथ–छांतीखाल मौटर मार्ग से कफोली गांव के लिये मोटर माग्र का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	5.00	0.00											
							20.00																		
116	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	266 देवीखेत–डाबर मोटर मार्ग से ढौरी ढाण्डारी पवेख तक मोटर मार्ग।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
117	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	267 खिर्सू मोटर मार्ग से कोठगी (फलतेडू तोक) से ग्राम हुलाकीखाल तक मोटर मार्ग।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
118	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	267 कैडुल मोटर माग्र से ग्राम नैरूल–डल–उमन तक मोटर मार्ग।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	0.00	0.00											
							44.66										0								
																0.9 k	0.9								
119	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	273 पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						03 / 2016	5.00																		
120	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	285 धण्डियाल रतनपुर ह0वा0 मार्ग का अवशेष भाग का कार्य।	1job	03 / 2016	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
						03 / 2016	9.00																		
121	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	285 ढाबखाल–अंगणी–खनेताखाल मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	08 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	20.00	0.00											
							30.00										0								
																1 k	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 04/(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 04/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 03/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। मुआवजा बांटा जाना है।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE No. 225/29C Dt. 13/02/2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। भाग–2 का कार्य प्रगति पर।
	 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 19(TS)/16C dated 09/01/2019 OF Amount 24.81 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत।
	31/03/2020 1job	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 19 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 33 dt. 4.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 14(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
122	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	291 ग्राम बन्दीला–भरग्वाडी बैण्ड से भरग्वाडीखाल तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण।	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	0.00	0.00												
							17.50										0								
																0.5 k	0.5								
123	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	292 पोखरी से गुडेथा होते हुए दुधारखाल हॉस्पिटल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.75Km	12 / 2017	60.00	60.00	13.33		46.67	1.75Km	30.00	0.00		1.75 k	0.25								
							60.00									1 k	1								
																1.75 k	1.75								
124	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	द्वारीखाल	293 कडियानी–डौर मल्ला से डौर तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	10.00	0.00											
							23.00										0								
																	1								
125	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	294 चैलूसैण–सिलोगी मोटर मार्ग से ग्राम कीच के शिव मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	03 / 2016	33.45	33.45	0.20		33.25	0.75Km	30.00	0.00		0.75 k									
						03 / 2016	33.45									0.75 k	0.75								
																0.75 k	0.75								
126	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	300 ग्राम मरोडा के बधाणा के धारे से प्रा0वि0 ग्राम रेवडी मल्ली होते हुए प्रेमनगर गडोली मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	8.68		40.94	1Km	30.00	0.00		1 k	0.5								
						08 / 2016	49.62									0.5 k	0.5								
																1 k	1								
127	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	306 पौड़ी ल्वाली कालेश्वर मोटर के कि0मी0 8 से बुडोली तक सम्पर्क मार्ग।	0.4Km	08 / 2016	19.85	19.85	0.00		19.85	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2016	19.85																		
128	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	307 दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग से रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग में अवशेष प्रतिकर	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2016	10.00																		
129	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	307 ग्राम डांडा दमराड़ा से आसौं दमराड़ा जिया दमराड़ा होते हुए मुख्य सड़क तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	03 / 2016	24.00	24.00	3.56		20.44	0.75Km	20.00	0.00		0.75 k	0.75								
							24.00									0.75 k	0.75								
																0.75 k	0.75								
130	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	310 बूंगीधार से पोखरी तक मोटर मार्ग का निम्रण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	0.00	0.00											
							23.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	312 ढाडूखाल सेली सैनार मोटर मार्ग का तक विस्तार।	1.5Km	08 / 2016	74.43	74.43	21.09	1Km	53.34	0.5Km	40.00	0.00			0								
						08 / 2016	74.43										0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	––	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 04/जि0यो0/2017 – 18 दि0 01.12.2017			अनारम्भ कार्य		संरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 ––	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 04/जि0यो0/2017 – 18 दि0 01.12.2017	TS VIDE 15(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 ––	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 589/वार्षिक जिला योजना/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 13(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक– 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30/3/2016	TS VIDE 4517/5C dated 16/10/2018 OF Amount 33.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts. Vide ee letter no 1 dt. 01.06.2017 dated 01/06/2017 OF Amount 43.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 ––	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		
	31/12/2019 0.75Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक– 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30/3/2016	TS VIDE 3909/1c dated 30/12/2016 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–– 0.5Km	589/वा0जि0यो0/2017–18/दि0 30 अगस्त 2017			अनारम्भ कार्य		बूंगीधार के ग्राम पोखरी को जोडने हेतु 300 मी0 के पश्चात 40 मी0 स्पान के मोटर पुल की आवश्यकता होगी। बिना मोटर पुल की स्वीकृति के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त नही होगी। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 ––	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts. Vide be ee letter no 49 dt. 30-03-2017 dated 30/03/2017 OF Amount 74.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
132	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	लोल्टी मालबज्वाड़ मोटर मार्ग के 318 किमी0 6 में पार्ट–।। का कार्य।	1Km	07 / 2018	18.00	18.00	10.00		8.00	1Km	8.00	8.00											
							18.00										0								
																	1								
133	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सुमाडी गांव में मोटर मार्ग का विस्तार 321	0.15Km	09 / 2012	5.79	5.79	0.00		5.79	0.15Km	0.00	0.00											
							5.79										0								
																0.15 k	0.15								
134	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी से 321 तलवाड़ी इण्टर कॉलेज हेतु मोटर मार्ग निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	10.00	10.00	4.46		5.54	1job	5.54	5.54											
							10.00																		
135	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	भण्डालू डगंलधार भूतनिसी मोटर मार्ग 324 का व्यासचट्टी छैतुड मोटर मार्ग तक विस्तार। (एस0सी0पी0)	1.4Km	08 / 2016	69.47	69.47	4.85	1Km	64.62	0.4Km	40.00	0.00		0.4 k									
						08 / 2016	69.47									0.4 k	0.4								
																0.4 k	0.4								
136	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	खिमाखेत मोटर मार्ग से सिलवेडी तक 331 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
137	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्य मार्ग चारती से भुवनेश्वर मन्दिर 331 ग्राम सभा मुन्ना देवल एवं ग्राम पंचायत थाती बड़मा मोटर मार्ग	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	0.00		57.90	1.5Km	0.00	0.00											
							57.90										0								
																1.5 k	1.5								
138	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	रिखणीखाल–सिद्वखाल–बीरोंखाल मार्ग 332 पर सिद्वखाल के किमी0 2 से चुरानी गांव के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00		0.25 k									
							15.00										0								
																0.3 k	0.3								
139	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्य मार्ग स्याली से ग्राम धरियांज तक 332 सम्पर्क मार्ग	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	0.00		57.90	1.5Km	0.00	0.00											
							57.90										0								
																1.5 k	1.5								
140	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सारी–डेबडाली–कालौजल मोटर मार्ग 333 का विस्तारीकरण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
141	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	पास्ता मलारा तल्ला तक विस्तारीकरण 334	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 32/1 C dated 05/01/2019 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2405(i)/1C dated 22/07/2013 OF Amount 5.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। पहाड कटान की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 7/1 C dated 02/11/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.4Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter No 03 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 69.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.400 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 1.00 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 0.400 में पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		संरेखण अधी0अभि0 को प्रेषित।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वे कार्य पूर्ण। अनापत्ति अपेक्षित है।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.29 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। किन्तु मन्दादेवल के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
142	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम सगवाडी तक 335 मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
143	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी–भरदार–बाईपास से मल्यासू 336 मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	1job	09 / 2012	14.50	14.50	2.49		12.01	1job	10.00	0.00											
							14.50																		
144	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	ग्राम सिमल्या–कफल्डी मोटर मार्ग का 338 नव निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00		0.4 k									
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
145	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	नैणी मोटर मार्ग से बडेल तक मोटर 339 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
146	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	अछरीखाल से ग्राम गेर के क्षतिग्रस्त 343 रास्ते का निर्माण।	1job	08 / 2017	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
						08 / 2017	6.00																		
147	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम बुडोली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण 344 कार्य।	0.4Km	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2017	20.00																		
148	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	व्यूंग के झाझर तोक से व्यूंग तक 1.50 345 कि॰मी॰ सड़क निर्माण।	1job	11 / 2016	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
149	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	पिण्डर नदी के ऊपर 84 मी0 स्पान 348 लौह सेतु के बायें आरे से मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
150	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	टूरिस्ट जाने वाले रास्ते में सी0सी0 तथा 348 पुस्ते का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	8.00	0.00											
						08 / 2017	10.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	निरीक्षण भवन पौडी में मरम्मत कार्य। 352	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						08 / 2017	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	– –	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सरेंखण अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4181/1C dated 08/11/2012 OF Amount 14.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 16(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	– –	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 9 - dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पेगति पर।
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	– –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सरेंखण पर ग्रामीणों का विवाद है।
	– –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
152	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	353 परखाल–चोपता–केदारकोट मोटर मार्ग से चोपता सम्पर्क मार्ग में पार्ट–।। एवं स्कपर निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2019	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	3.00	0.00												
							6.50																		
153	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	353 दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग में दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
						08 / 2017	8.00																		
154	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	355 ग्राम सभा कंसोला से मरोड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	0.5Km	07 / 2019	20.90	20.90	0.00		20.90	0.5Km	5.00	0.00												
							20.90																		
155	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	356 मरचूला सराईखेत बैजरों पोखडा सतपुली पौडी मोटर मार्ग के कि0मी0 194 में क्षतिग्रस्त कांजवे/दीवार निर्माण कार्य। (राज्य मार्ग सं0 31)	1job	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	0.00												
						08 / 2017	20.00																		
156	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	357 कुलसारी–आलकोट मोटर मार्ग से ग्राम मैटातल्ला एवं आलकोट के ग्रामीणों को नाप भूमि का मुआवजा।	1job	07 / 2019	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	5.00	0.00												
							12.00																		
157	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	365 देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक पहुँच मार्ग एन0पी0वी0/स्टेज–2 कार्य	0.4Km	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.4Km	0.00	0.00												
							10.00																		
158	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	380 ग्राम पंचायत नारायणकोटि मन्दिर पहुंच मार्ग। (द्वितीय चरण)।	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.58Km	0.00	0.00			0									
							30.00									0.58 k	0.58								
159	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	393 दुर्गाधार–बावई एवं तिलवाडा–बावई मिसिंग लिंक से क्यार्क (बावई) तक मोटर मार्ग	0.6Km	11 / 2013	23.16	23.16	0.00		23.16	0.6Km	0.00	0.00			0									
							23.16									0.6 k	0.6								
160	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	399 डूंगर भटवाडी मोटश्र मार्ग के बुगला तोक से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए भटवाडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
161	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	401 कमसाल से इण्टर कालेज कमसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1.5Km	0.00	0.00			0									
							10.00									1.5 k	1.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 32/ dt. 05-03-2018 dated 05/03/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति परै।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/01/2019 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो०नि०वि० /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1420 dated 29/05/2018 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	कार्य प्रारम्भ करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया। पुनः कई बार विवाद सुलझाने के प्रयास किये गये, परन्तु ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य हेतु बार–बार असहमति व्यक्त की गई है। अतः मार्ग का नाम परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 743/योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/12–13 दिनांक 28.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक से आख्या प्राप्त होने पर सरेखण आख्या गठित की जायेगी।
	–	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगतिमान है।
	–	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों की सहमति के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव नौडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
162	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जडाउखांद से संगलिया पल्ला नाला होते हुए तिमलाखोली बाडयूं बैण्ड तक मोटर मार्ग। 401	1Km	08 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2011	12.60										0								
																1 k	1								
163	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	फाटा से महिषी मर्दिनी मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण। 402	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km +1job	10.00	0.00		0.1 k									
					0.5Km		10.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
164	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	दिगोलीखाल से बिरखेत मोटर मार्ग का 402 निर्माण कार्य।	0.8Km	08 / 2016	39.70	39.70	0.00		39.70	0.8Km	0.00	0.00											
						08 / 2016	39.70										0								
																8 k	8								
165	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	पिलौंजी से गिरिया तक मोटर मार्ग का 403 निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.18Km+1job	10.00	0.00											
					0.18Km		10.00									0.18 k	0.18								
																0.18 k	0.18								
166	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	पटोटिया से आसिनखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। 403	0.5Km	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								
167	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम द्वारखिल में मुख्य सड़क मार्ग से 403 द्वारखिल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00										0								
																0.5 k	0.5								
168	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	कफलना में पुलिया निर्माण। 404	1no	08 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1no	6.00	0.00											
						08 / 2018	6.00																		
169	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	चौंडी बैण्ड से ताल तोली होते हुए 404 बनोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
170	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	अपर चौपडा पौडी वार्ड सं0–10 के 405 अन्तर्गत हे0न0ब0ग0वि0 विद्यालय पौडी मन्दिर मार्ग का श्री महेन्द्र सिह असवाल के घर तक विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00																		
171	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणोधार से मरोडा मोटर मार्ग का 407 अवशेष निर्माण कार्य ।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 770जि0यो0/ लो0नि0वि0/2011–12 दि0 24.08.2011			निर्माण प्रारम्भ		यह प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड / 110/45/2015 के द्वारा ऑन लाईन संरेखण परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुनरीक्षित संरेखण 08.02.2018 को स्वीकृत।
	0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रकरण। संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है।
	0.18Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 227 dated 25/01/2019 OF Amount 10 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दिनांक 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गई है।
	31/03/2020 1no	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 5 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 14 dt. 26-02-2019 dated 26/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 4/ dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
172	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	पौडी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 408 1–4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण का	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00																		
173	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	कल्जीखाल के मैन गेट से कार्यालय 409 गेट तक एंव बी0डी0सी0 हॉल के नीचे बाल विकास कार्यालय तक सड़क निर्माण कार्य।	0.7Km		30.00	30.00	0.00		30.00	0.7Km	20.00	0.00											
						08 / 2018	30.00									0									
																0.7 k	0.7								
174	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	पिपला टेका मोटर मार्ग के कि0मी0 25 410 में 20 मी0 स्टील गर्डर पुल का अवशेष कार्य।	1m	08 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1m	20.00	0.00											
						08 / 2018	30.00																		
175	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	डाटपुल–डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर 411 से काण्डई श्रीकोट खाल तक विस्तार।	0.7Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.7Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00																		
176	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	मरचूला सराईखेत बैजरों सतपुली पौड़ी 412 मोटर मार्ग के कि0मी0 190 में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00																		
177	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	घण्डियाल–पाली मोटर मार्ग का 413 सुरालगांव, डांगी मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00									0									
																0.5 k	0.5								
178	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	चमधार सीरों पीर मोटर मार्ग के 414 कि0मी0 7 से खुकशा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00									0									
																0.5 k	0.5								
179	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	बनेख थापला मोटर मार्ग के कफलधार 415 तोक से थनूल होते हुए ग्राम अमटोला तक सड़क निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	25.00	0.00											
						08 / 2018	40.00									0									
																1 k	1								
180	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कोट मुख्यालय में खेल मैदान का 416 विस्तार हेतु।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00																		
181	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कालेश्वर खोन डडोगी फल्दाकोट मोटर 417 मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में दीवार, स्कपर एंव पक्कीकरण का कार्य।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 15 dt. 26-02-2019 dated 26/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गई है।
	31/03/2020 1m	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गई है।
	31/03/2020 1no	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 7 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 24 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 26 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 8 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 6 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
182	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	डाडानागराजा विरसीणीखाल कोटा 418 मोटर मार्ग का टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00												
						08/2018	20.00										0								
																0.5 k	0.5								
183	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	लालमठधार से चुरखिण्डा मल्ला तक 425 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00												
							20.00																		
184	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सुमाड़ी–कण्डाली मोटर मार्ग पर स्थित 426 पुल से सूर्यप्रयाग मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण	0.6Km	02/2015	10.00	10.00	0.00		10.00	0.3Km	5.00	0.00												
					0.3Km		10.00										0.3								
																	0.3								
185	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	सिसई डांगू तलाई भटवाड़ी मोटर मार्ग 426 का निम्रण	0.5Km	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	20.00	0.00												
							20.00									0.5 k									
																0.5 k									
186	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	अल्मोड़ासे लिंक करवाने के लिये 428 चकरगांव से कल्याणखाल तक मौटर मार्ग।	0.5Km	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	20.00	0.00												
							20.00									0.5 k									
																0.5 k									
187	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	थलीसैंण पीठसैंण मोटर मार्ग से रणगार 429 भेंलासैंण मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	0.5Km	08/2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	15.00	0.00												
							15.00																		
188	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	घटाधार से धिमंडिया तक सड़क निर्माण 431 कार्य।	0.5Km	08/2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00												
							15.00																		
189	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	चुपकिया पानी से गैड गधेरे तक मोटर 440 मार्ग का निर्माण।	1Km	07/2015	41.44	41.44	18.71		22.73	1Km	15.00	25.44			1									
							41.44										1								
																	1								
190	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	सलानीखाल से टबरैल खेत तक मोटर 442 मार्ग का निर्माण।	1Km	07/2015	37.90	37.90	0.00		37.90	1Km	0.00	0.00												
							37.90										0								
																1 k	1								
191	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	पीपलचौड़–पैनलगांव मोटर मार्ग से 448 कोलागाड़ मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1Km	07/2015	49.00	49.00	1.55		47.45	1Km	20.00	0.00												
							49.00									1 k	0.3								
																1 k	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 25 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। किन्तु अत्यधिक बांज प्रजाति के वृक्ष आने क कारण किये जाने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 0.3Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 3984/1C dated 16/11/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है।
	0.5Km				निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर सहमति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
	31/12/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 958/1C dated 28/03/2016 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 930/1C dated 21/03/2016 OF Amount 37.9 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 468/1C dated 02/03/2017 OF Amount 49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
192	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	देवराना ठुण्डा मोटर मार्ग को ठुण्डा से मझेड़ा बडोली छोटी होते हुए बड़ोली बड़ी के पास वि0ख0 मुख्यालय यमकेश्वर से जोड़ने हेतु मार्ग। 450	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	3.61		22.29	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k									
							25.90									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
193	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	रा0प्रा0 ठुण्डा से रणचूला होते हुए द्वारीखाल तक मोटर मार्ग। 451	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.75		25.15	0.5Km	15.00	0.00		0.5 k									
							25.90									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
194	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मोटर पुल घट्टूगाड से पस्टोड़ा पलैगाड 457 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	06 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
							25.90																		
195	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 473 पदमपुर–सुखरौ में शिवाजी कालोनी में भण्डारी प्रोविजनल स्टोर से हरपाल सिंह राणा के घर तक 500ग4 मी0 चौड़े सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	20.00	0.00											
							30.00															0.5		
																						0.5		
196	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	बोरगांव–शैलानी–परानकोट मोटर मार्ग 479 का नव निर्माण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	15.00	0.00											
							44.66									0.7 k	0								
																0.9 k	0.9								
197	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	बल्ली–मथाणा मोटर मार्ग से तल्ला मथाणा सारी ग्वीराला तक मोटर मार्ग का निर्माण। 480	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	5.35		39.31	0.9Km	30.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
198	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	मुख्य मार्ग नालीखाल पोखरी से सिमलना तल्ला तक मोटर मार्ग। 481	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	8.04		36.62	0.9Km	10.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
199	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	सिमल्या से देवीधार तक मोटर मार्ग का 487 विस्तार।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
200	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	सलानीखाल से टबरेलखेत मोटर मार्ग 488 का विस्तार।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
201	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	देवराणा–ठुण्डा मोटर मार्ग के मझेड़ा बडोली छोटी होते हुए स्थान बडोली बड़ी में वि0ख0 मुख्यालय मोटर मार्ग का विस्तार। 491	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	35.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0								
																0.9 k	0.9								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1075/1C dated 05/04/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकत। कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1063/1C dated 05/04/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 8/7/15			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग में वन भूमि पड़ रही है। कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति न मिलने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। निरस्त होना है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3100/1C dated 29/09/2016 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		
	25/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3925/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3926/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3923/1c dated 31/12/2016 OF Amount 24.81 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग का निर्माण जनशक्ति द्वारा विधायक निधि से कर दिया गया है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3924/1c dated 31/12/2016 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3921/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
202	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	गाडीघाट वार्ड नं0 2 में गन्दा पानी निकासी हेतु हयूम पाईप एवं टाईल्स निर्माण कार्य। 495	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		15.00	0.00												
							20.00																		
203	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मठाली के बयचुला तोक से ग्राम मठाली की ओर मोटर मार्ग का निर्माण। 499	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	15.00	0.00		0.5 k									
							24.81									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
204	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बांजीमणी भोलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 506	1job	07 / 2019	3.02	3.02	0.00		3.02	1job	3.02	0.00											
							3.02																		
205	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नैनीसैंण मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में नाली निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य। 507	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
206	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जिला योजना के अन्तर्गत चॉकसेरा–सैंधीखाल में खेल मैदान का निर्माण। 507	1job	08 / 2017	7.00	7.00	2.06		4.94	1job	4.94	0.00											
							7.00																		
207	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	पाडुली सम्पर्क मार्ग में स्कपर निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य। 508	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
208	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत गूम मोहनी रावत मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से 1 कि0मी0 विस्तार। 508	1Km	08 / 2017	46.00	46.00	0.00		46.00	1Km	28.00	0.00											
							46.00									1 k	1								
																1 k	1								
209	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	झुरकण्डे–नैणी मोटर मार्ग के कि0मी0 व 2 में दीवार निर्माण एवं हयूम पाइप का कार्य। 509	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
210	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कपीरी – किमोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में स्कपर निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य। 510	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
211	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नैनीसैंण मोटर मार्ग के कि0मी0 23 में प्रा0वि0 धनसारी के समीप सुरक्षात्मक कार्य। 511	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 409/1C dated 23/02/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3911/1c dated 30/12/2016 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1014/29C dated 20/07/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4053/TS dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 1184/TS dated 06/05/2018 OF Amount 46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1023/29C dated 22/07/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
212	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	512 बौंला – सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
213	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	513 गौचर हवाई पट्टी में क्षतिग्रस्त बाऊण्ड्रीवाल के विभिन्न स्थलों पर वी0आई0पी0 सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
214	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	515 एस.सी.एस.पी.के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
215	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	516 एस.सी.एस.पी.के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 23 व 24 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
216	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	517 सुमाडी–कण्डाली पुल से सूर्यप्रयाग मन्दिर तक मोटर मार्ग का प्रतिकर एवं अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
217	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	518 आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 7 आबादी वाले भाग में नाली निर्माण।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
218	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	519 आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 31 आबादी वाले भाग में नाली निर्माण।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
219	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	520 आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में दीवार निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
220	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	521 कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 40 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		
221	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	522 ग्राम खेती (जखेट) में श्री गबर सिंह की मकान के नीचे सडक पर पुस्ता निर्माण।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1025/29C dated 22/07/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1010/29C dated 19/07/2019 OF Amount 3.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1009/29C dated 19/07/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
222	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	523 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के ग्राम भलसों में बरसाती पानी से भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	2.55	2.55	0.00		2.55	1job	2.55	0.00												
							2.55																		
223	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	524 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत मटियाला– किरसाल मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में अवशेष कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
224	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	527 आम जनता की मांग के परिपेक्ष में आरक्षित।	1job	07 / 2019	5.54	5.54	0.00		5.54	1job	5.54	0.00												
							5.54																		
225	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	528 आम जनता की मांग के परिपेक्ष में आरक्षित।	1job	07 / 2019	1.95	1.95	0.00		1.95	1job	1.95	0.00												
							1.95																		
226	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	537 जिला योजना के अन्तर्गत थलनदी से ढंगल तक मोटर मार्ग का निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k										
							17.50									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
227	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	538 जिला योजना के अन्तर्गत जुवा बोरगांव में सड़क निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	4.95		12.55	0.5Km	10.00	0.00												
							17.50									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
228	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	539 जिला योजना के अन्तर्गत उमरैला स्कूल से बूगधार तक मोटर मार्ग का निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k										
							17.50									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
229	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	549 विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत जुवा–बोरगांव 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण।	1Km	05 / 2018	25.90	25.90	0.00		25.90	1Km	10.00	0.00												
							25.90									1 k	1								
																1 k	1								
230	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	551 विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत निकट सिद्धबली मंदिर में मुख्य मार्ग से श्री लखेड़ा के घर की ओर सी0सी0 कार्य।	1job	04 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
231	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	558 गयड्डा पुल से ग्राम भेड़गांव रोड़ का विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	12.40	0.00												
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		उपरोक्त धनराशि के सांपेक्ष विकासखण्ड कर्णप्रयाग में कार्य अलग से स्वीकृत कराया जायेगा।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		उपरोक्त धनराशि के सांपेक्ष विकासखण्ड गैरसैंण में कार्य अलग से स्वीकृत कराया जायेगा।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 3411/1C dated 04/08/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/10/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 1433/TS (10C) dated 03/05/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 1434/TS(10C) dated 03/05/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	300/जि0यो0 2017–18 दि0 5/4/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/10/2018	300/जि0यो0/2017–18 दि0 5/4/18	TS VIDE 1186/TS dated 09/05/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 414/1C dated 30/01/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
232	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	कोटद्वार बल्ली मोटर मार्ग से चौण्डली 559 तक सम्पर्क मार्ग।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
233	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	काण्डाखाल–खैराणा मोटर मार्ग का 563 अवशेष कार्य।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00											
							15.00																		
234	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	तुनाखाल–बडोली मोटर मार्ग तथा 564 यमकेश्वर लिंक मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
235	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जखोली बैण्ड से दत्वासेरा घरियाणा 565 तक मोटरम मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
236	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जामल मुख्य मोटर मार्ग के मोड़ से ग्राम 566 सिलडी होते हुए यमकेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
237	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	ग्राम सभा पटना में रास्ते का निर्माण। 567	1job	08 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
238	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नत्थूखाल मोटर मार्ग से बांजखाल तक 568 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
239	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	काण्डी मोटर मार्ग के ढौंडाली से मंदिर 569 गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
240	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग के नवी 577 निर्माण के अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2016	26.00	26.00	0.00		26.00	0.5Km	10.00	0.00											
							26.00										0.5								
																	0.5								
241	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गन्धारी गडमिल बजूण (आमडाला 580 हडेटीखाल) मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2016	26.00	26.00	3.84		22.16	0.5Km	10.00	0.00											
							26.00										0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 467/1C dated 01/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 374/5C dated 25/01/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कर्य पूर्ण। समरेखण आख्या गठित की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 471/1C dated 01/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 831/1C dated 07/03/2018 OF Amount 23.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 348/1C (Camp) dated 17/11/2017 OF Amount 14.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
242	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	607 बामसू में मोटर मार्ग निर्माण	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.58Km	0.00	0.00											
							30.00										0								
																0.58 k	0.58								
243	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	608 गन्धारी गडमिल बजूण मोटर मार्ग के किमी0 1 पर सुरक्षा /क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण।	1job	11 / 2017	40.00	40.00	0.52		39.48	1job	15.00	0.00											
							40.00																		
244	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	611 दुर्गाधार बावई मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
245	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	622 अन्थोली जाखाल मोटर मार्ग पर जखोली भरदार बैण्ड से घरियाणा भरदार तक मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	1job	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	0.00											
							30.00																		
246	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	632 घनसाली मयाली मोटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना ढैंचल तक सडक निर्माण (एनपीवी लागत)	1job	11 / 2017	24.26	24.26	0.00		24.26	1job	24.26	0.00											
							24.26																		
247	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	633 मयाली गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयुर्वेदिक चिकित्सालय रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली उछोला माना तक मोटर मार्ग (एनपीवी लागत)	1job	11 / 2017	4.03	4.03	0.00		4.03	1job	4.03	0.00											
							4.03																		
248	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	664 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत पीडा पावौं मोटर मार्ग के किमी0 1 से 6 में अतिरिक्त पहाड कटान व अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.00	0.00											
							10.00																		
249	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	665 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछनी कुणझापानी में अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
250	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	666 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत स्यूणी ग्राम सभा के अन्तर्गत मुस्यांगांव में मोटर मार्ग निर्माण हेतु अवशेष लागत।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
251	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	668 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत तूना बैठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.5Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	0.00	0.00											
							10.00										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 2882/1C dated 23/08/2018 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		एनपीवी भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		एनपीवी भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
252	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत669 गढ़ीधार से कलिंगा तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
253	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत671 सेमा बैण्ड से अपर सुमाडी मोटर मार्ग पर ग्राम सुमाडी का अवशेष प्रतिकर	1job	11 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
254	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत673 गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
255	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत675 तलपंदेरा से क्वीलाखाल मोटर मार्ग का अवशेष कार्य (दीवार निर्माण, स्कपर निर्माण, आदि)	1job	11 / 201	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00																		
256	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत676 बडियारगड़ धौड़गी सौंराखाल मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
257	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत677 सेमा बैण्ड से अपर सुमाडी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
258	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत678 सांगला मोटर मार्ग से चमसारी होते हुए डांगसेरा नामीतोक तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
259	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत679 मथ्यागांव से उछोला मोटर मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
260	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत680 बससिर से सौड़ तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.3Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.3Km	0.00	0.00			0								
							10.00									0.3 k	0.3								
261	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत681 मयाली थापली नामे तोक का एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली बनायी जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		एनपीवी की धनरारशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
262	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	682 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत पाण्डवथली उछोला माना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.6Km	11 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.6Km	10.00	0.00											
							25.00									0.6 k	0								
																0.6 k	0.6								
263	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	683 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरछोला से चौमुखखाल, काफलसेर मोटर मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
264	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	701 सुनाउ से बच्छणस्यूं मोटर मार्ग का नवी निर्माण (द्वितीय चरण) (वर्ष 2018–19)	0.5Km	01 / 2019	6.30	6.30	0.00		6.30	0.5Km	6.30	0.00		0.15 k									
							6.30									0.3 k	0								
																0.5 k	0.5								
265	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	702 मून्यापंदेरा से ढामक होते हुए थाला तक मोटर मार्ग (वर्ष 2018–19)	1.5Km	01 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1.5Km	0.00	0.00											
							20.00										0								
																1.5 k	1.5								
266	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	703 चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग का निर्माण (वर्ष 2018–19)	3Km	01 / 2019	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00											
							37.80										0								
																3 k	3								
267	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	704 गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का विस्तार (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	9.45	9.45	0.00		9.45	1job	0.00	0.00											
							9.45																		
268	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	705 रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से सणगू मोटर मार्ग एवं तालेब से पांदी मोटर मार्ग निर्माण की एनपीवी लागत (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	15.75	15.75	0.00		15.75	1job	0.00	0.00											
							15.75																		
269	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	707 खांकरा पौडीखाल मोटर मार्ग से रामपुर तक लिंक मार्ग का निर्माण (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (269 कार्य)					117.96Km+4no+1m+117job		5,554.07	5,524.07	580.03	25.4Km+1no+4job	4,974.04	96.76Km+3no+1m+113job	2,349.21	121.50	-10.88	15.75Km	4.3								
					122.16Km+4no+1m+109job		5,554.07								-10.88	27.08Km	28.7						0.5		
																82.32Km1st	87.3						0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सरेखण आख्या गठित। वृत्तीय कार्यालय को प्रषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		एनपीवी की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1254/।।।(2)/19–08 (एम.एल.ए.) /2017टीसी दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	37.2Km+2no+1m+26job		**3047.89**	Division:2 TA:1 Nodal:1	अना0कार्य 131 सर्वेक्षण 8 समरेखण 5 निविदा 3 निर्माणरत् 92 पूर्ण 30	निरस्त होना हे 7 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (441 कार्य)					219.35Km+4no+2m+166job		10,463.92	10,433.92	3,216.94	102.7Km+1no+1m+43job	7,246.98	118.46Km+3no+1m+123job	4,187.05	528.61	-8.61	18.15Km	6								
					220.26Km+4no+2m+156job		10,463.92								-8.61	30.73Km	40.8						1.1		
																87.62Km1st	102						1.1		

ह0वा0 मार्ग

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	उछोला के लिए सम्पर्क मार्ग 157	1Km	02/2001	10.40	10.40	3.35		7.05	1Km	0.00	0.00											
						02/2001	10.40										0								
																1 k	1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		10.40	10.40	3.35		7.05	1Km													
					1Km		10.40																		
																1Km	1								
ह0वा0 मार्ग (1 कार्य)					1Km		10.40	10.40	3.35		7.05	1Km													
					1Km		10.40																		
																1Km	1								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	चट्वापीपल – पोखरी पैदल मार्ग के कि.मी. 5 से 8 में सुरक्षात्मक कार्य। 42	1job	10/2015	5.00	5.00	3.39	1job	1.61		1.61	1.00											
						11/2015	5.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	सूरजकुण्ड निवाली (धारकोट) से चोपडी तक सी0सी0 मार्ग 253	1job	09/2011	12.00	12.00	9.45	1job	2.55		0.00	0.00											
						09/2011	12.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	सांकरी गदेरे से देवर गांव तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग निर्माण। 347	1job	11/2016	5.00	5.00	2.96	1job	2.04		2.04	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	55.09Km+2no+1m +34job		**7485.89**	Division:3 GOI:1 TA:5 Nodal:3	अना0कार्य 133 सर्वेक्षण 8 समरेखण 5 निविदा 4 निर्माणरत् 160 पूर्ण 131	निरस्त होना हे 7 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 2	

	31/03/2022 --	आयुक्त का पं. 154/जि.यो./2000–01 दिनांक 11.2.2001	TS VIDE 344/1C dated 13/03/2001 OF Amount 10.4 lac	Area 0.29 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
			10.4	Division:1	अना0कार्य 1		
			10.4	Division:1	अना0कार्य 1		

	31/03/2020 --	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक:–1513/जि0यो0 2015–16 दिनांक 4.10.2015	TS VIDE 1626/32C dated 15/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2013 --	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 3075/1C dated 15/08/2012 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	 --	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3898 dated 19/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	377 विद्यापीठ–गुप्तकाशी पैदल मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	421 पाखी से ह्यूंणा होते हुये कलगोठ तक पैदल मार्ग का मरम्मत	1job	08 / 2016	8.00	8.00	6.66	1job	1.34		0.00	1.34	1.34										
						09 / 2016	8.00								1.34										
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	422 लंगसी–पगनौं पैदल मार्ग का पुनःनिर्माण	1job	08 / 2016	4.70	4.70	4.51	1job	0.19		0.19	0.00											
						09 / 2016	4.70																		
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	450 विजयनगर में जोंल्यूं तोक तक पैदल रास्ते का निर्माण	1job	02 / 2015	15.00	15.00	13.86	1job	1.14		0.00	0.00											
							15.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	457 सिंचाई विभाग कालोनी अगस्त्यमुनि से बसन्त विहार तक पैदल रास्ते का निर्माण	1job	02 / 2015	7.70	7.70	6.08	1job	1.62		0.00	0.00											
							7.70																		
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	462 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत हल्दापानी गोपेश्वर में एन0एच0 के नीचे स्थित नाले का अवशेष कार्य तथा आर॰सी॰सी॰ स्लैब द्वारा ढकने का कार्य (प्रतिकर सहित)	1job	06 / 2017	12.00	12.00	4.46	1job	7.54		0.00	7.54											
						07 / 2017	12.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	463 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ागांव में खरोड़ी से शमशानघाट तक सी॰सी॰ खड़न्जा कार्य	1job	06 / 2017	5.00	5.00	4.92	1job	0.08		0.08	0.00											
						07 / 2017	5.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	465 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम रोपा तल्ला–मल्ला से शमशान जाने वाले रास्ते में सी॰सी॰ कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	2.38	1job	0.12		0.00	0.12	0.12										
						07 / 2017	2.50								0.12										
12	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	466 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कुर्जौं–मैकोट सड़क से बाड़ी तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	2.40	1job	0.10		0.00	0.10	0.10										
						07 / 2017	2.50								0.10										
13	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	467 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रामसभा कौंज में सड़क से कौंज तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	0.49	1job	2.01		0.00	2.01	2.01										
						07 / 2017	2.50								2.01										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 373 dated 12/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2277/16 C dated 28/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2271/16 C dated 27/09/2016 OF Amount 4.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2017 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 1854/1C dated 21/05/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 2466/1C dated 04/07/2015 OF Amount 5.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1454/16C dated 17/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1453/16C dated 17/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1432/16C dated 13/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1441/16 C dated 15/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत तपोवन–मलारी मोटर मार्ग से बुरिनधार तेक के श्रीधर प्रसाद थपलियाल के मकान तक सी॰सी॰ मार्ग	1job	07 / 2018	12.00	12.00	6.54		5.46	1job	0.00	5.46	1.20										
						09 / 2018	12.00								1.20										
15	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत तपोवन–तप्तकुण्ड पैदल मार्ग मार्ग से धौली नदी शमशानघाट तक सी॰सी॰ पैदल मार्ग	1job	07 / 2018	10.00	10.00	3.14		6.86	1job	0.00	6.86	5.66										
						09 / 2018	10.00								5.66										
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम थपलगांव दयूका से द्वारीधार तक सीसी मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	12.40	1job	2.60		2.60	0.00											
							15.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पाटियों में आसीसी खडिंजा मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	10.35	1job	4.65		3.00	0.00											
							15.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	नगरासू बंगला से बीना तक खडिंजा मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	11.03	1job	3.97		0.00	0.00											
							15.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	कोठगी झूला पुल पहुंच मार्ग पर अवशेष रेलिंग व सीसी कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		0.00	0.00											
							5.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रेवल बगड फरकिया खेल मैदान में दर्शकों को बैठने हेतु सी॰सी॰ कार्य व प्रतिक्षालय भवन का निर्माण	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
						08 / 2019	2.50																		
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	खलियाण से वासुदेव मन्दिर (पुजारगांव) तक पैदल मार्ग पर खडिंजा व सीसी का कार्य	1job	11 / 2016	7.50	7.50	5.44	1job	2.06		0.00	0.00											
							7.50																		
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	महाविद्यालय अगस्त्यमुनि हेतु गेट एवं पहुच मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2016	15.00	15.00	6.44		8.56	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (22 कार्य)					22job		188.90	188.90	116.90	18job	72.00	4job	27.02	24.43	10.43										
					22job		188.90								10.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1303/16C dated 16/08/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1391/16C dated 31/08/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 306/1C dated 27/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 410/1C dated 03/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4808/1C dated 31/12/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4701/1C dated 26/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 82/1C (Camp) dated 09/01/2017 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5030/1C dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job		**171.93**		निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 20		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत बस्टी में भरतपुर गांव के388 पस्ता गांव से पस्ता मोटर मार्ग तक सी॰सी॰ मार्ग कार्य।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत हुडडू से कांडा के बीच 389 बाराईतोक से वणतोली तक खडिंजा /सी॰सी॰ निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	2.63	1job	2.37		2.37	0.00												
							5.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत मैखण्डा तल्ला में 392 अनुसूचित जाति बस्ती में खडिंजा /सी॰सी॰ कार्य।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत बच्चाड के घटियाल से 563 नरसिंह तक सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	5.70	1job	4.30		4.00	0.00												
							10.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	कोट मोटर मार्ग मथ्या सनबांगर तक604 सीसी मार्ग (0.75 किमी0)	1job	11 / 2017	10.00	10.00	6.16	1job	3.84		2.00	0.00												
							10.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		35.00	35.00	14.49	5job	20.51		18.37												
					5job		35.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 101 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कर्णप्रयाग खैरना पैदल मार्ग मैहलचौरी से पाण्डुवाखाल तक में खंडिजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	10.00	0.00												
							10.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ग्राम 142 पंचायत नैल–ऐथा के रा0इ0का0 नैल–सांकरी जाने वाले रास्ते पर दीवार निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
							2.50																		
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत 151 रा0उ0मा0 वि0 झिलोटी से ग्राम झिलोटी तक सी.0सी0 का कार्य।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/201 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1553 dated 06/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/05/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1422 dated 29/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1552 dated 06/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1371/1C dated 17/05/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1329/1C dated 13/04/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			35		पूर्ण 5		
	 –	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
	 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाणी से सुशीला देवी रा0इ0का0 सिवाई तक सी0सी0 मार्ग का विस्तार	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
							2.50																		
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	आयजन टॉप में पार्क व 1.0 किमी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	4.86											
							5.00								4.86										
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्वालदम बाजार से विकासभवन तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.25Km	07 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	0.25Km	3.00	3.00												
							3.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग से जाखणी झूला पुल को जोड़ने हेतु पैदल मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
						07 / 2019	3.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट में लुगड़ी धार से द्वारी माता मन्दिर तक खण्डजा एवं सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						07 / 2019	5.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खड़गोली में काण्डई पुल से सोनी तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2019	3.60	3.60	0.00		3.60	1job	3.60	0.00												
						07 / 2019	3.60																		
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्वालदम में बंगलाधार से जूनियर कन्या विद्यालय तक 300 मी0 सी0सी0 मार्ग।	0.3Km	07 / 2019	4.50	4.50	0.00		4.50	0.3Km	2.50	0.00												
							4.50																		
11	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	हरिपुर से बमणबेरा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.3Km	07 / 2019	4.46	4.46	0.00		4.46	0.3Km	4.14	0.00												
							4.46																		
12	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	थराली से बैनोली एस0सी0 बस्ती हेतु पैदल मार्ग का निर्माण।	0.25Km	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	0.25Km	7.00	0.00												
							7.00																		
13	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से तल्ला ताजपुर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.5Km	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km	8.00	0.00												
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 14/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	383 भीरी मोटर मार्ग से पशु चिकित्सालय पहुँच मार्ग नव निर्माण।	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	434 बर्सिल मोटर मार्ग से घटधार होते हुए पुराने मोटर मार्ग होते हुए डांगसेरा मुर्दाघाट तक पैदल मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0	1job	02 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	525 पैट्रोल पम्प गोपेश्वर के निकट आर्युवेदिक विभाग के नीचे नवनिर्मित भवन के नीचे आम रास्ते पर सुरक्षा दीवार एवं सी० सी० मार्ग का कार्य	0.1Km	07 / 2019	10.54	10.54	0.00		10.54	0.1Km	10.54	0.00											
						08 / 2019	10.54																		
17	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	526 ग्राम सभा पिलंग के अंतर्गत चटोली से शमशान घाट जाने तक सी0 सी0 मार्ग निर्माण	0.18Km	07 / 2019	3.40	3.40	0.00		3.40	0.18Km	3.40	0.00											
						08 / 2019	3.40																		
18	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	527 मण्डल–अनुसूया पैदल मार्ग पर सी.सी. एवं रेलिंग लगाने का कार्य	0.18Km	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	0.18Km	2.00	0.00											
						08 / 2019	2.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	528 ग्रामसभा सल्ला–रैतोली के अन्तर्गत कमनडीप से बिरमना तोक मोटर मार्ग तक पैदल मार्ग एवं सी.सी. कार्य	0.15Km	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	0.15Km	2.50	0.00											
						08 / 2019	2.50																		
20	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	529 सेमलडाला में मुख्य मोटर मार्ग से शमशानघाट हाट तक पैदल मार्ग पर सी.सी. कार्य	0.15Km	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	0.15Km	2.50	0.00											
						08 / 2019	2.50																		
21	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	530 ग्रामसभा पोखनी में शिवालय से गांव तक पैदल मार्ग पर सी.सी. कार्य	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	0.00											
						08 / 2019	1.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	532 मुख्य सड़क मार्ग से ग्रामसभा पगना तक सी.सी. मार्ग	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	0.00											
						08 / 2019	1.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	533 ग्रामसभा गौंणा से रा0इ0का0 गौंणा से मुख्य सड़क तक सी.सी. मार्ग	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	0.00											
						08 / 2019	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 2698/ dated 19/09/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 1 (Division)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 1 (chappan)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 5.6 (GOI)	निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 0 (Division)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 0 (Division)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बगना–धारकोट में भूस्खलन रोकने हेतु 539 सुरक्षात्मक दीवार	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						08 / 2019	2.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बगड़ताल में सुरक्षात्मक कार्य 540	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
						08 / 2019	1.50																		
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	पैनी से मल्ला हेलंग मोटर मार्ग पर 543 सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						08 / 2019	1.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बड़ागांव में शमशानघाट जाने वाले 547 पैदल रास्ते पर सी॰सी॰ कार्य	0.2Km	07 / 2019	2.36	2.36	0.00		2.36	0.2Km	2.36	0.00											
						08 / 2019	2.36																		
28	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सलूड़ में रास्तों का निर्माण 548	0.18Km	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	0.18Km	2.00	0.00											
						08 / 2019	2.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 चोपता से राजकीय 552 पालिटैक्निक तक सम्पर्क मार्ग	1job	11 / 2016	14.50	14.50	0.06		14.44	1job	5.00	0.00											
							14.50																		
30	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	घोलतीर से मां हरियाली तक खडिंजा 555 सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		10.00	0.00											
							20.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम मरोडा में बद्रीनाथ मोटर मार्ग से 556 डोब तक खडिंजा व सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.00	0.00											
							6.50																		
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	तिलवाडा बाजार से साणेश्वर स्कूल तक 557 सीसी खडिंजा मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम स्यूणीधार के अन्तर्गत ग्राम 558 मुस्यांगाव में सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	17.00	17.00	6.28		10.72	1job	5.00	0.00											
							17.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 0 (Division)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1197/1C dated 03/05/2017 OF Amount 14.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1348/1C dated 12/05/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1398/1C dated 19/05/2017 OF Amount 6.5 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 3976/1C dated 16/11/2018 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1069/1C dated 20/04/2017 OF Amount 17 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम जुन्टई के अन्तर्गत मरगांव से माडला तक सीसी मार्ग निर्माण 559	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.00	0.00											
							10.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम बणगांव के अन्तर्गत संकरोडी में सीसी मार्ग निर्माण। 560	1job	11 / 2016	3.30	3.30	0.00		3.30	1job	3.00	0.00											
							3.30																		
36	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम बणसौं के अन्तर्गत ग्राम भराणसैंण में सीसी मार्ग निर्माण 561	1job	11 / 2016	3.30	3.30	0.00		3.30	1job	3.00	0.00											
							3.30																		
37	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	टेण्डवाल भण्गा मुख्य मार्ग के कुआ नामी तोक से जनता हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग निर्माण 568	1job	11 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00											
							7.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	कोट बस स्टैण्ड से सन तक पैदल मार्ग पर खडिंजा व सीसी मार्ग निर्माण 571	1job	11 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	विजयनगर से जोलियों तोक तक पदैल मार्ग के अवशेष कार्य 579	1job	11 / 2016	12.50	12.50	0.00		12.50	1job	0.00	0.00											
							12.50																		
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	धारकुडी से बधाणी पैदल सीसी मार्ग (0.50 किमी0) 603	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		5.00	0.00											
							20.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मूलगांव त्यूंखर से चकछवाणी तक सीसी मार्ग निर्माण (0.80 किमी0) 609	1job	11 / 2017	20.00	20.00	3.46		16.54	1job	5.00	0.00											
							20.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत कोलू में सम्पर्क मार्ग का निर्माण (0.38 किमी0) 615	1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	थपलगांव से धुरा पैंथर तक सीसी मार्ग (1.88 किमी0) 618	1job	11 / 2017	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	10.00	0.00											
							25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1380/1C dated 18/05/2017 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1362/1C dated 17/05/2017 OF Amount 3.3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1117/1C dated 20/04/2017 OF Amount 3.3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5038/1C dated 31/12/2016 OF Amount 12.5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1437/1C dated 25/04/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1336/1C dated 16/04/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 998/1C dated 23/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 2882/1C dated 23/08/2018 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	नारी मन्दिर में गेट का निर्माण कार्य 624	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत मुस्यागांव में सीसी मार्ग 640 निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम ढुग से ग्राम महड तक खडिंजा 641 /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत उछोला में फैरी से गढार642 नामे तोक (फैरी से जगदेई, फैरी से बुडजगदेई) तक सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत शिवानन्दी सौड से कलन्ग643 तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत बछनी के उरखोली 644 प्राथमिक विद्यालय से गांव तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम सभा जखनोली के नरकोटेश्वर 645 महादेव से जुदाणा टाट की ओर खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पालाकुराली नरसिंह मन्दिर में 647 सड़क से मन्दिर तक सीसी मार्ग व गेट निर्माण /रेलिंग का कार्य।	1job	02 / 2018	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम डांगी में गदेरे से नौली तक 648 खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम सभा मठियाणा के गोतीराम से 649 बजवाड तोक तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1000/1C dated 23/03/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठिन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठिन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठिन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4050/1C dated 19/11/2018 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 2881/1C dated 23/08/2018 OF Amount 8.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 3980/1C dated 16/11/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 3973/1C dated 16/11/2018 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत स्वीली सेम के घट गदेरे से सेम गांव तक सीसी /खडिंजा मार्ग निर्माण। 650	1job	02/2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		0.00	0.00											
							5.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत बधाणीताल से गैठाणा तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 651	1job	02/2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम धनकुराली में खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 652	1job	02/2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		0.00	0.00											
							6.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत तिलवाड़ा (पाटियों तोक) में गजे सिंह जगवाण के मकान के बगल से घाट जाने के रास्ते का निर्माण (सी0सी0, खडिजा का निर्माण)। 663	1job	11/2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (57 कार्य)					3.69Km+41job		382.96	382.96	9.80	4job	373.16	3.69Km+37job	203.54	8.00	4.86										
					3.69Km+41job		382.96								4.86										
पैदल मार्ग (84 कार्य)					3.69Km+68job		606.86	606.86	141.19	27job	465.67	3.69Km+41job	248.93	32.43	15.29										
					3.69Km+68job		606.86								15.29										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	भरतपुर – सुन्दरई ' डबरा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 55	1Km	12/2012	33.40	33.40	28.30	1Km	5.10		5.10	0.00											
						12/2012	33.40																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	पलवरा लग्गा ओडार मोटर मार्ग का सुधार एवं पक्कीकरण। 79	1.7Km	10/2009	35.70	35.70	28.88		6.82	1.7Km	0.00	0.00			0	0	0			0			
						03/2010	35.70										1.7	1.7	1.7			1.7			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4051/1C dated 19/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4259/1C dated 07/12/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	28job		**226.68**	Division:4 GOI:1 Chappan:1	अना0कार्य 24 निविदा 14 निर्माणरत् 13 पूर्ण 6		
	29job		**433.61**	Division:4 GOI:1 Chappan:1	अना0कार्य 24 निविदा 15 निर्माणरत् 14 पूर्ण 31		

	31/03/2020 –	जिला परियोजना अधिकारी के पत्र सं0 1237–40/24/निर्माण / 2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 12/c dated 06/08/2013 OF Amount 33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 780/जि0यो0–3/09–10 दिनांक 3/10/2009	TS VIDE 101/13/1 c. dated 20/10/2009 OF Amount 35.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग दैवीय आपदा के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण कार्य बाधित है। वर्तमान में जैसा है की स्थिति में अन्तिमिकरण कर देयक भुगतान हेतु 10 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	188 अगस्त्यमुनि में कार पार्किंग स्थल से आगे के मार्ग पर रैलिंग निर्माण के स्थान पर अगस्त्यमुनि ब्लॉक से आगे सिंचाई विभाग कालोनी की ओर पहुंच मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	1job	11 / 2012	4.75	4.75	3.61	1job	1.14		0.00	0.00												
						11 / 2012	4.75																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	198 दुनाव मोटर मार्ग से लंगल तक डामरीकरण व चौड़ीकरण दूरी लम्बाई 500 मी0	0.5Km	07 / 2015	22.00	22.00	21.69		0.31	0.5Km	0.31	30.00									0.5		
							22.00																0.5		
5	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	202 सिसई से डांग जामरी मार्ग का डामरीरकरण का कार्य।	1Km	07 / 2015	34.70	34.70	24.44		10.26	1Km	10.26	10.26											
							34.70																1		
																							1		
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	221 इन्टर कालेज से कोठड जाने वाले मार्ग में अवशेष भाग में डामरीकरण का कार्य।	1job	07 / 2015	10.41	10.41	9.90		0.51	1job	0.51	0.51											
						02 / 2016	10.41																		
7	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	228 राजकीय इन्टर कालेज से दिनेश कार्य के भवन तक सी0सी0 मार्ग एवं सडक सुरक्षा हेतु पुस्ता निर्माण कार्य।	1job	07 / 2015	3.50	3.00	4.70		-1.20	1job	0.00	0.00											
							3.50																		
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	235 परिन्दा मैन्दोली मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	34.70	34.70	14.34	1Km	20.36		10.00	0.00											
							34.70																		
9	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	249 राष्ट्रीय राज मार्ग से एफ0सी0आई0 गोदाम श्रीनगर की ओर के मार्ग का पक्कीकरण का कार्य।	0.5Km	08 / 2016	17.35	17.35	10.98	0.5Km	6.37		6.00	0.00											
						12 / 2016	17.35																		
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	258 श्रीनगर स्थित वार्ड सं0 9 में गल्ला गोदाम से सुरक्षा दीवार तक ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	4.92	1job	5.08		5.00	0.00											
						01 / 2018	10.00																		
11	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	259 श्रीनगर स्थित वार्ड नं0 9 में राष्ट्रीय राजमार्ग से आई0टी0आई0 शमशान घाट जाने हेतु सुरक्षा दीवार के समीप तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	7.72	1job	2.28		2.28	0.00											
						01 / 2018	10.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	270 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सलबगड़ बूरा मोटर मार्ग में अवशेष प्रतिकर भुगतान एवं दीवार निर्माण।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	7.21		2.79	1job	0.00	2.79											
						09 / 2016	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014 –	संसोधित शा0सं0 जिलाधिकारी का पत्र सं0 662/चौबी–08/2009–10 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE 3413/1C dated 16/07/2008 OF Amount 4.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015	TS VIDE Ex.En. Letter no 27/18 C dated 12/01/2016 OF Amount 21.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष।
	1Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015	TS VIDE Ex.En. Letter no 20/18 C dated 07/01/2016 OF Amount 34.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष।
	31/12/2019 1job	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE No. 540/1C Dt. 24-02-2.016 dated 24/02/2016 OF Amount 10.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 1990/92C Dt. 14-11-2014 dated 14/11/2017 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 20/TS/16C dated 17/10/2015 OF Amount 34.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/12/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3071/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/12/2019 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 89/29C Dt. 30-1-2018 dated 30/01/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/12/2019 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 90/29C Dt. 30-1-2018 dated 30/01/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/08/2019 1job	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		कुछ कास्तकारों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष कास्तकारों को भुआवजा भुगतान किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग का डामरीकरण 291	4Km	09 / 2012	96.00	96.00	95.03	3Km	0.97	1Km	0.00	0.00											
							96.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग–चोपडा–कुरझण–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 चैनेज 19.250 से 19.600 (350 मीटर), किमी0 21, 22, 23, 24 व 25 में डामरीकरण 292	4.5Km	09 / 2012	108.00	108.00	102.70	3.5Km	5.30	1Km	5.00	0.00											
							108.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	हरियाली–कोट तल्ला–मल्ला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण 294	2Km	09 / 2012	48.00	48.00	34.39	2Km	13.61		5.00	0.00											
							48.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दुर्गाधार–बावई मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी0 2.50 से 3.25 तक कल्वर्ट सहित 299	0.75Km	09 / 2012	33.00	33.00	24.37	0.75Km	8.63		8.00	0.00											
							33.00																		
17	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दौलाधार कंडारा मोटर मार्ग का सुधार कार्य। 317	1Km	12 / 2015	10.00	10.00	6.23	1Km	3.77		3.77	0.00											
							10.00																		
18	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मनसूना गैड मोटर मार्ग का पी॰सी॰ द्वारा डामरीकरण 341	1Km	11 / 2016	15.00	15.00	8.77	1Km	6.23		6.23	0.00											
							15.00																		
19	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कणसिल जावरी कान्दी मोटर मार्ग का पी॰सी॰ द्वारा डामरीकरण। 342	0.7Km	11 / 2016	15.00	15.00	9.30	0.3Km	5.70	0.4Km	5.70	0.00											
							15.00																		
20	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	बसुकेदार प्राथमिक चिकित्सालय तक पहुंच मार्ग का डामरीकरण। 343	0.3Km	11 / 2016	19.85	19.85	14.03	0.3Km	5.82		5.82	0.00											
							19.85																		
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 पर सुरक्षात्मक कार्य 347	1job	09 / 2012	10.00	10.00	6.66	1job	3.34		3.00	0.00											
							10.00																		
22	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मनसूना–गहड–गडगू मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार का निर्माण। 359	1job	11 / 2016	20.00	20.00	18.37	1job	1.63		1.63	0.00											
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2506/1C dated 06/07/2015 OF Amount 93.92 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लम्बाइ क`सापेक्ष 3 किमी0 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 617/05 Yata-07/2013 dated 13/02/2013 OF Amount 108 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4618/1C dated 27/12/2012 OF Amount 48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2411(i)/1C dated 22/07/2013 OF Amount 33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1125/17C dated 11/04/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 4168 dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3926 dated 20/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3961 dated 22/12/2016 OF Amount 19.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 3519/1C dated 18/09/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3921 dated 20/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 382 चमोली–मठ–छिनका मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु अवशेष कार्य	1job	09 / 2015	7.00	7.00	3.59	1job	3.41		0.00	3.41											
						11 / 2015	7.00																		
24	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बौला – सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग के 385 कि0मी0 1 में पी.सी. कार्य।	1Km	02 / 2014	20.00	20.00	19.70	1Km	0.30		0.30	0.00											
						10 / 2014	20.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 469 कोठियालसैंण–चमनाऊं मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डबलू.बी.एम. का कार्य	1job	06 / 2017	9.00	9.00	7.93	1job	1.07		0.00	1.07	0.29										
						07 / 2017	9.00								0.29										
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 470 मण्डल–काण्डई मोटर मार्ग के किमी॰ 4 में ड्रेनेज सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	06 / 2017	6.00	6.00	5.46	1job	0.54		0.00	0.54	0.54										
						07 / 2017	6.00								0.54										
27	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 496 पठियालधार–वैतरणी मोर्ग पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2018	5.00	5.00	4.41	1job	0.59		0.00	0.59	0.59										
						09 / 2018	5.00								0.59										
28	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	विकास भवन के पहुंच मार्ग का 512 डामरीकरण	2Km	12 / 2015	69.40	69.40	64.61	1.8Km	4.79		4.50	0.00											
					1.8Km		69.40																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी बाईपास पांचधारा (बकारू नाम 581 तोक से ग्राम उत्यासू पलसारी डिग्गी बाजार बौलाण) तोक तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का अवशेष कार्य	1.85Km	11 / 2016	51.80	51.80	42.22	1.35Km	9.58	0.5Km	9.00	0.00											
							51.80										0.5								
																	0.5								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (29 कार्य)					24.8Km+12job		769.56	769.06	634.46	18.5Km+9job	135.10	6.1Km+3job	97.41	49.17	1.42										
					24.6Km+12job		769.56								1.42		0.5						1.5		
																	0.5	1.7	1.7	1.7			3.2		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	घोडीखाल से गोदीगदना मोटर मार्ग का 186 निर्माण।(एस0सी0पी0)	0.6Km	03 / 2015	24.10	24.10	0.00	0.6Km	24.10		20.00	0.00											
						03 / 2015	24.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477/जि0यो0/2015–16 दि0 29.09.2015	TS VIDE EE letter no- 3614/16 C dated 26/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक :– 187/जि. यो.–3 /2013–14 दि0 01.02.2014	TS VIDE 1060/32C dated 22/07/2014 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		पी.सी. कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1388/16C dated 08/07/2017 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		225 मी0 लम्बाई में डब्लू0बी0एम0 का कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE lettar No- 1598/16C dated 01/08/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1640/16 C dated 29/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4783/1C dated 29/12/2015 OF Amount 69.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 37/1C dated 24/01/2018 OF Amount 51.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	2Km+3job		**756.49**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 22		

	31/03/2020 –	247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 123 dt. 23.03.2015 dated 23/03/2015 OF Amount 24.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	सल्डा कुलासू मोटर मार्ग मार्ग का 187 सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य। (एस0सी0पी0)	1Km	03 / 2015	30.00	30.00	16.77	1Km	13.23		13.00	0.00												
						03 / 2015	30.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	धिमतोली से प्रा0स्वा0 केन्द्र धिमतोली 212 तक डामरीकरण	1Km	07 / 2010	34.00	34.00	18.02		15.98	1Km	5.00	0.00												
							34.00											0	0	0			0.45		
																		0.55	0.55	0.55			1		
4	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	बैज्वाडी–च्वीचा मोटर मार्ग का 232 डामरीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2015	48.58	48.58	17.77	1Km	30.81		30.00	0.00	0.05											
						07 / 2015	48.58								0.05										
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीनगर स्थित वार्ड सं0 9 में पौड़ी रोड 250 से हनुमान मन्दिर समीप तक सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	4.49		10.51	1job	10.00	0.00												
						12 / 2016	15.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कालेश्वर से गैण्ड मोटर मार्ग का 262 ग्रेडसुधार एंव स्कपर निर्माण एव डामरीरकण का कार्य।	1Km	07 / 2015	40.00	40.00	35.98	1Km	4.02		4.00	0.00												
						07 / 2015	40.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मधुगंगेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण 284 का कार्य।	0.5Km	08 / 2017	17.35	17.35	12.33	0.5Km	5.02		5.00	0.00												
							17.35																		
8	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणौधार मासौ मोटर मार्ग के अवशेष 301 भाग में डामरीरकरण का कार्य।	0.5Km	08 / 2016	17.35	17.35	12.52	0.5Km	4.83		4.83	0.00												
						08 / 2016	17.35																		
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अगस्त्यमुनि ब्लॉक पहुंच मार्ग व नाली 304 निर्माण	1job	09 / 2012	10.00	10.00	7.03	1job	2.97		0.00	0.00												
							10.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	घोडीखाल गोदी गदना मोटर मार्ग का 308 डामरीरकण। (एस0सी0पी0)	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	2.11	1Km	32.59		25.00	0.00												
						08 / 2016	34.70																		
11	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	भतकण्डाई हेतु सम्पर्क मार्ग का 312 डामरीकरण।	0.7Km	08 / 2017	22.00	22.00	21.48		0.52	0.63Km	0.52	0.00	5.54								0.63		
					0.63Km		22.00								5.54								0.63		
																							0.63		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 116 dt. 23.03.2015 dated 23/03/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.45Km	505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/10–11 दि0 28.07.10	TS VIDE 14071/14C dated 31/12/2010 OF Amount 33.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण। पीसी कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 2 dt. 07-10-2015 dated 07/10/2015 OF Amount 48.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3072/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 28 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE 1(TS)/16C dated 25/04/2018 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/12/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 30 dt. 14.10.2016 dated 14/10/2016 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2720/1C dated 23/07/2015 OF Amount 8.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/202 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 22 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 37.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 0.63Km	589/वा0जि0यो0/2017–18/दि0 30 अगस्त 2017	TS VIDE EE 1143/18C dated 24/10/2017 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गेठीछेडा मोटर मार्ग से भारतीय स्टेट बैंक कोट महादेव तक 500 मी0 डामरीकरण पक्कीकरण एंव नवनिर्मित पुलिया पर एप्रौच रोड निर्माण कार्य। 314	0.5Km	08 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	15.00	0.00										0.25		
						08 / 2016	25.00																0		
																							0.5		
13	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	उमट्टा मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 5.000 से 5.500 में अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण का कार्य। 321	1job	07 / 2018	7.50	7.50	1.99		5.51	1job	0.00	5.51												
						09 / 2018	7.50																		
14	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	जखोली	पठालीधार से कोटी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। 374	1Km	11 / 2017	34.70	34.70	18.56		16.14	0.9Km	16.14	0.00										0.4		
					0.9Km		34.70																0.4		
																							1		
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	दौलधार–कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 1.00 एवं 2.00 में पी॰सी॰द्वारा डामरीकरण। 381	0.86Km	11 / 2017	30.00	30.00	3.49	0.86Km	26.51		26.51	0.00												
							30.00																		
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	नैणी–गौण्डार (पौण्डार) मोटर मार्ग का डामरीकरण। 384	0.58Km	11 / 2017	20.00	20.00	9.43		10.57	0.27Km	10.57	0.00												
					0.27Km		20.00																0.27		
																							0.27		
17	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	शंकरपुर–हल्दूखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार का कार्य किमी0 1.00 में। 404	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	20.76		13.94	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2016	34.70																0		
																							1		
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	बिजनी मुराड़ी से छोटी बिजनी से सेराखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण। 453	0.83Km	07 / 2015	34.70	34.70	19.69	0.83Km	15.01		15.00	10.00												
							34.70																		
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा गन्दरियाखाल हरिद्वार बाईपास से बांई तरफ मधवाल जी के घर की ओर सी0सी0 मार्ग। 521	0.13Km	08 / 2017	10.00	10.00	7.21	0.13Km	2.79		2.79	0.00												
							10.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					12.2Km+3job		489.68	489.68	229.63	7.42Km+1job	260.05	4.3Km+2job	203.36	15.51	5.58								1.28		
					11.72Km+3job		489.68								5.58								1.75		
																		0.55	0.55	0.55			4.4		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 21 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		0.250 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2282/T.S. dated 31/08/2018 OF Amount 7.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 139 dated 24/01/2019 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1907 dated 14/07/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.27Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1640 dated 25/06/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.27 कि॰मी॰ है। जिसके सापेक्ष टॉप स्तर तक का कार्य पूर्ण। पी॰सी॰ कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 1132-AA/18C dated 24/10/2017 OF Amount 34.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01, जी0–2, जी0–3, का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 34.70 लाख के सापेक्ष रू0 20.76 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1068/1C dated 05/04/2016 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4061/1C dated 29/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1.75Km+2job		**491.61**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 14		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	रतनपुर–कण्डी मार्ग का डामरीकरण।(372 मी0 चौड़ाई)	1.2Km	11 / 2006	13.90	13.90	6.21		7.69	1.2Km	7.69	0.00											
							13.90																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छकुण्डागाड – लिस्वाल्टा मोटर मार्ग का प्रतिकर 237	1job	09 / 2011	6.00	6.00	2.63		3.37	1job	0.00	0.00											
						09 / 2011	6.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	जिला योजना वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत 274 पुरसारी–पलेठी–सरतोली ह0वा0 मार्ग का किमी0 2 में मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण	1Km	07 / 2012	34.00	34.00	32.17		1.83	1Km	0.00	0.00									0		
						12 / 2012	34.00																1		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	तहसील रूद्रप्रयाग परिसर में फेंसिंग एवं 281 अन्य आवश्यक कार्य	1job	09 / 2012	8.00	8.00	2.18	1job	5.82		0.00	0.00											
							8.00																		
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	निम्बूचौड़–खूनीबड़ मार्ग का डामरीकरण। 301	1Km	08 / 2012	24.00	24.00	10.73	0.35Km	13.27		10.00	0.00											
					0.35Km	12 / 2012	24.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 302 2 व 3 में पट्रियों का पक्कीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	22.00	22.00	0.00		22.00	1Km	20.00	0.00			1								
						08 / 2016	22.00										1								
																	1								
7	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट लुणतरा मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण 313 एवं डामरीकरण।	1job	07 / 2018	16.24	16.24	16.18		0.06	1job	0.00	0.06											
						09 / 2018	16.24																		
8	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत नन्दप्रयाग 314 बैरासकुण्ड मोटर मार्ग के किमी॰ 02 में डामरीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।	1Km	07 / 2018	10.46	10.46	10.43		0.03	1Km	0.00	0.03				0.39	0.39	0.39			0.39		
						09 / 2018	10.46											1	1	1			1		
9	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पालीखाल धमुण्ड चमोली कि0मी0 1 में 316 अतरिक्त पहाड कटान एंव पक्कीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	40.00	40.00	18.62		21.38	1Km	15.00	0.00									0		
						08 / 2016	40.00																1		
10	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खाण्डा गांव मोटर मार्ग का 318 डामरीकरण। (एस0सी0पी0)	1.8Km	08 / 2016	62.46	62.46	0.00	1Km	62.46	0.8Km	40.00	0.00				0.8	0.8	0.8			0		
						08 / 2016	62.46											0.8	0.8	0.8			0.8		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2018 –	शा0सं0–2869/जि0यो0 06–07 दि0 2/11/2006	TS VIDE 3055/1C dated 26/09/2016 OF Amount 13.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 4161/1C dated 12/10/2011 OF Amount 5.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/2012–13 दि0 31.07.12	TS VIDE EE letter no- 3116/16C dated 05/10/2012 OF Amount 34 lac		निर्माण प्रारम्भ		500 मी0 में कार्य पूर्ण शेष चौड़ीकरण, दीवार/स्कपर निर्माण कार्य प्रगति में। मार्ग के प्रारम्भिक किमी0 1 में भूधंसाव एवं भूस्खलन होने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE Ts vide 1881/1C dated 02/06/2014 OF Amount 2.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या	TS VIDE 824/1C dated 11/03/2016 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 17 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 22 lac		निर्माण प्रारम्भ		डब्लू0बी0एम0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2313/T.S. dated 01/09/2018 OF Amount 16.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2019 1Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2303/T.S. dated 25/08/2018 OF Amount 10.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 25 dt. 08.10.2016 dated 08/10/2016 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,जी–2,जी–3 एंव अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 32 dt. 14-10-2016 dated 14/10/2016 OF Amount 62.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। 0.800 में जी–1 कार्य पूर्ण। जी–2 का कार्य पेगति पर।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	सत्यखाल मोटर मार्ग से डिडांग मोटर342 मार्ग का डामरीरकण।	0.8Km	08 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.8Km	15.00	0.00											
						08 / 2017	30.00																0		
																							0.8		
12	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग के354 कि0मी0 2 का पक्कीकरण का कार्य।	0.4Km	08 / 2017	15.00	15.00	0.00		15.00	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2017	15.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पालीखाल धमुण्ड चमोली मोटर मार्ग के357 कि0मी0 2 व 3 में अन्धे मोडो का सुधार एंव 2 में पक्कीकरण का कार्य।	0.5Km	08 / 2017	22.11	22.11	0.00		22.11	0.5Km	15.00	0.00											
						08 / 2017	22.11																0		
																							0.5		
14	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	हेरिटेज स्कूल से विसप हाउस तक 415 आने वाले मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2015	27.00	27.00	5.26	1job	21.74		15.00	21.74											
							27.00																		
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जयगांव में सी0सी0 मार्ग का निर्माण 422 कार्य।	1job	07 / 2015	15.00	15.00	6.78	1job	8.22		8.22	0.00											
							15.00																		
16	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	शिवराजपुर मुख्य मार्ग से रामपाल तो434 के घर से धस्माना के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2015	14.27	14.27	8.00	1job	6.27		6.27	0.00											
							14.27																		
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	प्रजापति नगर से शिवसिंह जी के घर444 तक हयूम पाईप एवं सी0सी0 निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	10.00	10.00	4.87	1job	5.13		5.13	0.00											
							10.00																		
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में सजवाण कालोनी में 476 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	8.90	1job	11.10		11.00	0.00											
							20.00																		
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में कण्डारी कालोनी में 478 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	6.72	1job	13.28		10.00	0.00											
							20.00																		
20	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	कस्याली से थलनदी तक मोटर मार्ग 493 का डामरीकरण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	6.51		18.30	0.5Km	15.00	0.00											
							24.81																0.25		
																							0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 36- dt. 24-03-2018 dated 24/03/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 11- dt. 03-01-2018 dated 03/03/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1 कार्य पूर्ण। जी–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 15- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 22.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2382/1C dated 11/08/2015 OF Amount 27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 981/1C dated 30/03/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2469/1C dated 17/08/2015 OF Amount 14.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2482/1C dated 18/08/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3086/1C dated 29/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3063/1C dated 28/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 1155/1C dated 19/05/2017 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	505 जिला योजना के अन्तर्गत पीपलचौड़–वीणी–खुवाणी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	0.5Km	08 / 2017	17.50	17.50	3.76		13.74	0.5Km	10.00	0.00				0.35	0.5						
							17.50											0	0	0			0.25		
																		0.35	0.5	0.5			0.5		
22	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	506 जिला योजना के अन्तर्गत ढौंटियाल–पीपलचौड़–बसड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 20 में डामरीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	30.00	30.00	10.12	0.8Km	19.88		15.00	0.00											
							30.00																		
23	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	511 जिला योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग हल्दूखाता मल्ला से गिरीश चन्द्र के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	2.24	1job	4.76		4.76	0.00											
							7.00																		
24	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	515 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पूर्व में एम0बी0जी0 स्कूल के मार्ग से राजेन्द्र के घर की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	3.36	1job	3.64		3.64	0.00											
							7.00																		
25	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	518 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पूर्व में की0वी0जी0 स्कूल मार्ग से कन्हैयालाल के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	4.48	1job	2.52		2.52	0.00											
							7.00																		
26	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	519 जिला योजना के अन्तर्गत नगर पालिका वार्ड नं0 1 में बद्रीनाथ मार्ग में कल्याण सिंह बिष्ट की दुकान से अग्रवाल जी की दुकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	23.69	23.69	8.90		14.79	1job	14.00	0.00									0.2		
							23.69															0.2			
																						0.2			
27	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	522 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा गन्दरियाखाल हरिद्वार बाईपास मुख्य मार्ग से अन्दर श्रीरामपुर से जीत सिंह मेहरा के घर की ओर सी0सी0 मार्ग।	0.2Km	08 / 2017	10.00	10.00	3.95	0.2Km	6.05		6.05	0.00											
							10.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	564 ग्राम पंचायत लिस्वाल्टा मोटर मार्ग के किमी0 2 के अवशेष भाग का डामरीकरण	1job	11 / 2016	15.00	15.00	4.95		10.05	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	605 कोर्ट भवन के पहुंच मार्ग का डामरीकरण	1Km	11 / 2017	34.70	34.70	15.88	1Km	18.82		15.00	0.00											
							34.70																		
30	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	620 तिलवाडा भरदार सौंराखाल मोअर मार्ग के मिसिंग भाग का डामरीकरण एवं अन्य अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2017	30.00	30.00	2.63	0.5Km	27.37		15.00	0.00											
							30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3675/2C dated 07/12/2017 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4052/TS dated 29/12/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3712/8C dated 08/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4058/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4063/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.2Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4075/1C dated 29/12/2017 OF Amount 23.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4060/1C dated 29/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 2130/1C dated 23/06/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 3768/1C dated 14/12/2017 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		वास्तविक लम्बाई 0.90 किमी0 में कार्य पूण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 3791/1C dated 15/12/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अर्जुन बैण्ड से कुरछोला तक डामरीकरण 221	0.86Km	11/2017	30.00	30.00	9.46		20.54	0.86Km	15.00	0.00									0.8		
							30.00																0.8		
																							0.86		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (31 कार्य)					14.06Km +14job		647.14	647.14	215.92	3.85Km+10job	431.22	9.56Km+4job	309.28	21.83			1	0.35	0.5				1		
					13.41Km +14job		647.14										1	1.19	1.19	1.19			1.89		
																	1	2.15	2.3	2.3			7.16		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	कोटा चौड तल्ला मोटर माग्र के किमी0 91, 2, 3, तथा 4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08/2017	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00												
						10/2017	15.00																		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 102 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में सोनियाणा खत्रियाणा मोटर मार्ग के किमी॰ 1 के अवशेष मार्ग (लम्बाई 0.175 किमी॰) का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	0.17Km	07/2019	19.69	19.69	0.00		19.69	0.17Km	19.69	0.00												
							19.69																		
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नौगांवखाल तुनाखाल मोटर मार्ग से 189 दुन्दराकोटी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.3Km	08/2016	45.11	45.11	14.90	1.3Km	30.21		30.21	0.00												
							45.11																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मैठाणाघाट जाखणी तकुल सारी मोटर 201 मार्ग में डामरीकरण कार्य ल0 500 मी0	0.5Km	07/2015	17.35	17.35	16.65		0.70	0.5Km	0.00	0.00												
							17.35																		
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पराग डेरी में सी0सी0 मार्ग का अवशेष 239 कार्य।	1job	08/2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	गाम स्वीत हेतु सड़क का डामरीकरण 241 कार्य।	1job	08/2016	10.00	10.00	2.69		7.31	1job	7.00	0.00												
						12/2016	10.00																		
7	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम कोठगी के झालागाड़ पर कठमोल्ल 243 के मध्य झालेश्वर महादेव में पुलिया निर्माण।	1job	08/2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00												
						11/2016	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.8Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1457/1C dated 29/04/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	4Km+2job		**641.45**		निर्माणरत् 12 पूर्ण 19		
	31/03/2020	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 04/TS dated 26/04/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07. 2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1670/9C dated 20/12/2016 OF Amount 45.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0 नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015			अनारम्भ कार्य		राज्य योजना मं स्वीकृति के फलस्वरूप कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE No. 809/29C Dt. 07-06-2018 dated 07/06/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
स्वीत।	31/03/2020 1job	जलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3070/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 212/1C Dt. 07-11-2016 dated 07/11/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	मुख्य बाजार देवाल में डिवाईडर एवं पार्क निर्माण कार्य। 245	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																			
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी बाईपास पांचधार (बकारू नाम 246 तोक से ग्राम उत्यासू पलसारी डिग्गी बाजार बौलाण) तोक तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	1job	09 / 2011	4.72	4.72	0.00		4.72	1job	0.00	0.00												
						09 / 2011	4.72																			
10	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	दुन्दराकोटी मोटर मार्ग के किमी0 02 246 सुदृढीकरण एवं डामरीकरण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km +1job	20.00	0.00				0.4	0.4	0.4			0.4			
					0.4Km		20.00											0.4	0.4	0.4			0.4			
11	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीनगर स्थित वार्ड न0 9 में राष्ट्रीय 260 राजमार्ग से पुण्डीर भवना तक सी0सी0 मरम्मत एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00												
							10.00																			
12	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम ग्वाड में पुस्तीकरण व रेलिंग का 265 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	5.00	0.00												
							20.00																			
13	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	चूला गबनी मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 2 से 272 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00												
						09 / 2016	8.00																			
14	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	कर्जाबगड़ वाण मोटर मार्ग का 278 सुधारीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	06 / 2017	15.00	15.00	7.54		7.46	1job	7.46	7.46												
							15.00																			
15	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	वयाली मोटर मार्ग का डामरीकरण 282 सुढढीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	28.56	28.56	6.42		22.14	0.8Km	15.00	0.00						0.5			0.5			
							28.56													0.5			0.5			
16	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	रेड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण 283 सुढढीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	28.56	28.56	0.00		28.56	0.8Km	10.00	0.00				0	0	0			0			
							28.56											0.5	0.5	0.5			0.5			
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग–चोपडा–कुरझण–काण्डई 290 हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर डामरीकरण एवं गढ़ीधार में टर्निंग प्वांइट	0.6Km	09 / 2012	25.40	25.40	1.22		24.18	0.6Km	0.00	0.00						0			0			
							25.40													0.6			0.6			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1947/1 C dated 19/09/2016 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख देवाल को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 5036/1C dated 31/12/2016 OF Amount 0.1 lac	Area 0.31 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 0.4Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE letter No 87/TS dated 19/01/2019 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	–	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE No. 1804/29C Dt. 12-12-2018 dated 12/12/2018 OF Amount 16.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1job	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ के अन्तर्गत प्रस्तावित।
	1job	675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1421/1 C dated 31/07/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 2/(TS)/16C dated 25/04/2018 OF Amount 28.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 737(Camp)/1C dated 31/12/2012 OF Amount 25.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	298 रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग के किमी0 2 के अवशेष कार्य एवं प्रतिकर	1job	09/2012	7.00	7.00	1.06		5.94	1job	5.00	0.00											
							7.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	300 लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर व आवासीय परिसर में फेंसिंग का कार्य	1job	09/2012	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
20	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	309 देवाल–खेता मोटर मार्ग से बोरागाड स्टेशन तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	0.2Km	07/2018	8.00	8.00	3.19		4.81	0.2Km	4.81	4.81	2.04										
							8.00								2.04	0.2 k									
21	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	311 सुरक्षा दीवार निर्माण वाण मोटर पुल के नीचे।	1job	07/2018	5.00	5.00	3.34		1.66	1job	1.66	1.66	1.51										
							5.00								1.51										
22	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	312 ए0एन0एम0 सेन्टर सवाड मं सुरक्षा दीवार तथा चार दीवारी का निर्माण।	1job	07/2018	4.00	4.00	3.77		0.23	1job	0.23	0.23											
							4.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	315 देवलधार से पौराणिक लक्ष्मण मन्दिर ग्राम देवल तक मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	1Km	08/2016	34.70	34.70	0.00		34.70	1Km	25.00	0.00											
						08/2016	34.70											0	0	0			0		
																		1	1	1			1		
24	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	319 थराली के केदारबगड में नाली व दीवार निर्माण का कार्य।	1job	07/2018	4.41	4.41	1.94		2.47	1job	2.47	2.47	1.79										
							4.41								1.79										
25	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	320 तोणीधार–पैलिंग मोटर मा के कि॰मी॰ से 5 के मध्य मोडों का सुधार कार्य।		12/2015	15.00	15.00	2.09		12.91		12.91	0.00											
							15.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	334 घाट–लुणतरा मोटर मार्ग के किमी॰ 1.100 से 1.500 तक डामरीकरण।	0.4Km	07/2019	14.90	14.90	0.00		14.90	0.4Km	14.90	0.00											
						07/2019	14.90											0	0	0			0		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	336 मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम चौड़ी में मोटर मार्ग का सुद्दढीकरण एवं डामरीकरण।	1job	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष कार्य हेतु आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। प्रतिकर पत्रावली तैयार की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 12/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	 1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 13/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE. letter No 12- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 37.7 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर ली गई है।
	 1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 3196/1 C dated 19/12/2018 OF Amount 4.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2915/17 dated 09/09/2016 OF Amount 15 lac		निविदा स्तर पर		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोडा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 12/3ए॰सी॰ दिनांक 06–01–2018 द्वारा अन्तिमीकरण हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः कार्य को व्यवस्थित करने कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	 –	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	दुधारखाल से कोटा तक डामरीकरण का कार्य। 337	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	0.00					0.5	0.5			0.5		
							20.00												0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			0.5		
29	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत घाट बाजार से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तक जाने वाले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 338	0.1Km	07 / 2019	11.51	11.51	0.00		11.51	0.1Km	11.51	0.00											
						07 / 2019	11.51											0	0	0			0		
																		0.1	0.1	0.1			0.1		
30	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	लोल्टी–कस्वीनगर मोटर मार्ग में दीवार निर्माण कार्य। 340	1job	07 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		
31	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	मुख्य मोटर मार्ग से कुल्हाड़गांव तक सुढढ़ीकरण एवं डामरीकरण। 340	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00				0.5	0.5	0.5			0.5		
							15.00											0.4	0.4	0.4			0		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
32	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–बैरासकुण्ड मोटर मार्ग के किमी. 02 (चैनेज 1.100 से 1.500) में डामरीकरण का कार्य। 341	0.4Km	07 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.4Km	15.00	0.00											
						07 / 2019	15.00											0	0	0			0		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
33	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के किमी0 12 में पक्की नाली निर्माण कार्य। 342	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी॰ 10 में पानी की निकासी हेतु नाली एवं सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य। 343	1job	07 / 2019	0.90	0.90	0.00		0.90	1job	0.90	0.00											
						07 / 2019	0.90																		
35	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम सभा मटियाला में अनुसूचित जाति बस्ती में आवासीय भवन का सुरक्षात्मक कार्य के अन्तर्गत सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य। 344	1job	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						07 / 2019	8.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	त्यूंखर–चिरबटिया मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर का भुगतान 346	1job	09 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
37	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	रा0ई0का0 तलवाड़ी मोटर मार्ग में सोलिंग व दीवार निर्माण का कार्य। 347	0.8Km	07 / 2019	17.50	17.50	0.00		17.50	0.8Km	2.00	0.00											
							17.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 18/TS/16C dated 04/09/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 0.1Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	— —	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 17/TS/16C dated 04/09/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 तक का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	— —	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष प्रतिकर वितरण हेतु पत्रावली तैयार की जा रही है।
	— —	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	349 ममणी–जखोली मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर	1job	09 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
39	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	350 नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग के किमी0 1 के आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	350 तहसील जखोली परिसर में फेंसिंग व अन्य आवश्यक कार्य	1job	09 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
41	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	351 नारायणबगड़–भगोती मोटर मार्ग के किमी0 1 में आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
42	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	352 अंगतोली–जाख–सणकोट मोटर मार्ग के किमी0 9 में कॉज वे तथा सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
43	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	354 ग्राम केई पेंटी के स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे सफाई व क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
44	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	356 ग्राम सभा देवपुरी के संगला तोक पर सड़क कटाव के कारण भू–स्खलन रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00																		
45	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	360 देवाल–काण्डई–सवाड मोटर मार्ग के किमी0 8 में सुरक्षा कार्य	1job	07 / 2019	4.53	4.53	0.00		4.53	1job	4.53	0.00											
							4.53																		
46	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	363 राजजात मार्ग पर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर पिलखडा में रैन शल्टर का निर्माण	1job	07 / 2019	11.47	11.47	0.00		11.47	1job	10.50	0.00											
							11.47																		
47	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	366 देवाल प्रा0स्वा0केन्द्र तक अवशेष सी0सी0 मार्ग कार्य	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष प्रतिकर वितरण हेतु पत्रावली गठित की जा रही है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	अन्दरगढी धारतोलियों मोटर मार्ग के 407 किमी0 1 में पीसी द्वारा डामरीकरण का कार्य	1job	11 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.28Km+1job	15.00	0.00				0.1								
					0.28Km		15.00											0.28	0.28	0.28			0.28		
																		0.28	0.28	0.28			0.28		
49	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	नागजगई फेगू बरमाडी मोटर मार्ग के 408 राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम टिमरिया तक पीसी द्वारा डामरीकरण कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.2Km+1job	10.00	0.00												
					0.2Km		10.00											0.2	0.2	0.2			0.2		
																		0.2	0.2	0.2			0.2		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	लिस्वाल्टा मोटर मार्ग के अवशेष भाग 435 का डामरीकरण	1Km	02 / 2015	15.00	15.00	0.48		14.52	1Km	5.00	0.00											
							15.00																1		
																							1		
51	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	शिब्बूनगर में हरेन्द्र सिंह रावत के घर 437 से जगमोहन सिंह रावत के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
52	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	दुर्गापुर में मुख्य मार्ग से हरीश तिवारी 439 के घर की ओर सी0सी0 कार्य।	1job	07 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00										0.2		
							4.00																0.2		
																							0.2		
53	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	श्रीनगर रोड़ मुख्य मार्ग से तिमली 442 सड़क का डामरीकरण एंव नाली निर्माण कार्य।	1job	01 / 2019	14.49	14.49	0.00		14.49	1job	10.00	0.00												
						01 / 2019	14.49																		
54	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में मिश्रा कालोनी में 475 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	0.00										0.4		
							20.00																0.4		
																							0.4		
55	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में जानकीनगर मे अवशेष 477 भाग का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	15.00										0.4		
							20.00																0.32		
																							0.4		
56	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	लालपानी नाथुपुर बिशनपुर मार्ग से 490 राणा जी के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00												
							15.00																0.3		
																							0.3		
57	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जिला योजना के अन्तर्गत 509 तिलधार–बुकण्डी मुख्य मार्ग से पण्डयत्री पम्पापल्ला गांव तक 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	0.00	0.00					0	0			0		
							23.00												0.5	0.5			0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.28Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 218 dated 25/01/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	0.2Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 1571 dated 15/06/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 1860/1C dated 21/05/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2584/1C dated 24/08/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.2Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2589/1C dated 24/08/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	1323/जि0यो0/2018719 दि0 26.01.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रराम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3083/1c dated 28/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 2843/1c dated 06/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.3Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जिला योजना के अन्तर्गत नीलकण्ठ से पार्वती मंदिर मार्ग का सुधारीकरण। 510	1job	08 / 2017	13.24	13.24	0.00		13.24	1job	10.00	0.00													
							13.24													0.5			0.5		
																				0.5			0.5		
59	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग विक्रम सिंह के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 512	1job	08 / 2017	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	0.00													
							7.00																		
60	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पश्चिम में मुख्य सड़क से शिवचरण के घर व राजेन्द्र के घर की ओर सी0सी0 का निर्माण। 516	1job	08 / 2017	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00										0.03		
							7.00																0.03		
																							0.03		
61	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ उत्तर में मुख्य सड़क से स्वयंबर व विश्वास प्रसाद के खेत की ओर सी0सी0 का निर्माण कार्य। 517	1job	08 / 2017	4.00	4.00	1.81		2.19	1job	2.19	0.00										0.02		
							4.00																0.02		
																							0.02		
62	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत देवलीबगड़ सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण। 517	0.15Km	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.15Km	10.00	0.00													
							10.00											0	0	0			0		
																		0.15	0.15	0.15			0.15		
63	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नगर पालिका वार्ड नं0 1 में तिवारी जी के मकान से बड़थ्वाल जी के मकान होते हुए डिग्री कॉलेज तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 520	1job	08 / 2017	12.29	12.29	0.00	1job	12.29		10.00	0.00													
							12.29																		
64	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जयदेवपुर मनदेवपुर मुख्य मार्ग से जगदीश सती के घर की ओर सी0सी0 मार्ग। 523	0.11Km	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	0.11Km	0.00	0.00													
							8.00																0		
																							0.11		
65	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जीआईसी रूद्रप्रयाग के पहुंच मार्ग पर रेलिंग एवं नाली निर्माण कार्य। 523	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00													
							8.00																		
66	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नैल गुजराड़ा में मोटर मार्ग मिलान से माता एवं शिव मंदिर तक मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य। 524	1job	08 / 2017	18.00	18.00	0.00		18.00	1job	10.00	0.00						0.5							
							18.00													0.5			0.5		
																				0.5			0.5		
67	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पठियालधार–वैतरणी मोटर मार्ग के प्रारम्भ में नाली निर्माण 531	0.08Km	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	0.08Km	1.50	0.00													
						08 / 2019	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 415/5C dated 30/01/2019 OF Amount 13.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3712/2C dated 08/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2018 0.03Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4059/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2018 0.02Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4062/8C dated 29/12/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/08/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4064/2C dated 29/12/2017 OF Amount 12.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.11Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 852/1C dated 03/03/2016 OF Amount 6.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण कार्य पूर्ण। रेलिंग का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3180/1C dated 26/07/2018 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर– पोखरी मोटर मार्ग के किमी॰ 535 60 जुमला में सुरक्षात्मक काय	0.15Km	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	0.15Km	1.50	0.00												
						08 / 2019	1.50																			
69	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 538 चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के किमी॰ 6 में मकान का सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	1.31	1.31	0.00		1.31	1job	1.31	0.00												
						08 / 2019	1.31																			
70	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बुरिनधारतोक तपोवन मुख्य मार्ग से 542 श्रीधर प्रसाद थपलियाल के मकान तक पैदल मार्ग एवं टाईल्स बिछाने का कार्य	0.4Km	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	0.4Km	6.00	0.00												
						08 / 2019	6.00																			
71	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना के अन्तर्गत 544 गोविन्दघाट–पुलना मोटर मार्ग के किमी॰ 4 के क्रास॰ शेक्शन 3/20 में दीवार निर्माण कार्य	0.1Km	07 / 2019	9.05	9.05	0.00		9.05	0.1Km	9.05	0.00												
						08 / 2019	9.05																			
72	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग पर कि0मी0 561 1 से 3 तक नवीनीकरण।	3Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	3Km	15.00	0.00				1.5	1.5	1.5			1.5		
							20.00											1	1.5	1.5			1.5		
																		1.5	1.5	1.5			1.5		
73	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मोहनचट्टी पैदल झुला सेतु का पहुंच 562 मार्ग पर सी0सी0 का कार्य।	1job	08 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00									0.03		
							5.00																0.03		
																							0.03		
74	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मुख्य मार्ग से ग्राम बिजनी की ओर 565 मोटर मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	1job	08 / 2018	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	10.00	0.00					0.5	0.5			0		
							14.00												0.5	0.5			0.5		
75	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिद्धसौड बैण्ड से मुख्य बाजार तक 567 डामरीकरण	1job	11 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		10.00	0.00												
							20.00																			
76	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग के 572 किमी0 1, 2, 3 में सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य	3Km	11 / 2016	96.60	96.60	0.70		95.90	3Km	30.00	0.00				0	0	1			0		
							96.60											1	1	2			3		
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	बछुवाड चौरा मोटर माग के किमी0 2 578 के अवशेष भाग का डामरीकरण	1job	11 / 2016	18.00	18.00	1.84		16.16	1job	10.00	0.00												
							18.00																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019		Area 0 (Kattan)	निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/10/2019 1Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 4490/9C dated 12/10/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2019 0.03Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 4499/5C dated 16/10/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2019 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 393/5C dated 29/01/2019 OF Amount 14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5034/1C dated 31/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 975/1C dated 22/03/2018 OF Amount 96.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5037/1C dated 31/12/2016 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
78	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	इण्टर कालेज रूद्रप्रयाग पहुंच मार्ग पर 610 मरम्मत कार्य	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	भौसाल चौण्ड से चमेली मोटर मार्ग का 612 डामरीकरण	0.5Km	11 / 2017	17.35	17.35	0.00		17.35	0.5Km	10.00	0.00											
							17.35											0.5	0.5	0.5			0		
																		0.5	0.5	0.5			0.5		
80	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड तडाग उरखोली मोटर मार्ग 613 के दलदली भागों में सोलिंग कोट का कार्य	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	दुगडडा पालाकुराली मोटर मार्ग के 616 अवशेष भाग का डामरीकरण	1.44Km	11 / 2017	50.00	50.00	0.00		50.00	1.44Km	15.00	0.00											
							50.00											0	1	1			0		
																		0.44	1.44	1.44			1.44		
82	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत 661 निर्माणाधीन कोर्ट भवन के परिसर का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	45.00	45.00	1.07		43.93	1job	20.00	0.00											
							45.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत 667 कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग का डामरीकरण।	0.5Km	11 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00											
							20.00											0.5	0.5	0			0		
																		0.5	0.5	0.5			0.5		
84	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत 672 दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग पर दीवार निर्माण एवं डामरीकरण के अवशेष कार्य	1job	11 / 2018	45.00	45.00	0.00		45.00	1job	10.00	0.00											
							45.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (84 कार्य)					18Km+58 job		1,180.64	1,180.64	70.71	1.3Km +5job	1,109.93	17.58Km +53job	648.33	34.63	5.35			2.1	2.5	3			3.58		
					18.88Km +55job		1,180.64								5.35			3.28	5.78	7.78			6.68		
																0.2Km		7.77	10.3	13.4			16.5		
पुनः निर्माण व सुधार (163 कार्य)					69.06Km +87job		3,087.02	3,086.52	1,150.72	31.07Km +25job	1,936.30	37.54Km +62job	1,258.38	121.14	12.35		1	2.45	3	3			5.86		
					68.61Km +84job		3,087.02								12.35		1.5	4.47	6.97	8.97			11.8		
																0.2Km	1.5	12.2	14.8	17.9			31.2		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1574/1C dated 05/05/2018 OF Amount 17.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 660/1C dated 23/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 976/1C dated 22/03/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4152/1C dated 01/12/2018 OF Amount 45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	7.77Km+13job		**755.42**	TA:1 Kattan:1	अना0कार्य 36 निविदा 8 निर्माणरत् 21 पूर्ण 19	निरस्त होना हे 2	
	15.52Km+20job		**2644.97**	TA:1 Kattan:1	अना0कार्य 36 निविदा 8 निर्माणरत् 45 पूर्ण 74	निरस्त होना हे 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पाबौ	पोखरीखेत चोरकण्डी भवई मोटर मार्ग के कि0मी0 9 में 15 मी0 आर0सी0सी0 सेतु के पहुच मार्ग का निर्माण। 18	1job	07 / 2015	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	10.00											
						07 / 2015	15.00																		
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जणदादेवी – पणखेत – रीठाखाल मोटर मार्ग के किमी0 4.00 में 9 मीटर स्पान आर0सी0सी0 मोटर पुल का निर्माण। 182	1no+9m	08 / 2012	21.60	21.60	12.55	1no+9m	9.05		9.05	0.00											
						10 / 2012	21.60																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ल्वांणी अस्पताल पहुंच मार्ग पर 15 मीटर आर॰सी॰सी॰ मोटर सेतु का निर्माण। 215	1no+15m	09 / 2012	30.00	30.00	26.42	1no+15m	3.58		3.58	0.00											
							30.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गन्धारी–गडमिल मोटर मार्ग पर 18 मीटर स्पान की मोटर पुलिया का निर्माण। 311	1no+18m	09 / 2012	36.00	36.00	34.14	1no+18m	1.86		0.00	0.00											
							36.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					3no+42m +1job		102.60	102.60	73.11	3no+42m+1job	29.49		27.63	10.00											
					3no+42m +1job		102.60																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत पोखरी–नैल–बामनाथ मोटर मार्ग के कि0मी0 13 में 15 मीटर स्पान मोटर सेतु का सुक्षात्मक कार्य। 141	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	ग्राम तोल्यू–मटेला के मध्य पूर्वी नयार पर पुल निर्माण कार्य। 150	1no	12 / 2012	20.00	20.00	0.00		20.00	1no	0.00	0.00											
							20.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 14 में खलियाण घराट के पास स्टील गर्डर पुल निर्माण 172	1no+18m	03 / 2006	30.00	30.00	6.39		23.61	1no+18m	0.00	0.00											
						03 / 2006	30.00									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	रितपुर–कालौजल मोटर मार्ग पर रणकोट में 24मी0स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 258	1job	08 / 2016	75.00	75.00	0.00		75.00	1job	0.00	0.00											
							75.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 01/TS dated 16/05/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	666/जि0यो0/ 2012–13 दिनांक 30 अगस्त 2012	TS VIDE 10/1c dated 09/07/2013 OF Amount 21.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 1499/17C dated 13/05/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4377/1C dated 03/12/2012 OF Amount 36 lac		कार्य पूर्ण		पुलिया का कार्य पूर्ण।
			102.6		पूर्ण 4		
	– –	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	1no	जिलाधिकारी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17–12–2012			अनारम्भ कार्य		उक्त स्थान पर 30 मी0 स्पान के पुल की आवश्यकता है। जिसकी लागत रू0 70.00 लाख आयेगी। स्वीकृत धनराशि कम होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022 –	आयुक्त पौड़ी के पं.1568/24–4/05–06/ जि0यो0/05 दि. 29.03.06	TS VIDE 4840/2C dated 27/09/2006 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		बायें एबटमेन्ट की खुदाई के दौरान उपयुक्त नींव न मिलने के कारण भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त स्थल को निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया। जिस हेतु डाईवर्जन का निर्माण कर तदनुसार यातायात को संचालित किया जा रहा है।
	– –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 05(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 75 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–काण्डई–सवाड़ मोटर मार्ग के 283 गमलीगाड़ में पुलिया निर्माण।	1no+10m	06 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+10m	0.00	0.00											
							5.00																		
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 341 में 24 मी0 स्पान लौह सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	6.82	6.82	0.00		6.82	1job	4.00	0.00											
							6.82																		
7	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	हाटकल्याणी मोटर पुल का सुरक्षात्मक 358 कार्य एवं सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 358 2 में 48 मीटर स्पान का मोटर पुल का निर्माण	1no+48m	09 / 2012	96.00	96.00	0.00		96.00	1no+48m	0.00	0.00											
							96.00									1 b									
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जडाऊखांद–मजेडाबैण्ड मोटर मार्ग के 405 किमी0 5 में 15 मी0 आर0सी0सी0 मोटर पुल का निर्माण।	1no+15m	08 / 2013	18.00	18.00	0.00		18.00	1no+15m	0.00	0.00											
						08 / 2013	18.00																		
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	डाडामण्डी से ग्राम बौंठा जाने वाले मार्ग 449 पर पुल निर्माण।	1job	08 / 2017	43.00	43.00	16.10		26.90	1job	26.90	0.00											
							43.00									1 b									
																1 b									
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 539 3 में 25 मीटर स्पान मोटर पुलिया के अवशेष कार्य	1job	02 / 2016	82.74	82.74	28.00		54.74	1job	30.00	0.00											
							82.74																		
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत गुनेड़ी 560 कण्डिया मोटर मार्ग पर 15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु का निर्माण।	1no+15m	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1no+15m	0.00	0.00											
							20.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत 674 छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 2 में स्टील गर्डर पुल के अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					6no+106m+7job		424.56	424.56	50.49		374.07	6no+106m+7job	68.90												
																1bd									
					6no+106m+7job		424.56									3bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख देवाल को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 423/जि0यो0/ लो0नि0वि0/13–14 दि0 03.08.2013			अनारम्भ कार्य		अतिरिक्त धनावंटन हेतु जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र लिखा गया है।
	25/12/2019 1no	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4074/1C dated 29/12/2017 OF Amount 43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 505/विविध/2015–16 दिनांक 08.02.2016	TS VIDE 265/62Yata/CC/16 dated 09/02/2017 OF Amount 45.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18			अनारम्भ कार्य		सेतु निर्माण की लागत रू0 49.50 लाख मात्र है। रू0 29.50 लाख मात्र की अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28. 11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	2no		**193.09**		अना0कार्य 11 निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (17 कार्य)					9no+148m+8job		527.16	527.16	123.60	3no+42m+1job	403.56	6no+106m+7job	96.53	10.00											
					9no+148m+8job		527.16									1bd									
																3bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम सभा हरिशंकर में भैंसघर गदेरे पर पुलिया का निर्माण ।	55 1no+12m	07 / 2013	15.00	15.00	11.22	1no+12m	3.78		2.00	0.00											
						12 / 2013	15.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	गोदी गिंवाला से जंगल जाने वाले रास्ते में सीला गधेरे पर 12 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	57 1no+12m	02 / 2014	16.80	16.80	14.30	1no+12m	2.50		0.00	0.00											
						03 / 2015	16.80																		
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम नोली के कुजंणी में वनेएणा गधेरे पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	59 1no+10m	02 / 2014	13.30	13.30	9.70	1no+10m	3.60		2.00	0.00											
						03 / 2015	13.30																		
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सतभईया कोट गांव के नीचे जंगल जाने वाले रास्ते पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	60 1no+10m	02 / 2014	13.30	13.30	6.25	1no+10m	7.05		0.00	0.00											
						03 / 2015	13.30																		
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मालकोटी में जंगल जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण।	61 1no+10m	07 / 2013	12.00	12.00	7.65	1no+10m	4.35		0.00	0.00											
						12 / 2013	12.00																		
6	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम तोली के चौबली गधेरे पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	62 1no+10m	02 / 2014	13.30	13.30	8.83	1no+10m	4.47		0.00	0.00											
						10 / 2014	13.30																		
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मशोली के रा.इ.का. गोदली जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण।	64 1no+8m	10 / 2015	11.00	11.00	6.26	1no+8m	4.74		0.00	0.00											
						01 / 2016	11.00																		
8	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	त्रिशुला से भरतपुर जाने वाले रास्ते पर निगोल नदी पर पैदल सेतु।	71 1no+30m	07 / 2012	45.00	45.00	43.93	1no+30m	1.07		1.07	0.00	1.07										
						10 / 2016	45.00								1.07										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2no		**295.69**		अना0कार्य 11 निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 06.07.2013	TS VIDE 4185/32C dated 21/09/2013 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1109/32C dated 31/07/2014 OF Amount 16.8 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य माह–01 / 2018 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1091/32C dated 26/07/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण,।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1088/32C dated 24/07/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 06.07.2013	TS VIDE 4197/32C dated 23/09/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187 / जि0यो0–3 / 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1114/32C dated 01/08/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		सेतू कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1513 / जि0यो0– / 2015–16 दिनांक 04.10.2015	TS VIDE 48/1C dated 15/01/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–765 / जि0यो0–3 / 2012–11 दिनांक 31.07.2012	TS VIDE 1325/32C dated 14/08/2015 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य 06 / 2018 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रडुवा के समीप पाली गधेरा व मनेरा गधेरा पर पुलिया निर्माण। 73	1no+6m	10 / 2015	8.00	8.00	4.38	1no+6m	3.62		3.00	1.00											
						01 / 2016	8.00																		
10	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आगरचट्टी से सनेड़ा स्टील गर्डर पैदल 84 सेतु निर्माण अवशेष कार्य। (30 मी0 स्पान)। (एस0सी0पी0)	1no+30m	06 / 2017	47.82	47.82	47.37	1no+30m	0.45		0.46	0.46											
							47.82								0.45										
11	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण 88 में ग्राम पंचायत सारकोट के अन्तर्गत कनखाली गदेरे में आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य(एस॰सी॰पी॰)	1no+15m	07 / 2018	17.42	17.42	16.65	1no+14m	0.77		0.77	0.77											
					1no+14m		17.42								0.69										
12	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण 89 में ग्राम पंचायत अन्द्रपा के अन्तर्गत नौणी गदेरा शिवालय मंदिर के समीप आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+15m	07 / 2018	17.00	17.00	16.26	1no+15m	0.74		0.74	0.74											
							17.00								0.74										
13	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	चट्वापीपल पोखरी पैदल मार्ग के 93 कि0मी0 1 में 70 मीटर स्पान झूला पुल के डैकिंग मरम्मत का कार्य	1job	08 / 2016	3.25	3.25	0.00	1job	3.25		3.25	2.00											
						11 / 2016	3.25																		
14	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल से विशालखाल पैदल मार्ग पर 96 डोबर नामक तोक में पुलिया निर्माण कार्य।	1no+8m	08 / 2016	6.00	6.00	2.26	1no+8m	3.74		1.20	1.20											
						11 / 2016	6.00																		
15	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	काफलवाणी से भतर पुर जाने वाले 101 रास्ते पर बीणा गाढ़ पर 12 मी0 स्पान पैदल पुलिया निर्माण।	1no+12m	08 / 2016	9.49	9.49	6.48	1no+12m	3.01		2.00	0.00	0.44										
						11 / 2016	9.49								0.44										
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम काण्डई के गिरसा गधेरे पपर 8 104 मी0 स्पान पैदल पुलिया निर्माण।	1no+8m	08 / 2016	6.00	6.00	1.75	1no+8m	4.25		2.00	1.00											
						10 / 2016	6.00																		
17	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0 सी0 एस0 सी0 पी0 के अन्तर्गत 105 ग्राम पैणी एवं सिवाई के पैदल रास्ते में 10 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	08 / 2016	7.00	7.00	3.43	1no+10m	3.57		1.00	1.00											
						11 / 2016	7.00																		
18	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पाल्यू गधेरे में पुलिया निर्माण। 116	1no+4m	06 / 2017	4.00	4.00	2.07	1no+4m	1.93		0.00	0.00											
						02 / 2018	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1513/जि0यो0–/ 2015–16 दिनांक 04.10.2015	TS VIDE 49/1C dated 15/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
सनेडा	 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दिनांक 16 जून 2017	TS VIDE 795/1C (T.S.) dated 17/07/2017 OF Amount 47.82 lac		कार्य पूर्ण		30 मी॰ स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण।
सारकोट कनख्वाली	 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1131/1C T.S. dated 30/08/2018 OF Amount 17.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मूसौं	 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1132/1C T.S. dated 30/08/2018 OF Amount 17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1192/1C dated 30/08/2016 OF Amount 3.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1184/1C dated 30/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहें है।
	31/03/2019 —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1195/1C dated 30/08/2016 OF Amount 9.49 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1186/1c dated 30/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1194/1C dated 30/08/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। पहुंच मार्ग कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली के प. 675/जि.यो./2017 दि. 16.06.2017	TS VIDE 1811/1C dated 21/09/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्रामपचायत म्योली के अन्तर्गत छौड़ातोक में पुलिया निर्माण कार्य। 128	1no+10m	07 / 2018	10.00	10.00	5.24		4.76	1no+10m	4.76	4.76	1.42	1 b									
						10 / 2018	10.00								1.42	1 b									
																1 b									
20	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल के सिमली गधेरे पर 5 मी0 स्पान पुलिया का निर्माण। 132	1no+5m	07 / 2018	6.00	6.00	3.43	1no+5m	2.57		2.57	2.57	2.21										
						10 / 2018	6.00								2.21										
21	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	ग्राम पंचायत सरपाणी के खोली गदेरे पर 14 मी. पैदल सेतु निर्माण। 243	1no+14m	10 / 2015	14.00	14.00	14.01	1no+14m	-0.01		0.00	0.00											
						10 / 2015	14.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	भरदोली(कोटनाली) गड्डी गधेरा पर पैदल पुलिया का निर्माण कार्य। 254	1job	08 / 2016	12.00	12.00	4.10		7.90	1job	5.00	0.00											
							12.00									1 b									
																1 b									
23	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत बावई के तोक क्यार्क में सौरगढ गधेरे पर 14 मीटर स्पान का पैदल पुलिया निर्माण 255	1no+14m	09 / 2011	12.70	12.70	8.64	1no+14m	4.06		0.00	0.00											
						09 / 2011	12.70																		
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रामपुर झूला पुल का मरम्मत कार्य 392	1job	11 / 2013	9.15	9.15	7.97	1job	1.18		0.00	0.00											
						11 / 2013	9.15																		
25	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मल्ला जेंटी में पैदल पुलिया का निर्माण 421	1no+10m	10 / 2015	14.00	14.00	12.04	1no+10m	1.96		1.96	0.00											
						12 / 2015	14.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	डिडोली बिलकोना झूला पुल का अवशेष कार्य 449	1job	02 / 2015	75.00	75.00	32.86	1job	42.14		20.00	0.00											
							75.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गडोरा के अन्तर्गत खिलधार तोक में पुलिया निर्माण 494	1job	07 / 2018	10.00	10.00	5.36		4.64	1job	0.00	4.64											
						09 / 2018	10.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गंगतल झूला पुल के इरैक्शन व आरसीसी जैकटिंग का कार्य। 504	1no	12 / 2015	60.00	60.00	58.40	1no	1.60		0.00	0.00											
							60.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+10m	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1225/1C dated 10/08/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		सेतु माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2020 –	335/जि0यो0/2018–19 दिनाक 07.07.2018	TS VIDE 1227/1C dated 10/08/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति मे।
	31/07/2017 –	जि॰अ॰ का पत्र सं॰ 1514/जि॰यो॰/2015–16 दिनांक 04.10.2015	TS VIDE 1534/T.S. dated 17/06/2017 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 03/(T.S.)/16C dated 25/07/2017 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 4391/1C dated 31/10/2011 OF Amount 12.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 743/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/12–13 दिनांक 28.11.2013	TS VIDE Ts vide 155/1C (camp) dated 02/12/2013 OF Amount 9.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1513/जि.यो. /2015–16 दि. 04.10.2015	TS VIDE 1656/9C dated 17/10/2015 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 369/74Yata-C-C/18 dated 27/03/2018 OF Amount 75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		पुलिया निर्माण कार्य पूण्र।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 1456/1C dated 23/04/2016 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत तडाग के तालू गदेरे में 551 पुलिया निर्माण	1no	11 / 2016	20.00	20.00	14.22	1no	5.78		5.00	0.00											
							20.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड तडाग उर्खोली मोटर मार्ग 553 पुलिया निर्माण।	1no	11 / 2016	2.50	2.50	0.00	1no	2.50		2.50	0.00											
							2.50																		
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	माई की मण्डी पैदल सेतु का पहुंच मार्ग 573 व अन्य अवशेष कार्य	1job	11 / 2016	20.00	20.00	16.93	1job	3.07		0.00	0.00											
							20.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गंगतल झूला पुल का पहुंच मार्ग विण्ड576 ब्लॉक एवं अति आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य	1job	11 / 2016	45.00	45.00	0.00	1job	45.00		20.00	0.00											
							45.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (32 कार्य)					25no+263m+7job		576.03	576.03	391.99	24no+252m+5job	184.04	1no+10m+2job	81.28	20.14	5.14	1bd									
					25no+262m+7job		576.03								7.02	2bd									
																2bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रड़वा झूला पुल का अवशेष कार्य। 133	1job	07 / 2018	13.40	13.40	10.39		3.01	1job	3.01	3.01											
						01 / 2019	13.40																		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मस्ता–कालीमठ पैदल मार्ग पर 10 196 मीटर विस्तार की पुलिया का निर्माण।	1no+10m	09 / 2012	13.00	13.00	5.40	1no+10m	7.60		7.60	0.00											
							13.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम लांखी 317 के जुगाड़ी तोक जाने हेतु 8 मीटर स्पान पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+8m	07 / 2018	6.00	6.00	2.65		3.35	1no+8m	0.00	3.35		1 b									
						09 / 2018	6.00									1 b									
																1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम ल्वाणी 318 में घितकुलीया गधेरे पर पुलिया निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	1.50		3.50	1job	0.00	3.50											
						09 / 2018	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1188/1C dated 01/05/2017 OF Amount 19.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1397/1C dated 19/05/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 4489/1C dated 23/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1no+10m		**520.99**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 30		

	31/03/2020 1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1222/1C dated 09/08/2018 OF Amount 13.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		रेलिंग का कार्य प्रगति में।
	31/03/2015 –	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 130 dated 17/01/2019 OF Amount 13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2019 1no+8m	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2455/T.S. dated 12/09/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2314/T.S. dated 01/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तग्रत सजोताधार 319 व मल्ला ग्वाड़ के मध्य मल्लग्वाड़ गधेरे पर पुलिया निर्माण।	1job	07/ 2018	5.00	5.00	2.57		2.43	1job	0.00	2.43												
						09/ 2018	5.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					2no+18m +3job		42.40	42.40	22.51	1no+10m	19.89	1no+8m+3job	10.61	12.29		1bd									
					2no+18m +3job		42.40									1bd									
																1bd									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा अंगोठ के (गधेरे) मुख्य मार्ग 271 पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	06/ 2017	5.00	5.00	2.70	1no+12m	2.30		2.30	2.30											
							5.00																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा नामतोल के मुख्य मार्ग पर 272 स्थित गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	06/ 2017	5.00	5.00	2.38	1no+18m	2.62		2.62	2.62	1.27										
							5.00								1.27										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम पंचायत रठिया मल्ला के 274 गडाविसुण तोक में पुलिया निर्माण।	1job	06/ 2017	5.00	5.00	3.20	1no	1.80	-1no+1job	1.80	1.80											
							5.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 275 मटई के खुम्भ गधेरे में आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण।	1no+12m	07/ 2018	6.50	6.50	3.11		3.39	1no+12m	0.00	3.39		1 b									
						09/ 2018	6.50									1 b									
																1 b									
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत तडाग के नैल गदेरा में 614 पुलिया के अवशेष कार्य	1job	11/ 2017	15.00	15.00	7.00		8.00	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम तलगढ के गदेरे पर पुलिया का 617 अवशेष कार्य	1job	11/ 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					3no+42m +3job		41.50	41.50	18.39	3no+30m	23.11	12m+3job	16.72	10.11	1.27	1bd									
					3no+42m +3job		41.50								1.27	1bd									
																1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2329/T.S. dated 04/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1no+8m+3job		**42.9**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1332/ 1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1327/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1331/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2019 1no+12m	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2228/T.S. dated 28/08/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 966/1C dated 21/03/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 4035/1C dated 17/11/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर हैं।
	1no+12m+2job		**41.5**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कुलासू सम्पर्क मार्ग में पुलिया का निर्माण 59	1job	07 / 2015	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	0.00											
						07 / 2015	20.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	बांमनाथ गधेरे पर पुलिया निर्माण 68	1job	12 / 2010	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
							6.00																		
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सेमी ग्वाड़ में प्रा0वि0 से ग्वाड़ के रास्ते 69 में गडीगाड़ एवं बगदीरा पर पुलिया निर्माण	1no+5m	12 / 2010	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+5m	2.00	0.00											
							2.00									1 b									
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सेमीगाढ़ में प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ के 70 रास्ते में गड़ीगाढ़ एवं बगडोरा पर पुलिया का अवशेष कार्य ।	1job	09 / 2011	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 99 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत देवपुरी के अन्तर्गत कटुजगैर तोक में घाड़ी गदेरे में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+17m	07 / 2019	21.00	21.00	0.00		21.00	1no+17m	21.00	0.00											
							21.00																		
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 100 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत छिमटा के अन्तर्गत आटागाड गदेरे के मूलीघाट तोक में पैदल आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+15m	07 / 2019	22.00	22.00	0.00		22.00	1no+15m	22.00	0.00											
							22.00																		
7	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 103 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत घण्डियाल तल्ला के अन्तर्गत घटगाड़ गधेरे में 15 मी. स्पान पैदल आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.)	1no+15m	07 / 2019	19.00	19.00	0.00		19.00	1no+15m	19.00	0.00											
							19.00																		
8	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 105 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत आन्द्रपा और ग्राम पंचायत मूसों के बीच सैंणी गदेरे में पैदल आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.)	1no+14m	07 / 2019	21.00	21.00	0.00		21.00	1no+14m	21.00	0.00											
							21.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्वादिक गधेरा ईराणी में पैदल सेतु का 106 निर्माण	1no+24m	12 / 2013	6.00	6.00	0.00		6.00	1no+24m	0.00	0.00											
						03 / 2014	6.00									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. CD Pauri Letter No. 30/ts dated 26/03/2018 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित कर दी गई है।
		जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1031/ जि0यो0–3/ 2010–11 दिनांक 04.12.2010			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में पुलिया का निर्माण कार्य संम्भव नही है।
	1no+5m	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1031/ जि0यो0–3/ 2010–11 दिनांक 04.12.2010	TS VIDE 506/1C dated 24/04/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
		जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/ जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011	TS VIDE 507/1C dated 24/04/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 830/2ए॰सी॰ दिनांक 04.07.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 1309/जि0यो0–3/ 2013–14 दि0 27.12.13			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्पान बढ़ जाने के कारण स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। इसके स्थान पर आगामी जिला योजना में नया प्रस्तावित किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल के बधानगढ़ तोक में पुलिया निर्माण। 115	1no+10m	06 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1no+10m	0.00	0.00											
							4.00									1 b									
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सिवाई झूला पुल का मरम्मत एवं सुरक्षात्मक का कार्य। 147	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	राष्ट्रीय राजमार्ग से सिवाई झूला पुल तक जाने वाले पैदल मार्ग का अवशेष कार्य। 148	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
							2.00																		
13	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत सांकरी से पयॉकुण्ड सेमु में पैदल रास्ते का अवशेष कार्य। 153	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
14	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्रमा पंचायत लोदला के अन्तर्गत डडुवागाड़ गधेरे में स्टील गर्डर पुल का निर्माण। 249	1job	08 / 2016	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	2.50											
							2.50																		
15	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट–थराली मोटर मार्ग के नदुला गधेरे पर पुलिया निर्माण 265	1no	08 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1no	0.00	1.45											
						09 / 2016	7.00									1 b									
16	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ग्राम डबराड़ में घट गधन पर रीठा तोक में 10मी0 पैदल सेतु का निर्माण कार्य। 286	10m	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	10m	10.00	0.00											
							20.00									1 b									
																1 b									
17	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	गोपटारा–रूईसाण के मध्य आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 294	1no+18m	06 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+18m	0.00	0.00											
							5.00																		
18	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	थलीसैंण में गैस गोदाम के सामने पुलिया निर्माण। 309	1no	08 / 2017	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
							10.00																		
19	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	लिंगधार गधेरे ल्वाणी में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य। 314	1no+8m	07 / 2018	7.63	7.63	1.65		5.98	1no+8m	5.98	5.98	2.86										
							7.63								2.86	1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी चमोली के प. 675/जि.यो. /2017 दि. 16.06.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
		जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	+	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
		1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1315/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2019 1no	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत मोटर सेतु बनाया जाना सम्भव नहीं है अतः उक्त कार्य परिवर्तित किया जाना है। कार्य परिवर्तित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1325/2 सी॰ दिनांक 26.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी, चमाली को प्रस्ताव प्रेषित।
		जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE 22/TS/16C dated 31/03/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख थराली को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।
	+	589/वा0जि0यो0/2017–18/दि0 30 अगस्त 2017			अनारम्भ कार्य		उक्त स्थान पर 30 मी0 स्पान के पुल की आवश्यकता है। जिसकी लागत रू0 70.00 लाख आयेगी। स्वीकृत धनराशि कम होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	1no+8m	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	एस0सी0एस0पी0 क अन्तर्गत रूईसाण324 के चम्भा गधेरे मे पुलिया निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	2.33		2.67	1job	2.67	2.67	2.65										
							5.00								2.65										
21	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	डडुवागाड़ गधेरे में स्टील गर्डर पुल क325 अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	27.14	27.14	15.00		12.14	1job	12.14	12.14											
							27.14																		
22	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा नामतोल के मुख्य मार्ग पर 327 स्थित गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	4.50											
							4.50																		
23	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सणकोट329 के पनगाढ़ गधेरे में पुलिया का निर्माण।	1no+8m	07 / 2018	7.00	7.00	2.79		4.21	1no+8m	4.21	4.21	4.06										
							7.00								4.06										
24	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	ग्राम पंचायत कनोल के ग्वाली ग्वाड़ में335 पुलिया निर्माण एवं 1 किमी॰ पैदल सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1no	07 / 2019	11.00	11.00	0.00		11.00	1no	11.00	0.00											
						07 / 2019	11.00									1 b									
25	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम 337 भेंटी के घटगाड़ गधेरे पर पैदल आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण।	1no	07 / 2019	9.50	9.50	0.00		9.50	1no	9.50	0.00											
						07 / 2019	9.50									1 b									
26	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचाय340 सरपाणी के कर्तिगाड़ में पुलिया निर्माण।	1no	07 / 2019	9.00	9.00	0.00		9.00	1no	9.00	0.00											
						07 / 2019	9.00									1 b									
27	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	लार्ड करजन मार्ग जौलचौरा पुलिया क344 अवशेष कार्य एवं सुरक्षा दीवार।	1job	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	4.00	0.00											
							8.00																		
28	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्राम पंचायत बूंगा के डाडुली गधेरे में 345 पुलिया निर्माण।	1no+10m	07 / 2019	9.00	9.00	0.00		9.00	1no+10m	3.00	0.00											
							9.00																		
29	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	पैठाणी झूला पुल के मरम्मत का कार्य349	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 43/1 C dated 07/01/2019 OF Amount 27.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 167/1 C dated 01/02/2019 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 8/1 C dated 02/11/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गयी है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम		स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
										वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
						वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	भकुवापानी गधेरे में पुलिया निर्माण	361	1job	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
								7.00																		
31	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम गैर के फलई गदेरे पर पुलिया का मरम्मत कार्य।	400	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
								10.00																		
32	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	सनेह मल्ली गोपाल जखमोला के घर के पास जामुन स्रोत में पलिया का निर्माण।	489	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00		1 b									
								15.00									1 b									
																	1 b									
33	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	ग्राम पंचायत नौसारी के घट गधेरा तोक में 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया।	544	1no+12m	07 / 2019	12.00	12.00	0.00		12.00	1no+12m	12.00	0.00											
								12.00									1 b									
34	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्राम पंचायत गाडी के अंतर्गत पैदल मार्ग स्थित पैदल पुल का सुरक्षात्मक एवं मरम्मत का कार्य	534	1job	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							08 / 2019	1.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सैकोट –डंगर गधेरे में पुल से ऊपर सुरक्षात्मक कार्य	536	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							08 / 2019	1.50																		
36	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	छिनका झूला पुल पर सुरक्षात्मक कार्य	537	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							08 / 2019	2.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सिरौं–कठूड़ के निकट बालखिला नदी पर पैदल झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य	541	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							08 / 2019	1.50																		
38	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	पिलखी से हेलंग जाने वाले रास्ते पर कल्पगंगा नदी पर 48 मी॰ स्पान पैदल पूल का अवशेष कार्य	545	1job	07 / 2019	43.13	43.13	0.00		43.13	1job	43.13	0.00											
							08 / 2019	43.13																		
39	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत ग्राम आमखोली में लंगूरीगाड़ नदी पर झूलापुल निर्माण।	550	1no	03 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1no	25.00	0.00											
								25.00									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	—	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	20/10/2019 1no	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 472/1C dated 03/03/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1024/29C dated 22/07/2019 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	1494/वा0जि0यो0/2018–19 दि0 8/3/19			अनारम्भ कार्य		झूलापुल के स्थान पर पैदल पुल किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत उछना के घरदार नामी तोक में पुलिया निर्माण 562	1no	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1no	5.00	0.00											
							10.00									1 b									
																1 b									
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत निरवाली धारकोट झूला पुल का अवशेष कार्य। 662	1job	11 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	20.00	0.00											
							30.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (41 कार्य)					19no+166m+21job		437.40	437.40	21.77	1job	415.63	18no+166m+19job	335.63	33.45	9.57	1bd									
					19no+166m+21job		437.40								9.57	3bd									
																13bd									
पैदल सेतु (84 कार्य)					49no+489m+34job		1,097.33	1,097.33	454.66	28no+292m+6job	642.67	20no+196m+27job	444.24	75.99	15.98	4bd									
					49no+488m+34job		1,097.33								17.86	7bd									
																17bd									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	लो0नि0वि0 बैजरौं स्थित आवासीय भवनों का मरम्मत का कार्य। 264	1B	08 / 2016	35.00	35.00	29.21		5.79	1B	5.79	0.00	-5.99										
							35.00								-5.99										
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड आवास के अन्तर्गत अवशेष सामान्य कार्य 460	1job	02 / 2015	25.00	25.00	19.56	1job	5.44		0.00	0.00											
							25.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					1job+1B		60.00	60.00	48.77	1job	11.23	1B	5.79		-5.99										
					1job+1B		60.00								-5.99										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	निरीक्षण भवन अधारियाखाल के अवशेष कार्य। 450	1job	05 / 2016	26.60	26.60	9.67	1job	16.93		5.00	0.00											
							26.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 2088/1C dated 20/06/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	8no+13m+4job		**125.14**		अना0कार्य 20 निविदा 10 निर्माणरत् 7 पूर्ण 4		
	11no+43m+9job		**730.53**		अना0कार्य 20 निविदा 10 निर्माणरत् 12 पूर्ण 42		

	1B	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2016 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 2719/1C dated 23/07/2015 OF Amount 22.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1B		**22.17**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	–	जिलाधिकारी के पत्रांक 568/जि0यो0/2015–16 दि0 25.05.2016	TS VIDE 07/T.S./16C dated 25/05/2017 OF Amount 26.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		किचन एवं डोर मैट्री पर पलस्तर का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		26.60	26.60	9.67	1job	16.93		5.00												
					1job		26.60																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	इजरपाट–ल्वाणी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। 316	1B	07 / 2018	8.00	8.00	0.00		8.00	1B	8.00	8.00	3.99										
							8.00								3.99										
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	निरीक्षण भवन ऊखीमठ के क्षतिग्रस्त चौकीदार आवास निर्माण एवं निरीक्षण भवन में पेटिंग का कार्य। 378	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00													
							10.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	निरीक्षण भवन दुगलबिट्टा के मरम्मत एवं चार दीवारी कार्य। 382	1job	11 / 2017	15.00	15.00	1.22	1job	13.78		13.78	0.00													
							15.00																		
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	दिनांक 06–02–2017 को आये भूकम्प के कारण निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰ के गुप्तकाशी में स्थित क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का पुर्ननिर्माण कार्य। 385	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00													
							10.00																		
5	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	थलीसेंण लोक निम्नण गैस्ट हाउस कक्ष निर्माण 505	1B	01 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1B	30.00	0.00													
							30.00																		
6	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	बूंगीधार में लोक निम्नण गैस्ट हाउस का सुधारीकरण एवं कक्ष निम्नण 506	1B	01 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1B	25.00	0.00													
							25.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेडाखाल लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन का मरम्मत व पुनः निर्माण एवं प्रतीक्षालय का निर्माण 564	1job	11 / 2016	20.00	20.00	8.98		11.02	1job	10.00	0.00													
							20.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड हाउसिंग आवासों का कार्य 598	1job	11 / 2016	50.50	50.50	6.00		44.50	1job	20.00	0.00													
							50.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			26.6		निर्माणरत् 1		

	1B	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 11/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017			निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 202/ dated 22/01/2019 OF Amount 8.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1426 dated 29/05/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1B	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर है।
	1B	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 99/1C (Camp) dated 20/04/2017 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ह।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1324/1C dated 09/05/2017 OF Amount 34.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त कार्यालय /आवास का पुनः निर्माण कार्य 623	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	पूल्ड आवास से सम्बन्धित कार्य 634	1job	11 / 2017	47.00	47.00	0.00		47.00	1job	0.00	0.00											
							47.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	निर्माणाधीन कोर्ट भवन के दरवाजों का निर्माण (वर्ष 2018–19) 706	1job	01 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00											
							15.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					8job+3B		250.50	250.50	16.20	2job	234.30	6job+3B	141.78	8.00	3.99										
					8job+3B		250.50								3.99										
भवन कार्य (14 कार्य)					10job+4B		337.10	337.10	74.64	4job	262.46	6job+4B	152.57	8.00	-2.01										
					10job+4B		337.10								-2.01										
<u>जिला सैक्टर (897 कार्य)</u>					418.6Km +65no+681m+373job+4B		17,619.52	17,589.02	5,374.84	138.77 Km+32no+35m+106job	12,244.68	281.19 Km+32no+345m+266job+4B	6,665.07	793.98	33.06	18.15K m+4bd	7	2.45	3	3			5.86		
					419.06K m+65no+680m+360job+4B		17,619.52								34.94	30.73K m+8bd	42.3	4.47	6.97	8.97			12.9		
																90.82K m+20bd+1st	105	12.2	14.8	17.9			32.3		

एस.सी.एस.पी. जिला योजना

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	टिहरी–घनसाली–तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेडू से राइका बुढना नगेला–भेट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यें तक मोअर मार्ग का नव निर्माण 463	3Km	02 / 2015	37.80	37.80	0.40		37.40	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत बुढना के फतेडू से एकलिंग तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 583	2Km	11 / 2016	13.00	13.00	0.00		13.00	2Km	0.00	0.00											
							13.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 830/1C dated 07/03/2018 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	3job+3B		**101.17**		अना0कार्य 3 निविदा 1 निर्माणरत् 7		
	3job+4B		**149.94**		अना0कार्य 3 निविदा 1 निर्माणरत् 9 पूर्ण 1		
	71.61Km+15no+44m+95job+4B		**11827.35**	Division:22 GOI:4 TA:20 FA:4 Chappan:1 Kattan:1 Nodal:5 Finall:7	अना0कार्य 282 सर्वेक्षण 15 समरेखण 16 निविदा 38 निर्माणरत् 256 पूर्ण 290	निरस्त होना हे 10 समरेखण विवाद 6 नाम परिवर्तन 5	
	31/03/2022 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015		Area 1.75 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत त्यूंखर के अंथोली से खेंज्वा परियासैण धारा नामे तोक तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 584	2.5Km	11 / 2016	17.00	17.00	0.00		17.00	2.5Km	0.00	0.00												
							17.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					7.5Km		67.80	67.80	0.40		67.40	7.5Km													
					7.5Km		67.80																		
प्रथम चरण के कार्य (3 कार्य)					7.5Km		67.80	67.80	0.40		67.40	7.5Km													
					7.5Km		67.80																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग का अवशेष कार्य 385	2Km	09 / 2012	77.20	77.20	62.89	2Km	14.31		10.00	0.00											
							77.20																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	क्वीलाखाल हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन 528	1.85Km	12 / 2015	30.00	30.00	23.02	1.85Km	6.98		6.00	0.00											
							30.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सूर्यप्रयाग मुसाढुग मोटर माग पर दीवार निर्माण स्कपर व अन्य आवश्यक कार्य 594	1job	11 / 2016	45.00	45.00	36.81	1job	8.19		5.00	0.00											
							45.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3.85Km+1job		152.20	152.20	122.72	3.85Km+1job	29.48		21.00												
					3.85Km+1job		152.20																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत कमसाल से रा॰इ॰का॰ तक मोटर मार्ग निर्माण। 386	0.24Km	11 / 2017	12.65	12.65	0.00		12.65	0.24Km	0.00	0.00											
							12.65									0.24 k	0.24								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण आख्या गठित की जा रही है।
				Division:1	अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 1		
				Division:1	अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 1		

	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2474/1C dated 04/07/2015 OF Amount 77.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 237/1C dated 19/01/2016 OF Amount 28.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5029/1C dated 31/12/2016 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			151.11		पूर्ण 3		

	– –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों की सहमति के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव नौडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सूर्यप्रयाग–मुसाडुग मोटर मार्ग के 527 किमी0 10.40 से 12 में अवशेष प्रतिकर	1job	12 / 2015	15.00	15.00	1.14		13.86	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम सभा सांदर में सड़क निर्माण। 532	1job	12 / 2015	48.95	48.95	10.31		38.64	1job	20.00	0.00											
							48.95																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत उछोला में प्राथमिक 588 विद्यालय के समीप से उनियाणी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–रणधार मोटर मार्ग में कॉजवे 592 नाली निर्माण कार्य	1job	11 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	5.00	0.00											
							15.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	तोलब से पांदी मोटश्र मार्ग का नव 629 निर्माण (द्वितीय चरण)	0.5Km	11 / 2017	26.00	26.00	0.00		26.00	0.5Km	10.00	0.00											
							26.00									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग पर 630 मध्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2017	25.20	25.20	0.00		25.20	1job	10.00	0.00											
							25.20																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					0.74Km+5job		152.80	152.80	11.45		141.35	0.74Km+5job	50.00												
					0.74Km+5job		152.80									0.5Km									
																0.74Km	0.74								
नव निर्माण मोटर मार्ग (10 कार्य)					4.59Km+6job		305.00	305.00	134.17	3.85Km+1job	170.83	0.74Km+5job	71.00												
					4.59Km+6job		305.00									0.5Km									
																0.74Km	0.74								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर वितरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 3402/1C dated 19/09/2016 OF Amount 14.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। समरेखण आख्या गठित की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 227/1C (Camp) dated 20/09/2017 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	2job		**29.9**		अना0कार्य 4 निर्माणरत् 3	नाम परिवर्तन 1	
	2job		**181.01**		अना0कार्य 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 3	नाम परिवर्तन 1	

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	302 घटूडी–रूमसी–छेला–काफल से चन्द्रेश्वर पैदल रास्ते का निर्माण।	3Km	09 / 2012	27.00	27.00	23.13	3Km	3.87		0.00	0.00											
							27.00																		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	469 ल्वाणी गांव तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	6.70	1job	3.30		3.30	0.00											
							10.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	416 एस॰सी॰एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम सभा कुजों–मैकोट के अन्तर्गत कुजों सड़क जखनार से नैणी तक सी॰सी॰ मार्ग	1job	08 / 2016	6.00	6.00	5.92	1job	0.08		0.00	0.08	0.08										
						09 / 2016	6.00								0.08										
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	459 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत रा॰ई॰का॰ गौंणा से मोटर मार्ग तक सी॰सी॰ खड़न्जा मार्ग निर्माण	1job	06 / 2017	5.00	5.00	4.47	1job	0.53		0.00	0.53	0.53										
						07 / 2017	5.00								0.53										
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	462 पुराना देवल से धान्यों सारी तक पैदल मार्ग का निर्माण	1job	02 / 2015	20.00	20.00	16.46	1job	3.54		0.00	0.00											
							20.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	465 घटूडी–रूमसी–छेला–काफल से चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर पैदल रास्ते के अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	15.00	15.00	11.47	1job	3.53		0.00	0.00											
							15.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	499 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कौंज–पोथनी सड़क से कौंज तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य	1job	07 / 2018	5.12	5.12	5.06	1job	0.06		0.00	0.06	0.06										
						09 / 2018	5.12								0.06										
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	500 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, देवर कनेरी के दादर कनखोली तोक से अनुसूचित जाति बस्ती तक रास्ता निर्माण	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00											
						09 / 2018	5.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	502 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत बिरही–गौंणा मोटर मार्ग से ग्राम पचायत गाड़ी बस्ती तक सी॰सी॰ नाली/दीवार निर्माण	1job	07 / 2018	5.50	5.50	5.49	1job	0.01		0.00	0.01	0.01										
						09 / 2018	5.50								0.01										
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	531 रा0 प्रा0 वि0 विजराकोट से गैर तक आरसीसी मार्ग।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	7.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 344/1C dated 11/02/2013 OF Amount 26.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	——	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3896 dated 19/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2348/16C dated 07/10/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1460/16 C dated 18/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2017 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 1854(1)/1C dated 21/05/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 2211/1C dated 19/06/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1393/16C dated 31/08/2018 OF Amount 5.12 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1630/16 C dated 28/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।
	30/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1392/16 C dated 31/08/2018 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 410(i)/1C dated 03/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (10 कार्य)					3Km+9job		113.62	113.62	85.70	3Km+8job	27.92	1job	11.30	5.68	0.68										
					3Km+9job		113.62								0.68										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	533 घंघासू से बक्सीर नागनाथ मन्दिर तक रेलिंग एवं खडिंजा निर्माण।	1job	12 / 2015	10.00	10.00	6.52		3.48	1job	3.00	0.00											
							10.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	586 ग्राम पंचायत धनकुराली के बजीरा से कुण्ड तक सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	7.46		2.54	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	587 जाखाल सिल्लगांव मोटर मार्ग से घरियाणा घट नामे तोक तक खडिंजा सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.00	0.00											
							10.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		30.00	30.00	13.98		16.02	3job	8.00												
					3job		30.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्रामसभा मासौं के अन्तर्गत बगड़वाल मंदिर तोक से गांव तक सी॰सी॰ मार्ग	0.8Km	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	0.8Km	4.00	0.00											
						08 / 2019	4.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्ती भनाली ग्राम पंचायत पाणा में सी॰सी॰ मार्ग	0.15Km	07 / 2019	3.24	3.24	0.00		3.24	0.15Km	3.24	0.00											
						08 / 2019	3.24																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	597 पुराना देवल से धान्यू सारी अनुबस्ती तक पैदल रास्ते का अवशेष कार्य	1job	11 / 2016	12.50	12.50	0.00		12.50	1job	0.00	0.00											
							12.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			112.88		पूर्ण 10		

	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 528/1C dated 08/02/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1575/1C dated 05/05/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5035/1C dated 31/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	3job		**30**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1348/1C dated 13/05/2017 OF Amount 12.5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					0.95Km+1job		19.74	19.74			19.74	0.95Km+1job	7.24												
					0.95Km+1job		19.74																		
पैदल मार्ग (16 कार्य)					3.95Km+13job		163.36	163.36	99.68	3Km+8job	63.68	0.95Km+5job	26.54	5.68	0.68										
					3.95Km+13job		163.36								0.68										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–ललूडी–रामाश्रम मोटर मार्ग के 3.96 किमी0 2 के अवशेष भाग का डामरीकरण	1job	11 / 2016	18.00	18.00	8.96		9.04	1job	5.00	0.00											
							18.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		18.00	18.00	8.96		9.04	1job	5.00												
					1job		18.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीकोट गंगानाली में (अनु0 बस्ती) रास्ते 2.67 में इन्टर लौकिंग टाईल द्वारा निर्माण।	1job	08 / 2017	20.00	20.00	14.32		5.68	1job	5.68	5.68											
							20.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत 3.16 पुरसाड़ी–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग का किमी॰ 3 में डामरीकरण	0.5Km	07 / 2013	14.12	14.12	7.35		6.77	0.2Km	0.00	0.00										0		
					0.2Km	10 / 2013	14.12															0.2		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					0.5Km+1job		34.12	34.12	21.67		12.45	0.2Km+1job	5.68	5.68											
					0.2Km+1job		34.12															0.2			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			12.5		अना0कार्य 1 निविदा 2		
	3job		**155.38**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 11		

	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5031/1C dated 31/12/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	1job		**18**		निर्माणरत् 1		

		589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 725/29C Dt. 23-05-2018 dated 23/05/2048 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 695/जि0यो0– 3/2013–14 दि0 06.07.2013	TS VIDE EE no- 72/16 C dated 13/09/2013 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवार/स्कपर निर्माण कार्य पूर्ण, सोलिंग, इंटर, का कार्य बाधित, मार्ग्र के किमी0 1 में भूधंसाव व भूस्खलन हो रहा है।
			34.12		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					0.5Km+2job 0.2Km+2job		52.12 52.12	52.12	30.63		21.49	0.2Km+2job	10.68	5.68									0.2		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 3 में 21 मीटर स्पान मोटर पुल का निर्माण 355	1no+21m	09/2012	42.00 42.00	42.00	37.76	1no+21m	4.24		4.00	0.00											
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड – तडाग मोटर मार्ग पर कोलू गदेरा, कण गदेरा, क्यूडी गदेरा में तीन मोटर पुलिया निर्माण 529	3no	12/2015	50.00 50.00	50.00	45.24	3no	4.76		0.00	0.00											
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					4no+21m 4no+21m		92.00 92.00	92.00	83.00	4no+21m	9.00		4.00												
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोठगी मोटर पुल का अवशेष कार्य 461	1job	02/2015	90.35 90.35	90.35	4.91		85.44	1job	0.00	0.00											
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job 1job		90.35 90.35	90.35	4.91		85.44	1job													
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (3 कार्य)					4no+21m+1job 4no+21m+1job		182.35 182.35	182.35	87.91	4no+21m	94.44	1job	4.00												
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job		**52.12**		निर्माणरत् 3		

	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 1363/16Yata-C-C/16 dated 09/06/2016 OF Amount 42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 488/1C dated 05/02/2016 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			92		पूर्ण 2		

	31/03/2022 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 2162/1C dated 16/06/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			5		निर्माणरत् 1		
			97		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत सरतोली–भतंग्याला से सिरमूला से मिमराणी–बराली के मध्य जैंथा गधेरे पर पुलिया निर्माण 591	1job	07 / 2018	5.50	5.50	5.57	1job	-0.07		0.00	0.00												
						09 / 2018	5.50																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत घरडा के गाड गदेरे पर पुलिया निर्माण 585	1no	11 / 2016	10.00	10.00	5.91	1no	4.09		0.00	0.00												
							10.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत भुनालगांव से लुडकनी गाड पर पुलिया निर्माण। 589	1no	11 / 2016	10.00	10.00	4.00	1no	6.00		5.00	0.00												
							10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					2no+1job		25.50	25.50	15.48	2no+1job	10.02		5.00												
					2no+1job		25.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम सभा मैड–ठेली–पलेठी गांव के सड़क के नीचे शमशान जाने वाले रास्ते पर सी॰सी॰/खड़चा मार्ग का निर्माण 550	0.1Km	07 / 2019	3.12	3.12	0.00		3.12	0.1Km	3.12	0.00												
						08 / 2019	3.12																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भतंग्याला के पनियाली भौणघट गधेरे से नौला अनुसूचित जाति बस्ती को जोडने वाली पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य 552	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
						08 / 2019	2.50																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	गन्धारी रा0उ0मा0वि0 के निकट गदेरे पर पैदल पुलिया का निर्माण 595	1no	11 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	5.00	0.00												
							15.00									1 b									
																1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	भुनालगांव के लुडकण्डी गदेरे पर पुलिया के अवशेष कार्य। 628	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.00	0.00												
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					0.1Km+1no+2job		30.62	30.62			30.62	0.1Km+1no+2job	15.62												
					0.1Km+1no+2job		30.62									1bd									
																1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1629/16C dated 28/09/2018 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 101/1C (Camp) dated 20/04/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			15.5		पूर्ण 3		

	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 — 1no	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1407/1C dated 20/05/2017 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	1no		**15**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (7 कार्य)					0.1Km+3no+3job		56.12	56.12	15.48	2no+1job	40.64	0.1Km+1no+2job	20.62												
					0.1Km+3no+3job		56.12									1bd									
																1bd									
एस.सी.एस.पी. जिला योजना (42 कार्य)					16.64Km+7no+21m+25job		826.75	826.75	368.27	6.85Km+6no+21m+10job	458.48	9.49Km+1no+15job	132.84	11.36	0.68										
					16.34Km+7no+21m+25job		826.75								0.68	0.5Km+1bd									
																0.74Km+1bd	0.74						0.2		

टीएसपी जिला योजना

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीनगर वार्ड नं0 1 से केशर सिंह के 214 भवन से पदमेन्दर विष्ट के भवन के पीछे तक सी0सी0 सड़क एवं पुस्ते का निर्माण। (टी0एस0पी0)	1job	07/2015	8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00	4.19													
						11/2017	8.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00	4.19											
					1job		8.00																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00	4.19											
					1job		8.00																		

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत जुम्मा–द्रोणागिरी पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य	1job	09/2015	5.00	5.00	4.37	1job	0.63		0.63	0.00													
						11/2015	5.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत रैंणी से पैंग पैदल मार्ग पर सी॰सी॰/रेलिंग का कार्य	1job	07/2018	8.00	8.00	7.96	1job	0.04		0.00	0.04	0.04												
						09/2018	8.00								0.04										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no		**30.5**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
	1no+6job		**516.01**	Division:1	अना0कार्य 8 सर्वेक्षण 1 निविदा 4 निर्माणरत् 10 पूर्ण 19	नाम परिवर्तन 1	
	31/12/2019	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 1991/29C Dt. 14-11-2017 dated 14/11/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
			8		पूर्ण 1		
			8		पूर्ण 1		
	31/03/2018	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477 / जि0यो0 / 2015–16 दि0 29.09.2015	TS VIDE EE letter no- 3645/16 C dated 27/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि0यो0 / 2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		13.00	13.00	12.33	2job	0.67		0.63	0.04	0.04										
					2job		13.00								0.04										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	553 टी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्रामसभा सिरौंखोमा के मवाण तोक में सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.05Km	07 / 2019	0.76	0.76	0.00		0.76	0.05Km	0.76	0.00											
						08 / 2019	0.76																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.05Km		0.76	0.76			0.76	0.05Km	0.76												
					0.05Km		0.76																		
पैदल मार्ग (3 कार्य)					0.05Km+ 2job		13.76	13.76	12.33	2job	1.43	0.05Km	1.39	0.04	0.04										
					0.05Km+ 2job		13.76								0.04										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	251 राष्ट्रीय राज मार्ग से शंकर मठ मन्दिर की ओर एस0एस0बी0 गेट तक सड़क का डामरीकरण एवं नाली मरम्मत कार्य।	1Km	08 / 2016	20.00	20.00	17.78	1Km	2.22		2.20	0.00											
						12 / 2016	20.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	497 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी.एस.पी. के अन्तर्गत वैतरणी–सिरौखोमा ह0वा0 मार्ग में 0.500 किमी0 भाग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किया जाना व दीवारों का निर्माण	1job	07 / 2018	5.00	5.00	3.00	1job	2.00		0.00	2.00											
						09 / 2018	5.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	498 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम बिरही में बिरही बैण्ड से निचला बिरही प्राथमिक विद्यालय , बिरही तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण	1job	07 / 201	11.00	11.00	6.32	1job	4.68		0.00	4.68											
						09 / 2018	11.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			5		पूर्ण 2		

	31/03/2020	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
					निविदा 1		
			5		निविदा 1 पूर्ण 2		

	31/12/2019	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3073/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि0यो0 / 2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1631/16C dated 28/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि0यो0 / 2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1431/16 C dated 04/09/2018 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					1Km+2job		36.00	36.00	27.10	1Km+2job	8.90		2.20	6.68											
					1Km+2job		36.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम झेलम सम्पर्क मार्ग के किमी॰ 1 में डामरीकरण का अवशेष कार्य	1job	09 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
						11 / 2015	8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00			8.00	1job	8.00												
					1job		8.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (4 कार्य)					1Km+3job		44.00	44.00	27.10	1Km+2job	16.90	1job	10.20	6.68											
					1Km+3job		44.00																		
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा से सूखीभलगांव झूला पुल का मरम्मत कार्य	1job	08 / 2016	5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11	0.00											
						09 / 2016	5.07																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11												
					1job		5.07																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1job		5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11												
					1job		5.07																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			36		पूर्ण 3		

	31/03/2018	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477 / जि0यो0 / 2015–16 दि0 29.09.2015	TS VIDE EE letter no- 3652/16C dated 27/01/2015 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट तक कार्य पूर्ण,
			8		निर्माणरत् 1		
			44		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

	31/03/2018	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142 / जि0यो0 / 2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2079/16 C dated 05/09/2016 OF Amount 5.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			5.07		पूर्ण 1		
			5.07		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
टीएसपी जिला योजना (9 कार्य)					1.05Km+ 7job		70.83	70.83	48.20	1Km+ 6job	22.63	0.05Km+1job	15.70	10.91	0.04										
					1.05Km+ 7job		70.83								0.04										

निक्षेप कार्य

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत टैक्सी स्टेण्ड पोखरी का निर्माण। 76	1job	03 / 2014	12.00	12.00	10.29	1job	1.71		1.71	1.71												
						08 / 2015	12.00																		
2	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	उप निबन्धक कार्यालय कोटद्वार तहसील प्रांगण में स्थित विभागीय भवन का निर्माण। 243	1B	09 / 2010	85.98	85.98	76.87		9.11	1B	9.11	0.00												
						09 / 2010	85.98																		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपानी में कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कला एवं क्राफ्ट कक्ष 1 नं0 एवं पुस्तकालय 1 नं0 का निर्माण। 460	1B	07 / 2015	33.78	40.40	35.32		5.08	1B	5.08	1.04												
							40.40																		
4	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथाणा में कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0, कला एवं क्राफ्ट 1 नं0, पुस्तकालय 1 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कक्षा कक्ष 2 नं0 का निर्माण। 461	1B	07 / 2015	42.61	59.25	27.32		31.93	1B	31.93	26.00												
							59.25																		
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज लक्ष्मणझूला में कक्षा कक्ष 2 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0 कला एवं क्राफ्ट कक्ष 1 नं0 तथा पुस्तकालय कक्ष 1 नं0 का निर्माण। 462	1B	07 / 2015	48.22	57.50	44.59		12.91	1B	12.91	7.16	5.66												
							57.50								5.66										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					1job+4B		222.59	255.13	194.39	1job	60.74	4B	60.74	35.91	5.66										
					1job+4B		255.13								5.66										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			62.07		निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 7		

	31/03/2020	परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.अभि. चमोली का पत्रांक 1680/उ.सी.पी.क्षे.वि.नि. /वजट/2013–14 दिनांक 31.03.2014	TS VIDE 1135/32C dated 05/08/2014 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2019	686/37 (9)/स्टाम्प–31/2010 माह 30/9/2010	TS VIDE 2678/1C dated 18/06/2011 OF Amount 85.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्राउण्ड फ्लोर का भवन हस्तान्तरित किया जा चुका है। प्रथम तल के अवशेष कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति/धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य किया जाना सम्भव हो पायेगा।
	31/03/2019	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 872/1CB dated 15/03/2016 OF Amount 40.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 18.10.16 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत भवन कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दि0 9/7/19 द्वारा भवन प्रधानाचार्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण इस कार्यालय के पत्रांक–2377/1सी0बी0 दि0 16/7/19 द्वारा जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 877/1CB dated 15/03/2016 OF Amount 59.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 27.10.16 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत भवन कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दि0 9/6/19 द्वारा भवन प्रधानाचार्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण इस कार्यालय के पत्रांक–2164/5सी0 दि0 4/7/19 द्वारा जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 893/1CB dated 17/03/2016 OF Amount 57.5 lac		कार्य पूर्ण		दिनांक 25.01.17 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 22/2/19 को भवन प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 लक्ष्मणझूला को हस्तान्तरित किया जा चुका है। ? एवं इस कार्यालय के पत्रांक–1757/5सी0 दि0 4/6/19 द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र फोटोग्राफ सहित जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।
			255.13		निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मुख्य विकास अधिकारी आवास निर्माण, बाह्य विकास कार्य एवं आर0 वॉल एवं समतलीकरण का कार्य। 34	1job	07 / 2015	105.00	145.00	93.02		51.98	1job	38.70	13.24	12.07											
						07 / 2015	145.00								23.44										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	राजकीय हाईस्कूल मालकोट में प्रयोगशाला एवं एक कक्षा कक्ष, आर्ट,क्राफ्ट कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का नव निर्माण/ सुदृढीकरण कार्य। 56	1job	07 / 2015	44.05	55.24	33.38		21.86	1job	5.73	16.13												
						09 / 2015	55.24																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		149.05	200.24	126.40		73.84	2job	44.43	29.37	12.07										
					2job		200.24								23.44										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पूल्ड आवासों की मरम्मत नये कार्य। 57	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	20.00	3.58										
							20.00								3.58										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी मुख्यालय में निर्मित सामुदायिक भवन का अवशेष कार्य। 89	1job	07 / 2019	33.00	33.00	0.00		33.00	1job	0.00	33.00												
						07 / 2019	33.00																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी में निर्मित सामुदायिक भवन के नजदीक टाईप –4 भवन का अवशेष कार्य। 90	1job	07 / 2019	23.00	23.00	0.00		23.00	1job	0.00	23.00												
						07 / 2019	23.00																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी मुख्यालय में वीडियों कॉन्फ्रेंश रूम का निर्माण कार्य। 91	1job	07 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	30.00												
						07 / 2019	30.00																		
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	विकासखण्ड विकास परिषद् के अन्तर्गत ग्राम सोनियाणा नगर पंचायत गैरसैण में खेल मैदान का निर्माण कार्य। 98	1job	03 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	25.00	13.75												
							25.00																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रन्स हाल एवं मरम्मत कार्य। 262	1job	03 / 2019	15.00	15.00	9.11		5.89	1job	0.00	5.89												
						03 / 2019	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	498 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015 दिनांक 14.07.2015 एवं जिलाधिकारी पोडी के पत्र. 1322 / वा0जि0यो0 / 2018–19 दिनांक 26.01. 2019	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter No. 408/1 Bhawan-12/2018 dated 13/02/2019 OF Amount 145 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम तल , द्वितीय तल एवं आर वॉल तक का कार्य पूर्ण। समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिला परियोजना अधिकारी के पत्र सं0 1237–40 / 24 निर्माण 2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 27/ T.s dt. 03-09-2015 dated 03/09/2015 OF Amount 44.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			189.05		निर्माणरत् 2		

	31/03/2020 —	मुख्य विकास अधिकारी पौडी पत्र सं0 859 / वा0जि0यो0 / बैठक / 2018–19 / तद्दिनांकित 14 अगस्त 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430 / 07 / जि0यो0 / पू0आ0 / 2019 – 20 / जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430 / 07 / जि0यो0 / पू0आ0 / 2019 – 20 / जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430 / 07 / जि0यो0 / पू0आ0 / 2019 – 20 / जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	— —	मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्रांक1830 / गै॰वि॰परि॰–बजट / 2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE 729/1C T.S. dated 20/06/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 1480 / 01 / जि0यो0 / पू0आ0 / 2018–19 दिनांक 07.03.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के मुख्यालय पौडी में नवीन कलक्ट्रेट भवन का अवशेष कार्य। 263	1job	01 / 2019	191.73	191.73	0.00		191.73	1job	191.73	0.00												
							191.73																		
8	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	वयाली में टिन शैड निर्माण कार्य। 276	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.62	1.88											
			ी				2.50																		
9	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	वयाली में टिन शैड निर्माण हेतु चार दीवारी निर्माण। 277	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.75	2.25											
							3.00																		
10	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	(वयाली में टिन शैड निर्माण) भूमि समतलीकरण हेतु। 278	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.62	1.88	1.96										
							2.50								1.96										
11	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला में कम्प्यूटर कक्ष (1 नं0) कला एवं क्राफ्ट (1नं0),पुस्तकालय (1 नं0), विज्ञान प्रयोग ाला (1नं0), कक्षा कक्ष (1 नं0) का निर्माण। 463	1B	07 / 2015	39.43	53.09	12.98		40.11	1B	40.11	13.56	12.71										
							53.09								12.71										
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तग्रत सीतापुर नेत्र, चिकित्सालय कोटद्वार के श्रेणी 2 एवं श्रेणी 4 के जीर्ण–शीर्ण कुल 2 आवासों का पुनः निर्माण। 548	1B	01 / 2018	64.62	64.62	0.00		64.62	1B	64.62	64.62												
							64.62																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					10job+2B		449.78	463.44	22.09		441.35	10job+2B	323.45	209.83	18.25										
					10job+2B		463.44								18.25										
नव निर्माण मोटर मार्ग (19 कार्य)					13job+6B		821.42	918.81	342.88	1job	575.93	12job+6B	428.62	275.11	35.98										
					13job+6B		918.81								47.35										

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 100(1)/ 18 (1)/2019–01 (13)/ 2010 दिनांक 24.01. 2019	TS VIDE C.E. Pwd Pauri Letter No. 556@40 (68) vhawan- pauri/ 2019 dated 06/03/2019 OF Amount 191.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE T.S. NO. EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	31/08/2019 –	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 1420/1CB dated 01/05/2018 OF Amount 53.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0–21/एक्स0एक्स0वी0–।।।–5–2018 –48/2017 दि0 29/01/2018	TS VIDE 1098/4CB dated 28/03/2018 OF Amount 64.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाईप चतुर्थ की स्लैब डाल दी गई है। टाईप तृतीय की स्लैब डालने की तैयारी की जा रही है।
	3job		**358.05**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 10 पूर्ण 1		
	3job		**802.23**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 13 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली बाजार से रा0इ0 कालेज थराली तक सी0सी0 मार्ग का मरम्मत कार्य। 192	1job	02 / 2013	6.08	6.08	3.52	1job	2.56		0.00	0.00											
						03 / 2013	6.08																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	पिण्डर नदी पर स्नान घाट का निर्माण। 194	1job	01 / 2015	6.65	6.65	6.38	1job	0.27		0.00	0.00											
							6.65																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		12.73	12.73	9.90	2job	2.83														
					2job		12.73																		
पैदल मार्ग (2 कार्य)					2job		12.73	12.73	9.90	2job	2.83														
					2job		12.73																		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण विकास परिषद् के अन्तर्गत गैरसैण में रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण कार्य। 83	1job	12 / 2016	20.00	20.00	19.20	1job	0.80		0.80	0.80											
							20.00																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	नन्दकेशरी में पार्किंग का निर्माण। 192	1job	04 / 2014	10.26	10.26	9.85	1job	0.41		0.00	0.00											
							10.26																		
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	वाण में पार्किंग का निर्माण। 193	1job	04 / 2014	19.20	19.20	16.80	1job	2.40		0.00	0.00											
							19.20																		
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल में पार्किंग का निर्माण। 195	1job	04 / 2014	59.80	59.80	41.81	1job	17.99		0.00	0.00											
							59.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	398/6 (1)/2013–02 (15)/2012 टी0सी0 दिनांक 13/2/2013	TS VIDE 269/1 C dated 15/02/2013 OF Amount 6.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	06/जिला योजना/2014–15 दिनांक 16/1/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			6.08		पूर्ण 2		
			6.08		पूर्ण 2		

	—	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 1517/गै0वि0प0/2016–17 दिनांक 20.12.2016	TS VIDE 1616/1C T.S. dated 30/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1987/1 C dated 24/05/2014 OF Amount 10.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1978/1 C dated 22/05/2014 OF Amount 19.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1970/1 C dated 21/05/2014 OF Amount 59.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					4job		109.26	109.26	87.66	4job	21.60		0.80	0.80											
					4job		109.26																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रिलायंस जियो के अन्तर्गत थलीसैंण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 239			83.80	83.60	77.15		6.65		0.00	6.65												
							83.80								3.03										
2	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 243			148.38	148.38	39.61		108.77		0.00	108.77												
							148.38								86.32										
3	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंणी	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत पैठाणी बडेथ मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 279			106.07	106.07	9.11		96.96		0.00	96.96												
							106.07																		
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंणी	रिलायन्स जियो के अन्तगत दमदेवल–चौरीखाल–मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 280			110.60	110.60	7.56		103.04		0.00	103.04	5.69											
							110.60								7.96										
5	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत गोड्ख्याखाल विशल्ड मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 286			77.05	77.05	1.47		75.58		0.00	75.58	39.48											
							77.05								51.45										
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंणी	बिध्या टेलीकोम कम्पनी द्वारा थैलीसैंण288 चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग पर मरम्मत का कार्य।			10.04	10.04	0.00	+	10.04	+	0.00	10.04	9.12											
							10.04								9.12										
7	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत अमोठा कठूली मोटर मार्ग पर मरम्मत का कार्य। 289			15.23	15.23	0.00	+	15.23	+	0.00	15.23												
							15.23																		
8	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंणी	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत कर्णप्रयाग290 नौटी पैठाणी मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य।			198.60	198.60	0.00	+	198.60	+	0.00	198.60	3.54											
							198.60								3.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			109.26		पूर्ण 4		

			TS VIDE TS Vide Letter No 1699/9C dated 23/01/2018 OF Amount 83.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
			TS VIDE SE Letter No 1516/262yata-12/17 dated 06/12/2018 OF Amount 148.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
					निर्माण प्रारम्भ		अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
					निर्माण प्रारम्भ		अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
					निर्माण प्रारम्भ		अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	+				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में उद्योग केन्द्र कोटद्वार में टाईप प्रथम के चार, टाईप 2 के दो आवासीय भवनों की मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण। 500	1B	03 / 2016	10.30	10.30	7.41		2.89	1B	2.89	2.89												
							10.30																	
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					1B		760.07	759.87	142.31		617.76	1B	2.89	617.76	57.84									
					1B		760.07								161.42									
पुनः निर्माण व सुधार (13 कार्य)					4job+1B		869.33	869.13	229.97	4job	639.36	1B	3.69	618.56	57.84									
					4job+1B		869.33								161.42									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 07–08 के अन्तर्गत थाना थराली (चमोली) के भवन का निर्माण कार्य। 68	1B	03 / 2008	77.47	94.45	92.99	1B	1.46		0.00	0.00												
						12 / 2008	94.45																		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैण में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज गैरसैण में लाइब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं टावयलेट इत्यादि का निर्माण कार्य। 69	1B	03 / 2015	32.52	32.52	28.04	1B	4.48		4.48	4.48												
						12 / 2015	32.52																		
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में राजकीय इण्टर कॉलेज हरगढ़ मे लाईब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण कार्य। 70	1B	03 / 2015	30.27	30.27	28.10	1B	2.17		2.17	2.17												
						12 / 2015	30.27																		
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में न्यायालय के आवासीय भवन (टाईप I, II) के निर्माण का प्रथम चरण का कार्य। 71	1job	07 / 2016	8.54	8.54	2.77	1job	5.77		5.77	5.77												
							8.54																		
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	तहसील ऊखीमठ के आवासीय भवनों का निर्माण 75	13B	07 / 2006	90.27	90.27	85.62	13B	4.65		0.00	0.00												
						12 / 2006	90.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	महाप्रबन्धक कोटद्वार के पत्रांक–1247/जि0उ0के0/कैशियर/2015–16 दि0 15/3/16	TS VIDE 1085/1C dated 06/04/2016 OF Amount 10.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			242.48		निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		
			351.74		निर्माणरत् 7 पूर्ण 6		
		347/ग (1)/61–निर्माण/आधु0यो0/थाना/07–08 देहरादून दिनांक 20/3/2008	TS VIDE 4790/21 Building-07/2008 dated 02/07/2008 OF Amount 77.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2016	शा0 संख्या 362/गगपअ–3/15/02 (68) 2014 दिनांक 09 मार्च 2015	TS VIDE 1590/1C T.S dated 05/12/2015 OF Amount 32.52 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत लाईब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं ट्वाइलेट का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2016	शा0 संख्या 362/गगपअ–3/15/02 (68) 2014 दिनांक 09 मार्च 2015	TS VIDE 1589/1C T.S dated 05/12/2015 OF Amount 30.27 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत लाईब्रेरी कक्ष, कक्षा कक्ष, कला कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 42(8)/ग्म्टर्प(2)/2016 दिनांक 19 जुलाई 2016	TS VIDE 1127/1C(T.S.) dated 14/09/2016 OF Amount 8.54 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰स॰ 07–दो(8)/36(2) –2019–42 दो(8)/16 दिनांक 09.07.2019 द्वारा रू॰ 255.48 लाख मात्र की प्राप्त है। जो निविदा स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2015	378/18 (17)/06 दि0 05.07.06	TS VIDE 504/17C dated 10/02/2014 OF Amount 85.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	76 तहसील ऊखीमठ के तृतीय श्रेणी के आवासों की मरम्मत	3B	07 / 2006	16.00	16.00	8.02	3B	7.98		0.00	0.00											
						11 / 2006	16.00																		
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	77 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज सरमोला में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं संगणक कक्ष का निर्माण।	3B	04 / 2015	37.69	50.98	32.21	4B	18.77		13.67	13.67											
					4B	12 / 2015	50.98																		
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	110 सिविल जज (अवर वर्ग) न्यायालय परिसर श्रीनगर जनपद पौड़ी गढवाल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1B	07 / 2012	235.85	326.96	293.85	1B	33.11		0.00	0.00	4.67										
							326.96								4.67										
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	115 कोषागार थराली के आवासीय भवनों का नव निर्माण।	1B	01 / 2011	108.61	108.61	85.52	1B	23.09		0.00	0.00											
							108.61																		
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	162 सिविल जज(जू0डि0)लैन्सडौन जिला पौडी गढ़वाल के न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों(द्वितीय चरण) का निर्माण।	1B	07 / 2012	287.98	287.98	254.50	1B	33.48		0.00	33.48											
							287.98																		
11	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	179 जिला चमोली के कर्णप्रयाग में सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1B	08 / 2012	152.33	169.60	169.11	1B	0.49		0.00	0.50											
						09 / 2012	169.60																		
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	202 जजशिप रूद्रप्रयाग में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	87B	03 / 2005	861.00	861.00	852.78	1B	8.22	43B	0.00	0.00											
					44B	03 / 2005	861.00																		
13	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	253 ग्वादलम स्थित लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन/एस0आर0एच में मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य।	1job	08 / 2016	8.00	8.00	7.99	1job	0.01		0.00	0.00											
							8.00																		
14	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	254 नारायणबगड़ स्थित जीर्ण–क्षीर्ण निरीक्षण भवन एवं किचन ब्लाक के पुनारोद्धार एवं पहुंच मार्ग का कार्य।	1job	08 / 2016	8.00	8.00	8.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							8.00																		
15	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	बीरोंखाल	304 रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज भगवतीतलैया का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	52.41	52.41	25.85		26.56	1B	26.56	0.00											
						08 / 2015	52.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	मुख्य राजस्व आयुक्त देहरादून के पत्रांक 3270–14 –2 (बजट)/05–06 दि0 27.07.06	TS VIDE 3620/17C dated 29/11/2006 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020	शां0सं0 362/24–3/15/02(68)2014 दिनांक 09.03.2015 एवं 1172/16–3/17/02(109)/2016 दिनांक 26.12.2017।	TS VIDE 42/1cb dated 29/01/2019 OF Amount 50.98 lac		कार्य पूर्ण		भवन कार्य पूर्णें। पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 1171/3/17/02 (109)2016 दिं0 26.12.2017 द्वारा प्राप्त। स्वीकृत एक अतिरिक्त कक्ष का कार्य भी पूर्ण। दायत्विो का भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2020	28–दो (8) ग्ग्टप् ;2द्धध्2012.03.एक (2)/08 दि0 09.7.12 पुनरीक्षित शासनादेश सं0 145/एक्स,एक्स,एक्स, विआई(2)/2017–03–एक/08 दि0 17.03.	TS VIDE SE Letter No. 4302/208 Bhawan-12/2012 Dt. 26-12-2012 dated 26/12/2012 OF Amount 235.85 lac		कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण हेतु 235.85 की स्वीकृति प्राप्त। कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष। पुनरीक्षति स्वीकृति प्राप्त। कार्य पूर्ण। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।
		29/27 (6)/2011 दिनांक 25/01/2011	TS VIDE 3174/22 Bhawan-7/12 dated 09/05/2012 OF Amount 108.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	शा0सं0 75–दो(8)/36(2)/2012–03–19–दो(8)/11 दि0 09.07.2012	TS VIDE 3171/42(23)Bhawan-Parv/2013 dated 01/10/2013 OF Amount 287.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अनावासीय भवन एवं टाईप–5 के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2018	शासनादेश संख्या 46–दो (8)/36(2)/2012–13–दो (8)/11 दिनांक 6.8.2012	TS VIDE 7449/10 Bhawan-7/2012 dated 25/10/2012 OF Amount 152.33 lac		कार्य पूर्ण		भवन कार्य पूर्ण। अतिरिक्त कार्य के अन्तर्गत चार दीवारी एवं शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 105–2 (1)/36 (1)/न्याय अनुभाग/04 दिनांक 01.03.05	TS VIDE 1802/42(18) Bawan-Parv/14 dated 01/09/2014 OF Amount 858.78 lac		कार्य पूर्ण		अनावासीय भवन (01 नं0) निर्माण कार्य पूर्ण। आवासीय भवन (43 नं0) के निम्रण हेतु न्याय विभाग द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है।
		1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1984/1 C dated 22/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1983/1C dated 22/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्ग्प्ट.3ध्15ध्02;68द्ध2014 क्ज्ण्09 ड।त्ब्- 2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय305 कन्या इण्टर कालेज बीरोंखाल का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	36.77	36.77	25.40		11.37	1B	11.37	0.00												
							36.77																		
17	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय306 इण्टर कालेज बेदीखाल का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	52.41	47.67	13.71		33.96	1B	33.96	0.00												
							47.67																		
18	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राजकीय इण्टर कालेज, नारायणकोटी310 के विद्यालय भवन का निर्माण।	5B	02 / 2018	70.01	80.18	61.89	5B	18.29		0.00	0.00												
						10 / 2015	80.18																		
19	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल के अनतर्गत धुमाकोट 406 लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन का निर्माण।	1B	03 / 2009	38.34	138.11	121.30	1B	16.81		0.00	0.00												
						03 / 2009	138.11																		
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय407 इण्टर कालेज कामन्दा का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	48.09	48.09	36.90		11.19	1B	0.00	0.00												
						03 / 2015	48.09																		
21	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	निक्षेप मद के अन्तर्गत सैनिक विश्राम 421 गृी थलीसैंण में साज सज्जा का कार्य	1job	03 / 2018	16.86	16.86	16.43		0.43	1job	0.43	0.43												
							16.86																		
22	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 424 अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय झिरकोटी में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं शिल्प कक्ष का निर्माण।	3B	03 / 2015	30.68	45.43	31.75	4B	13.68		9.14	9.14												
					4B	12 / 2015	45.43																		
23	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना के अन्तग्रत पूल्ड 424 हाउसिंग योजना में निर्मित श्रेणी चार के आठ आवासों का मरम्मत एवं जीर्णोद्वार	1job	03 / 2014	55.35	55.35	53.13	1job	2.22		0.00	0.00												
							55.35																		
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के 425 अन्तर्गत टाईप द्वितीय के 02 भवनों का निर्माण।	2B	06 / 2014	25.02	25.02	19.38	2B	5.64		0.00	0.00												
							25.02																		
25	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास 427 निधि के अन्तर्गत गौचर हवाई पट्टी पर चारदीवारी का मरम्मत एवं गेट निर्माण ।	1job	04 / 2015	10.00	10.00	8.09	1job	1.91		1.91	1.91												
						03 / 2016	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध्15ध्02,68द्ध2014 क्ज्ण्09 ड ।त्म् 2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध्15ध्02,68द्ध2014 क्ज्ण्09 ड ।त्म् 2015			निर्माण प्रारम्भ		दो कक्षों का कार्य पूर्ण। शेष एक कक्ष का कार्य किया जाना है।
	22/10/2015	शा॰सं॰ नियोजन/1237–40/24–निर्माण /2015 –16 दिनांक 20–07–2015 एवं शा॰सं॰ नियोजन/2768–72/सृदु॰–नि॰का॰ /2017 –18 दिनांक 16–02–2018	TS VIDE 3551/17C dated 03/10/2015 OF Amount 70.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2014	शा0सं0 241(1)/।।।(2)/09–08 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 02.03.2009	TS VIDE 535/256 BHAWAN-12/10-11 dated 01/03/2011 OF Amount 120.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 362/जि0यो0/2014 दि0 09.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष।
	1job	शा0सं0 317/(।)/एक्सवी।।–5/2018–09(81)/2018 दि0 15.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	362/24–3/15/02(68)2014 दि 09.03.2015	TS VIDE 181/2CB dated 31/01/2018 OF Amount 45.43 lac		कार्य पूर्ण		शा.सं. 1171/24–3/17 /02(109) /2016 दि. 26.12.2017 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। सभी कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण कर शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित भवन में कक्षायें संचालित हो रही है। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016	जिलाधिकारी का पत्र सं0 930/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2013–14 दिनांक 21.03.2014	TS VIDE 4209/1C dated 12/11/2014 OF Amount 55.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018	पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग का पत्र संख्या भ–04/2013 दिनांक 12.06.2014	TS VIDE 2720(1)/1C dated 23/07/2015 OF Amount 23.86 lac		कार्य पूर्ण		भवन निर्माण कार्य पूर्ण। सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित।
	31/03/2020	परियोजना निदेशक जिला विकास अभिकरण के प. 80/उ.ख.सी.वि.क्षे.वि.नि. /प्राकलन/2015–16 दि. 10.04.2015	TS VIDE 69/20C dated 20/01/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		गैट लगाने एवं दीवार का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 472 गोपेश्वर में कुण्ड कलोनी में स्थित अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	10.00	10.00	9.64	1job	0.36		0.00	0.36												
						07 / 2017	10.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 474 कुण्ड कलोनी स्थित आफिसर्स क्लब में मरम्मत एवं अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	3.00	3.00	2.84	1job	0.16		0.00	0.16	0.16											
						07 / 2017	3.00								0.16										
28	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 475 निरीक्षण भवन लो॰नि॰वि॰, परिसर गोपेश्वर मे साज–सज्जा मरम्मत एंव अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	3.00	3.00	2.39	1job	0.61		0.00	0.61	0.55											
						07 / 2017	3.00								0.55										
29	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 476 जिलाधिकारी आवास में रंगाई–पुताई का काय	1job	06 / 2017	4.00	4.00	3.71	1job	0.29		0.00	0.29												
						07 / 2017	4.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 477 जिला कार्यालस परिसर में टायलेट में टाईलिंग का कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	1.67	1job	0.83		0.00	0.83												
						07 / 2017	2.50																		
31	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 479 पीपलकोटी निरीक्षण भवन में पहुंच मार्ग का सुधार एवं अन्य मरम्मत कार्य	1job	06 / 2017	4.00	4.00	3.14	1job	0.86		0.00	0.86												
						07 / 2017	4.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 504 एस॰आर॰एच॰ गोपेश्वर में टाईलिंग एवं पेयजल का सुधारीकरण कार्य	1job	07 / 2018	4.00	4.00	1.01		2.99	1job	0.00	2.99												
						09 / 2018	4.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 505 मुख्य विकास अधिकारी आवास की मरम्मत का कार्य	1job	07 / 2019	4.00	4.00	1.09		2.91	1job	0.00	2.91												
						09 / 2018	4.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 506 जिलाधिकारी आवास में मरम्मत कार्य	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.07	1job	0.93		0.00	0.93												
						09 / 2018	4.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 507 खण्डीय कार्यालय गोपेश्वर में स्थल विकास पार्किंग टाईल्स का कार्य	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.16	1job	0.84		0.00	0.84												
						09 / 2018	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 399/38CB dated 14/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017		Area 0 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 389/38CB dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 398/38 CB dated 14/03/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 2143/38 CB dated 28/10/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1669/38 CB dated 03/10/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1488/38 CB dated 06/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 508 जिला विकास अधिकारी एवे ए॰डी॰एम॰ आवास की मरम्मत का कार्य	1job	07/2018	4.00	4.00	3.62	1job	0.38		0.00	0.38												
						09/2018	4.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 509 न्यायिक अधिकारियों के आवास में मरम्मत कार्य एवं पेयजल व्यवस्था में सुधार	1job	07/2018	4.00	4.00	3.98	1job	0.02		0.00	0.02												
						09/2018	4.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 510 घिंघरांण पूल्ड आवास में अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य	1job	07/2018	3.00	3.00	1.92	1job	1.08		0.00	1.08												
						09/2018	3.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 511 आफिसर्स क्लब में अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत साउण्ड सिस्टम की अवस्थापना एवं अवशेष मरम्मत कार्य एवं पहुंच मार्ग में टाईल्स का कार्य	1job	07/2018	4.58	4.58	2.80		1.78	1job	0.00	1.78	1.77											
						09/2018	4.58								1.77										
40	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 512 विकास भवन के मुख्यद्वार के समीप स्टील फ्रेम ट्रस से पोर्च का निर्माण एवं अन्य मरम्मत कार्य	1job	07/2018	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.05												
						09/2018	3.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 513 वृत्तीय कार्यालय लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर का मरम्मत कार्य	1job	07/2018	3.00	3.00	1.80	1job	1.20		0.00	1.20												
						09/2018	3.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन पीपलकोटी में मरम्मत एवं 554 साज–सज्जा का कार्य	1job	08/2016	7.00	7.00	7.00	+	0.00	+	5.02	5.02	0.86										
						09/2016	7.00								0.86										
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 जयन्ती 566 कोठियाडा के भवन का निर्माण।	6B	08/2015	76.14	76.14	58.83	6B	17.31		0.00	0.00												
							76.14								0.02										
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 तिमली 566 भवन का निर्माण।	7B	08/2015	82.87	82.87	73.40	7B	9.47		0.00	0.00	3.91										
							82.87								3.91										
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 बरसूडी 567 भवन का निर्माण।	6B	08/2015	71.01	71.01	63.11	6B	7.90		0.00	0.00												
							71.01																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1489/38 CB dated 06/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1507/38 CB dated 10/09/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 2026/38 CB dated 21/12/2018 OF Amount 4.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 +	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no -2226/38 CB dated 22/09/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायत्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	458 रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 पांजणा के भवन का निर्माण।	7B	08 / 2015	78.41	78.41	61.32	7B	17.09		0.00	0.00											
							78.41																		
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	459 रमसा के अन्तर्गत जी0एच0एस0 गन्धारी के भवन का निर्माण।	6B	08 / 2015	72.10	72.10	61.91	6B	10.19		0.00	0.00											
							72.10																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (47 कार्य)					23job+160B		2,842.08	3,100.68	2,737.69	18job+72B	362.99	4job+47B	114.48	91.86	11.92										
					23job+119B		3,100.68								11.94										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	78 राजकीय इण्टर कालेज भीरी के मुख्य भवन का निर्माण	1B	03 / 2008	84.53	84.53	61.78		22.75	1B	0.00	0.00											
						07 / 2009	84.53																		
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	118 विकास खण्ड मुख्यालय कल्जीखाल में बी0डी0सी0 हाल एंव कार्यालय भवनों का निर्माण।	1B	02 / 2015	452.12	452.12	447.23		4.96	1B	4.96	0.00											
						02 / 2015	452.19																		
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	198 थराली चमोली में जज (जू0डि0) न्यायालय भवन एवं अन्य भवनों का निर्माण।	1B	11 / 2014	546.90	546.90	371.98		174.92	1B	0.00	0.00	53.00										
							546.90								53.00										
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	276 सिविल जज (जू0डि0) सतपुली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों की भूमि के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	1job	05 / 2017	9.63	9.63	5.40	1job	4.23		0.00	4.23											
							9.63																		
5	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	283 राजकीय इन्टर कालेज दोन्दल में भवन निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	63.62	57.20	54.41		23.07	1B	23.00	0.00											
						07 / 2015	77.48																		
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	284 राजकीय इन्टर कालेज साकनीखेत में भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	63.84	72.93	51.84		21.09	1B	21.00	0.00											
						07 / 2015	72.93																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य) / 2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		भवन निर्माण कार्य पूर्ण। पुताई का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य) / 2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दयित्व शेष।
	1job+3B		**2331.91**	FA:1	निर्माणरत् 6 पूर्ण 41		

	31/03/2016 —	561 / 24–3 / 2008 / 02 (32) / 08 दि0 31.03.08 एवं 456 / 24–3 / 08 / 02 (123) / 07 दि0 31.03.08	TS VIDE 6417/12 Bawan-07/09 dated 18/07/2009 OF Amount 84.53 lac		अनारम्भ कार्य		रा.इ.का. भीरी के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम तल में अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में अवशेष कार्य पूर्ण । विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु विद्यालय उपलब्ध करा दिया गया है तथा अवशेष धनराशि के अन्तर्गत दो कक्षों का निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं होगा तथा अवशेष कार्य हेतु वांछित धनराशि का आंगणन पत्रांक 2014 / 19ए.सी. दिनांक 17–7–2017 द्वारा रु. 60.49 लाख का मुख्य शिक्षाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित किया गया है।
	31/12/2020 —	3500 / 5–लेखा–119 / उ0सी0 एंव पि0क्षे0 वि0नि0 / 2014–15 दि0 28.02.2015	TS VIDE TS vide SE letter no 1072/12(420)B-pauri/2015 dt, 29.04.2015 dated 29/04/2015 OF Amount 452.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1B	9–दो (8) / 36 (2) / 2014–135–दो (8) / 13 दिनांक 5 / 11 / 2014	TS VIDE 565/07 Building J.D. Hill./2015 dated 11/03/2015 OF Amount 491.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य भवन, प्रशासनिक भवन, गार्ड भवन, बाउन्ड्री वाल, कैन्टीन रूम, बार रूम, कस्टडी रूम, टॉयलेट ब्लाक व सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण। अवशेष धनावंटन प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	— —	शा0सं0 29–दो(8) / 36(2) / 2017 दि0 18.05.2017	TS VIDE 02/(T.S.)/16C dated 25/07/2017 OF Amount 9.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	नियोजना / 1237–40 / 24 निर्माण / 2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 39 dt. 21.12.2015 dated 21/12/2015 OF Amount 57.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		भूतल का कार्य पूर्ण। प्रथम तल का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	नियोजन / 1237–40 / 24–निर्माण / 2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 40 dt. 21.12.2015 dated 21/12/2015 OF Amount 63.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड कल्जीखाल के कार्यालय भवन/बी0डी0सी0 हॉल का अवशेष कार्य। 833	1job	10/ 2016	182.94	182.94	172.02		10.92	1job	10.00	0.00												
						10/ 2016	182.94																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					2job+5B		1,403.58	1,406.25	1,164.66	1job	261.94	1job+5B	58.96	4.23	53.00										
					2job+5B		1,426.60								53.00										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन का निर्माण 78	1B	03/ 2010	70.27	70.27	28.28		41.99	1B	34.96	34.96											
						03/ 2015	70.27																		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय उच्चतम माध्यमिक विघालय रिक्साल का भवन निर्माण कार्य। 302	1B	03/ 2015	53.86	33.86	0.00		33.86	1B	33.86	0.00											
							33.86																		
3	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बगवाड़ी का भवन निर्माण कार्य। 303	1B	03/ 2015	84.31	77.17	18.18		58.99	1B	58.99	0.00											
							77.17																		
4	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	उप कोषागार भवन थलीसैंण में चार दीवारों व तार बाढ़ चूना पुताई एवं पत्थर की दीवार का निम्रण तथा सी0सी0 के कार्य। 602	1job	03/ 2018	4.84	4.84	0.00		4.84	1job	4.84	4.84											
							4.84																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					1job+3B		213.28	186.14	46.46		139.68	1job+3B	132.65	39.80											
					1job+3B		186.14																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 गोरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के भराडीसैण (गैरसैण) में पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों हेतु अस्थाई प्री–फेब्रिकेटेड बैरक मय, प्री–फेब्रिकेटेड शौचालय / स्नानागार व भोजनालय के निर्माण का कार्य। 97	1job	11/ 2018	200.00	200.00	0.00		200.00	1job	200.00	200.00	0.24											
							200.00								0.24										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	2850/2–लेखा जि0यो0/2016–17 दि0 27.10.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1B		**1158.56**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		
	31/03/2020 1B	शा0सं0:–198/20(1)/37(6)–निर्माण/आधु.यो./2009–10 दिनांक 03.03.2010	TS VIDE 678/1CB dated 12/05/2014 OF Amount 70.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्लिंथ तक कार्य पूर्ण, शेष कालम का कार्य प्रगति में। ठेकेदार द्वारा कार्य अधुरा छोड दिया गया है। पुनः निविदा प्राप्त कर स्लेब स्तर तक कार्य पूर्ण।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध्15ध्02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्र 2015			अनारम्भ कार्य		छत तक की चिनाई का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध्15ध्02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्र 2015			निर्माण प्रारम्भ		भूतल का कार्य पूर्ण। प्रथम तल का कार्य प्रगति पर।
	1job	शा0सं0 7251/33(9)निर्माण कार्य/नि0का0म0ह0/2015 दि0 17.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job+3B		**70.27**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3		
	—	शासनादंश संख्या 802/एक्स॰एक्स॰–8/2018–4(9)2018 दिनांक 28.11.2018			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 2330/21 भवन–07/19 दिनांक 29.05.2019 द्वारा आमन्त्रित की गयी है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 21.06.2019 को खोली गई एवं प्राईज बिड दिनांक 12.07.2019 को खोली गयी है। प्राविधिक स्वीकृति जारी करने एवं अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	97 गैरसैण विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में क्रीडा स्थल में स्टेडियम निर्माण के अन्तर्गत चैन्जिग रूम, स्टेडियम, आर॰सी॰सी॰ रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।	1B	03 / 2019	242.08 242.08	242.08	0.00		242.08	1B	242.08	133.14												
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	104 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत लो॰नि॰वि॰ गैरसैण के कार्यालय भवन के पार्टिशन एवं विद्युत फिटिंग का कार्य।	1job	07 / 2019	5.21 5.21	5.21	0.00		5.21	1job	5.21	0.00												
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	106 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में लो॰नि॰वि॰ निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	5.37 5.37	5.37	0.00		5.37	1job	5.37	0.00												
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	107 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत तहसील के आवासीय तथा अनावसीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	3.42 3.42	3.42	0.00		3.42	1job	3.42	0.00												
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	108 जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में न्यायालय के स्टाफ हेतु आवासीय भवन (टाईप । एवं ।।) का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1B	07 / 2019	255.48 255.48	255.48	0.00		255.48	1B	255.48	102.00												
7	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	110 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थलीसैंण में मां0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पीठसैंण में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	1B	10 / 2010	9.83 9.83	9.83	9.83		0.00	1B	0.00	0.00												
8	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	111 जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बीरोंखाल विकासखण्ड में बैजरौ डांक बंगला का निर्माण कार्य	1B	03 / 2011	5.70 5.70	5.70	5.70		0.00	1B	0.00	0.00												
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	111 बाहय न्यायालय, ऊखीमठ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य (प्रथम चरण)		08 / 2011	17.45 17.45	17.45	0.00		17.45		0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्रांक 1830/गै.वि.परि.–बजट/2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019			निविदा स्तर पर		पूर्व में उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपश्वर के पत्रांक 2396/450 याता दिनांक 07.06.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई थी। जिसकी टैक्नीकल बिड दिनांक 20.07.2019 को खोली गयी। कुल प्राप्त दोनों निविदाओं की तकनीकी बिड डिसक्वालीफाईड होने के कारण पुनः उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 3401/34 याता–07/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि.यो./2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 975/2ए.सी. (निविदा) दिनांक 30.07.2019 द्वारा निविदा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि.यो./2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 975/2ए.सी. (निविदा) दिनांक 30.07.2019 द्वारा निविदा आमन्त्रित की गयी है।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि.यो./2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019			निविदा स्तर पर		निर्माण कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 975/2ए.सी. (निविदा) दिनांक 30.07.2019 द्वारा निविदा आमन्त्रित की गयी है।
		सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उ. शा. के शासनादेश संख्या 07–दो(8)/36(2)–2019–42–दो(8)/16 दिनांक 09/07/2019			निविदा स्तर पर		उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 3401/34 याता–07/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई है।
	30/06/2014 1B	शासनादेश संख्या 6400/।।।(2)/10–01(मु0मं0घो0)/2010 दि0 29.10.2010			अनारम्भ कार्य	कोर्ट केस	प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त । उपजिलाधिकारी थलीसैंण द्वारा विवाद का निस्तारण कर दाखिल खारिज करायें जाने हेतु माह फरवरी में आदेश जारी कर दिये गये है। वर्तमान में नई दरों पर आगणन गठित कर प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2014 1B	शासनादेश संख्या 27/।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/2011 दि0 03.03.2011			अनारम्भ कार्य		पुनः स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017	शा.सं. 51–दो (8)/एक्स.एक्स.एक्स.वी.आई.(2)/ 2011 दिनांक 8–9–2011			अनारम्भ कार्य		वाह्य न्यायालय ऊखीमठ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का प्रथम चरण (का निर्माण प्रथमचरण) हेतु प्रस्ताव न्यायालय विभाग को प्रेषित किये गये थे। प्रस्तावों पर अपर वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 1862/1जी.–3201(रुद्र.) दिं. 24–1–2011 द्वारा आपत्यिां लगाई गई थी। आपत्ज्ञियों के निराकरण हेतु जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या 425/12–3–2010 दिनांक 24–05–2011 द्वारा निराकरण हेतु प्रेषित किये गये। निराकरण के उपरान्त पत्रांक 1817/17सी. दिनांक 1–6–2011 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी , रुद्रप्रयाग को प्रेषित किये गये। उनके पत्रांक 2701/12–1 (2) दिनांक 2–6–2011 द्वारा मा. जनपद न्यायाधीश रुद्रप्रयाग को प्रेषित की गई। वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही न्याय विभाग के स्तर से की जा रही है। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश द्वारा इस कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास 155 में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन पोखरी के किचन ब्लाक का कार्य।	1B	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1B	4.00	0.00												
							4.00																		
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास 156 में लो0नि0वि0 पोखरी कार्यालय भवन का मरम्मत एवं टाईलेट ब्लाक का मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास 157 में तहसील के आवासीय तथा अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
13	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 162 कालेज सांकरसैण का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	56.43	61.05	59.99		1.06	1B	6.11	0.00												
							61.05																		
14	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 163 कालेज चौरा का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	63.91	69.14	57.61		11.53	1B	6.91	4.62	8.12											
							69.14								8.12										
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 164 कालेज बिडोली का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	70.21	70.21	38.44		31.77	1B	7.03	24.77	7.20											
							70.21								7.20										
16	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 165 कालेज श्रीकोटखाल का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	43.37	43.27	22.90		20.47	1B	21.04	0.00	6.54											
							43.37								6.54										
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गुलाबराय मैदान में पक्के हैलीपैड एवं 201 सैफ हाउस का निर्माण	1B	03 / 2004	15.70	15.70	0.00		15.70	1B	0.00	0.00												
						03 / 2004	15.70																		
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग में खुरड़ के निकट निरीक्षण 205 भवन का निर्माण	1B	02 / 2009	60.86	60.86	1.00		59.86	1B	0.00	0.00												
						02 / 2009	60.86																		
19	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली विकास 220 खण्ड में सिद्धसौड में खाद्यान्न गोदाम का निर्माण।	1B	07 / 2010	24.95	22.45	0.00		22.45	1B	0.00	0.00												
						07 / 2010	22.45																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0।।।/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 1421/TS dated 01/10/2015 OF Amount 56.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0।।।/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 35/TS dated 10/01/2019 OF Amount 69.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0।।।/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 1422/TS dated 01/10/2015 OF Amount 70.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0।।।/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE EE letter No 1739/9C dated 07/12/2016 OF Amount 43.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित स्वीकति पत्र सं0 नियोजन/2402–23/240–नि0का0–16–17/2016–17 दि0 29.07.2016 द्वारा प्राप्त । प्रथम तल की स्लैब का कार्य पूर्ण। बिजली फिटिंग एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति में। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1831/9/ना0उ0/2008 दिनांक 28.03.04	TS VIDE 2924/1C dated 19/06/2008 OF Amount 15.7 lac		अनारम्भ कार्य		वैकल्पिक स्थ्ाान का निरीक्षण नागरिक उड्डयन विभाग के दल द्वारा किया गया। उनसे निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर जिलाधि. रूद्र. के निर्देशानुसार अग्रि. कार्य. की जायेगी।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 2535/111–2/06–39 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 21.02.09	TS VIDE 4900/25 Bhwan-07/09 dated 26/06/2009 OF Amount 56.89 lac		अनारम्भ कार्य		भा.स. द्वारा वन भूमि हस्ता. की पत्रावली निरस्त।
	31/03/2022 —	शा0सं0 615/गपग /2010–62/2009 दिनांक 26.07.2010			अनारम्भ कार्य		निक्षेप मद में रू0 22.45 लाख प्राप्त। कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूमि एवं स्थल उपलब्ध कराने हेतु विभाग को लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	275 जिला पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक जहरीखाल में सिविल जज(जू0डि0) लैन्सडौन के टाईप–1 एवं टाईप–2 के आवासीय भवनों का निर्माण (द्वितीय चरण)।	2B	05/ 2017	142.69	142.69	2.26		140.43	2B	0.00	57.74												
							142.69																		
21	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	345 लो॰नि॰वि॰ निरीक्षण भवन घाट का मरम्मत कार्य।	1job	07/ 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						07/ 2019	3.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	346 लो॰नि॰वि॰ कर्णप्रयाग के आवासीय भवन का मरम्मत कार्य।	1job	07/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						07/ 2019	5.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	347 लो॰नि॰वि॰ कर्णप्रयाग के निरीक्षण भवन में विद्युतीकरण कार्य।	1job	07/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						07/ 2019	2.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	348 तहसील के आवासीय तथा अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	1job	07/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						07/ 2019	2.00																		
25	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	367 नारायणबगड़ में निरीक्षण भवन के आउट हाउस एवं पहुंच मार्ग का सुधारीकरण।	1job	07/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00																		
26	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	368 तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के मरम्मत का कार्य।	1job	07/ 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	2.00	0.00											
							3.50																		
27	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	402 पौडी बस अड्डे का निर्माण कार्य।	1B	01/ 2018	157.74	157.74	36.55	1B	121.19		121.00	29.00	23.00										
						01/ 2018	157.74								28.16										
28	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	408 जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गोलीखाल से किनगोडीखाल के मध्य लो0नि0वि0 के अतिथि गृह का निर्माण।	1B	07/ 2008	0.50	0.50	0.50		0.00	1B	0.00	0.00											
						07/ 2008	0.50																		
29	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	425 लो0नि0वि0 गौचर में कार्यालय भवन का मरम्मत कार्य।	1job	07/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 28–दो(8)/36(2)/2017–104–दो (8)/16 दि0 15.05.2017	TS VIDE 547/208Bhawan-12/18 dated 06/03/2018 OF Amount 142.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाईप–1 आवास में स्लैब पड़ गया है। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		अस्थाई वि॰/याँ॰ खण्ड लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर द्वारा विद्युतीकरण कार्य किया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1653/1 सी॰ दिनांक 25.07. 2019 द्वारा पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020	104ध्गगगअ.4ध्2017.210ेंद्धध05 कज 12.01. 2018	TS VIDE Ts vide SE letter no 605/228 Bhawan-12/2018 dt. 09.03.2018 dated 09/03/2018 OF Amount 157.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		छत स्तर तक का कार्य पूर्ण।
		2489/।।।–2/08–03 मु0मं0घो0/08 दिनांक 25.07.2008			अनारम्भ कार्य		पूर्व में स्थल चयन किया गया, परन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया पुनः स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 0.50 लाख के सापेक्ष रू0 0.50 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
		347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	निरीक्षण भवन नौटी में मरम्मत कार्य। 526	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	न्याय विभाग के अधिकारियों के आवासों 555 में पानी की टंकी बदलने एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						08 / 2019	2.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जीरौं बैण्ड स्थिति राजस्व विभाग के 556 अधिकारियों/कर्मचारियों के पूल्ड आवासों में मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						08 / 2019	5.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मुख्यालय गोपेश्वर में राजस्व विभाग के 557 अधिकारियों/ कर्मचारियों के पूल्ड आवासों में मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2019	10.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिलाधिकारी आवास में टिनशैड का 558 निर्माण एवं तार बाड़, मरम्मत इत्यादि का कार्य	1job	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
						08 / 2019	6.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	राजस्व विश्राम गृह बद्रीनाथ में मरम्मत 559 कार्य	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						08 / 2019	3.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मुख्य विकास अधिकारी कैम्पस में शैड 560 मरम्मत एवं अन्य अनुरक्षण का कार्य	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						08 / 2019	4.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	कुण्ड कालोनी पूल्ड आवास टाईप–3 561 मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						08 / 2019	3.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन चमोली में रंगरोगन एवं 562 मरम्मत एवं टेलीविजन लगाने का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						08 / 2019	5.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय गोपेश्वर में 563 जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में दीवार निर्माण/वी0सी0 कक्ष में मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य/मुख्य भवन एवं कोषागार भवन में सीवर लाइन व रंगरोगन आदि का कार्य	1job	07 / 2019	24.00	24.00	0.00		24.00	1job	24.00	0.00											
						08 / 2019	24.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं, जो दि0 07.08.2019 को प्राप्त की जायेगी।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन गोपेश्वर/वृत्तीय कार्यालय में मरम्मत एवं फर्नीचर, टेलीविजन लगाने इत्यादि का कार्य 564	1job	07 / 2019	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	0.00												
						08 / 2019	6.50																		
41	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन मण्डल में मरम्मत एवं साजसज्जा इत्यादि का कार्य 565	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						08 / 2019	2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	निरीक्षण भवन बद्रीनाथ में गेट/पार्किंग एवं आन्तरिक साज–सज्जा का कार्य 566	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						08 / 2019	5.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	निरीक्षण भवन जोशीमठ में रंग–रोगन एवं साज–सज्जा का कार्य एवं टेलीविजन लगाने का कार्य 567	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						08 / 2019	5.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास घिघंराण में पेयजल की व्यवस्था 568	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
						08 / 2019	3.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	तहसीलों के आवसीय एवं अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य 569	1job	07 / 2019	14.08	14.08	0.00		14.08	1job	14.08	0.00												
						08 / 2019	14.08																		
46	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	कुण्ड कालोनी के आफिसर्स हास्टल में विद्युत वायरिंग मरम्मत का कार्य 570	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						08 / 2019	5.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	आफिसर्स क्लब गोपेश्वर के सामने रैन्शेल्टर द्वारा बैडमिंटन कोर्ट को ढकने का कार्य 571	1job	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
						08 / 2019	6.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास के अन्तर्गत जिला पुस्तकालय के समीप आवासीय भवन की छत की मरम्मत का कार्य 572	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
						08 / 2019	1.50																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 लदोली में भवन का निर्माण। 680	6B	08 / 2015	94.44	94.44	0.00		94.44	6B	0.00	0.00												
							94.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18.07.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य) / 2013 दिनांक 13.08.2015			अनारम्भ कार्य		पुनः निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (49 कार्य)					32job+22B		1,617.92	1,625.17	234.78	1B	1,390.49	32job+21B	1,012.73	551.27	45.11										
					32job+22B		1,625.27								50.26										
भवन कार्य (107 कार्य)					58job+190B		6,076.86	6,318.24	4,183.59	19job+73B	2,155.10	38job+76B	1,318.82	687.16	110.03										
					58job+149B		6,338.69								115.20										
निक्षेप कार्य (141 कार्य)					77job+197B		7,780.34	8,118.91	4,766.34	26job+73B	3,373.22	50job+83B	1,751.13	1,580.83	203.84										
					77job+156B		8,139.56								323.97										

पयर्टन विभाग का निक्षेप कार्य

पैदल मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	गौरीकुण्ड–केदारनाथ पैदल मार्ग का सुधार 79	14Km	06/ 2003	353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km	0.00	0.00											
						01/ 2004	353.96									7 k									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					14Km		353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km													
					14Km		353.96									7Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	4job+2B		**612.14**		अना0कार्य 19 निविदा 24 निर्माणरत् 3 पूर्ण 3	कोर्ट केस 1	
	6job+9B		**4172.88**	FA:1	अना0कार्य 21 निविदा 24 निर्माणरत् 15 पूर्ण 47	कोर्ट केस 1	
	9job+9B		**5332.93**	FA:1	अना0कार्य 22 निविदा 24 निर्माणरत् 35 पूर्ण 60	कोर्ट केस 1	

	31/03/2015	194/प0अ0/02–176 पर्य0/03 दि0 17.06.03	TS VIDE 186/86 Yata-Parv/03 dated 17/01/2004 OF Amount 353.96 lac	Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 2698/12–1 शिविर देहरादून दिनांक 29–05–2013 द्वारा प्रस्ताव के भाग–5 पर शासन की टिप्पणी अंकित कर प्रमुख सचिव वन के हस्ताक्षरोपरान्त भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग –2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र लिखा है। को प्रे0 4 किमी॰लं॰ में रेलिंग, खंडजा, नाली, क्रास ड्रेनेज, रेन शेल्टर शैड, शौचालय, सी॰सी॰ का कार्य पूर्ण। मात्र किमी॰ 76 से 82 में अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य अवशेष। मार्ग के कलर मानचित्र 20 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1104/13सी॰ दिनांक 03–04–2014 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), देहरादून को प्रेषित किये जा चुके हैं।
			353.96	Nodal:1	अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					14Km		353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km													
					14Km		353.96																		
																7Km									

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुधाणी स्थित पैतृक आवास को हैरिटेज भवन/संग्राहलय के रूप में विकसित किये जाने का कार्य। 179	1B	09 / 2013	180.50	180.50	137.19	1B	43.31		0.00	0.00												
						11 / 2013	180.50																		
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत नौटी – नन्दादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 1, 2 में पी0सी0 कार्य। 329	1.2Km	02 / 2013	29.02	29.02	23.63	1.2Km	5.39		5.39	5.39												
						03 / 2013	29.02																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					1.2Km+1B		209.52	209.52	160.82	1.2Km +1B	48.70		5.39	5.39												
					1.2Km+1B		209.52																		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					1.2Km+1B		209.52	209.52	160.82	1.2Km +1B	48.70		5.39	5.39												
					1.2Km+1B		209.52																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत नौटी – नन्दादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में 6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया। 330	1no+6m	02 / 2013	23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88												
						03 / 2013	23.59																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+6m		23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88												
					1no+6m		23.59																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			353.96	Nodal:1	अना0कार्य 1		

	31/03/2020	शा0सं0 333 / टप्र2ध्द2013.8;3द्ध2005 वंजमक 12.9.2013	TS VIDE SE 12th Circle Pauri Letter No. 4991/178-Bhawan-12/2013 Dt. 28-11-13 dated 28/11/2013 OF Amount 180.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। लोकापर्ण दि0 28.04.2017 का मा0 मुख्यमंत्री उत्तखण्ड सरकार द्वारा किया गया।
	31/03/2020	398 / टप्/ (1) / 2013–02(15) / 2012 दि0 13.02.2013	TS VIDE 415/22C dated 23/02/2013 OF Amount 29.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
			209.52		पूर्ण 2		
			209.52		पूर्ण 2		

	31/03/2020	398 / टप्/ (1) / 2013–02(15) / 2012 दि0 13.02.2013	TS VIDE 414/22C dated 23/02/2013 OF Amount 23.59 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			23.59		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+6m		23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88											
					1no+6m		23.59																		
पयर्टन विभाग का निक्षेप कार्य (4 कार्य)					15.2Km+1no+6m+1B		587.07	587.07	459.48	8.2Km+1no+6m+1B	127.59	7Km	6.27	6.27											
					15.2Km+1no+6m+1B		587.07									7Km									

बी0ए0डी0पी0

पुनः निर्माण व सुधार

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 5116 मलारी–नीती मोटर मार्ग के किमी0 4 से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण, लं0 500 मी0, किमी0 0.45 से आगे	0.5Km	10 / 2018	15.00	15.00	0.20		14.80	0.5Km	0.00	15.00									0		
						01 / 2019	15.00															0.5		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.5Km		15.00	15.00	0.20		14.80	0.5Km		15.00											
					0.5Km		15.00															0.5		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					0.5Km		15.00	15.00	0.20		14.80	0.5Km		15.00											
					0.5Km		15.00															0.5		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत माणा स्थित 5486 आई.टी.बी.पी. एवं आर्मी के शिविर को माणा गांव से जोड़ने वाले पुल का अवशेष कार्य	1job	01 / 2018	25.00	25.00	16.58	1job	8.42		0.00	0.00											
						04 / 2018	25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			23.59		पूर्ण 1		
			587.07	Nodal:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 3		
	31/03/2020	शा0सं0 582/टीसी/21/बीएडीपी/एसपीएएमयूआरडी/ ए0ए0पी0/2018 दि0 08.10.2018	TS VIDE EE letter no- 681/BADP dated 30/04/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
			15		निर्माणरत् 1		
			15		निर्माणरत् 1		
	31/03/2019	जिला ग्राम्य विकास अभि0, चमोली के पत्रांक 1559/ बी.ए.डी.पी./कार्य–स्वी0/2017–18 दि॰ 30.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		25.00	25.00	16.58	1job	8.42														
					1job		25.00																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		25.00	25.00	16.58	1job	8.42														
					1job		25.00																		

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	ग्राम पैंगमुरण्डा के मध्य ऋष्रिगंगा पर 183 60 मी॰ स्पान झूला पुल निर्माण	1no+60m	03 / 2006	90.00	90.00	53.23		36.77	1no+60m	0.00	0.00											
						10 / 2006	90.00									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		90.00	90.00	53.23		36.77	1no+60m													
					1no+60m		90.00									1bd									
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+60m		90.00	90.00	53.23		36.77	1no+60m													
					1no+60m		90.00									1bd									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईंथोठा में 2 कक्षों के विश्राम गृह का निम्राण	1B	07 / 2010	12.50	15.00	9.77	1B	5.23		0.00	5.23											
						11 / 2010	15.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 माणा में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	1B	12 / 2011	7.00	7.00	5.44	1B	1.56		0.00	0.00											
						03 / 2012	7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		

	31/03/2019	26 भा॰स॰/ एक(35)05 दि॰ 23.03.06	TS VIDE SE no- 6932/244 Yata-38 dated 08/09/2006 OF Amount 90 lac		निर्माण प्रारम्भ		बांया एंकर कम टावर हेतु खुदाई से लैंड स्लादड होने के कारण कार्य बाधित। भूगर्भवेत्त के सुझाव के अनुसार स्क्यू सेतु का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारराधीन है।
			90		निर्माणरत् 1		
			90		निर्माणरत् 1		

	31/03/2018	1056/2010/56(96) दि0 20.07.2010	TS VIDE EE no- 462/BADP dated 23/02/2011 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-1998/BADP dated 28/06/2012 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मलारी से आगे रेवेलबगड़ में 4 कमरों 264 एक डोर मेटरी वाल पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	4B	12 / 2011	30.00	30.00	14.92	4B	15.08		0.00	15.08												
						03 / 2012	30.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मलारी–सुमना–बड़ाहोती सीमान्त पथ 487 निकट समुना में गेस्ट हाउस/डोरमेट्री का अवशेष कार्य	1job	01 / 2018	10.00	10.00	8.86	1job	1.14		0.00	8.17												
						04 / 2018	10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					1job+6B		59.50	62.00	38.99	1job+6B	23.01			28.48											
					1job+6B		62.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 257 पिलखी से हेलंग जाने वाले रास्ते पर कल्पगंगा नदी पर 48 मी0 स्पान पैदल पुल का निर्माण	1no+90m	01 / 2016	200.00	200.00	130.33		69.67	1no+48m	0.00	0.00												
					1no+48m	10 / 2015	200.00									1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+90m		200.00	200.00	130.33		69.67	1no+48m													
					1no+48m		200.00									1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रा0इ0का0 माणा के अतिरिक्त कक्षा 256 कक्षों का निर्माण	1B	12 / 2011	7.00	7.00	0.16		6.84	1B	0.00	0.00												
						03 / 2012	7.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		7.00	7.00	0.16		6.84	1B													
					1B		7.00																		
भवन कार्य (6 कार्य)					1no+90m +1job+7B		266.50	269.00	169.48	1job+6B	99.52	1no+48m+1B		28.48											
					1no+48m +1job+7B		269.00									1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-2712/BADP dated 29/08/2012 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2019	जिला ग्राम्य विकास अभि0, चमोली के पत्रांक 1559/ बी.ए.डी.पी. /कार्य–स्वी0/2017–18 दि॰ 30.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			52		पूर्ण 4		
	31/03/2019	सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड का पत्रांक 58/16/56(96)/2009 दि0 09.01.2016	TS VIDE SE letter no- 1646/9 Yata-7/17 dated 24/07/2017 OF Amount 200 lac		निर्माण प्रारम्भ		एबटमेंट एवं पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण। इरेक्शन कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
			200		निर्माणरत् 1		
	31/03/2019	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-1996/BADP dated 28/06/2012 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित।
			7		अना0कार्य 1		
			259		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
बी0ए0डी0पी0 (9 कार्य)					0.5Km+2 no+150m +2job+7B		396.50	399.00	239.49	2job+6 B	159.51	0.5Km +2no+ 108m+ 1B		43.48											
					0.5Km+2 no+108m +2job+7B		399.00																		
																2bd							0.5		

उड्डयन विभाग

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में स्थित राजकीय हैलीपैड का उच्चीकरण, विस्तार एंव सुधार कार्य।	33		03 / 2012	17.98	17.98	0.00		17.98		0.00	0.00											
								17.98																	
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)								17.98	17.98			17.98													
								17.98																	
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)								17.98	17.98			17.98													
								17.98																	

भवन कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पीपलकोटी में हैलीपैड का निर्माण	194	1B	08 / 2006	39.06	39.06	0.02		39.04	1B	0.00	39.06											
							03 / 2009	39.06																	
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)						1B		39.06	39.06	0.02		39.04	1B		39.06										
						1B		39.06																	

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			364		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

		श्शा॰सं॰06(1)/9/2012/37/2008 दिनांक 28–03–2012			अनारम्भ कार्य		दिनांक 16/17 जून 2013 में आयी भीषण आपदा के कारण स्थल पर भारी मलवा आने से क्षतिग्रस्त। कार्य खण्ड के अर्न्तगत नहीं है। अतः हटाया जाना है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

	31/03/2020	199/हैलीपैड/2005.06 सम दि॰ 25.8.06			अनारम्भ कार्य		भूमि उपलब्ध न हाने के कारण धनराशि वापस करने की कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		39.06	39.06	0.02		39.04	1B		39.06											
					1B		39.06																		
<u>उड्डयन विभाग (2 कार्य)</u>					1B		57.04	57.04	0.02		57.02	1B		39.06											
					1B		57.04																		

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत डुंगरीपंथ–छांतीखाल–खेडाखाल मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डेढ़ लेन में परिवर्तन। 150	17.5Km	01 / 2013	1,514.03	1,514.03	1,228.31	15Km	285.72	2.5Km	285.72	50.00		1.5 k											
						02 / 2013	1,514.03									2.5 k		2.5	2.5	2.5			2.5		
																2.5 k		2.5	2.5	2.5			2.5		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में बांसवाड़ा–बष्टी–बसुकेदार मोटर मार्ग का कि॰मी॰ 1 मे 8.550 तक सुधार, चौडीकरण एवं बी॰एम॰/एस॰डी॰बी॰सी॰ का कार्य (एस॰पी॰ए॰)(आर॰) 268	8.55Km	03 / 2014	1,135.87	1,135.87	1,115.99	8.55Km	19.88		19.88	0.00											
						05 / 2014	1,135.87																		
3	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग में मयाली–गुप्तकाशी मोटर मार्ग के सतह सुधार कार्य, ल0 38.00 किमी0 413	1job	05 / 2014	12.00	12.00	8.85	1job	3.15		3.15	0.00											
						05 / 2014	12.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला रूद्रप्रयाग में विजयनगर–तैला मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं बीएम/एसडीबीसी (बीसी) द्वारा सुदृढीकरण 420	19.8Km	05 / 2014	2,662.33	2,662.33	2,411.78	13.5Km	250.55	6.3Km	250.56	0.00										5	5
						05 / 2014	2,662.33																6.3	6.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 2		

	31/03/2020 2.5Km	शा0सं0 51/111 (3)/13–07 (एस0पी0ए0)/12 दि0 23.01.2013	TS VIDE CE(H) No. 403/01 SPA (12)-Parv/2013 Dt. 26-2-13 dated 26/02/2013 OF Amount 1473.61 lac	Area 2.4 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		15 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/14/एफ0सी0/329 दि0 30.5.17 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/14/2015/एफ0सी0/106 दि0 17.04.2018 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति के पश्चात शर्त नं0 7 की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 619/28सी0 दि0 04.09.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पत्र सं0 3343/12 दि0 11.05.2018 के द्वारा सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित। छपान एवं कटान का कार्य पूर्ण। 1.00 किमी0 में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017	शा॰सं॰ 1055/III (2) /14 –17(प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक 04–03–2014	TS VIDE 1011/02(RPG)NY-G.C./2014 dated 19/05/2014 OF Amount 1135.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि के अन्तर्गत मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019	शा0सं0 910/सत्रह(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26.05.2014			कार्य पूर्ण		काय पूण।
	31/03/2021 5Km	शा0सं0 910/सत्रह(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 1374/06Yata (C-C) Pauri/2018 dated 01/10/2018 OF Amount 2312.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		11 किमी0 में बीएम व एसडीबीसी द्वारा लेपन कार्य पूण। पीएमजीएवाई वाले भाग में लेपन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	473 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में दुर्गाधार–बावई से तिलवाडा तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	22Km	03 / 2015	1,548.26	1,548.26	1,545.06	21Km	3.20		3.18	0.00												
					21Km		1,548.26																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	483 मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 0 से 19 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2015	47.79	47.79	45.41	1job	2.38		2.37	0.00												
							47.79																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					67.85Km +2job		6,920.28	6,920.28	6,355.40	58.05Km+2job	564.88	8.8Km	564.86	50.00		1.5Km									
																2.5Km		2.5	2.5	2.5			2.5	5	5
					66.85Km +2job		6,920.28									2.5Km		2.5	2.5	2.5			2.5	6.3	6.3
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					67.85Km +2job		6,920.28	6,920.28	6,355.40	58.05Km+2job	564.88	8.8Km	564.86	50.00		1.5Km									
																2.5Km		2.5	2.5	2.5			2.5	5	5
					66.85Km +2job		6,920.28									2.5Km		2.5	2.5	2.5			2.5	6.3	6.3

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	263 जिला रुद्रप्रयाग में चुन्नी बैण्ड से विद्यापीठ मोटर मार्ग के अर्न्तगत मन्दाकिनी नदी पर 80 मीटर स्पान सेतु का निर्माण। (प्राकृतिक आपदा एस॰पी॰ए॰ /ए॰सी॰ए॰)	1no+80m	05 / 2014	778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m	0.00	0.00												
							778.95																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m													
					1no+80m		778.95																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+80m		778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m													
					1no+80m		778.95																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2017 –	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी.सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1002/19Yata/C-C(Pauri)/15 dated 22/04/2015 OF Amount 1548.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी.सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 969/90Yata-C-C/2015 dated 14/05/2015 OF Amount 47.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	7.5Km		**6518.13**	Kattan:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		
	7.5Km		**6518.13**	Kattan:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

	31/03/2017 –	शा॰सं॰ 901/18–(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26–05–2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मख्य अभियन्ता स्तर–। लो॰नि॰वि॰ पौडी के पत्र संख्या 2341/02याता॰ (सि॰वृ॰) /पौडी/2015 दिनांक 12–10–2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्षक , लो॰नि॰वि॰, देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	472 जनपद रूद्रप्रयाग में धुंयेली के पास अलकनन्दा नदी पर 75 मीटर स्पान झूला पुल का निर्माण।	1no+75m	03 / 2015	353.37	353.37	298.37		55.00	1no+75m	55.00	0.00											
							353.37									1 b									
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+75m		353.37	353.37	298.37		55.00	1no+75m	55.00												
					1no+75m		353.37									1bd									
																1bd									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	406 गोविन्दघाट–घांघरिया पैदल मार्ग के किमी॰ 10 में लक्ष्मणगंगा नदी के ऊपर 135 मी॰ स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण	1no+135m	04 / 2016	2,073.64	2,073.64	1,850.00		223.64	1no+135m	150.00	0.00											
						05 / 2016	2,073.64									1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+135m		2,073.64	2,073.64	1,850.00		223.64	1no+135m	150.00												
					1no+135m		2,073.64									1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	471 ग्राम निरवाली–धारकोट में अलकनन्दा नदी पर 85 मीटर विस्तार झूला पुल का निर्माण।	1no+85m	03 / 2015	377.51	377.51	7.36		370.15	1no+85m	100.00	0.00											
							377.51									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+85m		377.51	377.51	7.36		370.15	1no+85m	100.00												
					1no+85m		377.51									1bd									
पैदल सेतु (3 कार्य)					3no+295m		2,804.52	2,804.52	2,155.73		648.79	3no+295m	305.00												
					3no+295m		2,804.52									1bd									
																3bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+75m	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1003/18Yata(Civil) Pauri/15 dated 07/05/2015 OF Amount 346.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		एकटमेन्ट का कार्य पूर्ण। बाये एंकर ब्लॉक एवं फैब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। दायें एकर ब्लॉक का कार्य पूर्ण। विण्ड ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	1no+75m		**346.9**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2018 –	शा0सं0 8276/III(2)/15–31 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22.04.2016		Area 1 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		ब्रिज एण्ड रुफ कं0 एवं विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 गठित। एबटमेंट का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण तथा एंकर ब्लाक एवं सेतु के पार्टस का ढुलान का कार्य प्रगति पर है।
				Kattan:1	निर्माणरत् 1		
	31/03/2021 –	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1512/54Yata-C-C/Pauri/2019 dated 26/06/2019 OF Amount 377.51 lac		निविदा स्तर पर		स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्राप्त हो चुकी है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
			377.51		निविदा 1		
	1no+75m		**724.41**	Kattan:1	निविदा 1 निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<u>विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) (10 कार्य)</u>					67.85Km +4no+375m+2job		10,503.75	10,503.75	8,511.63	58.05Km+2job	1,992.12	8.8Km +4no+375m	869.86	50.00		1.5Km									
					66.85Km +4no+375m+2job		10,503.75									2.5Km+1bd		2.5	2.5	2.5			2.5	5	5
																2.5Km+3bd		2.5	2.5	2.5			2.5	6.3	6.3

विशेष केन्द्रीय सहायतित

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	अलकनन्दा नदी पर हे0न0ब0 गढ़वाल 57 विश्वविद्यालय परिसर के पास पुल का निर्माण	1no+200m	02/2005	1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m	0.00	0.00												
					1no+190m	06/2006	1,381.00																			
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+200m		1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m														
					1no+190m		1,381.00																			
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+200m		1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m														
					1no+190m		1,381.00																			
<u>विशेष केन्द्रीय सहायतित (1 कार्य)</u>					1no+200m		1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m														
					1no+190m		1,381.00																			

एस.सी.एस.पी. डिपोजिट

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	7.5Km+1no+75m		**7242.54**	Kattan:2	अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 4	निरस्त होना हे 1	

		वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 20/लो0नि0–3/05 –90 (सा0)/95 दि0 8.02.05 रू0 1171.45 लाख पुनः शा0सं0 1407/111 (3)/11–90 (सामान्य)/95 दि0	TS VIDE 1923-8-KSA-YATA-P Dt. 30-6-06 Rs. 1095.24 Lac. Revised T.S. No. 1839/8 K.S.N. Yata-P/08 Dt. 16-4-08 Rs. 1171.45 Lac. dated 30/06/2006		निर्माण प्रारम्भ		सम्पूर्ण कार्य हो गया था डैक स्लैव डालते समय दि0 25.03.12 को सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने को रू0 76.26 लाख की बिड श्री राधाकृष्ण भट्ट कर्णप्रयाग के नाम दि0 7.6.12 को स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुसार दि0 22.8.12 तक क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने का कार्य व सेतु के दोनो ओर के सही भाग को सुरक्षित निकालने का कार्य। दि0 26.7.12 तक कंक्रीट काटने व दोनो भागों को अलग–अलग करने का कार्य कर दिया गया था। दि0 3.8.12 की रात्रि में आयी बाढ़ में सेतु के श्रीनगर वाला भाग बह कर एबटमेन्ट के ऊपर नदी के समान्तर हो गया। चौरास वाले भाग को दि0 26.9.12 को नदी से उठा कर एबटमेन्ट में रख दिया गया है।
			1095.24		निर्माणरत् 1		
			1095.24		निर्माणरत् 1		
			1095.24		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	पलवरा लग्गा ओडार मोटर मार्ग का 32 निर्माण।	15Km	03 / 2005	216.00	210.00	188.00	2.5Km	28.00	10Km	0.00	0.00											
					12.5Km	05 / 2005	216.00										0								
																4.87 k	10								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km		216.00	210.00	188.00	2.5Km	28.00	10Km													
					12.5Km		216.00																		
																4.87Km	10								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली कुराड़ मोटर मार्ग का विस्तार 30 ग्राम हरिनगर तक।	20Km	03 / 2005	288.00	288.00	12.43		275.57	12.9Km	0.00	0.00											
					12.9Km	05 / 2005	288.00										0								
																12.9 k	12.9								
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मायापुर–श्रीकोट–दिगोली–किरूली–चैसुल 31 ी मोटर मार्ग नव निर्माण	10Km	12 / 2004	144.00	144.00	0.65		143.35	10Km	0.00	0.00											
						06 / 2006	144.00																		
																10 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					30Km		432.00	432.00	13.08		418.92	22.9Km													
					22.9Km		432.00																		
																22.9Km	12.9								
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					45Km		648.00	642.00	201.08	2.5Km	446.92	32.9Km													
					35.4Km		648.00																		
																27.77Km	22.9								
एस.सी.एस,पी. डिपोजिट (3 कार्य)					45Km		648.00	642.00	201.08	2.5Km	446.92	32.9Km													
					35.4Km		648.00																		
																27.77Km	22.9								

दैवी आपदा

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पलवरा, ओडार	—	278/27(1)/2005–161 (प्रकोष्ठ)/2004 दिनांक 30/3/05	TS VIDE 482/177 Com. - 7/2014 dated 04/12/2014 OF Amount 194.9 lac	Area 8.55 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
			194.9	FA:1	पूर्ण 1		

हरिनगर	—	278/17(1)/2005–161 (प्रकोष्ठ)/2004 दिनांक 30/3/05		Area 15.65 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भिय निरीक्षण किया जाना है। संरेखण इस कार्यालय के पत्रांक 291/1 सी0 दिनांक 22/2/19 द्वारा प्रेषित। वर्ष 2007–08 में प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा आरक्षित भूमि में अधिक पेड़ होने के कारण मेरिट के आधार पर दि0 28/2/19 को निरस्त किया गया। पुनः ग्रामवासियों की सहमति व अनापत्ति दि0 25/9/17 व 6/8/18 द्वारा दी गई। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 21/7/18 में आख्या दी गई। संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 972/107 याता–7/19 दि0 7/3/19 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 —	3034/04–16/प्रकोष्ठ 2004 161 (प्रकोष्ट)/2004 दि॰ 27.12.2004			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार के पत्रांक 8बै/यूसीपी /06–15/2011/एफसी/1045 दि0 06.12.12 द्वारा 3.30 हे0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। किन्तु ल्वां के ग्रामीणों द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है।
				GOI:1	समरेखण 2		
			194.9	GOI:1 FA:1	समरेखण 2 पूर्ण 1		
			194.9	GOI:1 FA:1	समरेखण 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	517 मा0मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के स्थान गोविन्दघाट में पार्किंग निर्माण	1job	11 / 2018	218.78	218.78	0.00		218.78	1job	0.00	218.78											
						01 / 2019	218.78																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		218.78	218.78			218.78	1job		218.78											
					1job		218.78																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		218.78	218.78			218.78	1job		218.78											
					1job		218.78																		
दैवी आपदा (1 कार्य)					1job		218.78	218.78			218.78	1job		218.78											
					1job		218.78																		

एस.डी.आर.एफ.

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	410 वर्ष 2019–20 में मानसून अवधि/वर्षाकाल में भारी वर्षा एवं भूस्खलन से बन्द मार्ग यातायात हेतु तत्काल एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुलभ यातायात हेतु एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत अग्रिम रूप से आवंटन प्रथम किस्त।	1job	07 / 2019	137.00	137.00	0.00		137.00	1job	137.00	25.00											
							137.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		137.00	137.00			137.00	1job	137.00	25.00											
					1job		137.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी, चमोली का प0 1099/तेरह–एम0बी0(2017–18) दि0 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य नदी के किनारे होने के कारण जिलाधिकारी, चमोली के निर्देश के क्रम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, देहरादून से अनुमति प्राप्त की जानी है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
		प्रमुख अभि0 एवं विभागाध्यक्ष के पत्रांक 1733/78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2019–20 दिनांक 19.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		वर्षा के कारण बन्द मोटर मार्गो को खोलने का कार्य प्रगति पर है।
					निर्माणरत् 1		

माहः July 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		137.00	137.00			137.00	1job	137.00	25.00											
					1job		137.00																		
एस.डी.आर.एफ. (1 कार्य)					1job		137.00	137.00			137.00	1job	137.00	25.00											
					1job		137.00																		
कुल योग **(2289 कार्य)**					6485.639999999999Km+406no+15598m+497job+211B		188,361.97	194,922.82	76,398.17	1162.76Km+68no+2093m+160job+80B	117,952.48	5015.53Km+336no+13373m+335job+90B	42,236.57	7,742.97	1,134.03	83.35Km+5bd	44.2	37.1	32.9	43.5			75.1	10.3	15.3
					6170.389999999999Km+402no+15376m+484job+170B		194,350.65								3,289.85	225Km+45bd+37st	227	81.2	106	135			121	14.3	20.8
																1292.55Km+107bd+114st	1180	117	145	200			272	22.6	31.6

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					निर्माणरत् 1		
					निर्माणरत् 1		
	871.08Km+51no+826m+110job+14B		**113797.18**	Division:74 DM:1 DFO:8 GOI:45 TA:65 FA:59 Chappan:2 Kattan:4 CC:9 Nodal:39 Finall:17	अना0कार्य 671 सर्वेक्षण 75 समरेखण 135 निविदा 86 निर्माणरत् 756 पूर्ण 564	अन्य कारण 38 निरस्त होना है 24 कोर्ट केस 1 समरेखण विवाद 21 नाम परिवर्तन 6	