माहः **October 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मा0मु0ग्रा0स0 संयोजन यो0 के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मो0मा0 से गहतोड़ा में झाड़सिरतोली तक मो0मा0	73	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	4.82	3Km	32.98		10.00	0.00												
								37.80																	
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	मु0मं0ग्रा0स0 संयोजन योजना के अन्तर्गत घाट नेत्र सलान मो0मा0 का विस्तार एवं सेतुओं का निर्माण	75	12Km+5no	03 / 2011	151.20	151.20	145.28	12Km+5no	5.92		5.50	0.00												
								151.20																	
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	जनपद चम्पावत में अखिलतारिणी मन्दिर दिगालीचौड़ से खिलपति तक पहुँच मार्ग	76	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	21.52	3Km	16.28		16.00	0.00												
								37.80																	
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में सुकल्याडी बैण्ड से पम्या मानतोली गुरैना आगर मोटर मार्ग	84	10Km	08 / 2010	126.00	126.00	1.23		124.77	10Km	10.00	0.00												
							04 / 2011	126.00																	
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में दशाईथल खिरमाण्डे मोटर मार्ग से हिटारी कमद तक मोटर मार्ग का निर्माण	89	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.09		37.71	3Km	37.71	0.00												
							04 / 2011	37.80																	
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के पैय्यापौड़ी से कनार मोटर मार्ग का निर्माण	123	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.26	+	23.94	+	23.94	0.00												
								25.20																	
7	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 133/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव मलान काणाधार चमडुंगरी मोटर मार्ग एव सेतु का नवनिर्माण	128	9Km+2no	10 / 2010	113.40	113.40	2.91	+	110.49	+	0.00	0.00												
								113.40																	
8	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	जनपद चम्पावत में धूनाघाट से बसौट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	139	6Km	07 / 2011	75.60	75.60	26.41		49.19	6Km	2.00	0.00												
							08 / 2011	75.60																	

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 28–3–2011	TS VIDE 977/9C dated 20/09/2014 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		शासन का पत्रॉक 296/ ।।।(2)/19 –54(एम0एल0ए0)/2017 दिनॉक 25–1–2019 के द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	—	शासनोदश सं0 1440/ ।।।(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28–3–2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता के पत्रॉक 3190/04याता0 पि0क्षे0/2018 दि0 1–12–2018 के द्वारा शासन को प्रेषित।
	—	शासनादेश सं0 7082/ ।।।(2) /11–32 (प्रा0आ0)/2010 दि0 21–3–2011	TS VIDE 1037/9C dated 26/09/2014 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे की धनराशि शेष है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	शा0 सं0 5150/111(2)/10 –18 (प्रा0आ0) /2010 दि0 16/8/10		Area 1.8 (Nodal)	कार्य पूर्ण		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। एन0पी0वी0 की मॉग हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	31/03/2020 —	शा0सं0 1440/ ।।। (2)/11–8 (प्रा0आ0)/ 2010 दि0 28/03/11	TS VIDE EE Letter No. 155/23A dated 30/01/2018 OF Amount 3 lac	Area 0.52 (DM)	कार्य पूर्ण		डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय का पत्रॉक 217/23ए दि0 14–2–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। नये दरों पर पुनः डी0पी0आर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रॉक 1770 /200 सी0–03/2019 दि0 27/06/19 से मुख्य अभियन्ता को प्रेषित मुख्य अभियन्ता से आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
पैय्यापौड़ी से जी0आई0सी0 पैय्यापौड़ी	+ +	5150/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16–8–2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
मलान, काणाधार, चमुडुंगरी	+ +	5519(1)/ ।।।(2)/10–06(मु0मं0घो0)/2010 दि0 15–10–2010		Area 3.72 (TA)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है। वृक्ष के छपान दिनांके 12.9.2019 को कर दिया गया है।
बसौट	31/03/2020 —	शा0स0 3851(1)/ ।।।(2)/11–64(एम0एल0ए0)/ 2011 दिनांक 07–07–2011			कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त, विस्तृत आंगणन रू0 348.63 लाख मात्र का गठित कर मुख्य अभियन्ता, पि0क्षे0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1415/04याता0–पि0क्षे0/ 2018 दिनांक 15–03–2018 द्वारा शासन को प्रेषित।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	170 मा0मु0मं0 घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में चाख गजीना से संगनौला तक मोटर माग्र का निर्माण।	5Km	03/2014	29.25	29.25	4.03	5Km	25.22		2.00	0.00												
							29.25																		
10	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	171 मा0मु0मं0 घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में लूपडा से धोनीसिलिंग तक मोटर माग्र का निर्माण।	6.75Km	03/2014	39.49	39.49	3.31	6.75Km	36.18		2.00	0.00												
							39.49																		
11	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	172 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में के अन्तर्गत मूलाकोट काण्डे भुईया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	03/2014	58.50	58.50	49.95	10Km	8.55		8.50	0.00												
							58.50																		
12	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	198 जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग के गैडाली से चनौली टुण्डी मोटर मार्ग का नवनिर्माण	3Km+1no+21m	03/2013	39.06	39.06	2.92	+	36.14	+	5.00	0.00												
							39.06																		
13	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	207 मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक सयांजकता के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड विण में ऐचोली जाख मोटर मार्ग से मासों तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	03/2011	63.00	63.00	58.97	+	4.03	+	4.03	0.00												
						04/2011	63.00																		
14	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	214 मा0 मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट से थानीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	02/2014	81.90	81.90	6.18	+	75.72	+	15.00	0.00	1.99											
							81.90								1.99										
15	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	231 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम मोटर मार्ग से हिमखोला तक मोटर मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 216/2014)	2Km+1no+1job	11/2014	19.94	19.94	0.40	+	19.54	+	15.00	1.00												
							19.94								0.06										
16	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	235 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में लुम्ती मोटर मार्ग से मल्ला लुम्ती मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	11/2014	37.08	37.08	1.93	+	35.15	+	0.00	0.00												
							37.08																		
17	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	236 (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 217/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में खोतिला व्यास नगर मार्ग का निर्माण	3Km	11/2014	27.81	27.81	0.10	+	27.71	+	10.00	0.00												
							27.81																		
18	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	249 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ मे खतेडा से बरडीगांव सिमखोला भडकटिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	03/2013	50.40	50.40	45.99	+	4.41	+	4.41	0.00												
						05/2014	50.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 1466/III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दि 04 मार्च, 2014	TS VIDE EE 72/9C dated 17/01/2015 OF Amount 29.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित।
		शा0सं0 1466/III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दि 04 मार्च, 2014	TS VIDE EE 1036/9C dated 26/09/2014 OF Amount 39.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे की धनराशि शेष है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शा0सं0 1466/III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दि 04 मार्च, 2014	TS VIDE EE 73/9C dated 17/01/2015 OF Amount 58.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे की धनराशि शेष है।
गैडाली, चनौली	+	शा0 सं0 2062/(1)/III(2)/13–56 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20–3–2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण के अन्तर्गत कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत मार्ग निर्माण प्रगति पर।
	31/03/2020 +	1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011	TS VIDE E.E. ltr No 1009/ 9 yata dt 28-06-2017 dated 28/06/2017 OF Amount 63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष है ।
चौदास घाटी	+	1110/III(2)/14–52(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20–02–2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण का प्रारम्भ किमी0 7 से 14 के प्रतिकर प्रस्ताव तैयार कर भुगतान किया जा चुका है। 0 से 7 तक का प्रतिकर प्रस्ताव तैयार किया जाना है।
हिमखोला	+	शासनादेश संख्या 6203/III(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण कार्य प्रारम्भ किया गया था जुलाई 2018 की आपदा से मार्ग क्षतिग्रस्त। भूवैज्ञानिक का निरीक्षण करा दिया गया है। आख्या प्राप्त अवशेष धनराशि का प्रस्ताव दिनांक 3.6.2019 तक वृत्तीय कार्यालय का प्रेषित कर दिया जायेगा।
मल्ला लुमती	+	शासनादेश संख्या 6203/III(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014		Area 3.63 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		अधी0 अभि0 के पत्रांक 1540सी–03/2015 दि0 11.12.2015 द्वारा अुनमोदित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
खोतिला, व्यास	+	शासनादेश संख्या 6203/III(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शष, द्वितीय चरण में कार्य प्रारम्भ, 1.75 किमी0 प्रतिकर प्रस्ताव व पैड़ो का मुआवजा रू0 299265.00 का तैयार कर दिया गया है। भुगतान शेष।
	31/03/2020 +	2189–1/III–2/13–60 प्रा0आ0/2012 दि022–03–2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष है ।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड डीडीहाट में मसमोली से चलमोडी मोटर मार्ग का विस्तार 250	1Km	03 / 2011	12.60	12.60	9.81	+	2.79	+	0.00	0.00												
						03 / 2011	12.60																		
20	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 256 गंगोलीहाट के अन्तर्गत बनकोट से भट्टीगॉव तार सिमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (मा0मु0घो0 सं0 137/2018)	5Km	10 / 2017	64.40	64.40	1.20		63.20	5Km	20.00	0.00												
						10 / 2017	64.40																		
21	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड पाटी में रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग मं अवशेष तीन किमी0 मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण। 267	3Km+1no+21m	10 / 2014	28.02	28.02	1.53		26.49	3Km+1no+21m	25.00	0.00												
						02 / 2015	28.02																		
22	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ विकास खण्ड मुनस्यारी में दराती मतियाली बसन्तकोट बोथी फाफा उछैती ढीलम मोटर मार्ग का निर्माण। 270	26Km+5no+142m	11 / 2011	337.72	337.72	84.08	+	253.64	+	100.00	0.00												
						11 / 2011	337.72																		
23	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 51/2015 284 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के किमी0 7 रौझाड़ से पन्तगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	04 / 2015	34.92	34.92	1.84	+	33.08	+	33.08	0.00												
							34.92																		
24	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	नाचनी बांसबगड मोटर मार्ग के किमी0 302 3 से बाथीगूठ सुन्धरीनाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	12 / 2011	125.80	125.80	4.26	+	121.54	+	50.00	0.14												
						01 / 2012	125.80																		
25	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	गिन्नी बैण्ड से समकोट मोटर मार्ग के 304 किमी0 13 से डोकुला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	62.90	62.90	0.76	+	62.14	+	20.00	0.00												
						01 / 2012	62.90																		
26	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा डीडीहाट के अन्तर्गत बुधनियाखान (लदातड) से जमतड मोटर मार्ग का निर्माण। 321	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	0.01	+	12.59	+	0.00	0.00												
						08 / 2010	12.60																		
27	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा डीडीहाट के अन्तर्गत पमतोडी भातड मोटर मार्ग के किमी0 7 से चनकाना तक मोटर मार्ग का निर्माण। 331	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	9.69	+	15.51	+	0.00	0.00												
						08 / 2010	25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 +	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28.3.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पहाड़ कटान का कार्य जिला योजना से पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0स0 2228 / ।।। (2) / 17–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2017	TS VIDE EE Letter 1323/23A dated 30/08/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		शा0सं0 3416/ ।।। (2)/19–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2019 सं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 स्वीकृति। प्रथम चरण के स्वीकृति के अन्तर्गत मार्ग के मुआवजे के धनराशि का वितरण किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री एस0के0 राय)
	31/03/2018 –	5353/ ।।। (2)/14–25 (प्रा0आ0)/2014			कार्य पूर्ण		इस कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। नाप भूमि प्रभावित भाग हेतु मुआवजा प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5763/ ।।।(2)/ ।।–58(सा0–मु0मं0घो0)/2011 दि0 1.11.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
पन्तागांव	 +	शा0 सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 24–04–2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण दायित्वों का भूगतान शेष द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ प्रतिकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 6606/ ।।।(2)/11 –123(प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 +	शा0सं0 6606/ ।।।(2)/11 –123(प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पहाड़ कटान का कार्य जिला योजना से पूर्ण।
	31/03/2018 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	332 जनपद पिथौरागढ में विधानसभा डीडीहाट के अन्तर्गत हाट से लधडा मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km+1no +24m	08 / 2010	65.52	65.52	1.01	+	64.51	+	0.00	0.00											
						08 / 2010	65.52																		
29	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	334 जनपद पिथौरागढ में विधानसभा डीडीहाट के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग के रणगांव से हचीला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.03	+	25.17	+	0.00	0.00											
						08 / 2010	25.20																		
30	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	336 जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चर्मा जौरासी मोटर मार्ग के किमी0 9 से दुर्लेख तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	0.01	+	12.59	+	12.59	0.00											
						08 / 2010	12.60																		
31	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	339 जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत सुनाली से हरडकटिया तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km+2no +48m	08 / 2010	41.16	41.16	17.12	+	24.04	+	17.00	0.00											
						08 / 2010	41.16																		
32	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	340 जनपद पिथौरागढ में विधानसभा डीडीहाट के अन्तर्गत चर्मा जौरासी मोटर मार्ग के किमी0 4 से अजेडा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	0.63	+	11.97	+	0.00	0.00											
						08 / 2010	12.60																		
33	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	345 जनपद पिथौरागढ तहसील मुनस्यारी जोशा गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	9.52	+	28.28	+	27.88	0.00											
						08 / 2010	37.80																		
34	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	354 जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत राजस्व ग्राम डाबरी में मझेड़ा समाधि से डाबरी ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	2.5Km	02 / 2016	7.23	7.23	0.19		7.04	2.5Km	2.00	0.00											
						03 / 2016	7.23								1.33										
35	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	411 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा धारूचला में मलौन से धुरा तक पहुंच मार्ग (पैदल मार्ग) का नवनिर्माण।	8Km	01 / 2013	31.20	31.20	12.89	+	18.31	+	0.00	0.00											
						01 / 2013	31.20																		
36	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	422 जनपद पिथौरागढ़ में मुवानी से मुगरोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	0.13	+	25.07	+	4.00	0.00											
						03 / 2013	25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पहाड़ कटान का कार्य जिला योजना से पूर्ण। मुआवजे की धनराशि प्राप्त। धनराशि वितरण हेतु कार्यवाही का जा रही है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पहाड़ कटान का कार्य जिला योजना से पूर्ण।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। वर्तमान में जिला योजना से 3.00 किमी0 मार्ग बना लिया गया है। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5423 (1)/ ।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पहाड़ कटान का कार्य जिला योजना से पूर्ण।
	31/03/2017 +	5150/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16.8.2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1152/ ।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015टी0सी0			कार्य पूर्ण		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षोपरण स्थल के नामान्तरण एवं हस्तान्तरण पत्रावली जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत द्वारा स्थल वन विभाग के नाम नामान्तरण होने उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी00आर0 मुख्य अभियन्ता (पि0क्षे0) लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1242/04– याता0– पि0क्षे0/ 2018 दिनांक 30–07–2018 द्वारा रू0 362.44 लाख मात्र की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 +	शा0सं0 211(1)/ ।।।(2)/13–16(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE EE Letter No 2305/20C dated 24/12/2013 OF Amount 31.2 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 +	शा0सं0 2062(1)/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20.03.2013।			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। वनभूमि की विधिवत स्वीकृति एवं डी0पी0आर0 स्वीकृत। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	462 जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कर्णप्रयाग ग्वालदम मुनस्यारी (राज्य मार्ग सं0 11) थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी0 254 सेरा से सिरतोला खतोली मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+1no	02 / 2014	61.02	61.02	4.58	+	56.44	+	56.44	0.00												
							61.02																		
38	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	468 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से बुई पातो तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	03 / 2015	40.05	40.05	2.50	+	37.55	+	0.00	0.00												
							40.05																		
39	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	471 मा0 मुख्यमंत्री जनपद पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत अन्धेरीघाट से टांगा दानीबगड भिकुरिया बिन्दी, मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km+2no	09 / 2014	52.26	52.26	0.10	+	52.16	+	52.16	0.00												
							52.26																		
40	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	496 मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में बलोटा से जलध तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	09 / 2014	32.04	32.04	13.49	+	18.55	+	18.45	17.25												
							32.04								17.25										
41	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	499 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत देकुना से बसन्तनगर मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	10 / 2014	40.05	40.05	12.02	+	28.03	+	28.03	0.00												
					2.25Km		40.05																		
42	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	501 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत बरा से धामीगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	10 / 2014	64.08	64.08	2.54	+	61.54	+	61.53	0.00												
					8.5Km		64.08																		
43	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	509 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–धारचूला में कारगिल शहीद लांस नायक के.एन.द्विवेदी के गांव बमनगांव (मांजकोट) में रिंग रोड़ का निर्माण।	2Km	04 / 2015	18.18	18.18	2.30	+	15.88	+	0.00	0.00												
							18.18																		
44	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	510 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–धारचूला में महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू के गांव पुरदम तक 5.00 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य।	5Km	04 / 2015	83.25	83.25	7.30	+	75.95	+	0.00	0.00												
							83.25																		
45	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	579 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1728/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील मुनस्यारी में ग्राम पंचायात नामिक को मुख्य सड़क मार्ग से जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km+1no	02 / 2016	34.68	34.68	3.41	+	31.27	+	0.00	0.00												
							34.68																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 +	शा0सं0 1152/।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21.02.2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। डी0पी0आर0 स्वीकृत। द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2017 +	शा0सं0 3519/।।।(2)/14–09(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014 द्वारा प्रशासनिक एवं शा0सं0			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1730/।।।(2)/14–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 24.09.2014।			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1730/।।।(2)/14–03(मु.मं.घो.)/2014 दिनांक 24.09.2014।			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	शा0सं0 5353/।।।(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10.2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	शा0सं0 5353/।।।(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10.2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 23–04–2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य ग्रामीणों के विवाद के कारण बाधित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 23–04–2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। द्वितीय चरण का कार्य ग्रामीणों के विवाद के कारण बाधित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 843/।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। मार्ग निर्माण हेतु ई–निविदा प्राप्त। निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (45 कार्य)					240.25Km+22no+256m+1job		2,439.51	2,439.51	580.25	39.75Km+5no	1,859.26	29.5Km+1no+21m	699.25	18.39	1.99											
					238Km+22no+256m+1job		2,439.51								20.62											
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	113 जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के रांथी हल्का वाहन मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य (5.00 से 7.00)	2Km	02 / 2014	2.90	2.90	0.10	+	2.80	+	0.00	0.00													
							2.90																		
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	163 जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बुई पातो लिंगरानी पिल्थी सुमतु रालम टोला बुर्फु पैदल मार्ग का नवनिर्माण।	45Km+1no	02 / 2014	98.94	98.94	13.65	+	85.29	+	0.00	0.00													
							98.94																		
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	506 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पापडी से भराडी मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km+2no	12 / 2014	26.83	26.83	1.11	+	25.72	+	2.00	0.00													
					3Km+1no		26.83																		
4	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	544 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1125/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत चौना से भराड़ी मंदिर मालूपाती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no	01 / 2016	28.00	28.00	1.16	+	26.84	+	2.00	0.00													
							28.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					53Km+4no		156.67	156.67	16.02	+	140.65	+	4.00													
					53Km+3no		156.67																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	122 विधासभा धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.75	+	23.45	+	12.00	0.00													
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			305.34	DM:1 TA:1 Nodal:2	समरेखण 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 43		

राथी	+ 31/03/2017 + 31/03/2018 + 31/03/2018 + +	शा0 सं0 1152/ ।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21–02–2014 शा0सं0 1152/ ।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21.02.2014 शा0सं0 6333/ ।।।(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 19.12.2014। शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			कार्य पूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण समरेखण अनुमोदित सर्वेक्षण पूर्ण सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 पूर्ण 1		2.00 किमी0 के सापेक्ष मु0मु0मं0 घो0 सं0 902/2017 के अनुसार 7.075 किमी0 का प्रथम चरण का आगणन रू0 206.69 लाख का आगणन प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के प0 सं0 2690/ ।।।(2)/19–42(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24.7.2019 द्वारा रू0 206.41 लाख की स्वीकृति प्राप्त। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। परन्तु कार्य की डी0पी0आर0 वन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत तथा वन विभाग के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर। राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 के पत्रांक 940/47सी–03/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। समरेखन प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1237/20सी दिनांक 09.07.2018 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
बोरागांव	+	5150/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16–8–2010		Area 0.27 (Division)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 13.08.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में एरियल डिसटेन्स अल्टरनेट एलाइमेन्ग्रजेन्ट स्टेटस आफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को दर्शाने हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक(आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्व में गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक 21.10.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 गठित की जानी है। जिसके पश्चात पुनः के को आनलाईन किया जाना है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	126 विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	7.33	+	17.87	+	10.00	0.00												
							25.20																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	127 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 121/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रॉथी जुम्मा खेला गर्गुवा, खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण	30Km+1no	10 / 2010	388.50	388.50	14.70	+	373.80	+	5.00	0.00												
							388.50																		
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	कनालीछीना	182 जनपद पिथौरागढ में भण्डारीगॉव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण (मु0घो0सं0 138/2010)	10Km	10 / 2010	126.00	126.00	4.77	+	121.23	+	10.00	0.00												
						05 / 2014	126.00																		
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	186 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत लोहाघाट बाजार से फोर्ती तक मोटर माग्र का निर्माण कार्य सेतु सहित।	3Km+2no	01 / 2014	20.07	20.07	4.10		15.97	3Km+2no	2.00	0.00												
							20.07																		
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	199 जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव न्वाली रूनरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	2Km+1no +12m	12 / 2015	25.92	25.92	0.20	+	25.72	+	0.00	0.00												
							25.92																		

जुम्मा

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कांडा	+ —	5150/ ।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16–8–2010		Area 1.85 (Division)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण, एवे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय के फाईल सं0 8बी,/यू.सी.पी /06/119/2018/एफ0सह0/ दि0 11.10.2019 के क्रम में दि0 21.10.2019 का ऑनलाईन माध्यम से आपत्ति में प्राप्त। आपत्ति में प्रस्ताव की मुल प्रति मांगी गयी। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को प्रषित की गई थी , एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 माध्यम से प्रेषित की गई है।
जुम्मा, तुसरानी, खतपोली, जामुनी, लेक , रोड़ा, पलपला, स्याकुरी	+ —	5519(1)/ ।।।(2)/10–06(मु0मं0घो0)/2010 दि0 15–10–2010		Area 9.65 (Division)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 19.07.2019 को आनलाईन स्वीकार कर लिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को प्रषित की गई थी एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
	31/03/2020 +	शां0स0 5519/(1)/ ।।।(2)/10–06 (मु0म0घा0) /2010 दिनांक 15–10–2010			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है।
	— —	शा0दे0 संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29–1–2014	TS VIDE 105/9C dated 23/01/2015 OF Amount 20.07 lac		कार्य पूर्ण		शासन के पत्रॉक 2675/ ।।।(2)–19–54 (एम0एल0ए0)/2017–टी0सी0 दि0 19–7–2019 द्वारा इंगित आपत्तियों को स्वयं अधीक्षण अभियन्ता चम्पावत व अधिशासी अभियन्ता लोहाघाट द्वारा दि0 8–8–19 को शासन में उपस्थित होकर निराकरण किया गया।
रूनरा	+ —	शा0 सं0 2062/(1)/ ।।।(2)/13–56 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20–3–2013, पुनः शा0सं0 7215/ ।।।(2)/15–56(प्रा0आ0)/2012		Area 1.84 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 9.8.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में अल्टरनेट एलाईमैन्ट ओर प्रजेन्ट स्टेटस आफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को दर्शाने हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक(आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्व में गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक 21.10.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 गठित की जानी है।जिसके पश्चात पुनः के0एम0एल0 को आनलाईन किया जाना है। परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	215 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	07 / 2013	29.25 29.25	29.25	3.21	+	26.04	+	26.04	0.00												
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	247 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ मे पुलिस लाइन से मैथाना वधखोला तक मोटर मार्ग एंव 20 मी0 स्पान पुल का निर्माण।	4Km+1no +20m	03 / 2013 05 / 2014	51.80 51.80	51.80	0.92	+	50.88	+	50.88	0.00												
9	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	250 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के वि0ख0 बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मो0मा0 का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2016	14.00 14.00	14.00	0.20		13.80	5Km	2.00	0.00												
10	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	272 राज्य योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सिंगदी के नीचे काल्दयो गाड़ में स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण।	1no+24m	01 / 2017	1.20 1.20	1.20	1.20		0.00	1no+24m	0.00	0.00												
11	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	274 जनपद चम्पावत के अन्तर्गत खेतीखान परिध्यानी से गो नी ओलीगॉव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	01 / 2017	213.90 213.90	213.90	1.24		212.66	6Km	2.00	0.00												
12	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	332 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत तड़ीगॉव इन्द्रपुरी मो0मा0 से क्वारखोली पहासूसेरा मो0मा0 तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	10 / 2017	4.43 4.43	4.43	0.09		4.34	0.5Km	1.00	0.00												
13	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	469 जनपद पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बांसबगड से पोरथी मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	03 / 2015	48.06 48.06	48.06	2.39	+	45.67	+	0.00	0.00												
14	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	667 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1332/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत मिर्थी बाजार से तल्ला मिर्थी–मल्ला मिर्थी से लधड़ा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7Km+1no	01 / 2016	141.40 141.40	141.40	3.48	+	137.92	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पस्ती, जयकोट	+	शा0सं0 4711/(1)/III(2)/13–12(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 31–07–2013		Area 2.11 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		दिनांक 18.09.2019 को हॉर्ड कॉपी हेतु आपत्ति में प्राप्त। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रषित की गई थी , वम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
	12/12/2020 +	2189–1/III–2/13–60 प्रा0आ0/2012 दि022–03–2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	+	शासनादेश सं0 149/III(2)/16–59(प्रा0आ0) / 2015 दिनॉक 13–1–2016	TS VIDE 74/EE dated 08/02/2016 OF Amount 4.6 lac		कार्य पूर्ण		सवेक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि के प्रस्ताव गठित कर आनलाईन किये जा चुके है।
	+	भासनादे ा सं0 23/III (2)/17–83/(प्रा0आ0)/2016 दि0 04–01–2017	TS VIDE EE 41/9C dated 01/08/2017 OF Amount 1.2 lac		कार्य पूर्ण		स्थल चयन का प्रस्ताव अनुमोदित डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता से आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। पुलों की डिजाइन व वैटिंग का कार्य पूर्ण। पुनः डी0पी0आर0 बनाई जा रही है।
	+	भासनादे ा सं0 23/III (2)/17–83/(प्रा0आ0) /2016 दि0 04–01–2017			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है। समरेखन प्रस्ताव अनुमादित है।
	+	शासनादेश सं0 2774/III(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE 427/1C dated 24/03/2018 OF Amount 4.43 lac		कार्य पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 3519/III(2)/14–09(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014 द्वारा प्रशासनिक एवं 1472/III(2)/15–09(प्रा0आ0)/2014			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 मु0अभि0, पि0क्षे0 लो0नि0वि0 पिथौरागढ के पत्राक 1836/04याता–पि.क्षे./2018 दिनांक 26.08. 2018 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अतः कार्य का निरस्तीकरण होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (14 कार्य)					81.5Km+7no+56m		1,114.93	1,114.93	45.58		1,069.35	14.5Km+3no+24m	120.92												
					81.5Km+7no+56m		1,114.93																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	63 मुख्यमंत्री सड़क संयोजकता यो0 के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्पावत में बसौटी–रौकुँवर मो0 मार्ग का विस्तार	8Km	01/2011	100.80	100.80	3.89		96.91	8Km	1.00	0.00												
						03/2011	100.80																		
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	85 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में बनकोट ब्रसखोली मोटर मार्ग का विस्तार	10Km	08/2010	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	0.00	0.00												
						04/2011	126.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	121 कनालीछीना में सड़क से (ओगला भागीचौरा पस्मा) चौसाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	08/2010	25.20	25.20	9.11	+	16.09	+	0.00	0.00												
							25.20																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	129 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 136/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में पीपली पंतसेरा मोटर मार्ग का नवनिर्माण	4Km	10/2010	50.40	50.40	0.10	+	50.30	+	0.00	0.00												
							50.40																		
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	141 जनपद चम्पावत में चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	07/2011	25.20	25.20	0.02		25.18	2Km	1.00	0.00												
						08/2011	25.20																		
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	144 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला से गो से तेदांग–सीपू–मार्छा तक मो0 मार्ग के नवनिर्माण का प्रारम्भिक आगणन	12Km+2no	03/2011	151.20	151.20	7.23	+	143.97	+	10.00	0.00												
							151.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			30.3	Division:4 Nodal:1	सर्वेक्षण 2 समरेखण 6 पूर्ण 6		

बसौटी, रौकुँवर	31/03/2021	शा0 सं0 1440/।।।(2)/11–05(प्रा0आ0) दिनांक 28–03–2011			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 29–04–2015 को ऑनलाईन करा दिये गये थे। आर0ए0सी0 की बैठक मे समेखन परिवर्तन हेतु निर्देश दिये गये थे। समरेखन परिवर्तन उपरान्त पुनः संशोधित वनभूमि प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन कर दिये गये है। वर्तमान में वनभूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी स्तर पर है।
	31/03/2020	शा0 सं0 5150/111(2)/10 –18 (प्रा0आ0) /2010 दि0 16/8/10		Area 7.06 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पुनः प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त गॉवों के नाम एवं आबादी के0एम0एल0 फाईल में अंकित होनी थी। अतः उक्तानुसार के0एम0एल0 फाईल तैयार कर अपलोड कर दी गई है। वेव साईट में तकनीकी खराबी होने के कारण आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सलीम सैफी)
चौसाल गांव	+	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16–8–2010			कार्य पूर्ण		काश्तकारो को भूमि प्रतिकर के भुगतान किया जाना है। मुआवजा प्रस्ताव गठित कर पत्रांक सं0 885/13सी दिनांक 25.4.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय पिथौरागढ़ को प्रेषित। केवल नाप भूमि पड़ती है।मोटर मार्ग का जिला योजना में निर्माण कार्य किया जा चुका है।
पंतसेरा	+	5519(1)/।।।(2)/10–06(मु0मं0घो0)/2010 दि0 15–10–2010			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	तीन बार सर्वे सवेक्षण कराने के पश्चात भी ग्रामीणों के द्वारा भूमि देने से इन्कार किया गया। अस कार्यालय के पत्रांक 1213/4 ए0सी0 दिनॉक 12.11.2013 द्वारा माननीय विधायक महोदय को एवं इस कार्यालय के पत्रांक 1341/1 सी0 दिनांक 16.08.2014 द्वारा उपजिलाधिकारी डीडीहाट/सम्बन्धित ग्राम प्रधान को भूमि विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया, लेकिन विवाद नही सुलझ पाया। पुनः सर्वे किया गया है, तथा इस कार्यालय के पं0 2036/1सी दि0 10.10.2018 उपजिलाधिकारी डीडीहाट को विवाद सुलझाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित।
कारी	31/03/2021	शा0स0 3851(1)/।।।(2)/11–64(एम0एल0ए0)/ 2011 दिनांक 07–07–2011			अनारम्भ कार्य		नाप भूमि विवाद था, जिसे सुलझा लिया गया है। भूगर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण उपरान्त आख्या प्राप्त। द्वितीय चरण का आंगणन गठित किया जा रहा है।
तेदांग, सीपू, मार्छा	+	शा0 सं0 1440/।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28–03–2011		Area 4.36 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		दिनांक 06.08.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में एरियल डिसटेन्स अल्टरनेट एलाईमेन्ट ओर प्रजेन्ट स्टेटस ऑफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को सो करने तथा मूल प्रति हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक (आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्व में गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक 21.10.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 फाईल गठित की जानी है। जिसके पश्चात पुनः के0एम0एल0 को आनलाईन किया जाना है। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	172 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली तक मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	05/2015	77.40	77.40	0.34		77.06	10Km	0.00	0.00												
						05/2015	77.40																		
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	183 जनपद पिथौरागढ में मडमानले से ग्लात मोटर मार्ग का नव निर्माण (मु.म. घा.सं. 137/2010)	2Km	10/2010	25.20	25.20	0.47	+	24.73	+	24.73	0.00												
						05/2014	25.20																		
9	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	183 मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0 580/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत चौड़मन्या नैनी लेकघाटी मोटर मार्ग का निर्माण एवं राम गंगां में पुल निर्माण	20Km+1no+80m	05/2015	174.28	174.28	0.43		173.85	20Km+1no+80m	0.00	0.00												
						10/2015	174.28																		
10	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	184 जनपद पिथौरागढ में जुगापानी कोलटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण (मु. घो0सं0 135/2010)	6Km	10/2010	75.60	75.60	0.27	+	75.33	+	0.00	0.00												
						05/2014	75.60																		
11	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	185 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 238/2014 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पनार तल्ला सेराघाट सिरसोली बागेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण	27Km+2no	10/2014	220.98	220.98	0.30		220.68	27Km+2no	0.00	0.00												
						04/2016	220.98																		
12	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	187 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगड़ा से फडियाली नायल पम्या तक 10 किमी0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	10Km	02/2014	58.50	58.50	0.00		58.50	10Km	0.00	0.00												
						03/2015	58.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	192 जनपद पिथौरागढ़ में बड़ारी गॉव से काटे बौरागॉव मोटर मार्ग	3Km	08/2010	37.80	37.80	0.01	+	37.79	+	5.00	0.00												
							37.80																		
14	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	193 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में ब्लॉक बेरीनाग में प्रेम नगर से ग्राम मड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण (पुल सहित)	10Km+1no	02/2014	64.26	64.26	0.00		64.26	10Km+1no	0.00	0.00												
						03/2015	64.26																		
15	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	196 जनपद पिथौरागढ़ में मसपाटी घिघारखोला मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08/2010	25.20	25.20	0.03	+	25.17	+	5.00	0.00												
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 2997 / ।।। (2) /15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 08 मई 2015	TS VIDE EE Letter No 1087/23A dated 24/09/2015 OF Amount 10 lac		समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रपत्र गठित। उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट द्वारा एफ0आर0ए0 की जा चुकी है। जिला स्तर पर एफ0आर0ए0 हेतु जिलाधिकारी से निवेदन किया गया है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/12/2020 +	शां0स0 5519/(1)/ ।।।(2)/10–06 (मु0म0घा0) /2010 दिनांक 15–10–2010			अनारम्भ कार्य		पूर्व मे सर्वेक्षण में विवाद है । पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2997 / ।।। (2) /15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 8 मई 2015	TS VIDE S.E. letter No. 4223(1)/906 C-03/2016 dated 15/07/2016 OF Amount 20 lac	Area 12.4 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड डीडीहाट द्वारा चौड़मन्या से दौलाउप्रेती तक मार्ग का निर्माण कार्य इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग के समरेखन पर किया जा रहा है, जिसमें कार्य प्रगति पर है। अतः शेष लम्बाई में मार्ग का संशोधित समरेखन प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	15/12/2020 +	शां0स0 5519/(1)/ ।।।(2)/10–06 (मु0म0घा0) /2010 दिनांक 15–10–2010			अनारम्भ कार्य		कार्य विवादित है। एंव निरस्त होना है। अधि0अभि0 के पत्रांक सं0 3205/22 याता0 दिनांक 31.12.214 से विवाद सुलझाने हेतु उपजिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। विवाद नही सुलझने के कारण निरस्तीकरण की कार्य वाही चल रही है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 5353/ ।।। (2) /14–25 (प्रा0आ0)/2014 दिनॉक 20–10–2014	TS VIDE S.E. letter No. 4223/905C -03/2016 dated 16/03/2016 OF Amount 27 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखन प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रॉक 1246 / 23 ए दि0 16–8–2018 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित है। समरेखन प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त । दि0 25–5–2019 तक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर समरेखन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रॉक 712/23 ए दि0 29–5–2019 से सहायक अभियन्ता को आपत्तियों के निराकरण हेतु वापस भेजा गया है। समरेखन प्रस्ताव सीमान्त कन्सट्रक्शन ठेकेदार के पास है जिसे निराकरण किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1110/ ।।। (2) /14–52 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 20 फरवरी 2014	TS VIDE EE lette No. 178/23A dated 01/02/2018 OF Amount 10 lac		समरेखण अनुमोदित		पुनः प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त गॉवों के नाम एवं आबादी के0एम0एल0 फाईल में अंकित होनी थी। अतः उक्तानुसार के0एम0एल0 फाईल तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित वर्तमान में सी0एफ0 अल्मोड़ा स्तर पर गतिमान है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	 +	शा0सं0–5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)–2010 दिनॉक 16/8/2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष देहरादून के प0सं0 844/24(30) याता0 /2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1110/ ।।। (2) /14–52 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 20 फरवरी 2014			समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव विड्रॉ कर पुनः अपलोड कर दिया गया है। नयी के0एम0एल0 फाईल तैयार कर वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। आपत्ति में प्राप्त वेव साईट में तकनीकी खराबी होने के कारण आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/12/2020 +	शा0सं0–5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)–2010 दिनॉक 16/8/2010			अनारम्भ कार्य		एन0एच0 वाईपास ववने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	नैनी सैनी से कनारी मोटर मार्ग का 197 निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.41	+	24.79	+	24.79	0.00											
							25.20																		
17	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ़ में सुकौली गणकोट199 से रावलगॉव मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.77	+	24.43	+	0.00	0.00											
						04 / 2019	25.20																		
18	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ़ में हुड़ेती से बडोल200 मोटर का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.01	+	25.19	+	0.00	0.00											
							25.20																		
19	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ मे चण्डाक से ग्राम205 मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	2.22	+	48.18	+	5.00	0.00											
						06 / 2012	50.40																		
20	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	नाघर से कुमलता गंगा सेरी मोटर मार्ग206 का नव निर्माण ।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	9.37	+	41.03	+	41.03	0.00											
						12 / 2011	50.40																		
21	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	ग्याल पानी से सन्तपोखरा मोटर मार्ग207 का नव निर्माण ।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.50	+	62.50	+	5.00	0.00											
						12 / 2011	63.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	ऐचोली बडावे मोटर मार्ग से ग्राम माड208 (मर्सोली) मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.69	+	24.51	+	0.00	0.00											
						12 / 2011	25.20																		
23	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	नैनी सैनी कुम्डार से कनारी मोटर मार्ग209 के अवशेष भाग का किमी0 2 से 5 तक विस्तार ।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.32	+	37.48	+	5.00	0.00											
						12 / 2011	37.80																		
24	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	नैनी सैनी जाजर देवल मोटर मार्ग से210 ग्राम खूनी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.12	+	25.08	+	0.00	0.00											
						12 / 2011	25.20																		
25	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 210 1282/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत मड़कनाली से सुरखाल पाठक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2016	59.00	59.00	0.10		58.90	5Km	0.00	0.00											
						02 / 2016	59.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 +	शा0सं0–5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)–2010 दिनॉक 16/8/2010	TS VIDE E.E. ltr no 196/1 yata dt 30-11-2016 dated 30/11/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। नाप भूमि प्रतिकर वांटा जाना है। राज्य योजना में धनावंटन न होने के कारण विलम्व हुआ है।
	31/12/2020 +	शा0सं0–5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)–2010 दिनॉक 16/8/2010			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही पूर्ण। जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने है । समरेखण धी0 अमि0 के पत्रांक सं0 578/898 सी–03/2018 दिनांक 09.10.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 21.09.2018 को आन लाइन कर दिया गया है।
	+ —	शा0सं0–5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)–2010 दिनॉक 16/8/2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0व0, नियोजन–1 देहरादून के पत्रांक संख्या 894/24(30) याता0–क/ 2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संयुक्त सचिव लो0नि0 अनु–2 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
	31/12/2020 +	शा0 सं0 7235/ ।।। 2 /139 प्रा0 आ0/2011 दिनांक 24/12/2011			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों में गठित कर प्रेषित है ।
	31/12/2020 +	7234/ ।।।(2)/11–117(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011			अनारम्भ कार्य		सैद्वान्तिक स्वीकृत प्राप्त , द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों में गठित कर प्रेषित है।
	31/12/2020 +	6692/ ।।।(2)/11–83(प्रा0आ0)/2011 टी0सी0 दिनांक 22–12–2011			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव आनॅलाईन कर दिये गये है। नोडल स्तर पर लम्वित हे। वन भूमि प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त है। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
	31/12/2020 +	6692/ ।।।(2)/11–83(प्रा0आ0)/2011 टी0सी0 दिनांक 22–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृत प्राप्त है। निविदा आमत्रित की गई है निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 +	6692/ ।।।(2)/11–83(प्रा0आ0)/2011 टी0सी0 दिनांक 22.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2020 +	6692/ ।।।(2)/11–83(प्रा0आ0)/2011 टी0सी0 दिनांक 22.12.2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0व0, नियोजन–1 देहरादून के पत्रांक संख्या 894/24(30) याता0–क/ 2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संयुक्त सचिव लो0नि0 अनु–2 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
	31/03/2020 —	428 / ।।। (2) /16–14 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 23 जनवरी 2016			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रपत्र तैयार कर डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	211 बडावे से उण्डाणा फुसरखाली गौदागैर एवं खर्कगैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	12/2011	25.20	25.20	0.23	+	24.97	+	24.97	0.00											
						12/2011	25.20																		
27	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	211 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1085/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत देवराड़ी पन्त से काकड़पानी सीमा बासुकीनाग पर्यटक स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	01/2016	50.88	50.88	0.10		50.78	10.5Km	0.00	0.00											
					10.5Km	02/2016	50.88																		
28	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	212 बालाकोट से बोरागॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	12/2011	12.60	12.60	0.05	+	12.55	+	0.00	0.00											
						12/2011	12.60																		
29	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	212 जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत बन्दरलीमा से हड़खोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण (4.00 किमी0	4Km	02/2014	23.40	23.40	0.15	+	23.25	+	0.00	0.00											
							23.40																		
30	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	212 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1112/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+1no	01/2016	65.88	65.88	0.28		65.60	5Km+1no	0.00	0.00											
						02/2016	65.88																		
31	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	213 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1281/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत बॉस पटान के नजदीक के ग्राम भयू में झूलापुल का निर्माण कार्य।	1no+60m	02/2016	2.82	2.82	0.10		2.72	1no+60m	0.00	0.00											
						04/2016	2.82																		
32	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	216 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 594/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बौना धारतीधार सुमदुंम सम्पर्क मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	30Km+5no	07/2013	186.00	186.00	0.10	+	185.90	+	0.00	0.00											
							186.00																		
33	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	217 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 595/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में खड़तोली से छिपलाकेदार सम्पर्क मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	30Km+1no	07/2013	177.60	177.60	0.10	+	177.50	+	0.00	0.00											
							177.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	6692 / ।।।(2) / 11–83(प्रा0आ0) / 2011 टी0सी0 दिनांक 22–12–2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रापत है। निविदा नई दरों में आमत्रित की गई है।
	31/03/2020 –	428 / ।।। (2) / 16–14 (मु0म0घो0) / 2015 दि0 23 जनवरी 2016	TS VIDE E.E. letter No. 1338/23A dated 05/12/2016 OF Amount 50.88 lac		समरेखण अनुमोदित		सी0ए0 की भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। रक्षित भूमि उपलबध कराने हेतु डी0एफ0ओ0 को लिखा गया है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2020 +	6692 / ।।।(2) / 11–83(प्रा0आ0) / 2011 टी0सी0 दिनांक 22–12–2011			समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष देहरादून के पत्रांक संख्या 844 / 24 (3) याता–क / 2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संयुक्त सचिव लो0नि0वि0, अनुभाग शासन को प्रेषित है।
तोली, चफात, हड़खोला	 +	शा0 सं0 1155 / ।।।(2) / 14–68(प्रा0आ0) / 13 दिनांक 22–02–2014		Area 0.99 (Division)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 21.09.2019 को आनलाईन आपत्ति में प्राप्त। राज्य सरकार द्वारा हार्ड कापी की मूल प्रति मागी गयी है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486 / 13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रषित की गई थी , एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708 / 13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
	31/03/2020 –	428 / ।।। (2) / 16–14 (मु0म0घो0) / 2015 दि0 23 जनवरी 2016	TS VIDE EE Letter No. 636/23A dated 17/06/2016 OF Amount 11.88 lac		समरेखण अनुमोदित		वृक्षों की सूची प्राप्त वनभूमि प्रपत्र गठित कर लिये गये है कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एफ0आर0ए0 के सदस्यों के हस्ताक्षर करवा लिये गये है। डी0एम0 / डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2020 –	शा0 सं0 519 / ।।। (2) / 16–18 (मु.मं.घो.) / 2015 दि 29 फरवरी 2016			निर्माण प्रारम्भ		भूगर्वीय निरीक्षण करवाया गया है स्थल चयन होना है। भू–वैज्ञानिक की आख्या अपेक्षित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	 +	4711 / (1) / ।।।(2) / 2013–12 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 31–7–2013 (घोषणा सं0 594 / 2012)			अनारम्भ कार्य	मृग विहार	मृगविहार क्षेत्र। समरेखन अनुमति के लिए इस खण्ड के प्रत्रांक 1 / कैम्प अस्कोट दि0 11.4.2015 को जिलाधिकारी को प्रेषित तथा जिलाधिकारी के पत्रांक 3522 / चौबीस–न्या0स0 / 2015 दि0 12.4.2015 को प्रमुख सचिव वन उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित।
	 +	4711 / (1) / ।।।(2) / 2013–12 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 31–7–2013 (घोषणा सं0 595 / 2012)			अनारम्भ कार्य	मृग विहार	मृगविहार क्षेत्र। समरेखन अनुमति के लिए इस खण्ड के प्रत्रांक 1 / कैम्प अस्कोट दि0 11.4.2015 को जिलाधिकारी को प्रेषित तथा जिलाधिकारी के पत्रांक 3522 / चौबीस–न्या0स0 / 2015 दि0 12.4.2015 को प्रमुख सचिव वन उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	218 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत थर्प बड़ेत बाफिला मोटर मार्ग के किमी0 2 से कमदीना बगदोली बजेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	47.20	47.20	0.09		47.11	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	47.20																		
35	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	219 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत घट्टा बगड़ से सन्याल गांव मोटर मार्ग का निर्माण	6Km	03 / 2015	52.38	52.38	1.13	+	51.25	+	0.00	0.00												
							52.38																		
36	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	221 बडारी काटेंबोरा मोटर मार्ग के किमी0 से 8 में सुधारीकरण का काय।	8Km	12 / 2011	2.48	2.48	0.51	+	1.97	+	0.00	0.00												
						03 / 2012	2.48																		
37	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	222 जनपद चम्पावत में माध्यमिक विद्यालय कालूखान से आलीचौड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2013	12.60	12.60	0.10		12.50	1Km	1.00	0.00												
						03 / 2013	12.60																		
38	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	223 अडकिनी से जलतुरी मोटर मार्ग के पिथौरागढ की प्रथम चरण का कार्य।	2.5Km	12 / 2011	31.50	31.50	0.48	+	31.02	+	31.02	0.00												
							31.50																		
39	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	227 किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	1.76	+	48.64	+	5.00	0.00												
						03 / 2012	50.40																		
40	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में लुम्ती से धरोड़ी–मनकोट मोटर मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	11 / 2014	38.52	38.52	1.52	+	37.00	+	0.00	0.00												
							38.52																		
41	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	233 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	11 / 2014	74.16	74.16	0.10	+	74.06	+	10.00	0.00												
							74.16																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1870/ ।।। (2) /16–69 (प्रा0आ0) /2015 दि0 7 जून 2016	TS VIDE E.E.letter No. 1337/23 A dated 05/12/2016 OF Amount 47.2 lac		कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रॉक 1350/23ए दि0 11–9–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
सौन, सन्याल	+ +	शा0स. 1472/ ।।।(2)/15–09(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 23.3.2015			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता महोदय के पत्रांक 1515/30सी–03/2017 दिनांक 11.5. 2017 द्वारा समरेखन अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु वनक्षेत्राधिकारी का पं0 सं0 174/4सी दि0 22.6.2018 द्वारा प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही दिनांक 10.8.2018 को कर दी गयी है। पैड़ो की सूची प्राप्त, वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।।
	31/12/2020 +	6692/ ।।।(2)/11–83(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0व0वि0, नियोजन–1 देहरादून के पत्रांक संख्या 844/24(30) याता0–क/ 2018 दिनांक 14.08. 2018 द्वारा संयुक्त सचिव लो0नि0 अनु–2 उत्तराखण्ड शासन को निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित है ।
	31/12/2020 –	1338/ ।।।(2)/12–55 (एम0एल0ए0)/2012 दिनांक 22–02– 2013			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद सुलझा लिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 +	4784/ ।।।(2)/11–31(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 14–12–2011			कार्य पूर्ण		भूमि मुवावजा का भुगतान होना है ।
	31/03/2020 +	7234/ ।।।(2)/11–117(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22–12–2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुख्य अभियन्ता , पि0क्षे0 के पत्रांक 1417/04 याता0 पि0क्षे0 , /2006 दिनांक 28.12.2016 से सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है। रू0 349.18 लाख । पुनः नई दरों में आगणन गठित कर शासन को प्रेषित है।
घरूड़ी, मनकोट	+ +	शासनादेश संख्या 6203/ ।।।(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014		Area 3.08 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दनांक 28.08.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में अल्टरनेट एलाईमैन्ट ओर प्रजेन्ट स्टेटस आफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को दर्शाने हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक(आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्व में गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक 21.10.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 गठित की जानी है। जिसके पश्चात पुनः के0एम0एल0 को आनलाईन किया जाना है। परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 द्वारा प्रषित करायी जा रही है।
सुवा, खीम	+ +	शासनादेश संख्या 6203/ ।।।(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 946/29सी–03/2019 दिनांक 27.3.2019 द्वारा अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा हे। स्वीकृत लम्बाई 8 किमी0 के सापेक्ष 10.800 किमी0 का पुनरीक्षित प्रारम्भिक आगणन रू0 189.55 लाख का अधी0 अभि0 का पं0 1609/86सी –3/ 2019 दि0 18. 6.2019 द्वारा मु0 अळि0 (पि0क्षे0) लो0नि0वि0 पिथौ0 को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 237 236/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में स्याकुरी से खेला तक मोटर मार्ग का निर्माण	6Km	11/2014	55.62	55.62	45.41	+	10.21	+	0.00	0.00												
							55.62								2.26										
43	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ मे शहीद जवाहर 242 सिह के गाव कुशकटिया से पुगौर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03/2013	25.20	25.20	0.22	+	24.98	+	5.00	0.00												
						06/2013	25.20																		
44	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ मे पिथौरागढ 243 कनालीछीना मोटर मार्ग से सतगढ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03/2013	25.20	25.20	0.72	+	24.48	+	5.00	0.00												
						06/2013	25.20																		
45	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 244 215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से घरूड़ी –मनकोट –भूल्या मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	11/2014	87.30	87.30	0.10	+	87.20	+	0.00	0.00												
							87.30																		
46	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ मे सातसिलिग थल 245 मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकौट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/2013	37.80	37.80	0.74	+	37.06	+	5.00	0.00												
						06/2013	37.80																		
47	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेर्त 250 पिथौरागढ मे दिगरा से तडीगांव मोटर मार्ग का निर्माण।मु0मं0 धोषणा से 98/2012।	7Km	03/2013	88.20	88.20	1.75	+	86.45	+	5.00	0.00												
						05/2014	88.20																		
48	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 251 लोहाघाट के अन्तर्गत तल्लीछन्दा पसेड़ी से अनुसूचित जाति बस्ती बेट्टा होते हुये घाट तक मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण कार्य।	5Km+1no +40m	01/2016	22.20	22.20	0.94		21.26	5Km+1no+40m	0.00	0.00												
							22.20																		
49	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के 251 अन्तर्गत विकास खण्ड मुनस्यारी में थल–मुनस्यारी मोटर मार्ग के फुली नामक स्थान से रूइसपट्टा तक मोटर मार्ग एवं सेतु का निर्माण।	3Km+1no +30m	10/2016	37.80	37.80	0.10	+	37.70	+	0.00	0.00												
							37.80																		
50	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	कनालीछीना	मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के 255 अन्तर्गत विकास खण्ड कनालीछीना में चमूबैण्ड चौबाटी मोटर मार्ग के किमी0 4 से धुरौली तक मोटर मार्ग।	1Km	03/2011	12.60	12.60	0.10	+	12.50	+	0.00	0.00												
						03/2011	12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खेला	+	शासनादेश संख्या 6203/III(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014		Area 0.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 02–02–2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में एफ0आर0ए0 पुनः गठित किया जाना है।
	15/12/2018 +	2062–1/III–2/13–56 प्रा0आ0/2012 दि020–03–2013			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 के पत्रांक सं0 1783/973 सी0–03/2019 अनुमोदित है। वन भूमि दिनांक 28.08.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।
	31/03/2020 +	2062–1/III–2/13–56 प्रा0आ0/2012 दि020–03–2013			अनारम्भ कार्य		समरेखण में विवाद है। पुनः सर्वेक्षण होना है।
घरूड़ी, मनकोट, लुल्या	+	शासनादेश संख्या 6203/III(2)/14–04(मु0 मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21–11–2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 पिथौ0 के पत्रांक 1295/42सी –03/2018 दिनांक 4.4.2018 द्वारा अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के प0 52/13सी दि0 8.1..2019 एवं 555/13सी दि0 29.3.2019 द्वारा वनक्षेत्राधिकारी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020 +	2062–1/III–2/13–56 प्रा0आ0/2012 दि020–03–2013			समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित है।
	31/03/2020 +	2195–1/III–2/13–47 प्रा0आ0/2012 दि022–03–2013	TS VIDE E.E. ltr no 1533/1 yata dt 24-08-2016 dated 24/08/2016 OF Amount 22.27 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव आनॅलाईन कर दिया गया है। दो ग्रामसभा होने से प्रारम्भ भाग में एफ0आर0ए0 द्वारा अनापत्ति नही दी जा रही है।
		शासनादेश सं0 149/III(2)/16–59(प्रा0आ0) / 2015 दिनॉक 13–1–2016	TS VIDE 75/EE dated 05/03/2016 OF Amount 6.6 lac		समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। वनविभाग द्वारा अधिक पेड़ आने के कारण मार्ग के निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2520/III(2)/16–64(प्रा0आ0)/2016 दि0 18.10.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों की आपत्ति के कारण कार्य बाधित था। मार्ग निर्माण हेतु पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1440/III(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28.3.2011			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में मार्ग में विवाद था। कई बार सर्वेक्षण किया गया। दिनांक 20.08.2016 को ग्रामीणों से वार्ता कर सर्वेक्षण पूर्ण करने के उपरान्त राज्य भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 257 लोहाघाट में धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी0 07 से स्वीड़ागॉव (दूबड़) तक मोटर मार्ग।	8Km	09 / 2014	46.80	46.80	0.22		46.58	8Km	1.00	0.00												
						02 / 2015	46.80																		
52	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 262 चम्पावत के अन्तर्गत दॅयूरी–चल्थी मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	01 / 2015	56.88	56.88	1.78		55.10	8Km	10.00	0.00												
						02 / 2015	56.88																		
53	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 263 चम्पावत के अन्तर्गत तामली से गढ़मुक्तेश्वर तक मोटर मार्ग।	10Km	01 / 2015	71.10	71.10	1.96		69.14	10Km	1.00	0.00												
						02 / 2015	71.10																		
54	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 264 चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग से नघान तक मोटर मार्ग।	3Km	01 / 2015	21.33	21.33	1.07		20.26	3Km	2.00	0.00												
						02 / 2015	21.33																		
55	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 265 चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोली–रायल मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	01 / 2015	35.55	35.55	0.65		34.90	5Km	1.00	0.00												
						02 / 2015	35.55																		
56	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 266 चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के किमी0 03 से तल्ली चौकी–धौन–सौज होते हुये गौड़ी–किमतोली मोटर मार्ग का लिंक मार्ग।	5Km+1no +30m	01 / 2015	37.65	37.65	0.35		37.30	5Km+1no+30m	2.00	0.00												
						02 / 2015	37.65																		
57	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 1712/2015 के 279 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत गर्जिया से जमतड़ी –कूटा मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+30m	01 / 2016	46.30	46.30	1.73	+	44.57	+	0.00	0.00												
							46.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
क्वीडागॉव, दूबड़	31/03/2020	4665/III(2)/14–12 (प्राआ0)/2014			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 25/04/2016 को ऑनलाईन करा दिये गये है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतुं प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा झाड़ीनूमा स्थल का चयन कर इस कार्यालय को प्रमाण–पत्र दिया गया है। वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
	31/03/2020	659/III(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त, द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	659/III(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11–05–2017 को ऑनलाईन करा दिये गये थे। नोडल अधिकारी द्वारा वनभूमि प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 443/2सी0 दिनांक 02–04–2018 द्वारा वन भूमि प्रस्ताव की हार्ड प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करा दी गयी है, वनभूमि प्रस्ताव में आपत्तियों के निराकरण उपरान्त वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
	31/03/2020	659/III(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 29–06–2016 को ऑनालाईन करा दिये गये थे, वन विभाग से आपत्तियों में प्राप्त क्षतिपूरक वक्षारोपण स्थल उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 710/2सी0 दिनांक 29–05–2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत को अवनत वनभूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है, प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अवनत वन भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर है।
	31/03/2020	659/III(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 18–06–2016 को ऑनालाईन करा दिये गये थे। समय–समय पर वन विभाग द्वारा आपत्तियों में प्राप्त तदुपरान्त समय–समय पर आपत्तियों का निराकरण कर वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
धौन, सौज	31/03/2021	659/III(2)/15–58 (प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		एन0एच0–09 का बाईपास प्रस्तावित किया गया है, जा कि धौन–सौज होते हुए गुजर रहा है। एन0एच0–09 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात ही इस मोटर मार्ग में समरेखन की कार्यवाही की जायेगी।
गर्जिया, बाजार, जमतड़ी, कुटा	+	शा0 सं0 428/III(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23–01–2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधी0 अभिय0 के पं0 1866/22सी –03/2017 दिनांक 30.5.2017 द्वारा अनुमोदित। क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु इस कार्या0 का प0 53/13सी दि0 8.1.2019 एवं प0 549/13सी दि0 29.3.2019 द्वारा तहसीलदार डीडीहाट को पत्र प्रेषित किये गये है। जिसमें उनके द्वारा क्षति पूरक वृक्षारोपण भूमि प्राप्त कराई जानी है। नये फारमेट के डिजिटल मैप व जियो रिफरेन्स मैप देहरादून से प्राप्त कर वनभूमि प्रस्ताव आनलाईन कर दी जायेगी।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0मंख्यमंत्री घोषणा सं0 1119/2015 281 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	02/2016	4.00	4.00	0.10	+	3.90	+	0.00	0.00												
							4.00																		
59	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 39/2015 282 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में खुमती से कटौजिया तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	04/2015	17.46	17.46	0.10	+	17.36	+	0.00	0.00												
							17.46																		
60	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 53/2015 283 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत राजि जनजाति को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के अन्तर्गत किमखोला से गैनागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	04/2015	52.38	52.38	0.00	+	52.38	+	0.00	0.00												
							52.38																		
61	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 571/2014 285 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में सोसा सिर्दांग रूंगलिंग मोटर मार्ग का निर्माण।	9Km	04/2015	52.65	52.65	0.10	+	52.55	+	0.00	0.00												
							52.65																		
62	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 52/2015 289 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में शहीद दीवान सिंह के नाम पर चकद्वारी सड़क से चकद्वारी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	04/2015	18.54	18.54	0.10	+	18.44	+	0.00	0.00												
							18.54																		
63	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	धिमाली से बग्जीवाला मोटर मार्ग का 295 निर्माण	3Km	12/2011	37.74	37.74	0.33	+	37.41	+	20.00	0.00												
						12/2011	37.74																		
64	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0मु0मं0घो0 संख्या 1732/2015 के 299 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	8Km	01/2016	98.27	98.27	1.85	+	96.42	+	0.00	0.00												
							98.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ग्वालगांव	+	शा0 सं0 843/ ।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16–02–2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखन एवं वन भूमि प्रस्ताव गठित, 4 किमी0 के स्वीकृति के विरूद्ध 7.50 किमी0 में गांव जुड़ रहा है। अधी0 अभि0 के प0 1300/24सी–03/ 2018 दि0 27.12.2018 समरेखन अनुमोदित वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जाने है। संयुक्त निरीक्षण कीा कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लम्बाई 4 किमी0 के सापेक्ष 7.750 किमी0 का पुनरीक्षित प्रा0 आ0 लागत रू0 135.63 लाख का अधी0 अभि0 के पं0 1609/186सी 3/2019 दि0 18.6.2019 द्वारा मु0 अभि0 पिथौ0 को प्रेषित।
	+	शा0 सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 24–04–2015			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा प्रगति पर है। अतः निरस्त किया जाना है।
गैनागांव	+	शा0 सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 24–04–2015			अनारम्भ कार्य	मृग विहार	समरेखन एवं वनभूमि प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किये गये थे, दिनांक 7.1.2016 का वन दरोगा, राजस्व उपनिरीक्षक एवं लो0नि0वि0 अस्कोट द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वनक्षेत्राधिकारी द्वारा आपत्ति लगाई गयी यह क्षेत्र मृगविहार के अन्तर्गत आता है।
सिर्खा, सिर्दांग	+	शा0 सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 24–04–2015			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई निर्माणाधीन निरस्त किया जाना है।
चकद्वारी	+	शा0 सं0 2724/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 24–04–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	800 मी0 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण आगे ग्रामीणों द्वारा भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पं0 सं0 175/1सी कैम्प दिनांक 22.6.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी को विवाद सुलझाने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 7234/ ।।।(2)/11–117(प्रा0आ0)/2011 दि0 22.12.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। जिला योजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
गैराड़ज्ञ, दारती, खडियानी, छबीसा	+	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016		Area 4.91 (Division)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 05.08.2019 को आनलाईन स्वीकार कर लिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1434/13सी0 दिनांक 21.08.2019 द्वारा प्रस्ताव की सत्यापित प्रति प्रेषित कर दी गयी है, परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रषित की गई थी , एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	बला दाफा मोटर मार्ग का रूमीडोला 303 तक मोटर मार्ग का विस्तार।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.10	+	50.30	+	0.00	0.00											
						01 / 2012	50.40																		
66	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 307 धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km+2no	06 / 2016	9.50	9.50	8.50	+	1.00	+	1.00	0.00											
					2Km+2no		9.50																		
67	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 308 धारचूला के अन्तर्गत धारचूला सेला से चल तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	7Km+3no	06 / 2016	18.10	18.10	1.66	+	16.44	+	16.44	0.00											
							18.10																		
68	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 308 पिथौरागढ़ में जाख टाला फगाली कलिया टुडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2014	40.01	40.01	0.13	+	39.88	+	5.00	0.00											
						10 / 2014	40.01																		
69	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 308 गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण (मा0मु0घो0 सं0 145/2018)	5Km	11 / 2017	63.90	63.90	0.10		63.80	5Km	0.00	0.00											
						12 / 2017	63.90																		
70	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 308 चम्पावत के अन्तर्गत न्याड़ी–पडंगा–बडोली मोटर मार्ग एवं सेतुओं का निर्माण। (प्रथम चरण)	10Km+3no	03 / 2015	76.32	76.32	0.00		76.32	10Km+3no	2.00	0.00											
						05 / 2015	76.32																		
71	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 309 धारचूला के अन्तर्गत चल से बौन तक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km+2no	06 / 2016	12.50	12.50	5.08	+	7.42	+	7.42	0.00											
							12.50																		
72	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा के 309 अन्तर्गत गोली–नदोला–अमकड़िया मोटर मार्ग एवं क्वैराला नदी में सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)	10Km+2no	03 / 2015	75.90	75.90	0.00		75.90	10Km+2no	2.00	0.00											
						05 / 2016	75.90																		
73	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 309 पिथौरागढ़ में गंगाडा वास्ते से खतीगांव , तल्लीसार तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	15Km	10 / 2014	87.75	87.75	0.10	+	87.65	+	5.00	0.00											
						10 / 2014	87.75																		
74	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–247/2014 310 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में ग्राम सिन्तोली से भुरमुनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.5Km	11 / 2014	36.05	36.05	0.10	+	35.95	+	5.00	0.00											
						11 / 2014	36.05																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 +	शा0सं0 6606/।।।(2)/11–123(प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियां की आपत्ति के कारण कार्य बाधित। कार्य को निरस्तीकरण होना है।
बौन, गो, फिलम	 +	शासनादेश संख्या 1860/।।।(2)/16–15 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 06–06–2016			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभि0 के पत्रांक 1301/25सी –03/2018 दि0 27.12.2018 द्वारा समरेखन अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा हे।
सेला, चल	 +	शासनादेश संख्या 1860/।।।(2)/16–15 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 06–06–2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 945/25सी–03/2019 दिनांक 27.3.2019 द्वारा अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा हे।
	31/03/2020 +	शा0स0 5543/।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 01–10–2014			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव हार्ड कापी नोडल को.प्रेषित है। जियो मैप हार्ड कापी दिनांक 18.07.2018 को नोडल अधिकारी को प्रेषित है।
	31/03/2020 –	शा0 3387 /।।। (2) /17–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 29–11–2017			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। आपत्ति में प्राप्त के0एम0एल0 फाईल तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित। वर्तमान में डी0एफ0ओ0 स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2021 –	2086/।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		जल निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन क्वैराल पम्पिंग योजना का कार्य प्रगतित पर है, उनके द्वारा सामग्री ढुलान हेतु एल0बी0आर0 मोटर मार्ग काटा गया है, पुनः एल0बी0आर0 पर ही सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
चल, बौन	 +	शासनादेश संख्या 1860/।।।(2)/16–15 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 06–06–2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 947/25सी–03/2019 दिनांक 27.3.2019 द्वारा अनुमोदित, वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा हे।
	31/03/2020 –	2086/।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा समरेखन विवाद किया गया है, समरेखन विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 +	शा0स0 5543/।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 01–10–2014			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण स्वीकृत है। ग्रामीणों के द्वारा स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग के निर्माण में आपत्ति की जा रही है। नये समरेखण हेतु सर्वूक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	15/12/2020 +	शा0सं0 6203/।।।(2)/14–04(मु0मं0घो0)/2014 टी0सी0 दिनांक 21/11/2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति के कारण यह कार्य निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	डीडीहाट	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–227/2014 311 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डाडाहाट में कनालीछीना से सिरौली तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11/ 2014	27.00	27.00	0.10	+	26.90	+	0.00	0.00												
						11/ 2014	27.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–248/2014 312 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में सल्ला से पंचेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	11/ 2014	64.08	64.08	0.00	+	64.08	+	5.00	0.00												
						11/ 2014	64.08																		
77	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 312 जनपद चम्पावत में मिट्टीखाल से सुरई तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	12Km	03/ 2015	70.20	70.20	2.01		68.19	12Km	1.00	0.00												
						06/ 2015	70.20																		
78	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 313 गंगोलीहाट के अन्तर्गत नव निर्मित बघर डोबालखेत मोटर मार्ग के किमी0 (9–10) में 30 मी0 व 40 मी0 स्पान के स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2no	03/ 2018	17.50	17.50	0.00		17.50	2no	0.00	0.00												
						04/ 2018	17.50																		
79	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 314 गंगोलीहाट के विकास खण्ड बेरीनाग के अन्तर्गत खितोली रीठा–रैतोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से भराड़ी लिंक बुजेड़ा होकर वना बैण्ड स्टेट हाईवे 309 ए तक छूट गये मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	03/ 2018	38.64	38.64	0.00		38.64	3Km	0.00	0.00												
						04/ 2018	38.64																		
80	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 315 गंगोलीहाट में दशाईथल से शहीद शिव लाल वर्मा के गॉव मल्ली बसै तक मोटर मार्ग (शहीद शिव लाल वर्मा मार्ग) का निर्माण कार्य	2.5Km	01/ 2018	32.20	32.20	0.00		32.20	2.5Km	0.00	0.00												
						04/ 2018	32.20																		
81	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 316 गंगोलीहाट के अन्तर्गत सलान से रैतोला लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	03/ 2018	18.40	18.40	0.00		18.40	4Km	0.00	0.00												
						04/ 2018	18.40																		
82	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 318 गंगोलीहाट के बनकोट में विश्राम गृह का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1B	06/ 2018	6.45	6.45	0.00		6.45	1B	0.00	0.00												
						07/ 2018	6.45																		
83	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा 319 डीडीहाट के अन्तर्गत अल्मोडा बेरीनाग अस्कोट मार्ग के किमी0 128 के लेपाती से देवली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08/ 2010	25.20	25.20	0.01	+	25.19	+	0.00	0.00												
						08/ 2010	25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	शा0सं0 6203 / III(2) / 14–04(मु0मं0घो0) / 2014 टी0सी0 दिनांक 21 / 11 / 2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्त होना है। दोहरी स्वीकृति प्राप्त है। निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
	31/03/2020 + –	शा0सं0 6203 / III(2) / 14–04(मु0मं0घो0) / 2014 टी0सी0 दिनांक 21 / 11 / 2014			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। , समरेखण गठित कर वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है। नोडल अधिकारी स्तर पर 7.02.18 को हार्ड कापी भैजी गई है।
सुरई, हरतोला	31/03/2021 –	2219 / III(2) / 15–01(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 30–03–2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 30–03–2016 ऑनलाईन करा दिये गये थे। प्रस्ताव वन संरक्षक द्वारा अधिक बॉज वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। वैकल्पिक समरेखन हेतु निर्देशित किया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 1472 / III (2) / 18–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 31–3–2018			निर्माण प्रारम्भ		साईट प्लान तैयार किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2020 –	शा0सं0 1472 / III (2) / 18–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 31–3–2018	TS VIDE EE Letter No. 601/23A dated 24/04/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2020 –	शा0सं0 1472 / III (2) / 18–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 31–3–2018			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर लिये गये है। के0एम0एल0 फाईल संशोधित। उप जिलाधिकारी की एफ0आर0ए0 होनी है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2020 –	शा0सं0 1472 / III (2) / 18–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 31–3–2018			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रपत्र ठेकेदार सीमान्त कन्सट्रक्शन द्वारा बनाये जाने है। वनभूमि प्रपत्र तैयार कर लिये गये है। उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षर होने है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2020 –	शा0सं0 2565 / III (2) / 18–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 12 जून 2018	TS VIDE EE Letter No. 1324/23A dated 30/08/2018 OF Amount 3.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कन्सलटैन्ट से डी0पी0आर0 प्राप्त। डी0पी0आर0 में कमियों के निराकरण हेतु पुनः कन्सलटैन्ट को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2018 + –	शा0सं0 5423 (1) / III(2) / 10–18 (प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 27..8.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		ग्रामीणों का विवाद। कार्य निरस्त किया जाना है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत देवखुरा–सौरी फर्त्याल से देव तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 333	1Km	10 / 2017	8.20	8.20	0.07		8.13	1Km	0.00	0.00												
							8.20																		
85	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत बेरीनाग विनायक पुरानाथल मुवानी मोटर मार्ग के किमी0 6 से ग्राम धॉधली पुड़ियामाफी भनेला एवं पटौली गॉव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 336	7Km	02 / 2019	32.10	32.10	0.10		32.00	7Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	32.10																		
86	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घॉघल से सुकना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 337	5Km	02 / 2019	32.00	32.00	0.10		31.90	5Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	32.00																		
87	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में बरड़ बैण्ड –बरड़गा –गरजिया –बिड़खेत –आमहाट –टुनेत – गोरघटियालिमड़ –डॉगीगॉव –रूईनाथल –गंगोरा मुसलीगाड़ –पीपलतड़ –गुरना –बरला –रमतड़ –मायल –पिलखी –केदारे वर – अगड़ियागाड़ा –जालड़ी इकलवागाड़ा रावलखे 338	30Km	02 / 2019	220.80	220.80	0.10		220.70	30Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	220.80																		
88	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत गणाई बनकोट मोटर मार्ग के किमी0 4 से खुरियागॉव जिखेड़ी पासदेव ओलियागॉव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 339	8Km	02 / 2019	36.80	36.80	0.10		36.70	8Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	36.80																		
89	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सिनलेख सुरखाल चहज बुंगली मोटर मार्ग से रौतेड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 340	4Km	02 / 2019	42.16	42.16	0.10		42.06	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	42.16																		
90	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत बेरीनाग विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग के किमी0 9 से बगौरा से चौपाता होते हुये बलगड़ी चौनाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 341	5Km	02 / 2019	18.85	18.85	0.10		18.75	5Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	18.85																		
91	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मदनपुर से काकड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 342	3Km	02 / 2019	13.80	13.80	0.10		13.70	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2019	13.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	,शासनादेश सं0 2774/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 35/1C T.S. dated 22/02/2018 OF Amount 8.2 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का अनुबन्ध गठित है। समरेखन में विवाद के कारण कार्य बाधित है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 716/23A dated 29/05/2019 OF Amount 7.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही है। सर्वेक्षण कार्य किया गया था ग्रामीणों द्वारा अभी तक सहमति नहीं दी गई है। स्वीकृति के अनुसार सर्वे करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 717/23A dated 29/05/2019 OF Amount 5.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। भूगर्भ–वैत्ता द्वारा निरीक्षण किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रॉक 809/23ए दि0 13–6–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र सिंह महरा)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE letter No. 879/23A dated 26/06/2019 OF Amount 9.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		सवेक्षण किया जा रहा है वर्तमान में समरेखन में विवाद है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 719/23A dated 29/05/2019 OF Amount 4.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है समरेखन तैयार किया जा रहा है भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 354/23A dated 08/03/2019 OF Amount 4.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 प्राप्त कर ली गई है। सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है समरेखन में विवाद। मार्ग हेतु दूसरे स्थान से सवेक्षण किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2021 —	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter 718/23A dated 29/05/2019 OF Amount 3.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भू–वैज्ञानिक का निरीक्षण हो चुका है, रिपोर्ट अप्राप्त। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 343 गंगोलीहाट में ग्राम हनेरा तोक से धारापानी चामुण्डा रोड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.2Km	02 / 2019	239.80	239.80	0.10		239.70	2.2Km	0.00	0.00												
						03 / 2019	239.80																		
93	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 344 गंगोलीहाट में राममंदिर से सिराड़ी गॉव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपौड़ा के लिए मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	23.00	23.00	0.10		22.90	5Km	0.00	0.00												
						02 / 2019	23.00																		
94	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 344 धारचूला विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खुमती के अन्तर्गत रोलातोली से सिपालथौड़ होते हुए मल्ला धूरा तक मोटर मार्ग एवं 1 सेतु के निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km+1no	12 / 2016	42.83	42.83	0.10	+	42.73	+	10.00	0.00												
							42.83																		
95	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड 347 धारचूला में नपलच्यू से रौंगकॉग होते हुए नाभी तक मोटर मार्ग एवं 3सेतुओं का निर्माण	5Km+3no	10 / 2016	51.05	51.05	0.10	+	50.95	+	0.00	0.00												
							51.05																		
96	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 348 –गंगोलीहाट में बसौलिया मंदिर दयोराला से मनखोला होते हुये बुसैल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	7Km	02 / 2019	27.16	27.16	0.10		27.06	7Km	0.00	0.00												
						03 / 2019	27.16																		
97	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 348 धारचूला में चिफलतरा से बोरागांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	10 / 2016	35.29	35.29	0.10	+	35.19	+	0.00	0.00												
							35.29																		
98	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड 349 धारचूला में ग्राम पंचायत ताकुंल के लिये मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	10 / 2016	7.76	7.76	0.10	+	7.66	+	0.00	0.00												
							7.76																		
99	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 351 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के किमी0 34 से श्री गुरू गोरखनाथ मंदिर तक पहुॅच मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घोषणा संख्या 1292/2015)	4Km	01 / 2016	4.00	4.00	0.01		3.99	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2016	4.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 352 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में श्यामलाताल–कोट पूर्णागिरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घोषणा संख्या 1961/2015)	15Km	01 / 2016	51.86	51.86	0.05		51.81	15Km	5.00	0.00												
						02 / 2016	51.86																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रॉक 809/23ए दि0 13–6–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2021 –	भा0 सं0 560/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 01–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 715/23A dated 29/05/2019 OF Amount 5.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भू वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है रिपोर्ट अप्राप्त। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
रौलारोली, सिपालथौड़, मल्लाधूरा	+ –	शा0 सं0 3065/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0) /2016टी0सी0–।। दिनांक 01–12–2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण प्रारम्भ दिनांक 31.7.2019 तक समरेखन प्रस्ताव गठित कर लिया जायेगा।
रौगकांग	+ –	शा0 सं0 8284/ ।।।(2)/16–42(एम.एल.ए.) /2016 टी0सी0–। दिनांक 26–10–2016			अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0 अनुभाग–2 के प0 सं0 03(1)/ ।।।(2) 42(एम.एल.ए.)/2016 टc0सी0–1 दि0 3.1.2017 द्वारा नाम परिवर्तन (जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में नाभी से रोगकांग तक मोटर मार्ग का निर्माण) किया जा चुका है।सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।
	31/03/2021 –	भा0 सं0 711(ए)/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 18–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter 826/23A dated 15/06/2019 OF Amount 7.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भू वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है रिपोर्ट अप्राप्त। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
चिफलतड़ा, बोरागांव	+ –	शा0 सं0 8284/ ।।।(2)/16–42(एम.एल.ए.) /2016 टी0सी0–। दिनांक 26–10–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई गयी है। सहायक अभियन्ता का पत्रांक 92/1सी दिनांक 1.9.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी धारचूला को पत्र प्रेषित।
तुंकुल	+ –	शा0 सं0 8284/ ।।।(2)/16–42(एम.एल.ए.) /2016 टी0सी0–। दिनांक 26–10–2016			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 428/ ।।। (2)/16–14 (मु0मं0घो0)/2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, क्योकि मार्ग के समरेखन में अत्यधिक बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे है। वन विभाग से सूची अपेक्षित है, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1964/2सी0 दिनांक 20–12–2017 ग्राम प्रधान का लिखित रूप से आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है, जो वर्तमान तक अपेक्षित है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 428/ ।।। (2)/16–14 (मु0मं0घो0)/2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समखन प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	354 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट कांडा से ग्राम ढुंगातोली के तोक मल्ली लिसिया सुवाखानी एवं द्वालगांव होते हुए घट्टाबगड़ बरम तक मोटर मार्ग एवं 1 सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण)	20Km+1no	10 / 2016	93.17	93.17	3.38	+	89.79	+	5.00	0.00												
							93.17																		
102	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	359 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत चौड़मन्या आमहाट मोटर मार्ग के किमी0 3 से वीर शहीद स्व0 शेर सिंह नेगी के घर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2019	23.52	23.52	0.00		23.52	3Km	0.00	0.00												
						01 / 2019	23.52																		
103	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	360 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में ग्राम पंचायत कोठेरा के भगाड़ी, जागरी, निसीगॉव, अनारगॉव, तोको में मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6Km	03 / 2019	23.21	23.21	0.00		23.21	6Km	0.00	0.00												
						01 / 2019	23.21																		
104	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	363 सिविल जज (जू0 डि0) न्यायालय, गंगोलीहाट (जिला –पिथौरागढ़) के स्टाफ हेतु श्रेणी –1 एवं 2 के आवासों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	09 / 2019	4.21	4.21	0.00		4.21	1job	0.00	0.00												
							4.21																		
105	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	363 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 232/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ज्योलिंगकांग से मलारी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	100Km	09 / 2016	300.00	300.00	0.10	+	299.90	+	0.00	0.00												
							300.00																		
106	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	364 जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ज्योलिंगकोंग (व्यास घाटी) को बेदांग (दारमा घाटी) से जोड़ने हेतु टनल के निर्माण की योजना	1Km	12 / 2016	0.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
							0.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	372 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत सिप्टी–सिमाड़ मोटर मार्ग के का निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	09 / 2016	5.97	5.97	0.14		5.83	3Km	2.00	0.00												
						10 / 2016	5.97																		
108	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	373 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत दयूरी–बमन्यूड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2016	11.02	11.02	0.21		10.81	2Km	1.00	0.00												
						10 / 2016	11.02																		
109	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	374 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत ईजरखन्दक–चौड़ाख्याली मोटर मार्ग का चौड़ाख्याली हाते हुए जाजरख्याली तक विस्तार। (प्रथम चरण)	2Km	09 / 2016	11.02	11.02	0.05		10.97	2Km	2.00	0.00												
						10 / 2016	11.02																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मल्लीलिसिया, द्वालगांव, घटटाबगड़	+	शा0 सं0 2839/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/ 2016 दिनांक 21–10–2016			अनारम्भ कार्य	मृग विहार	सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ, पूर्व के एलाईमेन्ट में किमी0 14,15 में जिसके कुछ भाग में मृग विहार होने के कारण समरेखन परिवर्तन कर सेंक्षण काय किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0 1315/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 –01 दि0 07–3–2019	TS VIDE TS vide EE Letter No. 946/23A dated 05/07/2019 OF Amount 3.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 प्राप्त सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। वर्तमान में समरेखन में विवाद है।
	31/03/2021	शा0सं0 1315/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 –01 दि0 07–3–2019	TS VIDE TS vide EE Letter No. 1056/23A dated 23/07/2019 OF Amount 6.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण होना है।
		अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रॉक 19–दो (8) ग्गटप (2) –2019 दि0 सितम्बर 2019			अनारम्भ कार्य		
	+	शा0 सं0 2477/ ।।।(2)/16–01 (मु0मं0घो0) /2016 दिनांक 20–09–2016			अनारम्भ कार्य		उच्चहिमालयी क्षेत्र, हिमाच्दादित होने के कारण सर्वेक्षण किया जाना संभव नहीं है।
	+	शा0 सं0 3171(।)/ ।।।(2)/16–49 (प्रा0आ0)/ 2016 दिनांक 20–12–2016			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य के निर्माण हेतु पूर्व में ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गई जिसमें कोई भी ई0ओ0आई0 प्राप्त नहीं हुई उच्चहिमालयी क्षेत्र होने के कारण उक्त कार्य का सम्पादन संभव प्रतीत नहीं होता।
	31/03/2021	2518/ ।।।(2)16–55(एम0एल0ए0)/2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। भूगर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है, आख्या अपेक्षित है। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	2518/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग में सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त काश्तकारों द्वारा अपनी आप भूमि देने से इनकार किया जा रहा है। समेखन विवाद है, सुलझाने का प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2021	2518/ ।।।(2)16–55(एम0एल0ए0)/2016			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग के प्रस्तावित समरेखन में प्रारम्भिक भाग विधायक निधि द्वारा एल0बी0आर0 के रूप में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	375 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बिरगुल–कैन्यूड़ा मोटर मार्ग का कैन्यूड़ा तक विस्तार। (प्रथम चरण)	4Km	09/2016	22.03	22.03	0.08		21.95	4Km	2.00	0.00												
						10/2016	22.03																		
111	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	376 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग के किमी0 08 से बनलेख से धूरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (प्रथम चरण)	3Km	09/2016	22.32	22.32	0.08		22.24	3Km	1.00	0.00												
						10/2016	22.32																		
112	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	378 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत कैन्यूड़ा–बड़पास मोटर मार्ग का आलीचौड़ तक विस्तार। (प्रथम चरण)	2Km	09/2016	11.02	11.02	0.08		10.94	2Km	2.00	0.00												
						10/2016	11.02																		
113	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	डीडीहाट	394 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट आदिचौरा गांधीनगर मुनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।	60Km+4no	11/2012	764.04	764.04	1.27	+	762.77	+	0.00	0.00												
						11/2012	764.04																		
114	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	395 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा धारूचला में डोलमा बैण्ड से पंचाचुली तक पैदल मार्ग का निर्माण।	45Km	01/2013	175.50	175.50	0.10	+	175.40	+	0.00	0.00												
						01/2013	175.50																		
115	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	401 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत वडडा अडकिनी मोटर मार्ग के झौलखेत नामक स्थान से तल्ली मूनाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	05/2015	12.60	12.60	1.88	+	10.72	+	12.60	0.00												
						05/2015	12.60																		
116	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	402 मा0मु0मंत्री घोषणा संख्या 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12Km	01/2016	55.20	55.20	3.40	+	51.80	+	5.00	0.00												
						01/2016	55.20																		
117	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	403 मा0मु0घोषणा संख्या 1722/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत मडमानले से रोछडा तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	5Km	01/2016	23.00	23.00	0.00	+	23.00	+	5.00	0.00												
						01/2016	23.00																		
118	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	404 मा0मु0घोषणा संख्या 1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ धर्मशाला तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	4Km	01/2016	155.20	155.20	0.57	+	154.63	+	5.00	0.00												
						01/2016	155.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	2518/III(2)16–55(एम0एल0ए0)/2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, अग्रिम कार्यवाही की गतिमान।
	31/03/2021 –	2518/III(2)16–55(एम0एल0ए0)/2016			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग में दो बार सर्वेक्षण कार्य किया गया है, लेकिन ग्रामवासियों द्वारा बार–बार समेखन विवाद किया जा रहा है, सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2021 –	2518/III(2)16–55(एम0एल0ए0)/2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के समरेखन के अन्तिम कुछ भाग में विधायक निधि के अन्तर्गत एल0बी0आर0 के रूप में पहाड़ कटान कार्य किया गया है, पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2018 +	शा0सं0 3711/III(2)/12–06(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 26.11.2012			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5377(1)/III(2)/12–13(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 14.01.2013			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में ग्रामीण विवाद था। 05/2016 में ग्रामीण विवाद हल कर लिया गया है। वर्तमान में समरेखन अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। किन्तु वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 4217/III(2)/ 15–56 (प्रा0आ0)/2012 दि0 15.05.15 एंव 2062–1/ अ			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष है द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में है ।
	30/03/2020 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मा0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016	TS VIDE E.E. ltr No 1428/1 Yata dt 21.08.2017 dated 21/08/2017 OF Amount 4.41 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 16.07.2019 को आन लाइनद कर दिया गया है।
	15/12/2019 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मा0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016	TS VIDE EE ltr no 1429/1 Yata 21/08/2017 dated 21/08/2017 OF Amount 1.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेर्वेक्षण में विवाद होने के कारण पुनः सर्वेक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मा0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016	TS VIDE S.E. ltr No 5242/ 888 C - 03 / 2017 dt 20-01-2018 dated 20/01/2018 OF Amount 1.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत है। वन भूमि प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 05.09.2018 को आन लाइन कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
119	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	मा0मु0घोषणा संख्या 1177/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत खतेडा से अ0जा0 ग्राम तिपुलकोट तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 405	3.5Km	01 / 2016	107.45	107.45	0.00	+	107.45	+	0.00	0.00												
						01 / 2016	107.45																		
120	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	मा0मु0मत्रा घो0सं0 1292/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत बेलतडी से क्वारवन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 417	4Km	01 / 2016	18.40	18.40	0.00	+	18.40	+	1.00	0.00												
						03 / 2016	18.40																		
121	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड कनालीछीना में छड़नदेव –न्वाली मोटर मार्ग के किमी0 5 से 15 किमी0 तक नापभूमि का प्रतिकर भुगतान। 418	1job	06 / 2018	44.26	44.26	31.18	+	13.08	+	0.00	0.00												
							44.26																		
122	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0मु0मत्रा घो0सं0 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत बुगांछीना रसियापाटा सडक का निर्माण। 418	4Km	04 / 2015	70.92	70.92	2.95	+	67.97	+	5.00	0.00												
						02 / 2016	70.92																		
123	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	मा0मु0मत्रा घो0सं0 50/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत खर्क देश मडमानले से मूनाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 419	7Km	04 / 2015	92.25	92.25	0.00	+	92.25	+	5.00	0.00												
						04 / 2015	92.25								1.98										
124	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 910/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बरम से कनार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 420	20Km	12 / 2018	297.20	297.20	0.15	+	297.05	+	10.00	0.00												
							297.20																		
125	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 903/2017 के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत सिमल से नाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 421	4Km	12 / 2018	44.32	44.32	0.10	+	44.22	+	10.00	0.00												
							44.32																		
126	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षत्र चम्पावत के अन्तर्गत कांडा से सिलिंगटाक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 422	4Km	08 / 2017	67.00	67.00	0.10		66.90	4Km	1.00	0.00												
						08 / 2017	67.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ (yellow)	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मा0घो0) / 2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह कार्य ग्रामीण अभित्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः निरस्त होना है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 23–01–2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है। यह कार्य निरस्त किया जाना है।
	+ (yellow)	अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ का पत्रांक 5318 / 38सी–03 / 18 दिनांक 23.6.2018			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है।
	13/12/2019 +	शा0सं0 2724 / ।।।(2) / 15–05(मा0मु0म0घो0) / 15 दिनांक 23 / 04 / 2015			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 06.09.2018 को आन लाइन कर दिया गया
	31/03/2020 +	शा0सं0 2724 / ।।।(2) / 15–05(मा0मु0म0घो0) / 15 दिनांक 23 / 04 / 2015			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण अधी0 अभि0 के पत्रांक सं0 1789 / 974 सी0–03 / 2019 दिनांक 28. 06.2019 अनुमोदित है।
बरम, कनार, वेगदरिया, कुरकोनी, कौली	+ (yellow)	शा0 सं0 5856 / ।।।(2) / 18–42(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 04–12–2018			सर्वेक्षण पूर्ण		अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ़ के प0 सं01540 / 630सी –03 / 2019 दिनांक 13. 06.2019 द्वारा आंशिक प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन मुख्य अभि0 (पि0क्षे0) लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को प्रेषित। जो मुख्य अभियन्ता के पं0 1877 / 132याता0 (पि0क्षे0) / 2019 दि0 19.7.2019 द्वारा आपत्ति में प्राप्त। आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1556 / 4 ए0सी0 दिनांक 12.9.2019 द्वारा आंशिक प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधी0 अभि0 पिथौरागढ़ तथा अधी0 अभि0 के पत्रांक 2723 / 630 सी0–03 / 2019 दिनांक 18.9.2019 द्वारा मुख्य अभि0 लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को प्रेषित किया गया है। उक्त मो0 मार्ग का संयुक्त निरिक्षण दि0 09.09.2019 को कर लिया गया है।
सिमल, नोग	+ (yellow)	शा0 सं0 5933 / ।।।(2) / 18–42(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 07–12–2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 12 से 15 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके द्वारा 20 नवम्बर 2019 तक का समय दिया गया है। निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के तत्पश्चात ही समरेखन व वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
कांडा, सिलिंगटाक	31/03/2021	1810 / ।।।(2) / 17–55(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। भूगर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। भूगर्भवेत्ता की आख्या अपेक्षित। संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 24–08–2018 को निर्धारित की गयी थी, वर्षा होने के कारण पुनः माह : सितम्बर, 2018 में तिथि निर्धारित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	422 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 904/2017 के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत डुंगातोली से चुनारगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	12 / 2018	336.48	336.48	0.10	+	336.38	+	10.00	0.00												
							336.48																		
128	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	423 जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी से मण खिरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.16	25.16	0.13	+	25.03	+	0.00	0.00												
						03 / 2013	25.16																		
129	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	423 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बोयल से गुरूखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km	08 / 2017	54.40	54.40	0.10		54.30	8Km	1.00	0.00												
						08 / 2017	54.40																		
130	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	424 जनपद पिथौरागढ़ में थल से सत्यालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2013	12.58	12.58	0.24	+	12.34	+	0.00	0.00												
						03 / 2013	12.58																		
131	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	424 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत सल्ली से भेड़ागाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km	08 / 2017	68.00	68.00	0.10		67.90	10Km	1.00	0.00												
						08 / 2017	68.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	425 जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी मुवानी सड़क से मलकुडा सौगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2013	37.74	37.74	0.13	+	37.61	+	0.00	0.00												
						03 / 2013	37.74																		
133	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	425 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत नीड़ से नैनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	08 / 2017	40.80	40.80	0.10		40.70	6Km	2.00	0.00												
						08 / 2017	40.80																		
134	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	426 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत सेतपट्टी से नाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6Km	08 / 2017	55.68	55.68	0.20		55.48	6Km	1.00	0.00												
						08 / 2017	55.68																		
135	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	427 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत हरम–ल्वार्की–गुरूखोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km	08 / 2017	92.80	92.80	0.10		92.70	10Km	1.00	0.00												
						08 / 2017	92.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ढुगांतोली, चुनारगांव	+ —	शा0 सं0 5933/ ।।।(2)/18–42(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दिनांक 07–12–2018			सर्वेक्षण पूर्ण		आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1591/4 ए0सी0 दिनांक 16.9.2019 द्वारा प्रथम चरण का आगणन आंशिक प्राविधिक स्वीकृति हेतु लागत 6.26 लाख का अधी0 अभि0 पिथौरागढ़ को प्रेषित किया गया है। जो कि अधीक्षण अभियन्ता के प0 2918/53सी/3–2019 दि0 3.10.2019 मुख्य अभियन्ता पिथौरागढ़ को प्रेषित।सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 12 से 15 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके द्वारा 20 नवम्बर 2019 तक का समय दिया गया है। निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के तत्पश्चात ही समरेखन व वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2017 +	शा0सं0 2062(1)/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20.03.2013।			अनारम्भ कार्य		समरेखन में ग्रामीणों द्वारा विवाद। गांव खिरी मेरा गांव मेरी सड़क के तहत जुड चुका है।
बायेल, गुरूखोली	31/03/2021 —	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		2.00 कि0मी0 लम्बाई में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2062(1)/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20.03.2013।			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्तिकीरण प्रस्ताव वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
सल्ली	31/03/2021 —	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	शा0सं0 2062(1)/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20.03.2013।			समरेखण अनुमोदित		समरेखन अनुमोदित किन्तु ग्रामीणों द्वारा समेरखन में विवाद किया जा रहा है। मार्ग का नाम परिवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 401/20सी दिनांक 25.03.2015 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
नीड़ एवं नैनी	31/03/2021 —	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
सेतपट्टी एवं नाग	31/03/2021 —	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
हरम, ल्वार्की, गुरूखोली	31/03/2021 —	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
136	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	428 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट से कफल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	8Km	08/2017	74.30	74.30	0.10		74.20	8Km	1.00	0.00												
						08/2017	74.30								0.12										
137	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	432 जनपद पिथौरागढ़ में जाख धौलेत से आंकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03/2013	12.58	12.58	1.25	+	11.33	+	0.00	0.00											
						03/2013	12.58																		
138	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	432 मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0 –1179/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत जजुराली से बकसील , सोक्यागाडा , आवलाघाट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	03/2016	67.34	67.34	0.16	+	67.18	+	5.00	0.00												
						03/2016	67.34																		
139	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	433 मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0 –2234/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत जाजर देवल मूलागाड , केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	03/2016	144.40	144.40	0.10	+	144.30	+	5.00	0.00												
						03/2016	144.40								1.13										
140	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	434 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत ऐचोली बडावे मोटर मार्ग के सेंगटटा से देयलेख (देवदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	10Km	03/2016	176.50	176.50	3.92	+	172.58	+	5.00	0.00												
						03/2016	176.50																		
141	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	435 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डांक चमाली मोटर मार्ग से जगतड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3Km	03/2016	88.05	88.05	0.16	+	87.89	+	5.00	0.00												
						03/2016	88.05																		
142	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	436 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत रई मड रोडीपाली मोटर मार्ग से ग्राम तिलतड , पापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.5Km	03/2016	11.50	11.50	0.80	+	10.70	+	5.00	0.00												
						03/2016	11.50																		
143	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	437 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या 88/2019 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभ क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत नगतड़–पोखरी–छीड़ा–रनतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	5Km	08/2019	264.20	264.00	0.00	+	264.20	+	0.00	0.10												
							264.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चतुरकोट एवं कफल्टा	31/03/2021 –	1810/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगभवेत्ता द्वारा उक्त मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है। निरीक्षण आख्या अपेक्षित। वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2062(1)/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 20.03.2013।			समरेखण अनुमोदित		समरेखन दिनांक 01.09.2019 अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 1190/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 03–03–2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। समेरखण आपत्तियों में प्राप्त है। विवाद के कारण विलम्ब हो रहा है।
	15/12/2019 +	शा0सं0 1190/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 03–03–2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 के पत्रांक सं0 1781/974 सी0–03/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है।
	15/12/2019 +	शा0सं0 1190/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 03–03–2016	TS VIDE S.E. letter no 3037/923 C-03/2016 dated 16.12.16 dated 16/12/2017 OF Amount 64.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण।
	15/12/2019 +	शा0सं0 1190/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 03–03–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	अधी0 अभि0 के पत्रांक सं0 152/ 899 सी0–03 /2018 दिनांक 07.03.2018 द्वारा स्वीकृत है। स्वीकृति के पश्चात कारगिल शहीद के आश्रितों द्वारा समरेखण में आपत्ति दर्ज की गई है। जिस कारण पुनः सर्वेक्षण किया ।
	15/06/2019 +	शा0सं0 1190/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 03–03–2016			कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की स्वीकृत प्राप्त है। आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	 +	शा0 सं0 3145/ ।।।(2)/19–42 (एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 दिनांक 9–8–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य हेतु ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है। वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा धान की फसल कटने के बाद एवं व र्ा के कारण क्षेत्र में अत्यधिक झाडी एवं मार्ग में फिसलन होने के कारण सर्वेक्षण कार्य 25/10/19 के बाद किया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0मंत्री घो0सं0 2232/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत पाण्डे गॉव पुल से अ0जा0 ग्राम बजेटी सेरा होते हुए जी0जी0आई0सी0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 440	3Km	06/2016	537.60	537.60	0.63	+	536.97	+	150.00	0.00												
						06/2016	537.60																		
145	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	मु0म0घो0सं0 1318/2015 के तहत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सिलौनी से चिमतोली तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 445	3Km	07/2016	52.95	52.95	0.10	+	52.85	+	52.85	0.00												
						07/2016	52.95																		
146	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बजेता से डुंगरी मोटर मार्ग का निर्माण। 470	8Km	03/2015	69.33	69.33	0.06	+	69.27	+	0.00	0.00												
							69.33																		
147	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	कनालीछीना	राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामू भण्डारीगॉव रजवार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 470	7Km	01/2017	96.33	96.33	0.10	+	96.23	+	5.00	0.00												
						01/2017	96.33																		
148	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत मुनस्यारी सुरिंग–जैंती मोटर मार्ग के भोलखोलटा मोड से नानासेम महाकाली मन्दिर तक लिंक (बाईपास) मोटर मार्ग का निर्माण। 472	2Km	03/2015	16.02	16.02	0.00	+	16.02	+	0.00	0.00												
							16.02																		
149	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागड़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागड़ के विकासखण्ड मुनाकोट के अन्तर्गत ऐचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के कि0मी0 13 पत्थरखानी से सेल कटिया डुबलिया विजरकांडा धुईरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 476	5Km	06/2017	168.00	168.00	0.96	+	167.04	+	5.00	0.00												
						06/2017	168.00																		
150	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के विकास खण्ड मूनाकोट में मडमानले कठपतिया मोटर मार्ग के किमी0 6 (बन्दा) से गौछ नयाबाद असुरदेव ठुडरियाईजर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 483	3Km	11/2017	22.17	22.17	0.06	+	22.11	+	0.00	0.00												
						03/2018	22.17																		
151	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कठपतिया मोटर मार्ग के किमी0 2 से बारमो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 484	3Km	11/2017	22.17	22.17	0.16	+	22.01	+	0.00	0.00												
						01/2018	22.17																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/06/2019 +	शा0सं0 1889/।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 टी0सी0 दिनांक 09/06/2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। राज्य योजना में धनाभाव के कारण नाप भूमि का प्रतिकर बांटा जा रहा है।
	31/03/2020 +	शासनादेश संख्या 2151/।।।(।।)/16–44 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 15–07–16			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	पुनः सर्वेक्षण में विवाद है। ,ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति नही दी जा रही है। निरस्तीकरण प्रस्ताव बनाना है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 3519/।।।(2)/14–09(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014 द्वारा प्रशासनिक एवं 1472/।।।(2)/15–09(प्रा0आ0)/2014			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. धारचूला द्वारा कराया जा रहा है। कार्य का निरस्तीकरण होना है।
	31/03/2019 +	शासनादेश संख्या 11/।।।(2)/17–48(प्रा0आ0)/ 16 दिनांक 04–01–2017	TS VIDE EE ltr No 1430/1 Yata dt 21/08/2017 dated 21/08/2017 OF Amount 2.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव बनाये जा रेह है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.07.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 3519/।।।(2)/14–09(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014 द्वारा प्रशासनिक एवं 1472/।।।(2)/15–09(प्रा0आ0)/2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में गामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 354/।।।(2)/17–44(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 05–06–2017			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 29.08.2018 को आन लाइन कर दिया गया है।
	03/03/2019 +	शा0सं0 3403/।।।(2)/17–43(एम0एल0ए0) दिनांक 29.11.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 का पत्रांक 177/955 सी0–03/2019 दिनांक 25.01.2019 को अनुमोदित है वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.07.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।
	15/03/2019 +	शा0सं0 3403/।।।(2)/17–43(एम0एल0ए0) दिनांक 29.11.2017			कार्य पूर्ण		समरेखण स्वीकृत है। डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक संख्या 1974/247 सी–03/2019 द्वारा दिनपांक 09.07.2019 को मुख्य अभि0 पिथौरागढ को प्रेषित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
152	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	485 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	11 / 2017	31.08	31.08	0.43	+	30.65	+	5.00	0.00												
						01 / 2018	31.08																		
153	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	486 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के विकास खण्ड मूनाकोट से प्लेटा में खतीगॉव , सिनखोली होते हुए भातड तक 5 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2018	51.80	51.80	2.24	+	49.56	+	5.00	0.00												
						02 / 2018	51.80																		
154	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	495 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला डोलमा बैण्ड से गैला स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no	09 / 2014	25.43	25.43	0.10	+	25.33	+	0.00	0.00												
							25.43																		
155	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	497 मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया–साईपोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km+1no	09 / 2014	83.67	83.67	4.51	+	79.16	+	0.00	0.00												
							83.67																		
156	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	500 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत बल्जी से बाता तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km+2no	10 / 2014	41.17	41.17	0.10	+	41.07	+	0.00	0.00												
							41.17																		
157	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	507 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–धारचूला के ग्राम बरा में कालाधार तक लिंक मोटर मार्ग से जोड़ने का कार्य।	5Km	04 / 2015	83.25	83.25	1.31	+	81.94	+	0.00	0.00												
							83.25																		
158	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	508 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में सैमली तक सड़क का निर्माण कार्य।	2Km	10 / 2016	18.18	18.18	0.20	+	17.98	+	2.00	0.00												
							18.18																		
159	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	512 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–गंगोलीहाट के अन्तर्गत थल से आमथल–भटीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+1no	05 / 2015	47.55	47.55	3.78	+	43.77	+	2.11	2.11												
							47.55								2.11										
160	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	514 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डांक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का कार्य।	5Km	01 / 2018	23.00	23.00	1.47	+	21.53	+	5.00	0.00												
						04 / 2018	23.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शा0सं0 3975 / ।।।(2) / 17–44(एम0एल0ए0) / 17 दिनांक 12.11.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 का पत्रांक 5107 / 947सी0–03 / 2018 दिनांक 25.07.2018 द्वारा अनुमेदित है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 06.09.2018 को आन लाइन कर दिया गया है।
	15/03/2019 +	शा0सं0 79 / ।।।(2) / 18–43(एम0एल0ए0) / 17 दिनांक 16.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 का पत्रांक 5410 / 935 सी–03 / 2018 को दिनांक 03.08.2018 द्वारा अनुमोदित है। पुनः दिनांक 29.08.2018 को आन लाइन कर दिया गया है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1730 / ।।।(2) / 14–03(मु.मं.घो.) / 2014 दिनांक 24.09.2014।			सर्वेक्षण पूर्ण		राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। परन्तु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कर दिया गया है तथा पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा भी वत्थी से भी सड़क का निर्माण कर दिया गया है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1730 / ।।।(2) / 14–03(मु.मं.घो.) / 2014 दिनांक 24.09.2014।			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 13.01.2016 को आनलाईन कर लिये गये हैं। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्तियां में खण्ड को प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव वर्तमान में वन संरक्षक, अल्मोड़ा को प्रेषित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 5353 / ।।।(2) / 14–25(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 20.10.2014			अनारम्भ कार्य		मार्ग के सर्वेक्षण में ग्रामीणों का विवाद किया जा रहा था जिस कारण मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ के पत्रांक 1194 / 56याता0–पि.क्षे. / 2018 दिनांक 20.08.2018 द्वारा नाम परिवर्तन प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2724 / ।।।(2) / 15–05(मु0मं0घो0) / 15 दिनांक 23–04–2015			समरेखण अनुमोदित		राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। आपत्तियों का निराकरण डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1238 / 20सी दिनांक 09.07.2018 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित परन्तु डी0पी0आर0 अधी0अभि0 के पत्रांक 09 / 186सी–03 / 19 दिनांक 03.01.19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2520 / ।।।(2) / 16–64(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 18.10.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण एवं संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 07–05–2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखन अनुमोदित। राज्य भूमि प्रस्ताव स्वीकृत। डी0पी0आर0 वृत्तीय कार्यालय के पत्रांक 2371 / 86सी0–03 / 2019 दिनांक 09.08.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2019 +	शासनादेश सं0 24 / ।।।(2) / 18–44 (एम0एल0ए0) / 17 दिनांक 10.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 का पत्रांक 5410 / 935 सी–03 / 2018 को दिनांक 03.08.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.07.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
161	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	515 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डांक छेडा दिगतोली मोटर मार्ग (वन विभाग मोटर मार्ग) का झुनखोली सानती तक विस्तार कार्य।	5Km	01 / 2018	23.00	23.00	1.42	+	21.58	+	5.00	0.00												
						04 / 2018	23.00																		
162	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	पाटी	531 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत धूनाघाट–भिगराड़ा–रीठासाहिब के कि0मी0 21 चौड़ा दुर्गानगर से महर पिनाना होते हुए ग्राम पंचायत पिनाना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km+1no	01 / 2019	28.36	28.36	0.10		28.26	10Km+1no	2.00	0.00												
						02 / 2019	28.36																		
163	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	532 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत–मंच– तामली मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 ज्याड़ा से पेडूसेरा हरेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	7Km	03 / 2019	96.93	96.93	0.00		96.93	7Km	1.00	0.00												
						03 / 2019	96.93																		
164	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	543 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1123/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत इमला से गांधीनगर अनु. जाति बस्ती से कोट खरीक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	15Km+1no	01 / 2016	258.84	258.84	0.20	+	258.64	+	0.00	0.00												
							258.84																		
165	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	546 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1126/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डांगरी पुल से बसानी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2016	12.72	12.72	0.10	+	12.62	+	0.00	0.00												
							12.72																		
166	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	547 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1121/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेरा से खरतोली तक 08 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	01 / 2016	94.40	94.40	0.86	+	93.54	+	0.00	0.00												
							94.40																		
167	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	548 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1390/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चामी भैंसकोट में सुवालेख, लेग दुदधार तक 02 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2016	8.48	8.48	0.10	+	8.38	+	0.00	0.00												
							8.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 +	शासनादेश सं0 24/।।।(2)/18–44 (एम0एल0ए0) /17 दिनांक 10.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 के पत्रांक 5414/673 सी–03/2018 दिनांक 03.08.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.07.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।
पिनाना	31/03/2021 –	274/।।।(2)/19–55एम0एल0ए0/2017 दिनांक 22–01–2019	TS VIDE E.E. Vide letter no. 83/T.S. dated 06/06/2019 OF Amount 1.89 lac		अनारम्भ कार्य		सवेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	1310(ए)/।।।(2)19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 07–03–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। ग्रामीणों का विवाद। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। राज्य भूमि प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण प्रस्ताव पुनः दिनांक 29.05.17 को जिलाधिकारी, पिथौरागढ को प्रेषित। समरेखन अधी0अभि0 के पत्रांक 942/50सी–03/19 दिनांक 27.03.19 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
168	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1124/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मदकोट से रोपाड होते हुए राप्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 550	5Km	01/ 2016	59.00 59.00	59.00	1.16	+	57.84	+	0.00	0.00												
169	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1120/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बसन्तकोट से डंगडंगधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 551	7Km+1no	01/ 2016	29.98 29.98	29.98	0.10	+	29.88	+	0.00	0.00												
170	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	मा0मुख्यमत्री घो0 सं0 188/2018 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में धूर्चू से कुनकू तक मोटर माग्र का नव निर्माण कार्य। 551	2.5Km	10/ 2018 10/ 2018	54.55 54.55	54.55	0.00	+	54.55	+	5.00	0.00												
171	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1388/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत फगुवा से माणीतोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 552	8Km+1no	01/ 2016	38.72 38.72	38.72	0.10	+	38.62	+	0.00	0.00												
172	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा डीडीहाट में गौडीहाट से दौली भण्डाखोली लेक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 552	8Km	12/ 2018 12/ 2018	245.60 245.60	245.60	0.10	+	245.50	+	5.00	0.00												
173	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सिन्तोली भुरमुनी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 553	1.5Km	11/ 2018 12/ 2018	41.64 41.64	41.64	0.00	+	41.64	+	5.00	0.00												
174	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1122/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत देवीबगड़ से चमराड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 553	7Km 3Km	01/ 2016	82.60 82.60	82.60	0.16	+	82.44	+	0.00	0.00												
175	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1400/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। 554	2Km	01/ 2016	10.10 10.10	10.10	0.10	+	10.00	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 941/49सी–03/19 दिनांक 27.03.19 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद हल कर पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2019 +	शास0सं0 5284/ ।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 30.10.2018			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता , के पत्रांक संख्या 1832/सी–03/ 2019 द्वारा दिनांक 28.01.2019 द्वारा अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 12.07.2019 को आन लाइन कर दिया गया है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		पी.एम.जी.एस.वाई. के सडक सर्वेक्षण के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।
	31/12/2019 +	शा0स0 7034/ ।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 20.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019 +	शा0स0 554/ ।।।(2)/18–44(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 दिनांक 14.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 927/48सी–03/19 दिनांक 25.03.19 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/ ।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इस कारण कार्य का निरस्तीकरण होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
176	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1392/2015-555 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बसानी में डांगटी से बसानी गुजाखेत कापा बारतौली तक 05 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01/ 2016	21.00 21.00	21.00	0.10	+	20.90	+	0.00	0.00												
177	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड मूनाकोट म माड मरर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य प्रथम चरण। 556	5Km	02/ 2019 02/ 2019	138.80 138.80	138.80	0.10	+	138.70	+	5.00	0.00												
178	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत उर्ग से कैलागाड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 557	2.5Km	02/ 2019 02/ 2019	13.56 13.56	13.56	0.10	+	13.46	+	5.00	0.00												
179	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1396/2015-558 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत नौलड़ा से मल्ला सौना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01/ 2016	30.00 30.00	30.00	0.10	+	29.90	+	0.00	0.00												
180	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1390/2015-559 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मल्ला भैंसकोट में कुतिमा से म0 भैंसकोट तक 02 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01/ 2016	8.48 8.48	8.48	0.10	+	8.38	+	0.00	0.00												
181	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1399/2015-562 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत गटघोरगाड़ी में तल्ला घोरगाड़ी से मल्ला घोरगाड़ी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01/ 2016	35.40 35.40	35.40	0.16	+	35.24	+	0.00	0.00												
182	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1708/2015-566 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चमूबैण्ड से चौबाटी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	15Km+1no	01/ 2016	92.10 92.10	92.10	0.10	+	92.00	+	0.00	0.00												
183	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत रई मड रोडीपाली मोटर मार्ग से सिलपाटा पुनेडी मार्ग का सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण) 568	1.35Km	02/ 2019 03/ 2019	0.28 0.28	0.28	0.10	+	0.18	+	0.18	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण एवं भूगर्भीय निरीक्षण पूर्ण। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। ग्रामीणों द्वारा समरेखन में विवाद किया जा रहा है।
	30/03/2020 +	शासनादेश संख्या 895/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2020 +	शासनादेश संख्या 895/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा मार्ग न चाहने बावत् पत्र प्रेषित किया गया है। अतः मार्ग का निरस्तीकरण होना है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		मल्ला भैंसकोट गांव पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा निर्मित नाचनी बांसबगड मोटर मार्ग से जुड चुका है। इस मार्ग के निर्माण से दोहरी संयोजकता प्राप्त होगी, जिस कारण कार्य की आवश्यकता नहीं है तथा कार्य का निरस्तीकरण होना है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ के पत्रांक 856/38सी–03/2018 दिनांक 22.03.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/।।।(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 +	शा0सं0 671/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0–। दिनांक 14.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
184	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	569 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत टनकपुर मोटर मार्ग से थरकोट तक मेाटर मार्ग का विस्तार । (प्रथम चरण) ।	2Km	02 / 2019	43.40	43.40	0.10	+	43.30	+	5.00	0.00												
						03 / 2019	43.40																		
185	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	570 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत जजुराली हुलांग मार्ग में सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)।	0.5Km	11 / 2018	0.17	0.17	0.10	+	0.07	+	0.07	0.00												
						11 / 2018	0.17																		
186	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	571 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत मोस्टमानू से हलपाती मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	11 / 2018	0.51	0.51	0.10	+	0.41	+	0.41	0.00												
						11 / 2018	0.51																		
187	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	582 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत प्रा0 पाठशाला कन्या स्कूल से झेमूनगर होते हुए ग्राम सभा (पंचपाल बाड़ा) तल्ला बुंगा–गुमसैण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2016	112.52	112.52	0.10	+	112.42	+	0.00	0.00												
							112.52																		
188	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	589 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत थल मुनस्यारी मोटर मार्ग से बोरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	08 / 2016	94.40	94.40	0.20	+	94.20	+	0.00	0.00												
							94.40																		
189	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	590 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1450/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत खतेड़ा से सीणी (खेतकाना) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+2no	08 / 2016	28.61	28.61	0.10	+	28.51	+	2.00	0.00												
							28.61																		
190	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	635 मा0मु0घो0 सं0–84/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत नामिक–नामिक ग्लेशियर–खून्नूबगड़–खलियाटॉप–मुनस्यारी ट्रैक रूट का निर्माण कार्य।	70Km+3no	09 / 2016	38.60	38.60	0.10	+	38.50	+	0.00	0.00												
							38.60																		
191	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	637 जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चौना–मटेना हरकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km+1no	10 / 2016	18.22	18.22	0.10	+	18.12	+	0.00	0.00												
							18.22																		
192	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	638 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चौना से तल्ला भदेली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	10 / 2016	56.60	56.60	0.10	+	56.50	+	0.00	0.00												
							56.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शा0सं0 671/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0–। दिनांक 14.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 5612/।।।(2)/18–44 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 20.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0 5612/।।।(2)/18–44 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 20.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1152/।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015टी0सी0 दिनांक 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा था पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	 +	शा0सं0 2377/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			समरेखण अनुमोदित		ग्राम बोरागांव विधायक निधि से बनी सड़क से जुड चुका है। दिनांक 29.05.2019 को ग्राम रसियाबगड में आयोजित बैठक में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जतायी है। कार्य का निरस्तीकरण होना है।
	 +	शा0सं0 2377/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण एवं सुयक्त निरीक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 658/39सी–03/2018 दिनांक 11.10.18 द्वारा अनुमोदित।
	 +	शा0सं0 2477(ए)/।।।(2)/16–01(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 20.09.2016।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी किन्तु दरें अधिक प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	 +	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			अनारम्भ कार्य		पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर। कार्य का निरस्तीकरण होना है।
	 +	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सम्पूर्ण मार्ग नापभूमि से होकर गुजरता है। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–639 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डुंगरी से समकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km+2no	10 / 2016	37.28	37.28	0.20	+	37.08	+	0.00	0.00												
							37.28																		
194	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–640 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत जोशा से गांधी नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	10 / 2016	40.40	40.40	0.20	+	40.20	+	40.20	0.00												
							40.40																		
195	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–641 धारचूला के अन्तर्गत तोमिक से जनथारिया तोक तक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2016	29.50	29.50	0.10	+	29.40	+	0.00	0.00												
							29.50																		
196	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–642 धारचूला के अन्तर्गत ग्राम टांगा से मुन्यालपानी से बाता तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2016	86.00	86.00	0.10	+	85.90	+	0.00	0.00												
							86.00																		
197	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–643 धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा गिनी में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2016	72.50	72.50	0.16	+	72.34	+	0.00	0.00												
							72.50																		
198	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 655 पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7Km+1no	11 / 2017	53.71	53.71	8.68	+	45.03	+	2.00	0.00												
							53.71																		
199	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–717 डीडीहाट में धारकिरी बांकू से मल्लादूनी पमस्यारी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4Km	12 / 2018	38.90	38.90	0.10	+	38.80	+	1.00	0.00												
							38.90																		
200	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–368/2018–718 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मदकोट (गोल्मा) से भदेली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	42.88	42.88	0.10	+	42.78	+	1.00	0.00												
							42.88																		
201	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–722 गंगोलीहाट के विकासखण्ड बेरीनाग में चौनीपातल से लोदियाथल–मल्ली गोल होते हुए कमद, गडेरा अद्यौती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	09 / 2019	41.26	41.26	0.00	+	41.26	+	0.00	0.00												
							41.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। कार्य का नाम परिवर्तन शा0सं0 2284/।।।(2)/18–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.05.2018 द्वारा ढनार से डुंगरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कर दिया गया है।
	+	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 943/896सी–03/19 दिनांक 27.03.19 द्वारा अनुमोदित।
	+	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	+	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	+	2839/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 21.10.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय निरीक्षण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा मार्ग अति उच्च ढलान जो अस्थिर बना हुआ है एवं अति संवेदनशील होने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण उचित नहीं है, का सुझाव दिया गया है।
	+	शा0सं0 3112/।।।(2)/17–43(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15.11.2017।			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 98/48सी–03/18 दिनांक 01.09.2018 द्वारा अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
	+	श्शा0सं0 7034/।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–। दिनांक 20.12.2018			अनारम्भ कार्य		दिनांक 02.01.2019 को सर्वेक्षण किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही है तथा ग्रामीणों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	+	शा0सं0 564/।।।(2)/19–42(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–। दिनांक 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	+	शा0सं0 3279/।।।(2)/19–45(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–। दिनांक 04.09.2019।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (201 कार्य)					1396.55 Km+59no +270m+2 job+1B		12,791 .41	12,791 .21	209.07		12,582 .34	403.2K m+16n o+210 m+1jo b+1B	754.82	2.21											
					1388.05 Km+59no +270m+2 job+1B		12,791 .41								7.61										
प्रथम चरण के कार्य (264 कार्य)					1771.3K m+92no+ 582m+3j ob+1B		16,502 .52	16,502 .32	850.92	39.75K m+5no	15,651 .60	447.2K m+20n o+255 m+1jo b+1B	1,578. 99	20.60	1.99										
					1760.55 Km+91no +582m+3 job+1B		16,502 .52								28.23										

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सूखीढांग–डाडा–मीनार मोटर मार्ग का निर्माण 5	51Km	02 / 2004	721.80	1,529.30	1,466.44	30Km	62.86		60.00	0.00	7.33										
					30Km	08 / 2005	1,529.30								9.48										
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	पाताल पोखरा – खूना मोटर मार्ग का निर्माण 23	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	11.03	+	3.37	+	3.37	0.00											
						04 / 2004	14.40																		
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	बेरीनाग नरगोली खातीगॉव मोटर मार्ग का निर्माण 26	5Km	05 / 2004	72.00	249.69	166.47	5Km	83.22		83.22	0.00	0.69										
						05 / 2004	249.69								16.56										
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में गणाई बनकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 से नायल तक मो0मा0 का निर्माण 81	3Km	03 / 2010	110.25	110.25	81.89	3Km	28.36		28.35	10.00	2.01										
						04 / 2010	110.25								2.01										
5	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत रोडी पाली रसियापाटा से मोडी मोटर मार्ग का नव निर्माण 89	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	164.97	5Km	18.78		18.78	0.00	10.01										
						03 / 2010	183.75								17.33										
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत बघर डोबालखेत मोटर मार्ग के अव ोश कार्य। 216	5Km	06 / 2016	242.52	242.52	207.05	5Km	35.47		35.46	0.00											
						12 / 2016	242.52								1.39										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			381.78	Division:6 Nodal:3	अना0कार्य 92 सर्वेक्षण 17 समरेखण 49 निर्माणरत् 34 पूर्ण 9	मृग विहार 4 निरस्त होना हे 9 समरेखण विवाद 7	
			717.42	Division:10 DM:1 TA:1 Nodal:6	अना0कार्य 92 सर्वेक्षण 21 समरेखण 57 निर्माणरत् 35 पूर्ण 59	मृग विहार 4 निरस्त होना हे 9 समरेखण विवाद 7	

मथियाबॉज, बुडम, डाडा मल्ला, ककनई	31/03/2018 –	222/लो0नि0–2/04–04 (मु0मं0घो0), दिनांक 11–02–2004	TS VIDE C.E. (P.Zone) Pithoragarh Vide letter no. 481/35 Yata-P.Z./ 2016 dated 17/06/2016 OF Amount 1529.3 lac	Area 35.82 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 +	भा0सं0 127/लो0नि0–1/2004 –09 प्रा0आ0/2004 टी.सी.दिनांक 16–2–2004	TS VIDE 97/1C dated 01/04/2008 OF Amount 14.4 lac	Area 0.3 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष है।
नरगोली, खातीगॉव	31/03/2018 –	शा0 सं0 7358/।।।(2)/ 14 –16 (प्रा0आ0) /04 टी0सी0 दि0 26/12/2014	TS VIDE SE Letter No. 2652/798C -03/2016 dated 12/09/2016 OF Amount 249.69 lac	Area 3.37 (TA)	कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष भूमि अध्याप्ति कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र महरा)
नायल गूथ, फडियाली	31/03/2019 –	शा0 सं0 337/111 (2)/09 –43 (प्रा0आ0)/2009 दि0 12/03/10	TS VIDE S.E. letter No. 1560 / 824C - 03/ 2017 dated 15/06/2017 OF Amount 110.25 lac	Area 0.88 (TA)	कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव तैयार किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	15/03/2019 –	शा0सं0 337/।।।–2/09–43–प्रा0आ0/09 दिनांक 12–03–2010	TS VIDE S.E. 874/388 C - 03 /2016 dt 18-05-2016 dated 18/05/2016 OF Amount 183.75 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1867 /।।। (2) /16–45 (एम0एल0ए0) /2016 दि0 7 जून 2016	TS VIDE SE letter No. 3044/714C -03/2016 dated 15/12/2016 OF Amount 242.52 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव तैयार किया जाना है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 217 गंगोलीहाट के अन्तर्गत थल पॉखू धरमघर मोटर मार्ग के किमी0 25 से तोराथल तक मोटर मार्ग के अव ोश कार्य।	2.75Km	06 / 2016	152.84	152.84	139.30	2.75Km	13.54		13.54	0.00												
						08 / 2016	152.84								1.83										
8	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 243 धारचूला तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के कन्चौती नामक स्थान पर 122 मी0 विस्तार स्टील संस्पैशन वैली ब्रिज के निर्माण (दायी ओर कटिंग का कार्य)	0.09Km	02 / 2015	86.64	86.84	75.92	0.09Km	10.72		10.92	0.00	1.82											
							86.64								1.82										
9	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0मु0मं0घो0 संख्या 216/2014 के 294 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला मे के अन्तर्गत नारायण आश्रम मोटर मार्ग से हिमखोला तक मोटर मार्ग का निर्माण किया।	2Km+1no	03 / 2016	135.64	135.64	85.04		50.60	2Km+1no	0.00	16.50	5.26											
							135.64								21.71										
10	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 295 धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के पांगू नामक स्थान पर मुख्य रोड़ से हैलिपेड तक सी0सी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.13Km	03 / 2016	31.62	31.62	9.41	0.13Km	22.21		22.21	0.00												
							31.62																		
11	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 296 धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के पांगू नामक स्थान पर मुख्य रोड़ से मंघायर मन्दिर के गेट तक सी0सी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.52Km	03 / 2016	111.87	111.87	29.28	0.52Km	82.59		82.59	60.00												
						12 / 2016	111.87								9.82										
12	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 310 डीडीहाट के अन्तर्गत छड़नदेव न्चाली मोटर मार्ग के गैडाली से चनौली टुण्डी मोटर मार्ग का निर्माणं	3Km	08 / 2016	264.54	264.54	78.27	2.5Km	186.27	0.5Km	186.27	77.00	15.90	0.5 k	0.2									
							264.54								55.25	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
13	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 324 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी के अन्तर्गत मूलाकोट चौड़ासौन से पटनगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।	7Km	10 / 2017	59.16	59.16	15.68	7Km	43.48		15.00	12.96	6.53											
							59.16								12.96										
14	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0 51/2015 के 350 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के किमी0 7 से रौझाड़ से पन्तागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	10 / 2016	207.11	207.11	81.31	2.27Km	125.80	0.83Km	125.80	9.40		0.82 k	0.35									
					3.1Km		207.11								9.39	0.82 k	0.83	0.82							
																0.82 k	0.83	0.82							

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
लोहाथल, खोलागॉव	31/03/2019	शा0 सं0 1867/ ।।। (2) /16–45(एम.एल.ए)/2015 दि0 7 जून 2016	TS VIDE SE Letter Nol 2652/798C -03/2016 dated 06/08/2016 OF Amount 152.84 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
चौदास घाटी समस्त ग्राम		शा0 सं0 922/ ।।।(2)/15–09 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 26.–02–2015	TS VIDE TS vide SE latter no. 1376/231C-03/2015 dated 06/04/2015 OF Amount 86.64 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2016 में कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
हिमखोला	2Km+1job	शा0सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE TS vide CE (P.A.) latter no. 1092/98 yata-PA/2016 dated 26/09/2016 OF Amount 135.64 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य की स्वीकृति नाबार्ड 23 में प्राप्त। मो0 मार्ग का प्रथम 500 मी0 का भाग माह 2 जुलाई को हुई अतिवृष्टि से बह गया है। भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त भाग में समरेखन परिवर्तन कर पुनः मोटर मार्ग निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठित कर लिय ा गया है।
पांगू से प्राथमिक विद्यालय का मैदान		शा0सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE TS Vide EE Latter no. 482/4AC dated 26/04/2016 OF Amount 31.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। हैलीपैड के सम्पर्क मार्ग में बने शौचालय को सिफ्ट किया जाना है। प्रतिकर प्रस्ताव रू0 810095.00 का गठित किये जा चुके है भुगतान होना शेष है। अवशेष कार्यो की निविदा स्वीकृत कर ली गयी है अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रहीं है।
		शा0सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE TS vide SE latter No. 2163/11C-03/2016 dated 01/12/6480 OF Amount 111.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष। रेलिंग का कार्य,अवशेष/अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा। समयवृद्धि /वेरीयेशन की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
गैडाली, चनौली	19/09/2019 0.5Km	शासनादेश सं0 2242/ ।।।(2)/16–56(प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 1–8–2016	TS VIDE TS Vide CE (P.A) pwd pth letter no. 1380/124 yatayat-P.A/2016 dated 22/12/2016 OF Amount 264.54 lac	Area 2.39 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 पहाड़ कटान का पूर्ण, 80 प्रतिशत पार्ट–।। का कार्य पूर्ण दिसम्बर 2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
		शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE ee 1384/1c dated 21/11/2017 OF Amount 59.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
पंतागांव	13/03/2020 0.82Km	शा0 सं0 2874/ ।।।(2)/16–35(प्रा0आ0.) /2016 दिनांक 25–10–2016	TS VIDE TSVide SE latter no.776/835C-03/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 207.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	351 श्री नारायण आश्रम में हैलीपैड एवं निरीक्षण भवन हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य	0.65Km	12 / 2016	191.81	191.81	29.74	0.65Km	162.07		162.07	36.10												
							191.81								17.31								0.65		
																							0.65		
16	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	477 जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में वल्थी से गैला राप्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.96Km	08 / 2014	104.50	104.50	45.68	2.96Km	58.82		0.00	0.00												
						03 / 2015	104.50																		
17	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	479 जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में सेराघाट से लोधी टांगा मोटर मार्ग का निर्माण।	2.01Km	08 / 2014	79.89	79.89	15.97	1.5Km	63.92	0.51Km	63.92	0.00			0.51								
						03 / 2015	79.89										0.51								
																	0.51								
18	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	570 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	01 / 2016	149.42	149.42	79.75	3Km	69.67		69.67	10.00												
							149.42								10.00										
19	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	571 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–596/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत मलौन से धुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण)	8Km	01 / 2016	137.58	137.58	67.98	6Km	69.60	2Km	69.90	0.06												
						04 / 2016	137.58								0.06		2								
																	2								
20	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	649 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत पमतोडी भांतड मार्ग के किमी0 7 से चनकाना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	12 / 2016	94.12	94.12	47.41	2Km	46.71		45.00	0.00												
						01 / 2018	94.12																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (20 कार्य)					108.11Km+1no		3,151.46	4,136.85	2,898.59	79.37Km	1,238.06	5.84Km+1no	1,096.07	232.02	49.56	1.32Km	1.06								
					86.21Km+1no		4,136.65								186.92	1.32Km	3.84	0.82					0.65		
																1.32Km	3.84	0.82					0.65		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	4 हलियाडोब लछीमा दशौली ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का पुनरीक्षित स्वीकृति	20Km	07 / 2005	288.00	1,149.42	202.96	6Km	946.46	14Km	700.00	155.00	58.66	2 k									
						08 / 2005	1,149.42								257.29	6 k	0								
																14 k	14								
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	33 पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग का विस्तार एवं सेतु (80मी. स्पान)	10Km+1no+80m	09 / 2006	402.80	402.80	0.41		402.39	10Km+1no+80m	50.00	10.00												
						06 / 2006	402.80								1.50	3 k	0								
																1 b 10 k	10								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
निरीक्षण भवन लो0नि0वि0 नारायण आश्रम	07/10/2019 –	शा0 सं0 3157/ ।।।(2)16–42(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 17–12–2016	TS VIDE TS vide SE latter no. 364/41C-03/2018 dated 14/02/2018 OF Amount 191.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, दीवार व स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण नाली निर्माण वायरक्रेट, डब्ल्यू0बी0एम0 निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शा0सं0 4392/ ।।।(2)/14–20(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 11.08.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 0.51Km	शा0सं0 4392/ ।।।(2)/14–20(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 11.08.2014	TS VIDE EE Letter No 2041/20C dated 12/11/2014 OF Amount 79.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 432/ ।।।(2)/16–54(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE SE Letter No 1387/896C-03/2016 dated 26/04/2016 OF Amount 149.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 2Km	शा0सं0 432/ ।।।(2)/16–54(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE SE Letter No 2616/877C-03-2016 dated 28/07/2016 OF Amount 137.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एव 6.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य हेतु ई–निविदा प्राप्त।
	31/12/2018 –	शा0सं0 3178/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 21.12.2016	TS VIDE EE Letter No 577/20C dated 17/04/2017 OF Amount 94.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	5.83Km+1job		**4032.15**	Division:1 GOI:1 TA:3 FA:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 16		

असयिाली, बल्यू, चायल बगड़,	31/03/2022 –	शा0 सं0 562/ ।।। (2)/ 19 –21 (प्रा0आ0) /05 दि0 01/2/19	TS VIDE CE Letter No. 1874/133 Yata - P.She./2019 dated 24/06/2019 OF Amount 1149 lac	Area 9.52 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		6 किमी0 में निर्माण कार्य पूर्ण मार्ग का पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के सापेक्ष पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – सुरेन्द्र महरा)
चाहली, चनियॉगॉव, गराली, हरदिया, ल्वैरेतजोशी,	31/03/2022 –	शा0 सं0 2503/111 (2)/06 –37 (प्रा0आ0) /06 दि0 20/9/06	TS VIDE TS vide CE Pitho Letter No.1876/133 Yata - P.she. /2019 dated 19/06/2019 OF Amount 402.8 lac	Area 6.39 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त निविदा निस्तारण किया जा रहा है। पुनरीक्षित डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	चोड़मन्या कमतोली मोटर मार्ग का निर्माण 34	10Km	09 / 2006	178.00	178.00	30.97		147.03	10Km	100.00	20.00		3.5 k									
						05 / 2007	178.00								36.82	3.5 k	0								
																10 k	10								
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	सिमलता घोड़ासील भिनगड़ी मोटर मार्ग 41	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	38.77		144.98	5Km	120.00	20.00	0.93	1 k									
						05 / 2008	183.75								6.60	2.5 k	0								
																5 k	5								
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम टुपरौली से मुवानी तक सी0सी0 इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा पैदल पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। 350	2.5Km	03 / 2019	65.44	65.44	0.10		65.34	2.5Km	50.00	10.00												
						03 / 2019	65.44									2.5 s									
																2.5 s									
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र –गंगोलीहाट के अन्तर्गत बनकोट में ग्राम सभा टुपरौली स्थित देवी मंदिर हेतु पहूँच मार्ग एवं मंदिर में सौन्दर्यीकरण का कार्य। 351	0.25Km	03 / 2019	72.93	72.93	0.10		72.83	0.25Km	50.00	0.00												
						03 / 2019	72.93								15.01	0.25 s									
																0.25 s									
7	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में दिगतोली दयूडी मोटर मार्ग में अवशेष कार्य। 437	4Km	05 / 2016	151.66	151.66	112.04	2Km	39.62	2Km	39.62	0.00		4 k	2								
						05 / 2016	151.66									4 k	2								
																4 k	2								
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में चण्डांक धारी मोटर मार्ग का निर्माण । 438	2Km	06 / 2016	122.44	122.44	28.84	1.5Km	93.60	0.5Km	93.63	0.00		2 k	0.5								
						06 / 2016	122.44									2 k	0.5								
																2 k	0.5								
9	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–67/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत कारगिल शहीद लॉस नायक के.एन. द्विवेदी के गांव बमनगांव (माजकोट) में रिंग रोड का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 387	2Km	08 / 2016	95.11	95.11	19.85	1Km	75.26	1Km	0.00	0.00												
						01 / 2017	95.11																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					55.75Km +1no+80m		1,560.13	2,421.55	434.04	10.5Km	1,987.51	45.25Km +1no +80m	1,203.25	215.00	59.59	12.5Km	2.5								
					55.75Km +1no+80m		2,421.55								317.23	21Km2.75st	2.5								
																45Km+1bd+2.75st	41.5								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 2503/111 (2)/06 –37 (प्रा0आ0) /06 दि0 20/9/06	TS VIDE SE Letter 5742/796 C - 03/2018 dated 14/08/2018 OF Amount 178 lac	Area 5.14 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है। 09/2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। रिवाईज्ड डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2022 –	शा0 सं0 764/111 (2)/ 08 –80 (प्रा0आ0) /07 दि0 24/3/08	TS VIDE SE Letter 1976/819 C - 03/2018 dated 29/06/2018 OF Amount 183.75 lac	Area 3.87 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है। रिवाईज्ड डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री पंकज जोशी)
	31/03/2020 2.5Km	शा0 सं0 1232ए/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6 मार्च 2019	TS VIDE EE Letter No. 713/23A dated 29/05/2019 OF Amount 65.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सलीम)
	31/03/2020 0.25Km	शा0 सं0 1232ए/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6 मार्च 2019	TS VIDE EE Letter No. 714/23A dated 29/05/2019 OF Amount 72.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सलीम)
	15/12/2019 2Km	शा0सं0 1825/ ।।।(2)/16–67(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 30/05/2016	TS VIDE SE Ltr No 2667/ 675 C - 03/ 16 dt 28/07/2016 dated 28/07/2016 OF Amount 151.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 1839/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 02/06/2016	TS VIDE S.E. ltr no 2312/673 C - 3 /2016 dt 12/07/2016 dated 12/07/2016 OF Amount 122.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2018 –	शा0सं0 2376/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1996/20C dated 17/11/2016 OF Amount 95.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.100 किमी0 पहाड़ कटान एवं 1.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। परन्तु शेष भाग में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	5.25Km		**2420.7**	GOI:1 TA:2 Nodal:1	निर्माणरत् 8 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 424 पिथौरागढ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत ऐचोली जाख मोटर मार्ग से मासों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.8Km	03/2016	184.50	184.50	17.26	2Km	167.24	1.8Km	500.00	0.00	0.02		0.8	0.8							
						03/2016	184.50								30.78		0.8	0.8							
																	0.8	0.8							
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड 447 मूनाकोट में सिलौनी चिमतोली मोटर माग से भैसंडुगा , मझेडा , क्वीगॉव , चौडा , जमतडी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	08/2016	399.36	399.36	125.93	5Km	273.43	1Km	273.43	0.00	9.23		1								
						08/2016	399.36								83.44		1								
																	1								
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र 569 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत नौलड़ा खतेड़ा आदिचौरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km+2no	01/2016	496.74	496.74	244.79	8Km	251.95	2Km+2no	75.00	14.88		2 b 2 k	2								
							496.74								14.88	2 b 2 k	2								
																2 b 2 k	2								
4	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 575 संख्या–217/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेराघाट से टांगा बिन्दी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	7.6Km	02/2016	380.95	380.95	122.18	4.5Km	258.77	3.1Km	258.77	0.00			1								
						01/2017	380.95										3.1								
																	3.1								
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 576 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत गिनी बैण्ड से समकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से डोकुला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	02/2016	299.89	299.89	16.05	3.5Km	283.84	1.5Km	100.00	25.31											
							299.89								25.31	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
6	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 578 संख्या–582/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेरा से सिरतोला मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5.7Km	02/2016	339.64	339.64	29.32		310.32	5.7Km	310.00	0.00			1								
						01/2017	339.64										2								
																	5.7								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					38.1Km+2no		2,101.08	2,101.08	555.53	23Km	1,545.55	15.1Km+2no	1,517.20	40.19	9.25	2Km+2bd	5.8	0.8							
					38.1Km+2no		2,101.08								154.41	3.5Km+2bd	10.4	0.8							
																3.5Km+2bd	14.1	0.8							

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	टनकपुर–तामली मोटर मार्ग का निर्माण 4	58Km	02/2004	1,158.86	1,158.86	8.05		1,150.81	58Km	2.00	0.00											
						08/2005	1,158.86																		

भू गॉ

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1.8Km	शा0सं0 540/।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03/03/2016	TS VIDE S.E. ltr no 1880/ 831 c - 3/2016 dt 07-06-2016 dated 07/06/2016 OF Amount 184.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगमान शेष है।
	31/03/2020 1Km	शासनादेश संख्या 2315/।।।(2)/16–44 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 16–08–16	TS VIDE C.E. ltr no 1124/106 yata -pth chh/2016 dt 29-09-2016 dated 29/09/2016 OF Amount 399.36 lac		कार्य पूर्ण		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 2Km+2no	शा0सं0 432/।।।(2)/16–54(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE CE Letter No 1153/114Yata-P.Zone/2016 dated 30/11/2016 OF Amount 496.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मार्ग एन0पी0सी0सी0 को हस्तान्तरित।
	30/06/2019 3.1Km	शा0सं0 842/।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016	TS VIDE CE Letter No 554/79Yata-P.Zone/2016 dated 12/07/2016 OF Amount 380.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 5.500 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 842/।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016	TS VIDE CE Letter No 377/66Yata-P.Zone/2016 dated 12/05/2016 OF Amount 299.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.75 किमी0 पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 5.7Km	शा0सं0 842/।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016	TS VIDE CE Letter No 553/78Yata-P.Zone/2016 dated 12/07/2016 OF Amount 339.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 1.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	15.1Km+2no		**2101.08**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		

भू गॉव, आमनी, बरकुम, बमन गॉव एवं चूका	31/03/2022 —	222/लो0नि0–2/04–04 (मु0मं0घो0), दिनांक 11–02–2004		Area 57.66 (Division)	अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग का समरेखन टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग के समानान्तर होने के कारण 48.00 कि0मी0 लम्बाई में एक ही समरेखन आता है। निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	5 हलियाडोब लछीमा दशौली ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार	10Km	03/2006	178.00	178.00	0.28		177.72	10Km	0.00	0.00											
						05/2007	178.00										0								
																10 k	10								
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	9 बिभिन्न मार्गो का भूमि का प्रतिकर भुगतान ।	1job	05/2007	62.29	62.29	20.23		42.06	1job	0.00	0.00											
							62.29																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	13 चम्पावत में बिनवाल गांव से कलियाधुरा मोटर मार्ग सेतुओं सहित।	16.5Km+3no+21m	03/2008	671.73	671.73	2.32		669.41	16.5Km+3no+43m	5.00	0.00											
					16.5Km+3no+43m	06/2008	671.73																		
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	14 जनपद पिथौरागढ में धुरौली से काण्डा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03/2008	73.50	73.50	5.11	+	68.39	+	35.00	0.00											
							73.50									2 k									
																2 k									
6	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	15 जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत छेडा कुमैयाचौड –रोडी पाली–रसियापाटा मोटर मार्ग 36 किमी0	36Km+1no+30m	02/2004	820.50	820.50	48.21	+	772.29	+	0.00	0.00											
						06/2004	820.50																		
7	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	16 जनपद चम्पावत में पुनावे–सिप्टी–सैन्दर्क मोटर मार्ग के किमी0 01 से ग्राम पंचायत गड़कोट के अन्तर्गत राजस्व ग्राम पातल तक मोटर मार्ग।	3Km	02/2009	105.00	105.00	0.50		104.50	3Km	0.00	0.00											
						05/2009	105.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	17 नाबार्ड 16 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी में ह्वालीगाड़–बला से दाफा मोटर मार्ग निर्माण।	6Km	03/2008	220.50	220.50	0.17	+	220.33	+	1.38	1.38											
						03/2008	220.50								1.38										
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	18 जनपद चम्पावत में मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	02/2009	420.00	420.00	1.19		418.81	12Km	1.00	0.00											
						05/2009	420.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	18 जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी में सैणराथी से होकरा मोटर मार्ग निर्माण	15Km	03/2008	551.25	551.25	1.54	+	549.71	+	0.00	0.00											
						03/2008	551.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चिलकिया, मकारगो, लछीमा, मडोली, दन्तोली, उखाखानी, उडिसरतोली, टाना, बड़ेत	31/03/2022 –	शा0 सं0 774/111 (2)/06 –13 (प्रा0आ0) /06 दि0 28/3/06		Area 5 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त नये प्रारूप में के0एम0एल0 फाईल तैयार की जानी है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र महरा)
	1job	1155/ 111–(2)/07–19 (बजट) /07 दि0 25–5–2007			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव नई दरों से गठित कर पत्रांक संख्या 885/13सी दि0 25.4. 2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को प्रेषित।
बिनवालगॉव	31/03/2022 –	764/ ।।। (2)/08–65 (प्रा0आ0)/2008, दिनांक 24–03–2008		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन करा दिये गये थ, वन विभाग से आपत्तियों में प्राप्त, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हेतु जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा दिये गये निद्रेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 710/2सी0 दिनांक 29–05–2018 द्वारा अवनत वनभूम उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1118/2सी0 दिनांक 24–07–2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को अवनत वन भूमि स्थल उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
काण्डा, धुरौली	31/03/2021 +	शा0सं0 595/ ।।।–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 टीसी दि0 20.3.08		Area 0.99 (GOI)	निविदा स्तर पर		समरेखन प्रस्ताव अधी0अभि0 884/52सी–03/19 दिनांक 18.03.19 द्वारा अनुमोदित। कार्य की ई–निविदा आमंत्रित की गयी है।
रोडी पाली , मलान झूनी	31/03/2019 +	भा0सं0 299/लो0नि0–2/2004 –16 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28–2–2004		Area 16.66 (Division)	समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	30 किमी0 की वन भूमि प्रस्ताव आपत्त्यो मे प्राप्त है। वर्तमान में ग्राम झूणी एवं रसियापाटा पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित मोटर मार्ग से जुड चुके है। शेष लम्बाई में समरेखण में विवाद है।
पातल, गड़कोट,, छानाकोट, द्यार तोली, सप्तेश्वर मन्दिर, मंगतोला, तोला	31/03/2021 –	512/ ।।। (2)/09–64 (एम0एल0ए0)/08, दिनांक 10–02–2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		समरेखन में भूस्वामियों द्वारा आपत्ति की गयी है। विवाद न सुलझ पाने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी हैं।
मडलकिया, दाफा	31/03/2016 +	शा0सं0 764/ ।।।–2/08–65 (प्रा0आ0)/07 टीसी दि0 24.3.08		Area 4 (TA)	सर्वेक्षण पूर्ण		भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित था। वर्तमान में ग्रामीण मार्ग निर्माण हेतु सहमत हैं, जिस कारण मार्ग के वनभूमि प्रस्तावों पर विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।
गवानी, स्यूतोला, खरगाड़ी, मरकाण्डा, अकेरी, हरतोला, आमखोला, बकोड़ा, मोस्टा	31/03/2021 –	512/ ।।। (2)/09–64 (एम0एल0ए0)/08, दिनांक 10–02–2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव को ऑनलाईन आपत्तियों में प्राप्त, सी0ए0 स्थल हेतु वृक्षविहीन स्थल उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी चम्पावत को पत्र प्रेषित। वृक्षविहीन सी0ए0 स्थल वर्तमान तक अपेक्षित।
जोग्यूरा, गोला, खेता, बेडूमहर	31/03/2018 +	शा0सं0 764/ ।।।–2/08–65 (प्रा0आ0)/07 टीसी दि0 24.3.08		Area 4.34 (CC)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग के प्रथम 5.12 किमी0 नापभूमि में कार्य पूर्ण। अवशेष 9.00 किमी0 मार्ग से कोई भी गांव नहीं जुड़ता है। जिस कारण मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव विड्राल कर लिये गये हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	पाताल भुवनेश्वर चौड़मन्या मोटर मार्ग का निर्माण 24	5Km	02 / 2004	72.00	72.00	0.54		71.46	5Km	0.00	0.00											
						10 / 2004	72.00										0								
																5 k	5								
12	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	अग्रोन बैण्ड से ऑवलाघाट मोटर मार्ग का निर्माण 25	10Km	02 / 2004	144.00	144.00	1.59		142.41	10Km	0.00	0.00											
						12 / 2004	144.00										0								
																10 k	10								
13	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग के किमी 122 से पचेश्वर मोटर मार्ग 27	18Km+1no	01 / 2006	399.40	399.40	1.88	+	397.52	+	5.00	0.00											
						12 / 2006	399.40																		
14	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	ग्राम मैथना में एस.एस.वी. मुख्यालय को जोडने हेतु सम्पकमार्ग एवं पुलों का निर्माण 29	3Km+2no	12 / 2005	112.74	112.74	0.12	+	112.62	+	0.00	0.00											
						06 / 2006	112.74																		
15	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	खगरतोली से बलतडी लिक मोटर मार्ग का निर्माण । 35	6Km	09 / 2006	106.80	106.80	0.13	+	106.67	+	106.67	0.00											
						12 / 2006	106.80																		
16	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	पिथौ0 में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागाड मो0 मा0 का नव निर्माण कार्य 38	7.5Km	03 / 2008	275.63	275.63	0.99		274.64	7.5Km	0.00	0.00											
						06 / 2008	275.63										0								
																7.5 k	7.5								
17	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	पिथौ0 में गंगोलीहाट ब्लाक में खिरमाण्ड गणाई मो0मा0 निर्माण स्टील गर्डर सेतु सहित 39	12Km+1no	03 / 2008	370.00	370.00	1.27		368.73	12Km+1no	0.00	0.00											
						02 / 2009	370.00										0								
																1 b 12 k	12								
18	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	स्यूतीगाड़ राममंदिर मोटर मार्ग से ब्याती — थामा मोटर मार्ग 40	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.48		109.77	3Km	0.00	0.00											
						05 / 2008	110.25										0								
																3 k	3								
19	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ़ में बगौर से भाहीद जमन सिंह धामी गॉव कुशकटिया विनकोटधुचूँ वारमों मो0मा.का नव निर्माण। 97	8Km	03 / 2006	138.10	138.10	1.84	+	136.26	+	136.26	0.00											
						12 / 2006	138.10																		
20	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	मा0 मुख्य मंत्री घोषण के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में मैरोली से करोली मोटर मार्ग का निर्माण। 121	15Km	03 / 2010	525.00	525.00	1.40		523.60	15Km	100.00	0.00	1.01										
						05 / 2010	525.00								1.01										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गूथल गॉव, डुँगरी पन्त,	31/03/2022 —	शा0 सं0 299/लो0नि0–2/ 04 –16 (प्रा0आ0) /04 दि0 28/2/04		Area 3.37 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		संशोधित के0एम0एल0 तैयार कर आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। वेव साईट में तकनीकी खराबी होने के कारण साईट नहीं खुल पा रही है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
बोयल, ज्योतड़ी, सिगारोली, विरोली, जन्तु	31/03/2022 —	शा0 सं0 299/लो0नि0–2/ 04 –16 (प्रा0आ0) /04 दि0 28/2/04		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त एन0पी0वी0 की धनराशि हेतु डिमाण्ड नोट भेजा गया है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
गर्जिया बगड़ , फन्तारा तारा गणा , डाली फन्डा ,	31/03/2019 +	भा0सं0 63/ ।।।(2) /06–91 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 16 जनवरी 2006		Area 14.67 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 23.01.2015 को आन लाइन कर दिय गया है। पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र के कारण अग्रिम कार्यवाही लम्वित है।
	15/12/2018 +	अभा0सं0 यू.ओ. 222/गगअपप(2)/05 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 17 दिसम्वर 2005		Area 0.94 (Division)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	एस0एस0वी0 मुख्यालय पूर्व में ही जोडा जा चुका है। अतः निरस्त होना है ।
बगरतोली विसखोली	15/12/2019 +	भासनादे ा संख्या 2255/ ।।। (2) 06 –41(प्रा0आ0) /06 दिनांक 26–09–2006			सर्वेक्षण पूर्ण		ग्राम बलतडी को जोडने हेतु 12 किमी0 लम्बाई की आवश्यकता है। म0अ0 पि0क्षे0 का पत्रांक 1060/4 याता0 –पि0क्षे0/2018 दिनांक 27.07.2018 लम्बाई 12.00 किमी0 1 सेतु रू0 206.19 लाख का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020 —	शा0 सं0 764/111 (2)/ 08 –80 (प्रा0आ0) /07 दि0 24/3/08		Area 5.94 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त संशोधित के0एम0एल0 तैयार कर आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। उच्चाधिकारियों को प्रेषित। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर गतिमान है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2022 —	शा0 सं0 764/111 (2)/ 08 –80 (प्रा0आ0) /07 दि0 24/3/08		Area 7.78 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2022 —	शा0 सं0 764/111 (2)/ 08 –80 (प्रा0आ0) /07 दि0 24/3/08		Area 1.08 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		पुनः प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त गॉवों के नाम एवं आबादी के0एम0एल0 फाईल में अंकित होनी थी। अतः उक्तानुसार के0एम0एल0 फाईल तैयार कर अपलोड कर दी गई है। सी0एफ0 स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	15/12/2019 +	भासनादे ा संख्या 572/ ।।।–2/06– 8 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 28–3–2006			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है। मार्ग निरस्त होना है। अ0अ0 के पत्रांक संख्या 341/1 याता0 दिनांक 26.02.2014 एंव 547/1 याता0 दिनांक 26.03.214 से अधी0 अभि0 को लिखा गया है।
	31/03/2021 —	1541/ ।।। (2)/2009–मु0मं0घो0/2009, दिनांक 31–03–2010	TS VIDE C.E. (P.Z.) Pithoragarh Vide letter no. 3120/135Yatayat-(P.Z.) dated 20/12/2018 OF Amount 513.42 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	190 अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मूनाकोट में अशोक नगर भाटीगॉव मोटर मार्ग का विस्तार	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.25	+	183.50	+	0.00	0.00											
						05 / 2010	183.75																		
22	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	312 मा0 मुख्यमंत्री घो0 संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत लुमती मोटर मार्ग से मल्ला लुमती मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	4Km	08 / 2016	231.19	231.19	0.00		231.19	4Km	0.00	0.00											
							231.19																		
23	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	313 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	08 / 2016	150.27	150.27	0.00		150.27	2Km	0.00	0.00											
							150.27																		
24	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	352 राज्य योजनान्तर्गत खोतिला व्यास नगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	12 / 2016	216.30	216.30	0.28		216.02	0.75Km	0.00	0.00											
							216.30																		
25	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	361 माननीय मुख्यमुत्री घोषणा सं0 137/2018 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में बनकोट से भट्टीगॉव तारसिमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	09 / 2019	268.17	268.17	0.00		268.17	5Km	0.00	0.00											
						09 / 2019	268.17																		
26	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	426 जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत एचोली बडावे मोटर मार्ग से ग्राम माड (मर्सोली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2016	121.08	121.08	0.00		121.08	2Km	30.00	0.00											
						03 / 2016	121.08									2 k	2								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017 +	शा0सं0 337/ ।।।–2/09–43–प्रा0आ0/09 दिनांक 12–03–2010		Area 3.08 (DFO)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भाटीगॉव अशोकनगर भाटीगॉव मोटर मार्ग से जुड चुका है। अतः निरस्त होना है।
मल्ला लुमती	4Km	शा0 सं0 2376/ ।।।(2)/16–42 (एम0एल0ए0)/ 2015 दिनांक 31–08–2016			अनारम्भ कार्य		दिनांक 25.07.2019 को आनलाईन स्वीकार कर लिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1418/13सी0 दिनांक 20.08.2019 द्वारा प्रस्ताव की सत्यापित प्रति प्रेषित कर दी गयी है, परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को प्रषित की गई थी एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
कांडागांव	2Km	शा0 सं0 2376/ ।।।(2)/16–42 (एम0एल0ए0)/ 2015 दिनांक 31–08–2016			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय के फाईल सं0 8बी,/यू.सी.पी /06/119/2018/एफ0सह0/ दि0 11.10.2019 के क्रम में दि0 21.10.2019 का ऑनलाईन माध्यम से आपत्ति में प्राप्त। आपत्ति में प्रस्ताव की मुल प्रति मांगी गयी। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को प्रषित की गई थी ,एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 माध्यम से प्रेषित की गई है।
खोतिला व्यास नगर	0.75Km	शा0 सं0 3157/ ।।।(2)16–42(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 17–12–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	भू–स्खलन क्षेत्र होने के कारण एवं भू वैज्ञानिक के द्वारा आख्या के अनुसार जब तक भूमि स्टेबल नहीं हो जाती है निर्माण प्रारम्भ किया जाना संभव नहीं है।
	31/03/2021	शा0सं0 3416/ ।।। (2)/19–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2019			अनारम्भ कार्य		
	30/03/2019 2Km	शा0सं0 540/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03/03/2016	TS VIDE S.E. ltr no 964/882 C /2016 yata dt 18-05-2016 dated 18/05/2016 OF Amount 121.06 lac		निविदा स्तर पर		पुनः निविदा आमत्रित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	मुख्यमंत्री जी की घोशणा संख्याः– 433 477/2013 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र–लोहाघाट में लुपड़ा से धौनी ि ालिंग तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	6.75Km	05 / 2018	372.07	372.07	0.00		372.07	6.75Km	2.00	0.00												
							372.07																		
28	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 434 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	01 / 2019	185.65	185.65	0.10		185.55	3Km	80.00	15.00	14.50	1.5 k										
							185.65								14.50	2 k	1								
																3 k	3								
29	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	मुनाकोट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 490 पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत वडडा अडकिनी मोटर मार्ग के झौलखेत नामक सीन से तल्ली मूनाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.92Km	01 / 2018	65.59	65.59	19.54	0.92Km	46.05		46.05	0.00	11.69											
						02 / 2018	65.59								11.69										
30	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 533 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत लड़ाबोरा से क्वारसी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.67Km	03 / 2019	144.88	144.88	0.00		144.88	3.67Km	50.00	0.00												
						03 / 2019	144.88																		
31	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 534 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत लफड़ा–स्यूली–बुढ़ाखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3.02Km	03 / 2019	106.84	106.84	0.00		106.84	3.02Km	50.00	0.00												
						03 / 2019	106.84								0.08										
32	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 535 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चॅम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 8.000 से सुयालखर्क मोटर मार्ग का विस्तार पुनावे तक (पहाड़ कटान कार्य) (द्वितीय चरण)।	2.32Km	03 / 2019	68.42	68.42	0.00		68.42	2.32Km	40.00	0.00												
						03 / 2019	68.42																		
33	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र 542 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में बुंई–पातो तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.65Km	10 / 2015	326.73	326.73	48.22	+	278.51	+	150.00	21.60												
						04 / 2016	326.73								21.61	3.35 k	3								
																3.35 k	5.65								
34	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत जनपद 567 पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में बडावे उण्डाडा फंसरकाली गोधागैर खर्कगैर मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	2Km	02 / 2019	105.56	105.56	0.10		105.46	2Km	105.46	0.00												
						03 / 2019	105.56									2 k	2								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 2395/ ।।।(2)/18–54(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनॉक 30–5–2018			अनारम्भ कार्य		द्वितीय की स्वीकृति प्राप्त, समरेखन में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता के साथ संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित है।
	—	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019	TS VIDE SE 207/70C dated 20/02/2019 OF Amount 185.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश सं0 296/ ।।।(2)/19 –54(एम0एल0ए0)/2017 दिनॉक 25–1–2019 के द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 4217/ ।।।(2)/15–56(प्रा0आ0)/15 दिनांक 15.05.2015	TS VIDE E.E. ltr no 186/ 1 Yata - dt 06-03-2017 dated 06/03/2017 OF Amount 65.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
लडाबोरा, क्वारसी	31/03/2021 —	1311/ ।।।(2)/19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 07 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
लफड़ा, स्यूली, बुढ़ाखेत	31/03/2021 —	1311/ ।।।(2)/19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 7 मार्च, 2019	TS VIDE S.E. Vide letter no. 853/210 C. /Civ. Cir. Cmp./2019 dated 24/08/2019 OF Amount 106.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
सुयालखर्क	31/03/2021 —	1311/ ।।।(2)/19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–। दिनांक 07–03–2019	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 89/T.S. dated 16/07/2019 OF Amount 68.42 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 7209/ ।।।(2)/15–09(प्रा0आ0/2014 दिनांक 17.10.2015	TS VIDE CE Letter No 50/41Yata-P.Zone/2016 dated 25/01/2016 OF Amount 492.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.600 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 1188/ ।।।(2)19–44 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27.02. 2019			निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र 581 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत दराती मतियाली बसन्तकोट उच्छैती ढीलम मोटर मार्ग का निर्माण। (फेज–।।)	6.9Km	02 / 2016	497.63	497.63	207.68	2Km	289.95	4.9Km	289.95	56.86		0.6 k									
						01 / 2017	497.63								56.86	3.2 k	4.9								
																3.2 k	4.9								
36	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–219/2014 586 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के बरा से धामीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य एवं कच्चा ड्रेन चैनेज 0.000 से 8.500 तक। (द्वितीय चरण)	8.5Km	08 / 2016	432.43	432.43	20.88		411.55	8.5Km	300.00	23.39			1.5								
						04 / 2018	432.43								23.39	4.7 k	5								
																8.2 k	8.5								
37	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–73/2015 588 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू के गांव पुरदम तक 5.00 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.25Km+ 1no	08 / 2016	245.76	245.75	7.40	+	238.36	+	0.00	0.00											
						01 / 2017	245.76																		
38	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1382/2015 645 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मवानी से आलम दारमा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.5Km	10 / 2016	485.59	485.59	7.20		478.39	7.5Km	100.00	23.68		3 k	0.5								
							485.59								23.68	3 k	4								
																6.5 k	7.5								
39	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 646 संख्या–1728/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में ग्राम पंचायत नामिक को गोगिना मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	12 / 2016	317.10	317.10	0.90	+	316.20	+	0.00	0.00											
							317.10																		
40	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 692 पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत सेरासुनाली हरड़कटिया मोटर मार्ग में दीवार, स्कपर निर्माण एवं अलाईमल मन्दिर तक विस्तार कार्य।	3.79Km+ 2no	12 / 2017	432.00	432.00	88.14	2Km	343.86	1.79Km+2no	150.00	88.79		0.79 k	1.79								
							432.00								88.80	1 b 0.79 k	1.79								
																2 b 0.79 k	1.79								
41	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 696 पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में मुवानी से मुगरौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2018	105.70	105.70	19.54	0.5Km	86.16	1.5Km	50.00	21.87											
							105.70								21.87		1.5								
																	1.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 4.9Km	शा0सं0 15/ ।।।(2)/16–61(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 09.02.2016	TS VIDE CE Letter No 376/67Yata-P.Zone/2016 dated 12/05/2016 OF Amount 677.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.300 किमी0 पहाड़ कटान एवं 2.00 किमी0 पार्ट–।। पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	30/09/2020 5Km	शा0सं0 2376/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		0.300 किमी0 पहाड़ कटान एवं 1.50 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 +	शा0सं0 2376/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE SE Letter No 4271/921C-03-2016 dated 16/12/2016 OF Amount 245.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.700 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। कास्तकारों द्वारा मार्ग निर्माण किये जा रहे विवाद को सुलझाकर पुनः कार्य प्रारम्भ।
	31/12/2020 4Km	2835/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 18.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		4.000 किमी0 पहाड़ कटान एवं 0.500 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	 +	शा0सं0 2418/ ।।।(2)/ 16–42(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 09.12.2016			निविदा स्तर पर		ई–निविदा प्राप्त। परन्तु वर्तमान में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग से ग्राम नामिक मोटर मार्ग से सेयोजित हो जायेगा। जिस कारण इस मार्ग की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2021 1.79Km+1no	शा0सं0 3524/ ।।।(2)/17–43(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 13.12.2017।			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। 02 नं0 सेतुओं के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 1111/ ।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 09.03.2018	TS VIDE SE Pithoragarh Letter No 1997/868C-03/2018 dated 08/05/2018 OF Amount 105.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 0.50 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (41 कार्य)					330.02Km+11no+51m+1job		11,578.26	11,578.25	518.07	5.42Km	11,060.19	210.7Km+6no+43m+1job	1,835.77	252.57	27.20	5.89Km	3.79								
					330.02Km+11no+73m+1job		11,578.26								264.87	23.04Km+1bd	25.2								
																78.54Km+3bd	84.3								
नव निर्माण मोटर मार्ग (76 कार्य)					531.98Km+15no+131m+1job		18,390.93	20,237.73	4,406.23	118.29 Km	15,831.31	276.89 Km+10no+123m+1job	5,652.29	739.78	145.59	21.71Km+2bd	13.2	0.8							
					510.08Km+15no+153m+1job		20,237.54								923.43	48.86Km+3bd+2.75st	41.9	1.62					0.65		
																128.36Km+6bd+2.75st	144	1.62					0.65		

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खेला 228 दारमा पैदल में यातयात सुचारू रखने हेतु आवश्यक कार्य	60Km	08/ 2014	159.58	159.58	158.81	1job	0.77	60Km+-1job	0.78	0.00											
							159.58																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 229 धारचूला में तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग पांगू के निकट कण्डाली मेला स्थल में पार्किंग ओर व्यू प्वाइंट का निर्माण तथा कुद्ंग में मुख्य रोड से दुर्गा मन्दिर तक पैदल सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	10/ 2014	38.89	38.89	56.82	1job	21.27		21.26	0.00	0.70											
							78.09								0.70										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					60Km+1job		198.47	198.47	215.63	2job	22.04	60Km+-1job	22.04		0.70										
					60Km+1job		237.67								0.70										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 1146/2015 के275 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत छिपलाकेदार हेतु रास्ते का निर्माण।	30Km	01/ 2016	83.04	83.04	0.05		82.99	30Km	0.00	0.00											
							83.04																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 355 धारचूला के अन्तर्गत खुटकुनी से च्यूरानी तक पैदल मार्ग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	01/ 2017	39.50	39.50	0.10		39.40	2Km	0.00	0.00											
							39.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	27.94Km+1no+1job		**2583.29**	Division:9 DFO:1 GOI:2 TA:1 CC:1 Nodal:4	अना0कार्य 14 सर्वेक्षण 2 समरेखण 10 निविदा 3 निर्माणरत् 11 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 2	
	54.12Km+3no+2job		**11137.22**	Division:10 DFO:1 GOI:4 TA:6 FA:1 CC:1 Nodal:5	अना0कार्य 14 सर्वेक्षण 2 समरेखण 10 निविदा 3 निर्माणरत् 26 पूर्ण 21	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 2	

दारमा घाटी के समस्त ग्राम		शा0सं0 4392/ ।।।(2)/14–20 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 11–08–2014	TS VIDE SE latter no. 6295/486C-03/2015 dated 02/03/2015 OF Amount 159.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		शासनादेश संख्या 5542/ ।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 01–10–2014 पुनः शा0 सं0 6652/ ।।।(2)/2015–58(प्रा0आ0)/13	TS VIDE vide SE latter no. 1659/03/2016 dated 16/05/2016 OF Amount 78.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
			237.67		पूर्ण 2		

	30Km	शा0 सं0 428/ ।।।(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23–01–2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ से किया जाना है। जिस संबंध में इस कार्या0 के पं0 1749/1सी दि0 16.10.2019 द्वारा अधी0 अभि0 पिथौरागढ़ को तथा अधी0 अभि0 पिथौरा0 के पं0 सं0 1सी /कैम्प मैमो दि0 1. 11.2019 द्वारा पत्र प्रेषित।
च्यूरानी	2Km		TS VIDE TS vide EE latter no. 711/4AC dated 21/04/2017 OF Amount 39.5 lac		अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन हेतु पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जो कि आपत्तियों में प्राप्त हुआ आपत्तियों का निराकरण कर पत्रांक 1329/4 ए0सी0 दि0 23.7. 2018 को अधी0 अभि0 पिथौ0 को प्रेषित। कार्यलय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 के पत्रांक 1084/24(3) याता0क/2018 दिनॉक 30.10. 2018 को अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्उ शासन देहरादून को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					32Km		122.54	122.54	0.15		122.39	32Km													
					32Km		122.54																		
पैदल मार्ग (4 कार्य)					92Km+1job		321.01	321.01	215.78	2job	144.43	92Km +-1job	22.04		0.70										
					92Km+1job		360.21								0.70										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	कालसिन कटिया पाभै डुगरा मोटर मार्ग 60 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	7Km	09/ 2006	142.10	142.10	124.87	+	17.23	+	0.00	0.00											
						03/ 2007	142.10																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 208 धारचूला में बलुवाकोट–पैय्यांपौड़ी हल्का वाहन मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार किमी0 12 से 15 (चै0 11.400 से 15.00) (प्रथम चरण)	3.6Km	02/ 2014	5.22	5.22	0.10	+	5.12	+	0.00	0.00											
							5.22																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 211 धारचूला में दैवीय आपदा 2013–14 से क्षतिग्रस्त कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का सुधार कार्य।	77Km	02/ 2014	254.82	254.82	224.64	77Km	30.18		30.19	0.00	6.35										
							254.82								6.35										
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 249 लोहाघाट के वि0ख0 बाराकोट के अन्तर्गत लमताल से खर्क मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य।	3Km	01/ 2016	181.21	181.21	137.56	3Km	43.65		43.50	30.96											
							181.21								30.95										
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 254 गंगोलीहाट के अन्तर्गत अल्मोड़ा अस्कोट बेरीनाग मोटर मार्ग में राईआगर सेराघाट मोटर मार्ग के मध्य विभिन्न स्थानों पर रपटों का निर्माण (मा0मु0घो0 सं0 138/2018)	1job	10/ 2017	89.80	89.80	29.29		60.51	1job	60.51	10.00		1 s										
						10/ 2017	89.80								9.48	1 s									
																1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	32Km		**39.5**		अना0कार्य 2		
	32Km		**277.17**		अना0कार्य 2 पूर्ण 2		

पार्भें , डंगरा	15/12/2019 +	भासनादे ा संख्या 2645/ ।।। (2) /06 –47(प्रा0आ0) /06 दिनांक 09–10–2006	TS VIDE CE1701/1211 YATA-KU/2008 dated 18/02/2008 OF Amount 110.37 lac	Area 1.8 (TA)	कार्य पूर्ण		5.00 किमी0 पुनः निमर्ण एवं सुधार का कार्य पूर्ण । शेष 2.00 किमी0 नव निर्माण में के अन्तर्गत 350 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण। शेष मार्ग पी0एम0जी0एस0वाइ0 द्वारा निर्मित की लिया गया है।
पैय्यापौड़ी	+ —	शासनादेश संख्या 815/ ।।।(2)/14–57 (प्रा0आ0)/13 दि0 08.02.2014			कार्य पूर्ण		3.60 किमी0 के सापेक्ष मा0मु0मु0 घो0 सं0 901/2017 के अनुसार 7 किमी0 का प्रथम चरण आगणन रू0 204.26 लाख का प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के प0 सं0 1314/ ।।।(2)/19–42(एम0एल0ए0) /2017 टीसी दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा रू0 203.98, लाख की स्वीकृति प्राप्त।
	— —	शासनादेश संख्या 815/ ।।।(2)/14–69 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE CE Almora latter no.2007/1125YAta-A/2014 dated 03/03/2014 OF Amount 254.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	शासनादेश सं0 148/ ।।।(2)/16–59(प्रा0आ0) / 2015 दिनॉक 13–1–2016	TS VIDE 733/110 C dated 08/08/2016 OF Amount 181.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	शा0स0 2228 (ए)/ ।।। (2) / 17–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2017	TS VIDE EE Letter No. 1550/23A dated 10/10/2017 OF Amount 89.8 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 257 गंगोलीहाट के अन्तर्गत बेरीनाग पुलिस चौकी से होते हुये सानीखेत – छड़ौली मोटर मार्ग पर दल दलीय क्षेत्र में सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 सं0 140/2018)	7Km	10/2017	99.44	99.44	72.88	7Km	26.56		20.00	10.00												
						10/2017	99.44																		
7	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 258 गंगोलीहाट के अन्तर्गत कालीविनायक जाबुकाथल हजेती मोटर मार्ग के किमी0 21 एव 22 में डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 सं0 141/2018)	2Km	10/2017	108.77	108.77	95.83	2Km	12.94		12.94	10.00												
						10/2017	108.77								12.93										
8	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 259 गंगोलीहाट के अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय बेरीनाग के सरस्वती शिशु मंदिर की ओर आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कार्य (मा0मु0घो0 सं0 142/2018)	0.45Km	10/2017	63.11	63.11	48.65	0.45Km	14.46		14.62	0.00												
						10/2017	63.11																		
9	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 260 गंगोलीहाट के अर्न्तगत पव्वाधार नैनी मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (मा0मु0घो0 सं0 143/2018)	2Km	10/2017	118.25	118.25	57.01	2Km	61.24		61.25	20.00												
						10/2017	118.25																		
10	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 275 पिथौरागढ में शहर के पण्डा बाईपास मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0वी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	0.64Km	01/2014	99.49	99.45	49.23	+	50.26	+	50.18	0.00												
						03/2014	99.49																		
11	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 1137/2015 के 276 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत खेला से स्यांकुरी ग्राम का पैदल सम्पर्क मार्ग का पुनःनिर्माण।	5Km	01/2016	56.67	56.67	31.72	5Km	24.95		0.00	0.00												
							56.67																		
12	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 300 धारचूला के अन्तर्गत पांगू से राजकीय इण्टर कॉलेज पांगू तक पैदल मार्ग का पुनः निर्माण एवं सी0सी0 निर्माण कार्य।	2Km	03/2016	34.64	49.69	47.10	2Km	2.59		2.59	0.00	1.35											
							49.69								1.35										
13	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 305 चम्पावत के अन्तर्गत रिंग रोड चम्पावत मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (किमी0 0.00 से 3.00 तक, द्वितीय चरण)	3Km	03/2015	123.88	123.88	105.14	3Km	18.74		15.00	0.00												
						05/2015	123.88																		
14	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 307 गंगोलीहाट के अन्तर्गत पॉखू कोटगाड़ी मोटर मार्ग का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (मा0मु0घो0 सं0 146/2018)	2.5Km	11/2017	47.28	47.28	38.26	2.5Km	9.02		9.03	0.00												
						12/2017	47.28								4.40										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0स0 2228 (ए)/ ।।। (2) / 17–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2017	TS VIDE EE Letter No. 1547/23A dated 10/10/2017 OF Amount 99.44 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2019 –	शा0स0 2228 (ए)/ ।।। (2) / 17–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2017	TS VIDE SE letter No. 634/245C-03/2018 dated 12/02/2018 OF Amount 108.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
	31/03/2019 –	शा0स0 2228 (ए)/ ।।। (2) / 17–45 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13 सितम्बर 2017	TS VIDE EE Letter No. 1548/23A dated 10/10/2017 OF Amount 63.11 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र महरा)
	03/03/2019 –	शा0सं0 2698/ ।।।(2)/17–45(एम0एल0ए0) /2017 दि0 30 अक्टूबर 2017	TS VIDE SE letter No. 635/725C-03/2018 dated 12/02/2018 OF Amount 118.25 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2019 +	शासनादेश संख्या 18/ ।।।(2)/ 14–45 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 03.01.2014	TS VIDE 879/ 1 yata dated 28/05/2014 OF Amount 99.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष ह।
स्याकुरी	 –	शा0 सं0 428/ ।।।(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23–01–2016	TS VIDE EE latter no. 550/4AC dated 10/05/2016 OF Amount 56.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	शा0सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं शा0 से0 2846/ ।।। / (2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.10.2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 352/4AC dated 22/02/2017 OF Amount 49.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	31/12/2017 –	2085/ ।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26–03–2015	TS VIDE 1006/86C dated 21/09/2015 OF Amount 123.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	शा0 3387ए / ।।। (2) /17–45 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 29–11–2017	TS VIDE EE Letter No. 1880/23A dated 08/12/2017 OF Amount 47.28 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 307 डीडीहाट में नैनीपातल से मडमानलेू मोटर मार्ग में पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य।	7Km	10/2014	457.60	457.60	175.48	4Km	282.12	3Km	282.13	0.00											
						10/2014	457.60								40.66								3		
																							3		
16	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 313 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा क्षेत्र के ग्राम चन्दनी में आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	2Km	06/2015	93.87	93.87	53.24	2Km	40.63		40.00	0.00											
						09/2015	93.87								0.73										
17	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 316 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा क्षेत्र के ग्राम भजनपुर में आन्तरिक मार्ग का निर्माण।	2.5Km	06/2015	116.40	116.40	77.11	2.5Km	39.29		39.00	0.00	2.41										
						09/2015	116.40								4.23										
18	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 317 गंगोलीहाट में रामेश्वर–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा राष्ट्रीय मार्ग सं0 309ए के किमी0 86.00 के चैनेज 85.250 से हिमालियन पब्लिक स्कूल चौकोड़ी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	03/2018	139.73	139.73	42.65		97.08	0.9Km	97.08	20.00	1.03	1 s									
						04/2018	139.73								33.48	1 s									
																1 s									
19	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 322 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट में लोहाघाट खेतीखान मोटर मार्ग के टाक बैण्ड से कुण्डी माहरा तक मो0मा0 का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	3.22Km	10/2017	149.47	149.47	66.54	3.22Km	82.93		30.00	11.44											
							149.47								11.44										
20	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 329 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत गल्लागॉव से तड़ाग तक लिंक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	1Km	10/2017	94.35	94.35	36.52		57.83	1Km	50.00	43.10	8.77								1		
							94.35								43.06								1		
																							1		
21	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 356 चम्पावत` अन्तर्गत टनकपुर से घनस्यारी मण्डी से शारदा चुंगी तक नाले क किनारे आन्तरिक लिंक मार्ग एवं आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.85Km+1no	03/2016	270.84	270.84	213.14	0.85Km+1no	57.70		55.00	50.00	21.57										
						03/2016	270.84								24.05										
22	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 359 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में कैनाल गेट से गड़ीगोठ तक मोटर मार्ग क पुनः निर्माण कार्य।	3Km	03/2016	51.64	51.64	34.24	3Km	17.40		17.40	0.00											
						03/2016	51.64								7.33										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 3Km	शा0स0 5435/ ।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE 245/1125 yata-ku/2014 dated 13/01/2015 OF Amount 457.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	31/03/2017 –	4537/ ।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 06 जून, 2015	TS VIDE 38/E.E./15-58(Pra.aa.)/2013 dated 06/06/2015 OF Amount 93.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016 –	4537/ ।।।(2)/15–58(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 06 जून, 2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.9Km	शा0सं0 1472/ ।।। (2)/18–45 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 31–3–2018	TS VIDE SE Letter No. 2006/950 C-03/2018 dated 09/05/2018 OF Amount 139.73 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
	 –	शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE SE 422/141C dated 13/03/2018 OF Amount 149.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। ।
	 –	शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 1393/1C dated 21/11/2017 OF Amount 94.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	538/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE C.E. (P.Z.) Vide Letter No. 530/83Ya. dated 06/07/2016 OF Amount 270.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	538/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03–03–2016	TS VIDE 734/1C dated 10/05/2016 OF Amount 51.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा चम्पावत 362 के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील में बनबसा के बमनपुरी में एन0एच0–9 से स्टांग फार्म तक सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.5Km	03 / 2016	27.06	27.06	17.47	0.5Km	9.59		9.00	0.00												
						03 / 2016	27.06																		
24	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 363 चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा के बमनपुरी में पेट्रोल पम्प के पास से पुलिया एवं सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	0.3Km	03 / 2016	12.86	12.86	3.07	0.2Km	9.79	0.1Km	9.00	0.00												
						03 / 2016	12.86																		
25	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 364 चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा के बमनपुरी में मार्ग न0–1 से कुष्ठ आश्रम होते हुए स्टांग फार्म तक सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.8Km	03 / 2016	43.29	43.29	23.19	0.8Km	20.10		20.00	0.00												
						03 / 2016	43.29																		
26	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 366 चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील, टनकपुर में बनबसा क्षेत्र के ग्राम पचपखरिया में आन्तरिक मार्गो में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2016	54.12	54.12	30.16	1Km	23.96		22.00	0.00	3.76											
						03 / 2016	54.12								4.41										
27	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 367 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा क्षेत्र के ग्राम गुदमी–गड़ीगोठ में आन्तरिक सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2016	214.26	214.26	197.40	3Km	16.86		15.00	0.00	2.40											
						03 / 2016	214.26								2.54										
28	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 382 चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ककरालीगेट–ठुलीगाढ मोटर मार्ग के किमी0 02 से आर0टी0ओ0 ऑफिस होते हुए नायकगोठ मोटर मार्ग तक लिंक मार्ग का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	09 / 2016	122.16	122.16	11.62	1Km	110.54		110.00	70.00	17.55											
						10 / 2016	122.16								73.64										
29	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 384 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में ग्राम पचपखरिया–गुदमी सम्पर्क मार्ग से पेन्टर फार्म थारू आबादी की ओर सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.5Km	09 / 2016	116.94	116.94	63.09	1.2Km	53.85	0.3Km	50.00	0.00												0.1
						10 / 2016	116.94																	0.3	
																								0.3	
30	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 385 चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में ग्राम पचपखरिया में आन्तरिक सी0सी0 सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	09 / 2016	79.55	79.55	62.93	1Km	16.62		16.00	0.00												
						10 / 2016	79.55								0.63										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017 –	538/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE E.E. Vide letter no. 737/1C dated 10/05/2016 OF Amount 27.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	538/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 736/1C. dated 10/05/2016 OF Amount 12.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	538/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03–03–2016	TS VIDE E.E. vide letter no. 739/1C dated 10/05/2016 OF Amount 43.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	538/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 732/1C. dated 10/05/2016 OF Amount 54.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	538/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 378/113C dated 08/07/2016 OF Amount 214.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	2519/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 1001/128C dated 23/11/2016 OF Amount 122.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.3Km	2519/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 958/127C. dated 23/11/2016 OF Amount 116.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	2519/III(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1938/19C. dated 17/11/2016 OF Amount 79.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 387 चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ग्राम आमबाग में मण्डी के सामने आन्तरिक सी0सी0 मार्गो का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.6Km	09 / 2016	79.18	79.18	40.54	0.6Km	38.64		35.00	30.00	8.55											
						10 / 2016	79.18								13.43										
32	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 388 चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ग्राम बोरागोठ से नायकगोठ आन्तरिक सम्पर्क मार्ग पुनः निर्माण कार्य।	0.45Km	09 / 2016	20.81	20.81	0.03	0.45Km	20.78		20.78	0.00												
						10 / 2016	20.81																		
33	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 390 चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर के वार्ड न0–1 से शास्त्री मूर्ति तक एवं चन्द कालौनी में आन्तरिक सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	0.6Km	09 / 2016	52.00	52.00	20.75	0.6Km	31.25		30.00	0.00	4.89											
						10 / 2016	52.00								6.00										
34	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 391 चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग के किमी0 08 से सुयालखर्क ग्राम तक निर्मित हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन। (अवशेष पार्ट–1 एवं पार्ट–2 कार्य)	1.6Km	09 / 2016	101.64	101.64	62.96	1.6Km	38.68		35.00	0.00												
						10 / 2016	101.64																		
35	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र के 393 अन्तर्गत चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के किमी0 04 से न्याय पंचायत तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	3Km	09 / 2016	224.78	224.78	121.10	3Km	103.68		100.00	40.00												
						10 / 2016	224.78								61.27										
36	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 430 चम्पावत के अन्तर्गत तहसील रोड से सैलाखोला–रौपा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	08 / 2017	70.38	70.38	65.79	1.2Km	4.59		4.00	0.00												
						08 / 2017	70.38								4.97										
37	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 431 चम्पावत के अन्तर्गत पुरानी न्याय पंचायत से अमरनाथ वर्मा जी के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.32Km	08 / 2017	23.25	23.25	4.13	0.32Km	19.12		19.00	0.00												
						08 / 2017	23.25																		
38	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 433 चम्पावत के अन्तर्गत छिनीगोठ मं आन्तरिक मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	84.64	84.64	50.87	1Km	33.77		32.00	0.00												
						08 / 2017	84.64																		
39	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 434 चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षत्रे के ग्राम फागपुर में आन्तरिक सम्पर्क मार्गो का सी0सी0 निर्माण कार्य।	0.32Km	08 / 2017	20.00	20.00	0.95	0.32Km	19.05		19.00	0.00												
						08 / 2017	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1940/19C dated 17/11/2016 OF Amount 79.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1939/19C dated 17/11/2016 OF Amount 20.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1936/19C. dated 17/11/2016 OF Amount 52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 1037/47C dated 05/12/2016 OF Amount 101.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2018 —	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 958/66C dated 23/11/2016 OF Amount 224.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
सैलाखोला एवं रौपा	31/03/2019 —	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1722/19C. dated 10/11/2017 OF Amount 70.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2018 —	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1622/19C dated 28/10/2017 OF Amount 23.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1609/19C. dated 25/10/2017 OF Amount 84.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1620/19C dated 28/10/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 437 चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षेत्र में मैन चौराहा (पूर्णागिरी) से चूनाभट्टा लिंक मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.33Km	08 / 2017	20.00	20.00	5.85	0.33Km	14.15		14.00	0.00												
						08 / 2017	20.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ में कर्णप्रयाग 459 ग्वालदम मुनस्यारी (राज्य मार्ग सं0 11) थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी0 152 से 222 में कैश बैरियर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1job	02 / 2014	84.69	84.69	82.32	1job	2.37		2.37	0.00												
						11 / 2014	84.69																		
42	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र 502 धारचूला में मुनस्यारी बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत नालियों का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2014	91.19	91.19	87.78	1job	3.41		3.38	0.99												
						03 / 2015	91.19								0.99										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (42 कार्य)					154.18Km+1no+3job		4,341.38	4,356.39	2,713.20	137.64Km+1no+2job	1,643.23	5.3Km+1job	1,495.95	346.49	78.63	2st							1		0.1
																2st							4		0.3
					154.18Km+1no+3job		4,356.43								398.33										
																2st							4		0.3

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 272 पिथौरागढ में जी0आई0सी0 पपदेव पौड सुकौली मोटर मार्ग में हाटमिक्स का कार्य।	6.5Km	02 / 2014	440.67	440.67	154.54	2Km	286.13	4.5Km	286.13	0.00	126.38									3.5	5.5
						03 / 2014	440.67								128.87	1.3 k		1.5	1.5	1.5				4.5	6.5
																1.3 k		1.5	1.5	1.5				4.5	6.5
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 286 पिथौरगढ के अन्तर्गत मटियानी आरा मशीन कृष्णापुरी से कुण्डीखोला जंकसन तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण का कार्य।	1job	02 / 2014	725.00	725.00	196.59	+	528.41	+	300.00	0.00	0.65											
						03 / 2014	725.00								97.04										
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 302 पिथौरागढ में ऐचोली बडावे मेाठर मार्ग में हाटमिक्स का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य। (किमी0 8 व 9)	2Km	10 / 2014	157.65	157.65	23.63	+	134.02	+	134.02	0.00										2		
						10 / 2014	157.65								2.49								2		
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 304 पिथौरागढ़ में वड्डा अडकिनी क्वीतड मोटर मार्ग में हाटमिक्स (पी0सी0 द्वारा) का कार्य।	19Km	10 / 2014	1,208.72	1,208.72	674.27	10Km	534.45	9Km	350.00	0.00	2.74										4
						10 / 2014	1,208.72								139.44										9.5
																									9.5
5	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 306 पिथौरागढ़ में झौलखेत से सिलौनी मोटर मार्ग में हाटमिक्स का पी0सी0 द्वारा कार्य।	5Km	10 / 2014	321.65	321.65	103.24	+	218.41	+	218.41	0.00												
						10 / 2014	321.65																5		
																							5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	1810(ए)/।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1646/19C dated 31/10/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	शा0सं0 1151/।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21.02.2014	TS VIDE EE Letter No 1792/20C dated 30/09/2014 OF Amount 84.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0सं0 6204/।।।(2)/14–04(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 21.11.2014	TS VIDE EE Letter No 212/20C dated 11/02/2015 OF Amount 91.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	4.2Km+1job		**4203.08**	TA:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 40		
	15/12/2019 4.5Km	शासनादेश संख्या 747/।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08–02–2014	TS VIDE C.E. ltr no 249/1125 yata - ku/2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 440.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		6.00 किमी0 में बी0एम0/ 5.50 किमी0 एस0डी0वी0सी0 का कार्य प्रगति में है।
	15/03/2019 +	शासनादेश संख्या 811/।।।(2)/14–50 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE C.E. ltr no 210/1125 yata ku-/2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 725 lac		निर्माण प्रारम्भ		450 मी0 में बाक्स कल्वर्ट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	31/03/2020 +	शा0स0 5435/।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE S.E. ltr no 166/1 yata - 3/2015 dt 14-01-2015 dated 14/01/2015 OF Amount 157.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है । सिविल कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य होना है।
	31/03/2020 9Km	शा0स0 5435/।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE C.E. ltr no 246/1125 yata -ku /2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 1208.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		13.50 किमी0 में एस0डी0वी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	31/03/2020 +	शा0स0 5435/।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE C.E. ltr no 244/1125 yata - ku /2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 321.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		सिविल कार्य पूर्ण। , पी0सी0 का कार्य किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	320 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट के अन्तर्गत खतेड़ा किमतोली रोड से लिंक मोटर तोक धुकरा तक मोटर मार्ग में पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	1Km	10 / 2017	55.00	55.00	13.55		41.45	1Km	25.00	4.17	4.17					0.95			0		
							55.00								4.17										
																				0.95			0.95		
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	321 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट के अन्तर्गत ब्लाक आफिस लोहाघाट से चॉदमारी जगदम्बा कालोनी तक लिंक मोटर मार्ग में सी0सी0 कार्य।	1Km	10 / 2017	70.60	70.60	5.12		65.48	0.7Km	50.00	34.59									0.7		
					0.7Km		70.60								34.59								0.7		
																							0.7		
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	330 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट में लोहाघाट बाईपास मो0मा0 से डैंसली गॉव तक लिंक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	0.6Km	10 / 2017	60.10	60.10	18.15		41.95	0.6Km	42.00	41.70						0.3	0.6		0.6		
							60.10								41.70				0.3	0.6			0.6		
																							0.6		
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	355 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी मार्ग से ग्राम बोरागोठ सम्पर्क मार्ग में नाले किनारे दीवारें व मार्ग का निर्माण कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1983/2015)	1.4Km	03 / 2016	138.32	138.32	43.39		94.93	1.4Km	90.00	0.00									1.4		
						03 / 2016	138.32																1.4		
10	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	चम्पावत	371 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत रीठा–मीनार मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	15Km	10 / 2016	753.05	753.05	588.57	8Km	164.48	7Km	164.00	160.00									7		
						10 / 2016	753.05								135.31								7		
																							7		
11	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	457 जनपद पिथौरागढ़ में कर्णप्रयाग ग्वालदम मुनस्यारी (राज्य मार्ग सं0 11) थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी0 152 से 222 में सुधारीकरण कार्य।	42.85Km	03 / 2014	1,151.19	1,151.19	954.25	27Km	196.94	15.85Km	196.93	2.28											
						12 / 2015	1,151.19								2.29									3	3
																								3	3
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					94.35Km +1job		5,081.95	5,081.95	2,775.30	47Km	2,306.65	40.05Km	1,856.49	242.74	133.94				0.3	0.6			8.3	3.5	9.5
																1.3Km		1.5	1.8	3.05			16.7	7.5	19
					94.05Km +1job		5,081.95								585.90										
																1.3Km		1.5	1.8	3.05			17.7	7.5	19
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	299 राज्य योजना के अन्तर्गत कुण्डीखोला नाला निकट बस स्टेण्ड से डाट के पूल तक नाले के उपर सी0सी0 का निर्माण कार्य।	0.75Km	02 / 2014	702.75	702.75	173.32	+	529.43	+	300.00	0.00											
						04 / 2014	702.75								21.19										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE ee 1395/1c dated 21/11/2017 OF Amount 55 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट का कार्य प्रगति पर है।
	–	,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 1535/1C dated 06/12/2017 OF Amount 61.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 1533/1C dated 06/12/2017 OF Amount 60.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1.4Km	538/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 552/115C dated 23/06/2016 OF Amount 138.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट का कार्य पूर्ण। पी0सी0 कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	31/03/2020 7Km	2537/ ।।।(2)/16–21(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 03–10–2016	TS VIDE 1328/117 Yata(P. Zone)/2016 dated 05/12/2016 OF Amount 753.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 3Km	शा0सं0 1464/ ।।।(2)/14–67(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE CE Almora Letter No 1057/1125Yata-Ku/2015 dated 25/02/2015 OF Amount 1151.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		27.00 किमी0 बी.एम./एस.डी.बी.सी. का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	24.9Km		**5072.77**		निर्माणरत् 8 पूर्ण 3		

	31/12/2019 +	शासना देश सं0 1109(1)/ ।।।(2)/14–52 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26.02.2014	TS VIDE C.E. ltr no 243/1125 yata ku-/2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 702.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		250 मी0 में कार्य पूर्ण। शेष भाग के लिए निविदा आमत्रित की गई है। पूर्व में 3 बार निविदा आमत्रित की गई है। परन्तु निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा आमत्रित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 303 पिथौरागढ़ में बडारी से कमलेश्वर मोटर मार्ग में हाटमिक्स (पी0सी0 द्वारा) का कार्य।	3Km	10/2014	227.70	227.70	110.23	+	117.47	+	117.47	0.00	19.52								2		
						10/2014	227.70								20.09								3		
																							3		
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट में चिड़ियॉढुँगा से अण्डोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। 323	1Km	10/2017	79.81	79.81	17.07		62.74	1Km	40.00	0.00					1								
							79.81												1	1			0.5		
																			1	1			1		
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड लोहाघाट में लोहाघाट खेतीखान मो0मा0 के कोलीढेक से सुई डुँगरी तक लिंक मोटर मार्ग पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। 326	1Km	10/2017	78.63	78.63	12.71		65.92	1Km	48.00	20.19	6.20			0.2	0.2								
							78.63								19.20			0.2	0.5	1			1		
																		0.2	0.5	1			1		
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट में लोहाघाट बाराकोट मो0मा0 से लड़ीधूरा तक लिंक मो0मा0 का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। 327	1Km	10/2017	82.93	82.93	31.73		51.20	1Km	40.00	7.46													
							82.93								7.46				0.2	1			1		
																			0.2	1			1		
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत क विधानसभा क्षेत्र, चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ठुलीगाढ़ से भैरव मन्दिर मोटर मार्ग में डिफैक्ट कटिंग, दीवारों, स्लिप सफाई एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। 357	6.4Km	03/2016	182.80	182.80	35.98	1.5Km	146.82	4.9Km	145.00	40.00	0.62									4.9	4.9
						03/2016	182.80								0.78									4.9	4.9
7	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षेत्र के चन्दफार्म में जगदीश कलौनी के घर से गिरधर सिंह खोलिया के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 435	1Km	08/2017	70.00	70.00	0.10	0.5Km	69.90	0.5Km	69.00	60.00	9.83										0.6
						08/2017	70.00								54.47										0.5
																									0.5
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0मंत्री घो0सं0 1094/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में नाघर कुम्डार से कनारी मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। 441	5Km	06/2016	371.30	371.30	132.32	3.5Km	238.98	1.5Km	138.98	0.00	16.12								2		
						06/2016	371.30								64.40			1.5	1.5	1.5			5		
																		1.5	1.5	1.5			5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					19.15Km		1,795.92	1,795.92	513.46	5.5Km	1,282.46	9.9Km	898.45	127.65	52.28			0.2	1.2				4	4.9	5.5
					19.15Km		1,795.92								187.59			1.7	3.2	4.5			10.5	4.9	5.4
																		1.7	3.2	4.5			11	4.9	5.4

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 +	शा0स0 5435/ ।।।(2)/14–58 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE S.E. ltr no 172/ yata -3 /2015 dt 14-01-2015 dated 14/01/2015 OF Amount 227.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाप कोट तक कार्य पूर्ण। 2.00 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
		,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE ee 1383/2c dated 21/11/2017 OF Amount 79.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 1390/1C dated 21/11/2017 OF Amount 78.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		चौड़ीकरण/पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
		,शासनादेश सं0 2774(ए)/ ।।।(2)/ 17–54 (एम0एल0ए0) /2017 दिनॉक 11–10–2017	TS VIDE EE 1391/1C dated 21/11/2017 OF Amount 82.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 4.9Km	538/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015	TS VIDE SE. Vide Letter No. 377/114C. dated 08/07/2016 OF Amount 182.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.5Km	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/20 17 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1597/19C dated 24/10/2017 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1.5Km	शा0सं0 1839/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 02/06/2016	TS VIDE C.E. ltr no 1150/107 yata pth-chh /2016 dt 04-10-2016 dated 04/10/2016 OF Amount 371.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.50 किमी0 लम्बाई में टापकोट तक का कार्य पूर्ण। 2.00 किमी0 में पी0सी0 को कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	6.9Km		**1795.92**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	68 जनपद पिथौरागढ में जाख मेंलडुगरी मोटर मार्ग में नल्तू तक सी0सी0 मोटर मार्ग।	3Km	03 / 2008	81.95	81.95	1.74	+	80.21	+	0.00	0.00											
							81.95																		
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	268 राज्य योजना के अन्तर्गत लमताल से आगर व खकौड़ा पोखरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	3.25Km	12 / 2016	255.10	255.10	0.60		254.50	2.15Km	75.00	12.61	12.61		1								
					2.15Km		255.10								12.61		2.15	2.15	0	0			0		
																	2.15	2.15	2.15	2.15			2.15		
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	270 मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड बाराकोट में खकोड़ा रोड़ से मल्ली छनदा चौराहा होते हुए बंजवाड तक सी0सी0 ह0वा0 मार्ग का निर्माण।	0.7Km	12 / 2016	99.57	99.57	0.16		99.41	0.7Km	0.00	0.00											
							99.57										0								
																	0.7								
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	362 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में त्रिपुरादेवी क्वैराली मोटर मार्ग के अवशेष भाग में डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	0.8Km	08 / 2019	44.94	44.94	0.00		44.94	0.8Km	0.00	0.00											
						09 / 2019	44.94																		
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	386 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बृजनगर–तलियाबॉज मोटर मार्ग में आवश्यक दीवारों का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1job	09 / 2016	19.90	19.90	0.85		19.05	1job	19.00	0.00											
						10 / 2016	19.90									1 s									
																1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	429 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत त्यारकूड़ा नौले से ऊपर गूरेलढुंगा तक सी0सी0 मार्ग एवं नाला निर्माण कार्य।	0.55Km	08 / 2017	34.21	34.21	0.09		34.12	0.55Km	10.00	0.00											
						08 / 2017	34.21																		
7	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	432 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	03 / 2019	203.98	203.98	0.12		203.86	7Km	50.00	0.00											
							203.98																		
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	435 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी के अन्तर्गत सलना कानाकोट मोटर मार्ग से सिरमोली लिंक मोटर मार्ग में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	2.1Km	01 / 2019	181.28	181.28	0.10		181.18	2.1Km	40.00	0.00											
							181.28																		
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	436 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षेत्र के चूनाभट्टा मैन चौराहे से गणेश चन्द्र के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.7Km	08 / 2017	50.00	50.00	1.83	0.1Km	48.17	0.6Km	48.00	0.00	0.89										0.4
						08 / 2017	50.00								0.89										0.6
																									0.6

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	भा0सं0 832/ ।।।–2 /08–66एम0एल0ए0 /07 दिनांक 24–03–08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0व0वि, नियोजन–1 देहरादून के पत्रांक संख्या 894/24(30) याता0–क/ 2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संयुक्त सचिव लो0नि0 अनु–2 उत्तराखण्ड शासन को निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित है ।
	– –	शासनादेश सं0 3178/ ।।। (2)/16–44 (प्रा0आ0) /2016 दिनॉक 21–12–2016	TS VIDE CE Pth. 2302/134 Yatayat-P.Kshe. /2018 dated 23/10/2018 OF Amount 208.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	– –	भासनादे T सं0 3122/ ।।। (2)/16–15/(प्रा0आ0) /2016 दि0 15–12–2016	TS VIDE EE 1537/1C dated 06/12/2017 OF Amount 83.63 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों का विवाद के कारण ठेकेदार अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है। पुनः जनप्रतिनिधियों से मिलकर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 3138 / ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 7 अगस्त 2019	TS VIDE EE letter No. 1336/23A dated 11/09/2019 OF Amount 44.94 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की गई है।
	31/03/2020 1job	2519/ ।।।(2)/16–55(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1942/19C dated 17/11/2016 OF Amount 19.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
त्यारकूड़ा	31/03/2020 –	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
पैय्यशपौड़ी, तोक गांव	– 7Km	शा0सं0 1314/ ।।।(2)/19–42(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दिनांक 08–03–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु। अधी0 अभि0 पिथौ0 के पं0 1106/186 सी0–03/2019 दिनांक 24.4.2019 द्वारा रू0 2.65 लाख की आंशिक प्रवाधिक स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित कर सहायक अभि0 लो0नि0वि0 धारचूला के पं0 1384/5 सी0 दिनांक 27.09.2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी अस्कोट को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया है।
	– –	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.6Km	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1652/19C. dated 01/11/2017 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	436 मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	7.07Km	07 / 2019	206.41	206.41	0.00	+	206.41	+	0.00	0.00												
							206.41																		
11	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	436 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खूना बलाई क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	3.3Km	01 / 2019	240.38	240.38	0.10		240.28	3.3Km	80.00	17.94	17.93		1	1	1						
							240.38								17.93		3.3	3.3	3.3	0.2			0.2		
																	3.3	3.3	3.3	3.3			3.3		
12	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	437 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत तड़ीगॉव इन्द्रपुरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	3Km	01 / 2019	186.02	186.02	0.10		185.92	3Km	50.00	0.00												
							186.02										3	3	0	0			0		
																	3	3	3	3			3		
13	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	438 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत रीठाखाल मनटाण्डे मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	5Km	01 / 2019	309.82	309.82	0.10		309.72	5Km	150.00	80.13	40.00		3	2							
							309.82								80.00		2	2	2	2			2		
																	5	5	5	5			5		
14	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	439 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत तिमलागॉठ पीपलढींग मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	3Km	01 / 2019	191.08	191.08	0.10		190.98	3Km	40.00	37.75	37.72		2								
							191.08								37.72		0.5	0.5	0.5	0.5			0.5		
																	3	3	3	3			3		
15	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	440 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विष्णुपुरी में आन्तरिक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.7Km	08 / 2017	60.41	60.41	0.12		60.29	1.7Km	60.00	0.00												1.7
						08 / 2017	60.41																		1.7
16	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	480 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में मोस्टमानू से ढुंगा मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2017	178.04	178.04	13.27		164.77	3Km	164.77	0.00	43.64											
						06 / 2017	178.04								43.64								3		
																							3		
17	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	481 जनपद पिथौरागढ में राज्य योजनान्तर्गत छेड़ा कुमैयाचौड़ मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	2.5Km	06 / 2017	201.71	201.71	74.59		127.12	2.5Km	127.12	0.00									1		
																							2.5		
						06 / 2017	201.71								29.36								2.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0 सं0 2690/ ।।।(2)/19–42 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 24–7–2019			अनारम्भ कार्य		नया स्वीकृत कार्य। संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। जियो रिफरेन्स मैप एवं टोपो शीट प्राप्त हो चुकी है। भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 12 से 15 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके द्वारा 20 नवम्बर 2019 तक का समय दिया गया है। निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के तत्पश्चात ही समरेखन व वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
	–	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019	TS VIDE SE 198/167 C dated 22/02/2019 OF Amount 240.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019	TS VIDE SE 238/182 C dated 22/02/2019 OF Amount 186.02 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित।
	–	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019	TS VIDE CE 822/134 yatayat-P.che./2019 dated 26/02/2019 OF Amount 309.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	शासनादेश सं0 269/ ।।।(2)/19–54 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 25–01–2019	TS VIDE SE 199/83 C dated 22/02/2019 OF Amount 191.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1.7Km	1810(ए)/ ।।।(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1578/19C. dated 16/10/2017 OF Amount 60.41 lac		निविदा स्तर पर		पुनः निविदा आमंत्रित।
	31/12/2019 3Km	शां0सं0 354(ए)/ ।।।(2)/17–44(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 05.06.2017	TS VIDE S.E> ltr No 691 C /818 C -03/ 18 dt 17-02-2018 dated 17/02/2018 OF Amount 178.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 में टापकोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	31/12/2019 2.5Km	शां0सं0 354(ए)/ ।।।(2)/17–44(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 05.06.2017	TS VIDE S.E. ltr no 5762 C/676 C -03 /2018 dt 14-02-2018 dated 14/02/2018 OF Amount 201.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है। 1.00 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	485 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षेत्र में भुलवागोठ–चन्दनी–आनन्दपुर में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.1Km	01 / 2018	138.38	138.38	14.64		123.74	2.1Km	80.00	0.00	4.70											
						01 / 2018	138.38								18.64										1
																									2.1
19	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	मुनाकोट	487 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत बुगाछीना नगरोडा मोटर मार्ग के डारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) ।	1Km	11 / 2017	50.12	50.12	0.11	0.5Km	50.01	0.5Km	50.01	0.00	0.50								1		
						02 / 2018	50.12								31.84								1		
																							1		
20	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	487 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में साल–टॉण मोटर मार्ग से मॉ शीलादेवी मन्दिर तक सड़क मार्ग का सुधारीकरण के कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2018	173.05	173.05	0.10		172.95	2Km	60.00	20.00	19.90											
						06 / 2018	173.05								30.70		2	1	1	1			0		
																	2	2	2	2			2		
21	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	मुनाकोट	488 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से गाडगॉव तक मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) ।	3Km	11 / 2017	211.95	211.95	30.99		180.96	3Km	100.00	0.00	28.48											
						02 / 2018	211.95								44.62				3	3			3		
																			3	3			3		
22	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	489 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौराढ के अन्तर्गत जी0आई0सी0 सुकौली मोटर मार्ग के किमी0 1 से जी0आई0सी0 में बाउण्ड्रीवाल को हटाकर मार्ग का चौडीकरण एंव पी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	3Km	01 / 2018	286.45	286.45	0.10		286.35	3Km	55.23	0.00												
						02 / 2018	286.45											1	1	1			0		
																		3	3	3			3		
23	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	मुनाकोट	491 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत नाघर कुमलता पैकटिया मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में डामारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) ।	2Km	01 / 2018	137.35	137.35	75.15	1.5Km	62.20	0.5Km	62.20	0.00											2		
						02 / 2018	137.35								60.75					0.5			2		
																				0.5			2		
24	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	504 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय पिथौरागढ में रोडवेज वर्कशाप तिराहे से निराडा तक मोटर मार्ग में डामारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) ।	2.5Km	10 / 2017	154.19	154.19	0.09		154.10	2.5Km	54.10	0.00												
						02 / 2018	154.19											2.5	2.5	2.5					
																		2.5	2.5	2.5					
25	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	506 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत पिथौरागढ धारचूला रोड से नेडा मोटर मार्ग मे पार्ट–।। का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.6Km	03 / 2018	66.38	66.38	17.30	0.6Km	49.08		15.00	0.00												
						03 / 2018	66.38								47.57										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भुलवागोठ, चन्दनी एवं आनन्दपुर	31/03/2020 1Km	शासनादेश संख्या 26/ ।।।(2)/2017–55 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 10–01–2018	TS VIDE S.E. Vide Letter No. 519/151C. dated 04/04/2018 OF Amount 138.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गयी है, कार्य बाधित।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 3112(ए) / ।।।(2)/17–43 (एम0एल0ए0) /17 दिनांक 15.11.2017	TS VIDE E.E. ltr No 188/6 Yata - dt 22-01-2018 dated 22/01/2018 OF Amount 60.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	2829/ ।।।(2)/18–54(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 जून, 2018	TS VIDE S.E. Vide letter no. 27/191C. dated 11/01/2019 OF Amount 173.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 3Km	शा0सं0 3112(ए) / ।।।(2)/ 17–43(एम0एल0ए0) /17 दिनांक 15.11. 2017	TS VIDE S.E. ltr no 5609/ 658 C - 03/2017 dt 21-12-2017 dated 21/12/2017 OF Amount 211.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 सोलिंग , इन्टर कोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में हें
	31/03/2020 3Km	शा0सं0 24(ए)/ ।।।(2)/18–44(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 10.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		निविदा दिनांक 25.09.2018 को प्राप्त है। परन्तु राजकीय इन्टर कालेज की वाउण्ड्रीवाल हटाने से सम्बन्धित विवाद हल न हो पाने के कारण अनुबन्ध गठन की कार्यवाही वाधित है।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 3403(ए)/ ।।।(2)/ 17 –43(एम0एल0ए0) /17 दिनांक 29.11.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2020 2.5Km	शा0सं0 3975(ए)/ ।।।(2)/17–44(एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 12.12.2017	TS VIDE S.E. lt No. 5058/ 820 C-03/2018 dt 28-06-2018 dated 28/06/2018 OF Amount 154.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	शां0 1470/ ।।।(2)/17–44(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 27.03.2018	TS VIDE EE ltr no 314/1 Yata dt 11-05-2018 dated 11/05/2018 OF Amount 66.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 536 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के बनबसा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनबसा में आन्तरिक सम्पर्क मार्गो में सीमेन्ट कंक्रीट, इन्टरलोकिंग टाईल का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.05Km	03 / 2019	181.68	181.68	0.00		181.68	2.05Km	75.00	0.00	0.10										
						03 / 2019	181.68								0.10										
27	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 537 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के बनबसा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में बनबसा में आन्तरिक सम्पर्क मार्गो में सीमेन्ट कंक्रीट, इन्टरलोकिंग टाईल का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.99Km	03 / 2019	280.42	280.42	0.00		280.42	2.99Km	100.00	0.00											
						03 / 2019	280.42																		
28	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 554 पिथौरागढ में मड से लम्पाटा तक मोटर माग्र में सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	2Km	12 / 2018	155.63	155.63	0.00		155.63	2Km	75.00	0.00			2	2	2	2			2		
						12 / 2018	155.63								27.17		2	2	2	2			2		
29	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 555 पिथौरागढ के अन्तर्गत मर्सोलीभाट रिखाई खतेडा मोटर मार्ग से आनू मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य।	0.35Km	12 / 2018	52.47	52.47	0.00		52.47	0.35Km	52.47	0.00			0.35	0.35	0.35	0.35			0.35		
						12 / 2018	52.47										0.35	0.35	0.35	0.35			0.35		
30	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 558 पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत चण्डांक बांस आंवलाघाट पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	1.5Km	02 / 2019	73.87	73.87	0.10		73.77	1.5Km	50.00	0.00				1.5	1.5	1.5			0		
						02 / 2019	73.87											1.5	1.5	1.5			1.5		
31	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 559 पिथौरागढ के अन्तर्गत पूर्व निर्मित अडकिनी मनकटिया तक पी0सी0 द्वारा डामारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) ।	1.3Km	02 / 2019	79.11	79.11	0.10		79.01	1.3Km	79.01	0.00			1.3	1.3	1.3	1.3			0		
						02 / 2019	79.11										1.3	1.3	1.3	1.3			1.3		
32	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 560 पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड पिथौरागढ के अन्तर्गत स्टेडियम से जी0आई0सी0 पैदल मार्ग में इन्टर लांकिग टाइल्स एंव सी0सी0 का कार्य।	0.25Km	02 / 2019	28.72	28.72	0.10		28.62	0.25Km	28.62	0.00											
						02 / 2019	28.72																		
33	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 561 पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत झूलाघाट मोटर मार्ग में गंगनाथ मन्दिर तक इन्टर लांकिग टाइल्स का कार्य।	0.35Km	02 / 2019	28.91	28.91	0.00		28.91	0.35Km	28.91	0.00			0.35								
						02 / 2019	28.91										0.35								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	1310/।।।(2)/19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07–03–2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 –	1310/।।।(2)/19–55(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07–03–2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/12/2019 2Km	शा0स0 5859/।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 04.12.2018	TS VIDE 1502/972 C-03/2019 dated 10/06/2019 OF Amount 155.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		डिफेक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति में है।
	31/12/2019 0.35Km	शा0स0 5859/।।।(2)/18–44(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 04.12.2018	TS VIDE EE ltr No 558@9 Yata dt 08-03-2019 dated 08/03/2019 OF Amount 52.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1.5Km	शासनादेश संख्या 703/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 1005/01 yata dt 04/06/2019 dated 04/06/2019 OF Amount 73.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1.3Km	शासनादेश संख्या 895/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE 1087/01 yata dt 18/06/2019 dated 18/06/2019 OF Amount 79.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध गठित , कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 0.25Km	शासनादेश संख्या 895/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE 988/01 yata dt 01/06/2019 dated 01/06/2019 OF Amount 28.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध गठित , कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 0.35Km	शासनादेश संख्या 895/।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE 986/01 yata dt 01/06/2019 dated 01/06/2019 OF Amount 28.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध बनाने का कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत हुडकन्ना पुल से रूइना तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) । 562	0.67Km	02 / 2019	48.88	48.88	0.47		48.41	0.67Km	48.41	0.00	1.32										
						02 / 2019	48.88								1.32		0.67	0.67	0.67	0.67			0		
																	0.67	0.67	0.67	0.67			0.67		
35	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत धारचूला मोटर मार्ग से नेडा पहूँच मार्ग का सुधारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण) । 563	0.6Km	03 / 2019	33.10	33.10	0.10		33.00	0.6Km	25.00	0.00											
						03 / 2019	33.10										0	0.6	0.6			0.6		
																	0.6	0.6	0.6			0.6		
36	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में बोंस आवलाघाट मोटर मार्ग के किमी0 24 से शहीद किशन सिंह के गॉव जजुराली डुमेत तक मोटर मार्ग में सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) । 564	1Km	03 / 2019	61.92	61.92	0.10		61.82	1Km	45.00	0.00											
						03 / 2019	61.92										1	1	1	1		0			
																	1	1	1	1		1			
37	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में चण्डांक बांस आवलाघाट मोटर मार्ग के किमी0 29 व 30 में डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण) । 565	1.17Km	03 / 2019	86.63	86.63	0.10		86.53	1.17Km	50.00	0.00											
						03 / 2019	86.63										1.17	1.17	1.17	1.17			0		
																	1.17	1.17	1.17	1.17			1.17		
38	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत धारचूला मोटर मार्ग में नौलाधार पण्डा मार्ग का सुधारकीण का कार्य (द्वितीय चरण) । 566	0.6Km	03 / 2019	33.38	33.38	0.10		33.28	0.6Km	25.00	0.00											
						03 / 2019	33.38										0.6	0.6	0.6	0.6			0		
																	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6		
39	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत पमतोडी भांतड कुकरौली मसमोली मोटर मार्ग में मसमोली से तड़ीगांव तक मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य। 654	3Km	11 / 2017	142.16	142.16	38.38		103.78	3Km	50.00	23.98							2				
							142.16								23.99			1	1	3			3		
																		1	1	3			3		
40	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अल्मोडा बेरीनाग अस्कोट (थल ओगला) (राज्य मार्ग सं0 03) के किमी0 153 से 159 में बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा (हॉटमिक्स प्लान्ट व पेवर मशीन से) नवीनीकरण कार्य। 697	7Km	03 / 2018	235.01	235.01	0.00		235.01	7Km	183.50	183.50										5.13	5.13
							235.01								183.50									7	7
																								7	7
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (40 कार्य)					87.7Km+1job		5,284.56	5,284.56	271.90	2.7Km	5,012.66	73.83Km+1job	2,306.35	375.91	207.78		7	3	1	2			4	5.13	5.53
																1st	20.4	25.0	23.5	22.9			20.2	7	10.3
					86.6Km+1job		5,284.56								692.36										
																1st	26.6	34.1	37.1	39.6		1	44.1	7	11.4

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.67Km	शासनादेश संख्या 895/ ।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE 985/01 yata dt 01/06/2019 dated 01/06/2019 OF Amount 48.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित , कार्य प्रगति में है ।
	31/03/2020 0.6Km	शासनादेश संख्या 1207/ ।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0– ।।। दिनांक 01.03.2019	TS VIDE 998/01 yata dt 04/06/2019 dated 04/06/2019 OF Amount 33.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध बनाने का कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1Km	शासनादेश संख्या 1207/ ।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0– ।।। दिनांक 01.03.2019	TS VIDE 998/01 yata dt 04/06/2019 dated 04/06/2019 OF Amount 33.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा प्राप्त है। अनुबन्ध बनाने का कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2012 1.17Km	शासनादेश संख्या 1207/ ।।।(2)/19–44 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0– ।।। दिनांक 01.03.2019	TS VIDE 987/01 yata dt 01/06/2019 dated 01/06/2019 OF Amount 61.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमत्रित की गई है। परन्तु सूचना के अधिकार लगा होने के कारण निविदा आमत्रित की गई है।
	31/03/2020 0.6Km	शा0सं0 1207/ ।।।(2)/19–44(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0– ।।। दिनांक 01.03.2019	TS VIDE 1047/01 yata dt 12/06/2019 dated 01/06/2019 OF Amount 32.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमत्रित की जा रही है।
	31/03/2020 3Km	शा0सं0 3112(ए)/ ।।।(2)/17–43(एम0एल0ए0)/20 17 दिनांक 15.11.2017।			निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 सोलिंग, किमी0 इन्टरकोट व टापकोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 7Km	शा0सं0 1105/ ।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 09.03.2018।			निर्माण प्रारम्भ		5.130 किमी0 बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	45.09Km+1job		**3206.23**		अना0कार्य 9 निविदा 2 निर्माणरत् 26 पूर्ण 3	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (101 कार्य)					355.38Km+1no+5job		16,503.81	16,518.82	6,273.86	192.84Km+1no+2job	10,245.00	129.08Km+2job	6,557.24	1,092.79	472.64	2st	7	3.2	2.5	2.6			17.3	13.5	20.6
																1.3Km3st	20.4	28.2	28.5	30.4			51.4	19.4	35
					353.98Km+1no+5job		16,518.86								1,864.19	1.3Km3st	26.6	37.3	42.1	47.2		1	76.8	19.4	36.1

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत भारत नेपाल के बीच काली नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 311	1no+140m	10/2016	19.60	19.60	9.10	+	10.50	+	10.50	1.72													
					1no+110m		19.60																				
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला क अन्तर्गत भारत–नेपाल के बीच काली नदी पर छारछुम नामक स्थान में 110 मी0 स्पान डबल लेन मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 417	110m	07/2018	1,454.60	1,454.60	0.00		1,454.60	110m	500.00	0.00													
							1,454.60																				
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0मत्री घो0सं0 –1316/2015 के अन्तग्रत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत डाट पुल टकाना एंव पाण्डेयगॉव पुलिया का पुनः निर्माण कार्य। 423	2m	03/2016	97.07	97.07	80.64	2no	16.45	-2no+2m	16.43	0.00													
						03/2016	97.09								2.45												
4	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तल्ला भैंसकोट से बजेता मोटर मार्ग में 4 मिसिंग सेतु का निर्माण 458	4no+102m	02/2014	7.14	7.14	2.66	+	4.48	+	0.00	0.00													
							7.14																				
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ में कर्णप्रयाग ग्वालदम मुनस्यारी (राज्य मार्ग सं0 11) थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी0 166 हरडियानाला में 84 मी0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 460	1no+84m	02/2014	8.40	8.40	4.28	+	4.12	+	0.00	0.00													
							8.40																				
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					6no+438m		1,586.81	1,586.81	96.68	2no	1,490.15	-2no+112m	526.93	1.72													
					6no+408m		1,586.83								2.45												

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	81.09Km+2job		**14278**	TA:1	अना0कार्य 9 निविदा 2 निर्माणरत् 42 पूर्ण 48	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1	

	+ 110m	शा0 सं0 2839/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/ 2016 दिनांक 21–10–2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण में स्वीकृत प्राप्त।
		शा0 का पत्रांक 3260/ ।।।(2)/18–22(प्रा0आ0) /2018 दिनांक 06–07–2018	TS VIDE CE(PA) no. 1652/132 Yatayat-PA dated 24/09/2018 OF Amount 1454.6 lac		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		निविदा में दरें स्वीकृत आगणन 1454.60 लाख से लगभग 28 प्रतिशत अधिक होने के कारण खण्ड द्वारा पुनरीक्षित आगणन लागत 2014.35 लाख का शासन में स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया। परन्तु शा0 के निर्देशानुसार उपरोक्त कार्य के डिजाईन को आई.आई. टी. दिल्ली, द्वारा थर्ड पार्टी के वेट किया जा रहा है। एबटमैन्ट के डिजाईन की वेट हेतु साईल इन्वेस्टीगेशन का कार्य पूर्ण आख्या अप्राप्त। थर्ड पार्टी वेट होने के उपरान्त पुनरीक्षित आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
	15/12/2019	शा0सं0 540/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03/03/2016	TS VIDE E.E. ltr no 1241/1 yata dt 08-07-2016 dated 08/07/2016 OF Amount 97.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		01 नं0 पुल का एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत कार्य पूर्ण। शेष तीन सेतु यू. एस.आई.डी.सी.एल., पिथौरागढ को हस्तान्तरित।
	31/03/2017 +	शा0सं0 1152/ ।।।(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		कार्य वर्ल्ड बैंक में प्रस्तावित।
	110m		**1551.67**		अना0कार्य 1 जी0एस0 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	541 जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कर्णप्रया ग्वालदम बागेश्वर चौकोडी थल मुनस्यारी (राज्य मार्ग सं0–11) मोटर मार्ग के किमी0 166 हे0मी0 (6–8) में हुई क्षतियों का पुर्ननिर्माण एवं हे0मी0 8–10 (हरडिया नाला) में बैली ब्रिज का निर्माण एवं सुरक्षात्मक क	1job	10 / 2015	70.82	70.82	38.54	1job	32.28		15.00	10.00											
						12 / 2015	70.82								10.00										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		70.82	70.82	38.54	1job	32.28		15.00	10.00											
					1job		70.82								10.00										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	52 भारत नेपाल सीमा को जोंडने हेतु झूलाघाट में महाकाली नदी पर लौह सेतु निर्माण।	2no+105m	09 / 2006	412.20	412.20	0.02	+	412.18	+	0.00	0.00											
						12 / 2006	412.20																		
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	353 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ग्राम पंचायत नायकगोठ के किरौड़ा नाले में 550 मी0 स्पान पुल का निर्माण। (घोषणा संख्या 1984/2015)	1no+550m	02 / 2016	60.50	60.50	0.11		60.39	1no+550m	0.00	0.00											
						02 / 2016	60.50																		
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	528 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पूर्णागिरी तहसील टनकपुर में बनबसा क्षेत्र के कठुवापाती में 180मी0 स्पान सेतु का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	180m	08 / 2018	29.83	29.83	0.10		29.73	180m	0.00	0.00											
						08 / 2018	29.83																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3no+835m		502.53	502.53	0.23		502.30	1no+730m													
					3no+835m		502.53																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (9 कार्य)					9no+1273m+1job		2,160.16	2,160.16	135.45	2no+1job	2,024.73	-1no+842m	541.93	11.72											
					9no+1243m+1job		2,160.18								12.45										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2017	शा0सं0 60685/ ।।।(2)/15–40(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 17.10.2015	TS VIDE EE Letter No 219/20C dated 10/02/2016 OF Amount 70.82 lac		कार्य पूर्ण		क्षतियों का पुर्ननिर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			70.82		पूर्ण 1		
	+	भासनादे ा संख्या 2555/ ।।। (2) /06 –41(प्रा0आ0) /06 दिनांक 26–09–2006			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह कार्य निरस्त होना है। पंचेश्वर बांध के ढूव क्षेत्र में आने के कारण 500 मी0 स्पान का पुल प्रस्तावित है। जो कि ब्रिडकुल द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
	31/03/2021	शासनादेश संख्या 428/ ।।। (2)/16–14 (मु0मं0घो0)/2015			अनारम्भ कार्य		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 60मी0 से अधिक स्पान के दीर्घ सेतुओं के निर्माण का कार्य उत्तराखण्ड, अवस्थापना विकास निगम, देहरादून द्वारा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1864/17एम0जी0 दिनांक 02–11–2017 द्वारा उक्त सेतु को अवस्थापना विकास निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।
कठुवापाती	31/03/2021	शासनादेश संख्या 4401/ ।।।(2)/18–55 (एम0एल0ए0) दिनांक 28–08–2018			अनारम्भ कार्य		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 951/01(प्रा0) याता0(क)/2018 दिनांक 05–09–2018 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि 60मी0 से अधिक स्पान के मोटर सेतुओं का निर्माण ब्रिडकुल द्वारा किया जाना है।
					अना0कार्य 3	निरस्त होना हे 1	
	110m		**1622.49**		अना0कार्य 4 औ0एस0 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 3	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला में जौलजीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी0 8 के पास संगलतड़ नामक स्थान पर गोरी नदी पर 90 मी0 स्पान का झूला पुल (प्रथम चरण) 148	1no+90m	12 / 2011	6.84	6.84	5.15	+	1.69	+	1.69	1.69												
							6.84								1.53										
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में खेला–दारमा पैदल मार्ग में गलछिन नाले पर 18 मी0 स्पान स्टील फोल्डिंग पुल का पुनःनिर्माण 220	18m	07 / 2014	22.57	22.57	18.69	18m	3.88		0.00	1.41	0.80											
							22.57								1.20										
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	मा0मु.मं0 घो0 सं0 1725/2015 राज्य योजना अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में टनकपुर अस्कोट द्वितीय पैदल मार्ग के कनालीछीना ब्लॉक में मलान से आणागांव पैदल मार्ग में पैदल पुल (आर0सी0सी0 सेतु) के नवनिर्माण का कार्य। 346	10m	10 / 2016	18.54	18.54	6.25	10m	12.29		12.28	10.18												
							18.54								10.47										
4	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा धारूचला में होकरा के पास गुड़कम में राम गंगा नदी पर 100 मी0 विस्तार झूलापुल का निर्माण। 397	1no+100 m	01 / 2013	5.00	5.00	3.38	+	1.62	+	0.00	0.00												
						01 / 2013	5.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट के रौंतिस नदी में थपलविसा सिमार के मध्य 40मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 464	1no+40m	03 / 2014	1.60	1.60	0.10	+	1.50	+	0.00	0.00												
							1.60																		
6	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	चिटगलगांव (मुवानी) के समीप तारकेश्वरी नदी पर 70.00मी0 स्पान झूलापुल का निर्माण कार्य। 465	1no+70m	03 / 2014	2.80	2.80	0.10	+	2.70	+	0.00	0.00												
							2.80																		
7	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मुनस्यारी मिलम दुंग पैदल मार्ग के बुर्फु नामक स्थान पर गोरी नदी में 60 मी0 विस्तार की ट्राली का निर्माण। 474	1no+60m	06 / 2014	12.79	12.79	4.64	1no+60m	8.15		0.00	0.00												
						07 / 2014	12.79																		
8	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मुनस्यारी मिलम दुंग पैदल मार्ग के बुगडियार्यु नामक स्थान पर 90 मी0 विस्तार की ट्राली का निर्माण। 475	1no+90m	06 / 2014	20.48	20.48	7.59	1no+90m	12.89		0.00	0.00												
						06 / 2014	20.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
संगलतड़	+	शा0 सं0 6606/ ।।।(2)/11–123 (प्रा0आ0)/ 2011 दिनांक 24–12–2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । प्रतिकर भुगतान किया जा चुका हे।
खेला, दारमा	--	शासनादेश संख्या 4150/ ।।।(2)/14–16 (प्रा0आ0)/ 2014 दिनांक 28–07–2014	TS VIDE vide EE Latter no. 1314/4AC dated 12/08/2014 OF Amount 22.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
मलान, आणागांव	15/06/2019 --	शा0 सं0 2883/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0) /2016 टी.सी.–1 दिनांक 26–10–2016	TS VIDE T.S Vide E.E Lettar No. 1554/4 AC dated 09/12/2016 OF Amount 18.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 +	शा0सं0 5377(1)/ ।।।(2)/12–13(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE EE Letter No 2306/20C dated 24/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1466/ ।।।(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		यू0डी0आर0पी0 में प्रस्तावित।
	31/03/2018 +	शा0सं0 1466/ ।।।(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		कार्य वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत स्वीकृत।
	31/03/2016 --	शा0सं0 3800/ ।।।(2)/14–12(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.06.2014	TS VIDE EE Letter No 1804/20C dated 01/10/2014 OF Amount 9.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 --	शा0सं0 3800/ ।।।(2)/14–12(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.06.2014	TS VIDE EE Letter No 1727/20C dated 23/09/2014 OF Amount 10.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	476 जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मुनस्यारी मिलम दुंग पैदल मार्ग के टोला में गोरी नदी में 60 मी0 विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1no+60m	06 / 2014	12.53	12.53	8.40	1no+60m	4.13		0.00	0.00												
						06 / 2014	12.53																		
10	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	511 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–गंगोलीहाट के अन्तर्गत अस्याली में रामगंगा नदी में पैदल पुल निर्माण।	1no	05 / 2015	4.88	4.88	0.10	+	4.78	+	0.00	0.00												
							4.88																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (10 कार्य)					8no+538m		108.03	108.03	54.40	3no+238m	53.63		13.97	13.28	0.80										
					8no+538m		108.03								13.20										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	56 द्वालीसेरा(पीपली) के पास भारत नैपाल सीमा पर काली नदी के ऊपर झूला पुल ।	1no+120m	02 / 2006	215.10	524.84	0.10	+	524.74	+	0.00	0.00												
							524.84																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	210 मुख्यमंत्री ग्रामीण सयोजकता के अन्तर्गत हिमपानी व धारीजोशी के मध्य गधेरे में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03 / 2011	2.82	2.82	0.10	+	2.72	+	0.00	0.00												
						04 / 2011	2.82																		
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	211 मुख्यमंत्री ग्रामीण सयोजकता के अन्तर्गत सिरतालीगॉव में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03 / 2011	2.82	2.82	0.10	+	2.72	+	0.00	0.00												
						04 / 2011	2.82																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	273 मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 1135/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत खेला दारमा पैदल मार्ग पर सेतु का निर्माण।	1no+8job	01 / 2016	9.80	9.80	0.10		9.70	1no+8job	0.00	0.00												
							9.80																		
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	553 राज्य योजनान्तर्गत खोतिला व्यास नगर मोटर मार्ग में पड़ने वाले घटखोला नाले में 18 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	18m	12 / 2016	174.30	174.30	0.10		174.20	18m	0.00	0.00												
							174.30																		
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	419 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में ग्राम तोक गोठानी में घाटीबगड़ गधेरे में पैदल पुल का नवनिर्माण।	1no+15m	09 / 2018	1.50	1.50	0.11		1.39	1no+15m	1.50	0.00												
							1.50								0.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	शा0सं0 3800/III(2)/14–12(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.06.2014	TS VIDE EE Letter No 1809/20C dated 04/10/2014 OF Amount 9.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 +	शा0सं0 2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07–05–2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			74.8		अना0कार्य 2 पूर्ण 8		

	+ +	455/III–2/06–97(प्रा.आ.)/05 दि0 28.2.2006 पुनः शा0सं0 5516/III(2)–97(प्रा0आ0)/2005 दि0 11.8.2015 द्वारा पुनः रू0 309.74 लाख की स्वीकृति			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	नेपाल सरकार द्वारा इसी स्थल पर पुल निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है पुल का कार्य नेपाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से स्वीकृति निरस्त होनी है।
	15/12/2019 +	1404/III(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मु0अ0 के पत्रांक सं0 1071/04 याता0 –पि0क्षे0 /2018 दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रमुख अभि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
	15/12/2019 +	1404/III(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मु0अ0 के पत्रांक सं0 1071/04 याता0 –पि0क्षे0 /2018 दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रमुख अभि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
	1no+8job	शा0 सं0 428/III(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/ 2015 दिनांक 23–01–2016			अनारम्भ कार्य		प्रस्तावित सेतु निर्माण ए0डी0बी0 (यू0ई0ए0पी0) योजना में निर्मित किये जा चुके है कार्य निरस्त होना है।
	18Km	शा0 सं0 3112/III(2)16–42(एम.एल.ए.)2016 दिनांक 09–12–2016			अनारम्भ कार्य		भूस्खलन व भूमि विवाद। के कारण कार्य अनारम्भ भूगर्भीय निरीक्षण किया जा चुका है।
गोठान, गैराली	1no+15m	शा0 सं0 4655/III(2)/18–42 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 11–09–2018			अनारम्भ कार्य		नया स्वीकृत कार्य। भूगर्भीय सर्वेक्षण पूर्ण, डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। भूगर्भीय निरीक्षण की आख्या प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 423 913/2017 के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ताकुंला के तोक घट्टाबगड़ में झूला पुल का निर्माण कार्य	60m	12/ 2018	7.20	7.20	0.08		7.12	60m	7.12	0.00												
							7.20																		
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं. 477 1310/2015 के अन्तर्गत बड़ाबे से पंचेश्वर शवयात्रा मार्ग में ग्राम धारी बेलतड़ी के बस्आखेत में 18 मीटर स्पान के पैदल पुल का निर्माण (आर0सी0सी0 पैदल सेतु)	18m	06/ 2017	35.73	35.73	4.37	+	31.36	+	0.00	0.00												
						06/ 2017	35.73								2.33										
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 539 चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत लधिया नदी में सेलाबाग के पास 90मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+90m	08/ 2019	10.80	10.80	0.00		10.80	1no+90m	0.00	0.00												
						08/ 2019	10.80																		
10	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–76/2015 545 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर विसमन्या में 100 मी. विस्तार झूलापुल का निर्माण।	1no+100m	01/ 2016	5.00	5.00	0.10	+	4.90	+	0.00	0.00												
							5.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1107/2015 549 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ढनार में झूलापुल का निर्माण कार्य।	1no+60m	01/ 2016	2.40	2.40	0.10	+	2.30	+	0.00	0.00												
							2.40																		
12	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1411/2015 556 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मल्ला मैंसकोट में देगाड़ रौली में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/ 2016	0.40	0.40	0.10	+	0.30	+	0.00	0.00												
							0.40																		
13	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1435/2015 557 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डुबकिया रौली में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/ 2016	0.72	0.72	0.02	+	0.70	+	0.00	0.00												
							0.72																		
14	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1381/2015 560 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मवानी दारमा माणीधाम धामीगांव को जोड़ने हेतु गोरी नदी में 70 मी. स्पान के स्त्रील गर्डर सेतु का का निर्माण कार्य।	1no	01/ 2016	4.90	4.90	2.92	+	1.98	+	1.98	0.00												
							4.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	60m	शा0 सं0 5933/III(2)/18–42(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07–12–2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0/ डिजाईन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी, निविदा प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त स्थान पर स्लाइडिंग जोन होने के कारण भू–वैज्ञानिक का निरीक्षण करा लिया गया है। उनके द्वारा भी झूला पुल निर्माण हेतु स्थल असुरक्षित बताया गया है।
	31/03/2020 +	शां0सं0 354/III(2)/17–44 (एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 05.06.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2020	3136/III(2)–19–55(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 08–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/ स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428/III(2)/16–14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1415/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत तल्ला भैंसकोट में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/2016	0.60	0.60	0.02	+	0.58	+	0.00	0.00												
							0.60																		
16	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1461/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सैमली गधेरे में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/2016	0.36	0.36	0.02	+	0.34	+	0.00	0.00												
							0.36																		
17	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1409/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम नापड़ नौलीबगड़ में आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/2016	17.28	17.28	0.02	+	17.26	+	0.00	0.00												
							17.28																		
18	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1410/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा खतेड़ा में रोड़ तोक के लिए आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	01/2016	0.48	0.48	0.10	+	0.38	+	0.00	0.00												
							0.48																		
19	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी ब्लॉक में तल्ला भण्डारीगांव में 10.00 मी0 स्पान पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+10m	10/2016	0.40	0.40	0.10	+	0.30	+	0.00	0.00												
							0.40																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					16no+515m+8job		492.61	802.35	8.56		793.79	3no+183m+8job	10.60												
					16no+515m+8job		802.35								2.43										
पैदल सेतु (29 कार्य)					24no+1053m+8job		600.64	910.38	62.96	3no+238m	847.42	3no+183m+8job	24.57	13.28	0.80										
					24no+1053m+8job		910.38								15.63										

भवन कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 +	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 +	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 23.01.2016			निविदा स्तर पर		भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। कार्य की निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	शा0सं0 428 / ।।।(2) / 16–14(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 23.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	 +	2839 / ।।।(2) / 16–42(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 21.10.2016			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	18Km+2no+75m+8job				अना0कार्य 15 सर्वेक्षण 2 निविदा 1 पूर्ण 1	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 2	
	18Km+2no+75m+8job		**74.8**		अना0कार्य 17 सर्वेक्षण 2 निविदा 1 पूर्ण 9	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 2	

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	नारायण आश्रम चौदास धाटी में निरीक्षण भवन का निर्माण। 92	1B	11 / 2016	39.15	379.49	42.17	+	337.32	+	337.32	105.00												
							379.49								107.40										
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	व्यास धाटी मे कुटी (छोटा केलास) में 93 निरीक्षण भवन का निर्माण ।	1B	11 / 2016	87.11	196.48	2.00	+	194.48	+	0.00	0.00												
							196.48																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	पिथौरागढ़ में धारचूला में लो.नि.वि. 245 निरीक्षण भवन 8 कमरों का निर्माण कार्य	1B	12 / 2014	135.13	135.13	0.10	+	135.03	+	135.03	20.00												
							135.13								17.47										
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 298 धारचूला के अन्तर्गत सोसा में तितिल स्यंगसा मन्दिर में मैदान, स्टार कक्ष एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	34.13	53.73	45.39	+	8.34	+	8.33	0.00												
						08 / 2016	53.73																		
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के गब्र्याग345 में निरीक्षण भवन के निर्माण कार्य ।	1B	11 / 2016	184.62	184.62	3.76	+	180.86	+	50.00	0.00												
							184.62																		
6	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0मु0घो0 सं0–1104/2015 के 634 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बांसबगड़ में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह का निर्माण कार्य।	1B	08 / 2016	3.94	3.94	0.10	+	3.84	+	0.00	0.00												
							3.94																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					1job+5B		484.08	953.39	93.52	+	859.87	+	530.68	125.00												
					1job+5B		953.39								124.87										
भवन कार्य (6 कार्य)					1job+5B		484.08	953.39	93.52	+	859.87	+	530.68	125.00												
					1job+5B		953.39								124.87										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	29/05/2020 +	2753/ ।।।(2)/06–51(प्रा.आ.)/06 दि0 20.11.2006 एवं शा0 सं0 3039(1)/ ।।।(2)16–51(प्रा.आ0) /2016 टी. सी. दिनांक 22–11–2016	TS VIDE CE(PA) 1810/132Yatayat-PA dated 24/09/2018 OF Amount 379.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+ +	2753/ ।।।(2)/06–51(प्रा.आ.)/06 दि0 20.11.2006 एवं शा. सं. 3040/ ।।।(2)16–51(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 22–11–2016			अनारम्भ कार्य		निरीक्षण भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन नहीं हो पाया है। जबकि उक्त कार्य वर्ष 2016 से स्वीकृत है। अतः भूमि चयन हेतु इस कार्या0 के प0 280/13सी दि0 11.2.2019 द्वारा ग्राम प्रधान कुटी (धारचूला) को पत्र प्रेषित किया गया है।
	29/05/2020 +	6334/ ।।।(2)/14–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.12.2014	TS VIDE TS.Vide SE Latter no. 55/420C.B-03/2018 dated 30/08/2018 OF Amount 134.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+ +	शा0सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं शा0 स0 2847/ ।।।(2) /16–60(प्रा0आ0)/2016 दिनांक	TS VIDE TS Vide EE Latter no. 351/4AC dated 22/02/2017 OF Amount 53.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	06/06/2020 +	शा0 सं0 2960/ ।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 11–11–2016	TS VIDE TS Vide SE latter 54/420C.B-03/2018 dated 30/08/2018 OF Amount 184.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+ +	शा0सं0 2378/ ।।।(2)/16–24(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016।			अनारम्भ कार्य		विश्राम गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
	+		**752.06**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		
	+		**752.06**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
राज्य सैक्टर सामान्य (489 कार्य)					2750.66 Km+141no+3039m+20job+6B		54,963.15	57,603.81	12,038.72	350.88 Km+11no+238m+5job	45,604.36	945.17 Km+32no+1403m+11job+1B	14,907.74	2,003.17	621.71	21.71K m+2bd+2st	20.2	4	2.5	2.6			17.3	13.5	20.6
					2716.61 Km+140no+3031m+20job+6B		57,643.08								2,969.50	50.16K m+3bd+5.75st	62.3	29.9	28.5	30.4			52	19.4	35
																129.66K m+6bd+5.75st	170	39	42.1	47.2		1	77.4	19.4	36.1

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 134 गंगोलीहाट पातालभुवने वर दौला नानी तल,सिमायल,भूल की अध्याली, चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण।	35Km	02/2014 04/2014	204.75 204.75	204.75	0.00		204.75	35Km	0.00	0.00												
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	वडडा क्वीतड मोटर मार्ग से आडूखोला 184 मिसिग लिंक मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रथम चरण का कार्य।	2Km	09/2011 10/2011	25.20 25.20	25.20	0.14	+	25.06	+	0.00	0.00												
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 195 गंगोलीहाट में बेरीनाग दौलीगाड पौसा मोटर मार्ग का किमी0 1 से 5 तक सुधार सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण कार्य डी0पी0आर0	4Km	02/2014 04/2014	0.68 0.68	0.68	0.00		0.68	4Km	0.00	0.00												
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत धरमघर 240 से बासुकीनाग मंदिर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	11/2016 03/2017	59.00 59.00	59.00	0.10		58.90	5Km	0.00	0.00												
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 312 गंगोलीहाट में तपोवन गुनाकिटान मोटर मार्ग के गनाकिटान मदनिया नैनी किमतोली बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	03/2018 04/2018	23.00 23.00	23.00	0.00		23.00	5Km	0.00	0.00												
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 345 गंगोलीहाट में बघर डोबाल खेत मोटर मार्ग के पैना पानी भटारी से बलीगॉव सुतारगॉव राकड़ कपतड़ रैग्ल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km	02/2019 01/2019	38.80 38.80	38.80	0.10		38.70	10Km	0.00	0.00												
7	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 346 गंगोलीहाट में नैनी बैण्ड से जीबलीगाड़ ग्वासीकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02/2019 01/2019	48.20 48.20	48.20	0.10		48.10	5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	185.21Km+5no+185m+12job		**28859.16**	Division:20 DM:1 DFO:1 GOI:4 TA:8 FA:1 CC:1 Nodal:11	अना0कार्य 140 सर्वेक्षण 25 समरेखण 67 औ0एस0 1 निविदा 6 निर्माणरत् 106 पूर्ण 144	मृग विहार 4 अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 15 समरेखण विवाद 10	

	31/03/2022 –	शा0 सं0 813/ ।।।(2)/14–42 (प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दि 8 फरवरी 2014	TS VIDE S.E. letter No . 4223(1)/900C -03/2016 dated 18/05/2016 OF Amount 35 lac	Area 9.04 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		के0एम0एल0 फाईल तैयार कर अपलोड कर दी गई है। वेव साईट में तकनीकी खराबी होने के कारण साईट नहीं खुल पा रही है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	15/04/2019 +	3230/ ।।।–2/11–49 प्रा0आ0/11 दिनांक 29.08.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण अनुमोदित है। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 2–01–2015 को आन लाइन कर दिया गया है । नोडल अधिकारी स्तर पर लम्वित है। आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। एफ0आर0ए0 के प्रपत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किये गये है।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 813/ ।।।(2)/14–42 (प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दि 8 फरवरी 2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दि0 7–10–2019 तक गठित की जानी है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र महरा)
	31/03/2022 –	शा0 सं03062 /।।। (2)/16–65 (प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनॉक 30–11–2016	TS VIDE EE Letter No.1544/23A dated 31/12/2016 OF Amount 5 lac	Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भू वैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या प्राप्त समरेखन तैयार किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेन्द्र महरा)
	31/03/2022 –	शा0सं0 1473/ ।।। (2)/18–45 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 31–3–2018			निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	समरेखन में विवाद। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2021 –	भा0 सं0 711/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 18–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter 827/23A dated 15/06/2019 OF Amount 10.64 lac		निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	समरेखन में विवाद। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2021 –	भा0 सं0 711/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 18–फरवरी 2019	TS VIDE EE Letter No. 829/23A dated 15/06/2019 OF Amount 5.7 lac		निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	समरेखन में विवाद। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री पंकज जोशी)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 347 गंगोलीहाट में गोदामघर गंगोलीहाट से जी0जी0आई0सी0 –नौढुंगा –मड़कनाली लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2.15Km	02/2019	8.34	8.34	0.10		8.24	2.15Km	0.00	0.00												
						03/2019	8.34																		
9	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 349 गंगोलीहाट में गुप्तडी पाताल भुवनेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 2 से (टुप्पया नामक स्थान) से चिटगल (भैरंगधर) तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	8Km	03/2019	103.04	103.04	0.10		102.94	8Km	0.00	0.00												
						03/2019	103.04																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					76.15Km		511.01	511.01	0.64		510.37	74.15Km													
					76.15Km		511.01																		
प्रथम चरण के कार्य (9 कार्य)					76.15Km		511.01	511.01	0.64		510.37	74.15Km													
					76.15Km		511.01																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	पिथौरागढ़ में संगौड़ नायल बन्तोली मोटर मार्ग का निर्माण 10	5Km	03/2006	89.00	89.00	54.65	5Km	34.35		34.36	0.00												
						06/2006	89.00								9.09										
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेरीनाग विनायक पुरानाथल मुवानी मो0मा0 के किमी0 13 से मडौली दुबौली तक मो0मा0 12	5Km	12/2008	183.75	318.46	193.53	3.25Km	124.93	1.75Km	124.93	20.00	7.85	1.75 k	0.4								
						05/2009	318.46								20.62	1.75 k	1.75								
																1.75 k	1.75								
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अल्मोड़ा अस्कोट मोटर मार्ग के किमी0 98 से सानीखेत छलौड़ी तक मोटर मार्ग 13	9Km	01/2009	330.75	443.49	378.94	7Km	64.55	2Km	64.56	0.00												
						03/2009	443.49								11.86		2								
																	2								
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	नैनी सेनी कुम्डार मोटर मार्ग से कनारीपाभै होते हुये सोडलेख तक मोटर मार्ग। 24	5Km	03/2006	89.00	89.00	73.08	5Km	15.92		5.74	0.00												
						12/2006	89.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	भा0 सं0 711/ ।।। (2) /19–45 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 18–फरवरी 2019	TS VIDE EE letter No. 828/23A dated 15/06/2019 OF Amount 2.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 प्राप्त कर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। मार्ग के समरेखण में विवाद है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2022 –	शा0 सं0 1232/ ।।। (2)/19–45 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 6 मार्च 2019			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रॉक 809/23ए दि0 13–6–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
			58.79	Division:1 Nodal:1	सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 निर्माणरत् 6	समरेखण विवाद 3	
			58.79	Division:1 Nodal:1	सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 निर्माणरत् 6	समरेखण विवाद 3	

बौगाड, नायल, संगौड़	31/03/2019 –	शा0 सं0 829/111 (2)/06 –62 (प्रा0 आ0) /05 टी0सी0 दि0 28/3/06	TS VIDE EE Letter No. 1325/23A dated 30/08/2018 OF Amount 89 lac	Area 2.92 (FA)	कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
मडौली, दुबौली	31/03/2020 1.75Km	शा0 सं0 4120/111 (2) /08 –67 (एम. एल.ए.)/ 08 दि0 18/12/08 पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 2575 / ।।। (2) /18–67 (एम0एल0ए0)/2008 दि0 11–6–2018	TS VIDE C.E. Letter 1561/133 Yata P.Chh. /2018 dated 25/08/2018 OF Amount 318.46 lac	Area 3.15 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		पूर्व स्वीकृत कार्य पूर्ण पुनरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
सानीखेत, छलौड़ी	31/03/2020 2Km	शा0 सं0 29/111 (2) /09 –18 (प्रा0 आ0) / 08 दि0 02/1/09 पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 2460 / ।।। (2) /18–18 (प्रा0आ0) /2008 दि0	TS VIDE CE. Letter No. 1560/133 Yata- Pi.Shetra. /2018 dated 25/08/2018 OF Amount 443.49 lac	Area 3.9 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		7 किमी0 में कार्य पूर्ण पुनरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य प्रगति में किमी0 8 व 9 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
कनारी , पाभै,	31/03/2020 –	भा0सं0 827/ ।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06	TS VIDE EE04/1 yata dated 01/01/2016 OF Amount 89 lac	Area 4.41 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	39 मरोडाखान द्वयारतोली मो0 मार्ग से अम्बेडकर ग्राम लिटी, हिचौडा बॉस तक मोटर मार्ग का निर्माण ।	12Km	03 / 2006	213.60	213.60	129.86	7Km	83.74	2.57Km	80.00	25.00	14.39		2								
					9.57Km		213.60								23.66		2.57								
																	2.57								
6	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	42 जी0आई0सी0 सुकोली डुगरीरावल मोटर मार्ग।	12Km	03 / 2006	213.60	213.60	212.86	5Km	0.74	7Km	14.37	0.00											
						12 / 2006	213.60									5.3 k	5.3								
																7 k	7								
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	44 धूनाघाट से बरमतोडा मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	03 / 2006	142.40	142.40	136.95	4.75Km	5.45		5.00	0.00											
					4.75Km		142.40																		
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	44 बडारी से काटे बोरा होते हुये बेानकोट तक मोटर मार्ग	10Km	11 / 2005	178.00	178.00	176.83	7Km	1.17	3Km	1.16	0.00											
						03 / 2006	178.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	66 बडावे से अम्बेदकर ग्राम सिंलिंगिया– चिनगरी – सल्ला – सेल से पचे वर मोटर मार्ग	15Km	02 / 2004	208.50	208.50	212.06	14Km	-3.56	1Km	2.35	0.00											
						12 / 2004	208.50								1.41										
10	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	73 जाखपुरान–मेलढुगरी मोटर मार्ग का विस्तार (मेल्कू तक स्वीकार्य)	25Km	03 / 2006	445.00	445.00	413.73	20Km	31.27	5Km	17.62	0.00											
						03 / 2012	445.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	74 एस.सी.पी. के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से उपरतोला मोटर मार्ग	12Km+1no+36m	12 / 2004	208.80	208.00	205.26	+	3.54	+	2.74	0.00											
						05 / 2005	208.80																		
12	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	76 जी.आई.सी. सुकौली मोटर मार्ग के किमी0 2 से ग्राम डुण्डाखोला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरणएवं नव निर्माण	10Km	11 / 2005	177.60	177.60	15.78	+	161.82	+	16.11	0.00											
							177.60																		
13	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	78 एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख रावल गॉव धरासी –चमेला रामे वर मोटर मार्ग का नव निर्माण ।	15Km	03 / 2006	267.00	267.00	233.48	8Km	33.52	7Km	33.52	0.00	0.14										
						12 / 2006	267.00								9.58	2 k	3								
																2 k	7								
14	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	80 भागीचौरा सिलोनी ओलतडी मोटर मार्ग का निर्माण। (डिपोजिट)	4Km	03 / 2005	66.24	66.24	63.07	+	3.17	+	0.00	0.00											
							66.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
लिटी, बांस, हिचौडा	–	829/।।।–02/06–62(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 लो0नि0अनु0–2 देहरादून दि0 28–3–06	TS VIDE SE 434/76C dated 09/06/2017 OF Amount 213.6 lac	Area 6.57 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है। मुआवजा वितरण का कार्य प्रगति पर है।
डुगरीरावल , चमाली , बुडौली , डुमना	31/03/2020 7Km	भा0सं0 827/।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06	TS VIDE se 1050/742c-03 se ltr no 2818/742 C -3/2016 dt 12/09/16 dated 24/03/2011 OF Amount 213.6 lac	Area 6.66 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		12.00 किमी0 के सापेक्ष 5 किमी0 में पहाड कटान व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
बरमतोडा, गहतोडा हल्दू	–	829/।।।–02/06–62(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 लो0नि0अनु0–2 देहरादून दि0 28–3–06	TS VIDE SE 1035/69C dated 28/09/2017 OF Amount 142.4 lac	Area 4.18 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
कांटेवोरा गॉव , आगर , जायल , बौन्कोट	15/12/2019 3Km	भा0सं0 2117/।।।(2) /05–59 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 10 नवम्बर 2005	TS VIDE Se 2446 /610c-03/2016 dated 15/07/2016 OF Amount 178 lac	Area 0 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्ल्ड बैंक द्वारा कार्य किया जा रहा है।
	15/12/2019 1Km	भा0सं0 288/लो0नि0–2/04 प्रा0आ0 दिनांक 27–02–2004	TS VIDE CE 12714/1134-YATA KU/2009 dated 09/12/2009 OF Amount 185.38 lac	Area 4.27 (FA)	कार्य पूर्ण		14 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण । पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
	15/12/2019 5Km	भा0सं0 2117/।।।(2) /05–59 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 10 नवम्बर 2005	TS VIDE 10828/1134yataku/2011 , 653/21 yata-ce (p.) /2015 dated 10/09/2014 OF Amount 445 lac	Area 14.76 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		20 किमी0 में पहाड कटान एव पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
खडकू भल्या , उपरतोला	15/12/2019 +	भा0सं0 3034/गअपप;1द्ध/ 04–161 (प्रकोश्ठ) /04 दिनांक 27–12–04	TS VIDE CE854/417YATA-KU/05 , 569/827 c-3 /2012 dated 05/03/2012 OF Amount 175.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट ।। का कार्य पूर्ण है। वर्ल्ड बैक से हस्तानान्ताति होनी है।
हुण्ड़ खोला , कुजचमा लिया	15/06/2019 +	भा0सं0 2117/।।।(2) /05–59 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 10 नवम्बर 2005	TS VIDE CE5436/1191 YATA KU/06 dated 01/09/2006 OF Amount 9.77 lac		निर्माण प्रारम्भ	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृत के कारण निरस्त होना है । अधि0 अभि0 के पत्रांक सं0 341/1 याता0 दिनांक 26.02.2018 एंव 547/1 याता0 दिनांक 26.03.2018
धरासीचमेला , कफरकटिया	15/12/2019 7Km	भा0सं0 827/।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06	TS VIDE CE ltr no 1450/130 -pth chht/2017 dt 05/08/2017 dated 05/08/2017 OF Amount 267 lac	Area 10.8 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		13.00 में पहाड कटान व 8 किमी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण , शेष भाग में कार्य प्रगति में है ।
औलतड़ी, सैलौनी	– +	278/14(1)/05–1610(प्रकोष्ठ)/04 दि0 30.3.2005	TS VIDE SE. lt. no. 3768/753C-03/08 dated 18/10/2008 OF Amount 57.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। मुख्य अभियन्ता (पि0क्षे0) लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ के पत्रांक 28/126 याता0– पि0क्षे0/2016 दिनांक 15.4.2017 द्वारा 15 प्रतिशत व्याधिक्य प्रस्ताव स्वीकृत।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	एचोली से स्यूनी तोली मोटर मार्ग का विस्तार 81	6Km	03 / 2009	220.50	220.50	219.26	+	1.24	+	1.24	0.00											
						06 / 2009	220.50																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (15 कार्य)					153Km+1no+36m		3,033.74	3,280.39	2,719.34	86Km	561.85	29.32Km	403.70	45.00	22.37	1.75Km	2.4								
					147.32Km+1no+36m		3,281.19								76.21	9.05Km	14.6								
																10.75Km	20.3								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	कनालीछीना पीपली मोर्ग के सागडी से अम्बेडकर ग्रम लीमाटोडा मार्ग 44	5Km	03 / 2018	84.82	342.46	141.31	3.5Km	201.15	1.5Km	201.15	25.00		0.5 k	0.2								
							342.46								25.00	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग से रिण तक मोटर मार्ग का निर्माण । 104	2Km+2no	03 / 2008	136.40	136.40	124.20	+	12.20	+	2.07	0.00											
						12 / 2008	136.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7Km+2no		221.22	478.86	265.51	3.5Km	213.35	1.5Km	203.22	25.00		0.5Km	0.2								
					7Km+2no		478.86								25.00	1.5Km	1.5								
																1.5Km	1.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मुवानी–गोबराडी मोटर मार्ग के किमी0 362 से चिटगल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	03 / 2006	93.70	93.70	40.70	1.5Km	53.00	2.5Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	93.70																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	एस.सी.पी. के अन्तर्गत ऐचोली गैना मोटर मार्ग का निर्माण । 43	3Km	03 / 2006	53.00	53.00	28.63	+	24.37	+	24.37	0.00											
							53.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	पिथौरागढ मे भागीचौरा से शक्तिपुर बगन्ना गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 47	12Km+1no+30m	03 / 2008	265.80	265.80	67.71		198.09	12Km+1no+30m	0.00	0.00											
							265.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/12/2019 +	88ी(1)/ ।।।(2)/08–66 एम.एल.ए./08 टी0सी0 दि0 02.03.2009	TS VIDE 1676yata/827c-03/2011,569/827C-03/2012. dated 05/03/2012 OF Amount 177.34 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , वर्तमान में उक्त मार्ग फेज 13 में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्टेज 2 कार्य हेतु स्वीकृत है।
	26.75Km		**3005.6**	Division:1 DFO:1 GOI:2 TA:2 FA:6	निर्माणरत् 10 पूर्ण 5	निरस्त होना हे 1	

लीमा टोडा	29/11/2019 1.5Km	2117/111–2/2005–59 (प्रा0आ0) /05 दि0 19.11.05 व शा0 सं0 1468/।।।(2)/18 –59(प्रा0आ0) /2005 टी0सी0–1 दि0 29.3.2018	TS VIDE TS vide CE A Zone PWD Pth Latter no 1651/132Yata P.A. dated 11/09/2018 OF Amount 422.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण 60 प्रतिशत पार्ट2 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
	15/03/2019 +	भा0सं.ख्या 830/।।।(2) /08 –29 प्रा0आ0 /07 दिनांक 24–03–2008	TS VIDE se8229/53c-03/2011 , 879/ 808 c -03/2014 dated 17/02/2014 OF Amount 97.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	1.5Km		**519.87**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

चिटगलगांव	31/03/2018	शा0सं0 827/।।।–2/06–76 (प्रा0आ0) /05 टीसी दि0 28.3.06	TS VIDE EE Letter No 1203/20C dated 11/07/2016 OF Amount 93.7 lac	Area 1.35 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। पूर्व में ग्रामीणों का विवाद हल कर कार्य किया जा रहा था परन्तु दिनांक 26.06.2018 को तड़खेत एवं चिटगलगांव के ग्रामीणों द्वारा मार्ग निर्माण में पुनः विवाद किया जा रहा है। जिस कारण कार्य बाधित।
ऐंचोंली , गैना	15/03/2019 +	भा0सं0 827/।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06	TS VIDE E.E. ltr no 1242/1 yata dt 08-07-2016 dated 08/07/2016 OF Amount 53 lac	Area 2.16 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		1.30 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
शक्तिपुर, बगन्ना, महतगांव	12Km+30m+1job	830/111–2/2008–29 (प्रा0आ0) /07दि0 24.3.08	TS VIDE CE Almora latter no. 12370/1125 YATA-Ku/011 dated 23/12/2011 OF Amount 220.37 lac	Area 4.02 (TA)	समरेखण अनुमोदित		कार्य बाधित एवं अपूर्ण, पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता महोदय के पत्रांक 5353/933सी –03/17 दि0 6..12.17 द्वारा अनुमोदित। पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु इस कार्यालय के पं0 सं0 398/3एसी दि0 17.2.2018 द्वारा अधी0 अभि0 महोदय अनुमति हेतु प्रेषित। नये समरेखन के अनुसार पहाड़ कटान का आकलन किया जाना है। उसके उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	कनालीछीना	103 पिथौरागढ में कनालीछीना से ल्वॉठी गॉव मोटर मार्ग का कार्य।	3Km+1no	03 / 2008	84.00	84.00	30.79	1.8Km	53.21	1.2Km +1no	20.00	0.00											
							84.00									1.2 k	1.2								
																1.2 k	1.2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					22Km+2no+30m		496.50	496.50	167.83	3.3Km	328.67	15.7Km+2no +30m	44.37												
					22Km+2no+30m		496.50									1.2Km	1.2								
																1.2Km	1.2								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	11 बी0वी0पी0एम0 से पीपलतड़ मोटर मार्ग (एस.सी.पी. निक्षेप)	4Km	12 / 2004	57.60	57.60	0.47		57.13	4Km	0.00	0.00											
						05 / 2005	57.60										0								
																4 k	4								
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	मुनाकोट	77 एस.सी.पी. के अन्तर्गत बडावे से सिलिगया मोटर मार्ग का विस्तार ।	3Km	07 / 2016	53.40	53.40	16.07	+	37.33	+	31.42	0.00											
						12 / 2006	53.40																		
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	79 एस.सी.पी. के अन्तर्गत छेड़ा कुम्मैयाचौड़ नरगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	03 / 2006	178.00	178.00	0.10	+	177.90	+	0.00	0.00											
							178.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	82 चण्डांक छेडा दिगतोली मोटर मार्ग के किमी0 6 से तल्ली सिम तक	3Km	02 / 2009	110.25	110.25	1.01	+	109.24	+	2.00	0.00											
							110.25																		
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	122 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तग्रत जनपद चम्पावत में मंच–तामली–मोटर मार्ग के किमी0 47 से न्याय पंचायत सिमयाउड़ी तक मोटर मार्ग्र।	8Km	03 / 2010	231.28	231.28	21.41		209.87	8Km	2.00	0.00											
						05 / 2010	231.28																		
6	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ	पिथौरागढ	191 अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के नगिना से सटगल मोटर मार्ग का नव निर्माण	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	1.29	+	182.46	+	2.00	0.00											
						05 / 2010	183.75																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					33Km		814.28	814.28	40.35		773.93	12Km	37.42												
					33Km		814.28																		
																4Km	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/09/2019 1.2Km	भा0सं.ख्या 830/ ।।।(2) /08 –29 प्रा0आ0 /07 दिनांक 24–03–2008	TS VIDE 739/ yata dated 29-04-16 dated 29/04/2016 OF Amount 84 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.80 किमी0 पहाड कटान व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	13.2Km+30m+1job		**451.07**	TA:2 FA:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 3		

पीपलतड़	31/03/2022 –	शा0 सं0 3034/ग्टप्प ;1द्ध ध्04 –161 (प्रकोष्ठ) /04 दि0 27/12/04		Area 4 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		अमीन द्वारा स्थल पर भूमि सत्यापन किया जाना है। ग्रामीणों द्वारा जिस मार्ग की मॉग की गई है उस समरेखन में 1 किमी0 में 5 एच0पी0 बैण्ड तथा पेड़ों की संख्या आ रही है एवं दो सेतु आते है जो मार्ग में स्वीकृत नहीं है जिससे मार्ग बनाना सम्भव नहीं है। पीपलतड़ गॉव पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से जुड़ चुका है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2020 +	भा0सं0 2083/ ।।।–2 /16–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 04–07–016	TS VIDE se7603/726c-03/2010 dated 18/02/2010 OF Amount 37.55 lac	Area 2.56 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 मे पहाड कटान का कार्य पूण।
आगर सटगल ,	 +	भा0सं0 827/ ।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06		Area 3.06 (GOI)	सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0 वाई0 मे स्वीकृत है। निस्तर होना है ।
	15/12/2019 +	881(1)।।।–2/08–66 एम.एल.ए./08 टी0सी0 दिनांक 2.03.2009		Area 1.62 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 20–08–2015 को आन लाइन कर दिया गया है। अधि0 अभि0 के पत्रांक सं0 330/ 1 याता0 दिनांक 07.02.2018 से प्रस्ताव की हार्डप्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित है।
	31/03/2021 –	1134/ ।।। (2)/09–43 (प्रा0आ0)/2009 टी0सी0 –।।, दिनांक 11–03–2010			अनारम्भ कार्य		उपजिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा दिनांक 08–12–2014 को सिविल भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। चिन्हीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। दिनांक 29–01–2015 को वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन करा दिये गये है। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
	15/12/2019 +	शा0 सं0 1134/ ।।। 2 /09–43 प्रा0 आ0/2009 टी0 सी0।। दिनांक 11/03/2010		Area 1.75 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		पी0एम0जी0एस0वाई0 मे स्वीकृति है ।
			37.55	Division:1 GOI:1 FA:1 Nodal:2	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 2 समरेखण 2 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (27 कार्य)					215Km+5no+66m		4,565.74	5,070.03	3,193.03	92.8Km	1,877.80	58.52Km+2no+30m	688.71	70.00	22.37	2.25Km	2.6									
					209.32Km+5no+66m		5,070.83								101.21	11.75Km	17.3									
																17.45Km	27.0								
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	चण्डांक छेडा दिगतोली मोटर मार्ग वन70 विभाग मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	7Km	02/ 2009	198.45	198.45	174.62	5Km	23.83	2Km	23.83	0.00												
						12/ 2009	198.45																			
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km		198.45	198.45	174.62	5Km	23.83	2Km	23.83													
					7Km		198.45																			
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र189 गंगोलीहाट में बासीखेत पोखरी भिनगड़ी खैरोली मो0मा0का सुधार एवं हाटमिक्स द्वारा डामरीरण।	16.35Km	02/ 2014	1,341.30	1,341.30	729.15		612.15	15.35Km	612.14	80.00	58.00									1.5	
					15.35Km	03/ 2014	1,341.30								58.00			2	4	5.35				10.9	15.4
																		2	4	5.35				10.9	15.4
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					16.35Km		1,341.30	1,341.30	729.15		612.15	15.35Km	612.14	80.00	58.00									1.5	
					15.35Km		1,341.30								58.00			2	4	5.35				10.9	15.4
																		2	4	5.35				10.9	15.4
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					23.35Km		1,539.75	1,539.75	903.77	5Km	635.98	17.35Km	635.97	80.00	58.00									1.5	
					22.35Km		1,539.75								58.00			2	4	5.35				10.9	15.4
																		2	4	5.35				10.9	15.4
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से61 उपरतोला मोटर मार्ग में 30 मी0 व 12 मी0 स्पान सेतु का निर्माण ।	2no+42m	03/ 2006	55.20	55.20	43.78	+	11.42	+	0.00	0.00												
					2no+38m	06/ 2006	55.20																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	41.45Km+30m+1job		**4014.09**	Division:2 DFO:1 GOI:3 TA:4 FA:8 Nodal:2	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 2 समरेखण 3 निर्माणरत् 15 पूर्ण 6	निरस्त होना हे 2	
	15/06/2018 2Km	भा0सं0 881(1)/ ।।।–2 /08–6एम.एल.ए. /08 टीसी दिनांक 02–03–09	TS VIDE CE 229/1134 yata-ku/2009 dated 10/03/2010 OF Amount 180.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 किमी0 में पहाड कटान का कार्य व पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष 2 किमी0 में पहाड कटान व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। , शेष 2.00 किमी0 में पी0सी0 का कार्य होना है।
	2Km		**180.42**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2020 15.35Km	भासनादे ा सं0 364/ ।।।(2)/13–48 (प्रा0आ0)/13टी0सी0 दि 8 फरवरी 2014	TS VIDE CE No. 9554/1125 Yata-Ku- /2014 dated 13/01/2015 OF Amount 1341.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार को अनुबन्ध अन्तिमीकरण हेतु नोटिस दिया गया है। वर्तमान में बी0एम0 का कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	15.35Km		**1341.3**		निर्माणरत् 1		
	17.35Km		**1521.72**		निर्माणरत् 2		
	15/06/2018 +	भा0सं0 827/ ।।।–2 /06–76 (प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–06	TS VIDE SE vide No 1571/770 C -3/2009 dt 27-01-2009 dated 27/01/2009 OF Amount 55.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		30 मी0 स्पान सेतु के एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण है। 8मी0 स्पान सेतु का कार्य पूर्ण है। पुनरीक्षित आगणन गठित कर शासन को प्रेषित है । वर्तमान मे वर्ल्ड बैंक द्वारा कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					2no+42m		55.20	55.20	43.78	+	11.42	+													
					2no+38m		55.20																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					2no+42m		55.20	55.20	43.78	+	11.42	+													
					2no+38m		55.20																		
पैदल सेतु																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	मुनाकोट	मंख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना209 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 गाडगॉव लग्गा मैचाली में पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03 / 2011	2.82	2.82	0.10	+	2.72	+	0.00	0.00												
						04 / 2011	2.82																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+12m		2.82	2.82	0.10	+	2.72	+													
					1no+12m		2.82																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+12m		2.82	2.82	0.10	+	2.72	+													
					1no+12m		2.82																		
<u>एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (40 कार्य)</u>					314.5Km+8no+120m		6,674.52	7,178.81	4,141.32	97.8Km	3,038.29	150.02Km+2no+30m	1,324.68	150.00	80.37	2.25Km	2.6							1.5	
					307.82Km+8no+116m		7,179.61								159.21	11.75Km	17.3	2	4	5.35				10.9	15.4
																17.45Km	27.0	2	4	5.35				10.9	15.4

ट्राइबल सब प्लान

प्रथम चरण के कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**55.2**		निर्माणरत् 1		
	+		**55.2**		निर्माणरत् 1		

	15/12/2017 +	1405/ ।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मु0अ0 के पत्रांक सं0 1071/04 याता0 –पि0क्षे0 /2018 दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रमुख अभि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
	+				अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
	+				अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
	58.8Km+30m+1job		**5649.8**	Division:3 DFO:1 GOI:3 TA:4 FA:8 Nodal:3	अना0कार्य 2 सर्वेक्षण 4 समरेखण 4 निर्माणरत् 24 पूर्ण 6	निरस्त होना हे 3 समरेखण विवाद 3	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	454 जनपद पिथौरागढ के तहसील मुनस्यारी में सेराधाट से बौना मोटर मार्ग का निर्माणं।	15Km+2no+60m	03/ 2011	195.54	195.54	14.05	+	181.49	+	0.00	0.00											
						03/ 2011	195.54																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km+2no+60m		195.54	195.54	14.05	+	181.49	+													
					15Km+2no+60m		195.54																		
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					15Km+2no+60m		195.54	195.54	14.05	+	181.49	+													
					15Km+2no+60m		195.54																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	44 मदकोट–बौना हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना	30Km+1no+42m	03/ 2005	267.30	267.30	194.42	25Km	72.88	5Km+1no+42m	72.87	3.74											
						01/ 2006	267.30								3.74										
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	48 मदकोट से बसन्तकोट मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	03/ 2005	144.00	144.00	116.36	3Km	27.64		27.64	4.64											
					3Km	03/ 2005	144.00								4.64										
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	49 मदकोट–बौगा चुलकोट सम्पर्क मार्ग का निर्माण	8Km	11/ 2005	142.40	142.40	130.90	8Km	11.50		0.00	0.00											
						01/ 2009	142.40																		
4	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	467 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में पापड़ मोटर मार्ग के किमी0 1 से हरकोट–चौना–इमला तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	4.03Km	05/ 2014	155.91	155.91	125.15	4.03Km	30.76		30.76	2.75											
						06/ 2014	155.91								2.75										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					52.03Km+1no+42m		709.61	709.61	566.83	40.03Km	142.78	5Km+1no+42m	131.27	11.13											
					45.03Km+1no+42m		709.61								11.13										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 +	शा0सं0 513/ ।।।(2)/11–11 (प्रा0आ0)/2011 दि0 31.3.2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+				पूर्ण 1		
	+				पूर्ण 1		

बौना, वल्थी, डोलमा, निरतोली, धूनामानी, गोल्फा, रोपड	31/03/2017 –	शा0सं0 41/ ।।।–2/05–55 (बजट) /2004 दि0 30.3.05	TS VIDE CE no 11637/847 Yata-Ku/08 dated 05/12/2008 OF Amount 167.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु की अवटमेन्ट का कार्य कराया जा रहा है।
रिंगू, फल्याटी, उछैती, बसन्तकोट, रिलकोट, बोथी, छीजातल्ला	31/03/2018 –	शा0सं0 457/ ।।।–2/05–55 (बजट)/2004 दि0 30.3.05	TS VIDE SE Letter No 7422/595C-03/2013 dated 20/12/2013 OF Amount 144 lac	Area 3.29 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बैगा, चुलकोट	31/03/2017 –	शा0सं0 1754/ ।।।–2/05–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.05	TS VIDE SE Letter NO 584 dated 25/08/2014 OF Amount 142.4 lac		कार्य पूर्ण		मार्ग में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून का पत्रांक 3318/ ।।।(2)/14–12(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE SE Letter No 4746/827C dated 02/12/2014 OF Amount 155.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			610.09	FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	तल्लाभेंसकोट से बजेता तक मोटर मार्ग 9	8Km	03/ 2005	115.00	115.00	72.44	4Km	42.56	4Km	0.00	0.00											
						01/ 2009	115.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8Km		115.00	115.00	72.44	4Km	42.56	4Km													
					8Km		115.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	थानाबैण्ड से मरतोली थौड तक मोटर मार्ग 47	6Km	03/ 2005	86.40	86.40	39.08	2Km	47.32	4Km	0.00	0.00											
						01/ 2008	86.40																		
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 540 धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मदकोट बौना हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु अवशेष कार्य का निर्माण।	5Km+1no	10/ 2015	335.35	335.35	100.52	0.5Km	234.83	4.5Km +1no	234.81	32.82		1.5 k									
						03/ 2016	335.35								32.82	1 b 2 k	4.5								
																1 b 2 k	4.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					11Km+1no		421.75	421.75	139.60	2.5Km	282.15	8.5Km +1no	234.81	32.82		1.5Km									
					11Km+1no		421.75								32.82	2Km+1bd	4.5								
																2Km+1bd	4.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तेजम बतन मोटर मार्ग । 10	4Km	03/ 2005	57.60	57.60	0.03		57.57	4Km	0.00	0.00											
							57.60																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तवाघाट –जिप्ती से बुगबुग मोटर मार्ग 11	4Km	03/ 2005	57.60	57.60	0.03		57.57	4Km	0.00	0.00											
							57.60																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषण संख्या 583/2012 12 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में रूँग सिर्खा मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	10/ 2016	100.80	100.80	0.51		100.29	3Km	100.29	5.00		0.5 k									
					3Km		100.80									3 k	3								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
राया, बजेता, सुवालेख	31/03/2016	457/ ।।।–2/05–16 (बजट)/2005 दि0 31.3.05	TS VIDE CE letter no 9948/1151 Yata-Ku /2009 dated 15/09/2009 OF Amount 75.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। 4.00 किमी0 में स्कपर निर्माण कार्य पूर्ण। कार्य एन0पी0सी0सी0 के अन्तर्गत प्रगति पर।
			75.62		निर्माणरत् 1		
मरतोली	31/03/2016	शा0सं0 457/ ।।।–2/05–16 (बजट)/2005 दि0 31.3.05	TS VIDE Se no 2498/733 C-03/08 dated 06/06/2008 OF Amount 34.89 lac	Area 3.6 (GOI)	कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में गांव जुड चुका है एवं भाग में वनभूमि पड़ती है। इससे आगे कोई भी गांव नहीं पड़ता है। जिस कारण आगे मोटर मार्ग की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2020	शा0सं0 7335/ ।।।(2)/15–16(बजट)/2005 दिनांक 17.10.2015	TS VIDE CE Letter No 49/42Yata-P.Zone/2016 dated 25/01/2016 OF Amount 335.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.500 किमी0 पहाड कटान एवं 0.500 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
			370.24	GOI:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
तेलम , बतन	4Km	41 /111–2/05–55 (बजट) /04 दि0 30–3–05			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा किया जाना है। निरस्त होना है।
बुगबुग	4Km	41 /111–2/05–55 (बजट) /04 दि0 30–3–05			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा किया जाना है। निरस्त होना है।
रूंग सिर्खा	15/01/2020 3Km	शा0 स0 1754/111–2/05–64 (प्र0आ0)/05 दि0 10–11–05 एवं शा. सं. 2520/ ।।।(2)16–64 (प्रा.आ.)/2016 दिनांक 18–10–2016	TS VIDE TS.vide SE latter no. 1121/866C-03/2018 dated 06/12/2018 OF Amount 100.8 lac	Area 0.45 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, विधिवत स्वीकृति अपेक्षित। अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही है।500 मी0 तक पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, आगे ग्रामीणो द्वारा आपत्ति जताने पर कार्य बाधित, समरेखन परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नये समरेखन के अनुसार समरेखन प्रस्ताव गठित कर प्रेषित कर दिया जायेगा।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	न्यू –दर –दुग्तु –बौन माग्र से चलगॉव तक सम्पर्क मार्ग। 13	2Km+1no	11 / 2005	140.10	140.10	0.26		139.84	2Km+1no	5.00	5.00											
							140.10								1.05										
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तवाधाट –जिप्ती मोटर मार्ग के गस्कू नामक स्थान से सिर्खा तक नव निर्माण। 14	15Km	11 / 2006	292.95	292.95	0.30		292.65	15Km	0.00	0.00											
							292.95																		
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तवाधाट में नारायण आश्रम मोटर माग्र किमी 34 सोसा से तिथिलधार सिर्दाग सिर्खा रूंग मोटर मार्ग का निर्माण। 15	13Km	03 / 2008	477.75	477.75	0.10		477.65	13Km	0.00	0.00											
							477.75																		
7	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	पिथौरागढ में मुनस्यारी से हरकोट–इमला–कोटा मार्ग का निर्माण 46	12Km+1no+30m	11 / 2006	272.00	272.00	1.32	+	270.68	+	0.00	0.00											
						01 / 2007	272.00																		
8	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ में न्याय पंचायत दूग्तू को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण 118	29Km+3no	03 / 2010	1,606.79	1,606.79	0.20		1,606.59	29Km+3no	0.00	0.00											
							1,606.79																		
9	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मदकोट बसन्तकोट मोटर मार्ग हेतु अवशेष कार्य का निर्माण। 539	7Km	10 / 2015	418.33	418.33	286.70	3Km	131.63	4Km	131.63	47.61		0.5 k	4								
						03 / 2016	418.33									0.5 k	4								
																0.5 k	4								
10	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेराघाट (दानीबगड़) से बौना मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 580	12Km	02 / 2016	605.61	605.61	26.56		579.05	11Km	300.00	0.00											
					11Km	01 / 2017	605.61									2.5 k	5								
																8.5 k	11								
11	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	तल्ला भैंसकोट से बजेता मोटर मार्ग किमी0 5.50 से 8.00 तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं किमी0 1.00 से 5.50 तक डिफैक्ट कटिंग एवं रिटेनिंगवाल एवं ब्रेस्टवाल, स्कपर निर्माण कार्य (अवशेष कार्य)। 836	8Km	10 / 2016	311.93	311.93	217.16	3Km	94.77	5Km	50.00	5.13											
							311.93								5.13										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चल सेला	2Km+1job	शा0 स0 1754/111–2/05–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10–11–05		Area 2.06 (Division)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	दिनांक 13.08.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में एरियल डिसटेन्स अल्टरनेट एलाईमेन्ट ओर प्रजेन्ट स्टेटस ऑफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को सो करने तथा मूल प्रति हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक(आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा पूर्व में गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक21.102019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 फाईल गठित की जानी है। परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
जयकोट	15Km	शा0 स0 3038/111–2/06–07 (प्रा0आ0)/05 दि0 8.11.06			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा किया जाना है। निरस्त होना है।
	13Km	शा0 स0 786/111–2/08–50 (प्रा0आ0)/07 दि0 20.3.08			अनारम्भ कार्य		कार्य वन विभाग द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराया जाना है। पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्माण व निरस्त होना है।
हरकोट, इमला, पापडी	31/03/2018 +	शा0सं0 3038/।।।–2/06–07 (प्रा0आ0)/06 दि0 8.11.06		Area 4.95 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग के प्रारम्भिक भाग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त कार्य की सम्पाप्ति के उपरान्त शेष भाग को बनाया जायेगा।
	29Km+3job	1134/(1)/।।।(2)/09–43(प्रा.आ.)/09टी.सी. दि0 11.3.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रगति पर है। निरस्त होना है। स्वीकृति निरस्त होनी है। निरस्तीकरण प्रस्ताव उच्चाधिकारियों का प्रेषित।
	31/03/2020 4Km	शा0सं0 7335/।।।(2)/15–16(बजट)/2005 दिनांक 17.10.2015	TS VIDE CE, Pithoragarh Letter No 48/40Yata-P.Zone/2015 dated 25/01/2016 OF Amount 418.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 5Km	शा0सं0 775/।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 09.02.2016	TS VIDE CE Pithoragarh Letter No 1210/112Yata-P.Zone/2016 dated 22/11/2016 OF Amount 605.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.500 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	2873/।।।(2)/16–16(बजट)/2005 दिनांक 24.10.2016।	TS VIDE CE, Pithoragarh Letter No 127/131Yata-P.Zone/2018 dated 01/02/2018 OF Amount 311.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.25 किमी0 में पहाड़ कटान एवं 4.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। एन0पी0सी0सी0 द्वारा मार्ग में कार्य प्रारम्भ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					113Km+5no+30m		4,341.46	4,341.46	533.17	6Km	3,808.29	90Km+4no	586.92	62.74		1Km	4								
					108Km+5no+30m		4,341.46								6.18	6Km	12								
																12Km	18								
नव निर्माण मोटर मार्ग (18 कार्य)					184.03Km+7no+72m		5,587.82	5,587.82	1,312.04	52.53Km	4,275.78	107.5Km+6no+42m	953.00	106.69		2.5Km	4								
					172.03Km+7no+72m		5,587.82								50.13	8Km+1bd	16.5								
																14Km+1bd	22.5								

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मुनस्यारी में टोला में गोरी नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण।	1no+21m	03/2011	3.18	3.18	0.10	+	3.08	+	3.08	0.00													
						03/2011	3.18																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+21m		3.18	3.18	0.10	+	3.08	+	3.08												
					1no+21m		3.18																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+21m		3.18	3.18	0.10	+	3.08	+	3.08												
					1no+21m		3.18																		
ट्राइबल सब प्लान (20 कार्य)					199.03Km+10no+153m		5,786.54	5,786.54	1,326.19	52.53Km	4,460.35	107.5Km+6no+42m	956.08	106.69		2.5Km	4								
					187.03Km+10no+153m		5,786.54								50.13	8Km+1bd	16.5								
																14Km+1bd	22.5								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	79Km+4job		**1436.67**	Division:1 DFO:1 GOI:1	अना0कार्य 5 समरेखण 2 निर्माणरत् 3 पूर्ण 1	अन्य कारण 2	
	79Km+4job		**2492.62**	Division:1 DFO:1 GOI:2 FA:1	अना0कार्य 5 समरेखण 2 निर्माणरत् 6 पूर्ण 5	अन्य कारण 2	
	31/03/2018 +	शा0सं0 1406/ ।।।(2)/11–08 (प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.3.2011			कार्य पूर्ण		कार्य यू0डी0आर0पी0 में भी प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। जियो टैक्नीकल इंवेस्टीगेशन पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित।
	+				पूर्ण 1		
	+				पूर्ण 1		
	79Km+4job		**2492.62**	Division:1 DFO:1 GOI:2 FA:1	अना0कार्य 5 समरेखण 2 निर्माणरत् 6 पूर्ण 7	अन्य कारण 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	बडावे से धारी –बलतडी –क्वारवन –सेल से पंचे वर मोटर मार्ग ।नाबार्ड15 6	10Km	02/ 2004	207.00	207.00	197.99	7Km	9.01	3Km	8.89	0.00												
						12/ 2004	207.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ़ में रई मड़ रोडीपाली30 मोटर मार्ग का विस्तार ।नाबार्ड15	10Km	02/ 2006	178.00	178.00	176.63	7Km	1.37	3Km	1.38	0.00												
						12/ 2006	178.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					20Km		385.00	385.00	374.62	14Km	10.38	6Km	10.27												
					20Km		385.00																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					20Km		385.00	385.00	374.62	14Km	10.38	6Km	10.27												
					20Km		385.00																		
<u>नाबार्ड 15 (2 कार्य)</u>					20Km		385.00	385.00	374.62	14Km	10.38	6Km	10.27												
					20Km		385.00																		

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ केअन्तर्गत जाखपुरान14 आंवला घाट मो. मार्ग कानव निर्माण नाबार्ड 16	15Km	02/ 2004	316.00	316.00	291.46	15Km	24.54		24.54	24.54	3.44											
						03/ 2003	316.00								3.44											
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	अशोक नगर भाटीगॉव क्वारबन मोटर 17 मार्ग नाबार्ड 16	10Km	01/ 2006	178.00	178.00	176.56	+	1.44	+	3.42	0.00												
						03/ 2006	178.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	अडकिनी जलतुडी मोटर मार्ग का 19 निर्माण।	1Km	02/ 2004	14.40	14.40	8.72	+	5.68	+	0.00	0.00												
						04/ 2004	14.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/12/2019 3Km	भा0सं0 288/लो0नि0–2 /04 –15 प्रा0आ0/2004 दिनांक 27–2–2004	TS VIDE SE2948/729-C-03/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 198.09 lac	Area 4.27 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		7.00 किमी0 में कार्य पूर्ण , अवशेष कार्यो का आगणन अधी0 अभि0 के पत्रांक 1132/729 सी –03/2016 दिनांक 13–06–2016 द्वारा रू0 198.20 लाख का मु0अ0 पि0क्षे0 को पेषित है।
	15/12/2017 3Km	भासनादे ा संख्या 455/ ।।।–2/06–97(प्राआ0)/05 दिनांक 24–2–2006	TS VIDE CE 1247/1129 yata-ku/09 dated 09/12/2009 OF Amount 131.19 lac	Area 7.11 (FA)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	7 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण । शेष भाग पी0एम0जी0एस0 वाई0 में स्वीकृति है। यह कार्य निरस्त होना है।
	6Km		**329.28**	FA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	
	6Km		**329.28**	FA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	
	6Km		**329.28**	FA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

सेरी बाराकोट	31/12/2018 –	भा0 सं. 299/ लो0नि0– 2 /2004 –16 (प्र0अ0)/04 दि0 28.02.04	TS VIDE 360/4 yata - chief Eng. (Pithoragarh) /2015 dated 22/06/2015 OF Amount 316 lac	Area 11.43 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है। पी0सी0आर0 वननी है।
सौन गॉव , भाटीगॉव , तडेमिया ,	15/12/2018 +	भा0सं0 63/ ।।।(2) /06–91 (प्रा.आ.) /05 दिनांक 16 जनवरी 2006	TS VIDE se 2649/679c-03/2013 dated 25/06/2013 OF Amount 157.85 lac	Area 5.49 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		5 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण । अवशेष कार्य आगणन मु0अ0 पि0क्षे0 97ध्04 याता0 पि0क्षे0 /2016 दिनांक 06.02.2016 द्वारा रू0 149.90 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित है।
	31/12/2019 +	भा0सं0 127/लो0नि0–1/2004 –09 प्रा0आ0/2004 टी.सी.दिनांक 16–2–2004	TS VIDE EENO dated 16/10/2009 OF Amount 14.4 lac	Area 1.08 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष है। पी0सी0आर0 बननी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	38 सिधाली –बस्तरी –उडमा –डिगरा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	5Km	03/ 2006	89.00	89.00	85.73	5Km	3.27		3.27	3.27											
						10/ 2011	89.00								0.44										
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	43 सिमथल बैण्ड से गोवर्सो चौकी आणागॉव पातलीगांव मो0 मार्ग का अवशेष कार्य	2Km	03/ 2009	50.12	50.12	36.46	2Km	13.66		13.66	13.66											
						12/ 2009	50.12																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					33Km		647.52	647.52	598.93	22Km	48.59		44.89	41.47	3.44										
					33Km		647.52								3.88										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनाली छीना	94 पिथौरागढ़ में कनालीछीना रतोली पाली भौतडी मोटर मार्ग का नव निर्माण।नाबार्ड 16	3Km	02/ 2006	53.40	53.40	28.52	3Km	24.88		5.00	0.00											
						12/ 2006	53.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		53.40	53.40	28.52	3Km	24.88		5.00												
					3Km		53.40																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	11 जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डांक बांस आवंलाघाट गंगोलीहाट मो0मार्ग का निर्माणं नाबार्ड 16	14Km+1no+80m	03/ 2006	417.38	417.38	156.11	2Km	261.27	12Km+1no+80m	50.00	50.00											
						12/ 2006	417.38								21.32										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					14Km+1no+80m		417.38	417.38	156.11	2Km	261.27	12Km+1no+80m	50.00	50.00											
					14Km+1no+80m		417.38								21.32										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	21 वडडा क्वीतड हल्दू पचेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार।नाबार्ड 16	10Km	02/ 2004	144.00	144.00	10.60	+	133.40	+	0.00	0.00											
						06/ 2004	144.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उडमा, पत्थरकोट मल्ला	—	572/111–2/2006–88 (प्रा0आ0) /06 दि0 28.3.06	TS VIDE SE Latter No. 513/850yata-03/2016 dated 02/03/2016 OF Amount 89 lac	Area 4.22 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। किमी0 6.50 से 7.50 में डिफेक्ट कटिंग व दीवार निर्माण हेतु पूर्व से गठित अनुबंधो का अन्तिमीकरण कर खण्ड में प्रेषित कर दिया गया है।
आणागांव, पातलीगांव, चौकी, दौला	—	879/।।।((2)/09–69(एम.एल.ए.)/08 दि0 2.3.2009	TS VIDE EE latter no. 46/Camp 4AC dated 27/06/2014 OF Amount 50.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष।
			627.37	GOI:1 TA:1 FA:2	निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		
	31/12/2019 —	भासनादे ा संख्या 455/।।।–2/06–97(प्राआ0)/05 दिनांक 24–2–2006	TS VIDE ee1487/1 yata dated 16/10/2012 OF Amount 42.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । दायित्तवों का भुगतान शेष है। पी0सी0आर0 बननी है।
			42.58		पूर्ण 1		
तल्ली सार , वगसील , ,	15/12/2019 2Km	भासनादे ा संख्या 572/।।।–2/06– 8 (प्राआ0)/06 दिनांक 28–3–2006	TS VIDE CE 146/1 yata-ce (Pth) /2015 dated 16/05/2015 OF Amount 372.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		2किमी0 में पहाड कटान एंव पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	2Km		**372.65**		निर्माणरत् 1		
	+	भा।0सं0 299/लो0नि0–2/2004 –16 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28–2–2004		Area 8.82 (FA)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत है। अतः निरस्त होनी है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	भागीचौरा सेलोनी ओलतडी मोटर मार्ग 37 का निर्माण ।	3Km	02 / 2006	53.40	53.40	7.39	1.5Km	46.01	1.5Km	46.02	20.00		1.5 k									
						12 / 2011	53.40								15.48	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	ओझागॉव से हैल्पिया मोटर माग्र का 39 निर्माण ।	3Km+1no+15m	09 / 2006	82.20	82.20	0.14		82.06	3Km+1no+15m	0.00	0.00											
							82.20																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	बन्दर लीमा– आणागॉव मोटर मार्ग का 40 किमी0 4 से 8 तक का विस्तार, एवं किमी0 5 में 40 मी0 लौह सेतु का निर्माण।	3Km+1no+20m	09 / 2006	124.40	124.40	0.95		123.45	3Km+1no+20m	0.00	0.00											
							124.40																		
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	पिथौ0 मे कठपतिया गुडोली से दौला 41 मोटर मार्ग का निर्माण।	3.5Km	11 / 2006	62.30	62.30	0.65		61.65	3.5Km	0.00	0.00											
							62.30																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					22.5Km+2no+35m		466.30	466.30	19.73	1.5Km	446.57	11Km+2no+35m	46.02	20.00		1.5Km									
					22.5Km+2no+35m		466.30								15.48	1.5Km	1.5								
																1.5Km	1.5								
नव निर्माण मोटर मार्ग (12 कार्य)					72.5Km+3no+115m		1,584.60	1,584.60	803.29	28.5Km	781.31	23Km+3no+115m	145.91	111.47	3.44	1.5Km									
					72.5Km+3no+115m		1,584.60								40.68	1.5Km	1.5								
																1.5Km	1.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सेलोनी, ओलतडी	15/10/2019 1.5Km	455/111–2/2006–97 (प्रा0आ0) /05 दि0 28.2.06	TS VIDE EE latter No. 1540/4AC dated 31/10/2011 OF Amount 53.4 lac	Area 1.41 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर। अन्य कार्यो दीवार व स्कपर इत्यादि का निर्माण हेतु प0 286/4एसी दि0 11.2.2018 द्वारा रू0 84.62 लाख का पुनरीक्षित आगणन अधी0 अभियन्ता पिथौरागढ़ को प्रेषित
हैप्पिया	3Km+1job	2555/111–2/2006–41 (प्रा0आ0) /06 दि0 26.9.06		Area 2.36 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 18.09.2019 को हॉर्ड कॉपी हेतु आपत्ति में प्राप्त। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा मुख्य वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रषित की गई थी, एवम अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही रहेगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10. 2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
आणागॉव	3Km+20m+1job	2555/111–2/2006–41 (प्रा0आ0) /06 दि0 26.9.06		Area 1.89 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 29.08.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में प्रस्ताव की सत्यापित प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1418/13सी0 दिनांक 20.08.2019 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है, परन्तु नोडल स्तर द्वारा मुल प्रति मांगी गयी। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1486/13सी0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया की खण्ड में 1 ही प्रति उपलब्ध हैं ओर यदि यह प्रति उन्हे उपलब्ध करा दे तो खण्ड में कोई मूल प्रति शेष नही होगी। जिस कारण उनके द्वारा मूल प्रति प्राप्त नही की। पुन इस कार्यालय के पत्रांक 1708/13सी0 दिनांक 07.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई है।
दौला	3.5Km	2884/(1)111–2/2006–41 दि0 10.11.06		Area 1.19 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		दिनांक 05.09.2019 को आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण में अल्टरनेट एलाईमेन्ट ओर प्रजेन्ट स्टेटस ऑफ द विलेज टू बी बेनीफाईड को सो करने हेतु तथा मूल प्रति हेतु आपत्ति लगाई गयी है। मुख्य वनसंरक्षक (आई0टी0जी0सी0), वन मुख्यालय देहरादून द्वारा गठित की गयी के0एम0एल0 फाईल में उक्त जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1767/13सी0 दिनांक 21.10.2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा पुनः के0एम0एल0 गठित की जानी है। जिसके पश्चात पुनः के0एम0एल0 को आनलाईन किया जाना है। परन्तु नोडल द्वारा मूल प्रति मांगी गयी है। अतः इस का0 के प0 1708/13सी दि0 7.10.2019 के माध्यम से प्रेषित की गयी है।
	11Km+20m+2job		**53.4**	DFO:1 GOI:1 FA:1 Nodal:2	समरेखण 4 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	
	13Km+20m+2job		**1096**	DFO:1 GOI:2 TA:1 FA:3 Nodal:2	समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 5	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 16 (12 कार्य)					72.5Km+3no+115m		1,584.60	1,584.60	803.29	28.5Km	781.31	23Km+3no+115m	145.91	111.47	3.44	1.5Km										
					72.5Km+3no+115m		1,584.60								40.68	1.5Km	1.5									
																1.5Km	1.5									

नाबार्ड 17

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	पिथौरागढ नगररिंग रोड का निर्माण । 20	20Km	02/2004	288.00	288.00	233.02	12Km	54.98	8Km	0.00	0.00											
						06/2004	288.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	कांटे गॉव से साईखोला सेरीकाण्डा होते 37 हुए विनायक मेल्टी तक मोटर मार्ग	10Km	12/2005	178.00	178.00	169.03	7.92Km	8.97	2.08Km	8.97	8.97											
						03/2006	178.00								-3.86										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					30Km		466.00	466.00	402.05	19.92Km	63.95	10.08Km	8.97	8.97											
					30Km		466.00								-3.86										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	कफलोडी क्वीतड मोटर मार्ग का निर्माण 18	1Km	02/2004	14.40	14.40	8.70	+	5.70	+	0.00	0.00											
						12/2004	14.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		14.40	14.40	8.70	+	5.70	+													
					1Km		14.40																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक बॉस 32 ऑवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग का निर्माण	8Km+1no+80m	03/2006	308.80	308.80	1.12		307.68	7Km+1no+80m	0.00	0.00											
					7Km+1no+80m	06/2006	308.80										0								
																1 b 8 k	8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	13Km+20m+2job		**1096**	DFO:1 GOI:2 TA:1 FA:3 Nodal:2	समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 5	निरस्त होना हे 1	

पौण, वजेटी , चैसर ,	–	भा0सं0 299/लो0नि0–2/2004 –16 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28–2–2004	TS VIDE CE 2334/1202 yata-ku/2013 dated 25/03/2013 OF Amount 211.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		20 किमी0 के सापेक्ष में 12 किमी0 में एंव पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अधिकांश भाग नाप भूमि में होने के कारण नाप भाग मे विवाद चल रहा है।
सांइखोला , सेरीकाण्डा , सुनतारा पोखरी	15/12/2019 –	भा0सं0 2755(1)/।।।–2/06–52(प्रा.आ.)/06 दिनांक नवम्वर 2006 दिनांक 16.11.2006	TS VIDE S.E. ltr no 5001/823 C 03/2015 dt 03-12-2015 dated 03/12/2015 OF Amount 178 lac	Area 6.79 (DFO)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
			389.62	DFO:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	+	भा0सं0 127/लो0नि0–1/2004 –09 प्रा0आ0/2004 टी.सी.दिनांक 16–2–2004	TS VIDE EE1038/1YATA dated 27/12/2007 OF Amount 10.11 lac		निर्माण प्रारम्भ	निरस्त होना हे	0.500 किमी0 में कार्य पूर्ण । ग्राम क्वीतड , हल्दू मोटर मार्ग से ग्राम पूर्व मे जुड चुका है। अत निरस्त होना है ।
	+		**10.11**		निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

कफलाड़ी, पोखरी, वोयल सुगरनौला	31/03/2022 –	शा0 सं0 572/111 –2/06 –08 (प्रा0आ0) /06 दि0 28/3/06		Area 8 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त एन0पी0वी0 की मॉग हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	बॉस पटान ग्वाल मोटर मार्ग सेतु सहित 25	10Km+1no	09/2006	217.48	217.48	234.47	5Km	-16.99	5Km+1no	0.00	0.00											
						05/2007	217.48										0								
																1 b 5 k	5								
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	मा0मु0मं0जी की घोषणा टनकपुर 111 झूलाघाट मोटर मार्ग (अस्कोट प्रभाग) के अवशेष मार्ग का नवनिर्माण	7.8Km+1no+25m	03/2010	351.65	351.65	50.32	2Km	301.33	4.5Km+1no+25m	130.00	50.00	20.90	3 k									
					6.5Km+1no+25m		351.65								52.22	3 k	3								
																1 b 4.5 k	4.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					25.8Km+3no+105m		877.93	877.93	285.91	7Km	592.02	16.5Km+3no+105m	130.00	50.00	20.90	3Km									
					23.5Km+3no+105m		877.93								52.22	3Km	3								
																17.5Km+3bd	17.5								
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					56.8Km+3no+105m		1,358.33	1,358.33	696.66	26.92Km	661.67	26.58Km+3no+105m	138.97	58.97	20.90	3Km									
					54.5Km+3no+105m		1,358.33								48.36	3Km	3								
																17.5Km+3bd	17.5								
<u>नाबार्ड 17 (6 कार्य)</u>					56.8Km+3no+105m		1,358.33	1,358.33	696.66	26.92Km	661.67	26.58Km+3no+105m	138.97	58.97	20.90	3Km									
					54.5Km+3no+105m		1,358.33								48.36	3Km	3								
																17.5Km+3bd	17.5								

नाबार्ड 19

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 118 लोहाघाट में डिग्रीकालेज लोहाघाट से गंगनौला नसखोला होते हुए पोखरीबोरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	7Km	03/2013	156.74	156.74	156.42		0.32	6Km	0.00	0.00											
					6Km		156.74																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km		156.74	156.74	156.42		0.32	6Km													
					6Km		156.74																		

बनारी,

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बनारी, बुग्यारबोरा, चौना, धरमोली, गोबरगड़ा, गोधती, पैनतोली, ग्वाल	31/03/2022	शा0 सं0 2503/111 (2)/06 –37 (प्रा0आ0) /06 दि0 20/9/06	TS VIDE SE Letter No. 3313/806C -03 /2016 dated 12/09/2016 OF Amount 217.48 lac	Area 6.3 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		5 किमी0 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण पुनरीक्षित डी0पी0आर0 गठित की जानी है, जिस हेतु सेतु का स्थल चयन प्रपत्र तैयार कर लिये गये है। भू वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है रिपोर्ट अप्राप्त। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
अमतड़ी, रणुवा, खड़तड़ी, तालेश्वर	12/03/2020 4.5Km+25m+1job	1541/111(2)/09–22(मा.मु.म.घो.)/10 दिनांक 31.3.2010	TS VIDE TS CE(PA) pwd pth latter no. 5681/14 yata CE Pth/2015 dated 25/08/2015 OF Amount 351.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		पूर्व में कार्यरत ठेकेदार की मृत्यु होने क कारण निविदा पुनः आमंत्रित कर अनुबंध गठन किया जा चुका है। 3.00 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	4.5Km+25m+1job		**569.13**	Division:1 TA:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 2		
	4.5Km+25m+1job		**968.86**	Division:1 DFO:1 TA:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 1	
	4.5Km+25m+1job		**968.86**	Division:1 DFO:1 TA:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 1	

		शासनादेश सं0 2188/111(2)/13–60 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22 मार्च 2013	TS VIDE 5628/670C dated 24/09/2013 OF Amount 156.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		3 कि.मी. कार्य पूर्ण। स्वीकृत धनराशि के अवशेष न रहने के कारण अपग्रेडेशन का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रेषित किया जा चुका है।
			156.74		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					7Km		156.74	156.74	156.42		0.32	6Km													
					6Km		156.74																		
नाबार्ड 19 (1 कार्य)					7Km		156.74	156.74	156.42		0.32	6Km													
					6Km		156.74																		

नाबार्ड 20

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ मे पिथौरागढ शहर के विभिन्न मार्गो मे हाटमिक्स का कार्य । मु0मं0 संख्या 95/2012	40.25Km	03/2013	1,712.19	1,712.19	1,711.96	+	0.23	+	0.13	0.13												
						03/2013	1,712.19																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अतिरिक्त विभिन्न मार्गो के चौडीकरण के पश्चात अतिरिक्त भाग में हाटमिक्स एंव पक्की नालियों का निर्माण का कार्य।	40.25Km	02/2014	535.94	535.94	521.14	+	14.80	+	14.80	0.00												
						03/2014	535.94																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					80.5Km		2,248.13	2,248.13	2,233.10	+	15.03	+	14.93	0.13												
					80.5Km		2,248.13																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में तवाघाट से नारायण आश्रम मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग संख्या –7) किमी0 11 से 37 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य एवं सतह नवीनीकरण का कार्य	27Km	12/2014	956.56	956.56	341.80	5Km	614.76	22Km	300.00	153.61												
						03/2015	956.56															15			
																						22			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			156.74		निर्माणरत् 1		
			156.74		निर्माणरत् 1		

	+ 22Km	1970/ ।।।–2/13–55 प्रा0आ0/2012 दि014–03–2013	TS VIDE ce camp deharadun/535ya-ku/2013 dated 03/06/2013 OF Amount 1712.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष है।
	+ 22Km	शासनादेश संख्या 811/ ।।।(2)/14–50 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE C.E. ltr no 1978/1125 yata ku-/2014 dt 01-03-2014 dated 01/03/2014 OF Amount 535.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	+ 22Km		**2248.13**		पूर्ण 2		

नारायण आश्रम, तोक गांव	22Km	शासनादेश संख्या 6531/ ।।।(2)/14–38(प्रा0 आ0) /2014 दिनांक 05–12–2014	TS VIDE CE vide Almora latter no. 9186/1125 Yata-Ku/2014 dated 05/12/2014 OF Amount 956.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					27Km		956.56	956.56	341.80	5Km	614.76	22Km	300.00	153.61											
					27Km		956.56																15		
																							22		
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					107.5Km		3,204.69	3,204.69	2,574.90	5Km	629.79	22Km	314.93	153.74											
					107.5Km		3,204.69																15		
																							22		
नाबार्ड 20 (3 कार्य)					107.5Km		3,204.69	3,204.69	2,574.90	5Km	629.79	22Km	314.93	153.74											
					107.5Km		3,204.69																15		
																							22		

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ में गोल से मड़भट्टी16 गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03/2008	73.50	73.50	72.83	2Km	0.67		0.67	0.00											
						03/2008	73.50																		
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	जनपद पिथौरागढ के विधान सभा 492 धारचूला के तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सैणराथी होकरा मोटर मार्ग का निर्माण।	5.12Km	09/2014	230.99	230.99	229.84	5.12Km	1.15		1.14	0.00											
						02/2015	230.99																		
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ में विधान सभा क्षेत्र505 डीडीहाट के अन्तर्गत थल मुवानी मोटर मार्ग के मध्य डिगोटी विनायक मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण/डामरीकरण एवं हाईस्कूल घसाड़ तक विस्तारीकरण कार्य।	5Km	01/2015	285.16	285.16	234.73	5Km	50.43		50.41	4.69											
						06/2015	285.16								4.69										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					12.12Km		589.65	589.65	537.40	12.12Km	52.25		52.22	4.69											
					12.12Km		589.65								4.69										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	22Km		**956.56**		निर्माणरत् 1		
	22Km		**3204.69**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	22Km		**3204.69**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	31/03/2017	शा0सं0 595/III–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 टीसी दि0 20.3.08	TS VIDE EE Letter No 1174/20C dated 21/07/2015 OF Amount 73.5 lac	Area (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/12/2017	शा0सं0 5225/III(2)/14–65(प्रा0आ0)/2007 दिनांक 16.09.2014	TS VIDE SE Letter No 5509/824C-03/2014 dated 04/12/2014 OF Amount 230.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2017	शा0सं0 654/III(2)/15–25(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 23.01.2015।	TS VIDE CE Pithoragarh Letter No 199/2Yata-Mu.Abhi.Pith/2015 dated 15/05/2015 OF Amount 285.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			589.65	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					12.12Km		589.65	589.65	537.40	12.12Km	52.25		52.22	4.69											
					12.12Km		589.65								4.69										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 456 डीडीहाट में चमूबैण्ड धुरौली मोटर मार्ग के किमी0 2 से 5 तक पी0सी0 द्वारा सुधार एवं सुदृढीकरण।	4Km	02 / 2014	244.02	244.02	207.62	4Km	36.40		36.40	0.30											
						03 / 2015	244.02								0.30										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					4Km		244.02	244.02	207.62	4Km	36.40		36.40	0.30											
					4Km		244.02								0.30										
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					4Km		244.02	244.02	207.62	4Km	36.40		36.40	0.30											
					4Km		244.02								0.30										
<u>नाबार्ड 21 (4 कार्य)</u>					16.12Km		833.67	833.67	745.02	16.12Km	88.65		88.62	4.99											
					16.12Km		833.67								4.99										

नाबार्ड 22

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	मा0मु0मं0घो0 संख्या 1709/2015 के 357 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में भागीचौरा–पस्मा– तितरी–हंशेश्वर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	163.60	163.60	162.37	4Km	1.23		0.00	0.00											
							163.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			589.65	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	31/03/2017	शा0सं0 1156 / ।।।(2) / 14–68(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.02.14	TS VIDE SE Letter No 4023/428C-03/2014 dated 11/09/2014 OF Amount 244.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			244.02		पूर्ण 1		
			244.02		पूर्ण 1		
			833.67	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
तितरी, हंसेश्वर, लाखेत		शा0सं0 432 / ।।।(2) / 16 –54 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 25 जनवरी, 2016	TS VIDE TS Vide S.E.latter no. 1470/681C-03/2016 dated 16/06/2016 OF Amount 163.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मा0मुख्यमंत्री घो0 सं0 217/2014 के 360 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत खोतिला ब्यास नगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.25Km	02/2016	119.47	119.47	103.07	1.77Km	16.40	0.48Km	0.00	0.00												
							119.47																		
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र 568 डीडीहाट के अन्तर्गत लामाघर बैण्ड से लामाघर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	2Km	01/2016	104.64	104.64	97.87	2Km	6.77		0.25	0.00												
						03/2016	104.64																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					8.25Km		387.71	387.71	363.31	7.77Km	24.40	0.48Km	0.25												
					8.25Km		387.71																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 356 धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट से थानीधार मोटर मार्ग का निर्माण (किमी0 0.000 से 14.00)	14Km	03/2015	1,595.39	1,595.39	895.78	8Km	699.61	6Km	699.61	170.00		5.5 k										
							1,595.39								249.47	6 k	6								
																6 k	6								
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 359 धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी से कनार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02/2016	108.10	108.10	99.11	1.27Km	8.99	0.73Km	8.99	3.00												
							108.10								4.12										
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 577 संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलोटा से जलथ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.67Km	02/2016	78.98	78.98	78.83	1.67Km	0.15		0.12	0.00												
						10/2016	78.98																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					17.67Km		1,782.47	1,782.47	1,073.72	10.94Km	708.75	6.73Km	708.72	173.00		5.5Km										
					17.67Km		1,782.47								253.59	6Km	6								
																6Km	6								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	पिथौ0 में बलुवाकोट की तोक गागरा 358 गैरागॉव तक मार्ग का नव निर्माण ।	5Km	02/2016	226.63	226.63	130.81	3Km	95.82	2Km	95.82	25.00		2 k	0.5								
							226.63									2 k	2								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खोतिला	0.55Km	शा0 सं0 842/ ।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16–02–2016	TS VIDE TS vide SE latter no. 1541/883 yata-03/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 119.47 lac		कार्य पूर्ण		किमी0 1.700 तक निर्मित किमी0 0.55 अवशेष जिसमें ग्रामीणो द्वारा आपत्ति जताई गयी है कि आगे भूमि न मिलने के कारण विवाद है अनुबुंध का अन्तिमीकरण कर दिया गया ह।
	31/03/2018	शा0सं0 432/ ।।।(2)/16–54(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE SE Pithoragarh Letter No 1385/865C-03/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 104.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	0.55Km		**387.71**		पूर्ण 3		
तवाघाट, थानीधार	31/03/2020 6Km	शा0 सं0 1820/ ।।।(2)/13–52 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 19–03–2015	TS VIDE TS vide CE lettar no. 391/5 yata CE (pth)/2015 & 392/5yataCE (Pth)/2015 dated 25/06/2015 OF Amount 1595.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		13.50 किमी0 तक पहाड़ कटान पूर्ण पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
पैय्यापौड़ी के तोक	0.72Km	शा0 सं0 842/ ।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16–02–2016	TS VIDE TS vide SE lettar no. 1550/860C-03/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 108.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा प्रस्ताव तैयार किमी0 1.275 तक कार्य पूर्ण, आगे काश्तकारों के भूमि विवाद किये जाने के कारण कार्य को इस स्तर पर अन्तिमीकरण कर दिया गया है। पी0सी0आर0 इस कार्यालय के प0 845/4एसी दि0 31.5.2019 द्वारा अधी0 अभि0 पिथौरागढ़ को प्रेषित।
	31/03/2018	शा0सं0 842/ ।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016	TS VIDE EE Letter No 716/20C dated 29/04/2016 OF Amount 78.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	6.72Km		**1782.47**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
गागरा, गैरागॉव, जोशीगावं	15/08/2019 2Km	764/111–2/08–65 (प्रा0 आ0) /2007 दि0 24–3–2008 एवं 842/ ।।।(2)16–60 (प्रा0आ0) /2015 दि0 16–2–2016	TS VIDE TS vide SE latter no.1586/857C-03/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 226.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग क्0361 किमी0 24 पांगू से जी0आई0सी0 होकर रिमझिम बैकू (धारपांगू) तन्तागांव रौतो मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	03 / 2008	442.80	442.80	228.53		214.27	6.6Km	214.26	130.00	65.03	5.5 k	5									
					6.6Km		442.80								65.03	5.5 k	6.6									
																5.5 k	6.6									
	25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)				12Km		669.43	669.43	359.34	3Km	310.09	8.6Km	310.08	155.00	65.03	7.5Km	5.5									
					11.6Km		669.43								65.03	7.5Km	8.6									
																7.5Km	8.6									
	नव निर्माण मोटर मार्ग (8 कार्य)				37.92Km		2,839.61	2,839.61	1,796.37	21.71Km	1,043.24	15.81Km	1,019.05	328.00	65.03	13Km	5.5									
					37.52Km		2,839.61								318.62	13.5Km	14.6									
																13.5Km	14.6									

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 209 गंगोलीहाट में गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के किमी0 12 से सुगड़ी तक पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य	19Km	02 / 2016	1,041.61	1,041.61	1,013.00	10Km	28.61	9Km	21.79	28.00	47.00					5			7		
						02 / 2016	1,041.61								-32.20					5			9		
																				5			9		
	75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)				19Km		1,041.61	1,041.61	1,013.00	10Km	28.61	9Km	21.79	28.00	47.00					5			7		
					19Km		1,041.61								-32.20					5			9		
																				5			9		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 273 पिथौरागढ में नैनी सैनी से जाख पन्त तक मोटर मार्ग में हाटमिक्स का कार्य।	17.5Km	02 / 2014	885.84	885.84	629.47	+	256.37	+	227.12	110.00	9.43										
						03 / 2014	885.84								71.60									5.5	5.5
																								5.5	5.5
	50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)				17.5Km		885.84	885.84	629.47	+	256.37	+	227.12	110.00	9.43										
					17.5Km		885.84								71.60									5.5	5.5
																								5.5	5.5

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रिमझिम बैकू तन्तागांव	03/10/2019 6.6Km	शा0 सं0 825/ ।।।(2)/08–51(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24–03–2008	TS VIDE TS vide CE(P.A) pth latter no. 659/99 yata/PA/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 442.8 lac	Area 4.55 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान पूर्ण व पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	8.6Km		**669.43**	TA:1	निर्माणरत् 2		
	15.87Km		**2839.61**	TA:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

	31/03/2020 9Km	749 / ।।। (2) /16–75 (ए0क्यू0)/2011 दि0 8 फरवरी 2016	TS VIDE CE letter No. 379/75 Yata - Pi. She. /2016 dated 12/05/2016 OF Amount 1041.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 10 से 19 में कार्य पूर्ण दायित्तों का भुगतान शेष । किमी0 0 से 9 में जी01 , जी02 का कार्य पूर्ण 6 किमी0में जी0 3 का कार्य पूर्ण इस कार्यालय के पत्रॉक 500/अनु दि0 04.04.2019 से अनुबन्ध अन्तिमीकरण हेतु लिखा गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	9Km		**1041.61**		निर्माणरत् 1		

	15/03/2019 +	शासनादेश संख्या 747/ ।।।(2)/ 14–57 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE C.E. almora 250/1125 yata - Ku /2014 dt 13/01/2015 dated 13/01/2015 OF Amount 885.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		12 किमी0 में बी0एम0/ एस0डी0वी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है । वर्तमान में वर्षा के कारण कार्य वाधित हो रहा है।
	+		**885.84**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 274 पिथौरागढ में अशोक नगर – सौनगॉव –भाटीगॉव तक हाटमिक्स का कार्य।	8Km	02/2014	481.16	481.16	131.62		349.54	8Km	300.00	70.00	1.60			1.7	1.7	3					
																		2.5	2.5	5.5				3	3
						03/2014	481.16								70.87			2.5	2.5	5.5				5.5	5.5
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8Km		481.16	481.16	131.62		349.54	8Km	300.00	70.00	1.60			1.7	1.7	3					
																		2.5	2.5	5.5				3	3
					8Km		481.16								70.87			2.5	2.5	5.5				5.5	5.5
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					44.5Km		2,408.61	2,408.61	1,774.09	10Km	634.52	17Km	548.91	208.00	58.04			1.7	1.7	8			7		
																		2.5	2.5	10.5			9	8.5	8.5
					44.5Km		2,408.61								110.27			2.5	2.5	10.5			9	11	11

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 584 संख्या–883/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत अस्याली में रामगंगा नदी पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+70m	02/2016	414.72	414.72	233.48	+	181.24	+	181.24	1.36		1 b									
																1 b									
					1no+54m	01/2017	414.72								1.36	1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		414.72	414.72	233.48	+	181.24	+	181.24	1.36		1bd									
																1bd									
					1no+54m		414.72								1.36	1bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–586/2012 573 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में होकरा के पास गुडकम में रामगंगा नदी पर झूलापुल का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1no	11/2015	433.64	433.64	26.80	+	406.84	+	200.00	0.00											
						01/2017	433.64																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/12/2019 5.5Km	ासनादेश संख्या 747/ ।।।(2)/ 14–57 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE C.E. almora 251/1125 yata - Ku /2014 dt 13/01/2015 dated 13/01/2015 OF Amount 481.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 किमी0 मे पहाड कटान कार्य पूर्ण। 4.70 किमी0 में सोलिंग , 4.70 किमी0 इन्टर कोट , टापकोट 3.00 किमी0 में पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	5.5Km		**481.16**		निर्माणरत् 1		
	14.5Km		**2408.61**		निर्माणरत् 3		

	30/04/2019 +	शा0सं0 519/ ।।।(2)/16–18(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 29.02.2016।	TS VIDE CE Letter No 1186/113Yata-P.Zone/2016 dated 22/11/2016 OF Amount 302.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+		**302.92**		पूर्ण 1		

	31/03/2018 +	शा0सं0 8173/ ।।।(2)/15–13(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 18.11.2015	TS VIDE CE Letter No 381/68Yata-P.Zone/2016 dated 12/05/2016 OF Amount 433.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		बांये अवटमेन्ट का निर्माण कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण। सेतु के दांये अवटमेन्ट का परिवर्तित डिजाईन अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no		433.64	433.64	26.80	+	406.84	+	200.00												
					1no		433.64																		
पैदल सेतु (2 कार्य)					2no+70m		848.36	848.36	260.28	+	588.08	+	381.24	1.36		1bd									
					2no+54m		848.36								1.36	1bd									
																1bd									
<u>नाबार्ड 22 (13 कार्य)</u>					82.42Km +2no+70m		6,096.58	6,096.58	3,830.74	31.71Km	2,265.84	32.81Km	1,949.20	537.36	123.06	13Km+1bd	5.5	1.7	1.7	8			7		
					82.02Km +2no+54m		6,096.58								430.26	13.5Km +1bd	14.6	2.5	2.5	10.5			9	8.5	8.5
																13.5Km +1bd	14.6	2.5	2.5	10.5			9	11	11

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	267 जनपद चम्पावत के विधानसभा लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट काण्डे भुइंया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	11 / 2016	519.32	519.32	473.73	10Km	45.59		20.00	10.00												
							519.32																		
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	478 जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के दरकोट से राजकीय बालिका इन्टर कालेज नमजला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.2Km	08 / 2014	94.26	94.26	74.69	2.2Km	19.57		19.57	1.77												
						02 / 2015	94.26								1.77										
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	480 जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में घोरपट्टा बर्नियागांव धामीकूरा मोटर मार्ग के किमी0 5.500 से मुनस्यारी जौलजीबी मोटर मार्ग के किमी0 52 तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.51Km	08 / 2014	96.82	96.82	62.07	2.51Km	34.75		34.75	7.85												
						02 / 2015	96.82								7.85										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					14.71Km		710.40	710.40	610.49	14.71Km	99.91		74.32	19.62												
					14.71Km		710.40								9.62										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**433.64**		निर्माणरत् 1		
	+		**736.56**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	30.37Km		**5984.78**	TA:1	निर्माणरत् 7 पूर्ण 6		
		शा0सं0 2913 / ।।। 2 / 16–71 प्रा0आ0 / 2013 दि0 02–11–2016	TS VIDE CE 1334/120Yata-P.Che./2016 dated 16/12/2016 OF Amount 519.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजे का भुगतान शेष है।
	31/03/2017	शा0सं0 4392 / ।।।(2) / 14–20(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 11.08.2014	TS VIDE EE Letter No 2014/20C dated 07/11/2014 OF Amount 94.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017	शा0सं0 4392 / ।।।(2) / 14–20(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 11.08.2014	TS VIDE EE Letter No 2044/20C dated 13/11/2014 OF Amount 96.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			710.4		पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					14.71Km		710.40	710.40	610.49	14.71Km	99.91		74.32	19.62											
					14.71Km		710.40								9.62										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ मे सातसिंलिन नाघ300 मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य।	5Km	03 / 2014	299.30	184.84	55.84	+	128.62	+	35.70	20.00											
						04 / 2014	184.46								33.67										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					5Km		299.30	184.84	55.84	+	128.62	+	35.70	20.00											
					5Km		184.46								33.67										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र305 पिथौरागढ़ में वड्डा से लेलू मोटर मार्ग में हाटमिक्स कार्य के अन्तर्गत (पी0सी0 द्वारा) सुधारीकरण का कार्य।	1Km	10 / 2014	68.80	39.52	0.00		39.52	1Km	39.52	0.00										1		
						10 / 2014	39.52								1.61							1		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		68.80	39.52			39.52	1Km	39.52									1		
					1Km		39.52								1.61							1		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					6Km		368.10	224.36	55.84		168.14	1Km	75.22	20.00											
					6Km		223.98								35.28							1			
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			710.4		पूर्ण 3		

	30/06/2019 +	शासना देश सं0 1143(1)/ ।।।(2)/ 14–72 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 04/03/2014	TS VIDE C.E. ltr no 247/1125 yata -ku /2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 299.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	+		**299.3**		पूर्ण 1		

	15/06/2019 1Km	शा0स0 5435/ ।।।(2)/ 14–58 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 01–10–2014	TS VIDE E.E. ltr no 3209/1 yata dt 31-12-2014 dated 31/12/2014 OF Amount 68.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है । टापकोट का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष है।
	1Km		**68.8**		निर्माणरत् 1		
	1Km		**368.1**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0मत्री घो0सं0 –2231/2015 के अन्तग्रत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत झूलाझाट मोटर मार्ग किमी0 6 में ठूलीगाड पुल स्पान 10.00 मी0, किमी0 8 में सिलालीखेत गाड कैन्ट पुल स्पान 6 मी0 , किमी0 9 में हुडकन्ना पुल स्पान 10 मी0 किमी0 10 मे मसा 422	5no+42m	03/2016	269.60	252.38	265.57	+	-13.19	+	4.02	4.02											
						03/2016	252.38																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					5no+42m		269.60	252.38	265.57	+	-13.19	+	4.02	4.02											
					5no+42m		252.38																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	दराती मतियाली बसन्तकोट उच्छैती ढीलम मोटर मार्ग के किम0 6 में 80 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 690	1no+80m	02/2014	554.86	554.86	307.07		247.79	1no+80m	247.38	0.00											
						03/2015	554.86									1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		554.86	554.86	307.07		247.79	1no+80m	247.38												
					1no+80m		554.86									1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत नारायण आश्रम से हिमखोला मोटर मार्ग के किमी0 1.00 चै0 0.600 में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 395	24m	03/2016	127.66	127.66	0.00		127.66	24m	0.00	0.00											
							127.66																		
2	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1381/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मवानी दारमा माणीधाम धामीगांव को जोड़ने हेतु गोरी नदी पर 70 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 647	1no+70m	12/2016	786.76	786.76	0.10	+	786.66	+	0.00	0.00											
							786.76																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/06/2019 +	शा0सं0 540/ ।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03/03/2016	TS VIDE C.E. ltr no 1147/108 yata pth-chh /2016 dt 01-10-2016 dated 01/10/2016 OF Amount 269.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+		**269.6**		पूर्ण 1		

	31/03/2020 1no+80m	शा0सं0 1156/ ।।।(2)/14–68(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.02.2014	TS VIDE CE Letter No 1170/1125 Yata-Ku/2015 dated 03/03/2015 OF Amount 554.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु का फैब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। बांये अवटमेन्ट का निर्माण कार्य पूर्ण। दायें अवटमेन्ट का निर्माण कार्य एवं इरैक्शन का कार्य प्रगति पर।
	1no+80m		**554.86**		निर्माणरत् 1		

नारायण आश्रम हिमखोला	24m	शा0 सं0 58/ ।।।(2)/16–60 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE TS vide CE (P.A.) latter no.1092/98 yata-PA/2016 dated 26/09/2016 OF Amount 127.66 lac		अनारम्भ कार्य		दिनांक 1, 2 जुलाई 2018 की भीषण वर्षा से मोटर मार्ग का प्रथम 500मी का भाग व पुल का चयनित स्थान बह गया है। भूगर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का निर्माण नाले के दाये ओर प्रस्तावित किया गया जिस कारण मोटर सेतु के निर्माण की आवश्यकता नही है। उक्त कार्य को निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के प0 844/2सी दि0 31.5.2019 द्वारा अधी0 अभियन्ता पिथौरागढ़ को प्रेषित।
	+ +	शा0सं0 2472/ ।।।(2)/ 16–42(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 09.12. 2016			निविदा स्तर पर		कार्य की पुनः ई–निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	विकास खण्ड मुनस्यारी में गोगिना गांव 691 को नामिक गांव से जोड़ने हेतु रामगंगा नदी पर 90 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	1no	12/ 2016	693.33	693.33	0.00	+	693.33	+	0.00	0.00												
							693.33																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					2no+94m		1,607.75	1,607.75	0.10		1,607.65	24m													
					2no+94m		1,607.75																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (5 कार्य)					8no+216m		2,432.21	2,414.99	572.74		1,842.25	1no+104m	251.40	4.02											
					8no+216m		2,414.99									1bd									
																1bd									
नाबार्ड 23 (10 कार्य)					20.71Km+8no+216m		3,510.71	3,349.75	1,239.07	14.71Km	2,110.30	1Km+1no+104m	400.94	43.64											
					20.71Km+8no+216m		3,349.37								44.89	1bd							1		
																1bd							1		

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ में थर्प बड़ेत बाफिला 3 मो0मा0 का निर्माण	2Km	02/ 2004	28.80	109.82	76.72	1.1Km	33.10	0.9Km	33.00	4.30	1.09	0.9 k									
						05/ 2005	109.82								2.90	0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 370 लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग में अवशेष 1.80 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.8Km	09/ 2016	115.66	115.66	95.83	1.8Km	19.83		19.84	19.84	15.05										
						09/ 2016	115.66								19.84										
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0मत्री घो0सं0 –1180/2015 के 420 अन्तग्रत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत खतेडा से बरडगॉव , सिमखोला , कोटली , भडकटिया तक पुल सहित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no+24m	03/ 2016	464.80	464.80	277.96	+	186.84	+	9.98	9.98											
						03/ 2016	464.80								3.36										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ 24m	शा0सं0 2418/।।।(2)/16–42(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 09.12.2016	**127.66**		निविदा स्तर पर अना0कार्य 1 निविदा 2		ई–निविदा प्राप्त। निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	1no+104m		**952.12**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	1Km+1no+104m		**2030.62**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 5		

बड़ेत, बाफिला	31/03/2020 0.9Km	शा0 सं0 299/लो0नि0–2/04 – 16 (प्रा0आ0)/04 दि0 23–2–04 पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 3789 /।।। (2) /18–40 (प्रा0आ0) /2017 दि0 जनवरी 2018	TS VIDE SE letter no-728/689C-03/2018 dated 26/10/2018 OF Amount 109.82 lac	Area 0.9 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण पार्ट–।। का टेण्डर होना है। प्लेनटेवल किया जा चुका है ठेकेदार द्वारा डिफेक्ट कटिंग का कार्य किया जाना शेष है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
	31/03/2019 –	2524/।।।(2)/16–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 27–10–2016	TS VIDE 1327/116Yatayat-P.Z./2016 dated 07/12/2016 OF Amount 329.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। यह कार्य पूर्व में रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग में अवशेष 1.80 कि0मी0 मोटर मार्ग +1 सेतु का निर्माण कार्य नाम से राज्य योजना में रू0 329.31 लाख की स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु उक्त कार्य नावार्ड–24 में मार्ग एवं सेतु की अलग–अलग स्वीकृति प्राप्त होने से मार्ग एवं सेतु कार्य अलग–अलग कर दिया गया है।
	18/06/2019 +	शा0सं0 540/।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 03/03/2016	TS VIDE C.E. ltr no 598/92 yata - pth -chh/2016 dt 19-08-2016 dated 19/08/2016 OF Amount 464.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					6.8Km+1no+24m		609.26	690.28	450.51	2.9Km	239.77	0.9Km	62.82	34.12	16.15	0.9Km										
																0.9Km	0.9									
					6.8Km+1no+24m		690.28								26.10											
																0.9Km	0.9									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																										
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	574 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1099/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नाचनी बांसबगड़ मोटर मार्ग के किमी0 3 से बाथीगूठ सुन्दरीनाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	10Km	02/2016	469.57	469.57	255.32	8.5Km	214.25	1.5Km	212.26	59.72			0.5									
						01/2017	469.57								59.72		1.5									
																	1.5									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km		469.57	469.57	255.32	8.5Km	214.25	1.5Km	212.26	59.72			0.5									
					10Km		469.57								59.72		1.5									
																	1.5									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																										
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	446 जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के तहत अडकिनी जलतुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.5Km+1no+12m	07/2016	317.21	317.21	192.41	+	124.80	+	150.00	70.00	2.16											
						07/2016	317.21								69.00											
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km+1no+12m		317.21	317.21	192.41	+	124.80	+	150.00	70.00	2.16											
					2.5Km+1no+12m		317.21								69.00											
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																										
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	439 मा0मु0मंत्री घो0सं0 1178/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चैसर से चामी बुथखोला मैथाना निराडा तक 24 मी0 स्पान पुल सहित मोटर मार्ग का निर्माण	4Km+1no+24m	06/2016	365.93	365.93	247.26	3.8Km	118.67	0.2Km+1no+24m	79.12	45.00												
						06/2016	365.93								51.62	0.2 k	0.2									
																0.2 k	0.2									
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	528 मुख्यमंत्री घो0सं0 138/2010 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में भण्डारीगॉव रजवार वोक्टा धुरौली मोटर मार्ग में नव निर्माण (द्वितीय चरण)	10Km	10/2018	712.60	712.60	2.49		710.11	10Km	300.00	0.00												
						10/2018	712.60									5 k	5									
																10 k	10									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.9Km		**903.93**	FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	31/12/2019 1.5Km	शा0सं0 842/।।।(2)/16–60(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.2016	TS VIDE CE Letter No 378/61Yata-P.Zone/2016 dated 12/05/2016 OF Amount 469.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 9.00 किमी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	1.5Km		**469.57**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2020 +	शासनादेश संख्या 1880/।।।(2)/16–31 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 04–07–16	TS VIDE C.E. ltr no 1125/105 yata -pth chh/2016 dt 29-09-2016 dated 29/09/2016 OF Amount 266.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल के स्लैव का कार्य पूर्ण। एप्रोच मार्ग तैयार किया जा रहा है।
	+		**266.65**		निर्माणरत् 1		
	15/12/2019 0.2Km+1no	शा0सं0 1888/।।।(2)/16–44(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 09/06/2016	TS VIDE C.E. ltr no 1377/123 yata -pth chh/2016 dt 21-12-2016 dated 21/12/2016 OF Amount 365.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 किमी0 पहाड कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है। एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। पुल के उपर विद्युत लाइन शिफ्ट किया जा चुका है। पुल के इरेक्शन का कार्य प्रगति में है।
	31/12/2019 6Km	शा0सं0 5085/।।।(2)/18–43(एम0एल0ए0)/017–टी0सी0 दिनांक 16.10.2018			निर्माण प्रारम्भ		पूर्व नविदा निरस्त होने के कारण पुनः निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 695 पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में हाट से लधड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km+1no	09 / 2018	471.19	471.19	50.50		420.69	5Km+1no	150.00	84.46		0.5 k									
							471.19								84.46	0.5 k	2								
																3 k	5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					19Km+2no+24m		1,549.72	1,549.72	300.25	3.8Km	1,249.47	15.2Km+2no+24m	529.12	129.46		0.5Km									
					19Km+2no+24m		1,549.72								136.08	5.7Km	7.2								
																13.2Km	15.2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (8 कार्य)					38.3Km+4no+60m		2,945.76	3,026.78	1,198.49	15.2Km	1,828.29	17.6Km+2no+24m	954.20	293.30	18.30	1.4Km	0.5								
					38.3Km+4no+60m		3,026.78								290.91	6.6Km	9.6								
																14.1Km	17.6								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेरीनाग 219 में चौड़मन्या आमहाट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण के कार्य	4Km	10 / 2016	276.04	276.04	280.69	4Km	-4.65		0.00	0.00												
						12 / 2016	276.04																		
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र 261 गंगोलीहाट में विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत बुरसमबाड़ी मोटर मार्ग के किमी0 3.00 व 4.00 में डामरीकरण कार्य (मा0मु0घो0 सं0 144/2018)	2Km	10 / 2017	123.04	123.04	82.73		40.31	2Km	40.32	30.00	2.33								2		
						10 / 2017	123.04								33.86								2		
																							2		
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 303 चम्पावत के अन्तर्गत माउन्ट कार्मल स्कूल से डिग्री कॉलेज तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	4Km	03 / 2015	245.48	245.48	201.13	4Km	44.35		13.00	13.00												
						03 / 2015	245.48																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 369 लोहाघाट` अन्तर्गत रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	5Km	03 / 2016	316.54	316.54	289.71	3Km	50.57	2Km	26.84	26.84									2		
						10 / 2016	340.28								26.48								2		
																							2		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					15Km		961.10	961.10	854.26	11Km	130.58	4Km	80.16	69.84	2.33								4		
					15Km		984.84								60.34								4		
																							4		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 2Km	शा0सं0 1111 / ।।।(2) / 18–43(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी.–1 दिनांक 09.03.2018	TS VIDE CE Pithoragarh Letter No 730/131Yata-P.Zone/2018 dated 11/05/2018 OF Amount 471.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.500 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	8.2Km+1no		**837.12**		निर्माणरत् 3		
	10.6Km+1no		**2477.27**	FA:1	निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		

	31/03/2019	शा0 सं0 2591 / ।।। (2) / 16–45 (एम0एल0ए0) / 2015 दि0 13–10–16	TS VIDE CE Letter No. 1365/118 Yata - Pi she/2016 dated 16/12/2016 OF Amount 276.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण पी0सी0आर0 प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2019 2Km	शा0सं0 2698 / ।।।(2) / 17–45(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 30 अक्टूबर 2017	TS VIDE S.E. Letter No. 636/528C-03/2018 dated 12/02/2018 OF Amount 123.04 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2019	2085 / ।।।(2) / 15–58(प्रा0आ0) / 2013 दि0 26–03–2015	TS VIDE 1005/S.E. dated 21/09/2015 OF Amount 245.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 2Km	991 / ।।।(2)–16–67(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 21–03–2016	TS VIDE C.E. Letter No. 1127/101Yatayat-P.Z./2016 dated 29/09/2016 OF Amount 316.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	4Km		**961.1**		पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र 276 पिथौरागढ में पिथौरागढ – पुनेडी –तडीगॉव मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0वी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं विविध कार्य	6Km	01 / 2014	394.34	394.34	203.68	2.5Km	190.66	3.5Km	150.00	0.00	4.94										3.5	5
						03 / 2014	394.34								60.66									3.5	5
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		394.34	394.34	203.68	2.5Km	190.66	3.5Km	150.00		4.94										
					6Km		394.34								60.66									3.5	5
																								3.5	5

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	मा0मु0घोषणा संख्या 1188/2015 के 407 अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत जाख मसाडी मोटर मार्ग में सोलिग डामरीकरण का कार्य ।	4Km+1no	01 / 2016	255.48	255.48	152.37		103.11	4Km+1no	100.00	35.00									4		
						01 / 2016	255.48								60.86								4		
																							4		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					4Km+1no		255.48	255.48	152.37		103.11	4Km+1no	100.00	35.00									4		
					4Km+1no		255.48								60.86								4		
																							4		
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					25Km+1no		1,610.92	1,610.92	1,210.31	13.5Km	424.35	11.5Km+1no	330.16	104.84	7.27								8		
					25Km+1no		1,634.66								181.85								8	3.5	5
																							8	3.5	5

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	दराती मतियाली बसन्तकोट उच्छैती 716 ढीलम मोटर मार्ग में 42 मी0 सेतुओं का निर्माण कार्य।	2no+42m	02 / 2016	180.25	180.25	8.67	1no+24m	171.58	1no+18m	91.39	19.13		1 b										
							180.25								19.13	1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2no+42m		180.25	180.25	8.67	1no+24m	171.58	1no+18m	91.39	19.13											
					2no+42m		180.25								19.13	1bd									
																1bd									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15/08/2019 3.5Km	शासनादेश संख्या 18/ ।।।(2)/ 14–45 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 03.01.2014	TS VIDE C.E. ltr no 248/1125 yata ku-/2014 dt 13-01-2015 dated 13/01/2015 OF Amount 394.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 में बी0एम0 का कार्य पूर्ण एंव 1 किमी0 में एस0डी0वी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है ।
	3.5Km		**394.34**		निर्माणरत् 1		

	31/12/2019 4Km+1no	शा0सं0 61/ ।।।(2)/16–15(मु0मा0घो0)/2015 दिनांक 12.01.2016	TS VIDE C.E. ltr no 662/82 yata pth-chh /2016 dt 22-07-2016 dated 22/07/2016 OF Amount 255.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल की कास्टिग का कार्य पूर्ण। एप्रोच मार्ग का कार्य प्रगति में है ।
	4Km+1no		**255.48**		निर्माणरत् 1		
	11.5Km+1no		**1610.92**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

	31/03/2020 1Km	शा0सं0 15/ ।।।(2)/16–61(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 09.02.2016			निर्माण प्रारम्भ		24 मी0 सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण। 18 मी0 सेतु के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त।
	1Km				निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	529 जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग के अवशेष 1.80 कि0मी0 लम्बाई सेतु का निर्माण कार्य।	1no+36m	09/2016	213.65	213.65	80.00		133.65	1no+36m	133.65	100.00											
						09/2016	213.65								99.00	1 b										
																1 b										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+36m		213.65	213.65	80.00		133.65	1no+36m	133.65	100.00												
																1bd										
					1no+36m		213.65								99.00											
																1bd										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																										
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	715 बुंई–पातो मोटर मार्ग में सेतुओं का निर्माण कार्य। (42 मी0)	2no+42m	10/2015	166.25	166.25	0.00	+	166.25	+	50.00	0.00												
							166.25																			
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2no+42m		166.25	166.25		+	166.25	+	50.00													
					2no+42m		166.25																			
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (3 कार्य)					5no+120m		560.15	560.15	88.67	1no+24m	471.48	2no+54m	275.04	119.13												
					5no+120m		560.15								118.13	2bd										
																2bd										
<u>नाबार्ड 24 (17 कार्य)</u>					63.3Km+10no+180m		5,116.83	5,197.85	2,497.47	28.7Km+1no+24m	2,724.12	29.1Km+5no+78m	1,559.40	517.27	25.58	1.4Km	0.5						8		
					63.3Km+10no+180m		5,221.59								590.90	6.6Km+2bd	9.6						8	3.5	5
																14.1Km+2bd	17.6						8	3.5	5

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	398 धामीगांव में मोटर मार्ग निर्माण।	2Km	01/2013	25.00	25.00	19.77	2Km	5.23		0.00	0.00												
						01/2013	25.00																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+36m	2524 / ।।।(2) / 16–25(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 27–09–2016	TS VIDE C.E.(P.Zone) Pithoragarh vide letter no 1327/116 yataya-(P.Z) /2016. dated 07/12/2016 OF Amount 329.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। यह कार्य पूर्व में रीठा–बिनवालगॉव मोटर मार्ग में अवशेष 1.80 कि0मी0 मोटर मार्ग +1 सेतु का निर्माण कार्य नाम से राज्य योजना में रू0 329.31 लाख की स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु उक्त कार्य नावार्ड–24 में मार्ग एवं सेतु की अलग–अलग स्वीकृति प्राप्त होने से मार्ग एवं सेतु कार्य अलग–अलग कर दिया गया है।
	1no+36m		**329.31**		पूर्ण 1		
	+ +	शा0सं0 7209 / ।।।(2) / 15–09(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 17.10.2015			निविदा स्तर पर निविदा 1		02 नं0 सेतु के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1Km+1no+36m		**329.31**		निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	23.1Km+3no+36m		**4417.5**	FA:1	निविदा 1 निर्माणरत् 9 पूर्ण 7		
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 1594 / जिला योजना / 2012–13 दिनांक 21. 01.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		25.00	25.00	19.77	2Km	5.23														
					2Km		25.00																		
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					2Km		25.00	25.00	19.77	2Km	5.23														
					2Km		25.00																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	बन्दरलीमा से तोली चुफात मोटर मार्ग113	1Km	10 / 2009	36.75	36.75	31.85	1Km	4.90		0.00	0.00											
							36.75																		
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्रा0पं0 बिसराड़ी में बिसराड़ी आली से278 पट्यूड़ा तक सड़क निर्माण कार्य।	1job	09 / 2017	10.00	10.00	5.69	1Km	4.31	1job	4.00	0.00											
					1Km+1job		10.00																		
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बैड़ा लुवाकोट से भवरकोट तक सम्पर्क294 मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	0.7Km	3.00		3.00	0.00											
					0.7Km		5.00																		
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	चूलागॉव से पनार तक सम्पर्क मार्ग का295 निर्माण	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.10	0.5Km	2.90	1job	2.50	0.00											
					0.5Km		5.00																		
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	दौला चौकी पातलीगांव मोटर मार्ग । 322	0.77Km	09 / 2016	15.00	15.00	15.00	0.77Km	0.00		2.43	2.43											
							15.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला पंचायत क्षेत्र बनबसा में मोटर 324 मार्ग का निमार्ण।	1Km	10 / 2015	30.00	30.00	29.77	1Km	0.23		0.22	4.90											
						12 / 2015	30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		

तोली	—	जिलाधिकरी का पत्राक 958 / जि0यो0 / 09–10 दि0 7–10–2009	TS VIDE EE 413/4AC dated 01/04/2016 OF Amount 36.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382 / जि0यो0 / 2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1357/1C dated 16/11/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वशेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081 / जिला योजना / 2017–18 दिनॉक 03–01–2018	TS VIDE EE 03/1C dated 18/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081 / जिला योजना / 2017–18 दिनॉक 03–01–2018	TS VIDE EE 09/1C dated 17/01/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
दौला, चौकी, पातलीगांव	—	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE EE latter no. 1538/4AC dated 09/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 824 / जि0यो0 / 2015–16 दिनांक 17–10–2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	328 सूर्य आदित्य मेला रमक में सड़क निर्माण।	0.5Km	10 / 2015	20.00	20.00	5.98	0.5Km	14.02		14.00	4.00	0.69										
						12 / 2015	20.00								0.69										
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	335 छिनकाछीना थुवामौनी सिमलखेत सड़क से टम्टा बगड़ तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	10.00	10.00	1.86	1Km	8.14		3.00	0.00											
							10.00										0	0	0	0			0		
																	2.1	2.1	2.1	2.1			2.1		
9	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	336 जिला योजना के अन्तर्गत गोवर्सा ख्वांकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 में सुदृढ़ीकरण का कार्य	0.25Km	09 / 2016	10.00	10.00	8.84	0.25Km	1.16		1.16	1.16											
							10.00																		
10	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	338 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम खोलियांगांव रेखाड़ से धानीचौरा मार्ग मरम्मत सी0सी0 का कार्य ।	1job	09 / 2016	4.28	4.28	2.79	1job	1.49		1.49	1.49											
							4.28																		
11	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	340 रा0इ0का0 मध्यगंगोल से मल्ली लड़ी तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	6.00	6.00	4.96	0.6Km	1.04		0.00	0.00											
					0.6Km		6.00																		
12	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	345 पड़ासोंसेरा से चौड़ी खोला तक सड़क निर्माण।	2Km	12 / 2017	12.00	12.00	1.53	0.7Km	10.47		9.00	9.00	1.61										
					0.7Km		12.00								9.00										
13	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	350 कलीगॉव से टुड़ा तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	5.00	5.00	0.00	0.7Km	5.00		5.00	2.82											
					0.7Km		5.00								2.82										
14	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	365 अस्कोट से चमलेख मोटर मार्ग का विस्तार	0.5Km	06 / 2017	22.00	22.00	21.61	0.5Km	0.39		11.00	5.00											
							22.00																		
15	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	374 कनालीछीना जी0आई0सी0 के पास के किमी0 1.00 मं नाली निर्माण।	1job	10 / 2017	1.50	1.50	1.46	1job	0.04		0.50	0.50											
							1.50																		
16	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	378 चौकी पातलीगांव मोटर मार्ग के अवशेष पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण का कार्य ।	1job	10 / 2017	3.00	3.00	2.50	1job	0.50		2.00	2.00	0.36										
							3.00								0.36										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक संख्या 395/जि0यो0/2018–19 दिनांक 20–07–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 233/1C dated 12/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
ख्वांकोट		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 1425/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 1421/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 4.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 232/1C dated 12/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE 468/1C dated 06/04/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 189/1C dated 30/01/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
चमलेख		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 491/जि0यो0/2017–18 दिनांक 28.6.2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 1436/4AC dated 30/08/2017 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 12/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	379 मातोली से चमडुंगरी मार्ग के किमी0 में अवशेष कार्य।	1job	10 / 2017	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		2.00	2.00											
							3.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	395 सिप्टी–सिमाड़ मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1Km	11 / 2016	20.00	20.00	16.52	1Km	3.48		3.00	0.00	0.59										
						11 / 2016	20.00								3.06										
19	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	407 ऊँचाकोट से खिडकनी तक नाली मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.64	1job	0.36		0.00	0.00											
							4.00																		
20	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	415 पैप्यापौड़ी मोटर मार्ग से जी0आई0सी0 होते हुए भैसखाली तक सम्पर्क मार्ग।	1job	07 / 2018	3.50	3.50	3.29	1job	0.21		0.00	0.00											
							3.50																		
21	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	442 चम्पावत–मंच–तामली मोटर मोटर मार्ग के त्यारचौड़ नामक सीन से पूरन सिंह के मकान तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.3Km	09 / 2017	10.00	10.00	8.28	0.1Km	1.72	0.2Km	2.00	2.00											
						09 / 2017	10.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	461 जिला चिकित्सालय चम्पावत में जन औसधि वितरण केन्द्र का निर्माण।	1B	02 / 2018	2.90	2.90	0.00	1B	2.90		2.90	0.00											
						02 / 2018	2.90																		
23	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	462 जिला चिकित्सालय चम्पावत में वाहनों के आवागमन एवं निकासी की व्यवस्था का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	43.23	43.23	43.40	1job	-0.17		0.00	13.23											
						01 / 2018	43.23																		
24	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	465 बिचई नेशनल हाईवे से नरश देऊपा जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.13Km	01 / 2018	22.00	22.00	13.17	0.12Km	8.83	0.01Km	8.83	10.00											
						01 / 2018	22.00								0.25										
25	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	466 साल–टांण मोटर मार्ग से शीलादवी मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2017	15.00	15.00	14.45	0.5Km	0.55	1.5Km	0.55	7.02											
						12 / 2017	15.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	473 चन्दनी दाई के चौराहे से रघुवर चन्द के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	11.00	11.00	10.98	0.28Km	0.02	0.72Km	0.20	3.00											
						12 / 2017	11.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE Latter no. 45/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 113/E.E. dated 07/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide letter No EE 1882/4AC dated 15/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
भैसखाली	—	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide EE letter no 2131/4AC dated 27/10/2018 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2019 —	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1659/19C. dated 02/11/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		उक्त स्वीकृत धनराशि में 0.10 कि0मी0 में ही सी0सी0 का कार्य किया जा सका। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1179/ जि0यो0/2017–18 दिनांक 06–02–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1080/ जि0यो0/2017–18 दिनांक 03–01–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 04/TS. dated 12/02/2018 OF Amount 43.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1080/ जि0यो0/2017–18 दिनांक 03–01–2018	TS VIDE E.E. Vide Lerer No. 214/19C dated 09/02/2018 OF Amount 16.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों भुगतान शेष।
मछियाड़	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1761/19C. dated 18/11/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। स्वीकृत लागत में केवल 1.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान व 0.50 कि0मी0 में ही पार्ट–2 का कार्य किया जाना ही सम्भव हो पाया।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 23/19 C dated 06/01/2018 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मल्ली चन्दनी से तल्ली चन्दनी तक 474 सी0सी0 सड़क का निर्माण।	1.5Km	12 / 2017	10.85	10.85	8.81	0.14Km	2.04	1.36Km	2.04	3.00											
						12 / 2017	10.85																		
28	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	थल लेजम हल्का वाहन मार्ग को मोटर 527 मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य। (एस.सी.एस.पी)	1job	09 / 2015	16.00	16.00	14.50	+	1.50	+	1.49	1.49											
						03 / 2016	16.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मुनस्यारी में पापड़ी मोटर मार्ग का मुख्य 528 मार्ग से मिलान (द्वितीय किस्त) (टी.एस.पी)	1job	09 / 2015	9.00	9.00	8.65	+	0.35	+	7.59	7.25											
						03 / 2016	9.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	कमेटखान टोपराधार मोटर मार्ग का 601 विस्तार	1job	09 / 2016	4.00	4.00	1.10	+	2.90	+	1.50	1.50											
							4.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	लो.नि.वि. निरीक्षण भवन मुनस्यारी में 625 मरम्मत, रंगाई–पुताई, मैटिंग व अन्य कार्य। (टी.एस.पी.)	1job	09 / 2016	8.00	8.00	6.91	1job	1.09		1.10	0.00											
							8.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (31 कार्य)					16.95Km +13job+1B		378.01	378.01	291.64	11.36Km+8job+1B	86.37	3.79Km+2job	92.50	83.79	3.26										
					15.15Km +12job+1B		378.01								16.18		2.1	2.1	2.1	2.1			2.1		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	रौल से गुड़मांगल मोटर मार्ग का निर्माण 82	1Km	10 / 2011	28.00	28.00	11.27	0.5Km	16.73	0.5Km	10.00	8.00			0.5								
							28.00								8.00		0.5								
																	0.5								
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	खेतीगड़ा से ग्राम पुनौली तक सड़क 142 निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2012	37.80	37.80	19.03		18.77	1.6Km	18.77	15.00		1.6 k	0.6								
					1.6Km	03 / 2013	37.80								8.69	1.6 k	1.6								
																1.6 k	1.6								
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	रीठा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग 146 का विस्तार प्रथम चरण	3Km	07 / 2012	37.80	37.80	0.16		37.64	0.5Km	37.64	22.00	7.09	0.5 k									
					0.5Km	03 / 2013	37.80								16.84	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			कार्य पूर्ण		उक्त स्वीकृत धनराशि में 0.14 कि0मी0 लम्बाई में ही सी0सी0 कार्य पूर्ण हो पाया। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2017 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			269.04		पूर्ण 31		

	——	जलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 318/जि0यो0/2011–12 दि0 20–10–2011	TS VIDE 24EE dated 24/10/2011 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 1594/जि0यो0/2012 – 13 दि0 29–7–12	TS VIDE EE Letter No. 1127/23A dated 31/07/2019 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट – 2 का कार्य प्रगति में। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	31/03/2020 — 0.5Km	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 1594/जि0यो0/2012 – 13 दि0 29–7–12	TS VIDE EE Letter No. 659/23A dated 07/05/2018 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	गणाई मदनिया मोटर मार्ग का विस्तार। 164	3Km	01 / 2014	17.55	17.55	0.00		17.55	3Km	0.00	0.00											
						01 / 2014	17.55																		
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	बासीखेत भिनगड़ी मोटर मार्ग के किमी0 221 05 से बासीखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण (02 किमी0) (एस0सी0एस0पी0)	2Km	09 / 2016	12.48	12.48	7.00		5.48	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2017	12.48																		
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	कुनलता मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से 245 ग्वासी की ओर सी0सी0 मार्ग।	1job	06 / 2017	8.00	8.00	7.00	1job	1.00		1.00	1.00											
						08 / 2017	8.00																		
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	विकास खण्ड बाराकोट के मटियाल में 262 आन्तरिक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य	2Km	11 / 2016	50.00	50.00	16.13	1.75Km	33.87	0.25Km	22.00	15.00			0.25								
							50.00								14.94		0.25								
																	0.25								
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	छमनियाचौड़ से सातखात तक मोटर 286 मार्ग का निमार्ण 2 कि.मी.।	2Km	09 / 2017	48.00	48.00	0.00	0.2Km	48.00	0.8Km	19.50	18.50			1								
					1Km		48.00								12.95		0.8								
																	1								
9	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	चौड़मन्या आमहाट मोटर मार्ग से नाप 335 भूमि में कलेत तक सड़क विस्तार	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00		1 s									
						01 / 2019	5.00									1 s									
																1 s									
10	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	काकड़ में आन्तरिक सड़क निर्माण। 344	1Km	12 / 2017	10.00	10.00	0.13		9.87	0.85Km	9.50	9.50			0.85								
					0.85Km		10.00										1								
																	1								
11	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मौनपोखरी–नीड़ मोटर मार्ग का निर्माण 397 (पहाड़ कटान कार्य)।	2Km	11 / 2016	30.00	30.00	17.30	1Km	12.70	1Km	10.00	7.80											
						11 / 2016	30.00										0.5								
																	1								
12	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	दिगतोली दयूडी मोटर मार्ग के किमी0 407 1 से 3 मे अवशेष कार्य।	1job	09 / 2015	27.00	27.00	20.00	+	7.00	+	7.00	0.00	4.29										
						09 / 2015	27.00								6.87										
13	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग से 444 ग्राम पैती–फॅूगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	09 / 2017	25.00	25.00	9.06	0.5Km	15.94	0.5Km	15.94	5.00	5.15		0.2								
						09 / 2017	25.00								5.15		0.2								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 782/जि0यो0 /2013–14 दि0 8–1–2014			निर्माण प्रारम्भ		समरेखन प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 632 /23ए दि0 10–5–2019 से अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पात्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 2016–17 दि0 16–9–2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण विवाद का समाधान किया जा रहा है। समाधान नहीं हुआ है। कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter 955/23A dated 04/07/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE EE 67/1C dated 16/01/2018 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 27/1C TS dated 19/02/2018 OF Amount 48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	अर्थ एवं संख्याधिकारी का पत्रांक 1568 ए /जि0यो0 /2018–19 दिनांक 25 जुलाई 2018	TS VIDE EE Letter No. 88/23A dated 15/01/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE 55/1C TS dated 21/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मौनपोखरी एवं नीड़	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 728/19C. dated 08/06/2017 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। कि0मी0 2.000 में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका। वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2019 +	मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक 467/अनुमो0–जि0यो0–2015–16 दि0 18.09.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
पैती एवं फॅगर	31/03/2020 0.2Km	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE EE. Vide Letter no. 33/19C. dated 09/01/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत मौराड़ी से शनि मन्दिर बनलेख बैलना तक सी0सी0 सड़क निर्माण। 478	1Km	12 / 2017	10.00	10.00	6.31	0.1Km	3.69	0.9Km	3.33	2.00			0.2								
						12 / 2017	10.00										0.1								
																	0.9								
15	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मदकोट बैगा चुलकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 (पावर प्रोजेक्ट वाला भाग) में अतिरिक्त पहाड कटान कार्य। (नाम परिवर्तित पापड़ी मोटर मार्ग में दीवार व स्कपर निर्माण कार्य) (टी.एस.पी.) 529	1job	09 / 2015	8.00	8.00	1.92	+	6.08	+	4.07	0.00											
						03 / 2016	8.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	चमूबैण्ड धुरौली मोटर मार्ग से धुरौली लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। 604	1job	09 / 2016	3.00	3.00	2.68	+	0.32	+	1.34	1.02											
							3.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (16 कार्य)					21Km+5job		357.63	357.63	117.99	4.05Km+1job	239.64	11.9Km+1job	165.09	109.82	16.52	2.1Km1st	3.6								
					15.95Km+5job		357.63								73.43	2.1Km1st	5.45								
																2.1Km1st	7.25								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	श्री जीवन गिरी के मकान से जूप तक मोटर मार्ग। 323	1Km	10 / 2015	40.00	40.00	23.64	0.1Km	16.36	0.9Km	12.00	2.00	2.27										
						12 / 2015	40.00								2.27										
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	रमेला–गागरी–दमतोला मोटर मार्ग क निर्माण। 898	3Km	11 / 2016	90.00	90.00	1.37		88.63	3Km	10.00	10.00	1.24										
						11 / 2016	90.00								1.24										
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	रौपा–रौखेत सी0सी0 मार्ग के अवशेष कार्य। 441	2Km	09 / 2017	5.00	5.00	0.77		4.23	2Km	3.00	0.00											
						09 / 2017	5.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला कार्यालय चम्पावत से डूंगरासेरी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 443	1Km		25.00	25.00	11.33		13.67	1Km	13.67	8.00		0.55 k	0.55								
						09 / 2017	25.00								5.51	0.55 k	0.55								
																0.55 k	0.55								
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	वार्ड न0–4 में दयार नौले से आदि बिहार कलौनी तक नाला/सड़क निर्माण कार्य। 464	1job	01 / 2018	30.00	0.00	15.86		14.14	1job	14.14	18.00	0.40	1 s									
						01 / 2018	30.00								9.49	1 s									
																1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बैलना	31/03/2020 0.1Km	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 189/19C dated 02/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		उक्त स्वीकृत धनराशि में पार्ट–2 का कार्य केवल 0.20 कि0मी0 में ही पूर्ण हो पाया। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2017 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1.3Km+1job		**289.6**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 10	निरस्त होना हे 1	

	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015	TS VIDE E.E. Vide letter no. 2183/19C. dated 19/12/2016 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.10 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य पूर्ण।
रमेला, गागरी एवं दमतोला	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 82/T.S. dated 04/03/2019 OF Amount 19.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11/09/2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1630/19C dated 28/10/2017 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण।
	31/03/2020 0.55Km	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 21/TS dated 23/05/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1080/जि0यो0/2017–18 दिनांक 03–01–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 30/TS dated 30/07/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	बोयल मोटर मार्ग से बोयल गॉव तक 469 मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2017	6.00	6.00	3.21		2.79	2Km	2.97	0.00											
						12 / 2017	6.00									0.5 k	0.2								
																2 k	2								
7	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	रामगंगा नदी से नामिक गांव हेतु सड़क 426 का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2016	20.00	20.00	5.00	+	15.00	+	0.00	0.00											
						01 / 2017	20.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					9Km+2job		216.00	186.00	61.18	0.1Km	154.82	8.9Km +1job	55.78	38.00	3.91	0.55Km 1st	0.55								
					9Km+2job		216.00								18.51	1.05Km 1st	0.75								
																2.55Km 1st	2.55								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	छमनियाचौड़ से सातखाल मोटर मार्ग 230 का विस्तार।	1job	10 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1.17Km+1job	15.00	0.00											
					1.17Km		40.00										0								
																1.17 k	1.17								
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बांकू सुल्ला मोटर मार्ग से रौत बांकू 231 तक मोटर मार्ग।	1Km	10 / 2015	40.00	40.00	16.82	1Km	23.18		15.00	0.00			0.5								
							40.00										0								
																	1								
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	जाख गजीना मोटर मार्ग से पीपलखान 259 तक 2 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण ।	2Km	11 / 2016	60.00	60.00	0.00		60.00	2Km	0.00	0.00											
							60.00										0								
																2 k	2								
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	लोहाघाट बाराकोट सिमलखेत मोटर 276 मार्ग से डुगरालेख तक सम्पर्क मार्ग।	1job	10 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	थुवामाहीर मोटर मार्ग से ढेरनाथ मार्ग 281 50 कि.मी. अवशेष कार्य (जो जोड़ना है)	1.5Km	09 / 2017	50.00	50.00	0.00		50.00	1.5Km	0.00	0.00											
							50.00																		
6	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	रौशाल मुख्य मोटर मार्ग से प्रा0 283 पाठशाला कमलेड़ी तक 2 कि.मी. सम्पर्क मोटर मार्ग।	2Km	09 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	2Km	0.00	0.00											
							30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बोयल	31/03/2020 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 12/TS dated 07/03/2018 OF Amount 2.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2017 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 2160/20C dated 19/12/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य राज्य योजना में स्वीकृत।
	0.75Km+1job		**142.02**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		

		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 672/जिला योजना/2018–19 दि0 15–10–2018	TS VIDE EE 35/1C dated 28/02/2019 OF Amount 40 lac		अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की जा रही है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015	TS VIDE 45/1C dated 28/01/2016 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनॉक 02–11–2016	TS VIDE EE 160/1C dated 28/01/2019 OF Amount 60 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद के कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 672/जि0यो0/2018–19 दि0 15–10–2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। (नाम परिवर्तन हो चुका है)। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	287 ग्राम पंचायत गंगनौलाना के बचकड़ियाँ से चनौड़ा तक पैदल सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	10 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1.06Km+1job	13.50	0.00												
					1.06Km		30.00																		
8	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	317 चौकी आणागांव मोटर मार्ग में मुआवजा भुगतान ।	1job	09 / 2016	13.00	13.00	7.79		5.21	1job	4.44	0.00											
							13.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	317 केन्यूड़ा–बड़पास मोटर मार्ग से बड़पास मुख्य तोक तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य के अन्तर्गत पार्ट–2 के कार्य।	0.6Km	10 / 2015	20.00	20.00	0.00		20.00	0.6Km	2.00	0.00	0.87										
						12 / 2015	20.00								0.87										
10	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	318 कालसिनदेव से बस्तड़ी तक मोटर मार्ग ।	1job	09 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
11	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	342 जिला योजना के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 201 से लो0नि0वि0 कालौनी तक पक्की नाली का निर्माण कार्य ।	1job	09 / 2016	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		2.00	2.00											
							5.00																		
12	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	358 विकास खण्ड लोहाघाट में गुनबाड़ा से सिलबुटा तोक मुस्गाड़ा तोक तक पहाड़ कटान का कार्य।	1Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1Km	0.00	0.00											
							20.00																		
13	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	359 पुल्ला चमदेवल मो0मा0 से डुमडाई पुजारी पट्टी से होते हुए हरिजन बस्ती डुमडाई तक 3 कि.मी. पहाड़ कटान कच्ची नाली का निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	3Km	0.00	0.00											
							40.00																		
14	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	360 राजस्व गांव ढूंगाजोशी एवं राजस्व गॉव हेतु ग्राम आली में बर्दाखान काकड़ीघाट मो0मा0 तक मो0मा0 का निर्माण।	1job	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1job	0.00	0.00											
							40.00																		
15	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	361 ग्राम पंचायत अमोली में सड़क निर्माण	1.5Km	07 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1.5Km	0.00	0.00											
							60.00																		
16	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	362 ग्राम सिल्योड़ीगूँठ में आन्तरिक सड़क निर्माण।	1job	07 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1job	0.00	0.00											
							60.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 672/जि0यो0/2018–19 दि0 15–10–2018	TS VIDE EE 34/1C dated 28/02/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		(नाम परिवर्तन हो चुका है)। कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद सुलझा लिया है, डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016			अनारम्भ कार्य		आपदा क्षेत्र होने के कारण कार्य कराये जाने का औचित्य नहीं हे।
		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 1429/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्राम नौमाना के अदखण्डी में सेरी प्रा0वि0 तड़ीगॉव के बैण्ड से अदखण्डी तक सड़क निर्माण। 363	2Km	07 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	2Km	0.00	0.00												
							60.00																		
18	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मूलाकोट काण्डे भुईया मो0मा0 से सतना तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। 364	0.7Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.75Km	0.00	0.00			0									
					0.75Km		20.00									0.75 k	0.75								
19	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	कजीना पुनौली मोटर मार्ग से केलानी तक 4 कि.मी. आन्तरिक सड़क का निर्माण। 365	1job	07 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.50	0.50	0.43											
							30.00								0.43										
20	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 पासम के असलाड़ तोक से दू तक सम्पर्क मार्ग। 366	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
21	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्रा0पं0 मूलाकोट के मटियाली तोक से रा0इ0का0 मूलाकोट तक सड़क निर्माण। 367	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km +1job	0.00	0.00			0									
					0.5Km		10.00									0.5 k	0.5								
22	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	लीमाटोडा मोटर मार्ग के किमी0 5 में डिफेक्ट कटिंग का कार्य। 367	1job	06 / 2017	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
23	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	कामाज्यूला से सालानी बरचौड़ा तक हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण। 368	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
24	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	मुख्य सड़क ठांटा से सुदुर्का तक सड़क निर्माण 369	0.8Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.8Km	0.00	0.00												
							20.00																		
25	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	रा0 ओ0 प्रशिक्षण अस्कोट की चार दिवारी निर्माण। 370	1job	10 / 2017	4.46	4.46	0.00		4.46	1job	0.00	0.00												
							4.46																		
26	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बगोटी डुगरालेटी मोटर मार्ग से खाली तक सड़क निर्माण। 370	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 94/1C/TS dated 10/06/2019 OF Amount 20 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 40/EE dated 29/01/2019 OF Amount 25 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरखेन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 96/1C dated 10/06/2019 OF Amount 10 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 491/जि0यो0/2017–18 दिनांक 28.6.2017			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है। राज्य योजना एस0सी0एसपी0 के पुनरीक्षित आगणन में स्वीकृति प्राप्त है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	1job	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन प्रस्ताव जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्राम कनेड़ी से बाया नसखोला हाते हुए 371 डिग्री कालेज रोड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	0.00	0.00											
							40.00																		
28	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	मजपीपल से मछियाड़ तक मोटर मार्ग 372 का नव निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2018	48.00	48.00	0.00		48.00	2Km	0.00	0.00											
							48.00																		
29	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्राम पंचायत ढटीगॉव में सिमलटुकरा 373 तोक से करक्युड़ा तक 1 कि.मी. सड़क निर्माण।	1Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	0.00	0.00											
							40.00																		
30	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्राम पंचायत तड़ीगॉव से डोबा मन्दिर 374 तक 1 कि.मी. सड़क निर्माण।	1Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	0.00	0.00											
							40.00																		
31	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट बाराकोट मोटर मार्ग से डींडी 376 कालसन मन्दिर चौसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
32	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	कजीना से सबशील गौत्वाड़ा तक 377 सड़क का निर्माण।	2.5Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	2.25Km	0.50	0.50	0.27										
					2.25Km		20.00								0.27	2.25 k	2.25								
33	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	गल्लागॉव सेरा रोड़ से नौमाना सड़क 378 निर्माण।	2Km	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	2Km	0.00	0.00											
							15.00																		
34	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	गल्लागॉव सेरा रोड़ से सिमलटुकरा 379 तक सड़क निर्माण।	1Km	07 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1Km	0.00	0.00											
							6.00																		
35	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मूलाकोट से अमोली तक सड़क निर्माण 381	1.5Km	07 / 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1.5Km	0.00	0.00											
							12.00																		
36	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बगोटी डुगरालेटी मोटर मार्ग से 382 शिमलक बिरोल तक सड़क निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	मार्ग का नाम परितर्वन हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 95/1C dated 10/06/2019 OF Amount 20 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	नव स्वीकृत कार्य है। दो बार स्वीकृति प्राप्त होने से निरस्त होना है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	भागेश्वर मन्दिर का हरोड़ी तक विस्तार। 394	0.5Km	11 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						11 / 2016	15.00																		
38	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	टनकपुर जौलजीवी से सैलोनी मार्ग कि 406 निर्माण।		07 / 2018	6.00	6.00	1.33		4.67		5.00	2.00		1 s									
							6.00									1 s									
																1 s									
39	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	ओगला भागीचौरा मोटर मार्ग से तल्ला 408 ओझा तक मोटर मार्ग।		07 / 2018	6.00	6.00	1.48		4.52		6.00	4.00		1 s									
							6.00									1 s									
																1 s									
40	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	डुंगरा भागीचौरा चौसाल मोटर मार्ग में 409 दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य।		07 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00		4.00	2.00	1.22										
							4.00								1.22										
41	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	तल्ली चांदमारी में आनन्द महरा के घर 440 से सीडरवैली तक नाला निर्माण।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
42	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 गंगनौला के त्योंदर मेला सील 441 से गल्लागॉव तक हल्का मोटर मार्ग निर्माण।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
43	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्रा0पं0 मूलाकोट के काण्डे भुइया सड़क 442 के कि.मी. 09 से खेतीगाड़ तक सड़क निर्माण।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
44	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	रा0इ0का0 मूलाकोट से नैलोड़ी तक 443 सड़क निर्माण।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
45	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 रौसाल में खेल मैदान में सुरक्षा 444 दीवार निर्माण।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
46	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	कामाज्यूला भनार चूलागॉव सड़क 445 विस्तार कार्य।	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 2130/19C. dated 13/12/2016 OF Amount 15 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
सैलोनी	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide EE letter No. 2121/4AC dated 27/10/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
तल्ला ओझा	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS.vide EE Latter no. 1710/4AC dated 31/08/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide EE letter no. 1711/4AC dated 31/08/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 फोर्ती के गैरीतोक से त्योंदर मन्दिर तक सड़क निर्माण। 446	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
48	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	पंचेश्वर रोड हरखेड़ा से डकला तक मोटर मार्ग निर्माण। 447	1job	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
49	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	तल्ली चांदमारी लोहाघाट दीवान सिंह मेहरा के घर के पास नाला निर्माण। 448	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
50	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 गंगनौला के सिलिंग चौड़ खेल मैदान में दीवार दर्शकदीर्घा निर्माण। 449	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
51	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 पाटन पाटनी के डीड़ा तोक में सुरक्षा दीवार। 450	1job	08 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
52	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	राजकीय उच्चतर मा0वि0 डुंगराबोरा में सुरक्षा दीवार एवं चारदीवारी निर्माण। 451	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
53	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 खूनाबोरा के खूना और बलाई मध्य खेल मैदान निर्माण कार्य। 452	1job	08 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
							8.00																		
54	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 पासम में खेल मैदान निर्माण। 453	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत चण्डाक से धारा पानी मलान होते हुए वेलडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 453	1job	09 / 2016	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
						09 / 2016	10.00																		
56	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	टाकबल्वाड़ी के टाकखन्दक से धरिया तक सड़क निर्माण। 454	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	15/12/2018 +	जलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक सं0 417/अनुमो0 /जि0यो0 – 2016–17 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति में है । समरेखण विवाद है। प्रस्तावित सवेक्षण पर भू वैज्ञानिक द्वारा आपत्ति की गई है। पुनः सर्वेक्षण किया जाना है ।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	निलौटी में गुरोली से ब्रुशखोला तक सड़क निर्माण। 455	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
58	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्रा0पं0 ओखलंज में कियास्थल निर्माण। 456	1job	08 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	मुनाकोट	जिला योजना के अन्तर्गत नाघर कुमलता से वेताल मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 456	1job	09 / 2016	6.10	6.10	0.00	+	6.10	+	0.00	0.00											
						09 / 2016	6.10																		
60	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बाराकोट रोड से नाथ सिंह के मकान से डेरी उद्योग मजीगॉव तोक तक सड़क निर्माण। 457	0.5Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
							25.00																		
61	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 कोलीढेक के द्योखुरा तोक में दिनेश सिंह के मकान के पास सुरक्षा दीवार। 458	1job	08 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
62	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बांकू सुल्ला मोटर मार्ग में कि.मी. 11 पर सुरक्षा दीवार निर्माण। 459	1job	08 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
63	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 कलीगॉव के पुल्ला मुख्य सड़क से कालसन मेला स्थल तक सड़क निर्माण। 460	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
64	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	चॉदमारी लोहाघाट में आंतरिक सी0सी0 मार्ग। 461	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
65	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्राम पंचायत रोलमेल के तोक बड़ेत में आन्तरिक सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 462	1.5Km	08 / 2019	55.00	55.00	0.00		55.00	1.5Km	0.00	0.00											
							55.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	रीठा–मिडार मोटर मार्ग से चामा तक सड़क निर्माण। 467	1Km	12 / 2017	6.35	6.35	0.00		6.35	1Km	6.35	2.00											
						12 / 2017	6.35									0.4 k 1 k	0.1 1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	31/03/2019 +	जलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक सं0 417/अनुमो0 /जि0यो0 – 2016–17 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेखण कार्य प्रगति में है ।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
चामा	31/03/2020 0.1Km	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 54/TS. dated 01/10/2018 OF Amount 6.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	470 हरम मोटर मार्ग से हरम तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	1Km	12 / 2017	6.00	6.00	0.00		6.00	1Km	4.00	0.00											
						12 / 2017	6.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	471 ग्राम पंचायत तामली में सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1Km	5.00	5.00		0.2 k	0.2								
						12 / 2018	5.00									0.5 k	0.1								
																1 k	1								
69	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	472 बास से बरकुम गॉव तक सड़क निर्माण।	2Km	12 / 2017	4.70	4.70	0.00		4.70	2Km	2.00	0.00											
						12 / 2017	4.70																		
70	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	475 ग्राम बनबसा में रश्मि देवी के घर से मुख्य सड़क तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2017	10.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	476 चौड़ा राजपुरा के चौड़ाखेत से ढोलंग तक सी0सी0 सड़क।	1Km	12 / 2017	6.00	6.00	0.00		6.00	1Km	2.00	0.00											
						12 / 2017	6.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	479 सैदोलाबोरा से रौखेत तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	2.80	2.80	0.00		2.80	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2017	2.80																		
73	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	480 ज्ञानखेड़ा व आमबाग में सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	10.80	10.80	0.44		10.36	1Km	5.00	0.00											
						12 / 2017	10.80																		
74	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	481 गैड़ाख्याली में रमेश भट्ट के घर से आगे की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	2.86	2.86	0.00		2.86	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2017	2.86																		
75	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	483 मल्ली बगेला से तल्ली बगेला तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	18.56	18.56	0.90		17.66	1Km	5.00	0.00											
						12 / 2017	18.56																		
76	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	484 ग्राम पंचायत खटोली में खटोली मोटर मार्ग से भिंजर भगवती मेला स्थल तक सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	9.90	9.90	0.00		9.90	1Km	5.00	0.00											
						12 / 2017	9.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		भूगर्भीय दृष्टि से उचित समरेखन नहीं मिल पा रहा है।
	31/03/2020 0.1Km	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
बरकुम	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन हेतु कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 16/TS. dated 07/03/2018 OF Amount 6 lac		अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017	TS VIDE E.E. Letter No. 196/19C dated 05/02/2018 OF Amount 9.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामवासियों द्वारा सी0सी0 के स्थान पर टाइल्स लगाने की मॉग पर विवाद।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग की लम्बाई 0.50 कि0मी0 है। उक्त स्वीकृत धनराशि में कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।
तल्ली बगेला	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 985/जिला योजना/2017–18 दिनांक 16–12–2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	488 सुयालाखर्क के बाराबाटी गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (पहाड़ कटान)	3Km	07 / 2018	30.00	30.00	0.50		29.50	3Km	10.00	2.00												
						07 / 2018	30.00									0.5 k	0.25								
																3 k	3								
78	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	489 धौन–दयूरी मोटर मार्ग से बघेड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (पहाड़ कटान)	3Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	3Km	15.00	15.00	2.42	1.7 k	0.2								
						07 / 2018	50.00								8.36	1.5 k	0.5								
																3 k	3								
79	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	490 मंच–नीड़ मोटर मार्ग से दयौरा तोक तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण (पहाड़ कटान)	2.25Km	07 / 2018	45.00	45.00	0.15		44.85	2.25Km	5.00	0.00												
						07 / 2018	45.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	491 मौराड़ी शनि मन्दिर से वैलना तक मोटर मार्ग का विस्तार तथा दीवार, कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2018	60.00	60.00	0.50		59.50	2Km	10.00	5.00		0.5 k	0.2								
						07 / 2018	60.00									0.5 k	0.2								
																2 k	2								
81	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	493 बिचई स्तन्त्रंता संग्राम सैनानी पूर्णानन्द जोशी के घर तक सी0सी0 मार्ग।	0.3Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.3Km	10.00	0.00												0.2
						07 / 2018	20.00																		0.3
82	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	494 आमबाग–ज्ञानखेड़ा में धौनी जी के सामने से श्रीमती लीला देवी के घर तक सी0सी0 मार्ग।	0.5Km	07 / 2018	40.00	40.00	1.15		38.85	0.5Km	15.00	0.00												
						07 / 2018	40.00																		0.3
																									0.5
83	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	495 बिचई में खर्कवाल जी के गोदाम से नरेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग।	0.2Km	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.2Km	15.00	0.00												
						07 / 2018	15.00																		0.2
																									0.2
84	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	496 नघान डेरी से सेम मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1Km	3.00	0.00												
						07 / 2018	20.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	497 पुनावे–सिप्टी मोटर मार्ग के कि0मी0 1+00 से मटखानी से खड़जाल मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	2Km	10.00	5.00												
						07 / 2018	20.00									1 k	0.5								
																2 k	2								
86	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	524 सेलमाली से रतुवाबगड़ मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	09 / 2015	9.00	9.00	0.00	+	9.00	+	0.00	0.00												
							9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बाराबाटी	31/03/2021 0.25Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
बघेड़ी	31/03/2021 0.5Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 46/TS. dated 01/10/2018 OF Amount 29.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
दयौरा तोक	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद। ग्रामवासियों द्वारा अपनी नाप भूमि देने से इनकार किया जा रहा है।
वैलना	31/03/2021 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 50/TS dated 01/10/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 0.3Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 52/TS. dated 01/10/2018 OF Amount 37.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 47/TS dated 01/10/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
मटखाली, खड़जाल	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015			निविदा स्तर पर		दिनांक 24.01.2016 को निविदा आमंत्रित की गयी थी जो कि अधिक पर प्राप्त हुयी थी। पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	नैनी सैनी देवत कुम्डार से कनारी पार्क 529 मोटर मार्ग के किमी0 05 से कनारी मल्ला गॉव तक सम्पर्क मार्ग।	1job	07 / 2018	8.00	8.00	3.62	+	4.38	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	8.00								3.48										
88	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सेलागाड़ वनविभाग चौकी से प्राथमिक 530 विद्यालय सेलागाड़ तक 250मी0 सड़क निर्माण कार्य।	0.25Km	07 / 2018	35.00	35.00	0.00		35.00	0.25Km	2.00	0.00												
						07 / 2018	35.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत सिलपाटा से 532 आन्तरिक सम्पर्क मार्ग।	1job	07 / 2018	2.00	2.00	1.86	+	0.14	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनाली छीना	जिला योजना से पालिटेक्निक 533 /हैलीपैड से अ0जा0 बस्ती सिमार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ 534 झूलाघाट मोटर मार्ग से तल्ली गौडीहाट मोटर मार्ग।	1job	07 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत भाटकोट 536 (कब्रिस्तान) से देवतोला तक मेाटर मार्ग का विस्तार ।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	0.00	+	2.50	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.50																		
93	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 540 चम्पावत–खर्ककार्की–मुडियानी मोटर मार्ग के टाक से पवेत तक सी0सी0 मार्ग एवं दीवारों का निर्माण कार्य।	0.25Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.25Km	0.00	0.00												
						08 / 2019	20.00																		
94	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	धूनाघाट–रीठासाहिब मार्ग रा0इ0का0 542 दुबचौड़ तक सड़क निर्माण।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00												
						08 / 2019	20.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम रमैला में गागरी से चौड़ी तक 543 सड़क निर्माण।	1Km	08 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2019	30.00																		
96	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत–खेतीखान मार्ग में मूसलाधार 544 से भगाना तक सड़क निर्माण।	1Km	08 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2019	30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 +	जिलाधकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0या0/2018–19 /दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2590/ 1 yata dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक संख्या 395/जि0यो0/2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE E.E. ltre No 2592 xxi-1 yata dt 15-10-2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE E.E. ltre No 2592 xxi-II yata dt 15-10-2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2584/1 Yata dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	30/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2592/1 yata - xiv -c dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत जौल में रा0इ0का0 से केलाबाग तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 545	1job	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
98	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम रूईया–कफल्टा में सतकुला से रूईया तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य। 546	1Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
99	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	धौन–दयूरी मोटर मार्ग से रा0इ0का0 दयूरी तक सड़क निर्माण। 547	0.4Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सरस्वती शिशु मन्दिर टनकपुर से नायकगोठ में भवान सिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 548	0.5Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
101	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	डिग्डई से हरौड़ी तक सम्पर्क मार्ग का 549 निर्माण।	1Km	08/2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1Km	0.00	0.00											
						08/2019	30.00																		
102	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम देशी फार्म चूनाभट्टा बनबसा में 550 भूपाल सिंह के घर से डा0 पूरन सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.25Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.25Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
103	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम गड़ीगोठ बनबसा में एन0एच0 से 551 गड़ीगोठ के लिंक मार्ग में श्री कस्तुबान्नद उपाध्याय के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.3Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
104	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	आर0एफ0सी0 गोदाम से एम0ई0एस0 552 कैम्प के पास तक पहुँच मार्ग निर्माण।	0.5Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	15.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कठाड़–कमैला मोटर मार्ग से श्री लक्ष्मण 553 सिंह के घर तक पहुँच मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	स्याली से रौसेला तोक तक मार्ग का 554 निर्माण।	0.3Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	भेषक संघ में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य। 555	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						08 / 2019	5.00																		
108	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत धौन में नौड से धौन तक मार्ग मार्ग निर्माण। 556	0.5Km	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	15.00																		
109	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत पल्सों में चौबटिया से पीलपायी मुख्य मार्ग पल्सों तक मार्ग निर्माण। 557	0.5Km	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	15.00																		
110	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	धौन–सल्ली मोटर मार्ग से कुड़ी तोक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 558	0.5Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चौड़खोला से सैन्दर्का–ज्योरका तक मार्ग निर्माण। 559	1Km	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	15.00																		
112	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कनलगॉव मोटर मार्ग से प्रजापति जोशी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 560	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
113	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	स्वाला में लोक निर्माण विभाग की भूमि में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। 561	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						08 / 2019	5.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	सिटोली धार से सिटोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 595	1job	09 / 2016	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	4.00	0.00											
							4.00																		
115	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	दूनाकोट कुणिया मोटर मार्ग में पलटा से सीमा तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं भूमि प्रतिकर वितरण का कार्य (एस.सी.एस.पी) 596	1job	09 / 2016	10.00	10.00	0.54	+	9.46	+	5.00	0.00											
							10.00																		
116	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	बांकू से प्राथमिक विद्यालय बांकू तक मोटर मार्ग का निर्माण। 598	1job	09 / 2016	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में ग्रामीणों का विवाद।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मालासीमा बैण्ड से टुनेरा मोटर मार्ग का 599 निर्माण।	1job	09 / 2016	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00																		
118	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मेल्थी से धुरा तक सम्पर्क मार्ग का 600 निर्माण।	1job	09 / 2016	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	2.00	2.00											
							4.00																		
119	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	शहीद खड़क सिंह मोटर मार्ग का 602 विस्तार एवं सुधारीकरण कार्य।	1job	09 / 2016	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	4.00	0.00											
							4.00																		
120	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	बुंगा से घोरपट्टा तक नाले को पार 622 कर मोटर मार्ग का निर्माण। (टी.एस.पी.)	1job	09 / 2016	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
							10.00																		
121	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मल्लाकोटा लोध मोटर मार्ग में अवशेष 623 पहाड़ कटान कार्य।	1job	09 / 2016	8.00	8.00	6.81	+	1.19	+	7.93	6.74											
							8.00																		
122	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	पापडी मोटर मार्ग में दीवार, स्कपर एवं 624 अवशेष निर्माण कार्य। (टी.एस.पी.)	1job	09 / 2016	8.00	8.00	4.98	+	3.02	+	3.00	3.00											
							8.00																		
123	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग के 656 कालिका मन्दिर से हुनेरा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.00 किमी0)	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
124	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	लामाघर से लामाघर मोटर मार्ग का 657 विस्तार द्वालीपुल तक।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
125	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	ननपापों रोड से कन्यालीगांव गरियागांव 659 पन्तगांव तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
126	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	ननपापों रोड से सिमसार भेरकटिया 660 तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			निविदा स्तर पर		दिनांक 09.11.2016 को निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। किन्तु ग्रामीणों द्वारा समरेखन में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		दैवीय आपदा 2016 में मार्ग बह जाने के कारण आगे का कार्य नहीं हो पा रहा है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य प्रूर्ण। ग्रामीणों द्वारा अपनी नापभूमि देने में असहमति जताई गयी है।
	 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		प्रस्तावित मोटर मार्ग से पहले विधायक निधि द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि ग्रामीणों के विवाद के कारण कार्य बन्द है। जिस कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
	 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		–
	 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	चौबाटी मुवानी मोटर मार्ग से धुमरौली 661 तक मोटर मार्ग में पहाड़ कटान कार्य।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	चौबाटी मुवानी मोटर मार्ग से मुगरौली 662 तक मोटर मार्ग में पहाड कटान कार्य।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
129	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	बोराबुंगा सड़क से किरमलमिट्टा तक 663 सड़क का निर्माण कार्य।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
130	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	चामी भैंसकोट से मल्ला भैंसकोट इण्टर 681 कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	10 / 2017	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00											
							1.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	दाखिम में करूड़ से भीचन तक सम्पर्क 682 मार्ग का निर्माण। (एस.सी.एस.पी.)	1job	10 / 2017	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00											
							1.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मवानी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 683	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (132 कार्य)					66.6Km+70job		2,268.03	2,268.03	48.87	1Km+1job	2,219.16	68.13Km+42job	227.22	56.74	5.21	2.4Km2st	1.1								
					69.13Km+67job		2,268.03								14.63	4.4Km2st	1.65								0.7
																18.67Km2st	19.7								1
नव निर्माण मोटर मार्ग (186 कार्य)					113.55Km+90job+1B		3,219.67	3,189.67	519.68	16.51Km+10job+1B	2,699.99	92.72Km+46job	540.59	288.35	28.90	5.05Km4st	5.25								
					109.23Km+86job+1B		3,219.67								122.75	7.55Km4st	7.85								0.7
																23.32Km4st	31.6	2.1	2.1	2.1			2.1		1

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		राज्य योजना में मार्ग निर्माण हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखन में वन पंचायत व अत्यधिक वृक्ष पड़ने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16.10.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।
	2.35Km+7job		**418.14**		अना0कार्य 101 सर्वेक्षण 1 निविदा 6 निर्माणरत् 16 पूर्ण 8	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 9 नाम परिवर्तन 1	
	4.4Km+9job		**1118.8**		अना0कार्य 102 सर्वेक्षण 1 निविदा 6 निर्माणरत् 26 पूर्ण 51	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 9 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	अस्कोट से रौतिसगाड़ पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों व रास्तु का निर्माण। 381	1job	10 / 2017	2.00	2.00	1.63	1job	0.37		1.00	1.00												
							2.00																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	बलुवाकोट पैदल मार्ग में शमशान घाट मार्ग का निर्माण कार्य 385	1job	10 / 2017	2.00	2.00	1.89	1job	0.11		1.00	1.00												
							2.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	आणागांव में रावत गॉव तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण । 392	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.92	1job	0.08		1.00	1.00												
							2.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3job		6.00	6.00	5.44	3job	0.56		3.00	3.00												
					3job		6.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	सोबला तेदांग मार्ग से ग्राम दर पैदल मार्ग का सुधारीकरण का कार्य। 412	1job	07 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	1.50	1.50	1.31											
							3.50								1.31										
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	दारमा घाटी में मार्छा सीपू पैदल मार्ग का सुधार कार्य 413	1job	07 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00												
							3.50																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	सिंगलाखोला मार्ग में रेलिंग का कार्य 414	1job	07 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	1.50	1.50												
							3.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		10.50	10.50			10.50	3job	6.50	3.00	1.31											
					3job		10.50								1.31										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 10/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 49/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
रावत गॉव	—	जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ के पं0 1345/प.रा.वि./जि0यो0/2017/18 दिनांक 4–1–2018	TS VIDE TS Vide EE latter no. 13/4AC camp dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, ।
			6		पूर्ण 3		

	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide EE letter no 2130/4AC dated 27/10/2018 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide letter no. 2129/4AC dated 27/10/2018 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS.vide EE latter no. 2128/4AC dated 27/10/2018 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	3job		**10.5**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (6 कार्य)					6job		16.50	16.50	5.44	3job	11.06	3job	9.50	6.00	1.31										
					6job		16.50								1.31										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	दोबॉट रॉथी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित कर सुधारीकरण /डामरीकरण कार्य चै0 2.500 से 4.00 तक	1.5Km	01 / 2013	42.00	42.00	39.81	1.5Km	2.19		2.57	0.00												
							42.00																		
2	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	कोटेश्वर मंदिर से चचरेत मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	09 / 2016	11.86	11.86	6.48	1job	5.38		5.38	0.00												
						11 / 2016	11.86																		
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	पाली पलियाल में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2016	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00												
						12 / 2016	8.00																		
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	पुल्ला बाजार से पुल्ला गांव तक के माग्र का पुर्ननिर्माण का अवशेष कार्य	1job	10 / 2015	30.00	30.00	27.09	1job	2.91		2.50	2.50												
							30.00																		
5	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	बटगरी में पुलिया निर्माण कार्य।	1job	06 / 2017	6.00	6.00	3.00		3.00	1job	3.00	0.00		1 s									
						08 / 2016	6.00									1 s									
																1 s									
6	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	बाजर में पुलिया निर्माण काग्र।	1job	06 / 2017	8.00	8.00	11.65	1job	-3.65		0.00	4.00												
						08 / 2017	8.00																		
7	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	चौनापातल में पुलिया निर्माण कार्य।	1job	06 / 2017	8.00	8.00	4.00	1job	4.00		4.00	4.00												
						08 / 2017	8.00																		
8	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	लाखतोली से कधारी गधेरे में पुलिया निर्माण।	1job	06 / 2017	8.00	8.00	4.00	1job	4.00		4.00	3.00												
						08 / 2017	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3job		**16.5**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		

	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पं0 1594/जिला योजना/2012–13 दि0 22–01–2013	TS VIDE EE latter no.641/4AC dated 01/02/2017 OF Amount 42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पात्रॉक 417 / अनुमो0 जि0यो0 2016–17 दि0 16–9–2016	TS VIDE EE Letter 1233 /23 A dated 10/11/2016 OF Amount 11.86 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पात्रॉक 417 / अनुमो0 जि0यो0 2016–17 दि0 16–9–2016	TS VIDE EE Letter No. 1464 A /23A dated 24/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री पंकज जोशी)
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015	TS VIDE EE 81/9C dated 24/05/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 979/23A dated 07/06/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		भौतिक कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 977/23A dated 07/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 978/23A dated 07/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 976/23A dated 07/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	247 गणाई बनकोट मोटर मार्ग के किमी0 0 में पेयजल लाईन की चैकवार निर्माण कार्य।	1job	06 / 2017	8.00	8.00	4.00	1job	4.00		4.00	3.00											
						08 / 2017	8.00																		
10	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	248 गणाई पॉलीटेक्नीक कालेज हेतु पहुँच मार्ग पक्कीकरण का कार्य।	1job	06 / 2017	10.00	10.00	8.00	1job	2.00		2.00	2.00											
						08 / 2017	10.00																		
11	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	252 अस्कोट सैनथल से गदाली मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण	2Km	09 / 2015	50.00	50.00	48.27	1.05Km	1.73		4.64	4.64											
					1.05Km		50.00																		
12	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	278 थल पॉखू मोटर मार्ग के लोहाथल से तोराथल मोटर मार्ग के किमी0 1 के 300 मी0 से 2 किमी0 तक डामरीकरण का कार्य।	1job	10 / 2017	3.00	3.00	3.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						11 / 2017	3.00																		
13	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	284 पटनगॉव सेरान से चौड़ाबगड़ तक 3 कि.मी. सम्पर्क मार्ग।	3Km	09 / 2017	49.00	49.00	20.89	2.5Km	28.11		12.00	12.00											
					2.5Km		49.00								9.00										
14	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	290 तड़ीगॉव इन्द्रपुरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1job	09 / 2017	30.00	30.00	11.15	0.5Km	18.85	1job	13.00	13.00											
					0.5Km		30.00								13.00										
15	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	297 बर्दाखान बिसराड़ी आली मोटर मार्ग में सोलिंग का कार्य।	1job	01 / 2018	10.00	10.00	2.97	0.85Km	7.03	1job	0.00	0.00											
					0.85Km		10.00																		
16	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	298 टाककरायत से कुण्डीमाहरा तक मो0मा0 2 कि.मी. अवशेष कार्य नवनिर्माण सुधारीकरण।	2Km	09 / 2017	48.00	48.00	9.00	2Km	39.00		15.00	15.00											
							48.00								15.00										
17	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	300 गर्सलेख गरसाड़ी 3 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण।	3Km	09 / 2017	49.00	49.00	8.00		41.00	1Km	15.00	15.00									1		
					1Km		49.00								15.00								1		
																							1		
18	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	301 खालगड़ा से कोटबसान 7 कि.मी. सड़क का पूनः निर्माण व सुधारीकरण।	7Km	09 / 2017	45.00	45.00	16.56	3.75Km	28.44		7.00	7.00											
					3.75Km		45.00								7.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 962/23 A dated 05/07/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 492/जि0यो0 2017–18 दि0 28–6–2017	TS VIDE EE Letter No. 961/23A dated 05/07/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	— —	मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0 2015–16 दिनांक 18.09.2015	TS VIDE TS vide EE latter no. 66/4AC dated 19/01/2016 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दि0 16/10/2017	TS VIDE EE letter 1754A/23A dated 15/11/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आमिर सिद्दीकी)
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1349/1C dated 16/11/2017 OF Amount 49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 138/1C dated 01/01/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 03–01–2018	TS VIDE EE 134/1C dated 26/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1354/1C dated 16/11/2017 OF Amount 48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायत्वि शेष।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1348/1C dated 16/11/2017 OF Amount 49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1188/1C dated 03/11/2017 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	चामी से खेती 3.50 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण। 302	3.5Km	09 / 2017	49.00	49.00	46.20	1Km	2.80		2.50	2.50												
					1Km		49.00								2.00										
20	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	असलाड़ पासम मोटर मार्ग का 1.50 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकर। 303	1.5Km	09 / 2017	45.00	45.00	28.16	0.75Km	16.84		8.00	8.00												
					0.75Km		45.00								6.56										
21	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्राम पंचायत थुवामहरा में कालसन मन्दिर से भगवती मन्दिर (देवीरथ मार्ग) में 1.50 कि.मी. आन्तरिक सी0सी0 मार्ग। 304	1.5Km	09 / 2017	20.00	20.00	6.49	0.8Km	13.51		9.00	9.00	0.12											
					0.8Km		20.00								8.41										
22	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	धरू गाड़ के जजौली तक सड़क मार्ग। 306	1job	10 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00		1 s									
						11 / 2017	1.00									1 s									
23	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	पाटी तहसील से लो0नि0वि0, निरीक्षण भवन पाटी तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। 307	1Km	09 / 2017	49.00	49.00	27.20	1Km	21.80		10.00	10.00												
							49.00								10.00										
24	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मॉ बाराही मन्दिर से जी0आई0सी0 देवीधूरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य। 308	0.3Km	09 / 2017	18.00	18.00	2.87		15.13	0.3Km	9.00	9.00	0.12								0.3		
							18.00								8.35								0.3		
25	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बौतड़ी से रामेश्वर घाट मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य। 312	1job	09 / 2017	30.00	30.00	14.98	0.5Km	15.02	1job	12.00	12.00												
					0.5Km		30.00								12.00										
26	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	मातोली से चमडुंगरी सड़क निर्माण 319	0.8Km	09 / 2016	30.00	30.00	27.50	0.8Km	2.50		0.00	0.00												
							30.00																		
27	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	सर्वमौसम सड़क आमहाट में खड़न्जा सी0सी0 दीवार एवं अवशेष कार्य। 322	1job	07 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00		1 s									
						08 / 2018	1.50									1 s									
28	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	भट्टीजर से तल्ला भट्टीजर तक मोटर मार्ग। 323	1job	07 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
						08 / 2018	1.50									1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1187/1C dated 03/11/2017 OF Amount 49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1351/1C dated 16/11/2017 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 998/1C dated 25/09/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दि0 16/10/2017	TS VIDE EE Letter No. 77/23A dated 14/01/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1350/1C dated 16/11/2017 OF Amount 49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 978/9C dated 23/09/2017 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1354/1C dated 16/11/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE EE latter no. 1539/4AC dated 09/12/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रॉक 1581 अनुमो0 जि0 यो0 /2018–19 दि0 30–7–2018	TS VIDE EE Letter No. 1392/23A dated 11/09/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रॉक 1581 अनुमो0 जि0 यो0 /2018–19 दि0 30–7–2018	TS VIDE EE LETTER No 1190/23A dated 09/08/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	324 भण्डारीगॉव से ब्याती की ओर खड़न्जा सी0सी0	1job	07 / 2018	4.00	4.00	1.00		3.00	1job	3.00	3.00		1 s									
						08 / 2018	4.00								1.88	1 s									
																1 s									
30	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	325 कौली में सड़क सम्पर्क मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	0.3Km	09 / 2016	10.00	10.00	3.82	0.3Km	6.18		3.18	0.00											
							10.00																		
31	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	327 जिला योजना के अन्तर्गत टनकपुर जौलजीवी मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में क्षतिग्रस्त में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण	1job	09 / 2016	7.00	7.00	5.71	1job	1.29		1.47	1.47											
							7.00																		
32	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	331 जिला योजना के अन्तर्गत कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त क्लवर्ट, काजवें दीवार एवं नाली निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	15.00	15.00	9.16	1job	5.84		7.21	2.90											
							15.00																		
33	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	337 सिमलखेत में आन्तरिक सड़क मार्ग के रास्ते में ओवर हेड टिन सेड का निर्माण।	1job	02 / 2018	14.32	14.32	3.00	1job	11.32		7.00	7.00											
							14.32								7.00										
34	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	339 जिला योजना के अन्तर्गत डुण्डू काणाधार मोटर मार्ग में पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य	0.35Km	09 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	0.35Km	8.00	6.00	4.99										
							10.00								4.99							0.35			
																						0.35			
35	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	341 जिला योजना के अन्तर्गत चौकी आणागांव मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य	1job	09 / 2016	10.00	10.00	4.59	1job	5.41		3.41	3.41											
							10.00																		
36	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	343 किमतोली रौ ाल मोटर मार्ग से मानाकोट होते हुए इण्टर कालेज दिगालीचौड़ की ओर सी0सी0 सड़क	1Km	12 / 2017	9.40	9.40	5.17	0.17Km	4.23		4.00	2.15											
					0.17Km		9.40																		
37	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	347 पुल्ला चमदेवल मोटर मार्ग से चमदेवल हाईस्कूल तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2017	8.40	8.40	4.69	0.15Km	3.71		3.50	3.50											
					0.15Km		8.40								2.79										
38	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	348 संस्कृत महाविद्यालय देवीधुरा से टुंडी विनायक तक सी0सी0 सड़क पुनर्निर्माण।	1Km	12 / 2017	15.00	15.00	8.25	0.23Km	6.75		5.65	5.65											
					0.23Km		15.00								5.45										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रॉक 1581 अनुमो0 जि0 यो0 /2018–19 दि0 30–7–2018	TS VIDE EE Letter No. 1394/23A dated 11/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
कौली		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE EE latter no. 1683/4AC dated 28/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, ।
		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 1417/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no 1427/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ,
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1206/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 20–2–2018	TS VIDE 48/1C TS dated 19/03/2018 OF Amount 14.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.35Km	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE TS vide EE latter no. 1426/4AC dated 10/11/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार पी0सी0 का कार्य अपूर्ण छोड़ दिये जाने के कारण उनके अनुबंध का अन्तिमीकरण कर दिया गया है। अपूर्ण कार्य के पूर्ण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित जानी है।
		मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 4838/33 बी.ए.डी.पी. /2017–18 दिनांक 16–2–2018	TS VIDE EE latter no. 1540/4AC dated 09/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 191/1C dated 30/01/2018 OF Amount 9.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 190/1C dated 30/01/2018 OF Amount 8.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 237/1C dated 12/02/2018 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्व शेष।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	369 अस्कोट तिराहे से स्टेशन तक नाली व पैरापिट निर्माण।	1job	10 / 2017	4.00	4.00	2.34	1job	1.66		0.00	0.00											
							4.00																		
40	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	373 कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग के किमी0 11 छड़नदेव में नाली निर्माण ।	1job	10 / 2017	1.50	1.50	1.42	1job	0.08		0.00	0.00											
							1.50																		
41	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	375 कनालीछीना पीपली पैदल मार्ग के गुडार डुंगरी में पैदल पुल का मरम्मत का कार्य।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	1.85	1job	0.15		1.00	1.00											
							2.00																		
42	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	380 पीपली द्वालीसेरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	1.75	1job	0.25		1.00	1.00											
							2.00																		
43	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	384 जिप्ती से बिन्दाकोटी मार्ग का सुधारीकरण का कार्य।	1job	10 / 2017	3.00	3.00	1.86	1job	1.14		2.00	0.00											
							3.00																		
44	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	390 कुलागाड़ से नाग मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	10 / 2017	2.00	2.00	2.16	1job	-0.16		1.00	1.00											
							2.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	399 सेट्यूड़ा–दुधपोखरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कफलॉग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.38Km	11 / 2016	39.50	39.50	32.18	0.38Km	7.32		5.00	2.00											
						11 / 2016	39.50																		
46	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	402 चम्पावत–ढकना–बडोला मोटर मार्ग से पी0एम0जी0एस0वाई0 लिंक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	0.5Km	11 / 2016	25.00	25.00	21.24	0.5Km	3.76		3.70	3.00											
						11 / 2016	25.00								1.34										
47	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	404 चम्पावत–ढकना–बडोला मोटर मार्ग से कलेक्ट्रेट पहुॅच मार्ग का पक्कीकरण।	0.8Km	11 / 2016	40.00	40.00	37.22	0.8Km	2.78		2.77	0.00											
						11 / 2016	40.00								0.65										
48	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	405 नरियालगॉव से भगीनाभण्डारी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	1Km	11 / 2016	20.00	20.00	16.53	1Km	3.47		3.47	2.00											
						11 / 2016	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 44/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 46/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter 11/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, ।
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 14/4AC camp dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 41/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 47/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कफलांग	31/03/2018 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1982/19C dated 25/11/2016 OF Amount 39.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2017 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1995/19C dated 25/11/2016 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	तहसील पहुँच मार्ग में सुरक्षा हेतु ब्रेस्टवाल का निर्माण। 406	1job	11 / 2016	2.60	2.60	0.00	1job	2.60		2.60	0.00											
						11 / 2016	2.60																		
50	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	घोरपट्टा वर्नियागावं धामीकूरा मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 का डामरीकरण। 406	2Km	01 / 2013	50.00	50.00	48.05	2Km	1.95		2.83	0.88											
						01 / 2013	50.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	टनकपुर–अस्कोट पैदल मार्ग (छतार प्रभाग) में सी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य। 410	0.8Km	11 / 2016	30.00	30.00	21.12	0.25Km	8.88	0.55Km	8.88	10.00											
						11 / 2016	30.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कार्यालय चम्पावत में अवशेष कार्य। 412	1job	11 / 2016	15.00	15.00	12.01	1job	2.99		0.00	0.00											
						11 / 2016	15.00								3.59										
53	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत नरियालगॉव से भगाना भण्डारी तक डामरीकरण व सुधार कार्य। 413	1Km	11 / 2016	20.00	20.00	19.72	0.5Km	0.28	0.5Km	0.28	1.00											
						11 / 2016	20.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मल्लीहाट तिराहे से झाली सैरान होते हुए रा0स0–9 तक मिलान (सी0सी0 मार्ग/नाली निर्माण कार्य) 448	0.25Km	09 / 2017	14.00	14.00	11.50	0.34Km	2.50	-0.09Km	2.50	4.00											
						09 / 2017	14.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राष्ट्रीय राज मार्ग सं0–9 पर स्थित देव सिंह बोहरा के मकान से सी0सी0 मार्ग एवं पलिया तथा दीवार का निर्माण कार्य। 450	0.2Km	09 / 2017	20.00	20.00	14.33	0.08Km	5.67	0.12Km	5.00	0.00											
						09 / 2017	20.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	प्रा0ख0,लो0नि0वि0, चम्पावत के कार्यालय भवन एवं स्टोर हेतु सम्पर्क मार्ग एवं वाउन्ड्रीवाल/चाहरदीवारी का निर्माण कार्य। 453	1job	09 / 2017	15.00	15.00	10.62	1job	4.38		4.38	4.00											
						09 / 2017	15.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	आपदा प्रबन्धन के तहत आर्टीफिशियल वाल (प्रशिक्षण स्थान) एवं राजस्व गेट हाउस के कार्य। 463	1job	01 / 2018	35.00	35.00	32.29	1job	2.71		2.70	3.00											
						01 / 2018	35.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट पमस्यारी मोटर मार्ग में पुनःनिर्माण कार्य। 607	1job	09 / 2016	4.00	4.00	3.94	+	0.06	+	2.09	2.03											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 1594/जिला योजना/2012–13 दिनांक 21.01.2013	TS VIDE EE Letter No 419/20C dated 13/03/2013 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य ठेकेदार द्वारा छोड दिया गया है। पुनःनिविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1996/19C. dated 25/11/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			कार्य पूर्ण		उक्त स्वीकृत में 0.50 कि0मी0 लम्बाई में ही पी0सी0 कार्य कराया जा सकता। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1624/19C dated 28/10/2017 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य 0.25 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत था, निविदा कम दरों में प्राप्त होने व ग्रामवासियों के अनुरोध पर कार्य 0.34 कि0मी0 लम्बाइ में कराया गया। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1628/19C. dated 28/10/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		भू स्वामी द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य 0.08 कि0मी0 लम्बाई में ही कराया जा सका। अवशेष लम्बाई 0.12 कि0मी0 में भूमि न दिये जाने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1080/जि0यो0/2017–18 दिनांक 03–01–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 26/TS dated 23/07/2018 OF Amount 39.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 2156/20C dated 19/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	मुवानी से गोबराडी मोटर मार्ग का 608 सुधारीकरण कार्य। (एस.सी.एस.पी)	1job	09/2016	9.00	9.00	8.65	1job	0.35		3.96	3.61												
						12/2016	9.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जौरासी गैंगहट का पुनःनिर्माण, 615 शौचालय निर्माण एवं फर्नीचर का कार्य।	1job	09/2016	5.00	5.00	4.83		0.17	1job	3.39	3.22												
							5.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	नाचनी से नाचनी गांव तक मोटर मार्ग 627 के किमी0 1 व 2 में रिटेनिंगवाल एवं स्कपर का निर्माण कार्य।	1job	09/2016	5.00	5.00	4.06	1job	0.94		0.94	0.00												
						03/2017	5.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (61 कार्य)					37.68Km +35job		1,135.58	1,135.58	736.33	23.7Km+25job	399.25	2.73Km+9job	262.50	212.46	5.24	3st							1.3		
																5st							1.65		
					26.43Km +32job		1,135.58								134.02	5st							1.65		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बन्देला ढेक में सी0सी0 मार्ग व दीवार 291 निर्माण कार्य।	1job	09/2017	30.00	30.00	4.63		25.37	1job	6.00	6.00												
							30.00								5.20										
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	कैलाड़ी से खोलासुनार तक 1 कि.मी. 305 सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण।	1Km	09/2017	49.00	49.00	1.47		47.53	0.7Km	38.00	5.00						0.7			0.7		
					0.7Km		49.00								5.00					0.7			0.7		
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	सनदेव से घिमाली तक अवशेष निर्माण 421 कार्य।	1Km	01/2013	24.00	24.00	18.40	1Km	5.60		5.60	5.60												
						01/2013	24.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र 447 लोहाघाट के अन्तर्गत राजकोट–लधौली मोटर मार्ग के कि0मी0 0.500 से 0.750 तक डामरीकरण कार्य।	0.25Km	09/2017	20.00	20.00	18.90		1.10	0.25Km	1.10	0.00									0.25		
						09/2017	20.00																0.25		
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	शहीद पुष्कर सिंह मोटर मार्ग के 628 किमी0 3 व 4 में रिटेनिंगवाल एवं स्कपर का निर्माण कार्य।	1job	09/2016	5.00	5.00	2.61		2.39	1job	2.39	0.00												
						03/2017	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 1994/20C dated 17/11/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 2157/20C dated 19/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 2138/20C dated 15/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.35Km+5job		**1042.84**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 57		

	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE 886/1C dated 28/06/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 136/1C dated 28/12/2017 OF Amount 49 lac		निर्माण प्रारम्भ		इण्टर कोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 1594/जिला योजना/2012–13 दिनांक 21.01.2013	TS VIDE EE Letter No 1671/20C dated 05/09/2013 OF Amount 24 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है जिस कारण कार्य का अन्तिमीकरण किया जाना है। पुनः निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.25Km	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No 1995/20C dated 17/11/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					2.25Km+2job		128.00	128.00	46.01	1Km	81.99	0.95Km+2job	53.09	16.60											
					1.95Km+2job		128.00								10.20					0.7			0.95		
																				0.7			0.95		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	निरीक्षण भवन रीठासाहिब में मरम्मत/रंगाई/पुताई/साज–सज्जा का कार्य। 455	1job	09/2017	5.00	5.00	0.43		4.57	1job	4.57	0.00		1 s									
						09/2017	5.00								0.38	1 s									
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ललुवापानी–हिंगलादेवी मोटर मार्ग के त्रीव मोड़ों का सी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य। 518	1Km	07/2018	25.00	25.00	16.54		8.46	1Km	8.46	20.00			0.25								0.1
						07/2018	25.00								7.77		0.25								0.1
																	1								1
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	शहीद खडक सिंह मोटर मार्ग के किमी0 3 में सुधारीकरण कार्य। 530	1job	09/2015	8.00	8.00	4.52	+	3.48	+	3.00	0.00											
						01/2016	8.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					1Km+2job		38.00	38.00	21.49		16.51	1Km+1job	16.03	20.00		1st	0.25								0.1
					1Km+2job		38.00								8.15	1st	0.25								0.1
																1st	1								1
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली रौ ाल मोटर मार्ग से ढोरा256 मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1job	01/2018	103.00	103.00	0.20		102.80	1.5Km+1job	0.00	0.00			0	0	0	0			0		
					1.5Km		103.00										1.5	1.5	1.5	1.5			1.5		
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली दिगालीचौड़ मोटर से डुँगरी257 तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1job	01/2018	103.00	103.00	0.00		103.00	1job	0.00	0.00											
							103.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	बगड़ीहाट सॉवालीसेरा मोटर मार्ग का 258 डामरीकरण /सुधारीकरण का कार्य	0.3Km	09/2015	10.40	10.40	0.00	0.3Km	10.40		0.00	0.00											
							10.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.25Km		**108**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		

	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 10/TS dated 07/03/2018 OF Amount 1.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.25Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 31/T.S. dated 30/07/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015			निर्माण प्रारम्भ		इन्टर एवं टाप कोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य जून 2016 की आपदा में मार्ग बह जाने के कारण बाधित।
	0.25Km+1job		**26.8**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

	–	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 03–01–2018	TS VIDE 795/119C dated 26/05/2018 OF Amount 103 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित। धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 03–01–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	–	मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0 2015–16 दिनांक 18. 09.2015	TS VIDE TS vide EE latter no. 67/4AC/4AC1059 dated 25/05/2018 OF Amount 10.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 2.00 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	मरोड़ाखान रेगड़ू मोटर मार्ग के कि.मी.2585 में पुनः निर्माण व सुधार का कार्य।	1job	10 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1job	0.00	0.00											
							60.00																		
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली रौ ाल मोटर मार्ग से बिण्डी263 तिवारी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1job	01 / 2018	140.00	140.00	0.00		140.00	2.25Km+1job	5.00	5.00			2								
					2.25Km		140.00								4.57		2.25	2.25	2.25	0			0		
																	2.25	2.25	2.25	2.25			2.25		
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पिथौरागढ़ चुंगी टनकपुर से टनकपुर 285 फिलिंग स्टेशन के मध्य नाला निर्माण।	1job	02 / 2015	30.00	30.00	0.24		29.76	1job	0.00	0.00	13.06	1 s									
						02 / 2015	30.00								13.06	1 s									
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्राम पंचायत सेलपेड़ में आन्तरित 292 सी0सी0 मार्ग व चैक वाल का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2017	18.00	18.00	0.00		18.00	1job	0.00	0.00											
							18.00																		
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	डिग्री कालेज लोहाघाट गंगनौला 311 सनखोला मो0मा0 से भुमलाई तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार का कार्य।	1job	10 / 2018	48.00	48.00	0.00		48.00	1job	0.00	0.00											
							48.00																		
9	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	कोलीढेक में मुख्य सड़क से कालूखान315 के मकान तक सी0सी0 मार्ग तथा दो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।	1job	09 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
10	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	चौड़ाकोट में आन्तरिक सी0सी0 सड़क339 निर्माण।	1Km	12 / 2017	9.00	9.00	3.67		5.33	1Km	5.00	0.00									1		
							9.00																1		
11	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	बेरीनाग में दीवान सिंह मेहरा के घर 352 आनन्द होटल तक खडन्जा / सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	06 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	3.00	3.35										
						07 / 2019	5.00								3.35										
12	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	पासदेव ऐरगढ़ गधेरे में पुलिया निर्माण353 (एस0सी0एस0पी0)	1no	06 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1no	0.00	4.00											
						07 / 2019	4.00																		
13	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोलीहाट (अ0जा0)	गंगोलीहाट	पॉलिटेक्नीक गणाई गंगोली में सुरक्षा 354 दीवार	1job	06 / 2019	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	4.00	1.03										
						07 / 2019	4.00								3.24										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 672/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 15–10–2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। (नाम परितर्वन हो चुका है)। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1081/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 03–01–2018	TS VIDE SE 503/1C dated 23/10/2018 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1718/जि0यो0/2014–15	TS VIDE 12/EE/14-15 dated 06/02/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1463/1C dated 18/10/2018 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 672/जि0यो0/2018–19 दि0 15–10–2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखन विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE 885/1C dated 28/06/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 234/1C dated 12/02/2018 OF Amount 9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE TS vide EE Letter No. 1057/23A dated 23/07/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री दीपक कुमार)
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE TS vide EE Letter No. 1070/23A dated 25/07/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2021 +	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE TS vide EE letter No. 1073/23A dated 25/07/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	अ0जा0 बस्ती सिमगाड़ में पुलिया निर्माण (एस0सी0एस0पी0) 355	1no	06/2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1no	0.00	6.00											
						07/2019	6.00																		
15	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	कधारी गधेरे में पुलिया के अवशेष कार्य सी0सी0 विस्तार 356	1job	06/2019	3.01	3.01	0.00		3.01	1job	0.00	1.00											
						07/2019	3.01																		
16	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	ग्राम पंचायत कुनलता के खटाली में पुलिया निर्माण (एस0सी0एस0पी0) 357	1no	06/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1no	0.00	5.00											
						07/2019	5.00																		
17	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा0)	गंगोली हाट	टुपरौली से ढ़िगारकोली सम्पर्क मार्ग का विस्तार (एस0सी0एस0पी0) 358	1job	06/2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						01/2019	7.00																		
18	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	अस्कोट नारायण नगर मोटर मार्ग के सैनीपातल सड़क का सुधारीकरण। 368	1job	10/2017	9.00	9.00	0.00	+	9.00	+	0.00	0.00											
							9.00																		
19	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	सिलिंग से लड़ी तक मोटर रोड का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। 380	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
20	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	खोलियागांव से मैलखेत मोटर मार्ग का निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। 382	1job	10/2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
21	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	रोपातोक से त्योदर मेंदिर तक सी0सी0 मार्ग का अवशेष कार्य का विस्तार 383	1job	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00		1 b									
							15.00																		
22	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	विकास खण्ड बाराकोट के ग्राम पंचायत पम्दा के क्वारकोली से पम्दा मो0मा0 का पुनः निर्माण व सुधार। 386	1Km	07/2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	0.00	0.00			1	0	0	0			0		
							50.00										1	1	1	1			1		
23	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	चामैल मऊ शील बरूड़ी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। 387	4Km	07/2018	140.00	140.00	0.00		140.00	2.75Km	0.00	0.00			0	0	0	0			0		
					2.75Km		140.00										2.75	2.75	2.75	2.75			2.75		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE TS vide EE letter No. 1059/23A dated 23/07/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सूरज आर्या)
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE TS vide EE letter No. 1072/23A dated 25/07/2019 OF Amount 3.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री आशुतोष वर्मा)
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्रॉक 139 अनुमा0 जि0यो0 /2019–20 दि0 15–6–2019	TS VIDE EE Letter No. 1071/23A dated 25/07/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सुरेश राय)
	31/03/2021 —	शा0सं0 1315/ ।।। (2)/19–45 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 –1 दि0 07–3–2019	TS VIDE TS vide letter No. 1058/23A dated 23/07/2019 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री राहुल कुमार)
	+ —	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य कराया जाना संभव नहीं है। कार्य निरस्त होना है।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 431/जि0यो0/2019–20 दिनॉक 19–08–2019			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन हो चुका है।
	+ —	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 431/जि0यो0/2019–20 दिनॉक 19–08–2019			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन हो चुका है।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 154/1C dated 28/01/2019 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	— —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE SE 1234/48C dated 25/10/2018 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	388 विकास खण्ड लोहाघाट में कालशल ठांटा मोटर मार्ग के 2 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	2Km	07 / 2018	103.80	103.80	0.00		103.80	1.5Km	0.00	0.00			1								
					1.5Km		103.80										1.5	0	0	0			0		
																	1.5	1.5	1.5	1.5			1.5		
25	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	389 द्यारतोली से बांस बेट्टा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	2Km	07 / 2018	103.80	103.80	0.00		103.80	2Km	0.00	0.00											
							103.80																		
26	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	390 बाराकोट पोखरीखाल से पुनई तक डामरीकरण का अवशेष कार्य।	0.5Km	07 / 2018	25.95	25.95	0.00		25.95	0.5Km	0.00	0.00			0.5	0.5							
							25.95										0.5	0	0	0			0		
																	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5		
27	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	391 गर्सलेख गरसाड़ी 3 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का अवशेष कार्य।	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	0.75Km	0.00	0.00			0.5								
					0.75Km		51.90										0	0	0	0			0		
																	0.75	0.75	0.75	0.75			0.75		
28	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	392 खालगड़ा से कोटबसान 7 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण अवशेष कार्य।	2Km	07 / 2018	103.80	103.80	0.00		103.80	2Km	0.00	0.00											
							103.80																		
29	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	393 चामी से खेती 3.50 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का अवशेष कार्य।	2.5Km	07 / 2018	103.00	103.00	0.00		103.00	2.5Km	0.00	0.00											
							103.00																		
30	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	394 असलाड़ पासम मोटर मार्ग का 1.50 कि.मी. सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकर का अवशेष कार्य।	0.5Km	07 / 2018	25.95	25.95	0.00		25.95	0.4Km	0.00	0.00			0.4								
					0.4Km		25.95										0.4	0.4	0	0			0		
																	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4		
31	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	395 प्रा0वि0 बटोली के एच0पी0 बैंड से ग्राम कुल्टॉण ढुंगी तक सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य।	3Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1.77Km	0.00	0.00											
					1.77Km		20.00										0								
																	1.77								
32	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	396 बर्दाखान बिसराड़ी से आलीपट्यूड़ा मो0मा0 का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
							51.90																		
33	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	399 भनोली सिब्योली मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य।	2Km	07 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1.12Km	0.00	0.00			1.12	1							
					1.12Km		60.00										1.12	0	0	0			0		
																	1.12	1.12	1.12	1.12			1.12		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE SE 17/148C dated 15/01/2019 OF Amount 103.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE152/1C dated 28/01/2019 OF Amount 25.95 lac		निविदा स्तर पर		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 163/1C dated 29/01/2019 OF Amount 51.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 150/1C dated 28/01/2019 OF Amount 25.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 93/1C/TS dated 10/06/2019 OF Amount 20 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 156/1C dated 28/01/2019 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्राम ढटीगॉव सिमलटुकरा मोटर मार्ग 400 का डामरीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
							51.90																		
35	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	उद्यूनढूँगा कोठेरा मो0मा0 का 401 डामरीकरण	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
							51.90																		
36	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बॉकू सुल्ला मोटर मार्ग में पुनः निर्माण 402 एवं सुधारीकरण का कार्य।	2Km	07 / 2018	93.00	93.00	0.00		93.00	1.4Km	0.00	0.00											
					1.4Km		93.00									0	0	0	0			0			
																1.4	1.4	1.4	1.4			1.4			
37	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से 403 पोखरीबोरा मो0मा0 का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
							51.90																		
38	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से 404 मड़चमार तक मो0मा0 का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
							51.90																		
39	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	मल्लाथुवामहरा से ढेरनाथ तक मो0मा0 405 में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	1.5Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00											
					1Km		51.90									0	0	0	0			0			
																1	1	1	1			1			
40	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्रा0पं0 मूलाकोट में सी0सी0 मार्ग 406 निर्माण।	1job	07 / 2018	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
							7.00																		
41	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बैड़ा से लुवाकोट मोटर मार्ग में पुनः 407 निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	0.00	0.00											
							50.00																		
42	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	चाख पोखरा से शिव मन्दिर रेगड़ू तक 408 मोटर मार्ग सुधरीकरण कार्य।	1job	07 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	0.00											
							30.00																		
43	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	सांगू घिंघारूकोट मोटर मार्ग में पुनः 409 निर्माण एवं सुधारीकरण।	1Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	0.00	0.00											
							40.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 162/1C dated 29/01/2019 OF Amount 93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। धनाभाव के कारण प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 158/1C dated 28/01/2019 OF Amount 51.9 lac		निविदा स्तर पर		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	असलाड़ पसम मोटर मार्ग से मल्ला गॉव पासम तक सड़क का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण। 410	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
45	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	तल्ली चांदमारी में नाली निर्माण। 411	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
46	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	सुरीफर्त्याल ढेरनाथ मोटर मार्ग से सलना तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण। 412	1job	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.72Km+1job	0.00	0.00			0.72	0.72								
					0.72Km		25.00										0.2	0	0	0			0		
																	0.72	0.72	0.72	0.72			0.72		
47	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	खेतीखान पारगोशनी मोटर मार्ग में कि0मी. 2 से आगे सड़क का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण। 413	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1Km+1job	0.00	0.00												
					1Km		15.00										0								
																	1								
48	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	रोपा तोक से त्योदर मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग का अवशेष कार्य। 414	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
49	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली रौशाल मुख्य मार्ग मे धूरा स्थान से कमलेड़ी गॉव तक पैदल सी0सी0 मार्ग। 415	1job	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00												
							20.00																		
50	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	चमदेवल जाख निडिल मोटर मार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य 416	0.5Km	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00												
							25.00																		
51	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग से पुल्ला इण्टर कालेज तक हल्का वाहन मार्ग का सुधारीकरण 417	0.6Km	07 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	0.5Km	0.00	0.00									0			
					0.5Km		30.00																0.5		
52	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से धौनीशिलिंग मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 418	1job	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	1Km+1job	0.00	0.00			1									
					1Km		25.00										1	0							
																	1	0.4							
53	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	चमदेवल जाख गजीना मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य। 419	1.5Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1.5Km	0.00	0.00												
							50.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 151/1C dated 28/01/2019 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 167/1C dated 29/01/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 88/1C/TS dated 04/06/2019 OF Amount 15 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 148/1C dated 28/01/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 153/1C dated 28/01/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 1316/1C dated 07/09/2018 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	420 देवीधूरा बाजार से राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा तक मो0मा0 में पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	2.5Km	07 / 2018	48.00	48.00	0.00		48.00	1.65Km	0.00	0.00											
					1.65Km		48.00										0	0	0	0			0		
																	1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
55	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	421 पखौटी बैण्ड से ग्राम पखौटी तक मो0मा0 का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	2Km	07 / 2018	42.00	42.00	0.00		42.00	2Km	0.00	0.00											
							42.00																		
56	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	422 देवीधूरा से संस्कृत महाविद्यालय देवीधूरा होते हुए बालिक के तोक टुण्डीविनायक तक मो0मा0 मो0मा0 का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	0.00	0.00											
							40.00																		
57	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	423 तड़ीगॉव से इन्द्रपुरी मोट मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य का अवशेष कार्य।	1Km	07 / 2018	48.00	48.00	0.00		48.00	1Km	0.00	0.00											
							48.00										0	0	0	0			0		
																	1	1	1	1			1		
58	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	424 सुधीर वर्मा जी के मकान से बीना जोशी के मकान तक सड़क मार्ग में सी0सी0 का कार्य।	1job	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.13Km+1job	0.00	0.00											
					0.13Km		25.00																0		
																							0.13		
59	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	425 डिग्री कालेज गंगनौला–नसखोला मोटर मार्ग से चौड़ी तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	1job	07 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.72Km+1job	0.00	0.00											
					0.72Km		25.00										0	0	0	0			0		
																	0.72	0.72	0.72	0.72			0.72		
60	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	426 मायावती मोटर मार्ग से पंचायत घर फोर्ती तक सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1Km	0.00	0.00											
							10.00																		
61	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	427 तल्ली छन्दा गॉव मल्ली छन्दा गॉव तक पैदल मार्ग में सी0सी0/रेलिंग का कार्य।	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
62	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	428 जुजरी से पीपलखान तक सड़क का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
63	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	429 चिलनिया में अवशेष पैदल मार्ग में टिन शैड का निर्माण।	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 159/1C dated 28/01/2019 OF Amount 48 lac		निविदा स्तर पर		पुनः निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 155/1C dated 28/01/2019 OF Amount 48 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 26/1C dated 26/02/2019 OF Amount 25 lac		अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 89/1C/TS dated 04/06/2019 OF Amount 10 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	पाटी गूम मोटर मार्ग से भट्यूड़ा मल्लिकार्जुन ग्बोबल स्कूल तक 750 मीटर लिंक मार्ग का सुधारीकरण (सी0सी0 एवं नाली निर्माण) 430	1job	07 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1job	0.00	0.00											
							40.00																		
65	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्राम पंचायत खूनाबोरा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 431	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
66	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बाराकोट रामेश्वर मोटर मार्ग से घटकू मन्दिर की ओर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। 432	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	0.9Km	0.00	0.00			0.5								
					0.9Km		50.00										0	0	0	0			0		
																	0.9	0.9	0.9	0.9			0.9		
67	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	वार्ड स0–1 में बसन्त पुनेठा के मकान से पूल्ड आवास तक सी0सी0 मार्ग/नाला निर्माण कार्य। 451	0.2Km	09 / 2017	12.40	12.40	0.00		12.40	0.2Km	2.00	0.00											
						09 / 2017	12.40																		
68	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	भवानी मन्दिर से त्यारकूड़ा रोड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 452	0.25Km	09 / 2017	16.00	16.00	0.00		16.00	0.25Km	2.00	0.00											
						09 / 2017	16.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत–खेतीखान पैदल मार्ग से बेलटाक श्री गिरीश सिंह चौधरी के घर तक सी0सी0 मार्ग। 456	1job	09 / 2017	10.00	10.00	0.20		9.80	1job	9.80	2.00											
						09 / 2017	10.00									1 s									
																1 s									
70	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	वि0ख0 लोहाघाट जी0आई0सी0 फील्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य। 470	1job	08 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	5.00	5.00	5.00										
							30.00								5.00										
71	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्रा0पं0 मल्लाबापरू के टिपनटोप से बापरू गॉव तक 500 मीटर सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण कार्य। 471	0.5Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
							25.00																		
72	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	वि0ख0 पाटी के मुख्य बाजार से 400 मीटर सड़क का पुनः निर्माण व सुधारीकरण। 472	0.4Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km	0.00	0.00											
							20.00																		
73	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	बाराकोट रामेश्वर मार्ग डामरीकरण कार्य। 473	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 157/1C dated 28/01/2019 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 149/1C dated 28/01/2019 OF Amount 15 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018	TS VIDE EE 161/1C dated 28/01/2019 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1626/19C dated 28/10/2017 OF Amount 12.4 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा निरस्त, (विवादित) विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1625/19C dated 28/10/2017 OF Amount 16 lac		अनारम्भ कार्य		समेखन विवाद, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide letter No. 85/T.S. dated 06/06/2019 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्रा0पं0 ओखलंज में कैलपाल मार्ग का 474 डामरीकरण।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
75	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	ग्रा0पं0 नदेड़ा में रा0ई0का0 बर्दाखान से 475 सड़क पुनः निर्माण व सुधारीकरण।	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
76	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	कालशन ठांटा मोटर मार्ग में सुर्दुका से 476 ठांटा तक मो0मा0 का सुधारीकरण।	1job	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
77	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 थुवामाहरा से मायावती तक 477 अश्वमार्ग का पुनः निर्माण।	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत बौद्व आश्रम 494 से गणकोट तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य (एस0सी0एस0पी0) ।	1job	10 / 2017	5.00	5.00	4.89	+	0.11	+	0.00	0.00											
						10 / 2017	5.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत आई0वी0वैष्णव 501 से लक्ष्मी नारायण मन्दिर तक डामारीकरण का कार्य।	1job	10 / 2017	8.00	8.00	6.99	+	1.01	+	1.00	1.00											
						02 / 2018	8.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	एम0डी0एम0 स्कूल ककरालीगेट से 503 आमबाग सी0सी0 सम्पर्क का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	0.5Km	07 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	0.5Km	10.00	3.00											
						07 / 2018	30.00																		0.2
																									0.5
81	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत बिचई में राजेन्द्र चन्द के 504 घर तक सी0सी0 मार्ग तथा आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	0.5Km	10.00	0.00											
						07 / 2018	30.00																		0.2
																									0.5
82	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	दुधपोखरा–छीड़ापानी मोटर मार्ग का 505 पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	10.00	14.00			0.5	0.5	0.5	0.5					
						07 / 2018	50.00								28.61		0.5	0	0	0			0		0.2
																	1	1	1	1			1		0.5
83	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	पाटी	टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग का पुनः 506 निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	0.00	0.00	1.25										
						07 / 2018	50.00								3.59										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक 750/अनु0मो0 जि0यो0/2017–18 /दिनांक 16.10.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ पत्रांक 750 अनु0जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16.10.2017	TS VIDE E,.E, Ltr No 135/ Yata dt 17-01-2018 dated 17/01/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। 03/2018
	31/03/2020 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 49/TS dated 01/10/2018 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 48/TS dated 01/10/2018 OF Amount 28.72 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 66/TS dated 28/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. vide letter no. 84/T.S. dated 06/06/2019 OF Amount 50 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	507 जोश्यूड़ा–निलौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 में डामरीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.66		49.34	1Km	10.00	3.00	0.27			0.5	0.5	0.5					
						07 / 2018	50.00								18.53			0.5	0	0.5			0		
																		1	1	1			1		
85	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	508 चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से भागेश्वर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	10.00	2.00											
						07 / 2018	50.00											0.5	0	0			0		
																		1	1	1			1		
86	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	509 ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग के पल्सों से कलजाख तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	60.00	60.00	0.00		60.00	1Km	5.00	0.00											
						07 / 2018	60.00										0	0	0	0			0		
																	1	1	1	1			1		
87	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	510 लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह खोखिया की मरम्मत एवं जलापूर्ति का कार्य।	1job	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	4.00	2.00											
						07 / 2018	10.00																		
																1 s									
88	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	511 बसौटी–रौकुँवर मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	15.00	7.00				0.5	0.5	0.5					
						07 / 2018	50.00								25.10			0.5	0.5	0			0		
																		1	1	1			1		
89	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	512 भमार–बोयल मोटर मार्ग के कि0मी0 00 का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1Km	15.00	3.00				1	1	1					
						07 / 2018	50.00											0.5	0.5	0			0		
																		1	1	1			1		
90	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	513 जिला योजना के अन्तर्गत भाटकोट कब्रिस्तान से देवतोला तक मोटर मार्ग का निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	2.00	+	3.00	+	0.00	0.00											
						07 / 2018	5.00								1.31										
91	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	513 भगीना–भण्डारी–खेतार मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.06		49.94	0.5Km	15.00	1.00			0.5								
						07 / 2018	50.00										0.5	0	0	0			0		
																	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5		
92	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	514 चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 06 से नघान डेरी तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एव सुधारीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	45.00	45.00	0.00		45.00	1Km	10.00	0.00											
						07 / 2018	45.00										0								
																	1								
93	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	515 किसकोट से सालीधार तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1Km	07 / 2018	45.00	45.00	0.20		44.80	1Km	10.00	0.00											
						07 / 2018	45.00										0								
																	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 53/TS. dated 01/10/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 59/TS. dated 25/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		उचित समरेखन न मिल पाने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 70/TS dated 28/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 81/TS dated 07/03/2019 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	जिलाधकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0या0/2018–19 /दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2592 / 1 yata - xx-c dated 15/10/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 60/T.S. dated 25/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	पाटी	516 चौड़ापित्ता इन्टर कॉलेज तक मार्ग में पार्ट–1 एवं पार्ट–2 के अवशेष कार्य।	1Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.41		19.59	1Km	5.00	0.00												
						07 / 2018	20.00										0									
																	1									
95	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	517 जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के डिग्री कालेज में आन्तरिक मार्ग का नवीनीकरण एंव नाली निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2018	4.50	4.50	2.00	+	2.50	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	4.50																			
96	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	518 सिप्टी–सिमाड़ मोटर मार्ग का कि0मी0 0.000 से 4.000 तक मोटर मार्ग में पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अवशेष कार्य।	4Km	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	4Km	20.00	5.00	0.53		1									
						07 / 2018	50.00								8.15		2									
																	4									
97	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	519 राजकीय महाविद्यालय चम्पावत से पन्तगॉव–चैकुनी तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1Km	5.00	0.00												
						07 / 2018	20.00										0									
																	1									
98	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	520 एम0ई0एस0 कैम्प चम्पावत से मण्डल–खर्कार्की तक मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	07 / 2018	20.00	20.00	2.59		17.41	1Km	10.00	4.00			0.15									0.1
						07 / 2018	20.00								15.30		0.5									0
																	1									1
99	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	521 छतार–गौड़ी–किमतोली मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.93		14.07	1job	14.07	2.00		1 s										
						07 / 2018	15.00									1 s										
																1 s										
100	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	522 मानेश्वर–भरछाना मोटर मार्ग से श्री राधाकृष्ण मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग का सुधार कार्य।	0.3Km	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.3Km	10.00	2.00												0.2
						07 / 2018	10.00																			0.3
																										0.3
101	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	523 टनकपुर में श्रीमती भवानी टम्टा वाली गली में सड़क पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	1.50		1 s										
						07 / 2018	5.00								4.86	1 s										
																1 s										
102	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	539 जिला योजना के अन्तर्गत शहर लिन्ठयूडा में (हडखोली) तोक मे नाली एं0 सी0सी0 मार्ग का सुधार काय्र (एस0सी0एस0पी0) ।	1job	07 / 2018	2.00	2.00	0.93	+	1.07	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.00								0.98											
103	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	545 जिला योजना के अन्तर्गत भाटीगॉव से बडावे वाया तक सी0सी0 मार्ग।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	0.00	+	2.50	+	0.00	0.00												
						07 / 2018	2.50																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		डी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 +	जिलाधकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0या0/2018–19 /दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2583/ 1 yata dated 15/10/2018 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 2Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 64/TS dated 28/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 45/TS dated 01/10/2018 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 44/TS dated 01/10/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 23/TS dated 23/07/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.3Km	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 65/TS dated 28/12/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 51/TS dated 01/10/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2592/1 yata -vi-c dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2592/1 yata - x-c dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत खतीगॉव में धर्मशाला में सौन्दीयकरण का कार्य। 548	1job	07 / 2018	2.50	2.50	0.00	+	2.50	+	0.00	0.00											
						07 / 2018	2.50																		
105	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जिला योजना के अन्तर्गत संगंटटा से नाखेत तक पैदल मार्ग का सुधार कार्य। 550	1job	07 / 218	2.00	2.00	1.64	+	0.36	+	0.00	0.00											
						10 / 2018	2.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना महादेव से गणकोट तक सुधार कार्य। 551	1job	07 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में उर्ग घुनसेरा मोटर मार्ग के किमी0 1 में दिवार व सोलिंग का कार्य। 552	1job	06 / 2019	14.11	14.11	0.00	+	14.11	+	0.00	0.00	2.81										
						10 / 2019	14.11								11.71										
108	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सर्किट हाउस के पास निर्मित हैलीपैड के पहुँच मार्ग का सुधारीकरण कार्य। 565	0.05Km	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.05Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	10.00																		
109	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	एन0एच0 से बिचई तक आन्तरिक मार्ग एवं पुलिया का निर्माण। 566	0.5Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	25.00																		
110	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग के कि0मी0 21 से भूमेश्वर मन्दिर तक जी1 एवं पार्ट–2 का कार्य। 567	1Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	25.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सैन्दर्क से कोयाटी तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य। 568	0.5Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	25.00																		
112	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मुख्य सड़क से रा0प्रा0वि0 मनिहारगोठ तक सम्पर्क मार्ग। 569	0.2Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
113	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	रेलवे क्रासिंग से खोलिया जी के घर तक सम्पर्क मार्ग। 570	0.2Km	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018	TS VIDE EE ltr no 2591/ 1 yata dt 15/10/2018 dated 15/10/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनाक 30.07.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 139/अनु0मो0 –जि0यो0 /2019–20	TS VIDE EE 1447/01 yata dt 27.07.2019 dated 27/07/2019 OF Amount 47.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
114	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	571 चम्पावत–खेतीखान मार्ग में पटौटी तक सड़क का सुधारीकरण कार्य।	0.5Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
115	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	572 ग्राम पंचायत सियाल के कग्राम सूखीढांग से श्यामलाताल मोटर मार्ग में देवराम सस्तागल्ला विकेता के घर के पास सड़क सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
116	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	573 लोक निर्माण विभाग दयूरी के गैगहट की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
117	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	574 आमबाग में अवशेष आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	0.5Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
118	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	575 नायकगोठ में पूर्णागिरी बिहार कालोनी से ट्रास्फार्मर होत हुए नाले तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.2Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
119	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	576 श्वालेड़ा सड़क से पाल जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.1Km	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.1Km	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
120	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	578 उचौलीगोठ में नित्यानन्द भट्ट के घर से तपसी बाबा के आश्रम तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.4Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.4Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
121	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	579 उचौलीगोठ मे प्रेम सिंह के घर से रमेश भट्ट के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.2Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
122	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	581 चम्पावत में फुलारगॉव–बिसौन मोर्ग का सुधार एवं कॉजवे का कार्य।	0.2Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.2Km	0.00	0.00											
						10/2019	20.00																		
123	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	582 ललुवापानी–हिग्लादेवी मोटर मार्ग से नाथूराम के घर तक सी0सी0 पहुँच मार्ग का निर्माण।	0.15Km	08/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	0.15Km	0.00	0.00											
						08/2019	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		आंगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		आंगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	585/जिला योजना/2019–20 दिनांक 14 अक्टूबर ,2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
124	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कैनाल कलौनी मैन गेट से मस्जिद तक सी0सी0 मार्ग। 583	0.3Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
125	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम बसानीगोठ में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 584	0.3Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
126	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम आमबाग मुख्य मार्ग से विक्रम चन्द के घर तक सी0सी0 मार्ग। 585	0.2Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
127	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम छीनीगोठ में इन्द्रदेव के घर से हेमराज के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 586	0.3Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	खड़कडिया बैण्ड से रा0इ0का0 दायारतोली तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 587	0.4Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.4Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
129	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	एन0एच0–9 से राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत तक पहुँच मार्ग का सुधारीकरण कार्य। 588	0.8Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.8Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
130	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम आमबाग में दीवान सिंह बिष्ट के घर से तुलसी के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 589	0.2Km	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–9 से दुग्धशाला चम्पावत तक सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। 590	0.1Km	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.1Km	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत गुदमी–गढ़ीगोठ में विक्रम शाह की चक्की से विक्रम शाह के घर तक सी0सी0 मार्ग। 591	0.3Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.3Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
133	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत गुदमी में राजेन्द्र खाती के घर से मुख्य रोड तक सी0सी0 मार्ग। 592	0.2Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.2Km	0.00	0.00											
						08/2019	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
134	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	593 ललुवापानी–च्यूराखर्क मोटर मार्ग से एड़ी–ब्यानधुरा मन्दिर तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1.5Km	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
135	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	594 सैलानीगोठ में मुख्य मार्ग से श्री मथुरा दत्त भट्ट के घर तक सी0सी0 का निर्माण कार्य।	0.14Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.14Km	0.00	0.00											0.13
						08/2019	15.00																		0
																									0.14
136	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	595 कलेक्ट्रेट–श्रीखण्डचौड़ मोटर मार्ग से डड़ा बिष्ट सी0सी0 मार्ग के प्रारम्भिक भाग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
137	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	596 चम्पावत–खेतीखान पैदल मार्ग के कि0मी0 1.000 से बोलेश्वर पुल तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	0.8Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.8Km	0.00	0.00											
						08/2019	15.00																		
138	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	597 ललुवापानी–हिग्लादेवी मोटर मार्ग के अवशेष भाग में सुधारीकरण कार्य।	0.5Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
139	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	598 बमनपुरी–बनबसा में एन0एच0 से भवान सिंह भण्डारी के घर तक सी0सी0 मार्ग।	0.1Km	08/2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.1Km	0.00	0.00											
						08/2019	15.00																		
140	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	599 आमबाग में दीवान सिंह बिष्ट के घर से तुलसी देवी के घर तक सी0सी0 मार्ग।	0.5Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
141	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	लोहाघाट	चम्पावत	600 खेतीखान–तपनीपाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.000, 3.000 एवं 4.000 में डब्लू0बी0एम0 का कार्य।	3Km	08/2019	40.00	40.00	0.00		40.00	3Km	0.00	0.00											
						08/2019	40.00																		
142	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	601 एस0एस0बी0 से बाजरीकोट तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	0.5Km	08/2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	25.00																		
143	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	700 रणगांव हचीला मोटर मार्ग में दीवार, स्कपर व अवशेष निर्माण कार्य (तृतीय किस्त)	1job	07/2018	4.00	4.00	3.78	+	0.22	+	0.22	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/12/2020 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
	+ –	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः October 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	थल लेजम मोटर मार्ग के लकडीगांड 701 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का अवशेष निर्माण। (एस.सी.एस.पी)	1job	07 / 2018	19.00	19.00	12.94	+	6.06	+	7.37	7.37												
							19.00								5.55										
145	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	ग्राम पंचायत तिलाड़ी के तोक दुबतड़ 703 पुलिया का अवशेष निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	2.46	+	0.04	+	2.46	2.46												
							2.50																		
146	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	जौरासी लखतीगांव मोटर मार्ग से 706 मलोपाती मोटर मार्ग में स्कपर, दीवार व अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	1.93	+	0.57	+	0.57	0.57												
							2.50																		
147	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	बुधनियाखान जमतड़ मोटर मार्ग के 707 किमी0 2 में दिवार/स्कपर का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	1.49	+	1.01	+	1.48	1.48												
							2.50																		
148	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	शहीद खड़क सिंह मोटर मार्ग में 710 अवशेष निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	2.50	2.50	1.80	+	0.70	+	0.50	0.50												
							2.50																		
149	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मदकोट बुई पातो पैदल मार्ग में 711 सुरक्षात्मक कार्य। (टी.एस.पी.)	1job	07 / 2018	3.00	3.00	1.69	+	1.31	+	1.00	1.00												
							3.00								1.22										
150	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	दराती तल्ला दुम्मर मोटर मार्ग में 713 स्कपर एवं दीवार का निर्माण कार्य। (टी. एस.पी0.)	1job	07 / 2018	4.00	4.00	2.35	+	1.65	+	2.35	2.35												
							4.00								1.43										
151	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग के 719 किमी0 18 में स्कपर एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	06 / 2019	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	5.00	2.00												
							5.00																		
152	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट ओगला मोटर मार्ग के किमी0 720 151–152 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	06 / 2019	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	3.00	3.00												
							3.00																		
153	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोली हाट (अ0जा0)	बेरीनाग	थल लेजम मोटर मार्ग के लकडीगांड 721 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का अवशेष निर्माण। (एस.सी.एस.पी) (द्वितीय किस्त)	1job	06 / 2019	20.00	20.00	0.00	+	20.00	+	20.00	11.81												
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 1581/अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 139/अनुमो0जि0यो0/2019–20 दिनांक 15.06.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 139/अनुमो0जि0यो0/2019–20 दिनांक 15.06.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	जिलाधिकारी, पिथौरागढ का पत्रांक 139/अनुमो0जि0यो0/2019–20 दिनांक 15.06.2019			निविदा स्तर पर		कार्य की निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (153 कार्य)					77.39Km+3no+66job		4,163.02	4,163.02	56.05	0.3Km	4,106.97	78.05Km+3no+42job	266.82	118.04	27.31	3st	9.89	4.72	2.5	2.5					0.43
					78.35Km+3no+59job		4,163.02								155.57	3st	11.5	4.65	3.25	0.5			1		0.7
																1bd+5st	35.4	26.1	25.7	25.7			27.3		2.44
पुनः निर्माण व सुधार (222 कार्य)					118.32Km+3no+105job		5,464.60	5,464.60	859.88	25Km+25job	4,604.72	82.73Km+3no+54job	598.44	367.10	32.55	7st	10.1	4.72	2.5	2.5			1.3		0.53
					107.73Km+3no+95job		5,464.60								307.94	9st	11.7	4.65	3.25	1.2			3.6		0.8
																1bd+11st	36.4	26.1	25.7	26.4			29.9		3.44

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जाख पुरान मल्कू मोटर मार्ग में मिसिंग पुलिया का निर्माण। 431	1job	03/ 2016	34.00	13.00	11.98	+	22.02	+	11.98	11.98	20.83										
						03/ 2016	34.00								20.83										
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत–गौड़ी–किमतोली मोटर मार्ग 3/2 कि0मी0 3.00 में 4मी0 स्पान कल्वर्ट का चौड़ीकरण कार्य। 392	1job	07/ 2018	8.00	8.00	4.99	1job	3.01		3.01	3.00											
						07/ 2018	8.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	गंगोलीहाट (अ0जा0)	बेरीनाग	थल लेजम मोटर मार्ग के किमी0 4 (लकडीगांड) में 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। (प्रथम किस्त) (एस.सी.एस.पी) 538	1no+30m	09/ 2015	25.00	25.00	20.26	+	4.74	+	5.33	5.33											
					1no+24m	03/ 2016	25.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					1no+30m+2job		67.00	46.00	37.23	1job	29.77		20.32	20.31	20.83										
					1no+24m+2job		67.00								20.83										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	थुवामाहरा से ढेरनाथ मार्ग में 12 मीटर मोटर सेतु का निर्माण। 318	1no+12m	09/ 2017	49.00	49.00	0.00		49.00	1no+12m	0.00	0.00											
							49.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जाख मेलडुगरी मोटर मार्ग से मेल्कू मोटर मार्ग के किमी0 13 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण । एस0सी0एस0पी0 410	1job	09/ 2015	14.00	14.00	16.47	+	-2.47	+	10.78	0.00											
						09/ 2015	14.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3.2Km+3job		**1948.25**		अना0कार्य 85 निविदा 10 निर्माणरत् 38 पूर्ण 20	समरेखण विवाद 2	
	4.05Km+9job		**3125.89**		अना0कार्य 85 निविदा 10 निर्माणरत् 47 पूर्ण 80	समरेखण विवाद 2	
	15/03/2018 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक सं0 892/जि0 यो0 /2015–16 दिनांक 18–03–2016	TS VIDE E.E. ltr no 1211/1 yata dt 04-07-2016 dated 04/07/2016 OF Amount 13 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 27/TS dated 30/07/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 +	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 467/अनुमो0 जि0यो0–2015–16 दिनांक 18.09.2015	TS VIDE EE Letter No 220/20C dated 10/12/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		अवटमेन्ट निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			46		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	– –	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	स्थल चयन में विवाद है।
	31/03/2019 +	मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक 467/अनुमो0–जि0यो0–2015–16 दि0 18.09.15	TS VIDE E.E. ltr no 1763/1 yata dt 30-10-2015 dated 30/10/2015 OF Amount 14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	दिगतोली दयूडी मोटर मार्ग किमी0 6.432 तुलानी गधेरे में मिसिग पुलिया का निर्माण।	1job	03 / 2016	36.00	36.00	18.00	+	18.00	+	18.00	18.00	4.55										
						03 / 2016	36.00								4.55										
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	मौनपोखरी–नीड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 0.457 01 में सेतु का निर्माण कार्य।	1no+6m	09 / 2017	25.00	25.00	0.50		24.50	1no+6m	15.00	0.00											
						09 / 2017	25.00									1 b									
5	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 बन्देलाढेक के झलानदेव से बन्देलाढेक मोटर मार्ग के मध्य पुल निर्माण। 464	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	डीडीहाट	कनालीछीना	जिला योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल विसौनाखान मोटर मार्ग में मिसिंग पुलिया का निर्माण। 466	1no	09 / 2016	18.00	18.00	0.00	+	18.00	+	0.00	0.00											
						09 / 2016	18.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	तोमिक मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य के स्थान पर काजवे का निर्माण कार्य। (टी.एस.पी.) 630	1job	09 / 2016	9.47	9.47	1.23	+	8.24	+	8.00	8.00											
							9.47								2.04										
8	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	मल्लाकोटा लोध मोटर मार्ग के किमी0 0.631 4 में 15 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.)	1job	09 / 2016	16.80	16.80	9.56	+	7.24	+	7.24	4.00											
							16.80								3.04										
9	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	गोबराडी चिटगलगांव मोटर मार्ग किमी0 0.078 2 में 06 मी0 पुलिया का निर्माण। (एस.सी.एस.पी.)	1no	10 / 2017	8.00	8.00	7.94	+	0.06	+	0.00	0.00											
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					4no+18m+5job		196.27	196.27	53.70		142.57	2no+18m+1job	59.02	30.00	4.55										
					4no+18m+5job		196.27								9.63	1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (12 कार्य)					5no+48m+7job		263.27	242.27	90.93	1job	172.34	2no+18m+1job	79.34	50.31	25.38										
					5no+42m+7job		263.27								30.46	1bd									

पैदल सेतु

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक सं0 892/जि0 यो0 /2015–16 दिनांक 18–03–2016	TS VIDE E.E. ltr no 224/1 yata dt 20-12-2017 dated 19/12/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1658/19C dated 02/11/2017 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	15/12/2018 +	जलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक सं0 417 /अनुमो0 /जि0यो0 – 2016–17 दिनांक 16.09.2016			अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			निर्माण प्रारम्भ		काजवे का निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 417/अनुमो0 जि0यो0–2016–2017 दिनांक 16.09.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+ –	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16. 10.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			59		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 4 पूर्ण 2	समरेखण विवाद 1	
			105		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 5 पूर्ण 4	समरेखण विवाद 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	आमखेत में बालीपीपल गाड़ में 18 मी0 290 स्पान पैदल पुल का निर्माण।	1no+18m	02/ 2015	15.00	15.00	6.19	1no+18m	8.81		4.00	0.00											
						02/ 2015	15.00								2.08										
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	वि0ख0 लोहाघाट में नेपाल सीमा से 317 लगे डुगरालेटी गॉव से नंगरूघाट मेला स्थल को जाने वाले पैदल रास्ते में 36 मी0 स्पान के पैदल सेतु का पहुॅच मार्ग एवं सुरक्षात्कर कार्य।	1job	09/ 2017	15.00	15.00	14.76	1job	0.24		0.24	0.00													
							15.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पचायत ढकना–बडोला के राजस्व 341 ग्राम नॉद बोरा/सैंदोला बोरा में पैदल सेतु निर्माण।	1no+15m	10/ 2015	20.00	20.00	19.89	1no+15m	0.11		0.11	2.00													
						12/ 2015	20.00																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	ग्राम सभा मैतली के तोक चामी के 389 तड़ीगांव में पैदल पुलिया का निर्माण।	1job	10/ 2017	2.00	2.00	1.77	1job	0.23		2.00	0.00													
							2.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	डीडीहाट	डीडीहाट	ग्राम पंचायत तिलाड़ी के तोक दुबतड़ 379 में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	10/ 2017	2.00	2.00	1.94	1no	0.06		0.00	0.00													
							2.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					3no+33m+2job		54.00	54.00	44.55	3no+33m+2job	9.45		6.35	2.00													
					3no+33m+2job		54.00								2.08										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत चौकी के धौन में पुल 340 निर्माण।	1job	10/ 2015	20.00	20.00	15.87		4.13	1job	4.13	2.60		1 s									
						12/ 2015	20.00								0.73	1 s									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		20.00	20.00	15.87		4.13	1job	4.13	2.60											
					1job		20.00								0.73	1st									
																1st									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	1718/जि0यो0/2014–15	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 131/19C dated 23/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1352/1C dated 16/11/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
चामी		जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 40/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0/2017–18 दिनांक 16. 10.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			32		पूर्ण 5		
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के एवटमैन्ट का कार्य पूर्ण।
	1job				निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	चौकी (धौन) में 30.00 मी0 विस्तार के पैदल सेतु का अवशेष कार्य। 416	1no+30m	11 / 2016	40.00	40.00	15.96		24.04	1no+30m	24.04	3.00											
						11 / 2016	40.00									1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+30m		40.00	40.00	15.96		24.04	1no+30m	24.04	3.00											
					1no+30m		40.00									1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	कौली कन्याल में पुलिया व सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 371	1job	10 / 2017	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00																		
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मूलाकोट के भुईया में पुलिया निर्माण। 384	1no	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	0.00	0.00											
							15.00									1 b									
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	मूलकाकोट के खेतीगाड़ में पुलिया निर्माण। 385	1no	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	0.00	0.00											
							15.00									1 b									
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	बंगापानी झूला पुल में सुरक्षात्मक कार्य 387	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.00	1.00	1.84										
							2.00								1.84										
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	जिला योजना में लुमती मनकोट में ट्राली निर्माण व बंगापानी झूला पुल में सुरक्षात्मक कार्य। 410	1job	07 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	भारत–नेपाल झूला पुल (धारचूला) का सुरक्षात्मक कार्य। 416	1job	07 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	2.00	1.63										
							4.00								1.63										
7	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	कर्णप्रयाग ग्वालदम जौलजीबी राज्य मार्ग सं0 11 के किमी0 168 में खबरियारौली पर पुल का निर्माण के स्थान पर काजवे का निर्माण कार्य। (टी0एस0पी0) 450	1job	01 / 2014	24.00	24.00	5.54	+	18.46	+	18.46	7.83											
							24.00								2.79										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+30m	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के एवटमैन्ट का कार्य पूर्ण। सेतु के फैबरिकेशन का कार्य प्रगति पर।
	1no+30m				निर्माणरत् 1		

	+	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0 यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य कराया जाना संभव नहीं है। कार्य निरस्त होना है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।
		जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 621/4AC dated 19/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य कराया जाना संभव नहीं है। निरस्त किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018	TS VIDE TS vide EE latter no. 1880/4AC dated 15/09/2018 OF Amount 3.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2018 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पत्रांक 782/जिला योजना/2013–14 दिनांक 28.01.2014			निविदा स्तर पर		स्थल पर बांयी ओर खुदायी का कार्य किया गया जिसमें रॉक नहीं मिलने के कारण पुनः भूगर्भीय निरीक्षण कराया गया तथा भू वैज्ञानिक द्वारा काजवे के निर्माण हेतु कहा गया है। काजवे निर्माण हेतु निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 किमतोली में तोक घटगाड़ में पुल निर्माण। 465	1job	08 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
							6.00																		
9	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	कुण्डी महरा से घच्चा गॉव में पुल निर्माण। 466	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
10	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 बन्देलाढेक व थुवामाहरा के बीच पैदल पुल निर्माण। 467	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
11	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 मोत्यूराज के सुपकेश्वर पैदल पुल निर्माण। 468	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
12	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	ग्रा0पं0 चौड़ीराय में लोहावती नदी में अक्कलधारा के पास चौड़ीराय को जोड़ने वाली नदी में पुल निर्माण। 469	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत अमकड़िया के क्वैराला नदी मे पैदल सेतु का निर्माण। 498	1no+30m	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1no+30m	10.00	0.00											
						07 / 2018	50.00								0.10	1 b									
14	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत सिलाड़ के उदाली गठला नाले में पुलिया का निर्माण। 499	1no+6m	07 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1no+6m	5.00	0.00											
						07 / 2018	10.00									1 b									
15	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	क्वैराला नदी पर चानपुर में पैदल सेतु का निर्माण। 500	1no+30m	07 / 2018	45.00	45.00	0.00		45.00	1no+30m	10.00	0.00											
						07 / 2018	45.00									1 b									
16	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	अमोड़ी झूलापुल की रेलिंग एवं पहुॅच मार्ग की मरम्मत का कार्य। 501	1job	07 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	5.00		1 s									
																1 s									
						07 / 2018	15.00								12.62	1 s									
17	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कलेक्ट्रेट–बैल्टाक मध्य जलनी गधेरे पर पुल का निर्माण। 462	1no	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1no	0.00	0.00											
						08 / 2019	25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन कर लिया गया है। भूगर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन उपरान्त भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या प्राप्त, अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 42/T.S. dated 01/10/2018 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	घसियारमण्डी–पूर्णागिरी मार्ग में ग्राम पंचायत नायकगोठ के नायकखेड़ा में पुल निर्माण। 563	1no	08/ 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1no	0.00	0.00												
						08/ 2019	20.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम चल्थी में झूला पुल मरम्मत कार्य 564	1job	08/ 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
						08/ 2019	15.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					7no+66m+12job		289.00	289.00	5.54	1job	283.46	7no+66m+9job	61.46	15.83	3.47	1st									
					7no+66m+12job		289.00								18.97	1st									
																5bd+1st									
पैदल सेतु (26 कार्य)					11no+129m+15job		403.00	403.00	81.92	3no+33m+3job	321.08	8no+96m+10job	95.98	23.43	3.47	1st									
					11no+129m+15job		403.00								21.78	1bd+2st									
																6bd+2st									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	पूल्ड आवास भवनो की मरम्मत एवं रंगाइ पुताइ का कार्य। 201	1job	11/ 2014	30.00	30.00	73.73	+	-43.73	+	30.00	16.50	17.70										
						12/ 2016	30.00								25.58										
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	निर्माणाधीन लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का विद्युतीकरण व जलापूर्ति कार्य। 297	1job	02/ 2015	10.00	10.00	8.69	1job	1.31		1.31	0.00											
						02/ 2015	10.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कलैक्ट्रेट परिसर में फर्श/अप्रैन की मरम्मत एवं जिलाधिकारी कार्यालय के कक्षों में रग–रोगन आदि कार्य। 525	1job	07/ 2018	25.00	25.00	25.00	1job	0.00		0.00	10.00											
						07/ 2018	25.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3job		65.00	65.00	107.42	2job	-42.42		31.31	26.50	17.70										
					3job		65.00								25.58										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	3job		**20.98**		अना0कार्य 15 निविदा 1 पूर्ण 3		
	1no+30m+4job		**52.98**		अना0कार्य 15 निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 8		

	31/03/2020 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक संख्या 580/जि0या0–प्रा0वि0स्वी0/2014–15 दिनांक 12–11–14	TS VIDE E.E. ltr No 200/1 yata dt 24-01-2018 dated 24/01/2018 OF Amount 49.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/12/2016 –	1718/जि0यो0/2014–15 दिनांक 04–02–2015			कार्य पूर्ण		कार्य विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल द्वारा किया जाना है। धनराशि उक्त खण्ड को हस्तान्तरित। जलापूर्ति कार्यो का दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 28/TS dated 30/07/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
			74.76		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पूल्ड हाउस के अन्तर्गत टाईप–5, टाईप–4, टाईप–3 एवं टाईप–2 के आवासों में विभिन्न अनुरक्षण के कार्य। 527	1job	07/2018	75.00	75.00	52.30		22.70	1job	27.61	27.61		1 s									
						07/2018	75.00								22.77	1 s									
																1 s									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		75.00	75.00	52.30		22.70	1job	27.61	27.61		1st									
					1job		75.00								22.77	1st									
																1st									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	टाईप–5 आवासों के पीछे वाउन्ड्रीवाल का निर्माण। 524	1job	07/2018	20.00	20.00	2.49		17.51	1job	17.51	10.00		1 s									
						07/2018	20.00								17.54	1 s									
																1 s									
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सर्किट हाउस चम्पावत का अनुरक्षण कार्य। 526	1job	07/2018	20.00	20.00	0.50		19.50	1job	19.50	12.98	2.37	1 s									
						07/2018	20.00								13.27	1 s									
																1 s									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		40.00	40.00	2.99		37.01	2job	37.01	22.98	2.37	2st									
					2job		40.00								30.82	2st									
																2st									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत टकाना में टाइप –।। आवासीय भवन में प्रथम व द्वितीय मजिल का नव निर्माण कार्य। 553	1job	06/2019	47.22	47.22	0.00	+	47.22	+	23.50	23.50	11.48										
						10/2019	47.22								23.50										
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पूल्ड हाउस चम्पावत के विभिन्न श्रेणी के आवासों का अनुरक्षण कार्य एवं टाईप–3 डी ब्लाक के पीछे पार्क का निर्माण कार्य। 602	1job	08/2019	80.00	80.00	0.00		80.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	80.00								4.17										
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सर्किट हाउस चम्पावत का अनुरक्षण कार्य। 603	1job	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter no. 22/T.S. dated 23/07/2018 OF Amount 75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों भुगतान शेष।
	1job		**75**		पूर्ण 1		
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 41/TS dated 01/10/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	2job		**10**		पूर्ण 2		
	31/03/2020 +	जिलाधिकारी पिथौरागढ का पत्रांक संख्या 139/अनु0मो0 –जि0यो0 /2019–20	TS VIDE EE 1310/01 yata dt 11-07-2019 dated 11/07/2019 OF Amount 14.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिलाधिकारी आवास में सुरक्षा दीवार एवं अनुरक्षण के कार्य। 604	1job	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00	7.79										
						08/2019	20.00								9.73										
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कलेक्ट्रेट परिसर में अभिलेख कक्ष में अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु लोहे की रैक आदि का कार्य। 605	1job	08/2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00	6.02	1 s									
						08/2019	6.00								6.02	1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पूल्ड हाउस चम्पावत में टाईप–2 आवासों हेतु सुरक्षा दीवारों का निर्माण। 606	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	10.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कलेक्ट्रेट परिसर में सभागार कक्ष का रंग–रोगन मरम्मत एवं फर्नीशिंग आदि कार्य। 607	1job	08/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
						08/2019	10.00								1.16										
8	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय का रिनोवेशन एवं फर्नीसिंग आदि का कार्य। 608	1job	08/2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	30.00	25.51											
						08/2019	30.00								14.76										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					8job		223.22	223.22			223.22	7job	53.50	49.01	25.29	1st									
					7job		223.22								59.35										
																1st									
भवन कार्य (14 कार्य)					14job		403.22	403.22	162.71	2job	240.51	10job	149.43	126.10	45.35	4st									
					13job		403.22								138.52	3st									
																4st									
<u>जिला सैक्टर (467 कार्य)</u>					233.87Km+19no+177m+237job+1B		9,795.26	9,744.26	1,740.33	43.51Km+3no+33m+44job+1B	8,054.93	175.45Km+13no+114m+124job	1,473.28	861.29	136.95	5.05Km 16st	15.4	4.72	2.5	2.5			1.3		0.53
					218.96Km+19no+171m+222job+1B		9,795.26								622.76	7.55Km +1bd+18st	19.6	4.65	3.25	1.2			3.6		1.5
																23.32Km +8bd+21st	68	28.2	27.8	28.5			32		4.44

एस.सी.एस.पी. जिला योजना

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			14.11		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 5 पूर्ण 1		
	3job		**173.87**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 6 पूर्ण 6		
	8.45Km+1no+30m +28job		**4593.04**		अना0कार्य 207 सर्वेक्षण 1 निविदा 17 निर्माणरत् 87 पूर्ण 155	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 12 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	बगड़ीहाट सॉवलीसेरा मोटर मार्ग का विस्तार 173	1Km	01 / 2013	12.60	12.60	0.71		11.89	1Km	0.71	0.71		0.5 k									
							12.60									1 k									
																1 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		12.60	12.60	0.71		11.89	1Km	0.71	0.71		0.5Km									
					1Km		12.60									1Km									
																1Km									
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					1Km		12.60	12.60	0.71		11.89	1Km	0.71	0.71		0.5Km									
					1Km		12.60									1Km									
																1Km									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	बांकू सुल्ला मोटर मार्ग के कनौली तक 2 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण (एस0सी0एस0पी0) 360	2Km	11 / 2016	50.00	50.00	8.23	2Km	41.77		30.00	15.03												
							50.00								14.90										
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	बाराकोट	क्वारकोली मोटर मार्ग से नगनौनी तक सड़क निर्माण (एस0सी0पी0) 352	2Km	12 / 2017	26.00	26.00	2.80	1Km	23.20		15.00	12.50												
					1Km		26.00								12.01										
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्रामपंचायत थुवामौनी से किडकन्दा अ0जा0ब0 तक सड़क निर्माण (एस0सी0पी0) 354	1Km	12 / 2017	9.70	9.70	0.12	1Km	9.58		8.50	3.50												
							9.70								3.01										
4	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	जू0हा0 मौनकाण्डा के पास से अनु0बस्ती सिमली में लिंक सड़क का निर्माण (एस0सी0पी0) 356	1Km	12 / 2017	10.00	10.00	2.49	1Km	7.51		7.50	1.00												
							10.00								0.65										
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	ग्राम पंचायत ख्वांकोट के दुरस्थ क्षेत्र बगन्ना शक्तिपुर, महतगांव, अमकोट, कनेती तक मोटर मार्ग का निर्माण। (एस0सी0एस0पी0) 376	1job	10 / 2017	9.00	9.00	5.28	1job	3.72		0.00	0.00												
							9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बगड़ीहाट सॉवलीसेरा	1Km	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का पं0 1594/जिला योजना/2012–13 दि0 22–01–2013			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1Km				निर्माणरत् 1		
	1Km				निर्माणरत् 1		

	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनॉक 02–11–2016	TS VIDE EE 1356/1C dated 16/11/2017 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE 469/1C dated 06/04/2018 OF Amount 26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 236/1C dated 12/02/2018 OF Amount 9.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 235/1C dated 12/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 50/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					6Km+1job		104.70	104.70	18.92	5Km+1job	85.78		61.00	32.03											
					5Km+1job		104.70								30.57										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	टवामोड़ से कोट अमोड़ी तक सड़क निर्माण। 325	1Km	10/ 2015	40.00	40.00	0.32		39.68	1Km	2.00	0.00											
						12/ 2015	40.00																		
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	सुल्ला मोटर मार्ग से कनौली (कोटसारी) तक सड़क निर्माण (एस0सी0पी0) 353	2Km	12/ 2017	22.00	22.00	7.00		15.00	0.5Km	2.00	0.00			0.5								
					0.5Km		22.00										0.5								
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	डीडीहाट	द्वालीसेरा से नारंगी मोटर मार्ग का निर्माण (एस0सी0एस0पी0) 371	1job	10/ 2017	5.00	5.00	0.00	+	19.79	+	19.79	10.79											
							19.79																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	फागपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सर्वेक्षण/डिजाईन इत्यादि का कार्य। 400	1.7Km	11/ 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1.7Km	0.00	0.00											
						11/ 2016	2.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम चौड़ा–राजपुरा विकास खण्ड चम्पावत के भरछाना से गौड़ी मार्ग मिलान के अवशेष लम्बाई मार्ग निर्माण। 401	4Km	11/ 2016	160.00	160.00	2.19		157.81	4Km	30.00	10.00											
						11/ 2016	160.00								8.94										
6	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	ठुलखाली से स्यालाधार अ0जा0बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (एस0सी0एस0पी0) 411		07/ 2018	3.00	3.00	0.00		3.00		1.50	1.50	1.91	1 s									
							3.00								1.91	1 s									
7	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	ग्राम पंचायत विगराकोट के तोक वीसा में धनश्याम जोशी जी के घर से एस0सी0 बस्ती ओलाड़ी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण (एस0सी0पी0)। 463	2Km	08/ 2019	60.00	60.00	0.00		60.00	2Km	0.00	0.00											
							60.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत बटखोली में 1.00 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 492	1Km	07/ 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1Km	2.00	0.00											
						07/ 2018	15.00									1 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			104.7		पूर्ण 5		

कोट अमोड़ी	31/03/2020	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक 824/जि0यो0/2015–16 दिनांक 17–10–2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन उपरान्त आपत्तियों में प्राप्त, आपत्तियॉ का निराकरण किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 969/1C dated 10/07/2018 OF Amount 22.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0 जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।
	31/03/2021	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग में ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण हटान हेतु सहायक अभियन्ता, टनकपुर के पत्रांक 4/1ई0 दिनांक 17–01–2018 द्वारा उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी, टनकपुर को पत्र लिखा गया है।
भरछाना	31/03/2020	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1011/जि0यो0/2016–17 दिनांक 02–11–2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
स्यालाधार	1job	जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1581/ अनुमो0जि0यो0/2018–19 दिनांक 30–07–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 253/जि0यो0/2019–20 दि0 26–8–2019			अनारम्भ कार्य		नव स्वीकृत कार्य है।
बटखोली	31/03/2021	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं0 395/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		समरेखन विवाद, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	541 चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग से राजेन्द्र प्रसाद` घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08/2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08/2019	20.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					12.2Km+1job		327.00	327.00	9.51		332.28	10.7Km	57.29	22.29	1.91										
					10.7Km+1job		341.79								10.85	1st	0.5								
																1Km1st	0.5								
नव निर्माण मोटर मार्ग (14 कार्य)					18.2Km+2job		431.70	431.70	28.43	5Km+1job	418.06	10.7Km	118.29	54.32	1.91										
					15.7Km+2job		446.49								41.42	1st	0.5								
																1Km1st	0.5								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	293 लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से गंगनौला से अ0जा0 बस्ती बचकडिया तक लिंक मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य। (एस0सी0एस0पी0)	1.3Km	09/2017	48.00	48.00	9.75	0.5Km	38.25		13.50	13.50	13.50										
					0.5Km		48.00								13.50										
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	357 सिब्योली के तलगोधार आन्तरिक सड़क निर्माण (एस0सी0पी0)	1Km	12/2017	16.00	16.00	6.32	0.5Km	9.68		8.50	5.50											
					0.5Km		16.00								5.43										
3	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	445 मानेश्वर–चौड़ा–राजपुरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	09/2017	40.00	40.00	31.31	1Km	8.69		8.69	10.00											
						09/2017	40.00								0.17										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3.3Km		104.00	104.00	47.38	2Km	56.62		30.69	29.00	13.50										
					2Km		104.00								19.10										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	पाटी	342 मुख्य सड़क से सलानी बरचौड़ा तोक आन्तरिक सड़क निर्माण (एस0सी0पी0)	2Km	12/2017	9.00	9.00	0.00		9.00	0.6Km	4.76	2.00			0.6								
					0.6Km		9.00								2.00		0.6								
																	0.6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job		**22.5**		अना0कार्य 5 निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	1job		**127.2**		अना0कार्य 5 निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 6		

	——	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 1382/जि0यो0/2017–18 दि0 11–9–2017	TS VIDE EE 1347/1C dated 16/11/2017 OF Amount 48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	——	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017	TS VIDE EE 230/1C dated 12/02/2018 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1689/19C. dated 07/11/2017 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
			104		पूर्ण 3		

	——	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रॉक 985/जिला योजना/2017–18 दिनॉक 16–12–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के 397 गंगनौला से अ0जा0 बस्ती बचकडिया तक लिंक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य का अवशेष कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1.3Km	07 / 2018	67.47	67.47	0.00		67.47	1.3Km	0.00	0.00												
							67.47																		
3	निर्माण खण्ड लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट	विकास खण्ड लोहाघाट में गंगनौला से 398 अ0जा0 बस्ती बचकडिया मो0मा0 से तोक सन्ना तक लिंक मो0मा0 में पुनः निर्माण व सी0सी0 का कार्य। (एस0सी0एस0पी0)	1Km	07 / 2018	51.90	51.90	0.00		51.90	1Km	0.00	0.00												
							51.90																		
4	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	सेलाखोला हरिजन बस्ती से 446 रौपा–रौखेत तक सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	0.5Km	09 / 2017	35.00	35.00	0.74		34.26	0.5Km	10.00	5.00												
						09 / 2017	35.00										0.5								0.2
																	0.5								0.5
5	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	फागपुर में आन्तरिक मार्गो का निर्माण 577 कार्य। (एस0सी0एस0पी0)	0.5Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00												
						08 / 2019	25.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	आमबाग में छीनी तल्ली से जय सिंह 580 घर से अ0आ0 बस्ती तक सी0सी0 मार्ग। (एस0सी0एस0पी0)	0.3Km	08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.3Km	0.00	0.00												
						08 / 2019	25.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					5.6Km		213.37	213.37	0.74		212.63	4.2Km	14.76	7.00			0.6								
					4.2Km		213.37								2.00		1.1								0.2
																	1.1								0.5
पुनः निर्माण व सुधार (9 कार्य)					8.9Km		317.37	317.37	48.12	2Km	269.25	4.2Km	45.45	36.00	13.50		0.6								
					6.2Km		317.37								21.10		1.1								0.2
																	1.1								0.5
<u>एस.सी.एस.पी. जिला योजना (24 कार्य)</u>					28.1Km+ 2job		761.67	761.67	77.26	7Km+ 1job	699.20	15.9Km	164.45	91.03	15.41	0.5Km	0.6								
					22.9Km+ 2job		776.46								62.52	1Km1st	1.6								0.2
																2Km1st	1.6								0.5

टीएसपी जिला योजना

पैदल मार्ग

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।
	—	जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक 395/जि0यो0/2018–19 दिनॉक 20–07–2018			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।
	31/03/2020 0.2Km	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 1682/19C dated 06/11/2017 OF Amount 34.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	253/जि0यो0/2019–20 दिनांक 26–08–2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	0.2Km		**34.77**		अना0कार्य 4 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	0.2Km		**138.77**		अना0कार्य 4 निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		
	1.2Km+1job		**265.97**		अना0कार्य 9 निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 10		

माहः **October 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	मुख्य मार्ग बलुवाकोट से गागरा सी0सी0 मार्ग का अवशेष कार्य। 383	1job	10 / 2017	6.00	6.00	5.51	1job	0.49		6.00	6.00												
							6.00																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	कालिका सें मल्ला खुमती पी0डब्ल्यू0डी0 पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य (टी0एस0पी0) 386	1job	10 / 2017	3.00	3.00	1.67	1job	1.33		0.18	0.18												
							3.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		9.00	9.00	7.18	2job	1.82		6.18	6.18											
					2job		9.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	पांगला रूंग सिर्खा पैदल मार्ग में सुरक्षात्मक दीवारों का निर्मौण (टी0एस0पी0) 335	6Km	09 / 2016	7.00	7.00	4.82		2.18	6Km	2.64	2.50												
							7.00																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	सोसा आश्रम पांगला सी0सी0 मार्ग्र निर्माण 393	1job	04 / 2018	1.00	1.00	0.00		3.50	1job	3.50	1.82												
							3.50																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	बुंदी में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 394	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.00		3.68	1job	3.68	1.50												
							3.68																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					6Km+2job		9.00	9.00	4.82		9.36	6Km+2job	9.82	5.82												
					6Km+2job		14.18																		
पैदल मार्ग (5 कार्य)					6Km+4job		18.00	18.00	12.00	2job	11.18	6Km+2job	16.00	12.00												
					6Km+4job		23.18																		
पुनः निर्माण व सुधार																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750 / अनुमो0जि0यो0 / 2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide latter no. 43/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750 / अनुमो0 जि0यो0 / 2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS vide EE latter no. 48/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			9		पूर्ण 2		
		जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 417 / अनुमो0 जि0यो0 –2016–17 दिनांक 16–09–2016	TS VIDE EE latter no. 31/4AC dated 03/01/2017 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ के पं0 1345 / प.रा.वि. / जि0यो0 / 2017 / 18 दिनांक 4–1–2018	TS VIDE TS vide EE latter no. 737/4AC/4AC dated 07/04/2018 OF Amount 1 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ के पं0 1345 / प.रा.वि. / जि0यो0 / 2017 / 18 दिनांक 4–1–2018	TS VIDE TS vide EE latter no. 738/4AC dated 07/04/2018 OF Amount 1 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।
	2job		**9**		निविदा 2 निर्माणरत् 1		
	2job		**18**		निविदा 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	स्ट्रांगफार्म के पीछे थारू आबादी तक 449 सी0सी0 मार्ग।	0.2Km	09 / 2017	10.00	10.00	5.87	0.16Km	4.13	0.04Km	4.13	3.75											
						09 / 2017	10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					0.2Km		10.00	10.00	5.87	0.16Km	4.13	0.04Km	4.13	3.75											
					0.2Km		10.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					0.2Km		10.00	10.00	5.87	0.16Km	4.13	0.04Km	4.13	3.75											
					0.2Km		10.00																		
पैदल सेतु																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	पांगला से कुरीला मार्ग में पुलिया एवं 388 सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य (टी0एस0पी0)	1job	10 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00			8.00	1job													
					1job		8.00																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1job		8.00	8.00			8.00	1job													
					1job		8.00																		
टीएसपी जिला योजना (7 कार्य)					6.2Km+5job		36.00	36.00	17.87	0.16Km+2job	23.31	6.04Km+3job	20.13	15.75											
					6.2Km+5job		41.18																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	जलाधिकारी चम्पावत का चम्पावत का पत्रांक 1382/जि0यो0/2017–18 दिनांक 11–09–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		
		जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 750/अनुमो0जि0यो0 /2017–18 दिनांक 16–10–2017	TS VIDE TS. Vide EE latter no. 42/4AC dated 06/02/2018 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		आर0ई0एस0 द्वारा कार्य किया जा चुका है। कार्य निरस्त किया जाना है।
			8		अना0कार्य 1		
			8		अना0कार्य 1		
	2job		**26**		अना0कार्य 1 निविदा 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

निक्षेप कार्य

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला न्यायालय चम्पावत के भवन के विभिन्न तलों में दिव्यांग जनों के प्रवशे हतु रैम्प का निर्माण। 459	1job	03 / 2017	17.08	17.08	16.60	1job	0.48		0.00	0.00												
						08 / 2017	17.08																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		17.08	17.08	16.60	1job	0.48														
					1job		17.08																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	तहसील धारचूला के सीमान्त पथों (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग एवं छोटा कैलाश यात्रा मार्ग) में अस्थाई श्रमिको को लगाने का कार्य, एवं यातायात सुचारू करने का कार्य । 305	1job	03 / 2016	46.76	46.76	46.76	+	0.00	+	0.00	0.00												
							46.76																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		46.76	46.76	46.76	+		+													
					1job		46.76																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में नजंग से बुंदी तक वैकल्पिक मार्ग का सुधार व मरम्मत का कार्य 391	1job	10 / 2017	129.87	129.87	119.46	+	10.41	+	0.00	0.00												
							129.87																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पाण्डेयगॉव पुल से बजेटी से सेरा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 407	1.3Km+1 no	01 / 2015	50.00	50.00	32.94	+	17.06	+	42.72	0.00												
						01 / 2016	50.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत 1 आर्चर (कमाण्डो) की यूनिट लोकेशन में सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य। 438	1job	05 / 2019	26.15	26.15	0.00	+	26.15	+	0.00	26.15												
							26.15																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2018	147ध्2;8द्धग्ग्टप्;2द्धध्2017.124ध्17 वजण 27.03.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
					पूर्ण 1		
	+	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ का पत्रांक र– 9992 (1)/तेरह –06/2014–15 दि0 26–3–2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, 6/2017 दायित्व शेष
	+				पूर्ण 1		
	+	बी0आर0 ओ0 के पत्रांक 551/पी.यू.बी./50 ई.5 दिनांक 10.8.2017	TS VIDE TS vide SE latter no. Camp-01 Dharchula dated 18/08/2017 OF Amount 129.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2018 +	शा0सं0 2962/अवस्थापना /एस0सी0पी0/टी0एस0पी0/2015–16 दिनांक 04.06.2015	TS VIDE E.E. ltr no 195/1 yata dt 30-01-2016 dated 30/01/2016 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	+	1 आर्चर (कमाण्डो) पिन933001 सी0ओ0 56ए0पी0ओ0 का पत्रांक 25403/1ए/आर0सी0सी0 आर0डी0/क्यू0 दिनांक 10–05–2019	TS VIDE TS Vide EE Latter No. 975/4AC dated 21/06/2019 OF Amount 26.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					1.3Km+1 no+2job		206.02	206.02	152.40	+	53.62	+	42.72	26.15											
					1.3Km+1 no+2job		206.02																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (5 कार्य)					1.3Km+1 no+4job		269.86	269.86	215.76	1job	54.10		42.72	26.15											
					1.3Km+1 no+4job		269.86																		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	बगड़ीहाट सांवलीसेरा मोटर मार्ग का 397 निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य (निकट खोलविहारी)	1job	04 / 2018	188.70	188.70	97.30	+	91.40	+	0.00	0.00											
							188.70																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		188.70	188.70	97.30	+	91.40	+													
					1job		188.70																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत जनपद 433 पिथौरागढ़ के कनालीछीना में टैक्सी स्टेण्ड का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	56.03	56.03	0.00	+	56.03	+	0.00	0.00											
							56.03																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		56.03	56.03		+	56.03	+													
					1job		56.03																		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					2job		244.73	244.73	97.30	+	147.43	+													
					2job		244.73																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**206.02**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
			206.02		निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

	+	पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के पत्रांक संख्या एन आ–3 /जे0जे0बी0 /मार्ग निर्माण/203 /2017–18/98 दिनांक 05.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+				निर्माणरत् 1		

	+	शा0 सं01990/(1)/एक्स.वी.(2) 2018–4 (18) /2017 दिनांक 23–7–2018			अनारम्भ कार्य		पूर्व में चयनित भूमि में टैक्सी स्टेण्ड निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई गयी है। उपजिलाधिकारी डीडीहाट को पत्र लिखा गया है।
	+				अना0कार्य 1		
	+				अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
भवन कार्य																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा 0)	गंगोली हाट	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बनकोट क अवशेष कार्यों का निर्माण 80	1B	10 / 2008	39.98	39.98	36.13	1B	3.85		0.00	0.00											
						09 / 2009	39.98																		
2	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जजशिप चम्पावत में न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण। 89	5B	09 / 2008	270.05	270.05	267.72	5B	2.33		0.00	0.00											
						12 / 2008	270.05																		
3	अस्थाई खण्ड बेरीनाग	गंगोली हाट (अ0जा 0)	गंगोली हाट	उपकेन्द्र चिटगल के भवन के अवशेष कार्यो का निर्माण 98	1B	03 / 2011	11.98	16.15	11.22	1B	4.93		0.00	0.00	0.16										
						05 / 2011	16.15								3.38										
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ में आडिटोरियम एवं संगाहलय का निर्माण श्रेणी –2–1 यूनिट आडिटोरियम एक यूनिट 162	2B	08 / 1994	415.33	415.33	410.26	+	5.07	+	0.00	0.00											
						12 / 1994	415.33																		
5	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ भाटकोट मै कम्यूनिटी हाल , बारातधर एवं स्टाफ क्वाटर का निर्माण कार्य । 182	1B	03 / 2006	275.00	275.00	142.56	+	132.44	+	0.00	0.00											
						12 / 2006	275.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ में स्पोंट स्टेडियम पिथौरागढ में बैडमिन्टन वुडन कोर्ट , बांक्सिंग रिग टिन शेड एवं वाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य। 183	1B	08 / 2010	35.00	35.00	34.68	+	0.32	+	0.00	0.00											
							35.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	स्पोर्टस स्टेडियम मै पूर्व निमित स्टौर के उपर प्रथम एवं दितीय तल एवं बास्कैटबाल कौर्ट का निर्माण कार्य 184	1B	08 / 2009	31.23	31.23	30.76	+	0.47	+	0.00	0.00											
						12 / 2009	31.23																		
8	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	डीडीहाट	कनालीछीना	जनपद पिथौरागढ में थाना कनालीछीना के प्र ासनिक भवन का निर्माण। 185	1B	03 / 2009	74.43	74.43	70.99	+	3.44	+	0.00	0.00											
						06 / 2009	74.43																		
9	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में स्थान बनबसा में 20 व्यक्तियों हेतु बैरक निर्माण। 227	1B	02 / 2013	72.04	72.04	74.76	1B	-2.72		0.00	0.00											
						03 / 2013	72.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रॉक एफ – 1/2012 –13 /5105 दि0 10–10–12 एवं एफ–1, /2012–13 /8662 दि0 4–3–13	TS VIDE EE's letter No. 611/23A dated 15/05/2015 OF Amount 39.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र तैयार कर भेजे गये है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री सलीम सैफी)
	30/06/2016 –	28–दो (8)/ग्ग्टप् (2)/08–05–दो (8)/2008, दिनांक 29–09–2008।	TS VIDE C.E. Hld letter no. 3854/02 Yata-Haldwani/2014 dated 07/08/2014 OF Amount 270.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। भवन न्याय विभाग द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। भवन न्याय विभाग को हस्तान्तरित।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक 236/जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2010–11	TS VIDE 8/AE III Dt.2-11-11 dated 02/11/2011 OF Amount 11.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र तैयार कर भेजे गये है। (कनिष्ठ अभियन्ता – श्री नन्दन प्रसाद)
	03/03/2009 +	भा0सं 1369/28..5..98..61(सा)/94 दिनांक 02–08–94	TS VIDE CE1984/476BHAWAN-KU/05CE1984/476BHAWAN-KU/05 dated 04/03/2006 OF Amount 335.08 lac		कार्य पूर्ण		संग्रहालय का कार्य पूर्ण है। भवन हस्तान्तरित किया जा चुका है। आवासीय टाइप ।। हेतु भूमि उपलब्ध नही है।
	 +	569/अ–श0वि0–06–206(सा0)/2005/टी0 सी0 दिनॉक 6/3/2006			निर्माण प्रारम्भ		नगरपालिका को हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जाना है ।
	 +		TS VIDE E.E. 348/3 bhawan dated 18/06/2011 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 +	भा0सं 386/अप.–1/2009. –2(7)/2008–टी सी दिनांक 06–08–2009	TS VIDE EE534/1bhavan dated 21/10/2009 OF Amount 30.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण है।माह 03/2011
	 +	भा0सं 173/गग(1)/109–निर्माण/आधुनिक यौ0–थाना/2008–09 दिनांक 02–03–2009			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वो का भुगतान शेष है। 12/2011
	30/06/2016 –	3170/ग.1/12–4 (01) 2011 दिनांक 26–02–2013।	TS VIDE E.E.'S 2142/ 7 C.B. dated 29/11/2013 OF Amount 72.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में स्थान बनबसा में इमीग्रशन चैक पोस्ट का निर्माण। 228	1B	02/2013	19.05	19.05	23.88	1B	-4.83		0.00	0.00												
						03/2013	19.05																		
11	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	जिला चम्पावत में जिला न्यायालय भवन 240 की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य।	1job	08/2013	5.54	5.54	4.13	1job	1.41		0.00	0.00											
						10/2013	5.54																		
12	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	जी0एच0एस0 बगड़ीहाट में 1 साइंस लैब, 2 कक्षा कक्ष 1 आर्ट एंवं क्राफ्ट रूम व शौचालय ब्लाक का निर्माण 267	1B	07/2015	34.63	34.63	30.64	+	3.99	+	0.00	0.00											
						11/2015	34.63																		
13	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	कोषागार भवन चम्पावत में रंग–रोगन 538 आदि का कार्य।	1B	10/2018	4.00	4.00	3.98	1B	0.02		0.00	0.00											
						10/2018	4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (13 कार्य)					1job+17B		1,288.26	1,292.43	1,141.71	1job+10B	150.72				0.16										
					1job+17B		1,292.43								3.38										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जी0आई0सी0 खेला 1 साइंस लैब, 2 कक्षा कक्ष 1 आर्ट एंवं क्राफ्ट रूम व शौचालय ब्लाक का निर्माण 268	1B	07/2015	40.50	40.50	36.45	+	4.05	+	0.00	0.00											
						11/2015	40.50																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जी0एच0एस0 तीजम 1 साइंस लैब, 2 कक्षा कक्ष 1 आर्ट एंवं क्राफ्ट रूम व शौचालय ब्लाक का निर्माण 269	1B	07/2015	57.67	57.67	51.66	+	6.01	+	0.00	0.00											
						11/2015	57.67																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जी0आई0सी0 जयकोट 1 साइंस लैब, 2 270 कक्षा कक्ष 1 आर्ट एंवं क्राफ्ट रूम व शौचालय ब्लाक का निर्माण	1B	07/2015	56.63	56.63	50.95	+	5.68	+	0.00	0.00											
						11/2015	56.63																		
4	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	मुनाकोट	जनपद पिथौरागढ में बी0डी0 पाण्डे 482 जिला चिकित्सालय पिथौरागढ में 10 बैड जिरियाटिक वार्ड में निर्माण कार्य।	1B	03/2017	23.00	23.00	8.60	+	14.40	+	0.00	0.00											
						06/2017	23.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 –	3170/ग्र.1/12–4 (01) 2011 दिनांक 26–02–2013।	TS VIDE E.E.'S 2142/ 7 C.B. dated 29/11/2013 OF Amount 19.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2016 –	49–दो(8)/36(2)/2013–7–दो(8)/2011 दिनांक 06/08/2013	TS VIDE 2021/7C.B. dated 02/10/2013 OF Amount 5.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 +	परियोजना निदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान देहरादून के पत्रांक नियोजन / 1237–40 /24 – निर्माण /2015– 16 दि0 20.7.2015	TS VIDE TS vide EE latter no.1407/4AC dated 13/10/2015 OF Amount 34.63 lac		कार्य पूर्ण		भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही दिनांक 10–12– 2016 को पूर्ण।
	31/03/2019 –	निदेशक कोषागार पेन्शन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के पत्रांक 4284/33(एस)/निर्माण कार्य/नि0को0 पे0ह0/2018 दिनांक 08–10–2018	TS VIDE E.E. Vide letter no. 67/T.S. dated 28/12/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष
			857.03		निर्माणरत् 1 पूर्ण 12		

	 +	परियोजना निदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान देहरादून के पत्रांक नियोजन / 1237–40 /24 – निर्माण /2015– 16 दि0 20.7.2015	TS VIDE Ts vide latter no. 1410/4AC dated 13/10/2015 OF Amount 40.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, भवन हस्तान्तरित।
	 +	परियोजना निदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान देहरादून के पत्रांक नियोजन / 1237–40 /24 – निर्माण /2015– 16 दि0 20.7.2015	TS VIDE Ts vide EE latter no 1409/4AC dated 13/10/2015 OF Amount 57.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , भवन हस्तान्तरित।
	 +	परियोजना निदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान देहरादून के पत्रांक नियोजन / 1237–40 /24 – निर्माण /2015– 16 दि0 20.7.2015	TS VIDE Ts EE latter no 1408/4AC dated 13/10/2015 OF Amount 56.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , भवन हस्तान्तरित।
	31/03/2020 +	प्रमुख चिकित्सा अधी0का पत्रांक सं0 एन0एच0एम0/जि0ऐ0/2016–17/1882 दिनांक 24.03.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4B		177.80	177.80	147.66	+	30.14	+													
					4B		177.80																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जिला पिथौरागढ में जिला उपभोक्ता 168 सरंक्षण भवन का निर्माण कार्य। भा0स0 –63भा0 स0 /05–गपअ–2/ 49 वि0–खाद्य 2006 दि0 5–10–07	1B	10 / 2007	34.29	34.29	0.00	+	34.29	+	0.00	0.00											
							34.29																		
2	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ	पिथौरागढ़	पिथौरागढ	जनपद पिथौरागढ मे ए0डी0आर0 सेन्ड221 /न्याय सदन का निर्माण कार्य।	1B		3.39	3.39	0.00	+	3.39	+	0.00	0.00											
							3.39																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	जी0आई0सी0 रॉथी 1 साइंस लैब, 2 271 कक्षा कक्ष 1 आर्ट एंवं क्राफ्ट रूम व शौचालय ब्लाक का निर्माण	1B	07 / 2015	55.63	55.63	22.77	+	32.86	+	0.00	0.00											
						11 / 2015	55.63																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3B		93.31	93.31	22.77	+	70.54	+													
					3B		93.31																		
भवन कार्य (20 कार्य)					1job+24B		1,559.37	1,563.54	1,312.14	1job+10B	251.40				0.16										
					1job+24B		1,563.54								3.38										
<u>निक्षेप कार्य (27 कार्य)</u>					1.3Km+1no+7job+24B		2,073.96	2,078.13	1,625.20	2job+10B	452.93		42.72	26.15	0.16										
					1.3Km+1no+7job+24B		2,078.13								3.38										

बी0ए0डी0पी0

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**154.8**		पूर्ण 4		

	+	भा0स0 –63भा0 स0 /05–गपअ–2/ 49 वि0–खाद्य 2006 दि0 5–10–07			अनारम्भ कार्य		भूमि ऊपलब्ध नही है ।
	+				अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जाना है।भूमि उपलब्ध नही है।
	+	परियोजना निदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान देहरादून के पत्रांक नियोजन / 1237–40 /24 – निर्माण /2015– 16 दि0 20.7.2015	TS VIDE Ts vide EE latter no 1411/4AC dated 13/10/2015 OF Amount 56.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम तल के छत लेबल तक का कार्य पूर्ण माह जुलाई 2018 में भूस्खलन के कारण दीवार क्षतिग्रस्त पूर्व में दीवार का आगणन दै0आ0 के अन्तर्गत 19.14 लाख का जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया था इससे पूर्व दिसम्बर 2017 में जिला परियोजना अधिकारी को दीवार का आगणन प्रेषित किया गया था स्वीकृति अपेक्षित।
	+		**56.63**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		
			1068.46		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 16		
			1274.48		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 4 पूर्ण 20		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	ग्राम पंचायत तामली में हैलीपैड कम 486 फिल्ड का निर्माण।	1job	12 / 2017	25.00	25.00	18.40		6.60	1job	0.00	0.00		1 s									
						12 / 2017	25.00								3.36	1 s									
																1 s									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		25.00	25.00	18.40		6.60	1job				1st									
					1job		25.00								3.36	1st									
																1st									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	रा0प्रा0 वि0 द्वालीसेरा में अतिरिक्त कक्षा 497 कक्ष का निर्माण बरामदा सहित।	1job	02 / 2018	5.71	5.71	5.71	+	0.00	+	0.00	0.00												
							5.71																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		5.71	5.71	5.71	+		+													
					1job		5.71																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	उपकेन्द्र पैय्यापौड़ी में चाहर दीवारी का 496 निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	7.13	7.13	7.13	+	0.00	+	0.00	0.00												
							7.13																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		7.13	7.13	7.13	+		+													
					1job		7.13																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					3job		37.84	37.84	31.24		6.60	1job				1st									
					3job		37.84								3.36	1st									
																1st									

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत का पत्रांक 1909/33लेखा/बी0ए0डी0पी0/17–18 दिनांक 21 दिसम्बर, 2017	TS VIDE E.E. Vide Letter No. 29/T.S. dated 30/07/2018 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job		**25**		पूर्ण 1		
	+ +	मुख्य विकास अधिकारी पिथौंरागढ़ का पत्रांक 4838/33बी0ए0डी0पी0/2017–18 दिनांक 16.02.2018			अनारम्भ कार्य अना0कार्य 1		रू0 571000.00 की धनराशि अर्थसंख्याधिकारी को प्रत्यावर्तित की जा रही है।
	+ +	मुख्य विकास अधिकारी पिथौंरागढ़ का पत्रांक 4838/33बी0ए0डी0पी0/2017–18 दिनांक 16.02.2018			अनारम्भ कार्य अना0कार्य 1		रू0 713000.00 की धनराशि अर्थसंख्याधिकारी को प्रत्यावर्तित की जा रही है।
	1job		**25**		अना0कार्य 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	ज्योलिंग कोग लिंमपियाधुरा के बीच 84 खच्चर मार्ग का निर्माण ।	15Km+1job	12 / 2006	74.00	74.00	25.00	+	49.00	+	0.00	0.00											
							74.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					15Km+1job		74.00	74.00	25.00	+	49.00	+													
					15Km+1job		74.00																		
पैदल मार्ग (1 कार्य)					15Km+1job		74.00	74.00	25.00	+	49.00	+													
					15Km+1job		74.00																		

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	अस्कोट कालापानी पैदल मार्ग के 239 किमी0 87 नजंगगाड़ में स्थित झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2015	3.42	3.42	3.42	+	0.00	+	0.00	0.00											
							3.42																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		3.42	3.42	3.42	+		+													
					1job		3.42																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1job		3.42	3.42	3.42	+		+													
					1job		3.42																		

भवन कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	गर्ब्यांग में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु 101 यात्रा सुविधा केन्द्र	1job	03 / 2016	8.30	8.30	0.00	+	8.30	+	0.00	0.00											
							8.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ +	भारत सरकार का पं0 1/अठारह/2006बी0ए0डी0 पी0 दि0 18–12–2006	TS VIDE SE letter no. 4037/73C dated 28/06/2010 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुदान के सापेक्ष 6.50 किमी0 में कार्य पूर्ण ।अवशेष धनराशि मिलने पर शेष कार्य कराया जायेगा।
	+		**25**		निर्माणरत् 1		
	+		**25**		निर्माणरत् 1		

	+ +	मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 3185 /33 बी.ए.डी.पी./2014–15 दिनांक 03–01–2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	+				अना0कार्य 1		
	+				अना0कार्य 1		

	+ +	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 4215/33– बी0ए0डी0पी0/2015–16 दिनांक 15.3.2016			अनारम्भ कार्य		निरीक्षण भवन स्वीकृत हो चुका है। कार्य निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.30	8.30		+	8.30	+													
					1job		8.30																		
भवन कार्य (1 कार्य)					1job		8.30	8.30		+	8.30	+													
					1job		8.30																		
<u>बी0ए0डी0पी0 (6 कार्य)</u>					15Km+6job		123.56	123.56	59.66		63.90	1job				1st									
					15Km+6job		123.56								3.36	1st									
																1st									

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पुनः निर्माण व सुधार

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	बौना तोमिक मोटर मार्ग का मरम्मत 653 कार्य।	1job	06 / 2016	60.00	60.00	25.60	+	34.40	+	34.40	0.00											
						08 / 2016	60.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		60.00	60.00	25.60	+	34.40	+	34.40												
					1job		60.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		60.00	60.00	25.60	+	34.40	+	34.40												
					1job		60.00																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+				अना0कार्य 1		
	+				अना0कार्य 1		
	1job		**50**		अना0कार्य 4 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	31/03/2018 +	शा0सं0 शा0सं0 373/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0)/2014 दिनांक 30.06.2016	TS VIDE SE, Pithoragarh Letter No 4544/937C-03/2016 dated 30/12/2016 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य छोड दिया गया है। पुनःनिविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	+		**60**		निर्माणरत् 1		
	+		**60**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	तल्ला भैंसकोट बजेता मोटर मार्ग में 652 सेतु का निर्माण कार्य।	1no	06/2016	99.81	99.81	93.60	1no	6.21		6.21	0.00											
						09/2016	99.81																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no		99.81	99.81	93.60	1no	6.21		6.21												
					1no		99.81																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no		99.81	99.81	93.60	1no	6.21		6.21												
					1no		99.81																		

पैदल सेतु

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	सेराघाट आलम पैदल मार्ग के किमी0 0+61 में पैदल सेतु का निर्माण।	1no+70m	06/2016	499.28	499.28	355.43	+	143.85	+	143.85	0.00		1 b									
						01/2017	499.28									1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		499.28	499.28	355.43	+	143.85	+	143.85			1bd									
					1no+70m		499.28									1bd									
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+70m		499.28	499.28	355.43	+	143.85	+	143.85			1bd									
					1no+70m		499.28									1bd									
<u>विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) (3 कार्य)</u>					2no+70m +1job		659.09	659.09	474.63	1no	184.46		184.46			1bd									
					2no+70m +1job		659.09									1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0सं0 373/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0)/2014 दिनांक 30.06.2016	TS VIDE SE Letter No 4545/772C-03-2016 dated 30/12/2016 OF Amount 99.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			99.81		पूर्ण 1		
			99.81		पूर्ण 1		

	20/03/2019 +	शा0सं0 373/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0)/2014 दिनांक 30.06.2016	TS VIDE CE Letter No 1367/122Yata-P.Zone/2016 dated 22/12/2016 OF Amount 499.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+		**499.28**		पूर्ण 1		
	+		**499.28**		पूर्ण 1		
			659.09		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड चम्पावत	चम्पावत	चम्पावत	पूर्णागिरी मन्दिर का रीस्टोरेशन कार्य।253	1job	01 / 2014	56.68	56.68	2.58		54.10	1job	0.00	0.00											
						01 / 2014	56.68																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		56.68	56.68	2.58		54.10	1job													
					1job		56.68																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		56.68	56.68	2.58		54.10	1job													
					1job		56.68																		
राष्ट्रीय सम विकास (1 कार्य)					1job		56.68	56.68	2.58		54.10	1job													
					1job		56.68																		

एस.डी.आर.एफ.

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 में दिगरा पैदल मार्ग में पुलिया के बायें एबटमैन्ट में मरम्मत एवं सुरक्षा दीवारों का मरम्मत कार्य। 427	1job	07 / 2018	4.54	4.54	1.46	+	3.08	+	0.00	0.00													
							4.54																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		4.54	4.54	1.46	+	3.08	+													
					1job		4.54																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 --	जिलाधिकारी चम्पावत का पत्रांक 1488/पन्द्रह–रा0स0/2013–14			अनारम्भ कार्य		शासन द्वारा यू0डी0ए0पी0 द्वारा कार्य कराये जाने हेतु ऐजन्सी नियुक्त की गया है। शासन को प्रकरण प्रेषित।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
	+ +	शा. सं. 1763/एक्स. वी।।।(2)/18–12(4)/2013 टी.सी. दिनांक 03–07–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+				पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					1job		4.54	4.54	1.46	+	3.08	+													
					1job		4.54																		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	दैवीय आपदा 2017–18 के अन्तर्गत 425 शहीद जमन सिंह मोटर मार्ग के किमी0 1.00 के चै0 0.325 किमी0 2.00 के चै0 0.500 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	1.35	1.35	1.10	+	0.25	+	0.00	0.00													
							1.35																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	दैवीय आपदा 2017–18 के अन्तर्गत 426 बन्दरलीमा–आणागांव के किमी0 1.00 के चै0 0.325 किमी0 2.00 के चै0 1. 175 तथा किमी0 3.00 के चै0 2.525 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	3.32	3.32	2.95	+	0.37	+	0.00	0.00													
							3.32																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		4.67	4.67	4.05	+	0.62	+													
					2job		4.67																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 में 429 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के किमी0 11 से 37 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2018	6.37	6.37	0.20	+	6.17	+	0.00	0.00													
							6.37																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के 430 किमी0 3.00 के है0 मी0 4–5 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण।	1job	12 / 2018	10.00	10.00	9.00	+	1.00	+	0.00	0.00													
							10.00																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के किमी0 431 72 में सिमखोला झूला पुल का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	12 / 2018	50.00	50.00	1.47	+	48.53	+	0.00	0.00													
							50.00																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनाली छीना	वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 434 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में पीपली से द्वालीसेरा मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं काजवें का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	03 / 2019	6.26	6.26	0.00	+	6.26	+	0.00	0.00													
							6.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+				पूर्ण 1		

	+	शा0सं0 1808/एक्स.वी. ।।।(2)/17–24/2013 टी. सी. दिनांक 18–08–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शा0सं0 1808/एक्स.वी. ।।।(2)/17–24/2013 टी. सी. दिनांक 18–08–2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+				पूर्ण 2		

	+	शा. सं. 1763/एक्स. वी।।।(2)/18–12(4)/2013 टी.सी. दिनांक 03–07–2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	पत्रांक 1568/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018– 19 दिनांक 19–12–2018	TS VIDE TS.vide SE latter 1250/220C-03/2018 dated 24/12/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	04/09/2019 +	पत्रांक 1568/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018– 19 दिनांक 19–12–2018	TS VIDE TS vide SE latter no. 312/20C-03/2019 dated 05/02/2019 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। परन्तु मानसून से सेतु का दायी ओर का एंकर ब्लांक भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हाने व उसमें क्रेवश होने के कारण इसकी मरम्मत हेतु इस कार्या0 के प0 968/4एसी दि0 21.6.19 द्वारा रू0 141.75 लाख लागत का आगणन अधी0 अभि0 पिथौरागढ़ को प्रेषित।
	+	शा0 सं0 2576/26 बजट (बाढ़ व भूस्खलन)/ 2018–19 दिनांक 02–03–2019			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	435 वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव से न्वाली मोटर में दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	03 / 2019	6.80	6.80	0.00	+	6.80	+	0.00	0.00													
							6.80																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		79.43	79.43	10.67	+	68.76	+													
					5job		79.43																		
पुनः निर्माण व सुधार (7 कार्य)					7job		84.10	84.10	14.72	+	69.38	+													
					7job		84.10																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	405 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग के किमी0 7.15 में स्थित स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	08 / 2018	1.97	1.97	1.46	+	0.51	+	0.00	0.00													
							1.97																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		1.97	1.97	1.46	+	0.51	+													
					1job		1.97																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		1.97	1.97	1.46	+	0.51	+													
					1job		1.97																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	399 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त दारमा घाटी के सेता लकड़ी सेतु, गो स्टील गर्डर पैदल सेतु एवं मार्छा लकड़ी सेतु का सुरक्षात्मक कार्यै।	1job	08 / 2018	4.63	4.63	4.18	+	0.45	+	0.00	0.00													
							4.63																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ +	शा0 सं0 2576/26 बजट (बाढ़ व भूस्खलन)/ 2018–19 दिनांक 02–03–2019			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।
	+		**60**		निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	+		**60**		निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018	TS VIDE TS. Vide EE latter no. 2132/AC dated 29/10/2018 OF Amount 1.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	+		**1.9**		पूर्ण 1		
	+		**1.9**		पूर्ण 1		
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018	TS VIDE TS vide EE latter no 2134/4Ac dated 29/10/2018 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	403 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त धारचूला क्षेत्र के दारमा घाटी क्षेत्र में चल नामक स्थान पर लकड़ी सेतु का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	4.22	4.22	3.93	+	0.29	+	0.00	0.00													
							4.22																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	डीडीहाट	कनालीछीना	428 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 में रौतिसगाड़ पैदल सेतु के एबटमैन्ट का मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2018	1.95	1.95	1.88	+	0.07	+	0.00	0.00													
							1.95																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3job		10.80	10.80	9.99	+	0.81	+													
					3job		10.80																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	398 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त फगुवाबगड़ झूलापुल के दायें एबटमैन्ट हेतु सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	33.29	33.29	9.08	+	24.21	+	0.00	0.00													
							33.29																		
2	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	400 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के किमी0 87.00 में नजंग नामक स्थान पर लकड़ी सेतु का निर्माण।	1job	08 / 2018	4.35	4.35	4.44	+	-0.09	+	0.00	0.00													
							4.35																		
3	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	401 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के किमी0 18.00 में कुटी (घटखोला नाला) नामक स्थान पर लकड़ी सेतु का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	8.99	8.99	0.00	+	8.99	+	0.00	0.00													
							8.99																		
4	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	402 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के किमी0 96.00 में थाक्ती फाल नामक स्थान पर लकड़ी सेतु का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	2.64	2.64	0.19	+	2.45	+	0.00	0.00													
							2.64																		
5	निर्माण खण्ड अस्कोट	धारचूला	धारचूला	404 वित्तीय वर्ष 2018–19 में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त धारचूला क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के किमी0 90.00 में मालपा नामक स्थान पर लकड़ी सेतु का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	4.75	4.75	2.22	+	2.53	+	0.00	0.00													
							4.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018	TS VIDE TS vide EE latter no 2133/4Ac dated 29/10/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	+ +	शा. सं. 1763/एक्स. वी।।।(2)/18–12(4)/2013 टी.सी. दिनांक 03–07–2018	TS VIDE TS vide Latter no. EE 1708/4AC dated 31/08/2018 OF Amount 1.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+		**10.45**		पूर्ण 3		

	19/10/2019 +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018	TS VIDE TS vide SE Latter no.310/220C-03/2019 dated 02/02/2019 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, विगत वर्ष 2018–19 में अस्थाई श्रमिकों की नियुक्ति कर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मरम्मत का कार्य कराया गया, बी0आर0 ओ0 द्वारा उक्त स्थान पर वैली ब्रिज लगा दिया गया है।
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018			कार्य पूर्ण		बी0आर0ओ0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य करा दिया गया हैं एवं इस खण्ड द्वारा अस्थाई सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जो कि पुनः इस बर्षात में क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में लकड़ी के लटठे लगाकर पैदल मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है।
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्व शेष।
	+ +	प0 सं0 486/26 बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2018–19 दिनांक 29–8–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण , दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		54.02	54.02	15.93	+	38.09	+													
					5job		54.02																		
पैदल सेतु (8 कार्य)					8job		64.82	64.82	25.92	+	38.90	+													
					8job		64.82																		
एस.डी.आर.एफ. (17 कार्य)					17job		155.43	155.43	43.56	+	111.87	+													
					17job		155.43																		
कुल योग **(1169 कार्य)**					3995.01Km+207no+4245m+296job+31B		103,333.01	106,351.19	34,465.51	717.54Km+16no+295m+54job+11B	72,020.08	1546.57Km+65no+1991m+140job+1B	23,681.78	4,681.52	1,027.59	50.91Km+4bd+19st	48.7	10.4	6.7	13.1			33.6	15.0	21.2
					3918.47Km+206no+4211m+281job+31B		106,485.59								5,030.92	103.06Km+10bd+25.75st	146	39.0	38.2	47.5			88.6	42.3	65.6
																233.03Km+23bd+28.75st	341	71.6	76.4	91.5		1	149	44.8	72.4

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**30**		पूर्ण 5		
	+		**40.45**		पूर्ण 8		
	+		**102.35**		निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 13		
	432.63Km+10no+ 430m+52job		**62994.65**	Division:25 DM:1 DFO:5 GOI:11 TA:15 FA:16 CC:1 Nodal:17	अना0कार्य 374 सर्वेक्षण 30 समरेखण 78 टी0एस0 1 निविदा 31 निर्माणरत् 265 पूर्ण 390	मृग विहार 4 अन्य कारण 3 निरस्त होना हे 23 समरेखण विवाद 25 नाम परिवर्तन 1	