माहः **June 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	91 जनपद टिहरी गढवाल में रमोलसारी बण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	24.74	2Km	0.46		0.46	0.00												
							25.20																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	90 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं 12 मीटर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (किमी 15.00 से 28.00)	14Km+1no+12m	03 / 2013	66.20	66.20	55.85		10.35	14Km+1no+12m	10.34	0.00												
						03 / 2013	66.20																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	104 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में भौनाबागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो. सं. 668/2012)	2.5Km	01 / 2013	31.45	31.45	25.25	2.5Km	6.20		6.20	0.00												
							31.45																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	116 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में मसौन–काण्डी द्वारगढ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एंव डामरीकरण का कार्य।	10Km	02 / 2014	23.90	23.90	18.60		5.30	10Km	5.30	0.00												
						02 / 2014	23.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रमोलसारी	31/12/2016	शासनादेश संख्या–5810 (1)/ ।।। (2)/10–18 (प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–11 दिनांक 20.09.2010	TS VIDE E.E. No-1304/1C dated 12/08/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग निर्माण हेतु प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है।
	31/03/2020	शा0 सं0 2195(1)/ ।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE EE LETTER NO. 501/1C dated 09/04/2013 OF Amount 66.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 6028 /8 (1) याता0–टी0ए0सी0/ टिहरी / 15 दिनॉक– 16.09.2016 द्वारा लागत रू0 2377.42 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है।आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1915/8(1)याता(थत्यूड)–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा लागत रू0 2518.34 लाख का शासन को प्रेषित । आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 5000/8(1)याता(थत्यूड) –टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 12.09.2018 द्वारा लागत रू0 2198.63 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
भौनाबागी चवालखेत तोक	31/12/2017	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013	TS VIDE EE. Letter No- 181/1C dated 29/01/2019 OF Amount 31.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
मसौन, काण्डी	31/03/2019	शा0सं0 1152/111/(2)/14–52(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 21.02.2014	TS VIDE EE-1634/1C dated 17/10/2016 OF Amount 23.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर लागत 625.90 लाख मुख्य अभिन्ता के पत्रांक–120/कैम्प मु0अभि0/याता –2015 दिनॉक 29.06.15 द्वारा शासन को प्रषित ।आगणन पुनः नई दरो पर पथम 4 कि0मी0 का मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1788/833याता(प्रा0ख0)–टि0/टी0ए0सी0–टि0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा द्वारा लागत 255.97 लाख की शासन को प्रेषित एवं अन्तिम 6 कि0मी0 भाग की मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1811/8(1)याता (थत्यूड)–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा लागत रू0 394.34लाख का शासन को प्रेषित । पुनः आगणन मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 3022/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 488.80 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवता से मुसाणगांव ल्वैटी जरोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 125	8Km	12 / 2010	100.80	100.80	86.43		14.37	8Km	14.37	0.00												
						12 / 2010	100.80																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में जसपुर बैंड से पुराली गॉव तक मो0 मार्ग का कार्य । 132	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	23.53	3Km	14.27		14.27	0.00	0.73											
						12 / 2010	37.80								0.73										
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में मिनी स्टेडियम रैथल पहुॅच मो0 मार्ग का विस्तार कार्य । 133	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	9.54	1Km	3.06		3.06	0.00	2.67											
						12 / 2010	12.60								2.67										
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	न्यूली मठुड़गांव ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य 137	3Km	02 / 2013	10.35	10.35	10.19		0.16	3Km	0.15	0.00												
						02 / 2013	10.35																		
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत नकोट रानीचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 ग्राम माणदा एंव धार चोपडिया नामक तोंक तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण। 156	4Km	11 / 2012	50.32	50.32	38.04	3Km	12.28	1Km	12.28	0.00												
							50.32																		
10	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल खण्डकरी (तुगोली बगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजराजेश्वरी माता मन्दिर से कैच्छु ग्राम सभा के लिये मोटर मार्ग का निर्माण। 157	6Km	01 / 2013	75.48	75.48	71.67		3.81	3.7Km	3.81	0.00												
					3.7Km		75.48																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 11 (हिंवाली) से माणिकनाथ मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण 238	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	18.12		19.68	2.32Km	0.00	0.00												
					2.32Km		37.80																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ननवा से थात मुंशांकरी तक मोटर मार्ग का निर्माण 239	6Km	12 / 2010	75.60	75.60	27.04		48.56	6Km	25.00	0.00												
							75.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गुरूदेवता मुसाणगांव	31/03/2020	6276/ ।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE SE 8403/680 C-8/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 100.8 lac	Area 3.33 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 310/दस 4–15/1(142)2015 दिनांक 25.05.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धानितक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 954954.00 रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 1600000.00 व एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 2821455.00 कुल रू0 5376409.00 यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515267067253 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 5120000.00 व यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515207067217 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 255409 द्वारा सी0एफ0 में जमा किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर ने अपने पत्रांक 630/12–1 दिनांक 22.09.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया है।
पुराली	01/03/2017	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010		Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	01/03/2017	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का आगणन रू0 316.12 लाख का गठित कर मुख्यअभियन्ता टिहरी के पत्राकं– 574/6 1 याता–टी.ए.सी. /2017–18 दि0 17.03.2018 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 890/ ।।।(2)13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 1466/1C dated 22/06/2015 OF Amount 9.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
माण्दा		शा.सं. 3721 (1)/ ।।। (2)/12–14 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE EE No-2074/1 V fy 18-07-2013 dated 18/07/2013 OF Amount 35.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
कैच्छू		शा.सं. 5377/ ।।। (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE EE No-2886/1 C dt 18-09-2013 dated 18/09/2013 OF Amount 31.38 lac		समरेखण अनुमोदित		अनुमोदित समरेखणानुसार भू अर्जन पत्रावली गठित कर भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में मार्ग में द्वितीय चरण के कार्य गतिमान है। कार्य पूर्ण होने पर वास्तविकता के आधार पर दबान आदि का प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जायेगा।
	31/08/2014	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/ 10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 3703/1c dated 22/12/2012 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य अभि0 टिहरी के पं0 सं0 1020/07याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दि0 16.110.15 द्वारा शासन को प्रेषित।
	30/06/2014	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 448/1c dated 27/03/2012 OF Amount 75.6 lac		कार्य पूर्ण		मु0अभि0 ग0 क्षे0 के प0सं0 2209/3/67 याता––ग0क्षे0/2013 दि0 28.10.14 द्वारा रू0 280.05 लाख का शासन को प्रेषित ।द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	246 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुगराली से कंगसाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (या0 सं0 69/2003)	10Km	07/2011	126.00	126.00	69.83		56.17	6.5Km	25.00	0.00												
					6.5Km		126.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	255 जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव–पाव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12/2010	12.60	12.60	6.62		5.98	0.65Km	5.98	0.00												
					0.65Km		12.60																		
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	256 मा0मु0मं0 घोषणा के अन्तर्गत हर्षिल–बगोरी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य । घोषणा सं0–440/2012 ।	2Km	02/2013	25.20	25.20	10.63	2Km	14.57		14.57	0.00												
						02/2013	25.20																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	280 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम सभा किमडार से कसनाउ पैदल मार्ग के चुड़िया खड्ड नामक गदेरे पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	03/2011	0.32	0.32	0.10	1job	0.22		0.22	0.00												
						04/2011	0.32																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	294 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से बरेठ मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) कार्य।	3Km	03/2013	37.74	37.74	37.75		-0.01	3Km	0.00	0.00												
							37.74																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	298 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कैन्थोगी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	03/2013	25.20	25.20	20.65		4.55	2Km	2.00	0.00												
							25.20																		
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	334 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बुगाला से संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	5Km	11/2012	62.90	62.90	48.25		14.65	5Km	14.65	0.00												
							62.90																		
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	347 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में तेलुंगा (मांजफ) से घोल्डानी तक सडक निर्माण	12Km	02/2014	122.47	122.47	83.42		39.05	7.6Km	30.00	0.00												
					7.6Km		122.47																		
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	359 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	02/2014	51.03	51.03	40.64		10.39	2.72Km	10.00	0.00												
					2.72Km		51.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2016	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 1910/1c dated 27/07/2013 OF Amount 66.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 429.08 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1945/103 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
पाव	31/03/2020 0.65Km	5384/।।।:2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10			निर्माण प्रारम्भ		70 प्रतिशत मुआवजा बांटा जा चुका है। इस कार्य को जिला योजना में कटिंग हेतु स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	शा0सं0–890/!!! ;2द्ध/13–50 ;प्रा0आ0द्ध/2012 दि0–20/02/2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2016	शासनादेश सं0 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 1210 (2)/2c dated 14/08/2014 OF Amount 37.74 lac		समरेखण अनुमोदित		अवशेष प्रतिकर बांटा जान है। कार्य द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। धनावंटन न होने से पूरा प्रतिकर नही बांटा जा सका है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE EE/1331 dated 31/12/2017 OF Amount 25.2 lac		समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृत। प्रतिकर का भुगतान किया जाना है। धनावंटन न होने से प्रतिकर नही बांटा जा सका है।
संसमण	31/03/2020	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE EE. 1089/1C dated 05/05/2016 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 1.92 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आन लाइन प्रेषित किया गया है ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 1945/ 103याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण किया जा रहा है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	366 विधानसभा क्षेत्र नरेन्दनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेलीखाल से बखलेश्वर महादेव मन्दिर तक (वाया बी0–भैरव) मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	12Km	03 / 2013	151.20	151.20	126.91		24.29	12Km	24.29	18.41	18.21											
						02 / 2014	151.20								18.41										
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	378 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का निर्माण	2Km	05 / 2014	37.98	37.98	25.30		12.68	2.37Km	12.00	0.00												
					2.37Km		37.98																		
24	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	383 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	04 / 2015	88.82	88.82	36.60	2Km	52.22		52.22	0.00												
						04 / 2015	88.82																		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	385 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2015	28.54	28.54	18.71	1Km	9.83		9.83	0.00												
						04 / 2015	28.54																		
26	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	389 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–771/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7Km	12 / 2013	50.52	50.52	43.44		7.08	7Km	7.08	0.00												
							50.52																		
27	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	391 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–774/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में बमणगांव थन्यूल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण का कार्य।	12Km+36no	12 / 2013	102.96	102.96	90.45		12.51	12Km+36no	12.51	0.00												
							102.96																		
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	537 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2017	64.90	64.90	49.77		15.13	5Km	15.13	0.00												
							64.90																		
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	580 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बसेली चांठी तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	01 / 2013	50.32	50.32	37.93		12.39	4Km	12.00	0.00												
							50.32																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	583 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण काय	6Km	02 / 2014	59.94	59.94	41.72		18.22	6Km	15.00	0.00												
							59.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 2198/ ।।।(2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28.03.2013	TS VIDE SE. 7232/709C-8/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 151.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016 –	शा0 सं0 3233/111(2)/14–4(प्रा0आ0)/2014 दि0 26/05/14			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2019 –	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	30/06/2018 –	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E 666/1C dated 24/03/2014 OF Amount 50.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE S.E. 841/767C-8/2016 dated 09/03/2016 OF Amount 54.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 213(1)/111(2)/13–08 /मु0म0घो0/2012 दि0 14.01.2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। अवशेष प्रतिकर वितरण का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		6.00 किमी0 लम्बाई एवं रू0 284.44 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त ।भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुड़ोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 609	1job	11 / 2013	31.53	31.53	25.26	1job	6.27		6.27	0.00												
						01 / 2014	31.53																		
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु–धुनियारा–थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 612	1job	11 / 2013	52.50	52.50	16.49	1job	36.01		36.01	0.00												
						01 / 2014	52.50																		
33	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला, विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम खन्ना व सेवा गॉव को जोड़ने हेतु रूपिन नदी (बजिवाड़ा) तोक में 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण काय। (प्रथम चरण) 616	1job	02 / 2014	5.28	5.28	2.75	1job	2.53		2.53	0.00												
							5.28																		
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुंणगा से कुमारकोट हल्का वाहन मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 621	5Km	02 / 2014	7.25	7.25	4.87		2.38	4.76Km	2.38	0.00												
					4.76Km		7.25																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट छतरी मोटर मार्ग का निर्माण। (डामरीकरण) 860	1job	08 / 2015	1.20	1.20	0.78	1job	0.42		0.42	0.00												
							1.20																		
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के घाट खड्ड में 13 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 861	1job	08 / 2015	3.23	3.23	1.84	1job	1.39		1.39	0.00												
							3.23																		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (7 कि0मी0) 943	1job	03 / 2016	1.44	1.44	1.33	1job	0.11		0.11	0.00												
							1.44																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (12 कि0मी0) 945	1job	03 / 2016	2.47	2.47	1.91	1job	0.56		0.56	0.00												
							2.47																		
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के पर्यटन स्थल केदारकांठा प्रवेश साकली खड्ड में 21 मीटर स्पान के पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 1002	1job	08 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश सं0 5927 / ।।।(2) / 13–31(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013	TS VIDE 251/13C dated 27/02/2018 OF Amount 31.53 lac	Area 1.03 (TA)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2018 –	शासनादेश सं0 5927 / ।।।(2) / 13–31(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013		Area 3.53 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	शासनादेश सं0 819 / ।।।(2) / 14–50(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 8 फरवरी 2014			कार्य पूर्ण		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 – 4.76Km	803 / ।।।(2) / 14–51 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 07–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0– 2748(ए) / ।।।(2) / 17–02 / एम0एल0ए0 / 2017 दिनांक 01–11–17 द्वारा रू0 371.00 लाख की प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 5988 / ।।।(2) / 15–11(मु0म0घो0) / 2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता के पत्रांक 2073 / 06 (3) याता–टि0–टी0ए0सी0 / 2018 दिनांक 28–8–18 लम्बाई 6 कि0मी0 लागत रू0 582.79 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 6096 / ।।।(2) / 15–37(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 1523 / 6(1) सेतु –टि / 2017–18 दिनांक 6–7–18 के द्वारा लम्बाई 18 मी0 लागत रू0 43.52 लाख का आगणन शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673 / ।।।(2) / 16–01 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673 / ।।।(2) / 16–01 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 1984 / ।।।(2) / 16–41 (प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन गठित किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सिदरी दुबई से कलाप तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 16 कि0मी0 एक सेतु सहित	1job	09 / 2016	191.53	191.53	1.24		190.29	1job	190.29	0.00												
							191.53																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा नदी पर सेरा डिगाड़ी में 21 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा गाडा सीमा में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा नदी पर ग्राम खरसाड़ी डोभालगॉव मार्ग में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	3.06	3.06	0.20	1job	2.86		2.86	0.00												
							3.06																		
44	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड सुपिन नदी पर 24 मीटर विस्तार पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण।	1job	01 / 2017	3.57	3.57	0.10	1job	3.47		3.47	0.00												
							3.57																		
46	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला में ढकाड़ा मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	07 / 2018	1.92	1.92	0.00	1job	1.92		1.92	0.00												
							1.92																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (46 कार्य)					158.5Km+37no+12m+16job		1,961.04	1,961.04	1,255.29	16.5Km+15job	705.75	128.62Km+37no+12m+1job	615.05	18.41	21.61										
					104.12Km+1no+12m+16job		1,961.04								21.81										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/ ।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3250/ ।।।(2)/16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 24 मी0 लागत 76.58 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3283/ ।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3747/ ।।।(2)/18–23 (प्रा0आ0) /2018 दिनांक 26 जुलाई 2018			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 6739/06 (1) याता–टी0ए0सी0 /2017–18 दि0 4–1–19 के द्वारा लम्बाई 8 मी0 लागत 27.19 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	5.41Km		**916.99**	Division:1 TA:4	अना0कार्य 1 समरेखण 3 निर्माणरत् 18 पूर्ण 24		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	73 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में विरोड़ से नागनाथ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (239/210)।	6Km	03/ 2011	75.60	75.60	54.84		20.76	6Km	5.00	0.00												
						03/ 2011	75.60																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	82 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उनियालगांव से ग्राम हवेली (सत्यो)तक मार्ग का नवनिर्माण	2Km	12/ 2011	25.20	25.20	14.19		11.01	2Km	11.01	0.00												
						12/ 2011	25.20																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	95 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्क भेण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03/ 2011	25.20	25.20	18.15	2Km	7.05		7.05	0.00												
							25.20																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	109 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में चम्बा – मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिड़कोट होते हुए नौधर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	09/ 2013	184.50	184.50	106.62		77.88	10Km	77.89	0.00												
						09/ 2013	184.50																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	123 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में खरसौन क्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1Km	05/ 2014	6.85	6.85	4.48		2.37	0.95Km	2.37	0.00												
					0.95Km	05/ 2014	6.85																		
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	125 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत उड़खोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली–बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.5Km+1job	08/ 2010	44.10	44.10	25.18		18.92	3.5Km +1job	18.92	0.00												
						02/ 2011	44.10																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	152 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	02/ 2014	30.05	30.05	21.10	2Km	8.95	0.87Km	8.95	0.00												
					2.87Km		30.05																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 6836 / III(2) / 10–03(मु0मं0घो0) / 2011 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE EE-2202/1C EE-2202/1C dated 01/12/2012 OF Amount 75.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि नहीं है। अवशेष रू0 21.39 लाख मार्ग निर्माण के दौरान होने वाले क्षति पर व्यय की जायेगी । द्वितीय चरण डी0पी0आर0 का आगणन रू0 204.00 लाख मु0 अभि0 गढवाल क्षेत्र के पत्रांक–3862 / (130)मा0मु0घो0–पर्व / 2013 दिनॉक–13.11.2013 से शासन को प्रषित । पुनः आगणन मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 3023 / 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 338.96 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 810 / 1सी0 दिनॉक 18.06.2019 द्वारा लागत रू0 354.39 लाख का उपसचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	6696 / III(2) / 11–127 (प्रा0आ0) / 2011 दिनॉक–24.12.11	TS VIDE EE 2240/1 EE-2240/1 C dated 07/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 0.61 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैदांतिक स्वीकृति पत्र सं0–943 / एक्स–4–16 / 1(301) / 16 दिनॉक 13 दिसम्बर 2016 द्वारा प्राप्त है,एन0पी0वी0 / वृक्षारोपण हेतु रू0 828656 जमा कर पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 895 / 1सी0 दिनॉक 02.07.2019 द्वारा लागत रू0 243.23 लाख का अधीक्षण अभियन्ता,ला0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
खर्क भेन्डी	––	शासनादेश संख्या–1440 / III (2) / 11–5 (प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 28 मार्च, 2011	TS VIDE EE No-1927/1C dated 15/11/2018 OF Amount 25.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रथम चरण के दायित्वों का भुगतान अवशेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	शा0स0 5060 / III(2) / 13–21(प्रा0आ0) / 13 दि0 12 / 09 / 2013	TS VIDE SE-6054/714C-8/2015 dated 04/10/2015 OF Amount 184.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति / द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233 / III(2) / 14–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1633/1C dated 17/10/2016 OF Amount 6.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण वास्तविक लंम्बाई 0.950 कि0मी0 का अनुमोदित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्रांक सं0 1953 / 103 याता–टी0ए0सी0 / टिहरी–15 दिनांक 04.11.2015 द्वारा लागत रू0 51.10 लाख की शासन को प्रेषित। पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–249 / 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 17–18 दिनॉक 07.01.2018 द्वारा लागत रू0 56.86 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4036 / 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 17–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत रू0 64.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
	––	शा0सं0 5150 / III (2) / 10–18 (प्रा0आ0) / 2010, दिनांक 16.08.2010			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण की कार्यवाही लगभग पूर्ण।
	––	शासनादेश संख्या 1152 / III (2) / 14–02 (प्रा.आ.) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E. No- 300/1C dated 20/10/2016 OF Amount 29.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	222 जनपद टिहरी गढवाल मे विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत फकोट सेमलीकाटल मोटर मार्ग तक विस्तार	2Km	10/2010	25.20	25.20	17.44		7.76	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	248 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में राज्य योजना के अन्तर्गत मगरौं कोटी से माणिकनाथ मो0 मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण (या0 सं0 275/2006)	5Km	07/2011	63.00	63.00	16.76		46.24	3.9Km	25.00	0.00												
					3.9Km		63.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	256 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा में मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	08/2010	12.60	12.60	11.20		1.40	1Km	1.40	0.00												
							12.60																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	282 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत सैन्दुल लिंक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। प्रथम चरण	2.52Km	02/2018	0.64	0.64	0.43		0.21	2.52Km	0.21	0.00												
						02/2018	0.64																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	348 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत–नेल्डा–कफलोग सड़क निर्माण	5Km	02/2014	90.63	90.63	54.66		35.97	4.22Km	25.00	0.00												
					4.22Km		90.63																		
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	358 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में चन्देश्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार	3Km	02/2014	32.99	32.99	15.04		17.95	1.6Km	15.00	0.00												
					1.6Km		32.99																		
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	392 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में गजा गोताचली घण्टाकर्ण मोटर माग्र का नव निर्माण का कार्य।	10Km	12/2013	72.17	72.17	43.16		29.01	10Km	29.01	0.00	0.65											
							72.17								0.65										
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	490 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली देवी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06/2015	50.85	50.85	21.29		29.56	3.6Km	15.00	0.00												
					3.6Km		50.85																		
16	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	534 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तैला अखोडीसेरा पयालगांव मोटर मार्ग का टी0एच0डी0सी0 कोटेश्वर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08/2017	17.24	17.24	9.83		7.41	2Km	7.41	0.00												
							17.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सेमलीकाटल	31/03/2020 –	शा0सं0 5530/111(2)/10–19(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 20–10–2010			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 रू0 261.20 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1692/17 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.10.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
पुजारगांव	30/06/2019 1Km	5150 :1:/।।।:2:/10 :प्रा0आ0:/10 दि0 16–08–10	TS VIDE EE. No. 68/1C dated 14/08/2014 OF Amount 8.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 1147/।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/15 टी0सी0 दिनांक 22–03–16 द्वारा द्वितीच चरण की रू0 54.38 लाख की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है। खेतों का मुआवजा गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–504 ए0/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07. 02.2018	TS VIDE 973/1C dated 01/06/2018 OF Amount 0.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–1899/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 7.08.2018 द्वारा लागत रू0 179.85 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		शा0 सं0 432/111(2)/16–54 प्रा0आ0/15 दि0 25.01.16 द्वारा 4.225 किमी0 हेतु रू0 229.95 लाख की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–7075/।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E. 920/1C dated 16/04/2016 OF Amount 72.17 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		मु0अ0 के प0सं0 176/813–टि0/ याता–टी0ए0सी0/16 दि0 6.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण किया जा रहा है ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 2085ए0/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE E.E. 1464/1C dated 13/08/2018 OF Amount 17.24 lac		अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 638 यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मी० स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण।	2.5Km+20m	01/ 2014	19.75	19.75	10.63		9.12	2.5Km +20m	9.12	0.00												
							19.75																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (17 कार्य)					67.52Km +20m+1job		776.57	776.57	445.00	4Km	331.57	56.66Km+20m+1job	258.34		0.65										
					46.66Km +20m+1job		776.57								0.65										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 66 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत साटागाड़ बैण्ड से फेडी किमोड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	15.81		21.99	3Km	21.98	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 67 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत श्रीकोट से देवीथात नागटिब्बा मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2Km	09/ 2010	25.20	25.20	7.86		17.34	2Km	17.34	0.00												
						09/ 2010	25.20																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 68 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत एन0जी0ए0 रोड़ के कुखडसारी से नकोटचक भद्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	11.39		26.41	3Km	5.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 71 टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में थत्यूड़ से कैम्पटी मोटर मार्ग का निर्माण (घोषणा सं0 427/2009)।	14Km+2no	11/ 2010	178.08	178.08	52.23		125.85	10.5Km+2no	125.85	0.00												
					10.5Km+2no	11/ 2010	178.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014			निर्माण प्रारम्भ		धनावंटन कम होने के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	1Km		**445.1**	TA:1 Finall:1	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 13 पूर्ण 1		

फेडी	31/03/2020	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2258/1C dated 11/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 0.75 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2661/एक्स–4–18/1(07)/2017 दिनॉक 11.06.2018 द्वारा प्राप्त। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 854/1सी0 दिनॉक 26.06.2019 द्वारा लागत रू0 212.86 लाख का अधीक्षण अभियन्ता,ला0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2150/1C dated 23/11/2012 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण्ड पर सहमति नही बन पाई है,प्रयास किया जा रहा है।।
	31/03/2021	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2152/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदित, समरेखण पर पडने वाली नापभूमि का प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही हैं।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता पौडी के पत्रांक–1544/ 6(38)याता–ग0क्ष0/2014 दिनॉक–05.08.2014 द्वारा लागत रू0 145.92 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–249/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 07.01.2018 द्वारा लागत रू0 158.51 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4040/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत 164.84 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रषित।
	31/03/2020	शा0सं0 5157(1)/ ।।।(2)10–18(मु0मं0घो0)/2010 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE SE 1555/654C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 178.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति प्राप्त,वनभूमि शा0 सं0 –361/एक्स–4–16/ 1009(01)/2014 दिनॉक–30.05.16 से लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भी प्राप्त। डी0पी0आर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक–1379/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/16दिनॉक–09.06.16 द्वारा लागत रू0 553.97 की शासन को प्रेषित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5012/8(1)याता(थत्यूड)/टिहरी/2016 दिनॉक 14.09. 2017 द्वारा लागत रू0 635.36 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3015/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 28.08.2018 द्वारा लागत रू0 706.14 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत सत्यों– पुजारगांव {शहीद नागेन्द्र दत्त सकलानी के स्मारक (भूमियाधार)} से होते हुए पुजारगांव (पट्टीयों) तक विस्तार का नव निर्माण कार्य।	2Km	12/2011	25.16	25.16	7.73		17.43	2Km	0.00	0.00												
						12/2011	25.16																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिर्वतन कार्य (किमी 1.00 से 14.00)	14Km	03/2013	65.24	65.24	26.25		38.99	14Km	10.00	0.00												
						03/2013	65.24																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में थान–किटठ–कुण्ड–डाण्डा की बेली–खनेरी मोटर माग्र का निर्माण।	9Km	01/2014	70.65	70.65	18.05		52.60	6.25Km	52.60	0.00												
					6.25Km	01/2014	70.65																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0)	3Km	03/2014	21.09	21.09	7.66		13.43	3Km	13.43	0.00												
						03/2014	21.09																		
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12/2010	50.40	50.40	19.25		31.15	4Km	31.15	0.00												
						12/2010	50.40																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत फफरोंग खैराण मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–385/2015)	4Km	05/2015	0.68	0.68	0.26		0.42	4Km	0.43	0.00												
						05/2015	0.68																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	4.3Km	01/2014	5.66	5.66	2.50		3.16	4.3Km	3.00	0.00												
						01/2014	5.66																		
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	थाती डागर से पीपलीधार कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	8Km	01/2014	62.24	62.24	21.83		40.41	7Km	35.00	4.00	3.76											
					7Km	01/2014	62.24								3.76										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	श0स0 6465 / III(2) / 11–118(प्रा0आ0) / 2011 दिनॉक–9.12.2011	TS VIDE EE-2206/1C dated 03/12/2012 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		दिनांक 01.06.2013 को प्रभागीय वनाधिकारी मुनीकीरेती, राजस्व विभाग व लो0नि0वि0 थत्यूड द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया । ग्रामीण कास्तकारों द्वारा नापभूमि देने पर विवाद किया जा रहा है। दिनांक 25.03.2015 को उक्त मोटर मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण किया गया ग्रामीण कास्तकार द्वारा नामभूमि देने पर आपत्ति की जा रही है। अनेको बार सहमति हेतु प्रयास किया गया।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 2195(1) / III(2) / 13–47(प्रा0आ0) / 12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO. 496/1C dated 08/04/2013 OF Amount 65.24 lac	Area 1.5 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2020 –	शा0सं0 549 / 111 / (2) / 14–49(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE-2264/1C dated 04/12/2015 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1473 / 111 (2) / 14–75 (प्रा0आ0) / 13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 149/1C dated 02/02/2016 OF Amount 21.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।
मंजाकोट	31/03/2020 –	6276 / III(2) / 10–07(एम0एल0ए0) / 2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.53 (DM)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 1.553 हे0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को निर्गत की गई है। एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 14,64,479.00 यू0टी0आर0 सं0 एस.बी.आई.एन. 315170988684 द्वारा जमा कर दी गई है। कार्य द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	2997 / III(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE EE-1630/1C dated 17/10/2016 OF Amount 0.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–5039 / 97याता–टी0ए0सी0 / 15 दिनॉक 16.09.16 द्वारा लागत रू0 211.47 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–10096 / 8(1)याता–टी0ए0सी0(थत्यूड) / 2017–18 दिनॉक 12.12.2017 द्वारा लागत रू0 227.17 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–2098 / 8(1)याता–(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनॉक 29.09..2018 द्वारा लागत रू0 220.46 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549 / III(2) / 14–49(प्रा0आ0) / 2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE No. 1456/1C dated 20/06/2015 OF Amount 5.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधिकांश काश्तकारों का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। कतिपय अवशेष काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान करवाने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549 / III(2) / 14–49(प्रा0आ0) / 2013 दि0 29.01.2014		Area 1.24 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		कि0मी0 1 से 3 तक की प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है। अनुदान प्राप्त होने पर शीघ्र वितरित किया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 212 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में घडियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	11.92	11.92	3.61		8.31	4Km	8.31	0.00												
						06 / 2016	11.92																		
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 225 क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	12 / 2010	25.20	25.20	12.32		12.88	2Km	12.88	9.16	9.16											
							25.20								9.16										
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर 240 मोटणा मदननेगी के किमी0 14, 15 में नौताड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12 / 2010	63.00	63.00	0.82		62.18	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी में मुसड़गांव से 252 कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	8.56		29.24	1.75Km	29.24	0.00												
					1.75Km		37.80																		
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी में सेम–मुखेम मोटर 253 मार्ग से सिंगुणीं गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	21.75		16.05	0.85Km	16.05	0.00												
					0.85Km		37.80																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 256 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रोलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत)	20Km	10 / 2012	251.60	251.60	41.47		210.13	10.12Km	100.00	0.00												
					10.12Km		251.60																		
19	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 273 क्षेत्र धनौल्टी के विकाखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सेलवाणी राजखिल मजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य ।प्रथम चरण	6Km	01 / 2017	7.39	7.39	2.09		5.30	6Km	5.30	0.00												
						01 / 2017	7.39																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 275 यमुनोत्री के चिन्यालीसौड़ ब्लांक में धरासू पुल से दिखोली–अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार।	4Km	11 / 2011	50.40	50.40	15.55		34.85	4Km	34.85	0.00												
						03 / 2012	50.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
घडियाला,कोडसं0–370800,जनसं0–234,सरतली,कोडसं0–370600,जनसं0–185	31/03/2020 –	शा0 सं0–1873/।।।(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE 905/1C dated 22/06/2016 OF Amount 11.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेंखण अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक– 4999/845सी0– 8/16दिनॉक–5.09.2016 द्वारा वास्तविक लंम्बाई–4.975 कि0मी0 का अनुमोदित।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 के पत्रांक–9079 /833– याता–टी0ए0सी0– टि0 /15 दिनॉक–10.11.2016 द्वारा लागत रू0 405.86 लाख का शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–2086/8(1) याता(थत्यूड)/टिहरी/2017 दिनॉक 30.08.2017 द्वारा लागत रू0 395.87 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–6464/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 19.12.2018 द्वारा लागत रू0 399.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
आमसारी	31/03/2020 –	शा0सं0 7326 (1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0) /2010टी0सी0–4 दिनांक 31–12–2010	TS VIDE E.E 777/1C dated 02/04/2016 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
	31/12/2016 –	शा0सं0 5527/।।।(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2010			निर्माण प्रारम्भ		सरेंखण स्वीकृत, प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है । भू स्वामियों द्वारा सरेंखण पर विवाद किया जा रहा है । विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/09/2019 1.75Km	5384/।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 30/06/2018 OF Amount 36.89 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। शासनादेश संख्या– 5753/।।।(2)/17–03 (एम0एल0ए0)/17 दिनांक 11–10–17 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
सिंगुणीं	30/09/2019 0.85Km	5384/।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 22/12/2018 OF Amount 18.64 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 56.18 लाख की स्वीकृति प्राप्त। भूमि प्रतिकर पत्रावली गतिमान है।
	31/10/2016 –	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.12			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 10.125 किमी0 लम्बाई हेतु (4 पुल सहित) रू0 783.08 लाख की मु0अ0 के पत्रांक 2027/115 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020 –	शा0सं0–10/।।।(2)/17–41(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–04.01.2017	TS VIDE EE-51/1C dated 20/01/2017 OF Amount 7.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 –	मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1)/।। (2)/11–37 (प्रा.आ.)/2011, दिनांक 15.11.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर बांटा जाना है। द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृत। धनावंटन न होने से प्रतिकर नही बांटा जा सका है। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 283 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	47.55	47.55	18.59	2Km	28.96	1Km	28.96	0.00												
							47.55																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 295	6.5Km	03 / 2013	22.43	72.42	22.60		49.82	6.5Km	40.00	0.00												
							72.42																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बादसी–गोपाल–गोलोक धाम मोटर मार्ग से खाण्ड गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 297	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	7.81		17.39	2Km	17.39	0.00												
							25.20																		
24	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत तानगला–नन्दगांव डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (प्रथम चरण) 320	2.5Km	01 / 2017	13.30	13.30	4.32		8.98	2.5Km	8.98	0.00												
							13.30																		
25	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत गजा तमियार तिमली मोटर मार्ग से पसरडाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण। 321	2Km	11 / 2012	25.16	25.16	9.79		15.37	2Km	15.37	5.98												
							25.16								5.98										
26	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दुवाधार कोटी पिल्डी मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (चिलोगीखाल) तक विस्तार। 325	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	76.83		111.87	15Km	0.00	0.00	1.11											
							188.70								1.11										
27	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। 420	25Km	09 / 2014	243.54	243.54	77.16		166.38	25Km	0.00	9.71	9.71											
							243.54								9.71										
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–772/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गूलर भगवासेरा जमोला मोटर मार्ग के भगवासेरा से घेराधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 468	10Km	08 / 2015	51.58	51.58	17.53		34.05	10Km	0.00	39.89												
							51.58								39.89										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 2208/III (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE EE No-1546/1C.A dated 05/09/2018 OF Amount 30.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/III (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013 एवं मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 4082/636 याता			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर बांटा जाना है। प्रतिकर की धनराशि रू. 56.00 लाख। द्वितीय चरण का कार्य नाबार्ड–22 में स्वीकृत है। एवं पूर्ण हो चुका है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/III (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 3079/6 (I) याता. टी.ए.सी./2018, दिनक 31.08.2018 द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना है जो धनाभाव होने के कारण नही बांटा जा सका।
	—	शासनादेश संख्या–14/III (2)/17–56 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04/01/2017			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1755/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.250 किमी0 लागत रू0 117.36 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
तमियार	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/III(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE E.E.771/1C dated 01/04/2016 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
पिल्डी	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/III(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465(1)/410 C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 1730/III(2)/14–03 (मु0म0घो0)/2014 दिनांक 14 सितम्बर, 2014	TS VIDE S.E. 3370/411C-8/2016 dated 28/05/2016 OF Amount 132.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5988/III(2)/15–11(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त समस्त शर्तो का अनुपालन किये जाने के पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु मुख्य वन सरंक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना मय फणिका मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 510	6Km	09 / 2016	53.46	53.46	23.00		30.46	6Km	30.46	0.00												
							53.46																		
30	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत खाडी–पिपलेथ–उत्तखण्डा मोटर मार्ग का किमी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार।(प्रथम चरण) 524	3Km	12 / 2016	52.56	52.56	25.38		27.18	3Km	27.18	0.00												
							52.56																		
31	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 के अन्तर्गत कुसरैला से बखरोटी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 558	4.5Km	04 / 2018	34.24	34.24	15.00		19.24	4.5Km	0.00	0.00												
							34.24																		
32	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेथ के अन्तर्गत रोल्या नामेतोक में 27.00 मी0 विस्तार के पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 923	1no+27m	06 / 2016	1.73	1.73	0.00		1.73	1no+27m	0.00	0.00												
							1.73																		
33	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 13 में स्थित मोरगी गांव से कौड़ा गांव तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 958	6Km	04 / 2018	86.52	86.52	0.36		86.16	6Km	50.00	0.00												
							86.52																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (33 कार्य)					202.8Km+3no+27m		1,911.08	1,961.07	595.36	2Km	1,365.71	180.27Km+3no+27m	740.75	68.74	23.74										
					111.77Km+3no+27m		1,961.07								69.62										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	सांकरी– थाती से वीना– मलेथा– चन्दला– सिंद्दवालगांव– बगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 17	8Km	07 / 2016	34.21	34.21	2.75	+	31.46	+	0.00	0.00												
							34.21																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य। 19	9.5Km	07 / 2016	29.34	29.34	0.10	+	29.24	+	0.00	0.00												
							29.34																		

सांकर

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या– 2501/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016	TS VIDE E.E. 3282/1C dated 04/10/2016 OF Amount 53.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3262/ ।।।(2)/16–35(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE.418/1C dated 10/03/2017 OF Amount 52.56 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–1706(ए)/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	– –	1870/ ।।।(2)/16–69(प्रा0आ0)/2015 दि0 07–06–2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक– 2155/1सी0 दिनांक 13–06–19 के द्वारा नई दरों पर गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	– –	शाशनादेश संख्या 1640 ए./ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 24.04.2018			समरेखण अनुमोदित		डी.पी.आर. स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति के पश्चात निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही की जानी है।
	2.6Km		**1050.17**	Division:2 DM:1 TA:1 Nodal:2 Finall:1	अना0कार्य 11 समरेखण 3 निर्माणरत् 19		

सांकरी, थाती, वीना, चन्दला सिद्दवालगांव, बगर गांव।	– +	शासनादेश संख्या–2171/ ।।। (2)/16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक–19.07.2016।			समरेखण अनुमोदित		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या– 109/एक्सआई–46(2017–2018) दिनांक– नई टिहरी अगस्त 31/2018 के सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत–वर्तमान में डी0पी0आर0 गठन का कार्य किया जा रहा है।
ठेला, गण्डराखाल।	– +	शासनादेश संख्या–2171/ ।।। (2)/16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक–19.07.2016।			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0सवि0, नई टिहरी के पत्रांक– 3678/133सी0–8/2018, दि0– 03.07.2018 द्वारा स्वीकृत है। तथा दिनांक– 28.07.2018 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्वात गठित कर हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	25 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा भौंणा से बडुण्डा नामे तोक, कठुड़–तल्ला भौंणा–सुखसेमला–लूम्णरू–कुराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2017	32.20	32.20	1.62	+	30.58	+	30.58	0.00												
							32.20																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	25 सौडू जाखी गवाणा एवं धुरेट से ग्वाड़ टोला मोटर का नवनिर्माण।(कि0मी0 2+9) 11 कि0मी0	11Km	09 / 2011	138.60	138.60	0.42		138.18	5.5Km	10.00	0.00												
					5.5Km	09 / 2011	138.60																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	26 ठेला थार्ती चिरबटिया मो0मार्ग	12Km	09 / 2006	194.40	194.40	0.64	+	193.76	+	50.00	0.00											
					6.95Km		194.40																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	28 बूढ़ाकेदार–अंयारखाल लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण–1.40)	1.4Km	07 / 2016	4.70	4.70	0.10	+	4.60	+	0.00	0.00											
							4.70																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	32 रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–02 से आगे ग्राम भिमलेत तक नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई–3.00 कि0मी0)	3Km	07 / 2016	18.66	18.66	0.10	+	18.56	+	0.00	0.00											
							18.66																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	33 मुयालगांव गौरिया मोटर मार्ग का चामी–नैल–गेंवली–मल्ड–जाख–चौंरा–भटवाड़ी–मल्याकोट तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण लं0– 14.00)	14Km	07 / 2016	43.23	43.23	0.10	+	43.13	+	0.00	0.00											
							43.23																		
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	35 सुरेठी–मेडू सिन्दवालगांव–कन्यास–भाटगांव–नगर–कैलवाग़ी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 5.00)	5Km	07 / 2016	15.44	15.44	2.05	+	13.39	+	0.00	0.00											
							15.44																		
10	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	36 गवाणा–कोटगा–खोला–नौली (केमर) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 7.00)	7Km	07 / 2016	35.98	35.98	0.10	+	35.88	+	2.00	0.00											
							35.98																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	37 पोखार–गेंवली (भिंलग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण – 10 कि0मी0)	10Km	07 / 2016	51.40	51.40	1.61	+	49.79	+	0.00	0.00											
							51.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।(2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।	TS VIDE EE-12/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–495/एक्स0आई0–50/2018–19, दि006.03.2019 द्वारा सिविल भूमि लो0नि0वि0, को हस्तान्तरित। फेज–।। की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 805/01सी0, दिनांक– 28.06.2019 द्वारा रू0 163.64 की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित।
जाखी गवाणा राड़ागाड	31/03/2020 –	शा0स0 5108(।)/111–(2)/11–23 (प्रा0आ0)/ 2009 दि0 26.09.2011		Area 1.27 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त हुआ था जिसका निराकरण करने के उपरान्त हार्ड कॉपी प्रभागीय वनाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
थार्ती।	+ –	शा.सं. 2503/ (1) 2/06 –37 (प्रा0आ0)/06 दि0 20.9.06		Area 4.35 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार प्रर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या–08वी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813, दिनांक– 19.07.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की घनराशि भुगतान कर दी गई है। भूमि स्यूटेशन की कार्यवाही गमिमान।
–	+ –	शा0सं0–1870/।।।(2)/16–69(प्रा0आ0)/ 2015, दिनांक– 07.06.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, नई टिहरी के पत्रांक–2183/92सी0–8/2017, दिनांक 06.07.2017 के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। पुनः सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
भिमलेत, म्यार।	+ –	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस मार्ग से भिमलेत गांव जोड़ने हेतु स्वीकृति प्राप्त है परन्तु पूर्व में स्वीकृत मार्ग दल्ला से भिमलेत हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम नई टिहरी द्वारा कार्य वर्तमान समय में गतिमान है इस हेतु स्वीकृति निरस्त की जानी है।
चामी, नैल, गेंवली, मल्ड, जाख, चौंरा, भटवाड़ी, मल्याकोट।	+ –	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होने के फलस्वरूप निरस्त होना है।
सुरेठी, मेंडू, कन्यास, नगर, कैलवागी।	+ –	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय का पत्रांक–461/01सी0, दिनांक–17.07.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण अनुमोदन एवं मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी नई टिहरी कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जो कि आपत्ति में वापस। आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–445/10एम0जी0, दिनांक– 27.03.2018 को पुनः जिलाधिकारी कार्यालय टिहरी गढवाल को प्रेषित।
रियूटी,गवाणा, कोटगा, खोला, नौली।	+ –	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त। पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।
गेंवली।	+ –	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण पस्ताव अनुमोदन पश्चात मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर हस्ताक्षरोंपरान्त ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में वन संरक्षक स्तर पर लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	38 कोट (गोनगढ़)–चौठारा– भट्टगांव–तलेवन (बासर) तक मोटर मार्ग का बालगंगा नदी पर सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 14.00 + 72 मी0)	14Km+1no+72m	07 / 2016	52.02 52.02	52.02	0.10	+	51.92	+	0.00	0.00												
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	39 सरूणा–बडियारकुड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 2.00)	2Km	07 / 2016	6.18 6.18	6.18	0.10	+	6.08	+	0.00	0.00											
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	40 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–409/2013 के अन्तर्गत विनयखाल से घुत्तू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 10.00 + 24 मीटर स्पान सेतु)	10Km+1no+24m	09 / 2016	44.44 44.44	44.44	1.51	+	42.93	+	0.00	0.00											
15	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	42 मैगाधार–भेटी जमोलना–पोखार मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण लं0–	4Km	09 / 2016	21.50 21.50	21.50	0.10	+	21.40	+	0.00	0.00											
16	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	43 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–734/2014 के अन्तर्गत घुत्तू–पंवाली कांठा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य। (प्रथम चरण– लम्बाई 25.00 + 2नं0)	25Km+2no	09 / 2016	111.24 111.24	111.24	1.92	+	109.32	+	0.00	0.00											
17	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	46 घनसाली कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से ग्राम सभा–फलेण्डा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0)	3Km	09 / 2016	12.83 12.83	12.83	0.10	+	12.73	+	0.00	0.00											
18	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	47 वनचूरी–ओडारी –दोणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 4.00 कि0मी0)	4Km	09 / 2016	14.51 14.51	14.51	0.10	+	14.41	+	2.00	0.00											
19	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	48 गर्दी से घुत्तू मंजियाड़ी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 2.00 कि0मी0)	2Km	09 / 2016	6.18 6.18	6.18	0.47	+	5.71	+	2.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोट, चौठारा, भट्टगांव, तलवेन।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा आपत्ति लगायी गयी जिनका निराकरण किया जा रहा है।
बड़ियारकुड़ा।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक–26.07.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		माटर मार्ग का समरेखण प्रास्ताव कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक संख्या– 482/937 सी–8/19, दिनांक– 14.03.2019 द्वारा अनुमोदित। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 63/10एम0जी0, दि0 22.05.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी को संयुक्त निरीज्ञण हेतु पत्र प्रेषित।
विनकखाल, भिगुन, धुत्तू।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1247/01 सी0, दिनांक– 07.08.2018 को अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित
भेटी, जमोलना, पौखार।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है एवं वर्तमान मं नोडल स्तर पर लम्बित। वर्तमान में खण्ड स्तर पर लम्बित।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दि0 28.11.2018 को भू–वैज्ञानिक द्वारा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है। भू–वैज्ञानिक आख्या अपेक्षित।
फलेण्डा।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव, जिलाधिकारी, टिहरी के पत्रांक संख्या–837/एक्सआई–29(2017–18), दि0 17.05.2018 को अनुमोदित, स्टेज–।। की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक संख्या–3003'/8(1)यातायात घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18, दिनांक– 28.08.2018 को रू0 229.41 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।
वनचुरी, ओडरी, दोणी।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित एवं मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–196/01सी0, दिनांक0 27.02.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित। दिनांक– 14.05.2019 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण।
(घुत्तू) मजियाड़ी।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या–335/01 सी0, दिनांक–07.04.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–448/एक्स0आई0–24(17–18), दिनांक नई टिहरी, अप्रैल–17, 2018 द्वारा मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत एवं मार्ग की द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियनता, टिहरी के पत्रांक संख्या–1361/8(1)याता(घनसाली–टी0ए0सी0/2017 दिनांक– 13.06.2018 को रू0 172.44 लाख की शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	49 मैगाधार–हुणखण्द–डेडवाड़ी (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.50 कि0मी0)	1.5Km	09 / 2016	4.63 4.63	4.63	0.10	+	4.53	+	2.00	0.00												
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	50 आली–मुण्डेती–शक्तिनगर (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई–3.00)	3Km	09 / 2016	10.88 10.88	10.88	0.10	+	10.78	+	3.00	0.00												
22	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	51 चकरेड़ा–बालासुन्दरी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई – 2.00 कि0मी0)	2Km	09 / 2016	7.26 7.26	7.26	0.10	+	7.16	+	2.00	0.00												
23	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	52 लाटा–सीताकोट–भट्टगांव (गोनगढ़) मोटर मार्ग के कि0मी0–13 के बैण्ड से नौकुण्ड–राजकीय इण्टर कॉलेज–भट्टगांव–लोदस तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 5.00)	5Km	09 / 2016	15.44 15.44	15.44	1.72	+	13.72	+	2.00	0.00												
24	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	53 डखवाणगांव–सिलोस–कुनसौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0–3.00)	3Km	09 / 2016	9.91 9.91	9.91	0.10	+	9.81	+	0.00	0.00												
25	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	54 कोन्ती–बणगांव–सिलोली सेरा–चिल्लयालगांव–किरेथ–नौली मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 7.00 + 36 मी0)	7Km+1no +36m	09 / 2016	27.92 27.92	27.92	0.18	+	27.74	+	2.00	0.00												
26	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	55 जगदी–बडियारगांव–तितराना–थार्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 7.00)	7Km	09 / 2016	29.93 29.93	29.93	0.10	+	29.83	+	2.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
हुणखण्द, डेडवाणी।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 के पत्रांक संख्या–6843/928सी0–8/18, दि0 05.12.2018 द्वारा अनुमोदित। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 19/10एम0जी0, दि0– 29.01.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के गठन की कार्यवाही की जानी है।
मुण्डेती, शक्तिनगर।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
चकरेड़ा, बालासुन्दरी।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरखेण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 631/01सी0, दिनांक– 03.05.2018 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक–2708/916सी0–8/ 2017–18, दिनांक–19.05.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1275/10एज0जी0, दि0 09.08.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को पत्र प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र संख्या–776/12–1(2) नई टिहरी, दि0 01.10.2018 द्वारा दि0 10.10.2018 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धरित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण एवं निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
रा0इ0का0 भटगांव, लोदस।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन। मार्ग का सिविल भूमि प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी कार्यालय नई टिहरी को पूर्व में प्रेषित, जिलाधिकारी टिहरी क पत्रांक संख्या–321/एक्स0आई0–2016–17, दिनांक– अप्रैल 2018 द्वारा आपत्ति में वापस। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। स्टेज–।। की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता, टिहरी के पत्रांक संख्या–3067/8(1)यातायात–घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक– 05.09.2018 को रू0 349.63 का शासन को प्रेषित।
डखवाणगांव, सिलोस, कुनसौड़।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है तथा मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम, नई टिहरी में प्रस्तावित/स्वीकृत है।
बणगांव, सिलोली सेरा, चिल्लयालगांव,, किरेथ।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। संमरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक– 1038/207 सी0–8/2017–18 दिनांक–27.03.2018 के द्वारा समरेखण प्रस्तुव अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण के समय समरेखण विवाद वर्तमान में विवाद सुलझने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भू–गर्भीय आख्या अपेक्षित।
बड़ियारगांव, तितराना, थार्ती।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अाियन्ता के पत्रांक संख्या–1302/938सी0–;/2019, दिनांक– 22.04.2019 द्वारा अनुमोदित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	63 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का नवनिमर्माण	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	6.00		31.80	3Km	5.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
28	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	64 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत दुबड़ा से रंगड़गांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	6.62		31.18	3Km	0.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
29	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	65 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2Km	09/ 2010	25.20	25.20	5.50		19.70	2Km	15.00	0.00												
						09/ 2010	25.20																		
30	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	70 गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के पडागली गांव से लांगूधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	10/ 2017	23.00	23.00	0.00	+	23.00	+	2.00	0.00												
							23.00																		
31	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	71 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जखन्याली के डांडासारी नामे तोक में ग्राम सभा ढावसौड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	10/ 2017	27.60	27.60	0.00	+	27.60	+	0.00	0.00												
							27.60																		
32	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	75 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग किमी0 28.00 से ग्राम धनचुला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	03/ 2011	37.80	37.80	2.46		35.34	3Km	20.00	0.00												
						03/ 2011	37.80																		
33	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	76 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12Km	12/ 2011	151.20	151.20	25.27		125.93	12Km	20.00	0.00												
						12/ 2011	151.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-50/1C dated 20/01/2017 OF Amount 37.8 lac	Area 2.29 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2022 –	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2153/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–1702/ पी03–14/यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनॉक 29.11.2014 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई को हस्तान्तरित ।
	31/03/2020 –	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2259/1C dated 11/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 1.01 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
	+ –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किन्तु मार्ग के समरेखण में टी0एच0डी0सी0 की भूमि पड़ने के कारण जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–559/एक्सएक्सआर्ठवी–22(2017–18), दिनांक– 20.08.2018 को महाप्रबन्धक टी0एच0डी0सी0 को भूमि की अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित। पुनः महाप्रबन्धक टी0एच0डी0सी0 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–'1718/21सी0, दि0–17.10.2018 द्वारा कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–723/10एम0जी0, दिनांक– 15.06. 2019 को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वनप्रभाग, नई टिहरी को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
ढावसौड़	+ –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक–1603/4सी0 दि0 03.10.2018 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को पत्र प्रेषित। जिसमें मा0 विधायक घनसाली, श्री शक्तिलाल शाह जी के द्वारा उनके पत्रांक– 113/2016–19, दि0 सितम्बर 10, 2018, के द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0 विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उनके द्वारा डांडासारी–जखन्याली–ढावसौड़ मोटर मार्ग का नाम संशोधित करते हये उक्त मोटर मार्ग को ग्रामसभा फलेण्डा से कांडा (अनु0 बस्ती) ढावसौड़ करने के लिए आग्रह किया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनॉक 28.03.2011	TS VIDE EE-2226/1C dated 05/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 2.34 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2020 –	शा0स0 3984/ ।।।(2)/11–08(सामान्य)/2011 दिनॉक–14.12.11	TS VIDE SE-2172/868C-8/2015 dated 14/05/2018 OF Amount 151.2 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2374/868सी0–8/2018 दिनॉक 5.05.2018 द्वारा अनुमोदित,वनभूमि का प्रकरण ऑनलाइन करने की कार्यवाही गतिमान।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना 96 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड चम्बा में ज्ञानूस ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	5.56		82.64	7Km	82.64	0.00												
							88.20																		
35	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 102 संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	11 / 2013	49.95	49.95	2.78	+	47.17	+	2.00	0.00												
							49.95																		
36	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 103 संख्या–403/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग का विनकखाल तक रिंग रोड का निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2013	22.79	22.79	5.08	+	17.71	+	2.00	0.00												
							22.79																		
37	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 104 संख्या–404/2013 के अन्तर्गत जगदीशिला (हिन्दाव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	11 / 2013	43.13	43.13	2.57	+	40.56	+	40.00	0.00												
							43.13																		
38	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 105 संख्या–408/2013 के अन्तर्गत मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करखैड़ी कोट घणात गावं होते हुये चॉजी तक विस्तार का कार्य।	10.45Km +2no+48 m	11 / 2013	64.49	64.49	7.08	+	57.41	+	0.00	0.00												
							64.49																		
39	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 105 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो. सं. 672/2012)	8Km+12 m	01 / 2013	101.36	101.36	2.00		99.36	8Km+12m	1.00	0.00												
							101.36																		
40	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 106 संख्या–406/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार चॉनी मोटर मार्ग का विनकखाल तक विस्तार का कार्य।	2Km	11 / 2013	32.40	32.40	22.12	+	10.28	+	0.00	0.00												
							32.40																		
41	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 107 संख्या–409/2013 के अन्तर्गत सिल्यारा से आश्रम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11 / 2013	34.18	34.18	2.55	+	31.63	+	2.00	0.00												
							34.18																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ग्वाड, पस्सी	31/03/2017	शासनादेश संख्या–1440 / ।।। (2) / 11–5 (प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 28 मार्च, 2011			समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर आख्या प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
राजराजेश्वरी मन्दिर, डोबला तोक	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.11.2013		Area 3.23 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। सी0ए0 मैप में आपत्ति लगायी गयी। आपतित्तयों का निराकरण कर प्रपत्रों को ऑनलाईन कर दिया गया है। एवं प्रपत्रों की मूल पति इस कार्यालय के पत्र संख्या– 590 / 10एम0जी0, दिनांक– 26.04.2018 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित। पुनः आपत्ति में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित।
भिगुन, विनकखाल।	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.26 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 84 / 01सी0, दि0 25.01.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नई टिहरी को प्रेषित एवं संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय क पत्रांक संख्या–100 / 10एम0जी0 दिनांक– 29.01.2019 द्वारा सप्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
सरपोली, जगदीशिला मन्दिर।	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 02.11.2013		Area 0.85 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक संख्या– 2405 / 736सी0–8 / 2019, दिनांक– 09.05.2019 द्वारा अनुमोदित। मोटर मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
चौंरा, करखैड़ी, कोट, घणात, चॉजी।	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–1578 / 10एम0जी0, दिनांक–16.10.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, घनसाली टिहरी गढ़वाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक– 149 / 09 सी0, दिनांक– 03.02.2018 को पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाइ खण्ड–। को हस्तगत।
		शासनादेश संख्या 5377 (1) / ।।। (2) / 12–13 (मु.मं.घो.) / 2012 दिनांक 14 जनवरी 2013		Area 2.52 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित कर ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। वर्तमान में वन संरक्षक स्तर पर। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात डी0पी0आर0 गठित की जायेगी।
चानी।	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		मार्ग के स्टेज–।। की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1297 / 01सी0, दि0 10.08.2018 द्वारा रू0 226.25 लाख की गठित कर अधी0अभि0, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी, को प्रेषित। मोटर मार्ग का विस्तृत आगणन अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक– 2634 / 812(3)सी0–8 / 17, दि0 22.05. 2019 द्वारा रू0 162.04 का मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित।
आश्रम	+	शा0सं 6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.84 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	108 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–412/2013 के अन्तर्गत सेन्दुल पटुडगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–07 (0–2) कोठियाडा से चकचौड–भुजनार मयकोट होते हुये सुनारगांव तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	4.5Km+1no+24m	11/2013	46.64	46.64	5.41	+	41.23	+	2.00	0.00												
							46.64																		
43	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	109 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–417/2013 के अन्तर्गत कफोलगांव नामे तोक से पंचायत भवन पूर्वालगावं तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1Km	11/2013	5.59	5.59	2.19	+	3.40	+	0.00	0.00												
							5.59																		
44	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	109 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में आराकोट बाल्काखाल मौटर मार्ग के खडीखाल नामक स्थान से ग्राम केमरीगांव रौलियालगांव सीसराणा के भैंसवाड़ा नामें तोक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो.सं. 686/2012)	5Km	01/2013	62.90	62.90	3.48		59.42	5Km	5.00	0.00												
							62.90																		
45	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	110 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–407/2013 के अन्तर्गत मुयालगांव तोणखण्ड बमोली मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	4.5Km+1no	12/2013	53.93	53.93	20.04	+	33.89	+	30.00	0.00												
							53.93																		
46	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	111 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी से भाटूसैंण पटुड़ी मोटर मार्ग के ग्राम पटुड़ी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो.सं. 673/2012)	3Km	01/2013	37.74	37.74	6.88		30.86	3Km	30.86	0.00												
							37.74																		
47	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	112 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी–गौरण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	02/2014	39.25	39.25	6.71		32.54	3.4Km	32.54	0.00												
					3.4Km	02/2014	39.25																		
48	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	112 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या–140/2012 के अन्तर्गत जखवाडी– मल्ली– मगरूखाल से घुत्तू भिलंगना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	25Km	12/2013	249.75	249.75	1.09	+	248.66	+	0.00	0.00												
							249.75																		
49	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	113 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग पर क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15Km	02/2014	117.75	117.75	5.30		112.45	15Km	25.00	0.00												
						02/2014	117.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चक्कचौड़, भुजनार, मयकोट।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का पूर्ण। प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–811/1सी0, दि0–01.06.2018 को अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित तथा इस कार्यालय के पत्रांक–1170/10एम0जी0, दि0– 26.07.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण । आख्या अपेक्षित।
पूर्वालगांव।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
केमरीगांव, रौलियालगांव	—	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1710/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.150 किमी लागत रू0 202.13 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
तोणखण्ड, बमोली।	+	शा0सं 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.12.2013		Area 2.76 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है। 02 कि0मी0 हेतु विधायक निधि से नई डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। तथा वन भूमि-पस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। वनभूमि प्रस्ताव में आपत्ति में वापस एवं खण्ड स्तर पर लम्बित। इस कार्यालय पत्रांक संख्या–1568/10एम0जी0, दिनांक– 26.09.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को प्रेषित।
काण्डा, सुनारकोट	—	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		नाप भूमि की पत्रावली गठित कर ली गयी है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।प्रथम 0.500 किमी0 का प्रतिकर वितरित कर दिया गया है शेषे भाग का प्रतिकर वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 803/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE-1924/1C dated 14/12/2016 OF Amount 39.25 lac	Area 0.87 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सॅ0 स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–854/एक्स–4–2017/1(119)/17 दिनॉक 25.04.2018 द्वारा प्राप्त।
जखवाड़ी, मल्ली, मगरूखाल, घुत्तू।	+	शासनादेश संख्या–6969/प्प(2)/13–68 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक–14 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 805/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014		Area 0.89 (Division)	अनारम्भ कार्य		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–61/72सी0–8/2018 दिनॉक 17.01.2018 द्वारा अनुमोदित।वनभूमि का प्रकरण ऑनलाइन करने की कार्यवाही गतिमान।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	113 अखोडी–विश्वनाथ–जगदीशिला–पॉवली–त्रिजुगीनारायण मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	40Km	02 / 2014	250.56	250.56	1.58	+	248.98	+	0.00	0.00											
							250.56																		
51	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	115 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सख्या–398/2013 क अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 (0–2) गढ नामे तोक से सुनारगांव–मयकोट–राजगांव मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5Km+24m	11 / 2013	51.63	0.00	0.10	+	51.53	+	0.00	0.00											
						05 / 2018	51.63																		
52	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	121 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में बिलोन्दीपुल से डुण्डा, नकुर्ची – खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0)	2Km	03 / 2014	14.05	0.00	1.03		13.02	2Km	13.02	0.00											
						03 / 2014	14.05																		
53	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	122 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में बडेथी – बनचौरा मोटर मार्ग स्थित किमी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण।	3Km	05 / 2014	19.65	19.55	0.39		19.26	2.25Km	19.26	0.00											
					2.25Km	05 / 2014	19.65																		
54	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	122 थाती डागर से रैंतासी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	10.76		39.64	4Km	15.00	0.00											
						12 / 2010	50.40																		
55	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	123 ललूडीखाल से उनाना मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	0.59		49.81	4Km	25.00	0.00											
						12 / 2010	50.40																		
56	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	124 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में मसोन–काण्डी–द्वारगढ पर जयद्वार से सुरांशु तक मोटर मार्ग का निवनिर्माण।	5Km	05 / 2014	38.65	38.65	1.38		37.27	5Km	20.00	0.00											
						05 / 2014	38.65																		
57	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	125 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत तैला से राजकीय इण्टर कॉलेज केपार्स तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	13.80	0.00	0.00	+	13.80	+	2.00	0.00											
							13.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
अखोड़ी गांव, एवं पर्यटन स्थल–विश्वनाथ, जगदीशिला, पंवाली एवं त्रिजुगीनारायण।	+	शासनादेश संख्या–1155 / ।।।(2) / 14–68 (प्रा0आ0) / 2013, दिनांक–22 फरवरी, 2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	शासनादेश सख्या–6667 / ।।।(2) / 13–32(प्रा0आ) / 2013, दिनांक– 22.11.2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या –5538 / ।।।(2) / 18 / 32(प्रा0आ0) / 2013, देहरादून दि0 09.11.2018 द्वारा स्वीकृति निरस्त।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1473 / 111 (2) / 14–75 (प्रा0आ0) / 13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 150/1C dated 02/02/2016 OF Amount 14.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233 / ।।।(2) / 14–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1634(A)/1C dated 17/10/2016 OF Amount 19.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
थाती डागर	31/03/2020 –	शा0सं0 6276 / ।।।(2) / 10–07(एम0एल0ए0) / 2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE EE No. 250/1 C dated 17/06/2011 OF Amount 50.4 lac	Area 0.66 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की 4 कि0मी0 लम्बाई में अधिक वृक्ष पड़ने के कारण वन विभाग द्वारा आपत्ति के फलवरूप ग्राम वासियों की सहमति के अनुसार मार्ग की 2 कि0मी0 लम्बाई में पड़ने वाली वन भूमि 0.666 हे0 वन भूमि पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2015 को निर्गत की गई है। आंशिक प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	6276 / ।।।(2) / 10–07(एम0एल0ए0) / 2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.12 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव 1.12 हे0 का दिनांक 28.04.2015 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नाड़ल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3233 / ।।।(2) / 14–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1922/1C dated 14/12/2016 OF Amount 38.65 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा समरेंखण पर विवाद किया जा रहा है ।
	+	शा0सं0– 948 / ।।।(2) / 19–09(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0, दिनांक– 25.02.2019			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	126 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अंतर्गत जनपद टि0ग0 के विकासखण्ड कीर्तिनगर में ग्राम भ्यूपानी पैदल मार्ग पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+9m	03 / 2011	0.41	0.41	0.01		0.40	1no+9m	0.00	0.00												
						03 / 2011	0.41																		
59	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	127 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटीमणी में उडारीगाड से पंजियाणी मोट रमार्ग का नव निम्रण।	2Km+1job	08 / 2010	25.20	25.20	2.38		22.82	2Km+1job	20.00	0.00												
						02 / 2011	25.20																		
60	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	127 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मो0 मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	0.96		74.64	3.43Km	30.00	0.00												
					3.43Km	03 / 2011	75.60																		
61	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	128 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–655/2014 के अन्तर्गत निलाछाड़– बजियालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2015	53.91	53.91	0.00	+	53.91	+	0.00	0.00												
							53.91																		
62	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	128 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर मे बडोन से दृयूली बिनाणी मोटर मार्ग का नवनिर्माण	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	0.46		87.74	7Km	50.00	0.00												
						03 / 2011	88.20																		
63	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	129 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–656/2014 के अन्तर्गत जगदीशिला हिन्दाव तक (05 कि0मी0 लम्बाई) में मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	5.93	5.93	0.00	+	5.93	+	0.00	0.00												
							5.93																		
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	129 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना के ग्राम जाडगांव पुजारगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2014	23.55	23.55	2.56		20.99	3Km	5.00	0.00												
						05 / 2014	23.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0स0 1404/(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011	TS VIDE EE No. 1646/1 C dated 07/07/2011 OF Amount 0.41 lac	Area 2.87 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्राम वासियें द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है।
	31/03/2012 –	शा0सं0 5150/।।। (2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 16.08.2010			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 3079/6 (।) याता. टी.ए.सी./2018, दिनक 31.08.2018 द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।धनावन्टन न होन से पथम चरण के अर्न्तगत प्रतिकर नही बांटा जा सका तथा उक्त कार्य के शासनादेश संख्या 8122/।।। (2)/18–2 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2018 के द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 176/2 सी. प्रा., दिनांक 06.02.19 के द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु अधी0अभि0 को प्रेषित।
ददैली, मन्डोली	31/03/2020 –	शा0स0 1440/।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.18 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 963/र.4.15/1(492)2015 दिनांक 30.10.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अन्य सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1259/33सी0 दिनांक 23.06.2016 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्रांक 631/12–1 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
बजियालगांव।	+ –	शासनादेश संख्या–1835/।।।(2)/15–03 (म0मु0घो0)/15, दिनांक–19.03.2015।			अनारम्भ कार्य		बॉझ के वृक्षों की संख्या अधिक होने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आपत्ति। पुनः नये स्थल से सर्वेक्षण की सहमति प्राप्त की जा रही है।
दृयूली बिनाणा	31/03/2020 –	शा0स0 1440/।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.83 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 1153/र.4/15/1(597) 2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपलन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1138/33सी0 दि0 07.08.2016 प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्र सं0 294/12–1(2) दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रकरण नोड़ल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	+ –	शासनादेश संख्या–4417/।।।(2)15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य		शासनादेश संख्या–4417/।।। (2) 15–04 (मा0मु0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015 के अन्तर्गत मात्र 01 कि0मी0 की लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य किया जायेगा, जिस पर वर्तमान समय में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। शेष 04 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश संख्या–6667/।।। (2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–02.11.2013 के अन्तर्गत किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह जॉडगॉव तथा पुजारगॉव दोनो सत्यौ मोटर मार्ग सं जुडे है। प्रस्तााावित यह मार्ग दोहरी संयोजकता सं समबन्धित है। अतः आवश्यक नहीं है ।निरस्त होना है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	130 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में मुस्टिकसौड –कुरोली मो0 मार्ग से कंकराडी होते हुए किशन पुर तक मो0 मार्ग ।	1.5Km	12 / 2010	18.90	18.90	4.14	1.5Km	14.76		14.76	0.00												
						12 / 2010	18.90																		
66	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	130 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में सत्यों पुजारगांव मोटर मार्ग के नवाड बैण्ड से नवागांव, सेमवालगांव से होते हुये करालीगाड (पुजारगांव) से मौण्डर तक नवनिर्माण का कार्य।	6Km	05 / 2014	47.10	47.10	0.10		47.00	6Km	5.00	0.00												
						05 / 2014	47.10																		
67	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	131 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में ाहीद ओमप्रकाश सकलानी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.08		3.85	0.5Km	2.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
68	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	131 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–699/2015 के अन्तर्गत पिनस्वाड़ से बेलक– भट्वाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	05 / 2015	43.23	43.23	0.00	+	43.23	+	2.00	0.00												
						12 / 2015	43.23																		
69	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	132 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में उनियालगांव से सत्यो मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.45		3.48	0.5Km	1.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
70	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	134 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में सैंज–जखोल मो0 मार्ग पर पोखी से गैरी गॉव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य ।	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.15		12.45	1Km	0.00	0.00												
						12 / 2010	12.60																		
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	134 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मार्ग के किमी0 35 से सतेन्गाल मो0 मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	8Km	05 / 2014	62.80	62.80	1.08		61.72	8Km	3.00	0.00												
						05 / 2014	62.80																		
72	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	135 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–717/2015 के अन्तर्गत पिलखी सिंलोगी नामे तोक से नैल बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	33.80	33.80	0.00	+	33.80	+	2.00	0.00												
							33.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
किशनपुर	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 10.01.2015 को ओनलाइन कर दिया गया था।पुनःवन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31.01.2017 को आनलाइन किया गया वर्तमान मे पस्ताव आर0 ओ0 स्तर पर। द्वितीय चरण का आगणन रु0 93.30 लाख का गठित अधीक्षण अभि0 के पत्राकं 3399/605 सी– 6/2017–18 दि0 21.08.2017 द्वारा मु0 अभि0 टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण, भू–गर्भशास्त्री द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। कास्तकारों की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हो पाई है। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया था। भू–गर्भवेत्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण के समय ग्रामवासीयों द्वारा भूमि देने से स्पष्ट मना किया गया । इस सम्बन्ध में एस0डी0एम0 को लिखा गया है। अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया गया है । ग्राम पुजारगांव से सर्वेक्षण में आपत्ति की गई है। नापभूमि देने पर आपत्ति है। सहमति लेने का प्रयास किया गया है।अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
बेलक तोक, भट्वाड़ी।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417/111(2)15–04(मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम–पिन्सवाड़ के कास्तकारों के द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामवासीयों का विवाद किया जा रहा है,सहमति नहीं बन पा रही है ।
	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । विवाद सुलझाया जा रहा है । समरेखण विवादित।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-49/1C dated 20/01/2017 OF Amount 62.8 lac	Area 1.79 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
नैल बस्ती।	 +	शा0सं0–4417/।।।(2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर। ग्राम–पिलखी के कास्तकारों के द्वारा विवाद किया जा रहा है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	135 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय बाण्डाचक – घुत्तु बैण्ड से डमणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9Km	05 / 2014	70.65	70.65	10.05		60.60	8.25Km	30.00	0.00												
					8.25Km	05 / 2014	70.65																		
74	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	136 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–718/2015 के अन्तर्गत तितुर्णा से अगुण्डा–कोटी तक मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य।	10Km+1no+80m	05 / 2015	36.48	36.48	0.10	+	36.38	+	2.00	0.00												
						12 / 2015	36.48																		
75	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	136 मलेथा ग्वाड़ टोला मार्ग का बडोला तक विस्तार	7Km	10 / 2012	88.20	88.20	6.06		82.14	5.8Km	10.00	0.00												
					5.8Km	10 / 2012	88.20																		
76	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	137 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–719/2015 के अन्तर्गत टुंगरी से खिटा तक मोटर मार्ग का नव निम्रण कार्य।	10Km	05 / 2015	30.88	30.88	0.10	+	30.78	+	2.00	0.00												
						12 / 2015	30.88																		
77	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	137 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी चड़ोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से धारगांव के लिए सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.75Km	09 / 2014	36.38	36.38	4.34		32.04	0.75Km	10.00	0.00												
						09 / 2014	36.38																		
78	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	137 मुख्यमंत्री ग्राम सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाणा–लम्बगॉव–उत्तरकाशी मो0 मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मो0 मार्ग का निर्माण ।	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	2.22		98.58	8Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	100.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 3233 / ।।।(2) / 14–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 151/1C dated 02/02/2016 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–6096 / 833–टि0 / याता–टी0ए0सी0 / 2016 दिनॉक 29.09.2016 द्वारा लागत रू0 593.17 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5012 / 8(1)याता(थत्यूड) / टिहरी / 2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 635.36 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा आपत्तीयो में प्राप्त ।
अगुण्डा, कोटी।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417 / ।।। (2)15–04(मु0म0 घो0) / 2015, दिनांक–27.05. 2015।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक–9177 / 838 सी0–8 / 2016, दिनांक–17.01.2017 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव कर दिया गया है। वर्तमान में खण्ड स्तर पर लम्बित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3376 / ।।।(2) / 12–27 (सामान्य) / 2010 दि0 05.10.2012		Area 2.64 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11.04.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों में प्राप्त हुआ था आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव दिनांक 26.07.2018 को ऑन लाईन किया गया है। आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है।
खिटा तोक, मंजखेत।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417 / 111(2)15–04(मु0म0घो0) / 201 5, दिनांक–27.05.2015।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी के पत्रांक–2184 / 872 सी0–8 / 2017, दिनांक–18.05.2017 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1701 / 10एम0जी0, दिनांक–10.11.2017 को प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–760 / 10एम0जी0, दि0 23.05.2018 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी, प्रताप नगर को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। पुनःइस कार्यालय प0– 1269 / 10एम0जी0, दि0 8.08.2018 कोक प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को पत्र प्रेषितं दि0– 30.11.2018 को मार्ग का संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। आख्या अपेक्षित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 4665 / ।।।(2) / 14–22(प्रा0आ0) / 14 दि0 23.9.2014			निर्माण प्रारम्भ		भूमि प्रतिकर भुगतान किया जाना है ।प्रतिकर लेने पर ग्रामवासीयो द्वारा विवाद किया जा रहा है । डी0पी0आर0 रू0 87.79 लाख की मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–2029 / 116 याता–टी0ए0सी0 / टिहरी / 15 दिनॉक–05.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–411 / 8(1)याता / टि / टी0ए0सी0(थत्यूड) / 2016 दिनॉक 22.2.2018 द्वारा लागत रू0 93.70 लाख की शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1846 / 8(1)याता (थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 17–18दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 96.78 लाख की शासन को प्रेषित।
जसपुर,सिल्याण , निराकोट	31/03/2019 –	शा0सं0– 1440 / !!! ;2द्ध / 11–05;प्रा0आ0द्ध / 2010 दि0–28 / 03 / 2011		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव दि0 30.08.2017 को ऑनलाइन कर लिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आर0 ओ0 स्तर पर लम्बित है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 7.9. 2018 द्वारा खण्ड को वापस, प्रस्ताव खण्ड स्तर पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	तोली गुजेठा मोटर मार्ग का गुजेठा तक विस्तार 138	3Km	02 / 2013	37.80	37.80	0.50		37.30	2.9Km	0.00	0.00											
					2.9Km	02 / 2013	37.80																		
80	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	एल0 के0 सी0 मोटर मार्ग से चंगोरा–तुंगाणा–अणुवां–मयकोट–राजगांव से घाट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 158	8Km+2no	06 / 2015	33.29	33.29	0.00	+	33.29	+	2.00	0.00											
							33.29																		
81	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत खासकोटी–श्रीकोट मोटर मार्ग व सेतु का नव निर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –124/2015 158	6Km+1no	05 / 2015	122.94	122.94	0.32		122.62	6Km+1no	15.00	0.00											
						05 / 2015	122.94																		
82	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर रोड के कि0मी0 12 से गढखेत कुदाउ लिंक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –134/2015 159	4Km	05 / 2015	66.36	66.36	3.46		62.90	4Km	20.00	0.00											
						05 / 2015	66.36																		
83	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–श्रीकोट–छमासणी देवी मन्दिर होते हुए सेन्दुल–पटुडगांव मोटर मार्ग पर 03.00 कि0मी0 लिंक मार्ग एवं 72.00 मीटर स्पान पुल का निर्माण कार्य। 160	3Km+1no +72m	06 / 2015	21.40	21.40	0.24	+	21.16	+	2.00	0.00											
							21.40																		
84	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा मोटर के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–138/2015) 161	4Km	05 / 2015	66.00	66.00	3.35		62.65	4Km	20.00	0.00											
						05 / 2015	66.00																		
85	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के गढखेत से ठाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–133/2015) 163	3Km	05 / 2015	60.75	60.75	1.93		58.82	3Km	58.81	0.00											
						05 / 2015	60.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 890 / ।।।(2)13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013			समरेखण अनुमोदित		इस मोटर मार्ग के स्थान पर एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत ललूड़ीखाल से फरस्वाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिस कारण इस मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
चंगोरा, तुंगाणा, अणुवां, मयकोट, राजगांव	+ —	शा0सं0–4520 / प्प् (2) / 15–08 (मु0म0घो0) / 2015 दिनांक–19.06.2015।			अनारम्भ कार्य		ग्रामीण विवाद सुलझने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	2997 / ।।।(2)15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बमडगॉव वालो की मॉग इस मार्ग को अपने गॉव से ले जाने की है जबकि बमडगॉव बडेंथी–बनचौरा मोटर मार्ग से जुडा है ।इस प्रकार खासकोटी श्रीकोट गॉव वालो की सहमति के आधार पर पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ।
	31/03/2020 —	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक 08.05.2015	TS VIDE EE-1602/1C dated 07/10/2016 OF Amount 66.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 9458 / 8(1) याता0–टी0ए0सी0–टि0 / 15 दिनॉक– 21.12.2016 द्वारा लागत 250.85 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है। आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–1618 / 833याता–टी0ए0सी0–टि0 / 2016–17 दिनॉक 29.07.2017 द्वारा लागत रू0 252.51 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5004 / 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2018–19 दिनॉक 20.09.2018 द्वारा लागत रू0 251.00 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
चामा चमोलगांव, फकोरा, बहेड़ी, खोला, भट्टवाड़ा, कोटगा, रियूंटी।	+ —	शासनादेश संख्या–4520 / ।।। (2) / 15–08 (मु0 म0 घो0) / 2015, दिनांक–19.06.2015।			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–373 / 01सी0, दिनांक– 15.03.2018 को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक– 625 / 10एम0जी0, दिनांक– 05.05.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। संयुक्ति निरीक्षण पूर्ण एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE 1997/1c dated 14/10/2015 OF Amount 66 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3023 / 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 211.43 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–811 / 1सी0 दिनॉक 18.06.2019 द्वारा लागत रू0 204.12 लाख की उप सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 —	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE TS VIDE EE-2368/1C dated 28/12/2015 OF Amount 60.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक 12.01.2018 द्वारा प्राप्त ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	166 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–141/2015)	5Km	05/2015	83.25	83.25	5.87		77.38	5Km	77.38	0.00												
						05/2015	83.25																		
87	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	167 खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (प्रथम चरण के कार्य)	4Km	12/2013	31.12	31.12	0.25		30.87	4Km	10.00	0.00												
						12/2013	31.12																		
88	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	168 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	05/2014	34.86	34.86	4.57		30.29	2Km	5.00	0.00												
							34.86																		
89	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	168 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग टटोर फफरोग चिलामू मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–380/2015)	5Km	05/2015	106.25	106.25	0.11		106.14	5Km	15.00	0.00												
						05/2015	106.25																		
90	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	169 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत पर्यटन घाटी से चामासारी होते हुए छौती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)(मा0 मंख्यमंत्री घोषणा संख्या–140/2015)	15Km	05/2015	177.00	177.00	2.52		174.48	6.2Km	50.00	0.00												
					6.2Km	05/2015	177.00																		
91	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	170 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–261/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चौखाल से राजबाटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10/2014	87.89	87.89	0.11		87.78	4Km	1.00	0.00												
							87.89																		
92	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	प्रतापनगर	171 जनपद टिहरी के अन्तर्गत चम्बा कोटी कालोनी मोटर मार्ग के किमी. 12 जाख से डोबरा भल्डियाना रतवाडी नकोटखोली चिन्यालीसौड मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में परिवर्तन कर सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	35Km	11/2014	273.09	273.09	13.30		259.79	35Km	10.00	0.00												
							273.09																		
93	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	172 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र– धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थुरेटी से घियाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	5Km	08/2015	140.00	140.00	1.38		138.62	5Km	20.00	0.00												
						08/2015	140.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE T.S VIDE EE-1793/1C dated 16/09/2015 OF Amount 83.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण पर प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड कटान का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	श0सं0 6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 दि0 14.12.2013		Area 1.87 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त है। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा0सं0–3316/III (2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE E.E. No- 301/8C dated 20/10/2016 OF Amount 34.86 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 7753/854 सी.–8/2016 दिनांक 24.10.2016 द्वारा समरेखण स्वीकृत। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है। द्वितीय चरण के कार्यों की डी.पी.आर. पुनः नई दरों पर आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1813/1 (8) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/ 2017–18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.00 किमी0 लागत रू0 138.00 लाख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	4370/III(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण,भू–वैज्ञानिक निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–1036/1सी0 दिनॉक 3.08.2017 द्वारा वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,लो0नि0वि0,देहरादून को लिखा गया है ।
	31/03/2020	4370/III(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015	TS VIDE TS WIDE SE-6055/792C-8/2015 dated 15/09/2015 OF Amount 177 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–1972/16 याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दिनॉक–04.11.2015 लागत रू0 313.83 लाख की शासन को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–5011/8(1) याता(थत्यूड)/टिहरी/2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 319.91 लाख की शासन को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1825/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 361.13 लाख की शासन को प्रेषित ।
		शा0सं0–5353/III (2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	विवादित। ग्राम प्रधान द्वारा विभाग को सहमति न बन पाने का पत्र प्रेषित। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। ग्राम प्रधान द्वारा निर्मित मार्ग से चौखाल तक मार्ग निर्माण हेतु सहमति है।
		शासनादेश संख्या 5899/III (2)/14–30 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.11.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य एवं डिजाइन कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	श0सं0 6096/III(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–18.08.2015	TS VIDE SE-199/820C-8/16 dated 18/02/2016 OF Amount 140 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर अत्यधिक बैण्ड आने के कारण,मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	चौण्डी से भदली, घटधार, थानकोट, 188 घेरा होतु हुये ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2014	43.80	43.80	3.70		40.10	5.27Km	0.00	0.00												
					5.27Km	01 / 2014	43.80																		
95	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का 189 निर्माण।	8Km	01 / 2014	67.44	67.44	0.60		66.84	8Km	30.00	0.00											
						01 / 2014	67.44																		
96	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का 191 बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होतु हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागावं मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	01 / 2014	36.55	36.55	1.25		35.30	5.22Km	20.00	0.00											
					5.22Km	01 / 2014	36.55																		
97	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	चपोली से टकोली–चमोगी होतं हुये 192 भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2014	30.20	30.20	0.21		29.99	4Km	10.00	0.00											
						01 / 2014	30.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			समरेखण अनुमोदित		वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती की गई है आख्या प्राप्त वर्तमान में जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक 393/ग्प्ट(2017–18) दिनांक नई टिहरी 30.08.2018 द्वारा प्रस्तावित भूमि का सर्किल रेट के वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट प्रमाणित करने हेतु तहसीलदार जाखणीधार को पत्र लिखा गया है। तहसीलदार जाखणीधार द्वारा वर्तमान सर्किल रेट प्रमाणित कर भूमि का मूल्यांकन कर आख्या जिलाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा एफ0आर0ए0 पर हस्ताक्षरोपरान्त वर्तमान में वन भूमि पत्रावली अपलोड़ की जा चुकी है। वर्तमान में वन पत्रावली पर भारत सरकार स्तर से ऑन लाईन आपत्ति लगाइ गई है। जिसका खण्ड़ स्तर पर निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठन हेतु अनुबन्ध गठित कर दिया गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.62 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। मार्ग की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/2190 दिनांक 18.02.2019 द्वारा प्राप्त। मार्ग की द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 3044/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को 8 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 596.31 लाख का प्रेषित। वर्तमान में पेड़ों की छपान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.71 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव उत्तराखण्ड़ शासन वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 116/ग्4.18(34)/2018 दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्राप्त है। रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 767203.00 दिनांक 26.11.2018 को ऑन लाइन कैम्पा मद में जमा की गई है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2652/33सी0 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को प्रेषित की जा चुकी है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 लम्बाई 5.225 कि0मी0 10 मी0 स्पान सेतु सहित लागत रू0 484.66 लाख हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1603/(1)याता(कीर्तिनगर)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 18.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.74 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। एन.पी.वी. एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 2120220.00 कैम्पा मद में दि0 21.01.19 को जमा हो गयी है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 225/33 सी दि0 28.01.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित है एवं 3.492 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 209/33 सी दि0 28.01.19 द्वारा उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को लिखा गया है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1852/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	धौलंगी मछियारी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। 193	2Km	01 / 2014	15.56	15.56	0.10		15.46	2Km	0.00	0.00											
						01 / 2014	15.56																		
99	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	डडुवा से सिरोला होतं हुये मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग का पुल सहित नवनिर्माण का कार्य। 194	7Km	01 / 2014	55.36	55.36	2.03		53.33	6.6Km	0.00	0.00											
					6.6Km	01 / 2014	55.36																		
100	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	नैखरी से मोल्ठा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण) 195	5Km	01 / 2014	35.90	35.90	0.54		35.36	5Km	0.00	0.00											
						01 / 2014	35.90																		
101	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में सुरसिंगधार से ग्राम पंचायत बुडोगी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ग्वाड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 196	3Km	03 / 2015	42.06	42.06	0.14		41.92	3Km	1.00	0.00											
							42.06																		
102	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्टा मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 196	10Km	01 / 2014	79.50	79.50	0.46		79.04	10Km	5.00	0.00											
						01 / 2014	79.50																		
103	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	उनाना से रूमधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। 197	4Km	01 / 2014	31.12	31.12	7.59		23.53	4Km	20.00	0.00											
						01 / 2014	31.12																		
104	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बरसोली से गवाणा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। 198	3Km	01 / 2014	23.76	23.76	0.87		22.89	3Km	5.00	0.00											
						01 / 2014	23.76																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग के स्थान पर क्वीली मच्छियारी के नाम से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इस स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.13 (DFO)	अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6429/795सी0 –8/2015 दिनांक 10.09.2015 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.11.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती द्वारा प्रस्ताव दिनांक 18.07.2018 को मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 2.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनाकं 02.02.2016 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से उपखण्ड स्तरीय कमिटी को मूल में उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है किन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं पाई है।
		शासनादेश संख्या 1903/III (2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20 मार्च 2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित की जा चुकी है, विभिन्न स्तरों से हस्ताक्षर हेतु पत्रावली प्रेषित है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.48 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन पत्रावली दिनांक 22.01.2016 को ऑन लाईन की जा चुकी है। प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से उपखण्ड स्तरी कमिटी को मूल में उपलब्ध करा दी गई है। प्रस्ताव कतिपय आपत्तियों में प्राप्त हुआ है। जिनका निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.24 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1490/754सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली दिनांक 04.02.2016 को ऑन लाइन की जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त एवं प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 989/ग.4.17ध/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। डिमाण्ड़ नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वतीय चरण की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 149/1सी0 दिनांक 17.01.2019 द्वारा लम्बाई 3.45 कि0मी0 हेतु लम्बाई हेतु लागत रू0 390.27 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
105	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	200 गुरूदेवल सलेथी पंवारगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 6 जोगियाणा बैण्ड से चमालगांव होते हुये हिण्डोलाखाल पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 7 स्थान खोलीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	01 / 2014	34.97	34.97	0.10		34.87	3.52Km	20.00	0.00												
					3.52Km	01 / 2014	34.97																		
106	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	201 डांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	1.25Km	03 / 2014	4.22	4.22	0.62		3.60	1.25Km	3.60	0.00												
						03 / 2014	4.22																		
107	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	202 हिण्डोलाखाल धण्डियालधार (मयाली) जू0हा0स्कूल डाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	03 / 2014	25.13	25.13	0.23		24.90	2Km	0.00	0.00												
					2Km	03 / 2014	25.13																		
108	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	203 पौड़ीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.5Km	03 / 2014	18.28	18.28	0.52		17.76	2.5Km	17.76	0.00												
						03 / 2014	18.28																		
109	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	203 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 394/2011 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सांकरी से बरनौली होते हुए बमराडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	05 / 2015	58.00	58.00	3.16		54.84	4Km	5.00	0.00	0.20											
							58.00								0.20										
110	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	204 पाली सें फलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	0.5Km	03 / 2014	3.89	3.89	0.09	+	3.80	+	0.00	0.00												
						03 / 2014	3.89																		
111	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	205 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 723/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागदेव पथल्ड बुरांशखण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	05 / 2015	47.32	47.32	2.22		45.10	7Km	1.00	0.00												
							47.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वे का कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठन करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4144/199यातायात–8/2017 दिनांक 03.08.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 148/अनु0 दिनांक 17.01.201 द्वारा 3.52 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 329.86 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। गठन हेतु अनुबन्ध गठित कर दिया गया है। वर्तमान में ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। निराकरण करने के उपरान्त पुनः आगणन प्रेषित कर दिया जायेगा।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014	TS VIDE EE No. 1478/1C dated 23/06/2015 OF Amount 4.22 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि अध्याप्ति की पत्रावली गठित है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती कर ली गई है आख्या प्राप्त है किन्तु वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किये जाने के कारण पुनः मार्ग पर पुनरीक्षित समरेखण गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2697/846 यातायात–8/2018 दिनांक 09.05.2018 द्वारा अनुमोदित। कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1911/33सी0 दिनांक 28.08.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव जिलाधिकारी नइ टिहरी को इस कार्यालय के पत्रांक 251/33सी0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1489/755सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है साख सीमा प्राप्त होने के बाद प्रतिकर वितरित कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE Letter No- 1363/27 C dated 06/10/2017 OF Amount 58 lac		समरेखण अनुमोदित		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6354/1 (8) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 19.11.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 +	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1488/755सी0–8/2015 दिनांक 18.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE No- 1544/1C dated 05/09/2018 OF Amount 3.51 lac		समरेखण अनुमोदित		वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।``

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
112	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	ढुण्डसिर शिवालय सम्पर्क मोटर मार्ग 206 का नवनिर्माण।	1.5Km	03 / 2014	11.67	11.67	0.10		11.57	1.5Km	5.00	0.00											
						03 / 2014	11.67																		
113	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 206 725/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत कोटीगाड बगासूधार इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2015	25.40	25.40	0.59		24.81	2Km	5.00	0.00											
							25.40																		
114	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	जामणीखाल से चौड़ियों से वालगुरू से 207 भैंसकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	8Km	03 / 2014	62.24	62.24	0.42		61.82	4.5Km	20.00	0.00											
					4.5Km	03 / 2014	62.24																		
115	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 207 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगिण्डा से घिन्न तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06 / 2016	167.00	167.00	2.74		164.26	4.2Km	25.00	0.00											
					4.2Km	06 / 2016	167.00																		
116	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ओडासू से बंगशील तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	47.20	47.20	0.00		47.20	4Km	5.00	0.00											
						06 / 2016	47.20																		
117	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में कोटी रौल्यालू की से बोर गांव मोटर मार्ग मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2015	63.30	63.30	1.68		61.62	4Km	61.62	0.00											
							63.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रसं0 6148/902याता–8/2017 दि0 09.11.17 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश संख्या 4417/ ।।। (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	निर्माण में नाप भूमि पडने के कारण कास्तकारो द्वारा विवाद किया जा रहा है। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। (विवादित)
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2588/33सी0 दिनांक 26.11.2018 द्वारा एन0पी0बी0 के ड़िमाण्ड़ नोट हेतु लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नर्रेन्द्रनगर के पत्रांक 1941/12–1 दिनांक 23.01.2019 द्वारा रू0 2167579.00 का ड़िमाण्ड़ नोट प्राप्त प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक / दि0 .01.2019 द्वारा धनावेटन हेतु पत्र लिखा गया है।
अगिण्ढा,कोडसं0–0044246,जनसं0–418,खान्दनू,जन0कोड–0044252,जन0सं0–194	31/03/2020	शा0 सं0–1869/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8754/862C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 167 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेंखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रंक सं0–1301/362सी0–8/2017 दिनॉक 22.03.2017 द्वारा अनुमोदित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–8076/8(1)याता–टी0ए0सी0(थत्यूड)/2017–18 दिनॉक 16.11.2017 द्वारा लागत रू0 253.34 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–1706/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/18–19 दिनॉक 23.07.2018 द्वारा लागत रू0 262.55 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
ओडासू,जन0कोड–044222,जनसं0–386,बंगशील,जन0कोड–044221,जनसं0–73	31/03/2020	शा0 सं0–1869/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1926/1C dated 14/12/2016 OF Amount 47.2 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण कर दिया गया है मार्ग पर वनभूमि पडती है,कुछ व्यक्ति पर्यावरण प्रभावित होने के कारण मार्ग का विरोध कर रहे है सहमति हेतु प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 6096/ ।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE EE Letter No 357/1C dated 26/02/2019 OF Amount 63.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	मा0मु0घो0 सं0 306/2014 के अंतर्गत 208 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल रौड़धार टिहरी प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0 40 से 65 एवं देवप्रयाग हिण्डोलाखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 का डढ़ लेन में परिवर्तन। (प्रथम चरण)	33Km	12/2014	82.50	82.50	4.60		77.90	33Km	0.00	0.00												
						12/2014	82.50																		
119	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 209 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायण गॉव ल्वार्खा धौलागिरी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	06/2016	32.80	32.80	0.06		32.74	4Km	5.00	0.00												
						06/2016	32.80																		
120	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 210 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड– मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग(मिसिंग लिंक) का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06/2016	102.20	102.20	4.87		97.33	4.6Km	97.34	0.00	0.61											
					4.6Km	06/2016	102.20								0.61										
121	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 448/2014 211 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में कण्डियालगांव से सुनारगांव मसेथ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	08/2015	24.16	24.16	0.46		23.70	4Km	23.70	0.00												
							24.16																		
122	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 212 क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में सेलूर अगानसिद्धपीठ मोटर मार्ग से वाल्काखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	08/2015	9.20	9.20	0.54		8.66	1.65Km	1.00	0.00												
					1.65Km		9.20																		
123	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 221 क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07/2016	47.20	47.20	0.22		46.98	2.62Km	10.00	0.00												
					2.62Km	07/2016	47.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0सं0 6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			निविदा स्तर पर		माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के निर्देशों के क्रम में आगणन केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत गठित करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय विधायक के निर्देशो के क्रम में आगणन लागत रू0 4492.37 लाख का गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1367/812(1)–8/2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया। किन्तु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा निर्देशित किया गया कि के0स0नि0 के अन्तर्गत कार्य राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड़ द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 698/1सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राष्टीय राजमार्ग खण्ड़ श्रीनगर को प्रेषित कर दिये गये है।
श्रीपुर,कोड सं0–044304,जनसं0–171,त्वार्खा,कोडसं0–044295,जनसं0–149,मथेअ,ोडसे0–44302,जनसं0–108,धौलागिरी,कोडसं0–044301,जनसं0–489	31/03/2020	शा0 सं0–1869/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1603/1C dated 07/10/2016 OF Amount 32.8 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभमि पडती है । भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर दिया गया है आख्या दी जानी है ।समरेखण अनुमोदत।
खान्दनू,कोडसं0–379100,जनसं0–191,सौडकखोान,कोडसं0–378900,जनसं0–116,गढेत,कोडसं0–379000,जनसं0–149	31/03/2020	शा0 सं0–1869/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8751/331C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 102.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शासनादेश संख्या 6096/ ।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			समरेखण अनुमोदित		पुनः नई दरों पर द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1411/8 (1) याता (चम्बा)–टी.ए.सी./17–18 दिनांक 25.06.2018 द्वारा लम्बाई 3.70 किमी0लागत रू0 222.66 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
		शासनादेश संख्या 6096/ ।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1574/1C dated 18/11/2017 OF Amount 9.2 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4082/396 सी–8/2017 दिनांक 28.07.2017 स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1518/18–1 दिनांक 09.02.2018 द्वारा स्वीकृत समरेखण निरस्त किया गया है। जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर पुनः समरेखण वन विभाग द्वारा पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग पर करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
मुन्दनी–कोड सं0–044232,जनसं0–313,एंरी–कोड सं0–044226,जनसं0–186	31/03/2020	शा0 सं0– 2198/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1214/1C dated 08/08/2016 OF Amount 47.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 540/936सी0–8/2019 दिनॉक 13.02.2019 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्र सं0 862/1सी0 दिनॉक 28.06.2019 द्वारा लागत रू0 156.38 लाख का अधीक्षण अभियन्ता,ला0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
124	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	222 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से तिलोथाधार से बुराडी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	47.20	47.20	1.91		45.29	4Km	10.00	0.00												
						07 / 2016	47.20																		
125	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	226 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1541/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग घोडाखुरी मोटर मार्ग से ग्राम मसोन तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई 1.50 कि0मी0	1.5Km	10 / 2016	42.00	42.00	0.00		42.00	1.5Km	10.00	0.00												
						10 / 2016	42.00																		
126	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	227 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1542/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–507 से अनुसूचित ग्राम मेलगढ तक मोटर मार्ग का निार्ण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई–4.00 कि0मी0	4Km	10 / 2016	112.00	112.00	0.06		111.94	4Km	15.00	0.00												
						10 / 2016	112.00																		
127	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	238 बडियारगढ़ डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 7 से धारकोट घणजी में बडियार घौड़ंगी सौराखाल से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के नवनिर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2015	16.13	16.13	0.10		16.03	1.74Km	8.00	0.00												
					1.74Km	08 / 2015	16.13																		
128	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	241 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर सिलोली नामे तोक से हितैडु खाण्ड (धारमण्डल) तक मोटर मार्ग क निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	0.90		36.90	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
129	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	242 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर कोडार दीनगांव मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 16 से रतकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	6.92		30.88	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
130	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	249 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में हर्षिल से मुखवा–जांगला मो0 मार्ग का विस्तार । घोषणा सं 440/2012 ।	6.25Km	01 / 2013	78.75	78.75	4.26		74.49	6.25Km	0.00	0.00												
						01 / 2013	78.75																		

बंराडी

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बंराडी–कोड सं0–044158, कुल जनसं0–124	31/03/2020	शा0 सं0– 2198 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1601/1C dated 07/10/2016 OF Amount 47.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–334 / 865सी–8 / 2017 दिनॉक 7.02.2017 द्वारा अनुमोदित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5022 / 8(1)याता(थत्यूड)–टि0 / टी0ए0सी0 / 2016 दिनॉक 18.09.2017 द्वारा लागत रू0 227.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र से0–2037 / 1सी0 दिनॉक 9.08.2018 द्वारा लागत रू0 228.18 लाख की अधी0 अभि0 8 अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3022 / 8(1)याता(थत्यूड)–टि0 / टी0ए0सी0 / 2017'–18 दिनॉक 31.08. 2018 द्वारा लागत रू0 227.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित
	31/03/2020	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016	TS VIDE EE-1925/1C dated 14/12/2016 OF Amount 42 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2375 / 189सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2376 / 909सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित।मार्ग पर वनभूमि पडती है,वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 6439 / ।।।(2) / 15–44(प्रा0आ0) / 2015 दि0 24.08.2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2419 / 582सी0–8 / 2016 दिनांक 30.04.2016 द्वारा कि0मी0 लम्बाई हेतु अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 382(ए0) / ।।।(2) / 17–10(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा रू0 291.30 लाख की प्राप्त।
	30/09/2016	शा0सं0 5527 / ।।।(2) / 10–04(एम0एल0ए0) / 2010 दि0 13 / 12 / 2011			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, परन्तु विवाद उत्पन्न। विवद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/09/2016	शा0सं0 5527 / ।।।(2) / 10–04(एम0एल0ए0) / 2010 दि0 13 / 12 / 2010			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार प्रतापनगर की उपस्थिति में रोड को निरस्त करने हेतु लिखा गया। पुनः ग्रामीणों को दि0 12.04.13 एवं 14.11.2013 को सहमति पत्र हेतु लिखा गया है । पुनः सहा0 अभि0 के पत्रांक 2733 / 12सी दि0 11.9.14 द्वारा सहमति हेतु ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास जारी है ।
	31/03/2019	शा0 सं0 5377(1) / ।।।(2) / 12–13 (मु0मं0घो0) / 2012 दिनांक 14.01.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 01.01.015 को वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का आगणन पर्व में रु0 488.23 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं– 2050 / 120 याता– टी.ए.सी. / टिहरी–15 दि0 05.11.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
131	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	251 जनपद उत्तरकाशी में देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.25Km	12 / 2010	28.35	28.35	0.52		27.83	2.25Km	0.00	0.00												
							28.35																		
132	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	254 जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से उपला ज्ञानसू बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.67		11.93	1Km	11.93	0.00												
							12.60																		
133	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	255 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत)	1Km	10 / 2012	12.58	12.58	1.03		11.55	1Km	2.00	0.00												
							12.58																		
134	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	260 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.8Km	05 / 2015	5.68	5.68	0.02		5.66	0.8Km	1.00	0.00												
							5.68																		
135	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	261 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 739/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2015	163.70	163.70	0.12		163.58	2Km	1.00	0.00												
							163.70																		
136	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	262 क्वीली से मछियारी होते हुए नैखरी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	8Km	02 / 2016	42.80	42.80	0.69		42.11	8Km	5.00	0.00												
						02 / 2016	42.80																		
137	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	262 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यालगी डोडक थापला मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	9.24		53.66	5Km	5.00	0.00												
							62.90																		
138	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	263 बागवान जाबर हिसरियाखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग तक जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण	5Km	07 / 2016	27.05	27.05	0.43		26.62	4.7Km	5.00	0.00												
					4.7Km	07 / 2016	27.05																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सन्ताणगांव	—	5384/III :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 05/03/2014 OF Amount 0.9 lac	Area 1.8 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/31858/2018 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–3051/वनभूमि दिनांक 07.08.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया है।
ज्ञानसू उपला बस्ती	31/12/2019 1Km	5384/III :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/III(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 273.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.2012		Area 0.26 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 2010/23सी दि0 8.7.15 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।निरस्त।भारत सरकार द्वारा वनभूमि हस्तानतरण प्रस्ताव निरस्त किया गया है । जिस कारण मार्ग का संशोधित संरेखण स्वीकृत, वनभूमि प्रस्ताव गठित कर पुनः प्रेषित ।
	—	शा0संख्या 2997/III(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	—	शा0संख्या 2997/III(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 02/821 सी0–/2019 दिनांक 01.02.2019 द्वारा समरेखण अनुमोदित। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020 —	1152/III(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दि0 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नइ टिहरी के पत्रांक 5215/848 सी0–8/2016 दिनाक 20.08.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन किया जा चुका है किन्तु नोड़ल अधिकारी से कतिपय आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव 18.07.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। वर्तमान में प्रस्ताव मख्य वन संरक्षक के स्तर पर है।
	31/10/2016 —	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013			निर्माण प्रारम्भ		संशोधित संरेखण अधी0 अभि0 के कार्यालय के पत्रांक 3285/840सी–8/16 दि0 2.6.16 द्वारा स्वीकृत तथा डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित ।
	31/03/2020 —	श्शा0स0 1836/III(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4923/368 यातायात–8/2017 दिनांक 22.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
139	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	264 गजा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में कण्डादेवी मन्दिर से धौड़ोकीधार, रूणेसारी, बदरगांव, पुरथुधार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	26.80	26.80	0.10		26.70	5.9Km	20.00	0.00												
					5.9Km	07 / 2016	26.80																		
140	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	265 ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग को बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग से तोली बैण्ड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	19.68	19.68	0.51		19.17	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	19.68																		
141	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	266 सौडू की धार से कोटी होते हुये गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	42.60	42.60	0.10		42.50	3Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	42.60																		
142	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	267 पौड़ीखाल वाड़ियों से ड़ांड़ा होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	54.40	54.40	0.35		54.05	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	54.40																		
143	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	267 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जॉनपुर) तक मोटर मार्ग एवं अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.5Km	06 / 2016	95.25	95.25	0.98		94.27	7.5Km	0.00	0.00												
							95.25																		
144	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	268 छाम से काण्डी बागड़ियों की मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2016	18.10	18.10	0.30		17.80	2.5Km	3.00	0.00												
						07 / 2016	18.10																		
145	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	268 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	88.90	88.90	0.56		88.34	7Km	0.00	0.00												
							88.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीखण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2698/915 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6228/8(1)याता0(कीर्तिनगर)–टी0ए0सी0/2018–19 दिनांक 26.10.2018 द्वारा 5.90 कि0मी0 लम्बाई लागत रू0 497.26 लाख हेतु अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण में विवाद होने के कारण मार्ग के पुनः सर्वेक्षण में विलम्ब हुआ वर्तमान में विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का समरेखण पर विवाद किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़कोट गांव की संयोजकता देने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ लो0नि0वि0 कीर्तिनगर द्वारा भी उसी समरेखण पर सर्वेक्षण किया गया है। जिससे कि इस खण्ड़ द्वारा निर्माण नहीं किया जायेगा।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली दिनांक 25.09.2018 को ऑन लाईन कर दी गई थी। दिनांक 19.11.2018 को आपत्तियों में इस खण्ड़ को प्राप्त हुई, आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 2735/33सी0 दिनांक 11.12.2018 द्वारा कर ऑन लाईन कर दी गयी है। वर्तमान में प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा ऑन लाईन आपत्ति लगाई गई है। जिसका खण्ड़ स्तर पर निराकरण किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अधीन सकलाना रेंज द्वारा 7.50 किमी0 में से 1.20 किमी0 सकलाना रेंज द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। शेष लम्बाई 6.30 किमी. मसूरी वन प्रभाग के अधीन जौनुपर रेंज द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2707/887सी0–8/2017 दिनांक 17.06.2017 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में विषयक मार्ग के समरेखण पर पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ में प्रस्तावित होने के कारण इस खण्ड़ द्वारा अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 299/21C dated 20/10/2016 OF Amount 57.71 lac		अनारम्भ कार्य		स्वीकृत समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया जिस कारण समरेखण संशोधित कर पुनः अनुमोदन हेतु प्रेषित तथा आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
146	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 269	2.5Km	07 / 2016	20.50	20.50	0.10		20.40	2.12Km	20.40	0.00											
					2.12Km	07 / 2016	20.50																		
147	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 269 क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार में लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06 / 2016	25.28	25.28	1.87		23.41	8Km	0.00	0.00											
							25.28																		
148	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूंपानी तक 270 मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	27.07	27.07	0.10		26.97	4.12Km	5.00	0.00											
					4.12Km	07 / 2016	27.07																		
149	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 270 क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत गैर से कोगी, कोगी से खाद तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	133.00	133.00	0.92		132.08	7Km	0.00	0.00											
							133.00																		
150	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	श्वींट गधेरे से तुणगी–भटकोट मोटर 271 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2016	37.80	37.80	0.10		37.70	3.5Km	10.00	0.00											
						07 / 2016	37.80																		
151	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 8 272 कुवाखोली बैण्ड़ से सिरवां मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	15.08	15.08	0.10		14.98	4Km	0.00	0.00											
						07 / 2016	15.08																		
152	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 272 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अग्यारना से काण्डाजाख तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	4Km	12 / 2016	32.80	32.80	0.19		32.61	4Km	5.00	0.00											
						12 / 2016	32.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 09.03.18 को ऑनलाईन किया गया है। मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 634(1)/दस–4–18–1 (108)/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा सौन्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी के प0सं0 181/12–1 नई टिहरी दि0 24.07.18 द्वारा डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त एन.पी.वी., वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू0 1499549.00 के धनावंटन हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1744/33 सी दि0 03.08.18 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त एन0पी0बी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2653/33सी0 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। पेड़ों का छपान कर दिया गया है।
		शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 1032/545 सी. –8/2016 दिनांक 22.03.2017 द्वारा समरेखण स्वीकृत था। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध हो गई है।वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सरेखण प्रस्ताव वास्तविक लम्बाई 4.125 कि0मी0 लम्बाई हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 8820/869सी0–8/2016 दिनांक 28.12.2016 द्वार अनुमोदित है। वन भूमि पत्रावली दिनांक 06.11.2017 को ऑन लाईन की जा चुकी है।
		शासनादेश संख्या 1869/।।। (2)/16–19 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6400/898 यातायात–8/2017 दिनांक 25.10.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1851/8 (1)याता(कीर्तिनगर) –टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6149/199 याता0–8/2017 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अनुमोदित। काश्तकारों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। सहायक अभियन्ता (दे0) के कार्यालय पत्रांक 162/1सी0 दिनांक 19.07.2018 द्वारा उक्त समरेखण विवाद को सुलझाने हेतु ग्रामवासियों की आम बैठक बुलाई गई है। वर्तमान तक विवाद नहीं सुलझा जा सका।
	31/03/2020	शा0सं0–3247/।।।(2)/16–23(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक 29 दिसम्बर 2016	TS VIDE EE-162(A)/1C dated 09/02/2017 OF Amount 32.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–8141/ 905याता–8/2017 दिनॉक 10.01.2018 द्वारा अनुमोदित।समरेंखण संशेधित होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
153	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	उनाना से बोंगा रामपुर होते हुये त्यूड़ी273 बैण्ड़ तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07/2016	14.76	14.76	0.10		14.66	3Km	0.00	0.00												
						07/2016	14.76																		
154	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 273 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड डुण्डा में डांग से ओल्या मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	03/2011	25.20	25.20	0.26		24.94	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
155	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 273 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत घुघती ढुंगा से कैलाढुंगी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	07/2016	38.10	38.10	1.54		36.56	3Km	10.00	0.00												
							38.10																		
156	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना 274 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में जालंग गांव हेतु पैदल सेतु का निर्माण कार्य	1no+15m	03/2011	2.94	2.94	0.06		2.88	1no+42m	0.00	0.00												
					1no+42m		2.94																		
157	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 274 2404/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कुनेर से डांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07/2016	15.96	15.96	0.00		15.96	3Km	0.00	0.00												
							15.96																		
158	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	थापला गहड़ से खडोली तल्ली खडोली 274 मल्ली मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	10Km	07/2016	62.30	62.30	0.10		62.20	6.45Km	10.00	0.00												
					6.45Km	07/2016	62.30																		
159	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 274 यमुनात्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	11/2011	89.04	0.00	13.63		75.41	7Km	50.00	0.00												
						03/2012	89.04																		
160	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 275 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खेडा तल्ला से खेडा मल्ला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।प्रथम चरण	2Km	12/2017	17.84	17.84	0.10		17.74	2Km	2.00	0.00												
						12/2017	17.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के समरेखण पर पूर्व में ग्रामीणों का विवाद था जिसे सुलझा लिया गया है। वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य पर्ण कर दिया गया था, किन्तु ग्रामीणों द्वारा पुनः इस समरेखण पर विवाद कर लिया गया है।
		1440/ ।।।:2:/11–05 :प्रा0आ0:/2010 दि0 28–03–11			अनारम्भ कार्य		यह मार्ग राज्य योजना लोल्दू, मसोन व ओल्या, डांग मौटर मार्ग से जुड़ चुका है। अतः काय निरस्त होना है।
		शासनादेश संख्या 2198/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 3314/892 सी–8/2017 दिनांक 26.07.2017 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1760/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/ 2017–18 दिनांक 24.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.925 किमी0 लागत रू0 173.74 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
		1404/ ।।। :2:/11–08 :प्रा0आ0:/2010 टी0सी0– 1 दि0 22–03–11	TS VIDE EE. No. 78/1C dated 17/01/2015 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 1756/6 (3) याता0–टी0ए0सी0/18 दिनांक 24–07–18 द्वारा रू0 113.06 लाख की डी0पी0आर0 शासन मे प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 2205/ ।।। (2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम प्रधान कुनेर एवं डांग को सहायक अभियन्ता के पत्रांक 99/1 सी0 दिनांक 23.10.2017 एवं दिनांक 30.08.2018 द्वारा सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा सहमति पत्र नही दिया गया है जिसके कारण समरेखण गठित नही किया जा सका।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न विवाद सुलझानें के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्राक 4380/919याता–8/18 दिनांक 13.07.2018 द्वारा संरेखण अनुमोदित। एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 6.45 कि0मी0 लम्बाई लागत रू0 572.99 लाख हेतु मुख्य अभियनता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 3042/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18दिनांक 30.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
		मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1)/ ।। (2)/11–37 (प्रा.आ.)/2011, दिनांक 15.11.2011			समरेखण अनुमोदित		प्रतिकर बांटा जाना है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0 सं0–4124/ ।।।(2)/17–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 26.12.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
161	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	275 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2401/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत बेरगणी खाला से नैख्वाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07/ 2016	30.00	30.00	0.12		29.88	3Km	10.00	0.00												
							30.00																		
162	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	275 सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग से स्यूंटा अमिल्ड़ा बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07/ 2016	52.15	52.15	0.10		52.05	2.5Km	10.00	0.00												
					2.5Km	07/ 2016	52.15																		
163	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	276 चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुंच मार्ग का कार्य (प्रथम चरण)	2Km	07/ 2016	302.26	302.26	0.10		302.16	1.92Km	50.00	0.00												
					1.92Km	07/ 2016	302.26																		
164	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	281 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से चामासारी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण	2Km	02/ 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	2Km	6.00	0.00												
						02/ 2018	6.00																		
165	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	283 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भदरासू रमालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से नितुषा (मैतरूशा) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	03/ 2011	37.80	37.80	2.25		35.55	1job	35.55	0.00												
						04/ 2011	37.80																		
166	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	284 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम गुनोगी बमुण्ड से चम्बा बहेडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07/ 2016	15.96	15.96	0.38		15.58	3Km	15.58	0.00												
							15.96																		
167	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	285 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा क्षेत्र में जड़धारगांव भुनियाखेत पसोलगांव मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ग्राम बागी के उप ग्राम साडमू नामें तोक होते हुए ग्राम मठियाणगांव तक मोर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07/ 2016	13.80	13.80	0.00		13.80	3Km	1.00	0.00												
							13.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 2205/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 4304/897 सी–8/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्वीकृत। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1710/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.125 किमी0 लागत रू0 90.04 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2411/883सी0–8/2017 दिनांक 30.05.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त वास्तविक 2.50 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 245.36 लाख का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया था, किन्तु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6481/8 (1)याता0–।(कीर्तिनगर)–टीहरी/2018 दिनांक 22.12.2018 द्वारा ड़ी0पी0आर0 आपत्तियों में खण्ड़ को प्राप्त हुई है। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः ड़ी0पी0आर0 उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र सं0 150/।।।(2)/18–10 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018 द्वारा पाप्त हुई है प्राविधिक स्वीकृति लेने हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–504 ए0/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018 परिवर्तित शा0 सं0–2885/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 27.06.	TS VIDE 202(A)/1C dated 06/02/2019 OF Amount 6 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 803/792सी0–8/2019 दिनॉक 13.02.2019 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011		Area 1.73 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव पुनः अपलोड किया जा चुका है।
	–	शासनादेश संख्या 2208/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1223/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/ 2017–18 दिनांक 06.06.2018 द्वारा लम्बाई 3.825 किमी0 लागत रू. 237.17 लाख स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	–	शासनादेश संख्या 2208/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग निर्माण हेतु किये गये समरेखण से नागणी बस्ती को अत्यधिक खतरा होने का अंदेशा है, ग्रामीणों के साथ पुनः सर्वेक्षण किया गया, किये गये समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
168	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	286 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालूरी धियाकोटी क्यादा की चल्ली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.75Km	06 / 2016	54.34	54.34	3.86		50.48	4.75Km	1.00	0.00												
							54.34																		
169	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	291 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के श्रीकोट बाजार से ग्राम श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	03 / 2013	18.87	18.87	0.86		18.01	1.5Km	2.00	0.00												
							18.87																		
170	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	292 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग का विस्तार किमी. 8 से 16 तक।	9Km	03 / 2013	113.22	113.22	20.11		93.11	9Km	50.00	0.00												
							113.22																		
171	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	294 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–933/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत डांडाचली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2015	3.00	3.00	0.35		2.65	3Km	2.65	0.00												
							3.00																		
172	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	295 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–934/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत काण्डा ज्ञानसू मुख्य मोटर मार्ग से नवागर डांडा नामें तोक में नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	07 / 2015	61.60	61.60	1.20		60.40	4Km	1.00	0.00												
							61.60																		
173	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	296 लक्ष्मोली तल्याकोट मोटर मार्ग से ग्राम खोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2016	7.76	7.76	0.11		7.65	1.25Km	5.00	0.00												
					1.25Km	08 / 2016	7.76																		
174	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	297 पैण्डुला बैण्ड से अमरोली कण्डोली मैखण्डी को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक का निर्माण । (प्रथम चरण)	3.75Km	08 / 2016	10.57	10.57	0.10		10.47	3.75Km	5.00	0.00												
						08 / 2016	10.57																		
175	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	298 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से आली तल्ली मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2016	30.00	30.00	0.10		29.90	2.22Km	0.00	0.00												
					2.22Km	08 / 2016	30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1873/ ।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 296/24C dated 18/10/2016 OF Amount 32 lac		समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगनी भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE 39/TS dated 12/02/2018 OF Amount 18.87 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा सर्किल दर पर भूमि प्रतिकर लेने को तैयार नही हो रहे है, जिस कारण मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013		Area 4.87 (CC)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/यु0सी0पी0/06.03.2017 एफ0सी0/2150 दि0 12.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा हो चुकी ह। चीड़ 428 नं0। कुकाट 104 नं0)
	—	शासनादेश संख्या 5213/ ।।। (2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि., नई टिहरी के पत्रांक 1159/851 सी0–8/2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग द्वारा मौखिक रूप से संयुक्त निरीक्षण हेतु पिलर लगाने हेतु कहा गया है। पिलर निर्माण पूर्ण। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 5213/ ।।। (2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5143/578 यातायात–8/2017 दिनांक 09.09.2017 द्वारा अनुमोदित। अनुमोदित समरेखण पर कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 8027/904(1) यातायात–8/2018 दिनांक 09.01.2018 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव पर उपजिलाधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 16230/33सी0 दिनांक 23.07.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण ग्रामीणों द्वारा मार्ग पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1047/1सी0 दिनांक 29.06.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को अनुमोदन हेतु प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
176	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	299 वीरखाल से बरसीला होते हुये ग्राम पंचायत मंजुली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08/2016	27.10	27.10	0.09		27.01	5Km	5.00	0.00												
						08/2016	27.10																		
177	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	299 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खाण्ड गांव से रौंतल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	03/2013	75.60	75.60	4.09		71.51	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
178	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	300 ड़ोब पाटियों से हरिजन बस्ती बांसा की खुलेटी से आलीमल्ली, गौ–अनुसंधान केन्द्र त्यूणा, कोटेश्वर महादेव मन्दिर होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	10Km	08/2016	82.00	82.00	0.08		81.92	10Km	0.00	0.00												
						08/2016	82.00																		
179	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	301 रणसोलीधार नौला सिल्ला बड़कोट होते हुये कुनड़ी मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08/2016	24.60	24.60	0.08		24.52	5Km	2.00	0.00												
						08/2016	24.60																		
180	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	302 कीर्तिनगर बड़ियारगड़ मालगड़ी मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	08/2016	9.12	9.12	0.16		8.96	2Km	5.00	0.00												
						08/2016	9.12																		
181	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	303 भुवनेश्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा से खाली नामें तोक होते हुये कोट साण्दणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	08/2016	34.00	34.00	0.45		33.55	1.8Km	0.00	0.00												
					1.8Km	08/2016	34.00																		
182	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	317 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में एच.आर.टी. से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	03/2013	63.00	63.00	1.88		61.12	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
183	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	318 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मार्ग के श्रीकोट से ग्राम कोठाल्डी विलोग से लोहारी–सिनाल गांव होते हुए धरासू यमुनोत्री राज्य मार्ग पर कल्याणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	03/2013	127.80	127.80	3.72		124.08	10Km	2.00	0.00												
							127.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 06.09.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव दिनांक 26.10.2018 को एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षर हेतु इस खण्ड़ को प्राप्त। एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 12.11.2018 ऑन लाईन कर दी गई है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013		Area 1.52 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। वन संरक्षक भागीरथी वृत्त से नोडल अधिकारी को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन किया जा चुका है। (नोट :– आरक्षित वनभूमि – 0.9625 हेक्टेर। सिविल सोयम – शून्य। डम्पिंग यार्ड – 0.5625 हेक्टअर। नापभूमि – 2.3625 हेक्टेअर। चीड़ के पेड़ – 79 नं०)
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः नये समरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिस पर 13 एच0पी0 बैण्ड़ होने के कारण अन्तिम समरेखण निर्धारित नहीं किया जा सका है। दिनांक 10.10.2018 को माननीय विधायक जी द्वारा भी समरेखण सुलझाने हेतु पहल की गई किन्तु अभी तक विवाद नहीं सुलक्ष पाया है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग के प्रारम्भ में पुजार गांव की भूमि पड़ती है किन्तु ग्रामीणों द्वारा विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4292/889यातायात–8/2017 दिनांक 02.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली जिलाधिकारी महोदया के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 23.07.2018 को ऑन लाईन कर दी गई है। प्रस्ताव पुनः आपत्तियों में प्रप्त जिसका निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2700/621 याता–8/2018 दिनांक 10.05.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में ड़ी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 2195/(1)/।।। (2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03.2013		Area 1.59 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (नोट आरक्षित वन भूमि – 1.045 हे0। सिविल सोयम – 0.549 हे0। नाप भूमि – 2.75 हे0। चीड़ –31 नं. कुकाट–12 नं.।)
		शासनादेश संख्या 2195/(1)/।।। (2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03.2013			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम सड़क से जुड चुके है। मार्ग की आवश्यकता नही है। कोठाल्डी के ग्रामवासी भूमि देने को तैयार नही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
184	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 321 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग के बागी एवं खाद की आबादी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	12 / 2016	19.05	19.05	0.28		18.77	1.5Km	1.00	0.00	2.40											
							19.05								2.40										
185	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग से 322 ललूड़ीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3.5Km	12 / 2016	17.22	17.22	0.30		16.92	3.5Km	5.00	0.00												
						12 / 2016	17.22																		
186	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 322 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार चमोलगांव मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (कट्ठया) तक विस्तार।	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	35.04		153.66	15Km	0.00	6.74	6.74											
							188.70								6.74										
187	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 323 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 04 के ग्राम चोपड़ा से कमान्द तक लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2016	38.10	38.10	0.00		38.10	3Km	1.00	0.00												
							38.10																		
188	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 324 क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत बगालचक सदना एवं गोजमेर हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2016	158.62	158.62	0.41		158.21	3Km	1.00	0.00												
							158.62																		
189	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा. मुख्यमंत्री जी की धोषणा के अन्तर्गत 326 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के बौंगा–भैलूडा मोटर मार्ग का धण्डियालधार तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण।	3.05Km	10 / 2014	35.10	35.10	0.57		34.53	3.05Km	0.00	0.00												
						10 / 2014	35.10																		
190	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से 328 नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 495/2017 दिनांक 17.08.2017	5Km	08 / 2017	104.00	104.00	0.47		103.53	5Km	0.00	0.00												
						08 / 2017	104.00																		
191	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	टिहरी	देवप्रयाग	डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली 329 डोब होते हुये ललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग तक विस्तार का कार्य (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 496/2017 दिनांक 17.08.2017	3Km	08 / 2017	17.55	17.55	0.12		17.43	3.05Km	17.43	0.00												
					3.05Km	08 / 2017	17.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2224/ ।।।(2)/16–48 (प्रा0आ0)/2016 दि0 15.12.16			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1365/914 यातायात–8/2017 दिनांक 04.03.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन विभाग के साथ दिनांक 03.07.2018 को संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। पेड़ों की गिनती प्राप्त। वन भूमि हस्तान्तरिण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
हाडीसेरा	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465/411C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	—	शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1723/13 एम0जी0 दिनांक 13.12.2017 एवं माह 04/2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को लिखा गया था पुनः दिनांक 04.07.2018 द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था पुनः दिनांक 05.12.2018 को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। सुयंक्त निरीक्षण हेतु तिथि अपेक्षित।
	31/03/2019 —	शाशन के पत्राकं 5736/!!! 2 /14–15 मा0मु0धो0/2014 दि0 17.10.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 12.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का आगणन पूर्व में रु0 194.59 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं 3090/6 3 याता–टिहरी/टी.ए.सी./2016 दि0 05.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। पुनः आगणन दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव दिनांक 09.10.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव दिनांक 28.11.2018 को आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2723/33सी0 दिनांक 10.12.2018 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती पर लम्बित है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2699/807 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 3.05 कि0मी0 हेतु लागत रू0 291.36 लाख की शासनादेश सं0 5221(ए0)/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त। वर्तमान में कार्य की भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
192	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	330 खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्वालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 502/2017 दिनांक 17.08.17	6Km	08/2017	26.94	26.94	0.19		26.75	6Km	5.00	0.00												
						08/2017	26.94																		
193	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	330 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग से केदार मंदिर पटुडी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	10/2013	60.97	60.97	5.06		55.91	1.02Km	2.00	0.00												
					1.02Km		60.97																		
194	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	331 मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0मं0 घोषणा सं0 497/2017 दिनांक 17.08.2017	1.5Km	08/2017	8.04	8.04	0.18		7.86	1.5Km	3.00	0.00												
						08/2017	8.04																		
195	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	333 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली से गुजराडा तक मोटर मार्ग हेतु अवशेष लम्बाई में नवनिर्माण कार्य।	3Km	11/2012	37.74	37.74	4.50		33.24	3Km	0.00	0.00												
							37.74																		
196	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	334 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–260/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत इंडवालगांव से सूरीसैण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	12/2016	22.89	22.89	0.00		22.89	1.5Km	10.00	0.00												
							22.89																		
197	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	338 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत मैण्डखाल खाद साबली मोटर मार्ग के दौंकी तोक से बागी नामें तोक तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.75Km	02/2018	15.81	15.81	0.10		15.71	2.75Km	1.00	0.00												
							15.81																		
198	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	340 विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	04/2018	97.09	97.09	0.10		96.99	7Km	0.00	0.00												
							97.09																		
199	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	349 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में कोरदी से बुरांशखण्डा तक सड़क निर्माण	5Km	02/2014	51.03	51.03	0.23		50.80	5Km	0.00	0.00												
							51.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 382/III(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 1140/910 याता–8/17 दि0 16.03.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण माह 07/2018 में कर लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर से वृक्षों की सूची प्राप्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी से 1 कि0मी0 लम्बाई में वृक्षों की सूची मिलना अपेक्षित है। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	30/06/2016	शा0 सं0 5490/111(2)/13–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 17.10.2013			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 67.94 लाख, 1.025 किमी0 लम्बाई में मु0अ0 के पत्र सं0 127/813टि0/याता– टी0ए0सी0/2016 दि0 8.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।
	31/03/2020	शा0सं0 382/III(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 1141/254 याता–8/17 दि0 16.03.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 25.02.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका है, प्रस्ताव ऑन लाईन में इस खण्ड़ को प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 3721(1)/III(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
		शासनादेश संख्या 2477/III (2)/16–01 (सं0मं0घो0)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE No-1545/1C dated 05/09/2018 OF Amount 0.75 lac		समरेखण अनुमोदित		भू–अर्जन के लिय पिल्लरों का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 03.11.2018 को आपत्तियों में वापस। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः नइ दरों पर गठित कर प्रेषित की जायेगी।
		शासनादेश संख्या 504 (ए)/III (2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07, फरवरी, 2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1635/III (2)/18–03 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया था परन्तु ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		परन्तु समरेखण में बांज का जंगल होने के कारण सहा0 अभि0 द्वारा दि0 14.7.15 को पुनः अन्य समरेखण पर सहमति हेतु प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
200	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	350 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिश्रवाणगांव से थाला तक सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	51.03	51.03	51.69		-0.66	2.57Km	0.00	0.00											
					2.57Km		51.03																		
201	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	352 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के खोल मन्दार नामक तोक से कुनयाड़ गिंदाडू रतगाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत)	3Km	07 / 2018	17.70	17.70	0.10		17.60	3Km	2.00	0.00											
						07 / 2018	17.70																		
202	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	352 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में खुरमला से सिलोड़ा तक सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	55.35	55.35	0.26		55.09	5Km	0.00	0.00											
							55.35																		
203	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	353 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बागियों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत)	3Km	07 / 2018	16.08	16.08	0.10		15.98	3Km	2.00	0.00											
						07 / 2018	16.08																		
204	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	353 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में दूयूली वैण्ड म्यूडी मंदार मिसिंग लिंक का निर्माण	5Km	02 / 2014	54.99	54.99	6.25		48.74	3.72Km	20.00	0.00											
					3.72Km		54.99																		
205	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	354 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में ओनगढ से चामासौड मुडंक्यार्की तक सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	51.03	51.03	0.18		50.85	5Km	2.00	0.00											
							51.03																		
206	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	355 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 71/2017 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6Km	10 / 2018	30.00	30.00	0.10		29.90	6Km	2.00	0.00											
						11 / 2018	30.00																		
207	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	356 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में भेंगा से कुलीसौड तक सडक निर्माण	3Km	02 / 2014	30.62	30.62	0.23		30.39	3Km	0.00	0.00											
							30.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.8 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शासन के पत्रांक 917/10–4–16/ 1/ 448/15 दि0 18.10.16 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			समरेखण अनुमोदित		कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 7610/929सी0–8/2016 दिनांक 20.12.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में वन पत्रावली गठित की जा रही है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.52 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्ताव वन संरक्षक के प0 सं0 422/12–1/2 दि0 17.8.15 द्वारा प्रेषित । प्रस्ताव सी0एफ0 स्तर पर । डी0एफ0ओ0 आपत्ति में प्राप्त। ग्रामवासियों की आपत्ति एवं वन विभाग की असहमति से मार्ग निरस्त हुआ है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 876/1सी0 दिनांक 16.05.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया जा चुका है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 297.58 लाख की गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 2055/113 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 05.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 8153/811याता–8/15 दि0 17.11.2015 द्वारा स्वीकृत। वन विभाग के सथ 11.01.2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया । वनभूमि पत्रावली तैयार कर आन लाइन प्रेषित कर दी गयी है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। मार्ग के समरेखण निर्धारण हेतु ग्रामवासियों एवं जिला पंचायत सदस्य की आम बैठक दिनांक 04.11.2018 को आहूत की गई थी। बैठक के उपरान्त सहमति पत्र प्राप्त। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूवैनिक द्वारा मार्ग का निरीक्षण कर दिया गया है। आख्या अपेक्षित है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव गठित कर अनुमोदन हेतु प्रेषित कर लिया जायेगा।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामीणों से सहमति बनायी जा रही है । इस कार्यालय के पत्रांक 256/1सी दि0 29.7.14, 2084/1सी दि0 31.7.14 एवं 2323/ 1सी दि0 20.8.14 के द्वारा प्रधान को भूमिधरों से सहमति हेतु पत्र लिखा गया है । सहमति आपेक्षित । विवद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
208	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 356 347/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल–नौड़ा –तेगड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	12Km+1no+24m	10/ 2018	40.56	40.56	0.10		40.46	12Km+1no+24m	2.00	0.00												
						11/ 2018	40.56																		
209	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 357 346/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग से गण्डेराखाल टोला ग्वाड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	7Km	10/ 2018	16.66	16.66	0.10		16.56	7Km	3.00	0.00												
						11/ 2018	16.66																		
210	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 362 464/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनार्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग से गौरियाखाल मंजियाड़ी चामी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	4.5Km	12/ 2018	18.90	18.90	0.10		18.80	4.5Km	1.00	0.00												
						01/ 2019	18.90																		
211	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग की 363 किमी0 4 से रा0 इ0 कालेज गरवाण तक मोटर मार्ग निर्माण	2Km	02/ 2014	20.41	20.41	1.22		19.19	1.72Km	2.00	0.00												
					1.72Km		20.41																		
212	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 364 विकास खण्ड कीर्तिनगर में कीर्तिनगर डांगधारी मोटर मार्ग से सारकैण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km+1no	12/ 2018	48.80	0.00	0.10		48.70	5Km+1no	2.00	0.00												
						01/ 2019	48.80																		
213	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 368 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चोपडियालगांव पंचायत भवन से मरखापानी होकर चोपडियालगांव बड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11/ 2018	51.60	51.60	0.10		51.50	3Km	5.00	0.00												
							51.60																		
214	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 369 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जडीपाणी से सौलदुली ठांग अधियारगढी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	11/ 2018	46.00	46.00	0.10		45.90	8Km	5.00	0.00												
							46.00																		
215	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 370 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गजा नकोट मोटर मार्ग के किमी0 17 से छाती गांव होकर मोलठा तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11/ 2018	56.46	56.46	0.10		56.36	3Km	5.00	0.00												
							56.46																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 7004/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 18.12.2018			अनारम्भ कार्य		वर्तमान में मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों की आम सहमति बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है, जिस पर कि सकारात्मक निर्णय ग्रामीणों द्वारा प्राप्त नही है। पुनः इस क्रम में दिनांक 03.05.2019 को ग्रामीणों के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता की गई, किन्तु ग्रामीणो द्वारा लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य दिनांक 15.06.2019 को पूर्ण किया जा चुका है। भू वैज्ञानिक को मार्ग के निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
	30/06/2016	शा0 सं0 802/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 2026/115याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । प्रतिकर विवाद के कारण ग्राम वासियों द्वारा प्रतिकर नही लिया जा रहा है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 8112/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 ई0सी0 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 875/1सी0 दिनांक 16.05.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया जा चुका है।
		शासनादेश संख्या–5710/।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखण गठन का कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या–5710/।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखण गठन का कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या–5710/।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
216	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड 374 कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिंगोली–मल्ली से ड़ांग–हलपाड़ा– कल्याणी– किमखर– ओखली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	06/ 2019	25.26	25.26	0.00		25.26	6Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	25.26																		
217	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा 375 क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ककड़पाली से बांगापानी होते हुये लूसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	06/ 2019	14.87	14.87	0.00		14.87	4Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	14.87																		
218	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा 376 क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड़ में माटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	06/ 2019	31.34	31.34	0.00		31.34	4.5Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	31.34																		
219	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड 377 कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेड़ी मणजुली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 है0मी0 2–4 से चौरीखाल सिरवाड़ी काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	06/ 2019	13.04	13.04	0.00		13.04	4Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	13.04																		
220	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी 377 में रेतोली से रा0इ0का0 भरेटीधार दणोली अवशेष मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05/ 2014	81.00	81.00	8.83		72.17	1.7Km	20.00	0.00												
					1.7Km		81.00																		
221	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड 378 कीर्तिनगर के अन्तर्गत जैधार बैण्ड से माछनी मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	06/ 2019	13.53	13.53	0.00		13.53	3Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	13.53																		
222	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014 379 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.5Km	09/ 2014	16.28	16.28	0.45		15.83	1.5Km	10.00	0.00												
							16.28																		
223	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में विकास 379 खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जगठी से कुराली होते हुये जाली (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	06/ 2019	47.25	47.25	0.00		47.25	3Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	47.25																		
224	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में विकास 380 खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (ड़ोबलियालो की) स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	06/ 2019	28.17	28.17	0.00		28.17	3Km	0.00	0.10												
						07/ 2019	28.17																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 3233 / 111(2) / 14–4(प्रा0आ0) / 2014 दि0 26 / 05 / 14			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त । डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1719 / 8(1)याता– टी0ए0सी0 / 2015 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 98. 78 लाख की शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2277 / ।।।(2) / 19–10(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06 / 2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
225	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 254/2014-380 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयो टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	09/2014	67.70	67.70	21.59		46.11	3.55Km	20.00	0.00												
					3.55Km		67.70																		
226	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा-381 क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम ड़ोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	06/2019	3.38	3.38	0.00		3.38	1Km	0.00	0.10												
						07/2019	3.38																		
227	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 256/2014-381 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोट से खिटवाड़ी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	09/2014	54.25	54.25	19.82		34.43	6.75Km	0.00	0.00												
					6.75Km		54.25																		
228	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल में ग्राम ज्यूंदासू-382 के अन्तर्गत जाख डोबरा मोटर मार्ग के फुरोगी नाम स्थान से ज्यूंदासू तक सड़क निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	03/2019	26.76	26.76	0.00		26.76	3Km	2.00	0.00												
							26.76																		
229	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 257/2014-382 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से उठड़ तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	09/2014	133.40	133.40	0.29		133.11	4Km	0.00	0.00												
							133.40																		
230	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 258/2014-383 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सैण से रगड़ाभट्ट गांव तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	09/2014	10.85	10.85	2.40		8.45	1Km	5.00	0.00												
							10.85																		
231	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना-383 के अन्तर्गत सूलियाधार हडकी मोटर मार्ग के स्थान डौन्ड नामें तोक से–चौराखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	03/2019	37.60	37.60	0.00		37.60	2.5Km	5.00	0.00												
							37.60																		
232	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के 384 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में बोगां से कियाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	04/2015	17.55	17.55	0.76		16.79	3Km	0.00	0.00												
						04/2015	17.55																		
233	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल मे राज्य योजना-384 में चम्बा आराकोट मोटर मार्ग से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.22Km	03/2019	34.27	34.27	0.00		34.27	2.22Km	5.00	0.00												
							34.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020	शा0सं0 2277/111(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 06/2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664/8(1)याता–टी0ए0सी0 /2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 411.03 लाख की शासन को प्रेषित ।
		शासनादेश संख्या– 1300/111 (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य एक बार पूर्ण। । ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद उत्पन्न कर दिया गया है ।
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त । सरेखण विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास जारी है ।
		शासनादेश संख्या– 1300/111 (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
कियाण गांव	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/111 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 25.02.2016 ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव दिनांक 20.9.2018 को प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित, प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर। द्वितीय चरण का आगणन रू0 199.65 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं– 3089/6 3 याता–टि0 /टी.ए.सी. /2016 दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित।
		शासनादेश संख्या– 1283/111 (2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
234	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 259/2014 384 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नन्दगांव से मठियाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	09/ 2014	173.50	173.50	1.04		172.46	3.15Km	75.00	0.00												
					3.15Km		173.50																		
235	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के किमी0 2 के मातलीधार से लवाधार दौल चोपडियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 385	4.5Km	03/ 2019	40.00	40.00	0.00		40.00	4.5Km	5.00	0.00												
							40.00																		
236	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 386	3Km	04/ 2015	17.55	17.55	0.35		17.20	3Km	0.00	0.00												
						04/ 2015	17.55																		
237	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव में पार्किंग एवं मार्ग का निर्माण 387	1job	10/ 2014	12.74	12.74	0.98		11.76	1job	0.00	0.00												
							12.74																		
238	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 532/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में मनेरी–जखोल–पाला वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 387	18Km+1no+80m	04/ 2015	191.96	191.96	0.00		191.96	18Km+1no+80m	0.00	0.00												
						04/ 2015	191.96																		
239	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–489/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत डोडीताल से दयारा मोटर मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य। प्रथम चरण 388	50Km	05/ 2015	44.50	44.50	2.25		42.25	54Km	5.00	0.00												
					54Km	05/ 2015	44.50																		
240	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–494/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में तिलोथ–माण्डो–हुर्री मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 389	39.5Km	05/ 2015	65.40	65.40	5.78		59.62	82.3Km	5.00	0.00												
					82.3Km	05/ 2015	65.40																		
241	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–778/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में दिउली से श्री कुँजापुरी मन्दिर होते हुए इठारना तक मोटर मार्ग नव निर्माण का कार्य। 395	4Km	12/ 2013	28.87	28.87	0.04		28.83	4Km	0.00	0.00												
							28.87																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
		शासनादेश संख्या– 1283/।।।(2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को ओन लाइन कर दिया गया है।वर्तमान में प्रस्ताव सी.एफ. स्तर पर लम्बित है।
	30/06/2016	शा0 सं0 5353/111(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दि0 20/10/2014	TS VIDE 814/01c dated 16/03/2015 OF Amount 12.74 lac		अनारम्भ कार्य		भूगर्व वैज्ञानिक को दि0 18.12.14 तथा 19.1.15 को पत्र लिखा गया है। कन्सलटेन्सि हेतु अनुवन्ध गठित। भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है । पूर्व प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग को आवंटित हो चुकी है । अन्यत्र भूमि की उपलब्धता देखी जा रही है ।
मनेरी, औगीं, मझंगांव, जखोल	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			निर्माण प्रारम्भ		मनेरी, औगीं, मझंगावं एवं जखोल ग्रामवासीयों द्वारा समरेखन पर विवाद एवं शासनादेश में संशोधन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। धोषणा में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी के पत्राकं– 1904/01 याता (सा0)–टिहरी/2017 दि0 23.08.2017 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य की स्वीकृति रु0 44.50 लाख की शा0सं0 4370/।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है । सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठन की कार्य वाही की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0/3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			समरेखण अनुमोदित		कार्य की स्वीकृति रु0 65.40 लाख की शा0सं0 4370/।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है। सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0/3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–7075/।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। पूर्व से वनमार्ग निर्मित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
242	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–779/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में ओणी से तलाई तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई में नव निर्माण का कार्य। 396	4Km	12/ 2013	45.00	45.00	10.29		34.71	4Km	0.00	0.00												
							45.00																		
243	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मल्ला–सुपार्गा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 457	5Km	08/ 2016	5.00	5.00	0.95		4.05	5Km	2.00	0.00												
						08/ 2016	5.00																		
244	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–678/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कौडियाला गंगलसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 457	10Km	03/ 2015	212.94	212.94	35.52		177.42	10Km	75.00	4.23	4.23											
							212.94								4.23										
245	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में ग्राम रैथल के मथाली तोक से चौरिया तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 458	2.5Km	08/ 2016	2.50	2.50	0.10		2.40	1.3Km	2.40	0.00												
					1.3Km	08/ 2016	2.50																		
246	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–679/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तिमली से खनैटी होते हुए भट्या तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 458	12Km	03/ 2015	255.53	255.53	21.32		234.21	12Km	75.00	11.97	11.97											
							255.53								11.97										
247	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मसालगांव से गंगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण। 461	3Km+1m	03/ 2013	43.50	43.50	10.12		33.38	3Km+1m	5.00	0.00												
						03/ 2013	43.50																		
248	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 463	5Km	03/ 2013	62.90	62.90	1.05		61.85	5Km	5.00	0.00												
						03/ 2013	62.90																		
249	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर से जखिण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 472	4Km	04/ 2015	62.15	62.15	37.16		24.99	2.5Km	15.00	0.00												
					2.5Km		62.15																		
250	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 740/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यूंडा से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 473	1.5Km	05/ 2015	32.97	32.97	0.10		32.87	1.5Km	0.00	0.00												
							32.97																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या–7075/ |||(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E797/1C dated 09/04/2015 OF Amount 45 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
सुपार्गा	31/03/2019 —	शा0 सं0– 2308/ ||| 2/16–03 एम0एल0ए0 /2015 दि0 11 अगस्त 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण विवाद।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 813/ |||(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015	TS VIDE S.E. TEHRI 653/609C-8/2018 dated 02/02/2018 OF Amount 212.94 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
मथाली	31/03/2019 —	शा0 सं0– 2308/ ||| 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व मे सर्वेक्षण विवाद, वर्तमान मे विवाद सुलझा दिया गया है।सर्वे कार्य पूर्ण, डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 813/ |||(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
	30/12/2013 —	शासनादेश संख्या 2195/ |||(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 1877/1C dated 23/12/2013 OF Amount 43.5 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	30/12/2013 —	शासनादेश संख्या 2195/ |||(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE E.E letter No 2005/1C dated 17/12/2014 OF Amount 27.57 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 /यू0के0/रोड /12157/2015 दिनांक 27.4.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जा रही है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 2724/111(2)/15–5(मु0मं0घो0)/2015 दि0 24.04.2015	TS VIDE 1043/01c dated 08/04/2016 OF Amount 62.15 lac			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभि0 के प0सं0 38/813–टि0/याता ट ि0ए0सी0/2015 दि0 22.01.2016 द्वारा शासन को प्रेषित । पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015				अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
251	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 736/2014475 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भामेश्वर मंदिर से रौलाकोट होते हुये झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2015	27.49	27.49	5.04		22.45	3Km	0.00	0.00													
							27.49																		
252	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 738/2014477 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कंगसाली से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05 / 2015	32.77	32.77	0.10		32.67	4Km	0.00	0.00													
							32.77																		
253	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014478 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य	1Km	05 / 2015	4.01	4.01	0.10		3.91	1Km	0.00	0.00													
							4.01																		
254	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 479 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ग्वाड़ से मोटणा चांठी तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3Km	06 / 2015	34.04	34.04	0.10		33.94	3Km	0.00	0.00													
							34.04																		
255	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 480 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत एल0के0सी0 रोड से पुजारगांव कोटेश्वर मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	16.42	16.42	0.10		16.32	2Km	0.00	0.00													
							16.42																		
256	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 481 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कोपड़धार से चौंदाणा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	35.52	35.52	0.10		35.42	4Km	0.00	0.00													
							35.52																		
257	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 482 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से सुजड़गांव पान्दला तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	90.63	90.63	0.10		90.53	1.92Km	0.00	0.00													
					1.92Km		90.63																		
258	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 483 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से वन विभाग चौकी बालिका इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	29.25	29.25	0.10		29.15	5Km	0.00	0.00													
							29.25																		
259	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 484 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खिट्टा बैण्ड से घंटाकर्ण मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	31.23	31.23	0.10		31.13	4Km	0.00	0.00													
							31.23																		
260	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 485 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कौटचौरी से तुनियार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	30.88	30.88	3.44		27.44	2Km	0.00	0.00													
							30.88																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 —	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बार–बार सर्वेक्षण किया गया ग्रामीणों की भारी आपत्ति है । विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य करते ही विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दि0 27.05.2015			अनारम्भ कार्य		विवाद है।
	30/09/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न। कास्तकारों द्वारा सहमति नही दी जा रही है ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मु0 अ0 के पत्र सं0 728/813टि0/याता–टि–टीएसी/16 दि0 26.3.16 द्वारा रू0 121 लाख शासन को प्रेषित । संरेखण में विवाद है ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 1819/835सी–8/2016 दि0 29.03.16 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है । पुनः विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया गया परन्तु ग्रामीणों का विवाद।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
261	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 486 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मिश्रवान गांव से प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	57.25	57.25	7.48		49.77	5Km	0.00	0.00												
							57.25																		
262	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 487 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गैरी ब्राहमणों की ओर से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	51.03	51.03	10.70		40.33	5Km	25.00	0.00												
							51.03																		
263	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 488 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैंका महर गांव से सदड़गांव मुखेम मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	55.35	55.35	0.21		55.14	4.02Km	0.00	0.00												
					4.02Km		55.35																		
264	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 489 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बनाली प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3Km	06 / 2015	54.38	54.38	0.12		54.26	3Km	0.00	0.00												
							54.38																		
265	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 491 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	06 / 2015	102.50	102.50	2.72		99.78	4Km	0.00	0.00												
							102.50																		
266	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 492 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से रिंग रोड का निर्माण	5Km	06 / 2015	128.12	128.12	0.10		128.02	5Km	0.00	0.00												
							128.12																		
267	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 614/2015 493 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी सड़क/पी0टी0 रोड से गणेश प्रयाग तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	06 / 2015	40.90	40.90	0.10		40.80	4Km	0.00	0.00												
							40.90																		
268	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 494 अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में माजराभाल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	2Km	06 / 2015	16.83	16.83	0.10		16.73	2Km	1.00	0.00												
							16.83																		
269	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 499 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पणशुत शुक्री मो0 मार्ग के डोडग नामे तोक से सौड खोला माजफ तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	08 / 2015	102.21	102.21	1.92		100.29	4Km	0.00	0.00												
							102.21																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त मुआवजे की कार्यवाही गतिमान है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण होना है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 गठित। त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। पर्यटन/निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ, विवाद उत्पन्न, साथ ही भू वैज्ञानिक द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करते ही विवाद उत्पन्न।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जानी है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 6096/111(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के प0सं0 784/826सी–8/16 दि0 08.03.2016 द्वारा अनुमोदित वनभूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण दि0 27.5.16 को ग्रामीणों के विरोध के कारण नही किया जा सका। मार्ग के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 प्रतापनगर को लिखा गया है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
270	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014501 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक)	1Km	07 / 2015	46.00	46.00	0.10		45.90	1Km	5.00	0.00												
							46.00																		
271	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 510 यमुनोत्री में जेमर से लुदारका–मैनोल मोटर मार्ग का नव निर्माण	7Km	03 / 2013	88.20	88.20	4.51		83.69	7Km	0.00	0.00												
							88.20																		
272	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 511 यमुनोत्री में जसपुर बैण्ड से मांडियासारी–मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	1.52		36.28	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
273	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत 513 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नोगांव ब्लाक देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर माग का निर्माण कार्य।	8Km	09 / 2013	72.16	72.16	34.91	4Km	37.25	3.5Km	37.73	0.00												
					7.5Km	12 / 2013	72.16																		
274	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना 527 में नरेन्द्रनगर विधानसभा के अन्तर्गत ग्राम पजैगांव से ग्रामसभा घिघुडगाड होते हुये कुण्डल्या हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2017	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	0.00												
							43.12																		
275	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 532 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बेरनी से आमसारी मोटर मार्ग का गंगसार गांव तक विस्तार का कार्य। (प्रथम चरण)	2.25Km	08 / 2017	19.40	19.40	3.66		15.74	2.25Km	0.00	0.00												
							19.40																		
276	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 533 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गूरियाली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2017	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	0.00	0.00												
							21.56																		
277	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 535 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठूड चमोगी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी मोटर मार्ग को नैचोली मोटर मार्ग तक नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	08 / 2017	60.96	60.96	3.21		57.75	1.5Km	57.75	1.43												
							60.96								1.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	शा0 सं0 4213/111(2)15–09(मु0म0घो0)/15 दि0 07.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
लुदारका, मैनोल		2195 (1)/111(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13			अनारम्भ कार्य		विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वेक्षण पुनः कर लिया गया हैं समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
मांडियासारी, मसोन		2195 (1)/111(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13		Area 0.98 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/10315/2015 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री हरीश सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री सुभाष विजल्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
	15/12/2014	शासनादेश संख्या 5060/111(2)/13–21(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 12.9.2013			निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नाप भूमि का मुजावजा बाटा जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 22/111(2)/17–11(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/111(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/111(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/111(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
278	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	536 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कुरीखाल कुई नीर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2017	67.40	67.40	6.29		61.11	2Km	30.00	4.66												
							67.40								4.66										
279	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	541 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में नौगांव ब्लाक में बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	02 / 2014	36.08	36.08	1.12		34.96	2.97Km	5.00	0.00												
					2.97Km	03 / 2014	36.08																		
280	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	543 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में नकोडा कफोला मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	02 / 2014	90.02	90.02	13.13		76.89	6Km	5.00	0.00												
					6Km	03 / 2014	90.02																		
281	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	544 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चपटाडी बचाण गांव मध्य रखण्डी खड्ड पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	150m	02 / 2014	9.00	9.00	5.96		3.04	150m	0.00	0.00												
						03 / 2014	9.00																		
282	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	555 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 238/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में भंकोली से छमरोटा मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km+30m	12 / 2013	55.62	55.62	3.37		52.25	7.17Km+24m	5.00	0.00												
					7.17Km+24m	12 / 2013	55.62																		
283	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	556 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में ओडाडा से अमोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	04 / 2018	35.63	35.63	4.97		30.66	4Km	0.00	0.00												
							35.63																		
284	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	556 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 268/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री डाडागांव छानी से राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 के बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बनाल खड्ड पर 84 मीटर स्पान डेढ लेन स्टील गर्डर सेतु सहित।	2Km+84m	01 / 2014	44.18	44.18	9.45		34.73	2Km+72m	1.00	0.00												
					2Km+72m	03 / 2014	44.18																		
285	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	557 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत विडोन खांकर मोटर मार्ग से जौरसी तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	2Km	04 / 2018	17.24	17.24	0.00		17.24	2Km	0.00	0.00												
							17.24																		
286	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	565 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में पसरखेत से पंयाथाली फरसोपानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	07 / 2018	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	0.00												
							43.12																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 476/1C dated 19/03/2018 OF Amount 67.4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2015	शासनादेश संख्या 1155/ ।।।(2)/14–67 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है।द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लो0नि0वि0 नई टिहरी पत्रांक 2025/6(2)याता–टि0–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 20.08.2018 द्वारा रू0 207.53 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। पुनः नइ दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 2020/1C dated 18/12/2015 OF Amount 36.77 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0 के /रोड /13107/2015 दिनांक 06.09.2015 द्वारा ऑन लाईन कर दी गई है। खण्ड स्तर पर आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		स्थल पर सेतु निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल न मिल पाने के कारण सेतु निर्माण सम्भव नही है।
	31/03/2015	शासनादेश संख्या 6969/ ।।।/13–38 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013	TS VIDE E.E letter No 1696/1C dated 17/12/2014 OF Amount 55.62 lac		अनारम्भ कार्य		सिविल भूमि में वृक्ष न होने के कारण जिलाधिकारी को हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित की जा रही है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–1706(ए)/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2016	शासनादंश संख्या 19/ ।।।(2)/14–45(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 03 जनवरी 2014			अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त । सेतु कार्य विश्व बैंक खण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित है। मार्ग की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–1706(ए)/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–3548/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
287	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 566 क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत आमपाटा–अडाना–पाली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2018	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	21.56	0.00												
							21.56																		
288	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 567 क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नैचोली–भासों मोटर मार्ग से कुल्फी के निकट ग्राम सिरोली, बन्डरिया तथा अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए भासों कोटेश्वर (टी0एस0डी0सी0) मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	07 / 2018	159.72	159.72	16.72		143.00	4Km	0.00	0.00												
							159.72																		
289	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 568 क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत किरोड–बौंठ मोटर मार्ग से मरोडगांव तक सम्पर्क मार्ग एवं 60 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.6Km+60m	07 / 2018	21.41	21.41	0.00		21.41	0.6Km +60m	0.00	0.00												
							21.41																		
290	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 569 क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत मठियाली से डगोलिया नामक स्थान से नागराजा मन्दिर तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2018	30.17	30.17	0.00		30.17	3.5Km	0.00	0.00												
							30.17																		
291	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 578 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण–कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–58) तक जोडने हेतु मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	43.08	43.08	1.32		41.76	5Km	0.00	33.19	33.19											
							43.08								33.19										
292	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 578 क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग से ग्राम कोण्ड होते हुये डिबनू इंजीनियरिंग कालेज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य	3Km	03 / 2016	327.00	327.00	0.10		326.90	3Km	1.00	0.00												
							327.00																		
293	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 579 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कारगिल शहीद स्व0 जगत सिंह मोटर मार्ग का मुख्य मार्ग (एन.एच.–58) से लिंक मार्ग का कार्य।(प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	25.83	25.83	0.00		25.83	3Km	0.00	0.58	0.58											
							25.83								0.58										
294	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 580 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा–डांडाचली मोटर मार्ग से माणदा टोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	6Km	01 / 2019	58.80	58.80	0.00		58.80	6Km	0.00	0.00												
							58.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018	शा0 सं0 1433/111(2)/16–13/एम0एल0ए0/2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है । ग्राम पैन्यूला के ग्रामीणों की भूमि आ रही है । विवाद सुलझाने के बाद सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
295	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	581 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विधालय सिलकणी से तल्ली सिलकणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	43.09	43.09	0.00		43.09	5Km	0.00	0.00												
							43.09																		
296	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	581 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 233/2013 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से0 इन्टर कालेज टिपरी तक मो0 मार्ग निर्माण	4Km	09 / 2014	75.96	75.96	6.08		69.88	4Km	0.00	0.00												
							75.96																		
297	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	582 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में भरपूर–टोल–बौंठ मोटर मार्ग से समदर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	01 / 2019	59.32	59.32	0.00		59.32	4Km	0.00	0.00												
							59.32																		
298	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	582 टिहरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 10 देवलसारी मंदिर से टिपरी इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	05 / 2014	60.75	60.75	0.93		59.82	1.95Km	0.00	0.00												
					1.95Km		60.75																		
299	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	588 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 722/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कुठ्ठा से कोटी कालोनी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य	10Km	07 / 2016	910.00	910.00	0.10		909.90	10Km	50.00	0.00												
							910.00																		
300	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	589 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत बौराड़ी चौक से श्री गुरूद्वारा श्री टोला साहिब बौराड़ी मो0 मार्ग का नव निर्माण	1Km	07 / 2016	1.00	1.00	0.10		0.90	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
301	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	590 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग किमी0 10 से काण्ड्यानू गेंवली मो0 मार्ग के नव निर्माण	1Km	07 / 2016	32.05	32.05	0.10		31.95	1Km	0.00	0.00												
							32.05																		
302	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	591 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सिलोड़ मोटर मार्ग से पठोई गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2016	36.75	36.75	0.35		36.40	3Km	5.00	0.00												
							36.75																		
303	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	594 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग से सारपुल हेतु लिंक मो0 मार्ग का नव निर्माण	0.75Km	07 / 2016	30.99	30.99	0.10		30.89	0.75Km	0.50	0.00												
							30.99																		
304	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	595 मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2402/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लिखवारगावं से बनयाणी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	07 / 2016	32.20	32.20	0.10		32.10	2.5Km	0.00	0.00												
							32.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 60/111(2)/13–21/प्रा0आ0/2013 दि0 12.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664/1(8)याता– टी0ए0सी0 /2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 217.17 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 3233/111(2)14–04(प्रा0आ0)/2014 दि0 26.05.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1719/8(1)याता– टी0ए0सी0 /2015 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 103.87 लाख की शासन को प्रेषित ।पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित
	31/03/2018 –	2100/111(2)/16–23(प्रा0आ0)/2016 दि0 11.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया गया था ।ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है । विवाद सुलझाने के बाद सर्वक्षण कार्य पूर्ण । डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही चल रही है ।
	31/12/2017 –	शा0 स0 2208/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य निरस्त होना है । सर्किट हाउस हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के कारण आवश्यकता नही है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू वैज्ञानिक आख्या अप्राप्तए ग्रामीणों की अनापत्ति अपेक्षित ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण स्वीकृत हो चुका है । डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही चल रही है ।सुयक्त निरीक्षण हो चुका है, रिर्पोट आपेक्षित है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । विवाद है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
305	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	596 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2403/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में कंगसाली से अगरोडा तक सड़क निर्माण कार्य	4Km	07/2016	66.64	66.64	0.10		66.54	4Km	0.00	0.00												
							66.64																		
306	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	597 मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2400/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लम्बगांव कस्बें में सड़क निर्माण कार्य	4Km	07/2016	33.71	33.71	0.10		33.61	4Km	0.00	0.00												
							33.71																		
307	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	598 विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मैगी भद्रेश्वर मो0 मार्ग के किमी0 1 से स्टेडियम लिंक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	0.25Km	07/2016	2.32	2.32	0.10		2.22	0.25Km	0.00	0.00												
							2.32																		
308	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	607 जनपद उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र पुरोला में करड़ा शिकारू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11/2013	38.52	38.52	1.07		37.45	1job	10.00	0.00												
						01/2014	38.52																		
309	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	608 जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड पुरोला में त्यूनी पुराला नौगॉव मोटर मार्ग से पुरोला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11/2013	131.15	131.15	0.15		131.00	1job	15.00	0.00												
						01/2014	131.15																		
310	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	610 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11/2013	27.99	27.99	2.68		25.31	1job	10.00	0.00												
						01/2014	27.99																		
311	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	611 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मोरी सालरा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से सान्द्रा सल्ला मोरा (आराकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11/2013	123.27	123.27	9.57		113.70	1job	5.00	0.00												
						01/2014	123.27																		
312	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	612 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य	1Km	09/2016	5.86	5.86	0.10		5.76	1Km	0.00	0.00												
							5.86																		
313	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	613 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 807/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोटी कालोनी से झील के अन्तिम लेवल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3Km	09/2016	3.00	3.00	0.10		2.90	3Km	0.00	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । विवाद है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।विवाद है ।
	30/06/2017 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । ग्रामीणों का विवाद है ।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 600/वनभूमि दिनांक 16–5–2019 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर अपर वन संरक्षक देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 858/वनभूमि दि0 26–6–19 के द्वारा प्रस्ताव हस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है। दिनांक 27–5–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त तथा इस कार्यालय के पत्रांक 831/वनभूमि दिनांक 20–6–19 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 23–5–19 द्वारा ई0डी0एस0 आपत्ति में प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 832/वनभूमि दिनांक 20–6–19 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य पूर्व में स्वीकृत है इस कारण इस कार्यालय के पत्र सं0 2497/1सी दि0 01.10.2016 द्वारा निरस्त करने हेतु लिखा जा चुका है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		झील हेतु सम्पर्क मार्ग पर्यटन विभाग द्वारा निमित किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
314	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 613 439/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–ऊपरीकोट मोटर मार्ग से स्यानाचट्टी यमुनोत्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	40Km	11 / 2013	415.63 415.63	415.63	7.08		408.55	40Km	20.00	0.00												
315	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 615 मोरी में रूपिन नदी पर धौला स्थान पर 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2013 03 / 2014	3.36 3.36	3.36	1.23		2.13	1job	2.13	0.00												
316	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 616 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2014	119.65 119.65	119.65	3.98		115.67	5Km	15.00	0.00												
317	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 617 यमुनोत्री के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पयांसारी होते हुए ब्रहमखाल–जुंणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य	5Km+1no +24m	01 / 2014	89.93 89.93	89.93	4.83		85.10	5Km+1no+24m	0.00	0.00												
318	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 620 यमुनोत्री के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग–स्यालना मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मालनाधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	2Km	02 / 2014	39.78 39.78	39.78	0.50		39.28	2Km	0.00	0.00												
319	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 622 चिन्यालीसौड़ के अदनी– क्यारी बैण्ड से डांगुधार होते हुए पुजारगांव– दाबुआन बैण्ड तक वैकल्पिक मोटर माग्र का निर्माण कार्य।	7Km	01 / 2014	40.95 40.95	40.95	1.94		39.01	7Km	0.00	0.00												
320	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 623 चिन्यालीसौड़ के गैलाड़ी से अनोल तक मोटर मार्ग को मिलाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2014	29.25 29.25	29.25	3.42		25.83	5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		5927/ ।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22–11–13	TS VIDE EE. No. 3560/1C dated 27/12/2013 OF Amount 11.01 lac	Area 21.87 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/14904/2015 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री सुनिल सिंह रावत, सहायक अभियन्ता एवं श्री ओम प्रकाश सेमवाल, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 762/वन भूमि दिनांक 3–6–19 द्वारा जिलास्तरीय समिति को प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित।
मंजगांव		549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 0.99 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /26799/2017 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–3474/वनभूमि दिनांक 07.09.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया है।
पयांसारी		549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 1.67 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
मालनाधार		1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक– 1461(2)याता0–टि0–टी0ए0सी0/17 दिनांक 14.07.17 द्वारा द्वितीय चरण का आगणन लागत रू0 27.21 लाख का शासन को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 0.78 (CC)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि की सैद्वांन्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 210/एक्स. 4.18/1(44)/2018 दि0 16.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा होनी ह। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.350 हे0। सिविल सोयम 0.4375 हे0। नाप भूमि 3.500 हे0। चीड़ 25 नं0)
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र संख्या 9492/6(।) याता.टी.–टी.ए.सी./2016 दिनांक 28.12.2016 द्वारा डी.पी.आर. शासन को प्रेषित। नई दरों के आधार पर आगणन गठित करने हेतु वापस प्राप्त। इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
321	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 2 पर कोटीगाड गदेरे से कोटीसौड़ होते हुए चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग में मिलाने हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	17.55	17.55	0.10		17.45	3Km	2.00	0.00												
							17.55																		
322	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ब्रहमखाल से मांडियासारी होते हुए मसोन तक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	01 / 2014	135.38	135.38	5.78		129.60	5Km	100.00	0.00												
					5Km		135.38																		
323	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में कल्याणी से जुणगा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	9Km	05 / 2014	13.05	13.05	3.44		9.61	9Km	0.00	0.00												
							13.05																		
324	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक– महेड कटखेत मोटर मार्ग के किमी० 3 से इन्दिरा टिपरी मोटर मार्ग के किमी० 1 तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	01 / 2014	36.13	36.13	0.94		35.19	2.5Km	2.00	0.00												
					2.5Km		36.13																		
325	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2014	62.42	62.42	1.20		61.22	10Km	0.00	0.00												
							62.42																		
326	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत सरतली से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	3Km	05 / 2014	27.03	27.03	1.17		25.86	3Km	0.00	0.00												
							27.03																		
327	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	9Km	01 / 2014	68.33	68.33	2.72		65.61	9Km	60.00	0.00												
							68.33																		
328	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा– बनगांव मोटर मार्ग से रिखाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.5Km	01 / 2014	32.24	32.24	1.72		30.52	3.5Km	2.00	0.00												
							32.24																		
329	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू– जोगथ मोटर मार्ग के तुल्याड़ा से मंजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.5Km	01 / 2014	24.40	24.40	2.46		21.94	3.5Km	2.00	0.00												
							24.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्राम वासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
मांडियासारी	31/03/2020 5Km	805/।।।(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07–01–2014			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/32231/2018 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है द्वितीय चरण का आगणन शासनादेश संख्या– 1291 (4)/।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 08–03–19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
		3233/।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून को प्रेषित है।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र संख्या 3042/6(।) याता.टी.–टी.ए.सी./2016 दिनांक 29.08.2016 द्वारा शासन को प्रेषित। नई दरों के आधार पर आगणन गठित कर अग्रिम आवश्यक हेतु पुनः प्रेषित किया जाना है।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 8.34 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06–02/2017 एफ.सी./1950, दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. जमा हो चुकी है। चीड़–207 नं०
		3233/।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग के आरम्भिक बिन्दु तक मार्ग अभी निर्मित नही है। आरम्भिक बिन्दु तक पहले पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात ही सर्वेक्षण किया जायेगा।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 7.15 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण किया जा चुका है। समरेखण प्रस्ताव अधी.अभियन्ता से अनुमोदित। प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधी. अभि. से अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। चीड़–110 नं0
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
330	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	631 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी– बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 37 से ग्राम जोखणी से दिवारीखोल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	21.47 21.47	21.47	2.25		19.22	3Km	2.00	0.00												
331	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	632 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कफराड़ा से बणगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	01 / 2014	18.36 18.36	18.36	1.67		16.69	2Km	0.00	0.00												
332	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	634 जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव– भड़ेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2014	15.23 15.23	15.23	1.98		13.25	2Km	2.00	0.00												
333	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	636 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुराह मोटर मार्ग का कुराह तक नव निर्माण कार्य	3Km	10 / 2014	27.06 27.06	27.06	0.69		26.37	3Km	10.00	0.00												
334	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	637 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा देवीधार से खट्टूखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.5Km	10 / 2014	31.57 31.57	31.57	2.16		29.41	3.5Km	29.41	0.00												
335	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	637 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2014	42.97 42.97	42.97	4.49		38.48	5Km	38.48	0.00												
336	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	638 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से गमदीड़गांव–लटूड़गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	10 / 2014	36.08 36.08	36.08	0.59		35.49	4Km	0.00	0.00												
337	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	639 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	01 / 2014	20.51 20.51	20.51	2.57		17.94	2.5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.75 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव गठित कर ऑनलाइन किया जा चुका है। चीड़ पेड़–71 नं०
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों के विवाद के कारण कार्यवाही नही हो पाई है। सहमति का प्रयास कर पुनः सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
कुराह		5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14		Area 1.62 (Division)	अनारम्भ कार्य		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 284.38 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों मे वापस प्राप्त।
खट्टूखाल	31/03/2020 3.5Km	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड/ 18730/2016 दिनांक 29.03. 2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		प्रमुख अभियन्ता का पत्र संख्या 639/56 बजट (मार्ग/सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2014–15, दिनांक 03. 05.2014 (सामान्य अनुरक्षण एवं पैच मरम्मत			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 3079/6 (।) याता. टी.ए.सी./2018, दिनक 31.08.2018 के द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका। शासनादेश संख्या 8122/ ।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टीसी, दिनांक 31.12.2018 के द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
लटूड़गांव		5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड/ 19447/2016 दिनांक 16.05. 2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। द्वितीय चरण का आगणन रू0 365.80 लाख लम्बाई 2.750 किमी0 का अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 31.08.18 द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
338	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–विनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 639	7Km	10/ 2014	63.14	63.14	61.12		2.02	2.3Km	2.02	0.00												
					2.3Km		63.14																		
339	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कामदा से छेजुला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 640	3.5Km	02/ 2014	32.24	32.24	6.07		26.17	3.5Km	2.00	0.00												
							32.24																		
340	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री/यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा/नौगांव में नाकुरी–सिंगोट–फलारचा–नंदगांव–गंगनानी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य 646	25Km	03/ 2015	225.50	225.50	4.54		220.96	30Km	20.00	0.00												
					30Km		225.50																		
341	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गंगाड़ के सुपिन नदी पर 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण (प्रथम चरण) 651	1job	10/ 2016	4.15	4.15	0.00		4.15	1job	0.00	0.00												
							4.15																		
342	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 1 से पिपलोगी तक सम्पर्क मार्ग 670	2Km	01/ 2017	16.85	16.85	0.10		16.75	2Km	2.00	0.00												
							16.85																		
343	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पोलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण की प्रथम चरण का कार्य। 674	3Km	07/ 2015	58.59	58.59	1.58		57.01	2.15Km	10.00	0.00												
					2.15Km	07/ 2015	58.59																		
344	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में पौखाल महाविद्यालय से गेंवली स्वाडी लिंक काण्डीखाल टिपरी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण कार्य 675	3.5Km	06/ 2017	90.13	90.13	7.09		83.04	3.5Km	2.00	0.00												
							90.13																		
345	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नन्दगांव से मठियाली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य 676	2.5Km	06/ 2017	64.38	64.38	25.05		39.33	2.5Km	15.00	0.00												
							64.38																		
346	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री में अदनी–रौंतल मोटर मार्ग से रौंतल इण्टर कालेज तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 680	1.5Km	05/ 2014	14.66	14.66	0.68		13.98	1.5Km	2.00	0.00												
							14.66																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उदालका	30/06/2019 2.3Km	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 28/12/2017 OF Amount 63.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 138.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। सिविल वनभूमि हस्तान्तरण हो चुकी है। भूमि प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
		शासनादेश संख्या 818/ ।।। (2)/14–48 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 08.02.2014			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 3079/6 (।) याता. टी.ए.सी./2018, दिनक 31.08.2018 के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित।
फलारचा, नन्दगांव		शा0सं0– 1903/ ।।।(2)/15–05 (प्रा0आ0)/15 दि0 20.03.15	TS VIDE SE. No. 2430 yata/731c-6/2017-18 dated 22/07/2017 OF Amount 27.25 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण समरेखण स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिलरों के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठित।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 2588/ ।।।(2) /16–02 (मु0म0घो0) /2016 दिनांक 10–10–16			निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण वर्ड बैंक खण्ड उत्तरकाशी द्वारा किया जा रहा है।
	31/03/2018	शा0 सं0 06/111(2)/17–23(प्रा0आ0)/16 दि0 04.01.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 5603/ ।।।(2)/15–30 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 28.7.2015	TS VIDE Vide EE letter No 343/1c dated 15/02/2016 OF Amount 58.59 lac		अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्र संख्या 1640/ 6(1)याता– टी0ए0सी0/2018 दि0 23.07.18 द्वारा रू0 128.00 लाख की अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेशित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	30/06/2018	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित ।
	31/03/2018	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
		शा०सं० 3233/ ।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
347	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में निरालीधार दपोली मो0 मार्ग के लोणतर से डोबसारी होकर गराकोट तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 713	3Km	05 / 2018	92.10	92.10	0.00		92.10	2.4Km	1.00	0.00												
					2.4Km		92.10																		
348	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 5.00 से ग्राम गडूगाड तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 714	2.5Km	05 / 2018	64.38	64.38	0.00		64.38	2.5Km	1.00	0.00												
							64.38																		
349	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुंडथात से थात मुशांकरी मो0 मार्ग निर्माण कार्य 718	3Km	06 / 2018	69.65	69.65	0.00		69.65	3Km	40.00	0.00												
							69.65																		
350	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमत्री जी की घोषणा सं0 50/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में कण्डियालगांव पोखरी मुखेम बाई पास मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 725	8Km	10 / 2018	74.53	74.53	0.00		74.53	8Km	0.00	0.00												
							74.53																		
351	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1588/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलाना खैडा में मन्दिर के पास 130 मीटर हल्का वाहन सेतु तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य। 725	1no	03 / 2016	171.83	171.83	0.00		171.83	1no	0.00	0.00												
						03 / 2016	171.83																		
352	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1590/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत बिजौरी भौती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 727	8Km	03 / 2016	35.84	35.84	15.25		20.59	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.84																		
353	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1595/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गातू टान्सा मोटर मार्ग से गोदिन खमुण्डी सूरथात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 728	7Km	03 / 2016	35.98	35.98	0.73		35.25	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.98																		
354	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1603/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के नौगांव ब्लाक में कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से ठोलिंका, दारसौं, सिमलसारी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। 729	7Km	03 / 2016	31.36	31.36	1.93		29.43	6.37Km	1.00	0.00												
					6.37Km	03 / 2016	31.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य का संरेखण प0सं0 7674/580सी–8/2018 दि0 5.1.19 द्वारा अनुमोदित ।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, डी0पी0आर0 प्रेषित ।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 2803/111(29/18–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 22.06.2018			निर्माण प्रारम्भ		क्षितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/12/2020 –	शा0 सं0 5077/111(2)/18–12(एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। प्रस्तावित स्थल के बाये छोर पर नाप भूमि सडक हेतु ग्रामीणो द्वारा नही दी जा रही है, तथा प्रस्तावित स्थल पर भी सेतु निर्माण पर सहमति नही दी गई है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण पूर्ण संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन भूमि प्रस्ताव गठित कर एफ0पी0/यू0के0/रोड 22594/2016 दिनांक 26.11.2016 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण मार्ग में नाप भूमि ही प्रभावित है अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्र संख्या 1748/6(1) याता– टी0ए0सी0/18 दिनांक 23.7.2018 द्वारा रू0 464.41 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेशित। (द्वितीय चरण) पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
355	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	730 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1599/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलागांव से नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	03 / 2016	23.58	23.58	6.70		16.88	2.5Km	21.46	0.00												
					2.5Km	03 / 2016	23.58																		
356	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	732 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत निशणी पैदल मार्ग के हनुमान गंगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54m	06 / 2016	2.16	2.16	0.10		2.06	54m	2.06	0.00												
						06 / 2016	2.16																		
357	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	736 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 310/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मो0 मार्ग का विस्तारीकरण कार्य	6Km	10 / 2018	41.64	41.64	0.00		41.64	6Km	0.00	0.00												
							41.64																		
358	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	738 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत पौखाल से काण्डी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km+1job	09 / 2016	11.37	11.37	0.00		11.37	5.62Km+1job	0.00	0.00												
					5.62Km+1job		11.37																		
359	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	738 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग से पौन्टी मोल्डा कन्ताडी मोटर मार्ग को जोडने हेतु अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2016	30.08	30.08	0.16		29.92	2Km	2.00	0.00												
						09 / 2016	30.08																		
360	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	740 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के अर्न्तगत ग्राम पिपोला से घोन्टी पुल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	02 / 2019	30.27	30.27	0.00		30.27	2.5Km	0.00	0.00												
							30.27																		
361	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	743 माननीय मुख्यमन्त्री घोशणा संख्या 130/2016 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत राश्ट्रीय राजमार्ग के किसारी खड्ड से सपेटा कुण्ड अम्बेडकर गांव होते हुये स्यूरी मोटर मार्ग तक सडक निर्माण का कार्य।	7.5Km	10 / 2016	57.90	57.90	0.98		56.92	7.5Km	2.00	0.00												
						11 / 2016	57.90																		
362	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	750 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में रजाखेत घनसाली मो0 मार्ग से म्यूंडा मय ललवाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रथम चरण	3Km	03 / 2019	19.31	19.31	0.00		19.31	3Km	0.00	0.00												
							19.31																		
363	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	754 वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव के ग्राम पंचायत भंकोली के फेल्डा बैण्ड से ननियारा छानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2017	45.10	45.10	0.10		45.00	5Km	2.00	0.00												
						03 / 2017	45.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित सिविल भूमि जिलाधिकारी से हस्तान्तरित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 465/6(1)याता0–टि0/18 दि0 01.03.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	31/08/2018 –	शासनादेश संख्या 1870/ ।।।(2)/16–69 (प्रा0आ0) दिनांक 7.6.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्रांक 1475/16 सी0 दिनांक 05.09.2018 द्वारा रू0 348.72 लाख की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 5065/111(2)/18–13/एम0एल0ए0/2017 टी0सी0 दि0 15.10.2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है सहमति पत्र आपेक्षित है ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 2387/111(2)/ 16–09(एम0एल0ए0) /2015 दि0 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित।
	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 2528/ ।।।(2)/16–34 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	31/10/2019 –	शा0 सं0 1196/111(2)/19–09(एमएलए)/2017 दि0 28.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2588/ ।।।(2)/16–02 (मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 1300/111(2)/19–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2019 –	शासनादंश संख्या 3282/ ।।।(2)/17–32 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 03.01.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
364	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	760 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधन सभा क्षेत्र यमुनोत्री नौगांव के अन्तर्गत राजगढी मोटर मार्ग से मस्सू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	11 / 2017	14.22	14.22	0.10		14.12	2.5Km	1.00	0.00												
						11 / 2017	14.22																		
365	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	761 माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोशणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से निशणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	11 / 2017	32.70	32.70	0.10		32.60	6Km	1.00	0.00												
						11 / 2017	32.70																		
366	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	775 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत स्यूरी से खवोगी मो0 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2019	6.44	6.44	0.00	+	6.44	+	0.00	0.00												
							6.44																		
367	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	776 जनपद टिहरी गढ़वाल में सौन्ध गाढ से चाका सिलोडा तक मोटर मार्ग नव निर्माण	4Km	01 / 2019	18.54	18.54	0.00	+	18.54	+	0.00	0.00												
							18.54																		
368	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	785 वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सारीगाड गातू मोलागांव मोटर मार्ग कि0मी0 1.00 झमराडी बस्ती होते हुये टोंडा बस्ती तोक तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	1Km	12 / 2017	16.56	16.56	0.10		16.46	1Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	16.56																		
369	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	833 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–496/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हुल्डियाणा में सोड़खांडा से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	08 / 2015	17.92	17.92	0.48		17.44	4Km	0.00	0.00												
							17.92																		
370	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	834 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–917/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा–कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	08 / 2015	31.36	31.36	0.42		30.94	7Km	10.00	0.00												
							31.36																		
371	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	852 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी० 46 (दौल्याण बैण्ड) से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हटनाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	22.30	22.30	0.47		21.83	2.5Km	2.00	0.00												
							22.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748 / ।।।(2) / 17–02 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 01.11.2017			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748 / ।।।(2) / 17–02 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 01.11.2017			अनारम्भ कार्य		संमरेखण गठित अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2020 +	शा0 सं0 1194 / 111(2) / 19–09(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2020 +	शा0 सं0 409 / 111(2) / 19–12(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 29.01.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4027 / ।।।(2) / 17–26 (प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 18.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	 –	शा0सं0– 5988 / ।।।(2) / 15–1(मा0मु0घो0) / 15 दि0 18–08–15			अनारम्भ कार्य		समरेखण मे कोई भी गांव नही पड़ता है।
जखारी	 –	शा0सं0– 5988 / ।।।(2) / 15–1(मा0मु0घो0) / 15 दि0 18–08–15			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0के / रोड़ / 28906 / 2017 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। मुख्य वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	 –	1427 / ।।।(2) / 16–02 (एम०एल० ए०) / 2015दि० 22.03.2016	TS VIDE TS VIDE SE 1365/YATA-753C/2017 dated 12/04/2018 OF Amount 22.3 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण कर वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
372	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	853 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत कैन्थोगी मोटर मार्ग के किमी० 2 से कालोगी कण्डारा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	24.68	24.68	0.96		23.72	2.5Km	2.00	0.00												
							24.68																		
373	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	854 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 23 से काण्डी गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2016	82.21	82.21	0.33		81.88	5Km	50.00	0.00												
							82.21																		
374	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	863 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से चौमा चलियाणा मोटर मार्ग स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु प्रथम चरण	1job	05 / 2018	45.69	45.69	0.10		45.59	1job	2.00	0.00												
						05 / 2018	45.69																		
375	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	877 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत विकास खण्ड नौगांव उत्तरकाशी में ओजरी (डाबरकोट) के भूस्खलन क्षेत्र के समीप डेढ लेन वैकल्पिक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (ल0 1.75, 2.80 कि0मी0) तथा संस्पेशन बैली ब्रिज (ल0 110 मी0) स्पान सहित हेतु।	4.55Km+ 1no+110 m	02 / 2019	17.44	17.44	0.18		17.26	4.55Km+1no +110m	5.00	0.00												
						04 / 2019	17.44																		
376	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	878 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 277/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत गंगटाडी सरनौल मोटर मार्ग के लसरी तोक में टखला होते हुए बसराली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2018	41.23	41.23	0.10		41.13	7Km	5.00	0.00												
						04 / 2019	41.23																		
377	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	879 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खरादी के राटा नामे तोक से जरवाली नामक स्थान तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	1.00	0.00												
						02 / 2019	2.00																		
378	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	880 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 590/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में जानकीचट्टी रिंग रोड़ का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2019	22.46	22.46	0.00		22.46	2Km	4.00	0.00												
						03 / 2019	22.46																		
379	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	893 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 (त्रीवेणी बैण्ड) से ओडखोला–अम्बेडकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.5Km	12 / 2016	41.14	41.14	6.41		34.73	5.5Km	2.00	0.00												
							41.14																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1426/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 के पत्रांक 4741 ।/760 सी.–6/2018, दिनांक 16.01.2018 के द्वारा समरेखण अनुमोदित डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	—	1426/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 के पत्रांक 4742 ।। /759 सी.–6/2018, दिनांक 16.01.2018 के द्वारा समरेखण अनुमोदित डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	30/07/2019 —	शासनादेश संख्या 2396/ ।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE T.S Vide EE Letter-25/1C dated 23/01/2019 OF Amount 45.69 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर। भू– वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। रिपोट अपेक्षित।
	31/03/2021 —	602/ ।।।(2)/19–48(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सेतु स्थल चयन आख्या अधीक्षण अभिरून्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रही है।
	31/03/2021 —	शा0स0– 5067/ ।।।(2)/18–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	1193/ ।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 —	1291/ ।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	—	शासनादेश संख्या 3126/ ।।। (2)/16–02 (एम.एल.ए.)/2015, दिनांक 15.12.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद के कारण लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
380	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 920	5Km	03 / 2016	82.38	82.38	22.58		59.80	3.5Km	50.00	0.00												
					3.5Km		82.38																		
381	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी के कण्डारा खोल से दिवारी खोल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 933	1.67Km	01 / 2018	22.67	22.67	0.70		21.97	1.67Km	2.00	0.00												
							22.67																		
382	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 533/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत दिलसौड़ मे भागीरथी नदी पर 120मी0 पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। 937	1no+135m	09 / 2016	10.14	10.14	0.11		10.03	1no+135m	0.00	0.00												
							10.14																		
383	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1636/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत बौन मोटर मार्ग से पंचोलागढ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 938	2.5Km	09 / 2016	11.35	11.35	0.00		11.35	2.5Km	0.00	0.00												
							11.35																		
384	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री विकास खण्ड डुण्डा मे ग्राम पंचायत भैंत के अन्तर्गत भयानन्द (सिल) नामेतोक मे 20 मी0 विस्तार के पैदल सेतु का निर्माण कार्य। 939	1no+20m	09 / 2016	0.82	0.82	0.00		0.82	1no+20m	0.00	0.00												
							0.82																		
385	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम पावणी के सुपिन नदी पर 60 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण। 940	1job	01 / 2016	4.64	4.64	1.74		2.90	1job	0.00	0.00												
							4.64																		
386	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नैटवाड़ से आगे 02 पुल व 02 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य। (2 कि0मी0+2 सेतु) 944	1job	03 / 2016	3.36	3.36	0.00		3.36	1job	3.36	0.00												
							3.36																		
387	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा मे गौनाग मोटर मार्ग के बगालखेत से पुजियार धार–दिवारैण–फुलोगी–सौन्द गांव रा0इ0का0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 948	5Km	12 / 2016	27.80	27.80	0.12		27.68	5Km	0.00	0.00												
							27.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जिनेथ	31/03/2020 3.5Km	1426/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 16/1C dated 30/10/2017 OF Amount 82.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 28731/2017 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।
	—	शासनादेश सख्या 19/ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 04.01.2018			समरेखण अनुमोदित		डी.पी.आर. स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति के पश्चात निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही की जानी है।
	—	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			सर्वेक्षण पूर्ण		डिजाईन, ड्राइंग व डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	—	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16	TS VIDE EE. No. 41/1C dated 05/01/2018 OF Amount 1.94 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के पत्रांक–5437/याता0/747सी0–6/17 दि0 22.01.18 द्वारा स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य पूर्ण। वृक्षों की गिनती की जानी है। ग्राम गढ़ के निवासियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु मांग की गयी है।
	—	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			अनारम्भ कार्य		भूवैज्ञानिक निरीक्षण हो चुका है। स्थल चयन किया जाना है।
	31/03/2021 —	शासनादेश सं0 149/ ।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 13–1–2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण वर्ड बैंक खण्ड उत्तरकाशी द्वारा किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु स्थल चयन आख्या तैयार की जा रही है।
	—	3204/ ।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/16 दि0 27.12.16			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, प्रस्तावित कार्य से कोई भी गांव नही जुड़ रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
388	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 957 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में गढ़वाल गाड से जोगथ तल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.5Km	04 / 2018	102.79 102.79	102.79	0.00		102.79	5.5Km	1.00	0.00												
389	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	वित्तीय वर्ष 2017–18 मे माननीय 965 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2.2Km	10 / 2017	24.42 24.42	24.42	0.00		24.42	2.2Km	5.00	0.00												
390	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1008 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से देववन तपस्थली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	05 / 2015	15.00 15.00	15.00	3.56		11.44	1job	2.00	0.00												
391	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1013 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में सांकरी से बिनापड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (8 कि0मी0)	1job	12 / 2016	8.00 8.00	8.00	0.20		7.80	1job	7.80	0.00												
392	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1014 मोरी में बिसई से जाकुनी तक मोटर मार्ग का निर्माण (6 कि0मी0)	1job	12 / 2016	74.50 74.50	74.50	0.20		74.30	1job	74.30	0.00												
393	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1032 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक–महेड़ा–कटखेत मोटर मार्ग के चौराबाना नामक तोक से कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4.5Km	02 / 2019	44.23 44.23	44.23	0.10		44.13	4.5Km	2.00	0.00												
394	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1033 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बणगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 30 से बन्दोलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.5Km	02 / 2019	18.88 18.88	18.88	0.10		18.78	2.5Km	2.00	0.00												
395	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1035 मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड गदेरे में 21 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.42 2.42	2.42	0.20		2.22	1job	2.22	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शाशनादेश संख्या 1640 ए./ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 24.04.2018			अनारम्भ कार्य		काश्तकारों का आपसी विवाद।
		2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE EE. No. 69/1C dated 28/02/2019 OF Amount 24.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 4417/111(2)/15–04 (मु0म0घो0) /2015 दिनांक 27 मई 2015			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 766/वनभूमि दि0 4–6–19 के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियां मूल में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1193/ ।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।।, दिनांक 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		शासनादेश संख्या 1193/ ।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।।, दिनांक 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3250/ ।।।(2) /16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
396	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम बेस्टी के बेस्टी खड्ड पर 27 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण कार्य। 1040	1job	01 / 2017	1.28	1.28	0.10		1.18	1job	1.18	0.00												
							1.28																		
397	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के मसरी से पगणीच तक मोटर मार्ग का निर्माण (7.00 कि0मी0) 1043	1job	01 / 2017	59.15	59.15	0.10		59.05	1job	59.05	0.00												
							59.15																		
398	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में 24 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 1045	1job	01 / 2017	1.68	1.68	0.16		1.52	1job	1.52	0.00												
							1.68																		
399	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी से डाकुचा (जखोल) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (5.275 कि0मी0) 1050	1job	12 / 2016	65.50	65.50	2.16		63.34	1job	63.34	0.00												
							65.50																		
400	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण 588/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में रौंतल से मुडखिल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 1057	3Km	03 / 2019	40.47	40.47	0.00		40.47	3Km	0.00	0.00												
							40.47																		
401	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ओसला हिन्गोड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। (15 मी0) 1059	1job	12 / 2017	8.82	8.82	0.10		8.72	1job	8.72	0.00												
							8.82																		
402	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सटूड़ी के सिंवाणी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0) 1060	1job	01 / 2018	2.95	2.95	0.00	1job	2.95		2.95	0.00												
							2.95																		
403	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे संकूर्णाधार से चोपड़ा तक मार्ग का निर्माण कार्य। 1103	3Km	04 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	3Km	2.00	0.00												
							3.00																		
404	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत निसमोर मोटर मार्ग से यूथ फाउंडेशन (कखड़ेत) तक मार्ग का निर्माण कार्य 1105	2.5Km	04 / 2018	25.32	25.32	0.00		25.32	2.5Km	0.00	0.00												
							25.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3284/ ।।।(2)/17–46(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3283/ ।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3283/ ।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1219/ ।।। (2)/19–2 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 05.03. 2019			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3866/ ।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 4052/ ।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 03 जनवरी 2018			कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक 158/13 सी0 दिनांक 7–2–19 के द्वारा लम्बाई 30 मीटर लागत रू0 96.33 लाख की डी0पी0आर0 वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
		1643(ए)/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		सर्वे का कार्य प्रगति पर है। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जाना है।
		1643/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		ग्राम सभा निसमोर द्वारा नाप भूमि देने से मना कर दिया गया है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
405	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में खोडका नामे तोक से ग्राम कासवा (राला) तक मोटर मार्ग निर्माण।	1job	03 / 2018	26.69	26.69	0.00		26.69	1job	26.69	0.00											
							26.69																		
406	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग महरगांव से नगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	04 / 2018	54.57	54.57	0.00		54.57	3Km	2.00	0.00											
							54.57																		
407	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि0मी0)	1job	02 / 2018	10.02	10.02	0.00		10.02	1job	5.00	0.00											
							10.02																		
408	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के ग्राम कन्ताड़ी के गोबली खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	01 / 2018	3.25	3.25	0.00		3.25	1job	0.00	0.00											
							3.25																		
409	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा से खरासा तक मोटर मार्ग का निर्माण (3.50 कि0मी0)	1job	06 / 2018	23.22	23.22	0.24		22.98	1job	10.00	0.00											
							23.22																		
410	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के पाटीगाड में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0)	1job	06 / 2018	2.97	2.97	0.16		2.81	1job	2.81	0.00											
							2.97																		
411	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण (3 कि0मी0)	1job	06 / 2018	10.02	10.02	0.16		9.86	1job	5.00	0.00											
							10.02																		
412	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से उपरीसेरी बानकुड़ी लोदिस्टा तक मोटर मार्ग (5.00 कि0मी0)	1job	07 / 2018	43.60	43.60	0.16		43.44	1job	43.44	0.00											
							43.60																		
413	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से छिराड़ा से नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.5Km	02 / 2019	48.30	48.30	0.09		48.21	2.5Km	2.00	0.00											
							48.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1145/ ।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 16 मार्च 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
		1640(ए)/ ।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(ए)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 158ए /।।। (2)/18–01 (एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 22 जनवरी 2018			अनारम्भ कार्य		उक्त सेतु हेतु ए0डी0बी0 खण्ड उत्तरकाशी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। आगे कार्य ए0डी0बी0 खण्ड द्वारा किया जाना है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2982/ ।।।(2)/18–41(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। कुछ कास्तकारों द्वारा समरेखण में विवाद किया गया है, जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		शा0सं0– 1078/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 27–02–19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (413 कार्य)					1942.44 Km+24no +1188m+ 30job		20,901 .46	20,684 .04	1,070. 25	5.5Km +1job	19,831 .21	1558.7 2Km+ 11no+ 817m+ 29job	3,447. 29	63.60	59.91										
					1747.67 Km+23no +1113m+ 29job		20,901 .46								66.00										
प्रथम चरण के कार्य (509 कार्य)					2371.26 Km+64no +1247m+ 47job		25,550 .15	25,382 .72	3,365. 90	28Km +16job	22,234 .24	1924.2 7Km+ 51no+ 876m+ 31job	5,061. 43	150.75	105.92										
					2010.22 Km+27no +1172m+ 46job		25,600 .14								158.08										

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	1 रानीगढ़–लैणी–बुढवाँ–सौड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	11 / 2008	245.00	451.75	292.71	7Km	158.86		150.00	0.00											
						01 / 2016	451.57										2.5								
																	2.5								
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	7 टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग एवं आराकोट भूटाणु 7.00 किमी0 का निर्माण।	23Km	10 / 2005	472.00	472.00	507.43	20Km	190.64	1.95Km	190.64	7.36	7.36	0.95 k	1.5								
					21.95Km	08 / 2008	698.07								7.36	0.95 k	1.95								
																0.95 k	1.95								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	8 नागचौड़ चामी तोली मार्ग का धौडियालधार तक विस्तार	6Km	01 / 2006	97.20	111.78	97.27	6Km	13.93		13.93	0.00											
						01 / 2006	111.20																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	10 गुनोगी (उदयकोट) ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	02 / 2004	111.20	111.20	89.66	2Km	21.54	2Km	21.54	0.00											
					4Km	08 / 2006	111.20									0.5 k	2								
																0.5 k	2								
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	14 उत्तरकाशी में मनेरी जखोल मोटर मार्ग के किमी0 2 से ग्राम सैज हेतु सम्पर्क मार्ग।	2.5Km	03 / 2008	75.38	75.38	68.24	1.5Km	7.14		7.14	0.00											
					1.5Km	03 / 2008	75.38																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	15 पीपलडाली से म्यूंडा ललवाली मो0 मार्ग	8Km	08 / 2005	111.00	111.00	94.63	6.25Km	16.37	1.75Km	15.00	0.00											
						03 / 2006	111.00										0.5								
																0.95 k	1.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15.3Km+14job		**3092.85**	Division:21 DFO:6 GOI:1 TA:7 FA:1 CC:8 Nodal:11	अना0कार्य 199 सर्वेक्षण 29 समरेखण 88 निविदा 1 निर्माणरत् 95 पूर्ण 1	अन्य कारण 9 निरस्त होना हे 6 समरेखण विवाद 12 नाम परिवर्तन 1	
	24.31Km+14job		**5505.11**	Division:24 DM:1 DFO:6 GOI:1 TA:13 FA:1 CC:8 Nodal:13 Finall:2	अना0कार्य 214 सर्वेक्षण 29 समरेखण 94 निविदा 1 निर्माणरत् 145 पूर्ण 26	अन्य कारण 9 निरस्त होना हे 6 समरेखण विवाद 12 नाम परिवर्तन 1	

लैणी, बुढवाँ, सौड़।	30/03/2020 2.5Km	शासनादेश संख्या– 3620/ ।।।(2)/08–06 (एम0एल0ए0)/07 दि0–12.11.2008 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या–1622/।।। (2)/17– 06	TS VIDE 23/2015-16 dated 17/12/2015 OF Amount 245 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग के प्रथम 7.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुहा हैं। अन्तिम गांव सौड़ मोटर मार्ग से संयोजित एवं वर्तमान में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
किराणु, दुचाणु	31/03/2020 1.95Km	शासनादेश संख्या 2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28–10–05 एवं शा0दे0सं0 4030/।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 816/21(6)purola-(TS)-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 698.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य तथा 1.50 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
कोला कण्डी, छडेरा मल्ला	31/03/2020 –	शा0स0 63/111–2/06–91 (प्रा0आ0)/2005 दि0 16.01.06	TS VIDE EE No. 2085/1C dated 27/08/2015 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नइ टिहरी के प0सं0 841/05(8)याता(अतिरिकत मद)–टिहरी/2017 दि0 17.06.2017 द्वारा रू0 14.00 लाख अनुमोदित।
किरगनी गुनोगी ग्वालगांव मेहरगांव	 –	शा.सं.– 89/लो0नि0–1 /2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004	TS VIDE CE Pauri No-4244/3(278) yata-parv/06 dated 28/08/2006 OF Amount 59.85 lac	Area 0.49 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.50 किमी. में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष 0.50 किमी. में वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित। अवशेष 0.50 किमी0 नव निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध गठित।
सैज	31/03/2019 –	764/111(2)/08–65(प्रा0आ0)/07 दि0 24/03/2008	TS VIDE EE N0-796/12 C Dated-27/05/2011 dated 27/05/2011 OF Amount 75.38 lac	Area 6.3 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2017 0.5Km	शा.सं. 1439/111(2)/05/(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 3.8.05	TS VIDE 8421/3(249) yata dated 28/12/2005 OF Amount 111 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के एक ओर से ग्राम खाण्ड के कास्तकारों द्वारा विस्थापन की मांग की जा रही है। जिससे कार्य काफी बाधित रहा है मार्ग के दूसरी ओर से ग्राम म्यूडा के काश्तकारों का विवाद था, वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है। दुसरी ओर से भी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर, लगभग 1.75 कि0मी0 में मार्ग निर्माण अवशेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	18 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–707/2015 के अन्तर्गत सेन्दुल–पटुडगाँव मोटर मार्ग के कोन्ती से पटुडगाँव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	11/2005	166.80	407.34	300.48	4Km	106.86		106.86	0.00												
						01/2016	407.34																		
8	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	19 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत निर्माणाधीन डोबरा–चांठी भारी वाहन झूलासेतु के लिए 1.678 किमी0 लम्बाई में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1.67Km	08/2015	97.74	97.74	63.23	+	34.51	+	12.00	0.00												
						09/2015	97.74																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	21 उत्तरकाशी में मैराणा से रतेडी मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	12/2006	40.74	40.74	38.17	1.5Km	2.57		2.57	0.00												
							40.74																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	26 घेवरा से हल्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	03/2008	183.75	183.75	204.14	5Km	6.37		6.37	2.50	2.50											
						04/2008	210.51								2.50										
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	27 चौदाण्य से खेट मो0 मार्ग का नव निर्माण	5Km	02/2006	81.00	242.94	163.25	2.5Km	79.69	0.5Km	50.00	20.00												
					3Km		242.94										0.5								
																	0.5								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	31 हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग का नवनिर्माण, 15 मी0 सेतु सहित	6Km+1no +15m	03/2008	238.80	238.80	268.99	6Km+1no+15m	5.56		5.56	0.00												
						03/2009	274.55																		
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	37 लम्बगांव प्रतापनगर के पिलानीधार से जाखणीधार (धार दुगड्डा) मो0 मार्ग निर्माण	4Km	03/2008	140.00	140.00	139.29	2Km	0.71	2Km	0.50	0.00												
							140.00										0.5								
																1 k	2								
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	77 राज्य योजना के अन्तर्गत मथकुडी पंगरियाणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)।	3Km	10/2017	239.70	239.70	94.49	2Km	145.21	1Km	145.00	0.00												
							239.70										1								
																	1								
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	कौलधार	80 जनपद टिहरी गढवाल में दिखोलगांव में न्यायपंचायत मुख्यालय डडूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03/2010	70.00	70.00	65.74	2Km	4.26		4.26	0.00												
						03/2010	70.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
टुंगरी, कुण्ड़ी, पटुडगांव।	03/06/2019 –	शा.सं. 1500/(1)2/05–51 (प्रा0आ0)/ 05 दि0 21.11.05 एवं 6572/।।।(2)/15–51(प्रा0आ0)/2005, दि0 28.12.2015। रू0 407.34	TS VIDE 71/2014-15 dated 10/03/2015 OF Amount 166.8 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग 0.00 कि0मी0 से 15 कि0मी0 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम, नई टिहरी के अन्तर्गत पड़ता है। मोटर मार्ग के कि0मी0–16.00 से कि0मी0–20.00 तक इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ता है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम पटुड गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। मार्ग पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं वर्तमान समय मं क्षतिग्रस्त रास्तों का निमार्ण कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की`जा रही है।
	31/03/2019 +	शा0सं0–6091/।।।(2)/15–46(सामान्य)/2013 टी.सी. दिनांक 13.08.2015	TS VIDE EE CD PWD letter No. 855/2C dated 14/08/2015 OF Amount 97.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जा रहा है। इस मद में धनावंटन प्राप्त न होने के कारण वित्तीय प्रगति नहीं हो पा रही है।
रतेड़ी	31/03/2018 –	शा0दे0सं0 3157/111(2)/06–71(प्रा0आ0)/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 1750/13C dated 05/11/2016 OF Amount 40.14 lac	Area 1.12 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
हल्टाड़ी	31/03/2015 –	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08 एवं मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3018/336 याता–(अतिरिक्त मद)दि0/2015 दिनांक 31–8–17	TS VIDE 3018/336 yata/2015 dated 31/08/2015 OF Amount 210.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	17/06/2016 0.5Km	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0) /05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006, शा0 सं0 2466/111(2)/18–12(एमएलए)/2017टी0	TS VIDE 491/630c-8/19 dated 16/02/2019 OF Amount 323.94 lac	Area 0.84 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/188/ 2013 /एफसी/158 दि0 10.04.2014 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त । किमी0 1.50 से 2.00 में ग्रामीणों के विवाद होने के कारण कार्य बाधित था। विवाद सुलझा लिया गया है। पहाड कटान पूर्ण। पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त।
कोटी, गुजेठा	31/03/2019 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE No 7182/572C-8/2016 dated 23/09/2016 OF Amount 238.8 lac		कार्य पूर्ण		6.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। एवं सेतु निर्माण कार्य पूर्ण दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 569/08(8)याता(विचलन/अधिक्य)–टीहरी/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 35.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 1950/666C-8/15 dated 24/04/2015 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण विवाद था। जिस कारण विलम्ब हुआ। पहाड कटान 2.75 किमी0 पूर्ण, आगे पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है। पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है ।
	1Km	शासनादेश संख्या–2467/।।। (2)/17–09 (एम0 एल0 ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
दिखोलगांव, तानगला, डडूर	–	शा.सं.–337/।।। (2)/ 09 –43 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 12.03.2010	TS VIDE EE No-1154/1C dated 03/07/2015 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 373 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जाखणीधार गराकोट पौडीखाल मो0 मार्ग के किमी0 7 से ग्राम कोट तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	02 / 2014	68.13	68.13	62.26	2Km	5.87		5.00	5.00												
							68.13																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड 374 प्रतापनगर में पार्किंग का निर्माण	1job	07 / 2013	27.33	27.33	22.56	1job	4.77		4.00	0.00											
							27.33																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 502 क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3.5Km	10 / 2015	245.88	245.88	231.55	3.5Km	14.33		14.00	5.00											
							245.88																		
19	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 723 यमुनोत्री के अन्तर्गत थौलधार से बखरेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	03 / 2016	75.52	75.52	70.71	0.9Km	4.81		5.82	0.00											
						03 / 2016	75.52																		
20	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 724 239/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कसलाना से चोपडा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.85Km	03 / 2016	143.98	143.98	121.64	2.85Km	22.34		22.34	0.91	0.91										
						03 / 2016	143.98								0.91										
21	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 731 यमुनोत्री के अन्तर्गत बिसाटगांव घण्डाला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2016	216.90	216.90	153.57	4Km	63.33		63.33	0.00											
						03 / 2016	216.90																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 844 यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में खालसी मोटर मार्ग के थौला से कुमराड़ा (मुण्डरा सेरा) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.7Km	03 / 2016	71.58	71.58	57.51	1.7Km	14.07		14.00	0.00											
							71.58																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 845 यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 13 से मोरगी–बरेट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.4Km	03 / 2016	73.38	73.38	62.36	1.4Km	11.02		11.00	0.00											
							73.38																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 849 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत गड़थ सम्पर्क हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित निर्माण कार्य।	5.05Km	03 / 2016	290.00	290.00	260.02	5.05Km	51.73		30.00	0.00											
							311.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2016	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3433/1c dated 26/11/2014 OF Amount 68.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017	शा0 सं0 4489/111(2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.07.2013	TS VIDE 1511/c dated 30/05/2014 OF Amount 27.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
लवोई गांव	31/03/2017	शा0 सं0 6914/111(2)/15–49(प्रा0आ0)/15 दि0 14.10.2015	TS VIDE 7924/31c-8 dated 04/11/2015 OF Amount 230 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 887/111(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide E.E Letter No 685 /1 c dated 26/03/2016 OF Amount 75.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2018	शासनादेश संख्या 1201/111(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016	TS VIDE SE Letter No 2725/yata/269 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 143.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2017	शासनादेश संख्या 887/111(2)/16–05 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide S.E Letter No 2726 yata/639 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 216.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायितवों का भुगतान शेष।
मुण्डरसेरा		887/111(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE/657-I/1C dated 31/05/2016 OF Amount 71.58 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं पार्ट।। का कार्य पूर्ण।
बरेट		887/111(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE 624/1C dated 17/05/2016 OF Amount 73.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		1147/111(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CETehri/9002/05(6)-Chinyalisaur (TS) Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 290 lac		कार्य पूर्ण		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। (7.50 प्रतिशत आधिक्य रू. 21.75 लाख स्वीकृत)।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	870 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मीटर स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.1Km+20m	06/ 2016	198.22	198.22	165.59	1Km	32.63	1.1Km +20m	32.63	0.00												
							198.22									1.1 k									
																1.1 k									
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	947 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत हुडोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.07Km	03/ 2016	115.89	115.89	46.90	1.5Km	68.99	0.57Km	68.99	11.04	11.04		0.5									
							115.89								11.04		0.57								
																	0.57								
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	1115 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में मैराणा रतेड़ी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	04/ 2018	90.16	90.16	0.00	0.35Km	90.16	0.65Km	90.16	8.83	8.83											
							90.16								8.83		0.65								
																	0.65								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (27 कार्य)					113.24Km+1no+35m+1job		3,987.28	4,611.09	3,742.39	92Km +1no+ 15m+1 job	1,178.27	11.52Km+20m	1,092.64	60.64	30.64	0.95Km	2								
					101.42Km+1no+15m+1job		4,920.66								30.64	2.55Km	10.2								
																4.5Km	12.9								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल –भासौं से गांवला नगर होते 7 महादेव मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	02/ 2004	111.20	355.23	246.27	8Km	108.96		108.96	0.00												
						01/ 2006	355.23																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवल से सलेथी–पंवार गांव मोटर 9 मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	01/ 2006	129.60	390.63	216.69	8Km	173.94		173.94	10.00	10.00											
						01/ 2006	390.63								10.00										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	लोस्तु धण्डियाल से होन्दू से रिंगोली 16 मो0मार्ग का निर्माण	6Km	02/ 2004	83.40	83.40	49.31	1.65Km	34.09		34.09	0.00												
					1.65Km	02/ 2009	83.40																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कोटी जाख डखवाणगांव गनवाड़ी चांजी 22 मो0 मार्ग निर्माण	7Km	11/ 2005	118.90	118.90	282.70	4.5Km	114.04	2.5Km	100.00	0.00			2.5								
						12/ 2015	396.74										2.5								
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये 27 सांदनाकोट मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	5Km	09/ 2006	81.00	406.82	211.50	5Km	195.32		195.32	70.00												
						09/ 2010	406.82																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.1Km	शासनादेश संख्या 1313/ ।।। (2)/16–73 (प्रा.आ.)/2015, दिनांक 27.06.2016	TS VIDE SE/5570 Yata/330 C-6/2016-17 dated 24/12/2016 OF Amount 198.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट 2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.57Km	श्शासनादेश सं0 120/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2054 Yata/663 C-6/2015-16 dated 26/09/2016 OF Amount 115.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.65Km	श्शासनादेश सं0 427/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 26 अप्रैल 2018	TS VIDE 1748/13C dated 13/09/2018 OF Amount 90.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	9.27Km		**4175.52**	TA:2 Kattan:1 Finall:3	निर्माणरत् 12 पूर्ण 15		

	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 325/ ।।।(2)/16–15(प्रा0आ0)/2004 दि0 29.12.2016	TS VIDE CE Tehri No 1955/38(8)knr(TS)-Tehri/16 dated 31/12/2016 OF Amount 355.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं भाग–।। का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 3 में सोलिंग कोट का कार्य प्रगति पर है।
पंवार गांव जोगीयाणा, सलेथी	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश सं0 2270(1)/ ।।।(2)/16–91(प्रा0आ0)/2005टी 0सी0 दिनांक 04.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 4035/10(8)/Knr(RTS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 390.63 lac	Area 1.59 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं भाग–।। का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 3 में सोलिंग कोट का कार्य प्रगति पर है।
मल्ली रिंगोली तल्ली रिंगोली घण्डियालधार क्वीली	31/03/2019	शा0स0 288/लो0नि0–2/04–15(प्रा0 आ0)/2004 दि0 27/2/04	TS VIDE EE No. 311/1 C dated 15/02/2016 OF Amount 83.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
जाख, डखवाणगांव, गनवाणी, चॉजी।	20/03/2020	राज्य योजना में स्वीकृत शासनादेश संख्या–1500 /(1) 2/05–51 (प्रा0आ0)/05 दि0 21.11.2005 एवं नाबार्ड में स्वीकृति शासनादेश संख्या–12/ ।।। (3)/2016–01	TS VIDE /2015-16 dated 03/12/2015 OF Amount 118.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की 7.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम गांव चॉजी मार्ग से संयोजितं हो चुका है। वर्तमान समय में मोटर मार्ग में पार्ट–।। कार्य प्रगति पर।
खूनी बागी, सांदनाकोट	31/03/2020	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3049/ ।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 25.11.2016	TS VIDE CE No 9394/34(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 05/12/2016 OF Amount 406.82 lac	Area 0.85 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का कार्य पूर्ण। क्रॉस ड्रेनेज एवं अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चल्डगांव–कुखई मोटर मार्ग का विस्तार 47	10Km	03 / 2006	139.00	139.00	97.48	1Km	41.52	3Km	41.52	0.00			1								
					4Km		139.00										3								
																	3								
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	थाती–कोट–घण्डियाल–सौड़–तितुर्णा 61 मोटर मार्ग कि कि0मी0–10 में बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण का कार्य।	0.67Km	09 / 2016	86.61	86.61	11.52	0.67Km	75.09		75.00	0.00											
						06 / 2017	86.61										0.67								
																	0.67								
8	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मिण्डाथ–चमराडा देवी मोटर मार्ग का 63 विस्तार	5Km	09 / 2006	281.53	281.53	173.39	3Km	108.14	2Km	108.14	44.47	26.76										
						03 / 2007	281.53								44.47										
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 65 संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी–नैल–बौंसला–वनचुरी मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)।	4.8Km	10 / 2015	303.00	33.00	48.10		254.90	4.8Km	0.00	0.00											
							303.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पोखाल महाविद्यालय गेंवली स्वाड़ीलिंक 416 टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का नव निर्माण	5Km	10 / 2018	69.50	188.13	66.26	1.75Km	121.87	0.7Km	60.00	20.00			0.7								
					2.45Km		188.13										0.7								
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में 521 दुवाधार–बनाली–चमोलगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	3Km	12 / 2016	173.87	173.87	108.56	1.5Km	65.31	1.5Km	65.31	12.35	11.55	0.75 k									
							173.87								12.35	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 601 क्षेत्र प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग निर्माण कार्य	2.72Km	07 / 2016	207.26	207.26	92.12	1.5Km	115.14	1.22Km	100.00	30.00											
							207.26										1.22								
																	1.22								
13	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 740 पुरोला के अन्तर्गत नौगांव ब्लाक में दहेली यमुनोत्री मोटर मार्ग के रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.12Km	10 / 2016	464.63	464.63	303.94	5Km	160.69	2.12Km	160.69	4.05	4.05	2.12 k									
						11 / 2016	464.63								4.05	2.12 k	2.12								
																2.12 k	2.12								
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 921 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	03 / 2016	54.38	54.38	-1.85	0.5Km	56.23	0.5Km	50.00	0.00											
							54.38										0.5								
																	0.5								
15	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 923 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुणगा से तराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	06 / 2016	281.43	281.43	84.94	2.5Km	196.49	2Km	150.00	2.15	2.15										
							281.43								2.15		2								
																	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुखई मल्ली, कुखई तल्ली	31/03/2020 –	शा0सं0– 572/2/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.03.2006	TS VIDE SE. 3399/428C-8/2018 dated 04/07/2018 OF Amount 139 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2018 0.67Km	शा0सं0– 2517/।।।(2)/16–33(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 25.09.2016	TS VIDE EE-01/2017-18 dated 05/04/2017 OF Amount 86.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। दीवारों एवं स्कपरों का कार्य प्रगति पर।
चमराड़ा देवी	31/03/2020 –	शा0सं 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2048/ 111(2)/16–37(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE. 10085/51(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 06/12/2017 OF Amount 281.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
नैल, बौंसला, वनचुरी।	 –	शासनादेश संख्या–357/।।। (2)/15 (प्रा0आ0)/2003, दिनांक–05.10.2015			कार्य पूर्ण		मार्ग के 4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, अन्तिम गांव बोंसला मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। वर्तमान में दीवार एवं क्षतिग्रस्त रास्तों का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2018 0.7Km	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05 एवं 5076/111(2)/18–74(प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 491/630c-8/19 dated 02/01/2019 OF Amount 188.13 lac	Area 0.43 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। अवशेष कार्यो हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त कार्य प्रगति पर छै ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3167/।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE. 8960/410C-8/2016 dated 26/12/2016 OF Amount 173.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 1.22Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6795/94c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका था। पहाड कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 2.12Km	शासनादेश संख्या 2842 /।।।(2)/16–21 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20.10.2016।	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 909/09 (6) Barkot (TS)-Tehri/16 dated 20/04/2018 OF Amount 464.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2019 0.5Km	1147/।।।(2)/16–02(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 13/1C dated 12/07/2017 OF Amount 54.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। डिफेक्ट हटाये जा रहे हैं तथा सर्फेस ड्रेसिंग की जा रही है। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 2Km	1844/।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0–1 दि0 02 जून, 2016	TS VIDE CE. No. 9521/17(6) Uttarkashi (TS)-Tehri/10 dated 27/12/2016 OF Amount 281.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत सेम–मुखेम 930 मोटर मार्ग से सिंगुणी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	0.85Km	08 / 2016	56.18	56.18	13.48		42.70	0.85Km	42.70	0.00												
							56.18										0.85								
																	0.85								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (16 कार्य)					78.66Km		2,641.49	3,321.00	2,004.41	44.57Km	1,864.43	21.19Km	1,465.67	193.02	54.51	2.87Km	1								
																3.62Km	15.1								
					57.76Km		3,868.84								73.02										
																3.62Km	15.1								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं से मो0मार्ग का निर्माण 13 (पुनरीक्षित स्वीकृति)	7Km	02 / 2004	97.30	304.74	103.10	5Km	201.64	2Km	100.00	0.00											
						01 / 2006	304.74										2								
																	2								
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में धनोल्टी 22 विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थत्यूड–कैम्टी मोटर मार्ग का निर्माण	13Km	06 / 2008	490.60	490.60	161.29	7Km	329.31	6Km	200.00	0.00		0.2 k									
						06 / 2008	490.60									3 k	3								
																6 k	13								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	पालदी से मोलधार सरमोली से खोंगचा 23 से चौनीखाल मार्ग निर्माण	8Km	09 / 2006	129.60	129.60	63.85		65.75	3Km	65.75	5.00			1								
					3Km	09 / 2009	129.60										3								
																	3								
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 29 संख्या–705/2015 के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगाँव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य, (लम्बाई–10.00 कि0मी0)।	10Km	03 / 2008	162.00	162.00	84.02	5Km	551.70	5Km	0.00	20.00											
						02 / 2016	635.72									4 k	2.5								
																4 k	2.5								
5	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गूलर–भगवासेरा धेराधार जमोला मोटर 42 मार्ग	10Km	10 / 2005	290.68	290.68	86.84	2Km	203.84	3.62Km	203.84	10.42	10.42		1								
					5.62Km		290.68								10.42	1.37 k	3.62								
																1.37 k	3.62								
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी देखला मोटर माग्र का नव 60 निर्माण कार्य।	10Km	09 / 2006	458.80	458.80	222.81	7Km	235.99	3Km	150.00	35.79	2.48	1 k									
						05 / 2010	458.80								38.28	3 k	3								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सिंगुणी	31/12/2019 0.85Km	2307 / ।।।(2) / 16–03(एम0एल0ए0) / 15 दि0 11–08–16	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 30/12/2016 OF Amount 56.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.85 किमी0 पहाड़ कटान कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति मे है।
	8.06Km		**3288**	Division:2 TA:1 FA:1 Kattan:1 Finall:1	निर्माणरत् 15 पूर्ण 1		

सिमलासू, भासौं	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति 2263 / ।।।(2) / 16–15(प्रा0आ0) / 2004 दिनांक 03.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 8088/19(8)Knr(RTS)/16 dated 06/10/2016 OF Amount 299.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान तक का कार्य पूर्ण एवं 5 कि0मी0 तक मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध शेष कार्य प्रगति पर है।
लगडासू–00373400,जन0सं0–376,काण्डा–00373800,जन0सं0–333,मथेली–00374100,जन0सं0–72,कोल्टी–00373600,,जन0सं0–288,मवाडा–00373200,जनसं0–90	31/03/2019 3Km	शा0स0 1960 / 111– / 08–09(एम0एल0ए0) / 07 दिनॉक 26.06.2008	TS VIDE T.S VIDE CE-letter no-55/138yata/TS/tehri/2015 (490.60-91.69=398.91) dated 13/01/2016 OF Amount 398.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 7.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
मोलधार, सिरमोली, खोंगचा	31/03/2020 –	शा0स0 2503 / 111–(2) / 06–37 (प्रा0आ0) / 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 379/543 C-8/2015 dated 09/02/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 0.87 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 0.873 हे0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति माह 07 / 2015 में प्राप्त कार्य का अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
कांगड़ा गांव तथा इन्द्रवाणगांव (यह एक राजस्व ग्राम सभा नहीं है)।	20/03/2021 4Km	शा.सं. 790 / 111(2) / 08–34 (प्रा0आ0) / 07 दि0 20.03..2008। पुनरीक्षित स्वीकृति का शा सं0 1353(1) / ।।।(2) / 19–34 / प्रा0आ0 / 07,	TS VIDE 32/2015-16 dated 09/02/2016 OF Amount 162 lac	Area 4.69 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		स्थलीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय इस कार्यालय के पत्रांक'1556 / 11सी0 दि024.09.18 को मुख्य अभियन्ता टिहरी को निरीक्षण की तिथि निर्धारित हेतु पत्र प्रेषित किया गया। निरीक्षण उपरान्त मार्ग का पुनरीक्षित विस्तृत आगणन गठित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, टिहरी के पत्रांक सं0–6344 / 8(1)यातायात–टी0ए0सी0 / 2017–18, दिनांक–12.11.2018 द्वारा रू0 710.67 का गठित कर शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक संख्या– 2851 / 05 कैश–टैण्डर–8 / 2019, दि0 25.05.2019 द्वारा निविदा आमंत्रित।
घेराधार, जमोला	31/03/2020 –	शा0सं0 1753 / 2(प्रा0आ0) / 05 दिनांक 14.10.2005 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2378 / ।।।(2) / 17–63 (प्रा0आ0) / 2005 दिनांक 01.09.2017	TS VIDE CE. 7064/52(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 08/11/2017 OF Amount 290.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
बन्धान–पुनगढ़	31/03/2020 –	शा0सं0 2503 / 111(2) / 06–37 (प्रा0आ0) / 06 दिनांक 20.09.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 8164 / ।।।(2) / 18–37 (प्रा0आ0) / 2006	TS VIDE S.E. 7344/627C-8/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 220.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	101 चाका दोगी भरपूर मोटर मार्ग	17Km	03/ 2010	595.00	595.00	273.08	5.87Km	321.92	4.13Km	0.00	0.00											
					10Km	03/ 2010	595.00																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	213 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।(द्वितीय चरण)	1.7Km	06/ 2016	98.95	98.95	27.05	1.7Km	71.90		71.90	0.00											
						06/ 2016	98.95										0.5								
																	1.7								
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	214 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान–किट्ठ–कुण्ड–डण्डा की बेली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	6.25Km	06/ 2016	340.37	340.37	95.15	6.25Km	245.22		200.00	0.00											
						06/ 2016	340.37										2								
																	6.25								
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	216 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत के कैम्पटी –थत्यूड मोटर मार्ग से नौथा ग्राम के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण) लंम्बाई–3.00 कि0मी0	3Km	07/ 2016	154.89	154.89	73.81	3Km	81.08		81.09	0.00											
						07/ 2016	154.89										2								
																	2								
11	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	256 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 668/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत भौणावागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.57Km	03/ 2016	159.69	159.69	62.97		96.72	2.57Km	96.72	10.00	15.01	1 k	0.5								
							159.69								15.01	2.07 k	2.57								
																2.07 k	2.57								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	277 मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	4Km	07/ 2016	257.71	257.71	109.60	3Km	148.11	1Km	100.00	20.00	19.76										
						07/ 2016	257.71								19.76		1								
																	1								
13	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	293 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रमोलसारी बैण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड कटान)	2Km	08/ 2016	43.65	43.65	15.47	0.6Km	28.18	0.1Km	28.18	10.00			0.1								
					0.7Km		43.65										0.1								
																	0.1								
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	304 पौड़ीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	1.57Km	08/ 2016	107.85	107.85	44.99	1.57Km	62.86		62.86	3.00	2.99										
						08/ 2016	107.85								2.99										
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	307 उनाना से रूमधार मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण)	3.07Km	09/ 2016	193.41	193.41	93.83	3.07Km	99.58		99.58	0.00											
						09/ 2016	193.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भरपूर	31/03/2020 –	शा0सं0– 1542/111(2)/09–22(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 31.03.2010 (1542/11(2)/09–92(मु0म0घो)/09	TS VIDE CE. 6039/01(8)-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 274.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्राम किराडा लवा की ओर से 5.875 कि0मी0 तथा ग्राम अमसारी की ओर से 0.850 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग कार्य पूर्ण। मध्य से 3.15 कि0मी0 लम्बाई में विवाद के कारण कार्य बाधित।
थान,जन0कोड–381600,जन0सं0–552,	31/03/2020 –	शा0 सं0–1874/111(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1002/1C dated 08/07/2016 OF Amount 98.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.70 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5701/71सी0–8/2017 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा परिवर्तित।
कुण्ड,कोड सं0–0381800,जनसं0–384,डाण्डा की बेल,कोड सं0–00382400,जनसं0–948,खनेरी,कोड सं0–00379900,जनसं0–429,किट्ठ,जन0कोड	31/03/2020 –	शा0 सं0–1874/111(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE CE-9480/08(8)thatyur(T.S)-tehri/16 dated 23/12/2016 OF Amount 340.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 6.250 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
नौथा, ग्राम कोड सं0–044189, कुल जनसंख्या–181	31/03/2020 –	शा0 सं0–2066/111(2)/16–04(प्रा0आ0)/2014 दिनॉक–04.07.2016	TS VIDE SE-6764/654C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 154.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 3.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	2.57Km	शासनादेश संख्या 1087/111(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No- 7502/692 C-8/2018 dated 04/12/2018 OF Amount 159.69 lac	Area 1.57 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 2133/111(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 4041/9(8)/kirtingar(TS)-Tehri/2016 dated 30/08/2016 OF Amount 257.71 lac	Area 1.53 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 3.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	0.1Km	शासनादेश संख्या 2349/111(2)/16–02(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 23 अगस्त 2016	TS VIDE E.E. No-435/1C dated 14/03/2018 OF Amount 43.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 2332/111(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016	TS VIDE SE Ltr No. 7402/755C-8/2015 dated 30/09/2016 OF Amount 107.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2392/111(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE SE Ltr No 7518/754C-8/2015 dated 13/10/2016 OF Amount 193.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	331 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में काण्डीखाल से इण्डर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.15Km	09/2017	61.42	61.42	9.00	1Km	52.42	0.15Km	52.42	0.00												
						05/2018	61.42										0.15								
																	0.15								
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	504 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठ्ठया बैण्ड से थापल गणधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02/2016	198.93	198.93	93.82	2Km	105.11	1Km	0.00	2.19	2.19										
							198.93								2.19										
18	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	522 जनपद टिहरी गढवाल में हिण्डोलाखाल शिवपुरी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से कोथली जाखणी कोलीगांव धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12/2016	209.00	209.00	68.89	1.5Km	140.11	1.5Km	140.11	9.83	9.83										
							209.00								9.83		1.5								
																	1.5								
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	525 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–771/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	7Km	01/2017	428.49	428.49	117.91	3.5Km	310.58	3.5Km	310.58	63.45	5.26										
							428.49								31.62		3.5								
																	3.5								
20	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	542 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना तक फणिका मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	6Km	11/2017	434.68	434.68	141.43	3Km	293.25	3Km	293.25	9.62	9.62										
							434.68								9.62		3								
																	3								
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	611 याचिका सं0 275/2006 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के मगरों कोटी माणिकनाथ तक अवशेष भाग के नव निर्माण कार्य	3.9Km	09/2016	261.20	261.20	66.57	0.5Km	194.63	3.4Km	50.00	15.00											
							261.20									0.5 k	0.5								
																1.9 k	3.4								
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	618 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गतं तेलुंगा (मांजफ) से घोलडानी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	7.6Km	11/2016	489.31	489.31	65.56	0.5Km	423.75	7.1Km	100.00	25.00											
							489.31									1 k	1								
																3.35 k	7.1								
23	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	637 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से टटाऊ से क्वालगांव होते हुये झुमराडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.5Km	08/2016	303.74	303.74	142.74	5.5Km	161.00		161.01	1.99	1.99										
						09/2016	303.74								1.99										
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	934 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–बिनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	2.3Km	08/2016	138.72	138.72	16.83	0.5Km	121.89	1.8Km	100.00	45.42	45.42										
							138.72								45.42		1.8								
																	1.8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2019 0.15Km	शासनादेश संख्या 1913/ ।।। (2)/17–37 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 04 सितम्बर, 2017	TS VIDE E.E. Chamba Letter No-1722/1C dated 12/12/2017 OF Amount 61.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE S.E. 3022/814C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 198.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3167/ ।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE.6570/84C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 209 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
भदनी कुरी	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 09/ ।।।(2)/17–41(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017	TS VIDE CE.TEHRI ZONE 843/41(8)Yata-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 18/05/2017 OF Amount 428.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
खनाना मय फणिका	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3897/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 30 नवम्बर, 2017	TS VIDE CE. TEHRI 10030/47(8)YATA/NARENDRA NAGAR-(T.S.)-T/17 dated 01/12/2017 OF Amount 434.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 2388/111(2)16–9(एमएलए)/ 2015 दि0 01.09.2016	TS VIDE 8026/18(8)-new tehri(t.s)-tehri/16 dated 05/10/2016 OF Amount 261.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 1Km	शा0 सं0 3034/111(2)/16–62(प्रा0आ0)/2013 दि0 25.11.2016	TS VIDE 1571/45/8-yata/pd-tac-the/17 dated 19/07/2017 OF Amount 419.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 2349/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 23.8.2016	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 7083/03(6) Barkot (T.S)-Tehri/16 dated 04/10/2016 OF Amount 303.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
भालसी, टुखार	31/03/2020 1.8Km	2307/ ।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE SE. No. 652 yata/692-6/2015-16 dated 23/03/2018 OF Amount 138.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। सिंचाई नहर पुनः निर्माण कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1015 राज्य योजना के अन्तर्गत बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग का निर्माण।	24m+1job	03 / 2006	203.80	203.80	81.33		122.47	24m+1job	122.47	0.00	42.40											
						03 / 2006	203.80								42.40											
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (25 कार्य)					138.61Km+24m+1job		6,309.79	6,517.23	2,321.94	69.06Km	4,669.01	51.87Km+24m+1job	2,789.76	286.71	167.39	2.2Km	2.6									
					94.93Km+24m+1job		6,990.95								229.53	14.94Km	36.7									
																21.69Km	61.2									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																										
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	आराकोट–क्लीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग का निर्माण। 10	9Km	10 / 2005	221.80	221.80	20.95		200.85	7.6Km	200.85	0.00		0.5 k										
					7.6Km	01 / 2006	221.80									6.66 k	7.6									
																6.66 k	7.6									
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	तालुका मुराडी मोटर मार्ग का निर्माण। 12	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.02		29.38	1.5Km	0.00	0.00												
							29.40																			
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	करडा–शिकारू मोटर मार्ग का निर्माण। 13	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	4.76		24.64	1Km	0.00	0.00												
					1Km		29.40																			
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जखोल से धारा मोटर मार्ग का निर्माण। 15	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.82		28.58	0.5Km	10.00	0.00												
					0.5Km		29.40																			
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी से डांग मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति) 15	10Km	02 / 2004	139.00	643.32	117.57	3Km	525.75	5.02Km	150.00	20.00	15.00		2									
					8.02Km		643.32								15.00	1.82 k	4.02									
																1.82 k	5.02									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/।।। (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE CE Tehri/1047/25(6)TS/T/18 dated 25/05/2018 OF Amount 203.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	13.12Km		**5791.6**	GOI:1 TA:3 Finall:2	निर्माणरत् 23 पूर्ण 2		

कलीच, डामटी	31/03/2020 7.6Km	शासनादेश संख्या 2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28–10–5	TS VIDE 3866/485C-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 221.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य किया जा रहा है।
मराड़ी	31/03/2021 —	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के पत्र सं0 1018/11 दिनांक 27–9–11 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य का भारत सरकार स्तर पर वनभूमि प्रस्ताव निरस्त किया गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1662/वनभूमि दिनांक 3–10–12 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला को पत्र प्रेषित। दिनांक 27–10–12 को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने बावत इस कार्यालय के पत्रांक 206/1सी0 दिनांक 22–11–12 के द्वारा उपनिदेशक गो0व0जी0वि0 पुरोला को पत्र प्रेषित।
शिकारू	31/03/2021 —	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06	TS VIDE 899/13c dated 26/04/2013 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है, नये समरेखण पर विचार किया जा रहा है।
धारा	31/03/2021 —	शासनादेश सं0 435/1/।।।–2/05 दिनांक 24–2–06	TS VIDE 1138/13C dated 30/06/2006 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण प्रस्ताव वृत्तीय कार्यालय से स्वीकृत ग्राम वासियों द्वारा नये स्वीकृत समरेखण पर पुनः विवाद किया गया है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी डांग	31/03/2020 —	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3050/।।।(2)16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE 9307/32(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 643.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्यान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/07/2010/एफ0सी0/126 दि0 29.10.2013 द्वारा प्राप्त प्रथम 6.20 कि0मी0 तक पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 5 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	17 मेहरगांव से रैका मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.02		27.78	2Km	0.00	0.00			0								
							27.80									2 k	2								
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	17 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–585/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग का पटूडी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक विस्तार।	10Km	07 / 2008	367.50	367.50	18.19		349.31	10Km	0.00	0.00											
							367.50																		
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	18 भैंतलाखाल से बुरांश खण्डा मोटर मार्ग	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	0.13		55.47	4Km	0.00	0.00			0								
							55.60									4 k	4								
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	18 मोरी में टिकोची पुल से झाकुली दुचाणु कण्डासी धौर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	20Km	11 / 2006	440.00	440.00	47.18		392.82	5.82Km	392.82	0.00			1								
					5.82Km		440.00									4.82 k	5.82								
																4.82 k	5.82								
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	19 पताला से तन्दला	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.00		27.80	2Km	0.00	0.00			0								
							27.80									2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		ा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । अधी0 अभि0 के पत्रांक 9520/100सी–8/ 2013 दि0 2.1.14 को मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
		2488/।।।–2/08–03(मु0म0घो0)/2008 दि0 25–07–08		Area 5.12 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/14907/2015 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री भूपेश गुसांई, सहायक अभियन्ता एवं श्री नितिन पंवार, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
		ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
झाकुली, दुचाणू, कण्डासीधार	31/03/2020 5.82Km	शा0देसं0 2755/111–2 /06–52(प्रा0आ0) /06 दि0 10–11–06	TS VIDE 3056/26(6) purola(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2018 OF Amount 440 lac	Area 7.98 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	19 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–729/2014 के अन्तर्गत ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	9.65		129.35	9.92Km	1.00	0.00												
					9.92Km	02 / 2004	139.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	20 लम्बगांव से कन्या हाईस्कूल मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	21 जौनपुर ब्लाक में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	11 / 2006	129.60	129.60	3.62		125.98	8Km	50.00	0.00											
						11 / 2006	129.60																		
14	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	21 भेटूड़ी जलेड़ी छमुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण	10Km	02 / 2004	136.85	136.85	3.50		133.35	10Km	1.00	0.00											
							136.85																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	21 प्रतापनगर जगदेई धारकोट मोटर मार्ग	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	0.05		138.95	10Km	0.00	0.00											
							139.00										0								
																10 k	10								
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	22 पुजारगांव से कोटेश्वर मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ठांगधार, थौलधार	—	शा.सं.–89 / लो0नि0–1 / 2004 –06 (प्रा0आ0) / 2004 दिनांक 6.2.2004		Area 2.99 (CC)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित। ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में ऑन लाईन आपत्तियों मे वापस आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रेषित कर दिया जायेगा।
	—	शा.सं. 299 / लो.नि.–2 / 04–16(प्रा.आ.) / 04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567 / 1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939 / 1सी दि0 22. 10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743 / 3(67)याता–ग0 / 2014 दि0 31.12.14 व 56 / 3(67)याता–पर्व / 2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879 / 24 / 8याता–क / 2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
किमोई,जनसंख्या–249,कोड सं0–374200	31/03/2020	शा0स0 3109 / 111–2 / 06–68(प्रा0आ0) / 2006 दिनॉक–23.11.2006		Area 5.3 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सै0 स्वीकृति भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र सं0–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 61 / 18 / ऍफ0सी0 / 2139 दिनॉक 16.01.2019 द्वारा प्राप्त।
जलेडी, भेटुडी	—	शा.सं.–121 / लो0नि0–1 / 2004 –07 (प्रा0आ0) / 2004 दिनांक 12.2.04		Area 6.05 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड। किन्तु वन विभाग द्वारा वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन निरस्त कर दिया गया है।
	—	शा.सं. 299 / लो.नि.–2 / 04–16(प्रा.आ.) / 04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567 / 1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939 / 1सी दि0 22. 10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743 / 3(67)याता–ग0 / 2014 दि0 31.12.14 व 56 / 3(67)याता–पर्व / 2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879 / 24 / 8याता–क / 2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	ा.सं. 299 / लो.नि.–2 / 04–16(प्रा.आ.) / 04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567 / 1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939 / 1सी दि0 22. 10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743 / 3(67)याता–ग0 / 2014 दि0 31.12.14 व 56 / 3(67)याता–पर्व / 2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879 / 24 / 8याता–क / 2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	23 तहसील मुख्यालय प्रतापनगर से राजू की सारी होते हुए छेरदानू (भेलुन्ता तक मो0 मार्ग	5Km	03/2005	69.00	69.00	1.84		67.16	5Km	0.00	0.00												
							69.00										0								
																5 k	5								
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	24 मियांगाड से कुनारा लुदराला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, कि0मी0 13 से 17	5Km	03/2008	183.75	183.75	0.85		182.90	5Km	0.00	0.00												
							183.75																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	24 मोटना मदननेगी मोटर मार्ग	28Km	08/2005	410.00	410.00	0.00		410.00	28Km	0.00	0.00												
							410.00										0								
																28 k	28								
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	25 ओनालगांव कोटालगांव मो0 मार्ग का नव निर्माण (आश्वासन सं0 91/2005)	5Km	10/2005	69.50	259.73	16.03		243.70	5Km	25.00	0.00												
							259.73										0								
																4.25 k	4.25								
21	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	26 माल्डा से पैण्डुला श्रीकोट से पौड़ीखाल मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	10Km	09/2006	162.00	645.04	103.85	6Km	541.19	2Km	300.00	10.00	7.10	1 k										
					8Km	09/2009	645.04								7.10	2 k	1								
																2 k	2								
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	27 मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण, कि0मी0 1 से 12	12Km	03/2008	264.00	264.00	86.05	1.5Km	177.95	10.5Km	14.35	0.50	0.50											
							264.00								0.50										
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	28 सांकरी तालुका ओसला मोटर मार्ग का निर्माण ।	27Km+3no+120m	07/2008	1,258.00	1,258.00	0.10		1,257.90	27Km+3no+120m	0.00	0.00												
							1,258.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2016	ा.सं. 1439/111(2)/05/(प्रा0आ0)/ 05 टी0सी0 दि0 3.8.05			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु सुझाव दिया गया है । किन्तु ग्राम वासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । दि0 14.9.13 को मा0 विधायक एवं एस0डी0एम0 प्रतापनगर से सहमति पत्र दिलाने का अनुरोध किया गया है । एस0डी0एम0 को इस कार्यालय के पत्रांक 2807/1सी दि0 8.10.13 द्वारा अवगत कराया गया । प्रति विधायक जी को की गयी है । इस कार्यालय के पत्र सं0 3652/1सी दि0 18.12.14 के द्वारा भू वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
कुनारा, लदराला	31/03/2021	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इससे पूर्व के मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
		शा.सं. 2454/111 (2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 07/08/05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।
	30/10/2016	शा.सं. 2454/111(2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 एवं शा0 सं0 3004/111 (2)/16–07(प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 1563/44/8yata/pd-tac-the/17 dated 18/07/2017 OF Amount 317.3 lac	Area 0.87 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/ यू0सी0पी0/08 /25/ 2014/ एफसी /1115 दि0 2.3.15 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार के पत्रांक 08/बी/ यू0सी0पी0 /06/25/ 2014/ एफसी/664 दि0 7.7.15 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत 1.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान कार्य प्रगति पर है, शेष 3.50 किमी लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त, परन्तु प्रतिकर विवाद के कारण कार्य नही हो पा रहा था । प्रतिकर विवाद सुलझा कर निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।
पैण्डुला, श्रीकोट	31/03/2020	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 2908/।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 28.10.2016	TS VIDE CE No 9319/26(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 645.04 lac	Area 1.22 (Division)	समरेखण अनुमोदित		प्रथम 7 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एव 6 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। काश्तकारों का विवाद सुलझाने के उपरान्त विवादित कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।
कुनारा	31/03/2021	790/111'2'/08–34 प्रा0आ0/07 दि0 20–3–08	TS VIDE 9452/07(6) (TS)-Tehri-/16 dated 21/12/2016 OF Amount 100.4 lac		निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 828/वनभूमि दिनांक 19–6–19 के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियां अपर प्रमुख वन संरक्षक देहरादून को प्रेषित।
ओसला	31/03/2021	2488/111–2/08–03'मु0म0घो0' /08 दि0 25–7–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	तालुका से ओसला तक मोटर मार्ग निर्माण पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पत्रांक एफ0–नं0 6–43/2007 डबलूएल–1(पीटी–आई0एक्स) के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण पर रोक लगायी गयी है। वर्तमान में मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत है। जिसमें वनभूमि हस्तान्तरण कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ओनगढ़ से चमिया सौड़ मुडक्यिाकी मो0मार्ग का नव निर्माण 29	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.22		80.78	5Km	0.00	0.00			0								
							81.00									5 k	5								
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	टिहरी में पडियार बडोन मार्ग से मुसाणगांव तक मो0 मार्ग 30	1Km	03 / 2008	35.00	35.00	0.26		34.74	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2017	35.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मंदार से भेकल्य मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 30	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.08		80.92	5Km	2.00	0.00			0								
							81.00									5 k	5								
27	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग का विस्तार मा0मु0घो0 सं0 73/2017 दिनांक 04.06.2017 33	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	2.37		277.63	8Km	5.00	0.00											
						03 / 2017	280.00																		
28	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेमला कणोली मो0 मार्ग से न्यूली ह0वा0 मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण 34	2Km	02 / 2009	70.00	70.00	0.10		69.90	2.22Km	5.00	0.00											
					2.22Km	03 / 2016	70.00																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लेंगणा–भटगांव सकल्याणी कोटी मोटर मार्ग 38	3Km	12 / 2005	41.70	41.70	3.03		38.67	3Km	0.00	0.00											
							41.70																		
30	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	श्यामागांव से तमियार ओडाडा लमोली रौन्देली मोटर मार्ग 40	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	2.00	5Km	67.50		0.00	0.00											
							69.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेन संख्या – 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।पुनः अनुस्मरण पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
मुसाणगांव	31/03/2020 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 0.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 933/दस–4–17(1)132/2017 दिनांक 25.01..2018 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी को डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1639/33सी दि0 19.05.2018 द्वारा लिखा गया है। डिमाण्ड नोट प्राप्त नही हुआ है। मार्ग पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
	31/10/2016 –	शा0 सं0 2228/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 2.9.2006			अनारम्भ कार्य		प्रथम समरेखण में अत्यधिक वृक्ष आ रहे है। जो आपत्ति में वापस । वैकल्पिक संरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है । किन्तु ग्रामीणों का सहमति पत्र अप्राप्त । सहा0 अभि0 का पत्रांक 140/1सी दि0 7.10.13 द्वारा प्रधान को आप सहमति का पत्र लिखा गया है । बार बार सम्पर्क करने पर अनापत्ति पत्र नही मिल पाया है । सर्वे समरेखण अधी0 अभि0 को प्रेषित ।समरेखण स्वीकृत परन्तु कास्तकारों का विवाद।
सिलौड़, मछियारी, चन्द्रबदनी	31/03/2020 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 2.2 (Division)	समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के प0सं0 2022/33(क)याता–8/17 दि0 07.04.2018 के निर्देशों के क्रम में प्रारम्भिक भाग का संरेखण प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा किया जाना है। तदोपरान्त ही इस खण्ड द्वारा 8 कि0मी0 लम्बाई में संरेखण तय किया जाना है जिसका कि समरेखाण प्रस्ताव गठन करने के उपरान्त वास्तविक लम्बाई 5.70 कि0मी0 कि0मी0 लम्बाई का समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 7459/173सी0–8/2016 दिनांक 20.12.2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 546/।।।(2)/09–53 (प्रा0आ0)/08 दि0 01.02.2009			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग का सर्वेक्षण न्यूली मदूरगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 3 (2–4) से प्रारम्भ कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में काश्तकारों द्वारा सहमति पत्र प्राप्त समरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
भटगांव, सकल्याणी	31/03/2020 3Km	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संरेखण पर ग्रामीणों का विवाद है। सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
ओडाडा लमोली	31/03/2020 –	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है। कुछ कास्ताकरों द्वारा पुनः सर्वे कार्य हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः सर्वे कर लिया गया है कुछ ग्रामीणो की सहमति एंव कुछ की असहमति प्राप्त हुई है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	पजियाणा–बैराईगांव पजेगांव पावकी देवी मोटर मार्ग 41	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	2.05		67.45	5Km	0.00	1.62	1.62										
							69.50								1.62										
32	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	थपेला से कोटालगांव मोटर मार्ग 42	1.5Km	03 / 2008	0.00	0.00	0.00		0.00	1.5Km	0.00	0.00			0								
							0.00									1.5 k	1.5								
33	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	पछौरा बैण्ड से स्यूरा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0) 44	3Km	09 / 2016	9.91	9.91	0.10		163.52	3Km	100.00	0.00											
							163.62									2.5 k	1.5								
																2.5 k	1.5								
34	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कुजांपुरी से पटेर मोटर मार्ग 54	3Km	12 / 2018	291.93	291.93	40.59	1.5Km	251.34	1.5Km	50.00	0.26	0.26										
							291.93								0.26										
35	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	डॉग से पोखरी मोटर मार्ग । 57	0.8Km	07 / 2005	11.00	11.00	1.96		9.04	0.8Km	0.00	0.00											
						07 / 2005	11.00																		
36	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–712/2015 के अन्तर्गत सौंप–आर्स मोटर मार्ग का नवनिर्माण (या0सं0 290/2007) 69	3Km	07 / 2011	37.80	156.32	1.06		155.26	3Km	100.00	0.00											
							156.32									2 k									
																3 k									
37	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर रणाकोट पाली मोटर मार्ग से क्यारी जमोला तक विस्तार 73	20Km	11 / 2006	324.00	324.00	14.80		309.20	20Km	0.00	0.00											
							324.00																		
38	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चाका–पेन्दार्स मोटर मार्ग अवशेष भाग कोटेश्वर कालोनी तक नव निर्माण 74	2Km	11 / 2006	43.20	43.20	5.54		37.66	2Km	0.00	0.00											
							43.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पजैगांव	31/03/2020 5Km	शा0सं0– 2847/2/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005	TS VIDE E.E. 1521/8C dated 23/08/2018 OF Amount 69.5 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	बैराईगांव तथा पावकीदेवी पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित मार्ग से लाभान्वित हो रहे है। अतः पजेगांव होते हुए मार्ग अब सिलखणी से जुडेगा। अतः नाम परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है।
					अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
स्यूरा गांव।	1.5Km	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016 एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या–5236/877 सी0–8/2017, दिनांक–19.09.2017 द्वारा समरेखण अनुमोदित। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–357/ग–19(2017–18), दिनांक, नई टिहरी मार्च 16, 2018 द्वारा सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अनुमोदित मोटर माग्र के द्वितीय चरण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
पटेर	31/03/2020	शा0सं0 8166/111(2)/18–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE E.E. 2936/1C dated 24/09/2013 OF Amount 41.7 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019				सर्वेक्षण पूर्ण		माननीय हरित न्यायाधिकारी नई दिल्ली में वाद विचाराधीन है।
सौंप, आर्स।	31/08/2020	शा0सं0 2700(1)/।।।(2)/11–38 (प्रा0आ0)/2011 दि0 18.7.2011 एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 1194(ए0)/।।।(2)/19–09(एम0एम0ए0)/20		Area 1.33 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव पूर्व में गठित कर ऑनलाईन कर दिया गया थां। वर्तमान में मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, एन0पी0वी0 की धनराशि जमा एवं मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर मुख्य अभ्यिन्ता टिहरी के पत्रांक संख्या–1361/8(1)यातायात(घनसाली–टी0ए0सी0–2017–18 दिनांक– 13.06.2018 को रू0 227.15 का शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त एवं निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
पाली, क्यारी जमोला	31/03/2020 20Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सरेखण विवाद। ग्रामीणों का विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
पैन्दार्स सैंण	31/03/2020 2Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	74 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत झाला–कोटी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	02 / 2019	81.32	81.32	0.00		81.32	1.5Km	80.00	0.00												
						06 / 2019	81.32									1.5 k	1								
																1.5 k	1								
40	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	75 रणाकोट से डांडा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	1Km	11 / 2006	16.20	16.20	0.03		16.17	1Km	0.00	0.00											
							16.20																		
41	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	83 फकोट सेमली से चमेली होते हुये व्यासी भभौड़ी मोटर मार्ग	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	12.02		57.98	2Km	0.00	0.00											
							70.00																		
42	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चम्बा	90 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड चम्बा के अन्तगर्त भल्डीबाग से रूईन्स खेत तक मोटर मार्ग	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	0.09		69.91	2Km	0.00	0.00											
							70.00																		
43	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	93 जनपद टिहरी गढवाल मे आगराखाल कुसरैला मोटर मार्ग पर कुण्ड से कोडारना मोटर मार्ग	10Km	03 / 2009	350.00	350.00	30.54		319.46	10Km	0.00	0.00											
							350.00																		
44	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	94 जनपद टिहरी गढवाल में चमेल बैण्ड से सेमलीकाटल मोटर मार्ग का नवनिर्माण	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	1.06		103.94	3Km	0.00	0.00											
							105.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	103 पिपोला भटकण्डा लिंक टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का निव निर्माण	3Km	11 / 2005	41.70	41.70	2.04		39.66	3Km	0.00	0.00											
							41.70										0								
																3 k	3								
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	104 पातनीदेवी से गोरखणी कोश्यार तहसील मुख्यालय मो0 मार्ग का नव निर्माण	12Km	11 / 2005	166.80	166.80	0.52		166.28	12Km	0.00	0.00											
							166.80										0								
																12 k	12								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 –	एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 1194(ए0)/ ।।।(2)/19–09(एम0एम0ए0)/2017, दि– 28.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
डांडा	31/03/2020 1Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण।किन्तु आमसहमति नही बन पायी है।
सेमलीकाटल	31/03/2020 2Km	शा0सं0–919/111(2)/08–08(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
भल्डीबाग	31/03/2020 2Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सघन वनभूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की जा रही है। स्वीकृत मार्ग बनाया जाना सम्भव नही है। अतः नाम परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है। जो मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) द्वारा शासन को प्रेषित।
कोडारना कुण्ड	31/03/2020 10Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
चमेल, सेमलीकाटल	31/03/2020 3Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
	 –	ा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	 –	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पाली–चेडेरा–बोरगांव– कड़ाकोट से चौंरा मो0 मार्ग नव निर्माण 105	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.00		69.50	5Km	0.00	0.00											
							69.50										0								
																5 k	5								
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	बैंसोली से कफलाना मो0 मार्ग का नव 107 निर्माण	4Km	11 / 2005	55.60	55.60	0.00		55.60	4Km	0.00	0.00											
							55.60										0								
																4 k	4								
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	दपोली–पाली–सिंरांई –कुनेथा – लोणतर – पालकोट –लामरीधार मो0 मार्ग 108	10Km	11 / 2005	139.00	139.00	0.23		138.77	10Km	0.00	0.00											
							139.00										0								
																10 k	10								
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कंडियालगांव से चन्द्रवदनी मो0 मार्ग 113 का निर्माण ।	13Km	09 / 2006	210.60	210.60	5.48		205.12	2.25Km	75.00	0.00											
					2.25Km		210.60									0.5 k	1								
																1.25 k	2.25								
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	वी0आई0पी0 प्रथम से कोण्ड डिबनू 115 विलोड़गांव मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	09 / 2006	64.80	64.80	0.00		64.80	4Km	0.00	0.00											
							64.80										0								
																4 k	4								
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	खण्डोगी के निकट अन्देणी रा0इ0का0 119 भरेटीधार मो0 मार्ग	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	5.44		134.56	4Km	0.00	0.00											
							140.00										0								
																4 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0 2208/111/2/05 –74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	–	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	–	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	30/06/2018 1Km	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर 2006	TS VIDE SE latter no 7675/596c-8/2018 dated 22/12/2018 OF Amount 203.75 lac	Area 1.68 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित संरेखण स्वीकृज जिस पर पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2019 –	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	–	शा0 764/111(2)/08–65/07/प्रा0आ0 दि0 24.3.08			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों से सहमति का प्रयास किया जा रहा है । ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	120 रोड़धार कफलना मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	0.22		104.78	3Km	2.00	0.00											
							105.00										0								
																3 k	3								
54	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	130 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–657/2014 के अन्तर्गत गोदाधार से कटकेश्वर महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2015	32.35	32.35	26.18	+	6.17	+	6.17	0.00											
							32.35																		
55	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	132 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–700/2015 के अन्तर्गत लाटा–सीताकोट– भट्टगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–13 थापड़ से डमकोट होते हुये दुध्याड़ी देवी मन्दिर पौनाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+2no +18m	05 / 2015	28.22	28.22	8.50		19.72	5Km+2no+18m	0.00	0.00											
							28.22																		
56	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	160 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	10 / 2006	40.50	40.50	0.26		40.24	2.5Km	10.00	0.00											
							40.50																		
57	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	161 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग	1.75Km	03 / 2008	61.25	61.25	0.20		61.05	1.75Km	10.00	0.00											
							61.25																		
58	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	163 मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या–176/2018 के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली–तिलवाड़ा–केदारनाथ मोटर मार्ग के सुमार्थ नामे तोक से पांवलेश्वर मन्दिर, कोटी मासो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	10 / 2018	12.83	0.00	0.00	+	12.83	+	0.00	0.10											
							12.83																		
59	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	164 राज्य योजना के अन्तर्गत हैड़ी बैण्ड से सेम कफोलगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	06 / 2019	117.07	0.00	0.00	+	117.07	+	0.00	0.00											
							117.07																		
60	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	203 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत ढाणा से लगडासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	06 / 2016	258.00	258.00	36.80	3Km	221.20	1Km	120.00	0.00		0.5 k									
						06 / 2016	258.00									1 k	2								
																1 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 –	शा0 सं0 853/111/2/09–06/मु0अ0घो0/08 टी0सी0 दि0 2.3.2009		Area 0.97 (GOI)	अनारम्भ कार्य		दि0 23.8.13 को पुनः संयुक्त निरीक्षण 7 मी0 चौडाई में किया गया है । पुनः 7 मी0 चौडाई में संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव गठित कर राजस्व विभाग के हस्ताक्षर कराकर डी0एफ0ओ0 को दि0 10.10.13 को प्रेषित । वन संरक्षक भागीरथी वृत मुनिकीरेति के पत्रांक 2784/12–1/2 दि0 27.05.14 के द्वारा बांज एवं काफल के वृक्षों की संख्या का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है।प्रकरण कई बार आपत्ति में प्राप्त, अन्तिम आपत्ति का निराकरण पत्रांक 2564/23सी दि0 31.10.17 द्वारा डी0एफ0ओ0 नई टिहरी को प्रेषित, पुनः दि0 18.12.2017 को अद्यतन जानकारी हेतु पत्र लिखा गया है । भारत सरकार द्वारा डी0एफ0ओ0 से डीम्ड वन की स्थिति बताने हेतु प्रमाण पत्र मांगा गया था, जो डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रेषित किया गया है ।
कटकेश्वर महादेव मन्दिर।	+ –	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03 (मा0मु0घो0)/2015 दि0 19.03.2015	TS VIDE EE-38/2016-17 dated 01/09/2017 OF Amount 32.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। मार्ग की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित।
पौनाड़ा, डमकोट।	– –	शासनादेश संख्या–4417/ ।।।(2)15–04(मु0म0 घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।	TS VIDE EE-40/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 28.22 lac		समरेखण अनुमोदित		कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः विस्तृत आगणन इस कार्यालय के पत्रांक संख्या'1604/19सी0, दि0– 03.10.2018 द्वारा रू0 494.74 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। आगणन पुनः खण्ड में वापस।
तेगना, डांडाचली	– –	शा.सं. 2645/(1)।।।–2/06 (प्रा0आ0) दिनांक 09.10.2006		Area 2.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत का विस्तृत आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 968/1 सी. दिनांक 11.06.2019 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
तेगना	– –	शा.सं. 919/ ।।। (2)/08–08 (एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत का विस्तृत आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 967/1 सी. दिनांक 11.06.2019 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	+ –	शा0सं0 5078/ ।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2017, दि0 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		
	+ –	शा0 सं0 2224/ ।।।(2)/19–08 (प्रा0आ0)/2006, दिनांक– 18.06.2019			अनारम्भ कार्य		
लगडासू,जनसंख्या कोड–44916,जनसंख्या–475	31/03/2020 1Km	1868/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–7 जून 2016	TS VIDE CE-9128/06(8)-thatyur(T.S)-Tehri/16 dated 15/11/2016 OF Amount 258 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 3.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 205 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मसोन काण्डी द्वारगढ मोटर मार्ग का अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2016	160.06	160.06	19.35	2.8Km	140.71	0.2Km	100.00	0.00												
						06 / 2016	160.06									0.2 k	0.5								
																0.2 k	2.8								
62	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 206 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बंगशील से मोलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2016	125.00	125.00	28.86	1Km	96.14	1Km	96.13	0.00		1 k										
						06 / 2016	125.00									1 k	1								
																1 k	2								
63	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा217 क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग स्थित कि0मी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण कार्य । (द्वितीय चरण)	2.25Km	07 / 2016	156.93	156.93	24.63	2.25Km	132.30		132.30	0.00												
						07 / 2016	156.93										1								
																	2.25								
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 218 क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत लालपुल–भुत्सी मोटर मार्ग के अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3.5Km	07 / 2016	159.47	159.47	74.08	1.32Km	85.39	2.18Km	85.39	0.00												
						07 / 2016	159.47										2.5								
																	2.5								
65	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 223 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिलोन्दी पुल से डुण्डा–नकुर्ची खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लम्बाई–2.00 कि0मी0	2Km	08 / 2016	101.66	101.66	11.09	1.5Km	90.57	0.5Km	90.57	0.00												
						08 / 2016	101.66									0.5 k	1								
																0.5 k	2								
66	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 224 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लंम्बाई–3.00 कि0मी0	3Km	08 / 2016	146.04	146.04	28.06	1.5Km	117.98	1.5Km	80.00	0.00												
						08 / 2016	146.04									1 k	1								
																1.5 k	3								
67	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–141/2015276 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकुण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	5Km	12 / 2017	258.16	258.16	21.83	2Km	236.33	3Km	190.00	0.00												
						12 / 2017	258.16									3 k	2								
																3 k	5								
68	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 277 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग से गढखेत से ठाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण	2.15Km	01 / 2018	126.55	126.55	41.84	2Km	84.71	0.15Km	84.71	0.00	0.75											
						01 / 2018	126.55								0.75		1								
																	1.15								
69	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री संयोजन योजना के 277 अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ज्ञानसू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.25Km	07 / 2016	299.90	299.90	0.57		299.33	5.25Km	200.00	10.00	0.35											
							299.90								0.35	5.25 k	3.5								
																5.25 k	5.25								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
काण्डी तल्ली,जन0कोड–04417,जन0सं0–165,काण्ड मल्ली,जन0कोड–044148,जन0सं0–231	31/03/2020 0.2Km	शा0 सं0–1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE -7098/186C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 160.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.80 कि0मी0,पार्ट–2 का कार्य 0.20 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
बंगशील,जन0कोड–376000,जन0सं0–260,बुड कोट,जन0कोड–375600,जनसं0–126,मोलधार, जन0कोड–375800,जन0सं0–502	31/03/2020 1Km	शा0 सं0–1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-6604/656C-8/15 dated 29/08/2016 OF Amount 125 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.000 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
म्याणी–कोड सं0–044081,कुल जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573	31/03/2020 –	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6760/14C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 156.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
ताक्षला–कोड सं0–044294,कुल जनसं0–166	31/03/2019 2.5Km	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6766/211C-8/2015 dated 14/09/2016 OF Amount 159.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.325 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
गॉव–डुण्डा,कोड सं0–044283, कुल जनसं0–168,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2019 0.5Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनॉक 23.08. 2016	TS VIDE SE-7284/419C-8/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 101.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
गॉव–नौघर,कोड सं0–044279, कुल जनसं0–469,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2020 1Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनॉक 23.08. 2016	TS VIDE SE-7285/733C-8/16 dated 24/09/2016 OF Amount 146.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	शा0 सं0–4124(ए0) / ।।। (2) / 17–25(प्रा0आ0) / 2017 दि0 26.12.2017	TS VIDE CE-362/61(8)yata(thatyur)-T.S-Tehri/2018 dated 16/02/2018 OF Amount 258.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	30/03/2020 –	शा0 सं0–53 / ।।।(2) / 18–25 / (प्रा0आ0) / 2017 दिनॉक 12.01.2018	TS VIDE SE-866/825C-8/2017 dated 15/02/2018 OF Amount 126.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान 2.00 कि0मी0 पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर ।
	3.5Km	शासनादेश संख्या 2207 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE No- 354/75 (1) Yata-(Chamba)-T/19 dated 05/02/2019 OF Amount 299.9 lac	Area 2.1 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
70	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	278 गुरूदेवता मुसाणगांव ल्वेटी जरोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	8Km	07 / 2016	498.72	498.72	82.76	6Km	415.96	2Km	200.00	10.00	9.97										
						07 / 2016	498.72								9.97		2								
																	2								
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	285 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–125/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग,मिसिग लिक का नवनिर्माण कार्य । द्वितीय चरण	4.6Km	05 / 2018	283.08	283.08	22.42	2.75Km	260.66	1.85Km	200.00	10.00	7.93	0.3 k									
						05 / 2018	283.08								7.93	1.85 k	2								
																1.85 k	4.6								
72	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	306 थाती डागर से पिपलीधार–कोठार–पाली–गोदी मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण)	7Km	09 / 2016	437.06	437.06	19.56	2Km	417.50	5Km	200.00	90.00	85.63	2 k	3								
						09 / 2016	437.06								85.63	2 k	2								
																2 k	5								
73	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	319 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा –112/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड़ से कैम्पटी मोटर मार्ग के कि0मी0 21. 50 से 32.00 कि0मी0 का नवमिर्नाण कार्य।(द्वितीय चरण)	10.5Km	02 / 2019	655.64	655.64	0.02		655.62	10.5Km	150.00	0.00											
						02 / 2019	655.64									3 k									
																10.5 k									
74	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	324 पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 498/2017 दिनांक 17.08.2017	2.12Km	08 / 2017	160.76	160.76	36.12	1Km	124.64	1.12Km	124.64	22.00	21.09										
						08 / 2017	160.76								21.09		1.12								
																	1.12								
75	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	332 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2018	941.36	941.36	110.46	1.9Km	830.90	0.1Km	500.00	30.00	30.00										
						01 / 2018	941.36								30.00	0.1 k	0.1								
																0.1 k	0.1								
76	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	345 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नकोट–रानीचौरी मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से ग्राम माण्दा एवं धार चौपडिया नामक तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.1Km	05 / 2018	185.38	185.38	22.96		162.42	3.1Km	162.42	20.00		2 k									
							185.38									3.1 k	3.1								
																3.1 k	3.1								
77	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	354 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 496/2017 डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली डोब होते हुये ललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3.05Km	10 / 2018	291.36	291.36	0.10		291.26	3.05Km	100.00	0.00											
						11 / 2018	291.36									3.05 k	1								
																3.05 k	3.05								
78	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	313 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग में आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.35Km	03 / 2019	321.80	321.80	0.00		321.80	5.35Km	100.00	0.00											
						03 / 2019	321.80									3 k	0								
																5.35 k	5.35								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	श0शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 3070/8(2)/(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 498.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 कि0मी0 पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 6.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1.85Km	शा0सं0–2389/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018	TS VIDE 1647/66(8)yata(thayur)-tehri/18 dated 17/07/2018 OF Amount 283.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.200 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	श0शा0स0 2392/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE CE Ltr No. 9166/24(8)KNR(TS)TEHRI dated 10/11/2016 OF Amount 437.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 5.00 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 3Km	1065/ ।।।(2)/19–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दि0 25.02.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE No 8822/yatayat-8/2018 dated 05/05/2018 OF Amount 160.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	30/03/2020 –	शासनादेश सं0 150/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018	TS VIDE CE ltr No. 1380/65(8)Yata(Knr)-Tehri/18 dated 15/06/2018 OF Amount 941.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.90 कि0मी0 लम्बाई तक मार्ग यातायात योग्य एवं शेष कार्य प्रगति पर है।
	3.1Km	शासनादेश संख्या 1914 (ए)/ ।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 मई 2018	TS VIDE SE No- 6203/700C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 185.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5221(ए0)/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018	TS VIDE CE Letter No. 28/72 yata(KNR)-Tehri/19 dated 04/01/2019 OF Amount 291.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के कि0मी0 1 में पर्हाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 1296/ ।।।(2)/19–49(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 09.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त इस कार्यालय के उपरान्त 951/1सी0 दिनांक 03.06.2019 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	378 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–923/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में कोटी–रौल्यालू की से बोर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	01/2019	294.00	294.00	0.00		294.00	4Km	200.00	0.00	18.03	0.25 k									
						03/2019	294.00								18.03	4 k	1								
																4 k	4								
80	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	379 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–934/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत काण्डा ज्ञानसू मुख्य मोटर मार्ग से नवागर डांडा नामें तोक में नागराजा मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	01/2019	120.28	120.28	0.00		120.28	1.5Km	90.00	0.00		0.15 k									
							120.28									1.5 k	1								
																1.5 k	1.5								
81	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	443 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर माग्र का निर्माण कार्य।	3Km	02/2016	149.75	149.75	0.00		149.75	3Km	0.00	0.00											
						02/2016	149.75																		
82	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	453 जनपद टिहरी गढवाल के विधनसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बछेलीखाल से बखलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग (वाया बी0 भैरव) का निर्माण।	10Km	01/2015	442.92	442.92	17.27	2Km	425.65	8Km	150.00	0.00											
							442.92																		
83	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	463 मा0 मु. मंत्री घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाड़ी में बगोरी मोटर मार्ग का निर्माण 24 मी0 स्पान पुल सहित ।	0.65Km+ 1no+24m	08/2015	208.82	208.82	13.83		194.99	0.65Km+1no +24m	100.00	10.00	1.00										
						08/2015	208.82								1.00	1 b	0.65								
																1 b	0.65								
84	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	523 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–777/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत सल्डोगी फर्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	12/2016	283.92	283.92	64.52	2.5Km	219.40	2.5Km	219.40	100.00	2.54	1 k									
							283.92								48.86	2 k	2.5								
																2 k	2.5								
85	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	540 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बुगाला संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	08/2017	251.28	251.28	50.73	1.5Km	200.55	3.5Km	200.55	100.00		1 k									
							251.28								45.83	1 k	3.5								
																1 k	3.5								
86	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	555 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में खाडी पिपलेथ उत्तखण्डा मोटर मार्ग का कि0मी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार कार्य।(द्वितीय चरण)	3Km	04/2018	251.65	251.65	10.15		241.50	3Km	125.00	55.90	53.90	2 k									
							251.65								55.90	3 k									
																3 k									

बुग

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2020 –	शासनादेश संख्या–408/ ।।। (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 29 जनवरी, 2019	TS VIDE CE No-381/97 Yata-(Chamba) T/19 dated 05/02/2019 OF Amount 294 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
	1Km	शासनादेश संख्या–407/ ।।। (2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2019	TS VIDE SE No 656/891C-8/2019 dated 07/02/2019 OF Amount 120.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त।
हीना	31/03/2019 –	शा0 सं0–535/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दिनांक 29 फरवरी 2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को ऑन लाईन कर दिया गया है। पुनः दिनांक 29.4.2017 को प्रस्ताव आनलाइन किया गया है, वर्तमान में प्रस्ताव दिनांक 20.9.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपत्ति में खण्ड को वापस, प्रस्ताव खण्ड स्तर पर।
	31/03/2020 8Km	शासनादेश संख्या शासनादेश सख्या 330/ ।।।(2) /15–24 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 14, जनवरी 2015	TS VIDE C.E. NEW TEHRI 9020/57(8)Yata(Narendra Nagar)-T.S.-T/2017 dated 20/11/2017 OF Amount 442.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। प्रथम 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान के उपरान्त ग्राम डोबरी के ग्रामीणों द्वारा विवाद, कार्य बाधित।
बगोरी	31/03/2019 0.65Km+1no+24m	शा0 सं0 6098/ ।।। 2 /15–13, मु0मं0धो0/2015, दि0 18 अगस्त 2015			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3227/ ।।।(2)/16–41(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016	TS VIDE CE. TEHRI 8011/46(8)YATA/NARENDRANAGAR-(T.S.)-T/17 dated 08/11/2017 OF Amount 283.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
बुगाला, चन्दोली, मण्डियारगांव, गंगलसी	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 2085/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 742/64(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 28/03/2018 OF Amount 251.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
उत्खण्डा, चौंपा, पिपलेथ	31/03/2020 3Km	शासनादेश संख्या–1706/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE C.E.TEHRI 3048/67(8)Yata(Narendra Nagar)-T/18 dated 01/09/2018 OF Amount 251.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 117/2014 572 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत में पार्किंग का निर्माण कार्य (पहाड कटान)	1job	03/ 2016	209.68	209.68	37.89		171.79	1job	100.00	0.00												
							209.68																		
88	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–780/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में भरपूर टोल बौठ (खरसाडी) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 575	1.75Km	01/ 2019	113.43	113.43	5.84		107.59	1.75Km	50.00	0.00												
							113.43																		
89	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा–तमियार–तिमली मोटर मार्ग से पसरडाण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण) 576	2Km	01/ 2019	115.53	115.53	0.00		115.53	2Km	65.00	0.00		2 k										
							115.53									2 k									
																2 k									
90	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में अदवाणी–बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण) 577	4.5Km	01/ 2019	193.44	193.44	0.00		193.44	4.5Km	75.00	7.97	7.97	1 k										
							193.44								7.97	2.5 k									
																2.5 k									
91	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	भागीरथीपुरम खेमडा कुण्डाली मो0 मार्ग 584	5Km	02/ 2004	69.50	444.82	31.03		38.47	5.5Km +2no	20.00	0.00												
					5.5Km+2 no		69.50									0									
																5.5 k	5.5								
92	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुंगराली कंगसाली मोटर मार्ग का निर्माण 603	6.5Km	07/ 2016	407.57	407.57	40.19	0.5Km	367.38	6Km	50.00	20.00		0.5 k									
							407.57									1 k	0								
																4 k	6								
93	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 605	2.2Km	07/ 2016	140.59	140.59	0.82		139.77	2.2Km	40.00	10.00												
							140.59									0.25 k	0								
																2.2 k	2.2								
94	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0 258/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में सैण रगड़ा भट्टगांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण 606	1Km	07/ 2016	60.35	60.35	0.10		60.25	1Km	10.00	0.00												
							60.35									0									
																1 k	1								
95	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 254/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयों टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 609	3.55Km	07/ 2016	219.47	219.47	6.54		212.93	3.55Km	50.00	5.00												
							219.47									1 k	1								
																2.55 k	3.55								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 6727/1bhavan-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 209.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्किंग कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण।
	31/03/2020 1.75Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019	TS VIDE S.E.TEHRI 77/689C-8/2019 dated 05/01/2019 OF Amount 115.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 4.5Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019	TS VIDE S.E.TEHRI 81/272C-8/2019 dated 05/01/2019 OF Amount 193.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 89/लो0नि0–01/04 प्रा0आ0/04 दि0 06.02.2004	TS VIDE 9475/312C-8/2007 dated 15/12/2007 OF Amount 59.61 lac		अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है ।मु0अभि0 के पत्र सं0 1719/8(1)याता– टी0ए0सी0 /2015 दि0 10.8.17 द्वारा शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर मार्ग में सेतुओं का अलग–अलग आगणन गठित किया गया है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9323/33(8)pra.(ts)-tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 407.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7029/738c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 140.59 lac		अनारम्भ कार्य		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है । जिस कारण संशोधित सेरेखण स्वीकृत कर नयी डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	30/03/2019 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2143/01c dated 20/08/2016 OF Amount 60.35 lac		अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है ।
	31/03/2018 1Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7060/753c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 219.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
96	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	610 मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 259/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी मे नन्दगांव से मठियाली तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.15Km	07/2016	162.85	162.85	38.26		124.59	3.15Km	50.00	10.00												
							162.85									0.75 k	0.5								
																2.65 k	3.15								
97	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	720 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना–मदननेगी मोटर मार्ग में जलवालगांव से झील तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	4.5Km	01/2017	255.24	255.24	0.00		255.24	4.5Km	25.00	10.00												
							255.24									0.5 k	0								
																4.5 k	4.5								
98	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	724 मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुडथात से थात मुशांकरी मोटर मार्ग को नव निर्माण कार्य	2.97Km	10/2018	293.29	293.29	0.00		293.29	2.97Km	75.00	17.00												
							293.29									1 k	0.5								
																1.79 k	2.79								
99	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	737 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में छमुण्ड लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.8Km	01/2019	62.31	62.31	0.00		62.31	0.8Km	30.00	10.00		0.5 k										
							62.31									0.25 k	0.25								
																0.8 k	0.8								
100	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	755 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नन्दगांव से मठियाली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	03/2019	158.39	158.39	0.00		158.39	2.5Km	10.00	5.00												
							158.39									0.5 k	0								
																2.5 k	2.5								
101	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	756 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में रैतोली से रा0 इ0 कालेज भरेटीधार दणोली अवशेष मो0 मार्ग निर्माण	1.7Km	03/2019	116.46	116.46	0.00		116.46	1.7Km	25.00	5.00												
							116.46									0.5 k	0								
																1.7 k	1.7								
102	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	838 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से डंडालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.4Km	04/2018	50.00	50.00	1.88		48.12	1.4Km	48.12	0.60	0.60											
						05/2018	50.00								0.60	1.4 k	1.4								
																1.4 k	1.4								
103	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	882 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री में राजगढ़ी से मस्सू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.75Km	03/2019	106.03	106.03	0.00		106.03	1.75Km	50.00	0.00												
						03/2019	106.03									1.75 k	1.75								
																1.75 k	1.75								
104	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	931 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा के कुराह मोटर मार्ग का ग्राम कुराह तक नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	08/2016	284.38	284.38	0.00		284.38	3Km	5.00	0.00												
							284.38																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7045/824c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 162.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 –	शा0 सं0 27/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2016 दि0 04/01/2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2021 0.5Km	शा0 सं0 5077(ए)/111(2)/18–12 (एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018	TS VIDE 367/75yata-pro.div-t/19 dated 04/02/2019 OF Amount 293.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 0.25Km	शा0सं0 2679/111(2)19–13(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 22.01.2019	TS VIDE 569/1c dated 02/03/2019 OF Amount 62.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान प्रारम्भ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1327/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1218/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 05.03.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रहही है ।
	31/03/2019 1.4Km	शासनादेश संख्या 1640/।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24.4.2018	TS VIDE T.S Vide EE Letter NO 253/1C dated 05/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
कुराह	31/03/2021 –	2307/।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /29866/2017 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2713/वनभूमि दिनांक 19.07.2018 द्वारा श्री सुनिल सिंह रावत, सहायक अभियन्ता एवं श्री रविन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति / वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति / भैतिक याता 0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष / वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष / भैतिक याता 0 योग्य	2019 – 2020 हेतु / मांग	2019 – 2020 हेतु / अनुदान	2019 – 2020 हेतु / व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष / पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
105	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से उपला बस्ती ज्ञानसू तक मोटर माग्र का नव निर्माण (द्वितीय चरण) 932	1.1Km	08 / 2016	273.60 / 273.60	273.60	0.00		273.60	1.1Km	40.00	0.00		1 k / 1 k									
106	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर के क्षतिग्रस्त दीवारों एवं पक्की नाली व पैरापिटों का निर्माण कार्य। 1028	1job	11 / 2018	24.53 / 24.53	24.53	0.00		24.53	1job	24.53	0.00											
107	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटी मणी में उडारीगाड से पंजियाड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 1029	1.7Km	12 / 2018	129.18 / 129.18	129.10	0.00		129.18	1.7Km	100.00	0.00		1.7 k / 1.7 k									
108	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 1030	3.45Km	12 / 2018	254.55 / 254.55	254.55	0.00		254.55	3.45Km	150.00	0.00		3.45 k / 3.45 k									
109	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 13 में स्थित मोरगी गांव से कौड़ा गांव तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 1056	6Km	03 / 2019	285.84 / 285.84	285.84	0.00		285.84	6Km	0.00	0.00											
110	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बादसी–गोपाल–गोलोक धाम मोटर मार्ग से ग्राम खाण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 1058	2Km	03 / 2019	131.11 / 131.11	131.11	0.10		131.01	2Km	0.00	0.00											
111	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी के कण्डारा खोल से दिवारी खोल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 1059	1.67Km	03 / 2019	118.33 / 118.33	118.33	0.10		118.23	1.67Km	0.00	0.00											
112	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 62 से किमी. 70 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)। 1060	1job	03 / 2019	20.93 / 20.93	20.93	0.10		20.83	1job	0.00	200.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उपला बस्ती ज्ञानसू	31/03/2021	2307/।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 18704/2016 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	शासनादेश संख्या 5545/।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 14.11.2018	TS VIDE EE/69/TS dated 24/11/2018 OF Amount 24.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1.7Km	शासनादेश संख्या 8122/।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 31.12.2018	TS VIDE SE/719 YATA/714 C-06/2019 dated 27/02/2019 OF Amount 129.18 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	3.45Km	शासनादेश संख्या 8122/।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 1266/।।। (2)/19–02/एम0एल0ए0/2017, दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		
		शासनादेश संख्या 1259/।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		
		शासनादेश संख्या 1259/।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		डी.पी.आर. स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति के पश्चात निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही की जानी है।
	1job	शासनादेश संख्या 1259/।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमन्त्रित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
113	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1145 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य।	2.2Km	03/2019	150.29	150.29	0.10		150.19	2.2Km	50.00	0.00												
							150.29																		
114	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1147 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे डुण्डा देवीधार से खट्टूखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	3.5Km	03/2019	254.03	254.03	0.09		253.94	3.5Km	70.00	0.00												
							254.03									1 k	0								
																3.5 k	3.5								
115	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1149 587/2018 के अन्तर्गत यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3.5Km	03/2019	210.62	210.62	0.00		210.62	3.5Km	70.00	0.00												
							210.62									1 k	0								
																3.5 k	3.5								
116	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1150 यमुनोत्री के विकास खण्ड ब्रहमखाल से मांडियासारी होते हुए मसोन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	03/2019	322.85	322.85	0.00		322.85	5Km	100.00	0.00												
							322.85									5 k	0								
																5 k	5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (116 कार्य)					548.96Km+6no+162m+3job		20,571.20	22,112.65	1,503.30	54.52Km	20,517.72	452.27Km+8no+162m+3job	6,973.95	790.95	264.24	15.7Km	6								
					481.92Km+8no+162m+3job		22,021.02								358.38	87.9Km+1bd	62.8								
																244.19Km+1bd	256								
नव निर्माण मोटर मार्ग (184 कार्य)					879.47Km+7no+221m+5job		33,509.76	36,561.97	9,572.04	260.15Km+1no+15m+1job	28,229.43	536.85Km+8no+206m+4job	12,322.02	1,331.32	516.78	21.72Km	11.6								
					736.03Km+9no+201m+5job		37,801.47								691.58	109.01Km+1bd	125								
																274Km+1bd	345								

पैदल मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेरा पैदल मार्ग पर जाखणी से रानीहाट 280 तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	01/2016	57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km	0.00	0.00											
						03/2016	57.00										0								
																	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0– 1233/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 06–03–19	TS VIDE SE. No. 2698 yata/542C-6/2019 dated 01/07/2019 OF Amount 150.29 lac		अनारम्भ कार्य		टी0एस0 प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	शा0सं0– 1234/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 06–03–19			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0– 1291(4)/ ।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 08–03–19			अनारम्भ कार्य		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0– 1291(4)/ ।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 08–03–19			अनारम्भ कार्य		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	114.27Km+1no+24m+2job		**11314.41**	Division:13 DFO:3 GOI:2 TA:5 FA:1 CC:1 Nodal:1	अना0कार्य 56 सर्वेक्षण 1 समरेखण 9 निविदा 1 निर्माणरत् 49	अन्य कारण 10 निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 4	
	144.72Km+1no+24m+2job		**24569.53**	Division:15 DFO:3 GOI:3 TA:11 FA:2 Kattan:2 CC:1 Nodal:1 Finall:6	अना0कार्य 56 सर्वेक्षण 1 समरेखण 9 निविदा 1 निर्माणरत् 99 पूर्ण 18	अन्य कारण 10 निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 4	

	31/03/2020	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE 1069/1 C dated 02/06/2016 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 का क्षेत्र रेल प्राधिकरण परियोजना के अन्तर्गत आने के कारण रेल परियोजना द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जिस करारण मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km													
					3Km		57.00										1								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 382 481/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में भटवाड़ी–क्यार्क तक वैकल्पिक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	04 / 2015	11.26	0.00	0.57		10.69	3.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	11.26																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3.5Km		11.26		0.57		10.69	3.5Km													
					3.5Km		11.26																		
पैदल मार्ग (2 कार्य)					6.5Km		68.26	57.00	40.09	2Km	28.17	4.5Km													
					6.5Km		68.26										1								
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जोगत– लम्बगांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य। 9	3Km	03 / 2006	61.50	61.50	51.62	1Km	9.88		0.00	0.00											
					1Km	06 / 2006	61.50																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 11 कठूड़ गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु बडियार–पंगरियाणा–कठूड़–चाँजी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	5.5Km	07 / 2016	364.55	364.55	314.88	5.5Km	49.67		49.67	0.00											
						06 / 2017	364.55																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भदेड़ी बैण्ड से डालगांव बासर तक 15 मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–0.90 तक पी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)। लम्बाई–0.900 मीटर।	0.9Km	07 / 2016	70.14	70.14	43.05	0.9Km	27.09		27.19	0.00											
						01 / 2017	70.14																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			57		निर्माणरत् 1		

	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्तमान में भटवाड़ी से क्यार्क चड़ेथी– स्थैथल– नटीन मोटर मार्ग के किमी0 1 से जुड़ा है, इसलिए पैदल मार्ग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः धोषणा को विलोपित करने की संस्तुति की जाती है।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
			57		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

जोगत से आगे जनपद सीमा तक मार्ग बनना है।	31/03/2012	शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006	TS VIDE SE-2805YATA/34C-13C/06 dated 06/06/2006 OF Amount 61.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
पंगरियाणा, कठूड, चाँजी।		पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या–2074/।।। (2)/16–50 (प्रा0आ0)/2009, दिनांक–05.07.2016।	TS VIDE EE 12/2 dated 21/01/2011 OF Amount 18.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		उक्त मोटर मार्ग में दीवार, नाली, स्कपर, जी0–1, जी0–2, जी0–3, का कार्य पूर्ण।
डालगांव।	30/05/2018	शासनादेश संख्या–2215/।।। (2)/16–44 (प्रा0आ0)/2016, दिनांक–26.07.2016।	TS VIDE EE-36/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 70.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	16 रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–01 से कि0मी0–02 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण/सुदृढीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)।	1.87Km	07 / 2016	247.03	247.03	169.10	1.87Km	77.93		77.93	0.00												
						07 / 2017	247.03																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	32 सांकरी–जखोल मोटर मार्ग का सुधार कार्य।	14.63Km	03 / 2003	243.30	243.30	231.35	14.63Km	11.95		11.95	0.00											
						02 / 2004	243.30																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	78 राज्य योजना के अन्तर्गत मूलगढ़–ठेला–थार्ती मोटर मार्ग के कि0मी0–01 से 8.65 तक डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)।	8.65Km	10 / 2017	251.00	251.00	43.22		207.78	8.65Km	150.00	40.00									8.65		
						10 / 2017	251.00																8.65		
																							8.65		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	80 उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–67 से कि0मी0–87 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण/सुधारीकरण का कार्य।	20.21Km	03 / 2013	798.96	1,031.55	1,069.28	20.21Km	-37.73		0.00	0.00											
						02 / 2014	1,031.55																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	81 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–400/2013 के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से 30.30 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	30.3Km	03 / 2016	1,117.43	1,552.46	1,163.72	30.3Km	388.74		300.00	0.00											
						02 / 2014	1,552.46																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	96 विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल में सुवाखोली–अलमस– भवान– नगुन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं कैश बैरियर का कार्य।	32.85Km	02 / 2013	1,954.96	1,954.96	1,880.33	32.85Km	74.63		30.00	0.00											
						02 / 2013	1,954.96																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	101 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में परोगी काण्डी मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	10Km	03 / 2013	404.35	404.35	406.62	10Km	-2.27		2.27	0.00											
						03 / 2013	404.35																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	127 उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–90 से कि0मी0–91 तक चमियाला–गांव से चमियाला–बाजार तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स मोटर मार्ग में रिटेनिंवगाल/ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2015	157.06	241.43	204.49	2Km	36.94		36.94	0.00											
						03 / 2015	241.43																		

कोड-

जनसं

परोगी
काण

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	07/08/2018 –	शासनादेश संख्या–2215 / ।।।(2) / 16–44 (प्रा0आ0) / 2016, दिनांक–26.07.2016।			कार्य पूर्ण		बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। रोड़ फर्निशिंग का कार्य प्रगति पर।
जखोल	31/03/2014 –	शासनादेश सं0 431 लो0नि0 अनु0–1 1 / 03–114 (प्रा0आ0) / 03 दि0 31–3–06	TS VIDE 277/73 NABARD (13) yata-parva/03 dated 17/01/2004 OF Amount 220.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2019 –	शासनादेश संख्या–2467 / ।।।(2) / 17–09 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		पी.0सी0 का कार्य पूर्ण तथा दीवार नाली का कार्य प्रगति पर।
	21/06/2016 –	शा0सं0 2012 / ।।।(2) / 13–61(प्रा0आ0) / 12 दिनांक 28.3.2013।	TS VIDE 181/8(20)yata-parva/2014 dated 29/01/2014 OF Amount 1031.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/03/2020 –	शासनादेश संख्या–1174 / ।।।(2) / 16–13 (प्रा0आ0) / 2013, दिनांक–22.03.2016।	TS VIDE 4200/8(18)Yata-(CM Ghosana) Parva/2013 dated 29/11/2013 OF Amount 1117.43 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग की 30.300 कि0मी0 में बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पैरापिट तथा नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर।
सावली,जनसंख्या कोड–044257,जनसंख्या–248,भाल,जनसंख्या कोड–044256, जनसंख्या–566,मराड,जन0सं0कोड–044255,ज	31/03/2020 –	शा0स0 71 / ।।।(3) / 13–01(एस0पी0ए0) / 13 दि0 20.02.2013	TS VIDE CE LETTER NO. 1488/440 YATA(S.P.A.)-PARV/2013 dated 22/05/2013 OF Amount 1861.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,आधिक्य का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है ।
परोगी,जनसं0 कोड–044152,जनसंख्या–269, काण्डी, जन0 कोड–044147,जन0सं0–165	31/03/2020 –	शा0 सं0 1838 / ।।।(2) / 13–03(मु0मं0घो0) / 2011 दिनांक 11.03.2013	TS VIDE CE-2624/08(130)yata(cm ghoshna)-parv/2013 date 23-08-2013 amount 352.12 dated 23/08/2013 OF Amount 352.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–54 / 87याता–क्षे0का–टि0 / 2016 दिनॉक–13.01.16 द्वारा रू0 52.23 लाख का स्वीकृत है,नाबार्ड 20 के अन्तर्गत स्वीकृत था । जिसका अंश पूरा हो गया है,आधिक्य का वहन राज्य सेक्टर से होना है,दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–2467 / ।।।–(2) / 16–19 (प्रा0आ0) / 2015, दिनांक–16.09.2016।	TS VIDE 34621/26C-8/2015 dated 29/05/2015 OF Amount 157.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग 173 का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.65Km	02 / 2014	63.24	63.24	59.67	1.65Km	3.57		3.57	0.00											
						03 / 2015	63.24																		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग का 174 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.9Km	02 / 2014	69.50	69.50	53.38	1.9Km	16.12		16.12	0.00											
						03 / 2015	69.50																		
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से कोटी चामी धौड़ियालधार 281 मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य, कि0मी0 2.500 से 4.500 (द्वितीय चरण)	2Km	07 / 2016	96.00	96.00	82.59	2Km	13.41		13.41	0.00											
						12 / 2016	96.00																		
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	न्यूली मठूरगांव हल्का वाहन मार्ग का 282 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	07 / 2016	207.11	207.11	156.93	3Km	50.18		20.00	0.00											
						10 / 2016	207.11																		
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	ड़ांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का 285 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनः निर्माण सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.22Km	07 / 2016	89.59	89.59	72.93	1.22Km	16.66		16.66	0.00											
						12 / 2016	89.59																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड 332 चम्बा में जाख जसपुर कुठ्ठा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	5Km	12 / 2013	208.49	208.49	154.19	4Km	54.30	1Km	54.00	0.00									1		
							208.49																1		
																							1		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 339 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत भैंतोगी डोबरा मोटर मार्ग का डामरीकरण	7.7Km	01 / 2014	380.93	380.93	357.43	7.7Km	23.50		23.50	0.00											
							380.93																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 390 संख्या–539/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत जामक मोटर मार्ग का सुरक्षा कार्य।	1job	05 / 2015	36.00	36.00	32.86	1job	3.14		3.14	0.00											
						05 / 2015	36.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत गंगोरी–उत्तरों मोटर 459 मार्ग के सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण	5.33Km	08 / 2016	96.58	96.58	85.00	5.33Km	11.58		11.58	0.00											
						08 / 2016	96.58																		
21	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत एन0आई0एम0 बैण्ड 460 से तिलोथ तक सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण	2.9Km	08 / 2016	99.72	99.72	83.37	2.9Km	16.35		16.35	0.00											
						08 / 2016	99.72																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1925/1C dated 29/09/2014 OF Amount 63.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1908/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 8885/1C dated 26/08/2016 OF Amount 96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No. 6325/286C-8/2015 dated 12/08/2016 OF Amount 207.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 1997/1C dated 07/09/2016 OF Amount 89.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2019 1Km	शा0 सं0 7076/111(2)/13–41(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.12.2013	TS VIDE C. E. GARHWAL LATTER NO. 1054/270C-8/2014 dated 17/02/2014 OF Amount 208.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 18/111(2)/14–45(प्रा0आ0)/13 दि0 03.01.2014	TS VIDE 436/8(21) yata-parve/2014 dated 20/02/2014 OF Amount 380.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–4367/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
उतरों	30/06/2018 –	शा0 सं0– 2307/।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. का कार्य पूर्ण, भू– धसाव वाले मार्गों में सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 –	शा0 सं0– 2307/।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		06/2018 को कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	503 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्यासू–भैंगा चौंधार मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य	14Km	01 / 2016	1,067.74	1,067.74	1,007.28	14Km	60.46		60.00	0.00												
							1,067.74																		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	574 जनपद टिहरी गढत्रवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 से जूनियर हाई स्कूल बिजपुर तक मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं डामरीकरण कार्य	0.3Km	03 / 2016	39.00	39.00	25.82	0.3Km	13.18		13.00	0.00												
							39.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	607 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कैथोली घोघस मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	1Km	07 / 2016	66.00	66.00	58.70	1Km	7.30		7.00	0.00												
							66.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	608 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम पुनाणू लिंक मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	0.5Km	07 / 2016	31.43	31.43	18.06	0.5Km	13.37		13.00	0.00												
							31.43																		
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	612 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 435/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा राज्य मार्ग (वैकल्पिक चारधाम मार्ग) के किमी0 24 से 51 तक बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य।	28Km	12 / 2013	1,782.14	1,782.14	1,573.73	28Km	208.41		35.00	0.00												
							1,782.14																		
27	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	619 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा बनगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 8 व 12 से 15)	7.5Km	02 / 2014	254.29	254.29	254.18	7.5Km	0.11		0.00	0.00												
							254.29																		
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	621 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी० 37 से 47 एवं 74 से 79.10 तक डामरीकरण का कार्य	17.1Km	02 / 2014	766.59	766.59	811.03	17.1Km	9.05		0.00	0.00												
							820.08																		
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	645 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 419/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य	2.45Km	01 / 2015	149.75	149.75	132.52	2.45Km	17.23		15.00	1.00	1.01											
							149.75								1.01										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017 –	शा0 सं0 8278/111(2)/16–55(प्रा0आ0)/2015 दि0 19.01.2016	TS VIDE 1322(1)816 yata-tac/tehri dated 02/06/2016 OF Amount 1067.74 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं आवश्यक स्थनों पर दीवारों, स्कपरों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।पी0सी0 कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 1029/1c dated 07/04/2016 OF Amount 39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2099/1c dated 11/08/2016 OF Amount 66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2142/01c dated 20/08/2016 OF Amount 31.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष
	 –	6968/111(2)/13–38 (प्रा0आ0)/2013 दि0 14–12–13	TS VIDE CE-I No. 76(1)/18 yata-Dehradun/13 dated 06/02/2014 OF Amount 1782.14 lac		कार्य पूर्ण		रोड़ सेफ्टि के कार्य किये जाने शेष हैं।
	 –	शासनादेश संख्या 805/111 (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE 2252/6 (47) Yata-Istar-1-RO/2014 dated 26/08/2014 OF Amount 254.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	शासनादेश संख्या 805/111 (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014 एवं मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 4083/636 याता (अति0मद0/15	TS VIDE CE No. 1418/6 (31)yata.-istar-1(regional office)/2014 dated 29/05/2014 OF Amount 766.49 lac		कार्य पूर्ण		निर्माण कार्य पूर्ण।
	 –	शा0सं0– 621/111(2)/15–06 (मु0म0घो0)/14 दि0 23.01.15	TS VIDE SE. No. 1538yata/542C-6/15716 dated 28/05/2015 OF Amount 149.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत स्यांसूमणी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य। 848	4.13Km	03/2016	324.80	324.80	269.57	4.13Km	55.23		0.00	0.00												
							324.80																		
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कान्दला लिंक मार्ग का डामरीकरण। 851	0.62Km	03/2016	42.77	42.77	42.77	0.62Km	0.00		0.00	0.00												
							42.77																		
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मोटर मार्ग संख्या–16 के किमी. 1.00 से 53.30 तक अन्धे मोड़ों का सुधार, सड़क सुरक्षा सम्बन्धित रोड़ फर्नीचर, पैराफिट, क्रैश बरियर, डेलीनेटर, स्पीड ब्रेकर 894	1job	01/2017	164.15	164.15	138.06	1job	26.09		26.00	0.00												
							164.15																		
33	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से दोणी (मान्चा) तक मोटर मार्ग का डामरीकरण 942	5Km	02/2016	237.08	237.08	97.86		139.22	5Km	139.22	13.00	13.00					1			4		
							237.08								13.00					1			5		
																				1			5		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	रामा बेस्टी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से डामरीकरण का कार्य। 937	1Km	12/2016	69.39	69.39	67.64	1Km	1.75		1.75	0.00											
							69.39																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 12 तक दीवार, स्कपर एवं नाली निर्माण का कार्य। 1052	1job	11/2017	64.75	64.75	45.55	1job	19.20		19.20	13.43	13.43										
							64.75								13.43										
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 12.500 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 1053	2.5Km+1job	12/2017	172.19	172.19	54.19		118.00	2.5Km +1job	118.00	19.19	17.75				2	2.5			2.5		
							172.19								17.75				2	2.5			2.5		
																			2	2.5			2.5		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 1054	6.31Km	12/2017	144.90	144.90	60.41		84.49	6Km	84.49	25.45	25.45								6		
					6Km		144.90								25.45								6		
																							6		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के हुडोली गैण्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 1055	1.5Km	12/2017	93.03	93.03	58.93	0.5Km	34.10	1Km	34.10	9.40	9.40								1		
							93.03								9.40								1		
																							1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		1147/III(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CE Tehri/9001/04(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 324.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पी.सी. व टॉप कोट का कार्य 4.13 किमी. में पूर्ण।
		1147/III(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE EE/623 (i)/1c, dt. 17/05/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 42.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शासनादेश संख्या 08/III (2)/16–35 (प्रा. आ.)/2016 टी.सी., दिनांक 04.01.2017	TS VIDE SE/1319 Yata/699C/2015-16, dt. 03/05/2017 dated 03/05/2017 OF Amount 164.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 5Km	शासनादेश सं0 4203/III(2)/15–05 (मा0मु0घो0)/ 2015 दिनांक 16–2–2016	TS VIDE 4098/yata/545-6/2015-16 dated 19/12/2016 OF Amount 237.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 3134/III(2)/1648(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 15–12–16	TS VIDE 327/13c dated 15/03/2017 OF Amount 69.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 3369/III(2)/17–21(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 13–11–17	TS VIDE 436/13c dated 09/03/2018 OF Amount 64.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 2.5Km+1job	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/III(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 2332/yata/33C-6/2018-19 dated 28/05/2018 OF Amount 172.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/III(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 531yata/132C -6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 144.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/III(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 521/13c dated 23/03/2018 OF Amount 93.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षे1056 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के ढुकाना कुरड़ा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6Km	12 / 2017	156.12	156.12	63.83		92.29	6Km	92.29	14.41	14.41								6		
							156.12								14.41								6		
																							6		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षे1058 पुरोला के विकास खण्ड मोरी गंगाड़ पवाणी पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2017	9.97	9.97	0.18		9.79	1job	9.79	0.00											
							9.97																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1062 पुरोला के पुजेली कोईराला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य।	2Km	01 / 2018	55.35	55.35	53.94	1.5Km	1.41		1.41	0.00											
					1.5Km		55.35																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षे1063 पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के धिवरा विधायक निवास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में दीवार का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	13.16	13.16	3.07	1job	10.09		10.09	6.61	6.61										
							13.16								6.61										
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1064 पुरोला के पुरोला खलाड़ी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 2 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	1.35Km	01 / 2018	90.40	90.40	2.39		88.01	1.35Km	88.01	21.94	21.94				1.35	1.35			1.35		
							90.40								21.94				1.35	1.35			1.35		
44	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1066 पुरोला के खलाड़ी नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	33.28	33.28	19.74	0.5Km	13.54		13.54	3.63	3.63										
							33.28								3.63										
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1067 पुरोला के चन्देली नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	49.21	49.21	31.64		17.57	0.5Km	17.57	4.54	4.54					0.5			0.5		
							49.21								4.54					0.5			0.5		
																				0.5			0.5		
46	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1110 मोरी के बरनाली माकुड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक दीवार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	34.73	34.73	1.91		32.82	1job	32.82	9.84	9.84										
							34.73								9.84										
47	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड1111 मोरी के चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	39.93	39.93	0.01		39.92	1job	39.92	8.33	8.33										
							39.93								8.33										
48	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षे1112 पुरोला के अन्तर्गत मठ भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में स्कपर, कॉजवे एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	30.29	30.29	26.52	1job	3.77		3.77	0.00											
							30.29																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 527Yata/240C-6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 156.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3866(ए)/ ।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017	TS VIDE 551/13C dated 28/03/2018 OF Amount 9.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 524/13c dated 23/03/2018 OF Amount 55.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 435/13c dated 09/03/2018 OF Amount 13.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1.35Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 986/13C dated 01/06/2018 OF Amount 90.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 523/13c dated 23/03/2018 OF Amount 33.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.5Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 522/13c dated 23/03/2018 OF Amount 49.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 965/13C dated 29/05/2018 OF Amount 34.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 966/13c dated 29/05/2018 OF Amount 39.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 512/ ।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 978/13c dated 01/06/2018 OF Amount 30.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1113 पुरोला के अन्तर्गत धामपुर भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में नाली, स्कपर, एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	24.92	24.92	21.07	1job	3.85		3.85	0.00													
						03 / 2018	24.92																		
50	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत नैटवाड़ 1118 सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 21 में दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य।	1job	05 / 2018	15.60	15.60	0.00		15.60	1job	15.60	0.00													
							15.60																		
51	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1119 मोरी के नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में दीवार स्कपर नाली एंव सोलिंग कोट का कर्य।	1job	06 / 2018	26.42	26.42	10.82		15.60	1job	15.60	0.00													
							26.42																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1123 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 3 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	2.8Km	06 / 2018	73.29	73.29	0.00		73.29	0.8Km +1job	73.29	0.00										0.8			
					0.8Km+1job		73.29															0.8			
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1124 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 45, 46, 47 में दीवार, नाली, कॉजवे का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	17.52	17.52	15.16	1job	2.36		2.36	0.00													
							17.52																		
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1126 पुरोला के विकास खण्ड मोरी देवजानी के केदारगंगा आर0सी0सी0 पुलिया से कुमणाई तक पी0सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	9.95	9.95	0.00	1job	9.95		9.95	0.00													
							9.95																		
55	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1129 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य।	1job	07 / 2018	50.00	50.00	14.80		35.20	1job	35.20	0.00													
							50.00																		
56	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1130 पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के हुडोली पाणीगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक नाली, स्कपर कॉजवे का निर्माण।	1job	06 / 2018	62.21	62.21	54.32	1job	7.89		7.89	0.00													
							62.21																		
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1131 मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी (राज्य मार्ग सं0 48) मोटर मार्ग के कि0मी0 26 में दीवार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	12.03	12.03	0.00		12.03	1job	12.03	0.00													
							12.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 158/ ।।।(2)/18–01 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22 जनवरी 2018	TS VIDE 438/13c dated 09/03/2018 OF Amount 24.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2399/ ।।।(2)/18–26 प्रा0आ0 / 2017 दिनांक 30–5–18	TS VIDE 1752/13C dated 13/09/2018 OF Amount 15.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2553/ ।।।(2)/18–45 प्रा0आ0/ 2017 दिनांक 14 जून 2018	TS VIDE 1750/13C dated 13/09/2018 OF Amount 26.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 0.8Km+1job	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 2055/13C dated 14/12/2018 OF Amount 73.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 1749/13c dated 13/09/2018 OF Amount 17.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1753/13C dated 13/09/2018 OF Amount 9.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2982(ए)/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018	TS VIDE 1755/13c dated 13/09/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1754/13C dated 13/09/2018 OF Amount 62.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1751/13C dated 13/09/2018 OF Amount 12.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में ग्राम लिवाड़ी के घट्टूगाड खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 सेतु का सुरक्षात्मक एवं पहुँच मार्ग का मरम्मत कार्य। 1132	1job	02 / 2019	9.74	9.74	0.00		9.74	1job	9.74	0.00												
						02 / 2019	9.74																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (58 कार्य)					265.67Km+18job		13,301.56	14,053.55	11,751.71	228.06Km+9job	2,355.33	32.8Km+10job	1,924.76	190.77	149.34				2	4			29.7		
					260.86Km+19job		14,107.04								149.34				3.35	5.35			32.8		
																			3.35	5.35			32.8		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राज्य योजना के अन्तर्गत विनकखाल–भिगुन–तिनगढ़–जखाणा मोटर मार्ग के कि0मी0–3.70 से कि0मी0–8.50 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य, (द्वितीय चरण)। 79	4.8Km	10 / 2017	398.55	398.55	110.23		288.32	4.8Km	150.00	109.90										1		
						10 / 2017	398.55															1		
																						4.8		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण 176	1.9Km	02 / 2014	69.41	69.41	42.12	1.9Km	27.29		27.29	0.00												
						03 / 2015	69.41																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत दुगड्डा तेवा बंगशील मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण) 204	6Km	06 / 2016	335.44	335.44	249.32	6Km	86.12		86.13	20.00												
						06 / 2016	335.44																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग में ड़ामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) 279	2Km	07 / 2016	115.65	115.65	77.17		38.48	2Km	38.00	15.00										2		
						09 / 2016	115.65															2		
																						2		
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल एलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेश्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण, सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) 286	4Km	07 / 2016	153.04	153.04	81.15	2.75Km	71.89	1.25Km	71.89	6.00				0.5	0.5							
						10 / 2016	153.04											0.5	0.5	1.25			1.25		
																		0.5	0.5	1.25			1.25		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में काण्डीखाल पालीघेरा मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 687	1Km	01 / 2018	98.70	98.70	57.57		41.13	1Km	41.00	0.00					1							
							98.70												1	1			1		
																			1	1			1		
7	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना जनपद उत्तरकाशी में जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 758	7Km	08 / 2017	73.84	73.84	46.03	5Km	27.81	2Km	27.81	0.00												
						09 / 2017	73.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 565/ ।।।(2)/19 –26 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 4–2–2019	TS VIDE 366/13c dated 07/03/2019 OF Amount 9.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	24.15Km+10job		**12289.16**		निर्माणरत् 14 पूर्ण 44		

	31/12/2019 4.8Km	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।(2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में दीवार, जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण तथा पी0सी0 का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1903/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
दुगड़ुडा,जन0कोड–00376200,जनसं0–272,तंवा,जन0कोड–00375600,सं0–537,बंगशील,जन0कोड–260,मोलधार,जन0कोड–00375800,जनसं0–502,पुजाल्डी,जन0कोड–00375900,जनसं	31/03/2020	शा0सं0–1868/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–7.06.2016	TS VIDE CE-6004/03(8)thatyur(T.S)-Tehri/2016 dated 24/09/2016 OF Amount 335.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2020	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No 7046/536C-8/2015 dated 24/09/2016 OF Amount 115.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE Ltr No. 2696/621 yatayat-8/2016 dated 04/05/2018 OF Amount 153.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		इण्टर कोट तक का कार्य पूर्ण एवं 2.75 कि0मी0 लम्बाई तक टॉप स्तर व पी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2018 1Km	शा0 सं0 3614/111(2)/18–09(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.01.2018	TS VIDE 382/1c dated 30/01/2018 OF Amount 98.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 2Km	शासनादेश संख्या 2153/ ।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0) /2005 टी0सी0 1 दिनांक 21.8.2017	TS VIDE TS VIDE SE LETTER NO-3665YATA/362C-6/2017-18 dated 05/09/2017 OF Amount 73.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	278 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	6Km	06 / 2016	436.96	436.96	319.20	6Km	117.76		117.00	0.00													
							436.96																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					32.7Km		1,681.59	1,681.59	982.79	21.65Km	698.80	11.05Km	559.12	150.90				0.5	1.5				3		
					25.7Km		1,681.59											0.5	1.5	2.25			5.25		
																		0.5	1.5	2.25			9.05		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	215 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में कम्पटी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरेश राणा के घर से पटवारी चौकी,अस्पताल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। लंम्बाई–0.200 कि0मी0	0.2Km	06 / 2016	25.55	25.55	9.93	0.2Km	15.62		15.62	0.00													
						06 / 2016	25.55																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	271 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से0 –384/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खरसौनक्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	12 / 2016	184.00	184.00	56.40		127.60	4Km	127.60	20.00						0.5				3.5		
						12 / 2016	184.00													0.5			4		
																				0.5			4		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	280 चुन्नीखाल खोंगचा मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	6Km	07 / 2016	339.79	339.79	147.67		192.12	6Km	100.00	5.00						2				6		
						03 / 2017	339.79													2			6		
																				2			6		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	280 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गुनोगी–सिलोगी नागराजाधार मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	5.87Km	07 / 2016	424.73	424.73	140.51		284.22	5.87Km	200.00	20.00				3.5	3.5	2.5						
							424.73											5.87	5.87	5.87			4		
																		5.87	5.87	5.87			5.87		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	284 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के विधानसभा धनौल्टी अन्तर्गत ककडू खेडा मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य ।द्वितीय चरण	1Km	03 / 2018	76.24	76.24	30.19		46.05	1Km	46.05	0.00						0.3				1		
						03 / 2018	76.24													0.3			1		
																				0.3			1		
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	571 जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती (ऋषिकेश) में ब्रहमानन्द तिराहे से तपोवन तिराहे तक मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.75Km	09 / 2018	160.03	160.03	65.46		94.57	2.75Km	94.57	0.18	0.18											
							160.03								0.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1844 / ।।। (2) / 16–02 (एम.एल.ए.) / 2015, टी.सी.–1, दिनांक 02.06. 2016	TS VIDE CE Tehri/7036/02 (6)-Chinyalisaur (T.S.)-Tehri/16, dt. 27/09/2016 dated 27/09/2016 OF Amount 436.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	7.8Km		**1283.04**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 3		
	31/03/2020 —	शा0 सं0–1697 / ।।।(2) / 16–14(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–23.06.2016	TS VIDE EE-1002(A)/1C dated 08/07/2016 OF Amount 9.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुल 0.20 कि0मी0 सी0सी0 का कार्य प्रूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 4Km	शा0सं0–3219 / ।।।(2) / 16–41(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE-7089/516C-8/17 dated 22/11/2017 OF Amount 184 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 चौडीकरण,4.00 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण,4.00किमी0 सोलिंग कोट,4 00 कि0मी0 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 4075/15(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 339.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		ड़ामरीकरण का कार्य पूर्ण। मार्ग पर अवशेष कार्य जैसे पटरी भरान एवं नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
	4Km	शासनादेश संख्या 2207 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No-5096/22(8)-Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 424.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01जी02जी03 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1101 / ।।।(2) / 18–25(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE EE-444/1C dated 15/03/2018 OF Amount 76.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		ड़ामरीकरण का कार्य पूर्ण।शेष प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 4721 / ।।।(2) / 18–36 (प्रा0आ0) / 2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE SE. TEHRI 6267/4C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 160.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराख्ण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं का रंगरोगन का कार्य। 573	1job	09 / 2018	18.75	18.75	8.28		10.47	1job	10.47	0.00													
							18.75																		
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत कुवा कफनौल 835 मोटर मार्ग के कि0मी0 27.00 (एच0पी0 बैण्ड) में दुर्धटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण का कार्य।	1job	12 / 2017	13.08	13.08	5.12	1job	7.96		7.96	4.75	4.75											
						12 / 2017	13.08								4.75										
9	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 3.00 व 4.00 में स्लाईडिंग को रोकने हेतु प्लम मेसनरी व दीवार निर्माण द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण) 873	1job	06 / 2018	25.65	25.65	0.09		25.56	1job	25.56	15.16	15.16											
						06 / 2018	25.65								15.16										
10	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में आपदा से क्षतिग्रस्त फूलचट्टी से जानकीचट्टी मोटर मार्ग का पुनः सुधारीकरण का कार्य। 883	1job	03 / 2019	46.96	46.96	0.00		46.96	1job	20.00	15.91	15.91											
						03 / 2019	46.96								15.91										
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला गांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (किमी० 1 से 2.75) 1923	2.75Km	08 / 2018	8.20	8.20	3.16	2.75Km	5.04		5.00	0.00												
							8.20																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					22.57Km +4job		1,322.98	1,322.98	466.81	2.95Km+1job	856.17	19.62Km+3job	652.83	81.00	35.99			3.5	3.5	5.3			10.5		
																		5.87	5.87	8.67			15		
					19.82Km +3job		1,322.98								35.99			5.87	5.87	8.67			16.9		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा मुण्डोंली गोली गुरछोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 181	9.5Km	02 / 2014	328.47	328.47	0.10		328.37	9.5Km	0.00	0.00													
							328.47																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग 182 का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	10.35Km	02 / 2014	351.87	351.87	0.10		351.77	10.35Km	0.00	0.00													
							351.87																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/ ।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE E.E. 1806/17C dated 26/09/2018 OF Amount 18.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/12/2018 –	शासनादेश संख्या 4027(ए)।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दि0 18.12.2017	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO- 75/1C dated 17/02/2018 OF Amount 13.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 16/1C dated 30/01/2019 OF Amount 25.65 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 –	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No - 44/1C dated 08/03/2019 OF Amount 46.96 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर
	– –	अधी0अभि0, उत्तरकाशी का 15 प्रतिशत आधिक्य स्वीकृति का पत्रांक 4000/330 सी.–06/2018, दिनांक 24.08.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	9Km+1job		**1298.96**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

	– –	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित
	– –	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	तोली बैण्ड से नौसा बागी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	5.3Km	02/2014	177.05	177.05	43.82		133.23	5.3Km	0.00	0.00											
						03/2015	177.05																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिसरियाखाल जखेड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (कि0मी0 3.00 से 9.00)	7Km	02/2014	235.56	235.56	42.52		193.04	7Km	0.00	0.00											
						03/2015	235.56																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत नकोट–नैग्याणा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	8.95Km	07/2016	421.89	421.89	97.66		324.23	8.95Km	250.00	0.00					0.95	8.95			2		
						07/2016	421.89												0.95	8.95			8.95		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत भटोली–मदरसू मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	9Km	07/2016	442.30	442.30	185.60	3Km	256.70	6Km	256.70	40.00						3			5		
						07/2016	442.30													3			4		
																				3			6		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 05 में सुरक्षा दीवार का पुनःनिर्माण कार्य ।	1job	02/2018	24.79	24.79	4.93		19.86	1job	19.86	0.00											
						02/2018	24.79																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 08 से ग्राम काण्डी तक दीवार एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	1job	02/2018	37.95	37.95	7.79		30.16	1job	30.16	0.00											
						02/2018	37.95																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मुनोग मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण	0.85Km	02/2018	66.04	66.04	1.31		64.73	0.85Km	64.73	0.00					0.3						
						02/2018	66.04												0.85	0.85			0		
																			0.85	0.85			0.85		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर के अन्तर्गत राजखिल मंजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।द्वितीय चरण	6Km	08/2018	433.67	433.67	0.20		433.47	6Km	300.00	10.00		2.5 k									
						08/2018	433.67									6 k	4	6	3	2			0		
																6 k	6	6	6	6			6		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 111/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में कैम्पटी चडोगी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	21.43Km	06/2019	409.84	409.84	0.00		409.84	21.43Km	0.00	0.20											
						06/2019	409.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0 सं0 805/III(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8057/489C-8/2014 dated 26/09/2014 OF Amount 177.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड़ में हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप इसी स्थिति में अन्तिमीकरण किया गया है। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	—	शा0 सं0 805/III(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8050/489C-8/2014 dated 29/09/2014 OF Amount 235.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 सोलिंग व 1.500 कि0मी0 में इण्टर कार्य पूर्ण। इसी स्थिति में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्राप्त होने के कारण इसी स्थिति में अंतिमीकरण किया गया है।
म्याणी–कोड सं0–044081,जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573,नकोट–कोड सं0–044083,कुल	31/03/2020 2Km	शा0 सं0– 2199/III(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE CE-9310/05(8)thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 22/12/2016 OF Amount 421.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.45 किमी0,पार्ट–2 का कार्य 2.00 कि0मी0,पहाड कटान 8.95 कि0मी0 सोलिग कोट,8.00 कि0मी0 इटर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
भटोली–कोड सं0–044174,जनसं0–222,भेंडियाना–कोड सं0–044173,कुल जनसं0–170,गॉवखेत–कोड	31/03/2019 4Km	शा0 सं0– 2199/III(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE CE-6002/04(08)Thtyur(T.S)-Tehri/16 dated 24/09/2016 OF Amount 442.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		09 किमी0 सोलिंग कोट,6 00 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य, 09 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण, 9.00 कि0मी0 टॉप कोट का कार्य पूर्ण, 8 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0 सं0–429/III(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-348/1C dated 24/02/2018 OF Amount 24.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0–429/III(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-402/1C dated 08/03/2018 OF Amount 37.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0–504/III(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018	TS VIDE EE-445/1C dated 15/03/2018 OF Amount 66.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.850 कि0मी0 चौडीकरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 —	शा0 सं0–4227/III(2)/18–41(प्रा0आ0)/2018 दिनॉक 21.08.2018	TS VIDE 6181/71yata(thatyur)-tehri/2018 dated 10/10/2018 OF Amount 433.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 —	उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0–2162/III(2)/19–25(प्राआ0)/2017 दिनॉक 10.06.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–346 2407/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में स्यांसू पुल से बागवाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	6.1Km	06/2018	485.02	485.02	3.16		481.86	6.1Km	300.00	30.00	1.13											
						03/2019	485.02								1.13				6.1	6.1			0		
																			6.1	6.1			6.1		
13	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	वित्तीय वर्ष 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1169/2015 के अन्तर्गत कण्डीसौड़ बाजार से झील तक सुढृढीकरण का कार्य। 347	2.32Km	08/2018	138.25	138.25	6.27		131.98	2.32Km	100.00	30.00	23.66											
							138.25								23.66								0.13		1.5
																							0.13		2.19
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा 351 क्षेत्र देवप्रयाग में पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का ड़ामरीकरण का कार्य।	5Km	06/2018	263.39	263.39	0.10		263.29	5Km	150.00	0.00												
						03/2019	263.39											5	5	5			0		
																		5	5	5			5		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 366 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत नेल्डा मो0 मार्ग के डामरीकरण कार्य	7.7Km	02/2014	347.74	347.74	0.38		347.36	7.7Km	0.00	0.00												
							347.74											0	0	0			0		
																		7.7	7.7	7.7			7.7		
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 367 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के देवली वैण्ड से कस्तल तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	5Km	02/2014	206.13	206.13	0.10		206.03	5Km	0.00	0.00												
							206.13											0	0	0			0		
																		5	5	5			5		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाडा मो0 468 मार्ग (राज्य मार्ग सं0 15 लम्बगांव से केमुण्डाखाल भाग) के किमी0 1 से 16. 350 में थमोप्लास्टिक पेंट द्वारा एज लाइन लगाने का कार्य	1job	03/2015	15.31	15.31	0.00		15.31	1job	0.00	0.00												
							15.31																		
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 503 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत उत्तरकाशी – धनसाली – तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 में वॉश आउट भाग का पुनःनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.3Km	04/2018	122.71	122.71	0.27		122.44	0.3Km	122.41	30.00	28.62					0.3						
						04/2018	122.71								28.62					0.3					
																				0.3					
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 572 (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं की पहुंच मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1job	09/2018	53.84	53.84	0.00		53.84	1job	53.84	0.00												
							53.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2020 –	शासनादेश संख्या 2803/ ।।।(2)/18–12/एम0एल0ए0/2017 दिनांक 22 जून 2018	TS VIDE CE Tehri No-6130/69 (8) Yata-(chamba)-Tehri/18 dated 09/01/2019 OF Amount 485.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
	1.5Km	शासनादेश संख्या 3045/ ।।। (2)/18–25 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 21 अगस्त 2018	TS VIDE SE No-6294/256 C-8/2018 dated 04/10/2018 OF Amount 138.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 2617/ ।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0	TS VIDE CE Tehri Letter No 6392/70 yata(KNR)-Tehri/18 dated 19/11/2018 OF Amount 263.39 lac		अनारम्भ कार्य		सुपर ऐलिवेशन एवं सोलिंग कोट हेतु पत्थर एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।
	–	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत। कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	–	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत।कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	31/12/2015 –	शा0 सं0 2210/111(2)15–19 प्रा0आ0 /2015 दि0 27.03.2015	TS VIDE 918/1c dated 3:31:00 PM OF Amount 15.31 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर नवीनीकरण के उपरान्त प्रस्तावित कार्य किया जाना है। नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	31/03/2019 0.3Km	शा0सं0 – 1643/ ।।।(2)/18–03(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दि0– 24 अप्रेल 2018।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/ ।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE E.E. 1791/17C dated 24/09/2018 OF Amount 53.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती (ऋषिकेश) में गंगा रिर्जोट के समीप पूर्णानन्द इण्टर कालेज मैदान में हैलीपैड का निर्माण कार्य। 574	1job	09 / 2018	7.22	7.22	0.00		7.22	1job	7.22	0.00													
							7.22																		
21	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे द्वारी रैथल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। विस्तृत आगणन। 588	3.1Km	11 / 2018	209.54	209.54	0.09		209.45	3.1Km	100.00	0.00													
						05 / 2019	209.54									0.39 k	3.12	3.12	3.12	3.12					
																0.39 k	3.12	3.12	3.12	3.12					
22	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 38/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी मे मिनी स्टेडियम रैथल पहुँच मार्ग का डामरीकरण एवं विस्तार कार्य। विस्तृत आगणन। 589	3.65Km	11 / 2018	330.26	330.26	0.09		330.17	3.65Km	100.00	0.00													
						05 / 2019	330.26									1 k	3.65	3.65	3.65	3.65					
																1 k	3.65	3.65	3.65	3.65					
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत विसातली कठुली मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य 686	5.15Km	12 / 2017	340.74	340.74	108.67		232.07	5.15Km	150.00	0.00				1									
							340.74											2	2	2			2		
																		2.65	5.15	5.15			5.15		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 32 से 38 (मदननेगी से ट्राली तक) सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण) 717	6Km	06 / 2018	408.30	408.30	0.00		408.30	6Km	100.00	0.00													
							408.30											2.5	1.5	1.5			0		
																		6	6	6			6		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में खम्बाखाल से सिलोड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य 735	2Km	01 / 2019	145.75	145.75	0.00		145.75	2Km	50.00	0.00													
							145.75											1	1	1			0		
																		2	2	2			2		
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में पजियारा–कपरियाणीसैण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य 752	3.04Km	03 / 2019	223.94	223.94	0.00		223.94	3.04Km	50.00	0.00													
							223.94											1	1	1			0		
																		3.04	3.04	3.04			3.04		
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में छेटी–मरोडा–कपरियाणी सैण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य 753	1.7Km	03 / 2019	140.24	140.24	0.00		140.24	1.7Km	50.00	0.00													
							140.24											0.5	0.5	0.5			0		
																		1.7	1.7	1.7			1.7		
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य 754	5Km	03 / 2019	240.86	240.86	0.00		240.86	5Km	25.00	0.00													
							240.86											2.5	1.5	1.5			0		
																		5	5	5			5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/ ।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018			निर्माण प्रारम्भ		एकल निविदा प्राप्त। निविदा पुनः आमंत्रित की जा रही है। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	30/05/2021 –	शासनादेश संख्या 5619/ ।।। (2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 20 नवम्बर 2018।			तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	30/05/2021 1Km	शासनादेश संख्या 5619/ ।।। (2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 20 नवम्बर 2018।			तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2751/111(2)/17–12(एम0एम0ए0)/ 2017 दि0 12.12.2017	TS VIDE 11046/12(8)yata-ts/2017 dated 13/12/2017 OF Amount 340.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 2803ए/111(2)/18–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 22.06.2018	TS VIDE 6565/79yata/prov.div.-tehri/18 dated 20/12/2018 OF Amount 408.3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 75/111(2)/19–12/एम0एल0ए0/2017 दि0 03.01.2019	TS VIDE 732/470c-8/2019 dated 08/02/2019 OF Amount 145.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1256/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1494/492c-8/2019 dated 11/03/2019 OF Amount 223.94 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आंमत्रित की जा चुकी है ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1256/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1493/416c-8/19 dated 11/03/2019 OF Amount 140.24 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आंमत्रित की जा चुकी है ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1327/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 787 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत बड़कोट से पौन्टी पुल तक मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य द्वितीय चरण।	2.1Km	01 / 2018	103.55	103.55	4.70		98.85	2.1Km	50.00	11.55	11.55										
						01 / 2018	103.55								11.55	2.1 k	2.1								
																2.1 k	2.1								
30	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 865 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा से कुफन, खाबला होते हुये धारी तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का पुनः निर्माण।	1job	05 / 2018	39.45	39.45	0.10		39.35	1job	39.45	0.00											
						05 / 2018	39.45																		
31	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 866 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के खाबला मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्कपरो एवं दीवार निर्माण कार्य तथा कलोगी बजलाडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में सी0सी0 ड्रेन क्षतिग्रस्त स्कपर तथा तियां देवराना मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त स्कपर का निर्माण का	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.09		29.91	1job	20.00	0.00											
						05 / 2018	30.00																		
32	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 867 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के भाटिया प्रथम में पार्किंग स्थल का निर्माण।	1job	05 / 2018	32.76	32.76	0.10		32.66	1job	20.00	0.00											
						05 / 2018	32.76																		
33	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 868 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गोमुटी तुनाल्का से बगासू झूला पुल तक पी0सी0 मार्ग एवं रैलिंग का कार्य।	1.2Km	05 / 2018	30.00	30.00	0.10		29.90	1.2Km	29.90	5.75	5.75										
						05 / 2018	30.00								5.75										
34	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 869 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में सारीगाड कण्डारी मोटर मार्ग मुख्य जिला मार्ग पर क्रस बैरियर एवं स्लाईडिंग स्थानो पर दीवारो एवं प्लम मेसेनरी द्वारा सुरक्षात्मक व सुदृढीकरण का कार्य।	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.10		29.90	1job	29.90	0.00											
						05 / 2018	30.00																		
35	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी में विधान सभा क्षेत्र 870 पुरोला के अन्तर्गत नैणी मटियाली मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारो व नाली का निर्माण कार्य।	1job	05 / 2018	28.99	28.99	0.10		28.89	1job	28.89	0.98	0.98										
						05 / 2018	28.99								0.98										
36	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 871 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गडोली जेसटाडी मोटर मार्ग का विस्तार एवं सुधारीकरण का कार्य।	3Km	07 / 2018	92.13	92.13	3.47		88.66	3Km	5.00	0.00											
						07 / 2018	92.13																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1Km	शासनादंश संख्या 19 (ए0)/।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 4.1.2018	TS VIDE TS VIDE SE Letter No 177yata/65C-6/2017-18 dated 24/01/2019 OF Amount 103.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	30/05/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO - 173/1C dated 07/06/2018 OF Amount 39.45 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त।
	30/06/2019 –	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTET NO 172/1C dated 07/06/2018 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर।
	30/06/2019 –	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018			निविदा स्तर पर		नविदायें प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/07/2019 1.2Km	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE T.S. VIDE EE Letter no 227/1c dated 13/09/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर
	30/08/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 17/1C dated 30/01/2019 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर
	30/09/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTER 935/23C dated 31/05/2018 OF Amount 28.99 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 2982/।।।(2)/18–41(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 02.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 872 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 7.00 (खमुण्डी मल्ली) में पार्कग स्थल का निर्माण एवं प्लम मेसनरी व दीवारो द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण)	1job	06 / 2018	24.68	24.68	0.10		24.58	1job	24.58	0.00												
						06 / 2018	24.68																		
38	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजनान्तर्गत फरी से मसालगांव 881 पैदल मार्ग के बडियार गाड पर बना स्टील गर्डर सेतु की आपदा से क्षतिग्रस्त विंगवाल का पुनः निर्माण व ऐबटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	03 / 2019	4.46	4.46	0.00		4.46	1job	4.46	0.00												
						03 / 2019	4.46																		
39	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 884 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में राजस्तर झूला पुल के क्षतिग्रस्त ऐबटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	03 / 2019	22.61	22.61	0.00		22.61	1job	22.61	0.00												
						03 / 2019	22.61																		
40	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 885 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में स्यानाचट्टी से कुन्साला मोटर मार्ग में सतह सुधार तथा क्षतिग्रस्त दीवारों व स्कपरों का पुनः निर्माण कार्य।	1.2Km	03 / 2019	85.96	85.96	0.00		85.96	1.2Km	50.00	18.35	18.35											
						03 / 2019	85.96								18.35										
41	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 966 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग से पटूड़ी तक सुधारीकरण तथा पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	10 / 2017	190.63	190.63	2.38		188.25	4Km	100.00	0.00												
							190.63										4	4	4	4			0		
																	4	4	4	4			4		
42	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 967 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे पिपली से थाती–धारकोट–मुसड़गांव सम्पर्क मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 मे डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	1.65Km+ 1no+10m	10 / 2017	186.71	186.71	70.21		116.50	1.65Km+1no +10m	116.50	19.54	19.54											
							186.71								19.54		1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
																	1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 968 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के डुण्डा–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 मे डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	10 / 2017	98.57	98.57	27.22	1Km	71.35		70.00	38.23	38.23											
							98.57								38.23								1		
																							1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 2799/III(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 15/1C dated 30/01/2019 OF Amount 24.68 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 1job	1291(ए)III(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 III दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter no-46/1C dated 08/03/2019 OF Amount 4.46 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 1job	1291(ए)III(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 III दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-47/1C dated 08/03/2019 OF Amount 22.61 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 0.5Km	1291(ए)III(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 III दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-45/1C dated 08/03/2019 OF Amount 85.96 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर
	30/06/2020 4Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE S.E. No. 2813/225C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 190.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1.65Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE SE. No. 2812/572C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 186.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग का कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2019	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 24/04/2018 OF Amount 98.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 969 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे मुसड़गांव से कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1.75Km	10/2017	178.20	178.20	3.53		174.67	1.75Km	100.00	4.34	4.34										
							178.20								4.34	1.75 k	1.75								
																1.75 k	1.75								
45	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 984 यमुनोत्री के अन्तर्गत जुणगा से कुमारकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	4.76Km	11/2017	371.00	371.00	114.03	4.26Km	256.97	0.5Km	150.00	0.00											
							371.00										0.5	0.5	4.76	4.76			0		
																	0.5	0.5	4.76	4.76			4.76		
46	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1061 पुरोला के भदराली धिवरा पैदल मार्ग पर निर्मित पैदल स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01/2018	12.00	12.00	11.41	1job	0.59		0.59	0.00											
							12.00																		
47	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1065 पुरोला के डैरिका सुकड़ाला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में डामरीकरण का कार्य।	0.5Km	01/2018	42.76	42.76	0.00		42.76	0.5Km	0.00	0.00											
							42.76																		
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1106 201/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों मे सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर, पैरापिट निर्माण व रोड़साइनेज लगा	1job	04/2018	48.82	48.82	25.47		23.35	1job	23.35	0.00											
							48.82																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1144 39/2018 के अन्तर्गत डुण्डा ब्लॉक के गंगोत्री विधानसभा के अन्तर्गत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 5, 6 एवं 7 मे चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2.65Km	03/2019	280.62	280.62	0.12		280.50	2.65Km	100.00	0.00											
							280.62									2.65 k	2.65	0	0	0			0		
																2.65 k	2.65	2.65	2.65	2.65			2.65		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1148 183/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत कमद–अयांरखाल मोटर मार्ग के किमी0 1 से 8 तक डामरीकरण का कार्य।	5Km	03/2019	411.57	411.57	0.10		411.47	7.8Km	200.00	0.00											
					7.8Km		411.57									5 k	5	5	5	5			0		
																5 k	5	5	5	5			5		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (50 कार्य)					163.25Km+1no+10m+15job		8,954.14	8,954.14	766.49	8.26Km+1job	8,187.65	157.79Km+1no+10m+14job	3,465.15	238.94	152.17	2.5Km		1	0.3	3.3			5		
					161.05Km+1no+10m+9job		8,954.14								152.17	18.89Km	28.4	38.4	45.6	55.9			10.8		1.5
																18.89Km	30.4	64.7	79.3	90.6			87.7		2.19

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1.75Km	2753/ III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE SE. No. 913 yata/756 C-6/2018 dated 21/02/2019 OF Amount 178.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2020 4.76Km	2748 (ए)/ III(2)/17–02/एम0एल0ए0/2017 दि0 01–11–17	TS VIDE CE. No. 840/20(6) yata/uttarkashi(TC) dated 10/04/2018 OF Amount 368.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		चौड़ीकरण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। स्कपर का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 4.26 किमी0 मे सोलिंग पूर्ण। रिटेनिंगवाल का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 3912/ III(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 437/13c dated 09/03/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 4181/ III(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	1job	1640/ III(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 14/05/2018 OF Amount 48.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		20 किमी0 में पैरापिट बना दिये गये है व क्रैश बैरियर लगा दिये गये हैं। शेष 5 किमी0 मे कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 2.65Km	शा0सं0– 1287/ III(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 08–03–19			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया गया है।
	30/06/2020 5Km	शा0सं0– 1234/ III(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 06–03–19			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया गया है।
	33.31Km+7job		**5535.97**		अना0कार्य 20 औ0एस0 2 निविदा 2 निर्माणरत् 24 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (127 कार्य)					484.19Km+1no+10m+37job		25,260.27	26,012.26	13,967.80	260.92Km+11job	12,097.95	221.26Km+1no+10m+27job	6,601.86	661.61	337.50	2.5Km		5	7.3	12.6			48.2		
					467.43Km+1no+10m+31job		26,065.75								337.50	18.89Km	28.4	44.8	56.3	72.2			63.8		1.5
																18.89Km	30.4	71.0	90.0	107			146		2.19

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	30 जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ी (राज्य मार्ग संख्या–15) के कि0मी0–100 में स्थित भिलंगना नदी पर पूर्व में निर्मित 45 मीटर लौह सेतु की क्षतिग्रस्त डैक स्लैब सहित सुदृढीकरण का कार्य।	45m	07/2018	40.00	0.00	61.02	1no+45m	-21.02	-1no	0.00	0.00												
						07/2018	40.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	351 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पीपलडाली सिलाली मो0 मार्ग पर पुल निर्माण	1no+12m	02/2014	0.84	0.84	0.50		0.34	1no+12m	0.00	0.00												
							0.84																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					1no+57m		40.84	0.84	61.52	1no+45m	-20.68	12m													
					1no+12m		40.84																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	24 लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान लौह मोटर सेतु का निर्माण।	1no+100m	03/2009	490.00	899.62	581.00		318.62	1no+100m	300.00	20.00	2.22										
						03/2009	899.62								2.22										
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	739 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 में पुल निर्माण के अवशेष कार्य।	1no+18m	09/2016	19.96	19.96	9.52		10.44	1no+18m	10.44	0.00												
						09/2016	19.96																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+118m		509.96	919.58	590.52		329.06	2no+118m	310.44	20.00	2.22										
					2no+118m		919.58								2.22										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	74.26Km+18job		**20407.13**		अना0कार्य 22 औ0एस0 2 निविदा 2 निर्माणरत् 50 पूर्ण 51		

	15/10/2018	शासनादेश संख्या–2980 / ।।।(2) / 18–09(एम0एल0ए0) / 2017, दि0 17.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	शा0 सं0 1152 / 111(2) / 14–62 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 21.02.2014			कार्य पूर्ण		नयी दरों पर गठित।मुख्य अभियन्ता के पं0 सं0 50 / मु0अभि0 याता–2015 दि0 28.5.15 द्वारा रू0 56.87 लाख का शासन को प्रेषित ।
					पूर्ण 2		

सौरा लाटा	31/03/2019	शा0सं0– 3006 / ।।।(2) / 16–03(मुं.मं.धो.) / 2008 टी.सी.–5, दि0 21.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के दोनों एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण तथा सेतु के दोनो तरफ पहुँच मार्ग का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वर्क शॉप में सेतु के ग्राउण्ड इरेक्सन का कार्य पूर्ण। कार्य स्थल पर लॉन्चिगं पैड का कार्य प्रगति पर है। फेब्रिकेट पार्टस का रानी पोखरी वर्कशॉप से कार्य स्थल तक ढुलान का कार्य प्रगति पर है। पुनः पुनरिक्षित आगणन शासन स्तर पर लम्बित है।
	31/12/2017 1no	शासनादेश संख्या 2527 / ।।।(2) / 16–34 (प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 2325/16 C dated 13/12/2016 OF Amount 19.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्लैब डालने की कार्यवाही की जा रही है।
	1no		**19.96**		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	हर्षिल में बगोरी गांव की ओर जालन्दी गाड पर स्टील गर्डर सेत। 22	1no+36m 1no+27m	09 / 2006 04 / 2006	105.50 105.50	105.50	34.60		70.90	1no+27m	70.90	10.00		1 b 1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी मे हर्षिल के समीप बगोरी गांव का ककोडा/जालन्दी गाड पर सेतु निर्माण। 23	1no+24m	09 / 2006 09 / 2006	70.70 70.70	70.70	17.77		52.93	1no+24m	52.93	10.00		1 b 1 b									
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–938/2015 के अन्तर्गत घनसाली–चमियाला मोटर मार्ग व सिमली (घनसाली) के मध्य भिलंगना नदी पर हल्का वाहन मोटर पुल का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.00 + 60 मी0) 56	1Km+1no+60m	09 / 2016	11.55 11.55	11.55	0.10	+	11.45	+	0.00	0.00											
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लाटा–डिबरवाली (केमर) झूला पुल का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण ल0–90 मी0) 59	1no+90m	09 / 2016 4.50	4.50	4.50	0.10	+	4.40	+	0.00	0.00											
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग एवं लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के पिलवा तिराहे के निकट बालगंगा नदी पर भारी वाहन मोटर सेतु का नव निर्माण कार्य । (1.5 लेन) (प्रथम चरण 0.500 + 90 मी0) 60	0.5Km+1no+90m	09 / 2016 13.12	13.12	13.12	0.10	+	13.02	+	0.00	0.00											
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–396/2013 के अन्तर्गत बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्ओल गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य। 99	5Km+1no+100m	11 / 2013 39.25	39.25	39.25	1.32	+	37.93	+	5.00	0.00											
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–397/2013 के अन्तर्गत घनसाली– घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व घनसाली– कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0–3 में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर सेतु एवं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 100	3Km+1no+76m	11 / 2013 44.59	44.59	44.59	1.08	+	43.51	+	43.51	0.00											
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के गडमाणा गदेरे में मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 124	27m	02 / 2019 6.75	6.75	0.00	0.00		6.75	27m	5.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बगोरी	31/03/2019 1no+27m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006		Area 0.15 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
बगोरी	31/03/2019 1no+24m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006		Area 0.17 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की नींव खुदाई का कार्य पूर्ण एवं आर0 सी0 सी0 ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
	+	शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद।
	+	शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु निर्माण हेतु स्थल चयन किया जाना है।
	+	शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्थल चयन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1281/01सी0, दि0 09.08.2018 द्वारा अधी0 अभि0, टिहरी को प्रेषित।
महाविद्यालय सेन्दुल केमर।	+	शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.08 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित।
	+	शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 0.24 (CC)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। डी0पी0आर0 गठित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता के पत्रांक संख्या–1309/8(1)सेतु–टी0ए0सी0–/2017–18 को रू0 736.50 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। वर्तमान में नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
		शा0सं0 1194/111(2)/19–09(एम0एल0ए0)/17, दि0 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः **June 2019**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	नैथाणा एवं श्रीनगर के मध्य अलकनन्दा नदी पर 230 मी0 स्पान प्रीस्ट्रैस आर0सी0सी0 का निर्माण। (प्रथम चरण के कार्य) मा0मु0मी0घो0 77/2017 दिनांक 04.06.2017	1no+230 m	06 / 2015	65.49	65.49	0.26		65.23	1no+230m	0.00	0.00												
							65.49									1 b									
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–110/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड नदी पर भीमल की चलोटी नामक स्थान पर डेढ लेन 30 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु का पहुँच मार्ग सहित नवनिर्माण कार्य	30m	05 / 2018	19.42	19.42	0.00		19.42	30m	5.00	0.00												
						05 / 2018	19.42																		
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत उपली खाडी से पिपलखोली की संयोजकता हेतु हेवल नदी पर 30.00 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	1no	11 / 2012	1.89	1.89	0.10		1.79	1no	0.00	0.00												
							1.89																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में ओनालगांव से तोलीसैण मुखेम मो0 मार्ग पर दो पुलो का निर्माण	2no+48m	02 / 2014	11.04	11.04	0.10		10.94	2no+48m	0.00	0.00												
							11.04																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					9.5Km+11no+811m		393.80	387.05	55.53		338.27	6no+386m	182.34	20.00												
					9.5Km+11no+775m		393.80									2bd									
																3bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (16 कार्य)					9.5Km+14no+986m		944.60	1,307.47	707.57	1no+45m	646.65	8no+516m	492.78	40.00	2.22											
					9.5Km+14no+905m		1,354.22								2.22	2bd									
																3bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	श्शा0सं0 4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा0आ0)/2015 दि0 30.06.2015			अनारम्भ कार्य		सेतु के स्थल चयन की कार्यवाही की गई है। सेतु की ड़िजाईनिंग हेतु ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गई थी। कन्सलटेन्ट के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। किन्तु रेल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मीटिंग की गई जिस दौरान रेल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर उनके द्वारा भी श्रीनगर के नीचे से गुजरने वाले टनल के मलवे को रानीहाट ड़म्पिंग याड़ तक पहुंचाने हेतु सेतु का निर्माण किया जाना है। जिस कारण इस मोटर सेतु पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लो0नि0वि0 द्वारा ड़म्पिंग जोन रानीहाट से कीर्तिनगर बड़ियारगड़ मोटर मार्ग तक 600 मी0 लम्बाई तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है।
	31/03/2020 —	शा0सं0–2389(ए)/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–6465/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 19.12.2018 द्वारा लागत रू0 203.77 लाख की शासन को प्रेषित। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–812/1सी0 दिनॉक 18.06.2019 द्वारा लागत रू0 178.10 लाख का उपसचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जा रहा है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन हो चुका है डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	2no+51m			Division:1 GOI:2 CC:1	अना0कार्य 8 निर्माणरत् 4		
	3no+51m		**19.96**	Division:1 GOI:2 CC:1	अना0कार्य 8 निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	235 भागीरथी नदी पर बने 70 मी0 स्पान देवप्रयाग पैदल झूला पुल का जीणोद्वार व मरम्मत का कार्य।	1no+70m	06/2015	35.69	35.69	27.68	1no+70m	8.01		8.01	0.00											
						03/2016	35.69																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	243 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार के ग्राम खिटवाड़ी के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी पर पैदल लौह सेतु का निर्माण।	1no+24m	03/2011	3.30	3.30	0.00		3.30	1no+24m	0.00	0.00											
							3.30																		
3	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	365 जिला टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती में कैलाशगेट के समीप गंगा नदी पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+309.4m	03/2013	4,885.60	4,885.60	4,045.53		840.07	1no+309.4m	0.00	100.00	100.00										
					309.4m		4,885.60								100.00										
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	617 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग पर तिसिंग्चा में 130 मीटर विस्तार विद्युत चालित रस्सा मार्ग डबल ट्राली का निर्माण तथा दो वर्षों तक डीजल एवं ऑपरेटर का व्यय कार्य।	1job	06/2014	61.48	61.48	46.31	1job	15.17		15.17	10.00											
						06/2014	61.48																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	621 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कलाप खड्ड में 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	10.48	10.48	9.09	1job	1.39		1.39	0.00											
							10.48																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	622 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत भंकवाड़ के सामने खड्ड पर 90 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	11.37	11.37	10.54	1job	0.83		0.83	0.00											
							11.37																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	623 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सांवणी गॉव को आवागमन सुविधा प्रदान करने हेतु ओवरा गाड पर 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	13.02	13.02	11.31	1job	1.71		1.71	0.00											
							13.02																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	800 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत हरेराइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03/2015	20.51	20.51	15.17	1no+12m	5.34		5.34	0.00											
							20.51																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	801 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जजऊ खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	1no+10m	03/2015	20.77	20.77	8.77	1no+10m	12.00		12.00	10.00											
							20.77																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 4397/।।।(2)/15–27(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 30.06.2015	TS VIDE EE No 1897/1C dated 29/08/2016 OF Amount 31.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	शा0सं0 1404/।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22/03/2011			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सेतु का स्थल चयन हो चुका है । डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित । आपत्ति का निराकरण कर पुनः मुख्य अभियन्ता ग0 क्षे0 लो0नि0वि0 के पत्र सं0 3694/36(130)मु0म0ग्रा0सं0यो0–पर्व /2013 दि0 29.10.2013 द्वारा रू0 54.70 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित । नयी दरों पर प्रेषित।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 326/।।।(3)/2014–04 (एन0एच0)/2012 टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2014 एंव शासनादेश संख्या 8165/।।।(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016	TS VIDE C.E. No. 103/08 SPA-PARV/2013 dated 04/02/2014 OF Amount 3545.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश संख्या 8165/।।।(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2016 —	शासनादेश सं0 3800/।।।(2)/14–12 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26–6–14	TS VIDE 1025/13c dated 19/07/2014 OF Amount 61.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	शासनादेश सं0 4084/।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1747/13c dated 19/11/2014 OF Amount 10.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	शासनादेश सं0 4084/।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1206/13c dated 14/08/2014 OF Amount 11.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	शासनादेश सं0 4084/।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1207/13c dated 14/08/2014 OF Amount 13.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2028/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत कुमण्डी 882 में राटा तोक में पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	10 / 2015	3.27	3.27	1.09	1job	2.18		2.18	0.00												
							3.27																		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	केदारगंगा के साकली खड्ड में पैदल 941 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1job	01 / 2015	3.47	3.47	2.05	1job	1.42		1.42	0.00											
							3.47																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1116 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान के पैदल स्टील पुल गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	04 / 2018	88.41	88.41	36.49		51.92	1no+30m	51.92	0.00											
							88.41																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					6no+455.4m+6job		5,157.37	5,157.37	4,214.03	3no+92m+6job	943.34	3no+363.4m	99.97	120.00	100.00										
					4no+431.4m+6job		5,157.37								100.00										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा 0)	भिलंगना	राज्य योजना के अन्तर्गत 119 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत फोनी नामे तोक (मैखुण्डी) धमोतोली चॉजी हिन्दाव पर पुलिया का निर्माण कार्य।	14m	01 / 2016	16.81	0.00	9.10		7.71	14m	7.71	0.00												
						07 / 2017	16.81																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					14m		16.81		9.10		7.71	14m	7.71												
							16.81																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी में झाला व हर्षिल के मध्य 27 सियागाड पर पैदल पुल।	1no+105m	02 / 2004	165.75	165.75	2.22		163.53	1no+105m	0.00	0.00											
						02 / 2004	165.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 7205/ ।।।(2)/15–30(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 5–10–2015			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 260/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /17–18 दिनांक 31–01–19 के द्वारा लम्बाई 18 मीटर लागत रू0 22.78 लाख का आगणन शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 517/ ।।।(2)/16–52 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 25–1–2016			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 333/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /17–18 दिनांक 31–01–19 के द्वारा लम्बाई 36 मीटर लागत रू0 98.19 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1no+30m	श्शासनादेश सं0 1708/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल 2018	TS VIDE 1775/13c dated 22/09/2018 OF Amount 88.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल के एबटमेंट का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
	1no+30m		**3802.55**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 9		

	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–3614/ ।।।(2)/18–09(एम0एल0ए0) /2017, दि0 04.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		एबटेमेन्ट एवं स्लैब का कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर।
					निर्माणरत् 1		

हर्षिल	––	121/लो0नि0/04–07(प्रा0आ0)/04 दि0 12.02.2004		Area 0.44 (TA)	अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृति वर्ष 2003–04 में रु0 165.75 लाख हुई थी, परन्तु कार्य की वनभूमि की विधिवत स्वीकृति दि0 11.10.2017 को प्राप्त हुई। पुनः कार्य का द्वितीय चरण का पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर रु0 1004.68 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक– 3306/06सी.–6 /2018 दि0 21.07 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। आगणन आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में न्याय पंचायत भरवाकाटल–सकलानां ग्राम पंचायत के सेंगरा नदी पर पुल का निर्माण	1no+40m	07 / 2008	71.40	71.40	3.91		67.49	1no+40m	0.00	0.00												
						07 / 2008	71.40																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग संगमघाट से टोन्डेश्वर महादेव होकर पौड़ी बस अड्डे तक झूला पुल का निर्माण	1no+150m	02 / 2004	167.50	302.42	18.15		149.35	1no+150m	0.00	0.00												
						03 / 2015	167.50									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	टिपरी से विल्यासौड़ पैदल पुल निर्माण	1no+1100m	07 / 2008	2,079.00	17,518.00	0.10		2,078.90	1no+1100m	0.00	0.00												
							2,079.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत जमोलना–जगरवाली झूला पुल की क्षतिग्रस्त विंगवाल का पुनः निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	8.85	0.00	0.00		8.85	1job	8.85	0.00												
							8.85																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में जलकुर नदी पर सेरा गांव के लिये 60.00 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य (या0 सं0 263/2006)	1no+60m	07 / 2011	2.90	2.90	1.23		1.67	1no+90m	0.00	0.00												
					1no+90m		2.90																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना भैंगा पैदल झूला पुल का निर्माण	1no+350m	01 / 2013	21.02	21.02	12.00		9.02	1no+350m	0.00	0.00												
							21.02																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री सं0–695/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर में हटवॉलगॉव में 30 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य ।	30no	01 / 2019	1.85	1.85	0.06		1.79	30no	1.85	0.00												
						01 / 2019	1.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 764(1)/ ।।।–2/8–65(प्रा0आ0)/07 दिनाक 24.03.08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सेगरा नदी का जल स्तर बढने के करण भूमि कटाव हुआ जिसके कारण प्रास्ताावित पुल का स्पान बढ गया है। भू वैज्ञानिक की आख्या को सम्मलित करते हुए बढे हुए स्पान का प्रस्ताव अनुमोदन एव वित्तीय स्वीकृति मु0अभि0 स्तर–1 लो0 नि0 वि0,देहरादून को प्रषित । . कार्य का पुन:रीक्षित आगणन मुख्य अभि0(ग0क्षे0) लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक 6069/3(67)/याता0–पर्व/2012 दिनांक 21.12.2012 लागत 112.70 लाख का गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।अब स्पान 110मीटर हा जाने से पुनरीक्षित आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3038/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 16.09.2016 द्वारा प्रथम चरण की लागत रू0 5.60 लाख एवं परियोजना की कुल लागत रू0 408.30 लाख का शासन को प्रेषित ।
		शासनादेश सं0– 196/लो.नि–2/04–10 'प्रा.अ.'/2004 दि0 17/2/04 लागत 167.50 लाख स्पान 150 मी0			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	देवप्रयाग कुम्भ मेला क्षेत्र में आने के कारण पुल का आगणन प्रथम चरण हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4024/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018–19 दिनांक 06.09.2018 द्वारा मेलाधिकारी कुम्भ मेला (जिलाधिकारी) हरिद्वार को प्रेषित।
		शा0 सं0 2488/111–2/08–03 मु0अ0घो0/08 दि0 25.7.08			अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित । स्वीकृति आपेक्षित । कार्य निरस्त किया जाना है ।
		शा0सं0 1196(ए0)/।।।(2)/19–09/एम0एल0ए0/2017 टी0सी0, दिनांक– 28.02.2019।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 2867/17c dated 11/10/2013 OF Amount 2.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 90 मी0 स्पान हेतु रू0 338.57 लाख की गइित कर प0 सं0 92/17सी दि0 8.1.16 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित ।मु0अ0 के प0 सं0 476/813/4 याता/ सेतु टि0/टी0ए0सी0/16 दि0 16.3.16 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/12/2016	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013	TS VIDE 946/1c dated 31/03/2015 OF Amount 21.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित । भूगर्भवेता एवं अधी0 अभि0 महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है परन्तु पुल हेतु स्थल उपलब्ध नही है ।
	31/03/2020	404/।।।(2)/19–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0।। दि0 28.01.2019			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					36no+1805m+1job		2,518.27	18,083.34	37.67		2,480.60	36no+1835m+1job	10.70												
					36no+1835m		2,518.27									1bd									
पैदल सेतु (21 कार्य)					42no+2274.4m+7job		7,692.45	23,240.71	4,260.80	3no+92m+6job	3,431.65	39no+2212.4m+1job	118.38	120.00	100.00										
					40no+2266.4m+6job		7,692.45								100.00	1bd									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घूमेंटी घार में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 58	1B	03 / 2010	89.20	95.89	109.62	+	-13.73	+	0.00	0.00											
						01 / 2011	95.89																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	सेमन्डीधार में अतिथि गृह का निर्माण 186	1B	07 / 2008	44.64	44.64	34.50		10.14	1B	10.00	2.00											
							44.64																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य 487	1B	07 / 2008	56.86	56.86	33.78		23.08	1B	23.00	3.00											
						03 / 2010	56.86																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 08/2014 386 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	1B	10 / 2014	8.10	8.10	4.60		3.50	1B	0.00	0.00											
							8.10																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 08/2014 593 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन निर्माण कार्य	1B	07 / 2016	232.16	232.16	148.08		84.08	1B	84.00	70.00											
							232.16																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					5B		430.96	437.65	330.58		107.07	4B	117.00	75.00											
					5B		437.65																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			23.92	TA:1	अना0कार्य 5 निर्माणरत् 3	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1	
	1no+30m		**3826.47**	TA:1	अना0कार्य 5 निर्माणरत् 7 पूर्ण 9	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1	

	30/12/2017 +	शा0आ0–3527(1)।।।(2)/09–13(प्रा0आ0)/2010 दिनाकॅ–05/02/2010	TS VIDE EE 2130/T.S./Bhawan(SCB) dated 23/12/2010 OF Amount 89.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2492/111–2/08–16 (प्रा0 आ0)/08	TS VIDE 7504/10(ii) Building-8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 44.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2110(1)/111–2/08–16 (प्रा0आ0)/2008	TS VIDE 7474/10(ii) Building - 8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 56.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 बार निविदा अत्यधिक दरों पर प्राप्त। अधी0 अभि0 से वर्तमान दरों पर प्रस्ताव अनुमोदित । अनुवन्ध गठित कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।
	30/12/2016 –	शा0 सं0 5314/11(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दि0 20/10/2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 यं0 232.16 लाख की अधी0 अभि0 के प0सं0 494/50सी–8/2016 दि0 26.1.2016 के द्वारा मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2018 1B	शा0 स0 1745/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 7000/1cb-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 232.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर । फ्रेम्ड स्टक्चर का कार्य पूर्ण। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	1B		**422.86**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	287 स्थित निरीक्षण भवन में अतिरिक्त दो सूट, किचन व टाईप–।। आवास निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) (पुनरीक्षित स्वीकृति)	2B	07 / 2016	75.82	143.69	98.13		45.56	2B	45.56	25.00													
							143.69																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	712 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 309/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1B	04 / 2018	42.73	42.73	3.22		39.51	1B	5.00	0.00													
							42.73																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					3B		118.55	186.42	101.35		85.07	3B	50.56	25.00											
					3B		186.42																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	171 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में गरखेत में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह का निर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–137/2015)	1B	05 / 2015	11.51	11.51	0.10		11.41	1B	0.00	0.00													
						05 / 2015	11.51																		
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	587 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–784/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में 70 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण पूल्ड हाउस भवनों के स्थान पर श्रेणी–दो के आवासों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1B	02 / 2019	15.68	15.68	0.11		15.57	1B	0.00	0.00													
							15.68																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2B		27.19	27.19	0.21		26.98	2B													
					1B		27.19																		
भवन कार्य (9 कार्य)					10B		576.70	651.26	432.14		219.12	9B	167.56	100.00											
					9B		651.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3243/ ।।।(2)/16–10(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0 दिनांक 28.12.2016	TS VIDE SE NO 2001/10 bhavan-8/2018 dated 14/05/2018 OF Amount 143.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में पेंटिंग, कलर वाशिंग व आन्तिरिक विधुतिकरण का कार्य पूर्ण बाहय विधुतिकरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	शा0 सं0 1709/111(2)/18–13(एमएलए)/2017 पी0सी0–1 दि0 27.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त, डी.पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित ।
			143.69		निर्माणरत् 2		
	31/03/2020	4418/ ।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015			अनारम्भ कार्य		भूमि प्राप्त नही हो पा रही है ।प्रयास जारी है ।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 693/ ।।।(2)/19–39(प्रा0आ0) /2018 दिनांक 15.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	1B		**566.55**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
राज्य सैक्टर सामान्य (868 कार्य)					3750.92 Km+128no+4738.4m+96job		93,602.19	113,213.39	32,346.34	551.07 Km+5no+152m+34job	66,887.21	2686.88Km+107no+3820.4m+63job+9B	24,764.03	2,403.68	1,062.42	24.22Km	11.6	5	7.3	12.6			48.2		
					3229.68 Km+91no+4554.4m+88job		99,233.55								1,289.38	127.9Km+3bd	153	44.8	56.3	72.2			63.8		1.5
																292.89Km+5bd	377	71.0	90.0	107			146		2.19

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 282	3Km	07 / 2016	47.55	47.55	44.63	3Km	2.92		2.92	2.92												
							47.55																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में 14 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 948	1job	02 / 2016	3.76	3.76	2.12	1job	1.64		1.64	0.00												
							3.76																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कन्यूरा डोलानी खड्ड में 15 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। 949	1job	02 / 2016	3.75	3.75	3.34	1job	0.41		0.41	0.00												
							3.75																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में 13 मीटर पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 951	1job	02 / 2016	3.15	3.15	1.58	1job	1.57		1.57	0.00												
							3.15																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के विंगसारी प्रवेश दुगाडुका (कुमणाई) खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 1003	1job	08 / 2016	3.06	3.06	0.00	1job	3.06		3.06	0.00												
							3.06																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल सावणी के बीच बुलाक्वा सुपिन नदी पर 36 मीटर विस्तार के पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण कार्य 1042	1job	01 / 2017	3.02	3.02	1.91	1job	1.11		1.11	0.00												
							3.02																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य। 1051	1job	10 / 2017	3.70	0.00	0.00	1job	3.70		3.70	0.00												
						12 / 2017	3.70																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	243.29Km+5no+105m+34job+1B		**54951.75**	Division:40 DM:1 DFO:9 GOI:6 TA:25 FA:3 Kattan:2 CC:10 Nodal:14 Finall:8	अना0कार्य 307 सर्वेक्षण 30 समरेखण 103 अी0एस0 2 निविदा 4 निर्माणरत् 315 पूर्ण 107	अन्य कारण 20 निरस्त होना हे 9 समरेखण विवाद 15 नाम परिवर्तन 5	
	—	शासनादेश संख्या 2209/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			कार्य पूर्ण		भू अर्जन का कार्य लगभग पूर्ण है। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1984/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 3281/।।।(2)/16–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		आगणन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 2465/।।।(2)/17–01(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17 अक्टूबर 2017			कार्य पूर्ण		आगणन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में ग्राम पंचायत विंगसारी के विंगसारी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण, (लम्बाई 30 मीटर) 1117	1job	05 / 2018	3.85	3.85	2.25		1.60	1job	1.60	0.00												
							3.85																	
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					3Km+7job		71.84	68.14	55.83	3Km+6job	16.01	1job	16.01	2.92											
					3Km+7job		71.84																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव मे ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होतु हुये मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य। 351	8Km	08 / 2011	100.80	100.80	54.05	8Km	46.75		46.75	0.00												
						12 / 2016	100.80																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8Km		100.80	100.80	54.05	8Km	46.75		46.75												
					8Km		100.80																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–677/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पटेर से बडेडा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य। 466	3Km	08 / 2015	84.09	84.09	37.21		46.88	3Km	20.00	0.00												
							84.09																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		84.09	84.09	37.21		46.88	3Km	20.00												
							84.09																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डांडागांव मांजफ मोटर मार्ग का डांडागांव तक विस्तार। 18	4Km	12 / 2006	113.00	113.00	53.94		59.06	4Km	0.00	0.00											
							113.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1913/ ।।।(2)/18–26 (पी0ई0) /2017 टी0सी0 दिनांक 16 मई 2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job				अना0कार्य 1 पूर्ण 7		

	30/08/2012	शासनादेश संख्या 4485/ ।।।(2)/11–30 (प्रा0आ0) /2010 दिनांक 19.08.2011			कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
				Division:1	पूर्ण 1		

	31/03/2020	शा0सं0 5992/ ।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर/समरेखण विवाद।
					अना0कार्य 1		

मांजफ		3318/ ।।।–2/06–09(प्रा0आ0)/06टी0सी0 –1 दि0 12–12–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एस252 एस.पी.) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में ग्राम सिरा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2Km+1job	03 / 2011	25.20	25.20	0.88		24.32	2Km+1job	2.00	0.00												
						04 / 2012	25.20																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 252 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेड़ा से अनुसूचित बस्ती दौड़का तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.5Km	02 / 2016	19.88	19.88	0.97		18.91	3.5Km	10.00	0.00												
							19.88																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत 261 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखाल भासौ मोटर मार्ग से ग्वालनानगर कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग का अवशेष लम्बाई के भाग का नव निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2016	18.85	18.85	4.47		14.38	4.7Km	14.38	0.00												
					4.7Km		18.85																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 283 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत काण्डी से मेंलगढ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण(एस0सी0एस0पी0)	3Km	03 / 2018	62.40	62.40	0.00		62.40	3Km	5.00	0.00												
						03 / 2018	62.40																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद 592 टिहरी गढ़वाल में सोनाधार से मोलखाली चक तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	07 / 2016	120.50	120.50	29.07		91.43	3.5Km	15.00	0.00												
							120.50																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद 617 टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में मोलनों (कोटी फैगुल) वैण्ड से हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	10 / 2016	29.34	29.34	0.04		29.30	3.5Km	15.00	0.00												
							29.34																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					24.5Km+1job		389.17	389.17	89.37		299.80	24.2Km+1job	61.38												
					20.7Km+1job		389.17																		
प्रथम चरण के कार्य (17 कार्य)					38.5Km+8job		645.90	642.20	236.46	11Km+6job	409.44	27.2Km+2job	144.14	2.92											
					31.7Km+8job		645.90																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2013	1441/III(2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010, दिनांक 28.03.2011		Area 0.95 (FA)	समरेखण अनुमोदित		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 990/10–4–17/1(146)/2017, दिनांक 09.01.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के नाम जमा की जा चुकी है। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.553हे0। सिविल सोयम 0.399 हे0। नाप भूमि 0.448 हे0। चीड़ 36 नं0। बांज 1 नं0। अयार नं0। काफल 1 नं0।)
		शासनादेश संख्या 549/III(2)/16–102 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2016	TS VIDE E.E. No- 303/23C dated 24/10/2016 OF Amount 19.88 lac		अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2020	1045/III(2)/16–16(प्रा0आ0)/2015 दि0 23.02.2016			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के द्वितीय चरण का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 509/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित किन्तु आगणन शासन द्वारा दरों के पुनरीक्षित होने के कारण पुनः आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2043/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.08.2018 द्वारा 4.70 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 358.97 लाख हेतु अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0–1068/III(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017टी0सी01 दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE 2130/1C dated 29/08/2018 OF Amount 62.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 7705/602सी0–8/2016 दिनॉक 20.12.2018 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2018	शा0 स0 2209/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था, विवाद, पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2017	शा0 सं0 2532/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 03.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
			82.28	Division:1 FA:1	अना0कार्य 3 समरेखण 1 निर्माणरत् 3		
	1job		**82.28**	Division:2 FA:1	अना0कार्य 5 समरेखण 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 8		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	उत्तरकाशी मे थातरा से अरूण मोटर मार्ग का निर्माण। 15	2Km	11 / 2005	31.60	31.60	27.40		4.20	2Km	2.00	0.00												
							31.60																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव– चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग स बनोट पल्ला मोटर मार्ग का निर्माण 29	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	149.66	3.87Km	8.34		0.00	0.00												
					3.87Km	01 / 2011	158.00																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु नाडा सॉखाल मटियालड तथा कामरा को यातायात से जोडने हेतु बरनीगाड से नाडा तक वन विभाग। 50	4Km	03 / 2006	116.90	116.90	128.53	4Km	-11.63		0.00	0.00												
						09 / 2013	116.90																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पाटावाला गांव मोटर मार्ग का निर्माण 54	6Km	03 / 2006	97.20	111.78	102.19	6Km	9.32		9.32	0.00												
						03 / 2010	111.51																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	उत्तरकाशी के मोरी में नैटवाड मोरी सांकरी वैकल्पिक मोटर मार्ग के किमी0 10 से पैसर गांव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। 55	7Km	12 / 2006	178.80	178.00	170.45	3.13Km	8.35		8.35	0.00												
					3.13Km		178.80																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	धामपुर भदराली खड़क्यासेम मोटर मार्ग का निर्माण, डामरीकरण सेतु सहित 58	1no+15m +1job	10 / 2006	142.50	142.50	142.57	1.5Km +2no+ 30m	-0.07	0.25Km +1job	0.00	0.00												
					1.75Km+ 2no+30m	03 / 2009	142.50											0.25	0.25	0.25			0.25		
																		0.25	0.25	0.25			0.25		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी में सटंगधार से भकवाड–कुकरेडा बेंगल मार्ग सेतु सहित। 59	18Km+1no+84m	12 / 2006	655.00	655.00	471.49	1no+84m	183.51	1.6Km	183.51	0.00												
					1.6Km+1no+84m	12 / 2008	655.00									1.6 k	1.6								
																1.6 k	1.6								
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत क्यारसौड़ हेतु मोटर मार्ग का निर्माण 60	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	81.28	5Km	-0.28		0.00	0.00												
						12 / 2006	81.00																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि.मी. 13 से जागटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 61	2Km+1no+42m	04 / 2016	236.96	236.96	228.15	1Km+1no+42m	8.81		8.81	0.00												
					1Km+1no+42m		236.96																		
10	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखेड़ खोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण 64	6Km	03 / 2006	116.60	116.60	129.09	6Km	-12.49		0.00	0.00												
						06 / 2010	116.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थातरा	—	शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05		Area 0.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा नाप भूमि में कार्य करवाने हेतु सहमति दे दी गई है। सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजे की पत्रावली गठित की जा रही है। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित की जा रही है ।
बनोट	31/03/2014 —	शा0सं0 2490(1)/111–2/08–61(प्रा0आ0)/06, दि0 25.07.2008	TS VIDE 253/YATA/540C-6/2015-16 dated 01/02/2016 OF Amount 147 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (7.50 प्रतिशत आधिक्य रू. 11.00 लाख स्वीकृत)।
कामरा	31/03/2016 —	शा0दें0सं0 829/III–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 4798/551 C-6/2013 dated 19/09/2013 OF Amount 116.9 lac	Area 2.79 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 320/13 सी0 दिनांक 22–2–19 के द्वारा लागत रू0 17.30 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
पाटावल्ला पाटापल्ला	31/03/2018 —	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE EE No 816/1c dated 25/04/2017 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 11049/05(8)–याता(विचलन/अधिक्य)–टिहरी दिनांक 14.12.2017 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 14.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	31/03/2018 —	3318/111(2)/06–09 प्रा0आ0/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06 शा0दे0सं0 5601/III(2)/14–09 प्रा0आ0/2006 टी0सी0–1 दि0 14–10–14 के द्वारा नाम	TS VIDE 2997/Yata/586C-6/2014-15 dated 23/06/2015 OF Amount 178.8 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
खडक्यासेम	31/03/2020 0.25Km	शासनादेश सं0 2580/111(2) /06– 44 (प्रा0आ0)/05 दि0 19–10–06	TS VIDE 922 yata/378C-6/2013 dated 21/02/2014 OF Amount 142.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है, जिस कारण अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया है। कार्य पूर्ण कराने हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जानी है।
वेगल, कुकरेड़ा	31/03/2020 1.6Km	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06	TS VIDE 1658/6(35)Yata-Star-I RO/2014 dated 29/05/2014 OF Amount 465.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण । मार्ग निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठित कर प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित।
तोली क्यारसौड़	31/03/2019 —	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE EE No. 516/1C dated 13/03/2018 OF Amount 81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रस्ताव रू0 12.12 लाख हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1048/1सी0 दिनांक 29.06.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	790(1)/111(2)/16–29(प्रा0आ0)/07 दि0 13–4–16	TS VIDE 5302/yata/729C-6/2016-17 dated 08/12/2016 OF Amount 236.96 lac		कार्य पूर्ण	नाम परिवर्तन	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
जखेड़ खोला	31/03/2018 —	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE SE No. 5914/570 C-8/2010 dated 22/07/2010 OF Amount 116.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	757 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1610/2015 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होते हये सडक मार्ग से जोडे जाने के लिये मिसिंग लिंक का नि	8.25Km	10 / 2016	439.82	439.82	359.66	6.25Km	80.16	2Km	80.16	0.00		2 k									
						11 / 2016	439.82									2 k	2								
																2 k	2								
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	डुण्डा	836 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 508/15 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में लोल्दू से डांग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.4Km	09 / 2015	354.00	407.00	370.64	6.4Km	-16.64		53.00	0.00												
						10 / 2015	354.00																		
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	1128 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में अनु0जाति ग्राम धेवरा लग्गा सुनाली पूर्व विधायक निवास के घर तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.2Km	07 / 2018	23.26	23.26	5.22		18.04	0.2Km	18.04	4.88	4.88		0.2									
							23.26								4.88		0.2								
																	0.2								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (13 कार्य)					68.85Km +3no+14 1m+1job		2,620.64	2,687.42	2,366.33	43.15Km+4no +156m	279.62	6.05Km+1job	363.19	4.88	4.88	2Km	0.2								
																3.6Km	3.8	0.25	0.25	0.25			0.25		
					40.95Km +4no+15 6m		2,645.95								4.88	3.6Km	3.8	0.25	0.25	0.25			0.25		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	13 विगराडी से काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03 / 2006	31.60	31.60	13.61		17.99	2Km	5.00	0.00											
						12 / 2010	31.60																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	34 अल्मस–भवान–नगुन मोटर माग्र के कि0मी0 8 से फिडोगी मध्ये आलूचक मोटर माग्र	10Km+1no	03 / 2006	168.00	168.00	125.11	4Km	42.89	6Km+1no	0.00	0.00											
						03 / 2010	168.00																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	49 अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु पुरोला–जरमोला मार्ग के किमी0 7 से सुरानू की सेरी तक मोटर मार्ग निर्माण।	5Km	03 / 2006	112.00	112.00	66.42	1Km	45.58	4Km	5.00	0.00											
							112.00																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	59 एस.सी.पी. के अन्तर्गत भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	03 / 2006	129.60	499.69	338.00	8Km	161.69		161.69	20.00	0.15										
						03 / 2009	499.69								0.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 2Km	शासनादेश संख्या 2583/ ।।।(2)/16–30 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 10.10.2016	TS VIDE CE Letter No 9478/10(6) Barkot (T.S)- Tehri dated 23/12/2016 OF Amount 439.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
		4902/ ।।।(2)/15–01 (याचिका)/2005 दि0 11–09–15	TS VIDE CE. Tehri No. 2200/149yata/TS/Tehri/15 dated 23/12/2015 OF Amount 354 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान व पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.2Km	श्शासनादेश सं0 3347/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0) /2018 टी0सी0 दिनांक 12 जुलाई 2018	TS VIDE 2339/13C dated 02/11/2018 OF Amount 23.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	4.05Km		**2399.3**	Division:2 FA:1 Finall:3	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 9	अन्य कारण 1 नाम परिवर्तन 1	

काण्डा	31/03/2012	शासनादेश संख्या 829/111–2/06–62 प्रा0आ0/05 टी0सी0/1 दिनांक 28.03.06		Area 0.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्र संख्या 1642/6(2) याता–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 23.7.2018 द्वारा रू0 102.04 लाख की गठित कर अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
फिडोगी–जनंख्या कोड–044280,जनसंख्या–378	31/03/2022	शा0स0 829/111–02/06–62 प्रा0आ0/05 दिनॉक 28.03.2006	TS VIDE CE-536/440-YATA/09 dated 05/02/2009 OF Amount 64.8 lac	Area 3.87 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		नये समरेखण हेतु सहमति बनाई जा रही है।
सुरानुकीसेरी	31/03/2021	शा0दें0सं0 829/ ।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 913-yata/552c-6/2013 dated 22/03/2014 OF Amount 48.1 lac	Area 2.5 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 834/वनभूमि दिनांक 20–6–19 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु उप वनसंरक्षक टौंस वन प्रभाग पुरोला को प्रेषित।
भैंसकोट	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3079(1)/111(2)/16–76(प्रा0 आ0)/2005 टी0सी0 दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9383/36(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 499.69 lac	Area 3.78 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत डोबरा भुटियाण 61 गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	7Km	03 / 2006	113.40	293.87	200.87	6.5Km	93.00	0.5Km	93.00	20.00												
						02 / 2009	293.87										0.5								
																	0.5								
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बगड्वालधार से 63 मोल्टा चक त्यालनी मोटर मार्ग का नवनिर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	11Km	03 / 2006	178.20	723.14	399.20	6Km	323.94	3.4Km	200.00	30.00												
					9.4Km	03 / 2010	723.14									1.4 k	2								
																1.4 k	3.4								
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद 319 टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.6Km	12 / 2016	136.99	136.99	74.46	2Km	62.53	0.6Km	62.53	17.08	11.67	0.6 k	0.5									
							136.99								11.67	0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					45.6Km+1no		869.79	1,965.29	1,217.67	27.5Km	747.62	16.5Km+1no	527.22	87.08	11.82	0.6Km	0.5								
					41.4Km+1no		1,965.29								11.82	2Km	3.1								
																2Km	4.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुड पुल से कोटला मोटर मार्ग। 11	6Km	11 / 2005	94.80	94.80	20.14		74.66	6Km	70.00	0.00											
							94.80																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		94.80	94.80	20.14		74.66	6Km	70.00												
					6Km		94.80																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 278/2018 16 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के सुनाल्डी (बडकोट) से ज्येष्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	11Km	12 / 2006	258.86	446.93	6.30		440.63	8.72Km	100.00	0.00												
					8.72Km	12 / 2018	446.93									4 k	4								
																8.72 k	8.72								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
छाम दुरोगी भुटियाणगांव डोबरा	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3078(1)/111(2)/16–76(प्रा0आ0)/2005 टी.सी. दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9346/35(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 08/12/2016 OF Amount 293.87 lac	Area 2.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 6.50 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
त्यालनी मोल्टा	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3043/।।।(2)/16–76 (प्रा0 आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 23.11.2016	TS VIDE CE No 9299/28(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 723.14 lac	Area 6.39 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		8.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 6.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	0.6Km	शासनादेश संख्या 3237/।।। (2)/16–13 (एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE No- 1747/859C-8/2016-17 dated 21/09/2017 OF Amount 136.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	0.6Km		**1766.59**	Division:3 TA:3	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 6		

कुड कोटला	1Km	शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05	TS VIDE TS Vide EE Letter No 2404/1 C dated 24/12/2016 OF Amount 82.4 lac	Area 3.04 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः नई दरों पर पुनःरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्रांक 1618/6(2)याता–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 23.07.2018 द्वारा रू0 407.30 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। प्रथम 2 कि0मी0 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। वन निगम द्वारा वृक्षो के कटान हेतु धनराशि की मांग की गई है। जिस हेतु स्वीकृति अपेक्षित।
	1Km		**82.4**	Division:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 4Km	शासनादेश संख्या 7012/।।।(2)/18–09 (प्रा0आ0)/2006 टी0सी0 1 दिनांक 18.12.2018	TS VIDE CE PWD Tehri Vide letter No 804/24 (6) yata (Barkot)-TS-T/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 258.86 lac		निविदा स्तर पर		कार्य प्रगति पर धनराशि जमा कर दी गई है। प्रथम 4 कि0मी0 की आंसिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त निविदायें आमन्त्रित। अनुबन्ध गठित किये जा रहे है। अवशेष लम्बाई हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	18 उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत गंगराली पुल सरनौल से सरवडियार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	03 / 2008	296.88	296.88	47.00		249.88	9.5Km	2.00	0.00												
					9.5Km	07 / 2009	296.88																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	30 चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से डाण्डा गांव मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	07 / 2000	110.25	110.25	8.57		101.68	3Km	2.00	0.00												
							110.25																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	37 जनपद टिहरा गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में आर0के0के0 मोटर मार्ग पर स्थित भरवा–काटल में श्रीपुर मोटर माग्र का निर्माण	5Km	03 / 2008	135.00	135.00	6.16		128.84	5Km	5.00	0.00												
						03 / 2008	135.00																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	48 मोरी से ओडाटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	20Km	03 / 2006	480.00	480.00	28.93		451.07	20Km	300.00	65.12	4.13	2 k	1								
						03 / 2008	480.00								4.13	5 k	6								
																5 k	6								
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	51 उत्तरकाशी में नोडी से व्याली मोटर मार्ग का निर्माण पुल सहित	30Km+3no+90m	12 / 2006	660.00	660.00	0.06		659.94	30Km+3no+90m	0.00	0.00												
							660.00																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	53 उत्तरकाशी के पुरोला पोरा से रामा मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2006	81.48	81.48	16.88		64.60	2.75Km	0.00	0.00												
					2.75Km	03 / 2008	81.48																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	54 जनपद उत्तरकाशी के मोरी में धौला से वरी मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12 / 2006	110.00	110.00	0.13		109.87	5Km	0.00	0.00												
							110.00																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	60 बरनीगाड से बने वन विभाग के मार्ग में स्थित गढसार से कमरगढी खेडा कामरा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	10Km+1no+48m	03 / 2008	279.93	279.93	3.44		276.49	5Km+1no+48m	10.00	0.00												
					5Km+1no+48m	04 / 2008	279.93																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	62 उत्तरकाशी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	07 / 2008	175.00	175.00	54.81		120.19	5Km	120.19	0.00												
						08 / 2008	175.00									5 k	5								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सरबडियार	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 830/111–2 /06–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24.03.08	TS VIDE S.E Letter No 3884-yata/536 C -6/09 dated 30/07/2009 OF Amount 44.24 lac		अनारम्भ कार्य		वास्तविक लम्बाई 9.50 कि0मी0 हेतु वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 18078/2016 दिनांक 19.2.2016 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
डांडागांव	––	2490/।।। (2)/08–61 (प्रा०आ०)/2007		Area 0.31 (CC)	समरेखण अनुमोदित		एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के नाम जमा की जा चुकी है। (नोट आरक्षित वनभूमि 0.315 हे0। नाप भूमि 0.8575 हे0। चीड़ 21 नं0।)
भरवा काटल,जनसंख्या कोड–044305,जनसंख्या–193, श्रीपुर,जन0 कोड–044304,जनसंख्या–171	31/03/2022 –	शा0स0 830/111–627/08–29(प्रा0आ0)/2007 दिनॉक 24.03.2008		Area 2.97 (CC)	समरेखण अनुमोदित		सै0 स्वीकृति भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र सं0–08बी0/यू0सी0पी0/06/86/17/ऍफ0सी0/2070 दिनॉक 7.01.2019 द्वारा प्रेाप्त।
ओडाटा	31/03/2021 6Km	शा0दें0सं0 829/।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 815/22(6) Purola-TS-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 376.56 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 1 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 –	शासनादेश सं0 2980/111/06–60 (प्रा0आ0) दि0 26–12–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वन विभाग का मोटर मार्ग पूर्व से निर्मित है, सघन बांझ बुंरास प्रजाति का वन क्षेत्र है, उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 6187/।।। (2)/14 –10(आश्वासन)/2014 दे0दून दिनांक 19–11–14 द्वारा आश्वासन सं0 84/2014 को लो0नि0वि0 के सीान पर वन विभा ग को आवंटित/हस्तान्तरित करने हेतु लिखा गया है। जिसमें पुर्ननिर्माण कार्य हेतु एस0पी0ए0 आर0 के अन्तर्गत 4.69 करोड़ की धनराशि वन विभाग को अनुमोदित की गयी है। श0दे0सं0 832/।।।(2)/15–1 (आश्वासन)/2008 दि0 30–1–15 सहमति द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0.52 (Division)	अनारम्भ कार्य		दिनांक 14–5–19 द्वारा ई0डी0एस0 आपत्ति में प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 833/वनभूमि दि0 26–6–19 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शासनादेश सं0 3318/111(2)/06–09 (प्रा0आ0) /06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0 (CC)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	प्रकरण वन्य जीव विहार से सम्बन्धित है। इस कार्यालय के पत्रांक 837/वनभूमि दि0 31–5–16 के द्वारा मोटर मार्ग के सर्वेक्षण की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2022 –	830/111(2)/8–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24–3–08		Area 4.51 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 857/वन भूमि दिनांक 26–6–19 द्वारा मोटर मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी चकराता एवं अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को प्रेषित।
थुनारा	31/03/2020 5Km	2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0)/07 दि0 25–7–08	TS VIDE 3808/485c-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 175 lac	Area 4.41 (GOI)	अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	उत्तरकाशी में कंवा कफनौल राडी मोटर मार्ग कि0मी0 10 से गमरा से गढ देवल मोलथात होते हुये जादणू मोटर मार्ग । 64	18Km	12 / 2006	396.00	396.00	13.79		382.21	18Km	1.00	0.00												
							396.00																		
12	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कुथनोर से हलना मोटर मार्ग का नाम शहीद सुभाष चन्द के मोटर मार्ग। 66	6Km	09 / 2016	94.80	350.43	55.90		294.53	6Km	150.00	0.00												
						01 / 2017	350.43									3 k	3								
																6 k	6								
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत ललूड़ीखाल से फरस्वाणगांव तक मोटर मार्ग 66	6Km	03 / 2008	210.00	210.00	1.21		208.79	2.87Km	200.00	30.00		2.5 k									
					2.87Km	03 / 2019	210.00									2.87 k	2								
																2.87 k	2.87								
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	किसाला से फूलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण। 88	5Km	11 / 2006	110.00	110.00	6.90		103.10	3.52Km	1.00	0.00												
					3.52Km		110.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पालकोट चौड़ जसपुर 133	5Km	03 / 2006	81.00	250.81	43.48		207.33	2.95Km	100.00	0.00												
					2.95Km	03 / 2008	250.81									0.5 k	1								
																2.2 k	2.95								
16	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेडा से अनुसूचित बस्ती दौडका तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 333	2.37Km	10 / 2017	126.38	126.38	0.00		126.38	2.37Km	60.00	0.00												
							126.38									0.5 k	0.5								
																2.37 k	2.37								
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में मोलनो (कोटी फैगुल) बैण्ड से हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 751	5.3Km	03 / 2019	291.66	291.66	0.00		291.66	5.3Km	50.00	0.00												
							291.66									0.5 k	0								
																5.3 k	5.3								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (17 कार्य)					151.67Km+4no+138m		3,897.24	4,510.75	293.56		4,217.19	134.98Km+4no+138m	1,101.19	95.12	4.13	4.5Km	1								
					134.98Km+4no+138m		4,510.75								4.13	21.37Km	21.5								
																37.46Km	39.2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (38 कार्य)					272.12Km+8no+279m+1job		7,482.47	9,258.26	3,897.70	70.65Km+4no+156m	5,319.09	163.53Km+5no+138m+1job	2,061.60	187.08	20.83	7.1Km	1.7								
					223.33Km+9no+294m		9,216.79								20.83	26.97Km	28.4	0.25	0.25	0.25			0.25		
																43.06Km	47.5	0.25	0.25	0.25			0.25		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गढ मोलथात देवल गमरा	31/03/2013 –	शासनादेश संख्या 2980/111/06–60 प्रा0आ0 दिनांक 28.12.06		Area 4.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 9706/2015 दिनांक 30.1. 2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है।
हलना कुथनौर	31/03/2016 3Km	शासनादेश संख्या 2952/।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–1 दिनांक 9.11. 2016	TS VIDE TS Vide Ce letter No 1544/6(2)yata barkot-TAC-T/17 dated 18/07/2017 OF Amount 350.43 lac	Area 2.8 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
ललूड़ीखाल, सकुल्ड, फरस्वाणगांव	31/03/2020 –	शा0स0 825/111–(2)/08–51 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE Ltr no. 7457/927C-8/2018 dated 22/12/2018 OF Amount 210 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
किसाला गौल फूलधार	 –	शासनादेश संख्या 2580/111–2/06–44 प्रा0आ0/06 दिनांक 19.11.06		Area 1.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड 15735 दिनांक 3.9.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है।
	31/03/2017 1Km	शा0 सं0 827/111–2/06–07 प्रा0 आ0/07 टी0सी0 दि0 28.3.06, शा0 सं0 5075/111(2)/ 18–76/प्रा0आ0/2005 दि0 15.10.2018	TS VIDE 1936/546 C dated 05/02/2008 OF Amount 48.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य 1.00 किमी0 में पूर्ण, आगे की लम्बाई में विवाद है । विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ किसानों द्वारा प्रतिकर लेने में विवाद किया जा रहा है । वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है, कार्य प्रगति पर । पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रापत, प्राविधिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है ।
	 0.5Km	शासनादेश संख्या 2719/।।। (2)/17–25 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 अक्टूबर 2017			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1328/111(2)/19–09(एम0एल0ए0) /2015 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित कर प्रेषित ।
	19.5Km		**1463.53**	Division:9 GOI:1 CC:3	अना0कार्य 10 समरेखण 2 निविदा 1 निर्माणरत् 4	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1	
	25.15Km		**5711.82**	Division:15 GOI:1 TA:3 FA:1 CC:3 Finall:3	अना0कार्य 12 समरेखण 2 निविदा 1 निर्माणरत् 14 पूर्ण 9	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से धेवरा मोटर मार्ग का डामरीकरण सेतु सहित। 69	3Km+1no+12m	12/2006	72.30	72.30	78.59	3Km+1no+6m	3.71		3.71	0.00											
					3Km+1no+6m	12/2008	82.30																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत रनाड़ी–डाण्डागांव–मांजफ मोटर मार्ग के किमी0 3.50 से 7 तक डामरीकरण का कार्य। 919	3.5Km	02/2016	293.00	314.00	286.33	2.5Km	6.67		6.67	0.00											
					2.5Km		293.00																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में ग्राम पंचायत चिंवा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम चिंवा से जागटा तक पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य। 1108	1job	03/2018	30.26	30.26	13.56		16.70	1job	16.70	0.00											
							30.26																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					6.5Km+1no+12m+1job		395.56	416.56	378.48	5.5Km+1no+6m	27.08	1job	27.08												
					5.5Km+1no+6m+1job		405.56																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रि	नौगांव	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत किसाला902 से फूलधार मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में प्रतिधारक, स्कपर व वायर क्रेट का निर्माण कार्य।	1job	03/2019	19.51	19.51	0.00		19.51	1job	19.51	0.00											
						03/2019	19.51																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		19.51	19.51			19.51	1job	19.51												
					1job		19.51																		
पुनः निर्माण व सुधार (4 कार्य)					6.5Km+1no+12m+2job		415.07	436.07	378.48	5.5Km+1no+6m	46.59	2job	46.59												
					5.5Km+1no+6m+2job		425.07																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
धेवरा	31/03/2014 --	शासनादेश सं0 3318/111 (2)/06–09 (प्रा0आ0/06 टी0सी0 –1 दि0 12–12–06 एवं मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र के पत्रांक 3017/636 याता–(अतिरिक्त मद) टी0	TS VIDE 3017/636yata(atirikt mad) T/2015 dated 31/08/2017 OF Amount 82.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	30/08/2019 --	535/111(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 29–02–2016	TS VIDE CE. No. 1525/616yata/TAC/16 dated 14/07/2016 OF Amount 235.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1110/111(2)/18–45 (प्रा0आ0) टी0सी0/2017 दिनांक 9 मार्च 2018	TS VIDE 1412/13C dated 28/07/2018 OF Amount 30.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1job		**347.74**		पूर्ण 3		
	31/03/2020 1job	1291(ए)111(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 111 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-48/1C dated 08/03/2019 OF Amount 19.51 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त।
	1job		**19.51**		अना0कार्य 1		
	2job		**367.25**		अना0कार्य 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-445 443/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में वरूणा घाटी में भराणगांव–ऊपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 में 30मी0 स्पान के 1.50 लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य	1no+30m	02/ 2016	82.60	204.60	110.70		93.90	1no+30m	93.90	0.00												
							204.60									1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+30m		82.60	204.60	110.70		93.90	1no+30m	93.90												
					1no+30m		204.60									1bd									
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+30m		82.60	204.60	110.70		93.90	1no+30m	93.90												
					1no+30m		204.60									1bd									
																1bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-1047 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पासा में साड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	01/ 2017	34.75	34.75	0.69		34.06	1no+15m	34.06	0.00												
							34.75																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-1048 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01/ 2017	36.39	36.39	22.15	1no+18m	14.24		14.24	0.00												
							36.39																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+33m		71.14	71.14	22.84	1no+18m	48.30	1no+15m	48.30												
					2no+33m		71.14																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-1046 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01/ 2017	38.13	38.13	0.68		37.45	1no+18m	37.45	0.00												
							38.13																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+30m	655/ ।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 17–02–16	TS VIDE SE. No. 2732yata/211C-6/2015&16 dated 04/07/2016 OF Amount 204.6 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		बैड ब्लॉक तक कार्य पूर्ण हो चुका है। 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	1no+30m		**204.6**	GOI:1	निर्माणरत् 1		
	1no+30m		**204.6**	GOI:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 1no+15m	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017	TS VIDE 914/13c dated 06/07/2017 OF Amount 36.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1no+15m		**36.39**		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

	31/03/2020 1no+18m	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+18m		38.13	38.13	0.68		37.45	1no+18m	37.45												
					1no+18m		38.13																		
पैदल सेतु (3 कार्य)					3no+51m		109.27	109.27	23.52	1no+18m	85.75	2no+33m	85.75												
					3no+51m		109.27																		
<u>एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (63 कार्य)</u>					317.12Km+13no+372m+11job		8,735.31	10,650.40	4,646.86	87.15Km+6no+180m+6job	5,954.77	190.73Km+8no+201m+5job	2,431.98	190.00	20.83	7.1Km	1.7								
					260.53Km+14no+381m+10job		10,601.63								20.83	26.97Km+1bd	28.4	0.25	0.25	0.25			0.25		
																43.06Km+1bd	47.5	0.25	0.25	0.25			0.25		

नाबार्ड 15

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड–सेवा मोटर मार्ग का सुधार एवं 9 डामरीकरण सेतु सहित।	32Km+2no+72m	02/2004	567.00	567.00	560.31	22Km+1no+15m	6.69		6.69	0.00											
					22Km+1no+15m	12/2005	567.00																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी–नैटवाड–सांकरी मोटर मार्ग 20 से 1 आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण	9.4Km+1no+72m	01/2006	278.15	278.15	313.38	8Km+2no+57m	4.02		4.02	0.00											
					8Km+2no+57m	03/2007	317.40																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+18m				अना0कार्य 1		
	2no+33m		**36.39**		अना0कार्य 2 पूर्ण 1		
	25.15Km+3no+63m+3job		**6402.34**	Division:17 GOI:2 TA:3 FA:2 CC:3 Finall:3	अना0कार्य 20 समरेखण 3 निविदा 1 निर्माणरत् 18 पूर्ण 21	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 1	

सेवा	31/03/2016	शासनादेश सं0 172/ लो0नि0 –1 /2004 –11 (प्राआ.)/64 देहरादून दिनांक 26–2–04	TS VIDE 4207/6(90)yata-stra-I(RO)/2014 dated 15/11/2014 OF Amount 549.16 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
सांकरी	31/03/2014	शा0दे0सें0 63/ ।।।–2/06–91 (प्रा0आ0)/05 दि0 6–1–06	TS VIDE 2667/(182) yata-parva/09 dated 24/07/2009 OF Amount 278.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 15 (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिण्डोलाखाल से पलेठी मुल्यागांव मो0 मार्ग का निर्माण 18	12Km	02/2006	194.40	194.40	192.74	6Km	30.82		30.82	1.66												
					6Km	03/2009	223.56																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला बाजार से कमल नदी के पास गुन्दियाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित। 19	11Km+1no+42m	12/2006	353.00	353.00	350.54	4.65Km+1no+12m	2.46		2.46	0.00												
					4.65Km+1no+12m		353.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ओनालगांव से मुखेम इण्टर कालेज तक मो0 मार्ग का निर्माण 35	4Km	03/2008	140.00	140.00	130.63	3Km	9.37	1Km	2.00	0.75												
						12/2008	140.00										0								
																0.5 k	1								
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से विसाट गांव–जादणू नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण। 37	5Km	02/2009	183.75	183.75	181.51	5Km	2.24		2.24	0.00												
							183.75																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कण्डारी से नौगॉव गोडर मो0मार्ग का विस्तार। 39	15Km	03/2004	254.50	254.50	215.62	7.75Km	38.88		0.00	0.00												
					7.75Km	11/2008	254.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	कफलोग से हरिज्न बस्ती होते हुये नेलडा मो0 मार्ग 40	5Km	03/2008	175.00	175.00	163.57	2.5Km	11.43	0.5Km	11.00	4.00												
					3Km		175.00										0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	

मुल्यागांव गड़ाकोट बिठुला पलेठी कोठी दलमासा	31/03/2019 –	शा0स0 455/111–2/06–97 (प्रा0 आ0)/2005 दि0 24.02.06	TS VIDE SE No. 3541/664 C-8/2015 dated 02/06/2015 OF Amount 194.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
गुन्दियाटगॉव, पोरा	31/03/2017 –	3157/111'2'/06–71'प्रा0आ0'/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 362/06(12) Yata-D.Dun./2013 dated 28/02/2014 OF Amount 353 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 3701/ 3/325 yata dated 27/07/2008 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण हेतु तुलसीदास द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मे वाद दायर था विवाद सुलझाने के उपरान्त पहाड कटान तथा भाग द्वितीय कार्य प्रगति पर है ।रिवाइज आगणन गठित किया जा रहा है ।
विसाट गांव	 –	शासनादेश संख्या 423/111–2/09–03 बजट /08 दिनांक 5.2.2009	TS VIDE S.E letter No 4334/yata/577 c-6/2015-16 dated 28/09/2015 OF Amount 183.75 lac	Area 2.59 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
काण्डारी	31/03/2012 –	शासनादेश संख्या 54/लो0नि0 अनु0–2 दिनांक 5.3.04	TS VIDE CE Letter No 3916/6(80) yata-Star-1/2014 dated 20/10/2014 OF Amount 159.56 lac	Area 1.21 (Division)	कार्य पूर्ण		प्राविधिक स्वीकृति मात्र 7.55 कि0मी0 हेतु प्राप्त है। 5.75 कि0मी0 हेतु आंसिक प्रा0 स्वीकृति मुख्य अभियन्ता गढवाल के पत्रांक 2577/(100) याता–पर्व/07 दिनांक 18.6.2007 द्वारा प्राप्त है। जिसके सापेक्ष 5.75 कि0मी0 में पहाड कटान एवं 5.50 कि0मी0 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। इसके अतिरिक्त 1.80 कि0मी0 लम्बाई हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 देहरादून क्षेत्र के पत्रांक 3916/6 (80) याता– स्तर –1 (क्षे0का0)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा रू0 47.54 लाख की प्रा0 स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसके सापेक्ष 1.80 कि0मी0 लम्बाई मे पहाड कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 7.55 कि0मी0 ग्राम खमुण्डी से आगे बाज एवं देवदार के धने वृक्षो से आच्छादित क्षेत्र हाने के कारण निर्माण सम्भव नही है।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7722/765c-8/15 dated 19/10/2015 OF Amount 171.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	136 गंगोत्री के अन्तर्गत पीपली धनारी से थाती–धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग सेतु सहित	2Km+1no+30m	03 / 2010	333.75	366.75	350.00	0.85Km+1no+72m	16.75		16.75	0.00												
					0.85Km+1no+72m		366.75																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	137 गंगोत्री के अन्तर्गत देवीधार–फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाड़ी–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण	5Km+1no+36m	03 / 2010	289.00	649.41	306.44		342.97	4.5Km+1no+42m	200.00	0.00												
					4.5Km+1no+42m		649.41									3.5 k	1								
																3.5 k	4.5								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					59Km+3no+108m		1,923.40	2,316.81	1,891.05	29.75Km+2no+84m	454.92	6Km+1no+42m	265.27	6.41												
					35.75Km+3no+126m		2,345.97									3.5Km	1.5								
																4Km	6								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	36 नौसा बागी से कुण्डड़ी तक मो0 मार्ग का निर्माण	3Km	02 / 2009	105.00	105.00	66.56	2.3Km	38.44	0.7Km	38.40	9.61												
						09 / 2009	105.00									0.7 k	0.7								
																0.7 k	0.7								
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	100 जाख जसपुर कुट्ठा मोटर मार्ग	10Km	02 / 2004	118.00	118.00	143.62	5.5Km	-25.62	3.25Km	0.00	0.00												
					8.75Km	03 / 2007	118.00										0								
																1.55 k	3.25								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					13Km		223.00	223.00	210.18	7.8Km	12.82	3.95Km	38.40	9.61												
					11.75Km		223.00									0.7Km	0.7								
																2.25Km	3.95								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थाती,, धारकोट, मुसड़गांव	–	1542/।।।–2 मु0म0घो0/09–22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31–03–10	TS VIDE CE. No. 77/19yata D.Dun./2013 dated 06/02/2014 OF Amount 333.75 lac	Area 0.25 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक– 9438/636–याता0(अति0 मद) टि0/16 दिनांक 10.01.17 के द्वारा रू0 33.00 लाख का आधिक्य स्वीकृत है।
भटवाड़ी,, पंचाणगांव, दिकथोल	31/12/2020 1Km	शा0सं0– 1542/।।।–2 मु0म0घो0/09–22 (मा0मु0घो0)/09 दि0 31–03–2010, शा0सं0– 2188/।।।(2)/19–22(मा0मु0घो0)/09	TS VIDE C.E.-I No. 4564/6(81)yata-star-1/2014 dated 06/12/2014 OF Amount 289 lac	Area 2.05 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्ष 2013 की बाढ के कारण 5 किमी0 + 36 मी0 स्पान का पुल प्रस्तावित था। स्थल का स्पान बढ़ जाने व सुरक्षित न होने के कारण अधी0 अभियन्ता महोदय द्वारा जिस स्थल को उपयुक्त पाया गया उस स्थान पर पुल का स्पान 42 मी0 आता है। उपरोक्त कारणों से दर वृद्धि होने से स्वीकृत लागत के अन्तर्गत 42 मी0 स्पान का पुल तथा 1 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण हो पाया। अवशेष 3 किमी0 मार्ग निर्माण कार्य पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक– 3002/6(1)सेतु–टि0एस0सी0/17 दिनांक 28.08.18 द्वारा लम्बाई 4.50 किमी0 + 42 मी0 सेतु रू0 752.17 लाख का शासन को प्रेषित। वित्त व्यय समिति की बैठक दिनांक 08.03.19 को रू0 661.36 लाख का पुनरीक्षित आगणन अनुमोदित हुआ है। शासनादेश प्राप्त।
	1.5Km		**1823.54**	Division:2 TA:1 FA:1 Finall:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 4	अन्य कारण 1	

कुनड़ी,	31/03/2020 –	शा0सं0 546/।।।(2)/098–53(प्रा0आ0)/08 दि0 11.02.09	TS VIDE CE No. 3485/3(359) yata-parw/09 dated 04/09/2009 OF Amount 66.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष 0.700 कि0मी0 में मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2157/1सी0 दिनांक 25.09.2018 द्वारा 0.700 कि0मी0 लम्बाई को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण 3 कि0मी0 लम्बाई हेतु पुनरीक्षित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6286/584–याता–8/2018 दिनांक 10.10.2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।
	31/03/2017 –	शा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04	TS VIDE 6418/3(253) yata dated 12/11/2006 OF Amount 118 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों के विवाद के कारण अन्तिम 800 मी0 को छोडकर शेष लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण । विवाद सुलझाने के उपरान्त पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जानी है ।
			184.63		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	43 उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगॉव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भेरांता रसटाड़ी होते हुये कण्डाऊ मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	09 / 2006	168.00	434.06	165.58	0.5Km	268.48	5.9Km	150.00	0.00												
					6.4Km	01 / 2017	434.06									3 k	3								
																5.9 k	5.9								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8Km		168.00	434.06	165.58	0.5Km	268.48	5.9Km	150.00												
					6.4Km		434.06									3Km	3								
																5.9Km	5.9								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	28 खोला से अगरोड़ा डिग्री कालेज मो0 मार्ग का नवनिर्माण	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	25.60		55.40	3.12Km	0.00	0.00											
					3.12Km	03 / 2009	81.00									1.87 k	0								
																	3.12								
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	40 नॉगॉव स्यूरी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	9.8Km	10 / 2005	119.00	119.00	5.30		113.70	2.77Km	5.00	0.00											
					2.77Km		119.00									2.77 k	0								
																	2.77								
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	43 प्रतापनगर के अन्तर्गत पणसूत शुक्री मोटर मार्ग को शुक्री से पोखरी खिट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+1no+9m	03 / 2010	380.00	380.00	118.30	1.5Km +1no+ 9m	261.70	8.5Km	0.00	0.00											
						12 / 2010	380.00									8.5 k	0								
																	8.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					24.8Km+1no+9m		580.00	580.00	149.20	1.5Km +1no+ 9m	430.80	14.39Km	5.00												
					15.89Km +1no+9m		580.00																		
																13.14Km	14.4								
नव निर्माण मोटर मार्ग (14 कार्य)					104.8Km +4no+117m		2,894.40	3,553.87	2,416.01	39.55Km+3no +93m	1,167.02	30.24Km+1no +42m	458.67	16.02											
					69.79Km +4no+135m		3,583.03									7.2Km	5.2								
																25.29Km	30.2								
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	41 चिंवा मोण्डा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोण्डा तक मार्ग का विस्तार सेतु सहित	7Km+1no+24m	03 / 2008	284.25	284.25	267.16	4.5Km +1no+ 15m	17.09	0.5Km	17.09	0.00											
					5Km+1no+15m	11 / 2008	284.25																0.5		
																							0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
किम्मी रस्टाडी	31/03/2014 3Km	शासनादेश संख्या 2954/ ।।।(2)/16–29 (प्रा0आ0)/2006 दिनांक 9.11.2016	TS VIDE T.S Vide C.E Letter No 9476/ii (6) Barkot (T.S) - Tehri /16 dated 23/12/2016 OF Amount 216.3 lac	Area 3.15 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 1 कि0मी0 पहाड़ कटान तथा पार्ट– 2 का कार्य प्रगति पर। वनभूमि के भाग में पेडों का कटान हो चुका है। अवशेष 3 कि0मी0 लम्बाई का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु गठित किया जा रहा है।
	3Km		**216.3**	Division:1	निर्माणरत् 1		
	31/12/2017	शासनादेन संख्या – 2503/111–2/06 –37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.06.2006	TS VIDE 8986/237 C dated 29/11/2008 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 में पहाड कटान पूर्ण । आगे विवाद होने के कारण कार्य रूका हुआ है ।
नौगांव स्यूरी		शासनोदेश संख्या 2454/2 05 प्रा0 आ0/05 पी0सी0 लो0नि0 अनु0 2 दिनांक 28.10.2005			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/ रोड 18732 /2015 दिनांक 30.3. 2016 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु मांग की गयी है।
शुकी	31/03/2018	शा0 सं0 1542/111 (2)/22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31.3.2010	TS VIDE 3073/3(380)/2013 dated 01/10/2013 OF Amount 92.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 में पहाड कटान एवं 1.50 किमी0 में पार्ट 2 पूर्ण, 1.50 किमी0 के पश्चात सर्वेक्षण ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नही हो पाई है । सहमति के प्रयास किये जा रहे है ।
			149.45	Division:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2		
	4.5Km		**2373.92**	Division:4 TA:1 FA:1 Finall:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 9 पूर्ण 4	अन्य कारण 1	
मोण्डा	31/03/2020 0.5Km	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08	TS VIDE 5077/1(144) yata-parva/08 dated 22/10/2008 OF Amount 284.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है जिसकारण कार्य का अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km+1no+24m		284.25	284.25	267.16	4.5Km+1no+15m	17.09	0.5Km	17.09												
					5Km+1no+15m		284.25																0.5		
																							0.5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	अम्बेडकर ग्राम ढुंग खवोगी ह0 वा0 50 मार्ग को 5.95 मी0 चौडाकर पक्कीकरण कार्य	2.5Km	03/ 2008	67.50	67.50	66.56	0.8Km	0.94	1.7Km	0.94	0.94											
						03/ 2009	67.50																0		
																							1.7		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km		67.50	67.50	66.56	0.8Km	0.94	1.7Km	0.94	0.94											
					2.5Km		67.50																		
																							1.7		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					9.5Km+1no+24m		351.75	351.75	333.72	5.3Km+1no+15m	18.03	2.2Km	18.03	0.94											
					7.5Km+1no+15m		351.75																0.5		
																							2.2		
नाबार्ड 16 (16 कार्य)					114.3Km+5no+141m		3,246.15	3,905.62	2,749.73	44.85Km+4no+108m	1,185.05	32.44Km+1no+42m	476.70	16.96											
					77.29Km+5no+150m		3,934.78									7.2Km	5.2						0.5		
																25.29Km	30.2						2.2		

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	यमनोत्री विधानसाभा के अर्न्तगत बनचौरा –मुरोगी मोटर मार्ग का नवनिर्माण 30 मीटर स्पान सेतु सहित। 8	5Km	11/ 2016	181.24	181.24	181.24	5Km	0.00		0.00	0.00											
							181.24																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल से सोनी मोटर मार्ग का निर्माण 29	2Km	03/ 2008	70.00	70.00	70.00	2Km	0.00		0.00	0.00											
						03/ 2009	70.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km		**284.25**		निर्माणरत् 1		
	31/12/2016	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7363/265 C dated 10/06/2008 OF Amount 67.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्षात के दौरान मार्ग पर काफी क्षति हुई है ।शेष कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित किया जाना है ।
			67.5		निर्माणरत् 1		
	0.5Km		**351.75**		निर्माणरत् 2		
	5Km		**2725.67**	Division:4 TA:1 FA:1 Finall:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 11 पूर्ण 4	अन्य कारण 1	
मुरोगी,		शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/।।। (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE SE-687yata (1)/472c-6/2015-16 dated 15/02/2016 OF Amount 181.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। सेतु कार्य हेतु आगणन अलग से राज्य योजना में स्वीकृत है।
सिल्काखाल, सोनी	31/03/2019	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE EE No. 2536/1 C dated 11/12/2014 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	टकोली से बगड्वालधार मोटर मार्ग का 37 निर्माण 24 मीटर स्पान सेतु सहित	12Km+1no+24m	03/ 2010	471.12	471.12	471.14	10Km+1no+24m	-0.02	2Km	0.00	0.00											
						03/ 2011	471.12										0								
																	2								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					19Km+1no+24m		722.36	722.36	722.38	17Km+1no+24m	-0.02	2Km													
					19Km+1no+24m		722.36																		
																	2								
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					19Km+1no+24m		722.36	722.36	722.38	17Km+1no+24m	-0.02	2Km													
					19Km+1no+24m		722.36																		
																	2								
<u>नाबार्ड 18 (3 कार्य)</u>					19Km+1no+24m		722.36	722.36	722.38	17Km+1no+24m	-0.02	2Km													
					19Km+1no+24m		722.36																		
																	2								

नाबार्ड 19

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिवालीधार मोटर मार्ग का 141 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4Km	02/ 2013	101.75	101.75	93.61	3.4Km	8.14		8.14	8.14											
					3.4Km	03/ 2013	101.75																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बरसोली से गोली गुरछोली डांगचौरा 142 मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4.5Km	02/ 2013	120.22	120.22	115.35	4.05Km	4.87		4.87	4.87											
					4.05Km	03/ 2013	120.22																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग का 143 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4Km	02/ 2013	101.15	101.15	98.45	3.35Km	2.70		2.70	2.70											
					3.35Km	03/ 2013	101.15																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग 44 का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4Km	02/ 2013	98.67	98.67	95.84	3.35Km	2.83		2.83	2.83											
					3.35Km	03/ 2013	98.67																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 1542 / ।।।(2) / 09–22(मु0मं0घो0) / 09 दि0 31.03.2010	TS VIDE CE Tehri No 7021/12(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 06/10/2016 OF Amount 471.12 lac	Area 2.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
			722.36	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
			722.36	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
			722.36	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	31/03/2019	शा0सं0 766 / ।।।(2) / 13–48(प्रा0आ0) / 2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3925/246 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 101.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0सं0 766 / ।।।(2) / 13–48(प्रा0आ0) / 2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3927/485 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 120.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0सं0 766 / ।।।(2) / 13–48(प्रा0आ0) / 2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3926/539 yata-8/13 dated 12/06/2013 OF Amount 101.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0सं0 1273 / ।।।(2) / 13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 09/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 98.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गोमुख से सिमलासू तक मोटर मार्ग का 145 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	3.5Km	02/2013	91.70	91.70	79.13	3.1Km	12.57		12.57	6.00											
					3.1Km	03/2013	91.70																		
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल क्वीली सिलोड़ मोटर मार्ग 146 का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4Km	02/2013	95.89	95.89	84.38	3.25Km	11.51		11.51	5.00											
					3.25Km	03/2013	95.89																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 295 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ लेन में बागी तक विस्तार कार्य (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत)	17.25Km	03/2013	1,426.00	1,914.81	1,339.93	13.25Km	86.07	4Km	86.00	25.00										1	4
							1,426.00																	1	4
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 300 642/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी मो0 मार्ग का डेढ लेन में चौडीकरण एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण	21.35Km	06/2013	1,796.91	2,196.98	1,762.26	21Km	434.72	0.35Km	434.00	2.00										0.35	0.35
							2,196.98																	0.35	0.35
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,721.17	3,668.95	54.75Km	563.41	4.35Km	562.62	56.54											
					59.1Km		4,232.36																	1.35	4.35
																								1.35	4.35
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,721.17	3,668.95	54.75Km	563.41	4.35Km	562.62	56.54											
					59.1Km		4,232.36																	1.35	4.35
																								1.35	4.35
<u>नाबार्ड 19 (8 कार्य)</u>					62.6Km		3,832.29	4,721.17	3,668.95	54.75Km	563.41	4.35Km	562.62	56.54											
					59.1Km		4,232.36																	1.35	4.35
																								1.35	4.35

नाबार्ड 20

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0 1273 / III(2) / 13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 08/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 91.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 1273 / III(2) / 13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 13/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 95.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2017 4Km	शा0 सं0 2188 / 111(2) / 13–60 (प्रा0आ0) / 2012 दि0 22.03.2013	TS VIDE 3899/08(130)yata(c.m. goshna)-parve/2013 dated 14/11/2013 OF Amount 1426 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण, सोलिंग व इन्टर कोट, टापकोट का कार्य पूर्ण। मूल ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण डेविटेवल ऐजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है । वर्तमान में 7.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण, शेष किमी में भी डेविटेवल ऐजेन्सी से कार्य प्रगति पर है। 16.25 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण, 13.25 एस0डी0बी0सी0 पूर्ण
	30/06/2018 0.35Km	शा0 सं0 3730 / 111(2) / 13–05(प्रा0आ0) / 2013 दि0 10 जून 2013 एवं शा0 सं0 480 / 111(2) / 19–05 / प्रा0आ0 / 2013	TS VIDE 3928/08(130)yata(c.m. goshna)-parve/2013 dated 20/11/2013 OF Amount 1796.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण। ग्रामीणों का विवाद होने से कार्य में विलम्ब हो रहा है। 21.00 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एवं 21.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है ।
	4.35Km		**3832.29**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
	4.35Km		**3832.29**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
	4.35Km		**3832.29**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 150 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रानीचौरी नकोट मोटर मार्ग के किमी. 1 से 13 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य। (नाबार्ड–20 में स्वीकृत)	13Km	02 / 2014	549.28	549.28	488.01	10Km	61.27		61.27	0.00	0.03											
					10Km		549.28								0.03										
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग का डामरीकरण 344	10Km	02 / 2014	561.89	561.89	559.32	9Km	2.57	1Km	2.50	0.75										0	0
							561.89																	1	1
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					23Km		1,111.17	1,111.17	1,047.33	19Km	63.84	1Km	63.77	0.75	0.03										
					20Km		1,111.17								0.03									1	1
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					23Km		1,111.17	1,111.17	1,047.33	19Km	63.84	1Km	63.77	0.75	0.03										
					20Km		1,111.17								0.03									1	1
<u>नाबार्ड 20 (2 कार्य)</u>					23Km		1,111.17	1,111.17	1,047.33	19Km	63.84	1Km	63.77	0.75	0.03										
					20Km		1,111.17								0.03									1	1

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 922 446/12 के अन्तर्गत उत्तरकाशी मे धौन्तरी–कमद–अयांरखाल–बूढाकेदार मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	11 / 2014	328.44	548.14	289.98	7.8Km	38.46		38.46	38.46												
					7.8Km		328.44																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					10Km		328.44	548.14	289.98	7.8Km	38.46		38.46	38.46											
					7.8Km		328.44																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1287/।।।(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2014	TS VIDE CE No-2097/08 (48) yata-G.C./2014 dated 30/09/2014 OF Amount 485.59 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2018 में एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। आवश्यक दीवारों एवं पैरापिट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 —	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 2295/08(50)yata-2014 dated 01/11/2014 OF Amount 561.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		मूल ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण डेविटेविल एजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में 9.00 किमी0 बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण।
			1047.48		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
			1047.48		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
			1047.48		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

अयांरखाल, बूढ़ाकेदार	—	1953/।।।(2)/06–29(प्रा0आ0)/06 दि0 04–09–06, शा0सं0–5553/।।।(2)/14–29(प्रा0आ0)/06 दि0 28–11–14	TS VIDE CE. No. 1150/27(6) pra. Kha. (TS)/Tehri/19 dated 15/06/2019 OF Amount 550.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
			550.01		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 471 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ननवा थात मुशांकरी मो0 मार्ग का नव निर्माण	6Km	03 / 2015	249.87	249.87	159.00		90.87	6Km	50.00	15.00												
							249.87									1 k	0.5								
																3.5 k	6								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		249.87	249.87	159.00		90.87	6Km	50.00	15.00											
					6Km		249.87									1Km	0.5								
																3.5Km	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					16Km		578.31	798.01	448.98	7.8Km	129.33	6Km	88.46	53.46											
					13.8Km		578.31									1Km	0.5								
																3.5Km	6								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बागवान से हिसरियाखाल कोटी गुजेठा180 मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	3.5Km	02 / 2014	180.30	180.30	177.18	3.5Km	3.12		3.12	3.12												
						03 / 2014	180.30																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	क्यारसौड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण 183 सुधार एवं डामरीकरण।	5Km	02 / 2014	178.06	178.06	183.95	5Km	-5.89		0.00	0.00												
						03 / 2014	178.06																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा214 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 4. 75 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	4.75Km	05 / 2014	218.02	218.02	214.53	4.75Km	3.49		3.49	0.00												
							218.02																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के 327 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में मुखवा – जांगला का डामरीकरण ।	3.75Km	12 / 2014	248.63	203.65	200.38	3.75Km	3.27		3.27	0.00												
						12 / 2014	203.65																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 364 क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली सिलोली मो0 मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	2Km	02 / 2014	100.39	100.39	86.05	2Km	14.34		14.00	5.00												
							100.39																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 1648/111(2)15–47 प्रा0 आ0/2014 दि0 07.03.2015	TS VIDE 2829/677yata-8/2015 dated 07/05/2015 OF Amount 188.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । प्रथम किमी0 में ग्रामीणों का विवाद ह, आगे के किमी0 में कार्य प्रगति पर । पुनः ग्रमीणों द्वारा विवाउ उत्पन्न।
	0.5Km		**188.1**		निर्माणरत् 1		
	0.5Km		**738.11**		निर्माणरत् 2		
	31/03/2019	शा0 सं0 805/111(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE Se No 7119/368CE-8/2015 dated 16/09/2016 OF Amount 180.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/111(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7719/509C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 178.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		शा0सं0–3240/11(2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE SE No 5567/156-C-8/13-14 dated 26/08/2014 OF Amount 218.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
मुखबा	30/06/2018				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4895/525c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 100.39 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	618 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत उड़खोला जिब्या टंडोल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 7 से 11.3)	5.3Km	02 / 2014	201.82	201.82	211.86	5.3Km	-10.04		0.00	0.00												
						02 / 2014	201.82																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	620 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग का बी. एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण किमी. 21.70 से 31.70 तक	10Km	02 / 2014	350.36	350.36	350.30	10Km	0.06		0.00	0.00												
							350.36																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	802 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में रामा रपटा रेवड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.25Km	03 / 2015	61.63	61.63	60.12	1.25Km	1.51		1.51	0.00												
							61.63																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					35.55Km		1,539.21	1,494.23	1,484.37	35.55Km	9.86		25.39	8.12												
					35.55Km		1,494.23																		
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					35.55Km		1,539.21	1,494.23	1,484.37	35.55Km	9.86		25.39	8.12												
					35.55Km		1,494.23																		
नाबार्ड 21 (10 कार्य)					51.55Km		2,117.52	2,292.24	1,933.35	43.35Km	139.19	6Km	113.85	61.58												
					49.35Km		2,072.54									1Km	0.5								
																3.5Km	6								

नाबार्ड 22

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जौनपुर के साटागाड बैण्ड से घेराचक 19 डांगासारी –घुत्तु मोटर मार्ग का निर्माण (सेतु सहित)	8Km+1no	11 / 2006	278.75	278.75	178.87	4.62Km	99.88	1no	40.00	0.00												
					4.62Km+1no	11 / 2006	278.75										1								
																	1.62								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE SE No. 2340/yata/286 C-6/2014-15 dated 07/07/2014 OF Amount 201.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 2607/ ।।। (2)/16–51 (प्रा०आ०)/2013 टी.सी.	TS VIDE CE Tehri/9495/15(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 350 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 802/13c dated 15/05/2015 OF Amount 61.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
			1290.25		पूर्ण 8		
			1290.25		पूर्ण 8		
	0.5Km		**2028.36**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 8		

बान्डा लग्गा बैट–00378300,जनसंख्या–522,नाबार्ड पी0आई0सी0 नं0–पी2016210000000000932	31/03/2020 —	3138/111–2/06–61(प्रा0आ0)/2006 दिनॉक 22.11.2006,नाबार्ड स्वी0 की शा0 सं0–12/ ।।।(3)/16–01(नाबार्ड)/2014 दिनॉक 18.01.2017	TS VIDE CE-465/834-tehri/yata-TS/16 dated 05/03/2016 OF Amount 275.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण,पुल निर्माण हेतु पनरीक्षित आगणन अधी0 अभि0 के पत्र सं0–5033/812सी0–8/2108 उिनॉक 05.09.2018 द्वारा लागत रू0 1625.04 लाख का मुख्य अभि0 टिहरी को प्रेषित था। मुख्य अभि0 टिहरी द्वारा आगणन कुछ आपत्तीयो में खण्डीय कार्यालय को प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	442 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी के मुस्टिक सौड़ कुरोली मोटर मार्ग के कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.1Km 0.95Km	02/ 2016 02/ 2016	31.30 31.30	31.30	24.02	0.95Km	7.28		7.28	0.00												
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	444 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	02/ 2016 02/ 2016	98.48 98.48	98.48	82.04	2Km	16.44		16.44	14.77												
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	445 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत जसपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मोटर मार्ग में कास सेक्सन 0/0 से 1/40 का निर्माण कार्य।	2Km	02/ 2016 02/ 2016	168.00 168.00	168.00	96.25	2Km	71.75		71.75	25.00	17.31 17.31											
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	575 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मोटर मार्ग से कोटचौरी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (पहाड कटान)	2Km	03/ 2016 	123.73 123.73	123.73	121.80	1.9Km	1.93	0.1Km	1.90	0.60			0.1 0.1									
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	577 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	2.37Km	03/ 2016 	147.48 147.48	147.48	132.01	2.37Km	15.47		15.00	5.00												
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	585 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में बसेली चांठी मो0मार्ग का निर्माण द्वितीय चरण	4.22Km	01/ 2016 	224.00 224.00	224.00	214.20	3.72Km	9.80	0.5Km	9.50	3.00			0.5 0.5									
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	943 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत एच०आर०टी० से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.5Km	03/ 2016 	250.24 250.24	250.24	245.07	4.5Km	5.17		5.00	0.00												
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	946 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में धरासू पुल से दिखोली अदनी रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	4Km	03/ 2016 	213.75 213.75	213.75	207.04	4Km	6.71		6.00	0.00												
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	946 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में किराणु धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.35Km	03/ 2016 	247.60 247.60	247.60	227.17	4.35Km	20.43		20.43	6.49												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुरोली	31/07/2018				कार्य पूर्ण		पार्ट 2 का कार्य प्रगति पर है ।
सारी	30/06/2017				कार्य पूर्ण		6/2017 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019				निर्माण प्रारम्भ		2 किमी0 के सापेक्ष पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, पार्ट–।। का कार्य 80 प्रतिशत पुर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 0.1Km	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 4474/167c-8/16 dated 30/06/2016 OF Amount 123.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018	शा0 सं0 1087/111(2)/16–13/एम0एल0ए0 /2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE 4296/782c-8 dated 28/06/2016 OF Amount 147.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/07/2018 0.5Km	शा0 सं0 432/111(2)16–54 (प्र0आ0)/15 दि0 25.01.2016	TS VIDE 4295/695-c/8 dated 29/06/2016 OF Amount 141.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
		887/।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/4034/6(2)-U./YATA-T.S./Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 171.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		887/।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE SE/3700/YATA/312C-6/2015-16 dated 12/08/2016 OF Amount 213.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 120/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2409/Yata/661 C-6/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 247.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (10 कार्य)					34.54Km +1no		1,783.33	1,783.33	1,528.47	30.41Km	254.86	0.6Km +1no	193.30	54.86	17.31										
					31.01Km +1no		1,783.33								17.31		1.6								
																	2.22								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	21 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी नैल बौसंला वनचुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	4.8Km	03/2003	303.00	303.00	241.70	4.8Km	61.30		100.00	50.00											
						02/2016	303.00										2.3								
																	2.3								
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	292 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 670/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव मुख्य मोटर मार्ग से भूणीयाखेत से बर्णियाण लौजी पशोलगांव देवधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	03/2016	158.62	158.62	123.61	2.5Km	35.01		35.01	25.00	9.32										
							158.62								9.32										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7.3Km		461.62	461.62	365.31	7.3Km	96.31		135.01	75.00	9.32										
					7.3Km		461.62								9.32		2.3								
																	2.3								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 569 क्षेत्र प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत नेल्डा कफलोग मो0 मार्ग निर्माण	4.22Km	01/2016	229.95	229.95	52.80		177.15	4.22Km	60.00	20.00											
							229.95									0.5 k	0.5								
																1.32 k	4.22								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					4.22Km		229.95	229.95	52.80		177.15	4.22Km	60.00	20.00											
					4.22Km		229.95									0.5Km	0.5								
																1.32Km	4.22								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 573 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (पहाड कटान)	6Km	03/2016	284.44	284.44	69.31		215.13	6Km	50.00	17.00											
							284.44									1 k	0								
																5 k	6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.6Km		**1321.54**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 6		

नैल, बौंसला।	07/11/2016	राज्य योजना में स्वीकृति शा0सं0–262/लो0नि0–1 /03 –05 (प्रा0आ0) /03, दिनांक–31.03.2003 एवं नाबार्ड में स्वीकृत शासनादेश	TS VIDE 9/2015-16 dated 30/01/2016 OF Amount 303 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 1087/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No-4163/697c-8/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 158.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 02/2018 में पूर्ण हो गया था परन्तु मार्ग के हिल साइड में विवाद के कारण जों कटिंग छूट गई थी पुनः कटिंग करने हेतु 02/2019 से कार्य प्रारम्भ किया गया।
			461.62		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	31/03/2017 0.5Km	शा0 सं0 432/111(2)/15–54(प्रा0आ0)/2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE 8815/483c-8/16 dated 19/12/2016 OF Amount 229.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	0.5Km		**229.95**		निर्माणरत् 1		

	31/03/2018	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 9556/8(2)T.S.-the/16-17 dated 31/12/2016 OF Amount 284.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर था परन्तु विवाद उत्पन्न हो गया है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		284.44	284.44	69.31		215.13	6Km	50.00	17.00											
					6Km		284.44									1Km									
																5Km	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (14 कार्य)					52.06Km +1no		2,759.34	2,759.34	2,015.89	37.71Km	743.45	10.82Km+1no	438.31	166.86	26.63										
					48.53Km +1no		2,759.34								26.63	1.5Km	4.4								
																6.32Km	14.7								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	68 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–411/2013 के अन्तर्गत थाती–कोट–घण्डियालसौड़–तितुर्णा मोटर मार्ग के कि0मी0–06 से 13.60 तक पी0सी0 द्वारा सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य।	8.6Km	02/2014	360.81	360.81	241.79	8.6Km	119.02		100.00	35.00											
						02/2016	360.81																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	179 पौड़ीखाल से पाटावाला गावं मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	6.4Km	02/2014	228.27	228.27	212.21	6.1Km	16.06		16.06	10.00	1.03										
					6.1Km	03/2014	228.27								1.03										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	184 नागचौण्ड चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग (कि0मी0 6.00 से 11.00 तक) का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	6Km	02/2014	217.08	217.08	211.18	6Km	5.90		5.90	5.90											
						03/2014	217.08																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	291 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 677/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में चौपडियालगांव कखवाडी मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	8Km+20m	06/2015	530.21	530.21	406.80	6.5Km	123.41	1.1Km +20m	123.41	60.00	25.46		1	0.8	0.8						
					7.6Km+20m		530.21								25.46		1.1	1.1	1.1	1.1			1.1		
																	1.1	1.1	1.1	1.1			1.1		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	338 अंजनीसैण पुनाणू कपरियासैण मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	7.5Km	01/2014	286.47	286.47	340.77	7.5Km	-54.30		0.00	0.00											
							286.47																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	346 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में जाखणीखाल वरील झिवाली मो0 मार्ग का डामरीकरण	2Km	02/2014	102.19	102.19	65.25	2Km	36.94		36.00	12.00											
							102.19																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			284.44		निर्माणरत् 1		
	1.1Km		**2297.55**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 7		

थाती, कोट, घण्डियालसौड़, तितुर्णा।	31/03/2017	शासनादेश संख्या–1157/ ।।।(2)/14–69 (प्रा0आ0)/2013, दिनोंक–22.02.2014।	TS VIDE CE-07/8 (53) Yata-Garhwal area/2014 dated 02/01/2015 OF Amount 360.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7720/538C-8/2014 dated 18/09/1914 OF Amount 228.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7721/489C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 217.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1.1Km	शासनादेश संख्या 1189/ ।।।(2)/15–02(मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 06 जून, 2015	TS VIDE CE Tehri Letter No-1530/846-Chamba/Tehri/18 dated 11/07/2018 OF Amount 530.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 6.50 तक पी0सी0 द्वारा सतह लेपन का कार्य पूर्ण। अवशेष 1.10 किमी0 लम्बाई में अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है। 20 मीटर स्पान सेतु के दोनों एवब्मेन्ट का कार्य पूर्ण। डैक स्लैब व टी बीम का कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018	शा0 सं0 550/111(2)/14–49 प्रा0 आ/2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE TS vide ce pauri latt. No 532/08(23)yata-parve/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 286.47 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण ।पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है ।
	31/12/2016	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4655/574c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 102.19 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	365 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सैण से लासी तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	3Km	02/2014	135.07	135.07	111.30	3Km	23.77		23.00	8.00													
							135.07																		
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	370 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में धारकोट–बंगद्वारा शहीद हंसा धनाई मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य	5Km	02/2014	204.41	204.41	144.84	4Km	59.57	1Km	59.00	20.00										1		
							204.41															1		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	372 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नवाकोट जोगियाणा मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	5Km	02/2014	220.20	220.20	184.81	5Km	35.39		35.00	12.00												
							220.20																	
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	683 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत धरासू पुल दिखोली से अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	8Km	05/2014	475.37	475.37	476.73	8Km	-1.36		0.00	0.00												
							475.37																	
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	857 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण, सुधार व डामरीकरण कार्य	11.42Km	05/2015	532.45	532.45	461.87	2Km	70.58	9.42Km	70.58	70.00		1.42 k	1.42	1.42	3.42				6		
							532.45									1.42 k	1.42	1.42	3.42	3.42			9.42		
																1.42 k	1.42	1.42	3.42	3.42			9.42		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					70.92Km +20m		3,292.53	3,292.53	2,857.55	58.7Km	434.98	11.52Km+20m	468.95	232.90	26.49	1.42Km	2.42	2.22	4.22				6		
																1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			11.5		
					70.22Km +20m		3,292.53								26.49	1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			11.5		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	290 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 724/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत स्यूटा नारंगी बसाल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	3Km	01/2016	247.00	247.00	233.35	3Km	13.65		13.65	10.00												
							247.00																	
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	345 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में देवताधार मोलठा मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	4.5Km	02/2014	199.20	199.20	178.45	2.4Km	20.75	2.1Km	20.00	7.00										2.1		
							199.20															2.1		
																						2.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4884/386c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 135.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 1156/111(2)/14–68(प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE 4886/360c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 204.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट कार्य पूर्ण, 4.00 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।
	30/06/2018	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3201/494c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 220.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		शा०सं० 3234/।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/427/6(50) Yata-level-I/2014 dated 07/02/2015 OF Amount 475.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 9.42Km	श्शासनादेश सं0 1651/111(2)/15–18 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 16 मई 2015	TS VIDE 1258/178 Yata/T-TS/16 dated 15/07/2016 OF Amount 532.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	11.52Km		**3292.53**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 8		

		शासनादेश संख्या 61/।।।)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी, 2016	TS VIDE SE Letter No-8938/294c-8/2015 dated 13/01/2016 OF Amount 247 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है।
	31/12/2016 2.1Km	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4864/719c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 199.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7.5Km		446.20	446.20	411.80	5.4Km	34.40	2.1Km	33.65	17.00									2.1		
																							2.1		
					7.5Km		446.20																2.1		
पुनः निर्माण व सुधार (13 कार्य)					78.42Km +20m		3,738.73	3,738.73	3,269.35	64.1Km	469.38	13.62Km+20m	502.60	249.90	26.49	1.42Km	2.42	2.22	4.22				8.1		
																1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			13.6		
					77.72Km +20m		3,738.73								26.49										
																1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			13.6		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 647 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के तिलोथ में भागीरथी नदी पर अतिरिक्त 42 मी0 स्पान के दो लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1no+42m	03/ 2015	839.85	839.85	330.31		509.54	1no+42m	0.00	0.00													
							839.85																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+42m		839.85	839.85	330.31		509.54	1no+42m													
					1no+42m		839.85																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+42m		839.85	839.85	330.31		509.54	1no+42m													
					1no+42m		839.85																		
<u>नाबार्ड 22 (28 कार्य)</u>					130.48Km+2no+62m		7,337.92	7,337.92	5,615.55	101.81 Km	1,722.37	24.44Km+2no+62m	940.91	416.76	53.12	1.42Km	2.42	2.22	4.22				8.1		
																2.92Km	6.92	2.52	4.52	4.52			13.6		
					126.25Km+2no+62m		7,337.92								53.12										
																7.74Km	17.3	2.52	4.52	4.52			13.6		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.1Km		**446.2**		पूर्ण 2		
	13.62Km		**3738.73**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 10		
	30/06/2020 1no+42m	शा0सं0– 923 (1)/ ।।।(2)/ 15–36 (प्रा0आ0)/ 13 दि0 24.03.15	TS VIDE CE. No. 335/76yata-TS/Tehri/16 dated 18/02/2016 OF Amount 562 lac		निर्माण प्रारम्भ		वैल फाउंडेशन सिकिंग के दौरान कार्यस्थल पर बोल्डर लगने के कारण ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। जिस कारण कार्य बार–बार बाधित हो रहा है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया है। विवाद के निस्तारण हेतु ठेकेदार द्वारा एडजुडिकेटर की मांग की गयी है। विभाग द्वारा केस इण्डिन रोड़ कांग्रेस को रैफर किया गया किन्तु ठेकेदार द्वारा दिसम्बर, 18 मे एडजुडिकेटर की फीस देने मे असहमति प्रकट की गयी। फीस जमा करने की अन्तिम तिथि 24.02.19 तय की गयी थी। इस तिथि के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा फीस जमा नही की गयी। अतः अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	1no+42m		**562**		निर्माणरत् 1		
	1no+42m		**562**		निर्माणरत् 1		
	14.72Km+1no+42m		**6598.28**		निर्माणरत् 11 पूर्ण 17		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से धौड़ियालधार तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य 114	6Km	02/2010	210.00	210.00	197.74	6Km	12.26		12.26	6.00											
						02/2010	210.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					6Km		210.00	210.00	197.74	6Km	12.26		12.26	6.00											
					6Km		210.00																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत उडखोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 176	3.5Km	07/2016	222.17	222.17	156.26	2Km	65.91	1.5Km	0.00	0.00			1.5									
							222.17										1.5								
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 177	6.75Km	07/2016	497.32	497.32	330.40	4Km	166.92	2.75Km	0.00	0.00			2.75									
							497.32										2.75								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					10.25Km		719.49	719.49	486.66	6Km	232.83	4.25Km					4.25								
					10.25Km		719.49										4.25								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में चम्बा–मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिडकोट होते हुए नोघर तक मोटर मार्ग के निर्माण । 202	10Km	02/2016	519.16	519.16	83.37	5Km	435.79	5Km	90.00	0.00												
						02/2016	519.16									3.5 k	2								
																5 k	10								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km		519.16	519.16	83.37	5Km	435.79	5Km	90.00												
					10Km		519.16									3.5Km	2								
																5Km	10								

बिडकं
81900
0–

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शा0सं0 1512(1)/111(2)/09–07(एम.एल.ए.)/2009 टी.सी.–1 दि0 23.02.2010	TS VIDE SE No. 8658/705 yata-08/2012 dated 01/11/2014 OF Amount 210 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मार्ग पर अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
			210		पूर्ण 1		
		शासनादेश संख्या 2199/III (2)/16–19 (प्रा.आ.)/2016, दिनांक 25.07.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक 2308/आर.आई.डी.एफ. –23 (उत्तराखण्ड)/167 पी.एस.सी.	TS VIDE SE/5094Yata/611 C-6/2016-17 dated 17/12/2016 OF Amount 222.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य पगति पर।
		शासनादेश संख्या 2199/III (2)/16–19 (प्रा.आ.)/2016, दिनांक 25.07.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक 2308/आर.आई.डी.एफ. –23 (उत्तराखण्ड)/167 पी.एस.सी.	TS VIDE CE Tehri/9493/16(6) Chinyalisaur (TS) Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 497.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
			719.49		निर्माणरत् 2		
बिडकोट–00382100,जन0सं0–229,नौघर–00381900,जन0सं0–430नकुर्ची–00382200,जन0सं0–172,दबाली–00382500,जन0सं0–286	31/03/2019	शासनादेश सं0–653/III(2)/16–21(प्र0आ0)/2013 दिनॉक–24.02.2016 दिनॉक 9 नवंम्बर 2017 से नाबार्ड में स्वीकृत।	TS VIDE CE-1410/834YATA/T-TS/16 dated 05/07/2016 OF Amount 519.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 4.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
			519.16		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (4 कार्य)					26.25Km		1,448.65	1,448.65	767.77	17Km	680.88	9.25Km	102.26	6.00											
					26.25Km		1,448.65									3.5Km	6.25								
																5Km	14.3								
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 99.00 में गिरगांव गदेरे पर स्टील गर्डर सेतु का निमार्ण कार्य।	1no+8m	12 / 2016	117.14	117.14	115.64	1no+8m	1.50		1.49	0.00											
							117.14																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 92.00 में श्रीकोट गदेरे पर सेतु का निर्माण कार्य। (24 मीटर)	1no+24m	09 / 2016	173.47	173.47	171.63	1no+24m	1.84		1.84	0.00											
							173.47																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+32m		290.61	290.61	287.27	2no+32m	3.34		3.33												
					2no+32m		290.61																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में डोबरा–चांठी भारी वाहन झूला सेतु के अवशेष कार्यों का निर्माण।	20 440m	10 / 2015	14,994.55	14,994.55	11,097.00	+	3,897.55	+	1,000.00	1,000.00											
							14,994.55																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					440m		14,994.55	14,994.55	11,097.00	+	3,897.55	+	1,000.00	1,000.00											
					440m		14,994.55																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			1448.65		निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		

	–	शा0सं0– 3113 / ।।।(2) / 16–05(प्रा0आ0) / 2016, दिनांक– 09.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	शा0सं0– 3225 / ।।।(2) / 16–05(प्रा0आ0) / 2016, दिनांक– 28.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
					पूर्ण 2		

	31/10/2019 +	7666 / ।।।(2) / 15–46(सामान्य) / 2013 दिनांक 21.10.2015	TS VIDE TS vide C.E. Tehri No. 1884/143Yata/TS/Tehri/15 dated 18/12/2015 OF Amount 14994.55 lac		निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	सस्पेंडरों के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कन्सल्टेंट द्वारा दिनांक 10.10.18 को विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार सस्पेंडरों की रिसाकेटिंग का कार्य प्रगति पर है। तथा 66एम0एम0 व्यास के मेन केबिल के साकेट का टेस्ट दिनांक 25 एवं 26.03.19 का उषा मार्टिन लैब रांची में कराया जा चुका है। कन्सल्टैंट द्वारा टेस्ट रिपोर्ट पर अपनी राय दी जानी है। एंकर ब्लाक की कंक्रीट टेस्टिंग हेतु सी.आर.आर.आई. के वैज्ञानिकों द्वारा दिनांक 22.10.18 को स्थल निरीक्षण किया गया है। विस्तृत परीक्षण दिनांक 27.02.19 से 02.03.19 एवं 13.03.19 से 17.03.19 को किया जा चुका है। रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
	+		**14994.55**		निर्माणरत् 1	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	337 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	48m	11 / 2014	343.05	343.05	22.21		320.84	48m	320.84	120.00	48.31											
							343.05								48.31										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					48m		343.05	343.05	22.21		320.84	48m	320.84	120.00	48.31										
					48m		343.05								48.31										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (4 कार्य)					2no+520 m		15,628.21	15,628.21	11,406.48	2no+32m	4,221.73	48m	1,324.17	1,120.00	48.31										
					2no+520 m		15,628.21								48.31										
नाबार्ड 23 (8 कार्य)					26.25Km +2no+520m		17,076.86	17,076.86	12,174.25	17Km +2no+32m	4,902.61	9.25Km+48m	1,426.43	1,126.00	48.31										
					26.25Km +2no+520m		17,076.86								48.31	3.5Km	6.25								
																5Km	14.3								

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	55 लसेर–रणाकोट रोड से सौदांडी भुटली पवेथ नैल नौगा रणाकोट मोटर मार्ग	5Km	09 / 2006	308.61	308.61	262.99	4.5Km	45.62	0.5Km	42.62	42.62	32.06										
						02 / 2014	308.61								32.06		0.5								
																	0.5								
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	366 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 675/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 163.36 लाख)	8Km	07 / 2016	306.03	306.03	235.39	6Km	70.64	0.77Km	70.64	30.00	2.45		0.6								
					6.77Km		306.03								2.45		0.77								
																	0.77								
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	367 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल–खण्डकरी (तुंगोली बंगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजेश्वरी माता मन्दिर से कैंच्छू ग्राम सभा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू	4.42Km	03 / 2016	259.48	259.48	206.36	4.42Km	53.12		53.12	30.00													
							259.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5898 / ।।। (2) / 14–30 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.11.2014	TS VIDE CE Tehri No- 11/848-Ti/Setu-T.S./Tehri/16 dated 29/01/2016 OF Amount 343.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			343.05		निर्माणरत् 1		
			15337.6		निर्माणरत् 2 पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			16786.25		निर्माणरत् 5 पूर्ण 3	अन्य कारण 1	

भुटली, पवेथ, नैल, नौगा, रणाकोट	31/03/2020	शा.सं.2370 / 111(2) / 06–34(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 08.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2942 / 111(2) / 16–34(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 08.11.2016	TS VIDE CE.9459/31(8)NARENDRA NAGAR (T.S.)-TEHRI/16 dated 22/12/2016 OF Amount 308.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	0.77Km	शासनादेश संख्या 2207 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No 7040/14(8)/Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 303.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। के कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 1087 / ।।।(2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE CE Tehri No-1467/844-T/YATA-T.S/16 dated 29/06/2016 OF Amount 259.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		भाग–।। के अन्तर्गत आवश्यक दीवारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	912 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 45 में क्रा0से0 44/33–34 से मट्टी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.4Km	01/2016	250.86	250.86	141.60		109.26	2.4Km	109.00	70.00			2.4									
							250.86										2.4								
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	924 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से गवानाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)।	2.2Km	06/2016	155.00	155.00	121.51	1.4Km	33.49	0.8Km	33.49	33.49			0.8									
							155.00										0.8								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					22.02Km		1,279.98	1,279.98	967.85	16.32Km	312.13	4.47Km	308.87	206.11	34.51		0.6								
					20.79Km		1,279.98								34.51		4.47								
																	4.47								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	20 मुयालगांव– गौरिया– मज्यिाड़ी– चौंरा–नैल– गेंवली– मल्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (लम्बाई–4.00 कि0मी0 + 30 मीटर स्पान लौह सेतु)।	3.5Km+1no+30m	09/2016	105.00	155.47	131.82	1.5Km	128.65	2Km+1no+30m	50.00	40.00												
					1no+30m		260.47																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	21 घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	09/2006	129.60	129.60	71.50	2Km	58.10	0.31Km	58.10	35.00	18.22		0.11								
					2.31Km	03/2007	129.60								18.22	0.2 k	0.31								
																0.2 k	0.31								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	22 चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	09/2006	129.60	399.33	280.92	7.47Km	118.41		40.00	35.00											
					7.47Km	12/2006	399.33																		
4	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	49 लसेर–कोटश्वर मोटर मार्ग	5Km	03/2006	265.19	265.19	185.35	2Km	79.84	3Km	79.84	0.00											
							265.19																		
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	327 बडियार डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 7 से धारकोट घणजी में बडियार धौड़ंगी सौंराखाल मोटर मार्ग से जोड़ने हेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 501/2017 दिनांक 17.08.2017	1.74Km	08/2017	123.85	123.85	88.63		35.22	1.74Km	35.22	0.00												
						09/2017	123.85									1.24 k	1.74								
																1.24 k	1.74								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मट्टी	31/03/2020 2.4Km	6018/ ।।।(2)/15–22(प्रा0आ0)/12 दि0 23–01–16	TS VIDE CE. No. 1400/28(6) Pra. Kha. (TS)/Tehri/19 dated 15/06/2019 OF Amount 250.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। के कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2019 0.8Km	1871/ ।।।(2)/16–69 (प्रा0आ0)/15 दि0 07–06–2016	TS VIDE SE No. 5080 yata/41C(1)-6/2016-17 dated 26/12/2016 OF Amount 155 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण तथा पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	3.97Km		**1276.98**		निर्माणरत् 5		

चौंरा, नैल, गेंवली, मल्ड।	—	शासनादेश संख्या–2515/ ।।।(2)/06–01 (प्रा0आ0)/2004, दिनांक–21.09.2006 एवं शा0सं0–2948/ ।।।(2)16–01(प्रा0आ0)/2004	TS VIDE TS VID EE-Chief letter No. 9260/27(8) Ghansali(T.S)7Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 260.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में 4.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.25 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य एवं सेतु निर्माण का कार्य पूर्व में पूर्ण किया जा चुका है। एवं शेष लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर।
पंयाखोली, परपटाली, डाण्डाखील, पाण्डव	31/03/2020 —	शा0स0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0 आ0)/ 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 9440/542 C dated 30/01/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 1.48 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। 2.11 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2.11 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
नौड़ा, खोंगचा	31/03/2019 —	पुनरीक्षित शा0स0 2567/111–(2)/16–37 (प्रा0 आ0)/2016 दि0 15.10.2016	TS VIDE CE No 9261/29(8)KNR(TS)/Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 399.33 lac	Area 4.97 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। पार्ट–।। के अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
कोटेश्वर	31/03/2020 —	शा0सं0 572/111(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08.03.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2882/ ।।।(2)/16–08(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 25.10.2016	TS VIDE CE.9316/(8)NARENDRA NAGAR(T.S.)/16 dated 03/12/2016 OF Amount 265.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE Tehri No. 1001/582C-8/2017 dated 16/03/2018 OF Amount 123.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.500 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चैनेज 0/4 से 0/34 के मध्य (0.784 मी0) पुनरीक्षित समरेखण का काश्तकारों के विवाद के कारण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2136/582सी0–8/2019 दिनांक 25.04.2019 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत तानगला डङूर मोटर मार्ग के क्रास सेक्शन 1/34 के कुसुम बैण्ड से ग्राम जुगड़गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 93.25 लाख) 374	2.5Km	06/ 2017	103.61	103.61	58.06		45.55	1.6Km	45.55	20.00	21.32		1.5								
					1.6Km		103.61								21.32		1.6								
																	1.6								
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 674/2012 के अन्तर्गत के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग पर हडमधार नामें तोक से ग्राम आराकोट के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 377	2Km	07/ 2016	130.10	130.10	73.70		56.40	2Km	56.40	10.00	2.13										
							130.10								2.13		2								
																	2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					30.74Km +1no+30m		986.95	1,307.15	889.98	12.97Km	522.17	10.65Km+1no +30m	365.11	140.00	41.67		1.61								
																1.44Km	5.65								
					18.38Km +1no+30m		1,412.15								41.67	1.44Km	5.65								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	अन्तर्गत थाती डागर से रैतासी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। कि0मी0 2 में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान) 283	2Km+1no +24m	07/ 2016	313.55	313.55	111.45	2Km	202.10	1no+24m	202.10	90.00	25.67										
						03/ 2017	313.55								25.67	1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.06 लाख) 371	2.92Km	06/ 2017	182.29	182.29	55.28		127.01	2.92Km	80.00	30.00	6.58	0.9 k	0.5								
							182.29								6.58	1.42 k	2.5								
																1.42 k	2.92								
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग (नैल) से जलेडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 119.86 लाख) 372	2Km	06/ 2017	133.18	133.18	63.84		69.34	2Km	69.34	30.00			1.5								
							133.18									0.5 k	2								
																0.5 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.6Km	शासनादेश संख्या–77/।।।(2)/17–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13 जून 2017	TS VIDE SE Letter No-95/684C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 103.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		06.2019 कार्य पूर्ण।
	2Km	शासनादेश संख्या 2207/।।। (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-8073/311C-8/16 dated 30/11/2016 OF Amount 130.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। पार्ट–2 के कार्यों हेतु अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	3.6Km		**1412.15**	TA:2	निर्माणरत् 7		
	31/03/2020	श्शा0स0 2133/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 394/16(8)Knr(TS)-Tehri/18 dated 11/02/2019 OF Amount 313.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान व दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। सेतु के स्थल चयन की आख्या अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5445/746 याता0–8/2018 दिनांक 20.09.2018 द्वारा अनुमोदित। सेतु की सोएल टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त सेतु निर्माण हेतु डी0पी0आर0 पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त निविदा स्वीकृत अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। सेतु निर्माण हेतु पुल के पार्ट के फैबिकेशन का कार्य पूर्ण एवं ग्राउण्ड ऐरेक्शन का कार्य पूर्ण।
	2.5Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No2721/636C-8/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 182.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	2Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No-2402/852C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 133.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 में पार्ट–। एवं पार्ट –।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	375 मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्कभेण्डे तकमोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 134.48 लाख)	1.85Km	07/2016	149.42	149.42	42.52		106.90	1.85Km	106.90	50.00	15.89		1								
							149.42								15.89	0.35 k	1.85								
																0.35 k	1.85								
5	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	339 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पीपलखोली से कुमाली मोटर मार्ग लम्बाई 1.70 किमी0 एंव 24 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.7Km+24m	08/2017	326.66	326.66	117.81		208.85	1.7Km+24m	208.85	0.00											
							326.66									0.7 k	1.7								
																0.7 k	1.7								
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	604 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में चन्देश्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार कार्य	1.6Km	07/2016	157.88	157.88	65.54	0.5Km	92.34	1.1Km	60.00	20.00											
							157.88										0.5								
																	1.1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					12.07Km+1no+48m		1,262.98	1,262.98	456.44	2.5Km	806.54	9.57Km+1no+48m	727.19	220.00	48.13	0.9Km	3								
					10.37Km+1no+24m		1,262.98								48.13	2.97Km+1bd	8.55								
																2.97Km+1bd	9.57								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	325 बडोन से दयूली बिनाणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 499/2017 दिनांक 17.08.2017	7Km	08/2017	448.03	448.03	1.65		446.38	7Km	150.00	51.63	27.79	2 k										
						09/2016	448.03								27.79	4 k	4								
																5 k	7								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	326 बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 500/2017 दिनांक 17.08.2017	3.43Km	08/2017	291.30	291.30	46.98		244.32	3.43Km	200.00	70.00	0.70	0.5 k	2									
						08/2017	291.30								0.70	1.43 k	3.43								
																1.43 k	3.43								
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	373 मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या 673/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के ग्राम पटुडी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामें तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.73 लाख)	3Km	06/2017	183.03	183.03	12.25		170.78	3Km	100.00	50.00											
							183.03									1.9 k	2								
																2.5 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.85Km	शासनादेश संख्या 2206/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-9035/687C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 149.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी. में पार्ट–। एवं 1.00 किमी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1.7Km	शासनादेश संख्या 2085/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 1149/68(8A)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 22/05/2018 OF Amount 326.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6911/784c-8/16 dated 16/09/2016 OF Amount 103.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट द्वितीय प्रगति पर ।
	8.55Km		**1208.54**		निर्माणरत् 6		

पकनिया, दयूली, बिनानी	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 486/60(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 448.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
सुनारगांव, सिरूणीगांव, ददैली	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 487/59(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 291.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.500 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	2Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	376 जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 139.64 लाख)	2.87Km	09/2017	155.16	155.16	0.00		155.16	2.87Km	73.61	50.00	16.79	0.75 k										
							155.16								16.79	1.5 k	1									
																2.57 k	2.57									
5	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	502 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–774/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बमणगांव थन्युल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5.75Km	02/2016	225.01	225.01	53.33	2Km	171.68	3.75Km	171.68	17.61	17.61	0.75 k										
							225.01								17.61	2.25 k	3.75									
																2.25 k	3.75									
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	554 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–792/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में डाबरखाल से भैस्यारों मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	10Km	04/2018	495.68	495.68	101.78		393.90	10Km	393.90	89.56	89.56											
							495.68								89.56					2				5	5
																				2				5	5
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	599 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली दैवी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.6Km	07/2016	207.61	207.61	39.74		167.87	3.6Km	50.00	17.00												
							207.61									0.5 k	0.5									
																3.35 k	3.6									
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	600 जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत दूयली वैण्ड म्यूंडी मंदार मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 15 मी0 स्पान सेतु सहित	3.72Km+15m	07/2016	297.58	297.58	80.59	0.5Km	216.99	3.22Km+15m	60.00	20.00												
							297.58									0.5 k	0.5									
																1.72 k	3.22									
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	602 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मिश्रवाण गांव से थाला तक सडक निर्माण कार्य	2.57Km	07/2016	152.49	152.49	68.93		83.56	2.57Km	60.00	20.00												
							152.49									0.57 k	0.5									
																0.57 k	2.57									
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	619 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रौलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण	10.12Km	12/2016	747.22	747.22	130.86		616.36	10.12Km	350.00	90.00		2.25 k										
							747.22									3 k	3									
																3.37 k	10.1									
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	682 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गैरी ब्राहमणों की से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	10/2017	173.01	173.01	17.51		155.50	3Km	60.00	20.00												
							173.01										1									
																0.7 k	3									
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1931 मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में विधान सभा यमुनोत्री में बड़ीमणी–भरोल–भल्डगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.45Km	12/2018	92.41	92.41	44.41	1.45Km	48.00		0.00	0.00										1.45		
							92.41																1.45		
																							1.45		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km	शासनादेश संख्या 2097/III (2)/17–25/(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 544/III(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE SE. 4148/586C-8/2016 dated 29/06/2016 OF Amount 225.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
मौण, गुरियाली	31/03/2020 10Km	शासनादेश संख्या–1705/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE CE. TEHRI 1048/63(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 15/05/2018 OF Amount 495.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6794/823c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9375/39(8)yata-prov.div.-tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 217.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कास्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा था। जो सुलझा लिया गया है पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6999/728c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 152.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कुछ कास्तकारों का मुआवजा भुगतान किया जाना अवशेष है ।
	31/03/2019 3Km	शा0 सं0 3185/111(2)/16–12(एमएलए)/2015 दि0 21.12.2016	TS VIDE ce 986/42(8)yata pra. Div.(ts) dated 26/05/2017 OF Amount 515.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 1Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE se latter no 178/870c-8/2018 dated 11/01/2018 OF Amount 173.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ। 2.30 किमी0 पहाड कटान कार्य पूर्ण।
		शासनादेश संख्या 3791/III (2)/17–2/एम0एल0ए0/2017,दिनांक 29.11.2017 तथा मु0अ0 के पत्र संख्या 1280/19 बजट (नाबार्ड वित्त			निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					56.51Km+15m		3,468.53	3,468.53	598.03	3.95Km	2,870.50	52.56Km+15m	1,669.19	495.80	152.45	6.25Km	2						1.45		
					36.08Km+15m		3,468.53								152.45	15.65Km	19.7			2			1.45	5	5
																23.46Km	42.3			2			1.45	5	5
नव निर्माण मोटर मार्ग (30 कार्य)					121.34Km+2no+93m		6,998.44	7,318.64	2,912.30	35.74Km	4,511.34	77.25Km+2no+93m	3,070.36	1,061.91	276.76	7.15Km	7.21						1.45		
					85.62Km+2no+69m		7,423.64								276.76	20.06Km+1bd	38.4			2			1.45	5	5
																27.87Km+1bd	62			2			1.45	5	5

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	363 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 330.05 लाख)	7.15Km	06/2016	666.70	666.70	630.66	7.07Km	36.04	0.08Km	36.04	36.04	1.79										
							666.70								1.79										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	364 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में पाली से बेरगणी मोटर मार्ग के किमी. 0 से किमी. 2 तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 57.15 लाख)	2Km	03/2016	109.00	109.00	107.61	1.7Km	1.39		1.39	1.39											
					1.7Km		109.00																		
3	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	456 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–680/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर माग्र का डेढ़ लेन में चौंडीकरण एव सुदृढीकरण कार्य।	17Km	03/2015	3,259.60	3,259.60	2,497.58		762.02	17Km	762.02	2.47	2.47								7	17	
							3,259.60								2.47								7	17	
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					26.15Km		4,035.30	4,035.30	3,235.85	8.77Km	799.45	17.08Km	799.45	39.90	4.27								7	17	
					25.85Km		4,035.30								4.27								7	17	

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	12 मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–4.250 तक सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.25Km	01/2016	176.84	176.84	171.28	2.25Km	5.56	2Km	5.55	50.00											
						12/2016	176.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	18.5Km		**2726.38**		निर्माणरत् 12		
	34.62Km		**6624.05**	TA:2	निर्माणरत् 30		

	—	शासनादेश संख्या 1841/ ।।। (2)/16–12 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 02 जून, 2016	TS VIDE CE Tehri No-4051/17(8)/Chamba (T.S) Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 666.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 स्तर तक का कार्य पूर्ण। अन्य विविध कार्य प्रगति में है। मार्ग का प्रारम्भिक भाग लगभग 85 मीटर लम्बाई में ऑलवेदर मार्ग के चौडीकरण से प्रभावित हो रहा है। जिसके कारण मार्ग के उक्त भाग में कार्य नही किया गया है।
	—	शासनादेश संख्या 654/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE SE No- 2301/459C-8/2015 dated 29/04/2016 OF Amount 109 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 17Km	शासनादेश संख्या 1176/ ।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 27.03.2015	TS VIDE CE. Tehri 534/58(8)Yata(Narendra Nagar)-(T.S.)-T./17 dated 13/03/2018 OF Amount 2963.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	17Km		**3738.97**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

ठेला, गण्डराखाल।	30/09/2018 —	शासनादेश संख्या–515/ ।।। (2)/16–52 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–25.01.2016।	TS VIDE SE-39/2016-17 dated 12/03/2016 OF Amount 176.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग पर दीवार एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गजा–तमियार–पसरखेत हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण 135	22.21Km	11 / 2006	430.87	430.87	295.58		135.29	22.21Km	135.29	10.17	3.60										
							430.87								3.60		10								
																	10								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	किल्किलेश्वर क्षेत्र में सैंजो विद्यालय के समीप से थापली होते हुए सुपाणा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। 323	6.72Km	12 / 2016	634.78	634.78	362.26	4.5Km	272.52	2.22Km	100.00	50.00											
						01 / 2016	634.78											0.27	0.27	1.85				0.47	0.47
																		0.27	0.27	1.85				0.47	0.47
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 202.50 लाख) 365	5Km	01 / 2016	310.00	310.00	194.72		115.28	5Km	115.28	75.00	9.83					0.5					
							310.00								9.83					0.5			5		
																				0.5			5		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					38.18Km		1,552.49	1,552.49	1,023.84	6.75Km	528.65	31.43Km	356.12	185.17	13.43					0.5					
					38.18Km		1,552.49								13.43		10	0.27	0.27	2.35			5	0.47	0.47
																	10	0.27	0.27	2.35			5	0.47	0.47
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 142/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर में सुमनक्यारी से बनगॉव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण 225	10Km	09 / 2016	557.98	557.98	215.45		342.53	10Km	200.00	0.00						6					
						09 / 2016	557.98													10			3		
																				10			10		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रतोली से रा0 इ0 कालेज भरेटीधार मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण) 674	4Km	06 / 2017	282.39	282.39	168.03		114.36	4Km	110.00	40.00						1	2					
							282.39													1	2		3		
																				1	4		4		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खोला पथियाणा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) 681	4Km	10 / 2017	269.41	269.41	57.25		212.16	4Km	100.00	40.00											
							269.41											1	1.5	1.5			2		
																		1	4	4			4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
तमियार	31/03/2020 22.21Km	शा0सं0– 2755/111(2)/06–52(प्रा0आ09/06 दिनांक 10.11.2006	TS VIDE CE.New Tehri 1266/44 yata(Tehri)Ra.Karya-Tehri/2015 dated 27/07/2015 OF Amount 430.87 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 3117/111(2)/16–80(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 23.12.2016	TS VIDE CE No 9498/37(8)yata(kirtinagar)-TS-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 634.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0एस0ड़ी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चैनेज 4/4 से 4/36 के मध्य ग्रामीणों के विवाद के कारण मार्ग के संरेखण पुनरीक्षित किया जाना है। पुनरीक्षित समरेखण 0.800 कि0मी0 (4/4 से 4/36 के मध्य) लम्बाई हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2134/935सी0–8/2019 दिनांक 23.04.2019 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
	5Km	शासनादेश संख्या 61/111(2)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE CE No 5037/846 Chamba (T.S.)-Tehri/16 dated 19/09/2016 OF Amount 310 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	27.21Km		**1552.49**	Nodal:1	निर्माणरत् 4		

	31/03/2021 –	शा0सं0 2398 /111(2)/16–07(मु0मं0घो0) /2015 दिनॉक 02.09.2016 दिनॉक 16.11.2018 को नाबार्ड में स्वीकृत,पी0आई0सी0	TS VIDE CE-7055/20(8) thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 557.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		10 किमी0 पहाड कटान, 10.00 किमी0 सोलिंग कोट,10.00 कि0मी0 इण्टर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 3Km	शा0 सं0 366(ए)/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/2017 दि0 16/06/2017	TS VIDE Ce. Latter no.10068/54(T.S.)-the/17 dated 05/12/2017 OF Amount 282.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 11043/53(8)yata-ts/17 dated 13/12/2017 OF Amount 269.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	883 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डाखाल–छेरपधार (वसेली से काण्डाखाल) मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	3.85Km	10 / 2017	261.91	261.91	95.08		166.83	3.85Km	150.00	70.00													
							261.91											1	1	1			2		
																		1.35	1.85	1.85			3.85		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					21.85Km		1,371.69	1,371.69	535.81		835.88	21.85Km	560.00	150.00					1	8					
					21.85Km		1,371.69											2	3.5	14.5			10		
																		2.35	6.85	19.9			21.9		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	864 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 49.00 में सुरक्षात्मक कार्य नाली, स्कपर, दीवारो एवं दुर्धटना सम्भावित स्थलो के सुधारीकरण का कार्य।	1job	05 / 2018	168.92	168.92	0.09		168.83	1job	100.00	0.00													
						05 / 2018	168.92																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1104 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 184/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पट्टी धनारी मे पिपली (थाती बैण्ड) से धारकोट–मुसड़गांव तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण (24मी0 स्पान सिंगल लेन स्टील गर्डर सेतु सहित) का कार्य	2Km+1no+24m	04 / 2018	354.29	354.29	0.00		354.29	2Km+1no+24m	100.00	7.87													
							354.29									2 k	2	2	2	0			0		
																2 k	2	2	2	2			2		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1108 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे तिलोथ पुल से उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 3 तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	0.65Km	04 / 2018	157.59	157.59	13.24		144.35	0.65Km	100.00	75.00	0.51												
							157.59								0.51	0.65 k	0.65	0.65	0.65	0.65				0	0
																0.65 k	0.65	0.65	0.65	0.65				0.65	0.65
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					2.65Km+1no+24m+1job		680.80	680.80	13.33		667.47	2.65Km+1no+24m+1job	300.00	82.87	0.51										
							680.80								0.51	2.65Km	2.65	2.65	2.65	0.65					
					2.65Km+1no+24m+1job											2.65Km	2.65	2.65	2.65	2.65			2	0.65	0.65

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 10069/55(8)yata-T.s/17 dated 05/12/2017 OF Amount 261.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	7Km		**1371.69**		निर्माणरत् 4		

	31/05/2020 1job	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS Vide SE Letter No-495/60C-6/2019 dated 14/06/2019 OF Amount 168.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति पाप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 2Km+1no+24m	1643/111(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2020 0.65Km	1653/111(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE SE. No. 2815/58C-6/18 dated 24/08/2018 OF Amount 157.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	2.65Km+1no+24m +1job		**326.51**		निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (14 कार्य)					88.83Km+1no+24m+1job		7,640.28	7,640.28	4,808.83	15.52Km	2,831.45	73.01Km+1no+24m+1job	2,015.57	457.94	18.20				1	8.5				7	17
																2.65Km	12.7	4.92	6.42	17.5			15	7.47	17.5
					88.53Km+1no+24m+1job		7,640.28								18.20										
																2.65Km	12.7	5.27	9.77	24.9			28.9	8.12	18.1

पैदल सेतु

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 905 यमुनोत्री के अन्तर्गत खरादी पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। (नाबार्ड–24)	1no	10/ 2016	554.11	554.11	290.30		263.81	1no	263.81	0.00													
						10/ 2016	554.11																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no		554.11	554.11	290.30		263.81	1no	263.81												
					1no		554.11																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no		554.11	554.11	290.30		263.81	1no	263.81												
					1no		554.11																		
<u>नाबार्ड 24 (45 कार्य)</u>					210.17Km+4no+117m+1job		15,192.83	15,513.03	8,011.43	51.26Km	7,606.60	150.26Km+4no+117m+1job	5,349.74	1,519.85	294.96	7.15Km	7.21		1	8.5			1.45	7	17
																22.71Km+1bd	51	4.92	6.42	19.5			16.5	12.5	22.5
					174.15Km+4no+93m+1job		15,618.03								294.96										
																30.52Km+1bd	74.6	5.27	9.77	26.9			30.3	13.1	23.1

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर 76 मार्ग से चंगोरा गांव हेतु मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	0.8Km	01/ 2013	10.00	10.00	8.69	0.8Km	1.31		1.31	0.00													
						02/ 2016	10.00																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बगडवालधार– कुण्ड भरपूर मो0 मार्ग 103 का निर्माण	0.75Km	11/ 2002	3.23	3.23	3.16		0.07	0.75Km	0.07	0.00													
						03/ 2003	3.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	53.86Km+1no+24m+1job		**6989.66**	Nodal:1	निर्माणरत् 13 पूर्ण 1		
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2842 / ।।।(2)/16–21 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20.10.2016।	TS VIDE T.S Vide C.E Letter no 9484/12(6)barkot(TS)-Tehri/16 dated 24/12/2016 OF Amount 554.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		दांयी ओर के ऐबटमेण्ट में मेन एन्कर ब्लाक विन्ड एन्कर ब्लाक का निर्माण पूर्ण, बांये ओर के ऐबटमेण्ट के टॉप लेवल तक निर्माण पूर्ण। एन्कर ब्लाक का निर्माण प्रगति पर।
			554.11		निर्माणरत् 1		
			554.11		निर्माणरत् 1		
	88.48Km+1no+24m+1job		**14167.82**	TA:2 Nodal:1	निर्माणरत् 44 पूर्ण 1		
चंगोरा।	12/05/2016	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 22.01.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	आयुक्त गढ़ का पत्रांक–1626/''जि0यो0 02–03'' 24–19 दि0 19/11/02		Area 0.67 (GOI)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/07/2010/एफ0सी0/2016 दि0 24.02.2013 द्वारा प्राप्त विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है। मार्ग पर क्षतिपरक वृक्षारोपण हेतु 150000.00 की धनराशि जमा की गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मेड से अंयारखाल मोटर मार्ग पर स्लिप145 सफाई एवं दीवार का निमार्ण कार्य।	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
							2.00																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	पंवाली कांठा पैदल मार्ग का मरम्मत 146 कार्य।	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर154 मार्ग के कि0मी0–10 से चंगोरा (आरगढ) नरसिंह मंदिर तक मोटर मार्ग।	1job	01 / 2016	6.00	6.00	4.49		1.51	1job	1.51	0.00											
							6.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर155 मार्ग के घैरका बैण्ड रगड़ी की और स्मृतिद्वार जनसुविधा केन्द्र प्रतीक्षालय निर्माण।	1job	01 / 2016	7.00	7.00	1.25		5.75	1job	5.75	0.00											
							7.00																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर156 मार्ग के केमुण्डाखाल में स्मृतिद्वार, जनसुविधा केन्द, प्रतीक्षालय निर्माण।	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	डोभ पाट्यों से हरिजन बस्ती वीरों की158 कोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	0.25Km	03 / 2013	2.50	2.50	2.50		0.00	0.25Km	0.00	0.00											
						03 / 2013	2.50																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग नव 233 निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कराना	3.5Km	06 / 2010	5.00	5.00	5.15		-0.15	3.5Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	5.00																		
10	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्ताविव215 खेल मैदान टिकर तक 0.50 कि0मी0 लिंक मोटर मार्ग।	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						09 / 2011	4.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम223 चरण) के अवशेष कार्य	1Km	01 / 2014	5.85	5.85	5.90		-0.05	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	आराकोट गमरी मोटर मार्ग से इशाली337 गॉव तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मेड, अंयारखाल।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		काग्र पूर्ण।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
चंगोरा।	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 23/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-28/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-29/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013			समरेखण अनुमोदित		सवेक्षण अनुमोदित। मार्ग पर नापभूमि के प्रतिकर का आंशिक भुगतान किया जा चुका है।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010		Area 1.62 (FA)	कार्य पूर्ण		भा0 स0 के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0 /06/43/2015/एफसी/ 1057 दि0 25.8.15 को विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 230 लाख की राज्य योजना में स्वीकृत हो चुकी है ।
	30/08/2012 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 76/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 02.01.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 727/13c dated 23/05/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग से छिबाला तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण। 338	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला कुमोला मोटर मार्ग के ग्राम ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग (सर्वे/प्रतिकर) 342	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
							3.00																		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के आराकोट गॉव के पीछे से लिंक मार्ग। 343	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
16	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	बिगराडी करनाली मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 399	1job	12 / 2012	28.00	28.00	17.33	1job	10.67		10.67	0.00												
						12 / 2012	28.00																		
17	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम सिमलसारी तोक निसणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 402	1no+15m	12 / 2012	5.00	5.00	4.23	1no	0.77	15m	0.77	0.00												
						12 / 2012	5.00																		
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकाड़ा विकास खण्ड पुरोला में मोटर मार्ग से ढकारा गॉव तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 493	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
19	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के ग्राम काण्डी (डामटा) में खेल मैदान तक 0.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 500	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00												
						12 / 2013	1.00																		
20	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव के घटाल गांव खड् पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण 515	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						09 / 2013	2.00																		
21	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव में नुवाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण। 516	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						09 / 2013	2.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम छोलमी में तेलगाड से छोलमी होते हुए चौंरिया सड़क निर्माण। 523	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	0.00												
						02 / 2018	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 1798/13सी दि0 27–11–14 के द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1810/13C dated 18/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	30/08/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE Vide E.E letter No 39/1 C dated 20/01/2016 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16C dated 15/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पुलिया के सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 01/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 03/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 190/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18, दि0 5 फरवरी 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	पिपली–धनारी–ढुंगालगांव मार्ग का प्रतिकर। 532	1job	09 / 2013	10.00	10.00	8.74		1.26	1job	1.26	0.00											
							10.00																		
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बिचला मठ से लमकोटी मोटर मार्ग का निर्माण। 550	1job	09 / 2013	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
							9.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बौंगा पुल से तोली तक सडक निर्माण 592 सर्वेक्षण कार्य।	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.85	1job	0.15		0.00	0.00											
						01 / 2018	1.00																		
26	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 733 ग्राम नगाण में दोबाटा नामक तोक में रैन बसेरा का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
27	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 750 खालसी मोटर मार्ग से गांव तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (पुरानी खालसी)	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राष्ट्रीय राज मार्ग से डुण्डा गांव मोटर 821 मार्ग का अवशेष प्रतिकर।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.75		1.25	1job	1.25	0.00											
							4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (28 कार्य)					6.3Km+1no+15m+22job		142.58	142.58	65.04	0.8Km +1no+ 9job	77.54	5.5Km +15m+ 12job	73.59												
					6.3Km+1no+15m+22job		142.58																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत पाटा के अन्तर्गत मुख्य 117 सडक से सुरसिंग मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1.2Km	01 / 2013	12.00	12.00	6.84		5.16	1.2Km	5.16	0.00											
							12.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत सुदाडा से ग्वाड से जखोल 121 तक सडक निर्माण (प्रथम चरण)	0.4Km	01 / 2013	4.00	4.00	2.83		1.17	0.4Km	1.17	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	20/03/2019	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जि0यो0 दि0 27/01/2018			निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	31/03/2017 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक 592/जि0योज0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 804/1c dated 07/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	5job		**73.04**	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 4 सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 16	अन्य कारण 2 समरेखण विवाद 1	

पाटा, भटकोटी		पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण स्वीकृत, लेबिल कटिंग पिलर निर्माण पूर्ण। व समरेखण पुनः विवादित।
		पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के उपरान्त आगे इस मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया जाना सम्भव हो पायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1.6Km 1.6Km		16.00 16.00	16.00	9.67		6.33	1.6Km	6.33												
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भाटिया से कफनौल मोटर मार्ग का 502 प्रथम चरण।	1job	09/2013 12/2013	5.50 5.50	5.50	1.77		3.73	1job	0.00	0.00											
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job 1job		5.50 5.50	5.50	1.77		3.73	1job													
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	डाबर बैण्ड से गौजियाणा तक मोटर 75 मार्ग नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	0.6Km	03/2013 01/2013	6.00 6.00	6.00	0.33	+	5.67	+	5.67	0.00											
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	वनचुरी मोटर मार्ग के सांगड़िया बैण्ड 91 से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.3Km+1job 1job	08/2013	2.00 2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लाटा सीताकोट–भट्टगांव मोटर मार्ग 120 से चौठारा लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	1job	02/2015	10.00 10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत पुरसोलगांव पुलिस लाईन 122 चम्बा से मखलियाणी तोक तक सडक निर्माण।	0.3Km	01/2013	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	0.3Km	0.00	0.00											
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मज्याडी नैलचामी के गर्दी से घुत्तु तोक 122 तक मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण	1job	02/2015	8.00 8.00	8.00	4.77		3.23	1job	3.23	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 2	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1	

	30/11/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि0यो0–ओ0एमडी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE letter No 308/1 C dated 12/02/2016 OF Amount 5.5 lac		अनारम्भ कार्य		राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है। नाम परिवर्तन किया जाना है।
			5.5		अना0कार्य 1		

गौजियाणा।	+ –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 114 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13, दिनांक 18.03.2013		Area 0.24 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–975 / 01सी0, दि0–30.06.2018 को रू0 35.80 की नोडल अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी को प्रेषित।
सांगड़िया (अनुसूचित जाति बस्ती)	+ –	40 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2013–14 दिनाक– 08.08.2013			अनारम्भ कार्य		पड़गली खाले से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–97ए0 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2018–19, दि0 25.01.2018 द्वारा (वनचुरी मोटर मार्ग के सांगड़िया बैण्ड से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)) नाम परिवर्तित।
चौठारा।	+ –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90 / 8 –जि0यो0–09 / 2014–15 दि004.02.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है। अतः कार्य निरस्त होना है।
	– –	पत्रांक 84 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	जनपद टिहरी गढवाल में बुरांशवाणी से मखल्याने चक एवं भेटुडी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1110 / 843 याता–टी0ए0सी0– दि0 / 2016 दिनांक 07.06.2017 द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
मंजियाड़ी, घुत्तू।	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90 / 8 –जि0यो0–09 / 2014–15 दि0 04.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्ये प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	124 ग्राम पंचायत कोलधार के अन्तर्गत जिला पंचायत की निर्मित सडक का विस्तारीकरण एवं कास्तकारों का भुगतान।	2Km	01 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	2.00											
							2.00																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	130 गुनोगी (बमुण्ड) से तिलवालगांव मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2013	5.85	5.85	0.00		5.85	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	144 ग्राम पंचायत वीना भिलंग में आउट लेट से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	146 उनियालगावं से कमाखालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2015	20.50	20.50	0.00		20.50	4Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	20.50																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	148 रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 9 से भरवाकाटल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1Km	02 / 2015	5.50	5.50	2.84		2.66	1Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	5.50																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	153 ग्राम पंचायत कोटी नैलचामी के अन्तर्गत पंवाली से क्यार्दा आसकण्ड मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00											
							1.50																		
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	155 पाटाखाल से हडीम ग्वाड़ होते हुये कुण्ड भरपूर खाल बगड्वालधार तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	0.6Km	03 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	0.6Km	5.00	0.00											
						03 / 2013	5.00																		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	164 सौडुकीधार से कोटीगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2013	5.85	5.85	0.26		5.59	1Km	5.59	0.00											
						12 / 2013	5.85																		
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	179 कुवा–कफनौल मोटर मार्ग से ग्राम हिमरोल तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण एवं प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.63		2.37	1job	2.37	0.00											
						03 / 2011	3.00																		
15	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	180 डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 ढुईक से तियूनिया थात तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.46		2.54	1job	2.54	0.00											
						03 / 2011	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दिनांक 08.08.2013			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र संख्या 4077/30 (।।) सी0–8/2015 दिनांक 20.06.2015 द्वारा समरेखण स्वीकृत। इससे आगे का मार्ग भाग राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। सम्पूर्ण मार्ग के भू अर्जन की पत्रावली गठित की जा रही है।
वीना।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।
	31/03/2018 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प: जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		,समरेखण अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0–75/926सी0–8/19 दिनॉक 5.1.2019 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प: जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सं0 स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–557/एक्स–4–18/1(93)/18 दिनॉक 08.10.18 द्वारा प्राप्त।
पंवाली, क्यार्दा, आसकण्ड।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग का सर्वेक्षण काग्र पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक संख्या– 1303/939सी0–8/2019 दिनांक– 22.04.2019 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 989/ए.4.17ए/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। डिमाण्ड़ नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13			समरेखण अनुमोदित		नाप भूमि का रू0 24.00 लाख मात्र का प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8. 2010	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1075/1 C dated 13/08/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत धनराशि में कार्य प्रारम्भ नही किया जा सकता।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0/2010 दिनांक 13.8. 2010			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ओडासू रोड से पुजाल्डी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण (प्रथम चरण) (1 कि0मी0) 182	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00											
						01 / 2016	1.00																		
17	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	झिरकोटी कपरौली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 एच.पी. बैण्ड से मुसाणगांव मोटर मार्ग (प्रथम चरण) 224	0.5Km	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	5.00	0.00											
						03 / 2016	5.00																		
18	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	वीड से डार्गी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 228	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00											
							1.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष कार्य का निर्माण 490	1Km	01 / 2015	15.50	15.50	0.00		15.50	1Km	15.00	0.00											
							15.50																		
20	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग नव निर्माण का प्रथम चरण। 399	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
21	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत करड़ा से शिकारू मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 401	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत किराणु मोटर मार्ग से भटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 402	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत बरनाली झोटाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से अजवारी झोटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 403	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.94		0.06	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
24	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत दुरबाली से ओडरी–नौनाली–चौडारी–छटांगा तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण 478	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2013	2.00																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के देवजानी के दारकोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण) 490	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभूमि पडती है,वन पत्रावली गठित की जा रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015			अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 9265/819सी0–8/2015 दिनांक 30.12.2015 द्वारा वन पत्रावली हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर सहमति के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव गठित किया जायेगा। इस मार्ग का राज्य योजना में भी प्रथम चरण का आगणन पुनः 10.08.2017 को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के प0सं0 66/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2014–15 दि0 23.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	यह कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया गया है। अब इसके सीन पर नये कार्य का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति सदस्य नैटवाड़ द्वारा प्राप्त कर प्रस्तावित नये कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग समरेखण में ग्रामवासियों के मध्य विवाद है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण स्वीकृत धनराशि में कार्य नही किया जा सकता।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में गिवाणी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण। 504	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	निसमोर सम्पर्क मार्ग की क्षतियों का प्रतिकर। 531	1job	09 / 2013	8.00	8.00	0.07		7.93	1job	0.00	0.00												
							8.00																		
28	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड से मराडी तक लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 532	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2014	1.00																		
29	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत डांडागॉव के केदारगंगा पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण (प्रथम चरण) 543	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
30	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत रमालगॉव केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण। 544	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिपरी गडोलिया काण्डीखाल मो0 मार्ग के किमी0 6 से मुख्य गांव भटकण्डा (ज्योति प्रसाद भटट के घर के पास तक) मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 544	1Km	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1Km	0.00	0.00												
							4.00																		
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पुरोला कुमोला मोटर मार्ग ग्राम ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 545	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गैस गोदाम मोली मो0 मार्ग पर मोली गांव सुनाली तक मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 548	0.5Km	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	0.5Km	0.00	0.00												
							3.50																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर माग्र से गैरी लमकोटी मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 551	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत थली से सरास मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 552	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	 –	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । सरेखण स्वीकृत
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य किया जायेगा।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 553 आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से थुनारा जागधार डोडराली तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
							7.00																		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 559 विकास खण्ड मोरी के सामी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	2.50	2.50	4.41		-1.91	1job	0.00	0.00												
							2.50																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 560 विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा गडूगाड खड्ड पर 12 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 561 माकुड़ी के घराट खड्ड पर 14 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 562 गमरी किरोली मोटर मार्ग के कि0मी0 13 भूटाणु नागदोणी तोक पर लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 563 ग्राम पांव से कलाप पैदल मार्ग पर पॉव खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 564 विकास खण्ड मोरी के सिनसारका सिमोड़ा खड्ड पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण का प्रथम चरण	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष 565 प्रतिकर भुगतान कार्य	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00												
							7.00																		
44	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 602 अरोल्टी खड्ड पर 15 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 603 हिना बन्टी खड्ड पर 9 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	694 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बगोड़ी लिंक मार्ग का विस्तार।	1job	11 / 2016	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	0.00	0.00											
							14.00																		
47	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	708 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के सिरोल्टी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
48	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	710 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत तालुका के समीप जीवड़ा खड्ड पर पुलिया का निर्माण प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
49	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	735 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत पुरोला के खाबली गन्दियाटगॉव रोड़ से उपला छिबाला मोटर मार्ग का निर्माण, प्रथम चरण ।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	805 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा पट्टी धनारी क्यार्क नामे तोक पर नागपति नदी पर पूर्व निर्मित पुल की मरम्मत व सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.81	1job	1.19		1.19	0.00											
							2.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (50 कार्य)					19.3Km+34job		194.20	194.20	16.52	1job	177.68	14.9Km+31job	54.09	2.00											
					15Km+34job		194.20																		
प्रथम चरण के कार्य (81 कार्य)					27.2Km+1no+15m+57job		358.28	358.28	93.00	0.8Km+1no+10job	265.28	22Km+15m+44job	134.01	2.00											
					22.9Km+1no+15m+57job		358.28																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	काफलपानी मेहरगांव ग्वालगांव गुनोगी 44 मोटर माग का नव निर्माण कार्य। (जिला योजना)	1.5Km	01 / 2005	14.40	14.40	11.75		2.65	1.5Km	2.65	2.65											
						02 / 2005	14.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 634/जि०यो०, दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग में नाम भूमि होने के कारण प्रतिकर दिया जाना है, किन्तु धनराशि कम होने के कारण मार्ग निर्माण व प्रतिकर भुगतान किया जाना सम्भव नही है। फलस्वरूप कार्य निरस्त होना हैं।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 114/1C dated 10/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job		**5**	TA:1 FA:1 CC:1	अना0कार्य 40 समरेखण 2 निर्माणरत् 7 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 5 नाम परिवर्तन 14	
	6job		**83.54**	GOI:1 TA:1 FA:2 CC:1	अना0कार्य 47 सर्वेक्षण 2 समरेखण 3 निविदा 1 निर्माणरत् 11 पूर्ण 17	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 7 नाम परिवर्तन 14	

महरगांव ग्वालगांव		आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पंत्राक –538/24–4/ 2002–2003 दिनांक 3.1.05	TS VIDE E.E. no- 415/1 C dated 09/02/2005 OF Amount 14.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		विवाद निस्तारित। प्रतिकर पत्रावलियां गठित कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	47 दिखोलगांव तानगला मध्य से डडूर नन्दगांव जुगडगांव मा.मा. का नव निर्माण।(पूर्व स्वी.नाम–चम्बा धरासू मो.मा. के बगासू धार से महादेव मन्दिर तक लिंक मार्ग)	0.5Km	05 / 2010	16.20	16.20	15.54	0.5Km	0.66		0.66	0.00												
							16.20																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	82 नान्डी से सैलसैण होते हुये मठुर गांव मोटर मार्ग	2Km	09 / 2006	32.40	32.40	24.58		7.82	2Km	7.82	0.00											
						01 / 2008	32.40										0								
																	1.17								
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	88 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 के चौधारी लो0नि0वि0 स्टोर (छआंगां बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग	1job	03 / 2008	5.24	5.24	3.90		1.34	1job	1.34	0.00											
							5.24																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	98 खलाड़ी छानी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2009	19.00	19.00	17.14	0.5Km	1.86		1.86	0.00											
					0.5Km	10 / 2009	19.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	114 जिला योजना के अन्तर्गत मैगाधार–आली–सरूणा–कोट मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 में पहाड़ कटान का कार्य।	1job	06 / 2018	15.00	0.00	12.39		2.61	1job	2.61	2.00											
						06 / 2018	15.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	145 रैंतोली राजकीय इण्टर का0 भरेतीधार दणोली मो0 मार्ग का मिसिंग लिंक	2Km	10 / 2006	32.40	32.40	31.24	1Km	1.16		1.00	1.00											
					1Km		32.40																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	153 अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग से चामासारी – थापला – पुजाल्डी हेतु मोटर मार्ग में पहाड कटान कार्य एवं दीवार निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2015	32.00	32.00	29.73	1Km	2.27		2.27	0.00											
						02 / 2015	32.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	217 जाखणीधार नवाकोट मो0 मार्ग से कोटधल्डा तक सड़क नव निर्माण के अवशेष कार्य	1job	05 / 2014	14.45	14.45	11.05	1job	3.40		3.40	3.40											
							14.45																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	219 नवाकोट से जोगियाणा तक अवशेष मार्ग	1.5Km	06 / 2010	44.00	44.00	44.35	1.5Km	-0.35		0.00	0.00											
						03 / 2011	44.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दिखोलगांव, तानगला	—	आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक– 971/जि0यो0– 06–07 दिनांक 7.9.06 संशोधित–आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक–1408/24–4/08–09 दि. 13.5.10	TS VIDE EE No- 1153/1C dated 03/07/2015 OF Amount 16.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2020 —	आयुक्त गढवाल पौड़ी का पत्रांक 971/जि0यो0 2006–07/24–4 दि0 07.09.2006	TS VIDE EE Letter No. 1773/1c dated 06/08/2018 OF Amount 32.4 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 683/33सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1214/33सी0 दिनांक 02.06.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को अनुस्मरण पत्र प्रेषित है। पेड़ों का कटान कार्य वन निगत द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है। मार्ग पर पहाड़ कटान का कार्य शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर 1 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
छआंगा गोलाल	— 1job	आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक 948/24–4(2007–08) दिनांक 29.3.2008	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 5.24 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित।
पुजेली	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 1348/13c dated 18/07/2011 OF Amount 19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	शासनादेश संख्या–04/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 30.06.2018			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	31/08/2015 —	आयुक्त ग0 म0 पौडी के पत्र सं0 2797/24–4 दि0 17.10.06	TS VIDE 1163/01c dated 29/05/2013 OF Amount 32.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2019 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE TS VIDE EE-1153/1C dated 27/06/2015 OF Amount 32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व का भुगतान शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 1454/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दि0 26.05.14	TS VIDE 1473/1c dated 28/05/2014 OF Amount 14.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/12/2012 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 520/1c dated 14/03/2011 OF Amount 38.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	221 खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। कि0मी0 3 एवं 4 में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	02 / 2015	25.00	25.00	19.54	2Km	5.46		5.46	0.00												
						03 / 2016	25.00																		
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	226 बगड्वालधार कुण्ड भरपूर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)	0.75Km	02 / 2015	35.00	35.00	34.97	0.75Km	0.03		0.03	0.00											
						03 / 2016	35.00																		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	258 सौड़ूकीधार से कोटी गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2016	23.00	23.00	22.81		0.19	1Km	0.19	0.00											
						03 / 2016	23.00										0								
																	1								
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	278 नंगांणगांव से थान तक लिंक माग्र क	1job	09 / 2011	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.02	0.00											
						09 / 2011	3.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	309 खाल–हलेथ (गैरी राजपूतोकी) नरसिंगधार मोटर मार्ग पर मलवा हटाने का कार्य एंव सुरक्षा दिवारो का कार्य	1job	08 / 2013	8.00	8.00	6.78	1job	1.22		1.20	1.20											
							8.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	326 खाल हलेथ नरसिंहधार गोदड़ी मो0 मार्ग में स्लिप सफाई कार्य (गैरी राजपूतों की ग्राम से नरसिंहधार तक)	1job	08 / 2013	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.00	1.00											
							3.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	400 स्यालगी जुलाडगांव थापला मो0 मार्ग (प्रतापनगर) के निर्माण से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के अवशेष प्रतिकर भुगतान	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.41	1job	1.59		1.50	1.50											
							7.00																		
18	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	401 गजा देवप्रयाग मोटर मार्ग से सौन्दाडी कैन्सूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	02 / 2014	40.00	40.00	40.91	2Km	-0.91		15.00	0.00											
						05 / 2014	40.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	412 लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार एवं किमी0 4 में काजवे निर्माण	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.06	1job	1.94		1.94	1.94											
							7.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	414 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 12 सैण नामक स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	2.50	2.50	2.05	1job	0.45		0.45	0.45											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 713/1C dated 17/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 1086/1C dated 06/05/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 378/1 C dated 26/02/2016 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE T.S E.E letter No camp memo /1 C dated 17/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 40/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 08.08.2013	TS VIDE 3189/1c dated 20/11/2013 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	पत्रांक 37/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 01.08.2013	TS VIDE 2918/1c dated 19/10/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 85/रा0यो0आ0/जि0यो0 /आकस्मिकता निधि/2013–14 दिनांक 10.02.2014	TS VIDE E.E. 2278/1C dated 27/09/2014 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 519/1c dated 20/02/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/09/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 495/32c dated 19/02/2015 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के 415 किमी0 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.93	3.93	1.67	1job	2.26		2.26	2.26												
							3.93																		
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के 416 किमी0 47 में दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.50	1job	0.50		0.50	0.50											
							5.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौधार ओखलाखाल काण्डाखाल मो0 422 मार्ग के जूनियर हाई स्कूल कोठगा के निकट क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	15.00	15.00	14.77	1job	0.23		0.00	0.00											
							15.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी आन्तरिक मार्ग के आल से 433 कान्वेन्ट स्कूल से शान्ति कुंज जाने वाली सडक के पास क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्न निर्माण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	8.85	1job	1.15		1.15	1.15											
							10.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	चम्बा कोटी कालोनी मो0 मार्ग (पुराना 434 राष्ट्रीय राज मार्ग) पर कोटी कालानी के समीप क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.93	1job	1.07		1.07	1.07											
							5.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पुजारगांव सौड़खाण्ड बणकुन्डाली 435 (केन्द्रीय विद्यालय मार्ग) मो0 मार्ग के किमी0 3 में दीवार निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.42	1job	0.58		0.58	0.58											
							5.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	तुनियार गांव हेतु लिंक मार्ग निर्माण 0.439 500 किमी0 लम्बाई का द्वितीय चरण एवं अवशेष प्रतिकर	0.5Km	02 / 2015	24.66	24.66	23.65	0.5Km	1.01		1.00	1.00											
							24.66																		
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 440 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बेरनी आमसारी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य।	2Km	02 / 2015	25.00	25.00	23.27	2Km	1.73		6.01	0.00											
							25.00																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चिलपड बैण्ड से जिवाडी तक मोटर 442 मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2015	30.00	30.00	30.00	1Km	0.00		6.64	0.00											
							30.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 445 12 में पक्की नाली का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य	0.2Km	02 / 2015	3.50	3.50	1.82	0.2Km	1.68		1.68	1.68											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 502/32c dated 19/02/2015 OF Amount 3.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 490/31c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 487/7c dated 19/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 493/24c dated 19/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 492/1c 492/1c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 588/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 600/1c dated 24/02/2015 OF Amount 24.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.697/1C dated 27/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 362/1C dated 07/02/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 516/1c dated 20/02/2015 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	451 खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग के अवशेष कार्य (भाग प्रथम एवं द्वितीय)	0.3Km	02 / 2015	12.00	12.00	11.99	0.3Km	0.01		0.00	0.00											
							12.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	452 ओनालगांव से मुखेम इ0 कालेज तक मो0 मार्ग के पहाड कटान से क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों की मरम्मत, दबान एव अवशेष प्रतिकर भुगतान का कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.58	1job	1.42		1.40	1.40											
							3.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	453 खाल हलेथ नरसिंगधार मो0 मार्ग (नरसिंगधार से खाल की ओर) में स्कपर निर्माण स्लिप सफाई, अवशेष प्रतिकर भुगतान आदि	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.82	1job	2.18		2.18	2.18											
							5.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	460 पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मोटर मार्ग मिसिंग लिंक का अवशेष प्रतिकर एवं नव निर्माण	0.7Km	02 / 2015	25.00	25.00	23.11	0.7Km	1.89		1.89	1.89											
							25.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	461 कपरियासैण मरूकी चौण्डी मो0 मार्ग के किमी0 1 में पुल के सुरक्षात्मक कार्य तथा क्षतिग्रस्त गूल एवं भूमि प्रतिकर	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.28	1job	4.72		4.00	4.00											
							5.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	462 छेटी काण्डाडांगी सडक से छेटी के गाड नामें तोक तक सडक निर्माण तथा अवशेष कार्य	0.3Km	02 / 2015	15.00	15.00	7.87	0.3Km	7.13		5.00	5.00											
							15.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	464 टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के किमी0 27 डेम टॉप के ऊपर स्लिप सफाई	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.74	1job	2.26		2.26	2.21											
							5.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	466 निरालीधार दपोली सुनाली मो0 मार्ग क0जू0हा0 स्कूल पालकोट में पार्किंग निर्माण का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	4.83	1job	1.17		1.17	1.17											
							6.00																		
39	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	493 धारी बजलाडी मोटर मार्ग से मनाण गांव तक लिंक मार्ग।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	4.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2013	5.00																		
40	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	495 बेडधार खर्की मोटर मार्ग का विस्तार।	0.25Km	01 / 2016	7.00	7.00	5.56	0.25Km	1.44		3.00	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 601/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 609/1c dated 24/02/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 506/40c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 494/10c dated 19/02/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 564/1c dated 23/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष, धनाभाव के कारण प्रतिकर अवशेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 599/1c dated 24/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 608/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 497/59c dated 19/02/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE Vide EE Letter No 359/1c dated 17/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 844/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 8 पर हनुमान मंदिर के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण 521	1job	01/2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर बाजार में ब्लाक मुख्यालय का जाने वाली सड़क पर शिव सिंह पंवार की दुकान के समीप नाली निर्माण 522	1job	01/2016	2.00	2.00	1.31	1job	0.69		0.69	0.69											
							2.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौधार ओखला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण 525	1job	01/2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 9–10 में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग 527	1job	01/2016	2.00	2.00	1.54	1job	0.46		0.46	0.46											
							2.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पुजारगांव वणकुन्डाली मो0 मार्ग पर दीवार एवं नाली निर्माण 529	1job	01/2016	1.00	1.00	0.64	1job	0.36		0.30	0.30											
							1.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर काण्डाखाल मो0 मार्ग ग्राम पंचायत कोटगा के अन्तर्गत प्रतीक्षालय का निर्माण 532	1job	01/2016	3.00	3.00	2.35	1job	0.65		0.50	0.50											
							3.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के अन्तर्गत काण्डखाल प्रतापनगर में पैरापिट निर्माण कार्य 534	1job	01/2016	1.00	1.00	0.60	1job	0.40		0.40	0.40											
							1.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	प्रतापनगर मो0 मार्ग धारकोट बाजार में किमी0 1 में पक्की नाली निर्माण 541	1job	01/2016	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		1.00	1.00											
							2.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर अनुसूचित बस्ती खिरी तथा भौनियाडा बाजार में नाली निर्माण 549	1job	01/2016	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.50	0.50											
							3.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	प्रतापनगर टिहरी के ग्राम कठूली में पुल के समीप क्षतिग्रस्त दीवार एव ब्रेस्टवाल का निर्माण 550	1job	01/2016	4.00	4.00	3.79	1job	0.21		0.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 489/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 458/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 468/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 459/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 474/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 521/01c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 460/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 479/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 1103/1c dated 21/04/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	551 दूयली वैण्ड कस्तल मो0 मार्ग पर दीवारों का निर्माण कार्य (4न0)	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.90	1job	0.10		0.00	0.00											
							7.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	552 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 28 (27.350) क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.82	1job	1.18		1.00	1.00											
							2.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	555 रैतोंली भरेटीधार मो0 मार्ग पर मकानों एवं खेतो की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	9.00	9.00	9.08	1job	-0.08		0.00	0.00											
							9.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	560 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर ग्राम पटुडी के अनुसूचित जाति बस्ती धेरू में नाली निर्माण एवं दीवार निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.95	1job	3.05		2.00	2.00											
							4.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	561 नई टिहरी स्थित एच ब्लाक आंचल डेयरी के समीप आन्तरिक मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50	2.50	1.88	1job	0.62		0.50	0.50											
							2.50																		
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	562 कोटी कालोनी के समीप सम्पर्क मार्ग की दीवार, रेंलिंग का कार्य	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.81	1job	0.19		0.00	0.00											
							2.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	566 नई टिहरी भागीरथीपुरम मो0 मार्ग के समीप ग्राम पंचायत पैन्यूला विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत पैन्यूला तल्ला, भिलोड गांव एवं भैतोगी सेरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	8.50	8.50	6.77	1job	1.73		1.50	1.50											
							8.50																		
58	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	623 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 4 बेलेश्वर सौड में ब्रेस्टवाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	3.94	1job	0.06		0.00	0.00											
							4.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	625 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 2 पर पानी की टंकी के पास काजवे निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.93	1job	0.07		0.00	0.00											
							3.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	630 शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी पुजारगांव डोडक थापला मोटर मार्ग पर 2.00 किमी0 में दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.00	1.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 518/1c dated 06/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 481/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 461/1C dated 04/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 492/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 465/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 466/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 462/1C dated 04/02/2016 OF Amount 8.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3114/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3113/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3096/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी जुलाणगांव डोडक थापला मोटर मार्ग के किमी0 3 पर प्रतिक्षालय का निर्माण 631	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.39	1job	0.61		0.50	0.50												
							2.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव भल्डियाना मो0 मार्ग के किमी0 22 हास्पिटल के सामने यात्री प्रतिक्षालय निर्माण 635	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00												
							3.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 1 में प्रथम व अन्तिम भाग में दीवार निर्माण 636	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							3.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 4 में दीवार निर्माण 637	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग के फूल सिंह बिष्ट रा0 महाविद्यालय चौंण्ड लम्बगांव में गेट से प्रांगण तक टैक्सी सी0सी0 मार्ग 639	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	0.00												
							2.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	छेरपधार में मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत का कार्य 641	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चांठी में आर0सी0सी0 सेतु में पुहंच मार्ग का कार्य 643	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		2.00	2.00												
							3.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेमधार सौडकुडी केमुण्डाखाल मो0 मार्ग के अवशेष कार्य 644	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 16 पर दीवार निर्माण कार्य 645	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.99	1job	1.01		1.00	1.00												
							4.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गन्देली तोक से काण्डाडांगी मो0 मार्ग के किमी0 4 में सुरक्षात्मक कार्य 649	1job	05 / 2018	4.50	4.50	0.00	1job	4.50		4.50	4.50												
							4.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3097/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3106/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3109/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3108/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3110/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3093/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3112/1c 3112/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/11/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3098/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	03/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 630/1c dated 08/03/2019 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जाखणीधार गरकोट पौडीखाल मो0 मार्ग 650 के किमी0 7 से कोटगांव तक मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम सैण के गुगडा गाड पर पुल का 655 पुर्न निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							2.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौंदाणा घनसाली प्रतापनगर मो0 मार्ग 658 के किमी0 18 पर नाली एवं स्कपर व रिटेनिंग वाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00											
							4.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग में दीवार 661 निर्माण एवं स्लिप सफाई कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.84	1job	0.16		0.00	0.00											
							3.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	लामरीधार स्टेडियम मो0 मार्ग पर यात्री 664 प्रतिक्षालय का निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							3.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	सी ब्लाक श्रेणी 3 के आवास सं0 665 15/1 से 15/4 के आवासीय परिसर भवन के आंगन एवं 17/1 से 17/4 तक की आंगन की क्षतिग्रस्त सरुक्षा दीवार का निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	1.69	1job	2.31		2.00	2.00											
							4.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी में सी ब्लाक स्थित अतिरिक्त 666 प्रा0 स्वा0 केन्द्र के आंगन की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	काण्डीखाल से पाली घेरा मो0 मार्ग के 668 प्रारम्भिक भाग में चौडीकरण कार्य (एस0सीएस0पी0)	0.15Km	12 / 2016	5.00	5.00	3.58	0.15Km	1.42		1.40	1.40											
							5.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जाख जसपुर कुठठा मो0 मार्ग पर जाख 695 गांव के भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2018	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		7.00	5.00											
							10.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जाखणीधार गराकोट मो0 मार्ग के स्थान 696 गराकोट में पार्किंग निर्माण	1job	02 / 2018	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		20.00	9.35											
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 शा0 सं0 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 631/01c dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3075/1c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3076/1c dated 30/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3064/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2932/1c dated 14/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3117/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3118/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3061/1c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 446/1c dated 05/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 447/1c dated 05/02/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 699 पाणीगॉव तक 0.50 कि.मी. मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	0.4Km	5.00	0.00											
					0.4Km		10.00																		
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 700 ग्राम पंचायत सिरा के निचला नाली गाड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.95	1job	2.05		2.05	0.00											
							4.00																		
83	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 703 ग्राम पंचायत सिरा के दारजी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 704 ग्राम बनाड़ी के जोकाणी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.90	1job	2.10		2.10	0.00											
							6.00																		
85	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 रिखाणगांव के ग्वालथा गाड में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.45	1job	6.55		6.55	0.00											
							7.00																		
86	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 जोगत मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	5.82	1job	4.18		4.18	0.00											
							10.00																		
87	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 711 ग्राम पंचायत गडोली के निचला डौरगढ़ में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.96	1job	2.04		2.04	0.00											
							3.00																		
88	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 714 चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के कि0मी0 79 में नाली निर्माण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 716 हुड़ोली कन्ताड़ी सड़क से पाणीगॉव तक नव निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
90	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 ग्राम पचांयत हटनाली गांव के अठाणगांव खडड में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.4Km	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(II)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/525 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(VI)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(I)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 562(XV)/1C dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 375/13c dated 27/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/524 dated 23/05/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 728 ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खडड में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	3.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							7.00																		
92	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 732 मगांणगांव बनचौरा के उपला खडड पनियारे नामे तोक में पुलिया निर्माणं।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.88	1job	2.12		2.12	0.00											
							6.00																		
93	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 733 जोगत मल्ला धामियां खरादी नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.66	1job	1.34		1.34	0.00											
							5.00																		
94	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 ग्राम कवागढ़ी में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 739 रास्ती से रमालगॉव मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	6.00	0.00											
							10.00																		
96	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 740 ग्राम पंचायत भड़कोट में तल्लासिल नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
97	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 742 ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.15	1job	2.85		2.85	0.00											
							3.00																		
98	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 876 ग्राम अराकोट के पीछे सम्पर्क मार्ग निर्माण	0.5Km	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	0.5Km	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
99	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 893 पुरोला बाजार के मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम छिबाला तक 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
100	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 896 विकास खण्ड पुरोला में पुरोला कुफारा मोटर मार्ग से ढकाड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.4Km	12 / 2015	5.00	5.00	3.46	0.4Km	1.54		0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/523 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 42/485 dated 12/05/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XV)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेषं
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 335/13c dated 28/02/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ	नाम परिवर्तन	कार्य प्रगति पर है।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 548(III)/1C dated 12/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1018/13C dated 18/10/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 367/13c dated 07/03/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1421/13c dated 31/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 115 हुडोली कन्ताड़ी मोटर मार्ग से पाणीगॉव तक मोटर मार्ग	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	4.00	0.00												
							8.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (101 कार्य)					22.05Km +78job		869.18	854.18	630.07	15.55Km +73job	239.11	4.9Km +5job	239.67	89.83											
					17.2Km+ 76job		869.18										2.17								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राजकीय इण्टर कालेज भवान के क्रीड़ा 147 स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण	0.5Km	08 / 2006	6.95	6.95	3.99		2.96	0.5Km	2.96	2.96											
						08 / 2006	6.95																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	घोडाखुरी –ऐन्दी मोटर मार्ग के किमी0 139 26 में क्रीडा मैदान भटवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.2Km	02 / 2015	9.00	9.00	5.85	0.2Km	3.15		3.15	0.99											
						02 / 2015	9.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	अंजनीसैंण बैंसोली पुनाणू मोटर मार्ग का 147 पुनः निर्माण एवं सुधार । किमी0 1 से 5 में अवशेष कार्य, भवन फसल आदि क्षतिपूर्ति प्रतिकर एवं भूमि अध्याप्ति का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2007	10.00	10.00	6.02		3.98	1job	3.00	3.00											
						03 / 2010	10.00																		
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	ग्राम डरोगी मोटर मार्ग से गांव तक 152 लिंक सम्पर्क मार्ग का सुधार एवं दीवार रेलिंग व सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2014	4.00	4.00	2.29	1job	1.71		1.71	0.00											
							4.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	नवकोट से काल्डी मो0 मार्ग 185	0.5Km	09 / 2009	14.45	14.45	8.22		6.23	0.5Km	1.00	1.00											
						03 / 2010	14.45										0								
																0.2 k	0.5								
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रानीचौरी से डाबरखाल कुण्डा मिसिंग 345 लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.5Km	01 / 2013	23.00	23.00	22.39	0.5Km	0.61		7.00	0.00											
						05 / 2014	23.00																		
7	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कुरीखाल से नीर मोटर मार्ग का नव 443 निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	20.00	20.00	19.66	0.5Km	0.34		7.40	0.00											
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2017/13c dated 30/12/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.4Km+4job		**818.43**	GOI:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 8 पूर्ण 92	नाम परिवर्तन 1	

	31/03/2020	आयुक्त–935/24–4/जि0यो0/05–06 परिवर्तित जि0यो0 सं0–935/24–04/जि0यो0–2005–06 दिनॉक 29.08.2006	TS VIDE 276/1C dated 09/02/2018 OF Amount 6.95 lac		समरेखण अनुमोदित		नापभूमि का मूवावजा वितरति,कार्य प्रति पर।
	31/03/2019	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 293 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2017	आयुक्त ग0म0 पौडी के पत्रांक 2068/24–4जि0यो0 2007–08 दि0 21.9. 2007			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में, प्रतिकर पत्रावली गठित भुगतान की कार्यवाही चल रही है । स्थल पर खाते धारकों के विवाद के कारण अवशेष प्रतिकर वितरण नही हो पा रहा है ।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/09–10 दि0 9.9.2009	TS VIDE 3934/1c dated 23/12/2009 OF Amount 14.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		लगभग 300 मी0 में मार्ग निर्माण पूर्ण, आगे ग्रामीणों द्वारा कार्य रोका हुआ है ।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्रांक 65/जि0यो0/2011–12 दिनांक 22.01.2013	TS VIDE EE. 805/1C dated 09/04/2014 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 1805/1C dated 10/07/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	पिल्डी से कुई मोटर मार्ग का नव निर्माण। 444	0.6Km	02 / 2015	20.00	20.00	12.48	0.6Km	7.52		7.00	0.00											
							20.00																		
9	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कोल कोडारना मोटर मार्ग के प्रारम्भिक 445 भाग का चौडीकरण कार्य।	0.55Km	02 / 2015	12.00	12.00	8.07	0.55Km	3.93		0.00	0.00											
							12.00																		
10	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग उपली खाडी से भंगेला 446 चिकित्सालय मोटर माग का नव निर्माण कार्य।	0.3Km	02 / 2015	10.00	10.00	10.45	0.15Km	-0.45		4.18	0.00											
					0.15Km		10.00																		
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग का 446 विस्तार।	0.5Km	01 / 2016	12.50	12.50	8.08	0.5Km	4.42		8.82	0.00											
							12.50																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					4.15Km+ 2job		141.90	141.90	107.50	3Km+ 1job	34.40	1Km+ 1job	46.22	7.95											
					1.95Km+ 2job		141.90									0.2Km	0.5								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	स्यांसू पुल गढवाडगाड़ मार्ग के किमी0 211 4, 9 में मलवा सफाई	1job	06 / 2010	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	0.00	0.00											
						10 / 2010	3.00																		
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	सौडपानी चमराडादेवी मोटर मार्ग से 441 डांड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.5Km	02 / 2015	15.00	15.00	9.58	0.5Km	5.42		7.00	0.00											
							15.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर मे जसपुर बैण्ड से 359 चौक तक नव मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 695 ग्राम टिपरी बिष्ट में मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.698/1C dated 27/03/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 406/1C dated 13/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.735/1C dated 31/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE.359/1C dated 15/02/2016 OF Amount 12.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			127.9		समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 6		

	31/10/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 2359/1c dated 06/09/2010 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुछ भाग में कार्य पूर्ण। आगे ग्रामीणों के विवाद के कारण रूका हुआ है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.753/1C dated 06/04/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/04/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 56/544 dated 11/06/2015 OF Amount 1 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मौघ भुयांरा में श्री हुकम सिंह के पास परियार तोक में पुलिया निर्माण। 698	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					0.5Km+4job		28.00	28.00	11.08	0.5Km	16.92	4job	15.00												
					4job		28.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी मोटर मार्ग से भालसी स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण 41	1job	11 / 2007	14.00	14.00	2.10		11.90	1job	9.42	0.00												
							14.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	झाला से कोटी मो0मार्ग का निर्माण 45	0.4Km	05 / 2008	14.00	14.00	0.00	+	14.00	+	14.00	0.00												
							14.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	भालसी स्कूल से बिनोली टोखार मोटर मार्ग का निर्माण 45	1Km	06 / 2008	36.75	36.75	0.56		36.19	1Km	36.19	0.00												
							36.75																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	काफलपानी महरगांव ग्वालगांव गुनोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 84	2job	01 / 2019	35.16	35.16	0.22		34.94	2job	9.19	0.00												
							35.16																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	बडकोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग। 87	1job	06 / 2008	15.00	15.00	3.26		11.74	1job	11.74	0.00												
							15.00																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	भगद्वारी से हाईस्कूल जमठियागोव तक मो मार्ग नवनिर्माण 93	0.5Km	01 / 2013	17.50	17.50	3.34		14.16	0.5Km	0.00	0.00												
						01 / 2013	17.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निविदा स्तर पर		निविदा आमन्त्रित।
	3job		**19**		निविदा 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

		832/24–4/जि0यो0/07–08 दि0 01–11–07	TS VIDE EE. No. 11/1C dated 18/04/2016 OF Amount 14 lac	Area 1.19 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों का विवाद है।
कोटी।	+	जिलाधिकारी का प0स0–330/ रा0यो0 आ0/जि0यो0/2008–09, दिनांक 30.05. 2008 (0.400 कि0मी0) 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/2009–10, दि0		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या– 8बी0/यू0सी0पी0/08/100/2015/एफ0सी0/748, दिनांक–04.08.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1378/10एम0जी0, दिनांक–14.09.2017 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को पत्र प्रेषित। मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है एवं सिविल भूमि म्यूटेश की कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर0, मुख्य अभियन्ता, टिहरी के पत्रांक संख्या– 3003/8(1)यातायात–घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18, दि028.08.18 को रू0 101.85 द्वारा शासन को प्रेषित।
		5351/24–03(07–08) दि0 23–06–08		Area 1.19 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों का विवाद है।
		जिलाधिकारी टि.ग. का पत्रांक–97 डी/रा.यो. आ./जि.यो./2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है जिसे सुलझाने के प्रसास किया जा रहा है।
गोलाल		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 5351/24–03(2007–08) दिनांक 23.6.08।	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 15 lac	Area 0.32 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित। पुनः 326443 रू0 भारत सरकार को आर0टी0वी0एस0 द्वारा भेजे जा चुके है।
		84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22–01–2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	नालूपानी में ज्ञानदीप होटल के समीप से राष्ट्रीय राज मार्ग से गंगा तट तक सम्पर्क मार्ग 95	3Km	08/ 2009	17.00	17.00	2.21		14.79	3Km	0.00	0.00											
							17.00																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	भगद्वारीखाल से हाईस्कूल जमठियाल गांव मो0 मार्ग का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण) 103	0.4Km	08/ 2013	11.50	11.50	2.16		9.34	0.4Km	0.00	0.00											
						08/ 2013	11.50																		
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	कोटी बैण्ड से बुडाली डाण्डा मोटर मार्ग 106	1.5Km	06/ 2010	42.00	42.00	0.27		41.73	1.5Km	41.73	0.00											
						03/ 2011	42.00									0.5 k	0.5								
																1.5 k	1.5								
10	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत कोठियाड़ा से फेन्डेश्वर मन्दिर तक सड़क निर्माण। 142	1Km	02/ 2019	3.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	3.00											
							0.00																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग पर द्वितीय चरण का कार्य। 143	3Km	02/ 2019	10.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	10.00											
							0.00																		
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत डाबर बैण्ड से गोजियाणा लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 161	0.6Km	02/ 2019	3.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	3.00											
							0.00																		
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योनजा के अर्न्तगत भटवाड़ी–त्रियुगीनारायण पैदल मार्ग के कि0मी0 65.66 में दीवार/मार्ग निर्माण कार्य। 162	1job	02/ 2019	5.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	5.00											
							0.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से हनोल उपबस्ती होते हुये बुढोतरा तक 1 किमी0 सम्पर्क मार्ग। 165	1job	08/ 2010	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km +1job	0.00	0.00											
					0.5Km		8.00																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	चकपोत से खेडा मल्ला मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन । 179	1Km	06/ 2016	12.00	12.00	9.63	0.6Km	2.37	0.4Km	2.37	0.00		0.4 k									
						06/ 2016	12.00									0.4 k									
																0.4 k									
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	पाली नगेड मोटर मार्ग का नव निर्माण 246	0.5Km	01/ 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		09/ दि0 03–08–09		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
		जिलाधिकारी टिहरी का प्रत्राक जिलाधिकारी 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 8/8/2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
काटी, बुडाली, डाण्डा	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 640/र.4.17/01(78) 2017 दिनांक 23.10.2017 द्वारा प्राप्त है। एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 2284395.00 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में दिनांक 17.07.2018 को जमा कर दी गई है।
	+	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	+	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है।
	31/03/2019 0.4Km	जि0अधि0टि0 का पत्रांक–264/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.16	TS VIDE 285/1C dated 09/02/2018 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य वर्ष 2014–2015 में दिनॉक 04.02.2015 एवं 2015–16 में दिनॉक–08.01.2016 को प्राप्त दो स्वीकृतियॉ, जिनकी कुल लागत रू0 12.00 लाख थी,इन दानो कार्यो में एक कार्य प्रथम चरण तथा दूसरा द्वितीय चरण का था,को परिवर्तित करते हुए उन्ही दो कार्यो की लागत के बराबर स्वीकृत है ।जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है,0.60 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	247 प्रतापनगर विधानसभा हेतु जाख में प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य। (आर0सी0सी0)	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	278 बिनोली टोखार मोटर मार्ग के आगे आबाद बस्ती तक मार्ग निर्माण	1job	05 / 2011	0.83	0.83	0.00		0.83	1job	0.83	0.00											
							0.83																		
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	309 श्रीकालखाल मोटर मार्ग का भैंत गांव तक विस्तार	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.02		2.98	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
20	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	312 पड़ियारगांव बड़ोन मोटर मार्ग से मुसाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	0.5Km	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	0.5Km	2.00	0.00											
						12 / 2016	2.00																		
21	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	339 चामनी पांगरखाल मोटर मार्ग के स्थान ज्ञानसू से पाटा तक सड़क निर्माण।	0.5Km	02 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	25.00											
							25.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	399 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में हयूम पाईप, स्कपर का निर्माण	1job	05 / 2018	9.50	9.50	0.23		9.27	1job	5.00	5.00											
							9.50																		
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	405 डुण्डा से डुण्डा गांव तक मार्ग का विस्तार कार्य	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.74		3.26	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	406 ग्राम कल्याणी हेतु मोटर मार्ग का विस्तार	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	424 टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 8 में गोताखोली नामे तोक में खेतों की सुरक्षा हेतु दीवार एवं क्षतिग्रस्त गूल का निर्माण	1job	05 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	436 वरील झिवाली मो0 मार्ग के किमी0 2 में श्री भरत सिंह, सब्बल सिंह के मकान का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है स्वीकृति परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	1172/1सी0 दि0 23–5–11			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। 3 किमी0 का प्रारम्भिक आगणन प्रेषित कर दिया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16			अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली पर सैद्धातिक स्वीकृति प्राप्त।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 138/टप्प–जि0यो0–09/2017–18 दिनांक 03.02.2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 1.50 किमी0 निर्माण के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 3044/1c dated 27/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	—	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			निर्माण प्रारम्भ		कार्य परिवर्तित किया जाना है।
	—	541/जि0यो0 दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 2880/1C dated 29/10/2013 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित होना है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1468/1c dated 19/05/2018 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	नवाकोट जोगियाणा राधूधार मो0 मार्ग 459 मिसिंग लिंक निर्माण	0.6Km	02 / 2015	16.00	16.00	8.15		7.85	0.75Km	5.00	5.00											
					0.75Km		16.00										0.5								
																	0.75								
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	डाबरखाल कुण्डा मण्डवा रानीचौरी 487 मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से ग्राम पचायंत कुडी में छतकानामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.15Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	खाडी गजा मोटर मार्ग से डडुआ तक 488 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.15Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
30	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम सभा फर्त के अन्तर्गत डुबडी नाम 511 तोक में आर0सी0सी0 पुलिया/लोहे के पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.90	1job	1.10		0.00	0.00											
							4.00																		
31	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम सभा कोडारना के अन्तर्गत मार्ग 512 निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.1Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
32	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बिडोन थान मोटर मार्ग पर सोंलिग एंव 513 मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	12 / 2016	11.00	11.00	1.18	2Km	9.82		0.00	0.00											
							11.00																		
33	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	अटाली मल्ली में सडक का नव निर्माण 515 (द्वितीय चरण)	0.8Km	12 / 2016	4.00	4.00	1.34	0.8Km	2.66		0.00	0.00											
							4.00																		
34	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रा0इ0का0 गजा के लिये गजा मुख्य 516 बाजार से सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
35	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	फकोट सेमली काटल मो0 मार्ग के 518 किमी0 2 में अतिआवश्यक सुरक्षा दीवारों का निर्माण एंव स्लिप सफाई कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00																		
36	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम सभा कसमोली के अन्तर्गत मार्ग 519 निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.1Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2016 0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 945/1c dated 31/03/2015 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, 0.750 किमी में पहाड कटान पूर्ण, पार्ट 2 कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1888/1C dated 26/07/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1899/1C dated 29/07/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3895/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 433/1C dated 16/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3893/1C dated 31/12/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3894/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3892/1C dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 181/1C dated 28/01/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	528 रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50																		
38	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छेरपधार में एम्बुलेन्स हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	1.93		0.07	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	535 ग्राम पंचायत धारकोट में पार्किंग निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	2.00											
							4.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	536 प्रतापनगर नेल्डा मो0 मार्ग के किमी0 5 में स्लिप जोन का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	540 रजाखेत प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 20 पर श्री शंकर चन्द के मकान पुस्ता निमार्ण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	542 चौदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	6.50											
							6.50																		
43	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	556 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 18 पर पर्यटक आवास अतिथि गृह के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	2.50	2.50											
							3.50																		
44	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	558 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 18 में बारातघर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.50	1.50											
							2.50																		
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	564 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में श्री सत्य प्रसाद बेलवाल के खेतो की सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	3.00	3.00											
							4.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	621 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सेरा मोल्या मो0 मार्ग के मोल्या वैण्ड के समीप प्रतिक्षालय	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 162/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1438/1c dated 17/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 519/1c dated 06/02/2016 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य स्थल पर विवाद है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1437/1c dated 17/05/2018 OF Amount 6.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	30/06/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3116/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर सडक से गढ सिनवालगांव तक सी0सी0 कार्य 622	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.99		1.01	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग किमी0 1 पर भैस्वाड़ा में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य (एससी0एस0पी0) 624	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 22 ग्राम पटुडी अनु0 बस्ती में पार्किंग निर्माण 626	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेरा कण्डियालगांव मोटर मार्ग सेरा बैण्ड पर प्रतिक्षालय का निर्माण 632	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पिलानीधार देवल मो0 मार्ग किमी0 1 पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण 638	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.64		2.36	1job	1.00	1.00												
							3.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य 642	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मोटना मदननेगी सडक पर कंगसाली यात्री प्रतिक्षालय निर्माण 646	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
54	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 ढुईक से तियुनिया थात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 646	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	1.00	0.00												
						02 / 2015	5.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रगड़ा पिपोला के खलियाण नामे तोक में पार्किंग का निर्माण 647	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम–ननवा में यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य 654	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 --	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3115/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3095/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3094/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/09/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3105/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3107/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3103/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3086/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2016 --	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण कार्य प्रगति पर।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3047/1c dated 28/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है ।
	30/06/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3085/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	बड़कोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से गालाल गांव तक मोटर मार्ग। 654	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम पिपोला में यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य 656	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र धारकोट हेतु मो0 मार्ग का निर्माण 659	0.3Km	12 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.3Km	2.00	2.00											
							5.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली सांदणा मो0 मार्ग पर दीवार 660 निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौंदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 3 से 663 आगे कटिंग का कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		
62	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गैरी लमकोटी अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण। 696	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
63	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगड़गांव में कुण्ड सेरा नामे तोक म्रें पुलिया का निर्माण। 731	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	काण्डाडांगी मो0 मार्ग से छेटी गांव तक 739 मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	0.5Km	01 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	5.00	5.00											
							25.00									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	विधानसभा क्षेत्र घनसाली में ग्राम पाली 761 घेरा नामे तोक में श्री रूप सिंह के मकान एवं खेतों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	भरपुर भैतलाखाल मो0 मार्ग के थौड़की 762 अनु0 जाति मोड पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.00	1.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य करने हेतु रू0 55.00 लाख की अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
	30/06/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3084/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विवाद सुलझा लिया गया है। कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3092/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3062/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 97सी/रा0यो0आ0 / जि0यो0 /2018–19 दि0 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी के प0सं0 133/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी के प0सं0 133/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	763 निरालीधार दपोली सुनाली केलाण मो0 मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	1.00	1.00											
							10.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	764 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 17 पर क्षतिग्रस्त काजवे का निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	765 राजकीय इण्टर कालेज कोपडधार की सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	766 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 3 एवं 4 पर दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	767 खैट पर्वत पर मैदान निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	768 लम्बगाव भैतलाखाल मो0 मार्ग के किमी0 10 पर राजीव गांधी पंचायत भवन के पीछे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	770 लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 10 कुडियालगांव के अन्तर्गत यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.00	1.00											
							2.50																		
74	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	771 श्रीखोली, लम्बगांव में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण एवं सी0सी0 कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	772 गेंवली पातनियादेवी मो0 मार्ग के किमी0 1 पर काजवें, नाली एवं दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	773 नौघर महाविद्यालय से घरेड तक सी0सी0 एवं क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 651/1c dated 12/03/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/10/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/10/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव 826 एवं पाव गांव तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.24		3.76	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
78	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकीचट्टी तहसील बड़कोट में झूला 887 पुल से काली कमली मार्ग से होते मोटर पुल तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						03 / 2019	5.00																		
79	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम कोटी बनाल तहसील बड़कोट में 888 यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						03 / 2019	2.50																		
80	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नगर पालिका बड़कोट वार्ड सं0 04 में 889 अनिल कुमार के मार्ग के निकट आम रास्ते का सी0सी0 निर्माण सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						03 / 2019	2.50																		
81	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के नौगांव शिव 890 मन्दिर के पास अनु0 जा0 बस्ती पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00											
						03 / 2019	10.00																		
82	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से नौगांव 891 पंचायती चौक तक लिंक मार्ग में दीवाल व पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						03 / 2019	2.00																		
83	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगांव शिव मन्दिर से टीचर कालोनी 892 तक खण्डिजा व पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						03 / 2019	1.50																		
84	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	देवलसारी गांव से स्वागत द्वार 893	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						03 / 2019	1.50																		
85	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से यमुना 894 नदी तक सौली गांव के पास खण्डिजा एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
						03 / 2019	1.00																		
86	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	पिसाऊगांव में पंचायती चौक की सुरक्षा 895 दीवाल व समतलीकरण।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						03 / 2019	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित होना है।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/ 2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-35/1C dated 05/03/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-39/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-37/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-41/C dated 05/03/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादे ा सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-23/1C dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-22/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-24/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/ 2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-25/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-32/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	896 नैणी गांव में खेल मैदान का समतलीकरण एवं सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02/2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
						03/2019	1.00																		
88	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	897 नौगांव बिल्ला जरडा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में सुरक्षा दीवार।	1job	02/2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						03/2019	1.50																		
89	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	898 विकास खण्ड नौगांव के जानकीचट्टी चन्द्रलोक होटल के निकट सड़क सुरक्षा कार्य व सी0सी0 ब्लाक कार्य।	1job	02/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						03/2019	5.00																		
90	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	899 ग्राम पंचायत कुपड़ा में विजय सिंह के मकान से ईलम सिंह के मकान तक सुरक्षा दीवाल एवं पी0सी0सी0 का निर्माण कार्य।	1job	02/2019	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	4.50											
						03/2019	4.50																		
91	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	900 ाम पंचायत बीफ जानकीचट्टी में होटल चन्द्रलोक के आगे सुरक्षा दीवार एवं सी0सी0 ब्लाक कार्य।	1job	02/2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						03/2019	2.50																		
92	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	901 विकास खण्ड नौगांव के ग्राम मशाल गांव (खाण्ड) में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						03/2019	2.00																		
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	910 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत धेवरा लग्गा सुकड़ाला भदराली मोटर मार्ग निर्माण	1job	12/2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	914 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पुरोला जरमोला मोटर मार्ग से छाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12/2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
95	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1145 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम मरगांव तहसील चिन्यालीसौड़ में चमियारी मोटर मार्ग से मन्दिर के निकट से पुराने पैदल मार्ग को गांव तक मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1job	02/2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00																		
96	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1137 जिला योजना के अन्तर्गत धनारी–फोस्टा मोटर मार्ग से दिकथाल–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02/2015	20.00	20.00	10.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-34/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS. Vide EE Letter No-38/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-33/1C dated 05/03/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter no-31/1C dated 05/03/2019 OF Amount 4.5 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-36/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-40/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		जमीन उपलब्ध न होने के कारण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि तथा स्वीकृत लागत में भुगतान सहित मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	 1job	592–ए./जि0यो0 दिनांक 26–02–15			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (96 कार्य)					18.6Km+75job 10.85Km+68job		618.24 597.24	597.24	54.11	3.9Km+2job	543.13	10.35Km+72job	289.47	170.50		0.4Km 1.4Km 2.4Km	1 2.75								
नव निर्माण मोटर मार्ग (213 कार्य)					45.3Km+159job 30Km+150job		1,657.32 1,636.32	1,621.32	802.76	22.95Km+76job	833.56	16.25Km+82job	590.36	268.28		0.4Km 1.4Km 2.6Km	1 5.42								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	खाबली सेरा से खेल मैदान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण 104	1job	08 / 2009 04 / 2012	12.00 12.00	12.00	6.18	1job	5.82		5.82	0.00											
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मियागाड लुदराला पैदल मार्ग के कि0मी0 2 से 5 तक पी0सी0सी0 कार्य। 181	1job	08 / 2010 05 / 2011	5.50 5.50	5.50	3.47	1job	2.03		2.03	0.00											
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी के सुनकुण्डी गॉव में सी0सी0 कार्य। 311	1job	09 / 2011 12 / 2011	3.00 3.00	3.00	1.56	1job	1.44		1.44	0.00											
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक पी0सी0सी0 मार्ग। 325	1job	09 / 2011 07 / 2012	10.00 10.00	10.00	8.21	1job	1.79		1.79	0.00											
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी नैटवाड़ मोटर मार्ग से जी0आई0सी0 नैटवाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) 326	1job	09 / 2011 03 / 2013	3.00 3.00	3.00	2.17	1job	0.83		0.83	0.00											
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारी दिचली में कैन्तुरा मुहल्ले से सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण । 334	1job	12 / 2012	4.00 4.00	4.00	0.30	1job	3.70		3.70	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.9Km+22job		**198**	Division:5 TA:1	अना0कार्य 37 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 48 पूर्ण 10	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 2	
	1.3Km+29job		**1163.33**	Division:5 GOI:2 TA:1	अना0कार्य 38 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निविदा 2 निर्माणरत् 62 पूर्ण 109	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 2 नाम परिवर्तन 1	

	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 2331/13c dated 15/12/2011 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 973/13C dated 28/05/2011 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2322/13c dated 15/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1112/13c dated 02/07/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 630/13c dated 14/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(XVII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 339 ग्राम वनगांव में मोटर मार्ग से शंकर मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	0.00	0.30	1job	2.70		2.70	0.00												
							3.00																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 340 ग्राम पंचायत जोगथ तल्ला में खाल से जोगथ तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15	1job	2.85		2.85	0.00												
							3.00																		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 348 बनगांव में मोटर मार्ग से कालका मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.05	1job	1.95		1.95	0.00												
							2.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गंगोरी पावर हाउस जाने वाले मार्ग क 356 निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.26	1job	0.74		74.00	0.00												
						02 / 2015	3.00																		
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 365 ग्राम खाण्ड से गाडका तक मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 366 ग्राम जगड़गांव के ब्रहमनाथ मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	बरनाली से गोकुल झोटाड़ी पैदल मार्ग 367 का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						12 / 2011	2.00																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 372 मोटर मार्ग के कव्वागडी से बनकोट मार्ग तक पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.88	1job	2.12		2.12	0.00												
							5.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 374 जोगथ मोटर मार्ग से चरगढ़ सेरा खडकीला मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.05	1job	0.95		0.95	0.00												
							3.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 377 पिपलखंडा में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(III)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/1c dated 16/03/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2013 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 370–बी/जि0 यो0 /2011–12 दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2279/13c dated 07/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 64/253 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 394 बादसी गोलोकधाम के किमी0 4 कयाणा से खाण्ड तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.10	1job	1.90		1.90	0.00											
							2.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बन्द्राणी बैण्ड से गांव तक सम्पर्क मार्ग। 396	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
19	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत दणमाणगॉव में सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	1.55	1job	2.45		2.45	0.00											
						01 / 2013	4.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत क्यारी मोटर मार्ग से मोलगांव क्यारी तक सी0सी0 खडिंजा।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	4.14	1job	0.86		0.86	0.00											
							5.00																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 400 जोगथ मल्ला में ब्रहमनाथ देवता के पेड़ से ढ़गार तक पी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.69	1job	1.31		1.31	0.00											
							2.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 401 जोगथ भवनी पुर सड़क से घेतुधार तक सी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.12	1job	0.88		0.88	0.00											
							2.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	झाला में शिशु मन्दिर क्षतिग्रस्त मार्ग 401 निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.66	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाही में बल्ला गांव से पल्ला गांव 404 सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.35	1job	0.65		0.65	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	द्वारी गांव से मोटर मार्ग तक सम्पर्क 405 मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.78	1job	1.22		1.22	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	तिहार गांव में महिलाओं के जगंल जाने 410 का सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.96	1job	1.04		1.04	0.00											
						12 / 2015	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 2711/13C dated 28/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/255 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पालागांव में हरिजन बस्ती तक रास्ते का निर्माण। 412	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.67	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम जोखणी के गुनाली खड्ड के नामेतोक में सी0सी0 कार्य। 413	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.05	1job	0.95		0.95	0.00											
							1.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मनेरी में सिलकुरा तक सम्चर्क मार्ग। 418	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.89	1job	0.11		1.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत सिरोर झूला पुल से इवाई तक सम्पर्क मार्ग। 421	1job	12 / 2015	2.80	2.80	2.79	1job	0.01		0.00	0.00											
						12 / 2015	2.80																		
31	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुक्की मे धरासू–गंगोत्री पैदल मार्ग रिगाया नामे तोक मे सम्पर्क मार्ग का निर्मा। 428	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.41	1job	0.59		0.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में मुख्य सड़क से गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण व दीवार। 431	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.80	1job	1.20		1.20	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कन्सेण में बारात धर से आत्माराम नौटियाल के मकान तक पी0सी0सी0 व टाईल्स का कार्य। 439	1job	12 / 2015	8.00	8.00	7.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2015	8.00																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत श्रीकालगढ से पुजेली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 446	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम रैथल से लिन्याणा नामे तोक से धण्डियाला नामे तोक तक पी.सी.सी. खड़िन्जा। 472	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.50	0.00	1.25										
						12 / 2017	2.00								1.25										
36	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सिरोर के इवेई खाले से इवेई तक रास्ते का निर्माण। 475	1job	12 / 2017	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं–106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 617/13C dated 14/03/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हीना में मुरोला तोक से धट्टू खाले तक सम्पर्क मार्ग। 478	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गंगोरी गोपाल गौ लोक धाम गौशाला के रास्ते का निर्माण कार्य। 479	1job	12 / 2017	2.50	2.50	1.95	1job	0.55		2.50	0.00											
						12 / 2017	2.50																		
39	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में गडारा से झाला तक पैदल मार्ग का निर्माण। 484	1job	12 / 2017	2.50	2.50	2.00	1job	0.50		0.00	0.00											
						12 / 2017	2.50																		
40	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाला में बगोरा से मन्दिर तक पी0 सी.सी. खड़िन्जा निर्माण। 485	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली का शमशान धाट का सम्पर्क मार्ग। 494	1job	12 / 2017	3.00	3.00	2.98	1job	0.02		1.50	0.00											
						12 / 2017	3.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में सड़क से गंगा धाट तक सम्पर्क मार्ग। 497	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी के लोक निर्माण भवन निरीक्षण भवन चडेथी से ग्राम क्यार्क कन्दोमति शैथल तक सम्पर्क मार्ग। 504	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली में गुणगा से भंगेली तक सम्पर्क मार्ग। 517	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.99	1job	1.01		1.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम ग्राम लोन्थरू से बौठिरा तोक तक मुख्य सम्पर्क मार्ग 568	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	1.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सालंग से ओडार तक मुख्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 582	1job	01 / 2019	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		2.00	0.00											
						01 / 2019	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनाकं: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनाकं: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
रैथल	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	20/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	20/03/1019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम सालंग587 से चिनीयाला तोक तक सम्पर्क मार्ग का कार्य	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		0.00	0.00											
						02 / 2019	1.50																		
48	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत पालीगाड से862 पाली गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
49	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 749 ग्राम पंचायत दिचली थाती के डूँमणी तोक से धोल तक सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
50	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 753 ग्राम पंचायत कुमराड़ा में पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
51	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 760 जोगत मोटर मार्ग से मनोलगांव तक सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल के ललित मन्दिर872 के पास मुख्य सड़क तक पक्का रास्ता निर्माण	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत898 ग्राम पंचायत सिदरी से दुबई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत917 डांडागॉव से जरमोला तक सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
55	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत921 झोटाड़ी में बिरानी सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							5.00																		
56	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत922 पावली से क्योली गॉव सम्पर्क मार्गै	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 04/15 dated 01/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र दायित्वो का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 08/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2031/13c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1884/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1052/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1896/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	227 जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बागी में वल्ली बागी से पल्ली बागी तक मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	4.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (57 कार्य)					57job		170.80	167.80	80.73	54job	90.07	3job	164.47		1.25										
					57job		170.80								1.25										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	239 मालना गांव से मोटर मार्ग तक सी0सी0 मार्ग	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.89		1.11	1job	1.11	0.00											
							2.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		2.00	2.00	0.89		1.11	1job	1.11												
					1job		2.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	241 ग्राम पंचायत दिखोली के अन्तर्गत झालियाघट से चौन्दियाटगांव सम्पर्क मार्ग।	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.09		1.91	1job	1.91	0.00											
							2.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	242 दिखोली में देवधार से मुख्य मार्ग तक सी.सी. मार्ग।	1job	09 / 2011	1.50	0.00	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	349 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्ड गोरूण उपला में पुलिया का पहुंच मार्ग।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15		2.85	1job	2.85	0.00											
							3.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	573 ग्राम पंचायत सैंज मे विनोद के मकान के पीछे रास्ता एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/19/TS dated 10/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	3job		**88.5**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 54		

	1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2079/1C dated 16/08/2013 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job		**2**		निर्माणरत् 1		

	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			अनारम्भ कार्य		निविदा आमन्त्रित की जानी है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गोरशाली मे अनुसूचित जाति मे 574 पी0सी0सी0 एवं खडिण्जा निर्माण कार्य। एस0सी0एस0पी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	1.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत गोरशाली मे जितेन्द्र कुमार 575 के मकान तक पी0सी0सी0 कार्य एवं खडिण्जा निर्माण।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	1.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सिल्याण मे निचले सिन्याण से 578 उपला सिल्याण तक पी0सी0सी0 खडिण्जा कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00	1.91										
						02 / 2019	2.00								1.91										
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जोडाउ मे आपदा से क्षतिग्रस्त 580 सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत हर्षिल के कचोरा भैरव 585 देवता तक अवशेष सम्पर्क मार्ग कार्य। टी0एस0पी0 कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम रैथल मे गरियाणा मोटर मार्ग से 594 मनवीर के घर तक रास्ते मे पी0सी0सी0 कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00	1.99										
						01 / 2018	2.00								1.99										
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सालू से भटवाडी तोक तक सम्पर्क 596 मार्ग की रिपेयरिंग कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	1.50																		
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सारी से सौरा जाने वाले मुख्य 599 मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	1.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी में सुकेटा नामेतोक से 863 गंगनानी पैदल मार्ग में टाईल्स निर्माण गांव तक एवं चौड़ीकरण दीवार निर्माण	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.77		3.23	1job	3.23	0.00											
							5.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					13job		25.50	24.00	2.01		23.49	13job	9.49		3.90										
					13job		25.50								3.90										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।(नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 223/1C dated 02/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	13job		**5**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 10 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गेंवला नहर के नीचे अनु0 जाति बस्ती 841 में मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम डिडसारी से किराणा बस्ती तक 597 मुख्य मार्ग का निर्माण।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	1.50																		
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड 853 से मुराडी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	3.00	0.00											
						02 / 2015	9.00																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 694 ग्राम चिंवा खड्ड से आन्द्रीगाड तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 750 मोरी पुजेली से घतवाई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम जुगुल्डी 755 में सड़क से जोकाणी नामे तोक तक पैदल सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 772 न्यूगांव के सारी में श्रीकालखाल मोटर मार्ग से सारी गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 794 मांगली सेरा में कुंसी बरसाली पी0एम0जी0एस.0वाई मार्ग से क्षतिग्रस्त डबरगांव जाने वाले रास्ते की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.43		1.57	1job	1.57	1.50											
							2.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 796 सिंगोठ मोटर मार्ग में सौन्दगांव में गंगनानी पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 803 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 5 गढ बैण्ड से पीपल के पेड़ की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2052/1C dated 16/08/2013 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 17/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 18/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 51/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 19/1C dated 18/04/2016 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत धनारी डुण्डा 907 में रथौड़ से चकोन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगियालगांव में राकेश 853 प्रसाद के घर से थाती चौक को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 2 868 से नाकुरी गांव जाने वाला सड़क चौड़ीकरण एवं रेलिंग निर्माण	1job	12 / 2015	10.00	10.00	7.02		2.98	1job	2.98	0.00											
							10.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत सड़क से कचियां 880 नामेतोक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.33	1job	1.67		1.67	0.00											
							2.00																		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 892 ग्राम जखोल में मुख्य सड़क से भरत के मकान तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा पुराना बाजार मे मुख्य मार्ग से 991 पुल के बीच वाला आम रास्ता निर्माण	1job	11 / 2017	3.00	3.00	1.81		1.19	1job	1.19	0.00											
							3.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ग्राम बड़ेथ रायमे 996 मे आयुर्वेदिक अस्पताल का रास्ता	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के सैणी मे मुख्य 1000 सड़क से गांव जाने वाला आम रास्ता निर्माण	1job	11 / 2017	4.31	4.31	3.81	1job	0.50		0.50	0.00											
							4.31																		
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे पंचायती चौक से 1004 हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगरपालिका वार्ड नं0 04 काली मन्दिर 1016 मे सी0सी0 टाइल निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	3.00	3.00	1.90	1job	1.10		1.10	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 2/1C dated 01/04/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 210/1C dated 29/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 08/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 36/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 97/1C dated 24/03/2018 OF Amount 4.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 34/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 73/1C dated 23/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम उडरी जाड़ी से गनवाला तोक मे 1020 सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धौन्तरी मे दिखोली बैण्ड से तामेश्वर 1026 मन्दिर तक पी0सी0सी0 मार्ग	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मनियारी खाला 1027 तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	0.00											
							2.50																		
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम अठाली मे सड़क से चौशाला तक 1028 मार्ग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी मे गैरी तोक से 1029 बलबीर सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
							1.50																		
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मुख्य मोटर मार्ग 1031 तल्ला मनियारीखाल तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
							1.50																		
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	वार्ड नं0 03 ज्ञानसू पुलिस लाईन मार्ग 1032 स अखिलानन्द के मकान से शैलेन्द्र नौटियाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	5.00	5.00	4.58		0.42	1job	2.00	2.00											
							5.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी मे ओखल्यारा से जाख देवता 1033 मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ईड़ मे किमी0 10 से गम्भीरपाल 1036 मकान तक पी0सी0सी0 एवं रंलिंग कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत 1139 नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग मे सौन्द गांव गंगनानी पैदल मार्ग की मरम्मत।	1job		2.00	2.00	1.22		0.78	1job	0.78	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 24/03/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 89/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 81/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 77/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 75/1C dated 23/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 62/1C dated 15/01/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम साल्ड के 1152 लटुड़गांव के लिए जाने वाले मुख्य सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50												
							1.50																		
32	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट सटियालीधार मे 1154 सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे रोता नामेतोक 1155 सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कमद सड़क से पंचायत 1157 चौक तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भेटियारा मथ्यागांव तक 1158 500 मी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा सिंगोट पी0एम0जी0एस0वाई0 1163 मोटर मार्ग से तोणपा जाने वाला सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के 1169 श्रीकालखाल–भैंत मोटर मार्ग के किमी0 10 से श्री जबर सिंह ग्राम भैंत के मकान से मंदारीखाल नामेतोक तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी के घैरी नामेतोक मे 1170 से श्री गंगा सिंह राणा के मकान से ज्ञान सिंह राणा के मकान तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मंजगांव मे दैल्डी से मथलाबाटा 1172 नामेतोक मे सार्वजनिक रास्ते का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	न्यूगांव मोटर मार्ग के किमी0 6 से 1186 मथेगांव तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1B	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (40 कार्य)					40job		100.31	100.31	21.10	7job	79.21	33job	72.29	29.50											
					40job		100.31																		
पैदल मार्ग (111 कार्य)					111job		298.61	294.11	104.73	61job	193.88	50job	247.36	29.50	5.15										
					111job		298.61								5.15										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गौरिया–मंजियाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)। 4	1job	03/ 2013	9.50	9.50	6.75	+	2.75	+	2.75	2.75											
							9.50																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग में सुधार/डामरीकरण का कार्य (एस0सी0एस0पी0)। 10	1job	02/ 2015	29.00	29.00	25.33	+	3.67	+	3.67	0.00											
						04/ 2015	29.00																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–नागेश्वरसौड़ व बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग के तिराहे (लाटा/पिलवा) में सौन्दर्यकरण, स्मृतिद्वार, प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य। 31	1job	02/ 2015	20.00	20.00	6.47		13.53	1job	13.53	13.53											
						04/ 2015	20.00																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घुत्तू पंवाली पैदल मार्ग पर सुधारीकरण व क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवाल व ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य। 86	1job	08/ 2016	5.00	5.00	4.37	+	0.63	+	0.63	0.00											
						08/ 2016	5.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भतैड़ी बैण्ड डालगांव (बासर) कि0मी0–01 मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य। 90	1job	12/ 2016	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	3.00	2.29											
						12/ 2016	3.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत यात्रा रूट एस0एच0–15 पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु क्रैश बैरियार एवं बोर्ड साइनेज। 98		03/ 2018	20.23	0.00	19.32	+	0.91	+	0.00	0.00											
						04/ 2018	20.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30job+1B		**51.31**		अना0कार्य 15 निर्माणरत् 14 पूर्ण 11	नाम परिवर्तन 1	
	47job+1B		**146.81**		अना0कार्य 16 निर्माणरत् 28 पूर्ण 67	नाम परिवर्तन 1	

	+ —	जिलाधिकारी का पत्रांक–40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14, दिनांक–08.08.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	01/03/2017 +	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–89/।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-03/2014-15 dated 18/02/2015 OF Amount 29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	01/03/2017 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–90/वी0।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-32/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 8.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-14/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			अनारम्भ कार्य		अनारम्भ कार्य
	30/06/2018 +	शासनादेश संख्या–157/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2017–18, दि0 15.03.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	116 मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग के कि0मी0–01 में सुधारीकरण/डामरीकरण का कार्य।	1job	01 / 2016	25.00	29.00	28.27	+	-3.27	+	0.00	0.00											
							25.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	132 दलाणा खड्ड पुरकी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	08 / 2009	9.00	9.00	5.34	1job	3.66		3.66	0.00											
						09 / 2009	9.00																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	152 थत्यूड बाजार में पक्की नाली का निर्माण एवं क्रास ड्रेनेज का निर्माण (स्कपर/पुलिया) लम्बाई 0.500 मी0	1job	02 / 2015	10.00	10.00	9.37		0.63	1job	0.64	0.00											
						02 / 2015	10.00																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	155 अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के किमी0 32 में पक्की नाली निर्माण। लम्बाई 0.500 मीटर	1job	02 / 2015	12.00	12.00	11.24		0.76	1job	0.77	0.00											
						02 / 2015	12.00																		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	160 पुरोला–मोरी मोटर मार्ग के क्यारा बैण्ड से डांडागॉव बंजाह तक मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2010	4.00	4.00	1.98	1job	2.02		2.02	0.00											
							4.00																		
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	162 तेगड़ महादेव घंडयालधार मोटर मार्ग सुधारीकरण	0.1Km	08 / 2013	3.50	3.50	3.30	0.1Km	0.20		0.00	0.00											
						08 / 2013	3.50																		
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	174 ग्राम बिच्छू के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य ।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.95		0.05	1job	0.04	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	175 ग्राम सरतली के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य ।	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.06		0.94	1job	0.94	0.00											
						01 / 2016	3.00																		
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	188 देवनगरी जिजली बागी मठियाणगांव मोटर मार्ग के किमी. 1 में एच.पी.बैण्डों का सुधार व रिग्रेडिंग का कार्य। (500 मी0 लम्बाई में)	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	7.70	0.5Km	2.30		2.30	1.00											
							10.00																		
16	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	191 अलमस जामणी मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (पुनः निर्माण एवं सुधार)	0.35Km	02 / 2015	16.00	16.00	15.20	0.35Km	0.80		0.80	0.00											
							16.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ —	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 21/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 09/ दिनांक 3–8–09	TS VIDE Campmemo/TS/13C dated 05/08/2010 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 308/1C dated 23/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357 A/1C dated 02/03/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 172/पी0ए0– 2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 961/13c dated 29/06/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 1508/1C dated 07/12/2013 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(13)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(14)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	— —	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 245/1 C dated 11/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 511/1C dated 25/03/2015 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बौगा भैलूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 5 से आगें पहाड़ कटान का अवशेष कार्य व प्रतिकर भुगतान। 205	1job	12 / 2012	8.00	8.00	4.30	1job	3.70		2.70	0.00												
						12 / 2012	8.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा बैण्ड से पाटा गॉव तक अवशेष डामरीकरण एवं प्रतिकर भुगतान 0.6 किमी0। 206	0.5Km	12 / 2012	12.00	12.00	10.29	0.5Km	1.71		1.71	0.00												
						12 / 2012	12.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मनेरी – जामक मोटर मार्ग में एच0 पी0 मोड़ो का सुधार एवं डब्लू0 बी0 एम0 का कार्य ल0 1.00 किमी0। 207	0.6Km	12 / 2012	12.00	12.00	5.63	0.6Km	6.37		6.37	0.00												
						12 / 2012	12.00																		
20	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाल गॉव के उपर रा0प्रा0वि0 भाल से श्री हरचन्द के मकान तक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य । 231	1job	12 / 2016	1.00	1.00	1.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	1.00																		
21	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मराड में भवान नगुण मोटर मार्ग पर सम्पर्क मार्ग निर्माण । 233	1job	12 / 2016	1.50	1.50	1.45		0.05	1job	0.05	0.00												
						12 / 2016	1.50																		
22	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 भाल की माण्डे के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण । 235	1job	12 / 2016	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
23	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ललोटना से काण्डा तक सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 खंडिजा । 237	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.73		0.27	1job	0.27	0.27												
						12 / 2016	2.00																		
24	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत म्याणी में पंचायत चौक का निर्माण । 240	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99		0.01	1job	0.01	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग मे दीवार निर्माण कार्य 243	1job	01 / 2016	15.00	15.00	15.29	1job	-0.29		0.00	0.00												
						01 / 2016	15.00																		
26	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत नैनबाग ऐनदी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 कोडी जाने वाले रास्ते पर सुरक्षात्मक कार्य । 244	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.62		0.38	1job	0.38	0.00												
						12 / 2016	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2013 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2013 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012	TS VIDE EE No- 329/ 4 C Dated-23/02/2013 dated 23/02/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2013 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1928(A)/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1929/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1951/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1953/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1956/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/09/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 88/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1960/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	वाल्काखाल कोटी रौल्यालू की मोटर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य। 244	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.04	1job	0.96		0.96	0.00												
							4.00																		
28	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	बमराडी से क्यूलागी तक डबलू.बी.एम. पैचिंग निर्माण कार्य। 249	4Km	01 / 2016	15.50	15.50	13.68	4Km	1.82		1.82	0.00												
							15.50																		
29	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फिडोगी के मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण । 254	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.80		0.20	1job	0.20	0.20												
						12 / 2016	2.00																		
30	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत बांन्सी के समीप पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0) 258	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97		0.03	1job	0.03	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
31	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत अलमस थत्यूड मार्ग पर पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0) 260	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99		0.01	1job	0.01	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
32	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत थत्यूड के अनुसूचित जाति बस्ती में सूरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना) 267	1job	12 / 2016	2.50	2.50	2.50		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	2.50																		
33	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत थत्यूड मराड मोटर मार्ग भाल की ओर से कि0मी0 16,17 में थातरी गॉव अनुसूचित बस्ती के पास सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना) 268	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.98		0.02	1job	0.02	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि0मी0 9,10 में सी0सी0 एवं पक्की नाली का निर्माण। 284	1job	03 / 2011	4.00	4.00	1.70	1job	2.30		2.30	0.00												
						04 / 2011	4.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जिला मुख्यालय नई टिहरी की आन्तरिक सड़कों पर पैंच मरम्मत कार्य 285	1job	01 / 2013	20.00	20.00	19.22	1job	0.78		0.75	0.00												
							20.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	संग्राली मो0 मार्ग का डामरीकरण एंव नाली निर्माण । 292	0.62Km	09 / 2013	12.00	12.00	7.83	0.62Km	4.17		4.17	0.00												
						09 / 2013	12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 283/1C dated 16/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 232/1C dated 06/02/2016 OF Amount 15.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1970/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1974/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1976/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1983/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1984/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2012 —	शासनादेश सं0 जिलाधिकारी का पत्रांक 500/पी0ए0 –विविध दिनांक 28–3–11	TS VIDE 591/13C dated 20/04/2011 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 का पत्र सं0 84/अ0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22.01.2013 एवं प0सं0 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0	TS VIDE EE 2036/01C dated 07/08/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	292 बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	07/2016	20.00	20.00	18.34		1.66	1job	1.66	0.00											
						07/2016	20.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	293 पाटा मो0 मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण ।	0.4Km	09/2013	12.00	12.00	6.25	0.4Km	5.75		5.75	0.00											
						09/2013	12.00																		
39	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	293 लक्षमोली हिसरियाखाल मोटर मार्ग में सतह सुधार का कार्य।	1job	07/2016	14.00	14.00	11.06	1job	2.94		2.95	0.00											
						07/2016	14.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	294 बौंगा–भैलूडा मो0 मार्ग के किमी0 4,6 में दीवार ,कास डेनेज एंव अवशेष पहाड कटान का कार्य।	0.57Km+1job	09/2013	17.00	17.00	15.78	0.57Km+1job	1.22		1.22	0.00											
						09/2013	17.00																		
41	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	310 कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में कॉजवे एवं पैरापिट का निर्माण कार्य।	1job	12/2016	5.00	5.00	5.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						12/2016	5.00																		
42	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	313 बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 30 तेगड़ बाजार के समीप नाली निर्माण एवं सतह सुधार का कार्य।	1job	12/2016	7.00	7.00	7.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						12/2016	7.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	318 सेम–मुखेम में पटूड़ी गांव के नीचे दीवाल निर्माण	1job	09/2011	2.00	2.00	1.16	1job	0.84		0.84	0.00											
							2.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	330 मुस्टिकसौड़ मोटर मार्ग पर सुदृढ़ीकरण कार्य।	1job	02/2015	3.00	3.00	0.83	1job	2.17		2.17	0.00											
						02/2105	3.00																		
45	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	331 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम गढ़वाल गाड थौला में दीवार का कार्य।	1job	12/2012	4.00	0.00	0.95	1job	3.05		3.05	0.00											
							4.00																		
46	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	350 विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 (हे0मी0 0–2 एवं 8–10) पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं अवशेष कार्य।	1job	05/2018	35.90	0.00	33.25		2.65	1job	2.65	0.00											
						05/2018	35.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No 1884/1C dated 26/08/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1677/1 C dated 03/08/2016 OF Amount 14 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08. 12.16	TS VIDE EE No 2540/1C dated 13/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08. 12.16	TS VIDE EE No 2535/1C dated 09/12/2016 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
	— —	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 181/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दिनाकं 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 15/362 dated 08/10/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी नई टिहरी का पत्रांक 161/जि0यो0/2017–18	TS VIDE EE ltr No. 1137/1C dated 24/05/2018 OF Amount 35.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से टिकर 367 तक लिंक मार्ग।	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.69	1job	5.31		5.31	0.00											
						12 / 2012	6.00																		
48	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकीचट्टी से डाकबगलें तक मोटर 369 मार्ग का डामरीकरण।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.34	1job	2.66		2.66	0.00											
						12 / 2012	5.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एन0आई0एम0 बैण्ड से नदी तक सड़क 369 किनारे निर्मित नाली का विस्तारीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	2.00	1job	6.00		6.00	0.00											
						02 / 2015	8.00																		
50	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जानकीचट्टी से खरसाली मोटर पुल 373 आगे पक्की दीवाल एवं सतह सुधार	1job	12 / 2012	8.00	8.00	2.85	1job	5.15		5.15	0.00											
						12 / 2012	8.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	न्यायपंचायत मुस्टिकसौड़ में कुरोली 374 जाने वाले मार्ग के किमी0 2 में सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.05	1job	0.95		0.95	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	धराली शिव मन्दिर गेट से झूलापुल तक 377 सम्पर्क मार्ग एवं दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.24	1job	0.76		0.76	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 379 विकास खण्ड पुरोला में रोड़ से ग्राम ढकाड़ा तक लिंक मार्ग।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2013	3.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 392 किमी0 14 दीनगांव अनुसूचित बस्ती में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत के अन्तर्गत खड्जा एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	0.08Km	02 / 2015	2.00	2.00	1.13	0.08Km	0.87		0.87	0.00											
							2.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ढुंग खवोगी मो0 मार्ग के किमी0 3 में 394 क्षतिग्रस्त टापकोट सतह की मरम्मत तथा किमी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1Km	02 / 2015	9.00	9.00	3.15	0.5Km	5.85		5.00	0.00											
					0.5Km		9.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जखोल गांव के उपर मोटर मार्ग में 403 नाली का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/11/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 345/1C dated 28/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/12/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE E.E letter No 1716/1C dated 13/11/2013 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 503/12c dated 19/02/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 590/1c dated 24/02/2015 OF Amount 9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, टापकोट का कार्य पूर्ण, दीवार कार्य शेष।
	30/12/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत लाटा में गेरी में बोलका नामे तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 417	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.88	1job	2.12		0.00	0.00											
						12 / 2015	3.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुक्खी में तुकरा खोई अखोड़ा में सुरक्षा दीवार। 429	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.45	1job	0.55		0.55	0.00											
						12 / 2015	1.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में कन्ट्रोल बोर्ड से गांव तक सी0सी0 खड़िन्जा व दीवार। 430	1job	05 / 2016	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		2.43	0.00											
						05 / 2016	5.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हीना क्वारी में नरसिंह खाल तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 438	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.94	1job	1.06		0.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
61	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 27 में भैंग्वालगांव में रपटा का मरम्मत कार्य। 471	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा मोटर मार्ग से पाटा गांव तक नाली निर्माण। 477	1job	12 / 2017	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.66	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बार्सू में निगम के बगंले से रियाणी तोक तक पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 480	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.98	1job	1.52		1.50	0.00											
						12 / 2017	2.50																		
64	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण प्रतिकर सहित। 480	1job	09 / 2013	5.00	5.00	3.80	1job	1.20		1.20	0.00											
							5.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम झाला में ज्वाल्पा मन्दिर से गंगा किनारे तक खड़िन्जा व दीवार कार्य। 481	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00	1.84										
						12 / 2017	2.00								1.84										
66	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में टागंरा में पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 482	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.97	1job	0.03		0.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2016 –	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/05/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 84 दि0– 07.05.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	30/04/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	491 मनेरी जामक मोटर मार्ग पर सी.सी. ब्लॉक सुरक्षा दीवार नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
						12 / 2017	8.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	492 ग्राम झाला मे गंगोत्री पैदल मार्ग हगरा में रास्ते पर दीवार।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
69	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	497 संसमण काडियाला मोटर मार्ग पर अतिआवश्यक सुरक्षात्मक दीवारो का निर्माण ।	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.96	1job	0.04		1.00	0.00											
							7.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	505 ग्राम बौगा भैलूडा मोटर मार्ग कि0मी0 02 पपेन्द्र नेगी के आवास के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	510 ग्राम हुर्री का मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		1.50	0.00											
						02 / 2018	2.50																		
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	512 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 18 के पौखरी अनु0 बस्ती उपली रमोली में पी0सी0सी0 खंडिचा	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							2.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	513 ग्राम जामक कामर का मुख्य सम्पर्क मार्ग की रिपेयरिगं का कार्य।	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00	1job	0.50		0.00	0.00											
						02 / 2018	0.50																		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	513 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत दोणी पासिका तोक में बाढ सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	09 / 2013	20.00	20.00	15.10	1job	4.90		4.90	0.00											
							20.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	514 ग्राम पाला के सीडी गांव के मुख्य मार्ग की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	1.58	0.00	0.99	1job	0.59		0.58	0.00											
						02 / 2018	1.58																		
76	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	518 ग्राम धराली होटल कैलाश के पीछे क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.92	1job	0.08		0.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 843/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2578/13C dated 29/11/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सारी में वृजमोहन के मकान के नीचे रास्ता निर्माण। 519	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.96	1job	0.04		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज से उस्ताना नामी तोक में धर्म520 सिह भण्डारी के मकान के आगे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.50	1job	0.00		0.50	0.00											
						02 / 2018	1.50																		
79	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज में भगवती चौक के आगे 521 सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.19	1job	0.31		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.50																		
80	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	खम्बड़ी मल्ली मैदान पर अवशेष दीवार527 निर्माण कार्य (बड़कोट)	1job	07 / 2013	3.00	3.00	0.10	1job	2.90		2.90	0.00											
						12 / 2013	3.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	चामकोट में ट्राली का निर्माण। 527	1job	09 / 2013	12.00	12.00	10.25	1job	1.75		1.75	0.00											
							12.00																		
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 529 ग्राम पंचायत बनगावं में ढुकाली नामेतोक में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग से 529 क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं प्रतिकर।	1job	09 / 2013	16.00	16.00	14.28	1job	1.72		1.72	0.00											
							16.00																		
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 532 थाती–दिचली मोटर मार्ग के किमी0 1 में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.50	1job	1.50		1.50	0.00											
							4.00																		
85	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 536 ग्राम बनाड़ी के तल्ली बनाड़ी में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	1.60	1job	1.40		0.00	0.00											
							3.00																		
86	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 543 सिलक्यारा –बनगांव मोटर मार्ग के किमी0–5 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्णे।
	31/10/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 296/जि0यो0 विविध–2013 दिनांक 10.7.2013	TS VIDE T.S vide E.E letter No 1986/1c dated 24/12/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 2784/1C dated 23/10/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	544 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगत मोटर मार्ग के किमी0–5,6 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	545 गराकोट पुनाणू मो0 मार्ग पर अवशेष डामरीकरण का कार्य	0.3Km	01 / 2016	11.00	11.00	0.00	0.3Km	11.00		11.00	0.00											
							11.00																		
89	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	547 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत उड़खोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 1 एव 2 के सिकिंग जोन में सुरक्षात्मक एवं क्रास ड्रेनेज निर्माण का कार्य।	1job	02 / 2016	7.00	7.00	2.97	1job	4.03		4.03	0.00											
							7.00																		
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	558 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम कलाप में ट्राली का निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
91	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	562 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में कॉजवे की मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	563 विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ग्राम पचांयत बागी (सारज्यूला) के अन्तर्गत तल्ली बागी में टेलीफोन एक्सचेंज से पानीधारा तक सड़क का जीर्णोधार	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.71	1job	0.29		0.00	0.00											
							5.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	567 विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम कामर से जामक मुख्य सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.48	1job	0.52		0.00	0.00											
						02 / 2019	1.00																		
94	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	568 नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नगर के विभिन्न वार्डो की सी0सी0 सड़के एवं गलियों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	21.00	21.00	15.57	1job	5.43		5.00	0.00											
							21.00																		
95	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	571 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनेगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 74 में कॉजवे का निर्माण।	1job		2.00	2.00	0.35	1job	1.65		1.65	0.00											
							2.00																		
96	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	583 ग्राम हुरी मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2019	2.50	2.50	0.98	1job	1.52		2.50	0.00											
						01 / 2019	2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान होना अवशेष है
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 472/1C dated 04/02/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 672/जि०यो० दिनांक 09.02.2016।	TS VIDE EE/177 (I)/1c, dt. 12/02/2016 dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 229/13c dated 17/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 51/520 dated 23/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 483/1C dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	20/03/2019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वो का भुगतान शेष। (नवीन योजना)
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 524/1c dated 06/02/2016 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	—				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	20/03/2019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मनेरी मे पचात चौक की सुरक्षा दीवार591 का निर्माण	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.34	1job	2.66		0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
98	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 595 चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 25 में पक्की नाली का निर्माण।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	3.02	1job	0.98		0.00	0.00											
							4.00																		
99	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 602 चिन्यालीसौड़ के सैलाबरौ में सेतु का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.58	1job	1.42		1.42	0.00											
							4.00																		
100	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना (2014–15) के अन्तर्गत630 ग्राम सुनकुण्डी लिंक रोड़ में सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.24	1job	0.76		0.69	0.00											
							4.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 632 पांव सिरगा में पांव खड्ड पर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.68	1job	1.32		1.32	0.00											
							4.00																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 636 सांकरी जखोल मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से 25 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.08	1job	1.92		0.00	0.00											
							3.00																		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 641 पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 642 गुन्दियाटगॉव रौन मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 647 रमालगॉव बलातना पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.25	1job	0.75		0.70	0.00											
							3.00																		
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 649 रेकचा पितराटा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.81	1job	2.19		2.19	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0/दि0 07/02/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2234/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2235/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2040/13C dated 21/11/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 361/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2255/13c dated 31/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1870/13c dated 19/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 372/13c dated 27/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 657 ग्राम पांव के सुकेरा खड्ड में पुलिया मरम्मत एवं दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
108	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 661 ग्राम पंचायत रेक्वा के भाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 679 ग्राम पांव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.30	1job	2.70		2.70	0.00											
							4.00																		
110	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के 680 अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव कोटियालगांव मोटर मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
111	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के 681 अन्तर्गत नगर पंचायत बड़कोट के वार्ड संख्या 4 में आवासीय भवनो का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2015	1.50																		
112	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा धनारी 683 फोल्ड मोटर मार्ग से दिगथोल भटवाड़ी पन्चाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मोटर मार्ग कें निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	15.00	15.00	10.38	1job	4.62		4.62	0.00											
							15.00																		
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 684 ग्राम पंचायत स्वील के कि0मी0 1 में मोटर पुल के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा फोल्ड 684 मोटर मार्ग से ढुगांलगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि,फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	4.76	1job	5.24		5.24	0.00											
							10.00																		
115	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी 685 में दिकथौल पन्चाणगांव मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का मरम्मत प्रतिकर।	1job	02 / 2015	2.43	2.43	1.48	1job	0.95		0.95	0.00											
							2.43																		
116	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम डरोगी में 700 शन्ति प्रसाद नौटियाल के मकान में सरुक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						12 / 2015	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2229/13c dated 29/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 371/13c dated 27/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2233/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 121/1C dated 19/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 19/15-16 dated 07/05/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1728/13C dated 03/10/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 700 नवोदय विद्यालय मार्ग का 300 मी0 में डामरीकरण कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
118	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 718 मोरा पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							6.00																		
119	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 719 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
120	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 720 ग्राम पंचायत गडोली के क्यारा खडड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00																		
121	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पलेठा 721 में मोटर रोड से पंचायत चौक एवं मन्दिर तक पी0सी0सी0 खण्डिजा का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						02 / 2016	4.00																		
122	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 724 पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव से महरगॉव आबादी वाले क्षेत्र में पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.00	1job	4.00		3.00	0.00											
							5.00																		
123	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 728 पुरोला के ग्राम मठ लमकोटी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
124	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांगली 734 सेरा में धनबीर के मकान के आगे सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.53	0.00											
							3.00																		
125	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 734 उत्तरकाशी के विकास खण्ड नोगंव में नदगांव मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						02 / 2016	4.00																		
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 738 ग्राम गैचाणगॉव देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुरक्षात्मक ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.04	1job	0.96		0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2211/13c dated 23/12/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1081/13c dated 21/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 230/1 C dated 02/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 55/541 dated 11/06/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/04/2017 —	शासनादेश संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 181/ 1 c dated 27/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2213/13c dated 23/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2256/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No - Camp Memo/1 C dated 07/01/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1193/13C dated 27/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	741 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत मोटर मार्ग के खोड़ तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							4.00																		
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	743 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम गैचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग से माटयाखेड़ तक हल्का वाहन ब्रेस्टवाल निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00												
							1.50																		
129	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	745 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम जसपुर गमरी के कैडियाणी नामे तोक गाड में पुल का मरम्मत एवं सुराक्षत्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.86	1job	2.14		2.14	0.00												
							3.00																		
130	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	746 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भैगंवाल गांव से गोरण गाड तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
131	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	749 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5+00 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
						12 / 2016	5.00																		
132	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	750 क्वालगांव झुमराडा मोटर मार्ग स्लिप सफाई का कार्य।	1job	11 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
133	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	751 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5+00 से सी0सी0 माग्र व सुरक्षा दीवार।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	7.24	1job	2.76		2.76	0.00												
						12 / 2016	10.00																		
134	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	752 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत क्यारी दिचली पोखरी सौड़ से डांडा तोक तक पी0सी0सी0 का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
135	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	753 नैणी मटियाली मोटर मार्ग के नैणी गांव सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	3.00	3.00	1.84	1job	1.16		1.16	0.00												
						12 / 2016	3.00																		
136	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	757 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत मोटर मार्ग घटटू गाड मोटर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1174/13c dated 20/06/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 51/521 dated 23/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 47/505 dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-2297/1C dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-27/1C dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-2298/1C dated 07/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XVI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-867/1C dated 24/06/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(V)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	783 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटी मणी सिरवाली नामे तोक में पुलिया निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
138	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	792 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठाल्डी के अन्तर्गत पनियारा खाल तोक में पुलिया निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	3.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							5.00																		
139	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	793 ग्राम सभा कोटी हकराल के मालना खडड पर आ0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	6.38		1.62	1job	1.62	0.00											
						03 / 2018	8.00																		
140	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	794 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत मोटर मार्ग बड़ेथी बाजार से शिव मन्दिर तक सर्म्पक मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
141	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	795 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में धरासू –महरगांव–चमियारी–उलण मोटर मार्ग पर मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.82	+	3.18	+	3.18	0.00											
							5.00																		
142	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	797 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसोड़ क्यार्दा तोक में पुलिया निर्माण व अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
143	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	799 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ गाजणा नामे तोक में नाली निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
144	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	801 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड से चोपडाली के सुगटियाणा तोक में पुलिया अवशेष कार्य, सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
145	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	802 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगुल्डी में जोकाणी तोक तक सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.72	1job	0.28		0.28	0.00											
							2.00																		
146	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	805 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ कवागडी के पनियारा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/531 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (34)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 63/23 dated 16/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (20)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र संख्या 5600/तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE ee/646/1C dated 24/05/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (19)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 15/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	808 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत इन्द्रा टिपरी मोटर मार्ग में किमी0 4 में दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
148	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	809 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बनगांव से बड़ीगाड में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
149	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	810 ग्राम कुपडा नौगांव से स्यालना तक मुख्य सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2018	2.50	2.50	2.00	1job	0.50		0.50	0.00												
						03 / 2018	2.50																		
150	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	815 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत गोरणा में पी0सी0सी0 एवं रेंलिगं कार्य निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
151	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक सी0सी0 का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							3.00																		
152	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	816 नौगांव खान्सी मोटर मार्ग में खान्सी गांव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.60	1job	0.40		0.40	0.00												
						03 / 2018	3.00																		
153	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	817 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़कोट में अन्तर्गत सिलूड़ी नामें तोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
154	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	821 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत खालसी मोटर मार्ग से पजियाणी छोटी मणी बैसुणु तोक तक सुरक्षा दीवार एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
155	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	824 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जागत तल्ला गांव में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							3.00																		
156	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	825 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत रौंतल गैर तोक में सुरक्षावाल सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.96	1job	3.04		3.04	0.00												
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (16)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/623ii/1c, dt. 17-05-2016 dated 17/05/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 67/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 921/13c dated 06/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 51/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/634/1C dated 18/05/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	827 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड रौंतल सयाणखोल तोक में सुरक्षावाल का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
158	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	828 मस्सू से राजगढी सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.46	1job	0.54		0.54	0.00												
						03 / 2018	1.00																		
159	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	829 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 में नाली का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.30	1job	4.70		4.70	0.00												
							5.00																		
160	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	830 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के सोमेश्वर मन्दिर के रेलिंग, पैरापिट का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
161	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	834 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनाड़ी के अखोड़ी गाड नामे तोक में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
162	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	838 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चमियारी मोटर मार्ग के पीपलखण्डा से कयाण डाडा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.78	1job	2.22		2.22	0.00												
							4.00																		
163	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	839 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बगोड़ी पुजारगांव के सिल्यारा पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
164	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	841 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बरेठ मोरगी के गोदाखाल नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
165	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	847 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 पर आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
166	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	851 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव पोरा पैदल मार्ग मरम्मत का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.74	1job	2.26		2.26	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (11)/1C dated 12/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 57/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1890/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 803/13c dated 28/04/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (18)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1909 (1)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 802/13c dated 28/04/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2254/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
167	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 860 बल्डोगी गांव में पी.सी.सी. कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
168	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 868 मोरी दोणी से बईचौंग सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
169	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 871 ग्राम पंचायत खन्यासणी में आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	4.71	1job	3.29		3.29	0.00											
							8.00																		
170	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 872 कोटगॉव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1job	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
171	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 873 मसरी कनाटी में आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
172	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 874 ग्राम पंचायत कुकरेड़ा से बिसोला सी0सी0 मार्ग निर्माण	1job	12 / 2015	10.55	10.55	3.92	1job	6.63		6.63	0.00											
							10.55																		
173	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 879 पोरा मे अनु0जाति बस्ती में पुलिया का अवशेष कार्य	1job	07 / 2015	10.00	10.00	8.04	1job	1.96		1.96	0.00											
							10.00																		
174	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 880 हुड़ोली ठडुंग मोटर मार्ग के कमल नदी पर बने पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
175	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 881 सौन्दाड़ी स्वील मोटर मार्ग में बने स्टील गर्डर पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
176	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 884 ग्राम बुटोतरा के कि0मी0 7, 8 के बन्सारी मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	3.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2227/13c dated 29/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 363/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 365/13c dated 26/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 364/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1050/13c dated 04/07/2016 OF Amount 10.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 420/13c dated 04/03/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1748/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 383/13c dated 21/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 382/13c dated 21/03/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
177	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सिदरी के ऊपर मोटर मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							6.00																		
178	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पुरोला के पुरानी पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		0.00	0.00												
							5.00																		
179	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम देवरा के पैंसर मार्ग में गागरी घराट आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
180	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला जतनातका तोक में आर0सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
181	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत भूटाणु किरोली रोड़ में कि0मी0 19 में सुरक्षात्मक एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
182	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के पुरोला नौगॉव रोड़ के कि0मी0 1 में ढुकाना में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.50	1job	2.50		2.50	0.00												
							4.00																		
183	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगरपंचायत पुरोला के लो0नि0वि0 स्टोर वार्ड–2 से राधाकृष्ण मन्दिर वार्ड–1 तक सी0सी0 सड़क व दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.20	1job	1.80		1.80	0.00												
							4.00																		
184	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला वार्ड–6 में पुरोला नौगॉव रोड़ में बाजार के सीमेंट पुल से पेट्रोल पंप तक ड्रेनेज का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							3.00																		
185	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 67 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							3.00																		
186	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा हिटाणूं से जोकाणी मार्ग पर सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.51	1job	0.49		0.49	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 502/13c dated 15/03/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1049/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2033/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2002/13c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1053/13c dated 04/07/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2003/13c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1749/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2019/13c dated 30/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 224/1C dated 03/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला दणमाणा में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
188	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बंदरकोट से बौन मोटर मार्ग पर किमी0 4 में ब्रेस्टवाल का निर्माण	1job	12 / 2015	5.50 5.50	5.50	5.00	1job	0.50		0.50	0.00												
189	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ढुकाना से छाड़ा खड्ड तक नाली निर्माण	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
190	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ब्रहमखाल जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षा दीवार कार्य	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	5.36	1job	0.64		0.64	0.00												
191	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत इशाली पुल का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
192	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत खाबली गुजंड (गुन्दियाटगॉव) मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
193	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत स्वील सौन्दाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 पर सुरक्षा कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
194	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम निचला धिवरा में सड़क का डामरीकरण कार्य	1job	12 / 2015	10.00 10.00	10.00	8.62	1job	1.38		1.38	0.00												
195	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत चिंवा बाजार में नाली निर्माण	1job	12 / 2015	10.00 10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00												
196	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत फिताड़ी कासला मार्ग पर हरिका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1422/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 200/1C dated 29/01/2016 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1747/13c dated 05/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 18/04/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1895/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1080/13c dated 21/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1811/13C dated 18/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 956/13C dated 29/06/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1894/13c dated 07/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1887/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से हरिपुर पाजा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
198	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत से वनचौरा मोटर मार्ग से धारकोट जीप मार्ग पर पी0सी0सी0।	1job	12 / 2017	6.00 6.00	6.00	5.49	1job	0.51		0.51	0.00												
199	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से आराकोट बाजार से आराकोट बाजार तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
200	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी के पास परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	1.00	1job	5.00		3.00	0.00												
201	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से नौगॉव पुरोला सड़क के कि0मी0 5 से ग्राम सौन्दाड़ी ग्राम एस0सी0एस0पी0 बाहुल्य ग्राम स्वील तक डामरीकरण	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
202	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से रामा बेस्टी मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
203	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से ग्राम फिताड़ी तयगाडका से उपरी गाडका तोक में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	1.50	1job	4.50		4.50	0.00												
204	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से ढाटमीर के दांतेका तोक पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	1.19	1job	3.81		3.81	0.00												
205	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत से सिदरी गॉव के ऊपर गोदी में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
206	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत से चिन्यालीसौड़, भड़कोट, रौंतल बादसी मोटर मार्ग से पीपलपाणी तक पी0सी0सी0 दिवार, रेलिंग	1job	02 / 2018	5.00 5.00	5.00	4.14		0.86	1job	0.86	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1885/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 900/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है।
	– –	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/21/TS dated 10/01/2018 OF Amount 5.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1055/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1051/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2020/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1888/13c dated 07/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1054/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1886/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 33/TS dated 12/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
207	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मनेरा मे ऋषिराम स्कूल के नीचे मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार व अन्य सुरक्षात्मक कार्य	1job		6.00	6.00	5.60	1job	0.40		1.00	1.00												
							6.00																		
208	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिलोट में सड़क से क्वाडी तक पी.सी.सी. खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.40	+	0.60	+	0.40	0.00											
							2.00																		
209	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बनचौरा बाजार से राजकीय इण्टर कालेज तक पी.सी.सी. खड़िन्जा सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2019	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							4.00																		
210	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत तुल्याड़ा में देवीधार तोक से नागराजा देवता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	1.48		0.52	1job	0.52	0.00											
							2.00																		
211	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ खालसी पुरानी नेजा तोक में सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	1.48		0.52	1job	0.52	0.00											
							2.00																		
212	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जसपुर पनियारी ख्यारी तोक में सुरक्षा वाल सम्पर्क मार्ग सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00	0.94										
							2.00								0.94										
213	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम कुमराड़ा मुण्डरासेरा में सी.सी. व सुरक्षावाल निर्माण।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	1.49		0.51	1job	0.51	0.00											
							2.00																		
214	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अनु0जाति बस्ती में सी0सी0 सड़क एवं सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
215	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बरेट मोटर मार्ग के किमी. 1.00 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
216	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बरेट मोटर मार्ग के किमी. 2.00 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	+	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 50/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 105/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
217	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम मोरगी में दिल सिंह वीरेन्द्र सिंह आदि के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार कार्य	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	1.42		1.58	1job	1.58	0.00												
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट भैरव मन्दिर से रगड़ा तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	1.50 1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
219	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट मथ्याखोला गांव में पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धारकोट के हरीला गाड में पुल का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
221	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के नीचे नेगी बस्ती में आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	7.00 7.00	7.00	2.50	1job	4.50		4.50	0.00												
222	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00 5.00	5.00	3.93	1job	1.07		1.07	0.00												
223	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताड़ी के अनु0जाति बस्ती में आम रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य	1job	01 / 2018	4.00 4.00	4.00	2.00	1job	2.00		1.00	0.00												
224	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताडी के मूल पानी से रा0हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	4.00 4.00	4.00	2.00		2.00	1job	1.00	0.00												
225	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के नेत्री एवं खलाड़ी मोटर मार्ग पर गॉव के ऊपर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00 5.00	5.00	2.00	1job	3.00		2.00	0.00												
226	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के ग्राम गुन्दियाटगॉव में धोबीघाट से इंटर कॉलेज तक पी0सी0सी0 निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00 6.00	6.00	2.00	1job	4.00		3.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 284/13c dated 28/02/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 264/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 277/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 278/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 1395/13c dated 26/07/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 281/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
227	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के पोरा डैरिका धुनगिर मोटर मार्ग पर अवशेष कार्य एवं नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	0.05		7.95	1job	4.00	0.00												
							8.00																		
228	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के मोल्टाड़ी इंटर कॉलेज से मुख्य रोड़ तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	3.14	1job	1.86		2.00	0.00												
							5.00																		
229	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के पोरा में पार्किंग निर्माण।	1job	01 / 2018	10.00	10.00	5.28	1job	4.72		3.78	0.00												
							10.00																		
230	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला से ढुकाना कुरड़ा मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार एवं पक्की नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
231	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला महिला स्वास्थ्य केन्द्र छाड़ा मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.98	1job	2.02		1.02	0.00												
							5.00																		
232	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में ढुकना मोटर मार्ग से वार्ड नं0 1 तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.50	6.50	2.00	1job	4.50		3.50	0.00												
							6.50																		
233	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में लो0नि0वि0 स्टोर से वर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	1.31		4.69	1job	3.00	0.00												
							6.00																		
234	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 1 में पी0के0डी0 मोटर मार्ग से तिराहे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	1.00		7.00	1job	6.00	0.00												
							8.00																		
235	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में मोटर मार्ग से राधा कृष्ण मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	3.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							6.00																		
236	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पी0के0डी0 रोड़ के कि0मी0 8, 9 में ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.40	3.40	1.94	1job	1.46		1.40	0.00												
							3.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 282/13c dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 913/13c dated 17/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 458/13c dated 13/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 267/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 266/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 271/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 273/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 272/13C dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 270/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 268/13C dated 28/02/2018 OF Amount 3.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
237	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1088 ग्राम पंचायत मठ के मोल्टाड़ी में बनगेरा खड्ड में पुल का अवशेष कार्य तथा सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.08	6.08	5.01	1job	1.07		0.00	0.00												
							6.08																		
238	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1092 कन्ताड़ी में हरिजन बस्ती में रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.51	1job	0.49		0.00	0.00												
							2.00																		
239	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1094 ग्राम पंचायत सरास में बानीला तोक में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	2.00	1job	4.00		3.00	0.00												
							6.00																		
240	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1095 नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 16 में प्रतीक्षालय का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
241	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1097 ग्राम सुनकुण्डी के गाडाका खड्ड में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.99	1job	0.01		0.00	0.00												
							3.00																		
242	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1098 विकास खण्ड मोरी सुनकुण्डी से सटुड़ी जखोल मोटर मार्ग में पी0सी0सी0 कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.88	1job	3.12		3.00	0.00												
							5.00																		
243	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1099 रमालगॉव केदारगंगा के आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							5.00																		
244	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1100 ग्राम गुराड़ी कर्ण महाराज मन्दिर प्रागण का समतलीकरण /दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		1.50	0.00												
							5.00																		
245	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1101 ग्राम माकुड़ी खड्ड घराट तोक आर0सी0सी0 पुलिया अवशेष कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		4.00	0.00												
							6.00																		
246	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1102 नुराणु समरोड खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.50	6.50	5.99	1job	0.51		0.00	0.00												
							6.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 465/13C dated 14/03/2018 OF Amount 6.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 276/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 296/13c dated 05/03/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 297/13c dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 298/13C dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 299/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 291/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 294/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 456/13C dated 13/03/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 293/13C dated 05/03/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
247	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 193 ग्राम गैंचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग में लापवाड़ी में सुरक्षा दीवार।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.95	1job	3.05		0.00	0.00												
							5.00																		
248	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 194 ग्राम सभा कुकरेड़ा के तलवाड़ में नाली व सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.96	1job	1.04		0.00	0.00												
							3.00																		
249	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 195 ग्राम सभा कुकरेड़ा में हलाई पुल से हलवा (ननईउड़ा) में नाली व सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.03	1job	0.97		0.00	0.00												
							3.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (249 कार्य)					9.02Km+ 237job		1,316.17	1,258.46	696.18	8.52Km+184 job	619.99	46job	566.69	21.04	2.78										
					8.52Km+ 219job		1,316.17								2.78										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	चौकी डागर मोटर मार्ग में डामरीकरण 161 एवं सुधार कार्य	1Km	08 / 2013	28.00	28.00	18.96	0.85Km	9.04		9.04	0.00												
					0.85Km	08 / 2013	28.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा स्यूटा नारंगी ठेलारी मोटर मार्ग 176 के किमी. 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर का कार्य।	1job	02 / 2015	5.50	5.50	3.36	1job	2.14		2.14	2.14												
							5.50																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी. 193 00 से 22.00 पर स्कपर व दीवार निर्माण का कार्य।	3Km	02 / 2015	10.00	10.00	6.21	3Km	3.79		3.79	0.00												
							10.00																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 261 रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 48 पर पुल के सुरक्षात्मक कार्य ।(एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.85		1.15	1job	1.15	1.15												
						12 / 2016	3.00																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 262 लालपुल पुल भुत्सी (सीतापुर के निकट) मोटर मार्ग में दीवार निर्माण ।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.89		1.11	1job	1.11	0.00												
						12 / 2016	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 292/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 457/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 459/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	29job		**977.97**		अना0कार्य 2 निविदा 1 निर्माणरत् 23 पूर्ण 223	अन्य कारण 2	

	31/10/2015	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 923/1 C dated 27/09/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 376/1C dated 03/03/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 325/1 C dated 26/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1977/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1978/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 व 4 में दीवार एवं स्कपर निर्माण कार्य	2Km	07 / 2016	30.00	30.00	20.89	2Km	9.11		9.11	0.00											
						07 / 2016	30.00																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	नगुण भवान मोटर मार्ग पर क्यारदा चली में सुरक्षा दीवार निम्राण कार्य।	1job	12 / 2016	5.00	5.00	3.52	1job	1.48		1.48	0.00											
							5.00																		
8	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड कुनेर मोटरप मार्ग में किमी0 4 में सुरक्षा दीवार।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.04	1job	0.96		0.96	0.00											
							3.00																		
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चामनी नकोट पाटा मोटर मार्ग पर क्षतिग्रसत पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							4.00																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 26 में क्षतिग्रस्त दिवार, प्रतिधारक दिवार, स्कपर एवं कॉजवे का निर्माण।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत जलकुर गाड में सातू नामे तोक में सीरी धौन्तरी पैदल मार्ग पर गार्डर पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							3.00																		
12	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	मोटर मार्ग से धनवन्तरी पबल्कि स्कूल तक सी0सी0 का कार्य।	1job	11 / 2016	4.00	4.00	2.18		1.82	1job	1.82	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटी मणी के गाडनामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत कोट गांव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
							9.00																		
15	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम तुनालका में राश्ट्रीय राजमार्ग से दिब्याग विद्यालय तुनालका में पी0सी0सी0 व सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.48		2.52	1job	2.52	1.00											
						03 / 2018	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1668/1 C dated 02/08/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1679/1C dated 07/12/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	– –	जलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1571/1C dated 18/11/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(IX)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 27/1C dated 18/04/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-866/1C dated 24/06/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/532 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 43/23 dated 15/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	798 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम दिलसौड़ से चामकोट के बीच क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	5.04	1job	2.96		3.50	3.50												
							8.00																		
17	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	807 वि0ख0 नौगांव के खेल मैदान से प्राथमिक विद्यालय तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.86		1.14	1job	1.14	0.00												
						03 / 2018	3.00																		
18	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	815 विल्ला हुड़ी तेड़ा मोटर मार्ग में बादर सिंह के मकान के पास सुरक्षा दिवाल।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.99		1.01	1job	1.01	0.00												
						03 / 2018	2.00																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	816 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कवागडी में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00												
							15.00																		
20	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	820 विकास खण्ड नौगाँव के सेवरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में सी0 सी0 सड़क पर सुरक्षा दिवार निर्माण	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	1.50	0.00												
						03 / 2018	3.00																		
21	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	823 ग्राम गडोली पुलिया का सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.39		0.61	1job	0.61	0.00												
						03 / 2018	2.00																		
22	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	826 नौगांव में ग्राम कुपडा में श्री शेषनाग देवता मंदिर के पास स्वागत गेट का निर्माण व अन्य सुरक्षात्मक कार्य	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						03 / 2018	4.00																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	828 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जोगथ मोटर मार्ग से भैंगवाल गांव पी.सी.सी. एवं पाइप रैलिंग कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	835 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खड्ड में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य (एस0सी0पी0)।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	859 ग्राम दिलसौड़ में हुणा चौसाला से पंचायती चौक तक मार्ग का विस्तारीकरण एवं पी0सी0सी0 कार्य एवं सुरक्षा दिवाल का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	4.50		1.50	1job	1.50	1.00												
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 45/23 dated 15/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 65/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (33)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 33/23 dated 14/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 49/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 69/23 dated 17/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/110/1C dated 25/01/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 201/1C dated 29/01/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (25 कार्य)					6Km+22job		172.50	172.50	85.56	5.85Km+6job	86.94	16job	87.48	8.79											
					5.85Km+13job		172.50																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	सूलिया वाल्काखाल मोटर मार्ग के 245 किमी. 1 से 7 के माध्य क्षतिग्रसत दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	1.82	1job	2.18		2.18	0.00												
							4.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी सुरसिंगधार मोटर मार्ग से 311 सुरसिंग मन्दिर तक डामरीकरण का कार्य।	0.5Km	12 / 2016	10.00	10.00	5.04		4.96	0.5Km	4.96	0.00												
							10.00																		
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुवा कफनोल मोटर मार्ग से हिमरौल 365 तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	10.00	10.00	2.53		7.47	1job	7.47	0.00												
						12 / 2012	10.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर मे खोई डोखरी से 361 मन्दिर तक रास्ते पर इन्टरलौकिंग टाईल्स एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
						02 / 2019	1.50																		
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुक्की मे मुख्य सडक के नीचे 562 सुरक्षा कार्य	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2019	1.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर मे सुनील के मकान से 563 धर्मेन्द्र के मकान तक दीवाल व पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2019	1.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत जखोल मे सार्वजनिक 576 चौक मे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2019	1.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत क्यार्क मे पंचायत स्थल 577 को सौन्दर्यकरण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2019	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	14job		**147.5**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 12 पूर्ण 12		

	–	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 278/1C dated 15/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1692/1C dated 07/12/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2012 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1061/1C dated 09/08/2014 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हुरारी मे गॉव से स्याला तक रास्ते 586 पर दीवाल कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	1.50																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गोरशाली मे बस अडडे का 598 सौन्दर्यकरण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	2.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जखोल द्वारी जखोल मोटर मार्ग 600 पर देवकछोडी तोक मे सडक की सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.50	0.00	1.47										
						01 / 2018	1.50								1.47										
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत अठाली ट्राली 690 पर देख–रेख एवं मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.18		1.82	1job	1.82	1.50											
							3.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 694 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 06 कुनगांव हेतु क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग व सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.56		0.94	1job	0.94	0.00											
							1.50																		
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकी चटटी में पुल से निरिक्षण भवन 790 जाने वाले मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.45		3.55	1job	3.35	0.00											
						03 / 2018	5.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 950 इन्द्रा टिपरी मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा तक नाली दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	3.32		0.68	1job	0.68	0.00											
							4.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आवश्यक 974 मार्गों पर एल.ई.डी. लाइट का अधिष्ठापन कार्य (उत्तरकाशी शहर के अन्तर्गत ताम्बाखानी टनल से जिलाधिकारी कार्यालय तक लाइट पिलर लगाने का कार्य)	1job	09 / 2017	20.00	20.00	7.20		12.80	1job	12.80	0.00											
							20.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 977 मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा गांव तक मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई व दीवार का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2019	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							4.00																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 992 चिन्यालीसौड़ नेरी घाट तोक से देवी मंदिर तक सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.98		1.02	1job	1.02	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 169/1C dated 19/08/2015 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 36/TS dated 12/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			निर्माण प्रारम्भ		धनराशि विधुत विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
	 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 996 गमरी नृसिंह धार से कोटगैरी तक सम्पर्क मार्ग।	1job	01/2019	4.00	4.00	1.98		2.02	1job	2.02	0.00												
							4.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					0.5Km+18job		79.00	79.00	28.06	1job	50.94	0.5Km +17job	39.74	1.50	1.47										
					17job		79.00								1.47										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–23, 28 एवं 29 में मार्ग मरम्मत व पक्की नाली का निर्माण कार्य। 85	1job	08/2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	5.00												
						08/2016	8.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0– 28 में दुबट्टा नामे तोक में प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य। 89	1job	08/2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	2.00												
						08/2016	2.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	पन्तवाडी बाजार से कोडी गॉव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण। 102	1job	06/2016	11.50	11.50	1.72		9.78	1job	9.78	2.30												
						06/2016	11.50																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग पर ग्राम–पाख में भवन की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 149	1job	02/2019	2.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	2.00												
							0.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत घनसाली–भीरी चन्द्रापुरी पैदल मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य। 150	1job	02/2019	2.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	2.00												
							0.00																		
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	सुरसिंगधार कोटी मोटर मार्ग पर पैरापिट निर्माण कार्य। 231	1job	01/2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम अलमस के मजुनू नामे तोक अगलाड नदी पर पुल मरम्मत कार्य । 232	1job	12/2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
						12/2016	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	17job		**29.5**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 15 पूर्ण 3		

	30/09/2017	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-13/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।	TS VIDE EE-11/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक संख्या–97बी0/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दि0 25.01.2018 द्वारा नाम परिवर्तित।
	31/03/2020	जि0अधि0 टि0 का पत्रांक–264/रा0सो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.2016	TS VIDE 3/T.S dated 21/02/2017 OF Amount 11.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य अभी–2 प्रारम्भ हुआ है,यह कार्य वर्ष 2013–2014 में दिनॉक 08.08.2013 में स्वीकृत था, जिसकी कुल लागत रू0 11.50 लाख थी,का नाम परिवर्तित करते हुए उसी लागत में स्वीकृत है ।कार्य प्रगति पर ।
	+ +	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		अनारम्भ कार्य।
	+ +	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 233/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है,स्वीकृति परिवर्तन हेतु प्रकरण नोडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नई टिहरी को इस कार्यालय के पत्रांक–1996/1सी0 दिनॉक 22.12.2016 द्वारा प्रेषित है ।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	269 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत म्याणी में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2016	2.00																		
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	288 मठियाण गांव मोटर मार्ग का क्षतिग्रस्त दीवार एवं अवशेष स्कपर निर्माण सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	1.6Km	07 / 2016	64.00	64.00	15.27		48.73	0.95Km	48.73	0.00									0.95		
					0.95Km	07 / 2016	64.00																0.95		
10	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	295 लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग के कि0मी 1 व 2 में अन्धे मोड़ों का कटान, स्कपर एवं कैचपिट निर्माण कार्य	1job	07 / 2016	20.11	20.11	4.13	1job	15.98		5.98	0.00											
						07 / 2016	20.11																		
11	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	304 लालूरी धियाकोटी क्यारदा चली मो0ट0 मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग चहल एवं टेंक का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
12	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	305 ग्राम पंचायत क्यारदा में सी0सी0 खडिजा निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
13	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	312 ग्राम पंचायत बनाली के अन्तर्गत सीलासौड तोक में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण।	5m	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	5m	4.00	4.00											
							4.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	314 बान्दू विजय नगर में सड़क से क्षतिग्रस्त पेयजल मरम्मत	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	315 चम्बा नई टिहरी मोटर मार्ग हनुमान मन्दिर के निकट सुरक्षा हेतु स्टील गर्डर निर्माण।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
16	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	318 नगर पंचायत चम्बा क्षेत्रान्तर्गत कालेज मार्ग का पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	2.94											
							3.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	329 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगड़गावं में हरिगाड में रपटा एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.52		5.48	1job	5.48	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE E.E-403/1C dated 08/03/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		तकीनीकी स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 14.072016	TS VIDE EE No 1872/1C dated 24/08/2016 OF Amount 64 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.95 कि0मी0 लम्बाई तक टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1499/1C dated 19/07/2016 OF Amount 20.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1681/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1684/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No- 1919/1C dated 06/11/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	 –	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही हो पायेगा। नाम परिवर्तित किया जाना है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1691/1C dated 07/12/2017 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		वन विभाग द्वारा कार्य पर विवाद किया जा रहा है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No-1918/1C dated 06/11/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 09/337 dated 01/08/2013 OF Amount 6 lac		अनारम्भ कार्य		

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पौड़ीखाल स्यूड़ 367 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 3 पर क्षतिग्रसत दीवार निर्माण।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03/2019	2.00																		
19	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग के 368 कि0मी0 1 पर स्कपर दीवार निर्माण कार्य।	1job	02/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						03/2019	3.00																		
20	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल मोटर मार्ग के 369 कि0मी0 60 में स्व0 श्री श्याम सिंह जी के मकान के पीछे पुस्ता एवं ब्रेस्टवॉल का निर्माण कार्य।	1job	02/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						03/2019	5.00																		
21	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	तेगड़ आच्छरीखूंट मोटर मार्ग के 370 कि0मी0 9 में ग्राम क्वीली हेतु क्षतिग्रस्त पैदल रास्ते का मरम्मत कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03/2019	2.00																		
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौंराखाल 371 मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से ग्राम थाती के क्षतिग्रस्त पैदल रास्ते का मरम्मत कार्य।	1job	02/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						03/2019	3.00																		
23	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के 380 किमी0 2 में ग्राम रतवाडी के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	02/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
24	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ओबरी 381 घरगांव राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के किमी0 3 में श्रीमती कुंवारा देवी के मकान के आगे सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
25	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के 387 किमी0 1 पर एच0पी0 बैण्ड सुरक्षा दीवार/कटिंग कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
26	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम बुडोगी मोटर मार्ग पर सी0सी0 एवं 388 नाली निर्माण कार्य।	1job	02/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
27	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	श्री प्रताप सिंह के मकान की सुरक्षा 389 दीवार एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य ग्राम सभा डंडोली क्यादा के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग/सुरक्षा दीवार।	1job	02/2019	5.00	0.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr No. 973/1C dated 11/06/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही ळें
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr No. 974/1C dated 11/06/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 133/टप्प–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 133/टप्प–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्प–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्प–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्प–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्रामसभा फर्त के अन्तग्रत दुबडी नामक 485 स्थान पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	5.00	1job	0.00		2.00	0.00											
							5.00																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ग्रामसभा 486 रौन्देली में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	6.48	1job	-1.48		2.00	0.00											
							5.00																		
30	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 549 पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2014	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
							7.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कुराह मोटर मार्ग के किमी0 1 पर 554 ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–धनारी मोटर मार्ग के किमी0 1 555 सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम द्वारी के 566 चूनीयाला तोक मे पी0सी0सी0 सुरक्षा दीवार।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.98	1job	2.02		0.00	0.00	1.99										
						02 / 2019	3.00								1.99										
34	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 573 चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 30 में रपटा, दिवार एवं नाली निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग पर किमी0 579 पर कॉजवे मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
36	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	भटिया कफनौल अवशेष मोटर मार्ग 597 निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ऊपरीकोट–भरांणगांव मोटर मार्ग पर 600 सुरक्षा दीवार/नाली निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.36		1.64	1job	1.64	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE. 2177/1C dated 26/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 867/1C dated 08/04/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 107/249सी0 दिनांक 18–2–14 द्वारा नाम			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 3326/1C dated 11/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 12/1C dated 08/01/2014 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	20/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	1job	जलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(XI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		
	– –	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 38/1C dated 22/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/08/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 308-1 c dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		नाप परिवर्तन किया जाना है।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भाटिया कफनौल मोटर मार्ग निर्माण क्र0 609 अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
39	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग से ग्राम 645 हिमरौल तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 668 गौरी लमकोटी अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत केदार घाट 693 सेतु के पहुँच मार्ग पर सी0सी0 एवं रैलिंग कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 695 मैन्द्रथ पुल के पास हलाई गूजर अनु0जाति बस्ती तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
43	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम ढुईक से 703 त्यूनाखाल तक सडक निर्माण कार्य चूल एवं बचनबद्धता के अन्तर्गत।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव दुर्बाली ठाकुरगांव 704 मोटर मार्ग का निर्माण (1.5 कि0मी0)	1job	12 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	5.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग 710 उत्तरकाशी में कार्डिगं प्लान्ट भवन के ऊपर पूड़ी एवं अन्य मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
46	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डिमडी से भुनडगांव मोटर मार्ग का नव 712 निर्माण (0.50 कि0मी0)	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	6.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 718 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में काजवे एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 308-1 C dated 12/02/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	13/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता। नाप भूमि का मुआवजा लगभग 29.00 लाख आ रहा है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 14/1C dated 12/07/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजा पत्रावली गठित की जा रही है।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सिंगोत720 सड़क से गांव तक राज बाटा तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
							1.50																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम 725 गमदिड़गांव में चरखाले नामे तोक में पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू साल्ट728 उपरीकोट मोटर मार्ग के निसमोटर मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ब्रहमखाल 730 जुणगा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में पक्की नाली का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत रा0ई0कालेज745 गैंवला ब्रहमखाल में विद्यालय से सड़क तक मुख्य मार्ग पर पी0सी0सी0 अवशेष मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	2.00											
							3.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत बौन डुण्ड 753 रेठी नामे तोक में सुरक्षा दीवाल कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.18		1.82	1job	1.82	1.50											
							2.00																		
54	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्तावित755 खेल मैदान टिकट तक 0.50 कि0मी0 लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						03 / 2016	8.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम तल्ली 783 नाकुरी से गंगनानी पैदल मार्ग कि0मी0 1 एवं 2 में मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत सिंगोठ में 788 पी0एम0जी0एस0वाई सड़क से गांव के क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 798 ग्राम पंचायत बनाड़ी के छरोड़ा खड्ड नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 01/09/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 179/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 184/1C dated 20/08/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 52/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	31/03/207 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य होना है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 20/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 124/1C dated 14/04/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	कन्सेरू में टाईल्स निर्माण । 801	1job	01/2018	5.00	5.00	4.00		1.00	1job	2.00	1.00											
						03/2018	5.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा सौड़ पटटी गाजणा में मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य। 806	1job	02/2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
60	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव से सुनारा कोटियालगांव मोटर मार्ग के मंजियाली ग्राव के पास स्वागत द्वार। 812	1job	01/2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						03/2018	3.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	निसमोर मोटर मार्ग के किमी0 1 एवं 2 में दीवार निर्माण का अवशेष कार्य। 818	1job	02/2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
62	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जगड़गांव गाड पुल मरम्मत कार्य। 820	1job	12/2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
63	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत मोटर मार्ग से उडरी गांव तक पी0सी0सी0 कार्य बरोल चिन्यालीसौड़। 822	1job	12/2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
64	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम बाड़िया गांव से हनुमानचटटी तक पी0सी0सी0 मार्ग कार्य। 824	1job	01/2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03/2018	2.00																		
65	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	हिमरौल रोड से मेन रोड जोडने वाली सडक का निर्माण। 829	1job	01/2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						03/2018	5.00																		
66	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	पालर से नगाणगांव सम्पर्क मार्ग। 830	1job	01/2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03/2018	2.00																		
67	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत इन्द्रा में लोक निर्माण विभाग के सड़क में मोल्टी बैंण्ड से इन्द्रा गांव तक क्षतिग्रस्त मोटर माग्र के सुरक्षा दीवार व नाली निर्माण कार्य। 832	1job	12/2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 40/23 dated 14/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 52/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 1.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 43/TS dated 02/04/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 72/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			अनारम्भ कार्य		
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 60/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/657 (II)/1C dated 31/05/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में जरडा गांव में खेल के मैदान का दीवार कार्य। 834	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में दीवार निर्माण 846	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ठाण्डी में अनु0 बस्ती में पी0सी0सी0 कार्य 848	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत चिलमुड़गांव बगसारी गजेन्द्र सिंह के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार 852	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	2.00											
							4.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ब्रहमखाल जुणगा मोटर मार्ग में किमी0 5 में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य 869	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा कल्याणी जखारी मालना लोल्दू मोटर मार्ग के किमी0 7 पर पुल का सुरक्षात्मक कार्य 870	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 2 पर सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य 890	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.48	1job	0.52		0.52	0.00											
							5.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 1, 3, 4 पर सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण 893	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड–1 व 4 के पी0के0डी0 रोड़ में कि0मी0 1 से 2 तक ड्रेनेज व दीवार का निर्माण कार्य 892	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कलिगांव धनारी के सेम–मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 8 मे पुस्ता निर्माण कार्य 970	1job	09 / 2017	3.00	3.00	2.41		0.59	1job	1.50	1.50											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 64/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 43/1C dated 02/07/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 08/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 24/04/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तित हेतु नोडल कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 26/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
78	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के नाकुरी–सिंगोट 972 मोटर मार्ग के किमी0 3 मे ब्रेस्टवाल	1job	09 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	1.50											
							3.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिगणीं मे पौनाड़ी 973 नामेतोक से प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते मे कमल सिंह के खेत के ऊपर सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	3.00	3.00	1.94		1.06	1job	1.06	0.00	0.93										
							3.00								0.93										
80	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	पिपली–फोल्ड मार्ग से ग्राम मंजकोट 976 जितेन्द्र के मकान से गदेरे पर रेलिंग व सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.50	1.50	1.97										
							2.00								1.97										
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के 978 किमी0 2, 3 मे पैरापिट निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	2.00	2.00	1.89		0.11	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 980 रौतल गमरी मुण्डखिल में पी.सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	5.00	5.00	2.41		2.59	1job	2.59	0.00											
							5.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मनेरा मे ऋषिराम स्कूल से 981 स्टेडियम तक मोटर मार्ग के अवशेष पर पी0सी0सी0 कार्य	1job	09 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी–जुणगा मोटर मार्ग कॉर्नर 985 कटिंग व सुधार कार्य	1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	डुण्डा के ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग 986 मे किमी0 1 मे विजयपाल भण्डारी के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 989 6 मे सुरक्षा कार्य	1job	11 / 2017	3.00	3.00	1.90		1.10	1job	1.10	0.00											
							3.00																		
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी–तराकोट मोटर मार्ग के किमी0 993 3 पर सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 17/1C dated 22/11/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 24/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 22/12/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 13/12/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 22/1C dated 13/12/2017 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 4.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 65@1C dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 61/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 23/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	स्यालना–डांग मोटर मार्ग किमी0 3 से 6 पर पैरापिट कार्य 994	1job	11 / 2017	4.00	4.00	1.90		2.10	1job	3.50	3.50											
							4.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 1 पर आटा चक्की के निकट भवनों की सुरक्षा दीवार 995	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
							4.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम निसमोर साल्ड मोटर मार्ग किमी0 15 पर सुरक्षा दीवार कार्य 998	1job	11 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर पालिका परिषद् बाड़ाहाट क्षेत्रान्तर्गत मुख्य आन्तरिक मार्गों पर प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर व रिफ्लेक्टर लाइट्स आदि का अधिष्ठापन कार्य 1034	1job	02 / 2018	4.50	4.50	0.00	1job	4.50		4.50	4.50											
							4.50																		
92	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत नगर पालिका चिन्यालीसौड़ के अगवारू तोक में पैदल अवशेष मार्ग का सी.सी. कार्य व रेलिंग कार्य। 1035	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
93	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम बड़ीमणी तहसील चिन्यालीसौड़ में पुजियारी तोक पीपल पेड़ से दयालचन्द के मकान तक पी.सी.सी. मार्ग। 1036	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							2.00																		
94	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट में चौंरा तोक से पनियारा तक पी.सी.सी. कार्य। 1041	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
95	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट रगड़ा से मथ्याखोला तक पी.सी.सी. कार्य। 1042	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
96	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम जसपुर टकनौर में जसपुर बैण्ड से चौक तक नव मार्ग का निर्माण। 1043	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
97	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम इन्द्रा की अनुसूचित जाति बस्ती में सी.सी. सम्पर्क मार्ग (एस.सी.एस.पी. कार्य)। 1044	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 64/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 59/1C dated 20/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 4.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 07/01/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 4.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		
		जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट मैदर सिंह मकान से हुण तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
99	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कुमराड़ा में पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	1.00 1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
100	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम छोटी मणी बरोल गांव में सड़क पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.50 2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग में कि0मी0 2 से अनु0जाति बस्ती पाली बिन्द्री तक मोटर सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2018	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	0.00												
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम रेकचा के बेरूवका तोक में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिदरी के जिमराड़ा से मोटर मार्ग तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के गुराड़ी के खिल्ला खड्ड पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के खूनीगाड झूला पुल के पास मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत भदरासू मोटर मार्ग ग्राम भदरासू के पास नितुषा मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ धेवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 367/13c dated 07/03/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
108	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में वायरक्रेट दीवार कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सुनकुण्डी में कोनोरा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
110	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पुजेली के हिना बान्टी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
111	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ग्राम फिताड़ी के सार्वजनिक चौक का निर्माण/ सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
112	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत माकुड़ी के पंचायत भवन की सुरक्षा दीवार एवं खडिन्जा कार्य।	1job	02 / 2019	7.50 7.50	7.50	0.00		7.50	1job	0.00	0.00											
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ग्राम सुनकुण्डी के नाउखाड़ा खड्ड में आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	1.50 1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
114	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में मोरी बाजार रोड के नीचे स्कपर के समीप सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	02 / 2019	1.00 1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
115	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल पाजा खड्ड में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	1.00 1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
116	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के देवजानी के गट्टूगाड में क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के पॉच गॉव औरा, प्रवेश सागली से पहुॅच मार्ग नाली निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1149 विकास खण्ड मोरी के भदरासू रमालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में हरसणी गॉव के नीचे ब्रेस्टवाल का निर्माण एवं नाली कार्य।	1job	02 / 2019	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1150 नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोला का सड़क मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	10.00 10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1151 ग्राम धेवरा में पार्किंग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
121	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम ज्ञानसू वार्ड नं0 03 मे साल्ड मोटर1151 मार्ग के पास सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
122	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1152 ग्राम हुड़ोली के तिलाली खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
123	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत फोल्ड के संताणगांव मे1153 सेड़ी नामेतोक मे मार्ग पर दीवार एवं सी0सी0 मार्ग	1job	02 / 2019	1.50 1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50												
124	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1153 विकास खण्ड पुरोला में पुरोला गॉव में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1154 विकास खण्ड पुरोला के चन्देली के पास मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1155 पोरा के मोटर मार्ग से लगी पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
127	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत1156 विकास खण्ड पुरोला के ग्राम नेत्री में घुत्तूगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	1.00 1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव रौन पैदल मार्ग पर स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य एवं पी0सी0सी0 एवं रेलिंग कार्य।	1job	02/2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
							4.00																		
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कन्ताड़ी गॉव में नागझाला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
130	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम नुराणु समरोड खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
131	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम देवजानी के जीवाणु/रावणा तोक में केदारगंगा पर निर्मित सेतु की मरम्मत/सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सौड़ मे सौणू सिंह के खेत की सुरक्षा दीवाल निर्माण	1job	02/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
133	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 से नाकुरी जाने वाले सड़क का चौड़ीकरण अवशेष कार्य	1job	02/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00												
							10.00																		
134	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के जुणगा–तराली मोटर मार्ग के किमी0 1 पर श्री सोबत लाल के आवास के निकट नाली एवं सुरक्षा कार्य	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
135	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत उडरी के ढुमकी नामेतोक मे पुलिया की सुरक्षावाल एवं पैरापिट निर्माण कार्य	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
136	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी कोनगढ़ के घुनियाड़ी नामेतोक मे सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
137	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 46 मे चूलीखेत नामेतोक मे रोड़ की सुरक्षा दीवाल	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
138	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर 1168 मार्ग के किमी0 45 मे मार्ग की सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
139	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिगोट मराड़ी गाड नामेतोक मे 1171 पुलिया मरम्मत/सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
140	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पुलिस लाईन ज्ञानसू उत्तरकाशी मे 1173 सड़क मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00												
							10.00																		
141	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग पर 1174 कॉर्नर कटिंग का कार्य	1job	02 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00												
							8.00																		
142	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मांगलीसेरा मे सकोरा नामेतोक मे सुरक्षा 1175 दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50												
							1.50																		
143	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	सेम–मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 5 पर 1176 दीवाल निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
							5.00																		
144	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी के डोगडा नामेतोक 1178 मे सम्पर्क मार्ग की सुरक्षा दीवाल का कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
145	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत फोल्ड के अन्तर्गत 1179 संताणगांव के धारऐंच नामेतोक मे मार्ग पर दीवाल कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
146	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम 1181 साल्ड मे पंचायती क्रीड़ास्थल मैदान का कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
147	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम 1182 गमदीड़गांव मे पंचायती चौक का पी0सी0सी0 कार्य	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
148	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम 1183 गमदीड़गांव के प्रारम्भ स्थल से गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	1job	02/2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
149	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर 1184 मार्ग के किमी0 11 मे ग्राम मानपुर के पीछे सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
150	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	उत्तरकाशी के ग्राम ज्ञानसू के वार्ड नं0 1185 07 के जोकाणीं तोक मे रास्ता एवं सुरक्षा दीवाल	1job	02/2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम भैंत मे 1188 घण्डियालधार मे सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02/2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50												
							1.50																		
152	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	चुंगी बड़ेथी मे तेखला बाईपास के पास 1191 सड़क की सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	01/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (152 कार्य)					1.6Km+5m+150job		553.11	544.11	59.57	17job	489.54	0.95Km+5m+130job	347.20	130.74	4.88											
					0.95Km+130job		549.11								4.88								0.95		
																							0.95		
पुनः निर्माण व सुधार (445 कार्य)					17.12Km+5m+427job		2,120.78	2,054.07	869.37	14.37Km+208job	1,247.41	1.45Km+5m+209job	1,041.11	162.07	9.13											
					15.32Km+379job		2,116.78								9.13								0.95		
																							0.95		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जगरवाली में पुलिया निर्माण कार्य। 82	1no+24m	08/2016	7.00	7.00	5.72		1.28	1no+24m	0.00	0.00												
						08/2016	7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दिनांक 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख प्राप्त हुआ है।
	107job		**252.26**		अना0कार्य 92 निर्माणरत् 42 पूर्ण 18	नाम परिवर्तन 1	
	167job		**1407.23**		अना0कार्य 96 निविदा 1 निर्माणरत् 92 पूर्ण 256	अन्य कारण 2 नाम परिवर्तन 1	

	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-02/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कयाली भाटगांव तोक में पुलिया निर्माण	1no	08/2016	5.00	5.00	4.14	+	0.86	+	0.86	0.00											
						08/2016	5.00																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के 185 किमी. 1 में 15 मी0 स्पान आर.सी.सी. पुल का निर्माण कार्य।	1job	02/2015	35.00	35.00	34.43		0.57	1job	0.57	0.00											
							35.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 403 किमी0 20 में 3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	1no+3m	02/2015	5.50	5.50	1.61	1no+3m	3.89		3.89	0.00											
							5.50																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 416 ग्राम पंचायत बनगावं के अन्तर्गत त्रिवेजी तोक में मोटर मार्ग के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12/2012	10.00	10.00	2.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							10.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली हल्का वाहन सेतु (स्पान 438 390 मी0) पर पेन्टिंग एवं कैम्बर सुधार कार्य	1job	02/2015	12.00	12.00	11.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							12.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी–कीर्तिनगर मोटर मार्ग के किमी0 463 22 में स्थित जीरो ब्रिज पर पेन्टिग एवं रंगाई–पुताई का कार्य।	1job	02/2015	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		2.00	0.00											
							5.00																		
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत नौगांव में 756 मूलाना खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	11/2016	5.00	5.00	4.03	1job	0.97		0.97	0.00											
						11/2016	5.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					3no+27m+5job		84.50	84.50	66.45	1no+3m+4job	18.05	1no+24m+1job	16.29												
					3no+27m+4job		84.50																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव के कुपडा ओडारका खड्ड बेरि 759 नामे तोक पर पुलिया का निर्माण।	1job	02/2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						03/2017	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।	TS VIDE EE-01/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE N0- 1485/1C dated 18/08/2015 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2015	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 498/12c dated 19/02/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2015	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 605/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/10/2016	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 916/1c dated 30/03/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			74.5		निर्माणरत् 1 पूर्ण 7		

	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		4.00	4.00			4.00	1job	4.00												
							4.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव गोडर में पनियारा खड्ड में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। 558	1job	09 / 2013	8.00	8.00	2.34	1job	5.66		5.66	0.00											
						09 / 2013	8.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	2.34	1job	5.66		5.66												
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मकडे मतलाऊ मोटर मार्ग के कि0मी0 532 में मिसिंग लोह सेतु	1no+24m	09 / 2006	38.40	38.40	8.19		30.21	1no+24m	0.00	0.00											
						02 / 2007	38.40																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग के कि0मी0–09 से झूला पुल सैण भाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 121	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	0.00											
							8.00																		
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य। 559	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
						09 / 2013	3.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 16 पर दोनों पुलिया का मरम्मत कार्य 769	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम धारकोट मुसड़गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में वैली ब्रिज के निर्माण हेतु ऐबटमेंट का कार्य 903	1job	12 / 2015	8.00	8.00	1.92		6.08	1job	0.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job				निर्माणरत् 1		

	22/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 1399/1 C dated 13/10/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			8		पूर्ण 1		

	31/03/2022	आयुक्त–971/जि0यो–06–07/दिनॉक 7.09.2006	TS VIDE EE-2221/1C dated 17/11/2006 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की लागत, श्रमिकों एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौडी के पत्रांक–204/3(67)याता0–पर्व0/2013 दिनॉक–12.02.14 द्वारा लागत रू0 80.48 द्वारा शासन को प्रेषित। क्योकि स्वीकृत धनराशि मे कार्य संभव नही है । 36 मी0 सेतु के प्रथम चरण का आगणन मुख्य अभि0 के पत्रांक–1270/ 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0/2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा लागत रू0 3.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है ।
सैण, भाटगाँव।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–89/टप्प –जि0यो0–09/2014–15			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जाना है।
	25/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता। नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 650/1c dated 12/03/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					1no+24m+4job		60.40	60.40	10.11		50.29	1no+24m+3job	3.00												
					1no+24m+4job		60.40																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (15 कार्य)					4no+51m+11job		156.90	156.90	78.90	1no+3m+5job	78.00	2no+48m+5job	28.95												
					4no+51m+8job		156.90																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत पालीगाड़ (कुराणगांव) हिन्दाव में 11 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण कार्य। 6	1no+11m	12/2016	5.00	5.00	4.75		0.25	1no+11m	0.25	0.00												
						12/2016	5.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भटवाड़ी–त्रिजुगीनारायण पैदल मार्ग पर हिन्दकुडा नामे तोक में पुल निर्माण का कार्य। 97	1no	08/2016	12.00	12.00	10.28		1.72	1no	1.72	0.00												
						08/2016	12.00																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम कासला में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 113	1no+6m	08/2009	6.00	6.00	1.87	1no+6m	4.13		4.13	0.00												
						04/2010	6.00																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	बसाणगावं खड्ड में पैदल पुलिया का निर्माण। 141	1job	02/2015	10.00	10.00	9.99		0.01	1job	0.01	0.00												
						02/2015	10.00																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम राना में दागुडगांव मार्ग पर सुरेन्द्र सिंह के मकान के निकट नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया। 144	1job	08/2009	4.00	4.00	2.78	1job	1.22		1.22	0.00												
						10/2009	4.00																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम श्रीकोट के गोरियाना खाला मे पुलिया निर्माण कार्य । 176	1job	01/2016	4.00	4.00	3.50		0.50	1job	0.50	0.00												
						01/2016	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			38		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 2		
	1job		**120.5**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 4 पूर्ण 8		

कुराणगांव।	29/03/2017 –	मुख्य विकास अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति टिहरी गढ़वाल का कार्यालय पत्रांक–100/बी0 आइ0आई0आई0–जि0यो0–09/2016–17,	TS VIDE EE-10/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-12/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 245/13c dated 12/03/2010 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 294 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
दागुण गांव	31/03/2012 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 09/ दिनांक 03.08.2009	TS VIDE E.E letter No 1917/1 C dated 29/10/2009 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वओं का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(9)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्रम पंचायत टकराना मे पैदल पुल का 180 निर्माण ।(4 मीटर)	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.41		0.59	1job	0.59	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	खौमजिया आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष 189 कार्य।	1no	08 / 2010	2.00	2.00	0.00	1no	2.00		2.00	0.00											
						06 / 2011	2.00																		
9	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर 192 मार्ग के किमी. 10 में ग्राम मंजखेत के पुनीगाड में 12.00 मी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+12m	02 / 2015	12.00	12.00	11.80	1no+12m	0.20		0.20	0.00											
							12.00																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम उपला मोलाना (मोरी) के बोयरी में 194 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	08 / 2010	2.50	2.50	1.50	1no	1.00		1.00	0.00											
							2.50																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	बंगशील पुजाल्डी में पुलिया निर्माण (195 4 मीटर)	1job	01 / 2016	3.50	3.50	3.47		0.03	1job	0.02	0.00											
						01 / 2016	3.50																		
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बिच्छू के गदेरे मे पुलिया निर्माण 198 कार्य (5 मीटर)	1job	01 / 2016	4.50	4.50	4.50		0.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2016	4.50																		
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम पंचायत देवजानी में केदारगंगा 201 खड्ड जीवाणु में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	08 / 2010	7.00	7.00	3.44	1no	3.56		3.56	0.00											
						05 / 2012	7.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम बदाऊ में स्ऑील गर्डर पुल का 204 सुरक्षात्मक कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	08 / 2010	4.50	4.50	2.41	1job	2.09		2.09	0.00											
						06 / 2011	4.50																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 228 सत्यों में शहीद नागेन्द्र सकलानी रा0इ0का0 पुजारगॉव के सम्पर्क मार्ग में पुलिया निर्माण का कार्य ।	1job	12 / 2016	20.00	20.00	19.39		0.61	1job	0.61	0.00											
						12 / 2016	20.00																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से कलाप पैदल मार्ग के 309 कुमोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2014	6.00	6.00	2.19	1job	3.81		3.81	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(8)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 991/13C dated 02/06/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 696/1C dated 28/04/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(4)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(18)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2013 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 721/13c dated 08/05/2012 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 1060/13c dated 09/06/2011 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1927/1C dated 15/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 1022/13c dated 19/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम स्यालब में आर0सी0सी0 पुलिया।321	1job	09 / 2011	2.50	2.50	1.52	1job	0.98		0.98	0.00											
						09 / 2011	2.50																		
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	विकास खण्ड पुरोला के किसाला तोक348 में आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	1job	09 / 2011	5.00	5.00	1.31	1job	3.69		3.69	0.00											
						03 / 2013	5.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	साड़ा के बोगां–भैलुड़ा वाले रास्ते पर 350 पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.15	1job	0.85		0.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	किशनपुर के भैकुड़ी में इन्द्रावती पर 366 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का368 निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मयाखाल तोक में लम्बगांव मोटर मार्ग370 के पास पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	6.62	1job	-1.62		0.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 419 खाणगांव बानीगाड नामे तोक में पुलिया अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							1.00																		
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 422 ग्राम हल्टवाड़ी के डांडा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	12 / 2012	10.00	10.00	7.02	1no	2.98		2.98	0.00											
						02 / 2013	10.00																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	पिलगासू सुपिन पर स्टील गर्डर पुल 425 सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2014	5.00	5.00	1.17	1job	3.83		3.83	0.00											
						02 / 2013	5.00																		
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 429 मोरी के चमाली खड्ड में पुलिया निर्माण।	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1no	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2013	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2012 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE E.E letter No Camp Memo /1c dated 05/02/2012 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 615/13c dated 14/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	20/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/07/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 622/13c dated 14/03/2013 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106(1) /249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 2236/13c dated 29/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 359/13c dated 26/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बोगाड़ी मुड़ियाल नामे तोक में पुलिया निर्माण। 440	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.96	1job	2.04		4.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत पुरोला बाजार में खलाड़ी रोड़ से पुरोला मोरी मोटर मार्ग पर आर0सी0सी0 पुल का कार्य। 441	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पचांयत सिरा के गुडियारा नामे तोक में पुलिया का निर्माण। 449	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम बनाड़ी के मोरूणा नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य। 455	1job	12 / 2012	4.00	4.00	2.27		1.73	1job	1.73	0.00											
							4.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बौन मोटर मार्ग से बेसिक स्कूल/इंटरकालेज तक पुलिया निर्माण कार्य 476	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.79	1job	0.21		0.21	0.00											
							1.00																		
32	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम सिमलसारी के निसणी तोक में पुलिया का अवशेष कार्य। 487	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2013	1.00																		
33	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य 489	1job	09 / 2013	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के खोदी नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य 495	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कासला के सुनाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 503	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कासला के बोसनी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 505	1no+4m	09 / 2013	4.00	4.00	0.14	1no+4m	3.86		4.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1129/13c dated 31/05/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	106 (1)/249सी0 दि0 18–02–2014	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 19/02/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16 C dated 15/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2755/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2778/13c dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 284/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पोखरी के खाला तोक में पुलिया 506 निर्माण। (मरम्मत कार्य)	1job	02 / 2018	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2018	3.00																		
38	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 507 भैंग्वालगांव कैडियाण जामरी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम किमी0 20 से 507 सदडगांव से पैदल मार्ग पर पुलिया निर्माण	1B	01 / 2016	3.00	3.00	2.97	1B	0.03		0.00	0.00											
							3.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 507 विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 510 ग्राम पॉव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.65	1job	1.35		1.35	0.00											
							4.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ग्राम पंचायत नौघर के घरेड़ नामे तोक 514 में पुलिया निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.06	1job	0.94		0.50	0.00											
							4.00																		
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 517 घट्टूगाड सटूड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	8.00	8.00	1.29	1no+6m	6.71		6.71	0.00											
							8.00																		
44	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 521 बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.82	1no+5m	2.18		2.18	0.00											
							5.00																		
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 522 सकराणा जखोल खड्ड पर पुल का बचाव कार्य।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	4.06	1job	1.94		1.94	0.00											
							6.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	वरील झिवाली मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त 526 जिला पंचायत की पुलिया मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.30	1job	0.70		0.50	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE TS VIDE 487/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/472 dated 25/09/2014 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 286/13c dated 25/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2767/13c dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE TS VIDE 488/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 198/13c dated 06/02/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 199/13c dated 06/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2769/13c dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE 520/1c dated 06/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 529 ग्राम पंचायत कासला के लौका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	0.00											
							5.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोटगा में 20 मी0 स्पान पुल पर रेलिंग 530 व मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							3.00																		
49	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 530 ग्राम लिवाड़ी में घराट के भाटुका के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	4.63	1no+6m	2.37		2.37	0.00											
							7.00																		
50	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 532 ग्राम सुनकुण्डी के खोडुका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	5.03	1no+6m	1.97		1.97	0.00											
							7.00																		
51	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 535 केदारगंगा झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 536 ग्राम हस्सानी कपली खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	09 / 2013	15.00	15.00	9.39	1no+10m	5.61		5.61	0.00											
							15.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 557 किमी0 18 में चौंदाणा गांव हेतु पैदल पुलिया का निर्माण	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							1.00																		
54	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 557 ग्राम पंचायत इन्द्रा विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चापड़ा चरखेत तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
55	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 571 सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.76	1no+5m	2.24		2.24	0.00											
							5.00																		
56	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 574 ग्राम पंचायत कासला के कासला खड्ड में आर0सी0सी0 पुल	1no+6m	09 / 2013	6.00	6.00	4.15	1no+6m	1.85		1.85	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2780/13C dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 522/1c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2785/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2784/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2646/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2638/13C dated 11/12/2013 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 516/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2640/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2771/13C dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेकचा के थुआपंचा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया। 580	1no+8m	09 / 2013	9.00	9.00	5.41	1no+8m	3.59		3.59	0.00												
							9.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 6+00 के नीचे जुकाणी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण 586	1no+7m	03 / 2016	4.50	4.50	0.00	1no+7m	4.50		2.50	0.00												
							4.50																		
59	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 6+00 के नीचे अधियारगड़ी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण 587	1no+5m	06 / 2016	3.50	3.50	0.00	1no+5m	3.50		2.50	0.00												
							3.50																		
60	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 595	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	3.23	1no+5m	1.77		1.77	0.00												
							5.00																		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम हडवाड़ी के स्तरा खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। 597	1job	09 / 2013	4.00	4.00	1.97	1job	2.03		1.00	0.00												
							4.00																		
62	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत भैंग्वालगांव दुगड़ागाड तोक में पुलिया निर्माण। 603	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
63	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मूलाणगांव के पास देवल सारी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 604	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.88	1job	2.12		2.12	0.00												
						02 / 2016	5.00																		
64	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य। 613	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						02 / 2014	2.00																		
65	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के डांडा गॉव में पुलिया मरम्मत कार्य। 614	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						02 / 2013	2.00																		
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत लिवाड़ी से तिसिंग्चा नदी पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 634	1no+16m	02 / 2015	18.00	18.00	1.80		16.20	1no+16m	16.20	0.00												
							18.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2649/13C dated 11/12/2013 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1579/01c dated 10/06/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1588/01c dated 10/06/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2739/13C dated 30/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2774/13C dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 109/1 C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 2759/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+16m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 572 दिनांक 3–11–16 के द्वारा पुनरीक्षित।	TS VIDE 2029/13c dated 30/12/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्यालुका के चकलेड़ी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 637	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+8m	9.00		9.00	0.00												
							9.00																		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम जखोल के खुआमजिया तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 638	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	3.99	1no+7m	4.01		4.01	0.00												
							8.00																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत मोरी के जखोल में बायलुड़ी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 640	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	4.23	1no+6m	1.77		1.77	0.00												
							6.00																		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत देवजानी केदारगंगा सैगाड़ में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 646	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	7.00	1no+8m	2.00		2.00	0.00												
							9.00																		
71	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत छाड़ी जखोल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 648	1no+5m	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1no+5m	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
72	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भितरी के घटूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 650	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+7m	8.00		8.00	0.00												
							8.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	ग्राम पचांयत छेटी के गरसारी नामे तोक में पुलिया निर्माण 651	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.16	1job	1.84		1.00	0.00												
							4.00																		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रमालगॉव के केदारगंगा नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 652	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.70	1no+7m	6.30		6.30	0.00												
							8.00																		
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत सालरा के देय छाड़ा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य 653	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	3.00	1no+8m	6.00		6.00	0.00												
							9.00																		
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत डोभालगॉव ओसाली तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 655	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	4.75	1no+7m	3.25		3.25	0.00												
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1916/13c dated 31/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2240/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2238/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1844/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2232/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1889/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2933/1c dated 14/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1866/13c dated 19/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 83/13c dated 11/01/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1801/13c dated 09/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 658 सांकरी जखोल पैदल खच्चर मार्ग के कि0मी0 1 में सीमा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.40	1no+7m	6.60		6.60	0.00												
							8.00																		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 659 ग्राम पंचायत पुजेली में दोबाटा नामक तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	7.65	1no+8m	0.35		7.25	0.00												
							8.00																		
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 662 केदारगंगा खड्ड के स्यालूडोखरी तोक में 18 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	02 / 2015	9.00	9.00	3.38	1no+18m	5.62		7.24	0.00												
							9.00																		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 665 ग्राम सावणी के कुराई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.46	1no+7m	6.54		6.54	0.00												
							8.00																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 666 ग्राम पंचायत नानई के गैरोली एवं स्वाली बस्ती के बीच जगरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.00	7.00	5.88	1no+6m	1.12		1.12	0.00												
							7.00																		
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 669 ग्राम पंवाणी के गाडका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	7.50	1no+6m	0.50		0.50	0.00												
							8.00																		
83	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 670 पुजेली भीतरी मार्ग किन्नई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+6m	8.00		8.00	0.00												
							8.00																		
84	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 672 जखोल सिरगा पैदल खच्चर मार्ग पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+15m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+15m	9.00		9.00	0.00												
							9.00																		
85	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 674 ग्राम पंचायत सिरगा के मुसड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00												
							8.00																		
86	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 675 सालरा के बन्नूगाड तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00												
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2063/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1879/13c dated 20/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1798/13c dated 09/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 503/13c 503/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1840/13c dated 14/10/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1976/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1893/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1996/13c dated 05/11/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1974/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 84/13c dated 11/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 676 ग्राम मसरी के कनटी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+6m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 678 ग्रामा पावणी के जाजरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	7.05	1no+8m	0.95		0.95	0.00											
							8.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 683 देवजानी में केदारगंगा सैगाड तोक के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	7.10	1no+8m	1.90		1.90	0.00											
							9.00																		
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 686 कोटगॉव मौताड़ खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 688 ग्राम पंचायत रामा के रामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 690 ग्राम पंचायत कासला के कालुका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.50	1no+5m	3.50		3.50	0.00											
							5.00																		
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 691 ग्राम धारा के धारा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	2.48	1no+6m	5.52		5.52	0.00											
							8.00																		
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 692 ग्राम मसरी में मसरी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 693 ग्राम ढकाड़ा के ग्राम कुफारा के बाईकाडिनामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	0.00											
							5.00																		
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 697 रमालगॉव बलातना में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	11.00	11.00	7.80	1no+10m	3.20		3.20	0.00											
							11.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1981/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1975/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1845/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2053/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2065/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 362/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1977/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1978/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1807/13c dated 09/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1865/13c dated 19/10/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 701 फटियाउ खड्ड मियागाड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+5m	5.00	0.00											
							5.00																		
98	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 702 पॉव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+8m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
99	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 ग्राम सेवा के अल्ली नामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
100	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 706 कासला के बियोबिच खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.97	1no+5m	3.03		3.03	0.00											
							5.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 707 फिताड़ी माईचातर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 ग्राम पंचायत लिवाड़ी के गॉव के खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+7m	5.00		5.00	0.00											
							7.00																		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 713 गंगाड़ के जाजरी खड्ड पर 13 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+13m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+13m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 वि0ख0 मोरी कलाप के रहखड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.50	7.50	1.35	1no+6m	6.15		6.15	0.00											
							7.50																		
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 719 मसरी सकोरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 731 मोरी गंगाड़ में छापतोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no+5m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1891/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 544/13c dated 18/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2045/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2046/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2050/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2047/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1914/13c dated 31/10/2015 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1982/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2042/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 732 ढाटमीर के तुमडिया कोट में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.44	1job	3.56		1.56	0.00											
							5.00																		
108	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 मोरी के ग्राम मसरी के कापरा गाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 740 ढाटमीर के तईवांणा गट्टूगाड में पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
110	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 742 ग्रंगाड़ के भुमूलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़थाती 749 (गाजणा) में नोगड़ा नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	1.00											
							3.00																		
112	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 751 ग्राम पंचायत रौन के ब्रहमचारी नामे तोक में 12 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	8.00	8.00	0.59	1no+12m	7.41		7.41	0.00											
							8.00																		
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 755 ग्राम कोटगॉव के अन्तर्गत खराड़ा खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+12m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
114	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 693 खन्यासणी में 12 मीटर विस्तार के आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	5.39	1job	2.61		2.61	0.00											
							8.00																		
115	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 695 ग्राम कोटगॉव ग्याला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.24	1job	1.76		1.76	0.00											
							5.00																		
116	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 697 ग्राम रेकचा कसलाना के सरका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एवं 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 570/13c dated 29/04/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एंव 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 571/13c dated 29/04/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2054/13c dated 21/11/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 10/1C dated 14/06/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1915/13c dated 31/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1980/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 908/13c dated 01/06/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 900/13c dated 01/06/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 902/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
118	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत खिल्ला बगना तोक में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.57	1job	1.43		1.43	0.00											
							7.00																		
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मसरी के सकरी गाड (सगरा नदी) पर आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	7.00	7.00	4.85	1job	2.15		2.15	0.00											
							7.00																		
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम हडवाड़ी के स्त्रागाड तोक में पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	1.80	1job	8.20		8.20	0.00											
							10.00																		
121	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत खलाड़ी में सकरियाणा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	4.84	1job	1.16		1.16	0.00											
							6.00																		
122	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत गाडा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
123	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
124	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सट्टा के गिवाणी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर पुल का बचाव कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1979/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 929/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 930/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2241/13c dated 29/12/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1810/13c dated 09/10/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 366/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2032/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2239/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2231/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 896/13c dated 01/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00 7.00	7.00	0.23	1job	6.77		6.77	0.00												
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कासला खड्ड में 11 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00												
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मसरी के मजोटा नदी पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	4.26	1job	1.74		0.74	0.00												
130	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भूटाणु छतरी गाड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
131	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी के चमाली खड्ड पर पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
132	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी लिवाड़ी मध्य लौंका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	2.00	1job	2.00		2.00	0.00												
133	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत फिताड़ी में सोलगा खड्ड पर 9 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
134	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत कुनारा पाटीगाड खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
135	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग जखोल से खुआमजिया	1job	02 / 2015	7.00 7.00	7.00	2.69	1job	4.31		2.81	0.00												
136	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के फिताड़ी खड्ड पर 12 मीटर विस्तार की आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	6.25	1job	1.75		0.75	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 138/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 804/13c dated 28/04/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 904/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 – 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 360/13c dated 26/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 899/13c dated 01/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1892/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 – 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1682/13c dated 22/09/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 715/13c dated 01/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 848 सालरा के गोगुसा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00	7.00	1.25	1job	5.75		5.75	0.00											
							7.00																		
138	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 850 खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में स्थित आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
139	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा भटवाड़ी धनारी में निगरी गाड 851 पुल में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.62	1job	0.38		0.38	0.00											
							5.00																		
140	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 852 सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
141	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 853 माकुडी के घराटा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.99	1job	2.01		2.00	0.00											
							4.00																		
142	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 854 हिना बाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
143	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 856 ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
144	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत गमदिड़गांव में बुद्वखाला 858 तोक में सम्पर्क पुलिया का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.62		0.38	1job	0.38	0.00											
							4.00																		
145	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 859 ग्राम कुनारा पाटीगाड खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.12	1job	5.88		5.88	0.00											
							6.00																		
146	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 863 पोल्टैणी पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.01	1job	1.99		0.99	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 139/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2255/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 192/1C dated 25/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 – 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1595/13C dated 23/08/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 920/13c dated 06/07/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 918/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 – 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 9/1C dated 18/04/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 919/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1882/13c dated 20/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 864 पोल्टैणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.74	1no+8m	3.26		2.26	0.00											
							5.00																		
148	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 865 ग्राम मांझी गॉव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.60	1no+8m	3.40		3.40	0.00											
							5.00																		
149	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 867 किमडारा नो तोक में पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
150	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 869 फिताड़ी के टाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
151	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 870 ग्राम पंचायत ठुडुंग में सिंगई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+10m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
152	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 875 तेकुणा खड्ड प्रथम पर 10 मीटर स्पान की पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00											
							8.00																		
153	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 878 विकास खण्ड मोरी में नुराणु समरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+8m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
154	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 882 विकास खण्ड मोरी के खडमी बेलमा पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							6.00																		
155	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 883 ग्राम मौतवाड़ हरिजन बस्ती में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	1.14	1no+10m	6.86		6.86	0.00											
							8.00																		
156	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम गेंवला के 885 रानू की गाड पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.86		1.14	1job	1.14	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1881/13c dated 20/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1869/13c dated 19/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2237/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 10418/13C dated 04/07/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 07–12–2015	TS VIDE 500/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 899/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1543/13c dated 15/09/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 798/13c dated 20/05/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 19/10/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के खन्ना इनारी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	12 / 2015	9.00 9.00	9.00	3.00	1no+12m	6.00		9.00	0.00												
158	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी बन्नूगाड खड्ड संगोरा तोक पर पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00												
159	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत मोरा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00 7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00												
160	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के कोटगॉव नागपानी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00												
161	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कोटगॉव के मध्य भेड़नाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00												
162	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत डांडागॉव के केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00 7.00	7.00	0.00	1no+10m	7.00		7.00	0.00												
163	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरना के गैर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00												
164	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरना के अनु0जाति बस्ती के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00												
165	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कासला लिवाड़ी मार्ग पर राला चौरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00 7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00												
166	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के हडवाड़ी कांटी तोक जोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	3.67	1no+8m	2.33		0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 819/13c 819/13c dated 27/05/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2030/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 381/13c dated 21/03/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 958/13C dated 29/06/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 917/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 916/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 501/13c dated 15/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1555/13c dated 13/11/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
167	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 937 घुत्तूगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	1.50	1no+10m	5.50		5.50	0.00											
							7.00																		
168	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 938 मझाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	3.28	1no+8m	1.72		1.72	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
169	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 939 देवरी से मण्डी तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (169 कार्य)					89no+667m+79job+1B		1,001.50	1,001.50	352.72	81no+599m+63job+1B	648.78	8no+68m+16job	647.72	1.00											
					89no+667m+76job+1B		1,001.50																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर 149 मार्ग के किमी0 11 में 2.00 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण (मथेल खाल पर) लम्बाई 2 मीटर	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.94		1.06	1job	1.06	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बैट के अन्तर्गत घट नामें तोक 187 पुलिया निर्माण । (6 मीटर)	1job	01 / 2016	4.00	4.00	2.95		1.05	1job	1.05	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 251 भद्रीगाड नदी पर पुल निर्माण ।	1job	12 / 2016	4.50	4.50	2.31		2.19	1job	2.19	0.00											
						12 / 2016	4.50																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 266 ग्राम हटवालगॉव के अन्तर्गत नदी में पुलिया निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						12 / 2016	3.00																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 504 खालसी के बौलाण तोक दुगडु में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2018/13c dated 30/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 85/13c dated 11/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 141/5c dated 21/01/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	6no+57m+10job		**942**		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 6 पूर्ण 157	अन्य कारण 1	

	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357/1C dated 02/03/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(7)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1967/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1982/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पुर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	ग्राम पेचायत गैर के अन्तर्गत कुखाला 625 नामक स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.34	1job	1.66		1.66	0.00												
						02 / 2016	5.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 762 चिन्यालीसौड बगोड़ी गाड पर पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल का अवशेष कार्य 822	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.99		3.01	1job	3.01	2.00												
							5.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	खोलिया गांव प्रा0वि0 पैंणीगाड में 842 पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							4.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भराणगांव में किलोथी में 855 पुलिया का नव निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.50	3.50	2.00		1.50	1job	1.50	1.50												
							3.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उपरीकोट मारिया नामे खाले नामेतोक 896 में पुलिया का निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.77	1job	0.23		0.23	0.00												
							4.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत में भंगली गदेरी 914 पुलिया निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.93		1.07	1job	1.07	0.00												
							3.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गाजणां धौन्तरी चौंदियाट गाड छमाली 959 गाड पर पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण (ऐबटमेंट स्तर)	1job	12 / 2012	7.00	7.00	4.59	1job	2.41		2.41	0.00												
							7.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					13job		59.00	59.00	30.81	3job	28.19	10job	28.19	4.50												
					13job		59.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	26/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 376/16 c dated 20/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 189/1C dated 28/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 61/C dated 15/10/2016 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	136/जि0यो0 दि0 30–12–15	TS VIDE EE. No. 32/1C dated 05/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		541/जि0यो0 (2012–13) दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 17/01/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	6job		**38**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 7		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत रगडगॉव में 6 मीटर पैदल पुल का निर्माण ।(6 मीटर) 186	1job	01 / 2016	5.00	5.00	1.34		3.66	1job	3.66	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के कनेड़ी गाड उपला बनकोट में पुलिया निर्माण। 494	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मुस्टिक सौड के बौगाडधार नामे तोक मे पुलिया निर्माण। 569	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मानपुर के नैथ नामे तोक मे पुलिया निर्माण। 570	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	4.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मुखवा मे गुमगुम नामक तोक मे पुलिया मरम्मत कार्य। 581	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	0.00											
						01 / 2019	2.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा ग्योणोंटी के सिलक्यारा में सिवाणी पाणी में पुलिया निर्माण। 581	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.53		2.47	1job	2.47	2.00											
							5.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा ग्योणेटी के सिलक्यारा में सिवाणीं पाणी में पुलिया का निर्माण (द्वितीय चरण)। 827	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.38	1job	3.62		3.62	0.00											
							5.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सौंद विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत परा नामेतोक में सिलक्यारा खड्ड में पुल नव निर्माण कार्य 854	1job	12 / 2015	7.50	7.50	2.97	1job	4.53		4.53	0.00											
							7.50																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी पिपली से मुसड़गांव तक हगोड़ी नामेतोक में गदेरे पर 20मी0 स्पान सेतु का निर्माण कार्य 913	1no+20m	01 / 2016	16.00	16.00	3.44		12.56	1no+20m	12.56	0.00											
							16.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					1no+20m+8job		51.50	51.50	11.66	2job	39.84	1no+20m+6job	32.84	2.00											
					1no+20m+8job		51.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE T.S NO-942/1C dated 30/05/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	1job	592/जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 109/1C dated 10/04/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1no+20m	172/1सी0/जि0यो0 दि0 15–01–16	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 21/04/2016 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1no+20m+5job		**26**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत हटवालगॉव में पैदल पुल185 का निर्माण ।(8 मीटर)	1job	01 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						01 / 2016	8.00																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 249 ग्राम द्वारगढ के समीप पैदल पुलिया का निर्माण ।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 265 ग्राम छनांनगॉव के भिमल की चलोटी नामें तोक में पुलिया निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम जुंणगा के डागडा एवं रवाल्डी 380 मकरगड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया	1job	09 / 2011	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 417 घट्टूगाड घट्टुका सटूड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.80		4.20	1job	4.20	0.00											
							5.00																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 431 ग्राम भूटाणू में छतरी गाड पर पैदल पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 433 ग्राम पंचायत सरबडियार से बडियारगाडा नामक तोक में पुल का निर्माण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.16		1.84	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 435 जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के घट्टूगाड पर पुलिया का निर्माण।	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00		3.00	1no	0.00	0.00											
						02 / 2013	3.00																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 439 ग्राम हल्टाड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया।	1no	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1no	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 439 भैंग्वाल गांव में कौडियाणा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2012	7.00	7.00	0.44		6.56	1job	6.56	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक संं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1965/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है ।राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगणन मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र संं0–1270/ 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0/ 2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है ।
	– –	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में पुलिया निर्माण कारया जाना सम्भव नहीं है।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 1211/1c dated 14/08/2014 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 483 काथमाणी गाड में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	पैंणी भवान में पैंणी गदेरे पर पुलिया 486 निर्माण	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 487 ग्राम जोखणीं के गाड़ा नामेतोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 489 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ कटखाण के छोटी गाड तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	2.07		2.93	1job	2.93	0.00											
							5.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 495 खालसी सिलतोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 502 चिन्यालीसौड़ क्यारी दिचली के खरादी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.50	5.50	0.00		5.50	1job	5.50	0.00											
							5.50																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 503 चिन्यालीसौड़ के गोरूण–श्रीकोट गडियारी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 512 ग्राम कासला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.40		0.60	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 513 खालसी क्यागौ जामरी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00											
							7.00																		
20	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 527 ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			अनारम्भ कार्य		कार्यस्थल पर पुलिया का स्पान 5मी0 आयेगा, जिसके लिए स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 4.00 लाख की आवश्यकता और होगी।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/474 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/469 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/473 dated 25/09/2014 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः June 2019

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 528 ग्राम गैंचवाणगॉव सराई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम गेंवला में रैकलू तोक में पुलिया 556 निर्माण।	1job	09 / 2013	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 557 पाटीगाड कुनारा में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 560 ग्राम पंचायत जगड़गांव के थौलाबागी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 565 विकास खण्ड मोरी के बदांउ के द्वारी खाले में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 566 विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 567 गाडका खड्ड विकास खण्ड मोरी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 589 ग्राम फिताड़ी में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 633 किमी0 16 के निकट हदार गाड में पुलिया मरम्मत कार्य	1job	05 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
30	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 664 घटूका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1469/1c dated 10/05/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 681 ग्राम बदाउ के जड़ीक्वारी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+6m	0.00	0.00											
							2.00																		
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 682 ग्राम मौताड़ के अनु0जाति बस्ती में रूईनाल खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		
33	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 685 ग्राम फिताड़ी के पैचड़ी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+15m	0.00	0.00											
							2.00																		
34	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के कुपडा में कोल्ड 686 खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
						12 / 2015	8.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव पनियाला भैतलाखाल मो0 मार्ग 697 के किमी0 16 के अन्तर्गत रिगालीगाड में पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	06 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 711 ग्राम फिताड़ी के ओवरा गाड पर 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00											
							2.00																		
37	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कुपडा में ओडारका खड्ड में बेसी नाम 711 स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
						12 / 2015	6.00																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 712 ग्राम पंचायत खन्यासणी में 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00											
							2.00																		
39	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	घुतुगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 713 पुलिया का निर्माण	1job	12 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
						12 / 2015	7.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 715 ग्राम पंचायत पुजेली के चोरी खाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+4m	0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2019 1job	जिलाधिकारी टि0ग0 के पत्र सं0 03/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2017–18 दि0 30.06.2018	TS VIDE 3063/1c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रागति पर ।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/08/2015 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 397/16c dated 17/02/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/08/2017 1job	शासनादेश संख्या 136/जि0यो0 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	747 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+5 m	0.00	0.00											
							2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	748 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांजीगांव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	773 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठाण्डी में पुर्नवास बस्ती में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	782 जिला योजना के अन्तर्गत नौगांव ग्राम पंचायत फूलधार में गांव के गदेरे में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	0.00											
							4.50																		
45	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	784 जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ गंगनानी पैदल मार्ग में नाकुरी गांव में सुकेटा खाले में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	823 धौन्तरी–कमद मोटर मार्ग पर लोदू एवं फटारौं पुल की स्ट्रेंग्थनिंग का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	824 ज्ञानसू कण्डोला झूला पुल निर्माण से क्षतिग्रस्त खतों के अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	829 ग्राम भेटियारा के उपला गांव में प्राथमिक विद्यालय से भेटियारा का पुलिया निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	831 न्यूसारी श्रीकालखाल मोटर मार्ग के किमी0 8 पर सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	839 ग्राम पंचायत बौन के रैकेलू नामेतोक से रा0इ0का0 में जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 5.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		शा0सं0– 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।। दि0 30–06–16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 29/1C dated 22/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		592/जि0यो0 दि0 26–02–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत घट्टूगाड घटुका सटुड़ी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सौड़ में खणगाड नामे तोक में पनियार गाड पर पुलिया निर्माण	1no+6m	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1no+6m	0.00	0.00												
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट के अन्तर्गत सिलूड़ी नामेतोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
54	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट गवाणागाड में पुलिया निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
55	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत थुराना खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00 7.00	7.00	0.00		7.00	1no+10m	0.00	0.00												
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी अठनाली तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
57	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मिश्रगांव के पूर्व गदेरे मे पुलिया मरम्मत कार्य	1job	09 / 2017	0.60 0.60	0.60	0.00		0.60	1job	0.60	0.00												
58	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव गदेरे मे पुलिया निर्माण कार्य	1job	11 / 2017	3.00 3.00	3.00	2.00		1.00	1job	3.00	3.00												
59	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे सिलोड़ा तोक मे क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत कार्य	1job	11 / 2017	2.00 2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
60	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–गंगनानी पैदल मार्ग मध्ये नाकुरी गांव मे पुलिया निर्माण	1job	02 / 2018	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	3.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन होना है।
	1job	592/जि0यो0 दि0 26–02–15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 5.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 54/1C dated 29/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कोनगढ़ धौन्तरी मे पनियारा नामेतोक मे पुलिया निर्माण 1030	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी बदाणगाड पर क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कार्य 1156	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट लोदू के तितराणा गदेरे मे पुलिया निर्माण 1159	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत धौन्तरी कोनगढ़ मे अवशेष पुलिया का निर्माण 1160	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बौन राउकेला नामक स्थान पर सेतु का निर्माण 1177	1job	02 / 2019	7.50	7.50	0.00		7.50	1job	7.50	7.50											
							7.50																		
66	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव मे पुलिया मरम्मत कार्य 1180	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम गमदीड़गांव के बुगोड़ा के गाड के समीप पैदल पुल की मरम्मत 1187	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी के पालीगाड पुलिया अवशेष कार्य 1189	1job	01 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम खरवां के ग्वालथा खड्ड मे आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 1190	1job	01 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (69 कार्य)					14no+88m+55job		239.10	239.10	6.87	7job	232.23	14no+88m+48job	172.29	44.50											
					14no+88m+55job		239.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 –	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दिनांक 17.01.19 द्वारा रू0 5.00 लाख प्राप्त हुआ है।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दिनांक 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख प्राप्त हुआ है।
	35job		**46**		अना0कार्य 47 निर्माणरत् 17 पूर्ण 5	निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 20	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (260 कार्य)					104no+775m+155job+1B		1,351.10	1,351.10	402.06	81no+599m+75job+1B	949.04	23no+176m+80job	881.04	52.00											
					104no+775m+152job+1B		1,351.10																		

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	88 सेन्दुल महाविद्यालय में भवन निर्माण कार्य।	1B		15.00	15.00	13.50		1.50	1B	1.50	0.00											
							15.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	511 ग्राम लाटा में शमशान घाट पर प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	02/2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		1.00	0.00											
						02/2018	3.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	693 राजकीय बालिका इं0 का0 बौराडी में स्कूल व आवासीय भवनों के छतों पर टंकी व पाइप लाईन की व्यवस्था का कार्य	1job	02/2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	722 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य	1job	09/2018	53.04	53.04	52.00	1job	1.04		1.00	0.00											
							53.04																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	726 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य	1job	11/2018	55.00	55.00	48.48		6.52	1job	6.50	0.00											
							55.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	758 नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य	1job	02/2019	45.00	45.00	34.23		10.77	1job	10.00	0.00											
							45.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					5job+1B		177.04	177.04	148.21	3job	28.83	2job+1B	26.00												
					5job+1B		177.04																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	7no+77m+56job		**1052**		अना0कार्य 54 निर्माणरत् 35 पूर्ण 171	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 20	

	—	शा0सं0– 448 / (24)–4 / 16(घोषणा) / 2016 मु0म0 कार्यालय अनुभाग–4	TS VIDE EE-03/2017-18 dated 15/04/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 185 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी के प0सं0 138 / 8–जि0यो0–09 / 2017–18 दि0 03. 02.2018	TS VIDE 457/1c dated 06/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/03/2019 —	जिलाधिकारी अि0 ग0 के पत्र सं0 46 / 8–जि0यो0–09 / 2018–19 दि0 11.09. 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 85 / 8–जि0यो0–09 / 2018–19 दि0 28.11. 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 127 / 8–जि0यो0 / 2018 –19 दि0 17.02. 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
			21		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत जामक के शमशान घाट पर प्रतिक्षालय का निर्माण। 595	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	4.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		4.00	4.00			4.00	1job													
					1job		4.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य 616	1job	08 / 2016	2.66	2.66	0.00		2.66	1job	2.66	0.00											
							2.66																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य 620	1job	11 / 2016	10.70	10.70	1.44		9.26	1job	9.00	0.00											
							10.70																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 672	1job	02 / 2017	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	0.00											
							4.08																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य (एस0सी0एस0पी0) 680	1job	09 / 2017	7.25	7.25	0.00		7.25	1job	7.25	0.00											
							7.25																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 684	1job	10 / 2017	8.00	8.00	0.99		7.01	1job	7.00	0.00											
							8.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य (टी0एस0पी0) 690	1job	02 / 2018	2.35	2.35	0.00		2.35	1job	2.35	0.00											
							2.35																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन नई टिहरी का रेनोवेशन का कार्य 691	1job	02 / 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	12.00	0.00											
							12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	1job				निर्माणरत् 1		

	31/03/2017 –	शा0 सं0 37/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 29.08.2016	TS VIDE 2526/1c dated 04/10/2016 OF Amount 2.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 95/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 28.11.2016	TS VIDE 2844/1c dated 01/12/2016 OF Amount 10.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 111/8 जि0 यो0–09/2016–17 दि0 10.02.2017	TS VIDE 945/1c dated 11/05/2017 OF Amount 4.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/12/2017 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 44/8–जि0यो0–09/17–18 दि0 4.9.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र सं0 90/8–जि0यो0–09/ 2017 –18 दि0 09.10.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 142/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 770/1c dated 12/03/2018 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 757	1job	02 / 2019	19.56	19.56	0.00		19.56	1job	19.56	0.00											
							19.56																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 759	1job	03 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 760	1job	02 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 774	1job	03 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					11job		79.60	79.60	2.43		77.17	11job	76.90												
					11job		79.60																		
भवन कार्य (18 कार्य)					17job+1B		260.64	260.64	150.64	3job	110.00	14job+1B	102.90												
					17job+1B		260.64																		
<u>जिला सैक्टर (1143 कार्य)</u>					89.62Km+109no+846m+937job+2B		6,203.63	6,096.42	2,501.46	38.12Km+83no+602m+438job+1B	3,677.17	39.7Km+25no+244m+484job+1B	3,025.73	513.85	14.28	0.4Km									
					68.22Km+109no+841m+874job+2B		6,178.63								14.28	1.4Km	1						0.95		
																2.6Km	5.42						0.95		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 126/8–जि0यो0/2018 –19 दि0 17.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 144/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 10.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 128/8–जि0यो0/2018 –19 दि0 17.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 149/8–जि0यो0–09/2018–19 दि0 26.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
			29.44		निर्माणरत् 11		
	1job		**50.44**		निर्माणरत् 14 पूर्ण 4		
	1.3Km+7no+77m+307job+1B		**4023.85**	Division:5 GOI:3 TA:2 FA:2 CC:1	अना0कार्य 254 सर्वेक्षण 3 समरेखण 4 निविदा 4 निर्माणरत् 246 पूर्ण 632	अन्य कारण 5 निरस्त होना हे 5 समरेखण विवाद 9 नाम परिवर्तन 37	
	382.79Km+17no+311m+345job+2B		**114113.76**	Division:67 DM:1 DFO:9 GOI:11 TA:34 FA:8 Kattan:2 CC:14 Nodal:15 Finall:12	अना0कार्य 582 सर्वेक्षण 33 समरेखण 110 टी0एस0 2 निविदा 9 निर्माणरत् 657 पूर्ण 803	अन्य कारण 30 निरस्त होना हे 15 समरेखण विवाद 24 नाम परिवर्तन 43	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
कुल योग **(2196 कार्य)**					4836.41Km+267no+6964.4m+1045job+12B		160,023.38	183,485.73	76,291.32	1055.36Km+104no+1170m+478job+1B	92,712.91	3147.05Km+147no+4534.4m+553job+10B	39,166.47	6,305.97	1,493.96	40.29Km	22.9	7.22	12.5	21.1			57.7	7	17
																193.6Km+5bd	252	52.5	67.5	96.4			95.6	13.8	28.3
					4139.82Km+231no+6697.4m+973job+11B		169,004.23								1,720.92	410.6Km+7bd	574	79.1	105	139			194	15.5	30.7

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34