माहः **December 2018**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड 90 जौनपुर के अन्तर्गत में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिर्वतन एवं 12 मीटर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (किमी 15.00 से 28.00)	14Km+1no+12m	03 / 2013	66.20	66.20	55.70		10.50	14Km+1no+12m	10.50	0.15												
						03 / 2013	66.20								0.10										
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 116 क्षेत्र धनौल्टी में मसौन–काण्डी द्वारगढ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एंव डामरीकरण का कार्य।	10Km	02 / 2014	23.90	23.90	18.60		5.30	10Km	5.30	0.00												
						02 / 2014	23.90																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवता से मुसाणगांव ल्वैटी जरोला 125 मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	8Km	12 / 2010	100.80	100.80	86.43		14.37	8Km	10.00	0.00												
							100.80																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 126 क्षेत्र धनोल्टी में कैम्पटी – थत्यूड मोटर मार्ग से नौथा ग्राम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2014	23.55	0.00	23.25		0.30	3Km	0.30	0.00												
						05 / 2014	23.55								0.31										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शा0 सं0 2195(1)/III(2)/13–47(प्रा0आ0)/12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE EE LETTER NO. 501/1C dated 09/04/2013 OF Amount 66.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 6028 /8 (1) याता0–टी0ए0सी0/ टिहरी / 15 दिनॉक– 16.09.2016 द्वारा लागत रू0 2377.42 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है।आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1915/8(1)याता(थत्यूड)–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा लागत रू0 2518.34 लाख का शासन को प्रेषित । आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 5000/8(1)याता(थत्यूड) –टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 12.09.2018 द्वारा लागत रू0 2198.63 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
मसौन, काण्डी	31/03/2019	शा0सं0 1152/111/(2)/14–52(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 21.02.2014	TS VIDE EE-1634/1C dated 17/10/2016 OF Amount 23.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर लागत 625.90 लाख मुख्य अभिन्ता के पत्रांक–120/कैम्प मु0अभि0/याता –2015 दिनॉक 29.06.15 द्वारा शासन को प्रषित ।आगणन पुनः नई दरो पर पथम 4 कि0मी0 का मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1788/833याता(प्रा0ख0)–टि0/टी0ए0सी0–टि0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा द्वारा लागत 255.97 लाख की शासन को प्रेषित एवं अन्तिम 6 कि0मी0 भाग की मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 1811/8(1)याता (थत्यूड)–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 17.08.2017 द्वारा लागत रू0 394.34लाख का शासन को प्रेषित । पुनः आगणन मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 3022/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 488.80 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
गुरूदेवता मुसाणगांव	31/03/2017	6276/III(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE SE 8403/680 C-8/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 100.8 lac	Area 3.33 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीद्मति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड् शासन के पत्रांक 310/दस 4–15/1(142)2015 दिनांक 25.05.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धानितक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 954954.00 रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 1600000.00 व एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 2821455.00 कुल रू0 5376409.00 यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515267067253 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 5120000.00 व यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515207067217 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 255409 द्वारा सी0एफ0 में जमा किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर ने अपने पत्रांक 630/12–1 दिनांक 22.09.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2019	शा0सं0 3233/III(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1923/1C dated 14/12/2016 OF Amount 23.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।

माहः **December 2018**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	132 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में जसपुर बैंड से पुराली गॉव तक मो0 मार्ग का कार्य ।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	23.29	3Km	14.51		14.51	0.00											
						12 / 2010	37.80								0.24										
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	133 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में मिनी स्टेडियम रैथल पहुँच मो0 मार्ग का विस्तार कार्य ।	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	9.27	1Km	3.33		3.33	0.00											
						12 / 2010	12.60								0.03										
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	133 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में बंगशील मोलधार मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	05 / 2014	15.70	15.70	14.89		0.81	2Km	0.81	0.70											
						05 / 2014	15.70								0.69										
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	137 न्यूली मठुड़गांव ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य	3Km	02 / 2013	10.35	10.35	9.74		0.61	3Km	0.60	0.50											
							10.35								0.17										
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	157 मा0 मुख्यमत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल खण्डकरी (तुगोली बगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजराजेश्वरी माता मन्दिर से कैच्छु ग्राम सभा के लिये मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2013	75.48	75.48	68.94		6.54	3.7Km	6.54	0.06											
					3.7Km		75.48								0.06										
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	167 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत के विकास खण्ड जौनपुर में खरसौनक्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–384/2015)	4Km	05 / 2015	0.84	0.84	0.73		0.11	4Km	0.11	0.11											
						05 / 2015	0.84								0.17										
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	170 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कैम्पटी चडोगी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–128/2015)	20.59Km	05 / 2015	7.00	7.00	6.57		0.43	20.59Km	0.43	0.20	0.06										
						05 / 2015	7.00								0.21										
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	238 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 11 (हिंवाली) से माणिकनाथ मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	18.12		19.68	2.32Km	0.00	0.00											
					2.32Km		37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पुराली	—	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010		Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	—	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का आगणन रु0 316.12 लाख का गठित कर मुख्यअभियन्ता टिहरी के पत्रांक– 574/6 1 याता–टी.ए.सी. /2017–18 दि0 17.03.2018 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 3233/!!!(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE T.S VIDE EE-1850/1C dated 26/09/2015 OF Amount 15.7 lac		कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।कार्य पूर्ण ।
	31/03/2017 —	शा0सं0 890/!!!(2)13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 1466/1C dated 22/06/2015 OF Amount 9.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
कैच्छू	—	शा.सं. 5377/!!! (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE EE No-2886/1 C dt 18-09-2013 dated 18/09/2013 OF Amount 31.38 lac		समरेखण अनुमोदित		अनुमोदित समरेखणानुसार भू अर्जन पत्रावली गठित कर भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में मार्ग में द्वितीय चरण के कार्य गतिमान है। कार्य पूर्ण होने पर वास्तविकता के आधार पर दबान आदि का प्रतिकर वितरित किया जायेगा।
	31/03/2019 —	4370/!!!(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015	TS VIDE 148/1C dated 02/02/2016 OF Amount 0.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है ।
	31/03/2019 —	4417/!!!(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015	TS VIDE T.S VIDE EE-1792/1C dated 16/09/2015 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–2219/64याता(मु0मा0घो0)–टी0ए0सी /टिहरी,दिनांक 16.01.16 द्वारा 1122.40 लाख की शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3020/8(1) याता(थत्यूड)/टिहरी/2017 दिनॉक 30.08.2017 द्वारा लागत रू0 1112.85 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।आगण्न पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0–938/1सी0 दिनॉक 29.05. 2018 द्वारा लागत रू01423.81 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/08/2014 —	शा0सं0 5527/!!!(2)/ 10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 3703/1c dated 22/12/2012 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य अभि0 टिहरी के पं0 सं0 1020/07याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दि0 16. 110.15 द्वारा शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	239 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ननवा से थात मुंशांकरी तक मोटर मार्ग का निर्माण	6Km	12 / 2010	75.60	75.60	24.67		50.93	6Km	10.00	0.00											
							75.60																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	255 जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव–पाव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	6.62		5.98	1Km	1.00	0.00											
							12.60																		
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	256 मा0मु0मं0 घोषणा के अन्तर्गत हर्षिल–बगोरी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य । घोषणा सं0–440/2012 ।	2Km	02 / 2013	25.20	25.20	8.41	2Km	16.79		10.00	0.00	0.36										
						02 / 2013	25.20								1.62										
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	280 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम सभा किमडार से कसनाउ पैदल मार्ग के चुड़िया खड्ड नामक गदेरे पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2011	0.32	0.32	0.10	1job	0.22		0.22	0.00											
						04 / 2011	0.32																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	293 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खालसी मोटर मार्ग के थौला से कुमराड़ा (मुण्डरसेरा) मोटर मार्ग (किमी. 0.00 तक किमी. 2.00 तक) का निर्माण।	2Km	03 / 2013	25.16	25.16	24.46		0.70	2Km	0.70	0.00											
							25.16								0.71										
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	294 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से बरेठ मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) कार्य।	3Km	03 / 2013	37.74	37.74	24.92		12.82	3Km	12.82	0.00	4.20										
							37.74								12.82										
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	383 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	04 / 2015	88.82	88.82	35.90	2Km	52.92		15.00	0.00											
						04 / 2015	88.82								0.22										
20	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	385 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2015	28.54	28.54	18.40	1Km	10.14		10.14	0.00											
						04 / 2015	28.54								0.31										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2014	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 448/1c dated 27/03/2012 OF Amount 75.6 lac		कार्य पूर्ण		मु0अभि0 ग0 क्षे0 के प0सं0 2209/3/67 याता––ग0क्षे0/2013 दि0 28.10.14 द्वारा रू0 280.05 लाख का शासन को प्रेषित ।द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
पाव		5384/ ।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10			निर्माण प्रारम्भ		70 प्रतिशत मुआवजा बांटा जा चुका है। इस कार्य को जिला योजना में कटिंग हेतु स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	शा0सं0–890/!!! ;2द्ध/13–50 ;प्रा0आ0द्ध/2012 दि0–20/02/2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2016	शासनादेश सं0 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	2Km	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 548(VIII)/1C dated 12/05/2015 OF Amount 25.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष प्रतिकर बांटा जान है। कार्य द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। धनावंटन न होने से पूरा प्रतिकर नही बांटा जा सका है। द्वितीय चरण कार्य प्रगति पर।
	3Km	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 1210 (2)/2c dated 14/08/2014 OF Amount 37.74 lac		समरेखण अनुमोदित		अवशेष प्रतिकर बांटा जान है। कार्य द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। धनावंटन न होने से पूरा प्रतिकर नही बांटा जा सका है।
	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	30/06/2018	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 737/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा से टिहरी झील तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	05/2015	24.07	24.07	6.90		17.17	0.7Km	10.00	5.00												
				474	0.7Km		24.07								3.78										
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुड़ोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11/2013	31.53	31.53	12.38		19.15	1job	19.15	3.62	1.27										
				609		01/2014	31.53								3.62										
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु–धुनियारा–थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11/2013	52.50	52.50	14.57	1job	37.93		37.93	0.00											
				612		01/2014	52.50																		
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला, विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम खन्ना व सेवा गॉव को जोड़ने हेतु रूपिन नदी (बजिवाड़ा) तोक में 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण काय। (प्रथम चरण)	1job	02/2014	5.28	5.28	2.75	1job	2.53		2.53	0.00											
				616			5.28																		
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुंणगा से कुमारकोट हल्का वाहन मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	5Km	02/2014	7.25	7.25	2.66		4.59	5Km	4.59	0.09	0.06										
				621			7.25								0.18										
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट छतरी मोटर मार्ग का निर्माण। (डामरीकरण)	1job	08/2015	1.20	1.20	0.78	1job	0.42		0.42	0.00											
				860			1.20																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के घाट खड्ड में 13 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	08/2015	3.23	3.23	0.85	1job	2.38		2.38	0.00											
				861			3.23																		
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत कुमण्ड में राटा तोक में पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	10/2015	3.27	3.27	0.11	1job	3.16		3.16	0.00											
				862			3.27																		
29	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	केदारगंगा के साकली खड्ड में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1job	01/2015	3.47	3.47	1.56	1job	1.91		1.91	0.00											
				941			3.47																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		मु0 अभि0 के प0सं0 2083/139याता – टि0 /2015 दि0 12.10.2015 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति से पहाड कटान कराने की अनुमति प्राप्त। 0.625 किमी0 पहाड कटान कार्य पूर्ण । आगे निर्माण निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2019 1job	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013	TS VIDE 251/13C dated 27/02/2018 OF Amount 31.53 lac	Area 1.03 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1803/वनभूमि दिनांक 24–9–18 को मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान /कटान हेतु उप वन संरक्षक पुरोला को पत्र प्रेषित।
	31/03/2018 –	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013		Area 3.53 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	शासनादेश सं0 819/।।।(2)/14–50(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 8 फरवरी 2014			कार्य पूर्ण		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	803/।।।(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 दि0 07–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0– 2748(ए)/।।।(2)/17–02/ एम0एल0ए0/2017 दिनांक 01–11–17 द्वारा रू0 371.00 लाख की प्राप्त है। विस्तृत आगणन टी0एस0 हेतु अधी0 अभि0 के पत्रांक– 1460/218सी0–6/17–18 दि0 02–04–18 द्वारा मु0 अभि0 टिहरी को प्रेषित है।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 5988/।।।(2)/15–11(मु0म0घो0) /2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता के पत्रांक 2073/06 (3) याता–टि0–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 28–8–18 लम्बाई 6 कि0मी0 लागत रू0 582.79 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 1523/6(1) सेतु –टि/2017–18 दिनांक 6–7–18 के द्वारा लम्बाई 18 मी0 लागत रू0 43.52 लाख का आगणन शासन को प्रेषित।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 7205/।।।(2)/15–30(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 5–10–2015			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 18 मीटर लागत रू0 22.78 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 517/।।।(2)/16–52 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 25–1–2016			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 36 मीटर लागत रू0 98.19 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (7 कि0मी0)	1job	03 / 2016	1.44	1.44	1.02	1job	0.42		0.42	0.31												
							1.44								0.31										
31	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (12 कि0मी0)	1job	03 / 2016	2.47	2.47	0.00	1job	2.47		2.47	1.91												
							2.47								1.91										
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के पर्यटन स्थल केदारकांठा प्रवेश साकली खड्ड में 21 मीटर स्पान के पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	08 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		
33	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सिदरी दुबई से कलाप तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 16 कि0मी0 एक सेतु सहित	1job	09 / 2016	191.53	191.53	1.24	1job	190.29		10.00	0.00												
							191.53																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा नदी पर सेरा डिगाड़ी में 21 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा गाडा सीमा में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा नदी पर ग्राम खरसाड़ी डोभालगॉव मार्ग में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	3.06	3.06	0.20	1job	2.86		2.86	0.00												
							3.06																		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड सुपिन नदी पर 24 मीटर विस्तार पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण।	1job	01 / 2017	3.57	3.57	0.10	1job	3.47		3.47	0.00												
							3.57																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 1984/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3250/।।।(2)/16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 24 मी0 लागत 76.58 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3283/।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (38 कार्य)					100.59Km+1no+12m+17job		1,049.79	1,026.24	524.93	9Km+16job	524.86	88.31Km+1no+12m+1job	222.72	12.65	5.96											
					97.31Km+1no+12m+17job		1,049.79								27.46											
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	73 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में विरोड़ से नागनाथ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (239/210)।	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	54.01		21.59	6Km	0.00	0.00													
						03 / 2011	75.60								0.83											
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	82 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उनियालगांव से ग्राम हवेली (सत्यो)तक मार्ग का नवनिर्माण	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	13.73		11.47	2Km	11.47	0.50													
						12 / 2011	25.20								0.46											
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	109 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में चम्बा – मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिड़कोट होते हुए नौधर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	09 / 2013	184.50	184.50	95.22		89.28	10Km	89.28	8.00													
						09 / 2013	184.50								7.53											
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	123 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में खरसौन क्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1Km	05 / 2014	6.85	6.85	3.71		3.14	0.95Km	3.14	0.00													
					0.95Km	05 / 2014	6.85								0.77											
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	125 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत उड़खोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली–बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.5Km+1job	08 / 2010	44.10	44.10	25.18		18.92	3.5Km+1job	18.92	0.00													
						02 / 2011	44.10																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km+1job		**486.78**	Division:1 TA:3	समरेखण 2 निर्माणरत् 12 पूर्ण 24		

	31/03/2019	शा0सं0 6836/III(2)/10–03(मु0मं0घो0)/2011 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE EE-2202/1C EE-2202/1C dated 01/12/2012 OF Amount 75.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि नहीं है। अवशेष रू0 21.39 लाख मार्ग निर्माण के दौरान होने वाले क्षति पर व्यय की जायेगी । द्वितीय चरण डी0पी0आर0 का आगणन रू0 204.00 लाख मु0 अभि0 गढवाल क्षेत्र के पत्रांक–3862/(130)मा0मु0घो0–पर्व/2013 दिनॉक–13.11.2013 से शासन को प्रषित । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–147/ 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 20.01.2018 द्वारा लागत रू0 347.41 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः आगणन मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक 3023/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 338.96 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	6696/III(2)/11–127 (प्रा0आ0)/2011 दिनॉक–24.12.11	TS VIDE EE 2240/1 EE-2240/1 C dated 07/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 0.61 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैदांतिक स्वीकृति पत्र सं0–943/एक्स–4–16/1(301)/16 दिनॉक 13 दिसम्बर 2016 द्वारा प्राप्त है,एन0पी0वी0 /वृक्षारोपण हेतु रू0 828656 जमा कर पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–2042/1सी0 दिनॉक 9.08.2018 द्वारा लागत रू0 243.67 लाख की अधी0 अभि0 8 अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित थी,पुनःडी0पी0आर0 खण्डीय कार्यालय के आपत्तीयो में प्राप्त।
	31/03/2019	शा0स0 5060/III(2)/13–21(प्रा0आ0)/13 दि0 12/09/2013	TS VIDE SE-6054/714C-8/2015 dated 04/10/2015 OF Amount 184.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति/द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
	31/03/2019	शा0 सं0 3233/III(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1633/1C dated 17/10/2016 OF Amount 6.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण वास्तविक लंम्बाई 0.950 कि0मी0 का अनुमोदित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्रांक सं0 1953/103 याता–टी0ए0सी0/टिहरी–15 दिनांक 04.11.2015 द्वारा लागत रू0 51.10 लाख की शासन को प्रेषित। पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–249/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 07.01.2018 द्वारा लागत रू0 56.86 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4036/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत रू0 64.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
	3.5Km	शा0सं0 5150/III (2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 16.08.2010			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति: वित्तीय	03/2018 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु: मांग	2018 – 2019 हेतु: अनुदान	2018 – 2019 हेतु: व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	209 मा. मुख्यमंत्री घोषणा संः– 448/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	7.5Km	08/2015	34.50	34.50	23.58		10.92	7.5Km	10.92	8.00	2.11										
							34.50								9.79										
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	256 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा में मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	08/2010	12.60	12.60	6.39		6.21	1Km	6.21	5.00	1.99										
							12.60								4.81										
8	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	391 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–774/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में बमणगांव थन्यूल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण का कार्य।	12Km+36no	12/2013	102.96	102.96	59.61		43.35	12Km+36no	43.35	0.69											
							102.96								0.84										
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	338 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मी० स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण।	2.5Km+20m	01/2014	19.75	19.75	10.63		9.12	2.5Km+20m	9.12	0.00											
							19.75																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					45.5Km+36no+20m+1job		506.06	506.06	292.06		214.00	45.45Km+36no+20m+1job	192.41	22.19	4.11										
					33.45Km+20m+1job		506.06								25.04										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	66 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत साटागाड़ बैण्ड से फेडी किमोड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/2010	37.80	37.80	15.11		22.69	3Km	22.69	0.00											
						09/2010	37.80																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	67 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत श्रीकोट से देवीथात नागटिब्बा मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2Km	09/2010	25.20	25.20	7.86		17.34	2Km	2.00	0.00											
						09/2010	25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
वाल्काखाल, सेमवालगांव, महरगांव	—	शासनादेश संख्या 6096/ ।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE EE No- 1934/1C dated 16/11/2018 OF Amount 34.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्यों के दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
पुजारगांव	—	5150 :1:/ ।।।:2:/10 :प्रा0आ0:/10 दि0 16–08–10	TS VIDE EE. No. 68/1C dated 14/08/2014 OF Amount 8.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 1147/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/15 टी0सी0 दिनांक 22–03–16 द्वारा द्वितीच चरण की रू0 54.38 लाख की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है। खेतों का मुआवजा गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE S.E. 841/767C-8/2016 dated 09/03/2016 OF Amount 54.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	— 2.5Km+20m	शासनादेश संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014			निर्माण प्रारम्भ		धनावंटन कम होने के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	6Km+20m		**389.43**	TA:1 Finall:1	निर्माणरत् 9		

फेडी	31/03/2019 —	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2258/1C dated 11/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 0.75 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैध्दंन्तिक स्वीकृति पत्र सं0–35/एक्स–4–57/01।(07)/2017 दिनॉक 09.02. 2017 द्वारा प्राप्त ।एन0पी0वी0/वृक्षारोपण रू0 1006650 जमा करने है । विधिवत् स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2661/एक्स–4–18/1(07)/2017 दिनॉक 11.06.2018 द्वारा प्राप्त। है ।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–1709/ 8(1) लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/18–19 दिनॉक 23.07.2018 द्वारा लागत रू0 258.88 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
	31/03/2019 —	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2150/1C dated 23/11/2012 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण्ड पर सहमति नही बन पाई है,प्रयास किया जा रहा है।।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 68 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत एन0जी0ए0 रोड़ के कुखडसारी से नकोटचक भद्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	11.10		26.70	3Km	2.00	0.00												
						09 / 2010	37.80																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र धनौल्टी 77 के अन्तर्गत सत्यों– पुजारगांव {शहीद नागेन्द्र दत्त सकलानी के स्मारक (भूमियाधार)} से होते हुए पुजारगांव (पट्टीयों) तक विस्तार का नव निर्माण कार्य।	2Km	12 / 2011	25.16	25.16	7.73		17.43	2Km	1.00	0.00												
						12 / 2011	25.16																		
5	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना 95 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्क भेण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03 / 2011	25.20	25.20	11.33		13.87	2Km	13.87	0.00												
							25.20								1.04										
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल में सुवाखोली –99 अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिर्वतन कार्य (किमी 1.00 से 14.00)	14Km	03 / 2013	65.24	65.24	26.14		39.10	14Km	5.00	0.00												
						03 / 2013	65.24																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 120 क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0)	3Km	03 / 2014	21.09	21.09	7.55		13.54	3Km	13.54	0.00												
						03 / 2014	21.09								0.11										
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग 124 का नवनिर्माण।	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	17.81		32.59	4Km	10.00	0.00												
							50.40																		
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का 190 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	4.3Km	01 / 2014	5.66	5.66	1.73		3.93	4.3Km	3.00	0.00												
							5.66																		
10	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	थाती डागर से पीपलीधार कोठार पाली 99 गोदी मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	8Km	01 / 2014	62.24	62.24	18.60		43.64	7Km	10.00	4.00												
					7Km		62.24								3.25										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0– ।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2152/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदित, समरेखण पर पडने वाली नापभूमि का प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही हैं।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता पौडी के पत्रांक–1544/ 6(38)याता–ग0क्ष0/2014 दिनॉक–05.08.2014 द्वारा लागत रू0 145.92 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–249/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 07.01.2018 द्वारा लागत रू0 158.51 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4040/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत 164.84 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0स0 6465/ ।।।(2)/11–118(प्रा0आ0)/2011 दिनॉक–9.12.2011	TS VIDE EE-2206/1C dated 03/12/2012 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		दिनांक 01.06.2013 को प्रभागीय वनाधिकारी मुनीकीरेती, राजस्व विभाग व लो0नि0वि0 थत्यूड द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया । ग्रामीण कास्तकारों द्वारा नापभूमि देने पर विवाद किया जा रहा है। दिनांक 25.03.2015 को उक्त मोटर मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण किया गया ग्रामीण कास्तकार द्वारा नामभूमि देने पर आपत्ति की जा रही है। अनेको बार सहमति हेतु प्रयास किया गया।
खर्क भेन्डी	––	शासनादेश संख्या–1440/ ।।। (2)/11–5 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28 मार्च, 2011	TS VIDE EE No-1927/1C dated 15/11/2018 OF Amount 25.2 lac		समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	प्रथम चरण के दायित्वों का भुगतान अवशेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 2195(1)/ ।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO. 496/1C dated 08/04/2013 OF Amount 65.24 lac	Area 1.5 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1473/111 (2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 149/1C dated 02/02/2016 OF Amount 21.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।
मंजाकोट	31/03/2017 –	6276/ ।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.53 (DM)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 1.553 हे0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को निर्गत की गई है। एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 14,64,479.00 यू0टी0आर0 सं0 एस.बी.आई.एन. 315170988684 द्वारा जमा कर दी गई है। कार्य द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE No. 1456/1C dated 20/06/2015 OF Amount 5.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधिकांश काश्तकारों का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। कतिपय अवशेष काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान करवाने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.24 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		कि0मी0 1 से 3 तक की प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है। अनुदान प्राप्त होने पर शीघ्र वितरित किया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	212 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में घडियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	11.92	11.92	3.61		8.31	4Km	8.31	0.00												
						06 / 2016	11.92																		
12	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	225 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	12 / 2010	25.20	25.20	8.00		17.20	2Km	17.20	1.48												
							25.20								1.48										
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	240 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर से मोटणा मदननेगी के किमी0 14, 15 में नौताड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12 / 2010	63.00	63.00	0.82		62.18	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	252 जनपद उत्तरकाशी में मुसड़गांव से कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	8.56		29.24	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
15	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	253 जनपद उत्तरकाशी में सेम–मुखेम मोटर मार्ग से सिंगुणीं गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	7.40		30.40	3Km	20.00	0.00												
							37.80																		
16	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	273 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकाखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सेलवाणी राजखिल मजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य ।प्रथम चरण	6Km	01 / 2017	7.39	7.39	2.09		5.30	6Km	5.30	0.00												
						01 / 2017	7.39																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	275 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के चिन्यालीसौड़ ब्लांक में धरासू पुल से दिखोली–अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार।	4Km	11 / 2011	50.40	50.40	15.55		34.85	4Km	34.85	0.00												
						03 / 2012	50.40																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	297 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बादसी–गोपाल–गोलोक धाम मोटर मार्ग से खाण्ड गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	7.81	2Km	17.39		0.00	0.00												
							25.20																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	298 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कैन्थोगी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	7.56		17.64	2Km	17.64	0.00	7.86											
							25.20								10.52										

घडिय

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
घडियाला,कोडसं0–370800,जनसं0–234,सरतली,कोडसं0–370600,जनसं0–185	31/03/2019 –	शा0 सं0–1873/ ।।।(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE 905/1C dated 22/06/2016 OF Amount 11.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेंखण अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक– 4999/845सी0– 8/16दिनॉक–5.09.2016 द्वारा वास्तविक लंम्बाई–4.975 कि0मी0 का अनुमोदित।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 के पत्रांक–9079 /833– याता–टी0ए0सी0– टि0 /15 दिनॉक–10.11.2016 द्वारा लागत रू0 405.86 लाख का शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–2086/8(1) याता(थत्यूड)/टिहरी/2017 दिनॉक 30.08.2017 द्वारा लागत रू0 395.87 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–6222/812 सी0–8/19 दिनॉक 25.10.2018 द्वारा लागत रू0 400.29 लाख का मुख्य अभि0 टिहरी को प्रेषित।
आमसारी	31/03/2019 –	शा0सं0 7326 (1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0) /2010टी0सी0–4 दिनांक 31–12–2010	TS VIDE E.E 777/1C dated 02/04/2016 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। म्यूटेशन की कार्यवाही गतिमान।
	31/12/2016 –	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2010			निर्माण प्रारम्भ		सरेंखण स्वीकृत, प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है । भू स्वामियों द्वारा सरेंखण पर विवाद किया जा रहा है । विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	 –	5384/ ।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2753/ ।।।(2)/17–04 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 11–10–17 लम्बाई 1.75 किमी0 लागत रू0 178.20 लाख की स्वीकृति प्राप्त।
सिंगुणीं	 –	5384/ ।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 22/12/2018 OF Amount 18.64 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 56.18 लाख की स्वीकृति प्राप्त। भूमि प्रतिकर पत्रावली गतिमान है।
	31/03/2019 –	शा0सं0–10/ ।।।(2)/17–41(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–04.01.2017	TS VIDE EE-51/1C dated 20/01/2017 OF Amount 7.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 4Km	मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1)/ ।। (2)/11–37 (प्रा.आ.)/2011, दिनांक 15.11.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर बांटा जाना है। द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृत। धनावंटन न होने से प्रतिकर नही बांटा जा सका है। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	 –	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013			समरेखण अनुमोदित		अधी. अभियन्ता, 6वा वृत्त, उत्तरकाशी के पत्रांक 1353/2 सी. (प्रा.), दिनांक 05.12.2017 द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना है जो धनाभाव होने के कारण नही बांटा जा सका।
	 2Km	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE EE/1331 dated 31/12/2017 OF Amount 25.2 lac		समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृत। प्रतिकर का भुगतान किया जाना है। धनावंटन न होने से प्रतिकर नही बांटा जा सका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	321 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत गजा तमियार तिमली मोटर मार्ग से पसरडाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	11 / 2012	25.16	25.16	7.81		17.35	2Km	17.35	0.00												
							25.16																		
21	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	366 विधानसभा क्षेत्र नरेन्दनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेलीखाल से बखलेश्वर महादेव मन्दिर तक (वाया बी0–भैरव) मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	12Km	03 / 2013	151.20	151.20	68.27		82.93	12Km	82.93	10.00												
						02 / 2014	151.20								7.90										
22	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	389 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–771/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7Km	12 / 2013	50.52	50.52	14.12		36.40	7Km	36.40	10.00												
							50.52								9.33										
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	580 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बसेली चांठी तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	01 / 2013	50.32	50.32	27.23		23.09	4Km	18.00	10.00												
							50.32								10.70										
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	923 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेथ के अन्तर्गत रोल्या नामेतोक में 27.00 मी0 विस्तार के पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+27m	06 / 2016	1.73	1.73	0.00		1.73	1no+27m	0.00	0.00												
							1.73																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (24 कार्य)					101.3Km +1no+27m		918.63	918.63	303.79	2Km	614.84	98.3Km+1no+27m	341.08	35.48	7.86										
					74.3Km+ 1no+27m		918.63								44.32										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	17 सांकरी– थाती से वीना– मलेथा– चन्दला– सिंद्दवालगांव– बगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	07 / 2016	34.21	34.21	0.10		34.11	8Km	3.00	0.00												
							34.21								2.65										
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	19 मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य।	9.5Km	07 / 2016	29.34	29.34	0.10		29.24	9.5Km	2.00	0.00												
							29.34																		

सांकरी

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
तमियार	31/03/2019 –	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE E.E.771/1C dated 01/04/2016 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति आपेक्षित। डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2198/ ।।।(2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28.03.2013	TS VIDE SE. 7232/709C-8/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 151.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E 666/1C dated 24/03/2014 OF Amount 50.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 213(1)/111(2)/13–08 /मु0म0घो0/2012 दि0 14.01.2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। अवशेष प्रतिकर वितरण का कार्य प्रगति पर ।
	 –	1870/ ।।।(2)/16–69(प्रा0आ0)/2015 दि0 07–06–2016			निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	6Km		**558.37**	Division:2 DM:1 TA:1 Nodal:2	अना0कार्य 6 समरेखण 3 निर्माणरत् 15	समरेखण विवाद 1	

सांकरी, थाती, वीना, चन्दला सिद्दवालगांव, बगर गांव।	 –	शासनादेश संख्या–2171/ ।।। (2)/16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक–19.07.2016।			समरेखण अनुमोदित		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या– 109/एक्सआई–46(2017–2018) दिनांक– नई टिहरी अगस्त 31/2018 के सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत–वर्तमान में डी0पी0आर0 गठन का कार्य किया जा रहा है।
ठेला, गण्डराखाल।	 –	शासनादेश संख्या–2171/ ।।। (2)/16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक–19.07.2016।			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0सवि0, नई टिहरी के पत्रांक– 3678/133सी0–8/2018, दि0– 03.07.2018 द्वारा स्वीकृत है। तथा दिनांक– 28.07.2018 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्वात के गठन की कार्यवाही गतिमान है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	25 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा भौंणा से बडुण्डा नामे तोक, कठुड़–तल्ला भौंणा–सुखसेमला–लूम्णरू–कुराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2017	32.20	32.20	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
							0.00																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	25 सौडू जाखी गवाणा एवं धुरेट से ग्वाड़ टोला मोटर का नवनिर्माण।(कि0मी0 2+9) 11 कि0मी0	11Km	09 / 2011	138.60	138.60	0.42		138.18	5.5Km	10.00	0.00												
					5.5Km		138.60																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	26 ठेला थार्ती चिरबटिया मो0मार्ग	12Km	09 / 2006	194.40	194.40	0.64	+	193.76	+	0.00	0.00											
					6.95Km		194.40																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	28 बूढ़ाकेदार–अंयारखाल लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण–1.40)	1.4Km	07 / 2016	4.70	4.70	0.10	+	4.60	+	0.00	0.00											
							4.70																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	32 रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–02 से आगे ग्राम भिमलेत तक नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई–3.00 कि0मी0)	3Km	07 / 2016	18.66	18.66	0.10	+	18.56	+	0.00	0.00											
							18.66																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	33 मुयालगांव गौरिया मोटर मार्ग का चामी–नैल–गेंवली–मल्ड–जाख–चौंरा–भटवाड़ी–मल्याकोट तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण लं0– 14.00)	14Km	07 / 2016	43.23	43.23	0.10	+	43.13	+	0.00	0.00											
							43.23																		
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	35 सुरेठी–मेडू सिन्दवालगांव–कन्यास–भाटगांव–नगर–कैलवाग़ी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 5.00)	5Km	07 / 2016	15.44	15.44	0.10		15.34	5Km	2.00	2.00	1.95										
							15.44								1.95										
10	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	36 गवाणा–कोटगा–खोला–नौली (केमर) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 7.00)	7Km	07 / 2016	35.98	35.98	0.10	+	35.88	+	5.00	0.00											
							35.98																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	37 पोखार–गेंवली (भिंलग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण – 10 कि0मी0)	10Km	07 / 2016	51.40	51.40	0.10	+	51.30	+	5.00	0.00											
							51.40								1.51										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+–	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।(2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।	TS VIDE EE-12/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार, वर्तमान में हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही हे।
जाखी गवाणा राड़ागाड	31/03/2018 –	शा0स0 5108(।)/111–(2)/11–23 (प्रा0आ0)/ 2009 दि0 26.09.2011		Area 1.27 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त हुआ था जिसका निराकरण करने के उपरान्त हार्ड कॉपी प्रभागीय वनाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
थार्ती।	+–	शा.सं. 2503/ (1) 2/06 –37 (प्रा0आ0)/06 दि0 20.9.06		Area 4.35 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार प्रर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या–08वी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/एफ0सी0/813, दिनांक– 19.07.2018 द्वारा प्राप्त।
–	+–	शा0सं0–1870/।।।(2)/16–69(प्रा0आ0)/ 2015, दिनांक– 07.06.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, नई टिहरी के पत्रांक–2183/92सी0–8/2017, दिनांक 06.07.2017 के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। पुनः सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
भिमलेत, म्यार।	+–	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस मार्ग से भिमलेत गांव जोड़ने हेतु स्वीकृति प्राप्त है परन्तु पूर्व में स्वीकृत मार्ग दल्ला से भिमलेत हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम नई टिहरी द्वारा कार्य वर्तमान समय में गतिमान है इस हेतु स्वीकृति निरस्त की जानी है।
चामी, नैल, गेंवली, मल्ड, जाख, चौंरा, भटवाड़ी, मल्याकोट।	+–	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होने के फलस्वरूप निरस्त होना है।
सुरेठी, मेंडू, कन्यास, नगर, कैलवागी।	+–	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय का पत्रांक–461/01सी0, दिनांक–17.07.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण अनुमोदन एवं मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी नई टिहरी कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जो कि आपत्ति में वापस। आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–445/10एम0जी0, दिनांक– 27.03.2018 को पुनः जिलाधिकारी कार्यालय टिहरी गढवाल को प्रेषित।
रियूटी,गवाणा, कोटगा, खोला, नौली।	+–	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त। पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।
गेंवली।	+–	शा0सं0–2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण पस्ताव अनुमोदन पश्चात मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर हस्ताक्षरोंपरान्त ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में नोडल स्तर पर लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	38 कोट (गोनगढ़)–चौठारा– भट्टगांव–तलेवन (बासर) तक मोटर मार्ग का बालगंगा नदी पर सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 14.00 + 72 मी0)	14Km+1no+72m	07 / 2016	52.02	52.02	0.10	+	51.92	+	0.00	0.00												
							52.02																		
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	39 सरूणा–बडियारकुड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 2.00)	2Km	07 / 2016	6.18	6.18	0.10	+	6.08	+	2.00	0.00												
							6.18																		
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	40 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–409/2013 के अन्तर्गत विनयखाल से घुत्तू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 10.00 + 24 मीटर स्पान सेतु)	10Km+1no+24m	09 / 2016	44.44	44.44	0.10	+	44.34	+	2.00	0.00												
							44.44																		
15	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	42 मैगाधार–भेटी जमोलना–पोखार मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण लं0–	4Km	09 / 2016	21.50	21.50	0.10	+	21.40	+	0.00	0.00												
							21.50																		
16	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	43 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–734/2014 के अन्तर्गत घुत्तू–पंवाली कांठा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य। (प्रथम चरण– लम्बाई 25.00 + 2नं0)	25Km+2no	09 / 2016	111.24	111.24	0.10	+	111.14	+	3.00	0.00												
							111.24																		
17	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	44 पछौरा बैण्ड से स्यूरा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0)	3Km	09 / 2016	9.91	9.91	0.10		9.81	3Km	9.81	0.00		1 k										
							9.91									1 k									
18	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	46 घनसाली कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से ग्राम सभा–फलेण्डा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0)	3Km	09 / 2016	12.83	12.83	0.10	+	12.73	+	2.00	0.00												
							12.83																		
19	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	47 वनचूरी–ओडारी –दोणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 4.00 कि0मी0)	4Km	09 / 2016	14.51	14.51	0.10	+	14.41	+	2.00	0.00												
							14.51																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोट, चौठारा, भट्टगांव, तलवेन।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा आपत्ति लगायी गयी जिनका निराकरण किया जा रहा है।
बड़ियारकुड़ा।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक–26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण एवं समरेखण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
विनकखाल, भिगुन, धुत्तू।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1247/01 सी0, दिनांक– 07.08.2018 को अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित
भेटी, जमोलना, पौखार।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है एवं इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1776/10 एम0जी0, दिनांक–01.11.2018 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 06 मूल प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दि0 28.11.2018 को भू–वैज्ञानिक द्वारा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है। भू–वैज्ञानिक आख्या अपेक्षित।
स्यूरा गांव।		शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या–5236/877 सी0–8/2017, दिनांक–19.09.2017 द्वारा समरेखण अनुमोदित। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–357/ग–19(2017–18), दिनांक, नई टिहरी मार्च 16, 2018 द्वारा सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अनुमोदित एवं वर्तमान समय में फैज–।। की डी0पी0आर0, मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक संख्या–3028/8(1)–यातायाता–घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18, दि0 06.09.2018 को रू0 222.46 का शासन को प्रेषित।
फलेण्डा।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव, जिलाधिकारी, टिहरी के पत्रांक संख्या–837/एक्सआई–29(2017–18), दि0 17.05.2018 को अनुमोदित, स्टेज–।। की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक संख्या–3003'/8(1)यातायात घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18, दिनांक– 28.08.2018 को रू0 229.41 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।
वनचुरी, ओडरी, दोणी।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सवेक्षण कार्य पूर्ण एवं ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्तं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गर्दी से घुत्तू मंजियाड़ी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 2.00 कि0मी0) 48	2Km	09 / 2016	6.18	6.18	0.10		6.08	2Km	2.00	0.36												
							6.18								0.37										
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–हुणखण्द–डेडवाड़ी (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.50 कि0मी0) 49	1.5Km	09 / 2016	4.63	4.63	0.10	+	4.53	+	2.00	0.00												
							4.63																		
22	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	आली–मुण्डेती–शक्तिनगर (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई–3.00) 50	3Km	09 / 2016	10.88	10.88	0.10	+	10.78	+	3.00	0.00												
							10.88																		
23	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चकरेड़ा–बालासुन्दरी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई – 2.00 कि0मी0) 51	2Km	09 / 2016	7.26	7.26	0.10	+	7.16	+	2.00	0.00												
							7.26																		
24	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लाटा–सीताकोट–भट्टगांव (गोनगढ़) मोटर मार्ग के कि0मी0–13 के बैण्ड से नौकुण्ड–राजकीय इण्टर कॉलेज–भट्टगांव–लोदस तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 5.00) 52	5Km	09 / 2016	15.44	15.44	0.10	+	15.34	+	5.00	0.00												
							15.44																		
25	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	डखवाणगांव–सिलोस–कुनसौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0–3.00) 53	3Km	09 / 2016	9.91	9.91	0.10	+	9.81	+	0.00	0.00												
							9.91																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
(घुत्तू) मजियाड़ी।		शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या–335 / 01 सी0, दिनांक–07.04.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–448 / एक्स0आई0–24(17–18), दिनांक नई टिहरी, अप्रैल–17, 2018 द्वारा मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत एवं मार्ग की द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियनता, टिहरी के पत्रांक संख्या–1361 / 8(1)याता(घनसाली–टी0ए0सी0 / 2017 दिनांक– 13.06.2018 को रू0 172.44 लाख की शासन को प्रेषित।
हुणखण्द, डेडवाणी।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1721 / 01सी0, दि0–17.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित।
मुण्डेती, शक्तिनगर।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 के पत्रांक संख्या–6843 / 928सी0–8 / 18, दि0 05.12.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही हळै।
चकरेड़ा, बालासुन्दरी।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरखेण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 631 / 01सी0, दिनांक– 03.05.2018 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक–2708 / 916सी0–8 / 2017–18, दिनांक–19.05.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1275 / 10एज0जी0, दि0 09.08.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को पत्र प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र संख्या–776 / 12–1(2) नई टिहरी, दि0 01.10.2018 द्वारा दि0 10.10.2018 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धरित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण एवं निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
रा0इ0का0 भटगांव, लोदस।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन। मार्ग का सिविल भूमि प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी कार्यालय नई टिहरी को पूर्व में प्रेषित, जिलाधिकारी टिहरी क पत्रांक संख्या–321 / एक्स0आई0–2016–17, दिनांक– अप्रैल 2018 द्वारा आपत्ति में वापस। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। स्टेज–।। की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता, टिहरी के पत्रांक संख्या–3067 / 8(1)यातायात–घनसाली–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनांक– 05.09.2018 को रू0 349.63 का शासन को प्रेषित।
डखवाणगांव, सिलोस, कुनसौड़।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है तथा मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम, नई टिहरी में प्रस्तावित / स्वीकृत है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कोन्ती–बणगांव–सिलोली सेरा–चिल्लयालगांव–किरेथ–नौली मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 7.00 + 36 मी0) 54	7Km+1no+36m	09 / 2016	27.92	27.92	0.18		27.74	7Km+1no+36m	0.00	0.00												
							27.92																		
27	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जगदी–बडियारगांव–तितराना–थार्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 7.00) 55	7Km	09 / 2016	29.93	29.93	0.10	+	29.83	+	2.00	0.00												
							29.93																		
28	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का नवनिर्माण 63	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	6.00		31.80	3Km	2.00	0.00												
						09 / 2010	37.80																		
29	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत दुबड़ा से रंगड़गांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 64	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	6.62		31.18	3Km	0.00	0.00												
						09 / 2010	37.80																		
30	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 65	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	5.06		20.14	2Km	5.00	0.00												
						09 / 2010	25.20																		
31	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–712/2015 के अन्तर्गत सौंप–आर्स मोटर मार्ग का नवनिर्माण (या0सं0 290/2007) 69	3Km	07 / 2011	37.80	37.80	0.64		37.16	3Km	37.16	0.45												
							37.80								0.42	1 k 1 k									
32	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के पडागली गांव से लांगूधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 70	5Km	10 / 2017	23.00	23.00	0.00	+	23.00	+	2.00	0.00												
							23.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बणगांव, सिलोली सेरा, चिल्लयालगांव,, किरेथ।	–	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। संमरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक– 1038 / 207 सी0–8 / 2017–18 दिनांक–27.03.2018 के द्वारा समरेखण प्रस्तुव अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण के समय समरेखण विवाद वर्तमान में विवाद सुलझने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भू–गर्भीय आख्या अपेक्षित।
बड़ियारगांव, तितराना, थार्ती।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणो द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 5810(1) / ।।।(2)10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0– ।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-50/1C dated 20/01/2017 OF Amount 37.8 lac	Area 2.29 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2019 –	शा0सं0 5810(1) / ।।।(2)10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0– ।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2153/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–1702 / पी03–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 14 दिनॉक 29.11.2014 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई को हस्तान्तरित ।
	31/03/2019 –	शा0सं0 5810(1) / ।।।(2)10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0– ।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2259/1C dated 11/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 1.01 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
सौंप, आर्स।	1Km	शा0सं0 2700(1) / ।।।(2) / 11–38 (प्रा0आ0) / 2011 दि0 18.7.2011		Area 1.33 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव पूर्व में गठित कर ऑनलाईन कर दिया गया थां। वर्तमान में मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, एन0पी0वी0 की धनराशि जमा एवं मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर मुख्य अभ्यिन्ता टिहरी के पत्रांक संख्या– 1361 / 8(1)यातायात(घनसाली–टी0ए0सी0–2017–18 दिनांक– 13.06.2018 को रू0 227.15 का शासन को प्रेषित।
	+	शासनादेश संख्या–2467 / ।।। (2) / 17–09 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक–11.10.2017।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किन्तु मार्ग के समरेखण में टी0एच0डी0सी0 की भूमि पड़ने के कारण जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–559 / एक्सएक्सआर्टवी–22(2017–18), दिनांक– 20.08.2018 को महाप्रबन्धक टी0एच0डी0सी0 को भूमि की अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित। पुनः महाप्रबन्धक टी0एच0डी0सी0 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–'1718 / 21सी0, दि0–17.10.2018 द्वारा कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	71 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जखन्याली के डांडासारी नामे तोक में ग्राम सभा ढावसौड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	10 / 2017	27.60	27.60	0.00	+	27.60	+	0.00	0.00												
							27.60																		
34	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	71 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में थत्यूड़ से कैम्पटी मोटर मार्ग का निर्माण (घोषणा सं0 427/2009)।	14Km+2no	11 / 2010	178.08	178.08	44.52		133.56	10.5Km+2no	133.56	4.50	0.23											
					10.5Km+2no	11 / 2010	178.08								4.42										
35	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	75 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग किमी0 28.00 से ग्राम धनचुला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	2.46		35.34	3Km	5.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
36	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	76 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12Km	12 / 2011	151.20	151.20	25.22		125.98	12Km	2.00	0.00	0.05											
						12 / 2011	151.20								0.05										
37	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	91 जनपद टिहरी गढवाल में रमोलसारी बण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	0.29		24.91	2Km	24.91	20.24	1.48											
							25.20								21.72										
38	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	96 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड चम्बा में ज्ञानूस ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	3.78		84.42	7Km	20.00	1.06												
							88.20								1.06										
39	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	100 मठियाली से स्यांसू तक मोटर मार्ग का पुल सहित नव निर्माण कार्य।	6Km+90m	12 / 2011	85.59	85.59	2.24		83.35	6Km+90m	0.25	0.25												
							85.59								0.25										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	शासनादेश संख्या–2467 / ।।। (2) / 17–09 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक–11.10.2017।			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक–1603 / 4सी0 दि0 03.10.2018 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को पत्र प्रेषित। जिसमें मा0 विधायक घनसाली, श्री शक्तिलाल शाह जी के द्वारा उनके पत्रांक– 113 / 2016–19, दि0 सितम्बर 10, 2018, के द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0 विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उनके द्वारा डांडासारी–जखन्याली–ढावसौड़ मोटर मार्ग का नाम संशोधित करते हये उक्त मोटर मार्ग को ग्रामसभा फलेण्डा से कांडा (अनु0 बस्ती) ढावसौड़ करने के लिए आग्रह किया गया है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 5157(1) / ।।।(2)10–18(मु0मं0घो0) / 2010 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE SE 1555/654C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 178.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति प्राप्त,वनभूमि शा0 सं0 –361 / एक्स–4–16 / 1009(01) / 2014 दिनॉक–30.05.16 से लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भी प्राप्त। डी0पी0आर मुख्य अभि0 टिहरी के पत्रांक–1379 / 833–टि0 / याता–टी0ए0सी0 / 16दिनॉक–09.06.16 द्वारा लागत रू0 553.97 की शासन को प्रेषित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5012 / 8(1)याता(थत्यूड) / टिहरी / 2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 635.36 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3015 / 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 17–18 दिनॉक 28.08.2018 द्वारा लागत रू0 706.14 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1440 / ।।।(2) / 11–05(प्रा0आ0) / 2010 दिनॉक 28.03.2011	TS VIDE EE-2226/1C dated 05/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 2.34 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित है ।
	31/03/2020 –	शा0स0 3984 / ।।।(2) / 11–08(सामान्य) / 2011 दिनॉक–14.12.11	TS VIDE SE-2172/868C-8/2015 dated 14/05/2018 OF Amount 151.2 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2374 / 868सी0–8 / 2018 दिनॉक 5.05.2018 द्वारा अनुमोदित,वनभूमि का प्रकरण ऑनलाइन करने की कार्यवाही गतिमान।
रमोलसारी	31/12/2016 –	शासनादेश संख्या–5810 (1) / ।।। (2) / 10–18 (प्रा.आ.) / 2010 टी.सी.–11 दिनांक 20.09.2010	TS VIDE E.E. No-1304/1C dated 12/08/2016 OF Amount 25.2 lac		समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	मार्ग निर्माण हेतु प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है तथा मक डम्पिंग हेतु प्रतिकर गठित किया जा रहा है।
ग्वाड, पस्सी	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–1440 / ।।। (2) / 11–5 (प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 28 मार्च, 2011			समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर आख्या प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	– –	शा.सं. 5141 / ।।। (2) / 11–89 (प्रा.आ.) / 2011 दिनांक 16.12.2011 द्वारा 84.60 लाख स्वीकृत			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भूगर्भ वेत्ता द्वारा दिनांक 8.2.16 को दी गयी रिपोर्ट में स्थल अनुपयुक्त पाया गया अतः अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के कारण निरस्तीकरण हेतु शासन को सन्दर्भित। मुख्य अभियन्ता (क्षे0का0) लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 637 / 01 याता0 (सा0)–टिहरी / 2018 दिनांक 05.04.2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	102 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	11/2013	49.95 49.95	49.95	2.78	+	47.17	+	2.00	0.00												
41	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	103 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–403/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग का विनकखाल तक रिंग रोड का निर्माण कार्य।	2Km	11/2013	22.79 22.79	22.79	5.08	+	17.71	+	2.00	0.00												
42	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	104 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में भौनाबागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो. सं. 668/2012)	2.5Km	01/2013	31.45 31.45	31.45	3.76		27.69	2.5Km	27.69	18.33	18.33											
43	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	104 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–404/2013 के अन्तर्गत जगदीशिला (हिन्दाव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	11/2013	43.13 43.13	43.13	2.57	+	40.56	+	2.00	0.00												
44	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	105 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–408/2013 के अन्तर्गत मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करखैड़ी कोट घणात गावं होते हुये चॉजी तक विस्तार का कार्य।	10.45Km +2no+48 m	11/2013	64.49 64.49	64.49	7.08	+	57.41	+	0.00	0.00												
45	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	105 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो. सं. 672/2012)	8Km+12 m	01/2013	101.36 101.36	101.36	1.95		99.41	8Km+12m	1.00	0.00	0.05											
46	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	106 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–406/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार चॉनी मोटर मार्ग का विनकखाल तक विस्तार का कार्य।	2Km	11/2013	32.40 32.40	32.40	22.12		10.28	2Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कर्णगांव, राजराजेश्वरी मन्दिर, डोबला गांव।	+	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 3.23 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। सी0ए0 मैप में आपत्ति लगायी गयी। आपतित्तयों का निराकरण कर प्रपत्रों को ऑनलाईन कर दिया गया है। एवं प्रपत्रों की मूल पति इस कार्यालय के पत्र संख्या– 590/10एम0जी0, दिनांक– 26.04.2018 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित। पुनः आपत्ति में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। वर्तमान में सी0एफ0 लेवल पर लम्बित।
कल्दी, भिगुन, विनकखाल।	+	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.26 (Division)	समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1872/10एम0जी0, दि0 29.11.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी को पत्र प्रेषित
भौनाबागी चवालखेत तोक	31/12/2017	शासनादेश संख्या 5377 (1)/III (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर प्रकरण नोडल अधिकारी को प्रेषित। निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है।
सरपोली, जगदीशिला मन्दिर।	+	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 02.11.2013		Area 0.85 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। नोडल से प्रस्ताव वापस। पनुः ऑनलाईन की कार्यवाही की जा रही हैं
चौंरा, करखैड़ी, कोट, घणात, चॉजी।	+	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–1578/ 10एम0जी0, दिनांक–16.10.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, घनसाली टिहरी गढ़वाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक– 149/09 सी0, दिनांक– 03.02.2018 को पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाइ खण्ड–। को हस्तगत।
		शासनादेश संख्या 5377 (1)/III (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013		Area 2.52 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित कर ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। वर्तमान में वनाधिकारी स्तर पर। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात डी0पी0आर0 गठित की जायेगी।
चानी।		शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			निविदा स्तर पर		निविदा आंमत्रित की जा चुकी है, परन्तु श्रीमती सुशीला देवी ग्राम–चानी बासर द्वारा अनुसूचित जाति आयोग में पत्राचार किया गया है। जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा अनुसूचित जाति आयोग के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी है। एवं अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी के पत्र संख्या–1729 (1)/कैम्प–जांच (घनसाली)–8/2017–18, दि0 26.07.2017 द्वारा स्वीकृत समरेखण परिवर्तित किये जाने हेतु पत्र प्राप्त। दि0 11.05.2018 को अनुसूचित आयोग द्वारा उक्त समरेखण विवाद पर निर्णय लिया गया। निर्णय पत्र आपेक्षक्षित। मार्ग के स्टेज–।। की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1297/01सी0, दि0 10.08.2018 द्वारा रू0 226.25 लाख की गठित कर अधी0अभि0, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी, को प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	107 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–409/2013 के अन्तर्गत सिल्यारा से आश्रम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11/2013	34.18	34.18	2.55	+	31.63	+	2.00	0.00												
							34.18																		
48	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	108 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–412/2013 के अन्तर्गत सेन्दुल पटुडगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–07 (0–2) कोठियाडा से चकचौड–भुजनार मयकोट होते हुये सुनारगांव तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	4.5Km+1 no+24m	11/2013	46.64	46.64	5.41	+	41.23	+	2.00	0.00												
							46.64																		
49	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	109 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–417/2013 के अन्तर्गत कफोलगांव नामे तोक से पंचायत भवन पूर्वालगावं तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1Km	11/2013	5.59	5.59	2.19	+	3.40	+	0.00	0.00												
							5.59																		
50	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	109 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में आराकोट बाल्काखाल मौटर मार्ग के खडीखाल नामक स्थान से ग्राम केमरीगांव रौलियालगांव सीसराणा के भैंसवाड़ा नामें तोक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो.सं. 686/2012)	5Km	01/2013	62.90	62.90	3.48		59.42	5Km	5.00	0.00												
							62.90																		
51	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	110 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–407/2013 के अन्तर्गत मुयालगांव तोणखण्ड बमोली मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	4.5Km+1 no	12/2013	53.93	53.93	3.23		50.70	4.5Km +1no	50.70	0.00		2 k 2 k										
							53.93																		
52	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	110 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में हंसवाणगांव नागराजाधार मन्दिर से होते हुए सावली से चोपड़ियाल बिड़कोट लवाधार पटुड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (घो.सं. 685/2012)	5Km	01/2013	62.90	62.90	0.42		62.48	5Km	0.00	0.00												
							62.90																		
53	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	111 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी से भाटूसैंण पटुड़ी मोटर मार्ग के ग्राम पटुड़ी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो.सं. 673/2012)	3Km	01/2013	37.74	37.74	0.58		37.16	3Km	10.00	0.00												
							37.74																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सिल्यारा गांव एवं आश्रम।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.84 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। ऑनलाईन प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1519/10एम0जी0, दि0 14.09.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित। वर्तमान में रिजनल स्तर पर लम्बित।
चक्कचौड़, भुजनार, मयकोट।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का पूर्ण। प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–811/1सी0, दि0–01.06.2018 को अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित तथा इस कार्यालय के पत्रांक–1170/10एम0जी0, दि0– 26.07.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित।
पूर्वालगांव।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
केमरीगांव, रौलियालगांव	—	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1710/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.150 किमी लागत रू0 202.13 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
मुयालगांव, तोणखण्ड, बमोली।	—	शा0सं 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.12.2013		Area 2.76 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है। 02 कि0मी0 हेतु विधायक निधि से नई डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। तथा वन भूमि-पस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है। वनभूमि प्रस्ताव में आपत्ति में वापस एवं खण्ड स्तर पर लम्बित। इस कार्यालय पत्रांक संख्या–1568/10एम0जी0, दिनांक– 26.09.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस स्वीकृति के विरूद्व कार्य नही किया जाना है निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित। नई स्वीकृति हेतु प्रारम्भिक आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1761/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
काण्डा, सुनारकोट	—	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	नाप भूमि की पत्रावली गठित कर ली गयी है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा112 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी–गौरण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2014	39.25	39.25	6.71		32.54	3.4Km	3.00	0.00												
					3.4Km	02 / 2014	39.25																		
55	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा 112 संख्या–140/2012 के अन्तर्गत जखवाडी– मल्ली– मगरूखाल से घुत्तू भिलंगना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	25Km	12 / 2013	249.75	249.75	1.09	+	248.66	+	0.00	0.00												
							249.75																		
56	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा113 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग पर क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15Km	02 / 2014	117.75	117.75	4.57		113.18	15Km	3.00	0.00												
						02 / 2014	117.75																		
57	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	अखोडी–विश्वनाथ–जगदीशिला– 113 पॉवली–त्रिजुगीनारायण मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	40Km	02 / 2014	250.56	250.56	1.58	+	248.98	+	0.00	0.00												
							250.56																		
58	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा114 क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में थान–किटठ–कुण्ड–डाण्डा की बेली–खनेरी मोटर माग्र का निर्माण।	9Km	01 / 2014	70.65	70.65	17.40		53.25	6.25Km	53.25	0.40												
					6.25Km	01 / 2014	70.65								0.39										
59	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 115 सख्या–398/2013 क अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 (0–2) गढ नामे तोक से सुनारगांव–मयकोट–राजगांव मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5Km+24m	11 / 2013	51.63	0.00	0.00	+	51.63	+	0.00	0.10												
						05 / 2018	51.63								0.10										
60	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 121 क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में बिलोन्दीपुल से डुण्डा, नकुर्ची – खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0)	2Km	03 / 2014	14.05	0.00	1.03		13.02	2Km	13.02	0.00												
						03 / 2014	14.05																		
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र 122 धनोल्टी में बडेथी – बनचौरा मोटर मार्ग स्थित किमी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण।	3Km	05 / 2014	19.65	19.55	0.39		19.26	2.25Km	19.26	0.00												
					2.25Km	05 / 2014	19.65																		
62	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	थाती डागर से रैंतासी तक मोटर मार्ग122 का नवनिर्माण।	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	7.23		43.17	4Km	15.00	1.00												
							50.40								0.83										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0 803/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE-1924/1C dated 14/12/2016 OF Amount 39.25 lac	Area 0.87 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सॅ0 स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–854/एक्स–4–2017/1(119)/17 दिनॉक 25.04.2018 द्वारा प्राप्त।
जखवाड़ी, मल्ली, मगरूखाल, घुत्तू।	+ –	शासनादेश संख्या–6969/प्प(2)/13–68 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक–14 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 805/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014		Area 0.89 (Division)	अनारम्भ कार्य		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–61/72सी0–8/2018 दिनॉक 17.01.2018 द्वारा अनुमोदित।वनभूमि का प्रकरण ऑनलाइन करने की कार्यवाही गतिमान।
अखोड़ी गांव, एवं पर्यटन स्थल–विश्वनाथ, जगदीशिला, पंवाली एवं त्रिजुगीनारायण।	+ –	शासनादेश संख्या–1155/।।।(2)/14–68 (प्रा0आ0) /2013, दिनांक–22 फरवरी, 2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0 549/111/(2)/14–49(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE-2264/1C dated 04/12/2015 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2019 +	शासनादेश सख्या–6667/।।।(2)/13–32(प्रा0आ)/2013, दिनांक– 22.11.2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या –5538/।।।(2)/18/32(प्रा0आ0)/2013, देहरादून दि0 09.11.2018 अपर सचिव मु0मं0 कार्यालय घोषणा अनुभाग को 398/2013 को निरस्त करने हेतु कार्यालय ज्ञाप प्रेषित।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1473/111 (2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 150/1C dated 02/02/2016 OF Amount 14.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1634(A)/1C dated 17/10/2016 OF Amount 19.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
थाती डागर	31/03/2017 –	शा0सं0 6276/।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0) /2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE EE No. 250/1 C dated 17/06/2011 OF Amount 50.4 lac	Area 0.66 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की 4 कि0मी0 लम्बाई में अधिक वृक्ष पड़ने के कारण वन विभाग द्वारा आपत्ति के फलवरूप ग्राम वासियों की सहमति के अनुसार मार्ग की 2 कि0मी0 लम्बाई में पड़ने वाली वन भूमि 0.666 हे0 वन भूमि पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2015 को निर्गत की गई है। आंशिक प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	123 ललूड़ीखाल से उनाना मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	0.59		49.81	4Km	10.00	0.00											
							50.40																		
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	124 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में मसोन–काण्डी–द्वारगढ पर जयद्वार से सुरांशु तक मोटर मार्ग का निवनिर्माण।	5Km	05 / 2014	38.65	38.65	1.38		37.27	5Km	5.00	0.00											
						05 / 2014	38.65																		
65	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	126 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अंतर्गत जनपद टि0ग0 के विकासखण्ड कीर्तिनगर में ग्राम भ्यूपानी पैदल मार्ग पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+9m	03 / 2011	0.41	0.41	0.01		0.40	1no+9m	0.40	0.00											
							0.41																		
66	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	127 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटीमणी में उडारीगाड से पंजियाणी मोट रमार्ग का नव निम्रण।	2Km+1job	08 / 2010	25.20	25.20	0.97		24.23	2Km+1job	24.23	0.00											
						02 / 2011	25.20																		
67	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	127 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मो0 मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	0.96		74.64	3.43Km	5.00	0.00											
					3.43Km		75.60																		
68	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	128 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–655/2014 के अन्तर्गत निलाछाड़– बजियालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2015	53.91	53.91	0.00		53.91	5Km	0.00	0.00											
							53.91																		
69	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	128 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर मे बडोन से दृयूली बिनाणी मोटर मार्ग का नवनिर्माण	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	0.46		87.74	7Km	5.00	0.00											
							88.20																		
70	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	129 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–656/2014 के अन्तर्गत जगदीशिला हिन्दाव तक (05 कि0मी0 लम्बाई) में मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	5.93	5.93	0.00	+	5.93	+	0.00	0.00											
							5.93																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 –	6276/ ।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.12 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव 1.12 हे0 का दिनांक 28.04.2015 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नाड़ल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1922/1C dated 14/12/2016 OF Amount 38.65 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा समरेंखण पर विवाद किया जा रहा है ।
	 –	शा0स0 1404/(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011	TS VIDE EE No. 1646/1 C dated 07/07/2011 OF Amount 0.41 lac	Area 2.87 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्राम वासियें द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है।
	31/03/2012 2Km+1job	शा0सं0 5150/ ।।। (2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 16.08.2010			समरेखण अनुमोदित		अधी. अभियन्ता, 6वा वृत्त, उत्तरकाशी के पत्रांक 1353/2 सी. (प्रा.), दिनांक 05.12.2017 द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।धनावन्टन न होन से पथम चरण के अर्न्तगत प्रतिकर नही बांटा जा सका।
ददैली, मन्डोली	30/09/2017 –	शा0स0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.18 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 963/ग.4.15/1(492)2015 दिनांक 30.10.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अन्य सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1259/33सी0 दिनांक 23.06.2016 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्रांक 631/12–1 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
बजियालगांव।	 –	शासनादेश संख्या–1835/ ।।।(2)/15–03 (म0मु0घो0)/15, दिनांक–19.03.2015।			अनारम्भ कार्य		बॉझ के वृक्षों की संख्या अधिक होने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आपत्ति। पुनः नये स्थल से सर्वेक्षण की सहमति प्राप्त की जा रही है।
दृयूली बिनाणा	31/03/2017 –	शा0स0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.83 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड़ शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 1153/ग.4/15/1(597) 2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपलन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1138/33सी0 दि0 07.08.2016 प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्र सं0 294/12–1(2) दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रकरण नोड़ल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	 +	शासनादेश संख्या–4417/ ।।।(2)15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य		शासनादेश संख्या–4417/ ।।। (2) 15–04 (मा0मु0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015 के अन्तर्गत मात्र 01 कि0मी0 की लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य किया जायेगा, जिस पर वर्तमान समय में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। शेष 04 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश संख्या–6667/ ।।। (2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–02.11.2013 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	129 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना के ग्राम जाडगांव पुजारगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2014	23.55	23.55	2.56		20.99	3Km	0.00	0.00												
						05 / 2014	23.55																		
72	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	130 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में मुस्टिकसौड –कुरोली मो0 मार्ग से कंकराडी होते हुए किशन पुर तक मो0 मार्ग ।	1.5Km	12 / 2010	18.90	18.90	4.14		14.76	1.5Km	5.00	0.00												
						12 / 2010	18.90																		
73	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	130 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में सत्यों पुजारगांव मोटर मार्ग के नवाड बैण्ड से नवागांव, सेमवालगांव से होते हुये करालीगाड (पुजारगांव) से मौण्डर तक नवनिर्माण का कार्य।	6Km	05 / 2014	47.10	47.10	0.10		47.00	6Km	2.00	0.00												
						05 / 2014	47.10																		
74	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	131 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में षहीद ओमप्रकाष सकलानी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.08		3.85	0.5Km	2.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
75	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	131 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–699/2015 के अन्तर्गत पिनस्वाड़ से बेलक– भट्वाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	05 / 2015	43.23	43.23	0.00	+	43.23	+	0.00	0.00												
						12 / 2015	43.23																		
76	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	132 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में उनियालगांव से सत्यो मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.45		3.48	0.5Km	1.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
77	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	134 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में सैंज–जखोल मो0 मार्ग पर पोख्ी से गैरी गॉव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य ।	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.15		12.45	1Km	0.00	0.00												
						12 / 2010	12.60																		
78	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	134 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मार्ग के किमी0 35 से सतेन्गल मो0 मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	8Km	05 / 2014	62.80	62.80	1.08		61.72	8Km	5.00	0.00												
						05 / 2014	62.80																		
79	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	135 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–717/2015 के अन्तर्गत पिलखी सिंलोगी नामे तोक से नैल बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	33.80	33.80	0.00	+	33.80	+	0.00	0.00												
							33.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह जॉडगॉव तथा पुजारगॉव दोनो सत्यौ मोटर मार्ग सं जुडे है। प्रस्ताावित यह मार्ग दोहरी संयोजकता सं समबन्धित है। अतः आवश्यक नहीं है ।निरस्त होना है ।
किशनपुर	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 10.01.2015 को ओनलाइन कर दिया गया था।पुनःवन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31.01.2017 को आनलाइन किया गया वर्तमान मे पस्ताव आर0 ओ0 स्तर पर। द्वितीय चरण का आगणन रु0 93.30 लाख का गठित अधीक्षण अभि0 के पत्राकं 3399/605 सी– 6/2017–18 दि0 21.08.2017 द्वारा मु0 अभि0 टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण, भू–गर्भशास्त्री द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। कास्तकारों की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हो पाई है। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया था। भू–गर्भवेत्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण के समय ग्रामवासीयों द्वारा भूमि देने से स्पष्ट मना किया गया । इस सम्बन्ध में एस0डी0एम0 को लिखा गया है। अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया गया है । ग्राम पुजारगांव से सर्वेक्षण में आपत्ति की गई है। नापभूमि देने पर आपत्ति है। सहमति लेने का प्रयास किया गया है।अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
बेलक, भट्वाड़ी।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417/111(2)15–04(मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम–बेलक के कास्तकारों के द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामवासीयों का विवाद किया जा रहा है,सहमति नहीं बन पा रही है ।
	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । विवाद सुलझाया जा रहा है । समरेखण विवादित।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-49/1C dated 20/01/2017 OF Amount 62.8 lac	Area 1.79 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।
नैल बस्ती।	 +	शा0सं0–4417/।।।(2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर। ग्राम–पिलखी के कास्तकारों के द्वारा विवाद किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	135 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय बाण्डाचक – घुत्तु बैण्ड से डमणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9Km	05 / 2014	70.65	70.65	10.05		60.60	8.25Km	40.00	0.00												
					8.25Km	05 / 2014	70.65																		
81	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	136 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–718/2015 के अन्तर्गत तितुर्णा से अगुण्डा–कोटी तक मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य।	10Km+1no+80m	05 / 2015	36.48	36.48	0.10		36.38	10Km+1no+80m	0.00	0.00												
						12 / 2015	36.48																		
82	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	136 मलेथा ग्वाड़ टोला मार्ग का बडोला तक विस्तार	7Km	10 / 2012	88.20	88.20	6.06		82.14	5.8Km	10.00	0.00												
					5.8Km		88.20																		
83	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	137 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–719/2015 के अन्तर्गत टुंगरी से खिटा तक मोटर मार्ग का नव निम्रण कार्य।	10Km	05 / 2015	30.88	30.88	0.10		30.78	10Km	2.00	0.00												
						12 / 2015	30.88																		
84	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	137 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी चड़ोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से धारगांव के लिए सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.75Km	09 / 2014	36.38	36.38	4.34		32.04	0.75Km	3.00	0.00												
						09 / 2014	36.38																		
85	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	137 मुख्यमंत्री ग्राम सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाणा–लम्बगॉव–उत्तरकाशी मो0 मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मो0 मार्ग का निर्माण ।	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	2.22		98.58	8Km	5.00	0.00												
						03 / 2011	100.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 151/1C dated 02/02/2016 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–6096/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 29.09.2016 द्वारा लागत रू0 593.17 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5012/8(1)याता(थत्यूड)/टिहरी/2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 635.36 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा आपत्तीयो में प्राप्त ।
अगुण्डा, कोटी।	03/02/2016	शासनादेश संख्या–4417/ ।।। (2)15–04(मु0म0 घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक–9177/838 सी0–8/2016, दिनांक–17.01.2017 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण। वन भूमि गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2017	शा0सं0 3376/ ।।।(2)/12–27 (सामान्य)/2010 दि0 05.10.2012		Area 2.64 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11.04.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों में प्राप्त हुआ था आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव दिनांक 26.07.2018 को ऑन लाईन किया गया है। आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है।
टुंगरी, खिटा।	03/02/2016	शासनादेश संख्या–4417/111(2)15–04(मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी के पत्रांक–2184/872 सी0–8/2017, दिनांक–18.05.2017 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1701/10एम0जी0, दिनांक–10.11.2017 को प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–760/10एम0जी0, दि0 23.05.2018 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी, प्रताप नगर को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। पुनःइस कार्यालय प0– 1269/10एम0जी0, दि0 8.08.2018 कोक प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को पत्र प्रेषितं दि0– 30.11.2018 को मार्ग का संयुक्त निरीक्षण पूर्ण।
	31/03/2020	शा0सं0 4665/ ।।।(2)/14–22(प्रा0आ0)/14 दि0 23.9.2014			निर्माण प्रारम्भ		भूमि प्रतिकर भुगतान किया जाना है ।प्रतिकर लेने पर ग्रामवासीयो द्वारा विवाद किया जा रहा है । डी0पी0आर0 रू0 87.79 लाख की मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–2029/116 याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दिनॉक–05.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–411/8(1)याता /टि/टी0ए0सी0(थत्यूड)/2016 दिनॉक 22.2.2018 द्वारा लागत रू0 93.70 लाख की शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1846/8(1)याता (थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 96.78 लाख की शासन को प्रेषित।
जसपुर,सिल्याण , निराकोट	31/03/2019	शा0सं0– 1440/!!! ;2द्ध/11–05;प्रा0आ0द्ध/2010 दि0–28/03/2011		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव दि0 30.08.2017 को ऑनलाइन कर लिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आर0 ओ0 स्तर पर लम्बित है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 7.9.2018 द्वारा खण्ड को वापस, प्रस्ताव खण्ड स्तर पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	तोली गुजेठा मोटर मार्ग का गुजेठा तक विस्तार 128	3Km	02 / 2013	37.80	37.80	0.50		37.30	2.9Km	10.00	0.00											
					2.9Km		37.80																		
87	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 152 क्षेत्र धनोल्टी में कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2014	30.05	30.05	0.81		29.24	5Km	29.24	0.00											
							30.05																		
88	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 155 क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत रानीचौरी मोटर मार्ग से माणदा मखलोगी तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	11 / 2012	37.74	37.74	0.29		37.45	3Km	0.00	0.00											
							37.74																		
89	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 156 क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत नकोट रानीचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 ग्राम माणदा एंव धार चोपडिया नामक तोंक तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण।	4Km	11 / 2012	50.32	50.32	5.53		44.79	4Km	12.00	0.00											
							50.32																		
90	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	एल0 के0 सी0 मोटर मार्ग से 158 चंगोरा–तुंगाणा–अणुवां–मयकोट–राजगांव से घाट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	8Km+2no	06 / 2015	33.29	33.29	0.00	+	33.29	+	0.00	0.00											
							33.29																		
91	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 158 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत खासकोटी–श्रीकोट मोटर मार्ग व सेतु का नव निर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –124/2015	6Km+1no	05 / 2015	122.94	122.94	0.10		122.84	6Km+1no	3.00	0.00											
						05 / 2015	122.94																		
92	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 159 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर रोड के कि0मी0 12 से गढखेत कुदाउ लिंक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –134/2015	4Km	05 / 2015	66.36	66.36	3.38		62.98	4Km	20.00	0.00											
						05 / 2015	66.36																		
93	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–श्रीकोट–छमासणी देवी मन्दिर 160 होते हुए सेन्दुल–पटुडगांव मोटर मार्ग पर 03.00 कि0मी0 लिंक मार्ग एवं 72.00 मीटर स्पान पुल का निर्माण कार्य।	3Km+1no +72m	06 / 2015	21.40	21.40	0.05	+	21.35	+	2.00	0.00											
							21.40								0.19										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	शा0सं0 890 / ।।।(2)13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013			समरेखण अनुमोदित		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त ग्रामीणों की सहमति के आधार पर समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4972 / 843सी0–8 / 2016 दिनांक 27.07.2016 द्वारा 2.90 कि0मी0 लम्बाई हेतु अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसको पुनः नई दरों पर प्रेषित किया जा रहा है।
	— —	शासनादेश संख्या 1152 / ।।। (2) / 14–02 (प्रा.आ.) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E. No- 300/1C dated 20/10/2016 OF Amount 29.24 lac		समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर आख्या प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
रानीचौरी	— —	शा.सं. 3721 (1) / ।।। (2) / 12–14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE EE No-1997/1C dt 15-07-2013 dated 15/07/2013 OF Amount 26.4 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726 / 1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
माण्दा	— —	शा.सं. 3721 (1) / ।।। (2) / 12–14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE EE No-2074/1 V fy 18-07-2013 dated 18/07/2013 OF Amount 35.2 lac		समरेखण अनुमोदित		अनुमोदित समरेखणानुसार भूअर्जन पत्रावली गठन की कार्यवाही गतिमान। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
चंगोरा, तुंगाणा, अणुवां, मयकोट, राजगांव	— +	शा0सं0–4520 / प्प (2) / 15–08 (मु0म0घो0) / 2015 दिनांक–19.06.2015।			अनारम्भ कार्य		ग्रामीण विवाद सुलझने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	2997 / ।।।(2)15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बमडगॉव वालो की मॉग इस मार्ग को अपने गॉव से ले जाने की है जबकि बमडगॉव बडेंथी–बनचौरा मोटर मार्ग से जुडा है ।इस प्रकार खासकोटी श्रीकोट गॉव वालो की सहमति के आधार पर पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ।
	30/03/2019 —	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक 08.05.2015	TS VIDE EE-1602/1C dated 07/10/2016 OF Amount 66.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 9458 /8(1) याता0–टी0ए0सी0–टि0 / 15 दिनॉक– 21.12.2016 द्वारा लागत 250.85 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है। आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–1618 / 833याता–टी0ए0सी0–टि0 / 2016–17 दिनॉक 29.07.2017 द्वारा लागत रू0 252.51 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5004 / 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2018–19 दिनॉक 20.09.2018 द्वारा लागत रू0 251.00 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
चामा चमोलगांव, फकोरा, बहेड़ी, खोला, भट्टवाड़ा, कोटगा, रियूंटी।	— +	शासनादेश संख्या–4520 / ।।। (2) / 15–08 (मु0 म0 घो0) / 2015, दिनांक–19.06.2015।			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–373 / 01सी0, दिनांक– 15.03.2018 को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक– 625 / 10एम0जी0, दिनांक– 05.05.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा161 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा मोटर के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–138/2015)	4Km	05/2015	66.00	66.00	2.91		63.09	4Km	50.00	0.00												
						05/2015	66.00																		
95	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा163 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के गढखेत से ठाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–133/2015)	3Km	05/2015	60.75	60.75	1.88		58.87	3Km	58.87	0.00												
						05/2015	60.75																		
96	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा164 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत फफरोंग खैराण मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–385/2015)	4Km	05/2015	0.68	0.68	0.11		0.57	4Km	0.57	0.00												
						05/2015	0.68																		
97	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा166 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–141/2015)	5Km	05/2015	83.25	83.25	1.97		81.28	5Km	81.28	0.82	0.20											
						05/2015	83.25								0.20										
98	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0167 4 से आगे बरसीला पोथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (प्रथम चरण के कार्य)	4Km	12/2013	31.12	31.12	0.25		30.87	4Km	10.00	0.00												
							31.12																		
99	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र 168 धनोल्टी में उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	05/2014	34.86	34.86	4.57		30.29	2Km	5.00	0.00												
							34.86																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE 1997/1c dated 14/10/2015 OF Amount 66 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर क्षेत्रीय मुख्य लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5038/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 16.09.2016 द्वारा लागत रू0 183.05 लाख की सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–249/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18 दिनॉक 07.01.2018 द्वारा लागत रू0 253.38 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3023/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 211.43 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2019	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE TS VIDE EE-2368/1C dated 28/12/2015 OF Amount 60.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक 12.01.2018 द्वारा प्राप्त ।
	31/03/2019	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE EE-1630/1C dated 17/10/2016 OF Amount 0.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–5039/97याता–टी0ए0सी0/15 दिनॉक 16.09.16 द्वारा लागत रू0 211.47 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–10096/8(1)याता–टी0ए0सी0(थत्यूड)/2017–18 दिनॉक 12.12.2017 द्वारा लागत रू0 227.17 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–2098/8(1)याता–(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 29.09..2018 द्वारा लागत रू0 220.46 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।
	31/03/2019	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE T.S VIDE EE-1793/1C dated 16/09/2015 OF Amount 83.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण पर प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड कटान का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018	श0सं0 6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 दि0 14.12.2013		Area 1.87 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त है। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा0सं0–3316/III (2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05. 2014	TS VIDE E.E. No- 301/8C dated 20/10/2016 OF Amount 34.86 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 7753/854 सी.–8/2016 दिनांक 24.10.2016 द्वारा समरेखण स्वीकृत। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है। द्वितीय चरण के कार्यों की डी.पी.आर. पुनः नई दरों पर आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1813/1 (8) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/ 2017–18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.00 किमी0 लागत रू0 138.00 लाख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	168 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग टटोर फफरोग चिलामू मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–380/2015)	5Km	05/ 2015	106.25	106.25	0.11		106.14	5Km	10.00	0.00												
						05/ 2015	106.25																		
101	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	169 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–260/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में इण्डवालगांव से मठियाणगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	10/ 2014	146.40	146.40	0.84		145.56	10Km	0.00	0.00												
							146.40																		
102	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	169 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत पर्यटन घाटी से चामासारी होते हुए छौती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)(मा0 मंख्यमंत्री घोषणा संख्या–140/2015)	15Km	05/ 2015	177.00	177.00	2.30		174.70	6.2Km	50.00	0.00												
					6.2Km	05/ 2015	177.00																		
103	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	170 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–261/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चौखाल से राजबाटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10/ 2014	87.89	87.89	0.11		87.78	4Km	1.00	0.00												
							87.89																		
104	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के अन्तर्गत चम्बा कोटी171 कालोनी मोटर मार्ग के किमी. 12 जाख से डोबरा भल्डियाना रतवाडी नकोटखोली चिन्यालीसौड मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में परिवर्तन कर सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	35Km	11/ 2014	273.09	273.09	13.30		259.79	35Km	10.00	0.00												
							273.09																		
105	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 172 क्षेत्र– धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थुरेटी से घियाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	5Km	08/ 2015	140.00	140.00	1.38		138.62	5Km	20.00	0.00												
						08/ 2015	140.00																		
106	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	188 चौण्डी से भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होतु हुये ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01/ 2014	43.80	43.80	0.28		43.52	5.27Km	15.00	4.00	3.43											
					5.27Km		43.80								3.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	4370/ ।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण,भू–वैज्ञानिक निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–1036/1सी0 दिनॉक 3.08.2017 द्वारा वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,लो0नि0वि0,देहरादून को लिखा गया है ।
		शा0सं0–5353/ ।।। (2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10. 2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्य की स्वीकृति पी0एम0जी0 एस0वाई0 के अन्तर्गत होने के कारण स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2019	4370/ ।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015	TS VIDE TS WIDE SE-6055/792C-8/2015 dated 15/09/2015 OF Amount 177 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–1972/16 याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दिनॉक–04.11.2015 लागत रू0 313.83 लाख की शासन को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–5011/8(1) याता(थत्यूड)/टिहरी/2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 319.91 लाख की शासन को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1825/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 361. 13 लाख की शासन को प्रेषित ।
		शा0सं0–5353/ ।।। (2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10. 2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	विवादित। ग्राम प्रधान द्वारा विभाग को सहमति न बन पाने का पत्र प्रेषित। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। ग्राम प्रधान द्वारा निर्मित मार्ग से चौखाल तक मार्ग निर्माण हेतु सहमति है।
		शासनादेश संख्या 5899/ ।।। (2)/14–30 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.11.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य एवं डिजाइन कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	शा0सं0 6096/ ।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–18.08.2015	TS VIDE SE-199/820C-8/16 dated 18/02/2016 OF Amount 140 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर अत्यधिक बैण्ड आने के कारण,मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2018	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5995/849 सी0–8/2016 दिनाक 22.08.2016 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती की गई है आख्या प्राप्त वर्तमान में जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक 393/ग्प्ट्प(2017–18) दिनांक नई टिहरी 30.08.2018 द्वारा प्रस्तावित भूमि का सर्किल रेट के वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट प्रमाणित करने हेतु तहसीलदार जाखणीधार को पत्र लिखा गया है। तहसीलदार जाखणीधार द्वारा वर्तमान सर्किल रेट प्रमाणित कर भूमि का मूल्यांकन कर आख्या जिलाधिकारी नई टिहरी को प्रेषित कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा एफ0आर0ए0 पर हस्ताक्षरोपरान्त वर्तमान में वन भूमि पत्रावली अपलोड़ की जा चुकी है। पत्रावली नोड़ल स्तर पर लम्बित है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठन हेतु अनुबन्ध गठित कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	189 आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	01/2014	67.44	67.44	0.60		66.84	8Km	15.00	0.00											
							67.44																		
108	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	191 हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होतु हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागावं मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	01/2014	36.55	36.55	1.25		35.30	5.22Km+10m	10.00	0.00											
					5.22Km+10m		36.55																		
109	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	192 चपोली से टकोली–चमोगी होतं हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	01/2014	30.20	30.20	0.21		29.99	4Km	10.00	0.00											
							30.20																		
110	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	193 धौलंगी मछियारी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	2Km	01/2014	15.56	15.56	0.10		15.46	2Km	0.00	0.00											
							15.56																		
111	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	194 डडुवा से सिरोला होतं हुये मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग का पुल सहित नवनिर्माण का कार्य।	7Km	01/2014	55.36	55.36	0.16		55.20	6.6Km	5.00	2.00											
					6.6Km		55.36								1.88										
112	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	195 नैखरी से मोल्ठा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	5Km	01/2014	35.90	35.90	0.54		35.36	5Km	10.00	0.00											
							35.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.62 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। दिनांक 17.07.2018 को एन0पी0बी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 1578/33सी0 दिनांक 18.07.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी को नामान्तरण हस्तान्तरण करने बावत करने लिखा गया है। मार्ग की द्वितीय चरण की ड़0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 3044/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को 8 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 596.31 लाख का प्रेषित।
	30/09/2017	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.71 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव उत्तराखण्ड़ शासन वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 116/ग.4.18(34)/2018 दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्राप्त है। एन0पी0बी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ड़िमाण्ड़ नोट प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त हो गया है। धनावंटन हेतु प्रमुख अभियन्ता देहारदून को इस कार्यालय के पत्रांक 718/33सी0 दिनांक 04.04.2018 द्वारा लिखा गया है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 लम्बाई 5.225 कि0मी0 10 मी0 स्पान सेतु सहित लागत रू0 484.66 लाख हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1603/(1)याता(कीर्तिनगर)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 18.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	30/09/2017	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.74 (TA)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्तांव दिनांक 22.02.2016 को ऑन लाईन किया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति ऑन लाईन प्राप्त है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1852/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित किया गया है।
		शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग के स्थान पर क्वीली मच्छियारी के नाम से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इस स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
	30/09/2017	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.13 (DFO)	अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6429/795सी0 –8/2015 दिनांक 10.09.2015 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.11.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती द्वारा प्रस्ताव दिनांक 18.07.2018 को मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है।
	31/03/2018	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 2.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनाकं 02.02.2016 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से उपखण्ड़ स्तरीय कमिटी को मूल में उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है किन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं पाई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
113	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 196 क्षेत्र टिहरी में सुरसिंगधार से ग्राम पंचायत बुडोगी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ग्वाड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2015	42.06	42.06	0.09		41.97	3Km	1.06	0.05												
							42.06								0.05										
114	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्टा 196 मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	10Km	01 / 2014	79.50	79.50	0.46		79.04	10Km	5.00	0.00											
							79.50																		
115	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	उनाना से रूमधार मोटर मार्ग का 197 नवनिर्माण का कार्य।	4Km	01 / 2014	31.12	31.12	7.59		23.53	4Km	10.00	0.00											
							31.12																		
116	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बरसोली से गवाणा मोटर मार्ग का 198 नवनिर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	23.76	23.76	0.44		23.32	3Km	5.00	0.00											
							23.76								0.43										
117	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवल सलेथी पंवारगांव मोटर मार्ग 200 के कि0मी0 6 जोगियाणा बैण्ड से चमालगांव होते हुये हिण्डोलाखाल पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 7 स्थान खोलीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	01 / 2014	34.97	34.97	0.10		34.87	3.52Km	10.00	0.00											
					3.52Km		34.97																		
118	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का 201 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	1.25Km	03 / 2014	4.22	4.22	0.62		3.60	1.25Km	3.00	0.00											
							4.22																		
119	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिण्डोलाखाल धण्डियालधार (मयाली) 202 जू0हा0स्कूल डाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	03 / 2014	25.13	25.13	0.23		24.90	2Km	10.00	0.00											
					2Km		25.13																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1903/ ।।।(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20 मार्च 2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित की जा चुकी है, विभिन्न स्तरों से हस्ताक्षर हेतु पत्रावली प्रेषित है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.48 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन पत्रावली दिनांक 22.01.2016 को ऑन लाईन की जा चुकी है। प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से उपखण्ड स्तरी कमिटी को मूल में उपलब्ध करा दी गई है। प्रस्ताव कतिपय आपत्तियों में प्राप्त हुआ है। जिनका निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.24 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1490/754सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली दिनांक 04.02.2016 को ऑन लाइन की जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त एवं प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 989/ग.4.17ध/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। डिमाण्ड नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा की जा चुकी है।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वे का कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठन करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4144/199यातायात–8/2017 दिनांक 03.08.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठन हेतु अनुबन्ध गठित कर दिया गया है। वर्तमान में डी0पी0आर0 गठित किये जाने के उपरान्त वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 —	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014	TS VIDE EE No. 1478/1C dated 23/06/2015 OF Amount 4.22 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि अध्याप्ति की पत्रावली गठित है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नइ टिहरी के पत्रांक 5216/846 सी0–8/2016 दिनाक 23.08.2016 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती कर ली गई है आख्या प्राप्त है किन्तु वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किये जाने के कारण पुनः मार्ग पर पुनरीक्षित समरेखण गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2697/846 यातायात–8/2018 दिनांक 09.05.2018 द्वारा अनुमोदित। कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1911/33सी0 दिनांक 28.08.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव खण्डीय स्तर पर वापस कर दी गई है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
120	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	203 पौड़ीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.5Km	03 / 2014	18.28	18.28	0.52		17.76	2.5Km	5.00	0.00												
							18.28																		
121	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	203 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 394/2011 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सांकरी से बरनौली होते हुए बमराडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	05 / 2015	58.00	58.00	1.81		56.19	4Km	5.00	0.00	0.23											
							58.00								0.23										
122	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	204 पाली सें फलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	0.5Km	03 / 2014	3.89	3.89	0.09		3.80	0.5Km	0.00	0.00												
							3.89																		
123	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	204 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत मल्ला उप्पू से औलणी तक मोटर मार्ग एवं 15 मी0 स्पान पुल का नव निर्माण कार्य।	3Km+15 m	05 / 2015	24.60	24.60	0.19		24.41	3Km+15m	0.00	0.00												
							24.60																		
124	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	205 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 723/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागदेव पथल्ड बुरांशखण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	05 / 2015	47.32	47.32	0.10		47.22	7Km	1.00	0.00	2.12											
							47.32								2.12										
125	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	206 ढुण्डसिर शिवालय सम्पर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	1.5Km	03 / 2014	11.67	11.67	0.10		11.57	1.5Km	2.00	0.00												
							11.67																		
126	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	206 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 725/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत कोटीगाड बगासूधार इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2015	25.40	25.40	0.18		25.22	2Km	5.00	0.00												
							25.40																		
127	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	207 जामणीखाल से चौड़ियों से वालगुरु से भैंसकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	8Km	03 / 2014	62.24	62.24	0.42		61.82	4.5Km	10.00	0.00												
					4.5Km		62.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1489/755सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है साख सीमा प्राप्त होने के बाद प्रतिकर वितरित कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	– –	शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE Letter No- 1363/27 C dated 06/10/2017 OF Amount 58 lac		समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6354/1 (8) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 19.11.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2018 –	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1488/755सी0–8/2015 दिनांक 18.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	– –	शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE latter No-1130/1C dated 26/08/2017 OF Amount 24.6 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भूमि देने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है जिसके कारण समरेखण प्रस्ताव नही बनाया गया है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	– –	शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE No- 1544/1C dated 05/09/2018 OF Amount 3.51 lac		समरेखण अनुमोदित		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त है। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।``
	31/03/2018 –	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधीखण अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रसं0 6148/902याता–8/2017 दि0 09.11.17 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
	– –	शासनादेश संख्या 4417/III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	निर्माण में नाप भूमि पडने के कारण कास्तकारो द्वारा विवाद किया जा रहा है। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। (विवादित)
	31/03/2018 –	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2588/33सी0 दिनांक 26.11.2018 द्वारा एन0पी0बी0 के ड़िमाण्ड़ नोट हेतु लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 207 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगिण्डा से घिन्न तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06 / 2016	167.00	167.00	2.59		164.41	4.2Km	50.00	0.20												
					4.2Km	06 / 2016	167.00								0.15										
129	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ओडासू से बंगशील तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	47.20	47.20	0.00		47.20	4Km	2.00	0.00												
						06 / 2016	47.20																		
130	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में कोटी रौल्यालू की से बोर गांव मोटर मार्ग मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2015	63.30	63.30	1.21		62.09	4Km	1.00	0.00												
							63.30																		
131	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	मा0मु0घो0 सं0 306/2014 के अंतर्गत 208 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में देवप्रयाग हिण्डोलाखाल रौड़धार टिहरी प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0 40 से 65 एवं देवप्रयाग हिण्डोलाखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 का डढ़ लेन में परिवर्तन। (प्रथम चरण)	33Km	12 / 2014	82.50	82.50	4.60		77.90	33Km	5.00	0.00												
							82.50																		
132	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 209 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायण गॉव ल्वार्खा धौलागिरी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	32.80	32.80	0.00		32.80	4Km	2.00	0.00												
						06 / 2016	32.80																		
133	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 448/2018 210 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में काण्डीखाल से इन्डर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2015	25.60	25.60	0.28		25.32	1.15Km	25.32	24.55	0.10											
					1.15Km		25.60								24.72										
134	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 210 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड– मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग(मिसिंग लिंक) का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06 / 2016	102.20	102.20	3.45		98.75	4.6Km	98.75	4.05	0.46											
					4.6Km	06 / 2016	102.20								4.51										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
अगिण्ढा,कोडसं0–0044246,जनसं0–418,खान्दनू,जन0कोड–0044252,जन0सं0–194	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8754/862C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 167 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रंक सं0–1301/362सी0–8/2017 दिनॉक 22.03.2017 द्वारा अनुमोदित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–8076/8(1)याता–टी0ए0सी0(थत्यूड)/2017–18 दिनॉक 16.11.2017 द्वारा लागत रू0 253.34 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–1706/ 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/18–19 दिनॉक 23.07.2018 द्वारा लागत रू0 262.55 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
ओडासू,जन0कोड–044222,जनसं0–386,बंगशील,जन0कोड–044221,जनसं0–73	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1926/1C dated 14/12/2016 OF Amount 47.2 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण कर दिया गया है मार्ग पर वनभूमि पडती है,कुछ व्यक्ति पर्यावरण प्रभावित होने के कारण मार्ग का विरोध कर रहे है सहमति हेतु प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			समरेखण अनुमोदित		डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1710/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा द्वारा लम्बाई 4.00 किमी. लागत रू0 308.72 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	31/03/2017	श्शा0सं0 6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			निविदा स्तर पर		माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के निर्देशों के क्रम में आगणन केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत गठित करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय विधायक के निर्देशो के क्रम में आगणन लागत रू0 4492.37 लाख का गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1367/812(1)–8/2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया। किन्तु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा निर्देशित किया गया कि के0स0नि0 के अन्तर्गत कार्य राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 698/1सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राष्टीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर को प्रेषित कर दिये गये है।
श्रीपुर,कोड सं0–044304,जनंसे0–171,त्वार्खा,कोडसं0–044295,जनसं0–149,मथेअ,ोडसे0–44302,जनसं0–108,धौलागिरी,कोडसं0–044301,जनसं0–489	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1603/1C dated 07/10/2016 OF Amount 32.8 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभमि पडती है । भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर दिया गया है आख्या दी जानी है ।समरेखण अनुमोदत।
		शासनादेश संख्या 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			समरेखण अनुमोदित		प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण। अवशेष प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
खान्दनू,कोडसं0–379100,जनसं0–191,सौडकखोन,कोडसं0–378900,जनसं0–116,गढेत,कोडसं0–379000,जनसं0–149	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8751/331C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 102.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
135	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 448/2018-19 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में कण्डियालगांव से सुनारगांव मसेथ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	08/2015	24.16	24.16	0.46		23.70	4Km	23.70	0.00												
							24.16																		
136	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में सेलूर अगानसिद्धपीठ मोटर मार्ग से वाल्काखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	08/2015	9.20	9.20	0.54		8.66	1.65Km	1.00	0.00												
					1.65Km		9.20																		
137	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07/2016	47.20	47.20	0.17		47.03	4Km	5.00	0.00												
						07/2016	47.20																		
138	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल मे विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत फकोट सेमलीकाटल मोटर मार्ग तक विस्तार	2Km	10/2010	25.20	25.20	1.84		23.36	2Km	23.36	15.60												
							25.20								15.60										
139	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से तिलोथाधार से बुराडी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07/2016	47.20	47.20	1.91		45.29	4Km	20.00	0.00												
						07/2016	47.20																		
140	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1541/2018-19 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग घोडाखुरी मोटर मार्ग से ग्राम मसोन तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई 1.50 कि0मी0	1.5Km	10/2016	42.00	42.00	0.00		42.00	1.5Km	10.00	0.00												
						10/2016	42.00																		
141	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1542/2018-19 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–507 से अनुसूचित ग्राम मेलगढ तक मोटर मार्ग का निार्ण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई–4.00 कि0मी0	4Km	10/2016	112.00	112.00	0.06		111.94	4Km	10.00	0.00												
						10/2016	112.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 6096 / ।।।(2) / 15–37(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			समरेखण अनुमोदित		पुनः नई दरों पर द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1411 / 8 (1) याता (चम्बा)–टी.ए.सी. / 17–18 दिनांक 25.06.2018 द्वारा लम्बाई 3.70 किमी0लागत रू0 222.66 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	—	शासनादेश संख्या 6096 / ।।।(2) / 15–37(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1574/1C dated 18/11/2017 OF Amount 9.2 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4082 / 396 सी–8 / 2017 दिनांक 28.07.2017 स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1518 / 18–1 दिनांक 09.02.2018 द्वारा स्वीकृत समरेखण निरस्त किया गया है। अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726 / 1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
मुन्दनी–कोड सं0–044232,जनसं0–313,एंरी–कोड सं0–044226,जनसं0–186	31/03/2020 —	शा0 सं0– 2198 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1214/1C dated 08/08/2016 OF Amount 47.2 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण में क्षेत्रीय जनता / ग्रामवासीयो की सहमति बन गई है,पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ।
सेमलीकाटल	31/03/2019 —	शा0सं0 5530 / 111(2) / 10–19(प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 20–10–2010			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
बंराडी–कोड सं0–044158, कुल जनसं0–124	31/03/2020 —	शा0 सं0– 2198 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1601/1C dated 07/10/2016 OF Amount 47.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–334 / 865सी–8 / 2017 दिनॉक 7.02.2017 द्वारा अनुमोदित ।डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5022 / 8(1)याता(थत्यूड)–टि0 / टी0ए0सी0 / 2016 दिनॉक 18.09.2017 द्वारा लागत रू0 227.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र से0–2037 / 1सी0 दिनॉक 9.08.2018 द्वारा लागत रू0 228.18 लाख की अधी0 अभि0 8 अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3022 / 8(1)याता(थत्यूड)–टि0 / टी0ए0सी0 / 2017'–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 227.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित
	31/03/2019 —	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016	TS VIDE EE-1925/1C dated 14/12/2016 OF Amount 42 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2375 / 189सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2019 —	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0मं0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2376 / 909सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित।मार्ग पर वनभूमि पडती है,वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
142	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	238 बडियारगढ़ डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 7 से धारकोट घणजी में बडियार घौड़ंगी सौराखाल से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के नवनिर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km 1.74Km	08 / 2015	16.13 16.13	16.13	0.10		16.03	1.74Km	5.00	0.00												
143	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	241 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर सिलोली नामे तोक से हितैडु खाण्ड (धारमण्डल) तक मोटर मार्ग क निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80 37.80	37.80	0.90		36.90	3Km	0.00	0.00												
144	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	242 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर कोडार दीनगांव मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 16 से रतकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80 37.80	37.80	0.80		37.00	3Km	0.00	0.00												
145	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	246 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुगराली से कंगसाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (या0 सं0 69/2003)	10Km 6.5Km	07 / 2011	126.00 126.00	126.00	40.75		85.25	6.5Km	17.00	13.00	17.12											
146	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	248 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में राज्य योजना के अन्तर्गत मगरौं कोटी से माणिकनाथ मो0 मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण (या0 सं0 275/2006)	5Km 3.9Km	07 / 2011	63.00 63.00	63.00	16.76		46.24	3.9Km	20.00	0.00												
147	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	249 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में हर्षिल से मुखवा–जांगला मो0 मार्ग का विस्तार । घोषणा सं 440/2012 ।	6.25Km	01 / 2013 01 / 2013	78.75 78.75	78.75	3.87		74.88	6.25Km	5.00	0.00	0.01											
148	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	251 जनपद उत्तरकाशी में देवीधार–धनारी –फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.25Km	12 / 2010	28.35 28.35	28.35	0.52		27.83	2.25Km	0.00	0.00												
149	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	253 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत तानगला डङूर मोटर मार्ग के का.से सेक्शन 1/34 से कुसुम बैण्ड से ग्राम जुगडगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	02 / 2016	11.50 11.50	11.50	0.62		10.88	2.5Km	10.88	0.47	0.47											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शा0सं0 6439/ ।।।(2)/15–44(प्रा0आ0)/2015 दि0 24.08.2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2419/582सी0–8/2016 दिनांक 30.04.2016 द्वारा कि0मी0 लम्बाई हेतु अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा रू0 291.30 लाख की प्राप्त।
	30/09/2016 –	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2011			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, परन्तु विवाद उत्पन्न। विवद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/09/2016 –	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2010			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार प्रतापनगर की उपस्थिति में रोड को निरस्त करने हेतु लिखा गया। पुनः ग्रामीणों को दि0 12.04.13 एवं 14.11.2013 को सहमति पत्र हेतु लिखा गया है । पुनः सहा0 अभि0 के पत्रांक 2733/12सी दि0 11.9.14 द्वारा सहमति हेतु ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न।
	30/12/2016 –	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 1910/1c dated 27/07/2013 OF Amount 66.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 429.08 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1945/103 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 रू0 261.20 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1692/17 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.10.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 5377(1)/ ।।।(2)/ 12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 14.01.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 01.01.015 को वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का आगणन पर्व में रु0 488.23 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्रांकं– 2050/120 याता– टी.ए.सी./ टिहरी–15 दि0 05.11.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
सन्ताणगांव	 –	5384/ ।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 05/03/2014 OF Amount 0.9 lac	Area 1.8 (CC)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/31858/2018 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–3051/वनभूमि दिनांक 07.08.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया है।
	 –	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE EE No-1928/1C dated 15/11/2018 OF Amount 11.5 lac		समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। द्वितीय चरण के कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
150	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	254 जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से उपला ज्ञानसू बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.67		11.93	1Km	10.00	0.00												
							12.60																		
151	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	255 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत)	1Km	10 / 2012	12.58	12.58	0.51		12.07	1Km	0.00	0.00												
							12.58																		
152	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	256 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रोलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत)	20Km	10 / 2012	251.60	251.60	30.35		221.25	10.12Km	50.00	7.00	0.30											
					10.12Km		251.60								6.47										
153	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	257 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग (नैल) से जलेडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2016	24.32	24.32	0.76		23.56	2Km	23.56	0.86												
							24.32								5.63										
154	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	260 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.8Km	05 / 2015	5.68	5.68	0.02		5.66	0.8Km	1.00	0.00												
							5.68																		
155	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	261 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 739/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05 / 2015	163.70	163.70	0.12		163.58	2Km	1.00	0.00												
							163.70																		
156	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	262 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 741/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत भल्डियाना से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	05 / 2015	8.78	8.78	0.02		8.76	1.5Km	1.00	0.00												
							8.78																		
157	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	262 क्वीली से मछियारी होते हुए नैखरी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	8Km	02 / 2016	42.80	42.80	0.69		42.11	8Km	5.00	0.00												
							42.80																		
158	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	262 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यालगी डोडक थापला मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	7.80		55.10	5Km	7.00	2.00												
							62.90								1.44										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ज्ञानसू उपला बस्ती	—	5384/।।।:2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 273.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.2012		Area 0.26 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 2010/23सी दि0 8.7.15 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।निरस्त।भारत सरकार द्वारा वनभूमि हस्तानतरण प्रस्ताव निरस्त किया गया है । जिस कारण मार्ग का संशोधित संरेखण स्वीकृत, वनभूमि प्रस्ताव गठित।
	31/10/2016 —	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.12			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 10.125 किमी0 लम्बाई हेतु (4 पुल सहित) रू0 783.08 लाख की मु0अ0 के पत्रांक 2027/115 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	—	शासनादेश संख्या 1433/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016			समरेखण अनुमोदित		प्रभावित भूमि के निर्धारित दरों में भिन्नता होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा प्रतिकर लेने से मना किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा दरें परिवर्तित करने हेतु शासन को लिखा गया है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति में है।
	—	शा0संख्या 2997/।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	—	शा0संख्या 2997/।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भवेत्ता द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है रिपोर्ट अपेक्षित। समरेखण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः इस कार्यालय के पंत्रांक 2101/1सी0 दि0 28/12/2018 द्वारा अनुमोदन हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	—	शा0संख्या 2997/।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्र संख्या 1053/30 सी. दिनांक 11.09.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। स्वीकृति निरस्त की जानी है।
	31/03/2018 —	1152/।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दि0 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नइ टिहरी के पत्रांक 5215/848 सी0–8/2016 दिनाक 20.08.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन किया जा चुका है किन्तु नोड़ल अधिकारी से कतिपय आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव 18.07.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। वर्तमान में प्रस्ताव मख्य वन संरक्षक के स्तर पर है।
	31/10/2016 —	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013			अनारम्भ कार्य		संशोधित संरेखण अधी0 अभि0 के कार्यालय के पत्रांक 3285/840सी–8/16 दि0 2.6.16 द्वारा स्वीकृत तथा डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
159	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	263 बागवान जाबर हिसरियाखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग तक जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण	5Km	07 / 2016	27.05	27.05	0.33		26.72	4.7Km	5.00	0.00												
					4.7Km		27.05								0.10										
160	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	264 गजा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में कण्वदेवी मन्दिर से धौड़ोकीधार, रूणेसारी, बदरगांव, पुरथुधार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	26.80	26.80	0.10		26.70	5.9Km	5.00	0.20												
					5.9Km		26.80																		
161	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	265 ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग को बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग से तोली बैण्ड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	19.68	19.68	0.10		19.58	4Km	5.00	0.00												
							19.68																		
162	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	266 सौडू की धार से कोटी होते हुये गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	42.60	42.60	0.10		42.50	3Km	5.00	0.00												
							42.60																		
163	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	267 पौड़ीखाल वाड़ियों से ड़ांड़ा होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	54.40	54.40	0.10		54.30	4Km	5.00	0.50												
							54.40								0.25										
164	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जॉनपुर) तक मोटर मार्ग एवं अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.5Km	06 / 2016	95.25	95.25	0.98		94.27	7.5Km	5.00	0.00												
							95.25																		
165	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	268 छाम से काण्डी बागड़ियों की मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2016	18.10	18.10	0.30		17.80	2.5Km	5.00	0.00												
							18.10																		
166	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	268 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	88.90	88.90	0.56		88.34	7Km	2.00	0.00												
							88.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4923/368 यातायात–8/2017 दिनांक 22.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीखण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2698/915 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6228/8(1)याता0(कीर्तिनगर)–टी0ए0सी0/2018–19 दिनांक 26.10.2018 द्वारा 5.90 कि0मी0 लम्बाई लागत रू0 497.26 लाख हेतु अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण में विवाद होने के कारण मार्ग के पुनः सर्वेक्षण में विलम्ब हुआ वर्तमान में विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का समरेखण पर विवाद किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़कोट गांव की संयोजकता देने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ लो0नि0वि0 कीर्तिनगर द्वारा भी उसी समरेखण पर सर्वेक्षण किया गया है। जिससे कि इस खण्ड़ द्वारा निर्माण नहीं किया जायेगा।
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि पत्रावली दिनांक 25.09.2018 को ऑन लाईन कर दी गई थी। दिनांक 19.11.2018 को आपत्तियों में इस खण्ड़ को प्राप्त हुई, आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 2735/33सी0 दिनांक 11.12.2018 द्वारा कर ऑन लाईन कर दी गयी है।
	—	शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अधीन सकलाना रेंज द्वारा 7.50 किमी0 में से 1.20 किमी0 सकलाना रेंज द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। शेष लम्बाई 6.30 किमी. मसूरी वन प्रभाग के अधीन जौनुपर रेंज द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
	—	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2707/887सी0–8/2017 दिनांक 17.06.2017 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में विषयक मार्ग के समरेखण पर पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ में प्रस्तावित होने के कारण इस खण्ड़ द्वारा अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 299/21C dated 20/10/2016 OF Amount 57.71 lac		समरेखण अनुमोदित		स्वीकृत समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया जिस कारण समरेखण संशोधित कर पुनः अनुमोदन हेतु प्रेषित तथा आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
167	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 269	2.5Km	07 / 2016	20.50	20.50	0.10		20.40	2.12Km	5.00	0.00												
					2.12Km		20.50																		
168	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 269 क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार में लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06 / 2016	25.28	25.28	0.55		24.73	8Km	1.00	0.00												
							25.28																		
169	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूंपानी तक 270 मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	27.07	27.07	0.10		26.97	4.12Km	5.00	0.00												
					4.12Km		27.07																		
170	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 270 क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत गैर से कोगी, कोगी से खाद तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	133.00	133.00	0.92		132.08	7Km	1.00	0.00												
							133.00																		
171	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 271 क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत चम्बा धरासू मोटर मार्ग के किमी0 64 से सैनसारी नवागांव मंझकोट मोटर मार्ग का अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.5Km	06 / 2016	22.40	22.40	0.75		21.65	3.5Km	5.00	0.00												
							22.40																		
172	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भ्वींट गधेरे से तुणगी–भटकोट मोटर 271 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2016	37.80	37.80	0.10		37.70	3.5Km	5.00	0.00												
							37.80																		
173	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 0 से 272 कुवाखोली बैण्ड़ से सिरवां मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	15.08	15.08	0.10		14.98	4Km	5.00	0.00												
							15.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 09.03.18 को ऑनलाईन किया गया है। मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 634(1)/दस–4–18–1 (108)/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा सौन्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी के प0सं0 181/12–1 नई टिहरी दि0 24.07.18 द्वारा डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त एन.पी.वी., वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू0 1499549.00 के धनावंटन हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1744/33 सी दि0 03.08.18 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त एन0पी0बी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2653/33सी0 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 1032/545 सी. –8/2016 दिनांक 22.03.2017 द्वारा समरेखण स्वीकृत था। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1913/13 एम0जी0 दिनांक 03.11.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी कण्डीसौड को पत्र प्रेषित।
		श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सरेखण प्रस्ताव वास्तविक लम्बाई 4.125 कि0मी0 लम्बाई हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 8820/869सी0–8/2016 दिनांक 28.12.2016 द्वार अनुमोदित है। वन भूमि पत्रावली दिनांक 06.11.2017 को ऑन लाईन की जा चुकी है।
		शासनादेश संख्या 1869/।।। (2)/16–19 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्रांक 1560/10 एम0जी0 दिनांक 07.09.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनीकीरेती को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। वनाधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर दी गयी थी, परन्तु रेंज सकलाना द्वारा अभी तक अपने फील्ड कर्मचारियों को संयुक्त निरीक्षण हेतु स्थल पर नही भेजा गया। जिस कारण संयुक्त निरीक्षण में बिलम्ब हो रहा है।
		शासनादेश संख्या 1869/।।। (2)/16–19 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 295/24C dated 18/10/2016 OF Amount 19.46 lac		समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	उक्त मार्ग का निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। अतः उक्त स्वीकृति के निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
		श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6400/898 यातायात–8/2017 दिनांक 25.10.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1851/8 (1)याता(कीर्तिनगर) –टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
		श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6149/199 याता0–8/2017 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अनुमोदित। काश्तकारों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। सहायक अभियन्ता (दे0) के कार्यालय पत्रांक 162/1सी0 दिनांक 19.07.2018 द्वारा उक्त समरेखण विवाद को सुलझाने हेतु ग्रामवासियों की आम बैठक बुलाई गई है। वर्तमान तक विवाद नहीं सुलझा जा सका।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
174	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	272 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अग्यारना से काण्डाजाख तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	4Km	12 / 2016	32.80	32.80	0.19		32.61	4Km	5.00	0.00												
						12 / 2016	32.80																		
175	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	273 उनाना से बोंगा रामपुर होते हुये त्यूड़ी बैण्ड तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	14.76	14.76	0.10		14.66	3Km	5.00	0.00												
							14.76																		
176	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	273 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड डुण्डा में डांग से ओल्या मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	03 / 2011	25.20	25.20	0.26		24.94	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
177	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	273 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत घुघती ढुंगा से कैलाढुंगी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	38.10	38.10	1.38		36.72	3Km	36.72	0.16												
							38.10								0.16										
178	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	274 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 2404/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कुनेर से डांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2016	15.96	15.96	0.00		15.96	3Km	5.00	0.00												
							15.96																		
179	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	274 थापला गहड़ से खडोली तल्ली खडोली मल्ली मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	10Km	07 / 2016	62.30	62.30	0.10		62.20	6.45Km	10.00	0.00												
					6.45Km		62.30																		
180	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	274 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनात्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	11 / 2011	89.04	0.00	13.63	7Km	75.41		50.00	0.00												
						03 / 2012	89.04																		
181	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	275 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खेडा तल्ला से खेडा मल्ला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।प्रथम चरण	2Km	12 / 2017	17.84	17.84	0.10		17.74	2Km	2.00	0.00												
						12 / 2017	17.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0–3247 / ।।।(2) / 16–23(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक 29 दिसम्बर 2016	TS VIDE EE-162(A)/1C dated 09/02/2017 OF Amount 32.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–8141 / 905याता–8 / 2017 दिनॉक 10.01.2018 द्वारा अनुमोदित।समरेखण संशेधित होना है।
		श्शा0स0 1836 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के समरेखण पर पूर्व में ग्रामीणों का विवाद था जिसे सुलझा लिया गया है। वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य गतिमान था किन्तु ग्रामीणों द्वारा पुनः समरेखण पर विवाद किया जा रहा है।
		1440 / ।।।:2: / 11–05 :प्रा0आ0: / 2010 दि0 28–03–11			अनारम्भ कार्य		यह कार्य जिला योजना में स्वीकृत होने के कारण पूर्ण किया जा चुका है। कार्य निरस्त होना है। अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक– 1536 / 1सी0–6 / 14 दिनांक 29.03.14 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश संख्या 2198 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 3314 / 892 सी–8 / 2017 दिनांक 26.07.2017 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1760 / 8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनांक 24.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.925 किमी0 लागत रू0 173.74 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 2205 / ।।। (2) / 16–12(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम प्रधान कुनेर एवं डांग को सहायक अभियन्ता के पत्रांक 99 / 1 सी0 दिनांक 23.10.2017 एवं दिनांक 30.08.2018 द्वारा सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा सहमति पत्र नही दिया गया है जिसके कारण समरेखण गठित नही किया जा सका। स्वीकृति निरस्त की जानी है।
		श्शा0स0 1836 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न विवाद सुलझानें के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्राक 4380 / 919याता–8 / 18 दिनांक 13.07.2018 द्वारा संरेखण अनुमोदित। एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 6.45 कि0मी0 लम्बाई लागत रू0 572.99 लाख हेतु मुख्य अभियनता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 3042 / 8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0 / 2017–18दिनांक 30.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
		मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1) / ।। (2) / 11–37 (प्रा.आ.) / 2011, दिनांक 15.11.2011			समरेखण अनुमोदित		प्रतिकर बांटा जाना है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	शा0 सं0–4124 / ।।।(2) / 17–25(प्रा0आ0) / 2017 दिनॉक 26.12.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
182	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	275 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2401/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत बेरगणी खाला से नैख्वाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07/2016	30.00	30.00	0.12		29.88	3Km	10.00	0.00												
							30.00																		
183	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	275 सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग से स्यूंटा अमिल्ड़ा बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07/2016	52.15	52.15	0.10		52.05	2.5Km	5.00	0.00												
					2.5Km		52.15																		
184	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	276 चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुंच मार्ग का कार्य (प्रथम चरण)	2Km	07/2016	302.26	302.26	0.10		302.16	1.92Km	5.00	0.00												
					1.92Km		302.26																		
185	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	281 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से चामासारी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण	2Km	02/2018	6.00	6.00	0.00		6.00	2Km	2.00	0.00												
						02/2018	6.00																		
186	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	282 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत सैन्दुल लिंक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। प्रथम चरण	2.52Km	02/2018	0.64	0.64	0.00		0.64	2.52Km	0.64	0.50												
						02/2018	0.64								0.43										
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	283 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भदरासू रमालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से नितुषा (मैतरूशा) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	03/2011	37.80	37.80	2.15		35.65	1job	2.00	0.10												
						04/2011	37.80								0.10										
188	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	283 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य।	3Km	07/2016	47.55	47.55	1.16		46.39	3Km	46.39	0.10	10.55											
							47.55								10.65										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 2205/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 4304/897 सी–8/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्वीकृत। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1710/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.125 किमी0 लागत रू0 90.04 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	–	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2411/883सी0–8/2017 दिनांक 30.05.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त वास्तविक 2.50 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 245.36 लाख का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया था, किन्तु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6481/8 (1)याता0–।(कीर्तिनगर)–टीहरी/2018 दिनांक 22.12.2018 द्वारा ड़ी0पी0आर0 आपत्तियों में खण्ड़ को प्राप्त हुई है। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः ड़ी0पी0आर0 उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर ली जायेगी।
	–	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र सं0 150/।।।(2)/18–10 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018 द्वारा पाप्त हुई है प्राविधिक स्वीकृति लेने हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/01/2019	शा0सं0–504 ए0/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018 परिवर्तित शा0 सं0–2885/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 27.06.			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर ।
	30/03/2019	शा0सं0–504 ए0/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018	TS VIDE 973/1C dated 01/06/2018 OF Amount 0.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–1899/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 7.08.2018 द्वारा लागत रू0 179.85 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011		Area 1.73 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1431/ड्राफ्ट दिनांक 31–7–18 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक आई0टी0जी0 सी0 देहरादून को जियो रिफरेंस मैप हेतु प्रेषित। जियो रिफ्रेंस मैप प्राप्त। हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शासनादेश संख्या 2208/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE EE No-1546/1C.A dated 05/09/2018 OF Amount 30.16 lac		समरेखण अनुमोदित		भूअर्जन प्रस्तावों हेतु लेबिल पिलरों का कार्य पूर्ण। भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
189	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 284 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम गुनोगी बमुण्ड से चम्बा बहेडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	15.96	15.96	0.38		15.58	3Km	15.58	0.00												
							15.96																		
190	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 285 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा क्षेत्र में जड़धारगांव भुनियाखेत पसोलगांव मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ग्राम बागी के उप ग्राम साडमू नामें तोक होते हुए ग्राम मठियाणगांव तक मोर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	13.80	13.80	0.00		13.80	3Km	1.00	0.00												
							13.80																		
191	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 286 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालूरी धियाकोटी क्यादा की चल्ली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.75Km	06 / 2016	54.34	54.34	1.08		53.26	4.75Km	1.00	0.24												
							54.34								0.24										
192	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 287 क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत भागीरथीपुरम महड डोबरा मार्ग से ग्राम पंचायत नवागर के अन्तर्गत गैर बागी नामें तोक को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	06 / 2016	36.25	36.25	0.00		36.25	2.5Km	1.00	0.00												
							36.25																		
193	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 291 चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के श्रीकोट बाजार से ग्राम श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	03 / 2013	18.87	18.87	0.60		18.27	1.5Km	18.27	0.50												
							18.87								0.26										
194	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 292 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग का विस्तार किमी. 8 से 16 तक।	9Km	03 / 2013	113.22	113.22	8.24		104.98	9Km	104.98	12.00												
							113.22								11.87										
195	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 294 संख्या–933/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत डांडाचली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2015	3.00	3.00	0.35		2.65	3Km	2.65	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 2208 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1223 / 8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनांक 06.06.2018 द्वारा लम्बाई 3.825 किमी0 लागत रू. 237.17 लाख स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	–	शासनादेश संख्या 2208 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग निर्माण हेतु किये गये समरेखण से नागणी बस्ती को अत्यधिक खतरा होने का अंदेशा है, ग्रामीणों के साथ पुनः सर्वेक्षण किया गया, किये गये समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
	–	शासनादेश संख्या 1873 / ।।। (2) / 16–74 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 296/24C dated 18/10/2016 OF Amount 32 lac		समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगनी भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शासनादेश संख्या 1870 / ।।। (2) / 16–69 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 07.06.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा असहमति व्यक्त की जा रही है विवाद सुलझाने के प्रयास किये गये परन्तु विवाद नही सुलझ रहा है। महड ग्राम द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि देने से मना किया गया है। अतः मार्ग बनाना संभव नही है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726 / 1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	1.5Km	शासनादेश सं. 1648 (1) / ।।। (2) / 13–12 (प्रा.आ.) / 2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE 39/TS dated 12/02/2018 OF Amount 18.87 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कर समरेखण अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित।
	9Km	शासनादेश सं. 1648 (1) / ।।। (2) / 13–12 (प्रा.आ.) / 2012, दिनांक 04.03.2013		Area 4.87 (CC)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैद्वांन्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8 बी / यु0सी0पी0 / 06.03.2017 एफ0सी0 / 2150 दि0 12.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा होनी ह। चीड़ 428 नं0। कुकाट 104 नं0)
	–	शासनादेश संख्या 5213 / ।।। (2) / 15–09 (मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि., नई टिहरी के पत्रांक 1159 / 851 सी0–8 / 2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग द्वारा मौखिक रूप से संयुक्त निरीक्षण हेतु पिलर लगाने हेतु कहा गया है। पिलर निर्माण पूर्ण। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
196	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	295 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–934/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत काण्डा ज्ञानसू मुख्य मोटर मार्ग से नवागर डांडा नामें तोक में नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	07 / 2015	61.60	61.60	0.34		61.26	4Km	1.00	0.86												
							61.60								0.86										
197	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	296 लक्ष्मोली तल्याकोट मोटर मार्ग से ग्राम खोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2016	7.76	7.76	0.11		7.65	1.25Km	5.00	0.00												
					1.25Km		7.76																		
198	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	296 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में भवानीपुर से जोगथ तल्ला मोटर का नव निर्माण कार्य।	6Km	03 / 2013	75.60	75.60	0.90		74.70	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
199	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	297 पैण्डुला बैण्ड से अमरोली कण्डोली मैखण्ड़ी को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक का निर्माण । (प्रथम चरण)	3.75Km	08 / 2016	10.57	10.57	0.10		10.47	3.75Km	5.00	0.00												
							10.57																		
200	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	298 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से आली तल्ली मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2016	30.00	30.00	0.10		29.90	3Km	5.00	0.00												
							30.00																		
201	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	299 वीरखाल से बरसीला होते हुये ग्राम पंचायत मंजुली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2016	27.10	27.10	0.09		27.01	5Km	10.00	0.00												
							27.10																		
202	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	299 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खाण्ड गांव से रौंतल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	03 / 2013	75.60	75.60	4.09		71.51	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
203	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	300 ड़ोब पाटियों से हरिजन बस्ती बांसा की खुलेटी से आलीमल्ली, गौ–अनुसंधान केन्द्र त्यूणा, कोटेष्वर महादेव मन्दिर होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	10Km	08 / 2016	82.00	82.00	0.08		81.92	10Km	5.00	0.00												
							82.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5213/ ।।। (2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन हेतु पिलरों का कार्य पूर्ण। दि. 8.2.18 को को मा0 विधायक की बैठक में आबादी वाले भाग 2.00 तक ही मार्ग को बनाने के निर्देश दिये है। 1. 50 किमी. लम्बाई लागत रू. 138.76 लाख हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1225/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/ 2017–18 दिनांक 06.06.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
		श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5143/578 यातायात–8/2017 दिनांक 09. 09.2017 द्वारा अनुमोदित। अनुमोदित समरेखण पर कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य दो बार किया जा चुका है, परन्तु मार्ग के मध्य तीन ग्राम सभाओं की खेती की जमीन आती है, जिस कारण अन्य दो ग्राम सभाओं द्वारा जमीन न देने के कारण असहमति है। ग्राम वासियों द्वारा बताया गया है कि जोगथ तल्ला हेतु चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग पर पी.एम.जी.एस.वाई द्वारा भी मार्ग निर्माण स्वीकृत है, जिस कारण इस मार्ग की आवश्यकता नही होगी।
		श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 8027/904(1) यातायात–8/2018 दिनांक 09.01.2018 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव पर उपजिलाधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 16230/33सी0 दिनांक 23.07.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित।
		श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण ग्रामीणों द्वारा मार्ग पर अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण समरेखण प्रस्ताव गठित नहीं किया जा सका है।
		श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 06.09.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव दिनांक 26.10.2018 को एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षर हेतु इस खण्ड को प्राप्त। एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 12.11.2018 ऑन लाईन कर दी गई है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013		Area 1.52 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। वन संरक्षक भागीरथी वृत्त से नोडल अधिकारी को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन किया जा चुका है। आपत्तियों में प्राप्त है निराकरण किया जा रहा है। है। (नोट :– आरक्षित वनभूमि – 0.9625 हेक्टेर। सिविल सोयम – शून्य। डम्पिंग यार्ड – 0.5625 हेक्टअर। नापभूमि – 2.3625 हेक्टेअर। चीड़ के पेड़ – 79 नं०)
		श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः नये समरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिस पर 13 एच0पी0 बैण्ड़ होने के कारण अन्तिम समरेखण निर्धारित नहीं किया जा सका है। दिनांक 10.10.2018 को माननीय विधायक जी द्वारा भी समरेखण सुलझाने हेतु पहल की गई किन्तु अभी तक विवाद नहीं सुलक्ष पाया है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
204	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	रणसोलीधार नौला सिल्ला बड़कोट होते हुये कुनड़ी मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2016	24.60	24.60	0.08		24.52	5Km	2.00	0.00											
							24.60																		
205	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगड़ मालगड़ी मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2016	9.12	9.12	0.11		9.01	2Km	5.00	0.05											
							9.12								0.05										
206	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भुवनेष्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा से खाली नामें तोक होते हुये कोट साण्दणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2016	34.00	34.00	0.11		33.89	1.8Km	5.00	0.00	0.34										
					1.8Km		34.00								0.34										
207	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में एच.आर.टी. से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	03 / 2013	63.00	63.00	1.88		61.12	5Km	61.12	0.00											
							63.00																		
208	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मार्ग के श्रीकोट से ग्राम कोठाल्डी विलोग से लोहारी–सिनाल गांव होते हुए धरासू यमुनोत्री राज्य मार्ग पर कल्याणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	03 / 2013	127.80	127.80	3.72		124.08	10Km	0.00	0.00											
							127.80																		
209	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत तानगला–नन्दगांव डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	01 / 2017	13.30	13.30	0.00		13.30	2.5Km	5.00	1.16											
							13.30								1.27										
210	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग के बागी एवं खाद की आबादी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	12 / 2016	19.05	19.05	0.23		18.82	1.5Km	1.00	0.00	0.05										
							19.05								0.05										
211	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग से लललूड़ीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3.5Km	12 / 2016	17.22	17.22	0.25		16.97	3.5Km	5.00	0.10											
						12 / 2016	17.22								0.05										
212	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत घुघती ढुंगा मैण्डखाल मोटर मार्ग के खमोली बैण्ड से डांग गुसांई तक लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य।	5Km	12 / 2016	63.50	63.50	0.00		63.50	5Km	1.00	0.00											
							63.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग के प्रारम्भ में पुजार गांव की भूमि पड़ती है किन्तु ग्रामीणों द्वारा विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है।
	—	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4292/889यातायात–8/2017 दिनांक 02.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली जिलाधिकारी महोदया के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 23.07.2018 को ऑन लाईन कर दी गई है। पत्रावली आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है।
	—	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2700/621 याता–8/2018 दिनांक 10.05.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में ड़ी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	5Km	शासनादेश संख्या 2195/(1)/ ।।।(2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03.2013		Area 1.59 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। नाप भूमि एवं मुआवजे की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। (नोट आरक्षित वन भूमि – 1.045 हे0। सिविल सोयम – 0.549 हे0। नाप भूमि – 2.75 हे0। चीड़ –31 नं. कुकाट–12 नं.।)
	—	शासनादेश संख्या 2195/(1)/ ।।।(2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03.2013			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित। ग्रामवासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण पर विवाद किया जा रहा हैं, जिसे सुलझाने के प्रयास किये जा रहे ह।
	—	शासनादेश संख्या–14/ ।।। (2)/17–56 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04/01/2017			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1755/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.250 किमी0 लागत रू0 117.36 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	—	शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश सं0 2224/ ।।।(2)/16–48 (प्रा0आ0)/2016 दि0 15.12.16			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1365/914 यातायात–8/2017 दिनांक 04.03.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन विभाग के साथ दिनांक 03.07.2018 को संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। पेड़ों की गिनती प्राप्त। वन भूमि हस्तान्तरिण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	—	शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	संरेखण उचित नहीं होने के कारण प्रस्तावित मार्ग बनना संभव नहीं है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
213	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार चमोलगांव मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (कट्ठया) तक विस्तार। 322	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	22.91		165.79	15Km	25.00	10.00												
							188.70								8.72										
214	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 04 के ग्राम चोपड़ा से कमान्द तक लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य। 323	3Km	12 / 2016	38.10	38.10	0.00		38.10	3Km	1.00	0.00												
							38.10																		
215	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत बगालचक सदना एवं गोजमेर हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 324	3Km	12 / 2016	158.62	158.62	0.41		158.21	3Km	1.00	0.00												
							158.62																		
216	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दुवाधार कोटी पिल्डी मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (चिलोगीखाल) तक विस्तार। 325	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	36.74		151.96	15Km	25.00	17.61												
							188.70								17.61										
217	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 326 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के बौंगा–भैलूडा मोटर मार्ग का धण्डियालधार तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण।	3.05Km	10 / 2014	35.10	35.10	0.57		34.53	3.05Km	5.00	0.00												
						10 / 2014	35.10																		
218	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से 328 नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 495/2017 दिनांक 17.08.2017	5Km	08 / 2017	104.00	104.00	0.00		104.00	5Km	0.00	0.50												
						08 / 2017	104.00								0.47										
219	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	टिहरी	देवप्रयाग	डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली 329 डोब होते हुये ललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग तक विस्तार का कार्य (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 496/2017 दिनांक 17.08.2017	3Km	08 / 2017	17.55	17.55	0.12		17.43	3.05Km	5.00	0.00												
					3.05Km		17.55																		
220	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के 330 अन्तिम बिन्दु से स्वालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 502/2017 दिनांक 17.08.17	6Km	08 / 2017	26.94	26.94	0.09		26.85	6Km	2.00	0.10												
							26.94								0.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
हाडीसेरा	31/03/2019	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465/411C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
		शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 3247/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1723/13 एम0जी0 दिनांक 13.12.2017 एवं माह 04/2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को लिखा गया था पुनः दिनांक 04.07.2018 द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था पुनः दिनांक 05.12.2018 को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। सुयंक्त निरीक्षण हेतु तिथि अपेक्षित।
पिल्डी	31/03/2019	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465(1)/410 C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	31/03/2019	शाशन के पत्राकं 5736/!!! 2 /14–15 मा0मु0धो0/2014 दि0 17.10.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 12.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का आगणन पूर्व में रु0 194.59 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं 3090/6 3 याता–टिहरी/टी.ए.सी./2016 दि0 05.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। पुनः आगणन दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	01/03/2019	शासनादेश सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव दिनांक 09.10.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव दिनांक 28.11.2018 को आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2723/33सी0 दिनांक 10.12.2018 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है।
		शा0सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2699/807 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 3.05 कि0मी0 हेतु लागत रू0 291.36 लाख की शासनादेश सं0 5221(ए0)/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त। वर्तमान में कार्य की भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है।
		शा0सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 1140/910 याता–8/17 दि0 16.03.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण माह 07/2018 में कर लिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर से वृक्षों की सूची प्राप्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी से 1 कि0मी0 लम्बाई में वृक्षों की सूची मिलना अपेक्षित है। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
221	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	330 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग से केदार मंदिर पटुडी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	10/ 2013	60.97	60.97	4.75		56.22	1.02Km	0.00	0.00												
					1.02Km		60.97								0.31										
222	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	331 मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0मं0 घोषणा सं0 497/2017 दिनांक 17.08.2017	1.5Km	08/ 2017	8.04	8.04	0.08		7.96	1.5Km	2.00	0.10												
							8.04								0.10										
223	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	333 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली से गुजराडा तक मोटर मार्ग हेतु अवशेष लम्बाई में नवनिर्माण कार्य।	3Km	11/ 2012	37.74	37.74	3.73		34.01	3Km	34.01	0.77												
							37.74								0.77										
224	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	334 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–260/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत इंडवालगांव से सूरीसैण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	12/ 2016	22.89	22.89	0.00		22.89	1.5Km	22.89	0.00												
							22.89																		
225	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	334 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बुगाला से संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	5Km	11/ 2012	62.90	62.90	1.06		61.84	5Km	61.84	30.00												
							62.90								25.98										
226	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	338 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत मैण्डखाल खाद साबली मोटर मार्ग के दौंकी तोक से बागी नामें तोक तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.75Km	02/ 2018	15.81	15.81	0.10		15.71	2.75Km	1.00	0.00												
							15.81																		
227	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	340 विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	04/ 2018	97.09	97.09	0.00		97.09	7Km	0.00	0.00												
							97.09																		
228	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	347 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में तेलुंगा (मांजफ) से घोल्डानी तक सडक निर्माण	12Km	02/ 2014	122.47	122.47	56.78		65.69	7.6Km	40.00	5.00												
					7.6Km		122.47								3.76										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 5490/111(2)/13–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 17.10.2013			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 67.94 लाख, 1.025 किमी0 लम्बाई में मु0अ0 के पत्र सं0 127/813टि0/याता– टी0ए0सी0/2016 दि0 8.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।
		शा0सं0 382/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 1141/254 याता–8/17 दि0 16.03.2018 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के प0सं0 976/33 सी दि0 05.05.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र लिखा गया है। दिनांक 18.07.2018 को मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। वृक्षों की सूची प्राप्त कर ली गई है। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2019	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
		शासनादेश संख्या 2477/।।। (2)/16–01 (सं0मं0घो0)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE No-1545/1C dated 05/09/2018 OF Amount 0.75 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 3158/750 सी–8/2018 दिनांक 21.06.2018 द्वारा समरेखण अनुमोदित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
संसमण	31/03/2019	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE EE. 1089/1C dated 05/05/2016 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 504 (ए)/।।। (2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07, फरवरी, 2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1635/।।। (2)/18–03 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया था परन्तु ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 1.92 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आन लाइन प्रेषित किया गया है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
229	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत–नेल्डा–कफलोग सड़क निर्माण 348	5Km	02/2014	90.63	90.63	49.89		40.74	4.22Km	15.00	0.00												
					4.22Km		90.63								3.79										
230	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में कोरदी से बुरांशखण्डा तक सड़क निर्माण 349	5Km	02/2014	51.03	51.03	0.23		50.80	5Km	0.00	0.00											
							51.03																		
231	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिश्रवाणगांव से थाला तक सड़क निर्माण 350	5Km	02/2014	51.03	51.03	20.56		30.47	2.57Km	25.00	20.00											
					2.57Km		51.03								21.40										
232	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के खोल मन्दार नामक तोक से कुनयाड़ गिंदाडू रतगाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत) 352	3Km	07/2018	17.70	17.70	0.00		17.70	3Km	0.00	0.10											
						07/2018	17.70																		
233	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में खुरमला से सिलोड़ा तक सड़क निर्माण 352	5Km	02/2014	55.35	55.35	0.26		55.09	5Km	0.00	0.00											
							55.35																		
234	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बागियों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत) 353	3Km	07/2018	16.08	16.08	0.00		16.08	3Km	0.00	0.10											
						07/2018	16.08																		
235	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में दूयूली वैण्ड म्यूडी मंदार मिसिंग लिंक का निर्माण 353	5Km	02/2014	54.99	54.99	0.49		54.50	3.72Km	15.00	5.00											
					3.72Km		54.99								5.77										
236	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में ओनगढ से चामासौड मुडंक्यार्की तक सड़क निर्माण 354	5Km	02/2014	51.03	51.03	0.10		50.93	5Km	0.00	0.00											
							51.03								0.07										
237	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 355 71/2017 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6Km	10/2018	30.00	30.00	0.00		30.00	6Km	0.00	0.10											
						11/2018	30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		शा0 सं0 432/111(2)/16–54 प्रा0आ0/15 दि0 25.01.16 द्वारा 4.225 किमी0 हेतु रू0 229.95 लाख की स्वीकृति प्राप्त।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		परन्तु समरेखण में बांज का जंगल होने के कारण सहा0 अभि0 द्वारा दि0 14.7.15 को पुनः अन्य समरेखण पर सहमति हेतु प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.8 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शासन के पत्रांक 917/10–4–16/ 1/ 448/15 दि0 18.10.16 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। सर्वेक्षण कार्य पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। जिस कारण मार्ग का संरेखण तय नहीं हो पा रहा है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.52 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्ताव वन संरक्षक के प0 सं0 422/12–1/2 दि0 17.8.15 द्वारा प्रेषित । प्रस्ताव सी0एफ0 स्तर पर । डी0एफ0ओ0 आपत्ति में प्राप्त। ग्रामवासियों की आपत्ति एवं वन विभाग की असहमति से मार्ग निरस्त हुआ है ।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। सर्वेक्षण कार्य पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। जिस कारण मार्ग का संरेखण तय नहीं हो पा रहा है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 297.58 लाख की गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 2055/113 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 05.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 8153/811याता–8/15 दि0 17.11.2015 द्वारा स्वीकृत। वन विभाग के सथ 11.01.2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया । वनभूमि पत्रावली तैयार कर आन लाइन प्रेषित कर दी गयी है ।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। मार्ग के समरेखण निर्धारण हेतु ग्रामवासियों एवं जिला पंचायत सदस्य की आम बैठक दिनांक 04.11.2018 को आहूत की गई थी। बैठक के उपरान्त सहमति पत्र प्राप्त। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूवैनिक द्वारा मार्ग का निरीक्षण कर दिया गया है। आख्या अपेक्षित है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव गठित कर अनुमोदन हेतु प्रेषित कर लिया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
238	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	356 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में भेंगा से कुलीसौड तक सडक निर्माण	3Km	02/ 2014	30.62	30.62	0.23		30.39	3Km	0.00	0.00											
							30.62																		
239	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	356 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 347/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल–नौड़ा –तेगड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	12Km+1no+24m	10/ 2018	40.56	40.56	0.00		40.56	12Km+1no+24m	0.00	0.10											
						11/ 2018	40.56																		
240	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	357 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 346/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग से गण्डेराखाल टोला ग्वाड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	7Km	10/ 2018	16.66	16.66	0.00		16.66	7Km	0.00	0.10											
						11/ 2018	16.66																		
241	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	358 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में चन्देश्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार	3Km	02/ 2014	32.99	32.99	1.46		31.53	1.6Km	15.00	15.00											
					1.6Km		32.99								13.59										
242	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	359 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	02/ 2014	51.03	51.03	15.28		35.75	2.72Km	35.00	25.00											
					2.72Km		51.03								24.57										
243	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	362 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 464/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनार्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग से गौरियाखाल मंजियाड़ा चामी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	4.5Km	12/ 2018	18.90	18.90	0.00		18.90	4.5Km	0.00	0.10											
						01/ 2019	18.90																		
244	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	363 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग की किमी0 4 से रा0 इ0 कालेज गरवाण तक मोटर मार्ग निर्माण	2Km	02/ 2014	20.41	20.41	1.22		19.19	1.72Km	0.00	0.00											
					1.72Km		20.41																		
245	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	368 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चोपडियालगांव पंचायत भवन से मरखापानी होकर चोपडियालगांव बड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11/ 2018	51.60	51.60	0.00		51.60	3Km	0.00	0.10											
							51.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामीणों से सहमति बनायी जा रही है । इस कार्यालय के पत्रांक 256/1सी दि0 29.7.14, 2084/1सी दि0 31.7.14 एवं 2323/ 1सी दि0 20.8.14 के द्वारा प्रधान को भूमिधरों से सहमति हेतु पत्र लिखा गया है । सहमति आपेक्षित ।
	31/03/2019	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 10/2018 में स्वीकृत हुआ है। अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 1945/ 103याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण किया जा रहा है ।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 7004/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 18.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य माह दिसम्बर 2018 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2016	शा0 सं0 802/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 2026/115याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । प्रतिकर विवाद के कारण ग्राम वासियों द्वारा प्रतिकर नही लिया जा रहा है ।
		शासनादेश संख्या–5710/।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
246	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 369 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जडीपाणी से सौलदुली ठांग अधियारगढी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	11 / 2018	46.00	46.00	0.00		46.00	8Km	0.00	0.10												
							46.00																		
247	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 370 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गजा नकोट मोटर मार्ग के किमी0 17 से छाती गांव होकर मोलठा तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11 / 2018	56.46	56.46	0.00		56.46	3Km	0.00	0.10												
							56.46																		
248	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी 377 में रेतोली से रा0इ0का0 भरेटीधार दणोली अवशेष मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05 / 2014	81.00	81.00	5.57		75.43	1.7Km	5.00	5.00												
					1.7Km		81.00								3.26										
249	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी 378 में पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का निर्माण	2Km	05 / 2014	37.98	37.98	21.82		16.16	2.37Km	15.00	2.00												
					2.37Km		37.98								1.68										
250	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014 379 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.5Km	09 / 2014	16.28	16.28	0.45		15.83	1.5Km	10.00	0.00												
							16.28																		
251	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 254/2014 380 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयो टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	09 / 2014	67.70	67.70	13.15		54.55	3.55Km	20.00	10.00												
					3.55Km		67.70								8.44										
252	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 256/2014 381 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोट से खिटवाड़ी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	09 / 2014	54.25	54.25	19.82		34.43	6.75Km	0.00	0.00												
					6.75Km		54.25																		
253	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 257/2014 382 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से उठड़ तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	09 / 2014	133.40	133.40	0.24		133.16	4Km	0.00	0.00												
							133.40								0.05										
254	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 258/2014 383 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सैण से रगड़ाभट्ट गांव तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	09 / 2014	10.85	10.85	2.40		8.45	1Km	5.00	0.00												
							10.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–5710 / ।।।(2) / 18–13 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।
	—	शासनादेश संख्या–5710 / ।।।(2) / 18–13 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 3233 / 111(2) / 14–4(प्रा0आ0) / 2014 दि0 26 / 05 / 14			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त । डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1719 / 8(1)याता– टी0ए0सी0 / 2015 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 98. 78 लाख की शासन को प्रेषित ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 3233 / 111(2) / 14–4(प्रा0आ0) / 2014 दि0 26 / 05 / 14			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664 / 8(1)याता– टी0ए0सी0 / 2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 411.03 लाख की शासन को प्रेषित ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य एक बार पूर्ण। । ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद उत्पन्न कर दिया गया है ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त । संरेखण विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
255	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	384 मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में बोगां से कियाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	04 / 2015	17.55	0.00	0.76		16.79	3Km	5.00	0.00												
						04 / 2015	17.55																		
256	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	384 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 259/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नन्दगांव से मठियाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	09 / 2014	173.50	173.50	1.04		172.46	3.15Km	25.00	0.00												
					3.15Km		173.50																		
257	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	386 मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	04 / 2015	17.55	17.55	0.35		17.20	3Km	5.00	0.00												
						04 / 2015	17.55																		
258	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	387 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव में पार्किंग एवं मार्ग का निर्माण	1job	10 / 2014	12.74	12.74	0.98		11.76	1job	0.00	0.00												
							12.74																		
259	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	387 मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा संख्या 532/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में मनेरी–जखोल–पाला वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	18Km+1no+80m	04 / 2015	191.96	191.96	0.00		191.96	18Km+1no+80m	5.00	0.00												
						04 / 2015	191.96																		
260	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	388 मा0 मुख्यमंत्री धोषणा संख्या–489/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत डोडीताल से दयारा मोटर मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य। प्रथम चरण	50Km	05 / 2015	44.50	44.50	2.25		42.25	54Km	20.00	0.00												
					54Km	05 / 2015	44.50																		
261	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	389 मा0 मुख्यमंत्री धोषणा संख्या–494/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में तिलोथ–माण्डो–हुर्री मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	39.5Km	05 / 2015	65.40	65.40	3.77		61.63	82.3Km	20.00	0.00												
					82.3Km	05 / 2015	65.40																		
262	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	392 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में गजा गोताचली घण्टाकर्ण मोटर माग्र का नव निर्माण का कार्य।	10Km	12 / 2013	72.17	72.17	8.52		63.65	10Km	63.65	8.54												
							72.17								8.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कियाण गांव	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501 / ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0 / 2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 25.02.2016 ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव दिनांक 20.9.2018 को प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित, प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर। द्वितीय चरण का आगणन रु0 199.65 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं– 3089 / 6 3 याता–टि0 /टी.ए.सी. /2016 दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित।
	30/06/2016	शा0 सं0 1730 / 111(2) / 14–03(मु0म0घो0) / 14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501 / ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0 / 2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को ओन लाइन कर दिया गया है।वर्तमान में प्रस्ताव सी.एफ. स्तर पर लम्बित है।
	30/06/2016	शा0 सं0 5353 / 111(2) / 14–25(प्रा0आ0) / 2014 दि0 20 / 10 / 2014	TS VIDE 814/01c dated 16/03/2015 OF Amount 12.74 lac		अनारम्भ कार्य		भूगर्व वैज्ञानिक को दि0 18.12.14 तथा 19.1.15 को पत्र लिखा गया है। कन्सलटेन्सि हेतु अनुवन्ध गठित। भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है । पूर्व प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग को आवंटित हो चुकी है । अन्यत्र भूमि की उपलब्धता देखी जा रही है ।
मनेरी, औगीं, मझंगांव, जखोल	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501 / ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0 / 2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			निर्माण प्रारम्भ		मनेरी, औगीं, मझंगावं एवं जखोल ग्रामवासीयों द्वारा समरेखन पर विवाद एवं शासनादेश में संशोधन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। धोषणा में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी के पत्राकं– 1904 / 01 याता (सा0)–टिहरी / 2017 दि0 23.08.2017 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370 / !!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य की स्वीकृति रु0 44.50 लाख की शा0सं0 4370 / ।।।(2) / 15–07(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है । सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठन की कार्य वाही की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0 / 3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370 / !!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			समरेखण अनुमोदित		कार्य की स्वीकृति रु0 65.40 लाख की शा0सं0 4370 / ।।।(2) / 15–07(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है। सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0 / 3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–7075 / ।।।(2) / 13–14 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E. 920/1C dated 16/04/2016 OF Amount 72.17 lac		अनारम्भ कार्य		एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। म्यूटेशन की कार्यवाही गतिमान।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
263	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–778/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में दिउली से श्री कुँजापुरी मन्दिर होते हुए इठारना तक मोटर मार्ग नव निर्माण का कार्य। 395	4Km	12/ 2013	28.87	28.87	0.04		28.83	4Km	28.83	0.00												
							28.87																		
264	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–779/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में ओणी से तलाई तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई में नव निर्माण का कार्य। 396	4Km	12/ 2013	45.00	45.00	1.97		43.03	4Km	43.03	8.32												
							45.00								8.32										
265	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मल्ला–सुपार्गा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 457	5Km	08/ 2016	5.00	5.00	0.32		4.68	5Km	5.00	0.00												
						08/ 2016	5.00																		
266	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–678/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कौडियाला गंगलसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 457	10Km	03/ 2015	212.94	212.94	45.85		167.09	10Km	50.00	3.78												
							212.94								3.78										
267	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में ग्राम रैथल के मथाली तोक से चौरिया तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण 458	2.5Km	08/ 2016	2.50	2.50	0.05		2.45	1.3Km	2.50	0.00	0.05											
					1.3Km	08/ 2016	2.50								0.05										
268	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–679/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तिमली से खनैटी होते हुए भट्या तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 458	12Km	03/ 2015	255.53	255.53	3.53		252.00	12Km	50.00	10.38	0.81											
							255.53								11.19										
269	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में बिसाटगांव घण्डाला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 460	4Km	03/ 2013	50.32	50.32	30.37	4Km	19.95		19.95	7.00												
						03/ 2013	50.32								6.51										
270	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मसालगांव से गंगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण। 461	3Km+1m	03/ 2013	43.50	43.50	10.12		33.38	3Km+1m	5.00	0.00												
						03/ 2013	43.50																		
271	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य। 462	1.97Km	03/ 2013	6.81	6.81	3.65		3.16	4.35Km	3.16	0.00												
					4.35Km	03/ 2013	6.81																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। पूर्व से वनमार्ग निर्मित है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E797/1C dated 09/04/2015 OF Amount 45 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
सुपार्गा	31/03/2019 –	शा0 सं0– 2308/ ।।। 2/16–03 एम0एल0ए0 /2015 दि0 11 अगस्त 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण विवाद।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 813/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
मथाली	31/03/2019 –	शा0 सं0– 2308/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व मे सर्वेक्षण विवाद, वर्तमान मे विवाद सुलझा दिया गया है।सर्वे कार्य पूर्ण, डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 813/ ।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	30/12/2013 –	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013			कार्य पूर्ण		भूमि प्रतिकर बांट दिया गया है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	30/12/2013 –	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 1877/1C dated 23/12/2013 OF Amount 43.5 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	30/12/2013 –	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013		Area 0.55 (DFO)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या 2563/एफ0पी0/यू0के0रोड/20102016 दिनांक 25.1.2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है। माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत रू0 103.55 लाख की प्राप्त।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
272	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	463 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2013	62.90	62.90	1.05		61.85	5Km	5.00	0.00												
						03 / 2013	62.90																		
273	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्र नगर	नरेन्द्र नगर	468 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–772/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गूलर भगवासेरा जमोला मोटर मार्ग के भगवासेरा से घेराधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	08 / 2015	51.58	51.58	3.60		47.98	10Km	0.00	13.93												
							51.58								13.93										
274	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	जाखनी धार	472 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर से जखिण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	04 / 2015	62.15	62.15	25.54		36.61	2.5Km	15.00	12.00												
					2.5Km		62.15								11.62										
275	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	जाखनी धार	473 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 740/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यूंडा से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	1.5Km	05 / 2015	32.97	32.97	0.10		32.87	1.5Km	0.00	0.00												
							32.97																		
276	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	प्रतापन गर	475 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 736/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भामेष्वर मंदिर से रौलाकोट होते हुये झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2015	27.49	27.49	0.10		27.39	3Km	5.00	5.00												
							27.49								4.94										
277	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	प्रतापन गर	476 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 745/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत चौंधार से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	05 / 2015	28.19	28.19	5.19		23.00	1Km	23.00	23.00												
					1Km		28.19								22.36										
278	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	प्रतापन गर	477 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 738/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कंगसाली से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05 / 2015	32.77	32.77	0.10		32.67	4Km	0.00	0.00												
							32.77																		
279	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	जाखनी धार	478 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य	1Km	05 / 2015	4.01	4.01	0.10		3.91	1Km	0.00	0.00												
							4.01																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013 –	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE E.E letter No 2005/1C dated 17/12/2014 OF Amount 27.57 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 /यू0के0/रोड /12157/2015 दिनांक 27.4.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जा रही है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित की जा रही है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 5988/ ।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त समस्त शर्तो का अनुपालन किये जाने के पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु मुख्य वन सरंक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2724/111(2)/15–5(मु0मं0घो0)/2015 दि0 24.04.2015	TS VIDE 1043/01c dated 08/04/2016 OF Amount 62.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभि0 के प0सं0 38/813–टि0/याता ट ी0ए0सी0/2015 दि0 22.01.2016 द्वारा शासन को प्रेषित । पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बार–बार सर्वेक्षण किया गया ग्रामीणों की भारी आपत्ति है । विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।परन्तु विवाद उत्पन्न। इस कार्यालय के प0सं0 3145/1सी दि0 4.11.15 द्वारा सेंरखण अधी0 अभि0 को प्रेषित। मार्ग पूर्व निर्मित है । इसलिये सीधे डी0पी0आर0 गठित की जाय। मु0 अभि0 के प0सं0 2083/139याता – टि0 /2015 दि0 12.10.2015 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति से पहाड कटान कराने की अनुमति प्राप्त। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य करते ही विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दि0 27.05.2015			अनारम्भ कार्य		विवाद है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
280	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 479 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ग्वाड़ से मोटणा चांठी तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3Km	06 / 2015	34.04	34.04	0.10		33.94	3Km	0.00	0.00												
							34.04																		
281	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 480 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत एल0के0सी0 रोड से पुजारगांव कोटेश्वर मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	16.42	16.42	0.10		16.32	2Km	0.00	0.00												
							16.42																		
282	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 481 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कोपड़धार से चौंदाणा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	35.52	35.52	0.10		35.42	4Km	0.00	0.00												
							35.52																		
283	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 482 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से सुजड़गांव पान्दला तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	90.63	90.63	0.10		90.53	1.92Km	0.00	0.00												
					1.92Km		90.63																		
284	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 483 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से वन विभाग चौकी बालिका इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	29.25	29.25	0.10		29.15	5Km	0.00	0.00												
							29.25																		
285	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 484 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खिट्टा बैण्ड से घंटाकर्ण मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	31.23	31.23	0.10		31.13	4Km	0.00	0.00												
							31.23																		
286	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 485 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कौटचौरी से तुनियार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	30.88	30.88	3.44		27.44	2Km	5.00	0.00												
							30.88																		
287	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 486 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मिश्रवान गांव से प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	57.25	57.25	0.10		57.15	5Km	15.00	5.00												
							57.25								7.38										
288	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 487 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गैरी ब्राहमणों की ओर से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	51.03	51.03	0.10		50.93	5Km	15.00	5.00												
							51.03								3.83										
289	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 488 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैंका महर गांव से सदड़गांव मुखेम मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	55.35	55.35	0.10		55.25	4.02Km	0.00	0.00	0.11											
					4.02Km		55.35								0.11										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न। कास्तकारों द्वारा सहमति नही दी जा रही है ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मु0 अ0 के पत्र सं0 728/813टि0/याता–टि–टीएसी/16 दि0 26.3.16 द्वारा रू0 121 लाख शासन को प्रेषित ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 1819/835सी–8/2016 दि0 29.03.16 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है ।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया गया परन्तु ग्रामीणों का विवाद।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त मुआवजे की कार्यवाही गतिमान है ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण होना है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
290	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बनाली प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 489	3Km	06 / 2015	54.38	54.38	0.12		54.26	3Km	5.00	0.00												
							54.38																		
291	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली देवी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 490	5Km	06 / 2015	50.85	50.85	7.12		43.73	3.6Km	10.00	5.00												
					3.6Km		50.85								7.73										
292	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण 491	4Km	06 / 2015	102.50	102.50	1.25		101.25	4Km	0.00	0.00												
							102.50																		
293	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से रिंग रोड का निर्माण 492	5Km	06 / 2015	128.12	128.12	0.10		128.02	5Km	0.00	0.00												
							128.12																		
294	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 614/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी सड़क/पी0टी0 रोड से गणेश प्रयाग तक मो0 मार्ग का निर्माण 493	4Km	06 / 2015	40.90	40.90	0.10		40.80	4Km	0.00	0.00												
							40.90																		
295	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में माजराभाल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण 494	2Km	06 / 2015	16.83	16.83	0.10		16.73	2Km	5.00	0.00												
							16.83																		
296	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पणशुत शुकी मो0 मार्ग के डोडग नामे तोक से सौड खोला माजफ तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 499	4Km	08 / 2015	102.21	102.21	1.92		100.29	4Km	0.00	0.00												
							102.21																		
297	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक) 501	1Km	07 / 2015	46.00	46.00	0.10		45.90	1Km	15.00	0.00												
							46.00																		
298	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना मय फणिका मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 510	6Km	09 / 2016	53.46	53.46	0.10		53.36	6Km	53.36	21.51												
							53.46								21.51										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय प्रेषित ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		मु0अ0 के प0सं0 176/813–टि0/ याता–टी0ए0सी0/16 दि0 6.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण किया जा रहा है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। पर्यटन/निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ, विवाद उत्पन्न, साथ ही भू वैज्ञानिक द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करते ही विवाद उत्पन्न।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जानी है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 6096/111(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के प0सं0 784/826सी–8/16 दि0 08.03.2016 द्वारा अनुमोदित वनभूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण दि0 27.5.16 को ग्रामीणों के विरोध के कारण नही किया जा सका। मार्ग के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 प्रतापनगर को लिखा गया है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4213/111(2)15–09(मु0म0घो0)/15 दि0 07.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या– 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016	TS VIDE E.E. 3282/1C dated 04/10/2016 OF Amount 53.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
299	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 510 यमुनोत्री में जेमर से लुदारका–मैनोल मोटर मार्ग का नव निर्माण	7Km	03 / 2013	88.20	88.20	4.51		83.69	7Km	0.00	0.00												
							88.20																		
300	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 511 यमुनोत्री में जसपुर बैण्ड से मांडियासारी–मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	1.52		36.28	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
301	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत 513 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नोगांव ब्लाक देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर माग का निर्माण कार्य।	8Km	09 / 2013	72.16	72.16	34.43	4Km	37.73	3.5Km	37.73	1.00												
					7.5Km	12 / 2013	72.16								0.49										
302	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 524 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत खाडी–पिपलेथ–उत्तखण्डा मोटर मार्ग का किमी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार।(प्रथम चरण)	3Km	12 / 2016	52.56	52.56	3.22		49.34	3Km	49.34	22.16												
							52.56								22.16										
303	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना 527 में नरेन्द्रनगर विधानसभा के अन्तर्गत ग्राम पजैगांव से ग्रामसभा घिघुडगाड होते हुये कुण्डल्या हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2017	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	0.00												
							43.12																		
304	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 532 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बेरनी से आमसारी मोटर मार्ग का गंगसार गांव तक विस्तार का कार्य। (प्रथम चरण)	2.25Km	08 / 2017	19.40	19.40	0.00		19.40	2.25Km	0.00	5.00												
							19.40								3.61										
305	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 533 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गूरियाली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2017	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	0.00	0.00												
							21.56																		
306	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रन गर	नरेन्द्रन गर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 534 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तैला अखोडीसेरा पयालगांव मोटर मार्ग का टी0एच0डी0सी0 कोटेश्वर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2017	17.24	17.24	0.00		17.24	2Km	17.24	0.00												
							17.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
लुदारका, मैनोल	—	2195 (1)/ III(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13			निर्माण प्रारम्भ		विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वेक्षण पुनः कर लिया गया हैं समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
मांडियासारी, मसोन	—	2195 (1)/ III(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13		Area 0.98 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/10315/2015 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री हरीश सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री सुभाष विजल्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
	15/12/2014 —	शासनादेश संख्या 5060/ III(2)/13–21(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 12.9.2013			निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नाप भूमि का मुजावजा बाटा जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 3262/ III(2)/16–35(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE.418/1C dated 10/03/2017 OF Amount 52.56 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 22/ III(2)/17–11(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 2085ए0/ III(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्ग का समरेखण अनुमोदित किया गया है तथा वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही गमितमान है।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 2085ए0/ III(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 2085ए0/ III(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		मार्ग के नवनिर्माण हेतु आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
307	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	535 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठूड चमोगी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी मोटर मार्ग को नैचोली मोटर मार्ग तक नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	08 / 2017	60.96	60.96	0.00		60.96	1.5Km	60.96	5.00												
							60.96								3.21										
308	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	536 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कुरीखाल कुई नीर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2017	67.40	67.40	0.39		67.01	2Km	67.01	20.00												
							67.40								5.90										
309	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	537 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2017	64.90	64.90	42.13		22.77	5Km	22.77	7.64												
							64.90								7.64										
310	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	541 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में नौगांव ब्लाक में बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	02 / 2014	36.08	36.08	1.12		34.96	2.97Km	5.00	0.00												
					2.97Km	03 / 2014	36.08																		
311	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	542 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत थौलधार से बखरेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2014	9.02	9.02	8.36	1Km	0.66		0.66	0.66												
						03 / 2014	9.02								0.49										
312	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	543 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में नकोडा कफोला मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	02 / 2014	90.02	90.02	13.13		76.89	6Km	5.00	0.00												
					6Km	03 / 2014	90.02																		
313	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	544 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चपटाडी बचाण गांव मध्य रखण्डी खड्ड पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	150m	02 / 2014	9.00	9.00	5.96		3.04	150m	0.00	0.00												
						03 / 2014	9.00																		
314	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	545 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–123 (507) के कि0मी0 108.00 से चक्रगांव उपराडी साडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2014	45.10	45.10	1.97		43.13	5Km	10.00	0.00												
						03 / 2014	45.10																		
315	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	555 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 238/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में भंकोली से छमरोटा मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km+30m	12 / 2013	55.62	55.62	3.37		52.25	7.17Km+24m	5.00	0.00												
					7.17Km+24m	12 / 2013	55.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		मार्ग के नवनिर्माण हेतु आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 476/1C dated 19/03/2018 OF Amount 67.4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय तक विवाद के उपरान्त दिनांक 30.12.2018 को समरेखण पर सहमति बन पायी है। सहमति अनुरूप प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 1155/ ।।।(2)/14–67 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लो0नि0वि0 नई टिहरी पत्रांक 2025/6(2)याता–टि0–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 20.08.2018 द्वारा रू0 207.53 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/05/2015 –	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2015 –	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 2020/1C dated 18/12/2015 OF Amount 36.77 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0 के /रोड /13107/2015 दिनांक 06.09.2015 द्वारा ऑन लाईन कर दी गई है। खण्ड स्तर पर आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
	31/05/2015 –	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		स्थल पर सेतु निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल न मिल पाने के कारण सेतु निर्माण सम्भव नही है।
	31/05/2015 –	शासनादेश संख्या 1153/ ।।। (2)/14–68 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 फरवरी 2014	TS VIDE Vide EE letter No 408/1c dated 26/02/2016 OF Amount 45.1 lac		अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है वृक्ष प्रभावित न होने के कारण सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 6969/ ।।।/13–38 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013	TS VIDE E.E letter No 1696/1C dated 17/12/2014 OF Amount 55.62 lac		अनारम्भ कार्य		सिविल भूमि में वृक्ष न होने के कारण जिलाधिकारी को हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
316	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में ओडाडा से अमोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।(प्रथम चरण) 556	4Km	04 / 2018	35.63	35.63	0.00		35.63	4Km	0.00	0.00												
							35.63																		
317	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 268/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री डाडागांव छानी से राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 के बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बनाल खड्ड पर 84 मीटर स्पान डेढ लेन स्टील गर्डर सेतु सहित। 556	2Km+84m	01 / 2014	44.18	44.18	9.45		34.73	2Km+72m	0.00	0.00												
					2Km+72m	03 / 2014	44.18																		
318	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत विडोन खांकर मोटर मार्ग से जौरसी तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 557	2Km	04 / 2018	17.24	17.24	0.00		17.24	2Km	0.00	0.00												
							17.24																		
319	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 के अन्तर्गत कुसरैला से बखरोटी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 558	4.5Km	04 / 2018	34.24	34.24	0.00		34.24	4.5Km	0.00	15.00												
							34.24								15.00										
320	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गंगटाडी से पटागणी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 563	7Km	01 / 2014	63.14	63.14	1.83		61.31	7Km	0.00	0.00												
						12 / 2014	63.14																		
321	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में पसरखेत से पंयाथाली फरसोपानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 565	5Km	07 / 2018	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	0.00												
							43.12																		
322	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत आमपाटा–अडाना–पाली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण) 566	2.5Km	07 / 2018	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	0.00	0.00												
							21.56																		
323	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नैचोली–भासों मोटर मार्ग से कुल्फी के निकट ग्राम सिरोली, बन्डरिया तथा अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए भासों कोटेश्वर (टी0एस0डी0सी0) मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 567	4Km	07 / 2018	159.72	159.72	0.00		159.72	4Km	0.00	16.72												
							159.72								16.72										
324	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत किरोड–बौंठ मोटर मार्ग से मरोडगांव तक सम्पर्क मार्ग एवं 60 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 568	0.6Km+60m	07 / 2018	21.41	21.41	0.00		21.41	0.6Km +60m	0.00	0.00												
							21.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–1706(ए)/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2016 —	शासनादेश संख्या 19/।।।(2)/14–45(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 03 जनवरी 2014			अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त । डी0पी0आर0 आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–1706(ए)/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–1706(ए)/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर।
	31/03/2016 —	शासनादेश संख्या 549/।।।(2)/14–49 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 05/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पगति पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पगति पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पगति पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या–3548/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पगति पर। समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
325	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत मठियाली से डगोलिया नामक स्थान से नागराजा मन्दिर तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 569	3.5Km	07 / 2018	30.17	30.17	0.00		30.17	3.5Km	0.00	0.00												
							30.17																		
326	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग से ग्राम कोण्ड होते हुये डिबनू इंजीनियरिंग कालेज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य 578	3Km	03 / 2016	327.00	327.00	0.10		326.90	3Km	5.00	0.00												
							327.00																		
327	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 233/2013 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से0 इन्टर कालेज टिपरी तक मो0 मार्ग निर्माण 581	4Km	09 / 2014	75.96	75.96	6.08		69.88	4Km	0.00	0.00												
							75.96																		
328	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 10 देवलसारी मंदिर से टिपरी इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 582	3Km	05 / 2014	60.75	60.75	0.93		59.82	1.95Km	0.00	0.00												
					1.95Km		60.75																		
329	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण काय 583	6Km	02 / 2014	59.94	59.94	40.83		19.11	6Km	5.00	1.00												
							59.94								0.89										
330	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 722/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कुठ्ठा से कोटी कालोनी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य 588	10Km	07 / 2016	910.00	910.00	0.10		909.90	10Km	0.00	0.00												
							910.00																		
331	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत बौराड़ी चौक से श्री गुरूद्वारा श्री टोला साहिब बौराड़ी मो0 मार्ग का नव निर्माण 589	1Km	07 / 2016	1.00	1.00	0.10		0.90	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
332	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग किमी0 10 से काण्ध्यानू गेंवली मो0 मार्ग के नव निर्माण 590	1Km	07 / 2016	32.05	32.05	0.10		31.95	1Km	0.00	0.00												
							32.05																		
333	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सिलोड़ मोटर मार्ग से पठोई गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 591	3Km	07 / 2016	36.75	36.75	0.10		36.65	3Km	1.00	0.00												
							36.75								0.25										
334	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग से सारपुल हेतु लिंक मो0 मार्ग का नव निर्माण 594	0.75Km	07 / 2016	30.99	30.99	0.10		30.89	0.75Km	0.50	0.00												
							30.99																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–3548 / ।।।(2) / 18–11 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पगति पर।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 1433 / 111(2) / 16–13 / एम0एल0ए0 / 2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है । ग्राम पैन्यूला के ग्रामीणों की भूमि आ रही है । विवाद सुलझाने के बाद सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 60 / 111(2) / 13–21 / प्रा0आ0 / 2013 दि0 12.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664 / 1(8)याता– टी0ए0सी0 / 2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 217.17 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित
	31/03/2017 –	शा0 सं0 3233 / 111(2)14–04(प्रा0आ0) / 2014 दि0 26.05.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1719 / 8(1)याता– टी0ए0सी0 / 2015 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 103.87 लाख की शासन को प्रेषित ।पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित
	31/03/2017 –	शा0 सं0 1152 / 111(2) / 14–62(प्रा0आ0) / 2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		6.00 किमी0 लम्बाई एवं रू0 284.44 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त ।भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2018 –	2100 / 111(2) / 16–23(प्रा0आ0) / 2016 दि0 11.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया गया था ।ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है । विवाद सुलझाने के बाद सर्वक्षण कार्य पूर्ण ।
	31/12/2017 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य निरस्त होना है । सर्किट हाउस हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के कारण आवश्यकता नही है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू वैज्ञानिक आख्या अप्राप्तए ग्रामीणों की अनापत्ति अपेक्षित ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण स्वीकृत हो चुका है । डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205 / 111(2) / 16–12(एमएलए) / 2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
335	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2402/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लिखवारगावं से बनयाणी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 595	2.5Km	07 / 2016	32.20	32.20	0.10		32.10	2.5Km	0.00	0.00												
							32.20																		
336	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2403/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में कंगसाली से अगरोडा तक सड़क निर्माण कार्य 596	4Km	07 / 2016	66.64	66.64	0.10		66.54	4Km	0.00	0.00												
							66.64																		
337	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 2400/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लम्बगांव कस्बें में सड़क निर्माण कार्य 597	4Km	07 / 2016	33.71	33.71	0.10		33.61	4Km	0.00	0.00												
							33.71																		
338	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मैगी भद्रेष्वर मो0 मार्ग के किमी0 1 से स्टेडियम लिंक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य 598	0.25Km	07 / 2016	2.32	2.32	0.10		2.22	0.25Km	0.00	0.00												
							2.32																		
339	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र पुरोला में करड़ा शिकारू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 607	1job	11 / 2013	38.52	38.52	0.87		37.65	1job	1.00	0.00												
						01 / 2014	38.52																		
340	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड पुरोला में त्यूनी पुराला नौगॉव मोटर मार्ग से पुरोला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण। 608	1job	11 / 2013	131.15	131.15	0.10		131.05	1job	2.00	0.05												
						01 / 2014	131.15								0.05										
341	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 610	1job	11 / 2013	27.99	27.99	2.58		25.41	1job	2.00	0.10												
						01 / 2014	27.99								0.10										
342	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मोरी सालरा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से सान्द्रा सल्ला मोरा (आराकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 611	1job	11 / 2013	123.27	123.27	9.47		113.80	1job	3.00	0.10												
						01 / 2014	123.27								0.10										
343	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य 612	1Km	09 / 2016	5.86	5.86	0.10		5.76	1Km	0.00	0.00												
							5.86																		
344	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 807/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोटी कालोनी से झील के अन्तिम लेवल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 613	3Km	09 / 2016	3.00	3.00	0.10		2.90	3Km	0.00	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । विवाद है।
	31/03/2018	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।
	31/03/2018	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।विवाद है ।
	30/06/2017	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । ग्रामीणों का विवाद है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 27–9–18 को ऑनलाइन किया जा चुका है। प्रस्ताव की हार्ड कापी जमा करने हेतु दिनांक 21–12–18 को नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन लिखा गया है। कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	नया समरेखण तैयार किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1695/वनभूमि दि0 6–9–18 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल की सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पुरोला को पत्र प्रेषित। भूमि उपलब्ध की जा चुकी है। जियो रिफ्रेंज मैप तैयार किय जा रहे हैं।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 2069/वनभूमि दिनांक 15–11–08 के द्वारा प्रस्ताव को विदड्रा करने हेतु पत्र प्रेषित, जिससे पुनः प्रस्ताव अपलोड किया जा सके।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		हार्ड कापी जमा कर प्राप्ति रसीद ऑनलाइन किया गया है।
	31/03/2017	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/ 2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य पूर्व में स्वीकृत है इस कारण इस कार्यालय के पत्र सं0 2497/1सी दि0 01.10.2016 द्वारा निरस्त करने हेतु लिखा जा चुका है ।
	31/03/2017	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/ 2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		झील हेतु सम्पर्क मार्ग पर्यटन विभाग द्वारा निमित किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
345	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 613 439/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–ऊपरीकोट मोटर मार्ग से स्यानाचट्टी यमुनोत्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	40Km	11 / 2013	415.63	415.63	7.05		408.58	40Km	0.00	0.00												
							415.63																		
346	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 615 मोरी में रूपिन नदी पर धौला स्थान पर 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2013	3.36	3.36	0.29		3.07	1job	3.07	0.94												
						03 / 2014	3.36								0.94										
347	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 616 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2014	119.65	119.65	2.26		117.39	5Km	0.00	0.00												
							119.65								1.49										
348	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 617 यमुनोत्री के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पयांसारी होते हुए ब्रहमखाल–जुंणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य	5Km+1no +24m	01 / 2014	89.93	89.93	4.83		85.10	5Km+1no+24m	0.00	0.00												
							89.93																		
349	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 620 यमुनोत्री के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग–स्यालना मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मालनाधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	2Km	02 / 2014	39.78	39.78	0.50		39.28	2Km	0.00	0.00												
							39.78																		
350	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 622 चिन्यालीसौड़ के अदनी– क्यारी बैण्ड से डांगुधार होते हुए पुजारगांव– दाबुआन बैण्ड तक वैकल्पिक मोटर माग्र का निर्माण कार्य।	7Km	01 / 2014	40.95	40.95	1.94		39.01	7Km	39.01	0.00												
							40.95																		
351	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 623 चिन्यालीसौड़ के गैलाड़ी से अनोल तक मोटर मार्ग को मिलाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2014	29.25	29.25	2.24		27.01	5Km	0.00	0.00												
							29.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		5927/ ।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22–11–13	TS VIDE EE. No. 3560/1C dated 27/12/2013 OF Amount 11.01 lac	Area 21.87 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/14904/2015 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री सुनिल सिंह रावत, सहायक अभियन्ता एवं श्री ओम प्रकाश सेमवाल, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव नोडल के माध्यम से पुनः अपलोड कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
मंजगांव		549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 0.99 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /26799/2017 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या–3474/वनभूमि दिनांक 07.09.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया है।
पयांसारी		549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 1.67 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त है तथा डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं है। जिस कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।
मालनाधार		1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक– 1461(2)याता0–टि0–टी0ए0सी0/17 दिनांक 14.07.17 द्वारा द्वितीय चरण का आगणन लागत रू0 27.21 लाख का शासन को प्रेषित।
	7Km	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 0.78 (CC)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि की सैद्वांन्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 210/एक्स. 4. 18/1(44)/2018 दि0 16.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा होनी ह। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.350 हे0। सिविल सोयम 0.4375 हे0। नाप भूमि 3.500 हे0। चीड़ 25 नं0)
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र संख्या 9492/6(।) याता.टी.–टी.ए.सी./2016 दिनांक 28.12.2016 द्वारा डी.पी.आर. शासन को प्रेषित। नई दरों के आधार पर आगणन गठित करने हेतु वापस प्राप्त। इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
352	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 2 पर कोटीगाड गदेरे से कोटीसौड़ होते हुए चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग में मिलाने हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	624 3Km	01 / 2014	17.55	17.55	0.10		17.45	3Km	0.00	0.00												
							17.55																		
353	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ब्रहमखाल से मांडियासारी होते हुए मसोन तक मोटर मार्ग का निर्माण	624 7Km	01 / 2014	135.38	135.38	3.86		131.52	7Km	0.00	0.00												
							135.38								1.91										
354	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में कल्याणी से जुणगा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	625 9Km	05 / 2014	13.05	13.05	3.39		9.66	9Km	0.00	0.00												
							13.05																		
355	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक– महेड कटखेत मोटर मार्ग के किमी० 3 से इन्दिरा टिपरी मोटर मार्ग के किमी० 1 तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	625 4.5Km	01 / 2014	36.13	36.13	0.94		35.19	2.5Km	35.19	0.00												
					2.5Km		36.13																		
356	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	626 10Km	01 / 2014	62.42	62.42	1.20		61.22	10Km	61.22	0.00												
							62.42																		
357	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत सरतली से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	627 3Km	05 / 2014	27.03	27.03	0.00		27.03	3Km	0.00	0.00												
							27.03																		
358	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	627 9Km	01 / 2014	68.33	68.33	0.10		68.23	9Km	0.00	0.00												
							68.33								1.72										
359	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा– बनगांव मोटर मार्ग से रिखाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	628 3.5Km	01 / 2014	32.24	32.24	1.72		30.52	3.5Km	0.00	0.00												
							32.24																		
360	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू– जोगथ मोटर मार्ग के तुल्याड़ा से मंजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	630 3.5Km	01 / 2014	24.40	24.40	2.46		21.94	3.5Km	21.94	0.00												
							24.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्राम वासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
मांडियासारी	—	805/ ।।।(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07–01–2014			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/32231/2018 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	—	3233/ ।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित की जा रही है।
	2.5Km	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र संख्या 3042/6(।) याता.टी.–टी.ए.सी./2016 दिनांक 29.08.2016 द्वारा शासन को प्रेषित। नई दरों के आधार पर आगणन गठित कर अग्रिम आवश्यक हेतु पुनः प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण नही दिया जा सका।
	10Km	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 8.34 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06–02/2017 एफ.सी./1950, दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. जमा की जानी है। धन की मांग की गयी है। चीड़–207 नं०
	—	3233/ ।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014			निर्माण प्रारम्भ		इस मार्ग के आरम्भिक बिन्दु तक मार्ग अभी निर्मित नही है। आरम्भिक बिन्दु तक पहले पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात ही सर्वेक्षण किया जायेगा।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 7.15 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण किया जा चुका है। समरेखण प्रस्ताव अधी.अभियन्ता से अनुमोदित। प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधी. अभि. से अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। चीड़–110 नं0
	3.5Km	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
361	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	631 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी– बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 37 से ग्राम जोखणी से दिवारीखोल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	21.47	21.47	2.25		19.22	3Km	0.00	0.00												
							21.47																		
362	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	632 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कफराड़ा से बणगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	01 / 2014	18.36	18.36	1.67		16.69	2Km	0.00	0.00												
							18.36																		
363	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	633 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत खालसी से गडवालगाड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	10Km	01 / 2014	95.74	95.74	0.11		95.63	10Km	0.00	0.00												
							95.74																		
364	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	634 जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव– भड़ेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2014	15.23	15.23	1.98		13.25	2Km	0.00	0.00												
							15.23																		
365	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	636 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुराह मोटर मार्ग का कुराह तक नव निर्माण कार्य	3Km	10 / 2014	27.06	27.06	0.69		26.37	3Km	20.00	0.00												
							27.06																		
366	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	637 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा देवीधार से खट्टूखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.5Km	10 / 2014	31.57	31.57	0.54		31.03	3.5Km	10.00	0.00												
							31.57								0.02										
367	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	637 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2014	42.97	42.97	3.64		39.33	5Km	39.33	0.00												
							42.97								0.07										
368	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	638 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से गमदीड़गांव–लटूड़गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	10 / 2014	36.08	36.08	0.04		36.04	4Km	0.00	0.00												
							36.08								0.55										
369	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	639 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	01 / 2014	20.51	20.51	2.57		17.94	2.5Km	0.00	0.00												
							20.51																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.75 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव गठित कर ऑनलाइन किया जा चुका है। चीड़ पेड़–71 नं०
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों के विवाद के कारण कार्यवाही नही हो पाई है। सहमति का प्रयास कर पुनः सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		यह मार्ग वर्तमान में पी.एम.जी.एस.वाई. लो.नि.वि. द्वारा डी.पी.आर. गठित कर ली गयी है।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
कुराह	—	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14		Area 1.62 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 284.38 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों मे वापस प्राप्त। वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया जाना है।
खट्टूखाल	—	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 18730/2016 दिनांक 29.03. 2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है तथा विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है।
	5Km	प्रमुख अभियन्ता का पत्र संख्या 639/56 बजट (मार्ग/सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2014–15, दिनांक 03. 05.2014 (सामान्य अनुरक्षण एवं पैच मरम्मत			सर्वेक्षण पूर्ण		अधीक्षण अभि0 के पत्र संख्या 5356/726 सी.–06/2017–18, दिनांक 22.12. 2017 के द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका।
लटूड़गांव	—	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड/ 19447/2016 दिनांक 16.05. 2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा धनावंटन न होने के कारण एन0पी0वी0 की धनराशि जमा नहीं की गयी है।
	—	शासनादेश संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
370	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–विनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 639	7Km	10/ 2014	63.14	63.14	2.42		60.72	7Km	40.00	40.00												
							63.14								58.39										
371	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कामदा से छेजुला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 640	3.5Km	02/ 2014	32.24	32.24	6.07		26.17	3.5Km	26.17	0.00												
							32.24																		
372	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री/यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा/नौगांव में नाकुरी–सिंगोट–फलारचा–नंदगांव–गंगनानी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य 646	25Km	03/ 2015	225.50	225.50	0.06		225.44	25Km	3.00	2.00												
							225.50								4.48										
373	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गंगाड़ के सुपिन नदी पर 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण (प्रथम चरण) 651	1job	10/ 2016	4.15	4.15	0.00		4.15	1job	4.15	0.00												
							4.15																		
374	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 1 से पिपलोगी तक सम्पर्क मार्ग 670	2Km	01/ 2017	16.85	16.85	0.10		16.75	2Km	2.00	0.00												
							16.85																		
375	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पोलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण की प्रथम चरण का कार्य। 674	3Km	07/ 2015	58.59	58.59	1.58		57.01	2.15Km	10.00	0.00												
					2.15Km	07/ 2015	58.59																		
376	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में पौखाल महाविद्यालय से गेंवली स्वाडी लिंक काण्डीखाल टिपरी मोटर मार्ग के अवषेष भाग का नवनिर्माण कार्य 675	3.5Km	06/ 2017	90.13	90.13	0.00		90.13	3.5Km	15.00	5.00												
							90.13								2.82										
377	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नन्दगांव से मठियाली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य 676	2.5Km	06/ 2017	64.38	64.38	0.00		64.38	2.5Km	2.00	0.00												
							64.38																		
378	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री में अदनी–रौंतल मोटर मार्ग से रौंतल इण्टर कालेज तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 680	1.5Km	05/ 2014	14.66	14.66	0.68		13.98	1.5Km	13.98	0.00												
							14.66																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उदालका	–	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 28/12/2017 OF Amount 63.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 138.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। सिविल वनभूमि हस्तान्तरण हो चुकी है। भूमि प्रतिकर गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	3.5Km	शासनादेश संख्या 818/ ।।। (2)/14–48 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 08.02.2014			समरेखण अनुमोदित		अधी. अभि. 6वा वृत्त, उत्तरकाशी का पत्रांक 2183/686 सी.–6/2017–18, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
फलारचा, नन्दगांव	–	शा0सं0– 1903/ ।।।(2)/15–05 (प्रा0आ0)/15 दि0 20.03.15			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण समरेखण स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिलरों के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठित।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 2588/ ।।।(2) /16–02 (मु0म0घो0) /2016 दिनांक 10–10–16			निर्माण प्रारम्भ		भू:गर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। अधीक्षण अभियंता द्वारा सील चयन किया जाना है।
	31/03/2018	शा0 सं0 06/111(2)/17–23(प्रा0आ0)/16 दि0 04.01.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 5603/ ।।।(2)/15–30 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 28.7.2015	TS VIDE Vide EE letter No 343/1c dated 15/02/2016 OF Amount 58.59 lac		अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्र संख्या 1640/ 6(1)याता– टी0ए0सी0/2018 दि0 23.07.18 द्वारा रू0 128.00 लाख की अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेशित।
	30/06/2018	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित ।
	31/03/2018	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत, डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	1.5Km	शा०सं० 3233/ ।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 77/2 सी., दिनांक 22.01.2018 के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
379	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में निरालीधार दपोली मो0 मार्ग के लोणतर से डोबसारी होकर गराकोट तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 713	3Km	05 / 2018	92.10	92.10	0.00		92.10	3Km	0.00	0.00												
							92.10																		
380	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 5.00 से ग्राम गडूगाड तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 714	2.5Km	05 / 2018	64.38	64.38	0.00		64.38	2.5Km	0.00	0.00												
							64.38																		
381	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुंडथात से थात मुषांकरी मो0 मार्ग निर्माण कार्य 718	3Km	06 / 2018	69.65	69.65	0.00		69.65	3Km	0.00	0.00												
							69.65																		
382	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत खरादी पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। 722	135m	03 / 2016	10.67	10.67	10.55		0.12	135m	0.12	0.00												
						03 / 2016	10.67																		
383	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमत्री जी की घोषणा सं0 50/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में कण्डियालगांव पोखरी मुखेम बाई पास मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 725	8Km	10 / 2018	74.53	74.53	0.00		74.53	8Km	0.00	0.00												
							74.53																		
384	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1588/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलाना खैडा में मन्दिर के पास 130 मीटर हल्का वाहन सेतु तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य। 725	1no	03 / 2016	171.83	171.83	0.00		171.83	1no	0.00	0.00												
						03 / 2016	171.83																		
385	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1590/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत बिजौरी भौती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 727	8Km	03 / 2016	35.84	35.84	2.11		33.73	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.84																		
386	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1595/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गातू टान्सा मोटर मार्ग से गोदिन खमुण्डी सूरथात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 728	7Km	03 / 2016	35.98	35.98	0.73		35.25	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य संरेखण तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। संरेखण तैयार किया जा रहा है ।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 2803/111(29/18–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 22.06.2018			अनारम्भ कार्य		क्षितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2018 –	शासनदेश संख्या 1427/।।।(2)/16–02 (एल0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	शा0 सं0 5077/111(2)/18–12(एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। प्रस्तावित स्थल के बाये छोर पर नाप भूमि सडक हेतु ग्रामीणो द्वारा नही दी जा रही है, तथा प्रस्तावित स्थल पर भी सेतु निर्माण पर सहमति नही दी गई है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण पूर्ण संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन भूमि प्रस्ताव गठित कर एफ0पी0/यू0के0/रोड 22594/2016 दिनांक 26.11.2016 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। वन संरक्षक स्तर पर लम्बित।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित किया जा रहा है। (द्वितीय चरण)

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
387	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	729 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1603/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के नौगांव ब्लाक में कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से ठोलिंका, दारसौं, सिमलसारी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य।	7Km 6.37Km	03 / 2016 03 / 2016	31.36 31.36	31.36	1.93		29.43	6.37Km	1.00	0.00												
388	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	730 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1599/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलागांव से नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km 2.5Km	03 / 2016 03 / 2016	23.58 23.58	23.58	2.12		21.46	2.5Km	21.46	2.96	2.96											
389	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	732 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत निशणी पैदल मार्ग के हनुमान गंगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54m	06 / 2016 06 / 2016	2.16 2.16	2.16	0.10		2.06	54m	2.06	0.00												
390	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 738 नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग से पौन्टी मोल्डा कन्ताडी मोटर मार्ग को जोडने हेतु अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2016 09 / 2016	30.08 30.08	30.08	0.16		29.92	2Km	2.00	0.00												
391	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	743 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 130/2016 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किसारी खड्ड से सपेटा कुण्ड अम्बेडकर गांव होते हुये स्यूरी मोटर मार्ग तक सडक निर्माण का कार्य।	7.5Km	10 / 2016 11 / 2016	57.90 57.90	57.90	0.27		57.63	7.5Km	2.00	0.50	0.31 0.50											
392	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	754 वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव के ग्राम पंचायत भंकोली के फेल्डा बैण्ड से ननियारा छानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2017 03 / 2017	45.10 45.10	45.10	0.10		45.00	5Km	2.00	0.00												
393	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	760 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधन सभा क्षेत्र यमुनोत्री नौगांव के अन्तर्गत राजगढी मोटर मार्ग से मस्सू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	11 / 2017 11 / 2017	14.22 14.22	14.22	0.10		14.12	2.5Km	1.00	0.00												
394	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	761 माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से निषणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	11 / 2017 11 / 2017	32.70 32.70	32.70	0.10		32.60	6Km	1.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण मार्ग में नाप भूमि ही प्रभावित है अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्र संख्या 1748/6(1) याता– टी0ए0सी0/18 दिनांक 23.7.2018 द्वारा रू0 464.41 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेशित। (द्वितीय चरण)
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित सिविल भूमि जिलाधिकारी से हस्तान्तरित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी के पत्रांक 4184/420सी0–6/2018 दिनांक 11.09. 2018 द्वारा रू0 152.51 लाख की मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
	31/08/2018 –	शासनादेश संख्या 1870/ ।।।(2)/16–69 (प्रा0आ0) दिनांक 7.6.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्रांक 1475/16 सी0 दिनांक 05.09. 2018 द्वारा रू0 348.72 लाख की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 2528/ ।।।(2)/16–34 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2588/ ।।।(2)/16–02 (मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 3282/ ।।।(2)/17–32 (प्रा0आ0)/2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748/ ।।।(2)/17–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.11.2017			अनारम्भ कार्य		संमरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। डी0पी0आर0 गठित कर अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्रांक 1473/1सी दिनांक 05.09.2018 द्वारा रू0 144.74 लाख की अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748/ ।।।(2)/17–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.11.2017			अनारम्भ कार्य		सवेर्क्षण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
395	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	785 वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सारीगाड गातू मोलागांव मोटर मार्ग कि0मी0 1.00 झमराडी बस्ती होते हुये टोंडा बस्ती तोक तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	1Km	12 / 2017	16.56	16.56	0.10		16.46	1Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	16.56																		
396	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	833 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 496/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हुल्डियाणा में सोड़खांडा से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	08 / 2015	17.92	17.92	0.36		17.56	4Km	0.00	0.00												
							17.92																		
397	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	834 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 917/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा–कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	08 / 2015	31.36	31.36	0.42		30.94	7Km	10.00	0.00												
							31.36																		
398	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	852 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी० 46 (दौल्याण बैण्ड) से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हटनाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	22.30	22.30	0.10		22.20	2.5Km	10.00	0.00												
							22.30																		
399	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	853 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत कैन्थोगी मोटर मार्ग के किमी० 2 से कालोगी कण्डारा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	24.68	24.68	0.08		24.60	2.5Km	10.00	0.00												
							24.68																		
400	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	854 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 23 से काण्डी गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2016	82.21	82.21	0.09		82.12	5Km	0.00	0.00												
							82.21																		
401	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	863 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से चौमा चलियाणा मोटर मार्ग स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु प्रथम चरण	1job	05 / 2018	45.69	45.69	0.00		45.69	1job	45.69	0.10												
						05 / 2018	45.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 4027/।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 18.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0– 5988/।।।(2)/15–1(मा0मु0घो0)/15 दि0 18–08–15			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित की जा रही है।
जखारी		शा0सं0– 5988/।।।(2)/15–1(मा0मु0घो0)/15 दि0 18–08–15			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/28906/2017 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। मुख्य वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	2.5Km	1427/।।।(2)/ 16–02 (एम०एल० ए०) /2015दि० 22.03.2016	TS VIDE TS VIDE SE 1365/YATA-753C/2017 dated 12/04/2018 OF Amount 22.3 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण कर वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	2.5Km	1426/।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016			समरेखण अनुमोदित		भू वैज्ञानिक द्वारा भूगर्भीय रिपोर्ट प्राप्त। द्वितीय चरण कार्य हेतु डी.पी.आर. गठन का कार्य प्रगति पर।
		1426/।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में स्थानीय विवाद है। पुनः सर्वेक्षण किया जाना है।
	30/07/2019	शासनादेश संख्या 2396/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर। भू– वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। रिपोट अपेक्षित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
402	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	893 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 (त्रीवेणी बैण्ड) से ओडखोला–अम्बेडकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.5Km	12 / 2016	41.14	41.14	0.10		41.04	5.5Km	0.00	0.00	6.31										
							41.14								6.31										
403	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	920 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	03 / 2016	82.38	82.38	0.60		81.78	5Km	21.98	1.61													
							82.38								21.98										
404	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	933 मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी के कण्डारा खोल से दिवारी खोल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1.67Km	01 / 2018	22.67	22.67	0.10		22.57	1.67Km	22.57	0.00													
							22.67								0.60										
405	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	937 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 533/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत दिलसौड़ मे भागीरथी नदी पर 120मी0 पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+135m	09 / 2016	10.14	10.14	0.00		10.14	1no+135m	0.00	0.00	0.11												
							10.14								0.11										
406	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	938 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1636/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत बौन मोटर मार्ग से पंचोलागढ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	09 / 2016	11.35	11.35	0.00		11.35	2.5Km	0.00	0.00													
							11.35																		
407	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	939 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री विकास खण्ड डुण्डा मे ग्राम पंचायत भैंत के अन्तर्गत भयानन्द (सिल) नामेतोक मे 20 मी0 विस्तार के पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	1no+20m	09 / 2016	0.82	0.82	0.00		0.82	1no+20m	0.00	0.00													
							0.82																		
408	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	940 ग्राम पावणी के सुपिन नदी पर 60 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण।	1job	01 / 2016	4.64	4.64	0.23		4.41	1job	4.40	1.50													
							4.64								1.50										
409	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	944 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नैटवाड़ से आगे 02 पुल व 02 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य। (2 कि0मी0+2 सेतु)	1job	03 / 2016	3.36	3.36	0.00		3.36	1job	3.36	0.00													
							3.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 3126/ ।।। (2)/16–02 (एम.एल.ए.)/2015, दिनांक 15.12.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद के कारण लम्बित।
जिनेथ	–	1426/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 16/1C dated 30/10/2017 OF Amount 82.38 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 28731/2017 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	1.67Km	शासनादेश सख्या 19/ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 04.01.2018			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण के अन्तर्गत धनावंटन होने पर प्रतिकर दिया जाना है।
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			अनारम्भ कार्य		डिजाईन, ड्राइंग व डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16	TS VIDE EE. No. 41/1C dated 05/01/2018 OF Amount 1.94 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के पत्रांक–5437/याता0/747सी0–6/17 दि0 22.01.18 द्वारा स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य पूर्ण। वृक्षों की गिनती की जानी है। ग्राम गढ़ के निवासियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु मांग की गयी है।
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			अनारम्भ कार्य		भूवैज्ञानिक निरीक्षण हो चुका है। स्थल चयन किया जाना है।
	31/03/2019 1job	शासनादेश सं0 149/ ।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 13–1–2016			निर्माण प्रारम्भ		भू:गर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। अधीक्षण अभियंता द्वारा सलि चयन किया जाना है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु स्थल चयन आख्या तैयार की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
410	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	डुण्डा	948 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा मे गौनाग मोटर मार्ग के बगालखेत से पुजियार धार–दिवारैण–फुलोगी–सौन्द गांव रा0इ0का0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	12 / 2016	27.80 27.80	27.80	0.12		27.68	5Km	0.00	0.00												
411	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	चिन्यालीसौड	957 मा० मुख्यमंत्री घोषण के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में गढ़वाल गाड से जोगथ तल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.5Km	04 / 2018	102.79 102.79	102.79	0.00	+	102.79	+	0.00	0.00												
412	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	चिन्यालीसौड	958 मा० मुख्यमंत्री घोषण 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 13 में स्थित मोरगी गांव से कौड़ा गांव तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	6Km	04 / 2018	86.52 86.52	86.52	0.00	+	86.52	+	0.00	0.00												
413	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	965 वित्तीय वर्ष 2017–18 मे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2.2Km	10 / 2017	24.42 24.42	24.42	0.00		24.42	2.2Km	0.00	0.00												
414	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1008 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से देववन तपस्थली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	05 / 2015	15.00 15.00	15.00	3.56		11.44	1job	11.44	0.00												
415	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1013 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में सांकरी से बिनापडी तक मोटर मार्ग का निर्माण (8 कि0मी0)	1job	12 / 2016	8.00 8.00	8.00	0.20		7.80	1job	7.80	0.00												
416	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1014 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में बिसई से जाकुनी तक मोटर मार्ग का निर्माण (6 कि0मी0)	1job	12 / 2016	74.50 74.50	74.50	0.20		74.30	1job	10.00	0.00												
417	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1035 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड गदेरे में 21 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.42 2.42	2.42	0.20		2.22	1job	2.22	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		3204/ ।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/16 दि0 27.12.16			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, प्रस्तावित कार्य से कोई भी गांव नही जुड़ रहा है।
	+	शाशनादेश संख्या 1640 ए./ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 24.04.2018			अनारम्भ कार्य		
	+	शाशनादेश संख्या 1640 ए./ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 24.04.2018			अनारम्भ कार्य		
		2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 4417/111(2)/15–04 (मु0म0घो0) /2015 दिनांक 27 मई 2015			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	दिनांक 04–10–2018 को प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3250/ ।।।(2) /16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
418	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम बेस्टी के बेस्टी खड्ड पर 27 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण कार्य। 1040	1job	01 / 2017	1.28	1.28	0.10		1.18	1job	1.18	0.00												
							1.28																		
419	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के मसरी से पगणीच तक मोटर मार्ग का निर्माण (7.00 कि0मी0) 1043	1job	01 / 2017	59.15	59.15	0.10		59.05	1job	5.00	0.00												
							59.15																		
420	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में 24 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 1045	1job	01 / 2017	1.68	1.68	0.10		1.58	1job	1.58	0.06												
							1.68								0.06										
421	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी से डाकुचा (जखोल) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (5.275 कि0मी0) 1050	1job	12 / 2016	65.50	65.50	2.16		63.34	1job	5.00	0.00												
							65.50																		
422	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ओसला हिन्गोड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। (15 मी0) 1059	1job	12 / 2017	8.82	8.82	0.00		8.82	1job	8.82	0.10												
							8.82								0.10										
423	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सटूड़ी के सिंवाणी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0) 1060	1job	01 / 2018	2.95	2.95	0.00		2.95	1job	2.95	0.00												
							2.95																		
424	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे संकूर्णाधार से चोपड़ा तक मार्ग का निर्माण कार्य। 1103	3Km	04 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	3Km	0.50	0.10												
							3.00																		
425	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत निसमोर मोटर मार्ग से यूथ फाउंडेशन (कखड़ेत) तक मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 1105	2.5Km	04 / 2018	25.32	25.32	0.00		25.32	2.5Km	0.10	0.10												
							25.32																		
426	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में खोडका नामे तोक से ग्राम कासवा (राला) तक मोटर मार्ग निर्माण। 1107	1job	03 / 2018	26.69	26.69	0.00		26.69	1job	1.00	0.00												
							26.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3284/।।।(2)/17–46(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 3283/।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3283/।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 3153/।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3866/।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 4052/।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 03 जनवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	––	1643(ए)/।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	––	1643/।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		ग्राम सभा निसमोर द्वारा नाप भूमि देने से मना कर दिया गया है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 1145/।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 16 मार्च 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
427	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 107 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग महरगांव से नगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	04 / 2018	54.57	54.57	0.00		54.57	3Km	0.10	0.10												
							54.57																		
428	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 109 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि0मी0)	1job	02 / 2018	10.02	10.02	0.00		10.02	1job	1.00	0.00												
							10.02																		
429	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1114 पुरोला के ग्राम कन्ताड़ी के गोबली खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	01 / 2018	3.25	3.25	0.00		3.25	1job	0.00	0.00												
							3.25																		
430	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 120 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा से खरासा तक मोटर मार्ग का निर्माण (3.50 कि0मी0)	1job	06 / 2018	23.22	23.22	0.00		23.22	1job	0.00	0.00												
							23.22																		
431	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 121 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के पाटीगाड में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0)	1job	06 / 2018	2.97	2.97	0.00		2.97	1job	0.00	0.00												
							2.97																		
432	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 122 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण (3 कि0मी0)	1job	06 / 2018	10.02	10.02	0.00		10.02	1job	0.00	0.00												
							10.02																		
433	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ 125 सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से उपरीसेरी बानकुड़ी लोदिस्टा तक मोटर मार्ग (5. 00 कि0मी0)	1job	07 / 2018	43.60	43.60	0.00		43.60	1job	0.00	0.00												
							43.60																		
434	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड 1127 पुरोला में ढकाड़ा मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	07 / 2018	1.92	1.92	0.00		1.92	1job	0.00	0.00												
							1.92																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (434 कार्य)					2104.16 Km+23no +1303m+ 30job		22,955 .43	22,783 .06	1,188. 66	16Km	21,734 .57	1741.1 9Km+ 13no+ 1031m +30job	3,861. 00	564.70	29.18											
					1824.14 Km+22no +1076m+ 29job		22,923 .23								620.76	4Km									
																4Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1640(ए)/ ।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		सर्वक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(ए)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	श्शासनादेश सं0 158ए / ।।। (2)/18–01 (एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 22 जनवरी 2018			अनारम्भ कार्य		उक्त सेतु हेतु ए0डी0बी0 खण्ड उत्तरकाशी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। आगे कार्य ए0डी0बी0 खण्ड द्वारा किया जाना है।
	—	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	—	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	—	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	—	श्शासनादेश सं0 2982/ ।।।(2)/18–41(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	—	श्शासनादेश सं0 3747/ ।।।(2)/18–23 (प्रा0आ0) /2018 दिनांक 26 जुलाई 2018			कार्य पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्रांक 2046/13 सी0 दिनांक 13–12–18 के द्वारा लम्बाई 8 मीटर लागत रू0 27.19 लाख का आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	58.17Km+12job		**3705.43**	Division:22 DFO:7 GOI:1 TA:8 FA:1 CC:8 Nodal:11 Finall:1	अना0कार्य 219 सर्वेक्षण 22 समरेखण 86 निविदा 2 निर्माणरत् 101 पूर्ण 4	अन्य कारण 11 निरस्त होना हे 14 समरेखण विवाद 15 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य (505 कार्य)					2351.55 Km+61no +1362m+ 48job		25,429 .91	25,233 .99	2,309. 44	27Km +16job	23,088 .27	1973.2 5Km+ 51no+ 1090m +32job	4,617. 21	635.02	47.11										
					2029.2K m+24no+ 1135m+4 7job		25,397 .71								717.58	4Km									
																4Km									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड के अर्न्तगत बनगांव–चापडा–कसलाना–गमरगढ मोटर मार्ग का निर्माण। 2	3Km	02/ 2004	44.40	44.40	40.41	3Km	3.99		3.99	257.00												
						04/ 2005	44.40								3.64										
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग एवं आराकोट भूटाणु 7.00 किमी0 का निर्माण। 7	23Km	10/ 2005	472.00	472.00	472.18	19Km	225.89	2.95Km	225.89	1.95		2 k										
					21.95Km	08/ 2008	698.07								1.95	2.95 k	2.95									
																2.95 k	2.95								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	नागचौड़ चामी तोली मार्ग का धौडियालधार तक विस्तार 8	6Km	01/ 2006	97.20	111.78	97.27	6Km	13.93		14.51	0.00												
						01/ 2006	111.20																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	गुनोगी (उदयकोट) ग्वालगांव मोटर मार्ग0 का निर्माण 0	8Km	02/ 2004	111.20	111.20	89.66	2Km	21.54	2Km	21.54	0.00												
					4Km	08/ 2006	111.20										0								
																0.5 k	2								
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	उत्तरकाशी में मनेरी जखोल मोटर मार्ग 14 के किमी0 2 से ग्राम सैज हेतु सम्पर्क मार्ग।	2.5Km	03/ 2008	75.38	75.38	64.02	0.75Km	11.36	0.75Km	10.00	0.00												
					1.5Km	03/ 2008	75.38								2.05										
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली से म्यूंडा ललवाली मो0 मार्ग 15	8Km	08/ 2005	111.00	111.00	92.22	6.25Km	18.78	1.75Km	8.00	4.00												
						03/ 2006	111.00								2.42	0.5 k	0.5								
																0.95 k	1.75								
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–707/2015 के अन्तर्गत सेन्दुल–पटुडगाँव मोटर मार्ग के कोन्ती से पटुडगाँव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 18	4Km	11/ 2005	166.80	407.34	247.14	4Km	160.20		160.00	36.51												
						01/ 2016	407.34								32.71										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	75.17Km+20m+13 job		**5140.01**	Division:25 DM:1 DFO:7 GOI:1 TA:13 FA:1 CC:8 Nodal:13 Finall:2	अना0कार्य 225 सर्वेक्षण 22 समरेखण 91 निविदा 2 निर्माणरत् 137 पूर्ण 28	अन्य कारण 11 निरस्त होना हे 14 समरेखण विवाद 16 नाम परिवर्तन 1	

स्वीकृत लम्बाई कम होने के कारण कोई ग्राम नहीं जुडेगा।	–	शा0सं0 121/लो0नि0–।/04–07(प्रा0आ0), दि0 12.02.2004	TS VIDE SE-1923YATA/368C-13/05 dated 28/04/2005 OF Amount 44.4 lac		कार्य पूर्ण		3.00 किमी. में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
किराणु, दुचाणु	31/03/2019 2.95Km	शासनादेश संख्या 2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28–10–05 एवं शा0दे0सं0 4030/।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 816/21(6)purola-(TS)-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 698.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
कोला कण्डी, छडेरा मल्ला	31/03/2016 –	शा0स0 63/111–2/06–91 (प्रा0 आ0)/2005 दि0 16.01.06	TS VIDE EE No. 2085/1C dated 27/08/2015 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नइ टिहरी के प0सं0 841/05(8)याता(अतिरिकत मद)–टिहरी/2017 दि0 17.06.2017 द्वारा रू0 14.00 लाख अनुमोदित।
किरगनी गुनोगी ग्वालगांव मेहरगांव	–	शा.सं.– 89/लो0नि0–1 /2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004		Area 0.49 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.50 किमी. में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष 0.50 किमी. में वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित।
सैज	31/03/2019 –	764/111(2)/08–65(प्रा0आ0)/07 दि0 24/03/2008	TS VIDE EE N0-796/12 C Dated-27/05/2011 dated 27/05/2011 OF Amount 75.38 lac	Area 6.3 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग 1.5. किमी0 लम्बाई में स्वीकृत। 0.750 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 750 मी0 से आगे मार्ग भूवैज्ञानिक के द्वारा भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर भाग होने के कारण उनके द्वारा आगे निर्माण न कराये जाने का सुझाव दिया जा रहा है।
	30/06/2017 0.5Km	शा.सं. 1439/111 (2)/05/(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 3.8.05	TS VIDE 8421/3(249) yata dated 28/12/2005 OF Amount 111 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के एक ओर से ग्राम खाण्ड के कास्तकारों द्वारा विस्थापन की मांग की जा रही है। जिससे कार्य काफी बाधित रहा है मार्ग के दूसरी ओर से ग्राम म्यूडा के काश्तकारों का विवाद था, वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है। दुसरी ओर से भी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर, लगभग 1.75 कि0मी0 में मार्ग निर्माण अवशेष।
टुंगरी, कुण्ड़ी, पटुडगांव।	03/01/2017 –	शा.सं. 1500/(1)2/05–51 (प्रा0आ0)/ 05 दि0 21.11.05 एवं 6572/।।।(2)/15–51(प्रा0आ0)/2005, दि0 28.12.2015। रू0 407.34	TS VIDE 71/2014-15 dated 10/03/2015 OF Amount 166.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग 0.00 कि0मी0 से 15 कि0मी0 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम, नई टिहरी के अन्तर्गत पड़ता है। मोटर मार्ग के कि0मी0–16.00 से कि0मी0–20.00 तक इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ता है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम पटुड गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। मार्ग पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं वर्तमान समय मं क्षतिग्रस्त रास्तों का निमार्ण कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	उत्तरकाशी में मैराणा से रतेडी मोटर मार्ग का निर्माण। 21	1.5Km	12 / 2006	40.74	40.74	26.43	1.5Km	14.31		14.31	5.74	0.03										
							40.74								5.74										
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मथकुड़ी–पंगरियाणा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य। 23	3Km	01 / 2016	10.89	10.89	5.37		5.52	3Km	5.52	1.68											
						08 / 2016	10.89								0.94										
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	घेवरा से हल्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 26	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	204.14	5Km	6.37		6.37	0.00											
						04 / 2008	210.51																		
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर डागर सोनी फर्त बेड़धार दिऊली मोटर मार्ग 30	15Km	02 / 2004	239.50	239.50	201.67	5.25Km	37.83	0.37Km	37.83	37.83		0.37 k	0.37								
					5.62Km		239.50								37.83	0.37 k	0.37								
																0.37 k	0.37								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग का नवनिर्माण, 15 मी0 सेतु सहित 31	6Km+1no +15m	03 / 2008	238.80	238.80	230.41	6Km+1no+15m	44.14		8.39	25.00	2.59										
							274.55								24.70										
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर के पिलानीधार से जाखणीधार (धार दुगड्डा) मो0 मार्ग निर्माण 37	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	116.13	1Km	23.87	3Km	20.00	20.00											
							140.00								22.42	0.5 k	1								
																1.25 k	3								
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घुमेटीधार स्थित अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली मुख्यालय–घुमेटीधार कार्यालय भवन के पहुँच मार्ग का सुधारीकरण, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार, ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य एवं पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य। 64	1job	09 / 2016	33.45	33.45	27.51		5.94	1job	5.94	0.00											
						03 / 2017	33.45																		
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल में दिखोलगांव से न्यायपंचायत मुख्यालय डडूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 80	2Km	03 / 2010	70.00	70.00	64.92	2Km	5.08		5.08	0.80											
						03 / 2010	70.00								0.81										
16	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–आली–सरूणा–कोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। 93	1job	06 / 2010	25.20	25.20	13.36		11.84	1job	11.84	0.00											
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रतेड़ी	31/03/2018	शा0दे0सं0 3157/111(2)/06–71(प्रा0आ0)/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 1750/13C dated 05/11/2016 OF Amount 40.14 lac	Area 1.12 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
मथकुड़ी, पंगरियाणा।		शासनादेश संख्या–149/।।। (2)/16–59 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–13.01.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
हल्टाड़ी	31/03/2015	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08 एवं मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3018/336 याता–(अतिरिक्त मद)टि0/2015 दिनांक 31–8–17	TS VIDE 4411/534C-6/2010 dated 01/11/2010 OF Amount 183.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3018/336 याता–(अतिरिक्त मद)टि0/2015 दिनांक 31–8–17 के द्वारा लागत रू0 26.76 लाख का व्यायाधिक्य स्वीकृत।
डागर, सोनी, स्यूड़	31/03/2019	शा0सं0–288/लो0नि0–2/04–15(प्रा0आ0)/04 दिनांक 27.02.2004	TS VIDE SE 9275/403C-8/2014 dated 21/11/2014 OF Amount 208.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, नई टिहरी का पत्रांक 11062/08(01)याता0–(विचलन/अति0मद0/15 प्रति0)–टि0/2015 दिनांक 21.12.2017 द्वारा रू0 31.00 लाख का 14.87 प्रतिशत का आधिक्य स्वीकृत।
कोटी, गुजेठा	31/03/2018	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE No 7182/572C-8/2016 dated 23/09/2016 OF Amount 238.8 lac		कार्य पूर्ण		6.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। एवं सेतु निर्माण कार्य पूर्ण दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 569/08(8)याता(विचलन/अधिक्य)–टीहरी/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 35.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 1950/666C-8/15 dated 24/04/2015 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण विवाद था। जिस कारण विलम्ब हुआ। पहाड कटान 2.75 किमी0 पूर्ण, आगे पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
लोक निर्माण विभाग, कार्यालय घुमेटीधार।	30/01/2018	शा0सं0–3225/।।।(2)/16–05(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 28.12.2016	TS VIDE EE-02/2017-18 dated 05/04/2017 OF Amount 33.45 lac		कार्य पूर्ण		पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य एवं कार्यालय भवन के पहुँच मार्ग का सुधारीकरण, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
दिखोलगांव, तानगला, डडूर		शा.सं.–337/।।। (2)/ 09 –43 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 12.03.2010	TS VIDE EE No-1154/1C dated 03/07/2015 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
आली, सरूणा, कोट।		शा0सं0–1764 /।।।(2)/10–17 (सामान्य)/2006, दिनांक–28.12.2016।	TS VIDE EE-39/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में 01 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। मोटर मार्ग की फेज–।। की डी0पी0आर शासन को प्रेषित। पुनः नई दिरों पर गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में कौंड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग 97	2Km	03 / 2009	96.85	96.85	78.27		18.58	2Km	18.58	0.00		0.5 k	2								
							96.85										2								
																	2								
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कैंथोली से नैखरी मो0 मार्ग 114	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	79.70	2Km	1.30		1.30	0.00											
					2Km		81.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जाखणीधार गराकोट पौडीखाल मो0 मार्ग के किमी0 7 से ग्राम कोट तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 373	2Km	02 / 2014	68.13	68.13	56.37	2Km	11.76		8.00	0.00											
							68.13																		
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में पार्किंग का निर्माण 374	1job	07 / 2013	27.33	27.33	22.56	1job	4.77		4.00	0.00											
							27.33																		
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 502	3.5Km	10 / 2015	230.00	230.00	228.31	3.5Km	1.69		1.69	1.50											
							230.00								2.62										
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जोंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 1 में दर्षन लाल, राम सेवक के मकान के निकट गाडियों के लिये पासिंग प्लेस एवं पार्किंग निर्माण कार्य 570	1job	02 / 2016	10.87	10.87	10.08	1job	0.79		0.75	0.00											
							10.87																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 13 से मोरगी–बरेट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 845	1.4Km	03 / 2016	73.38	73.38	37.50	1.4Km	35.88		35.88	21.00											
							73.38								24.64										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (23 कार्य)					104.9Km +1no+15m+4job		2,647.87	2,902.99	2,505.63	70.65Km+1no+15m+2job	685.36	15.82Km+2job	629.41	413.01	2.61	2.87Km	2.37								
					86.47Km +1no+15m+4job		3,190.99								162.46	4.32Km	6.82								
																6.02Km	12.1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत निर्माणाधीन डोबरा–चांठी भारी वाहन झूलासेतु के लिए 1.678 किमी0 लम्बाई में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। 19	1.67Km	08 / 2015	97.74	97.74	63.23	+	34.51	+	15.00	0.00											
						09 / 2015	97.74																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गंगलसी	31/03/2019 2Km	शा0सं03930 / 111(2) / 09–08(एम0एल0ए0) / 08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 3273 / ।।।(2) / 16–08 (एम0एल0ए0) / 2008 टी0सी0 दिनांक 31.12.	TS VIDE EE.1935/1C dated 23/07/2015 OF Amount 70 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/10/2016 –	शा0 सं0 49 / 111(2) / 06–60 प्रा0आ0 / 06 दि0 2 सितम्बर 2006	TS VIDE 1610/01c dated 14/06/2016 OF Amount 81 lac	Area 1.47 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/03/2016 –	शा0 सं0 1287 / 111(2) / 14–59 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3433/1c dated 26/11/2014 OF Amount 68.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4489 / 111(2) / 13–09 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 20.07.2013	TS VIDE 1511/c dated 30/05/2014 OF Amount 27.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
लवोई गांव	31/03/2017 –	शा0 सं0 6914 / 111(2) / 15–49(प्रा0आ0) / 15 दि0 14.10.2015	TS VIDE 7924/31c-8 dated 04/11/2015 OF Amount 230 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2018 –	शा0 सं0 1153 / 111(2) / 16–56(प्रा0आ0) / 15 टी0सी0 दि0 29.02.2016	TS VIDE 1025/1c dated 07/04/2016 OF Amount 10.87 lac		कार्य पूर्ण		स्थल विवादित होने के कारण काफी समय विवाद सुलझाने में लग गया, कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।
बरेट	– –	887 / ।।।(2) / 16–02 (एम०एल०ए०) / 2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE 624/1C dated 17/05/2016 OF Amount 73.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	6.45Km		**2693.4**	TA:3 Finall:3	निर्माणरत् 9 पूर्ण 14		

	31/03/2019 +	शा0सं0–6091 / ।।।(2) / 15–46(सामान्य) / 2013 टी.सी. दिनांक 13.08.2015	TS VIDE EE CD PWD letter No. 855/2C dated 14/08/2015 OF Amount 97.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		क्रास ड्रेनेज एवं पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। ड्रेन एवं ब्रेस्टवाल का कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कोटी जाख डखवाणगांव गनवाड़ी चांजी मो0 मार्ग निर्माण 22	7Km	11 / 2005	118.90	118.90	122.07	7Km	274.67		100.00	74.37	11.24										
						12 / 2015	396.74								61.49										
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–705/2015 के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगाँव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य, (लम्बाई–10.00 कि0मी0)। 29	10Km	03 / 2008	162.00	162.00	78.85	4.5Km	83.15	5.5Km	80.00	0.00		0.6 k									
						02 / 2016	162.00								4.73	1 k									
																1 k									
4	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बमुण्ड से जू0 ह0 स्कूल चमेली 10 एकड तक मोटर मार्ग 36	6Km	08 / 2005	83.40	83.40	58.91	2Km	24.49		24.49	24.49											
					2Km		83.40								44.72										
5	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	सूलियाधार डाबरी जोलगी सेलूर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 36	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	83.21	2.5Km	55.79	4.5Km	0.00	0.00											
					7Km	05 / 2005	139.00										0								
																4.5 k	4.5								
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	देवप्रयाग	बछेलीखाल से डोवरी होते हुये सिमस्वाड़ दनाड़ा मसून किरोड़ मोटर मार्ग 50	5Km	03 / 2006	230.49	230.49	134.47	5Km	96.02		96.02	30.00											
							230.49								23.49										
7	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर से पाथों से छतेंडी मोटर मार्ग 62	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	51.79	2.12Km	29.21		29.21	13.00											
					2.12Km		81.00								13.27										
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी–नैल–बौंसला–वनचुरी मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)। 65	4.8Km	10 / 2015	303.00	33.00	45.58	+	257.42	+	150.00	0.00											
							303.00								2.52		2								
																	4								
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राज्य योजना के अन्तर्गत मथकुडी पंगरियाणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)। 77	3Km	10 / 2017	239.70	239.70	14.16		225.54	3Km	225.53	23.04		1 k	1								
							239.70								40.06	2 k	2								
																2 k	2								
10	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल में तिमली से नौडूकाटल तक मोटर मार्ग 98	2Km	03 / 2009	123.00	123.00	76.65	2Km	46.35		46.35	34.00											
							123.00								34.00										
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पोखाल महाविद्यालय गेंवली स्वाड़ीलिंक टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का नव निर्माण 116	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	55.46	0.75Km	14.04	1.7Km	14.00	14.00											
					2.45Km		69.50								10.80		0								
																	1.7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जाख, डखवाणगांव, गनवाणी, चॉजी।	22/05/2016 –	राज्य योजना में स्वीकृत शासनादेश संख्या–1500 /(1) 2/05–51 (प्रा0आ0)/05 दि0 21.11.2005 एवं नाबार्ड में स्वीकृति शासनादेश संख्या–12/ ।।। (3)/2016–01	TS VIDE /2015-16 dated 03/12/2015 OF Amount 118.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की 7.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम गांव चॉजी मार्ग से संयोजित, वर्तमान समय में मोटर मार्ग में पार्ट–।। कार्य प्रगति पर।
कांगड़ा गांव तथा इन्द्रवाणगांव (यह एक राजस्व ग्राम सभा नहीं है)।	12/11/2016 0.5Km	शा.सं. 790/111(2)/08–34 (प्रा0आ0)/07 दि0 20.03..2008। पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश मुख्य अभियन्ता के	TS VIDE 32/2015-16 dated 09/02/2016 OF Amount 162 lac	Area 4.69 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		स्थलीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय इस कार्यालय के पत्रांक'1556/11सी0 दि024.09.18 को मुख्य अभियन्ता टिहरी को निरीक्षण की तिथि निर्धारित हेतु पत्र प्रेषित किया गया। निरीक्षण उपरान्त मार्ग का पुनरीक्षित विस्तृत आगणन गठित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, टिहरी के पत्रांक सं0–6344/8(1)यातायात–टी0ए0सी0/2017–18, दिनांक–12.11.2018 द्वारा रू0 710.67 का गठित कर शासन को प्रेषित।
चमेली	31/03/2019 –	शा0सं0– 1679/(2)/05–55(प्रा0आ0)/05टी0सी0 दिनांक 12.08.2005	TS VIDE EE.3168/1C dated 26/12/2015 OF Amount 83.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
नकोट जौलंगी	 –	शा.सं.–121/लो0नि0–1/ 2004 –07 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 12.2.2004	TS VIDE CE2 no-2050/3 (22) Yata. Parv/05 dated 26/05/2005 OF Amount 90.06 lac		निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	2.50 किमी. में कार्य पूर्ण। किमी0 2.50 से आगे विवाद होने के कारण अवरूद्व। कार्य इसी स्तर पर समाप्त किया जाना है।
सिमस्वाडा दनाडा	31/03/2019 –	शा0सं0 572/111(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08.03.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 188/111(2)/16–08(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 28.01.2016	TS VIDE S.E. 1463/674C-8/2015 dated 02/03/2016 OF Amount 230.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
पाथों छतेण्डी	31/03/2019 –	शा0सं0 774/111(2)/06–13(प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.03.2006	TS VIDE EE. 1492/1C dated 15/06/2016 OF Amount 81 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
नैल, बौंसला, वनचुरी।	 +	शासनादेश संख्या–357/ ।।। (2)/15 (प्रा0आ0)/2003, दिनांक–05.10.2015			कार्य पूर्ण		मार्ग के 4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, अन्तिम गांव बोंसला मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। वर्तमान में दीवार एवं क्षतिग्रस्त रास्तों का कार्य प्रगति पर।
	 3Km	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0 एल0 ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं पार्ट–।। का कार्य प्रर्गति पर।
नौडूकाटल	31/03/2019 –	शा0सं03930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 3272/ ।।।(2)/16–08 (एम0एल0ए0)/2008 टी0सी0 दिनांक 31.12.	TS VIDE EE. 228/1C dated 30/01/2016 OF Amount 70 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2018 1.7Km	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19. 11.05	TS VIDE 182/1C dated 28/01/2011 OF Amount 69.5 lac	Area 0.43 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। अवशेष कार्यो हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा 503 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत आमपाटा कफोल गांव अडाना पाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02/ 2016	85.45	85.45	44.59	2Km	40.86		40.86	35.33												
							85.45								35.33										
13	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा 506 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत डाबरखाल कुण्डा मोटर मार्ग से चिड़ियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	02/ 2016	76.11	76.11	42.08	2Km	34.03		34.03	17.08												
							76.11								17.08										
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 944 यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में खालसी मोटर मार्ग के थौला से कुमराड़ा (मुण्डरा सेरा) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.7Km	03/ 2016	71.58	71.58	35.87	1.7Km	35.71		35.71	7.00	2.30											
							71.58								17.01										
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 949 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत गड़त्थ सम्पर्क हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित निर्माण कार्य।	5.05Km	03/ 2016	290.00	290.00	104.29	5.05Km	185.71		100.00	52.00	8.64											
							290.00								149.11		5.05								
																	5.05								
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत सेम–मुखेम 930 मोटर मार्ग से सिंगुणी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	0.85Km	08/ 2016	56.18	56.18	0.12	0.5Km	56.06	0.35Km	6.10	6.10	0.12											
							56.18								6.22	0.35 k									
																0.35 k									
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 933 437/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में देवीधार–रनाड़ी–दिलसौड़–जोशियाड़ा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	08/ 2016	216.40	216.40	80.63		135.77	4Km	0.00	0.00												
							216.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (17 कार्य)					75.07Km		2,443.45	2,173.45	1,091.96	37.12Km	1,629.33	19.05Km	997.30	330.41	22.29	1.6Km	1								
																3.35Km	9.05								
					60.97Km		2,721.29								459.82	7.85Km	17.3								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल –भासौं से गांवला नगर होते 7 महादेव मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	02/ 2004	111.20	355.23	176.08	6Km	179.15	2Km	100.00	60.00			2									
						01/ 2006	355.23								59.73		2								
																	2								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवल से सलेथी–पंवार गांव मोटर 9 मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	01/ 2006	129.60	390.63	158.52	6Km	232.11	2Km	150.00	70.00	17.91		1								
																	2								
						01/ 2006	390.63								58.18		2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE EE. 684/1C dated 17/03/2016 OF Amount 85.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE EE. 638/1C dated 14/03/2016 OF Amount 76.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
मुण्डरसेरा	 –	887/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE/657-I/1C dated 31/05/2016 OF Amount 71.58 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं पार्ट।। का कार्य पूर्ण।
	 –	1147/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CETehri/9002/05(6)-Chinyalisaur (TS) Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 290 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर।
सिंगुणी	31/03/2019 0.35Km	2307/ ।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 30/12/2016 OF Amount 56.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.50 किमी0 पहाड़ कटान कार्य किया जा चुका है। शेष पर कार्य प्रगति मे है।
	 –	2307/ ।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE SE. No. 5349yata/225C-6/16-17 dated 18/12/2016 OF Amount 216.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। कार्य नाबार्ड– 23 मे सम्मिलित किया जा चुका है।
	5.55Km		**1798.81**	Division:1 GOI:1 Kattan:1 Nodal:1	निर्माणरत् 11 पूर्ण 6	समरेखण विवाद 1	

	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 325/ ।।।(2)/16–15(प्रा0अ0)/2004 दि0 29.12.2016	TS VIDE CE Tehri No 1955/38(8)knr(TS)-Tehri/16 dated 31/12/2016 OF Amount 355.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि0मी0 7 एवं 8 में कार्य प्रगति पर है।
पंवार गांव जोगीयाणा, सलेथी	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश सं0 2270(1)/ ।।।(2)/16–91(प्रा0आ0)/2005टी 0सी0 दिनांक 04.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 4035/10(8)/Knr(RTS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 390.63 lac	Area 1.59 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		7.00 कि0मी0 तक मार्ग यातायात हेतु किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति: भैतिक याता 0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष: भैतिक याता 0 योग्य	2018 – 2019 हेतु: मांग	2018 – 2019 हेतु: अनुदान	2018 – 2019 हेतु: व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं से मो0मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति) 13	7Km	02 / 2004	97.30	304.74	98.35	5Km	206.39	2Km	100.00	5.00		1 k									
																2 k	1								
						01 / 2006	304.74								4.75	2 k	2								
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	लोस्तु धण्डियाल से होन्दू से रिंगोली मो0मार्ग का निर्माण 16	6Km	02 / 2004	83.40	83.40	28.15	1Km	55.25	0.65Km	50.00	13.00	1.16		0.65								
																	0.65								
					1.65Km		83.40								13.16		0.65								
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थत्यूड़–कैम्टी मोटर मार्ग का निर्माण 22	13Km	06 / 2008	490.60	490.60	146.36	7Km	344.24	6Km	300.00	7.00											
																1 k	0								
						06 / 2008	490.60								6.78	6 k	13								
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौदाण्य से खेट मो0 मार्ग का नव निर्माण 27	5Km	02 / 2006	81.00	242.94	82.26	1Km	160.68	2Km	40.00	35.00											
																	0								
					3Km		242.94								32.89		2								
7	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चल्डगांव–कुखई मोटर मार्ग का विस्तार 47	10Km	03 / 2006	139.00	139.00	36.30		102.70	3Km	102.70	9.86		1.25 k									
																3 k									
					3Km		139.00								9.86	3 k									
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	थाती–कोट–घण्डियाल–सौड़–तितुर्णा मोटर मार्ग कि कि0मी0–10 में बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण का कार्य। 61	0.67Km	09 / 2016	86.61	86.61	0.10		86.51	0.67Km	50.00	12.36											
																0.5 k									
						06 / 2017	86.61								11.42	0.5 k									
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कोटी–जाख–डखवाणगाँव–गनवाड़ी–चाँजी मोटर मार्ग। 66	7Km	11 / 2005	118.90	396.74	29.97	7Km	366.77		250.00	1.58											
																	5								
							396.74										5								
10	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रौन्दली–हाड़ीसेरा मोटर मार्ग 86	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	31.01	2Km	38.99		38.99	10.64											
							70.00								10.64										
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल में विकास खण्ड चम्बा के अर्न्तगत जंगलात रोड नवापानी से जू0 हा0 स्कूल दुवाकोटी तक मोटर मार्ग 91	1.5Km	03 / 2009	88.87	88.87	32.76	1.5Km	56.11		56.11	20.00											
							88.87								14.36										
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कान्डीखाल टिपरी मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण किमी 6 से 13 109	8Km	11 / 2005	111.20	111.20	82.05	1Km	29.15	2.8Km	20.00	20.00											
																0.8 k	1								
					3.8Km	03 / 2007	111.20								21.42	1.3 k	2.8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सिमलासू, भासौं	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति 2263/।।।(2)/16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 03.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 8088/19(8)Knr(RTS)/16 dated 06/10/2016 OF Amount 299.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 कि0मी0 लम्बाई तक मार्ग यातायात योग्य है। कि0मी0 14 में ड़िफेक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण। कि0मी0 15 एवं 16 हेतु पहाड़ कटान हेतु अनुबन्ध गठित किये गये है किन्तु मार्ग के समरेखण के नीचे भासौं ग्राम पड़ने के कारण पहाड़ कटान का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पारहा है।
मल्ली रिंगोली तल्ली रिंगोली घण्डियालधार क्वीली	31/03/2019 –	शा0स0 288/लो0नि0–2/04–15(प्रा0आ0)/2004 दि0 27/2/04	TS VIDE EE No. 311/1 C dated 15/02/2016 OF Amount 83.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
लगडासू–00373400,जन0सं0–376,काण्डा–00373800,जन0सं0–333,मथेली–00374100,जन0सं0–72,कोल्टी–00373600,,जन0सं0–288,मवाडा–00373200,जनसं0–90	31/03/2019 6Km	शा0स0 1960/111–/08–09(एम0एल0ए0)/07 दिनॉक 26.06.2008	TS VIDE T.S VIDE CE-letter no-55/138yata/TS/tehri/2015 (490.60-91.69=398.91) dated 13/01/2016 OF Amount 398.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 7.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	17/06/2016 –	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0) /05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006, शा0 सं0 2466/111(2)/18–12(एमएलए)/2017टी0	TS VIDE 2906/1c dated 29/09/2014 OF Amount 81 lac	Area 0.84 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/188/ 2013 /एफसी/158 दि0 10.04.2014 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त । किमी0 1.50 से 2.00 में ग्रामीणों के विवाद होने के कारण कार्य बाधित था। विवाद सुलझा लिया गया है। पहाड कटान पूर्ण। पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त।
कुखई मल्ली, कुखई तल्ली	31/03/2019 10Km	शा0सं0– 572/2/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.03.2006	TS VIDE SE. 3399/428C-8/2018 dated 04/07/2018 OF Amount 139 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
तितुर्ण।	– –	शा0सं0–2517/।।।(2)/16–33(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 25.09.2016	TS VIDE EE-01/2017-18 dated 05/04/2017 OF Amount 86.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
कोटी जाख, डखवाणगांव, गनवाड़ी, चॉजी।	– –	शासनादेश संख्या–1500/(1) 2/05–51 (प्रा0आ0)/ 2005, दिनांक–21.11.2005			कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग की 7.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम गांव चॉजी मार्ग से संयोजित, वर्तमान समय में मोटर मार्ग में पार्ट–।। कार्य प्रगति पर।
हाडीसेरा	31/03/2019 –	शा0सं0–919/111(2)/08–08(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008	TS VIDE EE. 227/1C dated 30/01/2016 OF Amount 70 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
नवापानी	31/03/2019 –	शा0सं03930/111(2)/09–08 (एम0एल0ए0)/08 टी0सी0दिनांक 02.03.2009 एंव पुनरीक्षित शा0स3271/।।।(2) /16–08 (एम0एल0ए0)/2008 टी0सी0 दिनांक 31.12.	TS VIDE E.E. 1128/26C dated 27/06/2018 OF Amount 88.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	30/06/2018 1Km	शा.सं. 2639/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 29.11.2005	TS VIDE 6417/3(135) yata dated 12/11/2006 OF Amount 111.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पूर्व में सरेखण विवाद था, इसमें 1 किमी0 में निर्माण कार्य पूर्व में किया जा चुका है, आगे 2 कि0मी0 में पहाड कटान कार्य प्रगति में, अभी लगभग 0.800 किमी में पहाड कटान शेष, स्वीकृति पुरानी दरों पर प्राप्त हाने के कारण पहाड कटान का कार्य ही संभव है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–657/2014 के अन्तर्गत गोदाधार से कटकेश्वर महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 130	3Km	03/2015	32.35	32.35	26.18		6.17	3Km	6.17	0.00												
							32.35																		
14	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल–खण्डकरी (तुंगोली बंगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजेश्वरी माता मन्दिर से कैंच्छू ग्राम सभा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 254	4.42Km	03/2016	259.48	259.48	108.93	4Km	150.55	0.42Km	150.55	15.32	6.52											
							259.48								21.84										
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 675/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 276	8Km	07/2016	306.03	306.03	124.52	3Km	181.51	3.77Km	181.51	18.15	1.12											
					6.77Km		306.03								19.27										
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	उनाना से रूमधार मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण) 307	3.07Km	09/2016	193.41	193.41	72.19	2Km	121.22	1.07Km	120.00	25.00	0.61		1.07								
							193.41								21.64		1.07								
																	1.07								
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठ्ठया बैण्ड से थापल गणधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 504	3Km	02/2016	198.93	198.93	56.84	2Km	142.09	1Km	42.09	42.09												
							198.93								24.70										
18	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में दुवाधार–बनाली–चमोलगांव मोटर मार्ग का विस्तार। 521	3Km	12/2016	173.87	173.87	61.95		111.92	3Km	111.92	40.00		1.5 k	1.5								
																3 k	1.5								
							173.87								36.29	3 k	3								
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 921	1Km	03/2016	54.38	54.38	7.19		47.19	1Km	15.00	15.00	0.55		0.5									
							54.38								-29.59		1								
																	1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					101.66Km		2,826.13	3,978.41	1,359.71	48.5Km	2,618.70	34.38Km	1,885.04	420.00	27.87	3.75Km	6.72								
					79.88Km		3,978.41								337.34	10.3Km	15.2								
																15.8Km	34.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	आराकोट–क्लीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग का निर्माण। 10	9Km	10/2005	221.80	221.80	9.15		212.65	9Km	5.00	0.00											
						01/2006	221.80								2.06										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कटकेश्वर महादेव मन्दिर।	—	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03 (मा0मु0घो0)/2015 दि0 19.03.2015	TS VIDE EE-38/2016-17 dated 01/09/2017 OF Amount 32.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। मार्ग की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित।
	0.42Km	शासनादेश संख्या 1087/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE CE Tehri No-1467/844-T/YATA-T.S/16 dated 29/06/2016 OF Amount 259.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड–24 में स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति में है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	3.77Km	शासनादेश संख्या 2207/।।। (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No 7040/14(8)/Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 306.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड–24 में स्वीकृत पार्ट–।। के कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	31/03/2019 —	श्शा0स0 2392/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE SE Ltr No 7518/754C-8/2015 dated 13/10/2016 OF Amount 193.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 544/।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE S.E. 3022/814C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 198.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 3Km	शासनादेश संख्या 3167/।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE. 8960/410C-8/2016 dated 26/12/2016 OF Amount 173.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1Km	1147/।।।(2)/16–02(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 13/1C dated 12/07/2017 OF Amount 54.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। डिफेक्ट हटाये जा रहे हैं तथा सर्फेस ड्रेसिंग की जा रही है।
	25.19Km		**3322.64**	Division:2 TA:1 FA:1 Kattan:1 Finall:3	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 16 पूर्ण 2		
कलीच, डामटी	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 2454/111–2 /05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28–10–5	TS VIDE 3866/485C-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 221.8 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	तालुका मुराडी मोटर मार्ग का निर्माण। 12	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.02		29.38	1.5Km	0.00	0.00											
							29.40																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	करडा–शिकारू मोटर मार्ग का निर्माण। 13	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	4.76		24.64	1Km	5.00	0.00											
					1Km		29.40																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जखोल से धारा मोटर मार्ग का निर्माण। 15	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.82		28.58	0.5Km	10.00	0.00											
					0.5Km		29.40																		
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी से डांग मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति) 15	10Km	02 / 2004	139.00	643.32	61.85		581.47	8.02Km	150.00	40.00		1.8 k	3								
					8.02Km		643.32								40.72	3 k	3								
																4.82 k	8.02								
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मेहरगांव से रैका मोटर मार्ग 17	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.02		27.78	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग का पटूडी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक विस्तार। 17	10Km	07 / 2008	367.50	367.50	17.76		349.74	10Km	0.00	0.00											
							367.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मराड़ी	31/03/2020	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के पत्र सं0 1018/11 दिनांक 27–9–11 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य का भारत सरकार स्तर पर वनभूमि प्रस्ताव निरस्त किया गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1662/वनभूमि दिनांक 3–10–12 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला को पत्र प्रेषित। दिनांक 27–10–12 को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने बावत इस कार्यालय के पत्रांक 206/1सी0 दिनांक 22–11–12 के द्वारा उपनिदेशक गो0व0जी0वि0 पुरोला को पत्र प्रेषित।
शिकारू	31/03/2020	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06	TS VIDE 899/13c dated 26/04/2013 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है, नये समरेखण पर विचार किया जा रहा है।
धारा	31/03/2020	शासनादेश सं0 435/1/।।।–2/05 दिनांक 24–2–06	TS VIDE 1138/13C dated 30/06/2006 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण प्रस्ताव वृत्तीय कार्यालय से स्वीकृत ग्राम वासियों द्वारा नये स्वीकृत समरेखण पर पुनः विवाद किया गया है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी डांग	31/03/2020	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3050/।।।(2)16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE 9307/32(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 643.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्यान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/07/2010/एफ0सी0/126 दि0 29.10.2013 द्वारा प्राप्त प्रथम 4.00 कि0मी0 तक पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
		ा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । अधी0 अभि0 के पत्रांक 9520/100सी–8/ 2013 दि0 2.1.14 को मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
		2488/।।।–2/08–03(मु0म0घो0)/2008 दि0 25–07–08		Area 5.12 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/14907/2015 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/वनभूमि दिनांक 12.03.2018 द्वारा श्री भूपेश गुसांई, सहायक अभियन्ता एवं श्री नितिन पंवार, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	18 भैंतलाखाल से बुरांश खण्डा मोटर मार्ग	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	0.13		55.47	4Km	0.00	0.00											
							55.60										0								
																4 k	4								
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	18 मोरी में टिकोची पुल से झाकुली दुचाणु कण्डासी धौर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	20Km	11 / 2006	440.00	440.00	2.85		437.15	12Km	50.00	4.03											
					12Km		440.00								4.03										
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	19 पताला से तन्दला	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.00		27.80	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
11	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	19 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–729/2014 के अन्तर्गत ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	9.65		129.35	9.92Km	1.00	0.00											
					9.92Km	02 / 2004	139.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	20 लम्बगांव से कन्या हाईस्कूल मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	21 जौनपुर ब्लाक में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	11 / 2006	129.60	129.60	3.30		126.30	8Km	25.00	0.00											
						11 / 2006	129.60																		

कि

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	ग्रा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
झाकुली, दुचाणू, कण्डासीधार	31/03/2020	शा0देसं0 2755/111–2 /06–52(प्रा0आ0) /06 दि0 10–11–06	TS VIDE 3056/26(6) purola(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2018 OF Amount 440 lac	Area 7.98 (GOI)	अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	ग्रा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
ठांगधार, थौलधार	—	शा.सं.–89/ लो0नि0–1/ 2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004		Area 2.99 (CC)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित। ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में ऑन लाईन वन संरक्षक स्तर पर।
	—	शा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
किमोई,जनसंख्या–249,कोड सं0–374200	31/03/2020	शा0स0 3109/111–2/06–68(प्रा0आ0)/2006 दिनॉक–23.11.2006		Area 5.3 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण खण्ड स्तर पर लम्बित है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	21 भेटूड़ी जलेड़ी छमुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण	10Km	02 / 2004	136.85	136.85	3.50		133.35	10Km	1.00	0.00											
							136.85																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	21 प्रतापनगर जगदेई धारकोट मोटर मार्ग	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	0.05		138.95	10Km	0.00	0.00			0								
							139.00									10 k	10								
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	22 पुजारगांव से कोटेश्वर मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00			0								
							27.80									2 k	2								
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	23 तहसील मुख्यालय प्रतापनगर से राजू की सारी होते हुए छेरदानू (भेलुन्ता तक मो0 मार्ग	5Km	03 / 2005	69.00	69.00	1.84		67.16	5Km	0.00	0.00			0								
							69.00									5 k	5								
18	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	23 पालदी से मोलधार सरमोली से खोंगचा से चौनीखाल मार्ग निर्माण	8Km	09 / 2006	129.60	129.60	14.76		114.84	3Km	70.00	40.00		2 k									
					3Km		129.60								38.31	2 k	0								
																2 k	3								
19	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	24 मियांगाड से कुनारा लुदराला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, कि0मी0 13 से 17	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	0.85		182.90	5Km	0.00	0.00											
							183.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जलेडी, भेटुडी	—	शा.सं.–121/लो0नि0–1/ 2004 –07 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 12.2.04		Area 6.05 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड। वर्तमान में वनाधिकारी स्तर पर।
	—	शा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/10/2016 —	ा.सं. 1439/111(2)/05/(प्रा0आ0)/ 05 टी0सी0 दि0 3.8.05			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु सुझाव दिया गया है । किन्तु ग्राम वासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । दि0 14.9.13 को मा0 विधायक एवं एस0डी0एम0 प्रतापनगर से सहमति पत्र दिलाने का अनुरोध किया गया है । एस0डी0एम0 को इस कार्यालय के पत्रांक 2807/1सी दि0 8.10.13 द्वारा अवगत कराया गया । प्रति विधायक जी को की गयी है । इस कार्यालय के पत्र सं0 3652/1सी दि0 18.12.14 के द्वारा भू वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
मोलधार, सिरमोली, खोंगचा	31/03/2020 —	शा0स0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0 आ0)/ 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 379/543 C-8/2015 dated 09/02/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 0.87 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 0.873 हे0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति माह 07/2015 में प्राप्त कार्य का अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
कुनारा, लदराला	31/03/2020 —	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इससे पूर्व के मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	24 मोटना मदननेगी मोटर मार्ग	28Km	08 / 2005	410.00	410.00	0.00		410.00	28Km	0.00	0.00											
							410.00										0								
																28 k	28								
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	25 ओनालगांव कोटालगांव मो0 मार्ग का नव निर्माण (आश्वासन सं0 91/2005)	5Km	10 / 2005	69.50	259.73	4.22		255.51	5Km	25.00	0.00	1.48										
							259.73								1.91	0.75 k	1								
																4.25 k	5								
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	26 माल्डा से पैण्डुला श्रीकोट से पौड़ीखाल मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	10Km	09 / 2006	162.00	645.04	56.24	3Km	588.80	5Km	200.00	50.00		3 k	3								
					8Km		645.04								47.61	3 k	3								
																5 k	5								
23	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	27 पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये सांदनाकोट मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	5Km	09 / 2006	81.00	406.82	73.92	4Km	332.90	1Km	200.00	140.00	18.24		1								
							406.82								123.08		1								
																	1								
24	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	27 सुरसिंगधार बटखेम, लामकोट, केमवालगांव , भौणाबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6Km	11 / 2005	83.40	83.40	1.98		81.42	6Km	0.00	0.00											
							83.40																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	27 मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण, कि0मी0 1 से 12	12Km	03 / 2008	264.00	264.00	56.86	1.5Km	207.14	10.5Km	43.54	10.25											
							264.00								10.25										
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	28 सांकरी तालुका ओसला मोटर मार्ग का निर्माण ।	27Km+3no+120m	07 / 2008	1,258.00	1,258.00	0.10		1,257.90	27Km+3no+120m	0.00	0.00											
							1,258.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं. 2454/111 (2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 07/08/05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।
	30/10/2016 1Km	शा.सं. 2454/111(2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 एवं शा0 सं0 3004/111 (2)/16–07(प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 1563/44/8yata/pd-tac-the/17 dated 18/07/2017 OF Amount 317.3 lac	Area 0.87 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/ यू0सी0पी0/08 /25/ 2014/ एफसी /1115 दि0 2.3.15 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार के पत्रांक 08/बी/ यू0सी0पी0 /06/25/ 2014/ एफसी/664 दि0 7.7.15 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत 1.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान कार्य प्रगति पर है, शेष 3.50 किमी लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त, परन्तु प्रतिकर विवाद के कारण कार्य नही हो पा रहा था । प्रतिकर विवाद सुलझा कर निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।
पैण्डुला, श्रीकोट	31/03/2019 —	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 2908/ ।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 28.10.2016	TS VIDE CE No 9319/26(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 645.04 lac	Area 1.22 (Division)	समरेखण अनुमोदित		प्रथम चार कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एव 6 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। काश्तकारों का विवाद सुलझाने के उपरान्त विवादित कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।
खूनी बागी, सांदनाकोट	31/03/2019 —	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3049/ ।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 25.11.2016	TS VIDE CE No 9394/34(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 05/12/2016 OF Amount 406.82 lac	Area 0.85 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का कार्य पूर्ण। क्रॉस ड्रेनेज एवं अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
बटखेम, लामकोट, केमवालगांव	—	शा.सं.–2639/111–2/ 05– 74 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 29.11.2005			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
कुनारा	31/03/2020 —	790/111'2'/08–34 प्रा0आ0/07 दि0 20–3–08	TS VIDE 9452/07(6) (TS)-Tehri-/16 dated 21/12/2016 OF Amount 100.4 lac		निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 27–11–18 को ऑनलाइन किया जा चुका है।
ओसला	31/03/2020 —	2488/111–2/08–03'मु0म0घो0' /08 दि0 25–7–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	तालुका से ओसला तक मोटर मार्ग निर्माण पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पत्रांक एफ0–नं0 6–43/2007 डबलूएल–1(पीटी–आई0एक्स) के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण पर रोक लगायी गयी है। सांकरी से तालुका वन जीप मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तान्तर ण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ओनगढ़ से चमिया सौड़ मुडर्क्याकी मो0मार्ग का नव निर्माण 29	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.22		80.78	5Km	0.00	0.00											
							81.00										0								
																5 k	5								
28	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	टिहरी में पडियार बडोन मार्ग से मुसाणगांव तक मो0 मार्ग 30	1Km	03 / 2008	35.00	35.00	0.26		34.74	1Km	10.00	0.00											
							35.00										0								
																1 k	1								
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मंदार से भेकल्य मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 30	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.08		80.92	5Km	2.00	0.00											
							81.00										0								
																5 k	5								
30	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग का विस्तार मा0मु0घो0 सं0 73/2017 दिनांक 04.06.2017 33	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	1.87		278.13	8Km	5.00	0.00											
							280.00										0								
																8 k	8								
31	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेमला कणोली मो0 मार्ग से न्यूली ह0वा0 मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण 34	2Km	02 / 2009	70.00	70.00	0.10		69.90	2.22Km	5.00	0.00											
					2.22Km		70.00										0								
																2 k	2								
32	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लेंगणा–भटगांव सकल्याणी कोटी मोटर मार्ग 38	3Km	12 / 2005	41.70	41.70	3.03		38.67	3Km	0.00	0.00											
							41.70																		
33	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	श्यामागांव से तमियार ओडाडा लमोली रौन्देली मोटर मार्ग 40	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	2.00	5Km	67.50		0.00	0.00											
							69.50																		
34	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	पजियाणा–बैराईगांव पजेगांव पावकी देवी मोटर मार्ग 41	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	0.70		68.80	5Km	0.00	0.00											
							69.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेन संख्या – 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।पुनः अनुस्मरण पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
मुसाणगांव	31/03/2019 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 0.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 933/दस–4–17(1)132/2017 दिनांक 25.01..2018 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी को डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1639/33सी दि0 19.05.2018 द्वारा लिखा गया है। डिमाण्ड नोट प्राप्त नही हुआ है। मार्ग पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
	31/10/2016 –	शा0 सं0 2228/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 2.9.2006			अनारम्भ कार्य		प्रथम समरेखण में अत्यधिक वृक्ष आ रहे है। जो आपत्ति में वापस । वैकल्पिक संरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है । किन्तु ग्रामीणों का सहमति पत्र अप्राप्त । सहा0 अभि0 का पत्रांक 140/1सी दि0 7.10.13 द्वारा प्रधान को आप सहमति का पत्र लिखा गया है । बार बार सम्पर्क करने पर अनापत्ति पत्र नही मिल पाया है । सर्वे समरेखण अधी0 अभि0 को प्रेषित ।समरेखण स्वीकृत परन्तु कास्तकारों का विवाद।
सिलौड़, मछियारी, चन्द्रबदनी	31/03/2020 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 2.2 (Division)	समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के प0सं0 2022/33(क)याता–8/17 दि0 07.04.2018 के निर्देशों के क्रम में प्रारम्भिक भाग का संरेखण प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा किया जाना है। तदोपरान्त ही इस खण्ड द्वारा 8 कि0मी0 लम्बाई में संरेखण तय किया जाना सम्भव हो पायेगा।
	31/03/2020 –	शा0सं0 546/।।।(2)/09–53 (प्रा0आ0)/08 दि0 01.02.2009			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग का सर्वेक्षण न्यूली मदूरगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 3 (2–4) से प्रारम्भ कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में काश्तकारों द्वारा सहमति पत्र प्राप्त समरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
भटगांव, सकल्याणी	31/03/2019 3Km	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संरेखण पर ग्रामीणों का विवाद है। सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
ओडाडा लमोली	31/03/2019 –	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है। कुछ कास्ताकरों द्वारा पुनः सर्वे कार्य हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः सर्वे कर लिया गया है कुछ ग्रामीणो की सहमति एंव कुछ की असहमति प्राप्त हुई है।
पजैगांव	31/03/2019 5Km	शा0सं0– 2847/2/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	बैराईगांव तथा पावकीदेवी पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित मार्ग से लाभान्वित हो रहे है। अतः पजेगांव होते हुए मार्ग अब सिलखणी से जुडेगा। अतः नाम परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	थपेला से कोटालगांव मोटर मार्ग 42	1.5Km	03 / 2008	0.00	0.00	0.00		0.00	1.5Km	0.00	0.00			0								
							0.00									1.5 k	1.5								
36	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गूलर–भगवासेरा धेराधार जमोला मोटर मार्ग 42	10Km	10 / 2005	290.68	290.68	11.67		279.01	5.62Km	279.00	60.84		1.5 k	1.25								
					5.62Km		290.68								60.84	4 k	2								
																5.62 k	5.62								
37	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	डॉग से पोखरी मोटर मार्ग । 57	0.8Km	07 / 2005	11.00	11.00	1.96		9.04	0.8Km	9.04	0.00											
						07 / 2005	11.00																		
38	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	मैण्डखाल मंजकोट नागराजाधार हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य। 58	2Km	02 / 2004	7.00	7.00	0.05		6.95	2Km	0.00	0.68											
							7.00								0.68										
39	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	चापडा से मोलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 61	18Km	11 / 2005	250.20	250.20	6.87		243.33	18Km	0.00	0.00											
							250.20																		
40	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मिण्डाथ–चमराडा देवी मोटर मार्ग का विस्तार 63	5Km	09 / 2006	281.53	281.53	48.22	2Km	233.31	3Km	233.31	100.00											
						03 / 2007	281.53								95.81	1.5 k	1								
																3 k	3								
41	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर रणाकोट पाली मोटर मार्ग से क्यारी जमोला तक विस्तार 73	20Km	11 / 2006	324.00	324.00	13.25		310.75	20Km	0.00	1.27											
							324.00								1.27										
42	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चाका–पेन्दार्स मोटर मार्ग अवशेष भाग कोटेश्वर कालोनी तक नव निर्माण 74	2Km	11 / 2006	43.20	43.20	5.16		38.04	2Km	0.00	0.00											
							43.20																		
43	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रणाकोट से डांडा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण 75	1Km	11 / 2006	16.20	16.20	0.03		16.17	1Km	0.00	0.00											
							16.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—				अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुन: प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
घेराधार, जमोला	31/03/2019 5.62Km	शा0सं0 1753/2(प्रा0आ0)/05 दिनांक 14.10.2005 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2378/ ।।।(2)/17–63 (प्रा0आ0)/2005 दिनांक 01.09.2017	TS VIDE CE. 7064/52(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 08/11/2017 OF Amount 290.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —				सर्वेक्षण पूर्ण		माननीय हरित न्यायाधिकारी नई दिल्ली में वाद विचाराधीन है।
	—	शा.सं.–299/लो0नि0–2/ 2004 –16 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28.2.2004			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग के निरस्तीकरण हेतु अधी0 अभि नई टिहरी के पत्रांक– 291/ 30(2) सी–27/06दि 26.4.06 के द्वारा मु.अभि.स्तर–1 देहरादून को सूचित किया गया है। पुन निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
चापडा, अंधियारी	—	शा. सं0 2208/111 –2/ 05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दिनांक 19.11.05			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	चापडा से अंधियारी ग्राम तक मार्ग हेतु नाम परिवर्तन हेतु प्रथम चरण का आगणन अधीक्षण अभियन्ता नई टिहरी को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 4048/843–टि0/ याता–टी0ए0सी0/2016 दिनांक 16.09.2016 द्वारा सचिव लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
चमराड़ा देवी	31/03/2019 —	शा0सं 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2048/ 111(2)/16–37(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE. 10085/51(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 06/12/2017 OF Amount 281.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
पाली, क्यारी जमोला	31/03/2019 20Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संरेखण विवाद। ग्रामीणों का विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
पैन्दार्स सैंण	31/03/2019 2Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है।
डांडा	31/03/2019 1Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण।किन्तु आमसहमति नही बन पायी है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	83 फकोट सेमली से चमेली होते हुये व्यासी भभौड़ी मोटर मार्ग	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	0.32		69.68	2Km	69.68	11.70											
							70.00								11.70										
45	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चम्बा	90 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड चम्बा के अन्तगर्त भल्डीबाग से रूईन्स खेत तक मोटर मार्ग	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	0.09		69.91	2Km	0.00	0.00											
							70.00																		
46	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	93 जनपद टिहरी गढवाल मे आगराखाल कुसरैला मोटर मार्ग पर कुण्ड से कोडारना मोटर मार्ग	10Km	03 / 2009	350.00	350.00	3.83		346.17	10Km	0.00	23.76											
							350.00								23.76										
47	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	94 जनपद टिहरी गढवाल में चमेल बैण्ड से सेमलीकाटल मोटर मार्ग का नवनिर्माण	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	1.06		103.94	3Km	0.00	8.00											
							105.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	103 पिपोला भटकण्डा लिंक टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का निव निर्माण	3Km	11 / 2005	41.70	41.70	2.04		39.66	3Km	0.00	0.00											
							41.70										0								
																3 k	3								
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	104 पातनीदेवी से गोरखणी कोश्यार तहसील मुख्यालय मो0 मार्ग का नव निर्माण	12Km	11 / 2005	166.80	166.80	0.52		166.28	12Km	0.00	0.00											
							166.80										0								
																12 k	12								
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	105 पाली–चेडेरा–बोरगांव– कड़ाकोट से चौंरा मो0 मार्ग नव निर्माण	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.00		69.50	5Km	0.00	0.00											
							69.50										0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सेमलीकाटल	31/03/2019 2Km	शा0सं0–919/111(2)/08–08(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
भल्डीबाग	31/03/2019 2Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सघन वनभूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की जा रही है। स्वीकृत मार्ग बनाया जाना सम्भव नही है। अतः नाम परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है। जो मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) द्वारा शासन को प्रेषित।
कोडारना कुण्ड	31/03/2019 10Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
चमेल, सेमलीकाटल	31/03/2019 3Km	शा0सं0–3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
	—	ा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 2208/111/2/05 –74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	बैंसोली से कफलाना मो0 मार्ग का नव107 निर्माण	4Km	11 / 2005	55.60	55.60	0.00		55.60	4Km	0.00	0.00											
							55.60										0								
																4 k	4								
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	दपोली–पाली–सिंरांई –कुनेथा – 108 लोणतर – पालकोट –लामरीधार मो0 मार्ग	10Km	11 / 2005	139.00	139.00	0.23		138.77	10Km	0.00	0.00											
							139.00										0								
																10 k	10								
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कंडियालगांव से चन्द्रवदनी मो0 मार्ग113 का निर्माण ।	13Km	09 / 2006	210.60	210.60	0.73		209.87	3.75Km	2.00	0.00											
					3.75Km		210.60								0.19		0								
																3.75 k	3.75								
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	वी0आई0पी0 प्रथम से कोण्ड डिबनू 115 विलोड़गांव मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	09 / 2006	64.80	64.80	0.00		64.80	4Km	0.00	0.00											
							64.80										0								
																4 k	4								
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	खण्डोगी के निकट अन्देणी रा0इ0का0119 भरेटीधार मो0 मार्ग	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	5.44		134.56	4Km	0.00	0.00											
							140.00										0								
																4 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	30/06/2018 —	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर 2006		Area 1.68 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 3065/23सी दि0 8.11.13 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित ।आपत्तियों का निराकरण कर दि0 23.1.14 को पुनः डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।मुख्य वन सरंक्षक को दि0 21.03.14 को बांझ वृक्षो का स्थल का सत्यापन हेतु डी0एफओ0 को लिखा है। समरेखण में बांझ व बुरांश के वृक्ष होने कारण मुख्य वन सरंक्षक के पत्रांक दि0 28.3.14 द्वारा समेरखण बदलने हेतु लिखा है।डी0एफ0ओ0 के पत्रांक 1322/12– 1/2 दि0 12.12.14 को मुख्य अभि0 द्वारा बांझ के वृक्षों का निरीक्षण किया गया है ।दि0 16.1.15 को आन लाइन कर दिया गया है।संरेखण संशोधित कर दिया गया है पुनः सयुक्त क निरीक्षण होना किया गया, मार्ग में आरक्षित वनभूमि होने के कारण मार्ग का निर्माण कंडियाल गांव तक प्रस्तावित।
	31/03/2019 —	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 764/111(2)/08–65/07/प्रा0आ0 दि0 24.3.08			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों से सहमति का प्रयास किया जा रहा है । ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	120 रोड़धार कफलना मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	0.22		104.78	3Km	0.00	0.00											
							105.00										0								
																3 k	3								
57	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	132 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–700/2015 के अन्तर्गत लाटा–सीताकोट– भट्टगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–13 थापड़ से डमकोट होते हुये दुध्याड़ी देवी मन्दिर पौनाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+2no+18m	05 / 2015	28.22	28.22	8.15		20.07	5Km+2no+18m	20.00	0.35											
							28.22								0.35										
58	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	160 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	10 / 2006	40.50	40.50	0.26		40.24	2.5Km	0.00	0.00											
							40.50																		
59	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	161 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग	1.75Km	03 / 2008	61.25	61.25	0.20		61.05	1.75Km	0.00	0.00											
							61.25																		
60	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	203 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत ढाणा से लगडासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	06 / 2016	258.00	258.00	17.98	2Km	240.02	2Km	240.02	12.00		0.7 k									
						06 / 2016	258.00								12.00	1.5 k	0.5								
																2 k	4								
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	205 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मसोन काण्डी द्वारगढ मोटर मार्ग का अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2016	160.06	160.06	17.18	2.5Km	142.88	0.5Km	142.88	2.19		0.3 k									
						06 / 2016	160.06								2.18	0.5 k	0.5								
																0.5 k	3								
62	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	206 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बंगशील से मोलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2016	125.00	125.00	11.98	1Km	113.02	1Km	113.02	12.00											
						06 / 2016	125.00								11.68	0.5 k	0.5								
																1 k	2								
63	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	213 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।(द्वितीय चरण)	1.7Km	06 / 2016	98.95	98.95	10.68	1.7Km	88.27		88.27	14.00											
						06 / 2016	98.95								13.87		0.5								
																	1.7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018	शा0 सं0 853/111/2/09–06/मु0अ0घो0/08 टी0सी0 दि0 2.3.2009		Area 0.97 (GOI)	अनारम्भ कार्य		दि0 23.8.13 को पुनः संयुक्त निरीक्षण 7 मी0 चौडाई में किया गया है । पुनः 7 मी0 चौडाई में संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव गठित कर राजस्व विभाग के हस्ताक्षर कराकर डी0एफ0ओ0 को दि0 10.10.13 को प्रेषित । वन संरक्षक भागीरथी वृत मुनिकीरेति के पत्रांक 2784/12–1/2 दि0 27.05.14 के द्वारा बांज एवं काफल के वृक्षों की संख्या का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है।प्रकरण कई बार आपत्ति में प्राप्त, अन्तिम आपत्ति का निराकरण पत्रांक 2564/23सी दि0 31.10.17 द्वारा डी0एफ0ओ0 नई टिहरी को प्रेषित, पुनः दि0 18.12.2017 को अद्यतन जानकारी हेतु पत्र लिखा गया है । भारत सरकार द्वारा डी0एफ0ओ0 से डीम्ड वन की स्थिति बताने हेतु प्रमाण पत्र मांगा गया था, जो डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रेषित किया गया है ।
पौनाड़ा, डमकोट।		शासनादेश संख्या–4417/।।।(2)15–04(मु0म0 घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।	TS VIDE EE-40/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 28.22 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः विस्तृत आगणन इस कार्यालय के पत्रांक संख्या'1604/19सी0, दि0– 03.10.2018 द्वारा रू0 494.74 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित।
तेगना, डांडाचली		शा.सं. 2645/(1)।।।–2/06 (प्रा0आ0) दिनांक 09.10.2006		Area 2.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
तेगना		शा.सं. 919/।।। (2)/08–08 (एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
लगडासू,जनसंख्या कोड–44916,जनसंख्या–475	31/03/2019 2Km	1868/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–7 जून 2016	TS VIDE CE-9128/06(8)-thatyur(T.S)-Tehri/16 dated 15/11/2016 OF Amount 258 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.70 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
काण्डी तल्ली,जन0कोड–04417,जन0सं0–165,काण्ड मल्ली,जन0कोड–044148,जन0सं0–231	31/03/2019 0.5Km	शा0 सं0–1868/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE -7098/186C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 160.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.80 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
बंगशील,जन0कोड–376000,जन0सं0–260,बुड कोट,जन0कोड–375600,जनसं0–126,मोलधार, जन0कोड–375800,जन0सं0–502	31/03/2019 1Km	शा0 सं0–1868/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-6604/656C-8/15 dated 29/08/2016 OF Amount 125 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.000 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
थान,जन0कोड–381600,जन0सं0–552,	31/03/2019	शा0 सं0–1874/।।।(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1002/1C dated 08/07/2016 OF Amount 98.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.70 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5701/71सी0–8/2017 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा परिवर्तित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 214 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान–किट्ठ–कुण्ड–डण्डा की बेली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	6.25Km	06 / 2016	340.37	340.37	36.28	4.75Km	304.09	1.5Km	304.09	46.00	2.59	1.5 k									
						06 / 2016	340.37								47.80	1.5 k	2								
																1.5 k	6.25								
65	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 216 क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत के कैम्पटी –थत्यूड मोटर मार्ग से नौथा ग्राम के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण) लंम्बाई–3.00 कि0मी0	3Km	07 / 2016	154.89	154.89	39.21	3Km	115.68		115.68	21.00												
						07 / 2016	154.89								20.86		1								
																	3								
66	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 217 क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग स्थित कि0मी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण कार्य । (द्वितीय चरण)	2.25Km	07 / 2016	156.93	156.93	1.22	1.5Km	155.71	0.75Km	155.71	13.00	1.52	0.5 k									
						07 / 2016	156.93								14.31	0.75 k	1								
																0.75 k	2.25								
67	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 218 क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत लालपुल–भुत्सी मोटर मार्ग के अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3.5Km	07 / 2016	159.47	159.47	31.98	1.32Km	127.49	2.18Km	127.49	40.00			1									
						07 / 2016	159.47								39.13		3.5								
																	3.5								
68	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 223 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिलोन्दी पुल से डुण्डा–नकुर्ची खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लम्बाई–2.00 कि0मी0	2Km	08 / 2016	101.66	101.66	0.00	1.1Km	101.66	0.9Km	101.66	10.00		0.4 k									
						08 / 2016	101.66								9.38	0.9 k	1								
																0.9 k	2								
69	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 224 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लंम्बाई–3.00 कि0मी0	3Km	08 / 2016	146.04	146.04	16.10	1.2Km	129.94	1.8Km	129.94	12.00		0.3 k									
						08 / 2016	146.04								11.96	1 k	0.5								
																1.8 k	3								
70	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 668/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत भौणावागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 256	2.57Km	03 / 2016	159.69	159.69	18.33		141.36	2.57Km	50.00	0.00	1.82											
							159.69								-16.51	1 k	0								
																2.57 k	2.57								
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–141/2015 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकुण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण) 276	5Km	12 / 2017	258.16	258.16	0.10		258.06	5Km	150.00	5.00		2 k									
						12 / 2017	258.16								3.15	3 k	3								
																5 k	5								
72	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 277 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग से गढखेत से ठाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण	2.15Km	01 / 2018	126.55	126.55	0.10		126.45	2.15Km	100.00	30.00		2 k	1								
						01 / 2018	126.55								25.92	2.15 k	1								
																2.15 k	2.15								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुण्ड,कोड सं0–0381800,जनसं0–384,डाण्डा की बेल,कोड सं0–00382400,जनसं0–948,खनेरी,कोड सं0–00379900,जनसं0–429,किट्ठ,जन0कोड	31/03/2019 1.5Km	शा0 सं0–1874 / ।।।(2) / 16–74(प्रा0आ0) / 2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE CE-9480/08(8)thatyur(T.S)-tehri/16 dated 23/12/2016 OF Amount 340.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 6.250 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
नौथा, ग्राम कोड सं0–044189, कुल जनसंख्या–181	31/03/2019 –	शा0 सं0–2066 / ।।।(2) / 16–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनॉक–04.07.2016	TS VIDE SE-6764/654C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 154.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 3.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
म्याणी–कोड सं0–044081,कुल जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573	31/03/2019 0.75Km	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6760/14C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 156.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
ताक्षला–कोड सं0–044294,कुल जनसं0–166	31/03/2019 –	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6766/211C-8/2015 dated 14/09/2016 OF Amount 159.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.325 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
गॉव–डुण्डा,कोड सं0–044283, कुल जनसं0–168,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2019 0.9Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनॉक 23.08. 2016	TS VIDE SE-7284/419C-8/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 101.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
गॉव–नौघर,कोड सं0–044279, कुल जनसं0–469,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2019 1.8Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनॉक 23.08. 2016	TS VIDE SE-7285/733C-8/16 dated 24/09/2016 OF Amount 146.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	– –	शासनादेश संख्या 1087 / ।।।(2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No- 7502/692 C-8/2018 dated 04/12/2018 OF Amount 159.69 lac	Area 1.57 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर प्रकरण नोडल अधिकारी को प्रेषित। वृक्षों का कटान एवं छपान का कार्य पूर्ण। निविदा आमंत्रित।
	31/03/2019 4Km	शा0 सं0–4124(ए0) / ।।।(2) / 17–25(प्रा0आ0) / 2017 दि0 26.12.2017	TS VIDE CE-362/61(8)yata(thatyur)-T.S-Tehri/2018 dated 16/02/2018 OF Amount 258.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	30/03/2020 1Km	शा0 सं0–53 / ।।।(2) / 18–25 / (प्रा0आ0) / 2017 दिनॉक 12.01.2018	TS VIDE SE-866/825C-8/2017 dated 15/02/2018 OF Amount 126.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान 2.00 कि0मी0 पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	277 मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	4Km	07 / 2016	257.71	257.71	41.94	1Km	215.77	3Km	100.00	60.00	6.63		2								
							257.71								50.81		2								
																	3								
74	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	277 मा0 मुख्यमंत्री संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ज्ञानसू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.25Km	07 / 2016	299.90	299.90	0.57		299.33	5.25Km	10.00	0.00											
							299.90									1 k	0								
																5.25 k	5.25								
75	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	278 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 674/2012 के अन्तर्गत के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग पर हडमधार नामें तोक से ग्राम आराकोट के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2016	130.10	130.10	15.34		114.76	2Km	114.76	110.00											
							130.10								27.74										
76	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	278 गुरूदेवता मुसाणगांव ल्वेटी जरोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	8Km	07 / 2016	498.72	498.72	23.59		475.13	8Km	150.00	60.00		2 k	1.5								
							498.72								42.87	2 k	6								
																2 k	8								
77	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	281 मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्कभेण्डे तकमोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.85Km	07 / 2016	149.42	149.42	1.60		147.82	1.85Km	50.00	0.00											
							149.42																		
78	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	285 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–125/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग,मिसिग लिक का नवनिर्माण कार्य । द्वितीय चरण	4.6Km	05 / 2018	283.08	283.08	0.00		283.08	4.6Km	50.00	0.00		1.5 k									
						05 / 2018	283.08																		
																4.6 k									
79	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	293 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रमोलसारी बैण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड कटान)	2Km	08 / 2016	43.65	43.65	0.00		43.65	0.7Km	43.65	0.00											
					0.7Km		43.65									0.7 k	0.7								
																0.7 k	0.7								
80	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	304 पौडीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	1.57Km	08 / 2016	107.85	107.85	19.06	0.5Km	88.79	1.07Km	85.00	9.00			0.5								
							107.85								9.99		1.07								
																	1.07								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 4041/9(8)/kirtingar(TS)-Tehri/2016 dated 30/08/2016 OF Amount 257.71 lac	Area 1.53 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 3.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	– –	शासनादेश संख्या 2207/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016		Area 2.1 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित।
	2Km	शासनादेश संख्या 2207/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE SE No- 8073/311C-8/16 dated 30/11/2016 OF Amount 130.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। पार्ट–।। के कार्यों हेतु अनुबन्ध गठित किये जा रहे है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 3070/8(2)/(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 498.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		7.00 कि0मी0 पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.500 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	– –	शासनादेश संख्या 2206/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-9035/687C-8/2016 dated 27/12/2016 OF Amount 149.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2389/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018	TS VIDE 1647/66(8)yata(thayur)-tehri/18 dated 17/07/2018 OF Amount 283.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.200 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	– 0.7Km	शासनादेश संख्या 2349/ ।।।(2)/16–02(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 23 अगस्त 2016	TS VIDE E.E. No-435/1C dated 14/03/2018 OF Amount 43.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 2332/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016	TS VIDE SE Ltr No. 7402/755C-8/2015 dated 30/09/2016 OF Amount 107.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण एवं 1.00 कि0मी0 पाट्र–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
81	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	306 थाती डागर से पिपलीधार–कोठार–पाली–गोदी मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण)	7Km	09 / 2016	437.06	437.06	7.53		429.53	7Km	100.00	10.00		2 k	1								
																2 k	2								
							437.06								10.99	2 k	7								
82	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	324 पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 498/2017 दिनांक 17.08.2017	2.12Km	08 / 2017	160.76	160.76	0.10		160.66	2.12Km	100.00	0.00		0.25 k									
																2.12 k	2.12								
							160.76									2.12 k	2.12								
83	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	327 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत तानगला डडूर मोटर मार्ग के क्रास सेक्शन 1/34 के कुसुम बैण्ड से ग्राम जुगड़गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	2.5Km	06 / 2017	103.61	103.61	0.00		103.61	1.6Km	50.00	50.00	11.25										
					1.6Km		103.61								13.73										
84	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	328 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य।	2.92Km	06 / 2017	182.29	182.29	0.00		182.29	2.92Km	60.00	60.00											
							182.29								0.21										
85	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	329 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग (नैल) से जलेडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	06 / 2017	133.18	133.18	0.00		133.18	2Km	60.00	60.00	9.27										
							133.18								17.61										
86	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	330 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 673/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के ग्राम पटुडी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामें तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2017	183.03	183.03	0.00		183.03	3Km	80.00	19.98											
							183.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 2392/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE CE Ltr No. 9166/24(8)KNR(TS)TEHRI dated 10/11/2016 OF Amount 437.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1.00 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE No 8822/yatayat-8/2018 dated 05/05/2018 OF Amount 160.76 lac		समरेखण अनुमोदित		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के प0सं0 2414/882 सी–8/17 दि0 24.05.17 द्वारा अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही हेतु वनभूमि प्रस्ताव दि0 09.03.18 को ऑनलाईन किया गया है। मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 634(1)/दस–4–18–1 (108)/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा सैान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी के प0सं0 181/12–1 नई टिहरी दि0 24.07.18 द्वारा डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त एन.पी.वी., वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू0 1499549.00 के धनावंटन हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1744/33 सी दि0 03.08.18 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून को पत्र लिखा गया है। अनुबन्ध गठित करने के उपरान्त 0.25 कि0मी0 पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या–77/।।।(2)/17–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13 जून 2017	TS VIDE S.E. Letter No-95/648C-8/2018 dated 14/05/2018 OF Amount 103.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
		शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE S.E.Letter No-2721/636C-8/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 182.29 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित, कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
		शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE S.E. Letter No-2402/852 C-8/2018 dated 14/05/2018 OF Amount 133.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रभावित भूमि के निर्धारित दरों में भिन्नता होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा प्रतिकर लेने से मना किया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा शासन को संशोधित दरें करने हेतु लिखे जाने पर ग्रामवासियों को समझाने से कार्य प्रारम्भ किया गया है। पहाड कटान 1.50 किमी0 लम्बाई में 50 प्रतिशत पूर्ण। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
		शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित, कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	331 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में काण्डीखाल से इण्डर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.15Km	09/2017	61.42	61.42	0.00		61.42	1.15Km	61.42	61.42	8.95	1 k	1								
							61.42								9.00	1.15 k	0.5								
																1.15 k	1.15								
88	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	332 जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.87Km	09/2017	155.16	155.16	0.10		155.06	2.87Km	60.00	0.00											
							155.16																		
89	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	332 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01/2018	941.36	941.36	0.12		941.24	2Km	300.00	3.00	2.72	1 k	0.9								
							941.36								3.86	2 k	2								
																2 k	2								
90	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	345 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नकोट–रानीचौरी मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से ग्राम माण्दा एवं धार चौपडिया नामक तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.1Km	05/2018	185.38	185.38	0.00		185.38	3.1Km	0.00	0.00											
							185.38										0								
																3.1 k	3.1								
91	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	354 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 496/2017 डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली डोब होते हुये लललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3.05Km	10/2018	291.36	291.36	0.00		291.36	3.05Km	0.00	0.10											
						11/2018	291.36																		
92	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	443 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर माग्र का निर्माण कार्य।	3Km	02/2016	149.75	149.75	0.00		149.75	3Km	0.00	0.00											
						02/2016	149.75																		
93	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	453 जनपद टिहरी गढवाल के विधनसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बछेलीखाल से बखलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग (वाया बी0 भैरव) का निर्माण।	10Km	01/2015	442.92	442.92	7.74	0.5Km	435.18	9.5Km	250.00	3.57		2 k	1								
							442.92								0.60	1.5 k	1.5								
																10 k	10								
94	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	463 मा0 मु. मंत्री घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाड़ी में बगोरी मोटर मार्ग का निर्माण 24 मी0 स्पान पुल सहित ।	0.65Km+1no+24m	08/2015	208.82	208.82	0.75		208.07	0.65Km+1no+24m	50.00	0.00			0.15								
							208.82								9.90		0.65								
						08/2015											0.65								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km	शासनादेश संख्या 1913/ ।।। (2)/17–37 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 04 सितम्बर, 2017	TS VIDE E.E. Chamba Letter No-1722/1C dated 12/12/2017 OF Amount 61.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2097/ ।।। (2)/17–25/(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017		Area 0.83 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 150/ ।।। (2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018	TS VIDE CE ltr No. 1380/65(8)Yata(Knr)-Tehri/18 dated 15/06/2018 OF Amount 941.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.900 कि0मी0 में दीवार निर्माण का कार्य शेष कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 1914 (ए)/ ।।। (2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 मई 2018	TS VIDE SE No- 6203/700C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 185.38 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 5221(ए0)/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2856/1सी0 दिनांक 29.12.2018 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित माह जनवरी में कार्य की निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी।
हीना	31/03/2019 —	शा0 सं0–535/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दिनांक 29 फरवरी 2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को ऑन लाईन कर दिया गया है। पुनः दिनांक 29.4.2017 को प्रस्ताव आनलाइन किया गया है, वर्तमान में प्रस्ताव दिनांक 20.9.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपत्ति में खण्ड को वापस, प्रस्ताव खण्ड स्तर पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या शासनादेश सख्या 330/ ।।।(2) /15–24 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 14, जनवरी 2015	TS VIDE C.E. NEW TEHRI 9020/57(8)Yata(Narendra Nagar)-T.S.-T/2017 dated 20/11/2017 OF Amount 442.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। प्रथम 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान के उपरान्त ग्राम डोबरी के ग्रामीणों द्वारा विवाद, कार्य बाधित।
बगोरी	31/03/2019 — 0.65Km+1no+24m	शा0 सं0 6098/ ।।। 2 /15–13, मु0मं0धो0/2015, दि0 18 अगस्त 2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। हर्षिल से बगोरी मोटर मार्ग की द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0–6098/ ।।। (2)/15 –13 मु0म0घो0/2015 दिनांक 18—8–2015 द्वारा 208.82 लाख का 0.65/2.00 किमी. लम्बाई का स्वीकृत है। कार्य की वन भूमि की विधिवत स्वीकृति अपर सचिव एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादून के पत्राकं– 918/ग–4–16/ 1(541)/ 2015 दि0– 18.10.2016 द्वारा प्राप्त है। अनुबन्ध गठित,कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। 24 मी0 स्पान पुल के दाये एबेटमेन्ट के आर0सी0सी0 ढलाइ का कार्य 60 प्रतिशत पुर्ण एवं बाए एबेटमेन्ट के नीव खुदाइ एवं पी0सी0सी0 का कार्य पूर्ण। आर0 सी0 सी0 ढलाई का कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
95	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	522 जनपद टिहरी गढवाल में हिण्डोलाखाल शिवपुरी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से कोथली जाखणी कोलीगांव धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2016	209.00	209.00	18.25		190.75	3Km	100.00	22.64		3 k	1								
							209.00								22.64	3 k	1								
																3 k	3								
96	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	523 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–777/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत सल्डोगी फर्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	12 / 2016	283.92	283.92	39.97		243.95	5Km	150.00	21.76		2 k	1								
							283.92								21.76	3 k	2								
																5 k	5								
97	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	525 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–771/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	7Km	01 / 2017	428.49	428.49	28.97	0.5Km	399.52	6.5Km	250.00	37.37		4 k	1.5								
							428.49								37.37	6.5 k	3								
																6.5 k	6.5								
98	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	538 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा तमियार तिमली मोटर मार्ग से मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निम्रण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.15Km	08 / 2017	138.88	138.88	5.29	1.5Km	133.59	0.65Km	133.59	50.00		0.15 k	0.65								
							138.88								41.85	0.15 k	0.65								
																0.15 k	0.65								
99	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	540 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बुगाला संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	08 / 2017	251.28	251.28	0.00		251.28	5Km	150.00	12.61		1.5 k									
							251.28								25.56	5 k	2.5								
																5 k	2.5								
100	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	542 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना तक फणिका मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	6Km	11 / 2017	434.68	434.68	28.56		406.12	6Km	300.00	99.43		1.5 k	1								
							434.68								55.93	1.5 k	3								
																1.5 k	6								
101	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	554 मा0 मुख्यमत्री जी की घोषणा संख्या–792/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में डाबरखाल से भैस्यारों मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	10Km	04 / 2018	495.68	495.68	0.00		495.68	10Km	0.00	84.35						5							
							495.68								84.35					10					
102	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	555 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में खाडी पिपलेथ उत्तखण्डा मोटर मार्ग का कि0मी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार कार्य।(द्वितीय चरण)	3Km	04 / 2018	251.65	251.65	0.00		251.65	3Km	0.00	15.00													
							251.65								10.15										
103	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	572 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 117/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत में पार्किंग का निर्माण कार्य (पहाड कटान)	1job	03 / 2016	209.68	209.68	0.15		209.53	1job	150.00	35.00													
							209.68								37.75										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 3Km	शासनादेश संख्या 3167/।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE.6570/84C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 209 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 5Km	शासनादेश संख्या 3227/।।।(2)/16–41(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016	TS VIDE CE. TEHRI 8011/46(8)YATA/NARENDRANAGAR-(T.S.)-T/17 dated 08/11/2017 OF Amount 283.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
भदनी कुरी	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 09/।।।(2)/17–41(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017	TS VIDE CE.TEHRI ZONE 843/41(8)Yata-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 18/05/2017 OF Amount 428.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
ओंडाडा, पसरखेत, तमियार, तिमली, लमोली	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2085/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE SE.6320/689C-8/2017 dated 24/10/2017 OF Amount 138.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बुगाला, चन्दोली, मण्डियारगांव, गंगलसी	31/03/2019 5Km	शासनादेश संख्या 2085/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 742/64(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 28/03/2018 OF Amount 251.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर।
खनाना मय फणिका	31/03/2019 6Km	शासनादेश संख्या–3897/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 30 नवम्बर, 2017	TS VIDE CE. TEHRI 10030/47(8)YATA/NARENDRA NAGAR-(T.S.)-T/17 dated 01/12/2017 OF Amount 434.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
मौण, गुरियाली	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–1705/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE CE. TEHRI 1048/63(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 15/05/2018 OF Amount 495.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
उत्खण्डा, चौंपा, पिपलेथ	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–1706/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 6727/1bhavan-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 209.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है। स्थल विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई आ रही थी ।कार्य प्रगति पर है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	भागीरथीपुरम खेमडा कुण्डाली मो0 मार्ग 584	5Km	02 / 2004	69.50	444.82	31.03		38.47	5.5Km +2no	10.00	0.00											
					5.5Km+2 no		69.50									0									
																5.5 k	5.5								
105	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 599 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली दैवी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.6Km	07 / 2016	207.61	207.61	0.10		207.51	3.6Km	20.00	0.00		0.25 k									
							207.61									1 k	0								
																3.6 k	3.6								
106	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र 600 प्रतापनगर के अन्तर्गत दूयली वैण्ड म्यूंडी मंदार मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 15 मी0 स्पान सेतु सहित	3.72Km+ 15m	07 / 2016	297.58	297.58	1.13		296.45	3.72K m+15 m	40.00	25.00		2 k									
							297.58								23.53	1 k	1								
																3.72 k	3.72								
107	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 601 क्षेत्र प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग निर्माण कार्य	2.72Km	07 / 2016	207.26	207.26	10.71		196.55	2.72K m	80.00	70.00	1.48	0.97 k									
							207.26								73.57	0.97 k	1								
																0.97 k	2.72								
108	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 602 क्षेत्र प्रतापनगर में मिश्रवाण गांव से थाला तक सडक निर्माण कार्य	2.57Km	07 / 2016	152.49	152.49	40.36		112.13	2.57K m	50.00	25.00											
							152.49								25.24	0.57 k	1								
																0.57 k	2.57								
109	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र 603 प्रतापनगर के अन्तर्गत मुंगराली कंगसाली मोटर मार्ग का निर्माण	6.5Km	07 / 2016	407.57	407.57	1.85		405.72	6.5Km	50.00	15.00	13.83	2.5 k									
							407.57								29.23	2 k	0.5								
																6.5 k	6.5								
110	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र 604 प्रतापनगर में चन्देंष्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार कार्य	1.6Km	07 / 2016	157.88	157.88	0.18		157.70	1.6Km	75.00	25.00	0.10	0.4 k									
							157.88								26.44	1 k	0.5								
																1 k	1.6								
111	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 605 253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.2Km	07 / 2016	140.59	140.59	0.10		140.49	2.2Km	40.00	0.00											
							140.59									1 k	0.5								
																2.2 k	2.2								
112	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0 258/2014 606 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में सैण रगड़ा भट्टगांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण	1Km	07 / 2016	60.35	60.35	0.10		60.25	1Km	10.00	0.00											
							60.35									0.25 k	0.25								
																1 k	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	शा0 सं0 89/लो0नि0–01/04 प्रा0आ0/04 दि0 06.02.2004	TS VIDE 9475/312C-8/2007 dated 15/12/2007 OF Amount 59.61 lac		अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है ।मु0अभि0 के पत्र सं0 1719/8(1)याता– टी0ए0सी0 /2015 दि0 10.8.17 द्वारा शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर मार्ग में सेतुओं का अलग–अलग आगणन गठित किया गया है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6794/823c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 1Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9375/39(8)yata-prov.div.-tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 217.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कास्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा था। जो सुलझा लिया गया है पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 1Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6795/94c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका था। पहाड कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 1Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6999/728c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 152.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कुछ कास्तकारों का मुआवजा भुगतान किया जाना अवशेष है ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9323/33(8)pra.(ts)-tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 407.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6911/784c-8/16 dated 16/09/2016 OF Amount 103.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7029/738c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 140.59 lac		अनारम्भ कार्य		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है ।
	30/03/2019 0.25Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2143/01c dated 20/08/2016 OF Amount 60.35 lac		अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
113	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	609 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 254/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयों टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3.55Km	07 / 2016	219.47	219.47	0.19		219.28	3.55Km	50.00	5.00		0.25 k									
																1 k	0.5								
							219.47								6.35	3.55 k	3.55								
114	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	610 मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 259/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी मे नन्दगांव से मठियाली तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.15Km	07 / 2016	162.85	162.85	0.10		162.75	3.15Km	50.00	40.00		0.5 k									
																1 k	0								
							162.85								38.16	3.15 k	3.15								
115	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	611 याचिका सं0 275/2006 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के मगरों कोटी माणिकनाथ तक अवशेष भाग के नव निर्माण कार्य	3.9Km	09 / 2016	261.20	261.20	1.33		259.87	3.9Km	35.00	25.00		0.75 k									
																1 k	0.5								
							261.20								33.78	2.65 k	3.9								
116	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	618 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गतं तेलुंगा (मांजफ) से घोलडानी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	7.6Km	11 / 2016	489.31	489.31	1.72		487.59	7.6Km	100.00	15.00	1.53	2.25 k									
																2 k	1								
							489.31								16.47	7.35 k	7.6								
117	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	619 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रौलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण	10.12Km	12 / 2016	747.22	747.22	0.03		747.19	10.12Km	213.00	10.00		6.25 k									
																5 k	1.5								
							747.22								9.87	10.12 k	10.1								
118	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	682 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गैरी ब्राहमणों की से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	10 / 2017	173.01	173.01	0.00		173.01	3Km	50.00	0.00		2 k									
																1.5 k	0								
							173.01									3 k	3								
119	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	720 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना–मदननेगी मोटर मार्ग में जलवालगांव से झील तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	4.5Km	01 / 2017	255.24	255.24	0.00		255.24	4.5Km	0.00	0.00												
							255.24																		
120	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	723 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत थौलधार से बखरेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	03 / 2016	75.52	75.52	69.70	0.9Km	5.82		5.82	1.00												
						03 / 2016	75.52								1.00										
121	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	724 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 239/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कसलाना से चोपडा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.85Km	03 / 2016	143.98	143.98	88.58	2.85Km	55.40		55.40	55.40												
						03 / 2016	143.98								31.03										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7060/753c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 219.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7045/824c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 162.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 2388/111(2)16–9(एमएलए)/2015 दि0 01.09.2016	TS VIDE 8026/18(8)-new tehri(t.s)-tehri/16 dated 05/10/2016 OF Amount 261.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 1Km	शा0 सं0 3034/111(2)/16–62(प्रा0आ0)/2013 दि0 25.11.2016	TS VIDE 1571/45/8-yata/pd-tac-the/17 dated 19/07/2017 OF Amount 419.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 1.5Km	शा0 सं0 3185/111(2)/16–12(एमएलए)/2015 दि0 21.12.2016	TS VIDE ce 986/42(8)yata pra. Div.(ts) dated 26/05/2017 OF Amount 515.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE se latter no 178/870c-8/2018 dated 11/01/2018 OF Amount 173.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ। 2.50 किमी0 पहाड कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 27/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2016 दि0 04/01/2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 887/।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide E.E Letter No 685 /1 c dated 26/03/2016 OF Amount 75.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2018 –	शासनादेश संख्या 1201/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016	TS VIDE SE Letter No 2725/yata/269 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 143.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
122	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 724 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुडथात से थात मुषांकरी मोटर मार्ग को नव निर्माण कार्य	2.97Km	10/2018	293.29	293.29	0.00		293.29	2.79Km	0.00	0.00												
					2.79Km		293.29																		
123	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 731 यमुनोत्री के अन्तर्गत बिसाटगांव घण्डाला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03/2016	216.90	216.90	97.93	4Km	118.97		118.97	80.00	3.58											
						03/2016	216.90								59.73										
124	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 737 यमुनोत्री के अन्तर्गत राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से टटाऊ से क्वालगांव होते हुये झुमराडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.5Km	08/2016	303.74	303.74	87.45	3.5Km	216.29	2Km	216.29	45.00		2 k	2									
						09/2016	303.74								43.55	2 k	4								
																2 k	4								
125	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 740 पुरोला के अन्तर्गत नौगांव ब्लाक में दहेली यमुनोत्री मोटर मार्ग के रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.12Km	10/2016	464.63	464.63	122.30	4Km	342.33	3.12Km	250.00	152.50	0.15	3.12 k										
						11/2016	464.63								150.24	3.12 k	5.12								
																3.12 k	5.12								
126	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत कुपडा स्टील 836 गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1no		33.19	33.19	0.00		33.19	1no	33.19	7.62											
						04/2018	33.19																		
127	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना 837 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव मे ओजरी से स्यानाचट्टी तक वैकल्पिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	04/2018	50.26	50.26	0.00		50.26	1job	50.26	50.26												
						04/2018	50.26								50.26										
128	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 838 अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से डंडालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	04/2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1job	0.00	0.00	0.84											
						05/2018	50.00								1.10										
129	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 870 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मीटर स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.1Km+20m	06/2016	198.22	198.22	37.46		160.76	2.1Km +20m	100.00	11.00	-6.79											
							198.22								56.67	2.1 k	2.1								
																2.1 k	2.1								
130	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 276/2018 876 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनात्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123(507) के कि0मी0 108 से चक्रगांव उपराडी साड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	11/2018	301.96	301.96	0.00	+	301.96	+	0.00	0.00												
						12/2018	301.96																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0 सं0 5077(ए)/111(2)/18–12 (एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित कर प्रेषित, निविदा आमत्रित की जा रही है ।
	30/10/2017 –	शासनादेश संख्या 887/111(2)/16–05 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide S.E Letter No 2726 yata/639 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 216.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर व पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 2349/111(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 23.8.2016	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 7083/03(6) Barkot (T.S)-Tehri/16 dated 04/10/2016 OF Amount 303.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2842 /111(2)/16–21 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20.10.2016।	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 909/09 (6) Barkot (TS)-Tehri/16 dated 20/04/2018 OF Amount 464.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 1594/111(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 18.5. 2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 839/23 C dated 18/05/2018 OF Amount 33.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 1596/111(2)/18–48 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16.4.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 777/23 C dated 07/05/2018 OF Amount 50.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 1640/111(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24.4.2018			निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। निविदा आमन्त्रित कर ली गयी है।
	– 2.1Km+20m	शासनादेश संख्या 1313/111 (2)/16–73 (प्रा.आ.)/2015, दिनांक 27.06.2016	TS VIDE SE/5570 Yata/330 C-6/2016-17 dated 24/12/2016 OF Amount 198.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान व पार्ट 2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 +	शा0सं0– 5729/111(2)/18–02/(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 29.11.2018			अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
131	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 923 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुणगा से तराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	06 / 2016	281.43	281.43	6.95	2.5Km	274.48	2Km	150.00	64.27			1									
							281.43								67.59	0.25 k	1								
																0.5 k	4.5								
132	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 931 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा के कुराह मोटर मार्ग का ग्राम कुराह तक नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	08 / 2016	284.38	284.38	0.00		284.38	3Km	5.00	0.00												
							284.38																		
																3 k									
133	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू–सालंग 932 मोटर मार्ग से उपला बस्ती ज्ञानसू तक मोटर माग्र का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	1.1Km	08 / 2016	273.60	273.60	0.00		273.60	1.1Km	40.00	0.00												
							273.60										0	0	0	0					
																1.1 k	1.1	1.1	1.1	1.1					
134	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 934 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–बिनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	2.3Km	08 / 2016	138.72	138.72	2.41		136.31	2.3Km	80.00	10.20	12.19	0.5 k	0.5									
							138.72								12.26	2.3 k	1								
																2.3 k	2.3								
135	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 947 पुरोला के अन्तर्गत हुडोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.07Km	03 / 2016	115.89	115.89	1.60		114.29	2.07Km	114.29	11.37		2 k										
							115.89								12.23	2.07 k	2.07								
																2.07 k	2.07								
136	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत 1015 बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	03 / 2006	203.80	203.80	12.59	+	191.21	+	35.00	34.50	2.76										
						03 / 2006	203.80								11.92										
137	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 1022 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत इन्द्रा टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	6.5Km	09 / 2018	571.83	571.83	0.00	+	571.83	+	571.83	0.00	6.45										
							571.83								13.69										
138	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1115 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में मैराणा रतेड़ी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	04 / 2018	90.16	90.16	0.00		90.16	1Km	0.00	6.18		0.5 k										
							90.16																		
																1 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 2Km	1844/III(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0–1 दि0 02 जून, 2016	TS VIDE CE. No. 9521/17(6) Uttarkashi (TS)-Tehri/10 dated 27/12/2016 OF Amount 281.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
कुराह	31/03/2019 0.5Km	2307/III(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /29866/2017 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2713/वनभूमि दिनांक 19.07.2018 द्वारा श्री सुनिल सिंह रावत, सहायक अभियन्ता एवं श्री रविन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है।
उपला बस्ती ज्ञानसू	31/03/2019 1.1Km	2307/III(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 18704/2016 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
भालसी, टुखार	31/03/2019 2.3Km	2307/III(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। सिंचाई नहर पुनः निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 2.07Km	श्शासनादेश सं0 120/III(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2054 Yata/663 C-6/2015-16 dated 26/09/2016 OF Amount 115.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान कर दिया गया है। शेष किया जा रहा है।
	+ –	शा0सं0 572(1)III–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/III (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE CE Tehri/1047/25(6)TS/T/18 dated 25/05/2018 OF Amount 203.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग कार्य पूर्ण। सेतु का कार्य प्रगति पर।
	+ –	मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो.नि.वि., नई टिहरी का पत्रांक 4082/636 याता. (अति. मद 15 प्रतिशत)–टि./2017–18, दिनांक 11.09.2018			अनारम्भ कार्य		
	– –	श्शासनादेश सं0 427/III(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 26 अप्रैल 2018	TS VIDE 1748/13C dated 13/09/2018 OF Amount 90.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.500 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (138 कार्य)					664.89Km+7no+197m+4job		26,803.67	28,682.40	1,499.96	57.32Km	26,807.12	562.22Km+9no+197m+3job	8,946.80	2,377.60	100.59	64.14Km	27								
					564.48Km+8no+177m+3job		28,307.08								1,986.91	89.8Km	80.2			5					
																295.25Km	347	1.1	1.1	11.1					
नव निर्माण मोटर मार्ग (197 कार्य)					946.52Km+8no+212m+8job		34,721.12	37,737.25	6,457.26	213.59Km+1no+15m+2job	31,740.51	631.47Km+9no+197m+5job	12,458.55	3,541.02	153.37	72.36Km	37.0								
					791.8Km+9no+192m+7job		38,197.77								2,946.53	107.77Km	111			5					
																324.92Km	411	1.1	1.1	11.1					
पैदल मार्ग																									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेरा पैदल मार्ग पर जाखणी से रानीहाट 280 तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	01/2016	57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km	20.00	0.00			0								
							57.00										1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km	20.00												
					3Km		57.00										1								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 382 481/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में भटवाड़ी–क्यार्क तक वैकल्पिक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	04/2015	11.26	0.00	0.57		10.69	3.5Km	0.00	0.00											
						04/2015	11.26																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3.5Km		11.26		0.57		10.69	3.5Km													
					3.5Km		11.26																		
पैदल मार्ग (2 कार्य)					6.5Km		68.26	57.00	40.09	2Km	28.17	4.5Km	20.00												
					6.5Km		68.26										1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	109.24Km+1no+44m		**17865.78**	Division:12 DFO:3 GOI:2 TA:9 FA:1 CC:1 Nodal:1	अना0कार्य 58 सर्वेक्षण 3 समरेखण 9 निर्माणरत् 64 पूर्ण 4	अन्य कारण 14 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 5	
	146.43Km+1no+44m		**25680.63**	Division:15 DFO:3 GOI:3 TA:13 FA:2 Kattan:2 CC:1 Nodal:2 Finall:6	अना0कार्य 59 सर्वेक्षण 3 समरेखण 9 निर्माणरत् 100 पूर्ण 26	अन्य कारण 14 निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 4 नाम परिवर्तन 5	

	31/03/2019	श्शा0स0 2133/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE 1069/1 C dated 02/06/2016 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 में सी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
			57		निर्माणरत् 1		

	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्तमान में भटवाड़ी से क्यार्क चड़ेथी– रैथल– नटीन मोटर मार्ग के किमी0 1 से जुड़ा है, इसलिए पैदल मार्ग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः धोषणा को विलोपित करने की संस्तुति की जाती है।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
			57		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–708/2015 के अन्तर्गत बूढाकेदार–अंयारखाल मोटर मार्ग के कि0मी0–16 से कि0मी0–17 में पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य। 2	2Km	05/2015	168.00	168.00	166.13	2Km	1.87		1.87	0.00												
						04/2016	168.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	जोगत– लम्बगांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य। 9	3Km	03/2006	61.50	61.50	48.03	3Km	13.47	-2Km	13.47	0.00											
					1Km	06/2006	61.50								1.61										
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कठूड़ गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु बडियार–पंगरियाणा–कठूड़–चाँजी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन। 11	5.5Km	07/2016	364.55	364.55	115.45	5Km	249.10	0.5Km	249.10	198.17				2.5	3						
						06/2017	364.55								181.86		5.5	2.5	4.5						
																	5.5	2.5	4.5						
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भदेड़ी बैण्ड से डालगांव बासर तक मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–0.90 तक पी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)। लम्बाई–0.900 मीटर। 15	0.9Km	07/2016	70.14	70.14	0.10	0.9Km	70.04		70.04	42.93											
						01/2017	70.14								42.95										
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–01 से कि0मी0–02 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण/सुदृढीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)। 16	1.87Km	07/2016	247.03	247.03	57.06		189.97	1.87Km	0.00	0.27		0.87 k	1.87						1.87	1.87
						07/2017	247.03								0.27	0.87 k	1.87						1.87	1.87
																0.87 k	1.87						1.87	1.87
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	सांकरी–जखोल मोटर मार्ग का सुधार कार्य। 32	14.63Km	03/2003	243.30	243.30	230.87	14.63Km	12.43		12.43	0.48											
						02/2004	243.30								0.48										
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–415/2013 के अन्तर्गत विकास खण्ड–भिलंगना के मॉडल स्कूल घुमेटीधार में खेल मैदान का निर्माण कार्य। 73	1job	10/2016	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	0.00	0.00											
						05/2018	3.00								2.98										
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–67 से कि0मी0–87 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण/सुधारीकरण का कार्य। 80	20.21Km	03/2013	798.96	1,031.55	1,056.67	20.21Km	-25.12		0.00	0.49											
						02/2014	1,031.55								0.37										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
अंयारखाल।	20/03/2017 –	शा0सं0–4417/।।।(2)/15–04 (मु0म0घो0)/ 2015, दिनांक–27.05.2015।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
जोगत से आगे जनपद सीमा तक मार्ग बनना है।	31/03/2012 –	शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006	TS VIDE SE-2805YATA/34C-13C/06 dated 06/06/2006 OF Amount 61.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
पंगरियाणा, कठूड, चाँजी।	 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या–2074/।।। (2)/16–50 (प्रा0आ0)/2009, दिनांक–05.07.2016।	TS VIDE EE 12/2 dated 21/01/2011 OF Amount 18.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक–27/05/2013 मे भी शामिल है। निर्माण कार्य प्रगति पर।
डालगांव।	30/05/2018 –	शासनादेश संख्या–2215/।।। (2)/16–44 (प्रा0आ0)/2016, दिनांक–26.07.2016।	TS VIDE EE-36/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 70.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	07/08/2018 1.87Km	शासनादेश संख्या–2215/।।। (2)/16–44 (प्रा0आ0)/2016, दिनांक–26.07.2016।			निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। रोड़ फर्निशिंग का कार्य प्रगति पर।
जखोल	31/03/2014 –	शासनादेश सं0 431 लो0नि0 अनु0–1 1/03–114 (प्रा0आ0)/ 03 दि0 31–3–06	TS VIDE 277/73 NABARD (13) yata-parva/03 dated 17/01/2004 OF Amount 220.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2018 +	शासनादेश संख्या–314/ग्ग्ट–4/2016–62(18)/2015,			कार्य पूर्ण		
	21/06/2016 –	शा0सं0 2012/।।।(2)/13–61(प्रा0आ0)/12 दिनांक 28.3.2013।	TS VIDE 181/8(20)yata-parva/2014 dated 29/01/2014 OF Amount 1031.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	96 विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल में सुवाखोली–अलमस– भवान– नगुन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं कैश बैरियर का कार्य।	32.85Km	02 / 2013	1,861.87	1,861.87	1,864.46	32.85Km	-2.59		90.00	6.85	2.34										
						02 / 2013	1,861.87								6.69										
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	99 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में परोगी काण्डी मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	10Km	03 / 2013	404.35	404.35	390.73	10Km	13.62		13.62	15.90											
						03 / 2013	404.35								15.90										
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	126 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–405/2013 के अन्तर्गत उत्तरकाशी– लम्बगांव– घनसाली– तिलवाड़ा (रा0मा0सं0–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–100 पर हनुमान मन्दिर से घनसाली बैरियर तक सी0सी0 मोटर मार्ग तथा नाली निर्माण कार्य।	0.75Km	02 / 2015	141.74	184.41	160.79	0.75Km	23.62		23.61	6.71											
						02 / 2015	184.41								6.71										
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	127 उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–90 से कि0मी0–91 तक चमियाला–गांव से चमियाला–बाजार तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स मोटर मार्ग में रिटेनिंवगाल/ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2015	157.06	241.43	170.26	2Km	71.17		71.18	23.36											
						03 / 2015	241.43								34.23										
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	173 पौड़ीखाल से सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.65Km	02 / 2014	63.24	63.24	56.30	1.65Km	6.94		6.50	3.50											
							63.24								3.36										
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	174 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.9Km	02 / 2014	69.50	69.50	51.30	1.9Km	18.20		18.20	2.50											
							69.50								2.08										
15	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	197 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में सुरसिंगधार ज्ञानसू मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	3Km	03 / 2015	145.83	145.83	143.11	2.3Km	2.72		2.72	2.66	0.45										
					2.3Km		145.83								3.11										
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	233 पैण्डुला बैण्ड से अमरोली कण्डोली मैखण्डी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	9.5Km	02 / 2014	332.52	381.71	366.47	9.5Km	15.24		15.24	15.00											
							381.71								15.90										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सावला,जिनसंख्या कोड–044257,जनसंख्या–248,भाल,जनसंख्या कोड–044256, जनसंख्या–566,मराड,जन0सं0कोड–044255,ज	31/03/2019 –	शा0स0 71/ ।।।(3)/13–01(एस0पी0ए0)/13 दि0 20.02.2013	TS VIDE CE LETTER NO. 1488/440 YATA(S.P.A.)-PARV/2013 dated 22/05/2013 OF Amount 1861.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,आधिक्य का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है ।
परोगी,जनसं0 कोड–044152,जनसंख्या–269, काण्डी, जन0 कोड–044147,जन0सं0–165	31/03/2019 –	शा0 सं0 1838/ ।।।(2)/13–03(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 11.03.2013	TS VIDE CE-2624/08(130)yata(cm ghoshna)-parv/2013 date 23-08-2013 amount 352.12 dated 23/08/2013 OF Amount 352.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–54/87याता–क्षे0का–टि0/2016 दिनॉक–13.01.16 द्वारा रू0 52.23 लाख का स्वीकृत है,नाबार्ड 20 के अन्तर्गत स्वीकृत था । जिसका अंश पूरा हो गया है,आधिक्य का वहन राज्य सेक्टर से होना है,दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	03/02/2017 –	शासनादेश संख्या–2466/ ।।।(2)/16–33(प्रा0आ0)/2014, दि0 16.09.2016	TS VIDE 1391/26(C)-08/2015 dated 10/03/2015 OF Amount 141.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।–(2)/16–19 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–16.09.2016।	TS VIDE 34621/26C-8/2015 dated 29/05/2015 OF Amount 157.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2017 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1925/1C dated 29/09/2014 OF Amount 63.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1908/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	शासनादेश संख्या 1905 (1)/ ।।।(2)/15–47 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20 मार्च 2015	TS VIDE SET No-4313/245C-8/2015 dated 27/06/2015 OF Amount 145.83 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE CE(gz)Pauri No. 1932/8(46)yatayat-gz/2014 dated 25/09/2014 OF Amount 332.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1817/87याता–टिहरी/2015 दिनांक 20.07.2016 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 49.19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके सापेक्ष सभी अवशेष कार्य पूर्ण करा दिये गये है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 263 गंगोत्री में भेलाटिपरी–सौरा मो0 मार्ग का डामरीकरण।	5.22Km	02 / 2013	145.33	145.33	142.68	5.22Km	2.65		2.65	0.00											
						02 / 2013	145.33								0.63										
18	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 279 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा क्षेत्र में जड़धारगांव इंडवालगांव स्वाडी मोटर मार्ग के पक्कीकरण का कार्य।	3.3Km	07 / 2016	300.00	300.00	262.74	3.3Km	37.26		37.26	27.16	0.20										
							300.00								27.36										
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 319 यमुनोत्री में धरासू–जोगथ मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	7.9Km	03 / 2013	135.00	0.00	124.45	7.9Km	10.55		10.55	4.00	1.45										
							135.00								5.23										
20	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 326 संख्या–676/2012 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत डोबरा मरोडा जाख नई टिहरी मोटर मार्ग के जाख से नई टिहरी तक के भाग तक डामरीकरण का कार्य। (14.95 प्रतिशत आधिक्य के कार्य हेतु मु	8.5Km	09 / 2016	63.24	63.24	58.88		4.36	8.5Km	4.36	0.02		10 s										
							63.24								2.01	10 s									
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 339 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत मैंतोगी डोबरा मोटर मार्ग का डामरीकरण	7.7Km	01 / 2014	380.93	380.93	312.64	7.7Km	68.29		50.00	35.00											
							380.93								37.32										
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 371 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य	4Km	02 / 2014	187.56	187.56	161.99	3Km	25.57	1Km	20.00	3.00					1			1			
							187.56								3.68				1			1			
23	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 390 संख्या–539/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत जामक मोटर मार्ग का सुरक्षा कार्य।	1job	05 / 2015	36.00	36.00	32.86	1job	3.14		3.14	0.00											
						05 / 2015	36.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत गंगोरी–उत्तरों मो0 459 मार्ग के सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण	5.33Km	08 / 2016	96.58	96.58	51.17	3.5Km	45.41	1.83Km	45.40	20.00	0.09								1.83		
						08 / 2016	96.58								26.73								1.83		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत एन0आई0एम0 बैण्ड 460 से तिलोथ तक सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण	2.9Km	08 / 2016	99.72	99.72	29.21	2.9Km	70.51		70.51	20.00	0.07										
						08 / 2016	99.72								28.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/05/2018 –	शा0 सं0 766/ ।।।(2)/13 –48(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01.02.2013	TS VIDE SE No- 2742/349 C-6/2013 Dated-12/07/2013 dated 12/07/2013 OF Amount 145.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	शासनादेश संख्या 2207/ ।।। (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE C.E. Tehri No-6083/21(8)-Chamba(T.S.)-Tehri/16 dated 22/09/2016 OF Amount 300 lac		कार्य पूर्ण		डामरीकरण तक का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	शासनादेश संख्या 2195/(1)/ ।।। (2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03. 2013	TS VIDE SE/2199/34C-6/2013 dated 06/06/2013 OF Amount 133.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	आधिक्य की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (टि0क्षे0) लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 4052/87–याता–टि/ 2015 दिनांक 02.09. 2016 द्वारा रू0 63.24 लाख (14.95 प्रतिशत)			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 18/111(2)/14–45(प्रा0आ0)/13 दि0 03.01.2014	TS VIDE 436/8(21) yata-parve/2014 dated 20/02/2014 OF Amount 380.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 1Km	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 4828/657c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 187.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। 1 किमी0 में पी0सी0 कार्य शेष यथा शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
	– –	शासनादेश संख्या–4367/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
उतरों	30/06/2018 1.83Km	शा0 सं0– 2307/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. का कार्य पूर्ण, भू– धसाव वाले मार्गों में सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 –	शा0 सं0– 2307/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		06/2018 को कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम		स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
										वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
						वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्यासू–भैंगा चौंधार मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य	503	14Km	01 / 2016	1,067.74	1,067.74	612.71	14Km	455.03		375.00	355.00												
								1,067.74								354.94										
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढत्रवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 से जूनियर हाई स्कूल बिजपुर तक मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं डामरीकरण कार्य	574	0.3Km	03 / 2016	39.00	39.00	15.68	0.3Km	23.32		5.00	2.00												
								39.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत पौखाल (कोटी फैगुल) बाजार से राजकीय इन्टर कालेज पौखाल तक मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	576	0.32Km	03 / 2016	25.39	25.39	22.91	0.32Km	2.48		2.48	1.00												
								25.39																		
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कैथोली घोघस मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	607	1Km	07 / 2016	66.00	66.00	10.29	1Km	55.71		50.00	50.00												
								66.00								48.41										
30	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 435/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा राज्य मार्ग (वैकल्पिक चारधाम मार्ग) के किमी0 24 से 51 तक बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य।	612	28Km	12 / 2013	1,782.14	1,782.14	1,543.36	28Km	238.78		30.00	30.00												
								1,782.14								19.83										
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा बनगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 8 व 12 से 15)	619	7.5Km	02 / 2014	254.29	254.29	250.31	7.5Km	3.98		3.98	0.00	3.87											
								254.29								3.87										
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी० 37 से 47 एवं 74 से 79.10 तक डामरीकरण का कार्य	621	17.1Km	02 / 2014	766.59	766.59	770.94	17.1Km	-4.35		3.50	4.00												
								766.59								6.10										
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 419/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य	645	2.45Km	01 / 2015	149.75	149.75	128.81	2.45Km	20.94		0.03	0.03	0.17											
								149.75								2.37										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017 –	शा0 सं0 8278 / 111(2) / 16–55(प्रा0आ0) / 2015 दि0 19.01.2016	TS VIDE 1322(1)816 yata-tac/tehri dated 02/06/2016 OF Amount 1067.74 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं आवश्यक स्थनों पर दीवारों, स्कपरों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।पी0सी0 कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 654 / 111(2) / 16–12(एम0एल0ए0) / 15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 1029/1c dated 07/04/2016 OF Amount 39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 1368 / 111(2)16–69(प्रा0आ0) / 2015 दि0 21.03.2016	TS VIDE 1676/01c dated 18/06/2016 OF Amount 25.39 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 के स्थान पर अधी0 अभि0 महोदय के निर्देशानुसार सी0सी0 का पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207 / 111(2) / 16–12(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2099/1c dated 11/08/2016 OF Amount 66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । दायित्व शेष।
	 –	6968 / ।।।(2) / 13–38 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 14–12–13	TS VIDE CE-I No. 76(1)/18 yata-Dehradun/13 dated 06/02/2014 OF Amount 1782.14 lac		कार्य पूर्ण		रोड़ सेफ्टि के कार्य किये जाने शेष हैं।
	 –	शासनादेश संख्या 805 / ।।। (2) / 14–51 (प्रा०आ०) / 2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE 2252/6 (47) Yata-Istar-1-RO/2014 dated 26/08/2014 OF Amount 254.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	शासनादेश संख्या 805 / ।।। (2) / 14–51 (प्रा०आ०) / 2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE CE No. 1418/6 (31)yata.-istar-1(regional office)/2014 dated 29/05/2014 OF Amount 766.49 lac		कार्य पूर्ण		निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	शा0सं0– 621 / ।।।(2) / 15–06 (मु0म0घो0) / 14 दि0 23.01.15	TS VIDE SE. No. 1538yata/542C-6/15716 dated 28/05/2015 OF Amount 149.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 832 419/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत भटियारा–दिखोली 4.25 मी0 चौड़े हल्का वाहन मार्ग का 5.95 मी0 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य	0.8Km	07/2015	61.00	61.00	57.67	0.8Km	3.33		3.33	2.00												
							61.00								1.99										
35	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 848 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत स्यांसूमणी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य।	4.13Km	03/2016	324.80	324.80	126.19	3Km	198.61	1.13Km	150.00	110.00	1.50					4.13			4.13		
							324.80								119.55					4.13			4.13		
																				4.13			4.13		
36	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 851 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कान्दला लिंक मार्ग का डामरीकरण।	0.62Km	03/2016	42.77	42.77	34.49		8.28	0.62Km	8.28	0.00									0.63		
							42.77																0.63		
																							0.63		
37	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारी वर्षा के 955 कारण जनपद उत्तरकाशी में निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चिन्यालीसौड़, के कार्यक्षेत्राधीन अवस्थित मोटर मार्गो की क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02/2018	10.00	10.00	9.98	1job	0.02		0.00	0.00												
						03/2018	10.00																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 0+012 से 2 तक पैरापिट का निर्माण कार्य।	1job	11/2016	18.86	18.86	18.09	1job	0.77		0.77	0.72											
							18.86								0.72										
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	रामा बेस्टी मोटर मार्ग के कि0मी0 1+437 डामरीकरण का कार्य।	1Km	12/2016	69.39	69.39	51.30	1Km	18.09		18.09	11.31											
							69.39								11.31										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (39 कार्य)					231.83Km+4job		11,254.67	11,528.49	9,707.08	215.68Km+3job	1,956.41	13.45Km	1,482.31	994.06	10.13	0.87Km	1.87	2.5	3	5.13			7.59	1.87	1.87
																0.87Km 10st	7.37	2.5	4.5	5.13			7.59	1.87	1.87
					217.33Km+3job		11,663.49								1,018.69	0.87Km 10st	7.37	2.5	4.5	5.13			7.59	1.87	1.87
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग का 176 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.9Km	02/2014	69.41	69.41	42.12	1.4Km	27.29	0.5Km	27.29	0.00									0.5		
							69.41																0.5		
																							0.5		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	न्यूली मठूरगांव हल्का वाहन मार्ग का 282 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	07/2016	207.11	207.11	149.62	3Km	57.49		57.49	10.00	5.08										
							207.11								6.73										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0– 5214 / ।।।(2) / 15–09 (मा0मु0घो0) / 15 दि0 07–07–15	TS VIDE EE. No. 168/1C dated 19/08/2015 OF Amount 61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	4.13Km	1147 / ।।।(2) / 16–02 (एम०एल०ए०) / 2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CE Tehri/9001/04(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 324.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पी.सी. व टॉप कोट का कार्य 4.13 किमी. में पूर्ण।
	0.62Km	1147 / ।।।(2) / 16–02 (एम०एल०ए०) / 2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE EE/623 (i)/1c, dt. 17/05/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 42.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या 4723 / 26 बजट (बाढ़ व भूस्खलन) / 2017–18, दिनांक 27.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 2899 / ।।।(2) / 16–03 मा0मु0घो0 / 2016 दिनांक 2–11–2016	TS VIDE 1981/13c dated 29/12/2016 OF Amount 18.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 3134 / ।।।(2) / 1648(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 15–12–16	TS VIDE 327/13c dated 15/03/2017 OF Amount 69.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	9.45Km		**10340.63**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 33		
	30/06/2017 —	शा0स0 804 / 111–(2) / 14–51 (प्रा0 आ0) / 2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1903/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No. 6325/286C-8/2015 dated 12/08/2016 OF Amount 207.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	305 कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधारीकरण का कार्य।	4.3Km	08/ 2016	318.52	318.52	213.19		105.33	4.3Km	105.33	106.00	6.95			0.3	0.3	0.3			4.3		
							318.52								105.33			0.3	0.3	0.3			4.3		
																		0.3	0.3	0.3			4.3		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	चम्बा	325 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–284/2009 के अन्तर्गत डोबरा मरोड़ा जाख से नई टिहरी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य। (टिहरी) (6.187 प्रतिशत आधिक्य के कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6801/427 सी0–8/2016 दिना	13Km	09/ 2016	76.95	76.95	54.66		22.29	13Km	22.29	0.23												
							76.95								2.11	25 s									
																25 s									
5	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	463 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–772/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तपोवन गाम सभा में काठ की पुलिया से उपला तपोवन तक सी.सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	05/ 2015	70.00	70.00	37.89	0.5Km	32.11		32.11	32.11												
							70.00								9.41										
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	508 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में काण्डाखेत पी0टी0सी0 मोटर मार्ग का सी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य।	1.75Km	02/ 2016	177.00	177.00	90.43	1.75Km	86.57		86.57	86.57												
							177.00								64.58										
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	878 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	6Km	06/ 2016	436.96	436.96	163.35	6Km	273.61		150.00	62.00	9.69								6		
							436.96								92.86					3			6		
																				3			6		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	894 वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मोटर मार्ग संख्या–16 के किमी. 1.00 से 53.30 तक अन्धे मोड़ों का सुधार, सड़क सुरक्षा सम्बन्धित रोड़ फर्नीचर, पैराफिट, क्रैश बरियर, डेलीनेटर, स्पीड ब्रेकर	1job	01/ 2017	164.15	164.15	31.60		132.55	1job	132.55	65.00												
							164.15								91.96										
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	942 नैटवाड़ से दोणी (मान्चा) तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	5Km	02/ 2016	237.08	237.08	58.43		178.65	5Km	178.65	9.85					1	3					
							237.08								9.85				1	4			5		
																			1	4			5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 2332/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016	TS VIDE CE Ltr No. 8032/23(8)/KNR(TS)-Tehri/16 dated 06/10/2016 OF Amount 318.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	– –	आधिक्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6801/427 सी0–8/2016 दिनांक 06.09.2016 द्वारा रू0 76.95 लाख (6.817 प्रतिशत)			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4367/ ।।।(2) /15–07 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई, 2015	TS VIDE EE. 1764/1C dated 07/07/2015 OF Amount 70 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 1153/ ।।।(2)/16–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE SE.3141/384C-8/2016 dated 28/06/2016 OF Amount 177 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	शासनादेश संख्या 1844/ ।।। (2)/16–02 (एम.एल.ए.)/2015, टी.सी.–1, दिनांक 02.06.2016	TS VIDE CE Tehri/7036/02 (6)-Chinyalisaur (T.S.)-Tehri/16, dt. 27/09/2016 dated 27/09/2016 OF Amount 436.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। सोलिंग का कार्य पूर्ण। इण्टर कोट का कार्य पूण। पी.सी. का कार्य पूर्ण।
	– 1job	शासनादेश संख्या 08/ ।।। (2)/16–35 (प्रा. आ.)/2016 टी.सी., दिनांक 04.01.2017	TS VIDE SE/1319 Yata/699C/2015-16, dt. 03/05/2017 dated 03/05/2017 OF Amount 164.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 5Km	शासनादेश सं0 4203/ ।।।(2)/15–05 (मा0मु0घो0)/ 2015 दिनांक 16–2–2016	TS VIDE 4098/yata/545-6/2015-16 dated 19/12/2016 OF Amount 237.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग कोट एवं इंटर कोट का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					35.45Km +1job		1,757.18	1,757.18	841.29	12.65Km	915.89	22.8Km+1job	792.28	371.76	21.73			0.3	1.3	3.3			10.8		
																25st		0.3	1.3	7.3			15.8		
					22.45Km +1job		1,757.18								382.82										
																25st		0.3	1.3	7.3			15.8		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	78 राज्य योजना के अन्तर्गत मूलगढ़–ठेला–थार्ती मोटर मार्ग के कि0मी0–01 से 8.65 तक डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)।	8.65Km	10 / 2017	251.00	251.00	0.00		251.00	8.65Km	200.00	53.07			4								
						10 / 2017	251.00								34.61		6.65	5	5	1					
																	6.65	5	5	3.5					
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	79 राज्य योजना के अन्तर्गत विनकखाल–भिगुन–तिनगढ़–जखाणा मोटर मार्ग के कि0मी0–3.70 से कि0मी0–8.50 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य, (द्वितीय चरण)।	4.8Km	10 / 2017	398.55	398.55	0.00		398.55	4.8Km	250.00	90.00	39.07		3.5								
						10 / 2017	398.55								90.12		4.8	1	1	3					
																	4.8	3	3	3					
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	204 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत दुगड्डा तेवा बंगशील मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	6Km	06 / 2016	335.44	335.44	130.45	4Km	204.99	2Km	204.99	92.00			3			1			2		
						06 / 2016	335.44								91.18		3			1			2		
																	3			1			2		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	251 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य।	5Km	01 / 2016	310.00	310.00	85.01		224.99	5Km	224.99	22.60											
							310.00								22.60										
5	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	258 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में पाली से बेरगणी मोटर मार्ग के किमी. 0 से किमी. 2 तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2Km	03 / 2016	109.00	109.00	45.50		63.50	1.7Km	63.50	7.21											
					1.7Km		109.00								7.21										
6	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	272 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	7.15Km	06 / 2016	666.70	666.70	299.98		366.72	7.15Km	366.72	36.67											
							666.70								36.67										
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	281 पौड़ीखाल से कोटी चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य, कि0मी0 2.500 से 4.500 (द्वितीय चरण)	2Km	07 / 2016	96.00	96.00	45.41	0.5Km	50.59	1.5Km	50.50	8.55	21.79								1.5		
							96.00								28.79								1.5		
																							1.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km+1job		**1680.23**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 4		

	30/10/2019	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।(2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में दीवार एवं नाली का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2019	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।(2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में दीवार, नाली, स्कपर का निर्माण कार्य प्रगति पर।
दुगड्डा,जन0कोड–00376200,जनसं0–272,तंवा,जन0कोड–00375600,सं0–537,बंगशील,जन0कोड–260,मोलधार,जन0कोड–00375800,जनसं0–502,पुजाल्डी,जन0कोड–00375900,जनसं	31/03/2019 2Km	शा0सं0–1868/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–7.06.2016	TS VIDE CE-6004/03(8)thatyur(T.S)-Tehri/2016 dated 24/09/2016 OF Amount 335.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष।
	5Km	शासनादेश संख्या 61/ ।।।(2)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE 5037/846 Chamba (T.S.)-Tehri/16 dated 19/09/2016 OF Amount 310 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड–24 में स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	1.7Km	शासनादेश संख्या 654/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE SE No- 2301/459C-8/2015 dated 29/04/2016 OF Amount 109 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड–24 में स्वीकृत कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	5Km	शासनादेश संख्या 1841/ ।।। (2)/16–12 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 02 जून, 2016	TS VIDE CE Tehri No-4051/17(8)/Chamba (T.S) Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 666.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाबार्ड–24 में स्वीकृत पी0सी0 का कार्य पूर्ण। अन्य विविध कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति नाबार्ड–24 में दर्शायी गयी है।
	31/03/2019	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 8885/1C dated 26/08/2016 OF Amount 96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	285 डांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनः निर्माण सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.22Km	07 / 2016	89.59	89.59	42.38		47.21	1.22Km	47.21	9.50										1.22		
							89.59								9.09								1.22		
																							1.22		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	332 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा में जाख जसपुर कुठ्ठा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	5Km	12 / 2013	208.49	208.49	102.95	1.5Km	105.54	3.5Km	40.00	40.00				1	0.5	1.5			2.5		
							208.49								36.14			1	1	1			1.5		
																		1	1.5	1.5			3.5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					41.82Km		2,464.77	2,464.77	751.68	6Km	1,713.09	35.52Km	1,447.91	359.60	60.85		10.5	1	0.5	2.5			7.22		
					41.52Km		2,464.77								356.41		14.5	7	7	6			6.22		
																	14.5	9	9.5	9			8.22		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	181 डांगचौरा मुण्डोंली गोली गुरछोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	9.5Km	02 / 2014	328.47	328.47	0.10		328.37	9.5Km	0.00	0.00												
							328.47																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	182 डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	10.35Km	02 / 2014	351.87	351.87	0.10		351.77	10.35Km	0.00	0.00												
							351.87																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	186 तोली बैण्ड से नौसा बागी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	5.3Km	02 / 2014	177.05	177.05	43.82		133.23	5.3Km	0.00	0.00												
							177.05																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	187 हिसरियाखाल जखेड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (कि0मी0 3.00 से 9.00)	7Km	02 / 2014	235.56	235.56	42.52		193.04	7Km	0.00	0.00												
							235.56																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	215 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में कम्पटी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरेश राणा के घर से पटवारी चौकी,अस्पताल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। लंम्बाई–0.200 कि0मी0	0.2Km	06 / 2016	25.55	25.55	6.00	0.1Km	19.55	0.1Km	19.55	4.00			0.1						0.1		
						06 / 2016	25.55								3.56		0.1						0.1		
																	0.1						0.1		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	219 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत नकोट–नैग्याणा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	8.95Km	07 / 2016	421.89	421.89	58.82		363.07	8.95Km	363.07	25.00		0.5 k	8.95	0.95	3							
						07 / 2016	421.89								25.74	1 k	8.95	0.95	3.95	3			0		
																1 k	8.95	0.95	3.95	8.95			8.95		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 1997/1C dated 07/09/2016 OF Amount 89.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2019 1.5Km	शा0 सं0 7076 / 111(2) / 13–41(प्रा0आ0) / 2013 दि0 20.12.2013	TS VIDE C. E. GARHWAL LATTER NO. 1054/270C-8/2014 dated 17/02/2014 OF Amount 208.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	15.2Km		**1815.22**		निर्माणरत् 8 पूर्ण 1		

	––	शा0 सं0 805 / ।।।(2) / 14–51(प्रा0आ0) / 2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित
	––	शा0 सं0 805 / ।।।(2) / 14–51(प्रा0आ0) / 2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित
	––	शा0 सं0 805 / ।।।(2) / 14–51(प्रा0आ0) / 2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8057/489C-8/2014 dated 26/09/2014 OF Amount 177.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड़ में हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप इसी स्थिति में अन्तिमीकरण किया गया है। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	––	शा0 सं0 805 / ।।।(2) / 14–51(प्रा0आ0) / 2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8050/489C-8/2014 dated 29/09/2014 OF Amount 235.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 सोलिंग व 1.500 कि0मी0 में इण्टर कार्य पूर्ण। इसी स्थिति में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्राप्त होने के कारण इसी स्थिति में अंतिमीकरण किया गया है।
	31/03/2019 0.1Km	शा0 सं0–1697 / ।।।(2) / 16–14(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–23.06.2016	TS VIDE EE-1002(A)/1C dated 08/07/2016 OF Amount 9.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुल 0.20 कि0मी0 सी0सी0 का कार्य प्रूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर ।
म्याणी–कोड सं0–044081,जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573,नकोट–कोड सं0–044083,कुल	31/03/2019 6Km	शा0 सं0– 2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE CE-9310/05(8)thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 22/12/2016 OF Amount 421.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.45 किमी0,पार्ट–2 का कार्य 2.00 कि0मी0,पहाड कटान 8.95 कि0मी0 सोलिग कोट,8.00 कि0मी0 इटर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	220 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत भटोली–मदरसू मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	9Km	07 / 2016	442.30	442.30	58.56		383.74	9Km	383.74	149.93			6	2	3	5			3		
						07 / 2016	442.30								89.20		6	2	3	6			3		
																	9	2	3	8			9		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	271 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से0 –384/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खरसौनक्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	12 / 2016	184.00	184.00	2.98		181.02	4Km	181.02	24.00		2 k	4	4	4						
						12 / 2016	184.00								21.23	2 k	4	4	4	0			0		
																2 k	4	4	4	4			4		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	278 जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 05 में सुरक्षा दीवार का पुनःनिर्माण कार्य ।	1job	02 / 2018	24.79	24.79	0.00		24.79	1job	24.79	0.00											
						02 / 2018	24.79																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	279 जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 08 से ग्राम काण्डी तक दीवार एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	1job	02 / 2018	37.95	37.95	0.00		37.95	1job	37.95	0.00											
						02 / 2018	37.95																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	279 खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग में ड़ामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	07 / 2016	115.65	115.65	21.47		94.18	2Km	90.00	69.40	13.56				1	2					
							115.65								55.70				1	2			1		
																			1	2			2		
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	280 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मुनोग मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण	0.85Km	02 / 2018	66.04	66.04	0.00		66.04	0.85Km	66.04	0.70		0.85 k									
						02 / 2018	66.04								0.70	0.85 k	0.85	0.85	0.85	0			0		
																0.85 k	0.85	0.85	0.85	0.85			0.85		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	280 चुन्नीखाल खोंगचा मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	6Km	07 / 2016	339.79	339.79	63.84		275.95	6Km	200.00	65.00				6	6	4					
							339.79								63.83			3	3	3			1		
																		6	6	6			6		
14	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	280 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गुनोगी–सिलोगी नागराजाधार मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	5.87Km	07 / 2016	424.73	424.73	7.80		416.93	5.87Km	0.00	0.71											
							424.73								0.71		0	0	0	0			0		
																5.87 k	5.87	5.87	5.87	5.87			5.87		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	284 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के विधानसभा धनौल्टी अन्तर्गत ककडू खेडा मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य ।द्वितीय चरण	1Km	03 / 2018	76.24	76.24	0.00		76.24	1Km	76.24	7.00	0.06	0.7 k	0.25	1	1	0.3					
																1 k	1	1	1	0			0		
						03 / 2018	76.24								6.35	1 k	1	1	1	1			1		

सं0-

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भटोली–कोड सं0–044174,जनसं0–222,भेंडियाना–कोड सं0–044173,कुल जनसं0–170,गॉवखेत–कोड	31/03/2019 4Km	शा0 सं0–2199/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE CE-6002/04(08)Thtyur(T.S)-Tehri/16 dated 24/09/2016 OF Amount 442.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		09 किमी0 सोलिंग कोट,6 00 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य, 09 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण, 4.00 कि0मी0 टॉप कोट का कार्य पूर्ण, 3 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शा0सं0–3219/ ।।।(2)/16–41(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE-7089/516C-8/17 dated 22/11/2017 OF Amount 184 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 चौडीकरण,4.00 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण,4.00किमी0 सोलिंग कोट,4 00 कि0मी0 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 –	शा0 सं0–429/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-348/1C dated 24/02/2018 OF Amount 24.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 –	शा0सं0–429/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-402/1C dated 08/03/2018 OF Amount 37.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No 7046/536C-8/2015 dated 24/09/2016 OF Amount 115.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		मौसम अनुकूल होने पर माह फरवरी, मार्च में पी0सी0 का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
	30/01/2019 –	शा0सं0–504/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018	TS VIDE EE-445/1C dated 15/03/2018 OF Amount 66.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.850 कि0मी0 चौडीकरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 4075/15(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 339.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		इण्टर कोट तक कार्य पूर्ण एवं 4.00 कि0मी0 टॉप का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।
	 –	शासनादेश संख्या 2207/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No-5096/22(8)-Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 424.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान का कार्य एवं स्कपर निर्माण का कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2019 –	शा0सं0–1101/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE EE-444/1C dated 15/03/2018 OF Amount 76.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.7 कि0मी0 चौडीकरण,1 किमी0 सोलिंग कोट,0.25 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य, 1 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण, 0.30 कि0मी0 टॉप कोट का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	284 हिण्डोलाखाल रयालगांव (पयालगांव) मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, सुधार एवं डामरीकरण का कार्य, कि0मी0 1.000 से 3.000 कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	07 / 2016	133.00	133.00	0.17		132.83	3Km	132.80	47.50						3				3		
							133.00								47.20					3				3		
																				3				3		
17	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	286 पौड़ीखाल एलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेष्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण, सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km	07 / 2016	153.04	153.04	13.19		139.85	4Km	286.00	50.00										2.75		
							153.04								48.09			1.25	1.25	1.25			2.75		
																		1.25	1.25	1.25			4		
18	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	287 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर के अन्तर्गत राजखिल मंजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।द्वितीय चरण	6Km	08 / 2018	433.67	433.67	0.00		433.67	6Km	0.00	0.00												
						08 / 2018	433.67																		
19	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–3462407/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में स्यांसू पुल से बागवाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	6.1Km	06 / 2018	485.02	485.02	0.00		485.02	6.1Km	0.00	0.00												
							485.02												0	0			0		
																			6.1	6.1			6.1		
20	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	347 वित्तीय वर्ष 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1169/2015 के अन्तर्गत कण्डीसौड़ बाजार से झील तक सुढ़ढीकरण का कार्य।	2.32Km	08 / 2018	138.25	138.25	0.00		138.25	2.32Km	0.00	0.00												
							138.25																		
21	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	351 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग में पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का ड़ामरीकरण का कार्य।	5Km	06 / 2018	263.39	263.39	0.00		263.39	5Km	0.00	0.10												
							263.39																		
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	366 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत नेल्डा मो0 मार्ग के डामरीकरण कार्य	7.7Km	02 / 2014	347.74	347.74	0.38		347.36	7.7Km	0.00	0.00												
							347.74											0	0	0			0		
																		7.7	7.7	7.7			7.7		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	367 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के देवली वैण्ड से कस्तल तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	5Km	02 / 2014	206.13	206.13	0.10		206.03	5Km	0.00	0.00												
							206.13											0	0	0			0		
																		5	5	5			5		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	468 उत्तरकाषी घनसाली तिलवाडा मो0 मार्ग (राज्य मार्ग सं0 15 लम्बगांव से केमुण्डाखाल भाग) के किमी0 1 से 16. 350 में थमोप्लास्टिक पेंट द्वारा एज लाइन लगाने का कार्य	1job	03 / 2015	15.31	15.31	0.00		15.31	1job	0.00	0.00												
							15.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No 7437/853C-8/2015 dated 27/09/2016 OF Amount 133 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE Ltr No. 2696/621 yatayat-8/2016 dated 04/05/2018 OF Amount 153.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.75 कि0मी0 तक टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण एवं 2.75 कि0मी0 तक पी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। अवशेष 0.75 कि0मी0 लम्बाई हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2022	शा0 सं0–4227/ ।।।(2)/18–41(प्रा0आ0)/2018 दिनॉक 21.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान।
		शासनादेश संख्या 2803/ ।।। (2)/18–12/एम0एल0ए0/2017 दिनांक 22 जून 2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र लो.नि.वि. टिहरी को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 3045/ ।।। (2)/18–25 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 21 अगस्त 2018			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
		शासनादेश सं0 2617/ ।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0			अनारम्भ कार्य		कार्य का विस्तृत आगणन 5 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 263.39 लाख का गठित करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 2527/1सी0 दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित।
		शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत। कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
		शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत।कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	31/12/2015	शा0 सं0 2210/111(2)15–19 प्रा0आ0/2015 दि0 27.03.2015	TS VIDE 918/1c dated 15:31:00 OF Amount 15.31 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर नवीनीकरण के उपरान्त प्रस्तावित कार्य किया जाना है। नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 503 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत उत्तरकाशी – धनसाली – तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 में वॉश आउट भाग का पुनःनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.3Km	04 / 2018	122.71	122.71	0.00		122.71	0.3Km	122.61	0.10												
						04 / 2018	122.71																		
26	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में ऋषिकेश से 570 नटराज भद्रकाली मोटर माग का सुदृढीकरण एंव सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.7Km	09 / 2018	133.50	133.50	0.00		133.50	2.7Km	0.00	0.00												
							133.50								35.42										
27	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 571 (ऋषिकेश) में ब्रहमानन्द तिराहे से तपोवन तिराहे तक मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.75Km	09 / 2018	160.03	160.03	0.00		160.03	2.75Km	0.00	0.00												
							160.03								54.37										
28	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 572 (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं की पहुंच मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1job	09 / 2018	53.84	53.84	0.00		53.84	1job	0.00	0.00												
							53.84																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 573 (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं का रंगरोगन का कार्य।	1job	09 / 2018	18.75	18.75	0.00		18.75	1job	0.00	0.00												
							18.75																		
30	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 574 (ऋषिकेश) में गंगा रिर्जोट के समीप पूर्णानन्द इण्टर कालेज मैदान में हैलीपैड का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	7.22	7.22	0.00		7.22	1job	0.00	0.00												
							7.22																		
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 608 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम पुनाणू लिंक मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	0.5Km	07 / 2016	31.43	31.43	0.00		31.43	0.5Km	20.00	15.00										0.5		
							31.43								18.05								0.5		
																							0.5		
32	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 674 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रतोली से रा0 इ0 कालेज भरेटीधार मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	06 / 2017	282.39	282.39	0.00		282.39	4Km	80.00	15.00	2.76											
							282.39								14.25			2	2	2			0		
																		4	4	4			4		
33	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 681 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खोला पथियाणा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)	4Km	10 / 2017	269.41	269.41	0.00		269.41	4Km	50.00	15.00	1.63											
							269.41								13.22			3	1.5	1.5			0		
																		4	4	4			4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 0.3Km	शा0सं0 – 1643/।।।(2)/18–03(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दि0– 24 अप्रेल 2018।			निविदा स्तर पर		कार्य का विस्तुत आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वुत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को प्रेषित है एवं कार्य की निविदा आमन्त्रित की जा रही है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE SE. TEHRI 6267(i)/4C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 133.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE SE. TEHRI 6267/4C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 160.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018			निर्माण प्रारम्भ		एकल निविदा प्राप्त। निविदा पुनः आमंत्रित की जा रही है। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	30/06/2017 0.5Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2142/01c dated 20/08/2016 OF Amount 31.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष
	31/12/2018 –	शा0 सं0 366(ए)/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/2017 दि0 16/06/2017	TS VIDE Ce. Latter no.10068/54(T.S.)-the/17 dated 05/12/2017 OF Amount 282.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 11043/53(8)yata-ts/17 dated 13/12/2017 OF Amount 269.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डाखाल–छेरपधार (वसेली से काण्डाखाल) मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण) 683	3.85Km	10 / 2017	261.91	261.91	0.00		261.91	3.85Km	100.00	15.00	0.40			2	1.5						
							261.91								12.97			2	1.5	1.5			0		
																		3.85	3.85	3.85			3.85		
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत विसातली कठुली मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य 686	5.15Km	12 / 2017	340.74	340.74	0.00		340.74	5.15Km	163.00	44.50												
							340.74								50.14			5	2	2			0		
																		5.15	5.15	5.15			5.15		
36	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में काण्डीखाल पालीघेरा मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 687	1Km	01 / 2018	98.70	98.70	0.00		98.70	1Km	50.00	40.00												
							98.70								41.36			1	0	0			0		
																		1	1	1			1		
37	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 32 से 38 (मदननेगी से ट्राली तक) सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण) 717	6Km	06 / 2018	408.30	408.30	0.00		408.30	6Km	10.00	0.00												
							408.30											0	0	0			0		
																		6	6	6			6		
38	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना जनपद उत्तरकाशी में जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 758	7Km	08 / 2017	73.84	73.84	0.00		73.84	7Km	73.84	43.00	1.89											
						09 / 2017	73.84								43.94										
39	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग से ग्राम गोदीन तक 250 मीटर लम्बाई मोटर मार्ग सम्पर्क मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य। द्वितीय चरण 786	250m	01 / 2017	26.50	26.50	0.10		26.40	250m	26.40	25.00												
						01 / 2018	26.50								24.05										
40	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत बड़कोट से पौन्टी पुल तक मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य द्वितीय चरण। 787	3Km	01 / 2018	103.55	103.55	0.09		103.46	3Km	103.46	10.00	2.55											
						01 / 2018	103.55								3.33										
41	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत कुवा कफनौल मोटर मार्ग के कि0मी0 27.00 (एच0पी0 बैण्ड) में दुर्धटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण का कार्य। 835	1job	12 / 2017	13.08	13.08	0.00		13.08	1job	13.08	13.00												
						12 / 2017	13.08								1.50										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 10069/55(8)yata-T.s/17 dated 05/12/2017 OF Amount 261.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 2751/111(2)/17–12(एम0एम0ए0)/ 2017 दि0 12.12.2017	TS VIDE 11046/12(8)yata-ts/2017 dated 13/12/2017 OF Amount 340.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ।
	31/12/2018 –	शा0 सं0 3614/111(2)/18–09(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 04.01.2018	TS VIDE 382/1c dated 30/01/2018 OF Amount 98.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/03/2020 1job	शा0 सं0 2803ए/111(2)/18–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 22.06.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गयी है ।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 2153/।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0) /2005 टी0सी0 1 दिनांक 21.8. 2017	TS VIDE TS VIDE SE LETTER NO-3665YATA/362C-6/2017-18 dated 05/09/2017 OF Amount 73.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	शासनादंश संख्या 19 (ए0)/।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 4. 1.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 21/1 C dated 05/03/2018 OF Amount 26.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शासनादंश संख्या 19 (ए0)/।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 4. 1.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/12/2018 –	शासनादेश संख्या 4027(ए)।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दि0 18.12.2017	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO- 75/1C dated 17/02/2018 OF Amount 13.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 864 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 49.00 में सुरक्षात्मक कार्य नाली, स्कपर, दीवारो एवं दुर्धटना सम्भावित स्थलो के सुधारीकरण का कार्य।	1job	05 / 2018	168.92	168.92	0.00		168.92	1job	168.92	0.10												
						05 / 2018	168.92																		
43	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 865 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा से कुफन, खाबला होते हुये धारी तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का पुनः निर्माण।		05 / 2018	39.45	39.45	0.00		39.45		39.45	0.10												
						05 / 2018	39.45																		
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 866 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के खाबला मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्कपरो एवं दीवार निर्माण कार्य तथा कलोगी बजलाडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में सी0सी0 ड्रेन क्षतिग्रस्त स्कपर तथा तियां देवराना मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त स्कपर का निर्माण का	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	30.00	0.10												
						05 / 2018	30.00																		
45	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 867 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के भाटिया प्रथम में पार्किंग स्थल का निर्माण।	1job	05 / 2018	32.76	32.76	0.00		32.76	1job	32.76	0.10												
						05 / 2018	32.76																		
46	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 868 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गोमुटी तुनाल्का से बगासू झूला पुल तक पी0सी0 मार्ग एवं रैलिंग का कार्य।	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	30.00	0.10												
						05 / 2018	30.00																		
47	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 869 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में सारीगाड कण्डारी मोटर मार्ग मुख्य जिला मार्ग पर क्रस बैरियर एवं स्लाईडिंग स्थानो पर दीवारो एवं प्लम मेसेनरी द्वारा सुरक्षात्मक व सुदृढीकरण का कार्य।	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	30.00	0.10												
						05 / 2018	30.00																		
48	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी में विधान सभा क्षेत्र 870 पुरोला के अन्तर्गत नैणी मटियाली मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारो व नाली का निर्माण कार्य।	1job	05 / 2018	28.99	28.99	0.00		28.99	1job	28.99	0.10												
						05 / 2018	28.99																		
49	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के 871 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गडोली जेसटाडी मोटर मार्ग का विस्तार एवं सुधारीकरण का कार्य।	1job	07 / 2018	92.13	92.13	0.00		92.13	1job	45.00	0.10												
						07 / 2018	92.13								0.55										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2020 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
	30/05/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO - 173/1C dated 07/06/2018 OF Amount 39.45 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTET NO 172/1C dated 07/06/2018 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/07/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE T.S. VIDE EE Letter no 227/1c dated 13/09/2018 OF Amount 30 lac		निविदा स्तर पर		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2019 —	शासनादेश संख्या 2399 / ।।।(2) / 18–26(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTER 935/23C dated 31/05/2018 OF Amount 28.99 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त । निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2982 / ।।।(2) / 18–41(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 02.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	872 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 7.00 (खमुण्डी मल्ली) में पार्कग स्थल का निर्माण एवं प्लम मेसनरी व दीवारो द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	06 / 2018	24.68	24.68	0.00		24.68	1Km	24.68	0.10												
						06 / 2018	24.68																		
51	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	873 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 3.00 व 4.00 में स्लाईडिंग को रोकने हेतु प्लम मेसनरी व दीवार निर्माण द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2018	25.65	25.65	0.00		25.65	2Km	20.00	0.10												
						06 / 2018	25.65																		
52	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	911 मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में विधान सभा यमुनोत्री में बड़ीमणी–भरोल–भल्डगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.45Km	11 / 2017	92.41	92.41	0.10		92.31	1.45Km	92.41	0.00	3.52			1.45						1.45		
							92.41								3.52			1.45	1.45	1.45			1.45		
																		1.45	1.45	1.45			1.45		
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	966 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग से पटूड़ी तक सुधारीकरण तथा पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	10 / 2017	190.63	190.63	0.00		190.63	4Km	70.00	0.00												
							190.63										0	0	0	0			0		
																	4	4	4	4			4		
54	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	967 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे पिपली से थाती–धारकोट–मुसड़गांव सम्पर्क मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 मे डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	1.65Km+1no+10m	10 / 2017	186.71	186.71	0.01		186.70	1.65Km+1no+10m	80.00	0.00	0.33											
							186.71								0.34		1.65	1.65	1.65	1.65			0		
																	1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
55	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	968 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के डुण्डा–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 मे डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	10 / 2017	98.57	98.57	0.04		98.53	1Km	50.00	25.00												
							98.57								17.28		1	1	1	1			0		
																	1	1	1	1			1		
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	969 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे मुसड़गांव से कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1.75Km	10 / 2017	178.20	178.20	0.09		178.11	1.75Km	1.00	1.00	0.83											
							178.20								1.83	1.75 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2799/III(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2799/III(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	1.45Km	शासनादेश संख्या 3791/III (2)/17–02/एम0एल0ए0/2017, दिनांक 29.11.2017	TS VIDE EE/25 dated 10/01/2018 OF Amount 92.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.45 किमी. में सोलिंग का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 4Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE S.E. No. 2813/225C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 190.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 190.03 लाख की प्राप्त। दि0 05.09.2018 में कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी तथा दि0 27.09.2018 में खोली गयी। कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गयी थी दिनांक 09.01.19 को प्राईज बिड खोली जायेगी।
	31/03/2019 1.65Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE SE. No. 2812/572C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 186.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 186.71 लाख की प्राप्त । दि0 05.09.2018 में कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी तथा दि0 27.09.2018 में खोली गयी। अनुबन्ध गठित, कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 24/04/2018 OF Amount 98.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		टी0एस0 सं0 30/1सी0 दिनांक 24.04.18 के द्वारा प्रा0 स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। दि0 05.09.2018 में कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी तथा दि0 27.09.2018 में खोली गयी। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1.75Km	2753/III(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017			अनारम्भ कार्य		आगणन अधी0अभि0 के पत्रांक 2884/756सी0–06/2018 दि0 27.08.18 के द्वारा आपत्तियों वापस प्राप्त हुआ है। आपत्तयों का निराकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय से ग्राम पंचायत की बंजर भूमि का हस्तान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2973/वनभूमि दि0 03.08.18 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 984 यमुनोत्री के अन्तर्गत जुणगा से कुमारकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	4.76Km	11 / 2017	371.00	371.00	30.15		340.85	4.76Km	150.00	17.30	0.62	0.5 k	2								
							371.00								-16.68	3 k	2	3							
																4.76 k	4.76	4.76							
58	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1052 पुरोला के पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 12 तक दीवार, स्कपर एवं नाली निर्माण का कार्य।	1job	11 / 2017	64.75	64.75	0.29		64.46	1job	64.46	45.26											
							64.75								45.26										
59	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1053 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 12.500 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2.5Km+1job	12 / 2017	172.19	172.19	0.09		172.10	2.5Km +1job	172.10	13.53	0.16										
							172.19								13.53			1.5	2	2.5			2.5		
																		1.5	2	2.5			2.5		
60	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1054 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6.31Km	12 / 2017	144.90	144.90	0.08		144.82	6Km	144.82	1.71	0.18										
					6Km		144.90								1.71								6		
																							6		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1055 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के हुडोली गैण्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1.5Km	12 / 2017	93.03	93.03	0.09		92.94	1.5Km	92.95	20.39	0.11			0.7	1.5						
							93.03								20.39			0.7	1.5	1.5			1.5		
																		0.7	1.5	1.5			1.5		
62	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1056 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के ढुकाना कुरड़ा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6Km	12 / 2017	156.12	156.12	0.09		156.03	6Km	156.03	22.82	8.39										
							156.12								22.82								6		
																							6		
63	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1058 पुरोला के विकास खण्ड मोरी गंगाड़ पवाणी पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2017	9.97	9.97	0.18		9.79	1job	9.79	0.00											
							9.97																		
64	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1061 पुरोला के भदराली धिवरा पैदल मार्ग पर निर्मित पैदल स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	12.00	11.41											
							12.00								11.41										
65	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1062 पुरोला के पुजेली कोईराला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य।	2Km	01 / 2018	55.35	55.35	0.44		54.91	1.5Km	54.91	33.71	12.09								1.5		
					1.5Km		55.35								33.71								1.5		
																							1.5		
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1063 पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के धिवरा विधायक निवास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में दीवार का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	13.16	13.16	0.00		13.16	1job	13.16	3.07	3.07										
							13.16								3.07										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 4.76Km	2748 (ए)/ ।।।(2)/17–02/एम0एल0ए0/2017 दि0 01–11–17			निर्माण प्रारम्भ		चौड़ीकरण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। स्कपर का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 3 किमी0 मे सोलिंग एकत्रीकरण किया जा चुका है, 1 किमी0 मे बिछाया जा चुका है। रिटेनिंगवाल का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3369/ ।।।(2)/17–21(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 13–11–17	TS VIDE 436/13c dated 09/03/2018 OF Amount 64.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 2.5Km+1job	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 2332/yata/33C-6/2018-19 dated 28/05/2018 OF Amount 172.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2019 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 531yata/132C -6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 144.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2019 1.5Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 521/13c dated 23/03/2018 OF Amount 93.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग एवं इंटर कोट का कार्य पूर्ण। टॉप कोट एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 527Yata/240C-6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 156.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारमी किया गया है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3866(ए)/ ।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017	TS VIDE 551/13C dated 28/03/2018 OF Amount 9.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 437/13c dated 09/03/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 1.5Km	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 524/13c dated 23/03/2018 OF Amount 55.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 435/13c dated 09/03/2018 OF Amount 13.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला खलाड़ी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 2 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	1.35Km	01 / 2018	90.40	90.40	0.47		89.93	1.35Km	89.93	1.93													
							90.40								1.93	0.35 k	0.35	1.35	1.35	1.35			1.35		
																0.35 k	0.35	1.35	1.35	1.35			1.35		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के डैरिका सुकड़ाला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में डामरीकरण का कार्य।	0.5Km	01 / 2018	42.76	42.76	0.00		42.76	0.5Km	0.00	0.00													
							42.76																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के खलाड़ी नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	33.28	33.28	0.00		33.28	0.5Km	33.28	19.74	9.34				0.5	0.5			0.5		
							33.28								19.74				0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			0.5		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के चन्देली नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	49.21	49.21	0.00		49.21	0.5Km	49.21	21.36					0.5								
							49.21								21.35				0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			0.5		
71	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1106 201/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों मे सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर, पैरापिट निर्माण व रोड़साइनेज लगा	1job	04 / 2018	48.82	48.82	0.00		48.82	1job	48.82	0.10	1.38												
							48.82								1.38										
72	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के बरनाली माकुड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक दीवार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	34.73	34.73	0.00		34.73	1job	34.73	0.00													
							34.73																		
73	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	39.93	39.93	0.01		39.92	1job	39.92	0.00													
							39.93																		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1112 पुरोला के अन्तर्गत मठ भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में स्कपर, कॉजवे एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	30.29	30.29	0.00		30.29	1job	30.29	13.76													
							30.29								13.76										
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1113 पुरोला के अन्तर्गत धामपुर भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में नाली, स्कपर, एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	24.92	24.92	0.00		24.92	1job	24.92	21.07													
						03 / 2018	24.92								21.07										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1.35Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 986/13C dated 01/06/2018 OF Amount 90.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2019 0.5Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 523/13c dated 23/03/2018 OF Amount 33.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		इंटर टॉप कोट एवं पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2019 0.5Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 522/13c dated 23/03/2018 OF Amount 49.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		इंटर कोट कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
	– –	1640/ ।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 14/05/2018 OF Amount 48.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		17 किमी0 में पैरापिट बना दिये गये है।। कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 965/13C dated 29/05/2018 OF Amount 34.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 966/13c dated 29/05/2018 OF Amount 39.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 512/ ।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 978/13c dated 01/06/2018 OF Amount 30.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	– 1job	श्शासनादेश सं0 158/ ।।।(2)/18–01 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22 जनवरी 2018	TS VIDE 438/13c dated 09/03/2018 OF Amount 24.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 21 में दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य। 1118	1job	05 / 2018	15.60	15.60	0.00		15.60	1job	0.00	0.00												
							15.60																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में दीवार स्कपर नाली एंव सोलिंग कोट का कर्य। 1119	1job	06 / 2018	26.42	26.42	0.00		26.42	1job	0.00	0.35												
							26.42								0.35										
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 3 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य। 1123	2.8Km	06 / 2018	73.29	73.29	0.00		73.29	2.8Km	0.00	0.00												
							73.29																		
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 45, 46, 47 में दीवार, नाली, कॉजवे का निर्माण कार्य। 1124	1job	06 / 2018	17.52	17.52	0.00		17.52	1job	0.00	0.00												
							17.52																		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी देवजानी के केदारगंगा आर0सी0सी0 पुलिया से कुमणाई तक पी0सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य। 1126	1job	06 / 2018	9.95	9.95	0.00		9.95	1job	0.00	0.00												
							9.95																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य। 1129	1job	07 / 2018	50.00	50.00	0.00		50.00	1job	0.00	0.00												
							50.00																		
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के हुडोली पाणीगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक नाली, स्कपर कॉजवे का निर्माण। 1130	1job	06 / 2018	62.21	62.21	0.00		62.21	1job	0.00	2.90												
							62.21																		
83	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी (राज्य मार्ग सं0 48) मोटर मार्ग के कि0मी0 26 में दीवार एवं नाली निर्माण कार्य। 1131	1job	06 / 2018	12.03	12.03	0.00		12.03	1job	0.00	0.00												
							12.03																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (83 कार्य)					190.96Km+1no+260m+31job		10,836.26	10,836.26	352.17	0.1Km	10,484.09	190.05Km+1no+260m+31job	4,638.12	956.35	62.84	4.55Km	21.3	18.1	22	14.8			11.4		
					166.7Km+1no+10m+21job		10,836.26								913.23	8.2Km	25.9	36.7	35	35.7			32.7		
																17.58Km	41.5	75.0	83.7	98.2			116		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	श्शासनादेश सं0 2399/ ।।।(2)/18–26 प्रा0आ0 / 2017 दिनांक 30–5–18	TS VIDE 1752/13C dated 13/09/2018 OF Amount 15.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2553/ ।।।(2)/18–45 प्रा0आ0/ 2017 दिनांक 14 जून 2018	TS VIDE 1750/13C dated 13/09/2018 OF Amount 26.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 2055/13C dated 14/12/2018 OF Amount 73.29 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 1749/13c dated 13/09/2018 OF Amount 17.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1753/13C dated 13/09/2018 OF Amount 9.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2982(ए)/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018	TS VIDE 1755/13c dated 13/09/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1754/13C dated 13/09/2018 OF Amount 62.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	—	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1751/13C dated 13/09/2018 OF Amount 12.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	45.36Km+10job		**6584.49**		अना0कार्य 22 निविदा 2 निर्माणरत् 49 पूर्ण 10		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (140 कार्य)					500.06Km+1no+260m+36job		26,312.88	26,586.70	11,652.22	234.43Km+3job	15,069.48	261.82Km+1no+260m+32job	8,360.62	2,681.77	155.55	5.42Km	33.7	21.9	26.8	25.7			37	1.87	1.87
					448Km+1no+10m+25job		26,721.70								2,671.15	9.07Km35st	47.7	46.5	47.8	54.1			62.3	1.87	1.87
																18.45Km35st	63.4	86.8	99	120			148	1.87	1.87

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	30 जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ी (राज्य मार्ग संख्या–15) के कि0मी0–100 में स्थित भिलंगना नदी पर पूर्व में निर्मित 45 मीटर लौह सेतु की क्षतिग्रस्त डैक स्लैब सहित सुदृढीकरण का कार्य।	45m	07/2018	40.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	30.00		1 b									
						07/2018	0.00								29.41	1 b									
																1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	351 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पीपलडाली सिलाली मो0 मार्ग पर पुल निर्माण	1no+12m	02/2014	0.84	0.84	0.50		0.34	1no+12m	0.00	0.00												
							0.84																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	501 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में चामकोट में भागीरथी नदी पर 1.50 लेन के 100मी0 विस्तार के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण– घोषणा संख्या–442/2012	1no+100m	02/2013	20.86	20.86	18.43		2.43	1no+84m	0.00	0.00												
					1no+84m		20.86																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					2no+157m		61.70	21.70	18.93		2.77	2no+96m		30.00		1bd									
					2no+96m		21.70								29.41	1bd									
																1bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	24 लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान लौह मोटर सेतु का निर्माण।	1no+100m	03/2009	490.00	899.62	505.83		393.79	1no+100m	225.60	149.90												
						03/2009	899.62								75.15	1 b									
																1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+100m		490.00	899.62	505.83		393.79	1no+100m	225.60	149.90												
					1no+100m		899.62								75.15	1bd									
																1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	75.01Km+11job		**20420.57**		अना0कार्य 22 निविदा 2 निर्माणरत् 68 पूर्ण 48		
	15/10/2018 +	शासनादेश संख्या– 2980/।।।(2)/18–09(एम0एल0ए0)/2017, दि0 17.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2015	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			कार्य पूर्ण		नयी दरों पर गठित।मुख्य अभियन्ता के पं0 सं0 50/मु0अभि0 याता–2015 दि0 28.5.15 द्वारा रू0 56.87 लाख का शासन को प्रेषित ।
		शा0सं0– 590/।।।(2)/13–50 (प्रा0आ0)/12 दि0 20–02–2013			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्य अभियन्ता, टिहरी के पत्रांक– 1729/6(1) सेतु–टि0–टी0ए0सी0/17 दिनांक 09–08–17 द्वारा 84मी0 स्पान का लागत रू0 1203.07 लाख का शासन को प्रेषित। इस कार्य की डी0पी0आर0 विश्व बैंक, उत्तरकाशी द्वारा तैयार करवायी जा रही है।
					सर्वेक्षण 1 पूर्ण 2		
सौरा लाटा	31/03/2019 1no+100m	शा0सं0– 3006/।।।(2)/16–03(मुं.मं.धो.)/2008 टी.सी.–5, दि0 21.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के दोनों एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण तथा सेतु के दोनो तरफ पहुँच मार्ग का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वर्क शॉप में सेतु के ग्राउण्ड इरेक्सन का कार्य पूर्ण। कार्य स्थल पर लॉन्चिगं पैड का कार्य प्रगति पर है। फेब्रिकेट पार्टस का रानी पोखरी वर्कशॉप से कार्य स्थल तक ढुलान का कार्य प्रगति पर है।
	1no+100m				निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	हर्षिल में बगोरी गांव की ओर जालन्दी गाड पर स्टील गर्डर सेत। 22	1no+36m	09 / 2006	105.50	105.50	1.63		103.87	1no+27m	50.00	20.00											
					1no+27m	04 / 2006	105.50								25.23	1 b									
																1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी मे हर्षिल के समीप बगोरी गांव 23 का ककोडा/जालन्दी गाड पर सेतु निर्माण।	1no+24m	09 / 2006	70.70	70.70	10.84		59.86	1no+24m	59.85	20.00											
						09 / 2006	70.70								6.55	1 b									
																1 b									
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–938/2015 के अन्तर्गत घनसाली–चमियाला मोटर मार्ग व सिमली (घनसाली) के मध्य भिलंगना नदी पर हल्का वाहन मोटर पुल का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.00 + 60 मी0) 56	1Km+1no+60m	09 / 2016	11.55	11.55	0.10		11.45	1Km+1no+60m	0.00	0.00											
							11.55																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लाटा–डिबरवाली (केमर) झूला पुल का 59 नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण ल0–90 मी0)	1no+90m	09 / 2016	4.50	4.50	0.10		4.40	1no+90m	0.00	0.00											
							4.50																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग एवं 60 लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के पिलवा तिराहे के निकट बालगंगा नदी पर भारी वाहन मोटर सेतु का नव निर्माण कार्य । (1.5 लेन) (प्रथम चरण 0.500 + 90 मी0)	0.5Km+1no+90m	09 / 2016	13.12	13.12	0.10		13.02	0.5Km+1no+90m	0.00	0.00											
							13.12																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 99 संख्या–396/2013 के अन्तर्गत बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्ओल गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+1no+100m	11 / 2013	39.25	39.25	1.27		37.98	5Km+1no+100m	5.00	0.00											
							39.25																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 100 संख्या–397/2013 के अन्तर्गत घनसाली– घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व घनसाली– कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0–3 में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर सेतु एवं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no+76m	11 / 2013	44.59	44.59	1.08		43.51	3Km+1no+76m	43.51	0.00											
							44.59																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बगोरी	31/03/2019 1no+27m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006		Area 0.15 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
बगोरी	31/03/2019 1no+24m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006		Area 0.17 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की नींव खुदाई का कार्य पूर्ण एवं आर0 सी0 सी0 ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
		शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद।
		शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु निर्माण हेतु स्थल चयन किया जाना है।
		शा0सं0– 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्थल चयन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1281/01सी0, दि0 09.08.2018 द्वारा अधी0 अभि0, टिहरी को प्रेषित।
महाविद्यालय सेन्दुल केमर।		शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.08 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः ऑन लाईन प्रेषित।
		शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 0.24 (CC)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। डी0पी0आर0 गठित कर कार्यालय मुख्य अभियन्ता के पत्रांक संख्या–1309/8(1)सेतु–टी0ए0सी0–/2017–18 को रू0 736.50 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	नैथाणा एवं श्रीनगर के मध्य अलकनन्दा नदी पर 230 मी0 स्पान प्रीस्ट्रैस आर0सी0सी0 का निर्माण। (प्रथम चरण के कार्य) मा0मु0मी0घो0 77/2017 दिनांक 04.06.2017	286 1no+230 m	06/2015	65.49 65.49	65.49	0.26		65.23	1no+230m	10.00	0.00		1 b									
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–110/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड नदी पर भीमल की चलोटी नामक स्थान पर डेढ लेन 30 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु का पहुँच मार्ग सहित नवनिर्माण कार्य	286 30m	05/2018 05/2018	19.42 19.42	19.42	0.00		19.42	30m	5.00	0.30	0.26										
10	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत उपली खाडी से पिपलखोली की संयोजकता हेतु हेवल नदी पर 30.00 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	320 1no	11/2012	1.89 1.89	1.89	0.10		1.79	1no	1.79	0.00											
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में ओनालगांव से तोलीसैण मुखेम मो0 मार्ग पर दो पुलो का निर्माण	355 2no+48m	02/2014	11.04 11.04	11.04	0.10		10.94	2no+48m	0.00	0.00											
12	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पौडी देवप्रयाग गजा जाजल राज्य मार्ग संख्या–31 के किमी0 109 में 4.00 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	241 4m	08/2017	43.92 43.92	43.92	0.00		43.92	4m	43.92	40.00	16.27	1 b 1 b									
13	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 में पुल निर्माण के अवशेष कार्य।	739 1no+18m	09/2016 09/2016	19.96 19.96	19.96	9.20	1no+18m	10.76		10.76	5.00	0.32										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					9.5Km+12no+806m 9.5Km+11no+775m		450.93 450.93	450.93	24.78	1no+18m	426.15	9.5Km+11no+779m	229.83	85.30	48.62	3bd 4bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 4396/।।।(2)/15–27(प्रा0आ0)/2015 दि0 30.06.2015			अनारम्भ कार्य		सेतु के स्थल चयन की कार्यवाही की गई है। सेतु की ड़िजाईनिंग हेतु ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गई थी। कन्सलटेन्ट के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। किन्तु रेल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मीटिंग की गई जिस दौरान रेल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर उनके द्वारा भी श्रीनगर के नीचे से गुजरने वाले टनल के मलवे को रानीहाट ड़म्पिंग याड़ तक पहुंचाने हेतु सेतु का निर्माण किया जाना है। जिस कारण इस मोटर सेतु पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लो0नि0वि0 द्वारा ड़म्पिंग जोन रानीहाट से कीर्तिनगर बड़ियारगड़ मोटर मार्ग तक 600 मी0 लम्बाई तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है।
	31/03/2019 –	शा0सं0–2389(ए)/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0–6803/812सी0–8/2018 दिनॉक 26.10.2018 द्वारा मुख्य अभि0 टिहरी को प्रषित।
	31/03/2019 1no	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जा रहा है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन हो चुका है डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	31/03/2019 4no	शासनादेश संख्या 2085/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE.2017/1C dated 10/10/2017 OF Amount 43.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 2527/।।।(2)/16–34 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 2325/16 C dated 13/12/2016 OF Amount 19.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्लैब डालने की कार्यवाही की जा रही है।
	7no+51m		**63.88**	Division:1 GOI:2 CC:1	अना0कार्य 7 निर्माणरत् 6		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (17 कार्य)					9.5Km+15no+1063m		1,002.63	1,372.25	549.54	1no+18m	822.71	9.5Km+14no+975m	455.43	265.20		1bd									
					9.5Km+14no+971m		1,372.25								153.18	5bd									
																6bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भागीरथी नदी पर बने 70 मी0 स्पान 235 देवप्रयाग पैदल झूला पुल का जीणोद्वार व मरम्मत का कार्य।	1no+70m	06/2015	35.69	35.69	27.68	1B	8.01	1no+70m+-1B	8.01	0.00												
							35.69																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता के 243 अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार के ग्राम खिटवाड़ी के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी पर पैदल लौह सेतु का निर्माण।	1no+24m	03/2011	3.30	3.30	0.00		3.30	1no+24m	0.00	0.00												
							3.30																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 617 पुरोला में जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग पर तिसिंग्चा में 130 मीटर विस्तार विद्युत चालित रस्सा मार्ग डबल ट्राली का निर्माण तथा दो वर्षों तक डीजल एवं ऑपरेटर का व्यय कार्य।	1job	06/2014	61.48	61.48	46.31	1job	15.17		15.17	0.00												
						06/2014	61.48																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 620 पुरोला के सान्द्रा सल्ला खड्ड में 90 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	12.10	12.10	11.55	1job	0.55		0.55	0.55												
							12.10								0.55										
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 621 पुरोला के अन्तर्गत कलाप खड्ड में 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	10.48	10.48	9.09	1job	1.39		1.39	0.00												
							10.48																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 622 पुरोला के अन्तर्गत भंकवाड़ के सामने खड्ड पर 90 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	11.37	11.37	10.54	1job	0.83		0.83	0.00												
							11.37																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 623 पुरोला के अन्तर्गत सांवणी गॉव को आवागमन सुविधा प्रदान करने हेतु ओवरा गाड पर 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07/2014	13.02	13.02	9.22	1job	3.80		3.80	2.08												
							13.02								2.08										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8no+151m		**63.88**	Division:1 GOI:2 CC:1	अना0कार्य 7 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 4397 / ।।।(2) / 15–27(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 30.06.2015	TS VIDE EE No 1897/1C dated 29/08/2016 OF Amount 31.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 1404 / ।।।(2) / 11–08(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–1 दि0 22 / 03 / 2011			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सेतु का स्थल चयन हो चुका है । डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित । आपत्ति का निराकरण कर पुनः मुख्य अभियन्ता ग0 क्षे0 लो0नि0वि0 के पत्र सं0 3694 / 36(130)मु0म0ग्रा0सं0यो0–पर्व / 2013 दि0 29.10.2013 द्वारा रू0 54.70 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित । नयी दरों पर प्रेषित।
	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 3800 / ।।।(2) / 14–12 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26–6–14	TS VIDE 1025/13c dated 19/07/2014 OF Amount 61.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	शासनादेश सं0 4084 / ।।।(2) / 14–15 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1205/13c dated 14/08/2014 OF Amount 12.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	शासनादेश सं0 4084 / ।।।(2) / 14–15 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1747/13c dated 19/11/2014 OF Amount 10.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	शासनादेश सं0 4084 / ।।।(2) / 14–15 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1206/13c dated 14/08/2014 OF Amount 11.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 4084 / ।।।(2) / 14–15 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1207/13c dated 14/08/2014 OF Amount 13.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 800 पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत हरेराइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03 / 2015	20.51	20.51	9.31	1no+12m	11.20		11.20	4.05												
							20.51								4.05										
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 801 पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जजऊ खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	1no+10m	03 / 2015	20.77	20.77	0.00	1no+10m	20.77		20.77	7.29												
							20.77								7.29										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					4no+116m+5job		188.72	188.72	123.70	2no+22m+5job+1B	65.02	2no+94m+-1B	61.72	13.97												
					3no+92m+5job		188.72								13.97										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राज्य योजना के अन्तर्गत 119 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत फोनी नामे तोक (मैखुण्डी) धमोतोली चॉजी हिन्दाव पर पुलिया का निर्माण कार्य।	14m	01 / 2016	16.81	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	6.14												
						07 / 2017	0.00								4.33	1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1034 पुरोला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किराणु तोक पटक्यार में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	12 / 2016	70.84	70.84	38.36		32.48	1no+30m	32.48	32.35		1 b										
							70.84								32.35	1 b									
																1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1no+44m		87.65	70.84	38.36		32.48	1no+30m	32.48	38.49		1bd									
					1no+30m		70.84								36.68	2bd									
																2bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी में झाला व हर्षिल के मध्य 27 सियागाड पर पैदल पुल।	1no+105m	02 / 2004	165.75	165.75	2.11		163.64	1no+105m	0.00	0.00												
						02 / 2004	165.75																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2028/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष
			180.91		निर्माणरत् 1 पूर्ण 8		

	31/03/2019 +	शासनादेश संख्या–3614/ ।।।(2)/18–09(एम0एल0ए0) /2017, दि0 04.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		एबटेमेन्ट एवं स्लैब का कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 – 1no+30m	श्शासनादेश सं0 3098/ ।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 09–12–16	TS VIDE 1982/13c dated 29/12/2016 OF Amount 70.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1no+30m		**70.84**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

हर्षिल	– 	121/लो0नि0/04–07(प्रा0आ0)/04 दि0 12.02.2004		Area 0.44 (TA)	अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृति वर्ष 2003–04 में रु0 165.75 लाख हुई थी, परन्तु कार्य की वनभूमि की विधिवत स्वीकृति दि0 11.10.2017 को प्राप्त हुई। पुनः कार्य का द्वितीय चरण का पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर रु0 1004.68 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता के पत्राकं– 3306/06सी.–6 /2018 दि0 21.07 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। आगणन आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में न्याय पंचायत 80 भरवाकाटल–सकलानां ग्राम पंचायत के सेंगरा नदी पर पुल का निर्माण	1no+40m	07 / 2008	71.40	71.40	3.91		67.49	1no+40m	0.00	0.00												
						07 / 2008	71.40																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग संगमघाट से टोन्डेश्वर महादेव 82 होकर पौड़ी बस अड्डे तक झूला पुल का निर्माण	1no+150m	02 / 2004	167.50	302.42	18.15		149.35	1no+150m	10.00	0.00												
							167.50									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	टिपरी से विल्यासौड़ पैदल पुल निर्माण 128	1no+1100m	07 / 2008	2,079.00	17,518.00	0.10		2,078.90	1no+1100m	0.00	0.00												
							2,079.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा 247 क्षेत्र प्रतापनगर में जलकुर नदी पर सेरा गांव के लिये 60.00 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य (या0 सं0 263/2006)	1no+60m	07 / 2011	2.90	2.90	1.23		1.67	1no+90m	0.00	0.00												
					1no+90m		2.90																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 259 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना भैंगा पैदल झूला पुल का निर्माण	1no+350m	01 / 2013	21.02	21.02	12.00		9.02	1no+350m	0.00	0.00												
							21.02																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 263 641/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव तक पैदल मार्ग का पुल निर्माण।	1no+500m	01 / 2013	30.01	30.01	3.08		26.93	1no+500m	0.00	0.00												
							30.01									100 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 764(1)/ ।।।–2/8–65(प्रा0आ0)/07 दिनाक 24.03.08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सेगरा नदी का जल स्तर बढने के करण भूमि कटाव हुआ जिसके कारण प्रास्ताावित पुल का स्पान बढ गया है। भू वैज्ञानिक की आख्या को सम्मलित करते हुए बढे हुए स्पान का प्रस्ताव अनुमोदन एव वित्तीय स्वीकृति मु0अभि0 स्तर–1 लो0 नि0 वि0, देहरादून को प्रषित । . कार्य का पुन:रीक्षित आगणन मुख्य अभि0(ग0क्षे0) लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक 6069/3(67)/याता0–पर्व/2012 दिनांक 21.12.2012 लागत 112.70 लाख का गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।अब स्पान 110मीटर हा जाने से पुनरीक्षित आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3038/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 16.09.2016 द्वारा प्रथम चरण की लागत रू0 5.60 लाख एवं परियोजना की कुल लागत रू0 408.30 लाख का शासन को प्रेषित ।
	31/03/2019	शासनादेश सं0– 196/लो.नि–2/04–10 'प्रा.अ.'/2004 दि0 17/2/04 लागत 167.50 लाख स्पान 150 मी0			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	देवप्रयाग कुम्भ मेला क्षेत्र में आने के कारण पुल का आगणन प्रथम चरण हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4024/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018–19 दिनांक 06.09.2018 द्वारा मेलाधिकारी कुम्भ मेला (जिलाधिकारी) हरिद्वार को प्रेषित।
	–	शा0 सं0 2488/111–2/08–03 मु0अ0घो0/08 दि0 25.7.08			अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित । स्वीकृति आपेक्षित । कार्य निरस्त किया जाना है ।
	31/12/2016	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 2867/17c dated 11/10/2013 OF Amount 2.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 90 मी0 स्पान हेतु रू0 338.57 लाख की गड्ति कर प0 सं0 92/17सी दि0 8.1.16 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित ।मु0अ0 के प0 सं0 476/813/4 याता/ सेतु टि0/टी0ए0सी0/16 दि0 16.3.16 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/12/2016	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013	TS VIDE 946/1c dated 31/03/2015 OF Amount 21.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित । भूगर्भवेता एवं अधी0 अभि0 महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है परन्तु पुल हेतु स्थल उपलब्ध नही है ।
	–	शा0संख्या 213/।।।(2)/13–08 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE E.E. No 418/9C dated 01/04/2015 OF Amount 30.01 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के कार्यालय आदेश संख्या 177/08 व्यक (कार्य हस्तान्तरण)/टिहरी/16 दिनांक 03.02.2016 द्वारा निर्माण खण्ड लो.नि.वि. नई टिहरी से इस खण्ड को अप्रैल 2016 में हस्तान्तरित। जियोटैक कार्य प्रगति में है। प्रस्तावित दो स्थलों का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी महोदय के साथ दिनांक 27.06.2015 को किया गया है। स्थल चयन की कार्यवाही हेतु दि0 07.12.2015 को सक्षम कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। कार्य की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना 274 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में जालंग गांव हेतु पैदल सेतु का निर्माण कार्य	1no+15m	03 / 2011	2.94	2.94	0.06		2.88	1no+42m	0.00	0.00												
					1no+42m		2.94																		
9	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 741 यमुनोत्री के अन्तर्गत खरादी पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+120m	10 / 2016	554.11	554.11	30.10		524.01	1no+120m	200.00	200.00	0.10											
						11 / 2016	554.11								164.19										
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1116 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान के पैदल स्टील पुल गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	04 / 2018	88.41	88.41	0.00		88.81	1no+30m	0.00	0.00												
							88.81																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (10 कार्य)					10no+2470m		3,183.04	18,756.96	70.74		3,112.70	10no+2527m	210.00	200.00	0.10										
					9no+2407m		3,183.44								164.19	1bd+100st									
पैदल सेतु (21 कार्य)					15no+2630m+5job		3,459.41	19,016.52	232.80	2no+22m+5job+1B	3,210.20	13no+2651m+-1B	304.20	252.46	0.10	1bd									
					13no+2529m+5job		3,443.00								214.84	2bd									
																3bd+100st									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घूमेंटी धार में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 58	1B	03 / 2010	89.20	95.89	109.62		-13.73	1B	0.00	0.00												
						01 / 2011	95.89																			
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	सेमन्डीधार में अतिथि गृह का निर्माण 186	1B	07 / 2008	44.64	44.64	30.47		14.17	1B	14.00	0.00												
							44.64																			
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन 187 का निर्माण कार्य	1B	07 / 2008	56.86	56.86	33.78		23.08	1B	23.00	0.00												
						03 / 2010	56.86																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1404 / ।।। :2: / 11–08 :प्रा0आ0: / 2010 टी0सी0– 1 दि0 22–03–11	TS VIDE EE. No. 78/1C dated 17/01/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता के पत्रांक– 1756 / 6 (3) याता0–टी0ए0सी0 / 18 दिनांक 24–07–18 द्वारा रू0 113.06 लाख की डी0पी0आर0 शासन मे प्रेषित।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 2842 / ।।।(2) / 16–21 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 20.10.2016।	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 9484/12(6) Barkot (T.S)-Tehri /16 dated 24/12/2016 OF Amount 554.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		दायी तरफ एबटमेन्ट का कार्य पूर्ण। बांये तरॅफ ऐबटमेण्ट का कार्य प्रगति पर।
	—	श्शासनादेश सं0 1708 / ।।।(2) / 18–45 (प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल 2018	TS VIDE 1775/13c dated 22/09/2018 OF Amount 88.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			701.45	TA:1	अना0कार्य 5 निर्माणरत् 5	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 2	
	1no+30m		**953.2**	TA:1	अना0कार्य 5 निर्माणरत् 7 पूर्ण 9	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 2	

	30/12/2017 —	शा0आ0–3527(1)।।।(2) / 09–13(प्रा0आ0) / 2010 दिनाकॅ–05 / 02 / 2010	TS VIDE EE 2130/T.S./Bhawan(SCB) dated 23/12/2010 OF Amount 89.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 2492 / 111–2 / 08–16 (प्रा0 आ0) / 08	TS VIDE 7504/10(ii) Building-8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 44.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 2110(1) / 111–2 / 08–16 (प्रा0आ0) / 2008	TS VIDE 7474/10(ii) Building -8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 56.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 बार निविदा अत्यधिक दरों पर प्राप्त। अधी0 अभि0 से वर्तमान दरों पर प्रस्ताव अनुमोदित । अनुवन्ध गठित कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3B		190.70	197.39	173.87		23.52	3B	37.00												
					3B		197.39																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 08/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन निर्माण कार्य 593	1B	07/ 2016	232.16	232.16	87.20		144.96	1B	100.00	45.00												
							232.16								44.82										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		232.16	232.16	87.20		144.96	1B	100.00	45.00											
					1B		232.16								44.82										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	स्थित निरीक्षण भवन में अतिरिक्त दो सूट, किचन व टाईप–।। आवास निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) (पुनरीक्षित स्वीकृति) 287	2B	07/ 2016	75.82	143.69	48.29		95.40	2B	95.40	30.00												
							143.69								30.00										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2B		75.82	143.69	48.29		95.40	2B	95.40	30.00											
					2B		143.69								30.00										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में गरखेत में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह का निर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–137/2015) 171	1B	05/ 2015	11.51	11.51	0.10		11.41	1B	0.00	0.00												
						05/ 2015	11.51																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 08/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण 386	1B	10/ 2014	8.10	8.10	4.60		3.50	1B	2.00	0.00												
							8.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			190.7		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	31/03/2018	शा0 स0 1745 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 7000/1cb-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 232.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर । फ्रेम्ड स्टक्चर का कार्य पूर्ण। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
			232.16		निर्माणरत् 1		
	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3243 / ।।।(2) / 16–10(एम0एल0ए0) / 2016 टी0सी0 दिनांक 28.12.2016	TS VIDE SE NO 2001/10 bhavan-8/2018 dated 14/05/2018 OF Amount 143.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में पेंटिंग, कलर वाशिंग व आन्तिरिक विधुतिकरण का कार्य पूर्ण बाहय विधुतिकरण का कार्य प्रगति पर है।
			143.69		निर्माणरत् 1		
	31/03/2020	4418 / ।।।(2) / 15–04(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–27.05.2015			अनारम्भ कार्य		भूमि प्राप्त नही हो पा रही है ।प्रयास जारी है ।
	30/12/2016	शा0 सं0 5314 / 11(2) / 14–25(प्रा0आ0) / 2014 दि0 20 / 10 / 2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 यं0 232.16 लाख की अधी0 अभि0 के प0सं0 494 / 50सी–8 / 2016 दि0 26.1.2016 के द्वारा मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	712 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 309/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1B	04 / 2018	42.73	42.73	0.00		42.73	1B	0.00	0.00	3.22											
							42.73								3.22										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3B		62.34	62.34	4.70		57.64	3B	2.00		3.22										
					3B		62.34								3.22										
भवन कार्य (8 कार्य)					9B		561.02	635.58	314.06		321.52	9B	234.40	75.00	3.22										
					9B		635.58								78.04										
राज्य सैक्टर सामान्य (890 कार्य)					3814.13 Km+100no+5527m+97job+9B		91,555.23	110,639.29	21,555.41	477.02 Km+4no+55m+26job+1B	74,280.86	2880.54Km+88no+5173m+69job+8B	26,450.41	7,450.47	359.35	77.78K m+2bd	70.7	21.9	26.8	25.7			37	1.87	1.87
					3285Km+61no+4837m+84job+9B		95,836.27								6,781.32	120.84K m+7bd+35st	159	46.5	47.8	59.1			62.3	1.87	1.87
																347.37K m+9bd+135st	475	87.9	100	131			148	1.87	1.87

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	272 जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत लोल्दू से डांग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	9Km	03 / 2011	113.40	113.40	133.17		-19.77	6.5Km	0.00	0.00	1.21										
					6.5Km		113.40								2.22										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	282 एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	47.55	47.55	44.31		3.24	3Km	3.24	0.00											
							47.55								19.22										
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	948 विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में 14 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	1job	02 / 2016	3.76	3.76	0.20	1job	3.56		3.56	1.57	0.49										
							3.76								1.57										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शा0 सं0 1709/111(2)/18–13(एमएलए)/2017 पी0सी0–1 दि0 27.04.2018			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त, डी.पी0आर0 गठित कर ली गयी है शीघ्र शासन को प्रेषित कर ली जायेगी।
					अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		
			566.55		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 5 पूर्ण 1		
	296.61Km+10no+ 245m+24job		**52881.84**	Division:41 DM:1 DFO:10 GOI:6 TA:27 FA:3 Kattan:2 CC:10 Nodal:15 Finall:8	अना0कार्य 321 सर्वेक्षण 26 समरेखण 100 निविदा 4 निर्माणरत् 325 पूर्ण 114	अन्य कारण 26 निरस्त होना हे 19 समरेखण विवाद 20 नाम परिवर्तन 6	

ओल्या, मसोन, पैंथर, माण्डेसारी		7081:1:/ ।।।:2:/11–01:याचिका:/2005 दि0 01–03–2011	TS VIDE SE. No. 3342yata/620C-6/14 dated 14/11/2014 OF Amount 83.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 354.00 लाख की प्राप्त हो चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 2209/।।। (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन का कार्य लगभग पूर्ण है।
	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कन्यूरा डोलानी खड्ड में 15 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। 949	1job	02 / 2016	3.75	3.75	0.00	1job	3.75		3.75	1.37	0.48										
							3.75								1.37										
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्रामा पासा में साड़ा खड्ड में 15 मीटर पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 950	1job	02 / 2016	3.27	3.27	0.00	1job	3.27		3.27	1.76											
							3.27								1.76										
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में 13 मीटर पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 951	1job	02 / 2016	3.15	3.15	0.00	1job	3.15		3.15	1.58											
							3.15								1.58										
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के विंगसारी प्रवेश दुगाडुका (कुमणाई) खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 1003	1job	08 / 2016	3.06	3.06	0.00	1job	3.06		3.06	0.00											
							3.06																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पॉव के भुवराला नामे तोक में सुपिन नदी पर 42 मीटर स्पान स्अील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण। 1041	1job	01 / 2017	3.78	3.78	0.22	1job	3.56		3.56	0.74											
							3.78								0.74										
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल सावणी के बीच बुलाक्चा सुपिन नदी पर 36 मीटर विस्तार के पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण कार्य 1042	1job	01 / 2017	3.02	3.02	0.10	1job	2.92		2.92	0.82											
							3.02								0.82										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					12Km+7job		184.74	184.74	178.00	7job	6.74	9.5Km	26.51	7.84	2.17										
					9.5Km+7job		184.74								29.27										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–677/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पटेर से बडेडा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य। 466	3Km	08 / 2015	84.09	84.09	30.91		53.18	3Km	0.00	0.00											
							84.09								6.30										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/।।।(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1984/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 3281/।।।(2)/16–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 42 मीटर लागत 121.68 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 3281/।।।(2)/16–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3078/6(1) सेतु –टी0–टी0ए0सी0 /18 दिनांक 30–08–18 के द्वारा लम्बाई 36 मीटर लागत 99.78 लाख का आगणन आपत्ति में प्राप्त।
			83.91		समरेखण 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 7		

	31/03/2019 3Km	शा0सं0 5992/।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर/समरेखण विवाद।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		84.09	84.09	30.91		53.18	3Km													
							84.09								6.30										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में ग्राम सिरा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2Km+1job	03 / 2011	25.20	25.20	0.88		24.32	2Km+1 job	24.32	0.00												
						04 / 2012	25.20																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेड़ा से अनुसूचित बस्ती दौड़का तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.5Km	02 / 2016	19.88	19.88	0.40		19.48	3.5Km	19.48	0.00												
							19.88																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखाल भासौ मोटर मार्ग से ग्वालनानगर कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग का अवशेष लम्बाई के भाग का नव निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2016	18.85	18.85	0.00		18.85	4.7Km	10.00	10.00	0.37											
					4.7Km		18.85								3.10		0								
																5 k	5								
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत काण्डी से मेंलगढ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण(एस0सी0एस0पी0)	3Km	03 / 2018	62.40	62.40	0.00		62.40	3Km	3.00	0.00	0.06											
						03 / 2018	62.40								0.06										
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव मे ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होतु हुये मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	8Km	08 / 2011	100.80	100.80	54.05	8Km	46.75		46.75	25.00												
						12 / 2016	100.80																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में सोनाधार से मोलखाली चक तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	07 / 2016	120.50	120.50	0.06		120.44	3.5Km	1.00	0.00												
							120.50																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में मोलनों (कोटी फैगुल) वैण्ड से हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	10 / 2016	29.34	29.34	0.04		29.30	3.5Km	1.00	0.00												
							29.34																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3Km				अना0कार्य 1		

	31/03/2013 2Km+1job	1441/ ।।।(2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010, दिनांक 28.03.2011		Area 0.95 (FA)	समरेखण अनुमोदित		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 990/10–4–17/1(146)/2017, दिनांक 09.01.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.553हे0। सिविल सोयम 0.399 हे0। नाप भूमि 0.448 हे0। चीड़ 36 नं0। बांज 1 नं0। अयार नं0। काफल 1 नं0।)
		शासनादेश संख्या 549/ ।।।(2)/16–102 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2016	TS VIDE E.E. No- 303/23C dated 24/10/2016 OF Amount 19.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2019	1045/ ।।।(2)/16–16(प्रा0आ0)/2015 दि0 23.02.2016			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के द्वितीय चरण का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 509/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित किन्तु आगणन शासन द्वारा दरों के पुनरीक्षित होने के कारण पुनः आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2043/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.08.2018 द्वारा 4.70 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 358.97 लाख हेतु अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0–1068/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017टी0सी01 दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE 2130/1C dated 29/08/2018 OF Amount 62.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदत।
	30/08/2012	शासनादेश संख्या 4485/ ।।।(2)/11–30 (प्रा0आ0) /2010 दिनांक 19.08.2011			कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018	शा0 स0 2209/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था, विवाद, पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2017	शा0 सं0 2532/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 03.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर ।डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य। 1051	1job	10/ 2017	3.70	0.00	0.00		3.70	1job	3.70	0.00												
						12/ 2017	3.70																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में ग्राम पंचायत विंगसारी के विंगसारी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण, (लम्बाई 30 मीटर) 1117	1job	05/ 2018	3.85	3.85	0.00		3.85	1job	0.00	1.35												
							3.85								1.35										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					28.5Km+3job		384.52	380.82	55.43	8Km	329.09	20.2Km+3job	109.25	36.35	0.43										
					24.7Km+3job		384.52								4.50										
																5Km	5								
प्रथम चरण के कार्य (19 कार्य)					43.5Km+10job		653.35	649.65	264.34	8Km+7job	389.01	32.7Km+3job	135.76	44.19	2.60										
					34.2Km+10job		653.35								40.08										
																5Km	5								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुड पुल से कोटला मोटर मार्ग। 11	6Km	11/ 2005	94.80	94.80	7.28		87.52	6Km	87.52	6.82											
							94.80																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण 27	4Km	12/ 2006	101.00	0.00	101.77	+	-0.77	+	0.00	0.00											
							101.00																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग स बनोट पल्ला मोटर मार्ग का निर्माण 29	4Km	07/ 2008	147.00	147.00	149.66	4Km	-2.66		0.00	0.00											
						01/ 2011	147.00																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु नाडा सॉखाल मटियालड तथा कामरा को यातायात से जोडने हेतु बरनीगाड से नाडा तक वन विभाग। 50	4Km	03/ 2006	116.90	116.90	128.53	4Km	-11.63		0.00	0.09											
						09/ 2013	116.90								0.09										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 2465/ ।।।(2)/17–01(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17 अक्टूबर 2017			निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 7965/बारह–04(2016–17) दि0 30–'7–18 के द्वारा मिनी सचिवालय भवन को निरीक्षण भवन बनाने हेतु लिखा गया है।
		श्शासनादेश सं0 1913/ ।।।(2)/18–26 (पी0ई0) /2017 टी0सी0 दिनांक 16 मई 2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	2Km+2job		**82.28**	Division:1 FA:1	अना0कार्य 3 समरेखण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		
	5Km+2job		**166.19**	Division:1 FA:1	अना0कार्य 4 समरेखण 2 निर्माणरत् 5 पूर्ण 8		

कुड कोटला		शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11. 05	TS VIDE TS Vide EE Letter No 2404/1 C dated 24/12/2016 OF Amount 82.4 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः नई दरों पर पुनःरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्रांक 1618/6(2)याता–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 23.07.2018 द्वारा रू0 407. 30 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। प्रथम 2 कि0मी0 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। वन निगम द्वारा वृक्षो के कटान हेतु धनराशि की मांग की गई है। जिस हेतु स्वीकृति अपेक्षित।
ग्राम धारकोट मार्ग से जुड़ गया है।	+	शा0सं0 3318/111–2/06–09(प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1, दि0 12.12.2006	TS VIDE 5409 Yata/103C-6/2013 dated 21/11/2014 OF Amount 101 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
बनोट	31/03/2014	शा0सं0 2490(1)/111–2/08–61(प्रा0आ0)/06, दि0 25.07.2008	TS VIDE 253/YATA/540C-6/2015-16 dated 01/02/2016 OF Amount 147 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कामरा	31/03/2016	शा0दें0सं0 829/ ।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 4798/551 C-6/2013 dated 19/09/2013 OF Amount 116.9 lac	Area 2.79 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पाटावाला गांव मोटर मार्ग का निर्माण 54	6Km	03 / 2006	97.20	111.78	97.16	6Km	14.35		14.62	14.00											
						01 / 2009	111.51								5.02										
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	उत्तरकाशी के मोरी में नैटवाड मोरी सांकरी वैकल्पिक मोटर मार्ग के किमी0 10 से पैसर गांव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। 55	7Km	12 / 2006	178.80	178.00	163.51	3.13Km	15.29		15.29	6.94											
					3.13Km		178.80								6.94										
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	धामपुर भदराली खड़क्यासेम मोटर मार्ग का निर्माण, डामरीकरण सेतु सहित 58	1no+15m +1job	10 / 2006	142.50	142.50	142.57	1.5Km +2no+ 30m	-0.07	0.25Km+1job	0.00	0.00											
					1.75Km+ 2no+30m	03 / 2009	142.50											0.25	0.25	0.25					
																		0.25	0.25	0.25					
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी में सटंगधार से भकवाड–कुकरेडा बेंगल मार्ग सेतु सहित। 59	18Km+1no+84m	12 / 2006	655.00	655.00	457.68	1no+84m	197.32	2Km	197.32	12.07											
					2Km+1no +84m	12 / 2008	655.00								12.07	2 k	2								
																2 k	2								
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत क्यारसौड़ हेतु मोटर मार्ग का निर्माण 60	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	81.28	4.75Km	-0.28	0.25Km	0.00	0.00											
						12 / 2006	81.00																		
10	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखेड़ खोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण 64	6Km	03 / 2006	116.60	134.09	129.09	6Km	-129.09		0.00	0.00											
						06 / 2010	0.00																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत टिहरी हिण्डोलाखाल से पयाल गांव तक मोटर मार्ग 65	3Km	03 / 2008	105.00	120.70	105.72	3Km	14.62		14.98	14.00											
						09 / 2009	120.34								14.68										
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट 275 मोटर मार्ग से भरांणगांव तक मोटर मार्ग एवं सेतु का निर्माण कार्य	6Km	03 / 2005	84.69	84.69	85.28		-0.59	5.5Km	0.00	0.00											
					5.5Km		84.69																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 836 508/15 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में लोल्दू से डांग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.4Km	09 / 2015	354.00	354.00	155.28	6Km	198.72	0.4Km	198.72	110.00			0.4								
						10 / 2015	354.00								153.17		0.4								
																	0.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पाटावल्ला पाटापल्ला	30/09/2016 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE EE No 816/1c dated 25/04/2017 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 11049/05(8)–याता(विचलन/अधिक्य)–टिहरी दिनांक 14.12.2017 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 14.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	31/03/2018 –	3318/111(2)/06–09 प्रा0आ0/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06 शा0दे0स0 5601/।।।(2)/14–09 प्रा0आ0/2006 टी0सी0–1 दि0 14–10–14 के द्वारा नाम	TS VIDE 2997/Yata/586C-6/2014-15 dated 23/06/2015 OF Amount 178.8 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
खडक्यासेम	31/03/2019 0.25Km	शासनादेश सं0 2580/111(2) /06– 44 (प्रा0आ0)/05 दि0 19–10–06	TS VIDE 922 yata/378C-6/2013 dated 21/02/2014 OF Amount 142.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है, जिस कारण अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया है। कार्य पूर्ण कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है।
वेगल, कुकरेड़ा	31/03/2019 2Km	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06	TS VIDE 1658/6(35)Yata-Star-I RO/2014 dated 29/05/2014 OF Amount 465.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण । मार्ग की वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
तोली क्यारसौड़	30/09/2016 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE EE No. 516/1C dated 13/03/2018 OF Amount 81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
जखेड़ खोला	30/09/2016 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE SE No. 5914/570 C-8/2010 dated 22/07/2010 OF Amount 116.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
पयालगांव	30/09/2016 –	शा0स0 825/111–(2)/08–51 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE No. 188/583 C-8/2015 dated 08/01/2015 OF Amount 105 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नइ टिहरी के प0सं0 1373/01(8)याता(विचलन)–टिहरी/2017 दि0 30.06.2017 द्वारा रू0 15.34 लाख अनुमोदित। कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
खुरकोट, भरांणगांव, उपरीकोट	––	278/17:1:/05–161 :प्रकोष्ठ:/04 दि0 30–03–05	TS VIDE SE. No. 2899/32SCP-Parv./05 dated 27/08/2005 OF Amount 110.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। सेतु के लिए पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है।
	30/09/2018 0.4Km	4902/।।।(2)/15–01 (याचिका)/2005 दि0 11–09–15	TS VIDE CE. Tehri No. 2200/149yata/TS/Tehri/15 dated 23/12/2015 OF Amount 354 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु: मांग	2018 – 2019 हेतु: अनुदान	2018 – 2019 हेतु: व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (13 कार्य)					75.4Km+2no+99m+1job		2,274.49	2,220.46	1,804.81	38.38Km+3no+114m	382.73	14.4Km+1job	528.45	163.92			0.4									
					56.78Km+3no+114m		2,187.54								191.97	2Km	2.4	0.25	0.25	0.25					
																2Km	2.4	0.25	0.25	0.25					
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विगराडी से काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण। 13	2Km	03 / 2006	31.60	31.60	13.61		17.99	2Km	5.00	5.00											
						12 / 2010	31.60																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	अल्मस–भवान–नगुन मोटर माग्र के कि0मी0 8 से फिडोगी मध्ये आलूचक मोटर माग्र 34	10Km+1no	03 / 2006	168.00	168.00	125.11	4Km	42.89	6Km+1no	0.00	0.00											
						03 / 2010	168.00																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु पुरोला–जरमोला मार्ग के किमी0 7 से सुरानू की सेरी तक मोटर मार्ग निर्माण। 49	5Km	03 / 2006	112.00	112.00	66.01	1Km	45.99	4Km	5.00	0.40											
							112.00								0.40										
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि.मी. 13 से जागटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 61	2Km+1no+42m	04 / 2016	236.96	236.96	159.46		77.50	2Km+1no+42m	77.50	56.11		1 b 1 k										
							236.96								56.11	1 b 2 k	2								
																1 b 2 k	2								
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कुथनोर से हलना मोटर मार्ग का नाम शहीद सुभाष चन्द के मोटर मार्ग। 66	6Km	09 / 2016	94.80	350.43	36.79		313.64	6Km	100.00	10.00	5.01										
						01 / 2017	350.43								6.51	4 k	2								
																6 k	6								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					25Km+2no+42m		643.36	898.99	400.98	5Km	498.01	20Km+2no+42m	187.50	71.51	5.01	1Km+1bd									
					25Km+2no+42m		898.99								63.02	6Km+1bd	4								
																8Km+1bd	8								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति) 59	8Km	03 / 2006	129.60	499.69	165.35	6Km	334.34	2Km	200.00	105.00	4.88		1.5									
							499.69								94.83		2								
																	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.65Km		**2098.04**	Division:2 FA:1 Finall:4	निर्माणरत् 5 पूर्ण 8	अन्य कारण 1	

काण्डा	31/03/2012	शासनादेश संख्या 829/111–2/06–62 प्रा0आ0/05 टी0सी0/1 दिनांक 28.03.06		Area 0.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्र संख्या 1642/6(2) याता–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 23.7.2018 द्वारा रू0 102.04 लाख की गठित कर अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
फिडोगी–जनंख्या कोड–044280,जनसंख्या–378		शा0स0 829/111–02/06–62 प्रा0आ0/05 दिनॉक 28.03.2006	TS VIDE CE-536/440-YATA/09 dated 05/02/2009 OF Amount 64.8 lac	Area 3.87 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		नये समरेखण हेतु सहमति बनाई जा रही है।
सुरानुकीसेरी	31/03/2020	शा0दें0सं0 829/111–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 913-yata/552c-6/2013 dated 22/03/2014 OF Amount 48.1 lac	Area 2.5 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1431/ड्राफ्ट दिनांक 31–7–18 के द्वारा आई0टी0जी0सी0 से जियो रिफरेंस मैप हेतु प्रेषित। मैप प्राप्त। हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 2Km+1no+42m	790(1)/111(2)/16–29(प्रा0आ0)/07 दि0 13–4–16	TS VIDE 5302/yata/729C-6/2016-17 dated 08/12/2016 OF Amount 236.96 lac		निर्माण प्रारम्भ	नाम परिवर्तन	सेतु कार्य पूर्ण। 1 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
हलना कुथनौर	31/03/2016	शासनादेश संख्या 2952/111(2)/16–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–1 दिनांक 9.11. 2016	TS VIDE TS Vide Ce letter No 1544/6(2)yata barkot-TAC-T/17 dated 18/07/2017 OF Amount 350.43 lac	Area 2.8 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर संशोधित दरों पर गठित किया जा रहा है।
	2Km+1no+42m		**700.29**	Division:4	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4	नाम परिवर्तन 1	

भैंसकोट	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3079(1)/111(2)/16–76(प्रा0 आ0)/2005 टी0सी0 दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9383/36(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 499.69 lac	Area 3.78 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		7.500 कि0मी0 तक पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	61 एस.सी.पी. के अन्तर्गत डोबरा भुटियाण गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	7Km	03 / 2006	113.40	293.87	130.85	4.5Km	163.02	2.5Km	163.00	47.00	17.63										
						02 / 2009	293.87								39.59	0.5 k	2.5								
																0.5 k	2.5								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	63 एस.सी.पी. के अन्तर्गत बगड्वालधार से मोल्टा चक त्यालनी मोटर मार्ग का नवनिर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	11Km	03 / 2006	178.20	723.14	267.20	2Km	455.94	7.4Km	200.00	110.00	8.34		4								
					9.4Km		723.14								102.78	1.4 k	2								
																1.4 k	7.4								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					26Km		421.20	1,516.70	563.40	12.5Km	953.30	11.9Km	563.00	262.00	30.85		5.5								
					24.4Km		1,516.70								237.20	1.9Km	6.5								
																1.9Km	11.9								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	15 उत्तरकाशी मे थातरा से अरूण मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	11 / 2005	31.60	31.60	27.40		4.20	2Km	4.20	4.00											
							31.60																		
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	16 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 278/2018 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के सुनाल्डी (बडकोट) से ज्येष्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	11Km	12 / 2006	258.86	446.93	5.01		441.92	8.72Km	100.00	15.00											
					8.72Km	12 / 2018	446.93									4 k	2								
																7.2 k	7.2								
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	18 डांडागांव मांजफ मोटर मार्ग का डांडागांव तक विस्तार।	4Km	12 / 2006	113.00	113.00	16.50		96.50	4Km	2.00	0.00											
							113.00																		
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	18 उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत गंगराली पुल सरनौल से सरवडियार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	03 / 2008	296.88	296.88	45.83		251.05	9.5Km	2.00	2.00											
					9.5Km	07 / 2009	296.88								0.18										
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	30 चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग से डाण्डा गांव मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	07 / 2000	110.25	110.25	8.57		101.68	3Km	10.00	10.00											
							110.25																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	37 जनपद टिहरा गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में आर0के0के0 मोटर मार्ग पर स्थित भरवा–काटल में श्रीपुर मोटर माग्र का निर्माण	5Km	03 / 2008	135.00	135.00	6.16		128.84	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	135.00																		

कोड

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
छाम दुरोगी भुटियाणगांव डोबरा	31/03/2019	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3078(1)/111(2)/16–76(प्रा0आ0)/2005 टी.सी. दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9346/35(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 08/12/2016 OF Amount 293.87 lac	Area 2.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		6.50 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 4.50 से 6.50 कि0मी0 तक पार्ट–।। के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
त्यालनी मोल्टा	31/03/2020	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3043/।।।(2)/16–76 (प्रा0 आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 23.11.2016	TS VIDE CE No 9299/28(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 723.14 lac	Area 6.39 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		8.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 6.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
			1516.7	TA:3	निर्माणरत् 3		

थातरा		शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05		Area 0.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा नाप भूमि में कार्य करवाने हेतु सहमति दे दी गई है। सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजे की पत्रावली गठित की जा रही है। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित की जा रही है ।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 7012/।।।(2)/18–09 (प्रा0आ0)/2006 टी0सी0 1 दिनांक 18.12.2018	TS VIDE CE PWD Tehri Vide letter No 804/24 (6) yata (Barkot)-TS-T/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 258.86 lac		निविदा स्तर पर		सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 525/10–4–16 /1 (163)/2016 दिनांक 14.6.2016 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। प्रथम 4 कि0मी0 की आंसिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त निविदायें आमन्त्रित। अनुबन्ध गठित किये जा रहे है। अवशेष लम्बाई हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
मांजफ		3318/।।।–2/06–09(प्रा0आ0)/06टी0सी0 –1 दि0 12–12–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		मांजफ के ग्रामवासी अपनी नापभूमि देने को सहमत नही हैं।
सरबडियार	31/03/2015	शासनादेश संख्या 830/111–2 /06–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24.03.08	TS VIDE S.E Letter No 3884-yata/536 C -6/09 dated 30/07/2009 OF Amount 44.24 lac		अनारम्भ कार्य		वास्तविक लम्बाई 9.50 कि0मी0 हेतु वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 18078/2016 दिनांक 19.2.2016 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।
डांडागांव		2490/।।। (2)/08–61 (प्रा०आ०)/2007		Area 0.31 (CC)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव आनलाईन किया जा चुका है। (नोट आरक्षित वनभूमि 0.315 हे0। नाप भूमि 0.8575 हे0। चीड़ 21 नं0।)
भरवा काटल,जनसंख्या कोड–044305,जनसंख्या–193, श्रीपुर,जन0 कोड–044304,जनसंख्या–171		शा0स0 850/111–627/08–29(प्रा0आ0)2007 दिनॉक–24.03.2008		Area 2.97 (CC)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	40 चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चोपड़ियालगांव (चुरेड़धार) ग्राम से नैलबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य एस0सी0पी0	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	2.68		277.32	5Km	0.00	0.00												
					5Km		280.00										0								
																5 k	5								
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	48 मोरी से ओडाटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	20Km	03 / 2006	480.00	480.00	2.28		477.72	20Km	200.00	65.58		1 k									
																6 k	6								
						03 / 2008	480.00								1.21										
																6 k	6								
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	51 उत्तरकाशी में नोडी से व्याली मोटर मार्ग का निर्माण पुल सहित	30Km+3no+90m	12 / 2006	660.00	660.00	0.06		659.94	30Km+3no+90m	0.00	0.00												
							660.00																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	53 उत्तरकाशी के पुरोला पोरा से रामा मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2006	81.48	81.48	16.78		64.70	2.75Km	0.00	0.10												
					2.75Km	03 / 2008	81.48								0.10										
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	54 जनपद उत्तरकाशी के मोरी में धौला से वरी मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12 / 2006	110.00	110.00	0.13		109.87	5Km	0.00	0.00												
							110.00																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	60 बरनीगाड से बने वन विभाग के मार्ग में स्थित गढसार से कमरगढी खेडा कामरा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	10Km+1no+48m	03 / 2008	279.93	279.93	3.44		276.49	5Km+1no+48m	0.00	0.00												
					5Km+1no+48m	04 / 2008	279.93																		
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	62 उत्तरकाशी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	07 / 2008	175.00	175.00	0.12		174.88	5Km	20.00	0.62												
						08 / 2008	175.00								0.62										
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	64 उत्तरकाशी में कंवा कफनौल राडी मोटर मार्ग कि0मी0 10 से गमरा से गढ देवल मोलथात होते हुये जादणू मोटर मार्ग ।	18Km	12 / 2006	396.00	396.00	13.79		382.21	18Km	1.00	1.00												
							396.00																		
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	66 एस.सी.पी. के अन्तर्गत ललूड़ीखाल से फरस्वाणगांव तक मोटर मार्ग	6Km	03 / 2008	210.00	210.00	0.00		210.00	2.87Km	5.00	0.00												
					2.87Km		210.00										0								
																6 k	6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चोपडियालगांव, चुरेडधार, नैलबागी	—	शा.सं. 825/1 (2)/08 –51 प्रा0आ.0 /07 दिनांक 24.3.2008 लम्बाई 8.00 किमी0 लागत रु0. 280.00 लाख			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 392/8याता–ग0क्षे0 /2014 दिनांक 25.02.2015 द्वारा नाम परिवर्तन हेतु सचिव लो0नि0वि0 को प्रेषित। जिस पर अभी स्वीकृति अपेक्षित है।
ओडाटा	31/03/2020 6Km	शा0दें0सं0 829/ ।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 815/22(6) Purola-TS-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 376.56 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2980/111/06–60 (प्रा0आ0) दि0 26–12–06		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	वन विभाग का मोटर मार्ग पूर्व से निर्मित है, सघन बांझ बुंरास प्रजाति का वन क्षेत्र है, उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 6187/ ।।। (2)/14 –10(आश्वासन)/2014 दे0दून दिनांक 19–11–14 द्वारा आश्वासन सं0 84/2014 को लो0नि0वि0 के सीन पर वन विभा ग को आवंटित/हस्तान्तरित करने हेतु लिखा गया है। जिसमें पुर्ननिर्माण कार्य हेतु एस0पी0ए0 आर0 के अन्तर्गत 4.69 करोड़ की धनराशि वन विभाग को अनुमोदित की गयी है। श0दे0सं0 832/ ।।।(2)/15–1 (आश्वासन)/2008 दि0 30–1–15 सहमति द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया हौ
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0.52 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 2070/वनभूमि दिनांक 15–11–08 के द्वारा प्रस्ताव को विदड्रा करने हेतु पत्र प्रेषित, जिससे पुनः प्रस्ताव अपलोड किया जा सके।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 3318/111(2)/06–09 (प्रा0आ0) /06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0 (CC)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	प्रकरण वन्य जीव विहार से सम्बन्धित है। इस कार्यालय के पत्रांक 837/वनभूमि दि0 31–5–16 के द्वारा मोटर मार्ग के सर्वेक्षण की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2020 —	830/111(2)/8–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24–3–08		Area 4.51 (Division)	अनारम्भ कार्य		दि0 26–9–18 को ग्रामवासियों द्वारा नये समरेखण पर सहमति दी गयी है। जो निर्माण खण्ड, बड़कोट के अधीन स्वीकृत मार्ग से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग के समरेखण की जानकारी बड़कोट खण्ड से ली जा रही है, तत्पश्चात सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2020 —	2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0)/07 दि0 25–7–08	TS VIDE 3808/485c-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 175 lac	Area 4.41 (GOI)	अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
गढ मोलथात देवल गमरा	31/03/2013 —	शासनादेश संख्या 2980/111/06–60 प्रा0आ0 दिनांक 28.12.06		Area 4.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 9706/2015 दिनांक 30.1. 2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है।
ललूड़ीखाल, सकुल्ड, फरस्वाणगांव	31/03/2020 —	शा0स0 825/111–(2)/08–51 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6479/927 याता–8/18 दिनांक 26.10.2018 द्वारा अनुमोदित कार्य का विस्तृत आगणन गठित किया जा चुका है। उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	88 किसाला से फूलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	11 / 2006	110.00	110.00	5.06		104.94	3.52Km	1.00	1.00											
					3.52Km		110.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	133 पालकोट चौड़ जसपुर	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	27.65		53.35	2.95Km	40.00	30.00	4.97	0.25 k									
					2.95Km	03 / 2008	81.00								-15.14	2 k	0								
																2.45 k	2.95								
18	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	319 एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.6Km	12 / 2016	136.99	136.99	5.22		131.77	2.6Km	80.00	20.00		1 k									
							136.99								0.19	1 k	0								
																2.6 k	2.6								
19	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	333 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेडा से अनुसूचित बस्ती दौडका तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.37Km	10 / 2017	126.38	126.38	0.00		126.38	2.37Km	60.00	0.00											
							126.38									1 k	0								
																2.37 k	2.37								
20	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	677 जनपद उत्तरकाशी में गडोली जेष्टाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	11 / 2015	59.83	128.54	100.51	3Km	28.03		28.03	28.03	0.24										
						03 / 2016	128.54								28.30										
21	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	757 माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1610/2015 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होते हये सडक मार्ग से जोडे जाने के लिये मिसिंग लिंक का नि	8.25Km	10 / 2016	439.82	439.82	209.70	6Km	230.12	2.25Km	230.12	173.44	0.91	2.25 k	3								
						11 / 2016	439.82								139.47	2.25 k	8.25								
																2.25 k	8.25								
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	1128 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में अनु0जाति ग्राम धेवरा लग्गा सुनाली पूर्व विधायक निवास के घर तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.2Km	07 / 2018	23.26	23.26	0.00		23.26	0.2Km	0.00	0.00		0.2 k									
							23.26																		
																0.2 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (22 कार्य)					168.42Km+4no+138m		4,595.28	4,852.06	496.89	9Km	4,355.17	139.73Km+4no+138m	783.35	350.77	6.12	4.7Km	3								
					137.88Km+4no+138m		4,852.06								154.92	16.25Km	16.3								
																34.07Km	40.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
किसाला गौल फूलधार	—	शासनादेश संख्या 2580/111–2/06–44 प्रा0आ0/06 दिनांक 19.11.06		Area 1.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यूके0/रोड 15735 दिनांक 3.9.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 827/111–2/06–07 प्रा0 आ0/07 टी0सी0 दि0 28.3.06	TS VIDE 1936/546 C dated 05/02/2008 OF Amount 48.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य 1.00 किमी0 में पूर्ण, आगे की लम्बाई में विवाद है । विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ किसानों द्वारा प्रतिकर लेने में विवाद किया जा रहा है । वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है, कार्य प्रगति पर । पुनरीक्षित आगणन गठित कर शासन को प्रेषित ।
	—	शासनादेश संख्या 3237/111 (2)/16–13 (एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE No- 1747/859C-8/2016-17 dated 21/09/2017 OF Amount 136.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2719/111 (2)/17–25 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 अक्टूबर 2017			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2017 —	शासनादेश संख्या 8189/111 (2)/15–09 (प्रा0आ0) /2006 टी0सी0–1 दिनांक 23.11. 2015	TS VIDE Vide S.E letter No 108/ yata /532 C-6/2015-16 dated 07/01/2016 OF Amount 128.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	शासनादेश संख्या 2583/111(2)/16–30 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 10.10.2016	TS VIDE CE Letter No 9478/10(6) Barkot (T.S)- Tehri dated 23/12/2016 OF Amount 439.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	—	श्शासनादेश सं0 3347/111(2)/18–08 (प्रा0आ0) /2018 टी0सी0 दिनांक 12 जुलाई 2018	TS VIDE 2339/13C dated 02/11/2018 OF Amount 23.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	6Km		**1631.71**	Division:10 GOI:1 CC:3	अना0कार्य 12 सर्वेक्षण 1 समरेखण 2 निविदा 1 निर्माणरत् 6	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (43 कार्य)					294.82Km+8no+279m+1job		7,934.33	9,488.21	3,266.08	64.88Km+3no+114m	6,189.21	186.03Km+6no+180m+1job	2,062.30	848.20	41.98	5.7Km+1bd	8.9								
					244.06Km+9no+294m		9,455.29								647.10	26.15Km+1bd	29.2	0.25	0.25	0.25					
																45.97Km+1bd	62.7	0.25	0.25	0.25					

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से धेवरा मोटर मार्ग का डामरीकरण सेतु सहित। 69	3Km+1no+12m	12/2006	72.30	72.30	73.06	3Km+1no+6m	9.24		9.24	0.00											
					3Km+1no+6m	12/2008	82.30																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत रनाड़ी–डाण्डागांव–मांजफ मोटर मार्ग के किमी0 3.50 से 7 तक डामरीकरण का कार्य। 919	3.5Km	02/2016	293.00	293.00	205.32	1Km	87.68	1.5Km	87.74	60.00									2.5		
					2.5Km		293.00								52.94								2.5		
																							2.5		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग से स्वील मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में डामरीकरण का कार्य। 1038	1.36Km	12/2016	77.29	77.29	53.23		24.06	1.36Km	24.06	19.81									1.36		
							77.29								19.81								1.36		
																							1.36		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					7.86Km+1no+12m		442.59	442.59	331.61	4Km+1no+6m	120.98	2.86Km	121.04	79.81									3.86		
					6.86Km+1no+6m		452.59								72.75								3.86		
																							3.86		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ओवरी–विरोगी मोटर मार्ग का सुधार एंव डामरीकरण कार्य। 501	2.75Km	02/2016	129.00	129.00	57.85	2.75Km	71.15		71.15	70.00	0.56										
							129.00								44.74										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.75Km		129.00	129.00	57.85	2.75Km	71.15		71.15	70.00	0.56										
							129.00								44.74										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	10.65Km+1no+42 m		**5946.74**	Division:16 GOI:1 TA:3 FA:1 CC:3 Finall:4	अना0कार्य 13 सर्वेक्षण 1 समरेखण 2 निविदा 1 निर्माणरत् 18 पूर्ण 8	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1 नाम परिवर्तन 2	

धेवरा	31/03/2014 –	शासनादेश सं0 3318/111 (2)/06–09 (प्रा0आ0/06 टी0सी0 –1 दि0 12–12–06 एवं मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र के पत्रांक 3017/636 याता–(अतिरिक्त मद) टी0	TS VIDE 6005 Yata/44C-6/2008 dated 19/11/2008 OF Amount 72.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष। मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र के पत्रांक 3017/636 याता–(अतिरिक्त मद) टी0 /2015 दिनांक 31–89–17 के द्वारा 14.84 प्रतिशत आधिक्य स्वीकृत।
	30/08/2019 2.5Km	535/।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 29–02–2016	TS VIDE CE. No. 1525/616yata/TAC/16 dated 14/07/2016 OF Amount 235.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1.36Km	श्शासनादेश सं0 3119/।।।(2)/16–48(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 15–12–16	TS VIDE 328/13c dated 15/03/2017 OF Amount 77.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	3.86Km		**384.77**		पूर्ण 3		

	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 1044/।।।(2)/16–16(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी, 2016	TS VIDE SE. 2813(1)/549C-8/2016 dated 29/04/2016 OF Amount 129 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			129		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में बनास मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य।	2Km	08/2015	81.49	81.49	80.93		0.56	1Km	0.56	0.56												
					1Km	08/2015	81.49								0.55										
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में ग्राम पंचायत चिंवा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम चिंवा से जागटा तक पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	03/2018	30.26	30.26	0.00		30.26	1job	30.26	6.57												
							30.26								6.57										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2Km+1job		111.75	111.75	80.93		30.82	1Km+1job	30.82	7.13												
					1Km+1job		111.75								7.12										
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					12.61Km+1no+12m+1job		683.34	683.34	470.39	6.75Km+1no+6m	222.95	3.86Km+1job	223.01	156.94	0.56								3.86		
					7.86Km+1no+6m+1job		693.34								124.62								3.86		
																							3.86		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-443/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में वरूणा घाटी में भराणगांव–ऊपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 में 30मी0 स्पान के 1.50 लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य	1no+30m	02/2016	82.60	204.60	24.74		179.86	1no+30m	179.86	80.00													
							204.60								53.24		1 b								
																	1 b								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+30m		82.60	204.60	24.74		179.86	1no+30m	179.86	80.00												
					1no+30m		204.60								53.24		1bd								
																	1bd								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	अनुसूचित जाति उपयोनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनास सेतु से तप्तऋषि कुण्ड व प्राकृतिक झरना तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित निर्माण।	0.67Km+1no+36m	01/2016	194.45	194.45	176.30	0.67Km+1no+36m	18.15		18.15	18.15												
						02/2016	194.45								18.46										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 –	शासनादेश संख्या 5217/।।।(2)/15–51(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 13.10.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 1177/1 C dated 07/09/2015 OF Amount 81.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 1110/।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) टी0सी0/2017 दिनांक 9 मार्च 2018	TS VIDE 1412/13C dated 28/07/2018 OF Amount 30.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	1job		**111.75**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	3.86Km+1job		**625.52**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		

	31/03/2019 1no+30m	655/।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 17–02–16	TS VIDE SE. No. 2732yata/211C-6/2015&16 dated 04/07/2016 OF Amount 204.6 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		बैड ब्लॉक तक कार्य पूर्ण हो चुका है। 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	1no+30m		**204.6**	GOI:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या 7677/।।। (2) /15–51 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 27.1.2016	TS VIDE vide S.E letter No 525 yata/502 c -6/2015-16 dated 10/02/2016 OF Amount 194.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.67Km+1no+36m		194.45	194.45	176.30	0.67Km+1no+36m	18.15		18.15	18.15											
					0.67Km+1no+36m		194.45								18.46										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					0.67Km+2no+66m		277.05	399.05	201.04	0.67Km+1no+36m	198.01	1no+30m	198.01	98.15											
					0.67Km+2no+66m		399.05								71.70	1bd 1bd									

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01/2017	38.13	38.13	0.40		37.73	1no+18m	37.73	0.28												
							38.13								0.28										
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पासा में साड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	01/2017	34.75	34.75	0.40		34.35	1no+15m	34.35	0.29												
							34.75								0.29	1 b 1 b									
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01/2017	36.39	36.39	0.20		36.19	1no+18m	36.19	21.95	6.85											
							36.39								21.95	1 b 1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3no+51m		109.27	109.27	1.00		108.27	3no+51m	108.27	22.52	6.85										
					3no+51m		109.27								22.53	2bd 2bd									
पैदल सेतु (3 कार्य)					3no+51m		109.27	109.27	1.00		108.27	3no+51m	108.27	22.52	6.85										
					3no+51m		109.27								22.53	2bd 2bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			194.45		पूर्ण 1		
	1no+30m		**399.05**	GOI:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	31/03/2019 1no+18m	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 1no+15m	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 1no+18m	श्शासनादेश सं0 3270/ ।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017	TS VIDE 914/13c dated 06/07/2017 OF Amount 36.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य। प्रगति पर है।
	3no+51m		**36.39**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		
	3no+51m		**36.39**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (73 कार्य)					351.6Km+14no+408m+12job		9,657.34	11,329.52	4,202.85	80.3Km+5no+156m+7job	7,107.45	222.59Km+10no+261m+5job	2,727.35	1,170.00	51.99	5.7Km+1bd	8.9						3.86		
					286.79Km+15no+417m+11job		11,310.30								906.02	26.15Km+4bd	29.2	0.25	0.25	0.25			3.86		
																50.97Km+4bd	67.7	0.25	0.25	0.25			3.86		

नाबार्ड 15

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड–सेवा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण सेतु सहित।	32Km+2no+72m	02 / 2004	567.00	567.00	560.31	22Km+1no+15m	6.69		6.69	0.00											
					22Km+1no+15m	12 / 2005	567.00																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी–नैटवाड–सांकरी मोटर मार्ग 20 से 31 आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण	9.4Km+1no+72m	01 / 2006	278.15	278.15	313.38	8Km+2no+57m	4.02		4.02	0.00											
					8Km+2no+57m	03 / 2007	317.40																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		
नाबार्ड 15 (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	19.51Km+5no+123m+3job		**7173.89**	Division:17 GOI:2 TA:3 FA:2 CC:3 Finall:4	अना0कार्य 19 सर्वेक्षण 1 समरेखण 4 निविदा 1 निर्माणरत् 26 पूर्ण 22	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1 नाम परिवर्तन 2	

सेवा	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 172/ लो0नि0 –1 /2004 –11 (प्राआ.)/64 देहरादून दिनांक 26–2–04	TS VIDE 4207/6(90)yata-stra-I(RO)/2014 dated 15/11/2014 OF Amount 549.16 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
सांकरी	31/03/2014 –	शा0दे0सें0 63/ ।।।–2/06–91 (प्रा0आ0)/05 दि0 6–1–06	TS VIDE 2667/(182) yata-parva/09 dated 24/07/2009 OF Amount 278.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	4 जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जडी–दुमका–रनाडी–अठाली–जोशियाडा मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	02 / 2004	138.60	138.60	133.39	7Km	5.21		0.00	0.00												
						01 / 2011	138.60																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	8 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 446/12 के अन्तर्गत उत्तरकाशी मे धौन्तरी–कमद–अयांरखाल–बूढाकेदार मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	09 / 2006	219.70	219.70	219.70		0.00	7.8Km	0.00	0.00												
					7.8Km		219.70																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	18 हिण्डोलाखाल से पलेठी मुल्यागांव मो0 मार्ग का निर्माण	12Km	02 / 2006	194.40	194.40	160.01	4Km	63.55	2Km	34.39	34.39	2.08										
					6Km		223.56								19.50		2								
																	2								
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	19 पुरोला बाजार से कमल नदी के पास गुन्दियाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	11Km+1no+42m	12 / 2006	353.00	353.00	332.93	4.65Km+1no+12m	20.07		20.07	19.50												
					4.65Km+1no+12m		353.00								17.60										
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	34 कठुली से आमवाडी फड़का तक मार्ग का निर्माण	5Km	03 / 2008	175.00	175.00	146.28	3.5Km	28.72	0.35Km	25.00	25.00											
					3.85Km		175.00								14.55		0.35								
																	0.35								
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	35 ओनालगांव से मुखेम इण्टर कालेज तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	130.63	3Km	9.37	1Km	9.00	0.00											
						12 / 2008	140.00										0								
																0.5 k	1								
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	38 पौड़ीखाल ऐलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा तक मोटर	4Km	03 / 2010	140.00	140.00	121.39	3Km	18.61	1Km	18.61	18.61											
							140.00								0.31		1								
																	1								
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	38 जाखणीधार खोलगडी से वरील होते हुए झिवालीं मुंगराली मो0 मार्ग	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	284.98	5.75Km	-4.98	0.4Km	0.00	0.00											
					6.15Km	03 / 2009	280.00										0								
																	0.4								
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	117 अंजनीसैण –पुनाणु मो0 मार्ग मिसिंग लिक	3Km	03 / 2008	105.00	105.00	57.79	1.35Km	47.21		5.00	1.00											
					1.35Km	12 / 2009	105.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
अठाली	—	54/लो0नि0–2/04–01(प्रा0आ0)/03 दि0 05–02–04	TS VIDE SE. 3210yata./255C.-6/10 dated 09/09/210 OF Amount 100 lac	Area 2.06 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
बूढाकेदार	—	1953/।।।(2)/06–29(प्रा0आ0)/06 दि0 04–09–06, शा0सं0–5553/।।।(2)/14–29 (प्रा0आ0)/06 दि0 28–11–14	TS VIDE SE. No. 608/6(5) ma.mu.gho.-Star-1/14 dated 23/02/2015 OF Amount 501.18 lac	Area 5.69 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मुल्यागांव गड़ाकोट बिठुला पलेठी कोठी दलमासा	31/03/2019 —	शा0स0 455/111–2/06–97 (प्रा0 आ0)/2005 दि0 24.02.06	TS VIDE SE No. 3541/664 C-8/2015 dated 02/06/2015 OF Amount 194.4 lac		निविदा स्तर पर		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, प्रारम्भ से कि0मी0 6.40 तक के भाग में पी.एम.जी.एस. वाई. द्वारा डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। मानक के अनुसार कोटी गांव को जोड़ा जाना था जो कि कि0मी0 7 में पड़ता है। मार्ग पर सम्पूर्ण लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण हो गया है एवं कि0मी0 7 से 12 तक ड़िफैक्ट कटिंग एवं दीवारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1553/08(1)याता(विचलन/अधिक्य)–टिहरी/2018 दिनांक 13.07.2018 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 29.16 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
गुन्दियाटगॉव, पोरा	31/03/2017 —	3157/111'2'/06–71'प्रा0आ0'/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 362/06(12) Yata-D.Dun./2013 dated 28/02/2014 OF Amount 353 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2017 0.35Km	शा0 सं0 595/111 (2)/08–42 (प्रा0 अ0)/07 टी0सी0 दि0 20.3.08	TS VIDE 170/3(365)yata-parve/2010 dated 16/03/2010 OF Amount 132.92 lac	Area 0.96 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण विविध कार्य शेष।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 3701/ 3/325 yata dated 27/07/2008 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण हेतु तुलसीदास द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मे वाद दायर था विवाद सुलझाने के उपरान्त पहाड कटान तथा भाग द्वितीय कार्य प्रगति पर है ।रिवाइज आगणन गठित किया जा रहा है ।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 1542/।।।(2)/2009–22 (मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE se Tehri 1600/621 C-8/2015 dated 18/03/2016 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		काश्तकारों द्वारा कि0मी0 4.00 में विवाद किये जाने के कारण पार्ट–।। का कार्य नहीं हो पा रहा है।
झिंवाली	31/12/2016 —	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 114/ 3(344) yata dated 13/01/2009 OF Amount 280 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान प्रगति पर । अगले भाग में विवाद था जिसे सुलझा लिया गया है । प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण। पार्ट द्वितीय का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2015 —	शा0 सं0 764/111/2/08–65/07 प्रा0आ0 दि0 24.3.08	TS VIDE 3534/3(346)yata-parve dated 11/05/2010 OF Amount 40.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । प्रतिकर भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	136 गंगोत्री के अन्तर्गत पीपली धनारी से थाती–धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग सेतु सहित	2Km+1no+30m	03 / 2010	333.75	366.75	341.69	0.85Km+1no+72m	25.06		0.00	0.00												
					0.85Km+1no+72m		366.75																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	137 गंगोत्री के अन्तर्गत देवीधार–फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाड़ी–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण	5Km+1no+36m	03 / 2010	289.00	289.00	305.27	1.1Km+1no+42m	-16.27	3.9Km	0.00	0.00												
					5Km+1no+42m		289.00								1.17										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					71Km+3no+108m		2,368.45	2,401.45	2,234.06	34.2Km+3no+126m	196.55	16.45Km	112.07	98.50	2.08											
					50.65Km+3no+126m		2,430.61								53.13		3.35								
																0.5Km	4.75								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	36 नौसा बागी से कुण्डड़ी तक मो0 मार्ग का निर्माण	3Km	02 / 2009	105.00	105.00	66.17	2.3Km	38.83	0.7Km	38.83	38.83												
						09 / 2009	105.00								0.32	0.7 k	0								
																0.7 k	0.7								
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	40 कफलोग से हरिज्न बस्ती होते हुये नेलडा मो0 मार्ग	5Km	03 / 2008	175.00	175.00	59.71	1.5Km	115.29	1.5Km	80.00	80.00	38.83		0.5								
					3Km		175.00								75.22		1.5								
																	1.5								
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	100 जाख जसपुर कुट्ठा मोटर मार्ग	10Km	02 / 2004	118.00	118.00	104.53	5.5Km	13.47	3.25Km	13.00	3.25	37.95										
					8.75Km	03 / 2007	118.00								39.09		0								
																1.55 k	3.25								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					18Km		398.00	398.00	230.41	9.3Km	167.59	5.45Km	131.83	122.08	76.77		0.5								
					14.75Km		398.00								114.63	0.7Km	1.5								
																2.25Km	5.45								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थाती,, धारकोट, मुसड़गांव	—	1542/ ।।।–2 मु0म0घो0/09–22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31–03–10	TS VIDE CE. No. 77/19yata D.Dun./2013 dated 06/02/2014 OF Amount 333.75 lac	Area 0.25 (TA)	कार्य पूर्ण		10 प्रतिशत आधिक्य की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता टिहरी से प्राप्त।
भटवाड़ी,, पंचाणगांव, दिकथोल	—	1542/ ।।।–2 मु0म0घो0/09–22 (मा0मु0घो0)/09 दि0 31–03–2010	TS VIDE C.E.-I No. 4564/6(81)yata-star-1/2014 dated 06/12/2014 OF Amount 289 lac	Area 2.05 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्ष 2013 की बाढ के कारण 5 किमी0 + 36 मी0 स्पान का पुल प्रस्तावित था। स्थल का स्पान बढ़ जाने व सुरक्षित न होने के कारण अधी0 अभियन्ता महोदय द्वारा जिस स्थल को उपयुक्त पाया गया उस स्थान पर पुल का स्पान 42 मी0 आता है। उपरोक्त कारणों से दर वृद्धि होने से स्वीकृत लागत के अन्तर्गत 42 मी0 स्पान का पुल तथा 1 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण हो पाया। अवशेष 4 किमी0 मार्ग निर्माण कार्य पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक– 3002/6(1)सेतु–टि0एस0सी0/17 दिनांक 28.08.18 द्वारा लम्बाई 5 किमी0 + 42 मी0 लागत रू0 752.17 लाख का शासन को प्रेषित।
	0.35Km		**2503.96**	TA:2 FA:3 Finall:1	निविदा 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 5	अन्य कारण 1	

कुनड़ी,	31/03/2019 —	शा0सं0 546/ ।।।(2)/098–53(प्रा0आ0)/08 दि0 11.02.09	TS VIDE CE No. 3485/3(359) yata-parw/09 dated 04/09/2009 OF Amount 66.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष 0.700 कि0मी0 में मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2157/1सी0 दिनांक 25.09.2018 द्वारा 0.700 कि0मी0 लम्बाई को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण 3 कि0मी0 लम्बाई हेतु पुनरीक्षित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6286/584–याता–8/2018 दिनांक 10.10.2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य का विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7722/765c-8/15 dated 19/10/2015 OF Amount 171.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2017 —	शा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04	TS VIDE 6418/3(253) yata dated 12/11/2006 OF Amount 118 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों के विवाद के कारण अन्तिम 800 मी0 को छोडकर शेष लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण ।
	1.5Km		**355.71**		निर्माणरत् 3		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कण्डारी से नौगॉव गोडर मो0मार्ग का विस्तार। 39	15Km	03 / 2004	254.50	254.50	213.06	7.75Km	41.44		50.00	22.61	0.29										
					7.75Km	11 / 2008	254.50								2.56										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km		254.50	254.50	213.06	7.75Km	41.44		50.00	22.61	0.29										
					7.75Km		254.50								2.56										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	खोला से अगरोड़ा डिग्री कालेज मो0 मार्ग का नवनिर्माण 28	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	25.60		55.40	3.12Km	0.00	0.00											
					3.12Km	03 / 2009	81.00										0								
																1.87 k	3.12								
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से विसाट गांव–जादणू नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण। 37	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	166.65	3.5Km	17.10	1.5Km	17.10	10.00		0.5 k									
							183.75								26.30	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नॉगॉव स्यूरी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 40	9.8Km	10 / 2005	119.00	119.00	4.30		114.70	2.77Km	5.00	5.00											
					2.77Km		119.00																		
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगॉव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भेरांता रसटाड़ी होते हुये कण्डाऊ मोटर मार्ग का निर्माण। 43	8Km	09 / 2006	168.00	434.06	109.03		325.03	6.4Km	58.97	40.00		0.7 k									
					6.4Km	01 / 2017	434.06								3.72	6.4 k	6.4								
																6.4 k	6.4								
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर के अन्तर्गत पणसूत शुक्री मोटर मार्ग को शुक्री से पोखरी खिट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 43	10Km+1no+9m	03 / 2010	380.00	380.00	94.27	1.5Km +1no+ 9m	285.73	8.5Km	0.00	0.00											
						12 / 2010	380.00								7.97		0								
																8.5 k	8.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
काण्डारी	31/03/2012 –	शासनादेश संख्या 54/लो0नि0 अनु0–2 दिनांक 5.3.04	TS VIDE CE Letter No 3916/6(80) yata-Star-1/2014 dated 20/10/2014 OF Amount 254.5 lac	Area 1.21 (Division)	कार्य पूर्ण		प्राविधिक स्वीकृति मात्र 7.55 कि0मी0 हेतु प्राप्त है। 5.75 कि0मी0 हेतु आंसिक प्रा0 स्वीकृति मुख्य अभियन्ता गढवाल के पत्रांक 2577/(100) याता–पर्व/07 दिनांक 18.6.2007 द्वारा प्राप्त है। जिसके सापेक्ष 5.75 कि0मी0 में पहाड कटान एवं 5.50 कि0मी0 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। इसके अतिरिक्त 1.80 कि0मी0 लम्बाई हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 देहरादून क्षेत्र के पत्रांक 3916/6 (80) याता– स्तर –1 (क्षे0का0)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा रू0 47.54 लाख की प्रा0 स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसके सापेक्ष 1.80 कि0मी0 लम्बाई मे पहाड कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 7.55 कि0मी0 ग्राम खमुण्डी से आगे बाज एवं देवदार के धने वृक्षो से आच्छादित क्षेत्र हाने के कारण निर्माण सम्भव नही है।
			254.5	Division:1	पूर्ण 1		

	31/12/2017 –	शासनादेन संख्या – 2503/111–2/06 –37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.06.2006	TS VIDE 8986/237 C dated 29/11/2008 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 में पहाड कटान पूर्ण । आगे विवाद होने के कारण कार्य रूका हुआ है ।
विसाट गांव	 –	शासनादेश संख्या 423/111–2/09–03 बजट /08 दिनांक 5.2.2009	TS VIDE S.E letter No 4334/yata/577 c-6/2015-16 dated 28/09/2015 OF Amount 183.75 lac	Area 2.59 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
नौगांव स्यूरी	 –	शासनोदेश संख्या 2454/2 05 प्रा0 आ0/05 पी0सी0 लो0नि0 अनु0 2 दिनांक 28.10.2005			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/ रोड 18732 /2015 दिनांक 30.3. 2016 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु मांग की जा रही है।
किम्मी रस्टाडी	31/03/2014 –	शासनादेश संख्या 2954/ ।।।(2)/16–29 (प्रा0आ0)/2006 दिनांक 9.11.2016	TS VIDE T.S Vide C.E Letter No 9476/ii (6) Barkot (T.S) - Tehri /16 dated 23/12/2016 OF Amount 216.3 lac	Area 3.15 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रित। प्रतिकर बांटने की कार्यवाही गतिमान छपान पूर्ण कटान वन निगम द्वारा किया जाना है। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
शुकी	31/03/2018 –	शा0 सं0 1542/111 (2)/22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31.3.2010	TS VIDE 3073/3(380)/2013 dated 01/10/2013 OF Amount 92.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 में पहाड कटान एवं 1.50 किमी0 में पार्ट 2 पूर्ण, 1.50 किमी0 के पश्चात सर्वेक्षण ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नही हो पाई है । सहमति के प्रयास किये जा रहे है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति वित्तीय	03/2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					37.8Km+1no+9m		931.75	1,197.81	399.85	5Km+1no+9m	797.96	22.29Km	81.07	55.00		1.2Km									
																7.9Km	7.9								
					27.29Km+1no+9m		1,197.81								38.00										
																18.27Km	19.5								
नव निर्माण मोटर मार्ग (20 कार्य)					141.8Km+4no+117m		3,952.70	4,251.76	3,077.38	56.25Km+4no+135m	1,203.54	44.19Km	374.97	298.19	79.15	1.2Km	0.5									
																8.6Km	12.8								
					100.44Km+4no+135m		4,280.92								208.31										
																21.02Km	29.7								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	चिंवा मोण्डा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोण्डा तक मार्ग का विस्तार सेतु सहित 41	7Km+1no+24m	03/2008	284.25	284.25	231.74	4.5Km+1no+15m	52.51	0.5Km	52.51	38.00	8.66											
																							0.5		
					5Km+1no+15m	11/2008	284.25								35.42										
																							0.5		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km+1no+24m		284.25	284.25	231.74	4.5Km+1no+15m	52.51	0.5Km	52.51	38.00	8.66											
																							0.5		
					5Km+1no+15m		284.25								35.42										
																							0.5		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	अम्बेडकर ग्राम ढुंग खवोगी ह0 वा0 मार्ग को 5.95 मी0 चौडाकर पक्कीकरण कार्य 50	2.5Km	03/2008	67.50	67.50	59.98		7.52	2.5Km	7.50	7.00										0.8		
						03/2009	67.50								6.58									0.5		
																								2.5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km		67.50	67.50	59.98		7.52	2.5Km	7.50	7.00										0.8		
																								0.5		
					2.5Km		67.50								6.58									2.5		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					9.5Km+1no+24m		351.75	351.75	291.72	4.5Km+1no+15m	60.03	3Km	60.01	45.00	8.66									0.8		
																								1		
					7.5Km+1no+15m		351.75								42.00									3		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			549.5	Division:3	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4		
	1.85Km		**3663.67**	Division:4 TA:2 FA:3 Finall:1	अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 12 पूर्ण 6	अन्य कारण 1	

मोण्डा	31/03/2019 0.5Km	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08	TS VIDE 5077/1(144) yata-parva/08 dated 22/10/2008 OF Amount 284.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है जिसकारण कार्य का अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	0.5Km		**284.25**		निर्माणरत् 1		

	31/12/2016 0.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7363/265 C dated 10/06/2008 OF Amount 67.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्षात के दौरान मार्ग पर काफी क्षति हुई है । क्षतियों की मरम्मत के उपरान्त ही लेपन कार्य किया जायेगा । क्षतियों की मरम्मत कार्य प्रगति पर ।
	0.5Km		**67.5**		निर्माणरत् 1		
	1Km		**351.75**		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 16 (22 कार्य)					151.3Km+5no+141m		4,304.45	4,603.51	3,369.10	60.75Km+5no+150m	1,263.57	47.19Km	434.98	343.19	87.80	1.2Km	0.5						0.8		
																8.6Km	12.8						1		
					107.94Km+5no+150m		4,632.67								250.32	21.02Km	29.7						3		

नाबार्ड 17

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	रानीगढ़–लैणी–बुढवाँ–सौड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 1	7Km	11 / 2008	245.00	451.75	199.50	7Km	252.07		17.00	14.00											
						01 / 2016	451.57								41.35		1.5								
																	3								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					7Km		245.00	451.75	199.50	7Km	252.07		17.00	14.00											
					7Km		451.57								41.35		1.5								
																	3								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चाका दोगी भरपूर मोटर मार्ग 101	17Km	03 / 2010	595.00	595.00	268.56	5.87Km	326.44	4.13Km	50.00	18.00	-4.11										
					10Km	03 / 2010	595.00								4.51										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					17Km		595.00	595.00	268.56	5.87Km	326.44	4.13Km	50.00	18.00	-4.11										
					10Km		595.00								4.51										
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					24Km		840.00	1,046.75	468.06	12.87Km	578.51	4.13Km	67.00	32.00	-4.11										
					17Km		1,046.57								45.86		1.5								
																	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.85Km		**4015.42**	Division:4 TA:2 FA:3 Finall:1	अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 14 पूर्ण 6	अन्य कारण 1	

लैणी, बुढवाँ, सौड़।	31/07/2016 —	शासनादेश संख्या– 3620 / ।।। (2) / 08–06 (एम0एल0ए0) / 07 दि0–12.11. 2008 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या–1622 / ।।। (2) / 17– 06	TS VIDE 23/2015-16 dated 17/12/2015 OF Amount 245 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग के प्रथम 7.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुहा हैं। अन्तिम गांव सौड़ मोटर मार्ग से संयोजित एवं वर्तमान में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
			245		पूर्ण 1		

भरपूर	31/03/2019 —	शा0सं0– 1542 / 111(2) / 09–22(मु0मं0घो0) / 09 दिनांक 31.03.2010 (1542 / 11(2) / 09–92(मु0म0घो) / 09	TS VIDE CE. 6039/01(8)-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 274.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्राम किराडा लवा की ओर से 5.875 कि0मी0 तथा ग्राम अमसारी की ओर से 0.850 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग कार्य पूर्ण। मध्य से 3.15 कि0मी0 लम्बाई में विवाद के कारण कार्य बाधित।
			274.11		निर्माणरत् 1		
			519.11		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 17 (2 कार्य)					24Km		840.00	1,046.75	468.06	12.87Km	578.51	4.13Km	67.00	32.00	-4.11										
																	1.5								
					17Km		1,046.57								45.86										
																	3								

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	यमनोत्री विधानसाभा के अर्न्तगत बनचौरा –मुरोगी मोटर मार्ग का नवनिर्माण 30 मीटर स्पान सेतु सहित। 8	5Km	11/2016	181.24	181.24	181.24	1Km	0.00	2Km	0.00	0.00												
					3Km		181.24																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल से सोनी मोटर मार्ग का निर्माण 29	2Km	03/2008	70.00	70.00	68.04	2Km	1.96		1.96	1.96	-0.13										
							70.00								1.97										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	टकोली से बगड्वालधार मोटर मार्ग का निर्माण 24 मीटर स्पान सेतु सहित 37	12Km+1no+24m	03/2010	471.12	471.12	374.92	9Km+1no+24m	96.20	3Km	96.20	96.19	4.95		1								
							471.12								83.50		3								
																	3								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					19Km+1no+24m		722.36	722.36	624.20	12Km+1no+24m	98.16	5Km	98.16	98.15	4.83		1								
					17Km+1no+24m		722.36								85.47		3								
																	3								
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					19Km+1no+24m		722.36	722.36	624.20	12Km+1no+24m	98.16	5Km	98.16	98.15	4.83		1								
					17Km+1no+24m		722.36								85.47		3								
																	3								

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली के अन्तर्गत भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण। 23		03/2010	102.40	117.65	104.33	+	13.32	+	0.00	0.00												
						03/2013	117.65																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			519.11		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

मुरोगी,	0.5Km	शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/।।। (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE SE-687yata (1)/472c-6/2015-16 dated 15/02/2016 OF Amount 181.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पुनरीक्षित आगणन शासन से राज्य योजना में स्वीकृत है।
सिल्काखाल, सोनी	31/03/2016	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE EE No. 2536/1 C dated 11/12/2014 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 1542/।।।(2)/09–22(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE CE Tehri No 7021/12(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 06/10/2016 OF Amount 471.12 lac	Area 2.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण एवं 10.00 कि0मी0 तक पार्ट–।। का कार्य पूर्ण एवं पुल का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.5Km		**722.36**	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		
	0.5Km		**722.36**	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

	31/03/2016 +				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)							102.40	117.65	104.33	+	13.32	+													
							117.65																		
पैदल सेतु (1 कार्य)							102.40	117.65	104.33	+	13.32	+													
							117.65																		
<u>नाबार्ड 18 (4 कार्य)</u>					19Km+1no+24m		824.76	840.01	728.53	12Km +1no+ 24m	111.48	5Km	98.16	98.15	4.83		1								
					17Km+1no+24m		840.01								85.47		3								
																	3								

नाबार्ड 19

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिवालीधार मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 141	4Km	02 / 2013	101.75	101.75	86.86	3.4Km	14.89		14.89	14.89											
					3.4Km		101.75								5.99										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बरसोली से गोली गुरछोली डांगचौरा मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 142	4.5Km	02 / 2013	120.22	120.22	110.69	4.05Km	9.53		9.53	9.53											
					4.05Km		120.22								4.66										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 143	4Km	02 / 2013	101.15	101.15	98.45	3.35Km	2.70		2.70	2.70											
					3.35Km		101.15																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 144	4Km	02 / 2013	98.67	98.67	90.65	3.35Km	8.02		8.02	8.03	0.13										
					3.35Km		98.67								3.78										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गोमुख से सिमलासू तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 145	3.5Km	02 / 2013	91.70	91.70	79.13	3.1Km	12.57		12.57	12.57											
					3.1Km		91.70																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+				पूर्ण 1		
	+				पूर्ण 1		
	0.5Km		**722.36**	Division:1 TA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

	31/05/2017 ---	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3925/246 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 101.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 ---	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3927/485 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 120.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2016 ---	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3926/539 yata-8/13 dated 12/06/2013 OF Amount 101.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 ---	शा0सं0 1273/III(2)/13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 09/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 98.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2016 ---	शा0सं0 1273/III(2)/13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 08/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 91.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल क्वीली सिलोड़ मोटर मार्ग146 का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	4Km	02 / 2013	95.89	95.89	87.11	3.25Km	8.78		8.78	8.77	4.96											
					3.25Km		95.89								4.96										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					24Km		609.38	609.38	552.89	20.5Km	56.49		56.49	56.49	5.08										
					20.5Km		609.38								19.39										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 295 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ लेन में बागी तक विस्तार कार्य (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत)	17.25Km	03 / 2013	1,426.00	1,914.81	991.85	6.5Km	922.96	10.75Km	300.00	260.00	15.75									6	5
							1,914.81								234.14								7.25	10.8
																							7.25	10.8
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 300 642/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी मो0 मार्ग का डेढ लेन में चौडीकरण एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण	21.35Km	06 / 2013	1,796.91	2,319.67	1,078.26		1,241.41	21.35Km	700.00	700.00	32.12									2.5	20
							2,319.67								653.60								3	15
																							3	21.4
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					38.6Km		3,222.91	4,234.48	2,070.11	6.5Km	2,164.37	32.1Km	1,000.00	960.00	47.87									8.5	25
					38.6Km		4,234.48								887.75								10.3	25.8
																							10.3	32.2
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,843.86	2,623.00	27Km	2,220.86	32.1Km	1,056.49	1,016.49	52.95									8.5	25
					59.1Km		4,843.86								907.14								10.3	25.8
																							10.3	32.2
<u>नाबार्ड 19 (8 कार्य)</u>					62.6Km		3,832.29	4,843.86	2,623.00	27Km	2,220.86	32.1Km	1,056.49	1,016.49	52.95									8.5	25
					59.1Km		4,843.86								907.14								10.3	25.8
																							10.3	32.2

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	शा0सं0 1273 / III(2) / 13–50(प्रा0आ0) / 2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 13/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 95.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
			609.38		निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		
	31/12/2017 10.75Km	शा0 सं0 2188 / 111(2) / 13–60 (प्रा0आ0) / 2012 दि0 22.03.2013	TS VIDE 3899/08(130)yata(c.m. goshna)-parve/2013 dated 14/11/2013 OF Amount 1426 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण, सोलिंग व इन्टर कोट, टापकोट का कार्य पूर्ण। मूल ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण डेविटेवल ऐजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है । वर्तमान में 7.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण, शेष किमी में भी डेविटेवल ऐजेन्सी से कार्य प्रगति पर है। 13.50 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण
	30/06/2018 15Km	शा0 सं0 3730 / 111(2) / 13–05(प्रा0आ0) / 2013 दि0 10 जून 2013	TS VIDE 3928/08(130)yata(c.m. goshna)-parve/2013 dated 20/11/2013 OF Amount 1796.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण। ग्रामीणों का विवाद होने से कार्य में विलम्ब हो रहा है। 20.85 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एवं 20.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण।
	25.75Km		**3222.91**		निर्माणरत् 2		
	25.75Km		**3832.29**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
	25.75Km		**3832.29**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	81 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–400/2013 के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से 30.30 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	30.3Km	03/ 2016	1,117.43	1,552.46	963.17	30.3Km	589.29		156.86	0.33												
						02/ 2014	1,552.46								143.03										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	150 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रानीचौरी नकोट मोटर मार्ग के किमी. 1 से 13 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य। (नाबार्ड–20 में स्वीकृत)	13Km	02/ 2014	549.28	549.28	443.42	10Km	105.86		105.86	45.00												
					10Km		549.28								88.56										
3	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	264 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 642/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा से भल्डियाना बैण्ड तक मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण।	10.6Km	08/ 2013	727.14	727.14	681.12	10.6Km	46.02		46.02	35.00	15.30											
							727.14								51.39										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					53.9Km		2,393.85	2,828.88	2,087.71	50.9Km	741.17		308.74	80.33	15.30										
					50.9Km		2,828.88								282.98										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	344 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग का डामरीकरण	10Km	02/ 2014	561.89	561.89	288.79	5Km	273.10	5Km	250.00	220.00	6.23									4	4
							561.89								264.62									5	5
																								5	5
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km		561.89	561.89	288.79	5Km	273.10	5Km	250.00	220.00	6.23									4	4
					10Km		561.89								264.62									5	5
																								5	5
पुनः निर्माण व सुधार (4 कार्य)					63.9Km		2,955.74	3,390.77	2,376.50	55.9Km	1,014.27	5Km	558.74	300.33	21.53									4	4
					60.9Km		3,390.77								547.60									5	5
																								5	5

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या–1174/ ।।। (2)/16–13 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–22.03.2016।	TS VIDE 4200/8(18)Yata-(CM Ghosana) Parva/2013 dated 29/11/2013 OF Amount 1117.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की 30.300 कि0मी0 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पैरापिट तथा नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 1287/ ।।। (2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2014	TS VIDE CE No-2097/08 (48) yata-G.C./2014 dated 30/09/2014 OF Amount 485.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
		शा0संख्या 4496/ ।।।(2)/13–17 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 30.08.2013	TS VIDE C.E. Pauri No-282/08 (130) (M.M.GH)Parv/2014 dated 04/02/2014 OF Amount 727.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/ एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। अन्य विविध कार्य प्रगति पर है।
			2330.16		निर्माणरत् 3		
	30/06/2018 5Km	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 2295/08(50)yata-2014 dated 01/11/2014 OF Amount 561.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		मूल ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण डेविटेविल एजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में 9.00 किमी0 बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण।
	5Km		**561.89**		निर्माणरत् 1		
	5Km		**2892.05**		निर्माणरत् 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नाबार्ड 20 (4 कार्य)					63.9Km		2,955.74	3,390.77	2,376.50	55.9Km	1,014.27	5Km	558.74	300.33	21.53									4	4
					60.9Km		3,390.77								547.60									5	5
																								5	5

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–446/12 के अन्तर्गत उत्तरकाशी मे धौन्तरी–कमद–अयांरखाल–बूढाकेदार मोटर मार्ग का निर्माण। 922	10Km	11/2014	328.44	328.44	284.64	8Km	43.80	2Km	43.80	35.00												
							328.44								0.12										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					10Km		328.44	328.44	284.64	8Km	43.80	2Km	43.80	35.00												
					10Km		328.44								0.12										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ननवा थात मुशांकरी मो0 मार्ग का नव निर्माण 471	6Km	03/2015	249.87	249.87	47.68		202.19	6Km	100.00	100.00	20.19											
							249.87								73.93	2 k 4 k	1 6								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		249.87	249.87	47.68		202.19	6Km	100.00	100.00	20.19										
					6Km		249.87								73.93	2Km 4Km	1 6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					16Km		578.31	578.31	332.32	8Km	245.99	8Km	143.80	135.00	20.19										
					16Km		578.31								74.04	2Km 4Km	1 6								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km		**2892.05**		निर्माणरत् 4		

अयांरखाल, बूढ़ाकेदार	1no+10m	1953/ ।।।(2)/06–29(प्रा0आ0)/06 दि0 04–09–06, शा0सं0– 5553/ ।।।(2)/14–29(प्रा0आ0)/06 दि0 28–11–14	TS VIDE SE. No./ 608/6(5) ma.mu.gho.-Star-1/14 dated 23/02/2015 OF Amount 501.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। 10 मी0 स्पान के सेतु की प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन इस कार्यालय के पत्रांक– 2267/1सी0 दिनांक 24.07.17 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। आपत्तियों मे वापस प्राप्त। मृदा परीक्षण की आख्या आई0आई0टी0 रूड़की से प्राप्त, प्रिस्ट्रेस कंक्रीट सेतु का विस्तृत आगणन गठित किया जा चुका है।
	1no+10m		**501.18**		पूर्ण 1		

	31/03/2018 1Km	शा0 सं0 1648/111(2)15–47 प्रा0 आ0/2014 दि0 07.03.2015	TS VIDE 2829/677yata-8/2015 dated 07/05/2015 OF Amount 188.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । प्रथम किमी0 में ग्रामीणों का विवाद ह, आगे के किमी0 में कार्य प्रगति पर ।
	1Km		**188.1**		निर्माणरत् 1		
	1Km+1no+10m		**689.28**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग डिग्री कॉलेज पहुॅच मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.2Km	02 / 2014	42.82	42.82	39.80	1Km	3.02		3.02	3.03											
					1Km		42.82								2.99										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	2Km	02 / 2014	73.07	73.07	73.03	2Km	0.04		0.04	0.04											
							73.07																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बागवान से हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	3.5Km	02 / 2014	180.30	180.30	169.29	3.5Km	11.01		11.01	11.01											
							180.30																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	3.5Km	02 / 2014	108.80	108.80	96.05	1.5Km	12.75	2Km	12.75	12.75									2		
							108.80								5.60								2		
																							2		
5	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 4.75 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	4.75Km	05 / 2014	218.02	218.02	201.79	4.75Km	16.23		16.23	16.23											
							218.02								12.74										
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत थान बेमर धर्मघाट मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	8Km	02 / 2014	296.32	296.32	289.33	7.2Km	6.99		0.00	6.99											
					7.2Km		296.32								6.94										
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में मुस्टिकसौड से कुरोली तक मो0 मार्ग का डामरीकरण। घोषणा सं 445/2012 ।	3Km	02 / 2013	118.35	118.35	115.87	3Km	2.48		2.48	4.92											
						02 / 2013	118.35								2.56										
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में मुखवा – जांगला का डामरीकरण ।	3.75Km	12 / 2014	248.63	203.65	126.52		77.13	3.75Km	77.13	25.00									3.75		
						12 / 2014	203.65								52.34								3.75		
																							3.75		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	निरालीधार दपोली सुनाली मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	8Km	01 / 2014	337.81	337.81	358.87	8Km	-21.06		0.00	0.00											
							337.81								0.91										
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत उड़खोला जिब्या टंडोल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 7 से 11.3)	5.3Km	02 / 2014	201.82	201.82	211.86	5.3Km	-10.04		6.48	0.00											
						02 / 2014	201.82																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2015 —	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE NO. 1953/1C dated 30/09/2014 OF Amount 42.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE no 2529/1c dated 11/12/2014 OF Amount 73.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 805/111(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE Se No 7119/368CE-8/2015 dated 16/09/2016 OF Amount 180.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 805/111(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8077/572C-8/2014 dated 29/09/2014 OF Amount 108.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	— —	शा0सं0–3240/11(2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE SE No 5567/156-C-8/13-14 dated 26/08/2014 OF Amount 218.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	— —	शा0सं0 805/111 (2)/14–5 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 07.02.2014	TS VIDE CE No 1001/08(40)Yata-G.C./2014 dated 19/05/2014 OF Amount 295.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —		TS VIDE SE No- 2080/605 C/2013 Dated-06/06/2013 dated 06/06/2013 OF Amount 118.35 lac		कार्य पूर्ण		06/2017 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
मुखबा	30/06/2018 3.75Km				निर्माण प्रारम्भ		पी.सी. का कार्य पूर्ण, रोड़ फर्नीचर्स का कार्य अवशेष।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 334/111(2)/14–46 प्रा0 आ/2013 दि0 21.01.2014	TS VIDE 437/8(22)yata-parve/2014 dated 20/02/2014 OF Amount 337.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	— —	शासनादेश संख्या 805/111 (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE SE No. 2340/yata/286 C-6/2014-15 dated 07/07/2014 OF Amount 201.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	620 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग का बी. एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण किमी. 21.70 से 31.70 तक	10Km	02 / 2014	350.36	350.36	336.45	10Km	13.91		309.00	13.91	1.92											
							350.36								13.40										
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	682 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत धरासू बैण्ड से महरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	10Km	05 / 2014	468.41	468.41	468.96	+	-0.55	+	0.00	0.00												
							468.41																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	684 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत छेजुला–कोटधार–तराकोट मोटर मार्ग के किमी. 1.00 से 3.00 तक डामरीकरण कार्य।	3Km	05 / 2014	180.25	180.25	180.10	2.8Km	0.15		1.36	0.15												
					2.8Km		180.25								0.14										
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में रामा रपटा रेवड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण। 802	1.25Km	03 / 2015	61.63	61.63	60.12	1.25Km	1.51		1.51	1.51												
							61.63																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (14 कार्य)					67.25Km		2,886.59	2,841.61	2,728.04	50.3Km	113.57	5.75Km	441.01	95.54	1.92								5.75		
					66.05Km		2,841.61								97.63								5.75		
																							5.75		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	क्यारसौड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण 183 सुधार एवं डामरीकरण।	5Km	02 / 2014	178.06	178.06	130.52	4Km	47.54	1Km	47.54	37.54				1	1						
							178.06								33.13			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 364 क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली सिलोली मो0 मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	2Km	02 / 2014	100.39	100.39	74.06	1Km	26.33	1Km	26.00	15.00									1		
							100.39								2.11								1		
																							1		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7Km		278.45	278.45	204.58	5Km	73.87	2Km	73.54	52.54				1	1				1		
					7Km		278.45								35.25			1	1	1			2		
																		1	1	1			2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 2607/ ।।। (2)/16–51 (प्रा०आ०)/2013 टी.सी.	TS VIDE CE Tehri/9495/15(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 350 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	+	शा०सं० 3233/ ।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014	TS VIDE 474/6(10) Yata Istar-1/2014 dated 06/02/2015 OF Amount 468.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा०सं० 3233/ ।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014	TS VIDE TS Vide S.E. No. 5704/yata 365C-06/2014-15 dated 14/01/2015 OF Amount 180.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 802/13c dated 15/05/2015 OF Amount 61.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	3.75Km		**2636.63**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 12		

	31/03/2019	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7719/509C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 178.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		इण्टर कोट तक का कार्य पूर्ण एवं 4.00 कि0मी0 टॉप एवं 4.00 कि0मी0 पी0सी0 तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2016 1Km	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4895/525c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 100.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।
	1Km		**278.45**		निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत 508 जनपद उत्तरकाशी के विधान क्षेत्र पुरोला में सारीगाड गातू मूलागांव मोटर मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण।	15Km	11/2013	513.58	513.58	512.85	15Km	0.73		0.73	0.73												
						11/2013	513.58																		
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 524 उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के सारीगाड गातू झिनाडगांव डरोगी मोटर मार्ग के सारीगाड गातू झिगाण डरोगी मोटर मार्ग का सुधारीकरण।	6.32Km	12/2013	232.26	232.26	227.19	6.32Km	5.07		5.07	5.07												
						01/2014	232.26								3.87										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					21.32Km		745.84	745.84	740.04	21.32Km	5.80		5.80	5.80											
					21.32Km		745.84								3.87										
पुनः निर्माण व सुधार (18 कार्य)					95.57Km		3,910.88	3,865.90	3,672.66	76.62Km	193.24	7.75Km	520.35	153.88	1.92			1	1				6.75		
					94.37Km		3,865.90								136.75			1	1	1			7.75		
																		1	1	1			7.75		
नाबार्ड 21 (20 कार्य)					111.57Km		4,489.19	4,444.21	4,004.98	84.62Km	439.23	15.75Km	664.15	288.88	22.11			1	1				6.75		
					110.37Km		4,444.21								210.79	2Km	1	1	1	1			7.75		
																4Km	6	1	1	1			7.75		

नाबार्ड 22

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड के अर्न्तगत छेजुला से क्वाटा मोटर मार्ग का निर्माण। 11	3Km	09/2006	112.75	112.75	112.51	3Km	0.24		25.98	0.24												
							112.75								0.51										
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 442 संं–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी के मुस्टिक सौड़ कुरोली मोटर मार्ग के कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.1Km	02/2016	31.30	31.30	17.43	0.45Km	13.87	0.5Km	13.87	4.00	0.31		0.3									
					0.95Km	02/2016	31.30								4.00		0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गातू मूलागांव	15/10/2014	शासनादेश संख्या 6112/ ।।।(2)13–32 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013	TS VIDE T.S Vide C.E letter No 80/12 yata dehradun /2013 dated 07/02/2014 OF Amount 513.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2014	शासनादेश संख्या 6968/ ।।।(2)/13–38 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE T.S Vide S.E Letter No 4934 yata/06C-6/2013 dated 10/10/2014 OF Amount 232.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			745.8		पूर्ण 2		
	4.75Km		**3660.88**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 14		
	5.75Km+1no+10m		**4350.16**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 15		
क्वाटा		शा0सं0 2555/111(2)/06–41(प्रा0आ0)/06, दि0 26.09.2006 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस. पी.डी./1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE 252YATA//705C-6/2015-16 dated 25/01/2016 OF Amount 112.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कुरोली	31/07/2018 0.5Km				कार्य पूर्ण		पार्ट 2 का कार्य प्रगति पर है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–524/2015 444 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	02/2016	98.48	98.48	75.21	2Km	23.27		23.27	4.00	1.40											
						02/2016	98.48								2.26										
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत एच०आर०टी० से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 443	4.5Km	03/2016	250.24	250.24	189.11	4.5Km	61.13		61.13	50.00	2.87											
							250.24								50.19		4.5								
																	4.5								
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में धरासू पुल से दिखोली अदनी रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। 446	4Km	03/2016	213.75	213.75	160.53	4Km	53.22		53.22	35.00	16.73											
							213.75								23.58		4								
																	4								
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 20 से कैन्थोगी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य। 450	2Km	03/2016	99.97	99.97	84.41	2Km	15.56		15.56	15.56	9.89											
							99.97								15.08		2								
																	2								
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में किराणु धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 946	4.35Km	03/2016	247.60	247.60	137.44	4Km	110.16	0.35Km	110.16	75.00	0.29	0.35 k	0.35								
							247.60								72.56	0.35 k	0.35								
																0.35 k	0.35								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					20.95Km		1,054.09	1,054.09	776.64	19.95Km	277.45	0.85Km	303.19	183.80	31.49	0.35Km	0.65								
					20.8Km		1,054.09								168.16	0.35Km	11.4								
																0.35Km	11.4								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जौनपुर के साटागाड बैण्ड़ से घेराचक डांगासारी –घुत्तु मोटर मार्ग का निर्माण (सेतु सहित) 19	8Km+1no	11/2006	278.75	278.75	138.87	4.62Km	139.88	1no	60.00	40.00	7.03										
					4.62Km+1no	11/2006	278.75								18.27		3								
																	4.62								
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 670/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव मुख्य मोटर मार्ग से भूणीयाखेत से बर्णियाण लौजी पशोलगांव देवधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 292	2.5Km	03/2016	158.62	158.62	85.26	2.5Km	73.36		73.36	50.00	25.25											
							158.62								63.60										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सारी	—				कार्य पूर्ण		6/2017 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	887/III(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/4034/6(2)-U./YATA-T.S./Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 171.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	887/III(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE SE/3700/YATA/312C-6/2015-16 dated 12/08/2016 OF Amount 213.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	1147/III(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE EE/623/1c dated 17/05/2016 OF Amount 99.97 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 0.35Km	श्शासनादेश सं0 120/III(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2409/Yata/661 C-6/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 247.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	0.85Km		**845.8**		पूर्ण 7		

बान्डा लग्गा बैट–00378300,जनसंख्या–522,नाबार्ड पी0आई0सी0 नं0–पी2016210000000000932	31/03/2020 —	3138/111–2/06–61(प्रा0आ0)/2006 दिनॉक 22.11.2006,नाबार्ड स्वी0 की शा0 सं0–12/III(3)/16–01(नाबार्ड)/2014 दिनॉक 18.01.2017	TS VIDE CE-465/834-tehri/yata-TS/16 dated 05/03/2016 OF Amount 275.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण,पुल मिर्नाण हेतु पनरीक्षित आगणन अधी0 अभि0 के पत्र सं0–5033/812सी0–8/2108 डिनॉक 05.09.2018 द्वारा लागत रू0 1625.04 लाख का मुख्य अभि0 टिहरी को प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 1087/III(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No-4163/697c-8/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 158.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 02/2018 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	445 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत जसपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मोटर मार्ग में कास सेक्सन 0/0 से 1/40 का निर्माण कार्य।	2Km	02/ 2016	168.00	168.00	66.16		101.84	2Km	101.84	20.00			1.8								
						02/ 2016	168.00								19.77		2								
																	2								
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	575 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मोटर मार्ग से कोटचौरी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (पहाड कटान)	2Km	03/ 2016	123.73	123.73	21.29	1Km	102.44	1Km	80.00	80.00	10.10		0.5								
							123.73								88.53		1								
																	1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					14.5Km+ 1no		729.10	729.10	311.58	8.12Km	417.52	3Km+ 1no	315.20	190.00	42.39		2.3								
							729.10								190.17		6								
					8.62Km+ 1no												7.62								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	21 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी नैल बौसंला वनचुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	4.8Km	03/ 2003	303.00	303.00	127.55	4.8Km	175.45		100.00	36.00			1								
						02/ 2016	303.00								22.49		2								
																	2.5								
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	569 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत नेल्डा कफलोग मो0 मार्ग निर्माण	4.22Km	01/ 2016	229.95	229.95	22.57		207.38	4.22Km	30.00	20.00		0.25 k									
							229.95								16.30	1 k	0.5								
																1.82 k	4.22								
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	577 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	2.37Km	03/ 2016	147.48	147.48	60.90		86.58	2.37Km	30.00	25.00	2.02		2								
							147.48								22.53		2								
																	2.37								
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	585 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में बसेली चांठी मो0मार्ग का निर्माण द्वितीय चरण	4.22Km	01/ 2016	224.00	224.00	27.60		196.40	4.22Km	100.00	90.00	33.22	0.2 k	1								
							224.00								115.44	0.4 k	2.5								
																0.4 k	4.22								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					15.61Km		904.43	904.43	238.62	4.8Km	665.81	10.81Km	260.00	171.00	35.24	0.45Km	4								
							904.43								176.76	1.4Km	7								
					15.61Km											2.22Km	13.3								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 2Km				निर्माण प्रारम्भ		2 किमी0 के सापेक्ष पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, पार्ट–।। का कार्य 80 प्रतिशत पुर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 4474/167c-8/16 dated 30/06/2016 OF Amount 123.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर ।
	3Km		**558.1**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		
नैल, बौंसला।	07/11/2016 –	राज्य योजना में स्वीकृति शा0सं0–262/लो0नि0–1 /03 –05 (प्रा0आ0) /03, दिनांक–31.03.2003 एवं नाबार्ड में स्वीकृत शासनादेश	TS VIDE 9/2015-16 dated 30/01/2016 OF Amount 303 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 0.5Km	शा0 सं0 432/111(2)/15–54(प्रा0आ0)/2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE se latter no. 1342/483c-8/2015 dated 20/02/2016 OF Amount 162.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 2Km	शा0 सं0 1087/111(2)/16–13/एम0एल0ए0 /2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE 4296/782c-8 dated 28/06/2016 OF Amount 147.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर । पहाड कटान पूर्ण।
	31/07/2018 2.5Km	शा0 सं0 432/111(2)16–54 (प्रा0आ0)/15 दि0 25.01.2016	TS VIDE 4295/695-c/8 dated 29/06/2016 OF Amount 141.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	5Km		**754.81**		निर्माणरत् 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 573 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (पहाड कटान)	6Km	03 / 2016	284.44	284.44	7.87		276.57	6Km	50.00	50.00	0.22											
							284.44								45.03	1 k	0.5								
																5 k	6								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		284.44	284.44	7.87		276.57	6Km	50.00	50.00	0.22										
					6Km		284.44								45.03	1Km	0.5								
																5Km	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (16 कार्य)					57.06Km +1no		2,972.06	2,972.06	1,334.71	32.87Km	1,637.35	20.66Km+1no	928.39	594.80	109.34	0.8Km	6.95								
																2.75Km	24.9								
					51.03Km +1no		2,972.06								580.12										
																7.57Km	38.3								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 68 संख्या–411/2013 के अन्तर्गत थाती–कोट–घण्डियालसौड़–तितुर्णा मोटर मार्ग के कि0मी0–06 से 13.60 तक पी0सी0 द्वारा सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य।	8.6Km	02 / 2014	360.81	360.81	217.24	8.6Km	143.57		100.00	0.00												
						02 / 2016	360.81								4.87										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से पाटावाला गावं मोटर मार्ग 79 का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	6.4Km	02 / 2014	228.27	228.27	200.10	6.1Km	28.17		28.17	27.17	0.10											
					6.1Km		228.27								8.22										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बडियार डाब डाण्डा सुपार मोटर मार्ग 237 का डामरीकरण एवं सुधारीकरण	7Km	08 / 2015	342.95	342.95	326.88	7Km	16.07		16.07	16.07	0.07											
							342.95								16.07										
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 679/2012 331 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार में टिपरी रौडधार मो0 मार्ग से सैणधाल्डी मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	3Km	12 / 2013	125.32	125.32	126.62	2.27Km	-1.30	0.5Km	0.00	0.00									0.5		
					2.77Km		125.32								0.28								0		
																							0.5		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	अंजनीसैण पुनाणू कपरियासैण मो0 मार्ग 338 का डामरीकरण कार्य	7.5Km	01 / 2014	286.47	286.47	263.98	6.5Km	22.49	1Km	20.00	20.00									1		
							286.47								62.44								1		
																							1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 9556/8(2)T.S.-the/16-17 dated 31/12/2016 OF Amount 284.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	0.5Km		**284.44**		निर्माणरत् 1		
	9.35Km		**2443.15**		निर्माणरत् 8 पूर्ण 8		

थाती, कोट, घण्डियालसौड़, तितुर्णा।	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–1157/।।।(2)/14–69 (प्रा0आ0)/2013, दिनोंक–22.02.2014।	TS VIDE CE-07/8 (53) Yata-Garhwal area/2014 dated 02/01/2015 OF Amount 360.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेषं।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 805/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7720/538C-8/2014 dated 18/09/1914 OF Amount 228.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	श्शा0सं0 6415/।।।(2)/15–44(प्रा0आ0)/2015 दि0 24.08.2015	TS VIDE CE Tehri 2170/140 yata/T.S./Tehri/15 dated 13/01/2016 OF Amount 342.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष है।
	31/12/2016 –	शा0 सं0 6968/111(2)/13–38 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 14.12.2013	TS VIDE 389/711c-8/2014 dated 30/01/2014 OF Amount 125.32 lac		कार्य पूर्ण		पी0 सी0 कार्य पूर्ण दायित्व शष।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 550/111(2)/14–49 प्रा0 आ/2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE TS vide ce pauri latt. No 532/08(23)yata-parve/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 286.47 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	346 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में जाखणीखाल वरील झिवाली मो0 मार्ग का डामरीकरण	2Km	02 / 2014	102.19	102.19	47.02	2Km	55.17		26.00	24.00	0.15											
							102.19								3.39										
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	365 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सैण से लासी तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	3Km	02 / 2014	135.07	135.07	73.73	2Km	61.34	1Km	50.00	40.00									1		
							135.07								37.58								1		
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	372 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नवाकोट जोगियाणा मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	5Km	02 / 2014	220.20	220.20	181.46	4Km	38.74	1Km	15.00	13.80											
							220.20								3.35								1		
																							1		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	336 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला गांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (किमी० 1 से 2.75)।	2.75Km	02 / 2014	117.23	117.23	116.25	2.75Km	0.98		0.98	0.98	5.05											
							117.23								6.02										
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	681 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग से कफराड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण।	3.5Km	05 / 2014	230.77	230.77	222.44	3.5Km	8.33		8.33	8.34	3.96											
							230.77								4.99										
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	683 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत धरासू पुल दिखोली से अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	8Km	05 / 2014	475.37	475.37	365.11		110.26	8Km	110.00	65.00						5			8		
							475.37								71.76					5			8		
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	847 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत इन्द्रा टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	6.5Km	03 / 2016	499.41	499.41	517.23	6.5Km	-17.82		0.00	0.00											
							499.41																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					63.25Km		3,124.06	3,124.06	2,658.06	51.22Km	466.00	11.5Km	374.55	215.36	9.32								2.5		
																				5			11		
					62.72Km		3,124.06								218.96										
																				5			11.5		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 –	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4655/574c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 102.19 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4884/386c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 135.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3201/494c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 220.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, लगभग 1.00किमी में पी0सी0 कार्य अवशेष।
	––	शासनादेश संख्या 1156/III (2)/14–68 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 22.02.2014 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE 2342-YATA/330C-6/2013 dated 04/06/2014 OF Amount 117.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	––	शा०सं० 3233/III (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE 5383 Yata/103C-6/2013 dated 10/12/2014 OF Amount 230.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	8Km	शा०सं० 3234/III (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/427/6(50) Yata-level-I/2014 dated 07/02/2015 OF Amount 475.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	––	मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., टिहरी का पत्रांक 4082/636 याता (अति. मद/15 प्रतिशत)–टि./2017–18, दिनांक 01.09.2018	TS VIDE CE/4033/616-U..YATA-TS/Tehri/16 dated 13/08/2016 OF Amount 499.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	11Km		**3124.06**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 11		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	184 नागचौण्ड चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग (कि0मी0 6.00 से 11.00 तक) का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	6Km	02/ 2014	217.08	217.08	155.45	4Km	61.63	2Km	61.63	61.63									2		
							217.08								55.69								2		
																							2		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	290 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 724/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत स्यूटा नारंगी बसाल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	3Km	01/ 2016	247.00	247.00	164.63	3Km	82.37		82.37	60.00												
							247.00								64.04										
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	291 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 677/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में चौपडियालगांव कखवाडी मोटर मार्ग का सुढृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	8Km+20m	06/ 2015	530.21	530.21	328.77	6.5Km	201.44	1.5Km +20m	150.00	125.00												
							530.21								75.37	1 k	1	1	1	0			0		
																1 k	1	1	1	1			1		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	343 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मैगी भद्रेश्वर मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	2Km	02/ 2014	96.16	96.16	50.43	1Km	45.73	1Km	30.00	30.00	4.02										
							96.16								30.30								1		
																							1		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	370 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में धारकोट–बंगद्वारा शहीद हंसा धनाई मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य	5Km	02/ 2014	204.41	204.41	123.18	3Km	81.23	2Km	40.00	40.00	1.77										
							204.41								19.54								2		
																							2		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					24Km+20m		1,294.86	1,294.86	822.46	17.5Km	472.40	6.5Km +20m	364.00	316.63	5.79										
					13Km		1,294.86								244.95	1Km	1	1	1				5		
																1Km	1	1	1	1			6		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	345 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में देवताधार मोलठा मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	4.5Km	02/ 2014	199.20	199.20	119.76		79.44	4.5Km	50.00	50.00	2.49								1		
							199.20								49.17								3		
																							4.5		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	357 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण, सुधार व डामरीकरण कार्य	11.42Km	05/ 2015	532.45	532.45	191.74		340.71	11.42Km	200.00	120.00			2	2.42		5			1		
							532.45								109.67	1.42 k	3.42	3.42	3.42	2			5		
																1.42 k	3.42	3.42	3.42	8.42			11.4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शा0 सं0 805/III(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7721/489C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 217.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		शासनादेश संख्या 61/III)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी, 2016	TS VIDE SE Letter No-8938/294c-8/2015 dated 13/01/2016 OF Amount 247 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1189/III(2)/15–02(मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 06 जून, 2015	TS VIDE CE Tehri Letter No-1530/846-Chamba/Tehri/18 dated 11/07/2018 OF Amount 530.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 6.50 तक पी0सी0 द्वारा सतह लेपन का कार्य पूर्ण। पूर्व में प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति रू. 429.93 लाख एवं अवशेष लम्बाई 1.100 किमी. हेतु प्राप्त रू. 106.24 लाख कुल रू. 530.21 लाख की पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। शेष 1.00 किमी में डामरीकरण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 1506/1c dated 29/05/2014 OF Amount 96.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2018 2Km	शा0 सं0 1156/111(2)/14–68(प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE 4886/360c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 204.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट कार्य प्रगति पर, 3.00 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।
	3Km		**1294.86**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/12/2016 3Km	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4864/719c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 199.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट कार्य पूर्ण, पी0सी कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 5Km	श्शासनादेश सं0 1651/111(2)/15–18 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 16 मई 2015	TS VIDE 1258/178 Yata/T-TS/16 dated 15/07/2016 OF Amount 532.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					15.92Km		731.65	731.65	311.50		420.15	15.92Km	250.00	170.00	2.49		2	2.42		5			2		
																1.42Km	3.42	3.42	3.42	2			8		
					15.92Km		731.65								158.84										
																1.42Km	3.42	3.42	3.42	8.42			15.9		
पुनः निर्माण व सुधार (19 कार्य)					103.17Km+20m		5,150.57	5,150.57	3,792.02	68.72Km	1,358.55	33.92Km+20m	988.55	701.99	17.60		2	2.42		5			6.5		
																2.42Km	4.42	4.42	4.42	7			24		
					91.64Km		5,150.57								622.75										
																2.42Km	4.42	4.42	4.42	14.4			33.4		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 647 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के तिलोथ में भागीरथी नदी पर अतिरिक्त 42 मी0 स्पान के दो लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1no+42m	03 / 2015	839.85	839.85	304.91		534.94	1no+42m	260.00	91.05													
							839.85								25.40										
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+42m		839.85	839.85	304.91		534.94	1no+42m	260.00	91.05												
					1no+42m		839.85								25.40										
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+42m		839.85	839.85	304.91		534.94	1no+42m	260.00	91.05												
					1no+42m		839.85								25.40										
																1bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जिला टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती से 65 कैलाशगेट के समीप गंगा नदी पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+309.4m	03 / 2013	3,545.53	4,885.60	3,545.53		1,340.07	1no+309.4m	0.00	0.00													
					309.4m		4,885.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8Km		**731.65**		निर्माणरत् 2		
	22Km		**5150.57**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 13		
	31/03/2019 1no+42m	शा0सं0– 923 (1)/ ।।।(2)/15–36 (प्रा0आ0)/13 दि0 24.03.15	TS VIDE CE. No. 335/76yata-TS/Tehri/16 dated 18/02/2016 OF Amount 562 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुराने वैल फाउंडेशन की स्ट्रेन्थनिंग हो चुकी है तथा पियर की स्ट्रेन्थनिंग का कार्य पूर्ण। दांयी ओर के ऐबटमेंट की वैल स्टेनिंग की कंक्रीटिंग एवं सिकिंग का कार्य प्रगति पर है। 8 मी0 सिकिंग पूर्ण हो चुकी है। नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण सिकिंग का कार्य अवरूद्ध था। वर्तमान मे कार्य स्थल पर वैल सिकिंग की दरों के निर्धारण न होने के कारण कार्य 22.10.18 से बन्द किया गया है।
	1no+42m		**562**		निर्माणरत् 1		
	1no+42m		**562**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 326/ ।।।(3)/2014–04 (एन0एच0)/2012 टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2014 एंव शासनादेश संख्या 8165/ ।।।(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016	TS VIDE C.E. No. 103/08 SPA-PARV/2013 dated 04/02/2013 OF Amount 3545.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश संख्या 8165/ ।।।(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+309.4m		3,545.53	4,885.60	3,545.53		1,340.07	1no+309.4m													
					309.4m		4,885.60																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	666 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी विकास सभा क्षेत्र पुरोला में नौगांव ब्लाक के रानाचट्टी से दागुणगांव मदेश पैदल मार्ग के जर्जगाड पर 24.00 मीटर स्पान के पैदल स्टील गड्डर सेतु का निर्माण कार्य।	1no+24m	05 / 2015	68.00	68.00	48.46	1no+24m	19.54		19.54	19.54												
						05 / 2015	68.00								18.81										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+24m		68.00	68.00	48.46	1no+24m	19.54		19.54	19.54											
							68.00								18.81										
पैदल सेतु (2 कार्य)					2no+333.4m		3,613.53	4,953.60	3,593.99	1no+24m	1,359.61	1no+309.4m	19.54	19.54											
					309.4m		4,953.60								18.81										
<u>नाबार्ड 22 (38 कार्य)</u>					160.23Km+4no+395.4m		12,576.01	13,916.08	9,025.63	101.59Km+1no+24m	4,890.45	54.58Km+3no+371.4m	2,196.48	1,407.38	126.94	0.8Km	8.95	2.42		5			6.5		
																5.17Km	29.3	4.42	4.42	7			24		
					142.67Km+2no+351.4m		13,916.08								1,247.08	9.99Km+1bd	42.7	4.42	4.42	14.4			33.4		

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	114 पौडीखाल से धौड़ियालधार तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य	6Km	02 / 2010	210.00	210.00	185.21	6Km	24.79		24.79	24.79	0.18										
							210.00								1.35										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	336 ज्वारना से बंगियाल मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	17Km	09 / 2006	294.48	294.48	265.03	9.5Km	29.45		29.45	29.45											
					9.5Km		294.48								29.12										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			3545.33		निर्माणरत् 1		
	31/05/2017	शासनोदश संख्या 4416 / ।।।(2) / 15–04 (मु0मं0 घो0) / 2015 दिनांक 27.5.2015	TS VIDE E.E letter No 783/1c dated 24/07/2015 OF Amount 68 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			68		पूर्ण 1		
			3613.33		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	31.35Km+1no+42 m		**11769.05**		निर्माणरत् 16 पूर्ण 22		
	31/03/2018	शा0सं0 1512(1) / 111(2) / 09–07(एम.एल.ए.) / 2009 टी.सी.–1 दि0 23.02.2010	TS VIDE SE No. 8658/705 yata-08/2012 dated 01/11/2014 OF Amount 210 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मार्ग पर अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
		शा.सं.–2555 / 111–2 / 2006– 41 (प्रा0आ0) / 06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE CE Tehri No- 915/844-T/Yata-T.S/16 dated 24/04/2016 OF Amount 294.48 lac	Area 3.04 (Final)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1010 437/2012 के अथ्न्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे देवीधार–रनाड़ी–दिलसौड़–जोशियाड़ा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	08/2016	216.40	216.40	111.39	4Km	105.01		24.36	24.38												
							216.40								8.57										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					27Km		720.88	720.88	561.63	19.5Km	159.25		78.60	78.62	0.18										
					19.5Km		720.88								39.04										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र376 यमुनोत्री के अन्तर्गत उडखोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3.5Km	07/2016	222.17	222.17	51.26	3.5Km	170.91		100.00	105.00	20.17		1.5									
							222.17								67.91		2.5								
																	2.5								
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र377 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	6.75Km	07/2016	497.32	497.32	175.36	2.5Km	321.96	4.25Km	150.00	155.00	35.42		2									
							497.32								116.95		4.25								
																	4.25								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					10.25Km		719.49	719.49	226.62	6Km	492.87	4.25Km	250.00	260.00	55.59		3.5								
					10.25Km		719.49								184.85		6.75								
																	6.75								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड202 जौनपुर में चम्बा–मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिडकोट होते हुए नोघर तक मोटर मार्ग के निर्माण ।	10Km	02/2016	519.16	519.16	32.79	2Km	486.37	8Km	120.00	50.00	0.24	2.5 k									
						02/2016	519.16								17.69	4 k	0								
																8 k	10								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km		519.16	519.16	32.79	2Km	486.37	8Km	120.00	50.00	0.24	2.5Km									
					10Km		519.16								17.69	4Km									
																8Km	10								

बिड़क
81900
0–

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	2307 / ।।।(2) / 16–03(एम0एल0ए0) / 15 दि0 11–08–16	TS VIDE SE. No. 5349yata/225c-6/16-17 dated 18/12/2016 OF Amount 216.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			720.88	Finall:1	पूर्ण 3		

	–	शासनादेश संख्या 2199 / ।।। (2) / 16–19 (प्रा.आ.) / 2016, दिनांक 25.07.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक 2308 / आर.आई.डी.एफ. –23 (उत्तराखण्ड) / 167 पी.एस.सी.	TS VIDE SE/5094Yata/611 C-6/2016-17 dated 17/12/2016 OF Amount 222.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य पगति पर।
	4.25Km	शासनादेश संख्या 2199 / ।।। (2) / 16–19 (प्रा.आ.) / 2016, दिनांक 25.07.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक 2308 / आर.आई.डी.एफ. –23 (उत्तराखण्ड) / 167 पी.एस.सी.	TS VIDE CE Tehri/9493/16(6) Chinyalisaur (TS) Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 497.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	4.25Km		**719.49**		निर्माणरत् 2		

बिडकोट–00382100,जन0सं0–229,नौघर–00381900,जन0सं0–430नकुर्ची–00382200,जन0सं0–172,दबाली–00382500,जन0सं0–286	31/03/2019 4Km	शासनादेश सं0–653 / ।।।(2) / 16–21(प्र0आ0) / 2013 दिनॉक–24.02.2016 दिनॉक 9 नवंम्बर 2017 से नाबार्ड में स्वीकृत।	TS VIDE CE-1410/834YATA/T-TS/16 dated 05/07/2016 OF Amount 519.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 4.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	4Km		**519.16**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					47.25Km		1,959.53	1,959.53	821.04	27.5Km	1,138.49	12.25Km	448.60	388.62	56.01	2.5Km	3.5								
																4Km	6.75								
					39.75Km		1,959.53								241.59	8Km	16.8								
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 99.00 में गिरगांव गदेरे पर स्टील गर्डर सेतु का निमार्ण कार्य।	1no+8m	12 / 2016	117.14	117.14	71.62	1Km	45.52	-1Km+1no+8m	33.91	33.91		1 b									
							117.14								20.09	1 b									
																1 b									
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 92.00 में श्रीकोट गदेरे पर सेतु का निर्माण कार्य। (24 मीटर)	1no+24m	09 / 2016	173.47	173.47	118.70		54.77	1no+24m	31.20	31.20		1 b									
							173.47								52.06	1 b									
																1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+32m		290.61	290.61	190.32	1Km	100.29	-1Km+2no+32m	65.11	65.11		2bd									
					2no+32m		290.61								72.15	2bd									
																2bd									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में डोबरा–चांठी भारी वाहन झूला सेतु के अवशेष कार्यों का निर्माण।	440m	10 / 2015	14,994.55	14,994.55	10,097.00	+	4,897.55	+	4,327.55	1,000.00													
							14,994.55								500.00										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					440m		14,994.55	14,994.55	10,097.00	+	4,897.55	+	4,327.55	1,000.00											
					440m		14,994.55								500.00										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8.25Km		**1959.53**	Finall:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		
		शा0सं0– 3113 / ।।।(2) / 16–05(प्रा0आ0) / 2016, दिनांक– 09.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		शा0सं0– 3225 / ।।।(2) / 16–05(प्रा0आ0) / 2016, दिनांक– 28.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व आवशेष।
					पूर्ण 2		
	31/12/2018 +	7666 / ।।।(2) / 15–46(सामान्य) / 2013 दिनांक 21.10.2015	TS VIDE TS vide C.E. Tehri No. 1884/143Yata/TS/Tehri/15 dated 18/12/2015 OF Amount 14994.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		डैक इरैक्शन कार्य के दौरान दिनांक 23.08.2018 की सांयकाल 7.40 पर चांठी की ओर इरैक्ट किये गये 06 सस्पेंडरों के जोड़ से रस्सा स्लिप हो गया था, जिसकी विस्तृत तकनीकी जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (टिहरी) द्वारा डैक इरैक्शन का कार्य रोक दिया गया है। सस्पेंडरों के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कन्सल्टेंट द्वारा दिनांक 10.10.2018 को विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार सस्पेंडरों की रिसाकेटिंग की जानी है तथा 66एम0एम0 व्यास के मेन केबिल के साकेट सहित सैम्पल का राप्चर टेस्ट कराया जाना है। एंकर ब्लाक की कंक्रीट टेस्टिंग हेतु सी.आर.आर.आई. के वैज्ञानिकों द्वारा दिनांक 22.10.2018 को स्थल निरीक्षण किया गया है। विस्तृत परीक्षण हेतु प्रस्ताव आना है।
	+		**14994.55**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	337 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	48m	11 / 2014	343.05	343.05	39.66		303.39	48m	200.00	26.00												
							343.05									50 s									
																80 s									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					48m		343.05	343.05	39.66		303.39	48m	200.00	26.00											
					48m		343.05									50st									
																80st									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (4 कार्य)					2no+520m		15,628.21	15,628.21	10,326.98	1Km	5,301.23	-1Km+2no+80m	4,592.66	1,091.11		2bd									
					2no+520m		15,628.21								572.15	2bd+50st									
																2bd+80st									
नाबार्ड 23 (10 कार्य)					47.25Km+2no+520m		17,587.74	17,587.74	11,148.02	28.5Km	6,439.72	11.25Km+2no+80m	5,041.26	1,479.73	56.01	2.5Km+2bd	3.5								
					39.75Km+2no+520m		17,587.74								813.74	4Km+2bd+50st	6.75								
																8Km+2bd+80st	16.8								

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	912 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 45 में क्रा0से0 44/33–34 से मट्टी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.4Km	01 / 2016	250.86	250.86	123.21	2.4Km	127.65		50.00	17.53												
							250.86								21.34										
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	924 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से गवानाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)।	2.2Km	06 / 2016	155.00	155.00	57.69	1.4Km	97.31	0.8Km	30.00	10.00												
							155.00								0.82		0.4								
																	0.8								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	48m	शासनादेश संख्या 5898 / ।।। (2) / 14–30 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.11.2014	TS VIDE CE Tehri No- 11/848-Ti/Setu-T.S./Tehri/16 dated 29/01/2016 OF Amount 343.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोडने तथा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नही करने के कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है। पुनः निविदा दिनांक 21.12.2018 को खोली गयी है। उक्त कार्य हेतु 3 निविदायें प्राप्त है। प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही गतिमान है।
	48m		**343.05**		निर्माणरत् 1		
	48m		**15337.6**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		
	8.25Km+48m		**17297.13**	Finall:1	निर्माणरत् 5 पूर्ण 5		

मट्टी		6018 / ।।।(2) / 15–22(प्रा0आ0) / 12 दि0 23–01–16	TS VIDE CE. No. 6003/6(1)yata.(TS.)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 159.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 0.8Km	1871 / ।।।(2) / 16–69 (प्रा0आ0) / 15 दि0 07–06–2016	TS VIDE SE No. 5080 yata/41C(1)-6/2016-17 dated 26/12/2016 OF Amount 155 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति वित्तीय	03/2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					4.6Km		405.86	405.86	180.90	3.8Km	224.96	0.8Km	80.00	27.53											
					4.6Km		405.86								22.16		0.4								
																	0.8								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मुयालगांव– गौरिया– मज्याड़ी– चौंरा-नैल– गेंवली– मल्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (लम्बाई–4.00 कि0मी0 + 30 मीटर स्पान लौह सेतु)। 20	3.5Km+1no+30m	09/2016	105.00	155.47	105.00	1.5Km	155.47	2Km+1no+30m	70.00	10.42											
					1no+30m		260.47								18.69		1.5								
																	1.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3.5Km+1no+30m		105.00	155.47	105.00	1.5Km	155.47	2Km+1no+30m	70.00	10.42											
					1no+30m		260.47								18.69		1.5								
																	1.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण 21	8Km	09/2006	129.60	129.60	48.89	1Km	80.71	1.31Km	50.00	0.00			1								
					2.31Km		129.60								22.62	0.81 k	1.31								
																0.81 k	1.31								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति) 22	8Km	09/2006	129.60	399.33	171.20	7.47Km	228.13		100.00	0.00	23.67										
					7.47Km		399.33								67.57										
3	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर–कोटश्वर मोटर मार्ग 49	5Km	03/2006	265.19	265.19	122.09	2Km	143.10	3Km	143.10	28.30											
							265.19								28.30	3 k									
4	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर–रणाकोट रोड से सौदांडी भुटली पवेथ नैल नौगा रणाकोट मोटर मार्ग 55	5Km	09/2006	308.61	308.61	150.63	2.5Km	157.98	2.5Km	157.98	46.68	2.82	2.5 k	1.5								
						02/2014	308.61								50.47	2.5 k	2.5								
																2.5 k	2.5								
5	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–781/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जाजल हाडीसेरा से गंगसार गांव हेतु मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। 505	4.9Km	02/2016	280.50	280.50	132.40	4.9Km	148.10		148.10	77.06											
							280.50								77.06										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.8Km		**314.63**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
चौंरा, नैल, गेंवली, मल्ड।	—	शासनादेश संख्या–2515/ ।।।(2)/06–01 (प्रा0आ0)/2004, दिनांक–21.09.2006 एवं शा0सं0–2948/ ।।।(2)16–01(प्रा0आ0)/2004	TS VIDE TS VID EE-Chief letter No. 9260/27(8) Ghansali(T.S)7Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 260.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में 4.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.25 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य एवं सेतु निर्माण का कार्य पूर्व में पूर्ण किया जा चुका है। एवं शेष लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पगति पर है।
			260.47		निर्माणरत् 1		
पंयाखोली, परपटाली, डाण्डाखील, पाण्डव	31/03/2019 —	शा0स0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0 आ0)/ 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 9440/542 C dated 30/01/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 1.48 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। 2.00 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1.500 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
नौड़ा, खोंगचा	31/03/2019 —	पुनरीक्षित शा0स0 2567/111–(2)/16–37 (प्रा0 आ0)/2016 दि0 15.10.2016	TS VIDE CE No 9261/29(8)KNR(TS)/Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 399.33 lac	Area 4.97 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। मार्ग पर अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
कोटेश्वर	31/03/2019 —	शा0सं0 572/111(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08.03.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2882/ ।।।(2)/16–08(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 25.10.2016	TS VIDE CE.9316/(8)NARENDRA NAGAR(T.S.)/16 dated 03/12/2016 OF Amount 265.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
भुटली, पवेथ, नैल, नौगा, रणाकोट	31/03/2019 —	शा.सं.2370/111(2)/06–34(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2942/111(2) /16–34(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 08.11.2016	TS VIDE CE.9459/31(8)NARENDRA NAGAR (T.S.)-TEHRI/16 dated 22/12/2016 OF Amount 308.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE C.E Tehri 1647/11(8)-Ghansali(T.S.)-Tehri/16 dated 23/09/2016 OF Amount 280.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					30.9Km		1,113.50	1,383.23	625.21	17.87Km	758.02	6.81Km	599.18	152.04	26.49	2.5Km	2.5								
																3.31Km	3.81								
					24.68Km		1,383.23								246.03										
																6.31Km	3.81								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	अन्तर्गत थाती डागर से रैतासी मोटर 283 मार्ग का नव निर्माण कार्य। कि0मी0 2 में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	2Km+1no +24m	07 / 2016	313.55	313.55	12.13		301.42	2Km+1no+24m	150.00	0.00	2.98	0.25 k	1								
							313.55								78.77	0.25 k	1								
																0.25 k	2								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बडोन से दयूली बिनाणी तक मोटर मार्ग 345 का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 499/2017 दिनांक 17.08.2017	7Km	08 / 2017	448.03	448.03	0.10		447.93	7Km	100.00	0.00													
							448.03									2 k	0								
																7 k	7								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के 326 कि0मी0 2 से ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 500/2017 दिनांक 17.08.2017	3.43Km	08 / 2017	291.30	291.30	0.12		291.18	3.43Km	100.00	0.00													
							291.30									2 k	0								
																3.43 k	3.43								
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बडियार डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 327 7 से धारकोट घणजी में बडियार धौड़ंगी सौंराखाल मोटर मार्ग से जोड़ने हेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 501/2017 दिनांक 17.08.2017	1.74Km	08 / 2017	123.85	123.85	0.08		123.77	1.74Km	70.00	0.00													
							123.85									1.74 k	1.74								
																1.74 k	1.74								
5	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 366 675/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 163.36 लाख)	8Km	07 / 2016	306.03	306.03	124.52	3Km	181.51	3.77Km	100.00	0.00			3										
					6.77Km		306.03								10.73		3.77								
																	3.77								
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 367 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल–खण्डकरी (तुंगोली बंगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजेश्वरी माता मन्दिर से कैंच्छू ग्राम सभा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू	4.42Km	03 / 2016	259.48	259.48	108.93	4Km	150.55	0.42Km	100.00	0.00			0.42										
							259.48								1.73		0.42								
																	0.42								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			1383.23	TA:2	निर्माणरत् 5		

	31/03/2020	श्शा0स0 2133/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 4058/16(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 120.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। सेतु के स्थल चयन की आख्या अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5445/746 याता0–8/2018 दिनांक 20.09.2018 द्वारा अनुमोदित। सेतु की सोएल टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त सेतु निर्माण हेतु ड़ी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक ...../1सी0 दिनांक .....11.2018 द्वारा प्राविधित स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 486/60(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 448.03 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 487/59(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 291.3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य हेतु अधी0अभि0 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के प0सं0 487/59(8)याता(कीर्तिनगर)–टी.एस./2017 दि0 08.03.2018 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य की निविदा ई–टेण्ड़रिंग द्वारा आमंत्रित की गईं है नविदा प्राप्ता कर ली गई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE Tehri No. 1001/582C-8/2017 dated 16/03/2018 OF Amount 123.85 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य हेतु अधी0अभि0 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के प0सं0 1001/582सी–8/2017 दि0 16.03.2018 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	3.77Km	शासनादेश संख्या 2207/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No 7040/14(8)/Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 303.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। के कार्य प्रगति पर है।
	0.42Km	शासनादेश संख्या 1087/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE CE Tehri No-1467/844-T/YATA-T.S/16 dated 29/06/2016 OF Amount 259.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	371 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.06 लाख)	2.92Km	06 / 2017	182.29	182.29	0.00		182.29	2.92Km	0.00	0.00												
							182.29									1.5 k	0								
																2.92 k	2.92								
8	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	372 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग (नैल) से जलेडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 119.86 लाख)	2Km	06 / 2017	133.18	133.18	0.00		133.18	2Km	0.00	0.00												
							133.18									1 k									
																1 k	0								
																2 k	2								
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	373 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 673/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के ग्राम पटुडी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामें तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.73 लाख)	3Km	06 / 2017	183.03	183.03	0.00		183.03	3Km	0.00	0.00												
							183.03									1.5 k	0								
																3 k	3								
10	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	374 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत तानगला डडूर मोटर मार्ग के क्रास सेक्शन 1/34 के कुसुम बैण्ड से ग्राम जुगड़गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 93.25 लाख)	2.5Km	06 / 2017	103.61	103.31	0.00		103.61	1.6Km	0.00	0.00												
					1.6Km		103.61									1.5 k	0								
																1.6 k	1.6								
11	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	375 मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्कभेण्डे तकमोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 134.48 लाख)	1.85Km	07 / 2016	149.42	149.42	0.00		149.42	1.85Km	0.00	0.00												
							149.42									0.2 k									
																1 k	0								
																1.85 k	1.85								
12	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	376 जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 139.64 लाख)	2.87Km	09 / 2017	155.16	155.16	0.00		155.16	2.87Km	0.00	0.00												
							155.16									1 k	0								
																2.87 k	2.87								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No2721/636C-8/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 182.29 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No-2402/852C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 133.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित परन्तु ग्रामीणों द्वारा पुनः समरेखण पर विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है
	—	शासनादेश संख्या–77/ ।।।(2)/17–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13 जून 2017	TS VIDE SE Letter No-95/684C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 103.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2206/ ।।। (2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-9035/687C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 149.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2097/ ।।। (2)/17–25/(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017			अनारम्भ कार्य		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पेडों के छापान एवं कटान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति: वित्तीय	03/2018 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु: मांग	2018 – 2019 हेतु: अनुदान	2018 – 2019 हेतु: व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 377 674/2012 के अन्तर्गत के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग पर हडमधार नामें तोक से ग्राम आराकोट के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0	2Km	07/2016	130.10	130.10	0.00	+	130.10	+	0.00	0.00			2								
							130.10										2								
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 502 संख्या–774/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बमणगांव थन्युल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5.75Km	02/2016	225.01	225.01	39.89	0.5Km	185.12	5.25Km	150.00	8.15		1.5 k									
							225.01								8.15	1.5 k	1								
																1.5 k	5.25								
15	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 339 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पीपलखोली से कुमाली मोटर मार्ग लम्बाई 1.70 किमी0 एंव 24 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.7Km+24m	08/2017	326.66	326.66	4.01		322.65	1.7Km+24m	150.00	9.56											
							326.66								9.56	1.7 k									
																1.7 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (15 कार्य)					51.18Km+1no+48m		3,330.70	3,330.40	289.78	7.5Km	3,040.92	39.55Km+1no+48m	920.00	17.71	2.98	3.95Km	4.42									
					35.18Km+1no+24m		3,330.70								108.94	16.69Km	9.93									
																29.86Km	39.9								
नव निर्माण मोटर मार्ग (23 कार्य)					90.18Km+2no+78m		4,955.06	5,274.96	1,200.89	30.67Km	4,179.37	49.16Km+2no+78m	1,669.18	207.70	29.47	6.45Km	6.92									
					64.46Km+2no+54m		5,380.26								395.81	20Km	15.6									
																36.17Km	46								

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग 12 के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–4.250 तक सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.25Km	01/2016	176.84	176.84	73.52		103.32	4.25Km	103.33	22.85						4.25			2.25				
						12/2016	176.84								60.20					4.25			2.25				
																				4.25			2.25		
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 456 संख्या–680/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर माग्र का डेढ़ लेन में चौंडीकरण एव सुदृढीकरण कार्य।	17Km	03/2015	2,963.27	2,963.27	1,543.97		1,419.30	17Km	1,419.30	309.60										9	
							2,963.27								318.02							9	0		
																						17	17		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	शासनादेश संख्या 2207/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-8073/311C-8/16 dated 30/11/2016 OF Amount 130.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। पार्ट–2 के कार्यों हेतु अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE SE. 4148/586C-8/2016 dated 29/06/2016 OF Amount 225.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 पहाड कटान कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1.7Km+24m	शासनादेश संख्या 2085/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 1149/68(8A)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 22/05/2018 OF Amount 326.66 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	5.89Km+24m		**2796.78**		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 9		
	6.69Km+24m		**4755.11**	TA:2	अना0कार्य 6 निर्माणरत् 16 पूर्ण 1		

ठेला, गण्डराखाल।	30/09/2018 –	शासनादेश संख्या–515/ ।।। (2)/16–52 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–25.01.2016।	TS VIDE SE-39/2016-17 dated 12/03/2016 OF Amount 176.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग पर दीवार एवं नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 17Km	शासनादेश संख्या 1176/ ।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 27.03.2015	TS VIDE CE. Tehri 534/58(8)Yata(Narendra Nagar)-(T.S.)-T./17 dated 13/03/2018 OF Amount 2963.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					21.25Km		3,140.11	3,140.11	1,617.49		1,522.62	21.25Km	1,522.63	332.45						4.25			2.25	9	
					21.25Km		3,140.11								378.23					4.25			2.25	9	
																				4.25			2.25	17	17
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गजा–तमियार–पसरखेत हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण 135	22.21Km	11 / 2006	430.87	430.87	214.10	19Km	216.77	3.21Km	216.77	31.22		2 k										
							430.87								35.43	3.21 k									
																3.21 k									
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	किल्किलेश्वर क्षेत्र में सैंजो विद्यालय के समीप से थापली होते हुए सुपाणा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। 323	6.72Km	12 / 2016	634.78	634.78	213.55	2Km	421.23	4.72Km	421.00	0.00						1.5					2.5
						12 / 2016	634.78								97.46			0.27	0.27	3.35				1.97	2.97
																		0.27	0.27	3.35				1.97	2.97
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					28.93Km		1,065.65	1,065.65	427.65	21Km	638.00	7.93Km	637.77	31.22		2Km				1.5					2.5
					28.93Km		1,065.65								132.89	3.21Km		0.27	0.27	3.35				1.97	2.97
																3.21Km		0.27	0.27	3.35				1.97	2.97
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 142/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासख्सण्ड जौनपुर में सुमनक्यारी से बनगॉव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण 225	10Km	09 / 2016	557.98	557.98	80.52		477.46	10Km	90.00	0.00			5	1	1							
						09 / 2016	557.98								61.63		5	1	2	4			1		
																	10	1	2	10			10		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 330.05 लाख) 363	7.15Km	06 / 2016	666.70	666.70	299.98		366.72	7.15Km	100.00	0.00						2.5			7.07		
							666.70								216.93					2.5			5		
																				2.5			7.15		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में पाली से बेरगणी मोटर मार्ग के किमी. 0 से किमी. 2 तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 57.15 लाख) 364	2Km	03 / 2016	109.00	109.00	45.50		63.50	1.7Km	54.23	0.00									1.7		
					1.7Km		109.00								3.07								1.7		
																							1.7		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	17Km		**3140.11**		निर्माणरत् 2		

तमियार	31/03/2019	शा0सं0– 2755/111(2)/06–52(प्रा0आ09/06 दिनांक 10.11.2006	TS VIDE CE.New Tehri 1266/44 yata(Tehri)Ra.Karya-Tehri/2015 dated 27/07/2015 OF Amount 430.87 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	शासनादेश सं0 3117/111(2)/16–80(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 23.12.2016	TS VIDE CE No 9498/37(8)yata(kirtinagar)-TS-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 634.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0एस0ड़ी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
			1065.65	Nodal:1	निर्माणरत् 2		

	31/03/2019 4Km	शा0सं0 2398 /111(2)/ 16–07(मु0मं0घो0) /2015 दिनॉक 02.09.2016 दिनॉक 16.11.2018 को नाबार्ड में स्वीकृत,पी0आर0सी0	TS VIDE CE-7055/20(8) thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 557.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		10 किमी0 पहाड कटान, 10.00 किमी0 सोलिंग कोट,9.00 कि0मी0 इण्टर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 1841/111 (2)/16–12 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 02 जून, 2016	TS VIDE CE Tehri No-4051/17(8)/Chamba (T.S) Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 666.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। अन्य विविध कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश संख्या 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE SE No- 2301/459C-8/2015 dated 29/04/2016 OF Amount 109 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 365 संख्या–935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 202.50 लाख)	5Km	01 / 2016	310.00	310.00	85.01		224.99	5Km	100.00	0.00					3	4.5							
							310.00								40.70		0.5	0.5	3.5	5			5		
																	0.5	0.5	3.5	5			5		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1104 184/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पट्टी धनारी मे पिपली (थाती बैण्ड) से धारकोट–मुसड़गांव तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण (24मी0 स्पान सिंगल लेन स्टील गर्डर सेतु सहित) का कार्य	2Km+1no+24m	04 / 2018	354.29	354.29	0.00		354.29	2Km+1no+24m	15.00	0.10													
							354.29																		
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1108 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे तिलोथ पुल से उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 3 तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	0.65Km	04 / 2018	157.59	157.59	0.00		157.59	0.65Km	80.00	0.10													
							157.59																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					26.8Km+1no+24m		2,155.56	2,155.56	511.01		1,644.55	26.5Km+1no+24m	439.23	0.20			5	1	4	7			8.77		
					26.5Km+1no+24m		2,155.56								322.33		5.5	1.5	5.5	11.5			12.7		
																	10.5	1.5	5.5	17.5			23.9		
पुनः निर्माण व सुधार (10 कार्य)					76.98Km+1no+24m		6,361.32	6,361.32	2,556.15	21Km	3,805.17	55.68Km+1no+24m	2,599.63	363.87		2Km	5	1	4	12.8			11.0	9	2.5
					76.68Km+1no+24m		6,361.32								833.45	3.21Km	5.5	1.77	5.77	19.1			15	11	2.97
																3.21Km	10.5	1.77	5.77	25.1			26.1	19	20
<u>नाबार्ड 24 (33 कार्य)</u>					167.16Km+3no+102m		11,316.38	11,636.28	3,757.04	51.67Km	7,984.54	104.84Km+3no+102m	4,268.81	571.57	29.47	8.45Km	11.9	1	4	12.8			11.0	9	2.5
					141.14Km+3no+78m		11,741.58								1,229.26	23.21Km	21.1	1.77	5.77	19.1			15	11	2.97
																39.38Km	56.5	1.77	5.77	25.1			26.1	19	20

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 61/ ।।।(2)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE CE No 5037/846 Chamba (T.S.)-Tehri/16 dated 19/09/2016 OF Amount 310 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		1643/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		आगणन अधी0 अभि0 के पत्रांक 3990/572सी0 –06/2018 दि0 25.08.18 के द्वारा आपत्तियों वापस प्राप्त हुआ है। आपत्तयों का निराकरण कर आगणन पुनः भेजा जा रहा है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त। पूर्व मे आंकिक प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। अब पूर्ण स्वीकृति हेतु आगणन भेजा जा रहा है।
		1653/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE SE. No. 2815/58C-6/18 dated 24/08/2018 OF Amount 157.59 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य की निविदा प्राप्त। दिनांक 05.09.2018 में निविदा आमंत्रित की गयी। दिनांक 27.09.2018 में खोली गयी। निविदा का निस्तारण किया जा रहा है।
	4Km		**1801.27**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		
	21Km		**6007.03**	Nodal:1	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 7 पूर्ण 1		
	27.69Km+24m		**10762.14**	TA:2 Nodal:1	अना0कार्य 8 निर्माणरत् 23 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग से चंगोरा गांव हेतु मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 76	0.8Km	03 / 2013	10.00	10.00	6.00	+	4.00	+	4.00	2.69		0.8 k									
						02 / 2016	10.00								2.69	0.8 k									
																0.8 k									
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बगडवालधार– कुण्ड भरपूर मो0 मार्ग का निर्माण 103	0.75Km	11 / 2002	3.23	3.23	3.16		0.07	0.75Km	0.07	8.00											
							3.23																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	क्यारी कटखेत सम्पर्क मार्ग पर 42 मीटर स्पान के स्टील गर्डर पैदल सेतु के सुरक्षात्मक एवं सम्पर्क मार्ग का कार्य। (पूर्व स्वीकृत मार्ग कटखेत से त्याड तक मोटर मार्ग का निर्माण) 116	1job	01 / 2013	17.00	17.00	16.89		0.11	1job	0.11	3.00													
							17.00																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मेड से अंयारखाल मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई एवं दीवार का निमार्ण कार्य। 145	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
							2.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	पंवाली कांठा पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य। 146	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
							2.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के कि0मी0–10 से चंगोरा (आरगढ) नरसिंह मंदिर तक मोटर मार्ग। 154	1job	01 / 2016	6.00	6.00	4.49		1.51	1job	1.51	0.00											
							6.00																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के घैरका बैण्ड रगड़ी की और स्मृतिद्वार जनसुविधा केन्द्र प्रतीक्षालय निर्माण। 155	1job	01 / 2016	7.00	7.00	1.25		5.75	1job	5.75	0.00											
							7.00																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगाँव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के केमुण्डाखाल में स्मृतिद्वार, जनसुविधा केन्द, प्रतीक्षालय निर्माण। 156	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00	+	7.00	+	7.00	0.00											
							7.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कराना 233	3.5Km	06 / 2010	5.00	5.00	5.15		-0.15	3.5Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	5.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) के अवशेष कार्य 223	1Km	01 / 2014	5.85	5.85	5.90		-0.05	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चंगोरा।	12/05/2016 +	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 18.03.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष
	31/03/2019 –	आयुक्त गढ़ का पत्रांक–1626/''जि0यो0 02–03'' 24–19 दि0 19/11/02		Area 0.67 (GOI)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/07/2010/एफ0सी0/2016 दि0 24.02.2013 द्वारा प्राप्त विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है। मार्ग पर क्षतिपरक वृक्षारोपण हेतु 150000.00 की धनराशि जमा की गई है।
	 –	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013	TS VIDE EE No- 546/1C dated 01/04/2015 OF Amount 17 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
मेड, अंयारखाल।	 +	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।	 +	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
चंगोरा।	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 23/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-28/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	 +	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-29/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010		Area 1.62 (FA)	कार्य पूर्ण		भा0 स0 के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0 /06/43/2015/एफसी/ 1057 दि0 25.8.15 को विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 230 लाख की राज्य योजना में स्वीकृत हो चुकी है ।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 76/रा0यो0आ0/ जि0यो0 /2013–14 दि0 02.01.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के आराकोट गॉव के पीछे से लिंक मार्ग। 493	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकाड़ा विकास खण्ड पुरोला में मोटर मार्ग से ढकारा गॉव तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 493	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	पिपली–धनारी–ढुंगालगांव मार्ग का प्रतिकर। 532	1job	09 / 2013	10.00	10.00	8.74		1.26	1job	1.26	0.00											
							10.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	राष्ट्रीय राज मार्ग से डुण्डा गांव मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर। 821	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.75		1.25	1job	1.25	0.00											
							4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (14 कार्य)					6.05Km+ 10job		89.08	89.08	54.33	2job	34.75	5.25Km+5job	34.95	13.69		0.8Km									
					6.05Km+ 10job		89.08								2.69	0.8Km									
																0.8Km									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत पाटा के अन्तर्गत मुख्य सडक से सुरसिंग मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 117	1.2Km	01 / 2013	12.00	12.00	6.84		5.16	1.2Km	0.00	0.00											
							12.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत सुदाडा से ग्वाड से जखोल तक सडक निर्माण (प्रथम चरण) 121	0.4Km	01 / 2013	4.00	4.00	2.83		1.17	0.4Km	0.00	0.00											
							4.00																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	डोभ पाट्यों से हरिजन बस्ती वीरों की कोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 158	0.25Km	03 / 2013	2.50	2.50	1.09		1.41	0.25Km	1.41	0.00	6.96										
							2.50								6.96										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					1.85Km		18.50	18.50	10.76		7.74	1.85Km	1.41		6.96										
					1.85Km		18.50								6.96										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1810/13C dated 18/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	30/08/2018 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	2job		**42.04**	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 1 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 10	अन्य कारण 2	

पाटा, भटकोटी	 –	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	समरेखण स्वीकृत, लेबिल कटिंग पिलर निर्माण पूर्ण। व भू अर्जन प्रस्ताव गठित कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। समरेखण पुनः विवादित।
	 –	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			निर्माण प्रारम्भ	निरस्त होना हे	चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के उपरान्त आगे इस मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया जाना सम्भव हो पायेगा।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013			समरेखण अनुमोदित		सवेक्षण अनुमोदित। मार्ग पर नापभूमि के प्रतिकर का आंशिक भुगतान किया जा चुका है।
					समरेखण 1 निर्माणरत् 2	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	125 ढरसालगांव के अन्तर्गत जिला पंचायत मार्ग का विस्तारीकरण एवं मुआवजा।	2Km	01 / 2013	1.50	1.50	0.40		1.10	2Km	0.00	0.00												
							1.50																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		1.50	1.50	0.40		1.10	2Km													
					2Km		1.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	75 डाबर बैण्ड से गौजियाणा तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	0.6Km	03 / 2013	6.00	6.00	0.33	+	5.67	+	5.67	0.00												
						01 / 2013	6.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	91 पडागली खाले से सांगड़िया अनु0जा0वस्ती हेतु मोटर मार्ग निम्नण। प्रथम चरण	1job	08 / 2013	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	120 लाटा सीताकोट–भट्टगांव मोटर मार्ग से चौठारा लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00												
							10.00																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	122 ग्राम पंचायत पुरसोलगांव पुलिस लाईन चम्बा से मखलियाणी तोक तक सडक निर्माण।	0.3Km	01 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	0.3Km	0.00	0.00												
							3.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	122 मज्याडी नैलचामी के गर्दी से घुत्तु तोक तक मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	0.00												
							8.00																		
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	124 ग्राम पंचायत कोलधार के अन्तर्गत जिला पंचायत की निर्मित सडक का विस्तारीकरण एवं कास्तकारों का भुगतान।	2Km	01 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ढरसालगांव	—	पत्रांक 84 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			निर्माण प्रारम्भ	निरस्त होना हे	समरेखण स्वीकृत। कटिंग, लेबिल पिलर लगाये जा रहे हैं। स्वीकृत समरेखण में कास्तकारों द्वारा भूमि देने से इन्कार किया गया है। विवादित। निरीस्तीकरण हेतु लिखा गया है।
					निर्माणरत् 1	निरस्त होना हे 1	
गौजियाणा।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 114 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13, दिनांक 18.03.2013		Area 0.24 (CC)	अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग की सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–975 / 01सी0, दि0–30.06.2018 को रू0 35.80 की नोडल अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी को प्रेषित।
सांगड़िया (अनुसूचित जाति बस्ती)	+	40 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2013–14 दिनाक– 08.08.2013			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन किया जाना है।
चौठारा।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90 / टप्प –जि0यो0–09 / 2014–15			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है। अतः कार्य निरस्त होना है।
	—	पत्रांक 84 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	जनपद टिहरी गढवाल में बुरांशवाणी से मखल्याने चक एवं भेटुडी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1110 / 843 याता–टी0ए0सी0– टि0 / 2016 दिनांक 07.06. 2017 द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
मंजियाड़ी, घुत्तू।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90 / टप्प –जि0यो0–09 / 2014–15			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासनादेश संख्या–2387 / ।।। (2) 16–09 (एम0 एल0 ए0) / 2015, दिनांक–01.09.2016 द्वारा कार्य राज्य योजना में स्वीकृत होने के फलस्वरूप जिला योजना से निरस्त किया जाना है।
	—	पत्रांक 84 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	चम्बा	127 विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रत्नौं थौलधार मार्ग के कि.मी. 4 से बोर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2013	25.16	25.16	0.00		25.16	2Km	0.00	0.00											
							25.16																		
8	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	130 गुनोगी (बमुण्ड) से तिलवालगांव मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2013	5.85	5.85	0.00		5.85	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	144 ग्राम पंचायत वीना भिलंग में आउट लेट से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	146 उनियालगावं से कमाखालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2015	20.50	20.50	0.00		20.50	4Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	20.50																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	148 रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 9 से भरवाकाटल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1Km	02 / 2015	5.50	5.50	0.73		4.77	1Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	5.50										0								
																1 k	1								
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	153 ग्राम पंचायत कोटी नैलचामी के अन्तर्गत पंवाली से क्यार्दा आसकण्ड मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00											
							1.50																		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	155 पाटाखाल से हडीम ग्वाड़ होते हुये कुण्ड भरपूर खाल बगड्वालधार तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	0.6Km	03 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	0.6Km	0.60	0.00											
							5.00																		
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	164 सौडुकीधार से कोटीगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2013	5.85	5.85	0.26		5.59	1Km	5.59	5.85											
							5.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या ग्प्ट–16/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2012–13 दिनांक 21.01.2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है। मा0 विधायक श्री विजय सिंह पंवार विधानसभा प्रतापनगर, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 701/08/2018 दिनांक 27.02.2018 एवं पत्रांक 806/08/2018 दिनांक 04.06.2018 द्वारा स्वीकृत कार्य के स्थान पर स्वीकृत धनराशि से '' काफलपानी मेहरगांव ग्वालगांव गुनोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य '' लम्बाई 1.50 किमी0 एवं लागत रू. 10.00 लाख स्वीकृति का समावेश कर संशोधित लागत रू0 35.16 लाख का निर्माण करने हेतु लिखा गया है। इसी कम में इस कार्यालय के पत्रांक 1053/1 सी. दिनांक 27.06.2018 द्वारा प्रस्ताव अ0अ0 प्रा.ख. लो.नि.वि. नई टिहरी को संस्तुति सहित प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दिनांक 08.08.2013			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र संख्या 4077/30 (।।) सी0–8/2015 दिनांक 20.06.2015 द्वारा समरेखण स्वीकृत। इससे आगे का मार्ग भाग राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। सम्पूर्ण मार्ग के भू अर्जन की पत्रावली गठित की जा रही है।
वीना।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।
	31/03/2018 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प: जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयों द्वारा एन0ओ0सी0 दे दी गई है,समरेखण प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प: जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सं0 स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–557/एक्स–4–18/1(93)/18 दिनॉक 08.082018 द्वारा प्राप्त।
पंवाली, क्यार्दा, आसकण्ड।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण स्तर पर।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 989/ग्4.17ध्/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। डिमाण्ड़ नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13			समरेखण अनुमोदित		नाप भूमि का रू0 24.00 लाख मात्र का प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	179 कुवा–कफनौल मोटर मार्ग से ग्राम हिमरोल तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण एवं प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.63		2.37	1job	2.37	0.00											
						03 / 2011	3.00																		
16	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	180 डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 ढुईक से तियूनिया थात तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.46		2.54	1job	2.54	0.00											
						03 / 2011	3.00																		
17	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	182 ओडासू रोड से पुजाल्डी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण (प्रथम चरण) (1 कि0मी0)	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00											
						01 / 2016	1.00																		
18	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	224 झिरकोटी कपरौली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 एच.पी. बैण्ड से मुसाणगांव मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	0.5Km	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	1.00	0.00											
							5.00																		
19	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	227 राजराजेश्वरी जलेडी मोटर मार्ग पर अनुसूचित बस्ती होते हुये बलाणखेत नामें तोक से होते हुये वेद विज्ञान भवन तक मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00											
							1.50																		
20	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	228 वीड से डार्गी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00											
							1.00																		
21	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	242 विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत ग्राम चापडा से अंधियारी तक मोटर मार्ग निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2016	5.00	5.00	0.11		4.89	2Km	0.00	0.00											
							5.00																		
22	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	243 ग्राम सभा बैलगांव कुनेर अनुसूचित बस्ती हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग से मोटर मार्ग निर्माण। (प्रथम चरण)	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00											
							1.50																		
23	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	313 डडूर चम्बा मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	1.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8.2010	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1075/1 C dated 13/08/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत धनराशि में कार्य प्रारम्भ नही किया जा सकता।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0/2010 दिनांक 13.8.2010			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभूमि पडती है,वन पत्रावली गठित की जा रही है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015			अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 9265/819सी0–8/2015 दिनांक 30.12.2015 द्वारा वन पत्रावली हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर सहमति के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव गठित किया जायेगा। इस मार्ग का राज्य योजना में भी प्रथम चरण का आगणन पुनः 10.08.2017 को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य		तानगला–नन्दगांव डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1755/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.250 किमी0 लागत रू0 117.36 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्तावित 315 खेल मैदान टिकर तक 0.50 कि0मी0 लिंक मोटर मार्ग।	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						09 / 2011	4.00																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	आराकोट गमरी मोटर मार्ग से इशाली 337 गॉव तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग से 338 छिबाला तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग कि0मी0 0 339 से थुनारा बागदेवली जाखधार डामटी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2011	0.10	0.10	0.00		0.10	1job	0.00	0.00											
							0.10																		
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	पुरोला कुमोला मोटर मार्ग के ग्राम 342 ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग (सर्वे/प्रतिकर)	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	संकूर्णाधार से चोपड़ा तक :नागणी ठांग 373 तक मोटर मार्ग :प्रथम चरणः	1job	09 / 2011	0.10	0.10	0.00		0.10	1job	0.10	0.00											
							0.10																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष कार्य 390 का निर्माण	1Km	01 / 2015	15.50	15.50	0.00		15.50	1Km	0.00	0.00											
							15.50																		
31	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 399 देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग नव निर्माण का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
32	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	बिगराडी करनाली मोटर मार्ग का 399 निर्माण (प्रथम चरण)	1job	12 / 2012	28.00	28.00	17.33		10.67	1job	10.67	0.00											
						12 / 2012	28.00																		
33	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	जटा कोटियालगांव मोटश्र मार्ग का 400 निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	12 / 2012	2.00	0.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2012	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2012 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 727/13c dated 23/05/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			सर्वेक्षण पूर्ण	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 1798/13सी दि0 27–11–14 के द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	30/03/2019 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0सं0 66/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2014–15 दि0 23.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	यह कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया गया है। अब इसके सीन पर नये कार्य का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति सदस्य नैटवाड़ द्वारा प्राप्त कर प्रस्तावित नये कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
	30/08/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE Vide E.E letter No 39/1 C dated 20/01/2016 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012			अनारम्भ कार्य		सर्वक्षण कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 401 करड़ा से शिकारू मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 402 किराणु मोटर मार्ग से भटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
36	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम 402 सिमलसारी तोक निसणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+15m	12 / 2012	5.00	5.00	4.23		0.77	1no+15m	0.77	0.00											
						12 / 2012	5.00																		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 403 बरनाली झोटाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से अजवारी झोटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.94		0.06	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	बड़ेथ में सिल गदेरे से इण्टर कालेज 461 तक मार्ग का प्रथम चरण	1job	12 / 2012	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	साल्ड मोटर मार्ग से 462 गमदीड़गांव/लटूड़गांव तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण	1job	12 / 2012	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
40	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में गुलालधार से 476 डण्डालगांव तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						12 / 2013	1.00																		
41	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत 478 दुरबाली से ओडरी–नौनाली–चौडारी–छटांगा तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2013	2.00																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 490 विकास खण्ड मोरी के देवजानी के दारकोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
43	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के ग्राम काण्डी 500 (डामटा) में खेल मैदान तक 0.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						12 / 2013	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	30/12/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16C dated 15/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पुलिया के सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	मार्ग समरेखण में ग्रामवासियों के मध्य विवाद है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	– –	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	30/12/2019 1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत धनराशि में कार्य नही किया जा सकता है।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण स्वीकृत धनराशि में कार्य नही किया जा सकता।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	30/10/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	502 भाटिया से कफनौल मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	5.50	5.50	1.77		3.73	1job	0.00	0.00											
						12 / 2013	5.50																		
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	504 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में गिवाणी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
46	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	515 नौगांव के घटाल गांव खड् पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						09 / 2013	2.00																		
47	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	516 नौगांव में नुवाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						09 / 2013	2.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	523 ग्राम छोलमी में तेलगाड से छोलमी होते हुए चौंरिया सड़क निर्माण।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	531 निसमोर सम्पर्क मार्ग की क्षतियों का प्रतिकर।	1job	09 / 2013	8.00	8.00	0.07		7.93	1job	7.93	0.00											
							8.00																		
50	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	532 राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड से मराडी तक लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						03 / 2014	1.00																		
51	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	543 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत डांडागॉव के केदारगंगा पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	544 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत रमालगॉव केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00											
							0.50																		
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	544 टिपरी गडोलिया काण्डीखाल मो0 मार्ग के किमी0 6 से मुख्य गांव भटकण्डा (ज्योति प्रसाद भटट के घर के पास तक) मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1Km	0.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE letter No 308/1 C dated 12/02/2016 OF Amount 5.5 lac		अनारम्भ कार्य		राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है। नाम परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 01/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 03/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 190/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18, दि0 5 फरवरी 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/12/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । सरेखण स्वीकृत

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 545 पुरोला कुमोला मोटर मार्ग ग्राम ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गैस गोदाम मोली मो0 मार्ग पर मोली गांव सुनाली तक मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 548	0.5Km	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	0.5Km	0.00	0.00												
							3.50																		
56	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 550 बिचला मठ से लमकोटी मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	09 / 2013	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00												
							9.00																		
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 551 पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर माग्र से गैरी लमकोटी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	ब्रहमखाल से मांडियासारी–मसोन मोटर 552 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 2.00 किमी0।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
59	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 552 थली से सरास मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
							7.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	सिंगुणी से हराली मरगांव तक मोटर 553 मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 553 आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से थुनारा जागधार डोडराली तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
							7.00																		
62	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 559 विकास खण्ड मोरी के सामी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	2.50	2.50	4.41		-1.91	1job	0.00	0.00												
							2.50																		
63	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 560 विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा गडूगाड खड्ड पर 12 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य किया जायेगा।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
		477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	561 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत माकुड़ी के घराट खड्ड पर 14 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
65	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	562 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत गमरी किरोली मोटर मार्ग के कि0मी0 13 भूटाणु नागदोणी तोक पर लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	563 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पांव से कलाप पैदल मार्ग पर पॉव खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	564 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के सिनसारका सिमोड़ा खड्ड पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण का प्रथम चरण	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	565 छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष प्रतिकर भुगतान कार्य	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00											
							7.00																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	602 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत अरोल्टी खड्ड पर 15 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	603 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत हिना बन्टी खड्ड पर 9 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
71	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	694 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बगोड़ी लिंक मार्ग का विस्तार।	1job	11 / 2016	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	14.00	0.00											
							14.00																		
72	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	701 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुठाल्डी के पनियार खाला तोक में पुलिया का निर्माण कार्य प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
73	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	702 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम दिगथोल में धनपति नदी में पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 634/जि०यो०, दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम निसमोर 703 में केमडारा तोक में पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
75	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 706 कोटधार मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से पन्यारखाल से टिपरी दशगी गांव तक हल्का वाहनमार्ग निर्माण प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 708 ग्राम फिताड़ी के सिरोल्टी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 710 तालुका के समीप जीवड़ा खड्ड पर पुलिया का निर्माण प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम थाती 716 कमेड़ा बिट्टा से थाती तक मोटर मार्ग निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
79	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 725 ग्राम सभा गडोली के बलातन खडड में पुलिया निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 726 चिन्यालीसौड़ के मथाली खडड में पुलिया निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
81	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 733 ग्राम नगाण में दोबाटा नामक तोक में रैन बसेरा का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 735 पुरोला के खाबली गन्दियाटगॉव रोड़ से उपला छिबाला मोटर मार्ग का निर्माण, प्रथम चरण ।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम धारकोट 688 मंजकोट में दगोणी तोक में पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015ृ			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	नाम/स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्रांक 592/जि0योज0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 804/1c dated 07/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	739 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम चिणाखोली में माजरा तोक में पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	740 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मुसड़गांव में काफल तोक में धारकोट के बीच 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	741 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम बगियालगांव धनारी में फेडू तोक में पुलिया निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	742 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम भडकोट सटियाली गदेरे पर पुलिया निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	746 जिला योजना के अन्तर्गत घटवाल धारा रा0ई0का0 से मालना तक मार्ग निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	747 जिला योजना के अन्तर्गत जखारी से त्यूणधार कल्याणी मार्ग निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
90	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	750 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत खालसी मोटर मार्ग से गांव तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (पुरानी खालसी)	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	805 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा पटूड़ी धनारी क्यार्क नामे तोक पर नागपति नदी पर पूर्व निर्मित पुल की मरम्मत व सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.81	1job	1.19		1.19	0.00											
							2.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (91 कार्य)					28Km+1no+15m+69job		330.56	328.56	33.08	4job	297.48	23.9Km+1no+15m+62job	94.43	8.85											
					22Km+1no+15m+69job		330.56									1Km	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		सुरक्षा कार्य किया जाना है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित किया जाना है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 114/1C dated 10/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	14job		**58.5**	TA:1 FA:1 CC:1	अना0कार्य 62 सर्वेक्षण 9 समरेखण 2 निर्माणरत् 11 पूर्ण 7	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 3 समरेखण विवाद 8 नाम परिवर्तन 15	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य (109 कार्य)					37.9Km+1no+15m+79job		439.64	437.64	98.57	6job	341.07	33Km+1no+15m+67job	130.79	22.54	6.96	0.8Km									
					31.9Km+1no+15m+79job		439.64								9.66	0.8Km									
																1.8Km	1								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	काफलपानी मेहरगांव ग्वालगांव गुनोगी मोटर माग का नव निर्माण कार्य। (जिला योजना) 44	1.5Km	01/2005	14.40	14.40	11.75		2.65	1.5Km	2.65	3.55												
						02/2005	14.40																			
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	खलाड़ी छानी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग का निर्माण। 98	1Km	08/2009	19.00	19.00	17.14	0.5Km	1.86		1.86	0.00												
					0.5Km	10/2009	19.00																			
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रैंतोली राजकीय इण्टर का0 भरेतीधार दणोली मो0 मार्ग का मिसिंग लिंक 145	2Km	10/2006	32.40	32.40	31.24	1Km	1.16		1.00	0.00												
					1Km		32.40																			
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग से चामासारी – थापला – पुजाल्डी हेतु मोटर मार्ग में पहाड कटान कार्य एवं दीवार निर्माण कार्य। 153	1Km	02/2015	32.00	32.00	29.34	1Km	2.66		2.66	2.66	0.39											
						02/2015	32.00								0.39											
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी–जुंणगा–तराकोट मोटर मार्ग का विस्तार 171	1job	08/2010	6.00	6.00	5.74		0.26	1job	0.26	0.00												
							6.00																			
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	नवाकोट से जोगियाणा तक अवशेष मार्ग 209	1.5Km	06/2010	44.00	44.00	43.85	1.5Km	0.15		0.00	0.00												
						03/2011	44.00								0.50											
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। कि0मी0 3 एवं 4 में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 221	2Km	02/2015	25.00	25.00	19.54	2Km	5.46		5.46	0.00												
							25.00																			
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बगड्वालधार कुण्ड भरपूर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) 226	0.75Km	02/2015	35.00	35.00	30.00	0.75Km	5.00		5.00	0.00	4.97											
							35.00								4.97											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	16job		**100.54**	GOI:1 TA:1 FA:2 CC:1	अना0कार्य 63 सर्वेक्षण 10 समरेखण 3 निर्माणरत् 16 पूर्ण 17	अन्य कारण 3 निरस्त होना हे 5 समरेखण विवाद 9 नाम परिवर्तन 15	

महरगांव ग्वालगांव	—	आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पंत्राक –538/24–4/ 2002–2003 दिनांक 3.1.05	TS VIDE E.E. no- 415/1 C dated 09/02/2005 OF Amount 14.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		विवाद निस्तारित। प्रतिकर पत्रावलियां गठित कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
पुजेली	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 1348/13c dated 18/07/2011 OF Amount 19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/08/2015 —	आयुक्त ग0 म0 पौडी के पत्र सं0 2797/24–4 दि0 17.10.06	TS VIDE 1163/01c dated 29/05/2013 OF Amount 32.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2019 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE TS VIDE EE-1153/1C dated 27/06/2015 OF Amount 32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व का भुगतान शेष।
	30/09/2018 1job	172/पी0ए0–2010 दि0 13–8–10	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 16/08/2014 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2012 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 520/1c dated 14/03/2011 OF Amount 38.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE EE No. 713/1C dated 17/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 1086/1C dated 06/05/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	258 सौड़ूकीधार से कोटी गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2016	23.00	23.00	20.83		2.17	1Km	2.00	0.00	1.98										
							23.00								1.98		1								
																	1								
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	285 रामा रपटा से रेवड़ी गॉव तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	03 / 2011	4.00	4.00	3.66	1job	0.34		0.34	0.00											
							4.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	309 खाल–हलेथ (गैरी राजपूतोकी) नरसिंगधार मोटर मार्ग पर मलवा हटाने का कार्य एंव सुरक्षा दिवारो का कार्य	1job	08 / 2013	8.00	8.00	6.78	1job	1.22		1.20	0.00											
							8.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	314 रा0इ0का0 कालेज धारकोट से रिण्डोल मो0 मार्ग के सुधारीकरण का कार्य	1job	08 / 2013	8.50	8.50	8.34	1job	0.16		0.00	0.00											
							8.50								0.06										
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	400 स्यालगी जुलाडगांव थापला मो0 मार्ग (प्रतापनगर) के निर्माण से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के अवशेष प्रतिकर भुगतान	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.41	1job	1.59		1.50	1.50											
							7.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	401 खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग के किमी0 1 से 3 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.50	5.50	5.58	1job	-0.08		0.00	0.00											
							5.50																		
15	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	401 गजा देवप्रयाग मोटर मार्ग से सौन्दाडी कैन्सूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	02 / 2014	40.00	40.00	40.00	2Km	0.00		25.10	10.00											
						05 / 2014	40.00								0.91										
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	405 लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 14 में भैतलाखाल बाजार में पार्किंग का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.17	1job	0.83		0.50	0.00											
							4.00								0.14										
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	413 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 6 में गोवर्धन के घर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	4.57	4.57	3.92	1job	0.65		0.50	0.00											
							4.57																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	414 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 12 सैण नामक स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	2.50	2.50	2.05	1job	0.45		0.45	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 378/1 C dated 26/02/2016 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 484 दिनांक 15–3–2011	TS VIDE 1522/13c dated 10/08/2011 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 40/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 08.08.2013	TS VIDE 3189/1c dated 20/11/2013 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 40/रा0यो0/आ0/ जि0यो0 /2013–14 दि0 08.08.2013	TS VIDE 82/1c dated 09/01/2014 OF Amount 3.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 602/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 85/रा0यो0आ0/जि0यो0 /आकस्मिकता निधि/2013–14 दिनांक 10.02.2014	TS VIDE E.E. 2278/1C dated 27/09/2014 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 505/36c dated 19/02/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/09/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 499/32c dated 19/02/2015 OF Amount 4.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/09/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 495/32c dated 19/02/2015 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	415 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.93	3.93	1.67	1job	2.26		2.26	2.00												
							3.93																		
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	416 नई टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के किमी0 47 में दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.50	1job	0.50		0.50	0.00												
							5.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	422 चौधार ओखलाखाल काण्डाखाल मो0 मार्ग के जूनियर हाई स्कूल कोठगा के निकट क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	15.00	15.00	14.77	1job	0.23		0.00	0.00												
							15.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	433 नई टिहरी आन्तरिक मार्ग के आल से कान्वेन्ट स्कूल से शान्ति कुंज जाने वाली सडक के पास क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्न निर्माण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	8.85	1job	1.15		1.15	1.15												
							10.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	434 चम्बा कोटी कालोनी मो0 मार्ग (पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग) पर कोटी कालानी के समीप क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.93	1job	1.07		1.07	0.00												
							5.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	435 पुजारगांव सौड़खाण्ड बणकुन्डाली (केन्द्रीय विद्यालय मार्ग) मो0 मार्ग के किमी0 3 में दीवार निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.42	1job	0.58		0.58	0.00												
							5.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	439 तुनियार गांव हेतु लिंक मार्ग निर्माण 0.500 किमी0 लम्बाई का द्वितीय चरण एवं अवशेष प्रतिकर	0.5Km	02 / 2015	24.66	24.66	23.65	0.5Km	1.01		1.00	1.00												
							24.66																		
26	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	440 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बेरनी आमसारी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य।	2Km	02 / 2015	25.00	25.00	19.81	2Km	5.19		10.84	4.13	1.27											
							25.00								3.24										
27	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	442 चिलपड बैण्ड से जिवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2015	30.00	30.00	30.00	1Km	0.00		14.14	5.00												
							30.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	451 खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग के अवशेष कार्य (भाग प्रथम एवं द्वितीय)	0.3Km	02 / 2015	12.00	12.00	11.99	0.3Km	0.01		0.00	0.00												
							12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 502/32c dated 19/02/2015 OF Amount 3.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 490/31c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 487/7c dated 19/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 493/24c dated 19/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 492/1c 492/1c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 588/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 600/1c dated 24/02/2015 OF Amount 24.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.697/1C dated 27/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 362/1C dated 07/02/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 601/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मोटर मार्ग मिसिंग लिंक का अवशेष प्रतिकर एवं नव निर्माण 460	0.7Km	02 / 2015	25.00	25.00	23.11	0.7Km	1.89		1.89	1.00												
							25.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कपरियासैण मरूकी चौण्डी मो0 मार्ग के किमी0 1 में पुल के सुरक्षात्मक कार्य तथा क्षतिग्रस्त गूल एवं भूमि प्रतिकर 461	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.28	1job	4.72		4.00	2.00												
							5.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के किमी0 27 डेम टॉप के ऊपर स्लिप सफाई 464	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.74	1job	2.26		0.00	0.00												
							5.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	निरालीधार दपोली सुनाली मो0 मार्ग क0जू0हा0 स्कूल पालकोट में पार्किंग निर्माण का अवशेष कार्य 466	1job	02 / 2015	6.00	6.00	4.83	1job	1.17		1.00	1.00												
							6.00																		
33	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बेडधार खर्की मोटर मार्ग का विस्तार। 495	0.25Km	01 / 2016	7.00	7.00	5.56	0.25Km	1.44		3.00	0.00												
							7.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 8 पर हनुमान मंदिर के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण 521	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर बाजार में ब्लाक मुख्यालय का जाने वाली सड़क पर शिव सिंह पंवार की दुकान के समीप नाली निर्माण 522	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.31	1job	0.69		0.69	0.62												
							2.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	भल्डियाणा लम्बगांव मो0 मार्ग के जुकांणी में (बिम आधारित) यात्री प्रतीक्षालय निर्माण 523	1B	01 / 2016	3.00	3.00	2.98	1B	0.02		0.00	0.00												
							3.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौधार ओखला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण 525	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 9–10 में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग 527	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.54	1job	0.46		0.40	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 494/10c dated 19/02/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 564/1c dated 23/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष, धनाभाव के कारण प्रतिकर अवशेष।
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 608/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 497/59c dated 19/02/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 844/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 489/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 458/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 455/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 468/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 459/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पुजारगांव वणकुन्डाली मो0 मार्ग पर 529 दीवार एवं नाली निर्माण	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.64	1job	0.36		0.30	0.00											
							1.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर काण्डाखाल मो0 मार्ग ग्राम 532 पंचायत कोटगा के अन्तर्गत प्रतीक्षालय का निर्माण	1B	01 / 2016	3.00	3.00	2.35	1B	0.65		0.50	0.00											
							3.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के अन्तर्गत 534 काण्डखाल प्रतापनगर में पैरापिट निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.60	1job	0.40		0.40	0.00											
							1.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	प्रतापनगर मो0 मार्ग धारकोट बाजार से 541 किमी0 1 में पक्की नाली निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		1.00	1.00											
							2.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली 549 टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर अनुसूचित बस्ती खिरी तथा भौनियाडा बाजार में नाली निर्माण	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.50	0.00											
							3.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	प्रतापनगर टिहरी के ग्राम कठूली में पुल 550 के समीप क्षतिग्रस्त दीवार एव ब्रेस्टवाल का निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.79	1job	0.21		0.00	0.00											
							4.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	दूयली वैण्ड कस्तल मो0 मार्ग पर 551 दीवारों का निर्माण कार्य (4न0)	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.90	1job	0.10		0.00	0.00											
							7.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 552 किमी0 28 (27.350) क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.82	1job	1.18		1.00	1.00											
							2.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रैतोंली भरेटीधार मो0 मार्ग पर मकानों 555 एवं खेतो की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	9.00	9.00	9.08	1job	-0.08		0.00	0.00											
							9.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 559 किमी0 18 रा0इ0का0 कोपडधार की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 474/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 521/01c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 460/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 479/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 1103/1c dated 21/04/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 518/1c dated 06/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 481/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 461/1C dated 04/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 463/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली560 टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर ग्राम पटुडी के अनुसूचित जाति बस्ती घेरू में नाली निर्माण एवं दीवार निर्माण	1job	01 / 2016	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00												
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित एच ब्लाक आंचल 561 डेयरी के समीप आन्तरिक मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50 2.50	2.50	1.88	1job	0.62		0.50	0.00												
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	कोटी कालोनी के समीप सम्पर्क मार्ग 562 की दीवार, रेंलिंग का कार्य	1job	01 / 2016	2.00 2.00	2.00	1.81	1job	0.19		0.00	0.00												
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी भागीरथीपुरम मो0 मार्ग के 566 समीप ग्राम पंचायत पैन्यूला विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत पैन्यूला तल्ला, भिलोड गांव एवं भैतोगी सेरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	8.50 8.50	8.50	6.77	1job	1.73		1.50	1.50												
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी623 भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 4 बेलेश्वर सौड में ब्रेस्टवाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00 4.00	4.00	3.94	1job	0.06		0.00	0.00												
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी625 भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 2 पर पानी की टंकी के पास काजवे निर्माण	1job	12 / 2016	3.00 3.00	3.00	2.93	1job	0.07		0.00	0.00												
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मो0 मार्ग रा0इ0का0 627 तौलसैण मुखेम के हिरवालगांव के पैदल पुलिया मरम्मत कार्य	1job	12 / 2016	2.00 2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.00	0.00												
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	खम्बाखाल मुखमालगांव किमी0 1 से 628 किमी0 3 में दीवार निर्माण	1job	12 / 2016	2.00 2.00	2.00	1.84	1job	0.16		0.00	0.00												
57	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर भैंतलाखाल मो0 मार्ग629 के किमी0 11/12 पर दीवार निर्माण	1job	12 / 2016	2.00 2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
58	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी पुजारगांव630 डोडक थापला मोटर मार्ग पर 2.00 किमी0 में दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00 2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.00	1.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 492/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 465/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 466/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 462/1C dated 04/02/2016 OF Amount 8.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3114/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3113/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3102/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3100/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3099/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3096/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी जुलाणगांव डोडक थापला मोटर मार्ग के किमी0 3 पर प्रतिक्षालय का निर्माण 631	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.39	1job	0.61		0.50	0.00												
							2.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव भल्डियाना मो0 मार्ग के किमी0 22 हास्पिटल के सामने यात्री प्रतिक्षालय निर्माण 635	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00												
							3.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 1 में प्रथम व अन्तिम भाग में दीवार निर्माण 636	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							3.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 4 में दीवार निर्माण 637	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग के फूल सिंह बिष्ट रा0 महाविद्यालय चौंण्ड लम्बगांव में गेट से प्रांगण तक टैक्सी सी0सी0 मार्ग 639	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.98		0.02	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	छेरपधार में मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत का कार्य 641	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चांठी में आर0सी0सी0 सेतु में पुहंच मार्ग का कार्य 643	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		2.00	2.00												
							3.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेमधार सौडकुडी केमुण्डाखाल मो0 मार्ग के अवशेष कार्य 644	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 16 पर दीवार निर्माण कार्य 645	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.99	1job	1.01		1.00	1.00												
							4.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	देवलसारी मन्दिर की पार्किंग में दीवार निर्माण एवं अवषेष प्रतिकर 648	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.92	1job	0.08		0.00	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3097/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3106/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3109/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3108/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3110/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3093/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3112/1c 3112/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/11/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3098/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/11/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2934/1c dated 14/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम थात में श्री जोत सिंह पंवार के घर 652 पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00											
							2.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम सैण के गुगडा गाड पर पुल का 655 पुर्न निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							2.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौंदाणा घनसाली प्रतापनगर मो0 मार्ग 658 के किमी0 18 पर नाली एवं स्कपर व रिटेनिंग वाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00											
							4.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग में दीवार 661 निर्माण एवं स्लिप सफाई कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.84	1job	0.16		0.00	0.00											
							3.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	लामरीधार स्टेडियम मो0 मार्ग पर यात्री 664 प्रतिक्षालय का निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							3.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी में सी ब्लाक स्थित अतिरिक्त 666 प्रा0 स्वा0 केन्द्र के आंगन की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	2.00											
							3.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	काण्डीखाल से पाली घेरा मो0 मार्ग के 668 प्रारम्भिक भाग में चौडीकरण कार्य (एस0सीएस0पी0)	0.15Km	12 / 2016	5.00	5.00	0.40		4.60	0.15Km	4.00	4.00											
							5.00								3.18										
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 698 कुफारा गॉव तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	4.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							7.00																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 716 हुड़ोली कन्ताड़ी सड़क से पाणीगॉव तक नव निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
78	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 733 जोगत मल्ला धामियां खरादी नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.66		1.34	1job	5.00	3.66											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3087/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3075/1c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3076/1c dated 30/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3064/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2932/1c dated 14/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3118/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3061/1c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1804/13C dated 09/10/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 375/13c dated 27/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XV)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 876 ग्राम अराकोट के पीछे सम्पर्क मार्ग निर्माण	0.5Km	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	0.5Km	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 886 विकास खण्ड पुरोला में पुरोला कुफारा मोटर मार्ग से ढकाड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.4Km	12 / 2015	5.00	5.00	2.46	0.4Km	2.54		2.54	0.00											
							5.00																		
81	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 908 पट्टी दिचली ग्राम सभा क्यारी में कैन्तुरा मोहोल्ले में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.99	+	0.01	+	4.00	3.99											
							4.00																		
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 909 भैगवाल गांव से गोरूण गाड चैनेज 0/0 से 0/5 तक पी.सी.सी. एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.92	+	0.08	+	2.00	1.92											
							2.00																		
83	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 910 जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग पर के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2016	2.00	2.00	1.02		0.98	1job	0.98	1.02											
							2.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (83 कार्य)					18.55Km +63job+2B		661.46	661.46	554.33	14.4Km+57job+2B	107.13	2.65Km+4job	149.72	69.70	8.61										
					13.8Km+ 63job+2B		661.46								15.37		1								
																	1								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	दिखोलगांव तानगला मध्य से डडूर 47 नन्दगांव जुगडगांव मा.मा. का नव निर्माण।(पूर्व स्वी.नाम–चम्बा धरासू मो.मा. के बगासू धार से महादेव मन्दिर तक लिंक मार्ग)	0.5Km	05 / 2010	16.20	16.20	10.63	0.5Km	5.57		5.57	2.20	0.09										
							16.20								4.05										
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 के चौधारी 88 लो0नि0वि0 स्टोर (छआंगां बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग	1job	03 / 2008	5.24	5.24	3.90		1.34	1job	1.34	0.00											
							5.24																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	घोडाखुरी –ऐन्दी मोटर मार्ग के किमी0 39 26 में क्रीडा मैदान भटवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.2Km	02 / 2015	9.00	9.00	5.85	0.2Km	3.15		3.15	3.15											
						02 / 2015	9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1018/13C dated 18/10/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1421/13c dated 31/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 672/जि०यो० दिनांक 09.02.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	3job		**633.16**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 80		

दिखोलगांव, तानगला	– –	आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक– 971/जि0यो0– 06–07 दिनांक 7.9.06 संशोधित–आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक–1408/24–4/08–09 दि. 13.5.10	TS VIDE EE No- 1153/1C dated 03/07/2015 OF Amount 16.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
छआंगा गोलाल	– –	आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक 948/24–4(2007–08) दिनांक 29.3.2008	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 5.24 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित।
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 293 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	अंजनीसैंण बैंसोली पुनाणू मोटर मार्ग 447 पुनः निर्माण एवं सुधार । किमी0 1 से 5 में अवशेष कार्य, भवन फसल आदि क्षतिपूर्ति प्रतिकर एवं भूमि अध्याप्ति का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2007	10.00	10.00	6.02		3.98	1job	3.00	2.00												
						03 / 2010	10.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	नवकोट से काल्डी मो0 मार्ग 185	0.5Km	09 / 2009	14.45	14.45	8.22		6.23	0.5Km	1.00	1.00											
						03 / 2010	14.45																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	जाखणीधार नवाकोट मो0 मार्ग से 217 कोटधल्डा तक सड़क नव निर्माण के अवषेष कार्य	1job	05 / 2014	14.45	14.45	11.05	1job	3.40		2.00	2.00											
							14.45																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत 232 सारज्यूला पटटी में सगवान गांव के समीप सडक पर यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	2.73		1.27	1job	1.27	2.00	0.11										
							4.00								0.80										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	खाल हलेथ नरसिंहधार गोदड़ी मो0 326 मार्ग में स्लिप सफाई कार्य (गैरी राजपूतों की ग्राम से नरसिंहधार तक)	1job	08 / 2013	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.00	1.00											
							3.00																		
9	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रानीचौरी से डाबरखाल कुण्डा मिसिंग 345 लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.5Km	01 / 2013	23.00	23.00	15.06	0.5Km	7.94		7.00	0.00											
						05 / 2014	23.00								7.33										
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 412 5 में क्षतिग्रस्त दीवार एवं किमी0 4 में काजवे निर्माण	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.06	1job	1.94		1.94	1.00											
							7.00																		
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कुरीखाल से नीर मोटर मार्ग का नव 443 निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	20.00	20.00	14.96	0.5Km	5.04		7.40	0.00	1.85										
							20.00								4.71										
12	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	पिल्डी से कुई मोटर मार्ग का नव 444 निर्माण।	0.6Km	02 / 2015	20.00	20.00	12.48	0.6Km	7.52		7.00	0.00											
							20.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 445 12 में पक्की नाली का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य	0.2Km	02 / 2015	3.50	3.50	1.82	0.2Km	1.68		1.68	0.00											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	आयुक्त ग0म0 पौडी के पत्रांक 2068/24–4जि0यो0 2007–08 दि0 21.9. 2007			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में, प्रतिकर पत्रावली गठित भुगतान की कार्यवाही चल रही है । स्थल पर खाते धारकों के विवाद के कारण अवशेष प्रतिकर वितरण नही हो पा रहा है ।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/09–10 दि0 9.9.2009	TS VIDE 3934/1c dated 23/12/2009 OF Amount 14.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		लगभग 300 मी0 में मार्ग निर्माण पूर्ण, आगे ग्रामीणों द्वारा कार्य रोका हुआ है ।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 1454/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दि0 26.05.14	TS VIDE 1473/1c dated 28/05/2014 OF Amount 14.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 263/1C dated 10/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	पत्रांक 37/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 01.08.2013	TS VIDE 2918/1c dated 19/10/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 65/जि0यो0/2011–12 दिनांक 22.01.2013	TS VIDE EE. 805/1C dated 09/04/2014 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 519/1c dated 20/02/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 1805/1C dated 10/07/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.698/1C dated 27/03/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 516/1c dated 20/02/2015 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	445 कोल कोडारना मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग का चौडीकरण कार्य।	0.55Km	02 / 2015	12.00	12.00	8.07	0.55Km	3.93		0.00	0.00											
							12.00																		
15	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	446 राष्ट्रीय राजमार्ग उपली खाडी से भंगेला चिकित्सालय मोटर माग का नव निर्माण कार्य।	0.3Km	02 / 2015	10.00	10.00	7.05	0.15Km	2.95		4.18	0.00	3.40										
					0.15Km		10.00								3.40										
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	452 ओनालगांव से मुखेम इ0 कालेज तक मो0 मार्ग के पहाड कटान से क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों की मरम्मत, दबान एव अवशेष प्रतिकर भुगतान का कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.58	1job	1.42		1.40	1.00											
							3.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	453 खाल हलेथ नरसिंगधार मो0 मार्ग (नरसिंगधार से खाल की ओर) में स्कपर निर्माण स्लिप सफाई, अवशेष प्रतिकर भुगतान आदि	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.82	1job	2.18		2.18	1.00											
							5.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	462 छेटी काण्डाडांगी सडक से छेटी के गढ़ नामें तोक तक सडक निर्माण तथा अवशेष कार्य	0.3Km	02 / 2015	15.00	15.00	7.87	0.3Km	7.13		5.00	5.00											
							15.00																		
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	496 चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग विस्तार।	0.5Km	01 / 2016	12.50	12.50	8.08	0.5Km	4.42		8.82	0.00											
							12.50																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	704 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम बनाड़ी के जोकाणी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.90		2.10	1job	2.10	0.00											
							6.00																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	732 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत मगांणगांव बनचौरा के उपला खडड पनियारे नामे तोक में पुलिया निर्माणं।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.88		2.12	1job	2.12	0.00											
							6.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	739 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गमरी गाड पर पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.72		2.28	1job	6.00	3.72											
							6.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (22 कार्य)					4.65Km+ 11job		225.34	225.34	146.73	4Km+ 5job	78.61	0.5Km +6job	75.15	25.07	5.44										
					2.45Km+ 11job		225.34								20.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 406/1C dated 13/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.735/1C dated 31/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 609/1c dated 24/02/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 506/40c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 599/1c dated 24/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE.359/1C dated 15/02/2016 OF Amount 12.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 42/485 dated 12/05/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	3job		**203.34**	GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 17		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	नान्डी से सैलसैण होते हुये मठुर गांव मोटर मार्ग 82	2Km	09 / 2006	32.40	32.40	11.77		20.63	2Km	10.00	5.70												
						01 / 2008	32.40									1.17 k	0								
																1.17 k	2								
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	डांडालगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण 84 (द्वितीय चरण)	1Km	12 / 2004	8.70	8.70	2.41		6.29	1Km	6.29	0.00												
							8.70																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत 114 मैगाधार–आली–सरूणा–कोट मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 में पहाड़ कटान का कार्य।	1job	06 / 2018	15.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
						06 / 2018	0.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	स्यांसू पुल गढवाडगाड़ मार्ग के किमी0 211 4, 9 में मलवा सफाई	1job	06 / 2010	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	0.00	0.00												
						10 / 2010	3.00																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नंगांणगांव से थान तक लिंक माग्र क 278	1job	09 / 2011	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.02	0.00												
						09 / 2011	3.00																		
6	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	सौडपानी चमराडादेवी मोटर मार्ग से 441 डांड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.5Km	02 / 2015	15.00	15.00	7.14	0.5Km	7.86		10.00	3.00												
							15.00								2.44										
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 700 ग्राम पंचायत सिरा के निचला नाली गाड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.95		2.05	1job	2.05	0.00												
							4.00																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 जोगत मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	3.88		6.12	1job	6.12	0.00												
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	आयुक्त गढवाल पौड़ी का पत्रांक 971/जि0यो0 2006–07/24–4 दि0 07.09.2006	TS VIDE EE Letter No. 1773/1c dated 06/08/2018 OF Amount 32.4 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/249/2015/एफ0सी0/1614 दिनांक 28.12.17 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1595013.00 ऑन लाईन कैम्पा मद में दिनांक 22.03.2018 को जमा कर दी गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 683/33सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1214/33सी0 दिनांक 02.06.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को अनुस्मरण पत्र प्रेषित है। पेड़ों का कटान कार्य वन निगत द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है।
डण्डालगांव	30/06/2011 –	आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक 384/24–4/2003–04 दिनांक 1.12.2004 द्वारा रू0 8.70 लाख स्वीकृति।		Area 0.67 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित अतिरिक्त वृक्षो के पातन की स्वीकृत हेतु मार्ग निर्माण हेतु रू0 7.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।
	+ –	शासनादेश संख्या–04/रा0यो0आ0/जि0यू0/2017–18, दि0 30.06.2018			निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 2359/1c dated 06/09/2010 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुछ भाग में कार्य पूर्ण। आगे ग्रामीणों के विवाद के कारण रूका हुआ है ।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE T.S E.E letter No camp memo /1 C dated 17/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.753/1C dated 06/04/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(II)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(VI)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गडोली के निचला डौरगढ़ में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य 711	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.96		2.04	1job	2.04	0.00											
							3.00																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खडड में पुलिया का निर्माण। 728	1job	02 / 2015	7.00	7.00	3.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							7.00																		
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्यालीसौड	जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत हडियाड़ी मोली गाड से नागराजा सौड़ तक सड़क निर्माण कार्य। 959	1job	02 / 2018	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	8.00	5.70	1.98										
						02 / 2018	8.00								1.98										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					3.5Km+8job		109.10	94.10	34.59	0.5Km +1job	59.51	3Km+ 5job	49.52	14.40	1.98										
																1.17Km									
					3Km+7job		94.10								4.41										
																1.17Km	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी मोटर मार्ग से भालसी स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण 41	1job	11 / 2007	14.00	14.00	2.10		11.90	1job	11.90	0.00											
							14.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	झाला से कोटी मो0मार्ग का निर्माण 45	0.4Km	05 / 2008	14.00	14.00	0.00	+	14.00	+	14.00	0.00											
							14.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	भालसी स्कूल से बिनोली टोखार मोटर मार्ग का निर्माण 45	1Km	06 / 2008	36.75	36.75	0.56		36.19	1Km	36.19	0.00											
							36.75																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राजकीय इण्टर कालेज भवान के कीड़ा स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण 47	0.5Km	08 / 2006	6.95	6.95	0.36		6.59	0.5Km	6.95	6.95											
						08 / 2006	6.95								3.63										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(I)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/523 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02. 2018।	TS VIDE TS VIDE EE 51/TS dated 01/06/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	4job		**85.4**	Division:1 GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 6		

	30/12/2018 1job	832/24–4/जि0यो0/07–08 दि0 01–11–07	TS VIDE EE. No. 11/1C dated 18/04/2016 OF Amount 14 lac	Area 1.19 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों का विवाद है।
कोटी।	+	जिलाधिकारी का प0स0–330/ रा0यो0 आ0/जि0यो0/2008–09, दिनांक 30.05. 2008 (0.400 कि0मी0) 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/2009–10, दि0		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या– 8बी0/यू0सी0पी0/08/100/2015/एफ0सी0/748, दिनांक–04.08.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1378/10एम0जी0, दिनांक–14.09.2017 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को पत्र प्रेषित। मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है एवं सिविल भूमि स्यूटेश की कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर0, मुख्य अभियन्ता, टिहरी के पत्रांक संख्या– 3003/8(1)यातायात–घनसाली–टी0ए0सी0/2017–18, दि028.08.18 को रू0 101.85 द्वारा शासन को प्रेषित।
	30/12/2018 1Km	5351/24–03(07–08) दि0 23–06–08		Area 1.19 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों का विवाद है।
		आयुक्त–935/24–4/जि0यो0/05–06 परिवर्तित जि0यो0 सं0–935/24–04/जि0यो0–2005–06 दिनॉक 29.08.2006	TS VIDE 276/1C dated 09/02/2018 OF Amount 6.95 lac		समरेखण अनुमोदित		नापभूमि का मूवावजा वितरति,निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	काफलपानी महरगांव ग्वालगांव गुनोगी (अवशेष कार्य) 84	1job	06 / 2010	10.00	10.00	0.01		9.99	1job	9.19	0.00	0.11										
						06 / 2010	10.00								0.11										
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	डाण्डालगांव मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 85	1Km	12 / 2006	8.00	8.00	0.00		8.00	1Km	8.00	0.00											
							8.00																		
7	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	बडकोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग। 87	1job	06 / 2008	15.00	15.00	3.26		11.74	1job	11.74	0.00											
							15.00																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	भगद्वारी से हाईस्कूल जमठियागोव तक मो मार्ग नवनिर्माण 93	0.5Km	01 / 2013	17.50	17.50	3.34		14.16	0.5Km	0.00	0.00											
						01 / 2013	17.50																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	नालूपानी में ज्ञानदीप होटल के समीप से राष्ट्रीय राज मार्ग से गंगा तट तक सम्पर्क मार्ग 95	3Km	08 / 2009	17.00	17.00	2.21		14.79	3Km	0.00	0.00											
							17.00																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	भगद्वारीखाल से हाईस्कूल जमठियाल गांव मो0 मार्ग का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण) 103	0.4Km	08 / 2013	11.50	11.50	2.16		9.34	0.4Km	0.00	0.00											
						08 / 2013	11.50																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	कोटी बैण्ड से बुडाली डाण्डा मोटर मार्ग 6	1.5Km	06 / 2010	42.00	42.00	0.27		41.73	1.5Km	5.00	5.29			0								
							42.00									1.5 k	1.5								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	रणसोलीधार से नौला सिल्ला मोटर मार्ग का निर्माण 119	1Km	06 / 2010	28.90	28.90	0.38		28.52	1Km	5.00	0.00			0								
							28.90									1 k	1								
13	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम डरोगी मोटर मार्ग से गांव तक लिंक सम्पर्क मार्ग का सुधार एवं दीवार रेलिंग व सी0सी0 कार्य। 152	1job	02 / 2014	4.00	4.00	2.29	1job	1.71		1.71	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टि.ग. का पत्रांक–496/रा.यो. आ./जि.यो./2010–11 दिनांक 03.06.2010			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	विवाद निस्तारित। प्रतिकर पत्रावलियां गठित। मा0 विधायक श्री विजय सिंह पंवार विधानसभा प्रतापनगर, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 701/08/2018 दिनांक 27.02.2018 एवं पत्रांक 806/08/2018 दिनांक 04.06.2018 द्वारा विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रत्नौं थौलधार मार्ग के कि.मी. 4 से बोर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य '' लम्बाई 2.00 किमी. एवं लागत रू0 25.16 लाख की धनराशि का इस कार्य के साथ समावेश कर निर्माण कार्य करवाने हेतु लिखा गया है। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1053/1 सी. दिनांक 27.06.2018 द्वारा प्रस्ताव अ0अ0 प्रा.ख. लो.नि.वि. नई टिहरी को संस्तुति सहित प्रेषित।
डाण्डालगांव	31/07/2011 —	आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक 3229/जिला योजना 2006–07/ 24–04 /2004 दिनांक 26.12.2006		Area 0.67 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित अतिरिक्त वृक्षो के पातन की स्वीकृकत हेतु।
गोलाल	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 5351/24–03(2007–08) दिनांक 23.6.08।	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 15 lac	Area 0.32 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित। पुनः 326443 रू0 भारत सरकार को आर0टी0वी0एस0 द्वारा भेजे जा चुके है।
	—	84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22–01–2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
	—	09/ दि0 03–08–09		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी का प्रत्राक जिलाधिकारी 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 8/8/2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
काटी, बुडाली, डाण्डा	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 640/ग.4.17/01(78) 2017 दिनांक 23.10.2017 द्वारा प्राप्त है। एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 2284395.00 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में दिनांक 17.07.2018 को जमा कर दी गई है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 496/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 939/1 C dated 20/04/2015 OF Amount 28.9 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव न होने के कारण जिलाधिकारी नई टिहरी के पत्रांक 161/जिला योजना/2017–18 दिनांक 09.05.2018 द्वारा इसके स्थान पर कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं अवशेष कार्य हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है। अतः मूल कार्य निरस्त होना है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	165 खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से हनोल उपबस्ती होते हुये बुढोतरा तक 1 किमी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	08 / 2010	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km +1job	0.00	0.00											
					0.5Km		8.00																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	179 चकपोत से खेडा मल्ला मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन ।	1Km	06 / 2016	12.00	12.00	0.00	1Km	12.00		12.00	7.50	2.42	0.6 k									
						06 / 2016	12.00								9.63	1 k									
																1 k									
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	246 पाली नगेड मोटर मार्ग का नव निर्माण।	0.5Km	01 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	5.00	0.00											
							5.00																		
17	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	247 प्रतापनगर विधानसभा हेतु जाख में प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य। (आर0सी0सी0)	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	278 बिनोली टोखार मोटर मार्ग के आगे आबाद बस्ती तक मार्ग निर्माण	1job	05 / 2011	0.83	0.83	0.00		0.83	1job	0.83	0.00											
							0.83																		
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	309 श्रीकालखाल मोटर मार्ग का भैंत गांव तक विस्तार	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.02	1job	2.98		0.00	0.00											
							3.00																		
20	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	310 सिलक्यारा से मंजगांव तक सड़क निर्माण	1job	09 / 2011	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
							6.00																		
21	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	310 पुलिस लाइन चम्बा में मंनोरजन गृह से पुलिस कर्मचारी आवास तक मार्ग का नव निर्माण।	0.35Km	12 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	0.35Km	3.00	0.64											
							8.00								8.86										
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	312 पड़ियारगांव बड़ोन मोटर मार्ग से मुसाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	0.5Km	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	0.5Km	1.00	1.00											
						12 / 2016	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है।
	31/03/2019	जि0अधि0टि0 का पत्रांक–264/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.16	TS VIDE 285/1C dated 09/02/2018 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य वर्ष 2014–2015 में दिनॉक 04.02.2015 एवं 2015–16 में दिनॉक–08.01.2016 को प्राप्त दो स्वीकृतियॉ, जिनकी कुल लागत रू0 12.00 लाख थी,इन दानो कार्यो में एक कार्य प्रथम चरण तथा दूसरा द्वितीय चरण का था,को परिवर्तित करते हुए उन्ही दो कार्यो की लागत के बराबर स्वीकृत है ।जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है,0.60 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त।
	30/09/2018 1job	1172/1सी0 दि0 23–5–11			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। 3 किमी0 का प्रारम्भिक आगणन प्रेषित कर दिया गया है।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		यह मार्ग राज्य योजना में प्रस्तावित है। अतः जिला योजना से निरस्त होना है।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1689/1C dated 07/12/2017 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16			अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली पर सैद्धातिक स्वीकृति प्राप्त।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	314 बड़ियारकाण्ड़ा मोटर मार्ग से छाम खलियाणी मोटर मार्ग नव निर्माण।	1job	12 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	7.00																		
24	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	339 चामनी पांगरखाल मोटर मार्ग के स्थान ज्ञानसू से पाटा तक सड़क निर्माण।	0.5Km	02 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	25.00	25.00											
							25.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	399 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में हयूम पाईप, स्कपर का निर्माण	1job	05 / 2018	9.50	9.50	0.23		9.27	1job	0.00	0.00											
							9.50																		
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	405 डुण्डा से डुण्डा गांव तक मार्ग का विस्तार कार्य	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.74		3.26	1job	3.26	0.00											
							4.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	406 ग्राम कल्याणी हेतु मोटर मार्ग का विस्तार	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	424 टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 8 गोताखोली नामे तोक में खेतों की सुरक्षा हेतु दीवार एवं क्षतिग्रस्त गूल का निर्माण	1job	05 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	436 वरील झिवाली मो0 मार्ग के किमी0 2 में श्री भरत सिंह, सब्बल सिंह के मकान का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	0.00	0.00											
							3.50																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	459 नवाकोट जोगियाणा राधूधार मो0 मार्ग मिसिंग लिंक निर्माण	0.6Km	02 / 2015	16.00	16.00	5.30		10.70	0.75Km	6.00	3.27											
					0.75Km		16.00								2.86										
31	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	484 राष्ट्रीय राज मार्ग 123 रिखाउ खड्ड से ग्राम रिखाउ तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	4.50	1job	0.50		0.50	0.00											
						12 / 2013	5.00																		
32	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	487 डाबरखाल कुण्डा मण्डवा रानीचौरी मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से ग्राम पचायंत कुडी में छतकानामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	0.15Km	0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.16			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव न होने के कारण जिलाधिकारी नई टिहरी के पत्रांक 161/जिला योजना/2017–18 दिनांक 09.05.2018 द्वारा इसके स्थान पर कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं अवशेष कार्य हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है। अतः मूल कार्य निरस्त होना है।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 138/टप्प–जि0यो0–09/2017–18 दिनांक 03.02.2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 1.50 किमी0 निर्माण के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 3044/1c dated 27/12/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/12/2018 1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			निर्माण प्रारम्भ		कार्य परिवर्तित किया जाना है।
	30/12/2018 1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 2880/1C dated 29/10/2013 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित होना है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1468/1c dated 19/05/2018 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/10/2016 0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 945/1c dated 31/03/2015 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, 0.750 किमी में पहाड कटान पूर्ण, पार्ट 2 कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।
	30/08/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23. 9.2013	TS VIDE T.S Vide E.E Letter No 238/1C dated 07/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 0.15Km	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1888/1C dated 26/07/2016 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा स्तर पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	488 खाडी गजा मोटर मार्ग से डडुआ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	0.15Km	0.00	0.00											
							3.00																		
34	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	493 धारी बजलाडी मोटर मार्ग से मनाण गांव तक लिंक मार्ग।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	4.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2013	5.00																		
35	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	511 ग्राम सभा फर्त के अन्तर्गत डुबडी नाम तोक में आर0सी0सी0 पुलिया/लोहे के पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
36	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	512 ग्राम सभा कोडारना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.1Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
37	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	513 बिडोन थान मोटर मार्ग पर सोंलिग एंव मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	12 / 2016	11.00	11.00	0.00		11.00	2Km	0.00	0.00											
							11.00																		
38	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	515 अटाली मल्ली में सडक का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	0.8Km	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	0.8Km	0.00	0.00											
							4.00								1.34										
39	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	516 रा0इ0का0 गजा के लिये गजा मुख्य बाजार से सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
40	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	518 फकोट सेमली काटल मो0 मार्ग के किमी0 2 में अतिआवश्यक सुरक्षा दीवारों का निर्माण एंव स्लिप सफाई कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00																		
41	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	519 ग्राम सभा कसमोली के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	0.1Km	0.00	0.00											
							3.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	528 रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग के किमी0 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 0.15Km	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1899/1C dated 29/07/2016 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा स्तर पर।
	30/10/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE Vide EE Letter No 359/1c dated 17/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3895/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 433/1C dated 16/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 2Km	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3893/1C dated 31/12/2016 OF Amount 11 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा स्तर पर।
	31/03/2019 0.8Km	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3894/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3892/1C dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा स्तर पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.1Km	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 181/1C dated 28/01/2017 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छेरपधार में एम्बुलेन्स हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.93										
44	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	535 ग्राम पंचायत धारकोट में पार्किंग निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	1.00	1.00											
							4.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	536 प्रतापनगर नेल्डा मो0 मार्ग के किमी0 5 में स्लिप जोन का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	540 रजाखेत प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 20 पर श्री शंकर चन्द के मकान पुस्ता निमार्ण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	542 चौदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	2.00	2.00											
							6.50																		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	556 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 18 पर पर्यटक आवास अतिथि गृह के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	2.50	2.50											
							3.50																		
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	558 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 18 में बारातघर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.50	1.50											
							2.50																		
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	564 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में श्री सत्य प्रसाद बेलवाल के खेतो की सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	621 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सेरा मोल्या मो0 मार्ग के मोल्या वैण्ड के समीप प्रतिक्षालय	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	622 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर सडक से गढ सिनवालगांव तक सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00											
							3.00								1.99										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 162/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1438/1c dated 17/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 519/1c dated 06/02/2016 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य स्थल पर विवाद है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1437/1c dated 17/05/2018 OF Amount 6.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3116/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3115/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग किमी0 1624 पर भैस्वाड़ा में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य (एससी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली 626 टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 22 ग्राम पटुडी अनु0 बस्ती में पार्किंग निर्माण	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
55	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम पंचायत मटेली के अन्तर्गत मटेली 626 गांव से बिंगसी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2015	8.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेरा कण्डियालगांव मोटर मार्ग सेरा 632 बैण्ड पर प्रतिक्षालय का निर्माण	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ग्राम पंचायत नौघर में पुलिया में अवशेष 634 कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.50	1.00												
							3.00								2.96										
58	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पिलानीधार देवल मो0 मार्ग किमी0 1 638 पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00												
							3.00								0.64										
59	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	स्यालगी जुलाणगांव डोडक थापला मो0 640 मार्ग के किमी0 2 में दीवारों का निर्माण (2*20मी0)	1job	12 / 2016	7.00	7.00	0.59		6.41	1job	6.00	6.00												
							7.00								6.97										
60	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग पर 642 दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मोटना मदननेगी सडक पर कंगसाली 644 यात्री प्रतिक्षालय निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	1.00												
							3.00																		
62	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 646 16.00 ढुईक से तियुनिया थात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	1.00	0.00												
						02 / 2015	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3095/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3094/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE 0 dated 10/09/2015 OF Amount 0 lac		अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन किया जाना है।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3105/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3111/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3107/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3104/1c dated 31/12/2016 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3103/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3086/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	रगड़ा पिपोला के खलियाण नामे तोक 647 में पार्किंग का निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	1.00											
							3.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	गन्देली तोक से काण्डाडांगी मो0 मार्ग 649 के किमी0 4 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	0.00	0.00											
							4.50																		
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	जाखणीधार गरकोट पौडीखाल मो0 मार्ग 650 के किमी0 7 से कोटगांव तक मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
66	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में गुलालधार से 650 डाण्डालगांव तक मोटर मार्ग।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
						02 / 2015	9.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	ग्राम–ननवा में यात्री प्रतिक्षालय का 654 निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.00											
							2.00																		
68	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	बड़कोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से 654 गालाल गांव तक मोटर मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	ग्राम पिपोला में यात्री प्रतिक्षालय का 656 निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.00											
							2.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र 659 धारकोट हेतु मो0 मार्ग का निर्माण	0.3Km	12 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.3Km	2.00	1.00											
							5.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	पीपलडाली सांदणा मो0 मार्ग पर दीवार 660 निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.00											
							2.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	चौंदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 3 से 663 आगे कटिंग का कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3047/1c dated 28/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है ।
	03/03/2019 --	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 शा0 सं0 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2016 --	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य करने हेतु रू0 7.00 लाख की अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3085/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2016 --	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य करने हेतु रू0 55.00 लाख की अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3084/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा सम्बन्धी विवाद होने से कार्य प्रारम्भ करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3092/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3062/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	665 सी ब्लाक श्रेणी 3 के आवास सं0 15/1 से 15/4 के आवासीय परिसर भवन के आंगन एवं 17/1 से 17/4 तक की आंगन की क्षतिग्रस्त सरुक्षा दीवार का निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
							4.00								1.69										
74	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	669 मंगरौ पुल से राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय तक जीप मार्ग निर्माण	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.50	1job	0.50		0.50	0.00											
							2.00								0.44										
75	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	694 काण्डीखाल पालीघेरा मो0 मार्ग के प्रतिकर वितरण का कार्य	1job	02 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
							6.00								5.95										
76	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	695 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम टिपरी बिष्ट में मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	695 जाख जसपुर कुठ्ठा मो0 मार्ग पर जाख गांव के भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	7.00	2.00											
							10.00																		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	696 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गौरी लमकोटी अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	696 जाखणीधार गराकोट मो0 मार्ग के स्थान गराकोट में पार्किंग निर्माण	1job	02 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	0.00											
							20.00																		
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	698 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मौघ भुयांरा में श्री हुकम सिंह के पास परियार तोक में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	+	7.00	+	7.00	0.00											
							7.00																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	699 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत पाणीगॉव तक 0.50 कि.मी. मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	10.00	0.00											
							10.00									0.5 k									
																0.5 k									
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	703 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिरा के दारजी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3117/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3046/1c dated 28/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण की कार्यवाही चल रही है ।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 56/544 dated 11/06/2015 OF Amount 1 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 446/1c dated 05/02/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 447/1c dated 05/02/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	+	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निविदा स्तर पर		निविदा आमन्त्रित।
	31/03/2019 0.5Km	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 रिखाणगांव के ग्वालथा गाड में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.45		6.55	1job	6.55	0.00												
							7.00																		
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 714 चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के कि0मी0 79 में नाली निर्माण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
85	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 ग्राम पचांयत हटनाली गांव के अठाणगांव खडड में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
							8.00																		
86	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 731 ग्राम पंचायत जगड़गांव में कुण्ड सेरा नामे तोक म्रें पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
							6.00																		
87	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 736 ग्राम पंचायत श्रीकोट के परिनयार खाला तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
88	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 ग्राम कवागढ़ी में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 739 रास्ती से रमालगॉव मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
90	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 740 ग्राम पंचायत भड़कोट में तल्लासिल नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
91	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 742 ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.15		2.85	1job	2.85	0.00												
							3.00																		
92	ग्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव826 एवं पाव गांव तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/525 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 562(XV)/1C dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/524 dated 23/05/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 53/530 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 548(III)/1C dated 12/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पुरोला बाजार के मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम छिबाला तक 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
							4.00																		
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत धेवरा लग्गा सुकड़ाला भदराली मोटर मार्ग निर्माण	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पुरोला जरमोला मोटर मार्ग से छाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00												
							9.00																		
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हुडोली कन्ताड़ी मोटर मार्ग से पाणीगॉव तक मोटर मार्ग	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (96 कार्य)					16.85Km +73job		663.43	663.43	34.42	1.1Km +6job	629.01	16Km +66job	345.67	92.65	2.53	0.6Km									
					13.35Km +69job		663.43								48.99	1.5Km									
																4Km	2.5								
नव निर्माण मोटर मार्ग (212 कार्य)					43.55Km +155job+2B		1,659.33	1,644.33	770.07	20Km +69job +2B	874.26	22.15Km+81job	620.06	201.82	18.56	0.6Km									
					32.6Km+ 150job+2B		1,644.33								89.06	2.67Km	1								
																5.17Km	5.5								

ह0वा0 मार्ग

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत फील्ड हास्टल चिन्यालीसौड़ से पम्प हाउस अगवारू तक जीप मार्ग।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00	1.95											
							4.00								1.95										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		4.00	4.00			4.00	1job	4.00	4.00	1.95										
					1job		4.00								1.95										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत कार्य हेतु पर्याप्त नहीं होने के कारण कार्य नहीं करवाया जा सकता है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		जमीन उपलब्ध न होने के कारण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि तथा स्वीकृत लागत में भुगतान सहित मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2017/13c dated 30/12/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	5.2Km+18job		**296.85**	Division:5 TA:1 Nodal:1	अना0कार्य 42 सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 निविदा 2 निर्माणरत् 37 पूर्ण 12	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 1	
	5.2Km+28job		**1218.75**	Division:6 GOI:2 TA:1 Nodal:1	अना0कार्य 44 सर्वेक्षण 2 समरेखण 1 निविदा 2 निर्माणरत् 48 पूर्ण 115	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 1	
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/4/TS dated 04/01/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job		**4**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	टिपरी से बदाल्डा तक सड़क निर्माण। 104	1job	08 / 2010	4.00	4.00	0.25		3.75	1job	3.75	0.00											
							4.00																		
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	तिलाडी शहीद हल्का वाहन मार्ग में प्रतिकर भुगतान। 475	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2013	5.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		9.00	9.00	0.25		8.75	2job	5.75												
					2job		9.00																		
ह0वा0 मार्ग (3 कार्य)					3job		13.00	13.00	0.25		12.75	3job	9.75	4.00	1.95										
					3job		13.00								1.95										

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	खाबली सेरा से खेल मैदान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण 104	1job	08 / 2009	12.00	12.00	6.18	1job	5.82		5.82	0.00											
						04 / 2012	12.00																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मियागाड लुदराला पैदल मार्ग के कि0मी0 2 से 5 तक पी0सी0सी0 कार्य। 181	1job	08 / 2010	5.50	5.50	3.47	1job	2.03		2.03	0.00											
						05 / 2011	5.50																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 21 से सम्पर्क मार्ग। 226	1job	09 / 2011	1.00	1.00	2.00	+	-1.00	+	0.95	0.96											
							1.00																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी के सुनकुण्डी गॉव में सी0सी0 कार्य। 311	1job	09 / 2011	3.00	3.00	1.56	1job	1.44		1.44	0.00											
						12 / 2011	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 173/जि0यो0/पी0ए0–2010, दिनांक 13.08.2010			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद। आम सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE E.E letter No 1714/1C dated 13/11/2013 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		प्रतिकर भुगतान किया जा रहा हे।
	1job		**5**		अना0कार्य 2	समरेखण विवाद 1	
	2job		**9**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1	समरेखण विवाद 1	

	31/03/2014	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 2331/13c dated 15/12/2011 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 973/13C dated 28/05/2011 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011	TS VIDE 46/171 dated 23/12/2011 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2322/13c dated 15/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	325 मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	09 / 2011	10.00	10.00	8.21	1job	1.79		1.79	0.00											
						07 / 2012	10.00																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	326 मोरी नैटवाड़ मोटर मार्ग से जी0आई0सी0 नैटवाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2011	3.00	3.00	2.17	1job	0.83		0.83	0.00											
						03 / 2013	3.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	332 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम कुठाल्डी में अनुसूचित जाति वस्ती में सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	2.73		1.27	1job	1.27	0.00											
							4.00																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	334 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारी दिचली में कैन्तुरा मुहल्ले से सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण ।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.30		3.70	1job	3.70	0.00											
							4.00																		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	339 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम वनगांव में मोटर मार्ग से शंकर मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	0.00	0.30		2.70	1job	2.70	0.00											
							3.00																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	340 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोगथ तल्ला में खाल से जोगथ तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15		2.85	1job	2.85	0.00											
							3.00																		
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	341 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के अगवारू तोक से शिव मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.01		0.99	1job	0.99	0.00											
							3.00																		
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	348 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत बनगांव में मोटर मार्ग से कालका मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.05		1.95	1job	1.95	0.00											
							2.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	356 गंगोरी पावर हाउस जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.26	1job	0.74		0.74	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल ीसौड	365 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम खाण्ड से गाडका तक मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1112/13c dated 02/07/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 630/13c dated 14/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(XVII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(III)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	बरनाली से गोकुल झोटाड़ी पैदल मार्ग 367 का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2011	2.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 374 जोगथ मोटर मार्ग से चरगढ़ सेरा खडकीला मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.05		0.95	1job	0.95	0.00											
							3.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 393 मरगांव चमियारी किमी0 1 से उलण तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.21		0.79	1job	0.79	0.00											
							3.00																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 394 बादसी गोलोकधाम के किमी0 4 कयाणा से खाण्ड तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.10		1.90	1job	1.90	0.00											
							2.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बन्द्राणी बैण्ड से गांव तक सम्पर्क मार्ग 396	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
20	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत दणमाणगॉव में सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	1.55	1job	2.45		2.45	0.00											
						01 / 2013	4.00																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत क्यारी मोटर मार्ग से मोलगांव क्यारी तक सी0सी0 खडिंजा।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	4.14		0.86	1job	0.86	0.00											
							5.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 400 जोगथ मल्ला में ब्रहमनाथ देवता के पेड़ से ढ़ंगार तक पी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.69		1.31	1job	1.31	0.00											
							2.00																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 401 जोगथ भवनी पुर सड़क से घेतुधार तक सी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.12		0.88	1job	0.88	0.00											
							2.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	झाला में शिशु मन्दिर क्षतिग्रस्त मार्ग 401 निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.66	0.00											
						12 / 2015	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2013 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 370–बी/जि0 यो0 /2011–12 दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2279/13c dated 07/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 67/266 dated 03/04/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 2711/13C dated 28/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/255 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाही में बल्ला गांव से पल्ला गांव सम्पर्क मार्ग। 404	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.35	1job	0.65		0.65	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	द्वारी गांव से मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग। 405	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.78	1job	1.22		1.22	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	तिहार गांव में महिलाओं के जगंल जाने का सम्पर्क मार्ग। 410	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.96	1job	1.04		1.04	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पालागांव में हरिजन बस्ती तक रास्ते का निर्माण। 412	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.67	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम जोखणी के गुनाली खड्ड के नामेतोक में सी0सी0 कार्य। 413	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.05		0.95	1job	0.95	0.00											
							1.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मनेरी में सिलकुरा तक सम्चर्क मार्ग। 418	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत सिरोर झूला पुल से इवाई तक सम्पर्क मार्ग। 421	1job	12 / 2015	2.80	2.80	1.50	1job	1.30		1.30	0.00											
						12 / 2015	2.80																		
32	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुक्की मे धरासू–गंगोत्री पैदल मार्ग रिगाया नामे तोक मे सम्पर्क मार्ग का निर्मा। 428	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.76	1job	1.24		1.24	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में मुख्य सड़क से गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण व दीवार। 431	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.80	1job	1.20		1.20	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कन्सेण में बारात धर से आत्माराम नौटियाल के मकान तक पी0सी0सी0 व टाईल्स का कार्य। 439	1job	12 / 2015	8.00	8.00	6.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2015	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं–106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 446 श्रीकालगढ से पुजेली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जुगुल्डी मोटर मार्ग से अल्जी एवं 471 बेसिक स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.62	1job	0.38		0.38	0.00											
							1.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम रैथल से लिन्याणा नामे तोक से 472 धण्डियाला नामे तोक तक पी.सी.सी. खड़िन्जा।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बेसिक पाठशाला कंकराड़ी से रमेश के 473 मकान के नीचे होते हुए खण्डद्वारी देवी तक रास्ता निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हीना में बलबीर लाल नालुगा हेब 474 के क्षतिग्रस्त मार्ग का सुदृढ़िकरण।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सिरोर के इवेई खाले से इवेई तक 475 रास्ते का निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज से जखोल के गंगा धाट से 476 जखोल तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हीना में मुरोला तोक से धट्टू 478 खाले तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली का शमशान धाट का 494 सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						12 / 2017	3.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में सड़क से गंगा धाट तक 497 सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 617/13C dated 14/03/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106 (1)/249सी0 दि0 18–02–2014	TS VIDE EE. No. 32/1C dated 19/02/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनाकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनाकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सालगं से ओडार तक मुख्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 499	1job	12 / 2017	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						12 / 2017	3.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी के लोक निर्माण भवन निरीक्षण भवन चडेथी से ग्राम क्यार्क कन्दोमति रैथल तक सम्पर्क मार्ग। 504	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हिना बाजार से हिना गांव तक पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग कार्य। 516	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली में गुणगा से भंगेली तक सम्पर्क मार्ग। 517	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
49	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दिचली थाती के डूंमणी तोक से धोल तक सी0सी0 कार्य। 749	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
50	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत मोटर मार्ग से मनोलगांव तक सी0सी0 कार्य। 760	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम न्यूगांव में श्रीकालखाल मोटर मार्ग से परेखोला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण। 765	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.71	1job	0.29		0.29	0.00											
							3.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बगसारी पशु अस्पताल से प्याला नामेतोक तक पी0सी0सी0 खडिंजा निर्माण कार्य 849	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.79	1job	0.21		0.21	0.00											
							3.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल के ललित मन्दिर के पास मुख्य सड़क तक पक्का रास्ता निर्माण 872	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिदरी से दुबई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 898	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 120/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
रैथल	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 08/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2031/13c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 इन्द्रा में जु0हा0 स्कूल से रूकम सिंह के मकान तक मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00								3.85										
56	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 डांडागॉव से जरमोला तक सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 झोटाड़ी में बिरानी सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							5.00																		
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 चि0सौड़ भड़कोट बीच गाजणा में सम्पर्क मार्ग एंव सुरक्षा दिवाल।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.86										
59	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 पावली से क्योली गॉव सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
60	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 बागी में वल्ली बागी से पल्ली बागी तक मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00								3.94										
61	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रा0पं0 चिन्यालीसौड़ मोटर मार्ग जोगथ से सिंसाई गोरण तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00								0.98										
62	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत खदाड़ा में सी.सी. सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।		02 / 2018	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	1.10												
						02 / 2018	1.50																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (62 कार्य)					61job		177.80	174.80	71.25	40job	106.55	20job	108.51	13.06											
					61job		177.80								10.63										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/7/TS dated 04/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1884/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1052/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/13/TS dated 04/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1896/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/19/TS dated 10/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 32/TS dated 10/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 53/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	20job		**90**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 61		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	मालना गांव से मोटर मार्ग तक सी0सी0 मार्ग 339	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.89		1.11	1job	1.11	0.00											
							2.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में गडारा से झाला तक पैदल मार्ग का निर्माण। 484	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
						12 / 2017	2.50																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाला में बगोरा से मन्दिर तक पी0 सी.सी. खड़िन्जा निर्माण। 485	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गणेशपुर सम्पर्क मार्ग। 515	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी गंगनानी पैदल मार्ग में लुथरा नामेतोक से राजकीय इण्टर कालेज गढ़ बरसाली तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं सुरक्षा दीवार 864	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.85	1job	0.15		0.15	0.00											
							4.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम कुन्सी से पंचपल्ला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 952	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.74		0.76	1job	0.76	0.00											
							1.50																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					6job		13.00	13.00	5.48	1job	7.52	5job	7.52												
					6job		13.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	सड़क से रा0इ0का0 गेंवला ब्रहमखाल तक सी0सी0 मार्ग 340	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.31		0.69	1job	0.69	0.00											
							1.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्याल सौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत मोटर मार्ग के कव्वागडी से बनकोट मार्ग तक पी0सी0सी0 कार्य। 372	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.88		2.12	1job	2.12	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2079/1C dated 16/08/2013 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/05/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/05/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2018 1job	592/जि0यो0 दि0 26–02–15			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	5job		**2**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 4		

	30/12/2018 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2048/1C dated 16/08/2013 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 64/253 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुमराड़ा में पी0सी0सी0 कार्य। 753	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत तल्ला संकाल में सी0सी0 कार्य। 756	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.97		1.03	1job	1.03	0.00												
							3.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी में सुकेटा नामेतोक से गंगनानी पैदल मार्ग में टाईल्स निर्माण गांव तक एवं चौड़ीकरण दीवार निर्माण 863	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.77		3.23	1job	3.23	0.00												
							5.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		16.00	16.00	6.93		9.07	5job	9.07												
					5job		16.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	ग्राम पंचायत दिखोली के अन्तर्गत झालियाघट से चौन्दियाटगांव सम्पर्क मार्ग। 241	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.09		1.91	1job	1.91	0.00												
							2.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	दिखोली में देवधार से मुख्य मार्ग तक 242 सी.सी. मार्ग।	1job	09 / 2011	1.50	0.00	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
							1.50																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	डुण्डा	कल्याणी से मालना पैदल मार्ग 337	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	गेंवला नहर के नीचे अनु0 जाति बस्ती 341 में मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्ड गोरूण उपला में पुलिया का पहुंच मार्ग। 349	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15		2.85	1job	2.85	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(III)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 223/1C dated 02/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	5job		**14**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		

	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2411/1C dated 20/09/2013 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2052/1C dated 16/08/2013 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निविदा स्तर पर		निविदा आमन्त्रित की जानी है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	366 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम जगड़गांव के ब्रहमनाथ मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	377 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत पिपलखंडा में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	378 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत कामदा के त्रिवेणी से कफराड़ा तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	479 गंगोरी गोपाल गौ लोक धाम गौशाला के रास्ते का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
						12 / 2017	2.50																		
10	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	353 राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड से मुराडी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	3.00	0.00												
						02 / 2015	9.00																		
11	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	362 जिला योजना के अन्तर्गत पालीगाड से पाली गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
						02 / 2015	5.00																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	694 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम चिंवा खड्ड से आन्द्रीगाड तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	719 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम चकोन सड़क से शिव मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग व पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	750 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत मोरी पुजेली से घतवाई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	755 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम जुगुल्डी में सड़क से जोकाणी नामे तोक तक पैदल सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/1c dated 16/03/2013 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	30/06/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 04/15 dated 01/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 17/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 772 न्यूगांव के सारी में श्रीकालखाल मोटर मार्ग से सारी गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 794 मांगली सेरा में कुंसी बरसाली पी0एम0जी0एस.0वाई मार्ग से क्षतिग्रस्त डबरगांव जाने वाले रास्ते की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.43	1job	1.57		1.57	0.00												
							2.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 796 सिंगोठ मोटर मार्ग में सौन्दगांव में गंगनानी पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 803 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 5 गढ बैण्ड से पीपल के पेड़ की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
							1.50																		
20	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत धनारी डुण्डा 807 में रथौड़ से चकोन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगियालगांव में राकेश 853 प्रसाद के घर से थाती चौक को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 2 868 से नाकुरी गांव जाने वाला सड़क चौड़ीकरण एवं रेलिंग निर्माण	1job	12 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00												
							10.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत सड़क से कचियां 880 नामेतोक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.33	1job	1.67		1.67	0.00												
							2.00																		
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 892 ग्राम जखोल में मुख्य सड़क से भरत के मकान तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम मालना मे सड़क से बेसिक स्कूल 988 तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 18/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 51/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 19/1C dated 18/04/2016 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 2/1C dated 01/04/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 210/1C dated 29/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 08/01/2014 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा पुराना बाजार मे मुख्य मार्ग से पुल के बीच वाला आम रास्ता निर्माण 991	1job	11 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ग्राम बड़ेथ रायमे996 मे आयुर्वेदिक अस्पताल का रास्ता	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के सैणी मे मुख्य 1000 सड़क से गांव जाने वाला आम रास्ता निर्माण	1job	11 / 2017	4.31	4.31	0.00		4.31	1job	4.31	0.00											
							4.31																		
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे पंचायती चौक1004 से हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	मांगलीसरा के मण्डाणी खोले के पास1014 आम रास्ता एवं सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	नगरपालिका वार्ड नं0 04 काली मन्दि1016 मे सी0सी0 टाइल निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	नगरपालिका उत्तरकाशी वार्ड नं0 03 1017 रामकृष्ण उनियाल के खेत से ब्रहमानन्द उनियाल के खेत तक पी0सी0सी0 रास्ता निर्माण	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	नगरपालिका उत्तरकाशी बड़ेथी 1018 नगरपालिका गेट से नामेश्वर धाम तक रास्ता व पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम उडरी जाड़ी से गनवाला तोक मे1020 सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव रवाड़ा तोक मे 1021 पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 08/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 36/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रितो
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 34/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 31/1C dated 24/04/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 42/1C dated 24/04/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम ज्ञानसू पानी के टेंक से जागड़गली 1022 तक सम्पर्क मार्ग वार्ड नं0 03	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम कवां विजयराम के मकान से बरसी 1023 की छानी तक मार्ग निर्माण	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम भैंत तल्ला मैदारीखाल तक 1024 पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	धौन्तरी मे दिखोली बैण्ड से तामेश्वर 1026 मन्दिर तक पी0सी0सी0 मार्ग	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मनियारी खाला 1027 तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00											
							2.50																		
41	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम अठाली मे सड़क से चौशाला तक 1028 मार्ग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी मे गैरी तोक से 1029 बलबीर सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मुख्य मोटर मार्ग से 1031 तल्ला मनियारीखाल तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
44	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	वार्ड नं0 03 ज्ञानसू पुलिस लाईन मार्ग 1032 स अखिलानन्द के मकान से शैलेन्द्र नौटियाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी मे ओखल्यारा से जाख देवता 1033 मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	सिलक्यारा मे आम रास्ते का निर्माण कार्य 1045	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ईड़ मे किमी0 10 से गम्भीरपाल 1046 मकान तक पी0सी0सी0 एवं रंलिंग कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा चिलमुड़गांव मे गिरयाली 1046 नामेतोक मे चन्दन सिंह के मकान के नीचे रास्ता निर्माण	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम कुराह बरसाली मे पी0सी0सी0 1047 रास्ता निर्माण	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पटूड़ी मे विष्णुपाल के मकान के 1048 नीचे सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ढुंगालगांव मराड़ी नामेतोक मे 1050 सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	सिंगुणी मे नागपानी के आम रास्ते की 1051 सुरक्षा दीवार	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव मे हरी सिंह 1056 राणा के घर से जयकरन राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव पंचायत भवन 1057 के नीचे से बिक्रम सिंह राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव अतर सिंह 1058 मटूड़ा के घर से भूपेन्द्र राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 23/03/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/07/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/07/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगसारी चिलमुड़गांव भाभू 1059 के घर से मुकेश मटूड़ा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव महेन्द्र राणा 1060 के घर से नागणीं माता मन्दिर के गेट तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव नागणीं माता 1061 मन्दिर से पप्पू राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव पप्पू राणा 1062 घर से गोविन्द सिंह मटूड़ा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव श्रीकाल 1063 देवता मन्दिर के नीचे से रमेश राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगसारी चिलमुड़गांव स्वर्गीय 1064 मुरकिया राणा के घर से लक्ष्मण राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगसारी चिलमुड़गांव से 1065 गजेन्द्र राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगसारी चिलमुड़गांव 1066 मिलन केन्द्र से संजय राणा के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा पिपली के किरूण गांव मे 1067 श्याम लाल के घर के आगे रास्ते का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	0.85	0.85	0.00		0.85	1job	0.85	0.00												
							0.85																		
65	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के नाकुरी मे 1068 नागराजा मन्दिर से कुंसी जाने वाले सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 36/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा मांगलीसेरा मे पल्या खोला1069 क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी मे अरविन्द सिंह के मकान1071 से मनबीर सिंह के मकान तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा कुन्सी मे बाड़गांव क्षतिग्रस्त1072 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
69	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा कुन्सी मे सड़क से कुन्सी 1073 जाने वाला सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के निचली नाकुरी1074 रमोला बस्ती मे क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
71	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के कुराह के कुमार1075 बस्ती मे सम्पर्क मार्ग एवं नाली निर्माण	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम कुराह मे सोमेन्द्र सिंह के घर जाने1076 वाला सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं नाली निर्माण	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा खटटूखाल मे गांव की पुलिया1078 से खाले तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ग्राम सभा पैन्थर से प्राथमिक विधालय1079 से गांव तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य एवं सुरक्षा दीवार	1job	02 / 2018	0.85	0.85	0.00		0.85	1job	0.85	0.00											
							0.85																		
75	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम पंचायत हरेला1081 तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 42/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 35/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 37/1C dated 24/04/2018 OF Amount 0.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 40/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/07/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 38/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ग्राम पंचायत मंजगांव के औजियाणा से राजकीय इण्टर कालेज मंजगांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1082 1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मातली मे कपिल मुनि आश्रम से घाट तक रास्ता निर्माण कार्य	1084 1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम साल्ड, साल्ड मोटर मार्ग से साल्ड गांव तक पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1085 1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ग्राम बड़ेथ भण्डारस्यूं बड़ेथ मे आम रास्ते का कार्य	1086 1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम लटूडगांव पी0सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	1087 1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम न्यूगांव चम्पाधार से खिड़ोघाट रोला तक रास्ते का सुरक्षा कार्य	1088 1job	02 / 2018	1.35	1.35	0.00		1.35	1job	1.35	0.00											
							1.35																		
82	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम न्यूगांव अनूप की दुकान से प्राथमिक विद्यालय तक पी0सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	1089 1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी हुणिया सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1090 1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ग्राम जुणगा मे डांगडा से बनालधार तक रास्ता मरम्मत कार्य	1091 1job	02 / 2018	1.85	1.85	0.00		1.85	1job	1.85	0.00											
							1.85																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	धरासू यमुनोत्री मोटर मार्ग से कल्याणी मे सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1092 1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	20/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 24/04/2018 OF Amount 1.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कमद मे कमद से कुमारकोट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1093	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कुमारकोट मे बोल्या देवरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1094	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत से बेसिक पाठशाला भैंत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1095	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत श्रीकालखाल से नैपड़ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1096	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत श्रीकालखाल से सारी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1097	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत न्यूगांव मे मुख्य मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 कार्य 1098	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत हुल्डियाना मे मुख्य मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 काग्र 1099	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत पोखरियालगांव मे मुख्य मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 कार्य 1100	1job	02 / 2018	0.85	0.85	0.00		0.85	1job	0.85	0.00											
							0.85																		
94	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ग्राम पंचायत जुणगा अनुसूचित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग 1101	1job	02 / 2018	1.15	1.15	0.00		1.15	1job	1.15	0.00											
							1.15																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (94 कार्य)					94job		171.71	170.21	1.00	4job	170.71	90job	163.71												
					94job		171.71																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	88job		**51.85**		अना0कार्य 43 निविदा 1 निर्माणरत् 27 पूर्ण 23	नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (167 कार्य)					166job		378.51	374.01	84.66	45job	293.85	120job	288.81	13.06											
					166job		378.51								10.63										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गौरिया–मंजियाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)। 4	1job	03 / 2013	9.50	9.50	6.75	+	2.75	+	2.75	2.75											
							9.50																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग में सुधार/डामरीकरण का कार्य (एस0सी0एस0पी0)। 10	1job	02 / 2015	29.00	29.00	25.33		3.67	1job	3.67	0.00											
						04 / 2015	29.00																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–नागेश्वरसौड़ व बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग के तिराहे (लाटा/पिलवा) में सौन्दर्यकरण, स्मृतिद्वार, प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य। 31	1job	02 / 2015	20.00	20.00	5.94		14.06	1job	14.46	0.00											
						04 / 2015	20.00																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घुत्तू पंवाली पैदल मार्ग पर सुधारीकरण व क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवाल व ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य। 86	1job	08 / 2016	5.00	5.00	4.37	+	0.63	+	0.63	0.00											
						08 / 2016	5.00																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भतैड़ी बैण्ड डालगांव (बासर) कि0मी0–01 मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य। 90	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	3.00	0.00											
						12 / 2016	3.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत यात्रा रूट एस0एच0–15 पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु क्रैश बैरियार एवं बोर्डे साइनेज। 98		03 / 2018	20.23	0.00	0.00	+	0.00	+	20.23	20.23											
						04 / 2018	0.00								19.32										
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग के कि0मी0–01 में सुधारीकरण/डामरीकरण का कार्य। 116	1job	01 / 2016	25.00	29.00	28.27		-3.27	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	तेगड़ अच्छरीखूंट मोटर मार्ग के कि0मी0 2, 3 व 4 में तीन बैण्डों का सुधारीकरण 131	1job	03 / 2012	11.00	11.00	10.97	1job	0.03		0.03	0.00											
							11.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	118job		**157.85**		अना0कार्य 43 निविदा 1 निर्माणरत् 34 पूर्ण 89	नाम परिवर्तन 1	

	+ –	जिलाधिकारी का पत्रांक–40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14, दिनांक–08.08.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	01/03/2017 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–89/।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-03/2014-15 dated 18/02/2015 OF Amount 29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	01/03/2017 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–90/वी0।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-32/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 8.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-14/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			अनारम्भ कार्य		अनारम्भ कार्य
	30/06/2018 +	शासनादेश संख्या–157/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2017–18, दि0 15.03.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
	– –	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/वी0।।।–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 21/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 62/रा.यो.आ./जि.यो. 2011–12 दि0 05.03.2012	TS VIDE EE No. 42/3 c dated 25/04/2012 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	दलाणा खड्ड पुरकी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 132	1job	08 / 2009	9.00	9.00	5.34	1job	3.66		3.66	0.00											
						09 / 2009	9.00																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	थत्यूड बाजार में पक्की नाली का निर्माण एवं कास ड्रेनेज का निर्माण (स्कपर/पुलिया) लम्बाई 0.500 मी0 152	1job	02 / 2015	10.00	10.00	8.25		1.75	1job	0.00	1.75											
						02 / 2015	10.00								0.82										
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के किमी0 32 में पक्की नाली निर्माण। लम्बाई 0.500 मीटर 155	1job	02 / 2015	12.00	12.00	9.76		2.24	1job	0.00	2.25	0.13										
						02 / 2015	12.00								1.48										
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला–मोरी मोटर मार्ग के क्यारा बैण्ड से डांडागॉव बंजाह तक मार्ग का निर्माण। 160	1job	08 / 2010	4.00	4.00	1.98	1job	2.02		2.02	0.00											
							4.00																		
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग मो0 मार्ग के कि0मी0 59 में ग्राम पंचायत महड़ के जगठीगांव में पुस्ता निर्माण 160	1job	03 / 2013	12.50	12.50	11.09	1job	1.41		1.40	0.66											
							12.50																		
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	चौकी डागर मोटर मार्ग में डामरीकरण एवं सुधार कार्य 161	1Km	08 / 2013	28.00	28.00	18.96	0.85Km	9.04		9.04	0.00											
					0.85Km		28.00																		
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	तेगड़ महादेव घंडयालधार मोटर मार्ग सुधारीकरण 162	0.1Km	08 / 2013	3.50	3.50	3.30	0.1Km	0.20		0.00	0.00											
							3.50																		
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौडीखाल कोटी चामी मो0 मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य 166	0.75Km	08 / 2013	21.00	21.00	22.29	0.6Km	-1.29		0.00	0.00											
					0.6Km		21.00																		
17	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बिच्छू के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य । 174	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.40		0.60	1job	0.60	0.00											
						01 / 2016	5.00								0.56										
18	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी स्यूल मोटर मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य। 175	1job	02 / 2015	3.50	3.50	3.60	1job	-0.10		0.00	2.50	-2.45										
							3.50								-0.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09/ दिनांक 3–8–09	TS VIDE Campmemo/TS/13C dated 05/08/2010 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 308/1C dated 23/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357 A/1C dated 02/03/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 172/पी0ए0– 2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 961/13c dated 29/06/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013	TS VIDE EE No. 280/ 1C dated 12/02/2014 OF Amount 19.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 923/1 C dated 27/09/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 1508/1C dated 07/12/2013 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 924/1 C dated 27/09/2013 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(13)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 397/1 C dated 09/03/2015 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जगेठी राजराजेष्वरी मोटर मार्ग के 180 किमी. 5 में काजवे का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.00	2.00											
							2.00																		
20	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा बाजार में राष्ट्रीय राज मार्ग के 183 ऊपर सेतु की मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.22	1job	0.78		0.78	3.00											
							5.00																		
21	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड से कुनेर मोटर मार्ग पर 186 किमी. 3 से 9 तक स्कपर, नाली व दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	5.97	1job	0.03		0.00	3.00	0.03										
							6.00								0.03										
22	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	देवनगरी जिजली बागी मठियाणगांव 188 मोटर मार्ग के किमी. 1 में एच.पी.बैण्डों का सुधार व रिग्रेडिंग का कार्य। (500 मी0 लम्बाई में)	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	7.70		2.30	0.5Km	2.30	1.00											
							10.00																		
23	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	अलमस जामणी मोटर मार्ग का 191 डामरीकरण का कार्य। (पुनः निर्माण एवं सुधार)	0.35Km	02 / 2015	16.00	16.00	15.20	0.35Km	0.80		0.80	0.00											
							16.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बौगा भैलूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 5 से 205 आगें पहाड़ कटान का अवशेष कार्य व प्रतिकर भुगतान।	1job	12 / 2012	8.00	8.00	4.30	1job	3.70		0.00	0.00											
						12 / 2012	8.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा बैण्ड से पाटा गॉव तक अवशेष 206 डामरीकरण एवं प्रतिकर भुगतान 0.6 किमी0।	0.5Km	12 / 2012	12.00	12.00	10.29	0.5Km	1.71		0.00	0.00											
						12 / 2012	12.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मनेरी – जामक मोटर मार्ग में एच0 पी0 207 मोड़ो का सुधार एवं डब्लू0 बी0 एम0 का कार्य ल0 1.00 किमी0।	0.6Km	12 / 2012	12.00	12.00	5.63	0.6Km	6.37		0.00	0.00											
						12 / 2012	12.00																		
27	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग के 210 कि0मी0 1 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	8.39	1job	1.61		1.60	0.00											
							10.00																		
28	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	किल्किलेष्वर सिल्काखाल मोटर मार्ग 213 कि0मी0 1 से 23 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	12.00	12.00	10.42	1job	1.58		1.55	0.00											
							12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 400/1C dated 10/03/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 375/1 C dated 03/03/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No-695/15C dated 28/04/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 245/1 C dated 11/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 511/1C dated 25/03/2015 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012	TS VIDE EE No- 329/ 4 C Dated-23/02/2013 dated 23/02/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 692/1C dated 13/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्य शेष।
	31/01/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 691/1C dated 13/03/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	215 गहड़ देवगढ़ी मोलधार मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	6.37	1job	0.63		0.60	0.00												
							7.00																		
30	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	217 लक्षमोली हिसरियाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 9 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	5.50	5.50	4.20	1job	1.30		1.30	0.00												
							5.50																		
31	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	223 जीरो ब्रिज कोटेश्वर मार्ग से क्यारी गाव हेतु मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्न निर्माण।	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	1.75												
							2.00								0.02										
32	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	224 जगेठी राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के किमी0 9 में ब्रेसटवाल का निर्माण।	1job	01 / 2016	2.50	2.50	2.50	1job	0.00		0.00	0.00												
							2.50																		
33	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	231 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाल गॉव के उपर रा0प्रा0वि0 भाल से श्री हरचन्द के मकान तक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	1.00	1.00	0.93		0.07	1job	0.07	0.00												
						12 / 2016	1.00								0.07										
34	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	236 छाम मैण्डखाल मोटर मार्ग के इडियान में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.94	1job	0.06		0.00	0.00												
							2.00								0.04										
35	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	237 ग्राम पंचायत जामडी एवं व्याड गांव में दीवार निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.)	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.00	0.00												
							2.00																		
36	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	237 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ललोटना से काण्डा तक सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 खंडिजा ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.73		0.27	1job	0.00	0.27												
						12 / 2016	2.00																		
37	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	238 मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग के किमी0 2 में भण्डार्की गांव के पास बैण्ड पर मकान हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.00	0.00												
							2.00																		
38	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	239 मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग पर लवाणी ग्राम के समीप किमी0 8 में सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य।	1job	06 / 2016	1.50	1.50	1.48	1job	0.02		0.00	0.00												
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 697/1C dated 16/03/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/01/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 731/1C dated 19/03/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 1553/1C dated 28/09/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No 1559/1C dated 29/09/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1928(A)/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 75/7C dated 11/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1953/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. No- 142/7C dated 25/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 265/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनांक 22.06.2016	TS VIDE EE No-1108/1C dated 13/07/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 265/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनांक 22.06.2016	TS VIDE EE. No- 1107/1C dated 13/07/2016 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	241 विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत काफलपानी से हुलाणाखाल तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2016	15.00	15.00	14.83	0.5Km	0.17		0.00	0.00											
							15.00								0.15										
40	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	243 खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग मे दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	15.00	15.00	15.29	1job	-0.29		0.00	0.00											
							15.00																		
41	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	244 वाल्काखाल कोटी रौल्यालू की मोटर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	5.02	1job	-1.02		0.00	2.00											
							4.00								-1.99										
42	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	246 कीर्तिनगर बडियारगढ़ धौडंगी सौंराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 44 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनःनिर्माण कार्य	1job	01 / 2016	23.00	23.00	20.92	1job	2.08		2.05	0.00											
							23.00																		
43	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	249 बमराडी से क्यूलागी तक डबलू.बी.एम. पैचिंग निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	15.50	15.50	13.68	4Km	1.82		1.82	0.00											
							15.50																		
44	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	250 तिखोन से नेरी तक क्र.से. 14/39 से 18/8 एवं 17/16 से 17/21 तक कटिंग का कार्य।	0.35Km	01 / 2016	2.50	2.50	2.44	0.35Km	0.06		0.00	0.00											
							2.50								0.05										
45	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	267 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत थत्यूड के अनुसूचित जाति बस्ती में सूरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना)	1job	12 / 2016	2.50	2.50	1.90		0.60	1job	0.60	0.60											
						12 / 2016	2.50								0.60										
46	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	284 चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि0मी0 9.10 में सी0सी0 एवं पक्की नाली का निर्माण।	1job	03 / 2011	4.00	4.00	1.70	1job	2.30		2.30	0.00											
						04 / 2011	4.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	285 जिला मुख्यालय नई टिहरी की आन्तरिक सड़कों पर पैंच मरम्मत कार्य	1job	01 / 2013	20.00	20.00	19.22	1job	0.78		0.78	0.00											
							20.00																		
48	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	289 सूरी देवी मन्दिर से ग्राम रामपुर मोटर मार्ग के अवषेष कार्य	0.75Km	07 / 2016	15.00	15.00	13.20	0.75Km	1.80		1.80	0.00											
							15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 273/1C dated 12/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 88/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 283/1C dated 16/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/09/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 90/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 232/1C dated 06/02/2016 OF Amount 15.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 251/1C dated 09/02/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1983/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2012 —	शासनादेश सं0 जिलाधिकारी का पत्रांक 500/पी0ए0 –विविध दिनांक 28–3–11	TS VIDE 591/13C dated 20/04/2011 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 का पत्र सं0 84/अ0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22.01.2013 एवं प0सं0 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0	TS VIDE EE 2036/01C dated 07/08/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 14.07.2016	TS VIDE EE No. 1538/1 C dated 21/07/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 व 4 में दीवार एवं स्कपर निर्माण कार्य 290	2Km	07 / 2016	30.00	30.00	20.89	2Km	9.11		9.11	0.00											
							30.00																		
50	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जखण्ड सम्पर्क मार्ग में सतह सुधार एवं दीवार निर्माण कार्य 291	1.2Km	07 / 2016	18.00	18.00	17.96	0.72Km	0.04		0.04	0.00											
					0.72Km		18.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	संग्राली मो0 मार्ग का डामरीकरण एंव नाली निर्माण । 292	0.62Km	09 / 2013	12.00	12.00	7.83	0.62Km	4.17		4.17	0.00											
						09 / 2013	12.00																		
52	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य। 292	1job	07 / 2016	20.00	20.00	15.57		4.43	1job	4.43	0.00											
							20.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा मो0 मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण । 293	0.4Km	09 / 2013	12.00	12.00	6.25	0.4Km	5.75		5.75	0.00											
						09 / 2013	12.00																		
54	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्षमोली हिसरियाखाल मोटर मार्ग में सतह सुधार का कार्य। 293	1job	07 / 2016	14.00	14.00	11.05		2.95	1job	2.95	0.00											
							14.00																		
55	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर डांग धारी मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में अन्धे मोड़ों का सुधार कार्य 294	1job	07 / 2016	6.00	6.00	5.11	1job	0.89		0.89	0.00											
							6.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बौंगा–भैलूडा मो0 मार्ग के किमी0 4,6 में दीवार ,कास डेनेज एंव अवशेष पहाड कटान का कार्य। 294	0.57Km+ 1job	09 / 2013	17.00	17.00	15.78	0.57Km+1job	1.22		1.22	0.00											
						09 / 2013	17.00																		
57	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	पण्डुला बैण्ड़ से अमरोली कण्ड़ोली मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में मकान की सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण कार्य। 309	1job	12 / 2016	5.00	5.00	5.00	1job	0.00		5.00	0.00											
							5.00																		
58	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	फतेडू खोंगचा पेयजल योजना पाण्ड़व खोंगचा मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त योजना की मरम्मत का कार्य। 315	1job	12 / 2016	4.00	4.00	3.26	1job	0.74		0.74	0.00											
						12 / 2016	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1668/1 C dated 02/08/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1821/1 C dated 22/08/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No 1884/1C dated 26/08/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1677/1 C dated 03/08/2016 OF Amount 14 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No 1889/1C dated 27/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2536/1C dated 09/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2539/1C dated 13/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी से जडधारगांव मोटर मार्ग के 316 किमी0 3 से 7 तक बैण्डों का चौडीकरण कार्य।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	4.06		-1.06	1job	0.00	0.00											
							3.00								-1.27										
60	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	सेम–मुखेम में पटूड़ी गांव के नीचे 318 दीवाल निर्माण	1job	09 / 2011	2.00	2.00	1.16	1job	0.84		0.84	0.00											
							2.00																		
61	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 323 दैवीसौड़ (सुनारगांव) में मार्ग का डामरीकरण।	1job	12 / 2012	10.00	10.00	8.93		1.07	1job	1.07	0.00											
							10.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी शहर के अन्तर्गत आन्तरिक 324 सड़को के रख रखाव का कार्य (पैंच मरम्मत, पटरी ड्रेसिंग एवं नाली मरम्मत कार्य)	1job	08 / 2013	20.00	20.00	20.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							20.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मुस्टिकसौड़ मोटर मार्ग पर सुदृढ़ीकरण 330 कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.83	1job	2.17		2.17	0.00											
						02 / 2105	3.00																		
64	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रि	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 331 ग्राम गढ़वाल गाड थौला में दीवार का कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	0.00	0.95		3.05	1job	3.05	0.00											
							4.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एन0आई0एम0 बैण्ड से नदी तक सड़क 369 किनारे निर्मित नाली का विस्तारीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	2.00	1job	6.00		6.00	0.00											
						02 / 2015	8.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	न्यायपंचायत मुस्टिकसौड़ में कुरोली 374 जाने वाले मार्ग के किमी0 2 में सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.05	1job	0.95		0.95	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	धराली शिव मन्दिर गेट से झूलापुल तक 377 सम्पर्क मार्ग एवं दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.24	1job	0.76		0.76	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 379 विकास खण्ड पुरोला में रोड़ से ग्राम ढकाड़ा तक लिंक मार्ग।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2013	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 181/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS VIDE EE 02/1 C dated 12/12/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2014	जिलाधिकारी के पत्र सं0 40/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 08.08.2013	TS VIDE 2879/1c dated 14/10/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दिनाकं 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 15/362 dated 08/10/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	392 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 14 दीनगांव अनुसूचित बस्ती में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत के अन्तर्गत खड्जा एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	0.08Km	02 / 2015	2.00	2.00	1.13	1job	0.87	0.08Km+-1job	0.87	0.00												
							2.00																		
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	394 ढुंग खवोगी मो0 मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त टापकोट सतह की मरम्मत तथा किमी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1Km	02 / 2015	9.00	9.00	3.15	0.5Km	5.85		5.00	0.00												
					0.5Km		9.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	403 जखोल गांव के उपर मोटर मार्ग में नाली का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	416 ग्राम पाला खोपा में भू–धसाव रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	2.85	1job	2.15		1.15	0.00											
						12 / 2015	5.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	417 ग्राम पंचायत लाटा में गेरी में बोलका नामे तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.88	1job	2.12		2.12	0.00											
						12 / 2015	3.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	429 ग्राम सुक्खी में तुकरा खोई अखोड़ा में सुरक्षा दीवार।	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.45	1job	0.55		0.55	0.00											
						12 / 2015	1.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	430 ग्राम जसपुर टकनौर में कन्ट्रोल बोर्ड से गांव तक सी0सी0 खड़िन्जा व दीवार।	1job	05 / 2016	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		2.43	0.00											
						05 / 2016	5.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	438 ग्राम हीना क्वारी में नरसिंह खाल तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.94	1job	1.06		1.06	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
77	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	470 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 6, 7 अनोल में अन्धे मोड़ों का सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	3.79		1.21	1job	1.21	0.00											
							5.00																		
78	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	471 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 27 में भैंग्वालगांव में रपटा का मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2015	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 503/12c dated 19/02/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2016	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 590/1c dated 24/02/2015 OF Amount 9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, टापकोट का कार्य पूर्ण, दीवार कार्य शेष।
		जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 84 दि0– 07.05.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टिपरी दशगी में भिटाटा पुलिया का अवशेष कार्य। 476	1job	09 / 2013	8.00	8.00	7.76		0.24	1job	2.23	2.00												
							8.00																		
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 से 15 के बीच अन्धे मोड़ों का सुधार एवं दिवार निर्माण। 477	1job	09 / 2013	15.00	15.00	9.17		5.83	1job	5.83	0.00												
							15.00																		
81	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बगोड़ी मोटर मार्ग पर अतिरिक्त पहाड़ कटान व मलवा सफाई। 478	1job	09 / 2013	5.00	5.00	2.54		2.46	1job	2.46	0.00												
							5.00																		
82	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत उडखोला–जिब्या टण्डोल मोटर माग्र के किमी. 9 एवं 10 में सुरक्षात्मक एवं नाली निर्माण का कार्य। 479	1job	02 / 2016	10.00	10.00	9.60		0.40	1job	0.40	0.00												
							10.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बार्सू में निगम के बगंले से रियाणी तोक तक पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 480	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	0.00												
						12 / 2017	2.50																		
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण प्रतिकर सहित। 480	1job	09 / 2013	5.00	5.00	3.80		1.20	1job	1.20	0.00												
							5.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में टागंरा में पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 482	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00												
						12 / 2017	1.00																		
86	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम झाला मे गंगोत्री पैदल मार्ग हगरा में रास्ते पर दीवार। 492	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						12 / 2017	2.00																		
87	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	संसमण काडियाला मोटर मार्ग पर अतिआवश्यक सुरक्षात्मक दीवारो का निर्माण । 497	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.96	1job	0.04		1.00	0.00												
							7.00																		
88	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट में कनेड़ी गाड निचला में पुलिया मरम्मत। 499	1job	09 / 2013	3.00	3.00	2.18		0.82	1job	0.82	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 15/361 dated 08/10/2013 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 672/जि०यो०, दिनांक 09.02.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनाकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 843/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 24/404 dated 09/10/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
89	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बौगा भैलूडा मोटर मार्ग कि0मी0 505 02 पपेन्द्र नेगी के आवास के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में बचन के मकान के आग 507 दीवार व पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मुखवा में सम्पूर्णा के मकान से 508 पनियारा तोक तेक खडिन्जा व पी0सी0सी0 दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2018	1.50																		
92	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में गेट के पास से 509 सुशील के मकान तक पी0सी0सी0 व दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हुर्री का मुख्य सम्पर्क मार्ग की 510 मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	0.00											
						02 / 2018	2.50																		
94	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पचांयत स्याबा से मतीखाला 512 गदाई तक पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 512 किमी0 18 के पौखरी अनु0 बस्ती उपली रमोली में पी0सी0सी0 खंडिचा	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							2.00																		
96	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जामक कामर का मुख्य सम्पर्क 513 मार्ग की रिपेयरिगं का कार्य।	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00	1job	0.50		0.50	0.00											
						02 / 2018	0.50																		
97	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 513 दोणी पासिका तोक में बाढ सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	09 / 2013	20.00	20.00	15.10	1job	4.90		4.90	0.00											
							20.00																		
98	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाला के सीड़ी गांव के मुख्य मार्ग 514 की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	1.58	0.00	0.00	1job	1.58		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष ह।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, छायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2578/13C dated 29/11/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 517 बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी0 26 में पुल की मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.37		0.63	1job	0.63	0.00												
							2.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सारी में वृजमोहन के मकान के 519 नीचे रास्ता निर्माण।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
101	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज से उस्ताना नामी तोक में धर्म 520 सिह भण्डारी के मकान के आगे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2018	1.50																		
102	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज में भगवती चौक के आगे 521 सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2018	1.50																		
103	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	चामकोट में ट्राली का निर्माण। 527	1job	09 / 2013	12.00	12.00	10.25	1job	1.75		1.75	0.00											
							12.00																		
104	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 529 ग्राम पंचायत बनगावं में ढुकाली नामेतोक में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग से 529 क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं प्रतिकर।	1job	09 / 2013	16.00	16.00	12.36	1job	3.64		3.64	0.00											
							16.00																		
106	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 531 चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 25 में चैनेज संख्या 25.400 से 25.800 तक नाली निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	2.35		0.65	1job	0.65	0.00											
							3.00																		
107	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 532 थाती–दिचली मोटर मार्ग के किमी0 1 में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.50		1.50	1job	1.50	0.00											
							4.00																		
108	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 536 ग्राम बनाड़ी के तल्ली बनाड़ी में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	1.60		1.40	1job	1.40	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
		477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 2784/1C dated 23/10/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूर्ति प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	544 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगत मोटर मार्ग के किमी0–5,6 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
110	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	545 गराकोट पुनाणू मो0 मार्ग पर अवशेष डामरीकरण का कार्य	0.3Km	01 / 2016	11.00	11.00	0.00	0.3Km	11.00		11.00	0.00											
							11.00																		
111	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	547 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत उड़खोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 1 एव 2 के सिकिंग जोन में सुरक्षात्मक एवं क्रास ड्रेनेज निर्माण का कार्य।	1job	02 / 2016	7.00	7.00	2.97		4.03	1job	6.00	2.00												
							7.00																		
112	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	549 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के कोटीखाल नामेतोक में आर0सी0सी0 पुलिया की मरम्मत।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	2.55		2.45	1job	2.45	0.00												
							5.00																		
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	558 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम कलाप में ट्राली का निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	563 विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ग्राम पचांयत बागी (सारज्यूला) के अन्तर्गत तल्ली बागी में टेलीफोन एक्सचेंज से पानीधारा तक सड़क का जीर्णोधार	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.71	1job	0.29		0.00	0.00												
							5.00																		
115	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	568 नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नगर के विभिन्न वार्डो की सी0सी0 सड़के एवं गलियों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	21.00	21.00	15.57	1job	5.43		5.00	0.00												
							21.00																		
116	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	571 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनेगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 74 में कॉजवे का निर्माण।	1job		2.00	2.00	0.35		1.65	1job	1.65	0.00												
							2.00																		
117	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	587 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रौंतल के मुडखिल गाड पर पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.10		1.90	1job	1.90	0.00												
							2.00																		
118	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	602 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के सैलाबरौ में सेतु का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.58		1.42	1job	1.42	0.00												
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान होना अवशेष है
	31/12/2016	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 472/1C dated 04/02/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 672/जि०यो० दिनांक 09.02.2016।	TS VIDE EE/177 (I)/1c, dt. 12/02/2016 dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 229/13c dated 17/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	30/10/2016	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 483/1C dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 524/1c dated 06/02/2016 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	1job				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना (2014–15) के अन्तर्गत630 ग्राम सुनकुण्डी लिंक रोड़ में सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.31	1job	1.69		1.69	0.00											
							4.00																		
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 632 पांव सिरगा में पांव खड्ड पर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.68	1job	1.32		1.32	0.00											
							4.00																		
121	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 636 सांकरी जखोल मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से 25 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.08	1job	1.92		1.92	0.00											
							3.00																		
122	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 641 पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
123	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 642 गुन्दियाटगॉव रौन मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
124	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 647 रमालगॉव बलातना पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.30	1job	1.70		1.70	0.00											
							3.00																		
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 649 रेकचा पितराटा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.81	1job	3.19		3.19	0.00											
							5.00																		
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 657 ग्राम पांव के सुकेरा खड्ड में पुलिया मरम्मत एवं दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
127	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 661 ग्राम पंचायत रेक्चा के भाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 679 ग्राम पांव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.30	1job	2.70		2.70	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2234/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2235/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2040/13C dated 21/11/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 361/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2255/13c dated 31/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1870/13c dated 19/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 372/13c dated 27/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2229/13c dated 29/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 371/13c dated 27/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2233/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
129	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा धनारी 683 फोल्ड मोटर मार्ग से दिगथोल भटवाड़ी पन्चाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मोटर मार्ग कें निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	15.00	15.00	10.38		4.62	1job	4.62	0.00												
							15.00																		
130	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 684 ग्राम पंचायत स्वील के कि0मी0 1 में मोटर पुल के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा फोल्ड 684 मोटर मार्ग से ढुगांलगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि,फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	4.76		5.24	1job	5.24	0.00												
							10.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी 685 में दिकथौल पन्चाणगांव मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का मरम्मत प्रतिकर।	1job	02 / 2015	2.43	2.43	1.48		0.95	1job	0.95	0.00												
							2.43																		
133	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 689 सांकरी जखोल पैदल मार्ग के स्थान सीमा तोक में क्षतिग्रस्त नारदानों एवं दीवारों का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.77	1job	0.23		0.23	0.00												
							2.00																		
134	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी शहर के आन्तरिक मार्गो पर 692 पैच मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	16.00	16.00	9.19		6.81	1job	6.00	6.00												
							16.00								8.80										
135	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 700 नवोदय विद्यालय मार्ग का 300 मी0 में डामरीकरण कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
136	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 718 मोरा पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
137	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 720 ग्राम पंचायत गडोली के क्यारा खडड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
138	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 724 पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव से महरगॉव आबादी वाले क्षेत्र में पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2017 --	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1728/13C dated 03/10/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	31/03/2017 --	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2228/13c dated 29/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 445/1c dated 05/02/2018 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2211/13c dated 23/12/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 --	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1081/13c dated 21/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 55/541 dated 11/06/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 --	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2213/13c dated 23/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
139	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 727 चापड़ा सरोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 27 में क्षतिग्रस्त दीवाल निर्माण,ब्रेस्टवाल एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	4.00		0.00	1job	0.20	0.00												
							4.00																		
140	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 728 पुरोला के ग्राम मठ लमकोटी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
141	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 729 सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 60 के कोटीधार खाले में स्कपर का मरम्मत कार्य।.	1job	02 / 2015	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.18	0.00												
							2.00																		
142	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 730 बड़ेथी थान से गंगातट महादेव मन्दिर मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, मलवा, सफाई का प्रतिकर भुगतान।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	6.83		0.17	1job	0.17	0.00												
							7.00																		
143	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांगली 734 सेरा में धनबीर के मकान के आगे सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.53	0.00												
							3.00																		
144	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 738 धरासू जोगत मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार, काजवे एवं नाली मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.89		0.11	1job	0.11	0.00												
							3.00																		
145	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 741 जोगत मोटर मार्ग के खोड़ तक क्षतिर्ग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00								1.00										
146	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 745 मोरी नैटवाड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में वायरक्रेट दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00												
							1.50																		
147	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 745 ग्राम जसपुर गमरी के कैडियाणी नामे तोक गाड में पुल का मरम्मत एवं सुराक्षत्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.86		2.14	1job	2.14	0.00												
							3.00																		
148	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 748 ग्राम रौन्तल धरालू तोक में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.72		0.28	1job	0.25	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/527 dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2256/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 55/538 dated 23/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2066/13c dated 21/11/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 51/521 dated 23/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(X)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
149	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 752 क्यारी दिचली पोखरी सौड़ से डांडा तोक तक पी0सी0सी0 का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
150	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 754 मल्ली बैण्ड से नालागाड तक पी0डब्लू0डी0 की क्षति छफुटि का पुर्ननिर्माण सुरक्षावाल एवं सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.88		0.12	1job	0.12	0.00												
							4.00																		
151	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 755 दिचली थाती खडड में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य मरम्मत एवं पहुँच मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
152	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 757 जोगत मोटर मार्ग घटटू गाड मोटर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
153	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 758 ग्राम पंचायत बादसी के क्यार्दा तोक अखोड़ी पुल का सुरक्षात्मक एवं मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.99		0.01	1job	0.16	0.00												
							4.00																		
154	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 783 ग्राम पंचायत छोटी मणी सिरवाली नामे तोक में पुलिया निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
155	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 793 बड़ेथी–मोटर मार्ग से कान्दला तक मार्ग निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
156	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 794 मोटर मार्ग बड़ेथी बाजार से शिव मन्दिर तक सर्म्पक मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
157	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 795 वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में धरासू –महरगांव–चमियारी–उलण मोटर मार्ग पर मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.80		3.20	1job	3.20	0.00												
							5.00																		
158	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 797 वि0ख0 चिन्यालीसोड़ क्यार्दा तोक में पुलिया निर्माण व अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XVI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XX)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 46/501 dated 23/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(V)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 53/524 dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/531 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (20)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
159	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 802 जुगुल्डी में जोकाणी तोक तक सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00 2.00	2.00	1.72	1job	0.28		0.28	0.00												
160	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 811 ग्राम मल्ली से मोटर रोड़ तक सुरक्षा दीवार एवं रेलिगं कार्य।	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
161	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 814 धरासू पुल से अदनी–रौंतल मोटर मार्ग में मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	2.05		1.95	1job	2.06	0.00												
162	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 815 मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक सी0सी0 का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	1.00	1job	2.00		2.00	0.00												
163	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 819 चिन्यालीसौड़ उड़खोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के 6 किमी0 से नागराजा मन्दिर टिपरी दशगी को जाने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त मार्ग की सुरक्षा दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	5.93	1job	0.07		0.00	0.00												
164	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 821 खालसी मोटर मार्ग से पजियाणी छोटी मणी बैसुणु तोक तक सुरक्षा दीवार एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2015	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
165	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 823 चिन्यालीसौड़ ग्राम पंचायत नई खालसी के माड़ में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
166	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 825 रौंतल गैर तोक में सुरक्षावाल सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.96		3.04	1job	3.04	0.96												
167	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 827 चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड रौंतल सयाणखोल तोक में सुरक्षावाल का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 15/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/513/D.S. dated 19/04/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (6)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 921/13c dated 06/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409(28) dated 26/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (11)/1C dated 12/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
168	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 829 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम पंचायत कैंथोगी बन्दा नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
169	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 829 मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 में नाली का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.30	1job	4.70		4.70	0.00												
							5.00																		
170	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 838 चमियारी मोटर मार्ग के पीपलखण्डा से कयाण डाडा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.78		2.22	1job	2.22	0.00												
							4.00																		
171	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 839 बगोड़ी पुजारगांव के सिल्यारा पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
172	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 841 बरेठ मोरगी के गोदाखाल नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
173	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 851 गुन्दियाटगॉव पोरा पैदल मार्ग मरम्मत का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.74	1job	2.26		2.26	0.00												
							3.00																		
174	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम सिंगुणीं से 860 सड़क के रैला बैण्ड से मोलबागी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं सुरक्षा दिवाल कार्य	1job	12 / 2015	3.80	3.80	3.61	1job	0.19		0.19	0.00												
							3.80																		
175	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 866 ग्राम पंचायत पुजेली के भटवाड़ी तोक में सुरक्षा दीवार 50 मीटर	1job	02 / 2015	6.00	6.00	5.65	1job	0.35		0.35	0.00												
							6.00																		
176	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 868 मोरी दोणी से बईचौंग सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
177	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 871 ग्राम पंचायत खन्यासणी में आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	4.71	1job	3.29		3.29	0.00												
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 3112/1C dated 26/05/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1890/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1909 (1)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2254/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 214/1C dated 03/02/2016 OF Amount 3.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1913/13c dated 31/10/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2227/13c dated 29/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 363/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
178	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कोटगॉव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1job	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
179	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत मसरी कनाटी में आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
180	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी तराकोट मोटर मार्ग पर कि0मी0 1 पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.79	1job	0.21		0.21	0.00											
							4.00																		
181	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुकरेड़ा से बिसोला सी0सी0 मार्ग निर्माण	1job	12 / 2015	10.55	10.55	3.92	1job	6.63		6.63	0.00											
							10.55																		
182	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पोरा मे अनु0जाति बस्ती में पुलिया का अवशेष कार्य	1job	07 / 2015	10.00	10.00	8.04	1job	1.96		1.96	0.00											
							10.00																		
183	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हुड़ोली ठडुंग मोटर मार्ग के कमल नदी पर बने पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
184	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत सौन्दाड़ी स्वील मोटर मार्ग में बने स्टील गर्डर पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
185	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम बुटोतरा के कि0मी0 7, 8 के बन्सारी मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
186	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सिदरी के ऊपर मोटर मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							6.00																		
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पुरोला के पुरानी पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 365/13c dated 26/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 364/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1050/13c dated 04/07/2016 OF Amount 10.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 420/13c dated 04/03/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1748/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 383/13c dated 21/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 382/13c dated 21/03/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 502/13c dated 15/03/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1049/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
188	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत887 ग्राम देवरा के पैंसर मार्ग में गागरी घराट आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
189	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 888 गड़थ में पी.सी.सी. खन्डिजा का कार्य।	1job	02 / 2015	1.00 1.00	0.00	0.60		0.40	1job	0.40	0.00												
190	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा पटारा मध्ये पुहेत नामेतोक में889 सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	3.83	1job	0.17		0.17	0.00												
191	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत890 विकास खण्ड पुरोला जतनातका तोक में आर0सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
192	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत891 भूटाणु किरोली रोड़ में कि0मी0 19 में सुरक्षात्मक एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
193	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत जिब्या के कुमारकोट से 899 बागी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	1job	12 / 2015	8.00 8.00	8.00	5.94		2.06	1job	2.06	0.00												
194	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत900 नगर पंचायत पुरोला के पुरोला नौगॉव रोड़ के कि0मी0 1 में ढुकाना में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	1.50	1job	2.50		2.50	0.00												
195	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत901 नगरपंचायत पुरोला के लो0नि0वि0 स्टोर वार्ड–2 से राधाकृष्ण मन्दिर वार्ड–1 तक सी0सी0 सड़क व दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	2.20	1job	1.80		1.80	0.00												
196	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत903 नगर पंचायत पुरोला वार्ड–6 में पुरोला नौगॉव रोड़ में बाजार के सीमेंट पुल से पेट्रोल पंप तक ड्रेनेज का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
197	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत904 नगर पंचायत पुरोला के त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 67 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 37/1C dated 28/04/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2033/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2002/13c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 58/1C dated 10/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1053/13c dated 04/07/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2003/13c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1749/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2019/13c dated 30/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
198	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	बसुंगा मोटर मार्ग में गजेन्द्र सिंह के 904 मकान के पास सुरक्षा दीवार कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	5.67	1job	0.33		0.33	0.00												
							6.00																		
199	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा हिटाणूं से जोकाणी मार्ग पर 906 सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.51	1job	0.49		0.49	0.00												
							3.00																		
200	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 907 विकास खण्ड पुरोला दणमाणा में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
201	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	बंदरकोट से बौन मोटर मार्ग पर किमी0 908 4 में ब्रेस्टवाल का निर्माण	1job	12 / 2015	5.50	5.50	5.00	1job	0.50		0.50	0.00												
							5.50																		
202	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 909 ढुकाना से छाड़ा खड्ड तक नाली निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
203	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ब्रहमखाल जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 909 1 में सुरक्षा दीवार कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	5.36	1job	0.64		0.64	0.00												
							6.00																		
204	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 911 इशाली पुल का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
205	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 913 चिन्यालीसौड़ जोगत मोटर मार्ग के कि0मी0 4 हड़ियाडी में सुरक्षा दीवार।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								2.97										
206	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 914 विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के सिलक्यारा बणगांव चापड़ा सरोठ कि.मी. 29 में क्षतिग्रस्त कजवे का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00								3.89										
207	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 917 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम कुमराड़ा दुगड़ा भैंस्या रौ के पास पुल की मरम्मत।		12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00		4.00	4.00												
							4.00								3.97										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 26/1C dated 18/04/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1422/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 200/1C dated 29/01/2016 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1747/13c dated 05/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 18/04/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/5/TS dated 04/01/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1895/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/6/TS dated 04/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/9/TS dated 04/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
208	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम कांसी में पी0सी0सी0 खडिण्जा एवं नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.37												
							1.00								0.37										
209	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम कुमराड़ा में पी0सी0सी0 खडिण्जा एवं सुरक्षात्मक कार्य एवं नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.99										
210	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत स्वील सौन्दाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 पर सुरक्षा कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							3.00																		
211	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम निचला धिवरा में सड़क का डामरीकरण कार्य	1job	12 / 2015	10.00	10.00	8.62	1job	1.38		1.38	0.00												
							10.00																		
212	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चि0सौड़ ग्राम पंचायत क्यारी दिचली में सी.सी. कार्य।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.99										
213	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चि0सौड़ बगोड़ी बिजाणगांव से मोटर रोड़ तक सी.सी. एवं सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.99										
214	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सिरा दारजी तोक में पुलिया अवशेष कार्य।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	3.00	+	0.00	+	3.00	3.00												
							3.00																		
215	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम धारकोट के बनचौरा में मिलन केन्द्र का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	1.95	1job	0.05		0.05	2.00												
							2.00																		
216	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत फिताड़ी कासला मार्ग पर हरिका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
217	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हरिपुर पाजा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/14/TS dated 04/01/2018 OF Amount 0.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/10/TS dated 04/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1811/13C dated 18/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 956/13C dated 29/06/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/15/TS dated 10/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/16/TS dated 10/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/17/TS dated 10/01/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/18/TS dated 10/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1887/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1885/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम मंगाण गांव वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में पैदल पुल का सुरक्षा कार्य।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00								0.94										
219	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत आराकोट बाजार से आराकोट बाजार तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत वनचौरा मोटर मार्ग से धारकोट जीप मार्ग पर पी0सी0सी0।	1job	12 / 2017	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	5.31											
							6.00								5.28										
221	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के ग्राम कुठाल्डी में त्रेपन सिंह के भवन के पास पी0सी0सी0 खडिण्जा नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00								0.95										
222	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी के पास परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
223	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अम्बेडकर मोटर मार्ग से दिचली थाती गांव तक सी.सी. कार्य।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00								3.95										
224	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम जोगत विचला में पी.सी.सी. एवं नाली कार्य।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00								0.92										
225	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नौगॉव पुरोला सड़क के कि0मी0 5 से ग्राम सौन्दाड़ी ग्राम एस0सी0एस0पी0 बाहुल्य ग्राम स्वील तक डामरीकरण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
226	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत रामा बेस्टी मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
227	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी तयगाडका से उपरी गाडका तोक में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	1.50	1job	4.50		4.50	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/20/TS dated 10/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/21/TS dated 10/01/2018 OF Amount 5.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 900/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है।
	1job	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/22/TS dated 10/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1055/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/23/TS dated 10/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/24/TS dated 10/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1051/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2020/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1888/13c dated 07/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
228	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 935 ढाटमीर के दांतेका तोक पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.19	1job	3.81		3.81	0.00											
							5.00																		
229	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 936 सिदरी गॉव के ऊपर गोदी में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
230	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 943 सड़क से ग्राम मोरगी तक पी०सी०सी० एंव रेलिंग (दूरी 300 मीटर)	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.99										
							2.00								1.99										
231	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 944 नगर पालिका चिन्यालीसोड के अन्तर्गत सुलीठांग से श्यामपुर तक पक्का पी0सी0सी0/रेंलिग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
							6.00								5.92										
232	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 945 ग्राम पंचायत मथाली तहसील चिन्यालीसौड के जुणगा मथाली मोटर मार्ग से मथाली गांव तक पी0सी0सी0 खण्डिजा एवं रैलिग निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	3.96										
							5.00								3.96										
233	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 947 चिन्यालीसौड़, भड़कोट, रौंतल बादसी मोटर मार्ग से पीपलपाणी तक पी0सी0सी0 दिवार, रेलिंग	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	4.19	0.18										
							5.00								4.14										
234	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	मनेरा मे ऋषिराम स्कूल के नीचे मोटर 955 मार्ग पर सुरक्षा दीवार व अन्य सुरक्षात्मक कार्य	1job		6.00	6.00	5.60	1job	0.40		0.40	0.00											
							6.00																		
235	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला 960 योजना 2017–18) के अन्तर्गत चमियारी पीपलखण्डा से तिलपड़ तक सी.सी. खड़िन्जा मार्ग कार्य।	1job	02 / 2018	0.75	0.75	0.00	+	0.75	+	0.75	0.53											
						02 / 2018	0.75								0.53										
236	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 970 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ज्येष्ठवाड़ी के तिलाड़ी में खेमराज सिंह के मकान की सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.72											
						03 / 2018	1.00								0.72										
237	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य 976 शिक्षा अधिकारी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिऐट कालेज बनचौरा में खेल मैदान की सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	09 / 2017	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	1.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1054/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1886/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 29/TS dated 12/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 30/TS dated 12/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 31/TS dated 12/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 33/TS dated 12/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			निर्माण प्रारम्भ		
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02. 2018।	TS VIDE TS VIDE EE 52/TS dated 01/06/2018 OF Amount 0.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 46/TS Reg dated 19/05/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक नि0यो0/8053–57/पांच–(13)/2017–18, दिनांक 28.09.2017	TS VIDE TS Vide EE 38/TS Reg. dated 12/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भूगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
238	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अनु0जाति बस्ती में सी0सी0 सड़क एवं सुरक्षा दीवार का कार्य। 1091	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
239	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज रौंतल में फील्ड की सुरक्षा दीवार कार्य। 1020	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	2.00												
							2.00								1.98										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (239 कार्य)					15.57Km +219job		1,416.34	1,393.53	835.72	13.71Km+128job	560.39	0.58Km+83job	579.79	110.84	3.83										
					14.29Km +216job		1,396.11								78.01										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम सरतली के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य । 175	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.06		0.94	1job	0.94	0.00											
						01 / 2016	3.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा स्यूटा नारंगी ठेलारी मोटर मार्ग के किमी. 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर का कार्य। 176	1job	02 / 2015	5.50	5.50	3.36	1job	2.14		2.14	3.00	-1.07										
							5.50								0.00										
3	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी. 19.00 से 22.00 पर स्कपर व दीवार निर्माण का कार्य। 193	3Km	02 / 2015	10.00	10.00	6.21	3Km	3.79		3.79	0.00											
							10.00																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चामनी सेमल्टा वीड मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 222	1job	01 / 2016	6.00	6.00	4.04	1job	1.96		1.96	0.00	0.04										
							6.00								0.04										
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 भाल की माण्डे के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण । 235	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.48		0.52	1job	0.52	0.52											
						12 / 2016	2.00								0.52										
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	कुटठा हरिजन बस्ती का डामरीकरण 235	1Km	06 / 2010	20.00	20.00	10.39	0.7Km	9.61		9.00	9.00											
					0.7Km	08 / 2010	20.00								11.67										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	73job		**1063.22**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 15 पूर्ण 222	अन्य कारण 1	

	31/03/2019	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(14)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 376/1C dated 03/03/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 325/1 C dated 26/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 290/1C dated 18/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1951/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2017	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 1924/1c dated 31/07/2010 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		पूर्व में गठित अनुवन्धों के अन्तर्गत ठेकेदारों के द्वारा कार्य न करने के कारण अर्थदण्ड के साथ अन्तिमीकरण कर पुनः निविदा आमंत्रित कर वास्तविक निर्मित लम्बाई तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	न्यली मठुड़गांव मोटर मार्ग के कि0मी0 244 4 में सुरक्षा दीवार एवं पैरापिट निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.93	1job	0.07		0.00	0.00											
							4.00																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 261 रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 48 पर पुल के सुरक्षात्मक कार्य ।(एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.85		1.15	1job	0.00	1.15											
						12 / 2016	3.00																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 262 लालपुल पुल भुत्सी (सीतापुर के निकट) मोटर मार्ग में दीवार निर्माण ।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.89		1.11	1job	1.11	0.00											
						12 / 2016	3.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा मोटर मार्ग से पाटा गांव तक 477 नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम झाला में ज्वाल्पा मन्दिर से गंगा 481 किनारे तक खड़िन्जा व दीवार कार्य।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम तिहार में डान्ड तोक से पछकुरा 483 तोक तक खड़िन्जा व दीवार कार्य।	1job	12 / 2017	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
						12 / 2017	1.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मनेरी जामक मोटर मार्ग पर सी.सी. 491 ब्लॉक सुरक्षा दीवार नाली निर्माण।	1job	12 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						12 / 2017	8.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम धराली होटल कैलाश के पीछे 518 क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 524 बड़ेथी–बनचौरा मोटर मार्ग के किमी0 22 गैंगहट के पास नाली निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.59		0.41	1job	0.41	0.00											
							2.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत जलकुर गाड़ 508 में सातू नामे तोक में सीरी धौन्तरी पैदल मार्ग पर गार्डर पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 92/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1977/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1978/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/05/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/04/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/04/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/05/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं:– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र ।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 27/1C dated 18/04/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	798 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम दिलसौड़ से चामकोट के बीच क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	4.27		3.73	1job	3.73	0.00												
							8.00																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	816 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कवागडी में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00												
							15.00																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	817 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़कोट में अन्तर्गत सिलूड़ी नामें तोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	818 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़कोट में अन्तर्गत गवाणा गाड में पुलिया निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	826 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत गोरूण जगड़गांव में पी0सी0सी0खड़िजा एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	828 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जोगथ मोटर मार्ग से भैंगवाल गांव पी.सी.सी. एवं पाइप रैलिंग कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	859 ग्राम दिलसौड़ में हुणा चौसाला से पंचायती चौक तक मार्ग का विस्तारीकरण एवं पी0सी0सी0 कार्य एवं सुरक्षा दिवाल का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	4.50		1.50	1job	1.50	0.00												
							6.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	942 जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बड़ेथी (नगर पालिका चि0सौ0) से घाट तक मार्ग सुधार कार्य।	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								1.87										
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1014 जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत राज विभाग) के अन्तर्गत ग्राम टिपरी तोणी खाला तोक में पुलिय मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.72												
							1.00								0.68										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (25 कार्य)					4Km+23job		121.00	121.00	47.52	3.7Km +4job	73.48	18job	71.65	17.39	-1.03										
					3.7Km+23job		121.00								14.78										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (33)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/634/1C dated 18/05/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 3/TS dated 14/05/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 201/1C dated 29/01/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 37/TS dated 12/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि.यें., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 65/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	14job		**89.5**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 9 पूर्ण 15		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	इण्डवालगांव मोटर मार्ग में काजवे का निर्माण कार्य। 179	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.34	1job	1.66		1.66	0.00											
							3.00								1.63										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	सूलिया वाल्काखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 7 के माध्य क्षतिग्रसत दीवारों का निर्माण कार्य। 245	1job	01 / 2016	4.00	4.00	1.82	1job	2.18		2.18	0.00											
							4.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फिडोगी के मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण । 254	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.00		1.00	1job	0.00	1.00											
						12 / 2016	2.00								0.80										
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 30 तेगड़ बाजार के समीप नाली निर्माण एवं सतह सुधार का कार्य। 313	1job	12 / 2016	7.00	7.00	1.99		5.01	1job	5.00	0.00											
						12 / 2016	7.00																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 रिखाउ खड्ड से रिखाउ तक मार्ग का अवशेष कार्य। 364	1job	12 / 2012	10.00	10.00	4.54		5.46	1job	5.46	0.00											
						12 / 2012	10.00																		
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुवा कफनोल मोटर मार्ग से हिमरौल तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 365	1job	12 / 2012	10.00	10.00	2.53		7.47	1job	7.47	0.00											
						12 / 2012	10.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 30 में रपटा, दिवार एवं नाली निर्माण। 573	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत अठाली ट्रान्सपर देख–रेख एवं मरम्मत का कार्य। 690	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.18		1.82	1job	1.82	0.00											
							3.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 06 कुनगांव हेतु क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग व सुरक्षा दीवार का निर्माण। 694	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.56		0.94	1job	0.94	0.00											
							1.50																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भैगंवाल गांव से गोरण गाड तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण। 746	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No0 479/1 C dated 19/03/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 278/1C dated 15/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1970/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08. 12.16	TS VIDE EE No 2535/1C dated 09/12/2016 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
	30/12/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE letter No 235/1 C dated 07/02/2014 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2012 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1061/1C dated 09/08/2014 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	1job	जलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(XI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 169/1C dated 19/08/2015 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 47/505 dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 784 ग्राम पंचायत छोटी मणी के गाडनामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 799 वि0ख0 चिन्यालीसौड़ गाजणा नामे तोक में नाली निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 805 वि0ख0 चिन्यालीसौड़ कवागडी के पनियारा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 815 गोरणा में पी0सी0सी0 एवं रेंलिगं कार्य निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 836 ग्राम पंचायत जिब्या में पुलिया का सुरक्षा कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.92	+	0.08	+	0.80	1.93												
							2.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 921 चि0सौड़ खिलोंज जोगथ तल्ला में सी. सी. कार्य।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 948 ग्राम मथोली नागराजा मन्दिर से बरेठ बाटा तक पी0सी0सी0 रेलिंग एवं सुरक्षा दीवार	1job	02 / 2018	4.00	4.00	2.94		1.06	1job	4.00	4.00												
							4.00								1.03										
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 949 ग्राम सिरा पन्यारा खाल में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								1.99										
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 950 इन्द्रा टिपरी मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा तक नाली दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	3.32		0.68	1job	4.00	4.00												
							4.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गढवाल गाड विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में देवी मन्दिर परिसर का विकास सी.सी. कार्य व सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	1.40												
						02 / 2018	2.00								1.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/532 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र संख्या 5600/तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07.2016	TS VIDE ee/646/1C dated 24/05/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/1409(2)/1c, dt. 26/12/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/12/TS dated 04/01/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 34/TS dated 12/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 35/TS dated 12/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 36/TS dated 12/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 58/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आवश्यक मार्गों पर एल.ई.डी. लाइट का अधिष्ठापन कार्य (उत्तरकाशी शहर के अन्तर्गत ताम्बाखानी टनल से जिलाधिकारी कार्यालय तक लाइट पिलर लगाने का कार्य) 974	1job	09 / 2017	20.00	20.00	7.20		12.80	1job	12.80	0.00												
							20.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत राज विभाग) के अन्तर्गत टिपरी हाईस्कूल कण्डई की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 1012	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.72												
							1.00								0.69										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (22 कार्य)					22job		97.50	97.50	30.34	2job	67.16	17job	73.13	18.05											
					22job		97.50								7.24										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घुत्तू बाजार में मार्ग मरम्मत व पक्की नाली का निर्माण कार्य। 85	1job	08 / 2016	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	0.00											
						08 / 2016	8.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घुत्तू (भिलंग) बस अड्डे पर प्रतीक्षालय का निर्माण। 89	1job	08 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
						08 / 2016	2.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	पन्तवाडी बाजार से कोडी गॉव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण। 102	1job	06 / 2016	11.50	11.50	0.00		11.50	1job	11.50	4.02	1.72										
						06 / 2016	11.50								1.72										
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	सुरसिंगधार कोटी मोटर मार्ग पर पैरापिट निर्माण कार्य। 231	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम अलमस के मजुनू नामे तोक अगलाड नदी पर पुल मरम्मत कार्य । 232	1job	12 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	1.50																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मराड में भवान नगुण मोटर मार्ग पर सम्पर्क मार्ग निर्माण । 233	1job	12 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	1.50											
						12 / 2016	1.50								1.45										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			अनारम्भ कार्य		
	+	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि.यों., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 66/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	13job		**69.5**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 15 पूर्ण 4		

	30/09/2017 +	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08. 2016।	TS VIDE EE-13/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1463/03सी0, दिनांक– 05.09.2018 द्वारा नाम परिवर्तन हेतु प्रेषित।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-11/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र संख्या–1462/03सी0, दिनांक– 05.09.2018 द्वारा नाम परिवर्तन हेतु प्रेषित।
	31/03/2019 –	जि0अधि0 टि0 का पत्रांक–264/रा0सो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.2016	TS VIDE 3/T.S dated 21/02/2017 OF Amount 11.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य अभी–2 प्रारम्भ हुआ है,यह कार्य वर्ष 2013–2014 में दिनॉक 08.08.2013 में स्वीकृत था, जिसकी कुल लागत रू0 11.50 लाख थी,का नाम परिवर्तित करते हुए उसी लागत में स्वीकृत है ।कार्य प्रगति पर ।
	––	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 233/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है,स्वीकृति परिवर्तन हेतु प्रकरण नोडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नई टिहरी को इस कार्यालय के पत्रांक–1996/1सी0 दिनॉक 22.12.2016 द्वारा प्रेषित है ।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1929/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड से कुनेर मोटर मार्ग 234 किमी0 6 पर बैण्ड का सुधार कार्य।	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
8	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	सूलियाधार जौलंगी मोटर मार्ग पर 235 किमी0 3 में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00								3.99										
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 240 म्याणी में पंचायत चौक का निर्माण ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						12 / 2016	2.00								1.99										
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 244 नैनबाग ऐनदी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 कोडी जाने वाले रास्ते पर सुरक्षात्मक कार्य ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00	1.62										
						12 / 2016	2.00								1.62										
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 258 बांन्सी के समीप पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	2.00											
						12 / 2016	2.00								1.97										
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 260 अलमस थत्यूड मार्ग पर पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						12 / 2016	2.00								1.99										
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 268 थत्यूड मराड मोटर मार्ग भाल की ओर से कि0मी0 16,17 में थातरी गॉव अनुसूचित बस्ती के पास सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.83		0.17	1job	0.17	0.00											
						12 / 2016	2.00								0.15										
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 269 म्याणी में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2016	2.00																		
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	मठियाण गांव मोटर मार्ग का क्षतिग्रस्त 288 दीवार एवं अवषेष स्कपर निर्माण सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	1.6Km	07 / 2016	64.00	64.00	8.46		55.54	0.95Km	10.00	0.00					0.95	0.95			0.95		
					0.95Km		64.00												0.95	0.95			0.95		
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्ष्मोली तल्याकोट मोटर मार्ग के 295 कि0मी 1 व 2 में अन्धे मोड़ों का कटान, स्कपर एवं कैचपिट निर्माण कार्य	1job	07 / 2016	20.11	20.11	4.13	1job	15.98		5.00	0.00											
							20.11																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1572/1C dated 18/11/2017 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 274/1C dated 12/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		12/2018 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1956/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1960/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1974/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1976/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1984/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE E.E-403/1C dated 08/03/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		तकीनीकी स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 14.072016	TS VIDE EE No 1872/1C dated 24/08/2016 OF Amount 64 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.95 कि0मी0 में सोलिंग का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1499/1C dated 19/07/2016 OF Amount 20.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम लवाणी में सी0सी0 मार्ग एवं साईड रेलिंग कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
18	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत डण्डी के अन्तर्गत गाम सेन्दणा में मोटर मार्ग से गांव तक सी0सी0 खडिजा कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
19	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत स्यांसू में सी0सी0 खडिजा निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								1.77										
20	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत धमाडी में सी0सी0 मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
21	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत कंन्सूड में सी0सी0 मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50								1.46										
22	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत चापडा के सुकटयाण नाल तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
23	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	महेडा के अन्तर्गत चन्उत में भेरू देवता के मन्दिर के पीछे सुरक्षा दीवार।	1job	12 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00								0.99										
24	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	वाल्खा से कोटी तक मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								1.99										
25	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	लालूरी धियाकोटी क्यारदा चली मो0व0 मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग चहल एवं टेंक का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
26	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत क्यारदा में सी0सी0 खडिजा निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1685/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1677/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1673/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1676/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1674/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. NO- 1683/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1682/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1690/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1681/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1684/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत वाण्डा में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 306	1job	12 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
28	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	नगुण भवान मोटर मार्ग पर क्यारदा चली में सुरक्षा दीवार निम्रण कार्य। 307	1job	12 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00								3.52										
29	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड कुनेर मोटरप मार्ग में किमी0 4 में सुरक्षा दीवार। 308	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00								2.04										
30	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	कांसी मंजखेत मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग एवं गूल का मरम्मत कार्य। 309	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
31	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में कॉजवे एवं पैरापिट का निर्माण कार्य। 310	1job	12 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00	5.00										
						12 / 2016	5.00								5.00										
32	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी सुरसिंगधार मोटर मार्ग से सुरसिंग मन्दिर तक डामरीकरण का कार्य। 311	0.5Km	12 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	10.00	5.00											
							10.00								5.04										
33	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत दुगड्डा सौड़ पिपलीधार मोटर मार्ग का कि0मी0 18 से 20 तक सतह सुधार कार्य, नाली एवं स्कपर सफाई का कार्य। 311	1Km	12 / 2016	12.00	12.00	0.00		12.00	1Km	10.00	0.00	7.57								1		
						12 / 2016	12.00								7.57								1		
34	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत बनाली के अन्तर्गत सीलासौड तोक में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण। 312	5m	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	5m	4.00	0.00											
							4.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	बान्दू विजय नगर में सड़क से क्षतिग्रस्त पेयजल मरम्मत 314	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
36	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चामनी नकोट पाटा मोटर मार्ग पर क्षतिग्रसत पुलिया निर्माण। 314	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00								2.92										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1678/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1679/1C dated 07/12/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1571/1C dated 18/11/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1688/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2540/1C dated 13/12/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कॉजवे का कार्य पूर्ण। मौसम अनुकूल होने पर पी0सी0 का कार्य करवाया जायेगा।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1692/1C dated 07/12/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2541/1C dated 13/12/2016 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No- 1919/1C dated 06/11/2018 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि में पुलिया मरम्मत का कार्य किया जाना सम्भव नही है।
	30/09/2018 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही हो पायेगा। नाम परिवर्तित किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा नई टिहरी मोटर मार्ग हनुमान मन्दिर के निकट सुरक्षा हेतु स्टील गर्डर निर्माण। 315	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
38	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	नगुण भवान मोटर मार्ग पर गैरी स्कूल में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 317	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00								3.00										
39	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नगर पंचायत चम्बा क्षेत्रान्तर्गत कालेज मार्ग का पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण। 318	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
40	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगड़गावं में हरिगाड में रपटा एवं नाली निर्माण कार्य। 329	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.52		5.48	1job	5.48	0.00												
							6.00																		
41	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 (हे0मी0 0–2 एवं 8–10) पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं अवशेष कार्य। 350	1job	05 / 2018	35.90	0.00	0.00		35.90	1job	0.00	3.00	16.36											
						05 / 2018	35.90								16.36										
42	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से टिकर तक लिंक मार्ग। 367	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.69	1job	5.31		5.31	0.00												
						12 / 2012	6.00																		
43	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकीचट्टी से डाकबगलें तक मोटर मार्ग का डामरीकरण। 369	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.34	1job	2.66		2.66	0.00												
						12 / 2012	5.00																		
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जानकीचट्टी से खरसाली मोटर पुल तक आगे पक्की दीवाल एवं सतह सुधार 373	1job	12 / 2012	8.00	8.00	2.85	1job	5.15		5.15	0.00												
						12 / 2012	8.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	चिणांखोली मोटर मार्ग का विस्तार 417	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
46	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्रामसभा फर्त के अन्तग्रत दुबडी नामक स्थान पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य। 485	1job	01 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1691/1C dated 07/12/2017 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		वन विभाग द्वारा कार्य पर विवाद किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1680/1C dated 07/12/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No-1918/1C dated 06/11/2018 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 09/337 dated 01/08/2013 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी नई टिहरी का पत्रांक 161/जि0यो0/2017–18	TS VIDE EE ltr No. 1137/1C dated 24/05/2018 OF Amount 35.9 lac		अनारम्भ कार्य		पूर्व में जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों द्वारा विवादित कार्य के स्थान पर जिलाधिकारी नई टिहरी द्वारा नया संशोधित कार्य स्वीकृत किया है। जिस पर कि कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 345/1C dated 28/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE E.E letter No 1716/1C dated 13/11/2013 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE. 2177/1C dated 26/08/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ग्रामसभा 486 रौन्देली में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		2.00	0.00											
							5.00								6.48										
48	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	खम्बड़ी मल्ली मैदान पर अवशेष दीवार 527 निर्माण कार्य (बड़कोट)	1job	07 / 2013	3.00	3.00	0.10	1job	2.90		2.90	0.00											
						12 / 2013	3.00																		
49	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 527 चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 26 में क्षतिग्रस्त दिवार, प्रतिधारक दिवार, स्कपर एवं कॉजवे का निर्माण।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
50	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ओडगांव में पार्किंग सील पर सी0सी0 534 कार्य एवं सुरक्षा दीवार।	1job	02 / 2014	5.00	5.00	2.81	1job	2.19		2.19	0.00											
						03 / 2014	5.00																		
51	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 543 सिलक्यारा –बनगांव मोटर मार्ग के किमी0–5 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 549 पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2014	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
53	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 554 बदाल्डा पाली छानी वाले मार्ग पर पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	कुराह मोटर मार्ग के किमी0 1 पर 554 ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
55	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 562 बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में कॉजवे की मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–धनारी मोटर मार्ग के किमी0 1 545 सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 867/1C dated 08/04/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 296/जि0यो0 विविध–2013 दिनांक 10.7.2013	TS VIDE T.S vide E.E letter No 1986/1c dated 24/12/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(IX)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014	TS VIDE T.S vide E.E letter No 325/1c dated 22/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 107/249सी0 दिनांक 18–2–14 द्वारा नाम			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	–	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 3326/1C dated 11/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 51/520 dated 23/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/09/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 12/1C dated 08/01/2014 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग पर किमी0 579 पर कॉजवे मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 25 में पक्की नाली का निर्माण। 595	1job	09 / 2013	4.00	4.00	3.02		0.98	1job	0.98	0.00											
							4.00																		
59	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बनचौरा बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 32 मे सुरक्षा दीवाल एवं नाली निर्माण। 596	1job	09 / 2013	2.50	2.50	0.90		1.60	1job	1.60	0.00											
							2.50																		
60	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जटा कोटियाल गांव अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण। 596	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
61	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भटिया कफनौल अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण। 597	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ऊपरीकोट–भरांणगांव मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार/नाली निर्माण। 600	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.36		1.64	1job	1.64	0.00											
							2.00																		
63	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कण्डारी सडक से गांव तक। 608	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
64	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भाटिया कफनौल मोटर मार्ग निर्माण का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य। 609	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
65	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग से ग्राम हिमरौल तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 645	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	4.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गैरी लमकोटी अवशेष कार्य 668	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 38/1C dated 22/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/08/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 308-1 c dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		नाप परिवर्तन किया जाना है।
	30/09/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित किया जा रहा है।
	26/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 308-1 C dated 12/02/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 679 राफडा तोक ग्राम पिफियारा में पक्की सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.82	1job	2.18		2.18	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
68	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के 680 अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव कोटियालगांव मोटर मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
69	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2014–15 के 681 अन्तर्गत नगर पंचायत बड़कोट के वार्ड संख्या 4 में आवासीय भवनो का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						02 / 2015	1.50																		
70	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम पंचायत भाटिया के अन्तर्गत खराब 690 नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	5.94	1job	2.06		2.06	0.00											
						12 / 2015	8.00																		
71	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम पंचायत कुथनौर में शिव मन्दिर की 691 सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	3.50	3.50	1.79	1job	1.71		1.71	0.00											
						12 / 2015	3.50																		
72	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत केदार घाट 693 सेतु के पहुँच मार्ग पर सी0सी0 एवं रैलिंग कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
73	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	धारी बल्ली में गांव के पास स्वागत 695 द्वारा का निर्माण।	1job	12 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						12 / 2015	1.50																		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 695 मैन्द्रथ पुल के पास हलाई गूजर अनु0जाति बस्ती तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
75	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम डरोगी में 700 शन्ति प्रसाद नौटियाल के मकान में सरुक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
						12 / 2015	3.00																		
76	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 702 123 के समीप सारीगाड बुगेस तक लिंक मोटर मार्ग प्रथम चरण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 106/1C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 121/1C dated 19/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 19/15-16 dated 07/05/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	20/09/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 286/1 C dated 06/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 261/1 C dated 04/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनभाव के कारण कार्य सम्भव नही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम ढुईक से त्यूनाखाल तक सडक निर्माण कार्य चूल एवं बचनबद्धता के अन्तर्गत। 703	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	2.00												
						12 / 2015	4.00																		
78	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव दुर्बाली ठाकुरगांव मोटर मार्ग का निर्माण (1.5 कि0मी0) 704	1job	12 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	2.00												
						12 / 2015	5.00																		
79	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव सुनाली कुन्डिा ढाल्यगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 705	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	2.00												
						12 / 2015	5.00																		
80	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव जटा पलेठा मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 707	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	2.00												
						12 / 2015	9.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग उत्तरकाशी में कार्डिगं प्लान्ट भवन के ऊपर पूड़ी एवं अन्य मरम्मत कार्य। 710	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
82	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डिमडी से भुनडगांव मोटर मार्ग का नवी निर्माण (0.50 कि0मी0) 712	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	2.00												
						12 / 2015	6.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में काजवे एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण। 718	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
84	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य। 719	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	2.00												
						12 / 2015	4.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सिंगोठ सड़क से गांव तक राज बाटा तक सम्पर्क मार्ग। 720	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00												
							1.50																		
86	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पलेठा में मोटर रोड से पंचायत चौक एवं मन्दिर तक पी0सी0सी0 खण्डिजा का निर्माण कार्य। 721	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	2.00												
						02 / 2016	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता। नाप भूमि का मुआवजा लगभग 29.00 लाख आ रहा है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित।
	31/10/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 14/1C dated 12/07/2017 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/08/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजा पत्रावली गठित की जा रही है।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 230/1 C dated 02/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 01/09/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/04/2017 –	शासनादेश संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 181/1 c dated 27/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	725 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम गमदिङगांव में चरखाले नामे तोक में पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	728 जिला योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू सालंग उपरीकोट मोटर मार्ग के निसमोटर मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	730 जिला योजना के अन्तर्गत ब्रहमखाल जुणगा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में पक्की नाली का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
90	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	734 जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नोगंव में नदगांव मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	2.00											
						02 / 2016	4.00																		
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	738 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम गैचाणगॉव देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुरक्षात्मक ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	743 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम गैचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग से माटयाखेड़ तक हल्का वाहन ब्रेस्टवाल निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
93	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	745 जिला योजना के अन्तर्गत रा0ई0कालेज गैंवला ब्रहमखाल में विद्यालय से सड़क तक मुख्य मार्ग पर पी0सी0सी0 अवशेष मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
94	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	748 मोटर मार्ग से धनवन्तरी पबल्कि स्कूल तक सी0सी0 का कार्य।	1job	11 / 2016	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		0.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
95	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	749 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	2.90											
						12 / 2016	5.00																		
96	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	750 क्वालगांव झुमराडा मोटर मार्ग स्लिप सफाई का कार्य।	1job	11 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	1.00											
						12 / 2016	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 179/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 184/1C dated 20/08/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No - Camp Memo/1 C dated 07/01/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1193/13C dated 27/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1174/13c dated 20/06/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5751 00 से सी0सी0 माग्र व सुरक्षा दीवार।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		0.00	0.00											
						12 / 2016	10.00																		
98	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत बौन डुण्ड 753 रेठी नामे तोक में सुरक्षा दीवाल कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.18		1.82	1job	1.82	0.00											
							2.00																		
99	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नैणी मटियाली मोटर मार्ग के नैणी गांव 753 सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						12 / 2016	3.00																		
100	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्तावित 755 खेल मैदान टिकट तक 0.50 कि0मी0 लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						03 / 2016	8.00																		
101	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम तल्ली 783 नाकुरी से गंगनानी पैदल मार्ग कि0मी0 1 एवं 2 में मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
102	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत सिंगोठ में 788 पी0एम0जी0एस0वाई सड़क से गांव के क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
103	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	राजगढी तह0 बड़कोट में राजकीय 788 इण्टर कालेज की वाउण्ड्री से सटे शरणू लाल के मकान से श्याम लाल के मकान तक सी0सी0 मार्ग व सुरक्षा दीवार।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	1.94		2.06	1job	2.06	0.00											
						03 / 2018	4.00																		
104	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम बाड़िया वि0ख0 नौंगाव में 789 हनुमानचटटी से बाड़िया पी0सी0सी0 मार्ग व रेलिंग।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	4.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						03 / 2018	5.00																		
105	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	जानकी चटटी में पुल से निरिक्षण भवन 790 जाने वाले मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00	1.45										
						03 / 2018	5.00								1.45										
106	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम पंचायत सुनारा में पुरोला मोटर 791 मार्ग से मुर्दाघाट तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	01 / 2018	1.76	1.76	0.61		1.15	1job	1.15	0.00											
						03 / 2018	1.76								1.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 52/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/207 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य होना है।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 20/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 124/1C dated 14/04/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 --	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 62/23 dated 18/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 --	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 73/23 dated 17/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 --	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2018 --	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	791 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत कोट गांव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
							9.00																		
108	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	792 किम्मी रस्टाडी कन्डाउ मोटर मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		0.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
109	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	792 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठाल्डी के अन्तर्गत पनियारा खाल तोक में पुलिया निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
110	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	793 ग्राम सभा कोटी हकराल के मालना खडड पर आ0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	1.63		6.37	1job	6.37	0.00	2.73										
						03 / 2018	8.00								4.75										
111	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	794 ग्राम सभा भाटिया में अनु०जाति बस्ती में पंचायत भवन की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
112	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	795 ग्राम सभा स्यालब में रोड़ से गांव की तरफ पी०सी०सी० कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.98		1.02	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
113	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	797 ग्राम तुनालका में राष्ट्रीय राजमार्ग से दिब्याग विद्यालय तुनालका में पी0सी0सी0 व सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00	2.50										
						03 / 2018	5.00								2.50										
114	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	798 नौगांव नगांणगांव मोटर गार्ग से थान मन्दिर तक पी0सी0सी0।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
115	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	798 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनाड़ी के छरोड़ा खड्ड नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
116	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	799 भाटिया में टाईल्स निर्माण ।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	5.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						03 / 2018	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 34/23 dated 14/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (34)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 63/23 dated 16/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 44/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 74/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 43/23 dated 15/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 59/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 43/23 dated 14/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कृष्णा में टाईल्स निर्माण । 800	1job	01 / 2018	4.00	4.00	1.99		2.01	1job	2.01	0.00											
						03 / 2018	4.00																		
118	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड से चोपडाली के सुगटियाणा तोक में पुलिया अवशेष कार्य, सुरक्षा दीवार निर्माण। 801	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
119	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कन्सेरू में टाईल्स निर्माण । 801	1job	01 / 2018	5.00	5.00	3.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	5.00																		
120	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	कृष्णा में मनोज के खेतों के पास सरुक्षात्मक कार्य। 802	1job	01 / 2018	4.00	4.00	3.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						03 / 2018	4.00																		
121	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम पंचायत कुपड़ा में किशन सिंह के 803 मकान के पीछे से शिव मन्दिर तक खडिण्जा एंव पी०सी०सी०	1job	01 / 2018	7.00	7.00	3.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						03 / 2018	7.00																		
122	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में बिल्ला बिरुथा 804 मोटरमार्ग के किमी० 04 में एच0पी0 बैण्ड पर ब्रेष्ट वाल का निर्माण	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.99		2.01	1job	2.01	0.00	1.00										
						03 / 2018	3.00								1.00										
123	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में नरयूंका मोटर 805 मार्ग किमी0 05 में ब्रेस्ट वाल का निर्माण	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
124	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 806 सौड़ पटटी गाजणा में मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
125	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	वि०ख० नौगांव कुडकोटला मोटर मार्ग 806 मे किमी01 मे नाली निर्माण	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.97	1job	0.03		0.03	0.00											
						03 / 2018	3.00																		
126	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	वि0ख0 नौगांव के खेल मैदान से 807 प्राथमिक विद्यालय तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.86		1.14	1job	1.14	0.00											
						03 / 2018	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 42/23 dated 14/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (19)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 40/23 dated 14/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 35/23 dated 14/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 70/23 dated 17/02/2018 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 41/23 dated 14/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide letter No 55/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 36/23 C dated 14/02/2018 OF Amount 0.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 45/23 dated 15/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 808 इन्द्रा टिपरी मोटर मार्ग में किमी0 4 में दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
128	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	ग्राम धराली नौगांव के पोखुका तोक में 808 सुरक्षा एवं सी0सी0 कार्य	1job	01 / 2018	6.00	6.00	2.00		4.00	1job	4.00	0.00	1.00										
						03 / 2018	6.00								1.00										
129	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 809 बनगांव से बड़ीगाड में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
130	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	ग्राम पंचायत स्यालना में हरदेव के 809 मकान के पास पुलिया	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.97		3.03	1job	3.03	0.00	0.24										
						03 / 2018	5.00								0.24										
131	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 810 जिब्या टण्डोल मोटर मार्ग में नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
132	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	ग्राम कुपडा नौगांव से स्यालना तक 810 मुख्य सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2018	2.50	2.50	2.00	1job	0.50		0.50	0.00											
						03 / 2018	2.50																		
133	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नैणी मटियाला मोटर मार्ग में कालका 811 मंदिर के पास सुरक्षा दिवाल।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.36	1job	0.64		0.64	0.00											
						03 / 2018	2.00								0.42										
134	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 812 ग्राम मल्ली से मोटर रोड़ तक सुरक्षा दीवार एवं रेलिगं कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
135	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगांव से सुनारा कोटियालगांव मोटर 812 मार्ग के मंजियाली ग्राव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						03 / 2018	3.00																		
136	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगांव से नैणी मोटर मार्ग में पक्की 813 नाली/सुरक्षा दीवाल कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.08		1.92	1job	1.92	0.00											
						03 / 2018	3.00								0.42										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (16)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 58/23 dated 15/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/623ii/1c, dt. 17-05-2016 dated 17/05/2016 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	31/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 66/23 dated 16/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (4)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 67/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 31/23 C dated 14/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/08/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 52/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 1.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 32/23 dated 14/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	814 दिल्ली यमनोत्री मोटर मार्ग से राज राजेश्वरी मंदिर तक पी0सी0सी0 व सुरक्षा दिवाल।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00								1.00										
138	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	815 विल्ला हुड़ी तेड़ा मोटर मार्ग में बादर सिंह के मकान के पास सुरक्षा दिवाल।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
139	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	816 नौगांव खान्सी मोटर मार्ग में खान्सी गांव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.97		1.03	1job	1.03	0.00											
						03 / 2018	3.00																		
140	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	817 विल्ला जरडा हुड़ी तेड़ा मोटर मार्ग से अमीन सिंह व सुरत सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 डालना एंव सुरक्षा दिवाल लगाना।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.00		1.00	1job	1.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
141	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	818 नौगांव स्योरी मोटर मार्ग में विंगसी गांव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00	2.89										
						03 / 2018	3.00								2.89										
142	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	819 निसमोर मोटर मार्ग के किमी0 1 एवं 2 में दीवार निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
143	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	819 विकास खण्ड नौगाँव के सारीगाड़ मोलागाँव मोटर मार्ग के कि0मी0 13 में नाली निर्माण एवं सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.00	0.00	1.50										
						03 / 2018	4.50								1.50										
144	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्याल सौड	820 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जगड़गांव गाड पुल मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
145	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	820 विकास खण्ड नौगाँव के सेवरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में सी0 सी0 सड़क पर सुरक्षा दिवार निर्माण	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	1.50	0.00											
						03 / 2018	3.00																		
146	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	821 विकास खण्ड नौगाँव के देवल मोलथाड़ मोटर मार्ग के ग्राम देवल के पार्किंग स्थल पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00	1.00										
						03 / 2018	3.00								1.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/07/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 47/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 65/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 51/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 56/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/09/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 37/23 dated 14/02/2018 OF Amount 1.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 61/23 C dated 16/02/2018 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 33/23 dated 14/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 54/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत मोटर मार्ग से उडरी गांव तक पी0सी0सी0 कार्य बरोल चिन्यालीसौड़। 822	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
148	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगाँव के थौलधार ब्याली मोटर मार्ग के कि0मी0 5 व 6 में अवशेष कार्य एवं दिवार निर्माण 822	1job	01 / 2018	4.00	4.00	3.93	1job	0.07		0.07	0.00												
						03 / 2018	4.00																		
149	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम गडोली पुलिया का सुरक्षा कार्य। 823	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.34		0.66	1job	0.66	0.00												
						03 / 2018	2.00								0.05										
150	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम बाड़िया गांव से हनुमानचटटी तक पी0सी0सी0 मार्ग कार्य। 824	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						03 / 2018	2.00																		
151	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जागत तल्ला गांव में पी0सी0सी0 का कार्य। 824	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
152	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव सुनारा, मोटर मार्ग कि0मी0 1 पर सुरक्षा दीवार। 825	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						03 / 2018	3.00																		
153	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	नौगांव में ग्राम कुपडा में श्री शेषनाग देवता मंदिर के पास स्वागत गेट का निर्माण व अन्य सुरक्षात्मक कार्य 826	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						03 / 2018	4.00																		
154	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्रम पंचायत कुपडा में संतोषी के मकान से केन्द्र सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 कार्य 827	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.00		1.00	1job	1.00	0.00												
						03 / 2018	3.00																		
155	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	मस्सू से राजगढी सम्पर्क मार्ग। 828	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.46	1job	0.54		0.54	0.00												
						03 / 2018	1.00																		
156	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	हिमरौल रोड से मेन रोड जोडने वाली सडक का निर्माण। 829	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						03 / 2018	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 43/TS dated 02/04/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/08/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 30/23C dated 14/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 49/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/09/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 72/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/08/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 500/23 dated 15/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 69/23 dated 17/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 68/23 dated 17/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 57/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2019	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	पालर से नगाणगांव सम्पर्क मार्ग। 830	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
158	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 830 ग्राम फिताड़ी के सोमेश्वर मन्दिर के रेलिंग, पैरापिट का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
159	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नगर पालिका बड़कोट के वार्ड न0 07 831 में जगूडी मोहल्ले में आम रास्ते की सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
160	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 832 इन्द्रा में लोक निर्माण विभाग के सड़क में मोल्टी बैंण्ड से इन्द्रा गांव तक क्षतिग्रस्त मोटर माग्र के सुरक्षा दीवार व नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
161	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम सभा भाटिया के ओड़ी नामे तोक 832 में आम रास्ता तथा सुरक्षा दीवाल का निर्माण।	1job	01 / 2018	11.57	11.57	3.21	1job	8.36		8.36	0.00											
						03 / 2018	11.57																		
162	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	हिमरौल रोड से मैरोगी खनाखातर तक 833 खच्चर मार्ग का निर्माण।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						03 / 2018	4.00								1.40										
163	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 833 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम पंचायत विलोग तिलखोड़ा आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
164	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 834 ग्राम पंचायत बनाड़ी के अखोड़ी गाड नामे तोक में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
165	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में जरडा गांव में 834 खेल के मैदान का दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
166	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 835 ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खड्ड में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य (एस0सी0पी0)।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 60/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 803/13c dated 28/04/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/08/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 39/23 C dated 14/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/657 (II)/1C dated 31/05/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/08/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 48/23 dated 15/02/2018 OF Amount 11.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (18)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 64/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/110/1C dated 25/01/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
167	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 837 ग्राम पंचायत टिपरी में पुलिया निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
168	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 840 कान्सी में नगुण गाड में पुल मरम्मत एवं सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
169	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग के 846 किमी0 1 में दीवार निर्माण	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
170	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 847 मोरी सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 पर आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
171	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ठाण्डी में अनु0 बस्ती में 848 पी0सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
172	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत चिलमुड़गांव बगसारी 852 गजेन्द्र सिंह के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
173	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 860 बल्डोगी गांव में पी.सी.सी. कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
174	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ब्रहमखाल जुणगा869 मोटर मार्ग में किमी0 5 में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
175	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा कल्याणी जखारी 870 मालना लोल्दू मोटर मार्ग के किमी0 7 पर पुल का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
176	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 2 पर 890 सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.48	1job	0.52		0.52	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (3)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	20/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 43/1C dated 02/07/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 802/13c dated 28/04/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/11/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/11/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 08/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
177	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 1, 3, 4 पर सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण 893	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		
178	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 892 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड–1 व 4 के पी0के0डी0 रोड़ में कि0मी0 1 से 2 तक ड्रेनेज व दीवार का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
179	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 918 खाबली गुजंड (गुन्दियाटगॉव) मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
180	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 920 चिन्यालीसौड़ के ग्राम सुनारगांव के पानी के टेंक के उपर सम्पर्क मार्ग का सुरक्षा कार्य पी0सी0सी0 खडिण्जा।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.40										
							2.00								3.37										
181	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 923 चिंवा बाजार में नाली निर्माण	1job	12 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
182	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला 963 योजना वर्ष 2017–18 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम बणगांव में मन्दिर समीप सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	1.40											
						03 / 2018	2.00																		
183	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला 964 योजना वर्ष 2017–18 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के जोगथ मल्ला से ब्रह्मनाथ तक सी.सी. सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2018	3.85	3.85	0.00	+	3.85	+	3.85	2.75											
						03 / 2018	3.85																		
184	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 965 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय गढ़वाल गाड में चारदीवारी निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
185	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी (जिला 966 योजना 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज बल्डोगी में मोटर मार्ग पर गेट/प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
186	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 967 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज खालसी में गेट/प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00											
						03 / 2018	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 24/04/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तित हेतु नोडल कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1080/13c dated 21/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/11/TS dated 04/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1894/13c dated 07/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 59/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 60/TS dated 01/06/2018 OF Amount 3.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 54/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 +	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 55/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 +	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 56/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
187	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 968 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज बल्डोगी में मोटर मार्ग पर शौचालय/मूत्रालय का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00												
						03 / 2018	1.50																		
188	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 969 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम कुमराड़ा में रेलिंग का कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.72												
						04 / 2018	1.00																		
189	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	कलिगांव धनारी के सेम–मुखेम मोटर 970 मार्ग के किमी0 8 मे पुस्ता निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
190	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 972 ग्राम पंचायत चिलोट में सड़क से क्वाडी तक पी.सी.सी. खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	1.40												
							2.00																		
191	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के नाकुरी–सिंगोड 972 मोटर मार्ग के किमी0 3 मे ब्रेस्टवाल	1job	09 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
192	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 973 जिला पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम कुमराड़ा में मेरा गांव मेरी सड़क के मुख्य मार्ग पर स्वागत गेट का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	3.00	2.10												
							3.00																		
193	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिगणीं मे पौनाड़ी 973 नामेतोक से प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते मे कमल सिंह के खेत के ऊपर सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
194	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 974 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बड़ीमणी से धारातोक तक पी.सी.सी. एवं रेलिंग का कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	1.10												
							1.50																		
195	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 975 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत बड़ीमणी में प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	1.40												
							2.00																		
196	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	पिपली–फोल्ड मार्ग से ग्राम मंजकोट 976 जितेन्द्र के मकान से गदेरे पर रेलिंग व सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 +	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 57/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2018 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 45/TS dated 19/05/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/09/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 26/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 50/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 17/1C dated 22/11/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 49/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/12/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 24/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 48/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 47/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 22/12/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 977 मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा गांव तक मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई व दीवार का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00												
							4.00																		
198	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के 978 किमी0 2, 3 मे पैरापिट निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
199	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 978 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 51 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का निर्माण कार्य।	1job		4.00	0.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00												
							4.00																		
200	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम साल्ड ज्ञाणजा मोटर मार्ग से 979 साल्ड तक सम्पर्क पी0सी0सी0 कार्य	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
201	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 979 बनचौरा बाजार से राजकीय इण्टर कालेज तक पी.सी.सी. खड़िन्जा सुरक्षा कार्य।	1job		4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00												
							4.00																		
202	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 980 रौतल गमरी मुण्डखिल में पी.सी.सी. कार्य।	1job		5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	0.00												
							5.00																		
203	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 981 तुल्याड़ा में देवीधार तोक से नागराजा देवता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
204	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मनेरा मे ऋषिराम स्कूल से 981 स्टेडियम तक मोटर मार्ग के अवशेष पर पी0सी0सी0 कार्य	1job	09 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
205	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 982 ग्राम हडियाड़ी में विनोद सिंह के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार।	1job		3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	0.00	0.00												
							3.00																		
206	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालोसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 984 ग्राम क्यारी सेन्दरक्या नामे तोक में सुरक्षा दीवार व खड़िन्जा कार्य।	1job		2.50	2.50	0.00	+	2.50	+	0.00	0.00												
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 13/12/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 13/12/2017 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 22/1C dated 13/12/2017 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+ 1job	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
207	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत सौकारखोल से बरदाड़ा तक पी.सी.सी. खड़िन्जा।	985 1job		1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00											
							1.00																		
208	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	कल्याणी–जुणगा मोटर मार्ग कॉर्नर कटिंग व सुधार कार्य	985 1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
209	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम नेरी में पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ से दिलसौड़ तक सी.सी. कार्य।	986 1job		1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00											
							1.00																		
210	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	डुण्डा के ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग मे किमी0 1 मे विजयपाल भण्डारी के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार	986 1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
211	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ खालसी पुरानी नेजा तोक में सी.सी. कार्य।	987 1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
212	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के डांग–स्यालना किमी0 2 मे सुरक्षा दीवार	987 1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
213	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जसपुर पनियारी ख्यारी तोक में सुरक्षा वाल सम्पर्क मार्ग सी.सी. कार्य।	988 1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
214	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 6 मे सुरक्षा कार्य	989 1job	11 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
215	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जोगथ मल्ला में सी.सी. कार्य।	989 1job		4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00																		
216	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम कुमराड़ा मुण्डरासेरा में सी.सी. व सुरक्षावाल निर्माण।	991 1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 65@1C dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 61/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
217	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ नेरी घाट तोक से देवी मंदिर तक सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम कवागड्डी में चोपड़धार से डबराला तक सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
219	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	कल्याणी–तराकोट मोटर मार्ग के किमी0 3 पर सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ कवागड्डी गैडधार से चौड़ीफांट तक सम्पर्क मार्ग।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
221	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	स्यालना–डांग मोटर मार्ग किमी0 3 से 6 पर पैरापिट कार्य	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
222	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ बनाड़ी रोड़ के किमी. 2 तल्ली बनाड़ी में सुरक्षावाल एवं सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
223	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	डुण्डा	ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 1 पर आटा चक्की के निकट भवनों की सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
224	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गमरी नृसिंह धार से कोटगैरी तक सम्पर्क मार्ग।	1job		4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00																		
225	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बगोड़ी मोटर मार्ग से बगोड़ी गांव तक पी.सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
226	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम निसमोर साल्ड मोटर मार्ग किमी0 15 पर सुरक्षा दीवार कार्य	1job	11 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	—	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 23/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 64/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	—	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 59/1C dated 20/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 07/01/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
227	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 998 जगड़गांव से प्राथमिक विद्यालय तक पी.सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
228	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 999 ग्राम बनाड़ी के तल्ली बनाड़ी नामें तोक में रास्ता का सुरक्षा कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
229	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1000 ग्राम सिरा के पाली गाड पुलिया अवशेष कार्य।	1job		5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	0.00												
							5.00																		
230	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बसुंगा ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग 1001 के नीचे सुरक्षा दीवार कार्य	1job	11 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
231	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1002 ग्राम खालसी में खड़िन्जा निर्माण।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
232	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1003 ग्राम पंचायत कवागड्डी ढण्डीपार गांव में पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
233	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1004 ग्राम रमोली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job		5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	0.00												
							5.00																		
234	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य 1011 शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज कोटधार गमरी में चारदीवार मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00																		
235	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत 1013 राज विभाग) के अन्तर्गत ग्राम गडोली विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में पी.सी.सी. खड़िन्जा।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	1.10												
							1.50																		
236	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 पंचायत 1016 राज विभाग के अन्तर्गत बल्डोगी से खाद तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.72												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	104 / रा0यो0आ0 / जि0यो0 / 2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 42/1C dated 05/01/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			अनारम्भ कार्य		
	+	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन / 10522–26 / पांच–13 / 2017–18, दिनांक 11.09.2017	TS VIDE TS Vide EE 64/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	+	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089 / जि.यों., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 62/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		
	+	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089 / 23–प0 / जि.यो. / 2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 67/2018-19 dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
237	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम गडोली में पुलिया का सुरक्षा कार्य। 1017	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
238	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज चिन्यालीसौड़ में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। 1018	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	2.00											
							2.00																		
239	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बसुंगा के पाली बसुंगा मे सुरक्षा दीवार कार्य 1019	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
240	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज चिन्यालीसौड़ में मध्यान भोजन कक्ष निर्माण कार्य। 1019	1job	09 / 2017	1.94	1.94	0.00	+	1.94	+	1.94	1.94											
							1.94																		
241	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर पालिका परिषद् बाड़ाहाट क्षेत्रान्तर्गत मुख्य आन्तरिक मार्गों पर प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर व रिफ्लेक्टर लाइट्स आदि का अधिष्ठापन कार्य 1034	1job	02 / 2018	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	0.00											
							4.50																		
242	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के मांगलीसेरा मे टिपरी नामेतोक मे खेत की क्षतिग्रस्त दीवार 1052	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
243	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत जुणगा के डांगडा मे सुभाष भण्डारी के मकान के आंगन की सुरक्षा दीवार 1053	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
244	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत जुणगा के राजन सिंह भण्डारी के आंगन की सुरक्षा दीवार 1054	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
245	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	डुण्डा के ग्राम पंचायत जुणगा के मकान गडडी नामेतोक मे अजमर सिंह के खेतों की सुरक्षा दीवार 1055	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
246	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के नीचे नेगी बस्ती में आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक कार्य। 1057	1job	01 / 2018	7.00	7.00	2.50		4.50	1job	4.50	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि.यो. /2017–18, दिनांक 15.02.2018			अनारम्भ कार्य		
	+	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017			अनारम्भ कार्य		
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	+	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017			अनारम्भ कार्य		
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 284/13c dated 28/02/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
247	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							5.00																		
248	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताड़ी के अनु0जाति बस्ती में आम रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							4.00																		
249	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा सिंगोट मे नागराजा मन्दिर जाने वाले सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
250	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताडी के मूल पानी से रा0हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							4.00																		
251	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग कमल नदी के कि0मी0 1 पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.86		0.14	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
252	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव रामा मोटर मार्ग पर नाली एवं दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00								2.60										
253	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कुफारा में दीवार व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00								1.88										
254	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरना के कुराला नामे तोक में बाढ सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	0.00											
							3.00								2.00										
255	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के नेत्री एवं खलाड़ी मोटर मार्ग पर गॉव के ऊपर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00								2.00										
256	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के ग्राम गुन्दियाटगॉव में धोबीघाट से इंटर कॉलेज तक पी0सी0सी0 निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	4.00	0.00											
							6.00								2.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 264/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 277/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 278/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 275/13c dated 28/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 265/13c dated 28/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 269/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 279/13c dated 28/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 1395/13c dated 26/07/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 281/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
257	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बीरपुर डुण्डा मे श्रीमती भवानी देवी के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
258	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के पोरा डैरिका धुनगिर मोटर मार्ग पर अवशेष कार्य एवं नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	4.00	0.00											
							8.00								0.05										
259	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के मोल्टाड़ी इंटर कॉलेज से मुख्य रोड़ तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00								2.16										
260	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के पोरा में पार्किंग निर्माण।	1job	01 / 2018	10.00	10.00	1.84		8.16	1job	4.78	0.00											
							10.00								3.44										
261	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा पटारा मे भगवान नागराजा मन्दिर थान का सौन्दर्यकरण	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.50	0.00											
							0.50																		
262	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव से रेवड़ी कण्डिया मोटर मार्ग पर रपटा व पक्की नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00								1.89										
263	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला से ढुकाना कुरड़ा मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार एवं पक्की नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
264	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला महिला स्वास्थ्य केन्द्र छाड़ा मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.02	0.00											
							5.00								2.98										
265	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम गेंवला मे रिखेड़ी मे पुल की सुरक्षा दीवाल	1job	02 / 2018	1.85	1.85	0.00		1.85	1job	1.85	0.00											
							1.85																		
266	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में ढुकना मोटर मार्ग से वार्ड नं0 1 तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.50	6.50	2.00		4.50	1job	4.50	0.00											
							6.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 282/13c dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 913/13c dated 17/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 458/13c dated 13/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 263/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 267/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 266/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2018 1job	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 271/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
267	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में लो0नि0वि0 स्टोर से वर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	1.31		4.69	1job	4.00	0.00												
							6.00																		
268	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 1 में पी0के0डी0 मोटर मार्ग से तिराहे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	1.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							8.00																		
269	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में मोटर मार्ग से राधा कृष्ण मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	2.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							6.00																		
270	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पी0के0डी0 रोड़ के कि0मी0 8, 9 में ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.40	3.40	0.00		3.40	1job	2.40	0.00												
							3.40								1.00										
271	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मठ के मोल्टाड़ी में बनगेरा खड्ड में पुल का अवशेष कार्य तथा सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.08	6.08	0.00		6.08	1job	4.08	0.00												
							6.08								2.00										
272	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला के हुडोली बाजार में नौगॉव पुरोला मोटर मार्ग पर नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00								0.95										
273	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पुरोला के गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग पर देवढुंग पुल का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00								0.82										
274	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्यालुका में कोवाला खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.10	0.00												
							3.00								1.90										
275	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कन्ताड़ी में हरिजन बस्ती में रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.51		0.49	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
276	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत मौताड़ अनु0जाति बस्ती में पुल का अवशेष कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.94		1.06	1job	0.00	0.00												
							3.00								0.91										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 273/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 272/13C dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 270/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 268/13C dated 28/02/2018 OF Amount 3.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 465/13C dated 14/03/2018 OF Amount 6.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 274/13c dated 28/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 283/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 280/13c dated 28/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 276/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 299(i)/13c dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
277	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरास में बानीला तोक में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	4.00	0.00											
							6.00								2.00										
278	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 16 में प्रतीक्षालय का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
279	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ओडाटा में स्कूल तक पैदल सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00								1.89										
280	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी के गाडाका खड्ड में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.77		1.23	1job	1.00	0.00											
							3.00																		
281	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी सुनकुण्डी से सटुड़ी जखोल मोटर मार्ग में पी0सी0सी0 कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00								1.88										
282	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रमालगॉव केदारगंगा के आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00								2.00										
283	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम गुराड़ी कर्ण महाराज मन्दिर प्रागण का समतलीकरण /दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							5.00																		
284	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम माकुड़ी खड्ड घराट तोक आर0सी0सी0 पुलिया अवशेष कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	4.00	0.00											
							6.00																		
285	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा फोल्ड मे संताणगांव मे भिण्डा मार्ग पर दीवार एवं पी0सी0सी0 का निर्माण कार्य	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								1.98										
286	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नुराणु समरोड खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	4.50	0.00											
							6.50								1.89										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 296/13c dated 05/03/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 297/13c dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 295/13c dated 05/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 298/13C dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 299/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 291/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 294/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 456/13C dated 13/03/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2018 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 293/13C dated 05/03/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
287	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम गैंचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग में लापवाड़ी में सुरक्षा दीवार। 1103	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00												
							5.00																		
288	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सभा कुकरेड़ा के तलवाड़ में नाली व सुरक्षा दीवार कार्य। 1104	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
							3.00																		
289	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सभा कुकरेड़ा में हलाई पुल से हलवा (ननईउड़ा) में नाली व सुरक्षा दीवार का कार्य। 1105	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	0.00												
							3.00								2.03										
290	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग में कि0मी0 2 से अनु0जाति बस्ती पाली बिन्द्री तक मोटर सम्पर्क मार्ग। 1106	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	0.00												
							4.00																		
291	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	वार्ड नं0 03 नगर पालिका उपला बस्ती मे टिन शेड कालोनी से नवीन के खत तक रास्ताव/दीवार का निर्माण कार्य। 1109	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00								1.92										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (291 कार्य)					3.1Km+5m+287job		1,107.46	1,067.56	135.71	39job	971.75	2.45Km+5m+205job	694.44	61.05	47.98								1		
					1.95Km+219job		1,107.46								141.35				0.95	0.95			1.95		
																			0.95	0.95			1.95		
पुनः निर्माण व सुधार (577 कार्य)					22.67Km+5m+551job		2,742.30	2,679.59	1,049.29	17.41Km+173job	1,672.78	3.03Km+5m+323job	1,419.01	207.33	50.78								1		
					19.94Km+480job		2,722.07								241.38				0.95	0.95			1.95		
																			0.95	0.95			1.95		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जगरवाली में पुलिया निर्माण कार्य। 82	1no+24m	08 / 2016	7.00	7.00	5.72		1.28	1no+24m	1.28	1.28												
						08 / 2016	7.00																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 292/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 457/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 459/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जना है।
	30/06/2018 1job	161/जि0यो0 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 86/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	123job		**806.63**		अना0कार्य 92 निर्माणरत् 101 पूर्ण 98	अन्य कारण 1 नाम परिवर्तन 1	
	223job		**2028.85**		अना0कार्य 97 निविदा 1 निर्माणरत् 140 पूर्ण 339	अन्य कारण 2 नाम परिवर्तन 1	

	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-02/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कयाली भाटगांव तोक में पुलिया निर्माण	1no	08/2016	5.00	5.00	4.14		0.86	1no	0.86	0.00											
						08/2016	5.00																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग के किमी. 1 में 6.00 मीटर स्पान आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02/2015	15.00	15.00	14.83	1job	0.17		0.17	0.00											
							15.00																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग के कि0मी0 5 (है0मी0 6–8) में 3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण का अवशेष कार्य	1no+3m	01/2016	4.50	4.50	4.50	1no+3m	0.00		0.00	0.00											
							4.50																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 20 में 3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	1no+3m	02/2015	5.50	5.50	1.61	1no+3m	3.89		3.89	0.00											
							5.50																		
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनगावं के अन्तर्गत त्रिवेजी तोक में मोटर मार्ग के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12/2012	10.00	10.00	2.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							10.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली हल्का वाहन सेतु (स्पान 390 मी0) पर पेन्टिंग एवं कैम्बर सुधार कार्य	1job	02/2015	12.00	12.00	11.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							12.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी–कीर्तिनगर मोटर मार्ग के किमी0 22 में स्थित जीरो ब्रिज पर पेन्टिग एवं रंगाई–पुताई का कार्य।	1job	02/2015	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		2.00	0.00											
							5.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					4no+30m+4job		64.00	64.00	47.32	2no+6m+3job	16.68	2no+24m+1job	16.20	1.28											
					4no+30m+4job		64.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 में 15 मी0 स्पान आर.सी.सी. पुल का निर्माण कार्य।	1job	02/2015	35.00	35.00	14.28		20.72	1job	20.72	20.72											
							35.00								20.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 —	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-01/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	——	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No-713/1C dated 01/05/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE EE No 87/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 498/12c dated 19/02/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	— 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 605/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 916/1c dated 30/03/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1job		**59**		पूर्ण 8		

	——	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE N0- 1485/1C dated 18/08/2015 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		35.00	35.00	14.28		20.72	1job	20.72	20.72											
					1job		35.00								20.15										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मकडे मतलाऊ मोटर मार्ग के कि0मी0 532 में मिसिंग लोह सेतु	1no+24m	09 / 2006	38.40	38.40	8.19		30.21	1no+24m	0.00	0.00											
						02 / 2007	38.40																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग के 1210 कि0मी0–09 से झूला पुल सैण भाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	0.00											
							8.00																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जिजली बागी मोटर मार्ग के किमी0 6 2210 में पुलिया का निर्माण।	1no+8m	01 / 2016	9.00	9.00	2.91	1job	6.09	1no+8m+-1job	6.09	0.00											
							9.00								6.09										
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	बागी मठियाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 2296 मठियाण खाले पर पुलिया निर्माण।	1no+4m	01 / 2016	5.00	5.00	0.00	4m+1job	5.00	1no+-1job	5.00	0.00											
							5.00								5.00										
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव गोडर में पनियारा खड्ड में 558 आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	09 / 2013	8.00	8.00	2.34	1job	5.66		5.66	0.00											
						09 / 2013	8.00																		
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया 559 का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						09 / 2013	3.00																		
7	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम पंचायत पुजेली से दोबाटा नामक 592 तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निमार्ण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						03 / 2015	8.00																		
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम सिडक के घनोल्डा नामें तोक में 752 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11 / 2016	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
						12 / 2016	9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			35		निर्माणरत् 1		

	—	आयुक्त–971/जि0यो–06–07/दिनॉक 7.09.2006	TS VIDE EE-2221/1C dated 17/11/2006 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की लागत, श्रमिकों एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौडी के पत्रांक–204/3(67)याता0–पर्व0/2013 दिनॉक–12.02.14 द्वारा लागत रू0 80.48 द्वारा शासन को प्रेषित। क्योकि स्वीकृत धनराशि मे कार्य संभव नही है । 36 मी0 सेतु के प्रथम चरण का आगणन मुख्य अभि0 के पत्रांक–1270/ 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0/2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा लागत रू0 3.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है ।
सैण, भाटगॉव।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–89/टप्प –जि0यो0–09/2014–15			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जाना है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 607/1C dated 23/04/2016 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 607/1C dated 23/04/2016 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	22/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 1399/1 C dated 13/10/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	25/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता। नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत नौगांव में मूलाना खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 756	1job	11 / 2016	5.00	5.00	2.03	1job	2.97		2.97	0.00												
						11 / 2016	5.00																		
10	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव के कुपडा ओडारका खड्ड बेसि नामे तोक पर पुलिया का निर्माण। 759	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
						03 / 2017	4.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम धारकोट मुसड़गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में वैली ब्रिज के निर्माण हेतु ऐबटमेंट का कार्य 903	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					3no+36m+8job		105.40	105.40	15.47	4m+5job	89.93	3no+32m+2job	51.72												
					3no+36m+6job		105.40								11.09										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (20 कार्य)					7no+66m+13job		204.40	204.40	77.07	2no+10m+8job	127.33	5no+56m+4job	88.64	22.00											
					7no+66m+11job		204.40								31.24										

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत पालीगाड़ (कुराणगांव) हिन्दाव में 11 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण कार्य। 6	1no+11m	12 / 2016	5.00	5.00	4.75	+	0.25	+	0.25	0.23												
						12 / 2016	5.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भटवाड़ी–त्रिजुगीनारायण पैदल मार्ग पर हिन्दकुड़ा नामे तोक में पुल निर्माण का कार्य। 97	1no	08 / 2016	12.00	12.00	8.33		3.67	1no	12.00	5.62												
						08 / 2016	12.00								1.95										
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम कासला में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 113	1no+6m	08 / 2009	6.00	6.00	1.87	1no+6m	4.13		4.13	0.00												
						04 / 2010	6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है।
	1job		**71**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
	2job		**165**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 4 पूर्ण 13		

कुराणगांव।	29/03/2017 +	मुख्य विकास अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति टिहरी गढ़वाल का कार्यालय पत्रांक–100/बी0 आइ0आई0आई0–जि0यो0–09/2016–17,	TS VIDE EE-10/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-12/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 245/13c dated 12/03/2010 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	141 बसाणगावं खड्ड में पैदल पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	9.39		0.61	1job	0.61	0.00											
						02 / 2015	10.00								0.60										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	171 दैवीय आपदा 2013–14 से क्षतिग्रस्त मलेथा पैदल झूला पुल की मरम्मत का कार्य। (दो विन्ड एंकर ब्लाक निर्माण, दो विन्ड एंकर ब्लाक मरम्मत एवं सम्पूर्ण पूल की मरम्मत का कार्य)	1no+115m	02 / 2014	80.05	80.05	80.20	1no+115m	-0.15		0.00	0.00											
							80.05																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	176 ग्राम श्रीकोट के गोरियाना खाला मे पुलिया निर्माण कार्य ।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.50		0.50	1job	0.50	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	180 ग्रम पंचायत टकराना मे पैदल पुल का निर्माण ।(4 मीटर)	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.41		0.59	1job	0.59	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	189 खौमजिया आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष कार्य।	1no	08 / 2010	2.00	2.00	0.00	1no	2.00		2.00	0.00											
						06 / 2011	2.00																		
9	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	192 लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के किमी. 10 में ग्राम मंजखेत के पुनीगाड में 12.00 मी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+12m	02 / 2015	12.00	12.00	11.80	1no+12m	0.20		0.00	0.00											
							12.00																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	194 ग्राम उपला मोलाना (मोरी) के बोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	08 / 2010	2.50	2.50	1.50	1no	1.00		1.00	0.00											
							2.50																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	195 बंगशील पुजाल्डी में पुलिया निर्माण (4 मीटर)	1job	01 / 2016	3.50	3.50	3.37		0.13	1job	0.13	0.00											
						01 / 2016	3.50								0.11										
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	198 ग्राम बिच्छू के गदेरे मे पुलिया निर्माण कार्य (5 मीटर)	1job	01 / 2016	4.50	4.50	3.98		0.52	1job	0.52	0.00											
						01 / 2016	4.50								0.52										
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	201 ग्राम पंचायत देवजानी में केदारगंगा खड्ड जीवाणु में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	08 / 2010	7.00	7.00	3.44	1no	3.56		3.56	0.00											
						05 / 2012	7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प्. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 294 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 85/रा0यो0आ0/जि0यो0/आकस्मिकता निधि/2013–14 दिनांक 10.02.2014	TS VIDE EE No. 259/1 C dated 10/02/2014 OF Amount 80.05 lac		कार्य पूर्ण		पुल आवागमन हेतु उपलब्ध है। ड्रैकिंग स्तर एवं एंकर वायर का कार्य पूर्ण। पी. सी. का कार्य पूर्ण कुछ सुरक्षात्मक कार्य अवशेष है। जिनका कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प्–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(9)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प्–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(8)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 991/13C dated 02/06/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	90/टप्प्–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 696/1C dated 28/04/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प्–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(4)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प्–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(18)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2013 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 721/13c dated 08/05/2012 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम बदाऊ में स्थील गर्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य। 204	1job	08 / 2010	4.50	4.50	2.41	1job	2.09		2.09	0.00												
						06 / 2011	4.50																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत सत्यों में शहीद नागेन्द्र सकलानी रा0इ0का0 पुजारगॉव के सम्पर्क मार्ग में पुलिया निर्माण का कार्य । 228	1job	12 / 2016	20.00	20.00	17.67		2.33	1job	0.36	1.97												
						12 / 2016	20.00								1.72										
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से कलाप पैदल मार्ग के कुमोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 309	1job	02 / 2014	6.00	6.00	2.19	1job	3.81		3.81	0.00												
							6.00																		
17	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	विकास खण्ड पुरोला के किसाला तोक में आर0सी0सी0 पुल निर्माण। 348	1job	09 / 2011	5.00	5.00	1.31	1job	3.69		3.69	0.00												
						03 / 2013	5.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	साड़ा के बोगां–भैलुड़ा वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण। 350	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.15	1job	0.85		0.85	0.00												
						02 / 2015	3.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का निर्माण। 368	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
						02 / 2015	3.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत खाणगांव बानीगाड नामे तोक में पुलिया अवशेष कार्य। 419	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
21	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम हल्टवाड़ी के डांडा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 422	1no	12 / 2012	10.00	10.00	7.02	1no	2.98		2.98	0.00												
						02 / 2013	10.00																		
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	पिलगासू सुपिन पर स्टील गर्डर पुल सुरक्षात्मक कार्य। 425	1job	02 / 2014	5.00	5.00	1.17	1job	3.83		3.83	0.00												
						02 / 2013	5.00																		
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत मोरी के चमाली खड्ड में पुलिया निर्माण। 429	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1no	3.00		3.00	0.00												
						02 / 2013	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 1060/13c dated 09/06/2011 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1927/1C dated 15/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 1022/13c dated 19/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 615/13c dated 14/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 622/13c dated 14/03/2013 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 2236/13c dated 29/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 359/13c dated 26/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	437 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बगोडी बौलाग गाड में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	0.00	2.15		0.85	1job	0.85	0.00												
							3.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	440 ग्राम बोगाड़ी मुड़ियाल नामे तोक में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
						12 / 2015	4.00																		
26	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	441 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के जोखणी के कुमरा खड्ड पर पुलिया का मरम्मत।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.86		1.14	1job	1.14	0.00												
							2.00																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	441 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत पुरोला बाजार में खलाड़ी रोड़ से पुरोला मोरी मोटर मार्ग पर आर0सी0सी0 पुल का कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						02 / 2013	2.00																		
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	449 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पचांयत सिरा के गुडियारा नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	450 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पचांयत कोटधार के कोटखाला में पुलिया मरम्मत।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	4.12		0.88	1job	0.88	0.00												
							5.00																		
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	455 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम बनाड़ी के मोरूणा नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	2.27		1.73	1job	1.73	0.00												
							4.00																		
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	458 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत भड़कोट–क्यारदा में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.59		0.41	1job	0.41	0.00												
							3.00																		
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	463 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत गोरूण गाड कवागडी में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.15		1.85	1job	1.85	0.00												
							2.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	476 बौन मोटर मार्ग से बेसिक स्कूल/इंटरकालेज तक पुलिया निर्माण कार्य	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.79	1job	0.21		0.21	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1129/13c dated 31/05/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जाना है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 57/218 dated 26/01/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	106 (1)/249सी0 दि0 18–02–2014	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 19/02/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य 489	1job	09 / 2013	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
35	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ थाती दिचली के सेम गदेरा तोक में पुलिया निर्माण। 492	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के खोदी नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य 495	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
37	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कासला के सुनाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 503	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कासला के बोसनी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 505	1no+4m	09 / 2013	4.00	4.00	0.00	1no+4m	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पोखरी के खाला तोक में पुलिया निर्माण। (मरम्मत कार्य) 506	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
						02 / 2018	3.00																		
40	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत भैंग्वालगांव कैडियाण जामरी तोक में पुलिया निर्माण। 507	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम किमी0 20 से सदडगांव से पैदल मार्ग पर पुलिया निर्माण 507	1B	01 / 2016	3.00	3.00	2.97	1B	0.03		0.00	0.00												
							3.00																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य। 507	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पॉव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार 510	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.65	1job	1.35		1.35	0.00												
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2755/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2778/13c dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 284/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/472 dated 25/09/2014 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE TS VIDE 487/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 286/13c dated 25/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2767/13c dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	513 खम्बाखाल सिलाड़ा मो0 मार्ग के मुखमालगांव के गटन्यारक तोक के समीप पुलिया निर्माण	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.70	1job	0.30		0.00	0.00											
							3.00								0.26										
45	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	514 ग्राम पंचायत नौघर के घरेड़ नामे तोक में पुलिया निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.06	1job	0.94		0.50	0.00											
							4.00																		
46	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	517 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत घट्टूगाड सटूड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	8.00	8.00	1.29	1no+6m	6.71		6.71	0.00											
							8.00																		
47	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	521 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.82	1no+5m	2.18		2.18	0.00											
							5.00																		
48	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	522 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत सकराणा जखोल खड्ड पर पुल का बचाव कार्य।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	4.06	1job	1.94		1.94	0.00											
							6.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	526 वरील झिवाली मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त जिला पंचायत की पुलिया मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.30	1job	0.70		0.50	0.00											
							2.00																		
50	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	529 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कासला के लौका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	0.00											
							5.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	530 कोटगा में 20 मी0 स्पान पुल पर रेलिंग व मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							3.00																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	530 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम लिवाड़ी में घराट के भाटुका के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	4.63	1no+6m	2.37		2.37	0.00											
							7.00																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	532 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी के खोडुका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	5.03	1no+6m	1.97		1.97	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 486/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 488/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 198/13c dated 06/02/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 199/13c dated 06/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2769/13c dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 520/1c dated 06/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2780/13C dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 522/1c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2785/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2784/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत केदारगंगा झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य। 535	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
55	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम हस्सानी कपली खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 536	1no+10m	09 / 2013	15.00	15.00	9.39	1no+10m	5.61		5.61	0.00											
							15.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 8/57 किमी0 18 में चौंदाणा गांव हेतु पैदल पुलिया का निर्माण	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							1.00																		
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इन्द्रा विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चापड़ा चरखेत तोक में पुलिया निर्माण। 557	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के गड़त के नगुण गाड के खलाड़ी में सेतु निर्माण। 568	1job	09 / 2013	3.00	3.00	1.62		1.38	1job	1.38	0.00											
							3.00																		
59	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 571	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.76	1Km+5no	2.24	-1Km+-4no+5m	2.24	0.00											
							5.00																		
60	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कासला के कासला खड्ड में आर0सी0सी0 पुल 574	1no+6m	09 / 2013	6.00	6.00	4.15	1no+6m	1.85		1.85	0.00											
							6.00																		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेकचा के थुआपंचा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया। 580	1no+8m	09 / 2013	9.00	9.00	5.41	1no+8m	3.59		3.59	0.00											
							9.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 6/00 के नीचे जुकाणी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण 586	1no+7m	03 / 2016	4.50	4.50	0.00	1no+7m	4.50		2.50	0.00											
							4.50																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 6/00 के नीचे अधियारगड़ी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण 587	5m	06 / 2016	3.50	3.50	0.00	1no+5m	3.50	-1no	1.50	0.00											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2646/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2638/13C dated 11/12/2013 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 516/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2640/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2771/13C dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2649/13C dated 11/12/2013 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1579/01c dated 10/06/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1588/01c dated 10/06/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 595 ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	3.23	1no+5m	1.77		1.77	0.00											
							5.00																		
65	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 597 ग्राम हडवाड़ी के स्तरा खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
66	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 603 भैंग्वालगांव दुगड़ागाड तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 613 उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2014	2.00																		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 614 विकास खण्ड मोरी के डांडा गॉव में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 637 ग्राम पंचायत स्यालुका के चकलेड़ी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+8m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 638 ग्राम जखोल के खुआमजिया तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	3.99	1no+7m	4.01		4.01	0.00											
							8.00																		
71	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 640 मोरी के जखोल में बायलुड़ी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	4.23	1no+6m	1.77		1.77	0.00											
							6.00																		
72	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 646 देवजानी केदारगंगा सैगाड़ में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	2.00	1no+8m	7.00		7.00	0.00											
							9.00																		
73	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 648 छाड़ी जखोल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1no+5m	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2739/13C dated 30/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2774/13C dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 2759/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1916/13c dated 31/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2240/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2238/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1844/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2232/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 650 ग्राम भितरी के घटूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+7m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 652 ग्राम पंचायत रमालगॉव के केदारगंगा नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.70	1no+7m	6.30		6.30	0.00											
							8.00																		
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 653 सालरा के देय छाड़ा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+8m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 655 डोभालगॉव ओसाली तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	4.75	1no+7m	3.25		3.25	0.00											
							8.00																		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 658 सांकरी जखोल पैदल खच्चर मार्ग के कि0मी0 1 में सीमा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.40	1no+7m	6.60		6.60	0.00											
							8.00																		
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 659 ग्राम पंचायत पुजेली में दोबाटा नामक तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	0.75	1no+8m	7.25		7.25	0.00											
							8.00																		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 662 केदारगंगा खड्ड के स्यालूडोखरी तोक में 18 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	02 / 2015	9.00	9.00	1.76	1no+18m	7.24		7.24	0.00											
							9.00																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 663 ग्राम पंचायत रेकचा के खलाक्चा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	8.50	1no+8m	0.50		0.50	0.00											
							9.00																		
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 665 ग्राम सावणी के कुराई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.46	1no+7m	6.54		6.54	0.00											
							8.00																		
83	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 666 ग्राम पंचायत नानई के गैरोली एवं स्वाली बस्ती के बीच जगरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.00	7.00	5.88	1no+6m	1.12		1.12	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1889/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1866/13c dated 19/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 83/13c dated 11/01/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1801/13c dated 09/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2063/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1879/13c dated 20/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1798/13c dated 09/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 373/13c dated 27/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 503/13c 503/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1840/13c dated 14/10/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 669 ग्राम पंवाणी के गाडका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	3.50	1no+6m	4.50		4.50	0.00											
							8.00																		
85	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 670 पुजेली भीतरी मार्ग किन्नई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+6m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
86	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 672 जखोल सिरगा पैदल खच्चर मार्ग पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+15m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+15m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
87	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 674 ग्राम पंचायत सिरगा के मुसड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							8.00																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 675 सालरा के बन्नूगाड तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+8m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 676 ग्राम मसरी के कनटी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+6m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 678 ग्रामा पावणी के जाजरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							8.00																		
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 683 देवजानी में केदारगंगा सैगाड तोक के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	3.10	1no+8m	5.90		5.90	0.00											
							9.00																		
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 686 कोटगॉव मौताड़ खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 688 ग्राम पंचायत रामा के रामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1976/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1893/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1996/13c dated 05/11/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1974/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 84/13c dated 11/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1981/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1975/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1845/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2053/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2065/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 690 ग्राम पंचायत कासला के कालुका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.50	1no+5m	3.50		3.50	0.00											
							5.00																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 691 ग्राम धारा के धारा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	2.48	1no+6m	5.52		5.52	0.00											
							8.00																		
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 692 ग्राम मसरी में मसरी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
97	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 693 ग्राम ढकाड़ा के ग्राम कुफारा के बाईकाडिनामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	0.00											
							5.00																		
98	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 697 रमालगॉव बलातना में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	11.00	11.00	7.80	1no+10m	3.20		3.20	0.00											
							11.00																		
99	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 702 पॉव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+8m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
100	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 ग्राम सेवा के अल्ली नामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 706 कासला के बियोबिच खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.97	1no+5m	3.03		3.03	0.00											
							5.00																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 707 फिताड़ी माईचातर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 ग्राम पंचायत लिवाड़ी के गॉव के खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+7m	5.00		5.00	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 362/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1977/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1978/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1807/13c dated 09/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1865/13c dated 19/10/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1891/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 544/13c dated 18/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2045/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2046/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2050/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 713 गंगाड़ के जाजरी खड्ड पर 13 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+13m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+13m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 वि0ख0 मोरी कलाप के रहखड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.50	7.50	1.35	1no+6m	6.15		6.15	0.00											
							7.50																		
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 719 मसरी सकोरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 731 मोरी गंगाड़ में छापतोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
108	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 732 ढाटमीर के तुमडिया कोट में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.44	1job	3.56		3.56	0.00											
							5.00																		
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 मोरी के ग्राम मसरी के कापरा गाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
110	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 740 ढाटमीर के तईवांणा गट्टूगाड में पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
111	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 741 नानई के पेटियाना तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	7.68	1no+10m	2.32		2.32	0.00											
							10.00																		
112	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 742 ग्रंगाड़ के भुमूलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
113	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़थाती (गाजणा) में नोगड़ा नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2047/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1914/13c dated 31/10/2015 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1982/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2042/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एवं 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 570/13c dated 29/04/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एंव 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 571/13c dated 29/04/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1880/13c dated 20/10/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2054/13c dated 21/11/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 10/1C dated 14/06/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
114	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 751 ग्राम पंचायत रौन के ब्रहमचारी नामे तोक में 12 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	8.00	8.00	0.59	1no+12m	7.41		7.41	0.00											
							8.00																		
115	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 755 ग्राम कोटगॉव के अन्तर्गत खराड़ा खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+12m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
116	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 893 खन्यासणी में 12 मीटर विस्तार के आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	5.39	1job	2.61		2.61	0.00											
							8.00																		
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 895 ग्राम कोटगॉव ग्याला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.24	1job	1.76		1.76	0.00											
							5.00																		
118	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 897 ग्राम रेकचा कसलाना के सरका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 899 ग्राम फिताड़ी में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 910 खिल्ला बगना तोक में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.57	1job	1.43		1.43	0.00											
							7.00																		
121	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 911 मसरी के सकरी गाड (सगरा नदी) पर आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	7.00	7.00	4.85	1job	2.15		2.15	0.00											
							7.00																		
122	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 916 ग्राम हडवाड़ी के स्त्रागाड तोक में पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	1.80	1job	8.20		8.20	0.00											
							10.00																		
123	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 918 खलाड़ी में सकरियाणा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.34	1job	2.66		2.66	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1915/13c dated 31/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1980/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 908/13c dated 01/06/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 900/13c dated 01/06/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 902/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1979/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 929/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 930/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2241/13c dated 29/12/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1810/13c dated 09/10/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
124	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत गाडा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी सरोड़ खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	1.55	1job	1.45		1.45	0.00											
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
127	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सट्टा के गिवाणी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर पुल का बचाव कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
130	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00 7.00	7.00	0.23	1job	6.77		6.77	0.00											
131	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मसरी के मजोटा नदी पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	4.26	1job	1.74		1.74	0.00											
132	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी के चमाली खड्ड पर पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
133	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी लिवाड़ी मध्य लौंका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	2.00	1job	2.00		2.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 366/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 898/13c dated 01/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2032/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2239/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2231/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 896/13c dated 01/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 138/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 904/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 360/13c dated 26/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 899/13c dated 01/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
134	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 837 फिताड़ी में सोलगा खड्ड पर 9 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
135	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 840 सम्पर्क मार्ग जखोल से खुआमजिया	1job	02 / 2015	7.00	7.00	2.69	1job	4.31		4.31	0.00												
							7.00																		
136	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 846 ग्राम फिताड़ी के फिताड़ी खड्ड पर 12 मीटर विस्तार की आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य	1job	02 / 2015	8.00	8.00	6.25	1job	1.75		1.75	0.00												
							8.00																		
137	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 848 सालरा के गोगुसा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00	7.00	1.25	1job	5.75		5.75	0.00												
							7.00																		
138	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 850 खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में स्थित आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
139	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा भटवाड़ी धनारी में निगरी गाड़ 851 पुल में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.62	1job	0.38		0.38	0.00												
							5.00																		
140	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 854 हिना बाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
141	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत गमदिड़गांव में बुद्वखाला 858 तोक में सम्पर्क पुलिया का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.62	1job	0.38		0.38	0.00												
							4.00																		
142	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 863 पोल्टैणी पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.01	1job	1.99		1.99	0.00												
							3.00																		
143	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 864 पोल्टैणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.74	1no+8m	3.26		3.26	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1892/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1682/13c dated 22/09/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 715/13c dated 01/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 139/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2255/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 192/1C dated 25/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 920/13c dated 06/07/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 9/1C dated 18/04/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1882/13c dated 20/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1881/13c dated 20/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मांझी गॉव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.60	1no+8m	3.40		3.40	0.00											
							5.00																		
145	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत किमडारा नो तोक में पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
146	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत फिताड़ी के टाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
147	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठुइंग में सिंगई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+10m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
148	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत तेकुणा खड्ड प्रथम पर 10 मीटर स्पान की पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+10m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
149	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के खडमी बेलमा पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							6.00																		
150	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम मौतवाड़ हरिजन बस्ती में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	1.14	1no+10m	6.86		6.86	0.00											
							8.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम गेंवला के रानू की गाड पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.86		1.14	1job	1.14	0.00											
							4.00																		
152	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के खन्ना इनारी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+12m	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
153	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी बन्नूगाड खड्ड संगोरा तोक पर पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1869/13c dated 19/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2237/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 10418/13C dated 04/07/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 07–12–2015	TS VIDE 500/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1543/13c dated 15/09/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 798/13c dated 20/05/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 19/10/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 819/13c 819/13c dated 27/05/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2030/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
154	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 940 मोरा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00											
							7.00																		
155	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 916 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम जगड़गांव पटालागाड में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00								2.98										
156	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 916 डांडागॉव के केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+10m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
157	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 928 कासला लिवाड़ी मार्ग पर राला चौरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00											
							7.00																		
158	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 937 घुत्तूगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	1.50	1no+10m	5.50		5.50	0.00											
							7.00																		
159	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 938 मझाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	2.28	1no+8m	2.72		2.72	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
160	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 939 देवरी से मण्डी तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (160 कार्य)					83no+727m+75job+1B		1,011.55	1,008.55	390.77	1Km+86no+711m+54job+1B	620.78	-1Km+-4no+5m+21job	622.06	10.82											
					83no+727m+74job+1B		1,011.55								8.13										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम राना में दागुडगांव मार्ग पर सुरेन्द्र 944 सिंह के मकान के निकट नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	08 / 2009	4.00	4.00	2.78	1job	1.22		1.22	0.00											
						10 / 2009	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 381/13c dated 21/03/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/8/TS dated 04/01/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 958/13C dated 29/06/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 501/13c dated 15/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2018/13c dated 30/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		काय पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 85/13c dated 11/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 141/5c dated 21/01/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	15job		**966.55**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 156	अन्य कारण 1	

दागुण गांव	31/03/2012 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 09/ दिनांक 03.08.2009	TS VIDE E.E letter No 1917/1 C dated 29/10/2009 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वओं का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 11 में 2.00 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण (मथेल खाल पर) लम्बाई 2 मीटर 149	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.94		1.06	1job	1.06	0.00												
						02 / 2015	4.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बैट के अन्तर्गत घट नामें तोक पुलिया निर्माण । (6 मीटर) 187	1job	01 / 2016	4.00	4.00	2.95		1.05	1job	1.05	0.00											
						01 / 2016	4.00																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत भद्रीगाड नदी पर पुल निर्माण । 251	1job	12 / 2016	4.50	4.50	2.31		2.19	1job	2.19	0.00											
						12 / 2016	4.50																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम हटवालगॉव के अन्तर्गत नदी में पुलिया निर्माण कार्य । 266	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						12 / 2016	3.00																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम भूटाणू में छतरी गाड पर पैदल पुल का अवशेष कार्य। 431	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड बगोड़ी गाड पर पुलिया का निर्माण। 762	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल का अवशेष कार्य 822	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.99		3.01	1job	3.01	0.00											
							5.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	खोलिया गांव प्रा0वि0 पैंणीगाड में पुलिया निर्माण 842	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							4.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भराणगांव में किलोथी में पुलिया का नव निर्माण कार्य 855	1job	12 / 2015	3.50	3.50	2.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							3.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	उपरीकोट मारिया नामे खाले नामेतोक में पुलिया का निर्माण 896	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.94		1.06	1job	1.06	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357/1C dated 02/03/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(7)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1967/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1982/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पुर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			सर्वेक्षण पूर्ण		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 189/1C dated 28/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 61/C dated 15/10/2016 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम सिरी के गदेरे नामेतोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 897	1job	12 / 2015	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							5.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत में भंगली गदेरी पुलिया निर्माण कार्य 914	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.93		1.07	1job	1.07	0.00											
							3.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	गाजणां धौन्तरी चौंदियाट गाड छमाली959 गाड पर पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण (ऐबटमेंट स्तर)	1job	12 / 2012	7.00	7.00	4.59		2.41	1job	2.41	0.00											
							7.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (14 कार्य)					14job		58.00	58.00	30.42	2job	27.58	12job	27.58												
					14job		58.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत खालसी के बौलाण तोक दुगडु में पुलिया निर्माण। 504	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	ग्राम सभा ग्योणोंटी के सिलक्यारा में सिवाणी पाणी में पुलिया निर्माण। 581	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.53		2.47	1job	2.47	0.00											
							5.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	डुण्डा	ग्रामसभा ग्योणेटी के सिलक्यारा में सिवाणीं पाणी में पुलिया का निर्माण (द्वितीय चरण)। 827	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.38		3.62	1job	3.62	0.00											
							5.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सौंद विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत परा नामेतोक में सिलक्यारा खड्ड में पुल नव निर्माण कार्य 854	1job	12 / 2015	7.50	7.50	2.97		4.53	1job	4.53	0.00											
							7.50																		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी पिपली से मुसड़गांव तक हगोड़ी913 नामेतोक में गदेरे पर 20मी0 स्पान सेतु का निर्माण कार्य	1no+20m	01 / 2016	16.00	16.00	3.44		12.56	1no+20m	12.56	0.00											
							16.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 28/04/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2018 1job	136/जि0यो0 दि0 30–12–15	TS VIDE EE. No. 32/1C dated 05/01/2018 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	541/जि0यो0 (2012–13) दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 17/01/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	8job		**42**		अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 6		

	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/08/2018 1job	592/जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 109/1C dated 10/04/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2018 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1no+20m	172/1सी0/जि0यो0 दि0 15–01–16	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 21/04/2016 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					1no+20m +4job		40.50	40.50	10.32		30.18	1no+20m+4job	30.18												
					1no+20m +4job		40.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत हटवालगॉव में पैदल पुल का निर्माण ।(8 मीटर) 185	1job	01 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2016	8.00																		
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	ग्राम भंकोली के लमगाड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 186	1job	08 / 2010	3.00	3.00	2.17	1job	0.83		0.83	0.00											
							3.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत रगडगॉव में 6 मीटर पैदल पुल का निर्माण ।(6 मीटर) 186	1job	01 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रो	नौगांव	ग्राम कुथनौर विकास खण्ड नौगांव के स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षा कार्य। 200	1job	08 / 2010	2.00	2.00	1.56	1job	0.44		0.44	0.00											
						03 / 2011	2.00																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम द्वारगढ के समीप पैदल पुलिया का निर्माण । 249	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	1.35	2.65											
						12 / 2016	4.00																		
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रो	चिन्यालीसौड	मंगाणगांव के खलाती नामे तोक में पुलिया का निर्माण। 258	1job	09 / 2011	2.00	0.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम छनांनगॉव के भिमल की चलोटी नामें तोक में पुलिया निर्माण कार्य । 265	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रो	नौगांव	ग्राम स्यालब में आर0सी0सी0 पुलिया।321	1job	09 / 2011	2.50	2.50	1.52	1job	0.98		0.98	0.00											
						09 / 2011	2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+20m+4job		**21**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8.2010			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE T.S NO-942/1C dated 30/05/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2012	जिलाधिकारी का पत्रांक 172/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8.2010	TS VIDE E.E letter No 346/15C dated 05/03/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1965/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है ।राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगणन मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र सं0–1270/ 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0/ 2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है ।
	30/10/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE E.E letter No Camp Memo /1c dated 05/02/2012 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	किशनपुर के भैकुड़ी में इन्द्रावती पर पुलिया का निर्माण। 366	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम जुंणगा के डागडा एवं रवाल्डी मकरगड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया 380	1job	09 / 2011	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम पंयासारी खुरमोला पनियारा खाल में आर0सी0सी0 पुलिया 382	1job	09 / 2011	1.50	1.50	2.05		-0.55	1job	0.00	0.00											
							1.50																		
12	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 409	1no	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1no	0.00	0.00											
							2.00																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत घट्टूगाड घट्टुका सट्टूड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष कार्य। 417	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.80		4.20	1job	4.20	0.00											
							5.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरबडियार से बडियारगाडा नामक तोक में पुल का निर्माण। 433	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.16		1.84	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के घट्टूगाड पर पुलिया का निर्माण। 435	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00		3.00	1no	0.00	0.00											
						02 / 2013	3.00																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम हल्टाड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया। 439	1no	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1no	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत भैंग्वाल गांव में कौडियाणा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 439	1job	12 / 2012	7.00	7.00	0.44		6.56	1job	6.56	0.00											
							7.00																		
18	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नकोडा में पुल का अवशेष कार्य। 473	1job	09 / 2013	3.00	3.00	2.64	1job	0.36		0.36	0.00											
						11 / 2013	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में पुलिया निर्माण कारया जाना सम्भव नहीं है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 1211/1c dated 14/08/2014 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम सभा उपराडी के अन्तर्गत साडा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 481	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		0.00	0.00											
						12 / 2013	6.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत काथमाणी गाड में पुलिया निर्माण। 483	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	पैंणी भवान में पैंणी गदेरे पर पुलिया निर्माण 486	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
22	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम सिमलसारी के निसणी तोक में पुलिया का अवशेष कार्य। 487	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2013	1.00																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम जोखणीं के गाड़ा नामेतोक में पुलिया निर्माण। 487	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ कटखाण के छोटी गाड तोक में पुलिया निर्माण। 489	1job	09 / 2013	5.00	5.00	2.07		2.93	1job	2.93	0.00											
							5.00																		
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ खालसी के रिगेड़ी तोक में पलिया निर्माण। 491	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
26	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जाखली उडार बनकोट में पुलिया निर्माण। 493	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
27	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के कनेड़ी गाड उपला बनकोट में पुलिया निर्माण। 494	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत खालसी सिलतोक में पुलिया निर्माण। 495	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य पूर्ण नही किया जा सकता है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		541/जि0यो0 दि0 10–12–12			अनारम्भ कार्य		कार्यस्थल पर पुलिया का स्पान 5मी0 आयेगा, जिसके लिए स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 4.00 लाख की आवश्यकता और होगी।
	30/08/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16 C dated 15/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/474 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 1422/1c dated 27/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/469 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	502 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ क्यारी दिचली के खरादी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.50	5.50	0.00		5.50	1job	5.50	0.00											
							5.50																		
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	503 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के गोरूण–श्रीकोट गडियारी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
31	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	506 विकास खण्ड नौगांव ग्राम कण्डारी के नहर व ग्राम गोदिन के मध्य घट्टू गाड गदेरे में 8.00 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण प्रथम चरण	1job	09 / 2013	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
						12 / 2013	2.50																		
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	512 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कासला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.40		0.60	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
33	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	513 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत खालसी क्यागौ जामरी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	527 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		
35	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	528 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम गैंचवाणगॉव सराई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		
36	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	539 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत घट्टू गाड सटूड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	556 ग्राम गेंवला में रैकलू तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	557 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पाटीगाड कुनारा में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 15.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/473 dated 25/09/2014 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/09/2018 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	560 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगड़गांव के थौलाबागी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	565 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के बदांउ के द्वारी खाले में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	566 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
42	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	567 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत गाडका खड्ड विकास खण्ड मोरी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	589 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	603 ग्राम क्वाडी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
45	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	604 मूलाणगांव के पास देवल सारी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.88	1job	2.12		2.12	0.00											
						02 / 2016	5.00																		
46	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	612 बड़कोट दोबाटा में पक्की सडक में पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
47	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	621 ग्राम पंचायत कुर्सिल में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
48	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	622 ग्राम पंचायत पुजेली के चौरी खाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता।
	31/12/2017	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 109/1 C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम पेचायत गैर के अन्तर्गत कुखाला नामक स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 625	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.34	1job	1.66		1.66	0.00												
						02 / 2016	5.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 16 के निकट हदार गाड में पुलिया मरम्मत कार्य 633	1job	05 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
51	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कोटियालगांव में खडासू नामें तोक पर पुलिया का निर्माण। 633	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
52	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	किमदारा नामें तोक में पुलिया का निर्माण कार्य। 634	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	6.00																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत लिवाड़ी से तिसिंग्चा नदी पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 634	1no+16m	02 / 2015	18.00	18.00	1.80		16.20	1no+16m	16.20	0.00											
							18.00																		
54	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम पंचायत नगाणगांव में पन्यारा खाला नामें तोक पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 635	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.81	1job	2.19		2.19	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
55	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम बगासू में पुलिया का निर्माण। 638	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
56	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव के खनेडा में झरवाली में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 640	1job	02 / 2015	6.00	6.00	5.44	1job	0.56		0.56	0.00											
						02 / 2015	6.00																		
57	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव में खरसाली में रवाडा नामे तोक पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 642	1job	02 / 2015	8.00	8.00	7.44	1job	0.56		0.56	0.00											
						02 / 2015	8.00																		
58	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव में कुईया खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण का कार्य। 642	1job	02 / 2015	11.00	11.00	9.86	1job	1.14		1.14	0.00											
						02 / 2015	11.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	26/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 376/16 c dated 20/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1469/1c dated 10/05/2018 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता है।
	21/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता है।
	31/03/2019 1no+16m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 572 दिनांक 3–11–16 के द्वारा पुनरीक्षित।	TS VIDE 2029/13c dated 30/12/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide E.E letter No 1378/16 C dated 03/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य पूर्ण नही किया जा सकता है।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 16/15-16 dated 07/05/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	23/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 17/15-19 dated 07/05/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 17/2015-16 dated 07/05/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम पंचायत सरबडियार से बडियार गाड नामे तोक में पुलिया का निर्माण द्वितीय चरण 649	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	8.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	ग्राम पचांयत छेटी के गरसारी नामे तोक में पुलिया निर्माण 651	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.16	1job	1.84		1.00	0.00											
							4.00																		
61	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव में नुवाण खड्ड पर आर. 0सी0सी0 पुलिया। 652	1job	02 / 2015	8.00	8.00	3.64	1job	4.36		4.36	0.00											
						02 / 2015	8.00																		
62	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	घट्गाड घटुका सढुडी खड्ड पर 12.00 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 654	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनी धार	चांठी नामे तोक पर पुलिया निर्माण कार्य 657	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							2.00																		
64	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत घटूका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 664	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		
65	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम बदाउ के जड़ीक्वारी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 681	1no+6m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+6m	0.00	0.00											
							2.00																		
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मौताड़ के अनु0जाति बस्ती में रूईनाल खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 682	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के पैचड़ी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 685	1no+15m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+15m	0.00	0.00											
							2.00																		
68	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के कुपडा में कोवा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण। 686	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
						12 / 2015	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2933/1c dated 14/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 03/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3088/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	697 लम्बगांव पनियाला भैतलाखाल मो0 मार्ग के किमी0 16 के अन्तर्गत रिगालीगाड में पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	06 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	1.00	1.00												
							5.00																		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	701 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत फटियाउ खड्ड मियागाड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+5m	5.00	0.00												
							5.00																		
71	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	708 विकासखण्ड नौगांव के लंम्बगाड में पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	3.06	1job	4.94		4.94	0.00												
						12 / 2015	8.00																		
72	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	710 ग्राम पंचायत सरनौल में चन्द्रखाला उपला में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
						12 / 2015	6.00																		
73	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	711 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के ओवरा गाड पर 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00												
							2.00																		
74	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	711 कुपडा में ओडारका खड्ड में बेसी नामे स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
						12 / 2015	6.00																		
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	712 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खन्यासणी में 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00												
							2.00																		
76	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	713 घुतुगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	12 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
						12 / 2015	7.00																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	715 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुजेली के चोरी खाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+4m	0.00	0.00												
							3.00																		
78	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	717 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुवां के अन्तर्गत मालूका तोक के मालुका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	12 / 5015	8.00	8.00	1.67	1job	6.33		6.33	0.00												
						12 / 2015	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2019 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के पत्र सं0 03/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2017–18 दि0 30.06.2018	TS VIDE 3063/1c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 1no+5m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 373/16c dated 19/02/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 545/ 1c dated 15/03/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/08/2015 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 397/16c dated 17/02/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/08/2017 —	शासनादेश संख्या 136/जि0यो0 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।
	31/05/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 176/1 C dated 25/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	747 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+5m	0.00	0.00											
							2.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	748 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांजीगांव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	773 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठाण्डी में पुर्नवास बस्ती में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
82	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	782 जिला योजना के अन्तर्गत नौगांव ग्राम पंचायत फूलधार में गांव के गदेरे में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	0.00											
							4.50																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	784 जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ गंगनानी पैदल मार्ग में नाकुरी गांव में सुकेटा खाले में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	823 धौन्तरी–कमद मोटर मार्ग पर लोदू एवं फटारौं पुल की स्ट्रेंग्थनिंग का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	824 ज्ञानसू कण्डोला झूला पुल निर्माण से क्षतिग्रस्त खतों के अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	829 ग्राम भेटियारा के उपला गांव में प्राथमिक विद्यालय से भेटियारा का पुलिया निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	831 न्यूसारी श्रीकालखाल मोटर मार्ग के किमी0 8 पर सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	833 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कासला खड्ड में 11 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		
	30/11/2018 1job	शा0सं0– 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।। दि0 30–06–16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/11/2018 1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	592/जि0यो0 दि0 26–02–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 804/13c dated 28/04/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भूटाणु छतरी गाड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कुनारा पाटीगाड खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बौन के रैकेलू नामेतोक से रा0इ0का0 में जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम घट्टूगाड घटुका सटुड़ी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	2.50 2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम माकुड़ी के घराटा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कुनारा पाटीगाड खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.12		5.88	1job	5.88	0.00												
97	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सौड़ में खणगाड नामे तोक में पनियार गाड पर पुलिया निर्माण	1no+6m	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	1no+6m	0.00	0.00												
98	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में नुराणु समरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00		6.00	1no+8m	6.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	30/11/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद।
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1595/13C dated 23/08/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 918/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 919/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 899/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट के अन्तर्गत सिलूड़ी नामेतोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य 883	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट गवाणागाड में पुलिया निर्माण कार्य 884	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 891 थुराना खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1no+10m	0.00	0.00											
							7.00																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 894 विकास खण्ड मोरी के कोटगॉव नागपानी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00											
							5.00																		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 895 कोटगॉव के मध्य भेड़नाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00											
							5.00																		
104	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी अठनाली तोक में आर0सी0सी0 910 पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 924 ग्राम पंचायत कोरना के गैर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00											
							8.00																		
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 925 ग्राम पंचायत कोरना के अनु0जाति बस्ती के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00											
							8.00																		
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 931 विकास खण्ड मोरी के हडवाड़ी कांटी तोक जोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1no+8m	6.00	0.00											
							6.00																		
108	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मिश्रगांव के पूर्व गदेरे मे पुलिया 971 मरम्मत कार्य	1job	09 / 2017	0.60	0.60	0.00		0.60	1job	0.60	0.00											
							0.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
	30/09/2018 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन होना है।
	31/03/2019 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	31/03/2019 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	30/11/2018 1job	592/जि0यो0 दि0 26–02–15			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 917/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 916/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1555/13c dated 13/11/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/07/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम साल्ड बुगोड़ा पुल का मरम्मत कार्य 997	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
110	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव गदेरे मे पुलिया निर्माण 1002 कार्य	1job	11 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे सिलोड़ा तोक मे 1003 क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत कार्य	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
112	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–गंगनानी पैदल मार्ग मध्ये नाकुरी 1005 गांव मे पुलिया निर्माण	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
113	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कोनगढ़ धौन्तरी मे 1030 पनियारा नामेतोक मे पुलिया निर्माण	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी मे गुडोगी नामेतोक मे पुलिया 1049 मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (114 कार्य)					23no+161m+91job		484.60	482.60	60.98	23job	423.62	23no+161m+68job	288.19	3.65											
					23no+161m+91job		484.60																		
पैदल सेतु (293 कार्य)					107no+908m+184job+1B		1,594.65	1,589.65	492.49	1Km+86no+711m+79job+1B	1,102.16	-1Km+20no+186m+105job	968.01	14.47											
					107no+908m+183job+1B		1,594.65								8.13										

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 20/1C EE. No. 20/1C dated 22/11/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	30/11/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 54/1C dated 29/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/11/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2018 1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1m	205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 15–02–18			अनारम्भ कार्य		
	8no+74m+39job		**210.5**		अना0कार्य 59 निर्माणरत् 30 पूर्ण 25	निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 20	
	9no+94m+66job		**1240.05**		अना0कार्य 62 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 41 पूर्ण 189	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 20	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	88 सेन्दुल महाविद्यालय में भवन निर्माण कार्य।	1B		15.00	15.00	6.00		9.00	1B	9.00	6.37											
							15.00								7.50										
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	614 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य	1job	08/ 2016	36.63	36.63	35.92	1job	0.71		0.50	0.00											
							36.63																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	615 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य	1job	08/ 2016	11.99	11.99	10.06	1job	1.93		1.00	0.00											
							11.99								0.25										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					2job+1B		63.62	63.62	51.98	2job	11.64	1B	10.50	6.37											
					2job+1B		63.62								7.75										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	511 ग्राम लाटा में शमशान घाट पर प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	02/ 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
						02/ 2018	3.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		3.00	3.00			3.00	1job	3.00												
					1job		3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	616 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य	1job	08/ 2016	2.66	2.66	0.00		2.66	1job	2.66	0.00											
							2.66																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	620 पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य	1job	11/ 2016	10.70	10.70	0.00		10.70	1job	10.70	0.00											
							10.70								1.44										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0– 448/(24)–4/16(घोषणा)/2016 मु0म0 कार्यालय अनुभाग–4	TS VIDE EE-03/2017-18 dated 15/04/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 37/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 29.08.2016	TS VIDE 2508/1c dated 01/10/2016 OF Amount 36.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 38/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 29.08.2016	TS VIDE 2509/1c dated 01/10/2016 OF Amount 11.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
			63.62		पूर्ण 3		

	31/07/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	1job				पूर्ण 1		

	31/03/2017 –	शा0 सं0 37/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 29.08.2016	TS VIDE 2526/1c dated 04/10/2016 OF Amount 2.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 95/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 28.11.2016	TS VIDE 2844/1c dated 01/12/2016 OF Amount 10.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 672	1job	02 / 2017	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	0.00											
							4.08																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 678	1B	08 / 2017	18.58	18.58	0.00		18.58	1B	18.58	0.00											
							18.58								17.72										
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 679	1job	09 / 2017	14.44	14.44	0.00		14.44	1job	14.44	0.00											
							14.44								14.90										
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य (एस0सी0एस0पी0) 680	1job	09 / 2017	7.25	7.25	0.00		7.25	1job	7.25	0.00											
							7.25																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 684	1job	10 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00								0.99										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 685	1job	10 / 2017	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
							7.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य 688	1job	02 / 2018	22.00	22.00	0.00		22.00	1job	22.00	5.95											
							22.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य (एस0सी0एस0पी0) 689	1job	02 / 2018	8.05	8.05	0.00		8.05	1job	8.05	8.05											
							8.05																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य (टी0एस0पी0) 690	1job	02 / 2018	2.35	2.35	0.00		2.35	1job	2.35	2.35											
							2.35																		
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन नई टिहरी का रेनोवेशन का कार्य 691	1job	02 / 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	12.00	0.00											
							12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2017 —	शा0 सं0 111/8 जि0 यो0–09/2016–17 दि0 10.02.2017	TS VIDE 945/1c dated 11/05/2017 OF Amount 4.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/12/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 28/8–जि0यो0–09/2017–18 दि0 08.08.2017	TS VIDE 1776/1cb dated 09/08/2017 OF Amount 18.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 43/8–जि0यो0–09/17–18 दि0 4.9.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 44/8–जि0यो0–09/17–18 दि0 4.9.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र सं0 90/8–जि0यो0–09/ 2017 –18 दि0 09.10.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र सं0 91/8–जि0यो0–09/ 2017 –18 दि0 09.10.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी के प0सं0 140/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/03/2018 1job	जिलाधिकारी के प0सं0 141/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी के प0सं0 142/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 770/1c dated 12/03/2018 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	राजकीय बालिका इं0 का0 बौराडी में स्कूल व आवासीय भवनों के छतों पर टंकी व पाइप लाईन की व्यवस्था का कार्य 693	1job	02 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
							6.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 722	1job	09 / 2018	53.04	53.04	0.00		53.04	1job	53.04	53.04												
							53.04								52.00										
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 723	1job	09 / 2018	14.40	14.40	0.00		14.40	1job	14.40	14.40												
							14.40								10.00										
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 726	1job	11 / 2018	55.00	55.00	0.00		55.00	1job	55.00	55.00												
							55.00								34.48										
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 727	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
							5.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (17 कार्य)					16job+1B		250.55	250.55			250.55	16job+1B	250.55	143.79												
					16job+1B		250.55								131.54										
भवन कार्य (21 कार्य)					19job+2B		317.17	317.17	51.98	2job	265.19	17job+2B	264.05	150.16												
					19job+2B		317.17								139.29										
जिला सैक्टर (1402 कार्य)					104.12Km+115no+994m+1170job+5		7,349.00	7,259.79	2,624.38	38.41Km+88no+721m+382job+3B	4,689.39	57.18Km+26no+262m+720job+2B	3,789.12	635.38	78.25	1.4Km							1		
					84.44Km+115no+989m+1091job+5B		7,313.77								531.33	3.47Km	1		0.95	0.95			1.95		
																6.97Km	6.5		0.95	0.95			1.95		

एस.सी.एस.पी. जिला योजना

प्रथम चरण के कार्य

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 457/1c dated 06/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/03/2019 –	जिलाधिकारी अि0 ग0 के पत्र सं0 46/8–जि0यो0–09/2018–19 दि0 11.09.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/03/2019 –	जिलाधिकारी अि0 ग0 के पत्र सं0 46/8–जि0यो0–09/2018–19 दि0 11.09.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 85/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दि0 28.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 86/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दि0 28.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	4job		**54.02**		निर्माणरत् 14 पूर्ण 3		
	5job		**117.64**		निर्माणरत् 14 पूर्ण 7		
	5.2Km+9no+94m+460job		**5037.68**	Division:6 GOI:3 TA:2 FA:2 CC:1 Nodal:1	अना0कार्य 314 सर्वेक्षण 13 समरेखण 4 निविदा 4 निर्माणरत् 298 पूर्ण 769	अन्य कारण 6 निरस्त होना हे 8 समरेखण विवाद 13 नाम परिवर्तन 38	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	157 घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के चिरबिटिया में स्मृतिद्वार, जनसुविधा केन्द्र, प्रतीक्षालय निर्माण।	1job	01 / 2016	7.00	7.00	7.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
							7.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		7.00	7.00	7.00	+		+													
					1job		7.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	95 घटटगाड से सेमवाड़ा नैंल तक मोटर मार्ग निर्माण।	1Km	12 / 2016	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	1.00											
							1.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	96 पंगरिया बड़ियार कठुड़ चॉजी मोटर मार्ग।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	228 डांग रणकन्डियाल मोटर मार्ग (एस0सी0एस0पी0) का विस्तार कि0मी0 3 (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1Km	2.00	0.00											
							7.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					2Km+1job		10.00	10.00			10.00	1Km	2.00	1.00											
					2Km+1job		10.00																		
प्रथम चरण के कार्य (4 कार्य)					2Km+2job		17.00	17.00	7.00		10.00	1Km	2.00	1.00											
					2Km+2job		17.00																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	231 डोभ पाट्यों के हरिजन बस्ती बीरों की कोटी (बांसी खुलेटी) तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) (एस0सी0एस0पी0)	0.5Km	02 / 2015	23.00	23.00	16.26	0.5Km	6.74		6.00	4.50											
							23.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/बी0।।।–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+				निर्माणरत् 1		
	+	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	+	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 89/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सरेचाण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 5792/389 सी–8/2015 दि0 16.08.2015द्वारा अनुमोदित। प्रतिकर पत्रावली गठित की गई है। धन उपलब्ध होने पर प्रतिकर वितरित किया जायेगा।
					अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		
					अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2		
	31/03/2016	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 89/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 1066/1 C dated 02/05/2015 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					0.5Km 0.5Km		23.00 23.00	23.00	16.26	0.5Km	6.74		6.00	4.50											
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	टिहरी घनसाली चारधाम यात्रा मोटर मार्ग के जाखधार मुख्य चौराहे के सौन्दर्यकरण स्मृतिद्वार प्रतिक्षालय एवं शौचालय का निर्माण कार्य। 27	1job	02 / 2014 01 / 2016	20.00 20.00	20.00	15.70		4.30	1job	0.00	0.00											
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job 1job		20.00 20.00	20.00	15.70		4.30	1job													
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांग रणकन्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार कि0मी0 3 (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का काम्र) (एस0सी0एस0पी0) 249	1Km	01 / 2016	22.00 22.00	22.00	6.43	1Km	15.57		5.00	0.00											
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km 1Km		22.00 22.00	22.00	6.43	1Km	15.57		5.00												
नव निर्माण मोटर मार्ग (3 कार्य)					1.5Km+1job 1.5Km+1job		65.00 65.00	65.00	38.39	1.5Km	26.61	1job	11.00	4.50											
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बडियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवार, स्कपर एवं कॉजवे का पुनःनिर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0) 248	1job	01 / 2016	8.00 8.00	8.00	1.56	1job	6.44		5.00	4.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			23		पूर्ण 1		

	01/04/2017 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक–04.02.2014	TS VIDE EE-31/2016/17 dated 06/04/2016 OF Amount 6.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
			6.94		पूर्ण 1		

	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 714/1C dated 21/04/2016 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण का कार्य पूण एवं अन्य विविध कार्य प्रगति पर है।
			22		पूर्ण 1		
			51.94		पूर्ण 3		

	30/09/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 228/1 C dated 04/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्षमोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 3, 4, 8, 9, 10, 13, 22, 24, एवं 25 में सतह सुधार एवं नाली सफाई का कार्य (एस0सी0एस0पी0) 259	1job	01 / 2016	15.00	15.00	13.47	1job	1.53		1.50	0.00												
							15.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		23.00	23.00	15.03	2job	7.97		6.50	4.00											
					2job		23.00																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग में सुधार/डामकरीकरण का कार्य। (एस0सी0एस0पी0) 147	0.25Km	02 / 2015	5.00	5.00	4.01	+	0.99	+	0.00	0.00												
							5.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.25Km		5.00	5.00	4.01	+	0.99	+													
					0.25Km		5.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					0.25Km+ 2job		28.00	28.00	19.04	2job	8.96		6.50	4.00											
					0.25Km+ 2job		28.00																		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में गुठाई गदेरे पर 9 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया पहुंच मार्ग का निर्माण एवं अवशेष कार्य (एस0सी0एस0पी0 योजना)। 320	1job	12 / 2016	10.00	10.00	6.64	1job	3.36		0.00	0.00												
						12 / 2016	10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		10.00	10.00	6.64	1job	3.36														
					1job		10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 238/1 C dated 06/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
			23		पूर्ण 2		
	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।/जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	+				पूर्ण 1		
			23		पूर्ण 3		
	31/03/2017	जिलाधिकारी का पत्रांक 101/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2564/1C dated 17/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
			10		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		10.00	10.00	6.64	1job	3.36														
					1job		10.00																		
एस.सी.एस.पी. जिला योजना (11 कार्य)					3.75Km+ 6job		120.00	120.00	71.07	1.5Km +3job	48.93	1Km+ 1job	19.50	9.50											
					3.75Km+ 6job		120.00																		

टीएसपी जिला योजना

पुनः निर्माण व सुधार

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा डुण्डा चौकीढंगार प्राईमरी स्कूल की चाहरदीवार एवं सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य (टी.एस.पी.) 964	1job	10 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00													
							2.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		2.00	2.00			2.00	1job	2.00	2.00											
					1job		2.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		2.00	2.00			2.00	1job	2.00	2.00											
					1job		2.00																		
टीएसपी जिला योजना (1 कार्य)					1job		2.00	2.00			2.00	1job	2.00	2.00											
					1job		2.00																		

निक्षेप कार्य

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			10		पूर्ण 1		
			84.94		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 7		

	30/08/2018 1job	नियोजन–बेसिक / 5847–48 / 2017–18 दि0 14–10–17			अनारम्भ कार्य		
	1job				अना0कार्य 1		
	1job				अना0कार्य 1		
	1job				अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	73 हेलगु एडिट मोटर मार्ग ।	6Km	09 / 2004	2,495.00	2,495.00	700.74	5Km	1,794.26		0.00	0.00											
					5Km	09 / 2004	2,495.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	75 गंगनानी पुल से भंगेली एडिट मार्ग ।	4Km	09 / 2004	1,300.00	2,683.57	2,530.59	4Km	152.98		0.00	0.00											
						09 / 2004	2,683.57																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	76 औंगी एडिट मार्ग का निर्माण ।	3.55Km	11 / 2005	1,382.00	1,382.00	798.10	4.1Km	583.90		0.00	0.00											
					4.1Km	11 / 2005	1,382.00																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	159 वरूणावत पैकेज के अन्तर्गत मोरी–नैटवाड़–सांकरी मोटर मार्ग का परिवर्तन समरेखण का निर्माण (12.00 कि0मी0) 03 सेतुओं सहित	12Km+3no+174m	06 / 2010	1,107.53	1,107.53	1,107.53	12Km+2no+102m	0.00		0.00	0.00											
					12Km+2no+102m	06 / 2010	1,107.53																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					25.55Km+3no+174m		6,284.53	7,668.10	5,136.96	25.1Km+2no+102m	2,531.14														
					25.1Km+2no+102m		7,668.10																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	266 भल्डियाना–मोटणा रोपवे निर्माण कार्य	800m	12 / 2005	215.00	465.27	204.44		260.83	825m	260.83	10.56											
					825m		465.27								10.19										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					800m		215.00	465.27	204.44		260.83	825m	260.83	10.56											
					825m		465.27								10.19										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		मु0अ0 पौडी के पत्रांक–5208/1 141 याता–पर्व0/04 दि0 18/09/2004	TS VIDE CE (P) N0-2202/1(141) yata-parv/87 dated 27/05/2005 OF Amount 2495 lac		कार्य पूर्ण		परियोजना बन्द होने के कारण अब और निर्माण नही होना है इसी स्तर पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया ।
		मु0अ0 पौडी के पत्रांक–5208/1 141 याता–पर्व0/04 दि0 18/09/2004	TS VIDE CE (P) N0-241/1(144) yata-parv/08 dated 28/02/2009 OF Amount 2683 lac		कार्य पूर्ण		भारी स्लिप आने के कारण मार्ग बन्द था जिसे किमी0 4 तक खोला जा चुका है । वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात पुन: निर्माण हेतु मार्ग विश्व बैकं खण्ड उत्तरकाशी को हस्तान्तरित है।
		उ0ज0वि0नि0 के पत्रांक–1374/जी0एम0/डी0ए0डी0 ए0–07 दि0 26/11/2005	TS VIDE CE (P) N0- 792B/1(141) yata-parv (8) dated 01/12/2005 OF Amount 1382 lac		कार्य पूर्ण		परियोजना बन्द होने के कारण अब और निर्माण नही होना है इसी स्तर पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया।
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 197/18(2)/10–2(28)/08 दिनांक 15–6–2010	TS VIDE 422/6(13) Yata-Stra-I(R.O)/2014 dated 03/03/2014 OF Amount 1085.98 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			7645.98	Division:1	पूर्ण 4		

			TS VIDE 11/SE /(R) /DD/Estimate dated 06/11/2005 OF Amount 215 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के कार्यालय आदेश संख्या 177/08 व्यक (कार्य हस्तान्तरण)/टिहरी/16 दिनांक 03.02.2016 द्वारा निर्माण खण्ड लो.नि.वि. नई टिहरी से इस खण्ड को अप्रैल 2016 में हस्तान्तरित। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति रू0 461.00 लाख की शासनादेश संख्या 230/।।।(2)/16–35 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 15.01.2016 से प्राप्त। अधि0अभि0 अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी के पत्र संख्या 291/पु0ख0/नई टिहरी/16 दिनांक 11.03.2016 से रू0 56.16 लाख अवमुक्त हो चुका है। रोपवे के अनुरक्षण एवं संचालन (6 माह की अवधि हेतु) रोपवे का सफल संचालन चल रहा है।
			215		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (5 कार्य)					25.55Km+3no+974m		6,499.53	8,133.37	5,341.40	25.1Km+2no+102m	2,791.97	825m	260.83	10.56											
					25.1Km+2no+927m		8,133.37								10.19										

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सभा लाटा सेरा से मूर्दाघाट तक पैदल निर्माण।	525	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		0.00	3.00										
							02 / 2018	3.00																	
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी ग्राम सिल्याण से निराकोट सम्पर्क मार्ग।	537	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00										
							02 / 2018	1.00							0.99										
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी ग्राम जसपुर में शंक प्रसाद के मकान से लाखीराम नौटियाल के मकान तक सम्पर्क मार्ग।	539	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00										
							02 / 2018	1.00							1.00										
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी भंकोली से पाडे नाले तोक तक सम्पर्क मार्ग।	540	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00										
							02 / 2018	1.00							0.99										
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कामर के हरूणा बस्ती से अन्दरोटा तक सम्पर्क मार्ग।	542	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00										
							02 / 2018	2.00																	
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सांलग से थिरांग तक का मुख्य सम्पर्क मार्ग।	544	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00										
							02 / 2018	2.00																	
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सिरोर से मुरा तक सम्पर्क मार्ग।	546	1job	02 / 2018	1.85	1.85	0.00	1job	1.85		0.00	1.85										
							02 / 2018	1.85							1.84										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			7860.98	Division:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					7job		11.85	11.85		7job	11.85			11.85											
					7job		11.85								4.83										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में मोरा से नक्चा527 तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00								0.91										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		1.00	1.00			1.00	1job		1.00											
					1job		1.00								0.91										
पैदल मार्ग (8 कार्य)					8job		12.85	12.85		7job	12.85	1job		12.85											
					8job		12.85								5.74										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	वरुणावत पैकेज के अन्तर्गत तेखला –169 महिडाण्डा मोटर मार्ग का मरम्मत कार्य ।	11.75Km	09 / 2011	440.06	440.06	422.59	10Km	17.47		0.00	6.68											
					10Km	09 / 2011	440.06								1.33										
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बनूणा से औंगी गांव तक पी0सी0सी0 524 खडिन्जा निर्माण।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00								0.97										
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी में ग्राम पंचायत526 औंगी में सतीश रावत के मकान के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार।	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00	1job	0.50		0.00	0.50											
						02 / 2018	0.50																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में मन्दिर के आस528 दीवार व टाईल का कार्य।	1job	02 / 2018	1.85	1.85	0.00	1job	1.85		0.00	1.85											
						02 / 2018	1.85								1.83										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 7		

	31/08/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	1job				पूर्ण 1		
	1job				पूर्ण 8		

		शासन के शासन के पत्रांक–2143/15–(2)/11–2(9)/10 दि0 23/09/2011	TS VIDE CE(Pauri) N0-6706/1(255) Yata_Parve/2011 Dated-16/12/2011 dated 16/12/2011 OF Amount 440.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018				कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	531 ग्राम सैंज में पंचायत स्थल का सौन्दर्यीकरण।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00	0.09										
						02 / 2018	2.00								2.01										
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	532 ग्राम तिहार में रास्ते पर सुरक्षा दीवाल गांव में रास्ते पर सुरक्षा दीवाल कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	533 ग्राम जसपुर टकनौर में सुमन के मकान के पास रास्ते पर सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	534 ग्राम धराली (नीचल छोलमी) में सुरक्षा दीवाल।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		0.00	1.50											
						02 / 2018	1.50								1.42										
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	536 विकास खण्ड भटवाडी गरमकुण्ड गंगनानी में विनोद की छानी के पीछे रास्ता एवं सुरक्षा दीवार	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00											
						02 / 2018	2.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	541 ग्राम जामक के सेवाणी से आगे की ओर रास्ता एवं दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00											
						02 / 2018	2.00								1.99										
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	545 ग्राम भुक्की का मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00											
						02 / 2018	2.00								1.95										
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	547 ग्राम पंचायत सैंज में पंचायत चौक का सौन्दर्यीकरण।	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		1.77	0.73											
						02 / 2018	2.50								2.40										
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	548 ग्राम कुरोली के मुस्टिकसौड़ से थलन आनेवाला रास्ता मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00											
						02 / 2018	4.00								1.99										
14	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	549 लम्बगांव मुख्य मोटर मार्ग से राजकीय इण्टर कालेज मुस्टिसौड़ जाने वाला मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00											
						02 / 2018	4.00								1.98										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	550 ग्राम लदाड़ी में गोपाल मन्दिर से ज्योति प्रसाद सेमवाल के खेत से होकर दूरसंचार विभाग लदाडी तक रास्ते की मरम्मत कार्य व पी0सी0सी0	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00												
						02 / 2018	2.00								1.99										
16	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	551 ग्राम सैंज में कुशाल सिह मकान के आगे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00								0.99										
17	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	552 ग्राम जखोल में जखोल मोटर मार्ग से मोहन सिह के मकान तक पी0सी0सी0 एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.20	1.20	0.00	1job	1.20		0.00	1.20											
						02 / 2018	1.20								1.16										
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	553 ग्राम गोरशाली में टैक्सी स्टैण्ड से राजकीय इण्टर कालेज तक पी0सी0सी0 एवं खडिन्जा।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00											
						02 / 2018	2.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	554 ग्राम बांयणा में पंचायत चौक में विकास कार्य।	1job	02 / 2018	0.80	0.80	0.00	1job	0.80		0.00	0.80											
						02 / 2018	0.80																		
20	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	555 ग्राम वार्सू में गांव से जिवावा तक सम्पर्क मार्ग एवं अश्व मार्ग।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	1.00											
						02 / 2018	1.00								0.97										
21	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	556 ग्राम जसपुर टकनौर में सुमन के मकान के पास रास्ते पर सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.00								0.96										
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	927 जिला कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर में सड़क मरम्मत एवं कार्यालय भवन का रंग रोगन का कार्य	1job	04 / 2016	45.14	45.14	56.70	1job	-11.56		1.57	1.57											
							45.14								1.57										
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	936 जिला न्यायालय भवन के कार्यालय कक्षों की रंगाई–पुताई का कार्य	1job	07 / 2016	10.88	10.88	7.80	1job	3.08		0.00	0.00											
							10.88																		
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	940 राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास तिलोथ के अनुरक्षण कार्य।	1job	03 / 2016	5.00	5.00	2.24	1job	2.76		0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18, दि0 12 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	संख्या– 121/एस.पी.ए. दि0 12–04–16	TS VIDE EE. No. 227/1C dated 05/03/2016 OF Amount 32.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	393/नजारत दि0 12–07–16	TS VIDE EE. No. 74/1C dated 14/02/2017 OF Amount 10.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	144/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दि0 19–03–16	TS VIDE EE. No. 62/1C dated 16/10/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	मौजा डांग लदाड़ी निकट ट्रांजिट हॉस्टल लदाड़ी निर्मित जनपद रिसोर्स सेंटर की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 941	1job	03 / 2016	10.00	10.00	9.38	1job	0.62		0.00	0.00												
							10.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला न्यायालय उत्तरकाशी के भवन की फाल्स सीलिंग का मरम्मत कार्य 942	1job	03 / 2016	9.08	9.08	10.23	1job	-1.15		0.00	0.00											
							9.08																		
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला चिकित्सालय परिसर उत्तरकाशी मे स्थित शरणालय का मरम्मत कार्य 950	1job	02 / 2017	1.66	1.66	1.20	1job	0.46		0.00	0.00											
							1.66								2.12										
28	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला चिकित्सालय परिसर उत्तरकाशी मे निर्मित शरणालय के बाहर टिन शेड का मरम्मत कार्य 951	1job	02 / 2017	1.80	1.80	3.08	1job	-1.28		0.90	0.90											
							1.80								0.90										
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट उपचार (प्रथम चरण) 952	1job	03 / 2017	5.06	5.06	3.70	1job	1.36		5.06	5.06											
							5.06								1.22										
30	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ताम्बाखानी सुरंग मे रंग–रोगन करने, कैट आईज, रेट्रो रिफलेक्टिव पेंट आदि कार्य 1009	1job	11 / 2017	1.86	1.86	1.78	1job	0.08		0.00	0.00											
							1.86																		
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	दूर संचार विभाग के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 1 से 53.30 में बड़ेथी से पत्थर खोल तक 1021	53.3Km	09 / 2017	41.32	41.32	0.00	+	41.32	+	41.32	41.32	5.90										
						04 / 2018	41.32								31.50										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (31 कार्य)					65.05Km +29job		606.21	606.21	518.70	10Km +29job	87.51		54.62	83.11	5.99										
					63.3Km+ 29job		606.21								61.26										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डोलाखाल में क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवॉल/सुरक्षा दीवार का पुनःनिर्माण कार्य। 308	1job	08 / 2016	24.50	23.99	14.75	1job	9.24		9.24	0.00											
						10 / 2016	23.99								9.23										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	144/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दि0 19–03–16	TS VIDE EE. No. 3/1C dated 01/04/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शा0सं0– 121/दो (8)/18(2)/15 दि0 18–03–16	TS VIDE EE. No. 6/1C dated 18/04/2016 OF Amount 9.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	3930/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2016–17 दि0 11–02–17	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 14/02/2017 OF Amount 1.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	3930/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2016–17 दि0 11–02–17	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 14/02/2017 OF Amount 1.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	3014/तेरह–18(2016–17) दि0 23–03–17			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	—	727/तेरह–03 (2017–18) दि0 13–11–17	TS VIDE EE. No. 60/1C dated 20/02/2018 OF Amount 1.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 +	शासनादेश संख्या			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			512.49		निर्माणरत् 2 पूर्ण 29		

	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 41/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 30.08.2016	TS VIDE EE No 1998/1C dated 07/09/2016 OF Amount 24.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी ग्राम साड़ग से मुस्टिसौड़ तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य। 538	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	1.00												
						02 / 2018	1.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		25.50	24.99	14.75	1job	10.24	1job	9.24	1.00											
					2job		24.99								9.23										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत भटवाड़ी रोड़ के नीचे राजस्व विभाग के श्रेणी– 02 के पुराने एवं नये आवासों हेतु बाउंड्रीवाल एवं सुरक्षा दीवार का पुर्न निर्माण कार्य 648	1job	03 / 2015	3.30	3.30	1.87	1job	1.43		1.43	1.43												
							3.30								1.43										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		3.30	3.30	1.87	1job	1.43		1.43	1.43											
					1job		3.30								1.43										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	निक्षेप कार्य के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के कमान्द में वर्तमान स्टेडियम के सुधार का कार्य। 335	1job	01 / 2017	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	टिहरी जजशीप के कर्मचारी गणों के सरकारी आवास टाईप–1 व टाइप–2 के अनुरक्षण कार्य 719	1job	04 / 2018	9.75	9.75	0.00		9.75	1job	9.75	9.75												
							9.75																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	प्रतापन गर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्यासू भैंगा चौंधार मो0 मार्ग के किमी0 1–14.00 में ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने जाने से क्षतिग्रस्त सतह का एस0डी0बी0सी0 द्वारा मरम्मत/सुधारीकरण कार्य 728	14Km	02 / 2018	114.66	114.66	0.00		114.66	14Km	114.66	114.66												4
							114.66																		14
																									14
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट का उपचार कार्य (द्वितीय चरण) 963	1job	08 / 2017	662.77	662.77	12.81		649.96	1job	649.96	28.00	28.01											
							662.77								56.02										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job		**24.5**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

		2823/तेरह–44(2013–14) दि0 18.03.15	TS VIDE EE. No. 84/1C dated 20/03/2015 OF Amount 3.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			3.3		पूर्ण 1		

		शासनादेश संख्या 32/ग्ग्ट–4/201661 (5)/13 दिनांक 04 जनवरी, 2017	TS VIDE E.E. PWD Chamba letter No-593/1C dated 26/05/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु धनराशि प्राप्त न होने के कारण दायित्वों का भुगतान नही किया जा सका है।
	31/03/2019	जिला न्यायाधीश के पत्र सं0 मेमा–नजारद, नई टिहरी दि0 24.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	रिलायंश जीयो के पत्र सं0 शून्य दि0 02.02.2018 एवं मु0 अभि0 के पत्र सं0 725/03प्रकीर्ण– टिहरी/18 दि0 27.03.2018 द्वारा अनुमति प्राप्त	TS VIDE se lettar no. 3896/106(i)yata-8/2018 dated 04/07/2018 OF Amount 114.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	1job	1859(1)/18–(2)/17–2(1)/2016 दि0 28–08–17			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/अदर /26775/2017 दिनांक 22.06.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है तथा विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है। कार्य प्रगति पर है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	1005 राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज जुणगा मे सुरक्षा दीवार कार्य	1job	09 / 2017	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
							1.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	1006 राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कॉलेज डुण्डा नौलियासौड़ की सुरक्षा दीवार कार्य	1job	09 / 2017	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	1008 राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज धौन्तरी मे शौचालय निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1040 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज भंकोली चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1041 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज साल्ड मे नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1042 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज कवां एट हाली मे चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1043 राजकीय कीर्ति इण्टरमीडिएट कालेज उत्तरकाशी मे मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1044 जिला स्तरीय अधिकारियों के आवासीय भवन का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2018	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	6.00	6.00											
							8.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	1045 जिला स्तरीय कार्यालय मे रिकॉर्ड रूम निर्माण–मरम्मत साज–सज्जा कार्यालय फर्नीचर एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	02 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	20.00											
							20.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					14Km+12 job		836.68	836.68	12.81	1job	823.87	14Km +11job	821.87	194.91	28.01										4
					14Km+12 job		836.68								56.02										14
																									14

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	87/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 25–09–17			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	87/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 25–09–17	TS VIDE EE. No. 57/1C dated 20/02/2018 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	87/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 25–09–17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/08/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 69/1C dated 23/03/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/12/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		
	30/12/2018 1job	164/रा0यो0आ0/जि0यो0/17–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		
	10job		**125.16**		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (47 कार्य)					79.05Km +44job		1,471.69	1,471.18	548.13	10Km +32job	923.05	14Km +12job	887.16	280.45	34.00										4
					77.3Km+ 44job		1,471.18								127.94										14
																									14

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापन गर	प्रतापन गर	डोबरा–चांठी भारी वाहन सेतु के अवशेष कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंसी सर्विस का कार्य। 148		11 / 2014	1,072.93	1,536.00	1,123.29	+	412.71	+	412.71	100.00												
							1,536.00								32.40										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)							1,072.93	1,536.00	1,123.29	+	412.71	+	412.71	100.00											
							1,536.00								32.40										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)							1,072.93	1,536.00	1,123.29	+	412.71	+	412.71	100.00											
							1,536.00								32.40										

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंकोली काण्ड़ी नामें तोक में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण। 535	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		0.00	2.50											
						02 / 2018	2.50								2.48										
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	विधायक निधि के अन्तर्गत खटटूखाल डुण्डा मे पूर्व निर्मित पुलिया का अवशेष कार्य 960	1job	10 / 2014	1.00	1.00	0.62	1job	0.38		0.38	0.38											
							1.00								0.38										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2job		3.50	3.50	0.62	2job	2.88		0.38	2.88											
					2job		3.50								2.86										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	11job		**665.45**		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 8 पूर्ण 33		

	31/03/2019 +	5763/ ।।।(2)/14–46(सामान्य)/2013 दिनोंक 16.11.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। शासनादंश संख्या–4180/ ।।।(2)/17–46 (सामान्य)/2013 दिनांक 29.12.2017 से रु0 15.36 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त।
	+				निर्माणरत् 1		
	+				निर्माणरत् 1		

	31/07/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	 –	जि0 विकास अधि0 का पत्रसं0–2490–94/विधायक निधि (गंगोत्री) 14–15 दि0 10–10–14	TS VIDE EE. No. 171/1C dated 19/08/2015 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			1		पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	721 भासों झूला पुल के अनुबन्ध के अन्तिमीकरण हेतु धन हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	1job	08 / 2018	9.94	9.94	0.00		9.94	1job	9.94	9.94											
							9.94																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		9.94	9.94			9.94	1job	9.94	9.94											
					1job		9.94																		
पैदल सेतु (3 कार्य)					3job		13.44	13.44	0.62	2job	12.82	1job	10.32	12.82											
					3job		13.44								2.86										

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	चिन्याल ीसौड	75 जनपद उत्तरकाशी में जिला न्यायधीश के आवस का निर्माण (टाईप–5)	1B	05 / 2006	40.02	63.15	58.39	1B	4.76		4.76	4.76											
						12 / 2006	63.15																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	चिन्याल ीसौड	76 जनपद उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों हेतु तेखला में आवासीय भवनों का निर्माण (टाईप 4 के 2 आवास एवं टाईप 1 के 2 आवास)	2B	06 / 2006	50.12	68.35	71.30	2B	-2.95		0.00	0.00											
						12 / 2006	68.35																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	चिन्याल ीसौड	77 जनपद उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग के आवासीय परिसर के चारों ओर कंटीली तार–बाड़ का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2006	1.06	1.06	0.62	1job	0.44		0.44	0.44											
						02 / 2011	1.06																		
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	79 जनपद उत्तरकाशी में पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण।	1B	03 / 2009	27.03	27.03	23.06	1B	3.97		3.97	3.97											
						07 / 2009	27.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	अधि0 अभि0 पुर्नवास खण्ड के पत्र सं0 1292/अ0 (पु0)ख0/नई टिहरी/भासों पुल/18 दि0 31.08.2018			अनारम्भ कार्य		इस सेतु का निर्माण, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा किया गया। जिसके अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जाना है । धनाभाव के कारण अन्तिमीकरण नही किया जा सका है ।
					अना0कार्य 1		
			1		अना0कार्य 1 पूर्ण 2		

	31/03/2012 –	न्याय अनुभाग के शा0सं0 2–दो(1)/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 25.05.2006	TS VIDE EE-2878/1C dated 22/12/2006 OF Amount 34.4 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2012 –	न्याय अनुभाग के शा0सं0 2–दो(1)/36(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 09.06.2006	TS VIDE SE-7006 BHAWAN/91CB-06/2006-07 dated 26/12/2006 OF Amount 47.66 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी।
	30/06/2011 –	शा.सं. 03–दो (1)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2006, दिनांक 27.06.2006	TS VIDE EE-567(III)/5C dated 16/02/2011 OF Amount 1.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2012 –	166/20(1)/113–निर्माण/आधु0योजना/चौकी/2008–09 गृह अनुभाग–1 देहरादून, दि0 02.03.2009	TS VIDE EE-10/20 dated 01/07/2009 OF Amount 27.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	चिन्यालीसौड	80 जनपद उत्तरकाशी में न्याय विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु तेखला में आवासीय भवनों का निर्माण (टाईप 1 के 4 आवास)	4B	05 / 2006	23.08	23.08	20.08	4B	3.00		3.00	3.00												
						12 / 2006	23.08																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	81 पुलिस बल आधुनिककीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना चम्बा में अन्तर्गत रिपोटिंग पुलिस चौकी कैम्पटी के निर्माण कार्य	1B	12 / 2011	40.89	40.89	40.74		0.15	1B	0.00	0.15												
						12 / 2011	40.89																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	82 उडडयन विभाग के अन्तर्गत ग्राम डोबरा में हैलीपैड का निर्माण कार्य (वैटिंग कम शौचालय कक्ष का निर्माण) (द्वितीय स्वीकृति)	1B	08 / 2010	50.59	50.59	43.64		6.95	1B	6.95	0.00												
						02 / 2013	50.59																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	125 प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत वरूणावत पर्वत भूस्खलन से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के भवनों का पुनः निर्माण कार्य	17B	03 / 2008	349.19	349.19	346.36	15B	2.83		0.00	0.00												
					15B	01 / 2010	349.19																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	138 प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालय एन0आई0सी0 एवं राजस्व विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	9B	10 / 2009	332.40	357.40	347.58	9B	9.82		9.82	9.82												
							357.40								0.02										
10	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	148 जनपद टिहरी गढवाल में चम्बा मे मल्टीलेबल कार एवं बस पार्किंग का निर्माण कार्य। (पर्यटन विभाग)	1B	04 / 2014	693.10	693.10	574.14		118.96	1B	118.96	100.00												
							693.10								100.00										
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	239 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारकोट में कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष एवं शौचालय का निर्माण कार्य	4B	07 / 2015	30.42	30.42	30.06	4B	0.36		0.36	0.00												
						08 / 2015	30.42																		
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	240 राजकीय इण्टर कॉलेज धद्दी घण्डियाल में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष एवं लाईब्रेरी रूम का निर्माण कार्य	4B	07 / 2015	34.33	34.33	33.00	4B	1.33		1.33	0.00												
							34.33																		
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	322 जनपद उत्तरकाशी में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ए0डी0आर0 केन्द्र का निर्माण ।	1B	07 / 2014	93.95	93.95	91.61	1B	2.34		2.33	0.00												
						07 / 2014	93.95								0.16										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 —	न्याय अनुभाग के शा0सं0 4–दो(1)/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 25.05.2006	TS VIDE EE-2887/1C dated 23/12/2006 OF Amount 13.89 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2018 —	सं0.1561/एक्सएक्स–1/11–56नि0/10 दिनॉक 12.12.2011	TS VIDE EE-244/1C dated 23/02/2012 OF Amount 40.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,शेष बची धनराशि मे उसी स्थान पर पुलिस विभाग के अनुरोध पर कार्य किया जा रहा है ।जो कि पूर्ण हो चुका है,दायित्वो का भुगतान शेष है ।
	— —	शा.सं. 86/प/2010/54/2008/बजट परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनु–2 देहरादून दिनांक 19.08.2010 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त। रू. 50.59 लाख	TS VIDE E.E. No- 221/1C dated 28/02/2013 OF Amount 50.59 lac		कार्य पूर्ण		पूर्व में गठित अनुबन्ध पर कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार पर अर्थदण्ड लगाकर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया एवं पुनः नया अनुबन्ध गठित। कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
	— —	482/17(2)/08–02(25)/07 दि0 12–03–08	TS VIDE CE 5353/50(377)building-parv/08 dated 08/12/2009 OF Amount 305.49 lac		कार्य पूर्ण		टाईप–। के चार, टाईप–।। के चार, टाईप–।।। के छः आवासों एवं स्टोर भवन का कार्य पूर्ण। टाईप– 4 के एक आवास का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण।
	— —	874/18–(2)/09–2(10)/08 दि0 07–10–09	TS VIDE CE. (Pauri) No. 5801/50 (377) Building-Parv/11 dated 08/10/2011 OF Amount 332.4 lac		कार्य पूर्ण		अनावासीय तथा आवासीय भवन राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।
	— —	शासनादेश संख्या 351/टप (1) 2014–02 (08)/2014 दिनांक 04 मार्च 2014	TS VIDE CE Pauri No 2654/8 (54/Yata-G.C./2014 dated 08/12/2014 OF Amount 693.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष कार्यों हेतु आगणन 1– मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 07/1(8) याता (चम्बा)–टी.ए.सी.–/2017–18 दिनांक 02.01.2018 द्वारा सचिव संस्कृति पर्यटन एवं खेलकूद, अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। 2– मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 88/1(8) याता (चम्बा)–टी.ए.सी.–/2017–18 दिनांक 15.01.2018 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन निदेशालय गढी कैन्ट देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में पार्किंग उपयोग हेतु उपलब्ध है। मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 25.05.2018 को लोकापर्ण किया गया है।
	31/03/2017 —	राज्य परियोजना निदेशक का प0सं0 नियोजन/ 1237–40/24–निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE EE No. 2345/1CB dated 22/09/2015 OF Amount 30.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	राज्य परियोजना निदेशक का प0सं0 नियोजन/ 1237–40/24–निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE EE 2978/3CB dated 11/12/2015 OF Amount 34.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	— —	शा0 सं0–25 दो 8/गगगअप 2/2013–67–दो 8/13–टी0सी0 दि0–30/07/2014 ।	TS VIDE EE N0-2052/1 CB dated-05/09/2014 dated 05/09/2014 OF Amount 93.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	385 जनपद टिहरी गढ़वाल में न्यायालय परिसर में लिटिगेशन शेड लाइब्रेरी का एक्सटेंशन एवं मुख्य न्यायालय भवन व अधिवक्ता भवन को जोड़ने हेतु कोरिडोर का निर्माण	1B	11 / 2014	59.41	59.41	55.26		4.15	1B	4.15	0.00												
							59.41								0.04										
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	391 रा0मा0शि0अ0 के अन्तर्गत जुनियर हाई स्कूल बौगा मे उच्चीकरण का कार्य	1B	07 / 2015	56.85	70.37	44.52	1B	25.85		0.00	70.37											
						07 / 2015	70.37								4.48										
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	500 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जाखणीधार विकासखण्ड में रा0 इ0 का0 कपरियासैण में कम्प्यूटर, विज्ञान, लाइब्रेरी, कला कक्ष का निर्माण कार्य	1B	07 / 2015	36.85	43.79	32.61		11.16	1B	4.24	0.00												
						09 / 2015	43.77																		
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	509 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड, मुख्यालय फकोट के बहुदेद्शीय/सभाकक्ष का निर्माण।	1B	01 / 2015	281.83	281.83	277.08	1B	4.75		4.75	0.00												
						04 / 2016	281.83																		
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	522 राजकीय पौलिटेक्निक के मुख्य प्रशासनिक भवन की छत/रुफ/कक्षों में दरारों/शौचालय/खिड़कियों की मरम्मत का कार्य।	1job	12 / 2017	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	3.45	8.55												
						12 / 2017	12.00								8.55										
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	835 पूल्ड आवास योजना के अन्तर्गत लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर में दो टाईप–। के डाईवरों हेतु आवासों का निर्माण	2B	07 / 2015	17.10	17.10	22.68	2B	-5.58		0.00	0.00												
							17.10																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	859 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल कामदा का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	51.48	63.56	52.38	1B	11.18		12.22	12.22	4.11											
						12 / 2015	63.56								4.11										
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	911 जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	10.00	10.00	9.95	1job	0.05		0.00	0.00												
							10.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	925 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जिला खेल कार्यालय, स्पोर्टस स्टेडियम मनेरा उत्तरकाशी में खिलाड़ियों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2015	22.68	22.68	22.72	1job	-0.04		0.94	0.94												
							22.68								0.94										
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	947 स्थानीय अभिसूचना इकाई, उत्तरकाशी के कार्यालय का निर्माण	1job	10 / 2016	34.37	34.37	33.30	1job	1.07		0.00	0.00	1.33										
							34.37								2.81										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2016 –	अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन के के प0 सं0 56–2(8)/36(2) /2014 –43–दो(8)/13 दि0 25.11.2014	TS VIDE 917/1c dated 30/03/2015 OF Amount 59.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के पत्रांक निर्मा0 नियो0 / 647–51/तीन–(एक)/2017–18 दिनांक 9–02–2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2016 –	राज्य परियोजना निदेशक के पत्र सं0 नियोजन/1237–40/24 –निर्माण/2015–16 दिनांक 20.07.2015	TS VIDE 2780/1c.b. dated 21/09/2015 OF Amount 36.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, अवशेष शौचालय ब्लाक का निर्माण कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल, मुख्य विकासअधिकारी टिहरी गढवाल एंव अर्थ एंव संख्याधिकारी द्वारा जिला योजना समिति दिनांक 17.01.2015	TS VIDE CE. TEHRI GARHWAL 812/8(2)Yata-T./2016 dated 04/04/2016 OF Amount 281.83 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्राकं– 132/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0– 05 दिसम्बर 2017 एवं 145/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18,			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		30/रा0यो0आ0/जि0यो0/15–16 दि0 20–07–15	TS VIDE EE. No. 167/1C dated 19/08/2015 OF Amount 17.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि. देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन निर्माण–।।।/15, दिनांक 24.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृति जिला परियोजना	TS VIDE TS Vide EE 63/TS dated 01/06/2018 OF Amount 63.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		लघु निर्माण/2015–16/538 दि0 24–12–15	TS VIDE EE. No. 193/1C dated 27/01/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		273/जि0यो0नि0का0पत्रा0/2015–16/उ0 का0/ दि0 21–11–2015	TS VIDE EE. No. 03/1C dated 01/04/2016 OF Amount 17.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		1074/24–8/16–04(10)2016 दि0 25.10. 16	TS VIDE EE. No. 5/1C dated 16/05/2017 OF Amount 34.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन को जिला पुलिस अधीक्षक को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (23 कार्य)					5job+53B		2,348.75	2,447.65	2,231.08	4job+46B	216.55	1job+5B	181.67	214.22	5.45										
					5job+50B		2,447.63								121.12										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में यज्ञशाला का निर्माण। 529	1job	02/ 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	2.00											
						02/ 2018	2.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल बड़ेथी धरासू का निर्माण कार्य। 858	1B	07/ 2015	51.34	63.56	50.90	1B	12.66		12.08	12.08	3.50										
						12/ 2015	63.56								6.29										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1job+1B		53.34	65.56	50.90	1B	14.66	1job	12.08	14.08	3.50										
					1job+1B		65.56								6.29										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	ज्ञानसू गैस गोदाम के नीचे बस स्टैण्ड 340 का निर्माण	1B	03/ 2005	375.49	1,784.00	77.15		298.34	1B	0.00	0.00											
						03/ 2005	375.49																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–151/2017 817 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में नैनबाग तहसील के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य।	1B	03/ 2018	14.05	14.05	0.00		14.05	1B	14.05	14.05											
						03/ 2018	14.05																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन के अन्तर्गत धनौल्टी में पार्किंग निर्माण का कार्य। 318	1B	01/ 2018	405.00	405.00	0.00	+	405.00	+	405.00	65.34											
						01/ 2018	405.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाही में चन्दोमति में शौचालय का 330 निर्माण।	1job	02/ 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	1.50											
						02/ 2018	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job		**2226.25**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 17		
	31/08/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि. देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन निर्माण–।।।/15, दिनांक 24.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृति जिला परियोजना	TS VIDE TS Vide EE 61/TS dated 01/06/2018 OF Amount 63.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job		**63.56**		निर्माणरत् 2		
		519/6/04–76पर्व0/03 दि0 07–10–04 एवं पर्यअन निदेशालय दे0दून के पत्रसं0–3141/2–6–338/04–05 दि0 07–03–05	TS VIDE CE 1746/50(204)yata-parv/05 dated 12/04/2005 OF Amount 375.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्य बी0ओ0टी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अवशेष धनराशि रू0 88.73 लाख को वापस करने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्रसं0– 1101/86सी0बी0 दिनांक 15.05.13 से वृत्तीय कार्यालय को लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0–518(1)/एक्स वी0 ।।।(1)/18–01(11)/17 दि0 24.03.2018	TS VIDE 1002/1c dated 04/06/2018 OF Amount 14.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 इस कार्यलय के पत्र सं0–2809/1सी0 दिनॉक 27.12.2018 द्वारा लागत रू0 341.17 लाख की अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2021 +	अपर सचिव/परियोजना समन्वयक ग्राम्य विकास सचिवालय परिसर के शा0 सं0–171/टी0सी0–(1)/65/एस0पी0ए0यू0/आर0डी0/2016/ दि0 27.01.2018			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि का प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून स्तर पर हैं।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–1115/8(1)भवन–टि0/2017–18 दिनॉक 21.05.2018 द्वारा लागत रू0 405.00 लाख की मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढवाल को प्रेषित।
	15/09/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जिला न्यायालय परिसर में दिव्यांग 673 व्यक्तियों के लिये शौचालय निर्माण कार्य	1job	02 / 2017	3.11	3.11	1.65	1job	1.46		1.46	0.00											
							3.11								1.11										
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नई 677 टिहरी में प्रेस क्लब भवन के अन्तर्गत भूतल एवं प्रथम तल के अवशेष कार्यो का निर्माण	1job	03 / 2017	30.00	30.00	24.42		5.58	1job	5.58	0.00											
							30.00								14.25										
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज फोल्डा 1007 मे भवन निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	7.00											
							7.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकोशी के मिनिस्टेडियम 1013 कन्या जूनियर हाईस्कूल डुण्डा का निर्माण	1job	02 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								4.80										
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी मे 1111 आई0सी0यू0 निर्माण।	1job	09 / 2018	7.69	7.69	0.00		7.69	1job	7.69	7.69											
							7.69																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					6job+3B		848.84	2,257.35	103.22	1job	745.62	5job+2B	445.78	100.58											
					6job+3B		848.84								20.16										
भवन कार्य (34 कार्य)					12job+57B		3,250.93	4,770.56	2,385.20	5job+47B	976.83	7job+7B	639.53	328.88	8.95										
					12job+54B		3,362.03								147.56										
<u>निक्षेप कार्य (98 कार्य)</u>					104.6Km+3no+974m+67job+57B		12,321.37	15,937.40	9,398.64	35.1Km+2no+102m+46job+47B	5,130.23	14Km+825m+21job+7B	2,210.55	745.56	42.94										4
					102.4Km+2no+927m+67job+54B		14,528.87								326.70										14
																									14

बी0ए0डी0पी0

पैदल मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2017 –	जिला न्यायाशीश टिहरी गढवाल के पत्र सं0 175/नजारद दि0 22.03.2017 एवं उच्च न्यायालय नैनीताल के प0सं0 823/नौ/1–7/बजट	TS VIDE 956/1c dated 12/05/2017 OF Amount 3.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्र सं0 302/सू0वि0/प्रेस क्लब भवन निर्माण/2016–17 दि0 08.03.2017 एवं जिला सूचना अधिकारी के पत्र सं0	TS VIDE 934/01cb dated 09/05/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर । द्वितीय तल की छत पड चुकी है ।
	1job	87/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 25–09–17	TS VIDE EE. No. 56/1C dated 20/02/2018 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	581/प्रा0र0द0–मु0म0घो0प0/2016–17 दि0 27–02–17	TS VIDE EE. No. 31/1C dated 04/01/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2018 1job	902/सांसद निधि–मा0सा0रा0सभा/2018–19 दि0 24–09–18			निर्माण प्रारम्भ		
	4job		**407.65**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		
	6job		**2697.46**		निर्माणरत् 15 पूर्ण 19		
	18job		**11224.89**	Division:1	अना0कार्य 7 निर्माणरत् 25 पूर्ण 66		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	590 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में जूनियर हाईस्कूल से ग्राम सुनगर तक रास्ते का पुनः निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	5.95	5.95	0.00		5.95	1job	2.41	0.00												
						01 / 2018	5.95								1.81										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		5.95	5.95			5.95	1job	2.41												
					1job		5.95								1.81										
पैदल मार्ग (1 कार्य)					1job		5.95	5.95			5.95	1job	2.41												
					1job		5.95								1.81										

पुनः निर्माण व सुधार

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	591 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में हर्षिल/ गंगोत्री में निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2018	7.50	7.50	0.54		6.96	1job	3.04	0.00												
						01 / 2018	7.50								3.85										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		7.50	7.50	0.54		6.96	1job	3.04												
					1job		7.50								3.85										
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		7.50	7.50	0.54		6.96	1job	3.04												
					1job		7.50								3.85										

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	824 मल्ला गेलख पैदल मार्ग के किमी0 0.0 में सौरागाड पर 60 मी. स्पान पैदल स्अील ब्रिज का निर्माण।	1no+60m	02 / 2015	215.00	215.00	192.02	1no+60m	22.98		0.00	0.00												
						02 / 2015	215.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 1job	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक– 1121 / लेखा / बी0ए0डी0पी0 / 2017–18 दि0– 06.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	1job				पूर्ण 1		
	1job				पूर्ण 1		
	30/06/2018 1job	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक– 1121 / लेखा / बी0ए0डी0पी0 / 2017–18 दि0– 06.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	1job				पूर्ण 1		
	1job				पूर्ण 1		
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं0 11257 / बी0ए0डी0पी0स्पी0 / 2014–15 / दिनाक 10.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2018 तक प्रगति वित्तीय	03/2018 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2018 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2018 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2018 – 2019 हेतु मांग	2018 – 2019 हेतु अनुदान	2018 – 2019 हेतु व्यय	2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	सौरा सिरोर पैदल मार्ग में सौरागाड पर 70 मी. स्पान झूला पुल का निर्माण।	1no+70m	02/215	323.00	323.00	199.76		123.24	1no+70m	0.00	0.00	0.46										
						02/2015	323.00								71.50	1 b									
																1 b									
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत दन्दालका मे पैदल पुलिया का निर्माण	1no+14m	07/2015	16.44	16.44	10.22	1no+14m	6.22		0.00	0.00											
						07/2015	16.44								0.29										
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 के अर्न्तगत उडिया तोक मे पैदल पुलिया का निर्माण	1no+16m	07/2015	17.69	17.69	13.14	1no+16m	4.55		0.00	0.00											
						07/2015	17.69								0.41										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					4no+160m		572.13	572.13	415.14	3no+90m	156.99	1no+70m			0.46										
					2no+30m		572.13								72.19	1bd									
																1bd									
पैदल सेतु (4 कार्य)					4no+160m		572.13	572.13	415.14	3no+90m	156.99	1no+70m			0.46										
					2no+30m		572.13								72.19	1bd									
																1bd									
बी0ए0डी0पी0 (6 कार्य)					4no+160m+2job		585.58	585.58	415.68	3no+90m	169.90	1no+70m+2job	5.45		0.46										
					2no+30m+2job		585.58								77.85	1bd									
																1bd									

उडडयन विभाग

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	माननीय मुख्य मुंत्री घोषणा के अन्तर्गत बडकोट जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित हैलीपैड स्थल तक दोनो ओर से जोडने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण (रडी खड्ड पर 24 मीटर के स्टील गर्डर सेतु सहित)	2Km+24no	03/2014	100.46	100.46	65.89		34.57	2Km+24no	34.57	34.57											
						09/2014	100.46								34.57										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 1no+70m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–11257/बी0ए0डी0पी0स्वी0/2014–15/दि0 10.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के दोनों एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। आर.एच.एस. एवं एल.एच.एसै. के मेन एंकर का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। आर.एच.एस. के दोनों विन्ड ब्लॉक का कार्य पूर्ण, एल.एच.एस. के विन्ड ब्लॉक की नींव खुदान का कार्य प्रगति पर है। सेतु के स्टील पार्टस् की सप्लाई एवं फैब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। सेतु के समस्त स्टील पार्ट्स कार्यस्थल पर पहुचा दिये गये है।
					कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
					कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1no+70m				निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
	1no+70m				निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
	1no+70m+2job				निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		

	31/03/2016	शा0 सं0 01/2014 /14/पग/2013 दिनांक 4.3.2014	TS VIDE TS Vide S.E Letter No 3732 yata /673 C-6 /2016-17 dated 16/12/2016 OF Amount 76.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 511/ 10–4–16/1 (156)/2016 दिनांक 14.6.2016 द्वारा 0.945 हे0 की प्राप्त। हैलीपैड को एक ओर से जोडने हेतु रू0 76.57 लाख तकनीकी स्वीकृति प्राप्त निविदा स्वीकृत। पहाड कटान का कार्य पूर्ण।पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km+24no		100.46	100.46	65.89		34.57	2Km+24no	34.57	34.57											
					2Km+24no		100.46								34.57										
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					2Km+24no		100.46	100.46	65.89		34.57	2Km+24no	34.57	34.57											
					2Km+24no		100.46								34.57										

भवन कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	दयारा के निकट नटीण नामक स्थान पर हैलीपैड का निर्माण। 72	1job	03 / 2009	43.77	94.65	35.11		59.54	1job	50.88	0.00											
						03 / 2009	94.65																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		43.77	94.65	35.11		59.54	1job	50.88												
					1job		94.65																		
भवन कार्य (1 कार्य)					1job		43.77	94.65	35.11		59.54	1job	50.88												
					1job		94.65																		
<u>उड्डयन विभाग (2 कार्य)</u>					2Km+24no+1job		144.23	195.11	101.00		94.11	2Km+24no+1job	85.45	34.57											
					2Km+24no+1job		195.11								34.57										

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			76.57		निर्माणरत् 1		
			76.57		निर्माणरत् 1		

नटीन	31/03/2019 1job	शा0 सं0– 13 (1)/2017/167/2009 दिनांक 30 मार्च 2017	TS VIDE EE No- 769/9C Dated-17/04/2013 dated 17/04/2013 OF Amount 43.77 lac	Area 0.27 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job		**43.77**	Nodal:1	निर्माणरत् 1		
	1job		**43.77**	Nodal:1	निर्माणरत् 1		
	1job		**120.34**	Nodal:1	निर्माणरत् 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	भटवाडी	समाधान के अन्तर्गत नगर क्षेत्र ज्ञानसू926 के पास केन्द्रीय विद्यालय मनेरा की ओर जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 एवं रेलिंग का कार्य	1job	06 / 2016	36.03	36.03	34.04		1.99	1job	1.99	1.99												
							36.03								-4.49										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		36.03	36.03	34.04		1.99	1job	1.99	1.99											
					1job		36.03								-4.49										
पैदल मार्ग (1 कार्य)					1job		36.03	36.03	34.04		1.99	1job	1.99	1.99											
					1job		36.03								-4.49										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के 449 अन्तर्गत भेलाटिपरी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	06 / 2016	21.20	21.20	21.19		0.01	1job	0.00	0.00												
						06 / 2016	21.20																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के 451 अन्तर्गत सिल्ला पैदल झूला पुल में एवटमेन्ट एवं पहुँच मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	06 / 2016	9.00	9.00	9.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						06 / 2016	9.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के 455 अन्तर्गत हर्षिल मुखवा जागंला मो0 मार्ग के किमी0 1 में कॉजवे का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2016	9.98	9.98	9.95		0.03	1job	0.00	0.00												
						06 / 2016	9.98								0.00										
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में त्यूनी नौगॉव 624 पुरोला मोटर मार्ग का सतह सुधार का कार्य। (45.50 कि0मी0)	1job	05 / 2014	48.75	48.75	48.77	1job	-0.02		0.00	0.00												
						07 / 2014	48.75																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में मोरी नैटवाड़ 625 सांकरी मोटर मार्ग का सतह सुधार का कार्य। (26 कि0मी0)	1job	05 / 2014	26.00	26.00	26.18	1job	-0.18		0.00	0.00												
						07 / 2014	26.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	शा0सं0–373/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।। दि0 30–06–16	TS VIDE SE. No. 4527yata/613(1)C-6/15-16 dated 26/09/2016 OF Amount 36.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job		**36.03**		पूर्ण 1		
	1job		**36.03**		पूर्ण 1		

	31/05/2018 1job	शा0 सं0 373/।।। 3/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी.–। दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2018 1job	शा0 सं0 373/।।। 3/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी.–। दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2018 1job	शा0 सं0 373/।।। 3/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी.–। दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	कार्यालय प्रमुख अभियंता(विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 1169/20 बजट (एस0पी0ए0) /2014–15 दिनांक 30–5–14	TS VIDE 3535(2)Yata/613C-VI/2014-15 dated 30/07/2014 OF Amount 48.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	कार्यालय प्रमुख अभियंता(विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 1169/20 बजट (एस0पी0ए0) /2014–15 दिनांक 30–5–14	TS VIDE 3035 yata/613C-6/2014-15 dated 30/07/2014 OF Amount 26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग का सतह सुधार का कार्य। (14 कि0मी0) 626	1job	05 / 2014	50.50	50.50	49.71	1job	0.79		0.00	0.00											
						07 / 2014	50.50																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	एस0पी0ए0(आर0) 2014–15 के अन्तर्गत ढुकाना करड़ा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 783	1job	03 / 2015	16.00	16.00	10.46	1job	5.54		5.54	0.00											
						03 / 2015	16.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) 2014–15 के अन्तर्गत नैटवाड़ सेवा पुजेली भीतरी मो0मार्ग के कि0मी0 6 से 17 तक क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत। 785	1job	03 / 2015	25.00	25.00	19.72	1job	5.28		5.28	0.00											
						03 / 2015	25.00																		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	एस0पी0ए0 (आर0) के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 19,26,27,32 एवं 34 में पुल सुरक्षात्मक कार्य। 768	5Km	06 / 2017	27.00	27.00	27.22	+	-0.22	+	5.00	1.57											
							27.00																		
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) 2014–15 के अन्तर्गत पॉव मल्ला मो0मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 779	1job	03 / 2015	10.00	10.00	3.17	1job	6.83		6.83	0.00											
						03 / 2015	10.00																		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) 2014–15 के अन्तर्गत आराकोट चिंवा बालचा मो0मार्ग के कि0मी0 12 से 14 तक क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 782	1job	03 / 2015	11.00	11.00	9.46	1job	1.54		1.54	0.00											
						03 / 2015	11.00																		
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	एस0पी0ए0 (आर0) के अन्तर्गत उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 5 में पैच मरम्मत कार्य। 904	5Km	06 / 2016	5.00	5.00	7.33	+	-2.33	+	5.00	0.00											
						07 / 2017	5.00																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	एस0पी0ए0 (आर0) के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 26 से 79 तक पैच मरम्मत कार्य। 905	54Km	06 / 2016	5.00	5.00	6.04	+	-1.04	+	5.00	0.00											
						07 / 2017	5.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	एन0बी0सी0सी0 के कार्य 916	12no	01 / 2016	600.00	600.00	600.00		0.00	12no	0.00	0.00											
							600.00																		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में नाली निर्माण का कार्य। 956	1job	04 / 2016	12.30	12.30	10.03	1job	2.27		2.27	2.27											
							12.30								2.24										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	कार्यालय प्रमुख अभियंता(विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 1169/20 बजट (एस0पी0ए0) /2014–15 दिनांक 30–5–14	TS VIDE 3535(1) Yata/613C-6/2014-15 dated 30/07/2014 OF Amount 50.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 935/18–2(2)/15–12(11)/2014 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च 2015	TS VIDE 1360(ii)yata/613c-6/2015-16 dated 31/03/2015 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 935/18–2(2)/15–12(11)/2014 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च 2015	TS VIDE 1351 yata/613C-6/2015-16 dated 31/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ 	श्शासनादेश सख्या 373/।।। (3)/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी., दिनांक 30.06.2016 एवं प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग ''लेखा/बजट वर्ग''	TS VIDE 1368(1) Yata/613C-06/2015-16 dated 31/03/2015 OF Amount 27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 935/18–2(2)/15–12(11)/2014 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च 2015	TS VIDE 1354 yata/613C-6/2015-16 dated 31/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 935/18–2(2)/15–12(11)/2014 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च 2015	TS VIDE 1328 yata/613C-6/2015-16 dated 31/03/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ 	शासनादेश सख्या 373/।।। (3)/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी., दिनांक 30.06.2016 एवं प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग ''लेखा/बजट वर्ग''	TS VIDE EE/1235/1C, dt 15/11/2017 dated 15/11/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ 	शासनादेश सख्या 373/।।। (3)/16–06 एस.पी.ए./2014 टी.सी., दिनांक 30.06.2016 एवं प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग ''लेखा/बजट वर्ग''			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– 	4729/34 बजट (एस0पी0ए0आर0)/2015–16 दि0 18–01–16			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 220/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।।। दिनांक 7–4–2016	TS VIDE 1829/yata/613C-6/2015-16 dated 09/05/2016 OF Amount 12.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 21 में क्षतिग्रस्त भाग का पुर्ननिर्माण कार्य। 957	1job	04 / 2016	14.94	14.94	14.84	1job	0.10		0.10	0.00												
							14.94																		
17	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत मुसाई दोणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्य। 967	1job	06 / 2016	19.50	19.50	14.17	1job	5.33		5.33	5.33												
							19.50								0.80										
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत मुसाई सट्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 3, 4 एवं 5 में भूःधंसाव वाले भागों में सुरक्षात्मक कार्य एवं मार्ग को यातायात हेतु खोलने का कार्य। 969	1job	06 / 2016	29.50	29.50	26.82	1job	2.68		2.68	2.68												
							29.50								-2.77										
19	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	ढुकाना कुरडा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग 978 के कि0मी0 1 व 2 एवं 6 में दीवार, सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	06 / 2016	18.85	18.85	12.87	1job	5.98		5.98	5.98	0.26											
							18.85								2.29										
20	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत खलाड़ी पुजेली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में दीवार, पैरापिट एवं नाली निर्माण कार्य। 979	1job	06 / 2016	9.50	9.50	6.10	1job	3.40		3.40	3.40												
							9.50								0.24										
21	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत खूनीगाड़ सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 990	1job	06 / 2016	17.87	17.87	11.22	1job	6.65		6.65	6.65												
							17.87								0.24										
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्य। 993	1job	06 / 2016	13.16	13.16	10.70	1job	2.46		2.46	2.46												
							13.16																		
23	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत आराकोट नकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 2, 3 एवं 4 में दीवार निर्माण का कार्य। 999	1job	06 / 2016	10.25	10.25	10.16	1job	0.09		0.09	0.09												
							10.25																		
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत गमरी मैंजणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 19 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य। 1000	1job	06 / 2016	46.39	46.39	34.03	1job	12.36		12.36	12.35												
							46.39								0.17										
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत गंगाड़ पवाणी पैदल मार्ग के कि0मी0 1 में 15 मीटर विस्तार पैदल आर0सी0सी0 पुल का पुर्ननिर्माण कार्य। 1015	1job	12 / 2016	21.00	21.00	13.00	1job	8.00		8.00	8.00	0.21											
							21.00								0.21										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 220/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।।। दिनांक 7–4–2016	TS VIDE 1829(3)Yata/613C-6/2015-16 dated 09/05/2016 OF Amount 14.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3239yata/613C(05)-6/2015-16 dated 19/07/2016 OF Amount 19.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3238yata/613C(5)-6/2015-16 dated 19/07/2016 OF Amount 29.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3957/Yata/613C(5)-6/2015-16 dated 26/09/2016 OF Amount 18.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3556/yata/613C(5)-6/2015-16 dated 26/09/2016 OF Amount 9.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3710yata/613c(5)-6/2015-16 dated 10/08/2016 OF Amount 17.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 4230(1)yata/613C(5)-6@2015-16 dated 19/09/2016 OF Amount 13.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 4506Yata/613C(5)-6/2015-16 dated 06/10/2016 OF Amount 10.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 5504/yata/613C(5)-6/2015-16 dated 06/10/2016 OF Amount 46.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0–।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5586/yata/613(5)C-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत ग्राम रेवाड़ी 1016 में 15 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुॅच मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2016	11.70	11.70	10.46	1job	1.24		1.24	1.24												
							11.70																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत ग्राम 1017 फिताड़ी के सरूका खड्ड में आर0सी0सी0 पैदल पुल का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2016	5.96	5.96	4.35	1job	1.61		1.61	1.61												
							5.96								1.34										
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा 1027 के सट्टा खड्ड पर 16 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	12 / 2016	23.00	23.00	17.96	1job	5.04		5.04	5.04												
							23.00																		
29	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत मुसाई 1028 सट्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से ग्राम मसरी कापरा गाड पर 16 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	22.10	22.10	17.44	1job	4.66		4.66	4.66												
							22.10																		
30	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत टिकोची 1032 दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7, 12, 13, 16, 17, 18 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	12 / 2016	28.00	28.00	26.10	1job	1.90		1.90	1.90												
							28.00																		
31	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत गंगाड़ 1049 पवाणी पैदल मार्ग के पवाणी गाडका खड्ड में क्षतिग्रस्त पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	12.74	12.74	10.88	1job	1.86		1.86	1.86												
							12.74																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (31 कार्य)					64Km+12no+27job		1,181.19	1,181.19	1,099.33	24job	81.86	12no+3job	99.82	67.09	0.47										
					64Km+12no+27job		1,181.19								4.76										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत विधानसभा 1010 क्षेत्र पुरोला सांकरी जखोल मोटर मार्ग के पुर्ननिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	16Km	11 / 2016	519.59	519.59	273.19		246.40	16Km	246.40	246.28	0.27								11		
						11 / 2016	519.59								7.06								16		
																							16		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत जनपद 1011 उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 9 तक डामरीकरण का कार्य।	9Km	11 / 2016	390.92	390.92	215.82		175.10	9Km	175.10	175.09	0.29				0.5	0.5			9		
							390.92								95.64				0.5	0.5			9		
																			0.5	0.5			9		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5584/yata/613C(5)-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 11.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5585yata/613C(5)-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 5.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5591/yata/613(5)C/6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5588/yata/613(5)C-6/2015-16 dated 20/03/2016 OF Amount 21.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 134yata/613(5)C-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 733/ ।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0– ।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5590(1)yata/613(5)C-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 12.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	3job		**535.01**		अना0कार्य 1 पूर्ण 30		

	31/03/2019 16Km	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9485/14(6)purola(TS)-tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 519.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		11 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
	31/03/2019 9Km	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9483/13(6)purola(TS)-tehri/16 dated 27/12/2016 OF Amount 390.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		9 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					25Km		910.51	910.51	489.01		421.50	25Km	421.50	421.37	0.57				0.5	0.5			20		
					25Km		910.51								102.69				0.5	0.5			25		
																			0.5	0.5			25		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत बरनाली-झोटाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 500 मीटर लिंक मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्य।	1991 1job	06 / 2016	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99													
							4.99								4.01										
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी में मोरी विकास खण्ड के नैटवाड़ सांकरी राज्य मार्ग सं0 48 मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 26 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	1009 26Km	11 / 2016	709.13	709.13	88.68		620.45	26Km	620.45	620.46	0.32								5		
							709.13								96.63								26		
																							26		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					26Km+1job		714.12	714.12	88.68		625.44	26Km +1job	625.44	625.45	0.32								5		
					26Km+1job		714.12								100.64								26		
																							26		
पुनः निर्माण व सुधार (35 कार्य)					115Km+12no+28job		2,805.82	2,805.82	1,677.02	24job	1,128.80	51Km +12no +4job	1,146.76	1,113.91	1.36				0.5	0.5			25		
					115Km+12no+28job		2,805.82								208.09				0.5	0.5			51		
																			0.5	0.5			51		
पैदल सेतु																									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम खोदी लिवाड़ी के निकट सुपिन 953 नदी पर 90 मीटर स्पान के पैदल सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य।	1no+90m	03 / 2016	607.98	607.98	285.83		322.15	1no+90m	322.15	311.72													
							607.98								6.32	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+90m		607.98	607.98	285.83		322.15	1no+90m	322.15	311.72											
					1no+90m		607.98								6.32	1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25Km		**910.51**		निर्माणरत् 2		

	31/03/2019 1job	श्शासनादेश सं0 373/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 915/13c dated 06/07/2017 OF Amount 4.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 26Km	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9453/08(6)purola(TS)-tehri/16 dated 21/12/2016 OF Amount 709.13 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर है।
	26Km+1job		**714.12**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	51Km+4job		**2159.64**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 31		

	31/03/2019 1no+90m	श्शासनादेश सं0 209/ ।।।(3)/16–17 (सामान्य) /2014 टी0सी0–4 दिनांक 28 मार्च 2016	TS VIDE 5099/01(6)-purola(TS)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 562.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		बायें विंड एंकर का कार्य पूर्ण। दायी ओर के एबटमेंट का निर्माण पूर्ण। विंण्ड एंकर का कार्य प्रगति पर है।
	1no+90m		**562.69**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम सटुड़ी के निकट सुपिन नदी के 952 ऊपर 60 मीटर स्पान के पैदल सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य।	1no+60m	03 / 2016	574.29	574.29	0.00		574.29	1no+60m	0.00	0.00	0.10										
							574.29								0.10										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		574.29	574.29			574.29	1no+60m			0.10										
					1no+60m		574.29								0.10										
पैदल सेतु (2 कार्य)					2no+150m		1,182.27	1,182.27	285.83		896.44	2no+150m	322.15	311.72	0.10										
					2no+150m		1,182.27								6.42	1bd									
																1bd									
विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) (38 कार्य)					115Km+14no+150m+29job		4,024.12	4,024.12	1,996.89	24job	2,027.23	51Km+14no+150m+5job	1,470.90	1,427.62	1.46				0.5	0.5			25		
					115Km+14no+150m+29job		4,024.12								210.02	1bd			0.5	0.5			51		
																1bd			0.5	0.5			51		

विशेष केन्द्रीय सहायतित

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	गंगोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में टैक्सी875 स्टैण्ड पार्किंग का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2018	70.94	70.94	0.00		70.94	1B	45.00	0.00												
						07 / 2018	70.94																			
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		70.94	70.94			70.94	1B	45.00													
					1B		70.94																			
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					1B		70.94	70.94			70.94	1B	45.00													
					1B		70.94																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	श्शासनादेश सं0 209/।।।(3)/16–17 (सामान्य) /2014 टी0सी0–4 दिनांक 28–3–2016			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
					अना0कार्य 1		
	1no+90m		**562.69**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	51Km+1no+90m+5job		**2758.36**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 4 पूर्ण 32		

	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 479/रटप्प–(2)/18–4(20)/2017 दिनांक 26.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट मे टैक्सी स्टैण्ड पार्किंग का चौड़ीकरण व सुधारीकरण कार्य।	1B	07 / 2018	20.11	20.11	0.00		20.11	1B	20.11	0.00												
							20.11																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		20.11	20.11			20.11	1B	20.11												
							20.11																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1B		20.11	20.11			20.11	1B	20.11												
							20.11																		
<u>विशेष केन्द्रीय सहायतित (2 कार्य)</u>					2B		91.05	91.05			91.05	2B	65.11												
					1B		91.05																		

एस.सी.एस.पी. डिपोजिट

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	स्यालना से सरतली तक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	12 / 2004	141.40	141.40	37.02		104.38	3.15Km	0.00	0.00											
					3.15Km		141.40																		
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	डुण्डा	नालूपानी से डांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	6Km	12 / 2004	121.20	121.20	5.39		115.81	6Km	2.00	0.00											
							121.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 479/ग्टप्प्–(2)/18–4(20)/2017 दिनांक 26.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 2		
		3034/17(1)/04–161(प्रकोष्ठ)/04 दि0 27–12–04	TS VIDE CE 4240/675(13)scp-parv/09 dated 27/10/2009 OF Amount 134.32 lac	Area 1.65 (FA)	कार्य पूर्ण		प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक– 1718/01 याता0 (क)–उ0/2013 दि0 28.09.13 के अनुपालन में मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
		3034/17(1)/04–161(प्रकोष्ठ)/04 दि0 27–12–04		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /23727/2017 दिनांक 25.05. 2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। चूँकि यह मार्ग धरासू गंगोत्री के नालू पानी नाम स्थान पर बन्द होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में यह मार्ग प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में नालूपानी जोन का ऑलवेदर रोड़ के अन्तर्गत उपचार कार्य प्रगति पर है। अतः इस मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					13Km		262.60	262.60	42.41		220.19	9.15Km	2.00												
					9.15Km		262.60																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					13Km		262.60	262.60	42.41		220.19	9.15Km	2.00												
					9.15Km		262.60																		
एस.सी.एस,पी. डिपोजिट (2 कार्य)					13Km		262.60	262.60	42.41		220.19	9.15Km	2.00												
					9.15Km		262.60																		

राष्ट्रीय सम विकास

भवन कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम सभा मथकुड़ी सैण में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य। 159	1B	06 / 2015	52.78	69.41	25.41		44.00	1B	44.00	6.50													
						06 / 2015	69.41								6.50										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	25.41		44.00	1B	44.00	6.50											
					1B		69.41								6.50										
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	25.41		44.00	1B	44.00	6.50											
					1B		69.41								6.50										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			134.32	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
			134.32	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
			134.32	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून के पत्र संख्या–नियोजन/1237–40/24–निर्माण/20	TS VIDE 17/2015-16 dated 30/09/2015 OF Amount 52.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		राजकीय इण्टर कॉलेज मथकुड़ी सैण का उच्चीकरण पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक संख्या–43/865–टि0/भवन–टी0ए0सी0/टिहरी/15, दिनांक–13.01.2016 रू0–69.41 लाख का अपर राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में द्वितीय तल का प्लास्टर एवं टाईल का कार्य प्रगति पर।
			52.5		निर्माणरत् 1		
			52.5		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
राष्ट्रीय सम विकास (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	25.41		44.00	1B	44.00	6.50											
					1B		69.41								6.50										

दैवी आपदा

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 18, 33, 35 व 38 में सुरक्षात्मक/दीवार का निर्माण कार्य :12–13:	388	1job	09/2012	3.10	3.10	2.45	1job	0.65		0.00	0.00												
							09/2012	3.10																	
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	भागीरथी नदी पर नाकुरी–अठाली पैदल झूला पुल के समीप ट्रॉली का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य :110मी0: :12–13:	393	1job	10/2012	5.00	5.00	3.90	1job	1.10		0.00	0.00												
							10/2012	5.00																	
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डांडा–मांजफ मोटर मार्ग में अतिवृष्टि से आये मलवे का डम्पिंग जोन तक निस्तारण का मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य :2012–13:	399	1job	11/2012	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		0.00	0.00												
								1.50																	
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत गणेशपुर मो0 मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण तथा नाली निर्माण।	461	1job	07/2016	6.00	6.00	4.98	1job	1.02		0.00	0.00												
							07/2016	6.00																	
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बोगां भैलूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 4 पर दीवार का पुर्ननिर्माण का कार्य। कास सेक्सन 3/27–28	462	1job	07/2016	1.50	1.50	1.35	1job	0.15		0.00	0.00												
							07/2016	1.50							0.10										
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़ कुरोली मोटर मार्ग के किमी0 01 में कम्पार्ट सं0–0/39 से 0/40 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	464	1job	01/2017	2.60	2.60	1.88	1job	0.72		0.00	0.00												
							01/2017	2.60							0.24										
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत मनेरी–जखोल मोटर मार्ग के किमी0 11 के कास सेक्सन 10/35 व 10/34 में मलवा सफाई व वायरकेट वॉल का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	465	1job	01/2017	1.90	1.90	1.89	1job	0.01		0.00	0.00												
							01/2017	1.90																	

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			52.5		निर्माणरत् 1		

		9903 / तेरह–29 :2011–12: दि0 04–09–12			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		36 / तेरह–29 :2011–12: दि0 05–10–12			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		444 / तेरह–29 :2011–12: दि0 06–11–12			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 5000 / 13–26 2015–16 दि0 28 जुलाई 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 5000 / 13–26 2015–16 दि0 28 जुलाई 2016			निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण।
		कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163 / 13–26 / 2015–16 दि0 03 / 01 / 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163 / 13–26 / 2015–16 दि0 03 / 01 / 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	466 वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत मुस्टिकसौडत्र कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली मोटर मार्ग के किमी0–01 में श्री अब्बल सिंह गुसांई के गोशला में सुरक्षात्मक दीवार का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	2.60	2.60	2.56	1job	0.04		0.00	0.00												
						01 / 2017	2.60								0.04										
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	467 वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली मोटर मार्ग के किमी0–01 में श्री गंगा सिंह के मकान में सुरक्षात्मक/पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	2.60	2.60	2.39	1job	0.21		0.00	0.00												
						01 / 2017	2.60								0.18										
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	468 वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत भटवाड़ी-पाही– द्वारी– गोरशाली– जखोल के किमी0– 15 के कास सेक्सन 14/39 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	1.00	1.00	0.82	1job	0.18		0.00	0.00												
						01 / 2017	1.00								0.18										
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	469 वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत भटवाड़ी-पाही– द्वारी– गोरशाली– जखोल मोटर मार्ग के किमी0– 7 के कास सेक्सन 6/3 तथा किमी0–08 के कास सेक्सन 7/4 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	1.50	1.50	1.40	1job	0.10		0.00	0.00												
						01 / 2017	1.50								0.08										
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	470 वि0ख0 भटवाड़ी के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़– कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली मोटर मार्ग के किमी0– 01 में श्री दलवीर सिंह गुसाईं के मकान के पीछे सुरक्षात्मक दीवार का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	2.60	2.60	2.59	1job	0.01		0.00	0.00												
						01 / 2017	2.60																		
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	642 दैवीय आपदा वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत धरासू–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 1 में भारी वर्षा के कारण वास आउट हुये स्थान पर यातायात खोलने हेतु पहाड़ कटान एवं स्लिप सफाई का कार्य एवं किमी. 2 से 5 तक मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2014	13.18	13.18	8.96	1job	4.22		4.22	0.00												
							13.18																		
14	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	643 दैवीय आपदा वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत धरासू पुल से सरसाफ्ट मोटर मार्ग के किमी. 3 व 4 में भारी वर्षा के कारण वास आउट हुये सीन पर पहाड़ कटान एवं मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2014	18.00	18.00	15.69	1job	2.31		2.31	0.00												
							18.00																		
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	649 दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत धरासू– जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 1 में भारी वर्षा से वास आउट भाग में स्लोप प्रोटेक्शन हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य	1job	03 / 2014	10.00	10.00	9.03	1job	0.97		0.97	0.00												
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163/13–26 /2015–16 दि0 03/01/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163/13–26 /2015–16 दि0 03/01/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163/13–26 /2015–16 दि0 03/01/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163/13–26 /2015–16 दि0 03/01/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 163/13–26 /2015–16 दि0 03/01/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 3644/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 21.02. 2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 3644/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 21.02.2014	TS VIDE 2745 (13)/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2014 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014	TS VIDE 2745 (8)/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2014 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 652 सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग के किमी० 62 से 66 में क्षतिग्रस्त दीवार/कॉजवे का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	12.00	12.00	11.70	1job	0.30		0.30	0.00													
							12.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 653 सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग के किमी० 26 व 27 में क्षतिग्रस्त दीवार, सुरक्षा दीवार एवं कॉजवे का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	8.00	8.00	7.21	1job	0.79		0.79	0.00													
							8.00																		
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 654 सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग के किमी० 31 में क्षतिग्रस्त दीवार,एवं कॉजवे का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	4.00	4.00	2.88	1job	1.12		1.12	0.00													
							4.00																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 655 धरासू बैण्ड से मरगांव दिउली चमियारी मोटर मार्ग के किमी० 2 में क्षतिग्रस्त पुल की विंग वाल एवं एप्रोच का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	10.00	10.00	9.73	1job	0.27		0.27	0.00													
							10.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 656 धरासू मरगांव जसपुर चमियारी मोटर मार्ग के किमी० 1 से 10 में यातायात खोलने हेतु स्लिप सफाई का कार्य।	1job	03 / 2014	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00													
							4.00																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 662 सुल्याखोल–नौगांव–गोडर मोटर मार्ग किमी० 1 से 3 में स्लिप सफाई एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	3.00	3.00	2.10	1job	0.90		0.90	0.00													
							3.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 664 बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 19 से कैंथोगी मोटर मार्ग के किमी० 1 से 1.50 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	3.00	3.00	2.67	1job	0.33		0.33	0.00													
							3.00																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 665 भुंयारा–घट्टूगाड में पैदल मार्ग पर निर्मित पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	03 / 2014	1.25	1.25	0.94	1job	0.31		0.31	0.00													
							1.25																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ोसौड	दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत 666 बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 22 क्रास सेक्शन 21/8 से 21/9 तथा 21/12 से 21/13 में क्षतिग्रस्त सम्मुख दीवारें एवं 21/12 से 21/13 में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2014	4.50	4.50	3.15	1job	1.35		1.35	0.00													
							4.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014	TS VIDE 2745 (2)/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2014 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014	TS VIDE 2745/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014	TS VIDE EE/18/1C dated 04/03/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014	TS VIDE SE/2745(7) /49 C(1)-6/2014-15 dated 13/06/2014 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा.सं. 4412/तेरह–37 (2012–13), दिनांक 31.03.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	669 दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 67 से 79 में क्षतिग्रस्त दीवार, कॉजवे का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2014	17.00	17.00	15.90	1job	1.10		1.10	0.00												
							17.00																		
26	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	670 दैवीय आपदा 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 1 व 2 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2014	14.00	14.00	13.31	1job	0.69		0.69	0.00												
							14.00																		
27	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	679 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 63. 64, 65 एवं 70 में क्षतिग्रस्त पुल, दीवार, कॉजवे का मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2016	20.00	20.00	18.67	1job	1.33		1.33	0.00												
							20.00								1.56										
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	680 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी. 1 से 15 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं पुल का सुरक्षा कार्य।	1job	07 / 2016	7.50	7.50	5.87	1job	1.63		1.63	0.00												
							7.50								1.46										
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	681 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत छेजुला–कोटधार–तराकोट मोटर मार्ग के किमी. 1 व 2 में स्लिप सफाई, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों व स्कपर का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	07 / 2016	16.00	16.00	11.52	1job	4.48		4.48	0.00												
							16.00								2.91										
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	684 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत कैन्थोगी मोटर मार्ग के किम. 1 से 2 तक स्लिप सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं पुल का सुरक्षा कार्य।	1job	07 / 2016	3.50	3.50	2.07	1job	1.43		1.43	0.00												
							3.50								0.89										
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	685 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग के किम. 3 एवं 4 में क्षतिग्रस्त दीवार/कॉजवे का मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2016	15.00	15.00	13.43	1job	1.57		1.57	0.00												
							15.00								1.49										
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	686 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में स्लिप सफाई, क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों व नाली का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	07 / 2016	20.00	20.00	9.92	1job	10.08		10.08	0.00	6.24											
							20.00								10.08										
33	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्र	चिन्याल ीसौड	934 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 5 व 6 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	2Km	08 / 2017	4.08	4.08	4.08	2Km	0.00		0.00	4.08	4.08											
							4.08								6.05										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 3644 / तेरह–37 (2012–13), दिनांक 21.02. 2014	TS VIDE 2745(1)/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2015 OF Amount 17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 3644 / तेरह–37 (2012–13), दिनांक 21.02. 2014	TS VIDE 2745(5)/49C (1)-6/2014-15 dated 13/06/2015 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE SE/4286 Yata/49C(I)-6/2016-17 dated 19/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किम. 31 जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07.	TS VIDE SE/428(II) Yata/49C-6/2016-17 dated 19/09/2016 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE EE/4532(i)yata/49C(i)-6/16-17 dated 16/10/2016 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE EE/639/1C dated 20/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE SE/4246(I) Yata/49C-6/2016-17 dated 19/09/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600 / तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07. 2016	TS VIDE SE/4532yata/49(C)-06/2016-17 dated 06/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश संख्या 1808 / 18–(2) / 17–12 (4) / 2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE EE 26/TS dated 15/01/2018 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 935 सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 29, 31, 32 व 35 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2017	8.21	8.21	8.21	4Km	0.00		8.21	8.21												
							8.21								0.00										
35	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रगाड मोटर मार्ग के किमी. 11 से 20 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य। 937	3Km	08 / 2017	4.85	4.85	4.85	3Km	0.00		4.85	4.85												
							4.85								0.00										
36	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत धरासू–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 2 से 6 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण कार्य। 938	3Km	08 / 2017	5.75	5.75	5.75	3Km	0.00		5.75	5.75												
							5.75								0.00										
37	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर मार्ग के किमी. 2 से 7 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य। 939	6Km	08 / 2017	11.39	11.39	11.39	6Km	0.00		11.39	11.39												
							11.39								0.00										
38	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 1 से 10 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य। 940	3Km	08 / 2017	4.87	4.87	4.87	3Km	0.00		4.87	4.87												
							4.87																		
39	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत धरासू–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 1 से 7 तक यातायात खोलने हेतु स्लिप सफाई का कार्य। 952	7Km	02 / 2018	8.23	8.23	8.23	7Km	0.00		8.23	8.23	0.92											
							8.23								0.92										
40	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 6 से 11.30 में पैच मरम्मत कार्य। 953	6Km	02 / 2018	9.00	9.00	9.00	6Km	0.00		9.00	9.00												
							9.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (40 कार्य)					34Km+32 job		292.21	292.21	247.34	34Km +32job	44.87		91.48	56.38	11.24										
					34Km+32 job		292.21								26.19										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में विभिन्न मोटर मार्गो में यातायात खोलने हेतु स्लिप सफाई का कार्य। 882	1job	07 / 2016	20.00	20.00	6.94	1job	13.06		13.06	0.00												
							20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE SE 439/YATA/49 (I)-06/2017-18 dated 07/02/2018 OF Amount 8.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE EE 28/TS dated 15/01/2018 OF Amount 4.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE SE 337 YATA/49 C (I)-06/2017-18 dated 07/02/2018 OF Amount 5.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE SE 440 YATA/49 C (I)-6/2017-18 dated 07/02/2018 OF Amount 11.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS Vide EE 40/TS dated 12/02/218 OF Amount 4.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि., देहरादून का पत्रांक 4695/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2018–18, दिनांक 11.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि., देहरादून का पत्रांक 4695/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2018–18, दिनांक 11.02.2018	TS VIDE TS VIDE SE 798 YATA/49 C-06/2017-18 dated 21/03/2018 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			223.15		निविदा 1 पूर्ण 39		

	—	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600/तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः **December 2018**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	883 दैवीय आपदा वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किम. 31 से 54 तक स्लिप सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं पुल का सुरक्षा कार्य।	1job	07 / 2016	20.00	20.00	20.42	+	-0.42	+	9.19	0.00												
							20.00								-0.79										
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	936 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रगाड मोटर मार्ग के किमी. 21 से 30 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	3Km	08 / 2017	4.93	4.93	4.93	3Km	0.00		4.93	4.93	0.85											
							4.93								0.86										
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	941 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 65 व 67 में पुलों की मरम्मत एवं दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	3Km	08 / 2017	8.40	8.40	8.40	3Km	0.00		8.40	8.40												
							8.40																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	954 एन.डी.आर.एफ. 2017–18 के अन्तर्गत धरासू बैण्ड से मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर मार्ग के किमी. 3.00 में पुल के क्षतिग्रस्त विंगवाल एवं एप्रोच मार्ग का मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्य।	1job	03 / 2018	2.60	2.60	0.00		2.60	1job	2.60	0.00												
							2.60								2.57										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					6Km+3job		55.93	55.93	40.69	6Km+1job	15.24	1job	38.18	13.33	0.85										
					6Km+3job		55.93								2.63										
पुनः निर्माण व सुधार (45 कार्य)					40Km+35job		348.14	348.14	288.03	40Km+33job	60.11	1job	129.66	69.71	12.09										
					40Km+35job		348.14								28.82										

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	394 दैवीय आपदा के अर्न्तगत बौगा भैलूडा मोटर मार्ग के किमी0 4 मे 6 मी0 स्पान का कल्वर्ट का निर्माण	1no+6m	06 / 2015	20.00	20.00	10.15	1no+6m	9.85		0.00	0.00												
						06 / 2015	20.00								1.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	जिलाधिकारी का पंत्र संख्या 5600/तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07.2016	TS VIDE SE/4286(2) yata/4915 C-6/2016-17 dated 19/09/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017	TS VIDE TS VIDE EE 27/TS dated 15/01/2018 OF Amount 4.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शासनादेश संख्या 1808/18–(2)/17–12 (4)/2013 टी.सी., दिनांक 18.08.2017 एवं प्रमुख अभियन्ता का पत्र संख्या 1529/78 बजट एस.डी.आर.एफ./2017.18, दिनांक	TS VIDE TS VIDE SE 341/49 C-06/2017-18 dated 06/02/2018 OF Amount 8.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 4675/तेरह–53 (2016–17), दिनांक 18.03.2018	TS VIDE TS VIDE EE 42/TS dated 02/04/2018 OF Amount 2.6 lac		अनारम्भ कार्य		
	1job		**35.93**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
	1job		**259.08**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 42		

					कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+6m		20.00	20.00	10.15	1no+6m	9.85														
					1no+6m		20.00								1.54										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+6m		20.00	20.00	10.15	1no+6m	9.85														
					1no+6m		20.00								1.54										
दैवी आपदा (46 कार्य)					40Km+1no+6m+35 job		368.14	368.14	298.18	40Km +1no+ 6m+33 job	69.96	1job	129.66	69.71	12.09										
					40Km+1no+6m+35 job		368.14								30.36										

दैवी आपदा 2011–12

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य	1job		6.00	6.00	5.75	1job	0.25		0.00	0.00											
							6.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		6.00	6.00	5.75	1job	0.25														
					1job		6.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		6.00	6.00	5.75	1job	0.25														
					1job		6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		
	1job		**259.08**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 43		

					कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
दैवी आपदा 2011–12 (1 कार्य)					1job		6.00	6.00	5.75	1job	0.25														
					1job		6.00																		

वार्षिक अनुरक्षण

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	अनुरक्षण प्लान के अन्तर्गत बन्द मार्ग861 को खोलने हेतु।	1job	03 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	10.00	0.68										
							10.00								4.64										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		10.00	10.00		1job	10.00		10.00	10.00	0.68										
					1job		10.00								4.64										
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					1job		10.00	10.00		1job	10.00		10.00	10.00	0.68										
					1job		10.00								4.64										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	नागेश्वर सौड़–सरकण्डा से गोना मोटर मार्ग के कि0मी0 2, 5, 6, 7 एवं 8 कुल 05 कि0मी0 की लम्बाई में पीसी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	5Km	02 / 2018	40.80	40.80	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
						05 / 2018	0.00								20.54										
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग पर कि0मी0–94 से कि0मी0–97 तक बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	4.8Km	01 / 2017	70.56	70.56	40.18		30.38	4.8Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	70.56								15.00										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					9.8Km		111.36	111.36	40.18		30.38	4.8Km													
					4.8Km		70.56								35.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		

					निर्माण प्रारम्भ		
					निर्माणरत् 1		
					निर्माणरत् 1		

	31/03/2019 +	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, टि0क्षे0, लो0नि0वि0, नई टिहरी का पत्रांक–401/102 याता (नवीनीकरण)–टिहरी/16,			कार्य पूर्ण		
	26/07/2017	मुख्य अभियन्ता का पत्रांक–70/102 याता0 (नवीनीकरण) – टि0ग0/2016, दिनांक–10/01/2017।	TS VIDE EE-02/2017-18 dated 19/01/2017 OF Amount 70.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
			70.56		पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0–88, 89 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	2Km	02 / 2018	45.00	45.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
						03 / 2018	0.00								14.00										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		45.00	45.00		+		+													
															14.00										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत पैच मरम्मत का कार्य। 92		01 / 2018	75.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	75.00												
						09 / 2018	0.00								12.49										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)							75.00			+		+		75.00											
															12.49										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मार्गो का रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य। 217	1job	05 / 2012	25.00	25.00	100.46	1job	-75.46		25.00	25.00	5.26										
							25.00								46.62										
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत सेतुओं का रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य। 218	1job	05 / 2012	5.00	5.00	3.84	1job	1.16		5.00	5.00											
							5.00								5.00										
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	पैच मरम्मत कार्य। 679	1job		50.00	50.00	0.00	1job	50.00		50.00	50.00	16.26										
							50.00								28.43										
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	आउट सोर्सिंग 868	1job	03 / 2018	10.50	10.50	0.00	1job	10.50		10.50	10.50	7.95										
							10.50								8.84										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 +	कार्यालय मुख्य अभियन्ता टि0क्षे0, लो0नि0वि0, नई टिहरी का पत्रांक–401/10 याता(नवीनीकरण)–टिहरी/18,			कार्य पूर्ण		
	+				पूर्ण 1		
	31/10/2018 +	शासनादेश संख्या– 1503/।।।(2)/18–03(बजट)/2018, दिनांक– 09.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+				निर्माणरत् 1		
	31/03/2012				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2012	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं. 126/56 बजट मार्ग/सेतु अनु./आयोजनेत्तर 2012–13, दिनांक 15.05.2012			निर्माण प्रारम्भ		
					निर्माण प्रारम्भ		
			TS VIDE TS Vide EE 1270/Out Soursing dated 16/11/2017 OF Amount 14.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाषी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के 351 किमी. 17, 18, 19 एवं 42 में पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य।	4Km	02/ 2018	48.00	48.00	0.00	+	48.00	+	48.00	48.00											
							48.00								28.43										
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर 1037 मार्ग के किमी0 2 मे नवीनीकरण का कार्य	1Km	02/ 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1Km	12.00	12.00									1		
							12.00																1		
																							1		
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाषी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग 1038 किमी0 1, 2, व 3 मे नवीनीकरण का कार्य	3Km	02/ 2018	36.00	36.00	0.00		36.00	3Km	36.00	36.00	4.43								3		
							36.00								14.99								3		
																							3		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					8Km+4job		186.50	186.50	104.30	4job	82.20	4Km	186.50	186.50	33.90								4		
					8Km+4job		186.50								132.32								4		
																							4		
पुनः निर्माण व सुधार (11 कार्य)					19.8Km+4job		417.86	342.86	144.48	4job	112.58	8.8Km	186.50	261.50	33.90								4		
					12.8Km+4job		257.06								194.35								4		
																							4		
वार्षिक अनुरक्षण (12 कार्य)					19.8Km+5job		427.86	352.86	144.48	5job	122.58	8.8Km	196.50	271.50	34.58								4		
					12.8Km+5job		267.06								198.99								4		
																							4		

एस.डी.आर.एफ.

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राज्य आपदा मोचन निधि योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर यातायात खोलने हेतु मलवा सफाई का कार्य।	1job	11/ 2017	25.26	25.26	25.26	+	-25.26	+	0.00	0.00												
						11/ 2017	0.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तग्रत उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य माग्र संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–75 एवं 76 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	1job	11/ 2017	5.22	5.22	5.01	+	-5.01	+	0.00	0.00												
						11/ 2017	0.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ +	मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी का पत्र संख्या 401/102 याता (नवीनीकरण)–टिहरी/18, दिनांक 21.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 41/TS dated 28/02/2018 OF Amount 48 lac		निर्माण प्रारम्भ		
	30/08/2018 1Km	मु0अ0 टिहरी के पत्रांक– 401/102याता0 (नवीनीकरण)–टिहरी/18 दि0 21.02.18	TS VIDE EE. No. 66/1C dated 23/03/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। डिफैक्ट यदि हों तो मार्च, 2019 मे ठीक किये जायेंगे।
	30/08/2018 3Km	मु0अ0 टिहरी के पत्रांक– 401/102याता0 (नवीनीकरण)–टिहरी/18 दि0 21.02.18	TS VIDE EE. No. 67/1C dated 23/03/2018 OF Amount 36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। डिफैक्ट यदि हों तो मार्च, 2019 मे ठीक किये जायेंगे।
	4Km		**110.11**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		
	4Km		**180.67**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 5		
	4Km		**180.67**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 5		

	01/02/2018 +	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1258/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18, दिनांक–			कार्य पूर्ण		
	01/02/2018 +	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 1209/78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18, दिनांक– 09.			कार्य पूर्ण		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β34 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग के किमी0 01 से किमी0 11 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	4.65	4.65	4.47	1job	0.18		0.18	0.00												
						12 / 2017	4.65																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β35 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के किमी0 3,5,8,10,12,15,17 एवं 18 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	9.65	9.65	9.57	1job	0.08		0.08	0.00												
						12 / 2018	9.65																		
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β36 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बरसोली बैण्ड गोली गुरछोली डांगचौरा मार्ग के किमी0 1 से 6 में क्षतिग्रस्त अति आवश्यक प्रतिधारक दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	9.98	9.98	9.96	1job	0.02		0.02	0.00												
						12 / 2017	9.98																		
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β38 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत सिल्काखाल से सोनी मोटर मार्ग के किमी0–1 एवं 2 में क्षतिग्रस्त अतिआवश्यक प्रतिधारक दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2017	4.04	4.04	4.03	1job	0.01		0.00	0.00												
						12 / 2017	4.04																		
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β43 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत दुगड्डा सौंड़ पिपलीधार मार्ग के किमी0 19 हे0मी0 6–8 क्षतिग्रस्त अतिआवश्यक प्रतिधारक दीवार का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2017	1.86	1.86	1.84	1job	0.02		0.00	0.00												
						11 / 2017	1.86																		
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	यातायात खोलने हेतु 698 एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा टिपरी मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई कार्य	1job	12 / 2017	13.84	13.84	8.50	1job	5.34		5.34	0.00												
							13.84																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	यातायात खोलने हेतु 699 एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा लम्बगांव मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई कार्य	1job	12 / 2017	10.20	10.20	9.44	1job	0.76		0.76	0.00	4.63											
							10.20								4.63										
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	यातायात खोलने हेतु 700 एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा रजाखेत मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई कार्य	1job	02 / 2018	20.32	20.32	9.98	1job	10.34		10.34	0.00	3.47											
							20.32								3.47										
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	यातायात खोलने हेतु 701 एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा पडिया मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई कार्य	1job	02 / 2018	12.51	12.51	8.50	1job	4.01		4.01	0.00												
							12.51																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE no. 7562(4)/39(1)c-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 6.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7562(2)/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 11.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7562(3)/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 11.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 1257/78 बज(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 16.11. 2017	TS VIDE EE No. 4584/1C dated 22/11/2017 OF Amount 4.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 1257/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 16.11. 2017	TS VIDE EE No. 4583/1 C dated 22/11/2017 OF Amount 1.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	30/06/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 1408/78 बजट(एसडीआरएफ)/17–18 दि0 15.12. 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 1408/78 बजट(एसडीआरएफ)/17–18 दि0 15.12. 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एसडीआरएफ)/17–18 दि0 20.02. 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20. 02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	यातायात खोलने हेतु लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 12,13,15,16 एवं 17 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य 702	1job	02 / 2018	9.98	9.98	0.00	1job	9.98		9.98	0.00												
							9.98																		
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) (69) मो0 मार्ग के किमी0 63 में मार्ग की सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य 703	1job	02 / 2018	1.99	1.99	0.00	1job	1.99		1.99	0.00												
							1.99																		
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) मो0 मार्ग के किमी0 62 में मार्ग की सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य 704	1job	02 / 2018	1.99	1.99	0.00	1job	1.99		1.99	0.00												
							1.99																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) मो0 मार्ग के किमी0 20 है0मी0 4–6 के मध्य क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य 705	1job	02 / 2018	1.99	1.99	0.00	1job	1.99		1.99	0.00												
							1.99																		
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 30 व 31 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य 706	1job	02 / 2018	4.00	4.00	3.98	1job	0.02		0.00	0.00												
							4.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) (69) मो0 मार्ग के किमी0 49 में मार्ग की सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य 707	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जाखणीधार धारदुगड्डा मोटर मार्ग के किमी0 1 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य 708	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 12 व 13 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य 709	1job	02 / 2018	3.96	3.96	0.00	1job	3.96		3.96	0.00												
							3.96																		
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सैण धाल्डी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य 710	1job	02 / 2018	1.99	1.99	0.00	1job	1.99		1.99	0.00												
							1.99																		
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 4, 8 9, 10, 11 में हुई क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण एवं मरम्मत कार्य 711	1job	03 / 2018	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00	3.83											
							10.00								3.83										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4700/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 20.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	प्रमुख अभियन्ता के प0ंस0 4727/78 बजट(एस0डी0आर0एफ0)/17–18 दि0 03ध्03ध्2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (21 कार्य)					21job		157.43	157.43	100.54	19job	26.41		56.63		11.93										
					19job		126.95								11.93										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	348 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अंतर्गत वर्षाकाल में लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में सहायक अभियन्ता देवप्रयाग के अधीन बन्द मोटर मार्गो को यातायात खुलवाने हेतु जे0सी0बी0 मषीन/एक्सकेवेटर कम लोड़र से मलवा सफाई का कार्य।	1job	03 / 2018	11.53	11.53	4.91		6.62	1job	6.62	0.00												
						03 / 2018	11.53																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		11.53	11.53	4.91		6.62	1job	6.62												
					1job		11.53																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	288 राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सुवाखोली–अलमस–भवान–नगुण मोटर मार्ग के कि0मी0 18 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।1 जॉब	1job	08 / 2018	2.39	2.39	0.00		2.39	1job	2.39	2.39												
						08 / 2018	2.39																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	289 राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत फिडोगी मध्य आलूचक मोटर मार्ग के कि0मी0 01 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1job	08 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1job	1.99	1.99												
						08 / 2018	1.99																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	290 राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत फिडोगी मध्य आलूचक मोटर मार्ग के कि0मी0 02 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1job	08 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						08 / 2018	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			35.19		पूर्ण 21		

	30/04/2018	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 4786/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 17.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य की स्वीकृति 17.03.2018 हुई है। कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षणी अभियन्ता को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
					निर्माणरत् 1		

	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2422/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2421/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018			अनारम्भ कार्य		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 19 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 291	1job	08 / 2018	2.03	2.03	0.00		2.03	1job	2.03	2.03												
						08 / 2018	2.03																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 29 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 292	1job	08 / 2018	2.45	2.45	0.00		2.45	1job	2.45	2.45												
						08 / 2018	2.45																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 38 व 43 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 293	1job	08 / 2018	4.03	4.03	0.00		4.03	1job	4.03	4.03												
						08 / 2018	4.03																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 23 व 24 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 294	1job	08 / 2018	3.99	3.99	0.00		3.99	1job	3.99	3.99												
						08 / 2018	3.99																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 55 व 54 की सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य। 295	1job	08 / 2018	4.19	4.19	0.00		4.19	1job	4.19	4.19												
						08 / 2018	4.19																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 20 की में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का मरम्मत कार्य। 296	1job	08 / 2018	2.44	2.44	0.00		2.44	1job	2.44	2.44												
						08 / 2018	2.44																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 42 की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का मरम्मत कार्य। 297	1job	08 / 2018	1.77	1.77	0.00		1.77	1job	1.77	1.77												
						08 / 2018	1.77																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2417/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2416/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2418/1C dated 10/10/2018 OF Amount 4.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2415/1C dated 10/10/2018 OF Amount 3.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2423/1C dated 10/10/2018 OF Amount 4.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2420/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2194/1C dated 07/09/2018 OF Amount 1.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग के कि0मी0 82 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 298	1job	08 / 2018	2.11	2.11	0.00		2.11	1job	2.11	2.11												
						08 / 2018	2.11																		
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग के कि0मी0 88 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 299	1job	08 / 2018	2.11	2.11	0.00		2.11	1job	2.11	2.11												
						08 / 2018	2.11																		
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग के कि0मी0 87 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 300	1job	08 / 2018	2.43	2.43	0.00		2.43	1job	2.43	2.43												
						08 / 2018	2.43																		
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत नैनबाग–घोडाखुरी–ऐन्दी मोटर मार्ग के कि0मी0 01 में सरस्वती षिषु एवं विद्या मन्दिर स्कूल में भू–कटाव एवं भवन की रोकथाम हेतु प्लाम दीवार का निर्माण कार्य। 301	1job	08 / 2018	1.73	1.73	0.00		1.73	1job	1.73	1.73												
						08 / 2018	1.73																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत नैनबाग–घोडाखुरी–ऐन्दी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 302	1job	08 / 2018	2.04	2.04	0.00		2.04	1job	2.04	2.04												
						08 / 2018	2.04																		
16	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत नैनबाग–घोडाखुरी–ऐन्दी मोटर मार्ग के कि0मी0 26 है0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य। 303	1job	08 / 2018	2.03	2.03	0.00		2.03	1job	2.03	2.03												
						08 / 2018	2.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2408/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.11 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2409/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2414/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2419/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2407/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2413/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मसोन–काण्डी–द्वारगढ मोटर मार्ग के कि0मी0 08 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 304	1job	08 / 2018	1.12	1.12	0.00		1.12	1job	1.12	1.12												
						08 / 2018	1.12																		
18	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मसोन–काण्डी–द्वारगढ मोटर मार्ग के कि0मी0 03 है0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 305	1job	08 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
						08 / 2018	1.00																		
19	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड ककडू मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 306	1job	08 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1job	1.99	1.99												
						08 / 2018	1.99																		
20	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ककडू ओडासू मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 307	1job	08 / 2018	1.96	1.96	0.00		1.96	1job	1.96	1.96												
						08 / 2018	1.96																		
21	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत आबली काटल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सडक मार्ग की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 308	1job	08 / 2018	1.94	1.94	0.00		1.94	1job	1.94	1.94												
						08 / 2018	1.94																		
22	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मखडेत मथलाउ मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सडक मार्ग की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 309	1job	08 / 2018	1.96	1.96	0.00		1.96	1job	1.96	1.96												
						08 / 2018	1.96																		
23	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत दुधली डिबोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 व 4 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 310	1job	08 / 2018	4.07	4.07	0.00		4.07	1job	4.07	4.07												
						08 / 2018	4.07																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2412/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2411/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2402/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2410/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2405/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2404/1C dated 10/10/2018 OF Amount 1.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814 / नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0 / 2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2220/1C dated 13/09/2018 OF Amount 4.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत दुधली डिबोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य। 311	1job	08 / 2018	1.91	1.91	0.00		1.91	1job	1.91	1.91												
						08 / 2018	1.91																		
25	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बंग्लो की काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 01 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य। 312	1job	08 / 2018	2.03	2.03	0.00		2.03	1job	2.03	2.03												
						08 / 2018	2.03																		
26	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कैम्पटी–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 03 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य। 313	1job	08 / 2018	2.04	2.04	0.00		2.04	1job	2.04	2.04												
						08 / 2018	2.04																		
27	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 22 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य। 314	1job	08 / 2018	2.41	2.41	0.00		2.41	1job	2.41	2.41												
						08 / 2018	2.41																		
28	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 08 व 03 में क्षतिग्रस्त प्रतिधरक दीवार का मरम्मत कार्य। 315	1job	08 / 2018	4.64	4.64	0.00		4.64	1job	4.64	4.64												
						08 / 2018	4.64																		
29	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) 2018–19 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत कैम्पटी–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 04 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य। 316	1job	08 / 2018	2.02	2.02	0.00		2.02	1job	2.02	2.02												
						08 / 2018	2.02																		
30	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्ब37 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत तेगड़ अच्छरीखॅूट–घण्डियालधार मोटर माग्र के किमी0 5,7,8 व 9 में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	6.02	6.02	0.00		6.02	1job	6.02	0.00												
						12 / 2017	6.02																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2270/1C dated 25/09/2018 OF Amount 1.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2170(1)/1C dated 05/09/2018 OF Amount 2.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2224/1C dated 14/09/2018 OF Amount 2.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2406/1C dated 10/10/2018 OF Amount 2.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2403/1C dated 10/10/2018 OF Amount 4.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–814/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2018 दिनॉक 24.08.2018	TS VIDE 2172(1)/1C dated 06/09/2018 OF Amount 2.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7562(1)/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 7.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगित पर। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस0डी0आर0एफ0) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत वर्षा काल में लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के सहायक अभियन्ता (प्रथम) के अधीन मोटर मार्गो को यातायात खुलवाने हेतु जे.सी.बी. मशीन से मलवा सफाई का कार्य।	1job	11 / 2017	4.36	4.36	0.00	1job	4.36		4.36	0.00												
						11 / 2017	4.36																		
32	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस0डी0आर0एफ0) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रामपुर श्यामपुर बमाणा मोटर मार्ग के किमी0 07, 08 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं कॉजवे तथा परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	3.85	3.85	0.00	1job	3.85		3.85	0.00												
						12 / 2017	3.85																		
33	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चामनी सेमल्टा वीड मोटर मार्ग के किमी 3 में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1Km	01 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	0.00	0.00												
							1.99																		
34	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस0डी0आर0एफ0) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पौड़ीखाल भासों मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से 10.00 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	2.41	2.41	0.00	1job	2.41		2.41	0.00												
						12 / 2017	2.41																		
35	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत सौन्दकोटी केमवालगांव लामकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त स्कपर का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	01 / 2018	2.03	2.03	0.00		2.03	1Km	0.00	0.00												
							2.03																		
36	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस0डी0आर0एफ0) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पौड़ीखाल धौडियालधार से खडोली लिंक मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से 8.00 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	4.20	4.20	0.00		4.20	1job	4.20	0.00												
						12 / 2017	4.20																		
37	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नई टिहरी बुडोगी मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	1Km	01 / 2018	2.04	2.04	0.00		2.04	1Km	0.00	0.00												
							2.04																		
38	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत डोबरा–मरोडा जाख नई टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 6 (हड़की) में क्षतिग्रस्त सी0सी0 रोड के मरम्मत का कार्य।	1Km	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	0.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 1257/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 16.11.2017	TS VIDE EE No. 4582/1C dated 22/11/2017 OF Amount 4.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE EE No. 4589/1C dated 22/11/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1540/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE EE. Letter No- 160/1C dated 31/01/2018 OF Amount 1.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किन्तु कोषागार द्वारा देयक का भुगतान न होने के कारण व्यय नही हो पाया है। दायित्वों के भुगतान हेतु मांग अलग से की जा रही है।
	31/03/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE EE No. 4588/1C dated 22/11/2017 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1540/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE EE Letter No-162/1C dated 31/01/2018 OF Amount 2.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किन्तु कोषागार द्वारा देयक का भुगतान न होने के कारण व्यय नही हो पाया है। दायित्वों के भुगतान हेतु मांग अलग से की जा रही है।
	30/04/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7615/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 5.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1540/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE EE Letter No- 161/1C dated 31/01/2018 OF Amount 2.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किन्तु कोषागार द्वारा देयक का भुगतान न होने के कारण व्यय नही हो पाया है। दायित्वों के भुगतान हेतु मांग अलग से की जा रही है।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1540/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दिनांक 16.01.2018	TS VIDE EE Letter No-138/1C dated 27/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किन्तु कोषागार द्वारा देयक का भुगतान न होने के कारण व्यय नही हो पाया है। दायित्वों के भुगतान हेतु मांग अलग से की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β44 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग मोटर मार्ग के किमी0 40.00 से किमी0 41.00 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2017	3.95	3.95	0.00	1job	3.95		3.95	0.00												
						11 / 2017	3.95																		
40	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β45 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 4.00 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	4.03	4.03	0.00		4.03	1job	4.03	0.00												
						12 / 2017	4.03																		
41	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्β47 डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत काण्डीखाल–सिलौंड़ मोटर मार्ग के किमी0–02 से 04 में क्षतिग्रस्त अतिआवश्यक प्रतिधारक दीवारों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2017	3.61	3.61	0.00		3.61	1job	3.61	0.00												
						12 / 2017	3.61																		
42	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 348 अन्तर्गत सुरसिंगधार ज्ञानसू मोटर मार्ग के किमी0 3 क्रा0से0 2/6–2/7 में प्रतिधारक दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	08 / 2018	1.75	1.75	0.00		1.75	1Km	1.75	1.75												
							1.75																		
43	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 349 अन्तर्गत रानीचौरी नकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 क्रा.से. 4/37–4/38 एवं किमी0 7 क्रा.से. 6/27–6/28 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण का कार्य।	2Km	08 / 2018	4.01	4.01	0.00		4.01	2Km	4.01	4.01												
							4.01																		
44	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के 349 अंतर्गत वर्षाकाल में लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में सहायक अभियन्ता तृतीय के अधीन बन्द मोटर मार्गो को यातायात खुलवाने हेतु जे0सी0बी0 मशीन से मलवा सफाई का कार्य।	1job	03 / 2018	8.30	8.30	0.00		8.30	1job	8.30	0.00												
						03 / 2018	8.30																		
45	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 350 अन्तर्गत चामनी सेमल्टा वीड मोटर मार्ग के किमी0 1 क्रा0से0 0/29 में मार्ग एवं मार्ग के नीचे स्थित भवन की सुरक्षा हेतु क्षतिग्रस्त भारवाहक दीवार का निर्माण का कार्य।	1Km	08 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99	1.97											
							1.99								1.97										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 1257/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 16.11.2017	TS VIDE EE No. 4587/1 C dated 22/11/2017 OF Amount 3.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	30/04/2018	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7615(1)/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 6.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगित पर। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
	30/04/2018	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7562/39(1)-C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगित पर। कोषागार से देयकों का भुगतान न होने के कारण दायित्व शेष।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/04/2018	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 4786/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 17.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य की स्वीकृति 17.03.2018 हुई है। कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षणी अभियन्ता को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 351 अन्तर्गत विकासखण्ड चम्बा एवं थौलधार में विभिन्न मार्गों को यातायात हेतु खोलने के लिये जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। (दिनांक 15 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 तक)	1job	08 / 2018	14.28	14.28	0.00		14.28	1job	14.28	14.28	6.24											
							14.28								14.69										
47	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 352 अन्तर्गत छाम मैण्डखाल मोटर मार्ग के किमी0 5 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त मार्ग में प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	1.60	1.60	0.00		1.60	1Km	1.60	1.60												
							1.60								1.59										
48	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 353 अन्तर्गत चम्बा धरासू मोटर मार्ग के किमी0 64 से सैनसारी नवागांव मंजकोट मोटर मार्ग के किमी0 3.00 है0मी0 2–4 में रिटेनिंग वाल निर्माण।	1Km	08 / 2018	1.86	1.86	0.00		1.86	1Km	1.86	1.86												
							1.86								1.83										
49	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 354 अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत खाद साबली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 है0मी0 2–4 में रिटेनिंग वाल निर्माण का कार्य।		08 / 2018	2.01	2.01	0.00		2.01		2.01	2.01												
							2.01																		
50	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 355 अन्तर्गत भूर्णियाखेत बर्नियान लौजी पशोलगांव मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में मार्ग की मरम्मत हेतु रिटेनिंग वाल का कार्य।	1Km	08 / 2018	2.02	2.02	0.00		2.02	1Km	2.02	2.02												
							2.02																		
51	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 356 अन्तर्गत नागणी जडधारगांव मोटर मार्ग के किमी0 13.00 में मार्ग की मरम्मत हेतु रिटेनिंगवाल का कार्य।	1Km	08 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99	1.90											
							1.99								1.90										
52	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 357 अन्तर्गत दिवाडा स्कूल से बंगोली मोटर मार्ग के किमी0 3 का0 सेक्सन 2/30 – 2/31 में प्रतिधारकर दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	08 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	2.00	2.00												
							2.00																		
53	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 358 अन्तर्गत जगेठी राजराजेष्वरी मोटर मार्ग के किमी0 2 का0 सेक्सन 1/16 – 1/17 में प्रतिधारकर दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	08 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99												
							1.99																		
54	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के 358 अन्तर्गत पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का मरम्मत कार्य।	1job	10 / 2018	3.94	3.94	0.00		3.94	1job	3.94	3.94												
						11 / 2018	3.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 2493/1C dated 01/11/2018 OF Amount 3.94 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य के विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	359 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 29 हे0मी0 8–10 में प्रतिधारक दीवार एवं कि0मी0 33 हे0मी0 2–4 में बोल्डर तोड़ने का कार्य।	1job	10 / 2018	1.43	1.43	0.00		1.43	1job	1.43	1.43												
						11 / 2018	1.43																		
56	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	359 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत आराकोट–खडीखाल– गुनोगी मोटर मार्ग के किमी0 1 किमी0 5 किमी0 6 किमी0 7 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2018	4.82	4.82	0.00		4.82	4Km	4.82	4.82	3.23											
							4.82								3.23										
57	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	360 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कीर्तिनगर ड़ांगधारी मोटर मार्ग के कि0मी0 8 हे0मी0 0–2 में प्लम्ब कंक्रीट द्वारा क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य।	1job	10 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						11 / 2018	2.00																		
58	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	360 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत आराकोट–खडीखाल– गुनोगी मोटर मार्ग के किमी0 8 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	2.04	2.04	0.00		2.04	1Km	2.04	2.04												
							2.04																		
59	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	361 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जाख से नई टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	1Km	08 / 2018	2.02	2.02	0.00		2.02	1Km	2.02	2.02												
							2.02								1.98										
60	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	361 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक सतह सुधार हेतु पैच मरम्मत का कार्य।	1job	10 / 2018	4.80	4.80	0.00		4.80	1job	4.80	4.80												
						11 / 2018	4.80																		
61	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	362 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कांडीखाल सेलूर अगान सिद्वपीठ मोटर मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	2.02	2.02	0.00		2.02	1Km	2.02	2.02												
							2.02																		
62	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	729 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 20 में क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य	1Km	12 / 2018	2.19	2.19	0.00		2.19	1Km	2.19	2.19												
							2.19																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	730 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन किराये पर मय इंधन, ड्राईवर का वेतन सहित आपूर्ति का कार्य (लम्बगांव मुख्यालय के आसपास के समस्त मार्ग) दि0 15 जून से 15 जुलाई तक	1job	12 / 2018	3.10	3.10	0.00		3.10	1job	3.10	3.10												
							3.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य के विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा ळें
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य के विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 2439/1C dated 01/11/2018 OF Amount 4.8 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य के विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा ळें
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 814/नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 24.08.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	731 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन किराये पर मय इंधन, ड्राईवर का वेतन सहित आपूर्ति का कार्य (लम्बगांव मुख्यालय के आसपास के समस्त मार्ग) दि0 16.07. 2018 से 15.08.2018 तक	1job	12 / 2018	2.83 2.83	2.83	0.00		2.83	1job	2.83	2.83												
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	732 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन किराये पर मय इंधन, ड्राईवर का वेतन सहित आपूर्ति का कार्य (लम्बगांव मुख्यालय के आसपास के समस्त मार्ग) दि0 16.08. 2018 से 18.09.2018 तक	1job	12 / 2018	3.03 3.03	3.03	0.00		3.03	1job	3.03	3.03												
66	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	733 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 1 में पुल के क्षतिग्रस्त पिलर का मरम्मत कार्य।	1Km	12 / 2018	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	2.00	2.00												
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	734 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत पीपलडाली चाह गडोलिया कोषियार तहसील मो0 मार्ग के किमी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	1.97 1.97	1.97	0.00		1.97	1Km	1.97	1.97												
68	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	735 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा टिपरी मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई का कार्य	1job	12 / 2018	13.84 13.84	13.84	0.00		13.84	1job	5.34	5.34												
69	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	736 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा लम्बगांव मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई का कार्य	1job	12 / 2018	10.20 10.20	10.20	0.00		10.20	1job	0.76	0.76												
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	737 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा रजाखेत मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई का कार्य	1job	12 / 2018	20.32 20.32	20.32	0.00		20.32	1job	10.34	10.34												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1229/78बजट(एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण

माहः December 2018

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	738 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 लोडर मशीन द्वारा पडिया मुख्यालय के मार्गो में स्लिप सफाई का कार्य	1job	12 / 2018	12.51 12.51	12.51	0.00		12.51	1job	4.01	4.01												
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	739 एस0डी0आर0एफ0 2018–19 के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 12,13,15,16 एवं 17 में हुई क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कार्य।	5Km	12 / 2018	9.98 9.98	9.98	0.00		9.98	5Km	9.98	9.98												
73	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	740 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) (69) मो0 मार्ग के किमी0 63.00 में मार्ग सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	1.99 1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99												
74	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	741 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) (69) मो0 मार्ग के किमी0 62 में मार्ग सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	1.99 1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99												
75	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	742 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार (टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट बिलखेत राज्य मार्ग सं0– 49) मो0 मार्ग के मी0 20 हे0मी0 4–6 के मध्य क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	1.99 1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99												
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	743 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 30 व 31 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य	2Km	12 / 2018	4.00 4.00	4.00	0.00		4.00	2Km	0.03	0.03												
77	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	744 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) (69) मो0 मार्ग के किमी0 49.00 में मार्ग सुरक्षा हेतु प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	2.00	2.00												
78	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	745 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत जाखणीधार घार दुग्गडा मो0 मार्ग के किमी0 1 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2018	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	2.00	2.00												
79	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	746 एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 12 एवं 13 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	2Km	12 / 2018	3.96 3.96	3.96	0.00		3.96	2Km	3.96	3.96												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2018 तक प्रगति		01/04/2018 को अवशेष		2018 – 2019 हेतु			2018 – 2019 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत 747 सैणधाल्डी मो0 मार्ग के किमी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य।	1Km	12 / 2018	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	1.99												
							1.99																		
81	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत लम्बगांव 748 बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 4.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 में हुई क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कार्य	5Km	12 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	5Km	10.00	10.00												
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (81 कार्य)					44Km+50 job		288.07	288.07		4job	288.07	44Km +46job	239.62	198.89	13.34										
					44Km+50 job		288.07								27.19										
पुनः निर्माण व सुधार (103 कार्य)					44Km+72 job		457.03	457.03	105.45	23job	321.10	44Km +47job	302.87	198.89	25.27										
					44Km+70 job		426.55								39.12										
एस.डी.आर.एफ. (103 कार्य)					44Km+72 job		457.03	457.03	105.45	23job	321.10	44Km +47job	302.87	198.89	25.27										
					44Km+70 job		426.55								39.12										
कुल योग **(2831 कार्य)**					5460.41Km+293no+9545.4m+1498job+74B		186,996.04	214,854.26	79,362.15	1137.23Km+113no+1400m+550job+51B	119,372.57	3570.1Km+171no+7294.4m+873job+20B	51,897.65	17,559.42	1,003.95	97.83Km+5bd	105	26.3	32.3	44			95.9	23.4	37.4
					4711.2Km+250no+8551.4m+1403job+70B		198,734.72								14,480.03	193.44Km+15bd+85st	265	53.9	60.7	87.9			171	28.1	49.6
																487.7Km+18bd+215st	707	95.4	113	173			279	36.1	73

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2018 – 2019में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभि0 लो0नि0वि0 देहरादून के प0सं0 1230/78बजट(एसडीआरएफ)/2018–19 दि0 01.12.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
			125.2		अना0कार्य 21 निर्माणरत् 44 पूर्ण 16		
			160.39		अना0कार्य 21 निर्माणरत् 45 पूर्ण 37		
			160.39		अना0कार्य 21 निर्माणरत् 45 पूर्ण 37		
	483.46Km+28no+746m+515job		**137055.92**	Division:70 DM:1 DFO:10 GOI:12 TA:37 FA:11 Kattan:2 CC:14 Nodal:18 Finall:14	अना0कार्य 700 सर्वेक्षण 40 समरेखण 108 निविदा 11 निर्माणरत् 809 पूर्ण 1163	अन्य कारण 36 निरस्त होना हे 28 समरेखण विवाद 34 नाम परिवर्तन 46	