माहः **May 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

कुम्भ मेला 2021

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद1438 हरिद्वार में बस्तीराम पाठशाला के निकट बैरागी कैम्प पार्किंग को कनखल से जोड़ने हेतु मायापुर स्केप चैनल पर प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी. डबल लेन सेतु का निर्माण।(प्रथम चरण)	1no+50m	05 / 2019	10.90 10.90	10.90	6.19	1no+50m	4.71		0.00	4.71	4.71 4.71										
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद1439 हरिद्वार में मायापुर स्केप चैनल एवं गंगा नदी दक्षदीप एवं बैरागी कैम्प को जोडने हेतु प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी. डबल लेन सेतु का निर्माण।(प्रथम चरण)	1no+60m	05 / 2019	13.30 13.30	13.30	7.35	1no+60m	5.95		0.00	5.95											
3	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद1440 हरिद्वार में जगजीतपुर के मातृ सदन के निकट मायापुर स्केप चैनल के ऊपर प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी. डबल लेन सेतु का निर्माण।(प्रथम चरण)	1no+60m	05 / 2019	13.30 13.30	13.30	0.00	1no+60m	13.30		0.00	13.30											
4	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद1441 हरिद्वार में मायापुर स्केप चैनल के ऊपर वि व कल्याण आश्रम के सामने प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी. डबल लेन सेतु का निर्माण।(प्रथम चरण)	1no+70m	06 / 2019	14.55 14.55	14.55	13.64	1no+70m	0.91		0.00	0.91											
5	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत 1452 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बी. एच.ई.एल. रानीपुर में रानीपुर झाल के निकट नई एवं पुरानी गंग नहरों पर क्रमशः 60मी0 स्पान एवं 96मी0 स्पान के प्रीस्ट्रेस्ड आर0सी0सी0 सेतुओं एवं पहुंच मार्गों का नव निर्माण।	2no+156m	10 / 2019	30.96 30.96	30.96	25.48	2no+156m	5.48		0.00	5.48											
6	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत 1458 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार शहर के खड़खड़ी में सूखी नदी से शमशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर कॉजवे का पुनः निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.50 3.50	3.50	0.00	1job	3.50		0.00	3.50											
7	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत 1459 जनपद हरिद्वार में बी0एच0ई0एल0 मध्य मार्ग से सिडकुल मार्ग में पड़ने वाली रानीपुर रोह पर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1no+90m	11 / 2019	32.44 32.44	32.44	22.61	1no+90m	9.83		0.00	9.83											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 882/4–3/2019–04 (06 महाकुम्भ)/2018 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 03.05.2019	TS VIDE EE lette no. 1737/1C dated 14/06/2019 OF Amount 10.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 893/4–3/2019–04 (08 महाकुम्भ)/2018 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 06.05.2019	TS VIDE EE lette no. 1735/1C dated 14/06/2019 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 894/4–3/2019–04 (09 महाकुम्भ)/2018 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 06.05.2019	TS VIDE EE letter no. 1753/1C dated 15/06/2019 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 1116/4–3/2019–04 (07 महाकुम्भ)/2018 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 04.06.2019	TS VIDE EE Letter no. 2010/1C dated 06/07/2019 OF Amount 14.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 2241/4–3/2019–04(44 महाकुम्भ)/19 शहरी अनुभाग–3 दिनांक 01. 10.2019	TS VIDE EE lette no. 3004/1C dated 11/10/2019 OF Amount 30.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	—	शासनादेश सं0 2620/4–3/2019–04(59 महाकुम्भ)/19 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 22.11.2019	TS VIDE EE Letter no. 50(1)/1C dated 06/01/2020 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 2658/4–3/2019–04(58 महाकुम्भ)/19 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 28.11.2019	TS VIDE EE Letter no. 49/1C dated 06/01/2020 OF Amount 32.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद1460 हरिद्वार में पुराना दिल्ली नीतिपास मार्ग के कि0मी0 202 में सूखी नदी पर बो–स्ट्रिंग डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	1no	11 / 2019	17.09	17.09	13.45	1no	3.64		0.00	3.64												
							17.09																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					8no+486m+1job		136.04	136.04	88.72	8no+486m+1job	47.32			47.32	4.71										
					8no+486m+1job		136.04								4.71										
प्रथम चरण के कार्य (8 कार्य)					8no+486m+1job		136.04	136.04	88.72	8no+486m+1job	47.32			47.32	4.71										
					8no+486m+1job		136.04								4.71										

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार1491 एन0एच0–58, आइरिस सेतु से बैरागी कैम्प, विश्व कल्याण आश्रम, मातृ सदन आश्रम होते हुए पुरकाजी–लक्सर–ज्वालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–334ए को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण कार्य।	6.76Km	02 / 2020	1,017.31	1,017.31	0.00		1,017.31	6.76Km	610.31	407.00				6.76	6.76	6.76				6.76	6.76
							1,017.31											6.76	6.76	6.76				6.76	6.76
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6.76Km		1,017.31	1,017.31			1,017.31	6.76Km	610.31	407.00											
					6.76Km		1,017.31											6.76	6.76	6.76				6.76	6.76
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					6.76Km		1,017.31	1,017.31			1,017.31	6.76Km	610.31	407.00											
					6.76Km		1,017.31											6.76	6.76	6.76				6.76	6.76

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या /4(3)–2019–04(25 महाकुम्भ)/2019 दि0 27.11.2019	TS VIDE EE Letter no. 48/1C dated 06/01/2020 OF Amount 17.09 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
			136.04		पूर्ण 8		
			136.04		पूर्ण 8		

	6.76Km	शासनादेश संख्या 395/4–3/2020–04(45 महाकुम्भ)/19 दि0 24.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 939/244(Hari)/Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 04/05/2020 OF Amount 1017.31 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	6.76Km		**1017.31**		निविदा 1		
	6.76Km		**1017.31**		निविदा 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के खड़खड़ी शमशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर सूखी नदी के ऊपर क्षतिग्रस्त कॉजवे का पुनः निर्माण कार्य। 1461	1job	01 / 2020	69.76	69.76	0.00		69.76	1job	41.76	28.00													
							69.76										1								
																	1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		69.76	69.76			69.76	1job	41.76	28.00											
					1job		69.76										1								
																	1								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में बहादराबाद एन0एच0–58 से सिडकुल फोर लेन मार्ग पर सुदृढीकरण का कार्य। 1455	4Km	10 / 2019	667.77	667.77	0.00		667.77	4Km	400.77	267.00	192.42				0.6	0.6				3	3
							667.77								192.42				0.6	0.6				4	4
																			0.6	0.6				4	4
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					4Km		667.77	667.77			667.77	4Km	400.77	267.00	192.42				0.6	0.6				3	3
					4Km		667.77								192.42				0.6	0.6				4	4
																			0.6	0.6				4	4
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					4Km+1job		737.53	737.53			737.53	4Km+1job	442.53	295.00	192.42				0.6	0.6				3	3
					4Km+1job		737.53								192.42		1		0.6	0.6				4	4
																	1		0.6	0.6				4	4
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में मायापुर स्कैप चैनल एवं गंगा नदी दक्ष द्वीप एवं बैरागी केम्प को जोड़ने हेतु बो–स्ट्रिंग स्टील गर्डर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य। 1453	1no+60m	10 / 2019	883.20	883.20	80.97		802.23	1no+60m	530.20	272.03													
							883.20									1 b									
																1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में जगजीतपुर में मातृसदन के निकट मायापुर स्कैप चैनल के ऊपर 60मी0 स्पान के बो–स्ट्रिंग स्टील गर्डर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य। 1454	1no+60m	10 / 2019	806.09	806.09	132.69		673.40	1no+60m	484.09	189.31	121.46												
							806.09								121.46	1 b									
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	शासनादेश संख्या 203/4(3)–2020–04(59 महाकुम्भ)/2019 दि0 28.01.2020	TS VIDE EE Letter no. 295/1C dated 07/02/2020 OF Amount 69.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job		**69.44**		निर्माणरत् 1		
	4Km	शासनादेश सं0 2273/4–3/2019–04(26 महाकुम्भ)/19 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 07.10.2019	TS VIDE CE Level-1 Letter No. 4328/224(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2019 dated 16/11/2019 OF Amount 667.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		60 प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	4Km		**667.77**		निर्माणरत् 1		
	4Km+1job		**737.21**		निर्माणरत् 2		
	1no+60m	शासनादेश सं0 2271/4–3/2019–04(08 महाकुम्भ)/18 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 07.10.2019	TS VIDE CE level-1, PWD, D.dun letter no. 4508/230(Hari)/K.M.-level-1(Zone)/2019 dated 07/12/2019 OF Amount 883.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ए–1 वैल फाउन्डेशन का कार्य व फेब्रीकेशन का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	1no+60m	शासनादेश सं0 2272/4–3/2019–04(09 महाकुम्भ)/18 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 07.10.2019	TS VIDE CE level-1, PWD, D.dun letter no. 4723/228(Hari)/K.M.-level-1(Zone)/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 806.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		40 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ए–1 व ए–2 वैल फाउन्डेशन का कार्य व फेब्रीकेशन का कार्य प्रगति में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति वित्तीय	03/2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में बस्तीराम पाठशाला के निकट बैरागी कैम्प पार्किंग को कनखल से जोड़ने हेतु मायापुर स्केप चैनल पर कम्पेजिट स्टील गर्डर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य। 1456	1no+50m	10/2019	745.09	745.09	96.67		648.42	1no+50m	447.09	201.33	150.83										
							745.09								150.83	1 b									
																1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में मायापुर स्केप चैनल के ऊपर विश्व कल्याण आश्रम के सामने बो–स्ट्रिंग स्टील गर्डर डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य। 1457	1no+80m	10/2019	1,229.26	1,229.26	212.83		1,016.43	1no+80m	737.26	279.17	244.90										
							1,229.26								244.90	1 b									
																1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4no+250m		3,663.64	3,663.64	523.16		3,140.48	4no+250m	2,198.64	941.84	517.19										
					4no+250m		3,663.64								517.19	4bd									
																4bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत बहादराबाद–धनौरी–इमली खड़ा–भगवानपुर–गागलहेड़ी मार्ग पर ग्राम धनौरी में नेशनल इन्टर कालेज के समीप पुरानी गंगनहर पर ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु के वैकल्पिक 85 मीटर स्पान प्रीस्ट्रेस्ड सेतु का निर्माण। 2697	1no+85m	10/2019	684.78	684.78	100.31		584.47	1no+85m	410.78	173.69	48.20										
							684.78								48.20	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+85m		684.78	684.78	100.31		584.47	1no+85m	410.78	173.69	48.20										
					1no+85m		684.78								48.20	1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में बीएचईएल मध्य मार्ग से शिवालिक नगर एवं सिडकुल को जोडने वाले मार्ग के मध्य रानीपुर रोह नदी पर 90मी0 सेतु का निर्माण कार्य। 1472	1no+90m	02/2020	794.95	794.95	0.00		794.95	1no+90m	476.95	318.00											
							794.95									1 b									
																1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में 03 स्थानों पर यातायात हेतु अस्थाई हल्का वाहन सेतुओं का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य। 1473	3no	02/2020	169.97	169.97	0.00		169.97	3no	101.97	68.00											
							169.97									3 b									
																3 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+50m	शासनादेश सं0 2274/4–3/2019–04(06 महाकुम्भ)/18 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 07.10.2019	TS VIDE CE Level-1 Letter No. 4438/225(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2019 dated 19/11/2019 OF Amount 745.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		40 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ए–1 व ए–2 वैल फाउन्डेशन का कार्य व फैब्रीकेशन का कार्य प्रगति में है।
	1no+80m	शासनादेश सं0 2395/4–3/2019–04(7 महाकुम्भ)/18 शहरी विकास अनुभाग–3 दिनांक 22.10.2019	TS VIDE CE level-1, PWD, D.dun letter no. 4729/229(Hari)/K.M.-level-1(Zone)/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 1229.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		40 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ए–1 व ए–2 वैल फाउन्डेशन का कार्य व फैब्रीकेशन का कार्य प्रगति में है।
	4no+250m		**3663.64**		निर्माणरत् 4		
	1no+85m	श्शा0सं0 2396/4–3/2019–04(14 महाकुम्भ)/19 दि0 22.10.2019	TS VIDE 4439/226(Hari)Kumbh Mela- Level-1 (Zone Office)/2019 dated 19/11/2019 OF Amount 684.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		ए–1 एवं पी–1 में बॉटम एवं टॉप प्लग का कार्यपूर्ण, पी–2 में बॉटम प्लग का कार्य प्रगति में, ए–2 में वैल सिकिंग का कार्य प्रगति में।
	1no+85m		**684.78**		निर्माणरत् 1		
	1no+90m	शासनादेश संख्या 303/4–3/2020–04(58 महाकुम्भ)/19 दि0 08.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 907/236-Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 20/04/2020 OF Amount 794.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	3no	शासनादेश संख्या 298/4–3/2020–04(120 महाकुम्भ)/19 दि0 08.02.2020			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में अस्थाई पुलों के निर्माण हेतु बैरागी कैम्प से गौरीशंकर द्वीप को जोडने हेतु गंगा नदी छोटी धारा पर 02नं0 स्टील पाईल सेतु का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य (बी–18)	1no+424m	02/2020	327.79	327.79	0.00		327.79	1no+424m	196.79	131.00												
							327.79									1 b									
																1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर यातायात हेतु अस्थाई पैदल सेतुओं का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य।	11no	02/2020	293.24	293.24	0.00		293.24	11no	176.24	117.00												
							293.24									11 b									
																11 b									
5	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में अस्थाई पुलों के निर्माण हेतु बैरागी कैम्प से गौरीशंकर द्वीप को जोडने हेतु गंगा नदी छोटी धारा पर 02नं0 स्टील पाईल सेतु का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य। (बी–19)	1no+136m	02/2020	436.02	436.02	0.00		436.02	1no+136m	262.02	174.00												
							436.02									1 b									
																1 b									
6	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में अस्थाई पुलों के निर्माण हेतु नीलधारा पर चण्डीद्वीप को जोडने हेतु गंगा नदी पर 2 स्टील गर्डर पाइल मोटर सेतु का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य। (बी–16)	1no+496m	02/2020	1,407.83	1,407.83	0.00		1,407.83	1no+496m	844.83	563.00												
							1,407.83									1 b									
																1 b									
7	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत हरिद्वार में अस्थाई पुलों के निर्माण कार्यों हेतु केशव आश्रम के पास नील धारा पर चण्डीद्वीप को जोडने हेतु गंगा नदी पर सेतु का निर्माण एवं डिस्मेन्टलिंग का कार्य। (बी–17)	1no+104m	02/2020	621.18	621.18	0.00		621.18	1no+104m	373.18	248.00												
							621.18									1 b									
																1 b									
8	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	कुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में पुराना दिल्ली नीतिपास मार्ग के कि0मी0 202 में सूखी नदी पर 50मी0 स्पान सेतु का निर्माण कार्य।	1no+50m	03/2020	285.55	285.55	0.00		285.55	1no+50m	171.55	114.00												
							285.55									1 b									
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					20no+1300m		4,336.53	4,336.53			4,336.53	20no+1300m	2,603.53	1,733.00												
							4,336.53									20bd									
																20bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (13 कार्य)					25no+1635m		8,684.95	8,684.95	623.47		8,061.48	25no+1635m	5,212.95	2,848.53	565.39											
							8,684.95								565.39	25bd									
																25bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+424m	शासनादेश संख्या 299/4–3/2020–04(114 महाकुम्भ)/19 दि0 08.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 1008/242(Hari)Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 13/05/2020 OF Amount 327.79 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	11no	शासनादेश संख्या 300/4–3/2020–04(119 महाकुम्भ)/19 दि0 08.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 952/238(Hari)Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 25/04/2020 OF Amount 293.24 lac		निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	1no+136m	शासनादेश संख्या 302/4–3/2020–04(117 महाकुम्भ)/19 दि0 08.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	1no+496m	शासनादेश संख्या 326/4–3/2020–04(116 महाकुम्भ)/19 दि0 11.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 1003/213(hari)-Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 08/05/2020 OF Amount 1407.83 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	1no+104m	शासनादेश संख्या 327/4–3/2020–04(115 महाकुम्भ)/19 दि0 11.02.2020	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun letter no. 975/245(hari)-Kumbh Mela-level-1(Zone)/2020 dated 08/05/2020 OF Amount 621.18 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	1no+50m	शासनादेश संख्या 460/4–3/2020–04(25 महाकुम्भ)/19 दि0 12.03.2020			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण में है।
	20no+1300m		**3444.99**		निविदा 7 निर्माणरत् 1		
	25no+1635m		**7793.41**		निविदा 7 निर्माणरत् 6		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
कुम्भ मेला 2021 (24 कार्य)					10.76Km +33no+2 121m+2j ob		10,575 .83	10,575 .83	712.19	8no+4 86m+1 job	9,863. 64	10.76K m+25n o+163 5m+1j ob	6,265. 79	3,597. 85	762.52				0.6	0.6				3	3
					10.76Km +33no+2 121m+2j ob		10,575 .83								762.52	25bd	1	6.76	7.36	7.36				10.8	10.8
																25bd	1	6.76	7.36	7.36				10.8	10.8

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मु0मन्त्री घोषणा सं0 168/2013 के अन्तर्गत कुड़ी भगवानपुर–गंगदासपुर मार्ग के किमी0 3 में 70मी0 स्पान के आर.सी.सी. सेतु का निर्माण।	4	1job	08/ 2013	10.34	10.34	0.84		9.50	1job	9.50	0.00													
							08/ 2013	10.34																			
2	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 174/2014 के अन्तर्गत मंगलौर से टांडा भनेड़ा–अकबरपुर–सिक्खर रोड़ तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	18	5.3Km	10/ 2014	10.07	10.07	1.56	5.3Km	8.51		8.51	0.00													
							10/ 2014	10.07																			
3	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	हरिद्वार में ग्राम पीलीपड़ाव में श्री ध्यान सिंह के घर से वन विभाग चौकी होते हुए मिठीबेरी गांव से लालढांग तक पक्की रोड का निर्माण	267	1job	03/ 2011	2.33	2.33	2.32		0.01	1job	0.00	0.00													
							03/ 2011	2.33																			
4	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत रा0मा0 74 के किमी. 18 से नालोवाला तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	436	2Km	03/ 2011	0.62	0.62	0.17		0.45	2Km	0.00	0.00													
							03/ 2011	0.62																			
5	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–225/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में शहीद सुरेश तोमर मार्ग का विस्तार कार्य।	562	4Km	11/ 2017	30.26	30.26	0.62	+	29.64	+	29.64	0.00													
							12/ 2017	30.26																			
6	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत ग्राम कांगड़ी से श्यामपुर–साजनपुर पीली होते हुए रा0मा0संख्या–74 तक सड़क एवं पुल का निर्माण।	678	6.1Km+1 no	08/ 2013	16.90	16.90	11.54	6.1Km +1no	5.36		4.00	0.00													
							08/ 2013	16.90																			
7	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	मु.मं.घो. संख्या 823/2012 के अन्तर्गत लादपुर–अलावलपुर–सुभाषगढ़ मोटर मार्ग के सुधार एवं चौड़ीकरण का कार्य।	884	8.6Km	08/ 2013	19.00	19.00	1.77	8.6Km	17.23		15.00	0.00													
							09/ 2013	19.00																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	10.76Km+25no+1 635m+1job		**9683.97**		निविदा 8 निर्माणरत् 8 पूर्ण 8		

	30/09/2014 1job	शा0सं0 4733/ ।।।(2)/ 13–03(मु.मं.घो.)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE E.E. Letter No 1103/1C dated 26/03/2015 OF Amount 10.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन की प्रकिया की जा रही है। स्थल चयन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1157/5सी दिनांक 24.07.2019 द्वारा अधी0अभि0, सि0वृ0, लो0नि0वि0, हरिद्वार को प्रेषित।
		शा0सं0 5762/ ।।।(2)/ 14–05(मु0मं0घो0)/2014 दि0 17.10.2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्यपूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0– 1297/ ।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक अनुभाग–2 दिनांक 08.03.2019 द्वारा रू0 226.26 लाख मात्र की प्राप्त हुयी। निविदा आमंत्रित।
		1433/ ।।।(2)/11–12(म.म.घो..) /09 टी. सी.–1 दि. 25.03.2011	TS VIDE EE no. 141/Camp 1C dated 22/12/2011 OF Amount 2.33 lac	Area 3.92 (DM)	निर्माण प्रारम्भ		उक्त प्रकरण डी0एफ0ओ0 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के स्थल चयन हेतु वापिस, जो इस कार्यालय के पत्रांक 579/1सी0 दि0 14.02.18 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को स्थल चयन हेतु प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1834/1सी0 दि0 21.06.19 द्वारा स्थल चयन हेतु अवगत कराया गया है।
		शा.सं. 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0)/2010 दिनांक 28.3.2011	TS VIDE EE no. 142/Camp 1C dated 22/12/2011 OF Amount 0.62 lac	Area 0.8 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		उक्त प्रकरण मुख्य वन संरक्षक को दि0 28.05.16 को प्रेषित किया था, जो पुनः आपत्तियों में प्राप्त हुआ है, जिनका निस्तारण किया जा रहा है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2702/111 (2)/17–30 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 10.11.17			कार्य पूर्ण		माह 08/2019 को प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
	30/06/2014	शा0सं0 4657/ ।।।(2)/13–02(मु.मं.घो.)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE EE No. 2670/1C dated 06/09/2013 OF Amount 16.9 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्यपूर्ण प्रथम भाग 2.35 कि.मी. लागत रू0 162.71 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परन्तु उक्त कार्य का 6.10 कि0मी0 लम्बाई में डी0पी0आर0 महाकुम्भ मेला–2021 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।
	30/06/2014	शा0सं0 4816/ ।।।(2)/13–04(मु.मं.घो.)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE EE No. 2671/1C dated 06/09/2013 OF Amount 19 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण, डी0पी0आर0 रू0 909.13 लाख की गाठित कर मुख्य अभियंता0 स्तर–1 क्षे0का0, देहरादून के पत्रांक 149/हरि0याता0–स्तर–1(क्षे0का0)/18 दि0 27.8.18 द्वारा शासन को प्रेषित। उक्त कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 234/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा रायपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुण्ड घराट तक मार्ग का निर्माण कार्य।	5.5Km	11 / 2013	63.75	63.75	3.79	5.5Km	59.96		15.00	0.00												
						11 / 2013	63.75																		
9	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	11 / 2013	69.54	69.54	0.07	6Km	69.47		10.00	0.00												
						11 / 2013	69.54																		
10	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 421/2011 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के ग्राम झीवरहेड़ी व गौ रक्षान्यास के लिए पथ निर्माण।	8.6Km	07 / 2011	13.76	13.76	0.94	8.6Km	12.82		2.00	0.00												
							13.76																		
11	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 440/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट को एन0एच0–58 से जोड़ने हेतु 75मी0 स्पान पैदल पुल का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1job	05 / 2017	3.12	3.12	1.86		1.26	1job	1.20	0.00												
							3.12																		
12	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 355/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में ग्राम डालूवाला, लालवाला धनौरी मार्ग में रिठौराग्रान्ट के पास रतमऊ नदी पर पुल के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)।	1no	07 / 2017	26.10	26.10	18.90	1no	7.20		5.00	0.00												
							26.10																		
13	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के धनौरी से ग्राम डालूवाला मजबता तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km	04 / 2018	24.15	24.15	3.98		20.17	10Km	20.00	0.00												
							24.15																		
14	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 02/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय को मालदेवता मुख्य मार्ग से जोडने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	11 / 2018	1.15	1.15	0.08	0.5Km	1.07		1.07	0.00												
						11 / 2018	1.15																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2022	शा0सं0 6667/ ।।।(2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मार्ग के द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 450/1 सी दिनांक 12.02.2020 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 6667/ ।।।(2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 3.92 (DFO)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 13205/8बी0/यू0सी0पी0/06/2092/2015/एफ0सी0/1552 दिनांक 29.10.2018 द्वारा प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मार्ग के द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 450/1 सी दिनांक 12.02.2020 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित।
		शा0सं0 2970/ ।।।(2)/11–10(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 15.07.2011	TS VIDE EE Letter no.2105/1C dated 19/07/2012 OF Amount 13.76 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, उक्त कार्य की डी0पी0आर0 मुख्य अभियंता के पत्रांक 5356/122(हरि0)याता0 स्तर–1(क्षे0का0)/2015 दि0 23.11.15 द्वारा लागत रु0 888.90 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। पुनः नई दरो पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 2276/1सी0 दि0 18.07.17 द्वारा अधीक्षण अभियंता, हरिद्वार को प्रेषित। अधीक्षण अभियंता द्वारा मार्ग के डिजाइन पर कुछ आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनका निस्तारण किया जा रहा है।
	1job	शासनादेश संख्या 385/ ।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No.295/1C dated 30/01/2019 OF Amount 3.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस कार्य पर भूमि सम्बन्धी दो पक्षों के मध्य विवाद पर न्यायालय से स्थगत आदेश प्राप्त था, जिस पर दोनों पक्षों में दि0 31.05.19 को आपसी सहमति हो गई है। प्रथम चरण के प्रतियात्मक कार्य प्रगति में है।
		रशासनादेश संख्या 1550(ए)/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE EE Letter no.2194/1C dated 05/08/2017 OF Amount 26.1 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित कर शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी।
		शासनादेश सं0 1676/ ।।।(2)/18–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 26.04.2018	TS VIDE EE Letter No.2067/1C dated 09/07/2018 OF Amount 24.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के अन्तर्गत सर्वे कार्य पूर्ण परन्तु ग्राम जसवावाला के मध्य सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण ग्रामीणों द्वारा बाईपास निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें चकबन्दी विभाग द्वारा भूमि छोडे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उनके उपरान्त डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित कर दी जायेगी।
	31/03/2022	शा0सं0 5726/ ।।।(2)/18–23(एम0एल0ए0)2017 टी0सी0 ।। दिनांक 29.11.2018			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मार्ग के द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 463/1 सी दिनांक 12.02.2020 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1356 457/2018 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम औरंगाबाद से योगग्राम तक मार्ग का नव निर्माण एवं घोलना नदी पर पुल के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)।	2.2Km+1 no	12 / 2018	41.06	41.06	0.00		41.06	2.2Km +1no	40.00	0.00												
							41.06																		
16	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1359 361/2018 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के शिवालिक नगर व टिहरी विस्थापित कालोनी के मध्य रानीपुर रोह नदी पर 60 मीटर स्पान का आर0सी0सी0 सेतु निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	60m	12 / 2018	8.70	8.70	0.00		8.70	60m	8.70	0.00												
							8.70																		
17	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1398 107/2017 के अन्तर्गत हिमालयन हास्पिटल जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट तथा नेशनल हाईवे के किनारे फुटपाथ निर्माण सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6Km	08 / 2019	23.00	23.00	0.00	6Km	23.00		10.00	0.00												
						08 / 2019	23.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (17 कार्य)					64.8Km+ 3no+60m +3job		363.85	363.85	48.44	46.6K m+2no	315.41	14.2K m+1no +60m+ 3job	179.62												
					64.8Km+ 3no+60m +3job		363.85																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विकासखण्ड –सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण। 529	2.5Km+2 4m	11 / 2013	16.31	16.31	4.24		12.07	2.5Km +24m	0.00	0.00												
						11 / 2013	16.31																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km+2 4m		16.31	16.31	4.24		12.07	2.5Km +24m													
					2.5Km+2 4m		16.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं0 5941/ ।।।(2)/18–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 07.12.2018	TS VIDE EE Letter No. 823/1C dated 07/03/2019 OF Amount 41.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग कार्य का आगणन मुख्य अभियंता स्तर–1, दे0दून के पत्रांक 2769/16हरि0–मा0मु0घो0–स्तर–1(क्षे0का0)/15 दि0 23.07.19 द्वारा रु0 178.82 लाख मात्र का गठित कर शासन को प्रेषित। मार्ग के अन्तिम भाग में पड़ने वाली नदी पर सेतु के प्रथम चरण के प्रतियात्मक कार्य किये जा रहे हैं।
		शासनादेश सं0 5858/ ।।।(2)/18–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. दिनांक 04.12.2018	TS VIDE EE Letter No.110/1C dated 14/01/2019 OF Amount 8.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के प्रतियात्मक कार्य किये जा रहे हैं। डी0पी0आर0 गठित कर शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी।
	31/03/2022	शा0सं0 3190/ ।।।(2)/19–23(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 21.08.2019			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मार्ग के द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 582/1 सी दिनांक 18.02.2020 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित।
	2job		**166.08**	Division:1 DM:1 DFO:1	निर्माणरत् 7 पूर्ण 10		

		शासनादेश सं. 6969/ ।।।(2)/13 –38 (प्रा.आ.)/13 दिनांक 14.11.13	TS VIDE 158/1C dated 30/07/2014 OF Amount 16.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी देहरादून के द्वारा दिनांक 28.11.17 को प्रस्ताव ऑन लाइन कर भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रेषित। प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण कर पुनः नोडल अधिकारी के पत्रांक दिनांक 14.8.18 के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। भारत सरकार द्वारा दि. 18.12.18 सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है। 18 मी0 स्पान सेतु का स्थल चयन अधी0अभि0 के पत्रांक 5722/282सी–9/15 दि0 9.11.15 द्वारा स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पत्रांक 1885/9 (193) /याता स्तर–1 (क्षे.का.)/2016 दि. 2.05.2016 द्वारा रू0 516.46 लाख का स्टेज–।। का आगणन शासन को प्रेषित। एन.पी.वी. की धनराशि जमा कर दी गयी है। नोडल अधिकारी के पत्रांक 3332/एफ.पी./यू.के./रोड/1333/15 दि. 21.6.19 द्वारा भा0स0 को प्रेषित
			16.31		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पुरोड़ी हयौटगरी मार्ग के कि.मी. 15.00 से बहमू सम्पर्क मार्ग। 90	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	19.90	+	55.70	+	55.70	0.00												
							75.60																		
2	अस्थाई खण्ड सहिया	विकास नगर	विकास नगर	विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत क्यारी कचटा मग्रा से मेहसासा तक मार्ग का निर्माण। 141	2.5Km	08 / 2010	31.50	31.50	0.07	+	31.43	+	31.43	0.00												
						08 / 2010	31.50																		
3	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	जनपद देहरादून में दीपनगर से हरिद्वार बाईपास मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 174	0.25Km	02 / 2011	90.07	90.07	3.26	+	86.81	+	0.00	0.00												
						03 / 2011	90.07																		
4	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत सर्वेचौक से रायपुर रोड पुरानी चुंगी तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य। 259	0.66Km	12 / 2011	284.69	284.69	0.09		284.60	0.66Km	0.00	0.00												
						12 / 2011	284.69																		
5	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी–बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदांवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 327	5Km	03 / 2018	21.44	21.44	0.06	+	21.38	+	0.00	0.00												
							21.44																		
6	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत त्यूनी–चकराता मोटर मार्ग के ग्राम त्यूना से ग्राम मंगटाड़ तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)। 328	3Km	03 / 2018	12.86	12.86	0.06	+	12.80	+	0.00	0.00												
							12.86																		
7	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम कोटी कनासर से नरमाड़ खेड़ा, छतरी खेड़ा तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)। 329	4Km	03 / 2018	17.15	17.15	0.06	+	17.09	+	0.00	0.00												
							17.15																		
8	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम त्यूना से घाटका–बैराठा तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 330	5Km	03 / 2018	21.44	21.44	0.06	+	21.38	+	0.00	0.00												
							21.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शा0सं0–1440 / 111(2) / 11–05(प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 28.03.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		मुआवजे भुगतान की कार्यवाही गतिमान है तथा कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 +	शा0सं0 5150 (1) / ।।।–2 / 10–18(प्रा0आ0) / 10 दि0 16.8.10			सर्वेक्षण पूर्ण		भूमि प्रतिकार की कार्यवाही गतिमान।
	 +	शा0सं0 7335 / ।।।(2) / 10 –25 (प्रा0आ0) / 2009 दि0 3.02.2011			निर्माण प्रारम्भ		मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका एवं स्थगन आदेश खारिज किया जा चुका है। स्पेशल अपील पर निर्णय के मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही निरस्त की जा चुकी है। वर्तमान में भू–अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर भू–अर्जन की कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को पत्र लिखा गया है।
	 –	5740 / ।।।(2) / 11–64(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 2.12.2011			अनारम्भ कार्य		उक्त स्वीकृति के स्थान पर अतिक्रमण हटाने के पश्चात खाली भूमि पर मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके कारण अधी.अभि. के पत्रांक – 8020 / 2सी –9 / 20 दि.0 4.1.20 द्वारा मुख्य अभियन्ता महोदय को निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित।
	31/03/2020 +	शा0सं0–1294 / ।।।(2) / 18–30(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 21.03.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि हस्तानान्तरण पत्रावली डी0एफ0ओ0 चकराता को प्रेषित की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0–1294 / ।।।(2) / 18–30(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 21.03.2018		Area 0.63 (DM)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित 0.630है0 बंजर भूमि का जिलाधिकारी दे0दून के पत्रांक सं0–1124 / 12ए0–143 (2017–20)डी.एल.आर. दिनांक 15 मई 2020 द्वारा लो. नि.वि. को हस्तानान्तरण हो चुकी है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर.गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0–1294 / ।।।(2) / 18–30(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 21.03.2018			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित,संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वनभूमि हस्तानान्तरण की पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 +	शा0सं0–1294 / ।।।(2) / 18–30(प्रा0आ0) / 2017 दिनांक 21.03.2018			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित तथा सयुक्त निरिक्षण किया जा चुका है। संयुक्त निरिक्षण आख्या प्राप्त। वनभूमि हस्तानान्तरण की पत्रावली गठित की जा रही है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	366 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत रोहटा खड्ड–अटाल मोटर मार्ग का कि.मी.–5.00 से आगे विस्तार का कार्य (प्रथम चरण)	5Km	06 / 2019	20.84	20.84	0.00	+	20.84	+	0.00	0.00												
							20.84																		
10	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	367 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी अटाल मोटर मार्ग से ग्राम हरटाड़–सन्ताड़ सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	06 / 2019	12.50	12.50	0.00	+	12.50	+	0.00	0.00												
							12.50																		
11	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	368 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पिंगुवा से अडेला खेड़ा पिपाणु, चाइला सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km	06 / 2019	20.84	20.84	0.00	+	20.84	+	5.00	0.00												
							20.84																		
12	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	369 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम हरटाड़–सन्ताड़ से ब्योन्दरा तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km	06 / 2019	26.78	26.78	0.00	+	26.78	+	6.00	0.00												
							26.78																		
13	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	372 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत डामटा में कोटा–म्यूंढा मोटर मार्ग से ग्राम पंचायत कुन्ना के ग्राम कुन्ना डांडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	6Km	10 / 2019	35.07	35.07	0.00	+	35.07	+	8.00	0.00												
							35.07																		
14	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	374 वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत खारसी मोटर मार्ग के कि.मी. –25.00 से चैमा होतु हुए नई खारसी मोटर मार्ग हरिजन बस्ती गेहरी में जोड़ने का कार्य (प्रथम चरण)।	7Km	07 / 2019	42.64	42.64	0.00	+	42.64	+	10.00	0.00												
							42.64																		
15	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	403 जनपद हरिद्वार के विधानसभा सभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत कलियर रोड़ से सोलानी नदी के पास नाले से होते हुए मेहवड़ खुर्द तक सड़क का नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2011	6.40	6.40	0.01		6.39	4Km	0.00	0.00												
							6.40																		
16	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपु र	सहसपु र	518 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :–306/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादन के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में पौंधा – माण्डूवाला मार्ग का पुल सहित निर्माण (प्रथम चरण)	5Km+2no	07 / 2013	268.25	268.25	50.79		217.46	5Km+2 no	5.00	0.00												
						08 / 2013	268.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0सं0–2274 / ।।।(2)19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 20.84 लाख।			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। सयुक्त निरिक्षण हेतु पुनः प्रभागीय वनाधिकारी को प्रत्र प्रेषित। तिथि निर्धारित होने पर संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
	+	शा0सं0–2274 / ।।।(2)19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 12.50 लाख।			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद के कारण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नही हो सकता ।
	+	शा0सं0–2274 / ।।। (2)19–30 (प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 20.84 लाख।			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा समरेखण पर वाद विवाद के कारण बाधित।
	+	शा0सं0–2274 / ।।।(2)19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 20.84 लाख।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित। ग्राम मशक द्वारा अपनी भूमि मार्ग निर्माण हेतु देने से मना कर दिया गया है, अतः विवाद है।
	+	शा0सं0–3965 / ।।।(2) / 19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0–2, दिनांक 25 अक्टूबर 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाना है। डी0एु0ओ0 द्वारा संयुक्त निरीक्षण तिथि हेतु पत्र प्रेषित है।
	+	शा0सं0–2672 / ।।।(2) / 19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी.सी. दिनांक 22.07.2019 द्वारा लागत रू0 42.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु डी.एफ.ओ.चकराता को पत्र प्रेषित।
	—	शा0सं0 719 / ।।।(2) / 11–20(एम.एल.ए.) / 2011 दिनांक 15.03.2011			अनारम्भ कार्य		मार्ग के संमरेखण में विवाद है, जिसे सुलझाने हेतु मा0 विधायक को पत्राचार किया जा रहा है। विवाद न सुलझने की दशा में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
	—	शा.सं. : 4160 / (1) / ।।।(2) / 13–13 (प्रा. आ.) / 2013 दि0 19.07.2013			निर्माण प्रारम्भ		सेतुओं का स्थल चयन तथा एलाइनमैंट स्वीकृत। मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि जिला पंचायत की राजकीय भूमि है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. मु.अभि. स्तर–1 के पत्रांक 956 / 9(184) / मा.मु.घो. / याता स्तर–1 / 2015 दि. 18.5.16 द्वारा शासन को प्रेषित। पुनः नवीनतम दरों पर आगणन रू0 2054.43 लाख का गठित। अपत्तियों में वापस, निराकरण किया जा रहा है। पुनः नई दरों पर व आपत्तियों के निराकरण के पश्चात रू0 1148.43 लाख का आगणन अधी0अभि0 के पत्रांक – 6176 / 2सी– दि. 27.8.19 द्वारा मुख्य अभियन्ता को प्रेषित।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	528 जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत पुरूकुल गांव (जसपुर) से ग्राम पंचायत सिंगली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km+24 m	11/2013	13.62	13.62	0.00		13.62	2Km+24m	2.00	0.00												
						11/2013	13.62																		
18	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	530 जनपद देहरादून के विकासखण्ड –सहसपुर में एल0के0डी0 मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से गद्दूवाला चौक तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण।	1Km+18 m	11/2013	1.43	1.43	0.00		1.43	1Km+18m	0.00	0.00												
						11/2013	1.43																		
19	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	531 जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड –सहसपुर में ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी के इन्दिरा नगर से जैदड़ तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।	5Km	11/2013	7.25	7.25	0.00		7.25	5Km	0.00	0.00												
						11/2013	7.25																		
20	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	563 राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–44/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी–चकराता मोटर मार्ग के कि0मी0–10 में जजरेड कोनिक स्लिप जोन से वैकल्पिक मार्ग हेतु 257.00 मी0 डबल लेन क्लास ए/70 आर0 केबिल स्टेट मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प	257m	11/2017	43.69	43.69	0.06	+	43.63	+	0.00	0.00												
						12/2017	43.69																		
21	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	567 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–224/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी में नागथात के झुल्का–डाण्डा से बैराठखाई सड़क मार्ग का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण)	8Km	11/2017	152.00	152.00	1.81	+	150.19	+	0.00	0.00												
						12/2017	152.00																		
22	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	568 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में सरयाना से चीला तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	11/2017	26.44	26.44	0.27	+	26.17	+	0.00	0.00												
						12/2017	26.44																		
23	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	569 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में कोटी–डिमउ–डांडा मोटर मार्ग से ग्राम जडाना हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	11/2017	22.15	22.15	0.09	+	22.06	+	0.00	0.00												
						12/2017	22.15																		
24	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	571 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में गडोल सकरोल मोटर मार्ग के किमी0 1 से 10 तक सुधारीकरण कार्य	10Km	11/2017	2.10	2.10	0.28	+	1.82	+	1.82	0.00												
						12/2017	2.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश सं. 6969/ ।।।(2)13 –38 (प्रा.आ.)/13 दिनांक 14.11.13			निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव गठित। स्वीकृति उपरान्त विस्तृत आगणन गठित किया जा सकेगा।
	–	शासनादेश सं. 6969/ ।।।(2)/13 –38 (प्रा.आ.)/13 दिनांक 14.11.13			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण हो चुका था। मार्ग निर्माण में वन भूमि प्रभावित नहीं होनी पायी गयी है।
	–	शासनादेश सं. 6969/ ।।।(2)/13 –38 (प्रा.आ.)/13 दिनांक 14.11.13			अनारम्भ कार्य		प्रकरण में वन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि क्षेत्र विवादित है तथा प्रकरण न्यायालय में है। अतः प्रकरण विवादित है।
	31/03/2019 +	शा0सं0–2702/ ।।। (2)/17–30 (प्रा0आ0)/ 2017 दिनांक 10.11.2017			अनारम्भ कार्य		डी0ओ0आई0 प्राप्त हो गई है। निस्तारण किया जा रहा हैं। कैनिग जोन का ट्रीमेंटे वर्ल्ड बैंक यो0डी0आर0पी0 के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। अतः अब स्थल पर कबिल स्टेड सेतु की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। धोषण विलोपित करने की संस्तुति की जाती है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2702/ ।।। (2) /17–30 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 10.11.2017			समरेखण अनुमोदित		सयुक्त निरिक्षण रिर्पोट वन विभाग से अपेक्षित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2702/ ।।। (2)/17–30 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 10.11.17			समरेखण अनुमोदित		सरेखण स्वीकृत। उपजिलाधिकारी स्तर पर भूमि हस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2702/ ।।। (2)/17–30 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 10.11.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेंखण स्वीकृत। उपजिलाधिकारी स्तर पर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2702/111 (20)/17–30 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 10.11.2017			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 24/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत घंटाघर में सब–वे /फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य। 824	1job	08/2014	168.80	168.80	0.03		168.77	1job	0.00	0.00												
						08/2014	168.80																		
26	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 26/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत एस्लेहाल तिराहे पर सब–वे/फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य। 825	1job	08/2014	189.36	189.36	0.00		189.36	1job	0.00	0.00												
						08/2014	189.36																		
27	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	राज्य योजना वर्ष 12–13 के अन्तर्गत लाठरदेवा गणेश मन्दिर के सीला खाला होते हुए कोटवाल तक पी0सी0 द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण एवं सेतु निर्माण का कार्य। 660	2.25Km+1no+20m	03/2013	17.42	17.42	0.80		16.62	2.25Km+1no+20m	0.00	0.00												
							17.42																		
28	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	राज्य योजना वर्ष 12–13 के अन्तर्गत झबरेड़ा से मंगलौर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 661	9Km	03/2013	14.40	14.40	3.98	9Km	10.42		0.00	0.00												
							14.40																		
29	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–991/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा क्लेमेनटाउन कैण्ट में रिंग रोड का निर्माण (डकोटा, भारूवाला, ओस्ला लाईन, जी0के0ओ0आई0 सैनिक कालोनी होते हुए) मार्ग का निर्माण 695	1.7Km	01/2016	217.94	217.94	0.20	+	217.74	+	0.00	0.00												
						01/2016	217.94																		
30	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूड़की	रा0यो0 वर्ष 12–13 के अन्तर्गत रामपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नागल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सड़क का निर्माण। 696	5Km+1no+300m	03/2013	62.44	62.44	7.01	5Km+1no+300m	55.43		4.50	0.00												
							62.44																		
31	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	रायपुर	जनपद देहरादून में बल्लीवाला चौक पर लेफ्ट टर्न फ्री करने हेतु भू–अध्याप्ति कार्य। 697	1job	02/2016	185.00	185.00	91.77	+	93.23	+	0.00	0.00												
						02/2016	185.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–25/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत चकराता रोड कनाट प्लेस में सब वे/फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रथम चरण । 727	1job	09/2015	78.45	78.45	0.35		78.10	1job	0.00	0.00												
						09/2015	78.45																		
33	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम हाथीपांव यमुनापुल हाथीपांव कि0मी0 6 से श्रीपाल के घर तक मार्ग का निर्माण। 742	0.5Km	08/2010	6.30	6.30	0.00	+	6.30	+	0.00	0.00												
							6.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा.सं. 1730/ ।।।(2)/14–03(मु.मं.घो.)/2014 दि. 24.08.14			अनारम्भ कार्य		स्थल उपलब्ध न होने के कारण अधी0अभि0 के पत्रांक – 8020/2सी –9 /20 दि. 4.1.20 द्वारा कार्य निरस्तीकरण हेतु मुख्य अभियन्ता को संस्तुति प्रेषित।
	–	शा.सं. 1730/ ।।।(2)/14–03(मु.मं.घो.)/2014 दि. 24.08.14			अनारम्भ कार्य		स्थल उपलब्ध न होने के कारण अधी.अभि. के पत्रांक – 8020/2सी–9/20 दि. 4.1.20 द्वारा कार्य निरस्तीकरण हेतु मुख्य अभियन्ता को संस्तुति प्रेषित।
	–	शा0सं0 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 963/1C dated 03/04/2013 OF Amount 17.42 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे एवं मृदा, डिजाईन कार्यपूर्ण, परन्तु काश्तकारों द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0सं0 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 964/1C dated 03/04/2013 OF Amount 14.4 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण कार्यपूर्ण, डी.पी.आर. गठित कर कुम्भ मेला 2021 के अन्तर्गत ल0–8.70 किमी0, लागत रू0 363.00 लाख का इस कार्या0 के पत्रांक 2338/1सी0 दि0 26.12.19 द्वारा अधीक्षण अभि0 हरिद्वार को प्रेषित, जो आपत्तियों में प्राप्त, निस्तारण की कार्यवाही में है।
	+	शा0सं0– 62(1)/ ।।।(2)/16–15(मु0मं0घो0) /2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 12.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रथम चरण हेतु लागत रू0 217.94 लाख का स्वीकृत है। सर्वेक्षण कार्य करवाया गया था, जिसके उपरान्त मार्ग निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर वर्तमान दरों पर आगणन गठित कर अतिरिक्त लागत रू0 100.38 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 785/9(74) मा0मु0घो0–स्तर–। (क्षे0का0)/2020, दिनांक 02.03.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	–	शा0सं0 1971/ ।।।(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दि0 14.03.2013	TS VIDE 1866/1C dated 19/06/2013 OF Amount 62.43 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण कार्यपूर्ण। यह कार्य केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत, जो शा0सं0 654/ ।।।(3) 2019–1(सी.आर.एफ.) दि0 30.5.19 द्वारा रा0मा0 खण्ड देहरादून को आवंटित किया गया है। उन्ही के द्वारा कार्यवाही की जानी है।
	+	शा0सं0 8204/ ।।।(2)/15–45(प्रा0आ0)/2016, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 02.02.2016			निर्माण प्रारम्भ		परिसम्पत्तियों का मुआवजा आपसी समझौते द्वारा भुगतान किया जा चुका है। अवशेष परिसम्पत्तियों के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून को प्रेषित।
	–	6833/ ।।।(2)/15–12(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 11 सितम्बर 2015			अनारम्भ कार्य		स्थल पर एल.आई.सी. द्वारा विवाद के कारण अधी.अभि. के पत्रांक 8020/2सी–9/20 दि. 4.1.20 द्वारा निरस्तीकरण हेतु मुख्य अभियन्ता को संस्तुति सहित प्रेषित।
	+	शा0सं0 5150(1)/ ।।।–2/10–18(प्रा0आ0)/10, दिनांक 16.08.2010			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	743 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पष्टा से खिवाण गांव होते हुये धारडा तक मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2010	37.80 37.80	37.80	0.00	+	37.80	+	0.00	0.00												
35	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	744 मटोगी से दुधली मोटर मार्ग का निर्माण।	11Km	03 / 2013	119.88 119.88	119.88	0.00	+	119.88	+	0.00	0.00												
36	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	745 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पपड़ियान के मजरा माण्दड़ी के लिए आशारोड़ी से 2 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0–215/2013)	2Km	08 / 2013	21.06 21.06	21.06	0.00	+	21.06	+	0.00	0.00												
37	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	746 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मदर्सू के माजरा जाखन, माण्दड तथा कोशियान तक 2.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का नवीनीकरण का कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0–212/2013)	2.5Km	08 / 2013	26.32 26.32	26.32	0.00	+	26.32	+	0.00	0.00												
38	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	746 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–123/2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में रूड़की–लाठरदेवा से झबरेड़ा तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	14Km	02 / 2019	26.60 26.60	26.60	4.34	14Km	22.26		0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0सं0 5150(1)/ ।।।–2/10–18(प्रा0आ0)/10, दिनांक 16.08.2010			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/78/2018/एफ0सी0/1029, दिनांक 28.08.2018 द्वारा वन भूमि प्रकरण पर 12 आपत्तियां लगायी गयी हैं।" जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	+	शा0सं0 2062/ ।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012, दिनांक 20.03.2013			निर्माण प्रारम्भ		नया संरेखण किया जाना है।
	+	शा0सं0 4657(1)/ ।।।–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/31/2018/एफ0सी0/2180, दिनांक 15.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी 04 प्रतियों में इस कार्यालय की पत्र संख्या 1790/व0भू0, दिनांक 27.06.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को प्रेषित की जा चुकी है। दिनांक 22.01.2020 को एन0आई0सी0, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से सम्पर्क किया गया है। प्रेषित धनराशि को पेड शो करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 427/25सी0, दिनांक 12.02.2020 द्वारा यू0टी0आर0 नं0 नो0अ0, देहरादून को प्रेषित।
	+	शा0सं0 4657(1)/ ।।।–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के पूर्व समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद। विवाद सुलझने के पश्चात् ही वन भूमि के प्रपत्र गठित किये जायेगे।
		शा0सं0 4657/ ।।।(2)/13–02(मु0मं0घो0)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE 4082/1C dated 27/12/2013 OF Amount 26.6 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण कार्यपूर्ण, डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित, जो पुनः आपत्तियों का निराकरण कर इस काया0 के पत्रांक 329/1सी दि0 18.02.2020 द्वारा रू0 766.58 लाख का अधीक्षण अभि0 हरिद्वार को प्रेषित, जो आपत्ति के निराकरण हेतु वासप प्राप्त हुआ है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	747 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा मदरसू से मटोगी मदरर्सू मार्ग से कोल गांव से जोड़ा तक सड़क निर्माण का कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0–217/2013)	2.5Km	08/ 2013	26.32 26.32	26.32	0.00	+	26.32	+	0.00	0.00												
40	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	748 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–162/2013 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में आजादनगर रहीमपुर दलित बस्ती एवं रूड़की औद्योगिक क्षेत्र में पानी की निकासी की व्यवस्था हेतु नाला निर्माण का कार्य।	1job	08/ 2013	10.30 10.30	10.30	0.09	1job	10.21		0.00	0.00												
41	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	748 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटोगी के माजरा आगरी गांव, निगरोड़ा, झादी तथा हरलोईथात तक मदर्सू से 5 कि0मी0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0–214/2013)	2.5Km	08/ 2013	52.65 52.65	52.65	0.00	+	52.65	+	0.00	0.00												
42	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	749 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदरसू मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0–210/2013)	4Km	08/ 2013	42.12 42.12	42.12	0.00	+	42.12	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0सं0 4657(1)/ ।।।–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			निर्माण प्रारम्भ		ई0डी0एस0 के माध्यम से वन भूमि प्रकरण पर ऑन लाईन 05 आपत्तियां लगायी गयी हैं। इस कार्यालय के पत्र संख्या 3623/25सी0, दिनांक 08.11.2019 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	–	शा0सं0 4657/ ।।।(2)/13–02(मु0मं0घो0)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE 2778/1C dated 21/08/2014 OF Amount 10.3 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण के कार्यपूर्ण, डी.पी.आर. पुनः नई दरों पर संशोधित कर मुख्य अभि0 स्तर–1 के पत्रांक 1938/79(हरि)याता–स्तर–1 (क्षे0का0)/16 दि0 20.06.17 द्वारा रू0 772.51 लाख का शासन को प्रेषित, स्वीकृति अपेक्षित है।
	+	शा0सं0 4657(1)/ ।।।–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार स्तर से ऑन लाईन आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3623/25सी0, दिनांक 08.11.2019 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	+	शा0सं0 4657(1)/ ।।।–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार स्तर से ऑन लाईन आपत्तियां लगाई गई हैं। मार्ग समरेखण को सजरा प्लान में दर्शित करने सम्बन्धी इस कार्यालय के पत्रांक 187/25सी0, दिनांक 21.01.2020 द्वारा तहसीलदार, विकासनगर को संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार, विकासनगर को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करते हेतु पत्र लिखा गया है। दिनांक 22.02.2020 को मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए –(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	750 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत यमुनापुल हाथीपांव मोटर मार्ग के बावनधार तक मोटर मार्ग का नवीनीकरण कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0–213/2013)	1.5Km	08 / 2013	15.79 15.79	15.79	0.00	+	15.79	+	0.00	0.00												
44	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	751 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 176/2013 गाधारोना–मंगलौर मार्ग से जैनपुर तक 1.00 कि.मी. सड़क का निर्माण।	1Km	08 / 2013	14.00 14.00	14.00	0.11	1Km	13.89		0.00	0.00												
45	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	751 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 218/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत बावनधार के मजरा स्वान तथा नयाखिल के लिये 2.00 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2013	21.06 21.06	21.06	0.00	+	21.06	+	0.00	0.00												
46	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	752 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–182/2013 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में ग्राम टोडा कल्याणपुर स्थित खाई पर ऊपरगामी सड़क मार्ग बनाकर टोडा जौरासी–लण्ढौरा मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।	0.32Km	08 / 2013	8.01 8.01	8.01	5.55	0.32Km	2.46		0.00	0.00												
47	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	752 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला, 11, 1 से पीपलसार तक भूड से 6 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कार्य।	6Km	11 / 2013	63.18 63.18	63.18	0.00	+	63.18	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0सं0 4657(1)/ III–2(मा0मु0घो0)/2013, दिनांक 30.08.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/77/2018/एफ0सी0/1088, दिनांक 30.08.2018 द्वारा वन भूमि प्रकरण में कतिपय आपत्तियां लगायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 3623/25सी0, दिनांक 08.11.2019 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	—	शा0सं0 4733/ III(2)/13–03(मु0मं0घो0)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE 2779/1C dated 21/08/2014 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण कार्यपूर्ण, डी.पी.आर. गठित कर मुख्य अभि0 स्तर–1 के पत्रांक 4704/16(हरि)याता–स्तर–1 (क्षे0का0)/18 दि0 11.12.19 द्वारा ल0–0.900 किमी0 लागत रू0 85.91 लाख का शासन को प्रेषित।
	+	शा0सं0 6000/ III(2)/13–28 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक 22.11.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरका द्वारा ऑन लाईन आपत्तियां लगाई गई हैं। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	—	शा0सं0 4816/ III(2)/13–04(मु0मं0घो0)/2013 दि0 30.08.2013	TS VIDE 650/1C dated 22/02/2014 OF Amount 8.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य का आई.आई.टी. के प्रो0 आदि के साथ संयुक्त निरीक्षण किया, सुझाव अनुसार सेतु निर्माण की डी0पी0आर पुनः कार्या0 के पत्रांक 2021/11एम.जी. दि0 11.11.19 द्वारा रू0 820.89 लाख का आपत्ति का निराकरण कर अधीक्षण अभि0 हरिद्वार को पुनः प्रेषित।
	+	शा0सं0 6000/ III(2)/13–28 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक 22.11.2013			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/74/2018/एफ0सी0/988, दिनांक 13.08.2018 द्वारा वन भूमि में मार्ग संरेखण पर हरियाली का घनत्व अधिक होनें के कारण मैरिट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। मार्ग में नया समरेखण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 2812/25सी0, दिनांक 31.08.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने हेतु लिखा गया है। दिनांक 07.02.2020 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। मार्ग पर पिलर बनाने के पश्चात् दिनांक 17.03.2020 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। रिर्पोट वन विभाग स्तर पर अपेक्षित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	753 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–400/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में डूंगाखेत में पानी की टंकी से अपर परसौली देवथला मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	3.22Km	10/2014	3.75	3.75	0.00	+	3.75	+	0.00	0.00												
							3.75																		
49	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	754 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–152/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के यमुनापुल हाथीपांव मोटर मार्ग से फास्सीला तक इन्टर लॉकिंग ब्लॉक द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1Km	10/2014	11.00	11.00	0.00	+	11.00	+	0.00	0.00												
							11.00																		
50	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	755 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–383/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के यमुनापुल हाथीपांव सड़क के कि0मी0 4 से नकोडा भलेर, फारसीला डुगेली एवं क्यारी समेत 06 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	10/2014	66.00	66.00	0.00	+	66.00	+	0.00	0.00												
							66.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	979 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के देहरादून –मसूरी रोड कि0मी0 14 क्रास सै. 13/37 में मालसी जू के समीप स्टील गर्डर ब्रिज व कि0मी0 18 क्रॉस सैक्शन 17/29 में स्टील गर्डर ब्रिज का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	02/2019	20.40	20.40	4.88		15.52	1job	15.52	0.00												
						03/2019	20.40																		
52	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	980 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम क्यार से धनोल्टी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	12Km	02/2019	417.00	417.00	0.04		416.96	12Km	200.00	0.00												
						03/2019	417.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	विकास नगर	981 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–707 ए के कि0मी0 179 के पास मसराना गांव से मोटीधार लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	01/2019	4.00	4.00	0.07		3.93	4Km	3.93	0.00												
						05/2019	4.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	989 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा खेत्र मसूरी के अन्तर्गत बुरासखन्डा से गढ़ तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	5Km	03/2019	5.60	5.60	0.00		5.60	5Km	5.00	0.00												
						05/2019	5.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शा0सं0 5762/ ।।।(2)/14–05 (मा0मु0घो0)/2014, दिनांक 17.10.2014			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के पूर्व समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद। विवाद सुलझने के पश्चात् ही वन भूमि के प्रपत्र गठित किये जायेगे।
	+	शा0सं0 5762/ ।।।(2)/14–05 (मा0मु0घो0)/2014, दिनांक 17.10.2014			निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 881/एक्स–4–19/1(81)/2018, दिनांक 28.11.2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। बाधित वृक्षों का छपान कार्य पूर्ण।
	+	शा0सं0 5762/ ।।।(2)/14–05 (मा0मु0घो0)/2014, दिनांक 17.10.2014			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार स्तर से ऑन लाईन 05 आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3623/25सी0, दिनांक 08.11.2019 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 775/12ए–(2014–17) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28.12.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 493/25सी0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा एस0डी0एम0, चकराता एवं एस0डी0एम0, विकासनगर को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 811/25सी0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
	–	शा0सं0 1197 (ए)/ ।।।(2)/19–22 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. ।।। दिनांक 28 फरवरी 2019	TS VIDE EE Ts No 218/1C dated 11/11/2019 OF Amount 20.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	–	शा0सं0 – 672/ ।।।(2)/19–22 (एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 14 फरवरी 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	शा.सं. 304/ ।।।(2)/19–22 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 25 जनवरी 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	शा0सं0 1217(ए)/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	रायपुर	990 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शहीद धीरज सिंह राणा मार्ग व चोरखाला हनुमान मन्दिर के पास चोरखाले पर रपटा/बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	90m 0.1Km	03/ 2019 05/ 2019	11.42 11.42	11.42	0.00		11.42	0.1Km +90m	10.00	0.00												
56	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	रायपुर	991 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम ढाकोंवाली से सुद्धोवाला हेतु दरेड नदी पर 100 मीटर स्पान आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	100m 0.1Km	03/ 2019 05/ 2019	12.02 12.02	12.02	0.00		12.02	0.1Km +100m	12.00	0.00												
57	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	विकास नगर	सहसपुर	996 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्य – 402/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर में रूद्रपुर बड़वा मार्ग में गौना नदी पर सेतु निर्माण (प्रथम चरण)	120m	02/ 2019 07/ 2019	15.02 15.02	15.02	0.00		15.02	120m	15.00	0.00												
58	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1176 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगॉव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	11Km	06/ 2017 06/ 2017	90.20 90.20	90.20	7.09		83.11	11Km	10.00	0.00												
59	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1211 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 521/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में बमेथ से मादसी केमठ सौड़ा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	9Km	08/ 2017 08/ 2017	51.12 51.12	51.12	2.94		48.18	9Km	5.00	0.00												
60	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1340 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 106/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत तमोलीगढ़ बडेरना कला, बडेरना खुर्द, बडेरना मजला से कोटला, नाहींकलां, नाही खुर्द तथा सतेली गैरवाल तक मार्ग निर्माण का कार्य।	6Km	11/ 2018 11/ 2018	34.08 34.08	34.08	2.03		32.05	6Km	5.00	0.00												
61	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1341 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चॉदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य।	3Km	11/ 2018 11/ 2018	13.80 13.80	13.80	0.08		13.72	3Km	3.00	0.00												
62	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1343 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 17/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में खाती से मणिवाई मन्दिर तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य।	0.8Km	11/ 2018 11/ 2018	1.84 1.84	1.84	0.09		1.75	0.8Km	1.75	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 1289/ ।।।(2)/19–17(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No. 22/1C dated 14/11/2019 OF Amount 11.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण डी0पी0आर0 हेतु निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा0सं0 1289/ ।।।(2)/19–17(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 08 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 223/1C dated 14/11/2019 OF Amount 12.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शा.सं. 600/ ।।।(2) 19–16 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07/02/2019	TS VIDE EE TS No 219/1C dated 11/11/2019 OF Amount 15.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण डी0पी0आर0 गठन हेतु निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	शासनादेश सं0 341/ ।।।(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि के प्रपत्र आन लाईन किये जा चुके है। वन भूमि के प्रपत्र सी0एफ0 स्तर पर लम्बित।
	31/03/2022	शा0सं0 1914(ए)/ ।।।(2)/17–23(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 04.08.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4406/1 C dated 07/10/2017 OF Amount 51.12 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि के प्रपत्र आन लाईन किया जा चुके है। वन भूमि के प्रपत्र सी0एफ0 पर लम्बित।
	31/03/2022	शा0सं0 5726/ ।।।(2)/18–23(एम0एल0ए0)2017 टी0सी0 ।। दिनांक 29.11.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण लम्बाई 2.00 किमी0 में पूर्ण शेष 4.00 किमी0 का का कार्य दिनांक 24.01.2020 से किया जा रहा है। सयुक्त निरीक्षण की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2022	शा0सं0 5726/ ।।।(2)/18–23(एम0एल0ए0)2017 टी0सी0 ।। दिनांक 29.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर दि0 15.02.2020 तक पुनः ऑनलाईन कर दिया जायेगा। उक्त मार्ग में पड़ने वाले विद्युत विभाग के पोल एवं अन्य क्षतियों का आगणन भी विद्युत विभाग से अपेक्षित है।
	31/03/2022	शा0सं0 5726/ ।।।(2)/18–23(एम0एल0ए0)2017 टी0सी0 ।। दिनांक 29.11.2018			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का सयुक्त निरीक्षण वन विभाग के साथ दिनांक 16.07.2019 को किया गया जिसकी आख्या में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग गुजर बस्ती तक ही जायेगा, जो कि सिमलास के परमिट घारी है। यदि इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण करवाया जाता है तो इस क्षेत्र में अवैध पातन एवं अवैध शिकार की सम्भावना होगी। जो कि विभाग के हित में नहीं है। जिस हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	रायपुर	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी थाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 1383	6Km	12/ 2018	29.04	29.04	0.00		29.04	6Km	5.00	0.00												
						12/ 2018	29.04																		
64	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 339/2019 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भोगपुर कोडसी मोटर मार्ग से पाली मझोला होते हुए खालदार तक मार्ग निर्माण। 1402	5Km	11/ 2019	62.60	62.60	0.00		62.60	5Km	5.00	0.00												
						11/ 2019	62.60																		
65	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	रायपुर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 756/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ग्राम घण्डोल से चौकी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 1404	1.6Km	01/ 2020	1.60	1.60	0.00		1.60	1.6Km	1.60	0.00												
						01/ 2020	1.60																		
66	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत पिरान कलियर के इमली खेड़ा में भगवानपुर मेन रोड़ से सौर ऊर्जा की फैक्ट्री तक पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 2330	3.3Km	12/ 2014	15.77	15.77	1.04	3.3Km	14.73		0.00	0.00												
							15.77																		
67	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 199/2018 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत रूड़की में वर्कशाप के सामने से सौत मौहल्ले को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य। 2579	1no+80m	08/ 2017	9.58	9.58	0.08		9.50	1no+80m	0.00	0.00												
							9.58																		
68	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 200/2018 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत रूड़की में रेलवे ब्रिज के पास पीरबाबा कालोनी व रेलवे स्टेशन को जोड़ने हेतु पैदल सेतु का निर्माण कार्य। 2580	1no+80m	08/ 2017	4.08	4.08	0.04	1no+80m	4.04		2.00	0.00												
							4.08																		
69	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 19–20 के अन्तर्गत रूड़की के रामकृष्ण मिशन की ओर से रूड़की पब्लिक स्कूल होते हुए हिमालय होटल एवं मधुपुरम से होते हुए ग्राम शेरपुर से हिमालय होटल तक नाला निर्माण कार्य। 2698	2.4Km	01/ 2020	0.82	0.82	0.00	2.4Km	0.82		0.00	0.00												
							0.82																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (69 कार्य)					249.5Km+6no+1089m+6job		3,562.69	3,562.69	209.48	35.02Km+2no+380m+1job	3,353.21	83.51Km+4no+452m+4job	429.25												
					249.7Km+6no+899m+6job		3,562.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 7003/ ।।।(2)18–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 18.12.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। वन भूमि के प्रपत्र गठित किये जा रहे है।
	31/03/2022	शा0सं0 4178/ ।।।(2)/19–23(एम.एल.ए.)2017 दिनांक 08.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण। वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ सयुक्त निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	शा0सं0 434/ ।।।(2)/20–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27.01.2020			अनारम्भ कार्य		
		शा0सं0 6108/ ।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			कार्य पूर्ण		सर्वे कार्यपूर्ण, डी.पी.आर. गठित कर मुख्य0अभि0 दे0दून प्रेषित, जो आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्या0 के पत्रांक 2349/1सी दि0 27.12.19 द्वारा रू0 213.48 लाख का अधीक्षण अभि0 हरिद्वार को प्रेषित, जो आपत्तियों में प्राप्त निस्तारण किया जा रहा है।
		शा0सं0 1852/ ।।।(2)/17–31(एम.एल.ए.) /2017 दिनांक 02.08.2017	TS VIDE 2056/1C dated 01/09/2017 OF Amount 9.58 lac		अनारम्भ कार्य		डी.पी.आर. गठन हेतु अनुबंध गठित किया गया था, परन्तु अधि0अभि0, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की द्वारा पत्रांक 1265/उखगनरू/अनापत्ति दि0 24.03. 18 द्वारा प्रस्तावित स्थल में नहर के भराव में होने के कारण अनापत्ति निर्गत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी, कार्य निरस्त होना है।
		शा0सं0 1852/ ।।।(2)/17–31(एम.एल.ए.) /2017 दिनांक 02.08.2017	TS VIDE 2055/1C dated 01/09/2017 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्यपूर्ण, द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः मुख्य अभि0 स्तर–1 के पत्रांक 4705/203 (हरि0)याता–स्तर–1(क्षे0का0)/18 दि0 11.12. 19 द्वारा रू0 255.28 लाख को शासन को प्रेषित।
		श्शा0सं0 408/ ।।।(2)/20.31(एम.एल.ए.)2017टीसी दि0 28.01.2020	TS VIDE 207/1C dated 31/01/2020 OF Amount 0.82 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्यपूर्ण कर द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 इस कार्या0 के पत्रांक 362/1सी दि0 19.02.2020 द्वारा रू0 277.80 लाख का अधीक्षण अभियन्ता हरिद्वार को प्रेषित, जो आपत्तियों में प्राप्त हुआ है।
			277.62	DM:1	अना0कार्य 15 सर्वेक्षण 10 समरेखण 8 निर्माणरत् 27 पूर्ण 9	समरेखण विवाद 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य (87 कार्य)					316.8Km+9no+1173m+9job		3,942.85	3,942.85	262.16	81.62Km+4no+380m+1job	3,680.69	100.21Km+5no+536m+7job	608.87												
					317Km+9no+983m+9job		3,942.85																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	देहरादून में इठारना से देवली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 16	8Km	03/ 2008	280.00	280.00	105.88	1.5Km	174.12	2.75Km	174.12	0.00											
					4.25Km	03/ 2008	280.00										2.75								
																	2.75								
2	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	देहरादून में भोगपुर बागी नवाकोट डिम्मर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 17	5Km	03/ 2008	175.00	175.00	149.82	4Km	25.18		25.18	0.00											
					4Km	03/ 2008	175.00																		
3	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम मंडावली में सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 27	1.43Km	01/ 2014	71.40	71.40	42.66	1.43Km	28.74		28.74	0.00											
						04/ 2015	71.40																		
4	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम निजामपुर में शमशान घाट से राजेन्द्र के खेत तक पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण। के स्थान पर मंगलौर से नाथूखेडी तक पी0सी0 मार्ग का निर्माण। 30	1.5Km	02/ 2014	55.00	55.00	51.20	0.61Km	3.80		3.80	0.00											
					0.61Km	07/ 2016	55.00																		
5	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम नारसन खुर्द में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 33	1.4Km	02/ 2014	74.39	74.39	59.87	1.4Km	14.52		14.52	0.00											
						04/ 2015	74.39																		
6	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम कगावाली में मांगासहसी से सरदारों के गुरूद्वारे तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 36	1Km	02/ 2014	64.49	64.49	22.59	1Km	41.90		41.90	0.00											
						04/ 2015	64.49																		
7	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम नाथूखेड़ी से अकबरपुर ढाडेकी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 38	1.1Km	02/ 2014	55.67	55.67	20.45	1.1Km	35.22		35.22	0.00											
						04/ 2015	55.67																		
8	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम हरजौली जट से रजवाहे तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण। 39	0.4Km	02/ 2014	14.32	14.32	10.36	0.4Km	3.96		3.96	0.00											
						11/ 2015	14.32																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2job		**460.01**	Division:1 DM:2 DFO:1	अना0कार्य 15 सर्वेक्षण 10 समरेखण 8 निर्माणरत् 35 पूर्ण 19	समरेखण विवाद 1	

	31/03/2021 2.75Km	764/111 (2)/08–65 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.3.08	TS VIDE C.E. No. 908/09(292)yata Ster-I Zone Office 2018 dated 31/03/2018 OF Amount 280 lac	Area 4.79 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/265/2015/एफ0सी0/365 दिनांक 21.05.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	764/111 (2)/08–65 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.3.08	TS VIDE S.E. No. 1816/237C-9/15 dated 28/06/2015 OF Amount 175 lac	Area 1.08 (TA)	कार्य पूर्ण		भारत सरकार के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/ 06/29/2012 /एफ0सी0/2089 दिनांक 14.03.2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य माह 11/2019 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		शा0सं0 334/।।।(2)/14–46(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21.01.2014	TS VIDE E.E. Letter No 2453/1C dated 23/07/2014 OF Amount 71.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14 एवं 814/नि0स0 लो0नि0वि0/2016 दिनॉक 14.07.2016	TS VIDE EE Letter No.2048/1C dated 22/07/2016 OF Amount 55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E. Letter No 2448/1C dated 23/07/2014 OF Amount 74.39 lac		कार्य पूर्ण		12/2017 में कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान अवशेष।
		शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E. Letter No 2705/1C dated 13/08/2014 OF Amount 64.49 lac		कार्य पूर्ण		12/2017 में कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान अवशेष।
		शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E.Letter NO.2460/1C dated 23/07/2014 OF Amount 55.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E. Letter No 2702/1C dated 13/08/2014 OF Amount 14.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	40 रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर अफजलपुर में सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2014	23.32	23.32	16.91	0.5Km	6.41		6.41	0.00											
						04 / 2015	23.32																		
10	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	41 गास्कीगाड–गडोल–सकरोल मोटर मार्ग का कामला की ओर विस्तार ।	5Km	03 / 2008	175.00	287.11	262.47	5Km	24.64		24.64	0.00											
						06 / 2009	287.11																		
11	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	135 राज्य योजना के अन्तर्गत हरिपुर–इच्छाडी–क्वानू मीनस मोटर मार्ग के किमी0 29 में अवशेष प्रतिधारक दीवार का निर्माण।	1job	10 / 2016	18.00	18.00	9.91	1job	8.09		8.09	0.00											
						12 / 2016	18.00																		
12	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	241 ग्राम रायसी में कुड़ी भगवानपुर में यशपाल के घर से रेलवे लाइन तक सी. सी. मार्ग का निर्माण।	0.4Km	01 / 2014	23.60	23.60	15.60	0.4Km	8.00		8.00	0.00											
						03 / 2014	23.60																		
13	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	249 कुड़ी भगवानपुर में डा0 मौहम्मद की दुकान से लक्खी के मकान तक सी.सी. मार्ग का निर्माण।	0.3Km	01 / 2014	15.67	15.67	10.43	0.3Km	5.24		5.24	0.00											
						03 / 2014	15.67																		
14	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	252 मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पुरोड़ी–हयौ–टगरी मार्ग के कि.मी. –15.00 से बहमू सम्पर्क मार्ग (द्वितीय चरण)।	5.3Km	07 / 2016	241.00	241.00	132.40	4.3Km	108.60	1Km	100.00	0.00			0.5								
						07 / 2017	241.00										1								
																	1								
15	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	277 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत गौराघाटी से लावड़ी मोटर मार्ग के कि.मी.–6.00 से ग्राम छुल्टाड़ के लिए सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)।	0.32Km	01 / 2017	15.40	15.40	8.30	0.32Km	7.10		7.10	0.00											
							15.40																		
16	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	277 मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0 139/2014 के अन्तर्गत रूहालकी में मेन रोड़ से शमशान घाट तक इण्टर लॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक लगाने का कार्य।	1Km	10 / 2014	54.34	54.34	49.70	1Km	4.64		4.64	0.00											
						10 / 2015	54.34																		
17	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	342 रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर में आन्तरिक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.05Km	08 / 2016	58.70	58.70	25.60	1.05Km	33.10		33.10	0.00											
						01 / 2017	58.70																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 804/III(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E. Letter No 2704/1C dated 13/08/2014 OF Amount 23.32 lac		कार्य पूर्ण		10/2016 में कार्य पूर्ण।दायित्वों का भुगतान अवशेष।
सकरोल ,कामला	31/03/2019 –	शा0सं0 171/(1) 111–(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दि0 17.01.08 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–1 का पत्रांक 1565/ 09 (233) याता0 दिनांक 22.07.16		Area 1.95 (DFO)	कार्य पूर्ण		पूर्व में रू0 175.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त थी, किमी0 7 में स्टील गर्डर पुल के निर्माण हेतु 25.97 लाख का व्यय आधिक्य स्वीकृति परन्तु पुल का कार्य में व्यय अधिक होने पर पुनरीक्षित आगणन तैयार कर प्रेषित किया गया था जो स्वीकृत हो गया है। मार्ग कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर हैं
	31/03/2019 –	श्शा0ंस0– 2551/III (2) /16–06 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04.10.16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2015 –	शा.सं. 18/III(2)/ 14–45(प्रा.आ.)/2013 दि0 03.01.2014	TS VIDE E.E. Letter No 884(XXVIII)/1C dated 04/03/2014 OF Amount 23.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2016 –	शा.सं. 18/III(2)/ 14–45(प्रा.आ.)/2013 दि0 03.01.2014	TS VIDE E.E. Letter No 884(XVII)/1C dated 04/03/2015 OF Amount 15.67 lac		कार्य पूर्ण		12/2015 को कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 1Km	शा0सं0–2072/III(2)16–15(एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE SE NO.4288(11)/340C-9/16 dated 03/10/2016 OF Amount 241 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–25/III(2)/17–05(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04.01.2017 (स्वीकृत लागत रू0 15.40)	TS VIDE 1863/1C dated 22/12/2016 OF Amount 15.4 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2020 में कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	शा.सं. 5078/III(2)/ 14–05 (मु0मं0घो0)/2014 दि0 17.10.2014	TS VIDE E.E. Letter No 3973/1C dated 05/12/2015 OF Amount 54.34 lac		कार्य पूर्ण		03/2016 में कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3074/7C dated 09/09/2016 OF Amount 58.7 lac		कार्य पूर्ण		12/2017 में कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम बुडपुर में आन्तरिक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 343	0.79Km	08 / 2016	53.03	53.03	47.84	0.79Km	5.19		5.19	0.00												
							53.03																		
19	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम उल्हेड़ा में आन्तरिक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 344	1.77Km	08 / 2016	83.10	83.10	58.26	1.77Km	24.84		24.84	0.00												
							83.10																		
20	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम मुंडलाना में बालाजी मंदिर से तालकटौरिया की पुलिया तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 352	1.25Km	08 / 2016	80.93	80.93	75.04	1.25Km	5.89		5.89	0.00												
							80.93																		
21	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर मवाल में शिव मन्दिर से नागल चीना बाईपास मार्ग पर पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 353	2Km	08 / 2016	98.33	98.33	83.14	2Km	15.19		15.19	0.00												
						04 / 2017	98.33																		
22	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम नगला सलारू से मन्नाहेड़ी मार्ग का सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 355	0.7Km	08 / 2016	61.14	61.14	15.22	0.35Km	45.92	0.35Km	45.92	0.00					0.3			0.35				
						04 / 2017	61.14												0.3			0.35			
23	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम नगला सलारू की आन्तरिक मार्गो का सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 356	1.5Km	08 / 2016	128.84	128.84	97.83	1.5Km	31.01		31.01	0.00												
							128.84																		
24	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम खेड़ाजट्ट की आन्तरिक मार्गो का सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 357	1.3Km	08 / 2016	77.48	77.48	70.93	1.3Km	6.55		6.55	0.00												
							77.48																		
25	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम छोटी नारसन में आन्तरिक मार्गो का सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 358	1.25Km	08 / 2016	92.24	92.24	72.71	1.25Km	19.53		19.53	0.00												
						07 / 2017	92.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3072/7C dated 09/09/2016 OF Amount 53.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3073/7C dated 09/09/2016 OF Amount 83.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3084/7C dated 09/09/2016 OF Amount 80.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3084A/7C dated 09/09/2016 OF Amount 98.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.35Km	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3086/7C dated 09/09/2016 OF Amount 61.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE S.E. Letter No. 3298/47C-civil circal /16 dated 10/11/2016 OF Amount 128.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3088/7C dated 09/09/2016 OF Amount 77.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 04/2018 में दायित्व शेष।
	—	शा.सं. 2341/III(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3089/7C dated 09/09/2016 OF Amount 92.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 359 ग्राम निजामपुर में सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	10 / 2016	73.26	73.26	13.43	0.4Km	59.83	0.6Km	59.83	0.00							0.4			0.4		
						07 / 2017	73.26													0.6			0.6		
																				0.6			0.6		
27	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 360 ग्राम सिकन्दरपुर मवाल से मुण्डलाना की ओर सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	0.8Km	10 / 2016	59.21	59.21	45.32	0.8Km	13.89		13.89	0.00												
						07 / 2017	59.21																		
28	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 361 ग्राम घोसीपुरा की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.07Km	10 / 2016	69.88	69.88	34.17	0.92Km	35.71	0.15Km	35.71	0.00										0.15		
						07 / 2017	69.88																0.15		
29	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 362 ग्राम आमखेड़ी से सोलानी नदी की पुलियां की ओर सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	10 / 2016	87.35	87.35	18.53	0.7Km	68.82	0.3Km	68.82	0.00							0.3			0.3		
							87.35													0.3			0.3		
30	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 363 ग्राम हरजोली जट की आन्तरिक मार्गो का सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.5Km	10 / 2016	92.55	92.55	36.38	1.5Km	56.17		56.17	0.00												
							92.55																		
31	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2016–17 विकास खण्ड नारसन के ग्राम चीना से ग्राम बुडपुर तक छोटी कैनाल पटरी मार्ग का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 365	6Km	08 / 2016	301.48	301.48	277.12	6Km	24.36		24.36	0.00												
							301.48																		
32	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 400/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम मौहम्मदपुर बुजुर्ग में फाटक से शमशान घाट तक सड़क का इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 376	0.4Km	03 / 2019	43.26	43.26	0.10	0.15Km	43.16	0.25Km	43.16	0.00												
							43.26									0.25 k		0.25		0.25			0.25		
																0.25 k		0.25		0.25			0.25		
33	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 401/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम मुण्डाखेडा कलां में सेवा राम के खेत से शमशान घाट तक सड़क का (इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 377	0.72Km	05 / 2017	42.75	42.75	27.93	0.7Km	14.82		14.82	0.00												
					0.7Km		42.75																		
34	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 402/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकबरपुर ऊद में रविदास मन्दिर से शमशान घाट तक सड़क का (इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 378	0.6Km	05 / 2017	38.58	38.58	24.82	0.5Km	13.76	0.1Km	13.76	0.00												
							38.58									0.1 k		0.1		0.1			0.1		
																0.1 k		0.1		0.1			0.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.6Km	शासनादेश संख्या 2594/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 13.10.2016	TS VIDE EE Letter No. 5084/7C dated 23/10/2016 OF Amount 73.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2594/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 13.10.2016	TS VIDE EE Letter No.5078/7C dated 27/10/2016 OF Amount 59.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.15Km	शासनादेश संख्या 2594/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 13.10.2016	TS VIDE EE Letter No. 5079/7C dated 27/10/2016 OF Amount 69.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.3Km	शासनादेश संख्या 2594/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 13.10.2016	TS VIDE EE Letter No. 5080/7C dated 27/10/2016 OF Amount 87.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		250 मी0 लम्बाई में कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 2594/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 13.10.2016	TS VIDE EE Letter No. 5086/7C dated 29/10/2016 OF Amount 92.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 04/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश संख्या 2096/III(2)/16–33(एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दिनांक 22.08.2016	TS VIDE CE level-I Letter No. 2165/81(Hahi)Yata-Level-1(Zone Office)/2016 dated 27/09/2016 OF Amount 301.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 04/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.25Km	शा0सं0– 1297/III(2)/19–33(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE E.E. Letter No 1977/7C dated 30/12/2017 OF Amount 21.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		150 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण। शेष लम्बाई में भूमि विवाद होने के कारण कार्य बाधित है।
	—	शा0सं0 523(अ)/III(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1464/7C dated 06/10/2017 OF Amount 42.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.1Km	शा0सं0 523(अ)/III(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1978/7C dated 30/12/2017 OF Amount 38.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 60 मीटर लम्बाई में पुलिया निर्माण हेतु विवाद था। विवाद सुलझा लिया गया है। परन्तु वर्षा ऋतु में जल भराव होने के कारण पुलिया निर्माण का कार्य वर्तमान में संभव नहीं है। जल भराव सूखने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 551/2017 के 390 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कलसिया मे बुद्ध सिंह पुत्र शशीराम के खेत से सुरेश प्रधान के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	1.5Km	06 / 2017	44.92	44.92	32.63	1.5Km	12.29		12.29	0.00												
							44.92																		
36	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 552/2017 के 391 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम ब्रहामणवाला मे रामकला सैनी के खेत से पवन सैनी के खेत की ओर खण्डजा निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.57Km	06 / 2017	17.84	17.84	11.34	0.57Km	6.50		6.50	0.00												
							17.84																		
37	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 553/2017 के 392 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरी खुर्द मे छतरपाल के खेत से गंगा की ओर ईंट खण्डजा निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1Km	06 / 2017	31.81	31.81	21.50	1Km	10.31		10.31	0.00												
							31.81																		
38	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 554/2017 के 393 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम नन्दपुर मे प्रधान नाथीराम के खेत से राजू सिह के खेत की ओर ईंट खंण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.6Km	06 / 2017	18.93	18.93	13.11	0.6Km	5.82		5.82	0.00												
							18.93																		
39	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 555/2017 के 394 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम अब्दीपुर मे मुख्य मार्ग से बरकत के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.8Km	06 / 2017	24.48	24.48	16.96	0.8Km	7.52		7.52	0.00												
							24.48																		
40	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 556/2017 के 395 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम मांडाबेला मे बाबू के खेत से लेकर गजेसिह के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.3Km	06 / 2017	10.40	10.40	9.35	0.3Km	1.05		1.05	0.00												
							10.40																		
41	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 558/2017 के 397 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम रायसी मे नन्ही दुनिया स्कूल के पश्चिम चकरोड से कालोनी मे दक्षिण मे सरदार बलविन्द्र की ओर खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	1Km	06 / 2017	30.70	30.70	19.22	1Km	11.48		11.48	0.00												
							30.70																		
42	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 559/2017 के 398 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम हस्तमौली से आगे पूरब दिशा मे दलित बस्ती की ओर ईट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.5Km	06 / 2017	14.45	14.45	11.76	0.5Km	2.69		2.69	0.00												
							14.45																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1656/7C dated 17/11/2017 OF Amount 44.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1923/7C dated 26/12/2017 OF Amount 17.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1625/7C dated 07/11/2017 OF Amount 31.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1962/7C dated 30/12/2017 OF Amount 18.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1848A/7C dated 16/12/2017 OF Amount 24.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1963/7C dated 30/12/2017 OF Amount 10.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1624/7C dated 07/11/2017 OF Amount 30.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1971/7C dated 30/12/2017 OF Amount 14.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 560/2017 के 399 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम रुहालकी मे नैनसिह के खेत से सावंत सिह के खेत की ओर खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.35Km	06 / 2017	11.25	11.25	4.58	0.35Km	6.67		6.67	0.00												
							11.25																		
44	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 562/2017 के 401 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम दाबकी कलां मे मंगत जाट की समाधि से लेकर कृष्ण गोपाल के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	1Km	06 / 2017	32.03	32.03	19.08	1Km	12.95		12.95	0.00												
							32.03																		
45	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 563/2017 के 402 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कर्णपुर मे चेयरमेन के खेत से महिपाल के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.47Km	06 / 2017	15.90	15.90	10.58	0.47Km	5.32		5.32	0.00												
							15.90																		
46	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 564/2017 के 403 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरी खुर्द मे पश्चिम की ओर चतर सिह के खेत में चन्द्रपुरी कलां के खण्डजे की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	2.05Km	06 / 2017	62.01	62.01	33.31	2.05Km	28.70		28.70	0.00												
							62.01																		
47	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 565/2017 के 404 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम पूर्णपुर से लालचदवाला की ओर खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.5Km	06 / 2017	16.56	16.56	12.32	0.5Km	4.24		4.24	0.00												
							16.56																		
48	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 567/2017 के 407 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम न्यामतपुर से खेडी मार्ग की ओर खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.5Km	06 / 2017	17.09	17.09	11.70	0.5Km	5.39		5.39	0.00												
							17.09																		
49	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 568/2017 के 408 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत लक्सर मार्ग से कुआखेडा की ओर तटबन्ध के साथ सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2017	88.89	88.89	65.90	2Km	22.99		22.99	0.00												
							88.89																		
50	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 569/2017 के 409 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर मे चौ0 मांगेराम के घर से पूर्णपुर की ओर सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.53Km	06 / 2017	34.19	34.19	29.59	0.53Km	4.60		4.60	0.00												
							34.19																		
51	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 570/2017 के 410 वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम डूमनपुरी मे मुख्य मार्ग से राकेश कुमार पुत्र मंगू सिह के घर की ओर सी0सी0 सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.3Km	06 / 2017	22.23	22.23	18.03	0.3Km	4.20		4.20	0.00												
							22.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1965/7C dated 30/12/2017 OF Amount 11.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018 दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1611A /7C dated 04/11/2017 OF Amount 32.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1967/7C dated 30/12/2017 OF Amount 15.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 04/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1610A /7C dated 04/11/2017 OF Amount 62.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1968/7C dated 30/12/2017 OF Amount 16.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1969/7C dated 30/12/2017 OF Amount 17.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 08/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1970/7C dated 30/12/2017 OF Amount 88.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1561/7C dated 28/10/2017 OF Amount 34.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1972/7C dated 30/12/2017 OF Amount 22.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	411 मा0मु0घोषणा सं0 571/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम ढाढेकी लक्सर मार्ग से दाबकी की ओर सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण)	1.54Km	06 / 2017	89.29	89.29	73.60	1.54Km	15.69		15.69	0.00												
							89.29																		
53	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	416 मा0मु0घोषणा सं0 576/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम जोग्गावाला मे टावर से अगली ओर 3 बाई 3की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1no+3m	06 / 2017	24.66	24.66	12.47	1no+3m	12.19		12.19	0.00												
					3m		24.66																		
54	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	417 मा0मु0घोषणा सं0 577/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम महेशरा से करणपुर बोदी नदी पर 4 बाई 4 की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1no+4m	06 / 2017	23.19	23.19	14.19		9.00	1no+4m	9.00	0.00												
							23.19																		
55	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	418 मा0मु0घोषणा सं0 578/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम खानपुर मे चन्द्रपुरी मोड के पश्चिम से रतन की दुकान की ओर नाली निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण) ल0– 0.250 किमी0	1job	06 / 2017	32.74	32.74	23.02	1job	9.72		9.72	0.00												
							32.74																		
56	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	420 मा0मु0घोषणा सं0 580/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कुंआखेडा अहतमाल मे सेक्टर पर हरपाल कश्यप के खेत से हरचन्द चमार के चक की ओर खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.8Km	06 / 2017	26.40	26.40	23.92	0.8Km	2.48		2.48	0.00												
							26.40																		
57	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	422 मा0मु0घोषणा सं0 582/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम दल्लावाला मे मा0 कृष्ण के चक से धर्मपाल के चक की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य।(द्वितीय चरण)	0.4Km	06 / 2017	12.22	12.22	10.06	0.4Km	2.16		2.16	0.00												
							12.22																		
58	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	423 मा0मु0घोषणा सं0 583/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम ग्राम भूरना में मेन सडक से भाम ान घाट की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	0.3Km	06 / 2017	9.51	9.51	7.02	0.3Km	2.49		2.49	0.00												
							9.51																		
59	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	426 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम भिक्कमपुर में मेन रोड से शमशान घाट तक पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.22Km	03 / 2019	134.31	134.31	10.08		124.23	2.22Km	124.23	0.00						0.5						
							134.31													2.2			2.2		
																				2.2			2.2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1986/7C dated 30/12/2017 OF Amount 89.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1848/7C dated 16/12/2017 OF Amount 24.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2020। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1no+4m	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1847/7C dated 16/12/2017 OF Amount 23.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1657/7C dated 17/11/2017 OF Amount 32.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1666/7C dated 20/11/2017 OF Amount 26.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1833/7C dated 14/12/2017 OF Amount 12.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1833A/7C dated 14/12/2017 OF Amount 9.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	2.2Km	शा0सं0–1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter no. 527(1)/47c-cc/19 dated 08/03/2019 OF Amount 134.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
60	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम जसपुर रणजीतपुर में गंगा बांध तक सडक का निर्माण व बीच में पुलिया प्राइमरी स्कूल से सडक का निर्माण कार्य।	0.95Km	03 / 2019	59.20	59.20	17.88		41.32	0.95Km	41.32	0.00										0.95		
							59.20															0.95		
																						0.95		
61	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम केवलपुरी से ग्राम महाराजपुर खुर्द की ओर सडक का निर्माण कार्य।	1.27Km	03 / 2019	79.89	79.89	36.44		43.45	1.27Km	43.45	0.00												
							79.89															1.27		
																						1.27		
62	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम मौहम्मदपुर जट् में मां शाकुम्बरी देवी सिद्धपीठ की चाहरदीवारी व सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1job	03 / 2019	32.08	32.08	16.60	1job	15.48		15.48	0.00												
							32.08																	
63	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम कुंआहेडी में मुख्य मार्ग (एन.एच.–58) से शमशान घाट की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.7Km	09 / 2019	41.46	41.46	27.92	0.7Km	13.54		13.54	0.00												
							41.46																	
64	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	पुराना दिल्ली नीतिपास मार्ग के कि.मी. 193 में ऊंचे पुल के पास मार्ग के कटान को रोकने के लिए सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण	1job	03 / 2013	43.53	43.53	38.98	1job	4.55		4.50	0.00												
						04 / 2013	43.53																	
65	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 13–14 के अन्तर्गत ग्राम मूलदासपुर माजरा में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1.5Km	06 / 2013	95.68	95.68	66.41	1.5Km	29.27		20.00	10.00												
							95.68																	
66	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	जनपद देहरादून में कार्लीगाड से सरोला मार्ग का नव निर्माण।	5Km	02 / 2009	175.00	200.93	178.94		21.99	5Km	21.99	0.00												
						10 / 2014	200.93																	
67	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2009 के अन्तर्गत आर्यनगर से लालढांग तक सड़क का निर्माण।	2.29Km	01 / 2014	122.13	122.13	72.69	2.28Km	49.44		49.00	0.00												
					2.28Km	01 / 2014	122.13																	
68	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम डाडा जलालपुर में सी0सी0 मार्ग का निम्राण कार्य।	1.38Km	02 / 2014	64.70	64.70	45.77	1.38Km	18.93		18.00	10.00												
							64.70																	

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.95Km	शा0सं0– 1302/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.574/7c dated 23/03/2019 OF Amount 59.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2020। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1.27Km	शा0सं0– 1302/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.621/7c dated 02/04/2019 OF Amount 79.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	–	शा0सं0– 1302/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.573/7c dated 23/03/2019 OF Amount 32.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	श्शासनादेश संख्या 3268/।।।(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दिनांक 03.09.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2013 –	शा.सं. 657/।।।(2)/13–51(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 11.03.2013	TS VIDE EE No. 1282/1C dated 07/05/2013 OF Amount 43.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शा0सं0 3744/।।।(2)/13–08(प्रा0आ0)/2013 दि0 26.06.2013	TS VIDE 819/1C dated 04/03/2014 OF Amount 95.68 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शा.सं. 513/।।।(2)/08–15 (एम.एल.ए.)/08 दि. 10.2.09	TS VIDE TS VIDe SE No. 4378/237C-9/14 dated 08/10/2014 OF Amount 175 lac		निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/42/2012/एफ.सी./105 दि. 20.02.14 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है। मुख्य अभियन्ता स्तर–1, देहरादून के पत्रांक 2773/09 (241) याता स्तर–1 क्षे.का., देहरादून द्वारा 15 प्रतिशत अधिकता रू0 25.93 लाख की स्वीकृति प्राप्त।
	31/12/2015 –	शा0सं0 334/।।।(2)/14–46(प्रा.आ.)/2013 दि0 21.01.2014	TS VIDE SE No. 1254/11C-Civil Circle/14 dated 30/05/2014 OF Amount 122.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शा0सं0 1098/।।।(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.14	TS VIDE 2432/1C dated 23/07/2014 OF Amount 64.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	ग्राम खेड़ी शिकोहपुर गोशाला मार्ग पर 1261 बॉक्स सैल कल्वर्ट (4/3 बाई 3/0) का निर्माण।	0.08Km+1no	03/2015	60.47	60.47	47.62	0.08Km+1no	12.85		12.50	0.00												
							60.47																		
70	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 1210 संख्या–324/2011 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम हसनावाला से बिहारीगढ तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	01/2016	108.43	108.43	94.09	0.8Km	14.34	0.1Km	14.00	0.00				0	0	0			0		
							108.43											0.1	0.1	0.1			0.1		
71	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1247 340/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में टिहरी विस्थापित कालोनी में शिव मंदिर से बरसाती नाले तक सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य।	1job	05/2017	44.13	44.13	27.40	1job	16.73		15.00	0.00												
							44.13																		
72	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1260 371/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम रानीमजरा में प्राथमिक विद्यालय से गांव से होते हुए इण्टर कॉलेज बाण गंगा तक इंटरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक से मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	05/2017	54.30	54.30	44.70	1Km	9.60		9.00	0.00												
							54.30																		
73	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1261 372/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम बाडीटीप मेन रोड से तिलकपुरी तक इण्टरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.6Km	05/2017	32.74	32.74	25.18	0.6Km	7.56		6.00	0.00												
							32.74																		
74	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1267 378/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां से सराय की ओर पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	05/2017	40.21	40.21	24.80	1.5Km	15.41		15.00	0.00												
							40.21																		
75	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1271 382/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग–गैंडीखाता मुख्य मार्ग पर कटेबड़ चौराहे से डालूपुरी होते हुए नया गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.1Km	05/2017	54.81	54.81	37.51	1.54Km	17.30		17.00	0.00												
					1.54Km		54.81																		
76	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1274 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 369/2017) नई गुज्जर बस्ती (गैन्डीखाता) से श्रीकृष्णायन देशी गौरक्षाशाला तक सड़क निर्माण का कार्य।	0.75Km	07/2017	47.69	47.69	40.29	0.75Km	7.40		7.00	0.00												
							47.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 2220 / ।।।(2) / 15–17(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 31.03.2015	TS VIDE TS VIDE 2280/1C dated 18/06/2015 OF Amount 60.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		शा0सं0 432 / ।।।(2) / 16–54(प्रा0आ0) / 2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE SE Letter no.893/11C-Civil Circle/16 dated 04/04/2016 OF Amount 108.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		800 मी0 में कार्य पूर्ण, शेष लम्बाई में भूमि विवाद।
		शासनादेश संख्या 383 / ।।।(2) / 17–26(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3304/1C dated 27/11/2017 OF Amount 44.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश संख्या 524 / ।।।(2) / 17–35(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3294/1C dated 23/11/2017 OF Amount 54.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश संख्या 524 / ।।।(2) / 17–35(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3276/1C dated 23/11/2017 OF Amount 32.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		शासनादेश संख्या 524 / ।।।(2) / 17–35(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE EE Letter No. 545/1C dated 16/02/2019 OF Amount 40.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश संख्या 524 / ।।।(2) / 17–35(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE EE Letter no.2911/1C dated 12/10/2017 OF Amount 54.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश संख्या 1585 / ।।।(2) / 17–35(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 18.07.2017	TS VIDE EE Letter no.2936/1C dated 17/10/2017 OF Amount 47.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1276 356/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में खेड़ी शिकोहपुर से टांडा हसनगढ तक ब्रिज खडण्जा द्वारा मार्ग एवं आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का नव निर्माण कार्य।	2.8Km	07/2017	162.53	162.53	122.61	2.8Km	39.92		39.00	0.00												
							162.53																		
78	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1277 357/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम टांडा हसनगढ में आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.25Km	07/2017	94.19	94.19	67.82	1.6Km	26.37		26.00	0.00												
					1.6Km		94.19																		
79	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1281 344/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में नौकराग्रान्ट में भट्टेवाला मार्ग का सी0सी0 द्वारा नव निर्माण का कार्य।	0.7Km	07/2017	79.94	79.94	67.90	0.7Km	12.04		12.00	0.00												
							79.94																		
80	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1283 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम दूधलादयालवाा में बैली फैक्ट्री से प्राथमिक विद्यालय से आगे गंगा की ओर सड़क निर्माण का कार्य।	2.3Km	08/2017	69.08	69.08	49.57	2.3Km	19.51		19.00	0.00												
							69.08																		
81	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1302 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के रूहाल्की–सहदेवपुर मार्ग के कि.मी. 1 में क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	1job	11/2017	14.42	14.42	9.64	1job	4.78		4.50	0.00												
							14.42																		
82	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1351 जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में सुभाषनगर के आन्तरिक मार्गों का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	2.27Km	06/2018	116.93	116.93	40.95	1.8Km	75.98	0.47Km	75.00	30.00					0.2	0.2			0.2			
							116.93												0.47	0.47			0.47		
																			0.47	0.47			0.47		
83	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1357 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में इनायतपुर–बेलकी मसही मार्ग के कि.मी. 3.00 में 50 मी0 सेतु की एप्रोच पर पिचिंग व सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12/2018	30.46	30.46	26.05	1job	4.41		4.00	0.00												
							30.46																		
84	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1358 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में इनायतपुर–मसही कलां मार्ग के कि.मी. 2.00 से 3.00 में नदी द्वारा कटाव को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11/2018	51.63	51.63	30.00	1job	21.63		21.00	0.00												
							51.63																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE SE Letter No.2704/11C-CC/18 dated 21/02/2018 OF Amount 162.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE EE Letter no.288/1C dated 10/10/2017 OF Amount 94.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE EE Letter No.3203/1C dated 14/11/2017 OF Amount 79.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शासनादेश संख्या 1867/ ।।।(2)/17–35(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE EE Letter No.3452/1C dated 07/12/2017 OF Amount 69.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश संख्या 3517/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 15.11.2017	TS VIDE EE Letter No.996/1C dated 24/03/2018 OF Amount 14.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.47Km	शासनादेश सं0 2555/ ।।।(2)/18–26(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 12.06.2018	TS VIDE SE Letter No. 01/11C-Civil Circle/18 dated 18/01/2019 OF Amount 116.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	—	शासनादेश सं0 7035/ ।।।(2)/18–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–1 दिनांक 21.12.2018	TS VIDE EE Letter No. 464/1C dated 11/02/2019 OF Amount 30.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 5566/ ।।।(2)/18–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. दिनांक 19.11.2018	TS VIDE EE Letter No. 524/1C dated 16/02/2019 OF Amount 51.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1361 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां में रमा विहार कालोनी में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण।	0.55Km	02 / 2019	51.32 51.32	51.32	28.75	0.55Km	22.57		22.00	0.00												
86	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1363 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां में लक्की विहार में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	0.65Km	02 / 2019	61.80 61.80	61.80	28.33	0.65Km	33.47		33.00	0.00												
87	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1365 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगड़ी की गली संख्या–4 व 5 नेशनल हाईवे से पुरानी हरिद्वारी तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	1.59Km	02 / 2019	58.30 58.30	58.30	11.46	1.59Km	46.84		46.00	0.00												
88	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1366 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मंगोलपुरा में पानी की टंकी से दिल्ली फार्म अन्तिम खेत तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2019	65.48 65.48	65.48	0.10		65.38	1Km	65.00	20.00					0.2 0.2	0.2 0.2			1 1			
89	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1381 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर की आंतरिक गलियों के विकास कार्य हेतु हृदय नगर कालोनी में श्री मनव्वर हसन के मकान से श्री चन्द्रपाल के मकान की ओर नाली व इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.71Km	03 / 2019	84.42 84.42	84.42	28.82	0.71Km	55.60		55.00	20.00												
90	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1382 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर की आंतरिक गलियों के विकास कार्य के अन्तर्गत राधिकापुरम कालोनी में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.97Km	03 / 2019	46.55 46.55	46.55	28.75	0.97Km	17.80		17.00	0.00												
91	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1384 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम पंचायत जमालपुर खुर्द मेन रोड पर स्थित भाईचारा ढाबा की ओर से शिव मन्दिर तक नाली व इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्यै।	0.57Km	03 / 2019	27.65 27.65	27.65	19.11	0.57Km	8.54		8.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 601/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE EE Letter No. 723/1C dated 02/03/2019 OF Amount 51.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 601/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE EE Letter No. 731/1C dated 02/03/2019 OF Amount 61.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 601/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE EE Letter No. 1495/1C dated 20/05/2019 OF Amount 58.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1Km	शासनादेश सं0 716/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 18.02. 2019	TS VIDE EE Letter No.1496/1C dated 20/05/2019 OF Amount 65.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	शासनादेश सं0 1325/ ।।।(2)/98–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03. 2019	TS VIDE EE Letter No.1453/1C dated 15/05/2019 OF Amount 84.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 1325/ ।।।(2)/98–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1456/1C dated 15/05/2019 OF Amount 46.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं0 1325/ ।।।(2)/98–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1457/1C dated 15/05/2019 OF Amount 27.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1385 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर मे ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजरी की आन्तरिक गलियों के विकास कार्य हेतु शक्ति नगर कालोनी में नाली व इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.52Km	03 / 2019	41.61 41.61	41.61	22.80	0.52Km	18.81		18.00	0.00													
93	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1389 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में बेलकी मसही से इनायतपुर बुग्गावाला लिंक मार्ग का कि.मी. 01 में पुल से नरेश के घर तक नाला निर्माण व सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.27Km+ 1job	03 / 2019	32.15 32.15	32.15	0.00		32.15	0.27Km+1job	32.00	0.00										0.27 0.27		
94	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1451 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के हरिद्वार–लक्सर–पुरकाजी नेशनल हाईवे से ग्राम हरसीवाला तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.21Km	08 / 2019	91.29 91.29	91.29	0.00		91.29	2.21Km	90.00	20.00						2.21 2.21				2.21 2.21		
95	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम 2009 राघड़वाला मेन रोड़ से जाति के टयूबवैल से सोहलपुर रोड़ तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	02 / 2014	88.07 88.07	88.07	58.09	1Km	29.98	0.2Km	29.00	0.00										0.15 0.2 0.2		
96	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत पिरान 2180 कलियर दरगाह क्षेत्र में आन्तरिक नाला–नालियों का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.35 कि.मी.)	1job	05 / 2014	83.74 83.74	83.74	78.58	1job	5.16		5.00	0.00												
97	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 14–15 के अन्तर्गत ग्राम 2188 ढढेड़ी ख्वाजगीपुर में आन्तरिक सी0सी0 सड़कों का निर्माण।	1.5Km	09 / 2014	69.86 69.86	69.86	41.79	1.2Km	28.07	0.3Km	28.07	0.00										0.3 0.3		
98	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम 2311 मुस्तफाबाद में ग्राम हल्वाहेड़ी वाले तिराहे से नदी किनारे होते हुए मुस्तफाबाद पंचायत भवन तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	01 / 2015	98.47 98.47	98.47	66.86	1.2Km	31.61	0.3Km	30.00	20.00										0.3 0.3		
99	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम 2312 महमूदपुर में आन्तरिक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	1.67Km	01 / 2015	53.84 53.84	53.84	26.31	1.67Km	27.53		27.53	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश सं0 1325/ ।।।(2)/98–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1455/1C dated 15/05/2019 OF Amount 41.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.27Km	शासनादेश सं0 1330/ ।।।(2)/19–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 831/1C dated 10/03/2019 OF Amount 32.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाला एवं बेस कोट कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	2.21Km	शासनादेश सं0 3108/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07.08. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2855/1C dated 24/09/2019 OF Amount 91.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.2Km	शा0सं0 986/ ।।।(2)/14–42(प्रा0आ0)/2013 दि0 13.02.2014	TS VIDE 3971/1C dated 05/12/2014 OF Amount 88.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		शा0सं0 3240/ ।।।(2)/14–05(प्रा0आ0)/14 दिनांक 26.05.14	TS VIDE 3997/1c dated 05/12/2014 OF Amount 83.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों के भुगतान शेष।
	0.3Km	शा0सं0 5339/ ।।।(2)/14–22(प्रा0आ0)/2014 दि0 23.09.14	TS VIDE 4096/1C dated 11/12/2014 OF Amount 69.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.3Km	शा0सं0– 330/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015	TS VIDE 1576/1C dated 04/07/2016 OF Amount 98.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		शा0सं0– 330/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015	TS VIDE 1577/1C dated 05/07/2016 OF Amount 53.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम बढ़ेड़ी राजपुतान (घोड़ेवाला) में अरशद की दुकान से मुनफैत के मकान तक व मेन रोड़ से इमरान के खेत को होते हुए सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। 2359	0.85Km	06 / 2015	54.84	54.84	2.07	0.85Km	52.77		50.00	40.00												
							54.84																		
101	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम मरगूबपुर दीदाहेड़ी में महबूब के खेत से मुस्तकीम के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। 2468	0.85Km	09 / 2015	40.56	40.56	22.35	0.37Km	18.21	0.17Km	18.21	0.00									0.17		
					0.54Km		40.56																0.17		
102	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 2115/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के विभिन्न ग्रामों में सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य। 2480	3.02Km	02 / 2016	200.00	200.00	109.99	3.02Km	90.01		90.00	30.00												
							200.00																		
103	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर–शाल्हापुर में कब्रिस्तान से शहीद पुत्र यासीन के मकान तक सी0सी0 इण्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2498	0.65Km	07 / 2016	41.06	41.06	21.87	0.65Km	19.19		19.00	0.00												
							41.06																		
104	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम शफीपुर में मेन रोड़ से महीपाल के मकान तक व राकेश के मकान से बराबर होते हुए कृष्णा नगर तक व गली नं0 7 शास्त्री नगर व शिवपुरम वाले नाले तक सी0सी0 इण्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण काम्र। 2502	2.97Km	07 / 2016	209.23	209.23	160.21	2.97Km	49.02		45.00	40.00												
							209.23																		
105	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम मौहम्मदपुर पाण्डा से अलमासपुर को होते हुए रामपुर तक सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। 2504	3.5Km	07 / 2016	260.79	260.79	252.51	3.5Km	8.28		7.00	0.00												
							260.79																		
106	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम बाल्लूपुर में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 2513	0.43Km	09 / 2016	31.43	31.43	13.99	0.43Km	17.44		15.00	0.00												
							31.43																		
107	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम सिरचन्दी में सी0सी0 इण्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2519	2.2Km	09 / 2016	150.75	150.75	110.35	2.1Km	40.40	0.1Km	40.00	30.00									0.1		
							150.75																0.1		
108	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम करौंन्दी में सी0सी0 इण्टर लाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2524	2.15Km	09 / 2016	144.20	144.20	56.06	2.15Km	88.14		75.00	50.00												
							144.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 4534/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 06.06.2015	TS VIDE 1581/1C dated 05/07/2016 OF Amount 54.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.17Km	शा0सं0 6836/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2014 दि0 11.09.2015	TS VIDE 1590/1C dated 05/07/2016 OF Amount 40.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	शा0सं0 519/ ।।।(2)/16–18(मु0मं0घो0)/2015 दि0 29.02.2016	TS VIDE 1533/20C-Civil Circle/16 dated 20/05/2016 OF Amount 200 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1914/ ।।।(2)/16–29(एम.एल.ए.)/2016 दि0 04.07.2016	TS VIDE 2129/1C dated 01/09/2016 OF Amount 41.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1931/ ।।।(2)/16–30(एम.एल.ए.)/2016 दि0 19.07.2016	TS VIDE 3577(2)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 209.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1931/ ।।।(2)/16–30(एम.एल.ए.)/2016 दि0 19.07.2016	TS VIDE 2924/181(Hari)Yata Level-1 (Zone office)/16 dated 22/12/2016 OF Amount 260.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 2397/ ।।।(2)/16–28 (एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 02.09.2016	TS VIDE 2590/1C dated 08/11/2016 OF Amount 31.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.1Km	शा0सं0 2397/ ।।।(2)/16–28 (एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 02.09.2016	TS VIDE 3591(2)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 150.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	शा0सं0 2397/ ।।।(2)/16–28 (एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 02.09.2016	TS VIDE 3592(2)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 144.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम बेहडेकी सैदाबाद में सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2533	2.25Km	11 / 2016	155.19	155.19	82.41	2.25Km	72.78		70.00	40.00												
							155.19																		
110	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम प्रेमराजपुर में सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2534	2.15Km	11 / 2016	145.81	145.81	91.38	2.15Km	54.43		50.00	30.00												
							145.81																		
111	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम मानकपुर आदमपुर में सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2535	2.15Km	11 / 2016	145.81	145.81	69.49	2.15Km	76.32		70.00	0.00												
							145.81																		
112	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2017–18 के अन्तर्गत नन्हेड़ा 2562 अन्नतपुर में श्यामलाल के खेत से राजकुमार प्रजापति के खेत तक पी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2Km	08 / 2017	85.62	85.62	60.50	2Km	25.12		25.00	0.00												
							85.62																		
113	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम थीथकी की आन्तरिक सड़को का सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। 2572	1.28Km	08 / 2017	97.72	97.72	68.56	1.28Km	29.16		29.00	0.00												
							97.72																		
114	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत बहादराबाद–धनौरी–इमली खेड़ा–भगवानपुर–गागलहेड़ी मार्ग के किमी0 5 से ग्राम दौलतपुर में पूर्व निर्मित मार्ग से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जाने वाले मार्ग का सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2694	0.5Km	09 / 2019	39.65	39.65	0.00	0.5Km	39.65		35.00	0.00												
							39.65																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (114 कार्य)					147.78Km+3no+7m+10job		8,277.55	8,415.59	5,327.49	121.53Km+2no+3m+9job	3,088.10	20.06Km+1no+4m+1job	3,007.07	390.00			0.5		0.2	1.1			1.7		
					141.59Km+2no+7m+10job		8,415.59									0.35Km	3.75	0.35	0.67	6.63			11.2		
																0.35Km	3.75	0.45	0.77	6.73			11.3		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	देहरादून में विलासपुर काण्डली से 24 मसन्दावाला मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2006	32.40	32.40	17.11		15.29	2Km	0.00	0.00												
						12 / 2006	32.40									2 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 2934/III(2)/16–28(एम0एल0ए0)/2016 दि0 08.11.2016	TS VIDE 3592(8)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 155.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 2934/III(2)/16–28(एम0एल0ए0)/2016 दि0 08.11.2016	TS VIDE 3592(6)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 145.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 2934/III(2)/16–28(एम0एल0ए0)/2016 दि0 08.11.2016	TS VIDE 3592(5)/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 145.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1917/III(2)/17–29(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.08.2017	TS VIDE 2784/1C dated 16/11/2017 OF Amount 85.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1917/III(2)/17–29(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.08.2017	TS VIDE 2581/1C dated 30/10/2017 OF Amount 97.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शा0सं0 3268/III(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दि0 03.09.2019	TS VIDE 1642/1C dated 13/09/2019 OF Amount 39.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	14.94Km+1no+4m		**8021.34**	DFO:2 TA:1	निर्माणरत् 22 पूर्ण 92		

	—	3167/111–2/06–73(प्रा0आ0)/06 दिनांक 14.12.06		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		अधी.अभि. के पत्रांक 3379/282सी–9/2012 दि0 23.5.2011 के द्वारा खण्ड में प्राप्त। मार्ग पर संमरेखण विवाद है। संमरेखण पर उठे विवाद को हल करने की कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है आख्या अपेक्षित है। अधिक पेड़ आने के कारण वन विभाग सहमत नही है। निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	देहरादून में आगली खड्ड से दुधई मोटर मार्ग का निर्माण। 53	4.33Km	01 / 2006	164.36	164.36	88.88	4.33Km	75.48		75.00	0.00											
						03 / 2006	164.36									4.33 k									
3	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 497 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम बाकरपुर से टांडा भिक्कमपुर होते हेये ग्राम कबूलपुर रायघटी की ओर पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.95Km	03 / 2019	144.47	144.47	0.00		144.47	2.95Km	144.47	0.00					1						
							144.47												2.95			2.95		
																			2.95			2.95		
4	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 498 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम फतवा मेन रोड जयसिंह की बैठक से सरदार बलदेव सिंह की ओर पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.99Km	03 / 2019	59.32	59.32	0.00		59.32	0.99Km	59.32	0.00											
							59.32											0.99	0.99	0.99			0.99		
																		0.99	0.99	0.99			0.99		
5	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 500 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम टाण्डा जीतपुर से ग्राम कबूलपुर रायघटी की ओर पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.47Km	03 / 2019	91.92	91.92	27.77		64.15	1.47Km	64.15	0.00					1						
							91.92												1.47			1.47		
																			1.47			1.47		
6	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 516 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर–कबूलपुर रायघटी मेन रोड से नरेश शर्मा के खेत की ओर पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	0.7Km	03 / 2019	43.26	43.26	0.00		43.26	0.7Km	43.26	0.00											
							43.26											0.7	0.7	0.7			0.7		
																		0.7	0.7	0.7			0.7		
7	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 518 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम केवलपुरी से ग्राम बहादराबाद की ओर सडक का निर्माण कार्य।	1.12Km	03 / 2019	72.48	72.48	0.00		72.48	1.12Km	72.48	0.00											
							72.48															1.12		
																						1.12		
8	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 565 विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम मौहम्मदपुर जट्ट में नहर पुल से उत्तर की ओर हरचुदपुर माईनर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	09 / 2019	97.00	97.00	21.02	0.6Km	75.98	0.9Km	75.98	0.00											
							97.00											0.9	0.9	0.9			0.9		
																		0.9	0.9	0.9			0.9		
9	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–159/2015 1209 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में सलेमपुर से अन्नेकी होते हुए रोशनाबाद मुख्यालय तक सड़क का नव निर्माण।	3.38Km	01 / 2016	205.39	205.39	14.06		191.33	3.38Km	70.00	0.00											
							205.39									1 k		1	1	1			1		
																1.38 k		2.78	2.78	2.78			3.38		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		63/111(2)/06–91 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 6.1.06	TS VIDE 2269/282C-9/16 dated 20/05/2016 OF Amount 164.36 lac	Area 4.14 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
	2.95Km	शा0सं0– 1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter no. 527/47c-cc/19 dated 08/03/2019 OF Amount 144.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	0.99Km	शा0सं0– 1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.491/7c dated 12/03/2019 OF Amount 59.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1.47Km	शा0सं0– 1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.537/7c dated 16/03/2019 OF Amount 91.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	0.7Km	शा0सं0– 1302/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.622/7c dated 02/04/2019 OF Amount 43.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी भरान का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	1.12Km	शा0सं0– 1302/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 09.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.620/7c dated 02/04/2019 OF Amount 72.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	0.9Km	श्शासनादेश संख्या 3268/।।।(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दिनांक 03.09.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No. 1435/7c dated 09/09/2019 OF Amount 97 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1Km	शा0सं0 432/।।।(2)/16–54(प्राआ0)/2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE SE Letter No.963/11C-CC/17 dated 06/05/2017 OF Amount 205.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00कि0मी0 में मिट्टी एवं 600मी0 में सोलिंग, इंटर व टॉप कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1278 358/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में शहीदवाला से मेन सड़क बुधवाशहीद तक मार्ग के किनारे नाले का निर्माण कार्य।	1job	07/2017	153.23	153.23	44.36		108.87	1job	100.00	0.00													
							153.23										1								
																	1								
11	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1387 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम अलावलपुर से ग्राम कालेवाला लिंक मार्ग का इंटरलॉकिंग कंक्री ब्लॉक पेवमेन्ट द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.22Km	03/2019	112.47	112.47	0.00	0.4Km	112.47	0.82Km	100.00	40.00													
							112.47												0.82	0.82			0.82		
																			0.82	0.82			0.82		
12	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत पिरान 2358 कलियर दरगाह क्षेत्र में पुरानी इमली वाले मेन रोड़ से दरगाह दफ्तर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण काय्र।	1.3Km	06/2015	56.37	56.37	53.44	0.95Km	2.93	0.35Km	2.90	0.00													
							56.37																0.35		
																							0.35		
13	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रामपुर 2466 में सुरेश के मकान के पास से रामपुर चुंगी की ओर नाला निर्माण कार्य। (ल0–500 मी0)	1job	09/2015	73.06	73.06	52.41		20.65	1job	20.65	0.00													
							73.06										1								
																	1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					20.96Km +2job		1,305.73	1,305.73	319.05	6.28Km	986.68	14.68Km+2job	828.21	40.00					2						
																1Km	2	3.59	4.41	8.83			10.3		
					20.96Km +2job		1,305.73									7.71Km	2	5.37	6.19	10.6			12.7		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 486 (मा0मु0घो0सं0–394/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम सीधडू–मख्यिाली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.77Km	12/2018	131.30	131.30	17.71		113.59	1.77Km	113.59	0.00													
							131.30											1.27	1.77	1.77			1.77		
																		1.27	1.77	1.77			1.77		
2	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 489 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम कंकरखाता–शिवपुरी (सौपुरी) मेन रोड से खानपुर–रणजीतपुर मेन रोड तक पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.87Km	03/2019	97.77	97.77	12.78		84.99	1.87Km	84.99	0.00													
							97.77									0.67 k		0.67							
																0.67 k		0.67	0.67	1.87			1.87		
																0.67 k		0.67	0.67	1.87			1.87		
3	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 504 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम कासमपुर नवादा से मौहम्मदपुर बुजुर्ग होते हुये चौराहे तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	03/2019	151.50	151.50	0.00		151.50	2Km	151.50	0.00													
							151.50													0.8			0.8		
																1 k		1		2			2		
																1 k		1		2			2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE SE Letter No.2704(1)/11C-CC/18 dated 21/02/2018 OF Amount 153.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.82Km	शासनादेश सं0 1330/ ।।।(2)/19–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03.2019	TS VIDE SE Letter No. 899/11C-CC/19 dated 21/05/2019 OF Amount 112.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		400मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.35Km	शा0सं0 4534/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 06.06.2015	TS VIDE 1584/1C dated 05/07/2016 OF Amount 56.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job	शा0सं0 6836/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2014 दि0 11.09.2015	TS VIDE 1586/1C dated 05/07/2016 OF Amount 73.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		300 मी0 नाला निर्माण का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	10.3Km+2job		**1273.33**	Division:1 GOI:1	निर्माणरत् 13		

	1.77Km	शा0सं0 8163/ ।।।(2)/18–34(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 लोक अनुभाग–2 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE TS VIDE SE Letter No 139/47c-Civil Circle/19 dated 25/01/2019 OF Amount 131.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी भरान का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	1.87Km	शा0सं0– 1222/ ।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.509/7c dated 13/03/2019 OF Amount 97.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी का कार्य पूर्ण। पुलिया का कार्य प्रगति पर है।
	2Km	शा0सं0– 1222/ ।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE S.E. Letter No. 861(1)/47c-cc/19 dated 13/05/2019 OF Amount 143.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत मिलापनगर 2144 ढंढेरा में ट्रांस्फार्मर से अब्दुल के मकान की ओर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.25Km	05 / 2014	18.10	18.10	5.10	0.12Km	13.00	0.13Km	13.00	0.00										0.13		
							18.10																0.13		
5	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम भौंसी 2360 में जिले सिंह के खेत से नोगजे पीर से होते हुए नकली सैनी के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण।	1.5Km	06 / 2015	98.10	98.10	0.10	0.7Km	98.00	0.8Km	75.00	0.00										0.8		
							98.10																0.8		
6	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम इमली 2369 खेड़ा में आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	1.2Km	09 / 2015	59.61	59.61	0.10	0.55Km	59.51	0.65Km	50.00	0.00										0.65		
							59.61																0.65		
7	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 209/2018 2544 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत रूड़की के पाठनपुरा से आदर्श नगर तक नाला निर्माण कार्य। (ल0–1.200 कि.मी.)	1job	06 / 2017	206.92	206.92	60.16		146.76	1job	120.00	0.00			1									
							206.92										1								
8	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम 2651 सढ़ौली से माजरा होते हुए लहबोली तक सड़क का निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	118.36	118.36	55.30	1.5Km	63.06	2.5Km	53.00	0.00					0.3	0.3			0.5		
							118.36												0.3	0.3			2.5		
9	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 18–19 के अन्तर्गत ग्राम बढ़ेड़ी 2661 राजपुताना, शान्तरशाह, मूलदासपुर माजरा में सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.52Km	03 / 2019	145.53	145.53	66.43	1.2Km	79.10	1.32Km	70.00	0.00				0.4	0.4	0.4					
							145.53											0.5	0.5	0.5			0.5		
																		1	1	1			1.32		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					15.11Km +1job		1,027.19	1,027.19	217.68	4.07Km	809.51	11.04Km+1job	731.08			0.67Km		1.07	0.4	1.2			0.8		
					15.11Km +1job		1,027.19									1.67Km	1	3.44	3.24	6.44			8.22		
																1.67Km	1	3.94	3.74	6.94			11.0		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	सहिया बुआर खेडा से ककाड़ी मोटर 1 मार्ग का निर्माण	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	0.36		139.64	4Km	0.00	0.00											
						10 / 2011	140.00									4 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.13Km	शा0सं0 3234/III(2)/14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 3403/1C dated 10/10/2014 OF Amount 18.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.8Km	शा0सं0 4534/III(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 06.06.2015	TS VIDE 1580/1C dated 05/07/2016 OF Amount 98.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.65Km	शा0सं0 6836/III(2)/15–41(प्रा0आ0)/2014 दि0 11.09.2015	TS VIDE 1585/1C dated 05/07/2016 OF Amount 59.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job	शा0सं0 380/III(2)/17–31(एम0एल0ए0)/2017 दि0 20.06.2017	TS VIDE 834(2)/20C-Civil Circle/18 dated 28/03/2018 OF Amount 206.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		600 मी0 नाले का कार्यपूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 673/III(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 दिनांक 14.02.2019	TS VIDE 931(1)/20C-Civil Circle/19 dated 25/05/2019 OF Amount 118.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 1255/III(2)/19–30(एम0एल0ए0)/2017 दि0 06.03.2019	TS VIDE 979(2)/20C-Civil Circle/19 dated 04/06/2019 OF Amount 145.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	8.22Km+1job		**1019.05**		निर्माणरत् 9		

ककाड़ी	31/03/2022	शा0सं0–595/111–2/08–42 (प्रा0आ0)/2007 टी0सी0 दि0 20.03.2008			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों की अपत्ति है, नयी ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	1 जनपद देहरादून में हाथीपॉव पंदई जसखेत थानगॉव डूंगा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण व पक्कीकरण।	27.5Km	02 / 2004	847.00	847.00	20.34		826.66	25.5Km	200.00	0.00												
					25.5Km	02 / 2004	847.00									25.5 k									
3	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	2 वार्लोगंज चामासारी मार्ग का निर्माण।	7Km	02 / 2004	97.30	97.30	4.76		92.54	7Km	50.00	0.00											
						02 / 2004	97.30									7 k									
4	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	3 राज्य योजना के अन्तर्गत मसूरी क्षेत्र में हाथीपॉव क्लाउड एन्ड दूधली होते हुए बुलाट तक मो0 मार्ग का निर्माण।	10Km	08 / 2005	220.00	220.00	15.52		204.48	10Km	0.00	0.00												
						08 / 2005	220.00									10 k									
5	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	4 हाथीपॉव बांसी स्टेट मरे पम्प होते हुए कैम्पटी मार्ग तक दो लेन चौडा मो0 मार्ग का निर्माण	6Km	08 / 2005	300.28	300.28	3.07		297.21	6Km	0.00	0.00												
						08 / 2005	300.28									6 k									
6	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	7 जनपद देहरादून के अन्तर्गत गल्जवाडी सन्तला देवी मोटर मार्ग का नवनिर्माण (एक सेतु सहित)।	4.1Km+1 no	03 / 2009	191.22	191.22	8.00		183.22	4.1Km +1no	50.00	0.00												
						03 / 2009	191.22									4.1 k									
7	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	8 रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम ठोई से सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.8Km	02 / 2014	34.79	34.79	0.10		34.69	0.8Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	34.79																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	135/लो0नि0–1/04–55 (प्रा0आ0)/03 दिनांक 7.02.04		Area 19.15 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः नया संमरेखन अधी.अभि. के पत्रांक 4192/282सी–9/16 दि. 22.8.16 द्वारा स्वीकृत हो चुका है। वन भूमि प्रस्ताव बनाये गये हैं। दुगनी वन भूमि का हस्तान्तरण जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं. 211/12ए/1616/डी.एल.आर. सी. दि. 12.09.16 के क्रम में दि. 30.9.16 को वन के नाम दुगना क्षेत्रफल 36.024 है0 दर्ज कर दी गई है। प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी को इस कार्यालय के पत्रांक 3617/2सी दिनांक 30.11.16 द्वारा प्रेषित। कार्यवाही के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पुनः चयनित भूमि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 25.5.18 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गई है। आपत्तियों का निराकरण कर डी.एफ.ओ. मसूरी को इस खण्ड के द्वारा दि. 20.11.19 द्वारा प्रेषित।
	—	299/लो0नि0–2/04–16(प्रा0आ0)/04 दिनांक 28.2.04			निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/यू.सी.पी./06/04/13/एफ0सी0/1565 दिनांक 19.12.17 के द्वारा प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। वृक्षरोपण भमि हेतु जिलाधिकारी को दि. 31.08.18, 8.11.18 एवं 11.12.19 को लिखा गया है।
	—	1610/111(2)/05–54(प्रा0आ0)/05 दिनांक 12.8.05		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी के पत्र सं. 1890/12–1 दिनांक 17.12.12 के द्वारा प्रस्ताव अपनी जॉच आख्या सहित वन संरक्षक, यमुनावृत्त देहरादून को प्रेषित किये गये। वन संरक्षक यमुना वृत्त देहरादून के पत्र संख्या 1218/12–1(1) दि0 2.03.2013 के द्वारा प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किये गये हैं। उच्च स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार अभी उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है, इसलिये प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या 1095/2सी दि0 18.4.2013 के द्वारा प्रस्ताव वापस प्राप्त कर लिये गये हैं। हाथीपांव पंदेई जसखेत थानगांव डूंगा मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त इस प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा सकेगी। प्रकरण लम्बित है।
	—	शा.सं. 2/88/।।।(2)/13–60 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22 मार्च 2013		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में प्रभावित निजी वन भूमि के स्वामियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाते है, तब तक वृक्षों की गणना किया जाना संभव नही है। मार्ग के प्रारम्भिक भाग में आने वाली भूमि के स्वामियों द्वारा अपनी इस्टेट की भूमि में वृक्षों की गणना / मार्ग निर्माण हेतु अपनी भूमि दिये जाने सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।
	—	548/111–2/09–71 (पी0आ0)/08 दिनांक 2.3.09		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		रिफरेन्स नं0 एफ0पी0यू0के0 रोड/10150/2015 दिनांक 15.02.2015 द्वारा सी.ए. हेतु जिलाधिकारी देहरादून के पत्र दिनांक 05.07.18 भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी गयी है। भूमि के चिन्हीकरण हेतु जिलाधिकारी को लिखा गया है।
	31/03/2017 —	शा0सं0 804/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 दि0 07.02.14	TS VIDE E.E. Letter No 2770/1C dated 21/08/2014 OF Amount 34.79 lac		अनारम्भ कार्य		अन्य विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	52 कोटी दूधली का नव निर्माण।	18Km	03 / 2006	321.60	321.60	5.07		316.53	18Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	321.60									18 k									
9	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	346 रा0यो0 2016–17 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम ठोई में आन्तरिक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.05Km	08 / 2016	52.57	52.57	0.10		52.47	1.05Km	0.00	0.00											
							52.57																		
10	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	370 मा0मुख्य मंत्री जी की घो0सं0–483/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत चकराता से सिलिखड्ड से सुनोई होते हुए पैनुवा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	7Km	10 / 2019	310.80	310.80	0.00		310.80	7Km	0.00	0.00											
							310.80										0								
																7 k	7								
11	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	495 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर से लण्ढौरा मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से गाधारोणा रोड तक टाण्डा भनेडा बाईपास का पी0सी0 द्वारा निर्माण/सुधार कार्य।	2.02Km	02 / 2019	120.20	120.20	0.00		120.20	2.02Km	20.00	0.00											
							120.20											0	0	0			0		
																2.02 k		2.02	2.02	2.02			2.02		
12	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	501 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम पंचलेश्वर महादेव मंदिर के पास से ग्राम झींवरहेडी तक सेडक का पी0सी0 द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.02Km	03 / 2019	92.48	92.48	0.00		92.48	2.02Km	92.48	0.00											
							92.48											1.45	1.96	2.02			2.02		
																		1.45	1.96	2.02			2.02		
13	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	502 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौढा खुर्द में पीपलो वाले पुल से लाला घनश्याम के खेत की ओर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.85Km	03 / 2019	115.54	115.54	0.00		115.54	2.85Km	98.00	0.00											
							115.54											2.85	2.85	0			0		
																		2.85	2.85	2.85			2.85		
14	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	503 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम मुन्डाखेडा कलां में मेन रोड से प्राचीन हनुमान मन्दिर तक सडक का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	03 / 2019	81.80	81.80	0.00		81.80	1Km	81.80	0.00											
							81.80											0.5		1			1		
																		0.5		1			1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	774/111–2/06–13 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.3.06		Area 15.37 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र संत्र 1388/2सी दि. 12.05.15 के द्वारा प्रस्ताव गठित। प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी को प्रेषित द14.08.2015 को वन संरक्षक एवं डी.एफ.ओ. कालसी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। डी.एफ.ओ. कालसीकेपत्र–166/12–1दि.21.7.16 द्वारा बांज के अधिक पेड़ आने के कारण पुनः नया संरेखन तय करने हेतु लिखा गया है। अधि.अभि. के पत्र सं. 2323/2सी दि. 18.7.17 द्वारा डी0एफ0ओ0 कालसी को लिखा गया है कि अन्यत्र कोई संरेखण नहीं मिल रहा है। अतः इसी संरेखण पर पुनःविचार किया जाय। पुनः अनुस्मरण पत्र दि0 18.7.17, 30.9.19 व 18.11.19 द्वारा स्मरण कराया गया है।
	–	शा.सं. 2341/।।।(2)/ 16–33 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0–1 दि0 22.08. 2016	TS VIDE EE Letter No. 3077/7C dated 09/09/2016 OF Amount 52.57 lac		अनारम्भ कार्य		अन्य विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित है।
सुनाई, पेनुवा	31/03/2021	शा0सं0–3972/।।।(2)/19–34(सामान्य)/ 2018 दिनांक 25 अक्टूबर 2019		Area 4.48 (DM)	अनारम्भ कार्य		4.480 है0 बंजर भूमि का जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–2127/12ए0–276/2014–2017/डी.एल.आर.सी. दि0 05 दिसम्बर 2017 द्वारा भूमि लो0नि0वि0 को हस्तानान्तरित। आगणन मु0अभि0, देहरादून क्षेत्र, लो0नि0वि0, दे0दून को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित। कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद करने पर शासन द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी, जो कि अधी0 अभि0 को प्रेषित की गयी है। शासन स्तर से निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	–	शा0सं0 695/।।।(2)/19–33 (एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0 दिनांक 15.02. 2019	TS VIDE TS VIDE S.E. Letter No535/47c-civil circle/16 dated 08/03/2019 OF Amount 120.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठित। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की निशानदेही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों के मध्य जमीनी विवाद है।
	2.02Km	शा0सं0–1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.623/7c dated 02/04/2019 OF Amount 92.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	2.85Km	शा0सं0–1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter No. 861(3)/47c-c.c./19 dated 13/05/2019 OF Amount 115.54 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1Km	शा0सं0–1222/।।।(2)/19–34(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.624/7c dated 02/04/2019 OF Amount 81.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 505 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम बुक्कनपुर में रविदास मन्दिर के सामने से सरदार देवेन्द्र सिंह के घर की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सडक का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	03 / 2019	130.15	130.15	0.00		130.15	2Km	130.15	0.00				1.5		1						
							130.15											2		2			2		
																		2		2			2		
16	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 567 विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम नगला सलारू में रजवाहे से शमशान घाट तक सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.45Km	02 / 2020	18.50	18.50	0.00		18.50	0.45Km	18.50	0.00												
							18.50													0.45			0.45		
																				0.45			0.45		
17	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 569 विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम टाण्डा भनेडा में गाधारोणा रोड से सरकारी ट्यूबवैल की ओर सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.7Km	02 / 2020	26.68	26.68	0.00		26.68	0.7Km	26.68	0.00												
							26.68													0.7			0.7		
																				0.7			0.7		
18	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 581 चकराता में क्यारी कचटा मोटर मार्ग से मैसासा मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	08 / 2018	114.58	114.58	0.10		114.48	1.5Km	114.48	60.00												
						10 / 2018	114.58									1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
19	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–225/2017 के 584 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत शहीद सुरेश तोमर गास्की मोटर मार्ग के विस्तार कार्य।	2.07Km		115.32	115.32	33.69		81.63	2.07Km	81.63	0.00												
						01 / 2019	115.32										2.07								
																	2.07								
20	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत कृष्णानगर 969 मुख्य गली में गली नं0 15 के प्रवेश द्वार से गली नं0 20 के प्रवेश द्वार की ओर नाला निर्माण कार्य। (लम्बाई 450 मी0)	1job	02 / 2014	29.35	29.35	11.81		17.54	1job	0.00	0.00												
							29.35										0								
																	1								
21	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत दुर्गा 993 कालोनी में चौ0 सीमेन्ट के लेकर रामसिंह बिष्ट तक नाला निर्माण का कार्य। (लम्बाई 300 मी0)	1job	02 / 2014	11.69	11.69	0.10		11.59	1job	0.00	0.00												
							11.69										0								
																	1								
22	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1362 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कांगड़ी से गाजीवाली होते हुए श्यामपुर की ओर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.35Km	02 / 2019	162.71	162.71	0.10		162.61	2.35Km	80.00	0.00												
							162.71									2.35 k		2.35	1.5	1.5			1		
																2.35 k		2.35	2.35	2.35			2.35		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km	शा0सं0– 1222 / ।।।(2) / 19–34(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 05.03.2019	TS VIDE TS VIDE S.E. Letter No. 861(2)/47c-cc/19 dated 13/05/2019 OF Amount 123.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी भरान का कार्य पूर्ण। डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	0.45Km	श्शा0सं0–485 / ।।।(2) / 20–33(एम.एल.ए.) / 2017टी0सी0 दिनांक 03.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।
	0.7Km	श्शा0सं0–485 / ।।।(2) / 20–33(एम.एल.ए.) / 2017टी0सी0 दिनांक 03.02.2020			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही हे।
	31/03/2021 1.5Km	शा0सं0–4454 एम0 / 111 (2) / 18–11 (प्रा0आ0) / 2018 दि0 31.08.18			अनारम्भ कार्य		निविदा का निस्तारण किया जा रहा है।
	31/03/2021 2.07Km	शा0सं0 5862 / ।।।(2) / 18–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दि0.–04.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		शा0सं0 804 / ।।।(2) / 14–51(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 07.02.2014	TS VIDE 796/1C dated 04/03/2014 OF Amount 29.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		70 प्रतिशत कार्यपूर्ण, शेष कार्य हेतु स्थानीय जनता द्वारा विवाद किया जा रहा है, विवाद सुलझने के उपरान्त कार्यपूर्ण कराया जायेगा।
		शा0सं0 811 / ।।।(2) / 14–50(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 08.02.2014	TS VIDE 864/1C dated 04/03/2014 OF Amount 11.69 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य विवादित है। स्थानीय निवासियों द्वारा नाला निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही हे।
	1Km	शासनादेश सं0 601 / ।।।(2) / 19–35 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE SE Civil Circle, Haridwar Letter No. 1356/11C-CC/19 dated 10/07/2019 OF Amount 162.21 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है, परन्तु इस मार्ग की पूर्ण लम्बाई का आगणन कुम्भ मेला 2021 के अन्तर्गत भी प्रस्तावित है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1390 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम रसूलपुर में महानन्द के घर से लेकर ग्राम मंगोलपुरा में पुलिया तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2019	92.37	92.37	0.10		92.27	2Km	70.00	0.00												
							92.37											2	2	2			2		
																		2	2	2			2		
24	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1448 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम मीठीबेरी ढंडियानवाला चौराहे से अन्दर पीली की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.51Km	09 / 2019	43.56	43.56	0.00		43.56	0.51Km	30.00	0.00												
							43.56											0.51	0.51	0.51			0.51		
																		0.51	0.51	0.51			0.51		
25	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1449 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम अन्दर पीली में झण्डवाल चौराहे से बलबीर के घर से होते हुए बस्ती की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.52Km	09 / 2019	43.69	43.69	0.00		43.69	0.52Km	30.00	0.00												
							43.69											0.52	0.52	0.52			0.52		
																		0.52	0.52	0.52			0.52		
26	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1462 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम लालढांग नयागांव फौजी बस्ती में मुख्य मार्ग से लखन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.54Km	01 / 2020	47.16	47.16	0.00		47.16	0.54Km	40.00	0.00												
							47.16												0.54	0.54			0.54		
																			0.54	0.54			0.54		
27	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम बेलड़ी 2361 में मेनपाल के घर से बट वृक्ष (देवस्थान) की ओर नाला निर्माण का कार्य। (लम्बाई 1.050 कि.मी.)	1job	06 / 2015	96.87	96.87	45.83		51.04	1job	30.00	0.00												
							96.87										1								
																	1								
28	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम 2495 बिस्वाखेड़ी से ग्राम गदरजुड्डा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1.88Km	07 / 2016	136.91	136.91	0.10		136.81	1.88Km	50.00	0.00												
							136.91																0.5		
																							1.88		
29	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 16–17 के अन्तर्गत ग्राम रामपुर 2508 मतलबपुर तिराहे से सुरेश के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य। (ल0–500 मी0)	1job	08 / 2016	74.81	74.81	0.10		74.71	1job	30.00	0.00												
							74.81										1								
																	1								
30	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 549/2017 2556 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत ग्राम नगला में डा0 राकेश गौड़ के निवास से तालाब की ओर आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य। (ल0– 400 मीटर)	1job	07 / 2017	44.43	44.43	0.04		44.39	1job	0.00	0.00												
							44.43										0								
																	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km	शासनादेश सं0 1192/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 28.02. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1577/1C dated 28/05/2019 OF Amount 92.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.51Km	शासनादेश सं0 3410/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 13.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2850/1C dated 24/09/2019 OF Amount 43.56 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	0.52Km	शासनादेश सं0 3410/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 13.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2849/1C dated 24/09/2019 OF Amount 43.69 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	0.54Km	शासनादेश संख्या 246/ ।।।(2)/20–35(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 13.01.2020			निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	1job	शा0सं0 4534/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 06.06.2015	TS VIDE 1583/1C dated 05/07/2016 OF Amount 96.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		100 मी0 नाले का कार्यपूर्ण, विवाद सुलझा दिया गया है, कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु ठेकेदार को पत्र लिख दिया गया है।
	0.5Km	शा0सं0 1914/ ।।।(2)/16–29(एम.एल.ए.)/2016 दि0 04.07.2016	TS VIDE 3599/20C-Civil Circle/16 dated 19/12/2016 OF Amount 136.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job	शा0सं0 2352/ ।।।(2)/16–30 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 23.08.2016	TS VIDE 2839/1C dated 14/12/2016 OF Amount 74.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		शा0सं0 1808/ ।।।(2)/17–32(एम.एल.ए.) /2017 दिनांक 28.07.2017	TS VIDE 2339/1C dated 03/10/2017 OF Amount 44.43 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद होने के कारण कार्य बाधित है। विवाद न सुलझने के कारण अनुबंध निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत हरजौली झोझा में आसफनगर–इकबालपुर मार्ग से हरजौली झौझा (मस्जिद) एवं फादलपुर मार्ग तक सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2628	2.5Km	02 / 2019	156.85	156.85	0.01	0.6Km	156.84	1.9Km	100.00	0.00													
							156.85												0.5	0.5			0.5		
																			1.9	1.9			1.9		
32	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम बालेकी युसुफपुर में तालाब से चुड़ियाला कुंजा बहादरपुर मार्ग तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण। 2629	2.2Km	02 / 2019	124.31	124.31	0.02		124.29	2.2Km	80.00	0.00													
							124.31											1		0.5			0.5		
																		2.2		2.2			2.2		
33	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम बेहडेकी सैदाबाद में कन्हैया मन्दिर से लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड से होते हुए रेलवे लाईन तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण। 2630	2Km	02 / 2019	113.00	113.00	0.02		112.98	2Km	70.00	0.00													
							113.00											1		1			1		
																		2		2			2		
34	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत प्रेमराजपुर से सरठेड़ी होते हुए बालेकी तक पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण। 2631	2.5Km	02 / 2019	150.83	150.83	0.01		150.82	2.5Km	100.00	0.00													
							150.83											1	0.5	0.5			0.5		
																		1.7	2.5	2.5			2.5		
35	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम चौल्ली अड्डे से ग्राम छापुर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण का कार्य। 2632	1.3Km	02 / 2019	54.16	54.16	0.02		54.14	1.3Km	40.00	0.00													
							54.16											0.6	0.6	1			1		
																		0.6	0.6	1.3			1.3		
36	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम डेलना से साबतवाली को होते हुए इकबालपुर–झबरेड़ा रोड़ तक मार्ग निर्माण कार्य। 2639	1.55Km	02 / 2019	40.41	40.41	10.01		30.40	1.55Km	20.00	0.00													
							40.41												0.35	0.35			0.5		
																			0.35	0.35			1.55		
37	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत सुसाड़ी खुर्द से सुसाड़ी कलां वाया सरस्वती नगर सुसाड़ा तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2640	2.47Km	02 / 2019	155.28	155.28	0.02		155.26	2.47Km	80.00	0.00													
							155.28												1	1			0		
																			2.47	2.47			2.47		
38	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत सुसाड़ी खुर्द से प्राथमिक विद्यालय को होते हुए सुसाड़ी खुर्द सुसाड़ी लिंक रोड़ तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2641	2Km	02 / 2019	125.24	125.24	0.02		125.22	2Km	80.00	0.00													
							125.24												1	0.5			0.5		
																			2	2			2		
39	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत नहर पुल से पाल बस्ती तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2643	2.1Km	02 / 2019	131.62	131.62	0.01		131.61	2.1Km	80.00	0.00													
							131.62												1	0.5			0.5		
																			2.1	2.1			2.1		
40	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत पनियाला से बलेलपुर होते हुए खाताखेड़ी तक सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स एवं पी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। 2644	4.4Km	02 / 2019	181.71	181.71	0.02		181.69	4.4Km	100.00	0.00													
							181.71												0.5	0.5			0		
																			2.1	2.1			4.4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km	श्शा0सं0 606/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 904(1)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 156.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 597/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 867(2)/20C-Civil Circle/18 dated 20/05/2019 OF Amount 124.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 597/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 867(1)/20C-Civil Circle/18 dated 20/05/2019 OF Amount 113 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 597/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 867/20C-Civil Circle/18 dated 20/05/2019 OF Amount 150.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 597/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 338/1C dated 10/03/2019 OF Amount 54.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		चौड़ीकरण वाले भाग में जी0एस0बी0 व जी–2 का कार्य प्रगति में।
	0.5Km	श्शा0सं0 698/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 734/1C dated 10/05/2019 OF Amount 40.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		श्शा0सं0 698/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 904(3)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 155.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 698/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 904(2)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 125.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 699/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 ।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 904(4)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 131.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		श्शा0सं0 699/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 ।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 904(5)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 181.71 lac		निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत पनियाला 2645 से शाहपुर होते हुए सलेमपुर तक सड़क निर्माण का कार्य।	3Km	02 / 2019	88.38	88.38	0.01		88.37	3Km	80.00	0.00												
							88.38												0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			3		
42	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत अकबरपुर 2646 झोझा से खुण्डेवाली को होते हुए झबरेड़ा तक सड़क निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2019	121.11	121.11	2.44		118.67	5Km	70.00	0.00												
							121.11													1			1		
																				2.5			5		
43	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत 2647 झबरेड़ा–मंगलौर मार्ग से थिथकी–तांशीपुर होते हुए इकबालपुर–तांशीपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	88.74	88.74	0.02		88.72	3Km	50.00	0.00												
							88.74																1.5		
																							3		
44	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0 2648 172/2013 (रा0यो0 18–19) के अन्तर्गत कोटवाल आलमपुर से चौन्दाहेड़ी बाईपास का निर्माण एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1.47Km	02 / 2019	153.41	153.41	0.01		153.40	1.47Km	100.00	0.00												
							153.41									1 k	2	1	0.5	0			0		
																1.47 k	2	1.47	1.47	1.47			1.47		
45	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम 2649 उदलहेड़ी से कुमराड़ा, कुमराड़ी होते हुए बस्वाखेड़ी तक सड़क का निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	123.01	123.01	0.01		123.00	4Km	80.00	0.00												
							123.01												0.5	0.5			0.5		
																			3	3			4		
46	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा 0)	भगवान पुर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 2652 ग्राम सिकरोढ़ा में सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2.35Km	02 / 2019	153.90	153.90	0.01		153.89	2.35Km	80.00	0.00												
							153.90													1			1		
																				2.35			2.35		
47	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत मंगलौर 2658 नहर के पुल से सैदपुरा–थीथकी होते हुए गदरजूड्डा तक सड़क निर्माण कार्य।	1.5Km	02 / 2019	43.20	43.20	7.96		35.24	1.5Km	20.00	0.00												
							43.20												0.4	0.4			1		
																			0.4	0.4			1.5		
48	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0या0 वर्ष 18–19 के अन्तर्गत ग्राम 2659 रामपुर में दून स्कूल से सोलानी नदी तक एवं सोलानी नदी के पार अकबर के खेत से जौहार सिंह के मकान तक सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.4Km	03 / 2019	205.02	205.02	0.01		205.01	3.4Km	0.00	0.00												
							205.02												0	0			0		
																2.7 k			2.8	3.3			3.4		
49	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 18–19 के अन्तर्गत ग्राम 2660 भारापुर, भौंरी एवं हल्वाहेड़ी में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.51Km	03 / 2019	107.50	107.50	0.01	0.3Km	107.49	2.21Km	70.00	0.00					0.2	0.2			0.6		
							107.50												0.5	0.5			1		
																			0.7	0.8			2.21		
50	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	रा0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत आदर्श 2693 शिवाजी नगर में आन्तरिक सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्गों का निर्माण कार्य।	0.55Km	09 / 2019	37.90	37.90	0.00		37.90	0.55Km	30.00	0.00												
							37.90																0.55		
																							0.55		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km	श्शा0सं0 699/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 ।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 733/1C dated 10/05/2019 OF Amount 88.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 699/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 ।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 904(6)/20C-Civil Circle/19 dated 20/05/2019 OF Amount 121.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1.5Km	श्शा0सं0 673/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 14.02.2019	TS VIDE 735/1C dated 10/05/2019 OF Amount 88.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	–	श्शा0सं0 673/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 14.02.2019	TS VIDE 1315/20C-Civil Circle/19 dated 26/08/2019 OF Amount 153.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 673/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 14.02.2019	TS VIDE 931/20C-Civil Circle/19 dated 25/05/2019 OF Amount 123.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 713/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 778(2)/20C-Civil Circle/19 dated 25/05/2019 OF Amount 153.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 1074/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 ।।। दिनांक 27.02.2019	TS VIDE 787/1C dated 20/05/2019 OF Amount 43.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	–	श्शा0सं0 1255/ ।।।(2)/19–30(एम0एल0ए0) /2017 दि0 06.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित कर ली गयी थी, परन्तु शासन से निर्देश प्राप्त होने पर निविदा स्थगित कर दी गयी है।
	1Km	श्शा0सं0 1255/ ।।।(2)/19–30(एम0एल0ए0) /2017 दि0 06.03.2019	TS VIDE 979(1)/20C-Civil Circle/19 dated 04/06/2019 OF Amount 107.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.55Km	श्शा0सं0 3268/ ।।।(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दि0 03.09.2019	TS VIDE 1653/1C dated 19/09/2019 OF Amount 37.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत बहादराबाद–धनौरी–इमली खेड़ा–भगवानपुर–गागलहेड़ी मार्ग के किमी0 14 में इमली खेड़ा ग्राम आयुष कलस्टर में मुख्य मार्ग तक पी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। 2696	0.5Km	10 / 2019	34.30	34.30	0.00		34.30	0.5Km	30.00	0.00													
							34.30									0.1 k			0.5	0.1			0		
																0.1 k			0.5	0.5			0.5		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (51 कार्य)					158.16Km+1no+5job		6,504.24	6,504.24	169.93	0.9Km	6,334.31	155.26Km+1no+5job	2,683.72	60.00				1.5	0.2	1.2			0.6		
					156.16Km+1no+5job		6,504.24									4.95Km	7.57	16.8	18.2	21.6			23.3		
																91.74Km	17.6	22.2	36.1	50.7			68.2		
नव निर्माण मोटर मार्ग (187 कार्य)					342.01Km+4no+7m+18job		17,114.71	17,252.75	6,034.15	132.78Km+2no+3m+9job	11,218.60	201.04Km+2no+4m+9job	7,250.08	490.00		0.67Km	0.5	2.57	0.8	5.5			3.1		
					333.82Km+3no+7m+18job		17,252.75									7.97Km	14.3	24.2	26.6	43.5			53		
																101.47Km	24.3	31.9	46.8	75			103		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	देहरादून में घमण्डपुर मार्ग शिव मन्दिर से भारती पब्लिक स्कूल तक मार्ग निर्माण कार्य। 33	1.5Km	03 / 2008	34.20	34.20	27.90	1.5Km	6.30		6.30	0.00													
						03 / 2008	34.20																		
2	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान मजरे तक सड़क का निर्माण। 54	1.5Km	03 / 2009	30.00	30.00	0.84	1.5Km	29.16		29.16	0.00													
						03 / 2009	30.00																		
3	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–176/2014 के अन्तर्गत में नसीरपुर–हरजौली जट्–हरचन्दपुर मार्ग का चोड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। 67	4.46Km	03 / 2015	282.88	282.88	251.38	4.11Km	31.50		31.50	0.00													
					4.11Km	08 / 2015	282.88																		
4	अस्थाई खण्ड सहिया	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 223/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकसनगर में हथियारी से खुलेत तक 10 किमी0 तक पी0डब्लू0डी0 सडक यमुना पुल हाथीपांव का सुदृढीकरण तथा डामरीकरण का कार्य 344	6Km	11 / 2013	242.42	242.42	190.39	6Km	52.03		52.04	0.00													
						04 / 2014	242.42																		
5	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 396/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी चौराहे से ग्राम सुल्तानपुर कब्रिस्तान तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 372	0.8Km	05 / 2017	131.00	131.00	61.11	0.83Km	69.89		69.89	0.00													
					0.83Km		131.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		श्शा0सं0 3811/ ।।।(2)/19–30(एम.एल.ए.)2017 टी0सी0 दि0 03.10.2019	TS VIDE 1764/1C dated 05/10/2019 OF Amount 34.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	29.71Km+2job		**3541.53**	Division:4 DM:1 Nodal:2	अना0कार्य 8 निविदा 8 निर्माणरत् 35	अन्य कारण 1	
	63.17Km+1no+4m +5job		**13855.25**	Division:5 DM:1 DFO:2 GOI:1 TA:1 Nodal:2	अना0कार्य 8 निविदा 8 निर्माणरत् 79 पूर्ण 92	अन्य कारण 1	
	31/03/2021	764/111 (2)/08–65 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.03.08	TS VIDE 3052/1C dated 19/06/2008 OF Amount 17.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	348/111 (2)/09–17 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 02.03.2009	TS VIDE Camp memo Dehradun (4)/1C dated 07/07/2009 OF Amount 30 lac	Area 1.5 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1371 (1)/–4–18/1 (225)/2018 दिनांक 31.12.18 द्वारा प्राप्त। कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
		शा0सं0 1828/ ।।।(2)/ 15–04(मु0मं0घो0)/2014 टी0सी0 दि0 13.03.2015	TS VIDE C.E. Letter No. 4060/161(Hari)Yata CM Ghosna Level-1 (Zone office)/15 dated 01/08/2015 OF Amount 282.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2019	शा0सं0– 5605/111 (2)/13–28 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.13			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE TS VIDE NO. 1515/47C-CIVIL CIRCLE/18 dated 20/06/2018 OF Amount 75.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 04/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 405/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम बहादुरपुर खादर मेंन चौराहे से ग्राम बसेडा खादर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 381	1.45Km	05/2017	28.55	28.55	17.18	1.45Km	11.37		11.37	0.00													
							28.55																		
7	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 406/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम लक्सर में अन्तरिक्ष सैनी के मकान से कश्यप बस्ती होते हुए ग्राम केहडा तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 382	1.05Km	05/2017	50.86	50.86	39.73	1.05Km	11.13		11.13	0.00													
							50.86																		
8	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 408/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम नेहन्दपुर होते हुए ग्राम भिक्कमपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 384	5.2Km	05/2017	127.62	127.62	73.25	4.5Km	54.37	0.68Km	54.37	0.00										0.68			
					5.18Km		127.62															0.68			
9	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 409/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के इस्माईलपुर से मुण्डाखेडा कलां तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 385	3.2Km	05/2017	32.07	32.07	12.31	1.35Km	19.76		19.76	0.00													
					1.35Km		32.07																		
10	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 410/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के महाराजपुर कलां सत्संग भवन से ग्राम गंगदासपुर तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 386	3Km	05/2017	79.91	79.91	66.69	2.5Km	13.22		13.22	0.00													
					2.5Km		79.91																		
11	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 411/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम डुगरपुर से ग्राम बहालपुरी होते हुए रायसी फाटक तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 387	0.6Km	05/2017	52.71	52.71	47.46	0.6Km	5.25		5.25	0.00													
							52.71																		
12	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 572/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम भूरनी मे तालाब से कुंआखेडा की ओर मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा का सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण) 412	1.63Km	06/2017	63.54	63.54	57.10	1.63Km	6.44		6.44	0.00													
							63.54																		
13	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मु0घोषणा सं0 574/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम भारुवाला मे कालू के घर से गोवर्धनपुर की ओर मोटर मार्ग का पी0सी0 एवं सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण) 414	1.18Km	06/2017	51.56	51.56	48.89	1.18Km	2.67		2.67	0.00													
							51.56																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1980/7C dated 30/12/2017 OF Amount 28.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2019। दायित्वों का भुगतान शैष।
	—	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1500/7C dated 16/10/2017 OF Amount 50.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.68Km	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE TS VIDE NO. 1515(1)/47C-CIVIL CIRCLE/18 dated 20/06/2018 OF Amount 126.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1985/7C dated 30/12/2017 OF Amount 32.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1981/7C dated 30/12/2017 OF Amount 79.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1982/7C dated 30/12/2017 OF Amount 52.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 733/ ।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1535/7C dated 24/10/2017 OF Amount 63.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। पटरी का कार्य शेष।
	—	शा0सं0 733/ ।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1533/7C dated 24/10/2017 OF Amount 51.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	415 मा0मु0घोषणा सं0 575/2017 के वि0स0 क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कर्णपर मे कश्यपों से मथाना मोड की ओर मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।(द्वितीय चरण)	1.8Km	06/ 2017	44.87	44.87	40.38	1.8Km	4.49		4.49	0.00												
							44.87																		
15	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	430 जनपद देहरादून में वार्ड नं0–57 (गोविन्दगढ़) के आन्तरिक मार्गो का पुनः निर्माण एवं सुधार आदि कार्य।	1.31Km	03/ 2013	91.55	91.55	89.32	0.62Km	2.23		2.23	2.23												
					0.62Km	03/ 2013	91.55																		
16	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	438 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैंट वार्ड सं0 58 (श्रीदेव सुमन नगर वार्ड) दीपलोक कालोनी के आन्तरिक मार्गो का पुनः निर्माण एवं सुधार आदि कार्य।	0.7Km	03/ 2013	88.71	88.71	78.06	0.7Km	10.65		10.65	10.65												
						03/ 2013	88.71																		
17	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	453 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लक्सर में ओसपुर के पुल के पास से ओसपुर बाईपास सडक का पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	10/ 2018	38.89	38.89	12.10	1Km	26.79		26.79	0.00												
							38.89																		
18	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	454 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम भगतनपुर से ग्राम खानपुर–ब्रह्मपुर तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.83Km	10/ 2018	91.04	91.04	61.72	1.88Km	29.32		29.32	0.00												
					1.88Km		91.04																		
19	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	455 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम दरगाहपुर से ग्राम बहालपुरी चौराहे तक रेलवे फाटक की ओर मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	2.2Km	10/ 2018	40.13	40.13	37.52	2.2Km	2.61		2.61	0.00												
							40.13																		
20	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	490 राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम मौहम्मदपुर से करणपुर मार्ग के किमी0 2 में क्षतिग्रस्त (बॉक्स कल्वर्ट) पुलिया का निर्माण कार्य।	0.07Km+ 1job	01/ 2019	31.64	31.64	24.74	0.07Km+1job	6.90		6.90	0.00												
							31.64																		
21	अस्थाई खण्ड सहिया	विकास नगर	विकास नगर	493 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत रा0रा0मा0सं0–507 से सरकारी अस्पताल होते हुए सैय्यद रोड़ तक नगरपालिका कार्यालय से विकासनगर बाईपास तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.05Km	08/ 2016	98.84	98.84	92.56	2.05Km	6.28		6.28	0.00												
						08/ 2016	98.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 733/।।।(2)/17–32(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 22.06.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1516/7C dated 18/10/2017 OF Amount 44.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2014 —	शा0 सं0 2061/।।।(2)/13–56(प्रा0आ0)/2012, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 20.03.2013	TS VIDE E.E.'s No. 326/1C dated 04/04/2013 OF Amount 91.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2014 —	शा0 सं0 2194/।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/2012,, दिनांक 22.03.2013	TS VIDE E.E.'s No. 328/1C dated 04/04/2013 OF Amount 88.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	—	शा.स. 5292/।।।(2)/18–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1, दिनांक 31.10.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 49(B)/7c dated 10/01/2019 OF Amount 38.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.स. 5292/।।।(2)/18–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1, दिनांक 31.10.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 49(E)/7c dated 10/01/2019 OF Amount 59.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा.स. 5292/।।।(2)/18–34(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1, दिनांक 31.10.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 49(C)/7c dated 10/01/2019 OF Amount 40.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 09/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 271/।।।(2)/19–32(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 दिनांक 22.01.2019	TS VIDE TS VIDE EE Letter No.118(A)/7c dated 24/01/2019 OF Amount 31.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	शा0सं0–2284/।।।(2)/16–06(मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 09.08.2016			कार्य पूर्ण		ाह 07/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के एन0एच0–58 से ग्राम मन्नाखेडी लहबोली में मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।	3.27Km	02 / 2019	49.60	49.60	37.05	3.27Km	12.55		12.55	0.00												
							49.60																		
23	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में ग्राम पीरपुरा तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सडक का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.87Km	03 / 2019	34.46	34.46	16.86	1.6Km	17.60	0.27Km	17.60	0.00										0.27		
							34.46															0.27		
24	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में एन0एच0–58 से सकौती मार्ग के किमी0 1,2 व 3 में मार्ग का पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.3Km	03 / 2019	34.01	34.01	32.12	2.3Km	1.89		1.89	0.00												
							34.01																		
25	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर मे आमखेडी मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.5Km	03 / 2019	25.89	25.89	0.00	2.5Km	25.89		25.89	0.00												
							25.89																		
26	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में नारसन हरजौली जट–मुण्डलाना–लण्ढौरा–जौरासी–बढेडी–राजपुताना (सी0आर0एफ0) मौटर मार्ग के किमी0 7 से ग्राम गोपालपुर की ओर पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	03 / 2019	38.35	38.35	25.45	2.8Km	12.90		12.90	0.00												
					2.8Km		38.35																		
27	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में मौहम्मदपुर जट् से उल्हेडा (रजवाहे की पटरी) तक पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.5Km	03 / 2019	14.80	14.80	10.37	1.5Km	4.43		4.43	0.00												
							14.80																		
28	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में कगोवाली से सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 व 2 का पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.3Km	03 / 2019	17.65	17.65	9.15	1.3Km	8.50		8.50	0.00												
							17.65																		
29	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में सी0आर0एफ0 मोटर मार्ग से ग्राम ठोई तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा पुनःनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	03 / 2019	10.27	10.27	0.00	1Km	10.27		10.27	0.00												
							10.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 691/।।।(2)/19–33 (एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0–।।। दिनांक 15.02.2019	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 325/7c dated 18/02/2019 OF Amount 49.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.27Km	शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.538/7c dated 16/03/2019 OF Amount 34.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। टाइल्स का कार्य अवशेष है।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.551/7c dated 18/03/2019 OF Amount 34.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.559/7c dated 19/03/2019 OF Amount 25.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.564/7c dated 22/03/2019 OF Amount 38.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.565/7c dated 22/03/2019 OF Amount 14.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.566/7c dated 22/03/2019 OF Amount 17.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शा0सं0– 1293/।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–4 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No.572/7c dated 23/03/2019 OF Amount 10.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 10/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	515 राज्य योजना वर्ष 2018–19 (मा0मु0घोषणा सं0– 174/2014) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर से टांडा भनेडज्ञ अकबरपुर–सिक्खर रोड तक मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	4.9Km	03 / 2019	226.26	226.26	8.96	0.15Km	217.30	4.75Km	180.00	0.00					3					4.75		
							226.26												3.4	3.7			4.75		
																			3.4	3.7			4.75		
31	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	527 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारकुली के भट्टा गांव में, गांव से नाले तक ड्रेनेज के द्वारा पक्का सी0सी0 मार्ग एवं मुख्य मसूरी रोड से सुरेश रावत एवं भट्टा गांव से मन्दिर की ओर सी0सी0 सड़क एवं पुश्ता निर्माण का कार्य।	1.1Km	10 / 2013	88.13	88.13	81.87	1.78Km	6.26		0.00	0.00												
					1.78Km	10 / 2013	88.13																		
32	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	532 जनपद देहरादून के विकासखण्ड –सहसपुर में ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी में आन्तरिक मार्गो, नालियों एवं पुश्तों का निर्माण कार्य।	2.37Km	12 / 2013	109.24	109.24	87.82	2.79Km	21.42		21.42	0.00												
					2.79Km	12 / 2014	109.24																		
33	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	543 जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में दून विहार की अवशेष आंतरिक सड़कों का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2Km	12 / 2013	116.68	116.68	88.69	2Km	27.99		27.99	0.00												
						12 / 2013	116.68																		
34	अस्थाई खण्ड सहिया	विकास नगर	विकास नगर	583 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–391/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र –विकासनगर पुल नं0–1 से खादर मार्ग का डाकपत्थर बैराज तक सड़क का निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2015	110.69	110.69	64.89	1Km	45.80	0.87Km	45.80	0.00					0.5					0.87		
					1.87Km	09 / 2018	110.69												0.5				0.87		
35	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	604 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र मसूरी में क्लाउण्ड एण्ड रिसोर्ट से भदराज मन्दिर तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण कार्य।	4.08Km	02 / 2014	196.66	196.66	180.49	4.08Km	16.17		16.17	0.00												
						02 / 2014	196.66																		
36	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	618 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत विकासखण्ड सहसपुर में सेलाकुई के राज्य मानसिक चिकित्सालय ईदगाह होते हुए लॉ कालेज तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	1.2Km	02 / 2014	106.47	106.47	100.14	1.2Km	6.33		6.33	0.00												
						02 / 2014	106.47																		
37	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	629 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत गुनियाल गांव – गल्जवाड़ी मोटर मार्ग का बी0एम0/बी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	1.3Km	11 / 2014	66.46	66.46	51.69	1.05Km	14.77		14.00	0.00												
					1.05Km	11 / 2014	66.46																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	4.75Km	शा0सं0–1297/ ।।।(2)/19–33(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 लोक निर्माण विभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter no. 658/47c-cc/19 dated 29/03/2019 OF Amount 226.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	–	शा.सं. – 6139/ ।।।(2)/13–27 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 17 अक्टूबर 2013	TS VIDE 28/1C dated 11/02/2014 OF Amount 88.13 lac		कार्य पूर्ण		माह 4/14 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश सं. 6968/ ।।।(2)/13 –38 (प्रा. आ.)/13 दिनांक 14.12.13	TS VIDE 706/282-C-9/14 dated 11/02/2014 OF Amount 109.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश सं. 6970/ ।।।(2)/13–40 (प्रा. आ.)/13 दि. 14.12.13	TS VIDE 1088/282C-9/14 dated 03/03/2014 OF Amount 116.68 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/2015 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 0.87Km	शा0सं0–5214(।)/ ।।।(2)/15–09(मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015	TS VIDE TS VIDE SE-5085/342 YATA-9/18 dated 14/08/2018 OF Amount 110.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	शासनादेश सं. 793/ ।।।(2)/14–28 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2014	TS VIDE 1004/282C-9/14 dated 03/03/2014 OF Amount 196.66 lac		कार्य पूर्ण		सिविल कार्य माह 1/17 में कार्य पूर्ण। रैलिंग गजिबो लगाने का कार्य शेष।
	–	1109/ ।।।(2)/14–52 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20.02.2014	TS VIDE 734/282C-9/14 dated 03/03/2014 OF Amount 106.47 lac		कार्य पूर्ण		माह 9/15 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	5509/ ।।।(2)/14–27 प्रा0आ0/2014 दिनांक 19 नवम्बर 2014	TS VIDE 214/2C dated 26/12/2014 OF Amount 66.46 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/15 में कार्य पूर्ण।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	जनपद देहरादून में कारगी में विद्या 674 विहार फेज–3 में इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	0.59Km	03 / 2015	58.14	58.14	53.36	0.59Km	4.78		4.78	0.00												
						03 / 2015	58.14																		
39	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	रायपुर	जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र 679 कैन्ट के अन्तर्गत गांधीग्राम के आन्तरिक सड़कों का पुनः निर्माण कार्य।	2.5Km	06 / 2015	85.66	85.66	83.07	2.21Km	2.59		2.59	2.59												
					2.21Km	06 / 2015	85.66																		
40	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 696 994/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में आन्तरिक सड़क, नालियों एवं पुलियों का निर्माण कार्य।	5.87Km	01 / 2016	381.50	381.50	380.76	5.74Km	0.74		0.74	0.74												
					5.74Km	01 / 2016	381.50																		
41	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 699 संख्या–986/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के आन्तरिक वार्ड संख्या–47 एवं ओगल भट्टा की आंतरिक सड़कों एवं नाली का निर्माण कार्य (अवशेष कार्य)	2.3Km	02 / 2016	405.77	405.77	285.77	4.13Km	120.00	0.1Km	120.00	100.00									0.1		
					4.23Km	02 / 2016	405.77																0.1		
42	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 709 संख्या–171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा मेहूंवाला, खालसा, अम्बाड़ी, पृथ्वीपुर, जमनीपुर, जामनखाता, बादामवाला, बालूवाला व केदारवाला के आंतरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	1.15Km	03 / 2016	54.46	54.46	44.08	1.15Km	10.38		10.38	10.38												
						11 / 2016	54.46																		
43	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 711 संख्या–171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा मेंहूवाला, खालसा, अम्बाड़ी, पृथ्वीपुर, जमनीपुर, जामनखाता, बादामवाला, बालूवाला व केदारवाला के आन्तरिक मार्गो के निर्माण कार्य (जमनीपुर के अवशेष	0.62Km	10 / 2016	27.63	27.63	10.15	0.62Km	17.48		17.48	17.48												
						11 / 2016	27.63																		
44	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 715 संख्या–01/2016 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र– धर्मपुर में धर्मपुर के आन्तरिक मार्गो का डामरीकरण का कार्य।	15Km	11 / 2016	455.17	455.17	430.61	15Km	24.56		24.56	24.56												
						11 / 2016	455.17																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	शासनादेश संख्या 2220(1)/ III(2)/15–17(प्रा0आ0)/2015, दिनांक 31.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 1209/1C dated 21/04/2015 OF Amount 58.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 4532/ III(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 05.06.2015	TS VIDE E.E.'s No. 2327/1C dated 24/07/2015 OF Amount 85.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2018 –	शा0सं0– 61(1)/ III(2)/16–15(मु0मं0घो0) /2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 12.01.2016	TS VIDE C.E. Level-1 No. 2248/9(243) Yata Level-1 (R.O.)/2016 dated 30/09/2016 OF Amount 381.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 0.1Km	शा0सं0 579/ III(2)/16–18(मु0मं0घो0)/15, दिनांक 29.02.2016	TS VIDE C.E. Level-1 No. 2244/9(238)Yata Level-1(R.O.)/2016 dated 30/09/2016 OF Amount 405.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	30/09/2017 –	शा0 सं0–846/ III(2)/16–16 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक 03.03.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 2658/1C dated 07/09/2016 OF Amount 54.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/04/2018 –	शा0सं0– 2590/ III(2)/16–16(एम0एल0ए0) /2015, टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.10.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4372/1C dated 18/11/2016 OF Amount 27.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2019 –	शा0सं0–2927/ III(2)/16–18(एम0एल0ए0) / 2016, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 04.11.2016	TS VIDE C.E. Level I, Letter No. 2831/9(248) Yata Level-I (R.O.)/2016 dated 15/12/2016 OF Amount 455.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–03/2016 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र– धर्मपुर में धर्मपुर के आन्तरिक मार्गो में नाली निर्माण का कार्य। 717	1job	11/2016	223.91	223.91	181.68		42.23	1job	42.23	42.23		1 s									
						11/2016	223.91									1 s									
46	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 160/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत एन0एच0 507 से बोरा के घर से सरदार सिंह के घर से तथा अजय कुमार के घर तक निर्माण कार्य। 720	0.4Km	09/2016	45.13	45.13	26.18	0.4Km	18.95		18.95	18.95											
						11/2016	45.13																		
47	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मु0मं0घो0 सं0 160/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्रामपंचायत नवाबगढ़ में डाक्टरगंज में आत्माराम की दुकान से सुमेरचन्द के घर तक कैनाल रोड़ से मदीना मस्जिद तक तथा पुल पार रावत की दुकान से सफीक के घर तक इन्टरलांकिग टाईस द्वारा मार्ग नि 723	0.88Km	09/2016	63.00	63.00	46.20	0.88Km	16.80		16.80	16.80											
						11/2016	63.00																		
48	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 160/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रसूलपुर में जवार सिंह के घर से ढ़करानी कैनाल रोड़ तक निर्माण। 729	0.4Km	09/2016	32.16	32.16	24.49	0.4Km	7.67		7.67	7.67											
						11/2016	32.16																		
49	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –892/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में देहरादून शहर में प्रिन्स चौक से हाटल ग्रेटवैल्यू तक मार्ग के दोनों ओर एज से एज तक सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। 729	1job	10/2015	480.73	480.73	457.59	1job	23.14		23.00	0.00											
						10/2015	480.73																		
50	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून – मसूरी राज्य मार्ग संख्या–1 कि0मी0 18 से किमी0 36 तक रोड फर्नीचर कार्य। 730	1job	09/2015	176.00	176.00	156.97	1job	19.03		19.00	0.00											
						09/2015	176.00																		
51	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम बरोटीवाला मस्जिद से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए चौधरी शरीफ के घर तक पी0सी0 द्वारा निर्माण का कार्य। 731	1.5Km	09/2016	23.78	23.78	21.70	1Km	2.08		2.08	2.08											
					1Km	11/2016	23.78																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 1job	शा0सं0–2927/ ।।।(2)/16–18(एम0एल0ए0)/ 2016, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 04.11.2016	TS VIDE S.E.'s Letter No. 5878/334C-9/16 dated 20/12/2016 OF Amount 223.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.70 कि0मी0 नाली का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/07/2018 –	शा0सं0–2468/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0)/2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4772/1C dated 30/11/2016 OF Amount 45.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2018 –	शा0सं0–2468/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0)/2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.' Letter No. 4771/1C dated 30/11/2016 OF Amount 63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 –	शा0सं0–2468/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0)/2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.' letter No. 4770/1C dated 30/11/2016 OF Amount 32.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	– –	644/ ।।।(2)/15–45 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 14 अक्टूबर 2015	TS VIDE 438/9(222) yata CM Ghoshana Leve-1/2016 dated 03/03/2016 OF Amount 480.73 lac		कार्य पूर्ण		माह 5/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	6062/ ।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE 3000/282C-9/16 dated 14/06/2016 OF Amount 176 lac		कार्य पूर्ण		माह 1/19 में कार्य पूर्ण । दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2018 –	शा0सं0–2468/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0)/2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4718/1C dated 23/11/2016 OF Amount 23.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	733 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 160/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत केशरबाग में संतोष नेगी के घर से वेद प्रकाश के घर तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण का कार्य।	0.83Km	09/ 2016	54.79	54.79	24.58	0.83Km	30.21		30.21	30.21												
						11/ 2016	54.79																		
53	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	733 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून – मसूरी राज्य मार्ग संख्या–1 कि0मी0 8 कमल नर्सरी के पास, चौराहों का सुधारीकरण का कार्य।	1job	09/ 2015	140.47	140.47	118.50	1job	21.97		21.97	0.00												
						09/ 2015	140.47																		
54	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	734 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत लोअर बाड़वाला मुख्य मार्ग से चौहल बोक्से के घर तक मार्ग का निर्माण का कार्य।	0.4Km	09/ 2016	21.76	21.76	15.79	0.4Km	5.97		5.97	5.97												
						11/ 2016	21.76																		
55	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	736 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम केदारवाला में लक्ष्मीपुर–लांघा मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से केदारवाला चौक व केदारवाला चौक से छरबा मार्ग तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	1Km	09/ 2016	63.11	63.11	57.09	1Km	6.02		6.02	6.02												
						11/ 2016	63.11																		
56	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	738 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–171/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम मेहूंवाला खालसा के आन्तरिक मार्गो के निर्माण का कार्य।	3.05Km	01/ 2017	217.52	217.52	143.38	3.05Km	74.14		74.14	74.14												
						01/ 2017	217.52																		
57	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	739 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के विकास खण्ड विकासगन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्टा लोअर पी0एम0जी0एस0वाई सड़क के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से लांघा मदर्सू मार्ग तक सड़क मार्ग का विस्तार कार्य।	0.46Km	01/ 2017	48.05	48.05	6.21	0.46Km	41.84		41.84	27.30												
						04/ 2017	48.05																		
58	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	742 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 188/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत 5.00 कि0मी0 मलिन बस्तियों में दस्ताना फैक्ट्री से गुरूनानक इंटर कालेज मोटर मार्ग, डी.ए.वी. कालेज मोटर मार्ग, डी. एल. मार्ग तथा डी0वी0एस0 कालेज से मानसिंहवाला मार्ग	4.53Km	01/ 2016	168.41	168.41	144.90	4.53Km	23.51		23.00	0.00												
						01/ 2016	168.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/06/2019	शा0सं0–2468/।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0) / 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4773/1C dated 30/11/2016 OF Amount 54.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
		6062/।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE 1956/282C-9/16 dated 18/04/2016 OF Amount 140.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। माह 10/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/04/2019	शा0सं0–2468/।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0) / 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4723/1C dated 23/11/2016 OF Amount 21.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/05/2019	शा0सं0–2468/।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0) / 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E.'s Letter No. 4721/1C dated 23/11/2016 OF Amount 63.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/04/2019	शा0सं0 3279/।।।(2)/17–16(एम0एल0ए0) / 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 03.01.2017	TS VIDE S.E.'s No. 977/334C-9/17 dated 07/04/2017 OF Amount 217.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/01/2020	शा0सं0–3249/।।।(2)/17–16(एम0एल0ए0) / 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 03.01.2017	TS VIDE E.E.'s No. 889/1C dated 30/03/2017 OF Amount 48.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
		शासनादेश सं. 61/।।।(2)/16 –15 (मु.मं. घो.)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE 1509/282C-9/16 dated 11/04/2016 OF Amount 168.41 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. –899/2015 745 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत चकराता रोड टेगोर विला से गुरूनानक स्कूल होते हुए कृष्णा पेलेस तक सड़क निर्माण कार्य।	0.8Km	01/ 2016	60.53	60.53	50.16	0.8Km	10.37		10.00	0.00												
						01/ 2016	60.53																		
60	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– न्यू कैंट के अन्तर्गत बल्लीवाला चौक से अनुराग नर्सरी तक, बल्लीवाला चौक से कांवली पुल तक मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण एवं सुधार कार्य। (द्वितीय चरण) 756	1job	06/ 2017	189.30	189.30	162.24		27.06	1job	27.06	0.00												
						06/ 2017	189.30									1 s									
																1 s									
61	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत अंकितपुरम् एवं दत्ता एन्कलेव के आन्तरिक मार्ग एवं नालियों के निर्माण का कार्य। 758	2.08Km	08/ 2017	111.74	111.74	72.05	2.08Km	39.69		39.69	0.00												
						08/ 2017	111.74																		
62	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–न्यू कैंट के अन्तर्गत ब्योमप्रस्थ वार्ड–50 के आन्तरिक मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 एवं सीमेंन्ट कंक्रीट से सुधार कार्य। (द्वितीय चरण) 759	2.3Km	09/ 2017	92.66	92.66	5.00	2.3Km	87.66		87.66	0.00												
						09/ 2017	92.66																		
63	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–न्यू कैंट के अन्तर्गत वार्ड–54 पटेल नगर के आन्तरिक मार्गों एवं नाली निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) 760	2.5Km	09/ 2017	75.60	75.60	0.58	2.25Km	75.02	0.25Km	75.02	0.00										0.25	0.25	
						09/ 2017	75.60																0.25	0.25	
64	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र– सहसपुर में ग्राम चोयला चन्द्रबनी यूनियन बैंक से पित्थूवाला खुर्द तक सम्पर्क मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य। 762	3Km	08/ 2017	265.97	265.97	208.96	2.82Km	57.01		57.01	0.00												
					2.82Km	09/ 2017	265.97																		
65	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत डांडा जीवनगढ़ जकारिया मस्जिद से एन0एच0–507 तक मोटर मार्ग एवं संलग्न मार्गों के पुनः निर्माण का कार्य। 764	1.4Km	07/ 2017	84.44	84.44	56.51	1.4Km	27.93		27.93	0.00												
						09/ 2017	84.44																		
66	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर में नगर पालिका क्षेत्र एन0एच0–507 से बांयी तरफ के आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य। 766	2.05Km	07/ 2017	174.80	174.80	139.60	2.05Km	35.20		35.20	0.00												
						09/ 2017	174.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश सं. 61/ ।।।(2)/16 –15 (मु.मं. घो.)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE EE TS No. 1786/1A dated 02/06/2018 OF Amount 60.48 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2020 1job	शा0सं0 401/ ।।।(2)/17–21(एम0एल0ए0) /2017, दिनांक 06.06.2017	TS VIDE S.E.'s No. 5763/334(XV)C-9/17 dated 15/12/2017 OF Amount 189.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.14 कि0मी0 लम्बाई में डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य पूर्ण। वर्तमान में 1.14 कि0मी0 लम्बाई में नाली का कार्य पूर्ण हो चुका है। पटरी ड्रेसिंग का कार्य प्रगति पर है।
	31/07/2018 –	शा0 सं0– 1566/ ।।।(2)/ 17–20 (प्रा0आ0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.08.2017	TS VIDE S.E.' No. 5792/334 (Xi) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 111.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2019 –	शा0 सं0– 2612/ ।।।(2) /17–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 19.09.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4504/1C dated 01/12/2017 OF Amount 92.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/05/2020 0.25Km	शा0 सं0– 2612/ ।।।(2) /17–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 19.09.2017	TS VIDE E.E.'s No. 469/1C dated 14/02/2018 OF Amount 75.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 –	शा0 सं0– 1582/ ।।।(2) /17–17 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 03.08.2017	TS VIDE C.E. Level-1's No. 130/09(288) Yata-Level-1 (R.O.)/ 2018 dated 15/03/2018 OF Amount 265.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य पूर्ण। नाली का कार्य प्रगति पर है।
	31/07/2018 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4275/1C dated 08/11/2017 OF Amount 84.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	25/06/2019 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E.'s No. 5737/334(x) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 174.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत हर्बटपुर में कोर्ट रोड से हरिपुर मुख्य मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 767	0.9Km	07 / 2017	50.53	50.53	43.55	0.9Km	6.98		6.98	0.00													
						09 / 2017	50.53																		
68	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत के ग्राम पंचायत ढकरानी के आन्तरिक मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 768	1.8Km	07 / 2017	149.22	149.22	31.97	1.5Km	117.25	0.3Km	117.25	0.00					0.3				0.3			
						09 / 2017	149.22												0.3				0.3		
69	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के ग्रम सभा जमनीपुर के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 769	2.92Km	07 / 2017	103.65	103.65	101.81	2.91Km	1.84		1.84	0.00													
					2.91Km	09 / 2017	103.65																		
70	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम भीमावाला के आन्तरिक मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 770	2.27Km	07 / 2017	123.83	123.83	73.76	2.27Km	50.07		50.07	0.00													
						09 / 2017	123.83																		
71	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत बाड़वाला–जुड्डो मोटर मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाने व रोड़ फर्नीचर एवं साईनेज का कार्य। 772	1job	07 / 2017	80.31	80.31	53.71	1job	26.60		26.60	0.00													
						09 / 2017	80.31																		
72	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत विकासनगर चुंगी से भीमावाला–नावघाट मोटर मार्ग एवं कल्याणपुर पावर चैनल मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य। 773	4.9Km	07 / 2017	155.79	155.79	130.16	4.9Km	25.63		25.63	0.00													
						09 / 2017	155.79																		
73	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम सीाा हरियावाला खुर्द में (जंतनवाला) के आन्तरिक मार्गो, नालियों तथा पुलिया एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य। 778	2.58Km	06 / 2016	143.45	143.45	108.12	2.58Km	35.33		35.00	0.00													
						06 / 2016	143.45																		
74	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हाथीबड़कला – मालसी मार्ग के जोहड़ी गांव में आन्तरिक गलियों, सड़कों व पुश्तों का निर्माण कार्य। 779	3.32Km	06 / 2016	232.34	232.34	213.87	3.62Km	18.47		18.47	0.00													
					3.62Km	06 / 2016	232.34																		
75	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत गाम पंचायत चन्द्रोटी, भगवन्तपुर की आन्तरिक सड़कों/पुश्तों/नालियों का निर्माण। 780	1.9Km	06 / 2016	103.26	103.26	91.28	1.53Km	11.98		11.00	0.00													
					1.53Km	06 / 2016	103.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4276/1C dated 08/11/2017 OF Amount 50.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2020 0.3Km	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E.'s No. 5738/334(XIII) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 149.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		ढकरानी मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने तथा सड़क को खुदाई कर लेबिल डाउन करने की मांग के चलते विवाद पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य बाधित है।
	31/08/2018 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E.'s No. 5739/334(Xii) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 103.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2019 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E.' No. 5736/334 (xiv) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 123.83 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2019 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4272/1C dated 08/11/2017 OF Amount 80.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2018 –	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E.' No. 5735/334 (ix) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 155.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	 –	शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE SE No. 469/282C-9/16 dated 20/10/2016 OF Amount 143.45 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE SE TS No. 4694/282C-9/16 dated 15/11/2016 OF Amount 232.34 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE SE TS No. 4693/282C-9/16 dated 01/10/2016 OF Amount 103.26 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	784 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत फुलेत क्यारा सिमयारी नालीकला आदि ग्रामीण मार्गो में सी0सी0 रोड एवं पुश्तों का निर्माण कार्य।	2.5Km	06 / 2016	101.91	101.91	78.70	2.58Km	23.21		23.00	20.00	11.88										
					2.58Km	06 / 2016	101.91								11.88										
77	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	785 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत कैरवान गांव, मकड़ैती गांव की आन्तरिक सड़कों तथा पुश्तों का निर्माण कार्य।	1.6Km	06 / 2016	188.33	188.33	178.24	1.6Km	10.09		10.00	0.00											
						06 / 2016	188.33																		
78	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	सहसपुर	806 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र न्यू कैंट के अन्तर्गत आनन्द विहार, नरेन्द्र विहार, राजेन्द्र नगर, राम विहार एवं वन विहार के आन्तरिक सड़कों की मरम्मत का कार्य (द्वितीय चरण)	4.96Km	06 / 2017	229.03	229.03	186.21	4.15Km	42.82		42.00	0.00											
					4.15Km		229.03																		
79	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	806 जनपद देहरादून में भानियावाला से ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से रानीपोखरी (डांडी) तक (एअर पोर्ट के समीप) दो लेन मार्ग का चार लेन में परिवर्तन।	9.52Km	07 / 2013	3,755.85	3,755.85	2,859.47	9.52Km	896.38		800.00	0.00											
						07 / 2013	3,755.85																		
80	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	807 राज्य योजना के अन्तर्गत प्रिन्स चौक से घंटाघर तक मार्ग में नाली, फुटपाथ एवं रेलिंग सम्बन्धी कार्य।	1job	06 / 2017	171.49	171.49	135.65		35.84	1job	35.00	0.00											
						10 / 2017	171.49																		
81	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	813 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तगर्त गढ़ीकैंट एवं डाकरा की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	0.7Km	08 / 2017	96.30	96.30	79.31	0.7Km	16.99		16.99	0.00											
						08 / 2017	96.30																		
82	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	823 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 19 में न्यू टाईप ड्रेन नालियों व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य । (द्वितीय चरण)	2.2Km	12 / 2017	53.36	53.36	42.91	0.88Km	10.45		10.20	0.00											
					0.88Km	01 / 2018	53.36																		
83	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	824 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 26 में लेन नं–1 से 12 में नालियों व सी0सी0 मार्गो का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.49Km	12 / 2017	53.72	53.72	44.01	0.34Km	9.71		9.50	9.00	1.02										
					0.34Km	01 / 2018	53.72								1.02										
84	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	831 जनपद देहरादन के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में सहस्त्रधारा रोड से राजपुर रोड को मयूर विहार कालोनी के मध्य से जाने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क एवं कॉलानी की आन्तरिक सड़कों का निर्माण।	1.32Km	12 / 2016	114.62	114.62	91.89	1.32Km	22.73		22.73	0.00											
						01 / 2018	114.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE 4693/282C-9/16 dated 29/10/2016 OF Amount 101.91 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE 3758/282C-9/16 dated 10/08/2016 OF Amount 188.33 lac		कार्य पूर्ण		माह 7/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं. 401/ ।।।(2)/17–21 (एम0एल0ए0)/2017 दि. 06.06.2017	TS VIDE SE TS No. 6067/282(V) C-9/17 dated 22/01/2017 OF Amount 229.03 lac		कार्य पूर्ण		माह 7/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2021 —	शासनादेश सं0 4471/ ।।।(2)/13–04 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 19.07.2013	TS VIDE C.E. G No. 2999/24(648)Yata-Parv/13 dated 04/09/2013 OF Amount 3755.85 lac		कार्य पूर्ण		मार्ग पर डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का कार्य माह 09/2018 में पूर्ण।
	30/10/2020 —	शा.सं. 1166/ ।।।(2)/17–16 (प्रा.आ.)/2017 दि. 30.06.2017	TS VIDE SE TS No. 3744/282C-9/17 dated 28/07/2017 OF Amount 171.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		1000 मी0 नाली का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	30/03/2021 —	शा0सं0 – 402/ ।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE EE TS No. 4217/1A dated 28/12/2017 OF Amount 96.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.700 मी0 सी0सी0 रोड पूर्ण। शेष प्रगति में।
	—	शासनादेश सं. 3916/ ।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS No. 904/1A dated 20/03/2018 OF Amount 53.36 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं. 3916/ ।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS No. 902/1A dated 20/03/2018 OF Amount 53.72 lac		कार्य पूर्ण		माह 8/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं. 3218/ ।।।(2)/16–11 (प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 26.12.16	TS VIDE 6460/237C-9/16 dated 27/12/2016 OF Amount 114.62 lac		कार्य पूर्ण		माह 06/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	867 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–150/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम नाकोड़ से भलेर तक 1200 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	1.2Km	10/2014	76.17	76.17	76.16	1.2Km	0.01		0.01	0.00												
						03/2018	76.17																		
86	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	868 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र न्यू कैंट के अन्तर्गत गोविन्दगढ़ मुख्य मार्ग पर चकराता मार्ग से 250 मीटर की लम्बाई में नाली ढ़कने तथा पुश्ते का निर्माण कार्य।	1job	03/2018	66.90	66.90	25.16	1job	41.74		41.74	0.00												
						03/2018	66.90																		
87	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	869 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र न्यू कैंट के अन्तर्गत वार्ड नं0–49 (द्रोणपुरी) के क्षतिग्रस्त आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण का कार्य।	2.33Km	03/2018	57.00	57.00	48.36	2.08Km	8.64		8.64	0.00												
					2.08Km	03/2018	57.00																		
88	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	879 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैंट के अन्तर्गत इंजीनियर एनक्लेव की आन्तरिक क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण का कार्य।	2.25Km	03/2018	160.55	160.55	87.40	2.25Km	73.15		73.15	0.00												
						04/2018	160.55																		
89	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	888 राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में नगर पालिका हरबटपुर में कोर्ट रोड़ का सुदृढ़ीकरण एवं पेव्ड शोल्डर्स का निर्माण कार्य।	1.22Km	04/2018	221.28	221.28	117.20	1.22Km	104.08		104.08	0.00												
						04/2018	221.28																		
90	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	890 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत मोथरोवाला पुल की क्षतिग्रस्त एप्रन का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	05/2018	44.85	44.85	41.58	1job	3.27		3.27	0.00												
						06/2018	44.85																		
91	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	891 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम मिस्सरवाला में चॉदमारी मुख्य मार्ग से गिरी के मकान से चौहान के मकान एवं सत्या निवास से आखरी मकान तक व सहायक गलियों में सी0सी0 एवं पी0सी0 द्वारा मार्गो का निर्माण/पुर्ननिर्माण कार्य।	1.83Km	05/2014	66.97	66.97	47.70	1.83Km	19.27		19.27	0.00												
						05/2014	66.97																		
92	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	910 आदर्शनगर ज्वालापुर में मार्ग का निर्माण	0.06Km	12/2014	3.33	3.33	0.00	0.06Km	3.33		3.30	0.00												
						12/2014	3.33																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/04/2019 –	शा0 सं0 5078/।।।(2)/14–05(मु0मं0घो0)/2014, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 17.10.2014	TS VIDE E.E.'s No. 621/1C dated 22/02/2018 OF Amount 76.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/08/2019 –	शा0 सं0– 1100/।।।(2) /18–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 09.03.18	TS VIDE E.E.'s No. 1234/1C dated 10/04/2018 OF Amount 66.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 –	शा0 सं0– 1100/।।।(2) /18–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 09.03.18	TS VIDE E.E.'s No. 1682/1C dated 14/05/2018 OF Amount 57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/05/2020 –	शा0सं0 1467/।।।(2)/18–21 (एम0एल0ए0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 29.03.2018	TS VIDE S.E.' No. 1852/334(16) C-9/18 dated 24/04/2018 OF Amount 160.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2020 –	शा0सं0– 1639/।।।(2)/18–16(एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 24.04.2018	TS VIDE S.E.'s No. 3107/334(IV) C-9/18 dated 18/05/2018 OF Amount 221.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.225 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 स्तर तक का कार्य पूर्ण। 1 कि0मी0 लम्बाई में शोल्डर्स पर टाईल्स लगाने का कार्य प्रगति पर है एवं मुख्य मार्ग पर कुछ स्थानों पर नाली निर्माण कार्य प्रगति पर है। कतिपय भाग में स्थानीय लोगों द्वारा नाली निर्माण में बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण कार्य अधूरा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–2457/।।।(2)/18–18(एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 30.05.2018	TS VIDE E.E.'s No. 2027/1C dated 11/06/2018 OF Amount 44.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 3240/।।।(2)/14–05 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE No. 856/1C dated 27/05/2014 OF Amount 66.97 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2016 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2015 –	शा.सं. 6109/।।।(2)/14–33 (प्रा.आ.)/2014 दि. 19.12.2014	TS VIDE EE No. 4463/IC dated 22/12/2014 OF Amount 3.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
93	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0916 360/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम केशवपुरी में सुनयना के घर से राजीवनगर तक पक्की नाली का निर्माण।	1job	10/2014	70.37	70.37	54.33	1job	16.04		16.04	0.00												
						10/2014	70.37																		
94	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून 928 विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत बडोवाला डी0एस0पी0 चौक से आंगनबाड़ी केन्द्र होते हुए विवेकानन्द स्कूल सहित हरभजवाला मोटर मार्ग का बी0एम0 व एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	1.13Km	10/2018	33.20	33.20	24.25	1Km	8.95	0.13Km	8.95	0.00												
						01/2019	33.20																0.13	0.13
																							0.13	0.13
95	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 933 देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में कुमाउनी बस्ती एवं ब्राहमणवाला में संस्कृति लोक से बलूनी स्कूल के पीछे होते हुए मोरोवाला तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.23Km	03/2019	104.36	104.36	27.44	2.23Km	76.92		76.92	0.00												
						08/2019	104.36																		
96	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 936 देहरादून में विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत कारबारी ग्रांट (सांई लोक कॉलोनी), गणेशपुर (रघुनाथपुर) तथा शिवराजनगर में मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–10/2019)	1.86Km	03/2019	185.38	185.38	63.98	1.5Km	121.40	0.36Km	121.40	0.00							0.36			0.36		
						08/2019	185.38													0.36			0.36		
97	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 946 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर में बरोटीवाला–अम्बाड़ी मार्ग के कि0मी0 1.00 से 5.00 तक सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.43Km	03/2019	258.63	258.63	163.65	4.43Km	94.98		94.98	0.00												
						09/2019	258.63																		
98	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 962 221/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम सभा तरली कण्डोली मार्ग से गुरूद्वारा तक मोटर मार्ग का निर्माण व अवशेष कार्य।	1.2Km	10/2018	107.92	107.92	82.57	0.2Km	25.35	1Km	25.00	0.00												1
						02/2019	107.92																		1
99	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 984 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड के डालनवाला क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के अधीनस्थ नेमी रोड, म्यूनिसिपल रोड कॉरोनेशन अस्पताल रोड, मॉडल कॉलोनी रोड, तेगबहादुर रोड व संयोजक आन्तरिक मार्गो पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्व	8Km	03/2019	114.35	114.35	98.76	8Km	15.59		15.00	0.00												
						04/2019	114.35																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	5078/।।।(2)/14–05(मु.म.घो.)/20 दिनांक 17.10.2014	TS VIDE E.E. No. 2304/1C dated 19/11/2014 OF Amount 70.37 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2016 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2020 0.13Km	शा0 सं0 5063/।।।(2)/16–17 (एम0एल0ए0) / 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 15.10.2018	TS VIDE E.E.'s No. 271/1C dated 28/01/2019 OF Amount 33.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/01/2020 –	शा0सं0 1250/।।।(2)/19–18 (एम0एल0ए0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE S.E.'s No. 3955/334C-9/19 dated 14/05/2019 OF Amount 104.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/12/2020 0.36Km	शा0सं0– 1265/।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3956/334(22)C-9/19 dated 14/05/2019 OF Amount 185.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 कि0मी0 लम्बाई में टॉप कोट तथा सी0सी0 टाईल्स का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 –	शा0सं0–1319/।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/बी0सी0 का कार्य पूर्ण। नाली, पैरापिट, कल्वर्ट का कार्य प्रगति पर है। जल संस्थान को लीकेज बंद कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है तथा ऐज लाईन व सेंटर लाईन का कार्य पूर्ण। 2 नं0 कल्वर्ट का कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2020 1Km	शा.सं. 5064/।।।(02)/18–17 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी.–2 दिनांक 15.10.2018	TS VIDE SE TS No. 1236/282(25)C-9/18 dated 07/03/2019 OF Amount 107.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		एक स्कपर पूर्ण। 550 मीटर में टाइल दीवार का कार्य प्रगति में।
	–	शा0सं0 1307/।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 8 मार्च 2019	TS VIDE SE TS No 4555/282C-9/19 dated 18/06/2019 OF Amount 114.35 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम मेहदीपुर खुर्द में आन्तरिक सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य।	1.37Km	02 / 2014	74.18	74.18	63.04	1.37Km	11.14		10.00	0.00											
							74.18																		
101	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 605/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में 10 किमी0 आन्तरिक कच्चे मार्गो का नाली सहित पक्कीकरण कार्य।	10Km	03 / 2015	865.91	865.91	812.18	10Km	53.73		53.73	0.00											
						03 / 2015	865.91																		
102	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1036/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में 10 किमी0 लम्बाई में विभिन्न आन्तरिक सी0सी0 मार्गो का निर्माण।	10Km	02 / 2016	884.15	884.15	863.61	10Km	20.54		20.54	0.00											
						02 / 2016	884.15																		
103	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत बालावाला (घोडा फक्ट्री) के पास मोहन चन्द के घर से राजेन्द्र तीर्थवाल के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.08Km	02 / 2016	2.76	2.76	0.03	0.08Km	2.73		2.73	0.00											
						02 / 2016	2.76																		
104	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत भागीरथी कालोनी–आशीर्वाद एन्कलेव राजराजेश्वरी विहार एवं उन्नति विहार में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2016	52.21	52.21	44.94	1Km	7.27		7.27	0.00											
						02 / 2016	52.21																		
105	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत गूलरधाटी मार्ग पर भट्ट की पुलिया के पीछे मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।	1.2Km	02 / 2016	33.87	33.87	25.53	1.2Km	8.34		8.34	0.00											
						02 / 2016	33.87																		
106	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–1 किमी0 में नवीनीकरण एवं नाली का निर्माण।	1Km	06 / 2016	117.45	117.45	102.52	1Km	14.93		14.93	0.00											
						06 / 2016	117.45																		
107	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 12/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरोली मुख्य मार्ग से सिरयालगढ़ गॉव तक 2.00 किमी0 सड़क का निर्माण।	2Km	09 / 2016	56.89	56.89	50.96	1.62Km	5.93		5.93	0.00											
					1.62Km	09 / 2016	56.89																		
108	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत खदरी चोपड़ा फार्म के विभिन्न मार्गो में पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	4Km	10 / 2016	110.54	110.54	91.76	4Km	18.78		18.78	0.00											
						10 / 2016	110.54																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 986/III(2)/14–42(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 13.02.2014	TS VIDE 3967/1C dated 05/12/2014 OF Amount 74.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2243/III(2)15–04(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 31.03.2015	TS VIDE C.E. No. 3098/9(182) Yata-ma.mu.gho. Ster-I zo.off./2014 dated 27/06/2015 OF Amount 865.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 01/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 8594/III(2)/16–16 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24.02.2016	TS VIDE C.E. No. 420/9(226) Yata- Mu.Ma. Gho. Ster-1 (Zone Off.)/2016 dated 01/03/2016 OF Amount 884.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2018 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1043/III(2)/16–08 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 24.02.2016	TS VIDE E.E. No. 1522/1C dated 17/06/2016 OF Amount 2.76 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2016 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1043/III(2)/16–08 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 24.02.2016	TS VIDE E.E. No. 1526/1C dated 17/06/2016 OF Amount 52.21 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2016 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1043/III(2)/16–08 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 24.02.2016	TS VIDE E.E. No. 1531/1C dated 17/06/2016 OF Amount 33.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2017 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1871/III(2)/16–69 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07.06.2016	TS VIDE S.E. No. 3146 (1)/237C dated 13/07/2016 OF Amount 117.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2448/III(2)/16–23(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE E.E. No. 3295/1C dated 17/10/2016 OF Amount 56.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2855/III(2)/16–59(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 24.10.2016	TS VIDE S.E. No. 5865/237 C - 9/16 dated 21/12/2016 OF Amount 110.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1152 ऋषिकेश के अन्तर्गत बापूग्राम ऋषिकेश मुख्य मार्ग मीराबेन द्वार से मीरानगर के मोड तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार एवं मालवीय नगर तथा गीतानगर की गलियों का निर्माण कार्य।	2.7Km	10/2016	242.48	242.48	182.65	2.7Km	59.83		59.83	0.00												
						10/2016	242.48																		
110	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1154 ऋषिकेश के अन्तर्गत ऋषिकेश मंशादेवी विस्थापित क्षेत्र के मुख्यमार्गो एवं सम्पर्क मार्गो का निर्माण/पुनः निर्माण कार्य।	3.8Km	10/2016	298.93	298.93	259.92	3.8Km	39.01		39.01	0.00												
						10/2016	298.93																		
111	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1155 ऋषिकेश के अन्तर्गत एन0एच0–58 से भरत विहार सम्पर्क मार्ग का गैस गोदाम तक पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण का कार्य।	0.9Km	10/2016	64.95	64.95	57.89	0.9Km	7.06		7.06	0.00												
						10/2016	64.95																		
112	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1158 डोईवाला के अन्तर्गत डोईवाला खता धर्मचुक मोटर मार्ग, लिंक मार्ग, दौड़बसी से छिद्मीवाला तथा घिस्सरपड़ी से तेलीवाला तक मोटर मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत, बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	7Km	12/2016	99.45	99.45	93.77	7Km	5.68		5.68	0.00												
						12/2016	99.45																		
113	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1160 डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम नत्थनपुर के लोअर नत्थनपुर में मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	2Km	12/2016	62.85	62.85	9.71	2Km	53.14		53.14	0.00												
						12/2016	62.85																		
114	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1161 डोईवाला के अन्तर्गत सिमलास ग्रान्ट से दूधली तक सड़क का हॉट मिक्स प्लान्ट से पुनः निर्माण कार्य।	1.5Km	12/2016	33.38	33.38	15.02	1.5Km	18.36		18.36	0.00												
						12/2016	33.38																		
115	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1164 डोईवाला के अन्तर्गत रानीपोखरी से आन्तरिक सड़कों का नवीनीकरण कार्य।	3.5Km	12/2016	19.43	19.43	13.58	1.15Km	5.85		5.85	0.00												
					1.15Km	12/2016	19.43																		
116	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1166 डोईवाला के अन्तर्गत कान्हरवाला की आन्तरिक सड़कों का नवीनीकरण का कार्य।	4Km	12/2016	25.36	25.36	16.18	2.4Km	9.18	0.6Km	9.18	0.00									0.6		
					3Km	12/2016	25.36																0.6		
117	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र1167 डोईवाला के अन्तर्गत अठूरवाला की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य।	4Km	12/2016	28.14	28.14	0.10	2.25Km	28.04		28.04	0.00												
					2.25Km	12/2016	28.14																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	शा0सं0 2855 / III(2) / 16–59(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 24.10.2016	TS VIDE S.E. No. 5865(III)/237 C -9/16 dated 21/12/2016 OF Amount 242.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 11/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2855 / III(2) / 16–59(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 24.10.2016	TS VIDE C.E. No. 3032/09(253)Yata.Ster-1 (Zone Off.)/2016 dated 29/12/2016 OF Amount 298.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 06/2019 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2855 / III(2) / 16–59(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 24.10.2016	TS VIDE E.E. No. 3396/1C dated 27/10/2016 OF Amount 64.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 09/2018 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 3879/1C dated 29/12/2016 OF Amount 99.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2018 में पूर्ण।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 694(A)/1C dated 31/03/2017 OF Amount 62.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 9/17 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 3884/1C dated 30/12/2016 OF Amount 33.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 9/17 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 694(C)/1C dated 31/03/2017 OF Amount 19.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 11/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 0.6Km	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 669/1C dated 28/03/2017 OF Amount 25.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3203 / III(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE Vide E.E. No. 1877/1C dated 29/06/2017 OF Amount 28.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 09/2018 में पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1170 डोईवाला के अन्तर्गत लक्ष्मण इन्क्लेव दिल्ली फार्म में आन्तरिक मार्गो की मरम्मत के कार्य।	1job	12/2016	46.36	46.36	41.61	1job	4.75		4.75	0.00												
						12/2016	46.36																		
119	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1171 ऋषिकेश के ग्राम सभा गौहरी माफी में विभिन्न मार्गो का निर्माण कार्य।	2.15Km	12/2016	183.35	183.35	150.09	2.15Km	33.26		33.26	0.00												
						12/2016	183.35																		
120	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत देहरादून 1175 रायपुर मार्ग के किमी0 03 में गुरूद्वारे के लिए सड़क का निर्माण कार्य।	0.82Km	12/2016	96.58	96.58	58.67	0.82Km	37.91		37.91	0.00												
						12/2016	96.58																		
121	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 513/2017 के 1177 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम सभा सरोली के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो के मरम्मत का निर्माण कार्य।	2.2Km	06/2017	91.95	91.95	64.03	2.2Km	27.92		27.92	0.00												
						06/2017	91.95																		
122	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 514/2017 के 1178 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत धारकोट–बडेरना मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	7Km	06/2017	229.00	229.00	99.92		129.08	6Km	129.08	0.00										6		
					6Km	06/2017	229.00																6		
123	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 515/2017 के 1179 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत बसन्तपुर–मादसी–इठारना मोटर मार्ग का नवीनीकरण का कार्य। (किमी0 8 से 15 तक)	8Km	06/2017	63.22	63.22	57.20	7.5Km	6.02		6.02	0.00												
					7.5Km	06/2017	63.22																		
124	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 14/2017 एवं 1180 516/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत धारकोट–लड़वाकोट मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	5Km	06/2017	176.50	176.50	139.35	5Km	37.15		37.15	0.00												
						06/2017	176.50																		
125	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 1193 607/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत 05 किमी0 नेहरू कालोनी में क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत व पानी निकासी का कार्य।	5Km	09/2015	143.41	143.41	130.39	5Km	13.02		13.02	0.00												
						09/2015	143.41																		
126	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 503/2017 के 1195 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में दूधली मुख्य मार्ग से रेतावाला का डामरीकरण का कार्य।	0.9Km	07/2017	18.46	18.46	2.32	0.7Km	16.14	0.2Km	16.14	0.00												
						07/2017	18.46																0.2		
																							0.2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0 3226/III(2)/16–40(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 28.12.2016	TS VIDE E.E. No. 3917/1C dated 31/12/2016 OF Amount 46.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 9/17 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3258/III(2)/16–07(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29.12.2016	TS VIDE S.E. No. 5630/237C-9/17 dated 20/11/2017 OF Amount 183.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 3118/III(2)/16–69 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 13.12.2016	TS VIDE E.E. No. 3810/1A dated 26/12/2016 OF Amount 96.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 07/2017 में प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. से हस्तान्तरित होकर आया है। कार्य माह 01/20 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 341/III(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 1883/1C dated 26/06/2017 OF Amount 91.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 6Km	शासनादेश सं0 341(ए)/III(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE S.E. No. 5684(I)/237(IV)C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 229 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाप कोट का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य अवशेष।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 341(ए)/III(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 1904/1C dated 22/06/2017 OF Amount 63.22 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 का कार्य माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 341(ए)/III(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE S.E. No. 5684(II)/237(III)C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 176.5 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 का कार्य माह 06/2019 पूर्ण विविध कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 6833/III(2)/15–12 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 11.09.2015	TS VIDE S.E. No. 1448/282 C-9/16 dated 08/03/2016 OF Amount 143.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 07/2017 में प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. से हस्तान्तरित होकर आया है। सी0सी0 का कार्य माह 03/2018 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 0.2Km	शा0 सं0 1644/III(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4484/1C dated 17/10/2017 OF Amount 18.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाप कोट का कार्य पूर्ण। सी0सी0 एवं पुलियाओं का कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 505/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ग्राम पंचायत मारखमग्रान्ट एवं घिसरपड़ी के विभिन्न मार्गो का सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	3.1Km	07 / 2017	178.94	178.94	134.41	3.1Km	44.53		44.53	0.00													
						07 / 2017	178.94																		
128	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 509/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत में ग्राम सभा कोडसी के अन्तर्गत ग्राम पुन्नीवाला में बंघेली पुलिया से श्री भगत सिंह के घर के पास मार्ग का निर्माण कार्य।	0.25Km	07 / 2017	43.48	43.48	29.53	0.25Km	13.95		13.95	0.00													
						07 / 2017	43.48																		
129	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 510/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में रायपुर थानों मोटर मार्ग के किमी0 10 से ग्राम पंचायत बडासीग्रान्ट तक मुख्य मार्ग का एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	4.5Km	07 / 2017	96.06	96.06	52.20	4.5Km	43.86		43.86	0.00													
						07 / 2017	96.06																		
130	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 511/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में ग्राम पंचायत सारंगधारवाला के विभिन्न आन्तरिक मार्गो का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	1.9Km	07 / 2017	128.97	128.97	76.10	1.9Km	52.87		52.87	0.00													
						07 / 2017	128.97																		
131	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 522/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गडूल फागसी मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 (1.50 किमी0) में नवीनीकरण तथा अवशेष किमी0 2 से 3 (1.50 किमी0) में डामरीकरण का कार्य।	3Km	08 / 2017	64.60	64.60	57.28	3Km	7.32		7.32	0.00													
						08 / 2017	64.60																		
132	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	मुख्यमंत्री घोषणा सं0 106/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम सभा ऋषिकेश में बीस बीघा में बाह्य एवं आन्तरिक गलियों का निर्माण।	1.82Km	09 / 2017	99.26	99.26	64.94	1.6Km	34.32	0.22Km	34.32	0.00											0.22		
						09 / 2017	99.26																0.22		
133	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	मुख्यमंत्री घोषणा सं0 107/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्राम सभा ऋषिकेश में मीरानगर में बाह्य एवं आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	1.59Km	09 / 2017	92.41	92.41	16.03	1.39Km	76.38	0.2Km	76.38	0.00											0.2		
						09 / 2017	92.41																0.2		
134	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	मुख्यमंत्री घोषणा सं0 108/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत शिवाजी नगर के आन्तरिक मार्गो की मरम्मत का कार्य।	2.7Km	09 / 2017	188.64	188.64	126.26	2.23Km	62.38	0.47Km	62.38	0.00											0.47		
						09 / 2017	188.64																0.47		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 --	शा0 सं0 1644/III(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E. No. 5686/237(VIII) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 178.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 01/2020 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 --	शा0 सं0 1644/III(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4405/1C dated 07/10/2017 OF Amount 43.48 lac		कार्य पूर्ण		पुलिया एवं दीवारों का कार्य माह 01/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 --	शा0 सं0 1644/III(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4406/1C dated 07/10/2017 OF Amount 96.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण।
	31/03/2021 --	शा0 सं0 1644/III(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E. No. 1122/237 C - 9/18 dated 22/03/2018 OF Amount 128.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 04/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 --	शा0सं0 1914/III(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 04.08.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4676/1C dated 03/11/2017 OF Amount 64.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 04/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 0.22Km	शा0सं0 2250/III(2)/17–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.09.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 6028/1C dated 06/12/2017 OF Amount 99.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.2Km	शा0सं0 2250/III(2)/17–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.09.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 4638/1C dated 01/11/2017 OF Amount 92.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.47Km	शा0सं0 2250/III(2)/17–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.09.2017	TS VIDE S.E. No. 5631/237(IV)C-9/17 dated 20/11/2017 OF Amount 188.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
135	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	मुख्यमंत्री घोषणा सं0 109/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत सुमन विहार के आन्तरिक मार्गो की मरम्मत का कार्य।	1216 1.92Km	09 / 2017	99.45	99.45	35.74	1.37Km	63.71	0.25Km	63.71	0.00												
					1.62Km	09 / 2017	99.45																0.25		
																							0.25		
136	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	कान्हरवाला ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कल्सटर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1219 5.8Km	10 / 2017	216.90	216.90	197.85	5.8Km	19.05		19.05	0.00												
						10 / 2017	216.90																		
137	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	भानियावाला ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1220 4.5Km	10 / 2017	194.08	194.08	131.79	4.5Km	62.29		62.29	0.00												
						10 / 2017	194.08																		
138	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	अठूरवाला ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1221 32.7Km	10 / 2017	496.09	496.09	192.42	15.5Km	303.67	17.2Km	303.67	0.00										2		15.2
						10 / 2017	496.09																2		15.2
139	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	रैनापुर ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1222 3.5Km	10 / 2017	104.84	104.84	54.79	3.5Km	50.05		50.05	0.00												
						10 / 2017	104.84																		
140	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जौलीग्रान्ट ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1223 7.6Km	10 / 2017	203.73	203.73	141.32	6.45Km	62.41		62.41	0.00												
					6.45Km	10 / 2017	203.73																		
141	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	रानीपोखरी मौजा ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1224 4Km	10 / 2017	165.89	165.89	182.02	2.6Km	-16.13		0.00	0.00												
					2.6Km	10 / 2017	165.89																		
142	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	रानीपोखरी ग्रान्ट ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1225 6.6Km	10 / 2017	270.32	270.32	131.51	5Km	138.81	1.6Km	138.81	0.00										1.6		
						10 / 2017	270.32																1.6		
143	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	माजरीग्रान्ट ग्राम सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन के अन्तर्गत अठूरवाला कलस्टर में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1226 12.5Km	10 / 2017	494.53	494.53	263.24	10.1Km	231.29	2.28Km	231.29	0.00												
					12.38Km	10 / 2017	494.53																2.28		
																							2.28		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 0.25Km	शा0सं0 2250/III(2)/17–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.09.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 6005/1C dated 06/12/2017 OF Amount 99.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE S.E. No. 6006/666 C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 216.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE S.E. No. 5683/666 C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 194.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021 17.2Km	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE C.E No 1238/09(262)YATA-SPER-1(Zone Offc) dated 31/03/2018 OF Amount 496.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		एस0डी0बी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE S.E. No. 5683/666 C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 104.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 02/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE S.E. No. 6006/666 C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 203.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE S.E. No. 5683(i)/666 C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 165.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 11/2019 में पूर्ण। मार्ग पर बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 के स्थान पर 2600 मीटर सी0सी0 का कार्य किया गया है।
	31/03/2021 1.6Km	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE Vide C.E. No. 982/09(262)Yata-ster-1(Zone Off.)/2018 dated 19/03/2018 OF Amount 270.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली का कार्य पूर्ण। सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है। बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 के स्थान पर सी0सी0 का कार्य करवाया जा रहा है।
	31/03/2021 2.28Km	शा0सं0 2239/III(2)/17–18 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 11.10.2017	TS VIDE C.E. No. 905/09(262)Yata-Ster (Zone off)/18 dated 15/03/2018 OF Amount 494.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1248 341/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में ग्राम रावली महदूद में चौहान मार्किट की मुख्य सड़क का टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण का कार्य।	0.3Km	05 / 2017	44.48	44.48	38.28	0.3Km	6.20		5.00	0.00													
							44.48																		
145	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1249 342/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के दर्शनलाल (रामधाम कालोनी) में सड़कों एवं नालियों का पुनः निर्माण कार्य।	1.5Km	05 / 2017	117.58	117.58	78.81	1.5Km	38.77		38.00	0.00													
							117.58																		
146	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1252 441/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के बिल्केश्वर कालोनी हरिद्वार में सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	1.8Km	05 / 2017	81.72	81.72	58.79	1.8Km	22.93		22.00	0.00													
							81.72																		
147	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1254 443/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में शंकराचार्य सिंहद्वार मोटर मार्ग के मौहल्ला कृष्णानगर, कनखल में पुलिया से प्रेमनगर आश्रम तिराहे की ओर (भैरव मन्दिर मार्ग के दूसरी ओर) मार्ग का निर्माण एवं पुलि	0.49Km	05 / 2017	18.26	18.26	12.43	0.15Km	5.83		5.80	0.00													
					0.15Km		18.26																		
148	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1255 444/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के संदेश नगर, पुरूषोत्तम विहार, श्रीचन्द नगर, केशवकुंज कनखल में इण्डरलॉकिंग टाईल द्वारा मार्गों का निर्माण कार्य।	6.17Km	05 / 2017	466.98	466.98	161.84	3.3Km	305.14	2.87Km	300.00	0.00											2.87		
							466.98																2.87		
149	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1257 446/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के इण्डस्ट्रीयल एरिया हरिद्वार में सड़क व नालियों का निर्माण कार्य।	4.27Km	05 / 2017	239.27	239.27	99.44	3.2Km	139.83	1.07Km	120.00	0.00											0.47	0.6	0.6
							239.27																0.47	0.6	0.6
150	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1279 345/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में बुग्गावाला से बादीवाला तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	1.2Km	07 / 2017	34.29	34.29	27.19	1.2Km	7.10		5.00	0.00													
							34.29																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 383/।।।(2)/17–26(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3299/1C dated 27/11/2017 OF Amount 44.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश संख्या 383/।।।(2)/17–26(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE SE Letter No.383/11C-CC/18 dated 19/02/2018 OF Amount 117.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश संख्या 385ए/।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3297/1C dated 27/11/2017 OF Amount 81.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश संख्या 385ए/।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No. 2853/1C dated 24/09/2019 OF Amount 18.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	2.87Km	शासनादेश संख्या 385ए/।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE CE Letter No.1566/195(Hari)Yata-Level-I(Zone)/2018 dated 03/05/2018 OF Amount 466.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.30 कि.मी. में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	1.07Km	शासनादेश संख्या 385ए/।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE SE Letter No.547/11C-CC/18 dated 31/03/2018 OF Amount 239.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि.मी. में एस.डी.बी.सी. एवं 1.20 कि.मी. में टाईल्स आदि का कार्य पूर्ण, शेष कार्य पगति में है।
	–	श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE EE Letter no.2709/1C dated 22/09/2017 OF Amount 34.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
151	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1280 359/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में बुग्गावाला से फिरोजपुर दौड़बसी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	2.6Km	07 / 2017	96.09 96.09	96.09	68.94	2.6Km	27.15		25.00	0.00												
152	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1301 हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत मो0 बेगमपुर/टकाभरी के मजरे ग्राम हद्दीपुर से शमशान घाट तक व ग्राम हद्दीपुर की बाल्मिकी बस्ती व आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	2.1Km	11 / 2017	106.67 106.67	106.67	69.70	2.1Km	36.97		36.00	0.00												
153	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1304 जनपद हरिद्वार में विकासखण्ड बहादराबाद के ग्राम अलीपुर में गन्ना विक्रय केन्द्र से खन्जरपुर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	2.05Km	12 / 2017	195.73 195.73	195.73	66.38	0.2Km	129.35	1.85Km	125.00	0.00										1.85 1.85		
154	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1311 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में ऋषिकुल विद्यापीठ परिसर में सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.01Km	03 / 2018	63.65 63.65	63.65	60.60	1.01Km	3.05		3.00	0.00												
155	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1312 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में शिवलोक कालोनी के आन्तरिक मार्गों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	2.04Km	03 / 2018	99.60 99.60	99.60	13.53	0.6Km	86.07	1.44Km	86.00	0.00										0.54 0.54	0.9 0.9	0.9 0.9
156	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1313 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में कनखल क्षेत्र के प्रेमनगर आश्रम तिराहे कनखल से होते हुए रामदेव पुलिया आनन्दमयी पुरम हजारी बाग व श्री यन्त्र मंदिर तक सड़क का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2018	158.13 158.13	158.13	51.15	1.5Km	106.98	0.5Km	100.00	0.00										0.5 0.5		
157	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1314 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में आर्यनगर ज्वालापुर में शारदा नगर, शिव विहार, आर्यनगर, राजीव नगर, लाल मंदिर में नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2018	229.41 229.41	229.41	69.82	4.1Km	159.59	0.9Km	158.00	0.00										0.9 0.9		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		श्शासनादेश संख्या 1550(बी)/।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 31.07.2017	TS VIDE EE Letter no.2838/1C dated 06/10/2017 OF Amount 96.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश संख्या 3517/।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 15.11.2017	TS VIDE SE Letter No.503/11C-CC/18 dated 01/03/2018 OF Amount 106.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1.85Km	शासनादेश सं0 3979(ए)/।।।(2)/17–27 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 13.12.2017	TS VIDE SE Letter No.2899/11C-CC/18 dated 22/10/2018 OF Amount 195.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 नं0 पुलिया व टॉप कोट तक व 0.20 कि0मी0 में सी0सी0 कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
		श्शासनादेश सं0 1337/।।।(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 23.03.2018	TS VIDE EE Letter No.1416/1C dated 09/05/2018 OF Amount 63.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1.44Km	श्शासनादेश सं0 1337/।।।(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 23.03.2018	TS VIDE EE Letter No.1418/1C dated 09/05/2018 OF Amount 99.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शासनादेश सं0 1337/।।।(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 23.03.2018	TS VIDE SE Letter No.1806/11C-CC/2018 dated 05/09/2018 OF Amount 158.13 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 कि.मी. में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.9Km	श्शासनादेश सं0 1337/।।।(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 23.03.2018	TS VIDE SE Letter No.1807/11C-CC/18 dated 05/09/2018 OF Amount 229.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.10 कि.मी. में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
158	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1315 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में भूपतवाला खड़खड़ी भीमगोडा में जी0डी0 पुरम कालोनी, न्यू भारतमाता पुरम, नेपाली गली, सत्यम विहार, उत्तम बस्ती, गंगा विहार, संगमपुरी, दुर्गानगर, रामगढ में नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण क	6.52Km	03 / 2018	496.82	496.82	241.76	4.5Km	255.06	2.02Km	250.00	0.00													
							496.82																2.02		
																							2.02		
159	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1316 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में गऊघाट में गीता भवन के पास एवं श्रवणनाथ नगर के आन्तरिक मार्गों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	5.28Km	03 / 2018	382.66	382.66	66.48	2Km	316.18	3.28Km	250.00	0.00													
							382.66																	3.28	3.28
																								3.28	3.28
160	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1319 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर के ग्राम जगजीतपुर में पीठ वाली पुलिया से जमालपुर की ओर सड़क का नाली सहित पुनः निर्माण व मेन रोड के तिराहे से राजा गार्डन की मुख्य सड़क का जमालपुर की ओर सड़क निर्माण का कार्य।	2.1Km	04 / 2018	165.79	165.79	102.01	2.1Km	63.78		60.00	0.00													
							165.79																		
161	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1328 628/2014 के अन्तर्गत वार्ड संख्या – 30 भगत सिंह कालोनी, वार्ड संख्या–29 वाणी विहार व आजाद नगर कालोनी में सड़के व नालियों का निर्माण।	8.6Km	02 / 2018	482.70	482.70	250.34	8.23Km	232.36	0.37Km	232.36	0.00													
						02 / 2018	482.70																0.37		
																							0.37		
162	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1330 डोईवाला में आर्यन विद्या मन्दिर (डॉडी रानीपोखरी) से कण्ठूराम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.8Km	05 / 2018	57.44	57.44	40.49	0.8Km	16.95		16.95	0.00													
						05 / 2018	57.44																		
163	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विकास खण्ड 1331 डोईवाला में ग्राम दुजियावाला डांडी बड़कोट माफी में आर0सी0सी0 पुलियाओं एवं सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य।	1job	05 / 2018	44.68	44.68	24.13	1job	20.55		20.55	0.00													
						05 / 2018	44.68																		
164	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1334 ऋषिकेश के अन्तर्गत भुट्टोंवाला प्लान्टैंशन के आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	2.01Km	05 / 2018	94.67	94.67	58.16	2Km	36.51	0.01Km	36.51	0.00													
						05 / 2018	94.67																0.01		
																							0.01		
165	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1335 ऋषिकेश के अन्तर्गत गुमानीवाला के आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	1.45Km	05 / 2018	99.48	99.48	63.77	1.45Km	35.71		35.71	0.00													
						05 / 2018	99.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.02Km	श्शासनादेश सं0 1337/III(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 23.03.2018	TS VIDE CE Letter No.4690/204(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2018 dated 27/10/2018 OF Amount 496.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50 कि.मी. में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	3.28Km	संशोधित शासनादेश सं0 1363/III(2)/18–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 26.03.2018	TS VIDE CE Letter No.4630/205(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2018 dated 27/10/2018 OF Amount 382.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि0मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	—	शासनादेश सं0 1675/III(2)/18–26(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 26.04.2018	TS VIDE SE Letter No.2580/11C-CC/18 dated 20/09/2018 OF Amount 165.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग कार्य पूर्ण, नाली कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 0.37Km	शा0स0 522/III(2)/18–19 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.02.2018	TS VIDE C.E. No. 1213/09(300) Yata-ster (Zone off)/2018 dated 09/04/2018 OF Amount 482.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। नाली का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शासनादेश सं0 1901/III(2)/18–18(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 14.05.2018	TS VIDE E.E. No. 1894/1C dated 23/05/2018 OF Amount 57.44 lac		कार्य पूर्ण		मार्ग कार्य माह 06/2019 में पूर्ण। विविध कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	ाासनादेश सं0 शासनादेश सं0 1901/III(2)/18–18(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 14.05.2018	TS VIDE E.E. No. 1895/1 C dated 23/05/2018 OF Amount 44.68 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 12/2019 में पूर्ण।
	31/03/2021 0.01Km	शासनादेश सं0 शासनादेश सं0 2380/III(2)/18–24(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.05.2018	TS VIDE E.E. No. 2023 (A)/1C dated 06/06/2018 OF Amount 94.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण एवं सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शासनादेश सं0 2380/III(2)/18–24(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.05.2018	TS VIDE E.E. No. 2028 (A)/1C dated 06/06/2018 OF Amount 99.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
166	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	जनपद देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड सं0 32 डिफेन्स कालोनी के प्लाट नं0 216 बी0 में कटान रोकने हेतु दीवार निर्माण कार्य।	1job	07 / 2018	26.29	26.29	21.01	1job	5.28		5.28	0.00												
						07 / 2018	26.29																		
167	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1350 जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के पथरी विस्थापित क्षेत्र की मुख्य सड़कों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	7.8Km	06 / 2018	264.55	264.55	146.06	5Km	118.49	2.8Km	115.00	30.00						1.8			2.3		
							264.55												1.8			2.8		
																			1.8			2.8		
168	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1360 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में अम्बूवाला–पथरी–सुकरासा मार्ग के चौराहे से होते हुए थाने के सामने से घौन्टी चौक–दुर्गागढ तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	9.55Km	02 / 2019	262.84	262.84	96.67	9.55Km	166.17		165.00	40.00												
							262.84																	
169	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1364 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम आदर्श टिहरी विस्थापित क्षेत्र भाग–03 में घौन्टी चौक से होते हुए काठापीर से भलडियान गांव से दुर्गागढ गोगा महाड़ी चौराहे तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	3Km	02 / 2019	82.53	82.53	70.10	3Km	12.43		3.00	0.00												
							82.53																	
170	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1367 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग–गैन्डीखाता मुख्य मार्ग पर कटेबड़ चौराहे से ग्राम डालूपुरी होते हुए चमरिया की ओर मार्ग का पुनः निर्माण।	2.2Km	02 / 2019	82.35	82.35	72.91	2.2Km	9.44		9.00	0.00												
							82.35																	
171	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1368 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में धनौरी से शिवदासपुर तेलीवाला तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स का कार्य।	3Km	02 / 2019	276.76	276.76	0.10		276.66	3Km	276.00	0.00												
							276.76									1.5 k	1	1.5	1.5	2				3	3
																1.5 k	1	1.5	1.5	2				3	3
172	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1380 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में ग्राम रावली महदूद के सिडकुल चार लेन से महादेवपुरम कालोनी में जाने वाली मुख्य सड़क का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य।	0.55Km	03 / 2019	45.92	45.92	0.10	0.3Km	45.82	0.25Km	45.00	0.00												
							45.92											0.25	0.25	0.25			0.25		
																		0.25	0.25	0.25			0.25		
173	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1388 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर–मसईकलां में विभिन्न आन्तरिक गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1.37Km	03 / 2019	76.56	76.56	0.00	0.3Km	76.56	1.07Km	75.00	0.00												
							76.56												0.37	0.87			1.07		
																			0.37	0.87			1.07		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शासनादेश सं0 3534/।।।(2)/18–19 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.07.2018	TS VIDE E.E. No. 2879/1C dated 23/08/2019 OF Amount 26.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2019 में पूर्ण।
	2.8Km	शासनादेश सं0 2556/।।।(2)/18–35(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 06.06.2018	TS VIDE CE Letter No.4137/26(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2018 dated 12/10/2018 OF Amount 264.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		7.30 कि0मी0 में मार्ग एवं नाला कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश सं0 601/।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE CE Level-1, PWD, D.Dun Letter No. 2036/218(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2019 dated 30/06/2019 OF Amount 262.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 तक कार्य पूर्ण, पटरी आदि का कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश सं0 601/।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE EE Letter No. 733/1C dated 02/03/2019 OF Amount 82.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश सं0 716/।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Letter No. 734/1C dated 02/03/2019 OF Amount 82.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 तक कार्य पूर्ण, पटरी आदि का कार्य प्रगति में है।
	3Km	शासनादेश सं0 1076/।।।(2)/19–27 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27.02.2019	TS VIDE CE, Level-1, PWD, D.dun Letter No. 3175/221(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2019 dated 21/08/2019 OF Amount 276.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		3नं0 पुलिया, चौड़ीकरण भाग में 1.50कि0मी0 में मिट्टी, सोलिंग, इंटर कोट व 1.00 कि0मी0 में टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, शेष प्रगति में है।
	0.25Km	शासनादेश सं0 1295/।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE EE Letter No. 1592/1C dated 29/05/2019 OF Amount 45.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		300मी0 तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	1.07Km	शासनादेश सं0 1330/।।।(2)/19–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 10.03.2019	TS VIDE EE Letter No. 830/1C dated 10/03/2019 OF Amount 76.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		मिट्टी कार्य पूर्ण, 1.00 कि0मी0 में इंटर कोट व 500मी0 में टॉप कोट तथा 300मी0 में टाईल्स आदि का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
174	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम सुनहरा ''नन्द विहार'' में आन्तरिक सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य। 2010	1.7Km	02 / 2014	98.41	98.41	74.12	1.7Km	24.29		24.00	0.00												
							98.41																		
175	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम मेहदूद्दीन कलां में आन्तरिक सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य। 2012	1.69Km	02 / 2014	74.73	74.73	27.00	1.69Km	47.73		47.73	0.00												
							74.73																		
176	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम मरगूबपुर में मेन रोड़ से सलीम की दुकान से इस्लामिया मदरसा व मास्टर अहसान के घर से होते हुए बुडढ़ाहेड़ी मेन रोड़ तक तथा अन्य सम्बन्धित गलियों का सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण। 2313	0.68Km	01 / 2015	41.24	41.24	25.58	0.68Km	15.66		15.00	0.00												
							41.24																		
177	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 15–16 (मा0मु0मं0 घो0 सं0 2587/15) के अन्तर्गत रामनगर में कचहरी के सामने वाली सड़क पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। 2474	2.15Km	10 / 2015	99.05	99.05	23.42	2.15Km	75.63		75.00	0.00												
							99.05																		
178	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 213/2018 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत रूड़की के प्रीत विहार की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। 2548	1.46Km	06 / 2017	145.62	145.62	104.51	1.46Km	41.11		40.00	0.00												
							145.62																		
179	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 216/2018 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत रूड़की के रामनगर की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य। 2551	0.9Km	06 / 2017	51.81	51.81	37.95	0.9Km	13.86		13.00	0.00												
							51.81																		
180	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	मा0मु0मं0 घोषणा सं0 218/2018 (रा0यो0 वर्ष 17–18) के अन्तर्गत मकतूलपुरी की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 सड़क निर्माण व नाली निर्माण का कार्य। 2553	1.3Km	06 / 2017	85.80	85.80	54.73	1.3Km	31.07		30.00	0.00												
							85.80																		
181	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत शेरपुर तथा मधुरपुरम की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण कार्य। 2634	1.84Km	02 / 2019	115.97	115.97	103.66	1.84Km	12.31		12.00	0.00												
							115.97																		
182	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत आकाशदीप एवं ग्रीनपार्क की आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण कार्य। 2635	1.57Km	02 / 2019	102.58	102.58	53.57	1.2Km	49.01	0.37Km	49.00	0.00										0.37		
							102.58																0.37		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 986/III(2)/14–42(प्रा0आ0)/2013 दि0 13.02.2014	TS VIDE 3968/1C dated 05/12/2014 OF Amount 98.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 986/III(2)/14–42(प्रा0आ0)/2013 दि0 13.02.2014	TS VIDE 3969/1C dated 05/12/2014 OF Amount 74.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0– 330/III(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015	TS VIDE 1575/1C dated 05/07/2016 OF Amount 41.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 7206/III(2)/15–30(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.10.2015	TS VIDE 928/1C dated 03/05/2017 OF Amount 99.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 380/III(2)/17–31(एम0एल0ए0)/2017 दि0 20.06.2017	TS VIDE 841(10/20C-Civil Circle/18 dated 23/03/2018 OF Amount 145.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 380/III(2)/17–31(एम0एल0ए0)/2017 दि0 20.06.2017	TS VIDE 2556/1C dated 28/10/2017 OF Amount 51.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शा0सं0 380/III(2)/17–31(एम0एल0ए0)/2017 दि0 20.06.2017	TS VIDE 2558/1C dated 28/10/2017 OF Amount 85.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शा0सं0 599/III(2)/19–31(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 796(6)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 115.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.37Km	श्शा0सं0 599/III(2)/19–31(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 796(1)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 102.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
183	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत रूड़की 2636 के गणेशपुर की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	1.67Km	02 / 2019	124.87	124.87	44.38	1.3Km	80.49	0.15Km	80.00	0.00												
					1.45Km		124.87																0.15		
																							0.15		
184	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत 2637 सोलानीपुरम तथा न्यू आदर्श नगर की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	1.51Km	02 / 2019	91.43	91.43	78.77	1.51Km	12.66		12.00	0.00												
							91.43																		
185	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत 2638 चावमण्डी, हनुमान कालोनी तथा साकेत कालोनी की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	1.54Km	02 / 2019	93.36	93.36	68.22	1.54Km	25.14		25.00	0.00												
							93.36																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (185 कार्य)					499.32Km+14job		28,017.77	28,017.77	19,198.80	424.62Km+11job	8,818.97	59.68Km+3job	8,542.53	499.00	12.90				3	1.8			2.3		
					484.3Km+14job		28,017.77								12.90	1.5Km2st	1	1.75	6.32	8.98			35.3	8.16	24.4
																1.5Km2st	1	1.75	6.32	8.98			35.3	8.16	24.4

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	देहरादून में ग्राम उम्मेदपुर से नया गांव 31 ईस्ट होपटाउन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	1.75Km	03 / 2008	62.58	62.58	28.18	1.11Km	34.40	0.64Km	0.00	0.00												
						03 / 2008	62.58										0								
																0.64 k	0.64								
2	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र 611 मसूरी में भट्टाफाल तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण कार्य।	1.57Km	02 / 2014	95.23	95.23	53.59	1Km	41.64	0.57Km	10.00	10.00	4.88											
						02 / 2014	95.23								4.88								0		
																							0.57		
3	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 623 मसूरी में भट्टाफाल मार्ग के सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत रेलिंग आदि का निर्माण।	1job	08 / 2014	72.58	72.58	53.56		19.02	1job	19.00	0.00												
						08 / 2014	72.58									1 s									
																1 s									
4	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 714 मसूरी के अन्तर्गत देहरादून – मसूरी मार्ग पर आर0टी0ओ0 वाली गली का डी0बी0एम0/बी0सी0 द्वारा पुनर्निर्माण कार्य।	0.33Km	03 / 2015	43.22	43.22	31.96	0.38Km	11.26		11.00	10.00	4.94											
					0.38Km	03 / 2015	43.22								4.94										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.15Km	श्शा0सं0 599/।।।(2)/19–31(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 796(4)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 124.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	श्शा0सं0 599/।।।(2)/19–31(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 766/1C dated 16/05/2019 OF Amount 91.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	श्शा0सं0 599/।।।(2)/19–31(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 767/1C dated 16/05/2019 OF Amount 93.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	59.68Km+2job		**27312.83**	Nodal:1	निर्माणरत् 47 पूर्ण 138		

	—	764/।।।–2/08–65(प्रा0आ0)/07दिनांक 24.03.08	TS VIDE 6662/334C-9/08 dated 03/10/2008 OF Amount 62.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुछ कार्य किये जाने के पश्चात् आगे के मार्ग में भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित है। प्रभारी वनाधिकारी, देहरादून को मार्किंग हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कार्यस्थल पर मार्किंग का कार्य किया जा रहा है। ग्रामवासियों का भूमि विवाद है।
	—	शासनादेश सं. 793/।।।(2)/14–28 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2014	TS VIDE 52/Agran dated 03/03/2014 OF Amount 95.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		शेष कार्य हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2021 1job	शा.सं. 5339/।।।(2)/14–22(प्रा.आ.)/14 दि. 23.08.14	TS VIDE 190/1C dated 10/10/2014 OF Amount 72.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	—	1987/।।।(2)/15–23 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 26.03.2015	TS VIDE 1231/1A dated 30/04/2015 OF Amount 43.22 lac		कार्य पूर्ण		माह 9/15 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून – मसूरी राज्य मार्ग संख्या–1 कि0मी0 11 मुख्य सचिव आवास के पास व कि0मी0 12 डाइवर्जन में चौराहे का सुधारीकरण का कार्य। 734	1job	09 / 2015	290.78	290.78	147.65		143.13	1job	143.00	0.00												
						09 / 2015	290.78									1 s									
																1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत देहरादून – चकराता मार्ग के शहरी भाग (प्रभात सिनेमासे यमुना कालोनी तक) मार्ग को चार लेन में परिवर्तन कर सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 738	1.5Km	11 / 2015	480.43	480.43	302.89	1.5Km	177.54		177.00	0.00												
						11 / 2015	480.43																		
7	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैंट के अन्तर्गत बल्लूपुर चौक का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। 739	0.4Km	11 / 2015	161.33	161.33	104.74	0.4Km	56.59		20.00	0.00												
						11 / 2015	161.33																		
8	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 914/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत प्रिंस चौक, खुड़बुड़ा, मोती बाजार, तिलक मार्ग, झंडा बाजार व डिस्पैंसरी मार्ग पर ड्रेनेज का कार्य। 747	1job	01 / 2016	105.05	105.05	66.62		38.43	1job	38.20	0.00												
						01 / 2016	105.05									1 s									
																1 s									
9	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषण सं. 20/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में प्रभात टाकिज से कांवली मार्ग तक क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत एवं ढकने का कार्य। 755	1job		492.34	492.34	284.18	1job	208.16		150.00	0.00												
						10 / 2014	492.34																		
10	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून की विधानसभा क्षेत्र–न्यू कैंट के अन्तर्गत वार्ड–58 में महेन्द्र विहार की आन्तरिक क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) 761	2.16Km	09 / 2017	75.71	75.71	2.84	1.5Km	72.87	0.66Km	72.87	0.00										0.09	0.57	0.57
						09 / 2017	75.71																0.09	0.57	0.57
11	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत भारतवाला – सिंगली मोटर मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य। 781	2Km	06 / 2016	50.61	50.61	35.23	1.37Km	15.38		15.00	0.00												
					1.37Km	06 / 2016	50.61																		
12	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–20/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत प्रभात टाकीज से कांवली मार्ग तक क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत एवं ढक्कन का कार्य (द्वितीय भाग तिलक चौक से खुड़बुड़ा तक का कार्य) 796	1job	09 / 2016	499.76	499.76	270.11	1job	229.65		120.00	0.00												
						09 / 2016	499.76																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 1job	6062/ ।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE CE-I No. 1265/9(227) Yata-I/2016 dated 17/06/2016 OF Amount 290.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश सं. 8185/ ।।।(2)/15–39 (प्रा. आ.)/15 दिनांक 21 नवम्बर 2015	TS VIDE CE-I 1204/9(232)/YataLevel-1/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 480.43 lac		कार्य पूर्ण		माह 2/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश सं. 8185/ ।।।(2)/15–39 (प्रा. आ.)/15 दिनांक 21 नवम्बर 2015	TS VIDE SE TS No.2052/282C/9/16 dated 02/05/2016 OF Amount 161.33 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 1job	शासनादेश सं. 61/ ।।।(2)/16 –15 (मु.मं. घो.)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE 769/282(X) C-9/18 dated 14/03/2018 OF Amount 105.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		150 मीटर नाली कार्य पूर्ण। शेष प्रगति में।
		शा0सं0 5078/ ।।।(2)/14–5(मा.मु.घो.)/2014 दिनांक 17.10.14	TS VIDE CE Letter No 3087/0(179) Yata CM Ghosana Level-1(RO)/2014 dated 06/06/2015 OF Amount 492.34 lac		कार्य पूर्ण		माह 8/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2020 0.66Km	शा0 सं0– 2612/ ।।।(2) /17–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 19.09.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4277/1C dated 08/11/2017 OF Amount 75.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		शा0सं0 1939/ ।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2015 दि. 15 जून 2016	TS VIDE 2480/1A dated 10/08/2016 OF Amount 50.61 lac		कार्य पूर्ण		माह 3/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		2441/ ।।।(2)/16–20(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 15.09.2016	TS VIDE CE -1 TS No: 3031/09 (179) Yata Level-1 2016 dated 29/12/2016 OF Amount 499.76 lac		कार्य पूर्ण		माह 7/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	801 जनपद देहरादून के अन्तर्गत पौंधा व धौलास में मार्ग निर्माण कार्य (पौंधा चौक से फुलसैनी तथा धौलास नून नदी से दयानगरी तक मार्ग का निर्माण)।	2.82Km	12 / 2016	168.08	168.08	105.33	2.82Km	62.75		62.00	0.00												
						02 / 2016	168.08																		
14	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	809 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत विजय कालोनी वार्ड नं– 03, जाखन वार्ड नं–02, सहस्त्रधारा की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य	4.66Km	08 / 2017	203.91	203.91	128.33	4.36Km	75.58	0.3Km	75.00	50.00	4.95								0.3		
						08 / 2017	203.91								4.95								0.3		
15	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	814 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत हाथीबड़कला, डोभालवाला एवं राजपुर की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	4.78Km	08 / 2017	205.69	205.69	139.18	1.98Km	66.51		66.00	0.00												
					1.98Km	08 / 2017	205.69																		
16	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	818 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत जन्तनवाला से धौलास तक पहुँच मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य ।	2.4Km	08 / 2017	228.85	228.85	150.27	2.2Km	78.31		78.31	50.00	0.30											
					2.2Km	09 / 2017	228.58								0.30										
17	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	822 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 16 में रेसकोर्स चौराहे से बन्नू स्कूल तक मार्ग व आन्तरिक मार्गो के दोनों ओर क्षतिग्रस्त शोल्डर्स का सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	0.72Km	12 / 2017	105.27	105.27	78.62	1.3Km	26.65		26.00	0.00												
					1.3Km	01 / 2018	105.27																		
18	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	827 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 26 में मोहनी मार्ग का डी0बी0एम0/बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं क्षतिग्रस्त नालियों का पुनः निर्माण कार्य । (द्वितीय चरण)	1.6Km	12 / 2017	73.53	73.53	53.65	1.6Km	19.88		19.50	0.00												
						01 / 2018	73.53																		
19	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	सहसपुर	914 राज्य योजना के अन्तर्गत वार्ड नं–60 कौलागढ़ के प्रेमपुर माफी एवं बाजावाला के आन्तरिक मार्गो का निर्माण। नाली एवं क्रास ड्रेनेज का कार्य।	1.73Km	03 / 2018	175.93	175.93	109.40	1.73Km	66.53		66.00	0.00												
						03 / 2018	175.93																		
20	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	916 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोउ में विभिन्न मुख्य एवं आन्तरिक मार्गो (चन्दर रोड, पटेल रोड, सुभाष रोड, दस्ताना फैक्ट्री मार्ग न्यू रोड, ई0सी0 रोड, कांवली रोड, सरस्वती सोनी मार्ग, पार्क रोड व आन्तरिक मार्गो) का सुधारीकरण का कार्य ।	7.75Km	07 / 2018	223.19	223.19	128.57	7.75Km	94.62		94.50	0.00												
						07 / 2018	223.19																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या – 2848/।।।(2)/16–56 (प्रा.आ.)/2016 दिनांक 27.10.16	TS VIDE 5899/282C-9/16 dated 27/12/2016 OF Amount 168.08 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 0.3Km	शा0सं0 – 402/।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE SE TS No. 6158/282(XII) C-9/17 dated 22/01/2018 OF Amount 203.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 – 402/।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE SE TS No. 409/282C-9/18 dated 19/02/2018 OF Amount 205.69 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/19 में कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	शासनादेश सं. 1582/।।।(2)/17–17 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017	TS VIDE SE TS No. 556/282C-9/18 dated 19/03/2018 OF Amount 228.85 lac		कार्य पूर्ण		माह 09/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं. 3916/।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE SE TS no. 1182/282(20) C-9/18 dated 23/03/2018 OF Amount 105.27 lac		कार्य पूर्ण		माह 2/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	शासनादेश सं. 3916/।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS No. 379/1A dated 02/02/2018 OF Amount 73.53 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/18 में कार्य पूर्ण, नालियों का कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2020 —	शा.सं. 1100/।।(2)/18–21 (एमएलए)/2017 दिनांक 9.3.18	TS VIDE SE TS No. 3368/282(13)/C-9/18 dated 19/05/2018 OF Amount 175.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। नालियों का कार्य प्रगति में।
	—	शा0सं0 3420/।।।(2)/18–20 (एमएलए)/2017 दि. 17.07.2018	TS VIDE SE TS No. 2733/282(XV)/C-9/18 dated 21/08/2018 OF Amount 223.19 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–374/2019 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में मोथरोवाला–दौड़वाला वार्ड संख्या–83 एवं वार्ड संख्या–85 क्षेत्र के अवशेष आन्तरिक मार्गों एवं नाली निर्माण कार्य। 950	3.81Km	08/ 2019	294.23	294.23	9.73	2Km	284.50	1.81Km	284.50	0.00												
						10/ 2019	294.23																1.81		
																							1.81		
22	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 62/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में विभिन्न मार्गो पर 10 किमी0 नाली निर्माण कार्य। 1095	1job	03/ 2015	234.88	234.88	117.40		117.48	1job	90.00	0.00												
						03/ 2015	234.88																		
23	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0मुख्यमत्री घोषणा सं0 1036/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत लगभग 10 किमी0 विभिन्न आन्तरिक मार्ग बनाये जाने का कार्य। 1113	2.86Km	01/ 2016	144.89	144.89	69.22	1.2Km	75.67	1.66Km	75.67	0.00												
						01/ 2016	144.89																1.66		
																							1.66		
24	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 604/2014 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रायपुर में आन्तरिक मार्गो पर नाली एवं क्रासिंग का निर्माण कार्य। 1172	4.62Km	01/ 2017	192.44	192.44	20.96	2.5Km	171.48	2.12Km	150.00	0.00												
						01/ 2017	192.44																		
25	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्यमंत्री घोषणा सं0 518/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत बड़ोवाला के विभिन्न मार्गो की मरम्मत का कार्य। 1182	2.1Km	06/ 2017	124.04	124.04	54.47	1.5Km	69.57	0.6Km	60.00	0.00												
						06/ 2017	124.04																0.6		
																							0.6		
26	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 427/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के पूर्वीनाथ नगर, आदर्श नगर, मॉडल कालोनी, विवेक विहार में सी0सी0 सड़क व नालियों का निर्माण कार्य। 1251	3.02Km	05/ 2017	157.00	157.00	71.38	1.8Km	85.62	1.22Km	80.00	0.00												
							157.00										1						1.22		
																	1						1.22		
27	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 368/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में शिव स्टोन क्रेशर से ग्राम टाण्टा भागमल होते हुए ग्राम भोगपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। 1275	5.28Km	07/ 2017	573.85	573.85	68.69		505.16	5.28Km	300.00	0.00												
							573.85									4 k	5	2.5	2.5	2.5				4	4
																4.28 k	7	2.78	2.78	2.78				5.28	5.28
28	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्राम सभा खैरी खुर्द में विभिन्न मार्गो का निर्माण कार्य। 1332	3Km	05/ 2018	166.98	166.98	48.17	1.67Km	118.81	1.33Km	118.81	0.00												
						05/ 2018	166.98																1.33		
																							1.33		
29	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के ग्राम सभा हरिपुर कलां में नई बस्ती मोतीचूर में विभिन्न मार्गो का निर्माण कार्य। 1333	2.1Km	05/ 2018	135.98	135.98	39.96	1.3Km	96.02	0.8Km	96.02	0.00												
						05/ 2018	135.98																0.8		
																							0.8		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 1.81Km	शा0सं0 3132/ ।।।(2)/ 19–18 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.08. 2019	TS VIDE Vide C.E. level -1 No. 3578/09(358) yata-Level-(RO)2019 dated 14/09/2019 OF Amount 294.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट का कार्य पूर्ण। इंटरलांकिग टाइल्स का कार्य 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण, अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022	शा0सं0 2218/ ।।।(2)15–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 30.03.2015	TS VIDE S.E. No. 2371/237 C -9/15 dated 04/06/2015 OF Amount 234.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 नाली का कार्य पूर्ण अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1.66Km	शा0सं0 61/ ।।।(2)/16–15 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12.01.2016	TS VIDE S.E. No. 3425/237C-9/17 dated 17/07/2017 OF Amount 144.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022	शा0सं0 07/ ।।।(2)/17–07(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04.01.2017	TS VIDE S.E. No. 374/237 C-9/17 dated 14/03/2017 OF Amount 192.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 नाली का कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 0.6Km	शासनादेश सं0 341(ए)/ ।।।(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE S.E. No. 5684/237(V)C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 124.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		600 मीटर सी0सी0 का कार्य अवशेष।
	1.22Km	शासनादेश संख्या 385ए/ ।।।(2)/17–25(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE SE Letter No.340/11C-CC/18 dated 01/05/2018 OF Amount 157 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.80 कि0मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	4Km	श्शासनादेश संख्या 198/ ।।।(2)/17–35(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 06.07.2017	TS VIDE CE Level-I No.1776/196(Hari)Yata-Level-I(Zone)/2018 dated 07/08/2018 OF Amount 573.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 में मिट्टी, 2नं0 पुलिया व 2.50 कि0मी0 में टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 1.33Km	शासनादेश सं0 शासनादेश सं0 2380/ ।।।(2)/18–24(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.05.2018	TS VIDE S.E. No. 6243/237 (21)C-9/18 dated 17/10/2018 OF Amount 166.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली का कार्य पूर्ण। बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 का कार्य माह 11/19 में पूर्ण। सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.8Km	शासनादेश सं0 शासनादेश सं0 2380/ ।।।(2)/18–24(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.05.2018	TS VIDE S.E. No. 7020/237 (23)C-9/18 dated 07/12/2018 OF Amount 135.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1373 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में नवोदय नगर के आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य।	3.6Km	03 / 2019	75.50	75.50	0.10	0.5Km	75.40	3.1Km	60.00	0.00													
							75.50																3.1		
																							3.1		
31	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1374 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में सलेमपुर महदूद की आन्तरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.7Km	03 / 2019	64.35	64.35	0.10		64.25	0.7Km	50.00	0.00						0.5	0.5	0.7			0.7		
							64.35																		
																		0.5	0.5	0.7			0.7		
32	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1379 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में ग्राम औरंगाबाद की आन्तरिक सड़को का इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण तथा नाली का निर्माण कार्य।	2.25Km	03 / 2019	170.66	170.66	0.11		170.55	2.25Km	150.00	0.00													
							170.66											1.75	1.75	2.25			1.5		
																		1.75	1.75	2.25			2.25		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (32 कार्य)					69.51Km +6job		6,148.87	6,148.87	2,775.19	43.47Km+2job	3,373.41	23.04Km+4job	2,778.38	120.00	15.07										
																4Km3st	6	4.75	4.75	5.45			13.1	4.57	4.57
					66.51Km +6job		6,148.60								15.07										
																4.92Km 3st	8.64	5.03	5.03	5.73			14.4	5.85	5.85

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	जनपद देहरादून में शिमला रोड तेलपुर 26 चौक से हरवंशवाला शिव मन्दिर मार्ग होकर काली माई मंदिर बसंत विहार तक सम्पर्क मार्ग को पक्का करना।	3Km	11 / 2008	194.93	194.93	93.68	0.8Km	101.25	2.2Km	0.00	0.00													
						11 / 2008	194.93											0	0	0				0	0
																		2.2	2.2	2.2				2.2	2.2
2	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	अवस्थापकीय सुविधाओं के अन्तर्गत 41 राजपुर रोड व यूकेलिप्टिस रोड के तिराहे का विकास व चौडीकरण कार्य	1job	03 / 2005	10.47	10.47	3.79		6.68	1job	0.00	0.00													
						06 / 2005	10.47																		
3	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 200 सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कोटी ढलानी में लोअर ढलानी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1.15Km+5no	12 / 2010	73.91	73.91	32.38	0.5Km	41.53	5no	0.00	0.00													
					0.5Km+5no	12 / 2010	73.91																		
4	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 487 विधानसभा क्षेत्र खानपुर में पुरकाजी–लक्सर मार्ग से प्रहलादपुर मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	0.41Km	01 / 2019	20.91	20.91	0.10		20.81	0.41Km	20.81	0.00								0.41					
							20.91													0.41			0.41		
																				0.41			0.41		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3.1Km	शासनादेश सं0 1308/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1590/1C dated 20/05/2019 OF Amount 75.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक व 500मी0 में टाईल्स कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.7Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1535/1C dated 24/05/2019 OF Amount 64.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		200मी0 में इंटर कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	1.5Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE SE Letter No. 982/11C-CC/19 dated 06/06/2019 OF Amount 170.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		500मी0 में इंटर कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	17.68Km+3job		**6148.87**	Division:1	निर्माणरत् 20 पूर्ण 12		

	–	शा0 सं0 3674/ ।।।–2/08–42(प्रा0आ0)/ 07 दि0 17.11.08	TS VIDE 4152/24(614)yata-parv/09 dated 15/10/2009 OF Amount 27.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस मार्ग के प्रारम्भिक निर्मित भाग से आगे टी स्टेट की भूमि पड़ती है, जिनके द्वारा भूमि देनें पर आपत्ति की गई है। संशोधित समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित भूमि देने हेतु टी0 स्टेट सहमत नहीं है।
	–	463/11172/05–09 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 30.3.05	TS VIDE 1701/46 C dated 13/06/2005 OF Amount 10.47 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	भूस्वामी द्वारा कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। कार्य बाधित है।
	–	6691(1)/ ।।।(2)/10–18 (प्रा.आ.)/2010 टी0सी0–6 दि0 31.12.2010	TS VIDE 472/T.S. dated 10/02/2011 OF Amount 73.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दि. 3.12.11 को मार्ग का शिलान्यास किया गया है। मार्ग में वन भूमि का कुछ भाग आ रहा है, जिससे कार्य बाधित हो रहा है। कार्य के अन्तर्गत 0.750 मीटर लम्बाई में सी.सी. मार्ग बनाया गया है। मार्ग की शेष लम्बाई में कार्य बाधित है। वन विभाग द्वारा कार्य रोक दिया गया है।इस कार्य का करने हेतु वन विभाग को लिखा गया है। पुनरीक्षित आगणन रू0 43. 11 लाख का प्रेषित।
	0.41Km	शा0सं0 271/ ।।।(2)/19–32(एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0–1 दिनांक 22.01.2019	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 118/7c dated 24/01/2019 OF Amount 20.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 488 विधानसभा क्षेत्र खानपुर में रूडकी–लक्सर मार्ग पर सोलानी नदी पुल से कुंआखेडा मोटर मार्ग का पी0सी0 व सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	2.53Km	01 / 2019	131.47	131.47	27.49		103.98	2.53Km	103.98	0.00													
							131.47													1.03			2.53		
																				1.03			2.53		
6	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 489 विधानसभा क्षेत्र खानपुर में पुरकाजी–लक्सर मार्ग के किमी0 22 से शाहपुर होते हुये ग्राम मदारपुर की ओर मोटर मार्ग का पी0सी0 व सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	2.01Km	01 / 2019	107.50	107.50	0.10		107.40	2.01Km	96.00	0.00					1.21								
							107.50												1.21	2.01			0		
																			1.21	2.01			2.01		
7	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा मसूरी 793 के अन्तर्गत नाली सरोना मोटर मार्ग का डामरीकरण	0.53Km	07 / 2013	16.35	16.35	6.64	0.53Km	9.71		9.71	0.00												
						07 / 2013	16.35																		
8	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 803 सहसपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 में सुद्धोवाला के गोल्डन मोमेन्ट रेस्टोरेन्ट से बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य ।	1.1Km	12 / 2016	72.42	72.42	31.05		41.37	0.84Km	41.00	0.00													
					0.84Km	12 / 2016	72.42																		
9	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद 804 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र – मसूरी के अन्तर्गत चीड़ोवाली एक्सटेंशन में मार्ग का सुधारीकरण कार्य।	0.71Km	12 / 2016	43.05	43.05	17.85	0.71Km	25.20		25.00	0.00													
						12 / 2016	43.05																		
10	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 810 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत न्याय पंचायत बगरियाल गांव एवं किमाड़ी प्लाट से नौ बीघा तथा किमाड़ी प्लाट से भित्तरली पुल तक की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	132.28	132.28	37.58	1Km	94.70		94.00	0.00													
							132.28																		
11	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 815 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत न्याय पंचायत जोहड़ी एवं मिठ्ठी बेड़ी की आन्तरिक सड़कों, 15 मी0 स्पान बॉक्स कल्वर्ट, सुरक्षा दीवारों, नालियों का निर्माण कार्य।	2.83Km	08 / 2017	201.52	201.52	71.88	2Km	129.64	0.83Km	100.00	0.00													
						08 / 2017	201.52																0.83		
																							0.83		
12	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 816 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत मुख्य मार्ग सहसपुर – भाऊवाला – सुद्धोवाला में राजावाला के पौड़वाला में 1.20 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग सुधारीकरण का कार्य।	1.2Km	08 / 2017	37.89	37.89	18.30	1.2Km	19.59		19.50	0.00													
						09 / 2017	37.89																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.53Km	शा0सं0 271/ ।।।(2)/19–32(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 दिनांक 22.01.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter No 276(1)/47c-Civil Circle/18 dated 13/02/2019 OF Amount 131.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		ड्ब्लू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	2.01Km	शा0सं0 271/ ।।।(2)/19–32(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0–1 दिनांक 22.01.2019	TS VIDE TS VIDE SE Letter No 279/47c-Civil Circle/18 dated 13/02/2019 OF Amount 107.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		ड्ब्लू0बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	—	शा.सं. 4161/ ।।।(2)/13–13(प्रा.आ.)/13 दि. 19.7.13	TS VIDE Vide EE No. 3172/1C dated 19/09/2013 OF Amount 16.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2015 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	शा0सं0 3110/ ।।।(2)/16–56 (प्रा.आ.)/2016 दिनांक 9.12.16	TS VIDE 3841/1A dated 29/12/2016 OF Amount 72.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		50 प्रतिशत कार्य के बाद ग्रामवासियों द्वारा भूमि विवाद के कारण कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। कार्य बंद है।
	—	शा.स. 3186/ ।।।(2)/16–43 (प्रा.आ.)/2016 दिनांक 21.12.16	TS VIDE 3862/1A dated 31/12/2016 OF Amount 43.05 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2017 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष ।
	—	शा0सं0 – 402/ ।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE SE TS No. 4885/282(IX)C-9/18 dated 03/08/2018 OF Amount 132.18 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2020 0.83Km	शा0सं0 – 402/ ।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE SE TS No. 1788/282C-9/18 dated 24/04/2018 OF Amount 201.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	—	शासनादेश सं. 1582/ ।।।(2)/17–17 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017	TS VIDE EE TS No. 3972/1A dated 08/12/2017 OF Amount 37.89 lac		कार्य पूर्ण		माह 11/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में पोस्ट ऑफिस रोड़ से टर्नर रोड़ लेन नं0 1 तक लिंक रोड़ का सुधारीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य। 891	2.33Km	08 / 2018	299.12	299.12	51.82	0.7Km	247.30	1.63Km	247.30	0.00												
						08 / 2018	299.12																	1.63	1.63
																								1.63	1.63
14	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में विभिन्न आन्तरिक मार्गो में बी0सी0 द्वारा सतह लेपन आदि का कार्य। 915	13.62Km	03 / 2019	200.00	200.00	84.22	8Km	115.78		115.00	0.00												
					8Km	04 / 2019	200.00																		
15	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में केदारपुर वार्ड सं0 83 एवं बंजारावाला वार्ड सं0 84 के आन्तरिक मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 932	2.27Km	03 / 2019	125.21	125.21	9.80	1Km	115.41	1.27Km	115.41	0.00												
						08 / 2019	125.21																0.48	0.19	0.79
																							0.48	0.19	0.79
16	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मोथरोवाला वार्ड सं0 85 में पंचायत भवन से टी0एच0डी0सी0 चौक, पंचायत भवन से ठाकुरपुर चौक होते हुए शहीद गोविन्द सिंह रांगड मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण एवं ठाकुरपुर चौक से खेडा मंदिर होते हुए दून यूनिवर्सिटी मार्ग तक लिंक मार्ग का निर्माण व सुदृढ़ 934	3.83Km	03 / 2019	240.06	240.06	154.34	1Km	85.72	2.83Km	85.72	0.00												
						07 / 2019	240.06																		
																		0.36	0.36	1.13			1.38	1.22	1.45
																		0.36	0.36	1.13			1.38	1.22	1.45
17	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम आरकेडिया के अन्तर्गत ग्रास फार्म से खेड़ा मंदिर तक मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य। 937	0.64Km	03 / 2019	55.79	55.79	1.29	0.3Km	54.50	0.34Km	54.50	0.00												
						10 / 2019	55.79																		
																				0.34			0.34		
																				0.34			0.34		
18	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम आरकेडिया के अन्तर्गत राणा चौक से दुर्गा मंदिर होते हुए दिगम्बर मुरारी मोटर मार्ग का सुधारीकरण, पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य। 940	1.86Km	03 / 2019	85.61	85.61	8.40	0.7Km	77.21	1.16Km	77.21	0.00												
						10 / 2019	85.61																	1.16	1.16
																								1.16	1.16
19	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत नगर पालिका हर्बटपुर के वार्ड नं0–2 में एन0एच0–07 से एम0ई0एस0 (आर्दश विहार के आन्तरिक) मार्ग का पुनः निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य। 941	1.96Km	03 / 2019	149.18	149.18	8.45	0.8Km	140.73	1.16Km	140.73	0.00												
						12 / 2019	149.18																		
																				1.16			1.16		
																				1.16			1.16		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 1.63Km	शासनादेश सं0 4264/।।।(2)/18–32(प्रा0आ0) /2018, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 23.08.2018	TS VIDE C.E. Level-1, R.O. Dehradun's Letter No. 566/09(327) Yata-level-1 (R.O.)/2019 dated 16/02/2019 OF Amount 299.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.700 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0 एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश सं. 1466/।।।(2)/18–22 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि. 29.03.2018	TS VIDE SE TS No. 3361/282C(III)/9/18 dated 31/05/2018 OF Amount 200 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2020 1.27Km	शा0सं0 1250/।।।(2)/19–18 (एम0एल0ए0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE S.E.'s No. 3876/334C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 125.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट का कार्य पूर्ण। सी0सी0 का कार्य 1.00 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 2.83Km	शा0सं0 1250/।।।(2)/19–18 (एम0एल0ए0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3878/334C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 240.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		शहीद गोविन्द सिंह रांगढ़ मार्ग पर पोल शिफ़्टिंग का कार्य किया जाना है। विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण) देहरादून द्वारा आगणन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। खेड़ा मंदिर मार्ग पर भूमि विवाद होनें से कार्य बाधित है। अन्य आन्तरिक भागों में कार्य प्रगति में है।
	31/12/2020 0.34Km	शा0सं0– 1265/।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1491/1C dated 04/06/2019 OF Amount 55.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण एवं सी0सी0 टाईल्स का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1.16Km	शा0सं0– 1265/।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1447/1C dated 31/05/2019 OF Amount 85.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिगम्बर मुरारी मार्ग पर हॉट मिक्स कार्य किया जा चुका है तथा राणा चौक – दुर्गा मंदिर में नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1.16Km	शा0सं0–1319/।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3874/334C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 149.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		सुरक्षा दीवार का कार्य पूर्ण। जी0एस0बी0 तथा टॉप कोट एवं सी0सी0 टाईल्स का कार्य 0.80 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	943 विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत डाकपत्थर रोड से नवाबगढ़ होते हुए शक्तिनगर तक एवं जकारिया मस्जिद के आगे से बाल्मीकि मन्दिर डाकपत्थर मार्ग तक लिंक मार्ग तथा शक्तिनहर बाईपास से चन्द्रमोहन के घर तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2.14Km	03 / 2019	154.37	154.37	19.10	0.9Km	135.27	1.24Km	135.27	0.00													
						12 / 2019	154.37												1.44			1.24		
																			1.44			1.24		
21	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	951 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–375/2019 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में बंजारावाला, केदारपुरम् वार्ड संख्या–84 मोथरोवाला वार्ड संख्या–85 एवं वार्ड संख्या 83 क्षेत्र के अवशेष आन्तरिक मार्गों एवं नाली निर्माण कार्य।	4.01Km	08 / 2019	280.75	280.75	71.24	1.5Km	209.51	2.51Km	209.51	0.00													
						10 / 2019	280.75															2.51		
																						2.51		
22	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	952 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–376/2019 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में स्मृति एन्कलेव एवं शिवम् विहार में इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	1.71Km	08 / 2019	114.29	114.29	0.89	0.51Km	113.40	1.2Km	113.40	0.00													
						10 / 2019	114.29												1.2			1.2		
																			1.2			1.2		
23	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	969 मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं. – 223/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत नेमी नदी पर माण्डूसिद्ध के पास स्टील गर्डर मोटर सेतु के दोनों ओर पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	0.8Km	04 / 2019	62.46	62.46	16.48	0.2Km	45.98	0.6Km	45.98	0.00													
						04 / 2019	62.46										0.6			0.3			0.6		
																	0.6			0.3			0.6		
24	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	सहसपुर	995 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैंट के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के गेट से महालेखाकार कार्यालय सह आवासीय परिसर कौलागढ़ तक सड़क की मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य।	1.5Km	07 / 2019	31.50	31.50	15.00	1.5Km	16.50		16.00	0.00													
						07 / 2019	31.50																		
25	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1094 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम सभा दाबड़ा भोगपुर में इण्टर लॉकिंग सी0सी0 ब्लॉक पेविंग मार्ग का निर्माण कार्य।	0.8Km	03 / 2015	45.37	45.37	3.80	0.3Km	41.57	0.5Km	41.57	0.00													
						03 / 2015	45.37															0.5		
																						0.5		
26	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1208 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 519/2017 एवं 63/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत थानों धारकोट मुख्य मार्ग से सिमियांद थाल सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	2Km	06 / 2017	80.81	80.81	11.76	0.5Km	69.05	1.35Km	55.00	0.00													
					1.85Km	06 / 2017	80.81															1.35		
																						1.35		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 1.24Km	शा0सं0–1319/ ।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3875/334C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 154.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। मार्ग के 0.900 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 टाईल्स लगाने का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 2.51Km	शा0सं0 3132/ ।।।(2)/ 19–18 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.08. 2019	TS VIDE T.S. Vide C.E. level 1 No. 3519/09(357) yata- level-1 (RO)/2019 dated 14/09/2019 OF Amount 280.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट का कार्य पूर्ण। 1.50 कि0मी0 लम्बाई में इंटरलांकिग टाइल्स का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	20/10/2020 1.2Km	शा0सं0 3132/ ।।।(2)/ 19–18 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.08. 2019	TS VIDE Vide S.E.'s No. 6613/334 (28C)-9/2019 dated 16/09/2019 OF Amount 114.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		शिवम विहार व एकता एन्कलेव में इंटर लांकिग टाइल्स का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 0.6Km	शा0सं0 1263/ ।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1834/1A dated 26/06/2019 OF Amount 62.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
		शा.सं. – 2447/ ।।।(2)/19–21(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 11.7.2019	TS VIDE TS No 2231/1A dated 19/07/2019 OF Amount 31.5 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 1902/ ।।।(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20.03.2015	TS VIDE Revised T.S. Vide E.E. No. 694(B)/1C dated 31/03/2017 OF Amount 45.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्थर का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1.35Km	शा0सं0 726/ ।।।(2)/17–46 (प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 05.06.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 6269/1C dated 26/12/2017 OF Amount 80.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। सी0सी0 के लिये बेस कंक्रीट का कार्य 400 में पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 (घोषणा सं0 1253 442/2017) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के मौहल्ला मजार से मण्डी का कुआं होते हुए तेलियान के पीपल मन्दिर तक सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.62Km	05 / 2017	30.14	30.14	0.08		30.06	0.62Km	30.00	0.00												
							30.14																0.62		
																							0.62		
28	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1318 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में जटवाड़ा पुल से त्रिमूर्ति नगर होते हुए बसपा कार्यालय (शिवालिक नगर) तक मार्ग एवं नाली का पुनः निर्माण का कार्य।	2.45Km	04 / 2018	360.29	360.29	75.59		284.70	2.45Km	150.00	0.00				0.4	0.7							
							360.29											1.45	2	2				1	1
																		1.45	2.15	2.45				2.45	2.45
29	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 1384 463/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में 10 किमी0 आन्तरिक सड़कों का नवीनीकरण का कार्य।	7.5Km	01 / 2019	128.31	128.31	8.94	2Km	119.37	5.5Km	119.37	0.00												5.5
						01 / 2019	128.31																		5.5
30	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	रायपुर विधानसभा क्षेत्र में किरसाली 1386 चौक से कालागॉव, अस्थल होते हुये रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 4 मालदेवता तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण कार्य।	5.67Km	03 / 2019	451.97	451.97	47.83		404.14	5.67Km	300.00	0.00				1.6		1.6				3		
						03 / 2019	451.97											1.6		1.6				5.6		
31	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 2654 रूड़की के गणपति विहार, पोशवाल एन्कलेव एवं प्रीतविहार एक्सटेंशन की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली का पुनः निर्माण कार्य।	1.94Km	02 / 2019	173.60	173.60	1.28	0.5Km	172.32	1.44Km	120.00	0.00										1		
							173.60															1.44		
32	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 2656 रूड़की के आवास विकास की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली का पुनः निर्माण कार्य।	1.1Km	02 / 2019	101.18	101.18	15.02	0.5Km	86.16	0.6Km	70.00	0.00										0.6		
							101.18															0.6		
33	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 2657 रूड़की के सोत मौहल्ला एवं माहीग्रान की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली का पुनः निर्माण कार्य।	2.43Km	02 / 2019	140.30	140.30	20.95	1Km	119.35	1.43Km	112.41	0.00										1		
							140.30															1.43		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (33 कार्य)					77.65Km +5no+1job		4,353.01	4,353.01	967.12	28.65Km	3,385.89	42.32Km+5no+1job	2,864.38					0.4	1.91	0.41					
																	0.6	3.41	3.57	12.6			20.8	5.2	11.5
					70.97Km +5no+1job		4,353.01										0.6	5.61	5.92	15.3			26.2	8.85	15.2

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.62Km	शासनादेश संख्या 385ए / ।।।(2) / 17–25(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE EE Letter No.3298/1C dated 27/11/2017 OF Amount 30.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		विद्युत लाईन का कार्य प्रगति में है, उसके उपरान्त ही कार्य किया जाना संभव होगा।
	1Km	शासनादेश सं0 1675 / ।।।(2) / 18–26(एम0एल0ए0) / 2017 लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 26.04.2018	TS VIDE CE Letter No.4402/206(Hari)Yata-Level-I(Zone)/18 dated 30/10/2018 OF Amount 360.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.40 किमी0 में सोलिंग व 1.00 कि0मी0 इंटर कोट तक एवं 1400मी0 में नाला कार्य पूर्ण, शेष प्रगति मे है।
	31/03/2021 5.5Km	शासनादेश सं0 91 / ।।।(2) / 19–19 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 09.01.2019	TS VIDE S.E. No. 1081/237 C-9/19 dated 28/02/2019 OF Amount 128.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		एस0डी0बी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 3Km	शासनादेश सं0 1267 / ।।।(2) / 19–19 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 07.03.2019	TS VIDE C.E. No. 1677/09(337) Yata-Ster-I (Zone Off.)/2019 dated 28/05/2019 OF Amount 451.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्थर कार्य प्रगति पर है। दीवारों का कार्य पूर्ण। क्रास ड्रेन का कार्य प्रगति पर है।
	1Km	श्शा0सं0 715 / ।।।(2) / 19–31(एम.एल.ए.) / 2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 796(5)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 173.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.6Km	श्शा0सं0 715 / ।।।(2) / 19–31(एम.एल.ए.) / 2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 796(3)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 101.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1Km	श्शा0सं0 715 / ।।।(2) / 19–31(एम.एल.ए.) / 2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 796(2)/20C-Civil Circle/18 dated 03/05/2019 OF Amount 134.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	34.29Km		**4179.79**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 26 पूर्ण 6	अन्य कारण 1	

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	22 देहरादून में स्मिथ नगर अम्बीवाला के तिराहे से जिम्प प्रा0 स्कूल ग्राम पीताम्बरपुर आरकेडिया ग्रान्ट तक सडक का निर्माण।	0.4Km	11/2006	13.00	13.00	5.65		7.35	0.33Km	0.00	0.00												
					0.33Km	11/2006	13.00											0	0	0				0	0
																		0.33	0.33	0.33				0.33	0.33
2	अस्थाई खण्ड सहिया	विकास नगर	विकास नगर	193 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम हरिपुर से मुख्य मार्ग से जूनियर हाईस्कूल की ओर सडक का निर्माण।	0.82Km	11/2011	105.50	105.50	17.02	0.2Km	88.48	0.62Km	0.00	0.00												
						11/2011	105.50																0		
																							0.62		
3	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	373 मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0 सं0 50/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत चकराता लाखामण्डल मोटर मार्ग के कि.मी. 41 से 46 कि.मी. में बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.5Km	01/2020	348.36	348.36	0.00		348.36	4.5Km	215.20	0.00												
						05/2020	348.36												4.5	4.5				4.5	4.5
																			4.5	4.5				4.5	4.5
4	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	541 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र मसूरी में माल रोड से गनहिल तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण कार्य।	0.7Km	02/2014	44.93	44.93	0.25		44.68	0.7Km	44.68	0.00												
						02/2014	44.93																		
5	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	562 राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत पुरकाजी–लक्सर मेन रोड से टांडा जलालपुर (ब्राह्मणवाला) मार्ग का पी0सी0 एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य।	1.15Km	09/2019	49.64	49.64	0.00		49.64	1.15Km	49.64	0.00												
							49.64												1.15	1.15			1.15		
																			1.15	1.15			1.15		
6	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	563 राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत पुरकाजी–लक्सर मार्ग से धर्मपुर–सिकंदरपुर मार्ग के किमी0 1 व 2 का पी0सी0 एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य।	2Km	09/2019	62.05	62.05	0.00		62.05	2Km	62.05	0.00												
							62.05												2	2			2		
																			2	2			2		
7	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	564 राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत धर्मपुर से सिकंदरपुर मार्ग का पी0सी0 एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य।(किमी0 3.00 से 6.390 तक)	4.39Km	09/2019	208.98	208.98	0.00		208.98	4.39Km	208.98	0.00												
							208.98																		
8	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	568 राज्य योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम नगला सलारू में सी0सी0/पी0सी0 द्वारा आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	2.95Km	02/2020	87.02	87.02	0.00		87.02	2.95Km	65.00	0.00												
							87.02													2			1.5		
																				2.95			2.95		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	3138/(1)/111 (2)/061 प्रा0आ0/06	TS VIDE 6569/1C dated 04/12/2006 OF Amount 13 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद है। भूमि उपलब्ध होनें के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी। उपजिलाधिकारी, सदर को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया है। भू स्वामी द्वारा भूमि देने पर आपत्ति प्रेषित की गयी है।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 5109(1)/111(2)/11 एम0एल0ए0/2011, दिनांक 15–11–2011			अनारम्भ कार्य		राजस्व विभाग द्वारा अग्रिम लम्बाई में विवाद।
	31/03/2021 4.5Km	शासनादेश सं0–250/111(2)/20–30(प्रा0आ0)/2017, दिनांक 13.01.2020	TS VIDE 788/09(370)yata Level-1, dated 28/02/2020 OF Amount 348.36 lac		अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा स्वीकृत। अुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शासनादेश सं. 793/111(2)/14–28 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2014 का संलग्नक	TS VIDE 114 /Agran dated 21/05/2014 OF Amount 44.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग पूर्व से सी0सी0 रोड से निर्मित है। स्टोन पेवमेंट के स्थान पर सी0सी0 कार्य प्रस्तावित है। कार्य विवादित हो गया है।
	1.15Km	श्शासनादेश संख्या 3268/111(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दिनांक 03.09.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No. 1436/7c dated 09/09/2019 OF Amount 49.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	2Km	श्शासनादेश संख्या 3268/111(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दिनांक 03.09.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No. 1437/7c dated 09/09/2019 OF Amount 62.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	4.39Km	श्शासनादेश संख्या 3268/111(2)–19–1(एम0पी0)/2019 दिनांक 03.09.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित।
	2.95Km	श्शा0सं0–485/111(2)/20–33(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 दिनांक 03.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रित की गयी है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	603 जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र मसूरी में हैपीवेली से कैम्पटीफाल तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण कार्य।	3.12Km	02 / 2014	210.29	210.29	40.86	1Km	169.43	2.12Km	169.00	0.00												
						02 / 2014	210.29																		
10	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	736 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून–मसूरी राज्य मार्ग संख्या–1 कि0मी0 9 में सर्वे स्टेट हाउस कि0मी0–10 जाखन के पास यू टर्न का निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	1job	09 / 2015	182.27	182.27	15.54		166.73	1job	0.00	0.00												
						09 / 2015	182.27																		
11	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	737 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून – मसूरी राज्य मार्ग संख्या–1 कि0मी0 11 पैसेफिक माल के पास यू टर्न का निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	1job	09 / 2015	95.56	95.56	14.58		80.98	1job	0.00	0.00												
						09 / 2015	95.56																		
12	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	737 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर–लांघा मोटर मार्ग के लिए 3.750 से 5.250 तक जल निकासी हेतु नाला व सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2016	240.86	240.86	126.68		114.18	1job	114.18	0.00												
						11 / 2016	240.86									1 s									
																1 s									
13	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	740 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड कि0मी0–3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पूर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2017	16.46	16.46	0.10		16.36	1Km	0.00	0.00					0	0			0			
						04 / 2017	16.46												0.5	1			1		
14	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	744 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 889/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत छबील बाग के आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य।	0.98Km	01 / 2016	70.36	70.36	4.56		65.80	0.98Km	30.00	0.00												
						01 / 2016	70.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं. 793/ ।।।(2)/14–28 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2014	TS VIDE 1007/282C-9/14 dated 03/03/2014 OF Amount 210.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		ट्रेकिंग रूट को सी0सी0 ट्रैक बनाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे पुनरीक्षित प्राविधिक स्वीकृति हेतु रू0 210.29 लाख का अधीक्षण अभियन्ता को दिनांक 15.2.19 द्वारा प्रेषित।
	—	6062/ ।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE 5922/282C-9/15 dated 30/12/2015 OF Amount 182.27 lac		अनारम्भ कार्य		पेड़ों के पातन में सहमति न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है एवं वर्तमान स्थिति में उक्त कार्य उपयोगी भी नही है।
	—	6062/ ।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE 1796/1A dated 09/06/2016 OF Amount 95.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित । वन विभाग से वृक्षों का पातन होना है। स्थल निरीक्षण कर दिया गया है।
	31/12/2020 1job	शा0सं0–2468/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0)/ 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 16.09.2016	TS VIDE S.E.'s Letter No. 5996/334C-9/16 dated 21/12/2016 OF Amount 240.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		लगभग 1.00 कि0मी0 लम्बाई में कार्य किया गया है। अवशेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जानी है।
	—	शा0सं0–3249/ ।।।(2)/17–16(एम0एल0ए0)/ 2015, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 03.01.2017	TS VIDE E.E.'s No. 622/1C dated 22/02/2018 OF Amount 16.46 lac		अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव गठित कर ऑन लाईन अपलोड करने के पश्चात् इस कार्यालय की पत्र संख्या 3772/25सी0, दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्राभागीय वनाधिकारी कालसी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को प्रस्ताव की 04 प्रति हार्ड कॉपी में प्रेषित। नो0अ0, दे0 कार्यालय स्तर से ई0डी0एस0 दिनांक 03.12.2019 द्वारा प्रकरण आपत्तियां लगायी गयी। आपत्ति का निराकरण कर पत्रांक 3943/25सी0, दिनांक 12.12.2019 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को ऑन लाईन अपलोड कर हार्ड कॉपी में प्रेषित। नोडल अधिकारी स्तर से ई0डी0एस0 दिनांक 22.02.2020 द्वारा ऑन लाईन आपत्तियां लगायी गयी। इस कार्यालय के पत्रांक 1146/25सी0, दिनांक 23.05.2020 द्वारा निराकरण कर अपलोड कर दिया गया है।
	—	शासनादेश सं. 61/ ।।।(2)/16 –15 (मु.मं. घो.)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE 1691/1A dated 31/05/2016 OF Amount 70.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्यस्थल विवादित है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	765 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर में एन0एच0– 507 से डाकपत्थर पर आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	0.4Km	07 / 2017	73.93	73.93	2.21		71.72	0.4Km	71.72	0.00					0.4				0.4		
						09 / 2017	73.93												0.4				0.4		
16	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	797 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत मन्नूगंज– खुड़बुड़ा क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों के अन्तर्गत बहने वाले क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत एवं ढकने का कार्य।	1job	09 / 2016	172.07	172.02	33.74		138.33	1job	138.00	0.00											
						09 / 2016	172.07																		
17	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	811 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत न्याय पंचायत सरोना में आन्तरिक मार्गो एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	3Km	08 / 2017	141.44	141.44	11.29	2Km	130.15	1Km	130.00	0.00											
						08 / 2017	141.44																		
18	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	812 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत किशन नगर के आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य।	3.79Km	08 / 2017	45.15	45.15	3.04	2.52Km	42.11		42.00	0.00											
					2.52Km	08 / 2017	45.15																		
19	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	821 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 19 में तिलक मार्ग का डी0बी0एम0/बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं क्षतिग्रस्त नालियों का पुनः निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.85Km	12 / 2017	44.58	44.58	9.58	0.85Km	35.00		35.00	0.00											
						01 / 2018	44.58																		
20	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	825 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 22 में मालवीय मार्ग का डी0बी0एम0/बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं क्षतिग्रस्त नालियों का पुनः निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.95Km	12 / 2017	38.09	38.09	0.48	0.95Km	37.61		37.00	0.00											
						01 / 2018	38.09																		
21	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	830 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में वार्ड नं 27 में डालनवाला दक्षिण में नालियों का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.77Km	12 / 2017	57.33	55.55	4.24	0.77Km	51.31		51.00	0.00											
						01 / 2018	55.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 0.4Km	शा0 सं0 1645/ ।।।(2) /17–16 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24.07.2017	TS VIDE E.E.'s No. 4274/1C dated 08/11/2017 OF Amount 73.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 09.05.2018 को अनुबन्ध गठित किया गया था। नाले के एलाइनमेंट में अतिक्रमण है तथा कतिपय पोल हटाये जाने थे, नाले के समरेखण में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर/पोल हटाये जाने हेतु भुगतान किया जा चुका है। सम्बन्धित विभाग द्वारा पोल हटाये जाने की अद्यतन कार्यवाही नहीं की गयी है। नाले के प्रारम्भ में अतिक्रमण होनें तथा नाले के समरेखण में बिजली विभाग के ट्राफार्मर / पोलों के कारण कार्य में बाधा होनें के कारण अनुबन्ध की समयावधिक में कार्य नहीं हो पाने के कारण ठेकेदार द्वारा आगे कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अनुबन्ध के अन्तिमीकरण हेतु आवेदन किया गया है। अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जा चुका है। नया अनुबन्ध गठित किया गया है। यू0पी0सी0 एल0 द्वारा पोल हटाये जाने का आंशिक कार्य किया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	2441/ ।।।(2)/16–20(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 15.09.2016	TS VIDE SE 181/282 (VIII) C-9/18 dated 22/01/2018 OF Amount 172.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		शा0सं0 – 402/ ।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE SE TS No. 5964/282 (IV)/C-9/18 dated 22/12/2017 OF Amount 141.41 lac		कार्य पूर्ण		माह 2/2020 में कार्य पूर्ण।
		शा0सं0 – 402/ ।।।(2) 17–22 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 2.08.17	TS VIDE EE TS No. 401/1A dated 05/02/2018 OF Amount 45.15 lac		कार्य पूर्ण		माह 11/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश सं. 3916/ ।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS> No. 312/1A dated 27/01/2018 OF Amount 44.58 lac		कार्य पूर्ण		माह 6/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		शासनादेश सं. 3916/ ।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS No. 376/1A dated 02/02/2018 OF Amount 38.09 lac		कार्य पूर्ण		माह 2/19 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2020	शासनादेश सं. 3916/ ।।।(2)/17–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017	TS VIDE EE TS No. 400/1A dated 05/02/2018 OF Amount 55.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। नालियों का कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर करनपुर के वार्ड नं–10 में डी0बी0एम0/बी0सी0 द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गो का सुधारीकरण सुरक्षात्मक दीवार नाली मरम्मत तथा स्लैब कवरिंग का कार्य। 832	2Km	01/ 2018	306.60	306.60	64.71	4.65Km	241.89		241.00	0.00												
					4.65Km	01/ 2018	306.60																		
23	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में करनपुर के वार्ड–11 में क्षतिग्रस्त मार्गो का सुधारीकरण नाली मरम्मत तथा स्लैब कवरिंग का कार्य। 834	1job	01/ 2018	86.96	86.96	14.05		72.91	1job	72.00	0.00												
						01/ 2018	86.96									1 s						0.26	0.73	0.73
																1 s						0.26	0.73	0.73
24	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में नेशविला रोड पर मोहन मन्दिर के सामने गेट–1 से 4 तक के मार्ग में नाली निर्माण तथा सड़क सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) 835	0.83Km	01/ 2018	32.03	32.03	0.50	0.83Km	31.53		31.50	0.00												
						01/ 2018	32.03																		
25	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत बाड़वाला–डुमेट, हडोवाला–चिलियों मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य। 887	4.5Km	04/ 2018	212.23	212.23	72.66		139.57	4.5Km	100.00	0.00						4.3			0		
						04/ 2018	212.23													4.3			4.5		
26	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 220/2017 दिनांक 06.07.2017 के अन्तर्गत जंतनवाला से धौलास के मध्य नून नदी पर 156 मीटर स्पान आर0सी0सी0 सेतु की सुरक्षा हेतु अति आवश्यक कार्य एवं जंतनवाला से विपासना मेडिटेशन सेन्टर तक सड़क, दीवार व नाली निर्माण कार्य। 917	2.1Km	05/ 2018	285.76	285.76	0.05		285.71	1.2Km	285.00	0.00												
					1.2Km	06/ 2018	285.76																		
27	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैंट में अनुराग नर्सरी से सीमाद्वार आई0टी0बी0पी0 तक फुटपाथ व नाली निर्माण का कार्य। 929	1job	03/ 2019	427.45	427.45	16.88		410.57	1job	410.57	0.00												
						09/ 2019	427.45									1 s								
																1 s								
28	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादन में मिलन (परम विहार), जी0एम0एस0 रोड मंदिर मार्ग की आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण का कार्य। 930	1.3Km	03/ 2019	73.31	73.31	0.12		73.19	1.3Km	73.19	0.00												
						02/ 2020	73.31											0.36	0.36	0.36				1.3	1.3
																		0.36	0.36	0.36				1.3	1.3
29	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में मलिक चौक से भुडगांव मार्ग का सुधार कार्य। 931	1.17Km	03/ 2019	68.74	68.74	0.11		68.63	1.17Km	68.63	0.00												
						02/ 2020	68.74											1.17	1.17	1.17				1.17	1.17
																		1.17	1.17	1.17				1.17	1.17

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2021	शासनादेश संख्या – 157/ ।।।(2)/18–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 जनवरी 2018	TS VIDE CE TS No. 1205/09 (209) Yata Lebel-1 (RO)/2018 dated 31/03/2018 OF Amount 304.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। नाली का कार्य प्रगति में।
		शासनादेश संख्या – 157/ ।।।(2)/18–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 जनवरी 2018	TS VIDE TS No. 903/1A dated 20/03/2018 OF Amount 86.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
		शासनादेश संख्या – 157/ ।।।(2)/18–20 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 जनवरी 2018	TS VIDE EE TS No. 840/1A dated 16/03/2018 OF Amount 32.03 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2021	शा0सं0– 1639/ ।।।(2)/18–16(एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 24.04.2018	TS VIDE S.E.'s No. 3430/334(v) C-9/18 dated 21/05/2018 OF Amount 212.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवारों का कार्य पूर्ण। टॉप कोट का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1.2Km	शा0सं0–2398/ ।।।(2)/18–16 (प्रा.आ.)/2018 दि. 30.05.2018	TS VIDE TS NO CE-I 661/09(311)/yata Level-1/2019 dated 16/02/2019 OF Amount 285.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/12/2020 1job	शा0सं0– 1268/ ।।। (2)/19–21 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE C.E. Level-1's Letter No. 1776/09(341) Yata-Level-1(R.O.)/2019 dated 31/05/2019 OF Amount 427.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.35 कि0मी0 लम्बाई में खुदाई एवं बेस कंक्रीट का कार्य पूर्ण। 0.30 कि0मी0 लम्बाई में नाली का कार्य पूर्ण। 0.10 कि0मी0 लम्बाई में टॉप स्लैब का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
	31/12/2020 1.3Km	शा0सं0– 1264/ ।।।(2)/19–21 (एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03. 2019	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1499/1C dated 04/06/2019 OF Amount 73.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1.17Km	शा0सं0– 1264/ ।।।(2)/19–21 (एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03. 2019	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1520/1C dated 07/06/2019 OF Amount 68.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	935 विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में चन्द्रबनी सेवलाकला के दून एनक्लेव एक्सटेंशन, पित्थूवाला कला, महेश्वरी विहार तथा चक्कीटोला, निरंजनपुर में सब्जी मंडी के पीछे मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य एवं अल्का डेयरी से मस्जिद वाली गली का एस0डी0बी0सी0 द्वारा सतह सुधार कार्य।	3.75Km	03 / 2019	257.73	257.73	1.48	1.65Km	256.25	2.1Km	240.00	0.00													
						10 / 2019	257.73													0.8			1		
																				0.8			2.1		
31	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	938 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत बडोवाला सांई विहार/अलकनन्दा विहार मोटर मार्ग एवं अम्बीवाला शुक्लापुर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पुनः निर्माण व नाली निर्माण कार्य।	1.41Km	03 / 2019	126.95	126.95	8.08	0.1Km	118.87	1.31Km	100.00	0.00													
						10 / 2019	126.95													1.31			0		
																				1.31			1.31		
32	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	942 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत जीवनगढ़ में कैनाल रोड़ से सांई मंदिर तक मार्ग निर्माण तथा एन0एच0–507 से गौरीशंकर मंदिर होते हुए जकारिया मस्जिद तक मार्ग के सुदृीकरण का कार्य।	1.66Km	03 / 2019	44.39	44.39	15.85		28.54	1.66Km	18.00	0.00													
						11 / 2019	44.39													0.44			0		
																				0.44			1.66		
33	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	944 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर में ग्राम सभा बाड़वाला से राजस्व ग्राम राजावाला तक सम्पर्क मार्ग एवं केदारावाला चौक से शहीद के घर तक तथा केदारावाला चौक से बस स्टैंड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.91Km	03 / 2019	196.95	196.95	33.63	0.5Km	163.32	2.41Km	140.00	0.00													
						08 / 2019	196.95													2.41			0		
																				2.41			2.41		
34	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	945 विकासनगर में ग्राम पंचायत लम्बरपुर में जामनखाता मुख्य मार्ग से खेडा बाबा एवं प्रताप चन्द की गौशाला तक एवं ग्राम पंचायत बालूवाला में लांघा मार्ग से प्राईमरी स्कूल तक व लांघा मार्ग से रफीक व लियाकत आदि के घर तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य।	2.11Km	03 / 2019	124.60	124.60	0.00	0.5Km	124.60	1.61Km	100.00	0.00													
						10 / 2019	124.60													1.61			0		
																				1.61			1.61		
35	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	947 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर में बरोटीवाला–विकासनगर मार्ग के कि0मी0 4 से उदयबाग तक एवं वार्ड नं0 2 में मुख्य मार्ग से शिव मंदिर तथा आशाराम पैन्यूली आदि के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.82Km	03 / 2019	189.41	189.41	0.28		189.13	2.82Km	160.00	0.00													
						09 / 2019	189.41													2.82			0		
																				2.82			2.82		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/05/2021 1Km	शा0सं0 1250/ ।।।(2)/19–18 (एम0एल0ए0)/ 2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE T.S. Vide C.E. Level -1, No. 1712/09(339) yata-Level-1 (RO)/2019 dated 31/05/2019 OF Amount 257.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर है।
	30/04/2021 –	शा0सं0– 1265/ ।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE S.E.'s No. 3904/334C-9/19 dated 13/05/2019 OF Amount 126.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2021 –	शा0सं0–1319/ ।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1492/1C dated 04/06/2019 OF Amount 44.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2021 –	शा0सं0–1319/ ।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3837/334(19)C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 196.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		राजावाला मार्ग में कार्य पूर्ण। केदारावाला में कार्य प्रारम्भ।
	30/06/2021 –	शा0सं0–1319/ ।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3836/334C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 124.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		गौशाला मार्ग पर कार्य पूर्ण। बालूवाला में स्थानीय विवाद। केदारावाला में कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
	30/04/2021 –	शा0सं0–1319/ ।।।(2)/19–16(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 08.03.2019	TS VIDE S.E.'s Letter No. 3835/334(20)C-9/19 dated 02/05/2019 OF Amount 189.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य मार्ग से शिव मंदिर तक मार्ग की डिस्मेंटलिंग कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उदियाबाग में कार्य प्रारम्भ।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत चमन विहार, प्रियलोक कॉलोनी, यमनोत्री एन्कलेव, नन्दा एन्कलेव, रूद्र विहार, वसुन्द्रा एन्कलेव तथा सब्जी मण्डी के डा0 पंकज अरोडा वाली गली में मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य। 948	4Km	08 / 2019	330.14	330.14	1.50	0.2Km	328.64	3.05Km	300.00	0.00										0.3		
					3.25Km	10 / 2019	330.14												2.05			1.5		
																			2.05			3.05		
37	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में नामदेव एनक्लेव, नूर एनक्लेव, पंजाबी कॉलोनी व आजाद कालोनी (सना मस्जिद) के आन्तरिक मार्गों का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य। 949	1.99Km	08 / 2019	158.23	158.23	1.20	0.2Km	157.03	1.79Km	148.00	0.00												
						10 / 2019	158.23												1.69			1		
																			1.69			1.79		
38	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैंट में प्रेमनगर के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। 953	4.45Km	09 / 2019	145.21	145.21	0.00		145.21	3.86Km	135.00	0.00												
					3.86Km	02 / 2020	145.21												1.95			1	1.02	1.92
																			1.95			1.94	1.02	1.92
39	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड नं0 77 माजरा के संस्कृति लोक, मूलचन्द एनक्लेव तथा सन्धू एन्कलेव में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण एवं के0सी0 नाली का निर्माण कार्य। 954	3.86Km	09 / 2019	271.51	271.51	0.10		271.41	3.86Km	245.00	0.00												
						11 / 2019	271.51												2.86	3.86			1.5		
																			2.86	3.86			3.86		
40	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पी0आई0एल0 सं0 47/2013 (अतिक्रमण हटाओ अभियान) के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के पश्चात निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध भूमि पर सीमांकन हेतु बाउन्ड्री पिल्लर का निर्माण कार्य। 956	1job	12 / 2019	38.52	38.52	0.00		38.52	1job	38.52	0.00												
							38.52									1 s									
																1 s									
41	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैंट में देहरादून नगर के इन्दिापुरम् वार्ड में आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण व सुधार कार्य। 957	2.04Km	01 / 2020	71.09	71.09	0.00		71.09	2.04Km	60.00	0.00												
							71.09											0.16					0.7		0.54
																		0.16					1.5		0.54
42	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत सुद्धोवाला में अम्बाला–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–72) के कि0मी0 142 से अक्षयपात्र फाउण्डेशन के केन्द्रीय किचन के निकट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 958	0.53Km	01 / 2020	44.98	44.98	0.00		44.98	0.53Km	30.00	0.00												
							44.98												0.53			0		
																			0.53			0.53		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/05/2021 1.5Km	शा0सं0 3032/ ।।।(2)/ 19–18 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 02.08.2019	TS VIDE T.S. Vide C.E.'s No. 3821/09 (361) yata Level -1 (RO)/2019 dated 01/10/2019 OF Amount 330.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.20 कि0मी0 लम्बाई में टॉप कोट एवं 0.50 कि0मी0 लम्बाई में इंटर लांकिंग टाईल्स का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	30/05/2021 1Km	श्शा0सं0 3032/ ।।।(2)/ 19–18 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 02.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/05/2021 2.92Km	शा0सं0–3413/ ।।।(2)/19–21 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 13.09.2019	TS VIDE Vide S.E.'s No. 7218/334C-9/19 dated 18/11/2019 OF Amount 145.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		एक मार्ग में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
	30/05/2021 1.5Km	शा0सं0–3270/ ।।।(2)/19–18 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 03.09.2019	TS VIDE C.E. Level-I No. 3848/09(363)yata - level-I (R.O.)/2019 dated 01/10/2019 OF Amount 271.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1job	शा0 सं0– 4558/ ।।।(2)/19–46(प्रा0आ0)/2018 टी. सी., लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 20.12.2019			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/06/2021 1.24Km	शा0सं0–260/ ।।।(2)/20–21(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 13.01.2020	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1047/1C dated 15/05/2020 OF Amount 71.09 lac		अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा प्रक्रिया गतिमान।
	30/05/2021	शा0सं0– 486(1)/ ।।।(2)/ 20–17 (एम0एल0ए0) /2017, लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 31.01.2020	TS VIDE E.E.'s Letter No. 1048/1C dated 15/05/2020 OF Amount 44.98 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित कर ली गयी है तथा अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत देहरादून शहर 961 में दून विहार के आन्तरिक मार्ग का डबल लेन में विस्तारीकरण एवं बी0एम0 व एस0डी0बी0सी0 व टाईल्स का कार्य।	1.54Km	12 / 2019	219.16	219.16	28.95		190.21	1.5Km	190.00	0.00											1.5
					1.5Km	02 / 2019	219.16																		1.5
																									1.5
44	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 967 देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–न्यू कैन्ट में वार्ड 36, 37, 39, 41 के महारानी बाग, बसंत विहार, आशीर्वाद एनक्लेव, इन्दिरा नगर व इंजीनियर्स एनक्लेव तथा इन्दिरापुरम् में मार्गों का पुनः निर्माण व सुधार कार्य।	4.96Km	02 / 2020	152.45	152.45	0.00		152.45	4.96Km	135.00	0.00													
							152.45											0.1	0.1	1.62			0	1.46	3
																		0.1	0.1	1.62			1.09	1.46	3.87
45	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 970 देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम पंचायत हरियावाला कला के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 मुख्य मार्ग से शिवपुरी धौलास तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण का कार्य ।	1.1Km	03 / 2019	61.74	61.74	0.05	0.3Km	61.69	0.8Km	61.00	0.00										0.8		
						03 / 2019	61.74															0.8		
																						0.8		
46	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 971 देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत धौलास पुल से नीतू ओलख जी के घर तक इटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य।	0.55Km	03 / 2019	42.59	42.59	0.50	0.45Km	42.09	0.1Km	42.09	0.00										0.1		
						03 / 2019	42.59															0.1		
																						0.1		
47	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 972 देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम पंचायत ढलानी के अन्तर्गत कोटी ढलानी मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	4Km	03 / 2019	60.28	60.28	2.25		58.03	4Km	58.00	0.00													
						03 / 2019	60.28															4		
																						4		
48	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 973 222/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पौंधा मार्ग से अपर कोल्हूपानी ग्राम तक मार्ग निर्माण का कार्य।	0.98Km	03 / 2019	45.87	45.87	0.84	0.4Km	45.03	0.58Km	45.00	0.00													
						04 / 2019	45.87															0.58		
																						0.58		
49	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून 974 के विधान सभा क्षेत्र कैंट में महालेखाकार कार्यालय कौलागढ़ से पं0 दीनदयाल उपाध्याय बस्ती तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य ।	0.72Km	03 / 2019	51.17	51.17	0.04		51.13	0.72Km	51.00	0.00													
						04 / 2019	51.17													0.62			0.72		
																				0.62			0.72		
50	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोन मेन्ट	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 975 देहरादून के विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट में कौलागढ़ मसंदावाला मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण एवं मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1.15Km	03 / 2019	74.10	74.10	0.04	0.2Km	74.06	0.82Km	74.00	0.00													
					1.02Km	04 / 2019	74.10													0.82			0.82		
																				0.82			0.82		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 1.5Km	शासनादेश संख्या – 7000/ ।।।(2)/18–43 प्रा0आ0/2018 दिनांक 17.12.18	TS VIDE SE TS No 452/282 (23C)-9/19 dated 04/02/2019 OF Amount 219.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		के0सी0 ड्रेन का कार्य 1200 मीटर लम्बाई में पूर्ण। बी0एम0/एस.डी.बी.सी. का कार्य पूर्ण।
	30/06/2021 3Km	शासनादेश संख्या–656/ ।।।(2)/20–21 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 13.02.2020			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। निविदा प्रक्रिया गतिमान है।
	31/03/2021 0.8Km	शा0सं0 1258/ ।।।(2)/19–17 (एम.एल.ए.) 2017–टी.सी. दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No. 1835/1A dated 25/06/2019 OF Amount 61.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 0.1Km	शा0सं0 1258/ ।।।(2)/19–17 (एम.एल.ए.)2017–टी.सी. दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No. 1838/1A dated 26/06/2019 OF Amount 42.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 4Km	शा0सं0 1258/ ।।।(2)/19–17 (एम.एल.ए.)2017–टी.सी. दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1839/1A dated 21/06/2019 OF Amount 60.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 0.58Km	शा0सं0 1258/ ।।।(2)/19–17 (एम.एल.ए.)2017–टी.सी. दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1840/1A dated 25/06/2019 OF Amount 45.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 0.72Km	शा0सं0 – 1262/ ।।।(2)219–21 (एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1836/1A dated 25/06/2019 OF Amount 51.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 0.82Km	शा0सं0 – 1264/ ।।।(2)/19–21 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि. 7 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No. 1837/1A dated 25/06/2019 OF Amount 74.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	978 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम पंचायत गुजराड़ा करनपुर के अन्तर्गत नंदा फार्म में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य।	2.4Km	03 / 2019	155.91	155.91	0.52		155.39	2.4Km	100.00	0.00													
						04 / 2019	155.91												2.4			1		
																			2.4			2.4		
52	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	982 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में जनपद देहरादून के मुख्य मार्ग सुभाष रोड (कनक चौक से सचिवालय चौक) देहरादून राजपुर रोड (कनक चौक से विकास भवन) सहित अन्य सम्पर्क मार्ग राजा रोड, पल्टन बाजार, धामावाला मार्ग, मच्छी बाजार मार्ग, मोती बाजार मार्ग	4.85Km	03 / 2019	92.65	92.65	19.96	1.02Km	72.69	3.83Km	50.00	0.00													
						04 / 2019	92.65																0.5	3.83
																							0.5	3.83
53	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	983 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर में मालवीय रोड एवं कांवली रोड क्षेत्र के मार्गो में जनपद देहरादून में बी0एम0/बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	4.55Km	03 / 2019	68.00	68.00	4.93	1Km	63.07	3.55Km	63.00	0.00													
						04 / 2019	68.00																0.5	3.55
																							0.5	3.55
54	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	985 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत विजय कालोनी मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृड़ीकरण का कार्य।	1Km	03 / 2019	30.23	30.23	0.00	0.5Km	30.23	0.5Km	30.00	0.00													
						04 / 2019	30.23																0.5	0.5
																							0.5	0.5
55	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	986 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में वार्ड संख्या –02 सहस्त्रधारा मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृड़ीकरण आदि का कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	03 / 2019	93.21	93.21	0.00	1Km	93.21	1Km	90.00	0.00													
						04 / 2019	93.21																		
56	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	987 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में कुल्हान मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृड़ीकरण आदि का कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	03 / 2019	18.41	18.41	0.00	1Km	18.41		18.00	0.00													
						04 / 2019	18.41																		
57	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	988 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में डोभालवाला मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृड़ीकरण आदि का कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	03 / 2019	31.86	31.86	0.00	1Km	31.86		31.00	0.00													
						05 / 2019	31.86																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 2.4Km	शा0सं0 – 1281/ ।।।(2)/19–17 (एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दिनांक 7 मार्च 2019	TS VIDE SE TS No 4709/282(28) C-9/19 dated 27/06/2019 OF Amount 155.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 3.83Km	शा0सं0 1317/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 8 मार्च 2019	TS VIDE EE Ts No 1828/1A dated 25/06/2019 OF Amount 88.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 3.55Km	शा0सं0 1317/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 8 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No. 1829/1A dated 25/06/2019 OF Amount 64.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1217/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1830/1A dated 25/06/2019 OF Amount 30.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 1Km	शा0सं0 1217/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1833/1A dated 25/06/2019 OF Amount 93.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	 –	शा0सं0 1217/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1832/1A dated 25/06/2019 OF Amount 18.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति में।
	 –	शा0सं0 1217/ ।।।(2)/19–20(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0 दि. 5 मार्च 2019	TS VIDE EE TS No 1831/1A dated 25/06/2019 OF Amount 31.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति में।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	992 राज्य योजना के अन्तर्गत नेशविला रोड पर पी0आई0एल0 संख्या 47/2013(अतिक्रमण हटाओं अभियान) के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपलब्ध भूमि पर एज से एज मार्ग सुधारीकरण का कार्य।	1.32Km	06/2019	253.23	253.23	38.10		215.13	1.32Km	200.00	0.00												
						08/2019	253.23												1.32	1.32				1.32	1.32
																			1.32	1.32				1.32	1.32
59	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	993 राज्य योजना के अन्तर्गत देहरादून रायपुर रोड (सर्वे चौक से सहस्त्रधारा क्रासिंग पर पी0आई0एल0 संख्या 47/2013 (अतिक्रमण हटाओं अभियान) के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपलब्ध भूमि पर एज से एज मार्ग सुधारीकरण का कार्य।	1.15Km	06/2019	460.43	460.43	99.94		360.49	1.1Km	300.00	100.00	8.65											
					1.1Km	08/2019	460.43								8.65								0.35	0.75	0.75
																							0.35	0.75	0.75
60	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	994 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 09.12.2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सन्तलादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण आदि का कार्य।	5.25Km	03/2019	145.77	145.77	0.00		145.77	5.25Km	100.00	0.00												
						08/2019	145.77																5.25		
																							5.25		
61	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	997 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत कालीदास मोटर मार्ग पर पी0आई0एल0 सं0 47/2013 (अतिक्रमण हटाओ अभियान) के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपलब्ध भूमि पर एज से एज तक चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण आदि कार्य।	1.22Km	07/2019	206.28	206.28	15.00		191.28	1.25Km	190.00	0.00												
					1.25Km	09/2019	206.28																	1.25	1.25
																								1.25	1.25
62	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	998 वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मसूरी में देहरादून – मसूरी राज्य मार्ग संख्या 01 पर मोड़ों का चौड़ीकरण व सुधार कार्य ।	1job	08/2019	463.99	463.99	0.00		463.99	1job	463.99	101.00												
						09/2019	463.99									1 s									
																1 s									
63	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	999 राज्य योजना के अनतर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम पंचायत गुजराड़ा करनपुर के अन्तर्गत गुजराड़ा – हरनौल मार्ग का सुधारीकरण का कार्य।	1.4Km	11/2019	90.90	90.90	0.00		90.90	1.4Km	40.00	0.00												
						02/2020	90.90																1.4		
																							1.4		
64	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	1002 पी0आई0एल0 संख्या 47/2013 (अतिक्रमण हटाओ अभियान) के अन्तर्गत देहरादून शहर में अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपलब्ध भूमि पर सीमांकन हेतु बाउण्ड्री पिलर का निर्माण कार्य (प्रिंस चौक से अग्रवाल बैकर्स, प्रिंस चौक से तहसील चौक, सर्वेचौक से चूना भट्टा पुल, करनपुर का	1job	02/2020	44.80	44.80	3.04	1job	41.76		41.76	0.00												
						03/2020	44.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या – 2299 / ।।।(2) / 19–20 (एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी. दि. 25.6.19	TS VIDE CE-1 TS No 2626/09(354) Yata Level-1/2019 dated 12/07/2019 OF Amount 253.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या – 2299 / ।।।(2) / 19–20 (एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी. दि. 25.6.19	TS VIDE CE _1 No 2627/09(355) Yata Level-1 /2019 dated 12/07/2019 OF Amount 460.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 5.25Km	शासनादेश संख्या – 1290 / ।।।(2) / 19–22 (एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी. दि. 08.03.2019	TS VIDE SE TS No 4728/282(29)C-9/19 dated 27/06/2019 OF Amount 145.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 1.25Km	शासनादेश सं. 2802 / ।।।(2) / 19–22 (एम. एल.ए) / 2017 टी.सी. दिनांक 31 जुलाई 2019	TS VIDE SE TS No 6411/282 (35)-C-9/19 dated 07/09/2019 OF Amount 206.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 1job	ासनादेश सं. 3232 / ।।।(2) / 19–02 (ऑडिट) / 2019 दिनांक 27 अगस्त 2019	TS VIDE CE I TS No 3515/09 (362) Yata Level-1 dated 13/09/2019 OF Amount 463.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 0.5Km	शा.सं. 4241 / ।।।(2) / 19–17 (एम0एल0ए0) / 2017	TS VIDE EE TS No 4188/1A dated 29/12/2019 OF Amount 90.9 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित ।
	–	शा0सं0 668 / ।।।(2) / 20–46 (प्रा0आ0) / 2018 दिनांक 17.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायत्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के 1003 विधान सभा क्षेत्र मसूरी में ग्राम चालंग से सहस्त्रधारा रोड से सेवा का अधिकार भवन तक मोटर मार्ग की आवश्यक मरम्मत एवं चौड़ीकरण कार्य।	1.82Km	02 / 2020	96.99	0.00	0.00		96.99	1.82Km	96.00	0.00												
						03 / 2020	96.99												0.87	0.87			1.05		
																			0.87	0.87			1.05		
66	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1004 देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत (सहस्त्रधारा –द्रोणगुफा मन्दिर मार्ग) बागड़ा धोरण मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण आदि कार्य।	0.8Km	02 / 2020	42.72	42.72	0.00		42.72	0.8Km	42.00	0.00												
						03 / 2020	42.72											0.8	0.8				0.8		
																		0.8	0.8				0.8		
67	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 1168 डोईवाला के अन्तर्गत डांडी बड़कोट मोटर मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।	3.5Km	12 / 2016	22.59	22.59	0.10		22.49	2.97Km	2.00	0.00												
					2.97Km	12 / 2016	22.59																		
68	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	विधान सभा मार्ग पर प्रवेश द्वार का 1338 निर्माण।	1job	08 / 2018	26.21	26.21	5.78		20.43	1job	2.00	0.00												
						08 / 2018	26.21																		
69	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1369 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में शिवालिक नगर में के–19 से के–141 तक सड़क का पुनः निर्माण का कार्य।	0.51Km	03 / 2019	4.49	4.49	0.10		4.39	0.51Km	4.00	0.00												
							4.49																0.51		
																							0.51		
70	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1370 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में शिवालिक नगर में एच–61 से एच–207 तक सड़क का पुनः निर्माण का कार्य।	0.55Km	03 / 2018	4.24	4.24	0.10		4.14	0.55Km	4.00	0.00												
							4.24																0.55		
																							0.55		
71	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1371 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में शिवालिक नगर में फेस–1 सामुदायिक केन्द्र के गेट से चिन्मय डिग्री कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण व पुनः निर्माण का कार्य।	0.5Km	03 / 2019	3.86	3.86	0.10		3.76	0.5Km	3.50	0.00												
							3.86																0.5		
																							0.5		
72	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1372 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में शिवालिक नगर में एन–55 सतीजा जनरल स्टोर से के–59 के सामने से होते हुए के–1 तक सडक का चौडीकरण व पुनः निर्माण कार्य।	1.5Km	03 / 2019	15.94	15.94	0.10		15.84	1.5Km	15.00	0.00												
							15.94											1.5	1.5	1.5					1.5
																		1.5	1.5	1.5					1.5

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 657 / ।।।(2) / 20–22 (एम0एल0ए0) / 2017 टीसी दिनांक 13.02. 2020			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 --	शा0सं0 662 / ।।।(2) / 20–22 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 18.02.2020			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 --	शा0सं0 3203 / ।।।(2) / 16–23(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26.12.2016	TS VIDE E.E. No. 694/1C dated 31/03/2017 OF Amount 22.59 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	स्थल विवाद के कारण कार्य बाधित है।
	31/03/2022 --	9256 / ।।। (2) / 1838(सामान्य) / 2017 दिनांक 23.08.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	0.51Km	शासनादेश सं0 1308 / ।।।(2) / 19–26 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1460/1C dated 15/05/2019 OF Amount 4.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.55Km	शासनादेश सं0 1308 / ।।।(2) / 19–26 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1458/1C dated 15/05/2019 OF Amount 4.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	शासनादेश सं0 1308 / ।।।(2) / 19–26 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1494/1C dated 20/05/2019 OF Amount 3.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1.5Km	शासनादेश सं0 1308 / ।।।(2) / 19–26 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 08.03. 2019	TS VIDE EE Letter No. 1459/1C dated 15/05/2019 OF Amount 15.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1375 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में कृष्णा विहार कालोनी से विकासनगर होते हुए रामनगर एवं सिद्धि विनायक कालोनी के सामने से राजपूत विहार कालोनी तक नाली व सड़क का निर्माण कार्य।	1.5Km	03 / 2019	136.22	136.22	0.10		136.12	1.5Km	50.00	0.00													
							136.22											1	1	1			1		
																		1.5	1.5	1.5			1.5		
74	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1376 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बी. एच.ई.एल. में ग्राम रावली महदूद के नेहरू नगर की मुख्य सड़क का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य।	0.5Km	03 / 2019	40.00	40.00	0.10		39.90	0.5Km	35.00	0.00													
							40.00											0.4	0.5	0.5			0.5		
																		0.4	0.5	0.5			0.5		
75	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1377 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में ग्राम रावली महदूद के कृष्णा विहार कॉलोनी में मेन रोड से बिजेन्द्र पाल के प्लाट की ओर सड़क का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य।	0.65Km	03 / 2019	52.00	52.00	0.10		51.90	0.65Km	30.00	0.00													
							52.00											0.55	0.65	0.65			0.65		
																		0.55	0.65	0.65			0.65		
76	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1378 जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में ग्राम टिहरा की आन्तरिक सड़क का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण तथा नाली निर्माण का कार्य।	0.8Km	03 / 2019	60.68	60.68	0.10		60.58	0.8Km	40.00	0.00													
							60.68											0.4	0.4	0.4			0.4		
																		0.8	0.8	0.8			0.8		
77	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 1387 ऋषिकेश के अन्तर्गत लालपानी कक्ष संख्या –2 में खाण्ड गॉव –3 के विस्थापित क्षेत्र में मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.17Km	07 / 2019	267.30	267.30	0.00	0.3Km	267.30	3.87Km	200.00	0.00												0.4		
						07 / 2019	267.30											2.17	2.17	3.17			2.87		
																		2.17	2.17	3.17			3.87		
78	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 1388 क्षेत्र ऋषिकेश के ग्रामसभा खैरी कलां के विभिन्न मार्गो का निर्माण।	0.74Km	07 / 2019	46.00	46.00	0.00		46.00	0.74Km	46.00	0.00													
						07 / 2019	46.00											0.5		0.5			0.5		
																		0.74		0.74			0.74		
79	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 1389 क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत भल्लाफार्म श्यामपुर में सडक पुलिया एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.9Km	07 / 2019	177.38	177.38	0.00		177.38	2.9Km	80.00	0.00													
						07 / 2019	177.38											1		1			1		
																		2.9		2.9			2.9		
80	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 1390 क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्रामसभा साहबनगर चक जोगीवाला एवं चक जोगीवाला माफी के विभिन्न सम्पर्क मार्गो का निर्माण।	2.36Km	07 / 2019	131.99	131.99	0.00		131.99	2.36Km	80.00	0.00													
						07 / 2019	131.99											1		1			1		
																		2.36		2.36			2.36		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE SE Letter No. 952/11C-CC/19 dated 06/06/2019 OF Amount 136.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE EE Letter No. 1591/1C dated 29/05/2019 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		100मी0 में सोलिंग कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.65Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE EE Letter No. 1535/1C dated 24/05/2019 OF Amount 52 lac		निर्माण प्रारम्भ		100मी0 में सोलिंग कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.4Km	शासनादेश सं0 1295/ ।।।(2)/19–26 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08.03.2019	TS VIDE EE Letter No. 1570/1C dated 28/05/2019 OF Amount 60.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		जल संस्थान द्वारा पानी के पाइप डालने का कार्य प्रगति में है उसके उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
	31/03/2022 2.87Km	शा0सं0 2804/ ।।।(2)/19–01(एम.पी.)/2019 दिनांक 30.07.2019	TS VIDE C.E. No. 3460/9(356) Yata-Ster-1/19 dated 03/10/2019 OF Amount 267.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		700 मीटर में इण्टर लॉकिग टाईल्स का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 1993/1C dated 06/08/2019 OF Amount 46 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE S.E. No. 6091/237C-9/19 dated 24/08/2019 OF Amount 177.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE S.E. No. 6091(1)/237C-9/19 dated 24/08/2019 OF Amount 131.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
81	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 1391 क्षेत्र ऋषिकेश के ग्रामसभा छिद्दरवाला के विभिन्न सम्पर्क मार्गो का निर्माण।	1.4Km	07/2019	85.53	85.53	0.00		85.53	1.4Km	55.00	0.00													
						07/2019	85.53											1		1			1		
																		1.1		1.1			1.4		
82	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 1392 क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत लक्कडघाट मुख्य मार्ग से ध्यान योग मन्दिर तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	0.69Km	07/2019	44.71	44.71	0.00		44.71	0.69Km	44.71	0.00													
						07/2019	44.71											0.1		0.69			0.69		
																		0.1		0.69			0.69		
83	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 1393 ऋषिकेश के अन्तर्गत गुमानीवाला (रूषा फार्म) के आन्तरिक मार्गो का निर्माण।	0.99Km	07/2019	58.38	58.38	0.00		58.38	0.99Km	40.00	0.00													
						07/2019	58.38											0.7		0.7			0.7		
																		0.99		0.99			0.99		
84	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 1394 ऋषिकेश के अन्तर्गत गुमानीवाला वार्ड नं0 5 कृष्णा विहार एवं ओम विहार कालोनी के आन्तरिक मार्गो का निर्माण का कार्य।	1.4Km	07/2019	97.16	97.16	0.00		97.16	1.34Km	75.00	0.00													
					1.34Km	07/2019	97.16											1		1			1		
																		1.34		1.34			1.34		
85	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 1395 ऋषिकेश के अन्तर्गत अमित ग्राम की आन्तरिक सड़कों का निर्माण।	0.96Km	07/2019	61.76	61.76	0.00		61.76	0.96Km	61.76	0.00													
						07/2019	61.76											0.6		0.6			0.6		
																		0.83		0.83			0.83		
86	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	रायपुर	जनपद देहरादून के विकास खण्ड 1396 रायपुर के बागी नवाकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 में पडने वाले उक्त क्षेत्र के प्राचीन शिव मन्दिर तक मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08/2019	22.07	22.07	0.00		22.07	0.5Km	22.07	0.00													
						08/2019	22.07																0.5		
																							0.5		
87	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून के विकास खण्ड 1397 डोईवाला के ग्राम पंचायत गडूल के ग्राम अपर इठारना व बमेथ में इण्टरलॉकिग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	2.29Km	08/2019	99.96	99.96	0.00		99.96	2.06Km	55.00	0.00													
					2.06Km	08/2019	99.96											1		1			1		
																		1.5		1.5			2.06		
88	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	रायपुर	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 1403 ऋषिकेश के ग्राम पंचायत रायवाला में शिवम् इन्कलेव कालोनी में विभिन्न मार्गो का निर्माण कार्य।	3.5Km	12/2019	179.44	179.44	0.00		179.44	3.5Km	90.00	0.00													
						12/2019	179.44											1.5		1.5			1.5		
																		3.5		3.5			3.5		
89	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1437 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में लादपुर–अलावलपुर से सुभाषगढ तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	5Km	08/2019	478.60	478.60	0.00		478.60	5Km	300.00	0.00													
							478.60									3 k		3	3	3			2		
																5 k		5	5	5			5		
90	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1442 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में कनखल के गुरूबक्श विहार में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य।	0.54Km	09/2019	74.98	74.98	0.00		74.98	0.54Km	70.00	0.00													
							74.98												0.54	0.54			0.54		
																			0.54	0.54			0.54		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 1Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 2019/1C dated 07/08/2019 OF Amount 85.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 0.69Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 1994/1C dated 06/08/2019 OF Amount 44.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 0.7Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 1977/1C dated 05/08/2019 OF Amount 58.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली एवं जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 1975/1C dated 03/08/2019 OF Amount 97.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.96Km	शा0सं0 2808/ ।।।(2)/19–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.07.2019	TS VIDE E.E. No. 1961/1C dated 02/08/2019 OF Amount 61.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 3133/ ।।।(2)/19–23(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.08.2019	TS VIDE E.E. No. 2085/1C dated 13/08/2019 OF Amount 22.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1Km	शा0सं0 3133/ ।।।(2)/19–23(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.08.2019	TS VIDE E.E. No. 2097/1C dated 14/08/2019 OF Amount 99.96 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	31/03/2022 1.5Km	शा0सं0 4514/ ।।।(2)19–24(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 18.12.2019	TS VIDE S.E. No. 206/237(36)C-9/2020 dated 23/01/2020 OF Amount 179.44 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	 2Km	शासनादेश सं0 3134/ ।।।(2)/19–27 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07.08.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण में है।
	 0.54Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09.2019	TS VIDE EE Letter No. 2841/1C dated 24/09/2019 OF Amount 74.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1443 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में भूपतवाला क्षेत्र के गायत्री विहार हरिद्वार में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.68Km	09 / 2019	70.13	70.13	0.00		70.13	0.68Km	50.00	0.00													
							70.13												0.68	0.68			0.68		
																			0.68	0.68			0.68		
92	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1444 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के कनखल मनोहरपुरम मेन रोड में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.51Km	09 / 2019	52.49	52.49	0.00		52.49	0.51Km	40.00	0.00													
							52.49												0.51	0.51			0.51		
																			0.51	0.51			0.51		
93	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1445 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के नन्दपुरी कालोनी में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.62Km	09 / 2019	60.38	60.38	0.00		60.38	0.62Km	50.00	0.00													
							60.38												0.62	0.62			0.62		
																			0.62	0.62			0.62		
94	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1446 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के विकास कालोनी में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.7Km	09 / 2019	53.36	53.36	0.00		53.36	0.7Km	40.00	0.00													
							53.36												0.7	0.7			0.7		
																			0.7	0.7			0.7		
95	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1447 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के वार्ड आवास विकास में नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	1.56Km	09 / 2019	82.71	82.71	0.00		82.71	1Km	70.00	0.00													
					1Km		82.71												1	1			1		
																			1	1			1		
96	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1450 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के हरिद्वार–लक्सर–पुरकाजी नेशनल हाईवे श्री सीमेन्ट फैक्ट्री से ग्राम गोविन्दगढ तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	1.34Km	08 / 2019	32.90	32.90	0.00		32.90	1.34Km	30.00	0.00													
							32.90												0.34	0.34			1.34		
																			0.34	0.34			1.34		
97	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	रा0यो0 2018–19 के अन्तर्गत शिवपुरी से रहीमपुर–पनियाला–पनियाली मार्ग का लाठरदेवा शेख तक पी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2.8Km	11 / 2019	123.48	123.48	0.02		123.46	2.8Km	90.00	0.00													
							123.48												0.5	0.5	0.5		0.5		
																			2	2	2.8		2.8		
98	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत भगवानपुर से रूहालकी दयालपुर होते हुए इकबालपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.47Km	02 / 2019	318.48	318.48	0.02		318.46	5.47Km	270.00	0.00													
							318.48												1	1	1		1		
																			4.47	5.47	5.47		5.47		
99	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	रा0या0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत रूड़की के बिझौली, गायत्री एन्कलेव, आर्कड ग्रीन एवं आकाशदीप एक्सटेंशन की आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली का पुनः निर्माण कार्य।	3.22Km	02 / 2019	321.69	321.69	0.02	0.5Km	321.67	2.72Km	216.00	0.00													
							321.69																1.5		
																							2.72		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.68Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2842/1C dated 24/09/2019 OF Amount 70.13 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।
	0.51Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2821/1C dated 21/09/2019 OF Amount 52.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।
	0.62Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2819/1C dated 21/09/2019 OF Amount 60.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।
	0.7Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2818/1C dated 21/09/2019 OF Amount 53.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।
	1Km	शासनादेश सं0 3293/ ।।।(2)/19–25 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.09. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2851/1C dated 24/09/2019 OF Amount 82.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबंध गठन में है।
	1.34Km	शासनादेश सं0 3108/ ।।।(2)/19–35 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07.08. 2019	TS VIDE EE Letter No. 2854/1C dated 24/09/2019 OF Amount 32.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 में टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.5Km	श्शा0सं0 9265/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 22.11.2019	TS VIDE 3160/20C-Civil Circle/19 dated 06/12/2019 OF Amount 123.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		चौड़ीकरण भाग में जी0एस0बी0 व जी–2 का कार्य प्रगति में।
	1Km	श्शा0सं0 713/ ।।।(2)/19–28(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 2037/217(Hari)Yata-Level-1 (Zone office)/2019 dated 13/06/2019 OF Amount 318.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुलियाओं का कार्य प्रगति में।
	1.5Km	श्शा0सं0 715/ ।।।(2)/19–31(एम.एल.ए.) /2017टी0सी0 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 3104/215(Hari)Yata-Level-1 (Zone office)/19 dated 06/08/2019 OF Amount 321.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति: वित्तीय	03/2020 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु: मांग	2020 – 2021 हेतु: अनुदान	2020 – 2021 हेतु: व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत पिरान कलियर में ईदगाह चौक से जीवनदीप आश्रम (नन्द विहार) तक क्षतिग्रस्त मार्ग पर पी0सी0 व इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण। 2692	2.01Km	01/2020	86.15	86.15	0.00		86.15	2.01Km	50.00	0.00											1		
							86.15																2.01		
101	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत भलस्वागाज से यू0पी0 बार्डर तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य। 2708	2.95Km	02/2020	129.22	129.22	0.00		129.22	2.95Km	50.00	0.00			2		0.5	0.5			0		
							129.22										4		2.95	2.95			2.95		
102	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	रा0यो0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत ग्राम डाडापट्टी में सिकरोढ़ा– खेड़ी शिकोहपुर मार्ग के जंक्शन तक पी0सी0 द्वारा मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। 2709	1.15Km	02/2020	14.25	14.25	0.00		14.25	1.15Km	12.00	0.00											0.5		
							14.25																1.15		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (102 कार्य)					180.42Km+10job		12,340.13	12,241.31	741.92	24.59Km+1job	11,596.43	153.33Km+9job	9,344.74	201.00	8.65								1.6		1.5
					177.92Km+10job		12,338.35								8.65	3Km5st	2	21.5	31.1	68.2			57.2	15	27.4
																5Km5st	4	36.7	43.3	89.6			111	15.3	28.6
पुनः निर्माण व सुधार (352 कार्य)					826.9Km+5no+31job		50,859.78	50,760.96	23,683.03	521.33Km+14job	27,174.70	278.37Km+5no+17job	23,530.03	820.00	36.62			0.4	4.91	2.21			3.9		1.5
					799.70000000001Km+5no+31job		50,857.73								36.62	8.5Km10st	9.6	31.4	45.8	95.3			126	32.9	67.8
																11.42Km10st	14.2	49.1	60.6	120			186	38.2	74

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	ग्राम भुटोवाला (श्यामपुर) में बंगाली नाले पर क्षतिग्रस्त काजवे के स्थान पर 30 मी0 आर.सी.सी. सेतु का निर्माण एवं भल्ला फार्म में पक्की सड़क का निर्माण। 710	1no+30m	09/2006	55.00	63.21	54.98	1no+30m	8.23		8.23	0.00													
						09/2006	63.21																		
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	खानपुर	खानपुर	लक्सर एवं नजीबाबाद के मध्य बालावाली में गंगा नदी पर रेलवे पुल के सुदृढीकरण एवं डेकिंग का कार्य। 628	1no	03/2013	871.20	871.20	701.49	1no	169.71		20.00	0.00													
						04/2013	871.20																		
3	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1063/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत ग्राम मोथरोवाला में दौड़वाला नई बस्ती को जोड़ने हेतु वैली ब्रिज निर्माण कार्य। 708	1no+60m	06/2016	125.47	131.72	125.09	1no+60m	6.63		6.63	0.00													
						06/2016	131.72																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km	श्शा0सं0 3107/ ।।।(2)–19–30(एम.एल.ए.)/2017 दि0 07.08.2019 एवं संशोधित शा0सं0 192/ ।।।(2) /20–30(एम.एल.ए.)2017 दि0 06.01.20	TS VIDE 259/1C dated 05/02/2020 OF Amount 86.15 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन में है।
	—	शा0सं0 563/ ।।।(2)/20–28(एम.एल.ए.)/2017 दि0 05.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	0.5Km	शा0सं0 645/ ।।।(2)/20–28(एम.एल.ए.)/2017टी.सी. दि0 12.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	88.24Km+5job		**10745.42**		अना0कार्य 14 निविदा 8 निर्माणरत् 73 पूर्ण 7	समरेखण विवाद 1	
	199.89Km+10job		**48386.91**	Division:1 Nodal:1	अना0कार्य 15 निविदा 8 निर्माणरत् 166 पूर्ण 163	अन्य कारण 1 समरेखण विवाद 1	

	31/03/2021 —	2370/111 (2)/06–34 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 8.9.2006	TS VIDE 9831/237C-9/06 dated 26/12/2006 OF Amount 55 lac	Area 0.12 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8/बी0/यू0सी0पी0/09/59/2009/एफ0सी0/647 दिनांक 07.09.2009 द्वारा प्राप्त। सेतु के एप्रौच का कार्य पूर्ण। 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रकरण मु0अभि0 गढ़ द्वारा स्वीकृत।
	31/12/2015 —	शा.सं. 260/ ।।।(3)/13–21(एस0पी0ए0)/2013 दिनांक 28.03.2013	TS VIDE CE Zone No. dated 03/03/2014 OF Amount 834.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल का कार्य पूर्ण। पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 1807/ ।।।(2)/16–18(एम0एल0ए0)/2016, लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 22.06.2016	TS VIDE S.E.'s No. 3268/334C-9/16 dated 23/07/2016 OF Amount 125.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1510/1सी, दिनांक 07.06.2019 द्वारा 4.98 प्रतिशत रू0 6.25 लाख का व्यायाधिक्य स्वीकृत है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत श्यामपुर स्थित बंगला नाले पर 24 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। (प्रथम चरण) 1156	1no+24m	10/2016	1.87	1.87	0.10		1.77	1no+24m	1.77	0.00												
						10/2016	1.87																		
5	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	बिहारीगढ़ से हसनावाला मार्ग के कि.मी. 2 में 40 मीटर स्पान के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कार्य। 1484	1no	01/2015	210.11	210.11	202.12	1no	7.99		6.47	0.00												
							210.11																		
6	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 588/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सहस्त्रधारा रोड दुर्गा एन्कलेव में सिद्ध विहार में नेहरुग्राम तुनवाला को जोड़ने वाले पुल पर आर0सी0सी0 कल्वर्ट का निर्माण कार्य। 1184	1no+6m	06/2017	42.33	42.33	35.99	1no+6m	6.34		6.34	0.00												
						06/2017	42.33																		
7	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 343/2017 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के मार्ग बंजारेवाला–तेलपुरा–खेड़ी सिकरोढा मार्ग के कि.मी. 16(8–10) में क्षतिग्रस्त 20मी0 लम्बाई की बॉक्स कल्वर्ट का पुनः निर्माण कार्य। 1353	1no+20m	09/2018	89.58	89.58	89.05	1no+20m	0.53		0.53	0.00												
							89.58																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (7 कार्य)					7no+140m		1,395.56	1,410.02	1,208.82	6no+116m	201.20	1no+24m	49.97												
					7no+140m		1,410.02																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	जनपद देहरादून में जामुनवाला एवं कैन्ट ऐरिया के मध्य नून नदी पर मोटर सेतु का निर्माण 74	1no+86m	01/2006	478.15	478.15	316.87		161.28	1no+86m	0.00	0.00												
						05/2006	478.15																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 2856 / ।।।(2) / 16–59(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 24.10.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
		शा0सं0 5878 / ।।।(2) / 15–29(प्रा0आ0) / 2014 दि0 20.01.2015	TS VIDE TS VIDE 674/20C-Civil Circle/15 dated 20/03/2015 OF Amount 210.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021	शासनादेश सं0 288(ए) / ।।।(2) / 17–19 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 12.06.2017	TS VIDE E.E. No. 2098/1C dated 14/08/2019 OF Amount 42.33 lac		कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 44 / (1) / 25–4 दिनांक 30.07.2019 द्वारा कार्य का स्थल परिवर्तन किया जा चुका है। जिसके अनुपालन में पूर्व में जारी प्राविधिक स्वीकृति को निरस्त करते हुए पुनः नई प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिस पर कार्य माह 11 / 2019 में पूर्ण।
		शासनादेश सं0 467 / ए / ।।।(2) / 18–27(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी. दिनांक 14.09.2018	TS VIDE EE Letter No.4423/1C dated 04/12/2018 OF Amount 89.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		बॉक्स सेल सेतु कार्य पूर्ण, पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति में है।
			1357.27	FA:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 5		

		42 / 111–2 / 06 (प्रा0आ0) / 06 दिनांक 12.1.06	TS VIDE 2315/24 (426) yata-parv/05 dated 31/05/2006 OF Amount 478.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु के अन्तिम स्पान का कार्य सेना द्वारा रोका गया है। उक्त विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से प्रकरण अधी0अभि0 के पत्रांक 3241 / सी / 282सीबी / 2011 दि0 6.6.2012 के द्वारा शासन को प्रेषित। मु. अभि. स्तर–1 के पत्रांक 4113 / 9 (63) याता स्तर–1 / 15 दि. 1.8.15 द्वारा उक्त कार्य को बन्द करने हेतु आदेश दिये गये हें। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है। आख्या प्राप्त। मा0 विधायक जी व सेना के अधिकारियों के साथ दि. 7.1.19 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। दि. 8.1.19 को जे0ओ0सी0 कार्यालय से मा0 विधायक व अधी0अभि0 द्वारा बैठक की गयी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+86m		478.15	478.15	316.87		161.28	1no+86m													
					1no+86m		478.15																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 412/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौढा खुर्द (शमशान घाट के पास) ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुरी को जोडने वाले मार्ग पर पथरी रोह पर 50.00 मीटर स्पान बॉक्स टाईप पुल व पहुॅच मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1.61Km+1no+50m	05/2017	203.92	203.92	0.10		203.82	1.12Km+1no+50m	150.00	0.00												
				388	1.12Km+1no+50m		203.92									0.32 k	1	1.12	1.12	0			0		
																0.32 k	1	1.12	1.12	1.12			1.12		
2	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–46/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में बिजउ–क्वैथा खतार मोटर मार्ग के किमी0 16 में बडनू खडड पर 30 मी0 विस्तार के लौह सेतु का निर्माण।	1no+30m	11/2018	216.57	216.57	0.00		216.57	1no+30m	0.00	0.00												
				385		12/2018	216.57																		
																1 b									
3	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा 0)	रायपुर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत देहरादून – पांवटा मार्ग पर स्थित कनॉट प्लेस शहरी भाग में फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	1job	09/2016	200.00	200.00	0.21		199.79	1job	0.00	0.00												
				795			200.00																		
4	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 116/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत राजेश्वरी नगर में नर्सरी के पास दुल्हनी नदी को जोड़ते हुए 30.00 मी0 स्पान एक लेन के प्रीस्ट्रेस आर0सी0सी0 पुल का एवं 66.00 मी0 आर0सी0सी0 डक्ट का पहुॅच मार्ग सहित	1no+30m+1job	06/2017	257.86	257.86	28.23		229.63	1no+30m+1job	200.00	0.00												
				1185		06/2017	257.86									1 b									
																1 b									
5	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	राज्य योजनान्तर्गत भानियावाला थानों–रायपुर– नथनपुर– जोगीवाला पुलिया नं0 6 के किमी0 22 व 24 में व्यवस्थित सेतुओं का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	09/2018	76.66	76.66	18.02		58.64	1job	40.00	0.00												
				1382		09/2018	76.66																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					1.61Km+3no+110m+3job		955.01	955.01	46.56		908.45	1.12Km+3no+110m+3job	390.00												
					1.12Km+3no+110m+3job		955.01									0.32Km+1bd	1	1.12	1.12						
																0.32Km+2bd	1	1.12	1.12	1.12			1.12		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			478.15		निर्माणरत् 1		

	1.12Km+1job	शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE TS VIDE S.E. 1870/47-civil circle/18 dated 02/08/2018 OF Amount 203.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भ में विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। विवाद सुलझने के उपरान्त एप्रोच में मिट्टी का कार्यपूर्ण करा लिया गया है। वर्षा ऋतु के कारण नदी में पानी अधिक होने की वजह से पुलिया का निर्माण बाधित रहा, कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0–5543/111 (2)/18–30 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 14.11.2018			अनारम्भ कार्य		शासनादेश सं0–5543/ ।।।(1)/18–30(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 14.11.2018 द्वारा सेतु निर्माण की स्वीकृति प्राप्त। परन्तु इस सेतु का निर्माण वर्ल्ड बैक यु0डी0आर0पी0 में प्रस्तावित होने के कारण राज्य योजना में सेतु के निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त कार्य निरस्त होना है।
		2441/ ।।।(2)/16–20(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 15.09.2016			अनारम्भ कार्य		एल0आई0सी0 द्वारा भूमि विवाद के कारण अधी.अभि.. के पत्रांक 8020/2सी–9/20 दि. 4.01.20 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को निरस्तीकरण हेतु संस्तुति सहित प्रेषित।
	31/03/2022 1no+30m	शासनादेश सं0 288(ए)/ ।।।(2)/17–19 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.06.2017	TS VIDE C.E. No. 4400/9(293) Yata- Ster-I (Zone Off.)/2018 dated 10/12/2018 OF Amount 257.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु दोनो अबटमैण्ट ग्राउण्ड लेबल तक पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1job	शा0सं0 4660/ ।।।(2)/18–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 11.09.2018	TS VIDE E.E. No. 3123/1 C dated 12/09/2018 OF Amount 76.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण।
	1.12Km+1no+30m +2job		**538.44**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति वित्तीय	03/2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (13 कार्य)					1.61Km+11no+336m+3job		2,828.72	2,843.18	1,572.25	6no+116m	1,270.93	1.12Km+5no+220m+3job	439.97													
					1.12Km+11no+336m+3job		2,843.18									0.32Km+1bd	1	1.12	1.12						
																0.32Km+2bd	1	1.12	1.12	1.12			1.12		
पैदल सेतु																									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूड़की	जनपद हरिद्वार के विधानसभा रूड़की में उत्तरी गंग नहर के ऊपर सिविल लाईन में श्री चन्द्रशेखर की प्रतिमा के पास बी0टी0 गंज मेन बाजार संयोजन हेतु पैदल पुल का निर्माण। 1411	1no+75m	12 / 2008	114.00	114.00	55.14		58.86	1no+75m	0.00	0.00												
							114.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+75m		114.00	114.00	55.14		58.86	1no+75m													
					1no+75m		114.00																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+75m		114.00	114.00	55.14		58.86	1no+75m													
					1no+75m		114.00																		
राज्य सैक्टर सामान्य (640 कार्य)					1487.32 Km+30no+1591m+61job		74,860.06	74,913.74	31,606.73	735.73 Km+12no+499m+24job	43,403.78	580.74 Km+18no+835m+36job	31,828.95	1,310.00	36.62	0.67Km	0.5	2.97	5.71	7.71			7		1.5
					1451.64 Km+29no+1401m+61job		75,010.51								36.62	16.79Km+1bd+10st	24.9	56.7	73.5	139			179	32.9	67.8
																113.21Km+2bd+10st	39.6	82.1	109	196			291	38.2	74

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	एस.सी.एस.पी. वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के भगवानपुर–इमली खेड़ा मार्ग से सोलानी नदी के किनारे से होते हुए छंगामाजरी तक मार्ग का निर्माण कार्य। 490	0.4Km	12 / 2011	1.99	1.99	1.11	0.4Km	0.88		0.00	0.00												
							1.99																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.12Km+1no+30m +2job		**2373.86**	FA:1	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 6 पूर्ण 5		

		4018 / ।।।(2) / 08–15(प्रा.आ.) / 08 दि0 05. 12.08	TS VIDE 2098/9(138)Yata(Kumbh Mela)-Parv./10 dated 07/04/2010 OF Amount 114 lac		अनारम्भ कार्य		निर्माणाधीन पुल दि0 04.02.2012 को क्षतिग्रस्त हो गया है।
			114		अना0कार्य 1		
			114		अना0कार्य 1		
	264.18Km+2no+34m+19job		**65190.0300000001**	Division:7 DM:3 DFO:3 GOI:1 TA:1 FA:1 Nodal:3	अना0कार्य 41 सर्वेक्षण 10 समरेखण 8 निविदा 16 निर्माणरत् 286 पूर्ण 279	अन्य कारण 2 समरेखण विवाद 2	

		शा0सं0 6177 / ।।।(2) / 11–76(एक्यू) / 2011 दिनांक 24.12.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण के कार्यपूर्ण, डी.पी.आर. पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्यअभि0 स्तर–1, दे0दून के पत्रांक– मुख्य अभि0 स्तर–1 के पत्रांक 5726 / 164(हरि0)याता –स्तर–1 (क्षे0का0) / 15 दि0 05.11.15 द्वारा ल0 0.500 कि.मी. + 500 मी0 गाईड बन्ध लागत रू0 791.38 लाख का शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					0.4Km		1.99	1.99	1.11	0.4Km	0.88														
					0.4Km		1.99																		
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					0.4Km		1.99	1.99	1.11	0.4Km	0.88														
					0.4Km		1.99																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	मोलधार से सेरकी सिल्ला तक मार्ग कि786 नवनिर्माण।	8Km	02 / 2009	280.00	321.44	321.29	8Km	0.15		0.15	0.00											
						02 / 2009	321.44																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					8Km		280.00	321.44	321.29	8Km	0.15		0.15												
					8Km		321.44																		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय1273 वर्ष 2017–18 (घोषणा सं0 337/2017) में जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ज्वालापुर में बाल्मिकी बस्ती में नाला एवं टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.41Km	05 / 2017	85.40	85.40	4.96		80.44	0.41Km	30.00	0.00											
							85.40										0						0.41		
																	1						0.41		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.41Km		85.40	85.40	4.96		80.44	0.41Km	30.00												
					0.41Km		85.40																0.41		
																	1						0.41		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		

	—	शा.सं. 751/111(2)/09–15 (एम0एल0ए0)/08 दिनांक 27.02.2009	TS VIDE CE No. 5716/09(214) Yata Cm Ghosana dated 03/11/2015 OF Amount 280 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। यह कार्य माह 7/16 में अस्थाई खण्ड ऋषिकेश के हस्तान्तरित हुआ है। माह 7/16 में ऋषिकेश खण्ड द्वारा रू0 10.02 लाख का व्यय किया गया। माह 8/18 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। मु0अभियन्ता स्तर–1 के पत्रांक रू0 42.00 लाख का 15 प्रतिशत से अधिक्य स्वीकृत। कार्य पूर्ण ।
			280		पूर्ण 1		

	—	शासनादेश संख्या 525/।।।(2)/17–26(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.05.2017	TS VIDE EE Letter No.958/1C dated 19/03/2018 OF Amount 85.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
			85.4		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	कालसी चकराता मोटर मार्ग से चापनू166 अमराह मोटर मार्ग का नव निम्रण।	4Km	03 / 2011	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km	0.00	0.00											
						10 / 2013	50.40									4 k									
2	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपु र	सहसपु र	जनपद देहरादून में विकास खण्ड 171 सहसपुर के अन्तर्गत कोटड़ा – कल्याणपुर – बड़वा – लांघा मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03 / 2010	663.06	663.06	16.19		646.87	6.5Km	100.00	0.00											
					6.5Km	03 / 2010	663.06									6.5 k									
3	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	मसूरी–चम्बा मार्ग से मोटीधार चामासारी188 तक मार्ग का नव निर्माण।	8Km	02 / 2009	280.00	280.00	38.63		241.37	8Km	50.00	0.00											
						02 / 2009	280.00									8 k									
4	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	एस0सी0एस0पी0 2018–19 के अन्तर्गत 2042 ग्राम मुंडेट में ननौता–देवबंद–मंगलौर मार्ग से एन.एच.–58 तक पी0सी0 व सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	53.56	53.56	31.37		22.19	2Km	22.19	0.00										2		
							53.56															2		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					21Km		1,047.02	1,047.02	86.19		960.83	20.5Km	172.19												
					20.5Km		1,047.02															2		
																18.5Km						2		
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					29.41Km		1,412.42	1,453.86	412.44	8Km	1,041.42	20.91Km	202.34												
					28.91Km		1,453.86															2.41		
																18.5Km	1					2.41		
एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (7 कार्य)					29.81Km		1,414.41	1,455.85	413.55	8.4Km	1,042.30	20.91Km	202.34												
					29.31Km		1,455.85															2.41		
																18.5Km	1					2.41		

ट्राइबल सब प्लान

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0 1441/ ।।।(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 28–03–2011			अनारम्भ कार्य		स्थानीय विवाद सुलक्षा दिया गया है, सर्वे करने के उपरान्त संरेखण तैयार किया जा रहा है।
		शा.सं. 1377/ ।।।(2)/09–24(मा.मु.मं.घो.)/09 टी.सी.–1 दि. 23.3.2010			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र सं 8बी/यू.सी.पी./06/36/2017 /एफ.सी./688 दि. 05.06.18 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। क्षे. 3.5762 है0। मार्ग सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। डी.पी.आर. गठन किया जा रहा है।
		शा.सं. 751/111(2)/09–15 (एम0एल0ए0)/08 दिनांक 27.02.2009			अनारम्भ कार्य		वन भूमि के प्रस्ताव वन विभाग द्वारा निरस्त किये जा चुके है। यह कार्य ऋषिकेश खण्ड से माह 7/16 में स्थान्तरित होकर आया है। पुनः नये संरेखण चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	2Km	श्शा0सं0 692/ ।।।(2)/19–29(एम.एल.ए.)/2017टी0सी0 ।। दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 788/1C dated 20/05/2019 OF Amount 53.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक कार्यपूर्ण, शेष कार्य प्रगति में।
	2Km		**53.56**	Nodal:1	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 1		
	2Km		**418.96**	Nodal:1	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	2Km		**418.96**	Nodal:1	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता विकास खण्ड कालसी में सबमजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैहससा तक मोटर मार्ग नव निर्माण। 354	4Km	11/2013	29.44	29.44	0.07	+	29.37	+	29.38	0.00												
						12/2013	29.44																		
2	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत सहिया क्वानू मोटर मार्ग से डाडुवा कितरोली मोटर मार्ग के पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य (प्रथम चरण)। 505	4Km	06/2016	0.82	0.82	0.10	+	0.72	+	0.72	0.00												
						06/2017	0.82																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					8Km		30.26	30.26	0.17	+	30.09	+	30.10												
					8Km		30.26																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	ग्राम रताड सम्पर्क मार्ग। 13	2Km	11/2005	27.80	27.80	0.10	+	27.70	+	0.00	0.00											
						02/2006	27.80																		
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	रोहटा खड्ड से अटाल मोटर मार्ग का विस्तार। 75	5Km	03/2009	175.00	175.00	16.22	+	158.78	+	0.00	0.00											
							175.00																		
3	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में डुंगियारा ह0वा0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण । 83	2.5Km	08/2010	8.62	8.62	0.01	+	8.61	+	0.00	0.00											
						10/2017	8.62																		
4	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मा0मु0मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में दावा पुल के कुराड–सिचाड़–जोगियो मोटर मार्ग का डामरीकरण(घो0सं0– 470/2012)। 165	21.75Km	11/2013	3.69	3.69	0.10	+	3.59	+	0.00	0.00											
						10/2017	3.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2019 +	ा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			कार्य पूर्ण		माह 05/2019 कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2019 +	श्शा0सं01870(1)/111(2)/16–69(प्रा0आ0)/ 2015, दिनांक 07.06.2016			कार्य पूर्ण		माह 05/2019 प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 शासन को प्रषित।
	+				पूर्ण 2		

	31/03/2021 +	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.2005		Area 0.59 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड /20796/2017 दिनांक 18.10.2017 द्वारा ऑनलाईन। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर लम्बित। स्थानीय जनता द्वारा कोर्ट से प्राप्त आदेश कि कार्य न किया जाये।संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारीचकराता को इस कार्यालय के पत्रांक सं0–11/ 15सी0–4 दिनांक03.01.2018 को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर है।
	31/03/2021 +	853/।।। (2)/09 –06 (मा0मु0घो0)/08 टी0सी0 अनु0–2 दि0 2.3.09		Area 3.01 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		अधिशासी अभियन्ता के पंत्राक सं0–1600/15सी0 4 दिनांक 18.10.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी को पत्र द्वारा प्रेषित। पुनः आपत्ति में वापस।अधिशासी अभियन्ता के पंत्राक सं0–1280/ 1सी0–4,दिनांक 31.08. 2019 को प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चकराता को ई0डी0एफ0 क्वेरी प्रस्ताव जमा किया गया है।अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं0–338/15सी0–4 दिनांक 27.02.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–5150/111(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 16.08.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्या अभियन्ता स्तर–1,के पत्रांक– 3829/9(160)याता–स्तर–1,(क्षे0का0) /2015 दि0 28.09.2015 द्वारा रू0 203.08 लाख का आगणन शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6668/111(2)13–37(प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		मु0अभि0 स्तर–1, के पत्रांक सं0– 3816/9(110)याता0(क्षे0का0)/2015 दि0 28. 09.2015 द्वारा रू0 1074.00 लाख का आगणन शासन को प्रेषित। मु0अभि0 स्तर'–1, के पत्रांक–3816 /9(110)याता0–स्तर–1,(क्षे0का0)2015 दिनाक 28.09. 2015 द्वारा शासन को प्रेषित।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	166 मा0 मु0 मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में हयो–टगरी से कैतरी तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (घो0सं0– 507/2012)	3Km	11/2013	4.35 4.35	4.35	1.01	+	3.34	+	0.00	0.00												
6	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	167 मा0मु0मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में क्वांसी से जोगियो तक मोटर मार्ग का निर्माण(घो0सं0–484/2012)	5Km	11/2013	37.15 37.15	37.15	3.27	+	33.88	+	33.88	0.00												
7	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	168 मा0 मु0 मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में क्वांसी से बिजनू होते हुए सहिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (घो0सं0–487/2012)।	10Km	11/2013	74.30 74.30	74.30	2.03	+	72.27	+	0.00	0.00												
8	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	178 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–503/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में सैंज तरणू से जुब्बलधार होते हुए सिरलोड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	8Km	12/2013	46.80 46.80	46.80	0.10	+	46.70	+	0.00	0.00												
9	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	179 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–509/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में डिमिच मोटर मार्ग का विस्तार।	3Km	12/2013	17.55 17.55	17.55	0.14	+	17.41	+	17.41	0.00												
10	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	180 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–483/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में सिलिखड से सुनोई होतु हुए पैनुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	12/2013	40.95 40.95	40.95	1.36	+	39.59	+	0.00	0.00												
11	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	184 मा0मुख्य मंत्री घोषणा सं0–513/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में घेड़ियापुल–रेवसना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01/2014	37.15 37.15	37.15	2.51	+	34.64	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शासनादेश सं0–6668 / 111(2)13–37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		मुख्य कार्यालय स्तर–। क्षे0का0 के पत्र सं0–2496 / 9(74)याता स्तर–। (क्षे0का0) / 2019 दिनांक 18.07.2019 के द्वारा आपत्ति के निरकारण हेतु वापस किया गया था। आपत्तियों का निराकरण कर अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक–7741 / 463सी0–9 / 19, दिनांक 23.12.2019 द्वारा लागत रू0 297.59 लाख मात्र का आगणन पुनः मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रेषित है।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6668 / 111(2)13–37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.2013		Area 2.61 (Division)	निविदा स्तर पर		शासन के पत्रांक सं0–5299 / ।।। (2) / 18–37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 31.10. 2018 द्वारा रू0 332.72लाख प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6668 / 111(2)13–37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.2013			समरेखण अनुमोदित		डी.पी.आर. गठित कर अधी0अभि0, दे0दून के पत्रांक– 5755 / 309सी0 –9 / 15दि0 17.11.15 द्वारा मु0अभि0 स्तर–1, को प्रेषित एवं मु0 अभि0 स्तर–1,लो0नि0वि0,देहरादून के पत्र सं0–6210 / 09(115)मा0मु0घो0 / 2015 दि0 23.12.2015 द्वारा शासन को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्र सं0–488 / 1सी0 दि0 21.04.2018 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। अधी0अभि0 का पत्रांक– 4325 / 309सी0–9 / 18दि0 09.07.18 द्वारा से मु0अभि0 स्तर–1, प्रेषित। मु0अभि0 स्तर–1, के पत्रांक–2808 / 09(74) मा0 मु0घो0याता0–स्तर–। (क्षे0का0) / 2018 दि0 10.07.2018 से शासन को प्रेषित शासन से वापस,आगणन नई दरो गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6811 / ।।।(2) / 13–30(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 05.12.2013		Area 5.94 (DM)	समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 का पत्रांक– 4228 / 309सी0–9 / 18 दि0 09.07.18 द्वारा से मु0अभि0 स्तर–1, प्रेषित। मु0अभि0 स्तर–1, के पत्रांक–3052 / 9(115)मा0मु0घो0स्तर–।(क्षे0का0) / 2018 दि0 26.07.2018 से शासन को प्रेषित। शासन से दिनांक01.05.2019 से अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1012 / 1सी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त,लो0नि0वि0,देहरादून को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता, स्तर–। क्षेत्रीय कार्यालय,लो0 नि0वि0,देहरादून के पत्र सं0–2971 / 09 (208) याता0–स्तर–। (क्षे0का0) / 2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6811 / ।।।(2) / 13–30(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 05.12.2013			निर्माण प्रारम्भ		मुअवजा भुगतान की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6811 / ।।।(2) / 13–30(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 05.12.2013		Area 5.49 (DM)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति के उपरान्त टी0एस0 प्राप्त की कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6668 / ।।।(2) / 13–37(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 26.11.2013		Area 4.23 (DFO)	अनारम्भ कार्य		विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। शासन से दिनांक01.05.2019 से अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, आपत्तियों का निराकरण कर आगणन मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–4049 / 09(183)मा0मु0घो0–स्तर–।/2018, दिनांक 22.10.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	185 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–504/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में दारागाड कथियान मोटर मार्ग से सुनीर सम्पर्क मार्ग व पुलिया निर्माण का कार्य।	5Km	12 / 2013	30.93 30.93	30.93	8.95	+	21.98	+	0.00	0.00												
13	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	191 मा0मुख्य मंत्री घोषणा सं0–512/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में कोटी बाबर मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km 0.52Km	12 / 2013	11.70 11.70	11.70	0.10	+	11.60	+	0.00	0.00												
14	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	192 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–199/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–चकराता में चकराता– त्यूनी मोटर मार्ग से सुई कचाणू तक 05 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2014	41.10 41.10	41.10	1.48	+	39.62	+	0.00	0.00												
15	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	193 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–204/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–चकराता में ग्राम सरना से खबऊ, बुरास्टी तक मोटर मार्ग दूरी लगभग–08, कि.मी. का निर्माण कार्य।	8Km	10 / 2014	65.76 65.76	65.76	31.52	+	34.24	+	34.24	0.00												
16	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	194 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–207/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–चकराता में क्वांसी पुल से बैरावा, चैमा व गहरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई–6.00 कि.मी.)।	6Km	10 / 2014	49.32 49.32	49.32	0.72	+	48.60	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 +	शासनादेश सं0–6811 / ।।।(2) / 13–30(प्रा0आ0) / 2013, दिनांक 05.12.2013		Area 2.38 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		शासन से दरें दिनांक 01.05.2019 द्वारा अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1077 / 1सी0 दिनांक 29.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त,लो0नि0वि0,दे0दून को प्रेषितं।
	31/03/2021 +	शा0सं0–6811 / 111(2) / 13–30(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 05.12.2013		Area 0.4 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		आई0डी0नं0–एफ0पी0 / यू0के0 / रोड़ / 10154 / 2015 दि0 15.02.2015 को आनलाइन। आपत्तियों का निराकरण कर आन लाईन अपलोड़ किया गया है। प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 चकराता के पंत्राक सं0–कैम्प मैमो / 15सी0–4 दिनांक 11.05.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता को आन लाईन ई0डी0एस0क्वेरी दिनांक 11.05.2018 को प्रेषित एवं पंत्राक सं0–157 / 15सी0–4 दिनांक 30.01.2019 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता को पत्र लिखा गया है।अधिशासी अभियन्ता के पंत्राक सं0–1281 / 15सी0 4 दिनांक 31.08.2019 को प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग,चकराता को ई0डी0एफ0 क्वेरी प्रस्ताव जमा किया गया है। अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं0–340 / 15सी0–4 दिनांक 27.02.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–5690 / 111(2) / 14–06(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 15.10.2014		Area 2.2 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–8वी / यू0सी0पी0 / 06 / 79 / 2018 / एफ0सी0 / 1689 दिनांक 14.11.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। अशर्तो का अनुपालन की कार्यवाही गतिमान। एन.पी.वी.की धनराशि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त हो चुकी है। जिससे कि चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करने की कार्यवाही जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का नामंतरण जिलाधिकारी स्तर से होने के उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0–986 / 15सी0–4, दिनांक 20.07.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को प्रेषित। आगणन मुख्य अभियन्ता पत्रांकः–4711 / 09 (160) याता स्तर–। (क्षे.का.) / 2018 दिनांक 12.12.2019 को प्रशासकीय अनुमोदन एंव वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–5690 / 111(2) / 14–06 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 15.10.2014			निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाना है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–5690 / 111(2) / 14–06(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 15.10.2014			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0,नवम् वृत्त,लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक–5084 / 309सी0 –9 / 15 दिनांक 09.10.15 द्वारा आगणन रू0 290.93 लाख का मुख्य अभि0,स्तर–1,देहरादून के पत्रांक– 5437 / 9(110)मा0मु0घो0याता0 (क्षे0का0) / 2015 दिनांक 04.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर शासन को प्रेषित।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	232 मा0मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0–203/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लिंक रोड़ से टुंगरौली तक मोटर मार्ग व पुलिया दूरी लगभग 06 कि.मी. का निर्माण कार्य।	6Km	05 / 2014	49.32 49.32	49.32	2.76	+	46.56	+	0.00	0.00												
18	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	233 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–198/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में बायला से सैंज (क्वानू) तक मोटर मार्ग निर्माण दूरी लगभग 08 कि.मी. का निर्माण कार्य।	8Km	05 / 2014	65.76 65.76	65.76	2.79	+	62.97	+	0.00	0.00												
19	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	234 मा0मु0मंत्री जी की घो0सं0–205/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में ग्राम सैंजाड़ सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 03 कि.मी. का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2014	24.66 24.66	24.66	7.38	+	17.28	+	0.00	0.00												
20	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	235 मा0मु0मंत्री जी की घो0सं0–206/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में ग्राम खनाड़ सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2014	24.66 24.66	24.66	0.04	+	24.62	+	0.00	0.00												
21	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	261 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2048/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकरता के अन्तर्गत चकराता– त्यूनी मोटर मार्ग के कांडीधार से रेटाड़ खोलरा एवं हिवाईं तक 5.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	09 / 2016	26.60 26.60	26.60	1.40	+	25.20	+	0.00	0.00												
22	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	262 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा (संख्या–2059/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकरता के अन्तर्गत सैंज (तराणू) डांखरी बैंड से हाली खेड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	09 / 2016	24.60 24.60	24.60	3.15	+	21.45	+	0.00	0.00												
23	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	263 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2054/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकरता के अन्तर्गत रोहटा–अटाल मोटर मार्ग से कावाखेड़ा नौरा, उरटेड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	09 / 2016	25.60 25.60	25.60	1.51	+	24.09	+	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 +	शा0सं0–3317 / ।।।(2)14–06(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0,नवम् वृत्त,लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक–5084 / 309सी0 –9 / 15 दिनांक 09.10.15 द्वारा आगणन रू0 196.69 लाख का मुख्य अभि0,स्तर–1,देहरादून के पत्रांक सं0–5437 / 9(110)मा0मु0घो0याता0 (क्षे0का0) / 2015 दिनांक 04.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित। शासन से दरें दिनांक 01.05.2019 द्वारा अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, नई दरों पर आगणन संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 +	शा0सं0–3317 / ।।।(2)14–06(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014		Area 5.94 (DM)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि, जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0– 609 / 12ए0–81 / (2017–2020) डी0एल0आर0सी0 दिनांक 28.11.2018द्वारा हस्तानान्तरित हो चुकी है। डी0पी0आर0 अधी0अभि0, नवम् वृत्त, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–3317 / ।।।(2) / 14–06(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 +	शा0सं0–3317 / ।।।(2) / 14–06 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014			समरेखण अनुमोदित		शासन से नई दरों पर आगणन प्रेषित करने हेतु वापस। उक्त के अनुपालन में आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0– 1638 / 1सी0 दिनांक 08.09.2017 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1784 / 1सी0 दिनांक 10.12.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, को प्रेषित। शासन से वापस,आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्र सं0–736 / 1सी0 दिनांक 12.06.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त,लो0नि0वि0, देहरादून का प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2477 / ।।।(2) / 16–01(मु0मं0घो0) / 2016 दिनांक 20 सितम्बर 2016		Area 1.8 (DM)	समरेखण अनुमोदित		शासन से दरें दिनांक 01.05.2019 द्वारा अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1060 / 1सी0 दिनांक 26.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता स्तर–।,क्षेत्रीय कार्या0 लो0नि0वि0,देहरादून के पत्र सं0–2971 / 09 (208)याता0–स्तर–।(क्षे0का0) / 2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2477 / ।।।(2) / 16–01(मु0मं0घो0) / 2016 दिनांक 20 सितम्बर 2016		Area 5.94 (DM)	अनारम्भ कार्य		आपत्तियों को निराकरण कर मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–3921 / 09(157)याता0–स्तर–।(क्षे0का0) / 2019, दिनांक 22.10.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–2477 / ।।।(2) / 16–01(मु0मं0घो0) / 2016 दिनांक 20 सितम्बर 2016		Area 1.4 (DM)	समरेखण अनुमोदित		आगणन शासन से वापस, आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1012 / 1सी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता, स्तर–। क्षेत्रीय कार्यालय,लो0नि0वि0,देहरादून के पत्र सं0–2971 / 09 (208)याता0–स्तर–। (क्षे0का0) / 2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	264 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–2062/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकरता के अन्तर्गत रिखाड़, बिसोई सम्पर्क 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	3Km	09/ 2016	24.60	24.60	1.65	+	22.95	+	0.00	0.00												
							24.60																		
25	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	270 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र–चकराता में मागटी–पोखरी–ककनोई मोटर मार्ग के कि.मी.–6.00 से ग्राम टिपराड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	11/ 2016	18.75	18.75	6.37	+	12.38	+	0.00	0.00												
							18.75																		
26	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	248 मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0–494/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में मलेथ दुणवा से लोहरूवा, धारिया होते हुये क्वानू मीनस तक मोटरमार्ग का निर्माण।	8Km	11/ 2013	58.88	58.88	2.16	+	56.72	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	58.88																		
27	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	250 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–516/2012 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में हाजा दसउ मोटर मार्ग से डाडुवा कितरोली हाते हुये दारनधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	15Km	11/ 2013	111.45	111.45	1.78	+	109.67	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	111.45																		
28	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	251 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 489/2012 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–चकराता में फेडूलानी से कोथी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का काय।	4Km	11/ 2013	29.72	29.72	0.23	+	29.49	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	29.72																		
29	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	253 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–515/2012 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–चकराता में कुसियों– खाती–कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड तक विस्तार	15Km	11/ 2013	116.16	116.16	0.00	+	116.16	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	116.16																		
30	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	255 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (सबमरजैस रोड) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5Km	11/ 2013	36.80	36.80	0.41	+	36.39	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	36.80																		
31	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	256 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–785/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लूहन से भदराज मंदिर (डांडा) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3Km	11/ 2013	22.08	22.08	0.15		21.93		0.00	0.00												
						12/ 2013	22.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 +	शा0सं0–2477 / ।।।(2) / 16–01(मु0मं0घो0) / 2016 दिनांक 20 सितम्बर 2016			समरेखण अनुमोदित		मु0अभि0स्तर–।,के पत्रांक– 2899 / 9 (160)याता–स्तर–।,(क्षे0का0) दि0 19.07.2018 से शासन को प्रेषित। आगणन शासन से वापस, आपत्तियों का निराकरण कर, आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–922 / 1सी0 दिनांक 08.07.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021 +	शा0सं0–3033 / ।।।(2) / 16–47(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016		Area 1.17 (DM)	समरेखण अनुमोदित		आपत्तियों का निराकरण कर पुनः मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–4950 / 09(208)याता0 स्तर–।(क्षे0का0) / 2019, दिनांक 20.01.2020 द्वारा लागत 260.04 लाख का शासन को प्रेषित।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.13			निर्माण प्रारम्भ		सरेखण विवाद।
	30/06/2020 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृत है। अतः इस कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		ग्राम नैनगाँव के ग्राम वासियो के विवाद के कारण लम्बित।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.2013			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव परनोडल द्वारा लगी अपात्तियों का निरकारण किया जा रहा है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668 / 111 (2) / 13–37 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26.11.2013			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव पुनः आनलाइन किया जाना है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 500/2012 360 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से खुन्ना अलमान से बिसोई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	11/2013	14.72	14.72	0.20		14.52		0.00	0.00												
						12/2013	14.72																		
33	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 485/2012 361 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में कयलू मंदिर खुन्ना अलमान से बिसोई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11/2013	22.08	22.08	0.11		21.97		0.00	0.00												
						11/2013	22.08																		
34	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 788/2012 362 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में काहा–नेहरा–पुनाहा मोटर मार्ग का भेडा–बालून होते हुये सकरोल आदि गांवों तक 10 किमी0 विस्तारीकरण का नव निर्माण का कार्य।	10Km	11/203	73.60	73.60	0.20	+	73.40	+	0.00	0.00												
						12/2013	73.60																		
35	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 793/2012 363 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में मसूरी चकराता मोटर मार्ग से लौहारी सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	11/2013	14.72	14.72	0.30	+	14.42	+	0.00	0.00												
						12/2013	14.72																		
36	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 787/2012 364 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में गडोग से डियूडिलानी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	8Km	11/2013	58.88	58.88	0.35	+	58.53	+	0.00	0.00												
						12/2013	58.88																		
37	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 784/2012 365 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी के लुहन बैण्ड बबडीधार मोटर मार्ग से ग्राम चुणो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	3Km	11/2013	22.08	22.08	0.30	+	21.78	+	0.00	0.00												
						12/2013	22.08																		
38	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 783/2012 366 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में नेशनल हाईवे यमुनोत्री मोटर मार्ग (रा0मा0सं0–507) सदन पुल से पिनगीरी तिलाडा बढेथ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य– प्रथम चरण	15Km	11/2013	110.40	110.40	0.11	+	110.29	+	0.00	0.00												
						12/2013	110.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0–6668/111 (2)/ 13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	शा0सं0–6668/111 (2)/ 13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.2013			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण नहीं करने दिया गया है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव निरस्तं करने के लिये लिखा गया तथपश्चात वन भूमि प्रस्ताव आनलाइन किया जाना है।
कामला, पिनगीरी	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		वन भूमि जिलाध्किारी द्वारा हस्तान्तरित वृक्षों का पातन शेष। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, नई सड़क निति के अनुसार 5किमी0 की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु एस0डी0एम0 को लिखा गया है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/ 13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 806/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में दातनू, बडनू मोटर मार्ग के किमी0 2 से सिलाया छानी तक मोटश्र मार्ग का नव निर्माण का कार्य– प्रथम चरण	4Km	11/ 2013	29.44	29.44	0.17	+	29.27	+	29.27	0.00												
						12/ 2013	29.44																		
40	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 807/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में सहिया, पानुवा मोटर मार्ग से ग्राम बोरी खताल मोटर मार्ग का नव निर्माण का काय।	5Km	11/ 2013	36.80	36.80	0.26	+	36.54	+	0.00	0.00												
						12/ 2013	36.80																		
41	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 537/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में डियूडीलानी से ढलीन सकरोल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	12/ 2013	62.72	62.72	0.00	+	62.72	+	62.72	0.00												
						12/ 2013	62.72																		
42	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0–536/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में डिडांल माटर मार्ग का काहा नेहरा तक विस्तार।	15Km	12/ 2013	117.60	117.60	0.00	+	117.60	+	0.00	0.00												
						03/ 2014	117.60																		
43	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–492/2012 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता में मण्डोली से उभरेउ तक मोटर मार्ग।	4Km	01/ 2014	32.88	32.88	0.00	+	32.88	+	0.00	0.00												
						03/ 2014	32.88																		
44	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषण–474/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में सबमरजैंस मार्ग के अन्तर्गत नागथात –लाछा होते हुये गांगरो तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	14Km	01/ 2014	2.38	2.38	0.00	+	2.38	+	0.00	0.00												
						03/ 2014	2.38																		
45	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–471/2012 के अन्तर्गत चकराता में आरा–अस्टी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	6Km	01/ 2014	1.02	1.02	0.00	+	1.02	+	0.00	0.00												
						03/ 2014	1.02																		
46	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–189/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में जॅडडॉ से डिंडाल 06 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	10/ 2014	47.04	47.04	9.44	+	37.60	+	0.00	0.00												
						10/ 2014	47.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शा0सं0–6668/111 (2)/ 13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। द्वतियों का भुगतान शेष।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6668/111 (2)/13–37 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 26.11.13			अनारम्भ कार्य		स्थानियें विवाद।
बडेत, पिनगीरी।	31/03/2021 +	शा0सं0–6811/111 (2)/13–30 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 05.12.13			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 शासन स्तर पर है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–6811/111 (2)/13–30 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 05.12.13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–299/111/ (2)/14–47 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 18.01.14			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य करने के उपरान्त समरेंखण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 +	शा0सं0–299/111/ (2)/14–47 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 18.01.14			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य निरस्त किया जाना ह।
	31/03/2016 +	शा0सं0–299/111/ (2)/14–47 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 18.01.14			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य निरस्त किया जाना ह।
	31/03/2019 +	शा0सं0–5690/ ।।।(2)/14–06(प्रा0आ0)/2014, दिनांक 15.10.2014			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य निरस्त होना है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 446 सं0–208/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में हस्टी से तांगडी, डाबरा होते हुए जामुवा तक मोटर मार्ग दूरी लगभग 07 कि.मी. का निर्माण।	7Km	10/ 2014	54.88	54.88	5.86	+	49.02	+	0.00	0.00												
						10/ 2014	54.88																		
48	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 447 सं0–209/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में फेडूलानी उसे मक्कबाग होते हुए बौहा तक मोटर मार्ग दूरी लगभग 06 कि.मी. का निर्माण।	6Km	10/ 2014	47.04	47.04	0.00	+	47.04	+	0.00	0.00												
						10/ 2014	47.04																		
49	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–2045/2015 487 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत मैलोत क्वानू से सम्बरखेडा तक 05 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण काग्र (प्रथम चरण)	5Km	02/ 2016	48.20	48.20	0.79	+	47.41	+	0.00	0.00												
						02/ 2016	48.20																		
50	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–2049/2015 488 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत ग्रमा उभरेउ से ग्राम बामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02/ 2016	22.55	22.55	0.00	+	22.55	+	0.00	0.00												
						02/ 2016	22.55																		
51	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 500 चकराता के अन्तर्गत दुणवा बैण्ड से कोटियारा होईसा चनियारा, हिडका गोणा कलैथा बस्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06/ 2016	42.56	42.56	5.20	+	37.36	+	10.00	0.00												
						09/ 2016	42.56																		
52	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–2060/2015 508 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में मुशाघाट देव से बुलगाड सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4Km	09/ 2016	19.84	19.84	0.10	+	19.74	+	0.00	0.00												
						10/ 2017	19.84																		
53	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा 510 सं0–2044/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत बाढ़ो जन्देउ गांगरो मोटर मार्ग से खेड़ा डासिया छानी मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	09/ 2016	19.98	19.98	0.00	+	19.98	+	0.00	0.00												
						09/ 2016	19.98																		
54	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2052/2015 के 511 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत कालसी बैराठखाई मोटर मार्ग सेडना नामक सीन से ग्राम ललउ तक मोटर मर्गा का निर्माण।	3Km	09/ 2016	22.55	22.55	0.10	+	22.45	+	5.00	0.00												
						10/ 2017	22.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	शा0सं0–5690 / ।।।(2) / 14–06(प्रा0आ0) / 2014, दिनांक 15.10.2014			निर्माण प्रारम्भ		अग्रिम लम्बाई में संरेखण विवाद।
	31/03/2020 +	शा0सं0–5690 / ।।।(2) / 14–06(प्रा0आ0) / 2014, दिनांक 15.10.2014			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0–1158 / 111–(2) / 16–15 (एम0एल0ए0) / 2013 दि0 29.02.16			अनारम्भ कार्य		वन भूमि से बाधित।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0–1158 / 111–(2) / 16–15 (एम0एल0ए0) / 2013 दि0 29.02.16			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद।
	31/03/2022 +	शा0सं0–1870(1) / ।।।(2) / 16–69(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 07.06.2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीक्त। वन भूमि प्रपत्र गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0 2477 / 111(2) / 16–15 (मा0मु0घो0) / 2016, दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद।
	31/03/2019 +	श्शा0सं0 2477 / 111(2) / 16–15 (मा0मु0घो0) / 2016, दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0 2477 / 111(2) / 16–15 (मा0मु0घो0) / 2016, दिनांक 20.09.2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीकृत। वन प्रपत्र गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2051/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत कालसी बैराठखाई मोटर मार्ग से खतार व ग्राम कोपटी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	09/2016	22.55	22.55	0.78	+	21.77	+	5.00	0.00												
						10/2017	22.55																		
56	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2058/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत सहिया–क्वानू मोटर मार्ग के कि.मी. 28 से दारनाधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	09/2016	37.49	37.49	0.10	+	37.39	+	2.39	0.00												
						10/2017	37.49																		
57	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2058/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत ग्राम कोरूवा से स्यारली कासनू तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	09/2016	29.08	29.08	0.10	+	28.98	+	5.00	0.00												
						10/2017	29.08																		
58	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत सहिया क्वानू मोटर मार्ग के किमी0 15 से बोहा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	10/2016	10.04	10.04	0.00	+	10.04	+	10.04	0.00												
						10/2018	10.04																		
59	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत सहिया पंजीटिलानी मोटर मार्ग से ग्राम तारली तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	3Km	10/2016	22.44	22.44	0.00	+	22.44	+	0.00	0.00												
						10/2018	22.44																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (59 कार्य)					352.75Km		2,377.37	2,377.37	125.87		2,251.50		214.95												
					351.27Km		2,377.37																		
प्रथम चरण के कार्य (61 कार्य)					360.75Km		2,407.63	2,407.63	126.04		2,281.59		245.05												
					359.27Km		2,407.63																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून में लोखण्डी पीपरा मीनस मोटर मार्ग का पीपरा की ओर से विस्तार 7	13Km	08/2003	194.35	194.35	176.36	6Km	17.99		17.98	0.00												
					6Km	02/2010	194.35																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 +	श्शा0सं0 2477/111(2)/16–15 (मा0मु0घो0)/2016, दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण स्वीक्त। वन भूमि प्रपत्र गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0 2477/111(2)/16–15 (मा0मु0घो0)/2016, दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण काग्र प्रगति पर है।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0 2477/111(2)/16–15 (मा0मु0घो0)/2016, दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण पर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
	31/03/2022 +	श्शा0सं0–2574/111(2) 16–15 (एम0एल0ए0)/ 2015 दिनांक 07.10.16			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 +	शा0सं0–4454 एम0/111 (2)/18–11 (प्रा0आ0) /2018 दि0 31.08.18			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
				Division:2 DM:7 DFO:4 GOI:1	अना0कार्य 32 सर्वेक्षण 3 समरेखण 16 निविदा 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		
				Division:2 DM:7 DFO:4 GOI:1	अना0कार्य 32 सर्वेक्षण 3 समरेखण 16 निविदा 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 4		

	30/06/2020 –	शा0सं0–533/लो0नि0–1/2003–16 (प्रा0आ0)/03 दि0 18.08.2003	TS VIDE CE (H) No. 3810/2424(612) yata-parv/09 dated 05/10/2009 OF Amount 194.35 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2020 में कार्य पूर्ण दायित्व का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून में रोहटा खड्ड से अटाल सम्पर्क मार्ग। 9	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	23.51	4Km	32.09		32.09	0.00											
						04 / 2010	55.60																		
3	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	सैसा पाणायासा मो0 मार्ग का निर्माण। 13	4Km	08 / 2005	55.60	345.77	326.21	4Km	19.56		19.56	0.00											
						02 / 2006	345.77																		
4	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 14	5Km	08 / 2005	65.20	65.20	33.35	5Km	31.85		31.85	0.00											
						02 / 2006	65.20																		
5	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून विधानसभा 14 क्षेत्र–चकराता के अन्तर्गत पुरोड़ी–हयौं–टगरी से मटियावा मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (पुनरीक्षित स्वीकृति) पूर्व में स्वीकृत 69.50 लाख की लागत+ रू0 186.21 लाख अतिरिक्त लागत)	5Km	11 / 2005	69.50	255.71	194.95	5Km	60.76		55.76	0.00											
						04 / 2009	255.71																		
6	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क का 17 वनसाड तक विस्तार।	6Km	09 / 2006	97.20	97.20	57.69	5Km	39.51	1Km	39.51	39.51		1 k									
						03 / 2007	97.20									1 k									
																1 k									
7	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मागटी पोखरी कंकनोई मार्ग का विस्तार 18	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	69.37	5Km	0.13		0.13	0.00											
						07 / 2009	69.50																		
8	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	कोवरवा से क्वारना होते हुये मंगराली 23 तक ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग परिवर्तन/विस्तार। 2 सेतुओं का निम्राण।	9.5Km	11 / 2006	131.00	131.00	65.83	7Km	65.17	2.5Km	0.00	0.00											
						09 / 2007	131.00									2.5 k									
9	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	छोटऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 26	4Km	11 / 2005	55.60	55.60	55.59		0.01	4Km	0.00	0.00											
						02 / 2006	55.60																		
10	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	देहरादून में रावना–पुरोडी मोटर मार्ग 30 का नव निर्माण।	6Km	09 / 2006	97.20	97.20	61.22	2.5Km	35.98	0.5Km	30.98	0.00											
					3Km	03 / 2009	97.20										0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0–172/लो0नि0–1/04–(प्रा0आ0)/04 दि0 26.02.2004	TS VIDE 17/1C dated 29/01/2016 OF Amount 55.6 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण।
पणासा	31/03/2019 –	शा0सं0–1398/111–2/05–48 (प्रा0आ0)/2005 दि0 29.8.2005 एव शा0सं0–924/111–2/15–48 (प्रा0आ0)/2005 दि0 24.2.2015	TS VIDE TS VIDE CE-1212/9(125) Yata- LEVEL -II/15 dated 07/04/2015 OF Amount 345.77 lac	Area 1.22 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वो का भुगतान शेष।
पजिया	31/03/2018 –	शा0सं0–1398/111–2/05–48 (प्रा0आ0)/2005 दि0 29.8.2005	TS VIDE 1756/342C-24/05-06 dated 13/03/2006 OF Amount 9.6 lac	Area 1.41 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2020 –	शा0सं0 1754 /111–2/05–64 (प्रा0आ0) टी.एस.पी./05 दि0 10.11.05एवं शा0सं0–3234/111(2)/ 16–64(प्रा.आ.)/2005 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 द्वारा	TS VIDE 678/1C dated 18/06/2013 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		माह 06/2019 में कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
पंजिया	31/03/2021 1Km	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006		Area 1.25 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		5 किमी0 में पहाड काटन का कार्य पूर्ण। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.2005	TS VIDE 1382/1C dated 15/09/2015 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		पुनरीक्षित आगणन इस कार्यालय के पत्रांक–1837 /1सी0 दि0 17.12. 2019द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित, एवं अधी.अभि. के पत्रांक– 7900/309 याता0–9/20 दि0 25.02.2020 द्वारा से मु0अभि0 स्तर–1, प्रेषित।
मंगरोली	31/03/2022 –	शा0सं0–3141/111–2/05–43 (प्रा0आ0)/06 दि0 22.11.2006	TS VIDE 4558/24(8568)/07 dated 20/09/2007 OF Amount 61.75 lac	Area 1.03 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		7.00 किमी0 तक ए0डी0बी0 वर्ल्ड बैक द्वारा लेपित किया गया, 2.50 किमी0 संरेखण स्वीकृत है। जिस पर पुनः ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2018 –	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.2005	TS VIDE 18/1C dated 29/01/2016 OF Amount 55.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पुनरीक्षित आगणन शसान को प्रेषित।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006	TS VIDE 24/1C dated 03/02/2016 OF Amount 97.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकरात	33 पुरोडी, रावना, डामटा मो0 मा0 का विस्तार 13 किमी0 व 20 मी0 आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	13Km+1no+20m	11 / 2005	198.70	198.70	199.69	13Km+1no+24m	-0.99		0.00	0.00											
					13Km+1no+24m	01 / 2006	198.70																		
12	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकरात	34 बिरमऊ मार्ग का विस्तार।	6.5Km	09 / 2006	105.30	298.26	219.92	6.5Km	78.34		70.34	0.00											
						02 / 2009	298.26																		
13	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकरात	37 पुरोडी–टगरी मो0 मार्ग का दोऊ तक विस्तार।	3.5Km	09 / 2006	56.70	56.70	54.97	2.35Km	1.73		1.73	0.00											
					2.35Km		56.70																		
14	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	68 जनपद देहरादून मे लक्स्यार लुधेरा क्यारी कचटा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन एवं विस्तार किमी0 11 से 18	8Km	02 / 2005	77.20	387.55	239.47	8Km	148.08		148.08	0.00											
						10 / 2005	387.55																		
15	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	75 दिल्ली यमनोत्री मार्ग के किमी0 259 से (गास्कीगाड)शहीद सुरेश तोमर के ग्राम गास्की हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	11 / 2005	111.20	617.84	304.13	5Km	313.71	3Km	250.00	0.00											
						11 / 2006	617.84										3								
																	3								
16	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	79 देहरादून में जोशी गोथान मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 6 से 8 तक	3Km	09 / 2006	98.36	98.36	79.42	3Km	18.94		18.94	0.00											
						03 / 2007	98.36																		
17	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	80 बिजउ क्वैथा खतार मोटर मार्ग बडनू तक विस्तार (किमी0 15–19)	5Km	11 / 2006	81.00	228.52	216.92	3.1Km	11.60		11.60	0.00											
					3.1Km	11 / 2007	228.52																		
18	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकरात	80 लाखामण्डल में राठा से जाखणी–मुठाड–गोराघाटी मार्ग का निर्माण।	7Km	03 / 2010	245.00	245.00	221.96	7Km	23.04		23.05	0.00											
							245.00																		
19	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	86 समरजैन्स मोटर मार्ग के चिचराड गांव तक सड़क का निर्माण	1Km	11 / 2006	16.20	16.20	5.24	0.5Km	10.96	0.3Km	10.95	0.00											
					0.8Km	05 / 2007	16.20									0.3 k									
																0.3 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.2005	TS VIDE 5254/309C-9/15 dated 28/11/2015 OF Amount 198.7 lac		कार्य पूर्ण		मु0अभि0 स्तर–1, के पत्रांक–2990/9(203) मा0मु0घो0–याता0स्तर–। (क्षे0का0) 2018दि0 24.07.2018 द्वारा रू0 495.12 का शासन को प्रेषित। पहाड़ कटान का कार्य 24 मी0 आर0सी0सी0 सेतु का डैक स्लैब का कार्य पूर्ण, दायित्व शेष। पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित। शासन से दिनांक 01.05. 2019 से अनुमोदित दरों पर संशोधित करने हेतु वापस, नई दरों पर आगणन संशोधित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006 एवं शा0सं0–2953 /111(2)/16–17(प्रा0आ0)/2006 दिनांक	TS VIDE 4815/340C-9/15 dated 05/10/2015 OF Amount 105.3 lac		कार्य पूर्ण		माह 06/2019 में कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006	TS VIDE 118/1C dated 20/03/2018 OF Amount 56.7 lac	Area 2.52 (DFO)	कार्य पूर्ण		माह 06/2019 में कार्य पूर्ण।
क्यारी कचटा	31/03/2020 –	शा0सं0 306/111–2/04–48(बजट)/04 दि0 15.02.2005	TS VIDE CE level-I 1415/9(301)Yata level-1/18 dated 03/05/2018 OF Amount 408.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
गास्की	31/03/2021 3Km	शा0सं0 1398/111/–(2)/05–48(प्रा0आ0)/05 दि0 29/08/05	TS VIDE TS VIDE CE 656/9(294) Yata - LEVEL -I/18 dated 15/03/2018 OF Amount 617.84 lac	Area 6.07 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
जोशी गोधान	31/07/2018 –	शा0सं0 2658/111/–(2)/05–17(प्रा0आ0)/06 दि0 25/09/06	TS VIDE 2410/1C dated 30/11/2006 OF Amount 35.7 lac		कार्य पूर्ण		ाह 07/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बडनू	31/03/2020 –	शा0सं0 3038/111/–(2)/06–07(प्रा0आ0)/05 दि0 8.11.06 एवं 1362/111 (2)/ 18–43 (प्रा0आ0)/ 2006 दिनांक 24.03.2018	TS VIDE TS VIDE SE 2073/342(X) C-9/18 dated 02/05/2018 OF Amount 228.52 lac		कार्य पूर्ण		माह 08/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	1376/111 (2)/09–06 (मा0मु0घो0)/08 टी0सी0–1 दि0 23.3.10	TS VIDE SE NO.-716/340C-9/16 dated 25/04/2016 OF Amount 245 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2019 में कार्य पूर्ण।
चिरटाड	31/03/2021 0.3Km	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06		Area 1 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	नागथात बिसोई मोटर मार्ग को क्वासा 88 तक बढाकर सिंल्ला गांव होते हुये सबमरजैन्स रोड तक	5Km	11/2006	81.00	81.00	77.76	5Km	3.24		3.24	0.00											
						02/2007	81.00																		
21	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग के किमी 89 टालनी से मथेउ ग्राम तक मोटर मार्ग ।	1.5Km	11/2006	24.30	95.05	85.62	1.25Km	9.43	0.25Km	9.43	0.00											
						03/2007	95.05										0.25								
																	0.25								
22	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 244 संख्या–482/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत जाडी से सिजला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2.7Km	02/2016	112.80	112.80	88.50	2.2Km	24.30	0.5Km	24.30	0.00											
							112.80										0.5								
																	0.5								
23	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	माननीय मुख्य मंत्री जी की 248 घो0सं0–205/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में सैंजाड़ सम्पर्क मार्ग की दूरी लगभग 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	07/2016	125.84	125.84	75.91	3Km	49.93		49.94	0.00											
							125.84																		
24	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	डोईवाला	माननीय मुख्य मंत्री जी की 249 घो0सं0–508/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में बौराड़ मोटर मार्ग का मोरी–त्यूनी मोटर मार्ग तक विस्तार कार्य(द्वितीय चरण)।	2.25Km	07/2016	163.13	163.13	121.73	2.25Km	41.40		41.40	0.00											
							163.13																		
25	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून के विकासखण्ड 267 चकराता के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी के बानुवा खड्ड में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+12.5m	09/2016	14.72	14.72	10.63	1no+12.5m	4.09		4.09	0.00											
							14.72																		
26	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 271 चकराता में लाधापोखरी से मुन्धार छिण्डा छानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	12/2016	66.39	66.39	45.73	0.1Km	20.66	1.1Km	20.66	0.00											
						07/2018	66.39																1.1		
																							1.1		
27	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 276 चकराता में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत टुंगरा सम्पर्क मार्ग से तोईला डांडा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.75Km	01/2017	67.92	67.92	14.36	0.75Km	53.56		53.56	0.00											
							67.92																		
28	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 490/2012 के 499 अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में मंगरोली से होड़ा होते हुये अस्टाड मोटर मार्ग का निर्माण।	5.08Km	07/2016	378.57	378.57	349.31	5.08Km	29.26		29.26	0.00											
						09/2016	378.57																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
क्वासा	31/03/2015 –	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
सिलगांव	31/03/2021 0.25Km	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06	TS VIDE TS VIDE EE - 25/TSP/18-19 dated 06/04/2018 OF Amount 95.05 lac	Area 0.98 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0–547/।।।(2)/16–15(एम.एल.ए.)/ 2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE SE Latter No-2010/340C-9/16 dated 25/04/2016 OF Amount 112.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2072/।।।(2)16–15(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE 4288/340C-9/16 dated 07/09/2016 OF Amount 125.84 lac		कार्य पूर्ण		माह 01/2020 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0–2072/।।।(2)16–15(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE SE Latter NO.4288(1)340C-9/16 dated 20/09/2016 OF Amount 163.13 lac		कार्य पूर्ण		माह 06/2019 में कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/09/2021 –	शासनादेश सं0–2502/।।।/16–44 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 26 सितम्बर 2016	TS VIDE 65/2016-17 dated 21/11/2016 OF Amount 14.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2020 1.1Km	शा0सं0–375/।।।(2)/16–40(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 9 दिसम्बर 2016	TS VIDE 25/1C dated 01/02/2018 OF Amount 66.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0–3280/।।।(2)/ 17–35 (प्रा.आ.)/2016 दिनांक 03 जनवरी 2016 द्वारा रू0 67.92 लाख की स्वीकृति प्राप्त।	TS VIDE 26/c dated 01/02/2018 OF Amount 67.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।।, का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/05/2019 –	शा0सं0–2072/।।।(2)/16–15(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 05.07.2016	TS VIDE TS VIDE3858/9(275) Yata-CE- LEVEL-I/17 dated 30/10/2017 OF Amount 378.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		माह 05/2019 कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में ग्राम कुसियों –कचटा–खाती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 548	8.9Km		452.87	452.87	252.44	5Km	200.43	3.9Km	200.43	0.00											
						10 / 2017	452.87										3.9								
																	3.9								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (29 कार्य)					146.88Km+2no+32.5m		3,367.95	5,072.55	3,727.79	116.58Km+2no+36.5m	1,344.76	17.05Km	1,198.86	39.51		1Km									
					133.63Km+2no+36.5m		5,072.55									1.3Km	8.15						1.1		
																3.8Km	8.15						1.1		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	माननीय मुख्य मंत्री जी की घो0सं0–204/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा चकराता में सरना खबऊ– बुरास्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 251	8.2Km	07 / 2016	399.64	399.64	220.40	7Km	179.24	1.2Km	141.93	0.00											
						11 / 2016	399.64										1.2								
																	1.2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					8.2Km		399.64	399.64	220.40	7Km	179.24	1.2Km	141.93												
					8.2Km		399.64										1.2								
																	1.2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून में पंजीटिलानी सैंज मोटर मार्ग का निर्माण। 8	8Km	06 / 2005	111.20	111.20	58.73		52.47	4Km	52.47	0.00											
					4Km	02 / 2006	111.20										0								
																	4								
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	त्यूनी–चकराता मो0 मार्ग से भंगार सम्पर्क मार्ग का विस्तार 32	4Km	09 / 2006	64.80	64.80	9.09	1Km	55.71	1Km	40.71	0.00											
					2Km		64.80									1 k									
																1 k									
3	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–484/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में क्वांसी से जोगियो तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 365	5.9Km	10 / 2018	332.72	332.72	101.97		230.75	5.9Km	150.00	0.00			1.5								
						05 / 2019	332.72										5.9								
																	5.9								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					17.9Km		508.72	508.72	169.79	1Km	338.93	10.9Km	243.18				1.5								
					11.9Km		508.72									1Km	5.9								
																1Km	9.9								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 3.9Km	शा0सं0– 2426 / ।।। (2) / 16–15 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 09.09.16			निर्माण प्रारम्भ		01 / 2019 पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–2 कार्य प्रगति पर है।
	10.55Km		**3879.75**	Division:2 DFO:4 GOI:2	निर्माणरत् 12 पूर्ण 17		

	31/03/2021 1.2Km	शा0सं0–2072 / ।।।(2)16–15(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE CE-I,Latter No.2205/9(239)Yata dated 29/09/2016 OF Amount 399.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1.2Km		**399.64**		निर्माणरत् 1		

सैज, दिलउ	31/03/2022 –	शा0सं0–541 / 111–(2) / 05–13 (प्रा0आ0) / 2005 दि0 30.06.2005	TS VIDE TS VIDE SC-703/342 C- 9/17 dated 25/03/2017 OF Amount 111.2 lac	Area 4 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है एवं पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर गठित।
	30/06/2021 –	शा0सं0–2658 / 111–2 / 06–17 (प्रा0आ0) / 06 दि0 25.09.2006	TS VIDE 64/2006-07 dated 21/11/2016 OF Amount 64.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
जोगियों	31/03/2021 5.9Km	शा0सं0–5299 / ।।।(2) / 18–37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 31.10.2018 द्वारा रू0 332.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त।	TS VIDE 995/09(333) dated 10/05/2019 OF Amount 332.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण द्वितीय चरण की निविदा अमांत्रित। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	5.9Km		**508.72**	DFO:1	निर्माणरत् 3		

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	दौंधा सम्पर्क मार्ग का विस्तार। 15	4Km	08/2005	55.60	55.60	39.28		16.32	4Km	0.00	0.00											
						02/2007	55.60										0								
																2.5 k	4								
2	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	हय्या अलसी ककाडी मो0 मार्ग का निर्माण। 16	3Km	08/2005	28.80	28.80	0.00		28.80	3Km	0.00	0.00											
						03/2006	28.80										0								
																3 k	3								
3	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	डाडा टिकरी देसऊ देऊ मोटर मार्ग का नव निर्माण। 19	3Km	09/2006	48.60	48.60	0.36		48.24	3Km	0.00	0.00											
						10/2007	48.60										0								
																3 k	3								
4	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	पंजिटिलानी से मण्डोली पाटा लेल्टा मोटर मार्ग का विस्तार। 21	9Km	11/2006	145.80	145.80	0.00		145.80	9Km	0.00	0.00											
						05/2007	145.80										0								
																9 k	9								
5	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	कोटी डिमऊ मोटर मार्ग पर कोटा ग्राम से दोऊ अतलेऊ होते हुये तुनिया तक मार्ग का निर्माण। 22	8Km	11/2006	129.60	129.60	0.18		129.42	8Km	0.00	0.00											
						11/2007	129.60										0								
																8 k	8								
6	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	अस्टाड डकियारना मंगरोली मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 15.275 से किमी0 23 तक। 24	7.72Km	11/2006	125.15	125.15	0.00		125.15	7.72Km	0.00	0.00											
						11/2007	125.15										0								
																7.22 k	7.22								
7	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	सारनी सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 25	3Km	11/2005	41.70	41.70	0.18		41.52	3Km	0.00	0.00											
							41.70										0								
																3 k	3								
8	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	सारनी मोटर मार्ग का विस्तार। 31	3.5Km	09/2006	56.70	56.70	0.29		56.41	3.5Km	0.00	0.00											
						08/2009	56.70																		
																3.5 k									
9	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून में हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू तक 69	8Km	03/2005	111.20	111.20	2.28		108.92	8Km	52.47	0.00											
						05/2006	111.20									3 k	0								
																8 k	8								
10	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	देहरादून में बौसान बैण्ड से ग्राम बौसान तक ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना तथा किमी0 2 से ब्यासी तक मोटर मार्ग का निर्माण 70	5Km	08/2005	52.00	52.00	6.40		45.60	5Km	0.00	0.00											
						12/2005	52.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दौधा, सुनोडा, मटियाना	31/03/2022 —	शा0सं0–1398/111–2/05–48 (प्रा0आ0)/2005 दि0 29.8.2005		Area 2.82 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है एवं पुनरीक्षित आगणन पुनः नई दरों पर गठित।
हैया अलसी	30/06/2020 —	शा0सं0–1398/111–2/05–48 (प्रा0आ0)/2005 दि0 29.8.2005			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना हैं उक्त कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा किया जाना है।
देसउ	31/03/2022 —	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006		Area 3 (DM)	अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद।
लेल्टा मण्डोली	31/03/2022 —	शा0सं0–3038/111–(2)/06–07 (प्रा0आ0)/2005 दि0 8.11.2006			अनारम्भ कार्य		विवाद सुलाझ लिया गया है संरेखण कार्य प्रगति पर है।
अतलेऊ तुनिया	31/03/2022 —	शा0सं0–3038/111–(2)/06–07 (प्रा0आ0)/2005 दि0 8.11.2006			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा किया जा रहा है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
डकियारना	31/03/2022 —	शा0सं0–3141/111–2/05–43 (प्रा0आ0)/06 दि0 22.11.2006		Area 4.23 (Division)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त कार्य निरस्त होना है।
	30/06/2021 —	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)/05 दि0 10.11.2005		Area 2.7 (GOI)	अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। मुख्य अभियन्ता पत्रांक सं0 4366/09(203)याता स्तर–। (क्षे0का0)!2019 दिनांक 27.11.2019 को शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0–2658/111–2/06–17 (प्रा0आ0)/06 दि0 25.09.2006		Area 1.98 (GOI)	अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। मुख्य अभियन्ता के प0सं0–4366/ 09(203)याता0 स्तर–। (क्षे0का0) /2019 दि0 27.11.2019 को शासन को प्रेषित।
दातनू बडनू	31/03/2022 —	शा0सं0 41/111–2/04–55(बजट)/04 दि0 30.03.2005			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर हैं।
व्यासी	30/06/2020 —	शा0सं0 1398/111/–(2)/05–48(प्रा0आ0)/05 दि0 29/08/05	TS VIDE 7504/483C dated 12/12/2005 OF Amount 10.34 lac	Area 2.7 (GOI)	अनारम्भ कार्य	मृग विहार	वन भूमि प्रस्ताव की कार्यवाही प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	देहरादून में काहा नेहरा पुनाहा मार्ग का 71 भेड़ा होते हुये सकरोल तक विस्तार	7Km	08 / 2005	97.00	97.00	0.00		97.00	7Km	0.00	0.00											
						02 / 2006	97.00																		
12	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	बैराटखाई गांगरो मोटर मार्ग से सिंधोर 73 होते हुये मुन्धान तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	08 / 2005	69.00	69.00	0.10		68.90	3.75Km	0.00	0.00											
					3.75Km	05 / 2009	69.00																		
13	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	जनपद देहरादून मे लक्स्यार गांव 77 किनाटा (हरिजन गांव सुलेन मार्ग का निर्माण)।	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.24		69.26	5Km	0.00	0.00											
						05 / 2006	69.50																		
14	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के अर्न्तगत 78 विसोगिलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा नेहरा पुनाहा मार्ग का निर्माण	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.41		69.09	5Km	0.00	0.00											
						06 / 2007	69.50																		
15	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	नागथात बिसोई मोटर मार्ग को मुंशी 87 ग्राम तक समरजैन्स रोड से मिलाने हेतु नये मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	11 / 2006	97.20	97.20	0.00		97.20	6Km	0.00	0.00											
						05 / 2007	97.20									6 k									
16	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	हमरउ मोटर मार्ग से गौथान तक मार्ग 90 निर्माण	2Km	11 / 2006	32.40	32.40	0.00		32.40	2Km	0.00	0.00											
						11 / 2007	32.40									2 k									
17	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	ड्यूडिलानी से बडेत पिनगिरी डांड की 93 छानी होते हुये गास्की तक मार्ग का निर्माण ।	7Km	11 / 2006	113.40	113.40	0.34		113.06	7Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2007	113.40									7 k	7								
18	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	चुनउ ग्राम के लिए गोई छनास से 94 सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।	7Km	11 / 2006	113.40	113.40	0.20		113.20	7Km	0.00	0.00			0								
						02 / 2007	113.40									7 k	7								
19	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	नागथात लाछा मार्ग से दुइना तक 102 सड़क का निर्माण ।	0.5Km	11 / 2006	8.10	8.10	0.07		8.03	0.5Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2007	8.10									0.5 k	0.5								
20	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मसूरी चकराता मार्ग से लखवाड़ लिंक 104 मार्ग को एन0एच0 123 तक	6Km	11 / 2006	97.20	97.20	0.80		96.40	6Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2007	97.20									6 k	6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सकरौल	30/06/2020 —	शा0सं0 1398/111/–(2)/05–48(प्रा0आ0)/05 दि0 29/08/05		Area 4.95 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	सरेंखण विवाद।
मुन्धान सिघोर	30/06/2020 —	शा0सं0 1398/111/–(2)/05–48(प्रा0आ0)/05 दि0 29/08/05		Area 4.27 (DFO)	निविदा स्तर पर		निविदा निरस्त की जा चुकी हैं। पुनः कार्यवाही की जा रही हैं।
किनोटा	30/06/2020 —	शा0सं0 1754/111/–(2)/05–64(प्रा0आ0)/05 दि0 10/11/05		Area 1.28 (DFO)	अनारम्भ कार्य		सरेंखण विवाद।
विसोगिलानी	30/06/2020 —	शा0सं0 1754/111/–(2)/05–64(प्रा0आ0)/05 दि0 10/11/05		Area 1.93 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव मुल में अपाति में प्राप्त, आपतियों का निरकारण किया जा रहा है।
मुंशी	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोनो गांव मोटर मार्ग से जुडें है तथा इस मोटर मार्ग के निर्माण से समबरजैन्स मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होगी। अतः मार्ग की आवश्यकता नही है। यह कार्य निरस्त होना है।
किमिटीलानी	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06			अनारम्भ कार्य		सरेंखण में ग्रामवासियों द्वारा सहमति के पश्चात आपत्ति दर्ज।
गास्की बडेथ पिनगिरी	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सरेंखण हेतु सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है।
चुनउ	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06		Area 7 (DFO)	अनारम्भ कार्य		सरेंखण कार्य किया जाना है।
दुइना	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग आर0डब्लू0डी0 द्वारा बनाया जा चुका है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
लखवाड	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06		Area 6 (DFO)	अनारम्भ कार्य		ग्राँम वासियों को विवाद है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	काहा नेहा पुन्हा ह0वा0 माग्र का बालनू 107 भेडा से होते हुये सकरोल तक विस्तार ।	1Km	11 / 2006	16.20	16.20	0.00		16.20	1Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2007	16.20									1 k	1								
22	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	बौसान बैण्ड से ग्राम बौसान तक ह0वा0 108 मार्ग का किमी0 2 आगे व्यासी तक मोटर मार्ग में विस्तार का शेष भाग ।	0.6Km	11 / 2006	22.72	22.72	1.66		21.06	0.6Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2007	22.72									0.6 k	0.6								
23	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक सड़क 161 निर्माण।	6Km	10 / 2010	75.60	75.60	0.23		75.37	6Km	0.00	0.00			0								
						11 / 2011	75.60									6 k	6								
24	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	शम्भू की चौकी पंजिया बनसार 163 धैरालानी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10 / 2010	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km	0.00	0.00			0								
						10 / 2011	50.40									4 k	4								
25	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा 250 क्षेत्र चकरता के अन्तर्ग्रत मा0मुख्यमंत्री जी की घो0सं0–509/2012 में डिमिच मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	07 / 2016	135.28	135.28	25.61		109.67	3Km	80.00	0.00		2 k									
						11 / 2016	135.28									3 k	3								
																3 k	3								
26	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	बबड़ीधार से वाया मातली – नेहरा – 329 काहा पुन्हा – नेहरा मोटर मार्ग।	10Km	10 / 2012	129.09	129.09	0.50		128.59	10Km	0.00	0.00			0								
						06 / 2013	129.09									10 k	10								
27	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 502/2012 370 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में बबडीधार लौहन बैण्ड से बाघना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	12Km	12 / 2013	94.08	94.08	0.00		94.08	12Km	0.00	0.00			0								
						12 / 2013	94.08									12 k	12								
28	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0–495/2012 389 के अन्तर्गत चकराता में निचिया बैण्ड से पियानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	8Km	07 / 2016	495.55	495.55	120.30		375.25	8Km	200.00	195.08											
						10 / 2017	495.55									1.5 k	0								
																1.5 k	8								
29	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0–791/2012 576 के अन्तर्नर्गत टी0एस0पी0 में जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2018	297.26	297.26	51.80		245.46	4Km	245.46	0.00											
						10 / 2018	297.26									0.5 k	4								
																0.5 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सकरोल	31/03/2022 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06		Area 4.95 (DFO)	अनारम्भ कार्य		सरेखण विवाद।
बौसान	31/03/2020 —	शा0सं0 3141/111/–(2)/05–43(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/06		Area 0.6 (DM)	अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कराया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0 6406/III (2) 10–19 (मु0मं0 घो0) 2009, दिनांक 29.10.2010		Area 2.27 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त मुटेशन के लिये जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2022 —	शा0 6406/III (2) 10–19 (मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 29–10–2010			अनारम्भ कार्य		सरेखण विवाद। सरेखण पर पुनः सहमति की जा रही है।
	31/03/2021 3Km	शा0सं0–2072/III(2)16–15(एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE SE 7069/563 Yata - 09/19 dated 18/11/2019 OF Amount 135.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2022 —	श्शा0सं0–1351/111–(2)/12–77 (प्रा0आ0) /2011, दिनांक 30.10.2012			अनारम्भ कार्य		पुनः शंसोधित सरेंखण बनाया जा रहा हैं।
	31/03/2022 —	शा0सं0–6811/111 (2)/13–30 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 05.12.13			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
निछिया, पियाणी, दसउ	31/03/2022 —	शा0सं0–2147/111/ (2)/16–15 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 13.07.16			निर्माण प्रारम्भ		6.50 किमी0 का पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 4Km	श्शा0सं0–4454/111(2) 18–11 (प्रा0आ0)/ 2018 दिनांक 31.08.18	TS VIDE TS VIDE CE-5505/09(326) YATA-LEVEL-1 (ZO)/2019 dated 08/01/2019 OF Amount 297.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः **May 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 582 संख्या–739/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी के डियूडीलानी से ढलीन सकरोल तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।	7Km	08/ 2018	513.21	513.21	144.74		368.47	7Km	150.00	0.00													
						10/ 2018	513.21									3 k	0								
																3 k	7								
31	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0 जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के अन्तर्गत 601 सहिया–क्वानू मोटर मार्ग के किमी0 15 से बोहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5.9Km	01/ 2019	95.52	95.52	18.99		76.53	1.6Km	50.00	5.00	4.24											
					1.6Km	03/ 2019	95.52								4.24		1								
																	1.6								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (31 कार्य)					166.22Km		3,486.76	3,486.76	414.96		3,071.80	160.67 Km	777.93	200.08	4.24	2Km									
																11Km	8								
					160.67Km		3,486.76								4.24										
																117.32Km	123								
नव निर्माण मोटर मार्ग (64 कार्य)					339.2Km +2no+32.5m		7,763.07	9,467.67	4,532.94	124.58 Km+2 no+36.5m	4,934.73	189.82 Km	2,361.90	239.59	4.24	3Km	1.5								
																13.3Km	23.3						1.1		
					314.4Km +2no+36.5m		9,467.67								4.24										
																122.12Km	142						1.1		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकराता	जनपद देहरादून में लाखामण्डल म्यूडा 6 मेघाड के किमी0 1 से 7 का मो0 मार्ग में परिवर्तन एंव किमी0 8 से 12 तक विस्तार।	12Km	11/ 2005	107.30	107.30	66.92	7Km	40.38	5Km	20.00	0.00													
						08/ 2007	107.30									1.5 k	0								
																5 k	5								
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकराता	कथियान से डांगुठा मार्ग का 53 पक्कीकरण।	16Km	11/ 2005	163.20	163.25	143.48	5Km	19.72	2Km	19.71	0.00									1.25		
					7Km	08/ 2007	163.20																1		
																							2		
3	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 137 चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठाणा में लागापोखरी से ठाणा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.65Km	12/ 2013	38.49	38.49	33.98	0.65Km	4.51		4.52	0.00													
						04/ 2014	38.49																		
4	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0 जा0)	चकराता	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 196 चकराता में रिखाड़ सम्पर्क मार्ग से रिखाड़ ग्राम सम्पर्क मार्ग्र का फुटपाथ का निर्माण कार्य।	0.5Km	03/ 2015	26.26	26.26	12.51	0.5Km	13.75		13.75	0.00													
							26.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0–4255/111 (2)/18–30 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 21.08.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 1Km	श्शा0सं0–297/ ।।। (2)/19–15 (एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 25.01.19			निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	8Km		**442.88**	Division:2 DM:2 DFO:5 GOI:4 Nodal:2	अना0कार्य 20 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 8	मृग विहार 1 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 1	
	25.65Km		**5230.99**	Division:4 DM:2 DFO:10 GOI:6 Nodal:2	अना0कार्य 20 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 24 पूर्ण 17	मृग विहार 1 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 1	

	31/03/2021 –	शा0सं0–1754–/2005–64 (प्रा0आ0)/टी.एस.पी./05 दि0 10.11.05	TS VIDE 1434/340C-9/2020 dated 18/05/2020 OF Amount 176.93 lac	Area 4.36 (DM)	निविदा स्तर पर		वनभूमि हस्तारंन्तण की पत्रावाली जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित। जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–1100/12ए0–137 (2017–20)डी.एल.आर.सी. दिनांक 18.02.2020 द्वारा हस्तानान्तरित। पहाड़ कटान की 1.50 कि.मी. निविदायें आमंत्रित की गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2021 1Km	शा0सं0–1754/111–2/5–64 (प्रा0आ0)टी0एस0पी0/05 दि0 10.11.2005	TS VIDE 1050/T.AS.PYATA/06 dated 08/03/2006 OF Amount 124.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि.मी.–1,2,4,5 में कार्य पूर्ण। किमी0 2में स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत पी0सी0 हेतु अनुबन्ध गठित।
	31/03/2017 –	शा0सं0–6262/111(2)/13–37(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 नवम्बर 2013	TS VIDE 51/1c dated 04/09/2014 OF Amount 38.49 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	शा0संख्या–1904/ ।।।(2)/15–05(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 20 मार्च 2015	TS VIDE 67/1C dated 22/07/2015 OF Amount 26.26 lac		कार्य पूर्ण		माह 01/2018 में कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	247 मा0मु0मं0 घो0सं0–539/2012 के अन्तर्गत निचले डाकरा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	07/2016	53.24	53.24	32.99	1.2Km	20.25		20.24	0.00												
							53.24																		
6	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	328 सहिया–क्वानू मोटर मार्ग के कि.मी. 6 से 30 तक में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य।	25Km	01/2013	860.15	860.15	829.38	25Km	30.77		30.77	0.00												
						06/2013	860.15																		
7	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	391 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–460/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में हरिपुर–इच्छाडी–क्वानू मीनस मोटर मार्ग के (राज्य मार्ग सं0–21) के किमी0 1 से 30 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	30Km	01/2014	2,393.06	2,393.06	2,138.61	30Km	254.45		254.45	0.00												
						03/2014	2,393.06																		
8	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	392 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–460/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में हरिपुर–इच्छाडी–क्वानू मीनस मोटर मार्ग के (राज्य मार्ग सं0–21) के किमी0 56 से 72 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	17Km	01/2014	1,020.77	1,020.77	1,001.31	17Km	19.46		19.46	10.41												
						03/2014	1,020.77																		
9	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	418 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–459/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में सहिया–क्वानू मोटर मार्ग के किमी0 31 से 48 में बी0एम0एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	18Km	02/2014	756.30	756.30	729.76	18Km	26.54		26.54	0.00												
						04/2014	756.30																		
10	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	419 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–190/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में कालसी से चकराता मोटर मार्ग का पुनः निर्माण हॉट मिक्स कार्य।	40Km+3no	05/2014	4,065.81	4,065.81	4,645.97	40Km+3no	810.85		810.85	0.00												
						05/2014	5,456.82																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (10 कार्य)					160.35Km+3no		9,484.58	9,484.63	9,634.91	144.35Km+3no	1,240.68	7Km	1,220.29	10.41									1.25		
					151.35Km+3no		10,875.59									1.5Km							1		
																5Km	5						2		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0–2072/ ।।।(2)16–15(एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत।	TS VIDE 1182/1C dated 04/08/2016 OF Amount 53.24 lac		कार्य पूर्ण		माह 09/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। भूमि विवाद के कारण विलम्ब हुआ।
	31/03/2016 –	श्शा0सं0–701/111–(2)/13–15 (एम0एल0ए0) /2012, दिनांक 31.01.2013			कार्य पूर्ण		माह 11/2015 में कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2016 –	शा0सं0–300/111 (2)/14–47 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 18.01.2014			कार्य पूर्ण		माह 11/2015 में कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2016 –	शा0सं0–300/111 (2)/14–47 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 18.01.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0–1111/111 –(2) /14–52 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 20.02.14			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0–324/111/2014–06 (प्रा0आ0) दिनांक 26.05.14	TS VIDE TS VIDE CE 2016/9(82) Yata-LEVEL -I/16 dated 08/09/2016 OF Amount 5456.82 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	1Km		**5875.91**	DM:1	निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 7		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	371 टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता की तहसील त्यूनी से कुल्हा हल्का वाहन मार्ग के कि.मी.–2–3 में सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2.26Km	10 / 2019	2.85	2.85	0.00		2.85	2.26Km	2.85	0.00												
							2.85																		
2	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	506 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0–2050/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ब्यास नहरी में अशोक शिला से रोहडा ब्यास नहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	237.17	237.17	129.95		107.22	2.8Km	20.00	0.00						0.5			0.5		
					2.8Km	10 / 2017	237.17													1.5			3		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					5.26Km		240.02	240.02	129.95		110.07	5.06Km	22.85							0.5			0.5		
					5.06Km		240.02													1.5			3		
पुनः निर्माण व सुधार (12 कार्य)					165.61Km+3no		9,724.60	9,724.65	9,764.86	144.35Km+3no	1,350.75	12.06Km	1,243.14	10.41									1.25		
					156.41Km+3no		11,115.61									1.5Km				0.5			1.5		
																5Km	5			1.5			5		
ट्राइबल सब प्लान (137 कार्य)					865.56Km+5no+32.5m		19,895.30	21,599.95	14,423.84	268.93Km+5no+36.5m	8,567.07	201.88Km	3,850.09	250.00	4.24	3Km	1.5						1.25		
					830.08Km+5no+36.5m		22,990.91								4.24	14.8Km	23.3			0.5			2.6		
																127.12Km	147			1.5			6.1		

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	489 रा0यो0 के अन्तर्गत ग्राम मानकपुर में स्कूल से बिन्डू खड़क तक मार्ग का बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	3.5Km	12 / 2011	278.44	278.44	156.04	1.8Km	122.40	1.7Km	122.40	0.00				0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
							278.44											0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3.5Km		278.44	278.44	156.04	1.8Km	122.40	1.7Km	122.40												
					3.5Km		278.44											0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
																		0.2	0.5	0.5				1.7	1.7

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0–3962 / ।।।(2) / 19–30(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 25 अक्टूबर 2019	TS VIDE 189/1C dated 21/12/2019 OF Amount 2.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 0.5Km	श्शा0सं0 2072 / 111(2) / 16–15 (एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक 05.07.2016	TS VIDE TS VIDE SE 5052/342 C-9/16 dated 17/10/2016 OF Amount 237.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.5Km		**240.02**		निर्माणरत् 2		
	1.5Km		**6115.93**	DM:1	निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 7		
	27.15Km		**11346.92**	Division:6 DM:10 DFO:14 GOI:7 Nodal:2	अना0कार्य 52 सर्वेक्षण 4 समरेखण 17 निविदा 3 निर्माणरत् 33 पूर्ण 28	मृग विहार 1 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 1	

	1.7Km	शा0सं0 4732 / ।।।(2) / 11–12(मु0मं0घो0) / 2009 टी0सी0–1 दि0 24.12.2011	TS VIDE 4831/9(166)Yata-Parv./2012 dated 06/12/2012 OF Amount 278.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1.7Km		**278.44**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति वित्तीय	03/2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					3.5Km		278.44	278.44	156.04	1.8Km	122.40	1.7Km	122.40												
					3.5Km		278.44											0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
																		0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
नाबार्ड 18 (1 कार्य)					3.5Km		278.44	278.44	156.04	1.8Km	122.40	1.7Km	122.40												
					3.5Km		278.44											0.2	0.5	0.5				1.7	1.7
																		0.2	0.5	0.5				1.7	1.7

नाबार्ड 20

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जनपद हरिद्वार में फतेहपुर (पी0एस0)169 से खेड़ी शिकोहपुर–झींवरहेड़ी–सिकरोढ़ा–बेलकी मसही–हद्दीवाला से पिरान कलियर मार्ग के कि.मी. 4 में सोलानी नदी पर 630 मी0 स्पान आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस्ड सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण।	0.45Km+1no	12 / 2013	3,952.84	3,952.84	3,685.32	0.45Km+1no	267.52		50.00	0.00												
							3,952.84																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					0.45Km+1no		3,952.84	3,952.84	3,685.32	0.45Km+1no	267.52		50.00												
					0.45Km+1no		3,952.84																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					0.45Km+1no		3,952.84	3,952.84	3,685.32	0.45Km+1no	267.52		50.00												
					0.45Km+1no		3,952.84																		
नाबार्ड 20 (1 कार्य)					0.45Km+1no		3,952.84	3,952.84	3,685.32	0.45Km+1no	267.52		50.00												
					0.45Km+1no		3,952.84																		

नाबार्ड 21

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.7Km		**278.44**		निर्माणरत् 1		
	1.7Km		**278.44**		निर्माणरत् 1		

		शा0सं0 6756 / ।।।(2) / 13–38(प्रा0आ0) / 2012 दि0 31.12.2013	TS VIDE VIDE Letter no.361/12(Hari)-Yata-Level-1(Zone)/14 dated 01/03/2014 OF Amount 3952.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
			3952.84		पूर्ण 1		
			3952.84		पूर्ण 1		
			3952.84		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 826 225/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में रायपुर से खैरी मानसिंह होते हुए लोहे के पुल तक बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य।	3.95Km	12/ 2013	830.69	830.69	789.10	3.85Km	41.59	0.1Km	41.58	0.00											0.1
						12/ 2013	830.69																		0.1
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					3.95Km		830.69	830.69	789.10	3.85Km	41.59	0.1Km	41.58												
					3.95Km		830.69																		0.1
																									0.1
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					3.95Km		830.69	830.69	789.10	3.85Km	41.59	0.1Km	41.58												
					3.95Km		830.69																		0.1
																									0.1
<u>नाबार्ड 21 (1 कार्य)</u>					3.95Km		830.69	830.69	789.10	3.85Km	41.59	0.1Km	41.58												
					3.95Km		830.69																		0.1
																									0.1

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 561 चकराता के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का बनसार तक विस्तार।	10Km+2no	02/ 2016	450.53	450.53	191.52	4.75Km	259.01	5.25Km+2no	259.02	0.00			1.25								
						11/ 2016	450.53									2 b	5.25								
																2 b	5.25								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					10Km+2no		450.53	450.53	191.52	4.75Km	259.01	5.25Km+2no	259.02				1.25								
					10Km+2no		450.53									2bd	5.25								
																2bd	5.25								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 0.1Km	शा0सं0 6968 / ।।।(2) / 13–38(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE C.E. Leval - I Letter No. 163/11 (19) Yata. Ma-mu.Gho. Level-I (Reg. Off.) dated 17/02/2014 OF Amount 830.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		एस0डी0बी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।
	0.1Km		**830.69**		निर्माणरत् 1		
	0.1Km		**830.69**		निर्माणरत् 1		
	0.1Km		**830.69**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2021 5.25Km+2no	शा0सं0–547 / ।।। (2) / 16–15 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 29.02.16	TS VIDE CE level-I 442/9(283)Yata level-1/18 dated 05/03/2018 OF Amount 450.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	5.25Km+2no		**450.53**		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					10Km+2no		450.53	450.53	191.52	4.75Km	259.01	5.25Km+2no	259.02				1.25								
					10Km+2no		450.53									2bd	5.25								
																2bd	5.25								

पुनः निर्माण व सुधार

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा – कार्लीगाड – सरोना मार्ग का कि0मी0 5 से 13 में सुधारीकरण का कार्य। 752	9Km	09/2015	464.29	531.74	180.64		351.10	9Km	250.00	0.00												
						02/2016	531.74										1.5	1.5	1.5	9			9		
																	1.5	1.5	1.5	9			9		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					9Km		464.29	531.74	180.64		351.10	9Km	250.00												
					9Km		531.74										1.5	1.5	1.5	9			9		
																	1.5	1.5	1.5	9			9		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					9Km		464.29	531.74	180.64		351.10	9Km	250.00												
					9Km		531.74										1.5	1.5	1.5	9			9		
																	1.5	1.5	1.5	9			9		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला ग्राम में रतमऊ नदी पर (0.400+450 मी0 स्पान) पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण। 1163	0.4Km+1no+450m	01/2014	3,318.96	3,318.96	3,196.23	1no+450m	122.73	0.4Km	122.73	0.00												
							3,318.96									0.2 k		0.2	0.2	0.2			0.4		
																0.2 k		0.2	0.2	0.2			0.4		
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में लालढांग–रसूलपुर–मीठीबेरी के मध्य रवासन नदी पर 300 मी0 स्पान आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य। 1226	0.2Km+1no+240m	09/2016	1,916.42	1,995.45	1,749.77	0.2Km+1no+240m	245.68		175.00	0.00												
							1,995.45																		
3	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	रा0यो0 15–16 (मा0मु0घों0 सं0 817/2012) के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के पिरान कलियर दरगाह शरीफ के सामने पुरानी गंगनहर पर आर.सी.सी. प्रीस्ट्रस्ड सेतु का निर्माण। 2471	1no+85m	08/2015	711.46	711.46	686.82	1no+85m	24.64		24.64	0.00												
							711.46																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5.25Km+2no		**450.53**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2021 9Km	शासनादेश सं. 6062/ ।।।(2)/15–39 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.09.2015	TS VIDE 493/9(224) Yata Level-1/2015 dated 10/03/2016 OF Amount 464.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		मु.अभि. स्तर–1 के पत्रांक 2240/9(224) याता स्तर–1/2016 दि. 30.9.16 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य रू0 67.45 लाख स्वीकृत। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा स्थल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा आर्बीटेशन में अपील की गयी है। एडज्युकेटर वाद गतिमान
	9Km		**464.29**		निर्माणरत् 1		
	9Km		**464.29**		निर्माणरत् 1		
	0.4Km	शा0सं0 6808/ ।।।(2)/13–03(आश्वासन)/2013 दिनांक 06.01.2014	TS VIDE CE-1 Letter No.359/10(Hari)-Yata-Level-1(Zone)/14 dated 28/02/2014 OF Amount 3318.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण, पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति में है।`
	–	शा0सं0 2436/ ।।।(2)/16–91(ए0क्यू0)/2012 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 12.09.16 पुनरीक्षित शा0सं0	TS VIDE CE Level-I letter no.3002/182(Hari)Yata-Level-1(Zone)/2016 dated 26/12/2016 OF Amount 1916.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु खोल दिया गया है नदी में सुरक्षात्मक कार्य प्रगति में है।
	–	शा0सं0 4424/ ।।।(2)/15–55(प्रा0आ0)/2012 दि0 27.08.2015	TS VIDE 163/172(Hari)Yata-CM Ghosna Level-1(Zone office)/15 dated 20/01/2016 OF Amount 711.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					0.6Km+3no+775m		5,946.84	6,025.87	5,632.82	0.2Km+3no+775m	393.05	0.4Km	322.37												
					0.6Km+3no+775m		6,025.87									0.2Km		0.2	0.2	0.2			0.4		
																0.2Km		0.2	0.2	0.2			0.4		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (3 कार्य)					0.6Km+3no+775m		5,946.84	6,025.87	5,632.82	0.2Km+3no+775m	393.05	0.4Km	322.37												
					0.6Km+3no+775m		6,025.87									0.2Km		0.2	0.2	0.2			0.4		
																0.2Km		0.2	0.2	0.2			0.4		
<u>नाबार्ड 23 (5 कार्य)</u>					19.6Km+5no+775m		6,861.66	7,008.14	6,004.98	4.95Km+3no+775m	1,003.16	14.65Km+2no	831.39				1.25								
					19.6Km+5no+775m		7,008.14									0.2Km+2bd	6.75	1.7	1.7	9.2			9.4		
																0.2Km+2bd	6.75	1.7	1.7	9.2			9.4		

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	मा0मु0घोषणा सं0 399/2017 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लक्सर के ग्राम अलावलपुर पानी की टंकी के पास से बाडीटीप की ओर सड़क का (इन्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमैंट द्वारा) निर्माण कार्य। 375	1.26Km	05 / 2017	75.65	75.65	74.65	1Km	1.00		1.00	0.00													
					1Km		75.65																		
2	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 18/2017 एवं 517/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिन्धवालगॉव को थानों से जोड़ने वाले मोटर मार्ग में बिदालना नदी पर (लोहिया पत्थर के समीप) 70 मी0 स्पान वाले पुल का निर्माण कार्य। 1181	2.5Km+1no+70m	06 / 2017	674.78	674.78	486.80	1no+70m	187.98	2.5Km	187.98	0.00													
						06 / 2017	674.78											1.5	1.5	1.5			2.5		
																		1.5	1.5	1.5			2.5		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					3.76Km+1no+70m		750.43	750.43	561.45	1Km+1no+70m	188.98	2.5Km	188.98												
					3.5Km+1no+70m		750.43											1.5	1.5	1.5			2.5		
																		1.5	1.5	1.5			2.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.4Km		**5946.84**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	0.4Km		**5946.84**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	14.65Km+2no		**6861.66**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 1		

		शा0सं0 523(अ)/ ।।।(2)/17–34(एम0एल0ए0.)/2017, लो.नि.अनुभाग–2 दिनांक 24.05. 2017	TS VIDE E.E. Letter No 1983/7C dated 30/12/2017 OF Amount 75.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 2.5Km	शासनादेश सं0 341(ए)/ ।।।(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 02.06.2017	TS VIDE C.E. No. 1162/09(45)Yata-Ster (Zone Off.)/2018 dated 04/04/2018 OF Amount 674.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य माह 11/2019 में पूर्ण। एप्रोच हेतु टाप कोट का कार्य 1.00 किमी0 पूर्ण।
	2.5Km		**750.43**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					3.76Km+1no+70m		750.43	750.43	561.45	1Km+1no+70m	188.98	2.5Km	188.98												
					3.5Km+1no+70m		750.43											1.5	1.5	1.5			2.5		
																		1.5	1.5	1.5			2.5		
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 177/2014 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के नारसन (एन.एच.–58) से खेड़ाजट्ट तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 68	4.55Km	05/2015	423.28	423.28	417.87	4.55Km	5.41		5.41	0.00													
						08/2015	423.28																		
2	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा लांघा, तौली, भूड, बड़वा व रूद्रपुर के आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य। 713	4.45Km	10/2016	300.96	300.96	283.78	4.45Km	17.18		17.18	0.00													
						11/2016	300.96																		
3	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के ग्राम सभा छरबा में उस्मानपुर, करीमगंज, रेडापुर व छरबा के आन्तरिक मार्गो का निर्माण एवं सुदढ़ीकरण कार्य। 714	6.32Km	11/2016	487.73	553.39	533.34	6.12Km	20.05		20.05	0.00													
					6.12Km	11/2016	553.39																		
4	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं. 327/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में मझौन से सेलाखाराखेत मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण। 922	4.5Km+1no+48m	07/2013	344.28	344.28	338.65	3.14Km+1no+48m	5.63	1.36Km	5.63	0.00										1.36			
						07/2013	344.28																1.36		
5	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–180/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र – सहसपुर के अन्तर्गत आमवाला मोटर मार्ग से जामुनवाला तक मार्ग का निर्माण कार्य। 966	3.02Km	01/2016	297.75	297.75	238.15	2.47Km	59.60		59.60	0.00													
					2.47Km	01/2019	297.75																		
6	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 504/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में ग्राम पंचायत नागल बुलन्दावाला में किशनपुर ग्रान्ट में चकरोड का निर्माण कार्य। 1194	1.5Km	07/2017	115.37	115.37	77.08	1.1Km	38.29	0.4Km	38.29	0.00													
						07/2017	115.37											0.4					0.4		
																		0.4					0.4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.5Km		**750.43**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

		शा0सं0 4416/ ।।।(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दि0 27.05.2015	TS VIDE CE Letter No.4204/160(Hari)Yata-Ch Ghosna Level-1 (Zone office)/14 dated 05/08/2015 OF Amount 423.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019।
	31/03/2019	शा0सं0– 2590/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0) /2015, टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.10.2016	TS VIDE C.E. Level-I, Letter No. 2808/9(246) Yata Level-I (R.O.)/2016 dated 15/12/2016 OF Amount 300.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/08/2019	शा0 सं0–3038/ ।।।(2)/16–16(एम0एल0ए0) /2015 टी0सी0, लोक निर्माण विभाग–2, देहरादून, दिनांक 22.11.2016	TS VIDE C.E. Level-I, Letter 2828/9(247) Yata Level-I (R.O.)/2016 dated 15/12/2016 OF Amount 487.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर 13.46 प्रतिशत व्यायाधिक्य कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–।, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1441/09(247) याता0–स्तर–।(क्षे0का0)/2016, दिनांक 23.04.2019 द्वारा स्वीकृत है। कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2020 1.36Km	शा.सं. 3416/ ।।।(2)/13–07 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 2.7.13	TS VIDE CEE TS No. 74/9(6) Yata CM Dec- Level-1 dated 11/02/2014 OF Amount 344.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ। पुल का कार्य माह फरवरी 2018 में पूर्ण। पुल निर्माण होने के पश्चात खराखेत गांव मार्ग से जुड़ गया है। पुल से आगे खाराखेत तक मार्ग डब्लू.बी.एम. का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य प्रगति पर ।
		शासनादेश सं – 61/ ।।। (2)/16–15 (मु. मं.घो.)/2015 दिनांक 12.1.2016	TS VIDE CE TS No CE-I/1180/9 (29) Yata CM Ghosana Level-1/2016 Dt. 6.6.16 dated 06/06/2016 OF Amount 297.75 lac		कार्य पूर्ण		माह 5/19 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 0.4Km	शा0 सं0 1644/ ।।।(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE S.E. No. 5686(II)/237(VII) C-9/17 dated 22/12/2017 OF Amount 115.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवारों का कार्य पूर्ण पी0सी0 का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति वित्तीय	03/2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 507/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में झबरावाला बुल्लावाला मोटर मार्ग पर बी0एम0/ एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	6Km	07/2017	429.21	429.21	241.80		187.41	6Km	187.41	0.00												
						07/2017	429.21																1	6
																							1	6
8	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में बैरियर–6 से रावली महदूद तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	3.28Km	05/2017	326.66	326.66	171.56	0.5Km	155.10	1.75Km	140.00	0.00					0.95	1.35				1.75	1.45
					2.25Km		326.66												0.95	1.35				1.75	1.75
																			0.95	1.35				1.75	1.75
9	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम झिडियान ग्रान्ट में विभिन्न मार्गों का सी0सी0 इंटर लॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	2Km	11/2017	75.75	75.75	49.10	2Km	26.65		20.00	0.00												
							75.75																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					35.62Km+1no+48m		2,800.99	2,866.65	2,351.33	24.33Km+1no+48m	515.32	9.51Km	493.57						0.95	1.35				1.75	1.45
																		0.4	0.95	1.35			1.76	2.75	7.75
					33.84Km+1no+48m		2,866.65																		
																		0.4	0.95	1.35			1.76	2.75	7.75

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	मुख्य मंत्री घोषणा सं0 520/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में वीरपुर (डॉडी) से बड़कोट भोगपुर होते हुए थानों तक मोटर मार्ग का दो लेन में चौडीकरण एवं बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	9Km	07/2017	739.33	739.33	187.45		551.88	7Km	300.00	0.00							3	2					
					7Km	07/2017	739.33												1.5	4	4	4			4	4
																		4.78	7.28	7.28	7.28			7.28	7.28
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					9Km		739.33	739.33	187.45		551.88	7Km	300.00						3	2					
					7Km		739.33												1.5	4	4	4			4	4
																		4.78	7.28	7.28	7.28			7.28	7.28
पुनः निर्माण व सुधार (10 कार्य)					44.62Km+1no+48m		3,540.32	3,605.98	2,538.78	24.33Km+1no+48m	1,067.20	16.51Km	793.57						3.95	3.35				1.75	1.45
																		1.9	4.95	5.35	4		1.76	6.75	11.8
					40.84Km+1no+48m		3,605.98																		
																		5.18	8.23	8.63	7.28		1.76	10.0	15.0

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 6Km	शा0 सं0 1644/ ।।।(2)/17–23 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 24.07.2017	TS VIDE C.E. No. 2663/09(287)Yata-Ster-1 Zo. Off./2019 dated 13/09/2019 OF Amount 429.21 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 नं0 पुलियाओं का कार्य पूर्ण। नालियों का कार्य प्रगति पर है। 5 किमी0 में बी0एम0 का कार्य प्रगति पर है।
	1.75Km	शासनादेश संख्या 383/ ।।।(2)/17–26(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 16.05.2017	TS VIDE CE Lever-I D.Dun Letter No.3401/202(Hari)Yata-Level-I(Zone)/18 dated 10/09/2018 OF Amount 326.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.95 कि0मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश संख्या 3517/ ।।।(2)/17–27(एम0एल0ए0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 15.11.2017	TS VIDE EE Letter No.285/1C dated 19/01/2018 OF Amount 75.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष्ज्ञं
	9.51Km		**2800.99**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 5		

	31/03/2022 4Km	शा0सं0 1356/ ।।।(2)/17–23 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 06.07.2017	TS VIDE C.E. No. 1921/9 (286) Yata-Ster-I (Zone Off)/2017 dated 05/07/2018 OF Amount 739.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान, दीवार निर्माण कार्य पूर्ण, जी01, जी2, जी3 का कार्य कार्य प्रगति पर है।
	4Km		**739.33**		निर्माणरत् 1		
	13.51Km		**3540.32**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	925 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में गड़ीकैट – वीरपुर – घंघोड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में वीरपुर पोस्ट के समीप टोंस नदी पर 32 मीटर स्पान डबल लेन का सेतु निर्माण।	32m	03 / 2018	237.58	237.58	206.25	1no+32m	31.33		31.33	0.00												
					1no	09 / 2018	237.58																		
2	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1227 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गान्जा माजरा से बिहारीगढ मार्ग के कि.मी. 1 में सेतु का निर्माण कार्य।	1no+41.3m	11 / 2016	216.69	216.69	162.47	1no+41.3m	54.22		54.22	0.00												
							216.69																		
3	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	1299 राज्य योजना 2017–18 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगड़ी श्यामपुर मार्ग पर पड़ने वाले मुण्डाल सोत पर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	1no+38m	11 / 2017	136.37	136.37	135.50	1no+38m	0.87		0.87	0.00												
							136.37																		
4	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1329 जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत चाण्डी प्लान्टेंशन गुरूद्वारा मोटर मार्ग का जाखन नदी पर 62.50 मी0 बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	1no+62.5m	05 / 2018	272.53	272.53	172.21	1no+62.5m	100.32		100.32	0.00												
						05 / 2018	272.53																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					3no+173.8m		863.17	863.17	676.43	4no+173.8m	186.74		186.74												
					4no+141.8m		863.17																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	950 राज्य योजना के अन्तर्गत याचिका संख्या 482/2014 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादन के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पालावाली व लोअर कण्डोली में आवागमन हेतु गुलाटा नदी पर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण।	45m	03 / 2017	489.43	489.43	294.31	1no+45m	195.12	-1no	88.96	0.00												
						02 / 2019	489.43																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					45m		489.43	489.43	294.31	1no+45m	195.12	-1no	88.96												
					45m		489.43																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा.सं. 1315/ ।।।(2)/18–22 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 28.03.2018	TS VIDE SE TS No. 5348/282(9) C-9/18 dated 11/09/2018 OF Amount 278.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु की डेक स्लैब का कार्य पूर्ण। पहुँच मार्ग का कार्य पूर्ण।
		शासनादेश संख्या 3058/ ।।।(2)/16–49(प्रा0आ0) /2016 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 30.11.16	TS VIDE SE letter no.3597/11C-CC/17 dated 02/01/2017 OF Amount 216.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		श्शासनादेश संख्या 2752/ ।।।(2)/17–40(प्रा0आ0)/2013 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 24.11.2017	TS VIDE SE Letter No.2852/11C-Civil Circle/18 dated 14/02/2018 OF Amount 136.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021	शासनादेश सं0 1882/ ।।।(2)/18–23(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.05.2018	TS VIDE C.E. No. 3655/9(316)Yata-Ster-I (Zone Off.)/2018 dated 18/09/2018 OF Amount 272.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु का कार्य माह 10/2019 में पूर्ण। एप्रोच एवं सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर है।
			904.17		निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		
	31/03/2020	शासनादेश सं. 1582/ ।।।(2)/17–17 (एम0एल0ए0)/2017 दि. 3.8.17	TS VIDE CE-I 2696/9-20 Yata Level-1 /2018 dated 04/07/2018 OF Amount 489.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु की डैक स्लेब का कार्य पूर्ण। पहुच मार्ग का कार्य प्रगति में।
			489.43		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2020 तक प्रगति वित्तीय	03/2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (5 कार्य)					3no+218.8m		1,352.60	1,352.60	970.74	5no+218.8m	381.86	-1no	275.70												
					4no+186.8m		1,352.60																		
नाबार्ड 24 (17 कार्य)					48.38Km+5no+336.8m		5,643.35	5,709.01	4,070.97	25.33Km+7no+336.8m	1,638.04	19.01Km+-1no	1,258.25						3.95	3.35				1.75	1.45
					44.34Km+6no+304.8m		5,709.01											3.4	6.45	6.85	4		4.26	6.75	11.8
																		6.68	9.73	10.1	7.28		4.26	10.0	15.0

नाबार्ड 25

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	0000 जनपद देहरादून के विधान सभा मसूरी में राजपुर तिराहा से कैरवान गांव तक लिंक मार्ग का निर्माण।	1.63Km+3no	02/2015	413.55	413.55	239.91	1.33Km+2no	173.64	1no	173.64	0.00												
					1.33Km+3no	02/2015	413.55									1 b										
																1 b										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1.63Km+3no		413.55	413.55	239.91	1.33Km+2no	173.64	1no	173.64													
					1.33Km+3no		413.55									1bd										
																1bd										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	रायपुर	1001 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के मालदेवता – सेरकी –सिल्ला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 16 तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	16Km	12/2018	349.05	349.05	100.95		248.10	3Km	248.10	0.00	4.95												
					3Km	12/2018	349.05								4.95					2			3		
																				2			3		
2	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	1213 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 105/2018 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में रायवाला प्रतीत नगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5Km	09/2017	499.58	499.58	62.65		436.93	5Km	250.00	0.00													
						09/2017	499.58													0				3	3
																				2				5	5
3	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	2526 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1690/2015 के अन्तर्गत आसफनगर–इकबालपुर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9Km	09/2016	1,069.93	1,069.93	564.96	4.2Km	504.97	4.8Km	504.97	0.00													
							1,069.93																		4.8
																									4.8

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			1393.6		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		
	16.01Km		**5684.35**		निर्माणरत् 9 पूर्ण 8		

		शा.सं. 199/ ।।।(2)/15–03 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 16.02.15	TS VIDE CE TS No 5959/09(2015) Yata CM Ghoshana Level-1-1/2015 dated 27/11/2015 OF Amount 413.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		बाक्स कल्वर्ट का कार्य पूर्ण।
			413.54		निर्माणरत् 1		

	30/10/2020 3Km	शा0सं0 5863/ ।।।(2)/18–22(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 4.12.2018	TS VIDE CE-I No. 660/09(329) Yat Level-1/2019 dated 16/02/2019 OF Amount 349.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में। मार्ग के कि0मी0 1 में लगभग 750 मीटर लम्बाई में मार्ग वर्ष 2014–15 की दैवीय आपदा से बह गया था। उक्त लम्बाई में मार्ग का पुनः निर्माण के साथ–2 शेष लम्बाई में दीवार, नाली आदि का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 3Km	शा0सं0 2250/ ।।।(2)/17–24 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12.09.2017	TS VIDE C.E. No. 1320/09(282) yata- ster-I (Zone Off) dated 06/04/2018 OF Amount 499.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग पर भूमिगत पेयजल लाईन बिछाने जाने के कारण कार्य बन्द है।
	4.8Km	शा0सं0 2450/ ।।।(2)/16–71(प्रा0आ0)/2015 दि0 16.09.2016	TS VIDE 2987/09(252)Yata-Level-1(Zone Offi.)/16 dated 26/12/2016 OF Amount 1069.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		9.00 कि.मी. लम्बाई में डी0बी0एम0 व 4.20 किमी0 में बी0सी0 कार्यपूर्ण, नाले का कार्य 2.00 कि.मी. एवं पटरी पर 4.50 कि.मी. खडण्जा कार्यपूर्ण, शेष कार्य प्रगति में। (कार्य पर माह 03/2020 तक रू0 564.96 लाख का व्यय रा0यो0 मद से किया गया है)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					30Km		1,918.56	1,918.56	728.56	4.2Km	1,190.00	12.8Km	1,003.07		4.95										
																				2			3	3	7.8
					17Km		1,918.56								4.95										
																				4			3	5	9.8
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में नागथात – लाच्छा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। 602	3.5Km	08 / 2018	367.80	367.80	149.80		218.00	3.5Km	218.00	0.00													
						01 / 2018	367.80										1.5	2	2	3.5				3.5	3.5
																	1.5	2	2	3.5				3.5	3.5
2	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत तीपरपुर से पीरवाला मार्ग, तीपरपुर से झाडावाला बस्ती मार्ग, श्रीराम कॉलेज से हिमाचली बस्ती मार्ग तथा शीशमबाड़ा से चकमंसा मार्ग व नाली निर्माण कार्य। 939	4.33Km	03 / 2019	316.37	316.37	80.28	0.3Km	236.09	4.03Km	236.09	0.00								0.7		
																				3.33			4.03		
						09 / 2019	316.37													3.33			4.03		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7.83Km		684.17	684.17	230.08	0.3Km	454.09	7.53Km	454.09										0.7		
																	1.5	2	2	6.83			4.03	3.5	3.5
					7.83Km		684.17																		
																	1.5	2	2	6.83			4.03	3.5	3.5
पुनः निर्माण व सुधार (6 कार्य)					39.46Km +3no		3,016.28	3,016.28	1,198.55	5.83Km+2no	1,817.73	20.33Km+1no	1,630.80		4.95								0.7		
																1bd	1.5	2	2	8.83			7.03	6.5	11.3
					26.16Km +3no		3,016.28								4.95										
																1bd	1.5	2	2	10.8			7.03	8.5	13.3
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–74/2018 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत बालावाली के दक्षिण में नाले पर मिनी पुल का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण) 456	1job	11 / 2018	74.01	74.01	18.49		55.52	1job	55.52	0.00													
																	1								
							74.01										1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	10.8Km		**1918.56**		निर्माणरत् 3		
	31/03/2021 3.5Km	4454 एम0/111 (2)/18–11 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 31.08.18			निर्माण प्रारम्भ		
	30/06/2020 4.03Km	शा0सं0– 1265/।।।(2)/19–17 (एम0एल0ए0)/2017, लोक निर्माण अनुभाग–2, देहरादून, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE T.S. Vide C.E.'s No. 1711/09 (340) Yata-Level-(RO)/2019 dated 29/05/2019 OF Amount 316.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 लम्बाई में टॉप कोट एवं इंटर लांकिग टाईल्स का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	7.53Km		**316.37**		निर्माणरत् 2		
	18.33Km		**2648.47**		निर्माणरत् 6		
	0.6Km+1job	शा.स. 5533/।।।(2)/18–32(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.11.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 49()/7c dated 10/01/2019 OF Amount 74.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		बाक्स कर्ल्वट का कार्य पूण, पहुच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2020 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु: मांग	2020 – 2021 हेतु: अनुदान	2020 – 2021 हेतु: व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		74.01	74.01	18.49		55.52	1job	55.52												
					1job		74.01										1								
																	1								
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		74.01	74.01	18.49		55.52	1job	55.52												
					1job		74.01										1								
																	1								
<u>नाबार्ड 25 (7 कार्य)</u>					39.46Km +3no+1job		3,090.29	3,090.29	1,217.04	5.83Km+2no	1,873.25	20.33Km+1no+1job	1,686.32		4.95								0.7		
					26.16Km +3no+1job		3,090.29								4.95	1bd	2.5	2	2	8.83			7.03	6.5	11.3
																1bd	2.5	2	2	10.8			7.03	8.5	13.3

जिला सैक्टर

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम अकौढा खुर्द में बंगाल के खेत के पास पुलिया निर्माण।	12 1job	01 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	विकासखण्ड चकराता के ग्राम पंचायत अणु के प्लासू जे.पी.आर.आर. मार्ग से गुजर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	120 0.15Km	12 / 2012	4.00	4.00	0.95	0.15Km	3.05		0.00	0.00	2.88										
						03 / 2013	4.00								2.88										
3	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम इस्माइलपुर में विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	120 0.2Km	08 / 2015	11.40	11.40	4.06	0.22Km	7.34		7.34	0.00											
					0.22Km		11.40																		
4	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम बहालपुरी में विभिन्न गलियों में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	122 0.23Km	08 / 2015	13.22	13.22	0.00	0.27Km	13.22		13.22	0.00											
					0.27Km	04 / 2016	13.22																		
5	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम प्रतापपुर में ओम प्रकाश पुत्र हीरा सिंह के मकान से लोकेश कश्यप के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	123 0.23Km	08 / 2015	13.11	13.11	0.00	0.24Km	13.11		13.11	0.00											
					0.24Km	04 / 2016	13.11																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.6Km+1job		**74.01**		निर्माणरत् 1		
	0.6Km+1job		**74.01**		निर्माणरत् 1		
	18.93Km+1job		**2722.48**		निर्माणरत् 7		

	31/12/2015	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE E.E. Letter No. 1090/1C dated 25/03/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		07/2015 में कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0–1393/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–2013 दिनांक 27.12.2012	TS VIDE 39/1C dated 21/01/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2015 में कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी.–09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE E.E. Letter No.3238/1C dated 03/09/2015 OF Amount 11.4 lac		कार्य पूर्ण		03/2016 में कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 125/आठ–डी.पी.–12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 23.02.2016	TS VIDE E.E. Letter No.496/1C dated 02/03/2016 OF Amount 13.22 lac		कार्य पूर्ण		06/2016 में कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 125/आठ–डी.पी.–12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 23.02.2016	TS VIDE E.E. Letter No.491/1C dated 02/03/2016 OF Amount 13.11 lac		कार्य पूर्ण		09/2016 में कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम बुक्कनपुर में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 124	0.27Km	08 / 2015	13.67	13.67	4.93	0.24Km	8.74		8.74	0.00												
					0.24Km		13.67																		
7	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम सेठपुर में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 125	0.27Km	08 / 2015	15.39	15.39	1.18	0.19Km	14.21		14.21	0.00												
					0.19Km		15.39																		
8	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम फतवा में मेन रोड से हाई स्कूल की ओर व मेन रोड से जय सिहं के घर तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।(पूर्व ग्राम फतवा में होली चौक से गुरूद्वारे की ओर इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण) 131	0.11Km	08 / 2015	6.19	6.19	3.25	0.11Km	2.94		2.94	0.00												
							6.19																		
9	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम बाकरपुर में विभिन्न गलियों में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण। 133	0.1Km	08 / 2015	5.62	5.62	1.27	0.1Km	4.35		4.35	0.00												
							5.62																		
10	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम अलावलपुर डेला में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 134	0.1Km	08 / 2015	4.22	4.22	0.00	0.1Km	4.22		4.22	0.00												
							4.22																		
11	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम फतवा में मेन रोड दिलेराम के घर से सत्यपाल के घर की ओर सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण। 137	0.18Km	08 / 2015	9.49	9.49	5.40	0.17Km	4.09		4.09	0.00												
					0.17Km		9.49																		
12	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	ग्राम बसेड़ी खादर में रूड़की रोड से गांव की ओर सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण। 141	0.13Km	09 / 2015	17.08	17.08	1.00	0.13Km	16.08		16.08	0.00												
						09 / 2015	17.08																		
13	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 13–14 के अन्तर्गत ग्राम लिब्बरहेड़ी में नरेन्द्र के मकान से कुरडी के मकान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 145	0.2Km	08 / 2013	11.66	11.66	1.72	0.2Km	9.94		9.94	0.00												
							11.66																		
14	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	ग्राम टांडा में विभिन्न गलियों में सी0सी0 निर्माण कार्य। 169	0.21Km	01 / 2015	10.22	10.22	5.89	0.21Km	4.33		4.33	0.00												
							10.22																		
15	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	ग्राम अकबरपुर ढाढेकी में विभिन्न गलियों में सी0सी0 निर्माण कार्य। 170	0.25Km	01 / 2015	11.06	11.06	9.74	0.25Km	1.32		1.32	0.00												
							11.06																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE E.E. Letter No.3276/1C dated 08/09/2015 OF Amount 13.66 lac		कार्य पूर्ण		06/2016 में कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE E.E. Letter No.3113/1C dated 22/08/2015 OF Amount 15.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2016 में। दायित्वों भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 332/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 07.05.2016	TS VIDE EE Letter No.905/1C dated 12/05/2016 OF Amount 6.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 02/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 330/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 07.05.2016	TS VIDE EE Letter No.906/1C dated 12/05/2016 OF Amount 5.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2016 में। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE E.E. Letter No.3141/1C dated 26/08/2015 OF Amount 4.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 03/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 350/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 16.05.2016	TS VIDE E.E. Letter No.977/1C dated 23/05/2016 OF Amount 9.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2015	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 1574/8–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(1)परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 21.09.2015	TS VIDE E.E. Letter No.199/1C dated 19/12/2015 OF Amount 17.08 lac		कार्य पूर्ण		09/2016 में कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 34ए/8–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(1)/जि0यो0/2013–14 दि0 24.08.13	TS VIDE E.E. Letter No. 4101/1C dated 27/12/2013 OF Amount 11.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक–830/8–डी.पी. 12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 404/1C dated 04/02/2015 OF Amount 10.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक–830/8–डी.पी. 12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 405/1C dated 04/02/2015 OF Amount 11.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2016 में। दायित्वों का भूगतान अवशेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	174 जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम टाण्डा बन्हेड़ा में आन्तरिक सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.93Km	01 / 2015	40.11	40.11	32.87	0.93Km	7.24		7.24	0.00												
							40.11																		
17	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	175 जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम मुण्डलाना में गऊशाला से वेदपाल के खेत की ओर सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.7Km	01 / 2015	40.04	40.04	35.53	0.7Km	4.51		4.51	0.00												
							40.04																		
18	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	196 जि0यो0 के अन्तर्गत सिक्खर में धीरसिंह सैनी के मकान से दीप सिंह सरपंच के टयूबवैल की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.18Km	01 / 2015	11.15	11.15	6.78	0.18Km	4.37		4.37	0.00												
							11.15																		
19	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	201 जि0यो0 के अन्तर्गत ग्राम नगला सलारू में वीरसिंह के घर से महेन्द्र जमादार के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.08Km	03 / 2015	3.41	3.41	0.00	0.08Km	3.41		3.41	0.00												
							3.41																		
20	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	202 खारसी से मोटर मार्ग से टावरा सम्पर्क मार्ग।	1job	03 / 2015	7.00	7.00	6.59	1job	0.41		0.00	0.00	0.41										
							7.00								0.41										
21	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	203 जि0यो0 के अन्तर्गत ग्राम नगला सलारू में सत्ते के मकान से मेनपाल के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.05Km	03 / 2015	2.49	2.49	0.00	0.05Km	2.49		2.49	0.00												
							2.49																		
22	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	205 जि0यो0 के अन्तर्गत नगला सलारू में श्रीचन्द के मकान से राजू के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.01Km	03 / 2015	4.26	4.26	3.00	0.01Km	1.26		1.26	0.00												
							4.26																		
23	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	207 रजाणु सम्पर्क मार्ग।	1job	03 / 2015	7.00	7.00	5.88	1job	1.12		0.00	0.00											
							7.00																		
24	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	चकरात ा	209 सावड़ा (रंगेऊ) सम्पर्क।	1job	03 / 2015	5.00	5.00	4.75	1job	0.25		0.00	0.00	0.25										
							5.00								0.25										
25	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	209 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर में सी0सी0 इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	8.89	8.89	3.00	0.15Km	5.89		5.89	0.00												
							8.89																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 423/1C dated 04/02/2015 OF Amount 40.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2017 में। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 425/1C dated 04/02/2015 OF Amount 40.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2017 में दायित्व अवशेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 842/8–डी.पी.–12 /लो0नि0वि0 (1)/परिवर्तन/जि0यो0/2013–14 दि0 09.01.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 1655/1C dated 06/05/2015 OF Amount 11.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/2017 में। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 986/8–डी.पी– 12/विविध–परिवर्तन/लो. नि.वि./जि.यो./14–15 दि0 03.03.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 1660/1C dated 06/05/2015 OF Amount 3.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ./जि.यो. /2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE Latter No.1742/1C dated 27/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		माह 01/2020 में कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 986/8–डी.पी– 12/विविध–परिवर्तन/लो. नि.वि./जि.यो./14–15 दि0 03.03.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 1662/1C dated 06/05/2015 OF Amount 2.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 986/8–डी.पी– 12/विविध–परिवर्तन/लो. नि.वि./जि.यो./14–15 दि0 03.03.2015	TS VIDE E.E.Letter NO. 1664/1C dated 06/05/2015 OF Amount 4.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	01/06/2016 —	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ./जि.यो. /2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.Lt.No-57/1C dated 22/07/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		माह 12/2015 में कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ./जि.यो. /2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE EE Ltr.no.77/1C dated 27/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		माह 09/2016 में कार्य पूर्ण,।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3525/1C dated 11/09/2015 OF Amount 8.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 210 पीरपुरा में सी0सी0 इण्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.08Km	08 / 2015	5.04	5.04	0.50	0.08Km	4.54		4.54	0.00											
							5.04																		
27	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम टान्डी 211 व भनेड़ा में विभिन्न गलियों में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.3Km	08 / 2015	17.77	17.77	9.08	0.3Km	8.69		8.69	0.00											
							17.77																		
28	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 213 मुण्डलाना में विक्रम के खेत से जोगिन्दर (मुन्नु) के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.25Km	08 / 2015	14.81	14.81	6.63	0.25Km	8.18		8.18	0.00											
							14.81																		
29	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 214 निजामपुर में पाल्लू लाला के घर से कबलू सिंह के घर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.18Km	08 / 2015	10.96	10.96	1.00	0.18Km	9.96		9.96	0.00											
							10.96																		
30	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 217 लिब्बरहेड़ी में सत्यपाल के घर से तालाब की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.05Km	08 / 2015	3.29	3.29	0.00	0.05Km	3.29		3.29	0.00											
							3.29																		
31	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मिनस अटाल रोड़ से ग्राम तिलुर तक 218 सम्पर्क	1job	03 / 2015	13.00	13.00	12.81	1job	0.19		0.00	0.00	0.13										
							13.00								0.13										
32	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत मंगलौर 219 पुलिस चौकी के निकट थाने वाली मस्जिद से सर्राफा बाजार तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.15Km	08 / 2015	11.85	11.85	9.39	0.15Km	2.46		2.46	0.00											
							11.85																		
33	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 221 घोसीपुरा में आन्तरिक सड़कों का सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.68Km	08 / 2015	40.59	40.59	3.00	0.68Km	37.59		37.59	0.00											
							40.59																		
34	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	पणखेत में पुड़िया बैण्ड से सम्पर्क मार्ग 222 का निर्माण।	1job	03 / 2015	5.00	5.00	3.70	1job	1.30		0.00	0.00	1.30										
							5.00								1.30										
35	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 222 मन्नाखेड़ी में रविदास मन्दिर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। (ल0– 100 मी0)।	1job	08 / 2015	25.95	25.95	2.45	1job	23.50		23.50	0.00											
							25.95																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E. Letter No 3526/1C dated 11/09/2015 OF Amount 5.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 11/2018। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3524/1C dated 11/09/2015 OF Amount 17.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/ 2017 में। दायित्वों का भगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3522/1C /1C dated 11/09/2015 OF Amount 14.81 lac dated 11/09/2015 OF Amount 14.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/ 2017 में। दायित्वों का भगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3521/1C dated 11/09/2015 OF Amount 10.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/ 2017 में। दायित्वों का भगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3515/1C dated 11/09/2015 OF Amount 3.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ./जि.यो./2014–15 दिनोंक 13.03.2015	TS VIDE E.E.Lt.No-1014/1C dated 22/07/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		माह 11/2017 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3519/1C dated 11/09/2015 OF Amount 11.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 01/ 2017 में। दायित्वों का भगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3516/1C dated 11/09/2015 OF Amount 40.58 lac		कार्य पूर्ण		12/2016 को कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.Lt.No-59/1C dated 22/07/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2016 में कार्य पूण।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE E.E.Letter NO. 3517/1C dated 11/09/2015 OF Amount 25.95 lac		कार्य पूर्ण		12/2017 में कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	लेवरा में सम्पर्क मार्ग। 223	3Km	03 / 2015	34.00	34.00	32.19	3Km	1.81		0.00	0.00	1.81										
							34.00								1.81										
37	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मंझगांव समोग सम्पर्क मार्ग का अवशेष 258 कार्य।	1job	07 / 2016	7.00	7.00	5.82	1job	1.18		0.00	0.00	1.13										
							7.00								1.13										
38	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	ग्राम गोरछा सम्पर्क मार्ग। 294	1job	12 / 2017	2.50	2.50	1.51	1job	0.99		0.00	0.00											
							2.50																		
39	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम 333 महेशरा में सुरेश के घर से सरदार मनजीत के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.12Km	09 / 2015	7.20	7.20	0.00	0.12Km	7.20		7.20	0.00											
							7.20																		
40	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	कुनावा डांडा मोटर मार्ग से हयौ–डांडा 339 तक लिंक रोड़ का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	1.50	1.50	1.17	1job	0.33		0.00	0.00											
							1.50																		
41	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	ग्राम पंचायत बुरास्वा के खेड़ा धुलोटी से 341 पनघट तक सी0सी0 खडिन्जा निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	3.00	3.00	2.87	1job	0.13		0.00	0.00	0.10										
							3.00								0.10										
42	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	ग्राम पंचायत जोगियो के खेड़ा निचले 342 झलियार में सड़क निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	1.75	1.75	1.19	1job	0.56		0.00	0.00											
							1.75																		
43	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	संशोधित नाम : डामटा मोटर मार्ग से 344 बिजनू तक सी0सी0 मार्ग।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	2.77	1job	1.23		0.00	0.00											
							4.00																		
44	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	मिंगाड़ में अनु0जाति बस्ती में सी0सी0 352 मार्ग।	1job	11 / 2018	1.50	1.50	0.99	1job	0.51		0.00	0.00	0.51	1 s									
							1.50								0.51										
																1 s									
45	नि0ख0 लक्सर	मंगलौर	नारसन	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 425 कस्बा मंगलौर के वार्ड नं0 15 में मौहल्ला मलकपुरा में विभिन्न गलियों में सी0सी0 इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.24Km	08 / 2017	12.99	12.99	8.00	0.24Km	4.99		4.99	0.00											
							12.99																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–2051/ रा.यो.आ./जि.यो./2014–15 दिनोंक 13.03.2015	TS VIDE E.E. LtNo. 78/1C dated 27/11/2015 OF Amount 34 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2018 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–369 /रा.यो.आ./जि.यो./2015–16 दि0 18.7.2016	TS VIDE 69/2015-16 dated 21/11/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2019 कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–1127/रा0 यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.2017	TS VIDE 54/1C dated 06/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		माह 11/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 1592/8–डी.पी.–12 /लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0 /2015–16 दि0 30.09.15	TS VIDE E.E. Letter No 3819/1C dated 05/10/2015 OF Amount 7.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 06/2017 में दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि 28.11.2018	TS VIDE 175/1C dated 22/12/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 152/1C dated 10/12/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		माह 05/2019 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि 28.11.2018	TS VIDE 171/1C dated 22/12/2018 OF Amount 1.75 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2020 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–757/रा0यो0आ0/जि0यो0/2019–20 दि 22.11.2019			कार्य पूर्ण		माह 1/2020 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि 28.11.2018	TS VIDE 173/1C dated 22/12/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		माह 05/2019 मे कार्य पूर्ण,।
	 –	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक–238/8–डी.पी. –02/जि0यो0–(संरचना)/2017–18 दि0 05.08.2017	TS VIDE E.E. Letter No 1532A/6C dated 24/10/2017 OF Amount 12.99 lac		कार्य पूर्ण		05/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम खेडी कलां में बिजोपुरा मार्ग से शमशान की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.1Km	05 / 2018	4.40	4.40	2.60	0.1Km	1.80		1.80	0.00												
							4.40																		
47	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	ग्राम डान्डा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2017	5.00	5.00	4.13	1job	0.87		0.00	0.00											
						03 / 2018	5.00																		
48	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत वि0क्षे0 खानपुर में ग्राम करणपुर में धर्मवीर पुत्र इलमचन्द के खेत से मुख्य सडक की ओर ईंट खडण्जा निर्माण कार्य।	0.1Km	06 / 2019	3.00	3.00	2.85		0.15	0.1Km	0.15	0.00				0.1							
							3.00											0.1							
49	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत वि0क्षे0 खानपुर में ग्राम कुआखेडा मार्ग से ग्राम रजबपुर मार्ग होते हुये मेन रोड से सुलेखचंद के खेत तक ईंट खडण्जा द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.3Km	06 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	0.3Km	8.00	8.00				0.3							
							8.00											0.3							
50	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत वि0क्षे0 लक्सर में ग्राम जैनपुर में जैनपुर–लादपुर मार्ग से फैयाज की ट्यूबवैल तक ईंट खडण्जा द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.2Km	06 / 2019	6.00	6.00	0.00	0.2Km	6.00		6.00	6.00											
							6.00																		
51	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	मसूरी चकराता मोटर मार्ग से अनु0 जाति बस्ती घोई सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	2.93	1job	1.07		0.00	0.00											
						03 / 2018	4.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच. ई.एल. रानीपुर	बहादरा बाद	ग्राम रावली महदूद रामधाम कालोनी में पुलिया से रामफूल के मकान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.3Km	08 / 2013	17.50	17.50	13.85	0.3Km	3.65		0.00	3.56											
						08 / 2014	17.50																		
53	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच. ई.एल. रानीपुर	बहादरा बाद	जगजीतपुर में शांतिपुरम कालोनी वार्ड नं0 –1 जमालपुर कला में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य।	0.43Km	03 / 2014	38.26	38.26	25.03	0.43Km	13.23		13.00	0.00											
						03 / 2014	38.26																		
54	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादरा बाद	ग्राम रिठौरा ग्रान्ट में मेन सड़क से मन्दिर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण	0.3Km	01 / 2015	16.86	16.86	10.00	0.3Km	6.86		6.86	0.00											
						01 / 2015	16.86																		
55	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादरा बाद	ग्राम बोंगला में मेन रोड से राकेश तौमर बाबू के घर तक टाईल्स मार्ग निर्माण	0.04Km	01 / 2015	1.53	1.53	0.00	0.04Km	1.53		1.53	0.00											
						01 / 2015	1.53																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 150/07–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना)/2018–19 दिनांक 28.05.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter No 1378/6c dated 10/08/2018 OF Amount 4.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 07/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/09/2018 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.17			कार्य पूर्ण		ह 07/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.1Km	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/ जि0यो0(संरचना)/2019–20 दिनांक 28.06. 2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No. 1052/6c dated 08/07/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.3Km	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/ जि0यो0(संरचना)/2019–20 दिनांक 28.06. 2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No. 1087/6c dated 15/07/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/ जि0यो0(संरचना)/2019–20 दिनांक 28.06. 2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No. 1098/6c dated 17/07/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 12/2019। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/ रा0यो0आ0/ जि0यो0/ 2017–18 दिनांक 21.12.17			कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 34–ए/आठ–डी.पी.–12/लो.नि.वि.(1)/जि. यो./13–14 दि0 24.08.13	TS VIDE EE No. 3349/1C dated 31/12/2014 OF Amount 17.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2014 —	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 990/आठ–डी.पी.–12/लो.नि.वि. (01)/परिवर्तन/जि.यो./13–14 दि0 04.03. 14	TS VIDE EE No. 884xxxvii/1C dated 04/03/2014 OF Amount 38.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो. /2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 400/1C dated 02/02/2015 OF Amount 16.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 —	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो. /2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 926/1C dated 12/03/2015 OF Amount 1.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम बोंगला में मेन सड़क से गोदविल926 पब्लिक स्कूल तक टाइल्स मार्ग निर्माण	0.1Km	01 / 2015	3.90	3.90	0.00	0.08Km	3.90		3.90	0.00											
					0.08Km	01 / 2015	3.90																		
57	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम बोंगला में मेन रोड से किसान सेवा927 सहकारी समिति बहादराबाद के गोदाम तक टाइल्स मार्ग निर्माण	0.08Km	01 / 2015	4.18	4.18	0.00	0.05Km	4.18		4.00	0.00											
					0.05Km	01 / 2015	4.18																		
58	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम कोटा माच्छरहेड़ी में मास्टर सुदेश941 सुक्कड़ के मकान से रा0मा0 स्कूल तक मार्ग निर्माण	0.46Km	01 / 2015	32.41	32.41	18.69	0.46Km	13.72		13.72	0.00											
						01 / 2015	32.41																		
59	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जगजीतपुर में पीठ वाली पुलिया से 965 शेखर के मकान तक टाइल द्वारा मार्ग निर्माण।	0.24Km	01 / 2015	11.97	11.97	6.00	0.15Km	5.97		5.80	0.00											
					0.15Km	01 / 2015	11.97																		
60	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	रावली महदूद के कृपाल नगर में 968 आंतरिक मार्गो का निर्माण	0.22Km	01 / 2015	10.50	10.50	7.56	0.18Km	2.94		2.50	0.00											
					0.18Km	01 / 2015	10.50																		
61	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम रणसुरा में जाहिद पुत्र बुद्धु की 1039 बैठक तक एवं मुरसलीन के मकान से मोबीन पुत्र मुस्कीम के मकान तक इंटर लॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.14Km	08 / 2015	9.60	9.60	0.93	0.14Km	8.67		8.67	0.00											
						08 / 2015	9.60																		
62	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम सोहलपुर सिकरोडा में मेन सडक1045 से रतमऊ नदी में शमशान घाट तक टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण।	0.38Km	08 / 2015	14.79	14.78	0.00	0.38Km	14.78		14.78	0.00											
							14.78																		
63	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम मुल्कीनगर (रावली महदूद) में मेन1052 रोड से शमीम के मकान तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.16Km	08 / 2015	13.51	13.51	0.85	0.16Km	12.66		12.50	0.00											
							13.51																		
64	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जमालपुर कलां सराय सम्पर्क मार्ग 1053 सामुदायिक कन्द्र से रूद्र विहार तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.25Km	08 / 2015	14.07	14.07	9.00	0.25Km	5.07		5.07	0.00											
							14.07																		
65	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	इब्राहिमपुर में मेन रोड से शमशान घाट1060 व हरिजन बस्ती की ओर मार्ग का इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा मार्ग निर्माण।	0.28Km	08 / 2015	13.23	13.23	0.00	0.28Km	13.23		0.00	8.32	8.32										
							13.23								8.32										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 562/1C dated 13/02/2015 OF Amount 3.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 533/1C dated 11/02/2015 OF Amount 4.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 469/1C dated 06/02/2015 OF Amount 32.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 535/1C dated 11/02/2015 OF Amount 11.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 271/1C dated 22/01/2015 OF Amount 10.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 1452/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.2015	TS VIDE EE letter no.3054/1C dated 18/08/2015 OF Amount 9.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3100/1C dated 21/08/2015 OF Amount 14.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3531/1C dated 30/09/2015 OF Amount 13.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3390/1C dated 16/09/2015 OF Amount 14.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3497/1C dated 26/09/2015 OF Amount 13.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम दीनारपुर में नीरज की दुकान से मन्दिर से पुस्पराज के घर तक इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.2Km	08 / 2015	10.55	10.55	6.54	0.24Km	4.01		4.01	0.00											
				1064	0.24Km		10.55																		
67	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम बेगमपुर में राजकीय प्राईमरी स्कूल से ग्राम खेलड़ी में नाले तक इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.2Km	08 / 2015	10.55	10.55	0.00	0.2Km	10.55		0.00	8.61	8.61										
				1065			10.55								8.61										
68	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम राठौड़ा ग्रान्ट में लाली के मकान से तारे के मकान तक इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.19Km	08 / 2015	10.02	10.02	0.00	0.19Km	10.02		10.02	0.00											
				1066			10.02																		
69	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ब्रह्मपुरी रावली महदूद में प्रीत विहार वाली सड़क तक इटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	10.71	10.71	0.00	0.16Km	10.71		0.00	8.16	8.16										
				1067	0.16Km		10.71								8.16										
70	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ब्रह्मपुरी में शिव मंदिर वाली गली में सड़क का इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.2Km	08 / 2015	10.18	10.18	4.00	0.2Km	6.18		6.00	0.00											
				1068			10.18																		
71	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	औरंगाबाद में मेन सड़क से टाण्डा बंजारा होते हुए नदी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.17Km	08 / 2015	10.82	10.82	6.00	0.19Km	4.82		4.50	0.00											
				1080	0.19Km		10.82																		
72	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम अम्बूवाला से शिव मन्दिर से लेकर सोम सिंह चौराहे तक इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.25Km	08 / 2015	12.97	12.97	6.18	0.25Km	6.79		6.79	0.00											
				1089			12.97																		
73	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	गाम हृददीपुर ग्रंट में मेन रोड से शोभाराम के बाग से होते हुए निरंकारी भवन तक इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.4Km	08 / 2015	18.60	18.60	0.00	0.2Km	18.60	0.2Km	18.60	0.00									0		
				1090			18.60																0.2		
74	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम मानूबांस ग्रन्ट मेन सडक से सुखबीर सैनी के खेत तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.23Km	08 / 2015	8.95	8.95	1.27	0.25Km	7.68		7.68	0.00											
				1096	0.25Km		8.95																		
75	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	कोटा मुरादनगर में मेन सड़क से सुनील कुमार पुत्र श्री मलखान के खेत तक हजारा ग्रान्ट मेन रोड तक टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.2Km	08 / 2015	7.78	7.78	0.00	0.2Km	7.78		7.78	0.00											
				1097			7.78																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3081/1C dated 19/08/2015 OF Amount 10.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3466/1C dated 22/09/2015 OF Amount 10.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3523/1C dated 28/09/2015 OF Amount 10.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3109/1C dated 22/08/2015 OF Amount 10.71 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3107/1C dated 22/08/2015 OF Amount 10.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3090/1C dated 20/08/2015 OF Amount 10.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3420/1C dated 21/09/2015 OF Amount 12.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3522/1C dated 28/09/2015 OF Amount 18.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		200मी0 में कार्य पूर्ण, शेष विवादित है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3106/1C dated 22/08/2015 OF Amount 8.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3524/1C dated 28/09/2015 OF Amount 7.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम पथरी में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1099	0.12Km	08 / 2015	4.67	4.67	0.34	0.12Km	4.33		4.33	0.00												
							4.67																		
77	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम एक्कड खुर्द में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1100	0.12Km	08 / 2015	4.67	4.67	0.42	0.12Km	4.25		4.25	0.00												
							4.67																		
78	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम झाबरी में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1101	0.12Km	08 / 2015	4.67	4.67	0.00	0.12Km	4.67		4.67	0.00												
							4.67																		
79	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	लक्सर	ग्राम टाण्डा मजादा में विभिन्न गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1106	0.06Km	08 / 2015	2.62	2.62	0.00	0.06Km	2.62		2.62	0.00												
							2.62																		
80	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम आन्नेकी में दयाराम के मकान से अतर सिंह के मकान तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1113	0.16Km	08 / 2015	9.00	9.00	0.00	0.2Km	9.00		8.80	0.00												
					0.2Km		9.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम आन्नेकी में मेन रोड से खेड़े तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1114	0.16Km	08 / 2015	9.00	9.00	0.00	0.21Km	9.00		8.71	0.00												
					0.21Km		9.00																		
82	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम बोडाहेड़ी में रणसुरा वाले मेन रोड से हबीब पुत्र बरकत के मकान तक व साबिर पुत्र अहमद अली के प्लाट तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1115	0.18Km	08 / 2015	7.60	7.60	1.70	0.18Km	5.90		5.90	0.00												
							7.60																		
83	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम बोडाहेड़ी में मेन रोड से बाबू पुत्र रमजानी के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1119	0.18Km	08 / 2015	7.60	7.60	0.00	0.18Km	7.60		7.60	0.00												
							7.60																		
84	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम मुस्तफाबाद (पदार्थी) में इस्लाम के घर से मस्जिद तक इंटर लॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1139	0.2Km	08 / 2015	8.91	8.91	0.00	0.2Km	8.91		8.91	0.00												
							8.91																		
85	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम मानूबांस ग्रान्ट में मेन सड़क की पुलिया से रतन लाल के खेत तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण। 1146	0.23Km	09 / 2015	8.46	8.46	5.30	0.23Km	3.16		3.16	0.00												
						09 / 2015	8.46																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3493/1C dated 24/09/2015 OF Amount 4.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter No.3484/1C dated 23/09/2015 OF Amount 4.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3327/1C dated 11/09/2015 OF Amount 4.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter No.2559/1C dated 12/09/2016 OF Amount 2.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3089/1C dated 20/08/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3099/1C dated 21/08/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3296/1C dated 09/09/2015 OF Amount 7.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3297/1C dated 09/09/2015 OF Amount 7.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter No.3365/1C dated 14/09/2015 OF Amount 8.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 1573/आठ–डी.पी. –12/ लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 21.09.2015	TS VIDE EE Letter No. 352/1C dated 02/02/2015 OF Amount 8.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	1147 ग्राम मानूबास ग्रान्ट में मेन पुलिया से प्रेम के नलकूप तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.09Km	09 / 2015	3.40	3.40	2.50	0.09Km	0.90		0.90	0.00											
						09 / 2015	3.40																		
87	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1183 ग्राम बड़ी लाम में रमेश के घर से मनोज के घेर तक सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.11Km	01 / 2015	9.44	9.44	4.30	0.11Km	5.14		5.14	0.00											
							9.44																		
88	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1186 ग्राम फतेहउल्लाहपुर उर्फ तेलपुरा में मुख्य सड़क शौकत जिन्दा के घर से हरिजन बारात घर तक सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.31Km	01 / 2015	15.52	7.96	5.00	0.31Km	2.96		2.96	0.00											
							7.96																		
89	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1187 ग्राम कालेवाला में कालेवाला–अलावलपुर मार्ग से राजवीर के टयूबवैल से होते हुए चकमार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य।	0.25Km	01 / 2015	5.38	5.38	0.50	0.25Km	4.88		4.88	0.00											
							5.38																		
90	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1189 ग्राम हसनावाला में बंजारा बस्ती में काशी मुखिया के घर से पूर्व की ओर पुलिया तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.08Km	02 / 2015	4.59	4.59	0.00	0.08Km	4.59		4.59	0.00											
							4.59																		
91	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1192 ग्राम बुग्गावाला में तारासिंह के घर से मेन सड़क तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.11Km	08 / 2015	5.50	5.50	0.50	0.11Km	5.00		5.00	0.00											
							5.50																		
92	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1194 ग्राम फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा में हरिजन अम्बेडकर से लेकर राणा सुलेख के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.3Km	08 / 2015	16.75	16.75	0.00	0.3Km	16.75		15.50	0.00											
							16.75																		
93	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1195 ग्राम फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा में ईलम के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.1Km	08 / 2015	5.86	5.86	0.00	0.1Km	5.86		5.76	0.00											
							5.86																		
94	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1196 ग्राम औरंगजेबपुर में पूरब व दक्षिण की ओर अमर सिंह के खेत पर पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2015	9.00	9.00	4.29	1job	4.71		4.71	0.00											
							9.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	1197 ग्राम खेड़ी शिकोहपुर गऊशाला में जयपाल हरिजन के खेत पर पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2015	9.00	9.00	0.00	1job	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 1573/आठ–डी.पी.–12/ लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दिनांक 21.09.2015	TS VIDE EE Letter No.463/1C dated 05/02/2015 OF Amount 3.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE VIDE Letter no.599/1C dated 13/02/2015 OF Amount 9.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE VIDE Letter no.597/1C dated 13/02/2015 OF Amount 15.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। उक्त कार्य की रु0 7.56 लाख की बचत से जिलाधिकारी, हरिार के निर्देशों के अनुपालन में वि0स0 क्षेत्र लक्सर में ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE VIDE Letter no.595/1C dated 13/02/2015 OF Amount 5.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 80/8–डी.पी. –12/ लो0नि0वि0(1)/परिवर्त्तन/जि0यो0/2014–15 दि0 27.02.2015	TS VIDE VIDE Letter no.882/1C dated 04/03/2015 OF Amount 4.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE VIDE Letter no.3507/1C dated 11/09/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE VIDE Letter no.3509/1C dated 11/09/2015 OF Amount 16.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE VIDE Letter no.3510/1C dated 11/09/2015 OF Amount 5.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE VIDE Letter no.3511/1C dated 11/09/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE VIDE Letter no.3512/1C dated 11/09/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
96	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	हरिद्वार के भीमगोडा क्षेत्र में पण्डित तिवारी मैमोरियल स्कूल के पास सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	12.73	12.73	2.13	1job	10.60		10.00	0.00												
				1212			12.73																		
97	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम जगजीतपुर राजविहार कालोनी फुटबाल ग्राउण्ड के पास मधु शर्मा के मकान से राजेश शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	0.22Km	05 / 2016	12.43	12.43	3.50	0.22Km	8.93		8.50	0.00												
				1217		06 / 2015	12.43																		
98	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम सीतापुर में रेलवे फाटक के पास मेन रोड से गणेश विहार की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	0.14Km	06 / 2016	9.54	9.54	0.00	0.14Km	9.54		9.40	0.00												
				1220			9.54																		
99	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	लक्सर	लक्सर	जनपद हरिद्वार के ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक अतिरिक्त मीटिंग हॉल एवं बाथरूम/टॉयलेट आदि का निर्माण।	1job	08 / 2016	7.56	7.56	0.00	1job	7.56		7.56	0.00												
				1222		08 / 2016	7.56																		
100	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत गोल गुरूद्वारा के पास पिचिंग का कार्य।	1job	01 / 2017	6.24	6.24	3.70	1job	2.54		2.54	0.00												
				1241			6.24																		
101	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत खडखड़ी इन्द्रा बस्ती विकास कालोनी में रेलिंग का कार्य।	1job	01 / 2017	8.27	8.27	0.00	1job	8.27		8.27	0.00												
				1242			8.27																		
102	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के ग्राम लामग्रन्ट हलजौरा में मुख्य मार्ग से शमशान घाट की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.2Km	02 / 2018	9.50	9.50	0.00	0.2Km	9.50		9.50	0.00												
				1308			9.50																		
103	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में ग्राम आन्नेकी में वेदपाल के घर से प्रेम प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.12Km	05 / 2018	3.60	3.60	2.66		0.94	0.12Km	0.00	0.94									0.12			
				1323			3.60																0.12		
104	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम पूरणपुर में सड़क से देवी मन्दिर होते हुए गोपाल पुरी के बाग की ओर सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.15Km	05 / 2018	9.60	9.60	9.11	0.15Km	0.49		0.00	0.49												
				1325			9.60																		
105	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कटेबड में मुकेश नेगी के घर से पुलिया तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.06Km	05 / 2018	3.60	3.60	2.29	0.06Km	1.31		0.00	0.31												
				1327			3.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 172/आठ–डी0पी0–12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/ जि0यो0/2015–16 दिनांक 08.03.2016	TS VIDE EE Letter no.841/1C dated 26/04/2016 OF Amount 12.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 351/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/परिवर्तन/जि0यो0/ 2015–16 दिनांक 16.05.2016	TS VIDE EE Letter No.2562/1C dated 12/09/2016 OF Amount 12.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 415/आठ–डी0पी0–12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/ जि0यो0/2016–17 दि0 09. 06.16	TS VIDE EE Letter No.2561/1C dated 12/09/2016 OF Amount 9.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 548/आठ–डी.पी. –12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि.यो./2015–16 दिनांक 05.08.2016	TS VIDE EE Letter no.2316/1C dated 12/08/2016 OF Amount 7.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 917/आठ–डी.पी. –12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि.यो./2016–17 दि0 03.01. 17	TS VIDE EE Letter No.1654/1C dated 24/06/2017 OF Amount 6.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 918/आठ–डी.पी. –12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि.यो./2016–17 दि0 03.01. 17	TS VIDE EE Letter No.1656/1C dated 24/06/2017 OF Amount 8.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 690/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/2 017–18 दिनांक 20.02.2018	TS VIDE EE Letter No. 829/1C dated 07/03/2019 OF Amount 9.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.12Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No.366/1C dated 05/02/2019 OF Amount 3.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, टाईल्स कार्य प्रगति में है।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 439/1C dated 08/02/2019 OF Amount 9.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 534/1C dated 16/02/2019 OF Amount 3.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1328 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मीठीबेरी में दल सिंह के घर से पुलिया तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.06Km	05 / 2018	3.30	3.30	2.20	0.06Km	1.10		0.00	0.86												
							3.30																		
107	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1329 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मुस्तफाबाद व गुज्जर बस्ती में विभिन्न गलियों में सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.3Km	05 / 2018	16.00	16.00	13.96	0.3Km	2.04		0.00	0.59												
							16.00																		
108	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1330 वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम गढ में आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	0.25Km	05 / 2018	16.00	16.00	13.00	0.25Km	3.00		0.00	1.00												
							16.00																		
109	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1337 वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम खेलड़ी में प्रवीण चौहान की बैठक से शिव मंदिर तक (स्थल परिवर्तन कार्य – ग्राम खेलड़ी में मेन रोड से प्रवीण के मकान की ओर) इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.07Km	09 / 2019	4.00	4.00	2.69	0.07Km	1.31		0.00	1.31												
							4.00																		
110	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1340 वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम औरंगाबाद में मा0 संजय के घर से प्राथमिक विद्यालय नं0–1 तक टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.07Km	05 / 2018	5.00	5.00	0.00	0.07Km	5.00		0.00	2.00												
							5.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1341 वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम औरंगाबाद में मेन रोड से राहुल पुत्र विजय के ट्यूबवैल तक टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.02Km	05 / 2018	1.10	1.10	0.00	0.02Km	1.10		0.00	1.10												
							1.10																		
112	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1342 वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम औरंगाबाद में मास्टर संजय के घर से प्राथमिक विद्यालय नं0–1 तक अवशेष मार्ग में सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (स्थल परिवर्तन)	0.06Km	01 / 2020	3.90	3.90	0.00	0.06Km	3.90		0.00	3.90	3.90											
							3.90								3.90										
113	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1343 वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम बुग्गावाला में मन्दिर व बरातघर के सामने सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.06Km	05 / 2018	2.80	2.80	1.97	0.06Km	0.83		0.00	0.83												
							2.80																		
114	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1344 वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम डालूवाला कलां की आन्तरिक गलियों का सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.07Km	05 / 2018	3.40	3.40	2.82	0.07Km	0.58		0.00	0.58												
							3.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 535/1C dated 16/02/2019 OF Amount 3.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 538/1C dated 16/02/2019 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 437/1C dated 08/02/2019 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 339/आठ–डी0पी0–12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन /जि0यो0/2018–19 दि0 12.09.2019	TS VIDE EE Letter No. 442/1C dated 08/02/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 380/1C dated 05/02/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 650/आठ–डी0पी0–12/लो0नि0वि0/परिवर्तन/ जि0यो0/2018–19 दि0 24.01.2020	TS VIDE EE Letter no. 336/1C dated 14/02/2020 OF Amount 3.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 525/1C dated 16/02/2019 OF Amount 2.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 440/1C dated 08/02/2019 OF Amount 3.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
115	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां में बुड्ढी माता के पास राजू के मकान से साधुराम के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य। 1347	0.13Km	05 / 2018	6.00 6.00	6.00	4.42	0.13Km	1.58		0.00	0.00												
116	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में बंजारेवाला–तेलपुरा मुख्य मार्ग कि.मी. 5 से बंजारा बस्ती की ओर इंटर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1396	0.16Km	06 / 2019	10.92 10.92	10.92	4.37	0.06Km	6.55	0.1Km	0.00	3.67									0.1 0.1		
117	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बंजारेवाला–तेलपुरा मुख्य मार्ग कि.मी. 5 से ग्राम गांजा की ओर इंटर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 1397	0.11Km	06 / 2019	7.08 7.08	7.08	0.00	0.11Km	7.08		0.00	7.08											
118	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम रावली महदूद में दक्ष एनक्लेव में ट्रांसफार्मर से संजय लपूके के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण। 1410	0.06Km	06 / 2019	5.25 5.25	5.25	0.00	0.06Km	5.25		0.00	5.25											
119	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम लालवाला खालसा में मुख्य मार्ग पर सलीम के घर से मुस्लिम बस्ती की विभिन्न गलियों में सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण। 1414	0.15Km	06 / 2019	8.05 8.05	8.05	5.21	0.15Km	2.84		0.00	2.84	1.98 1.98										
120	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 14–15 के अन्तग्रत ग्राम बाल्लुपुर में सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2220	0.5Km	01 / 2015	26.81 26.81	26.81	10.00	0.5Km	16.81		16.81	0.00											
121	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम सुनहेटी अल्लापुर में सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2221	0.55Km	01 / 2015	29.49 29.49	29.49	15.00	0.55Km	14.49		14.49	0.00											
122	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम मक्खनपुर में सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2222	0.26Km	01 / 2015	14.32 14.32	14.32	4.25	0.26Km	10.07		10.07	0.00											
123	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम धीरमजरा में सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। 2230	0.15Km	01 / 2015	6.44 6.44	6.44	4.17	0.15Km	2.27		2.27	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 530/1C dated 16/02/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2775/1C dated 19/09/2019 OF Amount 10.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2776/1C dated 19/09/2019 OF Amount 7.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2499/1C dated 21/08/2019 OF Amount 5.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2783/1C dated 19/09/2019 OF Amount 8.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 534/1C dated 07/02/2015 OF Amount 26.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 540/1C dated 07/02/2015 OF Amount 29.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 390/1C dated 04/02/2015 OF Amount 14.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 394/1C dated 04/02/2015 OF Amount 6.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2020 तक प्रगति: भैतिक याता 0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष: भैतिक याता 0 योग्य	2020 – 2021 हेतु: मांग	2020 – 2021 हेतु: अनुदान	2020 – 2021 हेतु: व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
124	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम कुन्जा बहादरपुर में खडण्जा मार्ग का निर्माण कार्य। 2231	2Km	01 / 2015	43.05 / 43.05	43.05	37.00	2Km	6.05		6.05	0.00											
125	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम लाठरदेवा हुण में प्रा0पा0 से रविदास मन्दिर की ओर सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2233	0.37Km	01 / 2015	21.16 / 21.16	21.16	0.00	0.37Km	21.16		21.16	0.00											
126	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम सालियर में माधोपुर रोड़ से बच्चों वाले तालाब तक सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2236	0.15Km	01 / 2015	8.58 / 8.58	8.58	3.00	0.15Km	5.58		5.58	4.71	4.71 / 4.71										
127	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम नन्हेड़ा में दर्जियों के मकान से तालाब के बराबर होते हुए सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2237	0.2Km	01 / 2015	11.44 / 11.44	11.44	4.20	0.2Km	7.24		7.24	0.00											
128	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम सालियर में सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2238	0.22Km	01 / 2015	9.44 / 9.44	9.44	3.00	0.22Km	6.44		6.44	0.00											
129	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम भारापुर भौंरी में आन्तरिक सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2258	0.65Km	01 / 2015	39.97 / 39.97	39.97	22.98	0.65Km	16.99		16.99	0.00											
130	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम गुम्मावाला में ओमपाल के खेत से इमली खेड़ा की ओर सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2260	0.51Km	01 / 2015	27.62 / 27.62	27.62	5.00	0.51Km	22.62		22.62	0.00											
131	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ढंढेरा में मुख्य मार्ग से राव फुरकान नेता के घर की ओर सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य। 2269	0.07Km	01 / 2015	4.02 / 4.02	4.02	1.20	0.07Km	2.82		2.82	0.00											
132	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम रहमतपुर में मेन सड़क से रब्बान के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 2345	0.21Km	03 / 2015	10.79 / 10.79	10.79	1.10	0.21Km	9.69		9.69	0.00											
133	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम पुहाना में अन्दर से पावर ग्रीड की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2375	0.19Km	08 / 2015	11.90 / 11.90	11.90	3.13	0.19Km	8.77		6.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 537/1C dated 07/02/2015 OF Amount 43.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 1874/1C dated 10/08/2016 OF Amount 21.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 547/1C dated 07/02/2015 OF Amount 8.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 546/1C dated 07/02/2015 OF Amount 11.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 545/1C dated 07/02/2015 OF Amount 9.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 530/1C dated 07/02/2015 OF Amount 39.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 523/1C dated 07/02/2015 OF Amount 27.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 586/1C dated 13/02/2015 OF Amount 4.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 987/8–डी.पी.– 12/लो.नि.वि.(1)/परिवर्तन/जि.यो./14–15 दि0 03.03.2015	TS VIDE 2209/1C dated 15/06/2015 OF Amount 10.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3418/1C dated 09/09/2015 OF Amount 11.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
134	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2376 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम तेज्जुपुर के मेन रोड़ से सरदारों के डेरे तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	9.57 9.57	9.57	4.10	0.15Km	5.47		5.47	0.00												
135	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2377 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम चुड़ियाला के मेन रोड़ से मुकेश व रामस्वरूप के मकान तक एवं बड़ के पेड़ से रविदास मन्दिर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	10.53 10.53	10.53	5.40	0.15Km	5.13		5.00	0.00												
136	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2378 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम भलस्वागाज में मेन रोड़ से स्टेट बैंक से होकर सत्यवान के घर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	9.57 9.57	9.57	0.00	0.15Km	9.57		9.57	0.00												
137	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2379 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम भलस्वागाज में कर्णमोहन के मकान से डाकघर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.13Km	08 / 2015	10.93 10.93	10.93	3.00	0.13Km	7.93		7.93	0.00												
138	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2380 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्जा बहादरपुर में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.24Km	08 / 2015	15.63 15.63	15.63	7.83	0.24Km	7.80		7.80	0.00												
139	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2381 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में सिकरोढ़ा रोड़ से मौ0 युसुफ के खे तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.3Km	08 / 2015	23.93 23.93	23.93	13.77	0.3Km	10.16		10.16	0.00												
140	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2383 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम हाल्लूमजरा में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.22Km	08 / 2015	13.16 13.16	13.16	7.00	0.22Km	6.16		6.16	0.00												
141	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	2386 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम मानकपुर आदमपुर में मेन रोड़ से ओमवीर के खेत की ओर खडण्जा निर्माण।	0.25Km	08 / 2015	5.38 5.38	5.38	0.00	0.25Km	5.38		5.38	0.00												
142	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	2388 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम माधोपुर रोड़ से हाजी अखलाक के खेत की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.3Km	08 / 2015	16.28 16.28	16.28	6.00	0.3Km	10.28		10.28	0.00												
143	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	2390 जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सफरपुर में मेन सड़क से महमूद हसन के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.25Km	08 / 2015	15.81 15.81	15.81	7.58	0.25Km	8.23		8.23	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3536/1C dated 11/09/2015 OF Amount 9.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3530/1C dated 11/09/2015 OF Amount 10.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3531/1C dated 11/09/2015 OF Amount 9.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3532/1C dated 11/09/2015 OF Amount 10.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3534/1C dated 11/09/2015 OF Amount 15.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3527/1C dated 11/09/2015 OF Amount 23.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3529/1C dated 11/09/2015 OF Amount 13.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3538/1C dated 11/09/2015 OF Amount 5.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3411/1C dated 09/09/2015 OF Amount 16.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3414/1C dated 09/09/2015 OF Amount 15.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सफरपुर में मिलक मस्जिद की जमीन से यूनूस के खेत तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2391	0.2Km	08 / 2015	12.40	12.40	4.86	0.2Km	7.54		7.54	0.00												
							12.40																		
145	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सफरपुर में रेलवे फाटक के पास टावर से हाजी मुकर्रम के टयूबवैल तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2392	0.2Km	08 / 2015	12.40	12.40	5.00	0.2Km	7.40		7.40	0.00												
							12.40																		
146	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सढौली मेन सड़क से हरिजनों के शमशान घाट तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2394	0.12Km	08 / 2015	4.74	4.74	2.94	0.12Km	1.80		1.80	0.00												
							4.74																		
147	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम कुमराड़ी में रविदास मन्दिर से शमशान घाट तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2395	0.11Km	08 / 2015	5.31	5.31	0.00	0.11Km	5.31		5.31	0.00												
							5.31																		
148	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत रहीमपुर (शिवपुरम में) आजादनगर–पनियाला मार्ग से मास्टर सुरेश के मकान की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2396	0.3Km	08 / 2015	17.78	17.78	11.41	0.3Km	6.37		6.37	0.00												
							17.78																		
149	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम हरजौली झोझा–फादलपुर की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2398	0.2Km	08 / 2015	9.48	9.48	5.46	0.2Km	4.02		4.02	0.00												
							9.48																		
150	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रहमतपुर में पाली प्रजापत के मकान से जागीर के मकान तक व लियाकत के मकान से सेवाराम के मकान तक इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2400	0.38Km	08 / 2015	23.56	23.56	0.00	0.38Km	23.56		23.56	0.00												
							23.56																		
151	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रहमतपुर में अरूण देव के कोने से हाजी इब्राहिमपुर के टयूबवैल तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2401	0.36Km	08 / 2015	17.02	17.02	2.10	0.36Km	14.92		14.92	0.00												
							17.02																		
152	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम हल्वाहेड़ी में आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2405	0.1Km	08 / 2015	6.20	6.20	0.00	0.1Km	6.20		6.20	0.00												
							6.20																		
153	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम भौंरी में आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2407	0.11Km	08 / 2015	6.82	6.82	0.00	0.11Km	6.82		6.82	0.00												
							6.82																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3415/1C dated 09/09/2015 OF Amount 12.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3413/1C dated 09/09/2015 OF Amount 12.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3416/1C dated 09/09/2015 OF Amount 4.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3412/1C dated 09/09/2015 OF Amount 5.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3408/1C dated 09/09/2015 OF Amount 17.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3409/1C dated 09/09/2015 OF Amount 9.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3434/1C dated 09/09/2015 OF Amount 23.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3435/1C dated 09/09/2015 OF Amount 17.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3440/1C dated 09/09/2015 OF Amount 6.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3442/1C dated 09/09/2015 OF Amount 6.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
154	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सुनहरा में विभिन्न आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2408	0.18Km	08 / 2015	10.04	10.04	5.10	0.18Km	4.94		4.94	0.00												
							10.04																		
155	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रामपुर में आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2409	0.17Km	08 / 2015	9.88	9.88	0.00	0.17Km	9.88		9.88	0.00												
							9.88																		
156	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम सफीपुर में आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2410	0.16Km	08 / 2015	9.71	9.71	0.00	0.16Km	9.71		9.71	0.00												
							9.71																		
157	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रतनपुर में आन्तरिक मार्गों का सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण। 2411	0.16Km	08 / 2015	9.30	9.30	0.00	0.16Km	9.30		9.30	0.00												
							9.30																		
158	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत रामनगर राजकुमार मल्होत्रा के मकान से गरोटी जी के मकान की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य। 2415	0.2Km	08 / 2015	25.05	25.05	7.97	0.2Km	17.08		17.08	0.00												
							25.05																		
159	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम केल्हनपुर (बेलड़ी) में जोहड़ से नानू की पुलिया तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। 2416	0.2Km	08 / 2015	11.62	11.62	2.00	0.2Km	9.62		9.62	0.00												
							11.62																		
160	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत रामनगर गली नं0 6 में आहूजा शूज वालों के मकान से हनुमान मंदिर की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग व नाली निर्माण कार्य। 2417	0.2Km	08 / 2015	15.50	15.50	9.38	0.2Km	6.12		6.12	0.00												
							15.50																		
161	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत न्यू आदर्श नगर रूड़की में गणपति बैंकट हॉल के पीछे जगबीर चौधरी के मकान से सोपन जैन के मकान तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य। 2419	0.13Km	08 / 2015	10.08	10.08	0.00	0.13Km	10.08		10.08	0.00												
							10.08																		
162	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत न्यू आदर्श नगर रूड़की में गणपति बैंकट हॉल के पीछे सैनी के मकान से आखिरी छोर तक सम्बन्धित गलियों में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य। 2421	0.15Km	08 / 2015	11.62	11.62	0.00	0.15Km	11.62		11.62	0.00												
							11.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3447/1C dated 09/09/2015 OF Amount 10.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3446/1C dated 09/09/2015 OF Amount 9.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3444/1C dated 09/09/2015 OF Amount 9.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3443/1C dated 09/09/2015 OF Amount 9.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3422/1C dated 09/09/2015 OF Amount 25.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3436/1C dated 09/09/2015 OF Amount 11.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3423/1C dated 09/09/2015 OF Amount 15.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3425/1C dated 09/09/2015 OF Amount 10.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3427/1C dated 09/09/2015 OF Amount 11.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
163	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत पश्चिमी अम्बर तालाब रूड़की में कुन्दन बर्फ फैक्ट्री से विश्वकर्मा चौक व रविदास धर्मशाला से आवास विकास तक सड़क पर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।	0.21Km	08 / 2015	13.45	13.45	7.45	0.21Km	6.00		6.00	0.00												
				2422			13.45																		
164	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत कस्बा लण्ढ़ौरा के वार्ड नं0 1 में लक्सर रोड़ से प्रमोद सैनी के मकान तक सी0सी0 इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.06Km	08 / 2015	4.74	4.74	0.00	0.06Km	4.74		4.14	0.00												
				2433			4.74																		
165	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत कस्बा लण्ढ़ौरा के वार्ड नं0 3 में डा0 निर्मला के मकान से रमेश कश्यप के मकान तक सी0सी0 इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	7.35	7.35	0.00	0.15Km	7.35		7.35	0.00												
				2436			7.35																		
166	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत कस्बा लण्ढ़ौरा के वार्ड नं0 3 में मुन्ना कूंजड़ा के मकान से मौ0 अली के मकान तक सी0सी0 इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.18Km	08 / 2015	14.22	14.22	0.00	0.18Km	14.22		14.22	0.00												
				2437			14.22																		
167	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम गुम्मावाला में पुलिया निर्माण एवं रोड़ का अवशेष भाग का सी0सी0 इन्टरलोकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.25Km	02 / 2016	27.00	27.00	10.95	0.25Km	16.05		16.00	0.00												
				2476			27.00																		
168	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत रूड़की एस0डी0एम0 चौराहे के दांयी ओर पेवेलियन के सामने एन.एच.–58 पर इंटरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	03 / 2016	10.01	10.01	0.00	0.15Km	10.01		10.01	0.00												
				2486			10.01																		
169	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जिला योजना 15–16 के अन्तर्गत ग्राम रहमतपुर में हाजी इब्राहिम के टयूबवैल से आगे इन्टर लोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.07Km	04 / 2016	4.29	4.29	2.00	0.07Km	2.29		2.22	0.00												
				2490			4.29																		
170	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा 0)	नारसन	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम बूड़पुर–लाठरदेवा शेख पोल्ट्री फार्म से आसफनगर इकबलापुर मार्ग की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.22Km	05 / 2016	13.27	13.27	0.00	0.22Km	13.27		13.27	0.00												
				2491			13.27																		
171	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 15–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भौंरी में मौजा बावली कलन्जरी हरी आश्रम कालोनी के कार्यालय से मुकेश चौधरी के प्लाट नं0 408 की ओर नाला निर्माण कार्य। (ल0–395 मी0)	1job	12 / 2016	17.30	17.30	9.20	1job	8.10		8.10	0.00												
				2543			17.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3428/1C dated 09/09/2015 OF Amount 13.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3806/1C dated 05/10/2015 OF Amount 4.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3807/1C dated 05/10/2015 OF Amount 7.34 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 32/8–डी.पी.–09 /लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दि0 10.08.15	TS VIDE 3809/1C dated 05/10/2015 OF Amount 14.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 106/8–डी.पी.–12 /लो.नि.वि.(1)/परिवर्तन/जि.यो. /15–16 दि0 12.02.16	TS VIDE 383/1C dated 25/02/2016 OF Amount 27 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक–175/8–डी.पी.– 12/लो.नि.वि. (1)/जि0यो0/15–16 दि0 08.03.16	TS VIDE 899/1C dated 21/04/2016 OF Amount 10.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 283/8–डी.पी.–12 /लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/15–16 दि0 25.04.2016	TS VIDE 1176/1C dated 17/05/2016 OF Amount 4.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक–355/8–डी.पी.– 12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि0यो0/15–16 दि0 17.05.2016	TS VIDE 1708/1C dated 21/07/2016 OF Amount 13.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 904/8–डी.पी.–12 /लो.नि.वि.(1)/परिवर्तन/जि.यो. /16–17 दि0 31.12.2016	TS VIDE 2999/1C dated 31/12/2016 OF Amount 17.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
172	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत रूड़की 2593 के मौहल्ला आदर्श नगर में होली बयूटी पार्लर वाली गली में जितेन्द्र सैनी के प्लाट तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.1Km	08 / 2017	6.51	6.51	0.00	0.1Km	6.51		6.51	0.00												
							6.51																		
173	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत रूड़की 2594 के मौहल्ला आदर्श नगर में सुमित प्रोविजन स्टोर से जवाहर सैनी के मकान तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.1Km	08 / 2017	6.51	6.51	0.00	0.1Km	6.51		6.51	0.00												
							6.51																		
174	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत रूड़की 2587 में बर्फखाना कालोनी वार्ड नं0–9 मौहल्ला सोत में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.1Km	08 / 2017	6.51	6.51	4.30	0.1Km	2.21		2.21	0.00												
							6.51																		
175	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत रूड़की 2588 में जादूगर रोड़ पर गजे सिंह के मकान से लेकर सुल्तान टावन वालों के घर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.1Km	08 / 2017	6.51	6.51	4.81	0.1Km	1.70		1.70	0.00												
							6.51																		
176	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत रूड़की 2589 में हरपाल त्यागी के घर से लेकर कुन्दन व रजनीश के घर की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.1Km	08 / 2017	6.07	6.07	0.00	0.1Km	6.07		6.07	0.00												
							6.07																		
177	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 17–18 के अन्तर्गत 2596 लण्ढौरा में पशु चिकित्सालय से मास्टर इसाक के मकान की ओर सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।	0.15Km	08 / 2017	12.24	12.24	0.00	0.15Km	12.24		9.24	0.00												
							12.24																		
178	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 18–19 के अन्तर्गत रूड़की 2604 लक्सर मेन रोड़ से नगला इमरती से होते हुए नन्दा कालोनी की ओर (आंशिक भाग में सी0सी0 निर्माण)।	0.16Km	05 / 2018	16.00	16.00	9.57	0.16Km	6.43		0.00	1.04	1.04											
							16.00								1.04										
179	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	जि0यो0 18–19 के अन्तर्गत ग्राम 2605 चुड़ियाला मोहनपुर में श्री धर्मवीर पूर्व प्रधान के घर से श्री विपलाद त्यागी पूर्व प्रधान के घर तक सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.3Km	05 / 2018	13.50	13.50	11.70	0.3Km	1.80		0.00	0.00												
							13.50																		
180	निर्माण खण्ड रूड़की	रूड़की	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत 2667 आसफनगर में चौ0 जयकरण सिंह के मकान से शिव मन्दिर की ओर इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.17Km	06 / 2019	18.00	18.00	8.85	0.15Km	9.15	0.02Km	0.00	1.63									0.02			
							18.00																0.02		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2555/1C dated 28/10/2017 OF Amount 6.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2554/1C dated 28/10/2017 OF Amount 6.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2551/1C dated 28/10/2017 OF Amount 6.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2553/1C dated 28/10/2017 OF Amount 6.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2550/1C dated 28/10/2017 OF Amount 6.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 238/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/17–18 दि0 05.08.17	TS VIDE 2653/1C dated 06/11/2017 OF Amount 12.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 150/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/18–19 दि0 28.05.18	TS VIDE 1875/1C dated 10/07/2018 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 150/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/18–19 दि0 28.05.18	TS VIDE 1864/1C dated 10/07/2018 OF Amount 13.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.02Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1613/1C dated 13/09/2019 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
181	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2668 बिन्दु खड़क मुख्य मार्ग से यू0पी0 की सीमा तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.36Km	06 / 2019	18.00	18.00	10.04	0.36Km	7.96		0.00	5.48	5.48										
							18.00								5.48										
182	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2671 भारापुर में मुनसब पुत्र मुस्तकीम के खेत से इमरान के खेत की ओर खडण्जा का निर्माण कार्य।	0.28Km	06 / 2019	7.48	7.48	4.40	0.28Km	3.08		0.00	2.41	2.41										
							7.48								2.41										
183	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवानपुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2674 डाडापट्टी में विभिन्न सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य।	0.6Km	06 / 2019	25.00	25.00	12.89	0.6Km	12.11		0.00	6.80	6.80										
							25.00								6.80										
184	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2677 लाठरदेवा शेख में आन्तरिक सड़कों में सी0सी0 इन्टर लोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	0.11Km	06 / 2019	12.30	12.30	0.00	0.11Km	12.30		0.00	3.59											
							12.30																		
185	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2682 खेमपुर में हरिजन बस्ती में सत्यपाल के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.15Km	06 / 2019	7.94	7.94	4.59	0.15Km	3.35		0.00	2.64											
							7.94																		
186	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2683 शिकारपुर में मेन सड़क से सकील की दुकान तक व कब्रिस्तान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.15Km	06 / 2019	7.94	7.94	3.20	0.15Km	4.74		0.00	2.49											
							7.94																		
187	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम2684 नगला इमरती में नई गंगा अन कालोनी में राजेश पुण्डीर के मकान से प्रमोद रावत के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.13Km	06 / 2019	9.12	9.12	4.83	0.13Km	4.29		0.00	2.04											
							9.12																		
188	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 18–19 के अन्तर्गत ग्राम 2695 केहलनपुर में जाति के खेत से कौशर के खेत तक खडण्जा निर्माण। (परिवर्तन)	0.65Km	09 / 2019	16.00	16.00	6.05	0.5Km	9.95	0.15Km	0.00	2.95				0.15							
							16.00											0.15							
																		0.15							
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (188 कार्य)					38.19Km +23job		2,105.32	2,097.75	809.91	37.15Km+23job	1,287.84	0.99Km	1,103.33	111.18	59.94	1st		0.15							
																		0.55					0.24		
					38.04Km +23job		2,097.75								59.94	1st		0.55					0.44		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1621/1C dated 13/09/2019 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1637/1C dated 13/09/2019 OF Amount 7.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1625/1C dated 13/09/2019 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1632/1C dated 13/09/2019 OF Amount 12.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1619/1C dated 13/09/2019 OF Amount 7.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1616/1C dated 13/09/2019 OF Amount 7.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1618/1C dated 13/09/2019 OF Amount 9.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.15Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 338/8–डी.पी.–12 /लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/2018 –19 दि0 12.09.2019	TS VIDE 1763/1C dated 05/10/2019 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020
	0.79Km		**2089.92**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 182		

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत 2664 गुरूकुल झबरेड़ा मार्ग से ग्राम टिकोला कलां में चौ0 कालेराम के घर से लवि के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	0.3Km	06/ 2019	17.86	17.86	0.00	0.15Km	17.86	0.15Km	0.00	3.15											0.15		
							17.86																0.15		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.3Km		17.86	17.86		0.15Km	17.86	0.15Km		3.15									0.15		
					0.3Km		17.86																0.15		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	ग्राम पुनिंग गांव तक सम्पर्क मार्ग। 293	1job	12/ 2017	5.65	5.65	5.65		0.00	1job	0.00	0.00											
							5.65																		
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	सारनी के पास पैदल पुल का निर्माण 313	1no	12/ 2017	6.00	8.00	8.00		0.00	1no	0.00	0.00	1.53	1 s									
							8.00								1.53	1 s									
																1 s									
3	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	वि.ख. चकराता के अन्तर्गत मुख्य मार्ग 323 से ग्राम पिंगुवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	12/ 2017	2.00	2.00	1.57	1job	0.43		0.00	0.00											
						03/ 2018	2.00																		
4	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	काण्डोई में जवाहर सिंह के घर तक 359 सम्पर्क मार्ग।	1job	11/ 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00	1.49	1 s									
							1.50								1.49	1 s									
5	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	बैडा अनु0 जाति बस्ती सम्पर्क मार्ग। 534	1job	12/ 2017	6.00	6.00	4.29		1.71	1job	0.00	0.00											
						03/ 2018	6.00									1 s									
																1 s									
6	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 540 वि0क्षे0 लक्सर में ग्राम खडण्जा कुतुबपुर में विभिन्न गलियों का सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.11Km	06/ 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	0.11Km	6.00	6.00						0.11			0.11		
							6.00													0			0		
																				0.11			0.11		
7	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	विकास खण्ड कालसी के गांगरोउ में 543 मिजान सिंह पुत्र धुम सिंह के घर से पनघट तक सी0सी0 मार्ग	1job	12/ 2017	3.00	3.00	1.73		1.27	1job	0.00	0.00											
						03/ 2018	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.15Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1627/1C dated 13/09/2019 OF Amount 17.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.15Km		**17.86**		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020	जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–1127/रा0 यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.2017			कार्य पूर्ण		माह 04/2020 में कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2021 1no	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–1127/रा. यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांक 21.12.2017 एवं जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून के	TS VIDE 818/1C dated 21/06/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		माह 04/2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0–1127/ रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–2018 दिनांक 21.12.2017	TS VIDE 64/1C dated 09/02/2018 OF Amount 1.57 lac		कार्य पूर्ण		माह 11/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–819/ रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि 28.11.2018			कार्य पूर्ण		माह 04/2020 में कार्य पूर्ण,।
	20/06/2018 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/ रा0यो0आ0/जि0यो0/ 2017– 18 दिनांक 21.12.17			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे है।
	0.11Km	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/ जि0यो0(संरचना)/2019–20 दिनांक 28.06.2019	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No. 08/7c dated 03/01/2020 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण 05/2020। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/ रा0यो0आ0/ जि0यो0/ 2017–18 दिनांक 21.12.17			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	कालसी पंजीटिलनी में बाजार सेरा 544 ई0का0 पंजीटिलानी तक सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.58		1.42	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	2.00									1 s										
																1 s										
9	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 548 वि0क्षे0 खानपुर में ग्राम खेडी कलां में रामसिंह राणा के खेत के पास पुलिया निर्माण का कार्य। (1.50 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कल्वर्ट)	0.2Km	06 / 2019	13.00	13.00	8.08		4.92	0.2Km	4.92	3.51												
							13.00										1									
																	1									
10	नि0ख0 लक्सर	लक्सर	लक्सर	जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड 560 लक्सर के ग्राम मुख्याली कलां एवं चिडियापुर हरचन्दपुर में बालमुकुन्द के घर से केसव राम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.13Km	01 / 2020	8.50	8.50	0.00		8.50	0.13Km	0.00	8.50												
							8.50																			
11	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादरा बाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1335 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम दुधलादयाल उर्फ टाटवाला में रघुवीर जी के खेत से सत्तोक जी के खेत तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.25Km	05 / 2018	16.00	16.00	2.91		13.09	0.25Km	0.00	3.00										0.25		
							16.00															0.25				
12	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादरा बाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1398 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम भुवापुर चमरावल में मुख्य मार्ग से गांव से बाहर बाईपास मार्ग महतोली की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.14Km	06 / 2019	9.16	9.16	0.00		9.16	0.14Km	0.00	6.15										0.14		
							9.16															0.14				
13	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापु र (अ0जा 0)	भगवान पुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1412 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत लामग्रन्ट में मुख्य चौराहे से दलित बस्ती में पुलिया निर्माण।	1job	06 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	3.00	2.03		1									
							3.00								2.03		1									
																	1									
14	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापु र (अ0जा 0)	भगवान पुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1413 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत लामग्रन्ट में मुख्य चौराहे से दलित बस्ती मे सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.07Km	06 / 2019	4.76	4.76	0.00		4.76	0.07Km	0.00	4.76										0.07		
							4.76															0.07				
																						0.07				
15	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच. ई.एल. रानीपुर	बहादरा बाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1492 जनपद हरिद्वार में रोशनाबाद पूल्ड आवास कालोनी के अन्तर्गत सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2020	9.60	9.60	0.00		9.60	0.15Km	0.00	9.60										0.15		
							9.60															0.15				
16	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच. ई.एल. रानीपुर	बहादरा बाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1493 जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम आन्नेकी में निसार के घर से घनश्याम के घर तक व सीता राम तथा मेन सड़क से सुलोचन के घर तक मार्ग निर्माण।	0.15Km	01 / 2020	9.80	9.80	0.00		9.80	0.15Km	0.00	9.80										0.15		
							9.80															0.15				

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/ जि0यो0/ 2017–18 दिनांक 21.12.17			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.2Km+1job	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0(संरचना)/2019–20 दिनांक 28.06.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No. 1180/6c dated 27/07/2019 OF Amount 13 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुलिया का कार्य पूर्ण। पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/जि0यो0/2019–20	TS VIDE TS VIDE E.E. Letter No. 273/7c dated 04/02/2020 OF Amount 8.5 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	0.25Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 543/1C dated 16/02/2019 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.14Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2774/1C dated 19/09/2019 OF Amount 9.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2780/1C dated 19/09/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020
	0.07Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2782/1C dated 19/09/2019 OF Amount 4.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020
	0.15Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/ जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	0.15Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/ जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1494 जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम रावली महदूद में श्री रामसरण के मकान से सुरमल के मकान तक मार्ग का निर्माण।	0.15Km	01 / 2020	9.50	9.50	0.00		9.50	0.15Km	0.00	9.50													
							9.50																0.15		
																							0.15		
18	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1495 जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम नसीरपुर कलां में तीरोहे वाली मस्जिद से ईदगाह की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.13Km	02 / 2020	7.50	7.50	0.00		7.50	0.13Km	0.00	7.50													
							7.50																0.13		
																							0.13		
19	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1496 जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम सीतापुर के एन0एच0–58 रोड से रामानन्द कॉलेज की ओर श्रीराम एन्कलेव कालोनी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.14Km	01 / 2020	8.50	8.50	0.00		8.50	0.14Km	0.00	8.50													
							8.50																0.14		
																							0.14		
20	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम 2670 मरगूबपुर में गोविन्दपुर वाल रास्ते पर मुनफैत के खेत से साबिर के खेत की ओर खडण्जा का निर्माण कार्य।	0.4Km	06 / 2019	10.52	10.52	0.00		10.52	0.4Km	0.00	5.52		0.4 k		0.1								
							10.52									0.4 k		0.4							
																0.4 k		0.4							
21	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत खटकी 2673 में बारात घर से बिरम के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.1Km	06 / 2019	4.50	4.50	0.00		4.50	0.1Km	0.00	4.50													
							4.50																0.1		
																							0.1		
22	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम 2681 दौलतपुर में जयपाल पाल के मकान से मांगे पाल के मकान तक इण्टरलोकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.22Km	06 / 2019	9.51	9.51	0.00		9.51	0.22Km	0.00	4.51											0.1		
							9.51																0.22		
																							0.22		
23	निर्माण खण्ड रूड़की	भगवान पुर (अ0जा0)	भगवान पुर	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम 2685 कुंजा बहादरपुर में श्री विपलाद त्यागी के खेत से श्री गौतम जी के खेत तक पी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण।	1.63Km	06 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1.63Km	0.00	10.00													
							25.00																1.63		
																							1.63		
24	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत ग्राम 2691 लाठरदेवा हूण में मलखान के मकान से नफीस की दुकान की ओर क्षतिग्रस्त सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.14Km	06 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	0.14Km	0.00	7.00													
							7.00																0.14		
																							0.14		
25	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत 2710 किर्तीनगर ढंढेरा में आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.1Km	01 / 2020	4.50	4.50	0.00		4.50	0.1Km	0.00	4.50													
							4.50																0.1		
																							0.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.15Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/ जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	0.13Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/ जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण में है।
	0.14Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 648/आठ–डी0पी0–09/आम जनता प्रस्ताव/ जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020			निविदा स्तर पर		
	0.4Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1636/1C dated 13/09/2019 OF Amount 10.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.1Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1614/1C dated 13/09/2019 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.22Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1638/1C dated 13/09/2019 OF Amount 9.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1.63Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1624/1C dated 13/09/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.14Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1634/1C dated 13/09/2019 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.1Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 649/8–डी.पी.–12 /लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020	TS VIDE 306/1C dated 12/02/2020 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	आम जनता की मांग पर जि0यो0 2711 19–20 के अन्तर्गत अतिथि नगर में पंतजली–सहदेवपुर मेन रोड़ से लोकेश देवी पत्नी राजपाल त्यागी के मकान तक दोनों ओर नाली सहित सी0सी0 इण्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.11Km	01 / 2020	7.20	7.20	0.00		7.20	0.11Km	0.00	7.20										0.11		
							7.20																0.11		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (26 कार्य)					4.32Km+1no+7job		199.70	201.70	32.81	1job	168.89	4.32Km+1no+6job	10.92	123.05	5.05	0.4Km2st	1	0.1		0.11			0.28		
					4.32Km+1no+7job		201.70								5.05	0.4Km3st	2	0.4					3.48		
																0.4Km4st	2	0.4		0.11			3.59		
नव निर्माण मोटर मार्ग (215 कार्य)					42.81Km+1no+30job		2,322.88	2,317.31	842.72	37.3Km+24job	1,474.59	5.46Km+1no+6job	1,114.25	237.38	64.99	0.4Km3st	1	0.25		0.11			0.28		
					42.66Km+1no+30job		2,317.31								64.99	0.4Km3st	2	0.95					3.87		
																0.4Km5st	2	0.95		0.11			4.18		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	सहिया उत्पाल्टा मोटर मार्ग से 306 खडकोवाग छानी तक सड़क निर्माण।	1job	12 / 2012	7.50	7.50	4.05	1job	3.45		0.00	0.00	3.41										
						12 / 2012	7.50								3.41										
2	अस्थाई खण्ड चकराता	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	मागटी–पोखरी–कंकनोई मोटर मार्ग प335 घन्डोई से मरलऊ– बुढोड़ा मोटर मार्ग (चकराता) पर निर्मित पुल पर अवशेष/ सुरक्षात्मक निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	2.72	2.72	2.03	1job	0.69		0.00	0.00													
							2.72																		
3	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	चकराता	चैता बैण्ड नराया से शिव मन्दिर तक 502 सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2016	6.00	6.00	3.08	1job	2.92		0.00	0.00													
						07 / 2016	6.00																		
4	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	विकास नगर	बद्रीपुर में मोहर सिंह आदि के घर के 552 पास सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.1Km	03 / 2015	2.00	2.00	0.00	0.04Km	2.00		2.00	0.00													
					0.04Km	03 / 2015	2.00																		
5	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	रायपुर	वार्ड 48 इन्द्रापुरम् में तारा एकेडमी के 587 सामने शान्तिकुंज वाली गली का निर्माण।	0.25Km	03 / 2015	10.00	10.00	0.00	0.13Km	10.00		10.00	0.00													
					0.13Km	03 / 2015	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.11Km	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 648/8–डी.पी.–09 /आम जनता प्रस्ताव/जि0यो0/2019–20 दि0 24.01.2020	TS VIDE 410/1C dated 26/02/2020 OF Amount 7.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली व टॉप कोट का कार्यपूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	4.19Km+1no+5job		**136.22**		निविदा 6 निर्माणरत् 13 पूर्ण 7		
	5.13Km+1no+5job		**2244**		निविदा 6 निर्माणरत् 20 पूर्ण 189		

	31/03/2020	शा0सं0–1393/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 27.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2020	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि 28.11.2018			कार्य पूर्ण		माह 05/2019 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक–369/रा0यो0आ0 जि0यो0/15–16 दिनांक 18.07.16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। यह कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में हाटया जाना था,त्राटिपूर्ण नहीं हाट पाया।
	19/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15, दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 1781/1C dated 11/06/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15, दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 125/1C dated 08/04/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात ा (अ0ज0 जा0)	कालसी	ग्राम बडनू में मोटर मार्ग से मन्दिर तक 594 रास्ते का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	1.00	1.00	0.64	1job	0.36		0.00	0.00											
						12 / 2018	1.00																		
7	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपु र	सहसपु र	विकासखण्ड सहसपुर के ग्राम बडोवाला 598 में माजरा शिमला रोड से अन्दर दुर्गा शक्ति एन्कलेव में प्रवीन गुप्ता मार्ग में सी0सी0 कार्य।	0.3Km	03 / 2015	10.00	10.00	0.00	0.2Km	10.00		10.00	0.00											
					0.2Km	03 / 2015	10.00																		
8	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपु र	सहसपु र	श्यामपुर आरकेडिया ग्रांट में श्री भगत 601 सिंह रावत जी के घर से बीरबल सिंह राणा जी के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.08Km	03 / 2015	3.00	3.00	0.00	0.07Km	3.00		3.00	0.00											
					0.07Km	03 / 2015	3.00																		
9	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	निरंजनपुर वार्ड नं0 45 के अन्तर्गत 628 सी0सी0 रोड व नालियों का निर्माण कशमीरी कालोनी, चमन विहार, चक्की टोला, ब्राहमणवाला, वसुन्धरा विहार, रोचीपुरा लेन नं0 1 से 5 तक	0.14Km	03 / 2015	7.00	7.00	0.00	0.14Km	7.00		7.00	0.00											
						03 / 2015	7.00																		
10	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपु र	सहसपु र	ग्राम बडोंवाला में रंजीत सिंह के घर से 821 खेम सिंह के घर से सी.सी' मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2017	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						12 / 2017	3.00																		
11	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	सहसपु र	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में सी.सी. मार्ग 829 का निर्माण	0.08Km	12 / 2017	1.80	1.80	0.00	0.08Km	1.80		1.80	0.00											
						01 / 2018	1.80																		
12	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	ग्राम पंचायत प टा के गांव मल्लावाला 833 में पु पुराम के घर के आगे सी.सी. मार्ग का निर्माण	0.08Km	12 / 2017	2.50	2.50	0.00	0.08Km	2.50		2.50	0.00											
						01 / 2018	2.50																		
13	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	ग्राम पंचायत ढ़लानी के गांव धारडा हेडपु 835 सी.सी. मार्ग	0.08Km	12 / 2017	2.50	2.50	0.00	0.08Km	2.50		2.50	0.00											
						01 / 2018	2.50																		
14	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	ग्राम पंचायत ढलानी के मजरा धारडा 837 सुल्तान आदि के घरों तक सी.सी. मार्ग	0.07Km	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	0.07Km	2.00		2.00	0.00											
						01 / 2018	2.00																		
15	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	गढ़वाली कालोनी के आन्तरिक मार्गो 863 की सी0सी0 सड़क का निर्माण।	0.82Km	01 / 2014	32.94	32.94	28.85	0.82Km	4.09		4.09	0.00											
						01 / 2014	32.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 जि0यो0/ 18–19 दिनांक 28.11.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	20/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15, दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 1205/1C dated 29/04/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15, दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 58/1C dated 25/04/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/05/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15, दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E.'s No. 68/1C dated 30/04/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/05/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/01/2019 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017	TS VIDE E.E.'s No. 599/1C dated 22/02/2018 OF Amount 1.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/11/2018 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017	TS VIDE E.E.'s No. 468/1C dated 14/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/11/2018 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017	TS VIDE E.E.'s No. 413/1C dated 06/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	18/03/2020 —	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017	TS VIDE E.E.'s No. 440/1C dated 08/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 1294/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दिनांक 01.01.2014	TS VIDE E.E. Letter No. 188/1C dated 30/01/2014 OF Amount 32.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/15 में पूर्ण।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड दे0दून	देहरादून कैन्टोनमेन्ट	रायपुर	विजय पार्क में सी.सी. सडक, नाली एवं स्लैब कार्य	0.07Km	12 / 2017	7.10	7.10	3.96	0.07Km	3.14		3.07	0.00											
						10 / 2019	7.10																		
17	निर्माण खण्ड दे0दून	विकास नगर	विकास नगर	डांडा जीवनगढ़ में शूरवीर सिंह,सरदार सिंह जी के घर तक सी0सी0 रोड।	0.1Km	12 / 2017	3.60	3.60	0.00	0.1Km	3.60		3.60	0.00											
						03 / 2018	3.60																		
18	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	बनियावाला आरकेडिया सैनिक कालोनी में सम्पर्क मार्ग	0.06Km	11 / 2018	3.00	3.00	0.00	0.06Km	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2019	3.00																		
19	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	रायपुर ग्राम सभा में जोशी जी के घर से डबराल जी के घर तक स्पोंटस कालेज के पीछे सी.सी.मार्ग	0.09Km	03 / 2015	1.58	1.58	0.00	0.09Km	1.58		1.58	0.00											
						03 / 2015	1.58																		
20	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	गंगा विहार भूपतवाला में डोभाल जी के मकान से लज्जाराम धर्मशाला तक टाइल्स से मार्ग का निर्माण	0.27Km	01 / 2015	20.62	20.62	9.85	0.2Km	10.77		10.00	0.00											
					0.2Km	01 / 2015	20.62																		
21	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	तपोवननगर में मुकेश के मकान से प्रवीन पुरी एवं सुमित के मकान तक नाली व टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण।	0.39Km	01 / 2015	19.60	19.60	0.00	0.3Km	19.60		19.05	0.00											
					0.3Km	01 / 2015	19.60																		
22	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	राजविहार फेज–2 अशोक धीमान के मकान से सुभाष चौधरी के मकान तक व छोटी गलियों में टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण	0.4Km	01 / 2015	20.51	20.51	2.10	0.34Km	18.41		18.40	0.00											
					0.34Km	01 / 2015	20.51																		
23	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम बहादराबाद में रामदत्त भारद्वाज के मकान से श्री साईं मदिर तक नाली व टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.26Km	01 / 2015	9.93	9.93	5.00	0.26Km	4.93		0.00	0.00											
						01 / 2015	9.93																		
24	निर्माण खण्ड दे0दून	राजपुर रोड (अ0जा0)	रायपुर	जिलाधिकारी, देहरादून के निवास स्थान के अवशेष भागों में टाईल्स, वॉल पेपर, रंगाई पुताई, छत के ऊपर अवशेष भाग में टीन शैड एवं आवश्यक मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2020	12.80	12.80	8.18		4.62	1job	0.00	0.00	0.72	1 s									
						03 / 2020	12.80								0.72	1 s									
25	निर्माण खण्ड दे0दून	रायपुर	रायपुर	मसूरी बाईपास पर सहस्त्रधारा मार्ग के निकट कलक्ट्रेट देहरादून के अधिकारियों हेतु टाईप–4 के 20 आवासीय भवनों में रंगाई पुताई एवं अन्य आवश्यक मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2020	30.08	30.08	27.49		2.59	1job	0.00	0.00	-12.38										
						03 / 2020	30.08								-12.38	1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.17	TS VIDE E.E.'s No. 653/1C dated 22/02/2018 OF Amount 7.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/11/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2017–18, दिनांक 21.12.2017	TS VIDE E.E.'s No. 662/1C dated 22/02/2018 OF Amount 3.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2018–19, दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E.'s No. 450/1C dated 01/02/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E. No. 1556/1C dated 02/07/2015 OF Amount 1.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 05/2016 में पूर्ण।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 222/1C dated 20/01/2015 OF Amount 20.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 294/1C dated 23/01/2015 OF Amount 19.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 435/1C dated 04/02/2015 OF Amount 20.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 70/आठ–डी.पी.–09/लो.नि.वि. (1)/जि.यो./2014–15 दि0 07.01.15	TS VIDE EE No. 580/1C dated 16/02/2015 OF Amount 9.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	08/05/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 964/जि0यो0– लो0नि0वि0/2019–20, अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग), दिनांक 15.01.2020	TS VIDE E.E.'s No. 378/1CB dated 07/02/2020 OF Amount 12.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 964/जि0यो0– लो0नि0वि0/2019–20, अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग), दिनांक 15.01.2020	TS VIDE E.E.'s No. 277/1CB dated 31/01/2020 OF Amount 30.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम नथुवावाला महादेव बिष्ट के घर 975 पास सी.सी. मार्ग।	0.15Km	03 / 2015	3.00	3.00	0.00	0.15Km	3.00		3.00	0.00											
						03 / 2015	3.00																		
27	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम नथुवावाला नन्द कालोनी के पास 977 सी.सी. मार्ग	0.07Km	03 / 2015	1.50	1.50	0.00	0.07Km	1.50		1.50	0.00											
						03 / 2015	1.50																		
28	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम तुनवाला मियांवाला नहर वाली 978 सड़क पर बगीचे के पास सी.सी. मार्ग	0.05Km	03 / 2015	1.00	1.00	0.00	0.05Km	1.00		1.00	0.00											
						03 / 2015	1.00																		
29	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	ग्राम जौली ग्रान्ट में आर्दश नगर में 1090 नं०11 मे ंसी.सी. मार्ग निर्माण।	0.08Km	03 / 2015	2.00	2.00	0.00	0.08Km	2.00		2.00	0.00											
						03 / 2015	2.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	ग्राम आदर्श नगर टिहरी विस्थापित 1037 कालोनी पथरी की विभिन्न गलियों में पी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	2.67Km	07 / 2015	29.95	29.95	1.70	2.67Km	28.25		28.25	0.00											
						07 / 2015	29.95																		
31	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास सुलभ 1071 शौचालय से रेलवे फाटक ज्वालापुर तक इटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.23Km	08 / 2015	17.57	17.57	0.00	0.23Km	17.57		17.55	0.00											
							17.57																		
32	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बाल्मिकी बस्ती, कनखल में इटरलॉकिंग 1075 टाइल्स द्वारा मार्ग व नाली निर्माण।	0.35Km	08 / 2015	22.28	22.27	3.22	0.35Km	19.05		19.05	0.00											
							22.27																		
33	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	वार्ड नं0–30, लकड़हारान, ज्वालापुर में 1078 अवधेश भारत के मकान से अनिल राणा के मकान तक नीलखुदाना सड़क का इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	11.46	11.46	5.70	0.15Km	5.76		5.75	0.00											
							11.46																		
34	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	चौक बाजार ज्वालापुर से डाट मौहल्ला 1079 तक सड़क का इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	11.46	11.46	4.91	0.15Km	6.55		6.40	0.00											
							11.46																		
35	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	एस0एस0पी0 आफिस से सेल टैक्स 1091 आफिस तक डी0बी0एम0 व बी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.28Km	08 / 2015	14.25	14.25	9.20	0.28Km	5.05		5.00	0.00											
							14.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E. No. 1213/1C dated 01/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 05/2016 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E. No. 1226/1C dated 01/06/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/16 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E. No. 1228/1C dated 01/06/2015 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 05/2016 में पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्रांक 2051/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दिनांक 13.03.2015	TS VIDE E.E. No. 1275/1C dated 02/06/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 04/2016 में पूर्ण।
	31/12/2015	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 1414/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दि0 29.07.2015	TS VIDE EE letter no. 2855/1C dated 30/07/2015 OF Amount 29.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3173/1C dated 28/08/2015 OF Amount 17.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3169/1C dated 27/08/2015 OF Amount 22.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3555/1C dated 01/10/2015 OF Amount 11.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3572/1C dated 05/10/2015 OF Amount 11.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3525/1C dated 28/09/2015 OF Amount 14.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	रोशनाबाद में आयकर कार्यालय से मुख्य शिक्षाधिकारी एवं श्रमायुक्त कार्यालय तक डी0बी0एम0 व बी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.26Km	08 / 2015	12.61	12.61	0.00	0.26Km	12.61		12.50	0.00												
							12.61																		
37	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	खड़खड़ी, हरिद्वार में मोहनानन्द आश्रम के पीछे विलासपुर धाम तक इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा मार्ग निर्माण।	0.15Km	08 / 2015	7.16	7.16	3.07	0.14Km	4.09		4.00	0.00												
					0.14Km		7.16																		
38	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	सूर्या टेलर की दुकान से सोमदत्त वैद्य के घर तक सडक का इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.1Km	08 / 2015	5.09	5.09	0.00	0.1Km	5.09		4.90	0.00												
							5.09																		
39	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	नन्दलाल के घर से दाउद मुंशी के घर तक सडक का इंटर लॉकिंग टाइल द्वारा निर्माण।	0.1Km	08 / 2015	5.09	5.09	1.50	0.1Km	3.59		3.40	0.00												
							5.09																		
40	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	रूड़की हरिद्वार मेन रोड से ऊंचे पुल के पास द्वारिका विहार में नवीन के मकान तक पी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.6Km	08 / 2015	9.60	9.60	6.42	0.28Km	3.18		3.00	0.00												
					0.28Km		9.60																		
41	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ग्राम जगजीतपुर गुप्ता कालोनी निकट पीठ बाजार में गौरव वर्मा के घर से पंकज मिश्रा के घर तक, पंकज मिश्रा के मकान से मेहरा जी के घर तक एवं पौद्धार जी के मकान से मेहरा जी के घर तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.29Km	02 / 2016	21.08	21.08	12.91	0.29Km	8.17		8.00	0.00												
						02 / 2016	21.08																		
42	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के वार्ड नम्बर–1 मौज्जम नगर में इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.05Km	02 / 2016	1.91	1.91	0.00	0.05Km	1.91		1.80	0.00												
							1.91																		
43	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	ग्राम गढ में राव अमान उल्ला के मकान से रामपाल सैनी के घर की ओर दीवार से दीवार तक मिलाते हुए सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.55Km	03 / 2016	25.95	25.95	18.40	0.55Km	7.55		7.50	0.00												
							25.95																		
44	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	ज्वालापुर में मित्तल फाईनेन्सर के मकान से मोहम्मद मन्जूर आलम के मकान तक एवं विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.26Km	06 / 2016	17.82	17.82	0.00	0.26Km	17.82		17.70	0.00												
							17.82																		
45	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में नन्दपुरी में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.12Km	09 / 2016	11.13	11.13	4.25	0.12Km	6.88		6.88	0.00												
						09 / 2016	11.13																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3087/1C dated 19/08/2015 OF Amount 12.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3168/1C dated 27/08/2015 OF Amount 7.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3583/1C dated 05/10/2015 OF Amount 5.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no.3566/1C dated 03/10/2015 OF Amount 5.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 32/आठ–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/2015–16 दिनांक 10.08.2015	TS VIDE EE Letter no. 3292/1C dated 08/09/2015 OF Amount 9.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 134/आठ–डी0पी0–12/लो0नि0वि0(1) /परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दि0 26.02. 16	TS VIDE EE Letter no.545/1C dated 27/02/2016 OF Amount 21.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 126/आठ–डी0पी0–12/लो0नि0वि0(1) /परिवर्तन/जि0यो0/2015–16 दि0 23.02. 2016	TS VIDE EE Letter no.586/1C dated 02/03/2016 OF Amount 1.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 190/आठ–डी0पी0–12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/ जि0यो0/2015–16 दिनांक 11.03.2016	TS VIDE EE Letter no.859/1C dated 30/03/2016 OF Amount 25.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 414/आठ–डी0पी0–12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/ जि0यो0/2016–17 दि0 09. 06.16	TS VIDE EE Letter No.296/1C dated 20/01/2018 OF Amount 17.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 650/आठ–डी.पी. –12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि.यो./2015–16 दिनांक 16.09.2016	TS VIDE EE Letter No.3379/1C dated 13/12/2016 OF Amount 11.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 1232 अपर रोड पर मानसरोवर के बगल में हाथी खाने वाली गली का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	0.06Km	11 / 2016	2.86 2.86	2.86	0.00	0.06Km	2.86		0.00	0.00												
47	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 1235 बाबार कालोनी चोर गली ज्वालापुर में मुस्तकीम के मकान से सरफराज मंसूरी के घर तक सडक व नाली का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	0.05Km	11 / 2016	2.78 2.78	2.78	0.00	0.05Km	2.78		0.00	0.00												
48	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1286 आर्यनगर राजीव नगर में कोकिला के घर से आर्यनगर मंदिर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.2Km	08 / 2017	13.35 13.35	13.35	5.35	0.2Km	8.00		0.00	0.00												
49	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1288 वार्ड नं0–20 गोविन्दपुरी में एस0के0 गौतम वाली गली का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	0.13Km	08 / 2017	7.84 7.84	7.84	0.00	0.13Km	7.84		0.00	0.00												
50	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1290 ब्रह्मपुरी, हरिद्वार में श्री सेठी वाली गली में क्षतिग्रस्त नाले का पुनः निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.80 10.80	10.80	0.00	1job	10.80		0.00	0.00												
51	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1291 राजीव नगर कालोनी में आर्यनगर मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.26Km	08 / 2017	12.10 12.10	12.10	0.00	0.26Km	12.10		0.00	0.00												
52	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1292 ज्वालापुर में ईदगाह के सामने नौशाद के मकान से यासीन गौड के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.09Km	08 / 2017	4.46 4.46	4.46	0.00	0.09Km	4.46		0.00	0.00												
53	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत 1295 मौहल्ला चोर गली, ज्वालापुर में के0पी0 सिंह के घर से चन्द्र प्रकाश के घर तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.05Km	08 / 2017	2.35 2.35	2.35	0.00	0.05Km	2.35		0.00	0.00												
54	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 1305 ब्रह्मपुरी में गुजराती वाली गली, रेलवे पुल के नीचे व जैन मन्दिर के सामने सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.11Km	12 / 2017	5.72 5.72	5.72	0.00	0.11Km	5.72		0.00	0.00												
55	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1321 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार में गोविन्दपुरी में सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण का कार्य।	0.1Km	05 / 2018	8.00 8.00	8.00	5.88	0.1Km	2.12		0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 825/आठ–डी.पी. –02/जि.यो. –(संरचना)/2016–17 दि0 28.11.16	TS VIDE EE Letter No.1663/1C dated 24/06/2017 OF Amount 2.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 825/आठ–डी.पी. –02/जि.यो. –(संरचना)/2016–17 दि0 28.11.16	TS VIDE EE letter No.3543/1C dated 27/12/2016 OF Amount 2.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.3162/1C dated 09/11/2017 OF Amount 13.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.2915/1C dated 12/10/2017 OF Amount 7.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.121/1C dated 16/01/2018 OF Amount 10.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.3165/1C dated 09/11/2017 OF Amount 12.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.499/1C dated 05/02/2018 OF Amount 4.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 238/आठ–डी.पी. –02/जि0यो0. (संरचना)/2017–18 दि0 05.08.17	TS VIDE EE Letter No.496/1C dated 05/02/2018 OF Amount 2.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 539/आठ–डी.पी. –12/लो0नि0वि0(1)/परिवर्तन/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.12.2017	TS VIDE EE Letter No.559/1C dated 12/02/2018 OF Amount 5.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 531/1C dated 16/02/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1332 वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम रावली महदूद के ब्रह्मपुरी में धर्मपाल के मकान से जगमेर के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.25Km	05 / 2018	16.00	16.00	14.04	0.25Km	1.96		0.00	1.96	1.96										
							16.00								1.96										
57	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1352 वि0स0 क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम सुभाषगढ से पीतपुर की ओर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	1Km	05 / 2018	16.00	16.00	10.89		5.11	1Km	0.00	5.11									1		
							16.00															1			
58	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	रांझावाला ढांग से रायपुर खादर में पूर्व 1357 जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चौहान के घर तक सड़क का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	10.72	10.72	4.86	1job	5.86		5.86	0.00											
						11 / 2018	10.72																		
59	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम सभा नत्थनपुर में सी.सी. मार्ग। 1362	1job	11 / 2018	2.70	2.70	0.00	1job	2.70		2.70	0.00											
						11 / 2018	2.70																		
60	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम सभा नत्थनपुर जागृति विहार में 1363 सी. सडक निर्माण।	1job	11 / 2018	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
						11 / 2018	1.50																		
61	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	समोली द्वारा में मुख्य मार्ग से बहादुर 1366 सिंह जवाडी के घर तक संम्पर्क मार्ग।	1job	11 / 2018	1.70	1.70	0.00	1job	1.70		1.70	0.00											
						11 / 2018	1.70																		
62	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्रा0स0 थेवा मालदेवता में पी0एन0बी0 1369 वाले खाले में आशीष व्यास व पुण्डीर जी के घर जाने वाले रास्ते में खाले के ऊपर पुलिया निर्माण।	1job	11 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						11 / 2018	2.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1395 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में महादेवपुरम कालोनी में स्थित होटल गोल्डन वीलेज से आकाश भाटिया के मार्किट की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.18Km	06 / 2019	18.00	18.00	12.32		5.68	0.18Km	0.00	0.00									0.18		
							18.00															0.18			
64	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1402 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम गढ व राजपुर की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.4Km	06 / 2019	25.00	25.00	23.64	0.25Km	1.36	0.15Km	0.00	1.36											
							25.00															0.15			
																						0.15			
65	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1403 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत हसनावाला में मैन रोड से समी के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	0.1Km	06 / 2019	7.65	7.65	5.13	0.1Km	2.52		0.00	2.52	2.15										
							7.65								2.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 367/1C dated 05/02/2019 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 541/1C dated 16/02/2019 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 3908/1C dated 11/12/2018 OF Amount 10.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 02/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 4027/1C dated 27/12/2018 OF Amount 2.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 4022/1C dated 16/12/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 4056/1C dated 13/12/2018 OF Amount 1.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 03/2020 में पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 4057/1C dated 31/12/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 01/20 में पूर्ण।
	0.18Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2500/1C dated 21/08/2019 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		बेस कोट तक कार्य पूर्ण, टाईल्स कार्य प्रगति में है।
	0.15Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2773/1C dated 19/09/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		250मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	–	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2777/1C dated 19/09/2019 OF Amount 7.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1406 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम आन्नेकी में राजकुमार की दुकान से यशपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण।	0.2Km	06 / 2019	10.50 10.50	10.50	0.00	0.1Km	10.50	0.1Km	0.00	3.50											0.1 0.1		
67	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1407 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम आन्नेकी में जगन के मकान से विशेष चौहान की दुकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण।	0.05Km	06 / 2019	2.63 2.63	2.63	0.00	0.05Km	2.63		0.00	2.63													
68	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1408 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम रावली महदूद में राजकुमार के मकान से श्रीमती लीला के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण।	0.05Km	06 / 2019	2.80 2.80	2.80	1.29	0.05Km	1.51		0.00	1.51													
69	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1409 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम रावली महदूद में अशोक के मकान से मेमू के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण।	0.07Km	06 / 2019	3.82 3.82	3.82	2.25	0.07Km	1.57		0.00	1.57													
70	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1415 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम पंचायत लालढांग के ग्राम डालूपुरी में श्री अमृत सिंह के घर से लेकर पानी की टंकी तक मुख्य मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य।	0.15Km	06 / 2019	8.41 8.41	8.41	5.98	0.1Km	2.43	0.05Km	0.00	0.00											0.05 0.05 0.05		
71	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1422 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम अलीपुर में विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.11Km	06 / 2019	3.37 3.37	3.37	3.04	0.11Km	0.33		0.00	0.33													
72	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1425 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम अहमदपुर ग्रन्ट में मेन रोड से पुलिया की ओर पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	0.3Km	06 / 2019	5.85 5.85	5.85	2.91		2.94	0.3Km	0.00	2.94											0.3 0.3		
73	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1426 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पीतपुर में मेन रोड का पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	0.38Km	06 / 2019	7.45 7.45	7.45	3.94	0.38Km	3.51		0.00	1.12													
74	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1427 विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के ग्राम औरंगाबाद में मेन रोड से मोहब्बत के घर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण।	0.13Km	06 / 2019	7.00 7.00	7.00	0.00	0.03Km	7.00	0.1Km	0.00	4.00											0.1 0.1 0.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2501/1C dated 21/08/2019 OF Amount 10.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		100मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2497/1C dated 21/08/2019 OF Amount 2.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2498/1C dated 21/08/2019 OF Amount 2.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2496/1C dated 21/08/2019 OF Amount 3.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.05Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2814/1C dated 21/09/2019 OF Amount 8.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2624/1C dated 05/09/2019 OF Amount 3.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.3Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2626/1C dated 05/09/2019 OF Amount 5.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2627/1C dated 05/09/2019 OF Amount 7.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	0.1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2495/1C dated 21/08/2019 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1429 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट में इलम के घर से जयन्ती के घर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.06Km	06 / 2019	2.10	2.10	0.00	0.06Km	2.10		0.00	2.10												
							2.10																		
76	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1431 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां में जहीर हसन के घर से आजाद के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.05Km	06 / 2019	2.79	2.79	0.00	0.05Km	2.79		0.00	2.79												
							2.79																		
77	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1433 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम अलीपुर में दयाराम की चक्की से रियासत के घर की ओर इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण।	0.13Km	06 / 2019	7.00	7.00	5.03	0.13Km	1.97		0.00	0.47												
							7.00																		
78	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत ग्राम 2245 मुन्डियाकी में एन.एच.–58 से मुन्डियाकी तक पी0सी0 द्वारा सड़क का पुनःनिर्माण कार्य।	1Km	01 / 2015	19.76	19.76	8.10	1Km	11.66		11.65	0.00												
							19.76																		
79	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	जि0यो0 14–15 के अन्तर्गत साबतवाला 2205 से डेलना तक पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	1.1Km	08 / 2016	12.87	12.87	5.00	1.1Km	7.87		7.85	0.00												
							12.87																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (79 कार्य)					17.06Km +13job		722.57	722.56	286.16	14.34Km +11job	436.40	1.88Km +2job	299.03	33.91	-4.13	1st							0.15		
																2st							1.88		
					16.22Km +13job		722.56								-4.13	2st							1.88		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	विकासखण्ड कालसी के ग्राम तारली में 69 सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	10 / 2011	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
						10 / 2011	7.00																		
2	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	कालसी चकराता रोड़ पर शम्भू चौकी 213 से दधऊ होकर ग्राम अमराह मोटर मार्ग पुलिया सहित।	1job	12 / 2012	20.00	20.00	17.65		2.35	1job	0.00	0.00												
						12 / 2012	20.00									1 s									
																1 s									
3	अस्थाई खण्ड सहिया	चकराता (अ0ज0जा0)	कालसी	सैन्ज (चन्देउ) मार्ग का सुधार एवं 214 दिलउ तक विस्तार।	3Km	12 / 2012	20.00	20.00	13.57		6.43	3Km	0.00	0.00	-4.24								0		
						12 / 2012	20.00								-4.24								3		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2784/1C dated 19/09/2019 OF Amount 2.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2503/1C dated 21/08/2019 OF Amount 2.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2622/1C dated 05/09/2019 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक– 70/8–डी.पी. –09/लो0नि0वि0(01)/जि0यो0/14–15 दि0 07.01.2015	TS VIDE 550/1C dated 11/02/2015 OF Amount 19.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक– 536/8–डी.पी.– 12/लो.नि.वि. (1)/परिवर्तन/जि.यो./15–16 दि0 01.08. 2016	TS VIDE 2158/1C dated 03/09/2016 OF Amount 12.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1.88Km+2job		**702.34**		निर्माणरत् 7 पूर्ण 72		

	31/03/2022 —	शा0 सं0 978/रा0यो0आ0/जि0यो0/2011–12, दिनांक 15–10–2011			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	प्रस्तांव परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2021 1job	शा0सं0–1393/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012 –13, दिनांक 27.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 —	शा0सं0–1393/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012 –13, दिनांक 27.12.2012			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव परिवर्तन किया जाना हैं

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	ग्राम पंचायत नेवी के मुख्य मार्ग से तोसि 598 नेवी छानी तक सड़क निर्माण।	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2012	6.00									1 s									
5	अस्थाई खण्ड चकराता	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	संशोधित नामः लाखामण्डल मोटर मार्ग 845 के कि.मी. 30 से झलियारा बिजनाड़ मोटर मार्ग।	1job	11 / 2019	1.70	8.70	8.51		0.19	1job	0.00	0.00	-0.02	1 s									
							8.70								-0.02	1 s									
6	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	डान्डा सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य। 504	1job	07 / 2016	2.00	2.00	1.71		0.29	1job	0.00	0.00		1 s									
						07 / 2016	2.00									1 s									
7	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	चकरात	विकास खण्ड चकराता के ग्राम पंचायत 591 हाजा के (सहिय क्वानू मोटर मार्ग) के कुजडीधार से हिडका /अनु0 जाति बस्ती तक सम्पर्क मोटर मार्ग लगभग 2 किमी0	1job	11 / 2018	2.00	2.00	1.05		0.95	1job	0.00	0.00		1 s									
						12 / 2018	2.00									1 s									
8	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	उत्पाल्टा के बुआर खेडा में क्वानु 592 फेडूलानी मोटर मार्ग से अमलावा नदी तक सी0सी0 खंडजा निर्माण।	1job	11 / 2018	1.50	1.50	1.02		0.48	1job	0.00	0.00		1 s									
						12 / 2018	1.50									1 s									
9	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	ग्राम पंचायत बसाया में मोटर मार्ग से 593 गांव तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00	1.00	1 s									
						12 / 2018	1.00								1.00	1 s									
10	अस्थाई खण्ड सहिया	चकरात (अ0ज0जा0)	कालसी	ग्राम सुन्दराया अनु0 जाति बस्ती में 595 खंडजा निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00		1 s									
						12 / 2018	1.00									1 s									
11	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	मसूरी	सहसपुर	गुनियाल गांव में मुख्य मार्ग से भोपाल 942 सिंह आदि के घर की ओर सी0सी0 मार्ग ।	1job	11 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00		1 s									
						02 / 2019	1.00									1 s									
12	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	नवीन केदारपुरम में राजस्व विभाग के 964 श्रेणी–2 के 60 आवासों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	1job	02 / 2020	39.40	39.40	0.00		39.40	1job	29.40	0.00	3.23	1 s									
						03 / 2020	39.40								3.23	1 s									
13	निर्माण खण्ड दे0दून	राजपुर रोड़ (अ0जा0)	रायपुर	राजपुर रोड स्थित जिलाधिकारी आवास 965 में सौन्दर्यीकरण एवं ब्यू कटर इत्यादि का कार्य।	1job	02 / 2020	34.00	34.00	0.00		34.00	1job	9.00	0.00	21.96	1 s									
						02 / 2020	34.00								21.96	1 s									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 1job	शा0सं0–1393/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 27.12.2012			अनारम्भ कार्य		स्थानीय विवाद।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0–757/रा0यो0आ0/जि0यो0/2019–20 दि 22.11.2019			कार्य पूर्ण		माह 04/2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक–369/रा0यो0आ0 जि0यो0/15–16 दिनांक 18.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 जि0यो0/ 18–19 दिनांक 28.11.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 जि0यो0/ 18–19 दिनांक 28.11.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 जि0यो0/ 18–19 दिनांक 28.11.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0 जि0यो0/ 18–19 दिनांक 28.11.18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2020 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्र संख्या – 819/रा.यो.आ./जि.यो./2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य विवादित है।
	31/12/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1143/जि0यो0–लो0नि0वि0/2019–20, अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग), दिनांक 22.02.2020	TS VIDE E.E.' Letter No. 683/1CB dated 28/02/2020 OF Amount 39.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1143/जि0यो0– लो0नि0वि0/2019–20 अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग), दिनांक 22.02.2020	TS VIDE E.E.'s No. 704/1CB dated 28/02/2020 OF Amount 34 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	जनपद देहरादून में पुलिस लाईन 966 रेसकोर्स स्थित सम्मेलन कक्ष का उच्चीकरण एवं सुधार कार्य द्वारा 250 सीट क्षमता के ऑडोटोरियम का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	442.00	186.22	0.00		186.22	1job	89.62	0.00												
							186.22									1 s									
																1 s									
15	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	श्यामपुर गढ़ी, मयचक में श्री सतेन्द्र 1309 सिंह नेगी के घर से श्री बृजमोहन भट्ट जी के घर तक 800 मी. लम्बा एवं 14 फिट चौड़ाई में मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2017	2.50	2.50	2.50		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2017	2.50																		
16	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	ग्राम पंचायत कोटीमयचक के मजरा 1314 चक–चौवा में श्री सुरेश सिंह, नरेश सिंह, हरि सिंह पवांर के घर तक सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2017	2.00																		
17	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रान्ट में मुख्य मा1319 से श्री मेहर सिंह मनवाल आदि के घर तक सी0सी0 सड़क एवं पुश्ता निर्माण।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	2.49		0.51	1job	0.00	0.00												
						12 / 2017	3.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1320 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार में भीमगोडा गुसाई गली में सुनीता ममगई के घर से धर्मपाल के घर की ओर सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	0.3Km	05 / 2018	8.00	8.00	0.00		8.00	0.3Km	0.00	3.65										0.3		
							8.00															0.3		
19	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	बहादराबाद	जिला योजना 2018–19 के अन्तर्गत 1322 वि0स0 क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में ग्राम खाला टिहरा में घनश्याम के घर से डॉ0 प्रदीप के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.25Km	05 / 2018	12.40	12.40	7.00		5.40	0.25Km	0.00	5.40										0.25		
							12.40															0.25		
20	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	ग्राम पंचायत सौडा सरोली के मजरा 1353 सिरवालगढ़ में वार्ड संख्या–2 में श्री महेन्द्र सिंह पंवार के घर से मुख्य सड़क सिरवालगढ़ की ओर ।	1job	11 / 2018	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						11 / 2018	2.00																		
21	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	रायपुर	ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रान्ट में बडासी 1354 मुख्य मोटर मार्ग पर श्री चन्दन सिंह मनवाल के घर समीप पुस्ता निर्माण।	1job	11 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
						11 / 2018	2.00																		
22	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	रायपुर	रायपुर	धाईसैंन चितौर में अवशेष संम्पर्क मार्ग1364	1job	11 / 2018	2.00	2.00	2.50		-0.50	1job	0.00	0.00												
						11 / 2018	2.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1393 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार में पूर्वीनाथ नगर कालोनी ज्वालापुर, हरिद्वार में मेन रोड से रेलवे पुलिया तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.14Km	06 / 2019	9.16	9.16	0.00		9.16	0.14Km	0.00	1.16										0.14		
							9.16															0.14		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 1job	जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1143/जि0यो0– लो0नि0वि0/2019–20 अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग), दिनांक 22.02.2020	TS VIDE S.E.'s Letter No. 1507/04 Bhawan-9/2020 dated 14/05/2020 OF Amount 186.22 lac		अनारम्भ कार्य		निविदायें आमंत्रित की गई हैं।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 254/1C dated 30/01/2018 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.2017			निविदा स्तर पर		आगणन गठित किया जा चुका है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 1127/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक 21.12.2017	TS VIDE Vide E.E. No. 55/1C dated 06/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.3Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 436/1C dated 16/02/2019 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबंध गठित। सीवर/विद्युत लाईन डालने के उपरान्त मार्ग प्रारम्भ होगा।
	0.25Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 150/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2018–19 दि0 28.05.2018	TS VIDE EE Letter No. 529/1C dated 16/02/2019 OF Amount 12.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 3852/1C dated 05/12/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 3853/1 C dated 05/12/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी देहरादून का पत्रांक 819/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE E.E. No. 3839/1C dated 04/12/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.14Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2542/1C dated 27/08/2019 OF Amount 9.16 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है। सीवर/विद्युत लाईन डलने के उपरान्त ही कार्य किया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1394 वि0स0 क्षेत्र हरिद्वार में शिवनगर भूपतवाला में ओमप्रकाश सैनी की दुकान के बराबर वाली गली में सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.13Km	06 / 2019	8.84	8.84	0.00		8.84	0.13Km	0.00	0.84											0.13		
							8.84																0.13		
25	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1399 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम गाजीवाली में मुख्य मार्ग पीपल वाली गली में सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.13Km	06 / 2019	8.84	8.84	0.00		8.84	0.13Km	0.00	5.34											0.13		
							8.84																0.13		
26	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1400 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम धनपुरा, मुस्तफाबाद, गुज्जर बस्ती की ओर नसीरपुर कलां में इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण।	0.5Km	06 / 2019	18.00	18.00	0.00		18.00	0.5Km	0.00	8.00	3.44										0.3		
							18.00								3.44								0.5		
																							0.5		
27	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1401 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मुस्तफाबाद (पदार्था) में शमशान घाट से बसंता मास्टर के बाग की ओर मार्ग का पी0सी0 द्वारा निर्माण।	0.68Km	06 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.68Km	0.00	19.00	17.03										0.5		
							25.00								17.03								0.68		
																							0.68		
28	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1405 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत खेड़ी शिकोहपुर की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	0.12Km	06 / 2019	9.70	9.70	0.00		9.70	0.12Km	0.00	8.05													
							9.70																0.12		
																							0.12		
29	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1418 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम दूधलादयालवाला में मुख्य मार्ग से लेकर चरण सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.1Km	06 / 2019	4.57	4.57	0.00		4.57	0.1Km	0.00	4.57											0.1		
							4.57																0.1		
30	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1419 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम श्यामपुर में मुख्य मार्ग से लेकर साबिर अली पूर्व प्रधान के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.1Km	06 / 2019	4.43	4.43	0.00		4.43	0.1Km	0.00	4.43											0.1		
							4.43																0.1		
31	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1420 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम बोंगला में विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.4Km	06 / 2019	12.36	12.36	1.38		10.98	0.4Km	0.00	3.62											0.4		
							12.36																0.4		
32	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1423 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पीतपुर मेन रोड से झीवरहेडी की ओर पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	0.3Km	06 / 2019	5.85	5.85	0.00		5.85	0.3Km	0.00	5.85					0.3	0.3					0.3		
							5.85												0.3	0.3			0.3		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.13Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2471/1C dated 20/08/2019 OF Amount 8.84 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है। सीवर/विद्युत लाईन डलने के उपरान्त ही कार्य किया जायेगा।
	0.13Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2815/1C dated 21/09/2019 OF Amount 8.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण 05/2020
	0.5Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE letter no. 2503/1C dated 21/08/2019 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		300मी0 में कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
	0.68Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter no. 356/1C dated 17/02/2020 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट तक कार्य पूर्ण, पी0सी0 आदि का कार्य प्रगति में है।
	0.12Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2779/1C dated 19/09/2019 OF Amount 9.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2813/1C dated 04/09/2019 OF Amount 4.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.1Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2812/1C dated 21/09/2019 OF Amount 4.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.4Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2625/1C dated 05/09/2019 OF Amount 12.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.3Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter no. 360/1C dated 17/02/2020 OF Amount 5.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1424 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम दीनारपुर में मेन रोड से डेरा ठकरी की ओर पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	0.3Km	06 / 2019	5.85	5.85	0.00		5.85	0.3Km	0.00	5.85												
							5.85												0.3	0.3			0.3		
																			0.3	0.3			0.3		
34	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1430 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम जमालपुर कलां में नाथीराम के घर से इन्द्रपाल के घर तक नाली निर्माण।	1job	06 / 2019	1.43	1.43	0.00		1.43	1job	0.00	1.43												
							1.43										1								
																	1								
35	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1432 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मिस्सरपुर में सोम सिंह सैनी के घेर से मास्टर सतपाल के घर की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण।	0.05Km	06 / 2019	2.78	2.78	0.00		2.78	0.05Km	0.00	2.78												
							2.78																0.05		
																							0.05		
36	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1434 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में ज्वालापुर के मौहल्ला कडच्छ में उमा शंकर के मकान से सत्तोपा के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.04Km	06 / 2019	2.37	2.37	0.00		2.37	0.04Km	0.00	2.37												
							2.37																0.04		
																							0.04		
37	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1435 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में ज्वालापुर के मौहल्ला कडच्छ में ममता शर्मा के मकान से अम्बेडकर पार्क तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.04Km	06 / 2019	2.62	2.62	0.00		2.62	0.04Km	0.00	2.62												
							2.62																0.04		
																							0.04		
38	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत 1436 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में ज्वालापुर के मौहल्ला कडच्छ में देश के मकान से अनिल के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण।	0.06Km	06 / 2019	2.01	2.01	0.00		2.01	0.06Km	0.00	2.01												
							2.01																0.06		
																							0.06		
39	निर्माण खण्ड रूड़की	पिरान कलियर	रूडकी	जि0यो0 वर्ष 19–20 के अन्तर्गत 2666 पैराडाईज कालोनी से पंतजली योगपीठ होते हुए शान्तरशाह तक पी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण तथा ग्लोसम स्कूल के सामने पुलिया निर्माण कार्य।	1.4Km+1job	06 / 2019	18.00	18.00	0.00		18.00	1.4Km +1job	0.00	13.00												
							18.00										1								
																	1								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (39 कार्य)					8.04Km+21job		754.31	505.53	63.38		442.15	8.04Km+21job	131.02	99.97	42.40	1st							0.93		
																10st	2		0.6	0.6			3.64		
					8.04Km+21job		505.53								42.40	12st	2		0.6	0.6			6.64		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.3Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter no. 359/1C dated 17/02/2020 OF Amount 5.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	1job	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.05Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2502/1C dated 21/08/2019 OF Amount 2.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	0.04Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2785/1C dated 19/09/2019 OF Amount 2.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। विद्युत लाईन के उपरान्त ही कार्य किया जाना संभव होगा।
	0.04Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2786/1C dated 19/09/2019 OF Amount 2.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। विद्युत लाईन के उपरान्त ही कार्य किया जाना संभव होगा।
	0.06Km	जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्रांक 194/आठ–डी0पी0–02/जि0यो0–(संरचना) / 2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE EE Letter No. 2848/1C dated 24/09/2019 OF Amount 2.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है। विद्युत लाईन के उपरान्त ही कार्य किया जाना संभव होगा।
	1job	जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 194/8–डी.पी.–02 /जि0यो0–(संरचना)/2019–20 दि0 28.06.2019	TS VIDE 1641/1C dated 13/09/2019 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुलिया के एबटमेन्ट की बेस कंक्रीट का कार्यपूर्ण, स्टील रेनफोर्समेन्ट का कार्य प्रगति में।
	3.64Km+19job		**431.9**		अना0कार्य 6 निविदा 3 निर्माणरत् 28 पूर्ण 2	नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (118 कार्य)					25.1Km+34job		1,476.88	1,228.09	349.54	14.34Km+11job	878.55	9.92Km+23job	430.05	133.88	38.27	2st							1.08		
					24.26Km+34job		1,228.09								38.27	12st	2		0.6	0.6			5.52		
																14st	2		0.6	0.6			8.52		
जिला सैक्टर (333 कार्य)					67.91Km+1no+64job		3,799.76	3,545.40	1,192.26	51.64Km+35job	2,353.14	15.38Km+1no+29job	1,544.30	371.26	103.26	0.4Km5st	1	0.25		0.11			1.36		
					66.92Km+1no+64job		3,545.40								103.26	0.4Km15st	4	0.95	0.6	0.6			9.39		
																0.4Km19st	4	0.95	0.6	0.71			12.7		

निक्षेप कार्य

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	जनपद देहरादून में सैफ के आयोजन 77 हेतु भानियावाला ऋषिकेश– डोईवाला मार्ग के किमी0 16, हे0मी0 0–2 से – थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा तक चार लेन फास्ट ट्रैक मार्ग का निर्माण।	25Km	03 / 2008	9,513.00	9,513.00	4,652.47	23Km	85.29		85.00	0.00													
					23Km	12 / 2008	4,737.76																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					25Km		9,513.00	9,513.00	4,652.47	23Km	85.29		85.00												
					23Km		4,737.76																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					25Km		9,513.00	9,513.00	4,652.47	23Km	85.29		85.00												
					23Km		4,737.76																		

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	निक्षेप मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून 908 में सेन्टर फार ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाईनेंसियल एडमिनिस्टेशन देहरादून के प्रवेश द्वार हेतु मार्ग निर्माण कार्य।	0.35Km	12 / 2016	100.00	100.00	55.30	0.35Km	28.96		28.96	0.00													
						12 / 2016	84.26																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5.52Km+21job		**1134.24**		अना0कार्य 6 निविदा 3 निर्माणरत् 35 पूर्ण 74	नाम परिवर्तन 1	
	10.65Km+1no+26job		**3378.24**		अना0कार्य 6 निविदा 9 निर्माणरत् 55 पूर्ण 263	नाम परिवर्तन 1	

	31/03/2021	631/111(3)10–907 (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)/07 दिनांक 06.01.11, 105/111(3)08–907 (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)/07 दिनांक 20.03.08 एवं 714/111(3)	TS VIDE 2395/24(389) Yata-Parv/2010 dated 11/08/2010 OF Amount 4382.33 lac	Area 3.08 (TA)	कार्य पूर्ण		उपलब्ध भूमि (19.40 किमी0) में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष 3.60 किमी0 लम्बाई की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, विधिवत अपेक्षित। वन विभाग द्वारा कार्य पर रोक लगा दी गई थी, परन्तु जिलाधिकारी देहरादून द्वारा आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत कार्य करवाने की अनुमति प्रदान की गई जिसके अनुपालन में मार्ग पर डी0बी0एम0 स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। माह अक्टूबर में निवेशक सम्मेलन के दौरान मार्ग का कार्य माह 09/2018 में पूर्ण किया जा चुका है।
			4382.33	TA:1	पूर्ण 1		
			4382.33	TA:1	पूर्ण 1		

	31/03/2019	शा0सं0 – 986/से0फा0 टे0रि0इनफा0/भवन/2016 दिनांक 20.12.16			कार्य पूर्ण		माह 7/2019 में कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2020 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2020 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2020 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2020 – 2021 हेतु मांग	2020 – 2021 हेतु अनुदान	2020 – 2021 हेतु व्यय	2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.35Km		100.00	100.00	55.30	0.35Km	28.96		28.96												
					0.35Km		84.26																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहरी मिशन 1405 के अन्तर्गत ग्राम सभा जीवनवाला में आन्तरिक ग्राम सड़क संयोजकता। (एस.पी.एम.आर.एम.)	1.7Km	01/ 2020	74.00	74.00	0.00		74.00	1.7Km	74.00	0.00											1.7
						01/ 2020	74.00																		1.7
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1.7Km		74.00	74.00			74.00	1.7Km	74.00												1.7
					1.7Km		74.00																		1.7
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					2.05Km		174.00	174.00	55.30	0.35Km	102.96	1.7Km	102.96												1.7
					2.05Km		158.26																		1.7
<u>निक्षेप कार्य (3 कार्य)</u>					27.05Km		9,687.00	9,687.00	4,707.77	23.35Km	188.25	1.7Km	187.96												
					25.05Km		4,896.02																		1.7
																									1.7

केन्द्रीय सडक निधि के कार्य

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड रूड़की	खानपुर	नारसन	जनपद हरिद्वार के नारसन–हरजौली 421 जट्–मुंडलाना–लंढौरा–जौरासी–बुडढ़ाहेड़ी–बढ़ेड़ी राजपुताना तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण का कार्य।	34Km+4no+400m	03/ 2011	4,042.90	4,434.25	4,268.52	32Km+3no+370m	165.73	2Km+1no+30m	165.73	0.00												
						04/ 2011	4,434.25																2	2
																							2	2

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					पूर्ण 1		
	31/03/2021 1.7Km	मुख्य विकास अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1346/रूर्बन मिशन/डीपीआर–कार्ययोजना/ 2019–20 दिनांक 25.01.2020	TS VIDE E.E. No. 956/1C dated 06/02/2020 OF Amount 74 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित किये जा रहे है।
	1.7Km		**74**		निविदा 1		
	1.7Km		**74**		निविदा 1 पूर्ण 1		
	1.7Km		**4456.33**	TA:1	निविदा 1 पूर्ण 2		
	2Km	भारत सरकार सड़क परिवहन और रामार्ग मंत्रालय का शा0सं0 28014/01/2008–यूआर/सीआरएफ /एनएच–।। दि0 31.03.2011	TS VIDE 4974/70CRF-Prav./11 dated 14/07/2011 OF Amount 4042.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के 32 किमी0 + 3 नं0 सेतु कार्यपूर्ण, शेष 2.00 किमी0 में टॉप कोट तक कार्यपूर्ण, बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 का कार्य शेष है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					34Km+4no+400m		4,042.90	4,434.25	4,268.52	32Km+3no+370m	165.73	2Km+1no+30m	165.73											2	2
					34Km+4no+400m		4,434.25																	2	2

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	केन्द्रीय सडक निधि योजना के अन्तर्गत 922 जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में खानपुर–दल्लावाला मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं सुधार का कार्य।	8.35Km	05 / 2019	869.08	869.08	0.00		869.08	8.35Km	700.00	0.00												
							869.08												2.16	8.35			1.55	6.8	6.8
																			2.16	8.35			1.55	6.8	6.8
2	निर्माण खण्ड दे0दून	धर्मपुर	रायपुर	केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 955 एम0डी0आर0–3 (एम0बी0एस0डी0) सेंट ज्यूड्स चौक पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड़ मार्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे के सुधारीकरण का कार्य।	1job	10 / 2019	50.10	50.10	5.00		45.10	1job	45.10	0.00												
						01 / 2020	50.10									1 s									
																1 s									
3	निर्माण खण्ड दे0दून	रायपुर	रायपुर	केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 959 आई0टी0 पार्क (एम0डी0आर0–।।) देहरादून (चैनेज 10.800 से 11.725) पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड मार्किंग एवं साईनज द्वारा चौराहे का सुधारीकरण कार्य।	1job	01 / 2020	80.17	80.17	0.00		80.17	1job	80.17	0.00												
						02 / 2020	80.17									1 s									
																1 s									
4	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 960 प्रतीतपुर चौक एम0डी0आर0–3 (एम0बी0एस0डी0) देहरादून पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड़ मार्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे का सुधारीकरण कार्य।	1job	02 / 2020	294.49	294.49	0.00		294.49	1job	294.49	0.00												
						05 / 2020	294.49									1 s									
																1 s									
5	निर्माण खण्ड दे0दून	सहसपुर	सहसपुर	केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 961 धर्मावाला चौक एम0डी0आर0–3 (एम0बी0एस0डी0) पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड़ मार्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे का सुधारीकरण कार्य।	1job	02 / 2020	216.16	216.16	0.00		216.16	1job	216.16	0.00												
							216.16									1 s									
																1 s									
6	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत पिरान 1391 कलियर–हद्दीवाला–मानूबांस–मुजाहिदपुर–सत्तीवाला–कुडकावाला मोटर मार्ग का डी0बी0एम0 व बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	17.4Km	02 / 2020	878.39	878.39	0.00		878.39	15Km	400.00	0.00												
					15Km		878.39												2	2				15	15
																			2	2				15	15
7	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	ज्वालापुर (अ0जा0)	भगवानपुर	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 1392 बंजारेवाला–तेलपुरा–खेड़ी शिकोहपुर मोटर मार्ग का डी0बी0एम0 व बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	10.5Km	01 / 2020	501.55	501.55	0.00		501.55	10Km	300.00	0.00												
					10Km		501.55												10	10				10	10
																			10	10				10	10

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km		**4042.9**		निर्माणरत् 1		

	8.35Km	शा0सं0 654/ ।।।(3)/2019–01 (सी0आर0एफ0)2019 दिनांक 30.05.2019			निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0 अनु0–3 के शा0सं0 98/ ।।।(3)/2020–34(सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 14.01.2020 द्वारा रू0 869.08 लाख की प्राप्त हुयी है। पुलियाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1job	शासनादेश संख्या 1551/ ।।।(3)/2019–06(सी0आर0एफ0)/2019, लोक निर्माण अनुभाग–3, देहरादून, दिनांक 17.10.2019	TS VIDE E.E.'s No. 3779/1C dated 27/11/2019 OF Amount 50.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 1job	शा0सं0–71/ ।।।(3)/2020–04(सी0आर0एफ0) 2019, लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 10.01.2020	TS VIDE E.E.'s Letter No. 152/1C dated 17/01/2020 OF Amount 80.17 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 1job	शासनादेश संख्या 206(1)/ ।।।(3)/2020–09(सी.आर.एफ.) /2019, लोक निर्माण अनुभाग–3, देहरादून, दिनांक 10.02.2020	TS VIDE C.E. (R.O.), P.W.D., Dehradun's No. 804/09(372) ke.sa.ni.-Level-1(R.O.)/2020 dated 29/02/2020 OF Amount 294.49 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 1job	शासनादेश संख्या 205/ ।।।(3)/2020–08(सी.आर.एफ.) /2019, लोक निर्माण अनुभाग–3, देहरादून, दिनांक 10.02.2020	TS VIDE S.E.'s Letter No. 964/334(1)V-9/20 dated 29/02/2020 OF Amount 216.16 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	15Km	शासनादेश संख्या 112/ ।।।(3)/2020–31 (सी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.02.2020	TS VIDE CE level-1 D.Dun Letter no. 938/240/K.S.N.-Level-1(Zone)/2020 dated 04/05/2020 OF Amount 878.39 lac		निविदा स्तर पर		अनुबंध गठन में है।
	10Km	शासनादेश संख्या 96/ ।।।(3)/2020–29(सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 14.01.2020	TS VIDE CE level-1 D.Dun Letter no. 845/229/K.S.N.-Level-1(Zone)/2020 dated 29/02/2020 OF Amount 501.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सुधार हेतु एस0एच0–24 (ऋषिकेश से भानियावाला मार्ग) के सात मोड (10.800–11.725) पर साईनेज व पेवमेन्ट मार्किंग का कार्य। 4399	1job	10/ 2019	152.12	152.12	0.00		152.12	1job	152.12	0.00												
						10/ 2019	152.12																		
9	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	ऋषिकेश	डोईवाला	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सुधार हेतु एस0एच0–24 (ऋषिकेश से भानियावाला मार्ग) के काली मन्दिर मोड (14.400–14.870) पर साईनेज व पेवमेन्ट मार्किंग का कार्य। 4400	1job	10/ 2019	113.27	113.27	0.00		113.27	1job	113.27	0.00												
						10/ 2019	113.27																		
10	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में चाण्डी प्लान्टेशन गुरूद्वारा मोटर मार्ग के चौडीकरण का कार्य। 4401	10Km	11/ 2019	509.60	509.60	0.00		509.60	10Km	400.00	0.00				0.2	0.2					4	4
						11/ 2019	509.60											4	4	4				8	8
																		6	6	6				10	10
11	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	हरिद्वार	लक्सर	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के भोगपुर–रायसी मार्ग का सिगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन से दो लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण का कार्य। 4409	1job	01/ 2020	1,939.10	1,939.10	0.00		1,939.10	1job	800.00	0.00												
						01/ 2020	1,939.10																		
12	निर्माण खण्ड रूड़की	झबरेड़ा (अ0जा0)	नारसन	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मंगलौर–देवबन्द–ननौता मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य। 2663	10.91Km	11/ 2019	534.42	534.42	0.00		534.42	10.91Km	534.42	0.00										7.5	3.2
							534.42																	10.9	10.9
																								10.9	10.9
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					57.16Km +7job		6,138.45	6,138.45	5.00		6,133.45	54.26Km+7job	4,035.73					0.2	0.2					11.5	7.2
					54.26Km +7job		6,138.45									4st		4	18.2	24.4			1.55	50.7	50.7
																4st		6	20.2	26.4			1.55	52.7	52.7
पुनः निर्माण व सुधार (13 कार्य)					91.16Km +4no+400m+7job		10,181.35	10,572.70	4,273.52	32Km +3no+370m	6,299.18	56.26Km+1no+30m+7job	4,201.46					0.2	0.2					11.5	7.2
					88.26Km +4no+400m+7job		10,572.70									4st		4	18.2	24.4			1.55	52.7	52.7
																4st		6	20.2	26.4			1.55	54.7	54.7

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 लक्सर	खानपुर	खानपुर	केन्द्रीय सडक निधि योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में भोवावाली घाट से रायसी की ओर बाण गंगा नदी पर 175 मीटर स्पान प्रीस्ट्रेस्ड आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। 5523	1no+175m	05/ 2019	998.50	998.50	0.00		998.50	1no+175m	600.00	0.00												
							998.50									1 b									
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 1job	शासनादेश सं0 1552/ ।।।(3)/2019–02 (सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.10.2019	TS VIDE S.E. No. 7592/237(33)C-9/19 dated 02/12/2019 OF Amount 152.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का सयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है, बाधक वृक्षों की गणना की जा चुकी है। आख्या वन विभाग द्वारा अपेक्षित। सामाग्री एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1job	शासनादेश सं0 1553/ ।।।(3)/2019–02 (सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.10.2019	TS VIDE S.E. No. 7592(1)/237(33)C-9/19 dated 02/12/2019 OF Amount 113.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का सयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है, बाधक वृक्षों की गणना की जा चुकी है। आख्या वन विभाग द्वारा अपेक्षित। सामाग्री एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 8Km	शासनादेश सं0 1643/ ।।।(3)/2019–35 (सी0आर0एफ0)/ 2019 दिनांक 07.11.2019	TS VIDE C.E. No. 4798/9(365)C.R.F.-Ster-I (Zone Off.)/2019 dated 18/12/2019 OF Amount 509.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		चौडीकरण का कार्य प्रगति पर है। 4.00 किमी0 लम्बाई में बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण।।
	31/03/2022	शासनादेश सं0 84/ ।।।(3)/2020–37(सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 13.01.2020			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	10.91Km	उत्तराखण्ड़ शासन लो0नि0वि0 अनुभाग–3 के पत्र सं0 654/ ।।।(3)/2019–01(सी.आर. एफ.)2019 देहरादून दि0 30.05.2019 एवं शा0सं0 1644/ ।।।(3)/2019–30(सी.आर.	TS VIDE 4724/227CRF-Level-1(Zone office)/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 534.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	52.26Km+6job		**3330.27**		अना0कार्य 4 निविदा 1 निर्माणरत् 7		
	54.26Km+6job		**7373.17**		अना0कार्य 4 निविदा 1 निर्माणरत् 8		

	1no+175m	शा0सं0 654/ ।।।(3)/2019–01 (सी0आर0एफ0)2019 दिनांक 30.05.2019			निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0 अनु0–3 के शा0सं0 145/ ।।।(3)/2020–15(सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा रू0 903.86 लाख की प्राप्त हुयी है। कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड ऋषिकेश	डोईवाला	डोईवाला	1408 केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत थानों–भोगपुर मोटर मार्ग के किमी0 3 में विदालना नदी पर 240.00 मी0 लम्बाई में पी0एस0सी0 सेतु का निर्माण कार्य।	1no+240 m	01 / 2020	1,755.05	1,755.05	0.00		1,755.05	1no+240m	300.00	0.00												
						01 / 2020	1,755.05																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+415 m		2,753.55	2,753.55			2,753.55	2no+415m	900.00												
					2no+415 m		2,753.55									1bd									
																1bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					2no+415 m		2,753.55	2,753.55			2,753.55	2no+415m	900.00												
					2no+415 m		2,753.55									1bd									
																1bd									
केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य (15 कार्य)					91.16Km +6no+815m+7job		12,934.90	13,326.25	4,273.52	32Km +3no+370m	9,052.73	56.26Km+3no+445m+7job	5,101.46					0.2	0.2					11.5	7.2
					88.26Km +6no+815m+7job		13,326.25									1bd+4st		4	18.2	24.4			1.55	52.7	52.7
																1bd+4st		6	20.2	26.4			1.55	54.7	54.7

जे0एन0एन0य0आर0एम0

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड दे0दून	रायपुर	रायपुर	968 जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत देहरादून शहर के 16 चौराहों के सुधार हेतु।	1job	02 / 2019	154.51	154.51	124.50	1job	30.01		0.00	0.00												
						02 / 2019	154.51																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		154.51	154.51	124.50	1job	30.01														
					1job		154.51																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शासनादेश सं0 106/ ।।।(3)/2020–19(सी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 15.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य का आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	1no+175m				अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	1no+175m				अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	54.26Km+1no+175m+6job		**7373.17**		अना0कार्य 5 निविदा 1 निर्माणरत् 9		

		शासनादेश सं. 103/2–श0वि0–2019–05 (एन.यू.आर.एम.)/08 दिनांक 12.02.2019	TS VIDE SE TS No. 883/552C-9/19 dated 05/03/2019 OF Amount 154.51 lac		कार्य पूर्ण		प्रा0 स्वीकृति हेतु आगणन अधी0अभि0 को माह 2/19 में प्रेषित। स्वीकृत धनराशि का उपयोग भूमि प्रतिकर एवं इसी योजना के अन्तर्गत शा0सं0 65/चतुर्थ श0वि0–09–05 जेएनएनयूआरएम/08 दि. 20.3.09 द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्यो पर कम आवंटन के सापेक्ष अधिक व्यय हुई धनराशि का समायोजन इस धनराशि से कर दिया गया है। शेष वित्तीय दायित्वों का भुगतान भी किया जायेगा।
			154.51		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1job		154.51	154.51	124.50	1job	30.01														
					1job		154.51																		
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (1 कार्य)					1job		154.51	154.51	124.50	1job	30.01														
					1job		154.51																		

अर्द्धकुम्भ मेला 2016

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	हरिद्वार ग्रामीण	बहादराबाद	सीतापुर जमालपुर कलां जियापोता मार्ग का बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	5.5Km 4.85Km	10 / 2015	199.46 199.46	199.46	132.36	4.85Km	67.10		0.00	37.18												
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					5.5Km 4.85Km		199.46 199.46	199.46	132.36	4.85Km	67.10			37.18												
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					5.5Km 4.85Km		199.46 199.46	199.46	132.36	4.85Km	67.10			37.18												
अर्द्धकुम्भ मेला 2016 (1 कार्य)					5.5Km 4.85Km		199.46 199.46	199.46	132.36	4.85Km	67.10			37.18												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			154.51		पूर्ण 1		
			154.51		पूर्ण 1		

		शा0सं0 1237 / 4–3 / 2015–04 (64) / 2015 दि0 20.10.2015	TS VIDE SE letter no.640/41(13C)-C.C./15-16 dated 18/03/2016 OF Amount 199.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
			199.46		पूर्ण 1		
			199.46		पूर्ण 1		
			199.46		पूर्ण 1		

माहः May 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2020 तक प्रगति		01/04/2020 को अवशेष		2020 – 2021 हेतु			2020 – 2021 में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
कुल योग **(1193 कार्य)**					2700.41Km+889no+5671.3m+136job		154,178.50	156,327.40	73,510.17	1167.11Km+41no+2503.3m+61job	79,513.98	943.42000000001Km+49no+2915m+74job	52,970.83	5,566.29	911.59	4.07Km 5st	4.25	3.42	10.5	11.8			10.3	16.3	13.2
					2604.87Km+889no+5453.3m+136job		153,024.15								911.59	32.19Km+30bd+29st	62.4	75.7	110	197	4		216	111	158
																259.43Km+31bd+33st	202	106	151	262	7.28		334	124	171

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2020 – 2021में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	422.09Km+31no+1844m+53job		**122532.05**	Division:13 DM:13 DFO:17 GOI:8 TA:2 FA:1 Nodal:6	अना0कार्य 107 सर्वेक्षण 14 समरेखण 25 निविदा 38 निर्माणरत् 415 पूर्ण 594	मृग विहार 1 अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 3 नाम परिवर्तन 1	